

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

RED PRIMARIA

COLECTOR SANTA MARTHA	LA DESVIACION FISICA DE ESTA OBRA, CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA SE DEBE AL INCREMENTO DE VOLUMEN DE EXCAVACION GENERADO POR ENCONTRAR EL PUNTO DE CONEXION POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE PROYECTO
COLECTOR INDECO II	LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE EL FALLO DEL CONCURSO FUE POSPUESTO EN VARIAS OCASIONES POR LO CUAL LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE NO SE CUMPLIO DEBIDO A LA FALTA DE TIEMPO
COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE)	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO FALTANTE DE OBRA EJECUTADA, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
COLECTOR SAN JUAN DE ARAGON	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LOS CONTRATISTAS EJECUTARON UN VOLUMEN MAYOR DE TRABAJOS A LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 1998, MOTIVO POR EL CUAL LA META A EJERCER EN 1999, RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA EN EL POA DE 1999.
COLECTOR ORTÍZ TIRADO	LA DESVIACION FISICA DE ESTA OBRA, SE DEBE A QUE FUE MODIFICADO EL PROYECTO EN SU ETAPA FINAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON INSTALACIONES LAS CUALES NO PERMITIAN ALOJAR EL TUBO EN LA MISMA CALLE LO QUE MOTIVO EL CAMBIO DE TRAZO
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	OBRA RESCINDIDA
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID	OBRA RESCINDIDA
COLECTOR PARA LA COLONIA SAN JOSÉ	LA DESVIACION FISICA POSITIVA SE DEBE A LA AMPLIACION DE META SOLICITADA POR LA DELEGACION Y VECINOS YA QUE ERA NECESARIO REFORZAR EN LA ZONA ALEDAÑA UNA ATARJEA DE POCA CAPACIDAD, PARA RESOLVER INUNDACIONES.
CONSTRUCCION DEL COLECTOR TELECOMUNICACIONES	SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA POR FALTA DE RECURSOS DEL CONTRATISTA, RESCISION EN PROCESO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DEL COLECTOR LUCIO BLANCO	LA DESVIACION FISICA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE, SE TUVO QUE CAMBIAR DE UBICACION UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 4" Ø QUE INTERFERIA CON EL TRAZO DEL COLECTOR YA QUE NO ERA POSIBLE CAMBIAR EL COLECTOR A OTRO PUNTO.
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL COLECTOR INDECO II	SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE ESTA OBRA NO SE EJECUTARA POR ADECUACION AL PROYECTO POR LO QUE DICHA OBRA SE RESCINDIO
COLECTOR Y REJILLAS PLUVIALES EN LA CALLE PINO, COLONIA TETECON EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	LA DESVIACION FISICA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE FUE REUBICADO EL POZO DE ABSORCION A DONDE DESCARGARIA ESTE COLECTOR, YA QUE LA ZONA DONDE ESTABA PROYECTADO PRESENTABA PROBLEMAS DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
COLECTORES MARGINALES	
COLECTOR MARGINAL CARBONERO	EXISTE DESVIACION FISICA POSITIVA DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERO INICIALMENTE, EN LAS METAS REPORTADAS, LAS LONGITUDES OCUPADAS POR LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES.
COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC	LA DESVIACION FISICA POSITIVA, SE DEBE A QUE LOS CONTRATISTAS EJECUTARON UN VOLUMEN MENOR DE TRABAJOS A LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 1998, QUE SIRVIO COMO BASE PARA DETERMINAR LA META DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE 1999, DE ESTA OBRA MULTIANUAL; ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESCISION LOS CONTRATOS DE LOS TRAMOS III Y IV.
COLECTOR MARGINAL TEXCALATLACO	EXISTE DESVIACION FISICA, POSITIVA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONSTRUYO UN TRAMO DE TUBERIA ANTES DE ABANDONAR LOS TRABAJOS Y QUE ESTOS LE FUERAN RESCINDIDOS.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

COLECTOR MARGINAL RIO ANZALDO

EXISTE DESVIACION FISICA POSITIVA DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERO INICIALMENTE, EN LAS METAS REPORTADAS, LAS LONGITUDES OCUPADAS POR LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES.

COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCA VERACRUZ

LA DESVIACION FISICA POSITIVA SE DEBIO A QUE LA DELEGACION SOLICITO SE AMPLIARA LA META PARA REFORZAR EL DRENAJE QUE ERA INSUFICIENTE EN LA ZONA.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	4.098	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR MARGINAL TEQUILASCO 3a Y 4a ETAPA CON 3.016 KM DEBIDO A QUE LOS RESIDENTES DE LA ZONA DEL COLECTOR SE OPONEN A LA CONSTRUCCION, COLECTOR MARGINAL TEXCALTLACO CON 0.890 KM Y EL COLECTOR ORTIZ TIRADO CON 0.192 KM. DEBIDO A QUE ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR SU CONSTRUCCION Y EMPLEAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTOS PARA EJECUTAR OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD.
EN B-07-C0-04-047-E	3.526	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR ORTIZ TIRADO CON 0.808 KM DEBIDO A QUE EN LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORTIZ TIRADO TRAMO I, SE EJECUTO LA META EN EL EJERCICIO DE 1998, CONCLUYENDO CON LA OBRA NECESARIA PARA PODER DESALOJAR EL AGUA RESIDUAL DE LAS ZONAS BAJAS DE ESTA COLONIA, INTRODUCIENDOLA AL COLECTOR DE 0.91 M. Ø (COLECTOR ORTIZ TIRADO TRAMO II) QUE DESCARGARA A LA LUMBRERA No. 3 CON ESTO SE ALIVIARAN LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SUFRE ESTA COLONIA. COLECTOR RIO MAGDALENA CON 1.872 KM DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, YA QUE LA COMUNIDAD NO PERMITE QUE SE INICIE LA CONSTRUCCION ARGUMENTANDO QUE SERA BENEFICIO PARA LAS COLONIAS ALEDAÑAS Y NO PARA ELLOS. COLECTOR DE ALIVIO EN AV. DE LAS CULTURAS CON 0.248 KM DEBIDO A QUE SE REALIZO GRAN PARTE DE LA META FISICA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, YA LA META PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUE MAYOR A LA EJECUTADA; Y EN CUANTO A LO FINANCIERO EL MONTO ES APROXIMADO PORQUE SE TIENE PRECIOS UNITARIOS EN ESTUDIO PARA SU AUTORIZACION. COLECTOR CUAHTZIN EN SAN PABLO OZTOTEPEC CON 0.598 KM DEBIDO A QUE SE CONSTRUYO EN SU TOTALIDAD CON MENOR PRESUPUESTO AL CONSIDERADO INICIALMENTE.
EN B-07-C0-04-060-E	11.067	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR DE ALIVIO GUELATAO CON 0.625 KM SE CANCELO LA META FISICA DE ESTA OBRA, DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DE LA CALLE BATALLON LIGERO DE TOLUCA DE LA U.H. EJERCITO DE ORIENTE, SE OPONEN ROTUNDAMENTE A LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR EL CUAL SU TRAZO SE LOCALIZA EN DICHA CALLE ARGUMENTANDO QUE SUS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES Y SUFRIRIAN MAYORES DAÑOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE) CON 2.057 KM DEBIDO A QUE NO SE HARA DICHA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO POR LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA; YA QUE LA COMUNIDAD NO ACEPTA LA CONSTRUCCION POR QUE MANIFIESTAN QUE SURGEN DAÑOS SUS CONSTRUCCIONES. COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL CON 0.397 KM, COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID CON 0.113 KM SE CANCELO LA META FISICA DE ESTAS OBRAS, DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS GANADORAS INCURRIERON EN EL INCUMPLIMIENTO, DEL CONTRATO POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y DADO LO AVANZADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL NO SERA POSIBLE CONCLUIR ESTOS TRABAJOS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUAS NEGRAS SAN PEDRO ACTOPAN A LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (COLECTOR SAN PEDRO ACTOPAN-AMECA 4a ETAPA) CON 0.256 KM. SE CANCELO LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA OBRA, DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DE LA ZONA NORTE DEL ACUEDUCTO XOCHIMILCO NO PERMITEN QUE SE REALICE NINGUN TRABAJO DE ESTE COLECTOR, HASTA NO CONVENIR CON LA DELEGACION POLITICA DE

320

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

QUE FORMA SE LES PAGARAN LA AFECTACION DE SUS PREDIOS, HECHO QUE NO SE HA PODIDO RESOLVER, QUEDANDO SUSPENDIDOS LOS TRABAJOS EN EL TRAMO CONSIDERANDO DE LA CALLE TECONTLE Y FLORICULTUR EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.
 COLECTOR SANITARIO TLALMILLE CON 0.926 KM. SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS, DEBIDO A QUE LA DELEGACION CONSTRUYO UNA PARTE DEL COLECTOR EN COORDINACION CON LA COMUNIDAD ANTERIOR.
 RED SECUNDARIA PARA LAS COLONIAS TLAXOPA I, II, III Y LA CARTONERA CON 3.444 KM. SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA OBRA, DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE OBRA FUE RESCINDIDO Y EL CONTRATISTA SE AMPARO LEGALMENTE, POR LO QUE LOS TRABAJOS NO PODRAN REANUDARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
 INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO CON 0.473 KM. SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DEBIDO A QUE EL CONCURSO SE LLEVO A CABO A MEDIADOS DEL 2do. SEMESTRE DEL AÑO, LO QUE MOTIVO A QUE SU EJECUCION SE PROGRAMARA PARA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES; AUNANDO A LO ANTERIOR, EL COSTO RESULTANTE DEL CONCURSO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO.
 COLECTOR MARGINAL LOMAS DE BEZARES CON 0.100 KM. SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 0.100 KM, YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLIO CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO.
 ASI MISMO SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS AL COLECTOR INDECO II CON 1.227 KM. Y LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR TELECOMUNICACIONES CON 1.449 KM. DEBIDO A QUE SE REALIZO UN AJUSTE PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE 1999.

EN B-07-C0-04-068-E

6.395

SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO CON 0.372 KM, CONSTRUCCION DEL COLECTOR TELECOMUNICACIONES CON 0.336 KM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL COLECTOR INDECO II CON 0.173 KM. EN VIRTUD DE QUE LA OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO; POR LO QUE SE REPROGRAMARAN EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.
 COLECTOR DE ALIVIO GUELATAO CON 0.242 KM. SE REDUJO LA META FISICA DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA OPOSICION DE LOS VECINOS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADEMAS DE QUE POR LAS DIMENSIONES DEL COLECTOR, A LA ZONA DE CONFLICTO VIAL Y DE INTERFERENCIAS EXISTENTES RESULTA DIFICIL SU EJECUCION PARA 1999, POR LO QUE META A REDUCIR SE CONTRATARA PARA EL EJERCICIO DEL 2000.
 CONSTRUCCION DE COLECTOR LUCIO BLANCO CON 0.079 KM. SE REDUJO DEBIDO A QUE SOLO ENTRARON EN OPERACION LOS 146 M. PARA ALIVIAR LA ZONA DE INUNDACIONES QUEDANDO POR CONTRATAR LA SEGUNDA PARTE PARA EL AÑO 2000.
 COLECTOR MARGINAL TECOLOTE TRAMO II CON 0.400 KM. SE REDUJO LA META DEBIDO A QUE NO ES OBRA PRIORITARIA POR LO QUE ESTA DIRECCION GENERAL TOMA LA DECISION DE TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA OTRAS OBRAS DE MAYOR IMPORTANCIA.
 RED SECUNDARIA PARA LAS COLONIAS TLAXOPA I, II, III, Y LA CARTONERA CON 2.690 KM. SE REDUJO LA META FISICA DEBIDO A QUE LA OBRA TUVO UN PROCESO DE RESCISION QUE CONCLUYE EN EL MES DE DICIEMBRE, POR LO CUAL HASTA ENTONCES SE PUEDE ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR LA EMPRESA QUE OCUPA EL SEGUNDO LUGAR, LO CUAL INCLUYENDO EL PROCESO DE RECONTRATACION Y LA ENTREGA DEL ANTICIPO PARA LA EMPRESA QUE REANUDARIA LA OBRA, SOLAMENTE QUEDAN DOS MESES DE EJECUCION, LOS CUALES NO SON SUFICIENTES PARA EJECUTAR LA META TOTAL QUE QUEDA POR CONSTRUIR.
 COLECTOR MARGINAL TEXCALATLACO CON 2.103 KM. SE REDUJO LA META FISICA EN VIRTUD DE QUE LA OBRA FUE RESCINDIDA Y SE OPTO POR NO RECONCURSARLA DEBIDO A QUE SU EJECUCION COINCIDIRIA CON LA TEMPORADA DE LLUVIA MAXIMA Y AL SER UN COLECTOR MARGINAL ES IMPOSIBLE SU CONSTRUCCION, YA QUE EL TRAZO SE UBICA EN EL CAUCE DE LA BARRANCA; POR LO CUAL SE CONTEMPLA SU CONSTRUCCION EN LA EPOCA DE ESTIAJE CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2000.

EN B-07-C0-04-122-E

1.121

SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 1.361 KM. DE LAS SIGUIENTES OBRAS : INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO CON 0.455 KM. DEBIDO A LA OPOSICION DE LOS COLONOS DE LA ZONA PARA LA CIRCULACION DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OBRA; RAZON QUE MOTIVO SU PROGRAMACION PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2000.
 COLECTOR MARGINAL LOMAS DE BEZARES CON 0.052 KM DEBIDO A QUE CON LA META REALIZADA SE CUMPLEN LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA.
 Y EL COLECTOR MARGINAL CARBONERO CON 0.854 KM DEBIDO A QUE NO SE PUDO EJECUTAR LA META TOTAL, YA QUE POR DEMANDA DE CORENA LA OBRA TUVO QUE SUSPENDERSE, ASIMISMO CABE MENCIONAR QUE POR EFECTO DE LAS TORRENCIALES LLUVIAS FUE NECESARIO REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LO CUAL INCREMENTO EL COSTO DE LA OBRA.
 Y LA AMPLIACION DE 0.240 KM DE LAS SIGUIENTES OBRAS :
 COLECTOR PARA LA COLONIA SAN JOSE CON 0.147 KM YA QUE LA DGCOH OPTO POR CAMBIAR EL PROYECTO ORIGINAL Y HACERLO POR EL SISTEMA DE TUNELEO LA CONSTRUCCION DE COLECTOR LO CUAL RESULTA MAS COSTOSO LO ANTERIOR OCASIONADO POR UN FUERTE PROBLEMA DE TIPO SOCIAL POR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, ADEMAS DE QUE EN LA ZONA BENEFICIADA SOLICITARON URGENTEMENTE QUE LA OBRA SE REALIZARA POR OTRO SISTEMA.
 Y POR ULTIMO LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR LUCIO BLANCO CON 0.093 KM PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DEL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EJERCICIO 1999 EN LA CALLE INDEPENDENCIA.

EN B-07-C0-04-201-E	1.713	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 2.113 KM. DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR MARGINAL RIO MIXCOAC CON 0.930 KM DEBIDO A QUE SE EJECUTO UNICAMENTE LO QUE INDICA EL PROYECTO, MISMA QUE RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA, ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS YA FUERON MODIFICADOS EN TRANSFERENCIAS ANTERIORES, POR LO QUE ESTA OBRA CUENTA CON EL MONTO PROGRAMADO QUE REALMENTE SE REQUIERE. COLECTOR MARGINAL ATZOYAPAN I, II Y III (2ª ETAPA) CON 0.870 KM Y LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGINALES PARA LOS COLONIAS CHAMIZAL Y STIM (COLECTOR RIO DE LA PASTORA) CON 0.313 KM DEBIDO A QUE LA META REAL EJECUTADA RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA, EN VIRTUD DE QUE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA CONSTRUCCION, REALIZARON UN MAYOR VOLUMEN DE TRABAJOS A LOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO DE 1998, QUE SIRVIO COMO BASE PARA DETERMINAR LA META DE 1999; ASIMISMO NO SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EL MONTO PROGRAMADO SE UTILIZO PARA EL PAGO DE PRECIOS UNITARIOS Y LA AMPLIACION DE 0.400 DE EL COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE) DEBIDO A QUE AL COTEJAR LA INSTALACION DEL COLECTOR SE OBTUVO FINALMENTE UNA OBRA EJECUTADA DE 0.400 KM. Y POSTERIORMENTE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SE INICIO EL PROCESO DE RESCISION DEL CONTRATO.
---------------------	-------	---

TOTAL 27.920

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	3.410	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES TELECOMUNICACIONES CON 1.785 KM, COLECTOR LUCIO BLANCO CON 0.225 KM Y OBRA COMPLEMENTARIA AL COLECTOR INDECO II CON 1.400 KM. PARA ELIMINAR LAS INUNDACIONES QUE SE PRESENTARON EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE DICHOS COLECTORES Y QUE HAN GENERADO INCOMODIDADES Y PROBLEMAS CON LOS HABITANTES DE ESAS ZONAS.
EN B-07-C0-04-049-E	0.301	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL COLECTOR Y REJILLAS PLUVIALES EN LA CALLE PINO, COL. TETECÓN DEBIDO A QUE FRECUENTEMENTE SE HAN PRESENTADO FUERTES INUNDACIONES QUE HAN PERJUDICADO A LOS HABITANTES DE ESA ZONA Y DE ESTA FORMA SE ATENDERAN LAS PETICIONES DE SOLUCION A ESTE PROBLEMA Y SE GARANTIZARA LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

TOTAL 3.711

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
79,829.8	38,764.2	38,422.4

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
RED PRIMARIA		
COLECTOR SANTA MARTHA	700.0	EN PROCESO
COLECTOR INDECO II	11,092.0	EN PROCESO
COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE)	243.1	EN RESCISION
COLECTOR SAN JUAN DE ARAGON	1,498.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
COLECTOR DE ALIVIO EN AV. DE LAS CULTURAS	561.2	FINIQUITADA
COLECTOR ORTÍZ TIRADO	3,675.2	FINIQUITADA
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	42.2	EN RESCISION
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID	77.5	EN RESCISION
COLECTOR SANITARIO TLAMILLE	29.5	FINIQUITADA
COLECTOR PARA LA COLONIA SAN JOSÉ	8,550.2	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DEL COLECTOR LUCIO BLANCO	996.1	EN PROCESO
COLECTOR Y REJILLAS PLUVIALES EN LA CALLE PINO, COLONIA TETECON EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	1,085.5	EN PROCESO
COLECTOR TIERRA NUEVA	27.9	FINIQUITADA
SUBTOTAL	28,579.2	
RED SECUNDARIA		
RED SECUNDARIA PARA LAS COL. TLAXOPAI,II,Y III Y LA CARTONERA	62.2	EN RESCISION
SUBTOTAL	62.2	
COLECTORES MARGINALES		
COLECTOR MARGINAL CARBONERO	1,597.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC	3,635.4	EN PROCESO DE RESCISION
COLECTOR MARGINAL ATZOYAPAN I, II Y III (2ª ETAPA)	1,460.1	FINIQUITADA
COLECTOR MARGINAL TEXCALATLACO	73.8	EN RESCISION
COLECTOR MARGINAL RIO MIXCOAC	342.3	FINIQUITADA
COLECTOR MARGINAL LOMAS DE BEZARES	427.4	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGINALES PARA LAS COLONIAS CHAMIZAL Y STIM (COLECTOR RIO DE LA PASTORA)	607.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
COLECTOR MARGINAL RIO ANZALDO	636.7	FINIQUITADA
COLECTOR MARGINAL BARRANCA DEL CASTILLO	796.5	FINIQUITADA
COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCA VERACRUZ	203.3	FINIQUITADA
SUBTOTAL	9,781.0	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

RED PRIMARIA

COLECTOR SANTA MARTHA

COLECTOR INDECO II

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS RAZONES EXPUESTAS A LA FISICA

COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE)

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA NO PRESENTO LA DOCUMENTACION PARA TRAMITAR LA ESTIMACION, POR EL PROCESO JURIDICO QUE ESTA EN TRAMITE. (RESCISION DEL CONTRATO)

COLECTOR SAN JUAN DE ARAGON

LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA FUE DEBIDO AL PAGO DE UN AJUSTE DE PRECIOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, ESCALAMIENTOS QUE SON POSIBLE DETERMINAR PARA SU PROGRAMACION.

COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL

LA DESVIACION FINANCIERA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE NO SE HA TERMINADO EL PROCESO DE RESCISION, POR LO TANTO NO SE HA ESTABLECIDO LOS MONTOS DE PAGOS Y COBROS.

COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID

LA DESVIACION FINANCIERA DE ESTA OBRA SE DEBE AL PAGO DE LA SUPERVISION Y COORDINACION DE DICHA OBRA Y BARRIO SAN MIGUEL.

COLECTOR PARA LA COLONIA SAN JOSÉ

LA DESVIACION FINANCIERA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE NO HA SIDO POSIBLE FINIQUITAR EL CONTRATO, EL CUAL ESTA SIENDO AUDITADO POR LA CONTRALORIA, POR LO QUE SE CONCILIA CON LA EMPRESA Y ESTA UNIDAD; UNA VEZ SOLVENTADA LA OBSERVACION SERA TRAMITADO EL FINIQUITO.

CONSTRUCCION DEL COLECTOR LUCIO BLANCO

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL COLECTOR INDECO II

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SE LE RESCINDIRA EL CONTRATO A LA EMPRESA.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

COLECTOR TIERRA NUEVA

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA POSITIVA, DEBIDO A QUE SE PAGO EL FINIQUITO DE LA SUPERVISION

COLECTORES MARGINALES

COLECTOR MARGINAL TEQUILASCO 3° Y 4° ETAPA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO HAN SIDO AUTORIZADOS LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO, NECESARIOS PARA ELABORAR LOS FINIQUITOS, YA QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA DEFINITIVAMENTE.

COLECTOR MARGINAL CARBONERO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA ESTIMACION FINAL NO FUE PRESENTADA OPORTUNAMENTE, POR LO CUAL NO PUDO INCLUIRSE PARA SU COBRO CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1999.

COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESCISION POR ATRASO IMPUTABLE A LAS EMPRESAS, LOS CONTRATOS DE LOS TRAMOS III Y IV.

COLECTOR MARGINAL LOMAS DE BEZARES

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE PROGRAMO UN MAYOR MONTO, DEBIDO A LOS P.U. PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA, SIN EMBARGO LOS P.U. DICTAMINADOS RESULTARON INFERIOR A LO PROGRAMADO.

CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGINALES PARA LAS COLONIAS CHAMIZAL Y STIM (COLECTOR RIO DE LA PASTORA)

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA, SE DEBE A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTO SU FINIQUITO DE OBRA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LO QUE SE PAGARAN COMO DEUDA CON CARGO AL POA DEL 2000.

COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCA VERACRUZ

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A UNA DIFERENCIA DE VOLUMEN EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION REAL EJECUTADA.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-003-E	5,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO, DEBIDO A QUE ESTA OBRA NO PERTENECE A COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE POR LO QUE SE REUBICO, EN EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE.
EN B-07-C0-04-040-E	6,356.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR MARGINAL TEQUILASCO 3a Y 4a ETAPA POR 5,000.0 DEBIDO A QUE LOS RESIDENTES DE LA ZONA DEL COLECTOR SE OPONEN A LA CONSTRUCCION, POR LO QUE SE REQUIERE UN SALDO DE \$ 1,200.0 PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS QUE SON : GASTOS NO RECUPERABLES, MAQUINARIA Y PERSONAL INACTIVO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO SON : EL MURO DE CONTENCION, MURO DE PROTECCION AL COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, TAMBIEN LOS COLECTORES MARGINALES TEXCALATLACO POR 1,000.0 Y EL COLECTOR ORTIZ TIRADO POR 356.8 DEBIDO A QUE ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR SU CONSTRUCCION Y EMPLEAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTOS PARA EJECUTAR OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD
EN B-07-C0-04-047-E	6,784.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO POR 6,784.9 DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 9,381.4 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR ORTIZ TIRADO POR 1,443.2 DEBIDO A QUE EN LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORTIZ TIRADO TRAMO I, SE EJECUTO LA META EN EL EJERCICIO DE 1998, CONCLUYENDO CON LA OBRA NECESARIA PARA PODER DESALOJAR EL AGUA RESIDUAL DE LAS ZONAS BAJAS DE ESTA COLONIA, INTRODUCIENDOLA AL COLECTOR DE 0.91 M. Ø (COLECTOR ORTIZ TIRADO TRAMO II) QIE DESCARGARA A LA LUMBRERA No.3 CON ESTO SE ALIVIARAN LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SUFRE ESTA COLONIA. COLECTOR SAN JUAN DE ARAGON POR 630.3 DEBIDO A QUE SE PROGRAMO LA TERMINACION DE LA OBRA INCLUYENDO EL PRESUPUESTO DE LAS ESCALACIONES, LAS CUALES FUERON MENORES A LAS PROGRAMADAS. COLECTOR RIO MAGDALENA POR 5,894.7 DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, YA QUE LA COMUNIDAD NO PERMITE QUE SE INICIE LA CONSTRUCCION ARGUMENTANDO QUE SERA BENEFICIO PARA COLONIAS ALÉDAÑAS Y NO PARA ELLOS. COLECTOR DE ALIVIO EN AV. DE LAS CULTURAS POR 246.4 DEBIDO A QUE EL MONTO FUE APROXIMADO PORQUE SE TENIAN PRECIOS UNITARIOS EN ESTUDIO PARA SU AUTORIZACION. COLECTOR CUAUHTZIN EN SAN PABLO OZTOTEPEC POR 205.3 DEBIDO A QUE SE CONSTRUYO EN SU TOTALIDAD CON MENOR PRESUPUESTO AL CONSIDERADO INICIALMENTE. COLECTOR MARGINAL RIO MIXCOAC POR 961.4 DEBIDO A QUE LOS PORCENTAJES DE ESCALACION RESULTARON MENORES A LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE. Y UNA AMPLIACION POR 2,596.5 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR ORTIZ TIRADO POR 1,443.2 DEBIDO A QUE SE TUVO QUE MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL, CAMBIANDO 50 MTS. DE TUBO DE 0.91 M. A 1.52 M. Ø SE CONSTRUIRA UNA CAJA DE CONTROL DE CONCRETO CON COMPUERTA DESLIZABLE, DEBIDO A LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION Y EL TIPO DE MATERIAL QUE SE ENCONTRO EN LA ZONA; POR LO QUE SE UTILIZARA VIGUETA METALICA TIPO I. RED SECUNDARIA PARA LAS COLONIAS TLAXOPA I, II, III Y LA CARTONERA POR 464.0 DEBIDO A QUE LA OBRA SE RESCINDIO Y SERA NECESARIO CONCLUIRLA A TRAVES DE OTRA EMPRESA CUYA PROPUESTA DEBERA CONTAR CON LAS ESCALATORIAS CORRESPONDIENTES. COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC POR 386.0 DEBIDO A QUE SOBRE EL TRAZO SE ENCONTRAON INSTALACIONES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO COMO SON : DESCARGAS SANITARIAS QUE ATRAVIESAN EL CAUCE, LINEAS DE AGUA POTABLE DE 6 Y 8" Ø PUENTES VEHICULARES, PUENTES PEATONALES Y CASA HABITACION CONSTRUIDAS EN AMBOS MARGENES DEL RIO LO QUE OBLIGO A REALIZAR ADECUACIONES Y MODIFICACIONES AL PROYECTO, GENERADO CON ESTO AUMENTO A LOS VOLUMENES DE OBRA COMNO SON : EXCAVACIONES, ZAMPEADOS, MAMPOSTERIA, TAMBIEN HUBO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR 194.0 M DE MURO DE CONCRETO ARMADO COMO PROTECCION AL COLECTOR EL CUAL NO SE TENIAN CONTEMPLADO ORIGINALMENTE. COLECTOR MARGINAL RIO ANZALDO POR 98.0 EN VIRTUD DE QUE, POR RAZONES OPERATIVAS DEBIO DE ARROPARSE LA TOTALIDAD DEL COLECTOR, A CAUSA DE LOS ASENTAMIENTOS UBICADOS EN AMBOS MARGENES DE LA BARRANCA, SE TUVO QUE UBICAR EL TRAZO DE LA TUBERIA DE PROYECTO POR EL CAUCE, PARA EVITAR SU ARRASTRE EN EPOCA DE LLUVIAS. Y COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCA VERACRUZ POR 205.3 SE REQUIRIO SU INCLUSION EN EL POA 1999, CON LA FINALIDAD DE PAGAR LAS RECLAMACIONES QUE PRESENTO LA CONTRATISTA CONSISTENTES EN EXCEDENTES DE VOLUMEN; Y ESTO SE REVISO MINUCIOSAMENTE EN LA OBRA HASTA DETECTARSE QUE ES PROCEDENTE (TEPETATE, ASFALTO Y POZOS DE VISITA).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

EN B-07-C0-04-051-E	1,300.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEL COLECTOR SAN JUAN DE ARAGON, DEBIDO A QUE SE PROGRAMO LA TERMINACION DE DICHA OBRA INCLUYENDO EL PRESUPUESTO DE LAS ESCALACIONES, LAS CUALES FUERON MENORES A LAS PROGRAMADAS.
EN B-07-C0-04-060-E	31,345.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR DE ALIVIO GUELATAO POR 2,000.0 DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DE LA CALLE BATALLON LIGERO DE TOLUCA DE LA U.H. EJERCITO DE ORIENTE SE OPONEN ROTUNDAMENTE A LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA ARGUMENTANDO QUE SUS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES Y SUFRIRIAN MAYORES DAÑOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA, EL SOBANTE DE LOS RECURSOS SERVIRA PARA EL PAGO DE MATERIAL ADQUIRIDO POR LA CONTRATISTA, ASI COMO GASTOS NO RECUPERABLES. COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE) POR 1,200.0 DEBIDO A QUE NO SE HARA DICHA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO POR LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, YA QUE LA COMUNIDAD NO ACEPTA LA CONSTRUCCION POR QUE MANIFIESTAN QUE SURGEN DAÑOS SUS CONSTRUCCIONES, EL SOBANTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SERVIRA PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES. COLECTOR DE ALIVIO EN AV. DE LAS CULTURAS POR 248.0 DEBIDO A QUE EL MONTO RESULTANTE DE LA APLICACION DE PRECIOS UNITARIOS DICTAMINADOS, RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA. COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL POR 3,000.0, COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID POR 700.0 SE CANCELARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS OBRAS, DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS GANADORAS INCURRIERON EN EL INCUMPLIMIENTO, DEL CONTRATO POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y DADO LO AVANZADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL NO SERA POSIBLE CONLCUIR ESTOS TRABAJOS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL SOBANTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SERVIRA PARA EL PAGO DE OBRA EJECUTADA. CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUAS NEGRAS SAN PEDRO ACTOPAN A LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (COLECTOR SAN PEDRO ACTOPAN-AMECA 4a ETAPA) POR 600.0 SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DE LA ZONA NORTE DEL ACUEDUCTO XOCHIMILCO NO PERMITEN QUE SE REALICE NINGUN TRABAJO DE ESTE COLECTOR, HASTA NO CONVENIR CON LA DELEGACION POLITICA DE QUE FORMA SE LES PAGARAN LA AFECTACION DE SUS PREDIOS, HECHO QUE NO SE HA PODIDO RESOLVER, QUEDANDO SUSPENDIDOS LOS TRABAJOS EN EL TRAMO CONSIDERADO DE LA CALLE TECONTLE Y FLORICULTUR EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO. COLECTOR SANITARIO TLALMILLE POR 879.7 DEBIDO A QUE LA DELEGACION CONSTRUYO UNA PARTE DEL COLECTOR EN COORDINACION CON LA COMUNIDAD ANTERIOR. RED SECUNDARIA PARA LAS COLONIAS TLAXOPA I, II, III Y LA CARTONERA POR 1,400.0 DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE OBRA FUE RESCINDIDO Y EL CONTRATISTA SE AMPARO LEGALMENTE, POR LO QUE LOS TRABAJOS NO PODRAN REAUNUDARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL SOBANTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SERVIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION. COLECTOR MARGINAL TEQUILASCO 3a y 4a ETAPA POR 416.0 DEBIDO A QUE EL MONTO RESULTANTE DE LA APLICACION DE GASTOS NO RECUPERABLES DICTAMINADOS, RESULTO MENOR A LO PROGRAMADO. COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC POR 1,218.0 DEBIDO A QUE LOS TRAMOS III Y IV, FUERON RESCINDIDOS POR ATRASO IMPUTABLE A LAS CONTRATISTAS. INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO POR 2,000.0 DEBIDO A QUE EL CONCURSO SE LLEVO ACABO A MEDIADOS DEL 2do. SEMESTRE DEL AÑO, LO QUE MOTIVO A QUE SU EJECUCION SE PROGRAMARA PARA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES; AUNADO A LO ANTERIOR, EL COSTO RESULTANTE DEL CONCURSO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO. COLECTOR MARGINAL LOMAS DE BEZARES POR 117.0 DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 0.100 KM., YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLIO CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO. OBRAS COMPLEMENTARIAS AL COLECTOR INDECO II POR 2,629.6 Y LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR TELECOMUNICACIONES POR 14,937.2 DEBIDO A QUE SE REALIZO UN AJUSTE PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE 1999.
EN B-07-C0-04-068-E	15,282.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO POR 1,573.9, CONSTRUCCION DEL COLECTOR TELECOMUNICACIONES POR 3,962.8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL COLECTOR INDECO II POR 370.4 EN VIRTUD DE QUE LA OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO, POR LO QUE SE REPROGRAMARAN EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000. COLECTOR MARGINAL RIO MIXCOAC POR 151.0 SE REDUJERON LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE NO SE REALIZARA EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA SU TRAMITE; ESTOS SE PROGRAMARAN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2000. COLECTOR DE ALIVIO GUELATAO POR 3,000.0 SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA OPOSICION DE LOS VECINOS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADEMAS DE QUE POR LAS DIMENSIONES DEL COLECTOR, A LA ZONA DE CONFLICTO VIAL Y DE INTERFERENCIAS EXSITENTES RESULTA DIFICIL SU EJECUCION PARA 1999, POR LO QUE META A REDUCIR SE CONTRATARA PARA EL EJERCICIO DEL 2000. CONSTRUCCION DE COLECTOR LUCIO BLANCO POR 1,500.0 SE REDUJO DEBIDO A QUE SOLO ENTRARON EN OPERACION LOS 146 M. PARA ALIVIAR LA ZONA DE INUNDACIONES QUEDANDO POR CONTRATAR LA SEGUNDA PARTE PARA EL AÑO 2000. COLECTOR MARGINAL TECOLOTE TRAMO II POR 497.4 SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE NO ES OBRA PRIORITARIA POR LO QUE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

		<p>ESTA DIRECCION GENERAL TOMA LA DECISION DE TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA OTRAS OBRAS DE MAYOR IMPORTANCIA. RED SECUNDARIA PARA LAS COLONIAS TLAXOPA I, II, III, Y LA CARTONERA POR 1,914.0 SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE LA OBRA TUVO UN PROCESO DE RESCISION QUE CONCLUYE EN EL MES DE DICIEMBRE, POR LO CUAL HASTA ENTONCES SE PUEDE ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR LA EMPRESA QUE OCUPÓ EL SEGUNDO LUGAR, LO CUAL INCLUYENDO EL PROCESO DE RECONTRATACION Y LA ENTREGA DEL ANTICIPO PARA LA EMPRESA QUE REANUDARIA LA OBRA, SOLAMENTE QUEDAN DOS MESES DE EJECUCION, LOS CUALES NO SON SUFICIENTES PARA EJECUTAR LA META TOTAL QUE QUEDA POR CONSTRUIR.</p> <p>COLECTOR MARGINAL TEXCALTLACO POR 2,312.6 SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE QUE LA OBRA FUE RESCINDIDA Y SE OPTO POR NO RECONCURSARLA DEBIDO A QUE SU EJECUCION COINCIDIRIA CON LA TEMPORADA DE LLUVIA MAXIMA Y AL SER UN COLECTOR MARGINAL ES IMPOSIBLE SU CONSTRUCCION, YA QUE EL TRAZO SE UBICA EN EL CAUCE DE LA BARRANCA; POR LO CUAL SE CONTEMPLA SU CONSTRUCCION EN LA EPOCA DE ESTIAJE CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2000.</p>
EN B-07-C0-04-122-E	1,666.3	<p>SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 7,404.3 DE LAS SIGUIENTES OBRAS :</p> <p>COLECTOR DE ALIVIO EN AV. DE LAS CULTURAS POR 0.5 EN VIRTUD DE QUE EL MONTO RESULTANTE DE LA APLICACION DE PRECIOS UNITARIOS DICTAMINADOS RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA.</p> <p>COLECTOR MARGINAL TEQUILASCO 3ª Y 4ª ETAPA 784.0 DEBIDO A QUE ESTA OBRA SE REALIZA DESDE 1998, POR TAL MOTIVO SE RECLASIFICA EL MONTO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR EL ADEUDO DE LOS TRABAJOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, Y EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES, MAQUINARIA INACTIVA Y PERSONAL EN ESPERA.</p> <p>COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC POR 1.9 DEBIDO A QUE SE RESCINDIERON LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS III Y IV.</p> <p>INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO POR 1,926.1 Y EL COLECTOR MARGINAL LOMAS DE BEZARES POR 173.9 QUE SON POR LAS MISMAS CAUSAS EXPUESTAS EN LO FISICO.</p> <p>COLECTOR MARGINAL BARRANCA DEL CASTILLO POR 165.1 DEBIDO A QUE DESPUES DE HABERSE CUMPLIDO CON LA META EXPRESADA EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EXISTIERON VOLUMENES DE OBRA MENORES A LOS CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.</p> <p>COLECTOR DE ALIVIO GUELATAO POR 700.0 DEBIDO A QUE LOS VECINOS DE LA AV. BATALLON LIGERO DE TOLUCA SE NEGARON ROTUNDAMENTE A QUE EL COLECTOR PASARA POR ESA AV; ARGUMENTANDO QUE EL SUELO ES SUMAMENTE INESTABLE LO CUAL REPRESENTARIA GRAN RIESGO PARA SUS FAMILIAS.</p> <p>COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE) POR 120.1 PORQUE AL TRATARSE DE UN CONTRATO QUE SE RESCINDIO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EXISTE UN SOBRANTE EN EL MONTO DE LA OBRA EJECUTADA.</p> <p>COLECTOR ORTIZ TIRADO POR 180.2 DEBIDO A QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO RESULTARON MAS BAJOS DE LO QUE SE CONSIDERO PARA EL PRESUPUESTO QUEDANDO CONCLUIDA LA META FISICA AL 100%.</p> <p>COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL POR 2,148.3 Y COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID POR 467.9 DEBIDO A QUE LA EMPRESA QUE SE LE ASIGNO EL CONTRATO INCUMPLIO EN EL PROGRAMA DE OBRA, POR ESTE MOTIVO SE RESCINDE EL MONTO DE LO ASIGNADO Y DE ACUERDO A LO AVANZADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL LA OBRA SE REACTIVARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.</p> <p>COLECTOR Y REJILLAS PLUVIALES EN LA CALLE PINO, COLONIA TETECON EN LA DELEGACION IZTAPALAPA POR 613.0 DEBIDO A QUE LA PROPUESTA GANADORA RESULTO MAS BAJA DE LO PROGRAMADO TENIENDO UNA ECONOMIA EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>RED SECUNDARIA PARA LAS COL. TLAXOPÁ I, II, Y III Y LA CARTONERA POR 36.2 DEBIDO A QUE FUE RESCINDIDA LA OBRA AL CONTRATISTA, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE RESCISION SE CONSIDERARA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2000.</p> <p>COLECTOR MARGINAL CARBONERO POR 84.8 QUE SON POR LAS MISMAS CAUSAS EXPUESTAS EN LO FISICO.</p> <p>COLECTOR MARGINAL RIO ANZALDO POR 0.2 Y COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCA VERACRUZ POR 1.2 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL MONTO DE LAS MISMAS RESULTO MENOR AL PROGRAMADO.</p> <p>Y LA AMPLIACION DE 5,738.0 DE LAS SIGUIENTES OBRAS :</p> <p>COLECTOR MARGINAL ATZOYAPAN I, II Y III (2ª ETAPA) POR 5.0 PARA EL PAGO DE AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS (ESCALACIONES) DICTAMINADOS.</p> <p>CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGINALES PARA LOS COLONIAS CHAMIZAL Y STIM (COLECTOR RIO DE LA PASTORA) POR 16.8 PARA EL PAGO DE AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS (ESCALACIONES) Y PRECIOS UNITARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DICTAMINADOS.</p> <p>COLECTOR PARA LA COLONIA SAN JOSE POR 5,079.1 QUE SON LAS MISMAS CAUSAS EXPUESTAS EN LO FISICO.</p> <p>CONSTRUCCION DEL COLECTOR LUCIO BLANCO POR 496.1 PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DEL EJERCICIO 1999 EN LA CALLE INDEPENDENCIA.</p> <p>Y POR ULTIMO COLECTOR SAN JUAN DE ARAGON POR 141.0 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL FINIQUITO DE DICHA OBRA, EL CUAL SE DEBE A PAGO DE ESCALACIONES.</p>
TOTAL	67,736.6	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	23,900.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES TELECOMUNICACIONES POR 18,900.0, COLECTOR LUCIO BLANCO POR 2,000.0 Y OBRA COMPLEMENTARIA AL COLECTOR INDECO II POR 3,000.0 PARA ELIMINAR LAS INUNDACIONES QUE SE PRESENTARON EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE DICHS COLECTORES Y QUE HAN GENERADO INCOMODIDADES Y PROBLEMAS CON LOS HABITANTES DE ESAS ZONAS.
EN B-07-C0-04-049-E	2,770.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR Y REJILLAS PLUVIALES EN LA CALLE PINO, COL TETECON POR 1,700.0 DEBIDO A QUE FRECUENTEMENTE SE HAN PRESENTADO FUERTES INUNDACIONES QUE HAN PERJUDICADO A LOS HABITANTES DE ESA ZONA Y DE ESTA FORMA SE ATENDERAN LAS PETICIONES DE SOLUCION A ESTE PROBLEMA Y SE GARANTIZARA LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. Y COLECTOR INDECO II POR 1,070.0 DEBIDO A QUE AL COTIZAR EL PRESUPUESTO BASE RESULTO DE UN COSTO MAYOR A LO ESPERADO.
TOTAL	26,670.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMÉROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERMILÓ BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

301

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
RED PRIMARIA				
COLECTOR SANTA MARTHA	40,000	75	SANTA MARIA AXTAHUACAN	IZTAPALAPA
COLECTOR INDECO II	240,000	200	A. OBREGON, CHINANPAC DE JUAREZ, FRENTE 10	IZTAPALAPA
COLECTOR PADIERNA (2 DE OCTUBRE)	8,000	50	TORRES DE PADIERNA VISTA DEL PEDREGAL 2 DE OCTUBRE	TLALPAN
COLECTOR SAN JUAN DE ARAGON	10,000	90	CASAS ALEMAN SAN JUAN DE ARAGON	GUSTAVO A. MADERO
COLECTOR DE ALIVIO EN AV. DE LAS CULTURAS	15,000	115	U.H. M. RIVERA A. Y EJIDO EL ROSARIO	AZCAPOTZALCO
COLECTOR ORTÍZ TIRADO	15,000	45	DR. ORTIZ TIRADO	IZTAPALAPA
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	7,000	50	BARRIO SAN MIGUEL	IZTAPALAPA
COLECTOR MIGUÉL DE LA MADRID	5,000	30	MIGUEL DE LA MADRID	IZTAPALAPA
COLECTOR SANITARIO TLAMILLE	5,000	50	TLAMILLE	TLALPAN
COLECTOR PARA LA COLONIA SAN JOSÉ	12,000	50	SAN JOSE	TLAHUAC
CONSTRUCCION DEL COLECTOR LUCIO BLANCO	6,000	50	PBO. STA. MARTHA ACATITLA PBO. SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLA	IZTAPALAPA
COLECTOR Y REJILLAS PLUVIALES EN LA CALLE PINO, COLONIA TETECON EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	3,000	25	SAN JOSE BUENAVISTA Y TETECON	IZTAPALAPA
COLECTORES MARGINALES				
COLECTOR MARGINAL CARBONERO	15,000	50	LOMAS SAN BERNABE LOMAS CHAMONTOYA Y LAS CRUCES	A. OBREGON Y M. CONTRERAS
	SUBTOTAL	880		

Mayo 31, del 2000

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC	***	240	***	GUSTAVO A. MADERO
COLECTOR MARGINAL ATZOYAPAN I, II Y III (2ª ETAPA)	10,000	50	SAN MATEO TLALTENANGO EL RINCON	ALVARO OBREGON
COLECTOR MARGINAL RIO MIXCOAC	8,000	35	COLINA DEL SUR CANUTILLO	ALVARO OBREGON
COLECTOR MARGINAL LOMAS DE BEZARES	5,000	50	LOMAS DE BEZARES RETORNO DE BEZARES RETORNO JULIETA	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGINALES PARA LAS COLONIAS CHAMIZAL Y STIM (COLECTOR RIO DE LA PASTORA)	10,000	30	CHAMIZAL Y STIM	CUAJIMALPA
COLECTOR MARGINAL RIO ANZALDO	9,200	35	AMPLIACION POTRILLO RANCHO PACHITA ERMITAÑO POTERCILLO	M. CONTRERAS Y M. HIDALGO
COLECTOR MARGINAL BARRANCA DEL CASTILLO	5,000	50	LOMAS DE BEZARES RETORNO DE BEZARES RETORNO JULIETA	MIGUEL HIDALGO
COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCA VERACRUZ	5,000	10	BARRANCA VERACRUZ	MILPA ALTA
	TOTAL	433,200		1,380

*** NOTA : NO SE REPORTA POBLACION BENEFICIADA, DEBIDO A LA RESCISION DE LA OBRA, LOS EMPLEOS GENERADOS ES UNA PROPORCION A LA OBRA EJECUTADA.


POBLACION BENEFICIADA : 433,200 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 1,380 EMPLEOS


COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	02	REALIZAR EXCAVACION DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.881	2.140	2.061

A) Acciones realizadas, el avance logrado en la Excavación fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
EXCAVACION DE L1 A L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	0.958	OBRA TERMINADA	V. CARRANZA
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	1.103	INICIO LA EXCAVACION 01/10/99	IZTAPALAPA
TOTAL	2.061	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

EXCAVACION DE L1 A L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	OBRA TERMINADA
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALLAS EN EL CONJUNTO EXCAVADOR SE INICIO LA EXCAVACION EL 01/10/99

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	1.879	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA OBRA EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO CANCELAR LA EJECUCION DE LA SIGUIENTE OBRA Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN
TOTAL	1.879	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-103-E	0.465	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA OBRA EXCAVACION DE LO A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE YA QUE LA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO REALIZAR LA EXCAVACION DE 1.879 DE DICHA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO.
EN B-07-C0-04-122-E	0.673	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA OBRA EXCAVACION DE LO A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL, DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, DECIDIO REALIZAR DICHA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL	1.138	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO J. PREGUAGUILAR
SUBDIRECTOR DE MÓDULOS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
53,000.7	50,983.9	50,672.4

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
EXCAVACION DE L1 A L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	18,573.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	32,098.6	EN PROCESO
TOTAL	50,672.4	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

EXCAVACION DE L1 A L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	NO EXISTE DESVIACION FINANCIERA OBRA FINIQUITADA
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA POR FALLAS DEL ESCUDO.

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	35,848.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA OBRA EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO CANCELAR LA EJECUCION DE LA SIGUIENTE OBRA Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN
EN B-07-C0-04-129-E	3,048.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA OBRA EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE DEBIDO A QUE LA META REAL ALCANZADA FUE MENOR A LA PROGRAMADA POR LO CUAL NO FUE POSIBLE CONCLUIR LA EXCAVACION DEL TUNEL, QUE SE TENIA CONTEMPLADA PARA 1999.
TOTAL	38,896.6	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	9,189.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR EL IMPORTE POR CONCEPTO DE TRABAJOS PRELIMINARES REALIZADOS CON CARGO A LA EXCAVACION DEL TRAMO L0-L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL, LA DGOCH SE VIO EN LA NECESIDAD DE DIFERIR PARA AÑOS SUBSECUENTES LA EXCAVACION DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE. LOS TRABAJOS PRELIMINARES CONSISTENTES EN : CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CARCAMOS DE LODOS; CONFINAMIENTO DEL AREA DE CAMPAMENTO. TRASLADO DEL ESCUDO Y BAJADA AL FONDO DE LA LUMBRERA " O " I.O.O. DESAZOLVAR, REHABILITAR Y DESINFECTAR LUMBRERA QUE ESTABA SIENDO UTILIZADA COMO CARCAMO DE BOMBEO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE BOMBEO ETC.. Y LA INSTALACION DE OFICINAS, ALMACEN Y TALLERES DEL CONTRATISTA. NO SE AFECTA META FISICA YA QUE UNICAMENTE SE EJECUTARAN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
EN B-07-C0-04-049-E	800.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA EXCAVACION DEL TUNEL L1-L2 INTERCEPTOR GRAN CANAL PARA CUBRIR EL PAGO DE ESCALACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1998, DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DEL TRAMO L1-L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL, LOS CUALES SE DICTAMINARON DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
EN B-07-C0-04-103-E	10,948.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LAS OBRAS : EXCAVACION DE L1 A L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL POR 1,035.6 PARA CUBRIR EL PAGO DE ESCALACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JULIO DE 1999. Y LA EXCAVACION DE LO A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE POR 9,913.0 YA QUE LA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO REALIZAR LA EXCAVACION DE 1.879 DE DICHA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO.
EN B-07-C0-04-122-E	15,941.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL, DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LA OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, DECIDIO REALIZAR DICHA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL	36,879.8	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

EN B-07-C0-4-077-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE ESTOS PROGRAMAS MENCIONADOS.

EN B-07-C0-4-084-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
EXCAVACION DE L1 A L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	1,000,000	150	VARIAS	V. CARRANZA
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	1,000,000	150	VARIAS	IZTAPALAPA
TOTAL	2,000,000	300		

POBLACION BENEFICIADA : 2,000,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 300 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI REBULAR
SUBDIRECTOR DE TUBULOS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO (INYECCION)	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
3.080	3.080	3.080	INYECCION REVESTIMIENTO
0.000	1.000	0.959	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Revestimiento</u> fue el siguiente :			
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
INYECCION DE L3 A L4 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE Y L4 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE- L6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR.	3.080	TERMINADA	IZTAPALAPA
REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS L1 Y L2	0.959	EN PROCESO	V. CARRANZA
	TOTAL	4.039	KM
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
B1) Existió desviación física en las siguientes obras :			
REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS L1 Y L2		OBRA TERMINADA LA DESVIACION FISICA SE DEBE A UNA MODIFICACION EN EL TRAZO DEL TUNEL, LO CUAL REDUJO LA LONGITUD DEL TUNEL.	
B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas			
LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:			
SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:			
NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION	
EN B-07-C0-04-012-E	1.000	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS L1 Y L2 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR DICHA OBRA EL CUAL PERMITIRA INCORPORAR LOS CAUDALES DE LAS PLANTAS DE BOMBEO 1, 1A Y 2 DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR EL DESALOJO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS CAUDALES DE AGUA RESIDUAL CAPTADOS POR LAS PLANTAS MENCIONADAS, REDUCIENDOSE NOTABLEMENTE LOS RIESGOS DE INUNDACIONES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR SI EL GRAN CANAL ES REBASADO EN SU CAPACIDAD, LO QUE PERMITIRA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES QUE VIVEN CERCA DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL MENCIONADAS CABE HACER MENCION QUE TAMBIEN ESTA INCLUIDO EL TUBO HINCADO L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL.	
TOTAL	1.000		
C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.			

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO LAUREANO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
971.8	16,444.9	12,309.3

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACION
INYECCION DE L3 A L4 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE Y L4 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE- L6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR. REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS LI Y L2	1,120.5 11,188.6	FINIQUITADA EN PROCESO DE FINIQUITO
TOTAL	12,309.3	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS LI Y L2

EXISTE DESVIACION FINANCIERA POR ADECUACIONES AL PROYECTO

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-068-E	183.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS LI Y L2, EN VIRTUD DE QUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE NO SE REALIZARA EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA SU TRAMITE; ESTOS SE PROGRAMARAN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000.
EN B-07-C0-04-129-E	5,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS LI Y L2, DEBIDO A QUE LA LONGITUD TOTAL DEL TUNEL FUE DE 0.958 KM Y SE TENIA CONTEMPLADA UNA META DE 1.011 KM. ASI MISMO, LOS AVANCES REALES ALCANZADOS EN LA INTERCONEXION DE LA PLANTA DE BOMBEO 1 CON EL INTERCEPTOR GRAN CANAL A LA LUMBRERA 1 FUERON MENORES POR UNA ADECUACION AL PROYECTO CONSISTENTE EN LA INCLUSION DE UN SISTEMA DE COMPUERTAS PARA EL CONTROL DE LAS DESCARGAS EN LA LUMBRERA 1.
TOTAL	5,183.2	

Mayo 31, del 2000

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	20,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS L1 Y L2 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR DICHA OBRA EL CUAL PERMITIRA INCORPORAR LOS CAUDALES DE LAS PLANTAS DE BOMBEO 1, 1A Y 2 DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR EL DESALOJO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS CAUDALES DE AGUA RESIDUAL CAPTADOS POR LAS PLANTAS MENCIONADAS, REDUCIENDOSE NOTABLEMENTE LOS RIESGOS DE INUNDACIONES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR SI EL GRAN CANAL ES REBASADO EN SU CAPACIDAD, LO QUE PERMITIRA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES QUE VIVEN CERCA DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL MENCIONADAS CABE HACER MENCION QUE TAMBIEN ESTAN INCLUIDOS LOS TUBOS INCADOS EN L1 Y L2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL.
EN B-07-C0-04-047-E	256.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO L3-L4 I.O.O. Y L4 I.O.O.-L6 I.O.S. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESCALACIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1998, ASI COMO ENERO DE 1999, MISMAS QUE FUERON DICTAMINADAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
EN B-07-C0-04-049-E	400.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN EL REVESTIMIENTO DE L3 A L4 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE Y L4 INTERCEPTOR-ORIENTE-L6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR PARA CUBRIR EL PAGO DE ESCALACIONES DEL REVESTIMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1998, DE LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA, ASI COMO AL MES DE ENERO DE 1999, LAS CUALES SE DICTAMINARON DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL	20,656.3	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.


EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

EN B-07-C0-4-058-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. SANTIAGO J. ARREOLA AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

401

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
INYECCION DE L3 A L4 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE Y L4 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE- L6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR.	700,000	50	VARIAS	IZTAPALAPA
REVESTIMIENTO DEL TUNEL DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LUMBRERAS L1 Y L2	1,000,000.00	150	PROGRESISTA, PENITENCIARIA AMPL. PENITENCIARIA, 7 DE JUNIO, 10 DE MAYO, VOCEADORES, METROPOLITANA Y SAN LORENZO.	V. CARRANZA
TOTAL	1,700,000	200		

POBLACION BENEFICIADA : 1,700,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 200 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 04	DENOMINACION CONSTRUIR LUMBRERA DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	UNIDAD DE MEDIDA LUMBRERA
----------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.270	2.600	2.600

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Lumbrera fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
LUMBRERA No 1 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	0.640	TERMINADA	V. CARRANZA
LUMBRERA 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE- ORIENTE	0.550	TERMINADA	EDO. DE MEXICO
LUMBRERA 2 DEL INTERCEPTOR ORIENTE- ORIENTE	0.730	TERMINADA	IZTAPALAPA
LUMBRERA 8 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	0.430	TERMINADA	TLAHUAC
LUMBRERA 9 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	0.250	TERMINADA	TLAHUAC
TOTAL	2.600	LUMBRERA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

NO EXISTE VARIACION FISICA YA QUE SE CUMPLIO CON LA META MODIFICADA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	0.330	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA LUMBRERA No. 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE DEBIDO A QUE DESPUES DE REVISAR LOS TRABAJOS EN LA LUMBRERA No. 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE MANERA PRELIMINAR SE PREVE QUE TENDRAN UN COSTO MAYOR A LO SOLICITADO EN EL POA 1999, EL CUAL SE AFINARA CON POSTERIORIDAD.
TOTAL	0.330	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILLO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17,087.2	22,689.4	22,364.9

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
LUMBRERA No 1 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	6,830.4	OBRA FINIQUITADA
LUMBRERA 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE- ORIENTE	6,312.6	OBRA FINIQUITADA
LUMBRERA 2 DEL INTERCEPTOR ORIENTE- ORIENTE	6,028.8	OBRA FINIQUITADA
LUMBRERA 8 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	1,873.9	OBRA FINIQUITADA
LUMBRERA 9 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	798.8	OBRA FINIQUITADA
DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE	157.0	OBRA FINIQUITADA
DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR	157.0	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION LOSA TAPA L3 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	206.4	OBRA FINIQUITADA

TOTAL 22,364.9

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

LUMBRERA 8 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA POSITIVA DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, LOS CUALES FUERON NECESARIOS REALIZAR A CAUSA DE LA FUGA DEL LODO ESTABILIZADOR DEL NUCLEO DE LA LUMBRERA A TRAVES DE GRIETAS DE TERRENO NATURAL.

LUMBRERA 9 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS NIVELES DE PROYECTO FUERON DIFERENTES A LOS REALES POR LO CUAL LOS VOLUMENES DE OBRA RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS.

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	2,329.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA OBRA LUMBRERA No. 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE YA QUE UNA VEZ REVISADOS LOS COSTOS REQUERIDOS PARA ESTA OBRA, FUE NECESARIO APLICAR LA REDUCCION SOLICITADA
EN B-07-C0-04-103-E	2,395.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LUMBRERA No.1 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL POR 321.9, LUMBRERA1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE POR 867.4, LUMBRERA 2 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE 502.2, LUMBRERA 8 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL CANAL DE CHALCO POR 307.9, LUMBRERA 9 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL CANAL DE CHALCO POR 269.3, DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE POR 63.4 Y DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 6

Mayo 31, del 2000

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

INTERCEPTOR ORIENTE SUR POR 63.4; DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS VOLUMENES DE OBRA REALMENTE EJECUTADOS, RESULTARON MENORES A LOS PROGRAMADOS.

TOTAL 4,725.2

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	6,308.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LAS SIGUIENTES OBRAS : LUMBRERA No 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE POR 6,129.6 YA QUE DESPUES DE REVISAR LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE MANERA PRELIMINAR SE PREVE QUE TENDRA UN COSTO MAYOR A LO SOLICITADO EN POA 1999, EL CUAL SE AFINARA CON POSTERIORIDAD Y LA LUMBRERA L8 DEL COLECTOR SEMIPROFUNDO CANAL NACIONAL-CANAL CHALCO POR 178.8 PARA PAGAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, LOS CUALES FUERON NECESARIOS REALIZAR A CAUSA DE LA FUGA DE LODO ESTABILIZADOR DEL NUCLEO DE LA LUMBRERA, A TRAVES DE GRIETAS DEL TERRENO NATURAL, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PANTALLA PERIMETRAL DE CONCRETO HIDRAULICO
EN B-07-C0-04-047-E	662.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA CONSTRUCCION DE LA LUMBRERA 8 DEL COLECTOR SEMIPROFUNDO CANAL NACIONAL-CANAL DE CHALCO POR 319.3 DEBIDO A QUE TOMARON RECURSOS PARA PAGAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS CAULES FUERON NECESARIOS REALIZAR, A CAUSA DE LA FUGA DE LODO ESTABILIZADOR DEL NUCLEO DE LUMBRERA, A TRAVES DE GRIETAS DEL TERRENO NATURAL, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PANTALLA PERIMETRAL DE CONCRETO HIDRAULICO, POR TAL MOTIVO SE REQUIERE DAR SUFUCIENCIA AL CONTRATO PARA PODER PAGAR EL CONCEPTO QUE CORRESPONDE A LA LIMPIEZA DE LUMBRERA Y SUS ACARREOS RESPECTIVOS; ASIMISMO SE TIENE LA NECESIDAD DE PAGAR LOS IMPORTES POR CONCEPTOS DE ESCALACIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1998; ENERO Y FEBRERO DE 1999, TAMBIEN SE NECESITA REALIZAR EL PAGO DE LA SUPERVISION POR AMPLIACION DE TIEMPO Y SU ESCALACION A PARTIR DE DICIEMBRE DE 1998. DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE POR 171.7 POR LA NECESIDAD DE DEMOLER EL MURO TAPON UBICADO ENTRE LA LUMBRERA 8 Y LA LUMBRERA 8C DEL INTERCEPTOR ORIENTE, PARA PONER EN OPERACION LA TOTALIDAD ESTE INTERCEPTOR EN LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS. Y DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR POR 171.7 POR LA NECESIDAD DE DEMOLER EL MURO TAPON UBICADO ENTRE LA LUMBRERA 6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR Y LA LUMBRERA 4 INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE, PARA PONER EN OPERACION LOS 3.386 KM. CONSTRUIDOS DE ESTE INTERCEPTOR DE LA LUMBRERA 3 A LA LUMBRERA 4 DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, ESTOS TRABAJOS SON COMPLEMENTO EN LAS LUMBRERAS PARA PONER EN OPERACION EL TUNEL TERMINADO.
EN B-07-C0-04-049-E	3,356.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : CONSTRUCCION DE L1 INTERCEPTOR GRAN CANAL POR 871.6, CONSTRUCCION DE L1 INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE POR 1,080.8, CONSTRUCCION DE L2 INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE POR 744.9 PARA CUBRIR EL PAGO DE ESCALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1998, RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LAS LUMBRERAS L1 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL Y L1 Y L2 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE, LAS CUALES FUERON AUTORIZADAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO. CONSTRUCCION DE LUMBRERA 8 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL-CANAL DE CHALCO POR 314.0 PARA PAGAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE FUE NECESARIO REALIZAR, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE PANTALLA PERIMETRAL DE CONCRETO HIDRAULICO. ESTO A CAUSA DE LA PRESENCIA DE UNA FUGA DE LODO ESTABILIZADOR DEL NUCLEO DE LUMBRERA, ASI COMO GRIETAS PRESENTADAS EN EL TERRENO NATURAL; PARA PAGAR EL CONCEPTO QUE CORRESPONDE A LA LIMPIEZA DE LUMBRERA Y SUS ACARREOS RESPECTIVOS, ASI COMO EL IMPORTE POR CONCEPTO DE ESCALACIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1998, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 1999, ASI COMO EL PAGO DE LA SUPERVISION POR AMPLIACION DE TIEMPO Y SUS ESCALACIONES A PARTIR DE DICIEMBRE DE 1998. DEMOLICION DEL MURO TAPON EN LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE POR 172.5 DEBIDO A QUE ES NECESARIO DEMOLER EL MURO TAPON UBICADO ENTRE LA LUMBRERA 8 Y LA LUMBRERA 8C DEL INTERCEPTOR ORIENTE, CON LO CUAL SE PONDRÁ EN OPERACION TOTALMENTE ESTE INTERCEPTOR EN LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS. DEMOLICION DEL MURO TAPON EN LUMBRERA 6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR POR 172.5 YA QUE ES NECESARIO DEMOLER EL MURO TAPON UBICADO ENTRE LA LUMBRERA 6 INTERCEPTOR ORIENTE SUR Y LA LUMBRERA 4 INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE, CON LO CUAL SE PONDRAN EN OPERACION LOS 3.386 KM. CONSTRUIDOS DE ESTE INTERCEPTOR QUE COMPRENDE DE LA LUMBRERA 3 A LA LUMBRERA 4, DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS.
TOTAL	10,327.4	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-019-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA EN VIRTUD DEL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL.

EN B-07-C0-4-065-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO

B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUA AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TRÁFICO

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
LUMBRERA No 1 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL	1,000,000	150	VARIAS	V. CARRANZA
LUMBRERA 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE- ORIENTE	1,000,000	150	VARIAS	EDO DE MEXICO
LUMBRERA 2 DEL INTERCEPTOR ORIENTE- ORIENTE	800,000	150	VARIAS	V. CARRANZA
LUMBRERA 8 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	800,000	200	COOPERATIVA, ALLAPETLALI, EX-HACIENDA, SAN NICOLAS, DEL MAR Y VILLA CENTROAMERICANA	TLAHUAC
LUMBRERA 9 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	800,000	208	MIGUEL HIDALGO Y U.H. LA TURBA, CONCHITA Y ZAPOTITLAN	TLAHUAC
DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE	1,000,000	25	SUR 12, FOVISSTE, JUAN ESCUTIA U.H. MORAS, PRIMAVERA Y TEPALCATES	IZTAPALAPA
DEMOLICION DE MURO TAPON EN LUMBRERA 6 INTERCEPTOR ORIENTE	1,000,000	25	SALVADOR DIAZ MIRON U.H. LA ESMERALDA Y U.H. EDUARDO MOLINA	G. A. MADERO
CONSTRUCCION LOSA TAPA L3 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	1,000,000	25	VARIAS	V. CARRANZA
TOTAL	7,400,000	933		
POBLACION BENEFICIADA : 7,400,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 933 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TUNEL DEL DRENAJE PROFUNDO	ANILLO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
9,430	24.0	0	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Anillo Dovelas</u> fue el siguiente :			
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
ANILLO PARA DOVELA	0	TERMINADA	IZTAPALAPA
	TOTAL	0	ANILLO
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
B1) Existió desviación física en las siguientes obras :			
NO HAY DESVIACION FISICA OBRA TERMINADA			
B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas			
LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:			
SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:			
NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION	
EN B-07-C0-4-301-I	8,487.0	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE ESTA FUE REGISTRADA EN FORMA ERRONEA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1999, DEBIENDOSE REGISTRAR UNA META DE 943.0 ANILLOS.	
EN B-07-C0-04-040-E	943.0	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ANILLO PARA DOVELA YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO CANCELAR LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA	
TOTAL	9,430.0		

Mayo 31, del 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-103-E	24.0	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA FABRICACION DE ANILLOS DOVELAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRAMOS DE EXCAVACION DEL TUNEL LUMBRERA 1 LUMBRERA 2 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE. CONSTRUCTIVAMENTE EL PROCESO DE EXCAVACION SEÑALA QUE LA PRODUCCION DE ANILLOS DEBE CONTEMPLAR LA FABRICACION DE ESTOS PARA TENER UN VOLUMEN EN ALMACEN A FIN DE DISPONER DE ELLOS CUANDO SE REQUIERA PARA INICIAR ALGUN TRAMO DE EXCAVACION.
TOTAL	24.0	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELÉS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11,133.1	1,629.1	1,345.9

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
ACARREO DE 3,040 ANILLOS DE DOVELA	1,345.9	FINIQUITADA
TOTAL	1,345.9	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

ACARREO DE 3,040 ANILLOS DE DOVELA EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LAS ESCALATORIAS DICTAMINADAS FUERON MENORES A LAS PRESUPUESTADAS.

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	10,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO ANILLO PARA DOVELA YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO CANCELAR LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA
TOTAL	10,000.0	

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-047-E	356.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL PAGO DE ESCALACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 1998 Y ENERO, FEBRERO DE 1999, MISMAS QUE FUERON AUTORIZADAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
EN B-07-C0-04-049-E	140.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL PAGO DE ESCALACIONES POR CONCEPTO DE FABRICACION DE ANILLOS DE DOVELAS PARA EL TUNEL DE DRENAJE PROFUNDO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1998, MISMAS QUE SE AUTORIZARON DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL	496.0	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

EN B-07-C0-4-103-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, DEBIDO A LA REDUCCION QUE SE REALIZO A LA OBRA : ACARREO DE 3,040 ANILLOS DE DOVELA POR 280.0; DEBIDO A QUE EN DICHA OBRA LAS ESCALACIONES DICTAMINADAS RESULTARON MENORES A LAS PRESUPUESTADAS. Y LA AMPLIACION QUE SE REALIZO PARA LA FABRICACION DE ANILLOS DOVELAS POR 280.0 QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRAMOS DE EXCAVACION DEL TUNEL LUMBRERA 1 LUMBRERA 2 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE. CONSTRUCTIVAMENTE EL PROCESO DE EXCAVACION SEÑALA QUE LA PRODUCCION DE ANILLOS DEBE CONTEMPLAR LA FABRICACION DE ESTOS PARA TENER UN VOLUMEN EN ALMACEN A FIN DE DISPONER DE ELLOS CUANDO SE REQUIERA PARA INICIAR ALGUN TRAMO DE EXCAVACION.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existentes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELERES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	06	DISPOSICION Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAIDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
300,000	601,629	652,346

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Disposición y Acondicionamiento Producto del Desazolve fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
SAN GREGORIO	275,332	TERMINADA	XOCHIMILCO
BORDO XOCHIACA	377,014	TERMINADA	EDO. DE MEXICO
TOTAL	652,346		

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

BORDO XOCHIACA

LA DESVIACION FISICA POSITIVA SE DEBE A QUE DIFERENTES OBRAS SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION, GENERANDOSE UN VOLUMEN MAYOR DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y COMO CONSECUENCIA FUE NECESARIO DISPONER DEL SITIO PARA SU DISPOSICION.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	100,000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA OBRA DENOMINADA SAN GREGORIO CON 24,700 M3 DE META, DEBIDO A QUE SE DEJARON DE ARREMANGAR 24,700 M3, YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLIO CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO. Y EL BORDO DEL XOCHIACA CON 75,300 M3 DEBIDO A QUE SE HA REDUCIDO EL VOLUMEN DEL MATERIAL EXTRAIDO DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA DGCOH, RAZON QUE MOTIVA SU REPROGRAMACION PARA EL POA 2000.
TOTAL	100,000	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-012-E	259,200	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA DISPOSICION Y ACOMODO DE 259,200 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LA OBRAS QUE CONSTRUYE LA DGCOH EN 1999, VOLUMENES DE MATERIAL QUE ES NECESARIO DISPONER Y ACONDICIONAR EN SITIOS PREVIAMENTE FIJADOS A FIN DE UTILIZAR ESTE MATERIAL PARA RELLENAR ZONAS QUE PRESENTAN DEPRESIONES TOPOGRAFICAS EN EL BORDO DE XOCHIACA.
EN B-07-C0-04-122-E	142,429	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA OBRA DENOMINADA BORDO DE XOCHIACA DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRAN OBRAS DE LA DGCOH EN PROCESO DE CONSTRUCCION, POR LO QUE SE CONTINUA ENVIANDO MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A ESTE TIRO, POR LO QUE ES NECESARIO CONTINUAR CON EL ARREMANGUE DE LOS MATERIALES EN DICHO TIRO, YA QUE ESTOS TRABAJOS ESTABAN CONSIDERADOS PARA SU CONCLUSION A MEDIADOS DE NOVIEMBRE DE 1999.
TOTAL	401,629	


C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:


 ING. JUAN RADILLA CABALLERO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRAULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,500.0	7,212.5	7,160.5

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL 6100	SITUACIÓN
SAN GREGORIO	2,956.8	FINIQUITADA
BORDO XOCHIACA	4,203.7	FINIQUITADA
TOTAL	7,160.5	

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	1,500.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA DENOMINADA SAN GREGORIO POR 500.0 DEBIDO A QUE SE DEJARON DE ARREMANGAR 24,700 M3, YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLIO CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO. Y EL BORDO DEL XOCHIACA 1,000.0 DEBIDO A QUE SE HA REDUCIDO EL VOLUMEN DEL MATERIAL EXTRAIDO DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA DGCOH, RAZON QUE MOTIVA SU REPROGRAMACION PARA EL POA 2000.
TOTAL	1,500.0	

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	3,300.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA DISPOSICION Y ACOMODO DE 259,200 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LA OBRAS QUE CONSTRUYE LA DGCOH EN 1999, VOLUMENES DE MATERIAL QUE ES NECESARIO DISPONER Y ACONDICIONAR EN SITIOS PREVIAMENTE FIJADOS A FIN DE UTILIZAR ESTE MATERIAL PARA RELLENAR ZONAS QUE PRESENTAN DEPRESIONES TOPOGRAFICAS EN EL BORDO DE XOCHIACA.
EN B-07-C0-04-122-E	1,900.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA LA OBRA DENOMINADA BORDO DE XOCHIACA DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRAN OBRAS DE LA DGCOH EN PROCESO DE CONSTRUCCION, POR LO QUE SE CONTINUA ENVIANDO MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A ESTE TIRO, POR LO QUE ES NECESARIO CONTINUAR CON EL ARREMANGUE DE LOS MATERIALES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

EN DICHO TIRO, YA QUE ESTOS TRABAJOS ESTABAN CONSIDERADOS PARA SU CONCLUSION A MEDIADOS DE NOVIEMBRE DE 1999.

EN B-07-C0-04-129-E

11.9

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA LA OBRA SAN GREGORIO; PARA EL PAGO DE ESCALACIONES.

TOTAL

5,212.5

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

B) En el inciso A1, se indicarán las Justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. JUAN PADILLA CABALLERO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS

DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
SAN GREGORIO	30,000	25	SAN GREGORIO ATLAPULCO, STA. CRUZ ACALPIXCA, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	XOCHIMILCO
BORDO XOCHIACA	50,000	26	EL SOL Y VIRGENCITAS	EDO. DE MEX.
TOTAL	80,000	51		

POBLACION BENEFICIADA : 80,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 51 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. JUAN RADILLO CABALLERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 07	DENOMINACION INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


META ORIGINAL 200.00	META MODIFICADA 0.00	META REALIZADA 0.00
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A) GESTIONES DE SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA ESCRITURACIÓN Y/O REGULARIZACIONES DE PREDIOS CON POSIBILIDADES DE SER AFECTADOS PARA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL DISTRITO FEDERAL.

- SERVIMET (SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.) AGENTE INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL (ES QUIEN ADQUIERE LOS PREDIOS CON LOS VENDEDORES).
- DGJDF (DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL) AUTORIDAD ENCARGADA DE REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, CONVENIO DE CESION DE DERECHOS POSESORIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y TRÁMITES DE EXPROPIACIONES.
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES (INSTANCIA ENCARGADA DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS QUE NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDIANTE ESCRITURACION PROMOViendo LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL).
- DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO (INSTANCIA ENCARGADA DE LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, CONVENIOS DE CESION DE DERECHOS POSESORIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE SON APROBADOS POR LA DIRECCION GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA SOMETERLOS A FIRMA DEL C. OFICIAL MAYOR).
- REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO (INSTANCIA ENCARGADA DE PROPORCIONAR LOS ANTECEDENTES REGISTRALES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE ADQUISICIÓN).

REDUCCION No. DE TRANS.	META	J U S T I F I C A C I O N
	200	SE REITERA LA SOLICITUD DE CANCELACION DE LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL HECHA EN LA SOLICITUD DE AFECTACION B-07-CO-04-094-E, YA QUE NO SERIA POSIBLE LA ADQUISICION DE LOS 200 M2 PROGRAMADOS POR EL RETRASO EN LOS DIVERSOS EXTERNOS A LA DCGOH

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DMINISTRATIVA
DE LA DSHU


REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS


AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) EN EL EJERCICIO 1999, SE TIENE UNA VARIACION NEGATIVA DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO NINGUNA ADQUISICION DE TERRENOS.

C)NINGUNA

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

FINANCIERO ORIGINAL
1,115.8


FINANCIERO MODIFICADO
615.8


EJERCIDO
102.5

A) EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA ACTIVIDAD NO SE EJERCIO CONFORME AL PROGRAMA. YA QUE NO SE CONTO CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICION Y UNICAMENTE SE REALIZO EL ARRENDAMIENTO PARCIAL DE UN TERRENO DESTINADO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIONS DE LA AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DE MANIOBRAS Y DEPOSITO DE RESAGA DE LA DERIVACION 4-TUNEL 5 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL, RAMAL SUR, II ETAPA.

AMPLIACIONES

No. DE TRANS.	IMPORTE	J U S T I F I C A C I O N
B-07-CO-04-057-E	461.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3202-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES PASADOS DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-136	51.2	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
TOTAL DE AMPLIACIONES \$ 513.0		

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado


REDUCCIONES

No. DE TRANS.	IMPORTE	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-057-E	461.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3202-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-094-E	500.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5703-04 DEBIDO A LOS TRAMITES DE ADQUISICION DEL TERRENO PARA ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE EVALUACION Y SE CONSIDERA QUE NO SE PODRA REALIZAR LA COMPRA VENTA OPORTUNAMENTE.
B-07-CO-04-136	51.2	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE

TOTAL DE REDUCCIONES \$ 1,013.0

B) EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA ACTIVIDAD NO SE EJERCIO CONFORME AL PROGRAMA. YA QUE NO SE CONTO CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICION Y UNICAMENTE SE REALIZO EL ARRENDAMIENTO PARCIAL DE UN TERRENO DESTINADO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIONES DE LA AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DE MANIOBRAS Y DEPOSITO DE RESAGA DE LA DERIVACION 4-TUNEL 5 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL, RAMAL SUR, II ETAPA

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	08	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	ACOMETIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
8	8	11	
A) LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA, FUE NECESARIO ENERGIZAR 3 INSTALACIONES MAS DE LAS PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE SE TRATA DE LUGARES QUE TENIAN SUMINISTRO ELECTRICO SIN CONTRATO Y DEBIERON REGULARIZARSE			

mayo 24, 2000

ELABORO : 
ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
U. DEPTAL. DE ENERGIA ELECTRICA

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado (miles de pesos)

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
800.0	800.0	441.1

LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA, FUE NECESARIO ENERGIZAR 3 INSTALACIONES MAS DE LAS PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE SE TRATA DE LUGARES QUE TENIAN SUMINISTRO ELECTRICO SIN CONTRATO Y DEBIERON REGULARIZARSE

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
---------------	------------------------	---------------

AMPLIACION

B-07-CO-04-057-E	422.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES PASADOS DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-076-E	15.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	85.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	523.6	

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original


Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

(miles de pesos)

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
REDUCCION		
B-07-CO-04-057-E	(422.7)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-076-E	(15.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	(85.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	(523.6)	

mayo 29, 2000

ELABORO : 
ING. GUILLERMO ABAZA RUIZ
U. DEPTAL. DE ENERGIA ELECTRICA

AUTORIZO 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO																				
	41.000	153.000	153.000																				
<p>A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN 1999</p>																							
<p>B) RESPECTO DEL ORIGINAL LA DESVIACION FISICA PRESENTADA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO REALIZAR UN NUMERO MAYOR A LOS PROGRAMADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1999 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER DIVERSAS PETICIONES QUE FORMULAN DELEGACIONES, GRUPOS SOCIALES Y POR NECESIDADES INTERNAS DE LA DGCOH. EN RELACION A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>ASI COMO LA ELABORACION DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, REVISIONES, ESTUDIOS Y DICTAMENES, FACTORES DE AJUSTE AL COSTO DE OBRAS, EVALUACIONES, REVISIONES Y DICTAMENES DE CONCURSOS DE OBRAS.</p>																							
<p>C) NINGUNA</p> <p>CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR A LA META FISICA MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS.</p> <p>SE AMPLIA LA META FISICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMATICAS:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%;">EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-012-E SE AMPLIA LA META FISICA EN</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">11.0</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-023-E SE AMPLIA LA META FISICA EN</td> <td style="text-align: right;">5.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-040-E SE AMPLIA LA META FISICA EN</td> <td style="text-align: right;">6.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-048-E SE AMPLIA LA META FISICA EN</td> <td style="text-align: right;">14.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-049-E SE AMPLIA LA META FISICA EN</td> <td style="text-align: right;">21.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-012-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	11.0			EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-023-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	5.0			EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-040-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	6.0			EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-048-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	14.0			EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-049-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	21.0		
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-012-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	11.0																						
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-023-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	5.0																						
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-040-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	6.0																						
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-048-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	14.0																						
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-049-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	21.0																						


EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-087-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	6.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-089-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	28.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-091-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	9.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-100-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	21.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-109-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	9.0


SUBTOTAL 130.0

SE REDUCE LA META FISICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMATICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-023-E SE REDUCE LA META FISICA EN	2.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-048-E SE REDUCE LA META FISICA EN	6.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-087-E SE REDUCE LA META FISICA EN	4.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-089-E SE REDUCE LA META FISICA EN	1.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-109-E SE REDUCE LA META FISICA EN	5.0

SUBTOTAL 18.0

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

SECCION III: Continuación

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original			
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado			
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	29,267.7	46,636.9	45,755.1
A) LA DESVIACION QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A FUE NECESARIO REALIZAR UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS Y ANALISIS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.			
B) CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:			
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:			
TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION	
B-07-CO-04-001-E	13.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00 Y 1322-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN REAL DEL PERSONAL.	
B-07-CO-04-006-E	10.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.	
B-07-CO-04-007-E	6.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1507-66 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.	
B-07-CO-04-018-E	402.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1308-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 1508-00, 3412-00 3414-00 Y 3806 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO	
B-07-CO-04-012-E	2,695.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE A RAIZ DEL AJUSTE POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES ES NECESARIA DICHA AMPLIACION A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS QUE SON URGENTES PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR VARIOS GRUPOS SOCIALES.	

B-07-CO-04-021-E	3,588.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-032-E	850.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A LA CRECIENTE DEMANDA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA HECHO NECESARIO RESTRINGIR AL MÁXIMO EL USO DE AGUA POTABLE EN ACTIVIDADES QUE NO REQUIERAN DE ESTA CALIDAD.
B-07-CO-04-039-E	276.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-03, 1508-00 Y 3414-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-040-E	750.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCLUIR 6 ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL POA 1999.
B-07-CO-04-042-E	88.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00, 1319-00, 1322-00, 1401-00 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-048-E	3,775.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL POA 1999.
B-07-CO-04-049-E	8,835.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL POA 1999 Y PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN MATERIA DE REVISION, ANALISIS Y ESCALACIONES DE PRECIOS UNITARIOS ASI COMO REVISIONES ANALISIS Y DICTAMENES DE CONCURSOS QUE GENERAN LAS DIRECCIONES TECNICA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
B-07-CO-04-055-E	325.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-058-E	5,376.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTOS PROGRAMAS.
B-07-CO-04-064-E	850.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO EN EL CAP. 6000

- B-07-CO-04-075-E 27.9 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO FUE EL SUFICIENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INTITUCIONALES, TENIENDO COMO RESULTADO FALTA DE LIQUIDEZ A PARTIR DE LA 2A. QUINCENA DE JUNIO.
- B-07-CO-04-084-E 2,613.8 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO DE LO PREVISTO
- B-07-CO-04-086-E 6.4 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00 Y 1501-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO
- B-07-CO-04-087-E 789.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO RESULTARON CON UN COSTO MAYOR, ASI COMO PARA INCLUIR ALGUNOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.
- B-07-CO-04-089-E 3,970.7 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL POA, ASI MISMO DAR SUFICIENCIA A OTROS QUE RESULTARON CON UN COSTO MAYOR A LO PROGRAMADO Y PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE VAN SURGIENDO EN MATERIA DE REVISION, ANALISIS Y ESCALACIONES DE PRECIOS UNITARIOS.
- B-07-CO-04-091-E 4,017.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE ASI COMO DAR SUFICIENCIA A OTROS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR AL PROGRAMADO.
- B-07-CO-04-100-E 2,213.7 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE ESTA DIRECCION GENERAL DENTRO DE SUS ACTIVIDADES TIENE A CARGO LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRUCTRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL D.F.
- B-07-CO-04-101-E 127.9 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 EN VIRTUD DEL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE HABRA DE GENERAR DENTRO DE ESTA PARTIDA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO ESTO CON EL FIN DE MANTENER DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE IMPUESTOS D
- B-07-CO-04-109-E 1,790.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, ASI COMO DAR SUFICIENCIA A OTROS QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO RESULTARON CON COSTO MAYOR AL PROGRAMADO

B-07-CO-04-097-E	347.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1401-01, 1506-00 Y 1507-00 EN VIRTUD DE LAS CIFRAS QUE SE OBTIENEN DE LA PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CUBRIENDO EL DEFICIT INICIAL DEL 3% ENTRE INCREMENTO REAL DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-104-E	200.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 PORQUE LA NECESIDAD DE GASTO A SIDO SUPERIOR DURANTE EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO.
B-07-CO-04-113-E	228.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00,1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-03, 1501-00 Y 1508-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO HA SIDO SUPERIOR A LO PROYECTADO.
B-07-CO-04-132-E	75.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1322-00, 1401-01, 1404-00 Y 1508-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-128-E	24.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3414-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS GASTO DE ENSOBRETADO QUE REALIZA COMETRA ASI COMO EL TRASLADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE LA DGCOH
B-07-CO-04-135-E	2,401.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL CAPITULO 1000 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE FISCALES
B-07-CO-04-137-E	6,282.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	52,959.4	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

B-07-CO-04-001-E	3,109.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1319-00, 1401-03, 1403-03, 1403-01, 1404-00, 1501-00, 1506-00, 1507-00 1507-65, 1507-66 Y 1508-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN REAL DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-006-E	10.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

- B-07-CO-04-007-E 6.1 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1507-66 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
- B-07-CO-04-018-E 402.8 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1308-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 1508-00, 3412-00 3414-00 Y 3806 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
- B-07-CO-04-021-E 3,588.2 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
- B-07-CO-04-016-E 17.2 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1401-01 DESPUES DE HABER REALIZADO UNA PROYECCION DE GASTOS A EJERCER, TENIENDO COMO RESULTADO UN MENOR GASTO EN ESTA PARTIDA Y PARA DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO DRL/724/99.
- B-07-CO-04-032-E 850.8 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A LA CRECIENTE DEMANDA DE UTILIZACIÓN DE AGUA EN ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.
- B-07-CO-04-039-E 276.1 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-03, 1508-00 Y 3414-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
- B-07-CO-04-042-E 88.4 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00, 1319-00, 1322-00, 1401-00 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
- B-07-CO-04-048-E 3,703.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A OTROS ESTUDIOS MAS URGENTES.
- B-07-CO-04-055-E 325.7 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
- B-07-CO-04-058-E 5,376.6 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTOS PROGRAMAS.

B-07-CO-04-064-E	850.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO EN EL CAP. 6000
B-07-CO-04-084-E	2,613.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO DE LO PREVISTO
B-07-CO-04-086-E	6.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00 Y 1501-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO
B-07-CO-04-087-E	750.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE SE ANALIZO EL CONTENIDO DEL PROYECTO PROPUESTO Y SE DETERMINO REDUCIR LA DESCRIPCION DE ALGUNOS ESTUDIOS PARA QUE LOS ALCANCES SEAN ACORDE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR.
B-07-CO-04-089-E	641.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO QUE AL LLEVAR A CABO LOS CONCURSOS RESULTARON POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-100-E	2,464.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-109-E	1,593.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-113-E	228.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROYECTADO EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-132-E	3.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1319-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-135-E	2,401.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL CAPITULO 1000 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE FISCALES
B-07-CO-04-137-E	6,282.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	35,590.2	(MILES DE PESOS)

CABE HACER MENCION QUE EN EL CAPITULO 1000 NO SE CUMPLE CON EL MONTO MODIFICADO DEBIDO A QUE ALGUNAS PARTIDAS TUVIERON ECONOMIAS EN SERVICIOS PERSONALES CON UN MONTO DE 582.1 MILES DE PESOS

ASI MISMO EL CAPITULO 3000 NO SE CUMPLE CON EL MONTO MODIFICADO DEBIDO A QUE ALGUNAS PARTIDAS TUVIERON ECONOMIAS EN SERVICIOS GENERALES CON UN MONTO DE 105.4 MILES DE PESOS

CON LO QUE RESPECTA AL CAPITULO 6000 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ALGUNOS ESTUDIOS TUVIERON UN COSTO MAYOR O MENOR A LO PROGRAMADO Y OTROS FALTARON DE FINIQUITAR, PROGRAMANDO SU PAGO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2000; CABE ACLARAR QUE LA META FISICA DE ESTOS CONTRATOS SE REPORTO EN ESTE EJERCICIO.

ESTUDIOS QUE TUVIERON UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO


No. DE CONTRATO	MONTO
9-07-CO-04-1-0042	2.7
9-07-CO-04-1-0082	18.3
9-07-CO-04-1-0096	1.9
9-07-CO-04-1-0304	4.5
9-07-CO-04-1-0423	5.6
9-07-CO-04-1-0449	0.9
9-07-CO-04-1-0455	2.9
9-07-CO-04-1-0461	2.1
9-07-CO-04-1-0497	0.3
9-07-CO-04-1-0831	1.7
9-07-CO-04-1-1152	0.5
9-07-CO-04-1-1154	0.6
9-07-CO-04-1-1164	3.3
CONTRATOS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	128.4
TOTAL	173.7 (MILES DE PESOS)


ESTUDIOS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR AL PROGRAMADO

No. DE CONTRATO	MONTO
9-07-CO-04-1-1225	4.2
TOTAL	4.2 (MILES DE PESOS)

ESTUDIOS FALTANTES DE FINIQUITAR

No. DE CONTRATO	MONTO
9-07-CO-04-1-0952	1.1
9-07-CO-04-1-1048	9.3
9-07-CO-04-1-1161	14.4
TOTAL	24.8 (MILES DE PESOS)

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-0042	1	<p align="center">62 - 00 - 09 - 01 - 271</p> <p align="center">REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>ESTUDIO</p> <p>APOYO HIDRÁULICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS PARA EL SISTAMA DE DRENAJE EN EL DISTRITO FEDERAL.</p>	1.000
9-07-CO-04-1-0082	2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE AGUA RESIDUAL.	1.000
9-07-CO-04-1-0092	3	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE POR EXTRAER, EN LOS CANALES: DEL BORDO, ACALOTE TLALTENCO, RIACHUELO SERPENTINO Y TLABLA 4-12 EJIDOS MIXQUIC (1999)	1.000
9-07-CO-04-1-0093	4	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE POR EXTRAER, EN LA PRESA SAN LUCAS Y EN EL CANAL LUIS ECHEVERRIA (1999)	1.000
9-07-CO-04-1-0094	5	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE POR EXTRAER, EN LOS CANALES: LAGUNA DE SAN AGUSTÍN, AXOLOCALCO MIXQUIC, Y CUNETAS RIO AMECA TRIANGULO (1999)	1.000
9-07-CO-04-1-0095	6	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER, EN LA LAGUNA DE REGULACIÓN SAN LORENZO TEZONCO (1999)	1.000
9-07-CO-04-1-0096	7	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS URGENTES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1.000
9-07C004-1-0098	8	APOYO PARA TRABAJOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DIFERENTES ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07-CO-04-1-0246	9	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	1.000
9-07-CO-04-1-0304	10	ESTUDIO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07-CO-04-1-0323	11	DIAGNOSTICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA, DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTOS EN LAS DELEGACIONES DE XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA.	1.000
9-07-CO-04-1-0328	12	DIAGNOSTICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA, DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTOS EN LAS DELEGACIONES DE TLALPAN, COYOACAN E IZTAPALAPA.	1.000
9-07-CO-04-1-0331	13	ESTUDIO PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	1.000
9-07-CO-04-1-0334	14	DIAGNOSTICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA, DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTOS EN LAS DELEGACIONES DE GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO.	1.000
9-07-CO-04-1-0348	15	DIAGNOSTICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA, DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTOS EN LAS DELEGACIONES DE CUAJIMALPA, MAGDALENA CONTRERAS, ALVARO OBREGON, BENITO JUAREZ E IZTACALCO.	1.000
9-07-CO-04-1-0351	16	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LA PRESA ANZALDO.	1.000
9-07-CO-04-1-0352	17	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LA PRESA TARANGO	1.000
9-07-CO-04-1-0354	18	ESTUDIOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA RECARGA ARTIFICIAL DEL ACUIFERO CON AGUA RESIDUAL TRATADA.	1.000
9-07-CO-04-1-0423	19	ESTUDIO PARA IDENTIFICAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION QUE SE REQUIERAN EN TRES CAUCES DE LA ZONA PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07-CO-04-1-0434	20	APOYO ESTRUCTURAL PARA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
9-07-CO-04-1-0435	21	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LA PRESA DOLORES	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07-CO-04-1-0436	22	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LA PRESA SAN JOAQUIN	1.000
9-07-CO-04-1-0437	23	ESTUDIO PARA EL MONITOREO PARA LA PREVENCION DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS.	1.000
9-07-CO-04-1-0438	24	ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACION DE LAS DESCARGAS AGRESIVAS AL SISTEMA DE DRENAJE Y EL MONITOREO EN ZONAS DE RIESGO.	1.000
9-07-CO-04-1-0445	25	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LA PRESA TEQUILASCO	1.000
9-07-CO-04-1-0447	26	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LAS PRESAS BARRILACO, PILARES Y LA MINA TOTOLAPA	1.000
9-07-CO-04-1-0449	27	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR RETIRAR DEL TRAMO COMPRENDIDO EN EL DISTRITO FEDERAL DEL RIO SAN JAVIER.	1.000
9-07-CO-04-1-0455	28	ESTUDIO PARA ANALIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS BORDOS DEL SISTEMA DE CANALES DEL EX-LAGO DE TEXCOCO BAJO DIFERENTES CONDICIONES OPERATIVAS	1.000
9-07-CO-04-1-0461	29	ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS E HIDRAULICAS DE CUATRO LAGUNAS DE REGULACION EN EL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07-CO-04-1-0477	30	ESTUDIOS EXPERIMENTALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA REVISION DE LA CALIDAD DEL AGUA OBTENIDA EN FUNCION DE SUS USOS POTENCIALES	1.000
9-07-CO-04-1-0487	31	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS PRESAS MAGDALENA Y ESLAVA EN LA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS.	1.000
9-07-CO-04-1-0497	32	PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE ENCHARCAMIENTOS EN EL CRUCE DE LA AV. CENTRAL Y AV. 412.	1.000
9-07-CO-04-1-0550	33	CONVENIO INSTITUTO DE INGENIERIA ESTUDIO PARA LA INTEGRACION DE MEDICIONES EN TIEMPO REAL PARA EL D.F. DE LLUVIA Y DE CAUDALES PARA EL MODELO DE SIMULACION GRANDES DRENES Y TUAVE.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-0576	34	APOYO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DRENAJE EN EL DISTRITO FEDERAL	1.000
9-07C004-1-0577	35	APOYO TÉCNICO DE INGENIERIA GEOTECNICA PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	1.000
9-07C004-1-0605	36	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LAS PRESAS LAS FLORES Y RUIZ CORTINES	1.000
9-07C004-1-0606	37	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LAS PRESAS LA MINA Y TECAMACHALCO	1.000
9-07C004-1-0609	38	ESTUDIO PARA LA EVOLUCION DEL HUNDIMIENTO DE LOS PERFILES TOPOGRAFICOS DEL SISTEMA DE CAUCES CANALES Y LAGUNAS UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO Y DE LA ZONA NOR-ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07-CO-04-1-0693	39	ACTIVIDADES EVALUATORIAS DE LOS AVANCES LOGRADOS EN LAS OBRAS HIDRAULICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION PARA INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS HIDRAULICOS	1.000
9-07C004-1-0707	40	PROYECTO INTEGRAL PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE ENCHARCAMIENTO EN LA ZONA DE HUAYAMILPAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	1.000
9-07C004-1-0715	41	ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
9-07-CO-04-1-0736	42	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PARALELO JÓNH F. KENNEDY	1.000
9-07C004-1-0738	43	ESTUDIO PARA EL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE CUATRO ZONAS IDENTIFICADAS CON PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO EN DISTRITO FEDERAL, CON EL AUXILIO DE LOS MODELOS MATEMATICOS DE SIMULACION.	1.000
9-07C004-1-0758	44	ESTUDIO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO EN LA ZONA PONIENTE DE LA DELEGACION XOCHIMILCO	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07-CO-04-1-0759	45	ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL A LOS CANALES DE LA ZONA TURISTICA EN LA DELEGACION XOCHIMILCO	1.000
9-07-CO-04-1-0762	46	ESTUDIO PARA LA SIMULACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO RIO HONDO CON EL VASO DE CRISTO	1.000
9-07C004-1-0767	47	PRODUCCION EN MULTIMEDIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE LA CIUDAD DE MEXICO	1.000
9-07C004-1-0769	48	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TRAMO CUATRO DEL ENTUBAMIENTO DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1.000
9-07C004-1-0770	49	PROYECTO HIDRAULICO EMERGENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA. DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0771	50	SOLUCIÓN AL DRENAJE PLUVIAL PARA LA LÍNEA B DEL METROPOLITANO EN AV. CENTRAL	1.000
9-07C004-1-0772	51	REPLANTEAMIENTO DEL TRAZO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROLONGACIÓN DEL INTERCEPTOR PONIENTE, HASTA EL VASO DE CRISTO.	1.000
9-07C004-1-0774	52	ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE POTENCIALES ZONAS DE RIESGO UBICADAS EN LAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO MIXCOAC, AGUAS ABAJO DEL SITIO DE LA PRESA DEL MISMO NOMBRE	1.000
9-07C004-1-0776	53	EVALUACION DE PREDIOS LOCALIZADOS EN ZONAS FEDERALES DE ALTO RIESGO EN CAUCES Y BARRANCAS DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0777	54	ESTUDIO PARA LA INTEGRACION DE UNA BASE DE DATOS DE LA INFORMACION DE LOS BANCOS DE NIVEL DE LA DGOH.	1.000
9-07C004-1-0780	55	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO TRANSVAL, COLONIA SIMÓN BOLIVAR Y AQUILES SERDÁN DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1.000
9-07C004-1-0787	56	PROYECTO EJECUTIVO DE LAS CAPTACIONES PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO No. 4A, 5, Y 5A DEL GRAN CANAL	1.000
9-07C004-1-0789	57	TRABAJOS DE MECANICA DE SUELOS PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EMERGENTES.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-0804/2		ESTUDIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES DE MEDICION DE NIVELES Y DESCARGAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE DEL D.F.	META FISICA REPORTADA EN EL EJERCICIO 1998
9-07C004-1-0828/2		ESTUDIO PARA DETERMINACION DE LAS CONSTANTES DE PITOMETRIA DE LOS EQUIPOS DE MEDICION	META FISICA REPORTADA EN EL EJERCICIO 1998
9-07C004-1-0829/2	58	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN LAS PRESAS TACUBAYA BECERRA "C", LA MINA Y BECERRA "B" (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-0830/2	59	ESTUDIO PARA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE DE LAS PRESAS MIXCOAC, TARANGO, TEQUILASCO Y CAJA BECERRA (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-0831/2	60	ESTUDIO PARA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE DE LAS PRESAS TECAMACHALCO, TEXCALATLACO, LAS FLORES Y LA MINA TOTOLAPA (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-0832/2	61	ESTUDIO PARA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN LA LAGUNA DE REGULACION MENOR DE IZTAPALAPA Y LA LAGUNA DE REGULACION HORARIA (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-0886/2		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESPLEGADORA DEL SISTEMA EN TIEMPO REAL DE LA PLANTA DE CHAPULTEPEC UTILIZANDO COMO INFRAESTRUCTURA DE PRESENTACION EL EXPLORADOR DE WINDOWS.	META FISICA REPORTADA EN EL EJERCICIO 1998
9-07C004-1-0895	62	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTOS DE DRENAJE EN DIFERENTES DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0896	63	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INTERMEDIA DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR MARGINAL DE LA BARRANCA EL CARBONERO.	1.000
9-07C004-1-0897	64	PROYECTOS DE INGENIERIA DE MECANICA DE SUELOS PARA EFECTUARSE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0915	65	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-0916	66	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO.	1.000
9-07C004-1-0917	67	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA "B"	1.000
9-07C004-1-0921	68	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA TECAMACHALCO.	1.000
9-07C004-1-0922	69	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO.	1.000
9-07C004-1-0923	70	ESTUDIO PARA LA SIMULACION MATEMATICA DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO EN TIEMPO REAL, PARA IDENTIFICAR SITIOS CONFLICTIVOS ANTE LA OCURRENCIA DE TORMENTAS EXTRAORDINARIAS.	1.000
9-07C004-1-0925	71	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA REPRESA RUIZ CORTINEZ.	1.000
9-07C004-1-0926	72	ESTUDIO PARA LA REVISION DE LAS ESTRUCTURAS CON PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO, POR CAUSA DE TAPONAMIENTO CON BASURA Y MATERIALES SOLIDOS EN LOS PRINCIPALES CAUCES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.	1.000
9-07C004-1-0927	73	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL RIO SAN LUCAS.	1.000
9-07C004-1-0928	74	ESTUDIO PARA LA OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LOS RIOS MIXCOAC, VILLA VERDUM Y BECERRA UBICADOS EN LA ZONA PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0929	75	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL RIO CUAUTEPEC.	1.000
9-07C004-1-0930	76	ESTUDIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS NIVELACIONES DE LOS BANCOS DE NIVEL IMPLEMENTADOS POR LA DGCOH Y ELABORACION DE SUS CONFIGURACIONES.	1.000
9-07C004-1-0931	77	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-0932	78	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR DEL VASO SAN LUCAS.	1.000
9-07C004-1-0933	79	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION MAYOR DE IZTAPALAPA.	1.000
9-07C004-1-0934	80	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC.	1.000
9-07C004-1-0935	81	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROMETRICO PARA LA DETERMINACION DE CAUDALES DE CUATRO CAUCES DE LA ZONA PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0937	82	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA CAJA 6 DE BECERRA.	1.000
9-07C004-1-0938	83	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA BARRILACO.	1.000
9-07C004-1-0939	84	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA "C"	1.000
9-07C004-1-0940	85	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN LA QUEBRADORA.	1.000
9-07C004-1-0941	86	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA NIVELACION DE PRECISION DE LOS BANCOS DE NIVEL UBICADOS EN LOS CANALES DE LA ZONA CHINAMPERA DE XOCHIMILCO.	1.000
9-07C004-1-0942	87	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA REPRESA BARRANCA ATLAMAYA.	1.000
9-07C004-1-0943	88	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA "A"	1.000
9-07C004-1-0944	89	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE DEL KM 1+100 AL KM 2+950 (ENTUBAMIENTO)	1.000
9-07C004-1-0945	90	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL RIO TEMOLUCO.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

C 2
E 4
F 1

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-0946	91	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO.	1.000
9-07C004-1-0947	92	ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE CANALES CON ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA DELEGACION XOCHIMILCO	1.000
9-07C004-1-0948	93	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL RIO DE LOS REMEDIOS.	1.000
9-07C004-1-0949	94	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL RIO ZANJA MADRE.	1.000
9-07C004-1-0950	95	ESTUDIO PARA ANALIZAR LA INFORMACION HIDROMETRICA DE LA ESTACION MAGDALENA Y DE LA HIDROLOGICA DE LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA EN LA ZONA SUR -PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0951	96	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CUAUTEPEC.	1.000
9-07C004-1-0952	97	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL RIO HONDO.	1.000
9-07C004-1-0953	98	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DEL RIO SANTIAGO.	1.000
9-07C004-1-1033	99	ESTUDIO PARA DEFINIR LA METODOLOGIA PARA LA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	1.000
9-07C004-1-1048	100	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA.	1.000
9-07C004-1-1049	101	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA TEQUILASCO.	1.000
9-07C004-1-1050	102	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA LAS FLORES.	1.000
9-07C004-1-1053	103	ESTUDIO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LOS EQUIPOS Y MECANISMOS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-1054	104	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA REPRESA TEQUILASCO.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-1071	105	COORDINACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1.000
9-07C004-1-1080	106	DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE ENCHARCAMIENTOS EN VIAS RAPIDAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION	1.000
9-07C004-1-1151/2	107	ESTUDIO PARA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN LA LAGUNA DE REGULACION MAYOR DE IZTAPALAPA Y LA LAGUNA DE REGULACION EL SALADO (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-1152/2	108	ESTUDIO PARA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN EL LAGO DE REGULACION CHURUBUSCO Y RIO SAN BUENAVENTURA (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-1153/2	109	ESTUDIO PARA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN EL RIO DE LOS REMEDIOS CANAL DE LA DRAGA Y LAGUNA DE CUAUTEPEC (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-1154/2	110	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN EL CANAL NACIONAL Y CANAL DE CHALCO.	1.000
9-07C004-1-1161/2		ESTUDIO PARA LA ADECUACION DE LAS APLICACIONES MANTENIDOS POR LA U.D. DE SISTEMAS DE INFORMACION Y QUE CORREN EN PLATAFORMAS HP 3000, HP 9000, NS-DOS Y WINDOWS PARA LA UTILIZACION DEL FORMATO DE FECHA DEL AÑO 2000.	META FISICA REPORTADA EN EL EJERCICIO 1998
9-07C004-1-1163	111	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR EN AV. ESCUELA NAVAL MILITAR, DELEGACION COYOACAN.	1.000
9-07C004-1-1164/2	112	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN LAS PRESAS SAN JOAQUÍN, ANZALDO Y BECERRA "A" (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-1165	113	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO DEL RIO ANZALDO EN SU CRUCE EN ANILLO PERIFERICO	1.000
9-07C004-1-1166	114	PROYECTO GEOMETRICO E HIDRAULICO DE LA AMPLIACION DE LA LAGUNA DE REGULACION IZTAPALAPA.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-1167	115	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CAPTACION DEL COLECTOR MANUEL MEDINA EN LA L-4 DEL TUNEL CANAL NACIONAL CANAL DE CHALCO.	1.000
9-07C004-1-1168	116	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA MIXCOAC EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	1.000
9-07C004-1-1169	117	PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLUCIONAR LOS ENCHARCAMIENTOS PRESENTADOS EN LA AV. INSURGENTES NORTE ASI COMO LAS CALLES CHICLAYO Y CIENFUEGOS EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.	1.000
9-07C004-1-1173	118	PROYECTO EJECUTIVO DE LOS COLECTORES MARGINALES EN LAS COLONIAS PUNTA CEHUAYO Y LOMAS DE PUERTA GRANDE EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	1.000
9-07C004-1-1174/2	119	ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES DE AZOLVE EN LAS LAGUNAS DE REGULACION CIENEGA CHICA Y GRANDE (1998-1999)	1.000
9-07C004-1-1176	120	PROYECTO EJECUTIVO DE UN COLECTOR DE ALIVIO PARA CANALIZAR LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES QUE SE CONCENTRAN EN VILLA FRECHOS, VILLA HEYES Y VILLA CID.	1.000
9-07C004-1-1177	121	PROYECTO EJECUTIVO DE LOS COLECTORES MARGINALES EN LAS COLONIAS AMPLIACION ARENAL, CANUTILLO Y AMPLIACION TEPEACA EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	1.000
9-07C004-1-1180	122	PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS LUMBRERAS No. 7, 8 Y 9 DEL TUNEL SEMIPROFUNDO CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	1.000
9-07C004-1-1187	123	ACTUALIZACION E INTEGRACION DEL PLAN PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA HIDRAULICO	1.000
9-07C004-1-1188	124	ESTUDIO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	1.000
9-07C004-1-1190	125	REVISION DE REDES PRIMARIAS DE DRENAJE EN LAS ZONAS DE INUNDACION EN EL SUR DE LA CIUDAD Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\271.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-1192	126	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LOS COLECTORES DE ALIVIO JUSTO SIERRA, MANUEL M. CAÑAS Y COLECTOR PLUVIAL PARA EL DESARROLLO QUETZALCOATL EN LA DELEGACION IZTAPALAPA.	1.000
9-07C004-1-1225	127	ESTUDIO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO HACIA ZONAS SIN SERVICIOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS	1.000
9-07C004-1-1242	128	ESTUDIO PARA LA REVISION ESTRUCTURAL DE LA PRESA TACUBAYA	1.000
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	17.000
		REVISIONES, ESTUDIOS Y DICTAMENES DE PRECIOS UNITARIOS Y FACTORES DE AJUSTE AL COSTO DE OBRAS, EVALUACIONES, REVISIONES Y DICTAMENES DE CONCURSOS DE OBRAS	8.000
TOTAL ACCIÓN 271			153.000

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PG	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.	ESTACION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.50	0.50	0.50

A) SE REALIZO LA CONCLUSION A LOS TRABAJOS DE IMPLANTACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS DE DESCARGAS Y NIVELES EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE DRENAJE DEL D.F., CABE SEÑALAR QUE ES REVALIDACION DEL CONTRATO 8-CO4-2-0683 DE 1998.

B) NO HUBO.

C) NO HUBO.

mayo 18, 2000

Hoja ___ de ___

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. RODRÍGUEZ ÁVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
798.4	418.1	418.1

A) LA VARIACION SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE SE HABIAN SOLICITADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO 8-C04-2-0683, REALIZANDOSE LA SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL.

SE CANCELARON LOS RECURSOS EN LA TRANSFERENCIA:

No. DE AFECTACION	MONTO EN MILES DE \$	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-045-E	380.20	EN LA TRANSFERENCIA B-07-C0-04-045-E SE CANCELARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100 DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE SE HABIAN SOLICITADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO 8-C04-2-0683.
TOTAL	<u>380.20</u>	

B) NO HUBO.

mayo 18, 2000

Hoja ___ de ___

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. RODRÍGUEZ ÁVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 11	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	0.460	0.370

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Bombeo para Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
P.B. EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO"	0.370	EN PROCESO	IZTAPALAPA
TOTAL	0.370		

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

SE TUVO DESVIACION FISICA DEBIDO A LA NECESIDAD DE DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION

B 1) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE CANCELO A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL:

SE REDUJO LA META FISICA EN LA AFECTACION:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-068-E	0.540	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA OBRA DENOMINADA PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACION " EL SALADO " EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO; POR LO QUE SE REPROGRAMARA EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.
TOTAL	0.540	

C) No se Registro Variación

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,546.8	6,690.8	6,461.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL OXC	SITUACIÓN
P.B. EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO"	6,461.2	EN PROCESO
A1) Existió desviación financiera en la siguiente obra :	TOTAL	6,461.2

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LA NECESIDAD DE DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION

A1) Asimismo, fue necesario realizar la adecuación Programática.
EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE CANCELO A CAUSA DE LAS SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-068-E	7,856.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA DENOMINADA PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACION " EL SALADO " EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO; POR LO QUE SE REPROGRAMARA EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.
TOTAL	7,856.0	

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	4,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL SALADO PARA PAGAR EL EQUIPAMIENTO DE DICHA PLANTA YA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE 10,546,800.00 EN EL POA 1999, PARA ESTA PLANTA, RESULTO SER INSUFICIENTE POR ELLO NO SE INDICA META FISICA, YA QUE LA META FISICA DE CONSTUIR PLANTA YA ESTA INDICADA EN EL POA 1999.
TOTAL	4,000.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELÉS

REVISÓ:

ING. ERMILLO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
P.B. EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO"	300,000	150	VARIAS	IZTAPALAPA
TOTAL	300,000	150		

POBLACION BENEFICIADA : 300,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 150 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI GUILAR
SUBDIRECTOR DE TÍTULOS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR 04	P 62	PE 00	AI 12	DENOMINACION INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META ORIGINAL	META MODIFICADA	META REALIZADA
4,900.00	2,940.00	2,940.00
<p>A) GESTIONES DE SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA ESCRITURACIÓN Y/O REGULARIZACIONES DE PREDIOS CON POSIBILIDADES DE SER AFECTADOS PARA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERVIMET (SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.) AGENTE INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL (ES QUIEN ADQUIERE LOS PREDIOS CON LOS VENDEDORES). - DGJDF (DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL) AUTORIDAD ENCARGADA DE REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, CONVENIO DE CESION DE DERECHOS POSESORIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y TRÁMITES DE EXPROPIACIONES. - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES (INSTANCIA ENCARGADA DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS QUE NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDIANTE ESCRITURACIÓN PROMOViendo LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL). - DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO (INSTANCIA ENCARGADA DE LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, CONVENIOS DE CESION DE DERECHOS POSESORIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE SON APROBADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA SOMETERLOS A FIRMA DEL C. OFICIAL MAYOR). -REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO (INSTANCIA ENCARGADA DE PROPORCIONAR LOS ANTECEDENTES REGISTRALES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE ADQUISICIÓN). 		
REDUCCION	META	J U S T I F I C A C I O N
No. DE TRANS.		
B-07-CO-04-202-E	.1.960.00	SE REDUCE LA META FISICA DEBIDO A QUE NO SE LOGRO ADQUIRIR LA LA TOTALIDAD DE LOS TERRENOS PROGRAMADOS DE ULTIMA HORA.

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DMINISTRATIVA
DE LA DSHU


REVISO: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS


AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B) SE TIENE UNA VARIACION NEGATIVA EN EL EJERCICIO DE 1999 DEBIDO A QUE SOLO SE LOGRO LA ADQUISICION DE UNA SUPERFICIE DE 2,940.00 M2 CORRESPONDIENTE A UNA PARCIALIDAD DEL TERRENO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADA EL LLANO, YA QUE LA OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE , DADO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTABA COMO PROPIETARIO RESULTO NO SERLO..

C).NINGUNA

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

FINANCIERO ORIGINAL 732.5		FINANCIERO MODIFICADO 1,254.4	EJERCIDO 470.4
A) EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO FUE EJERCIDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE UNICAMENTE SE LOGRO LA ADQUISICION DE UNA PARCIALIDAD DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL LLANO, YA QUE UNO DE LOS QUE SE PRESENTABAN COMO PROPIETARIOS NO PUDO ACREDITAR LA PROPIEDAD.			
AMPLIACIONES			
No. DE TRANS.	IMPORTE	J U S T I F I C A C I O N	
B-07-CO-04-094-E	521.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5703-04 EN VIRTUD DE QUE POR INSTRUCCIONES DE ULTIMA HORA SE TUVO UNA MODIFICACION EN LAS OBRAS A REALIZAR POR LO QUE ES INDISPENSABLE REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS.	
B-07-CO-04-137	403.8	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE	
TOTAL DE AMPLIACIONES		925.7	
B-07-CO-04-137	403.8	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE	
TOTAL DE REDUCCIONES		\$ 403.8	

ELABORO: *Guiberg*
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: *J. Zaragoza*
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA VALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B) EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO FUE EJERCIDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE UNICAMENTE SE LOGRO EL PAGO DEL TERRENO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADA EL LLANO, YA QUE UNOS DE LOS QUE SE PRESENTABAN COMO PROPIETARIOS NO PUDO ACREDITAR LA PROPIEDAD.

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	13	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ACOMETIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
6	6	8	
A) LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA, SE TRAMITARON DOS ACOMETIDAS MAS DE LAS PROGRAMADAS, POR TRATARSE DE INSTALACIONES QUE YA ESTABAN ENERGIZADAS, FUE NECESARIO TRAMITAR SU REGULARIZACION Y CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRICO			

mayo 24, 2000

ELABORO : 
ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
U. DEPTAL. DE ENERGIA ELECTRICA

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado (miles de pesos)

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
600.0	600.0	441.8

LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA, SE TRAMITARON DOS ACOMETIDAS MAS DE LAS PROGRAMADAS, POR TRATARSE DE INSTALACIONES QUE YA ESTABAN ENERGIZADAS, FUE NECESARIO TRAMITAR SU REGULARIZACION Y CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRICO

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
---------------	------------------------	---------------

AMPLIACION

B-07-CO-04-006-E	100.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-057-E	203.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES PASADOS DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-076-E	5.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	273.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.

TOTAL 582.1

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

(miles de pesos)

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
REDUCCION		
B-07-CO-04-006-E	(100.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-057-E	(203.6)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-076-E	(5.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	(273.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	(582.1)	

mayo 29, 2000

ELABORO :
ING. GUILLERMO RAIZA RUIZ
U. DEPTAL DE ENERGIA ELECTRICA

AUTORIZO:
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZO PRESUPUESTAL :
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	3.000	8.000	8.000
A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN 1999			
B) SE CUMPLE CON LA META FISICA ORIGINAL, YA QUE SE REALIZO UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS EN COMPARACION A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE CON EL FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.			
C) NINGUNA			
CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR A LA META FISICA MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS.			
SE REDUCE LA META FISICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMATICAS:			
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-109-E SE REDUCE LA META FISICA EN		1.0	
SUBTOTAL		1.0	
SE AMPLIA LA META FISICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMATICAS:			
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-091-E SE AMPLIA LA META FISICA EN		6.0	
SUBTOTAL		6.0	

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

SECCION III: Continuación

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,196.4	1,643.2	1,643.2

A) LA DESVIACION QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A FUE NECESARIO REALIZAR UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE PARA ELABORAR ESTUDIOS URGENTES, SOLICITADOS DESPUES DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE 1999.

B) NINGUNA


CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:


SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION
B-07-CO-04-087-E	30.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO ALGUNOS ESTUDIOS RESULTARON CON UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-089-E	4.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-100-E	72.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-109-E	100.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-137-E	817.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	1,025.1	(MILES DE PESOS)

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION
B-07-CO-04-091-E	630.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE
B-07-CO-04-100-E	24.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-137-E	817.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	1,471.9 (MILES DE PESOS)	

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICAESTUDIOS273.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
		62 - 00 - 14 - 273	
		ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PROYECTO	
9-07C004-1-0429	1	PROYECTOS DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	1.000
9-07C004-1-0433	2	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA EJECUTAR PROYECTOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
9-07C004-1-0444	3	PROYECTOS DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	1.000
9-07C004-1-0760	4	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL BALANCE HIDROLOGICO DE LA ZONA LACUSTRE DE XOCHIMILCO	1.000
9-07C004-1-0761	5	ESTUDIO PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION	1.000
9-07C004-1-0764	6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 12 SITIOS PARA LA UBICACION DE SECCIONAMIENTOS EN LA ZONA ORIENTE DE LA ZONA LACUSTRE DE XOCHIMILCO	1.000
9-07C004-1-0914	7	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL INDICE DE RIEGO DE LA ZONA AGRICOLA EN LA DELEGACION XOCHIMILCO	1.000
9-07C004-1-0936	8	DIAGNOSTICO DE ZONAS PRODUCTIVAS EN LA ZONA CHINAMPERA DE XOCHIMILCO Y PROPUESTAS DE SOLUCION	1.000
TOTAL ACCIÓN 273			8.000

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.900	1.300	1.260

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Tratamiento de Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	0.810	EN PROCESO	TLAHUAC
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	0.450	EN PROCESO	CD. NEZA, EDO. DE MEX.
TOTAL	1.260	PLANTA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO

NO HAY DESVIACION FISICA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

LA DESVIACION FISICA SE DEBIO A LA ENTREGA TARDIA DEL PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE LA C.N.A. ASI COMO SUS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS AL INICIO Y DURANTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA DEL BANCO DE NIVEL Y EJES DE TRAZO DEFINITIVO, ASI COMO DEFINICIONES DE LAS PROFUNDIDADES TOTALES DE EXCAVACION. EN LAS TUBERIAS DE INTERCONEXION DE LOS TANQUES Y LAS SUPERESTRUCTURAS DE LA OBRA DE TOMA.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	0.100	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA TERMINACION DE " LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANTA CATARINA " LA CUAL PERMITIRA OBTENER CAUDALES ADICIONALES DE AGUA RESIDUAL TRATADA A EMPLEARSE EN DIVERSAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA DELEGACION TLAHUAC.
EN B-07-C0-04-049-E	0.800	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR DICHA OBRA ASI COMO LA SUPERVISION CON LA CUAL SE PODRAN TRATAR 250 LPS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO E INYECCION AL MANTO ACUIFERO EN BENEFICIO DE LA DELEGACION DE TLAHUAC CON ESTA META SE LLEGARA A REALIZAR EL 80 % DE LA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA PLANTA, QUEDANDO PENDIENTE PARA EL AÑO 2000 EL 20 % CONSISTENTES EN : MONTAJES MECANICOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INTALACIONES ELECTRICAS PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA.
EN B-07-C0-04-061-E	0.500	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE QUE TENDRA COMO FINALIDAD CONTAR CON AGUA DE BUENA CALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS, NO SOLO POR EL USO QUE SE LE DARA EN LA ZONA CORRESPONDIENTE LA BORDO DE XOCHIACA SINIO TAMBIEN POR LA POSIBILIDAD DE REUSO EN EL AREA DE FORESTACION Y PASTIZACION DE LA ZONA FEDERAL, ASIMISMO MANTENER UN NIVEL OPTIMO EN EL LAGO NABOR CARRILLO PARA EVITAR SU DESECACION Y LA PRESENCIA DE POSIBLES ZONAS DE EROSION.
EN B-07-C0-04-122-E	0.083	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA OBRA DENOMINADA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO DEBIDO A QUE LA EMPRESA HA TENIDO UN CONSIDERABLE AVANCE EN LA EJECUCION DE SU PROGRAMA Y POR LA IMPORTANCIA DE LA OBRA; MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE DE SUFICIENCIA.
TOTAL	1.483	


SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	0.150	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CATARINA DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA YA QUE LA FIRMA DEL CONVENIO DE DONACION DEL PREDIO HA SUFRIDO RETRASOS EN SU TRAMITE LEGAL.
EN B-07-C0-04-068-E	0.933	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS SIGUIENTES OBRAS : PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CATARINA CON 0.850 PLANTA Y PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO CON 0.083 PLANTA SE REDUJO LA META FISICA EN VIRTUD, DE QUE LA OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO; POR LO QUE SE REPROGRAMARAN EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.
TOTAL	1.083	

C) En el inciso B1, se Indicarón las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:


 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA REGION SUR

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
6,996.3	60,987.1	60,432.4

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE LA BANDA TRANSPORTADORA DE LODOS EN LA PLANTA SAN LORENZO	27.4	EN PROCESO
PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	52,871.8	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	7,533.2	EN PROCESO
TOTAL	60,432.4	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE LA BANDA TRANSPORTADORA DE LODOS EN LA PLANTA SAN LORENZO

LA DESVIACION FINANCIERA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE SE REPROGRAMO EL PERIODO DE EJECUCION OCASIONANDO QUE SE EJECUTARA MENOR VOLUMEN DE OBRA.

PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO

NO HAY DESVIACION FINANCIERA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX- LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LA DEMORA POR PARTE DE LA C.N.A EN LA ENTREGA DE OBRA DEL BANCO DE NIVEL Y EJES DE TRAZO DEFINITIVO Y DEFINICION DE LAS PROFUNDIDADES TOTALES DE EXCAVACION, ADECUACIONES Y MODIFICACIONES Y CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO, LO CUAL ORIGINO EL RETRAZO DE OBRA A EJECUTARSE YA QUE DICHO PROYECTO ES PROPORCIONADO POR LA C.N.A.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-047-E	24.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA BANDA TRANSPORTADORA DE LÓDOS EN LA PLANTA SAN LORENZO DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES ORIGINALMENTE PROGRAMADOS RESULTARON MENORES QUE LA OBRA REAL EJECUTADA.
EN B-07-C0-04-060-E	3,030.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CATARINA DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA YA QUE LA FIRMA DEL CONVENIO DE DONACION DEL PREDIO A SUFRIDO RETRASOS EN SU TRAMITE LEGAL.
EN B-07-C0-04-068-E	28,881.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LAS SIGUIENTES OBRAS : PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CATARINA POR 23,465.7 Y PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO POR 5,415.4 EN VIRTUD, DE QUE LA OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO; POR LO QUE SE REPROGRAMARAN EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.
EN B-07-C0-04-125-E	10,000.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-00 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PAGO DE FISCAL A CREDITO, CABE SEÑALAR QUE NO HAY MODIFICACIONES EN LA META FISICA NI EN LOS TRABAJOS A REALIZAR.
EN B-07-C0-04-129-E	2,216.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA : CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX- LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL; DEBIDO A LA DEMORA POR PARTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EN LA ENTREGA DE OBRA DEL BANCO DE NIVEL Y EJES DE TRAZO, DEFINITIVO Y DEFINICION DE LAS PROFUNDIDADES TOTALES DE EXCAVACION, ADECUACIONES, MODIFICACIONES Y CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO, LO CUAL ORIGINO EL RETRASO DE OBRA A EJECUTARSE YA QUE DICHO PROYECTO EJECUTIVO ES PROPORCIONADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
TOTAL	44,152.3	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-012-E	20,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA TERMINACION DE " LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANTA CATARINA " LA CUAL PERMITIRA OBTENER CAUDALES ADICIONALES DE AGUA RESIDUAL TRATADA A EMPLEARSE EN DIVERSAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA DELEGACION TLAHUAC.
EN B-07-C0-04-049-E	52,998.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR DICHA OBRA ASI COMO LA SUPERVISION CON LA CUAL SE PODRAN TRATAR 250 LPS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO E INYECCION AL MANTO ACUIFERO EN BENEFICIO DE LA DELEGACION DE TLAHUAC CON ESTA META SE LLEGARA A REALIZAR EL 80 % DE LA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA PLANTA, QUEDANDO PENDIENTE PARA EL AÑO 2000 EL 20 % CONSISTENTES EN : MONTAJES MECANICOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INTALACIONES ELECTRICAS PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA.
EN B-07-C0-04-061-E	10,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-00 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE QUE TENDRA COMO FINALIDAD CONTAR CON AGUA DE BUENA CALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS, NO SOLO POR EL USO QUE SE LE DARA EN LA ZONA CORRESPONDIENTE LA BORDO DE XOCHIACA SINIO TAMBIEN POR LA POSIBILIDAD DE REUSO EN EL AREA DE FORESTACION Y PASTIZACION DE LA ZONA FEDERAL, ASIMISMO MANTENER UN NIVEL OPTIMO EN EL LAGO NABOR CARRILLO PARA EVITAR SU DESECACION Y LA PRESENCIA DE POSIBLES ZONAS DE EROSION.
EN B-07-C0-04-122-E	5,144.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 144.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA BANDA TRANSPORTADORA DE LODOS EN LA PLANTA SAN LORENZO; DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCION DE LA BANDA TRANSPORTADORA DE LODO SE EJECUTARA EN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EN EL PRIMER CONCURSO SE DECLARO DESIERTO Y FUE NECESARIO VOLVER A CONCURSAR LA OBRA. Y LA AMPLIACION POR 5,288.8 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO PARA LA OBRA DENOMINADA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO Y SON POR LAS MISMAS CAUSAS QUE SE EXPLICARON EN LO FISICO.
EN B-07-C0-04-126-E	10,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PAGO DE FISCAL A CREDITO, CABE SEÑALAR QUE NO HAY MODIFICACIONES EN LA META FISICA NI EN LOS TRABAJOS A REALIZAR.
TOTAL	98,143.1	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

EN B-07-C0-4-057-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES PASADOS DEL PRESENTE AÑO.

EN B-07-C0-4-084-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO.

B) En el Inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA


SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:



ING. ERMIÑO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja _____ de _____

400

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	25,000	30	LAGO DE TEXCOCO	EDO. DE MEX.
PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	144,000	235	PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN	TLAHUAC
TOTAL	169,000	265		


POBLACION BENEFICIADA : 169,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 265 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA REGION SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
21.744	8.785	10.027

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Líneas de Agua Residual Tratada fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES CONGRESO DE LA UNION	1.797	TERMINADA	VENUSTIANO CARRANZA
LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES U. H. J. F. KENNEDY	0.450	RESCINDIDA	VENUSTIANO CARRANZA
CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	1.226	TERMINADA	TLAHUAC
LINEA DE 12 " Ø DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA	0.302	TERMINADA	IZTACALCO
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE	2.346	TERMINADA	AZCAPOTZALCO
LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA	0.746	EN RESCISION	AZCAPOTZALCO
RED DE RIEGO EN LA AV. MARRUECOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA AFRICA	0.500	TERMINADA	VENUSTIANO CARRANZA
LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACION EN LA DESCARGA DEL CANAL DE CALTONGO	2.078	TERMINADA	XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO TRAMO II	0.000	TERMINADA	XOCHIMILCO
LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CALLE ORIENTE 229 PARA PLASTICOS " OMEGA "	0.497	TERMINADA	IZTACALCO
REPARACION DE LINEA DE AGUA TRATADA DE 101 MM. (4") Ø CON TUBERIA DE ACERO, EN LA CALZADA DE SAN JUAN DE ARAGON Y AV. GRAN CANAL, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	0.085	TERMINADA	GUSTAVO A. MADERO
TOTAL	10.027	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES CONGRESO DE LA UNION

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE REALIZO GRAN PARTE DE LA META EN EL EJERCICIO DE 1998 Y LA META PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUE MAYOR, A LA QUE FALTABA POR REALIZAR CUMPLIENDO CON LA META FISICA INDICADA EN EL PROYECTO.

CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO

LA DESVIACION FISICA POSITIVA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR NO SE REALIZO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL ATRASO QUE PRESENTO EL CONTRATISTA EN ESE EJERCICIO, YA QUE LA EMPRESA NO PUDO INICIAR EN UN FRENTE POR QUE LOS COLONOS NO LO PERMITIERON.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE

LA DESVIACION FISICA POSITIVA SE DEBE A LAS ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE TUBERIA DE 6" Ø, ASI COMO LA INTERFERENCIA AL CARCAMO Y DEL CARCAMO A LA RED.

LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA

LA DESVIACION FISICA POSITIVA SE DEBE A QUE EN LA CONCILIACION DE VOLUMENES PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO RESCINDIDO, SE OBTUVO UN MAYOR VOLUMEN AL CONSIDERADO PARA SU PAGO.

RED DE RIEGO EN LA AV. MARRUECOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA AFRICA

LA DESVIACION FISICA POSITIVA SE DEBE A LA MODIFICACION DEL TRAZO, POR ADECUACION DEL PROYECTO, YA QUE SE TENIA PROGRAMADO A FUTURO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AV. MARRUECOS PARA CRUZAR LA AV. OCEANIA. ES CONVENIENTE ACLARAR QUE UNA VEZ FINIQUITADO EL CONTRATO, SE DETECTO UNA MAYOR META PAGADA A LA REPORTADA EN EL IAPP ENERO-JUNIO.

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO TRAMO II

EN EL EJERCICIO ANTERIOR SE REALIZO TODA LA META PROGRAMADA, QUEDANDO UNICAMENTE, LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FINIQUITO.

LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CALLE ORIENTE 229 PARA PLASTICOS " OMEGA "

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE FUE PAGADA POR USUARIOS, LA CUAL EL CLIENTE SOLICITO EL CAMBIO DE UBICACION DE LA ACOMETIDA, A LA INICIALMENTE CONSIDERADA EN EL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	8.333	SE REDUJO LA META FISICA POR 8.883 KM DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 8.883 KM DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA CON 1.689 KM, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA EN LA DELEGACION DE AZCAPOTZALCO CON 6.000 KM, LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACION EN LA DESCARGA DEL CANAL DE CALTONGO CON 0.394 Y CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO PARA LOS CAMELLONES DE LAS VIALIDADES SECTOR MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO CON 0.800 KM DEBIDO A QUE SE PRESENTARON PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DEL DEPORTIVO REYNOSA, ADEMAS LA OPOSICION POR PARTE DE LOS HABITANTES DONDE SE LOCALIZARA UNA LINEA DE CONDUCCION EN LOS CAMELLONES DE LA AV. MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO ASI COMO, LA LOCALIZACION A UN PUNTO DE DESCARGA MAS CERCANO PARA LA LINEA DE CONDUCCION CALTONGO. Y UNA AMPLIACION DE 0.550 KM. DE LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CALLE ORIENTE 229 PARA PLASTICOS OMEGA ESTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR AGUA RESIDUAL TRATADA A LA EMPRESA PLASTICOS OMEGA Y LIBERAR CAUDALES DE AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE EMPLEA EN SUS PROCESOS
EN B-07-C0-04-047-E	1.054	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE CONDUCCION AREAS VERDES EN AV. 12 Y JARDIN CON 0.490 KM. DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR 1998, SE EJECUTO TODA LA META FISICA QUEDANDO UNICAMENTE PARA REALIZAR EN ESTE AÑO LAS CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL; ASI COMO LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO PARA LOS CAMBIOS DE DIRECCION. Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO, TRAMO II CON 0.564 KM. DEBIDO A QUE SE LOGRO REALIZAR UNA MAYOR META DE LA PROGRAMADA EN EL EJERCICIO DE 1998, Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE REALIZARAN 0.147 KM. CON LA CUAL QUEDA CONCLUIDA LA OBRA, ASIMISMO SE REALIZARON VOLUMENES MENORES A LOS PROGRAMADOS, EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION, RELLENOS Y ACARREOS OBTENIENDO UNA ECONOMIA EN ESTA OBRA.
EN B-07-C0-04-060-E	0.670	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE 12" Ø DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA CON 0.238 KM. DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 0.238 KM; YA QUE CON LOS TRABAJOS SE CUMPLE CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO; AUNANDO A LO ANTERIOR, EL COSTO RESULTANTE DEL CONCURSO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO. CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE CON 0.432 KM. DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 0.432 KM. YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLE CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO.
EN B-07-C0-04-068-E	2.982	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES U.H. J. F. KENNEDY CON 2.177 KM DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS SE RESCINDIO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA Y NO SE PUEDE OTORGAR AL 2do. LUGAR POR REBASAR EL 10% DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE NO DARIA TIEMPO DE ELABORAR UN NUEVO CONCURSO Y NO ES POSIBLE EJECUTARLA EN ESTE EJERCICIO, SE INTEGRARA AL POA DEL 2000. CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO PARA LOS CAMELLONES DE LAS VIALIDADES SECTOR MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO CON 0.805 KM. SE REDUJO LA META FISICA DEBIDO A LA OPOSICION DE LOS VECINOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ARGUMENTANDO QUE NO DESEAN QUE SEA DAÑADA LA CARPETA ASFALTICA, LO CUAL CAUSA MOLESTIAS A LA COMUNIDAD Y EL SALDO QUE QUEDA DISPONIBLE SERA PARA PAGAR TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES QUE EL CONTRATISTA HABIA ADQUIRIDO.
EN B-07-C0-04-089-E	13.904	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA OBRA DENOMINADA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA REGAR CAMELLONES EN AV. PASEOS DE LA REFORMA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO SE MODIFICO Y EL TIEMPO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA ES MAYOR AL TIEMPO PARA FINALIZAR EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL POR TAL MOTIVO SE PROGRAMARA PARA EL POA 2000.
TOTAL	26.943	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-049-E	13.904	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA REALIZAR LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA REGAR CAMELLONES EN AV. PASEO DE LA REFORMA QUE SERVIRA PARA REGAR LOS CAMELLONES DE AV. PASEO DE LA REFORMA EN EL PERIMETRO DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC. ESTA OBRA LA SOLICITA FIDEICOMISO PARA EL RESCATE, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PASEO DE LA REFORMA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y PERMITIRA QUE LAS AREAS VERDES DE LOS CAMELLONES DE ESTA IMPORTANTE AVENIDA, CUENTEN CON EL RIEGO DE AGUA RESIDUAL TRATADA.
EN B-07-C0-04-076-E	0.080	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA REPARACION DE LINEA DE AGUA TRATADA DE 101 MM. (4") Ø CON TUBERIA DE ACERO EN LA CALZADA DE SAN JUAN DE ARAGON Y AV GRAN CANAL, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO SE SOLICITO RESTITUIR EL TRAMO AFECTADO PROVOCADO POR LAS OBRAS VIALES QUE SE REALIZO EN ESTA ZONA, POR LO CUAL ES URGENTE REPARAR LA LINEA Y ESTAR EN POSIBILIDADES DE REGAR LAS ZONAS VERDES CON AGUA TRATADA, EN LA PROXIMA TEMPORADA DE ESTIAJE.
TOTAL	13.984	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. JUAN PADILLA CABALLERO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
14,618.9	7,750.7	7,070.8	
A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN	
LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES CONGRESO DE LA UNION	436.9	FINIQUITADA	
LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES U. H. J. F. KENNEDY	84.4	RESCINDIDA	
CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	975.8	EN PROCESO DE FINIQUITO	
LC. AREAS VERDES EN AV. 12 Y JARDIN	61.1	FINIQUITADA	
LINEA DE 12 " Ø DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA	279.0	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE	782.9	EN PROCESO DE FINIQUITO	
LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA	270.6	EN RESCISION	
RED DE RIEGO EN LA AV. MARRUECOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA AFRICA	384.2	FINIQUITADA	
LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACION EN LA DESCARGA DEL CANAL DE CALTONGO	3,317.1	FINIQUITADA	
CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO PARA LOS CAMELLONES DE LAS VIALIDADES SECTOR MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO	166.8	FINIQUITADA	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO TRAMO II	0.0	FINIQUITADA	
LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CALLE ORIENTE 229 PARA PLASTICOS " OMEGA "	244.9	FINIQUITADA	
REPARACION DE LINEA DE AGUA TRATADA DE 101 MM. (4") Ø CON TUBERIA DE ACERO, EN LA CALZADA DE SAN JUAN DE ARAGON Y AV. GRAN CANAL, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	67.1	FINIQUITADA	
	TOTAL	7,070.8	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO

LA DESVIACION FINANCIERA DE ESTA OBRA SE DEBE A LA INCONFORMIDAD PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL RESULTADO DEL ESTUDIO DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, NO PERMITIENDO ESTO FINIQUITAR ESTA OBRA.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

LINEA DE 12" Ø DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA

LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA SE DEBE AL PAGO DE ESCALACIONES LO CUAL NO FUE POSIBLE DETERMINAR CON ANTERIORIDAD, PARA SU PROGRAMACION.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA SE INCONFORMO A LOS P.U. DICTAMINADOS, ASI MISMO LA EMPRESA NO PRESENTO SU FINIQUITO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LO QUE SE PAGARA COMO DEUDA PUBLICA CON CARGO AL POA DEL 2000.

LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA

LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA SE DEBE A QUE EN LA CONCILIACION DE VOLUMENES PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO RESCINDIDO, SE OBTUVO UN MAYOR VOLUMEN AL CONSIDERADO PARA SU PAGO.

RED DE RIEGO EN LA AV. MARRUECOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA AFRICA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL MONTO PAGADO DE LAS ESCALACIONES AUTORIZADAS RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA (VARIACION DE -7.0 MILES).

LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACION EN LA DESCARGA DEL CANAL DE CALTONGO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SE APLICO UNA SANCION EN LA ESTIMACION FINAL, DEL CONTRATO DE SUPERVISION, COMO RESULTADO DE UNA AUDITORIA.

CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO PARA LOS CAMELLONES DE LAS VIALIDADES SECTOR MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO

LA DESVIACION FINANCIERA DE ESTA OBRA SE DEBE A LOS AJUSTES EN LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE LA EMPRESA METIO A ESTUDIO. ASI COMO POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO EN ESTA ACCION, DEBIENDO ESTAR EN ADEUDOS.

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO TRAMO II

LA DESVIACION FINANCIERA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE ESTA MISMA FUE RECAPITULADA EN LA ACCION DE PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	5,127.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS POR 5,127.2 EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION POR 5,327.2 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA POR 1,127.2, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA EN LA DELEGACION DE AZCAPOTZALCO POR 2,900.0, LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACION EN LA DESCARGA DEL CANAL DE CALTONGO POR 1,000.0 Y CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO PARA LOS CAMELONES DE LAS VIALIDADES SECTOR MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO POR 300.0 DEBIDO A QUE SE PRESENTARON PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DEL DEPORTIVO REYNOSA, ADEMÁS LA OPOSICION POR PARTE DE LOS HABITANTES DONDE SE LOCALIZARA UNA LINEA DE CONDUCCION EN LOS CAMELONES DE LA AV. MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO ASÍ COMO, LA LOCALIZACION A UN PUNTO DE DESCARGA MÁS CERCANO PARA LA LINEA DE CONDUCCION CALTONGO. Y UNA AMPLIACION POR 200.0 DE LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CALLE ORIENTE 229 PARA PLASTICOS OMEGA ESTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR AGUA RESIDUAL TRATADA A LA EMPRESA PLASTICOS OMEGA Y LIBERAR CAUDALES DE AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE EMPLEA EN SUS PROCESOS
EN B-07-C0-04-047-E	178.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR 178.6 EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION POR 286.6 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO POR 113.8 DEBIDO A QUE SE TUVO LA ECONOMIA FAVORABLE YA QUE EN EL CONCEPTO ACCARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION NO SE RETIRO EL VOLUMEN CONSIDERADO EN CATALOGO POR QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SOLICITARON QUE DICHO MATERIAL (SANO) SE LES DEPOSITARA Y EXTENDIERA EN PUNTOS DONDE SE REQUERIA RELLENAR PARA NIVELAR. LINEA DE CONDUCCION AREAS VERDES EN AV. 12 Y JARDIN POR 122.8 DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR 1998, SE EJECUTO TODA LA META FISICA QUEDANDO UNICAMENTE PARA REALIZAR EN ESTE AÑO LAS CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL; ASÍ COMO LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO PARA LOS CAMBIOS DE DIRECCION. Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO TRAMO II POR 50.0 DEBIDO A QUE SE LOGRO REALIZAR UNA MAYOR META DE LA PROGRAMADA EN EL EJERCICIO DE 1998, Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE REALIZARAN 0.147 KM. CON LA CUAL QUEDA CONCLUIDA LA OBRA, ASIMISMO SE REALIZARON VOLUMENES MENORES A LOS PROGRAMADOS, EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION, RELLENOS Y ACARREOS OBTENIENDO UNA ECONOMIA EN ESTA OBRA. Y UNA AMPLIACION POR 108.0 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : RED DE RIEGO EN LA AV. MARRUECOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA AFRICA CON LA FINALIDAD DE ADICIONARLA EN EL POA 1999, Y ASÍ PODER ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR EL PAGO OCASIONADO POR LA OBRA ADICIONAL QUE SE REALIZO EN ESTE CONTRATO TALES COMO LA ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBAS, TRANSFORMADORES Y MOTORES OCASIONANDO ESTO UN INCREMENTO EN EL MONTO DE ESTA OBRA. LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INUNDACIONES EN LA DESCARGA DE CALTONGO POR 10.5 DEBIDO A QUE AL CUANTIFICAR LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN 1999, EL MONTO OBTENIDO RESULTO MAYOR AL CONSIGNADO EN EL POA 99.
EN B-07-C0-04-051-E	63.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA, DEBIDO A QUE EN LA LINEA DE ALIMENTACION EXISTENTE QUE SURTIRA A LA RED DE AGUA TRATADA DEL DEPORTIVO REYNOSA, NO CUENTA CON EL GASTO SUFICIENTE PARA ABASTECER TODA LA RED DE RIEGO, TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA OBRA NO ES PRIORITARIA, POR LO QUE CON LA META REALIZADA EN DICHA OBRA, PODRA ENTRAR EN OPERACION. CABE ACLARAR QUE EL MONTO A REDUCIR ES APROXIMADO, ESTO SE DEBE A QUE EXISTEN PRECIOS UNITARIOS EN AUTORIZACION PENDIENTES POR PAGAR.
EN B-07-C0-04-060-E	1,199.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE 12" Ø DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA POR 352.0 DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 0.238 KM; YA QUE CON LOS TRABAJOS SE CUMPLE CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO; AUNANDO A LO ANTERIOR, EL COSTO RESULTANTE DEL CONCURSO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO. CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE POR 683.0 DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 0.432 KM. YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLE CON LA NECESIDAD TOTAL DEL SERVICIO.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

		LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA POR 164.0 DEBIDO A QUE EN LA LINEA DE ALIMENTACION EXISTENTE QUE SURTIRA A LA RED DE AGUA TRATADA DEL DEPORTIVO REYNOSA, NO CUENTA CON EL GASTO SUFICIENTE PARA ABASTECER TODA LA RED DE RIEGO.
EN B-07-C0-04-068-E	1,319.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES U.H. J. F. KENNEDY POR 466.7 DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS SE RESCINDIO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA Y NO SE PUEDE OTORGAR AL 2do. LUGAR POR REBASAR EL 10% DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE NO DARIA TIEMPO DE ELABORAR UN NUEVO CONCURSO Y NO ES POSIBLE EJECUTARLA EN ESTE EJERCICIO, SE INTEGRARA AL POA DEL 2000. CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO PARA LOS CAMELLONES DE LAS VIALIDADES SECTOR MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO POR 290.0 DEBIDO A LA OPOSICION DE LOS VECINOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ARGUMENTANDO QUE NO DESEAN QUE SEA DAÑADA LA CARPETA ASFALTICA, LO CUAL CAUSA MOLESTIAS A LA COMUNIDAD Y EL SALDO QUE QUEDA DISPONIBLE SERA PARA PAGAR TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES QUE EL CONTRATISTA HABIA ADQUIRIDO. ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO POR 32.5 Y LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO TRAMO II POR 530.0 SE REDUJERON LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE LOS FINIQUITOS CORRESPONDIENTES NO SE REALIZARAN EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA SU TRAMITE; ESTOS SE PROGRAMARAN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2000.
EN B-07-C0-04-089-E	3,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA DENOMINADA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA REGAR CAMELLONES EN AV. PASEOS DE LA REFORMA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO SE MODIFICO Y EL TIEMPO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA ES MAYOR AL TIEMPO PARA FINALIZAR EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL POR TAL MOTIVO SE PROGRAMARA PARA EL POA 2000.
EN B-07-C0-04-125-E	67.1	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-00 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PAGO DE FISCAL A CREDITO, CABE SEÑALAR QUE NO HAY MODIFICACIONES EN LA META FISICA NI EN LOS TRABAJOS A REALIZAR.
TOTAL	10,954.7	

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-049-E	3,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA REALIZAR LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA REGAR CAMELLONES EN AV. PASEO DE LA REFORMA QUE SERVIRA PARA REGAR LOS CAMELLONES DE AV. PASEO DE LA REFORMA EN EL PERIMETRO DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC. ESTA OBRA LA SOLICITA FIDEICOMISO PARA EL RESCATE, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PASEO DE LA REFORMA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y PERMITIRA QUE LAS AREAS VERDES DE LOS CAMELLONES DE ESTA IMPORTANTE AVENIDA, CUENTEN CON EL RIEGO DE AGUA RESIDUAL TRATADA.
EN B-07-C0-04-076-E	67.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-00 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO CON TIPO DE PAGO 00 PARA LA REPARACION DE LINEA DE AGUA TRATADA DE 101 MM. (4") Ø CON TUBERIA DE ACERO EN LA CALZADA DE SAN JUAN DE ARAGON Y AV GRAN CANAL, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO PARA RESTITUIR EL TRAMO AFECTADO PROVOCADO POR LAS OBRAS VIALES QUE SE REALIZO EN ESTA ZONA, POR LO CUAL ES URGENTE REPARAR LA LINEA Y ESTAR EN POSIBILIDADES DE REGAR LAS ZONAS VERDES CON AGUA TRATADA, EN LA PROXIMA TEMPORADA DE ESTIAJE.
EN B-07-C0-04-122-E	952.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION POR 340.9 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE 12 " Ø DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA POR 14.7 DEBIDO A QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA PRESENTO INCONFORMIDAD A LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, POR TAL MOTIVO NO ES POSIBLE EFECTUAR EL PAGO DE LOS MONTOS ADEUDADOS HASTA QUE SE DICTAMINE LA PROCEDENCIA DE DICHA INCONFORMIDAD. CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE POR 138.1 DEBIDO A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA POR 125.4 DEBIDO A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DICTAMINADOS RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS.
 RED DE RIEGO EN LA AV. MARRUECOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA AFRICA POR 6.5 DEBIDO A QUE LOS AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS (ESCALACIONES) DICTAMINADOS RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS.
 Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO POR 56.2 A CONSECUENCIA DEL DICTAMEN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS QUE RESULTARON MENORES QUE A LOS PROGRAMADOS ASIMISMO NO FUE NECESARIO REALIZAR LOS ACARREOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION YA QUE LOS EJIDATARIOS SOLICITARON QUE SE QUEDARA EN EL LUGAR.
 Y LA AMPLIACION POR 1,293.2 DE LAS SIGUIENTES OBRAS :
 LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DE INUNDACION EN LA DESCARGA DEL CANAL DE CALTONGO POR 622.7 EN VIRTUD DE QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR ALGUNAS DERIVACIONES ADICIONALES POR PETICION DE LOS VECINOS DEL LUGAR Y DE LA CORENA, ASI MISMO DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON LAS PROFUNDIDADES DE EXCAVACION PARA EVITAR LA FLOTACION DE LA TUBERIA Y TAMBIEN SE AUMENTO EL ANCHO DE LA CEPA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DGCOH Y ASI PODER MANIOBRAR LA TUBERIA DURANTE SU INSTALACION.
 CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO PARA LOS CAMELLONES DE LAS VIALIDADES SECTOR MORELOS, POPULAR Y SAN LORENZO POR 371.1 PARA LIQUIDAR LOS MATERIALES ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA, LO ANTERIOR A CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION DE LA OBRA EN EL SECTOR MORELOS, DEBIDO A LA OPOSICION DE LOS VECINOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR LA ZONA ALTA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO TRAMO II POR 254.5 PARA PODER REALIZAR LOS TRAMITES DE TERMINACION Y FINIQUITO DE ESTA, DEBIDO A QUE SE REALIZA EN UNA ZONA DE CANALES Y PARA EL DESVIO SE UTILIZARON REPRESAS DE COSTALES Y BOMBEO LO CUAL INCREMENTO EL MONTO DE LA OBRA.
 Y POR ULTIMO LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CALLE ORIENTE 229 PARA PLASTICOS " OMEGA " POR 44.9 DEBIDO A QUE EL TIPO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y LAS PIEZAS ESPECIALES ELEVARON EL COSTO DE LA OBRA ORIGINALMENTE PROGRAMADA.

EN B-07-C0-04-126-E

67.1

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PAGO DE FISCAL A CREDITO, CABE SEÑALAR QUE NO HAY MODIFICACIONES EN LA META FISICA NI EN LOS TRABAJOS A REALIZAR.

TOTAL 4,086.5

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

EN B-07-C0-4-067-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. JUAN PADILLA CAPELLERO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES CONGRESO DE LA UNION	10,000	25	CANDELARIA Y PENITENCIARIA	V. CARRANZA
LINEA DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES U. H. J. F. KENNEDY	***	5	***	***
CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO AGRICOLA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	3,000	15	EL LLANO	TLAHUAC
LINEA DE 12" Ø DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA	10,000	45	CIUDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA	IZTACALCO
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA LA ALAMEDA NORTE	10,000	50	SAN BARBARA Y SAN ANDRES	AZCAPOTZALCO
LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL DEPORTIVO REYNOSA	***	30	***	AZCAPOTZALCO
RED DE RIEGO EN LA AV. MARRUECOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA AFRICA	10,000	70	ROMERO RUBIO	V. CARRANZA
LINEA DE AGUA TRATADA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACION EN LA DESCARGA DEL CANAL DE CALTONGO	3,800	25	BARRIO LA PURISIMA Y BARRIO CALTONGO	XOCHIMILCO
LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CALLE ORIENTE 229 PARA PLASTICOS " OMEGA "	1,000	20	UNIDAD REAL DEL MORAL	IZTACALCO
REPARACION DE LINEA DE AGUA TRATADA DE 101 MM. (4") Ø CON TUBERIA DE ACERO, EN LA CALZADA DE SAN JUAN DE ARAGON Y AV. GRAN CANAL, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	10,000	10	UNIDAD COYOL Y HEROES DE CHAPULTEPEC	GUSTAVO A. MADERO
TOTAL	57,800	295		

POBLACION BENEFICIADA : 57,800 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 295 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

*** NOTA : NO SE REPORTA POBLACION BENEFICIADA, DEBIDO A LA RESCISION DE LA OBRA, LOS EMPLEOS GENERADOS ES UNA PROPORCION A LA OBRA EJÉCUTADA.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
ING. JUAN PADILLA CAVALLERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
ING. ERMILÓ BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 19	DENOMINACION CONSTRUIR PRESAS DE GAVIONES PARA CONTENER DESECHOS SOLIDOS	UNIDAD DE MEDIDA PRESA
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
3.450	4.290	4.290

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Presas de Gaviones para Contener Desechos Sólidos fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
REPRESAS DE GAVIONES 5 - 6	1.750	TERMINADA	M. CONTRERAS
REPRESAS DE GAVIONES 7 - 8	1.540	TERMINADA	M. CONTRERAS
CONSTRUCCION DE LA REPRESA BARRANCA TARANGO KM. 2+250 EN LA CALLE TARANGO MZ. 12 LT20 COL. SAN CLEMENTE DELG. ALVARO OBREGON	1.000	TERMINADA	ALVARO OBREGON
TOTAL	4.290	PRESAS	

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:


NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-122-E	0.160	SE REDUJO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA REPRESA DE GAVIONES 7-8 EN VIRTUD DE QUE EL MONTO DE LA MISMA RESULTO MENOR AL PROGRAMADO.
TOTAL	0.160	

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:


NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-049-E	1.000	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE GAVIONES BARRANCA TARANGO KM 2+250 EN CALLE TARANGO MZ. 12, INT 20, COL. SAN CLEMENTE QUE PERMITIRA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS, CONTROLAR LOS CAUDALES DE AGUA PLUVIAL QUE CAPTA LA BARRANCA MENCIONADA, ASI MISMO EVITARA LA SOCACION DEL TALUD DE LA MARGEN DERECHA.
TOTAL	1.000	

C) En el Inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
ING. CARLOS GALINDO RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 
ING. ERMILU BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,754.5	2,301.4	2,290.7

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
REPRESAS DE GAVIONES 5 - 6	1,132.0	FINIQUITADA
REPRESAS DE GAVIONES 7 - 8	765.7	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE LA REPRESA BARRANCA TARANGO KM. 2+250 EN LA CALLE TARANGO MZ. 12 LT20 COL. SAN CLEMENTE DELG. ALVARO OBREGON	393.0	FINIQUITADA
TOTAL	2,290.7	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

REPRESAS DE GAVIONES 5 - 6 EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA, DEBIDO A QUE LOS PORCENTAJES DE ESCALACION AUTORIZADOS FUERON MENORES A LOS CONSIDERADOS INICIALMENTE.

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-068-E	30.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA REPRESAS GAVIONES 5-6 EN VIRTUD DE QUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE NO SE REALIZARA EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA SU TRAMITE; ESTOS SE PROGRAMARAN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2000.
EN B-07-C0-04-122-E	156.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE GAVIONES BARRANCA TARANGO KM. 2+250 EN LA CALLE TARANGO MZ. 12, LT. 20 COL. SAN CLEMENTE POR 0.4 DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS YA QUE LA OBRA SE TERMINO AL 100 % CUMPLIENDOSE CON LAS METAS DE PROYECTO Y DE OPERACION DEL SERVICIO EN LA ZONA. REPRESAS DE GAVIONES 5 - 6 POR 155.6 DEBIDO A QUE UNA VEZ DICTAMINADOS LOS PORCENTAJES DE ESCALACION Y AL APLICARSE A LA OBRA EJECUTADA EL MONTO RESULTANTE FUE MENOR AL CONSIDERADO EN EL POA 1999 Y POR ULTIMO LA OBRA REPRESAS DE GAVIONES 7 - 8 POR 0.6 QUE SON POR LAS MISMAS CAUSAS EXPUESTAS EN LO FISICO.

TOTAL 186.6

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-047-E	340.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LAS SIGUIENTES OBRAS : REPRESAS DE GAVIONES 5 Y 6 POR 300.0 DEBIDO A QUE RESULTO CON UNA SECCION TRANSVERSAL HIDRAULICA MAYOR A LA DE PROYECTO, LO QUE OCASIONO QUE SE EJECUTARAN VOLUMENES MAYORES RESPECTO A LO CUANTIFICADO. Y REPRESAS DE GAVIONES 7 Y 8 POR 40.0 DEBIDO A QUE AL CUANTIFICAR LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN 1999, EL MONTO OBTENIDO RESULTO MAYOR A LO PROGRAMADO
EN B-07-C0-04-049-E	330.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE GAVIONES BARRANCA TARANGO KM 2+250 EN CALLE TARANGO MZ. 12, INT 20, COL. SAN CLEMENTE QUE PERMITIRA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS, CONTROLAR LOS CAUDALES DE AGUA PLUVIAL QUE CAPTA LA BARRANCA MENCIONADA, ASI MISMO EVITARA LA SOCAVACION DEL TALUD DE LA MARGEN DERECHA.
EN B-07-C0-04-051-E	63.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE GAVIONES BARRANCA TARANGO KM 2+250 EN LA CALLE TARANGO MZ. 12, LT, 20 COL. SAN CLEMENTE, DEBIDO A QUE LA OBRA SUFRIO ADECUACIONES EN EL VOLUMEN DE EXCAVACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO, CON EL CONSEGUENTE AUMENTO DEL VOLUMEN DE SUELO-CEMENTO A UTILIZAR, ASIMISMO SE INCREMENTO EL NUMERO DE GAVIONES CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. LO ANTERIOR FUE ORIGINADO POR LA VARIACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL PREVIO A LA ELABORACION DEL PROYECTO Y LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS REALES EXISTENTES EN EL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA.
TOTAL	733.5	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-019-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA EN VIRTUD DEL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL.

EN B-07-C0-4-084-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO.

B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRAULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
REPRESAS DE GAVIONES 5 - 6	5,200	40	LAS PALMAS Y VISTA HERMOSA	M. CONTRERAS
REPRESAS DE GAVIONES 7 - 8	5,200	35	LAS PALMAS Y VISTA HERMOSA	M. CONTRERAS
CONSTRUCCION DE LA REPRESA BARRANCA TARANGO KM. 2+250 EN LA CALLE TARANGO MZ. 12 LT20 COL. SAN CLEMENTE DELG. ALVARO OBREGON	10,000	35	SAN CLEMENTE	ALVARO OBREGON
TOTAL	20,400	110		

POBLACION BENEFICIADA : 20,400 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 110 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	25	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y carcamos.	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
200.0	250.0	340.0

- A) Se realizaron 340.0 mantenimientos a equipos electromecánicos, los cuales pertenecen a plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y carcamos.
- B) La desviación física positiva obedece a que el área operativa solicitó la reparación de un mayor numero de equipos, con la finalidad de hacer frente a la temporada de lluvias que se presentó en 1999. Cabe hacer mención que en la mayoría de los mantenimientos fueron de tipo preventivo, lo cual generó ahorros económicos y se reflejaron en un numero mayor de reparaciones con los mismos recursos asignados.
- C) La desviación física positiva obedece a que el área operativa solicitó la reparación de un mayor numero de equipos, con la finalidad de hacer frente a la temporada de lluvias que se presentó en 1999. Cabe hacer mención que en la mayoría de los mantenimientos fueron de tipo preventivo, lo cual generó ahorros económicos y se reflejaron en un numero mayor de reparaciones con los mismos recursos asignados.

La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:

La meta física se amplió como se indica a continuación:

No. de Transferencia	Meta (Equipo)	Justificación
B-07-CO-04-040-E	50.0	Se solicitó la ampliación de meta física, debido a que el área de Operación lo solicitó, ya que se encuentran en malas condiciones de seguir operando.
TOTAL	50.0	Equipos.

Mayo 22, 2000.

Hoja 45 de 111

ELABORO:

ING. ARTURO GÓMEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DÓVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23,584.0	28,714.0	27,519.4

A) La desviación financiera positiva se debió a que fue necesario proporcionar mantenimiento a un número mayor de equipos electromecánicos, por lo que fue necesario ampliar el presupuesto original.

B) El subejercicio existente en el capítulo 6100 se debe a que se obtuvieron economías en el mantenimiento de equipos electromecánicos para el sistema de drenaje, ya que resultaron inferiores los costos programados. Cabe señalar que la meta física si se cumplió al 100%.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-001-E	689.8	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 1104, 1301, 1305, 1306 y 1319, ya que fueron necesarios para una reprogramación.
B-07-CO-04-004-E	52.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 1306 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-006-E	3,150.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-007-E	15.3	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 1308 y 1507, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-018-E	131.5	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1507, 1508, 3412 y 3414 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-021-E	5,658.2	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-039-E	67.1	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1508 y 3414 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior.
B-07-CO-04-042-E	28.1	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 1104, 1308, 1319 y 1507 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-055-E	73.6	Se redujeron los recursos financieros en la partida 1507 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior.
B-07-CO-04-058-E	13,776.4	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-059-E	6.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1202 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-064-E	2,500.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-086-E	0.1	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 1305 y 1508 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto de previsto.
B-07-CO-04-092-E	3.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3412 debido a que fue necesario adecuar el calendario financiero.
TOTAL	26,152.0	

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-001-E	7.0	Se ampliaron los recursos financieros en las partidas 1103, 1308 y 1322, para realizar ajustes y poder llegar a realizar las metas programadas.
B-07-CO-04-004-E	52.0	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 1306 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-006-E	3,150.0	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-007-E	15.3	Se ampliaron los recursos financieros en el capítulo 1000 para adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-018-E	131.5	Se ampliaron los recursos financieros en las partidas 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1507, 1508, y 3412 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-021-E	5,658.2	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-027-E	22.4	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 1506 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-039-E	67.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1508 y 3414 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior.
B-07-CO-04-040-E	5,000.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros con la finalidad de mantener en optimas condiciones de seguir operando el sistema de drenaje.
B-07-CO-04-042-E	28.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1104, 1308, 1319 y 1507 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-055-E	73.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1507 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-058-E	13,776.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-059-E	6.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1202 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-064-E	2,500.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-075-E	18.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3412 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-079-E	150.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1202 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-086-E	0.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305 y 1508 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto de lo previsto.
B-07-CO-04-095-E	150.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1202 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-097-E	172.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1401, 1506 y 1507 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-101-E	63.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3412 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-104-E	13.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3806 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-111-E	2.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3412 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-113-E	191.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305, 1306, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1507 y 1508 con la finalidad de adecuar el calendario financiero, ya que tuvieron un gasto superior.
B-07-CO-04-128-E	4.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3414 con la finalidad de solventar los costos que se generaron adicionalmente al final del ejercicio 1999.
B-07-CO-04-132-E	27.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1306, 1308, 1319, 1322, 1403, 1404, 1507 y 1508 en virtud de que el gasto generado real de estos programas fue mayor a lo presupuestado durante el presente ejercicio.
TOTAL	31,281.9	

Mayo 22, 2000.

Hoja 50 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	333
Número de Habitantes Beneficiados:	7,536,532
Delegaciones Beneficiadas:	Iztapalapa, Tlahuac, Venustiano Carranza, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Coyoacan, Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Estado de México.
Colonias Beneficiadas:	Varias colonias del Distrito Federal y el Estado de México. Nota: No se incluye la población beneficiada del Estado de México.

Mayo 22, 2000.

Hoja 51 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. PAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	25	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual lumbreras y carcamos.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) B) C)	Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	UNIDAD DE MEDIDA
		EQUIPO
	DESCRIPCION	UBICACION
571	<p>REHAB.ELECT.M/ELECT.,COMPUER. 2.00 X 2.00M.LUMB. DRENAJE PROF.No.4 DEL INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE, DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.</p> <p>MANTTO. CORR. SIST. ELECT. OBR. AUX.PTAS. S. LUIS. S. JUAN IXTAYOPAN, SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F</p> <p>MANTTO. CORR. SIST. ELECT. CAPACITORES PTA. CHICONAUTLA, XOTEPINGO, B/LOMAS PEMEX, D.F.</p> <p>REHAB.SIST.FZA, CONT, ALUM.50 MOT.ELEC. 45 EQ. BOM.31 PASO VEHICULARES A DESNIVEL , DEPENDIENTES DE LAS OFICINAS DE DESAZOLVE CENTRO Y ORIENTE, ASI COMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.</p> <p>MANTTO. INT. MEC. IZAJE, COMPUERTAS, VÁSTAGOS GUIA SISTEMA FUERZA Y CONTROL, EN LAS LUMBRERAS: # 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE, # 2 DEL INTERCEPTOR CENTRO, CAPTACIONES HONGOS, CUITLAHUAC, XOCHICALCO SANJA MADRE, PLANTA DE BOMBEO Y EL PEÑON, TLANEPANTLA.</p> <p>MANTTO.CORR.(10) EQUIP/ BOM. P/DESNV. CARCAMO S.LUIS DELG. G. A MADERO , XOCHIMILCO</p> <p>MANTTO.CORR.(15)BOMBAS VERTICALES PERTENESCIENTES A LOS PAZOS A DESNIVEL VEHICULAS: ABUNDIO MTZ., FFCC. HIDALGO, CANTERA, PANTITLAN, MONTEVIDEO, FORTUNA E INGUARAN, UBICADAS EN LA ZONA NORTE Y ORIENTE, DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.</p> <p>2 BOM. HIDR. BOM. SUR, 4 BOM. HIDR.HIDRAFLO 4" DELG. IZTAP. G. A. MADERO V. CARRANZA</p> <p>SUST. SIST.CONT.ELECTR. 2000KW. PERTENECIENTES A LA PLANTA SAN COSME.. ASI COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TONALA (21) MOTORES DE LA MARCA PERKINS, PERTENECIENTES AL DESAZOLVE ORIENTE.</p> <p>MANTTO. CORR. 4 TRANSFORMADORES PERT. PLANTAS. 5,6,7. PLANTAS BOMBEO LA RAZA SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.</p> <p>REP.(7) EQUIPOS BOM. DIF.DIAM.PERT. U. D.BOMBEO SUR, SIST. HIDRAULICO, DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>XOCHIMILCO</p> <p>XOCHIMILCO, EDO. MÉXICO.</p> <p>COYOACAN, A. OBREGON.</p> <p>VARIAS</p> <p>AZCAPOTZALCO, V. CARRANZA. ESTADO DE MÉXICO.</p> <p>GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO</p> <p>GUSTAVO A. MADERO, V. CARRANZA</p> <p>IZTAPALAPA. GUSTAVO A.MADERO. V. CARRANZA</p> <p>B.JUAREZ. CUAUHTÉMOC</p> <p>GUSTAVO A. MADERO A,OBREGON. M.HIDALGO. B. JUAREZ</p>

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	25	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual lumbreras y carcamos.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	EQUIPO
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
DESCRIPCION	UBICACION
571	
REHAB. (13) MOT. ELECT. PTA.CHURUBUSCO, NICOLAS S. JUAN, TONALA B. SUR, No 5-A./6.BOM, NORTE.	IZTAPALAPA. BENITO JUAREZ GUSTAVO A. MADERO.
REHAB.MECANIS. COMP,VAGASTOS, SIST. FZA. COLEC.24 ZONA CENTRO SISTEMA HIDRAULICO D.F.	CUAUHTÉMOC,V.CARRANZA. B.JUAREZ
REHAB.SUBESTACIÓN ELECT. 23KV. P/BOM. "ZOQUIPA",UNIDAD DEPARTAMENTAL BOMBEO SUR SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.	V. CARRANZA
MANTTO.CORR.(10)AEREADORES FLOTANTES PERTENECIENTES AL "CERRO DE LA ESTRELLA" DELG. IZTAPALAPA	IZTAPALAPA
MANTTO.(8)GENERADORAS	GUSTAVO A.
GUA.MIST.INGU.HANG.PANT.PERTENECIENTES A LOS PASOS A DESNIVEL VEHICULAR. GUERRERO, ABUNDIO MARTINEZ, GUADALUPE Y MISTERIOS, INGUARAN, HANGARES, PANTITLAN, POTRERO Y PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS U. EJERCITO DE OTE.	MADERO, V. CARRANZA, IZTAPALAPA
1 MTOR.CONB.INT.240 H.P.5MOTORES.CONB.INT. 300 H.P Y 240 H.P. PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES PLANTAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE BOMBEO SUR Y DESAZOLVE NORTE, UBICADAS EN LAS ZONAS OTE, NORTE Y SUR DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.	IZTAPALAPA, TLAHUAC, V. CARRANZA, XOCHIMILCÓ, G.A.M. Y EDO.
MANTTO.CORR.S.ELEC.INST.BANCOS/CAPACITORES PLANTA CHAPULTEPEC CERRO DE LA ESTRELLA SAN LUIS TRAXIALTEMALCO, SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F..	MIGUEL HIDALGO, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO
MANTTO.PREV.(3)MOT.MNTTO.CORREC.(4)MOT.P/BOM EJE.OTE. Z. OTE.DELG. IZTAPALAPA, TLAHUAC.	IZTAPALAPA, TLAHUAC, GUSTAVO A. MADERO
MANTTO.CORR.(9)EQUIPOS PERTENECIENTES A LOS PASOS A DESNIVEL VEHICULARES FFCC HIDALGO, INGUARAN, MONTEVIDEO, GUERRERO, PANTITLAN Y LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS ACULCO RESPECTIVAMENTE, EN LAS ZONAS NORTE Y ORIENTE DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.	GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, V. CARRANZA
REHAB.(3) SUBESTACIONES EN LAS PLANTAS 5-A GRAN CANAL KM 25 1/2 Y ESCUADRON 201	VARIAS

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	25	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual lumbreras y carcamos.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	EQUIPO
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
DESCRIPCION	UBICACION
571	
MANTTO.CORR.(4)EMBRAG. NEUM. PLANTA BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN BUENAVENTURA	XOCHIMILCO
MANTTO.CORR.(21) MOT. ELECT.DE LAS PTAS. DE BOM. DE A.N. REBOM. ACULCO, EL HUESO, CANAL DE GARAY Y P.D.V., POTRERO, MONTEVIDEO, PANTITLAN, NATIVITAS, ABUNDIO MTZ. OCEANIA, HANGARES, PTE. 112, FORTUNA Y CANTERA ZONAS NTE., OTE. Y SUR.	VARIAS
MANTTO.(2)MOTORES ELECT. Y OBRAS AUXILIARES Y COMP. PERT. A PLANTA DE BOMBEO AGUAS NEG.	IZTAPALAPA
MANTTO.CORR.(2) BOMBAS PERT. P. BOMBEO A. NEGRAS CHURUBUSCO-LAGO	V. CARRANZA
CONEX. RTD'S SENSORES DE VIBRACION Y PRUEBAS (5)MOT. B. A. NEGRAS CHICONAHUTLA	EDO. MEXICO
MANTTO.CORR.(2) TRANSFORMADORES PERT. P. REBOMBEO ACULCO	IZTAPALAPA
REHAB.(4)MOTORES PERT. PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS C. ABASTOS	IZTAPALAPA
MANTTO. CORR.(1)BOMBA PERT. PLANTA BOMBEO A. NEGRAS ZARAGOZA	IZTACALCO
MANTTO.CORR.(3)MOTORES Y OBRAS AUX. Y COMP. A LA PLANTA B.A. NEGRAS CHURUBUSCO-LAGO	V. CARRANZA
TRABN. MANTTO. CORR.(1)SUBESTACION PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS KM. 6 1/2	V. CARRANZA
MANTTO.CORR.(3)MOTORES PERT. P.BOMBEO A. NEGRAS CHURUBUSCO-LAGO	V. CARRANZA
MANTTO.CORR.(8)EQUIPOS PASO A DESNIVEL VEHICULAR OCEANIA Y AL REBOMBEO ACULCO	V. CARRANZA E IZTAPALAPA
MANTTO. CORR.(19) EQUIPOS PERT. B. ACULCO-CERRO DE LA ESTRELLA	IZTAPALAPA
SUP.MANTTO.CORR.VIENTIUN MOTORES PERT. PLANTA TRATAM. A. NEGRAS Y CERRO DE LA ESTRELLA	VARIAS
MANTTO.CORR.(6)BOMBAS VERT. OBRAS AUX. REBOMBEO PASO DEL TORO	TLAHUAC

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	25	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual lumbreras y carcamos.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	EQUIPO
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
DESCRIPCION	UBICACION
571	
TRAB.MANTTO.CORR.(1) AEREADOR FIJO PERT. AL REBOMBEO DEL VIVERO SAN LUIS TLAXIAL.	XOCHIMILCO
TRAB.MANTTO.(2)MOTORES ELECTRICOS P.BOMBEO ACULCO Z.ORIENTE	IZTAPALAPA
MANTTO.CORR.(4)MOT. ELECTRICOS EN LA PLANTA DE BOMBEO A. NEGRAS CHURUB.LAGO	V. CARRANZA
MANTTO.CORR.(3)TOMAS DE FUERZA PLANTAS BOMBEO A.NEGRAS, MIRAMONTES.Y SAN BUENAVENTURA, UBICADAS EN LA ZONA SUR DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.	COYOACAN Y XOCHIMILCO
MANTTO.CORR.(3)MOTORES ELEC. P. DE BOMBEO DE A. NEGRAS CHURUBUSCO-LAGO Z. OTE.	V. CARRANZA
MANTTO.CORR.(5)CABEZALEZ PERT. PLANTA DE BOMBEO DE A. NEGRAS SAN BUENAVENTURA	XOCHIMILCO
MANTTO.CORR.(1)MOTOR DE COMBUSTIBLE PLANTA DE BOMBEO A. NEGRAS U. EJERCITO OTE.	IZTAPALAPA
MANTTO.CORR.(2)EQUIPOS PERT. P. BOMBEO A. NEGRAS CHURUBUSCO-LAGO Y REB. ACULCO	V. CARRANZA IZTAPALAPA
SUP.20 MOTORES COMB.INT.PLANTAS.BOMBEO AGUAS NEGRAS UNIDAD EJERCITO OTE.,ARENAL, LA COLMENA, CENTRAL DE ABASTOS, SAN SEBASTIAN, ERMITA ZARAGOZA, LAGUNA MAYOR, SAN ESTEBAN, SAN GREGORIO, P. D.V. ABUNDIO MARTINES Y HANGARES, UBICADAS EN LA Z. NTE.,SUR, OTE	IZTAPALAPA, V.CARRANZA, XOCHIMILCO Y EDO. MEXICO
MANTTO.CORR. A INST. ELECTROMECHANICAS PLANTA BOMBEO AGUAS RESID. U.HAB. NONOALCO TLATELOLCO	CUAUHTEMOC

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PG	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACION.	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
163.0	163.0	163.0

A) SE REALIZO LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE DRENAJE, CABE SEÑALAR QUE ES REVALIDACION DEL CONTRATO 8-C04-2-0064 DE 1999, ASI COMO TAMBIEN SE LE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LLUVIAS PLANTAS DE BOMBEO, PRESAS Y DESCARGAS DE DRENAJE OPERADAS POR LA DGOH.

ESTACIONES PLUVIOMETRICAS		NIVELES DE PRESAS		NIVELES EN CONDUCCIONES	
1 SN. BARTOLO AMEYALCO	22 CHICONAUTLA I	43 U.E DE ORIENTE	64 ANZALDO	84 LUMBRERA 6 IC	
2 TANQUE LIENZO	23 CHICONAUTLA II	44 HUAYATLA	65 BECERRA B	85 DESFOGUE IP	
3 TANQUE SANTA LUCIA	24 EL VENADO	45 MONTE ALEGRE	66 BECERRA C	86 TLALNEPANTLA	
4 TRIANGULO	25 PALMAS	46 RIO MAGDALENA	67 LA MINA	87 LUMBRERA 8B-IO	
5 CAM. MECOAYA	26 VASO DE CRISTO	47 SAN FRANCISCO	68 MIXCOAC	88 CUITLAHUAC	
6 NUEVA SANTA MARIA	27 100 METROS	48 SAN JOAQUIN	69 TEQUILASCO	89 FORTUNA	
7 ROSARIO	28 COYOL	49 TIZOC	70 TEXCALATLACO	90 LUMBRERA 1B-IO	
8 NATIVITAS	29 CHALMITA	50 MILPA ALTA	71 SN. LUCAS XOCHIMANCA	91 CANAL	
9 RADIOCOMUNICACION	30 GENERADORA 101	51 SN. SALVADOR CUAUHTENCO	72 GRAN CANAL	92 RIO MAGDALENA	
10 UNIVERSIDAD	31 LINDAVISTA	52 STA. ANA TLACOTENCO	73 SN. JOAQUIN	93 LUMBRERA 9C-ICP	
11 XOTEPINGO	32 REMEDIOS	53 S. L. CHALCO	74 TACUBAYA	94 REMEDIOS	
12 DESIERTO DE LOS LEONES	33 SIERRA DE GUADALUPE	54 STA. CATARINA	75 P. CUAUTENCO	95 LA CURVA - R. CHUR.	
13 EL CARTERO	34 CIUDAD DEPORTIVA	55 SUB. SANTA CATARINA	76 CHURUBUSCO	96 PRESIONES	
14 EL ZARCO	35 ACULCO	56 TETELCO	77 CHURUBUSCO LAGO	97 JARDINES DEL PEDREGAL	
15 LA VENTA	36 CARCEL DE MUJERES	57 AJUSCO	NIVELES EN CONDUCCIONES	98 AHUIZOTLA	
16 YAQUI	37 CERRO DE LA ESTRELLA	58 BOSQUES DE TLALPAN	78 LUMBRERA 6-IP	99 CUITLAUAC	
17 D.D.F.	38 LAGUNA GRANDE	59 SAN PEDRO MARTIR	79 RIO MIXCOAC	100 FLORES MAGON	
18 MARCOS CARRILLO	39 MUNICIPIO LIBRE	60 TOPILEJO	80 LUMBRERA 5-ICP	101 XOCHINAHUAC	
19 BARRIENTOS	40 OF. GAVM	61 VILLA COAPA	81 LUMBRERA 6-ICP	102 AMORES	
20 CAIDA EL BORRACHO	41 STA. CRUZ MEYEHUALCO	62 CHURUBUSCO LAGO	82 XOCHICALCO	103 BRETANA	
21 CASETA FORESTAL	42 TLAHUAC	63 LOPEZ MATEOS	83 LUMBRERA 2- ICC	104 CORUÑA	

mayo 18, 2000

Hoja ___ de ___

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ ÁVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

PRESIONES

105 DAKOTA	126 MISTERIOS	147 ALUMINIO
106 MOLINOS	127 TALISMAN	148 ANTROPOLOGIA
107 NEVADO	128 TICOMAN	149 CHURUBUSCO
108 REPUBLICAS	129 VENUS	150 SERVANDO
109 CAFETALES	130 AGRICOLA ORIENTAL	151 NORTE 17
110 CERRO DEL HOMBRE	131 SUR 8	152 XOCHIMILCO
111 MIGUEL ANGEL	132 AÑO DE JUAREZ	RED DE POZOS
112 STA, URSULA	133 CIA-8	153 POZO SANTA ANITA
113 VIA LACTEA	134 ERMITA	154 POZO ALBERT Y BERLIN
114 CUAJIMALPA	135 LAS TORRES	155 POZO VIADUCTO
115 ATLIXCO	136 LOPEZ PORTILLO	156 POZO PEDREGAL 1
116 CHOPO	137 LORETO	157 POZO PEDREGAL 2
117 DR. LAVISTA	138 MICHOACAN	ESTACIONES CONCENTRADORAS
118 PONCIANO ARRIAGA	139 REP. FEDERAL	158 PRESIONES
119 SUR 69	140 TLAHUAC	159 LLUVIAS
120 TOLEDO	141 HOMERO	160 POZOS CENTRO
121 GRAN CANAL	142 ING. MILITARES	161 DESCARGAS
122 ACANTILADO	143 TACUBA	162 CALIDAD DEL AGUA
123 ARAGON	144 TEZONTLE	163 PRESAS
124 CALLE 325	145 ACOXPA	
125 LA ESCALERA	146 PADIERNA	

B) NO HUBO

C) NO HUBO

mayo 18, 2000

Hoja ___ de ___

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ ÁVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
914.4	852.6	843.7

A) LA VARIACION SE DEBE A QUE NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS QUE SE HABIAN SOLICITADO PARA EL PAGO DE LA REVALIDACION DEL CONTRATO 8-C04-2-0064. REALIZANDOSE LA SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL.

SE CANCELARON LOS RECURSOS EN LA TRANSFERENCIA:

No. DE AFECTACION	MONTO EN MILES DE \$	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-045-E	61.80	EN LA TRANSFERENCIA B-07-C0-04-045-E SE CANCELARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100 DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE SE HABIAN SOLICITADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO 8-C04-2-0064.
TOTAL	<u>61.80</u>	

B) LA VARIACION SE DEBE A QUE LA PROPUESTA GANADORA DEL CONTRATO 9-07-CO-04-2-0228 RESULTO MENOR EN \$ 8.9 (MILES DE PESOS) CON RESPECTO A LO INCLUIDO ORIGINALMENTE EN EL POA.

mayo 18, 2000

Hoja ___ de ___

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. RODRÍGUEZ ÁVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	27	Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual.	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas					
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
META FISICA ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	
8.0		9.2		8.2	
A) Se realizó el mantenimiento civil a 8.2 plantas de bombeo de agua residual:					
Planta	Avance	Nombre	Avance		
Churubusco Lago	1.0	Planta de Agua Residual No. 8	1.0		
Tlacopa	0.8	La Purísima No, 3	1.0		
Santísima	0.2	La Purísima No. 7	1.0		
Planta de Bombeo No. 6	1.0	Iztapalapa No. 8	1.0		
Oriente 101	1.0				
Subtotal	4.0	Subtotal	4.0		
Total Mantenimiento	8.0	Planta No. 2 del Gran Canal	0.2		
		Total Construcción	0.2		
Gran Total	8.2	Plantas			
Situación Construcción:	En Proceso	Situación Mantenimiento:	Terminada		
B) La variación física positiva se debió a que por necesidades del área operativa, fue necesario realizar el mantenimiento a la Planta No 2 del Gran Canal.					
C) La desviación física negativa se debe a que los trabajos consistentes en adaptación de bardas perimetrales, carcamos y líneas de descarga a presión en la Delegación Xochimilco no se concluyeron, debido a que la comunidad de esta Delegación no permitió la conclusión de la obra.					

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	27	Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual.	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:		
La meta física se redujo como se indica a continuación:		
No. de Transferencia	Meta (Planta)	Justificación
B-07-CO-04-099-E	3.0	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que el área de Operación decidió reprogramar los trabajos de mantenimiento civil a las plantas de bombeo de agua residual.
B-07-CO-04-109-E	1.0	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que no fue posible liberar una planta del sistema de drenaje a causa de la presente temporada de lluvias.
B-07-CO-04-122-E	0.8	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que los trabajos a ejecutar en la Planta No. 2 del Gran Canal se defasaron a dos periodos.
TOTAL	4.8	Plantas.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	27	Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual.	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:

La meta física se amplió como se indica a continuación:

No. de Transferencia	Meta (Planta)	Justificación
B-07-CO-04-012-E	6.0	Se solicitó la ampliación de meta física en esta acción, debido a que fue necesario realizar el mantenimiento civil a plantas que no se tenían programadas inicialmente y que era necesario su mantenimiento para poder enfrentar la próxima temporada de lluvias.
TOTAL	6.0	Plantas.

Mayo 22, 2000.

Hoja 54 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
48,183.6	38,263.7	32,323.6

A) La desviación financiera negativa obedeció a que el costo de los trabajos ejecutados resultó inferior al programado, ya que se proporcionaron mantenimientos menores, lo cual se reflejó en menores costos. **Nota: Esta justificación corresponde únicamente al capítulo 6000.**

B) El subejercicio existente en el capítulo 6100 se debió a que los trabajos consistentes en adaptación de bardas perimetrales, carcamos y líneas de descarga a presión en la Delegación Xochimilco no se concluyeron, debido a que la comunidad de esta Delegación no permitió la conclusión de la obra, por lo que se cancelaron los recursos del contrato correspondiente.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-001-E	10,000.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1104, 1301, 1305, 1306, 1319, 1401, 1403, 1404, 1501, 1506, 1507 y 1508, para realizar ajustes necesarios para una reprogramación, generados por cambios realizados en el presupuesto.
B-07-CO-04-006-E	3.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3806 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-007-E	22.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1202 y 1507, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-018-E	282.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1202, 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1506, 1507, 1508, 3412, 3414 y 3806 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-030-E	8.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1202, debido a que fue necesario realizar ajustes en el calendario financiero.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-039-E	149.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1202, 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1508 y 3414 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior en los meses que han transcurrido del presente año.
B-07-CO-04-042-E	290.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1104, 1308, 1319 y 1322 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-055-E	234.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1507 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior en los meses que han transcurrido del presente año.
B-07-CO-04-058-E	2,951.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-086-E	3.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1305 y 1501 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto a lo previsto.
B-07-CO-04-099-E	1,150.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros, debido a que no fue posible realizar el mantenimiento a 3 plantas, ya que el área de Operación no las liberó, debido a la prolongada temporada de lluvias.
B-07-CO-04-109-E	511.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que se reprogramaron los trabajos de mantenimiento a una planta del sistema de drenaje.
B-07-CO-04-113-E	2,105.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1103, debido a que se generaron más gastos de lo asignado.
B-07-CO-04-122-E	428.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que los trabajos a ejecutar se defasaron a dos ejercicios.
TOTAL	18,141.4	

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-001-E	187.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1103, 1308 y 1322, con la finalidad de realizar ajustes financieros.
B-07-CO-04-006-E	3.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3806 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-007-E	22.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1202 y 1507, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-012-E	2,906.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que fue necesario realizar el mantenimiento civil a plantas que no se tenían programadas inicialmente y que era necesario su mantenimiento para poder enfrentar la próxima temporada de lluvias.
B-07-CO-04-018-E	282.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1202, 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1506, 1507, 1508, 3412, 3414 y 3806 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-030-E	8.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1202, con la finalidad de que fue necesario realizar ajustes en el calendario financiero.
B-07-CO-04-039-E	149.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1202, 1305, 1308, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1508 y 3414 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior en los meses que han transcurrido del presente año.
B-07-CO-04-042-E	290.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1104, 1308, 1319 y 1322 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-055-E	234.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1507 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior en los meses que han transcurrido del presente año.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-058-E	2,951.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-075-E	19.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3412 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-079-E	190.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1202 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-086-E	3.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305 y 1501 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto a lo previsto.
B-07-CO-04-095-E	150.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1202 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-097-E	252.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1401, 1506 y 1507 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-101-E	63.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3412 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-104-E	72.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3806 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-113-E	377.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305, 1306, 1319, 1322, 1401, 1403, 1501, 1507 y 1508 con la finalidad de ajustar el calendario financiero, debido a que no se ejecutaron todos los gastos.
B-07-CO-04-128-E	12.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3414 con la finalidad de solventar los costos adicionales que se presentaron al final del ejercicio 1999.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-132-E	44.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1319, 1322, 1401, 1403, 1404, 1507 y 1508, en virtud de que el gasto generado real en estos programas fue mayor a lo presupuestado durante el ejercicio.
TOTAL	8,221.3	

Mayo 22, 2000.

Hoja 59 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados: 128
Número de Habitantes Beneficiados: 3,818,226
Delegaciones Beneficiadas: Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco y Gustavo A. Madero.
Colonias Beneficiadas: Varias colonias del Distrito Federal.

Mayo 22, 2000.

Hoja 60 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	27	Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMEINTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	PLANTA
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
DESCRIPCION	UBICACION
572	
SUM. COL.REJILLA, NIV.MUROS CONCRETO, PLANTA DE BOMBEO AGUAS NEGRAS CHURUBUSCO, LAGO, ASI COMO OBRAS AUX. Y COMPLEMENTARIAS.	VENUSTIANO CARRANZA.
ADAP.PTAS.BOMBEO AGUAS NEGRAS COMBINADAS EN LOS BARRIOS TLACOAPA, SANTISIMA Y NATIVITAS ASI COMO OBRAS AUX. Y COMPLEMENTARIAS.	XOCHIMILCO, D.F., ZONA NORTE
ADAP.150.00M. DE BARDA PERIM. 2.50M. CON REMATE DE ALAMBRE DE PUAS PLANTA BOMBEO 6	GUSTAVO A. MADERO
ADAP.DE BARDA PERIMETRAL EN LA PLANTA GENER. OTE. 101 EN AV. ORIENTE 101 NTE. 94 GERTRUDIS	GUSTAVO A. MADERO
ADAPT.DE BARDA Ø A 3.00 M AV.DEL TRABAJO Y MECANICOS A-72 Y OBRAS AUXILIARES	V. CARRANZA
SUP. ADAP. PTAS. BOMB. COMBINADAS BARRIOS TLACOAPA, SANTISIMA Y NATIVITAS DELG. XOCHI.	XOCHIMILCO
REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PLANTA PURISIMA IZTAPALAPA 3,7 C. Y CASETA DE OPERACION EN LA PLANTA IZTAPALAPA # 8 ASI COMO OBRAS AUX. Y COMPLEMENTARIAS	IZTAPALAPA
CAMBIO DE TUBERIA DE DESCARGA DE 36" D3E DIAMETRO, EN LA PLANTA No. 2 DEL GRAN CANAL	V. CARRANZA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje.	Estructura

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	24.0	38.0	37.0
A) Se realizaron 37.0 mantenimientos civiles a estructuras del sistema de drenaje:			
Campamento Sur – Oriente de Desazolve.			1.0
Talleres Aculco.			1.0
Rejillas pluviales en crucero Boulevard Adolfo López Mateos			1.0
Rejillas pluviales en Calzada de Los Gallos.			1.0
Campamento de Desazolve Centro			1.0
Campamento de Desazolve Oriente.			1.0
Modulo de transferencias de azolve Centro – Norte.			1.0
Rejillas pluviales en calle Topacio y Carretones.			1.0
Rejillas pluviales en calle Carretones y Roldán.			1.0
Rejillas pluviales en calle Dr. Olvera y Niños Héroe.			1.0
Rejillas pluviales en calle Niños Héroe y Dr. Navarro.			1.0
Rejillas pluviales en calle Eje 3 y Cuautémoc.			1.0
Rejillas pluviales en calle Av. Cuauhtémoc y Morena.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Del Bosque, Av. Estado de México.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Del Bosque, Av. Adolfo López Mateos esquina Av. Estado de México.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Del Bosque y Av. Tecnológico, esquina 5 de mayo.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Del Bosque, Av. Jaime Nuno y esquina Av. Tecnológico.			1.0
Rejillas pluviales en Col. La Pastora, Av. Mazatlán casi esquina calle Moctezuma.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Del Bosque, calle Moctezuma y esquina Mazatlán.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Nueva Industrial Vallejo y lateral Lázaro Cárdenas, esquina Uranio.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Industrial Vallejo en Av. Uranio entre lateral Lázaro Cárdenas.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Industrial Vallejo en Av. Central y esquina Av. Uranio.			1.0
Rejillas pluviales en Col. Industrial Vallejo en Av. Uranio y esquina Av. Central.			1.0
SUBTOTAL			23.0

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje.	Estructura

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
Planta Cerro de la Estrella.		1.0
Desazolve Sur.		1.0
Rehabilitación de canaletas en la Col. Lomas de la Era.		1.0
Laguna Mayor de Iztapalapa.		1.0
Cuemanco.		1.0
Rejillas en la Presa Tacubaya.		1.0
Rejillas en la Presa Tarango.		1.0
Campamento de Vactor's Poniente Azcapotzalco.		1.0
Adaptación de rejillas pluviales en Congreso de la Unión.		1.0
Ampliación de red de riego en Liga Maya y Liga Olmecca.		1.0
	Total Mantenimiento	33.0
Rehabilitación de muro de contención en el camino al Zapote		1.0
Rehabilitación de la toma de la presa Mixcoac		1.0
Rehabilitación del margen izquierdo de la presa Tecamachalco		1.0
Asfaltado del camino ubicado en el margen derecho de la presa Mixcoac		1.0
	Total Construcción	4.0
	Gran Total	37.0
Situación Construcción: Terminada		
Situación Mantenimiento: Terminada		

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje.	Estructura

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
<p>B) La variación física positiva se debe a que el área de operación realizó recorridos a las instalaciones del sistema de drenaje y determinó que algunas de estas estructuras se encontraban en malas condiciones de seguir operando y ponían en riesgo el buen funcionamiento de las instalaciones del sistema de drenaje, por lo que se determinó su mantenimiento.</p> <p>C) La desviación física negativa se debe a que no fue posible liberar una estructura del sistema de drenaje, debido a que la prolongada temporada de lluvias no permitió que se realizaran los trabajos programados.</p> <p>La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:</p> <p>La meta física se redujo como se indica a continuación:</p>		
No. de Transferencia	Meta (Estructura)	Justificación
B-07-CO-04-068-E	7.0	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que no se contaba con el proyecto para realizar los trabajos de mantenimiento civil en la estructura "Zanja Madre".
TOTAL	7.0	Estructuras

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje.	Estructura

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:

La meta física se amplió como se indica a continuación:

No. de Transferencia	Meta (Estructura)	Justificación
B-07-CO-04-040-E	15.0	Se solicitó la ampliación de meta física, con la finalidad de mantener en optimas condiciones de seguir operando el sistema de drenaje, ya que estas metas no se tenían contempladas debido a recorte presupuestal que tuvo el Gobierno del Distrito Federal.
B-07-CO-04-109-E	3.0	Se solicitó la ampliación de la meta física, debido a que fue necesario realizar el mantenimiento a 3 estructuras que no se tenían contempladas originalmente.
B-07-CO-04-122-E	3.0	Se solicitó la ampliación de la meta física, debido a que fue necesario realizar mantenimiento de obra civil a instalaciones no contempladas inicialmente.
TOTAL	21.0	Estructuras

Mayo 22, 2000.

Hoja 64 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,094.4	16,448.4	14,611.9

A) La desviación financiera positiva obedeció a que el área operativa solicitó proporcionar mantenimiento a un número mayor de instalaciones, por lo que fue necesario solicitar un incremento al presupuesto asignado.

B) El subejercicio existente en el capítulo 2000 se debe a que se obtuvieron economías en la adquisición de material de construcción, estructuras y manufacturas, ya que resultaron los costos menores a lo cotizado. El subejercicio en el capítulo 3000 se debe a que no fue necesario mas gastos de los ya ejecutados, debido a que se realizaron todos los compromisos de esta Dirección en cuestión de mantenimientos, servicios y otros impuestos. El subejercicio existente en el capítulo 5000 se debe a que se obtuvieron economías en la adquisición de equipo de administración, equipo recreativo y educacional, así como de maquinaria y equipo industrial, ya que resultaron por debajo de lo contratado originalmente. El subejercicio en el capítulo 6000 se debe a que se obtuvieron economías en los trabajos de mantenimiento civil a instalaciones del sistema de drenaje.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-004-E	1.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2106 en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior en los primeros meses del año.
B-07-CO-04-006-E	993.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2106 y 6100 con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-015-E	343.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2402, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-018-E	2.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2505, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-029-E	350.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2401 con la finalidad de realizar adecuaciones al calendario financiero.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-042-E	0.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2106 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-057-E	1,673.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2401, 2402 y 2404 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-058-E	7,062.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2401y 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-060-E	167.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2702 y 5103 a solicitud de la Secretaría de Finanzas.
B-07-CO-04-064-E	30.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-068-E	1,882.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que no se contaba con el proyecto para realizar los trabajos de mantenimiento civil.
B-07-CO-04-078-E	439.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2401 y 2402 con el fin de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-085-E	39.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2401 y 2402 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto de lo previsto.
B-07-CO-04-099-E	1,800.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2401 y 6100, debido a que no fue necesario llevar a cabo la adquisición de mezcla asfáltica, con respecto al capítulo 6100 se realizaron economías en los trabajos realizados, correspondientes al mantenimiento civil a estructuras del sistema de drenaje.
B-07-CO-04-102-E	1,015.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101, 2102, 2404, 2602, 3407 y 3501, debido a que una vez realizadas todas las metas encomendadas de esta Dirección, se decidió reducir los recursos en las partidas antes mencionadas.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-109-E	130.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2401, debido a que se realizó un proyecto de la adquisición de material de construcción y se determino que con el existente era suficiente para realizar las actividades encomendadas a esta Dirección.
B-07-CO-04-122-E	112.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros, debido a que no se contaba con los proyectos para la ejecución de los trabajos programados.
B-07-CO-04-127-E	89.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2401 en virtud de que se obtuvieron economías en la adquisición de materiales de construcción.
TOTAL	16,132.9	

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:		
Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-004-E	1.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2106, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-006-E	993.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2106 y 6100 con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-015-E	343.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2402, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-018-E	2.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2505, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-029-E	350.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2401, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-040-E	7,300.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401, 2702, 5103, 5202 y 6100, con la finalidad de estar en posibilidades de realizar trabajos encomendados a esta Dirección.
B-07-CO-04-042-E	0.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2106 con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-057-E	1,673.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401, 2402 y 2404 con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-058-E	7,062.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401 y 6100 con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-064-E	30.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros, debido a que fue necesario realizar trabajos no contemplados inicialmente en el POA.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-078-E	439.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401 y 2402 con el fin de realizar adecuaciones al calendario financiero.
B-07-CO-04-085-E	39.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401 y 2402 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto de lo previsto.
B-07-CO-04-099-E	847.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 5102, 5103 y 5205 con la finalidad de estar en la posibilidad de adquirir equipo de administración, educativo, maquinaria y equipo eléctrico.
B-07-CO-04-102-E	965.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2106, 2401, 3503 así como la adición de la partida 2501 con la finalidad de estar en posibilidades de adquirir materiales, así como efectuar servicios para realizar las metas encomendadas a esta Dirección.
B-07-CO-04-109-E	970.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros, debido a que fue necesario realizar trabajos no contemplados inicialmente en el POA.
B-07-CO-04-122-E	1,468.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que fue necesario realizar trabajos de mantenimiento de obra civil a instalaciones que no se tenían contempladas inicialmente.
TOTAL	22,486.9	

Mayo 22, 2000.

Hoja 69 de 111

ELABORO:

ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:

ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados: 320

Número de Habitantes Beneficiados: 6,880,325


Delegaciones Beneficiadas: Tlahuac, Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Alvaro Obregón, Azcapotzalco y Estado de México.

Colonias Beneficiadas: Varias colonias del Distrito Federal.

Mayo 22, 2000.

Hoja 70 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GÓMEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

510

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) B) C)	Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	UNIDAD DE MEDIDA
		ESTRUCTURA
	DESCRIPCION	UBICACION
573	NIV.PREP.TERR P/COLD/ASFALTO. CAMPAMENTO SUR-OTE. DE DESAZOLVE, UBICADO EN AV. CANAL DE CHALCO S/N COL. M.HIDALGO Y TALLERES DE ACULCO UBICADO EN EV. CANAL DE APATLACO # 502 COL. CARLOS ZAPATA VELA ASI COMO OBRAS AUX. Y COMPLEMENTARIAS.	TLAHUAC E IZTACALCO
	TRAB.ADP.REJILLAS PLUB. BLVD. ADOLFO L. MATEOS, COL: STA.M.NONOALCO, DELG. B. JUAREZ	BENITO JUAREZ
	TRAB.ADP.REJILLAS PLUB.CALZ. GALLOS Y FERROCARRIL Y CUERNAVACA PASOS A DESNIVEL CHAPULTEPEC E INSUGENTES, GRORIETA INSURGENTE, COLONIA JUAREZ ASI COMO OBRAS AUX. Y COMPLEMENTARIAS.	MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC
	TRAB.MANTTO.CIV.MOD.TRANS.AZOLVE. C. INTERIOR, EULALIA GUZ. DELG.CUAUHEMOC,	CUAUHEMOC Y ZONA CENTRO.
	TRAB.MANTTO. CIV.MOD.TRANS.AZOLVE. DES.ORIENTE. MARCELINO B.PERIFERICO, IZTAPALAPA.	IZTAPALAPA Y ZONA ORIENTE
	TRAB.MANTTO.CIV.MOD.TRANS.AZOLVE. CTO.NTE.C. ORIENTE No 157. GRAN CANAL MEX. G.A.M.	GUSTAVO A. MADERO. ZONA NORTE
	TRAB.ADP.REJILLAS PLUV.TOPACIO/CARRETONES N.HEROES COL. DOCTORES, CUAHUTEMOC, B. JUAREZ	GVO. A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA
	ADAP. REJILLA DE TORMENTA PARTE BAJA CERROS CHIQUIHUIE, TENAYO, ZACATENCO, EL PEÑON, GUADALUPE Y GUERRERO, ASI COMO OBRAS AUX. Y COMPLEMENTARIAS.	IZTAPALAPA
	REPAV.REFORZ. LOSA P/TRINCHERAS ETC,PLANTA "CERRO DE LA ESTRELLA" CALZ. S. LORENZO COL. S. JUAN XALPA	IZTAPALAPA
	REHAB. DE TECHUMBRE BAÑO Y ASFALTO EN EL PATIO OFNA. DESAZOLVE SUR UBICADO EN LA CALLE 21 DE MARZO # 1 EN LA COLONIA HUICHAPAN Y REHABILITACION DE CANALETA Y CERCA DE MAYA SICLON EN LA COL. LOMAS DE LA HERA, ASI COMO OBRAS AUX. Y COMPLEMENTARIAS.	XOCHIMILCO, ALVARO OBREGON RESPECTIVAMENT E.
	ADAPTACION DE LA U.TRANSF. DE MATERIAL PROV. DE EQUIPOS HIDRON.UBIC.LAGUNA MAYOR	XOCHIMILCO, A. OBREGON
	TRAB.MANTTO.CIV.(1)ESTRUCTURA EN EL CAMPAMENTO CUEMANCO	IZTACALCO Y TLAHUAC

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	ESTRUCTURA
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
DESCRIPCION	UBICACION
573	
TRAB. DE ASFALTO EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES ACULCO Y DESAZOLVE SUR	CUAHUTEMOC, B. JUAREZ
REHAB. DE LAS REJILLAS DE RET. EN LAS PRESAS DE TACUBAYA Y TARANGO	A. OBREGON
SUP. PAVIM. REF. LOSA P/TRINCH. REHAB. ETC. EN PTA CERRO DE LA ESTRELLA AV. S. LORENZO	VENUSTIANO CARRANZA
SUP. ADAP. REJILLA TORM. PARTE BAJA CERROS CHIQUEHUIE, TENAYO, ZACATENCO, PEÑON,	CUAUHTEMOC Y ALVARO OBREGON
SUP. REHAB. BARDAS PERIM. LUMBRERAS DEL SIST. DRENAJE PROFUNDO DELG. CUAUHTEMOC, A. OBREGON	IZTAPALAPA Y ZONA ORIENTE
TRAB. AMPL. RED DE RIEGO EN LA LIGA MAYA Y LIGA OLMECA CON T. 6" Ø FIBROCTO. EN 5 MAYO BARRANCA DEL MUERTO.	A. OBREGON
TRAB. ADAPT. REJILLAS PLUVIALES, CONGRUESO DE LA UNION, AV. CONSULADO	GUSTAVO A. MADERO
TRAB. CONS. COLOCACION DE ASFALTO EN DESAZOLVE PONIENTE AQUILES SERDAN ESQ. CASTILLO Y OBRAS AUX.	AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO, UBICADO EN EL CAMINO AL ZAPOTE CERCA DEL PUEBLO SAN BARTOLITO, HUIXQUILUCAN, EDO DE MEX.	HUIXQUILUCAN, EDO. DE MEX.
REHABILITACION DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA MIXCOAC	A. OBREGON
REHABILITACION DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA PRESA TECAMACHALCO	TECAMACHALCO, EDO. DE MEX.
ASFALTADO DEL CAMINO UBICADO EN LA MARGEN DERECHO DE LA PRESA MIXCOAC, DELG. A. OBREGON	A. OBREGON

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	29	Desazolver presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas.	M ³

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	568,000.0	493,760.0	690,017.28
A) Se realizaron 690,017.28 m3 de desazolves:			
Limpieza lumbreras No. 22 y 23 y la descarga del Interceptor Poniente.			21,500.00
Desazolve del cajón de interconexión entre laguna de regulación Ciénega Chica y Ciénega Grande.			14,554.00
Desazolve Río Santiago del Reclusorio Sur y Agua Abajo.			6,400.00
Trabajos de extracción de desazolve Lumbrera No. 22 del Interceptor Poniente.			1,200.00
Total Mantenimiento			43,654.00
		Situación: Terminada	M³
Desazolve del ramal de entrada del túnel de interconexión Tequilasco			1,560.88
Desazolve del Gran Canal y demolición de zapatas del puente			43,437.70
Desazolve de la laguna menor de regulación de Iztapalapa			12,830.01
Desazolve de la laguna de regulación el Salado			78,154.46
Desazolve de las Barrancas en la Delegación Milpa Alta			21,234.07
Desazolve de las Barrancas de Tlalpan			2,665.16
Desazolve de las Barrancas de los ríos: El Borracho I, II, III y IV, Mixcoac I y II, El Cuatrero, Atzoyapan, El Huizachito, la Navidad, Chamixco y San Borja en la Del. Cuajimalpa.			4,872.79
Desazolve de las Barrancas de los Ríos: Puente Colorado, Puente Grande, Becerra A y B, San Angel Inn, San Bartolo y Tarango en la Del. Alvaro Obregon			5,539.01
Desazolve de los Ríos: Coyotera, Eslava, Magdalena, Anzaldo, San Jerónimo, El carbonero, Texcalatlaco, Teximoloya, El Ermitaño, coyotes, así como las barrancas en la Delegación Magdalena Contreras.			10,473.74
Desazolve de barrancas en la Delegación Xochimilco			4,736.81
Desazolve de Barrancas y Ríos en la Delegación Gustavo A. Madero			6,759.93
Desazolve de las Presas del Poniente			446,298.72
Limpieza de ríos en las Delegaciones Alvaro Obregon y Gustavo A Madero, así como el Gran Canal.			7,800.00
Total Construcción			646,363.28
		Situación: Terminada	M³
Gran Total			690,017.28
			M³

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	29	Desazolvar presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas.	M ³

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
<p>B) La desviación física positiva se debe a que se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en las zonas de Barrancas y Ríos, los cuales no se tenían contemplados originalmente, sin embargo estas áreas de trabajo concentraban grandes volúmenes de azolve, lo cual presentaba un grave problema, ya que se ponía en riesgo la integridad de la población que habita en los alrededores de estas zonas. Es importante mencionar que el Gobierno de la Ciudad, emprendió un programa de desazolve durante 1999, con el fin de obtener un mejor desalojo de las aguas pluviales, evitando con esto estancamientos que pudieran producir focos de infección y contaminación de mantos acuíferos.</p>		
<p>C) La desviación física positiva se debe a que se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en las zonas de Barrancas y Ríos, los cuales no se tenían contemplados originalmente, sin embargo estas áreas de trabajo concentraban grandes volúmenes de azolve, lo cual presentaba un grave problema, ya que se ponía en riesgo la integridad de la población que habita en los alrededores de estas zonas. Es importante mencionar que el Gobierno de la Ciudad, emprendió un programa de desazolve durante 1999, con el fin de obtener un mejor desalojo de las aguas pluviales, evitando con esto estancamientos que pudieran producir focos de infección y contaminación de mantos acuíferos.</p>		
La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:		
La meta física se redujo como se indica a continuación:		
No. de Transferencia	Meta (M ³)	Justificación
B-07-CO-04-060-E	14,160.0	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que se tuvieron problemas de índole social, cambio de tiro oficial y a problemas climatológicos (lluvias).
B-07-CO-04-201-E	111,280.0	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que los colonos no permitieron que se llevaran a cabo los trabajos de desazolve en la zona oriente del Distrito Federal, por lo que se reprogramaron para el año próximo.
TOTAL	125,440.0	M ³

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	29	Desazolver presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barranca.	M ³

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:


La meta física se amplió como se indica a continuación:

No. de Transferencia	Meta (M ³)	Justificación
B-07-CO-04-012-E	50,000.0	Se solicitó la ampliación de meta física, con la finalidad de estar en posibilidades de contar con mayor capacidad de almacenamiento y regulación de las aguas residuales y pluviales.
B-07-CO-04-109-E	1,200.0	Se solicitó la ampliación de la meta física, debido a que fue necesario realizar trabajos de desazolve que no se tenían contemplados inicialmente.
TOTAL	51,200.0	M ³

Mayo 22, 2000.

Hoja 73 de 111

ELABORO:


 ING. JUAN PADILLA CABALLERO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA
 REGION NORTE

REVISO:


 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

REVISO:

ING. ERMILO BUJANDA SAENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
50,900.0	59,639.7	58,203.6

A) La desviación financiera positiva se debió a que se realizaron trabajos que no se tenían programadas en el P.O.A original, con el fin de atender las necesidades y problemas de azolve que presentaban algunas estructuras. Por lo que fue necesario solicitar un incremento al presupuesto.

B) La desviación financiera negativa se debió a que se obtuvieron economías por la reducción de kilometraje en acarreo y en la conformación de terracerías.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-006-E	7,200.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-021-E	4,440.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-060-E	4,000.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100, debido a que existieron problemas de índole social, cambio de tiro oficial y problemas de tipo climático, lo que provocó que no se pudiera continuar con los trabajos de desazolve.
B-07-CO-04-067-E	4,000.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
TOTAL	19,640.0	

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-006-E	7,200.0	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-012-E	8,906.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100, con la finalidad de realizar el desazolve oportunamente a presas, ríos, lagunas y canales, con el fin de contar con mayor capacidad de almacenamiento y regulación de las aguas residuales y pluviales.
B-07-CO-04-021-E	4,440.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-067-E	4,000.0	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-109-E	408.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que fue necesario realizar trabajos no contemplados inicialmente en el POA.
B-07-CO-04-122-E	3,424.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que los costos fueron superiores a los programados inicialmente, asimismo se realizaron trabajos adicionales en: Interconexión de Tequilasco, Tarango, Gran Canal, Laguna El Salado y zonas de barrancas del D. F.
TOTAL	28,379.7	

Mayo 22, 2000.

Hoja 75 de 111

ELABORO:

ING. JUAN PADILLA CABALLERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRAULICA
REGION NORTE

REVISO:

ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

ING. ERMILO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SECCION III: (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	2,000
Número de Habitantes Beneficiados:	6,366,223
Delegaciones Beneficiadas:	Alvaro Obregon, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Estado de México.
Colonias Beneficiadas:	Varias colonias del Distrito Federal y Estado de México. Nota: No se incluye la población beneficiada del Estado de México.

Mayo 22, 2000.

Hoja 76 de 111

ELABORO: 
ING. JUAN PADILLA CABALLERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA
REGION NORTE

REVISO: 
ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

REVISO: _____
ING. ERMILO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	29	Desazolver presas, laguna, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	M3
DESCRIPCION	UBICACION
574	
DESAZ. DE 5 CANALES Y 2 EMBARCADEROS EN DELEGACION XOCHIMILCO	XOCHIMILCO
LIMP.LUMB. 22, 23. INTER. PONIENTE. R.S. JOAQUIN, COL. L. SOTELO DEL. M. HIDALGO, NAUCALPAN	M. HIDALGO. EDO. MÉXICO
SUPERV. DESAZ. RED,SEG. EQUIPO/HIDRON. ALTA, PRESIÓN ZONA CENTRO.	CUAUHTEMOC
SUP.DESAZ.RED SECUNDARIA C/EQUIPO HIDRONEUMATICOS Z. NORTE C. MEXICO	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO
SUP.DESAZ.RED SECUNDARIA C/EQUIPO HIDRONEUMATICOS Z. NORTE C. MEXICO	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO
DESAZ.DEL CAJON D/INTERCONEXION ENTRE LAGUNAS REG.CIENEGA CHICA Y C. GRANDE	XOCHIMILCO
SUP.DESAZ.DEL CAJON D/INTERCONEX.ENTRE LAGUNAS REG.CIENEGA CHICA Y C. GRANDE	XOCHIMILCO
DESAZ.LIMP.RIO SANTIAGO, DENT.R. SUR, AGUAS ABAJO DELG. XOCHIMILCO. ZONA SUR	CUAHUTEMOC
SUP.TRAB.MANTTO. RED SECUNDARIA CON EQUIPOS HIDRON. EN ZONA CENTRO D.F.	XOCHIMILCO, M. CONTRERAS
TRAB. EXTRAC. DESAZOLVE LUMBRERA No.22 INTERCEPTOR PONIENTE Y OBRAS AUXILIARES	M. HIDALGO
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RAMAL DE ENTRADA DE TUNEL DE INTERCONEXION TEQUILASCO	A. OBREGON
DESAZOLVE DEL GRAN CANAL Y DEMOLICION DE ZAPATAS DE PUENTE	EDO. DE MEX.
DESAZOLVE DE LA LAGUNA MENOR DE REGULACION IZTAPALAPA ASI COMO RECUBRIMIENTO INTERIOR	IZTAPALAPA
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION EL SALADO	IZTAPALAPA
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS EN LA DELG. MILPA ALTA	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS BARRANCAS DE TLALPAN	TLALPAN
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS RIOS EL BORRACHO, I, II, III Y LV. MIXCOAC I,II, EL CUATRERO, ATZOYAPAN, EL HUIZACHITO, LA NAVIDAD (LONGANIZA), CHAMISCO Y SAN BORJA.	CUAJIMALPA

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	29	Desazolver presas, laguna, lagos, cauces, rios, canales y barrancas.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	M3
DESCRIPCION	UBICACION
574	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS RIOS PUENTE COLORADO, PUERTA GRANDE, BECERRA A Y B, SAN ANGEL INN, SAN BARTOLO Y TARANGO	A. OBREGON
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS RIOS COYOTERA, ESLAVA, MAGDALENA, ANZALDO, SAN JERONIMO, EL CARBONERO, TEXCALATLACO, TEXIMOLOYA, EL ERMITAÑO, PROVIDENCIA (COYOTE) Y LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS	MAGDALENA CONTRERAS
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS	XOCHIMILCO
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS	GUSTAVO A. MADERO
DESAZOLVE DE PRESAS MIXCOAC, SAN JOAQUIN, TEXCALATLACO, TEQUILASCO, ANZALDO, BECERRA "C" TERANGO, LAS FLORES, TECAMACHALCO, TACUBAYA, LA MINA, BECERRA "A", "B", "C" Y CAJA 6 DE BECERRA	A. OBREGON, EDO. DE MEX.
EXTRACCION DE DESAZOLVE EN EL RIO SAN BORJA UBICADO EN LA DELG. A. OBREGON ASI COMO EN EL GRAN CANAL Y RIO DE LOS REMEDIOS	GUSTAVO A. MADERO

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	30	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje.	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
6,500.0	6,500.0	5,944.0

A) Se realizaron 3,498.0 servicios consistentes en afinaciones, sistema eléctrico, hidráulico, frenos, etc., los cuales se consideran como mantenimientos preventivos.

Se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones repetidoras en dos sistemas de comunicación.
Se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de comunicación existentes; trabajos de instalación; desinstalación; cambios de instalación o ubicación.
Se repararon las fallas presentadas en los equipos repetidores


B) La desviación física negativa no se considera representativa, sin embargo dicha desviación se debe a que no fue posible proporcionar mantenimiento a unidades que fueron consideradas como perdida total.

En el presente reporte no se observa incumplimiento según lo programado, ya que se concluyo al 100% el programa fisico de esta acción.


C) La desviación física negativa no se considera representativa, sin embargo dicha desviación se debe a que no fue posible proporcionar mantenimiento a unidades que fueron consideradas como perdida total.

Mayo 22, 2000.

Hoja de .

ELABORO: 
ING. RICARDO LÓPEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISO: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA
PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS
HIDRÁULICOS A USUARIOS

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
39,985.8	44,249.0	36,230.3

A) El subejercicio existente en el capítulo 2000 se debe a que se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas, así como de lubricantes y aditivos. Cabe hacer mención que se cumplió con todos los trabajos encomendados a esta Dirección. El subejercicio existente en el Capítulo 3000 se debe a que se obtuvieron economías en los servicios al parque vehicular de maquinaria pesada (equipo hidroneumático), además de que por los tiempos de aprobación para llevar a cabo dicho mantenimiento no era posible ejecutar los tipos de mantenimientos que se tenían programados. El subejercicio existente en el capítulo 5000 se debe a que se obtuvieron economías en la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico, así como de refacciones y accesorios mayores. Cabe hacer mención que también se reprogramó la adquisición de maquinaria y equipo industrial, así como de herramientas – maquinas y herramientas, ya que con las que se contaban en existencia en los campamentos fue suficiente para realizar los trabajos encomendados durante 1999.

Se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones repetidoras en dos sistemas de comunicación.
 Se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de comunicación existentes; trabajos de instalación; desinstalación; cambios de instalación o ubicación.
 Se repararon las fallas presentadas en los equipos repetidores.

B) La desviación financiera negativa se debió a que el costo de las refacciones y de los servicios de mantenimiento resultaron por abajo del proyectado, ya que se tenían programados mantenimientos de tipo correctivo y en varios de los casos solo se realizó mantenimiento preventivo. Asimismo se debió a las economías obtenidas en los procesos de licitación.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-002-I	25.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3407, con la finalidad de dar apoyo a otra con problemas financieros.
B-07-CO-04-006-E	6,414.9	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 2302, 3407, 3503 y 5502 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-015-E	3,264.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2302 y 3503, con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
B-07-CO-04-018-E	0.4	Se redujeron los recursos financieros en la partida 2106 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-026-E	3,303.1	Se redujeron los recursos financieros en la partida 5502 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-042-E	1.5	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 2106 y 3407 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-057-E	6,079.7	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 2302, 2602 y 3503 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-058-E	6,953.9	Se redujeron los recursos financieros en la partida 5502 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-060-E	3,579.7	Se redujeron los recursos financieros en la partida 2302 a solicitud de la Secretaría de Finanzas.
B-07-CO-04-085-E	8.8	Se redujeron los recursos financieros en la partida 3503 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto de lo previsto.
B-07-CO-04-099-E	6,200.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2302 y 5502 con la finalidad de dar apoyo a otras partidas con problemas financieros.
B-07-CO-04-102-E	5,790.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2201, 2302, 2401, 2402, 2404, 2602, 3407 y 3502 con la finalidad de dar apoyo a otras acciones con problemas financieros, ya que las partidas antes mencionadas se realizaron estudios y se comprobó que no eran necesarios la adquisición de material y los servicios programados, ya que se alcanzaron las metas programadas.
B-07-CO-04-109-E	5,235.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2302, ya que se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones para vector's.
B-07-CO-04-127-E	460.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503, ya que se obtuvieron economías en el proceso de contratación de los servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos.
B-07-CO-04-129-E	650.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2302 y 3503 debido a que se obtuvieron economías.
B-07-CO-04-015-E	901.3	Se reducen los recursos financieros en las partidas 3503-00 y 3503-48 con el fin de realizar adecuaciones en el calendario financiero en partidas de las actividades institucionales de este programa.
B-07CO-04-057-E	513.4	Se reducen los recursos financieros en la partida 3503-48 con el fin de adecuar el calendario financiero en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior en los meses que han transcurrido del presente año.
B-07-CO-04-136	169.4	Movimiento compensado de cierre
TOTAL	49,552.60	

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-002-I	25.0	Se solicitó la adición de la partida 3409 para realizar la fumigación de las instalaciones de esta Dirección.
B-07-CO-04-006-E	6,414.9	Se ampliaron los recursos financieros en las partidas 2302, 3407, 3503 y 5502 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-015-E	3,264.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2302 y 3503, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-018-E	0.4	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 2106 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-026-E	3,303.1	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 5502 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-040-E	2,000.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2302, con la finalidad de mantener la maquinaria pesada, así como el equipo hidroneumático y así poder hacer frente a la demanda del servicio de desazolve en la red de drenaje.
B-07-CO-04-042-E	1.5	Se ampliaron los recursos financieros en las partidas 2106 y 3407 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-049-E	10,000.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2302 con la finalidad de estar en posibilidades de adquirir refacciones para llevar a cabo la reparación de los vehículos del sistema de drenaje.
B-07-CO-04-057-E	6,079.7	Se ampliaron los recursos financieros en las partidas 2302, 2602 y 3503 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-058-E	6,953.9	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 5502 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-085-E	8.8	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 3503 con el fin de dar suficiencia presupuestal a los meses que presentaron un mayor gasto de lo previsto.
B-07-CO-04-099-E	7,946.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503 con la finalidad de realizar todos los mantenimientos programados al parque vehicular del sistema de drenaje.
B-07-CO-04-102-E	5,790.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503 con la finalidad de realizar los servicios programados.
B-07-CO-04-109-E	196.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503 con la finalidad de estar en posibilidades de reparar motores de los equipos hidroneumáticos.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-127-E	247.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2302 con la posibilidad de adquirir refacciones y herramientas para el mantenimiento del parque vehicular del sistema de drenaje.
B-07-CO-04-015-E	901.3	Se amplian los recursos financieros en las partidas 3503-00 y 3503-48 con el fin de realizar adecuaciones en el calendario financiero en partidas de las actividades institucionales de este programa.
B-07CO-04-057-E	513.4	Se amplian los recursos financieros en la partida 3503-48 con el fin de adecuar el calendario financiero en virtud de que la necesidad de gasto ha sido superior en los meses pasados del presente año.
B-07-CO-04-136	169.4	Movimiento compensado de cierre
TOTAL	53,815.80	

Mayo 22, 2000.

Hoja de .


ELABORO:


ING. RICARDO LOPEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISOR:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISOR:


ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA
PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS
HIDRÁULICOS A USUARIOS

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

030

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

REALIZAR LIMPIEZA DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
300,000	300,000	300,000

LOS AVANCES DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE INDICAN A CONTINUACION ASI COMO TRABAJOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS EN SOLICITUD DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS COMO SUGERENCIAS CAUSADAS POR LA TEMPORADA PLUVIAL

	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE - DICIEMBRE
COLECTORES	16.733	12.641	16.345	12.648
ATARJEAS	201.535	203.781	200.772	213.939
ALBAÑALES	27.046	29.579	39.747	18.367
CANALETAS	0.686	4.949	.934	.010
CUNETAS		.050	.202	.036
TOTAL POR BIMESTRE	246.000	251.000	258.000	245.000

TOTAL ENERO - DICIEMBRE 1999 = 1,000.0

- EN LA BARRANCA COL. PUEBLO SAN SALVADOR CUAUTENCO EN LA CALLE JUAREZ Y MORELOS DELEG. MILPA ALTA SE LLEVO A CABO LIMPIEZA EN EL CAUCE DE LA BARRANCA EXTRAYENDO 20 M3. DE AZOLVE
- EN LA BARRANCA PROVIDENCIA (CALLE JACARANDAS Y ORQUIDIA DELEG. MAGDALENA CONTRERAS SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE UNA CAJA DE TORMENTA SONDEO DE ATARJEAS DE 0.30 M. DE DIAMETRO 40 MTS. DESAZOLVANDO 2 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 2.50 M3. ADEMAS SE REALIZO LA REPOSICION DE TAPA DE REJILLA DE PISO DE FIERRO FUNDIDO
- SE COMISIONO EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION Y UN VEHICULO TIPO REDILAS PARA TRANSPORTAR VIVERES Y MEDICAMENTOS A LA EMERGENCIA DE TULANCINGO HIDALGO

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- EN AV. SAN JERONIMO ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES COL. LA OTRA BANDA DELEG. ALVARO OBREGON SE SONDEARON 400 M.L. DE ATARJEA DE 0.38 M. DE DIAMETRO, 20 M.L. DE ATARJEA DE 0.15 M. DE DIAMETRO SE LIMPIARON 16 REJILLAS DE PISO, 8 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 2.5 M3. REALIZANDO ESTE TRABAJO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION
- EN AV. PRADO SUR FRENTE AL NUMERO 760 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEG. MIGUEL HIDALGO SE SONDEARON 280 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO AZOLVE EXTRAIDO 0.5 M3 CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION
- EN LA ZONA DE TRANSFERENCIA DE BASURA UBICADA EN LA AV. SAN ANTONIO NUMERO 427 COL. CAROLA DELEG. ALVARO OBREGON SE SONDEARON 100 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 7 REJILLAS DE PISO, UN POZO DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 1.5 M3
- EN LA COL. SAN LUIS TLAXILTEMALCO DELEG. XOCHIMILCO SE LIMPIARON 13 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 580 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO AZOLVE EXTRAIDO 6 M3
- SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL SUBCOLECTOR DE 0.60 M. DE DIAMETRO, AVANCE 136 M. VOLUMEN = 136 MTS. VOLUMEN = 9.00 M3 UBICADO EN CAMINO A BELEM Y SUR 110 COL. DELEG. ALVARO OBREGON QUEDANDO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS
- SE REALIZAN LA LIMPIEZA DE 2 TRAGADEROS DE TORMENTA AZOLVE EXTRAIDO 4 M3 EN PONIENTE 3 COL. COVE DELEG. ALVARO OBREGON TRABAJOS CONCLUIDOS
- EN LA CALLE 23 DE LA COL. OLIVAR DEL CONDE DELEG. ALVARO OBREGON 320 M. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 8 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 0.5 M3
- EN CALLE TOLTECA ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS DELEG. ALVARO OBREGON, SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES, 4 REJILLAS DE PISO Y 2 TRAGADEROS DE TORMENTA AZOLVE EXTRAIDO 0.5 M3
- PERSONAL TECNICO FUE COMISIONADO PARA EFECTUAR REVISION DE LA RED INTERIOR DE DRENAJE EN EL EDIFICIO DEL PALACIO VIRREYNAL
- EN LA LUMBRERA 3 UBICADA EN AV. MEXICO ESQUINA CALZ. COL. EJERCITO DE ORIENTE DELEGACION IZTAPALAPA SE LEVANTARON 7M3. DE AZOLVE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE
A) Acciones realizadas				
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
REALIZAR RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE				
COLADERAS PLUVIALES	37,461	42,037	53,757	46,687
POZOS DE VISITA	32,911	33,285	26,609	24,756
ALCANTARILLAS	132	114	198	132
POZOS DE ABSORCION	1	1	7	33
CARCAMOS	19	25	43	21
REGISTROS	1	3	3	2
CAJAS COLECTOR	1	1	4	0
REJILLAS DE PISO	75	149	102	66
CAJAS DE TORMENTA	28	92	0	17
CAJAS DE SIFON	0	1	3	4
RESUMIDERO	0	3	0	0
TAPAS DE CONCRETO A BROCAL DE C.P.	142	125	37	89
TAPAS DE CONCRETO A BROCAL DE P.V.	52	43	150	45
TAPA DE FO. FO. A BROCAL DE C.P.	103	69	16	87
TAPA DE FO. FO. A BROCAL DE P.V.	28	25	32	29
TAPA DE FO. FO. A REJILLA DE PISO	34	27	19	30
TAPAS DE CAJA SIFON	2	0	6	1
TAPAS DE FO. FO. A CANALETA	10	0	1	0
FOSAS SEPTICAS	0	0	11	0
TRAGADEROS DE TORMENTA	0	0	2	0
TAPA DE FOSA SEPTICA	0	0	0	1
TOTAL TRIMESTRAL	71,000	76,000	81,000	72,000
TOTAL ENERO DICIEMBRE 1999 = 300,000 UNIDADES				

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- SE REALIZARON TRABAJOS DE APOYO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DRENAJE PROFUNDO Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA EN EL CAUCE DEL RIO CUAUHEMOC COL. ZONA ESCOLAR, DELEG. GUSTAVO A. MADERO
- EN EL RIO SAN BUENAVENTURA FRENTE A LA COL. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR DELEG. XOCHIMILCO, SE COLOCARON 100 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE, PARA RELLENAR SOCAVACION EN BORDO DEL TALUD
- EN EL CAMPAMENTO REGIONAL ORIENTE COL. LA COLMENA DELEG. IZTAPALAPA SE LLENARON 100 COSTALES DE YUTE LLENOS CON TEPETATE Y SE TRANSPORTARON 600 COSTALES A LA LUMBRERA No. 3 UBICADA EN CALZ. IGNACIO ZARAGOZA ESQ. AV. MEXICO COL. UNIDA HAB. EJERCITO DE ORIENTE DELEG. IZTAPALAPA ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARON 570 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA REFORZAR EL DIQUE
- EN LA CIUDAD DEPORTIVA PUERTAS Nos. 5, 7, 7 BIS Y 8 COL. MAGDALENA MIXIHUCA DELEG. IZTACALCO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE EXCAVACION EN LA LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA
- EN AV. EJERCITO DE LOS LEONES ENTRE LAS CALLES 8 Y 9 COL. LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN, ALVARO OBREGON SE RECONSTRUYERON 14 M.L. DE ATARJEA DE 0.38 M. DE DIAMETRO
- EN LA CALLE ROSA BLANCA ESQUINA CON LA CALLE ROSA TARTARA COLONIA MOLINO DE ROSAS DELEG. ALVARO OBREGON SE RECONSTRUYOUN POZO DE VISITA, SE COLOCARON 490 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA REFORZAR POZO DE VISITA Y ATARJEA, SE LIMPIARON 4 REJILLAS DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 1 M3
- EN MOLINOS Y PERIFERICO COL. MIXCOAC, DELEG. ALVARO OBREGON SE LOCALIZO Y RECONSTRUYO UN POZO DE VISITA, UNA REJILLA DE PISO, SE LIMPIARON 760 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, 6 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 0.5 M3
- EN SAN ANTONIO Y PERIFERICO COL. CAROLA DELEG. ALVARO OBREGON SE CONSTRUYERON 4 REJILLAS DE PISO Y 3 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO
- EN PERIFERICO Y TECAMACHALCO COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEG. MIGUEL HIDALGO SE SONDEARON 40 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO AZOLVE EXTRAIDO 0.5 M3. ADEMAS SE LOCALIZO Y RECONSTRUYO UN POZO DE VISITA
- EN ANTIGUO CAMINO A LA VENTA COL. ARTURO MARTINEZ DELEG. ALVARO OBREGON SE RECONSTRUYO UN POZO DE VISITA
- SE COMISIONO PERSONAL PARA RETIRAR SEÑALAMIENTOS, LAMINAS Y ESCOMBRO EN LA LUMBRERA No. 3 RETIRANDO TODO HACIA LA COLMENA EN LA COL. EJERCITO DELEG. IZTAPALAPA

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- SE COMISIONO PERSONAL PARA TRANSPORTAR 126 M3. DE ASFALTO DE CALZ. DEL IMAN COL. SANTA URSULA COAPA HACIA TALLERES DE ACULCO COL. CARLOS ZAPATA VELA DELEG. IZTACALCO ASI COMO 7 M3. A LA OFICINA SUR ORIENTE UBICADA EN CALLE 21 DE MARZO No. 1 COL. HUICHAPAN DELEG. XOCHIMILCO
- EN RIO SAN BUENAVENTURA Y DIVISION DEL NORTE COL. SAN LORENZO LA CEBADA DELEG. XOCHIMILCO SE COLOCARON 600 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA FORMAR CAJON VERTEDOR DE 6 M.L. x 3 M. DE ANCHO x 1 M. DE ALTURA
- EN EL COLECTOR MARGINAL RIO MIXCOAC COL. LOS PIRULES DELEG. ALVARO OBREGON SE RECONSTRUYO 1 M. L. DE SUBCOLECTOR DE 0.60 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 112 M.L. DE SUBCOLECTOR DE 0.60 M. DE DIAMETRO CON MALACATES AZOLVE EXTRAIDO 11.5 M3
- SE COMISIONO PERSONAL PARA RECOGER 63 M3. DE ASFALTO EN LA PLANTA SANTA URSULA COAPA DE LOS CUALES SE TRANSPORTARON 56 M3. A TALLERES DE ACULCO EN LA COL. CARLOS ZAPATA VELA DELEG. IZTACALCO Y 7 M3. A LA DELEG. MILPA ALTA
- SE COMISIONO A PERSONAL PARA REALIZAR CEPA DE 9 M. x 0.20 x 0.35 Y SE TRANSPORTARON 34 M3. DE TEPETATE DEL CAMPAMENTO REGIONAL ORIENTE A LA PLANTA DE BOMBEO LA CALDERA EN DONDE SE EXTENDIERON 32 M3. PARA FORMAR RAMPA Y SE COMPACTO ESTO EN LA COL. SANTA CATARINA DELEG. IZTAPALAPA
- EN TOPACIO ESQUINA CON CARRETONES COLONIA CENTRO DELEGACION CUAUHEMOC SE HIZO SUSTITUCION CON MARCO ESTRUCTURAL A LA CAJA DE SIFON, DEMOLICION DE LOZA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSIONES 2.10 M. DE LARGO POR 1.60 M. D ANCHO POR 0.20 M. DE PROFUNDIDAD, ASI MISMO SE COMISIONO PERSONAL EN TRABAJOS DE APOYO A CANAL DEL NORTE CON GRUA PATO Y UNA COMPRESORA
- SE COMISIONO PERSONAL EN MANUEL PAYNO ESQUINA 5 DE FEBRERO COL. CENTRO DELEG. CUAUHEMOC REALIZANDO SUSTITUCION DE MARCO ESTRUCTURAL A CAJA DE SIFON, DEMOLICION DE LOZA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSIONES 5.20 M. DE LARGO X 2.30 M. DE ANCHO X 0.17 DE ESPESOR UTILIZANDO GRUA HIAB Y COMPRESORA
- EN LAGO PATZCUARO CASI ESQUINA MEXICO TACUBA COL. ANAHUAC DELEG. MIGUEL HIDALGO SE HIZO SUSTITUCION MARCO ESTRUCTURAL A CAJA DE SIFON, DEMOLICION DE LOZA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSIONES 4.89 M. DE LARGO X 0.90 M. DE ANCHO X 0.20 M. DE ESPESOR UTILIZANDO GRUA HIAB Y COMPRESOR, ESTO CON PERSONAL DE APOYO DE MANTENIMIENTO CIVIL
- EN RIO SAN BUENAVENTURA ENTRE PERIFERICO Y PROLONGACION DIVISION DEL NORTE COL. SAN LORENZO LA SEBADA DELG. XOCHIMILCO SE COLOCARON 280 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA DESVIAR AGUAS HACIA EL COLECTOR MIRAMONTES SE EXTRAJERON 6 M3. DE BASURA Y 5 M3. DE AZOLVE DE LA COMPUERTA DEL CAJON
- EN TLAHUAC Y FELIPE PEÑA COL. SANTA CECILIA DELEG. TLAHUAC SE COLECO TAPON CON 60 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA DESVIAR AGUAS NEGRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR NUEVO

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- EN PERIFERICO ENTRE MIGUEL CABRERA Y NECTALI COL. MIXCOAC DELEG. BENITO JUAREZ SE RECONSTRUYO REJILLAS DE PISO DE FIERRO FUNDIDO, DIMENSIONES 0.90 M. DE ANCHO x 0.10 M. DE PERALTE
- SE COMISIONO PERSONAL EN LA RECONSTRUCCION DE 3 BROCALES COMPLETOS DE REJILLA DE PISO DE FIERRO FUNDIDO DIMENSIONES 40 x 60 CM., EN AV. INSURGENTES NORTE ENTRE EBANO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y OTRO EN AV. INSURGENTES NORTE ENTRE EJE 1 NORTE Y ROBLE COL. SANTA MARIA LA RIBERA DELEG. CUAUHTEMOC

mayo 24, 2000

ELABORO : 
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

AUTORIZO 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
387,136.5	314,105.7	310,765.0
TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
AMPLIACION		
B-07-CO-04-001-E	2,557.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00 Y 1322-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN REAL DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-002-I	500.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3402-00 PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FLETES PARA CUBRIR NECESIDADES DE TRASLADO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO A DIFERENTES PUNTOS DE LA DELEGACION TLALPAN CARRETERA MEXICO-AJUSCO, CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA, TOPILEJO, SAN MIGUEL (AJUSCO), Y CARRETERA PANORAMICA- AJUSCO.
B-07-CO-04-006-E	3.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	671.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1319-00 Y 1507-66 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-009-E	63.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PARA CAMBIAR LOS SOBRE GIROS EN VIRTUD DE QUE EL GASTO HA SIDO SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.
B-07-CO-04-018-E	12,861.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 1508-00, 2201-00, 2401-00, 3402-00, 3412-00, 3414-00 Y 3806-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-013-E	289.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-022-E	2,817.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00, 1404-00, 2601-00 Y 3402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-026-E	2,717.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-030-E	534.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-039-E	6,883.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1202-60, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1507-00, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1508-00, 2103-00, 2602-00, 3414-00 Y 3501-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-042-E	2,340.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1202-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00, 2201-00, 2401-00 Y 3402-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-055-E	15,204.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-059-E	300.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-075-E	669.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO FUE EL SUFICIENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INTITUCIONALES, TENIENDO COMO RESULTADO FALTA DE LIQUIDEZ A PARTIR DE LA 2A. QUINCENA DE JUNIO.
B-07-CO-04-079-E	2,560.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN FUNCION DE UN ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA MANTENER DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LOS PROXIMOS MESES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-07-CO-04-086-E	0.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2103-00, 2404-00 Y 2602-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO
B-07-CO-04-101-E	1,917.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 EN VIRTUD DEL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE HABRA DE GENERAR DENTRO DE ESTA PARTIDA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO ESTO CON EL FIN DE MANTENER DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
B-07-CO-04-097-E	9,920.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1401-01, 1506-00 Y 1507-00 EN VIRTUD DE LAS CIFRAS QUE SE OBTIENEN DE LA PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CUBRIENDO EL DEFICIT INICIAL DEL 3% ENTRE INCREMENTO REAL DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-104-E	96.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 PORQUE LA NECESIDAD DE GASTO A SIDO SUPERIOR DURANTE EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO.
B-07-CO-04-113-E	11,106.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1202-60,1319-00, 1322-00, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1501-00 Y 1508-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO HA SIDO SUPERIOR A LO PROYECTADO.

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-119-E	2,420.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1401-01 YA QUE LAS NECESIDADES DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS FUERON SUPERIORES A LO ASIGNADO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
B-07-CO-04-907-E	541.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3407-00, 3414-00 Y 3503-00 EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE GASTO EN ESTA PARTIDA FUE SUPERIOR A LO ASIGNADO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
B-07-CO-04-128-E	146.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201 Y 2402 PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS REALIZADAS EN EL DESBORDAMIENTO DEL RIO CUAUTEPEC
B-07-CO-04-132-E	2,601.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS 1319, 1322, 1401, 1403, 1404 Y 1508 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO
B-07-CO-04-133-E	1,800.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA 2601 EN VIRTUD DE QUE EL PEDIDO 17/99 SE SURTIRA COMO SE ELABORO ORIGINALMENTE, DEBIDO A EL CONSUMO FINAL DE DIESEL A LAS PLANTAS : CENTRAL DE ABASTOS, EL SALADO, BOMBEO SUR, MIRAMONTES 2, BOMBEO NORTE Y ORIENTE 101
B-07-CO-04-135-E	66,874.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103, 1104, 1301, 1305, 1306, 1308, 1319, 1322, 1325, 1401, 1403, 1404, 1501, 1506, 1507, 1508, 2101, 2102, 2103, 2201, 2301, 2302, 2401, 2402, 2404, 2601, 2602, 3407, 3412, 3414, 3501, 3503 Y 3806-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	1,359.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-137-E	148.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5206-04, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	149,908.0	

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
REDUCCION		
B-07-CO-04-001-E	(79,696.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1316-00, 1319-00, 1325-00, 1401-01, 1401-03, 1403-03, 1403-01, 1404-00, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1507-66 Y 1508-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN REAL DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-002-I	(500.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3405-00 DEBIDO A QUE NO SE REQUERIRA EL MONTO TOTAL ASIGNADO.
B-07-CO-04-005-E	(858.1)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2503-00, 2504-00, 2701-00, 2702-00, 3405-00, 3407-00, 3501-00 Y 3506-00 EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRACION CENTRAL, DE ACUERDO AL OFICIO COSPET/99/146 DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
B-07-CO-04-006-E	(3.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	(671.7)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1319-00 Y 1507-66 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-009-E	(63.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PARA CAMBIAR LOS SOBREGIROS EN VIRTUD DE QUE EL GASTO HA SIDO SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-018-E	(12,861.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 1508-00, 2201-00, 2401-00, 3402-00, 3412-00, 3414-00 Y 3806-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-025-E	(4,200.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2103-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2602-00, 3402-00, 3405-00, 3407-00 Y 3503-00 DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS DEL GASTO QUE SE GENERÓ EN EL PRIMER SEMESTRE Y UNA PROYECCIÓN DEL GASTO QUE SE TENDRÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE, ESTO CON EL FIN DE CANALIZAR RECURSOS PARA
B-07-CO-04-027-E	(404.3)	DAR SUFICIENCIA A OTRAS ACTIVIDADES QUE ASÍ LO REQUIERAN.
B-07-CO-04-013-E	(289.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-022-E	(2,817.8)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00, 1404-00, 2601-00 Y 3402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-026-E	(2,717.6)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-030-E	(534.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-039-E	(6,883.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1202-60, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1507-00, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1508-00, 2103-00, 2602-00, 3414-00 Y 3501-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-042-E	(2,340.8)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1202-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00, 2201-00, 2401-00 Y 3402-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-044-E	(9,701.3)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5205-04, 5207-04 Y 5502-04 DE ACUERDO A LO PROYECTADO, YA QUE SE DETERMINO QUE NO ES NECESARIA LA ADQUISICION DE LOS BIENES PRESUPUESTADOS.
B-07-CO-04-055-E	(15,204.1)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-059-E	(300.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-086-E	(0.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2103-00, 2404-00 Y 2602-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO
B-07-CO-04-105-E	(264.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2402-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRO PROGRAMA RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA
B-07-CO-04-111-E	(2.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3501-00 DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN LAS COMPRAS HECHAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
B-07-CO-04-107-E	(225.8)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 EN BASE AL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE TENDRA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO.

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-113-E	(9,570.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1316-00, 1325-00, 1404-00, 1506-00 Y 1507-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROYECTADO EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-907-E	(541.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 3501-00 YA QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EL GASTO GENERADO FUE INFERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO
B-07-CO-04-128-E	(1,800.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA APRTIDA 2601 DEBIDO A LA MODIFICACION DEL PEDIDO 17/99 QUE REDUCEN LA CANTIDAD A SUMINISTRAR DE DIESEL POR LA PROYECCION DEL CONSUMO EN EL PRESENTE AÑO. A LAS PLANTAS : CENTRAL DE ABASTOS, EL SALADO, BOMBEO SUR, MIRAMONTES 2, BOMBEO NORTE Y ORIENTE 101
B-07-CO-04-130-E	(2,105.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2301,2302 Y 2601, EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIRIERON EN EL PRESENTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE APOYO CON RECURSOS FINANCIEROS A OTRA DIRECCION DEL MISMO SECTOR
B-07-CO-04-135-E	(66,874.2)	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103, 1104, 1301, 1305, 1306, 1308, 1319, 1322, 1325, 1401, 1403, 1404, 1501, 1506, 1507, 1508, 2101, 2102, 2103, 2201, 2301, 2302, 2401, 2402, 2404, 2601, 2602, 3407, 3412, 3414, 3501, 3503 Y 3806-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	(1,359.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-137-E	(148.1)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5206-04, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	(222,938.8)	

mayo 29, 2000

ELABORO :
ING. MIGUEL CARMONA JUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

AUTORIZO:
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO PRESUPUESTAL :
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	32	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso.	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
35.0	55.0	28.0
<p>A) Se realizaron 28.0 mantenimientos a equipos pertenecientes a la planta cerro de la estrella.</p> <p>B) La desviación física negativa obedece a que no se contó con los recursos suficientes para cumplir con la meta establecida, en virtud de que el costo de los trabajos resulto 50% por arriba de lo programado (cabezales, y vasos sedimentales en Cerro de la Estrella), ya que se tenía programado un mantenimiento menor de dichos equipos, sin embargo, durante la ejecución de los trabajos se observó que los equipos deberían de ser sustituidos, ya que se encontraban completamente averiados.</p> <p>C) La desviación física negativa obedece a que no se contó con los recursos suficientes para cumplir con la meta establecida, en virtud de que el costo de los trabajos resulto 50% por arriba de lo programado (cabezales, y vasos sedimentales en Cerro de la Estrella), ya que se tenía programado un mantenimiento menor de dichos equipos, sin embargo, durante la ejecución de los trabajos se observó que los equipos deberían de ser sustituidos, ya que se encontraban completamente averiados.</p>		

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	32	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso.	Equipo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:

La meta física se amplió como se indica a continuación:

No. de Transferencia	Meta (Equipo)	Justificación
B-07-CO-04-012-E	20.0	Se solicitó la ampliación de meta física con la finalidad de mantener los niveles requeridos de agua residual tratada en las plantas de bombeo.
TOTAL	20.0	Equipos.

Mayo 22, 2000.

Hoja 85 de 111

ELABORO:


 ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
 SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
 ELECTROMECHANICO

REVISO:


 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original															
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado															
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO												
	3,500.0	5,855.5	5,855.5												
<p>A) La desviación financiera positiva se debió a que el costo de los trabajos resultaron por arriba de lo programado, ya que se estimaba realizar un mantenimiento preventivo, sin embargo durante la ejecución de los trabajos, se observó que los equipos pertenecientes a la planta de tratamiento Cerro de la Estrella deberían de ser sustituidos, ya que se encontraban completamente averiados.</p> <p>B) No existió desviación financiera.</p> <p>El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:</p> <p>Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. de Transferencia</th> <th style="text-align: right;">Monto</th> <th style="text-align: left;">Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-07-CO-04-028-E</td> <td style="text-align: right;">574.5</td> <td>Se solicitó la reducción de los recursos financieros con la finalidad de realizar adecuaciones en el calendario financiero.</td> </tr> <tr> <td>B-07-CO-04-058-E</td> <td style="text-align: right;">1,360.4</td> <td>Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,934.9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No. de Transferencia	Monto	Justificación	B-07-CO-04-028-E	574.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros con la finalidad de realizar adecuaciones en el calendario financiero.	B-07-CO-04-058-E	1,360.4	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.	TOTAL	1,934.9	
No. de Transferencia	Monto	Justificación													
B-07-CO-04-028-E	574.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros con la finalidad de realizar adecuaciones en el calendario financiero.													
B-07-CO-04-058-E	1,360.4	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.													
TOTAL	1,934.9														

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-012-E	2,307.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de dar mantenimiento a 20.0 componentes electromecánicos, más de los que se tenían programados originalmente, con la finalidad de mantener en optimas condiciones de operar el sistema de tratamiento y reuso.
B-07-CO-04-028-E	574.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros con la finalidad de realizar adecuaciones en el calendario financiero.
B-07-CO-04-058-E	1,360.4	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-109-E	48.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que los costos de los trabajos ejecutados estuvieron por arriba de lo programado.
TOTAL	4,290.4	

Mayo 22, 2000.

Hoja 87 de 111

ELABORO:

ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:

ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados: 81

Número de Habitantes Beneficiados: 2,953,129

Delegaciones Beneficiadas: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Alvaro Obregón y Estado de México.

Colonias Beneficiadas: Varias colonias de las Delegaciones de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Alvaro Obregón y Estado de México.
Nota: No se incluye la población beneficiada del Estado de México.

Mayo 22, 2000.

Hoja 88 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GÓMEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECAÁNICO

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	32	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) B) C)	Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	UNIDAD DE MEDIDA
		EQUIPO
	DESCRIPCION	UBICACION
576	MTTO. CORR. 3 VALV,1 SOPLADOR PTA. TRAT. A.RES. CERRO DE LA ESTRELLA Y LA LUPITA	CUAUHTEMOC ALVARO OBREGON Y EDO. MEX.
	MTTO.CORR.4 AEREADORES, 4 MOT. ELECT. PTA. TRAT. A. RES. CERRO DE LA ESTRELLA	IZTAPALAPA
	MTTO.CORR.(24)CABEZALES T/BIO.1,2,3,4,7,8,11,12. P/RES. C. ESTRELLA. Z. ORIENTE, DELG. IZTAPALAPA	IZTAPALAPA
	MANTTO.CORR.(1)VASO SEDIMENTADOR.TRAT.SEC.CERRO DE LA ESTRELLA DELG. IZTAPALAPA	IZTAPALAPA
	REHAB.5 VASOS SEDIMENTADORES, SIST.SECUNDARIO,PTA.TRAT. A.R.CERRO LA ESTRELLA	IZTAPALAPA
	2 VASOS SEDIM. DEL SIST. PRIMARIO PTA. TRAT. CERRO DE LA ESTRELLA Z. OTE DEL SISTEMA HIDRAULICO D.F.	IZTAPALAPA
	SUP. 5 VASOS SEDIM. DEL SIST. SEC. PTA. TRAT. CERRRO DE LA ESTRELLA Z. OTE SISTEMA HIDRAULICO D.F.	IZTAPALAPA
	SUP. MTTO. CORR. REHAB. 2 VASOS SEDIM. PLANTAS. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "CERRO DE LA ESTRELLA" ZONA ORIENTE DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F.	IZTAPALAPA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	33	Realizar mantenimiento de obra civil en instalaciones del sistema de tratamiento y reuso.	Planta/Km.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
A) Acciones realizadas				
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
Planta	2.0	2.0	0.0	
Kilómetro	1.000	1.000	5.030	
A) Se realizó la rehabilitación de 5.030 km. de líneas de conducción, red de riego, así como la adaptación de línea de derivación.				
Adaptación de derivación de 12" de diámetro en San Sebastián.			0.570	
Línea de conducción en Canal 55 Puente Urrutía			1.460	
Adaptación red de riego entre Av. Rojo Gómez y Calle Sur 23.			3.000	
TOTAL			5.030	Km.
B) La desviación física positiva presentada en esta actividad institucional, se debió a que la meta establecida para 1999 correspondía a trabajos complementarios de 3 contratos del ejercicio presupuestal de 1998, sin embargo, por problemas técnico – administrativos, no fue posible ejecutar obra durante 1998, por lo que se defaso para el ejercicio de 1999. Lo anterior provocó que la meta física alcanzada durante este ejercicio fuera superior a lo programado. Para tal fin se decidió reprogramar la rehabilitación de las 2 plantas de tratamiento programadas.				
C) La desviación física positiva presentada en esta actividad institucional, se debió a que la meta establecida para 1999 correspondía a trabajos complementarios de 3 contratos del ejercicio presupuestal de 1998, sin embargo, por problemas técnico – administrativos, no fue posible ejecutar obra durante 1998, por lo que se defaso para el ejercicio de 1999. Lo anterior provocó que la meta física alcanzada durante este ejercicio fuera superior a lo programado. Para tal fin se decidió reprogramar la rehabilitación de las 2 plantas de tratamiento programadas.				

Mayo 22, 2000.

Hoja 89 de 111


ELABORO:


ING. ARTURO GÓMEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,000.0	2,000.0	1,861.9

A) La desviación financiera negativa se debió a que se canceló la rehabilitación de 2 plantas de tratamiento, con el fin de cubrir los costos de los trabajos de rehabilitación de red de agua tratada defasados de 1998. Por otro lado se cancelaron recursos de esta Actividad Institucional con el fin de apoyar a otra acción con problemas financieros.

B) La desviación financiera negativa se debió a que se canceló la rehabilitación de 2 plantas de tratamiento, con el fin de cubrir los costos de los trabajos de rehabilitación de red de agua tratada defasados de 1998. Por otro lado se cancelaron recursos de esta Actividad Institucional con el fin de apoyar a otra acción con problemas financieros. Asimismo dicha desviación se debe a que se obtuvieron algunos ahorros económicos.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-021-E	1,363.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100 debido a que fue necesario adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-040-E	1,000.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100 debido a que se realizó un análisis del mantenimiento a realizar a las instalaciones programadas y se determino que se obtendrían ahorros.
B-07-CO-04-064-E	20.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de realizar adecuaciones presupuestales al calendario financiero.
TOTAL	2,383.6	

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-021-E	1,363.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100 debido a que fue necesario adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-064-E	20.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100 debido a que fue necesario adecuar el calendario financiero.
TOTAL	1,383.6	

Mayo 22, 2000.

Hoja 91 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GÓMEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)


METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	70
Número de Habitantes Beneficiados:	2,086,894
Delegaciones Beneficiadas:	Xochimilco, Iztapalapa y Estado de México.
Colonias Beneficiadas:	Varias colonias de las Delegaciones Xochimilco, Iztapalapa y Estado de México.
Colonias Beneficiadas:	Nota: No se incluye la población beneficiada del Estado de México.

Mayo 22, 2000.

Hoja 92 de 111

ELABORO:


ING. ARTURO GÓMEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

REVISO:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	33	Realizar mantenimiento de obra civil en instalaciones del sistema de tratamiento y reuso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMEINTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	KM
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
DESCRIPCION	UBICACION
577	
ADAPT. DE LINEA 30" Ø BRAZO DERECHO RIO CHURUBUSCO A LA LAGUNA FEDERAL DE TEXCOCO	EDO. MEXICO
ADAPT.LINEA D/DERIVACION 12" DIAM.DESCARGA AGUA TRATADA SN.SEBASTIAN S/ CANAL CALTONGO	XOCHIMILCO
REV.ADAPT. LINEA DE CONDUCCION A. TRAT.(12") PLANTA CANAL 55 PUENTE URRUTIA	XOCHIMILCO
ADAPT.RED D/RIEGO CON AGUA TRAT. TUB. COL. GUADALUPE DEL MORAL	IZTAPALAPA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	34	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual.	Servicio

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
600.0	595.0	599.0

A) Se realizaron 99.0 servicios consistentes en afinaciones, sistemas eléctrico, hidráulico y frenos, los cuales se consideran como mantenimientos preventivos.

Se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones repetidoras en dos sistemas de comunicación.

- Se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de comunicación existentes; trabajos de instalación; desinstalación; cambios de instalación o ubicación.
- Se repararon las fallas presentadas en los equipos repetidores.

B) La desviación física registrada se debió a que cuatro unidades que se tenían consideradas como perdida total por haberse accidentado fueron recuperadas por la aseguradora y finalmente fue posible proporcionarles el mantenimiento correspondiente. Además, en la transferencia B-07-CO-04-202-E se redujeron 5 servicios, debido a que no fue posible llevar a cabo el servicio de mantenimiento a 5 unidades, en virtud de que estas unidades tuvieron accidentes de diversa índole y la reparación fue hecha por parte de la aseguradora correspondiente.

C) La desviación física negativa no se considera representativa, sin embargo dicha desviación se debe a que no fue posible proporcionar mantenimiento a una unidad que fue considerada como perdida total.

Mayo 22, 2000.

Hoja de .


ELABORO:


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO:


ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA
PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS
HIDRÁULICOS A USUARIOS

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4,675.0	4,164.2	3,938.0

A) El subejercicio existente en el capítulo 2000 se debe a que en parte se obtuvieron economías en la adquisición de material de construcción, lubricantes y aditivos, y por otro lado se contaba con algunos materiales, lubricantes y aditivos en campamentos, por lo que no fue necesario su adquisición en grandes volúmenes, cabe hacer mención que se cumplieron con todas las tareas encomendadas. Se obtuvieron ahorros por concepto de impuestos y pago de derechos, correspondientes al pago de casetas de peaje, por otro lado se obtuvieron economías en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo al parque vehicular de esta DGCOH. El subejercicio del capítulo 3000 obedeció a que el tipo de mantenimiento realizado a algunos vehículos fue de tipo preventivo y no correctivo, lo cual se reflejó en costos menores.

El presupuesto autorizado para esta actividad no se ejerció conforme al programa, debido a que el pago del mantenimiento a los equipos matra se retrasó por la falta de autorización oportuna del contrato mismo.

B) El subejercicio existente en el capítulo 2000 se debe a que en parte se obtuvieron economías en la adquisición de material de construcción, lubricantes y aditivos, y por otro lado se contaba con algunos materiales, lubricantes y aditivos en campamentos, por lo que no fue necesario su adquisición en grandes volúmenes, cabe hacer mención que se cumplieron con todas las tareas encomendadas. Se obtuvieron ahorros por concepto de impuestos y pago de derechos, correspondientes al pago de casetas de peaje, por otro lado se obtuvieron economías en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo al parque vehicular de esta DGCOH. El subejercicio del capítulo 3000 obedeció a que el tipo de mantenimiento realizado a algunos vehículos fue de tipo preventivo y no correctivo, lo cual se reflejó en costos menores.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-004-E	0.7	Se redujeron los recursos financieros en la partida 2201 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-015-E	653.6	Se redujeron los recursos financieros en la partida 3503 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-029-E	1,100.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 2302 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-057-E	2,848.4	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 2302 y 3503 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-078-E	207.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 2302 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-102-E	1,150.0	Se redujeron los recursos financieros en las partidas 2302 y 3503, debido a que fueron mal clasificados originalmente, ya que deberían de ser clasificados a la partida 3503.
B-07-CO-04-006-E	19.2	Se reducen los recursos financieros en la partida 3407-00 a fin de adecuar el calendario financiero en virtud de que en algunas partidas la necesidad de gasto ha sido superior en los primeros meses del año y en otras el gasto ha sido inferior a lo programado.
B-07-CO-04-136	766.2	Movimiento compensado de cierre
TOTAL	6,745.1	

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:
Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:


No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-004-E	0.7	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 2201 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-015-E	653.6	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 3503 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-029-E	1,100.0	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 2302 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-057-E	2,848.4	Se ampliaron los recursos financieros en las partidas 2302 y 3503 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-078-E	207.0	Se ampliaron los recursos financieros en la partida 2302 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-127-E	132.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2302 debido a la necesidad de adquirir refacciones y herramientas para el mantenimiento del parque vehicular del sistema de tratamiento.
B-07-CO-04-006-E	19.2	Se amplian los recursos financieros en la partida 3407-00 a fin de adecuar el calendario financiero en virtud de que en algunas partidas la necesidad de gasto ha sido superior en los primeros meses del año y en otras el gasto ha sido inferior a lo programado.
202 PROVISIONAL	2.3	Se amplian los recursos financieros en la partida 3503-48 en virtud del pago efectuado por esta dependencia de la parte que corresponde proporcionalmente al sistema de transportes electricos.
B-07-CO-04-124-E	504.8	Se amplian los recursos financieros en la partida 3503-48 en virtud de que las necesidades de gasto en estas partidas fueron superiores a lo asignado durante el presente ejercicio presupuestal.
B-07-CO-04-136	766.2	Movimiento compensado de cierre
TOTAL	6,234.3	

Mayo 22, 2000.

Hoja de .

ELABORO: 
ING. RICARDO LOPEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISOR: 
ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISOR: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA
PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS
HIDRÁULICOS A USUARIOS

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	35	Rehabilitar red de drenaje.	Km.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
6.600	5.295	3.395	
A) Se realizó la rehabilitación de 3.395 kilómetros de red de drenaje:			
Descripción	Avance		
Colector de 0.91 cm. en la Delegación Miguel Hidalgo.	0.736		
Colector Calle Real del Monte y Fundidora de Monterrey.	1.694		
Colector Barranca Pilares.	0.063		
Colector Barranca Providencia.	0.063		
Colector Vicente Guerrero en calle Jacobo Watt.	0.160		
Reconstrucción de tubería Pueblos San Lorenzo Tlacayucan y Villa Milpa Alta.	0.412	Situación Mantenimiento:	Terminada
Total Mantenimiento	3.128	Km.	
Introducción de líneas de drenaje en calle: José María Castorena	0.267	Situación Construcción:	Terminada
Total Construcción	0.267	Km.	
Gran Total	3.395	Km.	
B) La desviación física negativa se debe a que los trabajos contratados para llevar a cabo la rehabilitación de los colectores marginales de las barrancas Pilares, Providencia, Eslava y Mixcoac, no fueron ejecutados al 100%, debido a que se procedió a la rescisión del contrato por incumplimiento a las especificaciones del contrato sin justificación alguna.			
C) La desviación física negativa se debe a que los trabajos contratados para llevar a cabo la rehabilitación de los colectores marginales de las barrancas Pilares, Providencia, Eslava y Mixcoac, no fueron ejecutados al 100%, debido a que se procedió a la rescisión del contrato por incumplimiento a las especificaciones del contrato sin justificación alguna. Por otro lado no fue posible realizar la rehabilitación de algunos colectores, en virtud de que no se contaba con los proyectos correspondientes.			

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	35	Rehabilitar red de drenaje.	Km.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:		
La meta física se redujo como se indica a continuación:		
No. de Transferencia	Meta (Kilometro)	Justificación
B-07-CO-04-068-E	1.400	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que no se contaba con el proyecto para realizar la rehabilitación del colector marginal Río Ameca y el desfogue pluvial Colector San Fernando.
B-07-CO-04-099-E	0.150	Se solicitó la reducción de la meta física, debido a que la empresa presentó atrasos de obra, por lo que no se cumplió con la meta.
TOTAL	1.550	Kilómetros.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	35	Rehabilitar red de drenaje.	Km.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta física se modificó a causa de las siguientes adecuaciones programáticas:


La meta física se amplió como se indica a continuación:

No. de Transferencia	Meta (Kilometro)	Justificación
B-07-CO-04-122-E	0.245	Se solicitó la ampliación de la meta física, debido a que fue necesario realizar trabajos extraordinarios no contemplados inicialmente por interferencias con varias líneas de agua potable y el colector principal en Calle José María Castorena.
TOTAL	0.245	Kilómetros.

Mayo 22, 2000.

Hoja 100 de 111

ELABORO:


 ING. ARTURO GÓMEZ GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
 ELECTROMECHANICO

REVISO:


 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,000.0	4,230.0	2,349.3

A) La desviación financiera negativa se debió a que los recursos destinados a la rehabilitación de algunos tramos de colectores fueron cancelados, ya que los trabajos fueron reprogramados por no contar con los proyectos correspondientes.

B) La desviación financiera negativa se debió a que se cancelaron los recursos correspondientes a los trabajos de "Rehabilitación de los colectores marginales de las barrancas Pilares, Providencia, Eslava y Mixcoac", ya que se procedió a la rescisión del contrato por incumplimiento a las especificaciones del mismo sin justificación.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto	Justificación
B-07-CO-04-006-E	1,530.0	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 en virtud de que en algunas partidas la necesidad de gasto ha sido superior y en otras ha sido inferior a lo programado.
B-07-CO-04-021-E	3,442.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que fue necesario realizar adecuaciones al calendario financiero.
B-07-CO-04-058-E	6,204.7	Se redujeron los recursos financieros en la partida 6100 con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-068-E	2,100.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros, debido a que no se contaba con el proyecto para realizar la rehabilitación del colector marginal Río Ameca y el desfogue pluvial Colector San Fernando.
B-07-CO-04-089-E	3,764.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100, debido a que se obtuvieron economías en los trabajos realizados.
B-07-CO-04-099-E	342.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros, debido a que la empresa que realizaba los trabajos de rehabilitación de colectores, presento atrasos de obra, por lo que no se cumplió con la meta y monto establecido.
TOTAL	17,384.4	

SECCION III: (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	140
Número de Habitantes Beneficiados:	4,624,879
Delegaciones Beneficiadas:	Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Milpa Alta e Iztapalapa.
Colonias Beneficiadas:	Varias colonias del Distrito Federal.

Mayo 22, 2000.

Hoja 103 de 111


ELABORO:


ING. ARTURO GOMEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECHANICO

REVISO:


ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION
04	62	00	35	Rehabilitar red de drenaje

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y SU UBICACION

A) Acciones realizadas	UNIDAD DE MEDIDA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	KM
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
DESCRIPCION	UBICACION
579	
SUP.AL COLECTOR 0.91 CM DE TACUBA A LEGARIA SAN JOAQUIN	AZCAPOTZALCO
REHABILITACION DE COLECTOR DE 0.91M. DE DIAMETRO DELG. M.HIDALGO.	MIGUEL HIDALGO
REHAB. DEL COLECTOR CALLES REAL DEL MONTE Y FUNDIDORA DE MONTERREY COL. INDUSTRIAL	GVO. A. MADERO
REHAB.COLECT.MARG. BARR.PILARES,PROVIDENCIA,ETC. DEL. A.OBREGON Y M.CONTRERAS	ALVARO OBREGON Y MAGDALENA CONTRERAS
CONST.REHAB. Y ACOFRADO DE LA RED DRENAJE 30 cm. D. BARRANCA NIÑOS HEROES(PRADERA) PUEBLO SAN AGUSTIN	MILPA ALTA
MANTO.CIVIL REHAB. 140.00 ML COLECTOR V. GUERRERO DE 0.61 M Ø J. WATT V.GUERRERO	ALVARO OBREGON Y MAGDALENA CONTRERAS
SUP.REHAB.COLEC.ALIVIO DRENAJE ENTRE C.REAL MONTE. FUNDIDORA MONTERREY COL. INDUSTRIAL	AZCAPOTZALCO
SUP.REHAB.COLEC. 0.91 CM DIAM DE TACUBA A LEGARIA Y DE 900 M DE LEGARIA A SAN JOAQUIN	MIGUEL HIDALGO Y CUAJIMALPA
SUP.REHAB. COLECTORES DE 60 Y 91 CM DIAM DEL. M. HIDALGO Y CUAJIMALPA	IZTAPALAPA
SUP.REHAB.COLECT.MARG.PILARES,PROV. ESLAVA Y MIXCOAC,DELG A.OBREGON, M.CONTRERAS	MILPA ALTAMAGDALENA CONTRERAS, A. OBREGON
INTRODUCCION DE DRENAJE CON TUBERIA DE 61.0 CM. DE DIAMETRO DE CONCRETO REFORZADO TIPO II, EN LA CALLE JOSE MARIA CASTORENA ENTRE GUERRERO Y VERACRUZ CON PEGUE EN LA AV. JUAREZ	CUAJIMALPA


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	36	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA DRENAJE	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	0.000	4.000	4.000
A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN 1999			
B) ORIGINALMENTE NO ESTABA PROGRAMADA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SIN EMBARGO FUE NECESARIO SU INTEGRACION, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS REQUERIDOS POR LOS USUARIOS.			
C) NINGUNA			
CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR A LA META FISICA MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS.			
SE ADICIONA LA META FISICA EN LA SIGUIENTE AFECTACION PROGRAMATICA:			
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-089-E SE AMPLIA LA META FISICA EN		4.0	
SUBTOTAL		4.0	

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

SECCION III: Continuación

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	420.0	408.5

A) LA DESVIACION QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A FUE NECESARIO REALIZAR UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.

B) CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACION PRESUPUESTAL:


TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION
B-07-CO-04-089-E	420.0	SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE
B-07-CO-04-137-E	408.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	828.5 (MILES DE PESOS)	


SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACION PRESUPUESTAL:

TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION
B-07-CO-04-137-E	408.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	408.5 (MILES DE PESOS)	

LA VARIACION FINANCIERA ES NEGATIVA, DEBIDO A QUE EL ESTUDIO RECTIFICACION DEL COLECTOR MARGINAL TARANGO SE LIQUIDARA EN EL EJERCICIO 2000, DEBIDO A QUE LA TRANSFERENCIA DE FINIQUITOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE AUTORIZACION.

No. DE CONTRATO	MONTO
9-07-CO-04-1-1131	11.5
TOTAL	11.5 (MILES DE PESOS)

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

020

D: VERONICA\ESTUDIOS\277.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07-C0-04-1-1131	1	<p align="center">62 - 00 - 36 -277</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA DRENAJE.</p> <p>ESTUDIO</p> <p>RECTIFICACION DEL COLECTOR MARGINAL TARANGO.</p>	1.000
9-07-C0-04-1-1135	2	COLECTOR AV. CIRCUNVALACION	1.000
9-07-C0-04-1-1137	3	ATARJEAS SOBRE LA AV. PROLONGACION 5 DE MAYO	1.000
9-07-C0-04-1-1139	4	COLECTOR DE ALIVIO SOBRE LA AV. SAN ANTONIO	1.000
TOTAL ACCIÓN 277			4.000

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

1.363

0.386

0.326

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Red Primaria de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO	0.215	TERMINADA	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO DEL EJE 5 SUR , AV. TELECOMUNICACIONES Y PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES.	0.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO	0.111	OBRA RESCINDIDA	IZTAPALAPA
TOTAL	0.326	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO

LA DESVIACION FISICA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLABA UNA META DE 0.771 KM. PERO POR ADECUACIONES A ESTE SE REALIZO MENOR META, DEBIDO A QUE SE APROBECHO UN TRAMO CONSTRUIDO POR UN DESARROLLADOR.

CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO DEL EJE 5 SUR , AV. TELECOMUNICACIONES Y PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES.

LA DESVIACION FISICA DE ESTA OBRA SE DEBE A QUE SE REALIZO LA META TOTAL DEL PROYECTO EN EL EJERCICIO ANTERIOR

COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO

OBRA RESCINDIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:


SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	0.043	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE LOS RESIDENTES DE ESTA ZONA SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION, POR LO CUAL SE DECIDIO CANCELAR LA EJECUCION DEL COLECTOR LAS FLORES Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA.
EN B-07-C0-04-060-E	0.289	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO DEBIDO A QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN; YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LOS TERMINOS CONTRACTUALES; Y POR RAZONES DE LO AVANZADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL NO SERA POSIBLE TERMINAR LOS TRABAJOS, EL SOBRENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SERVIRA PARA EL PAGO DE OBRA EJECUTADA.
EN B-07-C0-04-068-E	0.424	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL COLECTOR CABEZA DE JUAREZ DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON EL FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA, LOS CUALES TIENEN FINCADO UN ASENTAMIENTO IRREGULAR SOBRE EL TRAZO DEL MENCIONADO COLECTOR, Y EL SALDO DISPONIBLE SERVIRA PARA PAGAR ADEUDOS PENDIENTES DE 1998.
EN B-07-C0-04-122-E	0.221	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS SIGUIENTES OBRAS : CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO DEL EJE 5 SUR , AV. TELECOMUNICACIONES Y PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES CON 0.195 KM DEBIDO A QUE EL TRAZO DEL COLECTOR SE MODIFICO POR UNA CALLE DIAGONAL PARA EVITAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL EJE 5 SUR Y CON ESTO CAUSAR LAS MENOS MOLESTIAS POSIBLES A LOS AUTOMOVILISTAS QUE TRANSITAN POR ESTA IMPORTANTE AVENIDA. Y LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR CABEZA DE JUAREZ CON 0.026 KM DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES YA QUE EN EL TRAZO SE LOCALIZA UN ASENTAMIENTO IRREGULAR DEL FRENTE POPULAR FCO. VILLA EL CUAL NO PERMITE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.
TOTAL	0.977	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12,004.5	3,749.4	3,749.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO	2,826.5	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO DEL EJE 5 SUR , AV.	593.4	FINIQUITADA
TELECOMUNICACIONES Y PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES.		
COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO,	329.1	EN RESCISION
CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO		
TOTAL	3,749.0	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

SIN DESVIACION FINANCIERA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	762.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO YA QUE LOS RESIDENTES DE ESTA ZONA SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION, UNICAMENTE SE REQUIEREN DE \$ 50,000 PESOS PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES DE LA EMPRESA QUE SE LE ASIGNO EL CONTRATO DE ESTA OBRA, POR LO CUAL SE DECIDIO CANCELAR LA EJECUCION DEL COLECTOR LAS FLORES Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA
EN B-07-C0-04-060-E	1,846.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LAS SIGUIENTES OBRAS : RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO, COL. PRESIDENTES DE MEXICO POR 800.0 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONCURSANTE GANADORA COTIZO POR DEBAJO DEL MONTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS. COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO POR 1,000.0 DEBIDO A QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION; YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LOS TERMINOS CONTRACTUALES; Y POR RAZONES DE LO AVANZADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL NO SERA POSIBLE TERMINAR LOS TRABAJOS, EL SOBRENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SERVIRA PARA EL PAGO DE OBRA EJECUTADA. COLECTOR LAS FLORES POR 46.0 DEBIDO A QUE EL MONTO RESULTANTE DE LA APLICACION DE GASTOS NO RECUPERABLES DICTAMINADOS, RESULTO MENOR AL PROGRAMADO.
EN B-07-C0-04-068-E	3,061.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LAS SIGUIENTES OBRAS : RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO, COL. PRESIDENTES DE MEXICO POR 354.0 Y LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR CABEZA DE JUAREZ POR 2,707.7 DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON EL FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA, LOS CUALES TIENEN FINCADO UN ASENTAMIENTO IRREGULAR SOBRE EL TRAZO DEL MENCIONADO COLECTOR, Y EL SALDO DISPONIBLE SERVIRA PARA PAGAR ADEUDOS PENDIENTES DE 1998.
EN B-07-C0-04-122-E	2,784.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR LAS FLORES POR 4.0 PARA RECLASIFICAR EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES, DEBIDO A QUE DICHA OBRA ES DE 1998. RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO, COL. PRESIDENTES DE MEXICO POR 7.9 DEBIDO A QUE EN LA CUANTIFICACION FINAL DE LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS COMPARADO CON LOS VOLUMENES DE OBRA CONTRATADOS EN ESTOS RESULTO UNA DIFERENCIA CON LA CUAL SE REDUCE EL PRECIO TOTAL DE LA OBRA. CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO DEL EJE 5 SUR , AV. TELECOMUNICACIONES Y PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES POR 216.5 QUE SON POR LAS MISMAS CAUSAS EXPUESTAS EN LO FISICO. COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO POR 1,056.5 DEBIDO A QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION POR EL CONSIDERABLE ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, POR LO QUE NO ES POSIBLE CONCLUIR LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. CONSTRUCCION DEL COLECTOR CABEZA DE JUAREZ POR 1,500.0 QUE SON POR LAS MISMAS CAUSAS EXPUESTAS EN LO FISICO.
TOTAL	8,465.1	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-129-E	200.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA LA OBRA DENOMINADA RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO COL. PRESIDENTES DE MEXICO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS ESCALACIONES.
TOTAL	200.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-026-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

B) En el Inclso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ

ING. CARLOS GALISIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ :

ING. ERMILO BUJANDA SAENZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS

DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
RED PRIMARIA LOPEZ PORTILLO, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO	5,000	50	PRESIDENTES DE MEXICO	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO DEL EJE 5 SUR , AV. TELECOMUNICACIONES Y PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES.	5,000	50	EJERCITO CONSTITUCIONALISTA	IZTAPALAPA
COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO	50,000	50	CONSEJO AGRARISTA, PUENTE BLANCO Y PBO. DE SAN LORENZO	IZTAPALAPA
TOTAL	60,000	150		

POBLACION BENEFICIADA : 60,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 150 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA REGION SUR

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III:

EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	7.000	38.000	38.000
A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN 1999			
B) SE CUMPLE CON LA META FISICA ORIGINAL, YA QUE SE REALIZO UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS EN COMPARACION A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE CON EL FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO EN REFORZAMIENTO HIDRAULICO.			
C) NINGUNA			
CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR A LA META FISICA MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS.			
SE REDUCE LA META FISICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMATICAS:			
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-048-E SE REDUCE LA META FISICA EN		1.0	
SUBTOTAL		1.0	


577

SE AMPLIAN LA META FISICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMATICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-012-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	4.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-040-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	6.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-048-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	4.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-049-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	1.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-087-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	1.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-089-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	9.0
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-109-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	7.0

SUBTOTAL	32.0
-----------------	-------------

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

SECCION III: Continuación

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2,350.0	7,060.7	7,036.7

A) LA DESVIACION QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A FUE NECESARIO REALIZAR UN NUMERO MAYOR DE PROYECTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.

B) CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION
B-07-CO-04-012-E	400.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE A RAIZ DEL AJUSTE POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES ES NECESARIA DICHA AMPLIACION A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS QUE SON URGENTES PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR VARIOS GRUPOS SOCIALES.
B-07-CO-04-021-E	1,020.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-040-E	900.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCLUIR 6 ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN POA 1999.
B-07-CO-04-048-E	415.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL POA 1999.
B-07-CO-04-049-E	100.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ATENDER LA PETICION DE LA DELEGACION XOCHIMILCO, REALIZANDO UN ESTUDIO PARA ANALIZAR EL CRECIMIENTO URBANO Y AGRICOLA DE LA ZONA CHINAMPERA.
B-07-CO-04-058-E	1,890.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTOS PROGRAMAS.

B-07-CO-04-084-E	411.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO DE LO PREVISTO
B-07-CO-04-087-E	115.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA INCLUIR UN ESTUDIO QUE NO ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
B-07-CO-04-089-E	2,295.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL POA
B-07-CO-04-109-E	997.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA INCLUIR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.
B-07-CO-04-137-E	3,123.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	11,667.7	(MILES DE PESOS)


SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:


B-07-CO-04-021-E	1,020.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-048-E	290.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A OTROS ESTUDIOS MAS URGENTES.
B-07-CO-04-058-E	1,890.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTOS PROGRAMAS.
B-07-CO-04-084-E	411.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO DE LO PREVISTO
B-07-CO-04-087-E	85.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO ALGUNOS ESTUDIOS RESULTARON DE MENOR COSTO A LO PROGRAMADO
B-07-CO-04-089-E	20.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL LLEVAR A CABO LOS CONCURSOS ESTOS RESULTARON POR ABAJO DE LO PROGRAMADO.

B-07-CO-04-100-E	50.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-109-E	66.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE AL OBTENER EL FALLO DEL CONCURSO SE OBTUVO UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-137-E	3,123.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.
TOTAL	6,957.0	(MILES DE PESOS)

LA VARIACION FINANCIERA ES NEGATIVA, DEBIDO A QUE ALGUNOS PROYECTOS TUVIERON UN COSTO MENOR A LO PROGRAMADO SIENDO LOS SIGUIENTES:

No. DE CONTRATO	MONTO
9-07-CO-04-1-0088	0.5
9-07-CO-04-1-0090	0.5
9-07-CO-04-1-0091	3.4
9-07-CO-04-1-0097	0.3
9-07-CO-04-1-0136	0.1
9-07-CO-04-1-0138	0.2
9-07-CO-04-1-0208	1.8
9-07-CO-04-1-0269	0.2
9-07-CO-04-1-0450	0.5
9-07-CO-04-1-1197	15.9
9-07-CO-04-1-1202	0.5
TOTAL	23.9 (MILES DE PESOS)

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUA SCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUA SCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

C
O
20

D: VERONICA\ESTUDIOS\276.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07C004-1-0088	1	<p align="center">62 - 00 - 50 - 276</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL</p> <p>PROYECTO</p> <p>PROYECTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DEL DISTRITO FEDERAL</p>	1.000
9-07C004-1-0090	2	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS, GARZA Y TOMAS DE AGUA TRATADA PARA ALIMENTAR A LOS CAMPAMENTOS DE VACTOR'S DE LA DGCOH.	1.000
9-07C004-1-0091	3	PROYECTO DE LA RED DE RIEGO PARA LA AV. AMSTERDAM; PROYECTO PARA DOTAR DE AGUA TRATADA A LAS ÁREAS VERDES QUE SE UBICAN SOBRE LA AV. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DERIVACIÓN HACIA LOS JRDINES DE LA CUCHILLA DE AV. MICHOACÁN Y EJE 6 SUR	1.000
9-07C004-1-0097	4	PROYECTO EJECUTIVO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS AGRICOLAS DE LA SEMARNAP EN 6 DELEGACIONES DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07C004-1-0136	5	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL REBOMBEO DE AGUA TRATADA CUEMANCO Y CALLE MARÍA AGUILAR	1.000
9-07-CO-04-1-0138	6	PROYECTO PARA EL SUMINISTRO CONSTANTE DE AGUA RESIDUAL AL CARCAMO DE BOMBEO "VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO"	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

CO
CO
113

D: VERONICA\ESTUDIOS\276.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07-CO-04-1-0208	7	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL CENTRO GALLEGO DE MÉXICO	1.000
9-07-CO-04-1-0245	8	PROYECTOS DE AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y RIEGO PARA LA DELEGACION IZTACALCO	1.000
9-07-CO-04-1-0269	9	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA APOYAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA TRATADA A GIROS DIVERSOS.	1.000
9-07-CO-04-1-0365	10	PROYECTO PARA EL SUMINISTRO CONSTANTE DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO RECLUSORIO SUR	1.000
9-07-CO-04-1-0450	11	PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLUCIONAR LA PLOBLEMATICA DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PEQUEÑA LIGA MEXICA.	1.000
9-07-CO-04-1-0456	12	PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA LOMA, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	1.000
9-07-CO-04-1-0569	13	PROYECTOS DE EVALUACION DE FACTIBILIDADES DE SUMINISTROS DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA USUARIOS CONSUMIDORES DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
9-07-CO-04-1-0611	14	PROYECTOS EJECUTIVOS DE LINEAS DE CONDUCCION Y RIEGO PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA EN LA DELEGACION XOCHIMILCO	1.000
9-07-CO-04-1-0612	15	EJECUCION DE PROYECTOS PARA APOYAR LAS SOLICITUDES DELEGACIONALES PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
9-07-CO-04-1-0664	16	DISEÑO DEL PROGRAMA AGRICOLA PARA LA ZONA DE RIEGO DE TLAHUAC, D.F	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

D: VERONICA\ESTUDIOS\276.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07-CO-04-1-0665	17	DIAGNOSTICO Y DEFINICION DE CAUDALES E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ZONAS PRODUCTIVAS DE TLAHUAC.	1.000
9-07-CO-04-1-0672	18	PROYECTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OPERACIÓN DE PARTICULARES, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE PROYECTOS HIDRAULICOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.	1.000
9-07-CO-04-1-0702	19	PROYECTOS EJECUTIVOS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA Y SISTEMA DE RIEGO EN LA DELEGACION COYOACAN	1.000
9-07-CO-04-1-0714	20	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL ROSARIO II	1.000
9-07-CO-04-1-0734	21	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERCONEXION DE LOS MULTIPLES DE DESCARGA DE SOPLADORES DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA; ASI COMO EL ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES A BASE DE RELEVADORES EN LA SUBESTACION ELECTRICA.	1.000
9-07-CO-04-1-1026	22	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE RIEGO CON AGUA RESIDUAL TRATADA DEL CAMELLON DEL PERIFERICO ARCO ORIENTE, EN EL TRAMO DEL EJE 6 SUR A LA AV. ERMITA IZTAPALAPA	1.000
9-07-CO-04-1-1027	23	PROYECTO DE DESALOJO DEL AGUA PLUVIAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CALDERA.	1.000
9-07-CO-04-1-1030	24	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 18 AL PARAJE 3 FRESNOS EN EL POBLADO DE SAN NICOLAS TETELCO	1.000
9-07-CO-04-1-1032	25	LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CALLE PASEOS DE LOS LAURELES ENTRE CANAL NACIONAL Y PASEO DE LOS NOGALES EN LAS COLONIAS PASEOS DE TASQUEÑA Y HERMOSILLO	1.000
9-07-CO-04-1-1034	26	LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN AV. TASQUEÑA, ENTRE ESCUELA NAVAL MILITAR Y CANAL DE MIRAMONTES EN LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, PASEOS DE TASQUEÑA Y PETROLERA TASQUEÑA	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 1999**

3 5
0 0
2 28

D: VERONICA\ESTUDIOS\276.XLS

30-May-00

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ALCANZADO CIERRE 1999
9-07-CO-04-1-1052	27	ESTUDIO ECONOMICO DE CRECIMIENTO URBANO Y AGRICOLA DE LA ZONA CHINAMPERA DE XOCHIMILCO	1.000
9-07-CO-04-1-1055	28	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE RIEGO CON AGUA RESIDUAL TRATADA DEL CAMELLON DEL PERIFERICO ARCO ORIENTE EN EL TRAMO DE AV. TLAHUAC A LA AV. CANAL NACIONAL	1.000
9-07-CO-04-1-1067	29	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL EQUIPAMIENTO URBANO DE VIALIDADES PARA ELABORAR PROYECTOS DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	1.000
9-07-CO-04-1-1127	30	INGENIERIA DE DISEÑO DEL TREN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA RECARGA ARTIFICIAL DEL ACUIFERO DEL VALLE DE MEXICO	1.000
9-07-CO-04-1-1136	31	ANALISIS FUNCIONAL DE LAS OPERACIONES UNITARIAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO "GRANJAS SAN ANTONIO"	1.000
9-07-CO-04-1-1143	32	APOYO TECNICO EN TEMAS DE CALIDAD DEL AGUA	1.000
9-07-CO-04-1-1150	33	DIGESTION ANAEROBIA, NO CONVENCIONAL PARA LODOS BIOLÓGICOS DE DESECHO, SEGUIDO DE UN BIOFILTRO DE LECHO VEGETAL (SEGUNDA ETAPA)	1.000
9-07-CO-04-1-1158	34	DIGESTION ANAEROBIA, MESOFILICA Y TERMOFILICA DE LODOS BIOLÓGICOS Y LODOS DE TRATAMIENTO PRIMARIO AVANZADO COMO ALTERNATIVA PARA GENERACION DE BIOSOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	1.000
9-07-CO-04-1-1179	35	ESTUDIO PARA DEFINIR UN PROGRAMA PARA EL USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA A TRAVES DE LA POTABILIZACION	1.000
9-07-CO-04-1-1184	36	PROYECTOS EJECUTIVOS DE AMPLIACION Y ACTUALIZACION DE LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL DISTRITO FEDERAL.	1.000
9-07-CO-04-1-1197	37	ESTUDIO PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, ASI COMO DE UN ANALISIS DE INVERSION	1.000
9-07-CO-04-1-1202	38	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA EN EL EJIDO DE SAN JUAN IXTAYOPAN.	1.000
TOTAL ACCIÓN 276			38.000

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	51	Desazolver y rectificar lagos y cauces en el perímetro del Lago de Texcoco.	M ³ .

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FISICA ORIGINAL 250,000.00	MODIFICADO 172,661.7	REALIZADO 138,143.0	
A) Se realizaron 138,143.0 M ³ de desazolve en:				
Descripción		Avance		
Desazolve y extracción de tule y lirio en lago de Regulación Horaria en la Zona Federal de Texcoco.		133,853.00		Situación Mantenimiento: Terminada
Total Mantenimiento		133,853.00	M ³	
Desazolve y extracción de tule y lirio acuático del Brazo derecho de Lago de Churubusco en la Zona Federal de Texcoco.		4,290.00		Situación Construcción: Terminada
Total Construcción		4,290.00	M ³	
Gran Total		138,143.00	M ³	

B) La desviación física negativa se debió a que por razones operativas no fue posible la ejecución de los trabajos, por lo que se decidió reprogramarlos para finales del ejercicio 1999 y durante el siguiente ejercicio presupuestal.

C) La desviación física negativa se debió a que por razones operativas no fue posible la ejecución de los trabajos, por lo que se decidió reprogramarlos para finales del ejercicio 1999 y durante el siguiente ejercicio presupuestal.

Nota: Es conveniente mencionar que la meta reportada en La Laguna de Regulación Horaria, corresponde al Programa de Desazolve 1998 – 1999, los cuales fueron concluidos al 100% a principios del año y con relación al Programa 1999 – 2000 se encuentra en proceso.