

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	12	REALIZAR PROYECTOS EN APOYO A LA REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO TOXICOLOGICO EL BORDO**

OBJETIVO: ATENDER LA REHABILITACION DE LA POBLACION CON ADICCIONES DE DIFERENTE INDOLE TALES COMO ALCOHOLISMO Y DROGADICCION.

META: PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO TOXICOLOGICO

REALIZACION DEL PROYECTO:

- AREA PARA PERNOCTAR PARA 64 CAMAS
- ACCESO
- GOBIERNO
- AREA DE EDUCACION Y REHABILITACION
- CONSULTA EXTERNA
- HOSPITALIZACION
- SERVICIOS GENERALES

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO TOXICOLOGICO EL BORDO**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO 655.0 MILES, FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES FINANCIERAS TODA VEZ QUE SE EJERCIO EL MONTO PROGRAMADO

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	12	REALIZAR PROYECTOS EN APOYO A LA REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PROYECTO DE LA FINCA VILLA MARGARITA MAZA DE JUAREZ**

OBJETIVOS: CONTAR CON LOS ELEMENTOS TECNICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN ESTAS INSTALACIONES

META: CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA.

LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON:

- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

PROYECTO DE LA FINCA VILLA MARGARITA MAZA DE JUAREZ

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO 61.6 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES FINANCIERAS, TODA VEZ QUE SE EJERCIO EL MONTO PROGRAMADO

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	12	REALIZAR PROYECTOS EN APOYO A LA REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO DE RESIDENCIA DE NIÑAS MADRES Y PAREJAS**

OBJETIVO: ATENDER A LA POBLACION DE NIÑOS DE LA CALLE, EN CUANTO A LA NECESIDAD DE TENER UN SITIO DE RESIDENCIA DIGNO, PRIMORDIALMENTE A NIÑAS MADRES Y PAREJAS..

META: REALIZAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION Y LA SUPERESTRUCTURA DE LA EDIFICACION EN CONDOMINIO.

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO DE RESIDENCIA DE NIÑAS MADRES Y PAREJAS**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO 100.0 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE INCLUIA LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL, REDUJERON SUSTANCIALMENTE EL COSTO ORIGINAL DE ESTE, POR LO QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$53.6 MILES.

  
ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

  
REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	12	REALIZAR PROYECTOS EN APOYO A LA REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO TOXICOLOGICO AZCAPOTZALCO**

OBJETIVO: REALIZAR EL PROYECTO EN EL PREDIO DE LA EXTIENDA CONASUPO PARA ATENDER LA REHABILITACION DE LA POBLACION CON ADICCIONES.

META: PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES.

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO TOXICOLOGICO AZCAPOTZALCO**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO 922.7 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL (SE CANCELO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO), REDUJERON EN \$73.2 MILES EL COSTO ORIGINAL DE ESTE, POR LO QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$849.5 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	12	REALIZAR PROYECTOS EN APOYO A LA REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO DE DIA SAN JUAN DE ARAGON**

OBJETIVO: ATENDER LA REHABILITACION DE LA POBLACION CON ADICCIONES DE DIFERENTE INDOLE TALES COMO ALCOHOLISMO Y DROGADICCION.

META: PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES.

LOS TRABAJOS DESARROLADOS FUERON:

- AREA HABITACIONAL 100 CAMAS
- ACCESO
- GOBIERNO
- AREA DE EDUCACION Y REHABILITACION
- CONSULTA EXTERNA
- HOSPITALIZACION
- SERVICIOS GENERALES

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**PROYECTO DEL CENTRO DE DIA SAN JUAN DE ARAGON**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO \$1,314.0 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) EL PROYECTO SE CUMPLIO AL 100%, LOGRANDO UNA ECONOMIA DE \$195.0 MILES TODA VEZ QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$1,119.0 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	13	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**CENTRO TOXICOLOGICO TORRES DE POTRERO**

OBJETIVO: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL TORRES DE POTRERO, PARA LA ATENCION DE LA POBLACION CON ADICCIONES DE DIFERENTE INDOLE TALES COMO ALCOHOLISMO Y DROGADICCION.

META: SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES.

LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SON:

- A) REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (183 M2)  
- EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y 6 AULAS, CANCHA DEPORTIVA E INSTALACIONES EN GENERAL, ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, CREANDO UNA COCINA, DORMITORIOS, ENFERMERIA, LAVANDERIA Y ZONA DE GOBIERNO, ADEMAS CUENTA CON SERVICIOS SANITARIOS Y BAÑOS VESTIDORES DEL PERSONAL

- B) EDIFICIOS QUE COMPLEMENTAN EL PROYECTO (578 M2.)

CUARTO DE MAQUINAS	30 M2.	ALMACEN	11 M2:
CONSULTORIOS	115 M2.	SANITARIOS Y REGADERAS	65 M2.
SALON DE USOS MULTIPLES	22 M2.	PASO A CUBIERTO	180 M2.
OFICINA DE CONSERVACION	35 M2.	ESTACIONAMIENTO	120 M2.

- C) COMPLEMENTO DEL PROYECTO TOTAL CON INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS

- A) ACCIONES REALIZADAS EL AVANCE FISICO ES DEL 15%  
B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL POR LO QUE LA VARIACION ES DEL 100%  
C) LA VARIACION FISICA ENTRE LO ALCANZADO 15% RESPECTO A LA META MODIFICADA DEL 100%, ODEDECIO A QUE A LA CONTRATISTA SE LE RESCINDIO EL CONTRATO.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**CENTRO TOXICOLOGICO TORRES DE POTRERO**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO \$177.1 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES FINANCIERAS TODA VEZ QUE SE EJERCIO EL MONTO PROGRAMADO

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	13	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CENTRO TOXICOLOGICO EL BORDO

OBJETIVO: ATENDER LA REHABILITACION DE LA POBLACION CON ADICCIONES DE DIFERENTE INDOLE TALES COMO ALCOHOLISMO Y DROGADICCION.

META: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO TOXICOLOGICO.

LOS TRABAJOS A DESARRIOLLAR SON:

- AREA HABITACIONAL 64 CAMAS
- ACCESO 53 M2.
- GOBIERNO 221 M2.
- AREA DE EDUCACION Y REHABILITACION 203 M2.
- CONSULTA EXTERNA 502 M2.
- HOSPITALIZACION 1,027 M2.
- SERVICIOS GENERALES 501 M2.
- CIRCULACIONES 426 M2.

A) OBRA SUSPENDIDA

NOTA: LA REALIZACION DE ESTA OBRA QUEDA SUSPENDIDA POR LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS PARA ESTE CENTRO TOXICOLOGICO POR LO QUE SE PREVE SU CONTINUIDAD EN EL AÑO 2000.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**CENTRO TOXICOLOGICO EL BORDO**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO \$20.0 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR NO DISPONER DEL INMUEBLE EN TIEMPO, POR TAL RAZON LOS RECURSOS\$20.0 MILES QUEDARON DISPONIBLES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	13	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**CENTRO RESIDENCIAL DE NIÑAS MADRES Y PAREJAS**

OBJETIVO: ATENDER A LA POBLACION CON DE NIÑOS DE LA CALLE EN CUANTO A LA NECESIDAD DE TENER UN SITIO DE RESIDENCIA DIGNO, PRIMORDIALMENTE A NIÑAS MADRES Y PAREJAS.

META: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RESIDENCIA QUE ALBERGUE A NIÑAS MADRES Y PAREJAS

LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SON:

- CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN CONDOMINIO A BASE DE CIMENTACION, ESTRUCTURA Y LOSA TODOS ELLOS DE CONCRETO ARMADO, CON MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DESPLANTADO EN UNA SUPERFICIE DE 3,593 M2. PARA LAS AREAS DE:

- ADMINISTRATIVA	158 M2.
- ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL	433 M2.
- GUARDERIA	53 M2.
- ENSEÑANZA	569 M2.
- CIVICA Y RECREACION	21 M2.
- SERVICIO MEDICO	26 M2.
- TRABAJO SOCIAL	52 M2.
- SERVICIOS GENERALES	309 M2.
- CAPACITACION PARA EL TRABAJO	406 M2.
- ESCOLARIZACION	179 M2.
- HABITACIONAL	2,124 M2.
- SERVICIOS DE ASISTENCIA	1,100 M2.
- CONVIVENCIA Y RECREACION BAJO TECHO	476 M2.
- DEPORTES AL AIRE LIBRE	576 M2.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	13	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- ESTACIONAMIENTO

928 M2.

A) OBRA SUSPENDIDA

NOTA: LA REALIZACION DE ESTA OBRA QUEDA SUSPENDIDA POR LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS PARA ESTE CENTRO POR LO QUE SE PREVE SU CONTINUIDAD EN EL AÑO 2000.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**CENTRO RESIDENCIAL DE NIÑAS MADRES Y PAREJAS**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO \$20.0 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR NO DISPONER DEL INMUEBLE EN TIEMPO, POR TAL RAZON LOS RECURSOS DE \$20.0 MILES QUEDARON DISPONIBLES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	13	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**FINCA MARGARITA MAZA DE JUAREZ**

OBJETIVO: OTORGAR LAS CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONALIDAD EN ESTAS INSTALACIONES PARA ALBERGAR DURANTE LA NOCHE A NIÑOS DE LA CALLE, BRINDANDOLES UN SITIO ADECUADO PARA ASEARSE Y PERNOCTAR.

META: REAHABILITACION DE 8 MODULOS, PLANTA BAJA 3,601.44 M2. PLANTA ALTA 3,601.44 M2.

LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SON:

- APLICACION DE PINTURA
- REPOSICION DE TIROL
- COLOCACION DE LOSETA VINILICA
- REPARACION DE VIDRIOS
- REPARACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS
- REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL
- LIMPIEZA DE OBRA EXTERIOR
- CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 40%
- B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL POR LO QUE LA VARIACION ES DEL 100%
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DE LA META MODIFICADA DEL 100% OBEDECIO A LA REPROGRAMACION DE LA OBRA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**FINCA MARGARITA MAZA DE JUAREZ**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTE PROYECTO \$3,773.7 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICIONES.
- B) PROBLEMAS CONTRACTUALES CON LA EMPRESA RESPONSABLE DE ESTA OBRA (NO CUMPLIO CON EL PROGRAMA DE OBRA ESTIPULADO), OBLIGARON A SU RESCISION Y A REPROGRAMARLA PARA SU TERMINACION EN EL AÑO 2000; POR ELLO NO SE EJERCIERON \$2,515.0 MILES

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Mandel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Mandel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTAS ACCIONES SE OBTUVIERON DE DISPONIBILIDADES DEL PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA, META: REPAVIMENTACION DE VIALIDADES.

TOXICOLOGICO TORRES DE POTRERO	19,718.07
TOXICOLOGICO PREDIO EL BORDO	176,166.20
FINCA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	55,720.45

- B) POR ESTE CONCEPTO NO SE EJERCIERON 46.7 MILES AL SER RECHAZADAS LAS ESTIMACIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE PAGO PARA PASIVOS.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	00	10	AMPLIAR Y/O REHABILITAR CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**REHABILITACION DE 6 DORMITORIOS EN EL RECLUSORIO VARONIL SUR**

OBJETIVO: DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA DE LA SOBREPoblACION EN LOS CENTROS DE RECLUSION EL GOBIERNO REQUIERE CONTAR CON INSTALACIONES SUFICIENTES

META: REAHABILITACION DE 6 DORMITORIOS ANEXOS.

LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SON:

- IMPERMEABILIZACION EN ZONAS DETERIORADAS
- PINTURA DE HERRERIA
- HABILITACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS

A) OBRA SUSPENDIDA

NOTA: DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE ESTA DIRECCION GENERAL RECIBIO INSTRUCCIONES DE APOYAR EL PROGRAMA DE READAPTACION SOCIAL. SIN EMBARGO EL PROCESO DE AUTORIZACION SE PROLONGO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE LO QUE IMPEDIA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO PREVISTO POR LO QUE SE DETERMINO SUSPENDER LA OBRA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**- REHABILITACION DE 6 DORMITORIOS EN EL RECLUSORIO VARONIL SUR**

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTAS OBRAS \$2,500.0 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR LA DELEGACION IZTAPALAPA
- B) LA AUTORIZACION TARDIA DE LOS RECURSOS (NOVIEMBRE) IMPOSIBILITO LLEVAR A CABO LOS PROCESOS LICITATORIOS Y LA REALIZACION DE LAS OBRAS POR LO QUE SE DETERMINO REINTEGRARLOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUIEN RECHAZO ESTA DEVOLUCION POR SER OBRAS PARA ATENDER CON RECURSOS DE DEUDA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
16	00		ALBERGUE PROVISIONAL PARA PRELIBERADOS	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**ALBERGUE PROVISIONAL PARA PRELIBERADOS**

OBJETIVO: DOTAR AL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL DE UN INMUEBLE DONDE PUEDAN PERNOCTAR LAS PERSONAS QUE HAN SIDO PRELIBERADAS

META: REAHABILITACION DE 1 ALMACEN Y OFICINAS.

LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SON:

- APROVECHAR EL AREA DE 1 ALMACEN Y OFICINAS, AMBOS EXISTENTES (5,540 M2.)
- LA ADAPTACION SE HARA CON MUROS PREFABRICADOS
- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (NUEVAS)
- PINTURA EN PISOS Y MUROS

A) OBRA SUSPENDIDA

NOTA: DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE ESTA DIRECCION GENERAL RECIBIO INSTRUCCIONES DE APOYAR EL PROGRAMA DE READAPTACION SOCIAL. SIN EMBARGO EL PROCESO DE AUTORIZACION SE PROLONGO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE LO QUE IMPEDIA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO PREVISTO POR LO QUE SE DETERMINO SUSPENDER ESTA OBRA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ALBERGUE PROVISIONAL PARA PRELIBERADOS

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTAS OBRAS \$4,500.0 MILES FUERON TRANSFERIDOS POR LA DELEGACION IZTAPALAPA
- B) LA AUTORIZACION TARDIA DE LOS RECURSOS (NOVIEMBRE) IMPOSIBILITO LLEVAR A CABO LOS PROCESOS LICITATORIOS Y LA REALIZACION DE LAS OBRAS POR LO QUE SE DETERMINO REINTEGRARLOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUIEN RECHAZO ESTA DEVOLUCION POR SER OBRAS PARA ATENDER CON RECURSOS DE DEUDA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PARTIDAS DESARROLLADAS:

- ADQUISICION DE:

BIENES INFORMATICOS  
 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE  
 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO  
 MOBILIARIO  
 ADQUISICIONES DE APOYO A LA INVERSION  
 SERVICIOS DE APOYO A LA INVERSION

- GASTOS DE DEFUNCION

- SUELDOS PERSONAL DE BASE

A) ACCIONES REALIZADAS: NO CUANTIFICABLE.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL DE 66,382.4 MILES, SE INCREMENTO HASTA 67,334.8 MILES POR AMPLIACIONES LIQUIDAS POR RECUPERACIONES DE SIENESTROS (ROBO DE VEHICULOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO), CON 297.6 MILES. TAMBIEN SE AUTORIZO UNA AMPLIACION DE 744.3 MILES AL CAPITULO 3000 PARA CUBRIR AGUINALDO A FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION GENERAL. POR OTRA PARTE ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD SE APLICARON REDUCCIONES LIQUIDAS PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED PRIVADA Y A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS, DONDE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPOSITAN A SUS HIJOS PARA SER CUIDADOS EN SU HORARIO DE TRABAJO, TODO ESTO POR 89.5 MILES. LA VARIACION FINANCIERA EN ESTE APARTADO FUE DE 1.7%.

B) AMPLIACIONES LIQUIDAS POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE SINIESTROS (ROBO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) ASI COMO PARA CUBRIR AGUINALDOS DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA EN EL CAPITULO 3000, INVREMENTARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA EN 1.4% ES DECIR 952.4 MILES.

EL DISPONIBLE TOTAL FUE DEL 3.5%, REFLEJANDOSE PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000 DEL CUAL NO SE EJERCIERON 1,336.8 MILES QUE CORRESPONDE AL 3.6% DEL TOTAL AUTORIZADO, ELLO POR CONCEPTO DE SUELDOS NO CUBIERTOS AL PERSONAL DE BASE POR FALTAS, LICENCIAS Y/O RENUNCIAS.

RESPECTO DEL CAPITULO 2000, SE OBTUVIERON ECONOMIAS POR 83.4 MILES AL SER ADQUIRIDOS TODOS LOS BIENES PARA LA OPERACION ACORDE CON LO PROGRAMADO. EN EL CAPITULO 3000 SE PRESENTO UN SUBEJERCICIO DEL 3.1%, CORRESPONDIENDO ESTE A PARTIDAS CENTRALIZADAS DE ENERGIA, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, ESTAS DOS ULTIMAS CON TIPO DE PAGO 48.

FINALMENTE EN EL CAPITULO 5000 NO SE EJERCIERON 67.7 MILES, EQUIVALENTE AL 7.9%, AL SUSPENDERSE LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS, ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE DISCIPLINA Y RACIONALIDAD DEL GASTO.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS)

META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 39 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES CON SUS AVANCES RESPECTIVOS.

**SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES**

- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 100%
- EJECUCION DE PROYECTO: ELABORACION DE PLANOS NECESARIOS 100%

LA EJECUCION DE TRABAJOS TIENE EL PROCESO SIGUIENTE:

SI EN EL PROYECTO ES NECESARIO MOVER LAS AULAS PROVISIONALES EXISTENTES, ESTAS SE DESMONTAN Y REUBICAN. EN CASO DE QUE NO AFECTEN LA CONSTRUCCION, NO SE MUEVEN Y SOLO SE PONDRAN BARRERAS DE PROTECCION PARA LOS USUARIOS.

POSTERIORMENTE SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (SI EXISTE)	100%
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	100%
CIMENTACION	100%
ESTRUCTURA	100%
ALBAÑILERIA	100%
INSTALACIONES	100%
ACABADOS	100%
OBRA EXTERIOR	100%
SUMNISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	100%

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S				
		AULAS	ANEXOS	TOTAL	AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
<b>PROGRAMA 1999</b>						
SUSTITUIR EN PLANTELES EXISTENTES	15	23	43	66	1,500	66.0

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 169% CON RELACION A LA META MODIFICADA DE 39 ESPACIOS EDUCATIVOS.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 66.0 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 102 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 65%, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 66.0 ESPACIOS, RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 39 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 169%, NUEVAMENTE ESTA MODIFICACION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, POR SER CAMBIANTE LA POBLACION ESCOLAR.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EN CUANTO A LA ATENCION DE ESPACIOS A CONSTRUIR ACORDE CON LA DEMANDA POR ZONAS, FUE NECESARIO REPLANTEAR PRESUPUESTALMENTE EL PROGRAMA ORIGINAL, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS SOBRANTES AL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA.
- B) AUN Y CUANDO LAS METAS FUERON SUPERADAS AMPLIAMENTE SE OBTUVIERON DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES POR 611.1 MILES DETERMINADAS POR EL TIPO DE ESPACIO ATENDIDO; (MAS ANEXOS QUE AULAS). EL DISPONIBLE SE OBTIENE EN LA PARTIDA DE VIGILANCIA, QUE SE ATENDIO CON PERSONAL PROPIO DE LAS EMPRESAS (108.8 MILES) ASI COMO EN OBRA PUBLICA (502.3 MILES), A LA TERMINACION DE ESTAS.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS)

META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 43 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES CON SUS AVANCES RESPECTIVOS.

**CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES**

- VERIFICAR SI HAY ESPACIO DISPONIBLE
- ELABORACION DE PLANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS (PROYECTO)
- CUANDO HAY AREAS VERDES O ALGUN OBSTACULO EN EL LUGAR SE HARAN TRABAJOS DE DESALOJO
- SI ES QUE EXISTE RELLENO, ENTORTADO O IMPERMEABILIZANTES SE PROCEDERA A HACER LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE.

POSTERIORMENTE SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)
- CIMENTACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)
- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA
- INSTALACIONES
- ACABADOS
- OBRA EXTERIOR
- SUMNISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S			AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	ANEXOS	TOTAL		
<b>PROGRAMA 1999</b>						
CONSTRUIR EN PLANTELES EXISTENTES	8	3	14	17	800	17.0

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 40% CON RELACION A LA META MODIFICADA DE 43 ESPACIOS EDUCATIVOS.
- B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 17.0 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 43 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 71%, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 17.0 ESPACIOS, RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 43 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 40 %, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES, SE DIO UNA DISMINUCION DE ESPACIOS EN ESTE NIVEL ESCOLAR.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EN CUANTO A LA ATENCION DE ESPACIOS A CONSTRUIR, ACORDE CON LA DEMANDA POR ZONAS, FUE NECESARIO REPLANTEAR PRESUPUESTALMENTE EL PROGRAMA ORIGINAL; POR ELLO SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE MISMO PROGRAMA, QUE PERMITIERON INCREMENTAR EL MONTO ORIGINAL.
- B) DERIVADO DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, LA ESPECTATIVA DE PREINSCRIPCION PRESENTO UNA NUEVA NECESIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS, ES ASI QUE AL CANCELAR LA CONSTRUCCION DE ANEXOS NO SE CUMPLE CON EL EJERCICIO PROGRAMADO, OBTENIENDOSE UNA DISPONIBILIDAD DE 574.3 MILES EN LOS CONCEPTOS DE VIGILANCIA 27.2 MILES Y OBRA CIVIL 547.1 MILES, A LA TERMINACION DE ESTAS.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	
INMUEBLE				

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LOS INMUEBLES PARA LA EDUCACION  
META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA CIMENTACION CON ESTE SISTEMA DE PILOTES A 1 JARDIN DE NIÑOS.  
EJECUCION DE TRABAJOS:

- TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO.- CONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL TERRENO EN CUESTION
- NIVELACIONES TOPOGRAFICAS
- REVISION DE CIMENTACION.- INSPECCION TECNICA OCULAR DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS
- RÉPARACION DEL CONTROL DEL PILOTE
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DISPOSITIVOS DEL CONTROL DE PILOTES
- SOPORTES DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL DESAJUSTE DE CELDAS
- BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE NIVEL FREATICO
- SUMINISTRO DE PARTES MECANICAS (CABEZAL, TORNILLOS, TUERCAS, ETC.)

A) ACCIONES REALIZADAS: A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE DETERMINO QUE NO REQUERIA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PILOTES, POR LO QUE SE DETERMINO CANCELAR EL J.N. "CUITLAHUAC".

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LA OBRA PROGRAMADA NO SE ATENDIO DEBIDO A QUE EN LA REVISION DEL PILOTAJE, SE DETERMINO QUE NO REQUERIA MANTENIMIENTO.  
B) LA OBRA PROGRAMADA NO SE ATENDIO DEBIDO A QUE EN LA REVISION DEL PILOTAJE, SE DETERMINO QUE NO REQUERIA MANTENIMIENTO.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: REVISION Y CORRECCION DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION DE SUS ALJIBES

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A 2 PLANTELES

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO COMO: GUARNICIONES, PISOS, APLANADOS
- DESMANTELAMIENTO DE:
  - BARANDAL METALICO
  - PUERTAS
  - VENTANAS
  - TECHUMBRE
- CONSTRUCCION DE CISTERNA
- MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA
- DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: LOSAS, MUROS, TRABES, CLUMNAS
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
- REFORZAR VIGAS DEL PASILLO CENTRAL AL ACCESO A AULAS DIDACTICAS
- MANTENIMIENTO A INSTALACION HIDRAULICA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

110

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<u>NOMBRE</u>	<u>UBICACION</u>	<u>DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS</u>
1.- REP. DE CHECOSLOVAQUIA	C. MANUEL CAÑAS Y VILLA FEDERAL S/N COL. DESARROLLO URBANO DELEG. IZTAPALAPA	SUSTITUCION DE BARDA
2.- MARTIN LUTHER KING	PLAZA ICACOS No. 103 COL. BARRIO SANTIAGO DELEG. IZTACALCO	COLOCACION DE TRABES DE ACERO DE ENTREPISO Y AZOTEA
3.- LUXEMBURGO	PONIENTE 150 MANZ. 1 U.H. LINDAVISTA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO FUE DEL 150% CON RELACION A LA META MODIFICADA DE 2 PLANTELES.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3 PLANTELES, RESPECTO AL ORIGINAL 13 PLANTELES ES DEL 23%. ESTO OBEDECIO A QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE CANCELARON 11 PLANTELES YA QUE NO REQUIRIERON DE ESTOS TRABAJOS.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3 PLANTELES RESPECTO AL MODIFICADO 2 PLANTELES ES DEL 150%. ESTO OBEDECIO A LA NUEVA MODIFICACION DE LOS 2 PLANTELES A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LA REVISION TECNICA DE LAS OBRAS DETERMINO QUE NO SE HACIA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE SUSPENDIO LA ATENCION A 11 ESCUELAS REPERCUTIENDO EN EL PRESUPUESTO LOS RECURSOS SOBRANTES FUERON TRANSFERIDOS AL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA PARA APOYAR EL INCREMENTO QUE ESTE PROGRAMA PRESENTO.
- B) EL INCREMENTO DE UNA OBRA A PETICION DE LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, HIZO NECESARIO DOTAR DE MAS RECURSOS AL PRESUPUESTO MODIFICADO HASTA 580.6 MILES DEL CUAL SE EJERCIERON 414.6 MILES, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE 160.0 MILES A LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: EL EQUIPAMIENTO DEBE ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLOGICOS, PARA LOGRAR QUE LOS EDUCANDOS CUMPLAN Y SALGAN MEJOR PREPARADOS PARA PODER LLEVAR A CABO SUS METAS.

META: REALIZAR ACCIONES DE EQUIPAMIENTO A 110 ESPACIOS EDUCATIVOS

PARA EL JARDIN DE NIÑOS EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:

- CANCELERIA
- LETREROS
- MOÑOS DE BANDERA
- MOBILIARIO
- ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLONES EJECUTIVOS, SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES, SOFA DE 2 Y 3 PLAZAS, MESAS REDONDAS, CESTOS DE BASURA, ARCHIVEROS, ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SILLAS APILABLES, MESAS ARMABLES PARA MAESTRO, MESAS Y SILLAS DE JARDIN DE NIÑOS.
- EQUIPO DE ADMINISTRACION: PIZARRONES, ESTUFA DOMESTICA, MAQUINAS DE ESCRIBIR, PORTABANDERA Y REFRIGERADOR
- BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES: ASTA BANDERA Y BANDERA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 39% QUE CORRESPONDE A 43.0 ESPACIOS EQUIPADOS

B,C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 43.0 ESPACIOS EDUCATIVOS, RESPECTO A LA META ORIGINAL MODIFICADA 110 ESPACIOS ES DEL 39%. ESTO OBEDECIO A LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RESPECTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, POR ELLO FUE NECESARIO REPLANTEAR LOS ESPACIOS A EQUIPAR.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LAS MODIFICACIONES A LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA, HIZO NECESARIO REPLANTEAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL OBTENIENDO RECURSOS DEL NIVEL SECUNDARIA POR 177.9 MILES, DE LAS DISPONIBILIDADES QUE ESTA PRESENTO
- A) LOS MATERIALES Y MOBILIARIO PARA EQUIPAR LOS ESPACIOS REPROGRAMADOS FUERON ADQUIRIDOS EN SU TOTALIDAD CUMPLIENDO EL PROGRAMA AL 100%, NO PRESENTANDO DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PAGO PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LIQUIDAR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SE OBTUVIERON DE LAS DISPONIBILIDADES QUE SE PRESENTARON EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 06, MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS DE ESTE MISMO NIVEL.
- B) LA VARIACION OBEDECE A QUE FUERON RECHAZADAS SOLICITUDES DE ESCALACION DE PRECIOS QUE NO CUMPLIAN CON LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, POR ESTE CONCEPTO NO SE EJERCIERON 470.0 MILES..

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: REALIZAR ESTUDIOS DEL SUBSUELO PREVIO A LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE CIMENTACION A EMPLEAR

META: ATENDER TRABAJOS DE EXPLORACION Y SONDEO A 11 PLANTELES

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTE CONCEPTO SE OBTIENEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES, DE ESTE MISMO PROGRAMA
- B) NO EXISTE VARIACION PRESUPUESTAL YA QUE EL RECURSO SE EJERCIO AL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS PRIMARIAS)  
META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 203 ESPACIOS EDUCATIVOS.  
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES CON SUS AVANCES RESPECTIVOS.  
**SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES**

- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
- EJECUCION DE PROYECTO: ELABORACION DE LOS PLANOS NECESARIOS

LA EJECUCION DE TRABAJOS TIENE EL PROCESO SIGUIENTE:  
SI EN EL PROYECTO ES NECESARIO MOVER LAS AULAS PROVISIONALES EXISTENTES, SE TENDRAN QUE DESMONTAR Y REUBICAR DICHAS AULAS; SI SE ESTAN OCUPANDO.  
EN CASO DE QUE NO AFECTEN LA CONSTRUCCION, NO SE MOVERAN Y SOLO SE PONDRAN BARRERAS DE PROTECCION PARA LOS USUARIOS.  
POSTERIORMENTE SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (SI EXISTE)	100%
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	100%
CIMENTACION	100%
ESTRUCTURA	100%
ALBAÑILERIA	100%
INSTALACIONES	100%
ACABADOS	100%
OBRA EXTERIOR	100%
SUMNISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C. P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN CUANTO A LA ATENCION DE ESPACIOS A CONSTRUIR ACORDE CON LA DEMANDA POR ZONAS, FUE NECESARIO REPLANTEAR PRESUPUESTALMENTE EL PROGRAMA ORIGINAL, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS FALTANTES DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PREESCOLAR Y SECUNDARIAS.
- B) LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OBEDECE A QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA MODIFICO LA META ORIGINAL DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR YA QUE ENTRE LAS PREINSCRIPCIONES Y LAS INSCRIPCIONES REALES DE ALUMNOS SE DIO UNA DISMINUCION DE LA DEMANDA ESCOLAR POR LO QUE EL SALDO DE 1,750.5 MILES CORRESPONDE A LAS PARTIDAS DE: 3206 ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS (60.4 MILES); 3,411 VIGILANCIA, QUE SE ATENDIO CON PERSONAL PROPIO DE LAS EMPRESAS (141.3 MILES) ASI COMO EN 6100 OBRA PUBLICA (1,548.8 MILES).

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S					AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	ANEXOS	TOTAL				
<b>PROGRAMA 1999</b>								
SUSTITUIR EN PLANTELES EXISTENTES	19	98	35	133		1,900	133.0	

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 66% CON RELACION A LA META MODIFICADA DE 203 ESPACIOS EDUCATIVOS.
- B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 133.0 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 171 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 78%, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR. ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES, SE DIO UNA DMINUCION DE ESPACIOS EN ESTE NIVEL ESCOLAR.
- C) LA VARIACION FISICO DE LO ALCANZADO 133.0 ESPACIOS, RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 203 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 66%, ESTO ES DEBIDO A LO YA MENCIONADO EN EL INCISO (B).

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS PRIMARIAS)

META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 185 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES CON SUS AVANCES RESPECTIVOS.

**CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES**

- VERIFICAR SI HAY ESPACIO DISPONIBLE 100%
- ELABORACION DE PLANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS (PROYECTO) 100%
- CUANDO HAY AREAS VERDES O ALGUN OBSTACULO EN EL LUGAR SE HARAN TRABAJOS DE DESALOJO 100%
- SI ES QUE EXISTE RELLENO, ENTORTADO O IMPERMEABILIZANTES SE PROCEDERA A HACER LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE. 100%

POSTERIORMENTE SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL) 100%
- CIMENTACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL) 100%
- ESTRUCTURA 100%
- ALBAÑILERIA 100%
- INSTALACIONES 100%
- ACABADOS 100%
- OBRA EXTERIOR 100%
- SUMNISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S			AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	ANEXOS	TOTAL		
<b>PROGRAMA 1999</b>						
CONSTRUIR EN PLANTELES EXISTENTES	29	78	72	150	2,900	150.0

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 81% CON RELACION A LA META MODIFICADA DE 185 ESPACIOS EDUCATIVOS.
- B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 150.0 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 48 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 313%, ESTE INCREMENTO SE DIO A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 150.0 ESPACIOS, RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 185 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 81%, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES, SE DIO UNA DISMINUCION DE ESPACIOS EN ESTE NIVEL ESCOLAR.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

120

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EN CUANTO A LA ATENCION DE ESPACIOS A CONSTRUIR, ACORDE CON LA DEMANDA POR ZONAS, FUE NECESARIO REPLANTEAR PRESUPUESTALMENTE EL PROGRAMA ORIGINAL, POR ELLO, SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS CON LOS PROGRAMAS DE JARDINES DE NIÑOS Y ESCUELAS SECUNDARIAS, QUE PERMITIERON INCREMENTAR EL MONTO ORIGINAL.
- B) LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OBEDECE A QUE: DERIVADO DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, LA ESPECTATIVA DE PREINSCRIPCION PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES SE DIO UNA DISMINUCION EN LA DEMANDA ESCOLAR POR LO QUE EL SALDO DE 1,498.5 MILES CORRESPONDE A LAS PARTIDAS: 3411 VIGILANCIA, QUE SE ATENDIO CON PERSONAL PROPIO DE LAS EMPRESAS 60.7 MILES Y EN LA 6100 OBRA PUBLICA 1,437.8 MILES, POR LA SUSPENCION EN LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN ESTA ACTIVIDAD.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LOS INMUEBLES PARA LA EDUCACION

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA CIMENTACION CON ESTE SISTEMA DE PILOTES A 31 ESCUELAS PRIMARIAS.

EJECUCION DE TRABAJOS:

- NIVELACION TOPOGRAFICA PARA CONOCER LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL DISPOSITIVO
- REPARACION DEL CONTROL DEL PILOTE
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DISPOSITIVOS
- SOPORTES DE SEGURIDAD
- EXTRACCION DE CASCAJO Y LIMPIEZA
- BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE NIVEL FREATICO
- SUMINISTRO DE PARTES MECANICAS (CABEZAL, TORNILLOS, TUERCAS, ETC.)

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE GLOBAL ES DEL 100% LO QUE CORRESPONDE A 31 ESCUELAS

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

125

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<u>NOMBRE</u>	<u>UBICACION</u>	<u>DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS</u>
1.- TLACAELEL	GITANA S/N Y LAGO SUPERIOR COL DEL MAR DELEG. TLAHUAC	VISITAS MENSUALES PARA VERIFICAR NIVELES TOPOGRAFICOS. EN CASO DE HABER DESNIVEL SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECCION.  REVISION OCULAR EN LOS CAJONES DE CIMENTACION, MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN CAMBIAR LOS CONTROLES DE MADERA QUE FORMAN PARTE DEL DEPOSITO. ASI COMO EFECTUAR EL CAMBIO DE PIEZAS QUE LO REQUIEREN (ANCLAS, PLACAS, TORNILLOS, ETC.)  LOS TRABAJOS DE PINTURA Y ENGRASADO EN CADA DISPOSITIVO DE PILOTES.
2.- RAMON LOPEZ VELARDE	REP. MEXICANA Y E. ZAPATA COL. CAMPESTRE ARAGON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
3.- QUETZALCOATL	GUADALUPE VICTORA Y ESTUDIANTES S/N COL. 25 DE JULIO DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

4.- "ALFREDO BONFIL"	16 DE SEPTIEMBRE Y COLIMA COL. 25 DE JULIO DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
5.- "LUIS DE LA ROSA"	BRAVO No. 67 COL. MORELOS DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
6.- "DRA. MARGARITA CHORNE S."	AV. HANGARES ESQ. OTE. 176 COL. MOCTEZUMA 2A SECC. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
7.- "ANGEL DEL CAMPO"	AV. HANGARES ESQ. OTE. 176 COL. MOCTEZUMA 2A SECC. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
8.- "DIEGO RIVERA"	CALLE 633 Y 625 COL. SAN JUAN DE ARAGON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
9.- "BEATRIZ GORTARI Y P."	VALLE DE ARAGON Y CUITLAHUAC COL VILLA DE ARAGON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
10.- "HEROICA DE VERACRUZ"	CALLE 317 No. 66 Y 298-A COL. U.H. EL COYOL DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
11.- "JOSE LOPEZ ALAVEZ"	LUIS YUREN S/N Y F. AMILPA COL. C.T.M. DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

12.- "CORONEL SILVESTRE LOPEZ"	CALLE 641 ENTRE 602 Y 604 COL. SAN JUAN DE ARAGON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
13.- "RAMON LOPEZ VELARDE GP"	CORONA DEL ROSAL S/N COL. GUADALUPE PROLETARIA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
14.- "SOSTENES NICOLAS CHAPA"	TOMAS A. ROBINSON Y CALZ. MEXICO TULYEHUALCO COL. ZAPOTITLAN DELEG. TLAHUAC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
15.- "FRANCISCO DE MAZA CUADRA"	AV. 414 ENTRE 1543 Y AV. 418 COL. VALLE DE ARAGON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
16.- "JUAN JACOBO ROSESEAU"	AV. IZTACIHUATL Y AV. DE LOS PINOS COL. LA PRADERA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
17.- "GREGORIO TORRES QUINTERO"	JAVIER MINA S/N COL. BARRIOS SAN MATEO DELEG. TLAHUAC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
18.- "JUAN AMOS COMENIO"	CDA. ATZAYACATL Y HUITZIHUITL COL. SANTA ISABEL TOLA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
19.- "MARIA ARIAS BERNAL"	RET. B. CHIAUTLA Y FTE. LORETO COL. EJER. DE OTE 4A SECC. DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
20.- "SECRETARIA DE COMERCIO	SAN LUIS POTOSI No. 108 COL. ROMA DELEG. CUAHTEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
21.- "GUADALUPE CISNEROS DE ZAVALETA"	REP. DE BOLIVIA No. 56 COL. CENTRO DELEG. CUAUHEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
22.- "ANDRES BELLO"	EJE 1 NORTE Y MARIANO AZUELA COL. SANTA MA. LA RIBERA DELEG. CUAUHEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
23.- "QUINTIN GOMEZ ALVAREZ"	PTO. MAZATLAN Y PTO. PAPANTLA COL. CASAS ALEMÁN DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
24.- "SAN LORENZO TEZONCO"	E. ZAPATA Y NEZAHUALCOYOTL COL. SAN LORENZO TEZONCO DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
25.- "CASTULO RAMIREZ LUGO"	ELISA ACUÑA Y ROSSETI COL. SANTA MARTHA ACATITLA DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
26.- "HEROES DE CERRO PRIETO"	AV. TLACOS ENTRE SOLES Y CAIRO COL. FDO. CASAS ALEMAN DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
27.- "ENRIQUE VAZQUEZ I"	VOLCAN LANIN Y VOLCAN ACATENANGO COL. AMPL. PROVIDENCIA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
28.- "MTRO. MANUEL CERNA"	AV. 412 Y 481 U.H.SAN JUAN DE ARAGON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

29.- "A. VELA SALVATIERRA"	SUR 366 Y ORIENTE 245-B COL. AGRICOLA ORIENTAL DELEG. IZTACALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
30.- "VICTORIANO GONZALEZ GARZON"	CALLE XICO Y XOCOYOTE COL. ARENAL 4A SECC DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL
31.- "ANTONIO CASO"	JUAN MENDOZA ESQ. RONDALLA COL. SAN JOSE DELEG. TLAHUAC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESCUELA TLACAELEL

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
 Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
 Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
 Director General




SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) AUN Y CUANDO LAS METAS SE CUMPLIERON AL 100% SE OBTUVIERON DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES; TRANSFIRIENDOSE LOS RECURSOS SOBANTES AL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA
- B) AUN Y CUANDO LAS METAS SE CUMPLIERON AL 100%, SE OBTUVO UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE 142.3 MILES EN LA PARTIDA 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, A LA TERMINACION DE TRABAJOS.

  
ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

  
REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: REVISION Y CORRECCION DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION DE SUS ALJIBES.

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A 10 PLANTELES

TRABAJOS A DESARROLLAR:

- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO COMO: GUARNICIONES, PISOS, APLANADOS.
- DESMANTELAMIENTO DE:
  - BARANDAL METALICO
  - PUERTAS
  - VENTANAS
  - TECHUMBRE
- CONSTRUCCION DE CISTERNA
- MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA
- DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: LOSAS, MUROS, TRABES, COLUMNAS
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
- MANTENIMIENTO A INSTALACION HIDRAULICA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NOMBRE	UBICACION	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1.- EFRAIN HUERTA	ALCANFORES S/N COL. LOMAS DE LA ERA DELEG. ALVARO OBREGON	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR
2.- ESTADO DE QUERETARO	SANTA URSULA No. 22 COL. SANTA URSULA XITLA DELEG. TLALPAN	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
3.- ESTADO DE MICHOACAN	PELUQUEROS No. 168 BIS COL. MICHOACANA DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION
4.- HERMENEGILDO GALEANA	AV. QUETZALCOATL S/N COL. PEÑON DE LOS BAÑOS DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	DEMOLICION DE AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
5.- DR. CARLOS BAWER	ORIENTE 153 No. 3708 COL. SALVADOR DIAZ MIRON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
6.- QUETZALCOATL II	AV. TECNOLOGICO S/N COL. CUAUTEPEC DE MADERO DELEG. GUSTAVO A. MADERO	REESTRUCTURACION
7.- CUAUHTEMOC	AV. MEXICO No. 22 COL. SANTA MA. AZTAHUACAN DELEG. IZTAPALAPA	SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL
8.- REP. POPULAR DE POLONIA	CALLE 31 No. 25 U.H. STA. CRUZ MEYEHUALCO DELEG. IZTAPALAPA	SUSTITUCION DE MUROS DE BLOCK Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

9.- REP DE RUANDA	SUR 159 ESQ. ORIENTE 110 COL. RAMOS MILLAN DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES
<p>A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO FUE DEL 90%</p> <p>B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 9.0 PLANTELES, RESPECTO AL ORIGINAL 13 PLANTELES ES DEL 69%. ESTO OBEDECIO A QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE CANCELARON 4 PLANTELES YA QUE NO REQUIRIERON DE ESTOS TRABAJOS.</p> <p>C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 9.0 PLANTELES, RESPECTO AL MODIFICADO 10 PLANTELES ES DEL 90%. ESTO OBEDECIO A QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE CANCELARA UN PLANTEL YA QUE NO REQUIRIO DE ESTOS TRABAJOS.</p>		

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL ORIGINAL OBEDECIO A QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE CANCELARON 4 PLANTELES YA QUE NO REQUIRIERON ESTOS TRABAJOS, POR ELLO FUE NECESARIO REPLANTEAR PRESUPUESTALMENTE EL PROGRAMA ORIGINAL POR ELLO, SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS CON EL PROGRAMA ESCUELAS PRIMARIAS QUE PERMITIERON DISMINUIR EL MONTO ORIGINAL.
- B) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO, OBEDECE EN PARTE A QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AJUSTO 1 PLANTEL QUE CONSIDERO NO REQUERIA ESTOS TRABAJOS; ADEMÁS DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS ARROJANDO UN SALDO DE 726.2 MILES EN LA PARTIDA 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: EL EQUIPAMIENTO DEBE ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLOGICOS, PARA LOGRAR QUE LOS EDUCANDOS CUMPLAN Y SALGAN MEJOR PREPARADOS PARA PODER LLEVAR A CABO SUS METAS.

META: REALIZAR ACCIONES DE EQUIPAMIENTO A 101 ESPACIOS EDUCATIVOS

PARA ESCUELAS PRIMARIAS EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:

- CANCELERIA
- LETREROS
- MOÑOS DE BANDERA
- MOBILIARIO
- ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLONES TIPO EJECUTIVOS, SILLAS GIRATORIAS, SOFA DE 2 Y 3 PLAZAS, MESAS REDONDAS, ARCHIVEROS METALICOS, ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SILLAS APILABLES, MESAS BINARIAS Y GABINETES METALICOS.
- EQUIPO DE ADMINISTRACION: CHAISE LONGE, LARGUEROS DE RIGIDEZ, PIZARRON METALICO, PORTA BANDERA, MAQUINA DE ESCRIBIR
- BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES: ASTA BANDERA Y BANDERA NACIONAL

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 116% QUE CORRESPONDE A 117 ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS

B,C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 117 ESPACIOS EQUIPADOS, RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO 101 ESPACIOS ES DEL 116%. ESTO ES DEBIDO A QUE SE REPLANTEARON UN NUMERO MAYOR DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LA VARIACION A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS A EQUIPAR QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA OBLIGO A REPLANTEAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL, OBTENIENDOSE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE JARDINES DE NIÑOS Y EDUCACION SECUNDARIA POR 1,491.9 MILES, DE LAS DISPONIBILIDADES QUE ESTOS PRESENTARON.
- B) LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS CON LOS MATERIALES Y EQUIPO FUERON SUPERADOS, PRESENTANDOSE ADEMAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE 15.5 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

150  
Hoja 63 de 182

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LIQUIDAR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SE OBTUVIERON DE LAS DISPONIBILIDADES QUE SE PRESENTARON EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 02, 03 Y 06 DE ESTE MISMO NIVEL ESCOLAR.
- B) NO SE PRESENTARON VARIACIONES FINANCIERAS AL EJERCER EL PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD.

  
ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

  
REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: REALIZAR ESTUDIOS DEL SUBSUELO PREVIO A LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE CIMENTACION A EMPLEAR.

META: ATENDER TRABAJOS DE EXPLORACION Y SONDEO DE 4 PLANTELES

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTE CONCEPTO SE OBTIENEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES DEL PROGRAMA 25 JARDIN DE NIÑOS.
- B) AUN Y CUANDO EXISTE UNA VARIACION FINANCIERA DE 5.0 MILES LAS ACCIONES SE CUMPLIERON AL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO:	DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS SECUNDARIAS)		
META:	REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES EN 10 ESPACIOS EDUCATIVOS. PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES CON SUS AVANCES RESPECTIVOS.		
	<b><u>SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES</u></b>		
	- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS		
	- EJECUCION DE PROYECTO: ELABORACION DE PLANOS NECESARIOS		
	EJECUCION DE TRABAJOS:		
	SI EN EL PROYECTO ES NECESARIO MOVER LAS AULAS PROVISIONALES EXISTENTES, SE TENDRA QUE DESMONTAR Y REUBICAR DICHAS AULAS; SI SE ESTAN OCUPANDO. EN CASO DE QUE NO AFECTEN LA CONSTRUCCION, NO SE MOVERAN Y SOLO SE PONDRAN BARRERAS DE PROTECCION PARA LOS USUARIOS.		
	POSTERIORMENTE SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.		
	DEMOLICION DE PISOS (SI EXISTE)		100%
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION		100%
	CIMENTACION		100%
	ESTRUCTURA		100%
	ALBAÑILERIA		100%
	INSTALACIONES		100%
	ACABADOS		100%
	OBRA EXTERIOR		100%
	SUMNISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S					TOTAL	AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS				
<b>PROGRAMA 1999</b>									
SUSTITUIR PLANTELES EXISTENTES	2	11	0	0	0	11	200	11.0	

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 110% CON RELACION A LA META MODIFICADA DE 10 ESPACIOS EDUCATIVOS.
- B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 11 ESPACIOS RESPECTO A LA META ORIGINAL 45 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 24%, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR. ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES, SE DIO UNA DSIMINUCION DE ESPACIOS EN ESTE NIVEL ESCOLAR.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 11.0 ESPACIOS, RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 10 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 110%. NUEVAMENTE ESTA MODIFICACION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR SER CAMBIANTE LA POBLACION ESCOLAR.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN CUANTO A LA ATENCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS A CONSTRUIR DE ACUERDO A LA DEMANDA POR ZONAS, FUE NECESARIO REPLANTEAR PRESUPUESTALMENTE EL PROGRAMA ORIGINAL, ORIENTANDO LAS DISPONIBILIDADES QUE SE OBTENIAN, EN FAVOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA POR EL INCREMENTO EN LOS ESPACIOS QUE ESE NIVEL DEMANDO.
- B) EL DISPONIBLE QUE SE OBTUVO EN ESTA ACTIVIDAD POR LAS MODIFICACIONES QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA REQUIRIO AL DEFINIR LAS NECESIDADES POR ZONA FUE DE 87.6 MILES, PRESENTANDOSE EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: VIGILANCIA 40.0 MILES, (QUE ESTA SE DIO CON PERSONAL PROPIO DE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE LA OBRA) Y OBRA CIVIL 47.6 MILES, POR MODIFICACION EN EL TIPO DE ESPACIOS POR CONSTRUIR.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS SECUNDARIAS)

META: REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 12 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES CON SUS AVANCES RESPECTIVOS.

**CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES**

- VERIFICAR SI HAY ESPACIO DISPONIBLE 100%
- ELABORACION DE PLANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS (PROYECTO) 100%
- CUANDO HAY AREAS VERDES O ALGUN OBSTACULO EN EL LUGAR SE HARAN TRABAJOS DE DESALOJO 100%
- SI ES QUE EXISTE RELLENO, ENTORTADO O IMPERMEABILIZANTES SE PROCEDERA A HACER LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE. 100%

POSTERIORMENTE SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL) 100%
- CIMENTACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL) 100%
- ESTRUCTURA 100%
- ALBAÑILERIA 100%
- INSTALACIONES 100%
- ACABADOS 100%
- OBRA EXTERIOR 100%
- SUMNISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S					TOTAL	AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS				
<b>PROGRAMA 1999</b>									
CONSTRUIR EN PLANTELES EXISTENTES	4	0	1	1	7	9	400	9.0	

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 75% CON RELACION A LA META MODIFICADA DE 12 ESPACIOS EDUCATIVOS.
- B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 9.0 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 26 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 35%, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES, SE DIO UNA DISMINUCION DE ESPACIOS EN ESTE NIVEL ESCOLAR.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 9.0 ESPACIOS, RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 12 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 75%, NUEVAMENTE ESTA MODIFICACION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR..



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN CUANTO A LA ATENCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, DETERMINADO POR LA DEMANDA POR ZONAS, FUE NECESARIO REPLANTEAR PRESUPUESTALMENTE EL PROGRAMA ORIGINAL; POR ELLO SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN FAVOR DEL NIVEL PRIMARIA QUE PERMITIERA CUMPLIR CON EL PROGRAMA SOLICITADO.
- B) LA META MODIFICADA NO FUE ALCANZADA POR PROBLEMAS CONTRACTUALES CON EMPRESAS RESPONSABLES DE ESTAS OBRAS, LO QUE OBLIGO A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS A TRAVES DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL, ESTO PROPICIO QUE SE REPROGRAMARAN ESAS OBRAS PARA EL AÑO 2000 Y EN CONSECUENCIA PRESENTAR UN SUBEJERCICIO DE 540.1 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LOS INMUEBLES PARA LA EDUCACION

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA CIMENTACION CON ESTE SISTEMA DE PILOTES A 30 ESCUELAS SECUNDARIAS.

EJECUCION DE TRABAJOS:

- NIVELACION TOPOGRAFICA PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL INMUEBLE
- REVISION A LA CIMENTACION, PARA CONOCER EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL DISPOSITIVO DE CONTROL.
- REPARACION DE CONTROL DEL PILOTE
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DISPOSITIVOS, (LIMPIEZA Y SELLADO, LIMPIA Y RASPADO DE PARTES METALICAS)
- SOPORTES DE SEGURIDAD PARA IMPEDIR EL DESALOJO DE LAS CELDAS
- EXTRACCION DE CASCAJO FUERA DE OBRA
- BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA FREATICA
- SUMINISTRO DE PARTES MECANICAS EN CASO DE SER NECESARIO POR DESGASTE NORMAL DE TRABAJO

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE GLOBAL ES DEL 100% LO QUE CORRESPONDE A 30 ESCUELAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NOMBRE	UBICACION	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1.- No. 90 "ING. JUAN VILLASANA"	NORTE 33 Y ORIENTE 158 COL. MOCTEZUMA 2A SECC. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	VISITAS MENSUALES PARA VERIFICAR NIVELES TOPOGRAFICOS. EN CASO DE HABER DESNIVEL SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECCION.  REVISION OCULAR EN LOS CAJONES DE CIMENTACION, MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN CAMBIAR LOS CONTROLES DE MADERA QUE FORMAN PARTE DEL DÉPOSITO. ASI COMO EFECTUAR EL CAMBIO DE PIEZAS QUE LO REQUIEREN (ANCLAS, PLACAS, TORNILLOS, ETC.)  LOS TRABAJOS DE PINTURA Y ENGRASADO EN CADA DISPOSITIVO DE PILOTES.
2.- No: 133 "ALBERT SHWEITZER"	CALLE 2 No. 44 COL. AGRICOLA PANTITLAN DELEG. IZTACALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
3.- No. 286 "JUAN ESCUTIA"	GRAL. P. GARCIA Y G.E. GONZALEZ COL. JUAN ESCUTIA DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
4.- No. 283 "BONDOJITO"	HENRY FORD Y NORTE 70 COL. BONDOJITO DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
5.- No. 45 "MA. E. JARAMILLO"	ESPERANZA S/N Y CUAUHTEMOC COL. NARVARTE DELEG. BENITO JUAREZ	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

6.- No: 7 "MANUEL RAMOS"	CALLE 5 DE FEBRERO No. 90 COL. CENTRO DELEG. CUAUHEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
7.- No. 282 "NUEVA ATZACOALCO"	CALLE 318 Y 329 COL. NUEVA ATZACOALCO DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
8.- No. 187 "TRANSITO"	XOCONGO No. 140 Y L. BOTURINI COL. TRANSITO DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
9.- No. 185 "JOSE REVUELTAS"	EDO. DE VERACRUZ CAMINO DE LA VOLUNTAD. COL. CAMPESTRE ARAGON DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
10.- No. 183 REP DEMOCRATICA ALEMANA"	C. COLTONGO Y LATONEROS No. 107 COL. TRAB. DEL HIERRO DELEG. AZCAPOTZALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
11.- No. 47 "QUETZALCOATL"	DIEGO RIVERA Y PONIENTE 4 COL. TLAHUAC DELEG. TLAHUAC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
12.- No. 172 "JUAN JACOBO ROSSEAU"	AV. EXPLORADORES Y C. RAMIREZ COL. IZTAPALAPA DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
13.- No: 210 "E. PORTES GIL"	BATALLA DE OCOTLAN S/N CONJ. H.POP. ALVARO DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
14.- No: 270 "ATLAMPÁ"	SN. SIMON Y GERANIO No. 51 COL. ATLAMPÁ DELEG. CUAUHEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

149

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

15.- No. 176 "EL COYOL"	CALLE 298 Y 300 COL. EL COYOL DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
16.- No. 179 "MOCTEZUMA ILHUICAMINA	FDO. ARRUTI Y H. JARA C. SANTA MARTHA ACATITLA DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
17.- No. 117 "EJ. CONST"	AV. UNIVERSIDAD Y GRAL. DE LEON EJ. CONSTITUCIONALISTA DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
18.- E.S.I. No. 50 "ING.WILFRIDO MASSIEU"	CALLE 7 Y CORONA DEL ROSAL COL. GUADALUPE PROLETARIA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
19.- No. 171 "FRIDA KAHLO"	PERIFERICO S/N Y AV. SAN JUANICO COL. AMPL. GABRIEL HERNANDEZ DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
20.- E.S.T. No. 42 "TEPITO"	GOROSTIZA Y TENOCHTITLAN COL. MORELOS DELEG. CUAUHEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
21.- No. 119 "CUITLAHUAC"	PALACIO ESQ. EJE 6 SUR COL. BARRIO SAN IGNACIO DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
22.- No. 167 "BASILIO BADILLO"	MONTE DE LAS CRUCES Y V. AJUSCO COL. LA PRADERA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
23.- No. 189 "SAT ISABEL TOLA	PROL. CUAUHEMOC Y AV. ATZAYACATL COL. SANTA ISABEL TOLA DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

24.- No. 184 "ACUEDUCTO DE GUADALUPE"	BOULV. TEMOLUCO Y C. BORRASCA COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
25.- E.S.I. No. 122 "REP. DE BRASIL"	AV. 304 Y CALLE 317 COL. NUEVA ATZACOALCO DELEG. GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
26.- "MADAM CURIE"	EJIDO S/N Y ANTONIO PADIERNA COL. CUAUHTEMOC DELEG. COYOACAN	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
27.- No. 4 "MOISES SAENZ"	A. NERVO ENTRE NARANJO Y CIPRES COL. SANTA MARIA LA RIBERA DELEG. CUAUHTEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
28.- E.S.T. No. 55 "BENITO JUAREZ"	SUR 28 Y ORIENTE 259 COL. AGRICOLA ORIENTAL DELEG. IZTACALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
29.- No. 148 "J. ROSAS LAO-TSE"	AV. R. CHURUBUSCO Y C. TEZONTLE COL. JUVENTINO ROSAS DELEG. IZTACALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA
30.- E.S.T. No. 51 "ING. MIGUEL BERNARD"	RIO PIAXTLA S/N COL. PASEOS DE CHURUBUSCO DELEG. IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. ING. JUAN G. VILLASANA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

151

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) AUN Y CUANDO LAS METAS PROGRAMADAS SE CUMPLIERON AL 100%, SE OBTUVIERON DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS SOBREPESANTES AL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA.
- B) LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUE DE 141.8 MILES Y CORRESPONDE A RECURSOS QUE NO FUE NECESARIO EJERCER, DADO QUE EN LA REVISION DE LAS OBRAS POR ATENDER ALGUNAS DE ESTAS NO REQUIRIERON EL MANTENIMIENTO TODA VEZ QUE SE ENCONTRABAN EN BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: REVISION Y CORRECCION DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION DE SUS ALJIBES

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A 4 PLANTELES

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO COMO: GUARNICIONES, PISOS, APLANADOS
- DESMANTELAMIENTO DE:
  - BARANDAL METALICO
  - PUERTAS
  - VENTANAS
  - TECHUMBRE
- CONSTRUCCION DE CISTERNA
- MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA
- DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: LOSAS, MUROS, TRABES, COLUMNAS
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
- MANTENIMIENTO A INSTALACION HIDRAULICA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO FUE DEL 100%, QUE CORRESPONDE A 4 PLANTELES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<u>NOMBRE</u>	<u>UBICACION</u>	<u>DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS</u>
1.- FEDERICO FROEBEL	AV. 6 CALLE 55 COL. SANTA CRUZ MEYEHUALCO DELEG. IZTAPALAPA	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
2.- JUVENTINO ROSAS	TARASCOS FRENTE A CHONTALES COL. TLACOLIGIA DELEG. TLALPAN	REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO
3.- CARMEN SERDAN	AV. SAN ISIDRO Y ALTO LERMA COL. CORPUS CHRISTI DELEG. ALVARO OBREGON	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
4.- ADRIANA GARCIA CORRAL	BELISARIO DOMINGUEZ S/N COL. CENTRO DELEG. CUAUHEMOC	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ACCESO

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LA VARIACION FINANCIERA OBEDECE A QUE LOS TRABAJOS EN LAS ESCUELAS ATENDIDAS FUERON MENORES DE LOS PROGRAMADOS, DADAS LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABAN, POR ELLO LOS RECURSOS SOBREPANTES SE ORIENTARON PARA APOYAR EL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA.
- A) LOS TRABAJOS EN LAS 4 ESCUELAS PROGRAMADAS SE CUMPLIERON AL 100% OBTENIENDO UNA DISPONIBILIDAD DE 246.8 MILES, EN LA TERMINACION DE OBRAS DE UN TOTAL MODIFICADO DE 1,856.9 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**OBJETIVO:** EL EQUIPAMIENTO DEBE ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLOGICOS, (SISTEMA DE COMPUTO, MAQUINAS DE ESCRIBIR CON MEMORIA, MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL ELECTRICAS) PARA LOGRAR QUE LOS EDUCANDOS CUMPLAN Y SALGAN MEJOR PREPARADOS PARA PODER LLEVAR A CABO SUS METAS.

**META:** REALIZAR ACCIONES DE EQUIPAMIENTO A 66 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS SECUNDARIA EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:

- BURROS PARA PLANCHAR, CUBETAS DE PLASTICO
- CONJUNTOS PARA PRACTICA
- TABLEROS, BROCAS, CALIBRADORES, TUERCAS, RODILLOS, COMPAS METALICO, ETC.
- CANCELES
- LETREROS
- VASOS COMUNICANTES
- MOÑO PARA BANDERA
- MOBILIARIO:
  - ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLONES EJECUTIVOS, SILLAS GIRATORIAS, LIBREROS HORIZONTALES, MESAS REDONDAS, TARJETEROS, GABINETES, CESTOS DE BASURA, ARCHIVEROS METALICOS, MESAS DE LABORATORIO Y DE SALA DE JUNTAS, ESTANTES, ANAQUELES, BANCO DE TRABAJO, SILLAS BINARIAS, VITRINAS METALICAS.
- EQUIPO DE ADMINISTRACION: CHAISE LONG, LARGUERO, VITRINA, RESTIRADOR, PIAZARRON METALICO, PAQUETE DE CORTE Y CONFECCION, TELEVISOR A COLOR, MAQUINAS DE COSER, DE COSTURA, SOBREHILADORA, PANCHAS, HORNOS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR, BASCULAS, BATIDORAS, REFRIGERADOR, TIJERAS Y EXTINGUIDORES.
- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: PANTALLA DE PROTECCION, PROYECTORES DE TRANSPARENCIAS, RETROPROYECTOR, REFLECTORES TIPO TOPOGRAFIA Y TINAS DE PLASTICO ALTO IMPACTO
- BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES: ASTA BANDERA Y BANDERAS
- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: CIZALLA PARA LAMINA, COMPRESOR, GUILLOTINA, CUCHILLOS DE ACERO, LIJADORAS, TORNO PARA MADERA, TALADRO DE BANCO, MAQUINAS SOBREHILADORAS Y MOTOR DE GASOLINA.
- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION: EQUIPOS DE SONIDO
- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO:

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

150

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPACIO EDUCATIVO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- BIENES INFORMATICOS: IMPRESORA DE MATRIZ, COMPUTADORA PERSONAL, EQUIPO DE REGULACION
- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO:
- EQUIPO MEDIO Y DE LABORATORIO:
- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO:
- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 14% QUE CORRESPONDE A 9 ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS.

B Y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 9 ESPACIOS EQUIPADOS, RESPECTO A LA META ORIGINAL Y MODIFICADO 66 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 14%, ESTO OBEDECIO A LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, RESPECTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, POR ELLO FUE NECESARIO REPLANTEAR LOS ESPACIOS A EQUIPAR.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LAS MODIFICACIONES A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS A EQUIPAR QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA, OBLIGO A REPLANTEAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL, OBTENIENDOSE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES QUE SE ORIENTARON AL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA POR 531.6 MILES.
- B) LOS MATERIALES Y EQUIPO PARA ESTE NIVEL EDUCATIVO FUERON ADQUIRIDOS EN SU TOTALIDAD, LOGRANDOSE UNA ECONOMIA DE 22.6 MILES EN PRECIOS DE CONCURSO.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PAGO DE PASIVOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE COBRO CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO 1998, POR REVISION DE PRECIOS, OBLIGARON A TRANSFERIR RECURSOS DISPONIBLES DE ESTE MISMO PROGRAMA QUE POSIBILITARON CUBRIR ESOS COMPROMISOS.
- B) POR ESTE CONCEPTO SE OBTIENE UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE 10.1 MILES DE LOS 876.6 MILES SOLICITADOS, YA QUE FUERON RECHAZADAS SOLICITUDES DE PAGO QUE NO CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE ESTE TIPO DE PAGOS (CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS).

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
27	00	11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: REALIZAR ESTUDIOS DEL SUBSUELO PREVIO A LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE CIMENTACION A EMPLEAR


META: ATENDER TRABAJOS DE EXPLORACION Y SONDEO A 4 PLANTELES.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTE CONCEPTO PROVIENEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03, CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES DE ESTE MISMO PROGRAMA.
- B) AUN Y CUANDO EXISTE UNA VARIACION FINANCIERA DE 10.1 MILES, DE UN TOTAL AUTORIZADO DE 878.6 MILES, LAS ACCIONES SE CUMPLIERON AL 100%, POR LO QUE ESTE RECURSO SE CONSIDERA UNA ECONOMIA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: CREAR EN EL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL UNA CONCIENCIA DE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE.

META: OTORGAR 36 BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS Y EN CONSTRUCCION DE PLANTELES ESCOLARES.

PARA EL CICLO DE SERVICIO SOCIAL 98-99 SE AUTORIZARON 36 BECAS, LAS CUALES A LA FECHA (31 DE DICIEMBRE) SE OTORGARON 36 BECAS.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE CALCULA SOBRE POSIBLES INCREMENTOS EN EL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL O EN EL VALOR DE LAS BECAS QUE SE GESTIONAN DIRECTAMENTE POR EL PERSONAL DE BASE A TRAVES DE SUS SECCIONES SINDICALES.

DEL PRIMER CASO, LA SELECCION QUE SE HIZO DEL PERSONAL SOLICITANTE LIMITO EL GASTO, TODA VEZ QUE LOS REQUIERENTES NO CUBRIAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

RESPECTO DEL PAGO DE BECAS, POR SER UN ASUNTO EN EL QUE NO PARTICIPA DIRECTAMENTE ESTA DIRECCION GENERAL, SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO FUERON EJERCIDOS LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS AUN Y CUANDO SE ENCONTRABAN DISPONIBLES.

B) EL PARO DE ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CONTRIBUYO EN EL RETRASO DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, INCIDIENDO EN EL SUBEJERCICIO DE LA PARTIDA 1203 11 12.

POR OTRA PARTE, CONVIENE SEÑALAR QUE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA 1507 11 41 SE REALIZA CENTRALMENTE, TODA VEZ QUE SON LAS SECCIONES SINDICALES QUIENES LLEVAN A CABO LAS GESTIONES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL PARA LA APLICACION DE ESTE GASTO.

POR TODO LO ANTERIOR SE TIENE UN SUBEJERCICIO DEL 33.6% EQUIVALENTE A 98.8 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE 33 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PARA EL CICLO DE SERVICIO SOCIAL 98-99 SE AUTORIZARON 33 BECAS, LAS CUALES A LA FECHA (31 DE DICIEMBRE) SE HAN OTORGADO 33 BECAS.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISOR: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

163

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE CALCULA SOBRE POSIBLES INCREMENTOS EN EL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL O EN EL VALOR DE LAS BECAS QUE SE GESTIONAN DIRECTAMENTE POR EL PERSONAL DE BASE A TRAVES DE SUS SECCIONES SINDICALES.

DEL PRIMER CASO, LA SELECCION QUE SE HIZO DEL PERSONAL SOLICITANTE LIMITO EL GASTO, TODA VEZ QUE LOS REQUIERENTES NO CUBRIAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

RESPECTO DEL PAGO DE BECAS, POR SER UN ASUNTO EN EL QUE NO PARTICIPA DIRECTAMENTE ESTA DIRECCION GENERAL, SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO FUERON EJERCIDOS LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS AUN Y CUANDO SE ENCONTRABAN DISPONIBLES.

B) EL PARO DE ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO HA CONTRIBUIDO EN EL RETRASO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL, INCIDIENDO EN EL SUBEJERCICIO DE LA PARTIDA 1203 11 12.

POR OTRA PARTE CONVIENE SEÑALAR QUE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA 1507 11 41 SE REALIZA CENTRALMENTE, TODA VEZ QUE SON LAS SECCIONES SINDICALES QUIENES LLEVAN A CABO LAS GESTIONES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL PARA LA APLICACION DE ESTE GASTO.

POR TODO LO ANTERIOR SE TIENE UN SUBEJERCICIO DEL 33.6% EQUIVALENTE A 98.8 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CAPACITACION TECNICA

CURSOS IMPARTIDOS	PERIODO	PARTICIPANTES
1.- WORD BASICO	05 AL 16 DE ABRIL	20
2.- WORD INTERMEDIO	19 AL 30 DE ABRIL	20
3.- EXCEL BASICO	17 AL 28 DE MAYO	20
4.- EXCEL INTERMEDIO	31 DE MAYO AL 11 DE JUNIO	20
5.- AUTOCAD BASICO	14 AL 25 DE JUNIO	20
6.- AUTOCAD MEDIO	28 DE JUNIO AL 9 DE JULIO	20
7.- AUTOCAD AVANZADO	12 AL 23 DE JULIO	18
8.- LEY DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA	05 AL 16 DE ABRIL	15
9.- SISTEMAS PREFABRICADOS DE CONCRETO Y ACERO	19 AL 30 DE ABRIL	15
10.- ACTUALIZACIONES EN NUEVOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS	19 AL 30 DE ABRIL	15
11.- INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICIOS	17 AL 28 DE MAYO	17
12.- ACTUALIZACIONES EN NUEVOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	17 AL 28 DE MAYO	16
13.- INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIA Y DE GAS PARA EDIFICIOS	31 DE MAYO AL 11 DE JUNIO	15
14 ACTUALIZACION SOBRE LA UTILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	14 AL 25 DE JUNIO	15
		246

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**CAPACITACION ADMINISTRATIVA**

CURSOS A IMPARTIR	PERIODO	PARTICIPANTES
1.- ETICA Y VALORES DEL SERVIDOR PUBLICO	15 AL 16 DE ABRIL	14
2.- LA ADMINISTRACION PUBLICA FRENTE AL CAMBIO	19 AL 30 DE ABRIL	14
3.- ORTOGRAFIA	05 AL 16 DE ABRIL	16
4.- TAQUIGRAFIA	19 AL 30 DE ABRIL	16
5.- REDACCION	17 AL 28 DE MAYO	16
6.- WORD BASICO	05 AL 16 DE ABRIL	20
7.- WORD AVANZADO	19 AL 30 DE ABRIL	20
8.- EXCEL BASICO	17 AL 28 DE MAYO	20
9.- EXCEL AVANZADO	31 DE MAYO AL 11 DE JUNIO	20
10.- POWER POINT BASICO	14 AL 25 DE JUNIO	20
11.- POWER POINT AVANZADO	28 DE JUNIO AL 09 DE JULIO	20
		196

A) LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS OFRECIO 25 CURSOS DE LOS CUALES SE CAPACITARON A 442 TRABAJADORES CUMPLIENDOSE LA META AL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) EL SALDO DEL 1.1.%, 5.2 MILES, QUE REPORTA ESTE CONCEPTO, CORERESPONDE A ECONOMIAS, DADO EL CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA, AL PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS CURSOS PROGRAMADOS.
- B) EL SALDO DEL 1.1.%, 5.2 MILES, QUE REPORTA ESTE CONCEPTO, CORERESPONDE A ECONOMIAS, DADO EL CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA, AL PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS CURSOS PROGRAMADOS.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
32	00	01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC**

OBJETIVO: ES TENER UNA RED HIDRAULICA COMBINADA PARA LOS MUEBLES SANITARIOS COMO SON: W.C. Y MINGITORIOS UNICAMENTE Y TENER AGUA POTABLE EXCLUSIVAMENTE PARA LA ALIMENTACION DE LAVABOS, BEBEDEROS Y TARJAS

META: TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA TRATADA Y ACABADOS EN MODULOS SANITARIOS.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- RED HIDRAULICA (A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE DIFERENTES DIAMETROS) COMBINADO PARA MUEBLES SANITARIOS (W.C. Y MINGITORIOS) UNICAMENTE Y TENER AGUA POTABLE EXCLUSIVAMENTE PARA ALIMENTACION DE LAVABOS, BEBEDEROS Y TARJAS.
- COLOCACION DE CHAPETONES DE LAMINA Y DE LOGOTIPOS.
- ADICIONALMENTE TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO DE PAÑALERAS Y PISOS.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA SE OBTIENEN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE SE PRESENTO EN LA OBRA EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REPARAR PUERTAS Y VENTANAS.
- B) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA PROGRAMADA FUE DEL 100%, LOS RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDEN A ECONOMIAS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

ELABORO: Sr. María Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C. P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
32	00	01	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PROYECTO DE RESTRUCTURACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

OBJETIVO: RESTAURAR, MANTENER, REFORZAR Y ESTABLECER UN PROYECTO QUE PERMITA REINTEGRAR ESTE INMUEBLE A LA VIDA CULTURAL DE ESTA CIUDAD.

META: RESTAURAR, MANTENER Y REFORZAR EL INMUEBLE

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- REFUERZO DE MUROS
- REPOSICION DE CUBIERTA.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL INTITUTO DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
B) NO OBSTANTE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTO PARA ATENDER ESTA OBRA SE LOGRO SU ATENCION, EJERCIENDO LOS RECURSOS AL 100%, POR LO QUE NO SE PRESENTA DESVIACION FINANCIERA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
32	00	01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**TERMINACION DEL EDIFICIO FORO DE ARTE ALTERNATIVO**

OBJETIVO: CREAR UN ESPACIO QUE PROPICIE EL ENCUENTRO DE RECREACION, INFORMACION, FORMACION, SOCIALIZACION Y DESARROLLO DE LOS JOVENES.

META: READAPTACION DEL INMUEBLE

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- GRADAS
- FORO.
- TUNELES
- FARO
- OBRA EXTERIOR

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
B) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA SE DIO AL 100% EL RECURSO DISPONIBLE CORRESPONDE A ECONOMIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESTA OBRA.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
32	00	01	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**RESTITUCION DEL SEGUNDO PATIO DEL MUESO DE LA CIUDAD DE MEXICO**

OBJETIVO: MEJORAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL EDIFICIO Y DEVOLVERLE LA PARTE DE SU ESPECIALIDAD Y QUE MAS DIRECTAMENTE INFLUYE SOBRE SU FUNCION DE MUSEO

META: CONSERVACION Y RESTAURACION DEL INMUEBLE:

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- TRABAJOS DE RESTITUCION DEL SEGUNDO PATIO
- REHABILITACION DE DRENAJE

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
B) LA OBRA SE CUMPLIO AL 100%, EL DISPONIBLE CORRESPONDE A ECONOMIAS QUE SE GENERARON DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
46	00	03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL IZTAPALAPA**

OBJETIVO: READAPTAR INMUEBLE PARA UN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL QUE ATENDERA ADULTOS MAYORES, MENORES DE EDAD, MUJERES EN EDAD FERTIL PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROPIAS DE ELLAS, DISCAPACITADOS Y TIENDAS DE ABASTO

META: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REESTRUCTURACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTALACIONES.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- REESTRUCTURACION DE LOS EDIFICIOS 1, 1', 2, 2' 4 Y 6'
- LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
- ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIA, COMPUTO Y TELEFONIA
- TRABAJOS DE DESAZOLVE DE DRENAJE Y FOSA DE TORMENTA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DELEGACION IZTAPALAPA Y POR TRANSFERENCIA EXTERNA LIQUIDA.

B) PROBLEMAS CONTRACTUALES CON UNA DE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE ESTA OBRA OBLIGARON A SU RESCISION; ASI MISMO, LA FALTA DE DEFINICION DE LOS TRABAJOS POR DESARROLLAR HICIERON NECESARIO PROGRAMAR A DOS PERIODOS PARTE DE ESTOS TRABAJOS, ES POR ELLO QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$1,006.1 MILES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE IZTAPALAPA, POR LO QUE SE REINTEGRARON \$3,981.4 MILES, DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

CONFORME A LO ANTERIOR, EL SUBEJERCICIO DE ESTA OBRA FUE DEL 36.6%, EQUIVALENTE A 574.0 MILES.

ELABORO:   
Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO:   
C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

179

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 48  
COL. POLANCO (16,779.17)

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA SE OBTIENEN DE ECONOMIAS QUE PRESENTO EL PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA EN SU ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10, REPAVIMENTACION DE VIALIDADES PRIMARIAS.
- B) POR ESTE CONCEPTO NO SE EJERCIERON 9.0 MILES, AL NO AUTORIZARCE PAGOS EN EXCESO DE ESTA OBRA.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO JAMAICA**

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO PARA LA SEGURIDAD Y BENEFICIO DE LOCATARIOS Y CLIENTES.

META: CONSTRUCCION DE NAVE PARA LOCALES COMERCIALES Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- CONSTRUCCION DE NAVE 5,600 M2.
  - CIMENTACION A BASE DE CAJON
  - COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO
  - LOSA DE CONCRETO ARMADO
  - ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA TIPO ARCOTEK
  - RAMPAS VEHICULARES PARA ACCESO Y SALIDA
  - RAMPAS PEATONALES
- COLOCACION DE DOS DOMOS ACRILICOS TRANSLUCIDOS
- INSTALACION HIDROSANITARIA
- SEÑALAMIENTO CON PINTURA DE 232 LOCALES COMERCIALES PLANTA BAJA
- SEÑALAMIENTO CON PINTURA DE 37 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN PLANTA BAJA Y 123 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN AZOTEA.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

158

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTA OBRA FUERON AUTORIZADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 8,868.4 MILES EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y 8,196.7 MILES A TRAVES DE AMPLIACIONES LIQUIDAS.
- B) LA OBRA PROGRAMA SE ATENDIO CONFORME A PROGRAMA, QUEDANDO UN DISPONIBLE DE 694.7 MIES, POR CONCEPTO DE ECONOMIA AL TERMINO DE LA OBRA, DEL MONTO MODIFICADO DE 17,065.1MILES.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO MAGDALENA MIXHUCA**

OBJETIVO: MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO

META: DIVERSOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA ARCOTEK
- RED INTERNA DE DRENAJE SANITARIO
- PISO DE TERRAZO (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)
- ACABADOS (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTA OBRA SE OBTIENEN A TRAVES DE AMPLIACIONES LIQUIDAS.

B) LA OBRA PROGRAMADA SE CUMPLIO AL 100%, OBTENIENDOSE ECONOMIAS POR 153.1 MILES DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO DE 2,405.7 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MERCADO DE CALZADO LA CENTRAL

OBJETIVO: ESTABLECER CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL MERCADO.

META: DIVERSOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y DE INSTALACIONES.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA EN ACERO A-36
- CUBIERTA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTEK
- CONSTRUCCION DE RED INTERNA DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE TERRAZO EN PASILLO
- REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA
- REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

180

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA ATENDER ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA Y EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) LA OBRA SE CONCLUYO AL 100%, OBTENIENDO ECONOMIAS POR 178.6 MILES, DE UN PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE 5,483.9 MILES.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO TACUBA**

OBJETIVO: MEJORAR Y RESTABLECER LA INSTALACION ELECTRICA, A FIN DE EVITAR Y PREVENIR DAÑOS MAYORES QUE REPRESENTEN ALGUN RIESGO DE IMPORTANCIA PARA LOCATARIOS Y USUARIOS.

META: DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- AMPLIACION Y REMODELACION DE CUARTO DE SUBESTACION
- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA GALVANIZADA Y CABLEADO APARENTES
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS GENERALES, SUBGENERALES Y DE DERIVACION
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS Y CONTACTOS EN LOCALES Y AREAS COMUNES

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.  
B) LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE LOGRANDOSE ECONOMIA DE 52.0 MILES, DE UN MONTO TOTAL DE 3,823.6 MILES

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

189

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO SAN JUAN**

OBJETIVO: MEJORAR LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y USUARIOS

META: DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE TABLERO SQUARE'D
- PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO Q0DE 1P X 15 AMPS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRUEBAS DE ARRANCADOR MANUAL
- SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE TUBO PVC 4" DE DIAMETRO

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

100


SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE, OBTENIENDOSE ECONOMIAS POR 175.4 MILES, DE UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE 2,069.3 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO 4 DE FEBRERO**

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD DEL MERCADO, TANTO PARA LOS COMERCIANTES COMO PARA EL PUBLICO USUARIO, LO CUAL SE MANIFIESTA EN SEGURIDAD Y SERVICIO

META: DIVERSOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACION SANITARIA

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- CONSTRUCCION DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS
- FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN ACERO PARA COLUMNAS Y TRABES
- CUBIERTA AUTOSOPORTE TIPO ARCOTEK
- DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General


SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.  
B) LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE, OBTENIENDOSE UNA ECONOMIA DE 151.6 MILES, DE UN MONTO AUTORIZADO DE 1,358.8 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO ACULCO**

OBJETIVO: ADECUAR LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

META: REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION EXISTENTE
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y TABLEROS

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) LA OBRA SE CONCLUYO A SATISFACCION, NO PRESENTANDO VARIACION FINANCIERA, TODA VEZ QUE EL MONTO AUTORIZADO DE 1,056.1 MILES SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO TACUBAYA**

OBJETIVO: MEJORAR Y RESTABLECER LA INSTALACION ELECTRICA DEL MERCADO A FIN DE EVITAR Y PREVENIR DAÑOS MAYORES QUE REPRESENTEN ALGUN RIESGO DE IMPORTANCIA PARA LOCATARIOS Y USUARIOS.

META: DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- CONSTRUCCION DE CUARTO DE SUBESTACION
- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA GALVANIZADA Y CABLEADO APARENTES
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS GENERALES, SUBGENERALES Y DE DERIVACION
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS Y CONTACTOS EN LOCALES Y AREAS COMUNES

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.  
B) LA OBRA SE CUMPLIO A SATISFACCION EJERCIENDOSE EL TOTAL PROGRAMADO DE 3,580.1 MILES

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO ROMERO RUBIO**

OBJETIVO: DAR UN MEJOR SERVICIO Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y LOCATARIOS, ASI COMO EVITAR EL GASTO EN EL USO DE ENERGIA ELECTRICA

META: REAHABILITACION TOTAL Y DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION EXISTENTE

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
- CONSTRUCCION DE CUARTO DE SUBESTACION
- CAMBIO DE TABLEROS GENERALES, SUBGENERALES, DERIVADOS Y CENTROS DE CARGA
- CAMBIO DE ALUMBRADO GENERAL, CANALIZACIONES Y CABLEADO

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) LA OBRA SE CUMPLIO A SATISFACCION, PRESENTANDOSE UNA ECONOMIA DE 263.0 MILES, RESPECTO DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO DE 2,979.2 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO PANTITLAN CALLE 4**

OBJETIVO: EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA INSTALACION ELECTRICA TOTAL Y EVITAR CON ESO EL EXCESO DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA

META: REHABILITACION TOTAL Y DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION EXISTENTE

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION EXISTENTE
- CAMBIO DE TABLEROS GENERALES, DERIVADOS Y CENTROS DE CARGA
- CAMBIO DE ALUMBRADO GENERAL Y FUERZA
- CAMBIO TOTAL DE CANALIZACIONES Y CABLEADOS

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

**SECCION III: (CONTINUACION)**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) LA OBRA SE CUMPLIO A SATISFACCION, PRESENTANDOSE UNA ECONOMIA DE 7.5 MILES, RESPECTO DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO DE 1,327.8 MILES.



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO AZCAPOTZALCO**

OBJETIVO: ELIMINAR EL RIESGO DE SINIESTRO, POR FALLAS ELECTRICAS Y EFICIENTAR LA INSTALACION ELECTRICA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS Y LOCATARIOS.

META: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- RECONSTRUCCION DEL AREA AFECTADA POR EXPLOSION
- SUMINISTRO , COLOCACION Y PRUEBAS DE TABLERO AUTOSOPORTADO QCPAT
- CAMBIO DE TABLERO GENERAL, DERIVADOS Y CENTROS DE CARGA
- INTERRUPTORES DE CUCHILLAS TERMOMAGNETICAS
- LAMPARAS FLUORESCENTES, LUMINARIAS DE SOBREPONER, LUMINARIAS INCANDESCENTES, LUMINARIAS TIPO ARBOTANTE Y CONTACTOS
- CUARTO PARA SUBESTACION Y CUARTO PARA EQUIPOS

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.  
B) LA OBRA SE CONCLUYO A SATISFACCION, PRESENTANDOSE UNA ECONOMIA DE 50.9 MILES, RESPECTO DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO DE 3,439.3 MILES.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MERCADO ESCUADRON 201**

OBJETIVO: MEJORAR Y RESTABLECER LA INSTALACION ELECTRICA DEL MERCADO A FIN DE EVITAR Y PREVENIR DAÑOS MAYORES QUE REPRESENTEN ALGUN RIESGO DE IMPORTANCIA PARA LOCATARIOS Y USUARIOS

META: DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.  
B) OBRA CONCLUIDA AL 100%. OBTENIENDOSE UNA ECONOMIA DE 24.5 MILES, DE UN MONTO TOTAL DE 752.7 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MERCADO TLACOTAL

OBJETIVO: MEJORAR Y RESTABLECER LA INSTALACION ELECTRICA DEL MERCADO A FIN DE EVITAR Y PREVENIR DAÑOS MAYORES QUE REPRESENTEN ALGUN RIESGO DE IMPORTANCIA PARA LOCATARIOS Y USUARIOS

META: DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL.  
B) LA OBRA SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD, OBTENIENDO UNA ECONOMIA DE 1.7 MILES RESPECTO DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO DE 85.2 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
51	00	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR**

A) LOS RECURSOS AUTORIZADOS PROVIENEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10, REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, PROGRAMA 58, AL DETERMINARSE DISPONIBILIDADES EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE ESAS OBRAS.

B) LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE LAS OBRAS OBLIGARON A SOLICITAR RECURSOS A TRAVES DE MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS APROVECHANDO LAS DISPONIBILIDADES QUE EN SU MOMENTO SE GENERARON (DEL PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA AL PROGRAMA 51), DE ESTOS RECURSOS SE EJERCIERON 385.5 MILES, ES DECIR EL 81.8% DEL PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO FUERON AUTORIZADAS SOLICITUDES DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESAS OBRAS; POR ELLO SE OBTIENE UNA ECONOMIA DE 18.7 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Casillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

MERCADO BENITO JUAREZ	292,045.95
MERCADO ESCUADRON 201	773,766.00
MERCADO TEPITO	58,669.02
MERCADO 4 DE FEBRERO	6,787.00
MERCADO ACULCO	3,952.17
MERCADO RAMON CORONA	5,813.25
MERCADO ARCOS DE BELEN	1,548.56
MERCADO SELEN	25,189.60
MERCADO TACUBA	7,554.27
MERCADO VILLA COAPA	57,603.10
MERCADO 24 DE SEPTIEMBRE	5,000.00

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General





**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**OBJETIVO:** PROPORCIONAR AL PEATON, SEGURIDAD, PROTECCION, CONTINUIDAD DE PASO, DISMINUCION DE INDICES DE ACCIDENTES Y CONTAMINACION EN VIALIDADES DE ALTO FLUJO VEHICULAR.

**META:** CONSTRUCCION DE 21 PUENTES METALICOS DE MARCO RIGIDO, DE ESTRUCTURA (DIAGONALIZADOS) Y DE CONCRETO ARMADO.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- TRABAJOS PRELIMNARES COMO: ESTUDIOS DE AFOROS, TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION
- PROTECCION DE TUBERIAS SUBTERRANEAS: AGUA POTABLE, DRENAJE, TELEFONOS, PEMEX Y ALUMBRADO PUBLICO
- CONSTRUCCION DE CIMENTACION: TRES TIPOS DE ZAPATAS AISLADAS
- MOVIMIENTO DE LINEAS DE ALTA Y BAJA TENSION: TRANSPORTE ELECTRICO, TELEFONOS, CABLEVISION
- CONSTRUCCION, TRANSPORTACION Y MONTAJE DE LA SUPERESTRUCTURA
- TRABAJOS DE CONCLUSION DE LA OBRA: PASARELA, ESCALERAS, BARANDALES, PINTURA Y MODULOS DE PROTECCION

**ELABORO:** Sr. Mario Hernández Castillo  
 Subdirector de Presupuesto

**REVISO:** C.P. Juan Manuel López Salazar  
 Director de Servicios de Apoyo de Obras

**AUTORIZO:** Ing. Ramón Santoyo Lugo  
 Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	04	CONSTRUIT PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

U B I C A C I O N	COLONIA	DELEGACION	AVANCE FISICO
PERIFERICO FRENTE U.H. TRIANGULO DE LAS AGUJAS II	TRIANGULO LAS AGUJAS II	IZTAPALAPA	100%
TLAHUAC-5 DE MAYO	LOS REYES CULCULHUACAN	IZTAPALAPA	100%
RIO TACUBAYA-PROLONGACION FAISAN	BELLAVISTA	ALVARO OBREGON	100%
EJE 5 NORTE FRENTE ESC. EDUC. ESP No. 18		GUSTAVO A. MADERO	100%
ERMITA IZTAPALAPA-OCATVIO SENTIES	SANTIAGO ACAHUALTEPEC	IZTAPALAPA	100%
RIO TLALNEPANTLA Y RIO DE LOS REMEDIOS	SANTIAGO ATEPETLAC	GUSTAVO A. MADERO	100%
PLUTARCO ELIAS CALLES Y CHICLE	GRANJAS MEXICO	IZTACALCO	100%
TEZONTLE Y 25 DE ENERO	JARDINES TECMA	IZTACALCO	100%
MEXICO-XOCHIMILCO Y LA NORIA	SAN JUAN TEPEPAN	XOCHIMILCO	100%
CARRET. FED. MEXICO-CUERNAVACA-BELLAVISTA	SAN PEDRO MARTIR	TLALPAN	100%
CARRET. FED. MEXICO-CUERNAVACA-ERASMO RODEA	SAN PEDRO MARTIR	TLALPAN	100%
PERIFERICO FRENTE AL CETIS 153		TLALPAN	100%
PERIFERICO-MICHOACANA	LA PURISIMA	IZTAPALAPA	100%
CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC	SAN PEDRO ATOCPAN	IZTAPALAPA	100%
ANILLO PERIFERICO Y USUMACINTA	PRESIDENTES DE MEXICO	MILPA ALTA	100%
INSURGETES SUR (FRENTE A FAC. TRABAJO SOCIAL)	Ciudad Universitaria	IZTAPALAPA	100%
CALZ. MEXICO-XOCHIMILCO FRENTE AL CONALEP	SAN JUAN TEPEPAN	COYOACAN	100%
LORETO FABELA (FRENTE AL (I.P.N.)	SAN JUAN DE ARAGON	XOCHIMILCO	100%
CETRAL DE ABASOT-EJE 6 SUR	CENTRAL DE ABASTO	GUSTAVO A. MADERO	100%
PERIFERICO ORIENTE-VASCO DE QUIROGA	CONSTITUCION 1917	IZTAPALAPA	100%
EJE 5 SUR-NICOLAS BRAVO	TEPALCATES	IZTAPALAPA	100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) DADO LO LIMITADO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINALMENTE EL CUAL NO CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD Y, ANTE LA NECESIDAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS PEATONES QUE CRUZAN VIAS RAPIDAS O DE ALTO FLUJO VEHICULAR, LE FUERON AUTORIZADOS A ESTA DIRECCION GENERAL RECURSOS ADICIONALES QUE POSIBILITARON CONSTRUIR 21 PUENTES PEATONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
- B) LA META SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE OBTENIENDO UNA ECONOMIA DEL 80% EQUIVALENTE A 96.9 MILES DE LOS 12,481.6 PROGRAMADOS, LO ANTERIOR AL OBTENER MEJORES PRECIOS EN LOS CONCURSOS DE OBRA PUBLICA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALZ. DE LAS ARMAS RADIAL AQUILES SERDAN**

OBJETIVO: DAR CONTINUIDAD VEHICULAR A LA RADIAL AQUILES SERDAN EN SU CRUCE CON LA CALZ. DE LAS ARMAS..

META: TRABAJOS PRELIMINARES:

ACCIONES DESARROLLADAS:

- TRANSPLANTE DE ARBOLES
- CALAS
- SEÑALAMIENTO DE DESVIO
- DESVIO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 10%
- B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL POR LO QUE LA VARIACION ES DEL 100%
- C) LA VARIACION FISICA ENTRE LO ALCANZADO 10% RESPECTO A LA META MODIFICADA DEL 100% OBEDECIO A QUE EL 90% RESTANTE SE REALIZARA EN EL AÑO 2000

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) ANTE LA NECESIDAD DE AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA NORESTE DE LA CIUDAD, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENTABLO PLATICAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA PARA CONSTRUIR UN DISTRIBUIDOR VIAL EN ESA AREA QUE PERMITIERA DESAHOGAR LA CONFLUENCIA DE CALZ. DE LAS ARMAS CON LA RADIAL AGUILES SERDAN, CON UNA APORTACION DEL 70% CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 30% DEL ESTADO DE MEXICO

PARA LO ANTERIOR, SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE LIBERACION DE ZONAS DE TRABAJO, OBRA INDUCIDA Y TRANSPLANTE DE ARBOLES; SIN EMBARGO DURANTE EL DESARROLLO DE ESOS TRABAJOS SE FUERON PRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS TECNICO-ADMINISTRATIVOS QUE RETRASARON LOS TRABAJOS INICIADOS (LOS RECURSOS PARA ESTA OBRA FUERON AUTORIZADOS EN OCTUBRE DE 1999), POR ELLO FUE NECESARIO SUSPENDER ESTOS PARA SER REINICIADOS EN EL AÑO 2000.

B) DADA LA COMPLEJIDAD DE ESTA OBRA Y LOS PROBLEMAS TECNICO OPERATIVOS QUE SE PRESENTARON ANTES Y DURANTE SU DESARROLLO, PROPICIARON UN SUBEJERCICIO DEL 50.4 MILES, ES DECIR NO SE EJERCIERON 755.5 MILES PROGRAMADOS.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	METRO CUADRADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**EFFECTUAR REPAVIMENTACION EN VIALIDADES PRIMARIAS**

OBJETIVO: MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL SISTEMA VIAL DE LA CIUDAD PARA EVITAR UN MAYOR DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DE LOS PAVIMENTOS Y CONSEGUIR UN MAYOR FLUJO VEHICULAR

META: REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA EN 3,000,000 M2.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
- FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO
- SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA
- APLICACION DE DIVERSOS TRATAMIENTOS PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MORTERO ASFALTICO, SELLO DE CEMENTO Y CARPETA DELGADA DE GRADUACION ABIERTA.
- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE PINTURA TRADICIONAL O BIEN TERMOPLASTICA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	METRO CUADRADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACION	COLONIA	DELEGACION	META	AVANCE REAL	AVANCE FISICO	
AV. DESIERTO DE LOS LEONES (AV. PERIFERICO-SAN BARTOLO)	ATLAMAYA-SAN BARTOLO	ALVARO OBREGON	34,098 M2	34,098 M2.	34,098 M2.	100%
LATERALES A PERIFERICO (EJE 10 SUR-AV. TOLUCA)	PUENTE SIERRA-PROGRESO	ALVARO OBREGON	9,161 M2.	9,161 M2.	9,161 M2.	100%
BARRANCA DEL MUERTO (CALZ. DESIERTO DE LOS LEONES-CIRCUITO INTERIOR)	LOS ALPES-ACACIAS	ALVARO OBREGON	62,915 M2.	62,915 M2.	62,915 M2.	100%
AV. PASEO DEL PEDREGAL (A. PERIFERICO SUR-EJE 10 SUR)	JARDINES PEDREGAL DE SAN ANGEL	ALVARO OBREGON	37,400 M2.	37,400 M2.	37,400 M2.	100%
AV. DE LAS GRANJAS (CAMARONES-ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE)	SECTOR NAVAL-SANTO TOMAS	AZCAPOTZALCO	44,673 M2.	44,673 M2.	44,673 M2.	100%
AV. CEYLAN (EJE 4 NORTE-MARAVILLAS)	LAS SALINAS-U.MARAVILLAS	AZCAPOTZALCO	44,743 M2.	44,743 M2.	44,743 M2.	100%
EJE 5 NORTE (CALZ. VALLEJO-AV. DE LAS CULTURAS)	INDUSTRIAL VALLEJO-XOCHINAHUAC	AZCAPOTZALCO	90,000 M2.	126,865 M2.	126,865 M2.	141%
LATERALES AV. A. SERDAN(CALZ. LAS ARMAS-GOLFO DE TEHUANTEPEC)	EL ROSARIO-CLAVERIA	ZACAPOTZALCO	75,000 M2.	112,306 M2.	112,306 M2.	150%
AV. RIO MIXCOAC (CATALUÑA-INSURGENTES SUR)	MIXCOAC-SAN JOSE	BENITO JUAREZ	15,227 M2.	15,227 M2.	15,227 M2.	100%
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS (EJE 8N SUR-EJE 4 SUR)	PORTALES ALAMOS	BENITO JUAREZ	38,148 M2.	38,148 M2.	38,148 M2.	100%
EJE 4 SUR (VIADUCTO-M.A.-EJE CENTRAL)	RAMOS MILLAN -ALAMOS	BENITO JUAREZ	45,000 M2.	54,130 M2.	54,130 M2.	120%
EJE 8 SUR (AV.INSURGENTES-AV. UNIVERSIDAD)	FLORIDA-XOCO	BENITO JUAREZ	24,600 M2	24,600 M2	24,600 M2	100%
DR. JOSE MA. VERTIZ (EJE 4 SUR-DIV. DEL NORTE)	NARVARTE-PORTALES	BENITO JUAREZ	68,000 M2.	68,000 M2.	68,000 M2.	100%
EJE 10 SUR (AV. INSURGENTES-AV. AZTECAS)	COPIICO EL BAJO-LA CANDELARIA	COYOACAN	87,110 M2.	113,026 M2.	113,026 M2.	130%
EJE 3 ORIENTE (ERMITA IZTAPALAPA-A. PERIFERICO)	MINERVA-RES.VILLA COAPA	COY7OACAN-IZTAPALAPA	96,500 M2.	96,500 M2.	96,500 M2.	100%
EJE 2 SUR (C. INTERIOR-AV. CUAUHTEMOC)	CONDESA-ROMA	CUAUHTEMOC	55,898 M2.	55,898 M2.	55,898 M2.	100%
SULLIVAN (C. INTERIOR-AV. INSURGENTES)	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	15,092 M2.	15,092 M2.	15,092 M2.	100%
DR. RIO DE LA LOSA (AV. CUAUHTEMOC-EJE CENTRAL)	DOCTORES	CUAUHTEMOC	30,287 M2.	30,287 M2.	30,287 M2.	100%
C. INTERIOR(CENTRALES)(AV. OCENIA-LA RAZA)	U.H. S. JUAN DE ARAGON- PREALVILL90	CUAUHTEMOC-G.A. MADERO	114,000 M2.	149,197 M2.	149,197 M2.	131%
CALZ. MEXICO TACUBA (CALZ. LEGARIA-INSURGENTES)	TACUBA-SAN RAFAEL	CUAUHTEMOC-M-HIDALGO	133,452 M2.	133,452 M2.	133,452 M2.	100%
FRAY SERVANDO(CONGRESO DE LA UNION-EJE CENTRAL)	MERCED BALBUENA-DOCTORES	CUAUHTEMOC-V. CARRANZA	87,583 M2.	87,583 M2.	87,583 M2.	100%
INSTITUO POLITECNICO NACIONAL (J.U.FONSECA-INSURGENTES)	CAPULTITLAN-TLAMACAS	GUSTAVO A. MADERO	18,862 M2.	18,862 M2.	18,862 M2.	100%
AV. 3-A(SAN JUAN IZTACALA-CALZ. VALLEJO)	SANTA ROSA	GUSTAVO A. MADERO	28,583 M2.	28,583 M2.	28,583 M2.	100%
EJE 4 NORTE(AV. GRAN CANAL-AV. 417)	SAN JUAN DE ARAGON	GUSTAVO A. MADERO	83,758 M2.	83,758 M2.	83,758 M2.	100%
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS(INSURGENTES NORTE-PONIENTE 134)	TLAMACA-NUEVA VALLEJO	GUSTAVO A. MADERO	54,800 M2.	54,800 M2.	54,800 M2.	100%
LATERALES DE INSURGENTES NTE.(INDIOS VERDES-LA RAZA)	STA. ISABEL TOLA-VALLEJO	GUSTAVO A. MADERO	45,000 M2.	70,000 M2.	70,000 M2.	156%
CALZ. VALLEJO(EJE 4 NTE.-AV.INSURGENTES NTE)	SAN ANDRES SALINAS-VALLEJO	GUSTAVO A. MADERO	85,711 M2.	85,711 M2.	85,711 M2.	100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	METRO CUADRADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

AV. PERIFERICO NORTE(C/A) (M.BERNARD-ACUEDUCTO DE GUADALUPE	PURISIMA-TICOMAN	GUSTAVO A. MADERO	47,450 M2.	47,450 M2.	100%
AV. PERIFERICO NORTE(AV. CENTENARIO-LEON DE LOS ALDAMA)	EL RISCO-S. FPE. DE JESUS	GUSTAVO A. MADERO	45,000 M2.	46,438 M2.	103%
CALZ. DE LOS MISTERIOS(BETOTHOVEN-REFORMA)	PERALVILLO	GUSTAVO A. MADERO	3,039 M2.	3,039 M2.	100%
AV. TEZONTLE(C. INTERIOR-FCO DEL PASO Y TRONCOSO)	ZAPATA VELA-PICOS	IZTACALCO	42,000 M2.	51,738 M2.	123%
EJE 3 SUR(CANAL DE SAN JUAN-VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD)	LEYES DE REFORMA-CD. DEPORTIVA	IZTACALCO	70,898 M2.	70,898 M2.	100%
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD(CALLE 39-C. INTERIOR)	IGNACIO ZARAGOZA	IZTACALCO	26,738 M2.	26,738 M2.	100%
EJE 4 SUR(AMPLIACION)(CANAL DE SANJUAN-ROJO GOMEZ)	G. RAMOS MILLAN-REFORMA	IZTACALCO	28,021 M2.	28,021 M2.	100%
CALZ. DE LA VIGA(R. CHURUBUSCO-EJE 4 SUR)	EL SIFON-BARRIO ZAPOTLA	IZTACALCO-IZTAPALAPA	66,230 M2.	66,230 M2.	150%
LATERALES CALZ. I. ZARAGOZA(SANTA MARTHA-C.INTERIOR)	STA. MARTHA-IGNACIO ZARAGOZA	IZTCALC.-IZTAP-B.JUAREZ	103,000 M2.	103,000 M2.	100%
EJE 5 SUR (EJE 3 OTE.-CALZ. DE TLALPAN)	APATLACO	IZTAPALAPA	54,258 M2.	54,258 M2.	100%
EJE 1 ORIENTE(EJE 6 SUR-C. INTERIOR)	REFORMA IZTAC-SINATEL	IZTAPALAPA	10,198 M2.	10,198 M2.	100%
EJE 6 SUR(C. INTERIOR-CALZ. E. IZTAPALAPA)	CENTRAL DE ABASTO-ASTAHUACAN	IZTAPALAPA	98,142 M2	98,142 M2	100%
DISTRIBUIDOR VIAL STA MARTHA(DISTRIBUIDOR)	SANTA MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA	7,401 M2.	7,401 M2.	100%
REP. FEDERAL(AV. TEXCOCO-CALZ. ZARAGOZA)	V. VILLADA-EJIDAL STA. AMRTHA	IZTAPALAPA	14,000 M2.	16,973 M2.	121%
AV. C. DE CHALCO (AV. PERIFERICO-VILLA CENTROAMERICANA)	L. PORTILLO V. CENTROAMERICANA	IZTAPALAPA-TLAHUAC	36,700 M2.	36,700 M2.	100%
PASEO DE LA REFORMA(B. DE LA REFORMA-PERIFERICO)	LOMAS DE CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO	64,285 M2.	64,285 M2.	100%
CALZ. LEGARIA(C. PERIFERICO-CALZ. MEXICO-TACUBA)	IIRIGACION-TACUBA	MIGUEL HIDALGO	69,000 M2.	69,000 M2.	100%
AV. DEL CONSCRIPTO(A. PERIFERICO-BLVD. DEL PIPILA)	L. DE SOTEL-L. DE CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO	23,166 M2.	23,166 M2.	100%
PASEO DE LA REFORMA(C. INTERIOR-AV. DEL CHIVATITO)	BOSQUE DE CHAPYULTEPEC	MIGUEL HIDALGO	49,700 M2.	49,700 M2.	100%
AV. JALISCO(A. PERIFERICO-AV. REVOLUCION)	TACUBAYA	MIGUEL HIDALGO	24,337 M2.	24,337 M2.	100%
RAD. RIO SAN JOAQUIN(A. PERIFERICO-MARIANO ESCOBEDO)	L. DE SOTEL-ANAHUAC	MIGUEL HIDALGO	45,000 M2.	45,000 M2.	100%
B. DE LA REFORMA(BOSQUE MAGNOLIA-IND. MILITAR)	BOSQUES DE LAS LOMAS	MIGUEL HIDALGO	27,274 M2.	27,274 M2.	100%
DELEGACION MILPA ALTA	VILLA MILPA ALTA	MILPA ALTA	88,008 M2.	88,008 M2.	100%
LA TURBA (AV. TLAHUAC-DON PASCUALE)	S. JERONIMO-V. CENTROAMERICANA	TLAHUAC	28,300 M2.	30,408 M2.	107%
AV. MEXICO(CARRETERA RFED A CUERNAVACA-C. PICACHO)	CONTRERAS STA. TERESA	TLALPAN	35,824 M2.	35,824 M2.	100%
AV. CRUZ BLANCA(CARRET FED. A CUERNAVACA-C. XOCHIMILCO)	LOS ANGELES TOPILEJO	TLALPAN	20,378 M2.	20,378 M2.	156%
C. GUADALUPE VICTORIA(SANTIAGO XICOTENCATL-PICACHO AJUSCO)	AMPL. MIGUEL HIDALGO	TLALPAN	7,253 M2.	7,253 M2.	100%
A. PERIFERICO SUR (GTA. VAQUERITOS-CANAL NACIONAL)	V. COAPA-L. PORTILLO	TLALPAN-XOCHIMILCO	60,000 M2.	60,000 M2.	100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	METRO CUADRADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EJE 3 ORIENTE(C. INTERIOR-CALZ. I. ZARAGOZA)	MALINCHE-SAN LAZARO	VENUSTIANO CARRANZA	58,402 M2.	58,402 M2.	100%
AV. 8 (C. INTERIOR-VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD)	IGNACIO ZARAGOZA-PUEBLA	VENUSTIANO CARRANZA	50,000 M2.	76,357 M2.	153%
PERIFERICO ORIENTE(AV. TEXCOCO-ALAMEDA ORIENTE)	PANTITLAN-EL ARENAL	VENUSTIANO CARRANZA	39,000 M2.	39,000 M2.	100%
EJE 2 SUR(AV. DEL TALLER)CALZ. DE LA VIGA-LAZARO PAVIA)	ARTES GRAFICAS-J. BALBUENA	VENUSTIANO CARRANZA	18,521 M2.	18,521 M2.	100%
EJE 1 ORIENTE(SAN PABLO-VIADUCTO M. ALEMAN)	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	46,500 M2.	139,643 M2.	300%
CARRET A SAN PABLO(CAÑADA-STA CECILIA TEPETLAPA)	SAN LUCAS-STA CECILIA	XOCHIMILCO	64,000 M2.	64,000 M2.	100%
			TOTAL: 3,000,000 M2	3,309,527 M2	

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	10	EFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	METRO CUADRADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100% QUE CORRESPONDE A 3,309,527 M2.
- B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3,309,527 M2. RESPECTO AL ORIGINAL 3,000,000 M2. FUE RESULTADO DE LOS DIAGNOSTICOS DE CAPACIDAD DE SERVICIOS DE LA RED PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LA VEZ DE EVITAR MAYORES DAÑOS A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3,309,527 M2. RESPECTO AL MODIFICADO DE 3,200,000 M2 OBEDECIO A QUE SE PAVIMENTARON VIALIDADES QUE PRESENTARON DAÑOS, DEBIDO A LOS AGRIETAMIENTOS, CORRIMIENTOS, DEFORMACIONES Y BACHES POR LO QUE SE LES ATENDIO OPORTUNAMENTE.


ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EL PROGRAMA DE REPAVIMENTACION DE VIALIDADES PRIMARIAS ES Y HA SIDO INSTITUCIONAL EN ESTA DIRECCION GENERAL, SIN EMBARGO LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTARON AL INICIO DEL EJERCICIO OBLIGARON A SU SUSPENSION, NO OBSTANTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REALIZO ESFUERZOS PARA LOGRAR RECURSOS DE CREDITOS QUE POSIBILITARON A ESTE UNIDAD ADMINISTRATIVA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DE LOS QUE POR NECESIDAD DE TRABAJO O VISITA TRANSITEN POR SUS VIAS RAPIDAS.
- B) LA META PROPUESTA ORIGINALMENTE DE 3,000,000 DE M2. FUE SUPERADA AMPLIAMENTE AL APLICAR NUEVAS TECNICAS CON PAVIMENTOS EN FRIO, CON ELLO SE LOGRO, EN CONSECUENCIA UNA ECONOMIA DE .8% QUE EN PESOS SIGNIFICO 398.2 MILES, DE UNTOTAL PROGRAMADO DE 201,124.9 MILES.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PUENTES PEATONALES**

OBJETIVO: PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS PUENTES PEATONALES QUE HAN SIDO DAÑADOS O DETERIORADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES EN SU USO.

META: REPARAR 15 PUENTES UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS Y DELEGACIONES

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS TANTO ESTRUCTURALES COMO DE CIMENTACION
- REPARACION DE ESCALONES EN MAL ESTADO
- REPOSICION DE BARANDAL CORROIDO POR INTEMPERISMO
- SUSTITUCIÓN DE PASARELA POR DESGASTE NATURAL
- REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TRABES Y COLUMNAS) PARA DISMINUIR MOVIMIENTOS TANTO LATERALES COMO VERTICALES)
- REPOSICION DE PINTURA DE ESMALTE
- RENOVACION DE MALLA
- LIMPIEZA EN GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

U B I C A C I O N	C O L O N I A	D E L E G A C I O N	AVANCE FISICO
TLALPAN EJE VIAL E. ZAPATA	PORTALES	BENITO JUAREZ	100 %
TLALPAN MUNICIPIO LIBRE	PORTALES	BENITO JUAREZ	100 %
EDUARDO MOLINA Y HENRY FORD	GERTRUS SANCHEZ	VENUSTIANO CARRANZA	100 %
GRAN CANAL Y CANTERA	20 DE NOVIEMBRE	GUSTAVO A. MADERO	100 %
IGNACIO ZARAGOZA Y ZACANI	CABEZA DE JUAREZ	IZTAPALAPA	100 %
RIO CHURUBUSCO Y CALLE 2	SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ	100 %
RIO CHURUBUSCO-CENTENARIO	XOCO	BENITO JUAREZ	100 %
PERIFERICO-JACOBO CALLOT	MIXCOAC	BENITO JUAREZ	100 %
PERIFERICO (FRENTE AL No. 5478	JARDINES DE LA MONTAÑA	COYOACAN/TLALPAN	100 %
INSURGENTES NORTE Y C. INTERIOR	VALLEJO	GUSTAVO A. MADERO	100 %
TLALPAN-GENERAL ANAYA	CHURUBUSCO	COYOACAN	100 %
SAN ANTONIO ABAD-BOTURINI	CENTRO	CUAUHTEMOC	100 %
PERIFERICO FRENTE A SEDENA	U.H. MILITAR SEDENA	IZTAPALAPA	100 %
JESUS GALINDO Y VILLA Y CALLE 13	JARDINJ BALBUENA	VENUSTIANO CARRANZA	100 %
EJE 3 ORIENTE-GIRASOL	U. INFONAVIT IZTACALCO	IZTACALCO	100 %
AV. RIO CHURUBUSCO-CAJEROS	PANTITLAN	IZTACALCO	100 %
RIO CHURUBUSCO Y PROSPERIDAD ENTRE CALLE 2 Y 5	PANTITLAN	IZTACALCO	100 %
TEZONTLE-EJE 3 ORIENTE	U.H. LOS PICOS	IZTACALCO	100%
EJE 8 SUR UNIVERSIDAD	DEL VALLE	BENITO JUAREZ	100%
PERIFERICO ORIENTE Y EJE 6 SUR	VICENTE GUERRERO	IZTAPALAPA	100%
PERIFERICO ORIENTE Y MIRASOLES	LOS ANGELES APANCA	IZTAPALAPA	100%
PERIFERICO ORIENTE Y SOTO Y GAMA	PRESIDENTES DE MEXICO	IZTAPALAPA	100%
PERIFERICO ORIENTE FRENTE AL REGISTRO CIVIL	RESIDENCIAL ERMITA	IZTAPALAPA	100%
FRENTE AL HOTEL FINISTERRE	PARQUE SAN ANDRES	COYOACAN	100%
CALZ. DE TLALPAN Y ATLETAS	CHURUBUSCO	COYOACAN	100%
TLALPAN Y MONTES DE OCA	PARQUE SAN ANDRES	COYOACAN	100%
TLALPAN Y DAKOTA	PARQUE SAN ANDRES	COYOACAN	100%
TLALPAN Y 20 DE AGOSTO	CHURUBUSCO	COYOACAN	100%
FRENTE A FACULTAD DE PSICOLOGIA	CIUDAD UNIVERSITARIA	COYOACAN	100%
FRENTE A SALA NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD UNIVERSITARIA	COYOACAN	100%
FERNTE HEMEROTECA	CIUDAD UNIVERSITARIA	COYOACAN	100%
PERIFERICO ORIENTE-CALLE VALLE	PARAJA SAN JUAN	IZTAPALAPA	100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLABA EL MANTENIMIENTO DE 15 PUENTES, SIN EMBARGO DURANTE LA REVISION QUE SE TIENE ESTABLECIDA ASI COMO A PETICION DE LAS DELEGACIONES FUE NECESARIO INCREMENTAR ESTE NUMERO HASTA 32; POR ELLO LE FUERON AUTORIZADOS A ESTA DIRECCION GENERAL RECURSOS ADICIONALES HASTA POR 2,033.0 MILES QUE POSIBILITARON LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS.
- B) LA META SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE, LOGRANDOSE UNA ECONOMIA DE 53.1 MILES CON RELACION AL MONTO AUTORIZADO DE 2,953.1 MILES POR CONCEPTO DE PRECIOS DE CONCURSO.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**PUENTES VEHICULARES**

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES ACEPTABLES DE SEGURIDAD PARA LOS AUTOMOVILISTAS Y PEATONES EVITANDO POR LO TANTO CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES

META: REPARACION DE 10 PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- ESMERILADO DE GRIETAS
- REPARACION DE GRIETAS
- REPARACION DE PARAPETOS
- INYECCION DE RESINA EPOXICA EN COLUMNAS DE CONCRETO
- INYECCION DE RESINA EPOXICA EN TRABES PREFABRICADAS
- RENIVELACION DE TERRAPLENES
- SUSTITUCION DE ELEMENTOS
- TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y PREVENTIVO

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

Hoja 151 de 182

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<u>U B I C A C I O N</u>	<u>C O L O N I A</u>	<u>D E L E G A C I O N</u>	<u>AVANCE FISICO</u>
1.- DEPRIMIDO SANTA MARTHA	SANTA MARTA ACATITLA	IZTAPALAPA	100 %
2.- INSURGENTES NORTE-ACUADUCTO DE GUADALUPE	SANTA ISABEL TOLA	GUSTAVO A. MADERO	100 %
3.- INSURGENTES NORTE-NONOALCO	TLATELOLCO	CUAUHTEMOC	100 %
4.- VIADUCTO MIGUEL ALEMAN Y MINERIA	TACUBAYA	BENITO JUAREZ	100 %
5.- VIADUCTO MIGUEL ALEMAN Y PATRIOTISMO	ESCANDON	BENITO JUAREZ	100 %
6.- C. INTERIOR-EJE 2 SUR (JUAN ESCUTIA)	CONDESA	MIGUEL HIDALGO	100 %
7.- EJE 3 ORIENTE - VIADUCTO	GRANJAS MEXICO	VENUSTIANO CARRANZA	100 %
8.- RIO SAN JUAQUIN-LAGO ALBERTO	PENSIL	MIGUEL HIDALGO	100 %
9.- ERMITA IZTAPALAPA- PERIFERICO ORIENTE	LOS ALGELES APANOYA	MIGUEL HIDALGO	100 %
10.- VIADUCTO MIGUEL ALEMAN Y EJE 1 PONIENTE	NARVERTE	IZTAPALPA	100 %
11.- SAN ANTONIO-PERIFERICO	SAN PEDRO DE LOS PINOS	MIGUEL HIDALGO	100 %
12.- CIRCUITO INTERIOR-EJE CENTRAL	PERALVILLO	MIGUEL HIDALGO	100 %
13.- TAXQUEÑA-TLALPAN	PARQUE SAN ANDRES	CUAUHTEMOC	100 %
14.- EJE 5 NORTE-CEYLAN	INDUSTRIAL VALLEJO	COYOACAN	100 %
15.- EJE 6 SUR-PERIFERICO ORIENTE	EJERCITO DE ORIENTE	AZCAPOZALCO	100 %
16.- DEPRIMIDO AV. CHAPULTEPEC	ROMA NORTE	IZTAPALAPA	100 %
17.- ISABEL LA CATOLICA	ALAMOS	CUAUHTEMOC	100 %
		BENITO JUAREZ	


ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto



REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras



AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General





SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 170% LO QUE CORRESPONDE A 17.0 PUENTES VEHICULARES.
- B Y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 17.0 PUENTES VEHICULARES RESPECTO DEL ORIGINAL Y MODIFICADO 10.0 PUENTES VEHICULARES OBEDECIO A PARTIR DEL DIAGNOSTICO LLEVADO A CABO A LOS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LA RED PRIMARIA SE DETECTARON UNA SERIE DE FALLAS QUE REQUERIAN DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE SE DECIDIO AUMENTAR ESTA META YA QUE SU NO ATENCION AFECTARIA DE UNA MANERA DIRECTA A LOS AUTOMOVILISTAS.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLABA EL MANTENIMIENTO DE 15 PUENTES, SIN EMBARGO DURANTE LA REVISION QUE SE TIENE ESTABLECIDA ASI COMO A PETICION DE LAS DELEGACIONES FUE NECESARIO INCREMENTAR ESTE NUMERO HASTA 17, ABSORBIENDO LAS OBRAS CON EL MISMO PRESUPUESTO, POR LO QUE SE REALIZARON DIVERSAS PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO PARA DETERMINAR EN CADA UNA DE ELLAS LAS NECESIDADES MINIMAS DE TRABAJO CUIDANDO LA SEGURIDAD, CON ESTA ACCION SE POSIBILITO CUMPLIR CON LA META ALCANZADA.
- B) LA META SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE, LOGRANDOSE UNA ECONOMIA DE 418.3 MILES CON RELACION AL MONTO AUTORIZADO DE 9,047.2 MILES POR CONCEPTO DE PRECIOS DE CONCURSO.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	12	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**REHABILITACION DE LA ZONA DEL PUENTE VEHICULAR EJE 5 PONIENTE (BARRANCA DE LOS HELECHOS)**

META: REFORESTAR LA ZONA DEL PUENTE VEHICULAR

TRABAJOS A DESARROLLAR:

- SIEMBRA DE 2,555 ARBOLES

OBRA SUSPENDIDA

NOTA: LA DELEGACION ALVARO OBREGON SE ABOCO A LA REALIZACION DE LA META.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

223

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) LOS RECURSOS PARA ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS A LA ACTIVIDAD 10, REPAVIMENTAR VIALIDADES PRIMARIAS, POR LA CANCELACION DE LA OBRA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

889

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**REMODELACION DE LA CALZADA DE LOS MISTERIOS**

OBJETIVO: BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS PEREGRINOS QUE TRANSITEN POR LA VIA PROCESIONAL, EVITANDO QUE DICHO ANDADOR SE CONVIERTA EN ESTACIONAMIENTO Y QUE LOS VISITANTES SE VEAN EN LA NECESIDAD DE HACER USO DEL ARROYO VEHICULAR, CON LO CUAL SE EVITARAN ACCIDENTES Y CONGESTIONAMIENTOS VEHICULARES.

META: REORDENACION URBANO-ARQUITECTONICA DE LA ZONA DE LA VILLA DE GUADALUPE

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS SON:

- COLOCACION DE GUARDACANTONES Y PILONES EN EL ANDADOR PROCESIONAL
- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES
- CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE EN ZONA DE TARACEAS PETREAS
- COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DEFINITIVO

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

200  
Hoja 157 de 182

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD SE DIO APERTURA A ESTA META, MISMA QUE DEBIO ATENDERSE CON RECURSOS PROPIOS, POR ELLO FUE NECESARIO DEFINIR POSIBLES DISPONIBILIDADES, ENCONTRANDO QUE LA ACTIVIDAD DE REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES PRESENTABA ESA OPCION, ES ASI QUE SE TRANSFIRIERON 184.6 MILES

A) LA META SE CUMPLIO AL 100% EJERCIENDO LA TOTALIDAD DEL RECURSO PROGRAMADO.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**REHABILITACION DEL PARQUE LA LOMA**

OBJETIVO: LOGRAR QUE LOS USUARIOS CUENTEN CON ACCESOS ADECUADOS PARA EL USO DE ESTA INSTALACION

META: TENDIDO DE GRAVILLA DE TEZONTLE DE 3/8 EN CAMINOS DE ACCESO INTERIORES DELIMITADOS POR GUARNICION DE CONCRETO ARMADO Y SEÑALAMIENTO DE CAJONES EN ESTACIONAMIENTO

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS SON:

- GRAVILLA DE TEZONTLE A 19,600 M2.
- GUARNICION DE CONCRETO A 5,600 ML.
- PINTURA DE 10 CM. EN ESTACIONAMIENTO A 2,500 ML.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ATENDIENDO A LA SUPERIORIDAD Y CON EL OBJETO DE BRINDAR A LAS ZONAS MARGINADAS DEL DISTRITO FEDERAL, INSTALACIONES PARA SU ESPARCIMIENTO SE INSTRUYO A ESTA DIRECCION GENERAL PARA QUE, CON RECURSOS PROPIOS, SE ATENDIERA ESTA OBRA; PARA ELLO, SE APROVECHO LA DISPONIBILIDAD QUE SE OBTUVO DEL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, AL CAMBIAR LOS SISTEMAS DE REPAVIMENTACION, PARA APOYAR LA EJECUCION DE ESTA OBRA.

B) LA META SE CUMPLIO AL 100% EJERCIENDO DEL MONTO AUTORIZADO DE 245.0 MILES 244.2 MILES.



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	49	REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN APOYO A LA EJECUCION DE OBRAS VIALES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**AV. WILFREDO MASSIEU**

OBJETIVO: DETERMINAR MEDIANTE ESTUDIO LAS CAUSAS QUE HAN ORIGINADO LA DEFORMACION DE LA VIALIDAD ASI COMO PROPONER LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ADECUADOS PARA SU REHABILITACION.

META: DICTAMEN TECNICO Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS SON:

- ANALISIS DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
- VISITAS A LA ZONA
- DETERMINACION DEL O LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA LA REHABILITACION
- REALIZACION DE ESTUDIOS O SONDEOS DE REQUERIRSE

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

**SECCION III: (CONTINUACION)**

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE LOS ESTUDIOS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE VIALIDAD AL ENCARGO DE ESTA DIRECCION GENERAL, SE SOLICITARON RECURSOS ADICIONALES PARA HACERLAS MAS EFICIENTES, POR 149.2 MILES QUE SE AUTORIZARON COMO AMPLIACION LIQUIDA, ELLO PERMITIO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.

B) LAS ACCIONES PROPUESTAS SE CUMPLIERON AL 100%, NO SE PRESENTAN VARIACIONES FINANCIERAS EN EL EJERCICIO.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	49	REALIZAR PROYECTOS DE INVERSION EN APOYO A LA EJECUCION DE OBRAS VIALES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**ANILLO PERIFERICO NORTE-AV. CENTENARIO**

OBJETIVO: OBTENER UNA MEJOR OPERACION DE LAS VIALIDADES QUE CONFLUYEN EN LA ZONA Y PERMITIR LA COMUNICACIÓN EFICIENTE DEL TRANSPORTE

META: TERMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS FUERON:

- PROYECTO:

GEOMETRICO  
ESTRUCTURAL  
ARQUITECTÓNICO  
INSTALACIONES ELECTRICAS  
INSTALACIONES HIDRAULICAS

- CUANTIFICACION Y CATALOGO DE CONCEPTOS

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE VIALIDAD AL ENCARGO DE ESTA DIRECCION GENERAL, PARA HACERLAS MAS EFICIENTES SE SOLICITARON RECURSOS ADICIONALES POR 242.1 MILES QUE SE AUTORIZARON COMO AMPLIACION LIQUIDA, ELLO PERMITIO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.
- B) LAS ACCIONES PROPUESTAS SE CUMPLIERON AL 100%, NO PRESENTANDO VARIACION FINANCIERA EN EL EJERCICIO.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	49	REALIZAR PROYECTOS DE INVERSION EN APOYO A LA EJECUCION DE OBRAS VIALES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS A EFECTUAR ESTE AÑO  
META: ELABORACION DE 2 PROYECTOS DE TOPOGRAFIA EN VIALIDADES PRIMARIAS

VIALIDAD	ESTIMADA	REAL
P.O.A. 1999		
ANILLO PERIFERICO SUR	97,900.00	53,335.10
ANILLO PERIFERICO ORIENTE	170,000.00	75,200.00
AV. PASEO DE LA REFORMA	47,000.00	32,230.99
PASEO DEL PEDREGAL	30,000.00	48,141.90
	<u>334,900.00</u>	<u>208,907.99</u>

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	49	REALIZAR PROYECTOS DE INVERSION EN APOYO A LA EJECUCION DE OBRAS VIALES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

P.O.A. 2000		
AV. INSURGENTES CENTRO	55,000.00	48,164.60
EJE 4 SUR DE C. INTERIOR-VIADUCTO M.A.	36,000.00	32,673.33
EJE 4 SUR DE ROJO GOMEZ-C. SAN JUAN	26,000.00	28,485.60
EJE 2 NORTE	74,800.00	69,174.95
AV. CONGRESO DE LA UNION	10,164.00	77,436.47
AV. NORTE 45	42,000.00	25,619.00
CALZ. TICOMAN	47,300.00	25,775.00
PERIFERICO SUR (LATERALES)	55,000.00	15,501.00
AV. 20 DE NOVIEMBRE	27,000.00	10,862.10
C. INTERIOR LATERALES	85,000.00	216,177.00
AV. INSURGENTES SUR	60,900.00	81,480.00
EJE 1 ORIENTE	146,125.00	39,532.00
ENE 3 ORIENTE	75,400.00	181,496.00
LATERALES FCO. DEL PASO Y TRONCOSO	111,300.00	32,200.00
AV. NORTE 45		16,532.00
AV. GUELATAO	49,665.00	172,500.00
CALZ. ERMITA IZTAPALAPA	53,550.00	112,000.00
EJE 6 SUR	119,000.00	158,000.00
AV. AHUEHUETES NORTE	45,600.00	45,600.00
AV. AHUEHUETES SUR	45,300.00	45,300.00
CALZ. I. ZARAGOZA C. CENTRALES	132,000.00	185,000.00
	SUBTOTAL: 1,860,297.00	1,619,510.27
	TOTALES 2,005,197.00	1,828,416.26

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	49	REALIZAR PROYECTOS DE INVERSION EN APOYO A LA EJECUCION DE OBRAS VIALES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%, EFECTUANDOSE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A 884,578.27 M2. PARA EL PROYECTO DEL FRESADO Y RASANTE.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE VIALIDAD AL ENCARGO DE ESTA DIRECCION GENERAL, PARA HACERLAS MAS EFICIENTES SE SOLICITARON RECURSOS ADICIONALES POR 628.8 MILES QUE SE AUTORIZARON COMO AMPLIACION LIQUIDA, ELLO PERMITIO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.
- B) LAS ACCIONES PROPUESTAS SE CUMPLIERON AL 100%, PRESENTANDOSE UNA ECONOMIA DE 20.3 MILES, POR TERMINACION DE OBRA.



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	51	EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE OBRAS INDUCIDAS	
LOTE				

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: CUBRIR POR ESTE CONCEPTO DIVERSAS OBRAS INDUCIDAS QUE SE GENERAN EN LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META: SE ASIGNARON \$3,932,870.00 PARA EL PAGO DE OBRAS INDUCIDAS QUE CONSISTEN EN LIBERAR LINEAS, DUCTOS Y OTROS CONCEPTOS DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, ETC. COMO SON COMPAÑIA DE LUZ, TELEFONOS DE MEXICO ENTRE OTROS Y DE ESTA MANERA EVITAR EL RETRASO EN LA EJECUCION DE DICHO PROGRAMA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) A EFECTO DE CUBRIR LOS PAGOS POR MOVIMIENTOS DE LINEAS DE LA CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ASI COMO DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. QUE SON AFECTADOS, POR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS VIALES, FUERON AUTORIZADAS AMPLIACIONES LIQUIDAS POR 3,932.9 MILES.
- B) EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SE EJERCIO AL 100%, NO PRESENTANDO VARIACION FINANCIERA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	52	EFFECTUAR EL PAGO DE PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: PAGAR PREDIOS QUE FUERON AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES QUE NO FUERON REGULARIZADOS EN SU OPORTUNIDAD POR NO CONTAR CON LOS REQUISITOS Y QUE ACTUALMENTE CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES PARA SU TRAMITE DE PAGO.

META: PAGO DEL FINIQUITO DE 23,830 M2. QUE COMPREDEN PREDIOS EN DIFERENTES DELEGACIONES QUE RESULTARON AFECTADOS POR DIVERSAS OBRAS VIALES.

- A) ACCIONES REALIZADAS: SE FORMALIZARON ESCRITURAS POR LA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS A UN TOTAL DE 15,013 M2., POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
- B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL POR LO QUE LA VARIACION ES DEL 100%
- C) LA VARIACION FISICA ENTRE LO ALCANZADO 15,013 M2. RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 23,830 M2. OBEDECIO A QUE NO SE LLEVO A CABO LA REALIZACION DE ESCRITURACION DE LOS 8,817 M2. RESTANTES PORQUE NO CUMPLIAN CON LAS FORMALIDADES PARA SU TRAMITE

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	51	EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE OBRAS INDUCIDAS	
LOTE				

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBJETIVO: CUBRIR POR ESTE CONCEPTO DIVERSAS OBRAS INDUCIDAS QUE SE GENERAN EN LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META: SE ASIGNARON \$3,932,870.00 PARA EL PAGO DE OBRAS INDUCIDAS QUE CONSISTEN EN LIBERAR LINEAS, DUCTOS Y OTROS CONCEPTOS DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, ETC. COMO SON COMPAÑIA DE LUZ, TELEFONOS DE MEXICO ENTRE OTROS Y DE ESTA MANERA EVITAR EL RETRASO EN LA EJECUCION DE DICHO PROGRAMA

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

248

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ADECUACION A NIVEL EN EL CRUCE DE INSURGENTES SUR-RIO MIXCOAC

CONSTRUIR PUENTE PEATONAL PERIFERICO SUR CALLE TEGUA DELEG. TLALPAN

PARADERO LA PALMA DELEG. ALVARO OBREGON

EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES

- A) EL RETRASO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOBRE CONTRATOS FORMALIZADOS EN 1998 CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DE EJERCICIO OBLIGO A ESTA DIRECCION GENERAL A BUSCAR ECONOMIAS DENTRO DEL PROGRAMA 1999, RECURSOS QUE SE OBTUVIERON DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PARTIDA 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ACTIVIDAD 10 EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION DE VIALIDADES.
- B) LOS COMPROMISOS FUERON CUBIERTOS EN SU TOTALIDAD OBTENIENDO UNA DISPONIBILIDAD DE 37.4 MILES, CONTRA UN AUTORIZADO DE 3,253.4 MILES, AL NO AUTORIZARCE PAGOS NO COMPROBABLES.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS OBRA	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: RESOLVER PARCIALMENTE Y PRIORITARIAMENTE EN LAS ZONAS DE JEFATURA DE GOBIERNO DEBIDO A LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

META: CORREGIR LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS, INSTALACIONES Y RESTAURACION DE OFICINAS

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS SON:

- SUSTITUCION DE LINEAS DE DRENAJE
- DEMOLICIONES Y SUSTITUCION DE FIRMES Y PISOS
- REMODELACION DE OFICINAS
- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
- TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE LAS OFICINAS
- RESTAURACION DE LAS PUERTAS Y VENTANAS (LAVADO DE ESTOS ELEMENTOS CON REMOVEDOR, REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, APLICACIÓN DE PROTECTOR PARA MADERA Y BARNIZADO COMO ACABADO FINAL DANDO UNIFORMIDAD AL TONO Y ACABADO DE LA MADERA)

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

540  
Hoja 175 de 182

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS RECIBIO INSTRUCCIONES DE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR LO CUAL FUE NECESARIO RECONSIDERAR EL COSTO DE OBRAS MISMO QUE TUVO QUE ATENDER CON RECURSOS DE SU PROPIO PRESUPUESTO, YA DEFINIDOS COMO: CONSTRUIR PUENTES PEATONALES, REPAVIMENTAR VIALIDADES (SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA) Y REPARAR PUENTES Y VEHICULARES Y SOLICITAR TRANSFERENCIAS, EVITANDO MODIFICAR METAS LO ANTERIOR POR 6,175.0 MILES.
- B) LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PREVISTOS, ASI COMO LA FALTA DE ENTREGA OPORTUNA DE LOS ESPACIOS FISICOS POR ATENDER, OBLIGARON A RECONSIDERAR LOS TRABAJOS PREVISTOS ORIGINALMENTE Y A CELEBRAR UN CONTRATO A DOS PERIODOS (BIANUAL 1999-2000), REINTEGRANDO A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS 3,935.0 MILES, SOLICITUD QUE FUE RECHAZADA CON OFICIO NUMERO DGSPPGOS/089/00 DEL 26 DE ENERO DEL AÑO 2000. DADO QUE ESTE MONTO CORRESPONDE AL TECHO DE ENDEUDAMIENTO ACORDADO POR ESTA DIRECCION GENERAL.

CONFORME A LO ANTERIOR ESTA OBRA PRESENTO UN DISPONIBLE DE 3,905.8 MILES.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DEL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DEL S.U.T.G.D.F.**

OBJETIVO: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ADECUADO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA.

META: REMODELACION Y REPARACION DE NUCLEOS SANITARIOS, RETIRO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS SON:

- REPARACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS
- SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS
- REPARACION Y/O CAMBIO DE BAJADAS DE AGUAS NEGRAS
- CAMBIO DE MAMPARAS
- PINTURA
- REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SANITARIOS
- IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION DEL SINDICATO UNICO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) LA OBRA SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE POR LO CUAL SE OBTIENEN ECONOMIAS POR 27.4 MILES DE UN MONTO AUTORIZADO DE 290.0 MILES, POR TERMINACION DE OBRA.

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

OBJETIVO: MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN BUENAS CONDICIONES Y PROTEGER LAS DIVERSAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE FILTRACIONES

META: IMPERMEABILIZACION DEL ESTACIONAMIENTO, RAMPA VEHICULAR Y AZOTEA DEL EDIFICIO

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS SON:

- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS Y ESTACIONAMIENTO
- SELLADO DE GRIETAS
- COLOCACION DE TUBERIAS Y COLADERAS
- COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE
- DESALZOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES
- RENIVELACION DE REGISTROS
- RENIVELACION DE PENDIENTES
- CONSTRUCCION DE CASETA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS ES DEL 100%

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 581.4 MILES.
- B) LA OBRA SE ETENDIO SATISFACTORIAMENTE OBTENIENDO UNA ECONOMIA DE 94.5 MILES, DE UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE 581.4 MILES, POR TERMINACION DE OBRA.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**REMODELACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

OBJETIVO: REUBICACION DE 40 JUZGADOS DE LO FAMILIAR EN EL EDIFICIO DE RIO DE LA PLATA No. 48 Y ASI DIGNIFICAR EL ESPACIO Y PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO.

META: PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO Y LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS:

- ELABORACION DE PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO
- LEVANTAMIENTO FISICO DE INSTALACIONES EXISTENTES
  - ELECTRICAS Y DE TELEFONIA
  - VOZ Y DATOS
  - SISTEMAS CONTRA INCENDIO
  - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS ES DEL 100%

ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

REVISO: C.P. Juan Manuel Lopez Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

254  
Hoja 181 de 182

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

  
ELABORO: Sr. Mario Hernández Castillo  
Subdirector de Presupuesto

  
REVISO: C.P. Juan Manuel López Salazar  
Director de Servicios de Apoyo de Obras

AUTORIZO: Ing. Ramón Santoyo Lugo  
Director General

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS PARA LIQUIDAR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE OBTIENEN DE LA DISPONIBILIDAD QUE PRESENTO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10, EFECTUAR LA REPAVIMENTACION DE VIALIDADES, PROGRAMA 58, INFRAESTRUCTURA URBANA, PARTIDA 2402, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEZCLA ASFALTICA.
- B) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA SE EJERCIERON AL 100% 68.1 MILES, POR LO QUE NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA.

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

RECOMENDACION	A V A N C E			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: \_\_\_\_\_  
Cargo y Firma

REVISO: \_\_\_\_\_  
Cargo y Firma

AUTORIZO: \_\_\_\_\_  
Cargo y Firma