


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

07 C0 04

D. G. DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica

Dirección General

GDF-DGCOH-01

México, la Ciudad de la Esperanza a 24 de mayo del 2001

28583

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS - GDF
P R E S E N T E




000

En respuesta a su oficio SE/070/2000 del 15 de marzo del año en curso, donde usted solicitó amablemente le sean entregados los formatos de la Cuenta Pública 2000 de esta Dirección General; adjunto al presente le envío los formatos requisitados conforme a la guía enviada, habiendo utilizado para ello las cifras conciliadas con la Dirección General Sectorial Programático, Presupuestal, Desarrollo Sustentable y Delegaciones, acompañada de su respectivo respaldo en disco de 3.5 pulgadas y procesadas en Excel.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS



Copias:


- Ing. César Buenrostro Hernández - Secretario de Obras y Servicios - GDF
- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro - Director General de Control y Evaluación - SE
- Lic. Wilfrido Lozano Hernández - Director General de Administración - SOS
- Lic. Luis Manuel Aguilar Narváez - Director de Servicios de Apoyo a Operación Hidráulica - DGCOH
- Ing. Guillermo Gil Flores - Director Técnico - DGCOH
- Lic. Amelia Pérez Landero - Subdirectora de Recursos Financieros - DSAOH
- Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders - Subdirector de Programación - DGCOH

Archivo Dirección General
Archivo DGCOH
Archivo UDCEP
En atención al SPR/0111/01

1536

Oficp00.doc

ADR*GGF*JCGS*RBL*nick



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS


El Gobierno del Distrito Federal establece, como definiciones rectoras de su actuación, el siguiente principio fundamental, que precisa los objetivos y que atraviesan todas las estrategias y acciones de gobierno.

Este sector se encuentra enmarcado dentro de la esfera social, en el cual, el gobierno actuará para mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

* **MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL.**

Los retos para la política social del Gobierno del Distrito Federal consisten en establecer prioridades y dar sentido, orden, calidad y organicidad a los diversos recursos que actualmente están comprometidos en la prestación de servicios sociales públicos en la ciudad para lograr mejorar la calidad de vida de sus habitantes; en ampliar la cobertura de los servicios e iniciar otros que permitan enfrentar la profunda desigualdad;




ELABORÓ:

ING. DOMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

igualmente, en encontrar modelos alternativos que permitan proporcionar en forma compartida seguridades básicas para las personas y las familias ante las eventualidades del desempleo, la pobreza, la enfermedad, las catástrofes naturales y ante la vejez.

OBJETIVOS

Es condición necesaria para lograr el desarrollo planteado, tener como objetivo avanzar de manera importante en la infraestructura, los servicios y el equipamiento urbano. En todos los casos, el Distrito Federal se ha deteriorado por falta de previsión y de recursos, y se deben recuperar niveles adecuados en estos renglones así como impulsar una cultura de calidad en la prestación de servicios urbanos.

Para lograr lo anterior el Gobierno del Distrito Federal estableció seis objetivos, correspondiendo a este sector participar en los siguientes:

- * Un camino de desarrollo sustentable.
- * Una infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad.

ELABORÓ:

~~ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS~~

REVISÓ:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

El Gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la ciudad, en todos los órdenes, debe mantener un adecuado balance entre la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes, los usos que se hacen de los recursos naturales, los desechos que se generan y la capacidad de soporte del valle de México y de otras zonas de las cuales se proveen recursos.

La situación ambiental del Distrito Federal está lejos de ser la adecuada. Décadas de menosprecio por el aire, el agua y el suelo y de un aprecio excesivo por el crecimiento urbano llevaron a un deterioro de los equilibrios que hoy se ve reflejado en altos niveles de contaminación del aire, en escasez de agua y en la pérdida de espacios naturales tanto para recreación como para el mantenimiento de equilibrios. Se requiere ahora no sólo de acciones emergentes, sino de una visión distinta de la relación entre el desarrollo económico y los equilibrios de largo plazo.


ELABORÓ:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GLÁSCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

Para lograr lo anterior, corresponde a la DGCOH participar en el siguiente objetivo:

OBJETIVO ESPECÍFICO



- Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados.

Este objetivo podrá ser alcanzado mediante la aplicación de la siguiente línea estratégica:

LÍNEA ESTRATÉGICA GENERAL

ESTABLECER PROGRAMAS INTEGRALES PARA RECUPERAR EL AMBIENTE.

Es en los recursos naturales comunes en donde se encuentran los mayores desequilibrios y los riesgos más elevados, en caso de no actuar pronto y con decisión. El aire, el agua y el suelo deben ser tratados con la importancia que tienen para la sustentabilidad de la entidad. En estos asuntos, el Gobierno del Distrito Federal actuará de acuerdo con las siguientes líneas estratégicas.

ELABORÓ:

~~ING. DOMUALDO BAUTISTA LUCIO~~
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99


SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>LÍNEA ESTRATÉGICA ESPECÍFICA</u></p> <p><u>Abasto, distribución y eficiencia en el uso del agua</u></p> <p>El agua es el recurso natural más costoso para el Federal. Para los más de 9 millones de habitantes, se traen actualmente 38.5 m³/seg, que representa un consumo promedio de poco más de 360 litros diarios por persona. Sin embargo, la distribución del recurso es muy desigual. Mantener esta dotación para poblaciones mayores será extremadamente costoso, puesto que deberá traerse de alguno de lo litorales. En consecuencia, el Gobierno del Distrito Federal no sólo debe cuidar el abasto, sino la distribución y la eficiencia en el uso del agua.</p> <p>En primer lugar, se debe reforzar el cuidado de las áreas de recarga de acuíferos, que son todavía la fuente más importante de dotación del líquido. Es fundamental el cuidado de estos mantos para evitar su decadencia, que podría originar serios problemas en el suelo de la ciudad y su contaminación, que reducirá de golpe la dotación de agua.</p>		<p>De acuerdo a las funciones que corresponden a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y con la firme intención de cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998 - 2000; ésta llevó a cabo las siguientes actividades:</p> <p>Con la finalidad de evitar pérdidas considerables de agua potable, esta Dirección General durante el ejercicio 2000 realizó la reparación de 22,653 fugas en distintas escuelas y edificios públicos ubicados en el Distrito Federal.</p> <p>Mediante la aplicación de trabajos de rehabilitación en 3.366 kilómetros de líneas, se previno oportunamente la aparición de fugas, lo cual permitió beneficiar a la población de las delegaciones Azcapotzalco e Iztapalapa.</p> <p>Se avanzó la construcción 0.253 de la planta de tratamiento el Llano, a fin de disponer de agua residual tratada de buena calidad para el riego de áreas verdes y zonas de cultivo de la delegación Tláhuac.</p>


ELABORÓ:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Por otra parte, es necesario que el consumo diario de habitantes se reduzca en dirección a los 240 litros por habitante, cantidad normal en otras grandes ciudades, y que ya incluye un nivel de pérdida razonable, y no el 38% que se tiene en esta ciudad. Esto se logrará a través de dos estrategias fundamentales.</p> <p>Por un lado, la construcción de una cultura del agua que reduzca los usos inadecuados de este líquido, por el otro, la revisión constante del costo del servicio para racionalizar su uso.</p> <p>Sin embargo, las acciones fundamentales del Gobierno del Distrito Federal en este sentido se orientan al establecimiento de una infraestructura más eficiente, lo que incluye tanto corrección de fugas como mantenimiento y recuperación de pozos y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.</p>		<p>Con el objetivo de aprovechar nuevas fuentes de agua, se construyeron 0.780 obras de captación, para incorporar sus volúmenes a la red de distribución; lo que permitirá incrementar la cantidad de agua suministrada a los habitantes de las delegaciones Coyoacan y Tlalpan.</p> <p>Además, con la finalidad de proteger de actos vandálicos y evitar descargas de aguas residuales que contaminen el agua, se realizaron trabajos de mantenimiento en 18.45 manantiales; beneficiando a los habitantes de las delegaciones Cuajimalpa y Tlalpan.</p> <p>Así mismo, se aplicaron trabajos de mantenimiento en 7.0 pozos a fin de mantener la calidad del agua, así como la cantidad extraída; con lo cual se beneficio a los habitantes de las delegaciones Coyoacan, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.</p>

ELABORÓ:

~~ING. ROSENALDO BAUTISTA LUCIO~~
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99


SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD.</p> <p>Las crisis económicas recurrentes han constreñido las inversiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta, y de los servicios urbanos que presta el gobierno, puede ser una palanca para el desarrollo de la ciudad o pueden convertirse en un costo adicional para sus habitantes. El esfuerzo que debe hacerse para dotar de servicios adecuados a más de nueve millones de pobladores se multiplica al tomar en cuenta el rezago en inversiones y el mantenimiento diferido de la infraestructura existente.</p> <p>Por ello en materia de infraestructura y servicios urbanos, el Gobierno del Distrito Federal se propone cinco objetivos específicos, correspondiendo al sector obras participar en los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> *.-Dotación y distribución de agua constante y suficiente. *.-Prestación de servicios urbanos de calidad. *.-Actualización y mantenimiento de equipamiento urbano. 		


ELABORÓ:


ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

Que se alcanzarán mediante la aplicación de la siguiente línea estratégica:

LÍNEA ESTRATÉGICA GENERAL

FOMENTAR UNA CULTURA MODERNA DEL AGUA Y GARANTIZAR UN ABASTO RAZONABLE Y BIEN DISTRIBUIDO.

Actualmente, el agua en bloque que recibe el Distrito Federal, sumada a la extracción de los mantos freáticos, equivale a poco más de 360 litros diarios por habitante, aunque su deficiente distribución origina que en algunas zonas haya demanda insatisfecha. Por otra parte, existe sobre explotación del acuífero del Valle de México que sigue siendo la fuente de abastecimiento más importante.

ELABORÓ:

~~ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS~~

REVISÓ:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS

Red primaria

Se procederá a racionalizar la distribución de la dotación que se entrega a la red para disminuir los consumos excesivos. Además se implementarán programas encaminados a la detección y reparación de fugas de agua potable en la red. Se iniciará el programa para atender oportunamente la detección y reparación de fugas de agua en las redes primaria y secundaria.

Potabilización y tratamiento

Los procesos de potabilización en pozos que presentan calidad de agua deficiente, y la mejora en la calidad del agua se dará a través de la construcción de plantas potabilizadoras a pie de pozo y la rehabilitación de la red de agua potable. Paralelamente se continuará con la construcción de represas y lagunas de regulación, además de las acciones que permitan una mejor distribución geográfica del líquido.

Se construirán grandes plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que permitirá una reducción importante en el desperdicio de este vital líquido.

SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE

Con la finalidad de garantizar el abasto constante de agua potable a los habitantes de la Ciudad de México que cuentan con tomas domiciliarias, se realizó la operación continua de la infraestructura del sistema hidráulico de agua potable, el cual se encuentra integrado por:

- 972 pozos profundos de extracción de agua.
- 391 tanques de almacenamiento.
- 289 plantas de bombeo.
- 41 plantas potabilizadoras y cloradoras.

Lo que permitió distribuir durante el año un volumen total de 1,093.4 millones de metros cúbicos, de los cuales 392.4 millones de metros cúbicos correspondieron a fuentes externas y 701.0 a fuentes propias.

Con la finalidad de atender rápida y eficientemente las fugas de agua que se presentaron en la red primaria y secundaria, esta Dirección General continuó su programa de detección de fugas, logrando reparar 21,212 fugas durante el ejercicio 2000; para lo cual su centro de información se encargó de captar los reportes de fugas de agua potable detectando automáticamente los registrados con anterioridad, para evitar duplicidad de transmisión.

ELABORÓ:

ING. REMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99


SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Para ello, se identificó la ubicación precisa de la fuga; posteriormente se solicitó al usuario que reportó la falla mayores referencias.</p> <p>Con el objetivo de verificar dichos reportes se contrató personal para cubrir un horario de 7:00 a 22:00 horas, el coordinador de grupo turna de manera inmediata el reporte a personal motorizado, de acuerdo a su zona geográfica asignada. Este personal evalúa las características, confirmando la ubicación de la fuga y lo informa al coordinador de grupo.</p> <p>El área operativa de esta Dirección General recibió el reporte y programó su atención, fijando la ruta y ordenando la reparación.</p> <p>El campamento correspondiente, de acuerdo a la zona geográfica; programó la reparación del reporte recibido y las cuadrillas de campo repararon la fuga, informándolo al área operativa.</p> <p>El personal motorizado verificó la conclusión de la reparación y lo informó a su coordinador de grupo; el cual lo registró en su base de datos, eliminándolo de la relación de pendientes.</p>


ELABORÓ:


ING. ROJUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99


SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>El Centro de Información registró la atención del reporte y lo almacenó en la base de datos, concluyendo así el proceso de atención.</p> <p>Asimismo, esta Dirección General continuó con la campaña relativa al uso inteligente y responsable del agua, mediante la organización y asistencia de ponentes a conferencias y cursos; así como talleres infantiles en su sala de exhibición permanente denominada "El agua en la Ciudad". Además, de la emisión de carteles publicitarios, revistas y diversos folletos para informar a la población acerca del uso racional del agua potable.</p> <p>Se realizó la construcción de 8.797 kilómetros de líneas de conducción y red primaria para mantener, reforzar o incorporar a nuevos desarrollos habitacionales y comerciales de las delegaciones: Alvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta y Tlalpan.</p> <p>Se realizó la reposición de 5.36 pozos, dichos trabajos permitieron mantener o mejorar la dotación del servicio a los habitantes de las delegaciones Coyoacan, Iztapalapa y Tláhuac.</p>


ELABORÓ:


ING. BENJAMÍN BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99


SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>A fin de disponer y mejorar la distribución de agua potable en las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan, se avanzó en la construcción de 2.44 tanques de almacenamiento</p> <p>SISTEMA HIDRÁULICO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.</p> <p>Con la finalidad de proporcionar un adecuado desalojo de las aguas residuales generadas en casas habitación; así como en los sectores comercial e industrial, se construyeron 6.953 kilómetros. de colectores en las delegaciones Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza.</p> <p>Se continuó con la construcción de obras que integran el sistema de drenaje profundo del Distrito Federal, logrando excavar 0.560 kilómetros de túnel; además, se realizó el revestimiento en un tramo de 1.885 kilómetros; asimismo, se aplicó la inyección por contacto entre el endovelado y la excavación, en una longitud de 1.011 kilómetros. También se logro construir 0.127 de captaciones. Una vez puestas en operación estas obras, beneficiarán a la población que habita en las delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza; así como del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.</p>


ELABORÓ:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99


SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Se realizó la construcción de 0.630 de la planta de bombeo El Salado a fin de incrementar la capacidad de desalojo de la laguna el Salado hacia el interceptor oriente - oriente, beneficiando a los habitantes de la delegación Iztapalapa.</p> <p>A fin de disminuir los problemas de encharcamientos generados en la época de lluvias en las principales vialidades de esta ciudad, se atendieron 19.84 sitios con este tipo de problemas. Asimismo, para mejorar la captación, control y desalojo de aguas residuales en la zona alta de la delegación Iztapalapa, se realizó la construcción de 6.33 pozos de absorción de aguas residuales.</p> <p>Con la finalidad de estabilizar taludes con riesgo de derrumbes, el cual puede generar accidentes, se aplicaron 3,622.6 metros cúbicos de material estabilizador en zonas de las delegaciones Alvaro Obregón e Iztapalapa.</p>


ELABORÓ:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99


SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Para mantener la capacidad de control y desalajo de aguas residuales de las presas del poniente, se realizó el desazolve de 372,238.5 metros cúbicos de azolve de las mismas, lo cual beneficia a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa, G. A. Madero, Iztapalapa, M. Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.</p> <p>Para mejorar y mantener la captación y desalajo de las aguas pluviales, a fin de evitar encharcamientos, se reconstruyeron 300,000.0 accesorios del Sistema Hidráulico de Drenaje y se realizaron trabajos de limpieza en colectores, atarjeas; albañales, canaletas y cunetas lo cual beneficia a la población total del Distrito Federal.</p>


ELABORÓ:


ING. ESMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

014

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ARCHIVO: MRASPR00.DOC DISCO:CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

		<p>Para lograr el desalojo oportuno y eficiente de las aguas residuales y pluviales se realizó la operación de forma continua de la infraestructura de este sistema; el cual está integrado por instalaciones del Sistema de Drenaje Profundo, presas, estructuras de control, lagunas, plantas de bombeo de agua residual y tanques de tormenta; beneficiando al 94% de la población del Distrito Federal.</p> <p>Así mismo, la operación de plantas de tratamiento y su distribución a través de plantas de bombeo y redes de distribución, permitió liberar un volumen considerable de agua potable; al emplear agua residual tratada en procesos que no sea necesaria la calidad potable, en industrias, así como lavado de vehículos automotores y llenado de lagos recreativos.</p>
--	--	---


ELABORÓ:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

015

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / IOE.XLS

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS	NO APLICABLE		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA:1/ - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

016

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS **FECHA DE ELABORACIÓN:**
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EEIOE.XLS

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAL DEL GDF 1/		NO APLICABLE	
- Para gasto Corriente			
- Para gasto Capital			
APORTACIONES DEL GDF			
- Para gasto Corriente			
- Para gasto Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ: LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

017

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	07 04	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,806,052.8	2,954,327.7	2,954,325.2	1,347,527.1	1,352,773.7	1,073,975.3	3,153,579.9	4,307,101.4	4,028,300.5
1000	948,727.4	970,581.2	970,578.6	42,543.5	36,533.1	36,533.1	991,270.9	1,007,114.3	1,007,111.7
2000	156,604.0	131,193.5	131,193.6	76,819.2	83,660.5	60,169.9	233,423.2	214,854.0	191,363.5
3000	698,978.0	1,849,792.3	1,849,792.3	139,473.3	135,926.4	114,018.2	838,451.3	1,985,718.7	1,963,810.5
4000	1,743.4	2,760.7	2,760.7	20,000.0	200,000.0	184,941.0	21,743.4	202,760.7	187,701.7
5000				342,376.5	235,977.3	185,891.5	342,376.5	235,977.3	185,891.5
6000				726,314.6	660,676.4	492,421.6	726,314.6	660,676.4	492,421.6
7000									
8000									
9000									

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

018

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		C L A V E		DENOMINACION	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(21,851.2)	LA VARIACION SE REFLEJA POR LOS RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS: 1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 1507 OTRAS PRESTACIONES, 1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, 1322 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, 1201 HONORARIOS Y COMISIONES.	6,010.4	LA VARIACION SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 1202 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL
	E-M	2.5	LA VARIACION SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 1510 FONDO DE AHORRO DE RETIRO JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	SIN VARIACION
2000	E-O	25,410.5	LA VARIACION SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, 2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, 2404 MATERIAL ELECTRICO, 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, 2501 SUSTANCIAS QUIMICAS, 2601 COMBUSTIBLES	16,649.3	LA VARIACION SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS

	E-M	0.0	SIN VARIACIÓN	23,490.5	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 2501 SUSTANCIAS QUIMICAS, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS, 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, 2404 MATERIAL ELECTRICO, 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2301 MATERIAS PRIMAS, 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS
3000	E-O	(1,150,814.3)	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS: 3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE, 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA, 3412 IMPUESTOS SOBRE NOMINA, 3103 SERVICIO TELEFONICO, 3414 GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA	25,455.2	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	E-M	0.0	SIN VARIACIÓN	21,908.2	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
4000	E-O	(1,017.3)	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSO ADICIONALES REQUERIDOS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS: 4105 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES, 4103 PAGAS DE DEFUNCION, 1202 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	(164,941.0)	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSO ADICIONALES REQUERIDOS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS: 4211 SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO

5000	E-M	0.0	SIN VARIACIÓN	15,059.0	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 4211 SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO
5000	E-O	0.0	SIN VARIACIÓN	156,485.0	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 5703 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES, 5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES, 5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
6000	E-M	0.0	SIN VARIACIÓN	50,085.8	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES, 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, 5206 BIENES INFORMATICOS, 5305 VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE, 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, 5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
6000	E-O	0.0	SIN VARIACIÓN	233,893.0	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION, 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO

	E-M	0.0	SIN VARIACIÓN	168,254.8	LA VARIACIÓN SE REFLEJA POR LOS RECURSOS NO UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS: 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION, 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO
7000	E-O				
	E-M				
8000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

022

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PÚBLICA / FAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.					900,000.1	1,141,348.9	867,444.0
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

023

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMINISTRO

7/ BANOBRAS 9 PROV.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOYAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ DTRC (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR MARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DUVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					1,425.9	5,388.0	3,370.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,425.9	5,388.0	3,370.7
58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALLUDES	M²	1,275.000	3,950.000	3,622.600	1,425.9	5,388.0	3,370.7

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROY

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DO ALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAI RC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				5,269.2	44,530.1	29,176.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				5,269.2	44,530.1	29,176.0	
60	00	01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	32,310.4	19,398.6
60	00	02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	TANQUE	0.000	0.000	0.000	0.0	1,415.2	1,198.5
60	00	03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	0.000	0.000	0.000	1,969.2	1,969.2	1,827.4
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE.	MILLM ³	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	06	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	10	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	SOLICITUD	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACCIÓN	501.000	507.000	507.000	3,300.0	8,093.6	6,272.4
60	00	12	OPERAR PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	741.7	479.2
60	00	13	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILLM ³	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO 7/ BANOBRAS PPRIV. 8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZO : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

027

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					317,418.9	420,244.1	239,052.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					317,418.9	420,244.1	239,052.1
61	00	01	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE	KM	17.886	33.622	5.200	23,132.4	47,030.3	9,823.0
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	27.700	10.379	5.360	68,849.9	43,369.1	25,964.6
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE.	ESTUDIO	120.000	180.000	197.837	42,090.3	93,325.7	83,746.7
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0.000	5.600	0.000	0.0	7,047.4	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	6.300	0.380	0.000	75,680.6	27,818.5	10,739.0
61	00	08	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS	MP	0.000	0.000	0.000	0.0	4,000.0	3,922.9
61	00	09	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ACOMETIDA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	359.000	334.000	36.271	61,360.6	58,267.3	20,944.3
61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	TANQUE	5.000	8.000	1.440	8,552.4	9,225.6	3,335.3
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS, CLORACIÓN, ENERGÍA ELÉCTRICA, POZOS Y EN EXISTENCIA EN ALMACENES.	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	24,375.6	13,688.4
61	00	14	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIONES.	EQUIPO	218.000	252.000	189.000	1,129.9	3,031.9	728.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMINISTRO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTEO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO ROVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

028

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIJAS.	PLANTA	14.000	3.000	3.000	3.000.0	1,318.0	1,248.7
61	00	16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A MANANTIALES	MANANTIAL	90.000	39.000	18.450	8,000.0	4,389.0	4,278.0
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTRUCTURA	60.000	71.000	72.620	13,000.0	29,975.3	21,008.2
61	00	18	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	0.0	22,223.2	19,768.0
61	00	19	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KM	1.500	7.071	3.366	3,000.0	10,646.7	8,005.1
61	00	20	REHABILITAR POZOS	POZO	30.000	30.000	7.000	6,000.0	6,000.0	1,412.8
61	00	23	CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	3.700	2.516	0.0	4,900.0	2,969.6
61	00	24	CONSTRUIR RED SECUNDARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	2.105	1.081	0.0	1,414.3	789.6
61	00	25	CONSTRUIR POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	POZO	0.000	2.900	0.000	0.0	9,020.6	0.0
61	00	26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	1.000	0.000	0.0	400.0	0.0
61	00	29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	TANQUE	0.000	0.200	0.000	0.0	191.9	0.0
61	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO	17.000	19.000	13.000	2,500.0	2,910.1	2,557.9

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROY

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : LIC. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

029

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAJR.C.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	46	CONSTRUIR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE.	OBRA	1.320	2.180	0.780	1.122.8	4.602.5	1,247.5
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,760.9	2,874.5

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRCXLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					520,571.9	614,935.5	542,629.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					520,571.9	614,935.5	542,629.4
62	00	01	CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	KM	8.842	9.022	6.587	63,439.3	70,662.2	55,862.3
62	00	02	REALIZAR EXCAVACIÓN DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	KM	1.879	0.780	0.560	10,969.1	15,553.1	9,169.7
62	00	03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO (INYECCIÓN)	KM	1.011	2.890	2.896	5,512.9	21,204.6	20,603.1
62	00	05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TÚNEL DEL DRENAJE PROFUNDO	ANILLO	2,000.000	0.000	0.000	15,015.4	0.0	0.0
62	00	07	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	M ²	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	08	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	ACOMETIDA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	129.000	193.000	200.876	39,011.7	57,927.4	54,683.1
62	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTACIÓN	37.000	0.000	0.000	2,537.4	0.0	0.0
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.530	0.530	0.630	10,865.2	12,507.2	12,265.2

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROY

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO ROVALTRAMO
DIRECTOR GENERAL

031

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	12	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	M ²	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	13	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ACOMETIDA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS	ESTUDIO	1.000	0.000	0.000	300.0	0.0	0.0
62	00	15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1.390	0.253	0.253	67,486.9	22,393.8	19,971.3
62	00	17	CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS PARA PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBREAS Y CARCAMOS.	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	16,058.0	11,043.4
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIÓN	EQUIPO	129.000	150.000	150.000	852.6	1,524.7	670.9
62	00	27	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	20.000	1.000	1.000	10,000.0	465.1	365.0
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTRUCTURA	70.000	22.500	135.280	30,000.0	21,182.9	14,266.8
62	00	29	DESAZOLVAR PRENAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M ³	636,940.000	531,826.530	372,238.500	70,920.7	65,587.4	61,932.0
62	00	30	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE DRENAJE.	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	2,588.9	38,774.7	36,372.8

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROF.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO B. VALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

032

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	UNIDAD	0.000	0.000	0.000	0.0	850.9	232.0
62	00	32	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	6,270.0	4,375.1
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	KM	3.000	0.355	0.324	18,000.0	825.9	370.2
62	00	34	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	35	REHABILITAR RED DE DRENAJE	KM	22.700	0.535	0.010	53,000.0	1,092.8	425.8
62	00	36	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA DRENAJE.	ESTUDIO	4.000	5.000	3.000	200.0	314.8	314.8
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	20,000.0	200,000.0	184,941.0
62	00	46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	1.235	0.220	0.0	1,306.0	605.2
62	00	47	CONSTRUIR RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.210	0.146	0.0	267.1	200.5
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	ESTUDIO	10.000	22.000	22.000	2,800.0	4,400.8	2,622.3

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS MUNITOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV 8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL ACUILAN ARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DONALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAJRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	51	DENAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M'	253,516.000	253,516.000	286,793.100	11,761.1	12,690.6	12,689.7
62	00	53	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "VASO DE TEXCOCO"	UNIDAD	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	56	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	UNIDAD	0.900	1.000	0.200	4,000.0	5,853.9	5,848.1
62	00	57	CONSTRUIR CANALES DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.	KM	0.909	0.820	0.567	17,164.9	16,420.9	14,445.3
62	00	58	REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	SITIOS	58.000	10.840	19.840	64,145.7	15,024.0	13,514.0
62	00	62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	11.300	6.329	0.0	4,411.0	3,090.9
62	00	63	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	1.000	0.000	0.0	500.0	0.0
62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,175.7	748.9

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMTOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV. 8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NAVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRC.XIS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					55,314.1	56,251.2	53,215.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					55,314.1	56,251.2	53,215.8
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	SISTEMA	0.000	0.000	0.000	49,789.8	45,666.2	42,932.3
66	00	02	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
66	00	03	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	PLANTA	0.000	0.000	0.000	5,524.3	10,332.1	10,030.5
66	00	04	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
66	00	05	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	253.0	253.0

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMINISTRO 7/ BANOBRAS 9 PROV. 8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

035

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIRFED.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
			NO APLICABLE							

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVAL RAMÓN
DIRECTOR GENERAL

036

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.					2,253,580.0	3,165,752.6	3,160,856.4
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					213,684.7	215,317.5	215,317.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					213,684.7	215,317.5	215,317.5
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1.000	1.000	1.000	213,684.7	215,317.5	215,317.5

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUANICH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL GUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIRE.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					2,617.2	452.4	452.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,617.2	452.4	452.4
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	183.000	183.000	171.000	538.0	452.4	452.4
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	291.000	0.000	0.000	2,079.2	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL ACILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				1,631.9	510.0	510.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,631.9	510.0	510.0	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	333.000	333.000	205.000	1,631.9	510.0	510.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JEAN CARLOS QUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DÍVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIREF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M ²	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANDELL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIREF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,073,471.8	2,184,637.3	2,183,597.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,073,471.8	2,184,637.3	2,183,597.3
60	00	01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	POZO	972.000	972.000	972.000	310,519.6	313,297.5	313,297.5
60	00	02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	TANQUE	391.000	391.000	391.000	30,446.2	6,599.9	6,531.6
60	00	03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	289.000	289.000	289.000	9,764.8	9,003.1	8,471.4
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE.	MILLM ³	44.460	392.430	392.366	100,757.0	968,846.4	968,846.4
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	1.000	2.000	2.000	12,000.0	24,345.7	24,345.7
60	00	06	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	398,506.3	418,230.2	418,230.2
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	4,318.1	3,520.8	3,520.8
60	00	09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	50,000.000	52,389.000	8,981.9	4,882.6	4,882.6
60	00	10	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	SOLICITUD	715,000.000	715,000.000	652,131.000	66,301.7	59,041.7	59,041.7
60	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	70,808.0	68,429.7	68,409.7
60	00	12	OPERAR PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	41.000	41.000	41.000	38,344.2	50,316.3	49,896.3
60	00	13	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILLM ³	164.148	1,066.288	1,093.362	22,724.0	258,123.4	258,123.4

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : LIC. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				182,174.2	112,520.3	110,631.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				182,174.2	112,520.3	110,631.9	
61	00	01	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE	KM	0.000	0.000	0.000	31.6	31.6	29.1
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	1,500.0	1,156.6
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE.	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	18,013.5	14,261.8	14,261.8
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	08	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS	M ²	9,079.100	65,133.180	56,054.080	6,199.0	925.5	925.5
61	00	09	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ACOMETIDA	30.000	30.000	30.000	3,600.0	3,600.0	3,600.0
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	TANQUE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS, CLORACIÓN, ENERGÍA ELÉCTRICA, POZOS Y EN EXISTENCIA EN ALMACENES.	EQUIPO	650.000	650.000	752.000	65,270.7	46,149.0	46,149.0
61	00	14	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIONES.	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIJAS.	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAI RF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A MANANTIALES	MANANTIAL	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTRUCTURA	0.000	0.000	0.000	4,700.0	3,601.2	2,790.8
61	00	18	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	7,180.000	7,180.000	7,178.000	84,359.4	42,451.3	41,719.1
61	00	19	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	20	REHABILITAR POZOS	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	23	CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	24	CONSTRUIR RED SECUNDARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	25	CONSTRUIR POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	TANQUE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	46	CONSTRUIR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / FAIRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				590,141.3	469,220.0	468,715.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				590,141.3	469,220.0	468,715.5	
62	00	01	CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	KM	0.000	0.000	0.000	226.5	208.4	208.4
62	00	02	REALIZAR EXCAVACIÓN DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO (INYECCIÓN)	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TÚNEL DEL DRENAJE PROFUNDO	ANILLO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	07	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	MP	3,510.650	0.000	0.000	2,397.5	0.0	0.0
62	00	08	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	ACOMETIDA	10.000	10.000	7.000	800.0	1,298.2	1,298.2
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	15,205.1	14,034.4	14,034.4
62	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	12	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	MP	14,261.100	0.000	0.000	2,813.1	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL ABILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIR.F.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	13	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ACOMETIDA	5.000	5.000	6.000	600.0	598.1	598.1
62	00	14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	17	CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS PARA PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBRERAS Y CARCAMOS.	EQUIPO	350.000	350.000	318.000	34,273.2	14,516.1	14,516.1
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIÓN	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	27	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	42,974.6	33,241.2	33,241.2
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTRUCTURA	0.000	0.000	0.000	9,000.0	2,176.3	2,176.3
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M ²	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	30	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE DRENAJE.	SERVICIO	5,500.000	5,500.000	5,523.000	92,711.1	44,131.9	43,627.4
62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	UNIDAD	300,000.000	300,000.000	300,000.000	358,590.3	342,865.9	342,865.9
62	00	32	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	EQUIPO	200.000	200.000	120.000	22,000.0	9,955.7	9,955.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL BOVALAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO BOVALAR RAMOS
DIRECTOR GENERAL

045

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAI RF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	34	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	SERVICIO	700.000	700.000	1,210.000	7,050.0	6,167.7	6,167.7
62	00	35	REHABILITAR RED DE DRENAJE	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	36	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA DRENAJE.	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	47	CONSTRUIR RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	51	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CANCHES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M ²	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	53	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELÉCTROMECÁNICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "VASO DE TEXCOCO"	UNIDAD	16.000	16.000	12.000	1,500.0	26.2	26.2
62	00	56	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	UNIDAD	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIREF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	57	CONSTRUIR CANALES DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	58	REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	SITIOS	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	63	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	64	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

047

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAIRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					189,858.9	183,095.1	181,631.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					189,858.9	183,095.1	181,631.9
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	SISTEMA	6.000	6.000	6.000	104,709.0	92,742.3	91,535.5
66	00	02	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	39,459.9	43,415.0	43,415.0
66	00	03	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	PLANTA	36.000	36.000	36.000	32,437.9	20,244.6	19,988.3
66	00	04	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	9,625.5	25,094.2	25,094.2
66	00	05	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	8,750.000	9,056.000	3,626.6	1,599.0	1,599.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NÁRVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO BOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA


SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / EAI RAA.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
NO APLICABLE												

ELABORÓ PROGRAMÁTICO:  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL:  **LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ**
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ:  **ING. ANTONIO DONELLI RAMOS**
DIRECTOR GENERAL

049

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIN DOCUMENTOS / POA90 / CUENTA PÚBLICA / App.ALS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.				3,153,580.0	4,307,101.4
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				213,684.7	215,317.5	215,317.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				213,684.7	215,317.5	215,317.5	
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1.000	1.000	1.000	213,684.7	215,317.5	215,317.5

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28					BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				2,617.2	452.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,617.2	452.4	452.4	
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	183.000	183.000	171.000	538.0	452.4	452.4
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	291.000	0.000	0.000	2,079.2	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR MARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

051

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POADO / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29	00				CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				1,631.9	510.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,631.9	510.0	510.0	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	333.000	333.000	205.000	1,631.9	110.0	510.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

052

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58					INFRAESTRUCTURA URBANA				1,425.9	5,388.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,425.9	5,388.0	3,370.7	
58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TAJUEDES	M ²	1,275.000	3,950.000	3,622.600	1,425.9	5,388.0	3,370.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

053

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					60					
	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE							
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,078,741.0	2,229,167.4	2,212,773.3	
60	00	01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	POZO	972.000	972.000	972.000	310,519.6	345,607.9	332,696.1
60	00	02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	TANQUE	391.000	391.000	391.000	30,446.2	8,015.1	7,730.1
60	00	03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	289.000	289.000	289.000	11,734.0	10,972.3	10,298.7
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE.	MILLM ³	44.460	392.430	392.366	100,757.0	968,846.4	968,846.4
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	1.000	2.000	2.000	12,000.0	24,345.7	24,345.7
60	00	06	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	398,506.3	418,230.2	418,230.2
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	4,318.1	3,520.8	3,520.8
60	00	09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	50,000.000	52,389.000	8,981.9	4,882.6	4,882.6
60	00	10	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	SOLICITUD	715,000.000	715,000.000	652,131.000	66,301.7	59,041.7	59,041.7
60	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACCIÓN	501.000	507.000	507.000	74,108.0	76,523.3	74,682.0
60	00	12	OPERAR PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	41.000	41.000	41.000	38,344.2	51,057.9	50,375.4
60	00	13	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILLM ³	164.148	1,066.288	1,093.362	22,724.0	258,123.4	258,123.4

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GLASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO TOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					61	00				
			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE							
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				499,593.1	532,764.4	349,684.0	
61	00	01	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE	KM	17.886	33.622	5.200	23,164.0	47,061.9	9,852.1
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	27.700	10.379	5.360	68,849.9	44,869.1	27,121.3
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE.	ESTUDIO	120.000	180.000	197.837	60,103.8	107,587.5	98,008.5
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0.000	5.600	0.000	0.0	7,047.4	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	6.300	0.380	0.000	75,680.6	27,818.5	10,739.0
61	00	08	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS	M ²	9,079.100	65,133.180	56,054.080	6,199.0	4,925.5	4,848.4
61	00	09	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ACOMETIDA	30.000	30.000	30.000	3,600.0	3,600.0	3,600.0
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTACIÓN	359.000	334.000	36.271	61,360.6	58,267.3	20,944.3
61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	TANQUE	5.000	8.000	1.440	8,552.4	9,225.6	3,335.3
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS, CLORACIÓN, ENERGÍA ELÉCTRICA, POZOS Y EN EXISTENCIA EN ALMACENES.	EQUIPO	650.000	650.000	752.000	65,270.7	70,524.5	59,837.4
61	00	14	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIONES.	EQUIPO	218.000	252.000	189.000	1,129.9	3,031.9	728.0
61	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIJAS.	PLANTA	14.000	3.000	3.000	3,000.0	318.0	1,248.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

D.T. / SUB. PROGRAMACIÓN / U.D.C.E.P. / Oficina de Programación y Afectaciones

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

HOJA 6 DE 12

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					61	00	16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A MANANTIALES	MANANTIAL	90.000
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTRUCTURA	60.000	71.000	72.620	17,700.0	33,576.5	23,799.0
61	00	18	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	7,180.000	7,180.000	7,178.000	84,359.4	64,674.4	61,487.1
61	00	19	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KM	1.500	7.071	3.366	3,000.0	10,646.7	8,005.1
61	00	20	REHABILITAR POZOS	POZO	30.000	30.000	7.000	6,000.0	6,000.0	1,412.8
61	00	23	CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	3.700	2.516	0.0	4,900.0	2,969.6
61	00	24	CONSTRUIR RED SECUNDARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	2.105	1.081	0.0	1,414.3	789.6
61	00	25	CONSTRUIR POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	POZO	0.000	2.900	0.000	0.0	9,020.6	0.0
61	00	26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	1.000	0.000	0.0	400.0	0.0
61	00	29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	TANQUE	0.000	0.200	0.000	0.0	191.9	0.0
61	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO	17.000	19.000	13.000	2,500.0	2,910.1	2,557.9
61	00	46	CONSTRUIR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE.	OBRA	1.320	2.180	0.780	1,122.8	4,602.5	1,247.5
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,600.9	2,874.5

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR PARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

056

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					62					
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,110,713.2	1,084,155.4	1,011,344.9	
62	00	01	CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	KM	8.842	9.022	6.587	63,665.8	70,870.5	56,070.7
62	00	02	REALIZAR EXCAVACIÓN DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	KM	1.879	0.780	0.560	10,969.1	15,553.1	9,169.7
62	00	03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO (INYECCIÓN)	KM	1.011	2.890	2.896	5,512.9	21,204.6	20,603.1
62	00	05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TÚNEL DEL DRENAJE PROFUNDO	ANILLO	2,000.000	0.000	0.000	15,015.4	0.0	0.0
62	00	07	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	M ²	3,510.650	0.000	0.000	2,397.5	0.0	0.0
62	00	08	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	ACOMETIDA	10.000	10.000	7.000	800.0	1,298.2	1,298.2
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	129.000	193.000	200.876	54,216.8	71,961.8	68,717.5
62	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTACIÓN	37.000	0.000	0.000	2,537.4	0.0	0.0
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.530	0.530	0.630	10,865.2	12,507.2	12,265.2
62	00	12	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	M ²	14,261.100	0.000	0.000	2,813.1	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

057

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					62	00	13	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ACOMETIDA	5.000
62	00	14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS	ESTUDIO	1.000	0.000	0.000	300.0	0.0	0.0
62	00	15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1.390	0.253	0.253	67,486.9	22,393.8	19,971.3
62	00	17	CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS PARA PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBRERAS Y CARCAMOS.	EQUIPO	350.000	350.000	318.000	34,273.2	30,574.1	25,559.5
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIÓN	EQUIPO	129.000	150.000	150.000	852.6	1,524.7	670.9
62	00	27	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	20.000	1.000	1.000	52,974.6	33,706.3	33,606.2
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTRUCTURA	70.000	22.500	135.280	39,000.0	23,359.2	16,443.1
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M ³	636,940.000	531,826.530	372,238.500	70,920.7	65,587.4	61,932.0
62	00	30	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	5,500.000	5,500.000	5,523.000	95,300.0	82,696.6	80,000.3
62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD	300,000.000	300,000.000	300,000.000	358,590.3	343,716.7	343,097.9
62	00	32	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	EQUIPO	200.000	200.000	120.000	22,000.0	16,255.7	14,330.8

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO BOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

058

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	KM	3.000
62	00	34	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	SERVICIO	700.000	700.000	1,210.000	7,050.0	6,167.7	6,167.7
62	00	35	REHABILITAR RED DE DRENAJE	KM	22.700	0.535	0.010	53,000.0	1,092.8	425.8
62	00	36	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA DRENAJE.	ESTUDIO	4.000	5.000	3.000	200.0	314.8	314.8
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	20,000.0	200,000.0	184,941.0
62	00	46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	1.235	0.220	0.0	1,306.0	605.2
62	00	47	CONSTRUIR RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.210	0.146	0.0	267.1	200.5
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	10.000	22.000	22.000	2,800.0	4,300.8	3,622.3
62	00	51	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M ²	253,516.000	253,516.000	286,793.100	11,761.1	12,690.6	12,689.7
62	00	53	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "VASO DE TEXCOCO"	UNIDAD	16.000	16.000	12.000	1,500.0	26.2	26.2
62	00	56	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	UNIDAD	0.900	1.000	0.200	4,000.0	5,858.9	5,848.1

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

059

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					62	00	57	CONSTRUIR CANALES DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.	KM	0.909
62	00	58	REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	SITIOS	58.000	10.840	19.840	64,145.7	15,024.0	13,514.0
62	00	62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	11.300	6.329	0.0	4,411.0	3,090.9
62	00	63	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	1.000	0.000	0.0	500.0	0.0
62	00	64	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,175.7	748.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR PARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

060

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / App.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66					REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA				245,173.0	239,346.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				245,173.0	239,346.3	234,847.7	
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	SISTEMA	6.000	6.000	6.000	154,498.8	138,408.5	134,467.8
66	00	02	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	39,459.9	43,415.0	43,415.0
66	00	03	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	PLANTA	36.000	36.000	36.000	37,962.2	30,576.7	30,018.8
66	00	04	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	9,625.5	25,094.2	25,094.2
66	00	05	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	8,750.000	9,056.000	3,626.6	1,852.0	1,852.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

061

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 20	DENOMINACIÓN: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

Programa 20

A) Estrategias:

- Programar los recursos relativos al pago de factor trabajo de base y eventuales
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de materiales para la operatividad del área de administración de la DGCOH.
- Programar los recursos necesarios para pagar los servicios de vigilancia, correo, telégrafo, teléfono, luz y agua potable que consumen las instalaciones de la DGCOH.
- Programar los recursos requeridos en el capítulo 4000 transferencias, destinados al pago de defunciones de personal que labora en la DGCOH.
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de equipo destinados al área de administración de la DGCOH.

Objetivos:

- Contar los recursos financieros necesarios para afrontar los gastos administrativos de la DGCOH.

Cumplimiento durante el ejercicio:


En este programa la asignación original fue 213,684,736.06 pesos, la cual se modificó al cierre del 2000 a un monto de 215,317,460.48 pesos, de los cuales se logró ejercer 215,317,460.48 pesos logrando ejercer el 100% de los recursos financieros.

B) Existe una variación del ejercido respecto del original, debido a que se ampliarán los recursos financieros por un monto de \$ 39,990,716.55 principalmente en: capítulo 1000 partidas 1301 "Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados", 1308 "Compensaciones por servicios eventuales", 1319 "Remuneración por horas extraordinarias" y 1507 "Otras prestaciones", de acuerdo al planteamiento de la Dirección General de Política Presupuestal; capítulo 2000 partidas 2101 "Materiales y útiles de oficina", 2102 "Material de limpieza", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos" y 2702 "Prendas de protección", con el fin de cubrir los incrementos de los costos; en el capítulo 3000 partidas 3103 "Servicio telefónico" y 3201 "Arrendamiento de edificios y locales", también se cubrieron los incrementos del servicio y la renta respectivamente, asimismo en la partida 3411 "Servicio de vigilancia" se cubrió el pago del mes de diciembre ya que el gasto fue mayor a lo presupuestado.

Se redujeron los recursos financieros con un importe de \$ 38,358,168.10 de la siguiente manera: en el capítulo 1000 en las partidas 1103 "Sueldos", 1104 "Sueldos al personal de lista de raya base", 1301 "Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados", 1305 "Primas de vacaciones y dominical", 1306 "Gratificación de fin de año", 1308 "Compensaciones por servicios eventuales", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias", 1322 "Compensaciones adicionales por servicios especiales", 1325 "Prima dominical y guardias", 1506 "Estímulos al personal" y 1507 "Otras prestaciones", ya que no fueron utilizados durante el año conforme a las plazas vacantes del personal de nomina; en el capítulo 2000 partidas 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2404 "Material eléctrico" y 2601 "Combustibles", de acuerdo a las medidas de austeridad; capítulo 3000 partidas 3305 "Estudios e investigaciones", 3403 "Intereses y descuentos", 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 3504 "Mantenimiento y conservación de inmuebles", 3505 "Instalaciones", 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación", 3601 "Gastos de propaganda" y 3806 "Asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios" se implementaron medidas de austeridad, así como, economías en los contratos.

C) Ninguna.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 28	DENOMINACIÓN: BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

Programa 28

A) Estrategias.

- Disponer de los recursos financieros para estar en posibilidad de pagar las becas señaladas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGDAP) del Gobierno del Distrito Federal.

Objetivos

- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, respecto a las becas para prestadores de servicio social.
- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, respecto a las becas para los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

Cumplimiento durante el ejercicio

- En este programa la asignación original fue 2,617.193.00 pesos, la cual se modificó al cierre del 2000 a un monto de 452.400.00 pesos, de los cuales se logro ejercer 452.400.00 pesos, siendo el 100% de los recursos financieros.

B) La variación financiera que existe entre el ejercido respecto al original, se debio a la reduccion de los recursos financieros, en las partidas 1203 "Compensaciones por servicios de carácter social", los presta - dores de servicio social no concluyeron el periodo de labores en la unidad administrativa y en la partida 1507 "Otras prestaciones", se obtuvieron economías las cuales se transfirieron a otras partidas para darles suficiencia que requirieron ampliación.

C) Ninguna

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO BOVALI RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 2 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR
04

P
29

DENOMINACIÓN:

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

Programa 29

A) Estrategias.

Contar con los recursos financieros necesarios para fomentar el desarrollo profesional y la capacitación del personal técnico, operativo y de estructura de la DGCOH como lo señala la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGDAP) del Gobierno del Distrito Federal.

Objetivos.

- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, los cursos a impartir al personal técnico.
- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, los cursos a impartir al personal operativo.
- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, los cursos a impartir al personal de estructura.

Cumplimiento durante el ejercicio

En este programa la asignación original fue 1,631,842.27 pesos, la cual se modificó al cierre de 2000 a un monto de 510,022.89 pesos, de los cuales se lograron ejercer 510,022.89 pesos, alcanzando el 100% de los recursos financieros. Es importante mencionar que se logró cubrir la capacitación al personal de la DGCOH, así como los gastos en viaticos y pasajes.

B) Existe una variación del ejercido respecto del original, ya que se redujeron los recursos financieros en las partidas 3302 "Capacitación", 3705 "Pasajes internacionales", 3706 "Viaticos en el extranjero" y 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones", de acuerdo a las instrucciones giradas por la Secretaría de Finanzas en el oficio circular núm. 194 de fecha 31 de julio, atendiendo a las medidas de racionalidad y austeridad en ejercicio del gasto.

C) Ninguna.

ELABORÓ:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL TRAMOS
Director General - DGCOH

Hoja 3 De 25

064

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 58	DENOMINACIÓN: INFRAESTRUCTURA URBANA
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

Programa 58

Objetivos

Contar con los recursos financieros necesarios para realizar las obras relativas la construcción de taludes en zonas de alta probabilidad de falla.

Estrategias.


- Programar la construcción de estructuras para dar estabilidad a zonas montañosas que presentan peligro de deslaves de consecuencias catastróficas para los habitantes que se encuentran asentadas en esas partes montañosas o que viven cerca de ellas.

Resultados Alcanzados.


Mediante esta actividad la DGCOH realizó la construcción de Muros de Contención en el cerro llamado el Socavón en la delegación Iztapalapa.

En este programa la asignación original fue 1,425,849.79 pesos la cual se modifico al cierre del 2000, a un monto de 5,388,000.00 pesos, de los cuales se lograron ejercer 3,370,669.11 pesos o sea se ejerció el 62.5 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capítulo 6000.

- B) En el capítulo 6000 " obras publicas " la variacion entre el ejercicio y la asignacion original es por un monto de 1,944,819.32 pesos recursosAdicionales que fueron requeridos para cubrir el pago de obras que reclamaba la poblacion
- C) En el capítulo 6000 " obras publicas " la variacion entre el ejercicio y la asignacion modificada es por un monto de 2,017,330.89 y se ha modificado a lo largo del ejercicio presupuestal quedando en 5,388,000.00. Por otra parte los recursos que no se utilizaron se debe a que los concursos de obra resultaron por debajo de lo programado originalmente

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 4 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 60	DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado.

Programa 60

Objetivos:

- Realizar una mejor distribución de caudales para mejorar el abastecimiento en la ciudad de México.
- Proporcionar con eficiencia y calidad la atención a usuarios del sistema hidráulico.

Estrategias:

- Operar pozos del sistema de agua potable.
- Operar tanques del sistema de agua potable.
- Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable.
- Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque.
- Realizar el pago por contribución de mejoras de Chilesdo.
- Contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de agua potable.
- Realizar campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua.
- Realizar muestras de control de la calidad del agua potable.
- Proporcionar mantenimiento y adquisición de equipos de cómputo.
- Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable.
- Pago por concepto de derechos por uso de fuentes propias y federales.

Resultados Alcanzados:

En este programa la asignación original fue 1,078'741,039.43 pesos, la cual se modificó al cierre del ejercicio 2000 a un monto de 2,229'167,371.14 pesos, de los cuales se lograron ejercer 2,212'773,291.66 pesos o sea se ejerció el 99.3 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro en el capítulo 2000 de las actividades institucionales siguientes:

- Operar pozos del sistema de agua potable.
- Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal.

En el capítulo 3000, en las actividades:

- Contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de agua potable.
- Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal.

Así como en el capítulo 5000, en las actividades:

- Operar pozos del sistema de agua potable.
- Operar tanques del sistema de agua potable.
- Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable.
- Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal.
- Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable.


ELABORÓ:


ING. REMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ:


ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Hoja 5 De 25

066

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 60	DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado.

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El mayor ejercicio presupuestario del presupuesto ejercido con relación al original, se debe a las siguientes situaciones:

En el capítulo 1000, en las actividades "Operar Pozos del Sistema para Agua Potable" y "Proporcionar Servicios de Apoyo al Sistema Hidráulico del Distrito Federal", el mayor ejercicio de recursos se debió al cambio del tipo de pago de 00 a 12; además, se empleo para complementar el tiempo extra y compensaciones del personal originado por incremento a los salarios, así como cubrir los estímulos de fin de año al personal de esta Dirección General.

Para el capítulo 2000, el presupuesto ejercido fue mayor en la actividad "Realizar Campaña de Concientización Ciudadana para el Uso Racional del Agua", debido a que fue necesaria la compra de impresiones fotográficas de la Ciudad de México.

Asimismo, en la actividad "Operar Pozos del Sistema para Agua Potable" fue necesario adquirir un número mayor de estructuras y de manufacturas; así como materiales y herramientas necesarias para la eliminación de fugas de agua potable en las 16 delegaciones del Distrito Federal; además de materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, requeridos para mantener en buenas condiciones de operación las instalaciones.

De igual forma, en la actividad "Proporcionar Servicios de Apoyo al Sistema Hidráulico del Distrito Federal", fue necesario adquirir refacciones, accesorios y herramientas menores.

En el capítulo 3000, el mayor ejercicio presupuestario se registro en las actividades "Operar Pozos del Sistema para Agua Potable", debido a que sus partidas correspondientes se incrementaron a causa del aumento del salario y por el reingreso de personal con licencias por un año.

En la actividad "Realizar el Pago por Concepto de Captación de Agua en Bloque", se ampliaron los recursos para el pago por el consumo real del agua en bloque enviada a través del Sistema Cutzamala por la Gerencia de Aguas del Valle de México, dicho presupuesto se aplico en el pago de los meses de febrero a diciembre del año 2000.

Además, en la actividad, "Realizar Pago por Contribución de Mejoras de Chilesdo", fue necesario ampliar los recursos financieros a fin de complementar el pago del segundo semestre por concepto de contribución de mejoras del Sistema Chilesdo.

En la actividad "Contratar Servicios Externos para Garantizar la Operación del Sistema de Agua Potable", fue necesario ampliar los recursos para el pago por concepto de consumo de energía eléctrica de las diferentes instalaciones del Sistema de Agua Potable; así como complementar el pago por concepto del seguro de los equipos e instalaciones.


Asimismo, en la actividad "Atender Solicitudes de los Usuarios por Servicios de Agua Potable", el mayor ejercicio de este capítulo se debió al aumento del salario, así como el reingreso de licencias de algunos trabajadores.

De igual forma, en la actividad "Proporcionar Servicios de Apoyo al Sistema Hidráulico del Distrito Federal", el mayor presupuesto ejercido fue por concepto del pago del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de equipo contra incendio del centro de cómputo de esta Dirección General.

En la actividad "Pago por Concepto de Uso de Fuentes Propias y Federales", el mayor ejercicio presupuestario fue para el pago de complemento del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre por concepto de pago de derechos de uso ante la Comisión Nacional del Agua (CNA).

ELABORÓ: 
ING. BENJAMÍN BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 6 De 25

067

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 60	DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado.

Para el capítulo 5000, en la actividad "Operar pozos del sistema para agua potable", el mayor ejercicio presupuestario se debió a la adquisición de equipo neumático, necesario para la atención de fugas de agua y eliminación de encharcamientos; así como accesorios, motores, vehículos, maquinaria y equipo eléctrico para operar los pozos de este sistema.

Además, en las actividades "Operar Tanques del Sistema para Agua Potable y Operar plantas de bombeo del sistema para agua potable" se ejercieron mayores recursos financieros necesarios para adquirir maquinaria y equipos industriales; así como para la sustitución de maquinaria y equipo eléctrico que no se tenía contemplado, esto fue necesario debido al desgaste que presentaron.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado.

El menor ejercicio presupuestario con respecto al presupuesto modificado, fue a causa de las situaciones siguientes:


En el capítulo 2000, en la actividad "Operar pozos del sistema para agua potable", no se ejercieron los recursos financieros, debido a economías en la adquisición de materiales y sustancias; además, en la actividad "Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal", se obtuvieron economías en la compra de papelería y materiales de laboratorio. Así como a la reducción de recursos financieros indicada por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio circular 194 del 31 de julio.

En el capítulo 3000, en la actividad "Contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de agua potable", no se ejercieron los recursos financieros, debido a que se redujeron con la finalidad de adecuar el pago de energía eléctrica de acuerdo al consumo real de las instalaciones de este sistema hidráulico. Además, en la actividad "Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal", se obtuvieron economías en la compra de software.

En el capítulo 5000, en la actividad "Operar pozos del sistema de agua potable", no se ejercieron los recursos para la adquisición de mobiliario y los equipos considerados para aplicarles trabajos de mantenimiento se encontraban en buen estado; también en la actividad "Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable", debido a la reducción de recursos indicada por la Secretaría de Finanzas; así como ahorros en la adquisición de equipos de bombeo. Además, en la actividad "Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal", no se ejercieron los recursos a fin de cubrir las necesidades de actualización de infraestructura informática. Asimismo, en las actividades "Operar tanques del sistema para agua potable y Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable", por la reducción de recursos financieros indicada por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio circular 194 del 31 de julio y también, se obtuvieron economías en la adquisición de materias primas, refacciones, accesorios, herramientas menores, estructuras y manufacturas.

ELABORÓ: 
ING. ROGIVALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 7 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado


Programa 61

Objetivos


- Ampliar la infraestructura del sistema de agua potable para incrementar la cobertura de este servicio al incorporar a la población que carece del mismo. Cabe indicar, que dicho incremento estará en función del crecimiento urbano que se genere en el Distrito Federal.
- Preservar las fuentes de abastecimiento sin que esto afecte el caudal suministrado a la población.
- Proporcionar el mantenimiento electromecánico y civil a los componentes de este sistema.
- Automatizar un número mayor de componentes del sistema de agua potable.
- Mejorar las condiciones hidráulicas en zonas que ya cuentan con servicios, así como reforzar aquellas zonas en donde se realizan nuevos desarrollo comerciales y habitacionales.
- Incrementar los volúmenes de agua potable, mediante la construcción de estructuras para aprovechar fuentes que no han sido explotadas.

Estrategias.

- Construir líneas de conducción y distribución para agua potable.
- Realizar la reposición de pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma.
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras para el sistema de agua potable.
- Construir plantas de bombeo.
- Construir Planta potabilizadora.
- Incorporar terrenos al desarrollo de obras.
- Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de agua potable.
- Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable.
- Construir tanques de almacenamiento.
- Construir red primaria para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico.
- Construir red secundaria para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico.
- Construir pozos en el Valle de México para el reforzamiento hidráulico.
- Construir plantas de bombeo para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico.
- Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico.
- Construir aprovechamientos de agua potable.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 8 De 25

069

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE
----------	---------	---


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

Estrategias.

- Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeos, potabilizadora, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencias en almacenes.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de medición y automatización en estaciones
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo, potabilizadoras y de energía eléctrica fijas.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a manantiales.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo adicionales de apoyo al sistema de agua potable.
- Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable.
- Rehabilitar pozos.

ELABORÓ: 
ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOWAL RAMOS
Director General - DGCQH
Hoja 9 De 25

070

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

Programa 61

Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 499'593,108.82 pesos, la cual se modificó al cierre de 2000 a un monto de 532'764,422.82 pesos, de los cuales se lograron ejercer 349'683.998.29 pesos o sea, se ejerció el 65.6 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capitulo 6000, así como en los capitulo 2000, 3000 y 5000 de las actividad institucionales que con recursos asignados en esos capítulos.

Teniéndose que las explicaciones se proporcionarán en los incisos B y C de este formato desde el punto de vista financiero, y en la sección III en base a la meta física propuesta.

- B) En el capítulo 1000 "Servicios Personales", en la actividad "Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencia en almacenes", la variación entre el ejercicio y la asignación oriprogramas, en virtud de la distribución real de personal.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación originales por un importe de \$ 2,756,511.29 esto se debe principalmente al traspaso de recursos que fueron reclasificados a otros programas, en virtud de la distribución real del personal.

En el capítulo 2000 "materiales y suministros" no se lograron ejercer los recursos debido a que originalmente se tenían contemplados realizar las obras suministrándole la tubería vía requisición, pero se decidió realizar los concursos con suministro e instalación.

En la actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que se realizaron compras adicionales a las que se tenían programados para realizar las metas encomendadas a esta Dirección, principalmente materiales de construcción y eléctrico.


En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado de recursos fiscales por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

En la actividad "Incorporar terrenos al desarrollo de obras", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 190,024.31 corresponde principalmente a la solicitud de reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 3,040,162.71 corresponde principalmente a la reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas, así como la aplicación de economías en las partidas correspondiente a la adquisición de refacciones para equipos de radio Matra.

ELABORÓ: 
ING. ROMALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 10 De 25

071

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

En el capítulo 3000 "Servicios Generales", en la actividad "Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencia en almacenes", la variación entre el ejercicio y la asignación oricontrataron bajo la modalidad de contratos abiertos con importes mínimos y máximos lo cual genero economías; ya que se cumplieron las metas establecidas en cada contrato y no se requirió del importemáximo contratado. Por otro, es importante mencionar que algunos contratos se ejecutaron los trabajos al 100%, las empresas no entregaron sus facturas en el tiempo establecido, lo cual provoco que los pagos de dichos trabajos se contemplen con presupuesto ejercido fiscal 2001.

En la actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que no fue necesario realizar los servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que se realizaron servicios de mantenimiento correctivo, lo cual generó un incremento en los costos de mantenimiento, ya que inicialmente se tenía programado un mantenimiento de tipo preventivo, por lo que se solicitó una ampliación de recursos financieros.

En la actividad "Incorporar terrenos al desarrollo de obras", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 93,922.30 corresponde principalmente a la solicitud de reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas.


En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 1,791,981.53 corresponde principalmente a la reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas, así como la aplicación de economías en la partida de mantenimiento para equipos de radio Matra.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 7,122,507.16 corresponde principalmente a la reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas.


En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje", la variación en el ejercicio y la asignación original es por un monto de 954,044.92 se origino por economías en el contrato de mantenimiento de las repetidoras de la red de radiotelefonía marca Matra.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual", la variación en el ejercicio y la asignación original es por un monto de 378,546.57 se origino por economías en el contrato de mantenimiento de las repetidoras de la red de radiotelefonía marca Matra.

En el capítulo 5000 "bienes muebles" la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 59,671,534.00 pesos representado principalmente por recursos que no fueron utilizados debido a la gran cantidad y diversidad de equipos y materiales para la automatización de los pozos, lo que origino una revisión de los equipos a instalar con la finalidad de utilizar equipos con tecnología avanzada, lo cual originaria que el proceso de adquisición fuera en el último trimestre del año, y algunos equipos requieren de anticipo y debido a los tiempos ya no serían posibles entregarlos; por lo que se decidió transferir la compra para el siguiente ejercicio presupuestal.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 11 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

En la actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a a que se solicitó una ampliación de recursos para la adquisición de equipos, sin embargo la autorización de la ampliación se retraso, la cual provocó que ya no fuero posible llevar a cabo los procedimiento de compra; por lo cual se decidió la reprogramación de dicha adquisición (Bombas con motor sumergible y equipos eléctrico).

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado de recursos fiscales por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

En la actividad "Incorporar terrenos al desarrollo de obras", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 1,066,601.00 corresponde principalmente a la solicitud de reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas, así como la adquisición de un terreno que no se tenía considerado en el programa original.

En la actividad "Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de la infraestructura del drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 2,397,455.00 que corresponde principalmente a la solicitud de reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas, así como dar suficiencia a la adquisición de equipo para topografía.

En la actividad "Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de la infraestructura del tratamiento y reuso de agua residual", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 2,813,055.00 corresponde principalmente a la solicitud de reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas.

En la actividad "Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable", debido principalmente por recursos que no fueron utilizados durante el año, ya que se dejo de adquirir el suministro, instalación, pruebas y puesta en operación de equipos para la medición de cloro residual en estaciones de presión.

En el capitulo 6000 " obras publicas " la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 81,234,107.06 pesos los recursos que no se utilizaron se debe a la reducción líquida solicitada a esta dependencia con oficio se/272/00 signado por el subsecretario de egresos, en recursos fiscales y de crédito lo que origino, que se suspendieran el proceso de contratación y concursos de obras, con la finalidad de integrar la reducción líquida solicitada de crédito, así como para transferir los recursos a donde se elaboro la reducción de recursos defiscales en virtud de que dicha reducción de fiscal, puso en riesgo la operatividad de la dependencia lo que origino un replanteamiento de obras para iniciar su etapa de concurso en el ultimo trimestre del año, no lográndose su adjudicación y ejecución, por tal motivo no selograron ejercer la totalidad de los recursos.


En la actividad "Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que no fue ejecutada al 100% la meta contratada, asimismo los precios que fueron analizados, fueron inferiores a los programados.

En la actividad "Rehabilitar pozos", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que no fue posible llevar a cabo la rehabilitación de 23 pozos, por lo que no se requirió del presupuesto asignado originalmente.

En la actividad "Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable", debido principalmente por los recursos que no fueron requeridos, debido a que se dio suficiencia presupuestal a otros trabajo cuyos alcances resultaron de mayor beneficio para la población del D.F.

ELABORÓ: 
ING. ROMALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 12 De 25

073

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

C) En el capítulo 2000 "materiales y suministros" la variación entre el ejercicio y la asignación modificada es por un monto de 11,512,100.00 debido a que se contó con un presupuesto original de 5,716,840.05 y se ha modificado a lo largo del ejercicio presupuestal quedando 11,512,100.00. por otra parte no se lograron ejercer los recursos debido a que originalmente se tenían contemplados realizar las obras suministrándole la tubería vía requisición, pero se decidió realizar los concursos con suministro e instalación

En la actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que se obtuvieron economías en la adquisición de materiales de construcción y eléctricos durante los procesos de compra, por otro lado se disminuyó el gasto programado para alimentación de personal.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que se obtuvieron economías correspondiente a la adquisición de refacciones para el parque vehicular.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 196,874.70 corresponde principalmente a la aplicación de economías en la partida correspondiente a la adquisición de refacciones para equipos de radio matra ya que resultan obsoletas para este ejercicio presupuestal.


En el capítulo 3000 "Servicios Generales", en la actividad "Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencia en almacenes", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se a los servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos se contrataron bajo la modalidad de contratos abiertos con importes mínimos y máximos lo cual genero economías; ya que se cumplieron las metas establecidas en cada contrato y no se requirió del importe máximo contratado. Por otro, es importante mencionar que algunos contratos se ejecutaron los trabajos al 100%, las empresas no entregaron sus facturas en el tiempo establecido, lo cual provoque los pagos de dichos trabajos se contemplan con presupuesto ejercido fiscal 2001.

En la actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que no fue necesario realizar los servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación.


En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que se realizaron contratos abiertos para los servicios de mantenimiento con importes mínimos y máximos, cumpliéndose la meta establecida sin requerir de todo el importe contratado, lo cual se reflejó en economías.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 150,000.00 corresponde a la aplicación de economías en la partida de mantenimiento para equipos de radio Matra, así como no fue posible realizar el contrato de mantenimiento de equipos Motorola.

074

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 13 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

En el capítulo 5000 " bienes muebles " la variación entre el ejercicio y la asignación modificada es por un monto de 36,696,752.80 debido a que se contó con un presupuesto original de 67,734,000.00 y se ha modificado a lo largo del ejercicio presupuestal quedando en 44,759,218.80. por otra parte los recursos que no fueron utilizados se debe a la gran cantidad y diversidad de equipos y materiales para la automatización de los pozos, lo que origino una revisión de los equipos a instalar con la finalidad de utilizar equipos con tecnología avanzada, lo cual originaría que el proceso de adquisición fuera en el ultimo trimestre del año, y algunos equipos requieren de anticipo y debido a los tiempos ya no sería posible entregarlos; por lo que se decidió transferir la compra para el siguiente ejercicio presupuestal.

En la actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que se solicitó una ampliación de recursos para la adquisición de equipos, sin embargo la autorización de la ampliación se retraso, la cual provocó que ya no fuero posible llevar a cabo los procedimientos de compra; por lo cual se decidió la reprogramación de dicha adquisición (Bombas con motor sumergible y equipos eléctrico).

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que se obtuvieron economías en la adquisición de vehículos li


En la actividad "Incorporar terrenos al desarrollo de obras", la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 77,111.00 consiste en que el momento de realizarse la transferencia para la indemnización por expropiación de terrenos ejidales en el poblado de Santa Maria Zolotepec, se calculó sobre costo por hectárea y el pago se cuantifico en metros cuadrados por lo que en el redondeo se tubo un remanente.

En la actividad "Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable", debido principalmente por recursos que no fueron utilizados durante el año, ya que se dejo de adquirir el suministro, instalación, pruebas y puesta en operación de equipos para la medición de cloro residual en estaciones de presión.


En el capítulo 6000 " obras publicas " la variación entre el ejercicio y la asignación modificada es por un monto de 98,115,030.61 y se ha modificado a lo largo del ejercicio presupuestal quedando en 197,268,230.05. Por otra parte los recursos que no se utilizaron se debe a la reducción liquida solicitada a esta dependencia con oficio SE/272/00 signado por el Subsecretario de Egresos, en recursos fiscales y de crédito lo que origino, que se suspendieran el proceso de contratación y concursos de obras, con la finalidad de integrar la reducción liquida solicitada de crédito, así como para transferir los recursos a donde se elaboro lar educción derecursos de fiscales en virtud de que dicha reducción de fiscal, puso en riesgo la operatividad de la dependencia lo que origino un replanteamiento de obras para iniciar su etapa de concurso en el ultimo trimestre del año, no lográndose su adjudicación y ejecución, portal motivo no se lograron ejercer la totalidad de los recursos.

En la actividad "Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que no fue ejecutada al 100% la meta contratada, asimismo los precios que fueron analizados, fueron inferiores a los programados.

En la actividad "Rehabilitar pozos", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que no fue posible llevar a cabo la rehabilitación de 23 pozos, por lo que no se requirió del presupuesto modificado.

ELABORÓ: 
ING. RENUALDO BAUTISTA LUCIO
C. de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 14 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR 04.	P 61	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
-----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

En la actividad "Pagar finiquitos de obras realizadas en ejercicio anteriores", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que los trabajos ejecutados durante 1999 que se consideraron como pago de finiquitos de años anteriores, fueron observados por la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios, por lo que el expediente se turnó al área jurídica para proceder a solventar las observaciones de la Contraloría, por lo anterior no fue posible realizar los pagos programados.

En la actividad "Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable", debido principalmente por los recursos que no fueron requeridos, debido a que se dio suficiencia presupuestal a otros trabajos cuyo alcances resultaron de mayor beneficio para la población del D.F.; asimismo, en las estaciones de automatización de gas cloro Cerro de la Estrella, Alzate, Atarasquillo, Peña de Venados y Almoloya, debido a que el equipamiento se realizará en el 2001; además, en la estación de agua en bloque la Caldera y Chiconautla, existió atraso en la obra imputable al contratista por falta de recursos humanos y materiales.

ELABORÓ: 
ING. ROMULO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 15 De 25

076

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado


Programa 62


Objetivos


- Ampliar la infraestructura del sistema de drenaje.
- Incrementar nivel de cobertura del servicio de drenaje, debido a que las colonias carentes de este servicio aun no tienen regularizado la tenencia de la tierra de los inmuebles que ocupan, lo que impide programar las obras hidráulicas necesarias.
- Lograr un mayor empleo de los caudales de agua pluvial en la ciudad y favorecer la infiltración al subsuelo.
- Reducir las molestias ocasionadas a los habitantes de la ciudad por la presencia de cauces a cielo abierto, para reducir el índice de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
- Reducir el consumo de agua potable en los usos en que esto sea factible mediante el reemplazo de caudales de agua residual tratada.
- Realizar el desazolve en estructuras del sistema de drenaje.
- Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos, así como de tipo civil a las instalaciones.
- Lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento hidráulico de los cauces y lagos que se ubican en la zona del lago de Texcoco, lo que permitirá tener un mayor control en los volúmenes desalojados fuera del Distrito Federal.
- Automatizar un número mayor de componentes del sistema de drenaje y tratamiento de agua residual.
- Reforzar la capacidad de captación y desalojo de aguas pluviales y residuales en zonas con nuevos desarrollos comerciales y habitacionales.
- Atender zonas con problemas continuos de encharcamiento en época de lluvias, en distintas zonas y vialidades del Distrito Federal.

Estrategias.

- Construir colectores para el sistema de drenaje.
- Realizar la excavación del túnel para drenaje profundo.
- Realizar el revestimiento del túnel para drenaje profundo (inyección).
- Fabricar anillos de dovela para el túnel de drenaje profundo.
- Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de infraestructura de drenaje.
- Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de drenaje.
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras del sistema de drenaje.
- Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de drenaje.
- Construir plantas de bombeo para agua residual.
- Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de infraestructura de tratamiento y reúso de agua residual.
- Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de tratamiento y reúso de agua residual.
- Elaborar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras de tratamiento y reúso.
- Construir plantas de tratamiento de agua residual
- construir líneas de agua residual tratada.
- Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de drenaje.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 16 De 25

077

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

Programa 62

Estrategias.

- Construir presas de gaviones para contener desechos sólidos
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de medición y automatización en estaciones
- Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje
- Desazolver lagunas, cauces, ríos, canales y barrancas
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo adicionales de apoyo al sistema de drenaje
- Realizar limpieza y reconstrucción de accesorios en el sistema de drenaje.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reúso.
- Realizar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de tratamiento y reúso.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reúso
- Rehabilitar la red de drenaje
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la construcción de obras de reforzamiento hidráulico para drenaje.
- Construir red primaria de drenaje para el reforzamiento hidráulico
- Construir red secundaria de drenaje para el reforzamiento hidráulico
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la construcción de obras de reforzamiento hidráulico para tratamiento y reúso de agua residual.
- Construir plantas de tratamiento de agua residual para el reforzamiento hidráulico.
- Desazolver y rectificar lagos y cauces en el perímetro del lago de Texcoco.
- Proporcionar mantenimiento a componentes electromecánicos de la planta de tratamiento "Vaso Texcoco".
- Construir pozos de absorción
- Construir captaciones para el sistema de drenaje profundo.
- Construir canales de conducción de aguas residuales.
- Realizar obras para eliminar encharcamientos en el sistema de drenaje.


Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 1,110'713,177.63 pesos, la cual se modificó al cierre de 2000 a un monto de 1,084'155,438.95 pesos, de los cuales se lograron ejercer 1,011'344,926.25 pesos o sea se ejerció el 93.28 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capítulo 6000, así como en los capitulos 2000, 3000 y 5000 de las actividad institucionales que con recursos asignados en esos capitulos.

Teniéndose que las explicaciones se proporcionarán en los incisos B y C de este formato desde le punto de vista financiero, y en la sección III en base a la meta física propuesta.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 17 De 25 **078**

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACION:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

B) En el capítulo 1000 "Servicios Personales", en la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe principalmente al traspaso de otros programas, en virtud de la distribución real de personal.

En la actividad "Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe principalmente al traspaso de recursos que fueron reclasificados a otros programas, en virtud de la distribución real de personal.

En el capítulo 2000 "materiales y suministros" no se lograron ejercer los recursos debido a que originalmente se tenían contemplados realizar las obras suministrándole la tubería vía requisición, pero se decidió realizar los concursos con suministro e instalación

La actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se realizó una reducción de los recursos fiscales por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se aplicó una reducción líquida al presupuesto por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.


En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se obtuvieron economías en la adquire refacciones menores para el parque vehicular.

En el capítulo 3000 "Servicios Generales", en la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe a que durante el preal presupuesto asignado en recursos fiscales. Asimismo dicha variación obedece a que no fue posible ejecutar la meta al 100% en virtud de que se defasaron los trabajos, ya que por razones operativas ya no era posible llevarlos a cabo, por lo que se reflejó en un subejercicio.


En la actividad "Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual", la variación entre el ejercicio y la asignación original se debe principalmente al traspaso de recursos que fueron reclasificados a otros programas, en virtud de la distribución real de personal. (3412; Impuesto sobre nómina, 3414, Gastos de ensobretado y traslados de nómina y 3806, Asignación para requerimientos de cargos de Servidores Públicos, superiores y de mandos medios).

La actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se realizó una reducción de los recursos fiscales por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se aplicó una reducción líquida al presupuesto por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

ELABORÓ: 
ING. RIVALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 18 De 25

079

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que durante el presente ejercicio fiscal, se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado en recursos fiscales. Asimismo dicha variación obedece a que no fue posible ejecutar la meta al 100%, por lo que se reflejó en un subejercicio.


En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se obtuvieron economías en los servicios de mantenimiento que se realizaron a través de contratos abiertos, con importes mínimos y máximos, cumpliéndose la meta establecida en cada contrato, sin requerir del importe máximo contratado.


En la actividad "Proporcionar mantenimiento a componentes electromecánicos de la planta de tratamiento Vaso de Texcoco", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que la Comisión Nacional del Proyecto Lago de Texcoco, solicitó el mantenimiento a equipos de diferentes características a los programados inicialmente, lo cual provocó se generaran nuevos catálogos de conceptos, provocando que se defasaran los procesos de contratación. Por lo anterior se decidió proporcionar un mantenimiento preventivo y programar el correctivo para el siguiente ejercicio presupuestal. Con esta medida se afectó la meta programada, ya que el costo del mantenimiento preventivo fue muy inferior a los costos programados inicialmente con el mantenimiento de tipo preventivo


En el capítulo 5000 " bienes muebles " la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 11,400,000.00 pesos representado principalmente por lo recursos que no fueron utilizados para la compra del equipo esto debido, a fin de explorar mejor una avanzada tecnología en los procesos constructivos, para las plantas del llano y contracorriente Texcoco y que a la vez resulten mas económicos sus costos de operación y mantenimiento que se lleven a cabo las evaluaciones correspondientes por lo que es previsible que después de realizar los estudios, no se cuenta con el tiempo necesario para su adquisición, por tal motivo también se solicitó la cancelación de los bienes adquirir

La actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se realizó una reducción de los recursos fiscales por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que se aplicó una reducción líquida al presupuesto por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS 080
Director General - DGCOH
Hoja 19 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

En el capítulo 6000 "obras publicas" la variación entre el ejercicio y la asignación original es por un monto de 196,869,068.24 pesos los recursos que no se utilizaron se debe a la reducción líquida solicitada a esta dependencia con oficio SE/272/00 signado por el Subsecretario de Egresos, en Recursos Fiscales y de Crédito lo que origino, que se suspendieran el proceso de contratación y concursos de obras, con la finalidad de integrar la reducción líquida solicitada de crédito, así como para transferir los recursos a donde se elaboró la reducción de recursos de fiscales en virtud de que dicha reducción fiscal, puso en riesgo la operatividad de la dependencia lo que origino un replanteamiento de obras para iniciar su etapa de concurso en el ultimo trimestre del año, no lográndose su adjudicación y ejecución, por tal motivo no se lograron ejercer la totalidad de los recursos.

La actividad "Realizar mantenimiento de obra civil en instalaciones del sistema de tratamiento y reuso", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que hubo cambio de proyecto en la obra, ya que se realizaron sondeos de presión y no se encontró presión en la línea de alimentación de agua tratada del gran canal.


La actividad "Pagar finiquitos de obras realizadas en ejercicios anteriores", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que durante 1999, se ejecutaron trabajos de obra pública que no fue posible realizar su pago, por lo que fue necesario solicitar una adición con la finalidad de realizar los pagos de finiquitos de obras realizadas en ejercicios anteriores.

En el capítulo 6000 "obras publicas" en la actividad "Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de drenaje", debido principalmente por recursos que no fueron utilizados durante el año, se cancelaron recursos financieros ya que estos trabajos no son de tipo prioritario, por lo que se determino dar suficiencia presupuestal para la compra de equipo de cómputo y para trabajos de mantenimiento que generan mayor beneficio a la red hidraulica del D.F.

En la actividad "Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de agua potable", se amplió el presupuesto asignado para cubrir acometidas en instalaciones que no tenían contrato, ni equipo de medición.

ELABORÓ: 
ING. B. MUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS 081
Director General - DGCOH
Hoja 20 De 25

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACION:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

C) En el capítulo 2000 " materiales y suministros " no hay variación entre el ejercicio y la asignación modificada debido a que el monto es de 0.00

La actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada, obedece a que durante el proceso de compras de materiales se obtuvieron economías.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada, se debe a que se obtuvieron economías correspondiente a la adquisición de refacciones para el parque vehicular.

En el capítulo 3000 "Servicios Generales", en la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que la autorización a las ampliaciones al presupuesto se defasaron, lo cual provocó que los trabajos se reprogramaran; ya que por cuestiones operativas no fue posible realizar los servicios de mantenimiento a los equipos electromecánicos, lo cual generó un subejercicio presupuestal.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada, se debe a que se realizaron contratos abiertos para los servicios de mantenimiento, con importes mínimos y máximos, cumpliendo la meta establecida sin requerir todo el importe contratado, lo cual se reflejó en economías.


En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada, se debe a que los servicios de mantenimiento se realizaron mediante contratos abiertos con importes mínimos y máximos, cumpliéndose la meta establecida en cada contrato, sin requerir al importe máximo contratado, lo cual se reflejó en una economía, Asimismo, dicha variación se debió al incumplimiento de la física programada inicialmente con el mantenimiento de tipo correctivo.


En el capítulo 5000 " bienes muebles " la variación entre el ejercicio y la asignación modificada es por un monto de 407,455.93 debido a que se contó con un presupuesto original de 11,400,000.00 y se ha modificado a lo largo del ejercicio presupuestal quedando en 407,455.93. por otra parte los recursos que no fueron utilizados se debe a la gran cantidad y diversidad de equipos y materiales para la automatización de los pozos, lo que originó una revisión de los equipos a instalar con la finalidad de utilizar equipos con tecnología avanzada, lo cual originaría que el proceso de adquisición fuera en el último trimestre del año, y algunos equipos requieren de anticipo y debido a los tiempos ya no sería posible entregarlos; por lo que se decidió transferir la compra para el siguiente ejercicio presupuestal

La actividad "Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada, obedece a que durante el proceso de compras de equipo se obtuvieron economías, tal fue el caso en la compra de 1 motor de combustión interna y vibrador para concreto.

En la actividad "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada, se debe a que se obtuvieron economías en la adquisición de maquinaria y vehículos.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 21 De 25

082

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado


En el capítulo 6000 "obras publicas" la variación entre el ejercicio y la asignación modificada es por un monto de 42,669,164.55 y se ha modificado a lo largo del ejercicio presupuestal quedando en 287,917,084.65. por otra parte los recursos que no se utilizaron se debe a la reducción líquida solicitada a esta dependencia con oficio SE/272/00 signado por el subsecretario de egresos, en recursos fiscales y de crédito lo que origino, que se suspendieran el proceso de contratación y concursos de obras, con la finalidad de integrar la reducción líquida solicitada de crédito, así como para transferir los recursos a donde se elaboro la reducción de recursos de fiscales en virtud de que dicha reducción de fiscal, puso en riesgo la operatividad de la dependencia lo que originoun replanteamiento de obras para iniciar su etapa de concurso en el ultimo trimestre del año, no lográndose su adjudicación y ejecución, portal motivo no se lograron ejercer la totalidad de los recursos


La actividad "Realizar mantenimiento de obra civil en instalaciones del sistema de tratamiento y reuso", la variación entre el ejercicio y la asignación original, se debe a que hubo cambio de proyecto en la obra, ya que se realizaron sondeos de presión y no se encontró presión en la línea de alimentación de agua tratada del gran canal.

La actividad "Pagar finiquitos de obras realizadas en ejercicios anteriores", la variación entre el ejercicio y la asignación modificada se debe a que la empresa supervisora correspondiente a los trabajos de rehabilitación de colector de alivio de la colonia Industrial, no entrego la documentación necesaria para realizar el finiquito, por lo que no fue posible realizar el pago programado.

En el capítulo 6000 "obras publicas" en la actividad "Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de drenaje", debido principalmente por recursos que no fueron utilizados durante el año, se cancelaron recursos financieros, ya que estos trabajos no son de tipo prioritario, por lo que se determinó dar suficiencia presupuestal para la compra de equipo de cómputo y para trabajos de mantenimiento que generan mayor beneficio a la red hidráulica del D. F.

ELABORÓ: 
ING. RENUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 22 De 25

083

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 66	DENOMINACIÓN:	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

Programa 66

Objetivos

- Captar, conducir y desalojar oportunamente los volúmenes excedentes de agua pluvial y residual que se generan en la ciudad y prevenir la ocurrencia de emergencias hidráulicas, como parte de la operación de las instalaciones del sistema de drenaje.
- Operar de manera eficiente la infraestructura del sistema de tratamiento y reuso, para incrementar el uso de agua residual tratada.

Estrategias.

- Operar instalaciones del sistema de drenaje
- Contratar el pago de consumo de energía eléctrica en el sistema de drenaje
- Operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso
- Contratar el pago de consumo de energía eléctrica en el sistema de tratamiento
- Realizar muestras de control de la calidad del agua residual tratada.


Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 245,173,042.67 pesos, la cual se modificó al cierre del 2000 a un monto de 239,346,323.95 pesos, de los cuales se lograron ejercer 234,847,697.44 pesos o sea se ejerció el 98.1 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capítulo 5000 de las actividad institucionales siguientes.


- Operar instalaciones del sistema de drenaje
- Operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso

Así como en el capítulo 3000 en la actividad:

- Operar instalaciones del sistema de drenaje

ELABORÓ: 
ING. E. MUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 23 De 25

084

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

B)

La variación financiera ejercida respecto al original por \$10325,346.23 pesos, los cuales se reflejan en los capítulos siguientes:

CAPÍTULO 2000


En este capítulo se reflejaron los recursos de las acciones, operar las instalaciones del sistema de drenaje, operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso y contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de tratamiento y reuso (seguro), ya que de acuerdo a las instrucciones giradas por la Secretaría de Finanzas con el oficio 194 de fecha 31 de julio del 2000.


CAPÍTULO 3000


En este capítulo se redujeron los recursos de la acción contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de tratamiento y reuso (seguros), ya que de acuerdo a las instrucciones giradas por la e fecha 31 de julio del 2000.

CAPÍTULO 5000

En este capítulo se redujeron los recursos en las acciones: operar las instalaciones del sistema de drenaje, operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso, contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de drenaje (energía eléctrica), contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de tratamiento y reuso (seguros), de acuerdo a las instrucciones giradas por la Secretaría de Finanzas con el oficio 194 de fecha 31 de julio del 2000.

ELABORÓ: 
ING. REMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 24 De 25

085

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

C)

La variación financiera ejercida es negativa respecto al modificado con \$ 4'498,626.51 pesos, los cuales se reflejaron en los capítulos siguientes:


CAPÍTULO 3000

En este capítulo se redujeron los recursos en la acción operar las instalaciones del sistema de drenaje, de acuerdo a las instrucciones giradas por la Secretaría de Finanzas con el oficio 194 de fecha 31 de julio del 2000.

CAPÍTULO 5000

En este capítulo se redujeron los recursos en las acciones: operar las instalaciones del sistema de drenaje y operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso, de acuerdo a las instrucciones giradas por la Secretaría de Finanzas con el oficio 194 de fecha 31 de julio del 2000.


ELABORÓ:


ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ:


ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja 25 De 25

086

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON FUNCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA, TALES COMO: CONTROLAR Y TRAMITAR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (NOMINA) DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, DE PERSONAL EVENTUAL, ASI COMO COMO DAR AYUDA PARA PAGAS DE DEFUNCION, OTORGAR BECAS DE SERVICIO SOCIAL Y PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, ASIMISMO CAPACITAR AL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION GENERAL PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA; APOYO EN LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMI.NISTRATIVO Y DE CAMPO; ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PESONAL TECNICO Y OPERATIVO; CONTROL Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR; COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA; PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL POR CONVOCATORIAS Y FALLOS DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES, ASI COMO LICITACIONES Y COMPRAS DE ACUERDO A LAS REQUISICIONES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE INVENTARIOS.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

087

ELABORÓ :


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ :


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ :

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
213,684.7	215,317.5	215,317.5

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL 2000, DE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-001-E	44.7	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1510-12 EN VIRTUD DEL CAMBIO EN EL TIPO DE PAGO DE 00 AL 12.
B-07-C0-04-005-E	287.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2201-00, 3203-00, 3602-00 Y 4103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO FUE MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-007-E	154.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2505-00, 3203-00, 3305-00, 3407-00, 3602-00, 3701-00 Y 4103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES EN QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-014-E	4,656.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DE PERSONAL ORIGINADO POR INCREMENTOS A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCION QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO.
B-07-C0-04-019-E	58.0	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 EN VIRTUD DE LA REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DE INDEMNIZACION DEL SINIESTRO NUMERO M119397/7
B-07-C0-04-024-E	8.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-037-E	64.5	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 EN VIRTUD DE LA REASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DE INDEMNIZACION DEL SINIESTRO NUMERO 99/10773

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-036-E	279.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4105-00, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-032-E	1,178.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1301-00 Y 1507-00, PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-C0-04-044-E	3,385.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1507-00, 1507-12, 2101-00, 2103-002, 2201-00, 2504-00, 2601-00, 3103-00, 3412-00, Y 4103-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES EN QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-050-E	200.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5802-00, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS GENERALES ESTO EN VIRTUD DE LA INSEGURIDAD QUE REPRESENTA EL ACCESO SIN UNA REVISION.
B-07-C0-04-063-E	12.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2103-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO, DEBIDO A LOS INCREMENTOS DE PRECIOS EN LOS MATERIALES DE APOYO INFORMATIVO Y DIDACTICO.
B-07-C0-04-094-E	126.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2103-00, 2401-00, 3101-00, 3305-00, 3407-00, Y 4103-00, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE FUERON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-C0-04-099-I	200.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2102-00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES ESTIMADAS HASTA EL TERMINO DEL AÑO, YA QUE LAS EXISTENCIAS FUERON INSUFICIENTES.
B-07-C0-04-103-E	5,994.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2701-00, 2702-00, 3103-00 Y 3201-00 EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE BIENES EN LOS RUBROS DE PRENDAS DE PROTECCION MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILES DE OFICINA VESTUARIO, LO CUAL FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-080-E	2,021.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTO REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
B-07-C0-04-111-I	20.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2401-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEGUIR OTORGANDO SERVICIO DE APOYO ORIGINADO POR EL DESGASTE QUE SE PRESENTO Y SE EVITO REPARACIONES DE MAYOR COSTO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado		
NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-115-E	1,270.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2103-00, 2201-00, 2401-00, 3501-10, 3505-10, 3701-10, 4103-11 Y 4105-11, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS QUE SE PRESENTARON EN COMPRAS MENORES DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ASI COMO EL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES INSTALACIONES.
B-07-C0-04-133-I	70.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3305-00; PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, DEL FIDICOMISO DE 1928.
B-07-C0-04-138-E	875.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 , DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CUBRIR LOS ESTIMULOS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-C0-04-139-E	140.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407-00 , PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL MONTO PARA LA JUSTIPRECIACION DE LA ACTUALIZACION DEL PAGO DE LA RENTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL AÑO 2001.
B-07-C0-04-140-E	14,130.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2601-00 Y 3411-00, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA PROYECCION DE GASTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-C0-04-142-E	104.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4105-10, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2000, ASI COMO CUBRIR LAS AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A LAS SECCIONES SINDICALES 2, 32, 33 Y 34.
B-07-C0-04-143-E	2,977.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1404-08, 1507-00, 1507-12, 1507-66, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO.
B-07-C0-04-144-E	11.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-0, 2302-00, Y 3101-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO.
B-07-C0-04-145-E	263.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1506-11, 150711, 3412-10 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO POR CAUSAS, COMO EL AUMENTO DEL SALARIO Y POR REINGRESO DE PERSONAL AL FINALIZAR LAS LICENCIAS.
B-07-C0-04-074-E	1,457.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, Y 3501-00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LOS RUBROS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON EL FIN DE SEGUIR OTORGANDO APOYO A OTRAS AREAS.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

TOTAL 39,990.7

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-001-E	44.7	SE CANCELARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1510-12 EN VIRTUD DEL CAMBIO EN EL TIPO DE PAGO DE 00 AL 12.
B-07-C0-04-005-E	287.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2201-00,3203-00, 3602-00 Y 4103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO FUE MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-007-E	154.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2106-00,2201-00.2505-00 3203-00, 3305-00,3407-00, 3602-00, 3701-00Y 4103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES EN QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-023-E	435.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2601-00 Y 3601-00 EN ATENCION AL OFICIO GDF-SOS-SRF/00/123, EL CUAL NOS INDICA PROPORCIONAR RECURSOS FINANCIEROS QUE SERAN APLICADOS A LA PUBLICACION DE SUPLEMENTO A 30 MESES, OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-07-C0-04-024-E	8.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-036-E	279.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4105-00, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-032-E	3,147.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00 Y 1507-66 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VITUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-C0-04-044-E	3,385.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-001507-00, 1507-12, 2101-00 2103-00, 2201-00.2504-00, 2601-00, 3103-00, 3412-00, Y 4103-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES EN QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-053-E	417.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 22601-00 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO-ASISTENCIAL EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL DISTRITO FEDERAL, SEGÚN LO ESTABLECIO LA CIRCULAR CIRCULAR NUMERO 1 DE LA OFICIALIA MAYOR EL GDF.
B-07-C0-04-056-E	6.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2404-00 Y 3103-00 PARA DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO No. 1630 DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA RED PRIVADA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-C0-04-063-E	12.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2105-00 DEBIDO AL GASTO REAL GENERADO EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE EJERCICIO Y EL CUAL HA SIDO MENOR AL PROGRAMADO.
B-07-C0-04-057-E	1,967.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2104-00, 2302-00, 3101-00, 3102-00, 3305-00, 3403-00, 3501-00, 3504-00, 3505-00, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
B-07-C0-04-099-I	200.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2105-00, YA QUE FUE MAYOR A LAS NECESIDADES REALES EN EL PRESENTE EJERCICIO PARA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.
B-07-C0-04-103-E	6,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2601-00, EN VIRTUD DE LA PROYECCION DE GASTO GENERADO EN EL PRESENTE EJERCICIO EN EL RUBRO DE COMBUSTIBLE Y QUE FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-080-E	2,021.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 , CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTO REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
B-07-C0-04-111-I	20.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2403-00 EN VIRTUD DE LA TENDENCIA DE GASTO GENERADA EN EL PRESENTE EJERCICIO EN EL RUBRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE Y NOS PERMITE TRANSFERIR RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.
B-07-C0-04-115-E	1,350.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2105-10, 2504-10, 2602-10, 3503-10, 3506-10 EN BASE A QUE DE ACUERDO A LA PROYECCION DE GASTO DE CADA UNA DE ELLAS, NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LA PROGRAMACION QUE SE HABIA REALIZADO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-138-E	875.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-00 , EN QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y PARA TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REQUIRIERON AMPLIACION EN SU ASIGNACION.
B-07-C0-04-139-E	40.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3409-00 DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS DE COMPRA DE SOFTWARE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y ASI ESTAR EN POSIBILIDAD DE TRANSFERIRLOS A OTRAS CLAVES QUE NECESITAN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
B-07-C0-04-142-E	151.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2105-10Y 3503-10 YA QUE NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LO PROGRAMACION QUE SE HABIA REALIZADO LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS QUE REQUIRIERON AMPLIACION.
B-07-C0-04-143-E	6,983.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00,1316-00, 1506-00, 1507-65 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIRIERON AMPLIACION.
B-07-C0-04-145-E	3,085.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2601-00 DEBIDO A QUE LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO NO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, POR ECONOMIAS Y MEDIDAS DE AUSTERIDAD.
B-07-C0-04-148-E	322.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5301-20, 5802-20 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PARA TUNEL Y EQUIPOS MANUALES, DETECTORES DE METALES PARA EL ACCESO ACCESO DE LAS OFICINAS FUERON INSUFICIENTES PARA SU ADQUISICION POR LO CUAL NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, ASI COMO ECONOMIAS EN ADQUISICION DE VEHICULOS.
B-07-C0-04-147-E	7,161.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1306-00, 1319-00, 1325-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1508-00, 1510-12, 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2203-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2502-00, 2503-00, 2504-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2701-00, 2702-00, 2703-00, 3103-00, 3105-00, 3203-00, 3301-00, 3305-00, 3407-00, 3409-00, 3411-00, 3414-00, 3501-00, 3503-00, 3505-00, 3506-00, 3602-00, 3701-00, 3806-00, 4103-00, 4105-00 QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO CONFORME A LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL DE NOMINA Y A LAS ECONOMIAS EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ASESORIA Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO TAMBIEN POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS, EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-C0-04-147-E

7,161.8

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PRENDAS DE PROTECCION, EN SERVICIO TELEFONICO VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, ASI COMO ECONOMIAS EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

TOTAL

38,358.20

B) NINGUNA.

094

ELABORÓ:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL

MODIFICADO

ALCANZADO

183

183


171

A) SE OTORGARON BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COMO APOYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA DEPENDENCIA , COMO PARTE DE SUS PRACTICAS EN LA MATERIA EN LA CUAL REALIZARAN SUS ESTUDIOS, EN LAS DIVERSAS AREAS YA SAE ADMINISTRATIVA, DE LABORATORIO, EN PLANTAS, EN TRABAJOS DE CAMPO,ETC.

B) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL ALCANZADO Y EL ORIGINAL SE DEBIO A LOS PROBLEMAS INTERNOS QUE PRESENTO LA UNAM,HABIENDO QUE REDUCIR LO PROGRAMADO ORIGINANDO ADEMÁS QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL NO CONCLUYERON EL PERIODO DE LABORES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA,POR LO QUE NO SE LOGRO CUBRIR LA META PROGAMADA.

C) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL ALCANZADO Y EL MODIFICADO SE DEBIO A LOS PROBLEMAS INTERNOS QUE PRESENTO LA UNAM, ADEMAS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, QUE NO CONCLUYERON EL PERIODO DE LABORES,EN CONSECUENCIA NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA.

ELABORÓ: 
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR MARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

095

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
538.0	452.4	452.4

A) EXISTE UNA VARIACION DEL ORIGINAL RESPECTO AL ALCANZADO DE UN 85% YA QUE EL PRESUPUESTO SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.
SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS.

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-147-E	85.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1203-12 DEBIDO A LAS ECONOMIAS POR PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE NO CONCLUYERON EL PERIODO DE LABORES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NINGUNA.

096

ELABORÓ: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL ACUÑA NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
291	0	0

A) SE PROPORCIONARON BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LAS CUALES SE VERIFICAN Y CONTROLAN DE FORMA CENTRALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, DICHAS BECAS SON PAGADAS MENSUALMENTE DURANTE LOS DIEZ MESES DEL PERIODO ESCOLAR.

B) LA DESVIACION FISICA QUE EXISTE ENTRE EL ALCANZADO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE A QUE EN LA TRANSFERENCIA B-07-C0-04-203-E SE REDUJO LA META FISICA EN 291 BECAS, YA QUE NO SE RECIBIERON CARGOS POR PARTE DE LA D.G.A.D.P.

C) NINGUNA.

097

ELABORÓ: 
 LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2,079.0	0.0	0.0

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL 2000, DE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS.

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-032-E	866.3	SE REDUJERON RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1507-41 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-C0-04-143-E	1,212.9	SE REDUJERON RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1507-41 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA DE OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION
TOTAL	2,079.2	

B) NINGUNA.

098

ELABORÓ: 
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL

MODIFICADO

ALCANZADO

333

333

205

A) SE IMPARTIERON CURSOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS, TANTO HUMANOS COMO MATERIALES Y LOGRAR EL MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA ENTRE EL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LA REDUCCION DE RECURSOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO A TRAVES DE LA CUAL DISMINUYÓ UN 69%, DEJANDO DE EJERCER EL TOTAL DE LO PROGRAMADO, ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO Y PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 3302 "CAPACITACIÓN" RAZÓN POR LA QUE NO SE LOGRÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA DE CURSOS TÉCNICO-OPERATIVO AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DURANTE EL AÑO; ASIMISMO, CON ESTAS MEDIDAS SE AFECTARON LOS CONCEPTOS REFERENTES A CUBRIR LOS GASTOS A PASAJES, VIÁTICOS Y POR CONSIGUIENTE LOS DESTINADOS A CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA ENTRE EL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LA REDUCCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO A TRAVES DE LA CUAL DISMINUYÓ 69% LA ASIGNACIÓN EN LA PARTIDA 3302 "CAPACITACIÓN", RAZÓN POR LA QUE NO SE LOGRÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA DE CURSOS TÉCNICO-OPERATIVOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

ELABORÓ:

LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR MARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

099

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,631.8	510.0	510.0

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL 2000, DE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES.

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-005-E	3.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3702-00, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-007-E	9.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-024-E	81.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3701-00, 3702-00 Y 3803-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-090-E	6,060.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 2102-00, 2302-00, 2402-00, 2702-00, 3103-00, 3505-00, 3602-00, 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-C0-04-094-E	61.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3302-00, 3702-00, 3803-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO POR DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-C0-04-103-E	5.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3803-00, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ASISTIR A LOS CONGRESOS O EVENTOS EN LOS CUALES SE INVITA A PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO DE ESTA EDEPENDENCIA A PARTICIPAR COMO EXPOSITORES.
B-07-C0-04-115-E	80.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3302-10, 3701-00 Y 3702-00, CON AL FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE CURSOS BASICOS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES DIRIGIDO A LOS CHOFERES DE LA DEPENDENCIA.
B-07-C0-04-133-E	48.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3302-00, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS PARA PERSONAL Y SERVIDORES PUBLICOS.
B-07-C0-04-142-E	47.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3705-10 Y 3706-10 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2000, ASI COMO CUBRIR LAS AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A LAS SECCIONES SINDICALES 2, 32, 33 Y 34

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado


NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-074-E	75.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3302-00, CON EL FIN DE CUBRIR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LA PARTIDA DE CAPACITACION PARA EL REMBOLSO DE GASTOS MENORES EN LO QUE RESPECTA A LA IMPARTICION DE CURSOS.
TOTAL	6,473.6	

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS.

NO. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-005-E	3.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3702-00, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-007-E	9.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-024-E	81.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3701-00, 3702-00 Y 3803-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-057-E	1,351.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3302-00, 3705-00, 3706-00, 3803-00, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
B-07-C0-04-090-E	6,060.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 2102-00, 2302-00 2402-00, 2702-00, 3103-00, 3505-00, 3602-00 , 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-C0-04-147-E	88.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 3302-00, 3701-00 3706-00, 3803-00, DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO Y POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN PASAJES NACIONALES, VIATICOS EN EL EXTRANJERO, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, ASI COMO TAMBIEN EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DURANTE EL AÑO.
TOTAL	7,595.40	

101

ELABORÓ: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	58	00	29	ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
1,275.0	3,950.0	3,622.6		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Estabilizar y Regenerar Taludes fue el siguiente :				
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "	2,418.9	TERMINADA	IZTAPALAPA	
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA REPORTADA EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 29 ACCION 382			
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y RESTITUCION DEL TALUD A BASE DE TEPETATE EN EL CAMINO AL ZAPOTE A LA ALTURA DEL TANQUE CLUB DE GOLF LOMAS	1,203.7	TERMINADA	EDO. DE MEX.	
	TOTAL	3,622.6	M3	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
B 1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :				
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "	EXISTE DESVIACION FISICA POSITIVA DEBIDO A QUE FUE LIBERADO EL PREDIO QUE OBSTRUJA EL AREA DE DESPLANTE DE MURO DE GAVIONES, AUNADO A QUE CONTINUABA SOCAVANDOSE EL TALUD EN ESTA ZONA LO QUE PONIA EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR, POR LO QUE SE HIZO NECESARIO EJECUTAR UN VOLUMEN ADICIONAL AL CONSIDERADO INICIALMENTE EN EL POA 2000.			
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA REPORTADA EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 29 ACCION 382			
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y RESTITUCION DEL TALUD A BASE DE TEPETATE EN EL CAMINO AL ZAPOTE A LA ALTURA DEL TANQUE CLUB DE GOLF LOMAS	SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A LA ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS ACTUALES DEL TALUD, SIENDO QUE EL VOLUMEN EJECUTADO CUMPLE CON LAS METAS REQUERIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA			

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	2.675.0	SE AMPLIO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO EFECTUAR EL PAGO DE ESCALACIONES EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO SOCAVON. Y EN LAS OBRAS DENOMINADAS CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA Y LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y RESTITUCION DEL TALUD A BASE DE TEPETATE EN EL CAMINO AL ZAPOTE A LA ALTURA DEL TANQUE CLUB DE GOLF LOMAS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA EN EL PROYECTO EJECUTIVO.
TOTAL	2,675.0	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Abril 20, 2001

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

103

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,425.8	5,388.0	3,370.7

A) El avance financiero logrado en esta submeta fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "	2,792.7	FINIQUITADA
ESTA OBRA SE ENCUENTRA REPORTADA EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 29 ACCION 382		
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA	578.0	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y RESTITUCION DEL TALUD A BASE DE TEPETATE EN EL CAMINO AL ZAPOTE A LA ALTURA DEL TANQUE CLUB DE GOLF LOMAS		
TOTAL	3,370.7	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "	EXISTE DESVIACION FINANCIERA POSITIVA DEBIDO A QUE EL DICTAMEN DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS RESULTO MENOR EN COSTO, AL QUE HABIA PRESENTADO LA EMPRESA CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA REPORTADA EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 29 ACCION 382
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y RESTITUCION DEL TALUD A BASE DE TEPETATE EN EL CAMINO AL ZAPOTE A LA ALTURA DEL TANQUE CLUB DE GOLF LOMAS	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL CONCURSO DE OBRA SALIO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO INICIALMENTE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	3,962.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO EFECTUAR EL PAGO DE ESCALACIONES EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO SOCAVON. Y EN LAS OBRAS DENOMINADAS CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA Y LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y RESTITUCION DEL TALUD A BASE DE TEPETATE EN EL CAMINO AL ZAPOTE A LA ALTURA DEL TANQUE CLUB DE GOLF LOMAS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA EN EL PROYECTO EJECUTIVO.
TOTAL	3,962.2	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-008-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-025-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.


EN B-07-C0-04-029-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-092-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Abril 20, 2001

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "	2,000	40	SAN JOSE BUENAVISTA Y BUENAVISTA SANTA CRUZ	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA REPORTADA EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 29 ACCION 382			
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y RESTITUCION DEL TALUD A BASE DE TEPETATE EN EL CAMINO AL ZAPOTE A LA ALTURA DEL TANQUE CLUB DE GOLF LOMAS	80,000	50	HUIXQUILUCAN	EDO. DE MEX.
TOTAL	82,000	90		

POBLACION BENEFICIADA : 82,000 HABITANTES


EMPLEOS GENERADOS : 90 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS


DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA Y EDO. DE MEX.

Abril 20, 2001


ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA REGION SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

106

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
972.0	972.0	972.0

A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE CONTINUA LA OPERACIÓN DE 972 POZOS DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA DE ESTA DIRECCION GENERAL. ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS POZOS. PARA MANTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F., LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO.

EFFECTUANDOSE LO SIGUIENTE :

MANTENIMIENTO MECANICO

- CAMBIO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (567 ACCIONES)
- CAMBIO DE CABEZALES A EQUIPOS DE BOMBEO (231 ACCIONES)
- CAMBIO DE FLECHA SUPERIOR A EQUIPO DE BOMBEO (452 ACCIONES)
- CAMBIO DE HOROMETROS (233 ACCIONES)
- CAMBIO DE MOTOR DE DIFERENTES CAPACIDADES (386 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES DIAMETROS (362 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (2,029 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES DE EQUIPOS DE BOMBEO (2,306 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (329 ACCIONES)
- RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO (31 ACCIONES)

MANTENIMIENTO ELECTRICO

- CAMBIO DE ARRANCADORES, TABLEROS DE CONTROL (355 ACCIONES)
- CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (349 ACCIONES)
- CAMBIO DE FUSIBLES (2,985 ACCIONES)
- CAMBIO DE TRANSFORMADORES (276 ACCIONES)
- LIMPIEZA, DESRRAME DE INSTALACIONES Y LINEAS DE ALTA TENSION (30,458 ML)
- MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (20,385 ML)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (1,489 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARRANCADORES (TABLEROS DE CONTROL) (2,283 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (574 ACCIONES)

MANTENIMIENTO CIVIL

- ANCLADO Y REPARACION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULA (250 ACCIONES)
- APLANADO DE MUROS (4,379 M²)
- ATENCION DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (1,748 ACCIONES)
- CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (536 ACCIONES)
- CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (431 ACCIONES)
- CONSTRUCCION DE ATRAQUES (380 ACCIONES)
- CONSTRUCCION DE SELLOS SANITARIOS (1,058 ACCIONES)
- DESZOLVE DE CAJAS DE VALVULA (688 ACCIONES)

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS (5,511 ML)
LIMPIEZA Y DESRRAME (15,942 ML)
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (83,302 M²)
MANTENIMIENTO PEREVENTIVO, CORRECTIVO, PINTURA A VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (7,726 ACCIONES)
PINTURA A INSTALACIONES (31,584 M²)
PINTURA A EQUIPOS DE BOMBEO (1,507 ACCIONES)
PINTURA DE TUBERIA DIFERENTES DIAMETROS (1,576 ACCIONES)
PINTURA DE VALVULAS (2,386 ACCIONES)
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (274 ACCIONES)
REPARACION DE ACCESOS (4,611 M²)
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (560 ACCIONES)
REPARACION DE PISOS DE INSTALACIONES (4,249 M²)
REPARACION DE PLATAFORMA (108 ACCIONES)
RETIRO DE ESCOMBRO EN INSTALACIONES (4,862 M³)
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CASSETAS E INSTALACIONES (4,169 M²)

ASI COMO TAMBIEN PERSONAL TECNICO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE, EFECTUARON LA SUPERVISION DE OBRAS PENDIENTES EN PROCESO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

ASI COMO TAMBIEN SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO :

INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION

OBRAS EN PROCESO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

108

ELABORÓ : 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
310,519.6	345,607.9	332,696.1

A) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.

B) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.

EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS :

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-001-E	238.2	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1510-12 EN VIRTUD DEL CAMBIO DEL TIPO DE PAGO DE 00 A 12
B-07-CO-04-002-E	1,291.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00 Y 13220-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-005-E	3.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2106-00 Y 2601-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	899.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00, 1506-00, 2101-00, 2106-00, 2201-00, 3407-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-014-E	16,610.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL, ORIGINADO POR EL INCREMENTO A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCION QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO.
B-07-CO-04-020-E	33,000.0	SE ADICIONAN RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2301-04, 2401-04, 2402-04, 5202-04, 5204-04, 5205-04 Y 5501-04 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
B-07-CO-04-040-E	4,000.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE EQUIPO NEUMATICO EL CUAL ES NECESARIO PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y LA ELIMINACION DE LOS ENCHARCAMIETOS QUE SE PRESENTAN EN LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-032-E	6,013.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00 Y 1507-00 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-CO-04-044-E	7,378.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1507-00, 2101-00, 3407-00, 3412-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-047-E	2,510.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-090-E	5,847.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1322-00, 2201-00, 2404-00, 3414-00, 3503-00, 3701-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-094-E	75.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2302-00 Y 3407-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-080-E	7,064.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-107-E	3,440.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-00 DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR BIENES QUE RESULTAN INDISPENSABLES PARA LA OPERACION DE POZOS Y QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS PARA ESTE EJERCICIO
B-07-CO-04-118-E	2,000.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-04 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.
B-07-CO-04-116-E	5,924.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5205-04, 5301-04 Y 5502-04 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR REFACCIONES, ACCESORIOS MAYORES, VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO PARA OPERAR LOS POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SON NECESARIAS PARA OBTENER LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-131-E	6,385.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-04 CON LA FINALIDAD DE CONCRETAR EL PROCESO DE ADQUISICION DEL EQUIPO ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA SUSTITUIR EL QUE ESTABA OPERANDO EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION DEL SISTEMA LERMA
B-07-CO-04-132-E	301.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00, 2302-00 Y 2601-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-CO-04-138-E	283.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS ESTIMULOS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA
B-07-CO-04-143-E	22,387.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00, 1507-00 Y 1507-65 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-144-E	1.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-145-E	1,202.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3412-10, 3414-10 Y 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LO PROGRAMADO POR CAUSAS COMO EL AUMENTO DE SALARIO Y FUE MAYORA LA NOMINA POR REINGRESO DE PERSONAL AL FINALIZAR LICENCIAS AÑO.
B-07-CO-04-074-E	116.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2302-00 Y 2403-00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LOS RUBROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ASI COMO MATERIALES COMPLEMENTARIOS CON EL FIN DE SEGUIR OPERANDO LOS POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
TOTAL	126,976.9	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-002-E	1,291.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00 Y 13220-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-005-E	3.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2106-00 Y 2601-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	899.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00, 1506-00, 2101-00, 2106-00, 2201-00, 3407-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-027-E	258.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5101-00 Y 5205-00 DEBIDO A QUE POR EL MOMENTO EL MOBILIARIO Y LOS EQUIPOS UTILIZADOS DE ESTE TIPO NO REQUIEREN DE REEMPLAZO O MANTENIMIENTO CONSIDERABLE
B-07-CO-04-032-E	11,517.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00 Y 1507-00 PARA LA READECUACION
B-07-CO-04-033-E	4.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-66 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON REMANENTES DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO EN RELACION CON EL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DEL PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O BAJA
B-07-CO-04-044-E	7,378.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1507-00, 2101-00, 3407-00, 3412-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-047-E	2,510.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-050-E	200.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5101-00 EN VIRTUD DEL ABASTECIMIENTO DE MUEBLES EN LA OFICINA CENTRAL DURANTE EL EJERCICIO 1999 SUSTITUYENDO BIENES EN BUEN ESTADO A DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO
B-07-CO-04-061-E	15,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5204-04 Y 5205-04 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO SE/272/00 Y TRANSFERIR ESTOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE DE MANERA URGENTE DEMANDA LA CIUDADANIA A OTRAS DEPENDENCIAS DEL GDF
B-07-CO-04-091-E	150.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2602-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LAS ADQUISICIONES DE LOS DISTINTOS MATERIALES Y SUSTANCIAS, CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
B-07-CO-04-057-E	23,223.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2302-00, 2403-00, 5101-00, 5102-00, 5202-00, 5203-00, 5205-00, 5301-00, 5501-00 Y 5502-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO
B-07-CO-04-090-E	5,847.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1322-00, 2201-00, 2404-00, 3414-00, 3503-00, 3701-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-080-E	7,064.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-132-E	100.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2404-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO PARA DAR SUFICIENCIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS
B-07-CO-04-136-E	1,078.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 DERIVADO DE UN ANALISIS DE LAS NECESIDADES QUE MUESTRA SER INFERIOR A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE
B-07-CO-04-138-E	283.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-10 EN VIRTUD DE QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y PARA TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REQUIEREN AMPLIACION EN SU ASIGNACION
B-07-CO-04-143-E	6,784.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1316-00 Y 1325-00 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DELMISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION.
B-07-CO-04-147-E	3,227.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-148-E	828.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
TOTAL	87,650.4	


SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-001-E	238.2	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1510-00 EN VIRTUD DEL CAMBIO DEL TIPO DE PAGO DE 00 A 12
B-07-CO-04-040-E	4,000.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-00 COMO RESULTADO DEL REPLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE COMPRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO Y SE TRANSFIEREN PARA LA ATENCION DE NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU
TOTAL	4,238.2	

112

ELABORÓ: 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ: 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	TANQUE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
391.0	391.0	391.0

A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE CONTINUA OPERANDO LOS 336 TANQUES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE ESTA DIRECCION GENERAL, ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS TANQUES PARA ABASTECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F. LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. EFECTUANDOSE :

MANTENIMIENTO MECANICO :

- CAMBIO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (12 ACCIONES)
- CAMBIO DE CABEZALES (1 ACCIONES)
- CAMBIO DE FLECHA SUPERIOR DE EQUIPO DE BOMBEO (10 ACCIONES)
- CAMBIO DE MOTORES DE DIFERENTES CAPACIDADES (8 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (15 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES (8 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE DIFERENTES DIAMETROS (8 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (6 ACCIONES)

MANTENIMIENTO ELECTRICO

- CAMBIO DE ARRANCADORES (4 ACCIONES)
- CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (2 ACCIONES)
- CAMBIO DE FUSIBLES (10 ACCIONES)
- LIMPIEZA Y DESRRAME A INSTALACIONES Y LINEAS DE ALTA TENSION (45 ML)
- MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (29 ACCION)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (277 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (15 ACCIONES)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARRANCADORES, (TABLEROS DE CONTROL) (89 ACCIONES)

MANTENIMIENTO CIVIL

- ANCLADO Y REPARACION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULAS (121 ACCIONES)
- APLANADO DE MUROS (3,189 M²)
- ATENCION DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (412 ACCIONES)
- CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (287 ACCIONES)
- CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (105 ACCIONES)
- CONSTRUCCION DE ATRAQUES (220 ACCIONES)
- CONSTRUCCION DE SELLO SANITARIO (32 ACCIONES)
- DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULA (344 ACCIONES)
- DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS (408 ML)
- LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (234 ACCIONES)
- LIMPIEZA Y DESRRAME (5,884 ML)
- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (47,016 M²)

113

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PINTURA A VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (1,920 ACCIONES)
PINTURA A INSTALACIONES (11,993 M²)
PINTURA DE RESPIRADERAS DE TANQUES (627 ACCIONES)
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (247 ACCIONES)
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (319 ACCIONES)
PINTURA DE VALVULAS (347 ACCIONES)
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (75 ACCIONES)
REPARACION DE ACCESOS (1,374 M²)
REPARACION DE FISURAS DE TANQUES (34 ACCIONES)
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (218 ACCIONES)
REPARACION DE PISOS (2,090 M²)
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CASETAS E INSTALACIONES (2,014 M²)
RETIRO DE ESCOMBRO (2,431 M²)


B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

114

ELABORÓ: 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ: 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
30,446.2	8,015.1	7,730.1

A) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.

B) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.

EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS :

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-009-E	810.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-028-E	1,363.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2401-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL CADMINIZADO CON TUERCA GRADO 5 (DIFERENTES MEDIDAS) NECESARIOS PARA EL PROGRAMA DE ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE.
B-07-CO-04-059-E	798.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2401-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA COMPRA DE 2,000 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO NECESARIAS PARA REALIZAR LA REPAVIMENTACION EN LAS EXCAVACIONES REALIZADAS AL TENER QUE ELIMINAR LA PRESENTADAS EN LA RED DE DISTRIBUCION.
B-07-CO-04-091-E	600.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO O SUSTITUCION DE REFACCIONES QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADS EN EL PRESENTE EJERCICIO ORIGINADO POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y PARA EVITAR REPARACION DE MAYOR COSTO.
B-07-CO-04-094-E	93.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-CO-04-096-E	1,352.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5101-90 Y 5202-90 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-116-E	1,415.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MAQUINARIA Y INDUSTRIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO EN LA OPERACION DE LOS TANQUES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
B-07-CO-04-132-E	314.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-CO-04-136-E	539.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO O SUSTITUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO ORIGINADOS POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y EVITAR REPARACIONES DE MAYOR COSTO
B-07-CO-04-074-E	56.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2404-00 CON EL FIN DE CUBRIR LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL RUBRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL REMBOLSO DE GASTOS MENORES EN LO QUE RESPECTA A LA OPERACIÓN DE TANQUES.
TOTAL	7,342.4	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-009-E	810.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-012-E	15,295.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
B-07-CO-04-028-E	1,363.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 EN BASE AL ANALISIS PRESUPUESTAL Y PROYECCION DEL GASTO DE LA PARTIDA.
B-07-CO-04-034-E	3,517.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 COMO RESULTADO DE ANALIZAR EL PROGRAMA DE COMPRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-091-E	600.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL PRESENTE EJERCICIO, CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
B-07-CO-04-057-E	5,816.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2404-00, 5202-00 Y 5205-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO
B-07-CO-04-105-E	599.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2401-00 DEBIDO A QUE EL COSTO DE ADQUISICION DE TORNILLOS DE CABEZA EXAGONAL, CADMIZADOS CON TUERCA GRADO 5 (DIF. MEDIDAD), RESULTO INFERIOR AL IMPORTE ESTIMADO.
B-07-CO-04-132-E	123.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2401-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO PARA DAR SUFICIENCIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS
B-07-CO-04-147-E	1,258.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302, 2401, 2402 Y 3503 DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO POR ECONOMIAS EN CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
B-07-CO-04-148-E	388.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE VASLVULAS, ASI COMO ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
TOTAL	29,773.5	

116

ELABORÓ: 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ: 
ING. DOVALÍ RAMOS DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	PLANTA

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
260.0	260.0	260.0
<p>A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE CONTINUA OPERANDO LAS 260 PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE ESTA DIRECCION GENERAL; ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LAS PLANTAS PARA ABASTECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F. LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. EFECTUANDOSE :</p> <p>MANTENIMIENTO MECANICO</p> <p>CAMBIO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (166 ACCIONES) CAMBIO DE CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (46 ACCIONES) CAMBIO DE FLECHA SUPERIOR DE EQUIPO DE BOMBEO (418 ACCIONES) CAMBIO DE MOTORES DE DIFERENTES CAPACIDADES (191 ACCIONES) MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE DIFERENTES DIAMETROS (299 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (1,120 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES (1,718 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (265 ACCIONES) RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO (1 ACCIONES) CAMBIO DE HOROMETROS (91 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO ELECTRICO</p> <p>CAMBIO DE ARRANCADORES (TABLEROS DE CONTROL) (196 ACCIONES) CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (118 ACCIONES) CAMBIO DE FUSIBLES (708 ACCIONES) CAMBIO DE TRANSFORMADORES (8 ACCION) LIMPIEZA Y DESRRAME A INSTALACIONES Y LINEAS DE ALTA TENSION (367 ACCIONES) MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (306 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (689 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARRANCADORES (1,045 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (249 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO CIVIL</p> <p>ANCLADO Y REPARACION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULAS (181 ACCIONES) APLANADO DE MUROS (3,973 M²) ATENCION DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (361 ACCIONES) CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (327 ACCIONES) CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (102 ACCIONES) CONSTRUCCION DE ATRAQUES (102 ACCIONES) CONSTRUCCION DE SELLOS SANITARIOS (30 ACCIONES) DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULAS (474 ACCIONES) DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS (1,429 ML) LIMPIEZA Y DESRRAME (8,471 ML)</p>		

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (65,964 M²)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA A VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (7,470 ACCIONES)
PINTURA DE INSTALACIONES (18,582 M²)
PINTURA DE RESPIRADERAS DE TANQUES (10 ACCIONES)
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (930 ACCIONES)
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (994 ACCIONES)
PINTURA DE VALVULAS (1150 ACCIONES)
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (204 ACCIONES)
REPARACION DE ACCESOS (2,911 M²)
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (90 ACCIONES)
REPARACION DE PISOS (3,390 M²)
REPARACION DE PLATAFORMA (3 ACCIONES)
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CASETAS E INSTALACIONES (2,124 ACCIONES)
RETIRO DE ESCOMBRO (2,715 M²)
LIMPIEZA Y DESHIERVE DE ACUEDUCTOS ZONA PONIENTE (12,564 ML)
LIMPIEZA DE TRIFURCACIONES (3,210 ML)
DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO, EN EL PUENTE ARENERO (904 ML)
ACARREO DE TEPETATE DEL VENADO A SANTA LUCIA No. 3 (14 M²)
LAVADO EN TRIFURCACIONES (30 M2)
LIMPIEZA DE ACUEDUCTOS (1,550 M2)
PINTURA DE TRIFURCACIONES (1,605 M2)
LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRAPLEN (1,050 M)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN EL PUENTE ARENERO (1,870 ML)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN EL CAMPAMENTO PALMAS (1,290 M²)
LIMPIEZA DE VIALIDAD EN LA CARRETERA RIO BORRACHO (150 ML)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN LA CAIDA DE SAN JOAQUIN Y SAN BARTOLITO (882 M²)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN TANQUES (200 M2)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN ZONA IV (350 M2)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN LA CAIDA DEL BORRACHO (750 M)
PINTURA EN DIFERENTES INSTALACIONES (680 M2)

ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REPARACION DE FUGAS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA (TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS) EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL SIENDO UN TOTAL DE 21,631 ACCIONES

TAMBIEN EL PERSONAL TECNICO EFECTUO LA SUPERVISION A PREDIOS DE LAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA, EMITIENDOSE EN CADA UNO DE LOS CASOS EL DICTAMEN RESPECTIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS. SIENDO UN TOTAL DE 1,964 ACCIONES

ASI MISMO PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS EFECTUARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE PREDIOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, EMITIENDO LA CONTESTACION DE ESTA CUANDO SE CONCLUYO EL TRABAJO RECOPILANDO LA FIRMA DEL USUARIO DE CONFORMIDAD. SIENDO UN TOTAL DE 188 INSTALACIONES DE TOMA

TAMBIEN PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS REALIZARON LOS TRABAJOS NECESARIO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DAR SOLUCION A LOS REPORTES POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FALTAS DE AGUA Y REPORTES DE MALA CALIDAD EN DIFERENTES PREDIOS DE LAS COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL. SIENDO UN TOTAL DE 21,496 SOLUCIONADOS

TAMBIEN EN LOS MODULOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO EN LOS TALLERES MECANICOS SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A CADA UNA DE LAS 12 OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE PARA MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, ASI COMO TAMBIEN SE HICIERON A LOS MISMOS LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA PRESENTARLOS Y CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VERIFICACION DE BASES CONTAMINANTES DEL 1° Y 2° PERIODO DEL AÑO 2000, SIENDO UN TOTAL DE 4,283 ACCIONES

118

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Explicación a la variación físicas del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación físicas del ejercido respecto del modificado

ASI MISMO EN EL ALTO LERMA, ESTADO DE MEXICO SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE RIEGO CICLO 2000 A LA FECHA SE LLEVA UN AVANCE :

- 1. RIEGO POR MEDIO DE ACUEDUCTOS 9,862 HECTAREAS 100 % : SE CONCLUYO EN EL MES DE MAYO
- 2. RIEGO CON OTRAS FUENTES 16,300 HECTAREAS

TOTAL 26,162 HECTAREAS 100 % AVANCE, ESTOS DATOS CORRESPONDEN AL 30 DE JUNIO DEL 2000

ASI SOMO TAMBIEN SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO :

- 1. INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION 13
- 2. OBRAS EN PROCESO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION 14

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

119

ELABORÓ : 
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11,734.0	10,972.3	10,298.7
A) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.		
B) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.		
EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS :		
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :		
NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-009-E	104.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-091-E	480.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO O SUSTITUCION DE REFACCIONES QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADS EN EL PRESENTE EJERCICIO ORIGINADO POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y PARA EVITAR REPARACION DE MAYOR COSTO.
B-07-CO-04-090-E	423.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-096-E	2,020.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-90 Y 5205-90 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-132-E	123.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-CO-04-136-E	559.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO O SUSTITUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO ORIGINADOS POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y EVITAR REPARACIONES DE MAYOR COSTO
B-07-CO-04-074-E	208.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA CON EL FIN DE SEGUIR OPERANDO LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
TOTAL	3,918.8	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-009-E	104.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-091-E	480.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00 Y 2404-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL PRESENTE EJERCICIO, ASI COMO DEL MATERIAL ADQUIRIDO, CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
B-07-CO-04-057-E	1,974.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 5205-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO
B-07-CO-04-090-E	423.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-101-E	218.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-00 COMO RESULTADO DEL AHORRO GENERADO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO.
B-07-CO-04-132-E	370.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00 Y 2404-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO PARA DAR SUFICIENCIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS
B-07-CO-04-145-E	800.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402, DEBIDO A QUE LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PARA EL PRESENTE AÑO NO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, POR ECONOMIAS Y MEDIDAS DE AUSTERIDAD, SE REDUCE EL EXCENTE EN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES
B-07-CO-04-147-E	278.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302, 2401, 2402 Y 3503 DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO EN LAS REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO CON LAS CIFRAS DEL EJERCICIO
B-07-CO-04-148-E	31.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202, DEBIDO A QUE SE REGISTRARON ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO, ASI COMO ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO
TOTAL	4,680.5	

121

ELABORÓ: 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ: 
INSPECTOR DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	MILL/M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
44.46	392.43	392.36

A) Acciones realizadas, el avance logrado en el suministro de Agua en Bloque fue el siguiente:

DESCRIPCION:	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE	392.36	SUMINISTRO APORTADO AL 100% DE SU CAPACIDAD	DISTRITO FEDERAL

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en los siguientes suministros:

Suministro de agua en bloque del mes de enero	Suministro completo
Suministro de agua en bloque de febrero a diciembre	Se tiene un cumplimiento mayor ya que la meta real anual debería ser de 410 millones de m3 sin embargo únicamente se autorizaron 44.46 millones de m3 por lo que la meta alcanzada fue mayor a la originalmente programada, debido a que este volumen es el requerido para abastecer agua potable a la población que habita en el Distrito Federal

B2) Asimismo, fue necesario realizar los siguientes adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	META MILL/M3	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-006-E	21.3	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-066-E	69.0	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTOS MESES
B-07-C0-04-068-E	24.5	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS MESES DE MAYO (COMPLEMENTO) Y JUNIO YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTOS MESES
B-07-C0-04-070-E	135.8	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTOS MESES

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-100-E	5.1	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE SEPTIEMBRE (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-110-E	37.6	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA EL MES DE OCTUBRE YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-134-E	27.9	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA EL MES DE NOVIEMBRE YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-123-E	20.0	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-148-E	3.4	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-150-E	3.4	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
TOTAL	348.0	


C) En el Inciso B1, se indicarán las justificaciones Correspondientes.

6 de Junio de 2001

Hoja de

123

ELABORO:


ING. HUMBERTO MARTIN GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL 100,757.0	MODIFICADO 968,846.5	EJERCIDO 968,846.5
------------------------------	--------------------------------	------------------------------

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica:

DESCRIPCION:	TOTAL	SITUACION
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE	968,846.5	AUTORIZADO Y PAGADO

A1) Existió desviación financiera en los siguientes suministros:


Suministro de agua en bloque del mes de enero Suministro de agua en bloque de febrero a diciembre	Suministro completo Se tiene un ejercido mayor ya que la proyección anual debería ser \$966,658,290.00 sin embargo unicamente se autorizo una meta original de \$100,757,025.00, por lo que la meta alcanzada al periodo se modifico por medio de las siguientes transferencias y así cumplir con el suministro de agua potable a la ciudad.
--	---

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u> <u>MILES DE PESOS</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-006-E	52,602.50	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-021-E	27,397.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA EL MES DE MARZO (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-066-E	161,986.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTOS MESES
B-07-C0-04-068-E	119,600.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS MESES DE MAYO (COMPLEMENTO) Y JUNIO YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTOS MESES
B-07-C0-04-070-E	235,954.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTOS MESES



SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-100-E	13,894.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE SEPTIEMBRE (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-110-E	98,958.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA EL MES DE OCTUBRE YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-134-E	88,696.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA EL MES DE NOVIEMBRE YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-123-E	50,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-148-E	9,685.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
B-07-C0-04-150-E	9,313.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES
TOTAL	868,089.4	


B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones Correspondientes a la variación existente.

22 de Mayo de 2001


Hoja de

125

ELABORO:

P.O. 
ING. HUMBERTO MARTIÑON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:


ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	05	REALIZAR PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado


META FISICA ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	REALIZADO 2	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en el pago de Contribución de Mejoras de Chilesdo fue el siguiente:			
DESCRIPCION:	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO	2	PAGO EN SU TOTALIDAD	DISTRITO FEDERAL
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
B1) Existió desviación física en los siguientes suministros:			
Pago por contribución de mejoras de chilesdo 1er. Semestre	Pago completo		
Pago por contribución de mejoras de chilesdo 2do. Semestre	Se tiene un cumplimiento mayor ya que la meta real anual debería ser 2 pagos sin embargo únicamente se autorizó 1 pago, por lo que la meta alcanzada al periodo fue mayor a la originalmente programada.		
B2) Asimismo, fue necesario realizar los siguientes adecuaciones Programáticas			
LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION; SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:			
SE AMPLIO LA META EN LAS AFECTACIONES:			
<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>	
B-07-C0-04-134-E	1.0	SE AMPLIO LA META FISICA PARA COMPLETAR EL EL PAGO DEL SEGUNDO SEMESTRE (PARCIAL) POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DEL SISTEMA CHILESDO YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE MES	
TOTAL	1.0		
C) En el inciso B1, se indicarán las justificaciones Correspondientes.			

22 de Mayo de 2001


Hoja de

126

ELABORO:


ING. HUMBERTO MARTIÑON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:


ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL 12,000.0	MODIFICADO 24,345.7	EJERCIDO 24,345.7
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica:

DESCRIPCION:	TOTAL	SITUACION
PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO	24,345.7	AUTORIZADO Y PAGADO

A1) Existió desviación financiera en los siguientes suministros:

Pago por contribución de mejoras de chilesdo 1er. Semestre Pago por contribución de mejoras de chilesdo 2do. Semestre	Pago completo Se tiene un ejercicio mayor que el original por lo que la meta alcanzada al periodo se modifico por medio de las siguientes transferencias, en virtud de que se tenía que cumplir con el pago por contribución de mejoras del sistema chilesdo.
--	--

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u> <u>MILES DE PESOS</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-110-E	1,041.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL EL PAGO DEL SEGUNDO SEMESTRE (PARCIAL) POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DEL SISTEMA CHILESDO YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE SEMESTRE
B-07-C0-04-134-E	11,303.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLETAR EL EL PAGO DEL SEGUNDO SEMESTRE (PARCIAL) POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DEL SISTEMA CHILESDO YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE SEMESTRE
TOTAL	12,345.7	


B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones Correspondientes a la variación existente.

22 de Mayo de 2001

Hoja de

127

ELABORO:


ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:


ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	06	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL

MODIFICADO

ALCANZADO

1.00

1.00

1.00

A) SE ASEGURO CONTRA SINIESTROS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO EL PARQUE VEHICULAR; CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE UNA POLIZA CENTRALIZADA QUE CONTRATA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE CUBRE ATODOS LOS BIENES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ASIMISMO SE LLEVO A CABO LA RECEPCION, ANALISIS Y TRAMITACION OPORTUNA DEL PAGO DE LA FACTURACION EMITIDA MENSUALMENTE POR LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA POTABLE.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
398,506.3	418,230.1	418,199.6

A) LA VARIACION FINANCIERA FUE POSITIVA, YA QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CUBRIR LOS CONSUMOS DE LAS INSTALACIONES REGULARIZADAS ANTE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, AL COLOCARLES EQUIPO DE MEDICION E INCORPORARLOS A LOS LISTADOS DE FACTURACION.

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-007-E	22,408.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-090-E	67,537.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO.
B-07-CO-04-090-E	1,211.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3404-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO.
B-07-CO-04-100-E	20,000.00	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE PRESENTA ESTA PARTIDA CON EL FIN DE SEGUIR CONTANDO CON LOS SERVICIOS EXTERNOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
B-07-CO-04-145-E	309.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3404-00 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A SEGUROS FUE MAYOR A LO PROGRAMADO YA QUE LOS COSTOS PRESUPUESTADOS FUERON SUPERIORES A LO PROGRAMADO DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-150-E	13,678.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PARCIALMENTE EL IMPORTE POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000
TOTAL	125,146.0	

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-007-E	22,408.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON EL CONSUMO REAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.


SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-051-E	1,900.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON EL CONSUMO REAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-064-E	11,320.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 COMO RESULTADO DEL ANALISIS PRESUPUESTAL SE DETERMINO LA FACTIBILIDAD DE REDUCIR LOS RECURSOS Y TRANSFERIRLOS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO
B-07-CO-04-090-E	1,211.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3404-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO.
B-07-CO-04-090-E	67,537.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO.
B-07-CO-04-144-E	1,044.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION.
TOTAL	105,422.2	

B) EXISTE UNA VARIACION DEL MODIFICADO CON RESPECTO AL EJERCIDO DE 30.6, DEBIDO A QUE EXISTIERON ECONOMIAS POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN EL PRESUPUESTO DEL 2000 COMO SON: HORARIOS INSTITUCIONALES, INSTALACION DE APAGADORES.ETC.

ELABORÓ: 
ING. GUILLERMO ARAZA RUIZ
JEFE DE LA U.D. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTRICA

REVISÓ: 
ING. GERARDO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE BARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	1.000	1.000
<p>A) SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA INICIALMENTE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. EN ESTA META SE REALIZAN ACTIVIDADES COMO SON: CONGRESOS, EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, RECORRIDOS TÉCNICOS ENTRE OTROS, DONDE SE PRESENTA MATERIAL GRÁFICO QUE ILUSTRAS EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, INVESTIGADORES, ESTUDIANTES Y USUARIOS EN GENERAL CONOZCAN LA PROBLEMÁTICA QUE ENCIERRA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS A UNA DE LAS CIUDADES MÁS GRANDES DEL MUNDO Y EN MEDIO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRIBUYAN A MEJORAR, EXPONER Y HACER UN USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS EN EL MARCO DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA.</p> <p>B) NINGUNA</p> <p>C) NINGUNA</p>		

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4,318.1	3,520.8	3,520.8

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TUVIERON ECONOMÍAS EN EL TRANCURSO DEL AÑO EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS: 3000 \$587.2 Y EN EL 5000 \$1,256.6, ASÍ COMO UN SUBEJERCICIO EN EL CAPITULO 2000 POR \$1,046.5 Y DE ESTA MANERA CUBRIR EL EJERCICIO REAL PRESENTADO EN ESTE CAPITULO.

B) NINGUNA

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-038-E	1,200.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2103-00, PARA REALIZAR LA COMPRA DE IMPRESIONES FOTOGRAMATICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTES AL VUELO DE 1999 DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-CO-04-059-E	113.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-00 SE REQUIERE DE EQUIPO DE APOYO CON TECNOLOGÍA A LA VANGUARDIA QUE CUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CON UN GRADO DE APROXIMACIÓN ACEPTABLE PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
B-07-CO-04-074-E	37.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2302-00, 3501-00 Y 3502-00 PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CON EL FIN DE CONTINUAR LA CAMPAÑA DE USO RACIONAL DEL AGUA.
B-07-CO-04-094-E	3.8	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 2302-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-CO-04-144-E	20.4	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2201-00, 2302-00, 2404-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO.
TOTAL	1,374.8	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-057-E	1,488.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2104-00, 2302-00, 2403-00, 2404-00, 3101-00, 3501-00, 3502-00, 3505-00 Y 5207-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-147-E	634.90	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2203-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2501-00, 2502-00, 2505-00, 2602-00, 2701-00, 2702-00, 3407-00, 3501-00, 3502-00, 3503-00, 3506-00 Y 3602-00 DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO POR ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, E IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.
B-07-CO-04-148-E	48.90	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-20 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS.
TOTAL	2,172.10	(MILES DE PESOS)

AFECTACIONES COMPENSADAS :

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-005-E	0.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-005-E	0.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	29.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2201-00, 3407-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-007-E	29.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2201-00, 3407-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-022-E	1,320.8	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5103-00 CANCELANDO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL.
B-07-CO-04-022-E	1,320.8	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-00 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE VIDEOGRABACIÓN DE POZOS CON EL CUAL SE DIAGNOSTICARA SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MÁS ADECUADAS QUE DEBERÁN REALIZARSE PARA INCREMENTAR SU EFICIENCIA OPERATIVA.
B-07-CO-04-024-E	0.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3101-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-024-E	0.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3101-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-044-E	484.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2105-00, 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-044-E	484.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2105-00, 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-090-E	268.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2103-00, 2105-00, 2505-00, 2701-00, 3101-00, 3501-00 Y 3502-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-090-E	268.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2103-00, 2105-00, 2505-00, 2701-00, 3101-00, 3501-00 Y 3502-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del modificado.

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
50,000	50,000	52,389

A) DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARÓN 52,389 MUESTRAS DE AGUA POTABLE RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, A LAS CUALES SE LES DETERMINO SUS INDICES FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTEREOLÓGICOS COMPROBANDO QUE CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MARCADA POR LA SECRETARIA DE SALUD EN CUANTO A LA POTABILIDAD DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2000

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ALVARO OBREGÓN	3,091
AZCAPOTZALCO	2,594
BENITO JUÁREZ	2,341
COYOACAN	4,348
CUAJIMALPÁ	2,150
CUAHTÉMOC	2,135
GUSTAVO A MADERO	6,037
IZTACALCO	2,361
IZTAPALAPA	9,883
MAGDALENA CONTRERAS	2,248
MIGUEL HIDALGO	2,273
MILPA ALTA	1,785
TLAHUAC	2,176
TLALPAN	2,755
VENUSTIANO CARRANZA	2,251
XOCHIMILCO	3,188
EDO. DE MEXICO	763
TOTALES	52,389 MUESTRAS

ELABORÓ : _____
ING. GREGORIO MARTÍNEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ : _____
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL
Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

B-1) LA META FÍSICA ALCANZADA FUE MAYOR A LA MODIFICADA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÓN VERIFICACIONES DE CALIDAD DE AGUA EN COLONIAS DONDE SE DETECTARON DEFICIENCIA DE CALIDAD.

COLONIA	DELEGACION	COLONIA	DELEGACION	COLONIA	DELEGACION
EL RINCON	ALVARO OBREGON	AJUSCO HUAYAMILPAS	COYOACAN	STA. CECILIA TEPETLAPA	XOCHIMILCO
SAN ANGEL INN	ALVARO OBREGON	CAMPESTRE COYOACAN	COYOACAN	SN LUCAS XOCHIMANCA	XOCHIMILCO
SAN CLEMENTE	ALVARO OBREGON	CARACOL	COYOACAN	P. SN. GREGORIO ATLAPULCO	XOCHIMILCO
STA. ROSA XOCHIA PUEBLO	ALVARO OBREGON	CEDROS	COYOACAN	TECACALANCO	XOCHIMILCO
STA. ROSA XOCHIA PUEBLO	ALVARO OBREGON	CIUDAD JARDIN	COYOACAN	P. STA. CRUZ ACALPIXCA	XOCHIMILCO
TEPEACA	ALVARO OBREGON	CHURUBUSCO	COYOACAN	BARRIO LA TABLA	XOCHIMILCO
TIZAPAN	ALVARO OBREGON	AHUATENCO	CUAJIMALPA	LA CONCHA	XOCHIMILCO
TLACUITLAPA 2DO REACOM.	ALVARO OBREGON	AMPLI. MEMETAL	CUAJIMALPA	EL MIRADOR	XOCHIMILCO
TLACUITLAPA AMPLI. II	ALVARO OBREGON	CACOLOTE	CUAJIMALPA	CEBADA SAN LORENZO	XOCHIMILCO
AGUILERA	AZCAPOTZALCO	CUAJIMALPA	CUAJIMALPA	BARRIO SAN ISIDRO	XOCHIMILCO
ARENAL	AZCAPOTZALCO	EL MOLINITO	CUAJIMALPA	HUAYATLA	MAGDALENA CONTRERAS
CLAVERIA COTONGO BARRIO	AZCAPOTZALCO	CENTRO	CUAUHTEMOC	TIERRA UNIDA	MAGDALENA CONTRERAS
EUZKADI	AZCAPOTZALCO	CONDESA	CUAUHTEMOC	POTRERILLO	MAGDALENA CONTRERAS
HUAUTLA LAS SALINAS BARRIO	AZCAPOTZALCO	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EL TORO	MAGDALENA CONTRERAS
JARDIN AZPEITIA	AZCAPOTZALCO	HIPODROMO	CUAUHTEMOC	LA MALINCHE	MAGDALENA CONTRERAS
LOTERIANACIONAL	AZCAPOTZALCO	ARAGON	G.A. MADERO	LOMAS DE SN. BERNABE	MAGDALENA CONTRERAS
VILLA FRANCISCO	B. JUARES	LA JOYA	G.A. MADERO	SN. BERNABE OCOTEPEC	MAGDALENA CONTRERAS
ZIMBRON ANGEL	B. JUARES	LEGISLATURA	G.A. MADERO	CONCEPCION	MAGDALENA CONTRERAS
ACACIAS	B. JUARES	LINDA VISTA	G.A. MADERO	EX HACIENDA DE ESLAVA	MAGDALENA CONTRERAS
ACTIPAN BARRIO	B. JUARES	NUEVA VALLEJO	G.A. MADERO	SN. NICOLAS TOTOLAPAN	MAGDALENA CONTRERAS

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación de la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación de la variación programada del ejercicio respecto del modificado

B-1) LA META FÍSICA ALCANZADA FUE MAYOR A LA MODIFICADA , DEBIDO A QUE SE REALIZARON VERIFICACIONES DE CALIDAD DE AGUA EN COLONIAS DONDE SE DETECTARON DEFICIENCIA DE CALIDAD.

COLONIA	DELEGACION	COLONIA	DELEGACION	COLONIA	DELEGACION
AGRICOLA ORIENTAL	IZTACALCO	ACULCO PUEBLO	IZTAPALAPA	CHINAMPAC DE JUAREZ	IZTAPALAPA
ASUNCION BARRIO	IZTACALCO	ALBARRADA	IZTAPALAPA	EJERCITO CONST. U.H.	IZTAPALAPA
BENITO J. FRAC. 2 DE OCT,	IZTACALCO	AMPLIACION TRIUNFO	IZTAPALAPA	EJERCITO DE AGUA PRIETA	IZTAPALAPA
DE LA CRUZ BARRIO	IZTACALCO	ANGELES LOS	IZTAPALAPA	EL EDEN	IZTAPALAPA
DE LA CRUZ COYUYA	IZTACALCO	AÑO DE JUAREZ	IZTAPALAPA	ESCUADRON 201	IZTAPALAPA
GRANJAS MEXICO	IZTACALCO	APATLACO	IZTAPALAPA	JUAN ESCUTIA	IZTAPALAPA
INFONAVIT IZTACALCO U	IZTACALCO	BARRIO SAN ANTONIO	IZTAPALAPA	FLORES MAGON	IZTAPALAPA
JARDIN TECMA	IZTACALCO	BARRIO SAN LORENZO	IZTAPALAPA	GRANJA ESMERALDA	IZTAPALAPA
MAGDALENA MIXHUCA EX EJD	IZTACALCO	BUENAVISTA	IZTAPALAPA	JACARANDAS	IZTAPALAPA
MILITAR MARTE	IZTACALCO	CABEZA DE JUAREZ	IZTAPALAPA	LA PLANTA	IZTAPALAPA
NUEVA SANTA ANITA	IZTACALCO	CASA BLANCA	IZTAPALAPA	MINERVA	IZTAPALAPA
PICOS DE IZTACALCO 11 LOS	IZTACALCO	CERRO DE LA ESTRELLA	IZTAPALAPA	MONTE ALBAN	IZTAPALAPA
PICOS IZTACALCO SECC. 1B	IZTACALCO	CITLALLI	IZTAPALAPA	EL PARAISO	IZTAPALAPA
PICOS IZTACALCO SECC. 2	IZTACALCO	COLONIAL IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	POLVORILLA	IZTAPALAPA
RAMOS MILLAN G. CUCHILLA	IZTACALCO	CONSEJO AGRARISTA MEXICANA	IZTAPALAPA	PARAJE SAN JUAN	IZTAPALAPA
RAMOS MILLAN SEC. BRAM	IZTACALCO	CONSTITUCION DE 1917	IZTAPALAPA	LOMAS DE SAN LORENZO	IZTAPALAPA
REYES BARRIO LOS	IZTACALCO	CORRALITOS	IZTAPALAPA	MOLINO TEZONCO	IZTAPALAPA
SAN MIGUEL BARRIO	IZTACALCO	CORRALITOS TENORIOS	IZTAPALAPA	MIXCOTL	IZTAPALAPA
SANTA ANITA	IZTACALCO	CULHUACAN PBL	IZTAPALAPA	GUERRERO VICENTE U.H.	IZTAPALAPA

B-2) LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS APLICADOS NO AFECTARON LA META FÍSICA ORIGINAL.

C) SE EXPLICO EN EL SUBINCISO B-1.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
8,981.9	4,882.6	4,882.6

A-1) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO, EN RELACIÓN AL MODIFICADO FUE :

APLICAR REDUCCIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS FISCALES EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y REDUCCIONN A GASTOS MENORES EN LA MAYOR PARTE DEL PRESUPUESTO.

PARTIDA	MONTO ORIGINAL	REDUCCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
2101	182.2	92.4	CONGELADA
2102	91.1	82.3	CONGELADA
2103	45.5	45.5	
2106	237.7	100.0	
2203	45.5	45.5	
2303	63.8	0.0	CONGELADA
2402	382.2	40.5	
2403	45.5	40.5	CONGELADA
2404	82.6	81.7	
2501	2,489.5	765.0	
2502	45.5	0.0	CONGELADA
2505	2,663.2	1,000.0	
3409	515.2	0.0	CONGELADA
3501	30.2	30.2	CONGELADA
5502	670.0	161.0	
TOTALES	7,589.7	2,484.6	

LAS REQUISICIONES FUERON AFECTADAS DE LA SIGUIENTE FORMA::

- * REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE (SE RELACIONAN).
- * PARTIDAS DE REQUISICIONES QUE NO SE ADJUDICARON EN CONCURSO POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DECLARANDOSE DESIERTAS (SE RELACIONAN).
- * PARTIDAS QUE NO FUERON ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.
- * PARTIDAS QUE FUERON RESCINDIDAS POR EL PROVEEDOR.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE

NUM. DE REQ. (DT)	PARTIDA PRESUP.	MONTO REQUISITADO	MONTO FINCADO	MONTO EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	DIFERENCIA
26	2505	2,325.5	1,440.9	1,417.5	23.8	884.6
28	2501	1,905.8	1,079.2	1,066.1	13.1	826.6
29	2302	499.8	405.7	405.7	0.0	94.1
58	5502	509.0	418.7	420.2	1,565.2	90.3
TOTALES		6,240.1	3,344.5	3,309.5	1,602.1	1,895.6

HUBO UNA ECONOMIA DE \$ 1,895.6

PARTIDAS DESIERTAS

NUM. DE REQUIS. (DT)	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRES.	CONCEPTO	MONTO
1	7	2601	NITRÓGENO UAP 5.0 (ULTRA ALTA PUREZA)	4.9
26	176	2505	TUBO MASTERFLEX DE TYGON - LAB L/S 18	1.6
26	186	2505	TUBO DE REACCIÓN PARA CARBONO INORGÁNICO	2.9
28	30	2505	CONTENEDOR CILINDRICO EN ACRÍLICO DE 9.5 ML.	0.3
28	32	2505	CAJA PETRI DESECHABLE, PREÉSTERIL DE 60 X 15	1.3
28	33	2505	CASQUILLO CON TUERCA PARA VASOS ACV	1.2
28	64	2505	GARRAFÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	2.7
28	71	2505	JERINGA HAMILTÓN DE AGUJA FIJA, CON TEFLÓN	0.8
28	84	2505	ESCOBILLON DE CERDAS NATURALES	6.4
28	126	2505	PAPEL FILTRO PARA FILTRACIÓN RÁPIDA	2.0
29	31	2302	EMPAQUE PARA LA GUIA DE LA AGUJA DE INYECTOR	0.6
29	42	2302	GUIA PARA LA AGUJA DEL INYECTOR AUTOMÁTICO	0.7
29	81	2302	MANGUERA PARA LA UNIÓN DE PVC, INCOLORA	0.6
29	103	2302	SUPER LAMPARA DE CADMIO	7.0
29	130	2302	UNIÓN PARA RC 02 A CHEMIFOLD	0.6
29	135	2302	VÁLVULA DE GLOBO DE PVC, PARA TUBERIA	0.6
56	3	5502	CELDA DE VIDRIO PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	5.5
56	7	5502	INSERTO PARA PLANCHETA DE ACERO	2.6
56	10	5502	JUEGO DE PORTA PLANCHETAS IDENTIFICADAS	7.0
56	15	5502	QUEMADOR DE 5 CM. PARA ÓXIDO NITROSO	11.5
TOTALES				60.8

SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$ 60.8

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

MATERIALES QUE NO FUERON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR

NUM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FALTO ENTREGAR	MONTO
26	33	2505	CAJA PETRI DESECHABLE PRE- ÉSTERIL DE 100X 15 MM.	600	4.2
26	64	2505	GARRAFÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	1	0.2
26	165	2505	TERMOMETRO CON CUBIERTA DE TEFLÓN	1	0.6
26	188	2505	TERMOMETRO CON CUBIERTA DE TEFLÓN	3	1.7
28	23	2501	DISOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE ÁCIDO BÓRICO	15	0.7
28	45	2501	DISOLUCIÓN PATRÓN DE SILICIO	4	1.8
28	57	2501	MEZCLA DE PESTICIDAS DE 2000 MICROGRAMOS	1	0.1
28	87	2501	L- HISTIDINA PARA CULTIVO DE TEJIDOS	1	0.9
28	94	2501	MEZCLA DE CALIBRACIÓN PARA SENIVOLÁTILES	2	1.4
28	106	2501	DISOLUCIÓN DE CONCENTRACION CONC. 1000 MG/L	3	1.4
28	108	2501	DISOLUCIÓN DE CONCENTRACION CONC. 1000 MG/L	3	1.4
28	114	2501	DISOLUCIÓN DE CONCENTRACION CONC. 1000 MG/L	1	0.2
28	118	2501	DISOLUCIÓN DE CONCENTRACION CONC. 1000 MG/L	1	0.2
28	22	2501	BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIDAD	2	4.0
TOTAL					18.8

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 18.8

PARTIDAS RESCINDIDAS POR EL PROVEEDOR

NUM. REQ. DT	PARTIDA PRESUP.	PARTIDA REQ.	CANTIDAD	CONCEPTO	MONTO
26	2505	12	30	BOTELLA PARA CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO	2.7
26	2505	159	3,000	TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO BOROSILICATO	14.1
28	2501	42	4	DISOLUCIÓN PATRÓN DE MAGNESIO DIS. 1000 MG/L	1.8
28	2501	44	4	DISOLUCIÓN PATRÓN DE SODIO, CONCENT. 1000 MG/L	1.8
TOTAL					20.4

SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$ 20.4

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A-2) ASI MISMO, FUE NECESARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-018-E	(161.1)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5502 /00 DEBIDO A LA DESCOMPOSTURA DEL EQUIPO DE ABSORCIÓN ÁTOMICA EL 31 DE ENERO EL CUAL SE DEBE CAMBIAR POR DESCONTINUACION DE SU MODELO.
B-07-C0-04-044-E	(57.9)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2101/00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-059-E	(461.5)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101/00, 2106/00, 2203/00y 2501/00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE DAR APOYO EN OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.
B-07-C0-04-091-E	(40.5)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402/00, EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL PRESENTE EJERCICIO. CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
B-07-C0-04-057-E	(533.5)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101/00, 2102/00, 2302/00y 2403/00, 2404/00 Y 3501/00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
B-07-C0-04-088-E	(1,465.0)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501/00, 2505/00, EN VIRTUD DE QUE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LAS ADQUISICIONES DE LOS DISTINTOS MATERIALES Y SUSTANCIAS.
B-07-C0-04-148-E	(88.7)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5502/00 DEBIDO A QUE SE REGISTRARÓN ECONOMIAS EN LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MAYORES PARA EQUIPO DE LABORATORIO, DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA.


SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

NÚMERO DE AFECTACIÓN	M O N T O (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-147-E	(1,647.8)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103/00,2105/00,2106/00, 2302/00, 2303/00,2401/00, 2402/00, 2501/00,2502/00, 2504/00,2505/00, 2601/00, 3407/00, 3409/00, 3503/00 Y 3701/00. DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO CONFORME A LAS ECONOMIAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, CONSUMIBLES, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y EN SUSTANCIAS QUIMICAS.
TOTAL DE REDUCCIONES	(4,466.0)	

51



SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES

NÚMERO DE AFECTACIÓN	M O N T O	JUSTIFICACIÓN
B-07-C0-04-044-E	57.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2101/00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-091-E	40.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302/00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE REFACCIONES QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO ORIGINADO POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y PARA EVITAR REPARACIÓN DE MAYOR COSTO.
B-07-C0-04-094-E	54.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101/00, 2102/00, Y 2404/00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-C0-04-144-E	0.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102/00,, Y 2201/00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO.
B-07-C0-04-074-E	203.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302/00,, PARA CUBRIR EL IMPORTE DE PEDIDOS PENDIENTES DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA CON EL FIN DE SEGUIR REALIZANDO MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.
TOTAL DE AMPLIACIONES	356.7	

SE REALIZARÓN ADECUACIONES AL PRESUPUESTO CON EL FIN DE DARLE APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.

B) SE EXPLICO EN EL SUBINCISO A-1.

143

ELABORÓ : 
ING. GREGORIO MARTÍNEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ : 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO


AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	10	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
715,000	715,000	652,131
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) ACCIONES REALIZADAS SE REALIZO LA REPARACION DE FUGAS EN ESCUELAS (JARDIN DE NIÑOS, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS), EN LAS 16 DELEGACIONES, CAPTACION DE REPORTES DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA HIDRAULICO POR FALLAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, FUGAS DE AGUA EN VIA PUBLICA, ENCHARCAMIENTOS Y/O INUNDACIONES, FALTA DE LUMINARIAS, BACHES, ASI COMO BASURA EN VIA PUBLICA, INSTALACION DE TOMAS DE DIAMETRO MAYOR, OTORGAMIENTO DE DICTAMENES PARA OBRA (EN LO REFERENTE AL SISTEMA HIDRAULICO) Y SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LAS DELEGACIONES POLITICAS DE ESTA CD. DE MEXICO.</p> <p>B) SE TIENE DESVIACION NEGATIVA DEBIDO A QUE LA DEMANDA DE TRAMITES POR PARTE DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE COMPRA DE AGUA RESIDUAL TRATADA, DELIMITACION DE ZONA FEDERAL, LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION E INSTALACION DE TOMAS DE AGUA, CONEXIONES DE ALBAÑALES DISMINUYO, ASI MISMO SE SUSPENDIO LA CAPTURA DE VALES DE GARZAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA Y ACTUALIZACION DE DOMICILIOS</p> <p>C) NINGUNA</p>		

ELABORÓ: 
ARQ. SALVADOR GONZALEZ TELLEZ
SUBD. DE CONTROL DE USUARIOS

REVISÓ: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRA. A USUARIOS

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

FINANCIERO ORIGINAL
66,301.7

FINANCIERO MODIFICADO
59,041.7

EJERCIDO
59,041.7

A) LA VARIACION FINANCIERA ENTRE EL AUTORIZADO ORIGINAL Y EL EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD DE REDUCCION LIQUIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI COMO PARA SUFRAGAR UN ADEUDO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR POR LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL VUELO DE 1999 DE LA TESORERIA DEL D.F.

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-002-E	65.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00 Y 1320-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-005-E	0.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2203-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-007-E	208.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1506-00, 2203-00, 2601-00 Y 3501-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-015-E	492.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3701-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y UNA PROYECCION DE GASTOS SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARA EN SU TOTALIDAD ESTO CON EL FIN DE CALENDARIZAR RECURSOS PARA DAR SUFICIENCIA AL PAGO DE FRECUENCIAS DE TRANSMISION.
B-07-CO-04-038-E	1,200.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2201-00, 2302-00, 2401-00, 2602-00, 3502-00 Y 3505-00 YA QUE SE REALIZO UN ANALISIS DE PROYECCION DE GASTO SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARAN EJERCER EN SU TOTALIDAD ESTO CON EL FIN DE CALENDARIZAR RECURSOS PARA LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL VUELO DE 1999 EN LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-CO-04-032-E	2,426.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1505-00, 1506-00 Y 1507-00 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA
B-07-CO-04-033-E	11.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 1507-66 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON REMANENTES DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO ENERO - MAYO EN RELACION CON EL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DEL PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O BAJA.
B-07-CO-04-044-E	1,775.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00, 2101-00, 3414-00 Y 3501-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LOS PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-059-E	286.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2505-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y UNA PROYECCION DE GASTO SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARAN EJERCER ESTOS Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR EQUIPO TOPOGRAFICO
B-07-CO-04-056-E	0.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5204-00 PARA DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO No. 1630 DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO OPERACION MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA RED PRIVADA DE LA JEFATURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-CO-04-057-E	1,497.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2404-00, 3501-00, 3502-00, 3505-00, 5204-00 Y 5206-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
B-07-CO-04-090-E	1,240.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1308-00, 2601-00, 2701-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-080-E	1,524.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-121-E	1,942.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2106-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2602-00, 3409-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y PROYECCION DE GASTO SE CONSIDERA QUE NO SE LOGRARA EJERCER EN SU
B-07-CO-04-133-E	102.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00 Y 2303-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y PROYECCION DE GASTOS SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARA EJERCER EN SU TOTALIDAD
B-07-CO-04-138-E	644.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-10 EN VIRTUD DE QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y PARA TRANSFERIRLO A OTRAS PARTIDAS QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REQUIEREN APLICACIÓN EN SU ASIGNACION
B-07-CO-04-139-E	50.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3409-00 DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS PARA LA COMPRA DE SOFTWARE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y ASI ESTAR EN POSIBILIDAD DE TRANSFERIRLOS A OTRAS CLAVES QUE NECESITAN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
B-07-CO-04-143-E	4,275.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1301-00, 1306-00, 1316-00, 1325-00, 1506-00 Y 1507-65 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION
B-07-CO-04-147-E	1,478.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1322-00, 1401-00, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1505-12, 1508-00, 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2106-00, 2203-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2702-00, 3407-00, 3409-00, 3501-00, 3503-00, 3701-00 Y 3806-00 DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO CONFORME A LAS PLAZAS VACANTES DE PERSONAL DE NOMINA Y A LAS ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EN LAS ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS
B-07-CO-04-148-E	100.1	SE REDUCEN RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-61 DEBIDO A LAS PLAZAS VACANTES DE PERSONAL EVENTUAL LOS CUALES POR LO MISMO NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO DE ACUERDO CON LAS CIFRAS DEL EJERCICIO

19,323.7

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-002-E	65.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00 Y 1320-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-005-E	0.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2203-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-007-E	208.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1506-00, 2203-00, 2601-00 Y 3501-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-014-E	3,378.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL ORIGINADO POR EL INCREMENTO A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCION QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO
B-07-CO-04-032-E	1,229.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00 Y 1507-00 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SECCIÓN III : (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-044-E	1,775.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00, 2101-00, 3414-00 Y 3501-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LOS PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-090-E	1,240.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1308-00, 2601-00, 2701-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-094-E	3.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2203-00, 2404-00 Y 2505-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS
B-07-CO-04-080-E	1,524.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-133-E	102.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2201-00, 2203-00, 2505-00, 3407-00 Y 3503-00 EN VIRTUD DE QUE LO AUTORIZADO RESULTO MENOR AL IMPORTE REQUERIDO YA QUE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO HAN TENIDO UN AUMENTO CONSIDERABLE
B-07-CO-04-138-E	644.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS ESTIMULOS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA
B-07-CO-04-143-E	1,631.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1507-00 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL AÑO
B-07-CO-04-144-E	14.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO
B-07-CO-04-145-E	242.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1506-00, 1507-11, 3412-10 Y 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO POR CAUSAS COMO EL AUMENTO AL SALARIO Y POR REINGRESO AL FINALIZAR LICENCIAS DEL AÑO
B-07-CO-04-074-E	1.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2404-00 Y 3501-00 CON EL FIN DE CUBRIR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ESTAS PARTIDAS PARA EL REEMBOLSO
	<u>12,063.7</u>	

B) NINGUNA

ELABORÓ: 
ARQ. SALVADOR GONZALEZ TELLEZ
SUBD. DE CONTROL DE USUARIOS

REVISÓ: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA VALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRÁULICOS Y USUARIOS

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
OPERAR EQUIPO DE COMPUTO	501	507	507
ASUNTOS JURIDICOS Y FRECUENCIA DE LA RED DE RADIOS	500	506	506
	1	1	1

A) Acciones realizadas, el avance logrado en el apoyo al sistema hidraulico de operar equipo de computo fue el siguiente:

DESCRIPCION:	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO DE LA DGCOH	506	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL 100%	DISTRITO FEDERAL

SE ACUDIO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA HACER TRAMITES COMO CONVENIOS MODIFICATORIOS ENTRE EL GOBIERNO DEL DF Y DIFERENTES EMPRESAS, INVASIONES A INSTALACIONES DE LA DGCOH, CELEBRACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, ATENCION ANTE LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE POR DIVERSOS ROBOS, LOS CUALES CORRESPONDEN A EQUIPOS MATRA EN DIVERSOS VEHICULOS, PLACAS VEHICULARES, RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS, ROBO DE MATERIALES, LAS CUALES SON GESTIONADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA ASEGURADORA, ROBO DE HERRAMIENTAS, REVISION DE CONTRATOS QUE SE CELEBRAN ENTRE DGCOH Y CONTRATISTAS, REVISION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES QUE CONFORMAN ESTA DGCOH, CERTIFICACIONES QUE SOLICITA LA CONTADURIA MAYOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ASI COMO EL PAGO POR USO DE FRECUENCIA EN EL ESPACIO RADIOELECTRICO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION MATRA, CONVENCIONAL Y TRANSMISIÓN DE DATOS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

24 de Mayo de 2001

Hoja de

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REALIZARON UN MAYOR NUMERO DE TRAMITES LEGALES, LOS CUALES CONSISTIERON EN ASESORAR EN TODO MOMENTO A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGCOH, REPERCUTIENDO DE MANERA GENERICA EN TRAMITES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL DA COMO RESULTADO UN USO RACIONAL DE AGUA Y EVITA DESCARGAS AGRESIVAS A LA RED DE DRENAJE PRINCIPAL, ASI COMO LA REALIZACION DE CONVENIOS Y PERMISOS ADMINISTRATIVOS A DIFERENTES EMPRESAS, LOS CUALES PERMITIERON LLEVAR A CABO GESTIONES DE BENEFICIO A LA CIUDADANIA CON RESPECTO A LA RED HIDRAULICA DEL DISTRITO FEDERAL.

- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

NUMERO DE AFECTACION

META

JUSTIFICACION

B-07-C0-04-114-E

6.0

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5206-01 LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REQUIERE TECNOLOGIA DE PUNTA PARA EQUIPAR ESTACIONES DE TRABAJO DESTINADAS A LA RECEPCION DE INFORMACION DE MEDICIONES EN ESTACIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL D.F.


- C) En el inciso B1, se indicarán las justificaciones Correspondientes.

24 de Mayo de 2001

Hoja de


149

ELABORO:



ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

REVISO:



ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRA. A USUARIOS

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
74,108.0	76,523.3	74,682.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se Indica:

DESCRIPCION:	TOTAL	SITUACION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO DE LA DGCOH	74,682.0	AUTORIZADO Y PAGADO

A1) Existio desviación financiera en las siguientes partidas:

EXISTE UNA VARIACION POSITIVA LA CUAL OBEDECE A QUE EL PAGO DE DERECHOS POR LA CUOTA ANUAL 2000 POR EL USO DE FRECUENCIA EN EL ESPACIO RADIOELECTRICO DE LOS SISTEMA DE COMUNICACION MATRA, CONVENCIONAL Y TRANSMISIÓN DE DATOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESULTARON A UN COSTO MAYOR AL CONSIDERADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-094-E	4.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS
B-07-C0-04-104-E	250.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 3504-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LAS ADQUISICIONES Y NECESIDADES DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ASI MISMO, CUBRIR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE COMPUTO
B-07-C0-04-114-E	1,865.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1507-00 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL AÑO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-117-E	2,795.0	SE AMPLIARAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5206-04 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CONCERNIENTES A INFORMES EN TIEMPO REAL DE ESTACIONES HIDROMETRICAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE QUE TRAERAN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACION DEL D.F.
B-07-C0-04-131-E	1,633.3	SE AMPLIARAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5206-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
B-07-C0-04-074-E	588.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2302-00, 3501-00 Y 3504-00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE PRESENTAN Y PARA REALIZAR EL REMBOLSO DE GASTOS MENORES, ASI COMO FINIQUITAR PEDIDOS PENDIENTES CON EL FIN DE SEGUIR APOYANDO AL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-C0-04-014-E	3,859.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIERAS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL ORIGINADO POR EL INCREMENTO A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCION QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO
B-07-C0-04-032-E	1,407.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00 Y 1507-00 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA
B-07-C0-04-097-E	20.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1202-61, 1305-00, 1306-00, 2102-00, 2106-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO PARA EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-C0-04-138-E	944.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS ESTIMULOS DE FIN DE ALO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA
B-07-C0-04-141-E	1,083.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE COMPLETAR EL SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL
B-07-C0-04-143-E	2,399.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1507-00 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO
B-07-C0-04-144-E	0.048	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO
B-07-C0-04-145-E	273.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3412-10, 3414-10, 3502-10 Y 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO POR CAUSAS COMO EL AUMENTO DE SALARIO Y POR REINGRESO DE PERSONAL AL FINALIZAR LICENCIAS AÑO
B-07-C0-04-005-E	2,904.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3407-00 Y 3604-48 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR AL PROGRAMADO

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-007-E	482.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3604-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-015-E	492.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3604-00 Y 3604-48 EN VIRTUD DE QUE EL MONTO DE LA AUTORIZACIÓN RESULTA MENOR AL IMPORTE REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA PAGAR LAS FRECUENCIAS EN EL ESPACIO RADIOELECTRICO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION DE LA DGCOH, ASI COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS QUE HACEN USO DEL MISMO Y NO TIENEN CONSIDERADO ESTE PAGO EN EL POA.
B-07-CO-04-090-E	0.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2102-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-10-PD-TE-107-E	0.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3604-48 EN VIRTUD DE QUE EL SERVICIO SE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D. F. APORTARA EL MONTO QUE LE CORRESPONDE POR EL USO DE FRECUENCIAS EN EL ESPACIO RADIOELECTRICO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
B-07-CO-04-133-E	12.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 EN VIRTUD DE QUE LO AUTORIZADO RESULTO MENOR AL IMPORTE REQUERIDO, YA QUE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO HAN TENIDO UN AUMENTO
	21,016.9	

SE REDUCIERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-057-E	2,010.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2302-00, 2404-00, 3106-00, 3501-00, 3504-00 Y 5204 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO
B-07-CO-04-104-E	250.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3502-00 EN VIRTUD DE LA ECONOMIA EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE CON LO QUE SE TIENE DISPONIBILIDAD PARA TRASFERIR A PARTIDAS QUE REQUIEREN LIQUIDEZ FINANCIERA
B-07-CO-04-145-E	800.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3502-10 DEBIDO A QUE LO PROGRAMADO AL PRESENTE AÑO YA FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR ECONOMIAS Y MEDIDAS DE AUSTERIDAD
B-07-CO-04-032-E	1,918.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00 Y 1507-00 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA DEPENDENCIA



SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-033-E	65.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-66 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON REMANENTES DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO EN RELACION CON EL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DEL PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO, BAJA
B-07-C0-04-117-E	1,500.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS NO SON DE TIPO PRIORITARIO POR LO QUE SE DARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A TRABAJOS CUYOS ALCNCE RESULTAN DE MAYO BENEFICIO
B-07-C0-04-138-E	944.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5206-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
B-07-C0-04-139-E	50.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3409-00 DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS PARA LA COMPRA DE SOFTWARE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE TRASFERIR A OTRAS CLAVES QUE NECESITAN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
B-07-C0-04-143-E	3,431.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1305-00, 1306-00, 1316-00, 1506-00 Y 1507-65 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION
B-07-C0-04-144-E	67.6	
B-07-C0-04-147-E	3,950.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO CONFORME A LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL DE NOMINA Y A LAS ECONOMIAS EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, EN LA ASESORIA, Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO TAMBIEN POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PRENDAS DE PROTECCION, EN SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN SERVICIO TELEFONICO, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS ASI COMO ECONOMIAS EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
B-07-CO-04-005-E	2,904.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3407-00 Y 3604-48 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-007-E	482.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3604-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-057-E	11.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00 Y 2302-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-059-E	50.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3604-11 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y UNA PROYECCION DE GASTO SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARAN EJERCER ESTOS Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR
B-07-CO-04-090-E	0.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1308-00, 2601-00, 2701-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-133-E	130.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2106-00, 2302-00, 2505-00, 3503-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y PROYECCION DE GASTOS SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARA EJERCER EN SU TOTALIDAD
B-07-CO-04-147-E	33.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2103-00, 2201-00, 2505-00, 3407-00 Y 3701-00 DEBIDO A LAS ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA, MATERIALES DE LABORATORIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE OTROS IMPUESTOS Y
TOTAL	18,601.6	
TRANSFERENCIAS COMPENSADAS		
B-07-CO-04-002-E	(207,146.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00 Y 1325-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-002-E	207,146.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00 Y 1325-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-003-E	(230,926.3)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-61 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-003-E	230,926.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-61 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-005-E	(2,904.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00 Y 2404-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO
B-07-CO-04-005-E	2,904.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00 Y 2404-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO
B-07-CO-04-007-E	(634.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 2102-00, 2404-00, 3407-00, 3412-00 Y 3602-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-007-E	634.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 2102-00, 2404-00, 3407-00, 3412-00 Y 3502-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-042-E	(65.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-042-E	65.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-044-E	(3,500.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1325-00, 1507-00, 2101-00, 2501-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-044-E	3,500.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1325-00, 1507-00, 2101-00, 2501-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-063-E	(5.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2106-00 DEBIDO AL GASTO REAL GENERADO EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE EJERCICIO Y EL CUAL HA SIDO MENOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-063-E	5.00	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2101-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO DEBIDO A LOS INCREMENTOS DE PRECIO EN MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
B-07-CO-04-090-E	(2,372.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1202-61, 1305-00, 1306-00, 2102-00, 2106-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-090-E	2,372.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1202-61, 1305-00, 1306-00, 2102-00, 2106-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-080-E	(2,769.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-080-E	2,769.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes a la variación existente.

24 de Mayo de 2001

Hoja de

155

ELABORO:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

REVISO:

ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRA. A USUARIOS

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

U.R.	P	PE	AI		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	12		OPERAR PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL 41	MODIFICADO 41	REALIZADO 41
PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS NOMBRE	CALLE	COLONIA DELEGACION
1.- ALMOLOYA DEL RIO	ACUEDUCTO LERMA	PUEBLO DE ALMOLOYA DEL RIO ESTADO DE MEXICO
2.- BALBUENA N° 2	LUIS DE LA ROSA ESQ. GENARO GARCIA	JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA
3.- CERRILLOS N° 3	CALLE CERRADA DE PIRULES S/N	LAS MESITAS XOCHIMILCO
4.- CARLOS L. GRACIDAS	AV. LUIS MENDEZ ESQ. CARLOS L. GRACIDAS	U.H. VICENTE GUERRERO IZTAPALAPA
5.- CERRO DE LA ESTRELLA N° 2	CALLE 11 S/N ENTRE SABADEL Y BILBAO	PLAZA ESTRELLA IZTAPALAPA
6.- ESCUDO NACIONAL N° 1	CALLE ESCUDO NACIONAL S/N	PUEBLO TULYEHUALCO XOCHIMILCO
7.- ESCUDO NACIONAL N° 2	CALLE BUENA VISTA S/N	LAS MESITAS XOCHIMILCO
8.- GRANJAS SAN ANTONIO	CULTURAS PREHISPANICAS ESQ. CALLE 10	GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA
9.- IZTAPALAPA N° 1	AV. HIDALGO S/N ESPLANA DE LA DELEGACION	BARRIO LA ASUNCION IZTAPALAPA
10.- IZTAPALAPA N° 2	CALZ. ERMITA IZTAPALAPA CASI ESQ. LOS REYES	IZTAPALAPA IZTAPALAPA
11.- PEÑON N° 9	QUETZALCOATL ESQ. BATALLA OJITOS Y ANGOSTURA	PARAISO IZTAPALAPA
12.- PURISIMA N° 2	QUETZAL S/N ESQ. AV. HIDALGO	LA PURISIMA IZTAPALAPA
13.- PURISIMA 3 - 7	PURISIMA ENTRE TORRES QUINTERO Y ORTIZ RUBIO	LA PURISIMA IZTAPALAPA
14.- RIO MAGDALENA	TERRENO ALEDAÑO 2.5 KM. DEL PBLO. DE CONTRERAS	A LA ALTURA DEL PRIMER DINAMO MAGDALENA CONTRERAS
15.- SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLA	PEDRO ACEVES ESQ. FEDERICO GONZALEZ	SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLA IZTAPALAPA
16.- S - 13	CALLE BENITO CABALLERO	LOS CERRILLOS XOCHIMILCO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NOMBRE	CALLE	COLONIA	DELEGACION
17.-SAN LUIS NUEVO	FLORICULTOR B. GUADALUPANA	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	XOCHIMILCO
18.-SANTA CATARINA N° 11	ISABEL DE PORTUGAL ESQ. FRANCISCO JAVIER SALAZAR	PUEBLO SAN LORENZO TEZONCO	IZTAPALAPA
19.-SANTA CATARINA N° 12	CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FLOR DEL RIO S/N	LOMAS DE SAN LORENZO	IZTAPALAPA
20.-SANTA CRUZ MEYEHUALCO	REFORMA ADMINISTRATIVA Y REFORMA SOCIAL	REFORMA POLITICA	IZTAPALAPA
21.-SANTA MARIA AZTAHUACAN	PRIMAVERA Y LAS PALMAS	SANTA MARIA AZTAHUACAN	IZTAPALAPA
22.-TLACOTAL	CALLE 110 ESQ. CON SUR 183	GABRIEL RAMOS MILLAN	IZTACALCO
23.-VIGA N° 2	CALZADA LA VIGA S/N EJE 2 OTE. SOBRE EL CAMELLON	UNIDAD MODELO	IZTAPALAPA
24.-IZTAPALAPA N° 8	CALLE 25 ESQ. AV. 4	U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO	IZTAPALAPA
25.-LA CALDERA	AV. PRESIDENTES S/N	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	LOS REYES LA PAZ
26.-SANTA CATARINA	CALVARIO Y CAMINO REAL	AMPLIACION LOPEZ PORTILLO	TLAHUAC
27.-AGRICOLA ORIENTAL	JAVIER ROJO GOMEZ Y FF.CC. A RIO FRIO	AGRICOLA ORIENTAL	IZTAPALAPA
28.-PURISIMA DEMOCRATICA	CALLE OCTAVIO SENTIES EJE 6	SANTIAGO ACAHUALTEPEC	IZTAPALAPA
29.-PURISIMA IZTAPALAPA N° 1	CALLE 18 DE MARZO ESQ. DIAZ MIRON	SAN MIGUEL TEOTONGO	IZTAPALAPA
30.-PURISIMA IZTAPALAPA N° 5	CALLE OCOTE ESQ. CERRADA DE OCOTE	2a. AMPLIACION DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC	IZTAPALAPA
PLANTAS CLORADORAS			
1.-CHICONAUTLA	AV. MORELOS N° 33		ESTADO DE MEXICO
2.-TORRE CHALMITA	INTERIOR DEL DEPORTIVO CARMEN SERDAN CAMINO DE SERVICIO ACUEDUCTO A UN COSTADO	GUADALUPE CHALMA	GUSTAVO A. MADERO
3.-ALMOLOYA DEL RIO	CAMPAMENTO DE ALMOLOYA	PUEBLO ALMOLOYA DEL RIO	ESTADO DE MEXICO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NOMBRE	CALLE	COLONIA	DELEGACION
4.-ALZATE	CAMINO A SAN JOSE DE LAS LOMAS, EJIDO DE ALLENDE	MUNICIPIO SANTIAGO TEMOAYA	ESTADO DE MEXICO
5.-ATARASQUILLO	KM. 20 CARRETERA A IZTLAHUACA	SANTA MARIA ATARASQUILLO	ESTADO DE MEXICO
6.-CANAL NACIONAL	CALZ. CANAL NACIONAL CASI ESQ. PERIFERICO SUR	GRANJAS COAPA	TLALPAN
7.-CERRO DE LA ESTRELLA AGUA POTABLE	AV. 5 DE MAYO S/N	AMPLIACION LOS REYES	IZTAPALAPA
8.-PASO DEL CONEJO	CAMINO A TOLUCA S/N ESQ. VIRREY GASPAR DE ZUÑIGA	LOMAS DE CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO
9.-LA CALDERA	AV. PRESIDENTES S/N ESQ. AZAFRAN KM. 20 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA	IZTAPALAPA
10.-SAN JOSE	CAMINO HUIXQUILUCAN-SANTIAGO YAUNCUHITLALPAN	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	ESTADO DE MEXICO
11.-PEÑA DEL VENADO	CAMINO DE SERVICIO ACUEDUCTO-LERMA	PARAJE 2 RIOS HUIXQUILUCAN	ESTADO DE MEXICO

A) SE DIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LAS PLANTAS, SE CUMPLE CON EL PROCESO DE CLORAR EL AGUA POTABLE PARA QUE ESTE DENTRO DE LAS NORMAS OFICIALES Y SEA APTA PARA CONSUMO HUMANO.

ACCIONES REALIZADAS:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO STA. MARIA AZTAHUACAN

CAMBIO DE EMPAQUES DE CARBON ACTIVADO EN LAS TORRES DE ADSORCION N° 3 Y N° 4, Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS MISMAS.

PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO RÍO MAGDALENA

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA CAPTACIÓN PRINCIPAL.

PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO STA. CRUZ MEYEHUALCO

REPARACIÓN Y REVISIÓN DE LA BOMBA N° 4 DE LA TORRE DOSIFICADORA .

REPARACIÓN DEL ARRANCADOR Y CAMBIO DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR N° 2 DEL SOPLADOR DE LAS TORRES DOSIFICADORAS.

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
38,344.2	51,057.9	50,375.4

A) LA VARIACION FINANCIERA EJERCIDA RESPECTO AL ORIGINAL SE DESCRIBE A CONTINUACION POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS:

B) NO SE ALCANZO EL MONTO MODIFICADO POR LAS VARIACIONES DE PRECIOS EN LOS ARTICULOS SUMINISTRADOS.

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACION
---------------	------------------------	---------------

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

B-07-CO-04-007-E	1,525.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-012-E	15,295.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 PARA LA COMPRA DE 13,300 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO, SUSTANCIA QUIMICA UTILIZADA PARA GARANTIZAR LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-024-E	1,843.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-026-E	200.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-00 PARA CUBRIR EL COSTO DE LA ADQUISICION DE 9 BOMBAS CENTRIFUGAS DE POLIPROPILENO CON SELLO MECANICO
B-07-CO-04-034-E	3,517.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 PARA LA COMPRA DE 13,300 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO, SUSTANCIA QUIMICA UTILIZADA PARA GARANTIZAR LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
B-07-CO-04-044-E	483.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00 Y 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-090-E	5.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-094-E	1,283.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2302-00, 2404-00, 3501-00, 5205-00 Y 5207-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-096-E	420.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-90 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-105-E	599.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE ELECTRODIALISIS REVERSIBLE DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS.
B-07-CO-04-106-E	741.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 Y 5205-04 PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS RUBROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL O ELECTRICO ESTO DEBIDO A LAS NECESIDADES EXTRAORDINARIAS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO .
B-07-CO-04-121-E	2,907.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA AMPLIACION DEL 15% AL PEDIDO NUM.85.
B-07-CO-04-132-E	306.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2201-00, 2302-00 Y 2404-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LAS PLANTAS QUE ASEGURAN LA POTABILIDAD DEL AGUA QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
B-07-CO-04-144-E	0.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2601-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-074-E	40.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00,2102-00, 2302-00, 2403-00 Y 2404-00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS MENORES ASI COMO FINIQUITAR LOS PEDIDOS PENDIENTES DE PAGO CON EL FIN DE SEGUIR OPERANDO LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS
TOTAL:	29,169.7	

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES


TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-007-E	1,525.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-024-E	1,843.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-026-E	200.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-00 EN VIRTUD DE QUE FUE MAL CLASIFICADA LA ADQUISICION DE 9 BOMBAS DE POLIPROPILENO CON SELLO MECANICO.
B-07-C0-04-044-E	483.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00 Y 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-091-E	500.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LA ADQUISICION DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS, CON EL FIN DAR APOYO A LAS PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
B-07-C0-04-057-E	2,934.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2403-00, 2404-00, 3501-00, 5101-00, 5102-00, 5202-00, 5205-00, 5207-00 Y 5501-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
B-07-C0-04-147-E	8,268.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO POR ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE MATERIAL PRIMAS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMEINTAS MENORES, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, SUSTANCIAS QUIMICAS, ASI COMO EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
B-07-C0-04-148-E	244.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEBIDO A QUE SE REGISTRARON ECONOMICAS EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y EN SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LAS PLANTAS CLORADORAS.


SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-090-E	5.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIERSOS EN LA PARTIDA 2201-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-C0-04-132-E	451.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2301-00, 2401-00 Y 2402-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO PARA DAR SUFICIENCIA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS.
TOTAL:	7,944.0	

ELABORO: 
ING. VICENTE M. HEREDIA REBENTUN
SUBDIRECTOR DE POTAB. TRAT. Y REUSO

REVISO: 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

162
AUTORIZO:
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	13	PAGO POR CONCEPTO DE USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	MILL/M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
164.1	1,066.2	1,093.4

A) Acciones realizadas, el avance logrado en el pago de Derechos de Fuentes Federales y Propias fue el siguiente:

DESCRIPCION:	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
PAGO DE DERECHOS DE FUENTES FEDERALES Y PROPIAS	1,093.4	SUMINISTRO APORTADO AL 100% DE SU CAPACIDAD	DISTRITO FEDERAL

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 B1) Existio desviación física en los siguientes suministros:

Pago de Derechos del 1er. Trimestre	Se cumplió parcialmente de lo declarado en el 1er. Trimestre ya que la meta original es de 1,071 millones de m3 sin embargo debido a la reducción presupuestal se modifico a 164.1 millones de m3 por lo que la meta alcanzada al periodo se modificó, ya que el pago por Derechos de Suministro de Fuentes Federales y Propias es una obligación Fiscal de caudales suministrados a la Ciudad de México.
Pago de Derechos del 1er., 2do., 3er. Y 4to. Trimestre	Se tiene un cumplimiento mayor ya que la meta original es de 1,071 millones de m3 sin embargo debido a la reducción presupuestal se modificó a 164.1 millones de m3 por lo que la meta alcanzada al periodo se modificó, ya que el pago por Derechos de Suministro de Fuentes Federales y Propias es necesario por la gran demanda de caudales suministrados a la Ciudad de México.

B2) Asimismo, fue necesario realizar los siguientes adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u> <u>MILL/M3</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-066-E	166.9	SE AMPLIO LA META FISICA PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-068-E	1.6	SE AMPLIO LA META FISICA PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-070-E	208.1	SE AMPLIO LA META FISICA PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-086-E	183.1	SE AMPLIO LA META FISICA PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-100-E	66.5	SE AMPLIO LA META FISICA PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-147-E	124.8	SE AMPLIO LA META FISICA PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-150-E	151.2	SE AMPLIO LA META FISICA PARA EL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
TOTAL	902.1	
NOTA:	27.2	LA META FISICA SE ADECUO DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO Y AL FINAL SIN CONTARLA EN ALGUNA TRANSFERENCIA, PERO SI DECLARADO EN LOS PAGOS DE LA GRAVAMEX


C) En el inciso B1, se indicarán las justificaciones Correspondientes.

6 de Junio de 2001

Hoja de

164

ELABORO:


 ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
 SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:

 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22,724.4	258,123.4	258,123.4

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica:

DESCRIPCION:	TOTAL	SITUACION
PAGO DE DERECHOS DE FUENTES FEDERALES Y PROPIAS	258,123.4	AUTORIZADO Y PAGADO

A1) Existió desviación financiera en los siguientes suministros:

<p>Pago de Derechos del 1er. Trimestre</p> <p>Pago de Derechos del 1er., 2do., 3er. Y 4to. Trimestre</p>	<p>Se cumplió parcialmente lo declarado en el 1er. Trimestre ya que la proyección presupuestal anual era de \$244,666,409.00 debido a la reducción presupuestal se modifico a \$22,724,400.00 por lo que la meta alcanzada al periodo se modificó.</p> <p>Se tiene una desviación mayor ya que la proyección presupuestal anual era de \$244,666,409.00 sin embargo debido a la reducción presupuestal se modifico a \$22,724,400.00 por lo que la meta alcanzada al periodo se modifico.</p>
--	---

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:
 SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-066-E	38,013.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-068-E	399.9	SE AMPLIARON RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-070-E	64,045.4	SE AMPLIARON RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-C0-04-086-E	50,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (PARCIAL) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-100-E	16,105.4	SE AMPLIARON LOS RECURSO FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-147-E	30,206.4	SE AMPLIARON LOS RECURSO FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS (COMPLEMENTO) YA QUE LA REDUCCION PRESUPUESTAL AFECTO LA PROYECCION DE ESTE TRIMESTRE
B-07-C0-04-150-E	36,628.2	ESTE MONTO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE ESTA DECLARADO ANTE LA C.N.A. PERO QUEDA COMO NUMEROS ROJOS YA QUE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ALCANZO A SER PAGADA.
TOTAL	235,399.2	

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones Correspondientes a la variación existente.

22 de Mayo de 2001

Hoja de

166

ELABORO:

P.D.

ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DENOMINACION				UNIDAD DE MEDIDA
UR	P	PE	AI	KM
04	61	00	01	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
17.886	33.622	5.200

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Líneas de Conducción y Distribución para Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
RED PRIMARIA			
CRUCE PERIFERICO Y CALLE SABADEL	0.025	TERMINADA	IZTAPALAPA
SUBTOTAL	0.025		
RED SECUNDARIA			
LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COL. LOMAS DE TARANGO	1.238	TERMINADA	ALVARO OBREGON
LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO	0.437	EN PROCESO	ALVARO OBREGON
SUSTITUCION L.C. DE A.P. DE 6" Ø EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO	0.240	TERMINADA	MILPA ALTA
SUBTOTAL	1.915		
LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION			
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN DIEGO 2 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAH.	0.980	SUSPENDIDA	ALVARO OBREGON
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN No.3 A LOS TANQUE EXISTENTES TL - 33 Y TL - 32	0.103	TERMINADA	TLALPAN
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CTM AL TANQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL EL TEPEYAC	1.040	EN PROCESO	GUSTAVO A. MADERO
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUHTENCO II	0.962	SUSPENDIDA	MILPA ALTA
LÍNEA DE CONDUCCION DE LA DESCARGA DEL POZO TECOMITL 1, EN AV. SUR DEL COMERCIO	0.175	SUSPENDIDA	TLAHUAC
TOTAL	3.260		KM

Mayo 20, 2001

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

RED PRIMARIA

LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. CENTRAL, COL. CAROLA

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS A LA CONSTRUCCION DE LA MISMA Y A LOS RESULTADOS VANOS DE LAS CONCILIACIONES CON EL COMITÉ VECINAL DE LA COLONIA BARRIO NORTE; DELAGACION ALVARO OBREGON, SE TUVO LA DETERMINACION DE DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS TRABAJOS MEDIANTE OFICIOS NUMEROS 93896, 93897, 93898, 93899 DE FECHA 17 DE NOV. 2000 Y OFICIO 90442 DE FECHA 23 DE NOV. 2000

SUSTITUCIÓN DE TUBERIA EN LA COLONIA PRIMAVERA

ESTA OBRA FUE REASIGNADA CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19 DE ESTE PROGRAMA, YA QUE AL TRATARSE DE UNA OBRA EXISTENTE LOS TRABAJOS SE REFIEREN PROPIAMENTE A UNA REHABILITACION Y NO CONSTRUCCION

CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE TUBERIA EN LAS CALLES GOLDSMITH Y MOLIERE, COL. POLANCO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA DE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN RESCISION POR ATRASO DE OBRA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA; POR TAL MOTIVO NO FUE POSIBLE RECONCURSARLA, HASTA QUE EL AREA JURIDICA NOS INFORMARA QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES

RED SECUNDARIA

LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COL. LOMAS DE TARANGO

SE TUVO DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA DIRECCION TECNICA CONSIDERO EN EL PROYECTO ORIGINAL UNA LONGITUD MAYOR AL CONTRATADO

LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE REALIZO EL PEGUE CON LA LINEA DE 20" DE DIAMETRO QUE ESTABA CONSIDERADA A REALIZARSE SOBRE LA AV. ALTA TENSION, ESTO DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LA COLONIA BARRIO NORTE, LO CUALES SE OPUSIERON A SU CONSTRUCCION; OCASIONANDO QUE SE DEJARA DE SUMINISTRAR Y COLOCAR PIEZAS ESPECIALES. COMO CONSECUENCIA SE DEJO DE CONSTRUIR UNA CAJA DE VALVULAS, LA CUAL UNIRIA LA LINEA DE 12" CON LA DE 20" DE DIAMETRO. CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA CONCLUYO CON UNA META TOTAL DE 0.468 KM, REALIZADA EN EL EJERCICIO DEL 2000; QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE 0.031 KM. QUE SERAN CARGADOS COMO ADEUDO AL EJERCICIO DEL 2001

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN AV. DEL CASTILLO, COL. AHUEHUETES

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TCIA 6 LA AV. LAS TORRES

LA DESVIACION FISICA EXISTENTE ES DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS CON LOS COLONOS QUIENES SE OPONEN A QUE SE LLEVE A CABO EL TRAMO DE OBRA FALTANTE, YA QUE INDICAN QUE ESTA OBRA NO LES BENEFICIARA A ELLOS.

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TRAMO II EN LA COL. SAN FELIPE DE JESÚS

SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE.

TERMINACION DE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE LA AV. EVA SAMANO

SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE

LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN DIEGO 2 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAH.

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE, DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAH YA QUE AMBOS PUEBLOS SE OPONEN A QUE LES SEA SUMINISTRADA AGUA POTABLE PROVENIENTE DEL CUTZAMALA, ARGUMENTANDO QUE LA EXTRAIDA DE SUS MANANTIALES ES SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ZONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN No.3 A LOS TANQUE EXISTENTES TL - 33 Y TL - 32

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE EN EL AÑO DE 1999, SE EJECUTO MAYOR VOLUMEN DEL QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA ESE EJERCICIO

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PURISIMA IZTAPALAPA No. 1 A LA PLANTA POTABILIZADORA PURISIMA DEMOCRATICA

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE CONCURSADA Y FUE DECLARADA DESIERTA YA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO CUMPLIERON CON LA NORMATIVIDAD

TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR

DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA, LA CUAL SE REINICIARA UNA VEZ QUE EL AREA JURIDICA LA LIBERE DE NUEVO, SITUACION POR LA CUAL SE PROGRAMARA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CTM AL TANQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL EL TEPEYAC

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES (CORENA) SOLICITO SUSPENDER LA OBRA A FIN DE MARCAR LAS RESTRICCIONES NECESARIAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO, A FIN DE EVITAR POSIBLES DAÑOS A LA ZONA ECOLOGICA, SITUACION QUE INCLUYO ENTRE OTRAS INDICACIONES, EL CAMBIO DE TRAZO Y EL ESTUDIO PARA LA UTILIZACION DE MAQUINARIA EN EL AREA, LO QUE GENERO QUE LA OBRA SE REPROGRAMARA CONVIRTIENDOSE EN BIANUAL, POR LO QUE CONCLUIRA EN EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO REYNACO A LA PLANTA LA MESITA

DESVIACION FISICA NEGATIVA POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS DEL LUGAR YA QUE NO SE PERMITIO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS

SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE ASBESTO - CEMENTO POR TUBERIA DE ACERO DE LA LÍNEA DEL REBOMBEO PAJAROS II AL TANQUE MC - 8

DESVIACION FISICA NEGATIVA POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS DEL LUGAR YA QUE NO SE PERMITIO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS CON LOS COLONOS QUIENES SE OPONEN A QUE SE LLEVE A CABO EL TRAMO DE OBRA FALTANTE, YA QUE INDICAN QUE ESTA OBRA NO LES BENEFICIARA A ELLOS.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN PEDRO MARTIR AL TANQUE CHIMALCOYOTL

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DEL LUGAR SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA, ARGUMENTANDO QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROYECTADO A TRAVES DEL TANQUE LA PRIMAVERA DEL PORTAL DE SALIDA DEL ACUAFERICO NO PRESENTARIA LA CALIDAD DEL AGUA REQUERIDA

LÍNEA DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE, DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC YA QUE AMBOS PUEBLOS SE OPONEN A QUE LES SEA SUMINISTRADA AGUA POTABLE PROVENIENTE DEL CUTZAMALA, ARGUMENTANDO QUE LA EXTRAIDA DE SUS MANANTIALES ES SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ZONA, POR LO QUE SE PROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

COMPLEMENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCION PARA ALIMENTAR A SAN ANTONIO TECOMITL

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" DEL MANANTIAL FUENTES BROTANTES AL TANQUE TL-38

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE 3,346.67 M. DE FIBRO - CEMENTO CLASE A-14, A-10, A-7 ACERO DE 305 MM. (12") Ø DEL TANQUE LA VENTA AL TANQUE SAN LORENZO ACOPILO.

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS TANQUES LA CARBONERA Y REYNACO

DESVIACION FISICA NEGATIVA POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS DEL LUGAR PARA PERMITIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS

LÍNEA DE CONDUCCION DE LA DESCARGA DEL POZO TECOMITL 1, EN AV. SUR DEL COMERCIO

SE REALIZARON MAYORES TRABAJOS A LOS PROGRAMADOS POR LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA LINEA DE CONDUCCION PARA PONER EN OPERACIÓN EL POZO TECOMITL No. 1 CONSTRUYENDOSE 0.175 KM. DE LOS 0.375 KM. INICIALMENTE CONTEMPLADOS

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-072-E	15.736	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADICIONAR OBRAS CON EL FIN DE REFORZAR EL SISTEMA HIDRAULICO SIENDO LAS SIGUIENTES : LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE CTM AL TANQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL EL TEPEYAC, SUSTITUCION DE LA LINEA DE ASBESTO - CEMENTO POR TUBERIA DE ACERO DE LA LINEA DEL REBOMBEO PAJAROS II AL TANQUE MC - 8, LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN PEDRO MARTIR AL TANQUE CHIMALCOYOTL. ASIMISMO LA AMPLIACION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS SERVIRAN PARA CONTINUAR CON OBRAS QUE NO SE CONCLUYERON EN 1999 : SUSTITUCION DE TUBERIA EN LA COLONIA PRIMAVERA, CRUCE PERIFERICO Y CALLE SABADEL, CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE TUBERIA EN LAS CALLES GOLDSMITH Y MOLIERE, COL. POLANCO, TERMINACION DE LA CONSTRUCCION TRAMO II EN LA COL. SAN FELIPE DE JESUS, LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE SAN DIEGO 2 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAC, LINEAS DE CONDUCCION DE LA DERIVACION No.3 A LOS TANQUES EXISTENTES TL - 33 Y TL - 32, TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR, LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO REYNACO A LA PLANTA LA MESITA, LINEA DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2 Y COMPLEMENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA ALIMENTAR A SAN ANTONIO TECOMITL.
TOTAL	15.736	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:

ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

170

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existio desviacion financiera en las sigulentes obras :

RED PRIMARIA

LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. CENTRAL, COL. CAROLA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LA OBRA QUE ORIGINARON LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE PAGAR LOS GASTOS NO RECUPERABLES, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES PARA TRANSFERIR AL EJERCICIO 2001

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN LA COLONIA PRIMAVERA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA FUE REASIGNADA PARA EJERCERLA CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19 DE ESTE PROGRAMA, YA QUE AL TRATARSE DE UNA OBRA EXISTENTE, LOS TRABAJOS SE REFIEREN PROPIAMENTE A UNA REHABILITACION.

CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE TUBERIA EN LAS CALLES GOLDSMITH Y MOLIERE, COL. POLANCO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN RESCISION POR ATRASO DE OBRA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA; POR TAL MOTIVO NO FUE POSIBLE RECONCURSARLA, HASTA QUE EL AREA JURIDICA NOS INFORMARA QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES

RED SECUNDARIA

LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COL. LOMAS DE TARANGO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO AL CAMBIO DE PROYECTO DEL PEGUE CON LA LINEA EXISTENTE DE 20" Ø

LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE REALIZO EL PEGUE CON LA LINEA DE 20" DE DIAMETRO QUE ESTABA CONSIDERADA A REALIZARSE SOBRE LA AV. ALTA TENSION, ESTO DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LA COLONIA BARRIO NORTE, LO CUALES SE OPUSIERON A SU CONSTRUCCION; OCASIONANDO QUE SE DEJARA DE SUMINISTRAR Y COLOCAR PIEZAS ESPECIALES. COMO CONSECUENCIA SE DEJO DE CONSTRUIR UNA CAJA DE VALVULAS, LA CUAL UNIRIA LA LINEA DE 12" CON LA DE 20" DE DIAMETRO; ASI MISMO ESTA DIRECCION GENERAL PROPORCIONO LA MEZCLA ASFALTICA PARA REALIZAR EL BACHEO, QUE ESTABA CONSIDERADO PARA SUMINISTRARSE POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR TAL MOTIVO LA OBRA RESUELTO CON MENOR COSTO AL PROGRAMADO.

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN AV. DEL CASTILLO, COL. AHUEHUETES

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE COMETA, COL. GRACIANO SÁNCHEZ Y PRADOS CUAUTEPEC

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TCIA 2 A LA AV. LAS MINAS, ESQ. LAZARO CARDENAS, COL. SANTIAGO ACAHUALTEPEC

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TCIA 6 LA AV. LAS TORRES

LA DESVIACION FINANCIERA EXISTENTE ES DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS CON LOS COLONOS DEL LUGAR QUIENES SE OPONEN A QUE SE LLEVE A CABO EL TRAMO DE OBRA FALTANTE, YA QUE INDICAN QUE ESTA OBRA NO LES BENEFICIA A ELLOS.

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TRAMO II EN LA COL. SAN FELIPE DE JESÚS

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE

TERMINACION DE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE LA AV. EVA SAMANO

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE



SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
23,132.4	47,030.3	9,823.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
RED PRIMARIA		
LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. CENTRAL, COL. CAROLA CRUCE PERIFERICO Y CALLE SABADEL	1,192.7 100.2	EN PROCESO DE FINIQUITO FINIQUITADA
SUBTOTAL	1,292.9	 
RED SECUNDARIA		
LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COL. LOMAS DE TARANGO	1,954.4	FINIQUITADA
LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO	565.4	EN PROCESO
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TCIA 6 LA AV. LAS TORRES	15.5	EN PROCESO
SUSTITUCION L.C. DE A.P. DE 6" Ø EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO	160.6	FINIQUITADA
SUBTOTAL	2,695.9	
LÍNEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION		
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN DIEGO 2 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAC.	603.4	SUSPENDIDA
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN No.3 A LOS TANQUE EXISTENTES TL - 33 Y TL - 32	1,432.7	FINIQUITADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CTM AL TANQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL EL TEPEYAC	2,412.3	EN PROCESO
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II	1,149.1	EN PROCESO
LÍNEA DE CONDUCCION DE LA DESCARGA DEL POZO TECOMITL 1. EN AV. SUR DEL COMERCIO	236.7	OBRA SUSPENDIDA
SUBTOTAL	5,834.2	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN DIEGO 2 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAC.

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE, DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC YA QUE AMBOS PUEBLOS SE OPONEN A QUE LES SEA SUMINISTRADA AGUA POTABLE PROVENIENTE DEL CUTZAMALA, ARGUMENTANDO QUE LA EXTRAIDA DE SUS MANANTIALES ES SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ZONA

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN No.3 A LOS TANQUE EXISTENTES TL - 33 Y TL - 32

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PIEZAS ESPECIALES FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO

LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PURISIMA IZTAPALAPA No. 1 A LA PLANTA POTABILIZADORA PURISIMA DEMOCRATICA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE CONCURSADA Y FUE DECLARADA DESIERTA YA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS CONTRATISTAS NO CUMPLIERON CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO

TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA, LA CUAL SE REINICIARA UNA VEZ QUE EL AREA JURIDICA LA LIBERE DE NUEVO, SITUACION POR LA CUAL SE PROGRAMARA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CTM AL TANQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL EL TEPEYAC

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES (CORENA) SOLICITO SUSPENDER LA OBRA A FIN DE MARCAR LAS RESTRICCIONES NECESARIAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO, A FIN DE EVITAR POSIBLES DAÑOS A LA ZONA ECOLOGICA, SITUACION QUE INCLUYO ENTRE OTRAS INDICACIONES, EL CAMBIO DE TRAZO Y EL ESTUDIO PARA LA UTILIZACION DE MAQUINARIA EN EL AREA, LO QUE GENERO QUE LA OBRA SE REPROGRAMARA CONVIRTIENDOSE EN BIANUAL, POR LO QUE CONCLUIRA EN EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001

LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO REYNACO A LA PLANTA LA MESITA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS NO PUDIERON EJECUTARSE POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS DEL LUGAR.

SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE ASBESTO - CEMENTO POR TUBERIA DE ACERO DE LA LINEA DEL REBOMBEO PAJAROS II AL TANQUE MC - 8

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS NO PUDIERON EJECUTARSE POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS DEL LUGAR.

LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS CON LOS COLONOS QUIENES SE OPONEN A QUE SE LLEVE A CABO EL TRAMO DE OBRA FALTANTE, YA QUE INDICAN QUE ESTA OBRA NO LES BENEFICIARA A ELLOS.

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN PEDRO MARTIR AL TANQUE CHIMALCOYOTL

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DEL LUGAR SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA, ARGUMENTANDO QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROYECTADO A TRAVES DEL TANQUE LA PRIMAVERA DEL PORTAL DE SALIDA DEL ACUAFERICO NO PRESENTARIA LA CALIDAD DEL AGUA REQUERIDA

LINEA DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE, DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC YA QUE AMBOS PUEBLOS SE OPONEN A QUE LES SEA SUMINISTRADA AGUA POTABLE PROVENIENTE DEL CUTZAMALA, ARGUMENTANDO QUE LA EXTRAIDA DE SUS MANANTIALES ES SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ZONA, POR LO QUE SE PROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

COMPLEMENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA ALIMENTAR A SAN ANTONIO
TECOMITL

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" DEL MANANTIAL FUENTES
BROTANTES AL TANQUE TL-38

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 3,346.67 M. DE FIBRO - CEMENTO
CLASE A-14, A-10, A-7 ACERO DE 305 MM. (12") Ø DEL TANQUE LA VENTA AL TANQUE
SAN LORENZO ACOPIILCO.

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS TANQUES LA CARBONERA Y REYNACO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS NO PUDIERON EJECUTARSE POR LA OPOSICION
DE LOS VECINOS DEL LUGAR.LINEA DE CONDUCCION DE LA DESCARGA DEL POZO TECOMITL 1, EN AV. SUR DEL
COMERCIOEXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE FUE NECESARIO CONSTRUIR ESTA LINEA PARA PONER EN
OPERACIÓN EL POZO TECOMITL No. 1 AUNQUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR OPOSICION DE LOS VECINOS
EJERCIENDOSE SOLAMENTE \$ 236.7**A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.**

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-072-E	5,492.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 2402-04 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. CENTRAL COL. CAROLA, LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACION 5 DE MAYO COL. LOMAS DE TARANGO, LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO, LINEA DE DISTRIBUCION EN AV. DEL CASTILLO. COL. AHUEHUETES, LINEA DE DISTRIBUCCION EN CALLE COMETA, COL. GRACIANO SANCHEZ Y PRADOS CUAUTEPEC, LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE TCIA 2 A LA AV. LAS MINAS, ESQ. LAZARO CARDENAS, COL. SANTIAGO ACAHUALTEPEC Y LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE TCIA 6 LA AV. LAS TORRES; PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 6100-04 PARA OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE ALCANZAR LA META PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EN B-07-C0-04-081-E	224.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 2402-04 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA APOYAR LA ELABORACION DE OBRAS QUE REQUIERE EL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ASI MISMO CABE HACER MENCION QUE ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES.
TOTAL	5,716.9	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-072-E	29,614.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADICIONAR OBRAS CON EL FIN DE REFORZAR EL SISTEMA HIDRAULICO SIENDO LAS SIGUIENTES : LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE CTM AL TANQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL EL TEPEYAC, SUSTITUCION DE LA LINEA DE ASBESTO - CEMENTO POR TUBERIA DE ACERO DE LA LINEA DEL REBOMBEO PAJAROS II AL TANQUE MC - 8, LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN PEDRO MARTIR AL TANQUE CHIMALCOYOTL. ASIMISMO LA AMPLIACION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS SERVIRAN PARA CONTINUAR CON OBRAS QUE NO SE CONCLUYERON EN 1999 : SUSTITUCION DE TUBERIA EN LA COLONIA PRIMAVERA, CRUCE PERIFERICO Y CALLE SABADEL, CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE TUBERIA EN LAS CALLES GOLDSMITH Y MOLIERE, COL. POLANCO, TERMINACION DE LA CONSTRUCCION TRAMO II EN LA COL. SAN FELIPE DE JESUS, LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE SAN DIEGO 2 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAC, LINEAS DE CONDUCCION DE LA DERIVACION No.3 A LOS TANQUES EXISTENTES TL - 33 Y TL - 32, TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR, LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO REYNACO A LA PLANTA LA MESITA, LINEA DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2 Y COMPLEMENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA ALIMENTAR A SAN ANTONIO TECOMITL.
TOTAL	29,614.8	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 2402-04 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-011-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:

ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

175

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
RED PRIMARIA				
CRUCE PERIFERICO Y CALLE SABADEL	15,000	10	U.H. SABADEL, BELLAVISTA, U. BELLAVISTA, U.H. PLAZA ESTRELLA Y SAN JUAN ESTRELLA	IZTAPALAPA
SUBTOTAL	15,000	10		
RED SECUNDARIA				
LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COL. LOMAS DE TARANGO	3,000	10	RINCONADA DE TARANGO	ALVARO OBREGON
LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO	5,000	5	AMPLIACION LA CAÑADA	ALVARO OBREGON
SUSTITUCION L.C. DE A.P. DE 6" Ø EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO	2,500	25	PBO. DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO	MILPA ALTA
SUBTOTAL	10,600	40		
LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION				
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN DIEGO 2 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAAC.	5,000	57	SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAAC	ALVARO OBREGON
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN No.3 A LOS TANQUE EXISTENTES TL - 33 Y TL - 32	40,000	25	TLALPUENTE, PBO. MAGDALENA PETLACALCO, SAN MIGUEL XICALCO Y SAN ANDRES TOTOLTEPEC	TLALPAN
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CTM AL TANQUE UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL EL TEPEYAC	5,000	36	GABRIEL HDEZ. U.H. CTM. A. GABRIEL HDEZ.	G. A. MADERO
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUHTENCO II	5,000	30	PBO. DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO	MILPA ALTA


176


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
LINEA DE CONDUCCION DE LA DESCARGA DEL POZO TECOMITL 1, EN AV. SUR DEL COMERCIO	10,000	20	JAIME TORRES BODET Y PEÑA ALTA	TLAHUAC
SUBTOTAL	65,000	168		

EMPLEOS GENERADOS : 90,500 HABITANTES
 POBLACION BENEFICIADA : 218 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS


 Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 177
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL
 Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	03	REALIZAR LA REPOSICION DE POZOS EN EL VALLE DE MEXICO Y CUENCA DEL LERMA	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

27.700

MODIFICADO

10.379

REALIZADO

5.360

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
D.F. Y AREA CONURBADA			
POZO NAHUATLACAS	0.620	TERMINADA	COYOACAN
POZO PARQUE LOS VENADOS	0.397	TERMINADA	TLALPAN
POZO PANTEÓN CIVIL 3	0.870	TERMINADA	IZTAPALAPA
POZO PEÑÓN N° 2	0.770	TERMINADA	MILPA ALTA
POZO PEÑÓN N° 4	0.712	TERMINADA	XOCHIMILCO
POZO SIFÓN	0.061	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO UNIDAD MODELO N° 3	0.198	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 1	0.042	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO SANTA CATARINA 7	0.082	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO SANTA CATARINA 8	0.140	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO SANTA CATARINA No. 6	0.290	EN PROCESO	TLAHUAC
POZO PERIFERICO 12	0.277	EN PROCESO	COYOACAN
POZO PERIFERICO 16	0.015	EN PROCESO	COYOACAN
POZO BARRANCA DEL MUERTO	0.127	EN PROCESO	ALVARO OBREGON
POZO AVENIDAD UNIVERSIDAD	0.500	TERMINADA	COYOACAN
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 2	0.050	TERMINADA	IZTAPALAPA
POZO TECOMITL N° 1	0.050	TERMINADA	MILPA ALTA
	SUBTOTAL		
	5.201		
ESTADO DE MEXICO			
POZO CHARCO No. 2 CURVA	0.030	EN PROCESO	EDO. DE MEX.
POZO CHARCO No. 4	0.089	EN PROCESO	EDO. DE MEX.
POZO TEPEXPAN NORTE No. 4	0.040	EN PROCESO	EDO. DE MEX.
	SUBTOTAL		
	0.159		

178

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

POZO ATORÓN No. 5	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL CONCURSO YA QUE NO SE CONTO CON EL ANTEPROYECTO DEL POZO ASI MISMO LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA SU EJECUCION SE CANALIZARON AL PROGRAMA EMERGENTE DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A LA DELEGACION IZTAPALAPA
POZO ATORÓN No. 6	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL CONCURSO YA QUE NO SE CONTO CON EL ANTEPROYECTO DEL POZO ASI MISMO LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA SU EJECUCION SE CANALIZARON AL PROGRAMA EMERGENTE DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A LA DELEGACION IZTAPALAPA
POZO PARQUE LOS VENADOS	SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA QUEDANDO EL POZO EN OPERACIÓN PERO DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO INGRESO A TIEMPO SUS ESTIMACIONES FALTANDO ESTAS PENDIENTE DE PAGO (ADEUDO) PARA EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL
POZO PEÑÓN N° 4	SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA QUEDANDO EL POZO EN OPERACIÓN PERO DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO INGRESO A TIEMPO SUS ESTIMACIONES FALTANDO ESTAS PENDIENTE DE PAGO (ADEUDO) PARA EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL
POZO SIFÓN	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE ORIGINO POR LA REUBICACION DEL POZO EN PREDIOS ADYACENTES A LA PENITENCIARIA DEL D.F., POR LO QUE LA LIBERACION DEL TERRENO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS SE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA INICIANDO LOS TRABAJOS DESPUES DE LA FECHA PROGRAMADA
POZO UNIDAD MODELO N° 3	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL POZO DE AGUA POTABLE SE LOCALIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS CERRO DE LA ESTRELLA Y EL SITIO PROPUESTO INICIALMENTE SE REUBICO YA QUE HUBIERA OCASIONADO PROBLEMAS A LA PLANTA
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 1	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, YA QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONIAN, ARGUMENTANDO QUE SE DAÑARIAN LAS ESTRUCTURAS DE SUS CASA HABITACION
POZO SANTA CATARINA 7	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, YA QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONIAN, ARGUMENTANDO QUE SE DAÑARIAN LAS ESTRUCTURAS DE SUS CASA HABITACION
POZO SANTA CATARINA 8	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, YA QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONIAN, ARGUMENTANDO QUE SE DAÑARIAN LAS ESTRUCTURAS DE SUS CASA HABITACION
POZO SANTA CATARINA 9	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE CUANDO SALIO LA CONVOCATORIA PARA LA VENTA DE BASES, NO SE CUBRIO EL MINIMO DE PARTICIPANTES POR LO QUE SE DECLARO DESIERTO
POZO SANTA CATARINA No. 2	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION EL POZO PRESENTO PROBLEMAS DE TIPO CONSTRUCTIVO, POR LO QUE EL AREA TECNICA DE LA D.G.C.O.H. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA DETERMINAR Y DESLINDAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES
POZO SANTA CATARINA No. 6	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LOS EXTRACTOS ENCONTRADOS EN LA PERFORACION RESULTARON CON UNA DUREZA MAYOR AL ANTEPROYECTO
POZO BARRANCA DEL MUERTO	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, YA QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONIAN, ARGUMENTANDO QUE SE DAÑARIAN LAS ESTRUCTURAS DE SUS CASA HABITACION
POZO LIMANTITLA	SE ENCUENTRA OPERANDO EL POZO, PERO DEBIDO A QUE LA EMPREA NO HA FINIQUITADO SE CONSIDERA COMO ADEUDO
POZO R 7	SE ENCUENTRA OPERANDO EL POZO, PERO DEBIDO A QUE LA EMPREA NO HA FINIQUITADO SE CONSIDERA COMO ADEUDO



Handwritten mark or signature.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

POZO JARDINES DE LA MONTAÑA

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION

POZO SANTA CRUZ TEPEXCAN

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE LLEVO A CABO EL CONCURSO, PORQUE NO SE CONTO CON EL ANTEPROYECTO DEL POZO

POZO SAN FRANCISCO DE GUZMAN

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE LLEVO A CABO EL CONCURSO, PORQUE NO SE CONTO CON EL ANTEPROYECTO DEL POZO

ESTADO DE MEXICO

POZO CHARCO No. 2 CURVA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE CUANDO TERMINO LA PERFORACION DEL POZO, NO SE TENIA EL TRAZO DEFINITIVO DEL ENTRONQUE CARRETERO ENTRE LA AUTOPISTA CHAMAPA-TOLUCA Y LA CARRETERA TEXCOCO- LECHERIA, AL MISMO TIEMPO LA GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO, SUSPENDIO TEMPORALMENTE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES YA QUE SE LLEVARIAN A CABO ESTUDIOS DE PIZOMETRIA Y DETERMINAR SI NO HABIA INTERFERENCIA DE CAUDALES DURANTE LA OPERACIÓN, CON LOS POZOS QUE OPERA LA MENCIONADA GERENCIA CON LOS DE ESTA DEPENDENCIA

POZO CHARCO No. 4

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE CUANDO TERMINO LA PERFORACION DEL POZO, NO SE TENIA EL TRAZO DEFINITIVO DEL ENTRONQUE CARRETERO ENTRE LA AUTOPISTA CHAMAPA-TOLUCA Y LA CARRETERA TEXCOCO- LECHERIA, AL MISMO TIEMPO LA GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO, SUSPENDIO TEMPORALMENTE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES YA QUE SE LLEVARIAN A CABO ESTUDIOS DE PIZOMETRIA Y DETERMINAR SI NO HABIA INTERFERENCIA DE CAUDALES DURANTE LA OPERACIÓN, CON LOS POZOS QUE OPERA LA MENCIONADA GERENCIA CON LOS DE ESTA DEPENDENCIA

POZO TEPEXCAN NORTE No. 4

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE CUANDO TERMINO LA PERFORACION DEL POZO, NO SE TENIA EL TRAZO DEFINITIVO DEL ENTRONQUE CARRETERO ENTRE LA AUTOPISTA CHAMAPA-TOLUCA Y LA CARRETERA TEXCOCO- LECHERIA, AL MISMO TIEMPO LA GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO, SUSPENDIO TEMPORALMENTE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES YA QUE SE LLEVARIAN A CABO ESTUDIOS DE PIZOMETRIA Y DETERMINAR SI NO HABIA INTERFERENCIA DE CAUDALES DURANTE LA OPERACIÓN, CON LOS POZOS QUE OPERA LA MENCIONADA GERENCIA CON LOS DE ESTA DEPENDENCIA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-061-E	21.171	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION LOS PERMISOS DE PERFORACION PARA LA EXTRACCION DE AGUA DEL SUBSUELO, OTORGADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO RECTOR A NIVEL FEDERAL PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS; TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENCARGADAS DE LA ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN DONDE SE REUBICARAN LOS POZOS QUE POR SU ESTADO ACTUAL NO ES POSIBLE REPONERLO EN SU AREA ORIGINAL, ASI COMO LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE TRAERA CONSIGO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS HASTA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE CADA UNA DE LOS APROVECHAMIENTOS, EN SU AREA DE INFLUENCIA TRAMITES QUE HAN DURADO UN TIEMPO MAYOR AL PREVISTO MOTIVO POR EL CUAL SE HA REQUERIDO REDUCIR EL MONTO ANTES MENCIONADO PARA SER EJERCIDO EN EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : POZO SIFON, POZO UNIDAD MODELO No. 3, POZO AGRICOLA ORIENTAL No. 1, POZO SANTA CATARINA 7, POZO SANTA CATARINA 8, POZO SANTA CATARINA 9, POZO SANTA CATARINA 2, POZO TULYEHUALCO No. 3, POZO TULYEHUALCO No. 6, POZO TULYEHUALCO No. 7, POZO SAN LORENZO TEZONCO (REEQUIPAMIENTO), POZO TECOMITL 22, POZO PETROLERA, POZO AUXILIAR XOTEPINGO 10-B, POZO TECOMITL 6, POZO XICOMULCO, POZO PERIFERICO 17, POZO PERIFERICO 12, POZO PERIFERICO 16, POZO NORIA 5, POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO 2, POZO SAN LUIS 2, POZO BARRANCA DEL MUERTO, POZO TECOMITL No. 1, POZO CATARINA No. 3, POZO CATARINA No. 5, POZO TECOMITL No. 7, POZO JARDINES DE LA MONTAÑA, POZO SAN LUIS 3, POZO NORIA 7, POZO SANTA CRUZ TEPEXCAN, POZO ALLENDE No. 2, POZO SAN FRANCISCO DE GUZMAN, POZO CHARCO No. 2 CURVA, POZO CHARCO No. 4 Y POZO TEPEXCAN NORTE No. 4

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EN B-07-C0-04-072-E	4.350	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECAICAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN OPERACION TUVIERON QUE PROGRAMARSE PARA ESTE AÑO TODA VEZ QUE LA PERFORACION DE LOS POZOS TUVO QUE DIFERIRSE POR PROBLEMAS VECINALES; ADEMAS DE QUE ES NECESARIO DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS EN LOS POZOS DE PROGRAMA ANUAL DEL AÑO 2000.
---------------------	-------	---

TOTAL 26.521

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION

META

JUSTIFICACION

EN B-07-C0-04-020-E	8.200	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE INICIAR LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE : AUXILIAR XOTEPINGO 10-B EN COYOACAN Y PETROLERA UBICADO EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO, TECOMITL 6 Y XICOMULCO EN MILPA ALTA, SANTA CRUZ MEYEHUALCO 2 EN IZTAPALAPA, SAN LUIS 2 Y NORIA 5 EN XOCHIMILCO Y LOS POZOS PERIFERICO 12, 16, 17 LOCALIZADOS EN LA DELEGACION DE TLALPAN Y CUYO BENEFICIO CONSISTIO EN REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AUMENTAR LA CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO QUE PROPORCIONAN AGUA POTABLE A LAS COLONIAS LOCALIZADAS ALREDEDOR DE ESTOS POZOS, YA QUE ESAS ZONAS PRESENTABAN DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE REQUERIDA
---------------------	-------	--

TOTAL 8.200

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el Inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

181
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
68,849.9	44,869.1	27,121.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se Indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	TOTAL MATERIALES	GRAN TOTAL	SITUACIÓN
D.F. Y AREA CONURBADA				
POZO NAHUATLACAS	992.1		992.1	FINIQUITADA
POZO ATORÓN No. 1		287.9	287.9	CANCELADA
POZO ATORÓN No. 2		287.9	287.9	CANCELADA
POZO ATORÓN No. 5	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO ATORÓN No. 6	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO SAN CRISTOBAL ECATEPEC 2	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO PARQUE LOS VENADOS	740.3	0.0	740.3	EN PROCESO
POZO PANTEÓN CIVIL 3	3,021.9	287.9	3,309.8	EN PROCESO
POZO PEÑÓN N° 2	2,158.8	287.9	2,446.7	EN PROCESO
POZO PEÑÓN N° 4	1,186.3	287.9	1,474.2	EN PROCESO
POZO SIFÓN	381.9	287.9	669.8	EN PROCESO
POZO UNIDAD MODELO N° 3	1,177.3	287.9	1,465.2	EN PROCESO
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 1	93.7	287.9	381.6	EN PROCESO
POZO SANTA CATARINA 7	513.6	287.9	801.5	EN PROCESO
POZO SANTA CATARINA 8	898.6	287.9	1,186.5	EN PROCESO
POZO SANTA CATARINA 9	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO SANTA CATARINA N° 2	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO TULYEHUALCO No. 3	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO TULYEHUALCO No. 6	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO TULYEHUALCO No. 7	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO SAN LORENZO TEZONCO (REEQUIPAMIENTO)	0.0	287.9	287.9	CANCELADA
POZO TECOMITL 22	0.0	287.9	287.9	FINIQUITADA
POZO SANTA CATARINA No. 6	1,405.4	288.0	1,693.4	EN PROCESO
POZO PERIFERICO 12	1,235.8		1,235.8	FINIQUITADA
POZO PERIFERICO 16	93.7		93.7	FINIQUITADA
POZO BARRANCA DEL MUERTO	611.0	288.0	899.0	EN PROCESO
POZO AVENIDAD UNIVERSIDAD	1,499.3		1,499.3	FINIQUITADA
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 2	469.4		469.4	FINIQUITADA
POZO TECOMITL N° 1	211.5		211.5	FINIQUITADA
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA		288.0	288.0	EN RESCISIÓN
POZO SAN LUIS 3		288.1	288.1	FINIQUITADA
POZO NORIA 7		288.1	288.1	EN RESCISIÓN
	SUBTOTAL	16,690.6	7,198.2	23,888.8

182

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del módulo año

ESTADO DE MEXICO

POZO CHARCO No. 2 CURVA		217.5	288.1	505.6	EN PROCESO
POZO CHARCO No. 4		747.0	288.1	1,035.1	EN PROCESO
POZO TEPEXPAN NORTE No. 4		247.0	288.1	535.1	EN PROCESO
EQUIPO DE VIDEOGRABACION DE POZOS (DIRECCION TECNICA)	FISCAL	0.0	1,156.6	1,156.6	FINIQUITADA
SUBTOTAL		1,211.5	2,020.9	3,232.4	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

D.F. Y AREA CONURBADA

POZO NAHUATLACAS	LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA SE DEBE A QUE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES FISICAS SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA
POZO ATORÓN No. 2	SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE POR NO CONTARSE OPORTUNAMENTE CON EL ANTEPROYECTO NO SE REALIZO EL CONCURSO DE OBRA CORRESPONDIENTE POR LO QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA SU EJECUCION SE CANALIZARON AL PROGRAMA EMERGENTE DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA
POZO ATORÓN No. 3	SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE POR NO CONTARSE OPORTUNAMENTE CON EL ANTEPROYECTO NO SE REALIZO EL CONCURSO DE OBRA CORRESPONDIENTE POR LO QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA SU EJECUCION SE CANALIZARON AL PROGRAMA EMERGENTE DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA
POZO ATORÓN No. 4	SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE POR NO CONTARSE OPORTUNAMENTE CON EL ANTEPROYECTO NO SE REALIZO EL CONCURSO DE OBRA CORRESPONDIENTE POR LO QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA SU EJECUCION SE CANALIZARON AL PROGRAMA EMERGENTE DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA
POZO ATORÓN No. 5	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS
POZO ATORÓN No. 6	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS
POZO SAN CRISTOBAL ECATEPEC 2	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO SE LEVO A CABO EL CONCURSO POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC ESTADO DE MEXICO, ARGUMENTANDO QUE EL POZO NO BENEFICIARIA A LOS HABITANTES DEL LUGAR
POZO PARQUE LOS VENADOS	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO SUS ESTIMACIONES
POZO PANTEÓN CIVIL 3	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO SUS ESTIMACIONES
POZO PEÑÓN N° 2	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO SUS ESTIMACIONES
POZO PEÑÓN N° 4	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO SUS ESTIMACIONES
POZO SIFÓN	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS ESTO OCASIONADO POR PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL
POZO UNIDAD MODELO N° 3	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 1	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS ESTO OCASIONADO POR EL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL POZO
POZO SANTA CATARINA 7	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS ESTO OCASIONADO POR PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

POZO SANTA CATARINA 8	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS ESTO OCASIONADO POR PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL
POZO SANTA CATARINA 9	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS, ESTO OCASIONADO PORQUE EL CONCURSO SE DECLARO DESIERTO POR LO QUE SERA CONSIDERADO DENTRO DEL POA 2001
POZO SANTA CATARINA N° 2	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS
POZO TULYEHUALCO No. 3	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE CONCURSO LA OBRA EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA EN TRAMITE LOS PERMISOS PARA LA EXPLOTACION EL MANTO ACUIFERO, ASI COMO LA LIBERACION DEL PREDIO RESPECTIVO
POZO TULYEHUALCO No. 6	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE CONCURSO LA OBRA EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA EN TRAMITE LOS PERMISOS PARA LA EXPLOTACION EL MANTO ACUIFERO, ASI COMO LA LIBERACION DEL PREDIO RESPECTIVO
POZO TULYEHUALCO No. 7	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE CONCURSO LA OBRA EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA EN TRAMITE LOS PERMISOS PARA LA EXPLOTACION EL MANTO ACUIFERO, ASI COMO LA LIBERACION DEL PREDIO RESPECTIVO
POZO SAN LORENZO TEZONCO (REEQUIPAMIENTO)	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE CONCURSO LA OBRA EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA EN TRAMITE LOS PERMISOS PARA LA EXPLOTACION EL MANTO ACUIFERO, ASI COMO LA LIBERACION DEL PREDIO RESPECTIVO
POZO TECOMITL 22	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS OCASIONADAS POR EL ATRAZO IMPUTABLE A LA EMPRESA
POZO SANTA CATARINA No. 6	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS OCASIONADOS POR LOS EXTRACTOS ENCONTRADOS EN LA PERFORACION RESULTARON CON UNA DUREZA MAYOR AL ANTEPROYECTO
POZO SANTA FE No. 2	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE CONCURSO LA OBRA EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA EN TRAMITE LOS PERMISOS PARA LA EXPLOTACION EL MANTO ACUIFERO, ASI COMO LA LIBERACION DEL PREDIO RESPECTIVO
POZO PERIFERICO 12	LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA SE DEBE A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA REALIZACION DE LA PERFORACION DEL POZO, PERO AL CONTAR CON LOS PERMISOS SE LLEVARA A CABO PARA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES
POZO PERIFERICO 16	LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA SE DEBE A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA REALIZACION DE LA PERFORACION DEL POZO, PERO AL CONTAR CON LOS PERMISOS SE LLEVARA A CABO PARA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES
POZO BARRANCA DEL MUERTO	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS ESTO OCASIONADO POR PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL LO QUE OCASIONO QUE LA OBRA SE REALICE EN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 2	EXISTE DESVIACION FINANCIERA POSITIVA DEBIDO A QUE ALGUNOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATALOGO ORIGINAL FUERON MENORES A LOS CONSIDERADOS INICIALMENTE.
POZO TECOMITL N° 1	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LAS VARIACIONES FISICAS YA QUE LA EMPRESA NO INGRESO OPORTUNAMENTE SUS ESTIMACIONES QUEDANDO ESTAS COMO ADEUDO PARA EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION
POZO SAN LUIS 3	SE ENCUENTRA OPERANDO EL POZO, PERO DEBIDO A QUE LA EMPREA NO HA FINIQUITADO SE CONSIDERA COMO ADEUDO
POZO NORIA 7	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION
ESTADO DE MEXICO	
POZO CHARCO No. 2 CURVA	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

POZO CHARCO No. 4

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS

POZO TEPEXPAN NORTE No. 4

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS VARIACIONES FISICAS

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBIO A QUE AL PROGRAMAR LA ELABORACION DE LAS REQUISICIONES Y LOS VOLUMENES DE MATERIALES NECESARIOS, LAS FECHAS DE ENTREGA CORRIAN EL RIESGO DE ENTREGARSE POSTERIOR A CUANDO SE NECESITARAN EN LAS OBRAS, POR LO QUE SE CONCLUYO SUSPENDER ESAS REQUISICIONES Y SE OPTO POR QUE LAS SUMINISTRARAN LOS CONTRATISTAS

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-061-E	52,974.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION LOS PERMISOS DE PERFORACION PARA LA EXTRACCION DE AGUA DEL SUBSUELO, OTORGADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO RECTOR A NIVEL FEDERAL PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS; TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENCARGADAS DE LA ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN DONDE SE REUBICARAN LOS POZOS QUE POR SU ESTADO ACTUAL NO ES POSIBLE REPONERLO EN SU AREA ORIGINAL, ASI COMO LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE TRAERA CONSIGO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS HASTA LA PUESTA EN OPERACION DE CADA UNA DE LOS APROVECHAMIENTOS, EN SU AREA DE INFLUENCIA TRAMITES QUE HAN DURADO UN TIEMPO MAYOR AL PREVISTO MOTIVO POR EL CUAL SE HA REQUERIDO REDUCIR EL MONTO ANTES MENCIONADOPARA SER EJERCIDO EN EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : POZO SIFON, POZO UNIDAD MODELO No. 3, POZO AGRICOLA ORIENTAL No. 1, POZO SANTA CATARINA 7, POZO SANTA CATARINA 8, POZO SANTA CATARINA 9, POZO SANTA CATARINA 2, POZO TULYEHUALCO No. 3, POZO TULYEHUALCO No. 6, POZO TULYEHUALCO No. 7, POZO SAN LORENZO TEZONCO (REEQUIPAMIENTO), POZO TECOMITL 22, POZO PETROLERA, POZO AUXILIAR XOTEPINGO 10-B, POZO TECOMITL 6, POZO XICOMULCO, POZO PERIFERICO 17, POZO PERIFERICO 12, POZO PERIFERICO 16, POZO NORIA 5, POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO 2, POZO SAN LUIS 2, POZO BARRANCA DEL MUERTO, POZO TECOMITL No. 1, POZO CATARINA No. 3, POZO CATARINA No. 5, POZO TECOMITL No. 7, POZO JARDINES DE LA MONTAÑA, POZO SAN LUIS 3, POZO NORIA 7, POZO SANTA CRUZ TEPEXPAN, POZO ALLENDE No. 2, POZO SAN FRANCISCO DE GUZMAN, POZO CHARCO No. 2 CURVA, POZO CHARCO No. 4 Y POZO TEPEXPAN NORTE No. 4
EN B-07-C0-04-072-E	10,399.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN OPERACION TUVIERON QUE PROGRAMARSE PARA ESTE AÑO TODA VEZ QUE LA PERFORACION DE LOS POZOS TUVO QUE DIFERIRSE POR PROBLEMAS VECINALES; ADEMAS DE QUE ES NECESARIO DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS EN LOS POZOS DEL PROGRAMA ANUAL DEL AÑO 2000.
EN B-07-C0-04-076-E	3,636.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN OPERACION TUVIERON QUE PROGRAMARSE PARA ESTE AÑO TODA VEZ QUE LA PERFORACION DE LOS POZOS TUVO QUE DIFERIRSE POR PROBLEMAS VECINALES; SIENDO LAS SIGUIENTES : POZO SIFON Y POZO ATORON No. 6
EN B-07-C0-04-085-E	3,783.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS BIENES MENCIONADOS, CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA

TOTAL 70,792.9




EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-020-E	33,800.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE INICIAR LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE : AUXILIAR XOTEPINGO 10-B EN COYOACAN Y PETROLERA UBICADO EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO, TECOMITL 6 Y XICOMULCO EN MILPA ALTA, SANTA CRUZ MEYEHUALCO 2 EN IZTAPALAPA, SAN LUIS 2 Y NORIA 5 EN XOCHIMILCO Y LOS POZOS PERIFERICO 12, 16, 17 LOCALIZADOS EN LA DELEGACION DE TLALPAN Y CUYO BENEFICIO CONSISTIO EN REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AUMENTAR LA CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO QUE PROPORCIONAN AGUA POTABLE A LAS COLONIAS LOCALIZADAS ALREDEDOR DE ESTOS POZOS, YA QUE ESAS ZONAS PRESENTABAN DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE REQUERIDA
EN B-07-C0-04-072-E	11,512.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 2401-04 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 2402-04 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA ADICIONAR DICHAS PARTIDAS Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL MONTO DE LAS REQUISICIONES DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA Y CEDASO, CANASTILLA DE 16", 24" Y 30" Ø CON UNA LONGITUD DE 6 MTS, QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS POZOS : POZO BARRANCA DEL MUERTO, POZO ATORON No. 5, POZO ATORON No. 6, POZO UNIDAD MODELO No. 3, POZO AGRICOLA ORIENTAL No. 1, POZO SANTA CATARINA 7, POZO SANTA CATARINA 8, POZO SANTA CATARINA 9, POZO TULYEHUALCO No. 3, POZO TULYEHUALCO No. 6, POZO TULYEHUALCO No. 7, POZO SIFON, POZO SANTA CRUZ TEPEXPAN, POZO ALLENDE No. 2 Y POZO SAN FRANCISCO DE GUZMAN.
EN B-07-C0-04-097-E	1,500.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ADICIONAR LA PARTIDA 5207-90 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO Y ESTAR EN POSIBILIDAD PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE VIDEOGRABACION DE POZOS, CON EL CUAL SE DIAGNOSTICARA SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MAS ADECUADAS QUE DEBERAN REALIZARSE PARA INCREMENTAR SU EFICIENCIA OPERATIVA, REDUCIR COSTOS CON UN CONSUMO ADECUADO DE ENERGIA Y ALARGAR SU VIDA UTIL CON LO ANTERIOR SE CONTRIBUYE A DETERMINA CON CERTEZA LAS ACCIONES QUE SE EJECUTARAN EN LA REHABILITACION DE CADA UNO DE ELLOS. EN LA DIRECCION TECNICA DE LA DGCOH, SE REALIZAN LOS DICTAMANES TECNICOS PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE CONTEMPLADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE REHABILITACION DE POZOS DE LA DEPENDENCIA; ASI COMO DE AQUELLOS QUE SON REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE OPERACION Y DE LOS QUE SALEN DE OPERACION POR DIVERSAS CAUSAS Y REQUIEREN DE PRONTA ATENCION DE LOS QUE NO SE TIENEN PROGRAMADOS PARA SU ATENCION Y DE MANERA IMPREVISTA, DADA LA NATURALEZA DE LAS FALLAS, REQUIEREN DE PRONTA ATENCION Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN TODO TIEMPO Y HORARIO POR LO EXPUESTO ES NECESARIO CONTAR CON ESTE EQUIPO TAN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y TOMA DE VIDEO QUE CONSTA DE UNA CAMARA DE TELEVISION DE TIPO SUBMARINO PARA POZOS, CON ADITAMENTOS PARTICULARES QUE PERMITAN LA VISION LATERAL DE LA TUBERIA EN EL INTERIOR DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, EL EQUIPO SERA OPERADO POR PERSONAL TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACION, DE MANERA PARTICULAR DE LA OFICINA DE MARCO FISICO URBANO PERTENECIENTE A LA U. D. DE PLANES MAESTROS QUE ES DONDE SE ATIENDE LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE POZOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GEOHIDROLOGIA Y DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PARA ELABORAR LAS VIDEOGRABACIONES DE LOS POZOS QUE SE HAN PROGRAMADO, ASI COMO TAMBIEN DE LOS QUE SE REQUIERAN ATENDER DE MANERA URGENTE POR PARTE DE LAS DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO Y DE OPERACION, CON LA MAYOR OPORTUNIDAD, AL REALIZAR LOS REGISTROS DE UNA MANERA OPORTUNA Y ATENDERLOS DE FORMA INMEDIATA, TANTO PARA GENERAR UNA RESPUESTA COMO LOS RESULTADOS QUE SE DEN PARA LAS DIFERENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE, SE PODRA CONTINUAR CON LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO POR PARTE DE LA DGCOH
TOTAL	46,812.1	




EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-011-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA


SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

187

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
D.F. Y AREA CONURBADA				
POZO NAHUATLACAS	25,000	10	HUAYAMILPAS	COYOACAN
POZO PARQUE LOS VENADOS	25,000	15	LETRAN VALLE	BENITO JUAREZ
POZO PANTEÓN CIVIL 3	25,000	15	PARAJE SAN JUAN	IZTAPALAPA
POZO PEÑÓN N° 2	30,000	15	JUAN ESCUTIA	IZTAPALAPA
POZO PEÑÓN N° 4	30,000	15	RENOVACION	IZTAPALAPA
POZO SIFÓN	25,000	15	PARAJE ZACATEPEC	IZTAPALAPA
POZO UNIDAD MODELO N° 3	25,000	20	SAN JUAN XALPA	IZTAPALAPA
POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 1	35,000	20	PROGRESISTA	IZTAPALAPA
POZO SANTA CATARINA 7	25,000	15	LAS ARBOLEDAS	TLAHUAC
POZO SANTA CATARINA 8	25,000	15	SAN LORENZO TEZONCO	IZTAPALAPA
POZO SANTA CATARINA No. 6	25,000	15	SANTIAGO ZAPOTITLA	TLAHUAC
POZO PERIFERICO 12	20,000	15	RINCONADA COAPA	COYOACAN
POZO PERIFERICO 16	20,000	15	VILLA COYOACAN	COYOACAN
POZO BARRANCA DEL MUERTO	35,000	20	LOMAS DE TARANGO	ALVARO OBREGON
POZO AVENIDAD UNIVERSIDAD	25,000	15	VILLA COYOACAN	COYOACAN



3

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

POZO AGRÍCOLA ORIENTAL N° 2	36,000	25	AGRÍCOLA ORIENTAL, LEYES DE REFORMA, VICENTINA Y GPE. DEL MORAL	IZTAPALAPA
POZO TECOMITL N° 1	25,000	25	SAN JUAN IXTAYOPAN	TLAHUAC
SUBTOTAL	456,000	285		
ESTADO DE MEXICO				
POZO CHARCO No. 2 CURVA	20,000	15	MUNICIPIO DE ECATEPEC	EDO. DE MEX.
POZO CHARCO No. 4	20,000	15	MUNICIPIO DE ECATEPEC	EDO. DE MEX.
POZO TEPEXPAN NORTE No. 4	20,000	15	MUNICIPIO DE ECATEPEC	EDO. DE MEX.
SUBTOTAL	60,000	45		
POBLACION BENEFICIADA : 516,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 330 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA FUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

189

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
Dirección Técnica	115.000	171.000	165.837
Dirección de Construcción	5.000	9.000	32.000
Total	120.000	180.000	197.837

- A) LOS ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA SE ANEXA EN LISTADO ADJUNTO. ASIMISMO, LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	12.000	TERMINADA
REVISIONES, ESTUDIOS Y DICTAMENES DE PRECIOS UNITARIOS Y FACTORES DE AJUSTE AL COSTO DE OBRAS	9.000	TERMINADA
EVALUACIONES, REVISIONES Y DICTAMENES DE CONCURSOS DE OBRAS	10.000	TERMINADA
LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE PRESUPUESTO BASE Y PROGRAMA DE OBRA DE 89 ESTACIONES DE BOMBEO	1.000	TERMINADA
TOTAL	32.000	ESTUDIOS

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

- B1) LA MAYOR META FISICA LOGRADA CON RESPECTO AL ORIGINAL, FUE DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN PARTICULAR LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTARON FUERON MAYORES, POR LO QUE HUBO NECESIDAD DE FRACCIONAR FORMALIZANDO MAS CONTRATOS CONFORME SE FUERON PRESENTANDO DICHS REQUERIMIENTOS, EJECUTANDOSE POR CONSIGUIENTE MAS META FISICA

ASIMISMO, SE REALIZÓ UN NÚMERO MAYOR DE ESTUDIOS EN COMPARACIÓN A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE CON EL FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

- B2) Asimismo, fue necesario realizar las siguientes adecuaciones programáticas:

NO SE CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA MODIFICADA, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA INTERNA PARA MODIFICAR LOS NOMBRES DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, POR LO CUAL SE DEBERÍA HABER REALIZADO UNA TRANSFERENCIA PROGRAMÁTICA EXTERNA AMPLIANDO 20.0 ESTUDIOS, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA META MODIFICADA DE 191.0 ESTUDIOS.

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIÓ LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-020-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	1.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-081-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	11.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	9.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-087-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	39.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-0131-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	1.000
SUBTOTAL	61.000

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-071-E SE REDUJO LA META FÍSICA EN 1.0 ESTUDIO	1.000
SUBTOTAL	1.000

CABE ACLARAR, QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE REALIZARON ESTUDIOS BIANUALES Y OTROS QUE NO FUERON LIQUIDADOS EN SU TOTALIDAD, LO QUE ORIGINO QUE NO SE ALCANZARA LA META MODIFICADA, YA QUE EL AVANCE RESTANTE SERA REFLEJADO EN EL EJERCICIO 2001.

CONTRATOS BIANUALES

AVANCE FISICO REALIZADO

0-07-CO-04-1-0187	0.559
0-07-CO-04-1-0292	0.320
0-07-CO-04-1-0671	0.099
0-07-CO-04-1-0672	0.200
0-07-CO-04-1-0680	0.292
0-07-CO-04-1-0682	0.304
0-07-CO-04-1-0683	0.442
0-07-CO-04-1-0685	0.328
0-07-CO-04-1-0772	0.179
0-07-CO-04-1-0776	0.383
0-07-CO-04-1-0788	0.595
0-07-CO-04-1-1011	0.510
0-07-CO-04-1-1029	0.510
TOTAL	4.721


SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONTRATOS NO FINIQUITADOS	AVANCE FISICO REALIZADO
0-07-CO-04-1-0501	0.012
0-07-CO-04-1-0734	0.073
0-07-CO-04-1-0929	0.085
0-07-CO-04-1-0935	0.069
0-07-CO-04-1-0963	0.099
0-07-CO-04-1-0996	0.052
0-07-CO-04-1-1007	0.052
TOTAL	0.442

C) En el inciso B2, se indicaron las justificaciones correspondientes.

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: 
LIC. ARTURO SOTO BERMÚDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
Dirección Técnica	57,603.8	104,087.5	94,534.2
Dirección de Construcción	2,500.0	3,500.0	3,474.3
Total	60,103.8	107,587.5	98,008.5

A) EL MAYOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 6300 SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE REALIZÓ UN NÚMERO MAYOR DE ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE POR UN MONTO DE \$40,682.1 EN LO QUE RESPECTA AL CAPÍTULO 1000 SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$3,127.90 Y EN EL 3000 \$623.80. CABE HACER MENCIÓN QUE ESTOS CAPÍTULOS NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN CON EL AVANCE FÍSICO.

ASIMISMO, A CONTINUACIÓN SE INDICA LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCION	PARTIDA 6300	SITUACIÓN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	1,306.3	FINIQUITADA
REVISIONES, ESTUDIOS Y DICTAMENES DE PRECIOS UNITARIOS Y FACTORES DE AJUSTE AL COSTO DE OBRAS	979.7	FINIQUITADA
EVALUACIONES, REVISIONES Y DICTAMENES DE CONCURSOS DE OBRAS	1,088.5	FINIQUITADA
LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE PRESUPUESTO BASE Y PROGRAMA DE OBRA DE 89 ESTACIONES DE BOMBEO	99.8	FINIQUITADA
TOTAL	3,474.3	

A1 EL MAYOR EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-014-E	734.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL, ORIGINADO POR EL INCREMENTO A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCIÓN QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO.
B-07-CO-04-020-E	2,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE INCLUIR UN ESTUDIO QUE NO ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE
B-07-CO-04-032-E	122.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-00 PARA LA RE ADECUACIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-CO-04-081-E	1,107.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 YA QUE PARA GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA, ESTA DIRECCIÓN HA INSTALADO EQUIPOS AUTOMÁTICOS PARA DESINFECCIÓN, POTABILIZACIÓN Y CLORACIÓN BÁSICAMENTE EN DIVERSOS POZOS DE AGUA POTABLE

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

B-07-CO-04-082-E	3,623.2	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LOS IMPORTES TOTALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REGULARIZAR LA PRESIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
B-07-CO-04-083-E	26,298.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL ESTUDIO DENOMINADO EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL DISTRITO FEDERAL.
B-07-CO-04-087-E	16,500.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL ESTUDIO DE CARÁCTER URGENTE; ASÍ COMO, ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA DICTAMINACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN LA DGCOH.
B-07-CO-04-118-E	1,979.8	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 YA QUE ALGUNOS ESTUDIOS TUVIERON UN COSTO MAYOR A LO PREVISTO EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-07-CO-04-131-E	100.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ESTABLECER ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DGCOH
B-07-CO-04-145-E	87.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3412-10, 3414-10 Y 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO POR CAUSAS COMO EL AUMENTO DE SALARIO Y POR REINGRESO DE PERSONAL AL FINALIZAR LICENCIAS AÑO.
B-02-CO-03-011-E	67.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1401-03, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1506-00, 1507-00 Y 1508-00 EN VIRTUD DE LA READSCRIPCIÓN DE PERSONAL A ESTA DEPENDENCIA Y CON EL FIN DE SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 1000
TOTAL	52,622.2	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-033-E	1,514.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 Y 1507-86 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON REMANENTES DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO EN RELACIÓN CON EL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DEL PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O BAJA
B-07-CO-04-071-E	374.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 YA QUE SE DISPONDRÁ LA EJECUCIÓN DE ESTOS ESTUDIOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
B-07-CO-04-149-E	3,250.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1508-00 Y 3806-00 DEBIDO A LAS ECONOMÍAS GENERADAS POR LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL Y EN VIRTUD DE QUE NO FUE REQUERIDA DURANTE EL AÑO LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.
TOTAL	5,138.5	(MILES DE PESOS)

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

AFECTACIONES COMPENSADAS :

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-007-E	2.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-007-E	2.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-010-E	4,209.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-010-E	4,209.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-011-E	1,058.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-011-E	1,058.2	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-044-E	18.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-044-E	18.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-046-E	4,468.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-046-E	4,468.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-069-E	6,500.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-069-E	6,500.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-080-E	183.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-080-E	183.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-090-E	490.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-090-E	490.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-092-E	6,666.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-092-E	6,666.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-138-E	535.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS ESTÍMULOS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA
B-07-CO-04-138-E	535.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-10 EN VIRTUD DE QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y PARA TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN
B-07-CO-04-143-E	19.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1103-00 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPÍTULO QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN.
B-07-CO-04-143-E	19.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL AÑO.

EN B-07-CO-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSION, EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-CO-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSION QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

A2) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL MONTO MODIFICADO, SE DEBE A QUE EL PROGRAMA SE REALIZA CON BASE A PROYECCIONES ESTADISTICAS DE AÑOS ANTERIORES, LA SOLICITUD DE RECURSOS PUEDE VARIAR EN CUANTO A LO EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO. PERO ADEMÁS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN PARTICULAR, LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTARON FUERON MAYORES, POR LO QUE HUBO NECESIDAD DE FORMALIZAR MAS CONTRATOS TRATANDO DE EJECUTAR EL MONTO SOLICITADO. SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE EJERCER LA TOTALIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

ADEMÁS, EN LA PARTIDA 6300 ALGUNOS CONTRATOS FUERON BIANUALES, LOS CUALES SE PROGRAMARON CON UN MONTO MAYOR A LO QUE SE EJERCIÓ EN ESTE AÑO, OTROS NO SE LIQUIDARON EN SU TOTALIDAD, ASÍ COMO ALGUNOS RESULTARON TENER UN COSTO MAYOR O MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, ASÍ MISMO, NO SE REALIZARON ALGUNOS YA QUE EL TIEMPO DE CONCURSO RESULTO SER CORTO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL MONTO MODIFICADO.

CONTRATOS BIANUALES PROGRAMADOS CON UN MONTO MAYOR PARA EJERCER EN EL AÑO 2000

No. CONTRATO	MONTO
0-07-CO-04-1-0187	692.4
0-07-CO-04-1-0292	405.6
0-07-CO-04-1-0671	36.4
0-07-CO-04-1-0672	30.5
0-07-CO-04-1-0680	11.3
0-07-CO-04-1-0682	99.7
0-07-CO-04-1-0683	143.2
0-07-CO-04-1-0685	282.3

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

0-07-CO-04-1-0772	83.9
0-07-CO-04-1-0776	141.0
0-07-CO-04-1-1029	67.0

TOTAL 1,993.3

CONTRATOS QUE TUVIERON UN COSTO MENOR

No. CONTRATO	MONTO
0-07-CO-04-1-0958	6.5
0-07-CO-04-1-0954	6.0
0-07-CO-04-1-0970	300.0
0-07-CO-04-1-0963	4.4
0-07-CO-04-1-0034	0.6
0-07-CO-04-1-0402	0.7
0-07-CO-04-1-1009	19.7
0-07-CO-04-1-0948	20.3
0-07-CO-04-1-0942	0.3
0-07-CO-04-1-0941	1.4
0-07-CO-04-1-0979	3.5
0-07-CO-04-1-0986	34.60
0-07-CO-04-1-0971	8.3
0-07-CO-04-1-0978	5.6
0-07-CO-04-1-0980	2.4
0-07-CO-04-1-0989	6.3
0-07-CO-04-1-0929	20.3
0-07-CO-04-1-1006	1.5
0-07-CO-04-1-0960	0.1
0-07-CO-04-1-0031	0.1
0-07-CO-04-1-0952	0.30
0-07-CO-04-1-0983	0.20

TOTAL 443.1

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

CONTRATOS QUE NO SE FINIQUITARON

No. CONTRATO	MONTO
0-07-CO-04-1-0501	23.4
0-07-CO-04-1-0734	8.4
0-07-CO-04-1-0926	132.3
0-07-CO-04-1-0929	11.0
0-07-CO-04-1-0935	9.0
0-07-CO-04-1-0963	12.7
0-07-CO-04-1-0996	6.3
0-07-CO-04-1-1007	6.3
TOTAL	209.4

CONTRATOS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR


No. CONTRATO	MONTO
0-07-CO-04-1-0957	2.5
0-07-CO-04-1-0949	1.2
TOTAL	3.7

CONTRATOS NO REALIZADOS

DESCRIPCION	MONTO
ORGANIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES FORMULADAS POR ORGANIZACIONES SOCIALES, DEPENDENCIAS PUBLICAS Y ORGANISMOS PRIVADOS PARA RESOLVER PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS QUE PROPORCIONA LA DGCOH	130.0
ESTUDIO, REVISIÓN, INTEGRACIÓN, DIAGNOSTICO E INFORME FINAL DE EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE HA CELEBRADO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA DGCOH.	115.0
PROYECTO ELECTROMECAÁNICO Y CIVIL DE UNA PLANTA DE BOMBEO PARA VENCER UN DESNIVEL APROXIMADO DE 300 M DE LA PLANTA POTABILIZADORA RIÓ MAGDALENA A UN TANQUE EN LA COLONIA OCOTAL	350.0
PROYECTO ELECTROMECAÁNICO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE BOMBEO SAN JUAN TLALMANGINGO Y EL POTRERO EN EL BARRIO SAN LORENZO	250.0
PROYECTOS EJECUTIVOS DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	300.0
PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLES MANUEL ALTAMIRANO Y BENITO JUÁREZ COLONIA LAS PEÑAS DELEGACIÓN IZTAPALAPA	250.0
PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN SOBRE LA AV. TLAHUAC ENTRE AV. 11 Y LA AV. DE LAS TORRES COLONIA AÑO DE JUÁREZ DELEGACIÓN IZTAPALAPA	200.0
ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA DGCOH DURANTE EL AÑO 2000	400.0


SECCIÓN III : (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original	
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	
ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS INSUMOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	53.9
ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE AGUA EN BLOQUE EN LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.	639.8
ESTUDIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA MEDICIÓN DEL CLORO RESIDUAL EN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE PRESIONES	2,102.0
ESTUDIO PARA LOS TRABAJOS DE REORDENAMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES OPERADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA. GDF	520.0
ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS GRIETAS DEL SUELO DEL DISTRITO FEDERAL Y SEGUIMIENTO DE LA MEDICIÓN DE LAS ACTUALMENTE INSTRUMENTADAS.	200.0
ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN Y CAUDALES PERDIDOS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIONES CUAJIMALPA, CUAHUTEMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO	295.8
ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MUESTREO EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	200.0
ESTUDIO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUAS DE PRIMER USO CON CALIDAD DEFICIENTE	179.7
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL	500.0
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ACCIÓN PARA FOMENTAR EL USO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA	125.0
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN PARA EL USO DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS EN TEMPORADAS DE ESTIAJE Y LLUVIA	100.0
TOTAL	6,911.20
B) EL INCUMPLIMIENTO REGISTRADO SE INDICÓ EN EL SUBINCISO A-2.	

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: 
LIC. ARTURO SOTO BERMÚDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	5.600	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Planta de Bombeo fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE SAN DIEGO II	0.000	CANCELADA	ALVARO OBREGON
PLANTA DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2	0.000	CANCELADA	ALVARO OBREGON
REBOMBEO CTM - TEPEYAC	0.000	CANCELADA	GUSTAVO A. MADERO
REBOMBEO SAN ANTONIO TECOMITL	0.000	CANCELADA	MILPA ALTA
MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO TLAYAPACA	0.000	CANCELADA	CUAJIMALPA
REBOMBEO JARDINES DE LA MONTAÑA	0.000	CANCELADA	TLALPAN
TOTAL	0.000	PLANTA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE SAN DIEGO II	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO FUE CONCURSADA DEBIDO A QUE NO SE HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC, QUE SE Oponen A LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE
PLANTA DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO FUE CONCURSADA DEBIDO A QUE NO SE HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC, QUE SE Oponen A LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE
REBOMBEO CTM - TEPEYAC	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO BASE OBTENIDO DE LA CUANTIFICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO REBAZO EL MONTO ASIGNADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR TAL MOTIVO SE TOMO LA DECISION DE REPROGRAMAR LA OBRA PARA SU EJECUCION CON CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001.
REBOMBEO SAN ANTONIO TECOMITL	
MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO TLAYAPACA	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO DEFINITIVAMENTE POR LOS PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS

200

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

REBOMBEO JARDINES DE LA MONTAÑA

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL PEDREGAL SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA YA QUE CONSIDERAN QUE CAUSARIA UN FUERTE IMPACTO AMBIENTAL Y ECOLOGICO

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:


SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-073-E	5.600	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS PARA CREAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y ASI PODER ELEVAR EL AGUA POTABLE A LAS PARTES ALTAS, LAS PLANTAS A CONSTRUIR SON LAS SIGUIENTES : PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE SAN DIEGO II, PLANTA DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO II, REBOMBEO CTM - TEPEYAC Y REBOMBEO SAN ANTONIO TECOMITL.
TOTAL	5.600	


C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

201

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	7,047.4	0.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE SAN DIEGO II	0.0	CANCELADA
PLANTA DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2	0.0	CANCELADA
REBOMBEO CTM - TEPEYAC	0.0	CANCELADA
REBOMBEO SAN ANTONIO TECOMITL	0.0	CANCELADA
MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO TLAYAPACA	0.0	CANCELADA
REBOMBEO JARDINES DE LA MONTAÑA	0.0	CANCELADA
TOTAL	0.0	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE SAN DIEGO II	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO FUE CONCURSADA DEBIDO A QUE NO SE HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC, QUE SE Oponen A LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE
PLANTA DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO FUE CONCURSADA DEBIDO A QUE NO SE HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC, QUE SE Oponen A LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE
REBOMBEO CTM - TEPEYAC	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO BASE OBTENIDO DE LA CUANTIFICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO REBAZO EL MONTO ASIGNADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR TAL MOTIVO SE TOMO LA DECISION DE REPROGRAMAR LA OBRA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001.
REBOMBEO SAN ANTONIO TECOMITL	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO DEFINITIVAMENTE POR LOS PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS
MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO TLAYAPACA	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO DEFINITIVAMENTE POR LOS PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS
REBOMBEO JARDINES DE LA MONTAÑA	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL PEDREGAL SE Oponen A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA YA QUE CONSIDERAN QUE CAUSARIA UN FUERTE IMPACTO AMBIENTAL Y ECOLOGICO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-073-E	7,047.4	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CREAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y ASI PODER ELEVAR EL AGUA POTABLE A LAS PARTES ALTAS, LAS PLANTAS A CONSTRUIR SON LAS SIGUIENTES : PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE SAN DIEGO II, PLANTA DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO II, REBOMBEO CTM - TEPEYAC Y REBOMBEO SAN ANTONIO TECOMITL.
TOTAL	7,047.4	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE SAN DIEGO II	0	0		
PLANTA DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO 2	0	0		
REBOMBEO CTM - TEPEYAC	0	0		
REBOMBEO SAN ANTONIO TECOMITL				
MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO TLAYAPACA	0	0		
TOTAL	0	0		
POBLACION BENEFICIADA :				
EMPLEOS GENERADOS :				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
NOTA : NO HUBO METAS DE RESULTADO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

Mayo 20, 2001


ELABORÓ:


ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
6.300	0.380	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Planta Potabilizadora fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO	0.000	CANCELADA	CUAJIMALPA
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	0.000	CANCELADA	IZTAPALAPA
PLANTA POTABILIZADORA PARA LOS POZO PANTEÓN 1, 2 Y 3	0.000	CANCELADA	IZTAPALAPA
PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA (REHABILITACION)	0.000	CANCELADA	TLAHUAC
TOTAL	0.000	PLANTA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO	EXISTE DESVIACION FISICA EN VIRTUD DE QUE LOS CAMBIOS EN LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR, SE TUVIERON QUE REALIZAR ESTUDIOS MAS PROFUNDOS PARA DETERMINAR LAS VARIACIONES DE LOS CONTAMINANTES Y SUS CONCENTRACIONES, MOTIVO POR EL CUAL AL CONTAR CON DICHOS ESTUDIOS, SE REALIZAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CON LOS PROCESOS MAS IDONEOS Y ADECUADOS PARA LA REMOCION DE LOS CONTAMINANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL AGUA A POTABILIZAR AUNADO A QUE DICHOS PROCESOS SEAN SUCEPTIBLES DE CAMBIOS, DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO QUE SE VA PRESENTANDO EN EL ACUIFERO, POR LO TANTO SE PROGRAMARA PARA EL 2001.
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	EXISTE DESVIACION FISICA EN VIRTUD DE QUE LOS CAMBIOS EN LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR, SE TUVIERON QUE REALIZAR ESTUDIOS MAS PROFUNDOS PARA DETERMINAR LAS VARIACIONES DE LOS CONTAMINANTES Y SUS CONCENTRACIONES, MOTIVO POR EL CUAL AL CONTAR CON DICHOS ESTUDIOS, SE REALIZAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CON LOS PROCESOS MAS IDONEOS Y ADECUADOS PARA LA REMOCION DE LOS CONTAMINANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL AGUA A POTABILIZAR AUNADO A QUE DICHOS PROCESOS SEAN SUCEPTIBLES DE CAMBIOS, DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO QUE SE VA PRESENTANDO EN EL ACUIFERO, POR LO TANTO SE PROGRAMARA PARA EL 2001.
PLANTA POTABILIZADORA PARA LOS POZO PANTEÓN 1, 2 Y 3	EXISTE DESVIACION FISICA EN VIRTUD DE QUE LOS CAMBIOS EN LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR, SE TUVIERON QUE REALIZAR ESTUDIOS MAS PROFUNDOS PARA DETERMINAR LAS VARIACIONES DE LOS CONTAMINANTES Y SUS CONCENTRACIONES, MOTIVO POR EL CUAL AL CONTAR CON DICHOS ESTUDIOS, SE REALIZAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CON LOS PROCESOS MAS IDONEOS Y ADECUADOS PARA LA REMOCION DE LOS CONTAMINANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL AGUA A POTABILIZAR AUNADO A QUE DICHOS PROCESOS SEAN SUCEPTIBLES DE CAMBIOS, DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO QUE SE VA PRESENTANDO EN EL ACUIFERO, POR LO TANTO SE PROGRAMARA PARA EL 2001.

205

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA (REHABILITACION)

EXISTE DESVIACION FISICA EN VIRTUD DE QUE LOS CAMBIOS EN LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR, SE TUVIERON QUE REALIZAR ESTUDIOS MAS PROFUNDOS PARA DETERMINAR LAS VARIACIONES DE LOS CONTAMINANTES Y SUS CONCENTRACIONES, MOTIVO POR EL CUAL AL CONTAR CON DICHOS ESTUDIOS, SE REALIZAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CON LOS PROCESOS MAS IDONEOS Y ADECUADOS PARA LA REMOCION DE LOS CONTAMINANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL AGUA A POTABILIZAR AUNADO A QUE DICHOS PROCESOS SEAN SUCEPTIBLES DE CAMBIOS, DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO QUE SE VA PRESENTANDO EN EL ACUIFERO, POR LO TANTO SE PROGRAMARA PARA EL 2001.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-061-E	2.620	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO, PANTEON CIVIL Y PURISIMA IZTAPALAPA 4, EN VIRTUD DE LOS CAMBIOS EN LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR, SE TUVIERON QUE REALIZAR ESTUDIOS MAS PROFUNDOS PARA DETERMINAR LAS VARIACIONES DE LOS CONTAMINANTES Y SUS CONCENTRACIONES, MOTIVO POR EL CUAL AL CONTAR CON DICHOS ESTUDIOS, SE REALIZARON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CON LOS PROCESOS MAS IDONEOS Y ADECUADOS PARA LA REMOCION DE LOS CONTAMINANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL AGUA A POTABILIZAR, AUNADO A QUE DICHOS PROCESOS SEAN SUCEPTIBLES DE CAMBIOS, DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO QUE SE VA PRESENTANDO EN EL ACUIFERO PARA LO CUAL SE TIENE PROGRAMADO EL INICIO EN LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ENTREGA DE PROYECTOS Y EL PERIODO QUE SE LLEVA EN REALIZARSE LA LICITACION POR LO QUE SE PROGRAMARAN LOS RECURSOS PARA EL SIGUIENTE AÑO
EN B-07-C0-04-072-E	3.300	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE EN LAS PARTIDAS DE MATERIALES (5202), DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR NO ES NECESARIO ADQUIRIR EQUIPOS DE MAYOR COSTO EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO Y LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA (REHABILITACION) ASI COMO DAR APOYO A LA PARTIDA 6100 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PLANTAS SON INSUFICIENTES, POR EL PROCESO DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS : PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURISIMA IZTAPALAPA 4 Y PLANTA POTABILIZADORA PARA LOS POZOS PANTEON 1, 2 Y 3 EN LAS PLANTAS : PLANTA POTABILIZADORA RAMAL TULYEHUALCO - NEZA Y PLANTA POTABILIZADORA PANTEON SAN LORENZO SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA (5205) A FIN DE EXPLORAR MEJOR UNA AVANZADA TECNOLOGIA, EN LOS PROCESOS DE POTABILIZACION Y QUE A LA VEZ RESULTEN MAS ECONOMICOS SUS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SE LLEVAN A CABO LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ES PREVISIBLE QUE DESPUES DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, NO SE CUENTA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION Y EN LA PLANTA POTABILIZADORA POZO FUERTE DE LORETO SE CANCELA SU CONSTRUCCION, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PERFORACION DEL POZO, PARA SUMINISTRO DEL INFLUENTE A LA PLANTA.
TOTAL	5.920	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
75,680.6	27,818.5	10,739.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO	0.0	CANCELADA
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	0.0	CANCELADA
PLANTA POTABILIZADORA PARA LOS POZO PANTEÓN 1, 2 Y 3	0.0	CANCELADA
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA S/N	6,482.7	FINIQUITADA
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA IZTAPALAPA 1	2,830.1	FINIQUITADA
PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA (REHABILITACION)	0.0	CANCELADA
PLANTA POTABILIZADORA LA CALDERA	1,426.2	FINIQUITADA

TOTAL 10,739.0

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO	EXISTIO DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LO QUE SE EXPUSO EN LO FISICO
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	EXISTIO DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LO QUE SE EXPUSO EN LO FISICO
PLANTA POTABILIZADORA PARA LOS POZO PANTEÓN 1, 2 Y 3	EXISTIO DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LO QUE SE EXPUSO EN LO FISICO
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA IZTAPALAPA 1	EXISTIO DESVIACION FINANCIERA EN VIRTUD DE QUE EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE ENTREGARON CON OFICIO 3561 DE FECHA 11/ENE/01 Y LOS SIGUIENTES CON OFICIO 15320 DE FECHA 14/MZO/01 YA QUE ESTOS PRECIOS UNITARIOS RESULTARON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS, POR LO QUE ESTA EN TRAMITE LA ESTIMACION FINAL Y SE ELABORA CONVENIO DE REDUCCION DE MONTO
PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA (REHABILITACION)	EXISTIO DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LO QUE SE EXPUSO EN LO FISICO
PLANTA POTABILIZADORA LA CALDERA	EXISTIO DESVIACION FINANCIERA EN VIRTUD DE QUE EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE ENTREGARON CON OFICIO 3561 DE FECHA 11/ENE/01 Y LOS SIGUIENTES CON OFICIO 15320 DE FECHA 14/MZO/01 YA QUE ESTOS PRECIOS UNITARIOS RESULTARON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS, POR LO QUE ESTA EN TRAMITE LA ESTIMACION FINAL Y SE ELABORA CONVENIO DE REDUCCION DE MONTO

207

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-061-E	12,026.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO, PANTEON CIVIL Y PURISIMA IZTAPALAPA 4, EN VIRTUD DE LOS CAMBIOS EN LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR, SE TUVIERON QUE REALIZAR ESTUDIOS MAS PROFUNDOS PARA DETERMINAR LAS VARIACIONES DE LOS CONTAMINANTES Y SUS CONCENTRACIONES, MOTIVO POR EL CUAL AL CONTAR CON DICHS ESTUDIOS, SE REALIZARON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CON LOS PROCESOS MAS IDONEOS Y ADECUADOS PARA LA REMOCION DE LOS CONTAMINANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL AGUA A POTABILIZAR, AUNADO A QUE DICHS PROCESOS SEAN SUCEPTIBLES DE CAMBIOS, DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO QUE SE VA PRESENTANDO EN EL ACUIFERO PARA LO CUAL SE TIENE PROGRAMADO EL INICIO EN LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ENTREGA DE PROYECTOS Y EL PERIODO QUE SE LLEVA EN REALIZARSE LA LICITACION POR LO QUE SE PROGRAMARAN LOS RECURSOS PARA EL SIGUIENTE AÑO
EN B-07-C0-04-072-E	28,788.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN LAS PARTIDAS DE MATERIALES (5202), DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DEL AGUA A POTABILIZAR NO ES NECESARIO ADQUIRIR EQUIPOS DE MAYOR COSTO EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL CONTADERO Y LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA (REHABILITACION) ASI COMO DAR APOYO A LA PARTIDA 6100 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PLANTAS SON INSUFICIENTES, POR EL PROCESO DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS : PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURISIMA IZTAPALAPA 4 Y PLANTA POTABILIZADORA PARA LOS POZOS PANTEON 1, 2 Y 3 EN LAS PLANTAS : PLANTA POTABILIZADORA RAMAL TULYEHUALCO - NEZA Y PLANTA POTABILIZADORA PANTEON SAN LORENZO SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA (5205) A FIN DE EXPLORAR MEJOR UNA AVANZADA TECNOLOGIA, EN LOS PROCESOS DE POTABILIZACION Y QUE A LA VEZ RESULTEN MAS ECONOMICOS SUS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SE LLEVAN A CABO LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ES PREVISIBLE QUE DESPUES DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, NO SE CUENTA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION Y EN LA PLANTA POTABILIZADORA POZO FUERTE DE LORETO SE CANCELA SU CONSTRUCCION, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PERFORACION DEL POZO, PARA SUMINISTRO DEL INFLUENTE A LA PLANTA.
EN B-07-C0-04-073-E	7,047.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LOS CONCURSOS SALIERON POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, DE LAS SIGUIENTES OBRAS : EL CONTADERO, TULYEHUALCO, FUERTE DE LORETO Y SAN LORENZO; POR LO QUE LOS RECURSOS SERAN TRANSFERIDOS A OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD.
TOTAL	47,862.1	




EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO

EN B-07-C0-04-055-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL EN LA CUAL EL MOVIMIENTO CONSISTIO EN CANCELAR DEL F-5000 LAS BOMBAS CENTRIFUGAS QUE SE UTILIZARIAN EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS PURISIMA IZTAPALAPA 1 Y LA CALDERA, PARA DAR DE ALTA EN DICHO FORMATO 2 FILTROS DE MEDIAS SINTETICA QUE SE UTILIZARIAN EN DICHAS OBRAS

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
TOTAL 0 0				
NOTA : NO HUBO METAS DE RESULTADO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS				
POBLACION BENEFICIADA : EMPLEOS GENERADOS : COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

Mayo 20, 2001


ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILLO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	08	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL
9,079.1

MODIFICADO
65,133.18

ALCANZADO
56,054.08

A) ACCIONES REALIZADAS

SE REALIZARON GESTIONES DE SEGUIMIENTO PARA LA ESCRITURACION Y/O REGULARIZACION DE PREDIOS CON POSIBILIDAD DE SER ADQUIRIDOS PARA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL DISTRITO FEDERAL, ANTE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS : SERVIMET (SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.) AGENTE INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL QUIEN SE ENCARGA DE ADQUIRIR LOS PREDIOS CON LOS VENEDORES, DGJDF (DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL) ENCARGADA DE LA REVISION Y/O APROBACION DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, CONVENIO DE SECCION DE DERECHOS POSESORIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y TRAMITES DE EXPROPIACIONES. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES (INSTANCIA ENCARGADA DE LA REGULARIZACION DE LOS PREDIOS QUE NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDIANTE ESCRITURACION ADQUISITIVA A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO (INSTANCIA ENCARGADA DE LA REVISION DE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, CONVENIOS DE CESION DE DERECHOS POSESORIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE SON APROBADOS POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA SOMETERLOS A FIRMA), REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO (INSTANCIA ENCARGADA DE PROPORCIONAR LOS ANTECEDENTES REGISTRALES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE ADQUISICION).

B)

LA VARIACION CONSISTE EN UN INCREMENTO CONSIDERABLE, YA QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DE 56,054.08 M2 DE TERRENOS EJIDALES DEL PUEBLO DE SANTA MARIA ZOLOTEPEC, REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MEXICO, PROVENIENTE DE LA CUENCA DEL RIO LERMA, DICHA EXPROPIACION NO SE TENIA CONTEMPLADA EN LA PROGRAMACION ORIGINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2000.

SE AMPLIA LA META FISICA MEDIANTE TRANSFERENCIA:

NUMERO DE AFECTACION MONTO

JUSTIFICACION

B-07-CO-04-108-E 56,054.08

SE SOLICITA LA AMPLIACION DE LA META FISICA YA QUE SE EXPROPIO UNA SUPERFICIE MAYOR DE 5-60-54.08 HECTAREAS DE TERRENOS EJIDALES DEL POBLADO DE SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO, DESTINADA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE MEXICO PROVENIENTE DE LA CUENCA DEL RIO LERMA.

C) LA VARIACION ENTRE EL ALCANZADO Y EL MODIFICADO, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-057-E, SE OMITIO CANCELAR LA META FISICA CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA 5703, YA QUE ESTA PARTIDA ES LA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL AVANCE.

211

ELABORÓ:

ING. G. VAZQUEZ FRANCO
SUE DE SERVICIOS ESPECIALES

REVISÓ:

ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRAULICOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

FINANCIERO ORIGINAL
6,199.0

FINANCIERO MODIFICADO
4,925.5

EJERCIDO
4,848.4

A) LA VARIACION FINANCIERA ENTRE LO AUTORIZADO ORIGINAL Y EL EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD DE REDUCCION LIQUIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI COMO LA ADQUISICION DE UN TERRENO QUE NO SE TENIA CONSIDERADO EN EL PROGRAMA ORIGINAL.

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-009-E	73.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-035-E	108.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO A SIDO MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-042-E	210.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO AL PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-057-E	5,215.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2103-00, 2401-00, 3501-00, 3502-00 Y 5703-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
B-07-CO-04-090-E	0.01	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2401-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-CO-04-113-E	28.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2602-00, 3409-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y PROYECCION DE GASTOS SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARA EJERCER EN SU TOTALIDAD Y CON ESTO PODER DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DE LA MISMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LAS CUALES REQUIEREN AMPLIACION.
B-07-CO-04-149-E	218.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 3203-00, 2505-00, 2702-00, 3202-00, 3501-00, 3503-00 Y 3701-00, EN VIRTUD DE QUE NO FUE REQUERIDA DURANTE EL AÑO LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACION OTORGADA HABIÉNDOSE LA META FISICA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
TOTAL:	5,854.3	

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-009-E	73.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-035-E	108.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO A SIDO MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-042-E	210.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO AL PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-090-E	0.01	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2401-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-CO-04-094-E	114.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2101-00 Y 2103-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-108-E	4,000.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 5703-04 POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION POR LA EXPROPIACION DE TERRENOS EJIDALES DEL POBLADO DE SANTA MARIA ZOLOTEPEC MUNICIPIO DE XONACATLAN ESTADO DE MEXICO.
B-07-CO-04-113-E	28.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2103-00 Y 3501-00 EN VIRTUD DE QUE LO AUTORIZADO RESULTO MENOR AL IMPORTE REQUERIDO YA QUE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL TERMINO DEL PRESENTE EJERCICIO RESULTARON A UN COSTO SUPERIOR AL ESTIMADO PRINCIPALMENTE EN EL CONCEPTO DE MATERIALES DE DIBUJO Y DE INDOLE INFORMATIVO QUE SE UTILIZAN PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ASI COMO EN LOS SERVICIOS PARA COMPLEMENTAR EL
B-07-CO-04-144-E	46.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO.
TOTAL:	4,580.8	


B) LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y EL MODIFICADO CONSISTE EN QUE AL MOMENTO DE REALIZARSE LA TRANSFERENCIA PARA LA INDEMNIZACION POR LA EXPROPIACION DE TERRENOS EJIDALES EN EL POBLADO DE SANTA MARIA ZOLOTEPEC, SE CALCULO SOBRE COSTO POR HECTAREA, Y EL PAGO SE CUANTIFICO EN METROS CUADRADOS POR LO QUE EN EL REDONDEO SE TUBO UN REMANENTE.

213

ELABORÓ:


G. VAZQUEZ FRANCO
SUB.DE SERVICIOS ESPECIALES

REVISÓ:


ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRA. A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	09	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACOMETIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
30.0	30.0	30.0


A) TRAMITE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS QUE SE INCORPORARON AL SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRAULICO DURANTE EL AÑO 2000

B) NO HAY VARIACION FISICA

C) LA META FISICA ORIGINAL NO FUE MODIFICADA

ELABORÓ: 
 ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
 JEFE DE LA U. DEPTAL. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTRICA

REVISÓ: 
 ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,600.0	3,599.9	3,599.9

A) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO FUE MODIFICADO

EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUENTES TRANSFERENCIAS :


SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-149-E	0.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, EN VIRTUD DE NO REQUERIRISE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACION OTORGADA, CUMPLIENDO LA META FISICA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE
TOTAL	0.1	

215

ELABORÓ: 
ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
JEFE DE LA U. DEPTAL. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTRICA

REVISÓ: 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA ESTACION
04	61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIONES DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
CONSTRUCCION	285.000	285.000	25.271
TECNICA	74.000	49.000	11.00
TOTAL	359.00	334.000	36.271

A) Acciones realizadas, el avance logrado en la Instalación de Equipos de Automatización y Medición fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION No. 8 CERRO DE LA ESTRELLA	0.400	EN PROCESO	IZTAPALAPA
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALZATE	0.400	EN PROCESO	IZTLAHUACA EDO. DE MEX.
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ATARASQUILLO	0.400	EN PROCESO	AMOMOLULCO EDO. DE MEX.
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION PEÑA DE VENADOS	0.400	EN PROCESO	ESTADO DE MEXICO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION SAN JOSE	0.330	EN PROCESO	ESTADO DE MEXICO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALMOLOYA	0.400	EN PROCESO	ESTADO DE MEXICO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CANAL NACIONAL	0.000	EN PROCESO	TLALPAN
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CHALMITA	0.070	EN PROCESO	G. A. MADERO
SUBTOTAL	2.400		

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-C	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO PREPARATORIA 5	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-A	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO PERIFERICO 3	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 4-A	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO ISSSTE COAPA 4	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO DALIA	0.210	TERMINADO	M. CONTRERAS	POZO CEDRAL	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA 2	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO COYOTES	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO ALTILLO UNIVERSIDAD	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO AUX. XOTEPINGO 11-B	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO PEDREGAL SAN FRANCISCO	0.210	TERMINADO	M. CONTRERAS	POZO MIRADOR 1	0.210	TERMINADO	XOCHIMILCO
POZO ALTAVISTA	0.210	TERMINADO	A. OBREGON	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-B	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO PERIFERICO 1	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO COUNTRY CLUB	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO PERIFERICO 19	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO LA VIGA 1	0.210	TERMINADO	IZTAPALAPA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-C	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO SECTOR POPULAR 2	0.210	TERMINADO	IZTAPALAPA
POZO EDUCACION 2	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO GRANJAS SAN ANTONIO	0.210	TERMINADO	IZTAPALAPA
POZO PASEOS DE TAXQUEÑA	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO PEÑON 8	0.210	TERMINADO	IZTAPALAPA
POZO EDUCACION 1	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO PADIERNA 3	0.210	TERMINADO	TLALPAN
POZO AJUSCO	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO METRO C.U.	0.210	TERMINADO	TLALPAN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 3-C	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO PEDREGAL IMAN	0.210	TERMINADO	TLALPAN
POZO VIVEROS DEL RELOJ 2	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO ARENAL	0.210	TERMINADO	TLALPAN
POZO REYES COYOACAN	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO VILLA AZCAPOTZALCO	0.210	TERMINADO	AZCAPOTZALCO
POZO BELIZARIO DOMINGUEZ	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO PROHOGAR	0.210	TERMINADO	AZCAPOTZALCO
POZO HIDALGO TLALPAN	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO ALAMEDA SANTA MARIA	0.210	TERMINADO	CUAUHTEMOC
POZO SAN FERNANDO TLALPAN	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO ROMERO DE TERREROS	0.210	TERMINADO	A. OBREGON
POZO MIRADOR 3	0.210	TERMINADO	XOCHIMILCO	POZO AV. UNIVERSIDAD	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO R-4	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO DEL CARMEN	0.210	TERMINADO	COYOACAN
POZO PEÑON 7	0.210	TERMINADO	IZTAPALAPA	POZO CASTAÑEDA 5	0.210	TERMINADO	A. OBREGON
POZO SAN MIGUEL TOPILEJO	0.210	TERMINADO	XOCHIMILCO	POZO PORTALES	0.210	TERMINADO	B. JUAREZ
POZO R-1	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO MIRAVALLE	0.210	TERMINADO	B. JUAREZ
POZO R-5	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO ALBERT Y BERLIN	0.210	TERMINADO	B. JUAREZ
POZO R-10	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO NATIVITAS DON LUIS	0.210	TERMINADO	B. JUAREZ
POZO PERIFERICO 4	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO NORMANDIA	0.210	TERMINADO	B. JUAREZ
POZO PERIFERICO 5	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO ORTIZ RUBIO	0.210	TERMINADO	B. JUAREZ
POZO VILLACOAPA 7	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO SN. MARTIN XOCHINAHUA	0.198	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO
POZO VILLACOAPA 8	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO SAN PEDRO XALPA 2	0.179	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO
POZO S-7	0.210	TERMINADO	XOCHIMILCO	POZO SAN JUAN TLIHUACA	0.146	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO
POZO S-8	0.210	TERMINADO	XOCHIMILCO	POZO JARDIN SAN JACINTO	0.174	EN PROCESO	M. CONTRERAS
POZO 20 DE AGOSTO	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO BATAM	0.196	EN PROCESO	M. CONTRERAS
POZO DIRECTO 18	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO SAN RAMON	0.120	EN PROCESO	COYOACAN
POZO DIRECTO 19	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO FUENTES BROTTANTES 1	0.121	EN PROCESO	TLALPAN
POZO DIRECTO 17	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO TORIELLO	0.139	EN PROCESO	TLALPAN
POZO DIRECTO 24	0.210	TERMINADO	TLALPAN	POZO BOSQUES DE TETLAMAYA	0.160	EN PROCESO	COYOACAN
POZO ISSSTE COAPA 1	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO PISTA OLIMPICA	0.200	EN PROCESO	XOCHIMILCO
POZO ISSSTE COAPA 3	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO SAN LUIS 16	0.200	EN PROCESO	XOCHIMILCO
POZO PERIFERICO 11	0.210	TERMINADO	COYOACAN	POZO EL TREBOL	0.160	EN PROCESO	TLALPAN
POZO REY MOCTEZUMA	0.120	EN PROCESO	COYOACAN	POZO RIO SAN JOAQUIN	0.165	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO
POZO DURANGO	0.120	EN PROCESO	COYOACAN	IRRIGACION	0.095	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO
POZO R-2	0.180	EN PROCESO	TLALPAN	POZO ANTONIO M. ANZA	0.110	EN PROCESO	CUAUHTEMOC
POZO R-3	0.150	EN PROCESO	TLALPAN	POZO NUEVA SANTA MARIA	0.160	EN PROCESO	CUAUHTEMOC
POZO PERIFERICO 2	0.200	EN PROCESO	COYOACAN	POZO RADIO MIL	0.000	EN PROCESO	B. JUAREZ
POZO PERIFERICO 12	0.040	EN PROCESO	COYOACAN	POZO DIAGONAL SAN ANTONIO	0.000	EN PROCESO	B. JUAREZ
POZO PADIERNA 4	0.045	EN PROCESO	M. CONTRERAS	POZO ALAMOS JARDIN	0.000	EN PROCESO	B. JUAREZ
POZO DIRECTO 37	0.015	EN PROCESO	TLALPAN	POZO ALAMOS JARDIN	0.000	EN PROCESO	B. JUAREZ
POZO DIRECTO 20	0.048	EN PROCESO	TLALPAN	POZO MODERNA	0.000	EN PROCESO	B. JUAREZ
				POZO NATIVITAS	0.000	EN PROCESO	B. JUAREZ
SUBTOTAL	9.738	ESTACION		SUBTOTAL	8.823	ESTACION	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
POZO PEDREGAL AGUILAS	0.022	EN PROCESO	TLALPAN	POZO ALGARIN	0.000	EN PROCESO	B. JUAREZ
POZO 27 BIS	0.180	EN PROCESO	TLALPAN	POZO ABASOLO JARDIN	0.000	EN PROCESO	CUAUHTEMOC
POZO DIRECTO 15	0.180	EN PROCESO	TLALPAN	POZO JARDINES DE PEDREGAL 4	0.080	PROCESO	COYOACAN
POZO DIRECTO 16	0.180	EN PROCESO	TLALPAN	POZO AXOTLA	0.000	PROCESO	M. CONTRERAS
POZO SAN FRANCISCO CULHUACAN	0.120	EN PROCESO	IZTAPALAPA	POZO NAPOLES	0.000	PROCESO	M. CONTRERAS
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-B	0.130	EN PROCESO	COYOACAN	POZO MOLINO DEL REY	0.000	PROCESO	MIGUEL HIDALGO
POZO PEDREGAL DE CARRASCO	0.190	EN PROCESO	COYOACAN	POZO ALAMEDA TACUBAYA	0.000	PROCESO	ALVARO OBREGON
POZO PERIFERICO 8	0.200	EN PROCESO	XOCHIMILCO	POZO MARTIRES DE TACUBAYA	0.000	PROCESO	ALVARO OBREGON
POZO PERIFERICO 9	0.200	EN PROCESO	COYOACAN	POZO CEDRO Y MOLIERE	0.000	PROCESO	MIGUEL HIDALGO
POZO XOCHIMILCO 28	0.200	EN PROCESO	COYOACAN	POZO CHAPULTEPEC MORALES	0.000	PROCESO	CUAUHTEMOC
POZO XOCHIMILCO 29	0.200	EN PROCESO	COYOACAN	POZO CAMPOS ELISEOS	0.000	PROCESO	MIGUEL HIDALGO
POZO XOCHIMILCO 30	0.200	EN PROCESO	COYOACAN	POZO NUEVA VERONICA	0.000	PROCESO	BENITO JUAREZ
POZO SANTA CATARINA 10	0.190	EN PROCESO	IZTAPALAPA	POZO JARDINES DEL PEDREGAL	0.120	PROCESO	ALVARO OBREGON
POZO MIRADOR 2	0.158	EN PROCESO	XOCHIMILCO	POZO JARDINES DEL PEDREGAL	0.000	PROCESO	ALVARO OBREGON
POZO XOCHITL	0.152	EN PROCESO	TLALPAN	POZO TIZAPAN	0.000	PROCESO	ALVARO OBREGON
POZO CD DEPORTIVA	0.200	EN PROCESO	V. CARRANZA	POZO MIRAFLORES	0.000	PROCESO	BENITO JUAREZ
POZO COYUYA	0.200	EN PROCESO	IZTACALCO	POZO MARISCAL SUCRE	0.000	PROCESO	CUAUHTEMOC
POZO TLALCOLIGIA	0.102	EN PROCESO	TLALPAN	POZO ARNAIZ ROSENDO	0.000	PROCESO	CUAUHTEMOC
POZO DEPORTIVO REYNOSA	0.134	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO	POZO LA CAMPANA	0.000	PROCESO	CUAUHTEMOC
POZO PANTACO 2	0.000	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO	POZO ACACIAS	0.000	PROCESO	BENITO JUAREZ
POZO OBRERO POPULAR	0.143	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO	POZO VIADUCTO	0.000	PROCESO	BENITO JUAREZ
POZO HOGAR Y SEGURIDAD	0.133	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO	POZO HUERTAS DEL CARMEN	0.000	PROCESO	BENITO JUAREZ
POZO FERRERIA 2	0.159	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO	POZO DIRECTO 21	0.000	RESCISION	TLALPAN
POZO PIRULERA	0.000	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO SANTA URSULA COAPA	0.000	RESCISION	COYOACAN
POZO MARINA NACIONAL 4	0.000	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO DIRECTO 22	0.000	RESCISION	TLALPAN
POZO MARINA NACIONAL 1	0.000	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO VIADUCTO TLALPAN 1	0.000	RESCISION	COYOACAN
POZO LAGO GINEBRA	0.000	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO VIADUCTO 2	0.080	RESCISION	COYOACAN
POZO MARINA NACIONAL 3	0.000	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO VILLA OLIMPICA 2	0.000	RESCISION	TLALPAN
POZO SAN JOAQUIN TACUBA	0.000	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO JARDINES DE LA MONTAÑA	0.000	RESCISION	M. CONTRERAS
POZO AZCAPOTZALCO 1	0.068	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO VILLA OLIMPICA 1	0.000	RESCISION	TLALPAN
POZO PROVIDENCIA	0.141	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO VILLA OLIMPICA 3	0.000	RESCISION	TLALPAN
POZO PADROS EL ROSARIO	0.066	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO NUEVO HUIPULCO	0.000	RESCISION	COYOACAN
POZO TACUBA	0.057	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO PANTACO 3	0.000	CANCELADO	AZCAPOTZALCO
POZO SAN MIGUEL AMANTLA	0.000	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO	POZO CAMINERO	0.000	CANCELADO	TLALPAN
POZO MAR MEDITERRANEO	0.125	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO				
SUBTOTAL	4.030	ESTACION		SUBTOTAL	0.280	ESTACION	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACION
REBOMBEO PEÑA POBRE L. DE DITRIBUCION 6"	1.000	TERMINADA
TANQUE ACONCAGUA LINEA DE ENTRADA DE 8"	1.000	TERMINADA
PLANTA A PIE DE POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN LINEA DE SALIDA 6"	1.000	TERMINADA
SAN BARTOLO AMEYALCO LINEA DE SALIDA	1.000	TERMINADA
REBOMBEO SAN JUAN IXTAYOPAN LINEA LLEGADA	1.000	TERMINADA
PLANTA A PIE DE POZO SANTA CATARINA 12 LINEA SALIDA DE 12"	1.000	TERMINADA
TANQUE DE OSCILACION SANTA ISABEL LINEA MARTIN CARRERA	1.000	TERMINADA
TANQUE AEROCLUB 1 LINEA TACUBA	1.000	TERMINADA
TANQUE AEROCLUB 2 Y 3 LINEA AZCAPOTZALCO	1.000	TERMINADA
TANQUE ZAPOTE LINEA DE ENTRADA	1.000	TERMINADA
CHIMALISTAC LINEA DE 48"	1.000	TERMINADA
SUBTOTAL	11.000	

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE IMPLANTACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS EN LINEAS DE CONDUCCION, REBOMBEO Y TANQUES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO 0-07-C0-04-2-0139, CABE SEÑALAR QUE LA META FISICA PARA ESTOS TRABAJOS ERA 18.000 ESTACIONES, PERO DEBIDO A QUE SE REALIZARON TRABAJOS NO CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, ESTO ELEVO EL COSTO POR ESTACION, POR LO CUAL UNICAMENTE SE CONTEMPLARON 11.000 ESTACIONES

NOTA : ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON EN IMPLANTAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN TANQUES, CONDUCCIONES Y REBOMBEO, LLEVANDO ACABO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ADECUACIONES A INSTALACIONES Y DE OBRA CIVIL, ASI COMO LA IMPLANTACION DE EQUIPO DE TRANSMISION DE INFORMACION VIA RADIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION No. 8 CERRO DE LA ESTRELLA

LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALZATE

LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ATARASQUILLO

LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION PEÑA DE VENADOS

LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION SAN JOSE

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL, LO QUE OCASIONO PAGAR ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON EJERCICIO 2000, QUEDANDO PENDIENTES ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA QUE SE INCLUIRAN EN EL EJERCICIO 2001

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALMOLOYA

LA VARIACION FISICA SE DEBE A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CANAL NACIONAL

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE NO TIENE LIQUIDEZ PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SERA PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO 2001

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CHALMITA

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL, LO QUE OCASIONO PAGAR ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON EJERCICIO 2000, QUEDANDO PENDIENTES ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA QUE SE INCLUIRAN EN EL EJERCICIO 2001

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE AGUA EN BLOQUE LA CALDERA

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL ATRAZO DE OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE RECEPCION DE AGUA EN BLOQUE CHICONAUTLA

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL ATRAZO DE OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-C	POZO BELIZARIO DOMINGUEZ	POZO DIRECTO 19	POZO PEÑON 6
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-A	POZO HIDALGO TLALPAN	POZO DIRECTO 17	POZO PADIERNA 3
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 4-A	POZO SAN FERNANDO TLALPAN	POZO DIRECTO 24	POZO METRO C.U.
POZO DALIA	POZO MIRADOR 3	POZO ISSSTE COAPA 1	POZO PEDREGAL IMAN
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA 2	POZO R-4	POZO ISSSTE COAPA 3	POZO ARENAL
POZO ALTILLO UNIVERSIDAD	POZO PEÑON 7	POZO PERIFERICO 11	POZO VILLA AZCAPOTZALCO
POZO PEDREGAL SAN FRANCISCO	POZO SAN MIGUEL TOPILEJO	POZO PREPARATORIA 5	POZO PROHOGAR
POZO ALTAVISTA	POZO R-1	POZO PERIFERICO 3	POZO ALAMEDA SANTA MARIA
POZO PERIFERICO 1	POZO R-5	POZO ISSSTE COAPA 4	POZO ROMERO DE TERREROS
POZO PERIFERICO 19	POZO R-10	POZO CEDRAL	POZO AV. UNIVERSIDAD
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-C	POZO PERIFERICO 4	POZO COYOTES	POZO DEL CARMEN
POZO EDUCACION 2	POZO PERIFERICO 5	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 11-B	POZO CASTAÑEDA 5
POZO PASEOS DE TAXQUEÑA	POZO VILLACOAPA 7	POZO MIRADOR 1	POZO PORTALES
POZO EDUCACION 1	POZO VILLACOAPA 8	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-B	POZO MIRAVALLE
POZO AJUSCO	POZO S-7	POZO COUNTRY CLUB	POZO ALBERT Y BERLIN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 3-C	POZO S-8	POZO LA VIGA 1	POZO NATIVITAS DON LUIS
POZO VIVEROS DEL RELOJ 2	POZO 20 DE AGOSTO	POZO SECTOR POPULAR 2	POZO NORMANDIA
POZO REYES COYOACAN	POZO DIRECTO 18	POZO GRANJAS SAN ANTONIO	POZO ORTIZ RUBIO

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE DEL TOTAL DEL LA META 1.000 ESTACION, EL 0.210 ESTACION CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, LOS CUALES FUERON EJECUTADOS AL 100% Y EL 0.790 ESTACION CORRESPONDE A LA OBRA ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION.

ESTACION	META ADEUDO	ESTACION	META ADEUDO	ESTACION	META ADEUDO
POZO SAN MARTIN XOCHINAHUAC	0.012	POZO DIRECTO 16	0.030	POZO LAGO GINEBRA	0.210
POZO SAN PEDRO XALPA 2	0.031	POZO SAN FRANCISCO CULHUACAN	0.090	POZO MARINA NACIONAL	0.210
POZO SAN JUAN TLIHUACA	0.064	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-B	0.080	POZO SAN JOAQUIN TACU	0.210
POZO JARDIN SAN JACINTO	0.036	POZO PEDREGAL DE CARRASCO	0.020	POZO AZCAPOTZALCO 1	0.142
POZO BATAM	0.014	POZO PERIFERICO 8	0.010	POZO PROVIDENCIA	0.069
POZO SAN RAMON	0.090	POZO PERIFERICO 9	0.010	POZO PADROS EL ROSARI	0.144
POZO FUENTES BROTTANTES 1	0.089	POZO XOCHIMILCO 28	0.010	POZO TACUBA	0.153
POZO TORIELLO	0.071	POZO XOCHIMILCO 29	0.010	POZO SAN MIGUEL AMAN	0.210
POZO BOSQUES DE TETLAMAYA	0.050	POZO XOCHIMILCO 30	0.010	POZO MAR MEDITERRANE	0.085
POZO PISTA OLIMPICA	0.010	POZO SANTA CATARINA 10	0.020	POZO RIO SAN JOAQUIN	0.045
POZO SAN LUIS 16	0.010	POZO MIRADOR 2	0.052	IRRIGACION	0.115
POZO EL TREBOL	0.050	POZO XOCHITL	0.058	POZO ANTONIO M. ANZA	0.100
POZO REY MOCTEZUMA	0.090	POZO CD DEPORTIVA	0.010	POZO NUEVA SANTA MARI	0.100
POZO DURANGO	0.090	POZO COYUYA	0.010	POZO RADIO MIL	0.050
POZO R-2	0.030	POZO TLALCOLIGIA	0.108	POZO DIAGONAL SAN ANT	0.210
POZO R-3	0.060	POZO DEPORTIVO REYNOSA	0.076	POZO ALAMOS JARDIN	0.210
POZO PERIFERICO 2	0.010	POZO PANTACO 2	0.210	POZO MODERNA	0.210
POZO PADIERNA 4	0.165	POZO OBRERO POPULAR	0.067	POZO NATIVITAS	0.210
POZO DIRECTO 37	0.195	POZO HOGAR Y SEGURIDAD	0.077	POZO ALGARIN	0.210
POZO DIRECTO 20	0.162	POZO FERRERIA 2	0.051	POZO ABASOLO JARDIN	0.210
POZO PEDREGAL AGUILAS	0.188	POZO PIRULERA	0.210		
POZO 27 BIS	0.030	POZO MARINA NACIONAL 4	0.210		
POZO DIRECTO 15	0.030	POZO MARINA NACIONAL 1	0.210		

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE DEL TOTAL DEL LA META 1.000 ESTACION, EL 0.210 ESTACION CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y EL 0.790 ESTACION CORRESPONDE A LA OBRA ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION LA CUAL SERA EJECUTADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001, CABE ACLARAR QUE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL SE CONCLUYERON AL 100% Y QUE LA META REFLEJADA EN CADA ESTACION QUEDA COMPRENDIDA DENTRO DEL ADEUDO DEL 2000, TODA VEZ QUE NO INGRESO LA EMPRESA A TIEMPO SU ESTIMACION.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

POZO JARDINES DE PEDREGAL 4
POZO AXOTLA
POZO NAPOLES
POZO MOLINO DEL REY
POZO ALAMEDA TACUBAYA
POZO MARTIRES DE TACUBAYA
POZO CEDRO Y MOLIERE

POZO CHAPULTEPEC MORALES
POZO CAMPOS ELISEOS
POZO NUEVA VERONICA
POZO JARDINES DEL PEDREGAL 5-B
POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1
POZO TIZAPAN
POZO MIRAFLORES

POZO MARISCAL SUCRE
POZO ARNAIZ ROSENDO
POZO LA CAMPANA
POZO ACACIAS
POZO VIADUCTO
POZO HUERTAS DEL CARMEN

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE DEL TOTAL DEL LA META 1.000 ESTACION, EL 0 210 ESTACION CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y EL 0.790 ESTACION CORRESPONDE A LA OBRA ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION LA CUAL SERA EJECUTADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001, CABE ACLARAR QUE LOS EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA EN LA OBRA CIVIL FUE DEBIDO AL ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATISTA, EL CUAL TRABAJA BAJO SANCION.

POZO DIRECTO 21
POZO SANTA URSULA COAPA
POZO DIRECTO 22

POZO VIADUCTO TLALPAN 1
POZO VIADUCTO 2
POZO VILLA OLIMPICA 2

POZO JARDINES DE LA MONTAÑA
POZO VILLA OLIMPICA 1
POZO VILLA OLIMPICA 3

POZO NUEVO HUIPULCO

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL ABANDONO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RESCISION

POZO PANTAÇO 3

POZO CAMINERO

POZO PERIFERICO 12

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE EL AREA DE OPERACION SOLICITO NO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LOS POZOS MENCIONADOS, CABE MENCIONAR QUE EN EL POZO PERIFERICO 12 SE REALIZO SOLAMENTE EL 0.040 DE ESTACION POCO ANTES DE SU CANCELACION.

LA META FISICA NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS CON LOS CUALES SE LLEGARIA A LA META MODIFICADA NO SE REALIZARON POR EL CORTO TIEMPO QUE FALTABA PARA TERMINAR EL EJERCICIO 2000, QUEDANDO PENDIENTE LA REALIZACION DE 31 ESTACIONES PARA EL EJERCICIO 2001. (TECNICA)



DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LA AFECTACION:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-093-E	25.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE SE DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTROS TRABAJOS DE MAYOR BENEFICIO PARA LA POBLACION DEL D.F.
TOTAL	25.000	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.


ELABORÓ: 

 ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ: 

 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TÉCNICO


Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 

 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 

 ING. ERMILÓ BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
CONSTRUCCION	50,000.0	49,090.0	16,332.2
TECNICA	11,360.6	9,177.3	4,612.0
TOTAL	61,360.6	58,267.3	20,944.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION No. 8 CERRO DE LA ESTRELLA	326.2	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALZATE	230.2	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ATARASQUILLO	213.2	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION PEÑA DE VENADOS	302.8	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION SAN JOSE	229.4	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALMOLOYA	143.6	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CANAL NACIONAL	44.8	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CHALMITA	71.2	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE AGUA EN BLOQUE LA CALDERA	49.8	EN PROCESO
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE RECEPCION DE AGUA EN BLOQUE CHICONAUTLA	0.0	EN PROCESO
SUBTOTAL	1,611.2	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN	DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-C	133.1	FINIQUITADA	POZO PERIFERICO 11	165.5	FINIQUITADA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-A	155.9	FINIQUITADA	POZO PREPARATORIA 5	61.6	FINIQUITADA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 4-A	131.2	FINIQUITADA	POZO PERIFERICO 3	40.9	FINIQUITADA
POZO DALIA	203.9	FINIQUITADA	POZO ISSSTE COAPA 4	30.1	FINIQUITADA
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA 2	221.6	FINIQUITADA	POZO CEDRAL	85.2	FINIQUITADA
POZO ALTILLO UNIVERSIDAD	145.7	FINIQUITADA	POZO COYOTES	49.7	FINIQUITADA
POZO PEDREGAL SAN FRANCISCO	85.6	FINIQUITADA	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 11-B	123.2	FINIQUITADA
POZO ALTAVISTA	155.7	FINIQUITADA	POZO MIRADOR 1	171.7	FINIQUITADA
POZO PERIFERICO 1	151.3	FINIQUITADA	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-B	103.6	FINIQUITADA
POZO PERIFERICO 19	166.4	FINIQUITADA	POZO COUNTRY CLUB	8.7	FINIQUITADA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-C	116.8	FINIQUITADA	POZO LA VIGA 1	88.2	FINIQUITADA
POZO EDUCACION 2	234.4	FINIQUITADA	POZO SECTOR POPULAR 2	8.7	FINIQUITADA
POZO PASEOS DE TAXQUEÑA	130.2	FINIQUITADA	POZO GRANJAS SAN ANTONIO	8.7	FINIQUITADA
POZO EDUCACION 1	122.5	FINIQUITADA	POZO PEÑON 6	103.9	FINIQUITADA
POZO AJUSCO	141.2	FINIQUITADA	POZO PADIERNA 3	81.4	FINIQUITADA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 3-C	135.8	FINIQUITADA	POZO METRO C.U.	86.1	FINIQUITADA
POZO VIVEROS DEL RELOJ 2	207.2	FINIQUITADA	POZO PEDREGAL IMAN	91.0	FINIQUITADA
POZO REYES COYOACAN	196.0	FINIQUITADA	POZO ARENAL	155.7	FINIQUITADA
POZO BELIZARIO DOMINGUEZ	195.2	FINIQUITADA	POZO VILLA AZCAPOTZALCO	145.5	FINIQUITADA
POZO HIDALGO TLALPAN	250.9	FINIQUITADA	POZO PROHOGAR	87.5	FINIQUITADA
POZO SAN FERNANDO TLALPAN	180.0	FINIQUITADA	POZO ALAMEDA SANTA MARIA	50.4	FINIQUITADA
POZO MIRADOR 3	105.9	FINIQUITADA	POZO ROMERO DE TERREROS	78.3	FINIQUITADA
POZO R-4	174.5	FINIQUITADA	POZO AV. UNIVERSIDAD	131.8	FINIQUITADA
POZO PEÑON 7	230.5	FINIQUITADA	POZO DEL CARMEN	36.8	FINIQUITADA
POZO SAN MIGUEL TOPILEJO	157.5	FINIQUITADA	POZO CASTAÑEDA 5	45.9	FINIQUITADA
POZO R-1	135.6	FINIQUITADA	POZO PORTALES	18.9	FINIQUITADA
POZO R-5	136.7	FINIQUITADA	POZO MIRAVALLE	8.5	FINIQUITADA
POZO R-10	124.0	FINIQUITADA	POZO ALBERT Y BERLIN	32.8	FINIQUITADA
POZO PERIFERICO 4	175.5	FINIQUITADA	POZO NATIVITAS DON LUIS	20.2	FINIQUITADA
POZO PERIFERICO 5	187.7	FINIQUITADA	POZO NORMANDIA	35.6	FINIQUITADA
POZO VILLACOAPA 7	213.0	FINIQUITADA	POZO ORTIZ RUBIO	16.8	FINIQUITADA
POZO VILLACOAPA 8	188.8	FINIQUITADA	POZO SAN MARTIN XOCHINAHUAC	179.6	EN PROCESO
POZO S-7	108.9	FINIQUITADA	POZO SAN PEDRO XALPA 2	137.6	EN PROCESO
POZO S-8	108.8	FINIQUITADA	POZO SAN JUAN TLIHUACA	115.1	EN PROCESO
POZO 20 DE AGOSTO	108.8	FINIQUITADA	POZO JARDIN SAN JACINTO	124.3	EN PROCESO
POZO DIRECTO 18	171.7	FINIQUITADA	POZO BATAM	137.8	EN PROCESO
POZO DIRECTO 19	219.5	FINIQUITADA	POZO SAN RAMON	90.3	EN PROCESO
POZO DIRECTO 17	234.1	FINIQUITADA	POZO FUENTES BROTTANTES 1	121.4	EN PROCESO
POZO DIRECTO 24	170.9	FINIQUITADA	POZO TORIELLO	138.0	EN PROCESO
POZO ISSSTE COAPA 1	125.4	FINIQUITADA	POZO BOSQUES DE TETLAMAYA	81.5	EN PROCESO
POZO ISSSTE COAPA 3	126.8	FINIQUITADA	POZO PISTA OLIMPICA	143.2	EN PROCESO
SUBTOTAL	6,665.2		SUBTOTAL	3,441.7	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

POZO SAN LUIS 16	192.1	EN PROCESO	POZO RIO SAN JOAQUIN	0.0	EN PROCESO
POZO EL TREBOL	153.8	EN PROCESO	IRRIGACION	0.0	EN PROCESO
POZO REY MOCTEZUMA	68.8	EN PROCESO	POZO ANTONIO M. ANZA	46.8	EN PROCESO
POZO DURANGO	65.1	EN PROCESO	POZO NUEVA SANTA MARIA	46.8	EN PROCESO
POZO R-2	87.0	EN PROCESO	POZO RADIO MIL	3.9	EN PROCESO
POZO R-3	76.9	EN PROCESO	POZO DIAGONAL SAN ANTONIO	3.9	EN PROCESO
POZO PERIFERICO 2	208.5	EN PROCESO	POZO ALAMOS JARDIN	3.9	EN PROCESO
POZO PADIERNA 4	17.6	EN PROCESO	POZO MODERNA	3.9	EN PROCESO
POZO DIRECTO 37	36.3	EN PROCESO	POZO NATIVITAS	4.0	EN PROCESO
POZO DIRECTO 20	40.7	EN PROCESO	POZO ALGARIN	4.0	EN PROCESO
POZO PEDREGAL AGUILAS	24.0	EN PROCESO	POZO ABASOLO JARDIN	4.0	EN PROCESO
POZO 27 BIS	98.9	EN PROCESO	POZO JARDINES DE PEDREGAL 4	90.0	EN PROCESO
POZO DIRECTO 15	117.4	EN PROCESO	POZO AXOTLA	0.0	EN PROCESO
POZO DIRECTO 16	164.6	EN PROCESO	POZO NAPOLES	0.0	EN PROCESO
POZO SAN FRANCISCO CULHUACAN	105.3	EN PROCESO	POZO MOLINO DEL REY	0.0	EN PROCESO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-B	94.8	EN PROCESO	POZO ALAMEDA TACUBAYA	0.0	EN PROCESO
POZO PEDREGAL DE CARRASCO	325.5	EN PROCESO	POZO MARTIRES DE TACUBAYA	0.0	EN PROCESO
POZO PERIFERICO 8	341.2	EN PROCESO	POZO CEDRO Y MOLIERE	0.0	EN PROCESO
POZO PERIFERICO 9	278.8	EN PROCESO	POZO CHAPULTEPEC MORALES	0.0	EN PROCESO
POZO XOCHIMILCO 28	338.0	EN PROCESO	POZO CAMPOS ELISEOS	0.0	EN PROCESO
POZO XOCHIMILCO 29	323.6	EN PROCESO	POZO NUEVA VERONICA	0.0	EN PROCESO
POZO XOCHIMILCO 30	340.7	EN PROCESO	POZO JARDINES DEL PEDREGAL 5-B	55.0	EN PROCESO
POZO SANTA CATARINA 10	22.7	EN PROCESO	POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1	0.0	EN PROCESO
POZO MIRADOR 2	60.5	EN PROCESO	POZO TIZAPAN	0.0	EN PROCESO
POZO XOCHITL	97.6	EN PROCESO	POZO MIRAFLORES	0.0	EN PROCESO
POZO CD DEPORTIVA	61.6	EN PROCESO	POZO MARISCAL SUCRE	0.0	EN PROCESO
POZO COYUYA	26.8	EN PROCESO	POZO ARNAIZ ROSENDO	0.0	EN PROCESO
POZO TLALCOLIGIA	101.4	EN PROCESO	POZO LA CAMPANA	0.0	EN PROCESO
POZO DEPORTIVO REYNOSA	39.2	EN PROCESO	POZO ACACIAS	0.0	EN PROCESO
POZO PANTACO 2	0.0	EN PROCESO	POZO VIADUCTO	0.0	EN PROCESO
POZO OBRERO POPULAR	49.9	EN PROCESO	POZO HUERTAS DEL CARMEN	0.0	EN PROCESO
POZO HOGAR Y SEGURIDAD	34.9	EN PROCESO	POZO DIRECTO 21	0.0	RESCISION
POZO FERRERIA 2	40.3	EN PROCESO	POZO SANTA URSULA COAPA	0.0	RESCISION
POZO PIRULERA	0.0	EN PROCESO	POZO DIRECTO 22	0.0	RESCISION
POZO MARINA NACIONAL 4	0.0	EN PROCESO	POZO VIADUCTO TLALPAN 1	0.0	RESCISION
POZO MARINA NACIONAL 1	0.0	EN PROCESO	POZO VIADUCTO 2	71.1	RESCISION
POZO LAGO GINEBRA	0.0	EN PROCESO	POZO VILLA OLIMPICA 1	0.0	RESCISION
POZO MARINA NACIONAL 3	0.0	EN PROCESO	POZO VILLA OLIMPICA 3	0.0	RESCISION
POZO SAN JOAQUIN TACUBA	0.0	EN PROCESO	POZO NUEVO HUIPULCO	0.0	RESCISION
POZO AZCAPOTZALCO 1	113.2	EN PROCESO	POZO VILLA OLIMPICA 2	0.0	RESCISION
POZO PROVIDENCIA	0.0	EN PROCESO	POZO JARDINES DE LA MONTAÑA	0.0	RESCISION
POZO PADROS EL ROSARIO	71.0	EN PROCESO	POZO PANTACO 3	0.0	CANCELADO
POZO TACUBA	0.0	EN PROCESO	POZO CAMINERO	0.0	CANCELADO
POZO SAN MIGUEL AMANTLA	0.0	EN PROCESO	POZO PERIFERICO 12	58.1	CANCELADO
POZO MAR MEDITERRANEO	0.0	EN PROCESO			

SUBTOTAL 4,218.7

SUBTOTAL 395.4

226

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

DESCRIPCION	TOTAL O X C	TOTAL MATERIALES	GRAN TOTAL	SITUACIÓN
TRABAJOS DE IMPLANTACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS EN LINEAS DE CONDUCCION, REBOMBEO Y TANQUES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL	1,638.8		1,638.8	FINIQUITADA
REVALIDACION DE LOS TRABAJOS PARA LA IMPLANTACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS DE MEDICION DE GASTO Y PRESION EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA SU INCORPORACION A LA RED TELEMETRICA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL D.F.	669.7		669.7	FINIQUITADA
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS EN OPERACION DE EQUIPO PARA LA MEDICION DE CLORO RESIDUAL DE PRESION		2,303.5	2,303.5	FINIQUITADA
GRANTOTAL	2,308.5	2,303.5	4,612.0	




227

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION No. 8 CERRO DE LA ESTRELLA</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALZATE</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ATARASQUILLO</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION PEÑA DE VENADOS</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION SAN JOSE</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL, LO QUE OCASIONO PAGAR ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON EJERCICIO 2000, QUEDANDO PENDIENTES ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA QUE SE INCLUIRAN EN EL EJERCICIO 2001</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALMOLOYA</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE SE CONTRATO LA OBRA CIVIL PARA EL 2000, CONSIDERANDOSE EL 0.400 COMO UNIDAD, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CANAL NACIONAL</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE NO TIENE LIQUIDEZ PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SERA PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO 2001</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CHALMITA</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL, LO QUE OCASIONO PAGAR ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON EJERCICIO 2000, QUEDANDO PENDIENTES ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA QUE SE INCLUIRAN EN EL EJERCICIO 2001</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE AGUA EN BLOQUE LA CALDERA</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO AL ATRAZO DE OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</p>
<p>TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE RECEPCION DE AGUA EN BLOQUE CHICOMAUTLA</p>	<p>EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO AL ATRAZO DE OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</p>


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-C	POZO BELIZARIO DOMINGUEZ	POZO DIRECTO 19	POZO PEÑON 6
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-A	POZO HIDALGO TLALPAN	POZO DIRECTO 17	POZO PADIERNA 3
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 4-A	POZO SAN FERNANDO TLALPAN	POZO DIRECTO 24	POZO METRO C.U.
POZO DALIA	POZO MIRADOR 3	POZO ISSSTE COAPA 1	POZO PEDREGAL IMAN
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA 2	POZO R-4	POZO ISSSTE COAPA 3	POZO ARENAL
POZO ALTILLO UNIVERSIDAD	POZO PEÑON 7	POZO PERIFERICO 11	POZO VILLA AZCAPOTZALCO
POZO PEDREGAL SAN FRANCISCO	POZO SAN MIGUEL TOPILEJO	POZO PREPARATORIA 5	POZO PROHOGAR
POZO ALTAVISTA	POZO R-1	POZO PERIFERICO 3	POZO ALAMEDA SANTA MARIA
POZO PERIFERICO 1	POZO R-5	POZO ISSSTE COAPA 4	POZO ROMERO DE TERREROS
POZO PERIFERICO 19	POZO R-10	POZO CEDRAL	POZO AV. UNIVERSIDAD
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-C	POZO PERIFERICO 4	POZO COYOTES	POZO DEL CARMEN
POZO EDUCACION 2	POZO PERIFERICO 5	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 11-B	POZO CASTAÑEDA 5
POZO PASEOS DE TAXQUEÑA	POZO VILLACOAPA 7	POZO MIRADOR 1	POZO PORTALES
POZO EDUCACION 1	POZO VILLACOAPA 8	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-B	POZO MIRAVALLE
POZO AJUSCO	POZO S-7	POZO COUNTRY CLUB	POZO ALBERT Y BERLIN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 3-C	POZO S-8	POZO LA VIGA 1	POZO NATIVITAS DON LUIS
POZO VIVEROS DEL RELOJ 2	POZO 20 DE AGOSTO	POZO SECTOR POPULAR 2	POZO NORMANDIA
POZO REYES COYOACAN	POZO DIRECTO 18	POZO GRANJAS SAN ANTONIO	POZO ORTIZ RUBIO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE DEL TOTAL DEL LA META 1.000 ESTACION, EL 0.210 ESTACION CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, LOS CUALES FUERON EJECUTADOS AL 100% Y EL 0.790 ESTACION CORRESPONDE A LA OBRA ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION.

ESTACION	MONTO ADEUDO	ESTACION	MONTO ADEUDO	ESTACION	MONTO ADEUDO
POZO SAN MARTIN XOCHINAHUAC	185.7	POZO DIRECTO 16	10.9	POZO LAGO GINEBRA	5.5
POZO SAN PEDRO XALPA 2	136.9	POZO SAN FCO. CULHUACAN	11.7	POZO MARINA NACIONAL 3	5.5
POZO SAN JUAN TLIHUACA	114.4	POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-B	11.7	POZO SAN JOAQUIN TACUBA	5.5
POZO JARDIN SAN JACINTO	118.7	POZO PED. DE CARRASCO	23.9	POZO AZCAPOTZALCO 1	30.7
POZO BATAM	132.2	POZO PERIFERICO 8	10.8	POZO PROVIDENCIA	51.2
POZO SAN RAMON	84.7	POZO PERIFERICO 9	33.6	POZO PADROS EL ROSARIO	28.7
POZO FUENTES BROTTANTES 1	119.7	POZO XOCHIMILCO 28	11.6	POZO TACUBA	14.6
POZO TORIELLO	136.2	POZO XOCHIMILCO 29	4.2	POZO SAN MIGUEL AMANTLA	5.5
POZO BOSQUES DE TETLAMAYA	21.3	POZO XOCHIMILCO 30	4.7	POZO MAR MEDITERRANEO	19.1
POZO PISTA OLIMPICA	6.8	POZO SANTA CATARINA 10	8.4	POZO RIO SAN JOAQUIN	35.0
POZO SAN LUIS 16	9.3	POZO MIRADOR 2	60.3	IRRIGACION	17.3
POZO EL TREBOL	43.9	POZO XOCHITL	97.5	POZO ANTONIO M. ANZA	52.4
POZO REY MOCTEZUMA	42.3	POZO CD DEPORTIVA	8.3	POZO NUEVA SANTA MARIA	23.0
POZO DURANGO	39.5	POZO COYUYA	8.3	POZO RADIO MIL	3.5
POZO R-2	20.8	POZO TLALCOLIGIA	101.9	POZO DIAGONAL SAN ANTONIO	5.2
POZO R-3	18.0	POZO DEPORTIVO REYNOSA	31.5	POZO ALAMOS JARDIN	14.3
POZO PERIFERICO 2	6.9	POZO PANTACO 2	5.5	POZO MODERNA	13.0
POZO PADIERNA 4	17.5	POZO OBRERO POPULAR	42.2	POZO NATIVITAS	23.3
POZO DIRECTO 37	36.2	POZO HOGAR Y SEGURIDAD	27.2	POZO ALGARIN	5.2
POZO DIRECTO 20	40.6	POZO FERRERIA 2	32.6	POZO ABASOLO JARDIN	31.8
POZO PEDREGAL AGUILAS	23.9	POZO PIRULERA	5.5		
POZO 27 BIS	16.2	POZO MARINA NACIONAL 4	5.5		
POZO DIRECTO 15	11.1	POZO MARINA NACIONAL 1	5.5		

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE DEL TOTAL DEL LA META 1.000 ESTACION, EL 0.210 ESTACION CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y EL 0.790 ESTACION CORRESPONDE A LA OBRA ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION LA CUAL SERA EJECUTADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001, CABE ACLARAR QUE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL SE CONCLUYERON AL 100% Y QUE EL MONTO REFLEJADO EN CADA ESTACION QUE HA COMPRENDIDO DENTRO DEL ADEUDO DEL 2000, TODA VEZ QUE NO INGRESO LA EMPRESA A TIEMPO SU ESTIMACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

POZO JARDINES DE PEDREGAL 4	POZO CHAPULTEPEC MORALES	POZO MARISCAL SUCRE
POZO AXOTLA	POZO CAMPOS ELISEOS	POZO ARNAIZ ROSENDO
POZO NAPOLES	POZO NUEVA VERONICA	POZO LA CAMPANA
POZO MOLINO DEL REY	POZO JARDINES DEL PEDREGAL 5-B	POZO ACACIAS
POZO ALAMEDA TACUBAYA	POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1	POZO VIADUCTO
POZO MARTIRES DE TACUBAYA	POZO TIZAPAN	POZO HUERTAS DEL CARMEN
POZO CEDRO Y MOLIERE	POZO MIRAFLORES	

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE DEL TOTAL DEL LA META 1.000 ESTACION, EL 0.210 ESTACION CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y EL 0.790 ESTACION CORRESPONDE A LA OBRA ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION LA CUAL SERA EJECUTADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001, CABE ACLARAR QUE LOS EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA EN LA OBRA CIVIL FUE DEBIDO AL ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATISTA, EL CUAL TRABAJA BAJO SANCION.

POZO DIRECTO 21	POZO VIADUCTO TLALPAN 1	POZO JARDINES DE LA MONTAÑA	POZO NUEVO HUIPULCO
POZO SANTA URSULA COAPA	POZO VIADUCTO 2	POZO VILLA OLIMPICA 1	
POZO DIRECTO 22	POZO VILLA OLIMPICA 2	POZO VILLA OLIMPICA 3	


EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO AL ABANDONO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RESCISION

POZO PANTACO 3	POZO CAMINERO	POZO PERIFERICO 12
----------------	---------------	--------------------

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE EL AREA DE OPERACION SOLICITO NO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LOS POZOS MENCIONADOS. CABE MENCIONAR QUE EN EL POZO PERIFERICO 12 SE REALIZO SOLAMENTE EL 0.040 DE ESTACION POCO ANTES DE SU CANCELACION.

EXISTE DESVIACION FINANCIERA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PARTIDA DE MATERIALES, DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD Y DIVERSIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS POZOS, LO QUE ORIGINO UNA REVISION DE LOS EQUIPOS A INSTALAR CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR EQUIPOS CON TECNOLOGIA AVANZADA, LO CUAL ORIGINARIA QUE EL PROCESO DE ADQUISICION FUERA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, Y ALGUNOS EQUIPOS REQUIEREN DE ANTICIPO Y DEBIDO A LOS TIEMPOS YA NO SERIA POSIBLE ENTREGARLOS; POR LO QUE SE DECIDIO TRANSFERIR LA COMPRA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

LA VARIACION SE DEBIO A QUE LOS CONTRATOS QUE SE TENDIAN CONTEMPLADOS REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2000, NO SE REALIZARON POR FALTA DE TIEMPO PARA SU CONTRATACION QUEDANDO PENDIENTES PARA SU CONTRATACION Y EJECUCION EN EL EJERCICIO 2001. (TECNICA)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA ACCION, SE CANCELO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:


SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-085-E	910.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 5207-04 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO EN VIRTUD DE QUE LOS TIEMPOS PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES FUE MAYOR A LO QUE RESTO EN EL EJERCICIO DEL 2000.
EN B-07-C0-04-093-E	2,183.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE DARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTROS TRABAJOS CUYOS ALCANCES RESULTAN DE MAYOR BENEFICIO PARA LA POBLACION DEL D.F.
TOTAL	3,093.3	

Se mencionan a continuación la transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 5207-04 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO " TRAMITADO POR LA DIRECCION TECNICA "

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


ELABORÓ: 

 ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
 SUBDIRECTOR DE INFORMATICA


REVISÓ: 

 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TECNICO


Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 

 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRAULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 

 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION No. 8 CERRO DE LA ESTRELLA	350,000	30	U.H. SAN ANTONIO CULHUACAN, U.H. VALLE DE LUCES, AMPLIACION LOS REYES Y AMPLIACION ESTRELLA DEL SUR	IZTAPALAPA
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALZATE	200,000	25	ALZATE IXTLAHUACA Y SISTEMA LERMA	IZTLAHUACA EDO. DE MEX.
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ATARASQUILLO	100,000	25	ATARASQUILLO Y AMOMOLULCO	AMOMOLULCO EDO. DE MEX.
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION PEÑA DE VENADOS	80,000	40	ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO Y EDO. DE MEX.	
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION SAN JOSE	80,000	40	CUAJIMALPA, ALVARO OBREGON Y EDO. DE MEX.	
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION ALMOLOYA	800,000	40	MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y EDO. DE MEX.	
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CANAL NACIONAL	800,000	20	TLALPAN, XOCHIMILCO Y GUSTAVO A. MADERO	
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION CHALMITA	800,000	40	GUSTAVO A. MADERO	
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE AGUA EN BLOQUE LA CALDERA	100,000	30	MPIO. LA PAZ	EDO. DE MEX
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACION CON GAS CLORO DE LA ESTACION DE RECEPCION DE AGUA EN BLOQUE CHICONAUTLA	100,000	20	SAN JUAN IXHUATEPEC	EDO. DE MEX

232

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-C	3,000	3	PRADO	COYOACAN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-A	2,000	4	CD. JARDIN	COYOACAN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 4-A	3,000	3	CTM	COYOACAN
POZO DALIA	7,405	20	M.CONTRERAS	M. CONTRERAS
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA 2	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO ALTILLO UNIVERSIDAD	8,334	4	TLALPAN	TLALPAN
POZO PEDREGAL SAN FRANCISCO	8,333	3	TLALPAN	TLALPAN
POZO ALTAVISTA	8,333	3	TLALPAN	TLALPAN
POZO PERIFERICO 1	3,000	6	CD. JARDIN	COYOACAN
POZO PERIFERICO 19	3,000	6	EDUCACION	COYOACAN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 2-C	3,000	8	AVANTE	COYOACAN
POZO EDUCACION 2	1,500	5	EDUCACION	COYOACAN
POZO PASEOS DE TAXQUEÑA	1,500	5	P. DE TAXQUEÑA	COYOACAN
POZO EDUCACION 1	3,000	7	EDUCACION	COYOACAN
POZO AJUSCO	3,000	6	AJUSCO	
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 3-C	3,000	7	PEDREGAL DEL SUR	COYOACAN
POZO VIVEROS DEL RELOJ 2	7,500	5	V. DEL RELOJ	COYOACAN
POZO REYES COYOACAN	7,500	5	R. COYOACAN	COYOACAN
POZO BELIZARIO DOMINGUEZ	7,405	20	TLALPAN	TLALPAN
POZO HIDALGO TLALPAN	7,405	20	TLALPAN	TLALPAN
POZO SAN FERNANDO TLALPAN	7,405	20	TLALPAN	TLALPAN
POZO MIRADOR 3	2,000	10	BARRIO CHALMA	XOCHIMILCO
POZO R-4	2,000	10	NOPALERA	TLALPAN
POZO PEÑON 7	2,000	10	E. DE ORIENTE	IZTAPALAPA
POZO SAN MIGUEL TOPILEJO	2,000	10	PBLO. TOPILEJO	XOCHIMILCO
POZO R-1	2,000	10	AMP. S. P. MARTIR	TLALPAN
POZO R-5	2,500	10	RESI. TEPEPAN	TLALPAN
POZO R-10	2,500	10	TEPEPAN	TLALPAN
POZO PERIFERICO 4	2,500	10	STA. URSULA	TLALPAN
POZO PERIFERICO 5	2,500	10	ACOXPA	TLALPAN
POZO VILLACOAPA 7	5,000	20	VILLA COAPA	TLALPAN
POZO VILLACOAPA 8	5,000	20	VILLA COAPA	TLALPAN
POZO S-7	7,405	7	XOCHIMILCO	XOCHIMILCO
POZO S-8	7,405	7	XOCHIMILCO	XOCHIMILCO
POZO 20 DE AGOSTO	7,405	6	COYOACAN	COYOACAN
POZO DIRECTO 18	1,500	5	PEDREGAL DEL SUR	TLALPAN
POZO DIRECTO 19	1,500	5	U.H. PANAMERICANA	TLALPAN
POZO DIRECTO 17	1,500	1	PEDREGAL DEL SUR	TLALPAN
POZO DIRECTO 24	1,500	1	PEDREGAL DEL SUR	TLALPAN
POZO ISSSTE COAPA 1	2,300	3	EX HDA. COAPA	COYOACAN
POZO ISSSTE COAPA 3	2,300	3	EX HDA. COAPA	COYOACAN
POZO PERIFERICO 11	2,400	4	P. TEPETLAPA	COYOACAN
POZO PREPARATORIA 5	700	2	STA. URSULA COAPA	COYOACAN
POZO PERIFERICO 3	700	2	P. TEPETLAPA	COYOACAN
POZO ISSSTE COAPA 4	800	2	STA. URSULA COAPA	COYOACAN
POZO CEDRAL	700	1	VERGEL	COYOACAN
POZO COYOTES	700	1	A. POPULAR	COYOACAN
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 11-B	700	1	LOS CEDROS	COYOACAN
POZO MIRADOR 1	74,054	7	XOCHIMILCO	XOCHIMILCO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-B	600	2	P. TAXQUEÑA	COYOACAN



SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
POZO SECTOR POPULAR 2	600	1	SECTOR POPULAR	IZTAPALAPA
POZO GRANJAS SAN ANTONIO	650	1	GRANJAS S. ANTONIO	IZTAPALAPA
POZO PEÑON 6	650	1	PEÑON	IZTAPALAPA
POZO PADIERNA 3	7,405	9	COYOACAN	COYOACAN
POZO METRO C.U.	7,405	8	COYOACAN	COYOACAN
POZO PEDREGAL IMAN	7,405	8	COYOACAN	COYOACAN
POZO ARENAL	7,405	20	TLALPAN	TLALPAN
POZO VILLA AZCAPOTZALCO	7,405	20	AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO
POZO PROHOGAR	450	2	PROHOGAR	AZCAPOTZALCO
POZO ALAMEDA SANTA MARIA	450	2	STA. MARIA	CUAUHTEMOC
POZO ROMERO DE TERREROS	4,000	3	R. TERREROS	A. OBREGON
POZO AV. UNIVERSIDAD	4,000	3	CHIMALISTAC	COYOACAN
POZO DEL CARMEN	4,000	3	CARMEN	COYOACAN
POZO CASTAÑEDA 5	4,000	2	U. PLATEROS	A. OBREGON
POZO PORTALES	4,000	2	PORTALES	B. JUAREZ
POZO MIRAVALLE	4,000	2	MIRAVALLE	B. JUAREZ
POZO ALBERT Y BERLIN	4,000	2	MIRAVALLE	B. JUAREZ
POZO NATIVITAS DON LUIS	4,000	2	NATIVITAS	B. JUAREZ
POZO NORMANDIA	4,000	2	NATIVITAS	B. JUAREZ
POZO ORTIZ RUBIO	4,000	2	ORTIZ RUBIO	B. JUAREZ
POZO SAN MARTIN XOCHINAHUAC	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO SAN PEDRO XALPA 2	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO SAN JUAN TLIHUACA	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO JARDIN SAN JACINTO	8,333	4	TLALPAN	TLALPAN
POZO BATAM	8,334	3	TLALPAN	TLALPAN
POZO SAN RAMON	8,333	3	TLALPAN	TLALPAN
POZO FUENTES BROTTANTES 1	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO TORIELLO	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO BOSQUES DE TETLAMAYA	2,000	10	B. TETLAMAYA	TLALPAN
POZO PISTA OLIMPICA	2,500	10	BARRIO 18	XOCHIMILCO
POZO SAN LUIS 16	2,500	10	PBO. SA. GREGORIO	XOCHIMILCO
POZO EL TREBOL	2,500	10	TORRES TLALPAN	TLALPAN
POZO REY MOCTEZUMA	2,500	10	ZAPOTECAS	COYOACAN
POZO DURANGO	2,500	10	PEDREGALES	COYOACAN
POZO R-2	5,000	20	EJ. S. P. MARTIR	TLALPAN
POZO R-3	5,000	20	EJ. S. P. MARTIR	TLALPAN
POZO PERIFERICO 2	5,000	10	LOS GIRASOLES	TLALPAN
POZO PADIERNA 4	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO DIRECTO 37	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO DIRECTO 20	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO PEDREGAL AGUILAS	7,405	10	TLALPAN	TLALPAN
POZO 27 BIS	3,000	3	STA. URSULA	TLALPAN
POZO DIRECTO 15	3,000	3	SAN LORENZO	TLALPAN
POZO DIRECTO 16	2,000	4	HUIPULCO	TLALPAN
POZO SAN FRANCISCO CULHUACAN	2,000	5	CULHUACAN	IZTAPALAPA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-B	2,000	5	EDUCACION	COYOACAN
POZO PEDREGAL DE CARRASCO	5,000	10	AJUSCO	COYOACAN
POZO PERIFERICO 8	5,500	10	RES. ESMERALDA	XOCHIMILCO
POZO PERIFERICO 9	8,500	10	B. CIPRESES	XOCHIMILCO
POZO XOCHIMILCO 28	5,000	10	STA. URSULA COAPA	TLALPAN

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
POZO COUNTRY CLUB	600	1	COUNTRY CLUB	COYOACAN
POZO LA VIGA 1	600	2	MEXICALTZINGO	IZTAPALAPA
POZO SANTA CATARINA 10	700	1	CIPRESES	IZTAPALAPA
POZO MIRADOR 2	74,054	7	XOCHIMILCO	XOCHIMILCO
POZO XOCHITL	74,054	6	TLALPAN	TLALPAN
POZO CD DEPORTIVA	600	1	M. MIXHUCA	V. CARRANZA
POZO COYUYA	600	1	STA. CRUZ	IZTACALCO
POZO TLALCOLIGIA	7,405	20	TLALPAN	TLALPAN
POZO DEPORTIVO REYNOSA	7,405	2	AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO
POZO PANTACO 2	7,405	2	AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO
POZO OBRERO POPULAR	7,405	2	AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO
POZO HOGAR Y SEGURIDAD	7,405	2	AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO
POZO FERRERIA 2	7,405	2	AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO
POZO PIRULERA	7,405	2	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO MARINA NACIONAL 4	7,405	2	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO MARINA NACIONAL 1	7,405	2	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO LAGO GINEBRA	7,405	2	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO MARINA NACIONAL 3	7,405	1	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO SAN JOAQUIN TACUBA	7,405	1	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO AZCAPOTZALCO 1	7,405	3	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO PROVIDENCIA	7,405	3	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO PADROS EL ROSARIO	7,405	3	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO TACUBA	7,405		MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO SAN MIGUEL AMANTLA	7,405	3	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO MAR MEDITERRANEO	7,405	3	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO RIO SAN JOAQUIN	7,405	3	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
IRRIGACION	7,405	2	MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO
POZO ANTONIO M. ANZA	450	2	ROMA	CUAUHTEMOC
POZO NUEVA SANTA MARIA	450	3	N. STA. MARIA	CUAUHTEMOC
POZO RADIO MIL	450	2	NARVARTE	B. JUAREZ
POZO DIAGONAL SAN ANTONIO	450	2	NARVARTE	B. JUAREZ
POZO ALAMOS JARDIN	450	2	ALAMOS	B. JUAREZ
POZO MODERNA	450	3	MODERNA	B. JUAREZ
POZO NATIVITAS	450	2	NATIVITAS	B. JUAREZ
POZO ALGARIN	450	2	ALGARIN	B. JUAREZ
POZO ABASOLO JARDIN	450	2	GUERRERO	CUAUHTEMOC
POZO JARDINES DE PEDREGAL 4	4,000	5	J. PEDREGAL	M. CONTRERAS
POZO AXOTLA	2,000	5	VIV. COYOACAN	B. JUAREZ
POZO NAPOLES	2,000	5	NAPOLES	B. JUAREZ
POZO XOCHIMILCO 29	5,000	10	HUIPULCO	TLALPAN
POZO XOCHIMILCO 30	5,000	10	HUIPULCO	TLALPAN
POZO MOLINO DEL REY	1,000	1	S. M. CHAPULTEPEC	M. HIDALGO
POZO ALAMEDA TACUBAYA	1,000	1	ESCANDON	M. HIDALGO
POZO MARTIRES DE TACUBAYA	1,000	1	ESCANDON	M. HIDALGO
POZO CEDRO Y MOLIERS	1,000	1	LOS MORALES	CUAUHTEMOC
POZO CHAPULTEPEC MORALES	1,000	1	CHAP. MORALES	CUAUHTEMOC
POZO CAMPOS ELISEOS	1,000	1	MOLINO DEL REY	A. OBREGON
POZO NUEVA VERONICA	1,000	1	ESCANDON	B. JUAREZ
POZO JARDINES DEL PEDREGAL 5-B	3,000	3	J. PEDREGAL	M. CONTRERAS
POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1	1,000	1	ATIZAPAN	A. OBREGON

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
POZO TIZAPAN	1,000	2	PROGRESO	A. OBREGON
POZO MIRAFLORES	1,000	1	S. P. DE LOS PINOS	B. JUAREZ
POZO MARISCAL SUCRE	1,000	1	DEL VALLE	B. JUAREZ
POZO ARNAIZ ROSENDO	1,000	1	NONOALCO	CUAUHTEMOC
POZO LA CAMPANA	1,000	1	INSURG. MIXCOAC	B. JUAREZ
POZO ACACIAS	1,000	1	ACACIAS	B. JUAREZ
POZO VIADUCTO	1,000	1	ESCANDON	B. JUAREZ
HUERTAS DEL CARMEN	1,000	0	BO. OXTOPULCO	M. CONTRERAS
POZO DIRECTO 21	2,500	3	JOYAS PEDREGAL	COYOACAN
POZO SANTA URSULA COAPA	2,500	10	STA. URSULA	COYOACAN
POZO DIRECTO 22	8,000	10	RES. PEDREGAL	A. OBREGON
POZO VIADUCTO TLALPAN 1	8,000	10	LA JOYA	TLALPAN
POZO VIADUCTO 2	4,000	4	S.P. MARTIR	TLALPAN
POZO VILLA OLIMPICA 2	0	0	TLALPAN	TLALPAN
POZO JARDINES DE LA MONTAÑA	0	0	M. CONTRERAS	M. CONTRERAS
POZO VILLA OLIMPICA 1	0	0	TLALPAN	TLALPAN
POZO VILLA OLIMPICA 3	0	0	TLALPAN	TLALPAN
POZO NUEVO HUIPULCO	0	0	COYOACAN	COYOACAN
POZO PANTACO 3	0	0	AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO
POZO CAMINERO	4,000	4	B. TOLENTINO	TLALPAN
POZO PERIFERICO 12	5,000	10	FLORESTA	TLALPAN
TOTAL				
	4,274,622	1,239		

POBLACION BENEFICIADA : 4,274,552 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 1,239 HABITANTES
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS


ELABORÓ: 

 ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ: 

 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TECNICO

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 

 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 

 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	TANQUE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
5.000	8.000	1.440

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Tanque de Almacenamiento fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
AMPLIACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIA-10 DE 300 m3 A 1,600 m3 UBICADA EN LA CALLE PRIMAVERA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. SAN MIGUEL TEOTONGO DELEGACION IZTAPALAPA	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEXIMILPA	0.440	EN PROCESO	TLALPAN
TOTAL	1.440	TANQUE	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO II	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO FUE CONCURSADA DEBIDO A QUE NO SE HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAIC, QUE SE OPOENEN A LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CALLE COMETA, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, PRADOS CUAUTEPEC, QUETZALCOATL, TLACAELEL 1 Y 2 Y AHUEHUETES	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 M3 UBICADO EN EL PREDIO COLOSIO IZTLAHUACAN	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA FUE REASIGNADA PARA SU EJECUCION CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17
TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEXIMILPA	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, DERIVADOS DEL CAMBIO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A TANQUE ROMPEDOR, ESTO PARA REGULAR LA PRESION EN LA LINEA DE CONDUCCION QUE VIENE DEL TANQUE LA PRIMAVERA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO
TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON EL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE EL MIRADOR

DESVIACION FISICA POSITIVA, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO EJECUTAR ESTOS TRABAJOS PARA INICIAR LA OPERACION DEL TANQUE EL MIRADOR Y CON ELLO SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JOYA DE VARGAS

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-072-E	3.000	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONSTRUIR LOS SIGUIENTES TANQUES : TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEXIMILPA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL, CON LO QUE MEJORA LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA.
TOTAL	3.000	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS

DIRECTOR GENERAL

238

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
8,552.4	9,225.6	3,335.3

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GM - 5	560.8	FINIQUITADA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ISABEL TOLA	159.5	EN PROCESO
AMPLIACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIA-10 DE 300 m3 A 1,600 m3 UBICADA EN LA CALLE PRIMAVERA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. SAN MIGUEL TEOTONGO DELEGACION IZTAPALAPA	1,399.3	FINIQUITADA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEXIMILPA	592.4	EN PROCESO
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL YAQUI	310.9	FINIQUITADA
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO MC - 8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	261.5	FINIQUITADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE EL MIRADOR	50.9	FINIQUITADA
TOTAL	3,335.3	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN DIEGO II	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO FUE CONCURSADA DEBIDO A QUE NO SE HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC, QUE SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GM - 5	SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE EL CONCURSO DE OBRA SALIO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO INICIALMENTE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ISABEL TOLA	ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE EL EJERCICIO REPORTADO FUE GENERADO POR EL PAGO A LA EMPRESA SUPERVISORA DE ESTA OBRA, Y LA OBRA CIVIL SE REASIGNO CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CALLE COMETA, COL. GRACIANO SÁNCHEZ, PRADOS CUAUTEPEC, QUETZALCOATL, TLACAELEL 1 Y 2 Y AHUEHUETES	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 m3 UBICADA EN EL PREDIO COLOSIO IZTAHUACAN EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA FUE REASIGNADA PARA SU EJECUCION CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17
AMPLIACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIA-10 DE 300 m3 A 1,600 m3 UBICADA EN LA CALLE PRIMAVERA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. SAN MIGUEL TEOTONGO DELEGACION IZTAPALAPA	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA AL QUE SE ASIGNO LA OBRA RESULTO MENOR AL PROGRAMADO

239

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEXIMILPA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO AL CAMBIO DE PROYECTO, OCASIONANDO UN INCREMENTO DEL 92.0 % RESPECTO AL MONTO ORIGINAL, POR LO QUE SE DECIDIO PROCEDER A LA TERMINACION ANTICIPADA Y VOLVER A CONCURSAR DICHA OBRA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL YAQUI

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LA REDUCCION DE LA META POR ADECUACIONES AL PROCESO CONSTRUCTIVO, YA QUE SOLO FUE NECESARIO IMPERMEABILIZAR HASTA EL NIVEL DE DESFOGUE, LO QUE OCASIONO UNA REDUCCION DEL AREA EN LA QUE SE REALIZARON LO TRABAJOS Y POR LO TANTO ECONOMIA EN SU EJECUCION; SIN EMBARGO, ES CONVENIENTE MENCIONAR, QUE CON LA OBRA REALIZADA SE CUMPLE CON LAS NECESIDADES DE SERVICIO DEL TANQUE.

IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO MC - 8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXISTE DESVIACION FINANCIERA EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS FUERON DICTAMINADOS CON UN COSTO MENOR AL QUE PRESENTO EL CONTRATISTA, ADEMAS QUE LA VOLUMETRIA DE ALGUNOS CONCEPTOS DE TRABAJO FUE MENOR A LO CONSIDERADO INICIALMENTE

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE EL MIRADOR

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LA NECESIDAD DE IMPERMEABILIZAR EL TANQUE EL MIRADOR A FIN DE PONERLO EN OPERACIÓN Y TERMINAR CON EL PROBLEMA DEL ABASTO DE AGUA EN LA ZONA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-072-E	673.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONSTRUIR LOS SIGUIENTES TANQUES : TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEXIMILPA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL, CON LO QUE MEJORA LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA.
TOTAL	673.2	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

240
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
AMPLIACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIA-10 DE 300 m3 A 1,600 m3 UBICADA EN LA CALLE PRIMAVERA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. SAN MIGUEL TEOTONGO DELEGACION IZTAPALAPA	15,000	15	SAN MIGUEL TEOTONGO	IZTAPALAPA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEXIMILPA	25,000	28	TEPEXIMILPA, DIAMANTE Y AMP. TEPEXIMILPA	TLALPAN
	TOTAL	40,000		43
POBLACION BENEFICIADA : 40,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 43 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

Mayo 20, 2001

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

241

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	12	Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencia en almacenes.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
650.0	650.0	752.0

A) Se realizó el mantenimiento a 752.0 Equipos Electromecánicos pertenecientes a las diferentes Instalaciones del Sistema de Agua Potable de la Red Hidráulica.

EQUIPO	CANTIDAD
ARRANCADOR	1.00
BOMBAS HORIZONTALES	17.00
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	1.00
BOMBAS SUMERGIBLES	161.00
BOMBAS TIPO TURBINA	50.00
COMPRESORES	1.00
OSMOSIS INVERSA	3.00
CUERPOS DE IMPULSORES	43.00
MOTORES ELÉCTRICOS	229.00
TABLEROS	113.00
TRANSFORMADORES	123.00
VÁLVULAS	6.00
VARIOS	4.00
TOTAL	752.00


B) La variación física positiva obedece a que durante la pasada temporada de estiaje, se dañaron un número mayor de equipos electromecánicos, lo cual provocó que el área operativa (Dirección de Operación), solicitara un número mayor de reparaciones de equipos, con el fin de garantizar el suministro de agua potable a la población. Cabe hacer mención que una vez que se cumplió con la meta establecida, se habían obtenido economías, por lo que si se contaban con los recursos presupuestales para dar mantenimiento a un número mayor de equipos.

C) La variación física positiva obedece a que durante la pasada temporada de estiaje, se dañaron un número mayor de equipos electromecánicos, lo cual provocó que el área operativa (Dirección de Operación), solicitara un número mayor de reparaciones de equipos, con el fin de garantizar el suministro de agua potable a la población. Cabe hacer mención que una vez que se cumplió con la meta establecida, se habían obtenido economías, por lo que si se contaban con los recursos presupuestales para dar mantenimiento a un número mayor de equipos.

242

ELABORÓ: 
ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
65,270.7	70,524.6	59,837.4

A) La variación financiera negativa se presentó en el capítulo 3000 y ésta se debe a que los servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos se contrataron bajo la modalidad de contratos abiertos con importes mínimos y máximos, lo cual generó economías; ya que se cumplieron las metas establecidas en cada contrato y no se requirió del importe máximo contratado. Por otro lado es importante mencionar que en algunos contratos se ejecutaron los trabajos al 100%, sin embargo las empresas no entregaron sus facturas en el tiempo establecido, lo cual provocó que los pagos de dichos trabajos se contemplaran con presupuesto del ejercicio fiscal 2001.

B) La variación financiera negativa se presentó en el capítulo 3000 y ésta se debe a que los servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos se contrataron bajo la modalidad de contratos abiertos con importes mínimos y máximos, lo cual generó economías; ya que se cumplieron las metas establecidas en cada contrato y no se requirió del importe máximo contratado. Por otro lado es importante mencionar que en algunos contratos se ejecutaron los trabajos al 100%, sin embargo las empresas no entregaron sus facturas en el tiempo establecido, lo cual provocó que los pagos de dichos trabajos se contemplaran con presupuesto del ejercicio fiscal 2001.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-002-E	0.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1325-00, a fin de adecuar el calendario financiero y dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-007-E	0.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1325-00, a fin de adecuar el calendario financiero y dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-033-E	3,080.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en el capítulo 1000, debido a que se registraron remanentes de los recursos financieros en el periodo de enero - mayo con relación al pago de nómina de personal; para lo cual se afectaron las partidas 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 13605-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 y 1507-66.
B-07-CO-04-044-E	9.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1306-00, 1325-00 y 3412-00, a fin de adecuar el calendario en los meses que ha generado mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-057-E	17,626.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, debido a las indicaciones giradas por la Secretaría de Finanzas con respecto al presupuesto fiscal.
B-07-CO-04-080-E	588.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1308-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-090-E	174.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1305-11, 1325-11, 3414-10 y 3806-11, con la finalidad de adecuar el calendario financiero con el ejercicio acumulado.
B-07-CO-04-138-E	188.5	Se cancelaron los recursos financieros en la partida 3806-10, en virtud de que no fueron utilizados durante el año y debido a las necesidades de dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-143-E	2,666.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1104-00, 1308-00, 1316-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 y 1507-00, con la finalidad de dar apoyo a otras partidas del mismo capítulo con problemas de solvencia económica.
B-07-CO-04-149-E	1,252.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1316-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1508-00 y 3806-00, debido a las economías generadas en las vacantes de personal y al haber cumplido con las metas establecidas.
TOTAL	25,585.4	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-002-E	0.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1325-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-007-E	0.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1325-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-014-E	2,346.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1308-00 y 1319-00, debido a los incrementos de los salarios y a la reducción que se aplicó en el techo presupuestal solicitado.
B-07-CO-04-032-E	308.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1325-00 y 1507-00, originado por la readecuación de recursos en virtud del gasto real al pago de la nómina de personal.
B-07-CO-04-044-E	9.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1306-00, 1325-00 y 3412-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero en los meses que se ha generado mayor gasto.
B-07-CO-04-080-E	588.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1306-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero en el mes donde se proyectó realizar el gasto de gratificación de fin de año.
B-07-CO-04-084-E	7,791.8	Se solicitó la adición de recursos financieros en la partida 3503-04, en virtud de atender las necesidades operativas.
B-07-CO-04-085-E	12,083.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-04, con la finalidad de atender las necesidades de mantenimiento.
B-07-CO-04-090-E	174.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305-11, 1325-11, 3414-10 y 3806-11, con la finalidad de adecuar el calendario financiero de acuerdo al ejercicio acumulado.
B-07-CO-04-116-E	3,500.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-04, con la finalidad de seguir ofreciendo el mantenimiento a equipos electromecánicos de ésta Dirección.
B-07-CO-04-131-E	1,000.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-04, con la finalidad de seguir ofreciendo el mantenimiento a equipos electromecánicos de ésta Dirección.
B-07-CO-04-138-E	188.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1506-10, con la finalidad de cubrir los estímulos de fin de año del personal de esta dependencia.
B-07-CO-04-143-E	2,666.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1306-00, 1325-00, 1507-65 y 1507-66, con la finalidad de cubrir el ejercicio real que se presentó durante el año.
B-07-CO-04-145-E	183.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 3412-10, 3414-10 y 3806-11, con la finalidad de cubrir el ejercicio real que se presentó durante el presente año; ya que hubo un incremento en lo programado con respecto a la nómina.
TOTAL	30,839.3	

244

ELABORÓ:

ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados: 2,256

Número de Habitantes Beneficiados: 4,303,500


Delegaciones Beneficiadas: Iztapalapa y Tlalpan

Colonias Beneficiadas: San Sebastian, Tecoloxtitla, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacan, Santa Catarina y Xotepingo.

Cabe hacer mención que la mayoría de los equipos que son reparados, se encuentran ubicados en los diferentes almacenes adscritos a esta Dirección General, con los cuales se atienden las necesidades de cada una de las diferentes instalaciones (pozos, plantas, rebombes y potabilizadoras) ubicadas en todas las Delegaciones del Distrito Federal.

245

ELABORÓ:


ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	14	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACIONES.	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
218.0	252.0	189.0
A) SE REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS DE LAS DIVERSAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE AGUA POTABLE, OPERADAS POR LA DGCOH, DESARROLLANDOSE DICHOS MANTENIMIENTOS COMO SIGUE:		
EQUIPOS	EQUIPOS	EQUIPOS
SISTEMA XOCHIMILCO:		70.- PRADOS EL ROSARIO 1.3
1.- PUESTO CENTRAL 1.3	36.- REB. TEPENAHUAC 1.3	71.- AZCAPOTZALCO 1 1.3
2.- RECLUSORIO SUR 1 1.3	37.- REB. TLACOTENCO 1.3	72.- PROVIDENCIA 1.3
3.- RECLUSORIO SUR 2 1.3	38.- REB. LA LUZ 1.3	73.- SAN MARTIN XOCHINAHUAC 1 1.3
4.- SAN L. ATEMOAYA 1 1.3	39.- TANQUE SAN SALVADOR CUAUHTENCO 1.3	74.- VILLAS AZCAPOTZALCO 1.3
5.- SANTA CRUZ ACALPIXCA 2 1.3	40.- TANQUE SAN LORENZO 1.3	75.- NUEVA SANTA MARIA 1.3
6.- SAN GREGORIO ATLAPULCO 2 1.3	SISTEMA CUAUTEPEC:	SISTEMA VERTEBRA:
7.- NATIVITAS 2 1.3	41.- PUESTO CENTRAL 1.3	76.- PUESTO CENTRAL 1.3
8.- NATIVITAS 3 1.3	42.- TANQUE GM 2 1.3	77.- TANQUE TL 8 1.3
9.- MONTE SUR 1 1.3	43.- TANQUE CHALMITA 1.3	78.- TANQUE TL 9 1.3
10.- S 2 1.3	44.- TANQUE CERRO 2 1.3	79.- TANQUE SAN PEDRO MARTIR 1 1.3
11.- S 4 1.3	45.- REB. T 1 1.3	80.- TANQUE SAN PEDRO MARTIR 2 1.3
12.- S 5 1.3	46.- REB. T 2 1.3	81.- R 3 1.3
13.- S 9 1.3	47.- REB. CHALMITA 1.3	82.- R 8 1.3
14.- S 10 1.3	48.- REB. GM 5 1.3	83.- R 9 1.3
15.- REB. S 6 1.3	49.- REB. GM 6 1.3	84.- PERIFERICO 37 1.3
16.- REB. NUEVO RECLUSORIO 1.3	50.- REB. GM 11 1.3	85.- TORIELLO 1.3
17.- REB. SANTA CECILIA 1.3	51.- REB. CGM 8 1.3	86.- LIMANTITLA 1.3
SISTEMA MILPA ALTA:	52.- REB. ADUANA 1.3	87.- EL CAMINERO 1.3
18.- PUESTO CENTRAL 1.3	53.- REB. CANDELARIA 1.3	88.- TEBOL 1.3
19.- R 18 1.3	54.- REB. CERRO 1 1.3	89.- REB. TL 10 1.3
20.- R 19 1.3	55.- REB. TEPETATAL 1.3	90.- REB. TL 30 1.3
21.- R 21 1.3	SISTEMA AZCAPOTZALCO:	91.- REB. TL 32 1.3
22.- R 22 1.3	56.- PUESTO CENTRAL 1.3	92.- REB. CTL 28 1.3
23.- R 24 1.3	57.- S. JUAN TLIHUACA 1.3	93.- REB. CTL 29 1.3
24.- R 25 1.3	58.- DEPORTIVO REYNOSA 1.3	94.- REB. CHIMALCOYOTL 1 1.3
25.- R 26 1.3	59.- S. C. AZCAPOTZALCO 1.3	95.- REB. CHIMALCOYOTL 2 1.3
26.- R 28 1.3	60.- PANTACO 1 1.3	96.- REB. SAN PEDRO MARTIR 1.3
27.- TECOMITL 10 1.3	61.- PANTACO 3 1.3	SISTEMA PADIERNA:
28.- TECOMITL 11 1.3	62.- OBRERO POPULAR 1.3	97.- PUESTO CENTRAL 1.3
29.- TECOMITL 12 1.3	63.- SAN PEDRO XALPA 1 1.3	98.- TANQUE TC 1 1.3
30.- TECOMITL 13 1.3	64.- SAN PEDRO XALPA 2 1.3	99.- TANQUE TC 5 1.3
31.- TECOMITL 14 1.3	65.- AHUIZOTLA 1.3	100.- TANQUE TC 7 1.3
32.- TECOMITL 15 1.3	66.- SAN MIGUEL AMANTLA 1.3	101.- TANQUE TC 8 1.3
33.- TECOMITL 17 1.3	67.- CAMPO ENCANTADO 1.3	101.- TANQUE FUENTES DE PEDREGAL 1.3
34.- REB. TECOXPA 1.3	68.- PETROLERA 1.3	102.- FUENTES DE PEDREGAL 1.3
35.- REB. MIACATLAN 1.3	69.- PRESIDENTE MADERO 1.3	103.- FLACSO 1.3

246

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EQUIPOS		EQUIPOS		EQUIPOS	
104.- REINO AVENTURA	1.3	SISTEMA IZTAPALAPA:		138.- PRESION DAKOTA	1.3
105.- REB. TC 4	1.3	121.- PUESTO CENTRAL	1.3	139.- PRESION TOLEDO	1.3
106.- REB. TC 6	1.3	122.- TANQUE MINAS	1.3	140.- PRESION BRETAÑA	1.3
107.- REB. REINO AVENTURA	1.3	123.- TANQUE HOOCAMPUL	1.3	141.- PRESION CORUÑA	1.3
SISTEMA MIGUEL HIDALGO:		124.- REB. CIA 1	1.3	142.- FRAY SERVANDO	1.3
108.- PUESTO CENTRAL	1.3	125.- REB. CIA 4	1.3	143.- PRESION CHOPO	1.3
109.- TANQUE TL 1	1.3	126.- REB. CIA 6	1.3	144.- PRESION FLORES MAGON	1.3
110.- TANQUE TL 2	1.3	127.- REB. CIA 8 B	1.3	145.- PRESION HOMERO	1.3
111.- TANQUE TL 3	1.3	128.- REB. TCIA 2	1.3		
112.- TANQUE TL 4	1.3	129.- REB. TCIA 3	1.3		
113.- TANQUE TL 38	1.3	130.- REB. TCIA 8	1.3	TOTAL DE EQUIPOS	189.0
114.- BELIZARIO DOMINGUEZ	1.3	131.- REB. TCIA 9	1.3		
115.- GALEANA TLALPAN.	1.3	132.- REB. LA ERA	1.3		
116.- HIDALGO TLALPAN	1.3	133.- REB. EL CALVARIO	1.3		
117.- ZAPOTE	1.3	134.- REB. POZOS	1.3		
118.- REB. TL 2	1.3	135.- ALAMOS II	1.8		
119.- REB. TL 5	1.3	136.- JARDIN POMBO	1.3		
120.- REB. CTL 5	1.3	137.- PRESION DR. LAVISTA	1.3		

NOTA: CABE DESTACAR QUE LA META FISICA DE 189.0 EQUIPOS SE CUMPLIO CON 145.0 ESTACIONES, POR LO CUAL EN LA PRESENTE RELACION SOLO APARECEN LAS 145.0 ESTACIONES MENCIONADAS Y SU RESPECTIVO PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVO MAYOR Y CORRECTIVO MENOR.

- B) LA VARIACION SE DEBIO A QUE NO SE REALIZARON TODOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE, SE REALIZARON PERO POR UN MONTO Y UNA META FISICA INFERIOR A LA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, LO ANTERIOR SE DEBIO A QUE SE DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTROS TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD.
- B1) EXISTIO DESVIACION FISICA EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES HIDROMETRICAS DE AGUA POTABLE EN CONDUCCIONES, DERIVACIONES, ESTACIONES DE PRESION, AGUA EN BLOQUE, MANANTIALES, PLANTAS, POZOS, REBOMBEO Y TANQUES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REALIZARON OTROS TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD POR LO CUAL LA META FISICA TAMBIEN FUE DISMINUIDA.
- B2) FUE NECESARIO HACER LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PROGRAMATICAS.
SE REDUCE LA META FISICA EN LA AFECTACION

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-201-E	8.00	SE REDUCE LA META FISICA EN LA PARTIDA 6100-04 DEBIDO A QUE REALIZARON OTROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAS COMPLETOS A UN NUMERO INFERIOR DE ESTACIONES.

SE AMPLIO LA META FISICA EN LA AFECTACION.

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-093-E	42.00	SE AMPLIA LA META FISICA EN LA PARTIDA 6100-04 LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA REALIZACION DE ESTOS MANTENIMIENTOS RESULTAN DE MAYOR BENEFICIO PARA LA POBLACION DEL D.F.

- C) SE EXPLICA EN LOS INCISOS B LAS VARIACIONES EXISTENTES.

ELABORÓ: 
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL 1,129.9	MODIFICADO 3,031.9	EJERCIDO 728.0	
A) EL AVANCE FINANCIERO ALCANZADO SE OBTUVO DE LA SIGUIENTE RELACION DE CONTRATOS:				
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES HIDROMETRICAS DE AGUA POTABLE EN CONDUCCIONES, DERIVACIONES, ESTACIONES DE PRESION, AGUA EN BLOQUE, MANANTIALES, PLANTAS, POZOS, REBOMBEO Y TANQUES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL.			241.8	SITUACION BIANUAL
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS REDES TELEMETRICAS EN TIEMPO REAL EN POZOS, TANQUES Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE INCLUYENDO PUESTOS DE CONTROL.			286.5	FINIQUITADO
- REVALIDACION DE LOS TRABAJOS DE MANUTENCION DEL EQUIPO DE MEDICION AUTOMATIZACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE LAS DESCARGAS DE POZOS DE EXTRACCION, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE.			93.7	FINIQUITADO
- SUPERVISION TECNICO-ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACION.			27.8	FINIQUITADO
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS AUTOMATICOS DE MEDICION INSTALADOS EN EL POZO ALAMOS II Y JARDIN POMBO, ASI COMO LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.			22.9	FINIQUITADO
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MECANICOS INSTALADOS EN EL POZO ALAMOS II CONSISTENTES EN: CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE NIPLERIA EN ELEMENTO PRIMARIO DE MEDICION TIPO PITOT MODIFICADO Y ELEMENTO SECUNDARIO GRAFICADOR MECANICO, NIVELADO Y PLOMEADO DE MASTIL Y SUSTITUCION DE RETENIDAS, ASI COMO LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ASPECTO DE LA INSTALACION.			55.3	FINIQUITADO
			TOTAL	728.0
A1) LA DESVIACION SE DEBIO A QUE UNOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NO SE REALIZARON CON EL MONTO ORIGINALMENTE CONTEMPLADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REALIZARON OTROS TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD.				
A2) SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES. SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL.				
NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION		
B-07-CO-04-071-E	281.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 YA QUE SE PAGARAN ADEUDOS DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1999 CON CARGO A ESTA MISMA ACCION.		
SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL.				
NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION		
B-07-CO-04-093-E	2,183.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 DEBIDO A QUE SE REALIZARAN TRABAJOS CUYOS ALCANCES RESULTAN DE MAYOR BENEFICIO PARA LA POBLACION DEL D.F.		

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) LA DESVIACION SE DEBE A QUE LOS CONTRATOS EJERCIDOS NO SE COMPROMETIERON CON LOS IMPORTES PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS ACCIONES QUE ASI LO REQUERIAN, AUNADO A ESTO NO SE CONCURSARON LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS QUE SE TENIAN PROYECTADOS DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, POR LO CUAL NO SE LLEGO A EJERCER EL MONTO MODIFICADO QUE SE PRETENDIA.

249

ELABORÓ: 
 ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ: 
 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ: _____
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO POTABILIZADORAS Y DE ENERGIA ELECTRICA FIJAS	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
CONSTRUCCION	14.000	3.000	3.000
MANTENIMIENTO	13.000	2.000	2.000
	1.000	1.000	1.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Obra Civil a Plantas de Bombeo Potabilizadoras fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION			
REHABILITACION GENERAL CONSISTENTE EN PINTURA, HERRERIA, ADAPTACION DE PISOS, INSTALACION ELECTRICA, BAÑOS, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN CHICONAUTLA, PLANTA No. 2 SAN JUANICO	2.000	TERMINADA	EDO. DE MEX.
MANTENIMIENTO			
SUST. ADEC. (4) TANQUES-FILTRO PARA EL TREN DE TRATAM. DE LA PLANTA LA CALDERA	1.000	TERMINADA	EDO. DE MEX.
TOTAL	3.000	PLANTA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

NO HUBO VARIACION FISICA OBRAS TERMINADAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación de la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL:

SE REDUJO LA META FISICA EN LA AFECTACION:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-072-E	11.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE SE DETECTO QUE ALGUNAS PLANTAS NO ERA NECESARIO PROPORCIONARLE MANTENIMIENTO CIVIL Y DE ENERGIA ELECTRICA FIJAS, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : SANTA CATARINA 12 Y 2, GRANJAS SAN ANTONIO, RIO MAGDALENA, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, AGRICOLA ORIENTAL, IZTAPALAPA 8 Y 1, CARLOS L. GRACIDAS, TLACOTAL Y PURISIMA 2
TOTAL	11.000	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


C) En el Inclsio B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ: 
 ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES


REVISÓ: 
 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

251

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
CONSTRUCCION	3,000.0	1,318.0	1,248.7
MANTENIMIENTO	2,600.8	918.8	849.5
	399.2	399.2	399.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION		
REHABILITACION GENERAL CONSISTENTE EN PINTURA, HERRERIA, ADAPTACION DE PISOS, INSTALACION ELECTRICA, BAÑOS, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN CHICONAUTLA, PLANTA No. 2 SAN JUANICO	849.5	FINIQUITADA
MANTENIMIENTO		
SUST. ADEC. (4) TANQUES-FILTRO PARA EL TREN DE TRATAM. DE LA PLANTA LA CALDERA	399.2	FINIQUITADA
TOTAL	1,248.7	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

REHABILITACION GENERAL CONSISTENTE EN PINTURA, HERRERIA, ADAPTACION DE PISOS, INSTALACION ELECTRICA, BAÑOS, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN CHICONAUTLA, PLANTA No. 2 SAN JUANICO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL MONTO DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA A LA QUE SE ASIGNO LA OBRA RESULTO MENOR AL PROGRAMADO




EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:


SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-072-E	906.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE DETECTO QUE ALGUNAS PLANTAS NO ERA NECESARIO PROPORCIONARLE MANTENIMIENTO CIVIL Y DE ENERGIA ELECTRICA FIJAS, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : SANTA CATARINA 12 Y 2, GRANJAS SAN ANTONIO, RIO MAGDALENA, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, AGRICOLA ORIENTAL, IZTAPALAPA 8 Y 1, CARLOS L. GRACIDAS, TLACOTAL Y PURISIMA 2
EN B-07-C0-04-081-E	775.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA APOYAR A LA ELABORACION DE OBRAS QUE REQUIERE EL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ASI MISMO CABE HACER MENCION QUE ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES
TOTAL	1,682.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


EN B-07-C0-04-008-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.


B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


ELABORÓ: 
 ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


253

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION				
REHABILITACION GENERAL CONSISTENTE EN PINTURA, HERRERIA, ADAPTACION DE PISOS, INSTALACION ELECTRICA, BAÑOS, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN CHICONAUTLA, PLANTA No. 2 SAN JUANICO	200,000	66	IXHUATEPEC Y 22 DE DICIEMBRE	EDO. DE MEX.
MANTENIMIENTO				
SUST. ADEC. (4) TANQUES-FILTRO PARA EL TREN DE TRATAM. DE LA PLANTA LA CALDERA	500,000	16	VARIAS COL. EDO. DE MEX.	EDO. DE MEX.
	TOTAL	82		
POBLACION BENEFICIADA : 700,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 82 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

ELABORÓ: 
ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
ING. ERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A MANANTIALES	MANANTIAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
90.000	39.000	18.450

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Obra Civil a Manantiales fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
MANANTIALES ZONA DEL AJUSCO, MONTE ALEGRE, VIBORILLAS, SAUCEDA, POTRERO CHICO, TULMIAC Y CANAL DE RECARGA, EN LA DELEGACION TLALPAN	5.450	EN PROCESO	TLALPAN
MANANTIALES EN CUAJIMALPA	13.000	TERMINADA	CUAJIMALPA
	TOTAL		
	18.450	MANANTIAL	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

MANANTIALES ZONA DEL AJUSCO, MONTE ALEGRE, VIBORILLAS, SAUCEDA, POTRERO CHICO, TULMIAC Y CANAL DE RECARGA, EN LA DELEGACION TLALPAN

MANANTIALES EN LAS DELEGACIONES ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA, MAGDALENA CONTRERAS Y EN EL DESIERTO DE LOS LEONES

DEBIDO A LA NECESIDAD PRIORITARIA DE DAR MANTENIMIENTO A ESTOS MANANTIALES, SE TOMO LA DECISIÓN DE REALIZAR LA OBRA NECESARIA PARA QUE ESTOS OPEREN DE MANERA CORRECTA, ASEGURANDO CON ESTAS ACCIONES EL ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE DESPUES DE REVISAR CUIDADOSAMENTE VARIOS MANANTIALES EN UNION CON EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA, SE DECIDIO QUE NO ERA CONVENIENTE REALIZAR OBRA ALGUNA EN ELLOS; ASI MISMO, NO FUE POSIBLE ATACAR LOS MANANTIALES DE MAGDALENA CONTRERAS DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS




DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANANTIALES EN CUAJIMALPA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE DESPUES DE REVISAR CUIDADOSAMENTE VARIOS MANANTIALES EN UNION CON EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA, SE DECIDIO QUE NO ERA CONVENIENTE REALIZAR OBRA EN ALGUNOS DE ELLOS.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL:

SE REDUJO LA META FISICA EN LA AFECTACION:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-072-E	51.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE DETECTO QUE ALGUNOS MANANTIALES NO ERA NECESARIO PROPORCIONARLES MANTENIMIENTO SIENDO LOS SIGUIENTES : ALVARO OBREGON , SAN BARTOLO AMEYALCO, SANTA FE Y SANTA ROSA XOCHIAO. CUAJIMALPA AGUA BENDITA, AGUA DE GALLINAS, LLANO GRANDE, LLORONAS, MANANTIALES RUEDAS, MONARCAS, OTATES, OTATES II, PILETAS, PRESAS DE LEONES, PRESA DE LEONES "C", RINCON SAN MIGUEL, SABANDIJAS, SAN MATEO TLALTENANGO, TRES CAMINOS, XOMETITLA, ZORRILLOS I Y ZORRILLOS II MAGDALENA CONTRERAS AGUA DE TEPOZAN, AGUAJE, AILA, ANAMIQUIAQUE, APAPAXTLA, ARROYO CHICHICASPA, BARBECHOS, BARRANCA CHICA, CAMPANARIO, CAÑADA DE CUERVOS, CASAS VIEJAS, CERERIA, COAXUYAC, CRUZ DE OSCAR, CHCHICASPA OJO DE AGUA, HUAYATITLA, JOYA VIEJA, LOMITA DE PAJA, MALACACHUAC, MEDIA LUNA, MINAS DE CENTENO, OCOTAL, OJO DE AGUA, OYAMETENCO, PALOMAS Y PERICOS. TLALPAN AGUA GRANDE, EL SAUCO, FUENTES BROTTANTES, PEÑA POBRE Y RANCHO VIEJO.


TOTAL 51.000

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE


REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

256



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
8,000.0	4,389.0	4,278.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
MANANTIALES ZONA DEL AJUSCO, MONTE ALEGRE, VIBORILLAS, SAUCEDA, POTRERO CHICO, TULMIAC Y CANAL DE RECARGA, EN LA DELEGACION TLALPAN	2,059.8	EN PROCESO
MANANTIALES EN CUAJIMALPA	2,218.2	FINIQUITADA
TOTAL	4,278.0	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

MANANTIALES ZONA DEL AJUSCO, MONTE ALEGRE, VIBORILLAS, SAUCEDA, POTRERO CHICO, TULMIAC Y CANAL DE RECARGA, EN LA DELEGACION TLALPAN

DEBIDO A LA NECESIDAD PRIORITARIA DE DAR MANTENIMIENTO A ESTOS MANANTIALES, SE TOMO LA DECISION DE REALIZAR LA OBRA NECESARIA PARA QUE ESTOS OPEREN DE MANERA CORRECTA, ASEGURANDO CON ESTAS ACCIONES EL ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

MANANTIALES EN LAS DELEGACIONES: ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA, MAGDALENA CONTRERAS Y EN EL DESIERTO DE LOS LEONES

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE DESPUES DE REVISAR CUIDADOSAMENTE VARIOS MANANTIALES EN UNION CON EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA, SE DECIDIO QUE NO ERA CONVENIENTE REALIZAR OBRA ALGUNA EN ELLOS; ASI MISMO, NO FUE POSIBLE ATACAR LOS MANANTIALES DE MAGDALENA CONTRERAS DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS

MANANTIALES EN CUAJIMALPA

DEBIDO A LA NECESIDAD PRIORITARIA DE DAR MANTENIMIENTO A ESTOS MANANTIALES, SE TOMO LA DECISION DE REALIZAR LA OBRA NECESARIA PARA QUE ESTOS OPEREN DE MANERA CORRECTA, ASEGURANDO CON ESTAS ACCIONES EL ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA




EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-072-E	3,611.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE DETECTO QUE ALGUNOS MANANTIALES NO ERA NECESARIO PROPORCIONARLES MANTENIMIENTO SIENDO LOS SIGUIENTES : ALVARO OBREGON , SAN BARTOLO AMEYALCO, SANTA FE Y SANTA ROSA XOCHIAO. CUAJIMALPA AGUA BENDITA, AGUA DE GALLINAS, LLANO GRANDE, LLORONAS, MANANTIALES RUEDAS, MONARCAS, OTATES, OTATES II, PILETAS, PRESAS DE LEONES, PRESA DE LEONES "C", RINCON SAN MIGUEL, SABANDIJAS, SAN MATEO TLALTENANGO, TRES CAMINOS, XOMETITLA, ZORRILLOS I Y ZORRILLOS II MAGDALENA CONTRERAS AGUA DE TEPOZAN, AGUAJE, AILA, ANAMIQUIAQUE, APAPAXTLA, ARROYO CHICHICASPA, BARBECHOS, BARRANCA CHICA, CAMPANARIO, CAÑADA DE CUERVOS, CASAS VIEJAS, CERERIA, COAXUYAC, CRUZ DE OSCAR, CHCHICASPA OJO DE AGUA, HUAYATITLA, JOYA VIEJA, LOMITA DE PAJA, MALACACHUAC, MEDIA LUNA, MINAS DE CENTENO, OCOTAL, OJO DE AGUA, OYAMETENCO, PALOMAS Y PERICOS. TLALPAN AGUA GRANDE, EL SAUCO, FUENTES BROTTANTES, PEÑA POBRE Y RANCHO VIEJO.
TOTAL	3,611.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

B) En el Inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:



 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


 ING. ERMILLO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

258


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
MANANTIALES ZONA DEL AJUSCO, MONTE ALEGRE, VIBORILLAS, SAUCEDA, POTRERO CHICO, TULMIAC Y CANAL DE RECARGA, EN LA DELEGACION TLALPAN	400,000	97	SAN NICOLAS AJUSCO Y SANTO TOMAS AJUSCO	TLALPAN
MANANTIALES EN CUAJIMALPA	300,000	152	DESIERTO DE LOS LEONES	CUAJIMALPA
	TOTAL	249		
<p>POBLACION BENEFICIADA : 700,000 HABITANTES</p> <p>EMPLEOS GENERADOS : 249 EMPLEOS</p> <p>COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS</p> <p>DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS</p>				

Mayo 20, 2001


ELABORÓ:


ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

259

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
CONSTRUCCION	60.000	71.000	72.620
MANTENIMIENTO	31.000	42.000	44.320
	29.000	29.000	28.300

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Obra Civil a Instalaciones el Sistema de Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION			
IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN GENERAL EN LA OFICINA DE MEDIDORES, EN SALVADOR DIAZ MIRON NO. 411, COLONIA SAN ISIDRO	0.530	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO VENTA DE GARPIO, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO	1.000	TERMINADA	EDO. DE MEX.
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO TEPEXPAN NORTE, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO	1.000	TERMINADA	EDO. DE MEX.
REPARACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ISABEL TOLA II	0.100	EN PROCESO DE RESCISION	GUSTAVO A. MADERO

260

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 260 M. EN EL REBOMBEO SAN LORENZO TEZONCO Y VALLE LUCES 1 Y 3.	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DE 540.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS POZOS SAN GREGORIO ATLAPULCO1, SANTA CRUZ XOCHITEPEC 2	3.000	TERMINADA	XOCHIMILCO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2.	1.790	EN PROCESO	BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO, CUAHTEMOC E IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC	0.000	EN PROCESO	XOCHIMILCO Y MILPA ALTA
CONSTRUCCION DE 190.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LA TRIFURCACION LA PROVIDENCIA Y EN EL REBOMBEO VIEJO.	1.730	EN PROCESO	MAGDALENA CONTRERAS Y XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE 215.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE DE ACCESO, EN LA PLANTA SAN LUIS, EN EL TANQUE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EN EL POZO SAN LUIS No. 14.	0.320	EN PROCESO	XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE 250.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN FRANCISCO TLANEPANTLA 1 Y 2 Y EL TANQUE SANTIAGO TEPALCATLALPAN	3.000	TERMINADA	XOCHIMILCO
BARDA PERIMETRAL EN TANQUE PREDIO COLOSIO COLONIA IXTLAHUACAN	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DE 220 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARGA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN EL TANQUE GRANJAS ESTRELLA LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 1, 2, 3 Y 7	0.540	EN PROCESO	IZTAPALAPA Y TLALPAN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,272.0 DE CONCERTINA DE ACERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCOH, INCLUIDAS EN EL PAQUETE No. 2	1.000	TERMINADA	COYOACAN Y MILPA ALTA
CONSTRUCCION DE 240.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE EN LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 13, 23-A, 33, 34, 35, 36, 38 Y POZO JARDIN SAN JACINTO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEG. IZTAPALAPA Y COYOACAN	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA Y COYOACAN
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE PORTON CASETA DE VIGILANCIA Y TECHUMBRE EN BODEGA, FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA REGIONAL NORTE (OPERACIÓN), ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LA AV. MORELOS ESQ. VICENTE GUERRERO	1.000	TERMINADA	TLANEPANTLA, EDO. DE MEX.
SUBESTACION ELECTRICA Y TABLERO DE CONTROL PARA EL POZO PURISIMA No. 4 UBICADO EN LA CALLE PARAISO ESQ. MAIZ, COL. JALPA	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
TRABAJOS DE REPOSICION DE LA LOSA DE PISO, CAJA POZO Y DESAZOLVE DE TUBERIA AFECTADA POR HUNDIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO EL CARTERO	1.000	TERMINADA	CUAJIMALPA
TRABAJOS DE PROTECCION DE AREAS VERDES DEL POZO VIVEROS 2 CON MALLA CICLONICA ESTRUCTURADA	1.000	TERMINADA	COYOACAN
BARDA PERIMETRAL EN TANQUE GM - 13	1.000	TERMINADA	GUSTAVO A. MADERO
TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA ALOJAR INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE POTENCIAL, UBICADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y LA CALDERA	3.000	TERMINADA	XOCHIMILCO, TLAHUAC E IZTAPALAPA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,838 M. DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO ARPON DE 19" DE DIAMETRO, COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARDA PERIMETRAL EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DGCOH.	1.000	TERMINADA	GUSTAVO A. MADERO

261

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 257.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE, EN EL REBOMBEO LOS GALEANA Y EN EL POZO SAN LUCAS XOCHIMANCA No. 1, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEG. G. A. M. Y XOCHIMILCO	1.000	TERMINADA	GUSTAVO A. MADERO
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO PARA OPERADOR, MURO DE CONTENSION, DEMOLICIONES EN EL TANQUE SANTA ISABEL TOLA	0.310	EN PROCESO	GUSTAVO A. MADERO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TANQUES EL MARQUES, TANQUE SANTA ANA TLACOTENCO, POZO SAN LUIS No. 7, Y TULYEHUALCO 4, 5, Y 6.	4.000	TERMINADA	TLALPAN, IZTAPALAPA, MILPA ALTA Y XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PLANTA EL PARTIDOR, TANQUE EL LIENZO E IBERO, CAMPAMENTO PALMAS, MANANTIALES SANTA FE, Y SANTA LUCIA MIXCOAC.	4.000	TERMINADA	CUAJIMALPA, ALVARO OBREGON Y EDO. DE MEX.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POZOS TULYEHUALCO 8, 9, 10, 11 Y 12	3.000	TERMINADA	TLALPAN
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRIFULCACIÓN, RIO MAGDALENA, REBOMBEO ANGULO, ARENAL No2, EL PORTAL Y VIVEROS DEL RELOJ.	4.000	TERMINADA	MAGDALENA CONTRERAS, V. CARRANZA, TLALPAN Y COYOACAN
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 m3 UBICADA EN EL PREDIO COLOSIO IZTAHUACAN EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
ADAPTACION DE LA INTERCONEXION DE 12" DEL TANQUE TCIA-9 AL TANQUE TIA-10	1.000	EN PROCESO	IZTAPALAPA
SUBTOTAL	44.320		
MANTENIMIENTO			
REHABILITACION DE BARDAS, CAMBIO DE PORTONES, CANCELERIA, PINTURA EN GENERAL Y PROTECCIONES A BASE DE CONCERTINA Y MALLA DE ACERO EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE NO. 10 Y 13	2.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
ADAPTACION DE BARDA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACION, COLOCACION DE PORTON, CONCERTINA Y PINTURA EN GENERAL EN EL POZO PURISIMA NO. 4 UBICADO EN LA CALLE PARAISO ESQ. MAIZ, COLONIA JALPA	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
REHABILITACION DE BARDAS, CAMBIO DE PORTONES, CANCELERIA, PINTURA EN GENERAL Y PROTECCIONES A BASE DE CONCERTINA EN EL POZO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ MEYEHUALCO No. 1	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO FEDERAL	14.000	TERMINADA	VARIAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y ACOMETIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LERMA)		EN PROCESO	LERMA , EDO. DE MEX.
A) CIRCUITO ALMOLOYA	1.000		
B) CIRCUITO TRAZALA	1.000		
C) CIRCUITO ALMOLOYA II	0.300		
TRABAJOS DE REHABILITACION DE BARDAS Y TANQUES DE SEDIMENTACION, CAMBIO DE CANCELERIA, PINTURA, ACOND. DE TUBERIAS Y PROTECCION A BASE DE CONCERTINA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN EL POZO DE AGUA POTABLE GRANJAS SAN ANTONIO	1.000		
ADEC. A LAS GARZAS DE ALIMENTAC. A TANQ. DE CONT. DE OZ., COLOC. LINEAS VENTEO, VALV. SECCIONAM. Y RET. EXCEDENCIAS EN CARC. OBR. AUX. Y COMPL.PTAS. POTABIL. GRANJAS SN. ANTONIO, JARDIN BALBUENA No. 2 STA. CAT. No. 12 Y SAN SEBASTIAN TECOLIXTITL	4.000	TERMINADA	V. CARRANZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CABLEADO CONEXIÓN ELECTRICA DE UN GENERADOR MARC. FAIRBANKS MORSE DE 1200KW AL TABLERO DE TRANSFERENCIA EN LA PLANTA DE BOMBEO "LA CALDERA" DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
INSTALACION DE BOMBA CENTR. VERT. DE 30 LPS, MOTOR ELECT. DE 60 H.P.M SUMIN. HABIL. Y COLOC. MULT. FABRICADO EN TUB. ACERO AL CARBON 6" DE Ø CONEX.ELECT. P/EL MOTOR Y TABLERO CONTROL EN EL CCM, OBR. AUX. Y COMPLEM. EN EL POZO TECOMITL No. 16 DEL. TLAHUAC	1.000	TERMINADA	TLAHUAC
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN CABLEADO DE ALIMENTACION DEL CCM A (4) MOTORES ELECTRICOS PERTENECIENTES AL REBOMBEO HUAYATLA No. 1 DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F. EN LA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS	1.000	TERMINADA	M. CONTRERAS
SUBTOTAL	28.300	ESTRUCTURA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

CONSTRUCCION

IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN GENERAL EN LA OFICINA DE MEDIDORES, EN SALVADOR DIAZ MIRON NO. 411, COLONIA SAN ISIDRO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE POR TRATARSE DE OFICINAS PUBLICAS NO FUE POSIBLE DISPONER DEL TIEMPO NECESARIO PARA TRABAJAR EN LAS INSTALACIONES

EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EMILIANO ZAPATA, ADAPTACION DE CONCERTINA PERIMETRAL, PINTURA EN GENERAL, PORTON DE ACCESO, HERRERIA EN CASETA Y BAÑO PARA EL OPERADOR, EN LA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE QUE EL AREA DE OPERACION LIBERARA LAS INSTALACIONES, POR LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA

BARDAS EN: POZO SAN LUIS, PLANTA SAN LUIS, SAN LUIS 19, TANQUE SAN FRANCISCO I, II, REBOMBEO TETITLA, SAN GREGORIO, REBOMBEO TEPEPAN Y LA CASETA DE COMUNICACION EN EL CAMPAMENTO NATIVITAS

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE QUE EL AREA DE OPERACION LIBERARA LAS INSTALACIONES, POR LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA

REPARACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ISABEL TOLA II

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, PRESENTO UN ATRASO CONSIDERABLE CON RESPECTO AL AVANCE FISICO PROGRAMADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA; LO QUE MOTIVO QUE SU CONTRATO SE ENCUENTRE EN PROCESO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, ASI MISMO SE CONTEMPO LA CONTINUACION DE LA OBRA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001. CABE ACLARAR QUE LA EMPRESA LOGRO UN AVANCE FISICO GLOBAL DEL 0.23 ESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE 260 M. EN EL REBOMBEO SAN LORENZO TEZONCO Y VALLE LUCES 1 Y 3.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 540.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS POZOS SAN GREGORIO ATLAPULCO1, SANTA CRUZ XOCHITEPEC 2

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS. CABE MENCIONAR, QUE LA META REAL EJECUTADA EN EL 2000, FUE DE 10 ESTRUCTURAS, LAS CUALES SERAN PAGADAS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001 COMO ADEUDO

CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, PRESENTO UN ATRASO CONSIDERABLE CON RESPECTO AL AVANCE FISICO PROGRAMADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA; SIN EMBARGO, ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE LA META REAL EJECUTADA EN EL 2000, FUE DE 3 ESTRUCTURAS, LAS CUALES SERAN PAGADAS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001, COMO ADEUDO

CONSTRUCCION DE 190.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LA TRIFURCACION LA PROVIDENCIA Y EN EL REBOMBEO VIEJO.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META REAL EJECUTADA EN EL 2000, FUE DE 2 ESTRUCTURAS, LAS CUALES SERAN PAGADAS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001 COMO ADEUDO

CONSTRUCCION DE 215.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE DE ACCESO, EN LA PLANTA SAN LUIS, EN EL TANQUE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EN EL POZO SAN LUIS No. 14.

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, PRESENTO UN ATRASO CONSIDERABLE CON RESPECTO AL AVANCE FISICO PROGRAMADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA; SIN EMBARGO, ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE LA META REAL EJECUTADA EN EL 2000, FUE DE 2 ESTRUCTURAS, LAS CUALES SERAN PAGADAS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001, COMO ADEUDO

CONSTRUCCION DE 250.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN FRANCISCO TLANEPANTLA 1 Y 2 Y EL TANQUE SANTIAGO TEPALCATLALPAN

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

BARDA PERIMETRAL EN TANQUE PREDIO COLOSIO COLONIA IXTLAHUACAN

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE 220 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARGA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN EL TANQUE GRANJAS ESTRELLA LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 1, 2, 3 Y 7

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,272.0 DE CONCERTINA DE ACERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCOH, INCLUIDAS EN EL PAQUETE No. 2

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 240.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE EN LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 13, 23-A, 33, 34, 35, 36, 38 Y POZO JARDIN SAN JACINTO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEG. IZTAPALAPA Y COYOACAN

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE PORTON CASETA DE VIGILANCIA Y TECHUMBRE EN BODEGA, FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA REGIONAL NORTE (OPERACIÓN), ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LA AV. MORELOS ESQ. VICENTE GUERRERO

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

SUBESTACION ELECTRICA Y TABLERO DE CONTROL PARA EL POZO PURISIMA No. 4 UBICADO EN LA CALLE PARAISO ESQ. MAIZ, COL. JALPA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, A FIN DE QUE EL POZO FUNCIONE CORRECTAMENTE

TRABAJOS DE REPOSICION DE LA LOSA DE PISO, CAJA POZO Y DESAZOLVE DE TUBERIA AFECTADA POR HUNDIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO EL CARTERO

FUE NECESARIO LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE OBRAS DEL 2000 Y LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS A SOLICITUD DEL AREA DE OPERACION POR EL GRADO DE DETERIORO DE LAS INSTALACIONES

TRABAJOS DE PROTECCION DE AREAS VERDES DEL POZO VIVEROS 2 CON MALLA CICLONICA ESTRUCTURADA

FUE NECESARIO LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE OBRAS DEL 2000 Y LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS A SOLICITUD DEL AREA DE OPERACION PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES

BARDA PERIMETRAL EN TANQUE GM - 13

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA CONSTRUCCION DE CASSETAS PARA ALOJAR INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE POTENCIAL, UBICADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y LA CALDERA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS A RAIZ DE LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR POR PARTE DE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,838 M. DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO ARPON DE 19" DE DIAMETRO, COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARDA PERIMETRAL EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DGCOH.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE 257.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE, EN EL REBOMBEO LOS GALEANA Y EN EL POZO SAN LUCAS XOCHIMANCA No. 1, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEG. G. A. M. Y XOCHIMILCO

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO PARA OPERADOR, MURO DE CONTENSION, DEMOLICIONES EN EL TANQUE SANTA ISABEL TOLA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TANQUES EL MARQUES, TANQUE SANTA ANA TLACOTENCO, POZO SAN LUIS No. 7, Y TULYEHUALCO 4, 5, Y 6.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PLANTA EL PARTIDOR, TANQUE EL LIENZO E IBERO, CAMPAMENTO PALMAS, MANANTIALES SANTA FE, Y SANTA LUCIA MIXCOAC.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POZOS TULYEHUALCO 8, 9, 10, 11 Y 12

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRIFULCACIÓN, RIO MAGDALENA, REBOMBEO ANGULO, ARENAL No2, EL PORTAL Y VIVEROS DEL RELOJ.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 m3 UBICADA EN EL PREDIO COLOSIO IZTAHUACAN EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

MANTENIMIENTO

B) LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE CANCELARON LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN EL CIRCUITO ALMOLOYA II, DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTO ATRASO DE OBRA Y SE DECIDIO RESCINDIR EL CONTRATO

C) LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE CANCELARON LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN EL CIRCUITO ALMOLOYA II, DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTO ATRASO DE OBRA Y SE DECIDIO RESCINDIR EL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL.

SE AMPLIO LA META FISICA EN LA AFECTACION:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-089-E	11.000	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OBRAS ADICIONALES, LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO SON DE GRAN IMPORTANCIA POR LO QUE CON ESTAS SE DA CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS POR ESTA DIRECCION GENERAL. LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN SON LAS SIGUIENTES : SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE 260 M. EN EL REBOMBEO SAN LORENZO TEZONCO Y VALLE LUCES 1 Y 3, CONSTRUCCION DE 540.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS POZOS SAN GREGORIO ATLAPULCO1, SANTA CRUZ XOCHITEPEC 2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2. REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO OPERADOR EN AV. MORELOS S/N TANQUE SANTA ISABEL TOLA, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO OPERADOR EN AV. MORELOS S/N TANQUE SANTA ISABEL TOLA, CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, CONSTRUCCION DE 190.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LA TRIFURCACION LA PROVIDENCIA Y EN EL REBOMBEO VIEJO, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2, CONSTRUCCION DE 215.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE DE ACCESO, EN LA PLANTA SAN LUIS, EN EL TANQUE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EN EL POZO SAN LUIS No. 14, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 250.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN FRANCISCO TLANEPANTLA 1 Y 2 Y EL TANQUE SANTIAGO TEPALCATLALPAN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO FEDERAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y ACOMETIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUPERVISION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y POR ULTIMO LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y ACOMETIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA LERMA
TOTAL	11.000	


Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ: 
 ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001
 ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
CONSTRUCCION	17,700.0	33,576.6	23,799.0
MANTENIMIENTO	10,000.0	24,439.4	10,246.3
	7,700.0	9,137.2	13,552.7

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION		
IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN GENERAL EN LA OFICINA DE MEDIDORES, EN SALVADOR DIAZ MIRON No. 411, COLONIA SAN ISIDRO	182.9	EN PROCESO
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO VENTA DE CARPIO, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO	205.8	FINIQUITADA
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO TEPEXPAN NORTE, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO	347.1	FINIQUITADA
REPARACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ISABEL TOLA II	262.8	EN PROCESO DE RESCISION
CONSTRUCCION DE 260 M. EN EL REBOMBEO SAN LORENZO TEZONCO Y VALLE LUCES 1 Y 3.	337.1	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 540.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS POZOS SAN GREGORIO ATLAPULCO1, SANTA CRUZ XOCHITEPEC 2	382.3	EN PROCESO

268

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2.	115.8	115.8	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC	42.8	42.8	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 190.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LA TRIFURCACION LA PROVIDENCIA Y EN EL REBOMBEO VIEJO.	253.7	253.7	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 215.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE DE ACCESO, EN LA PLANTA SAN LUIS, EN EL TANQUE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EN EL POZO SAN LUIS No. 14.	88.4	88.4	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 250.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN FRANCISCO TLANEPANTLA 1 Y 2 Y EL TANQUE SANTIAGO TEPALCATLALPAN	358.4	358.4	FINIQUITADA
BARDA PERIMETRAL EN TANQUE PREDIO COLOSIO COLONIA IXTLAHUACAN	145.3	145.3	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 220 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARGA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN EL TANQUE GRANJAS	253.7	253.7	EN PROCESO
ESTRELLA LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 1, 2, 3 Y 7			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,272.0 DE CONCERTINA DE ACERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCOH, INCLUIDAS EN EL PAQUETE No. 2	133.2	133.2	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 240.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE EN LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 13, 23-A, 33, 34, 35, 36, 38 Y POZO JARDIN SAN JACINTO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEG. IZTAPALAPA Y COYOACAN	303.2	303.2	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE PORTON CASETA DE VIGILANCIA Y TECHUMBRE EN BODEGA, FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA REGIONAL NORTE (OPERACIÓN), ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LA AV. MORELOS ESQ. VICENTE GUERRERO	326.8	326.8	FINIQUITADA
SUBESTACION ELECTRICA Y TABLERO DE CONTROL PARA EL POZO PURISIMA No. 4 UBICADO EN LA CALLE PARAISO ESQ. MAIZ, COL. JALPA	315.0	315.0	FINIQUITADA
TRABAJOS DE REPOSICION DE LA LOSA DE PISO, CAJA POZO Y DESAZOLVE DE TUBERIA AFECTADA POR HUNDIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO EL CARTERO	82.5	82.5	FINIQUITADA
TRABAJOS DE PROTECCION DE AREAS VERDES DEL POZO VIVEROS 2 CON MALLA CICLONICA ESTRUCTURADA	410.9	410.9	FINIQUITADA
BARDA PERIMETRAL EN TANQUE GM - 13	425.0	425.0	FINIQUITADA
TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA CONSTRUCCION DE CASSETAS PARA ALOJAR INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE POTENCIAL, UBICADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y LA CALDERA	420.2	420.2	FINIQUITADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,838 M. DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO ARPON DE 19" DE DIAMETRO, COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARDA PERIMETRAL EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DGCOH.	266.2	266.2	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 257.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE, EN EL REBOMBEO LOS GALEANA Y EN EL POZO SAN LUCAS XOCHIMANCA No. 1, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEG. G. A. M. Y XOCHIMILCO	401.7	401.7	FINIQUITADA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO PARA OPERADOR, MURO DE CONTENSION, DEMOLICIONES EN EL TANQUE SANTA ISABEL TOLA	134.5		134.5	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TANQUES EL MARQUES, TANQUE SANTA ANA TLACOTENCO, POZO SAN LUIS No. 7, Y TULYEHUALCO 4, 5, Y 6.	652.6		652.6	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PLANTA EL PARTIDOR, TANQUE EL LIENZO E IBERO, CAMPAMENTO PALMAS, MANANTIALES SANTA FE, Y SANTA LUCIA MIXCOAC.	696.9		696.9	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POZOS TULYEHUALCO 8, 9, 10, 11 Y 12	347.1		347.1	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRIFULCACIÓN, RIO MAGDALENA, REBOMBEO ANGULO, ARENAL No2, EL PORTAL Y VIVEROS DEL RELOJ.	720.5		720.5	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 m3 UBICADA EN EL PREDIO COLOSIO IZTAHUACAN EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	774.5		774.5	FINIQUITADA
ADAPTACION DE LA INTERCONEXION DE 12" DEL TANQUE TCIA-9 AL TANQUE TIA-10	859.4		859.4	EN PROCESO
SUBTOTAL	10,246.3	0.0	10,246.3	
MANTENIMIENTO				
REHABILITACION DE BARDAS, CAMBIO DE PORTONES, CANCELERIA, PINTURA EN GENERAL Y PROTECCIONES A BASE DE CONCERTINA Y MALLA DE ACERO EN LOS POZOS DE AGUA POTALBE NO. 10 Y 13	343.8		343.8	
ADAPTACION DE BARDA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACION, COLOCACION DE PORTON, CONCERTINA Y PINTURA EN GENERAL EN EL POZO PURISIMA NO. 4 UBICADO EN LA CALLE PARAISO ESQ. MAIZ, COLONIA JALPA	218.9		218.9	
REHABILITACION DE BARDAS, CAMBIO DE PORTONES, CANCELERIA, PINTURA EN GENERAL Y PROTECCIONES A BASE DE CONCERTINA EN EL POZO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ MEYEHUALCO No. 1	173.8		173.8	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO FEDERAL	3,479.0		3,479.0	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y ACOMETIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	642.1		642.1	
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	131.7		131.7	
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y ACOMETIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA LERMA	49.0		49.0	
TRABAJOS DE REHABILITACION DE BARDAS Y TANQUES DE SEDIMENTACION, CAMBIO DE CANCELERIA, PINTURA, ACOND. DE TUBERIAS Y PROTECCION A BASE DE CONCERTINA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN EL POZO DE AGUA POTABLE GRANJAS SAN ANTONIO	225.6		225.6	

270

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ADEC. A LAS GARZAS DE ALIMENTAC. A TANQ. DE CONT. DE OZ., COLOC. LINEAS VENTEO, VALV. SECCIONAM. Y RET. EXCEDENCIAS EN CARC. OBR. AUX. Y COMPL.PTAS. POTABIL. GRANJAS SN. ANTONIO, JARDIN BALBUENA No. 2 STA. CAT. No. 12 Y SAN SEBASTIAN TECOLIXTITLA	63.3		63.3
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CABLEADO CONEXIÓN ELECTRICA DE UN GENERADOR MARC. FAIRBANKS MORSE DE 1200KW AL TABLERO DE TRANSFERENCIA EN LA PLANTA DE BOMBEO "LA CALDERA" DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL	488.7		488.7
INSTALACION DE BOMBA CENTR. VERT. DE 30 LPS, MOTOR ELECT. DE 60 H.P.M SUMIN. HABIL. Y COLOC. MULT. FABRICADO EN TUB. ACERO AL CARBON 6" DE Ø CONEX.ELECT. P/EL MOTOR Y TABLERO CONTROL EN EL CCM, OBR. AUX. Y COMPLEM. EN EL POZO TECOMTL No. 16 DEL. TLAHUAC	75.2		75.2
HABILITACION DE CASETA DE PROTECCION DE GANERADORA DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LA CALDERA	258.0		258.0
TRABAJOS DE MANTENIMINETO CIVIL CONSISTENTE EN CABLEADO DE ALIMENTACION DEL CCM A (4) MOTORES ELECTRICOS PERTENECIENTES AL REBOMBEO HUAYATLA No. 1 DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F. EN LA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS	91.7		91.7
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL REBOMBEO DEL PANTEON SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO	188.1		188.1
ADQUISICION DE MATERIALES		7,123.8	7,123.8
SUBTOTAL	6,428.9	7,123.8	13,552.7

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN GENERAL EN LA OFICINA DE MEDIDORES, EN SALVADOR DIAZ MIRON NO. 411, COLONIA SAN ISIDRO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE POR TRATARSE DE OFICINAS PUBLICAS NO FUE POSIBLE DISPONER DEL TIPO NECESARIO PARA TRABAJAR EN LAS INSTALACIONES

EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EMILIANO ZAPATA, ADAPTACION DE CONCERTINA PERIMETRAL, PINTURA EN GENERAL, PORTON DE ACCESO, HERRERIA EN CASETA Y BAÑO PARA EL OPERADOR, EN LA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE QUE EL AREA DE OPERACION LIBERARA LAS INSTALACIONES, POR LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA

BARDAS EN: POZO SAN LUIS, PLANTA SAN LUIS, SAN LUIS 19, TANQUE SAN FRANCISCO I, II, REBOMBEO TETITLA. SAN GREGORIO, REBOMBEO TEPEPAN Y LA CASETA DE COMUNICACION EN EL CAMPAMENTO NATIVITAS

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE QUE EL AREA DE OPERACION LIBERARA LAS INSTALACIONES, POR LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA

REPARACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ISABEL TOLA II

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, PRESENTO UN ATRASO CONSIDERABLE CON RESPECTO AL AVANCE FISICO PROGRAMADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA; LO QUE MOTIVO QUE SU CONTRATO SE ENCUENTRE EN PROCESO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, ASI MISMO SE CONTEMPLA LA CONTINUACION DE LA OBRA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001

271

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 260 M. EN EL REBOMBEO SAN LORENZO TEZONCO Y VALLE LUCES 1 Y 3.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE 540.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS POZOS SAN GREGORIO ATLAPULCO1, SANTA CRUZ XOCHITEPEC 2

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA RESULTO MENOR AL MONTO PROGRAMADO EN EL POA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2.

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA RESULTO MENOR AL MONTO PROGRAMADO EN EL POA, ASI MISMO, LA CONTRATISTA PRESENTO ATRASO DE OBRA Y EN LA ENTREGA DE SUS ESTIMACIONES EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SERA SANCIONADA CONFORME LO ESTIPULADO POR SU CONTRATO, LO QUE MOTIVARA QUE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SEA PAGADO COMO ADEUDO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2001

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO TEPEXPAN NORTE, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA AL QUE SE LE ASIGNARON LOS TRABAJOS RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA

ADAPTACION DE BAÑOS A LOS POZOS: 43, 64, 48, 52 Y 56, EN EL SISTEMA LERMA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE QUE EL AREA DE OPERACION LIBERARA LAS INSTALACIONES, POR LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA

ADAPTACION DE BAÑOS A LOS POZOS: 82, 73, 74, 124 Y 149, EN EL SISTEMA LERMA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE QUE EL AREA DE OPERACION LIBERARA LAS INSTALACIONES, POR LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA

CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLAOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA RESULTO MENOR AL MONTO PROGRAMADO EN EL POA, ASI MISMO, LA CONTRATISTA PRESENTO ATRASO DE OBRA Y EN LA ENTREGA DE SUS ESTIMACIONES EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SERA SANCIONADA CONFORME LO ESTIPULADO POR SU CONTRATO, LO QUE MOTIVARA QUE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SEA PAGADO COMO ADEUDO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2001

CONSTRUCCION DE 190.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LA TRIFURCACION LA PROVIDENCIA Y EN EL REBOMBEO VIEJO.

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA RESULTO MENOR AL MONTO PROGRAMADO EN EL POA, ASI MISMO, LA CONTRATISTA NO PRESENTO EL FINIQUITO EN TIEMPO Y FORMA, OCASIONANDO EL TRAMITE EXTEMPORANEO, LO QUE MOTIVARA QUE DICHO PAGO SE EFECTUE COMO ADEUDO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2001

CONSTRUCCION DE 215.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE DE ACCESO, EN LA PLANTA SAN LUIS, EN EL TANQUE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EN EL POZO SAN LUIS No. 14.

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA RESULTO MENOR AL MONTO PROGRAMADO EN EL POA, ASI MISMO, LA CONTRATISTA PRESENTO ATRASO DE OBRA Y EN LA ENTREGA DE SUS ESTIMACIONES EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SERA SANCIONADA CONFORME LO ESTIPULADO POR SU CONTRATO, LO QUE MOTIVARA QUE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SEA PAGADO COMO ADEUDO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2001

CONSTRUCCION DE 250.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN FRANCISCO TLANEPANTLA 1 Y 2 Y EL TANQUE SANTIAGO TEPALCATLALPAN

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

BARDA PERIMETRAL EN TANQUE PREDIO COLOSIO COLONIA IXTLAHUACAN

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 220 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARGA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO. EN EL TANQUE GRANJAS ESTRELLA LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 1, 2, 3 Y 7

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,272.0 DE CONCERTINA DE ACERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCOH, INCLUIDAS EN EL PAQUETE No. 2

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE 240.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE EN LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 13, 23-A, 33, 34, 35, 36, 38 Y POZO JARDIN SAN JACINTO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEG. IZTAPALAPA Y COYOACAN

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE PORTON CASETA DE VIGILANCIA Y TECHUMBRE EN BODEGA, FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA REGIONAL NORTE (OPERACIÓN), ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LA AV. MORELOS ESQ. VICENTE GUERRERO

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

SUBESTACION ELECTRICA Y TABLERO DE CONTROL PARA EL POZO PURISIMA No. 4 UBICADO EN LA CALLE PARAISO ESQ. MAIZ, COL. JALPA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, A FIN DE QUE POZO FUNCIONE CORRECTAMENTE

TRABAJOS DE REPOSICION DE LA LOSA DE PISO, CAJA POZO Y DESAZOLVE DE TUBERIA AFECTADA POR HUNDIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO EL CARTERO

FUE NECESARIO LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE OBRAS DEL 2000 Y LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS A SOLICITUD DEL AREA DE OPERACION POR EL GRADO DE DETERIORO DE LAS INSTALACIONES

TRABAJOS DE PROTECCION DE AREAS VERDES DEL POZO VIVEROS 2 CON MALLA CICLONICA ESTRUCTURADA

FUE NECESARIO LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE OBRAS DEL 2000 Y LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS A SOLICITUD DEL AREA DE OPERACION PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES

BARDA PERIMETRAL EN TANQUE GM - 13

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA ALOJAR INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE POTENCIAL, UBICADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y LA CALDERA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS A RAIZ DE LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR POR PARTE DE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,838 M. DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO ARPON DE 19" DE DIAMETRO, COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARDA PERIMETRAL EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DGCOH.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	18	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable.	Servicio

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	7,180.0	7,180.0	7,178.0
DIRECCIÓN DE SERV. HCOS. A USUARIOS	5,000.0	- 5,000.0	5,000.0
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	2,180.0	2,180.0	2,178.0

Mantenimiento a equipos de comunicación.

A) Durante el periodo enero - diciembre del 2000, se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones repetidoras en los sistemas de comunicación UHF y VHF, a los equipos de comunicación existentes, los cuales consistieron en trabajos de instalación, desinstalación, cambios de instalación o ubicación; así como reparación de las fallas en los equipos ya existentes.

B) No se tiene variación alguna; ya que se cumplió con la meta establecida para el periodo enero - diciembre del 2000.

C) Ninguna.

Mantenimiento al parque vehicular.

A) Se realizaron 2,178 servicios de mantenimiento consistentes en: afinaciones, sistemas eléctricos, hidráulicos, suspensión, frenos, etc.

B) La variación física negativa solo fue del 0.09% respecto a lo programado anual, por lo que podemos mencionar que se llegó a la meta programada originalmente, salvo que solo se le dejó de dar mantenimiento a 2 (dos) unidades; ya que su reparación era incosteable.

C) La variación física negativa solo fue del 0.09% respecto a lo programado anual, por lo que podemos mencionar que se llegó a la meta programada originalmente, salvo que solo se le dejó de dar mantenimiento a 2 (dos) unidades; ya que su reparación era incosteable.

ELABORÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	84,359.4	64,674.4	61,487.1
DIRECCIÓN DE SERV. HCOS. A USUARIOS	40,359.4	25,601.4	25,648.3
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	44,000.0	39,073.1	35,838.8

Mantenimiento a equipos de comunicación.

A) La variación financiera entre lo autorizado original y el ejercido corresponde principalmente a la reducción líquida por parte de la Secretaría de Finanzas, así como la aplicación de economías en las partidas correspondientes a la adquisición de refacciones y mantenimiento para equipos de radio matra y en las relacionadas con pago de gastos personales.

Mantenimiento al parque vehicular.

A) La variación financiera negativa se debe a que se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado de recursos fiscales por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

B) La variación financiera negativa se debe a que se obtuvieron economías en los capítulos 2000, 3000 y 5000: En el capítulo 2000 correspondiente a la adquisición de refacciones para el parque vehicular, por otro lado en el capítulo 3000 se realizaron contratos abiertos para los servicios de mantenimiento, con importes mínimos y máximos, cumpliéndose la meta establecida sin requerir de todo el importe contratado, lo cual se reflejó en economías. En lo que se refiere al capítulo 5000 se obtuvieron economías en la adquisición de vehículos ligeros.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-004-E	3.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2601-00, con el fin de adecuar el calendario financiero y dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-007-E	15.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3412-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses en donde el gasto es mayor al programado.
B-07-CO-04-009-E	543.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2106-00, 2201-00, 2505-00, 2601-00 y 3407-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que se ha generado un mayor gasto a lo programado.
B-07-CO-04-033-E	1,772.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 y 1507-66, debido a que se registraron remanentes de los recursos programados en relación al gasto real para el pago de nómina.
B-07-CO-04-035-E	80.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2401-00 y 2601-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses donde el gasto es mayor al programado.
B-07-CO-04-042-E	17.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101-00 y 2106-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses en donde el gasto fue mayor al programado.
B-07-CO-04-044-E	57.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1306-00 y 3412-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses en donde el gasto fue mayor al programado.
B-07-CO-04-047-E	8,337.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 5204-00, 5301-00 y 5502-00 con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses donde el gasto fue mayor al programado.
B-07-CO-04-057-E	41,307.4	De acuerdo a las indicaciones giradas por la Secretaría de Finanzas, se llevó a cabo la reducción de los recursos financieros fiscales en las partidas 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2403-00, 3501-00, 3503-00, 3504-00, 5101-00, 5102-00, 5103-00, 5202-00, 5301-00, 5501-00 y 5502-00.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-080-E	550.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1306-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero en el mes donde se proyecta realizar el gasto de la gratificación de fin de año.
B-07-CO-04-088-E	1,300.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-48, en virtud de las economías en la adquisición de materiales.
B-07-CO-04-090-E	1,572.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 2102-00, 3409-00, 3414-00, 3501-00, 3806-00 y 5301-00, con la finalidad de adecuar el calendario por el ejercicio acumulado a la fecha.
B-07-CO-04-135-E	100.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, derivado de un análisis de las necesidades para realizar el mantenimiento, tanto preventivo y correctivo a equipos.
B-07-CO-04-136-E	228.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2302-48, derivado de un análisis de las necesidades que muestra ser inferior a lo programado originalmente.
B-07-CO-04-138-E	150.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3806-10, en virtud de que no fueron utilizados durante el año y transferirlos a otras partidas con problemas financieros.
B-07-CO-04-143-E	72.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1103-00, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a otras partidas del mismo capítulo que requieren ampliación.
B-07-CO-04-149-E	7,476.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1308-00, 1316-00, 1319-00, 1322-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1508-00, 2103-00, 2106-00, 2302-00, 2302-48, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2702-00, 3409-00, 3501-00, 3503-00, 3503-48, 3806-00 y 5204-00, debido a las economías generadas en el presente año.
TOTAL	63,585.6	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-004-E	3.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2601-00, con el fin de adecuar el calendario financiero y dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-007-E	15.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3412-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses en donde el gasto es mayor al programado.
B-07-CO-04-009-E	543.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2106-00, 2201-00, 2505-00, 2601-00 y 3407-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses donde el gasto es mayor a lo programado.
B-07-CO-04-014-E	1,681.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1308-00 y 1319-00 como complemento del tiempo extra y compensaciones del personal.
B-07-CO-04-027-E	258.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 5204-00, con el objeto de solventar la adquisición del equipo necesario.
B-07-CO-04-032-E	285.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1507-00 para la recaudación de recursos, en virtud del gasto real para el pago de la nómina del personal de esta dependencia.
B-07-CO-04-035-E	80.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401-00 y 2601-00, con el fin de adecuar el calendario financiero, en virtud de que en algunas partidas la necesidad fue mayor a lo programado.
B-07-CO-04-042-E	17.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00 y 2106-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses en donde el gasto fue mayor al programado.
B-07-CO-04-044-E	57.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1306-00 y 3412-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses en donde el gasto fue mayor al programado.
B-07-CO-04-047-E	8,337.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 5204-00, 5301-00 y 5502-00, con el fin de adecuar el calendario financiero; ya que se ha generado un gasto mayor a lo programado.
B-07-CO-04-080-E	550.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1306-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero en el mes donde se proyecta realizar el gasto de la gratificación de fin de año.
B-07-CO-04-084-E	7,500.0	Se solicitó la adición de recursos financieros en la partida 3503-04, en virtud de atender las necesidades operativas.
B-07-CO-04-088-E	3,625.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2302-00, con la finalidad de atender la demanda de mantenimiento a maquinaria y vehículos de esta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.
B-07-CO-04-090-E	1,572.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 2102-00, 3409-00, 3414-00, 3501-00, 3806-00 y 5301-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero por el ejercicio acumulado a la fecha.
B-07-CO-04-094-E	809.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2302-00, 2403-00, 2701-00 y 5103-00, debido a que los recursos asignados fueron insuficientes para realizar el pago de diferentes conceptos.
B-07-CO-04-095-E	2,617.9	Se solicitó la adición de la partida 3503-90 con recursos de crédito, con la finalidad de mantener en condiciones de operación la maquinaria pesada y el parque vehicular ligero.
B-07-CO-04-101-E	218.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 5204-00, con la finalidad de concretar la adquisición de equipo de comunicación para atender las emergencias.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-102-E	227.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 5204, en virtud de que los radio-transmisores con que se cuentan actualmente no son los óptimos para el programa de detección de fugas.
B-07-CO-04-116-E	12,973.2	Se solicitó la adición de las partidas 5301-04 y 5502-04, con la finalidad de adquirir vehículos y refacciones mayores para dar apoyo a los programas del sistema de agua potable.
B-07-CO-04-131-E	1,750.0	Se solicitó la adición de las partidas 2302-04, 5202-04, 5203-04 y 5205-04, con la finalidad de atender las necesidades operativas de la maquinaria pesada y el parque vehicular ligero.
B-07-CO-04-135-E	100.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3501-00, con la finalidad de realizar el cambio o sustitución de equipo adicional de apoyo al sistema de agua potable.
B-07-CO-04-136-E	226.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2302-00, con la finalidad de cambiar o sustituir las refacciones y así evitar reparaciones de mayor costo.
B-07-CO-04-138-E	150.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1508-10, derivado de las necesidades de cubrir los estímulos de fin de año al personal de la dependencia.
B-07-CO-04-143-E	72.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1306-00 y 1507-66, con la finalidad de cubrir el ejercicio real que se presentó durante el año.
B-07-CO-04-144-E	29.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2201-00 y 3407-00, con la finalidad de cubrir el ejercicio real que se presentó durante el año.
B-07-CO-04-145-E	196.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 3412-10, 3414-10 y 3806-11, debido a que lo ejercido en las partidas fue mayor a lo programado.
TOTAL	43,900.6	

ELABORÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA BALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

278

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	No hubo.
Número de Habitantes Beneficiados:	No hubo.
Delegaciones Beneficiadas:	No hubo.
Colonias Beneficiadas:	No hubo.

ELABORÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:


ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	19	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.500	7.071	3.366

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Rehabilitar Líneas de Conducción y Red de Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION			
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12 " Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL REBOMBEO DEL PANTEÓN SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	1.630	TERMINADA	IZTAPALAPA
TRABAJOS DE ADAPTACION EN LA LINEA DE CONDUCCION (CARGA Y DESCARGA) DE 305 MM. DE DIAMETRO EN ACERO CEDULA 40 EN EL TANQUE COLOSIO LOCALIZADO EN LA COLONIA IXTLAHUACAN, EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, D.F.	0.600	TERMINADA	IZTAPALAPA
ADAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 4" Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UBICADA EN NORTE 67, BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ Y FERROCARRILES NACIONALES, COLONIA SALVADOR XOCHIMANCA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS,	0.414	TERMINADA	AZCAPOTZALCO
MANTENIMIENTO			
ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	0.722	TERMINADA	IZTAPALAPA
TOTAL	3.366	KM	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

CONSTRUCCION

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A PRESION DEL TANQUE
TCIA-9 AL TANQUE TIA-10

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A LA REASIGNACION DE ESTOS TRABAJOS CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL REBOMBEO DEL PANTEÓN SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE DEFINIO CON PERSONAL OPERATIVO QUE CON LA META REALIZADA SE CUMPLEN LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA

ADAPTACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA II, III Y V, EN CALLES LAS BOMBAS Y EL CAMINA A LAS MINAS, EN EL PUEBLO SANTIAGO ZAPOTITLAN, TLAHUAC

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACION, POR TAL MOTIVO LA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001

ADAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 4" Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UBICADA EN NORTE 67, BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ Y FERROCARRILES NACIONALES, COLONIA SALVADOR XOCHIMANCA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEGACION ALVARO OBREGON

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE DEFINIO CON PERSONAL DE LA DELEGACION DE AZCAPOTZALCO LA REDUCCION DE LA META, EN VIRTUD DE QUE NO SE REQUIRIO INSTALACION DE TUBERIA EN LA ZONA DE VIAS DEL FERROCARRIL

DESIVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 0.035 MM. (12") Ø, EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACION, POR TAL MOTIVO LA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", CUATRO DE 3" Y UNA DE 10" DE DIAMETRO, COL. PALMITLA LOMAS DE CUAUTEPEC LA FLORESTAL. ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRECION "V.R.P.", DE 3" DE DIAMETRO (DOS), DE 4" DE DIAMETRO (UNA) Y DE 10" (DOS); ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: COMPOSITORES MEXICANOS Y MALACATES, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", DE 30" DE Ø Y UNA CAJA TIPO 1-1B; ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: PUEBLO DE TETELPAN, LA JOYITA Y ENCINO EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON, D.F.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

SUSTITUCIÓN DE TUBERIA EN LA COLONIA PRIMAVERA

ESTA OBRA FUE REASIGNADA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 PARA EJERCERLA CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19 DE ESTE PROGRAMA, YA QUE AL TRATARSE DE UNA OBRA EXISTENTE, LOS TRABAJOS SE REFIEREN PROPIAMENTE A UNA REHABILITACION. CABE MENCIONAR QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SOLO SE PAGO EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA, DEBIDO A QUE LA OBRA SE TERMINO ANTICIPADAMENTE POR QUE CORENA SOLICITO SE DETUVIERAN LOS TRABAJOS; ASI MISMO SE TIENE CONTEMPLADO CONTINUAR LA SUSTITUCION DE LA LINEA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

TRABAJOS DE ADAPTACION EN LA LINEA DE CONDUCCION (CARGA Y DESCARGA) DE 305 MM. DE DIAMETRO EN ACERO CEDULA 40 EN EL TANQUE COLOSIO LOCALIZADO EN LA COLONIA IXTLAHUACAN, EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, D.F.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P." DE 3" Ø. EN LAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE LOS ANGELES TEPEPAN Y ENCINO, DELEG. A. OBREGON.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

MANTENIMIENTO

ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE HUBO CAMBIO DE PROYECTO, POR LO QUE FUE NECESARIO AJUSTAR LA META CONTRATADA ORIGINALMENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-048-E.	0.115	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA EL DESVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 0.035 MM. (12") Ø EN EL CRUCE DE LAS AVS. BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON; ESTO DEBIDO A LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES DEL REFERIDO CRUCE, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SE ENCARGARA DE LOS TRABAJOS
EN B-07-C0-04-072-E	2.366	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE ES NECESARIO REHABILITAR OTRAS LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE SIENDO LAS SIGUIENTES : CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" DIAM. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL REBOMBEO DE PANTEON SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO, EN LA DELEGACION IZTAPALAPA. LINEA DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO TCIA 2 A LA RED DE DISTRIBUCCION EXISTENTE EN LA CALLE PRIMAVERA Y CALLE MINA DE ORO
EN B-07-C0-04-089-E	3.090	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OBRAS ADICIONALES, LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO SON DE GRAN IMPORTANCIA POR LO QUE CON ESTAS SE DA CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS POR ESTA DIRECCION GENERAL. LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN SON LAS SIGUIENTES : ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, ADAPTACION DE 1,590 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE REBOMBEO, DEL PANTEON SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION DE SAN ISIDRO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS Y POR ULTIMO LA SUPERVISION DE LA ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL	5.571	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ: 

 ING. JUDITH R. CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 

 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 

 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 

 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,000.0	10,646.7	8,005.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12 " Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL REBOMBEO DEL PANTEÓN SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	1,549.9	FINIQUITADA
ADAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 4" Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UBICADA EN NORTE 67, BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ Y FERROCARRILES NACIONALES, COLONIA SALVADOR XOCHIMANCA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEGACION ALVARO OBREGON	413.7	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 200 CAJAS DE VALVULAS PARA CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	1,292.9	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", CUATRO DE 3" Y UNA DE 10" DE DIAMETRO, COL. PALMITLA LOMAS DE CUAUTEPEC LA FLORESTAL. ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	439.2	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRECION "V.R.P.", DE 3" DE DIAMETRO (DOS), DE 4" DE DIAMETRO (UNA) Y DE 10" (DOS); ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: COMPOSITORES MEXICANOS Y MALACATES, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	448.6	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", DE 30" DE Ø Y UNA CAJA TIPO 1-1B; ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: PUEBLO DE TETELPAN, LA JOYITA Y ENCINO EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON, D.F.	357.6	FINIQUITADA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SUSTITUCIÓN DE TUBERIA EN LA COLONIA PRIMAVERA	1,873.4	EN PROCESO
TRABAJOS DE ADAPTACION EN LA LINEA DE CONDUCCION (CARGA Y DESCARGA) DE 305 MM. DE DIAMETRO EN ACERO CEDULA 40 EN EL TANQUE COLOSIO LOCALIZADO EN LA COLONIA IXTLAHUACAN, EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, D.F.	394.7	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P." DE 3" Ø. EN LAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE LOS ANGELES TEPEPAN Y ENCINO, DELEG. A. OBREGON.	152.2	FINIQUITADA
MANTENIMIENTO		
ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	1,082.9	FINIQUITADA
TOTAL		8,005.1
A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :		
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A PRESION DEL TANQUE TCIA-9 AL TANQUE TIA-10	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LA REASIGNACION DE ESTOS TRABAJOS CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 17	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12 " Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL REBOMBEO DEL PANTEÓN SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE UNA PARTE DE LOS VOLUMENES DE OBRA REALIZADOS FUERON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS Y A LA SANCION APLICADA POR ATRASO DE OBRA CABE ACLARAR QUE LA ESTIMACION 4 PARCIAL DEL CONTRATO No. 0-07-C0-04-2-0071 FUE PAGADA CON CARGO A LA A.I. 19	
ADAPTACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA II, III Y V, EN CALLES LAS BOMBAS Y EL CAMINA A LAS MINAS, EN EL PUEBLO SANTIAGO ZAPOTITLAN, TLAHUAC	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACION, POR TAL MOTIVO LA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001	
ADAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 4" Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UBICADA EN NORTE 67, BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ Y FERROCARRILES NACIONALES, COLONIA SALVADOR XOCHIMANCA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEGACION ALVARO OBREGON	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTA OBRA SE INCREMENTO EL NUMERO DE CAJAS Y SE REPARARON FUGAS EXISTENTES EN EL TRAMO DE LOS TRABAJOS, LO QUE MOTIVO UN MAYOR GASTO AL PROGRAMADO	
CONSTRUCCION DE 200 CAJAS DE VALVULAS PARA CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA CONSTRUCCION DE CAJAS DEPENDE DEL PROGRAMA QUE EL AREA DE OPERACION DE ESTA DEPENDENCIA TIENE PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS VALVULAS, POR TAL MOTIVO SOLO SE CONSTRUYERON LAS CAJAS NECESARIAS EN LOS SITIOS QUE INDICO EL PERSONAL OPERATIVO	
DESIVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 0.035 MM. (12") Ø, EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACION, POR TAL MOTIVO LA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001	

Mayo 20, 2001

285

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", CUATRO DE 3" Y UNA DE 10" DE DIAMETRO, COL. PALMITLAS LOMAS DE CUAUTEPEC LA FORESTAL. ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRECION "V.R.P.", DE 3" DE DIAMETRO (DOS), DE 4" DE DIAMETRO (UNA) Y DE 10" (DOS); ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: COMPOSITORES MEXICANOS Y MALACATES, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", DE 30" DE Ø Y UNA CAJA TIPO 1-1B; ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: PUEBLO DE TETELPAN, LA JOYITA Y ENCINO EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON, D.F.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

SUSTITUCIÓN DE TUBERIA EN LA COLONIA PRIMAVERA

ESTA OBRA FUE REASIGNADA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 PARA EJERCERLA CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19 DE ESTE PROGRAMA, YA QUE AL TRATARSE DE UNA OBRA EXISTENTE, LOS TRABAJOS SE REFIEREN PROPIAMENTE A UNA REHABILITACION.

TRABAJOS DE ADAPTACION EN LA LINEA DE CONDUCCION (CARGA Y DESCARGA) DE 305 MM. DE DIAMETRO EN ACERO CEDULA 40 EN EL TANQUE COLOSIO LOCALIZADO EN LA COLONIA IXTLAHUACAN, EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, D.F.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA

CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P." DE 3" Ø. EN LAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE LOS ANGELES TEPEPAN Y ENCINO, DELEG. A. OBREGON.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA CONSTRUIR LAS CAJAS DONDE YA HABIAN INSTALADO LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION; A FIN DE ASEGURAR LA REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ZONA

MANTENIMIENTO

ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE EJECUTO AL 100 % LA META CONTRATADA, ASIMISMO LOS PRECIOS QUE FUERON ANALIZADOS FUERON INFERIORES A LOS PROGRAMADOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:


NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-048-E	399.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL DESVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 0.035 MM. (12") Ø EN EL CRUCE DE LAS AVS. BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON; ESTO DEBIDO A LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES DEL REFERIDO CRUCE, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SE ENCARGARA DE LOS TRABAJOS
EN B-07-C0-04-072-E	4,449.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES NECESARIO REHABILITAR OTRAS LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE SIENDO LAS SIGUIENTES : CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" DIAM. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL REBOMBEO DE PANTEON SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO, EN LA DELEGACION IZTAPALAPA. LINEA DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO TCIA 2 A LA RED DE DISTRIBUCCION EXISTENTE EN LA CALLE PRIMAVERA Y CALLE MINA DE ORO
EN B-07-C0-04-089-E	2,798.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OBRAS ADICIONALES, LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO SON DE GRAN IMPORTANCIA POR LO QUE CON ESTAS SE DA CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS POR ESTA DIRECCION GENERAL. LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN SON LAS SIGUIENTES : ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, ADAPTACION DE 1,590 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE REBOMBEO, DEL PANTEON SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION DE SAN ISIDRO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS Y POR ULTIMO LA SUPERVISION DE LA ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

TOTAL 7,646.7

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-043-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.


B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ: 
 ING. JUDITH CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALJ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

287

SECCIÓN III : (Continuación)



METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12 " Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL REBOMBEO DEL PANTEÓN SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	110,000	24	LOMAS SAN LORENZO, U. LOS OLIVOS Y VICTORIA LIBERTAD	IZTAPALAPA
ADAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 4" Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UBICADA EN NORTE 67, BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ Y FERROCARRILES NACIONALES, COLONIA SALVADOR XOCHIMANCA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS,	150,000	22	SALVADOR XOCHIMANCA	AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DE 200 CAJAS DE VALVULAS PARA CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	1,500	200	SAN MIGUEL TEOTONGO	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", CUATRO DE 3" Y UNA DE 10" DE DIAMETRO, COL. PALMITLAS LOMAS DE CUAUTEPEC LA FORESTAL. ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	15,000	10	PALMITAS, LOMAS DE CUAUTEPEC Y FORESTAL	GUSTAVO A. MADERO
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS, PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRECION "V.R.P.", DE 3" DE DIAMETRO (DOS), DE 4" DE DIAMETRO (UNA) Y DE 10" (DOS); ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: COMPOSITORES MEXICANOS Y MALACATES, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	10,000	10	COMPOSITORES MEXICANOS Y MALACATES	GUSTAVO A. MADERO
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA EN LA COLONIA PRIMAVERA	11,000	20	PRIMAVERA	TLALPAN


288


SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P.", DE 30" DE Ø Y UNA CAJA TIPO 1-1B; ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS: PUEBLO DE TETELPAN, LA JOYITA Y ENCINO EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON, D.F.	10,000	10	PBO. DE TETELPAN, LA JOYITA Y ENCINO	ALVARO OBREGON
CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE VALVULAS PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION "V.R.P." DE 3" Ø. EN LAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE LOS ANGELES TEPEPAN Y ENCINO, DELEG. A. OBREGON.	10,000	10	LOMAS DE LOS ANGELES, TEPEPAN Y ENCINO	ALVARO OBREGON
TRABAJOS DE ADAPTACION EN LA LINEA DE CONDUCCION (CARGA Y DESCARGA) DE 305 MM. DE DIAMETRO EN ACERO CEDULA 40 EN EL TANQUE COLOSIO LOCALIZADO EN LA COLONIA IXTLAHUACAN, EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, D.F.	10,000	20	IXTLAHUACAN	IZTAPALAPA
MANTENIMIENTO				
ADAPTACION DE 750 MTS. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL TANQUE TCIA-2 A LA CALLE PRIMAVERA, COL. AMPLIACION SANTIAGO 2a SECCION, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	8,300	20	AMPLIACION SANTIAGO 2da. SECCION	IZTAPALAPA
TOTAL		335,800		346
POBLACION BENEFICIADA : 335,800 HABITANTES EMPLEOS GENERADOS : 346 EMPLEOS COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
ELABORÓ:  ING. JUDITH P. GAMACHO HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES	REVISÓ:  ING. RAUL FLORES DE LA TORRE DIRECTOR DE MANTENIMIENTO			

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

289

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	20	Rehabilitar pozos.	Pozo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
30.0	30.0	7.0

A) Se realizó la rehabilitación de 7 (siete) pozos.

POZO	META	DELEGACION
Trébol	1	Tlalpan
Tepepan	1	Xochimilco
Villa Olímpica No. 2	1	Tlalpan
Paseos de Taxqueña	1	Coyoacan
Canal No. 13	1	Tlalpan
Padierna No. 1	1	Tlalpan
Granjas San Antonio	1	Iztapalapa
TOTAL	7	

B) La variación física negativa se debe a que la Comisión Nacional del Agua (CNA), no otorgó los permisos de liberación para llevar a cabo los trabajos programados en los pozos del sistema Lerma y Chiconautla de agua potable, por lo que se decidió llevar a cabo una reducción de monto y meta, la cual fue enviada a la Secretaría de Finanzas, sin embargo no fue autorizada por tratarse de un programa prioritario.

C) La variación física negativa se debe a que la Comisión Nacional del Agua (CNA), no otorgó los permisos de liberación para llevar a cabo los trabajos programados en los pozos del sistema Lerma y Chiconautla de agua potable, por lo que se decidió llevar a cabo una reducción de monto y meta, la cual fue enviada a la Secretaría de Finanzas, sin embargo no fue autorizada por tratarse de un programa prioritario.

ELABORÓ:

ING. JUDITH OLMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
6,000.0	6,000.0	1,412.8

A) La variación financiera negativa se debe a que no fue posible llevar a cabo la rehabilitación de 23 pozos, por lo que no se requirió del presupuesto asignado originalmente

B) La variación financiera negativa se debe a que no fue posible llevar a cabo la rehabilitación de 23 pozos, por lo que no se requirió del presupuesto asignado originalmente

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-010-E	600.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100-04, con el fin de adecuar el calendario financiero debido al análisis del gasto mensual.
B-07-CO-04-058-E	3,100.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100-04, con la finalidad de adecuar el calendario financiero y físico, debido al retraso de la elaboración de videos y dictámenes técnicos.
TOTAL	3,700.0	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-010-E	600.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100-04, con el fin de adecuar el calendario financiero debido al análisis de gasto mensual.
B-07-CO-04-058-E	3,100.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100-04, en virtud de que es necesario realizar la adecuación del calendario presupuestal.
TOTAL	3,700.0	

ELABORÓ:


ING. JUDITH CANCHICHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	84
Número de Habitantes Beneficiados:	125,000
Delegaciones Beneficiadas:	Xochimilco, Tlalpan, Coyoacan, Miguel Hidalgo e Iztapalapa.
Colonias Beneficiadas:	Los Volcanes, El Truenito, La Joya, Cumbres, El Convento, La Mesa, El Reloj, Caracol, El Rosario, San Pedro, Ajusco, Pedregal de San Francisco, Barrio Niño de Jesús, Altavista, San Angel, Ermita, Granada, Palmitas; Los Morales, Escuadrón 201, Granjas San Antonio y Héroes de Churubusco.

ELABORÓ:



ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:



ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

293

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	23	CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	3.700	2.516

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Red Primaria para Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 2.221 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. GENARO ESTRADA DE AV. LUIS MENDEZ HASTA LA AV. IZTAPALAPA	2.221	TERMINADA	IZTAPALAPA
INTERCONEXION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. FFCC. CENTRAL ENTRE LA CALLE HANOI Y EJE 5 NORTE COL. SAN MARTHA XOCHINAHUAC	0.295	TERMINADA	AZCAPOTZALCO
TOTAL	2.516	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 2.221 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. GENARO ESTRADA DE AV. LUIS MENDEZ HASTA LA AV. IZTAPALAPA
 INTERCONEXION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. FFCC. CENTRAL ENTRE LA CALLE HANOI Y EJE 5 NORTE COL. SAN MARTHA XOCHINAHUAC

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE EXISTIA ESTRUCTURA EN LA ZONA DE 1.184 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE, POR LO CUAL NO FUE NECESARIO EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA

DE LOS 0.319 KM. DE LINEA CONTRATADA, SE REALIZARON 0.295 KM. DEBIDO A QUE SE ENCONTRO OBRA INDUCIDA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	3.700	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE Y DE ESTA MANERA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADOS POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	3.700	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Abril 20, 2001

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

294

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
0.0	4,900.0	2,969.6	
A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCION		TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE 2.221 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. GENARO ESTRADA DE AV. LUIS MENDEZ HASTA LA AV. IZTAPALAPA		2,578.9	FINIQUITADA
INTERCONEXION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. FFCC. CENTRAL ENTRE LA CALLE HANOI Y EJE 5 NORTE COL. SAN MARTHA XOCHINAHUAC		390.7	FINIQUITADA
	TOTAL	2,969.6	
A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :			
CONSTRUCCION DE 2.221 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. GENARO ESTRADA DE AV. LUIS MENDEZ HASTA LA AV. IZTAPALAPA		EXISTE DESVIACION FINANCIERA EN ESTA OBRA DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO EJECUTAR EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA	
A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.			
EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:			
SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:			
NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION	
EN B-07-C0-04-060-E	4,900.0	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE Y DE ESTA MANERA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADOS POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)	
TOTAL	4,900.0		
Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :			
B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.			

Abril 20, 2001

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

REVISÓ :

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

295

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 2.221 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. GENARO ESTRADA DE AV. LUIS MENDEZ HASTA LA AV. IZTAPALAPA	200,000	50	JACARANDA, U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y U.H. VICENTE GUERRERO	IZTAPALAPA
INTERCONEXION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE SOBRE AV. FCC. CENTRAL ENTRE LA CALLE HANOI Y EJE 5 NORTE COL. SAN MARTHA XOCHINAHUAC	500	20	NUEVA EL ROSARIO, U. SAN PABLO, XALPA, U.H. TEPALTANGO Y NUEVA ESPAÑA	ZCAPOTZALCO
TOTAL	200,500	70		

POBLACION BENEFICIADA : 200,500 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 70 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JALRENY AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

296

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	24	CONSTRUIR RED SECUNDARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	2.105	1.081

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Red Secundaria para Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 0.360 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. DURANGO, COL. STA. APOLONIA	0.235	EN PROCESO	AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DE 0.450 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. 6 DE MARZO, COL. REVOLUCION	0.294	TERMINADA	V. CARRANZA
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 152 MM. DE 6" Ø CON UNA LONGITUD DE 550ML	0.552	TERMINADA	IZTAPALAPA
TOTAL	1.081	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 0.360 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. DURANGO, COL. STA. APOLONIA

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCLUIR LA META PROGRAMADA YA QUE EXISTIA INTERFERENCIA DE UNA LINEA DE FERROCARRIL POR LO QUE LA LONGITUD FALTANTE SOBRE LA AV. DURANGO SE CONSTRUIRA LOS 0.125 KM. FALTANTES DURANTE EL 2001, CONTANDOSE CON LOS PERMISOS POR PARTE DEL AREA DE FERROCARRILES

CONSTRUCCION DE 235 M. DE LINEA DE A.P. DE 6" Ø SOBRE LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILLO

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES

CONSTRUCCION DE 200 M. DE LINEA DE A.P. DE 6" Ø SOBRE LA CALLE JOAQUIN HERRERA COL. MARTIN CARRERA

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas
LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:
SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	2.105	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y DE ESTA MANERA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADOS POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	2.105	

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JABREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

297

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 0.360 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. DURANGO, COL. STA. APOLONIA	88,000	80	BARRIO SANTA APOLONIA, BARRIO SANTA CRUZ ACUYUCAN, SANTA LUCIA, REVOLUCION Y AZTECA	AZCAPOTZALCO Y V. CARRANZA
CONSTRUCCION DE 0.450 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. 6 DE MARZO, COL. REVOLUCION				
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 152 MM. DE 6" Ø CON UNA LONGITUD DE 550ML	15,000	150	U.H. STUNAM, LOS ANGELES APANOAYA Y FCO. VILLA	IZTAPALAPA
	TOTAL	230		
POBLACION BENEFICIADA : 103,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 230 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

298

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado.

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	1,414.3	789.6

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE 0.360 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. DURANGO, COL. STA. APOLONIA	251.6	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 0.450 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. 6 DE MARZO, COL. REVOLUCION	216.6	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 152 MM. DE 6" Ø CON UNA LONGITUD DE 550ML	321.4	FINIQUITADA
TOTAL	789.6	

A1) Existió desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 0.360 KM. DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. DURANGO, COL. STA. APOLONIA	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE CONCLUIR CON LA META PROGRAMADA
CONSTRUCCION DE 235 M. DE LINEA DE A.P. DE 6" Ø SOBRE LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILLO	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES
CONSTRUCCION DE 200 M. DE LINEA DE A.P. DE 6" Ø SOBRE LA CALLE JOAQUIN HERRERA COL. MARTIN CARRERA	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES

A2) Asimilismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	1,414.3	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y DE ESTA MANERA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADOS POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	1,414.3	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el Inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO LAURIGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

299

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	25	CONSTRUIR POZOS EN EL VALLE DE MEXICO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	2.900	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Pozos en el Valle de México fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
TOTAL	0.000	POZO	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion física en las siguientes obras :

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO SE PROGRAMARON LOS CONCURSOS POR NO CONTAR CON LOS PERMISOS DE LA CNA, ASI COMO EL DICTAMEN TECNICO Y PREDIOS DISPONIBLES

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:


NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	2.900	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA REALIZAR LA REPOSICION DE POZOS Y CON ELLO GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR Y A SU VEZ REFORZAR EL SUMINISTRO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE ESTOS POZOS Y EVITAR QUE CON EL INCREMENTO DE HABITANTES DE ESTOS NUEVOS DESARROLLOS, SE VEA DISMINUIDA LA DOTACION A LOS HABITANTES
TOTAL	2.900	

Abril 20, 2001

ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

300
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	9,020.6	0.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION

TOTAL
O X C

SITUACIÓN

TOTAL 0.0

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A LA FALTA DE PERMISOS QUE REQUIEREN DE LARGO TIEMPO, ASI COMO LA ADQUISICION DE TERRENOS

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION. SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:


NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	9,020.6	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA REALIZAR LA REPOSICION DE POZOS Y CON ELLO GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR Y A SU VEZ REFORZAR EL SUMINISTRO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE ESTOS POZOS Y EVITAR QUE CON EL INCREMENTO DE HABITANTES DE ESTOS NUEVOS DESARROLLOS, SE VEA DISMINUIDA LA DOTACION A LOS HABITANTES
TOTAL	9,020.6	

Se mencionan a continuación la transferencia compensada :


B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Abril 20, 2001


ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA REGION SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

301

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
	0	0		
POBLACION BENEFICIADA :				
EMPLEOS GENERADOS :				
COLONIAS BENEFICIADAS :				
DELEGACIONES BENEFICIADAS :				


Abril 20, 2001

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

302

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	1.000	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Bombeo para Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
	0.000	PLANTA	
TOTAL	0.000	PLANTA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

RESPECTO A LA META FISICA ORIGINAL, NO EXISTE DESVIACION, AL NO ESTAR INCLUIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL, YA QUE POR LA PREMURA QUE EXISTIO PARA CONSTRUIR OBRAS DE REFORZAMIENTO PARA LOS PREDIOS DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP) ESTA OBRA SE ADICIONA AL PRESUPUESTO MEDIANTE UNA AMPLIACION LIQUIDA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	1.000	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR EL REEQUIPAMIENTO DEL REBOMBEO TLALTENCO, UBICADO EN TLAHUAC Y CON ELLO SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL NUEVO DESARROLLO HABITACIONAL LOCALIZADO EN LA DELEGACION TLAHUAC GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	1.000	

C) NO SE LOGRO CUMPLIR META FISICA YA QUE NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS PARA CONCURSAR LA CONTRATACION DE ESTA OBRA, ADEMAS QUE LA AMPLIACION LIQUIDA DESTINADA A OBRA PUBLICA FUE AUTORIZADA EL 24-AGO-2000 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL ENTONCES SUBSECRETARIA DE GOBIERNO A TRAVES DEL OFICIO SSG/2143/2000 FECHADO EL 07/JUL/2000 PARA QUE SE INICIARAN LOS TRAMITES DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACION VECINAL DENOMINADA " MUP "

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAMPECO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

303

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	400.0	0.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION

TOTAL
O X C

SITUACIÓN

TOTAL 0.0

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LO EXPUESTO EN LO FISICO

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	400.0	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR EL REEQUIPAMIENTO DEL REBOMBEO TLALTENCO, UBICADO EN TLAHUAC Y CON ELLO SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL NUEVO DESARROLLO HABITACIONAL LOCALIZADO EN LA DELEGACION TLAHUAC GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	400.0	

Se mencionan a continuación la transferencia compensada :

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ :

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

304

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
TOTAL				
0				

POBLACION BENEFICIADA :
EMPLEOS GENERADOS :
COLONIAS BENEFICIADAS :
DELEGACIONES BENEFICIADAS :

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAVIER AGUILAR
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

305

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	TANQUE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	0.200	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en **Construir Tanques de Almacenamiento** fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
TOTAL	0.000	TANQUE	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B1) Existió desviación física en la siguiente obra :

RESPECTO A LA META FISICA ORIGINAL, NO EXISTE DESVIACION, AL NO ESTAR INCLUIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL, YA QUE POR LA PREMURA QUE EXISTIO PARA CONSTRUIR OBRAS DE REFORZAMIENTO PARA LOS PREDIOS DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP) ESTA OBRA SE ADICIONA AL PRESUPUESTO MEDIANTE UNA AMPLIACION LIQUIDA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	0.200	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3 Y CON ELLO GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP) UBICADO EN LA DELEGACION TLAHUAC
TOTAL	0.200	

C) NO SE LOGRO CUMPLIR META FISICA YA QUE NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS PARA CONCURSAR LA CONTRATACION DE ESTA OBRA, ADEMAS QUE LA AMPLIACION LIQUIDA DESTINADA A OBRA PUBLICA FUE AUTORIZADA EL 24-AGO-2000 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL ENTONCES SUBSECRETARIA DE GOBIERNO A TRAVES DEL OFICIO SSG/2143/2000 FECHADO EL 07/JUL/2000 PARA QUE SE INICIARAN LOS TRAMITES DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN VECINAL DENOMINADA " MUP "

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JALISCO I AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELLES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

306

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado.

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	191.9	0.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION

TOTAL
O X C

SITUACIÓN

TOTAL 0.0

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LO EXPUESTO EN LO FISICO

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	191.9	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3 Y CON ELLO GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP) UBICADO EN LA DELEGACION TLAHUAC
TOTAL	191.9	

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JARAMA AGUILAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

307

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
POBLACION BENEFICIADA :				
EMPLEOS GENERADOS :				
COLONIAS BENEFICIADAS :				
DELEGACIONES BENEFICIADAS :				

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

308

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL

17.000

MODIFICADO

19.000

REALIZADO

13.000

A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN EL 2000

B) NO SE CUMPLE CON LA META FÍSICA ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA INTERNA PARA MODIFICAR LOS NOMBRES DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE POR LO CUAL SE DEBERÍA DE HABER REALIZADO UNA TRANSFERENCIA PROGRAMÁTICA EXTERNA CANCELANDO 14.0 ESTUDIOS Y AMPLIANDO 9.0 CON LA FINALIDAD DE QUE QUEDARA UNA META MODIFICADA DE 14.0 ESTUDIOS. CABE ACLARAR QUE NO SE REALIZO UN ESTUDIO QUE ESTABA ADICIONADO EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E, YA QUE LOS TIEMPOS DE CONCURSO ERAN CORTOS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLE CON LA META FÍSICA MODIFICADA.

ESTUDIO QUE NO SE REALIZO:

PROYECTO EJECUTIVO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLANTENCO

C) NO SE CUMPLE CON LA META FISICA MODIFICADA POR LO EXPUESTO EN EL SUBINCISO ANTERIOR.

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN 3.000

SUBTOTAL

3.000

SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-081-E SE REDUCE LA META FÍSICA EN 1.000


SUBTOTAL

1.000

309

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2,500.00	2,910.10	2,557.90

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA POSITIVA QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE REALIZARON UN NÚMERO MENOR DE ESTUDIOS, SIN EMBARGO, ESTOS TUVIERON UN COSTO MAYOR.

B) CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-083-E	518.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE REQUERIDOS POR USUARIOS PARA ABASTECER A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES EN EL DISTRITO FEDERAL.
TOTAL	518.0	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-081-E	107.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL AÑO 2000 HA TENIDO PROBLEMAS DE LIQUIDEZ PRESUPUESTAL
TOTAL	107.9	(MILES DE PESOS)

AFECTACIONES COMPENSADAS :

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-010-E	250.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-010-E	250.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-092-E	180.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-092-E	180.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA RESPECTO AL MODIFICADO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE REALIZO UN ESTUDIOS Y OTRO NO SE CANCELÓ EN TOTALIDAD SU PRESUPUESTO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ESTUDIO QUE NO SE CANCELO EN SU TOTALIDAD	MONTO
INSPECCION DE PREDIOS PARA EL ANALISIS DE FACTIBILIDADES HIDRAULICAS	52.20
ESTUDIO QUE NO SE REALIZO	MONTO
PROYECTO EJECUTIVO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLANTENCO	300.00

311

ELABORÓ: 
INÉS ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 2000**

D: VERONICA\EST2000\61-31-00-254-00.XLS

15-May-01

312

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ENERO - DICIEMBRE 2000 CIERRE
		61 - 00 - 31 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	
		LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE APOYO PARA REVISION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ZONAS CON SOLICITUDES DE FACTIBILIDADES HIDRAULICAS	
0-07-CO-04-1-0146	1		1.000
0-07-CO-04-1-0260	2	PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE CAMINO REAL A TOLUCA Y PROLONGACION CANARIO ENTRE CALLE 10 Y CALLE JILGUERO DELEGACION ALAVARO OBREGON.	1.000
0-07-CO-04-1-0261	3	PROYECTO EJECUTIVO DE DOS LINEAS DE AGUA POTABLE SOBRE AV. TALISMAN, ENTRE CONGRESO DE LA UNION T.F.F.C.C. HIDALGO Y SOBRE AV. 661, ENTRE AV. 606 Y AV. 604-A DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.	1.000
0-07-CO-04-1-0304	4	COORDINACION Y REVISION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE, COMO OBRAS DE REFORZAMIENTO, SOLICITADAS A USUARIOS EN EL D.F.	1.000
0-07-CO-04-1-0305	5	PROYECTO EJECUTIVO DE 3 LINEAS DE AGUA POTABLE SOBRE CALZADA DE LOS ANGELES Y AV. F.F.C.C. CENTRAL ENTRE PROLONGACION SAN CARLOS Y EJE NORTE, SOBRE CALLE NEXTENGO Y AV. AZCAPOTZALCO ENTRE CENTENARIO Y AQUILES ELORDUY Y SOBRE CALLE FRIDA ENTRE CALZADA AZCAPOTZALCO, DEL AZCAPOTZALCO.	1.000
0-07-CO-04-1-0306	6	PROYECTO EJECUTIVO DE 3 LINEAS DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE F.F.C.C. SAN RAFAEL ATLIXCO Y AV. TLAHUAC, SOBRE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CERRO DE GUADALUPE Y MONTE CAUCASO Y SOBRE CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE JESUS CASTRO Y JUAN DE DIOS PEZA DELEGACION TLAHUAC.	1.000
0-07-CO-04-1-0307	7	PROYECTO EJECUTIVO DE 3 LINEAS DE AGUA POTABLE SOBRE AV. GAVILAN ENTRE SAN RAFAEL ATLIXCO Y MINA, SOBRE GENERAL RAUL HERRERA ENTRE TORRES QUINTERO Y AV. GAVILAN Y SOBRE PROLONGACION DE AV. TELECOMUNICACIONES Y EJE 5 SUR, DELEGACION IZTAPALAPA.	1.000
0-07-CO-04-1-0346	8	PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE PROLONGACION OCOTE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE VICENTE GUERRERO DELEGACION CUAJIMALPA.	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 2000**

313

D: VERONICA\EST2000\61-31-00-254-00.XLS

15-May-01

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ENERO - DICIEMBRE 2000 CIERRE
0-07-CO-04-1-0617	9	PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE FLOR SILVESTRE Y CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA DELEGACION TLALPAN	1.000
0-07-CO-04-1-0628	10	PROYECTO EJECUTIVO DE TRES LINEAS DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE 3-A ENTRE LA AV. NORTE Y XOCHIMILCO SOBRE LA CALLE GENERAL B. ARGUMEDO AV. PEÑON Y SOBRE LA AV. LOPEZ PORTILLO, DELEGACIONES TLAHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA	1.000
0-07-CO-04-1-0647	11	PROYECTO EJECUTIVO DE CUATRO LINEAS DE AGUA POTABLE PARA LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, ALVARO OBREGON Y TLAHUAC	1.000
0-07-CO-04-1-0648	12	PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE CENTENO ENTRE EJE 3 ORIENTE Y AV. RIO CHURUBUSCO DELEGACION IZTACALCO	1.000
0-07-CO-04-1-0656	13	PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EL TREBOL, PROLONGACION OCOTE, F.F.C.C. HIDALGO Y AV. DE LAS FLORES, EN LAS DELEGACIONES ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA Y GUSTAVO A. MADERO	1.000
TOTAL ACCIÓN 254			13.000

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	46	CONSTRUIR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.320	2.180	0.780

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Aprovechamientos de Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO EL ESFUERZO	0.180	EN PROCESO	COYOACAN
CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO OLMECA	0.600	EN PROCESO	COYOACAN

TOTAL 0.780 OBRA

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO OLMECA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A LA ADECUACION DEL PROYECTO, POR LA NEGATIVA DEL CENTRO DEPORTIVO ASTURIANO PARA CEDER PARTE DEL TERRENO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE SU PROPIEDAD, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO; RAZÓN QUE MOTIVO LA MODIFICACION DE LA RASANTE DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EL QUE NO SE CUMPLIERA CON LA META PROGRAMADA EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE ÚNICAMENTE SE PAGO EL 0.60 OBRA Y SE PAGARA EL 0.40 OBRA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL COMO ADEUDO

CAPTACIÓN DEL CARCAMO FUENTES BROTTANTES

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO




DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LA AFECTACION:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-072-E	0.860	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA INCLUIR EN EL POA LA OBRA " CAPTACION DEL CARCAMO FUENTES BROTANTES " DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA DELEGACION DE TLALPAN, POR LA IMPORTANCIA Y APROVECHAMIENTO DEL AFLORAMIENTO DE AGUA LOCALIZADA EN LA ZONA, LO QUE INCREMENTARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA DEL FRACCIONAMIENTO DE FUENTES BROTANTES.
TOTAL	0.860	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el inciso B1, se Indicarón las Justificaciones Correspondientes.


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA


SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NÓRTE

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

315

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,122.8	4,602.5	1,247.5

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO EL ESFUERZO	517.8	EN PROCESO
CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO OLMECA	729.7	EN PROCESO
TOTAL	1,247.5	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO EL ESFUERZO	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE FUE NECESARIO EL PAGO DE ESCALACIONES DE PRECIOS, QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, EN VIRTUD DE LA IMPOSIBILIDAD PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO A LOS INSUMOS, NECESARIOS PARA DEFINIR EL MONTO DE LAS ESCALATORIAS DE ESTA OBRA BIANUAL. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, UNICAMENTE FALTA PAGAR CONCEPTOS QUE NO AFECTAN META, PARA EL FINIQUITO DE LA EMPRESA
CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO OLMECA	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LA ADECUACION DEL PROYECTO, POR LA NEGATIVA DEL CENTRO DEPORTIVO ASTURIANO PARA CEDER PARTE DEL TERRENO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE SU PROPIEDAD, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO; RAZON QUE MOTIVO LA MODIFICACION DE LA RASANTE DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EL QUE NO SE CUMPLIERA CON LA META PROGRAMADA
CAPTACIÓN DEL CARCAMO FUENTES BROTTANTES	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO




EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-072-E	2,879.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA INCLUIR EN EL POA LA OBRA " CAPTACION DEL CARCAMO FUENTES BROTTANTES " DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA DELEGACION DE TLALPAN, POR LA IMPORTANCIA Y APROVECHAMIENTO DEL AFLORAMIENTO DE AGUA LOCALIZADA EN LA ZONA, LO QUE INCREMENTARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA DEL FRACCIONAMIENTO DE FUENTES BROTTANTES.
EN B-07-C0-04-119-E	600.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES EXCEDENTES NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCURSO DE LA CAPTACION DEL AFLORAMIENTO OLMECA; YA QUE SE ADECUARON LOS PLANOS DEL PROYECTO ORIGINAL.
TOTAL	3,479.7	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-008-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA


SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS

DIRECTOR GENERAL

317

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO EL ESFUERZO	5,000	32	SANTA URSULA	COYOACAN
CAPTACIÓN DE AFLORAMIENTO OLMECA	5,000	40	EL RELOJ Y ESPARTACO	COYOACAN
TOTAL				
	10,000	72		

POBLACION BENEFICIADA : 10,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 72 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS


Mayo 20, 2001

ELABORÓ:


ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	47	Pago de finiquitos de obras realizadas en ejercicios anteriores.	S/N


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	0.0	0.0	0.0
A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
A) NINGUNA. ES CONVENIENTE INDICAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON FUNDAMENTALMENTE, EN TRAMITAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EJE POR LO QUE NO REPRESENTAN AVANCE FÍSICO.			
B) NINGUNA			
C) NINGUNA			

ELABORÓ: 
ING. E. MUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS


REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GLASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: 
ING. HUMBERTO MARTIÑON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

ELABORÓ: 
ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ: 
ING. JUDITH MACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL
0.0

MODIFICADO
4,760.8

EJERCIDO
2,593.5

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE CON ESTE PRESUPUESTO SE LIQUIDARON FINIQUITOS PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR. CON RESPECTO A OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO LOGRADO ES COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

DESCRIPCION	O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" 508 MM. Ø CON UNA LONGITUD DE 1,669.25 M. SOBRE LA CALLE EVA SAMANO COL. GABRIEL HERNANDEZ	162.1	EN PROCESO DE RESCISION
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO EL YAQUI	253.6	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CONCRETO DE 500 M3 DE CAPACIDAD PARQUE NACIONAL DEL TEPEYAC PARA ABASTECER A LA PARTE ALTA DE LA COL. GABRIEL HERNANDEZ	55.4	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION A PRESION DE 101 MM. 4" Ø EN EL PARQUE NACIONAL DEL TEPEYAC	4.4	FINIQUITADA
LINEA DE AGUA POTABLE ENTRE LOS TANQUES CARBONERA Y REYNACO	61.6	FINIQUITADA
LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA	126.2	FINIQUITADA
POZO PANTEON CIVIL 3	33.7	FINIQUITADA
POZO R-7	81.9	FINIQUITADA
POZO NAHUATLACAS	387.4	FINIQUITADA
POZO TECOMITL 7	19.1	FINIQUITADA
POZO SANTA CATARINA 3	56.9	FINIQUITADA
POZO LIMANTITLA	390.1	FINIQUITADA
POZO SANTA CATARINA 5	11.2	FINIQUITADA
POZO TECOMITL 1	212.7	FINIQUITADA
REHABILITACION DE LINEA QUE ALIMENTA A LOS MANANTIALES DEL SISTEMA TAZA VIEJA	477.1	FINIQUITADA
TOTAL	2,333.4	

Q

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B

[Handwritten signature]

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

LINEA DE A. P. 12" Ø C. JOSE MARIA MORELOS Y AV. LA TURBA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTO DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO EN FORMA EXTEMPORANEA, LO QUE OCASIONO EL ATRASO.

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO EL YAQUI

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO PRESENTO SU ESTIMACION PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE, LA CUAL SERA PAGADA CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001, COMO ADEUDO

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" 508 MM. Ø CON UNA LONGITUD DE 1,669.25 M. SOBRE LA CALLE EVA SAMANO COL. GABRIEL HERNANDEZ

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTO DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO EN FORMA EXTEMPORANEA LO QUE OCASIONO EL ATRASO

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-071-E	374.2	SE ADICIONAN RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 6100-04 Y 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR FINIQUITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EN B-07-CO-04-076-E	4,386.6	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CREAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE 1999, TODA VEZ QUE FUERON CONTRATOS QUE NO PUDIERON FINIQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PROLONGO EL TIEMPO PARA RECOPIAR LA DOCUMENTACION NECESARIA Y FINIQUITARSE LOS CONTRATOS. CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO EL YAQUI, SUP. DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA GABRIEL HERNANDEZ, SUP. DE LA CONST. DE UN TANQUE DE CONCRETO DE 500 M3 EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO COLTONGO, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CONCRETO DE 500 M3 COLONIA GABRIEL HERNANDEZ, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA GABRIEL HERNANDEZ, CONST. DE LA LINEA DE A. POTABLE 20" DE DIAM. EN LA CALLE EVA SAMANO, COL. GABRIEL H., RESTITUCION DE LAS LINEAS DE COND. 20" DE DIAM. TERMOFUSION RD-26 A.P. TAZA VIEJA, SUP. DE CAMBIO DE LA LINEA DE COND. DE ASBESTO-CEMENTO, POR TUBERIA DE ACERO, EN EL TRAMO COMPENDIDO DE LA CALLE JOSE M. CASTORENA HASTA LA AV. VERACRUZ A LA ALTURA DE LA CARRETERA MEXICO TOLUCA, RESTITUCION DE LA LINEA DE COND. DE 20" DE DIAM. TAZA VIEJA-CAJA 45 PARA A. POTABLE, LINEA DE CONDUCCION RETROLAVADO LA CALDERA, LINEA DE CONDUCCION SAN PABLO OZTOTEPEC A SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SUPERVISION POZO PARQUE DE LOS VENADOS, SUPERVISION POZO SANTA CATARINA, SUBESTACION ELECTRICA POZO R-7, BARRA AGRICOLA ORIENTAL 2, SUBESTACION ELECTRICA SANTA CATARINA 3, BARRA POZO LIMANTITLA, TECOMITL 7, EQUIPAMIENTO POZO R-7, INST. ELECTRICA POZO LIMANTITLA, SUBESTACION ELECTRICA POZO AGRICOLA ORIENTAL 4, TECOMITL 22 Y B Y LIMANTITLA Y R-7. ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04, PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE 1999, TODA VEZ QUE FUERON CONTRATADOS Y QUE NO PUDIERON FINIQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL. ADEMÁS, PARA EL FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0332 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE MEDICION, AUTOMATIZACION, INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL D.F.

TOTAL 4,760.8

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE 1999 Y QUE SE CONSIDERARON COMO PAGO DE FINIQUITOS DE AÑOS ANTERIORES, FUERON OBSERVADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS; POR LO QUE EL EXPEDIENTE SE TURNÓ AL ÁREA JURÍDICA PARA PROCEDER A SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA. POR LO ANTERIOR NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS PAGOS PROGRAMADOS, SIENDO REDUCIDOS LOS RECURSOS EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-076-E.

ASIMISMO, DEBIDO A QUE NO SE FINIQUITARON ALGUNOS CONTRATOS Y OTROS TUVIERON UN COSTO MAYOR O MENOR, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE OTRO QUE NO ESTABAN PROGRAMADO ORIGINALMENTE:

ESTUDIOS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR

MONTO

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-1239 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA UBICADA EN LA AV. VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN No. 507, COL. GRANJAS MÉXICO DELEGACIÓN IZTACALCO; COMO CONSECUENCIA DEL SISMO OCURRIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999.

0.4

ESTUDIOS QUE NO SE FINIQUITARON

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0069 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL ESTUDIO PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DETALLADO DE LOS SISTEMAS ACTUALES QUE SIRVA DE BASE PARA LA REALIZACIÓN DE UN DISEÑO DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE POZOS, PRESIONES Y CALIDAD DEL AGUA.

14.1

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-1073 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL ESTUDIO PARA EFECTUAR LA MODIFICACIÓN PARA EL CAMBIO DE FECHA DE LOS SISTEMAS CADA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SISTEMAS CENTRALES.

42.3

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0564 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL ESTUDIO PARA LA GENERACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y COSTOS DE LA OBRA CIVIL PARA LA REMODELACIÓN Y EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS AUTOMATIZACIÓN ASÍ COMO EL ACONDICIONAMIENTO A LAS DESCARGAS DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN.

67.7

ESTUDIO QUE NO ESTABA PROGRAMADO

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-1235 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE A LA REVISIÓN, ESTUDIO Y DICTAMEN DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVOS A OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS Y DE FACTORES DE AJUSTE AL COSTO DE LAS PROPIAS OBRAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE CONCURSOS DE OBRA, QUE GENERA LA DGCOH

9.6

322

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

CONSTRUCCION DE 257.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE, EN EL REBOMBEO LOS GALEANA Y EN EL POZO SAN LUCAS XOCHIMANCA No. 1, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEG. G. A. M. Y XOCHIMILCO

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO PARA OPERADOR, MURO DE CONTENSION, DEMOLICIONES EN EL TANQUE SANTA ISABEL TOLA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TANQUES EL MARQUES, TANQUE SANTA ANA Tlacotenco, POZO SAN LUIS No. 7, Y TULYEHUALCO 4, 5, Y 6.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PLANTA EL PARTIDOR, TANQUE EL LIENZO E IBERO, CAMPAMENTO PALMAS, MANANTIALES SANTA FE, Y SANTA LUCIA MIXCOAC.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POZOS TULYEHUALCO 8, 9, 10, 11 Y 12

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRIFULCACIÓN, RIO MAGDALENA, REBOMBEO ANGULO, ARENAL No2, EL PORTAL Y VIVEROS DEL RELOJ.

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA, PARA PROTEGER LAS DIFERENTES INSTALACIONES A SU CARGO; EVITANDO DE ESTA MANERA LA DESTRUCCION Y ROBO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 12" Ø EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL REBOMBEO DEL PANTEON SAN LORENZO A LA CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO No. 0-07-C0-04-2-0071 FUE CARGADA PARA SU PAGO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIENDO SER PAGADO EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 m3 UBICADA EN EL PREDIO COLOSIO IZTAHUACAN EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

FUE NECESARIO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, A SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

REHABILITACION DE BARDÀ PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO VENTA DE CARPIO, ECATEPEC EDO. DE MEX.

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE EJECUTARON VOLUMENS MENORES A LOS PRESUPUESTADOS

323

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

MANTENIMIENTO

A) LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE CANCELARON LOS TRABAJOS Y EN CONSECUENCIA EL IMPORTE PROGRAMADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN EL CIRCUITO ALMOLOYA II, ASIMISMO DICHA DESVIACION OBEDECE A QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100 %, SIN EMBARGO LAS EMPRESAS NO ENTREGARON SUS ESTIMACIONES EN FORMA Y TIEMPO; POR LO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR SU PAGO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2000

B) LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE CANCELARON LOS TRABAJOS Y EN CONSECUENCIA EL IMPORTE PROGRAMADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN EL CIRCUITO ALMOLOYA II, ASIMISMO DICHA DESVIACION OBEDECE A QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100 %, SIN EMBARGO LAS EMPRESAS NO ENTREGARON SUS ESTIMACIONES EN FORMA Y TIEMPO; POR LO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR SU PAGO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2000

MATERIALES

A) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO, SE DEBIO A QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA. POR OTRO LADO SE DISMINUYO EL GASTO PROGRAMADO PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL.

B) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS, SE DEBIO A QUE SE SOLICITO UNA AMPLIACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS, SIN EMBARGO LA AUTORIZACION DE LA AMPLIACION SE RETRAZO LO CUAL PROVOCO QUE YA NO FUERA POSIBLE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, POR LO QUE SE DECIDIO LA REPROGRAMACION DE DICHA ADQUISICION

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-004-E	2.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2106-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero y dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-009-E	9.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2106-00, 2303-00 y 2505-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero; ya que se ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-042-E	28.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101-00 y 2106-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que generaron un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-045-E	671.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 5204-04, con la finalidad de adicionar otra partida en la misma Actividad Institucional para la adquisición de equipo.
B-07-CO-04-057-E	2,596.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2401-00, 2403-00 y 3501-00, de acuerdo a las indicaciones giradas por la Secretaría de Finanzas con respecto a los recursos fiscales.
B-07-CO-04-088-E	40.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3407-00, de acuerdo a la proyección del gasto; ya que fue mayor a lo real.
B-07-CO-04-090-E	68.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2106-00 y 3504-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero al ejercicio acumulado.
B-07-CO-04-112-E	150.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2404-00, con la finalidad de transferir los recursos provenientes de economías a otra partida con problemas financieros.
B-07-CO-04-137-I	76.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 5101-04, derivado a un análisis de las necesidades reales; se determinó la reducción con la finalidad de dar apoyo a otra partida.
TOTAL	3,644.4	

324

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-CO-04-072-E	68.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE DETECTO QUE EL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA "REPARACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ISABEL TOLA II " RESULTO MAYOR A LO PROGRAMADO.
EN B-07-CO-04-089-E	14,370.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OBRAS ADICIONALES, LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO SON DE GRAN IMPORTANCIA POR LO QUE CON ESTAS SE DA CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS POR ESTA DIRECCION GENERAL. LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN SON LAS SIGUIENTES : SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE 260 M. EN EL REBOMBEO SAN LORENZO TEZONCO Y VALLE LUCES 1 Y 3, CONSTRUCCION DE 540.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS POZOS SAN GREGORIO ATLAPULCO1, SANTA CRUZ XOCHITEPEC 2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2, REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO OPERADOR EN AV. MORELOS S/N TANQUE SANTA ISABEL TOLA, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO OPERADOR EN AV. MORELOS S/N TANQUE SANTA ISABEL TOLA, CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, CONSTRUCCION DE 190.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LA TRIFURCACION LA PROVIDENCIA Y EN EL REBOMBEO VIEJO, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2, CONSTRUCCION DE 215.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE DE ACCESO, EN LA PLANTA SAN LUIS, EN EL TANQUE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EN EL POZO SAN LUIS No. 14, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 250.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN FRANCISCO TLANEPANTLA 1 Y 2 Y EL TANQUE SANTIAGO TEPALCATLALPAN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO FEDERAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y ACOMETIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUPERVISION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y POR ULTIMO LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y ACOMETIDA EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA LERMA
B-07-CO-04-004-E	2.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2106-00, con la finalidad de realizar ajustes en el calendario financiero y dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-009-E	9.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2106-00, 2303-00 y 2505-00, a fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-042-E	28.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00 y 2106-00, con la finalidad de adecuar el calendario en los meses que se ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-045-E	671.5	Se solicitó la adición de la partida 5202-04, con la finalidad de adquirir equipo consistente en: Electro bombas sumergibles, para dar cumplimiento a las necesidades presentadas durante el ejercicio; cabe hacer mención que esta partida no se había solicitado, pero en el transcurso del ejercicio se dió la necesidad de adquirir este equipo.
B-07-CO-04-084-E	2,000.0	Se solicitó la adición de las partidas 2401-04, 2403-04 y 2404-04, con la finalidad de atender las necesidades operativas que no se tenían contempladas originalmente.
B-07-CO-04-090-E	68.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2106-00 y 3504-00, con la finalidad de realizar ajustes en el calendario financiero de acuerdo al ejercicio acumulado.
B-07-CO-04-094-E	1,526.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2401-00 y 3501-00, debido a que los recursos existentes fueron insuficientes para realizar el pago de diferentes conceptos.
B-07-CO-04-112-E	150.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2403-00, con la finalidad de adquirir calcomanías con logotipos para la identificación del parque vehicular de esta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.

325

Mayo 20, 2001

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-116-E	536.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401-04 y 5103-04, con la finalidad de lograr las metas programadas de obra civil durante el ejercicio presupuestal.
B-07-CO-04-137-I	76.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 5102-04, con la finalidad de realizar el cambio o sustitución de equipo adicional al sistema de agua potable.
B-07-CO-04-144-E	11.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2401-00 y 3407-00, con la finalidad de cubrir el ejercicio real que se presentó durante el año.


TOTAL 19,521.1

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-CO-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-CO-04-011-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ: 
 ING. JUDITH CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILLO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
TRABAJOS DE REPOSICION DE LA LOSA DE PISO, CAJA POZO Y DESAZOLVE DE TUBERIA AFECTADA POR HUNDIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO EL CARTERO	10,000	20	LOMAS DE VISTA HERMOSA	CUAJIMALPA
TRABAJOS DE PROTECCION DE AREAS VERDES DEL POZO VIVEROS 2 CON MALLA CICLONICA ESTRUCTURADA	10,000	20	EL RELOJ	COYOACAN
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TANQUES EL MARQUES, TANQUE SANTA ANA TLACOTENCO, POZO SAN LUIS No. 7, Y TULYEHUALCO 4, 5, Y 6.	20,000	80	HUIPULCO EJERCITO DE ORIENTE SANTA ANA TLACOTENCO SAN LUIS	TLALPAN IZTAPALAPA MILPA ALTA XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PLANTA EL PARTIDOR, TANQUE EL LIENZO E IBERO, CAMPAMENTO PALMAS, MANANTIALES SANTA FE, Y SANTA LUCIA MIXCOAC.	15,000	80	LA VENTA SANTA FE ED. DE MEX. Y PBO. DE SANTA FE	CUAJIMALPA ALVARO OREGON EDO. DE MEX.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POZOS TULYEHUALCO 8, 9, 10, 11 Y 12	10,000	45	HUIPULCO, VILLA COAPA, SAN BARTOLO EL CHICO	TLALPAN
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRIFURCACION RIO MAGDALENA, REBOMBEO ANGULO, ARENAL No2, EL PORTAL Y VIVEROS DEL RELOJ.	20,000	80.00	CARBONERA PARQUE NACIONAL DE LOS DINAMOS EL ARENAL, EL RELOJ Y ZONA ECOLOGICA	MAGDALENA CONTRERAS V. CARRANZA TLALPAN Y COYOACAN
CONSTRUCCION DE 260 M. EN EL REBOMBEO SAN LORENZO TEZONCO Y VALLE LUCES 1 Y 3.	50,000	15	LOMAS ESTRELLA	IZTAPALAPA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,272.0 DE CONCERTINA DE ACERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCOH, INCLUIDAS EN EL PAQUETE No. 2	100,000	15	VARIAS	COYOACAN Y MILPA ALTA
CONSTRUCCION DE 240.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE EN LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 13, 23-A, 33, 34, 35, 36, 38 Y POZO JARDIN SAN JACINTO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEG. IZTAPALAPA Y COYOACAN	20,000	15	VARIAS	IZTAPALAPA Y COYOACAN
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE PORTON CASETA DE VIGILANCIA Y TECHUMBRE EN BODEGA, FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA REGIONAL NORTE (OPERACIÓN), ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN LA AV. MORELOS ESQ. VICENTE GUERRERO	10,000	15	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	TLANEPANTLA EDO. DE MEX.
BARDA PERIMETRAL EN TANQUE GM - 13	10,000	5	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,838 M. DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO ARPON DE 19" DE DIAMETRO, COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARDA PERIMETRAL EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DGCOH.	20,000	15	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO

327

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 540.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS POZOS SAN GREGORIO ATLAPULCO1, SANTA CRUZ XOCHITEPEC 2	3,000	12	PBO. SAN GREGORIO ATLAPULCO Y SANTA CRUZ XOCHITEPEC	XOCHIMILCO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,383.00 M2 DE MALLA CICLONICA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DGCOH; NATIVITAS, DON LUIS, LA MODERNA, MARINA NACIONAL 2.	6,000	22	MODERNA. NATIVITAS. ESCANDON, DOCTORES, BOCEADORES, POPOTLA, ANAHUAC Y STA. JULIA	BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO CUAUHEMOC IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DE 300.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LOS TANQUES SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC	3,000	11	PBO. SAN LORENZO TLACOYUCAN, SAN PABLO OZTOTEPEC, STA. CRUZ ACAPLIXTLA	MILPA ALTA XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE 190.00 M. DE BARDA PERIMETRAL EN LA TRIFURCACION LA PROVIDENCIA Y EN EL REBOMBEO VIEJO.	3,000	11	PBO. SAN GREGORIO ATLAPULCO Y PBO. PROVIDENCIA	XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE 215.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE DE ACCESO, EN LA PLANTA SAN LUIS, EN EL TANQUE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EN EL POZO SAN LUIS No. 14.	3,000	11	PBO. DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	XOCHIMILCO
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y BAÑO PARA OPERADOR, MURO DE CONTENSION, DEMOLICIONES EN EL TANQUE SANTA ISABEL TOLA	3,000	11	SAN JUAN IXHUATEPEC	EDO. DE MEX.
CONSTRUCCION DE 257.0 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARA APARENTE, EN EL REBOMBEO LOS GALEANA Y EN EL POZO SAN LUCAS XOCHIMANCA No. 1, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, DELEG. G. A. M. Y XOCHIMILCO	20,000	15	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO
CONSTRUCCION DE 250.00 M. DE BARDA PERIMETRAL CON UNA CARA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN LOS TANQUES SAN FRANCISCO TLANEPANTLA 1 Y 2 Y EL TANQUE SANTIAGO TEPALCATLALPAN	3,000	20	PBO. SAN FCO. TLANEPANTLA Y SANTIAGO TEPALCATLALPAN	XOCHIMILCO
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO VENTA DE CARPIO, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO	15,000	17	FRACC. VENTA DE CARPIO	EDO. DE MEX.
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO Y ENTRADA DE HOMBRE, POZO TEPEXPAN NORTE, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO	150,000	20	LAZARO CARDENAS	EDO. DE MEX.
BARDA PERIMETRAL EN TANQUE PREDIO COLOSIO COLONIA IXTLAHUACAN	250,000	20	IXTLAHUACAN	IZTAPALAPA


328

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
ADAPTACION DE BARDA PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACION, COLOCACION DE PORTON, CONCERTINA Y PINTURA EN GENERAL EN EL POZO PURISIMA NO. 4 UBICADO EN LA CALLE PARAISO ESQ. MAIZ, COLONIA JALPA	200,000	17	JALPA	IZTAPALAPA
TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA ALOJAR INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE POTENCIAL, UBICADAS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y LA CALDERA	16,000	23	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO SAN JUAN IXTAYOPAN LA CALDERA	XOCHIMILCO TLAHUAC IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 m3 UBICADA EN EL PREDIO COLOSIO IZTAHUACAN EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	50,000	28	IXTLAHUACAN, MIGUEL DE LA MADRID	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DE 220 M. DE BARDA PERIMETRAL, CON UNA CARGA APARENTE Y PUERTA DE ACCESO, EN EL TANQUE GRANJAS ESTRELLA LOS POZOS TULYEHUALCO Nos. 1, 2, 3 Y 7	10,000	5	LOMAS ESTRELLA	IZTAPALAPA
	TOTAL	648		
POBLACION BENEFICIADA : 1,030,000 HABITANTES EMPLEOS GENERADOS : 648 EMPLEOS COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				


ELABORÓ:



ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES


REVISÓ:



ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 20, 2001


ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA


SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ



ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

329

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	01	CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
8.842	9.022	6.587		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Colectores para el Sistema de Drenaje fue el siguiente :				
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	
RED PRIMARIA				
COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO	0.681	TERMINADA	ALVARO OBREGON	
COLECTOR RÍO ELBA Y RÍO LERMA, COL. CUAUHTÉMOC	0.467	TERMINADA	CUAUHTEMOC	
COLECTOR SANTA MARTHA	1.623	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
COLECTOR LUCIO BLANCO	0.362	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR INDECO II	0.781	TERMINADA	IZTAPALAPA	
CONSTRUIR TUBERIA DE DESCARGA EN LA PLANTA N°2 DEL GRAN CANAL	0.249	TERMINADA	V. CARRANZA	
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	1.293	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID	0.070	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO	0.200	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR TOLTECAS ENTRE AV. 18 Y AV. CENTRAL	0.482	EN PROCESO	ALVARO OBREGON	
TUNEL DE 1.52 M. Ø HINCADO DE LA PLANTA DE BOMBEO EJERCITO DE ORIENTE A LA LAGUNA MENOR DE IZTAPALAPA	0.025	TERMINADA	IZTAPALAPA	
	SUBTOTAL	6.233	KM	
COLECTORES MARGINALES				
INTERCONEXIÓN ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ÁLAMOS Y TARANGO	0.000	EN RESCISION	ALVARO OBREGON	
TERMINACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL CUAUPEPEC	0.000	EN RESCISION	G. A. MADERO	
OBRAS DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS	0.194	TERMINADA	M. CONTRERAS	
ENTUBAMIENTO DEL RIO BECERRA EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	0.020	TERMINADA	ALVARO OBREGON	
REHABILITACION DEL COLECTOR EN LA CALLE MUNDIAL	0.140	TERMINADA	G. A. MADERO	
	SUBTOTAL	0.354	KM	

330

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

RED PRIMARIA

COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO	SE TIENE DESVIACION DEBIDO A LAS ADECUACIONES EN EL TRAZO DEL PROYECTO ORIGINAL, LO QUE MOTIVO A LA DEPENDENCIA REALIZAR UNA META MAYOR A LA PROGRAMADA ORIGINALMENTE
COLECTOR DE ALIVIO SOBRE LA AV. SAN ANTONIO	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO
COLECTOR RÍO ELBA Y RÍO LERMA, COL. CUAUHTÉMOC	EXISTE VARIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE ASI LO SOLICITO EL AREA TECNICA YA QUE SE CANCELO LA CONSTRUCCION DE UNA ATARJEA
COLECTOR RÍO ATOYAC, COL. CUAUHTÉMOC	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO
COLECTOR SANTA MARTHA	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS
COLECTOR INDECO II	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SE ORIGINARON PROBLEMAS SOCIALES CONSISTENTES EN LA OPOSICION DE LOS VECINOS DE LA ZONA, ARGUMENTANDO QUE EL PREDIO A CRUZAR ES DE PROPIEDAD PRIVADA, LO CUAL IMPLICO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL TRAZO CONSIDERADO EN EL PROYECTO ORIGINAL
CONSTRUIR TUBERIA DE DESCARGA EN LA PLANTA N°2 DEL GRAN CANAL	DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTA OBRA BIANUAL (TUBERIA DE ACERO) SE OPTO POR QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE REALIZARON LOS TRABAJOS CON CARGO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; YA QUE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1999 SE REPORTO DENTRO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 27 CON UN AVANCE DE 0.20 DE PLANTA EQUIVALANTE A 0.106 KM INSTALADOS; POR LO QUE CON EL AVANCE EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2000 SE ALCANZA 1.00 PLANTA EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYO LA OBRA POR INTERFERENCIA EN UNO DE SUS CRUCEROS Y PENDIENTE POR SOLUCION DE PROYECTO
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID	OBRA CONCLUIDA SE HIZO CUANTIFICACION DE LA VOLUMETRIA LA CUAL RESULTO MENOR A LO PROGRAMADO
REPARACION DEL COLECTOR ALZALDO (BY-PASS CON MICROTUNEL)	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO




DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES CON LOS COLONOS, NO EXISTE PROYECTO PARA SOLUCION COMO TUBO HINCADO
COLECTOR TOLTECAS ENTRE AV. 18 Y AV. CENTRAL	LA VARIACION FISICA PRESENTADA TUVO SU ORIGEN EN EL MENOR VOLUMEN DE OBRAS EJECUTADAS. CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON LA META EJECUTADA SE CUMPLE CON LAS NECESIDADES DE SERVICIO EN LA ZONA. ESTA OBRA CONCLUYO CON UNA META TOTAL DE 0.495 KM, REALIZADA EN EL EJERCICIO DEL 2000, QUEDANDO PEDIENTE EL PAGO DE 0.014 KM. QUE SERAN CARGADOS COMO ADEUDO AL EJERCICIO DEL 2001
TUNEL DE 1.52 M. Ø HINCADO DE LA PLANTA DE BOMBEO EJERCITO DE ORIENTE A LA LAGUNA MENOR DE IZTAPALAPA	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE EL CONTRATO NO HA SIDO FINIQUITADO POR QUE EL CONTRATISTA PRESENTO UNA INCONFORMIDAD A PRECIOS EXTRAORDINARIOS DICTAMINADOS POR LA DEPENDENCIA
COLECTORES MARGINALES	
INTERCONEXIÓN ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ÁLAMOS Y TARANGO	SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE
TERMINACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC	SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE
REHABILITACION DEL COLECTOR EN LA CALLE MUNDIAL	LA DESVIACION SE DEBE A QUE ESTA OBRA FUE CREADA POR LA NECESIDAD DE HABILITAR EL COLECTOR A SOLICITUD DE LOS VECINOS, YA QUE EN EPOCA DE LLUVIAS LA ZONA SE INUNDA EN VIRTUD DE QUE EL COLECTOR EXISTENTE ES INSUFICIENTE PARA EL DESALOJO DEL AGUA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:


NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	3.855	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL, COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID, REPARACION DEL COLECTOR ANZALDO (BY-PASS CON MICROTUNEL), TERMINACION DEL COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC Y OBRAS DE PROTECCION, CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS. Y ASI SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO Y ZONA DE INSEGURIDAD QUE OCASIONA ESTAS OBRAS INCONCLUSAS.
TOTAL	3.855	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000


333

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-116-E	1.387	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO DEBIDO A QUE DONDE SE REALIZO LA EXCAVACION NO SE ENCONTRO ROCA SOLIDA POR LO QUE SE TUVO UNA ECONOMIA, DEL COLECTOR SANTA MARTHA DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 0+793, SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOSY FINANCIEROS DEBIDO A QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA POR LO QUE SE RESCINDIO EL CONTRATO Y POR ULTIMO EL COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL DEBIDO A QUE SE EJECUTARON VOLUMENES MENORES DE OBRA, DE LOS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.
EN B-07-C0-04-118-E	0.025	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN EL COLECTOR SANTA MARTHA SE TIENEN PROBLEMAS CON LOS VECINOS DE LA ZONA, POR LO QUE SE PROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EN B-07-C0-04-119-E	1.807	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES FINALMENTE ALCANZADOS RESULTARON MENORES A LOS PROYECTADOS; CABE MENCIONAR QUE EN UNO DE LOS TRAMOS PROYECTADOS DEL COLECTOR SANTA MARTHA SE PROCEDIO A REALIZAR LA RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA, POR LO QUE SE REDUCEN LOS RECURSOS DE LA SUPERVISION DE DICHO TRAMO. LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES : COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO, COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID, OBRAS DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS, COLECTOR SANTA MARTHA, COLECTOR LUCIO BLANCO, COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL; EXCAVACION EN MATERIAL TIPO (ROCA), ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADEME METALICO. COLECTOR RÍO ELBA Y RÍO LERMA, COL. CUAUHTÉMOC SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA YA QUE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES PARA EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REDUJO POR EL CAMBIO DEL TIRO OFICIAL, EL TIRO DE CONCURSO ERA EL SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EL UTILIZADO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA FUE EL BORDO XOCHIACA
EN B-07-C0-04-131-E	0.456	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS :COLECTOR SANTA MARTHA DEBIDO A QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, POR LO QUE SE PROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. Y POR ULTIMO LA INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO; DEBIDO A QUE LA CONSTRUCTORA NO INICIO LOS TRABAJOS POR LO QUE SE PROCEDIO A EFECTUAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
TOTAL	3.675	

Mayo 31, del 2000

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
63,439.3	70,662.1	66,862.3

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
RED PRIMARIA		
COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO	3,428.2	FINIQUITADA
COLECTOR RÍO ELBA Y RÍO LERMA, COL. CUAUHTÉMOC	1,053.3	FINIQUITADA
COLECTOR SANTA MARTHA	11,850.8	EN PROCESO
COLECTOR LUCIO BLANCO	2,042.5	FINIQUITADA
COLECTOR INDECO II	22,974.1	EN PROCESO
CONSTRUIR TUBERIA DE DESCARGA EN LA PLANTA N°2 DEL GRAN CANAL	1,882.0	FINIQUITADA
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	3,593.1	EN PROCESO
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID	306.9	EN PROCESO
COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO	1,175.1	EN PROCESO
COLECTOR TOLTECAS ENTRE AV. 18 Y AV. CENTRAL	2,148.9	EN PROCESO
TUNEL DE 1.52 M. Ø HINCADO DE LA PLANTA DE BOMBEO EJERCITO DE ORIENTE A LA LAGUNA MENOR DE IZTAPALAPA	3,642.2	EN PROCESO
SUBTOTAL	54,097.1	
 COLECTORES MARGINALES		
INTERCONEXIÓN ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ÁLAMOS Y TARANGO	36.9	EN RESCISION
OBRAS DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS	1,099.7	FINIQUITADA
ENTUBAMIENTO DEL RIO BECERRA EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	288.9	FINIQUITADA
REHABILITACION DEL COLECTOR EN LA CALLE MUNDIAL	339.7	FINIQUITADA
SUBTOTAL	1,765.2	335

Mayo 31, del 2000

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

RED PRIMARIA

COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO

SE TIENE DESVIACION DEBIDO A LAS ADECUACIONES EN EL TRAZO DEL PROYECTO ORIGINAL, OCASIONANDO QUE SE REALIZARA UNA META MAYOR A LA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, LO QUE PROVOCO UN INCREMENTO EN EL COSTO DE LA OBRA

COLECTOR DE ALIVIO SOBRE LA AV. SAN ANTONIO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

COLECTOR RÍO ELBA Y RÍO LERMA, COL. CUAUHTÉMOC

EXISTE VARIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA DISTANCIA REAL AL TIRO FUE MENOR A LA CONSIDERADA Y QUE LA META SE REDUJO POR INDICACIONES DEL AREA TECNICA

COLECTOR RÍO ATOYAC, COL. CUAUHTÉMOC

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

COLECTOR SANTA MARTHA

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR QUE LOS VECINOS DEL LUGAR IMPIDEN SU AVANCE

COLECTOR LUCIO BLANCO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE RECEPCION

COLECTOR INDECO II

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA PRESENTO INCONFORMIDAD RESPECTO A LA DICTAMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

CONSTRUIR TUBERIA DE DESCARGA EN LA PLANTA N°2 DEL GRAN CANAL

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LOS TRABAJOS, SOLICITO ANALIZAR PRECIOS EXTRAORDINARIOS, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS A UN PRECIO MENOR AL CONSIDERADO ORIGINALMENTE

COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYO LA OBRA POR INTERFERENCIA EN UNO DE SUS CRUCEROS Y PENDIENTE POR SOLUCION DE PROYECTO

COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES FINALES ESTAN EN TRAMITE DE FINIQUITO TODA VEZ QUE LA EMPRESA ENFRENTA UNA DEMANDA LEGAL POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL GDF.

REPARACION DEL COLECTOR ALZALDO (BY-PASS CON MICROTUNEL)

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

336

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES DE OBRA RESULTARON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS

COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS, LO QUE INFLUYO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

COLECTOR TOLTECAS ENTRE AV. 18 Y AV. CENTRAL

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE A RAIZ DE LA MODIFICACION DEL PROYECTO EN ESTA OBRA, (DEL POZO 7 AL POZO 8 Y LA DESCARGA DE LA CAJA "C"), SE INCREMENTO LA LONGITUD EN LA INSTALACION DE TUBERIA DE 0.91 M. DE DIAMETRO EN LUGAR DE 0.76 M., GENERANDOSE, POR CONSECUENCIA, UN INCREMENTO AL VOLUMEN DE OBRA EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION, RELLENO, TUBERIA DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO

TUNEL DE 1.52 M. Ø HINCADO DE LA PLANTA DE BOMBEO EJERCITO DE ORIENTE A LA LAGUNA MENOR DE IZTAPALAPA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA PRESENTO INCONFORMIDAD RESPECTO A LA DICTAMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

COLECTORES MARGINALES

INTERCONEXIÓN ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ÁLAMOS Y TARANGO

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE

TERMINACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION Y HASTA QUE ESTA SEA LIBERADA POR EL AREA JURIDICA SE PODRA CONTRATAR NUEVAMENTE

OBRAS DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS

EXISTE DESVIACION FINANCIERA EN VIRTUD DE QUE LOS VOLUMENES DE OBRA QUE SE EJECUTARON FUERON MENORES A LOS QUE INICIALMENTE SE CONSIDERARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

REHABILITACION DEL COLECTOR EN LA CALLE MUNDIAL

LA DESVIACION SE DEBE A QUE ESTA OBRA FUE CREADA POR LA NECESIDAD DE HABILITAR EL COLECTOR A SOLICITUD DE LOS VECINOS, YA QUE EN EPOCA DE LLUVIAS LA ZONA SE INUNDA EN VIRTUD DE QUE EL COLECTOR EXISTENTE ES INSUFICIENTE PARA EL DESALOJO DEL AGUA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	1,264.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 2402-04 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO, COLECTOR RIO ELBA Y RIO LERMA, COL. CUAUHEMOC Y EL COLECTOR RIO ATOYAC, COL. CUAUHEMOC PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 6100-04 DE LAS MISMAS OBRAS. DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE CONCURSARON CON SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES.
EN B-07-C0-04-116-E	10,871.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO DEBIDO A QUE DONDE SE REALIZO LA EXCAVACION NO SE ENCONTRO ROCA SOLIDA POR LO QUE SE TUVO UNA ECONOMIA, DEL COLECTOR SANTA MARTHA DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 0+793, SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA POR LO QUE SE RESCINDIO EL CONTRATO Y POR ULTIMO EL COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL DEBIDO A QUE SE EJECUTARON VOLUMENES MENORES DE OBRA, DE LOS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.
EN B-07-C0-04-118-E	537.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN EL COLECTOR SANTA MARTHA SE TIENEN PROBLEMAS CON LOS VECINOS DE LA ZONA, POR LO QUE SE PROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EN B-07-C0-04-119-E	1,920.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES FINALMENTE ALCANZADOS RESULTARON MENORES A LOS PROYECTADOS; CABE MENCIONAR QUE EN UNO DE LOS TRAMOS PROYECTADOS DEL COLECTOR SANTA MARTHA SE PROCEDIO A REALIZAR LA RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA, POR LO QUE SE REDUCEN LOS RECURSOS DE LA SUPERVISION DE DICHO TRAMO. LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES : COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO, COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID, OBRAS DE PROTECCION, CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS, COLECTOR SANTA MARTHA, COLECTOR LUCIO BLANCO, COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL; EXCAVACION EN MATERIAL TIPO (ROCA), ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADEME METALICO. COLECTOR RIO ELBA Y RIO LERMA, COL. CUAUHEMOC SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA YA QUE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES PARA EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REDUJO POR EL CAMBIO DEL TIRO OFICIAL, EL TIRO DE CONCURSO ERA EL SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y EL UTILIZADO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA FUE EL BORDO XOCHIACA
EN B-07-C0-04-131-E	4,700.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS :COLECTOR SANTA MARTHA DEBIDO A QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONEN A LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR, POR LO QUE SE PROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. Y POR ULTIMO LA INTERCONEXION ENTRE LOS COLECTORES MARGINALES ARROYO PUENTE COLORADO ALAMOS Y TARANGO; DEBIDO A QUE LA CONSTRUCTORA NO INICIO LOS TRABAJOS POR LO QUE SE PROCEDIO A EFECTUAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
TOTAL	19,293.9	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	26,516.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL, COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID, REPARACION DEL COLECTOR ANZALDO (BY-PASS CON MICROTUNEL), TERMINACION DEL COLECTOR MARGINAL CUAUTEPEC Y OBRAS DE PROTECCION, CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS. Y ASI SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO Y ZONA DE INSEGURIDAD QUE OCASIONA ESTAS OBRAS INCONCLUSAS.
TOTAL	26,516.7	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-011-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

339

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
RED PRIMARIA				
COLECTOR CALLE 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO	5,000	45	LOMAS DE TARANGO	ALVARO OBREGON
COLECTOR RÍO ELBA Y RÍO LERMA, COL. CUAUHTÉMOC	50,000	15	CUAUHEMOC	CUAUHEMOC
COLECTOR SANTA MARTHA	40,000	25	SANTA MARIA AZTAHUACAN	IZTAPALAPA
COLECTOR LUCIO BLANCO	6,000	50	PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA
COLECTOR INDECO II	240,000	200	CHINAMPAC DE JUAREZ Y FRENTE DIEZ	IZTAPALAPA
CONSTRUIR TUBERIA DE DESCARGA EN LA PLANTA N°2 DEL GRAN CANAL	10,000	45	MOCTEZUMA, JARDIN BALBUENA Y 20 DE NOVIEMBRE	V. CARRANZA
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	25,000	50	U.H. ISSSTE, U.H. GAMA GAVILAN, U.H. GAVILAN Y U.H. BARRIOSAN MIGUEL	IZTAPALAPA
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID	5,000	30	MIGUEL DE LA MADRID	IZTAPALAPA
COLECTOR DE ALIVIO PARA LAS COLONIAS PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA Y PUEBLO SAN LORENZO	50,000	15	PUENTE BLANCO, CONSEJO AGRARISTA U PBO. SAN LORENZO	IZTAPALAPA
COLECTOR TOLTECAS ENTRE AV. 18 Y AV. CENTRAL	10,000	10	MINAS DE CRISTO	ALVARO OBREGON

340

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

TUNEL DE 1.52 M. Ø HINCADO DE LA PLANTA DE BOMBEO EJERCITO DE ORIENTE A LA LAGUNA MENOR DE IZTAPALAPA	50,000	50	EJERCITO DE ORIENTE Y EL PARAISO	IZTAPALAPA
COLECTORES MARGINALES				
OBRAS DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES EN M. CONTRERAS	27,000	90	LAS PALMAS, VISTA HERMOSA, BARRIO SAN FCO., BARRIO BARRANCA SECA, ERMITAÑO Y LA MALINCHE	M. CONTRERAS
REHABILITACION DEL COLECTOR EN LA CALLE MUNDIAL	5,000	20	LA INDUSTRIAL	G. A. MADERO
ENTUBAMIENTO DEL RIO BECERRA EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	20,000	50	BARRIO NORTE, NICANOR ARVIDE Y MINAS DE CRISTO	ALVARO OBREGON
TOTAL	543,000	695		
POBLACION BENEFICIADA : 543,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 695 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRAULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

341

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	02	REALIZAR EXCAVACION DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
1.879	0.780	0.560		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en la <u>Excavación</u> fue el siguiente :				
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	0.560	EN PROCESO	V. CARRANZA	
	TOTAL	0.560	KM	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :				
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA EMPRESA SE NEGÓ A PRESENTAR LAS ESTIMACIONES QUE AMPARAN LA TOTALIDAD DE LA META PARA SU PAGO, POR LO QUE EL MONTO DE LA META FALTANTE SERA CUBIERTA CON CARGO AL EJERCICIO DEL 2001			
B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas				
LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:				
SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:				
NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION		
EN B-07-C0-04-098-E	0.379	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL TRAMO COMPRENDIDO EN L0-L1 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE, FUE MENOR AL QUE SE TENIA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000.		
EN B-07-C0-04-202-E	1.500	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE DURANTE LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000, SE INCLUYO COMO META DE EXCAVACION LA LONGITUD TOTAL DE PROYECTO DEL TRAMO L0-L1 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE DE 1.879 KM. Y NO SE CONSIDERO LA META EJECUTADA DURANTE 1999, LA CUAL FUE DE 1.103 KM. ASI MISMO EN LA AFECTACION AUTORIZADA No. B-07-C0-04-017-E, POR ERROR SE AMPLIO LA META EN 0.780 KM. SUMANDO UN TOTAL DE 2.659 KM. POSTERIORMENTE SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA DONDE SE REDUJO 0.379 KM. DANDO 2.280 KM. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META EJECUTADA EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL ES DE 0.780 KM. Y LA META TOTAL REAL EJECUTADA ES DE 1.883 KM.		
TOTAL	1.879			

3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-017-E	0.780	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCLUIR LA EXCAVACION DEL TUNEL L0-L1 INTERCEPTOR ORIENTE DURANTE EL EJERCICIO DE 1999, YA QUE LOS AVANCES REALES FUERON MENORES A LOS PROGRAMADOS, POR LO QUE LA META FALTANTE PARA CONCLUIR LA EXCAVACION QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR DURANTE 1999, SE REALIZARA DURANTE EL EJERCICIO DEL 2000. LA META ALCANZADA DURANTE 1999, FUE 1.103 KM. Y LA META PARA EL 2000 ES DE 0.780.
TOTAL	0.780	


C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:


ING. SANTIAGO AURELIO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

343

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,969.1	15,553.1	9,169.6

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	9,169.6	EN PROCESO
TOTAL	9,169.6	

A1) Exstio desviacion financiera en las sigulentes obras :

EXCAVACION DE L0 A L1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA EMPRESA SE NEGÓ A PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS ESTIMACIONES QUE INCLUYEN LA TOTALIDAD DE LA META EJECUTADA PARA SU PAGO CON CARGO AL EJERCICIO DEL 2000, LAS CUALES SERAN PAGADAS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-098-E	2,595.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EL TRAMO COMPRENDIDO EN L0-L1 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE, FUE MENOR AL QUE SE TENIA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000.
EN B-07-C0-04-119-E	212.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DICTAMINADOS PARA LOS CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO DE CONCURSO, RESULTARON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS DE LA OBRA DENOMINADA : EXCAVACIÓN DE L-0 A L-1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE
TOTAL	2,808.0	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-017-E	7,392.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCLUIR LA EXCAVACION DEL TUNEL L0-L1 INTERCEPTOR ORIENTE DURANTE EL EJERCICIO DE 1999, YA QUE LOS AVANCES REALES FUERON MENORES A LOS PROGRAMADOS, POR LO QUE LA META FALTANTE PARA CONCLUIR LA EXCAVACION QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR DURANTE 1999, SE REALIZARA DURANTE EL EJERCICIO DEL 2000. LA META ALCANZADA DURANTE 1999, FUE 1.103 KM. Y LA META PARA EL 2000 ES DE 0.780.
TOTAL	7,392.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-029-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el Inclso A1, se indicarán las Justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

345

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO (INYECCION)	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
1.011	1.011	1.011	INYECCION REVESTIMIENTO
0.000	1.879	1.885	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Revestimiento</u> fue el siguiente :			
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
REVESTIMIENTO L-1 A L-2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL (INYECCION DE CONTACTO)	1.011	TERMINADA	VENUSTIANO CARRANZA
REVESTIMIENTO L-0 A L-1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	1.885	TERMINADA	IZTAPALAPA
	TOTAL	2.896	KM
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :			
NO HAY DESVIACIONES FISICAS OBRAS CONCLUIDAS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL			
B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas			
LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:			
SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:			
NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION	
EN B-07-C0-04-078-E	1.879	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN EL REVESTIMIENTO L-1 A L-2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL (INYECCION DE CONTACTO) SE MODIFICO EL PROYECTO INCLUYENDO ESTA MODIFICACION LA COLOCACION DE COMPUERTAS. CABE ACLARAR QUE EL TUNEL LO-L1 I.O.O. SE ENCUENTRA EXCAVADO, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR EL REVESTIMIENTO DEFINITIVO DE ESTE TUNEL CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES DEFORMACIONES DEL TUNEL AL PERMANECER DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO UNICAMENTE CON EL REVESTIMIETO PRIMARIO A BASE DE DOVELAS, LO QUE ORIGINARIA RIESGOS Y COSTOS ADICIONALES.	
TOTAL	1.879		
C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.			

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JURENI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

347

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
5,512.8	21,204.6	20,603.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
REVESTIMIENTO L-1 A L-2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL (INYECCION DE CONTACTO)	7,405.8	FINIQUITADA
REVESTIMIENTO L-0 A L-1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	13,197.3	FINIQUITADA
TOTAL	20,603.1	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

REVESTIMIENTO L-0 A L-1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS VOLUMENES REALES RESULTARON MENORES A LOS QUE SE PRESUPUESTARON ORIGINALMENTE

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-017-E	2,124.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE SE MODIFICO EL PROYECTO, INCLUYENDO ESTA MODIFICACION LA COLOCACION DE COMPUERTAS, MISMAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL, LO CUAL INCREMENTO EL MONTO PROGRAMADO A EJERCERSE DURANTE EL 2000
EN B-07-C0-04-078-E	13,567.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN EL REVESTIMIENTO L-1 A L-2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL (INYECCION DE CONTACTO) SE MODIFICO EL PROYECTO INCLUYENDO ESTA MODIFICACION LA COLOCACION DE COMPUERTAS. CABE ACLARAR QUE EL TUNEL LO-L1 I.O.O. SE ENCUENTRA EXCAVADO, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR EL REVESTIMIENTO DEFINITIVO DE ESTE TUNEL CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES DEFORMACIONES DEL TUNEL AL PERMANECER DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO UNICAMENTE CON EL REVESTIMIETO PRIMARIO A BASE DE DOVELAS, LO QUE ORIGINARIA RIESGOS Y COSTOS ADICIONALES.
TOTAL	15,691.8	

348

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-092-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAVIER AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

349

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
REVESTIMIENTO L-1 A L-2 DEL INTERCEPTOR GRAN CANAL (INYECCION DE CONTACTO)	1,000,000	150	PROGRESISTA, PENITENCIARIA, 10 DE MAYO, VOCEADORES, METROPOLITANA Y SAN LORENZO	VENUSTIANO CARRANZA
REVESTIMIENTO L-0 A L-1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE	1,000,000	60	AMPLIACION VICENTE VILLADA, METROPOLITANA, LAS AGUILAS, STA. MARTHA, U.H. SOLIDARIDAD, U.H. LA COLMENA Y ERMITA IZTAPALAPA	IZTAPALAPA
	TOTAL	210		

POBLACION BENEFICIADA : 2,000,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 210 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

350

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TUNEL DEL DRENAJE PROFUNDO	ANILLO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2,000.0	0.0	0

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Anillo Dovelas fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
ANILLO PARA DOVELA			
	TOTAL	0	ANILLO

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

SE DEJA DE HACER ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO DEL 2000, NO SE REALIZARA LA EXCAVACION DEL TUNEL LUMBRERA 1 LUMBRERA 3 INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE , POR LO CUAL NO SE REQUIERE LA FABRICACION DE ANILLOS DE DOVELAS

B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-017-E	1,308.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO LA EXCAVACION DEL TUNEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE TRAMO L1-L3, POR LO CUAL NO SE REQUIRIO FABRICAR LOS ANILLOS DE DOVELAS
EN B-07-C0-04-078-E	692.0	SE CANCELARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO DEL 2000, NO SE REALIZARA LA EXCAVACION DEL TUNEL DE LUMBRERA 1 - LUMBRERA 3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE, POR LO CUAL NO SE REQUIERE LA FABRICACION DE ANILLOS DE DOVELAS.
TOTAL	2,000.0	

C) En el Inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

351

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
15,015.4	0.0	0.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
ANILLO PARA DOVELA		
TOTAL	0.0	

A1) Existio desvlacion financiera en las siguientes obras :

NO HUBO DESVIACION FINANCIERA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-017-E	9,817.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO LA EXCAVACION DEL TUNEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE TRAMO L1-L3, POR LO CUAL NO SE REQUIRIO FABRICAR LOS ANILLOS DE DOVELAS
EN B-07-C0-04-078-E	2,431.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO DEL 2000, NO SE REALIZARA LA EXCAVACION DEL TUNEL DE LUMBRERA 1 - LUMBRERA 3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE, POR LO CUAL NO SE REQUIERE LA FABRICACION DE ANILLOS DE DOVELAS.
EN B-07-C0-04-079-E	2,766.7	SE CANCELARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO DEL 2000, NO SE REALIZO LA EXCAVACION DEL TUNEL DE LUMBRERA 1 - LUMBRERA 3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE, POR LO CUAL NO SE REQUIRIO LA FABRICACION DE ANILLOS DE DOVELAS.
TOTAL	15,015.4	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE VIVIENAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

352

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	EMPLEOS GENERADOS
ANILLO PARA DOVELA	
TOTAL	0

- POBLACION BENEFICIADA : *
- EMPLEOS GENERADOS : *
- COLONIAS BENEFICIADAS : *
- DELEGACIONES BENEFICIADAS : *

* ESTA ACCION NO BENEFICIA EN FORMA DIRECTA A LA POBLACION, POR SER UNA ACTIVIDAD DE APOYO.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: _____
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE PLANES

REVISÓ : _____
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	07	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO						
3,510.630	0.0	0.0						
<p>A) ACCIONES REALIZADAS : NO SE REALIZO NINGUNA ACCION DEBIDO A LA APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-057-E, INSTRUMENTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO GIRADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.</p> <p>SE REDUCE LA META FISICA MEDIANTE TRANSFERENCIA :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO DE AFECTACION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JUSTIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-07-CO-04-057-E</td> <td>3,510.630</td> <td>SE REDUCE LA META FISICA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.</td> </tr> </tbody> </table> <p>C) NINGUNA.</p>			NUMERO DE AFECTACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	B-07-CO-04-057-E	3,510.630	SE REDUCE LA META FISICA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
NUMERO DE AFECTACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION						
B-07-CO-04-057-E	3,510.630	SE REDUCE LA META FISICA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.						

ELABORÓ : 
C. VAZQUEZ FRANCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

REVISÓ : 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA VALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRA. A USUARIOS

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

FINANCIERO ORIGINAL
2,397.5

FINANCIERO MODIFICADO
0.0

EJERCIDO
0.0


A) LA VARIACION FINANCIERA ENTRE LO AUTORIZADO ORIGINAL Y EL EJERCICIO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD DE REDUCCION LIQUIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI COMO DAR SUFICIENCIA A LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA TOPOGRAFIA.

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :


NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-059-E	113.10	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5703-00 EN VIRTUD DE QUE AL REALIZAR UN ANALISIS Y UNA PROYECCION DE GASTO SE CONSIDERO QUE NO SE LOGRARAN EJERCER ESTOS Y ASI ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO TOPOGRAFICO.
B-07-CO-04-057-E	2,284.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5703-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
TOTAL :	2,397.5	

B) NINGUNA.

ELABORÓ :


CECILIA G. VAZQUEZ FRANCO
S.E. DE SERVICIOS ESPECIALES

REVISÓ :


ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRA. A USUARIOS

AUTORIZÓ :

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

355

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	08	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	ACOMETIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

10.0

MODIFICADO

10.0

REALIZADO

7.0

A) TRAMITE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIDAD A LAS INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS QUE SE INCORPORARON A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DURANTE EL AÑO 2000


B) LA VARIACION FISICA ES NEGATIVA, QUEDARON PENDIENTES DE ATENDER LAS ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS PLANTAS DE GRAN CANAL, RIO HONDO Y LA LUMBRERA 1 - B DEL INTERCEPTOR ORIENTE

C) LA META FISICA ORIGINAL NO FUE MODIFICADA

356

ELABORÓ : 
ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
JEFE DE LA U. DEPTAL. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTRICA

REVISÓ : 
ING. OSWALDO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
800.0	1,298.2	1,298.2

A) LA VARIACION FINANCIERA ES POSITIVA, SE AMPLIO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CUBRIR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA, EN INSTALACIONES QUE NO TENIAN CONTRATO NO EQUIPO DE MEDICION

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO FUE MODIFICADO

EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS :

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-009-E	129.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-035-E	154.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-048-E	597.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, YA QUE LA ASIGNACION ACTUAL ES INSUFICIENTE.
TOTAL	881.3	


SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

B-07-CO-04-009-E	129.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-035-E	154.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO MAYOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-148-E	99.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTALES DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, DERIVADO DE LA SUSPENSION O CANCELACION DE DIVERSAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
TOTAL	383.1	

357

ELABORÓ : 
ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
JEFE DE LA U. DEPTAL. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTRICA

REVISÓ : 
ING. CARLOS DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
Dirección Técnica	124.000	184.000	176.876
Dirección de Construcción	6.000	9.000	24.000
Total	129.000	193.000	200.876

A) LOS ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA SE ANEXA EN LISTADO ADJUNTO. ASIMISMO, LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	8.000	TERMINADA
REVISIONES, ESTUDIOS Y DICTAMENES DE PRECIOS UNITARIOS Y FACTORES DE AJUSTE AL COSTO DE OBRAS	6.000	TERMINADA
EVALUACIONES, REVISIONES Y DICTAMENES DE CONCURSOS DE OBRAS	10.000	TERMINADA
TOTAL	24.000	ESTUDIOS

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) LA MAYOR META FISICA LOGRADA EN LOS ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE PRECISO UNITARIOS CON RESPECTO A LA ORIGINAL, FUE DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN PARTICULAR LOS REQUERIMIENTOS QUE SEPRESENTARON FUERON MAYORES, POR LO QUE HUBO NECESIDAD DE FRACCIONAR FORMALIZANDO MAS CONTRATOS CONFORME SE FUERON PRESENTANDO DICHOSREQUERIMIENTOS, EJECUTANDOSE POR CONSIGUIENTE MAS META FISICA

ASIMISMO, SE REALIZO UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN COMPARACIÓN A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE CON EL FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADÁ EN LAINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE.

B2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

NO SE CUMPLE CON LA META FÍSICA MODIFICADA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA INTERNA PARA MODIFICAR LOS NOMBRES DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, Y FRACCIONANDOLOS; POR LO CUAL SE DEBERÍA HABER REALIZADO UNA TRANSFERENCIA PROGRAMÁTICA EXTERNA AMPLIANDO 5.0 ESTUDIOS, CON LAFINALIDAD DE OBTENER UNA METAMODIFICADA DE 189.0 ESTUDIOS.

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	56.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-118-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	8.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-131-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	13.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-146-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	1.000
SUBTOTAL	78.000

SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-076-E SE REDUCE LA META FÍSICA EN	3.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-082-E SE REDUCE LA META FÍSICA EN	9.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-117-E SE REDUCE LA META FÍSICA EN	2.000
SUBTOTAL	14.000

CABE ACLARAR, QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE REALIZARON ESTUDIOS BIANUALES Y OTROS QUE NO FUERON LIQUIDADOS EN SU TOTALIDAD, LO QUE ORIGINÓ QUE NO SE ALCANZARA LA META MODIFICADA, YA QUE EL AVANCE RESTANTE SERÁ REFLEJADO EN EL EJERCICIO 2001:

CONTRATOS BIANUALES

AVANCE FÍSICO REALIZADO

0-07-CO-04-1-0580	0.058
0-07-CO-04-1-0589	0.192
0-07-CO-04-1-0674	0.460
0-07-CO-04-1-0677	0.550
0-07-CO-04-1-0679	0.325
0-07-CO-04-1-0686	0.111
0-07-CO-04-1-0777	0.273
0-07-CO-04-1-0782	0.332
0-07-CO-04-1-0783	0.128
0-07-CO-04-1-0786	0.203
0-07-CO-04-1-0789	0.380
0-07-CO-04-1-0966	0.242
0-07-CO-04-1-0967	0.696

TOTAL 3.950

CONTRATOS NO FINIQUITADOS

AVANCE FÍSICO REALIZADO

0-07-CO-04-1-0658	0.084
0-07-CO-04-1-0665	0.090

TOTAL 0.174

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ESTUDIOS NO REALIZADOS

PROYECTO EJECUTIVO DE SECCIONAMIENTO DEL RIÓ DE LOS REMEDIOS Y OTROS PARA EFECTUARSE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL DISTRITO FEDERAL. 1.000

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA EN LA PLANTA EXPERIMENTAL CERRO DE LA ESTRELLA 1.000

TOTAL 2.000

CONTRATO AUTORIZADO EN LA ACCIÓN 271 Y POR ERROR SE CARGO A LA 276 POR LO CUAL NO SE REFLEJA META FÍSICA EN ESTA ACTIVIDAD.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, NIVELACIÓN Y SONDEO DE POZOS DEL COLECTOR MARGINAL AMECA DESDE MIXQUIC A LA CALZADA LA MONERA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC 1.000

TOTAL 1.000

C) En el inciso B2, se indicaron las justificaciones correspondientes.

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: 
LIC. ARTURO SOTO BERMÚDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
Dirección Técnica	51,716.8	68,407.7	65,866.2
Dirección de Construcción	2,500.0	3,554.1	2,851.3
Total	54,216.8	71,961.8	68,717.5

A) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 6300, SE DEBE A QUE SE REALIZO UN NUMERO MENOR DE ESTUDIOS QUE ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE. SIN EMBARGO, LOS QUE SE EJECUTARON TUVIERON UN COSTO MAYOR, POR LO QUE SE SOBREGIRÓ POR \$ 15,320.1. EN LO QUE RESPECTA AL CAPITULO 1000 SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 344.9 Y EN EL 3000 \$ 825.8; CABE HACER MENCIÓN QUE ESTOS CAPÍTULOS NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN CON EL AVANCE FÍSICO.

ASIMISMO, A CONTINUACIÓN SE INDICA LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCION	PARTIDA 6300
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	950.4
REVISIONES, ESTUDIOS Y DICTAMENES DE PRECIOS UNITARIOS Y FACTORES DE AJUSTE AL COSTO DE OBRAS	712.8
EVALUACIONES, REVISIONES Y DICTAMENES DE CONCURSOS DE OBRAS	1,188.1
TOTAL	2,851.3

A1) EL MAYOR EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIERO CON RESPECTO A LA META ORIGINAL, SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-014-E	1,100.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL, ORIGINADO POR EL INCREMENTO A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCIÓN QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO.
B-07-CO-04-032-E	364.8	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1322-00 Y 1507-00 PARA LA RE ADECUACIÓN DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-CO-04-078-E	54.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LIQUIDAR TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CONSISTENTES EN : REVISION, ESTUDIO Y DICTAMEN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS Y ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS DE DIVERSOS CONTRATOS.
B-07-CO-04-083-E	7,773.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA REALIZAR UN NÚMERO MAYOR DE ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-118-E	1,816.4	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 AL SER NECESARIO CONTINUAR CON PROYECTOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRÁFICOS, ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y EXPLORACIÓN, ASÍ COMO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA OBRAS DE DRENAJE. ADEMÁS, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO LOGÍSTICO, REVISIÓN ESTUDIO Y DICTAMEN DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVOS A OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICOS Y DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION DE OBRAS
B-07-CO-04-131-E	1,461.2	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN VARIAS PRESAS DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN UBICADAS EN LA ZONA PONIENTE
B-07-CO-04-143-E	120.8	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00, 1319-00, 1322-00, 1507-00 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTE DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-145-E	52.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3414-10 Y 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO POR CAUSAS COMO EL AUMENTO DE SALARIO, Y POR REINGRESO DE PERSONAL AL FINALIZAR LICENCIAS AÑO.
B-07-CO-04-146-E	13,500.00	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA REALIZAR UN ESTUDIO QUE NO ESTABA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE AÑO.
TOTAL	26,244.6	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-033-E	773.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1201-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1506-00 Y 1507-66 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON REMANENTES DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO EN RELACIÓN CON EL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DEL PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O BAJA
B-07-CO-04-76-E	835.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR APOYO A OTRA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE FINIQUITAR LOS PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
B-07-CO-04-077-E	40.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 YA QUE SE POSPONDRA LA EJECUCIÓN DE ESTOS ESTUDIOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-07-CO-04-082-E	3,519.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 A FIN DE REGULARIZAR LA CARTERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
B-07-CO-04-117-E	1,295.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTUDIOS NO SON DE TIPO PRIORITARIO POR LO CUAL LOS RECURSOS SE CANALIZAN A TRABAJOS CUYOS ALCANCES RESULTAN DE MAYOR BENEFICIO
B-07-CO-04-143-E	1,406.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1506-00 Y 1507-65 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN.
B-07-CO-04-147-E	630.60	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1201-00, 1301-00, 1305-00, 1308-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1508-00, 3412-00 Y 3806-00 DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO CONFORME A LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL DE NOMINA, ASÍ COMO EN LA ASIGNACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS.
TOTAL	8,499.6	(MILES DE PESOS)

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

AFECTACIONES COMPENSADAS :

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-002-E	0.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1322-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-002-E	0.2	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1322-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	5.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1322-00 Y 1506-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-007-E	5.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1322-00 Y 1506-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-010-E	3,901.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-010-E	3,901.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-044-E	17.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1322-00 Y 1507-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-044-E	17.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1322-00 Y 1507-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-046-E	12,694.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-046-E	12,694.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-080-E	351.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-080-E	351.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-090-E	598.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1322-00, 1507-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-090-E	598.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1322-00, 1507-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-138-E 581.3 SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS ESTÍMULOS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

B-07-CO-04-138-E 581.3 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-10 EN VIRTUD DE QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y PARA TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN

AFECTACIONES COMPENSADAS:

EN B-07-CO-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSION QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

A2) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL MONTO MODIFICADO, SE DEBE A QUE EL PROGRAMA SE REALIZA CON BASE A PROYECCIONES ESTADISTICAS DE AÑOS ANTERIORES, LA SOLICITUD DE RECURSOS PUEDE VARIAR EN CUANTO A LO EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO. PERO ADEMÁS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN PARTICULAR, LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTARON FUERON MAYORES TALES, QUE HUBO NECESIDAD DE FORMALIZAR MAS CONTRATOS TRATANDO DE EJECUTAR EL MONTO SOLICITADO, PERO AUN CON TODO ESTO, ESTE NO SE LLEGO A REALIZAR.

ADEMÁS, EN LA PARTIDA 6300 ALGUNOS CONTRATOS FUERON BIANUALES, LOS CUALES SE PROGRAMARON CON UN MONTO MAYOR A LO QUE SE EJERCIÓ EN ESTE AÑO, OTROS NO SE LIQUIDARON EN SU TOTALIDAD, ASÍ COMO ALGUNOS RESULTARON TENER UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, ASÍ MISMO, NO SE REALIZARON ALGUNOS YA QUE EL TIEMPO DE CONCURSO RESULTO SER CORTO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL MONTO MODIFICADO.

CONTRATOS BIANUALES PROGRAMADOS CON UN COSTO MAYOR PARA EJERCER EN EL AÑO 2000

No. CONTRATO	MONTO
0-07-CO-04-1-0580	22.8
0-07-CO-04-1-0686	27.3
0-07-CO-04-1-0777	78.0
0-07-CO-04-1-0782	169.6
0-07-CO-04-1-0783	20.6
0-07-CO-04-1-0786	4.8
0-07-CO-04-1-0789	65.3
0-07-CO-04-1-0966	62.5
0-07-CO-04-1-0967	374.3
TOTAL	825.2

CONTRATOS QUE NO SE FINIQUITARON

No. CONTRATO	MONTO
0-07-CO-04-1-0658	10.8
0-07-CO-04-1-0665	8.4
TOTAL	19.2

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

CONTRATOS QUE TUVIERON UN COSTO MENOR

No. CONTRATO	MONTO
0-07-CO-04-1-0520	8.3
0-07-CO-04-1-0376	0.2
0-07-CO-04-1-0689	0.1
0-07-CO-04-1-0984	67.9
0-07-CO-04-1-0991	0.3
0-07-CO-04-1-0997	0.5
0-07-CO-04-1-0998	8.3
0-07-CO-04-1-0990	4.3
0-07-CO-04-1-0994	5.0
0-07-CO-04-1-0873	0.1
0-07-CO-04-1-0857	0.1
0-07-CO-04-1-0862	0.1
0-07-CO-04-1-0856	0.1
0-07-CO-04-1-0859	0.1
0-07-CO-04-1-0870	0.2
0-07-CO-04-1-0875	0.3
0-07-CO-04-1-0879	0.2
0-07-CO-04-1-0901	0.1
0-07-CO-04-1-0900	0.2
0-07-CO-04-1-0897	0.2
0-07-CO-04-1-0893	0.2
0-07-CO-04-1-0896	0.1
0-07-CO-04-1-0995	13.1
0-07-CO-04-1-0934	12.1
0-07-CO-04-1-0951	0.5
0-07-CO-04-1-0998	0.6
0-07-CO-04-1-0961	0.4
0-07-CO-04-1-0872	0.1
0-07-CO-04-1-1008	1.1
0-07-CO-04-1-0812	710.4
TOTAL	835.2

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

CONTRATOS NO REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
PROYECTO EJECUTIVO DE SECCIONAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS Y OTROS PARA EFECTUARSE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTAR EN LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	130.0
ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA EN LA PLANTA EXPERIMENTAL CERRO DE LA ESTRELLA	115.0
DISEÑO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA PARA EVALUAR EL EFECTO TOXICOLÓGICO DEL USO DE AGUAS RENOVADAS MEDIANTE BIOENSAYOS	115.0
ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES EN TRATAMIENTO AVANZADO DE AGUA RESIDUAL	115.0
ESTUDIO PARA LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO UBICADA EN EL KM 27.5 DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE	111.0
ASESORÍA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ADECUACIÓN A CONDICIONES DE BOMBEO DEFINITIVAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE ABASTECE AL DISTRITO DE RIEGO No. 088 DEL ESTADO DE MÉXICO	101.9
PROYECTO INICIAL DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA DGCOH REFERENTE A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	70.0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, NIVELACIÓN Y SONDEO DE POZOS DEL COLECTOR MARGINAL AMECA DESDE MIXQUIC A LA CALZADA LA MONERA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	104.0
TOTAL	861.9

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: 
LIC. ARTURO SOTO BERMÚDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

366

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.	ESTACION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL
37.0

MODIFICADO
0.0

REALIZADO
0.0

- A) SE CANCELARON LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE SE DIO APOYO PRESUPUESTAL A TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD Y QUE GENERAN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACION DEL D.F.
B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA.
B1) LA VARIACION SE DEBIO A QUE SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A OTRA ACCION QUE GENERABA MAYOR BENEFICIO A LA POBLACION DEL D.F.
B2) ASI MISMO, SE GENERO LA SIGUIENTE ADECUACION PROGRAMATICA.

NUMERO DE AFECTACION
B-07-CO-04-114-E

META
37.00

JUSTIFICACION

SE CANCELA LA META FISICA EN LA PARTIDA 6100-04 DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS NO SON DE TIPO PRIORITARIOS POR LO QUE SE DETERMINO DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE GENERAN MAYOR BENEFICIO A LA RED HIDRAULICA DEL D.F.

- C) EN EL INCISO B SE EXPLICA LA DESVIACION.

367

ELABORÓ: P.O.

ING. HUMBERTO MARTÍNEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	2,537.4	0.0	0.0
A) LA VARIACION SE DEBIO A QUE SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD Y QUE GENERAN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACION DEL D.F.			
A1) SE EXPLICA EN EL INCISO A.			
A2) ASI MISMO, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.			
NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION	
B-07-CO-04-114-E	2,537.40	SE CANCELA LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS NO SON DE TIPO PRIORITARIOS POR LO QUE SE DETERMINO DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE GENERAN MAYOR BENEFICIO A LA RED HIDRAULICA DEL D.F.	

B) SE EXPLICA EN LOS INCISOS A1 Y A2.

368

ELABORÓ: 
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.530	0.530	0.630

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Bombeo para Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO"	0.630	TERMINADA	IZTAPALAPA
TOTAL		0.630	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO" EXISTE VARIACION FISICA, DEBIDO A QUE SE PROGRAMÓ UNA META DE 0.530 DE PLANTA DEBIENDO SER 0.630 DE PLANTA QUE ES LA META CON LA CUAL SE CONCLUYO ESTA OBRA

B 1) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

NO HUBO ADECUACIONES PROGRAMATICAS

C) No se Registro Variación



Mayo 31, del 2000

369

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAVIER AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,866.2	12,607.2	12,265.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL OXC	SITUACIÓN
PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO"	12,265.2	EN PROCESO
TOTAL	12,265.2	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO" EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LOS RECLAMOS QUE HIZO EL CONTRATISTA

A1) Asimismo, fue necesario realizar la adecuación Programática.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE CANCELO A CAUSA DE LAS SIGUIENTE ADECUACION PRESUPUESTAL:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-119-E	1,160.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DICTAMINADOS PARA LOS CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO DE CONCURSO, RESULTARON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS DE LA OBRA DENOMINADA : PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACIÓN " EL SALADO "
EN B-07-C0-04-146-E	13,500.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE DECIDIO CAMBIAR LA FORMA DE CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES GRAN CANAL KM 18.8 Y LA PLANTA RIO HONDO, PARA LO CUAL FUE NECESARIO TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSION CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

TOTAL 14,660.9

370

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-017-E	301.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE POR PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS LA SUPERVISION DEJO DE REALIZAR PORCENTAJES EN LOS CONCEPTOS : CUARTO DE GENERADORA, BARDA PERIMETRAL, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, REJILLAS Y CAJA No. 3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 1999, MISMAS QUE FUE NECESARIO REALIZARLAS EN EL 2000, LO CUAL INCREMENTO EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
EN B-07-C0-04-087-E	13,500.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO POR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA EJECUCION DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES KM. 18 1/2 GRAN CANAL Y LA DEL INTERCEPTOR PONIENTE RIO HONDO PARA EVITAR LA PRESENCIA DE INUNDACIONES DE MAGNITUD CONSIDERABLE QUE AFECTEN A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL; ES NECESARIO CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS DE AMBAS PLANTAS. SERVICIOS PROFESIONALES DE GERENCIA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE BOMBEO, UNA DE 40 M3/s DE CAPACIDAD, LOCALIZADA EN EL KM. 18+800 DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y OTRA DE 25 M3/s EN EL RIO HONDO, A LA SALIDA DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE, INCLUYENDO PROYECTO EJECUTIVO, INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION PARA LAS LICITACIONES NECESARIAS, DE OBRAS MATERIALES Y EQUIPOS Y EVALUACION DE LAS MISMAS; SUPERVISION Y FINIQUITO DE LA OBRA
EN B-07-C0-04-098-E	2,501.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A LAS ADECUACIONES DEL PROYECTO PLANTA DE BOMBEO EN LA LAGUNA DE REGULACION " EL SALADO " DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE TENIAN PARA EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM), ASI COMO INCREMENTO EN LOS VOLUMENES DE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXSTRUCTURALES EXISTENTES CONSTRUCCION DE UN MURO TAPON ADICIONAL, ADECUACION DE CAJAS EXISTENTES, MODIFICACIONES AL CUARTO DE GENERACION Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE LA DESCARGA
TOTAL	16,302.9	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-013-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, PARA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO Y ASI PODER CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA PLANTA DE BOMBEO EN LA LAGUNA DE REGULACION EL SALADO

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE PLANES

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

371

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
PLANTA DE BOMBEO EN LAGUNA DE REGULACIÓN "EL SALADO"	1,000,000	100	AMPL. VICENTE VILLADA, METROPOLITANA, LAS AGUILAS, U.H. SOLIDARIDAD, U.H. LA COLMENA	IZTAPALAPA
TOTAL	1,000,000	100		

POBLACION BENEFICIADA : 1,000,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 100 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JALISCO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

372


SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	12	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRATAMIENTO Y REHUSO DE AGUA RESIDUAL	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
14,261.1	0.0	0.0
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>		
<p>A) ACCIONES REALIZADAS : NO SE REALIZO NINGUNA ACCION DEBIDO A LA APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-057-E, INSTRUMENTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.</p>		
<p>B) LA VARIACION OBEDECE A LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO GIRADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE EN EL MES DE JULIO NO SE HABIA PODIDO ADQUIRIR NINGUN TERRENO POR LOS DIVERSOS TRAMITES QUE REQUIERE DICHA OPERACIÓN, ANTE ORGANISMOS COMO: SERVIMET (SERVICIOS METROPOLITANOS), DIRECCION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, NOTARIOS PUBLICOS, OFICIALIA MAYOR. POR LO CUAL LA AUTORIZACION NO DEPENDE DE ESTA DIRECCION GENERAL Y POR LO TANTO SE APLICO UNA REDUCCIÓN DE LA META FISICA.</p>		
<p>SE REDUCE LA META FISICA MEDIANTE TRANSFERENCIA :</p>		
<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-057-E	14,261.100	SE REDUCE LA META FISICA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
<p>C) NINGUNA.</p>		

373

ELABORÓ : 
 PATRICIA G. VAZQUEZ FRANCO
 SUB.DE SERVICIOS ESPECIALES

REVISÓ : 
 ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
 DIRECTOR DE SERV. HIDRA. Y USUARIOS

AUTORIZÓ : _____
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

FINANCIERO ORIGINAL
2,813.1

FINANCIERO MODIFICADO
0.0

EJERCIDO
0.0

A) LA VARIACION FINANCIERA ENTRE LO AUTORIZADO ORIGINAL Y EL EJERCICIO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA SOLICITUD DE REDUCCION LIQUIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE EN EL MES DE JULIO NO SE HABIA PODIDO ADQUIRIR NINGUN TERRENO POR LOS DIVERSOS TRAMITES QUE REQUIERE DICHA OPERACION ANTE ORGANISMOS COMO : SERVIMET (SERVICIOS METROPOLITANOS), SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, DIRECCION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, NOTARIOS PUBLICOS, OFICIALIA MAYOR, POR LO CUAL LA AUTORIZACION NO DEPENDE DE ESTA DIRECCION GENERAL DANDO COMO RESULTADO UN SUB-EJERCICIO, Y POR LO TANTO SE APLICO UNA REDUCCION FINANCIERA.

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO
B-07-CO-04-057-E	2,813.1
TOTAL:	2,813.1

JUSTIFICACION

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5703-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR No. 194 DE FECHA 31 DE JULIO.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:

LICIA G. VAZQUEZ FRANCO
SUB.DE SERVICIOS ESPECIALES

REVISÓ:

ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENZIA
DIRECTOR DE SERV. HIDRA. A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

374

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	13	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ACOMETIDA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
5.0	5.0	6.0

- A) TRAMITE DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS QUE SE INCORPORARON AL SISTEMA HIDRAULICO DURANTE 2000
 B) LA VARIACION FISICA ES POSITIVA, YA QUE FUE NECESARIO REGULARIZAR ANTE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO INSTALACIONES QUE CONSUMIAN ENERGIA ELECTRICA SIN CONTRATO , NI EQUIPO DE MEDICION
 C) LA META FISICA ORIGINAL NO FUE MODIFICADA

375

ELABORÓ : 
 ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
 JEFE DE LA U. DEPTAL. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTRICA

REVISÓ : 
 ING. GUILLERMO DE LA TORRE BIAVA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
600.0	598.0	598.0
A) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA		
B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO FUE MODIFICADO		
EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS :		
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :		
NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-004-E	210.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PARTIDAS LA PROGRAMADO.
B-07-CO-04-009-E	180.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
TOTAL	391.6	
SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :		
B-07-CO-04-004-E	210.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-009-E	180.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-148-E	2.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, DERIVADO DE LA SUSPENSION O CANCELACION DE DIVERSAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO
TOTAL	393.6	

376

ELABORÓ: 
ING. GUILLERMO ARAIZA RUIZ
JEFE DE LA U. DEPTAL. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTRICA

REVISÓ: 
ING. OSWALDO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	0.000	0.000
A) NINGUNA		
B) NO SE CUMPLE CON LA META FÍSICA ORIGINAL, YA QUE SE CANCELO EL ESTUDIO QUE ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS PARA CONCURSARLO ERAN CORTOS, RAZÓN POR LA CUAL SE DECIDIÓ DIFERIR SU EJECUCIÓN PARA EJERCICIOS PRESUPUESTALES POSTERIORES.		
C) NINGUNA		
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:		
SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA:		
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE REDUCE LA META FÍSICA EN	1.000	
SUBTOTAL	1.000	

ELABORÓ: 
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
 JEFE DE L. U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
 ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: _____
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

300.0

0.0

0.0


- A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA NO SE CUMPLE, YA QUE SE CANCELO EL ESTUDIO QUE ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE SE DECIDIÓ DIFERIR SU EJECUCIÓN PARA EJERCICIOS PRESUPUESTALES POSTERIORES.
- B) NINGUNA, YA QUE SE CANCELO EL ESTUDIO QUE ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS PARA CONCURSARLO ERAN CORTOS, RAZÓN POR LA CUAL SE DECIDIÓ DIFERIR SU EJECUCIÓN PARA EJERCICIOS PRESUPUESTALES POSTERIORES.

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-083-E	300.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE UN ESTUDIO QUE ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, PERO SE DECIDIÓ DIFERIR SU EJECUCIÓN PARA EJERCICIOS PRESUPUESTALES POSTERIORES.
TOTAL	300.0	(MILES DE PESOS)

378

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL
Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
UR	P	PE	AI		
04	62	00	15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.390	0.253	0.253

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Tratamiento de Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	0.190	TERMINADA	TLAHUAC
PLANTA DE TRATAMIENTO CONTRACORRIENTE TEXCOCO	0.063	EN PROCESO	EDO. DE MEX.
	TOTAL	0.253	PLANTA

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B 1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

PLANTA DE TRATAMIENTO CONTRACORRIENTE TEXCOCO

EXISTIO DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE LA CNA ENTREGO EL OFICIO B00-R01-05-0531 DE 23/MAYO/2001 INDICANDO LAS ACTIVIDADES QUE IBA A DESARROLLAR ESTA DEPENDENCIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TEXCOCO, ASI COMO LA PREPARACION Y CUANTIFICACION DEL CONCURSO Y LOS TIEMPOS EN LAS LICITACIONES 30001063-037-00, 035-00 Y LOS FALLOS FUERON OTORGADOS LOS DIAS 26-OCT-2000 Y 11-OCT-2000 RESPECTIVAMENTE, OFICIO GIRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS OFICIO CIRCULAR No. SF/264/00 DEL 2 DE OCTURE DEL 200 EN EL CUAL LA FECHA LIMITE PARA LA SOLICITUD DE ANTICIPOS EN EL PUNTO No. 2 INDICA QUE SE TRAMITARON A MAS TARDAR EL 16 -OCT-2000, POR LO QUE DICHS ANTICIPOS NO SE OTORGARON A LAS EMPRESAS CON No. DE CONTRATO 2-0781 CONST. Y PROY. CIVIL Y 2-0681 CAMHER DE MEXICO S.A. POR LO QUE ESTOS SE DIFIRIERON PARA EL EJERCICIO DEL 2001.

379

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario reallzar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	0.250	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO QUE CONSISTEN EN EL SUMINISTRO E INSTALACION ACARREOS Y PRUEBAS TIPO TORNILLO EN AGUAS CRUDAS, RETORNO DE LODOS Y AGUA TRATADA Y SISTEMA DE CLASIFICADOR IRREGULAR EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO REHABILITACION, INSTALACION, PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SEPARADOR DE GRASAS Y ARENAS, SOPLADOR Y CLASIFICADOR
TOTAL	0.250	


SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	0.950	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE EXPLORAR MEJOR UNA AVANZADA TECNOLOGIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, PARA LAS PLANTAS Y QUE A LA VEZ RESULTEN MAS ECONOMICOS SUS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE SE LLEVEN A CABO LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES POR LO QUE ES PREVISIBLE QUE DESPUES DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, NO SE CUENTA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION. POR TAL MOTIVO SE SOLICITO LA CANCELACION DE LA PLANTA RAMAL TULYEHUALCO-NEZA
EN B-07-C0-04-107-E	0.250	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS, POR LO QUE NO ES POSIBLE COMPROMETER EN EL RUBRO DE OBRA PUBLICA, Y QUE ADEMAS ES MUY BREVE EL TIEMPO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO; POR LO QUE ESTOS RECURSOS SE TRANSFIEREN PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS.
EN B-07-C0-04-116-E	0.187	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : PLANTA DE TRATAMIENTO CONTRACORRIENTE TEXCOCO DE ACUERDO AL OFICIO ENVIADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA ENVIADO EL 23 DE MAYO DEL 2000, No. FOLIO B00-R01-05-0531 Y A LA REVISION CONJUNTA PARA DEFINIR LOS CONCEPTOS A EJECUTAR POR ESTA DEPENDENCIA Y SE REALIZARON LAS LICITACIONES PUBLICAS Nos. 035 Y 037 SIENDO LOS FALLOS DE LAS MISMAS CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2000, Y DEL 22 DE AGOSTO DEL 2000; RESPECTIVAMENTE DADO QUE A LA FALTA EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SE REALIZA CONVENIO DE DIFERIMIENTO Y SE ENVIO LA PROGRAMACION DEL INICIO DE LA OBRA PARA EL EJERCICIO DEL 2001; Y POR ULTIMO LA INSTALACION DE HIDROESFERAS EN LOS FILTROS DE ARENA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE SE TUVO UNA ECONOMIA DEBIDO A QUE EL CONCURSO RESULTO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
TOTAL	1.387	


C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:


 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA REGION SUR

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

AUTORIZÓ

380
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
67,486.9	22,393.8	19,971.3

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	16,639.7	TERMINADA
BANDA TRANSPORTADORA DE LODOS DE LA PLANTA SAN LORENZO	494.3	FINIQUITADA
PLANTA DE TRATAMIENTO CONTRACORRIENTE TEXCOCO	1,712.3	EN PROCESO
INSTALACION DE HIDROESFERAS EN LOS FILTROS DE ARENA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	1,125.0	FINIQUITADA
TOTAL	19,971.3	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO

EXISTIO DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A LOS ESTIPULADO EN EL OFICIO No. 67748 DE FECHA 14/AGOSTO /2000 PARA AUTORIZAR EL PAGO DE BONIFICACION AL FACTOR DE ACTUALIZACION (FACTOR DE ARRANQUE) Y AL ESTADO DE TIEMPO PRESENTADO ENTRE LA APERTURA DE LA PROPUESTA 29-09-98 Y A LA ADJUDICACION HASTA EL 21-05-99 ORIGINADO POR LA INCONFORMIDAD PRESENTADA POR UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y PREVIA AUTORIZACION SOLICITADA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GDF, MEDIANTE OFICIO No. 69579 DE FECHA 22-AGOSTO-2000 POR LO QUE SE MODIFICO EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL

PLANTA DE TRATAMIENTO CONTRACORRIENTE TEXCOCO

EXISTIO DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA CNA ENTREGO EL OFICIO B00-R01-05-0531 DE 23/MAYO/2001 INDICANDO LAS ACTIVIDADES QUE IBA A DESARROLLAR ESTA DEPENDENCIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TEXCOCO, ASI COMO LA PREPARACION Y CUANTIFICACION DEL CONCURSO Y LOS TIEMPOS EN LAS LICITACIONES 30001063-037-00, 035-00 Y LOS FALLOS FUERON OTORGADOS LOS DIAS 26-OCT-2000 Y 11-OCT-2000 RESPECTIVAMENTE, OFICIO GIRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS OFICIO CIRCULAR No. SF/264/00 DEL 2 DE OCTURE DEL 200 EN EL CUAL LA FECHA LIMITE PARA LA SOLICITUD DE ANTICIPOS EN EL PUNTO No. 2 INDICA QUE SE TRAMITARON A MAS TARDAR EL 16 -OCT-2000, POR LO QUE DICHOS ANTICIPOS NO SE OTORGARON A LAS EMPRESAS CON No. DE CONTRATO 2-0781 CONST. Y PROY. CIVIL Y 2-0681 CAMHER DE MEXICO S.A. POR LO QUE ESTOS SE DIFIRIERON PARA EL EJERCICIO DEL 2001.

INSTALACION DE HIDROESFERAS EN LOS FILTROS DE ARENA, ASI
COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO SANTA FE

DEBIDO A QUE LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA NO ES REPRESENTATIVA (2.8 MILES, IGUAL AL 0.25 %), SE CONSIDERA QUE SE CUMPLIO CON LA META FINANCIERA

381

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACION PRESUPUESTAL:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-078-E	38,463.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE EXPLORAR MEJOR UNA AVANZADA TECNOLOGIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, PARA LAS PLANTAS DEL LLANO Y CONTRACORRIENTE TEXCOCO Y QUE A LA VEZ RESULTEN MAS ECONOMICOS SUS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE SE LLEVEN A CABO LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES POR LO QUE ES PREVISIBLE QUE DESPUES DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, NO SE CUENTA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION, POR TAL MOTIVO TAMBIEN SE SOLICITO LA CANCELACION DE LA PLANTA RAMAL TULYEHUALCO-NEZA
EN B-07-C0-04-107-E	10,000.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PARTIDA 6100 CON TIPO DE PAGO 00, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS, POR LO QUE NO ES POSIBLE COMPROMETER EN EL RUBRO DE OBRA PUBLICA, Y QUE ADEMAS ES MUY BREVE EL TIEMPO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO; POR LO QUE ESTOS RECURSOS SE TRANSFIEREN PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS.
EN B-07-C0-04-116-E	9,335.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : PLANTA DE TRATAMIENTO CONTRACORRIENTE TEXCOCO DE ACUERDO AL OFICIO ENVIADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA ENVIADO EL 23 DE MAYO DEL 2000, No. FOLIO B00-R01-05-0531 Y A LA REVISION CONJUNTA PARA DEFINIR LOS CONCEPTOS A EJECUTAR POR ESTA DEPENDENCIA Y SE REALIZARON LAS LICITACIONES PUBLICAS Nos. 035 Y 037 SIENDO LOS FALLOS DE LAS MISMAS CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2000, Y DEL 22 DE AGOSTO DEL 2000; RESPECTIVAMENTE DADO QUE A LA FALTA EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SE REALIZA CONVENIO DE DIFERIMIENTO Y SE ENVIO LA PROGRAMACION DEL INICIO DE LA OBRA PARA EL EJERCICIO DEL 2001; Y POR ULTIMO LA INSTALACION DE HIDROESFERAS EN LOS FILTROS DE ARENA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE SE TUVO UNA ECONOMIA DEBIDO A QUE EL CONCURSO RESULTO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
TOTAL	57,799.0	

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-040-E	10,000.0	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-00 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE AIREACION A CONTRACORRIENTE, EN LA ZONA FEDERAL DEL EX-LAGO DE TEXCOCO QUE CONSISTEN EN EL SUMINISTRO E INSTALACION ACARREOS Y PRUEBAS TIPO TORNILLO EN AGUAS CRUDAS, RETORNO DE LODOS Y AGUA TRATADA Y SISTEMA DE CLASIFICADOR IRREGULAR EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO . REHABILITACION, INSTALACION, PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SEPARADOR DE GRASAS Y ARENAS, SOPLADOR Y CLASIFICADOR
EN B-07-C0-04-118-E	407.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ADICIONAR LA PARTIDA 5203-04 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y ASI ESTAR EN POSIBILIDAD DE LIQUIDAR EL PEDIDO FINCADO No. 773/98 QUE AMPARA EL SUMINISTRO DE 2 GRUAS MONOCARRIL DE 3 Y 3.5 TONELADAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SANTA FE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR SE HABIA INCONFORMADO PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO Y CON LA INTERVENCION DE LA CONTRALORIA GENERAL, EL PROVEEDOR ACEPTO ENTREGAR LAS GRUAS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
EN B-07-C0-04-119-E	2,298.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN VIRTUD A LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, YA QUE LA REDUCCION DE 4,900 M2, EQUIVALENTE A CASI EL 25 % DE LA SUPERFICIE PUESTA A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA, SOBRE LA TOTALIDAD DEL AREA QUE CONFORMAN LOS PRECIOS, QUE EN

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

CONJUNTO INTEGRAN EL TERRENO ORIGINALMENTE ASIGNADO, LO CUAL TUVO COMO CONSECUENCIA LA MODIFICACION AL PROYECTO ORIGINALMENTE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA EN EL CONCURSO, LO CUAL REPERCUTIO EN OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA AL AFECTAR EL CLARIFLOCULADOR PRIMARIO; INTEGRANDO AL CUERPO DE CONCRETO QUE CONFORMA EL TREN DE TRATAMIENTO, FISICOQUIMICO, TENIENDOSE QUE CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCION EN EL LIMITE DEL TERRENO CON TRABES Y CONTRATRABES DE CONCRETO; EL SECCIONAMIENTO DEL MODULO DE TRATAMIENTO BIOLOGICO, RESOLVIENDOLO HACERLO EN 4 CUERPOS, INCREMENTANDO VOLUMETRIA DE LA OBRA A SER EJECUTADA (EXCAVACION, CIMBRA Y CONCRETO). EN LA OBRA DENOMINADA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO

TOTAL 12,705.9

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-011-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-029-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.


EN B-07-C0-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LAS PARTIDAS 5202-04 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5205-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO

EN B-07-C0-04-092-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



 ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRAULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

383


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	144,000	235	PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN	TLAHUAC
PLANTA DE TRATAMIENTO CONTRACORRIENTE TEXCOCO	25,000	60	EX-LAGO DE TEXCOCO	EDO. DE MEXICO
	TOTAL	295		
<p>POBLACION BENEFICIADA : 169,000 HABITANTES EMPLEOS GENERADOS : 295 EMPLEOS COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS</p>				

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:


 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION HIDRAULICA REGION SUR

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

384

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

0.000

0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Lineas de Agua Residual Tratada fue el siguiente :

DESCRIPCION

AVANCE

SITUACION

DELEGACION

TOTAL

0.000

KM

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

NO HUBO DESVIACIONES FISICAS

385

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-118-E	1.252	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE LAS OBRAS : TERMINACIÓN DE LA RED DE RIEGO AGUA TRATADA EN EL DEPORTIVO REYNOSA Y LA RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DE AREAS VERDES EN LAS U. H. KENNEDY Y JARDÍN BALBUENA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR ATRASO IMPUTABLE A LA EMPRESA, YA QUE ABANDONO LA OBRA Y A LA FECHA NO SE HA CONCLUIDO LA RESCISION DEL CONTRATO POR LA VIA JURIDICA, PARA PODERSE CONTRATAR NUEVAMENTE, POR LO QUE SE PROGRAMARAN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EN B-07-C0-04-131-E	4.000	SE CANCELAN LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE LA RED DE RIEGO DE AGUA TRATADA EN EL DEPORTIVO REYNOSA; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION, POR LO QUE NO SE PODRA CONTRATAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE EL AREA JURIDICA NO HA PODIDO LIBERARLA.
TOTAL	5.252	

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:


NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-079-E	5.252	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS PARA CREAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONSTRUIR LA " TERMINACION DE LA RED DE RIEGO AGUA TRATADA EN EL DEPORTIVO REYNOSA " DEBIDO A QUE EL DEPORTIVO REYNOSA ACTUALMENTE SU RIEGO SE REALIZA CON AGUA POTABLE, POR LO QUE ESTA OBRA SUSTITUYE Y TENDRA UN AHORRO EN VOLUMEN CONSIDERABLE DE ESTE LIQUIDO. ASIMISMO ES PARA LA TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA EN LA U.H. KENNEDY, ESTO DEBIDO A QUE LA OBRA QUEDO INCONCLUSA EN VIRTUD DE QUE SE RESCINDIO EL CONTRATO A LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LA OBRA.
TOTAL	5.252	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

386

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

0.0

0.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION

TOTAL
O X C

SITUACIÓN

TOTAL

0.0

A1) Existio desviacion financiera en las sigulentes obras :

NO HUBO DESVIACIONES FINANCIERAS

387



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-118-E	1,618.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LAS OBRAS : TERMINACIÓN DE LA RED DE RIEGO AGUA TRATADA EN EL DEPORTIVO REYNOSA Y LA RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DE AREAS VERDES EN LAS U. H. KENNEDY Y JARDÍN BALBUENA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR ATRASO IMPUTABLE A LA EMPRESA, YA QUE ABANDONO LA OBRA Y A LA FECHA NO SE HA CONCLUIDO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LA VIA JURIDICA, PARA PODERSE CONTRATAR NUEVAMENTE, POR LO QUE SE PROGRAMARAN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EN B-07-C0-04-131-E	1,148.2	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE LA RED DE RIEGO DE AGUA TRATADA EN EL DEPORTIVO REYNOSA; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN, POR LO QUE NO SE PODRA CONTRATAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE EL AREA JURIDICA NO HA PODIDO LIBERARLA.
TOTAL	2,766.7	

SE ADICIONO LA META FINANCIERA EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-079-E	2,766.7	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CREAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONSTRUIR LA " TERMINACION DE LA RED DE RIEGO AGUA TRATADA EN EL DEPORTIVO REYNOSA " DEBIDO A QUE EL DEPORTIVO REYNOSA ACTUALMENTE SU RIEGO SE REALIZA CON AGUA POTABLE, POR LO QUE ESTA OBRA SUSTITUYE Y TENDRA UN AHORRO EN VOLUMEN CONSIDERABLE DE ESTE LIQUIDO. ASIMISMO ES PARA LA TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA EN LA U.H. KENNEDY, ESTO DEBIDO A QUE LA OBRA QUEDO INCONCLUSA EN VIRTUD DE QUE SE RESCINDIO EL CONTRATO A LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LA OBRA.
TOTAL	2,766.7	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

388

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
TOTAL	0	0		

POBLACION BENEFICIADA :


EMPLEOS GENERADOS :

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS


DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:


ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

389

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	25	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y carcamos.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
350.0	350.0	318.0

A) Se realizaron 318.0 mantenimientos electromecánicos, los cuales pertenecen a plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y carcamos.

EQUIPO	CANTIDAD
Bombas de diferentes características	102
Motores de Combustión Interna	17
Cabezales Engranados	3
Motores Eléctricos	114
Planta Generadora	9
Compuertas	2
Tableros	11
Transformadores	35
Varios	25
TOTAL	318

B) La variación física negativa se debe a que la autorización de las adecuaciones presupuestales (ampliaciones líquidas) se retrasaron, lo que provocó que los trabajos programados se desfasarán para el siguiente ejercicio presupuestal, en virtud de que ya no era posible para el área operativa liberar algunos equipos electromecánicos pertenecientes al sistema de drenaje; ya que se podría afectar el servicio de desalojo de aguas negras en algunas zonas del Distrito Federal.


Por otro lado dicha variación se debe a que los trabajos se contrataron a máquina cerrada y una vez que se realizó la rehabilitación de los equipos electromecánicos, se observó que en algunos casos los costos de reparación fueron mayores a los programados, lo anterior ocasionó que se rehabilitara un número menor de equipos.

Por último es importante mencionar que se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado en esta Actividad Institucional por instrucciones de la Secretaría de Finanzas, lo cual se reflejó en el incumplimiento de la meta, ya que se defasaron los procesos de contratación.


C) La variación física negativa se debe a que la autorización de las adecuaciones presupuestales (ampliaciones líquidas) se retrasaron, lo que provocó que los trabajos programados se desfasarán para el siguiente ejercicio presupuestal, en virtud de que ya no era posible para el área operativa liberar algunos equipos electromecánicos pertenecientes al sistema de drenaje; ya que se podría afectar el servicio de desalojo de aguas negras en algunas zonas del Distrito Federal.

Por otro lado dicha variación se debe a que los trabajos se contrataron a máquina cerrada y una vez que se realizó la rehabilitación de los equipos electromecánicos, se observó que en algunos casos los costos de reparación fueron mayores a los programados, lo anterior ocasionó que se rehabilitara un número menor de equipos.

Por último es importante mencionar que se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado en esta Actividad Institucional por instrucciones de la Secretaría de Finanzas, lo cual se reflejó en el incumplimiento de la meta, ya que se defasaron los procesos de contratación.

ELABORÓ: 
ING. JUDITH CANCHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

390

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34,273.2	30,574.1	25,559.5

A) La variación financiera negativa se debe a que durante el presente ejercicio fiscal, se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado en recursos fiscales. Asimismo dicha variación obedece a que no fue posible ejecutar la meta al 100%, en virtud de que se defasaron los trabajos, ya que por razones operativas ya no era posible llevarlos a cabo, por lo que se reflejó en un subejercicio.

B) La variación financiera negativa se presentó en el capítulo 3000, la cual se debió a que la autorización a las ampliaciones al presupuesto se defasaron, lo cual provocó que los trabajos se reprogramaran; ya que por cuestiones operativas ya no fue posible realizar los servicios de mantenimiento a los equipos electromecánicos, lo cual generó un subejercicio presupuestal.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-002-E	7.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1322-00 y 1507-00, con la finalidad de realizar adecuaciones en el calendario financiero.
B-07-CO-04-007-E	53.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1306-00, 1322-00, 1506-00, 1507-00 y 3412-00, con el fin de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-033-E	644.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1308-00, 1319-00, 1506-00 y 1507-66, debido a que se registraron remanentes de los recursos programados en relación al gasto real.
B-07-CO-04-044-E	16.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 1306-00 y 1507-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que mayor gasto se realizó en comparación a lo programado.
B-07-CO-04-047-E	8,895.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, en virtud de la realización del análisis de gasto mensual y a fin de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-048-E	597.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, debido a que obtuvieron economías.
B-07-CO-04-057-E	15,000.0	De acuerdo a las indicaciones giradas por la Secretaría de Finanzas en cuanto a montos (miles), se redujeron los recursos fiscales a la partida 3503-00.
B-07-CO-04-080-E	18.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1306-00, con la finalidad de realizar adecuaciones en el calendario financiero en el mes donde se proyecta realizar el gasto de gratificación de fin de año.
B-07-CO-04-090-E	986.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 1306-00, 1322-00, 3414-00, 3503-00 y 3806-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero con el ejercicio acumulado.
B-07-CO-04-136-E	3,115.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, derivado de las necesidades operativas; se determinó dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-138-E	134.9	Se cancelaron los recursos financieros en la partida 3806-10, en virtud de que no fueron utilizados durante el año y para dar suficiencia presupuestal a otras partidas con problemas financieros.
B-07-CO-04-141-E	340.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1202-60, derivado de los recursos no utilizados durante el año y para dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-143-E	457.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1104-00, 1506-00 y 1507-65, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a otras partidas con problemas financieros.
B-07-CO-04-147-E	172.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1301-00, 1308-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1508-00 y 3806-00, debido a que no fueron utilizados en su totalidad durante el presente ejercicio fiscal.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-148-E	146.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1202-81 y 3503-60, debido a que no fueron utilizados en su totalidad durante el presente ejercicio fiscal.
TOTAL	30,586.6	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-002-E	7.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1322-00 y 1507-00, con el fin de adecuar el calendario financiero y dar apoyo a otras partidas.
B-07-CO-04-007-E	53.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1306-00, 1322-00, 1506-00, 1507-00 y 3412-00, con el fin de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-014-E	225.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1308-00 y 1319-00, originado por el incremento a los salarios y a la reducción del techo presupuestal solicitado.
B-07-CO-04-032-E	112.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 1322-00 y 1507-00, originado por la readecuación de recursos en virtud del gasto real.
B-07-CO-04-044-E	16.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 1306-00 y 1507-00, con la finalidad de adecuar el calendario en los meses que se ha generado mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-047-E	8,895.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-00, en virtud de la realización del análisis de gasto mensual y a fin de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-080-E	18.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1306-00, con la finalidad de adecuar el calendario en el mes donde se proyecta realizar el gasto de la gratificación de fin de año.
B-07-CO-04-084-E	5,000.0	Se solicitó la adición de recursos financieros en la partida 3503-04, en virtud de atender las necesidades operativas.
B-07-CO-04-085-E	4,700.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-04, con la finalidad de dar mantenimiento a los diferentes equipos electromecánicos.
B-07-CO-04-090-E	986.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 1306-00, 1322-00, 3414-00, 3503-00 y 3806-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero de acuerdo al ejercicio acumulado.
B-07-CO-04-094-E	51.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3412-00, debido a que los recursos asignados fueron insuficientes para realizar el pago de diferentes conceptos.
B-07-CO-04-116-E	5,058.0	Se solicitó la adición de recursos financieros en la partida 3503-04, con la finalidad de seguir dando mantenimiento a componentes electromecánicos.
B-07-CO-04-131-E	1,300.0	Se solicitó la adición de la partida 3503-04, con la finalidad de continuar con el mantenimiento a componentes electromecánicos.
B-07-CO-04-138-E	134.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1506-10, derivado de las necesidades para cubrir los estímulos de fin de año al personal de ésta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.
B-07-CO-04-143-E	245.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1305-00, 1306-00, 1319-00, 1322-00, 1507-00 y 1507-66, con la finalidad de cubrir los ejercicios reales que se presentaron durante el año.
B-07-CO-04-145-E	80.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 3412-10, 3414-10 y 3806-11, debido a que lo ejercido en la nómina fue mayor a lo programado; por causas como el aumento de salarios, y el reingreso de personal que se encontraba de licencia.
TOTAL	26,887.4	

393

ELABORÓ:

ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	954
Número de Habitantes Beneficiados:	4,303,500
Delegaciones Beneficiadas:	Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco.
Colonias Beneficiadas:	Cuchilla del Tesoro, Arenal, Las Bombas, Pantitlán Ampliación Civil, La Rosa, Penitenciaría, 20 de Noviembre, San Antonio Tomatlán, 25 de julio, Merced Balbuena, Morelos, San Lazaro, Leyes de Reforma, Industrial Iztapalapa, Carlos Zapata Vela, Real del Moral, 6 de julio, Paseos de Churubusco y Guadalupe del Moral, Cabe hacer mención que la mayoría de los equipos que son reparados, se encuentran ubicados en los diferentes almacenes adscritos a esta Dirección General, con los cuales se atienden las necesidades de cada una de las diferentes instalaciones (plantas de bombeo) ubicadas en todas las Delegaciones del Distrito Federal.


ELABORÓ:


ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACION.	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	
129.0		150.0		150.0	
A) SE REALIZARON DIVERSOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL, DICHS TRABAJOS SE DESARROLLARON EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES:					
ESTACIONES PLUVIOMETRICAS	EQUIPOS	EQUIPOS	EQUIPOS	EQUIPOS	EQUIPOS
1.- REBOMBEO CHALMITA	0.6	36.- TANQUE SAN. PEDRO MARTIR	0.6	72.- PUENTE COLGANTE*	0.6
2.- O. T. RIO DE LOS REMEDIOS	0.6	37.- TANQUE STO. TOMAS AJUSCO	0.6	73.- PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC	0.6
3.- REBOMBEO LINDAVISTA	0.6	38.- TANQUE TOPILEJO	0.6	74.- DEL VALLE (POZO HUERTAS DEL CARMEN)	0.6
4.- CAMPAMENTO EI COYOL	0.6	39.- CASETA FORESTAL	0.6	75.- EST. AZTECA (POZO BOS. DE TETLAMEYA)	0.6
5.- GENERADORA 101	0.6	40.- RESIDENCIA SUR G. A. V. M.	0.6	76.- EI MORAL (LUMBRERA 3 I.I.)	0.6
6.- PLANTA DE TRAT. EI ROSARIO	0.6	41.- CAMPAMENTO NATIVITAS	0.6	77.- PRESA TARANGO	0.6
7.- CAMPAMENTO MECOAYA	0.6	42.- VIVERO SN. LUIS TLAXIATEMALCO	0.6	78.- CERRO DE MEZONTEPEC	0.6
8.- PTA. DE BOMBEO NVA. STA. MARIA	0.6	43.- MILPA ALTA (TANQUE LA LUZ)	0.6	SISTEMA DE PRESAS	
9.- CAMPAMENTO SAN JOAQUIN	0.6	44.- PTA. DE BOMBEO BARRIENTOS	0.6	79.- PRESA ANZALDO	0.6
10.- PLANTA DE BOMBEO TIZOC	0.6	45.- VASO DE CRISTO	0.6	80.- PRESA TEQUILASCO	0.6
11.- G. D. F. (EDIFICIO PRINCIPAL)	0.6	46.- PTA. CHICONUATLA I	0.6	81.- PRESA TEXCALATLACO	0.6
12.- MARCOS CARRILLO	0.6	47.- PTA. CHICONUATLA II	0.6	82.- PRESA TACUBAYA	0.6
13.- PLANTA LOPEZ MATEOS	0.6	48.- CAMPAMENTO PALMAS	0.6	83.- PRESA SN. JOAQUIN	0.6
14.- PLANTA CHURUBUSCO LAGO	0.6	49.- PEÑA DEL VENADO	0.6	84.- PRESA MIXCOAC	0.6
15.- CAMPAMENTO EI TRIANGULO	0.6	50.- 100 MTS. (O. T. CUITLAHUAC)	0.6	85.- PRESA LA MINA	0.6
16.- TRIFULCACION STA. LUCIA	0.6	51.- TANQUE PEÑON	0.6	86.- PRESA TARANGO	0.6
17.- TANQUE LIENZO	0.6	52.- PTA. DE TRAT. CIUDAD DEPORTIVA	0.6	87.- PRESA BECERRA C	0.6
18.- CAMPAMENTO UNIVERSIDAD	0.6	53.- PTA. STA. CRUZ MEYEHUALCO	0.6	88.- CAPTACION GRAN CANAL Y PERIFERICO	0.6
19.- RADIOCOMUNICACION	0.6	54.- CAIDA DEL BORRACHO	0.6	89.- PLANTA CHURUBUSCO LAGO (RIO)	0.6
20.- PLANTA MUNICIPIO LIBRE	0.6	55.- TANQUE EI YAQUI	0.6	90.- PLANTA CHURUBUSCO LAGO (LAGO)	0.6
21.- TANQUE EI CARTERO	0.6	56.- DESIERTO DE LOS LEONES	0.6	91.- LAGUNA CUAUTEPEC	0.6
22.- VIVERO LA VENTA	0.6	57.- SN. BARTOLO AMEYALCO	0.6	92.- PRESA BECERRA B	0.6
23.- ACUICOLA EI ZARCO	0.6	58.- CARCEL DE MUJERES (TANQUE MORELOS)	0.6	93.- LAGUNA SN. LUCAS XOCHIMANCA	0.6
24.- TANQUE SN. FRANCISCO	0.6	59.- REBOMBEO TETELCO	0.6	94.- PRESA PALMAS	0.6
25.- PTA. POTABILIZADORA RIO MAGDALENA	0.6	60.- TANQUE HUAYATLA	0.6	95.- PRESA PILARES	0.6
26.- MANANTIAL MONTE ALEGRE	0.6	61.- REBOMBEO SN. SALVADOR CUAUTENCO	0.6	96.- LAGUNA CIENEGA CHICA	0.6
27.- CAMPAMENTO XOTEPINGO	0.6	62.- SIERRA DE GUADALUPE	0.6	97.- LAGUNA MAYOR IZTAPALAPA	0.6
28.- PLANTA DE BOMBEO ACULCO	0.6	63.- STA. ANA	0.6	NIVELES DE LUMBRERAS	
29.- UNIDAD EJERCITO DE ORIENTE	0.6	64.- CHAPINGO*	0.6	98.- LUMBRERA 2 I.C.C.	0.6
30.- PTA. DE TRAT. CERRO DE LA ESTRELLA	0.6	65.- PRESA MADIN*	0.6	99.- LUMBRERA 5 I.C.P.	0.6
31.- SUBESTACION STA. CATARINA	0.6	66.- LAGO DE GUADALUPE*	0.6	100.- LUMBRERA 6 I.C.P.	0.6
32.- PTA. POTABILIZADORA STA. CATARINA	0.6	67.- SN. LUCAS CHALCO*	0.6	101.- LUMBRERA 6 I.C.	0.6
33.- TLAHUAC (REB. RIACHUELO SERPENTINO)	0.6	68.- LA GRANDE*	0.6	102.- LUMBRERA 1B I.O.	0.6
34.- BOSQUES DE TLALPAN	0.6	69.- SN. LUIS AMECA II*	0.6	103.- LUMBRERA 9C I.C.P.	0.6
35.- PTA. VILLA COAPA	0.6	70.- COATEPEC*	0.6	104.- DESFOGUE I.P.	0.6
		71.- Km. 27+250*	0.6		

395

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EQUIPOS		EQUIPOS		EQUIPOS	
105.- LUMBRERA 6 I.P.	0.6	143.- VASO CARRETAS I	0.6	180.- ALUMINIO	0.6
106.- LUMBRERA 8B I.O.	0.6	144.- VASO CARRETAS II	0.6	181.- NORTE 17	0.6
107.- LUMBRERA 2 I.O.	0.6	145.- EMISOR PONIENTE	0.6	182.- ANTROPOLOGIA	0.6
108.- LUMBRERA 9 I.P.	0.6	MEDICION LOCAL		183.- FRAY SERVANDO	0.6
109.- LUMBRERA 5 CAN. NAC. CAN. DE CHALCO	0.6	146.- CANAL PRINCIPAL	0.6	184.- CHURUBUSCO	0.6
110.- LUMBRERA 1 I.O.S.	0.6	147.- CANAL DE RIEGO	0.6	185.- AGRICOLA ORIENTAL	0.6
111.- LUMBRERA 2 I.O.S.	0.6	148.- EMISOR	0.6	186.- SUR 8	0.6
112.- LUMBRERA 2 I.P.	0.6	SISTEMA DE CONCENTRADORAS		187.- BRETANA	0.6
113.- LUMBRERA 1 CAN. NAC. CAN. DE CHALCO	0.6	149.- LLUVIAS	0.6	188.- MOLINOS	0.6
114.- LUMBRERA 4 I.I.	0.6	150.- DECARGAS	0.6	189.- AMORES	0.6
115.- LUMBRERA 4 I.I.	0.6	151.- PRESIONES Y PRESAS	0.6	190.- REPUBLICAS	0.6
116.- LUMBRERA 6 I.O.S.	0.6	152.- CALIDAD DEL AGUA	0.6	191.- NEVADO	0.6
117.- LUMBRERA 8 I.O.	0.6	153.- POZOS CENTRO	0.6	192.- DAKOTA	0.6
SISTEMA DE CONDUCCIONES		SISTEMA DE REPETIDORAS		193.- CORUÑA	0.6
118.- OBRA DE TOMA FORTUNA	0.6	154.- CONSTITUYENTES LLUVIAS	0.6	194.- MIGUEL ANGEL	0.6
119.- RIO MAGDALENA	0.6	155.- CHUQUIHUIE LLUVIAS	0.6	195.- JARDINES DEL PEDREGAL	0.6
120.- LA CURVA	0.6	156.- CHUQUIHUIE PRESIONES	0.6	196.- CUAJIMALPA	0.6
121.- OBRA DE TOMA CUITLAHUAC	0.6	157.- CHUQUIHUIE CALIDAD DEL AGUA	0.6	197.- CERRO DEL HOMBRE	0.6
122.- RIO MIXCOAC	0.6	SISTEMA DE PRESIONES		198.- VIA LACTEA	0.6
123.- OBRA DE TOMA XOCHICALCO	0.6	158.- ACANTILADO	0.6	199.- STA. URSULA	0.6
124.- OBRA DE TOMA RIO DE LOS REMEDIOS	0.6	159.- VENUS	0.6	200.- CAFETALES	0.6
125.- OBRA DE TOMA RIO TLALNEPANTLA	0.6	160.- LA ESCALERA	0.6	201.- TEZONTLE	0.6
126.- OBRA DE TOMA GRAN CANAL	0.6	161.- TICOMAN	0.6	202.- LORETO	0.6
127.- XOCHIACA PONIENTE	0.6	162.- CALLE 325	0.6	203.- AÑO DE JUEREZ	0.6
128.- XOCHIACA ORIENTE	0.6	163.- TALISMAN	0.6	204.- ERMITA	0.6
129.- GRAN CANAL KM. 19+600	0.6	164.- GRAN CANAL	0.6	205.- MICHOACAN	0.6
130.- CTM RICO	0.6	165.- MISTERIOS	0.6	206.- LAS TORRES	0.6
131.- CHURUBUSCO VIADUCTO	0.6	166.- ARAGON	0.6	207.- REPUBLICA FEDERAL	0.6
132.- CHURUBUSCO TEZONTLE	0.6	167.- XOCHINAHUAC	0.6	208.- TLAHUAC	0.6
133.- COLECTOR 22	0.6	168.- CUITLAHUAC	0.6	209.- XOCHIMILCO	0.6
134.- RIO SN. BUENAVENTURA	0.6	169.- AHUIZOTLA	0.6	210.- ACOXPA	0.6
135.- OBRA DE TOMA LUMBRERA 6 I.C.	0.6	170.- INGENIEROS MILITARES	0.6	211.- PADIERNA	0.6
136.- OBRA DE TOMA LUMBRERA 9 I.C.	0.6	171.- TACUBA	0.6	212.- CIA 8	0.6
RED DE POZOS		172.- HOMERO	0.6	213.- LOPEZ PORTILLO	0.6
137.- POZO NUEVO STA. ANITA	0.6	173.- RICARDO FLORES MAGON	0.6	POZOS	
138.- POZO ALBERT Y BERLIN	0.6	174.- CHOPO	0.6	214.- JARDIN POMBO	0.6
139.- POZO VIADUCTO	0.6	175.- PONCIANO ARRIAGA	0.6	215.- ALAMOS 2	0.6
140.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1	0.6	176.- TOLEDO	0.6	216.- DIAGONAL SAN ANTONIO	0.6
141.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 2	0.6	177.- ATLIXCO	0.6	217.- MIRAFLORES	0.6
SISTEMA DE DESCARGAS		178.- SUR 69	0.6	218.- MIRAVALLE	0.6
142.- VASO DE CRISTO	0.6	179.- DOCTOR LAVISTA	0.6	219.- ORTIZ RUBIO	0.6

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	EQUIPOS
220.- LAGO GINEBRA	0.6
221.- LA PIRULERA	0.6
222.- IRRIGACION	0.6
223.- NAPOLES	0.6
TANQUES	
224.- SAN LUCIA 1	0.6
225.- SAN LUCIA 2	0.6
226.- SAN LUCIA 3	0.6
227.- SAN LUCIA 4	0.6
228.- SAN LUCIA 5	0.6
229.- AGUILAS 6	0.6
230.- ZARAGOZA	0.6
231.- PALO ALTO	3.0
232.- EL JUDIO	3.0
PUESTOS CENTRALES	
233.- UNIVERSIDAD	3.0
234.- VIADUCTO	3.0
TOTAL	150.0 EQUIPOS

NOTA: CABE DESTACAR QUE LA META FISICA DE 150.0 EQUIPOS SE CUMPLIO CON 234.0 ESTACIONES, POR LO QUE EN LA PRESENTE RELACION APARECEN LAS 234.0 ESTACIONES MENCIONADAS CON SU RESPECTIVO PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVO MAYOR Y CORRECTIVO MENOR.

B) LA VARIACION SE DEBIO A LO SIGUIENTE:

B1) DEBIDO A QUE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE DRENAJE ES DE SUMA IMPORTANCIA SE ADICIONARON RECURSOS PROVENIENTES DE OBRAS ACCIONES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LOS ALCANCES DE LA ACCION.

B2) SE REALIZO LA SIGUIENTE ADECUACION PROGRAMATICA.
SE AMPLIO LA META FISICA EN LA AFECTACION.

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-114-E	21.00	SE AMPLIO LA META FISICA EN LA PARTIDA 6100-04 LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO A LA MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS IMPLANTADOS EN LA RED HIDRAULICA DEL D.F.

C) NO HUBO.

397

ELABORÓ: P.A. [Signature]
ING. HUMBERTO MARTÍNEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ: [Signature]
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ: [Signature]
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	ORIGINAL 852.6	MODIFICADO 1,524.7	EJERCIDO 670.9
A) EL AVANCE FINANCIERO ALCANZADO SE OBTUVO DE LA SIGUIENTE RELACION DE CONTRATOS			
		MONTO	SITUACION
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS REDES TELEMETRICAS DE INFORMACION EN TIEMPO REAL OPERADAS POR LA DGCOH.		620.0	BIANUAL
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE CONTROL LOCAL Y REMOTO DEL DISTRITO FEDERAL.		25.1	BIANUAL
- SUPERVISION TECNICO ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE CONTROL LOCAL Y REMOTO DEL DISTRITO FEDERAL.		25.8	BIANUAL
		TOTAL	
		670.9	
A1) EXISTIO DESVIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE SE REALIZO LA ADECUACION PRESUPUESTAL.			
NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION	
B-07-CO-04-114-E	672.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO A LA MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS IMPLANTADOS EN LA RED HIDRAULICA DEL D.F.	
A2) SE EXPLICA EN EL INCISO ANTERIOR.			
B) LA DESVIACION SE DEBIO A QUE UNOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS NO FUERON REQUERIDOS DURANTE ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, QUEDANDO PENDIENTE TANTO SU REALIZACION COMO SU PAGO, POR LO CUAL LOS RECURSOS SERAN TRANSFERIDOS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001, PARA EL PAGO DE DICHOS MANTENIMIENTOS.			

398

ELABORÓ : 
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ : 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ : _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	27	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

20.000

1.000

1.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento Civil a Plantas de Bombeo de Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
3 EQUIPOS DE BOMBEO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO EN AV. CHALCO TLAHUAC	1.000	TERMINADA	TLAHUAC
	TOTAL	1.000	PLANTA

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

NO EXISTE DESVIACION FISICA OBRA TERMINADA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-131-E	19.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : CONSTRUCCION DE DUCTO PARA EL CABLEADO DE FUERZA DE LOS MOTORES EN LA PLANTA No. 2 DEL GRAN CANAL, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL A LOS PASOS A DESNIVEL CANTERA, MONTEVIDEO, POTRERO, TACOS, OCEANÍA, PANTITLÁN, ABUNDIO MARTÍNEZ, PONIENTE 112 Y MISTERIOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON PROTECCION Y SUS ACCESOS CORRESPONDIENTES, CASETA DE RADIOOPERADOR EN CAPTACION PESTALOZZI, CAMBIO DE COMPUERTA DE ACCESO, AUMENTO DE BARDA PERIMETRAL CON SU PROTECCION EN LA CAPTACION HONGOS, REMODELAR CASETA DE ARRANCADORES, CAMBIAR CANCELERIA, MUEBLES Y AZULEJOS EN, LA PLANTA No. 8 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON SUS ACCESOS, IMPERMEABILIZACION DE CASETA DE RADIOOPERADOR, CAMBIO DE HERRERIA EN GENERAL, EN LA CAPTACION TLALNEPANTLA, CONSTRUCCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


DE BARRA PERIMÉTRAL CON SUS ACCESOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CASETA DE RADIOOPERADOR, ALUMBRADO EN LA ZONA DE CAMPAMENTO, EN LA CAPTACION CUITLAHUAC, REHABILITACION DE TRABE DE SOPORTE CON MECANISMO, BARDEADO DE LA ZONA CON SUS COMPUERTAS DE ACCESO EN LA CAPTACION XOCHICALCO, CAMBIO DE EMPARRILLADO EN EL CARCAMO DE SUCCION CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MISMO EN EL PATRONATO DEL MAGUEY Y POR ULTIMO EL TECHADO DE ESTRUCTURA DE POLIPASTO, INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN ESTRUCTURA DE POLIPASTO, CAMBIO DE EMPARRILLADO EN LA PLANTA ACUEDUCTO DE GUADALUPE

TOTAL 19.000

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

400

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,000.0	465.1	365.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
3 EQUIPOS DE BOMBEO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO EN AV. CHALCO TLAHUAC	365.0	FINIQUITADA
TOTAL	365.0	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

3 EQUIPOS DE BOMBEO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO EN AV. CHALCO TLAHUAC LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA GANADORA DEL CONCURSO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	2,728.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LA OBRA " CAMBIO DE TUBERIA DE DESCARGA EN LA PLANTA No. 5-A GRAN CANAL" EL PRESUPUESTO BASE RESULTO MENOR AL PROGRAMADO.
EN B-07-C0-04-084-E	2,272.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES
EN B-07-C0-04-116-E	1,958.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS 3 DESCARGAS DE 42" Ø EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO TEZONCO DEBIDO A QUE EL CONCURSO ESTA EN PROCESO DE DARSE EL FALLO.
EN B-07-C0-04-131-E	2,576.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : CONSTRUCCION DE DUCTO PARA EL CABLEADO DE FUERZA DE LOS MOTORES EN LA PLANTA No. 2 DEL GRAN CANAL, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL A LOS PASOS A DESNIVEL CANTERA, MONTEVIDEO, POTRERO, TLACOS, OCEANÍA, PANTITLÁN, ABUNDIO MARTÍNEZ, PONIENTE 112 Y MISTERIOS, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON PROTECCION Y SUS ACCESOS CORRESPONDIENTES, CASETA DE RADIOOPERADOR EN CAPTACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

PESTALOZZI, CAMBIO DE COMPUERTA DE ACCESO, AUMENTO DE BARDA PERIMETRAL CON SU PROTECCION EN LA CAPTACION HONGOS, REMODELAR CASETA DE ARRANCADORES, CAMBIAR CANCELERIA, MUEBLES Y AZULEJOS EN, LA PLANTA No. 8 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON SUS ACCESOS, IMPERMEABILIZACION DE CASETA DE RADIOOPERADOR, CAMBIO DE HERRERIA EN GENERAL, EN LA CAPTACION TLALNEPANTLA, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON SUS ACCESOS, IMPERMEABILIZACION DE CASETA DE RADIOOPERADOR, ALUMBRADO EN LA ZONA DE CAMPAMENTO, EN LA CAPTACION CUITLAHUAC, REHABILITACION DE TRABE DE SOPORTE CON MECANISMO, BARDEADO DE LA ZONA CON SUS COMPUERTAS DE ACCESO EN LA CAPTACION XOCHICALCO, CAMBIO DE EMPARRILLADO EN EL CARCAMO DE SUCCION CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MISMO EN EL PATRONATO DEL MAGUEY Y POR ULTIMO EL TECHADO DE ESTRUCTURA DE POLIPASTO, INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN ESTRUCTURA DE POLIPASTO, CAMBIO DE EMPARRILLADO EN LA PLANTA ACUEDUCTO DE GUADALUPE

TOTAL 9,534.9

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

402

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
3 EQUIPOS DE BOMBEO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO EN AV. CHALCO TLAHUAC	50,000	8	VARIAS ZONA SUR	TLAHUAC
TOTAL	50,000	8		

POBLACION BENEFICIADA : 50,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 8 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	RÉALIZADO
CONSTRUCCION	70.000	22.500	135.280
MANTENIMIENTO	65.000	17.500	130.280
	5.000	5.000	5.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Obra Civil a Instalaciones del Sistema de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION			
TRABAJO DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES UBICADO EN LA CALLE OBRAS Y SERVICIOS No. 100, COLONIA ALAZOLPA	0.250	EN PROCESO	IZTAPALAPA
ADAPTACION DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE POLIPASTO, CARCAMO DE BOMBEO, TECHUMBRE Y PINTURA EN GENERAL; ASI COMO LAS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS: SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II, CALTONGO Y LA LUPITA, E	3.160	EN PROCESO	XOCHIMILCO Y TLAHUAC
ADAPTACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DISTINTAS ZONAS DE ENCHARCAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL	115.000	TERMINADA	TLALPAN, V. CARRANZA, A. OBREGON, G.A. MADERO, M. HIDALGO Y COYOACAN
MANTENIMIENTO CIVIL A LA PLANTA DE GENERACION SAN ANTONIO TOMATLAN	1.000	TERMINADA	V. CARRANZA
CONSTRUCCION DE COMPUERTAS DE 1.56 Y 2.50 M. ADAPTACION DEL MECANISMO DE RAJE DE OBRA CIVIL PARA SECCIONAMIENTO DEL COLECTOR DE 1.52 M. Ø UBICADO SOBRE LA CALLE DE SAMUEL GOMPERS, COL. JACARANDAS, IZTAPALAPA	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
REJILLAS PLUVIALES EN VIADUCTO	1.000	TERMINADA	CUAUHTEMOC
TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONSTRUCCION DE LAVADERO, CUNETA Y BOCA DE TORMENTA EN LAS CALLES BOSCANILLOS Y RIO MIXCOAC, COLONIA DOS RIOS ESTABILIDAD DE TALUD DEL CANAL SAN ANGEL EN LOS VIVEROS DE COYOACAN	1.000	TERMINADA	AVARO OBREGON Y COYOACAN
ADAPTACION DE REJILLAS TIPO MARIMBA DE 1/2" Y REJILLA DE CANAL DE 10" Y TRABE PRECOLADA EN LA LUMBRERA 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	0.870	EN PROCESO	EDO. DE MEX.
SUSTITUCION DE LOSAS TAPA DE LAS LUMBRERAS 25, 26, Y 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE.	3.000	TERMINADA	EDO. DE MEX.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA A BASE DE MULTIPANEL, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN SAN LORENZO	1.000	TERMINADA	TLAHUAC

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

REHABILITACION DE PINTURA GENERAL, IMPERMEABILICACION DE AZOTEA EN OFICINAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRALMENTE INSTALACIONES HIDRAULICA, ELECTRICA Y SANITARIA DE LAS INSTALACIONES DE VIRREYES Y EN EL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADOS EN AV. VIRREYES S/N COL. LOMAS VIRREYES Y EN DIVISION DEL NORTE No. 114 COL. DEL VALLE NORTE ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ZONAS PONIENTE Y CENTRO DEL D.F.	2.000	TERMINADA	MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ
REHABILITACION DE BARRA EN REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EN PASO VEHICULAR GUADALUPE-MISTERIOS	1.000	TERMINADA	CUAUHTEMOC
SUBTOTAL	130.280	ESTRUCTURA	
MANTENIMIENTO			
INSTALACION DE BANCOS DE CAPACITORES EN LA PLANTA DE BOMBEO KM. 27 1/2	1.000	TERMINADA	CHICONAUTLA, EDO. DE MEX.
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN CERRADA DE HUIHUITITLA, ASICOMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	1.000	TERMINADA	COYOACAN
REHABILITACION DE (2) SUBESTACIONES TIPO ABIERTAS DE 23 KV DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS NUEVA SANTA MARIA Y LA RAZA	2.000	TERMINADA	AZCAPOTZALCO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE TIERRA TIPO RADIAL EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
SUBTOTAL	6.000	ESTRUCTURA	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUCCION

TRABAJO DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES UBICADO EN LA CALLE OBRAS Y SERVICIOS No. 100, COLONIA ALAZOLPA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE OBEDECE A LA TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA, DEBIDO A LA FALTA DE ADECUACIONES AL PROYECTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ADAPTACION DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE POLIPASTO, CARCAMO DE BOMBEO, TECHUMBRE Y PINTURA EN GENERAL; ASI COMO LAS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS: SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II, CALTONGO Y LA LUPITA, E

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LOS TRABAJOS DEL CARCAMO LA LUPITA, NO SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE ADECUACIONES DEL PROYECTO

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR'S ZONA CENTRO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA FUE REUBICADA PARA SU EJECUCION CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 33

ADAPTACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DISTINTAS ZONAS DE ENCHARCAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL

A PETICION DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA SE INSTALARON LOS ACCESORIOS NECESARIOS, PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS; CUYO BAJO COSTO EN LA SUSTITUCION DE REJILLAS PERMITIO QUE SE EJECUTARAN UN MAYOR VOLUMEN DE OBRA

CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA REPARAR FUGA EN COLECTOR DE 1.83 M. Ø SOBRE PERIFERICO ORIENTE ENTRE NAUTLA Y BELLAVISTA, COL. CASA BLANCA DELEGACION IZTAPALAPA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADECUACION DEL PROYECTO, POR LO QUE ESTA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001

EN LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ADAPTACION DE 12 ESCLUSAS PARA EL CONTROL DE NIVELES EN EL SISTEMA CANALERO DE XOCHIMILCO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADECUACION DEL PROYECTO, POR LO QUE ESTA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001

406

Mayo 31, del 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONSTRUCCION DE LAVADERO, CUNETAS Y BOCA DE TORMENTA EN LAS CALLES BOSCANILLOS Y RIO MIXCOAC, COLONIA DOS RIOS ESTABILIDAD DE TALUD DEL CANAL SAN ANGEL EN LOS VIVEROS DE COYOACAN

ESTOS TRABAJOS FUERON NECESARIOS A RAIZ DE LA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA OPERATIVA PARA PROTEGER EL BORDO EN EL RIO MAGDALENA, EVITANDO POSIBLES DERRUMBES

ADAPTACION DE REJILLAS TIPO MARIMBA DE 1/2" Y REJILLA DE CANAL DE 10" Y TRABE PRECOLADA EN LA LUMBRERA 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE

ESTOS TRABAJOS FUERON NECESARIOS A RAIZ DE LA SOLICITUD REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN PARA EVITAR RIESGOS EN LA VIALIDAD

SUSTITUCION DE LOSAS TAPA DE LAS LUMBRERAS 25, 26, Y 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE.

ESTOS TRABAJOS FUERON NECESARIOS A RAIZ DE LA SOLICITUD REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN PARA EVITAR RIESGOS EN LA VIALIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA A BASE DE MULTIPANEL, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN SAN LORENZO

SE EFECTUARON ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO, DEBIDO A LA SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

REHABILITACION DE PINTURA GENERAL, IMPERMEABILICACION DE AZOTEA EN OFICINAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRALMENTE INSTALACIONES HIDRAULICA, ELECTRICA Y SANITARIA DE LAS INSTALACIONES DE VIRREYES Y EN EL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADOS EN AV. VIRREYES S/N COL. LOMAS VIRREYES Y EN DIVISION DEL NORTE No. 114 COL. DEL VALLE NORTE ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ZONAS PONIENTE Y CENTRO DEL D.F.

SE EFECTUARON ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO, DEBIDO A LA SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA PARA QUE LAS INSTALACIONES OPEREN CORRECTAMENTE

REHABILITACION DE BARDA EN REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EN PASO VEHICULAR GUADALUPE-MISTERIOS

SE EFECTUARON ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO, DEBIDO A LA SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

B) NO HUBO

C) NO HUBO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-084-E	39.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES
EN B-07-C0-04-116-E	1.500	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : TRABAJO DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES UBICADO EN LA CALLE OBRAS Y SERVICIOS No. 100, COLONIA ALAZOLPA, SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE NOS AFECTA LA ACCION 381, POR LO CUAL SE DA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. ADAPTACION DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE POLIPASTO, CARCAMO DE BOMBEO, TECHUMBRE Y PINTURA EN GENERAL; ASI COMO LAS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS: SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II, CALTONGO Y LA LUPITA SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONCURSO RESULTO MAYOR AL PRESUPUESTO REAL EJERCIDO. TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONSTRUCCION DE LAVADERO, CUENTA Y BOCA DE TORMENTA EN LAS CALLES BOSCANILLOS Y RIO MIXCOAC, COLONIA DOS RIOS ESTABILIDAD DE TALUD DEL CANAL SAN ANGEL EN LOS VIVEROS DE COYOACAN, SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE NO FUE PROPORCIONADA LA ADECUACION DEL PROYECTO, YA QUE SE REALIZARA UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. ADAPTACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA DESPLANTE DE SUBESTACION Y EL C.C.M. EN LA PLANTA DE AGUAS NEGRAS CHURUBUSCO -LAGO SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE REALIZARA ESTE AÑO; EL CONCURSO FUE DECLARADO DESIERTO AL IGUAL QUE EL MANTENIMIENTO CIVIL AL CAMPAMENTO CUEMANCO
EN B-07-C0-04-131-E	8.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS :

Mayo 31, del 2000

3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE LOS TALLERES ACULCO, UBICADO EN AV. APATLACO, COLONIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, MANTENIMIENTO CIVIL EN LA PLANTA EJERCITO DE ORIENTE, REPARACION DEL DESNIVEL DEL COLECTOR, AGRIETAMIENTO DE PISOS Y MUROS, INSTALACION DE DESFOGUE DEL COLECTOR, Y REFORZAMIENTO DE CAJAS DE DESCARGA, MANTENIMIENTO CIVIL EN LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ADAPTACION DE 12 ESCLUSAS PARA EL CONTROL DE NIVELES EN EL SISTEMA CANALERO DE XOCHIMILCO, MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR'S, ZONA SUR, EN CALZADA DEL HUESO ESQ. CANAL NACIONAL, COL. VILLA QUIETUD Y POR ULTIMO EL MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE DESAZOLVE PLANTA LAGO

TOTAL 48.500

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-122-E	1.000	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS RESULTARON INSUFICIENTES, YA QUE A LA FECHA SE REQUIERE LLEVAR LOS TRABAJOS ADICIONALES A LOS PROGRAMADOS INICIALMENTE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN : CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN CERRADA DE HUIHUITTLA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL	1.000	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ: 

 ING. JUDITH A. CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES


REVISÓ: 

 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 

 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 

 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	39,000.0	23,359.2	16,443.1
CONSTRUCCION	30,000.0	17,246.8	10,678.9
MANTENIMIENTO	9,000.0	6,112.4	5,764.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	TOTAL MATERIALES	GRAN TOTAL	SITUACIÓN
CONSTRUCCION				
TRABAJO DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES UBICADO EN LA CALLE OBRAS Y SERVICIOS No. 100, COLONIA ALAZOLPA	604.9		604.9	EN PROCESO
ADAPTACION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE POLIPASTO, CARCAMO DE BOMBEO, TECHUMBRE Y PINTURA EN GENERAL; ASI COMO LAS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS: SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II, CALTONGO Y LA LUPITA, E	733.9		733.9	EN PROCESO
ADAPTACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DISTINTAS ZONAS DE ENCHARCAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL	1,244.3		1,244.3	FINIQUITADA
MANTENIMIENTO CIVIL A LA PLANTA DE GENERACION SAN ANTONIO TOMATLAN	450.9		450.9	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE COMPUERTAS DE 1.56 Y 2.50 M. ADAPTACION DEL MECANISMO DE RAJE DE OBRA CIVIL PARA SECCIONAMIENTO DEL COLECTOR DE 1.52 M. Ø UBICADO SOBRE LA CALLE DE SAMUEL GOMPERS, COL. JACARANDAS, IZTAPALAPA	278.9		278.9	FINIQUITADA
REJILLAS PLUVIALES EN VIADUCTO	135.9		135.9	FINIQUITADA
TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONSTRUCCION DE LAVADERO, CUENTA Y BOCA DE TORMENTA EN LAS CALLES BOSCANILLOS Y RIO MIXCOAC, COLONIA DOS RIOS ESTABILIDAD DE TALUD DEL CANAL SAN ANGEL EN LOS VIVEROS DE COYOACAN	354.6		354.6	FINIQUITADA
ADAPTACION DE REJILLAS TIPO MARIMBA DE 1/2" Y REJILLA DE CANAL DE 10" Y TRABE PRECOLADA EN LA LUMBRERA 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	324.5		324.5	EN PROCESO
SUSTITUCION DE LOSAS TAPA DE LAS LUMBRERAS 25, 26, Y 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE.	1,197.9		1,197.9	FINIQUITADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA A BASE DE MULTIPANEL, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN SAN LORENZO	228.8		228.8	FINIQUITADA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original			
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado			
REHABILITACION DE PINTURA GENERAL, IMPERMEABILICACION DE AZÓTEA EN OFICINAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRALMENTE INSTALACIONES HIDRAULICA, ELECTRICA Y SANITARIA DE LAS INSTALACIONES DE VIRREYES Y EN EL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADOS EN AV. VIRREYES S/N COL. LOMAS VIRREYES Y EN DIVISION DEL NORTE No. 114 COL. DEL VALLE NORTE ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ZONAS PONIENTE Y CENTRO DEL D.F.	219.3		219.3
REHABILITACION DE BARRA EN REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EN PASO VEHICULAR GUADALUPE-MISTERIOS	93.9		93.9
			FINIQUITADA
			FINIQUITADA
SUBTOTAL	5,867.8	0.0	5,867.8
MANTENIMIENTO			
INSTALACION DE BANCOS DE CAPACITORES EN LA PLANTA DE BOMBEO KM. 27 1/2	381.4		381.4
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN CERRADA DE HUIHUITITLA, ASICOMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	535.8		535.8
REHABILITACION DE (2) SUBESTACIONES TIPO ABIERTAS DE 23 KV DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS NUEVA SANTA MARIA Y LA RAZA	1,791.4		1,791.4
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL PARA (5) EQUIPOS DE BOMBEO DE LA PLANTA KM 27 1/2. UBICADA EN EL MARGEN ORIENTE DEL GRAN CANAL DE DESAGUE CHICONAUTLA	867.2		867.2
ADAPTACION Y MODIFICACION DE LAS DESCARGAS DE 5 EQUIPOS DE BOMBEO DE 1200 LPS MARCA RUHPUMPEN REALIZADA EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 30" DE Ø DE 3/8" DE ESP. PERTENECIENTE A LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS KM 27 1/2 DE CHICONAUTLA	1,108.8		1,108.8
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE TIERRA TIPO RADIAL EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO	126.5		126.5
ADQUISICION DE MATERIALES		5,764.2	5,764.2
SUBTOTAL	4,811.1	5,764.2	10,575.3

Mayo 31, del 2000

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original.
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

OBRAS DE CONSTRUCCION

TRABAJO DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES UBICADO EN LA CALLE OBRAS Y SERVICIOS No. 100, COLONIA ALAZOLPA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE OBEDECE A LA TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA, DEBIDO A LA FALTA DE ADECUACIONES AL PROYECTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ADAPTACION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE POLIPASTO, CARCAMO DE BOMBEO, TECHUMBRE Y PINTURA EN GENERAL; ASI COMO LAS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS: SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II, CALTONGO Y LA LUPITA, E

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LOS TRABAJOS DEL CARCAMO LA LUPITA, NO SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE ADECUACIONES DEL PROYECTO

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE DESAZOLVE PLANTA LAGO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL AREA DE OPERACION NO LIBERO LA INSTALACION, EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE MANTENERLA SIN INTERRUPCION DEL SERVICIO

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR'S ZONA CENTRO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE ESTA OBRA FUE REUBICADA PARA SU EJECUCION CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 33

ADAPTACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DISTINTAS ZONAS DE ENCHARCAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA CORRESPONDE A LA EJECUCION DE VOLUMENES DE OBRA MENORES A LO PROGRAMADO; NO OBSTANTE LA REALIZACION DE UN MAYOR NUMERO DE REJILLAS; ESTAS FUERON INSTALADAS A UN MENOR MONTO; CONSIDERANDO ADEMAS, QUE LA FALTA DE SITIOS DISPONIBLES EN HORAS NORMALES Y LA TEMPORADA DE LLUVIAS EVITO LA FABRICACION Y COLOCACION DE MAS REJILLAS

MANTENIMIENTO CIVIL A LA PLANTA DE GENERACION SAN ANTONIO TOMATLAN

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA OBEDECE A QUE FUE DESECHADO EL PROYECTO CONSIDERADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE ESTRUCTURALMENTE ESTABA SOBRADO Y SE HIZO LA ADECUACION CORRESPONDIENTE, E STRICTAMENTE A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO

CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA REPARAR FUGA EN COLECTOR DE 1.83 M. Ø SOBRE PERIFERICO ORIENTE ENTRE NAUTLA Y VELLAVISTA, COL. CASA BLANCA DELEGACION IZTAPALAPA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADECUACION DEL PROYECTO, POR LO QUE ESTA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001

REJILLAS PLUVIALES EN VIADUCTO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS RESULTARON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS

EN LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ADAPTACION DE 12 ESCLUSAS PARA EL CONTROL DE NIVELES EN EL SISTEMA CANALERO DE XOCHIMILCO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADECUACION DEL PROYECTO, POR LO QUE ESTA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONSTRUCCION DE LAVADERO, CUENTA Y BOCA DE TORMENTA EN LAS CALLES BOSCANILLOS Y RIO MIXCOAC, COLONIA DOS RIOS ESTABILIDAD DE TALUD DEL CANAL SAN ANGEL EN LOS VIVEROS DE COYOACAN

ESTOS TRABAJOS FUERON NECESARIOS A RAIZ DE LA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA OPERATIVA PARA PROTEGER EL BORDO EN EL RIO MAGDALENA, EVITANDO POSIBLES DERRUMBES

ADAPTACION DE REJILLAS TIPO MARIMBA DE 1/2" Y REJILLA DE CANAL DE 10" Y TRABE PRECOLADA EN LA LUMBRERA 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE

ESTOS TRABAJOS FUERON NECESARIOS A RAIZ DE LA SOLICITUD REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN PARA EVITAR RIESGOS EN LA VIALIDAD

SUSTITUCION DE LOSAS TAPA DE LAS LUMBRERAS 25, 26, Y 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE.

ESTOS TRABAJOS FUERON NECESARIOS A RAIZ DE LA SOLICITUD REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN PARA EVITAR RIESGOS EN LA VIALIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA A BASE DE MULTIPANEL, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN SAN LORENZO

SE EFECTUARON ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO, DEBIDO A LA SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

REHABILITACION DE PINTURA GENERAL, IMPERMEABILICACION DE AZOTEA EN OFICINAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRALMENTE INSTALACIONES HIDRAULICA, ELECTRICA Y SANITARIA DE LAS INSTALACIONES DE VIRREYES Y EN EL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADOS EN AV. VIRREYES S/N COL. LOMAS VIRREYES Y EN DIVISION DEL NORTE No. 114 COL. DEL VALLE NORTE ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ZONAS PONIENTE Y CENTRO DEL D.F.

SE EFECTUARON ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO, DEBIDO A LA SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA PARA QUE LAS INSTALACIONES OPEREN CORRECTAMENTE

REHABILITACION DE BARDA EN REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EN PASO VEHICULAR GUADALUPE-MISTERIOS

SE EFECTUARON ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO, DEBIDO A LA SOLICITUD DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

INSTALACION DE BANCOS DE CAPACITORES EN LA PLANTA DE BOMBEO KM. 27 1/2

LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA OBEDECE A QUE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION ELECTRICA DE LA PLANTA REQUIRO DE CONCEPTOS ADICIONALES; POR LO QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR EL IMPORTE DEL CONTRATO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE TIERRA TIPO RADIAL
 EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN LORENZO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA NO SE CONSIDERA SIGNIFICATIVA, SIN
 EMBARGO ESTA OBEDECE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS TRABAJOS
 EJECUTADOS

MATERIALES

A) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA OBEDECE A QUE SE REALIZO UNA REDUCCION LIQUIDA DE LOS RECURSOS FISCALES POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
 B) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA OBEDECE A QUE DUARANTE EN EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS, SE OBTUVIERON ECONOMIAS

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-084-E	9,128.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES
EN B-07-C0-04-116-E	2,148.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : TRABAJO DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES UBICADO EN LA CALLE OBRAS Y SERVICIOS No. 100, COLONIA ALAZOLPA, SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A UNA REDUCCION PRESUPUESTAL QUE NOS AFECTA LA ACCION 381, POR LO CUAL SE DA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. ADAPTACION DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE POLIPASTO, CARCAMO DE BOMBEO, TECHUMBRE Y PINTURA EN GENERAL; ASI COMO LAS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS: SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II, CALTONGO Y LA LUPITA SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONCURSO RESULTO MAYOR AL PRESUPUESTO REAL EJERCIDO. TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONSTRUCCION DE LAVADERO, CUENTA Y BOCA DE TORMENTA EN LAS CALLES BOSCANILLOS Y RIO MIXCOAC, COLONIA DOS RIOS ESTABILIDAD DE TALUD DEL CANAL SAN ANGEL EN LOS VIVEROS DE COYOACAN, SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE NO FUE PROPORCIONADA LA ADECUACION DEL PROYECTO, YA QUE SE REALIZARA UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. ADAPTACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA DESPLANTE DE SUBESTACION Y EL C.C.M. EN LA PLANTA DE AGUAS NEGRAS CHURUBUSCO -LAGO SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE REALIZARA ESTE AÑO; EL CONCURSO FUE DECLARADO DESIERTO AL IGUAL QUE EL MANTENIMIENTO CIVIL AL CAMPAMENTO CUEMANCO
EN B-07-C0-04-131-E	2,016.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE LOS TALLERES ACULCO, UBICADO EN AV. APATLACO, COLONIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, MANTENIMIENTO CIVIL EN LA PLANTA EJERCITO DE ORIENTE, REPARACION DEL DESNIVEL DEL, COLECTOR, AGRIETAMIENTO DE PISOS Y MUROS, INSTALACION DE DESFOGUE DEL COLECTOR, Y REFORZAMIENTO DE CAJAS DE DESCARGA, MANTENIMIENTO CIVIL EN LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ADAPTACION DE 12 ESCLUSAS PARA EL CONTROL DE NIVELES EN EL SISTEMA CANALERO DE XOCHIMILCO, MANTENIMIENTO CIVIL EN EL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

CAMPAMENTO DE VACTOR'S, ZONA SUR, EN CALZADA DEL HUESO ESQ. CANAL NACIONAL, COL. VILLA QUIETUD Y POR ULTIMO EL MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE DESAZOLVE PLANTA LAGO		
B-07-CO-04-042-E	24.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2101-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado un mayor gasto a lo programado.
B-07-CO-04-046-E	9,709.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100-04, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado un mayor gasto a lo programado.
B-07-CO-04-053-E	71.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 5101-00 y 5102-00, para dar cumplimiento al pago por concepto de la prestación de servicios educativos - asistenciales.
B-07-CO-04-057-E	6,921.4	De acuerdo a las indicaciones giradas por la Secretaría de Finanzas, se llevó a cabo la reducción de recursos financieros fiscales en las partidas 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 3501-00, 5101-00, 5103-00, 5202-00, 5203-00, 5204-00, 5205-00, 5207-00 y 5502-00.
B-07-CO-04-088-E	40.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3407-00, debido a que la proyección del gasto en el rubro de impuestos fue mayor al gasto real.
B-07-CO-04-122-E	700.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 5202-04, debido a que a la fecha ya no es posible llevar a cabo el proceso de licitación para la adquisición de equipos de bombeo.
B-07-CO-04-144-E	112.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2201-00, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a otras partidas con problemas financieros.
B-07-CO-04-148-E	530.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2501-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2702-00, 3407-00, 3503-00, 5102-00 y 5206-00, debido a que no se tuvieron emergencias y hubo economías en la adquisición de materiales, mantenimientos y equipos.
TOTAL	31,401.7	

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-CO-04-122-E	540.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS RESULTARON INSUFICIENTES, YA QUE A LA FECHA SE REQUIERE LLEVAR LOS TRABAJOS ADICIONALES A LOS PROGRAMADOS INICIALMENTE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN : CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN CERRADA DE HUIHUITITLA, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
B-07-CO-04-042-E	24.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2101-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-046-E	9,709.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100-04, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-084-E	3,008.2	Se solicitó la adición de recursos financieros a las partidas 2304-04, 2402-04, 2404-04, 5202-04, 5203-04, 5205-04 y 5502-04, con la finalidad de atender las necesidades operativas.
B-07-CO-04-094-E	846.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2701-00, 3501-00, 5203-00 y 5205-00, debido a que los recursos asignados originalmente fueron insuficientes para realizar el pago de conceptos.
B-07-CO-04-116-E	1,627.9	Se solicitó la adición de las partidas 2401-04, 2402-04 y 2404-04, con la finalidad de adquirir materiales necesarios para cumplir con las metas programadas y la ampliación de recursos financieros a las partidas 5203-04 y 5502-04, para continuar con los servicios de mantenimiento.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-144-E 5.2 Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2102-00, 2402-00 y 2404-00, con la finalidad de cubrir el ejercicio real que se presentó durante el año.

TOTAL 15,760.9

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-CO-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-CO-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ: 
 ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 31, del 2000
 ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)



METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION				
TRABAJO DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES UBICADO EN LA CALLE OBRAS Y SERVICIOS No. 100, COLONIA ÁLAZOLPA	4,000	37	ATLAZOLPA	IZTAPALAPA
ADAPTACION DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE POLIPASTO, CARCAMO DE BOMBEO, TECHUMBRE Y PINTURA EN GENERAL; ASI COMO LAS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS PLANTAS: SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II, CALTONGO Y LA LUPITA, E	40,000	23	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SAN JUAN IXTAYOPAN Y SAN GREGORIO ATLAPULCO	XOCHIMILCO Y TLAHUAC
ADAPTACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DISTINTAS ZONAS DE ENCHARCAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL	700,000	86	VARIAS COLONIAS	TLALPAN, V. CARRANZA, A. OBREGON, G.A. MADERO, M. HIDALGO Y COYOACAN
MANTENIMIENTO CIVIL A LA PLANTA DE GENERACION SAN ANTONIO TOMATLAN	15,000	12	7 DE JULIO	V. CARRANZA
CONSTRUCCION DE COMPUERTAS DE 1.56 Y 2.50 M. ADAPTACION DEL MECANISMO DE RAJE DE OBRA CIVIL PARA SECCIONAMIENTO DEL COLECTOR DE 1.52 M. Ø UBICADO SOBRE LA CALLE DE SAMUEL GOMPERS, COL. JACARANDAS, IZTAPALAPA	5,000	15	CONSTITUCION DE 1917, COLONIAL IZTAPALAPA Y JACARANDAS	IZTAPALAPA
TRABAJOS DE REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONSTRUCCION DE LAVADERO, CUENTA Y BOCA DE TORMENTA EN LAS CALLES BOSCANILLOS Y RIO MIXCOAC, COLONIA DOS RIOS ESTABILIDAD DE TALUD DEL CANAL SAN ANGEL EN LOS VIVEROS DE COYOACAN	8,000	25	DOS RIOS Y VIVEROS	ALVARO OBREGON Y COYOACAN
ADAPTACION DE REJILLAS TIPO MARIMBA DE 1/2" Y REJILLA DE CANAL DE 10" Y TRABE PRECOLADA EN LA LUMBRERA 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	500,000	30	SAN BARTOLO NAUCALPAN	EDO. DE MEX.
SUSTITUCION DE LOSAS TAPA DE LAS LUMBRERAS 25, 26, Y 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE.	30,000	27	NAUCALPAN	EDO. DE MEX.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA A BASE DE MULTIPANEL, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN SAN LORENZO	10,000	15	AGRICOLA METROPOLITANA	TLAHUAC
REHABILITACION DE PINTURA GENERAL, IMPERMEABILICACION DE AZOTEA EN OFICINAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRALMENTE INSTALACIONES HIDRAULICA, ELECTRICA Y SANITARIA DE LAS INSTALACIONES DE VIRREYES Y EN EL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADOS EN AV. VIRREYES S/N COL. LOMAS VIRREYES Y EN DIVISION DEL NORTE No. 114 COL. DEL VALLE NORTE ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ZONAS PONIENTE Y CENTRO DEL D.F.	10,000	15	LOMAS VIRREYES Y DEL VALLE NORTE	M. HIDALGO Y BENITO JUAREZ


417

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
REHABILITACION DE BARRA EN REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EN PASO VEHICULAR GUADALUPE-MISTERIOS	5,000	8	7 DE NOVIEMBRE	CUAUHTEMOC
SUBTOTAL	1,327,000	293		
MANTENIMIENTO				
POBLACION BENEFICIADA :	185,000			
EMPLEOS GENERADOS :	26			
COLONIAS BENEFICIADAS :	VARIAS COLONIAS			
DELEGACIONES BENEFICIADAS :	AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, COYOACAN Y CHICONAUTLA EDO. DE MEX.			
GRANDES TOTALES				
POBLACION BENEFICIADA : 1,512,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 319 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
ELABORÓ:	 _____ ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES			
REVISÓ:	 _____ ING. RAUL FLORES DE LA TORRE DIRECTOR DE MANTENIMIENTO			

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 

 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 

 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y BARRANCAS	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
636,940.0	531,826.5	372,238.5

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolver Presas, Lagunas, Lagos, Rios, Canales y Barrancas fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION			
DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	36,342.0	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	65,538.0	TERMINADA	EDO. DE MEX.
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN LUCAS	21,174.0	TERMINADA	XOCHIMILCO
DESAZOLVE DE LA L1-L7 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	8,888.0	EN PROCESO 2001	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA L7-L12 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	5,670.0	EN PROCESO 2001	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA L15-L21 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	5,734.0	EN PROCESO 2001	MIGUEL HIDALGO
DESAZOLVE DE LA L21 AL DESFOGUE EN EL RIO HONDO	15,335.0	EN PROCESO 2001	MIGUEL HIDALGO Y MUNICIPIO DE NAUCALPAN
DESAZOLVE DE LA CAJA 6 DE BECERRA	1,631.5	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " A "	4,174.6	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " C "	27,312.1	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CUAUTEPEC	8,366.6	TERMINADA	G. A. MADERO
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA " C "		TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA TECAMACHALCO	29,054.0	TERMINADA	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
DESAZOLVE DE LA PRESA TEQUILASCO	9,142.0	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA Y LAS FLORES	2,422.9	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	41,006.8	EN PROCESO	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO.	17,735.9	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO.	11,641.4	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA LOS PATOS	8,740.3	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN MAYOR DE IZTAPALAPA	7,577.3	EN PROCESO	CUAJIMALPA IZTAPALAPA
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALTLACO.	8,754.9	TERMINADA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE EN LA ZONA DE PUENTES: RIO MAXIMALACO CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, RIO MAXIMALACO CON AV. CUAUTEMOC. DELEG. GUSTAVO. A MADERO.	1,404.8	TERMINADA	G. A. MADERO
DESAZOLVE DEL RIO TEMOLUCO EN EL CRUCE CON AV. ESTADO DE MEXICO Y EL TRAMO LOCALIZADO A LA ALTURA DE LOS TANQUES CHALMITA, DELEG. GUSTAVO A, MADERO	2,963.7	TERMINADA	G. A. MADERO

Mayo 31, del 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CONSULADO	669.5	TERMINADA	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA CORRIENTE DEL ORO	0.0	EN PROCESO	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA ACTOPAN	407.2	TERMINADA	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA HUMBERTO NAVARRO	1,819.3	TERMINADA	ALVARO OBREGON
LIMPIEZA Y DESYERBE DEL CAUCE DEL RIO TEQUILASCO	599.3	TERMINADA	ALVARO OBREGON
SAN ANGEL INN Y DESAZOLVE DE LOS ARENEROS ATLAMAYA Y LA MINA			
LIMPIEZA DE BASURA EN LA CONFLUENCIA DEL GRAN CANAL CON EL RIO DE LOS REMEDIOS	5,875.7	TERMINADA	EDO. DE MEX.
LIMPIEZA DE LIRIO Y TULE ACUATICO. BASURA EN LOS PUENTES DE CANAL DE CHALCO	1,263.8	EN PROCESO	XOCHIMILCO Y TLAHUAC
DESAZOLVE DEL GRAN CANAL DEL DESAGUE DEL KM. 1+000 AL KM. 2+950 (INICIO DEL ENTUBAMIENTO) ENTRE EL EJE I NORTE Y LA AV. RIO CONSULADO	19,874.0	EN PROCESO	V. CARRANZA
MANTENIMIENTO			
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS CAJAS AUXILIARES DEL DRENAJE PROFUNDO DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE, UBICADAS EN AV. RIO SAN JOAQUIN Y 3a CIRCUNVALACION	620.0	TERMINADA	MIGUEL HIDALGO
EXTRACCION DE AZOLVE A LAS CAJAS AUXILIARES DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE UBICADAS EN LA PRESA DON MARTIN Y PRESA SALINILLAS	500.0	TERMINADA	MIGUEL HIDALGO
TOTAL	372,238.5		M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existio desviacion fisica en las sigulentes obras :

DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	EXISTE DESVIACION FISICA POSITIVA DEBIDO A LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL VASO DE ALMACENAMIENTO DE ESTA PRESA
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE EL VOLUMEN REAL DE AZOLVE RESULTO MENOR AL PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE
DESAZOLVE DE LA L1-L7 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA OCASIONADO POR LA NECESIDAD DE SUSPENDER LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 22 DE MAYO DEL 2000 POR LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA L7-L12 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA OCASIONADO POR LA NECESIDAD DE SUSPENDER LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 22 DE MAYO DEL 2000 POR LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA L15-L21 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA OCASIONADO POR LA NECESIDAD DE SUSPENDER LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 22 DE MAYO DEL 2000 POR LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA L21 AL DESFOGUE EN EL RIO HONDO	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA OCASIONADO POR LA NECESIDAD DE SUSPENDER LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 22 DE MAYO DEL 2000 POR LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA CAJA 6 DE BECERRA	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " A "	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " C "	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CUAUTEPEC	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS
DESAZOLVE DE LA PRESA TECAMACHALCO	EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A LA MODIFICACION EN VOLUMENES DE OBRA Y A LA EJECUCION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y TIEMPOS PERDIDOS POR LAS LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA PRESA TEQUILASCO	EXISTE DESVIACION FISICA POSITIVA DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL VOLUMEN PROGRAMADO DE AZOLVE EN UN 10 % CONFORME A LO CONCILIACION DEL AREA TECNICA LA SUPERVISION EXTERNA, INTERNA Y EL CONTRATISTA
DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA Y LAS FLORES	LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA PRESA ACTUA COMO REGULADORA
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	LA DESVIACION SE DEBE A QUE FUE NECESARIO SACAR MAYOR CANTIDAD DE AZOLVE, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION A LA PRESA, A FIN DE EVITAR QUE EN LA EPOCA DE LLUVIAS SE PRESENTEN INUNDACIONES. ASI MISMO, CABE ACLARAR QUE LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% LOGRANDO ALCANZAR UNA META TOTAL DE 40,571.63 M3, POR LO TANTO LOS 1,787.82 M3 FALTANTES, SERAN DEDUCIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2001 COMO ADEUDO
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO.	LA DESVIACION SE DEBE A LA NECESIDAD DE EXTRAER MAYOR CANTIDAD DE AZOLVE, LOGRANDO CON ELLO QUE LA PRESA OPERE EN OPTIMAS CONDICIONES, EVITANDO ASÍ, POSIBLES INUNDACIONES EN EPOCA DE LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO.	LA DESVIACION SE DEBE A LA NECESIDAD DE EXTRAER MAYOR CANTIDAD DE AZOLVE, LOGRANDO CON ELLO QUE LA PRESA OPERE EN OPTIMAS CONDICIONES, EVITANDO ASÍ, POSIBLES INUNDACIONES EN EPOCA DE LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA PRESA LOS PATOS	LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA PRESA ACTUA COMO REGULADORA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN MAYOR DE IZTAPALAPA

LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA LAGUNA ACTUA COMO REGULADORA. ASI MISMO SE LOGRO ALCANZAR UNA META FISICA TOTAL DE 7,577.32 M3, DEBIDO A QUE SE DIO POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE YA QUE SE PRESENTARON LAS LLUVIAS QUE IMPIDIERON LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LA REDUCCION DE META SE PRESENTARA CON EL FINIQUITO DE LA OBRA EL CUAL SERA PAGADO COMO ADEUDO CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001 Y SU CONTINUACION SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION EN ESE EJERCICIO.

DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO.

LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA PRESA ACTUA COMO REGULADORA

DESAZOLVE EN LA ZONA DE PUENTES: RIO MAXIMALACO CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, RIO MAXIMALACO CON AV. CUAUTEMOC. DELEG. GUSTAVO. A MADERO.

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

DESAZOLVE DEL RIO TEMOLUCO EN EL CRUCE CON AV. ESTADO DE MEXICO Y EL TRAMO LOCALIZADO A LA ALTURA DE LOS TANQUES CHALMITA, DELEG. GUSTAVO A, MADERO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CONSULADO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA CORRIENTE DEL ORO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA ACTOPAN

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA HUMBERTO NAVARRO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y DESYERBE DEL CAUCE DEL RIO TEQUILASCO SAN ANGEL INN Y DESAZOLVE DE LOS ARENEROS ATLAMAYA Y LA MINA

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA DE BASURA EN LA CONFLUENCIA DEL GRAN CANAL CON EL RIO DE LOS REMEDIOS

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.






DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LIMPIEZA DE LIRIO Y TULE ACUATICO. BASURA EN LOS PUENTES DE CANAL DE CHALCO

LA DESVIACION FISICA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL, FUE NECESARIA SU EJECUCION A SOLICITUD DEL AREA DE OPERACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CANAL EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON UNA META DE 1,439.42 M3, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE PAGARON 1,263 M3 Y PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO SE PAGARA COMO ADEUDO 175.59 M3

DESAZOLVE DEL GRAN CANAL DEL DESAGUE DEL KM. 1+000 AL KM. 2+950 (INICIO DEL ENTUBAMIENTO) ENTRE EL EJE I NORTE Y LA AV. RIO CONSULADO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA " C "

EN ESTA OBRA EL PROBLEMA ES QUE NO SE PUEDE TOMAR EN CUENTA EL AVANCE FISICO ALCANZADO DEBIDO A QUE SE REALIZO MURO DE PIEDRA, COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y FABRICACION DE LAVADERO EL CUAL SE PROPONE COMO UNIDAD DE MEDIDA LOTE

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS CAJAS AUXILIARES DEL DRENAJE PROFUNDO DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE, UBICADAS EN AV. RIO SAN JOAQUIN Y 3a CIRCUNVALACION

ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100 %

EXTRACCION DE AZOLVE A LAS CAJAS AUXILIARES DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE UBICADAS EN LA PRESA DON MARTIN Y PRESA SALINILLAS

ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100 %

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-108-E	17,330.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES NO PERMITIERON AL AREA OPERATIVA LIBERAR EL TUNEL A FINALES DE OCTUBRE POR LO QUE NO SE PODRA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL; DE LA OBRA DENOMINADA : DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE DE LA L1 A LA L21
EN B-07-C0-04-116-E	852,682.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE EN LA OBRA DENOMINADA : ARREMANGUES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE LAS OBRAS DE LA DGCOH TIRO SAN LUIS TLALXIALTEMALCO, SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS, A FIN DE ELIMINAR LA META PROGRAMADA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ARREMANGUES DE MATERIAL, DEBIDO A QUE ESTOS NO AFECTAN EL AVANCE DE ESTA ACCION, CUYA ACTIVIDAD PRIMORDIAL ES LA EXTRACCION DE AZOLVE. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS NO SERAN REDUCIDOS EN SU TOTALIDAD, YA QUE AL TRATARSE DE OBRAS INDUCIDAS AL DESAZOLVE, ES NECESARIO SU EJECUCION, A FIN DE CONTAR CON LOS DESTINOS DE TIRO OFICIALES : OBTENIENDO ADEMÁS, BENEFICIOS AL CONFORMAR PLATAFORMAS DE CULTIVO Y RELLENOS SANITARIOS CONTROLADOS. Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE LOS CONCURSOS SALIERON POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC, DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO, DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO Y DESAZOLVE EN SITIOS VARIOS, ALCANTARILLAS, SIFONES, ETC..EN VARIAS DELEGACIONES

TOTAL 870,012.7

423

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original


C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	757,899.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE DIO INICIO A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA DGCOH, ASI COMO LOS DESAZOLVES DE PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y BARRANCAS, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ARREMANGUE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESAZOLVES, ASI COMO EXCAVACIONES, CORTES Y ACARREOS DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE CONFORMAR PLATAFORMAS EN LOS TIROS DEL BORDO DE XOCHIACA (OCTAVA ETAPA), UBICADO EN EL VASO DE TEXCOCO Y EL TIRO DE SAN LUIS TLAXIATEMALCO.
EN B-07-C0-04-089-E	7,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OBRAS ADICIONALES, LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO SON DE GRAN IMPORTANCIA POR LO QUE CON ESTAS SE DA CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS POR ESTA DIRECCION GENERAL. LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN SON LAS SIGUIENTES : RETIRO DE AZOLVE, QUE SE ENCUENTRA ACUMULADO SOBRE LA MARGEN DEL RIO HONDO EN LA DESCARGA DEL INTERCEPTOR PONIENTE ESTE VOLUMEN ES ADICIONAL AL QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL TUNEL.
TOTAL	764,899.2	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ:



ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES


REVISÓ:



ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. SANTIAGO JAUREGUI BUJANDA
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

424

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
70,920.7	66,687.4	61,932.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	3,762.3	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	7,832.1	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN LUCAS	2,619.3	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA L1-L7 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	3,303.2	EN PROCESO 2001
DESAZOLVE DE LA L7-L12 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	2,688.1	EN PROCESO 2001
DESAZOLVE DE LA L15-L21 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	2,339.7	EN PROCESO 2001
DESAZOLVE DE LA L21 AL DESFOGUE EN EL RIO HONDO	4,066.7	EN PROCESO 2001
DESAZOLVE DE LA CAJA 6 DE BECERRA	536.7	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " A "	1,033.1	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " C "	2,725.3	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CUAUTEPEC	1,313.0	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA " C "	449.8	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TECAMACHALCO	4,295.8	EN PROCESO
DESAZOLVE DE LA PRESA TEQUILASCO	1,508.6	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA Y LAS FLORES	470.9	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	5,372.8	EN PROCESO
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO.	2,125.4	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO.	1,361.5	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA LOS PATOS	604.8	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN MAYOR DE IZTAPALAPA	492.9	EN PROCESO
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO.	1,239.4	FINIQUITADA
ARREMANGUES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DESAZOLVE DE LAS PRESAS DEL PONIENTE DE LAS OBRAS DE LA DGOH TIRO SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	2,056.5	FINIQUITADA
ARREMANGUE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE OBRAS TIRO BORDO DE XOCHIACA	3,241.0	FINIQUITADA
DESAZOLVE EN LA ZONA DE PUENTES: RIO MAXIMALACO CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, RIO MAXIMALACO CON AV. CUAUTEMOC. DELEG. GUSTAVO. A MADERO.	409.6	FINIQUITADA
DESAZOLVE DEL RIO TEMOLUCO EN EL CRUCE CON AV. ESTADO DE MEXICO Y EL TRAMO LOCALIZADO A LA ALTURA DE LOS TANQUES CHALMITA, DELEG. GUSTAVO A, MADERO	382.3	FINIQUITADA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CONSULADO	196.9	FINIQUITADA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA CORRIENTE DEL ORO	39.8	EN PROCESO
LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA ACTOPAN	278.1	FINIQUITADA

Mayo 31, del 2000

425

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA HUMBERTO NAVARRO	278.7	FINIQUITADA
LIMPIEZA Y DESYERBE DEL CAUCE DEL RIO TEQUILASCO	262.1	FINIQUITADA
SAN ANGEL INN Y DESAZOLVE DE LOS ARENEROS		
ATLAMAYA Y LA MINA	884.1	FINIQUITADA
LIMPIEZA DE BASURA EN LA CONFLUENCIA DEL GRAN		
CANAL CON EL RIO DE LOS REMEDIOS	256.2	EN PROCESO
LIMPIEZA DE LIRIO Y TULE ACUATICO. BASURA EN LOS		
PUENTES DE CANAL DE CHALCO	2,635.1	EN PROCESO
DESAZOLVE DEL GRAN CANAL DEL DESAGUE DEL KM.		
1+000 AL KM. 2+950 (INICIO DEL ENTUBAMIENTO) ENTRE		
EL EJE I NORTE Y LA AV. RIO CONSULADO		
MANTENIMIENTO		
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS CAJAS AUXILIARES DEL	484.7	FINIQUITADA
DRENAJE PROFUNDO DEL INTERCEPTOR DEL		
PONIENTE, UBICADAS EN AV. RIO SAN JOAQUIN Y 3a		
CIRCUNVALACION	385.5	FINIQUITADA
EXTRACCION DE AZOLVE A LAS CAJAS AUXILIARES DEL		
INTERCEPTOR DEL PONIENTE UBICADAS EN LA PRESA		
DON MARTIN Y PRESA SALINILLAS		
TOTAL	61,932.0	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA GANADORA RESULTO MENOR A LO PRESUPUESTADO
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO SE EJECUTO EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA
DESAZOLVE DE LA L1-L7 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA
DESAZOLVE DE LA L7-L12 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA
DESAZOLVE DE LA L15-L21 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA
DESAZOLVE DE LA L21 AL DESFOGUE EN EL RIO HONDO	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA
DESAZOLVE DE LA CAJA 6 DE BECERRA	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " A "	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " C "	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CUAUTEPEC	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EXTRAIDOS RESULTARON MENORES A LOS CONTRATADOS
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA " C "	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE
DESAZOLVE DE LA PRESA TECAMACHALCO	EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A LA MODIFICACION EN VOLUMENES DE OBRA Y A LA EJECUCION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y TIEMPOS PERDIDOS POR LAS LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA PRESA TEQUILASCO	EXISTE DESVIACION FINANCIERA POSITIVA DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL VOLUMEN PROGRAMADO DE AZOLVE EN UN 10 % CONFORME A LO CONCILIACION DEL AREA TECNICA LA SUPERVISION EXTERNA, INTERNA Y EL CONTRATISTA
DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA Y LAS FLORES	LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA PRESA ACTUA COMO REGULADORA
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA GANADORA DEL CONCURSO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO.	LA DESVIACION SE DEBE A LA NECESIDAD DE EXTRAER MAYOR CANTIDAD DE AZOLVE, LOGRANDO CON ELLO QUE LA PRESA OPERE EN OPTIMAS CONDICIONES, EVITANDO ASÍ, POSIBLES INUNDACIONES EN EPOCA DE LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO.	LA DESVIACION SE DEBE A LA NECESIDAD DE EXTRAER MAYOR CANTIDAD DE AZOLVE, LOGRANDO CON ELLO QUE LA PRESA OPERE EN OPTIMAS CONDICIONES, EVITANDO ASÍ, POSIBLES INUNDACIONES EN EPOCA DE LLUVIAS
DESAZOLVE DE LA PRESA LOS PATOS	LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA PRESA ACTUA COMO REGULADORA
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN MAYOR DE IZTAPALAPA	LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA LAGUNA ACTUA COMO REGULADORA. ASI MISMO SE LOGRO ALCANZAR UNA META FISICA TOTAL DE 7,577.32 M3, DEBIDO A QUE SE DIO POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE YA QUE SE PRESENTARON LAS LLUVIAS QUE IMPIDIERON LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA REDUCCION DE META REALIZADA SE PRESENTARA CON EL FINIQUITO DE LA OBRA EL CUAL SERA PAGADO COMO ADEUDO CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001 Y SU CONTINUACION SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION EN ESE EJERCICIO.
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO.	LA DESVIACION SE DEBE A QUE LA OBRA FUE REQUERIDA POR LA NECESIDAD DE EVITAR INUNDACIONES QUE DAÑEN A LA POBLACION YA QUE LA PRESA ACTUA COMO REGULADORA
ARREMANGUES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DESAZOLVE DE LAS PRESAS DEL PONIENTE DE LAS OBRAS DE LA DGCOH TIRO SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LA FALTA DE INGRESO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, YA QUE EL VOLUMEN PROGRAMADO RESUELTO MENOR AL QUE EFECTIVAMENTE SE EXTRAJO DE LAS PRESAS; LO QUE MOTIVO SE DIERAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS ANTICIPADAMENTE EN ESTE TIRO
ARREMANGUE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE OBRAS TIRO BORDO DE XOCHIACA	SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS A FIN DE QUE INGRESEN AL TIRO LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESAZOLVE DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA DGCOH; CON LA FINALIDAD DE CONFORMAR PLATAFORMAS PARA REFORESTACION DE LA ZONA

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

DESAZOLVE EN LA ZONA DE PUENTES: RIO MAXIMALACO CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, RIO MAXIMALACO CON AV. CUAUTEMOC. DELEG. GUSTAVO. A MADERO.

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

DESAZOLVE DEL RIO TEMOLUCO EN EL CRUCE CON AV. ESTADO DE MEXICO Y EL TRAMO LOCALIZADO A LA ALTURA DE LOS TANQUES CHALMITA, DELEG. GUSTAVO A, MADERO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CONSULADO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA CORRIENTE DEL ORO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA ACTOPAN

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA HUMBERTO NAVARRO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA Y DESYERBE DEL CAUCE DEL RIO TEQUILASCO SAN ANGEL INN Y DESAZOLVE DE LOS ARENEROS ATLAMAYA Y LA MINA

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA DE BASURA EN LA CONFLUENCIA DEL GRAN CANAL CON EL RIO DE LOS REMEDIOS

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

LIMPIEZA DE LIRIO Y TULE ACUATICO. BASURA EN LOS PUENTES DE CANAL DE CHALCO

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE ESTA OBRA NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL, FUE NECESARIA SU EJECUCION A SOLICITUD DEL AREA DE OPERACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CANAL EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON UNA META DE 1,439.42 M3, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE PAGARON 1,263 M3 Y PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO SE PAGARA COMO ADEUDO 175.59 M3

DESAZOLVE DEL GRAN CANAL DEL DESAGUE DEL KM. 1+000 AL KM. 2+950 (INICIO DEL ENTUBAMIENTO) ENTRE EL EJE I NORTE Y LA AV. RIO CONSULADO

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS CAJAS AUXILIARES DEL DRENAJE PROFUNDO DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE, UBICADAS EN AV. RIO SAN JOAQUIN Y 3a CIRCUNVALACION

LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA OBEDECE A QUE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EL DESAZOLVE DE LAS CAJAS DEL DRENAJE PROFUNDO EN CALLE SAN JOAQUIN Y 3ra. DE CIRCUNVALACION, REQUIRIO DE CONCEPTOS ADICIONALES; POR LO QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR EL IMPORTE DEL CONTRATO

EXTRACCION DE AZOLVE A LAS CAJAS AUXILIARES DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE UBICADAS EN LA PRESA DON MARTIN Y PRESA SALINILLAS

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA OBEDECE A QUE SE PRESENTARON ECONOMIAS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS

428

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original.
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-108-E	4,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES NO PERMITIERON AL AREA OPERATIVA LIBERAR EL TUNEL A FINALES DE OCTUBRE POR LO QUE NO SE PODRA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL; DE LA OBRA DENOMINADA : DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE DE LA L1 A LA L21
EN B-07-C0-04-116-E	10,250.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN LA OBRA DENOMINADA : ARREMANGUES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE LAS OBRAS DE LA DGCOH TIRO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS, A FIN DE ELIMINAR LA META PROGRAMADA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ARREMANGUES DE MATERIAL, DEBIDO A QUE ESTOS NO AFECTAN EL AVANCE DE ESTA ACCION, CUYA ACTIVIDAD PRIMORDIAL ES LA EXTRACCION DE AZOLVE. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS NO SERAN REDUCIDOS EN SU TOTALIDAD, YA QUE AL TRATARSE DE OBRAS INDUCIDAS AL DESAZOLVE, ES NECESARIO SU EJECUCION, A FIN DE CONTAR CON LOS DESTINOS DE TIRO OFICIALES : OBTENIENDO ADEMÁS, BENEFICIOS AL CONFORMAR PLATAFORMAS DE CULTIVO Y RELLENOS SANITARIOS CONTROLADOS. Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SE REDUCEN LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE LOS CONCURSOS SALIERON POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC, DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO, DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO Y DESAZOLVE EN SITIOS VARIOS. ALCANTARILLAS, SIFONES, ETC..EN VARIAS DELEGACIONES
TOTAL	14,250.5	

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-078-E	7,436.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE DIO INICIO A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA DGCOH, ASI COMO LOS DESAZOLVES DE PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y BARRANCAS, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR LOS TRABAJOS DE ARREMANGUE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESAZOLVES, ASI COMO EXCAVACIONES, CORTES Y ACARREOS DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE CONFORMAR PLATAFORMAS EN LOS TIROS DEL BORDO DE XOCHIACA (OCTAVA ETAPA), UBICADO EN EL VASO DE TEXCOCO Y EL TIRO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.
EN B-07-C0-04-089-E	1,481.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OBRAS ADICIONALES, LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO SON DE GRAN IMPORTANCIA POR LO QUE CON ESTAS SE DA CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS POR ESTA DIRECCION GENERAL. LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN SON LAS SIGUIENTES : RETIRO DE AZOLVE, QUE SE ENCUENTRA ACUMULADO SOBRE LA MARGEN DEL RIO HONDO EN LA DESCARGA DEL INTERCEPTOR PONIENTE ESTE VOLUMEN ES ADICIONAL AL QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL TUNEL.
TOTAL	8,917.2	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-043-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.


EN B-07-C0-04-049-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.


B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


ELABORÓ: 
ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE VENELES

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

430

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	350,000	150	BELEM DE LAS FLORES, EL PARAISO Y ZENON DELGADO	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	500,000	100	LOMAS SAN ISIDRO, LOMAS HIPODROMO Y SAN MIGUEL TECAMACHALCO	EDO. DE MEX.
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN LUCAS	500,000	50	LA CONCHA, SANTIAGO TEPALCATLALPAN Y RESIDENCIAL XOCHIMILCO	XOCHIMILCO
DESAZOLVE DE LA L1-L7 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	500,000	50	TIZAPAN, SAN ANGEL, LAS AGUILAS, LOS ALPES Y MERCED GOMEZ	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA L7-L12 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	800,000	50	LOMAS DE PLATEROS, SAN JOSE INSURGENTES, LA CASCADA, TACUBAYA Y TOLTECA	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA L15-L21 DEL INTERCEPTOR PONIENTE	480,000	60	PERIODISTAS, SAN ISIDRO, IRRIGACION, DANIEL GARZA Y LOMAS DE CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO
DESAZOLVE DE LA L21 AL DESFOGUE EN EL RIO HONDO	500,000	50	IRRIGACION, LOMA HERMOSA, TATA LAZARO, 10 DE ABRIL Y CUAUTLALPAN	EDO. DE MEX.
DESAZOLVE DE LA CAJA 6 DE BECERRA	50,000	50	SACRAMENTO	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " A "	50,000	50	MINAS DE CRISTO	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA " C "	50,000	150	PRESA EL TEJOCOTE	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CUAUTEPEC	16,000	50	EL ARBOLITO ZONA ESCOLAR	G. A. MADERO

431

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, LAVADERO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PRESA BECERRA " C "	50,000	50	PRESA EL TEJOCOTE	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA TECAMACHALCO	750,000	50	LOMAS BARRILACO, BOSQUES DE LAS LOMAS Y LOMAS DE TECAMACHALCO	MPO. DE TECAMACHALCO
DESAZOLVE DE LA PRESA TEQUILASCO	630,000	12	PTE. COLORADO, LOMAS LAS AGUILAS, LA JOYITA Y EL MIRADOR	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE EN LA ZONA DE PUENTES: RIO MAXIMALACO CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, RIO MAXIMALACO CON AV. CUAUTEMOC. DELEG. GUSTAVO. A MADERO.	20,000	35	CUAUTEPE EL ALTO, VALLE DE MADERO Y ZONA ESCOLAR ORIENTE	G. A. MADERO
DESAZOLVE DEL RIO TEMOLUCO EN EL CRUCE CON AV. ESTADO DE MEXICO Y EL TRAMO LOCALIZADO A LA ALTURA DE LOS TANQUES CHALMITA, DELEG. GUSTAVO A, MADERO	20,000	35	SAN ANTONIO, LOMAS DE LA PALMA Y DEL BOSQUE	G. A. MADERO
LIMPIEZA DE BASURA EN LA CONFLUENCIA DEL GRAN CANAL CON EL RIO DE LOS REMEDIOS	100,000	120	LAS VEGAS, XALOSTOC, ECATEPEC Y EL RENACIMIENTO DE ARAGON	EDO. DE MEX.
DESAZOLVE DEL GRAN CANAL DEL DESAGUE DEL KM. 1+000 AL KM. 2+950 (INICIO DEL ENTUBAMIENTO) ENTRE EL EJE I NORTE Y LA AV. RIO CONSULADO	10,000	50	RIO CONSULADO	V. CARRANZA
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO.	100,000	50	RANCHO ANZALDO	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA LOS PATOS	50,000	20	PARQUE NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES	CUAJIMALPA
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO.	50,000	50	LA ANGUSTURA, PRIVADO DEL BOSQUE, FRACC. CASA DE CAMPO	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	150,000	70	COLINAS DEL SUR	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO	100,000	50	LOMAS DE TARANGO	ALVARO OBREGON
DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA Y LAS FLORES	100,000	60	LA HERRADURA, LOS ANGELES Y LAS AGUILAS	ALVARO OBREGON

Mayo 31, del 2000

SECCIÓN III : (Continuación)



METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION MAYOR DE IZTAPALAPA	50,000	70	RENOVACION, EL PARAISO Y U.H. CABEZA DE JUAREZ	IZTAPALAPA
ARREMANGUES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DESAZOLVE DE LAS PRESAS DEL PONIENTE DE LAS OBRAS DE LA DGCOH TIRO SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	50,000	14	NATIVITAS SANTA CRUZ ACAPIXCA, LA CONCHITA Y SAN GREGORIO	XOCHIMILCO
ARREMANGUE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE OBRAS TIRO BORDO DE XOCHIACA	50,000	14	CD. LAGO, AMPL LAGO, VIRGENCITAS Y EL SOL	EDO. DE MEX.
LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CONSULADO	7,000	20	PBO. DE SAN LORENZO TLALCOYUCAN	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA CORRIENTE DEL ORO	4,000	10	STA. ANA TLACOTENGO	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA BARRANCA ACTOPAN	4,000	10	SAN PEDRO ACTOPAN	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y RECTIFICACION BARRANCA HUMBERTO NAVARRO	10,000	4	LOMAS DE SANTA FE, BELEM Y LA CAÑADA	ALVARO OBREGON
LIMPIEZA Y DESYERBE DEL CAUCE DEL RIO TEQUILASCO SAN ANGEL INN Y DESAZOLVE DE LOS ARENEROS ATLAMAYA Y LA MINA	25,000	30	ATLAMAYA, AMPLIACION LA HERRADURA Y EL MIRADOR	ALVARO OBREGON


433


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

LIMPIEZA DE LIRIO Y TULE ACUATICO. BASURA EN LOS PUENTES DE CANAL DE CHALCO	5,000	20	VILLA CENTROAMERICANA, DEL MAR, RINCONADA Y DEL MOLINO	XOCHIMILCO Y TLAHUAC
TOTAL	6,131,000	1,654		
MANTENIMIENTO				
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS CAJAS AUXILIARES DEL DRENAJE PROFUNDO DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE, UBICADAS EN AV. RIO SAN JOAQUIN Y 3ª CIRCUNVALACION	25,000	10	U.H. LOMA HERMOSA Y RESIDENCIA MARAVILLAS	M. HIDALGO Y EDO. DE MEX.
EXTRACCION DE AZOLVE A LAS CAJAS AUXILIARES DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE UBICADAS EN LA PRESA DON MARTIN Y PRESA SALINILLAS	12,000	15	IRRIGACION Y PERIODISTAS	M. HIDALGO
TOTAL	37,000	25		
POBLACION BENEFICIADA : 6,168,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 1,679 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
ELABORÓ:	 ING. JUDITH R. CAMACHO HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES		REVISÓ:	 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. SANTIAGO AURELIO AGUILAR
 SUBDIRECTOR DE TUBOS

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

434

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	30	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje.	Servicio

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	5,500.0	5,500.0	5,523.0
DIRECCIÓN DE SERV. HCOS. A USUARIOS	1,000.0	1,000.0	1,028.0
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	4,500.0	4,500.0	4,495.0

Mantenimiento a equipos de comunicación.

A) Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 1,028 instalaciones repetidoras del sistema de comunicación maestra, así también a equipos de comunicación existentes.

B) Se tiene una variación positiva mínima, debido a que se proporcionó mantenimiento correctivo extra a equipos de radiocomunicación, lo anterior repercute en el buen funcionamiento de los equipos de comunicación permitiendo coordinar, dirigir y organizar las estrategias adecuadas para atender oportunamente cualquier contingencia que se presente en la red hidráulica del Distrito Federal.

C) Se tiene una variación positiva mínima, debido a que se proporcionó mantenimiento correctivo extra a equipos de radiocomunicación, lo anterior repercute en el buen funcionamiento de los equipos de comunicación permitiendo coordinar, dirigir y organizar las estrategias adecuadas para atender oportunamente cualquier contingencia que se presente en la red hidráulica del Distrito Federal.

Mantenimiento al parque vehicular.

A) Se realizaron 4,495 servicios de mantenimiento consistentes en: afinaciones, sistemas eléctricos, hidráulicos, suspensión, frenos, etc.

B) La variación física negativa solo fue del 0.11% respecto a lo programado anual, por lo que podemos mencionar que se llegó a la meta programada originalmente. Sin embargo la variación negativa obedece a que no se proporcionó el mantenimiento a 5 unidades, ya que su reparación era incosteable.

C) La variación física negativa solo fue del 0.11% respecto a lo programado anual, por lo que podemos mencionar que se llegó a la meta programada originalmente. Sin embargo la variación negativa obedece a que no se proporcionó el mantenimiento a 5 unidades, ya que su reparación era incosteable.

La meta física no se modificó.

ELABORÓ

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

435

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	95,300.0	82,696.6	80,000.3
DIRECCIÓN DE SERV. HCOS. A USUARIOS	2,000.0	1,046.0	1,046.0
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	93,300.0	81,650.6	78,954.3

Mantenimiento a equipos de comunicación.

A) La variación negativa entre el ejercicio y el original se origino por economías en el contrato de mantenimiento de las repetidoras de la red de radiotelefonía marca matra.

B) Ninguna.

Mantenimiento al parque vehicular.

A) La variación financiera negativa se debe a que se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado de recursos fiscales por instrucciones de la Secretaría de Finanzas.

B) La variación financiera negativa se debe a que se obtuvieron economías en los capítulos 2000, 3000 y 5000: En el capítulo 2000 correspondiente a la adquisición de refacciones para el parque vehicular, por otro lado en el capítulo 3000 se realizaron contratos abiertos para los servicios de mantenimiento, con importes mínimos y máximos, cumpliéndose la meta establecida sin requerir de todo el importe contratado, lo cual se reflejó en economías. En lo que se refiere al capítulo 5000 se obtuvieron economías en la adquisición de maquinaria y vehículos.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-009-E	652.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2106-00 y 3407-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero debido a que ha generado un gasto mayor a lo programado.
B-07-CO-04-010-E	258.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 5301-04, en virtud de la realización del análisis de gasto mensual y con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-046-E	1,035.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 5301-04, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses donde se ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-047-E	21,718.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 3503-00, 5301-00, 5305-00 y 5502-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-057-E	48,252.0	De acuerdo a las indicaciones giradas por la Secretaría de Finanzas, se llevó a cabo la reducción de recursos financieros fiscales en las partidas 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2401-00, 3501-00, 3502-00, 3503-00, 5202-00, 5205-00, 5301-00, 5303-00, 5305-00, 5501-00 y 5502-00.
B-07-CO-04-088-E	678.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2602-00 y 3407-00, en virtud de que se obtuvieron economías en la adquisición de material y gasto real.
B-07-CO-04-090-E	1,303.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2201-00 y 3503-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero acumulado a la fecha.
B-07-CO-04-113-E	2.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-48, en virtud de que se realizaron economías en el contrato de mantenimiento a los equipos matra.
B-07-CO-04-136-E	1,345.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, derivado de un análisis de las necesidades para realizar mantenimiento a equipos y para dar apoyo a otras partidas con problemas financieros.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-148-E	4,443.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2302-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 3409-00, 3503-00, 5202-00, 5205-00, 5301-00, 5501-00 y 5502-00, debido a que se registraron economías en la adquisición de vehículos, refacciones y mantenimiento para los mismos.
TOTAL	79,690.0	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-009-E	652.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2106-00 y 3407-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-010-E	258.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 5301-04, en virtud de la realización del análisis de gasto mensual y con la finalidad de adecuar el calendario financiero.
B-07-CO-04-046-E	1,035.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 5301-04, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses donde se ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-047-E	21,718.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 3503-00, 5301-00, 5305-00 y 5502-00, con el fin de adecuar el calendario financiero; ya que se ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-084-E	4,000.0	Se solicitó la adición de las partidas 2302-04, 2602-04 y 3503-04, con la finalidad de atender las necesidades operativas.
B-07-CO-04-087-E	750.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-04, con la finalidad de dar mantenimiento de tipo correctivo a equipos hidroneumáticos, motocicletas y parque vehicular ligero.
B-07-CO-04-087-E	19,250.0	Se solicitó la adición de la partida 5305-04, con la finalidad de adquirir 10 (diez) equipos hidroneumáticos de alta presión.
B-07-CO-04-088-E	300.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2402-00, con la finalidad de realizar el mantenimiento requerido por las áreas operativas.
B-07-CO-04-090-E	1,303.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2201-00 y 3503-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero acumulado a la fecha.
B-07-CO-04-094-E	796.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2102-00, 2401-00, 5202-00, 5205-00, 5501-00 y 5502-00, debido a que los recursos asignados fueron insuficientes para cubrir sus gastos.
B-07-CO-04-095-E	5,026.1	Se solicitó la adición de la partida 3503-90 con recursos de crédito, con la finalidad de mantener en condiciones de operación la maquinaria pesada y el parque vehicular.
B-07-CO-04-116-E	6,815.8	Se solicitó la adición de las partidas 5202-04, 5205-04 y 5501-04, debido a trabajos adicionales a los programados inicialmente y la ampliación de recursos a las partidas 3503-04, 5301-04 y 5305-04, con la finalidad de adquirir vehículos, equipo terrestre y para proporcionar mantenimiento a las unidades vehiculares de esta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.
B-07-CO-04-122-E	160.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 5301-04, debido a que los recursos asignados resultaron insuficientes para la adquisición de 3 (tres) camionetas tipo panel.
B-07-CO-04-131-E	5,000.0	Se solicitó la adición de la partida 3503-04, con el fin de atender las necesidades operativas que no se tenían contempladas originalmente.
B-07-CO-04-144-E	19.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2401-00 y 3407-00, con la finalidad de cubrir el ejercicio real que se presentó durante el año.
TOTAL	67,986.7	

ELABORÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO

Empleos Generados: No hubo.
Número de Habitantes Beneficiados: No hubo.
Delegaciones Beneficiadas: No hubo.
Colonias Beneficiadas: No hubo.

ELABORÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:


ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

439

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
300,000.0	300,000.0	300,000.0

A) LOS AVANCES DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE INDICAN A CONTINUACION ASI COMO TRABAJOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS EN SOLICITUD DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS COMO SUGERENCIAS CAUSADAS POR LA TEMPORADA PLUVIAL REALIZAR RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE

	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEP	OCT - DIC
COLADERAS DE TORMENTA		15.00		
COLADERAS PLUVIALES	26,828.00	36,946.00	40,124.00	36,593.00
POZOS DE VISITA	43,738.00	38,678.00	40,342.00	35,016.00
ALCANTARILLAS	121.00	132.00	122.00	110.00
POZOS DE ABSORCION	9.00	12.00	6.00	
CARCAMOS	32.00	13.00	14.00	9.00
REGISTROS	5.00	5.00	5.00	
SIFON	4.00		6.00	1.00
REJILLAS DE PISO	112.00	71.00	91.00	75.00
CAJAS DE TORMENTA	5.00		74.00	19.00
TANQUE DE TORMENTA	1.00	17.00		
RESUMIDERO			1.00	
TAPAS DE CONCRETO A BROCAL DE C.P.	20.00	22.00	68.00	60.00
TAPAS DE CONCRETO A BROCAL DE P.V.	20.00	28.00	56.00	33.00
TAPA DE FO. FO. A BROCAL DE C.P.	49.00	27.00	42.00	53.00
TAPA DE FO. FO. A BROCAL DE P.V.	38.00	26.00	26.00	25.00
TAPA DE FO. FO. A REJILLA DE PISO	14.00	5.00	6.00	4.00
TAPAS DE CAJA SIFON	2.00	2.00	8.00	1.00
TAPAS DE CAJA COLECTOR	2.00	1.00	1.00	
FOSAS SEPTICAS				
TRAGADEROS DE TORMENTA				1.00
TAPA DE FOSA SEPTICA				
FOSAS SEPTICAS			4.00	
CAJA RECEPTORA			1.00	
CAJAS DE COLECTOR			2.00	
ARENERO			1.00	
TAPA DE CAJA COLECTOR				
TOTAL TRIMESTRAL	71,000.00	76,000.00	81,000.00	72,000.00

TOTAL ENERO DICIEMBRE 2000 : 300,000 UNIDADES.

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación física del ejercido respecto del modificado

SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE CANALETA EN 2000 M. EN LA COLONIA BARRIO LA CANDELARIA TICOMAN DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.

EN LA PLANTA DE TRANSFERENCIA , COLONIA RENOVACION, DELEGACION IZTAPALAPA SE LLEVO A CABO EL LAVADO DE PAVIMENTO EN 300 M2.

EN EL PASO A DESNIVEL CHAPULTEPEC. DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE SONDEARON 680 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, 60 M.L. DE ALBAÑAL DE 0.15 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 130 M.L. DE CANALETA, 49 REJILLAS DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 8 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION Y PERSONAL DE CUADRILLAS.

EN EL PASO A DESNIVEL DE AVENIDA JALISCO Y PARQUE LIRA, COLONIA TACUBAYA DELEGACION MIGUEL HIDALGO SE SONDEARON 620 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 10 M.L. DE CANALETA, 7 POZOS DE VISITA, 1 REJILLA DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 1.5 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO Y PERSONAL DE CUADRILLAS.

EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE SONDEARON 120 M.L. DE ATARJEA DE 0.25 M. DE DIAMETRO, 5 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 1 M3.

EN SAN ANTONIO Y PERIFERICO COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS DELEGACION ALVARO OBREGON SE SONDEARON 1,300 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 10 COLADERAS PLUVIALES AZOLVE EXTRAIDO 4 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

SE CONTINUA REALIZANDO LIMPIEZA EN LOS ACCESORIOS DE LA ZONA NUMERO 38 COLONIA ALFONSO XIII, DELEGACION ALVARO OBREGON. SE SONDEARON 2,310 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 17 REJILLAS DE PISO, 43 POZOS DE VISITA , AZOLVE EXTRAIDO 6 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN LA CALLE ROSA TREPADORA ESQUINA CON ROSA TARTARA COLONIA MOLINO DE LAS ROSAS DELEGACION ALVARO OBREGON, SE SONDEARON 540 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES, 28 REJILLAS DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 4 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN LA CALLE SAN LUIS Y RIO MIXCOAC, COLONIA CORPUS CHRISTI DELEGACION ALVARO OBREGON. SE LIMPIARON 5 M.L. DE SUBCOLECTOR DE 0.60 M. DE DIAMETRO AZOLVE EXTRAIDO 2 M3. .

EN LA AVENIDA PUENTE DE GUERRA ESQUINA CON AVENIDA AQUILES SERDAN COLONIA ROSARIO DELEGACION AZCAPOTZALCO SE SONDEARON 560 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 26 COLADERAS PLUVIALES, 2 REJILLAS DE PISO AZOLVE EXTRAIDO 2.5 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL METRO EL ROSARIO COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO DELEGACION AZCAPOTZALCO SE SONDEARON 990 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 56 REJILLAS DE PISO, 5 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 5 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

SE REALIZO LAVADO DE PISO EN 408 M2., LIMPIEZA DE 20 COLADERAS PLUVIALES, 10 POZOS DE VISITA, SONDEO DE ATARJEA 750 M. DE 0.30 M. DE DIAMETRO, 200 M. DE ALBAÑAL DE 0.15 M. DE DIAMETRO . SE RETIRO UN BROCAL DE POZO DE VISITA PARA COLOCAR BOMBA HYDRAFLO SUCCIONANDO 5 M3. DE AGUAS PLUVIALES Y 11 M3. DE AZOLVE CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION EN AVENIDA GUELATAO Y TRANSPORTISTAS, COLONIA ALVARO OBREGON DELEGACION IZTAPALAPA.

SE REALIZO EL LAVADO DE PISO EN 250 M2. Y LIMPIEZA DE 9 POZOS DE VISITA, SONDEO DE ATARJEA EN 400 M. DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SUCCIONANDO 3 M3. DE AZOLVE Y 10 M3. DE AGUAS NEGRAS EN MARCELINO CEDANO COLONIA CONSTITUCION DE 1910 DELEGACION IZTAPALAPA.

EN EL CAMPAMENTO REGIONAL ORIENTE SE LLENARON Y AMARRARON 150 COSTALES DE YUTE CON TEPETATE ,EN COLONIA LA COLMENA DELEGACION IZTAPALAPA ASI COMO TAMBIEN SE COLOCO UNA PLACA DE ACERO DE 1.50 M. DE LARGO X 0.80 M. DE ANCHO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y CAJON DEL RIO CHURUBUSCO COLONIA AGRICOLA ORIENTAL DELEGACION IZTAPALAPA.

EN LA CALZADA MEXICO TACUBA ESQUINA CON LA AVENIDA AQUILES SERDAN COLONIA TACUBA DELEGACION MIGUEL HIDALGO SE SONDEARON 80 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 2 REJILLAS DE PISO, EXTRAYENDOSE 2.5 M3. DE AZOLVE TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN AVENIDA TOLUCA FRENTE A LA PLANTA DENOMINADA EL CONEJO EN LA TERCERA SECCION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE SONDEARON 400 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 8 POZOS DE VISITA AZOLVE EXTRAIDO 1 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN PERIFERICO Y AVENIDA DEL CONSCRIPTO COLONIA LOMAS DE SOTELO DELEGACION MIGUEL HIDALGO SE SONDEARON 600 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, 60 M.L. DE ALBAÑAL DE 0.15 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES, 40 REJILLAS DE PISO, 2 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 3.5 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del modificado

EN AVENIDA SAN ANTONIO Y PERIFERICO COLONIA CAROLA DELEGACION ALVARO OBREGON SE SONDEARON 120 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 4 REJILLAS DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 0.5 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN LA BARRANCA BARRILACO UBICADA EN CALLE SIERRA ACONCAHUA ESQUINA CON LA CALLE SIERRA NEGRA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE LIMPIARON LOS PEINES DE LA BARRANCA EXTRAYENDOSE 28 M3. DE AZOLVE.

EN LA CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10 COLONIA TOLTECA DELEGACION ALVARO OBREGON SE SONDEARON 320 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO Y 1045 M.L. DE ATARJEA DE 0.45 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 15 REJILLAS DE PISO, 204 M.L. DE COLECTOR DE 0.70, SE LIMPIARON 26 POZOS DE VISITA EXTRAYENDOSE 53 M3. DE AZOLVE TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN DONCELES ESQUINA CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO DELEGACION CUAUHEMOC (EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA) SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE 4 REJILLAS DE PISO, SONDEO DE ALBAÑAL 40 M. DE 0.15 M. DE DIAMETRO.

EN AVENIDA RIO DE LA LOZA NUMERO 68 COLONIA DOCTORES DELEGACION CUAUHEMOC SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE 6 REGISTROS, SONDEO DE ALBAÑAL 15 M.

SE COMISIONO PERSONAL EN EL EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE DIVERSIONES LA FERIA UBICADA EN LA SEGUNDA SECCION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE SONDEARON 260 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 17 COLADERAS PLUVIALES, 18 REJILLAS DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 1.5 M3. TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN EL TIRADERO PERTENECIENTE A LA OFICINA DE DESAZOLVE ZONA CENTRO UBICADO EN CALLE LAGO CUITZEO ESQUINA CON LAGO TAMIAHUA, COLONIA ANAHUAC DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE SONDEARON 560 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 7 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 2.5 M3, SE LAVARON 1,300 M. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN PROLONGACION REFORMA COLONIA SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, SE SONDEARON 220 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 1.5 M3. CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN LAS ESTACIONES DEL METRO CONTINENTES, TECNOLOGICO Y OLIMPICA, EN EL ESTADO DE MEXICO, SE LLEVO A CABO EL LAVADO DE PISO EN LOS ANDENES EN UN TOTAL DE 11,000 M.L. CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN LA LATERAL DE PERIFERICO DE NORTE A SUR ENTRE ALENCASTRE Y AVENIDA CONSTITUYENTES DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE SONDEO ATARJEA EN 100 M.L. DE 0.30 M. DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA AZOLVE EXTRAIDO 0.50 M3. CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN LA CALLE TOLTECA Y AVENIDA CENTRAL COLONIA TOLTECA DELEGACION ALVARO OBREGON SE SONDEARON 1,600 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA EXTRAYENDOSE 1 M3. DE AZOLVE CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN AVENIDA CENTENARIO ESQUINA CON LA CALLE DE FLORIDA COLONIA SAN LUCAS DELEGACION AZCAPOTZALCO, SE SONDEARON 810 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, 64 M.L. DE ALBAÑAL DE 0.15 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 24 COLADERAS PLUVIALES, 5 REJILLAS DE PISO, 15 POZOS DE VISITA, AZOLVE EXTRAIDO 3.5 M3. CON CUADRILLAS Y EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN CANAL DE JAPON Y CANAL DE CHALCO DELEGACION XOCHIMILCO, SE COLOCARON 400 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA REFORZAR EL BORDO DE LA EXCLUSA ASI MISMO SE COLOCARON 100 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE EN EL INTERIOR DEL CANAL PARA TAPAR FILTRACIONES.

EN MANUEL CAÑAS Y VILLA FRANQUEZA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL DELEGACION IZTAPALAPA SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE TORMENTA CON DIMESIONES DE 2.30 M. DE LARGO X 1.0 M. DE ANCHO X 1.40 M. DE PROFUNDIDAD ADEMAS SE COLOCARON 2 MARCOS ESTRUCTURALES DE 2 M. DE LARGO X 0.75 M. DE ANCHO.

EN LA CALLE ALTOS HERMA ESQUINA CON LA CALLE SAN LUIS COLONIA CORPUS CHRISTI, DELEGACION ALVARO OBREGON SE SONDERAON 30 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO, SE LIMPIARON 146 M.L. DE CANALETA, AZOLVE EXTRAIDO 12 M3., ASIMISMO SE CONSTRUYO UN TRAGADERO DE TORMENTA.

EN PERIFERICO Y SAN ANTONIO COLONIA CAROLA DELEGACION ALVARO OBREGON SE CONSTRUYERON 25 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. CON TUBO DE PLASTICO, UNA REJILLA DE PISO DE 76 CM. X 67 x 146 M.L. DE CANALETA, AZOLVE EXTRAIDO 12 M3. ASIMISMO SE CONSTRUYO UN TRAGADERO DE TORMENTA.

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del original

C) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del modificado

SE COMISIONO PERSONAL EN RIO MAGDALENA Y SANTA TERESA COLONIA SANTA TERESA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA 32 PIEZAS, SONDEO DE ATARJEA 90 M. DE 0.45 M. DE DIAMETRO, SE COLOCARON 150 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA DESVIAR EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA, SE SONDEARON 40 M.L. DE COLECTOR MARGINAL DE 0.90 M. SOBRE EL CAUCE DEL RIO SE REALIZAN TRABAJOS CON DIMENSIONES DE 6 M. DE ANCHO X 0.70 M. DE ALTURA RETIRANDOSE 13.50 M3. DE TRONCOS, RAMAS Y BASURA DEL CAUCE.

EN AVENIDA GUELATAO Y TRANSPORTISTAS COLONIA ALVARO OBREGON DELEGACION IZTAPALAPA SE COLOCO TAPON CON COSTALERA Y TABIQUE EN 2 POZOS DE VISITA PARA ABATIR ENCHARCAMIENTO.

EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE JON DEL RIO CHURUBUSCO KILOMETRO 6 ½ COLONIA AGRICOLA ORIENTAL DELEGACION IZTACALCO, SE COLOCO PLACA DE ACERO DE 1 M. DE LARGO X 0.90 M. DE ANCHO (PARA TAPAR CAJA DE TORMENTA).

EN AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES ESQUINA CON LA CALLE BOSQUE DE LOS SABINOS COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO SE CONSTRUYERON 3 REJILLAS DE PISO DE 4 M. X 0.80 M., UN METRO DE ALBAÑAL DE 0.15 M. DE DIAMETRO Y EN LA MISMA CALLE SEQUINA CON SIERRA DIAMANTINA , SE CONSTRUYO UNA REJILLA DE PISO DE 4 M. X 0.80 M..

EN PERIFERICO Y SAN ANTONIO COLONIA CAROLA DELEGACION ALVARO OBREGON SE CONSTRUYO UNA REJILLA DE PISO DE 3 M. X 0.80 M..

EN AVENIDA CENTRAL DIRECCION DE SUR A NORTE EN LA ESTACION DEL METRO CONTINENTES ESTADO DE MEXICO SE COLOCARON 3 TAPAS DE FIERRO A BROCAL DE POZO DE VISITA.

EN LA CALLE NOGAL Y BARRANCA ANZALDO COLONIA PUEBLO ALTO DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN MURO PARA LA PROTECCION DEL TUBO DEL COLECTOR MARGINAL DE DIMENSIONES 5.50 M.L. DE LARGO X 0.80 M. DE ANCHO X 0.60 M. DE ALTURA.

EN RIO SAN BUENAVENTURA COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA DELEGACION XOCHIMILCO SE COLOCARON 350 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA DESVIAR LAS AGUAS Y REALIZAR LIMPIEZA DEL COLECTOR, SE EXTRAJERON 8 M3. DE AZOLVE Y 4 M3. DE BASURA Y TRONCOS ASIMISMO SE REALIZO EXCAVACION A UN COSTADO DEL CAUCE DEL RIO CON DIMENSIONES DE 7 M.L. DE LARGO X 1 M. DE ANCHO X 1.50 M. DE PROFUNDIDAD PARA LOCALIZAR UN POZO DE VISITA Y DESAZOLVARLO.

EN LA CALLE ZACATEPEC Y PERIFERICO COLONIA INSURGENTES CUICUILCO DELEGACION COYOACAN SE LLEVA A CABO LA EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE TORMENTA Y 1 REJILLA DE BANQUETA.

EN AVENIDA CHAPULTEPEC ESQUINA AGUSTIN MELGAR COLONIA CONDESA DELEGACION CUAUHTEMOC, SE RECONSTRUYO 1 CARCAMO Y 1 POZO DE VISITA.

EN CALZADA AHUEHUETES NUMERO 191 COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS DELEAGCION MIGUEL HIDALGO SE CONSTRUYERON 4 M.L. DE ATARJEA DE 0.30 M. DE DIAMETRO.

EN EL PASO VEHICULAR LAZARO CARDENAS SE REALIZO LAVADO DE MURO EN 252 M2. Y PLAFON 314 M2. EN PASO VEHICULAR BOLIVAR, LAVADO DE MURO EN 154 M2. Y PLAFON DE 100 M2. DESAZOLVANDO REJILLAS DE PISO 9 PIEZAS, AZOLVE EXTRAIDO 0.50 M3., PASO VEHICULAR ISABEL LA CATOLICA, LAVADO DE MURO EN 158 M2. Y PLAFON EN 182 M2. SONDEO DE ATARJEA EN 60 M.L. DE DIAMETRO DE 0.30 M. DESAZOLVANDO 8 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA AZOLVE EXTRAIDO 1.50 M3., PASO VEHICULAR TREBOL DE LA CALZADA DE TLALPAN LAVADO DE MURO EN 413 M2. Y PLAFON EN 602 M2., SONDEO DE ATARJEA 60 M. L. DE 0.30 M. DE DIAMETRO DESAZOLVANDO 8 PIEZAS DE REJILLAS DE PISO, 2 POZOS DE VISITA AZOLVE EXTRAIDO 2 M3., PASO VEHICULAR MARCOS CARRILLO LAVADO DE MURO EN 173 M2. Y PLAFON EN 178 M2. DESAZOLVANDO 2 REJILLAS DE PISO SONDEO DE ALBAÑAL EN 30 M. DE 0.15 M. DE DIAMETRO AZOLVE EXTRAIDO 0.50 M3.

EN LA ESTACION DEL METRO PANTITLAN ENTRE AVENIDA RIO CHURUBUSCO Y MANUEL LUBRICA COLONIA PANTITLAN DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DEL ANDEN, LIMPIANDO 39 COLADERAS PLUVIALES Y 7 REJILLAS DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 1.00 M3.

EN EL PASO VEHICULAR DE PERIFERICO Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DELEGACION MIGUEL HIDALGO DIRECCION DE NORTE A SUR, SE LLEVO A CABO EL LAVADO DE MUROS EN 2,240 M2. Y LIMPIEZA DE 27 REJILLAS DE PISO, AZOLVE EXTRAIDO 1.00 M3 CON CUADRILLAS Y EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION.

EN BARRANCA DE TEXCALTLACO COLONIA ATLAXCO DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS SE COLOCARON 250 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO HACIA EL COLECTOR MARGINAL.

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación física del ejercicio respecto del modificado

EN ZACATEPEC Y AVENIDA PERIFERICO COLONIA INSURGENTES CUICUILCO DELEGACION COYOACAN, SE TREMINO LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE TORMENTA Y UNA REJILLA DE BANQUETA .
EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA VIADUCTO MIGUEL ALEMAN KM. 6 ½ COLONIA AGRICOLA ORIENTAL DELEGACION IZTACALCO, SE COLOCO 1 REJILLA DE PISO DE DIMENSIONES 1.80 M. DE LARGO X 0.62 M. DE ANCHO X 0.12 M. DE ESPESOR.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

444

ELABORÓ: 
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

REVISÓ: 
ING. GUSTAVO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
358,590.3	343,716.8	343,097.9

A) LA VARIACION FINANCIERA REGISTRADA SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES

B) LA VARIACION FINANCIERA REGISTRADA SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES

EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS :

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-002-E	363.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00 Y 1322-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-005-E	0.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	183.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00,1322-00, 1507-00, 2103-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-014-E	13,260.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL, ORIGINADO POR EL INCREMENTO A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCION QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO.
B-07-CO-04-024-E	1.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-039-E	357.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 PARA CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ORIENTADOS A DETERMINAR EL NIVEL DE CORTO CIRCUITO, LA CALIBRACION DE RELEVADORES Y LA COORDINACION DE PROTECCIONES EN EL EQUIPO ELECTRICO COLOCADO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
B-07-CO-04-032-E	7,555.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1322-00, 1325-00 Y 1507-00 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-CO-04-044-E	1,328.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1507-00 2101-00, 2401-00, 2403-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-047-E	5,650.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5301-00, 5305-00 Y 5502-00 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-091-E	20.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A EQUIPOS QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, ORIGINADO POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y PARA EVITAR REPARACIONES DE MAYOR COSTO.
B-07-CO-04-090-E	2,370.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1325-00, 1507-00, 2403-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
B-07-CO-04-094-E	1,658.7 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00, 2404-00, 3407-00 Y 5305-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-CO-04-080-E	8,555.3 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-116-E	850.9 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5205-04 Y 5305-04 PARA ADQUIRIR BIENES PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE EN LOS RUBROS DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRICOS Y TERRESTRES.
B-07-CO-04-132-E	210.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00, 2302-00 Y 2404-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CONTINUAR LA LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJE
B-07-CO-04-138-E	214.5 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS ESTIMULOS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA
B-07-CO-04-143-E	12,934.7 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1319-00, 1322-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTA DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-144-E	6.7 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 3407-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTA DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-145-E	1,372.5 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1401-11, 1403-11, 1506-11, 1507-11, 3412-10, 3414-10 Y 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA FUERON MAYOR A LO PROGRAMADO POR CAUSAS COMO EL AUMENTO DE SALARIO, Y POR REINGRESO DE PERSONAL AL FINALIZAR LICENCIAS AÑO.
B-07-CO-04-074-E	6.4 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2404-00 Y 3501-00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR EL REMBOLSO DE LOS GASTOS MENORES ASI COMO FINIQUITAR LOS PEDIDOS PENDIENTES DE PAGO CON EL FIN DE SEGUIR REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE DRENAJE.
TOTAL	56,901.0

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-002-E	363.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00 Y 1322-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-005-E	0.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	183.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00,1322-00, 1507-00, 2103-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-024-E	1.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-039-E	357.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3402-00 COMO RESULTADO DEL REPLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE COMPRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO, SE DETERMINO REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS SOLICITADOS Y TRANSFERIRLOS PARA LA ATENCION DE NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-033-E	13,109.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1506-00 Y 1507-66 DEBIDO A QUE SE REGISTRARON REMANENTES DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO EN RELACION CON EL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DEL PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O BAJA
B-07-CO-04-044-E	1,326.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1507-00 2101-00, 2401-00, 2403-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-047-E	5,650.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5301-00, 5305-00 Y 5502-00 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-091-E	876.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2601-00 Y 3402-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LA ADQUISICION DE LOS DISTINTOS MATERIALES Y FLETES, CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
B-07-CO-04-057-E	20,128.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2404-00, 3501-00, 5202-00, 5203-00, 5205-00, 5207-00, 5301-00, 5305-00 Y 5502-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO
B-07-CO-04-090-E	2,370.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1325-00, 1507-00, 2403-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-080-E	8,555.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-121-E	965.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2601-00 DEBIDO A QUE NO SE UTILIZARA LA TOTALIDAD DEL COMBUSTIBLE (DISEL) REQUISITADO
B-07-CO-04-132-E	210.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00 Y 2402-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO PARA DAR SUFICIENCIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-138-E	214.5 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3808-10 EN VIRTUD DE QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y PARA TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REQUIEREN AMPLIACION EN SU ASIGNACION
B-07-CO-04-141-E	1,140.1 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 DERIVADO DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS EN DICHA PARTIDA
B-07-CO-04-143-E	12,059.5 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1316-00, 1401-01, 1401-03, 1403-03 Y 1501-00 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION.
B-07-CO-04-144-E	52.8 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION.
B-07-CO-04-147-E	1,146.7 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103, 1104, 1306, 1325, 1401, 1403, 1404, 1508, 2101, 2103, 2201, 2301, 2302, 2401, 2402, 2403, 2404, 2501, 2602, 3402, 3501, 3503, DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADAS DURANTE EL AÑO CONFORME A LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL, ASI COMO ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO Y FLETES QUE NO FUERON REQUERIDOS Y MANIOBRAS
B-07-CO-04-148-E	337.6 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202, DEBIDO A LAS PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL EVENTUAL, LAS CUALES POR LO MISMOS NO FUERON UTILIZADAS DURANTE EL AÑO ASI COMO ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE
TOTAL	69,050.5

SECCIÓN III : (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado


SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-040-E	2,724.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5101-00 Y 5102-00 COMO RESULTADO DEL REPLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE TRANSFIEREN PARA LA ATENCION DE NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA COMPRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO Y SE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL	2,724.0	

449

ELABORÓ : 
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

REVISÓ : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	32	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
200.0	200.0	120.0

A) Se realizaron 120.0 mantenimientos preventivos y correctivos a equipos electromecánicos pertenecientes a las diferentes plantas que integran el sistema de tratamiento y reuso que a continuación se menciona:


EQUIPO	CANTIDAD
Arrancador	2
Bombas de diferentes características	32
Motores Eléctricos	2
Sistema de tracción de lodos	2
Sopladores	16
Tableros	61
Vasos sedimentadores	4
Varios	1
TOTAL	120

B) La variación física negativa se debe a que se aplicó una reducción líquida del 25% del presupuesto asignado a esta Actividad Institucional por instrucciones de la Secretaría de Finanzas. Por lo anterior fue necesario solicitar una ampliación presupuestal, la cual se retrasó su autorización, provocando que los trabajos programados se defasaran para el siguiente ejercicio presupuestal, en virtud de que ya no era posible para el área operativa liberar algunos equipos electromecánicos pertenecientes al sistema de tratamiento y reuso; ya que se podría afectar el servicio que brinda esta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.

C) La variación física negativa se debe a que se aplicó una reducción líquida del 25% del presupuesto asignado a esta Actividad Institucional por instrucciones de la Secretaría de Finanzas. Por lo anterior fue necesario solicitar una ampliación presupuestal, la cual se retrasó su autorización, provocando que los trabajos programados se defasaran para el siguiente ejercicio presupuestal, en virtud de que ya no era posible para el área operativa liberar algunos equipos electromecánicos pertenecientes al sistema de tratamiento y reuso; ya que se podría afectar el servicio que brinda esta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.

ELABORÓ: 
ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22,000.0	16,225.7	14,330.8

A) La variación financiera negativa se debe a que durante el presente ejercicio fiscal, se aplicó una reducción líquida al presupuesto asignado en recursos fiscales. Asimismo dicha variación obedece a que no fue posible ejecutar la meta al 100%, por lo que se reflejó en un subejercicio.

B) La variación financiera negativa obedece a que los servicios de mantenimiento se realizaron mediante contratos abiertos con importes mínimos y máximos, cumpliéndose la meta establecida en cada contrato, sin requerir del importe máximo contratado, lo cual se reflejó en una economía. Asimismo dicha variación se debió al incumplimiento de la meta física programada inicialmente.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-057-E	12,000.0	De acuerdo a las indicaciones giradas por la Secretaría de Finanzas, se llevó a cabo la reducción de los recursos fiscales de la partida 3503-00.
B-07-CO-04-148-E	44.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, debido a que se generaron economías en lo correspondiente al mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
TOTAL	12,044.3	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-131-E	6,270.0	Se solicitó la adición de la partida 3503-04, con el fin de atender las necesidades operativas, tal es el caso del mantenimiento a componentes electromecánicos.
TOTAL	6,270.0	

ELABORÓ:


ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


452

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados: 360
Número de Habitantes Beneficiados: 4,303,500
Delegaciones Beneficiadas: Iztapalapa.
Colonias Beneficiadas: San Juan Xalpa, San Juan Cerro, Purisima, San Miguel, Jesús Vela, Estrella del Sur y Ejidos de Iztapalapa.


ELABORÓ:


ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 33	DENOMINACION REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	UNIDAD DE MEDIDA KM
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
3.000	0.355	0.324	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Mantenimiento de Obra Civil en Instalaciones del Sistema de Tratamiento u Reuso</u> fue el siguiente :			
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
MANTENIMIENTO			
ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE NORTE Y ORIENTE	0.215	EN PROCESO	G. A. MADERO E IZTAPALAPA
ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO	0.109	EN PROCESO	CUAUHTEMOC, B. JUAREZ, M. HIDALGO Y V. CARRANZA
	TOTAL	0.324	KM

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

MANTENIMIENTO

ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE NORTE Y ORIENTE

LA VARIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE HUBO CAMBIO DE PROYECTO EN EL TRAZO, YA QUE SE REALIZARON SONDEOS DE PRESION Y NO SE ENCONTRO PRESION EN LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA TRATADA DEL GRAN CANAL

ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA OBEDECE A QUE LA OBRA CONSISTENTE EN ADAPTACION DE LINEA DE AGUA TRATADA EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR 'S CENTRO, FUE SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE OTORGO EL PERMISO DE 2 LINEAS DE FERROCARRIL Y 2 LINEAS DE PEMEX PARA INTRODUCIR A LINEA DE AGUA TRATADA; YA QUE IMPLICABA UN ALTO RIESGO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. POR LO ANTERIOR SE SOLICITO LA TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA

CONSTRUCCION

DESVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE 0.035 MM. (12") Ø, EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACION, POR TAL MOTIVO LA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001

454

Mayo 31, del 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:


SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-084-E	0.570	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES
EN B-07-C0-04-116-E	0.350	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE EN LA OBRA ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO EL CONCURSO SALIO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EN B-07-C0-04-131-E	1.840	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA TRATADA DE 6" Ø PARA LA INTERCONEXION DEL CIRCUITO BOSQUES DE LAS LOMAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC, LA LINEA DE AGUA TRATADA HACIA EL CANAL DE CALTONGO, CAMBIO DE TUBERIA DE 48" Ø POR ENCONTRARSE DAÑADA, UBICADA EN EL CANAL GUILLERMO PRIETO , CANAL REVOLUCION Y CANAL DE CHALCO Y LA ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO. Y POR ULTIMO LA ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE NORTE Y ORIENTE SE REDUCEN LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE LA PROPUESTA POR ADJUDICACION DIRECTA RESULTO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
TOTAL	2.760	

SE AMPLIO LA META FISICA EN LA AFECTACION:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-048-E	0.115	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA EL DESVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE 0.035 MM. (12") Ø EN EL CRUCE DE LAS AVS. BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON; ESTO DEBIDO A LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES DEL REFERIDO CRUCE, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SE ENCARGARA DE LOS TRABAJOS
TOTAL	0.115	

C) En el inciso B1, se indican las Justificaciones Correspondientes.


ELABORÓ: 

 ING. JUDITH P. CAMACHO HERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES


REVISÓ: 

 ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 

 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 

 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
 455
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18,000.0	825.9	370.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
MANTENIMIENTO		
ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE NORTE Y ORIENTE	298.9	FINIQUITADA
ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO	71.3	FINIQUITADA (TERMINACION ANTICIPADA)
TOTAL	370.2	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

MANTENIMIENTO

ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE NORTE Y ORIENTE	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR EL 100 % DE LOS TRABAJOS POR EXISTIR PROBLEMAS TECNICOS, LO CUAL PROVOCO UN SUBEJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR EL 100 % DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE PERMISOS DE PEMEX PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS, LO CUAL PROVOCO UN SUBEJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CONSTRUCCION

DESVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE 0.035 MM. (12") Ø, EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACION, POR TAL MOTIVO LA OBRA SERA REPROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001
--	--

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-084-E	13,500.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES

456

Mayo 31, del 2000

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

EN B-07-C0-04-116-E 150.0 SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN LA OBRA ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO EL CONCURSO SALIO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

EN B-07-C0-04-131-E 3,923.5 SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS :
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA TRATADA DE 6" Ø PARA LA INTERCONEXION DEL CIRCUITO BOSQUES DE LAS LOMAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC, LA LINEA DE AGUA TRATADA HACIA EL CANAL DE CALTONGO, CAMBIO DE TUBERIA DE 48" Ø POR ENCONTRARSE DAÑADA, UBICADA EN EL CANAL GUILLERMO PRIETO , CANAL REVOLUCION Y CANAL DE CHALCO Y LA ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE CENTRO. Y POR ULTIMO LA ALIMENTACION DE AGUA TRATADA AL CAMPAMENTO DESAZOLVE NORTE Y ORIENTE SE REDUCEN LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE LA PROPUESTA POR ADJUDICACION DIRECTA RESULTO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.

TOTAL 17,573.5

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-048-E	399.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL DESVIO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 0.035 MM. (12") Ø EN EL CRUCE DE LAS AVS. BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON; ESTO DEBIDO A LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES DEL REFERIDO CRUCE, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SE ENCARGARA DE LOS TRABAJOS

TOTAL 399.4


Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-011-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ:



ING. JUDITH CAMACHO HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:



ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:




ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


POBLACION BENEFICIADA : 12,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 26 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS COLONIAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, CUAUHEMOC, MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA

ELABORÓ:



ING. JUDITH R. CAMACHO HERMANDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:



ING. RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	34	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso.	Servicio

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	700.0	700.0	1,210.0
DIRECCIÓN DE SERV. HCOS. A USUARIOS	500.0	500.0	510.0
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	200.0	200.0	700.0

Mantenimiento a equipos de comunicación.

A) Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 510 instalaciones repetidoras del sistema de comunicación matra, así también a equipos de comunicación existentes.

B) Se tiene una variación positiva mínima, debido a que se proporcionó mantenimiento correctivo extra a equipos de radiocomunicación, lo anterior repercute en el buen funcionamiento de los equipos de comunicación permitiendo coordinar, dirigir y organizar las estrategias adecuadas para atender oportunamente cualquier contingencia que se presente en la red hidráulica del Distrito Federal.

C) Se tiene una variación positiva mínima, debido a que se proporcionó mantenimiento correctivo extra a equipos de radiocomunicación, lo anterior repercute en el buen funcionamiento de los equipos de comunicación permitiendo coordinar, dirigir y organizar las estrategias adecuadas para atender oportunamente cualquier contingencia que se presente en la red hidráulica del Distrito Federal.

Mantenimiento al parque vehicular.

A) Se realizaron los 700 servicios de mantenimiento programados consistentes en el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular y maquinaria pesada adscrita al sistema de tratamiento y reuso.

B) La desviación física positiva se debe a que originalmente se habían solicitado \$6,500 (miles de Pesos), para realizar un total de 700 servicios de mantenimiento, sin embargo en el Programa Operativo Anual, únicamente se acentaron 200 servicios de mantenimiento, por lo que esta Dirección realizó los servicios que se habían programado inicialmente, ya que se contaba con los recursos suficientes para realizar esta meta.

C) La desviación física positiva se debe a que originalmente se habían solicitado \$6,500 (miles de Pesos), para realizar un total de 700 servicios de mantenimiento, sin embargo en el Programa Operativo Anual, únicamente se acentaron 200 servicios de mantenimiento, por lo que esta Dirección realizó los servicios que se habían programado inicialmente, ya que se contaba con los recursos suficientes para realizar esta meta.

Mantenimiento

Nota: Con relación a la meta física asentada en la Cuenta Pública, se aclara lo siguiente; cuando se elaboró el Programa Operativo Anual del 2000, se solicitó un importe de \$6,500.0 (miles de pesos) para llevar a cabo un total de 700 servicios de mantenimiento durante todo el año, sin embargo únicamente se acentaron en el POA 200 servicios de mantenimiento al parque vehicular; por lo que esta área erróneamente manejo desde el primer informe trimestral un total de 700 servicios de mantenimiento, sin embargo la cantidad correcta de acuerdo al Programa Operativo Anual, fue de 200 servicios.

ELABORÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

459

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	7,050.0	6,167.7	6,167.7
DIRECCIÓN DE SERV. HCOS. A USUARIOS	550.0	171.5	171.5
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	6,500.0	5,996.2	5,996.2

Mantenimiento a equipos de comunicación.

A) La variación negativa entre el ejercicio y el original se origina por economías en el contrato de mantenimiento de las repetidoras de la red de radiotelefonía marca matra.

B) Ninguna.

Mantenimiento al parque vehicular.

A) La variación financiera negativa obedece a que se obtuvieron economías en los capítulos 2000 y 3000; en lo que se refiere al capítulo 2000, la economía se presentó en la adquisición de refacciones menores. Por su parte en el capítulo 3000, la economía presentada se debe a que los servicios de mantenimiento se realizaron a través de contratos abiertos con importes mínimos y máximos, cumpliéndose la meta establecida en cada contrato, sin requerir del importe máximo contratado.

B) No hubo.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-009-E	168.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2302-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero debido a que se ha generado un gasto mayor a lo programado.
B-07-CO-04-042-E	44.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2401-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-088-E	401.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2602-00 y 3407-00, en virtud de las economías que se obtuvieron en las adquisiciones de los materiales y en la proyección del gasto real.
B-07-CO-04-090-E	11.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2201-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero por el ejercicio acumulado a la fecha.
B-07-CO-04-148-E	483.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2201-00, 2302-00, 2401-00 y 3503-00, debido a que se registraron economías en la adquisición de refacciones y por lo mismo en el mantenimiento de los mismos.
TOTAL	1,108.5	

SECCIÓN III : (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-009-E	168.2	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2302-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero debido a que ha generado un gasto mayor a lo programado.
B-07-CO-04-042-E	44.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2401-00, con el fin de adecuar el calendario financiero en los meses que ha generado un mayor gasto a lo presupuestado.
B-07-CO-04-090-E	11.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 2201-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero por el ejercicio acumulado a la fecha.
B-07-CO-04-113-E	2.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-48, con la finalidad de dar seguimiento en la contratación del equipo matra.
TOTAL	228.4	

ELABORÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


461

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	No hubo.
Número de Habitantes Beneficiados:	No hubo.
Delegaciones Beneficiadas:	No hubo.
Colonias Beneficiadas:	No hubo.

ELABORÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	35	REHABILITAR RED DE DRENAJE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
22.700	0.535	0.010

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Rehabilitar Red de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
REHABILITACION DEL COLECTOR RIO MIXCOAC DE 2.44 m. Ø EN LA CALLE ROSA TREPADORA COLONIA LA CASCAIDA, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	0.010	TERMINADA	ALVARO OBREGON
	TOTAL	0.010	KM

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existio desviacion física en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 2 COLECTORES EN CAMINO A SANTA CRUZ IZTAPALAPA

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:
 SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-083-E	10.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE
EN B-07-C0-04-084-E	0.280	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE
EN B-07-C0-04-089-E	6.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE
EN B-07-C0-04-131-E	7.975	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE, EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE LA ALIMENTACION DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD, EN NORTE 86-A ENTRE ORIENTE 83 Y 81, COLONIA LA MALINCHE, INSTALACION DE 300 M. CON TUBERIA DE 60 CM. Ø Y EN ORIENTE 174 ENTRE ORIENTE 33 Y NORTE 33, COL. MOCTEZUMA, 250 M. DE TUBERIA DE 60 CM. Ø, EN URBANO FONSECA ESQ. FORTUNA , 50 M. DE TUBERIA DE 45 CM. Ø, EN NICOLAS ROMERO Y PLATON SÁNCHEZ ENTRE RIO FRIO Y 20 DE NOVIEMBRE, PUEBLO DE MAGDALENA MIXHUCA, 500 M. DE TUBERIA DE 60 Y 45 CM. Ø, CAMBIO DE RED SECUNDARIA EN 1A, 2A Y 3A CERRADAS DE JARDIN, COLONIA AMPLIACION COSMOPOLITA, AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA EN LA CALLE ELPIDIO CORTES A CAMPO VERDE, COLONIA SAN PEDRO XALPA, ADAPTACION DE 300 M. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR, CONSTRUCCION DE 150 M. DE ATARJEJA DE 0.30 M. Ø EN LA CALLE REGINA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATOLICA, CENTRO, COLOCACION DE COLADERAS PLUVIALES Y REHABILITACION DEL COLECTOR EN AV. CEYLAN ENTRE BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES Y PONIENTE 150, ADECUACION DE RED DE 45 CM. Ø, EN LA CALLE PONIENTE 81 COL. COVE Y POR ULTIMO LA REHABILITACION DEL COLECTOR RIO MIXCOAC DE 2.44 m. Ø EN LA CALLE ROSA TREPADORA COLONIA LA CASCADA, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON
TOTAL	24.255	

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	2.090	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE DETECTO QUE ERA NECESARIO REHABILITAR OTRAS RED DE DRENAJE DE MAYOR IMPORTANCIA, SIENDO LAS SIGUIENTES : COLOCACION DE COLADERAS PLUVIALES Y REHABILITACION DEL COLECTOR EN AV. CEYLAN ENTRE BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES Y PONIENTE 150
TOTAL	2.090	

C) En el inciso B1, se Indicarón las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

464

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
53,000.0	1,092.8	425.8

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
REHABILITACION DEL COLECTOR RIO MIXCOAC DE 2.44 m. Ø EN LA CALLE ROSA TREPADORA COLONIA LA CASCADA, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	425.8	FINIQUITADA
TOTAL	425.8	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 2 COLECTORES EN CAMINO A SANTA CRUZ IZTAPALAPA EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE SUFRIO ADECUACIONES EL PROYECTO EJECUTIVO


A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-083-E	20,950.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE

465



3

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

EN B-07-C0-04-084-E	4,400.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE
EN B-07-C0-04-089-E	18,650.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE
EN B-07-C0-04-131-E	10,635.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE, EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE LA ALIMENTACION DE AGUA RESIDUAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD, EN NORTE 86-A ENTRE ORIENTE 83 Y 81, COLONIA LA MALINCHE, INSTALACION DE 300 M. CON TUBERIA DE 60 CM. Ø Y EN ORIENTE 174 ENTRE ORIENTE 33 Y NORTE 33, COL. MOCTEZUMA, 250 M. DE TUBERIA DE 60 CM. Ø, EN URBANO FONSECA ESQ. FORTUNA, 50 M. DE TUBERIA DE 45 CM. Ø, EN NICOLAS ROMERO Y PLATON SÁNCHEZ ENTRE RIO FRIO Y 20 DE NOVIEMBRE, PUEBLO DE MAGDALENA MIXHUCA, 500 M. DE TUBERIA DE 60 Y 45 CM. Ø, CAMBIO DE RED SECUNDARIA EN 1A, 2A Y 3A CERRADAS DE JARDIN, COLONIA AMPLIACION COSMOPOLITA, AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA EN LA CALLE ELPIDIO CORTES A CAMPO VERDE, COLONIA SAN PEDRO XALPA, ADAPTACION DE 300 M. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR, CONSTRUCCION DE 150 M. DE ATARJEA DE 0.30 M. Ø EN LA CALLE REGINA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATOLICA, CENTRO, COLOCACION DE COLADERAS PLUVIALES Y REHABILITACION DEL COLECTOR EN AV. CEYLAN ENTRE BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES Y PONIENTE 150, ADECUACION DE RED DE 45 CM. Ø, EN LA CALLE PONIENTE 81 COL. COVE Y POR ULTIMO LA REHABILITACION DEL COLECTOR RIO MIXCOAC DE 2.44 m. Ø EN LA CALLE ROSA TREPADORA COLONIA LA CASCADA, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON

TOTAL 54,635.2

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-078-E	2,728.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE DETECTO QUE ERA NECESARIO REHABILITAR OTRAS RED DE DRENAJE DE MAYOR IMPORTANCIA, SIENDO LAS SIGUIENTES : COLOCACION DE COLADERAS PLUVIALES Y REHABILITACION DEL COLECTOR EN AV. CEYLAN ENTRE BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES Y PONIENTE 150
TOTAL	2,728.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO

EN B-07-C0-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
REHABILITACION DEL COLECTOR RIO MIXCOAC DE 2.44 m. Ø EN LA CALLE ROSA TREPADORA COLONIA LA CASCADA, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON	500,000	28	LA CASCADA	ALVARO OBREGON
TOTAL	500,000	28		

POBLACION BENEFICIADA : 500,000 HABITANTES


EMPLEOS GENERADOS : 28 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

467



SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	36	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA DRENAJE.	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO				
4.000	5.000	3.000				
<p>A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN EL 2000</p> <p>B) NO SE CUMPLE CON LA META FÍSICA ORIGINAL, YA QUE AL INICIAR EL AÑO SE HABÍA CONSIDERADO UN ESTUDIO QUE EQUIVALÍA A CUATRO, SIN EMBARGO, AL REALIZAR UN ANÁLISIS TÉCNICO SE DETERMINO ÚNICAMENTE REALIZAR 3.0 ESTUDIOS YA QUE EL COSTO DE ESTOS RESULTO SER MAYOR A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO EN ESTA ACTIVIDAD.</p> <p>C) NO SE CUMPLE CON LA META FÍSICA MODIFICADA, DEBIDO A QUE POR UN ERROR DE CAPTURA EN LA ELABORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-082-E, EN LA CUAL SE DEBIÓ CONSIDERAR UNA REDUCCIÓN DE 4.0 ESTUDIOS Y UNA AMPLIACIÓN DE 2.0 QUEDANDO UNA META MODIFICADA DE 3.0, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA.</p> <p>CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:</p> <p>SE AMPLIAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> </table>			EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	1.000	SUBTOTAL	1.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	1.000					
SUBTOTAL	1.000					

ELABORÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
200.0	314.8	314.8

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARON RESULTARON TENER UN MONTO SUPERIOR A LO PROGRAMADO INICIALMENTE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

B) NINGUNA

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-082-E	11.2	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS COMO PARTE DEL PROCESO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS REQUERIDA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
B-07-CO-04-083-E	114.8	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PROCEDER A REALIZAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE COLECTORES REQUERIDOS POR NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES.
TOTAL	126.0	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-077-E	11.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 YA QUE SE POSPONDRA LA EJECUCIÓN DE ESTOS ESTUDIOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
TOTAL	11.2	(MILES DE PESOS)

AFECTACIONES COMPENSADAS :

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-043-E	71.60	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-043-E	71.60	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

469

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL
Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

1.000

1.000

1.000

- A) DURANTE EL AÑO 2000 ESTA DIRECCIÓN GENERAL (DGCOH) TRAMITO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS - GDF DOS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC'S) (ADJUNTAS) PARA CUBRIR PAGOS CON FIDEICOMISO No. 1928 DEFINIDOS ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (SOS-GDF) Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO - CNA.
- B) DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2000, NO SE PRESENTÓ NINGUNA VARIACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMADA ORIGINALMENTE EN EL POA DEL AÑO 2000
- C) NINGUNA

470

ELABORÓ : 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ : 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20,000.0	200,000.0	184,941.0

A1 EL MAYOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO, EN RELACIÓN A LA META FINANCIERA ORIGINAL FUE COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-016-E	300,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-94 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR EL IMPORTE RELATIVO A LOS ESTUDIOS Y OBRAS EJECUTADAS EN 1999 POR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO QUE ESTA A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA).
TOTAL	300,000.0	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-067-E	120,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-94 EN VIRTUD DE QUE NO SERÁN UTILIZADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
TOTAL	120,000.00	(MILES DE PESOS)

AFECTACIONES COMPENSADAS :

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-010-E	2,000.00	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-010-E	2,000.00	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-047-E	75,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-94 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-047-E	75,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-94 EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-049-E	20,000.00	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-049-E	20,000.00	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

471

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-046-E	8,000.00	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-046-E	8,000.00	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-054-E	97,370.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 PARA LA READECUACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASÍ DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.
B-07-CO-04-054-E	97,370.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-94 PARA LA READECUACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASÍ DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.
B-07-CO-04-062-E	82,630.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-04 PARA LA RECLASIFICACIÓN DE DIGITO 94 A 04 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS COMPROMISOS CON EL FIDEICOMISO 1928
B-07-CO-04-062-E	82,630.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-94 PARA LA RECLASIFICACIÓN DE DIGITO 94 A 04 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS COMPROMISOS CON EL FIDEICOMISO 1928

A2 EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO, EN RELACIÓN A LA META FINANCIERA MODIFICADA; SE DEBIÓ A QUE EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIÓ A LOS TRABAJOS CONCILIADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO; Y ESTA DIRECCIÓN GENERAL, PARA SU TRAMITACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

B) SE EXPLICA EN EL SUBINCISO ANTERIOR

472

ELABORÓ:


 ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ:


 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:


 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	1.235	0.220

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Red Primaria de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 0.60 M Ø Y 60.0 M.L. DE LONGITUD UBICADO EN FFCC CENTRAL No. 7 COL. SAN MARTIN XOCHINAHUAC	0.160	TERMINADA	AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 0.61 M. Ø Y NA LONGITUD DE 60 M. LINEALES UBICADO EN LA AV. MORELOS ENTRE LAS CALLES DE TICOMAN E HIDALGO, COL. SAN ANDRES	0.060	TERMINADA	AZCAPOTZALCO
TOTAL	0.220	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 0.840 DEL COLECTOR DE ALIVIO DE 61 CM Ø EN LA CALLE GITANA ENTRE SAN RAFAEL ATLIXCO Y TERCERA CERRADA DE GITANA, COL. MINAS POLVORILLA	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA OBRA POR CAMBIO DE PROYECTO POR ESTA RAZON NO SE ALCANZO LA META FISICA PROGRAMADA
CONSTRUCCION DE 0.175 M. DEL COLECTOR LOPEZ PORTILLO DE 61 CM Ø SOBRE LA AV. LAS MINAS EN LA COL. AMPLIACION LOPEZ PORTILLO	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES POR ESTA RAZON NO SE ALCANZO LA META FISICA PROGRAMADA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	1.235	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE DRENAJE Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CAPTAR Y DESALOJAR LAS DESCARGAS DE GUAS RESIDUALES QUE GENEREN LOS NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	1.235	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO SAURQUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

473


SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	1,306.0	605.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 0.60 M Ø Y 60.0 M.L. DE LONGITUD UBICADO EN FFCC CENTRAL No. 7 COL. SAN MARTIN XOCHINAHUAC	391.0	FINIQUITADA 
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 0.61 M. Ø Y NA LONGITUD DE 60 M. LINEALES UBICADO EN LA AV. MORELOS ENTRE LAS CALLES DE TICOMAN E HIDALGO, COL. SAN ANDRES	150.3	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 0.175 M. DEL COLECTOR LOPEZ PORTILLO DE 61 CM Ø SOBRE LA AV. LAS MINAS EN LA COL. AMPLIACION LOPEZ PORTILLO	63.9	FINIQUITADA
TOTAL	605.2	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALIVIO DE 61 CM Ø EN LA CALLE GITANA ENTRE SAN RAFAEL ATLIXCO Y TERCERA CERRADA DE GITANA, COL. MINAS POLVORILLA	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA OBRA POR CAMBIO DE PROYECTO POR ESTA RAZON NO SE ALCANZO LA META FISICA PROGRAMADA
CONSTRUCCION DE 0.175 M. DEL COLECTOR LOPEZ PORTILLO DE 61 CM Ø SOBRE LA AV. LAS MINAS EN LA COL. AMPLIACION LOPEZ PORTILLO	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE UNICAMENTE SE PAGO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEL CONCURSO

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:
SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	1,306.1	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE DRENAJE Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CAPTAR Y DESALOJAR LAS DESCARGAS DE GUAS RESIDUALES QUE GENEREN LOS NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	1,306.1	


Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
ING. SANTIAGO JAVIER BUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 0.61 M Ø Y 160 M. DE LONGITUD UBICADO EN FFCC CENTRAL No. 7 COL. SAN MARTIN XOCHINAHUAC	5,000	5	SAN MARTIN XOCHINAHUAC	AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE 0.61 M. Ø Y NA LONGITUD DE 60 M. LINEALES UBICADO EN LA AV. MORELOS ENTRE LAS CALLES DE TICOMAN E HIDALGO, COL. SAN ANDRES	5,000	5	VARIAS	
TOTAL	10,000	10		

POBLACION BENEFICIADA : 10,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 10 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAIME SUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE LINEALES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

475

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	47	CONSTRUIR RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

0.210

0.146

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Red Secundaria de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 88 M. DE ATARJEA DE 0.38 M Ø EN CALLE 6 DE MARZO No. 24 COL. REVOLUCION	0.088	TERMINADA	VENUSTIANO CARRANZA
CONSTRUCCION DE 58 M. DE ATARJEA DE 0.38 M Ø EN CALLE JOAQUIN HERRERA No. 157	0.058	TERMINADA	G. A. MADERO
TOTAL	0.146	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 0.64 DE ATARJEA DE 30 CM. Ø PARA DESCARGA DEL PEDIO DECENTANARIO No. 3004 AL COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCAATZOYAPAN, EN LA COL. TLACUITLAPA. DELEGACION ALVARO OBREGON.

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA OBRA POR FALTA DEL PROYECTO POR ESTA RAZON NO SE ALCANZO LA META FISICA PROGRAMADA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	0.210	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE LO CUAL PERMITIRA CAPTAR Y DESALOJAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES QUE SE GENEREN EN LOS NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADOS POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	0.210	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO AURELIANO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

476

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	267.1	200.5

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE 88 M. DE ATARJEA DE 0.38 M Ø EN CALLE 6 DE MARZO No. 24 COL. REVOLUCION	114.2	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 58 M. DE ATARJEA DE 0.38 M Ø EN CALLE JOAQUIN HERRERA No. 157	86.3	FINIQUITADA
TOTAL	200.5	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE 0.64 DE ATARJEA DE 30 CM. Ø PARA DESCARGA DEL PEDIO DECENTANARIO No. 3004 AL COLECTOR MARGINAL SOBRE LA BARRANCAATZOYAPAN, EN LA COL. TLACUITLAPA. DELEGACION ALVARO OBREGON.

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA OBRA POR FALTA DEL PROYECTO POR ESTA RAZON NO SE ALCANZO LA META FISICA PROGRAMADA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	267.1	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE LO CUAL PERMITIRA CAPTAR Y DESALOJAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES QUE SE GENEREN EN LOS NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES GESTIONADOS POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	267.1	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el Inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS

REVISÓ:

ING. ERMILLO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

477

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE 86 M. DE ATARJEA DE 0.38 M Ø EN CALLE 6 DE MARZO No. 24 COL. REVOLUCION	500	20	REVOLUCION	VENUSTIANO CARRANZA
CONSTRUCCION DE 58 M. DE ATARJEA DE 0.38 M Ø EN CALLE JOAQUIN HERRERA No. 157	500	20	MARTIN CARRERA	G. A. MADERO
TOTAL	1,000	40		

POBLACION BENEFICIADA : 1,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 40 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JALREQUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

478

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REÚSO DE AGUA RESIDUAL.	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
10.000	22.000	22.000

A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN EL 2000, DETALLANDO LOS CONSIDERADOS URGENTES Y ORDINARIOS

B) SE CUMPLE CON LA META FÍSICA ORIGINAL, YA QUE FUE NECESARIO REALIZAR UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS EN COMPARACIÓN A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE CON EL FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REÚSO DE AGUA RESIDUAL.

C) NINGUNA

CABE ACLARAR QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS SE OMITIÓ REFLEJAR LA COMPENSACIÓN ENTRE REDUCCIONES Y AMPLIACIONES DE META FÍSICA, DEBIENDO QUEDAR UNA META MODIFICADA DE 24.0 ESTUDIOS.

TRANSFERENCIA	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN
B-07-CO-04-082-E	5.000	9.000
B-07-CO-04-083-E	1.000	6.000
TOTAL	6.000	15.000

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-083-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	7.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-118-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	4.000
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-131-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	1.000
SUBTOTAL	12.000

479

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UN. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2,800.0	4,300.8	3,622.3

- A) LA DESVIACIÓN QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE FUE NECESARIO REALIZAR UN NUMERO MAYOR DE ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE PARA ELABORAR ESTUDIOS URGENTES SOLICITADOS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2000.
- B) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE REALIZARON ALGUNOS ESTUDIOS PROGRAMADOS Y CUANDO SE DIO EL FALLO DE CONCURSODE OTROS TUVIERON UN COSTO MENOR CON RESPECTO A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL PERMITIÓ INCLUIR OTRO QUE NO ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE, YA QUE POR ERROR FUE AUTORIZADO EN LA ACCIÓN 271.

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-083-E	596.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 AL SER NECESARIO REALIZAR PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DISEÑAR LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA ABASTECER A NUEVAS ZONAS DE DEMANDA DE AGUA CON FINES DE REUTILIZACIÓN
B-07-CO-04-118-E	919.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE AGUA TRATADA, FACTIBILIDAD DE UN HUMEDAL EN CIÉNEGA CHICA, PROYECTO DE SANEAMIENTO DE CANAL DE CHALCO, PERIFÉRICO-SANTA MARIA TOMATLAN
B-07-CO-04-131-E	100.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE EVALUAR Y DIAGNOSTICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO
TOTAL	1,616.1	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-082-E	115.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 A FIN DE REGULARIZAR LA CARTERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
TOTAL	115.3	(MILES DE PESOS)

ESTUDIOS QUE TUVIERON UN COSTO MENOR

	MONTO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA EN AV. NORTE, AV. CENTRAL, XOCHIMILCO, CALLE 2 Y PROSPERIDAD EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	5.6
PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA PARQUE HUNDIDO-PARQUE PIOMBO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	5.9
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHALCO EN EL TRAMO PERIFÉRICO -SANTA MARIA TOMATLAN DELEGACIÓN IZTAPALAPA	1.3

480

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS TERRENOS DE CULTIVO DE LAS TABLAS 1 Y 7 DEL EJIDO DE TULYEHUALCO DELEGACIÓN XOCHIMILCO	0.8
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACCIONES ACORTO Y MEDIANO PLAZO PARA CADA UNA DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS PARA USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL SECTOR AGRICOLA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	1.4
ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE 40 INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y REUSO	17.1
ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE AGUA TRATADA E INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA GERENCIAL DE LA DGCOH	0.4
ESTUDIOS QUE NO SE REALIZARON	MONTO
PROYECTO ELECTROMECÁNICO DE LA SUBESTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN JUAN DE ARAGÓN INCLUYE EL ARREGLO DE FUERZA	110.0
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HUMEDAL PARA TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA CIÉNEGA CHICA	540.0
ESTUDIO PARA EVALUAR Y DIAGNOSTICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	100.0
ESTUDIOS QUE NO ESTABA PROGRAMADO	MONTO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, NIVELACIÓN Y SONDEO DE POZOS DEL COLECTOR MARGINAL AMECA DESDE MIXQUIC A LA CALZADA LA MONERA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	104.0

481

ELABORÓ : 
ING. REMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.B. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ : 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 2000**

482

D: VERONICA\EST2000\62-50-00-276-00.XLS

05-Jun-01

NUMERO DE CONTRATO	N°	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ENERO - DICIEMBRE 2000 CIERRE
		62 - 00 - 50 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	
		PROYECTOS DE SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA A LAS AREAS VERDES DE VIALIDADES, JARDINES Y PARQUES PUBLICOS DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.	
0-07-CO-04-1-0086 (**)	1		1.000
0-07-CO-04-1-0088 (**)	2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EL ROSARIO II	1.000
0-07-CO-04-1-0089 (**)	3	DISEÑO FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
0-07-CO-04-1-0092 (**)	4	PROYECTO EJECUTIVO DE ACTUALIZACION Y/O SUSTITUCION DE REDES DE RIEGO CON AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL DISTRITO FEDERAL.	1.000
0-07-CO-04-1-0093 (**)	5	ELABORACION DE CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO Y REUSO.	1.000
0-07-CO-04-1-0104 (**)	6	PROYECTOS DE INGENIERIA ARQUITECTONICA, ESTRUCTURAL, DE INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS EN DIVERSAS PLANTAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL DISTRITO	1.000
0-07-CO-04-1-0135 (**)	7	ELABORACION DE PROYECTOS HIDRAULICOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y REUSO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
0-07-CO-04-1-0230 (**)	8	PROYECTOS Y REVISIONES DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
0-07-CO-04-1-0257 (**)	9	PROYECTOS DE ADECUACION Y REHABILITACION DE COMPONENTES DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL OPERADAS POR LA DGCOH.	1.000
0-07-CO-04-1-0301 (**)	10	DIVERSOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA EJECUTAR PROYECTOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
0-07-CO-04-1-0333 (*)	11	PROYECTO DE DISEÑO DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE AGUA RENOVADA PARA INTERCONEXION Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
0-07-CO-04-1-0377 (*)	12	PROYECTOS DE EVALUACION TECNICA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE PARTICULARES PARA LA APROBACION Y CONSTRUCCION EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
0-07-CO-04-1-0464 (**)	13	PROYECTOS DE AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y RIEGO PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	1.000

**RELACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO 2000**

483

D: VERONICA\EST2000\62-50-00-276-00.XLS

05-Jun-01

NUMERO DE CONTRATO	Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA	AVANCE FISICO ENERO - DICIEMBRE 2000 CIERRE
0-07-CO-04-1-0667 (*)	14	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMPAMENTO CUEMANCO DE LA DGCOH, DELEGACION XOCHIMILCO	1.000
0-07-CO-04-1-0750 (**)	15	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, NIVELACION Y SONDEO DE POZOS DEL COLECTOR MARGINAL AMECA DESDE MIXQUIC A LA CALZADA LA MONERA EN LA DELEGACION TLAHUAC	1.000
0-07-CO-04-1-0820 (*)	16	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHALCO EN EL TRAMO PERIFERICO - SANTA MARIA TOMATLAN DELEGACION IZTAPALAPA	1.000
0-07-CO-04-1-0842 (*)	17	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE 40 INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y REUSO	1.000
0-07-CO-04-1-0868 (*)	18	ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ACCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA CADA UNA DE LAS DELEGACIONES POLITICAS PARA USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL SECTOR AGRICOLA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	1.000
0-07-CO-04-1-0884 (*)	19	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS TERRENOS DE CULTIVO DE LAS TABLAS 1 Y 7 DEL EJIDO DE TULYEHUALCO DELEGACION XOCHIMILCO	1.000
0-07-CO-04-1-0905 (*)	20	ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACION DE LA RED DE AGUA TRATADA E INTEGRACION EN EL SISTEMA GERENCIAL DE LA DGCOH	1.000
0-07-CO-04-1-0956 (*)	21	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA EN AV. NORTE, AV. CENTRAL, XOCHIMILCO, CALLE 2 Y PROSPERIDAD EN LA DELEGACION IZTACALCO	1.000
0-07-CO-04-1-1016 (*)	22	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA PARQUE HUNDIDO-PARQUE PIOMBO DELEGACION BENITO JUAREZ	1.000
TOTAL ACCIÓN 276			22.000

(*) ESTUDIOS CONSIDERADOS URGENTES

(**) ESTUDIOS ORDINARIOS

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	51	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
253,616.0	253,616.0	286,793.1	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Desazolvar y Rectificar Lagos y Cauces en el Perimetro del Lago de Texcoco</u> fue el siguiente :			
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LÍRIO ACUÁTICO EN LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA CHURUBUSCO	226,681.8	TERMINACION ANTICIPADA	EDO. DE MEX.
EXTRACCION DE TULE Y LIRIO ACUATICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO, ZONA FEDERAL, LAGO DE TEXCOCO	60,111.3	TERMINADA	EDO. DE MEX.
	TOTAL	286,793.1	M3
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
B 1) Existió desviacion fisica en las siguientes obras :			
DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LÍRIO ACUÁTICO EN LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA CHURUBUSCO	LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA SOLICITO LA TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA, CON EL FIN DE OTORGAR RECURSOS Y DARLE PRIORIDAD A LOS TRABAJOS EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO		
EXTRACCION DE TULE Y LIRIO ACUATICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO, ZONA FEDERAL, LAGO DE TEXCOCO	ESTA OBRA FUE CREADA A PETICION DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LLEVAR A CABO LA EXTRACCION DEL LIRIO Y TULE ACUATICO QUE OBSTRUIA EL LIBRE TRANSITO DEL AGUA, EVITANDO DE ESTA MANERA INUNDACIONES EN LA EPOCA DE LLUVIA		
B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas			
NO HUBO ADECUACIONES PROGRAMATICAS			
C) En el Inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.			

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

484

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11,761.1	12,690.6	12,689.7

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LÍRIO ACUÁTICO EN LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA CHURUBUSCO	9,900.5	FINIQUITADA
EXTRACCION DE TULE Y LIRIO ACUATICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO, ZONA FEDERAL, LAGO DE TEXCOCO	2,789.2	FINIQUITADA
TOTAL	12,689.7	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LÍRIO ACUÁTICO EN LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA CHURUBUSCO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA SOLICITO LA TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA, CON EL FIN DE OTORGAR RECURSOS Y DARLE PRIORIDAD A LOS TRABAJOS EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO

EXTRACCION DE TULE Y LIRIO ACUATICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO, ZONA FEDERAL, LAGO DE TEXCOCO

ESTA OBRA FUE CREADA A PETICION DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LLEVAR A CABO LA EXTRACCION DEL LIRIO Y TULE ACUATICO QUE OBSTRUJIA EL LIBRE TRANSITO DEL AGUA, EVITANDO DE ESTA MANERA INUNDACIONES EN LA EPOCA DE LLUVIA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-116-E	607.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN LA OBRA DESAZOLVE Y EXTRACCION DE TULE Y LIRIO ACUATICO EN LAGUNA DE REGULACION HORARIA CHURUBUSCO LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA); SOLICITO SE ANTICIPARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SIN AFECTAR META FISICA
TOTAL	607.3	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	1,536.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO NECESARIOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " DESAZOLVE Y EXTRACCION DE TULE Y LIRIO ACUATICO EN LA LAGUNA DE REGULACION HORARIA CHURUBUSCO " OBRA BIANUAL, YA QUE DURANTE EL EJERCICIO DE 1999, SE EJERCIO UN MENOR MONTO, DEBIDO A QUE SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE LIRIO Y TULE ACUATICO SOBRE UN VOLUMEN EXCESIVO; ATAQUE OBLIGADO, A FIN DE EVITAR INTERFERENCIAS A LA DRAGA MARINA.
TOTAL	1,536.8	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-008-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-029-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-043-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA


SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

486

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LÍRIO ACUÁTICO EN LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA CHURUBUSCO	150,000	30	TEXCOCO	TEXCOCO EDO. DE MEX.
EXTRACCION DE TULE Y LIRIO ACUATICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO CHURUBUSCO, ZONA FEDERAL, LAGO DE TEXCOCO	50,000	15	AVIACION CIVIL, ARENAL Y EL SOL EDO. DE MEX.	V. CARRANZA Y EDO. DE MEX.
TOTAL	200,000	45		

POBLACION BENEFICIADA : 200,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 45 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	53	Proporcionar mantenimiento a componentes electromecánicos de la planta de tratamiento "Vaso de Texcoco".	Unidad

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
16.0	16.0	12.0

A) Se realizó el mantenimiento a 12.0 componentes electromecánicos pertenecientes a la planta de tratamiento de agua residual "Lago de Texcoco".

EQUIPO	CANTIDAD
Motores Eléctricos	5
Maquinaria Pesada	7
TOTAL	12

B) La variación física negativa se debe a que la Comisión Nacional del Agua (CNA) del Proyecto Lago de Texcoco, solicitó la reparación de maquinaria especializada que no se tenía programada inicialmente, la cual requería de la cuantificación y elaboración de los catálogos de conceptos; por lo que se desfasó la contratación de los trabajos por no contar con el tiempo necesario para realizar el procedimiento de contratación. Lo anterior provocó que algunos equipos se programaran para el siguiente ejercicio presupuestal. Es importante mencionar que de la maquinaria pesada, únicamente se realizó el diagnóstico, ya que se determinó que estos trabajos se programarán para el ejercicio presupuestal 2001.

C) La variación física negativa se debe a que la Comisión Nacional del Agua (CNA) del Proyecto Lago de Texcoco, solicitó la reparación de maquinaria especializada que no se tenía programada inicialmente, la cual requería de la cuantificación y elaboración de los catálogos de conceptos; por lo que se desfasó la contratación de los trabajos por no contar con el tiempo necesario para realizar el procedimiento de contratación. Lo anterior provocó que algunos equipos se programaran para el siguiente ejercicio presupuestal. Es importante mencionar que de la maquinaria pesada, únicamente se realizó el diagnóstico, ya que se determinó que estos trabajos se programarán para el ejercicio presupuestal 2001.

ELABORÓ:

ING. JUDITH GAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

488

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,500.0	26.2	26.2

A) La variación financiera negativa se debe a que la Comisión Nacional del Proyecto Lago de Texcoco, solicitó el mantenimiento a equipos de diferentes características a los programados inicialmente, lo cual provocó que se generaran nuevos catálogos de conceptos; provocando que se defasaran los procesos de contratación. Por lo anterior se decidió proporcionar un mantenimiento preventivo y programar el correctivo para el siguiente ejercicio presupuestal. Con esta medida se afectó la meta financiera programada; ya que el costo del mantenimiento preventivo fue muy inferior a los costos programados inicialmente con el mantenimiento de tipo correctivo.


B) No hubo.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-148-E	1,473.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, debido a que no fueron utilizados durante el año y por haber economías en el mantenimiento del equipo electromecánico.
TOTAL	1,473.8	

ELABORÓ:


ING. JUDITH CAVACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


489
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados: 4
Número de Habitantes Beneficiados: Beneficio Indirecto.
Delegaciones Beneficiadas: Estado de México.
Colonias Beneficiadas: Chimalhuacan, Ciudad Lago y Municipio de Texcoco.

ELABORÓ:


ING. JUDITH SAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

490

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	56	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.900	1.000	0.200

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Captaciones fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CAPTACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA Y DE ALIVIO GUELATAO EN L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE	0.100	TERMINADA	IZTAPALAPA
INTERCONEXIÓN PARA CAPTAR EL CAJON DEL GRAN CANAL EN LA LUMBRERA B INTERCEPTOR ORIENTE	0.100	TERMINADA	G. A. MADERO
TOTAL	0.200	UNIDAD	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion fisica en las sigulentes obras :

NO HAY DESVIACIONES FISICAS OBRAS CONCLUIDAS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-07B-E	0.100	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCLUIR LA " INTERCONEXION PARA CAPTAR EL CAJON DEL GRAN CANAL EN LA LUMBRERA B INTERCEPTOR ORIENTE ", DURANTE 1999 POR LO CUAL SE REQUIEREN LOS RECURSOS PARA LA CONCLUSION DE ESTA OBRA, MISMA QUE ES NECESARIO REALIZAR ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.
TOTAL	0.100	

C) En el inciso B1, se Indicarón las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO MURRAY JAGUILAR
SUBDIRECTOR DE TALLERES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

491

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4,000.0	5,853.9	5,848.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CAPTACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA Y DE ALIVIO GUELATAO EN L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE	4,122.4	FINIQUITADA
INTERCONEXIÓN PARA CAPTAR EL CAJON DEL GRAN CANAL EN LA LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE	1,725.7	FINIQUITADA
TOTAL	5,848.1	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

NO HAY DESVIACIONES FINANCIERAS OBRAS FINIQUITADAS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	1,760.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCLUIR LA " INTERCONEXION PARA CAPTAR EL CAJON DEL GRAN CANAL EN LA LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE ", DURANTE 1999 POR LO CUAL SE REQUIEREN LOS RECURSOS PARA LA CONCLUSION DE ESTA OBRA, MISMA QUE ES NECESARIO REALIZAR ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.
EN B-07-C0-04-098-E	93.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A LAS ADECUACIONES DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA INTERCONEXION PARA CAPTAR EL CAJON DEL GRAN CANAL EN LA LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE POR LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS CON EL CAJON DE CONDUCCION EN OPERACION YA QUE DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS NO FUE POSIBLE REALIZAR EL CIERRE DE COMPUERTAS DE LA OBRA DE TOMA DEL GRAN CANAL, POR LO CUAL LOS TRABAJOS TUVIERON UNA DURACION MAYOR A LO PROGRAMADO, ASI COMO VOLUMENES DE OBRA ADICIONALES COMO ES EL RANURADO Y DEMOLICION DE CONCRETO DE MURO DEL CAJON, BOMBEO DE ACHIQUE Y LIMPIEZA DEL AREA DE INTERCONEXION, POR EL INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CONDUCCION DEL TUNEL INTERCEPTOR ORIENTE.
TOTAL	1,853.9	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64,145.7	15,024.0	13,514.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE POZOS LAMPARA SOBRE COLECTOR SAN JOSE EN TUBERIA 1.83 M. Ø	688.6	SUSPENDIDA
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS SOBRE LA VIALIDAD EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	105.8	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE ATARJEAS PARA SOLUCIONAR PRBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN LA CALLE DE SOLES PEÑON DE LOS BAÑOS	128.6	EN RESCISION
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. RIO BECERRA COL. SACRAMENTO	408.6	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. PROLONGACION SAN ANTONIO	569.4	FINIQUITADA
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO, REJILLAS DE TORMENTA Y CANALETA EN LA ESTACIÓN INDIOS VERDES	2,038.1	EN PROCESO
PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO	1,895.7	FINIQUITADA
REGINA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO	267.5	EN PROCESO
CHICLAYO ENTRE BUENAVISTA Y MONTEVIDEO, COL. LINDAVISTA	10.3	SUSPENDIDA
GELÁTI Y VASCONCELOS, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	340.7	SUSPENDIDA
BARRANCA SECA TRAMO IV	6,427.8	EN PROCESO
TRABAJOS DE REPARACION COLECTOR RIO MAGDALENA CAMINO SANTA TERESA	191.7	FINIQUITADA
TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DE COLECTOR RIS SAN MARCOS DE 0.61 M. Ø	212.1	SUSPENDIDA
RECTIFICACION DEL RIO BARRANCA SECA, ENTRE EL POZO No. 7 Y No.	106.6	FINIQUITADA
CAMBIO Y RENIVELACION DE 96 REJILLAS DE FIERRO ESTRUCTURAL EN VIADUCTO MIGUEL ALEMAN Y PERIFERICO	122.5	FINIQUITADA
TOTAL	13,514.0	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE POZOS LAMPARA SOBRE COLECTOR SAN JOSE EN TUBERIA 1.83 M. Ø

EXISTE DESVIACION FINANCIERA A CONSECUENCIA DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS POR NEGATIVA DE LOS VECINOS, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS POZOS ARGUMENTANDO QUE SE AFECTARIAN SUS VIVIENDAS

3

493

[Handwritten signature]

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS
SOBRE LA VIALIDAD EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPECEXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LOS VOLUMENES EJECUTADOS RESULTARON
MENORES A LOS CONTRATADOSCONSTRUCCION DE ATARJEAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE
ENCHARCAMIENTOS EN LA CALLE DE SOLES PEÑON DE LOS BAÑOSEXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO POR ATRASO DE OBRA, POR
LO QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE PAGAR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIONCONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE
ENCHARCAMIENTOS EN AV. RIO BECERRA COL. SACRAMENTOEXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL DEL 2000, ACLARANDO QUE LA
ESTIMACION 3 FINAL SERA PAGADA EN EL PRESUPUESTO DEL 2001CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE
ENCHARCAMIENTOS EN AV. PROLONGACION SAN ANTONIO

NO EXISTE DESVIACION FINANCIERA OBRA FINIQUITADA

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO, REJILLAS DE TORMENTA Y
CANALETA EN LA ESTACIÓN INDIOS VERDESES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EN ESTA OBRA FUE NECESARIA LA REALIZACION DE LA OBRA EXTRAORDINARIA
REQUERIDA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS MISMA; ASI MISMO, TANTO LA EMPRESA
CONTRATISTA COMO LA DE SUPERVISION NO PRESENTARON SUS FINIQUITOS EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE
SERAN PAGADOS COMO ADEUDOS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2001

PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO

ESTA OBRA FUE NECESARIA DEBIDO A LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS ZONAS CON MAYOR PROBLEMA DE
INUNDACIONES, PARA LO CUAL SE REALIZO EL PROYECTO DE UNA ATARJEA DE 0.45 CM. DE DIAMETRO, LA CUAL
SE UBICARA EN LA ZONA DENOMINADA LOMAS DE TARANGO.

AV. CEYLAN Y NORTE 59, COL. INDUSTRIAL VALLEJO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE ESTA OBRA SE
DECLARO DESIERTO, Y EL TIEMPO REQUERIDO PARA RECONCURSAR NO PERMITIO SU CONTRATACION EN EL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

EJE 10 SUR, AV. COPILCO ESQ. INSURGENTES, COL. COPILCO UNIVERSIDAD

SE TIENE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTOS TRABAJOS, EN
VIRTUD DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS REESTRUCTURO EL CRUCERO VIAL DEL EJE 10 SUR E
INSURGENTES, DANDO SOLUCION AL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTOS EN LA ZONA

CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 6 Y 7 COL. SANTA URSULA COAPA

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE LA OBRA SE CONCURSO Y SE DECLARO DESIERTA, Y POR EL TIEMPO
QUE SE LLEVA UN NUEVO CONCURSO NO FUE POSIBLE ASIGNARLA EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE SERA
PROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 3 COL. SANTA URSULA COAPA

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE LA OBRA SE CONCURSO Y SE DECLARO DESIERTA, Y POR EL TIEMPO
QUE SE LLEVA UN NUEVO CONCURSO NO FUE POSIBLE ASIGNARLA EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE SERA
PROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

REGINA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO

ESTA OBRA FUE NECESARIA DEBIDO A LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS ZONAS CON MAYOR PROBLEMA DE
ENCHARCAMIENTOS

CHICLAYO ENTRE BUENAVISTA Y MONTEVIDEO, COL. LINDAVISTA

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES
EN VIRTUD DE QUE LOS VECINOS SE OPOENEN A LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE CONSIDERAN INSUFICIENTE EL
DIAMETRO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE DRENAJE SANITARIO Y
PLUVIAL DE LA ZONA

GELÁTI Y VASCONCELOS, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC

CABE HACER MENCION QUE EL MONTO PROGRAMADO EN LA CARTERA DE OBRAS RESUELTO INSUFICIENTE
PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DE LA SUSPENSION

BARRANCA SECA TRAMO IV

LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE DEBIO A LA NECESIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS QUE FUERON
RESCINDIDOS POR ATRASO IMPUTABLE A LA EMPRESA QUE LOS INCIO, MOTIVADO POR LO ANTERIOR Y UNA VEZ
CONCLUIDO EL PROCESO DE RESCISION, SE ADJUDICO LA OBRA NUEVAMENTE YA QUE ESTA ENCAMINADA A
SOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

TRABAJOS DE REPARACION COLECTOR RIO MAGDALENA CAMINO SANTA TERESA

DEBIDO A QUE TANTO EL COLECTOR COMO EL PISO DEL CANAL SE ENCONTRABAN SERIAMENTE DAÑADOS, FUE NECESARIO ADECUAR EL PROYECTO A FIN DE SOLUCIONAR DE MANERA EFECTIVA LA PROBLEMÁTICA SURGIDA EN ESA ZONA, LO QUE MOTIVO A SU VEZ, LA REALIZACION DE MAYORES TRABAJOS

TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DE COLECTOR RIS SAN MARCOS DE 0.61 M. Ø

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE SUSPENDIO LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES, DEBIDO A QUE LOS VECINOS DE LA ZONA ARGUMENTARON QUE ESTE PROYECTO NO ERA LA SOLUCION PARA EVITAR LOS ENCHARCAMIENTOS, POR LO QUE SE DETERMINO ELABORAR UN NUEVO PROYECTO PROGRAMANDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, LA CUAL ALCANZO UNA META DE 0.42 SITIO, UNICAMENTE SE PAGO UNA META DE 0.40 SITIO, POR LO QUE EL 0.02 SITIO SE PAGARA COMO ADEUDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

RECTIFICACION DEL RIO BARRANCA SECA, ENTRE EL POZO No. 7 Y No. 8 DE SAN ANTONIO TECOMITL Y FRENTE AL DEPORTIVO TECOXA

SE CONSIDERO LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE FOCOS DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS

CALZADA DE TLALPAN No. 3061 ESQ. COLORINES

SE PRESENTO DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE EL PROYECTO SOLO DA SOLUCION A UNA PARTE DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, POR LO QUE SE REQUIERE ESTUDIAR LA ZONA PARA READECUAR EL PROYECTO.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-041-E	750.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO YA QUE LA DGCOH ESTABLECIO EL COMPROMISO DE TRANSFERIR \$ 750,000.00 A LA DELEGACION DE COYOACAN PARA QUE ESA DEPENDENCIA CONTARA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS A UN CENTRO COMUNITARIO CON CARGO AL PROGRAMA 46 Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03
EN B-07-C0-04-076-E	758.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE REVISARON LOS SITIOS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS, ENCONTRANDOSE QUE ALGUNAS NO SON INDISPENSABLES SU CONSTRUCCION POR LO QUE SE TRANSFIEREN LOS RECURSOS A OBRAS CON MAYOR IMPACTO Y BENEFICIO SOCIAL.
EN B-07-C0-04-078-E	18,555.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE REVISARON LOS SITIOS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS, ENCONTRANDOSE QUE ALGUNAS NO SON MUY INDISPENSABLES SU CONSTRUCCION POR LO QUE SE TRANSFIEREN LOS RECURSOS A OBRAS CON MAYOR IMPACTO Y BENEFICIO SOCIAL, SIENDO LOS SIGUIENTES : ALICANTES ESQ. CON CORRESPONDENCIA, COL. MIGUEL ALEMAN, AV. INSURGENTES SUR ESQ. FILADELFIA, COL. NAPOLES, ALHAMBRA ENTRE PIRINEOS Y AV. REPUBLICA, COL. MIRAVALLE, IZTAPALAPA Y CALZ. DE TLALPAN, COL. MIRAVALLE, PROL. ANILLO PERIFERICO ESQ. UNIDAD NACIONAL, ARTEAGA Y SALAZAR, COL. CONTADERO, TAMPICO ENTRE LORETO FABELA Y PUERTO DE ALVARADO, COL. LINDAVISTA, CIENFUEGOS ENTRE MONTEVIDEO Y BUENAVISTA, COL. LINDAVISTA, AV. 318, COL. NUEVA ATZACUALCO, RIO CHICO ENTRE NOGAL Y PROVIDENCIA, COL. PUENTE SIERRA, GITANA Y MIGUEL HIDALGO, COL. LA NOPALERA, CAYETANO ANDRADE, ESQ. DELIO GARCIA, COL. SANTA MARTA ACATITLA, BRETAÑA ESQ. LOURDES. COL. MARIA DEL CARMEN, ZACAHUIZCO ENTRE LOURDES E IROLO, COL. PORTALES, PIRINEOS ESQ. MIRAFLORES, COL. MIRAVALLE, CALZADA DE LAS BOMBAS ESQ. CANDELARIA PEREZ. COL. CTM CULHUACAN SECCION IX,
EN B-07-C0-04-083-E	14,052.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS OBRAS
EN B-07-C0-04-116-E	7,691.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN LA OBRA CALLE SOLES, NORTE 180 Y 178, COL. PEÑON DE LOS BAÑOS SE RESCINDIO EL CONTRATO YA QUE LA CONTRATISTA SE ATRAZO. Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SE CANCELAN LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONEN A QUE SE LLEVEN A CABO, ARGUMENTAN QUE LES CAUSAN PROBLEMAS EN LAS VIALIDADES DE LA ZONA. CALLE SOLES, NORTE 180 Y 178, COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, CONSTRUCCION DE POZO LAMPARA SOBRE EL COLECTOR SAN JOSE DE 1.83 M. DE DIAM. EN LA DELEGACION TLAHUAC, REHABILITACION DEL COLECTOR RIS - SAN MARCOS, CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 3 COL. SANTA URSULA COAPA, CIENFUEGOS ENTRE MONTEVIDEO Y BUENAVISTA, ADECUACION DE BARRANCA SECA SAN FRANCISCO TECOXA Y POR ULTIMO LA OBRA GELATI Y VASCONCELOS, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
EN B-07-C0-04-118-E	7,864.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : GARZA DE INCORPORACION DE TLALPAN Y CALZ. ERMITA IZTAPALAPA, COL. MIRAVALLE, CALLE MAGNOLIA ENTRE SAN JERONIMO Y SANTIAGO, COL. SAN JERONIMO LIDICE, HORTENCIA Y RIO PROVIDENCIA, COL. PUENTE SIERRA, RIO ESLAVA ENTRE CRUZ VERDE Y CANAL, CALLE VIOLETA ENTRE CAMELIA Y JAZMIN, COL. EL TORO, CALZADA DE TLALPAN No. 3061, ESQ. COLORINES, 2°, 3° Y 4° CERRADA DE LA CEBADA, COL. LA CEBADA, CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 6 Y 7 COL. SANTA URSULA COAPA, ARCOS DE BELÉN ENTRE BUEN TONO Y LUIS MOYA, COL. CENTRO, CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 3 COL. SANTA URSULA COAPA, CALLE SOLON ARGUELLO ESQ. DIODORO BATALLA Y LUIS GARCIA, COL. SANTA MARTHA ACATITLA, JARDÍN Y CIRCUITO INTERIOR, COL. TLATILCO, AV. CEYLAN Y NORTE 59, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, AV. REPUBLICA ENTRE BELGICA Y BALBOA, COL. PORTALES, EJE 10 SUR, AV. COPILCO ESQ. INSURGENTES, COL. COPILCO UNIVERSIDAD, VALLADOLID ENTRE PUEBLA Y SINALOA, COL. ROMA, BOULEVAR PUERTO AEREO ENTRE FUERZA AEREA MEXICANA Y CAPITAN CARLOS LEÓN, COL. FEDERAL Y POR ULTIMO INDIOS VERDES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

TOTAL 49,671.7

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-119-E	550.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, CONSISTENTES EN EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO E INSTALACION DE TUBERIA DE 0.91 Ø (POR ADECUACION AL PROYECTO), ASI COMO INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, PARA LA OBRA DENOMINADA BARRANCA SECA TRAMO IV.
TOTAL	550.0	


Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO


EN B-07-C0-04-046-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
 SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE POZOS LAMPARA SOBRE COLECTOR SAN JOSE EN TUBERIA 1.83 M. Ø	5,000	50	SAN JOSE	TLAHUAC
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS SOBRE LA VIALIDAD EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	50,000	50	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. RIO BECERRA COL. SACRAMENTO	50,000	25	SACRAMENTO, SAN PEDRO DE LOS PINOS Y ALFONSO XIII	ALVARO OBREGON
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. PROLONGACION SAN ANTONIO	50,000	25	SACRAMENTO, SAN PEDRO DE LOS PINOS Y ALFONSO XIII	ALVARO OBREGON
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO, REJILLAS DE TORMENTA Y CANALETA EN LA ESTACIÓN INDIOS VERDES	10,000	35	RESIDENCIAL ZACATENCO Y STA. ISABEL TOLA	G. A. MADERO
PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO	10,000	15	AMP. COL. DE TARANGO, RINCONADA TARANGO, PROF. ARTURO LOPEZ, EX HACIENDA DE TARANGO Y CANUTILLO 3a SECCION	ALVARO OBREGON
REGINA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO	10,000	13	CENTRO	CUAUHTEMOC
GELATI Y VASCONCELOS, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	4,500	40	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO
TRABAJOS DE REPARACION COLECTOR RIO MAGDALENA CAMINO SANTA TERESA	50,000	20	B. PLAZUELA DEL PEDREGAL, FUENTES DEL PEDREGAL, PEDREAL 11 RETROENOSDEL PEDREGAL Y U. RESIDENCIAL STA. TERESA	M. CONTRERAS
TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DE COLECTOR RIS SAN MARCOS DE 0.61 M. Ø	35,000	28	TLALCOLIGIA	TLALPAN

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
RECTIFICACION DEL RIO BARRANCA SECA, ENTRE EL POZO No. 7 Y No. 8 DE SAN ANTONIO TECOMITL Y FRENTE AL DEPORTIVO TECOXPA	30,000	7	VILLA MILPA ALTA Y BARRIOS DE SANTA CRUZ	MILPA ALTA
CAMBIO Y RENIVELACION DE 96 REJILLAS DE FIERRO ESTRUCTURAL EN VIADUCTO MIGUEL ALEMAN Y PERIFERICO	500,000	10	ALAMOS, UNIDAD ESPERANZA, ROMA SUR, DOCTORES Y OBRERA	B. JUAREZ Y CUAUHEMOC
TOTAL	804,500	318		

POBLACION BENEFICIADA : 804,500 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 318 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI GUILAR
SUBDIRECTOR DE TENDONES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

499

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	57	CONSTRUIR CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.909

0.820

0.567

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Canales de Conducción de Aguas Residuales fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO	0.567	EN PROCESO	CUAJIMALPA
TOTAL	0.567	KM	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en la siguiente obra :

CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL CONTRATO DEL TRAMO I. SE RESCINDIO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SE CUANTIFICA LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR PARA INTEGRARLA AL PROGRAMA DEL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

B 2) Asimismo, fue necesario reallzar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-116-E	0.160	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO SE RESCINDIO EL CONTRATO DEL TRAMO 1 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.
TOTAL	0.160	

3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	0.071	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LA META TOTAL ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1999, COMO CONSECUENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS EN LA ZONA CON LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, LA OBRA ES : CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO.
TOTAL	0.071	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

501

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17,164.9	16,420.9	14,445.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO	14,445.2	EN PROCESO
TOTAL	14,445.2	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL CONTRATO DEL TRAMO I, SE RESCINDIO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. SE CUANTIFICA LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR PARA INTEGRARLA AL PROGRAMA DEL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-078-E	5,815.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LA META TOTAL ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1999, COMO CONSECUENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS EN LA ZONA CON LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, LA OBRA ES : CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO.
TOTAL	5,815.5	

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-116-E	6,559.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO SE RESCINDIO EL CONTRATO DEL TRAMO 1 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.
TOTAL	6,559.5	

502

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO


EN B-07-C0-04-011-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.

EN B-07-C0-04-043-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO QUE SE SOLICITO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.


B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:


ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

503


SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SANTO DESIERTO EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO	150,000	271	SAN MATEO TLALTENANGO	CUAJIMALPA
TOTAL	150,000	271		

POBLACION BENEFICIADA : 150,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 271 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : CUAJIMALPA

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CAJA DE CONTROL NUMERO 5.

EL DIA 7 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO LA APLICACION DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LAS COMPUERTAS, PEDESTALES, VASTAGOS Y GUIAS, DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE SE TRABAJO SACANDO Y RETIRANDO 11 M3. DE BASURA Y 7.0 M3. DE AZOLVE.

CAJA DE CONTROL NUMERO 6.

LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO E IMAGEN DE DICHA ESTRUCTURA SACANDO 17 M3. DE BASURA Y SE REALIZO LA LIMPIEZA DE 200 M2. DE PASTO.

EL DIA 24 DE NOVIEMBRE SE REALIZO MANTENIMIENTO MECANICO A LOS MECANISMOS ELEVADORES DE COMPUERTAS.

CAJA DE CONTROL NUMERO 7.

EL DIA 7 DE OCTUBRE SE REALIZO MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A MECANISMOS ELEVADORES DE COMPUERTAS, VASTAGOS Y GUIAS DE ALOJAMIENTO DE COMPUERTAS.

CAJA DE CONTROL NUMERO 10.

DEL 6 AL 13 DE OCTUBRE SE TRABAJO EN LA INSTALACION EXTRAYENDO Y RETIRANDO 12 M3. DE AZOLVE QUE OBSTRUIAN A LA COMPUERTA , ASI MISMO SE LE DIO LIMPIEZA A TODA EL AREA EN 450 M2., SE LIMPIARON LAS REJILLAS CONTENEDORAS DE SOLIDOS Y BASURA LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE SACANDO UN TOTAL DE 14 M3. DE BASURA.

CAJA DE CONTROL NUMERO 11.

DEL 9 AL 29 DE OCTUBRE SE TRABAJO EN ESTA ESTRUCTURA COLOCANDO LA REJILLA CONTENEDORA DE SOLIDOS CON UN AVANCE DEL 100 %, EL DIA 8 DE DICIEMBRE SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA COMPUERTA QUE DERIVA AL INTERCEPTOR PONIENTE.

CAJA DE CONTROL NUMERO 12.

DURANTE LOS DIAS DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAJA, SE REHABILITO LA REJILLA CONTENEDORA DE SOLIDOS, SE HIZO LIMPIEZA Y SE RETIRARON 3 M3. DE AZOLVE. DEL 6 AL 15 DE NOVIEMBRE SE DIO MANTENIMIENTO A MECANISMOS Y DEL 16 AL 23 DEL MISMO MES SE CONTINUA REHABILITANDO LA PLATAFORMA DEL ALOJAMIENTO DEL MECANISMO QUE DERIVA AL INTERCEPTOR PONIENTE REFORZANDO ARMADO Y COLANDO LOSA, EL DIA 8 DE DICIEMBRE SE REINSTALO EL MECANISMO QUEDANDO OPERANDO NORMALMENTE.

.....NOTA.....

LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE DE COMPUERTAS QUE DERIVAN AL INTERCEPTOR DEL PONIENTE Y ABRIENDO LAS QUE DESCARGAN A LOS RIOS CONSULADO, VIADUCTO Y CHURUBUSCO Y CAJAS GRANDES DEL SISTEMA PONIENTE DE LA CIUDAD.

CAJA DE CONTROL LETRA "C".

EL DIA 11 DE DICIEMBRE SE REALIZO LA SUPERVISION DE LA NUEVA INSTALACION O CAJA ALEDAÑA A LA CAJA DE CONTROL CON MECANISMOS Y COMPUERTAS NUEVAS.

CAJA DE CONTROL LETRA "D".

LOS DIAS 5 Y 11 DE DICIEMBRE SE REALIZO MANTENIMIENTO A MECANISMOS Y COMPUERTAS Y SE SELLO LA COMPUERTA QUE DERIVA AL INTERCEPTOR PONIENTE.

505

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CAJA DE CONTROL LETRA "G".

SE SELLO LA COMPUERTA QUE DERIVA AL INTERCEPTOR PONIENTE.

....NOTA....

EL DIA 27 DE DICIEMBRE SE ENTREGO POR PARTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VEHICULOS LA INSTALACION Y MONTAJE DEL VASTAGO Y MECANISMO ELEVADOR DE COMPUERTA REPARADO, ASI COMO LA PRUEBA DE OPERACION DE COMPUERTA NUMERO 1 EN LA LUMBRERA 5 DEL INTERCEPTOR ORIENTE SUR FIRMANDO DE CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS., ASI MISMO SE INFORMA QUE CONTINUA PENDIENTES LOS TRABAJOS DE REPARACION DE MECANISMOS, VASTAGOS Y COMPUERTA DE LA LUMBRERA 4 DEL INTERCEPTOR ORIENTE SUR.

PARA PODER CUMPLIR CON LA DEMANDA DE AGUA SOLICITADA POR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LOS DISTRITOS DE RIEGO TANTO DEL ESTADO DE MEXICO COMO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE HACE NECESARIO LA REALIZACION DE MANOBRAS DE CIERRE Y APERTURA DE COMPUERTAS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO EN ATENCION A LA DEMANDA DE LA MISMA CON PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE OPERACION.

CABE ACLARAR QUE SE APLICAN PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS MECANISMOS ELEVADORES DE COMPUERTAS, VASTAGOS, GUIAS DE ALOJAMIENTO DE COMPUERTAS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS MISMAS PARA PODER CUMPLIR Y QUE EL SISTEMA FUNCIONE AL 100 %.

CAPTACION ACUEDUCTO DE GUADALUPE II.

SE INSTALO UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PODER REALIZAR LA OPERACION DE ABERTURA Y CIERRE DE COMPUERTA ELECTRICAMENTE.

CAPTACION OBRA DE TOMA GRAN CANAL.

EN ESTA INSTALACION SE LLEVO A CABO UNA ADECUACION EN LA PUERTA QUE CONDUCE EL PASILLO A LAS COMPUERTAS RADIALES, SE INSTALO PUERTA DE HERRERIA PARA EVITAR EL ACCESO A CASETA A PERSONAS AJENAS A LA INSTALACION.

LUMBRERA 5 DEL INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE "WAKE".

EL DIA 2 DE NOVIEMBRE SE REPORTO UNA FALLA EN LA COMPUERTA NUMERO 2 AL PARECER EL MICRO DE SEGURIDAD (PARO) NO FUNCIONO PROVOCANDO QUE LA COMPUERTA LLEGARA A PISO Y CON ESTO SE LEVANTARA PARTE DE LA LOSA DE ANCLAJE, SE REPARA LA FALLA ELECTRICA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE REALIZANDO PRUEBAS DE ABERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS OPERANDO NORMALMENTE.

....NOTA....

EN ESTA INSTALACION FALTA REPARAR EL DADO DE SUJECION DEL VASTAGO DE LA COMPUERTA NUMERO 1 YA QUE AL REALIZAR EL CIERRE DE ABERTURA, EL VASTAGO SE GIRA AL INICIO DE DICHA OPERACION PROVOCANDO UNA POSIBLE INCRUSTACION EN LA TUERCA DE ELEVACION.

LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE EDUARDO MOLINA.

EN ESTA LUMBRERA SE INICIARON LOS PREPARATIVOS PARA LA DEMOLICION DE MURO DEL CAJON DE DESCARGA DEL GRAN CANAL PARA ELLO SE TOMO LA DECISION DE ESTAR REGULANDO EL CAUDAL APORTADO POR EL GRAN CANAL Y COLECTOR EDUARDO MOLINA

PARAMETRO DE REFERENCIA.

EL NIVEL DE AGUA EN RIO DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA CENTRAL INFORMADO POR EL AREA DE DESAZOLVE NORTE AL DATO DE 2.00 MTS. DE TIRANTE, INMEDIATAMENTE AVISAR AL PERSONAL DE CUADRILLA QUE ESTA DEMOLIENDO EL CAJON SE SALGA E INICIAR LA ABERTURA DE COMPUERTAS EN OBRA DE TOMA GRAN CANAL PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA AVENIDA CENTRAL Y LINEA B DEL METRO.

506

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ASI MISMO DIARIAMENTE, CERRAR LAS COMPUERTAS DE OBRA DE TOMA GRAN CANAL Y EDUARDO MOLINA DE 6:30 HORAS A LAS 14 :00 HORAS PARA PERMITIR SU TRABAJO DE DEMOLICION Y EN LA TARDE DESCARGAR NORMALMENTE LOS COLECTORES Y EL CAJON ESTO SE LLEVO A CABO DEL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE.

LUMBRERA 2 INTERCEPTOR ORIENTE "APATLACO".

AL ESTAR OPERANDO LA COMPUERTA NUMERO 2 DE LA CAJA DE CONTROL DE APATLACO SE PRESENTO FALLA ELECTRICA Y MECANICA DOBLANDOSE EL VASTAGO, PROCEDIENDO A DESMEMBRAR EL MECANISMO Y RETIRAR EL VASTAGO DAÑADO CON APOYA DE GRUA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL BOMBEO SUR, CONTINUA FUERA DE SERVICIO DICHA COMPUERTA.

CAPTACION MOYOBAMBA.

EN ESTA INSTALACION SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE CARBON ACTIVADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE ASI MISMO EN EL AREA DE LA LUMBRERA 11 DEL INTERCEPTOR CENTRAL YA QUE PRESENTARIA EMANACIONES DE OLORES DESAGRADABLES, SE VISITO CON LA COMPAÑIA INSTALACIONES, CONSTRUCCION Y PERSONAL DE ESTA OFICINA HACIA ESTA CAPTACION PARA VER LA REPARACION DE LAS COMPUERTAS.

CAPTACION OBRA DE TOMA RIO DE LOS REMEDIOS.

EL DIA 18 DE DICIEMBRE SE PRESENTO LA COMPAÑIA INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PARA VER COMPUERTAS RADIALES DE LA CAPTACION RIO DE LOS REMEDIOS, PARA VER SU REPARACION Y ELECTRIFICACION.

LUMBRERA "0" EMISOR CENTRAL.

EL DIA 19 DE DICIEMBRE SE INICIARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA AUSCULTACION O REVISION DEL TUNEL DEL TRAMO LUMBRERA CERO A LUMBRERA 1 DEL EMISOR CENTRAL.

- 1.- INICIANDO CON EL RETIRO DE CARBON ACTIVADO Y REJILLA PARA VENTILAR LA ZONA.
- 2.- COLOCACION DEL CAMION Y EQUIPO EN ZONA DE MANIOBRA, EL DIA 20 DE DICIEMBRE SE REVISAS TODO EL EQUIPO.
- 3.- CHEQUEO DEL EQUIPO GENERADORA, P.C. Y CABRESTANTE.
- 4.- MANIOBRAS PARA BAJAR SOPORTE DE CAMARA (BARQUITO).
- 5.- INSTALACION DEL EQUIPO.

;;;NOTA;;;

EL MISMO DIA 20 DE DICIEMBRE SE RESGUARDO EL EQUIPO PARA INICIAR LA INSPECCION EN LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO DEL AÑO 2001.

GRAN CANAL.

SE BRINDO APOYO CON PERSONAL ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE DESAZOLVE SUR, REHABILITANDO CIRCUITO DE ALUMBRADO, UTILIZANDO 200 M. DE CABLE CALIBRE NUMERO 10 QUEDANDO EN SERVICIO.

EN EL CUADRO DE LA SUBESTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SAN JUAN DE ARAGON, PERSONAL ELECTRICO INSTALO PUENTE A TRES TRANSFORMADORES DE 600 KVA., UTILIZANDO APROXIMADAMENTE 19 M. DE CABLE DE COBRE CALIBRE 2/0 QUEDANDO EN SERVICIO.

EN EL CARCAMO DE LA PLANTA DE BOMBEO KM. 27 ½ DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, SE NIVELO DE ACEITE SAE-40 BALERO SUPERIOR E INFERIOR DE LOS CINCO MOTORES ELECTRICOS INSTALADOS QUEDANDO EN SERVICIO, AL MOTOR ELECTRICO NUMERO ECONOMICO 5 MARCA REMSA, 600 H.P. SE LE CAMBIO TUBO CONDUIT DE 1" DE DIAMETRO X 65 CMS. DE LARGO, PARA EL LLENADO DE ACEITE DEL BALERO INFERIOR, SE CAMBIO BANCO DE BATERIAS 10 PIEZAS DE 11-16 V. PARA EL CONTROL DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES QUEDANDO EN SERVICIO, CON GRUA HIDRAULICA SE REALIZARON DIFERENTES TRABAJOS PARA EL ARMADO DE LOS CINCO EQUIPOS DE BOMBEO.

SE BRINDO APOYO CON PERSONAL ELECTRICO A LA OFICINA DE DESAZOLVE NORTE CORRIENDO CORTO CIRCUITO DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE LUZ MIXTA DE 500 W-220 V. EN SUS INSTALACIONES.

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSULADO.

SE INSTALO BOMBA VERTICAL CON UN GASTO DE 150 LTS/SEG., ARRANCADOR Y TABLERO DE CONTROL PARA QUE FUNCIONARA EN FORMA AUTOMATICA EN BOULEVARD DE LA LUZ Y PERIFERICO QUEDANDO EN SERVICIO.

SE INSTALO MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA EN LA LUMBRERA NUMERO 8 DEL INTERCEPTOR ORIENTE.

SE REALIZO APÓYO CON EQUIPO DE BOMBEO EN EMERGENCIA PRESENTADAS EN AVENIDA TICOMAN Y RIO DE LOS REMEDIOS COLONIA SANTA MARIA TICOMAN Y EN RIO DE SAN JAVIER Y RETORNO DE RIO SAN JAVIER UNIDAD HABITACIONAL EL ARBOLILLO I.

SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE DE 250 LTS/SEG., QUE REGRESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL CARCAMO DE SUCCION Y SE DEJO EN SERVICIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ARBOLILLO I.

CON EQUIPO DE BOMBEO PORTATIL DE 6 " DE DIAMETRO SE BRINDO APOYO EN INUNDACION PRESENTADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE.

SE CONSTRUYO CERCA DE LA LUMBRERA NUMERO 6 CASTILLO QUE SERVIRA PARA LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE NIVEL.

SE BRINDO APOYO CON EQUIPO DE BOMBEO GORMAN RUPP DE 6 " DE DIAMETRO REALIZANDO INSTALACION DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DEL METRO.

SE BRINDO APOYO A LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA EN EL TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 6000 V/ 220V, 127V., DEL ALMACEN CERRO DE LA ESTRELLA AL DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA, QUEDANDO PENDIENTE SU INSTALACION PUESTA EN SERVICIO.

SE BRINDO APOYO A LA OFICINA DE DESAZOLVE ZONA NORTE EN LA REPARACION Y COLOCACION DE PLACA EN UN REGISTRO UBICADO EN LA VIALIDAD PASO A DESNIVEL VEHICULAR EDUARDO MOLINA Y RIO CONSULADO.

SE APOYO CON EQUIPO DE BOMBEO PARA DESALOJAR CELDAS INSTALADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO UBICADO EN EL NUMERO 152 ENTRE CALLES DE ALFONSO REYES Y TAMAULIPAS COLONIA ROMA


SE BRINDO APOYO A LA OFICINA DE DRENAJE PROFUNDO EN EL DESFOGUE DE LA LUMBRERA NUMERO 27 DEL INTERCEPTOR PONIENTE CON LA INSTALACION DEL SIGUIENTE EQUIPO.

- ✓ UN INTERRUPTOR DE 400 AMP- 600 VOLTS.
- ✓ UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 800 AMP - 600 VOLTS.
- ✓ UN ARRANCADOR DE 300 H.P. Y 440 VOLTS.
- ✓ UN ARRANCADOR DE 150 H.P..
- ✓ UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 800 AMP.
- ✓ UN MOTOR ELECTRICO DE 200 H.P..
- ✓ UN MOTOR ELECTRICO DE 100 H.P..
- ✓ CABLE 400 K.C.M. 600 VOLTS.


UNA BOMBA DE 750 LTS/SEG. , MARCA NASSA JOHNSTON

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORÓ : 
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

REVISÓ : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

508

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
154,498.9	138,408.4	134,467.8

A) LA VARIACION FINANCIERA REGISTRADA SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES

B) LA VARIACION FINANCIERA REGISTRADA SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES

EN ESTA ACCION FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS :

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-002-E	78.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PARTIDAS LA PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	15.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00,3407-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-008E	2,039.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-010-E	3,753.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5203-04 Y 5205-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-011-E	869.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5205-04 Y 5207-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-014-E	3,561.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00 Y 1319-00 COMO COMPLEMENTO DEL TIEMPO EXTRA Y COMPENSACIONES DEL INCREMENTO A LOS SALARIOS Y A LA REDUCCION PERSONAL. ORIGINADO POR EL QUE SE APLICO EN EL TECHO PRESUPUESTAL SOLICITADO.
B-07-CO-04-024-E	7.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-031-E	370.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3407-00 PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE CERTIFICACION POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA SUBESTACION SAN ANTONIO TOMATLAN.
B-07-CO-04-032-E	1,040.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-00 PARA LA READECUACION DE RECURSOS EN VIRTUD DEL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-CO-04-044-E	2,767.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1507-00 2302-00, 2401-00, Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-047-E	1,600.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-046-E	18,746.9 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5203-04, 5205-04 Y 5207-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-063-E	5.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN EL PRESENTE EJERCICIO EN LO REFERENTE A LA ALIMENTACION DEL PERSONAL
B-07-CO-04-091-E	1,556.5 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00 Y 2402-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O TENIAN CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CORRECTIVO A ESTRUCTURAS QUE NO SE EJERCICIO, ORIGINADO POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y PARA EVITAR REPARACIONES
B-07-CO-04-090-E	2,573.3 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00, 2101-00, 2201-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-094-E	349.9 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2103-00 Y 2404-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-CO-04-080-E	1,638.6 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-106-I	4,708.6 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5203-04 Y 5205-04 CON LA FINALIDAD DE CONCRETAR EL PROCESO DE ADQUISICION DEL EQUIPO ELECTRICO PARA LA P.B. CHURUBUSCO LAGO.
B-07-CO-04-118-E	2,898.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5305-04 CON LA FINALIDAD DE CONCRETAR LA ADQUISICION DE LOS BIENES NECESARIOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
B-07-CO-04-116-E	5,068.3 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5203-04, 5205-04, 5305-04 Y 5502-04 DEBIDO A LAS NECESIDADES EXTRAORDINARIAS EN LA OPERACION DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LOS RUBROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y ELECTRICO ASI COMO LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS DESTINADAS A SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.
B-07-CO-04-120-E	2,396.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5305-04 DEBIDO A QUE NO SE CUBRIO LA ADQUISICION DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO DE ALTA PRESION PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE LA RED HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE
B-07-CO-04-136-E	3,095.2 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5502-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO O SUSTITUCION DE RFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO ORIGINADOS POR EL DESGASTE QUE PRESENTAN Y EVITAR REPARACIONES DE MAYOR COSTO
B-07-CO-04-138-E	363.1 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1506-10 DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS ESTIMULOS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA
B-07-CO-04-141-E	569.4 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE COMPLETAR EL SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL
B-07-CO-04-143-E	2,569.6 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1306-00, 1319-00, 1506-00 1507-00, 1507-65 Y 1507-66 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTEDURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-144-E	1.7 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00 Y 2602-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTEDURANTE ELAÑO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-145-E	346.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3412-10, 3414-10 Y 3806-11 DEBIDO A QUE LO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA FUEMAYOR A LO PROGRAMADO POR CAUSAS COMO EL AUMENTO DE SALARIO, Y POR REINGRESO DE PERSONAL AL FINALIZAR LICENCIAS AÑO.
B-07-CO-04-074-E	40.4 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00 Y 3501-00 CON EL FIN DE CUBRIR LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR EL REMBOLSO DE LOS GASTOS MENORES.
B-07-CO-04-132-E	1,212.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00, 2302-00, 2404-00, 3407-00 Y 3705-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL	64,241.5

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-002-E	78.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DEL GASTO ES MAYOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	15.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00, 3407-00 Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-008-E	2,039.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-010-E	3,753.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5203-04 Y 5205-04 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-011-E	869.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5205-04 Y 5207-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-024-E	7.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-031-E	370.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CANALIZANDOSE LOS RECURSOS A OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
B-07-CO-04-033-E	2,442.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1202-60, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00 Y 1507-66 REGISTRARON REMANENTES DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO EN RELACION CON EL GASTO REAL PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DEL PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O BAJA
B-07-CO-04-044-E	2,767.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1507-00 2302-00, 2401-00, Y 3412-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-047-E	1,600.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL ANALISIS DE GASTO MENSUAL Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-046-E	18,746.9 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5203-04, 5205-04 Y 5207-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-063-E	5.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2106-00 DEBIDO AL GASTO REAL GENERADO EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE EJERCICIO Y EL CUAL HA SIDO MENOR AL PROGRAMADO
B-07-CO-04-091-E	50.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LA ADQUISICION DE LAS DISTINTAS REFACCIONES CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
B-07-CO-04-057-E	23,763.2 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2403-00, 3501-00, 5202-00, 5207-00, 5301-00, 5305-00, 5501-00 Y 5502-00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO
B-07-CO-04-090-E	2,573.3 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00, 2101-00, 2201-00, 3414-00 Y 3806-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA
B-07-CO-04-080-E	1,638.6 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1306-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN EL MES DONDE SE PROYECTA REALIZAR EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
B-07-CO-04-106-I	4,708.6 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 DERIVADO DEL REPLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE COMPRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-085-E	12,090.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5203-04, 5205-04 Y 5207-04 EN VIRTUD DE QUE LOS TIEMPOS PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES ES MAYOR A LO QUE RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO
B-07-CO-04-120-E	2,396.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 Y 5207-04 PARA LA ATENCION DE NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-132-E	1,212.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00, 2601-00 Y 2602-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO PARA DAR SUFICIENCIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS
B-07-CO-04-138-E	363.1 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-10 EN VIRTUD DE QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y PARA TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REQUIEREN AMPLIACION EN SU ASIGNACION
B-07-CO-04-143-E	688.3 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1301-00, 1316-00 Y 1322-00 CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO QUE REQUIEREN AMPLIACION.
B-07-CO-04-149-E	2,926.5 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103, 1104, 1202, 1305, 1306, 1308, 1322, 1325, 1401, 1403, 1404, 1501, 1508, 1510, 2101, 2201, 2302, 2401, 2402, 2404, 2501, 2601, 3407, 3501, 3503, 3806, DEBIDO A LAS ECONOMIAS GENERADAS POR LAS PLAZAS VACANTES, ASO COMO TAMBIEN EN EL CONSUMO DEL DIESEL PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO Y EN EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO ELECTROMECHANICO, Y EN VIRTUD DE QUE NO FUE REQUERIDA DURANTE EL AÑO LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACION OTORGADA, HABIENDOSE CUMPLIDO LA META FISICA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE
TOTAL	85,105.9

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado


SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-001-E	40.2	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1510-00 EN VIRTUD DEL CAMBIO DEL TIPO DE PAGO DE 00 A 12
B-07-CO-04-040-E	2,724.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5101-00 Y 5102-00 COMO RESULTADO DEL REPLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE TRANSFIEREN PARA LA ATENCION DE NECESIDADES COMPRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO Y SE PRIORITARIAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL	2,764.2	


SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-001-E	40.2	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1510-12 EN VIRTUD DEL CAMBIO DEL TIPO DE PAGO DE 00 A 12
B-07-CO-04-040-E	5,448.0	SE ADICIONA RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE EQUIPO NEUMATICO EL CUAL ES NECESARIO PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y LA ELIMINACION DE LOS ENCHARCAMIETOS QUE SE PRESENTAN EN LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-CO-04-096-E	2,050.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-90 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL	7,538.2	

513

ELABORÓ : 
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

REVISÓ : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ : 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	58	REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE	SITIOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
58.000	10.840	19.840		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Obras para Eliminar Encharcamientos en el Sistema de Drenaje fue el siguiente :				
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	
CONSTRUCCION DE POZOS LAMPARA SOBRE COLECTOR SAN JOSE EN TUBERIA 1.83 M. Ø	2.000	SUSPENDIDA	TLAHUAC	
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS SOBRE LA VIALIDAD EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	2.000	TERMINADA	MIGUEL HIDALGO	
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. RIO BECERRA COL. SACRAMENTO	1.640	TERMINADA	ALVARO OBREGON	
CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. PROLONGACION SAN ANTONIO	6.000	TERMINADA	ALVARO OBREGON	
INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO, REJILLAS DE TORMENTA Y CANALETA EN LA ESTACION INDIOS VERDES	0.870	EN PROCESO	G. A. MADERO	
PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO	1.000	TERMINADA	ALVARO OBREGON	
REGINA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO	0.680	EN PROCESO	CUAUHTEMOC	
GELÁTI Y VASCONCELOS, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC	0.370	SUSPENDIDA	MIGUEL HIDALGO	
BARRANCA SECA TRAMO IV	0.880	EN PROCESO	MILPA ALTA	
TRABAJOS DE REPARACION COLECTOR RIO MAGDALENA CAMINO SANTA TERESA	1.000	TERMINADA	M. CONTRERAS	
TRABAJOS DE REHABILITACION DEL COLECTOR RIS SAN MARCOS DE 0.61 M. Ø	0.400	SUSPENDIDA	TLALPAN	
RECTIFICACION DEL RIO BARRANCA SECA, ENTRE EL POZO No. 7 Y No. 8 DE SAN ANTONIO TECOMITL Y FRENTE AL DEPORTIVO TECOXP	1.000	TERMINADA	MILPA ALTA	
CAMBIO Y RENIVELACION DE 96 REJILLAS DE FIERRO ESTRUCTURAL EN VIADUCTO MIGUEL ALEMAN Y PERIFERICO	2.000	TERMINADA	B. JUAREZ Y CUAUHTEMOC	
TOTAL	19.840	SITIOS		

514

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE POZOS LAMPARA SOBRE COLECTOR SAN JOSE EN TUBERIA 1.83 M. Ø

EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE NO FUERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN VIRTUD A LA OPOSICION DE LOS VECINOS, POR ARGUMENTAR QUE AFECTARIAN LAS CASAS CONSTRUYENDOSE SOLAMENTE 2 POZOS LAMPARA DE LOS 5 PROGRAMADOS EN ESTE EJERCICIO

CONSTRUCCION DE ATARJEAS PARA SOLUCIONAR PRBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN LA CALLE DE SOLES PEÑON DE LOS BAÑOS

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO POR ATRASO DE OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. RIO BECERRA COL. SACRAMENTO

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL DEL 2000, ACLARANDO QUE LA ESTIMACION 3 FINAL SERA PAGADA EN EL PRESUPUESTO DEL 2001

CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN AV. PROLONGACION SAN ANTONIO

NO EXISTE DESVIACION FISICA OBRA TERMINADA

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO, REJILLAS DE TORMENTA Y CANALETA EN LA ESTACIÓN INDIOS VERDES

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE EJECUTO LA META INDICADA EN EL PROYECTO, ASI MISMO CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA INICIO EN 1999 CON UN AVANCE DE 0.06 DE SITIO, Y QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON EL 0.94 REALIZADO EN ESTE AÑO, POR TAL MOTIVO SE PAGARA EL 0.07 COMO ADEUDO CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001.

PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. LOMAS DE TARANGO

ESTA OBRA FUE NECESARIA DEBIDO A LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS ZONAS CON MAYOR PROBLEMA DE INUNDACIONES, PARA LO CUAL SE REALIZO EL PROYECTO DE UNA ATARJEA DE 0.45 CM. DE DIAMETRO, LA CUAL SE UBICARA EN LA ZONA DENOMINADA LOMAS DE TARANGO.

AV. CEYLAN Y NORTE 59, COL. INDUSTRIAL VALLEJO

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE ESTA OBRA SE DECLARO DESIERTO, Y EL TIEMPO REQUERIDO PARA RECONCURSAR NO PERMITIO SU CONTRATACION EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

EJE 10 SUR, AV. COPILCO ESQ. INSURGENTES, COL. COPILCO UNIVERSIDAD

SE TIENE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS REESTRUCTURO EL CRUCERO VIAL DEL EJE 10 SUR E INSURGENTES, DANDO SOLUCION AL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTOS EN LA ZONA

CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 6 Y 7 COL. SANTA URSULA COAPA

LA DESVIACION FISICA SE DEBE A QUE LA OBRA SE CONCURSO Y SE DECLARO DESIERTA, Y POR EL TIEMPO QUE SE LLEVA UN NUEVO CONCURSO NO FUE POSIBLE ASIGNARLA EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE SERA PROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 3 COL. SANTA URSULA COAPA

LA DESVIACION FISICA SE DEBE A QUE LA OBRA SE CONCURSO Y SE DECLARO DESIERTA, Y POR EL TIEMPO QUE SE LLEVA UN NUEVO CONCURSO NO FUE POSIBLE ASIGNARLA EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE SERA PROGRAMADA PARA SU EJECUCION CON CARGO AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

REGINA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO

ESTA OBRA FUE NECESARIA DEBIDO A LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS ZONAS CON MAYOR PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTOS

CHICLAYO ENTRE BUENAVISTA Y MONTEVIDEO, COL. LINDAVISTA

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES EN VIRTUD DE QUE LOS VECINOS SE OPOENEN A LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE CONSIDERAN INSUFICIENTE EL DIAMETRO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA

515

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

GELÁTI Y VASCONCELOS, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO PORQUE SE ENCONTRO EL CAJON DE LA LINEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO, INTERFIRIENDO EL TRAZO DEL COLECTOR, POR LO QUE SE DETERMINO ELABORAR UN NUEVO PROYECTO, CONSIDERANDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

BARRANCA SECA TRAMO IV

LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE DEBIO A LA NECESIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS QUE FUERON RESCINDIDOS POR ATRASO IMPUTABLE A LA EMPRESA QUE LOS INICIO, MOTIVADO POR LO ANTERIOR Y UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE RESCISION, SE ADJUDICO LA OBRA NUEVAMENTE YA QUE ESTA ENCAMINADA A SOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA

TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DE COLECTOR RIS SAN MARCOS DE 0.61 M. Ø

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA SE DEBE A QUE SE SUSPENDIO LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES, DEBIDO A QUE LOS VECINOS DE LA ZONA ARGUMENTARON QUE ESTE PROYECTO NO ERA LA SOLUCION PARA EVITAR LOS ENCHARCAMIENTOS, POR LO QUE SE DETERMINO ELABORAR UN NUEVO PROYECTO PROGRAMANDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, LA CUAL ALCANZO UNA META DE 0.42 SITIO, UNICAMENTE SE PAGO UNA META DE 0.40 SITIO, POR LO QUE EL 0.02 SITIO SE PAGARA COMO ADEUDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

RECTIFICACION DEL RIO BARRANCA SECA, ENTRE EL POZO No. 7 Y No. 8 DE SAN ANTONIO TECOMITL Y FRENTE AL DEPORTIVO TECOXA

SE CONSIDERA LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS PARA LOGRAR EL OPTIMO DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS EN EL CAUCE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, A FIN DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES Y LA FORMACION DE INFECCION EN LAS ZONAS ALEDAÑAS

CALZADA DE TLALPAN No. 3061 ESQ. COLORINES

SE PRESENTO DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE EL PROYECTO SOLO DA SOLUCION A UNA PARTE DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, POR LO QUE SE REQUIERE ESTUDIAR LA ZONA PARA READECUAR EL PROYECTO.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-041-E	1.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL YA QUE LA DGOH ESTABLECIO EL COMPROMISO DE TRANSFERIR \$ 750,000.00 A LA DELEGACION DE COYOACAN PARA QUE ESA DEPENDENCIA CONTARA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS A UN CENTRO COMUNITARIO CON CARGO AL PROGRAMA 46 Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EN B-07-C0-04-078-E	16.060	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE REVISARON LOS SITIOS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS, ENCONTRANDOSE QUE ALGUNAS NO SON MUY INDISPENSABLES SU CONSTRUCCION POR LO QUE SE TRANSFIEREN LOS RECURSOS A OBRAS CON MAYOR IMPACTO Y BENEFICIO SOCIAL, SIENDO LOS SIGUIENTES : ALICANTES ESQ. CON CORRESPONDENCIA, COL. MIGUEL ALEMAN, AV. INSURGENTES SUR ESQ. FILADELFIA, COL. NAPOLES, ALHAMBRA ENTRE PIRINEOS Y AV. REPUBLICA, COL. MIRAVALLE, IZTAPALAPA Y CALZ. DE TLALPAN, COL. MIRAVALLE, PROL. ANILLO PERIFERICO ESQ. UNIDAD NACIONAL, ARTEAGA Y SALAZAR, COL. CONTADERO, TAMPICO ENTRE LORETO FABELA Y PUERTO DE ALVARADO, COL LINDAVISTA, CIENFUEGOS ENTRE MONTEVIDEO Y BUENAVISTA, COL LINDAVISTA, AV. 318, COL. NUEVA ATZACUALCO, RIO CHICO ENTRE NOGAL Y PROVIDENCIA, COL. PUENTE SIERRA, GITANA Y MIGUEL HIDALGO, COL. LA NOPALERA, CAYETANO ANDRADE, ESQ. DELIO GARCIA, COL. SANTA MARTA ACATITLA, BRETAÑA ESQ. LOURDES. COL. MARIA DEL CARMEN, ZACAQUIZCO ENTRE LOURDES E IROLO, COL. PORTALES, PIRINEOS ESQ. MIRAFLORES, COL. MIRAVALLE, CALZADA DE LAS BOMBAS ESQ. CANDELARIA PEREZ. COL. CTM CULHUACAN SECCION IX,
EN B-07-C0-04-083-E	12.000	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE DESTINAR ESTOS A LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA DIRECCION GENERAL DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN DIVERSAS OBRAS
EN B-07-C0-04-116-E	1.400	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE EN LA OBRA CALLE SOLES, NORTE 180 Y 178, COL. PEÑON DE LOS BAÑOS SE RESCINDIO EL CONTRATO YA QUE LA CONTRATISTA SE ATRAZO. Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SE CANCELAN LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE LOS VECINOS DEL LUGAR SE OPONEN A QUE SE LLEVEN A CABO, ARGUMENTAN QUE LES CAUSAN PROBLEMAS EN LAS VIALIDADES DE LA ZONA. CALLE SOLES, NORTE 180 Y 178, COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, CONSTRUCCION DE POZO LAMPARA SOBRE EL COLECTOR SAN JOSE DE 1.83 M. DE DIAM. EN LA DELEGACION TLAHUAC, REHABILITACION DEL COLECTOR RIS - SAN MARCOS, CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 3 COL. SANTA URSULA COAPA, CIENFUEGOS ENTRE MONTEVIDEO Y BUENAVISTA, ADECUACION DE BARRANCA SECA SAN FRANCISCO TECOXA Y POR ULTIMO LA OBRA GELATI Y VASCONCELOS, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
EN B-07-C0-04-118-E	14.700	SE REDUJERON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL FUERON CONGELADOS LOS RECURSOS FISCALES QUE ESTABAN DESTINADOS A LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO, POR LO QUE FUE NECESARIO REVISAR LA CARTERA DE OBRAS Y CANCELAR LOS QUE NO FUERAN INDISPENSABLES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE OPERACION, SIENDO LAS SIGUIENTES OBRAS : GARZA DE INCORPORACIÓN DE TLALPAN Y CALZ. ERMITA IZTAPALAPA, COL. MIRAVALLE, CALLE MAGNOLIA ENTRE SAN JERONIMO Y SANTIAGO, COL. SAN JERONIMO LIDICE, HORTENCIA Y RIO PROVIDENCIA, COL. PUENTE SIERRA, RIO ESLAVA ENTRE CRUZ VERDE Y CANAL, CALLE VIOLETA ENTRE CAMELIA Y JAZMIN, COL. EL TORO, CALZADA DE TLALPAN No. 3061, ESQ. COLORINES, 2°, 3° Y 4° CERRADA DE LA CEBADA, COL. LA CEBADA, CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 6 Y 7 COL. SANTA URSULA COAPA, ARCOS DE BELÉN ENTRE BUEN TONO Y LUIS MOYA, COL. CENTRO, CIRCUITO ESTADIO AZTECA PUERTA 3 COL. SANTA URSULA COAPA, CALLE SOLON ARGUELLO ESQ. DIODORO BATALLA Y LUIS GARCIA, COL. SANTA MARTHA ACATITLA, JARDÍN Y CIRCUITO INTERIOR, COL. TLATILCO, AV. CEYLAN Y NORTE 59, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, AV. REPUBLICA ENTRE BELGICA Y BALBOA, COL. PORTALES, EJE 10 SUR, AV. COPILCO ESQ. INSURGENTES, COL. COPILCO UNIVERSIDAD, VALLADOLID ENTRE PUEBLA Y SINALOA, COL. ROMA, BOULEVAR PUERTO AÉREO ENTRE FUERZA AÉREA MEXICANA Y CAPITÁN CARLOS LEÓN, COL. FEDERAL Y POR ULTIMO INDIOS VERDES
TOTAL	47.160	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAVIER AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

517

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado


Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-04-010-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, EN VIRTUD DE LA REALIZACION DEL GASTO MENSUAL QUE SE REALIZO Y CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO


B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:


ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

518
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CAPTACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA Y DE ALIVIO GUELATAO EN L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE	200,000	75	U.H. EJERCITO DE ORIENTE, EL PARAISO, PBO. SAN LORENZO, XICOTENCATL, VOCEADORES Y U.H. CABEZA DE JUAREZ	IZTAPALAPA
INTERCONEXIÓN PARA CAPTAR EL CAJON DEL GRAN CANAL EN LA LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE	200,000	100	SALVADOR DIAZ MIRON, U.H. EL COYOL, U.H. LA ESMERALDA, U.H. E. MOLINA, U.H. LEGISLATURA Y D.M. NACIONAL	G. A. MADERO
TOTAL	400,000	175		

POBLACION BENEFICIADA : 400,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 175 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. SANTIAGO JAUREGUI MAGUILAR
 SUBDIRECTOR DE PLANES

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	11.300	6.329

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Pozos de Absorción de Aguas Residuales fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
POZO DE ABSORCION Y SU RESPECTIVA CAJA DENOMINADA PH DE INFILTRACION CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION Y SU RESPECTIVA CAJA DENOMINADA PS DE INFILTRACION CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-7	0.962	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-8	0.905	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-0	0.812	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-1	0.216	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-2	0.662	EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-3	0.472	EN PROCESO	IZTAPALAPA
PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CAJA DE CONTROL DEL POZO DENOMINADO EL SOCAVON	0.300	TERMINADA	IZTAPALAPA
TOTAL		6.329	POZO

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existio desviacion fisica en las siguiente obra :

POZO DE ABSORCION P-7	EL CONTRATISTA REALIZO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA, PERO DEBIDO A UN CAMBIO DE PROYECTO Y A LA ENTREGA TARDIA DE LA ESTIMACION FINA EL MONTO DE ESTA EQUIVALE AL 0.105 DE LA META, QUEDANDO ESTA COMO ADEUDO EN EL EJERCICIO DEL 2001
POZO DE ABSORCION P-8	EL CONTRATISTA REALIZO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA, PERO DEBIDO A UN CAMBIO DE PROYECTO Y A LA ENTREGA TARDIA DE LA ESTIMACION FINA EL MONTO DE ESTA EQUIVALE AL 0.105 DE LA META, QUEDANDO ESTA COMO ADEUDO EN EL EJERCICIO DEL 2001
POZO DE ABSORCION P-0	EL CONTRATISTA REALIZO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA, PERO DEBIDO A UN CAMBIO DE PROYECTO Y A LA ENTREGA TARDIA DE LA ESTIMACION FINA EL MONTO DE ESTA EQUIVALE AL 0.105 DE LA META, QUEDANDO ESTA COMO ADEUDO EN EL EJERCICIO DEL 2001
POZO DE ABSORCION P-1	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO CONTO CON LA SUFICIENTE FUERZA DE TRABAJO Y EL SUFICIENTE MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA: CABE ACLARAR QUE SE REALIZARON LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES Y SE APLICARON SANCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

520

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

POZO DE ABSORCION P-2 EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO CONTO CON LA SUFICIENTE FUERZA DE TRABAJO Y EL SUFICIENTE MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA; CABE ACLARAR QUE SE REALIZARON LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES Y SE APLICARON SANCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

POZO DE ABSORCION P-3 EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO CONTO CON LA SUFICIENTE FUERZA DE TRABAJO Y EL SUFICIENTE MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA; CABE ACLARAR QUE SE REALIZARON LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES Y SE APLICARON SANCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CAJA DE CONTROL DEL POZODENOMINADO EL SOCAVON SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA, QUEDANDO EL POZO EN FUNCION

ADEMAS LA DESVIACION FISICA EXISTENTE SE DEBIO A LA FALTA DE 3 PROYECTOS LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS EN SU OPORTUNIDAD

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA AFECTACION :

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-02-CD-09-011-E	11.000	SE SOLICITO LA ADICION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 11 POZOS DE ABSORCION, DENOMINADOS P-L, P-J, P-O, P-H, P-F, P-R, P-S, P-T, P-U, P-V Y P-Z PARA MEJORAR EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE SE GENERARON EN LAS COLONIAS SANTIAGO ACAHUALTEPEC II SECCION, INFONAVIT REBECA, LOMAS DE LA ESTANCIA, MIGUEL DE LA MADRID, XALPA, TENORIOS, LOMAS DE BELLAVISTA, INFONAVIT TEJOCOTE Y SAN JOSE BUENAVISTA LOCALIZADAS EN LA DELEGACION IZTAPALAPA; YA QUE DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN ESAS COLONIAS SE VIO SEVERAMENTE AFECTADO, LO CUAL PUSO EN RIESGO LOS BIENES MATERIALES Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE ESA ZONA
EN B-07-C0-04-078-E	0.300	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL SITIO DONDE SE REALIZA LA PERFORACION DEL POZO DE ABSORCION, CAJA DE CONTROL DEL POZO DENOMINADO EL SOCAVON, PRESENTO PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL CON LOS VECINOS, ASI COMO POR LO ESTRECHO DE LAS VIALIDADES FUE NECESARIO CONCILIAR LA INTRODUCCION DEL EQUIPO DE PERFORACION RETRASANDO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, CONCLUYENDOSE EL TOTAL DE LOS MISMOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL	11.300	

C) En el inciso B1, se Indicarón las Justificaciones Correspondientes.


Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

521

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
0.0	4,411.0	3,090.9		
A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :				
DESCRIPCION		TOTAL O X C		SITUACIÓN
POZO DE ABSORCION Y SU RESPECTIVA CAJA DENOMINADA PH DE INFILTRACION CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA		340.8		FINIQUITADA
POZO DE ABSORCION Y SU RESPECTIVA CAJA DENOMINADA PS DE INFILTRACION CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA		390.1		FINIQUITADA
POZO DE ABSORCION P-7		552.9		
POZO DE ABSORCION P-8		520.2		
POZO DE ABSORCION P-0		470.5		
POZO DE ABSORCION P-1		129.2		
POZO DE ABSORCION P-2		360.3		
POZO DE ABSORCION P-3		261.4		
PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CAJA DE CONTROL DEL POZO DENOMINADO EL SOCAVON		65.5		FINIQUITADA
		TOTAL	3,090.9	
A1) Existió desviación financiera en las siguiente obra :				
POZO DE ABSORCION Y SU RESPECTIVA CAJA DENOMINADA PH DE INFILTRACION CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO BASE Y EN EL PROYECTO SE CONSIDERABAN REJILLAS TIPO IRVING Y A QUE LA CAJA SE UBICO EN ZONA JARDINADA SIN AFECTAR EL TRANSITO VEHICULAR SE DECIDIO CONJUNTAMENTE ENTRE LA SUPERVISION EXTERNA LA CONTRATISTA MODIFICA LAS CITADAS REJILLAS DE MARCA, CONSIDERANDO QUE ESTAS CUMPLIRIAN CON EL FUNCIONAMIENTO A QUE ESTABAN SUJETAS, POR LO QUE SE REDUCE EL MONTO CONTRATADO			
POZO DE ABSORCION P-7	EL CONTRATISTA REALIZO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA, PERO DEBIDO A UN CAMBIO DE PROYECTO Y A LA ENTREGA TARDIA DE LA ESTIMACION FINA EL MONTO DE ESTA EQUIVALE AL 0.105 DE LA META, QUEDANDO ESTA COMO ADEUDO EN EL EJERCICIO DEL 2001			
POZO DE ABSORCION P-8	EL CONTRATISTA REALIZO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA, PERO DEBIDO A UN CAMBIO DE PROYECTO Y A LA ENTREGA TARDIA DE LA ESTIMACION FINA EL MONTO DE ESTA EQUIVALE AL 0.105 DE LA META, QUEDANDO ESTA COMO ADEUDO EN EL EJERCICIO DEL 2001			
POZO DE ABSORCION P-0	EL CONTRATISTA REALIZO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA, PERO DEBIDO A UN CAMBIO DE PROYECTO Y A LA ENTREGA TARDIA DE LA ESTIMACION FINA EL MONTO DE ESTA EQUIVALE AL 0.105 DE LA META, QUEDANDO ESTA COMO ADEUDO EN EL EJERCICIO DEL 2001			
POZO DE ABSORCION P-1	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO CONTO CON LA SUFICIENTE FUERZA DE TRABAJO Y EL SUFICIENTE MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA; CABE ACLARAR QUE SE REALIZARON LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES Y SE APLICARON SANCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA			
POZO DE ABSORCION P-2	EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO CONTO CON LA SUFICIENTE FUERZA DE TRABAJO Y EL SUFICIENTE MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA; CABE ACLARAR QUE SE REALIZARON LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES Y SE APLICARON SANCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA			

Abril 20, 2001

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

POZO DE ABSORCION P-3

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO CONTO CON LA SUFICIENTE FUERZA DE TRABAJO Y EL SUFICIENTE MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA; CABE ACLARAR QUE SE REALIZARON LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES Y SE APLICARON SANCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CAJA DE CONTROL DEL POZO DENOMINADO EL SOCAVON

LA DESVIACION FINANCIERA ES POSITIVA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES FISICAS SE LOGRO REALIZAR LA META PROGRAMADA

ADEMAS LA DESVIACION FINANCIERA EXISTENTE SE DEBIO A LA FALTA DE 3 PROYECTOS LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS EN SU OPORTUNIDAD

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA AFECTACION :

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-02-CD-09-011-E	4,500.0	SE SOLICITO LA ADICION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 11 POZOS DE ABSORCION, DENOMINADOS P-L, P-J, P-O, P-H, P-F, P-R, P-S, P-T, P-U, P-V Y P-Z PARA MEJORAR EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE SE GENERARON EN LAS COLONIAS SANTIAGO ACAHUALTEPEC II SECCION, INFONAVIT REBECA, LOMAS DE LA ESTANCIA, MIGUEL DE LA MADRID, XALPA, TENORIOS, LOMAS DE BELLAVISTA, INFONAVIT TEJOCOTE Y SAN JOSE BUENAVISTA LOCALIZADAS EN LA DELEGACION IZTAPALAPA; YA QUE DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN ESAS COLONIAS SE VIO SEVERAMENTE AFECTADO, LO CUAL PUSO EN RIESGO LOS BIENES MATERIALES Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE ESA ZONA
EN B-07-C0-04-078-E	65.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE EL SITIO DONDE SE REALIZA LA PERFORACION DEL POZO DE ABSORCION, CAJA DE CONTROL DEL POZO DENOMINADO EL SOCAVON, PRESENTO PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL CON LOS VECINOS, ASI COMO POR LO ESTRECHO DE LAS VIALIDADES FUE NECESARIO CONCILIAR LA INTRODUCCION DEL EQUIPO DE PERFORACION RETRASANDO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, CONCLUYENDOSE EL TOTAL DE LOS MISMOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL	4,565.5	

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-119-E	154.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE SE EJECUTARON VOLUMENES MENORES DE OBRA DE LOS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, SIN AFECTAR LA META PROGRAMADA.
TOTAL	154.5	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SAENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
POZO DE ABSORCION Y SU RESPECTIVA CAJA DENOMINADA PH DE INFILTRACION CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	5,000	50	PALMITAS Y JALPA	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION Y SU RESPECTIVA CAJA DENOMINADA PS DE INFILTRACION CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	5,000	50	PALMITAS Y JALPA	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-7	23,000	16	SAN JOSE BUENAVISTA, PRADOS IZTAPALAPA Y SANTIAGO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-8	24,000	17	SAN JOSE BUENAVISTA, PRADOS IZTAPALAPA Y SANTIAGO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-0	23,000	17	LOMAS DE BELLAVISTA, DESARROLLO URBANO, QUETZALCOATL Y TENORIOS	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-1	12,000	6	SAN JOSE BUENAVISTA	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-2	11,000	7	SAN JOSE BUENAVISTA	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCION P-3	12,000	7	SAN JOSE BUENAVISTA	IZTAPALAPA
PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CAJA DE CONTROL DEL POZO DENOMINADO EL SOCAVON	5,000	15	LOMAS DE BELLAVISTA, DESARROLLO URBANO, QUETZALCOATL Y TENORIOS	IZTAPALAPA
	TOTAL	120,000		185


POBLACION BENEFICIADA : 120,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 185 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA

Mayo 31, del 2000


ELABORÓ:


ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

524

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	63	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	1.000	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Tratamiento de Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
	TOTAL	0.000	KM

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

RESPECTO A LA META FISICA ORIGINAL, NO EXISTE DESVIACION, AL NO ESTAR INCLUIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL, YA QUE POR LA PREMURA QUE EXISTIO PARA CONSTRUIR OBRAS DE REFORZAMIENTO PARA LOS PREDIOS DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP) ESTA OBRA SE ADICIONA AL PRESUPUESTO MEDIANTE UNA AMPLIACION LIQUIDA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	1.000	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FISICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO PAQUETE EN LA COLONIA POLVORILLA Y EMPLEAR EL AGUA TRATADA EN RIEGO DE AREAS VERDES Y LAVADO DE PATIOS EN EL DESARROLLO GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	1.000	

C) NO SE LOGRO CUMPLIR META FISICA YA QUE NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS PARA CONCURSAR LA CONTRATACION DE ESTA OBRA, ADEMAS QUE LA AMPLIACION LIQUIDA DESTINADA A OBRA PUBLICA FUE AUTORIZADA EL 24-AGO-2000 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL ENTONCES SUBSECRETARIA DE GOBIERNO A TRAVES DEL OFICIO SSG/2143/2000 FECHADO EL 07/JUL/2000 PARA QUE SE INICIARAN LOS TRAMITES DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN VECINAL DENOMINADA " MUP "

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JORGE AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

525

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	500.0	0.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION

TOTAL
O X C

SITUACIÓN

TOTAL 0.0

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A LO EXPUESTO EN LO FISICO

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	500.0	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A FIN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO PAQUETE EN LA COLONIA POLVORILLA Y EMPLEAR EL AGUA TRATADA EN RIEGO DE AREAS VERDES Y LAVADO DE PATIOS EN EL DESARROLLO GESTIONADO POR EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP)
TOTAL	500.0	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

526

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
POBLACION BENEFICIADA :				
EMPLEOS GENERADOS :				
COLONIAS BENEFICIADAS :				
DELEGACIONES BENEFICIADAS :				
TOTAL	0	0		

Abril 20, 2001

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE MEDIOS

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

527

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
0.000	0.000	0.000	
A) NINGUNA. ES CONVENIENTE INDICAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON FUNDAMENTALMENTE EN TRAMITAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO REPRESENTA AVANCE FÍSICO.			
B) NINGUNA			
C) NINGUNA			

ELABORÓ: _____

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: _____

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: _____

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: _____

ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

ELABORÓ: _____

ING. CARLOS GALICIA RUEDA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: _____

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ: _____

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

SECCIÓN III : (Continuación)

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	1,175.7	759.3

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE CON ESTE PRESUPUESTO SE LIQUIDARON ALGUNOS FINIQUITOS PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.

EL AVANCE FINANCIERO LOGRADO EN LAS OBRAS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA :

DESCRIPCION	O X C	SITUACIÓN
COLECTOR MARGINAL BARRANCA EL CARBONERO	20.2	FINIQUITADA
CAPTACION DEL COLECTOR 11 Y 11A Y SU CONEXIÓN AL INTERCEPTOR ORIENTE	10.3	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TECAMACHALCO	120.7	FINIQUITADA
COLECTOR PARA LA COLONIA SAN JOSE	161.7	FINIQUITADA
SUPERVISION DEL DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN EL AREA SECCIONADA DE LA BARRANCA RIO SAN LUCAS	46.5	FINIQUITADA
TOTAL	359.4	

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
EN B-07-C0-04-076-E	1,124.4	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CREAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE 1999, TODA VEZ QUE FUERON CONTRATOS QUE NO PUDIERON FINIQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PROLONGÓ EL TIEMPO PARA RECOPIRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA Y FINIQUITARSE LOS CONTRATOS. SUPERVISION DEL DESAZOLVE DE LA BARRANCA RIO SAN LUCAS, CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL PARA LAS COL. CHAMIZAL Y STIM (COLECTOR RAMAL 1 DEL RIO LA PASTORA), CONSTRUCCION DE ATARJEAS CON TUBO DE CONCRETO DE 30, 38 Y 45 CM. DE DIAM. EN SAN FELIPE DE JESUS, CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA ALAMEDA NORTE, SUP. DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA ALAMEDA NORTE, CONSTRUCCION DEL COLECTOR RIO CUAUTEPEC TRAMO III, CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL RIO CUAUTEPEC TRAMO IV, DESAZOLVE DE PRESAS MIXCOAC, SAN JOAQUIN, TEXCALATLACO, TEQUILASCO, ANZALDO, BECERRA "C" TARANGO LAS FLORES, TECAMACHALCO, TACUBAYA "A", "B", "C" Y CAJA 6 DE BECERRA, COL. SAN JOSE, LINEA DE AGUA POTABLE CARBONERA Y REYNACO Y POR ULTIMO LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE LOS COLECTORES 11 Y 11-A, Y CONEXIÓN AL TUNEL DEL INTERCEPTOR ORIENTE ENTRE LAS LUMBRERAS 6 Y 7 DEL INTERCEPTOR ORIENTE, DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO. ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100 - 04 PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE 1999; TODA VEZ QUE FUERON CONTRATADOS Y NO PUDIERON FINIQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-07-CO-04-077-E	51.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LIQUIDAR ALGUNOS FINIQUITOS
TOTAL	1,175.7	(MILES DE PESOS)

529

SECCIÓN III : (Continuación)

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO, OBEDECE A QUE LA EMPRESA SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO DE LA COL. INDUSTRIAL" NO ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL FINIQUITO, POR LO QUE FUE POSIBLE REALIZAR EL PAGO PROGRAMADO.

LA VARIACIÓN FINANCIERA ES NEGATIVA, DEBIDO A QUE NO SE FINIQUITO UN CONTRATO Y OTROS TUVIERON UN COSTO MAYOR.

ESTUDIOS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR

MONTO

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0521 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLUCIONAR LOS ENCHARCAMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS CALLES DE VOLCÁN DE BARAJAS 1545, 1547, 1549 Y 1551 EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

0.1

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0498 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO QUE SE PRESENTAN EN LAS CALLES CALZADA ERMITA-IZTAPALAPA ESQUINA FUNDICIÓN, SOLON ARGUEYO ESQUINO DIODORO BATALLA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

0.2

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-1048 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA.

0.2

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-1131 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE A LA RECTIFICACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL TARANGO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

0.2

ESTUDIOS QUE NO SE FINIQUITARON

FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0952 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE EN EL RÍO HONDO

1.1


SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	64	Pago de finiquitos de obras realizadas en ejercicios anteriores.	S/N


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
A) Acciones realizadas	0.0	0.0	0.0
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
A) No hubo.			
B) No hubo.			
C) No hubo.			

531

ELABORÓ: 
ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	366.4	349.0

A) La variación financiera positiva se debe a que durante 1999 se ejecutaron trabajos de obra pública que no fue posible realizar su pago, por lo que fue necesario solicitar una adición de esta Actividad Institucional con la finalidad de realizar los pagos de finiquitos de obras realizadas en ejercicios anteriores.

B) La variación financiera negativa obedece a que la empresa supervisora correspondiente a los trabajos de "Rehabilitación del colector de alivio de la colonia Industrial"; no entrego la documentación necesaria para realizar el finiquito, por lo que no fue posible realizar el pago programado.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:


Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-076-E	366.4	Se solicitó la adición de recursos financieros en la partida 6100-04, para el pago de adeudos de 1999; toda vez que fueron contratados y que no pudieron finiquitarse antes del cierre presupuestal.
TOTAL	366.4	

532

ELABORÓ: 
ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ: 
ING. PAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	No hubo.
Número de Habitantes Beneficiados:	No hubo.
Delegaciones Beneficiadas:	No hubo.
Colonias Beneficiadas:	No hubo.

533

ELABORÓ:


ING. JUDITH CAMACHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS Y
MANTTO. A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	0.000	0.000	0.000
A) NINGUNA			
B) NINGUNA			
C) NINGUNA			

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL
Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	51.3	50.9

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE CON ESTE PRESUPUESTO SE LIQUIDARON ALGUNOS FINIQUITOS PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.

B) CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-077-E	51.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LIQUIDAR ALGUNOS FINIQUITOS
TOTAL	51.3	(MILES DE PESOS)

LA VARIACIÓN FINANCIERA ES NEGATIVA, DEBIDO A QUE NO SE FINIQUITO UN CONTRATO Y OTROS TUVIERON UN COSTO MAYOR.

ESTUDIOS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR

ESTUDIOS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR	MONTO
FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0521 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLUCIONAR LOS ENCHARCAMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS CALLES DE VOLCÁN DE BARAJAS 1545, 1547, 1549 Y 1551 EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	0.1
FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0498 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO QUE SE PRESENTAN EN LAS CALLES CALZADA ERMITA-IZTAPALAPA ESQUINA FUNDICIÓN, SOLON ARGUEYO ESQUINO DIODORO BATALLA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0.2
FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-1048 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA.	0.2
FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-1131 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE A LA RECTIFICACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL TARANGO, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	0.2


ESTUDIOS QUE NO SE FINIQUITARON

ESTUDIOS QUE NO SE FINIQUITARON	MONTO
FINIQUITO AL CONTRATO 9-07-CO-04-1-0952 DEL EJERCICIO 1999 REFERENTE AL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE EN EL RÍO HONDO	1.1

535

ELABORÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	SISTEMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL
6.00

MODIFICADO
6.00

REALIZADO
6.00

A) SE BRINDO APOYO CON OPERADOR Y GRUA A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MECANISMO DE IZAJE A LAS LUMBRERAS DE CONTROL NUMEROS 3 Y 4 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-SUR DEL DRENAJE PROFUNDO.

SE BRINDO APOYO A LA DELEGACION COYOACAN EN LA VILLA PANAMERICANA CON LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA MOTOBOMBA DE 4 " DE DIAMETRO PARA EL DESALOJO DE AGUA DE LA VIALIDAD DE ESTA UNIDAD.

SE BRINDO APOYO A LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA HYDRAFLO DE 4 " DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE 36 " DE DIAMETRO EN AVENIDA AQUILES SERDAN.

SE DIO APOYO A LA DELEGACION XOCHIMILCO EN LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA MOTOBOMBA GORMAN DE 4 " DE DIAMETRO PARA EL DESALOJO DE AGUA EN EL AREA DEL MERCADO DE LAS FLORES.

SE DIO APOYO A LA DELEGACION COYOACAN CON LA INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 4 " DE DIAMETRO Y UNA MOTOBOMBA GORMAN DE 4 " DE DIAMETRO EN EL CARCAMO HUIHUITLA PARA TEMPORADA PLUVIAL.

SE BRINDO APOYO A LA DELEGACION IZTAPALAPA EN LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA HYDRAFLO DE 4 " DE DIAMETRO Y UNA MOTOBOMBA GORMAN DE 4 " DE DIAMETRO PARA EL DESALOJO DE AGUAS EN LA UNIDAD LIENZO CHARRO.

SE BRINDO APOYO CON OPERADOR , GRUA Y ELECTRICISTAS A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL TALLERES ACULCO PARA EL CAMBIO DE 2 COMPUERTAS EN EL CARCAMO DE DESCARGA DE LA PLANTA DE BOMBEO ACULCO.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON OPERADOR, GRUA Y MECANICOS PARA LA DESINSTALACION DE 6 BOMBAS VERTICALES DE 2000 L.P.S. DE LAS PLANTAS DE BOMBEO CENTRAL DE ABASTOS I (1), CENTRAL DE ABASTOS II (2) LAGO (3).

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACION DE 5 RETROFIT DE CONTACTOR SF6 EN LOS ARRANCADORES A TENSION PLENA DE 500 HP, 4.16 KV NUMEROS 1, 7, 8, 9 Y 10 DE LA PLANTA DE BOMBEO CENTRAL DE ABASTOS II.

SE BRINDO APOYO CON OPERADOR Y GRUA A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO EN LA DESINSTALACION E INSTALACION DE 2 BOMBAS VERTICALES DE 2000 L.P.S. NUMEROS ECONOMICOS 1 Y 5 DE LA PLANTA DE BOMBEO ZOQUIPA.

SE BRINDO APOYO CON OPERADOR Y GRUA A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE UNA BOMBA VERTICAL DE 2000 L.P.S. CON NUMERO ECONOMICO 6 EN LA PLANTA DE BOMBEO IZTACIHUATL.

SE BRINDO APOYO CON OPERADOR Y GRUA A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 155 HP. CON NUMERO ECONOMICO 1 EN LA PLANTA DE BOMBEO SAN ANTONIO Y PERIFERICO.

SE BRINDO APOYO A LA OFICINA DE DESAZOLVE SUR-ORIENTE EN LA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 4 " DE DIAMETRO EN EL CARCAMO INSTALADO EN PERIFERICO Y CUEMANCO (OREJA II) POR LA TEMPORADA PLUVIAL.

SE CONTINUA DESARROLLANDO ACCIONES IMPORTANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL DRENAJE PROFUNDO, ASI MISMO SE HA DADO CALIDAD EN LAS RESPUESTAS A LAS DEMANDAS DE OBRAS Y SERVICIOS.

536

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y LUMBRERAS DEL SISTEMA DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL, MEJORAMIENTO Y IMAGEN ASI COMO AL MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, CON RECURSOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ASI COMO LOS EXISTENTES EN LOS ALMACENES PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION GENERAL.

PRESA TEXCALATLACO.

DEL 9 AL 18 DE OCTUBRE SE TRABAJO EN LA PRESA DE LA CUAL SE EXTRAJERON Y RETIRARON 14 M3. DE BASURA Y 5 M3. DE MADERA QUE ARRASTRA EL CAUCE A LAS REJILLAS CONTENEDORAS DE SOLIDOS, DEL 1 AL 10 DE NOVIEMBRE NUEVAMENTE SE REALIZO LA LIMPIEZA DE LA OBRA DE TOMA EXTRAYENDOSE Y RETIRANDO 5 M3. DE BASURA Y EL 4 DE DICIEMBRE SE SACARON NUEVAMENTE 2 M3.

PRESA TARANGO.

DEL 2 AL 14 DE OCTUBRE SE TRABAJO EN ESTA PRESA SACANDO Y RETIRANDO 19 M3. DE BASURA, 2 M3. DE MADERA, DEL 16 AL 31 SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRA DE TOMA DE DONDE SE SACARON Y RETIRARON 4 M3. DE BASURA, ASI MISMO SE DESTAPO UN AREA DE 350 M2. REALIZANDO A LA VEZ TRABAJOS DE ALBAÑILERIA;

A.- CONSTRUCCION DE UN FIRME DE 1.30 M. X 2.40 M..

B.- CONSTRUCCION DE UN PISO DE 2.00 M. X 2.50 M..

C.- RANURADO DE UNA LOSA DE AZOTEA DE 2.20 M. X 0.65 M. MISMA QUE FUE COLADA.

D.- CONSTRUCCION DE MURETE DE 1 M. X 0.90 M. DE PERALTE, EN LAS FECHAS DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE NUEVAMENTE SE REALIZO LIMPIEZA SACANDO Y RETIRANDO 4 M3. DE BASURA EN LOS DIAS 16, 17 Y 21 SE TERMINO LA AMPLIACION DE LA CASETA DEL PRESERO.

PRESA MIXCOAC.

DEL 5 AL 13 DE OCTUBRE SE TRABAJO EN LA INSTALACION Y EXTRAYENDOSE Y RETIRANDO 10 M3. DE BASURA, 2 TRONCOS DE DIFERENTES MEDIDAS, EN LOS DIAS 21 Y 23 DE NOVIEMBRE SE CARGARON 30 M3. DE BASURA Y EL 4 DE DICIEMBRE SE DESPASTO UN AREA DE 2000 M2..

PRESA "A" DE BECERRA.

EN LOS DIAS 2, 3, 16, 17, 21, 23, 24 Y 26 DE OCTUBRE SE TRABAJO EN ESTA INSTALACION SACANDO Y RETIRANDO 30 M3. DE BASURA.

EN LOS DIAS 6, 7, 11 Y 14 DE NOVIEMBRE SE SACARON 15 M3. DE BASURA EN LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA Y DEL 16 AL 28 SE SACARON 21 M3. MAS DE BASURA ASI MISMO SE DESPASTO UN AREA DE 355 M2. Y SE CARGARON 24 M4. DE PASTO.

PRESA TACUBAYA.

DEL 2 AL 13 DE OCTUBRE SE TRABAJO EN ESTA INSTALACION EXTRAYENDOSE Y RETIRANDO 35 M3. DE BASURA, 7 M3. DE MADERA Y 3 M3. DE HIERBA PRODUCTO DEL DESHIERBE DE UN AREA DE 90 M2., DURANTE LOS DIAS 16, 19, 23, 24 Y 31 SE LIMPIO LA OBRA DE TOMA DE DONDE SE SACARON 35 M3. DE BASURA, MISMOS QUE SE TRANSPORTARON AL TIRO DEL BORDO DE XOCHIACA, POR OTRA PARTE SE CONSTRUYO UN MURO DE TABIQUE DE 9.80 M. DE LARGO X 0.50 M. DE ANCHO, ESTE FUE REPELLADO EN LOS DIAS 1, 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE SE TRABAJO EN ESTA INSTALACION RETIRANDO 3 M3. DE BASURA Y 12 M3. DE PASTO PRODUCTO DEL DESHIERBE DE UNA REA DE 1000 M2. Y EL 16 Y 29 SE VOLVIERON A RETIRAR 9 M3. DE BASURA Y MADERA SE DESPASTARON 230 M2. CARGANDO 7 M3. DE PASTO LOS CUALES FUERON SE TIRARON EN EL BORDO DE XOCHIACA.

PRESA SAN JOAQUIN.

EN ESTA PRESA SE TRABAJO EL DIA 7 DE OCTUBRE EXTRAYENDO Y RETIRANDO 5 M3. DE BASURA. EL DIA 17 NUEVAMENTE SE SACARON 4 M3. MAS, Y SE LIMPIO LA CORTINA, ASI MISMO SE VOLVIERON A RETIRAR 3 M3. MAS DE BASURA.

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PRESA ANZALDO.

EN LOS DIAS DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS.

- A) SE DESHIERBO UN AREA DE 1410.0 M2. DE LA CORTINA DE LA PRESA.
B) EL RETIRO DE BASURA Y PASTO DE 40 M3. MISMOS QUE SE TRASLADARON AL BORDO DE XOCHIACA.
C) LIMPIEZA DE LA OBRA DE TOMA DE LA CUAL SE EXTRAJERON 2.0 M3. DE BASURA.

PRESA TEQUILASCO.

LOS DIAS 6 Y 10 DE NOVIEMBRE SE REALIZARON TRABAJOS DE EXTRACCION Y RETIRO DE 7.0 M3. DE BASURA, 3.0 M3. DE HIERBA PRODUCTO DEL DESHIERBE DE 100.0 M2. DE LA CORTINA DE LA PRESA, EL DIA 22 SE RETIRARON 5.0 M3. MAS DE BASURA Y 6.0 M3 DE PASTO TRASLADANDOSE AL BORDO DE XOCHIACA.

PRESA LA MINA .

EL DIA 10 DE NOVIEMBRE SE TRABAJO EN LA PRESA COLOCANDO 40 COSTALES DE YUTE LLENOS DE TEPETATE COLOCANDOLOS A LA ENTRADA DEL CANAL PARA PODER DESHIDRATAR DICHA PRESA O EL VASO, ASI MISMO LOS DIAS 23, 24 27 Y 28 SE LIMPIO LA OBRA DE TOMA Y SE DESHIERBARON 650 M2. CARGANDO UN TOTAL DE 14 M3. DE PASTO Y BASURA.

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DRENAJE PROFUNDO A TRAVES DE SUS OFICINAS LA LUMBRERA CERO EMISOR CENTRAL Y LA DEL INTERCEPTOR PONIENTE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y LUMBRERAS DEL SISTEMA .

SE ESTA POR CONCLUIR LOS TRABAJOS DE AUMENTO DE MURO DE LUMBRERA Y LOSA TAPA EN LA LUMBRERA 3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE CON LA FINALIDAD DE EVITAR AL MAXIMO BROTES DE AGUAS

EL DIA 9 DE OCTUBRE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN LA LUMBRERA 1 DEL COLECTOR SEMIPROFUNDO GRAN CANAL PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL BOMBEO NORTE.

PARA PODER REALIZAR DE MANERA MAS EFICIENTE LA OPERACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO SE HACE NECESARIO LLEVAR POLITICAS MAS RIGUROSAS DE LA OPERACION DE LAS COMPUERTAS TANTO DE LA CAJA DE CONTROL COMO DE LAS PRESAS DE LAS ZONA PONIENTE CON LA FINALIDAD DE CAPTAR, CONDUCCION Y DESALOJAR DE UNA MANERA MAS OPTIMA LAS AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MEXICO.

- A) EN LA PRESA TARANGO SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERADOR, CON RECURSOS PROPIOS DE LA OFICINA
- B) DEBIDO AL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR PONIENTE, SE LES DIO FACILIDADES A LAS COMPAÑIAS PARA INICIAR EL LEVANTAMIENTO DE MUROS VERTEDORES EN LAS CAJAS DE CONTROL 1, 2, 3, 4, 5, Y 6 LAS CUALES DESCARGAN AL INTERCEPTOR PONIENTE, LAS COMPAÑIAS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN ESTE TRABAJO SON: COMPAÑIA RAIZ S. A. DE C. V. Y COMPAÑIA CHIÑAS S. A. DE C. V. ACTUALMENTE YA CONCLUYERON EL LEVANTAMIENTO DE MUROS VERTEDORES ASI MISMO CUENTA CON CAMPAMENTO Y MAQUINARIA PARA INICIAR EL DESAZOLVE.
- C) EN LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE SE ACARREARON MATERIALES TALES COMO: TABLONES, VARILLA, ARENA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CONTENEDOR DEL FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN LA LUMBRERA 21 DEL EMISOR CENTRAL ASI MISMO SE CONTINUA CON EL PROYECTO.
- D) EN LA LUMBRERA CERO EMISOR CENTRAL SE CONCLUYE EL ACOMODAMIENTO DE ADOQUIN EN PATIO POSTERIOR Y SE INICIO LA CONTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESO DEL MISMO PATIO.
- E) EN LA OBRA DE TOMA DEL RIO TLALNEPANTLA SE CORTARON RAMAS DE UN ARBOL QUE ESTABA DAÑANDO LA MALLA, ASI MISMO SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL, SE HA REALIZADO REPARACION DE LAMPARAS TIPO FAROLAS EN CAPTACION FORTUNA , LUMBRERA 9 "C" INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE Y LUMBRERA 6 INTERCEPTOR CENTRAL "CINE MEXICO" ,ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA PINTURA DE HERRERIA DE LA CAPATACION ACUEDUCTO II

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NOTA: EN LOS DIAS 15 AL 18 DE OCTUBRE SE REALIZARON MANIOBRAS PARA ABRIR LAS COMPUERTAS 3, 4 DE LA LUMBRERA 4 INTERCEPTOR ORIENTE SUR LA CUAL LA NUMERO 3 PRESENTO FALLA ATORANDOSE EL HUSILLO PROCEDIENDO A CAMBIAR EL PEDESTAL COMPLETO PARA QUE QUEDARA FUNCIONANDO NORMALMENTE ASI MISMO SE INFORMA QUE LA COMPUERTA NUMERO 1 Y 2 DE ESTA MISMA LUMBRERA SE LE ESTA DANDO MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VEHICULOS TALLERES ACULCO.

F) EN LA LUMBRERA I EMISOR CENTRAL SE INICIO EL DESHIERBE DEL AREA PARA LIMPIARLA, ASI COMO EL REACOMODO DE ESCALERAS DE CARACOL Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO, SE TRASLADO PERSONAL PARA REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE CADA UNO DE LOS INTERCEPTORES ASI COMO LAS OBRAS DE TOMA.

G) EL 31 DE OCTUBRE SE REALIZARON TRAMITES PARA RETIRAR MATERIALES Y EQUIPOS DEL ALMACEN "M" (CARBON ACTIVADO, ROPA Y ZAPATOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL.)

SE CONTINUA CON EL CAMBIO DE CARBON ACTIVADO EN LAS LUMBRERAS QUE ASI LO REQUIERAN COMO : LA LUMBRERA 9 "C", 8 DEL INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE, LUMBRERA I EMISOR CENTRAL, CAPTACION APATLACO, PLUTARCO ELIAS CALLES, LUMBRERA 2 INTERCEPTOR CENTRO CENTRO Y LUMBRERA 6 DEL INTERCEPTOR CENTRAL.

A) SE REALIZO LA SOLICITUD DE 8,000 KG. DE CARBON ACTIVADO, EL CUAL LO PROPORCIONARON EL DIA 7 DE NOVIEMBRE EN LA PLANTA SANTA FE.

B) EL DIA 15 DE NOVIEMBRE SE REALIZARON MANIOBRAS PARA TAPAR Y COLOCAR PRECOLADOS EN LAS LUMBRERAS 6 INTERCEPTOR CENTRAL, 5 INTERCEPTOR CENTRAL, 2 INTERCEPTOR ORIENTE Y 3 INTERCEPTOR ORIENTE CON EL APOYO DE LA GRUA DE 25 TONELADAS PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL BOMBEO SUR.

C) EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO LA JUMBO PLACAS 1239-DDF A REPARACION POR PARTE DE LA COMPAÑIA ORMEX EN LA PLATAFORMA A7539 Y GRUA PLACAS 4669-AX.

D) CON LA FINALIDAD DE QUE EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO CONTINUE OPERANDO Y CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE CAPTAR, CONducIR Y DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LA CIUDAD, MOTIVO POR EL CUAL EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE MURO DEL CAJON EXISTENTE QUE DESCARGA A LA LUMBRERA 8 "C" DEL INTERCEPTOR ORIENTE. CON ESTA DEMOLICION DE MURO SE DESCARGARA EL AGUA QUE APORTA LA OBRA DE TOMA GRAN CANAL EN LA LUMBRERA 8 DEL INTERCEPTOR ORIENTE EDUARDO MOLINA, CON ESTO SE VENCERA EL DEPRIMIDO PRESENTADO EN LA ZONA DEL CAJON; Y CON ESTA OBRA SE ESTA AYUDANDO LA DESCARGA EFICIENTE DE LA OBRA DE TOMA GRAN CANAL.

EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO TIENE A SU CARGO EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS NEGRAS, PLUVIALES Y RESIDUALES QUE SON RECIBIDAS DE LOS COLECTORES PRINCIPALES A TRAVES DE LAS CAJAS DE CONTROL, DONDE EXISTE UN SISTEMA DE COMPUERTAS ELEVADAS POR MECANISMOS DE OPERACION MANUAL Y ELECTRICA, POR LO TANTO, IMPLICA QUE ESTAS ESTRUCTURAS ESTEN FUNCIONANDO AL 100 % Y PARA QUE ESTO SE LLEVE A CABO ES NECESARIO LA APLICACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EN SU CASO CORRECTIVO EN CADA UNA DE ESTAS ESTRUCTURAS.

CAJA DE CONTROL NUMERO 1.

EN LOS DIAS 3,4,5,Y 6 DE OCTUBRE SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LOS MECANISMOS ELEVADORES DE COMPUERTAS, VASTAGOS, GUIAS Y HOJA DE COMPUERTA.

CAJA DE CONTROL NUMERO 2.

EN LOS DIAS 5 Y 6 DE OCTUBRE SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA CAJA DE CONTROL, EXTRAYENDO Y RETIRANDO NORMALMENTE DICHA ESTRUCTURA, NUEVAMENTE DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE SE EXTRAJERON Y RETIRARON 11 M3. DE AZOLVE Y EL 17 Y 18 SE SACARON 7 M3. MAS DE AZOLVE.

CAJA DE CONTROL NUMERO 3.

EL DIA 14 DE NOVIEMBRE SE TRABAJO EN LA CAJA SACANDO Y RETIRANDO 2 M3. DE AZOLVE Y BASURA.

CAJA DE CONTROL NUMERO 4.

EL DIA 24 DE NOVIEMBRE SE DESARROLLARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS MECANISMOS ELEVADORES DE COMPUERTAS, ASI MISMO SE LIMPIO EL AREA DE COMPUERTA TRASPALANDO EL AZOLVE QUE OBSTRUIA SU OPERACION Y EL DIA 4 Y 6 DE DICIEMBRE SE RETIRARON LAS CONTRAGUIAS PARA COLOCAR NUEVAS Y ASI SELLARA LA COMPUERTA AL 100 %.

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	66	00	02	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	
1.00	1.00	1.00	
<p>A) SE ASEGURO CONTRA SINIESTROS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO EL PARQUE VEHICULAR; CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE ATRAVES DE UNA POLIZA CENTRALIZADA QUE CONTRATA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE CUBRE ATODOS LOS BIENES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ASIMISMO SE LLEVO A CABO LA RECEPCION, ANALISIS Y TRAMITACION OPORTUNA DEL PAGO DE LA FACTURACION EMITIDA MENSUALMENTE POR LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA HIDRAULICO DE DRENAJE.</p> <p>B) NINGUNA.</p> <p>C) NINGUNA.</p>			

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
39,459.9	43,415.0	43,415.0

A) LA VARIACION FINANCIERA FUE POSITIVA, YA QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CUBRIR LOS CONSUMOS DE LAS INSTALACIONES REGULARIZADAS ANTE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, AL COLOCARLES EQUIPO DE MEDICION E INCORPORARLOS A LOS LISTADOS DE FACTURACION.


SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-044-E	17,075.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-144-E	1,044.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL QUE SE PRESENTO DURANTE EL AÑO.
B-07-CO-04-150-E	2,910.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PARCIALMENTE EL IMPORTE POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000
TOTAL	21,030.0	


SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS


B-07-CO-04-044-E	17,075.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
------------------	----------	--

B) NINGUNA.

ELABORÓ: 
ING. GUILLERMO CHAZA RUIZ
JEFE DE LA U.D. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTICA

REVISÓ: 
ING. ESTEBAN DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

541

SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
U.R.	P	PE	AI		
04	66	00	03	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL
36

MODIFICADO
36

REALIZADO
36

PLANTAS DE TRATAMIENTO

A) OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE PROCESO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESTABLECER LAS POLITICAS OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS, GARANTIR EL SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA A LOS USUARIOS, PRIORIZAR LAS ACCIONES DE REPARACION EMERGENTE.

ACCIONES REALIZADAS:

DURANTE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

MANIOBRAS PARA DESACOPLAR Y DESMONTAR EL TURBO SOPLADOR N° 2
CAMBIO DE MOTOR DAÑADO EN LA BOMBA DE RECIRCULACION N° II UNIDAD 1
REPOSICION DE CADENA MOTRIZ A LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS 2 Y 8
CAMBIO DE MOTOR POR PRESENTAR FALLAS EN LOS RODAMIENTOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA PARA ENFRIAMIENTO DE TURBO SOPLADORES.
DESPIEZADO DE BOMBA DE RECIRCULACION N° II EN UNIDAD III.
REPARACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD N° 2
CAMBIO DE RASTRAS AL TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 5
DESMONTAJE DEL SOPLADOR DE AIRE, MARCA TURBLEX, N° ECO. 3
CAMBIO DE VALVULA DEL SISTEMA DE RECIRCULACION DE Lodos POR AIR-LIPT DEL SEDIMENTADORES PRIMARIOS, UNIDAD I.
REPOSICION DE LOSAS TRINCHERAS QUE CRUZAN VIALIDADES DENTRO DE LA PLANTA.
CAMBIO DE BALEROS A LA BOMBA DE RECIRCULACION DE Lodos N° 4.
REPARACION DE LA CADENA MOTRIZ DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 8.
CAMBIO DE UNA RASTRA DAÑADA EN EL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 10
AJUSTE Y TENSADO DEL CABLE GUIA DEL CLARIVAC DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 14.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO INTERIOR EN EL C.C.M. DE LA UNIDAD IV.
DESMONTAJE DE TURBO SOPLADOR MARCA ROOTS, N° ECO. I PARA SER REPARADO POR MANTENIMIENTO.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANIOBRAS DE EMBARQUE DE TURBO SOPLADOR N° 1 Y II.

MANIOBRAS DE DESMONTAJE DE AEREADOR FLOTANTE DAÑADO EN REACTOR BIOLOGICO N° 13.

MONTAJE DE AEREADOR FLOTANTE REPARADO POR MANTENIMIENTO EN EL REACTOR BIOLOGICO 13.

MAQUINADO DE CASQUILLO, ARANDELA Y FLECHA PARA BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 UNIDAD III.

REPOSICION DE IMPULSORES DAÑADOS EN BOMBA DE AGUA POTABLE (CISTERNA)

RECTIFICADO DE FLECHAS DE ROTORES PARA MOTORES DE SEDIMENTADORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.

LIMPIEZA Y DRENADO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO UTILIZADA PARA ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE 1750 H.P.

DESACOPLAR BOMBA AUXILIAR DE ZARAGOZA POR PRESENTAR BAJA PRESION DE BOMBEO.

LIMPIEZA DE PICHANCHA DE SUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO AUXILIAR EN ZARAGOZA.

CAMBIO DE BALERO INFERIOR DAÑADO EN MOTOR DE 15 H.P.

LUBRICACION Y EMPAQUE DE BOMBAS DE RECIRCULACION.

ARMADO E INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 UNIDAD III.

PROTECCION DE INTERRUPTORES DE SUBESTACION ELECTRICA.

REPARACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD IV.

DESACOPLADO DE MOTOR DE 250 H.P. DE LA BOMBA DE ZARAGOZA PARA REPOSICION DE BIRLO DAÑADO.

REPOSICION DE BIRLO Y MONTAJE DE MOTOR, ZONA DE BOMBEO DE ZARAGOZA.

INSTALACION DE FILTROS PARA SEPARACION DE PARTICULAS EN LA SUCCION DE TURBOSOPLADOR N° 5.

INSTALACION DE MOTOR REPARADO EN EL SISTEMA DE TRACCION DE PUENTE DE RASTREO N° 13.

LIMPIEZA DE CARRETILLAS (POLEAS) Y LUBRICACION DE LAS MISMAS EN EL PUENTE DE RASTREO N° 13.

REVISION DE AEREADOR SUPERFICIAL N° 8 INSTALADO EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 13.

REVISION DE SISTEMA AUTOMATICO DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 1, UNIDAD IV.

INSTALACION DE MOTOR DAÑADO EN EL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 1.

543

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

INSTALACION DE REJILLA EN EL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 6.
REPARACION DE BARANDAL DAÑADO EN PASILLO DE LA UNIDAD II.
REVISION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD I.
DESTAPAR DRENAJE DE CONDUCCION DE AGUA DE DESNATADORES.
PINTURA CONDUIT EN PRIMARIOS.
CAMBIO DE BOMBA N° 3 A LA 1 UNIDAD III RECIRCULACION.
REVISION DEL MOTOREDUCTOR DAÑADO EN EL TANQUE 3 DE LA UNIDAD I.
CAMBIO DE ACEITE A MOTOREDUCTORES DE LOS CLARIVAC.
CAMBIO DE MOTOR QUEMADO EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 5.
MANIOBRAS DE TRASLADO DE 3 AEREADORES FLOTANTES DEL TANQUE N° 14 AL 13.
CONEXIÓN, FABRICACION DE ARGOLLAS Y PUESTA DE LAZO A 3 AEREADORES FLOTANTES.
MAQUINADO DE ESTOPEROL, CASQUILLO Y PIEZA DE BRONCE PARA BOMBAS DE RECIRCULACION.
REVISION DE TABLERO N° 2 DE BOMBAS DE RECIRCULACION UNIDAD I.
PRUEBAS AL SOPLADOR N° 2.
CALIBRACION DE PRESIONES DE TRABAJO DE BOMBAS LUBRICADORAS.
PRUEBA A SOPLADOR N° 2
MANIOBRAS DE MONTAJE DE MOTORREDUCTOR EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 3.
MANIOBRAS DE MONTAJE DE AEREADOR FLOTANTE EN EL REACTOR BIOLÓGICO N° 14.
CONEXIÓN Y FABRICACION DE ARGOLLAS PARA INSTALAR 2 AEREADORES FLOTANTES EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 13.
REVISION DE ALUMBRADO EN LA VIALIDAD.
REPARACION DE TABLERO DE CONTROL PARA MOTOR DE 30 H.P. (BOMBA DE RECIRCULACION AUTOMATICA).
PURGA Y CAMBIO DE ACEITE A BOMBAS DE RECIRCULACION UNIDAD IV.

544

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESPIEZADO DE BOMBA, MOTOR, BASE Y CARACOL DE EQUIPO DE BOMBEO DE LODOS PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD I.

CAMBIO Y REPARACION DE MATERIAL AISLANTE (CEROLON) PARA SER INSTALADO EN EL REACTOR DE ARRANQUE DEL SOPLADOR N° 5.

LIMPIEZA DE FILTROS INSTALADOS EN LA SUCCION DEL SOPLADOR N° 2.

CAMBIO DE ACEITE A SOPLADOR N° 6.

DETECCION DE FALLA EN CABLEADO DE ALUMBRADO.

INSTALACION DE MOTORREDUCTORES EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 3.

CAMBIO DE TREN DE TRACCION EN EL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 6.

REPARACION DE CADENA CONDUCCIDA, CAMBIO DE TUBO DE RESPIRADERO Y PINTADO DE DESNATADOR.

PINTAR DESNATADORES DE TANQUE EN UNIDAD I Y II.

PINTURA DE MOTORREDUCTORES Y TECHOS DE MOTORES.

CAMBIO DE LIMPIEZA DE DOMOS DAÑADOS.

PONER LASOS A AERADORES FLOTANTES TANQUE 13 Y 14.

CAMBIO DE MOTOR VERTICAL DAÑADO EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 13.

MANIOBRAS DE TRASLADO DE MOTOR, BOMBA, CARACOL Y BASE DE BOMBA DE UNIDAD I A UNIDAD IV.

PINTURA DE REJILLAS Y BARANDALES.

REPELLADO DE PASILLO EN UNIDAD II.

REPARACION DE POSTE DAÑADO EN VIALIDAD.

FABRICACION DE PLUMA PARA MANIOBRAS EN ZONA DE MOTORREDUCTORES UNIDAD I.

PINTADO DE MUROS EN ZONA DE VERTEDORES UNIDAD II.

DESMONTAJE DE AERADOR FLOTANTE DESFLECHADO Y CAMBIO POR OTRO EN BUEN ESTADO, REACTOR BIOLOGICO N° 13.

REAPRIETÉ DE TORNILLERIA EN BASE DE 5 AERADORES FLOTANTES, REACTORES BIOLOGICOS 13 Y 14.

DETECCION DE FALLA (CORTO CIRCUITO) EN AERADOR FLOTANTE N° 15.

545

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

TRABAJOS PARA MONTAJE Y ADECUACION DE TUBERIA EN DESCARGA Y SUCCION DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 5 UNIDAD I.

CAMBIO DE BALEROS Y MONTAJE DE BOMBE N° 3 DE RECIRCULACION, UNIDAD N° 1.

MONTAJE DE BOMBA, CAMBIO DE BALEROS EN BOMBA N° 1 UNIDAD III.

MAQUINADO DE CASQUILLO Y FLECHA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE LODOS.

INSTALACION DE MOTORES EN TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 6

FIJADO DE DOMOS EN GALERIAS DE PRIMARIOS.

PINTADO DE LETREROS Y CASTILLOS EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO.

PINTADO DE CASETA DE VIGILANCIA.

CONTINUACION DE LOS TRABAJOS PARA MONTAJE Y ADECUACION DE TUBERIA DE DESCARGA Y SUCCION DE LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 5, UNIDAD I.

REVISION MECANICA Y ELECTRICA DE LA BOMBA N° 2 DE XOCHIMILCO.

REPARACION DE CADENA DEL SISTEMA DE TRACCION DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 3.

REPARACION DE CADENA MOTRIZ DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 6.

DESAZOLVE DE TOLVAS DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 8, POR ENCONTRARSE TAPADO CON UN AIRLIFT.

PINTADO DE MUROS LATERALES DE LOS VERTEDORES DE LOS SECUNDARIOS 10 Y 11.

REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LA BASE DEL SOPLADOR N° 2.

LUBRICACION DE RIELES DE LAS COMPUERTAS DE FILTROS ZONA NORTE.

REPARACION DE VALVULA DE 36" DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA PRESEDIMENTADA AL REACTOR BIOLOGICO N° 3.

PRUEBAS DE DETECCION DE VIBRACION A MOTORES, BASE Y SOPLADORES No. 2 5.

ARMADO DE BOMBA PARA EL CAMBIO DE BOMBA DAÑADA EN UNIDAD 111.

CAMBIO DE MOTOR DAÑADO EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO No.1.

DETECCION Y REPARACION DE FALLA EN EL TABLERO DE CONTROL No. 1 DE LAS BOMBAS DE XOCHIMILCO.

DESACOPLADO DE MOTOR No. 3 DE XOCHIMILCO .

546

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DETECCION DE FALLAS EN LINEAS DE ALIMENTACION DE 3 AEREADORES FLOTANTES.

ARMADO DE BOMBA N° 2 UNIDAD IV DE RECIRCULACION.

CAMBIO DE MOTOR ELECTRICO Y ALINEACION DEL SISTEMA MOTRIZ DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 12.

AJUSTE DE LA BASE DEL SOPLADOR N° ECO. 2

REVISION DE FUGA DE ACEITE DEL MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA 3 DE XOCHIMILCO.

SELLADO DE FUGAS DE AIRE EN LOS CABEZALES DE AEREACION DE LOS REACTORES BIOLOGICOS 3 Y 4.

CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD N° 2.

CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA DESFOGUE DE AIRE EN LA CANALETA DE RECIRCULACION DE LODOS, UNIDAD 3.

REVISION DE ARRANCADOR DE LA BOMBA N° 1, DE RECIRCULACION DE LODOS, UNIDAD 2.

INSTALACION DE BOMBA AUXILIAR DE RECIRCULACION UNIDAD IV.

INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS UNIDAD III.

INSTALACION DE MOTOR EN EL TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 12.

RETIRO Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL QUEMADO.

INSTALACION DE CONTACTORES EN TABLERO DE CONTROL PARA MOTOR DE 40 H.P.

REVISION Y REPARACION DE ALUMBRADO EN TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS.

CAMBIO DE AUTOTRANSFORMADOR QUEMADO EN SALA DE SOPLADORES.

DESARMADO DE MOTOR DE 300 H.P. PARA DETECTAR FUGA DE ACEITE.

PRUEBAS EN TURBO SOPLADOR N° 2.

FABRICACION DE TAPA CIEGA DE 12" DE DIAMETRO.

REPARACION DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 7, POR FALLAS EN EL SISTEMA DE TRACCION.

REVISION DE ALUMBRADO EN PRIMARIOS.

INSTALACION DE MOTOR EN EL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 12.

547

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INSTALACION DE ARAÑA EN EL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 1.

INSTALACION DE REJILLA PARA COPLE FALK EN LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 1, UNIDAD III.

CAMBIO, CORTE Y REPARACION DE PORTACHUMACERA Y ANGULO EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 7.

PRUEBAS A MOTORES DE 30 H.P. EN EQUIPOS DE AEREACION SUPERFICIAL.

FABRICACION DE BASE METALICA PARA SOPORTE DE UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA.

INSTALACION DE MOTOR EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO No. 1

REVISION DE MOTOR N° 3, DE 300 H.P. UTILIZADO EN EL BOMBEO DE AGUA TRATADA HACIA XOCHIMILCO.

REPARACION DE TREN DE TRACCION TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 11.

REPOSICION DE REJILLA EN TREN DE TRACCION TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 11.

REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL DEL PUENTE DE RASTREO, SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 13.

INSTALACION DE DOS AERADORES FLOTANTES EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 14.

REHABILITACION DE UNA TOMA DE AGUA TRATADA EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 5 PARA LIMPIEZA DE AREAS DE OPERACIÓN.

REPARACION DEL SISTEMA MOTRIZ DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 7

AMPLIACION DE LA RED DE ASPERSION DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 14.

SELLADO DE FUGAS DE AIRE EN EL MULTIPLE DEL REACTOR BIOLOGICO N° 3.

DESALOJO DE AGUA DE LAS TRINCHERAS DE CONDUCCION DE CABLES.

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

CAMBIO DE REJILLA DEL COPLE FALK Y NIVELACION DEL SISTEMA MATRIZ DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO No. 10.

REVISION DEL MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA No. 3, DEL CARCAMO DE BOMBEO A XOCHIMILCO.

DESAZOLVE DE LA TOLVA LATERAL IZQUIERDA DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO No. 11.

CAMBIO DE BIRLOS A 2 AERADORES FLOTANTES DEL REACTOR BIOLOGICO No. 14

CAMBIO DE FLECHA DE TRANSMISION DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS No. 2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESTAPE DEL DRENAJE DE LA UNIDAD No. 1.

TENSADO DEL CABLE GUIA DEL CLARIVAC. DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO No. 13.

COLAR REGISTRO DE CONCRETO DE 1 X 0.70 METROS PARA SER COLOCADO EN TRINCHEROS DE ACULCO.

FABRICACION E INSTALACION DE TUBO DIFUSOR PARA DESNATAR EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO No. 14

MODIFICACION A LA BASE PARA MOTOR EN BOMBA DE RECIRCULACION No. 2 UNIDAD 111.

CAMBIO DE MOTOR POR PRESENTAR FALLAS EN LA BOMBA No. 1 UNIDAD 1V.

REAPRIETE DE BASE Y BOMBA No. 2 UNIDAD 1V.

INSTALACION DE MOTOR DE RASTREO EN PUENTE DEL PRIMARIO No. 13.

INSTALACION Y CONEXIÓN DE 2 AERADORES FLOTANTES EN EL TANQUE No. 13.

REAPRIETE Y REPOSICIÓN DE LAZOS DAÑADOS A 1 AREADOR FLOTANTE EN EL REACTOR BIOLOGICO No. 14

DESAZOLVE DE TOLVAS DE SECUNDARIOS 4 Y 7.

REPARACION DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N o. 7.-

REPARACION DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO No. 4.

REPARACION DE PUERTA EN EL LOCAL DE LA PELUQUERIA.

RETIRAR BOMBA N° 2 ZARAGOZA PARA REVISARLA POR PRESENTAR BAJA PRESION DE BOMBEO.

PINTAR EN SALA DE SOPLADORES.

MANIOBRAS PARA DESACOPLAR BOMBA DE ZARAGOZA N° 1

TENSADO DE CABLE DEL CLARIVAC N° II.

LUBRICAR CHUMACERAS DE TRENES MOTRICES EN AREA DE PRIMARIOS.

PROBAR MOTOR EN BOMBA N° 3 DE ZARAGOZA

APRIETE Y PUESTA DE REJILLA A TREN MOTRIZ N° 6 PRIMARIOS.

REALIZAR MEDICION Y DETERMINAR CARACTERISTICAS DE FILTROS DE AIRE DEL SOPLADOR N° 1.

549

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INSTALAR BOMBA N° II DE ZARAGOZA.

MAQUINADO DE FLECHA INTERMEDIA, COPLEX, TUERCA, CUÑA Y BUJES DE BRONCE DE BOMBA N° II ZARAGOZA.

REVISION AL CONTROL DE PUENTES DE RASTREO.

INSTALAR TOLVA DE PROTECCION PARA AISLADORES DE TRANSFORMADOR DE 2500 KVA.

INSTALAR MOTORES EN TRENES DE TRACCION N° 5 Y 3.

ADAPTAR MOTOR A BOMBA HORIZONTAL UTILIZADA EN EL LAVADO DE TANQUES.

REPARACION DE REJILLAS, VOLANTES DE VALVULA Y DESNATADORES MANUALES.

EMPACAR BOMBAS DE ZARAGOZA No. 1 Y 2.

REPOSICION DE REJILLA , TAPAS, Y RENIVELACION DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LA BOMBA DE RECIRCULACION No. 2 UNIDAD 1V.

LUBRICACION DE LA BOMBA DE CISTERNA Y TURBOSOPLADORES.

CONEXIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE RECIRCULACION UNIDAD 1V.

REPARACION DE FUGA DE AIRE DE GALERIA DE RECIRCULACION DE LODOS UNIDAD 1.

RECTIFICADO DE MANGUITO PIÑON PARA MOTOR DE RASTREO PRIMARIO No. 1

FABRICACION DE FLECHA PARA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS.

PURGAR Y PONER ACEITE EN LA BOMBA No. 2 DE ZARAGOZA.

CAMBIO DE PROPELA DE AREADOR No. 10 REACTOR 14.

REPOSICION DE TORNILLERIA EN SEDIMENTADOR PRIMARIO No. 13

INSTALACION DE PERNOS NUEVOS EN BASE DE FLOTANTES.

MANTENIMIENTO DE LA VALVULA DE 36" DE DIAMETRO DE LA TUBERIA DE DESCARGA DE SOPLADORES.

REVISIÓN DE ALUMBRADO EN COCINA Y SALA DE SOPLADORES.

CAMBIO DE MANGUITO Y PIÑON EN SEDIMENTADOR PRIMARIO No. 4.

COLOCACION DE REJILLAS EN TUBERIA DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA UNIDAD1 Y 11

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

FABRICACION DE TECHOS PARA REDUCTORES EN PRIMARIOS.

PINTADO DE GALERIA DE RECIRCULACION UNIDAD 1V.

REHABILITACION DE BRIDA PARA ADAPTACION DEL FILTRO DE AIRE EN E3L SOPLADOR No.1

RECTIFICADO DE ROTORES DE MOTORES DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.

MEDICION DE LOS DOMOS FALTANTES.

ATENCION DE 6 VISITAS GUIADAS.

REPOSICION DE BIRLOS DAÑADOS EN LA BOMBA No. 2 UNIDAD 11 DE RECIRCULACION .

ARMAR BOMBA DE RECIRCULACION No. 1 UNIDAD 111.

REPOSICION DE CABLES A AEREADORES FLOTANTES No. 5 DEL REACTOR BIOLOGICO No. 14.

REPARACION DE SISTEMA DE RASTREO SEDIMENTADOR PRIMARIO No. 7.

DESACOPLADO Y DESPIECE DEL TREN MOTRIZ DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 6.

CAMBIO DE MOTOR DAÑADO A LA BOMBA No. 2 DE ZARAGOZA.

CAMBIO DE MOTOR QUEMADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO N. 6

TRASLADO A LA PLANTA DE MATERIAL Y EQUIPO NECESARIOS PARA ATENDER VISITA..

DESTAPAR BOMBA No. 1 DE ZARAGOZA E INSTALACION DE REJILLA COLADORA.

REVISION DE ALUMBRADO UNIDAD I Y II.

MONTAJE DE REJILLAS PARA MANIOBRAS EN VALVULAS DE RECIRCULACION

MAQUINADO DE COPLER PARA RECIRCULACION.

REPARACION DE VIA ASFALTADA (BACHES) EN AREA DE ACCESO A LA PLANTA.

MANIOBRAS DE DESEMPACADO Y TRASLADO DE TURBO SOPLADOR A LA SALA DE SOPLADORES.

MANIOBRA DE TRASLADO DE MOTOR DE 900 H.P. EN LA SALA DE SOPLADORES.

DESMONTE Y DESPIEZADO PARA REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE BOMBEO HACIA ZARAGOZA.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MONTAR COPLE FALE A BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 UNIDAD III.

ARMADO Y MONTAJE DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 1 UNIDAD II.

REPARACION DE SISTEMA DE RASTREO DE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 4.

REVISION Y SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO EN UNIDAD IV.

REVISION DE PUENTE DE RASTREO N° 1 POR PRESENTAR FALLAS EN SISTEMA SENSOR.

MONTAJE DE BOMBA AUXILIAR ZARAGOZA.

MAQUINADO DE 2 FLECHAS, COPLES, PRENSAESTOPAS Y CAJA DE ESTOPERO DE BOMBA AUXILIAR PARA ZARAGOZA.

PINTAR EN GALERIA DE RECIRCULACION DE LODOS.

PINTURA EN MUROS SUPERIORES DEL CUARTO DE CONTROL DE MOTORES.

COLOCACION DE BARANDAL EN VALVULAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE LAS UNIDADES I Y II.

DESACOPLO Y DESPIECE DEL TREN MOTRIZ DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 12.

RETIRAR ALGAS DEL SECUNDARIO NORTE.

DETECCION DE CORTO CIRCUITO DEL POLIPASTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA.

REPARACION DE LA CADENA MOTRIZ DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 4.

MONTAJE DE UN FLOTANTE EN LOS REACTORES BIOLOGICOS DE LA UNIDAD N° 4.

MANIOBRAS DE DESMONTAJE DEL MOTOR DEL SOPLADOR N° 2.

CAMBIO DE MOTOR EN EL SECUNDARIO N° 11.

REPARACION DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 7.

CONEXIÓN DE LA BOMBA PARA LAVADO DE TANQUES SECUNDARIOS SECCION NORTE.

REVISION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD N° 4.

PINTADO DE MULTIPLES DE RECIRCULACION DE LODOS EN GALERIAS DE LA UNIDAD I.

CANALIZACION DE GOTERAS PARA DESAGUE.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

INICIO DE PINTURA DE LA SALA FLORENCIA.

FABRICACION DE POLEA PARA VEHICULO PODADORA.

REPOSICION DE BIRLOS Y MOTORES A 3 AERADORES FLOTANTES EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 14.

REPARACION DE SENSORES EN EL EQUIPO DE CLARIVAC N° 1.

REPOSICION DE MOTOR DAÑADO EN EL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 4.

REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN BOMBA DE RECIRCULACION N° 1 UNIDAD IV.

DETECCION DE FALLA ELECTRICA EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 10.

INSTALACION DE COPLE FALK EN BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 UNIDAD III.

MANIOBRAS PARA RETIRAR Y DESACOPLAR MOTOR QUEMADO DE AERADOR FLOTANTE EN REACTOR BIOLOGICO N° 13.

CAMBIO, LIMPIEZA E INSTALACION DE DIFUSORES EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 1.

CAMBIO DE CABEZAL DE AEREACION EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 1.

MANIOBRAS PARA REGULACION DE PRECION Y CAUDALES DE AGUA TRATADA EN DELEGACION TLAHUAC.

REPARACION DE SENSORES EN EL EQUIPO DE CLARIVAC No. 1.

LAVADO DE 4 VERTEDORES DE SEDIMENTADORES SECUNDARIOS, CON HIPOCLORITO DE SODIO.

REVISION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE AGUA RESIDUAL AL REACTOR BIOLOGICO No. 4.

REPOSICION DE ACEITE AL REACTOR DEL PRIMARIO No.10.

CAMBIO DE MOTOR PARA EL SISTEMA DE RASTREO DEL SECUNDARIO No. 3.

REVISION DE INTERRUPTORES DE LIMITE DEL CLARIVAC No. 1.

CAMBIO DE PERNOS ADAPTADORES DE 2 AERADORES FLOTANTES DEL REACTOR BIOLOGICO No. 13.

REVISION DE LINEAS ELECTRICAS PARA REPARAR CORTO CIRCUITO DEL MOTOR DE SEDIMENTADORES PRIMARIOS No. 3 Y 4.

TENSADO DE CABLES DE ACERO Y RENIVELACION DE RASTRA DEL PUENTE

VIAJERO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO No. 13.

553

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

CAMBIO DE MOTOR DAÑADO EN EL TREN DE TRACCION DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 7.

REPARACION DE SISTEMA DE RASTREO DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 5.

REPARACION DE SISTEMA MOTRIZ DEL TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 5

PUESTA DE BASES Y NIVELACION DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 UNIDAD III.

REEMPACAR BOMBA DE ALIMENTACION HACIA LA ZONA INDUSTRIAL DE IZTAPALAPA Y ZARAGOZA.

FABRICACION DE REGISTROS INSTALADOS EN AREAS VERDES.

FABRICACION DE BARANDALES PARA UNIDAD III Y IV.

CAMBIO DE DIFUSORES, LIMPIEZA Y REPARACION DE CABEZALES DE REACTR BIOLOGICO N° 12.

INSTALACION DE MOTOR FALTANTE EN SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 7.

MANIOBRAS DE RETIRO Y REPARACION DE COPLER EN AERADOR FLOTANTE N° 16 EN REACTOR BIOLOGICO N° 13.

INSTALACION DE CADENA MOTRIZ EN TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 9.

RETROLAVADO DE FILTROS EN UNIDAD I Y II.

MANIOBRAS DE TRASLADO DE TUBERIA Y MATERIAL A ZONA DE REACTOR BIOLOGICO N° 14.

MANIOBRAS DE MONTAJE DE MOTOR A 900 H.P. EN SALA DE SOPLADORES.

CAMBIO DE GOMAS DAÑADAS EN JUNTA DRESSER DE 24" DE DIAMETRO DE BOMBAS DE XOCHIMILCO.

MANIOBRAS DE RETIRO Y TRASLADO DE 2 AERADORES FLOTANTES PARA SER REPARADOS (RETIRAR BIRLOS DEGOLLADOS).

REVISION, REAPRIETE Y AJUSTE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PUENTE DE RASTREO SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 10.

LUBRICACION GENERAL (GRASA Y REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE), EN EQUIPOS DE LA PLANTA Y CHUMACERAS.

CORTE DE GALLETAS, ADAPTADORES DE CABEZALES NUEVOS PARA MEJOR PASO DE AIRE.

FABRICACION DE ABRAZADERA ESPECIAL DE 12" X 1 1/2" PARA RAMIFICACION DE LINEA DE AGUA TRATADA.

REVISION Y REPOSICION DE ALUMBRADO.

554

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PINTADO DE GALERIAS DE RECIRCULACION UNIDAD II Y III.

LIMPIEZA DE TOLVAS EN SEDIMENTADORES SECUNDARIOS 11 Y 12.

DESPIEZADO Y CORTE DE CABEZALES DAÑADOS EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 2.

DESACOPLADO DE DIFUSORES EN CABEZALES DAÑADOS.

MANIOBRAS DE TRASLADO Y ACOPLADO DE CABEZALES NUEVOS EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 2.

INSTALACION DE DIFUSORES A LOS CABEZALEZ NUEVOS.

PRUEBAS HIDRONEUMATICAS A LOS CABEZALEZ NUEVOS PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS.

REAPRIETE PARA ELIMINAR FUGAS DE AIRE.

RETIRAR BIRLOS DAÑADOS EN AEREADOR FLOTANTE.

FABRICACION DE BIRLOS DE 3/8 X 3/4 PARA AEREADORES FLOTANTES.

RECORTE E INSTALACION DE ANAQUEL PARA MATERIAL DE LABORATORIO.

COLOCACION DE CANALETAS EN EL TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 14.

FABRICACION DE ABRAZADERA ESPECIAL DE 4" DE DIAMETRO.

MANIOBRAS EN LA ENTREGA DE SOPLADOR Y TABLERO DE CONTROL EN LA SALA DE SOPLADORES.

REPARACION DE SISTEMA DE TRACCION Y RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 7.

DETECCION Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN LINEA DE ALIMENTACION DE AEREADORES FLOTANTES.

FIJACION DE AERILICOS EN MAMPARAS DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 7.

CAMBIO DE BALERO DAÑADO A MOTOR DE 200 H.P. UTILIZADO EN EL BOMBE DE AGUA TRATADA HACIA ZARAGOZA.

MANIOBRAS DE TRASLADO DE 10 CABEZALES DE AEREACION PARA SER INSTALADOS EN REACTOR BIOLOGICO N° 1.

SOLDAR CAJA DE CONEXIONES A MOTOR DAÑADO.

INSTALACION DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO EN SALA DE AGITADORES DE ESPUMACION.

INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE 8" DE DIAMETRO EN SEDIMENTADORES PRIMARIOS 9 Y 10.

555

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESPIEZADO DE BOMBA HORIZONTAL UTILIZADO EN EL BOMBE DE LODOS ACTIVADOS UNIDAD II.

MANIOBRAS DE DESACOPAMIENTO DE BOMBA N° 1 XOCHIMILCO.

REPARACION DE PUERTA DE AREA DE CHÓFERES.

PREPARACION DE PIEZAS ESPECIALES Y MATERIAL PARA PEGUE DE 1" DE DIAMETRO EN AV. ZARAGOZA.

INSTALACION DE TORRETA A GRUA Y TRASCAVO.

CAMBIO DE MOTOR EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 10

REAPRIETE DE BASE DE MOTOR Y BOMBA N° 1, UNIDAD IV.

ARMADO Y CAMBIO DE REJILLA DE COPLER EN BOMBA DE RECIRCULACION N° 2, UNIDAD III.

CAMBIO DE BALEROS A BOMBA DE RECIRCULACION N° 3, UNIDAD IV.

REVISION DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 1, UNIDAD IV, POR PRESENTAR MADERA ATORADA EN EL IMPULSOR.

FABRICACION DE CODOS DE 90° PARA LINEA DE CONDUCCION DE AIRE EN REPARACION

SOLDADO DE BASTIDOR DE GENERADORA PORTATIL.

MANIOBRAS DE TRASLADO Y MONTAJE DE SOPLADOR DE 200 H.P. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC A LA PLANTA EL ARAGON.

DESPIEZADO DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 1 UNIDAD III.

REEMPLAZO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DAÑADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 5.

REPOSICION DE BIRLOS DE ACOPLAMIENTO EN SISTEMA DE TRACCION DEL CARIVAC N° 1.

MONTAJE DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 1, UNIDAD III.

CAMBIO DE MOTOR DAÑADO EN SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 3.

LUBRICACION DE CHUMACERAS Y BALEROS DE EQUIPO EN LA PLANTA.

RETIRO Y CAMBIO DE 3 CABEZALES DE AEREACION DE REACTOR BIOLOGICO N° 1.

MAQUINADOS DE FLECHA Y BUJES PARA BOMAS DE RECIRCULACION DE PLANTA ARAGON.

MAQUINADO DE PLANTAS Y AJUSTE DE CHUMACERAS PARA TREN DE TRACCION DE PLANTA ARAGON.

556

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

AJUSTE DE CATARINAS DE TREN MOTRIZ DE PLANTA ARAGON.

MAQUINADO DE FLECHAS Y BUJES PARA BOMBAS DE RECIRCULACION DE LA PLANTA CHAPULTEPEC.

LUBRICACION DE BALEROS DE LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 DE LA UNIDAD III.

LUBRICACION A MOTOREDUCTORES DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.

LUBRICACION DE CHUMACERAS DE LOS CLARIVAC 1 Y 2.

REVISION DE ALUMBRADO DAÑADO EN GALERIAS DE FILTROS.

REPARACION DE SISTEMA DE RASTREO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 12.

REPARACION DE SISTEMA DE RASTREO Y CAMBIO DE CHUMACERA DAÑADA.

LIMPIEZA Y CAMBIO DE ACEITE A TURBO SOPLADOR N° 3.

MANIOBRAS PARA INSTADE TURBO SOPLADOR N° 3.

FABRICACION DE FLECHA Y CASQUILLO PARA BOMBA DE RECIRCULACION N° 1 UNIDAD III.

TRASLADO DE EQUIPO DE PROTECCION ASI COMO ENTREGA A OFICINAS.

REPARACION DE PUERTA DAÑADA EN AREA DE CASILLEROS Y WC DE OPERACIÓN.

FABRICACION DE CUTO CUADRADO DE 4" X 2.5 METROS DE LARGO.

CAMBIO DE REJILLA DAÑADA EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 10.

REPARACION DE CADENA MOTRIZ EN SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 2.

REVISION DE PUENTE DE RASTREO DE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 13.

RECEPCION Y REVISION DE BOMBAS DE RECIRCULACION TRAIIDAS DE MANTENIMIENTO.

APRIETE DE DESCARGA DE TURBO-SOPLADOR N° 1 INSTALADO EN PLANTA.

CAMBIO DE MOTOR DAÑADO EN PUENTE DE RASTREO SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 13.

CAMBIO DE TREN MOTRIZ DAÑADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 10

INSTALACION DE AUTOTRANSFORMADOR DE 900 H.P. EN TABLERO DE CONTROL DE TURBO-SOPLADOR N° 5.

557



DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones Realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

REACOMODO DE CATARINA BIPARTIDA Y FIJACION DE ACRILICOS DE MAMPARAS EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 12.

CAMBIO DE REACTOR DE ARRANQUE DAÑADO EN SALA DE SOPLADÓRES.

ADAPTACION Y CAMBIO DE CERA EN REACTOR DE ARRANQUE DAÑADO.

CAMBIO DE BALEROS A MOTOR DE 75 H.P.

FABRICACION DE BUJES DE DESGASTE Y FLECHA DE BOMBA VERTICAL DE A.T.

REVISION Y CAMBIO DE BASES DAÑADAS EN RELFECTORES DE ALUMBRADO.

FABRICACION DE BASES PARA SOPORTE EN JUNTA EXPANSIVA DE SOPLADOR.

LIMPIEZA DE TUBO DE SUCCION DE TURBO SOPLADOR N° 3.

MAQUINADO DE 2 COPLES FULK PARA BOMBAS DE RECIRCULACION.

REACOMODO Y FIJACION DE PANEL DE FILTROS DEL TURBO SOPLADOR N° 3.

RETIRAR 2 FLECHAS Y CATARINAS DE TRACCION DESGASTADAS EN SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 1.

INSTALACION DE REJILLA EN COPLER FALK DE SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 6.

MANIOBRAS E INSTALACION DE FILTROS E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 24 PULGADAS EN DESCARGA DE TURBO SOPLADOR N° 3.

INSTALACION DE MOTORES EN SEDIMENTADOR PRIMARIO 10 Y 12

ADAPTACION DE TAPA CIEGA DE 8" DE DIAMETRO.

DESACOPLADO DE 2 BOMBAS HORIZONTALES DE 250 L.P.S. PARA SER REPARADAS POR MANTENIMIENTO.

COLOCAR MOTOR DAÑADO EN COMPRESORES DE FILTROS.

MONTAJE DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 UNIDAD III.

CAMBIO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL PRIMARIO 11 AL PRIMARIO 2.

MODIFICACION DE BASE Y SOPORTE DEL TREN DE TRACCION DEL PRIMARIO N° 2.

CORTE DE TUBO DE SUCCION DEL TURBOSOPLADOR N° 3 PARA POSTERIOR REVISION DE TURBINA Y RETEN.

FABRICACION DE ABRAZADERA Y TAPA CIEGA DE 8" DE DIAMETRO PARA REPARACION DE FUGAS.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ARMADO DE BOMBA N° 1 PARA SER INSTALADO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA EN CUEMANCO.
REVISION DE CONEXIÓN DE MOTOR A TABLERO DE CONTROL DE TURBOSOPLADOR N° 1 PARA PRUEBAS.
FABRICACION DE VENTANAS Y REPARACION DE PUERTAS PARA BODEGA.
ARMADO DE BOMBA N° 3 PARA SER INSTALADO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA EN CUEMANCO.
FABRICACION DE FLECHA PARA BOMBA DEL CARCAMO DE BOMBEO EN CUEMANCO.
TRASLADO DE CARBON ACTIVADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL LLANO.
MODIFICACION DE BASE DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL PRIMARIO N° 11.
CAMBIO DEL SENSOR EN CLARIVAC DEL SECUNDARIO N° 13.
MODIFICACION DEL DIAMETRO INTERIOR DE POLEA PARA SER MONTADA LA FLECHA DE MOTOR PARA SER USADA EN PLANTA.
MODIFICACION DE DIAMETRO DE FLECHA DE MOTOR PARA SER USADO EN PLANTA.
LAVADO DE VERTEDORES CON HIPOCLORITO DE SODIO.
CORTES DE PASTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES.
CAMBIO DE VERTILADOR DEL MOTOR DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD EN EL SECUNDARIO N° 3.
INSTALACION DE TOMA DE RIEGO EN AREAS VERDES.
MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL TABLERO DE CONTROL, DE LA BOMBA N° 2 DE RECIRCULACION EN LA UNIDAD I.
SOLDADO DE TUBERIA DE SUCCION DEL SOPLADOR N° 3.
CAMBIO DE FILTROS DE AIRE EN SOPLADOR N° 5.
COLOCACION DE ACEITE AL TANQUE DEL SOPLADOR N° 3.
SOLDADO DE TUBERIA DE SUCCION DEL SOPLADOR N° 3.
MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL TABLERO DE CONTROL DEL SOPLADOR N° 3.
REPARACION DEL TREN DE ENGRANES DEL PRIMARIO N° 11 DE LA UNIDAD III.
MAQUINADO DE TAPON PARA MOTOR DEL SOPLADOR N° 3.

559

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

EMPACADO DE VALVULA DEL AIRLIFT N° 3 DEL VASO 8 DE LA UNIDAD II.

CINTADO Y SELLADO DE LOS TUBOS CONDULET QUE ALIMENTAN REDUCTORES DE LAS UNIDADES I Y II.

DESMONTAJE DE POSTES DE NUMERACION EN ZONAS DE REACTOR BIOLOGICO Y FILTROS.

MAQUINADO DE FLECHA PARA BOMBA DE RECIRCULACION.

MAQUINADO DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA PLANTA PEMEX.

MANTENIMIENTO DE BOMBA DE LA CISTERNA QUE ALIMENTA A SOPLADORES.

AISLAMIENTO DE CABLES DE CORRIENTE QUE ALIMENTAN AL MOTOR DE 300 H.P. DE LA BOMBA 2 DE XOCHIMILCO.

APRIETE DE TORNILLERIA DE LA VALVULA DE AIR-LIFT N° 3, DEL VASO 6 DE LA UNIDAD II EN SECUNDARIOS.

ENGRASADO DEL COPLE DEL SOPLADOR N° 7.

LIMPIEZA DE DIFUSORES PARA SER MONTADOS EN UNIDAD III.

CAMBIO DE POSTES DE NUMERACION EN PRIMARIOS.

CAMBIO DE CABEZAL EN EL VASO 9 DEL REACTOR BIOLOGICO DE LA UNIDAD III.

CAMBIO DE REACTOR DE 900 H.P. DEL SOPLADOR N° 3.

ANCLAJE DE BASE DE LA BOMBA EN LA CASETA DE LA CISTERNA.

MAQUINADO DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE CHAPULTEPEC.

MAQUINADO DE CUÑA Y CUÑERO A FLECHA DE BOMBA DE RECIRCULACION.

DESMONTAJE DEL MOTOR DE 300 H.P. DE LA BOMBA DE XOCHIMILCO EN EL CARCAMO DE BOMBEO O EFLUENTE.

PLANTA SAN LORENZO

CALIBRACION DE VALVULAS Y REVISION DE DESCARGAS DE AGUA TRATADA EN LA LINEA DE ALIMENTACION.

DESAGUADO DE ESPESADOR Y CORTE DE PASTO EN PLANTA.

CAMBIO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 200 AMPS. DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE AGUA TRATADA.

INSTALACION ELECTRICA DEL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO.

560

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original ..

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA RED DE RIEGO.

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA ZONA DE SALA DE SOPLADORES.

DETECTAR FALLA EN TABLERO DE CONTROL EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 2.

TRANSPORTE DE LODO DE LA PLANTA SAN LORENZO A LA PLANTA SAN LUIS.

CAMBIO DEL SOPLADOR EN PLANTA SAN LORENZO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 25 H.P. (LUBRICACION DE BALEROS Y SUMINISTRO DE ACEITE).

SE REALIZO LA INSTALACION DE CODO DE 6" DE DIAMETRO EN LA TUBERIA DE DESCARGA DEL SOPLADOR N° ECO. 1 DE 50 H.P.

INSTALACION DE SOPLADOR NUEVO DE 50 H.P. N° ECO. 2.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO-REDUCTOR DE PUENTE DE RASTRAS TANQUE CLORIFICADOR.

SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO A BOMBA N° ECO. 2 DE 30 H.P. DE AGUA TRATADA, AJUSTE DE ESTOPEROS Y LUBRICACION DE MOTOR.

REVISION DE SOPLADOR POR PRESENTAR CALENTAMIENTO.

CAMBIO DE PUNTAS DE ARRANCADOR DAÑADO EN AERADOR DE LA PLANTA.

DETECCION DE FALLA EN CABLEADO DE SOPLADOR EN PLANTA SAN LORENZO.

PINTADO DE LABORATORIO DE QUIMICA.

INSTALACION DE MOTOR EN SOPLADOR.

INSTALACION DE MOTORES EN TANQUES CIRCULARES.

MANTENIMIENTO A AREAS VERDES, RETIRO DE LODOS PESADOS ATRAVES DE CARRO TANQUE (PIPA).

CAMBIO DE INTERRUPTOR DE 200 AMPS. DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE AGUA TRATADA.

RETIRO DE LODO ESPESADO PARA DISPOSICION FINAL.

MANIOBRAS DE DESACOPLAMIENTO Y REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE N° 2, EN CARCAMO DE AGUA CRUDA.

INSTALACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA.

561

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

RETIRO DE LODO ESPESADO PARA DISPOSICION FINAL.

AJUSTE DE NIVELACION DE LA COMPUERTA DEL CANAL DESARENADOR No. 2

RETIRO DE LODO ESPESADO PARA DISPOSICION FINAL.

REVISION DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO.

RETIRAR Y REPARAR RUEDA DE DESPLAZAMIENTO DEL PUENTE DE RASTREO SECUNDARIO N° 2.

DESAGÜE DEL TANQUE ESPESADOR DE LODOS.

REPARACION DE 2 SISTEMAS DE TRACCION DE PUENTES CIRCULARES DE PLANTA.

CAMBIO DE CHUMACERA DEL SISTEMA DE TRACCION DEL PUENTE DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO No.3 .

RETIRO DE LODO ESPESADO.

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

DESPIEZADO DE POLEA DAÑADA EN BOMBAS DE TORNILLO.

MODIFICACION DE BASE PARA MOTOR EN SALA DE SOPLADORES.

INSTALACION DE MOTOR EN SALA DE SOPLADORES.

CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA DE AREA VERDE.

LIMPIEZA DE PICHANCHA Y SUCCION DE BOMBA EN CARCAMO DE AGUA TRATADA DE SAN LORENZO.

REBOMBEO CUEMANCO

MANIOBRAS DE TRASLADO DE VIGUETA DE 16".

PRUEBAS AL EQUIPO N° 2 DE BOMBEO (2000 LPS).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE 1750 H.P.Y TORRES HIDRONEUMATICAS.

MANIOBRAS DE INSTALACION PROVISIONAL DE BASE Y TRANSFORMADOR DE 500 KVA, CABLEADO Y ENERGIZADO.

562

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

CABLEADO DE TRINCHERAS DE SUBESTACION ELECTRICA.

SOLDAR COPLE A TUBO DE 3" DE DIAMETRO PARA ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR DE 2500 KVA.

EMPACAR BOMBAS DE RECIRCULACION EN EL REBOMBEO CUEMANCO.

ATENCION DE 2 VISITAS GUIADAS.

LUBRICACION DE BALEROS A MOTORES ELECTRICOS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO.

REVISION DE ALUMBRADO, TABLEROS Y MOTORES EN EL REBOMBEO CUEMANCO.

CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA No. 1.

CAMBIO DE BALASTRAS DAÑADAS EN OFICINAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, ZONA ORIENTE.

DESPIEZADO DE BOMBA DE A.T. EN REBOMBEO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

INSTALACION DE BOMBA Y MOTOR N° 2 EN BOMBEO CUEMANCO.

DESACOPLADO DE BOMBA Y MOTOR N° 1 PARA DARLE MANTENIMIENTO.

REPARACION DE PUERTA DE CASETA EN REBOMBEO CUEMANCO.

INSTALACION DE BOMBA N° 1 EN CUEMANCO.

DESACOPLADO DE BOMBA N° 3 PARA SER REPARADA EN PLANTA.

CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL REBOMBEO.

INSTALACION DE BOMBA N° 3 EN CUEMANCO.

CORTES DE PASTO Y RECOLECCION DE BASURA EN EL REBOMBEO CUEMANCO.

REBOMBEO ACULCO

MANIOBRAS DE TRASLADO Y ACOPLADO DE CABEZALES NUEVOS EN EL REACTOR BIOLOGICO N° 2.

PRUEBAS CON LA BOMBA N° 2, DEL CARCAMO BAJO.

REVISION DE CABLEADO DE LOS RTD DE LA BOMBA N° 2, DEL CARCAMO BAJO.

563

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones Realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

CAMBIO DE CABLE DAÑADO DE ALIMENTACIÓN DE 23000 A LA SUBESTACION.

REPARACION DE CUCHILLA DAÑADA EN SUBESTACION ELECTRICA.

TRASLADO DE ACEITE PARA LUBRICACION DE BOMBAS DE 2000 LPS.

PUESTA EN OPERACIÓN DE EL EQUIPO DE BOMBEO N° 2 DE 2200 LPS.

ALINEAMIENTO DE MOTOR VERTICAL DE 1750 H.P.

DESACOPLADO Y LIMPIEZA DE BOMBA N o. 2, EN CARCAMO BAJO DE REBOMBEO ACULCO.

LIMPIEZA DE MANGUERAS DE NIVEL EN TORRES HIDRONEUMATICAS.

REAPRIETE DE JUNTA DRESSER DE 36" DE DIAMETRO.

PRUEBAS Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA.

MANIOBRAS DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE REGISTRO DAÑADO.

CAMBIO DE MOTOR QUEMADO EN TORRE DE ENFRIAMIENTO.

RESTABLECER BOMBAS DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.

MANIOBRAS DE DESMONTE Y REVISION DE BOMBA DE 2000 LPS. POR PRESENTAR BAJO CAUDAL RETIRANDOLE BASURA, LLANTAS Y PEDACERIA DE METAL EN CAMPANA DE SUCCION E IMPULSOR.

CAMBIO DE MOTOR DAÑADO EN LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 2000 LPS.

ALIMENTACION DE MOTOR A BOMBA EN CARCAMO BAJO, DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS.

REACOMODO Y APRIETE DE JUNTA DRESSER DE 36" DE DIAMETRO.

REAPRIETE DE TORNILLERIA EN BRIDA DE 36" DE DIAMETRO.

REACOMODO Y REAPRIETE DE JUNTA DRESSER DE 36" EN DESCARGA DE BOMBA.

CAMBIO DE MOTOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO.

MANIOBRAS DE DESACOPLADO DE MOTOR Y BOMBA DE 1000 LPS. INSTLADA EN REBOMBEO ACULCO PARA SER REPARADA POR MANTENIMIENTO.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LINEAS DE AGUA TRATADA

ADAPTACION DE UNA SILLETA ESPECIAL EN FORMA DE TEE DE 12" DE DIAMETRO A 4" DE DIAMETRO EN EL VIVERO DE LA ZONA DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN XOCHIMILCO.

INSTALACION DE TOMA DE 4" DE DIAMETRO EN EL VIVERO DE LA ZONA DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN XOCHIMILCO.

REPARACION DE FUGA DE 6" DE DIAMETRO EN EL DEPORTIVO FRANCISCO I. MADERO.

MANIOBRAS DE CALIBRACION DE CAUDALES HACIA XOCHIMILCO (CALIBRAR VALVULAS).

REPARACION DE FUGA DE AGUA TRATADA EN FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO S/N, COL. SANTIAGO ZAPOTITLAN.

REPARACION DE FUGA DE AGUA TRATADA EN AV. TELECOMUNICACIONES Y PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, IZTAPALAPA.

PLANTA RECLUSORIO SUR

INSTALACION ELECTRICA EN CASETAS. PREFABRICADAS.

REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN REBOMBEO PASO DEL TORO.

INSTALACION DE BRAKER EN TABLERO DE CONTROL DE BOMBA N° 4 EN EL REBOMBEO.

REPARACION E INSTALACION DE DOS BOMBAS DE AGUA CRUDA DE ALIMENTACION A LA PLANTA.

INSTALACION DE BOMBA DE AGUA CRUDA.

MONTAJE DE MOTOR PARA BOMBA DE AGUA CRUDA.

REPARACION DE BOMBA N° 1 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

DESAZOLVE DE CAJA DE VALVULAS EN PROLONGACION CONSTITUCION ESQUINA ANTIGUO CAMINO A SANTIAGO TEPALCATLALPAN.

APOYO PARA MANTENIMIENTO GENERAL A LA INSTALACION.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL, DANDO CARRERA A LA BOMBA N° 1 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

REVISION DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO.

CAMBIO DE VALVULA EN LINEA DE 12" DIAMETRO DE AGUA TRATADA

REVISION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA POR CORTO CIRCUITO.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESMONTAR MOTOR DE 50 H.P. DEL SOPLADOR DE TURBINA PARA SU REPARACION.

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO Y SOPLADOR.

SECCIONAMIENTO DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA RECLUSORIO SUR Y EL REBOMBEO CUEMANCO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SOPLADOR CAMBIANDOLE ACEITE Y ENGRASADO ASI COMO MANTENIMIENTO A SU TABLERO DE CONTROL.

CAMBIAR DIFUSORES AL PEINE DE AERACION DEL REACTOR BIOLOGICO.

MONTAJE DEL MOTOR DE 40 H.P. PARA EL SOPLADOR DE TURBINA.

REVISION DE VALVULA DE LA LINEA DE GUA TRATADA EN AV. MEXICO XOCHIMILCO, ANTIGUO CAMINO A SAN PABLO Y PROLONGACION CONSTITUCION.

MONTAJE DEL BALERO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO.

CARCAMO VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II

INSTALACION DE BOMBA VERTICAL N° 5 REALIZANDO CONEXIÓN ELECTRICA, MODIFICACION DE LA DESCARGA, NIVELACION, DAR CARRERA Y HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

SE REVISO LA BOMBA N° 5, YA QUE ESTABA AMARRADA DEBIDO AL DEGOLLAMIENTO DEL TORNILLO QUE SUJETA EL IMPULSOR QUEDANDO EN OPERACIÓN.

SE RESTABLECIERON CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION ASI COMO DE LAS INSTALACION DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRAN ENERGIA AL CARCAMO.

REVISION DE BOMBAS N° 2 Y 5 DE AGUA CRUDA.

INSTALACION DE BOMBA VERTICAL N° 2 CAMBIANDO RETEN, ASI COMO ACEITE DE LUBRICACION.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA N° 2 CAMBIANDO FLECHA, BUJES Y RETEN.

DESARMAR Y REVISAR BOMBA N° 2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO Y TABLEROS DE CONTROL.

ARMAR BOMBA VERTICAL CAMBIANDO CHUMACERAS Y FLECHA DE TRANSMISION.

REPARACION DE FUGA EN EL REACTOR BIOLOGICO No. 2.

CAMBIO DE DESFOGUE DEL MULTIPLE DE DESCARGA.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

REVISION DE LA BOMBA VERTICAL N° 2 AJUSTANDOLE LA CARRERA.

SACAR BOMBA N° 5 PARA SU REPARACION.

SACAR BOMBA N° 2 PARA REVISARLA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL.

SE REALIZO LIMPIEZA DE LOS TANQUES RETIRANDO EL AZOLVE.

REVISION DE LA BOMBA N° 2 RETIRANDO TODO EL LODO Y BASURA EN LA TUBERIA DE DESCARGA.

PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

LUBRICACION Y ENGRASADO DE 3 BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 75 H.P., 80 L.P.S.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

ARMAR BOMBA INATASCABLE PARA CARCAMO DE AGUA CRUDA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

RETIRO DE CASSETAS PINTRO DE ALMACEN "M" A PLANTA.

REPARACION DE LA VALVULA DE 4 EN LINEA DE AGUA TRATADA AL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL ACUEXCOMATL Y LA GARZA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ARRANCADOR DE LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 1.

REPARACION DE VALVULA DE 12" DE DIAMETRO DEL TANQUE DE RECUPERACION DE RETROLAVADO DE FILTROS.

REPARACION DE VALVULA DE 12" DE DIAMETRO DEL FILTRO N° 2

RETIRO DE 5 SOPLADORES DE AIRE Y UN SISTEMA DE RASTREO DE SEDIMENTACION.

REPARACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 12" DE DIAMETRO DEL TANQUE DE RECUPERACION DE RETROLAVADO DE FILTROS.

RETIRO DE MODULOS EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO DE LA UNIDAD N° 1.

APOYO EN LA FUGA DE 72" DE DIAMETRO EN RAFAEL DEL CASTILLO Y RIACHUELO SERPENTINO.

ARMADO DE CASETA PREFABRICADA.

567

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

MONTAJE DE FLECHA DE TRANSMISION A AEREADOR FIJO DE REACTOR BIOLOGICO N° 1.

SE PINTO LA REJA DE ACCESO A PLANTA.

SE FABRICARON 6 CODOS DE 8" DE DIAMETRO PARA LA INSTALACION DE SOPLADORES.

SE PINTO LINEA DE AGUA TRATADA Y ACCESORIOS DE LA PLANTA.

PINTADO DE MUROS EN ZONA DE VERTEDORES DEL SECUNDARIO 10

PINTADO DE AIRLIFT.

PRUEBAS AL SOPLADOR N° 2 FABRICACION DE UNA FLECHA PARA BOMBAS DE RECIRCULACION.

COLOCACION DE LA CUÑA DE LA BOMBA N° 3 DE XOCHIMILCO.

MONTAJE DEL MOTOR DEL PUENTE DEL VASO 14 EN PRIMARIOS.

REALIZACION DE LA TAPA PARA UN REGISTRO DE LUZ.

MONTAJE DE UN POSTE DE LUZ EN EL CANAL PARSHALL.

PINTADO INTERIOR DE SALA DE SOPLADORES.

REVISION DE AEREADOR FIJO DEL REACTOR BIOLOGICO N° 1

SE CAMBIO MOTOR A REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 2.

REPARACION ELECTRICA AL TABLERO DE CONTROL DE AEREADOR FIJO N° 1 DEL REACTOR BIOLOGICO N° 1.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO II, CAMBIANDO MOTOR.

LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ASI COMO LA REVISION DE LA LINEA PARA ASEGURAR BUEN ABASTO DE AGUA TRATADA A USUARIOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULAS DE FILTROS Y REPARACION DE CADENA DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO UNIDAD II.

REPARACION DE MOTO-REDUCTOR DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO, UNIDAD II.

REPARACION DE FUGA DE 4" DE DIAMETRO EN PROLONGACION DIVISION DEL NORTE, CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, COL. HUICHAPAN, XOCHIMILCO.

DESMONTAR MOTOREDUCTOR DEL REACTOR BIOLOGICO N° 1 PARA SU REPARACION.

REPARACION EN EL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO DE LA UNIDAD I.

568

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

COLOCACION DE CUADRO PARA MEDIDOR DE 4" DE DIAMETRO EN TOMA DE AGUA TRATADA AL DEPORTIVO XOCHIMILCO.

CAMBIO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO QUEDANDO EN OPERACIÓN NORMAL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD DE PRIMARIOS, REACTORES BIOLÓGICOS, SECUNDARIOS, DIGESTORES Y ESPESADORES.

ARMADO DE CUADRO PARA COLOCAR BOMBA DE TAZONES EN LA PLANTA SAN ANDRES MIXQUIC.

REVISION DE BOMBAS DE RETROLAVADO DE FILTROS DE 100 H.P. ASI COMO EL CAMBIO DE HILO GRAFITADO A LOS ESTOPEROS DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS ACTIVADOS.

COLOCAR DESNATADOR AL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO.

REVISION DE BOMBAS DE RETROLAVADO DE FILTROS DE 100 H.P. ASI COMO EL CAMBIO DE HILO GRAFITADO A LOS ESTOPEROS DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS ACTIVADOS.

REVISION DE BOMBAS No. 2 Y 5 DE AGUA CRUDA.

COLOCAR DESNATADOR AL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO.

REPARACION DEL DESNATADOR DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO DE LA UNIDAD No1

EMPACAR VALVULAS DE 4" DE DIAMETRO EN EL MULTIPLE DE DESCARGA DE PURGAS DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS.

ENGRASAR Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN GENERAL.

REVISION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LOS DIGESTORES Y ESPESADORES, CAMBIANDO COPLES ESTRELLA, ACEITE Y BANDAS DE TRANSMISION.

APOYO EN LA REPARACION DE LA GARZA DE AGUA TRATADA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.

SE HIZO CANDADO Y SE PREPARO MATERIAL PARA LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO.

REABILITAR SISTEMA DE ASPERSION DEL AREACTOR BIOLÓGICO DE LA UNIDAD I.

APOYO EN LA PLANTA EL LLANO RETIRANDO MATERIAL Y MANTENIMIENTO A AREAS VERDES.

EMPACAR BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS ACTIVADOS DE LOS REACTORES BIOLÓGICOS .

REPARACION DE FUGA EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N° 2.

CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR DE 50 H.P. DEL AEREADOR FLOTANTE.

CAMBIO DE LA BASE DEL MOTOR DEL AEREADOR FLOTANTE.

569

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARAR MATERIAL PARA CAMBIAR EL DESFOGUE DEL MULTIPLE DE DESCARGA DEL CARCAMO VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO II.

SE REALIZO LIMPIEZA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA RETIRANDO EL LODO SEDIMENTADO.

DESARMAR Y SUBIR REDUCTOR DE VELOCIDAD AL REACTOR BIOLOGICO I.

SUBIR Y ARMAR AERADOR FIJO DE 50 H.P. DEL REACTOR DE LA UNIDAD I.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE RECUPERACION.

ARMAR BOMBA HORIZONTAL PARA LODOS DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO.

REPARACION DE LA BOMBA DEL TANQUE DE RECUPERACION.

APOYO A LA PLANTA EL LLANO, TRASLADANDO CARBON ACTIVADO.

MAQUINADO DE CUÑEROS PARA MONTAJE DE CATARINA DE 11 DIENTES EN SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 11.

DESPIEZADO DE TREN MOTRIZ PARA REAPROVECHAMIENTO DE CATARINA DE 11 DIENTES.

MAQUINADO DE CUÑEROS PARA MONTAJE DE CATARINA DE 11 DIENTES EN SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 7.

REPOSICION DE TAPAS Y REJILLA EN BOMBA DE RECIRCULACION N° 5 UNIDAD II.

CORTE LIMPIEZA Y PINTADO DE TAMBOS PARA DEPOSITAR BASURA.

DESPIEZADO DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 1 UNIDAD I PRESENTABA FALLAS EN BALEROS Y RETEN Y SELLO MECANICO.

REVISION Y REPARACION DE SENSOR DE RETROCESO DEL CLARIAC N° 13.

CAMBIO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION HIDRAULICA EN COMPUERTA DE FILTROS N° 18.

MANTENIMEINTO PREVENTIVO A MOTORES Y BOMBAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.

APOYO A LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

TRASLADO DE EQUIPO PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA.

PREPARACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA GENERACION EN OFICINA ADMINISTRATIVA.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA N° 1 DE PURGA DE LODOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS Y MOTORES EN GENERAL.

570

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

APOYO A COMPAÑÍA CONTRATISTA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA.

REVISION DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS ACTIVADOS Y VALVULA CHECK DE 12" DE DIAMETRO DEL MULTIPLE DE DESCARGA.

PLANTA LA LUPITA

INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUA CRUDA.

INSTALACION DE UNA BOMBA DE AGUA CRUDA DE 60 L.P.S. 50 H.P.

REPARACION DE BOMBAS DE RECUPERACION Y DE LODOS CRUDOS A ESPESADOR.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A C.C.M. Y EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

CAMBIO DE COPLES A BOMBAS DE RECUPERACION.

ARMAR BOMBAS DEL TANQUE DE RECUPERACION CAMBIANDO COPLES ESTRELLA POR COPLES.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SOPLADOR Y EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

REVISION DE BOMBA N° 3 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA ASI COMO MONTAJE DEL MOTOR.

REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS.

ARMAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA CRUDA N° 7 DEL CARCAMO.

INSTALACION DE BOMBA N° 5 DE AGUA CRUDA E INSTALACION DE SOPLADOR NUEVO 25 H.P.

REVISION DE BOMBAS DE LAS PURGAS DE LODOS PRIMARIOS, ASI COMO CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA.

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL Y CAMBIANDO BALERO A LA BOMBA N° 3 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

DESARMAR BOMBA N° 3 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA Y CAMBIANDO EL RETEN, BALERO Y FLECHA.

CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS DE 7.5 H.P.

DESMONTAR MOTOR DEL AEREADOR FLOTANTE PARA CAMBIARLE BALEROS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS Y MOTORES, ASI COMO A UN SOPLADOR DE 30 H.P.

571

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PLANTA SAN ANDRÉS MIXQUIC

REPARACION DE ARRANCADOR N° 1 DEL SOPLADOR.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE CONTROL DE MOTORES (C.C.M.).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO Y REVISION DEL FILTRO N° 1.

REPARACION DE FUGA DE ARENA EN FILTRO N° 1.

LUBRICACION Y ENGRASADO DE 3 BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 30 C.P.S.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

REPARACION DE BOMBAS DE AGUA CRUDA CAMBIANDO VENTILADORES A LOS MOTORES.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL.

SE REALIZO CAMBIO DE BALEROS A DOSIFICADORES DE REACTIVOS.

INSTALAR BOMBA DE TAZONES EN EL CARCAMO DE AGUA CRUDA, ASI COMO ARMAR BOMBA VERTICAL.

INSTALAR BOMBA DE TAZONES EN EL CARCAMO DE AGUA CRUDA, ASI COMO ARMAR BOMBA VERTICAL.

COLOCAR TORRETA DEL TRINQUETE DE LA BOMBA DE TAZONES Y DAR CARRERA.

SOLDAR Y TAPONEAR FUGAS EN EL MULTIPLE DE DESCARGA DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DEL TANQUE DE RECUPERACION Y AJUSTANDO LAS VALVULAS CHECK DE LAS COLUMNAS DE SUCCION.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL ASI COMO DOSIFICADORES DE REACTIVOS.

TRASLADAR BOMBA SUMERGIBLE DE 20 H.P. PARA VACIAR ESPESOR DE LODOS.

DESTAPAR SEDIMENTADOR PRIMARIO.

DESTAPAR TANQUE PRIMARIO DE LA UNIDAD II.

572

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

DESTAPAR PRIMARIO Y ESPESADOR DE LODOS.

REVISION DE FUGAS EN FILTROS DE ARENA N° 1.

REVISION DE LA BOMBA N° 3 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA ASI COMO EL TABLERO DE CONTROL.

PLANTA PEMEX

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA AL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.

SE REALIZO CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA EN PARTE EXTERIOR DE LA PLANTA.

SE REALIZO LIMPIEZA Y CLASIFICACION DE MATERIAL EN BODEGA N° 2.

SE RETIRO MATERIAL DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA.

SE REALIZARON TRABAJOS DE NIVELACION PARA LA BASE DEL SOPLADOR N° ECO. 1.

SE REALIZO INSTALACION DE SOPLADOR DE 50 H.P.

SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO LA RECOLECCION DE BASURA.

SE RETIRO MATERIAL DEL ALMACEN "M"

SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL EN BODEGA N° 2.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA NUMERO 1 DE 30 H.P. DE AGUA CRUDA (LUBRICACION DE BALEROS EN EL MOTOR Y AJUSTE DE ESTOPEROS).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PARRILLA DE LABORATORIO ASI COMO EL CAMBIO DE CABLEADO EN LAS PERILLAS.

SE REALIZARON TRABAJOS DE NIVELACION DEL COMPRESOR 2 DE 50 H.P.

SE SACO BOMBA NUMERO 2 DE AGUA TRATADA DE 20 H.P. PARA SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR N° 3 DE 50 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICACION DE BALEROS).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA CRUDA (GASTO) DE 10 H.P. SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DE BALEROS EN EL MOTOR.

SE REALIZO EL APOYO A LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA (CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA EN EL INTERIOR DE LA PLANTA).

SE REALIZO APOYO EN FUGA DE 72 PULGADAS DE DIAMETRO UBICADA EN LA DELEGACION TLAHUAC, QUE PERTENECE A LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA.

573

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO EL EQUIPO ELECTROMECHANICO.

SE REALIZO CAMBIO DE CESPOL EN EL LAVABO DEL BAÑO DE LA OFICINA.

SE REALIZO EL APOYO A LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA (TRABAJOS DE PINTURA EN DISTINTAS AREAS DE LA PLANTA).

REPARACION DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA BOMBA DE 25 H.P. DEL CARCAMO DE AGUAS COMBINADAS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO-ARRANCADOR DEL SOPLADOR N° 1 DE 50 H.P.

SE REALIZO APOYO A LA CIA. REMSA EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL COMPRESOR N° 1 DE 50 H.P.

SE REALIZO CAMBIO DE BANDA A MOTO-REDUCTOR DEL TANQUE CLARIFICADOR.

SE REALIZO LIMPIEZA EN PORTA BANDAS DEL MISMO EQUIPO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE AGUA COMBINADAS DE 25 H.P. (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DE BALEROS DEL EQUIPO).

SE REALIZO CAMBIO DE BANDAS AL SOPLADOR N° 3 DE 50 H.P. ASI COMO LIMPIEZA EN EL AREA DEL SOPLADOR.

SE REALIZO TRABAJOS DE INSTALACION PARA EL SOPLADOR N° 2 DE 50 H.P. NUEVO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA N° 3 DE 50 H.P. DE AGUA CRUDA (LUBRICACION DEL MOTOR Y SUMINISTRO DE ACEITE).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA.

SE REALIZARON TRABAJOS DE SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE SOPLADOR N° 2 DE 50 H.P.

SE REALIZO LIMPIEZA DE TANQUE DE DEPOSITO DIESEL DEL CAMION DINA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 25 H.P. (CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA), LUBRICACION DE MOTOR.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRITURADOR.

SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACION DE SOPLADOR N° 2 DE 50 H.P.

SE SACO BOMBA DE DESALOJO N° 1 DE 10 H.P. PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA N° 3 DE 50 H.P. DE DESALOJO (AJUSTE DE BUJE Y LUBRICACION).

SE INSTALO BOMBA N° 1 DE DESALOJO DE 10 H.P.

574

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INSTALACIÓN DE BOMBA PARA DESALOJO DE AGUAS NEGRAS N° ECO. 3.

ADECUACIÓN DE MATERIAL PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERIA DE SALIDA DEL SOPLADOR N° ECO. 2, AL MULTIPLE DE AEREACION.

LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO Y LIMPIEZA GENERAL.

SE REALIZAN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR N° 2 DE 50 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA TRATADA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR N° 3 DE 50 H.P. (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y LUBRICACION DE BALEROS).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CABEZAL DE LA BOMBA N° 2 DE AGUA TRATADA DE 50 H.P. (CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO Y TORNILLERIA).

SE DESAZOLVO EL CARCAMO DE AGUA CRUDA Y SE RETIRO LA BASURA DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE DESALOJO DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA; UNA DE 10 H.P. Y OTRA DE 20 H.P. (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DE EQUIPO).

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARCAMO DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO LIMPIEZA EN LECHOS DE SECADO DE LODOS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA TRATADA DE 10 H.P., (LUBRICACION DEL EQUIPO Y AJUSTE DE ESTOPEROS).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOREDUCTORES DEL SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO LUBRICACION DE TODOS LOS EQUIPOS DE LA PLANTA.

SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL EN LA PLANTA.

SE REALIZO EL APOYO A LA COMPAÑIA BALBOR TECNICA COMERCIAL EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL DE COMPRESOR No. 1 DE 50 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALOS SOPLADORES.

SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE BASURA DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR No. 3 DE 50 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO.).

SE REALIZO LA FABRICACION DE CARRETE DE 8" PARA INSTALARSE EN LA BASE DONDE VA COLOCADO EL FILTRO DE AIRE.

SE DESARMO TRITURADOR DE 3 H.P. PARA SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

575

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 20 H.P.

SE REALIZO LA INSTALACION ELECTRICA Y CAMBIO DE LINEAS DEL ARRANCADOR A LOS SENSORES DEL COMPRESOR N° 2 DE 50 H.P.

SE REALIZO EL APOYO A LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA (CORTE DE PASTO INTERIOR DE LA PLANTA).

SE REALIZO CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AL CAMION (VOLTEO) ASI COMO LIMPIEZA EN LOS TANQUES DE DIESEL.

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL TRITURADOR DE 3 H.P.

SE REALIZO EL ARMADO Y LA INSTALACION DE TRITURADOR DE 8 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO DE AGUA CRUDA (LIMPIEZA DE GOTEROS Y SUMINISTRO DE ACEITE).

SE REALIZA TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION EN CASETA DE CONTROLES DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS BOMBAS DE GASTO DE 5 H.P. (LIMPIEZA DE GOTEROS Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VEHICULOS DE LA ZONA SUR-PTE.

SE REALIZO LA INSTALACION DE DESFOGUE PARA SOPLADORES DE 50 H.P. CON LA FABRICACION DE BRIDAS DE 8" DE DIAMETRO.

FABRICACION DE DESFOGUES PARA SOPLADORES N° 1 Y 2 DE 50 H.P.

SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN EL AREA DE DESFOGUE PARA LOS SOPLADORES N° 1, 2 Y 3 DE 50 H.P.

SE REALIZO EL ARMADO Y LA INSTALACION DE BOMBA N° 2 DE GUA TRATADA DE 30 H.P.

SE REALIZO LA IMPERMEABILIZACION DE SALA DE CONTROLES PARA BOMBAS DE DESALOJO Y GASTO.

SE REALIZO TRABAJO DE CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL AREA DE SOPLADORES.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECONSTRUCTIVO AL TABLERO ARRANCADOR DE LA BOMBA No. 2 AGUA TRATADA DE 30 H.P..

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE DESALOJO DE AGUA TRATADA (AJUSTE DE ESTOPEROS Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR No. 3 DE 50 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZA MANTENIMIENTO RECONSTRUCTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA TRATADA No. 2 DE 30 H.P. (CUERPO DE IMPULSORES).

SE REALIZO MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA EN TABLEROS DEL EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 BOMBAS DE AGUA CRUDA (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

576

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REALIZO EL CAMBIO DE LAMPARAS INDICADORAS EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.

SE REALIZO EL APOYO A LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA EN TRABAJOS DE CORTE DE PASTO Y RECOLECCION DE BASURA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DE AGUA CRUDA (LIMPIEZA DE GOTEROS Y SUMINISTRO DE ACEITE EN LOS EQUIPOS).

SE REALIZO TRABAJO DE PLOMERIA: CAMBIO DE CESPOL EN LA TARJA DEL LABORATORIO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR N° 2 DE 50 H.P. (CAMBIO DE FILTROS Y SUMINISTRO DE ACEITE).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR N° 3 DE 50 H.P. (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y LUBRICACION DE EQUIPO).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MULTIPARRILLA DE LABORATORIO

SE REALIZO AJUSTE DE ESTOPEROS EN BOMBAS DE AGUA TRATADA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS BOMBAS DE GASTO DE 10 H.P. (SUMINISTRO DE ACEITE Y LIMPIEZA DE GOTEROS).

SE REALIZO LA ADAPTACION DE TUBERIA DE 3" PARA EL REGRESO DE LAS BOMBAS DE GASTO.

SE REALIZO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BANDA A MOTO REDUCTOR DE 0.5 H.P. PARA TANQUE PRIMARIO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROL DE LA BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 25 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 5 H.P.

SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN TANQUE ESPEZADOR DE LODOS Y CLARIFICADOR.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA ALIMENTACION CENTRAL DEL PUENTE DE RASTRAS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONTROL DE LA BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 25 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO AL CONTROL DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 DE 3 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO AL CONTROL DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE DESALOJO N° 4 DE AGUA TRATADA DE 15 H.P.

SE REALIZO CAMBIO DE POSICION DE LOS TABLEROS DE LOS COMPRESORES 1 Y 2 DE 5 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TABLERO ARRANCADOR DE LA BOMBA No. 2 DE RECIRCULACION DE 2 H.P.

SE REALIZO LIMPIEZA EN TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE QUE VA AL LABORATORIO.

577

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REALIZO MANTENIMIENTO RECONSTRUTIVO A LA TARJA O LAVADO DEL LABORATORIO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 25 H.P. (CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA), LUBRICACION DE MOTOR.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PUENTE DE RASTRAS DEL TANQUE PRIMARIO (CAMBIO DE BANDA Y AJUSTE DE EQUIPO).

SE REALIZO LIMPIEZA EN LECHOS DE SECADO DE LODOS ASI COMO RECOLECCION DE BASURA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 BOMBAS DE AGUA CRUDA (LUBRICACION DEL EQUIPO Y LIMPIEZA DE GOTEROS.)

SE REALIZO LIMPIEZA EN LOS PASAMANOS DE LOS TANQUES DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 COMPRESORES DE 50 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y LUBRICACION DE EQUIPO).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AJUSTE DE LA BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 25 H.P.

SE REALIZO TRABAJO DE SOLDADURA EN TUBERIA DE COBRE DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO.

SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES (SE PINTARON NOMBRES DE LOS TANQUES).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA TRATADA DE 30 H.P. (CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO LA REPARACION DE FUGA EN TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE.

SE REALIZO LA REPARACION Y FIJACION DE BALERO DEL ZAGUAN DE LA ENTRADA.

SE REALIZO LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO DE LODOS.

SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN CARCAMO DE AGUA CRUDA Y TANQUE PRIMARIO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO-ARRANCADOR DEL COMPRESOR.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE DESALOJO N° 2 DE 20 H.P.

SE REALIZO TRABAJO DE SOLDADURA EN ESCALERA DEL TANQUE AEREADOR.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE DESALOJO DE AGUA CRUDA.

SE PINTARON BARANDALES DE PUENTE DE RASTREO AL TANQUE SECUNDARIO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE DESALOJO DE AGUA CRUDA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO.

578

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS DE 3 H.P.

SE REALIZO LA SUPERVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALIMENTACION DEL TRITURADOR.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONTROL DE LA BOMBA N° 1 DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO EL APOYO A LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA CON MOTIVO DE VISITA.

SE DESARMO BOMBA N° 4 DE AGUA CRUDA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 20 H.P.

SE REALIZO LA INSTALACION DEL AUTO-TRANSFORMADOR DEL ARRANCADOR DE BOMBAS DE AGUA TRATADA.

SE REALIZO AJUSTE DE BUJE A BOMBA DE DESALOJO DE 50 H.P.

SE REALIZO LA REVISION A GOTERO DE BOMBA DE AGUAS COMBINADAS DE 25 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMION DINA (CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y BOMBA DE ELEVACION, ASI COMO LIMPIEZA EN TANQUE DE DIESEL).

SE REALIZO LA INSTALACION DE LAVADO CON BASE Y LA ADAPTACION DE TUBERIA DEL LAVABO AL DRENAJE.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONTROLES DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACION 1 Y 2 DE 3 H.P. ASI COMO CAMBIO DE LA BOMBA N° 2 DE RECIRCULACION.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULA CHECK DE 4" DE DIAMETRO PARA LA BOMBA N° 1 DE 30 H.P. (AGUA TRATADA).

SE REALIZO LA COLOCACION DE DOS ESCALERAS EN PUENTE DE RASTRAS DE LOS TANQUES PRIMARIO Y SECUNDARIO.

SE REALIZO EL AJUSTE DE LOS BUJES DE DOS BOMBAS, UNA DE GASTO DE 5 H.P. Y OTRA DE 50 H.P. (DESALOJO).

PLANTA PARRES

CAMBIO DE MOTOR DAÑADO A LA BOMBA No. 2 DE ZARAGOZA.

CAMBIO DE MOTOR QUEMADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO No. 6

TRASLADO A LA PLANTA DE MATERIAL Y EQUIPO NECESARIOS PARA ATENDER VISITA..

DESTAPAR BOMBA No. 1 DE ZARAGOZA E INSTALACION DE REJILLA COLADORA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 10 H.P. (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DE BALEROS) EN EL MOTOR DE LA BOMBA.

SE REALIZO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR.

579

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y TOMA DE MEDIDAS PARA LA INSTALACION DE COMPUERTA EN EL INFLUENTE DE LA PLANTA.

SE EMPEZARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DEL SOPLADOR N° ECO. 1 DE 20 H.P. NUEVO.

SE HIZO LA INSTALACION DE UN SOPLADOR, SE REVISARON CONTROLES DE ALIMENTACION ELECTRICA Y MOTORES.

SE REALIZO CAMBIO Y TRABAJO DE SOLDADURA EN LA TUBERIA DE DESCARGA DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AERACION (REPARACION DE VALVULAS DE 4").

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 5 H.P. (LUBRICACION DE BALEROS Y SUMINISTRO DE ACEITE AL EQUIPO).

SE SACO BOMBA DE AGUA CRUDA N° ECO. 1 DE 5 H.P. PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA CRUDA DE 5 H.P. EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO EL RETIRO DE BASURA DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS N° 1 Y 2 DE 5 H.P. DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 5 H.P.

SE SOLICITO MAQUINAR PIEZAS DE BRONCE DE LOS 2 EQUIPOS.

SE INSTALO Y SE PROBO LA BOMBA DE AGUAS NEGRAS N° ECO. 1.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 COMPRESORES DE 20 H.P. (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y LUBRICACION DE LOS EQUIPOS)

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA N° 1 DE 5 H.P. DE AGUA CRUDA (CAMBIO DE BUJE Y ARMADO DEL EQUIPO).

SE REALIZO LA INSTALACION DEL EQUIPO Y PRUEBA DEL MISMO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TODO EL EQUIPO ELECTROMECHANICO.

SE REALIZO LA RECTIFICACION DE PIEZAS DE BRONCE Y LA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA CRUDA No. 1 DE 5 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO.

SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA (PROTECCION DE ALAMBRADO Y SISTEMA DE ALUMBRADO).

SE REALIZO LA INSTALACION DE UN SOPLADOR NUEVO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO Y SOPLADOR DE OPERACIÓN.

580

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REALIZO EL SERVICIO DE PINTURA A ESTRUCTURA METALICA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE BOMBEO QUE ALIMENTAN AGUA CRUDA AL PROCESO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE BOMBEO PARA RECIRCULACION DE LODOS Y COMPRESORES.

CAMBIO DE ELEMENTOS TERMICOS AL ARRANCADOR DE LA BOMBA DE AGUA CRUDA N° 1.

SE REALIZO CAMBIO DE JUNTA GIBAUL AL SOPLADOR N° 2.

SE REALIZO CAMBIO DE VALVULA CHECK DE 4" A BOMBA DE AGUA CRUDA N° 1.

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE DIGESTOR DE LODOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES DE BOMBAS DE DESALOJO DE AGUA TRATADA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR N° 2 DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS Y LUBRICACION DE EQUIPO).

SE REALIZO LIMPIEZA EN REGISTROS Y TUBERIA, ASI COMO LA INSTALACION DE TAPA PARA EL REGISTRO.

SE REALIZO LIMPIEZA EN EL COLECTOR DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LOS PASAMANOS DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA.

SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO Y TRABAJO DE SOLDADURA EN LAS REJILLAS DEL COLECTOR DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO EL REFORZAMIENTO DE LAS BASES DE LAS BOMBAS DE AGUA CRUDA.

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RENIVELACION PARA BOMBAS DE RECIRCULACION.

SE REALIZO LA FABRICACION DE BANCO Y TECHO PARA EL DOSIFICADOR DE CLORO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONTROL DE LA BOMBA N° 1 DE RECIRCULACION DE LODOS DE 3 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOR DE 3 H.P. DE LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 2.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS 1 Y 2 DE 5 H.P. DE AGUA CRUDA (AJUSTE DE BUJE Y LUBRICACION DE LOS EQUIPOS). SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR N°. 1 DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, DE ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO ARMADO DE LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 1 DE 3 H.P.

SE REALIZO LA INSTALACION DE LA BOMBA N° 1 DE RECIRCULACION DE LODOS DE 3 H.P.

581

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARRANCADOR DE LA BOMBA N° 1 DE RECIRCULACION DE LODOS DE 3 H.P.

SE REALIZO MANTENIMEINTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 5 H.P.

SE DESARMO BOMBA N° 2 DE RECIRCULACION DE 3 H.P. Y SE LLEVARON A MAQUINAR PIEZAS DEL EQUIPO.

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 DE 3 H.P.

SE REALIZO CAMBIO DE MOTOR A LA BOMBA N° 2 DE RECIRCULACION DE 3 H.P.

SE REALIZO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DESARENADOR DEL EFLUENTE.

CAMBIO DE CHUMACERA DE LUBRICACION SUPERIOR DE BOMBA DE AGUA CRUDA N° 2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE RECIRCULACION N° 1.

REPARACION E INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS SECUNDARIOS N° 1, ASI COMO NIVELACION DE BASE DE CONCRETO.

SE REALIZO BASE DE COMPUERTA PARA BOMBAS DE RECIRCULACION.

SE REALIZO CAMBIO DE BUJE A LA BOMBA N° 2 DE AGUA CRUDA (5 H.P.)

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO Y NIVELACION DE PISO PARA BOMBAS DE RECIRCULACION.

SE REALIZO LA ADAPTACION DEL SILENCIADOR AL DESFOGUE DE COMPRESORES PARA CONTROL DE AIRE.

SE COLOCO BOMBA N° 2 DE RECIRCULACION Y MOTOR.

PLANTA ABASOLO

REPARACION DE FUGA DE 4" DE DIAMETRO DE A.C. Y ACERO.

INSTALACION DE MOTO REDUCTOR DE SEDIMENTADOR PRIMARIO Y PINTURA GENERAL DE LAS INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 10 H.P. DE LA BOMBA DE RECIRCULACION NUMERO 1 (CAMBIO DE BALEROS).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE 10 H.P. DE AGUA CRUDA (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DE BALEROS EN EL MOTOR).

SE REALIZO LIMPIEZA Y SE DESAZOLVO LA TUBERIA DE 12 PULGADAS EN LA LINEA DE AGUA CRUDA DE LA CAJA DE LLEGADA.

582

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REVISO TODO EL EQUIPO ELECTROMECHANICO Y SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL.

SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO DEL SISTEMA DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO TRABAJO DE DESAZOLVE EN TUBERIA DE ALIMENTACION AL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (LIMPIEZA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 COMPRESORES DE 20 H.P. (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y LUBRICACION DE EQUIPO).

SE REALIZO LA INSTALACION DE MOTOR N° 1 DE 3 H.P. EN BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS DE 1.5 H.P. (AJUSTE DE ESTOPEROS Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA DE RIEGO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE 3 H.P. (CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO LA REVISION Y AJUSTE DE ELEMENTOS TERMICOS EN CONTROL PARA BOMBA N° 1 DE LODOS PRIMARIOS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECONSTRUCTIVO PARA LA BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 DE 3 H.P.

SE REALIZO LA INSTALACION DE INTERRUPTOR Y CAMBIO DE LINEAS EN BOMBA DE RIEGO.

SE SACO BOMBA DE RECIRCULACION N° 2 DE 3 H.P. PARA SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

SE REALIZO CAMBIO DE MOTOR Y AJUSTE DE ESTOPEROS EN BOMBA DE RECIRCULACION N° 1 DE 3 H.P.

SE CAMBIO BOMBA DE LODOS PRIMARIOS POR BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA N° 2 DE 3 H.P. DE RECIRCULACION DE LODOS.

SE REALIZO LIMPIEZA DE COLECTOR DEL INFLUENTE DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA CRUDA DE 10 H.P. (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION EN LOS EQUIPOS).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO EL EQUIPO ELECTROMECHANICO.

SE REALIZO LA INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DE 1.5 H.P.

583

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones Realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE PINTURA EN PASAMANOS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO (LUBRICACION DEL EQUIPO DE LA PLANTA).

SE RETIRO BASURA Y LIMPIEZA GENERAL EN LA PLANTA.

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLANTA (SE PINTO PROTECCION DE ALAMBRADO Y POSTES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO).

SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE BOMBEO Y COMPRESORES.

SE INSTALO BOMBA PORTATIL PARA USOS VARIOS.

SE REALIZARON LABORES DE PINTURA EN PARTE DE LA HERRERIA INTERNA DE LA PLANTA.

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SIN EXTENSION .

SE ARMARON BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS Y RECIRCULACION DE LODOS.

SE REALIZO EL ARMADO Y LA INSTALACION DE 2 BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE 3 H.P.

SE DESARMARON 2 BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS DE 3 1.5 H.P. PARA SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.

SE REALIZO AJUSTE DE ESTOPEROS A BOMBAS 1 Y 2 DE RECIRCULACION DE 3 H.P.

SE REALIZO LA INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO DE 5 H.P. DEL TRITURADOR DE SOLIDOS.

AJUSTE DE ALUMBRADO EN AREA DE INFLUENTE.

SE REALIZO EL ARMADO Y LA INSTALACION DE BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DE 1.5 H.P.

SE REALIZO LIMPIEZA EN TUBERIA DE AGUA CRUDA DE 12" DE DIAMETRO QUE ALIMENTA AL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO LA REHABILITACION DE POZO DE VISITA DE COLECTOR PRINCIPAL A LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LA BOMBA DE RIEGO.

SE REALIZO LIMPIEZA EN COLECTOR DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE 10 H.P. DE AGUA CRUDA (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO EL RETIRO DE TRANSFORMADOR DE 5 KVA QUE ALIMENTA LAS BOMBAS DE SERVICIO.

SE ARMO Y SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA N° 1 DE LODOS PRIMARIOS DE 1.5 H.P.



DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE SACO Y SE DESARMO BOMBA N° 2 DE LODOS PRIMARIOS PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. .

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE DEL REACTOR ECOLOGICO.

SE REALIZO LIMPIEZA EN TANQUE CLORIFICADOR ASI COMO EN EL SISTEMA DE RASTREO.

SE REALIZO EL CAMBIO DE DIFUSORES EN TANQUE DEL REACTOR BIOLOGICO.

SE SACO BOMBA SUMERGIBLE PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL REACTOR BIOLOGICO.

SE REALIZO TRABAJO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CRUDA QUE ALIMENTA AL CARCAMO DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR 1 Y 2 DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE AGUA N° 1 Y 2 (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DE LOS EQUIPOS).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 COMPRESORES DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO EL APOYO A LOS MALACATEROS DE DESAZOLVE CON EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL AUMENTO DE POZOS Y DESARENADORES.

SE TRASLADO MATERIAL PARA NIVELACION DE TERRENO, EN PUNTO DE REHABILITACION DEL POZO DE VISITA.

RETIRO DE TIERRA Y TENDIDO PARA NIVELACION DE TERRENO.

PREPARACION DE DESCARGA EN TUBO DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO PARA DESCARGA DEL DESARENADOR.

INSTALACION DE COMPUERTA EN DESFOGUE DE DESARENADOR DEL COLECTOR DEL INFLUENTE DE LA PLANTA.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE BASURA.

SE REALIZO LA COLOCACION DEL TRANSFORMADOR DE 3 KVA Y LA CONECION DE LAS BOMBAS AL TRANSFORMADOR.

SE REALIZO TRABAJOS DE DESAZOLVE EN SEGUNDO POZO DEL COLECTOR DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS COMPRESORES DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y LUBRICACION DE EQUIPO).

SE REALIZO LA ADAPTACION DE AGUJA A LA COMPUERTA DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO AL CONTROL DE ARRANQUE DEL SOPLADOR N° 2 DE 20 H.P.

SE REALIZO EL RETIRO DEL MOTOR DE SOPLADOR N° 2 PARA SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE INSTALO MOTOR DE 20 H.P.

585

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PLANTA XICALCO

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE 3 H.P. (LUBRICACION DE BALEROS Y BUJES) TANTO EN BALEROS COMO EN LA BOMBA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS DE 10 H.P. DE AGUA CRUDA (SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICACION DE BALEROS) EN EL MOTOR DE LAS BOMBAS.

SE REALIZO CAMBIO DE VALVULA DE COMPUERTA DEL REGISTRO DE LLEGADA DE AGUA.

SE REALIZO LA CLASIFICACION DE PINTURA Y LIMPIEZA DE BODEGA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SOPLADOR N° ECO. 2 DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE), ASI COMO LUBRICACION EN EL EQUIPO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO.

SE REALIZO TRABAJO DE SOLDADURA EN VALVULA DE COMPUERTA DE VASTADO SALIENTE EN CAJA DE LLEGADA DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR 1 Y 2 DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y LUBRICACION DE BALEROS EN EL MOTOR Y COMPRESOR.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS DE 3 H.P. (LUBRICACION DE MOTOR Y AJUSTE DE ESTOPEROS).

SE REALIZO EL RETIRO DE BASURA DE LA PLANTA.

SE LE DIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A BOMBAS DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 COMPRESORES DE 200 H.P. (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y LUBRICACION DE BALEROS).

SE LE DIO MANTENIMIENTO GENERAL EN LA SALA DE SOPLADORES.

SE REALIZO EL AJUSTE DE ESTOPEROS Y LUBRICACION DEL EQUIPO EN 2 BOMBAS.

SE REALIZO LA RECTIFICACION DE SEGUROS EN LA PLANTA DE ENTRADA DE LA PLANTA.

SE REALIZO LA INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO.

SE REALIZO CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA EN LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO (LUBRICACION DE TODOS LOS EQUIPOS).

SE REALIZO RETIRO DE BASURA Y LIMPIEZA GENERAL EN LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR No. 2 DE 20 H.P. (LUBRICACION DEL EQUIPO, CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE.).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO Y SOPLADORES, SE NORMALIZO LA COMPUERTA DEL CONTROL DE ENTRADA DE AGUA CRUDA.

586

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REALIZO CORTE DE PASTO Y SE PINTARON BASES ALAMBRADO DE ZAGUAN.

SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE CON EXTENSION

SE REALIZO LA REPARACION DE TUBERIA DE COBRE DE AGUA POTABLE.

SE REALIZO LA INSTALACION DEL CALENTADOR ELECTRICO.

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE PINTURA.

SE RETIRO BASURA DE LA PLANTA.

SE REALIZO LA REPARACION DE TUBERIA DE COBRE DE AGUA POTABLE.

ARMAR E INSTALAR BOMBA No.5.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULA DEL CARCAMO.

LUBRICACION, ENGRASADO Y PINTADO DE VALVULAS.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR N° 1 DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACIETE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS DE 3 H.P. (CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO).

SE REALIZO AJUSTE DE BUJE EN LA BOMBA DE AGUA CRUDA N° 1 DE 5 H.P.

SE PINTARON TANQUES E INSTALACIONES DE LA PLANTA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS DE 1.5 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS Y DE RECIRCULACION DE LODOS (AJUSTE DE ESTOPEROS Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL Y LA RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO CORTE DE PASTO.

SE REALIZO TRABAJO DE SOLDADURA EN VALVULA DE COMPUERTA DEL COLECTOR DE AGUA CRUDA.

SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA.

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 H.P. EN TANQUE DEL REACTOR BIOLOGICO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DE AGUA CRUDA Y RECIRCULACION DE LODOS (AJUSTE DE ESTOPEROS Y LIMPIEZA DE GOTEROS, ASI COMO SUMINISTRO DE ACEITE EN LOS EQUIPOS).

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE SACO Y SE DESARMO BOMBA N° 2 DE AGUA CRUDA DE 5 H.P. PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

SE REALIZO EL CAMBIO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL DOSIFICADOR DE CLORO.

SE REALIZO CAMBIO DE TAPAS DE LUZ EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES 1 Y 2 DE 20 H.P. (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE REALIZO EL AJUSTE DE ESTOPEROS EN BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS Y RECIRCULACION.

SE REALIZO LA INSTALACION DE TIMBRE.

SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN EL ZAGUAN PARTE LATERAL DE LA PLANTA.

SE REALIZO LA REPARACION DE FUGA EN EL LAVABO DEL BAÑO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO.

SE REALIZO CORTE DE PASTO EN AREAS VERDES ,ASI COMO LA RECOLECCION DE BASURA.

SE REALIZO DESAZOLVE EN LINEA DE 12" DE DIAMETRO QUE ALIMENTA AL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

SE DESARMO BOMBA N° 1 DE AGUA CRUDA PARA SU MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (FABRICACION DE BUJES DE BRONCE).

SE REALIZO EL ARMADO Y LA INSTALACION DE LA BOMBA N° 1 DE AGUA CRUDA DE 5 H.P.

SE REALIZO CAMBIO DE MOTOR DE 5 H.P. A LA BOMBA N° 2 DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO AJUSTE DE ESTOPEROS A LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE 3 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA CRUDA No.5 DE 5 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR No. 1 DE 20 H.P. (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y LUBRICACION DEL EQUIPO).

SE CONTINUA CON TRABAJO DE PINTURA EN LA PLANTA.

SE REALIZO CORTE DE PASTO EN LA PARTE POSTERIOR A LOS TANQUES DE AGUA CRUDA Y PRIMARIO.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 BOMBAS DE LODOS PRIMARIOS DE 1.5 H.P. (LUBRICACION DEL EQUIPO Y CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO).

SE REALIZO TRABAJO DE AJUSTE DE ESTOPEROS Y LUBRICACION DE EQUIPO A 2 BOMBAS DE RECIRCULACION DE 3 H.P.

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA CRUDA N° 1 DE 5 H.P. (LUBRICACION DEL EQUIPO, ASI COMO SUMINISTRO DE ACEITE).

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REALIZO CORTE DE PASTO EN ARES VERDES, ASI COMO LA RECOLECCION DE BASURA.

LIMPIEZA GENERAL Y CORTE DE PASTO.

INSTALACION DE BOMBA DE AGUA CRUDA N° 1.

SE REALIZO LA COLOCACION Y CAMBIO DE ALIMENTACION ELECTRICO EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.

SE REALIZO CAMBIO DEL SISTEMA DE LUBRICACION DE LAS BOMBAS DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO LA COLOCACION DE LLAVES PARA TUBERIA DE RIEGO.

SE REALIZO AJUSTE DE ESTOPEROS DE LAS BOMBAS Y RECIRCULACION.

SE REALIZO CAMBIO DE ACEITERA Y RECTIFICACION DE PIEZAS EN GOTERO DE LA BOMBA N° 1 DE AGUA CRUDA.

SE REALIZO MANTENIMIENTO A BOMBA N° 1 DE LODOS PRIMARIOS DE 1.5 H.P. (SE DESTAPO EQUIPO, ASI COMO SE REALIZO AJUSTE DE ESTOPEROS).

SE REALIZO LA REVISION DEL SISTEMA DE LUBRICACION DE LAS BOMBAS 1 Y 2 DE AGUA CRUDA, ASI COMO AJUSTE EN LA BOMBA N° 2.

SE REALIZO EL CAMBIO DE AREA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION (MATRA).

PLANTA SAN PEDRO ATOCPAN

REPARACION DE FILTRO DE ARENA N° 1.

SE DESARMO BOMBA DE AGUA FILTRADA PARA DETECCION DE FALLAS.

REPARACION DE DOSIFICADORES DE SULFATO DE ALUMINIO.

MONTAJE DE LA BOMBA N° 3, DE AGUA FILTRADA; MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE RECUPERACION.

SE DESTAPO LA TUBERIA DEL TANQUE DE RECUPERACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL.

SE TRASLADARON 5 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO DE LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO A PLANTA SAN PEDRO ATOCPAN.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOSIFICADORES DE SULFATO DE ALUMINIO CAMBIANDO BALEROS Y FLECHAS DEL MECANICO DE TRANSMISION.

DESTAPAR MULTIPLE DE DESCARGA DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA.

REVISION DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO N° 1.

589

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

REVISION DE BOMBAS DE AGUA FILTRADA Y BOMBAS DE RECUPERACION.

REVISION DE BOMBA VERTICAL DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA CAMBIANDO MOTOR DE 50 H.P. Y MANGUERA DE LUBRICACION.

DAR CARRERA A LA BOMBA No. 1 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA Y COLOCAR DEPOSITO DE ACEITE PARA LUBRICACION.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL Y REVISION DE DOSIFICADORES DE REACTIVOS, ASI COMO SOLDAR ZAGUAN DE ACCESO Y PUERTA DE LA OFICINA .

REVISION DE VALVULAS DE PURGA DE PRIMARIOS DE 10" DE DIAMETRO ENGRASANDOLAS.

REVISION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA BOMBA N° 2, ASI COMO EL ALUMBRADO EXTERIOR CAMBIANDO PARTE DEL CABLEADO.

REVISION DE ALUMBRADO, CAMBIANDO PARTE DE LA INSTALACION ELECTRICA.

REVISION DE DOSIFICADORES DE REACTIVOS Y MONTAJE DEL ENGRANE DE LA VALVULA DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO DE FILTROS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES Y BOMBAS, ASI COMO A SOPLADOR DE 50 H.P.

REVISION DE VALVULAS DEL MULTIPLE DE LOS FILTROS.

REBOMBEO PASO DEL TORO

COLOCACION DE LINEA DE AGUA TRATADA EN LOS REACTORES PARA SU LIMPIEZA A PRESION.

CAMBIO DE BALERO A MOTOR DEL REDUCTOR DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SEDIMENTADOR.

ARMAR CASETA PINTRO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO DEL TANQUE DE RECUPERACION Y BOMBAS DE RECIRCULACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA Y TRATAMIENTO DE LODOS .

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO.

FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES EN TALLER DE TORNO.

POZO 55 PUENTE DE URRUTIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

ENGRASADO DE EQUIPO DE BOMBEO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL.

ENGRASAR EQUIPO DE BOMBEO Y REVISION DE TABLEROS DE CONTROL.

REBOMBEO SANTA CATARINA POZO 6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO EN GENERAL.

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO EN GENERAL.

INSTALACION DE UNA PARTE DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARDA PERIMETRAL.

AJUSTE DE LA TORNILLERIA DE LA BASE DE LA BOMBA No. 2

PLANTA EL ARAGON

REVISION DE PRUEBAS ELECTRICAS DE TABLEROS DE CONTROL Y MOTORES ACOPLADOS A SOPLADORES.

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTORES, TABLEROS Y SOPLADORES.

MANIOBRAS DE APOYO CON GRUA DE 35 TONELADAS DE CAPACIDAD A DIVERSAS AREAS.

MANIOBRAS DE APOYO CON GRUA DE 15 TONELADAS DE CAPACIDAD A DIVERSAS AREAS.

ANCLAJE Y FABRICACION DE BASE PARA SOPORTE DE SOPLADOR DE 200 H.P.

NIVELACION, INSTALACION DE JUNTAS EXPANSIVAS Y FILTRO DE SOPLADOR.

CAMBIO Y LIMPIEZA DE DIFUSORES DAÑADOS EN 2 REACTORES BIOLOGICOS.

LIMPIEZA, REVISION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL DE SOPLADORES.

PINTADO DE VALVULAS Y BASES DE SOPLADORES.

REENCINTADO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE EN MOTORES DE SOPLADORES.

TRABAJOS DE PAILERIA PARA FABRICAR DESCARGA EN SOPLADOR DE 200 H.P.

CABLEADO DE FUERZA PARA SOLPLADOR.

CABLEADO DE FUERZA PARA SOLPLADOR.

591

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

TERMINADO DE TRABAJOS DE FONTANERIA DE DESCARGA Y SUCCION DEL SOPLADOR.

FABRICACION DE BASE PARA INSTALAR TABLERO DE CONTROL Y DE ALARMAS.

PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO.

LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO.

REVISION DE LINEA DE RIEGO EN DEPORTIVO FRANCISCO I. MADERO.

APOYO EN LIMPIEZA PUESTA DE LONA, MESAS, SILLAS Y RECOLECCION DE CASCAJO EN PLANTA EL LLANO.

PLANTA SAN JUAN DE ARAGON

PINTURA EN DESCARGA Y SUCCION DE SOPLADOR.

PINTURA DE BASE DEL SOPLADOR.

TERMINADO DE INSTALACION Y CAMBIO DE CABEZALES Y DIFUSORES.

INSTALACION DE DUCTO PARA CABLEADO DE FUERZA EN SOPLADOR INSTALADO.

CABLEADO ESPECIAL PARA MONITOREO EN SENSORES DE TEMPERATURA.

REPELLADO DE BASE DE CONCRETO DE SOPLADOR.

PRUEBAS DE ROTACION AL MOTOR DE 200 H.P. DE SOPLADOR.

CABLEADO DE CONTROL, CONEXIÓN Y PRUEBAS A SOPLADOR INSTALADO EN PLANTA SAN JUAN DE ARAGON.

PRUEBAS Y CONEXIONES DE TABLERO DE ALARMAS DE SOPLADOR.

INSTALACION DE 4 BOTONERAS EN SEDIMENTADORES PRIMARIO Y SECUNDARIOS.

REVISION DE CABLEADO DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.

REVISION Y RASTREO DE FALLAS EN CABLEADO Y ARRANCADOR EN TABLEROS Y LINEAS DE ALIMENTACION DE SEDIMENTARIOS SECUNDARIOS EN ARAGON.

592

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**A) Acciones Realizadas****B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado****RED DE AGUA TRATADA**

MANIOBRAS DE DESACOPLADO Y TRASLADO DE MOTOR PARA CAMBIO DE BALEROS.

CAMBIO DE RODAMIENTOS AL MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA No. 1

RETIRO DE HIERBA EN LA ZONA PERIMETRAL DEL REBOMBEO.

CAMBIO DE BIRLOS DE LA CAJA EMPAQUES DE LA BOMBA No. 3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
AV. ENCARNACION ORTIZ Y AV. CEYLAN, COL. AMPLIACION COSMOPOLITA, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	95
AV. 606 Y AV. 633, COL. SAN JUAN DE ARAGON 4TA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	96
AV. 412 Y AV. 661 COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	338
ALBERCA DE LA CIUDAD DEPORTIVA N° 6 BIS, COL. MAGDALENA MIXIHUCA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	3" DIAM.	AC	530
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE PUERTA N° 9, COL. MAGDALENA MIXIHUCA, DELEG. IZTACALCO	4" DIAM.	AC	532
AV. 535 Y 5A. CDA. DE LA AV. 535, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A MADERO	12" DIAM.	AC	796
AV. 606-A ENTRE AV. 651 Y AV. 653, COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	1046
PARQUE ECOLOGICO LOS COYOTES, ENTRE CALZ. DE LA VIRGEN Y CALZ. DE LA SALUD, COL. SECTOR MARINA	4" DIAM.	AC	1084
AV. CEYLAN ESQ. PONIENTE 140, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	1086
AV. 412 Y AV. 481, COL. U.H. SAN JUAN DE ARAGON 7A SECCION, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	1144
AV. 535 Y 8VA. CDA. DE LA AV. 529 COL. SAN JUAN DE ARAGON, 2A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	1187
AV. SAN JUAN DE ARAGON ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y EDUARDO MOLINA, COL. GRANJAS MODERNA	4" DIAM.	AC	1968
AV. 535 Y 8A. CDA. DE LA AV. 529 COL. SAN JUAN DE ARAGON 2A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	2059
AV. 508 Y AV. LORETO FABELA DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	3" DIAM.	AC	2406
PLAYA REGATAS N° 515, COL. MILITAR MARTE, DELEG. IZTACALCO	1" DIAM.	AC	2549
AV. DE LAS CULTURAS Y EJE 5 NORTE, COL. U.H. EL ROSARIO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	2900
AV. 59 Y 1A. CDA. DE LA AV. 559, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	3394
AV. 510 Y AV. 412 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	12" DIAM.	AC	3800
PUERTA 7 AGRUPAMIENTO MIXIHUCA, CIUDAD DEPORTIVA, COL. MAGDALENA MIXIHUCA	3" DIAM.	AC	3860
AV. CEYLAN Y EJE 5 NORTE, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	12" DIAM.	AC	4121
AV. LORETO FABELA Y AV. 510, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	4373
AV. LORETO FABELA ENTRE AV. 608 Y AV. 602 DENTRO DEL BOSQUE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN J.A.	12" DIAM	AC	4580
AV. 412 Y AV. 661 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON.	6" DIAM.	AC	4635
AV. 508 Y AV. LORETO FABELA, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	4731
EXPLANADA DE LA PLAZA LAS ARMAS EN CIUDAD DEPORTIVA, COL. MAGDALENA MIXIHUACA	4" DIAM.	AC	4889
LATERAL DE RIO CHURUBUSCO ESQ. ROBERTO GOMEZ, COL. ESCUADRON 201, DELEG. IZTACALCO	1" DIAM.	PLOMO	5003
ESQ. CANAL NACIONAL, COL. VILLA QUIETUD, DELEG. COYOACAN	4" DIAM.	AC	5293
AV. FRANCISCO MORAZAN Y CALLE 1527, COL. VILLA DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	5522
CANAL NACIONAL CASI ESQ. COLORINES COL. VALLE DEL SUR, DELEG. COYOACAN	20" DIAM.	AC	5601
PROLONGACION SABINO ENTRE ANTONIO VALERIANO Y CALLE 4, COL. DEL GAS, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	5787

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
AV. 608 Y AV. 631, DENTRO DEL BOSQUE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	6" DIAM.	AC	5866
SAN JUAN DE ARAGON ENTRE AV. EDUARDO MOLINA Y GRAN CANAL, COL. UNIDAD HAB. EL COYOL	3" DIAM.	AC	6029
CALZ. SAN JUAN DE ARAGON Y AV. GRAN CANAL, COL. UNIDAD EL COYOL, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	6894
PONIENTE 134 ESQ. NORTE 45, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	6944
AV. 606 Y AV. 599 COL. UNIDAD HAB. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	6984
PONIENTE 116 ENTRE NORTE 45 Y AV. CEYLAN, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	7585
LATERAL DE RIO CHURUBUSCO ESQ. ROBERTO GOMEZ, COL. ESCUADRON 201, DELEG. IZTACALCO	1" DIAM.	AC	7644
AV. 412 Y AV. 499 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. INDUSTRIAL VALLEJO	6" DIAM.	AC	8153
AV. 510 Y AV. 503 DENTRO DEL DEPORTIVO ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON, 1A. SECCION DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	AC	8454
AV. SANTA ANA Y CANAL NACIONAL, COL. CTM. CULHUACAN SECCION ZONA VII, DELEG. COYOACAN	8" DIAM.	AC	8509
AV. EDUARDO MOLINA Y CALZ. SAN JUAN DE ARAGON, COL. GRANJAS MODERNA, DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	AC	8713
AV. 510 Y AV. LORETO FABELA, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	8865
AV. 608 Y AV. 613, DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	4" DIAM.	AC	8981
AV. 508 Y AV. 503 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION	6" DIAM.	AC	9378
PONIENTE 134 FRENTE AL N° 660, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	9822
AV. EMILIO CARRANZA ENTRE IZTACCIHUATL Y LUIS PRECIADO COL. MOCTEZUMA 1A. SECCION	6" DIAM.	AC	9934
AV. OTHON DE MENDIZABAL Y JUAN DE DIOS BATIZ, COL. TORRES DE LINDA VISTA, DELEG. GUSTAVO A. M.	12" DIAM.	AC	10205
CANAL NACIONAL N° 23 ESQ. 20 DE AGOSTO COL. CULHUACAN, DELEG. COYOACAN	12" DIAM.	AC	10315
AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE Y CALLE DE LOS ACANTILADOS, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE	6" DIAM.	AC	10488
AV. 508 Y AV. 608 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON COL. SAN JUAN DE ARAGON	3" DIAM.	AC	10890
AV. 575 Y 1A. CDA. DE LA AV. 575, COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	11123
AV. INSURGENTES SUR ESQ. BARRANCA DEL MUERTO, COL. GUADALUPE INN, DELEG. ALVARO OBREGON	12" DIAM.	AC	11174
AV. CUITLAHUAC Y NORTE 1 G COL. CENSORES DE LA REPUBLICA, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	11308
AV. 508 ENTRE AV. LORETO FABELA Y AV. 506, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	11704
AV. 581 Y 1A. CDA. DE LA AV. 581, COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	12164
AV. 510 Y PUENTES DE PALOS, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	12373
AV. 510 Y AV. 503, DENTRO DEL DEPTIVO. EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	12473
AV. 608 Y AV. 412, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	12805
AV. RIO CHURUBUSCO N° 335 ESQ. CON ERMITA, COL. CACAMA, DELEGACION IZTAPALAPA	12" DIAM.	AC	12915
AV. 608 Y AV. 661 COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	13242
AV. 573 Y 1A. CDA. DE LA AV. 575, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	13474
AV. 412 Y AV. TAXIMETROS, COL. UNIDAD HABITACIONAL NARCISO BASSOLS, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	13626
AV. 503 ENTRE AV. 508 Y AV. 506 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON	6" DIAM.	AC	14002
AV. 661 Y AV. 608 COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	14415
AV. 606 ENTRE AV. 651 Y AV. 653. COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	14702
EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS CULTURAS, COL. UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	14808

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
AV. 503 Y AV. 510 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	AC	15574
AV. 611 Y 1A. CERRADA DE LA AV. 611, COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	AC	15869
AV. 599 Y 2DA. CDA. DE LA AV. 599, COL. SAN JUAN DE ARAGON, 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	16113
AV. 499 Y AV. 416 DENTRO DEL DEPORTIVO LOS GALEANA, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	AC	16543
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA, FRENTE AL METRO GOMEZ FARIAS, ESQ. CALLE 31 COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS	6" DIAM.	AC	16834
AV. 503 Y AV. 508 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON PRIMERA SECCION	6" DIAM.	AC	17093
AV. 510 AV. 535 COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	17696
AV. 416 Y AV. 499 DENTRO DEL DEPORTIVO LOS GALEANA, COL. SAN JUAN DE ARAGON 7A. SECCION	3" DIAM.	AC	18048
PONIENTE 134 ENTRE NORTE 45 Y NORTE 59 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, EN LA DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	18442
AV. 601 ENTRE AV. 608 Y AV. 606, COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	18750
CIUDAD DEPORTIVA PUERTA 5 CAMPO N° 12 COL. MAGDALENA MIXIHUCA, DELEG. IZTACALCO	12" DIAM.	AC	19123
AV. 510 Y AV. 482 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. EJIDO DE SAN JUAN DE ARAGON	12" DIAM.	AC	19379
AV. 581 Y AV. 608 COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	19813
EJE 1 NTE. (ALBAÑILES) ESQ. CHICLERA, DELEG. MIGUEL HIDALGO	4" DIAM.	AC	19831
AV. EJE 1 NORTE ESQ GRAN CANAL, COL. MIGUEL HIDALGO, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	19831
AV. 416 Y AV. 481 DENTRO DEL DEPORTIVO LOS GALEANA, COL. SAN JUAN DE ARAGON 7A SECCION	12" DIAM.	AC	20227
CALLE FARALLONES Y AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	20236
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. DIVISION DEL NORTE, COL. EL CARMEN, DELEGACION COYOACAN	12" DIAM.	AC	20783
CIUDAD DEPORTIVA PUERTA N° 5 FRENTE A LOS PITS, COL. PUEBLA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	4" DIAM.	AC	20994
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. PROL. XICOTENCATL COL. CHURUBUSCO	12" DIAM.	AC	20998
AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE FIORDOS, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	21020
AV. TALISMAN Y NORTE 76 COL. GERTRUDIS SANCHEZ 1A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	21368
AV. 608 Y AV. 606 COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	21469
AV. LORETO FABELA Y PUERTO TAMPICO, DENTRO DEL DEPTIVO, LOS GALEANA, COL. CASAS ALEMAN	12" DIAM.	AC	21827
3A. CDA. DE AV. 601 Y 2DA. CDA. DE AV. 603 COL. UNIDAD SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION	6" DIAM.	AC	22029
AV. 661 N° 56 ENTRE AV. 608 Y AV. 606 COL. SAN JUAN DE ARAGON 4A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	22082
PONIENTE 134 Y NORTE 45, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	22220
AV. 599 ENTRE AV. 604 COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	23018
AV. FRANCISCO MORAZAN Y AV. 499 DENTRO DEL DEPTIVO. LOS GALEANA, COL. SAN JUAN DE ARAGON	3" DIAM.	AC	23496
PONIENTE 134 FRENTE AL N° 649 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	3" DIAM.	AC	23820
LATERAL RIO CHURUBUSCO Y GIRASOL UNIDAD HABIT. INFONAVIT IZTACALCO, COL U.H. INFONAVIT IZTACALCO	4" DIAM.	AC	23978
LATERAL DE RIO CHURUBUSCO Y CANAL DE TEZONTLE, COL. AMPLIACION IZTACALCO, DELEG. IZTACALCO	4" DIAM.	AC	23979
AV. 412 Y AV. 606 DENTRO DE LA PROCESADORA DE BASURA, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. G.A.M.	3" DIAM.	AC	24027
AV. MIGUEL LAURENT ESQUINA AMORES, COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUAREZ	4" DIAM.	AC	24141

596

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
OFICINAS GENERALES INFONAVIT, BARRANCA DEL MUERTO Y MANUEL M. PONCE, COL. SAN ANGEL INN	3" DIAM.	AC	25131
PARQUE COLOGICO LOS COYOTES EN CALZ. DE LA VIRGEN Y ESCUELA NAVAL MILITAR COL. CIPRESSES	4" DIAM.	AC	25133
CAMELLON DE BARRANCA DEL MUERTO ENTRE MANUEL M. PONCE Y ALCALA, COL. SAN ANGEL INN.	3" DIAM.	AC	25146
AV RIO CHURUBUSCO ENTRE CONTROLADORES Y AUDITORES, COL. EL SIFON, DELEG. IZTAPALAPA	3" DIAM.	AC	25152
AV. RIO CHURBUUSCO ENTRE CONTROLADORES Y AUDITORES, COL. EL SIFLON, DELEG. IZTAPALAPA	3" DIAM.	AC	25152
AV. EDUARDO MOLINA Y ALBAÑILES COL. VENUSTIANO CARRANZA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	25792
AV. DEL PEÑON N° 110, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	25817
AV. PEÑON N° 110, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	25817
AV. 661 Y AV. 608, DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	26251
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ESQ. ORIENTE 245, COL. AGRICOLA ORIENTAL	1" DIAM.	FE-GALV.	26278
AV. MIGUEL LAURENT ENTRE AV. COYOACAN Y AMORES, COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUAREZ	6" DIAM.	AC	26621
AV. EDUARDO MOLINA Y LAMINADORES COL. 20 DE NOVIEMBRE, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	26626
AV. FRANCISCO MORAZAN Y AV. DE LOS PINOS DENTRO DEL DEPORTIVO LOS GALEANA	3" DIAM.	AC	26814
AV. GRAN CANAL Y AV. 510 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION	6" DIAM.	AC	27165
AV. GRAN CANAL Y ORIENTE 157, COL. UNIDAD HAB. EDUARDO MOLINA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	27481
JOSE ENRIQUE PEZTALOZZI ESQ. MIGUEL LAURENT COL. DEL VALLE	6" DIAM.	AC	27757
AV. 608 Y AV. 412 DENTRO DE LA PROCESADORA DE BASURA, COL. SAN JUAN DE ARAGON	3" DIAM.	AC	27869
AV. RIO CHURUBUSCO ENTRE RETORNO 206 Y 207, COL. UNIDD MODELO DELEG. IZTAPALAPA	12" DIAM.	AC	28161
AV RIO CHURUBUSCO ENTRE RETORNO 207 Y RETORNO 206, COL. UNIDAD MODELO, DELEG. IZTAPALAPA	12" DIAM.	AC	28161
EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS GRANJAS, COL. FERRERIA, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	EXTRUPAK	28235
AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE ESTADISTICA Y RELACIONES EXTERIORES, COL. FEDERAL, DELEG. VENUS. C.	2" DIAM.	FO.FO.	28588
AV. 503 Y AV. 508 DENTRO DEL DEPTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION	3" DIAM.	AC	28640
PONIENTE 134 FRENTE AL N° 649, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	28926
AV. LORETO FABELA Y AV. 416, DENTRO DEL DEPORTIVO LOS GALEANA, COL. SAN JUAN DE ARAGON	3" DIAM.	AC	28957
CALZ I. ZARAGOZA (DENTRO DEL CAMPAMENTO) ESQ. CALLE 25 (PARQUES Y JARDINES EN CAMELLON GOMEZ F. V.	1" DIAM.	FE. GALV.	28997
AV. RIO GUADALUPE Y AV. EDUARDO MOLINA, COL. SAN PEDRO EL CHICO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	29039
AV. BENITO JUAREZ Y AV. CHALMA LA VILLA, COL. ZONA ESCOLAR DELEG. GUSTAVO A. MADERO	14" DIAM.	AC	29099
CALLE DE LAS TORRES ENTRE CERRO DE LOS REMEDIOS Y CAPILLA SAN MIGUEL, COL. CAMPESTRE CHURUB.	4" DIAM.	AC	29146
ACUEDUCTO DE GUADALUPE Y CALLE PIELAGO, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	P.V.C.	29473
MAGDALENA MIXHIUCA (FORO PAPAL) CIUDAD DEPORTIVA, DELEGACION IZTACALCO	12" DIAM.	AC	29561
AV. ACUEDUCTO DE GPE. Y CALLE DE LA OLA , COL. ZONA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE	6" DIAM.	P.V.C.	29887
AV. LORETO FABELA Y CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON, COL. AMPLIACION CASAS ALEMAN	4" DIAM.	AC	30284
AV. 613 ENTRE AV. 606 Y AV. 604, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	30733
AV. 503 Y AV. 510 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, DELEG. G.A.M.	3" DIAM.	AC	31122
AV. TALISMAN Y NORTE 80 A, COL. GERTRUDIZ SANCHEZ, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	31271

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
AV. 412 Y AV. 499 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	6" DIAM.	AC	31363
AV. 606 Y AV. 643, COL. SAN JUAN DE ARAGON 4A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	31546
PONIENTE NUM. 660, ENTRE NORTE 50 Y NORTE 45, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	31931
PEYOTE (EN EL PARQUE) AGUAMIEL Y CASAHUATE IZTACALCO INFONAVIT UNIDAD	4" DIAM.	AC	32243
AV. 661 Y AV. 412, COL. SAN JUAN DE ARAGON SEXTA SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	32802
GRAN CANAL Y AV. 510 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION	6" DIAM.	AC	33255
AV. 483 Y AV. 414 A, COL. UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON SEPTIMA SECCION	4" DIAM.	AC	33625
AV. RIO CHURUBUSCO ENTRE MUNICIPIO LIBRE DE LAS TORRES, COL. M. MODELO, DELEG. IZTAPALAPA	1" DIAM.	AC	33851
AV. 416 Y AV. 481, COL. UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON SEPTIMA SECCION DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	AC	33934
AV. 503 Y AV. 508 DENTRO DEL DEPORTIVO EL ZARCO, COL. SAN JUAN DE ARAGON PRIMERA SECCION	3" DIAM.	AC	34090
AV. FRANCISCO MORAZAN Y AV. LORETO FABELA DENTRO DEL DEPTVO. LOS GALEANA, COL. SAN JUAN DE A.	12" DIAM.	AC	34581
AV. 416 Y AV. 483 COL. SAN JUAN DE ARAGON 7A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	34654
CALLE 16 # 38 ESQ. IZTACCIHUATL COL. MOCTEZUMA 1A. SECCION	1" DIAM.	FE. GALV.	34816
CALLE CORSEGA ESQ. AV. CUITLAHUAC, COL. COSMOPOLITA, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	35217
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA ESQ. ALFONSO ALARCON, STA. MARTHA ACATITLA SUR	4" DIAM.	AC	35273
PONIENTE 116 Y A. CEYLAN COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	35429
ANILLO PERIFERICO ORIENTE CANAL DE TEZONTLE Y EJE 5 SUR COL. LEYES DE REFORMA (ORIENTE)	12" DIAM.	AC	35476
AV. VICTORIA ORIENTE Y NORTE 82-A COL. GERTRUDIZ SANCHEZ 2DA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	35477
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. RUMANIA COL. PORTALES	3" DIAM.	AC	35707
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. RUMANIA COL. PORTALES, DELEG. BENITO JUAREZ	12" DIAM.	AC	35707
AV. VICTORIA ORIENTE Y NORTE 82-A COL. GERTRUDIZ SANCHEZ 2DA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	35758
AV. RIO CHURUBUSCO Y ORIENTE 113, COL. SECTOR POPULAR, DELEG. IZTAPALAPA	3" DIAM.	AC	36060
CALLE CERRO DE JESUS N° 122, COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO, DELEGACION COYOACAN	6" DIAM.	AC	36320
AV. 506 Y AV. 608 CO. SAN JUAN DE ARAGON 2DA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	36508
AV. LORETO FABELA Y AV. 508 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	6" DIAM.	AC	36952
AV. 599 ENTRE AV. 606 Y AV. 608 COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	37337
VIA LACTEA ESQ. CON OSA MENOR, COL. PRADOS CHURUBUSCO, DELEG. COYOACAN	6" DIAM.	AC	37666
CERRO DE JESUS CALZ. DE TLALPAN Y CANAL DE MIRAMONTES, COL. CHURUBUSCO, DELEG. COYOACAN	6" DIAM.	AC	37683
AV. 511 Y 6TA. CDA. DE LA AV. 511, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	37692
AV. EDUARDO MOLINA ENTRE AV. TALISMAN Y AV. SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN PEDRO EL CHICO	4" DIAM.	AC	37776
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. DIVISION DEL NORTE, COL. GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	12" DIAM.	AC	37860
AV. SAN JUAN DE ARAGON N° 410, COL. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	37899
AV. 414 Y AV. 493 COL. SAN JUAN DE ARAGON 7A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	38312
AV. 606 A Y AV. 625, COL. SAN JUAN DE ARAGON 4A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	38580
AV. 412 Y AV. 606 COL. NARCISO BASSOL, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	39570

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. LA VIGA, COL. SECTOR POPULAR, DELEG. IZTAPALAPA	1" DIAM.	AC	39837
AV. CEYLAN Y EJE 5 NORTE, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	39949
CERRO DE JESUS # 123 ESQ. CALZ. DE TLALPAN COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO	6" DIAM.	STRUPACK	40015
CERRO DE JESUS FRENTE AL N° 126, COL. PRADOS CHURUBUSCO, DELEG. COYOACAN	6" DIAM.	AC	40015
JUANA DE ARCO ENTRE HORACIO NELSON Y WASHINGTON, COL. MODERNA, DELEG. BENITO JUAREZ	4" DIAM.	AC	40104
AV. 608 Y AV. 605, DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	4" DIAM.	AC	40482
VELODROMO OLIMPICO PUERTA N° 1 DE CIUDAD DEPORTIVA, ENTRE AV. MORELOS Y AV. DEL TALLER	2" DIAM.	AC	40558
AV. 510 ENTRE LORETO FABELA Y AV. 412, COL. EJIDO DE SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	40682
BARRANCA DEL MUERTO N° 512 ENTRE AV. EDNA ESQ. ANDRES, COL. LOS ALPES, DELEG. ALVARO OBREGON	1" DIAM.	AC	40963
AV. 412 Y BOULEVARD DE LA NACION, COL. AMPLIACION UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON	4" DIAM.	AC	40966
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA ESQ. CALLE 55, COL. IGNACIO ZARAGOZA	3" DIAM.	AC	41596
AV. 631 Y AV. 606-A, COL. SAN JUAN DE ARAGON 4A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	42007
AV. 661 Y AV. 606, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	42008
LATERAL RIO CHURUBUSCO ESQ. MANUEL GAMIO, DELEG. IZTAPALAPA	3" DIAM.	AC	42037
CALLE 505 ESQ. 1A. CERRADA DE LA AV. 503, COL. U.H. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	42225
AV. ENCARNACION ORTIZ ESQ. AV. JARDIN, COL. DEL GAS, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	42676
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. CONTADORES, COL. SIFON, DELEG. IZTAPALAPA	3" DIAM.	AC	42710
LATERAL DE RIO CHURUBUSCO ESQ. MANUEL GAMIO FRENTE AL N° 366, COL. SINATEL, DELEG. IZTAPALAPA	3" DIAM.	AC	43037
AV. VIADUCTO PIEDAD ENTRE TLALPAN Y 5 DE FEBRERO, COL. ALGARIN, DELEG. CUAUHTEMOC	6" DIAM.	AC	43078
LORETO FABELA ESQ. FRANCISCO MORAZAN DENTRO DEL DEPORTIVO LOS GALENA, COL. PROVIDENCIA	4" DIAM.	AC	43200
AV. 506 Y 507, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	43462
AV. RIO CHURUBUSCO CASI ESQ. CON LA VIGA, COL. SECTOR POPULAR, DELEG. IZTAPALAPA	3" DIAM.	AC	43553
AV. 535 Y AV. 531, COL. SAN JUAN DE ARAGON, 1A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	43878
AV. INSURGENTES SUR (PARQUE HUNDIDO) ESQ. AV. PORFIRIO DIAZ COL. EXTREMADURA INSURGENTES	6" DIAM.	AC	44268
AV. 613 Y 1A. CDA. DE LA AV. 613, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	44300
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES ESQ. ZACAHUITZCO, COL. SAN ANDRES TETEPILCO, DELEG. IZTAPALAPA	12" DIAM.	AC	44350
AV. CHALMA LA VILLA Y FRANCISCO VILLA, COL. ZONA ESCOLAR, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	44517
AV. 608 Y AV. 577 FRENTE AL BOSQUE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. G.A.M.	12" DIAM.	AC	44889
AV. EDUARDO MOLINA Y OTE. 103, COL. GERTRUDIZ SANCHEZ 2DA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	45237
PABLO L. RIVAS MARTINEZ # 306 JORGE ENCISO Y ATANACIO SARAV IA COL. ESCRUADRON 201 (ORIENTE)	4" DIAM	AC	45257
AV. EDUARDO MOLINA Y 306, COL. NUEVA ATZACOALCO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	45526
BOULEVARD ADOLRO RUIZ CORTINES ESQ. PROLONGACION DIVISION DEL NORTE SAN LORENZO LA CEBADA	12" DIAM.	AC	45698
AV. 508 Y AV. 535, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1RA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	45708
AV. 412 Y AV. 661 COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	46153
AV. PERIFERICO ENTRE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE Y CALZ. MEXICO-XOCHIMILCO	12" DIAM.	AC	46274

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
AV. RIO CHURUBUSCO FRENTE AL CANAL 22 CIRCULACION PONIENTE ORIENTE, COL. PRADOS CHURUBUSCO	20" DIAM.	AC	46320
AV. EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS CULTURAS, COL. U.H. EL ROSARIO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	46628
AV. 506 Y AV. 503, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	47073
AV. DIVISION DEL NORTE ESQ. AV. RIO CHURUBUSCO COL. GRAL. ANAYA	4" DIAM.	STRUPACK	47128
AV. 531 Y 2DA. CDA. DE LA AV. 531 COL. SAN JUAN DE ARAGON 2DA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	47581
AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE Y CALLE DEL PUERTO, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE DELEG. G.A.M.	4" DIAM.	AC	47871
AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE Y CALLE DEL MALECON, COL. ACUEDUCTO DE GPE. DELEG. GUSTAVO A. M.	6" DIAM.	AC	48097
AV. 412 Y TAXIMETROS DENTRO DE LA PROCESADORA DE BASURA, COL. AMPLIACION U.H. C.T.M.	3" DIAM.	AC	48335
AV. BOULEVARD DEL TEMOLUCO Y CALLE DE LOS ESTEROS EN LA COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE	4" DIAM.	AC	48742
AV. CEYLAN Y PONIENTE 184, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	49436
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES ESQ. RALPH ROEDER, COL. IZTACCHUATL, DELEG. BENITO JUAREZ	12" DIAM.	AC	49766
AV. LORETO FABELA Y PUERTO TAMPICO, DENTRO DEL DEPTIVO, LOS GALEANA, COL. CASAS ALEMAN	12" DIAM.	AC	49919
AV. 412 Y AV. 499 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	6" DIAM.	AC	50263
AV. SAN JUAN DE ARAGON Y GRAN CANAL, COL. UNIDAD EL COYOL, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	50842
AV. 611 Y 3A. CDA. DE AL AV. 607, COL. U.H. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	51104
AV. 599 Y 3A. CDA. DE LA AV. 601, COL. U.H. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	51305
CAMELLON RIO CHURUBUSCO ENTRE APATLACO Y TEZONTLE, COL. CARLOS ZAPATA VELA, DEL. IZTACALCO	12" DIAM.	AC	51580
AV. 501 Y 7A. CDA. DE LA AV. 521 EN LA COL. UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. G.A.M.	12" DIAM.	AC	51829
AV. MEXICO # 5501 ESQ. PROL. DIVISION DEL NORTE HUICHAPAN	4" DIAM.	AC	52025
AV. PROLONGACION DIVISION DEL NORTE # 5082 COL. SAN BERNARDINO POTRERO	4" DIAM.	AC	52060
AV. INSURGENTES SUR ESQ. ASTURIAS, COL. ACTIPAN, DELEG. BENITO JUAREZ	12" DIAM.	AC	52085
AV. 412 Y AV. 1515 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. UNIDAD HABIT. SAN JUAN DE ARAGON	6" DIAM.	AC	52260
AV. LORETO FABELA ENTRE AV. 510 Y AV. 568 1A. SECCION, COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEG. G.A.M.	12" DIAM.	AC	52650
AV. 412 Y AV. 1503 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. UNIDAD HAB. SAN JUAN DE ARAGON	6" DIAM.	AC	52745
NORTE 35 NO. 1015, COL. UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	53659
CALLE JOSE PARRIS ESQ. AV. MAESTRO RURAL, COL. UN HOGAR PARA NOSOTROS, DELEG. CUAUHTEMOC	3" DIAM.	P.V.C.	53822
AV. EDUARDO MOLINA Y CALZ. SAN JUAN DE ARAGON, COL. GRANJAS MEXICO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	54005
AV. 412 ENTRE TAXIMETROS Y AV. 606 DENTRO DE LA PROCESADORA DE BASURA, COL. AMPLIACION U.H. CTM	3" DIAM.	AC	54278
DIVISION DEL NORTE Y RIO CHURUBUSCO, COL. VILLA COYOACAN, DELEG. COYOACAN	12" DIAM.	AC	54327
AV. 508 Y AV. 506, COL. SAN JUAN DE ARAGON, 2DA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	54660
PONIENTE 146 Y AV. CEYLAN, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	54669
AV. ING. EDUARDO MOLINA ENRIQUEZ CASI ESQ. ICACOS, COL. SANTIAGO SUR, DELEG. IZTACALCO	12" DIAM.	AC	54977
AV. 508 Y AV. 535, COL. SAN JUAN DE ARAGON 1RA. SECCION, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	55055
AGIBAMPO Y CONGRESO DE LA UNION, COL. JAMAICA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	4" DIAM.	AC	55112
EJE 1 NORTE, ESQ. CHICLERA, COL. PROGRESISTA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	55187

600

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
CALZ. SAN JUAN DE ARAGON, ESQ. GRAN CANAL, COL. CASAS ALEMAN, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	55202
ENRIQUE REBSAMEN PILARES Y MIGUEL LAURENT COL. DEL VALLE	6" DIAM.	AC	55355
AV. JUAN DE DIOS BATIZ Y AV. EL CARRIZO, COL. UNIDAD PROF. ZACATENCO LINDAVISTA	12" DIAM.	AC	55360
ENRIQUE REDSMEN ENTRE PILARES Y MIGUEL ALURENT, COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUAREZ	3" DIAM.	AC	55389
AV. PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES AV. C. DE LA UNION Y CALZ. DE LA VIGA COL. STA. ANITA	12" DIAM.	AC	55390
AV. JUAN DE DIOS BATIZ Y LUIS ENRIQUE ERRO, COL. UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO	12" DIAM.	AC	55981
AV. JUAN DE DIOS BATIZ ENTRE AV. EL CARRIZO Y LUIS ENRIQUE ERRO, COL. U. PROF. ZACATENCO	12" DIAM.	AC	56341
BOULEVARD DEL TEMOLUCO Y CALLE DE LAS DUNAS, COL. ZONA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE	4" DIAM.	AC	56839
CIRCUITO INTERIOR ENTRE APATLACO Y TEZONTLE, COL. LIC. CARLOS ZAPATA VELA, DELEG. IZTACALCO	12" DIAM.	AC	57246
AV. CENTRAL Y URANIO, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	57251
CALZ. EL ARENAL CUAUHTEMOC Y LAS TORRES PUEBLO TEPEPAN	12" DIAM.	AC	57448
AV. INSURGENTES Y PONEINTE 112, COL. TLACAMACA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	57554
EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS GRANJAS, COL. FERRERIA, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	58176
AV. MEXICO ESQ. PROLONGACION DIVISION DEL NORTE AMPLIACION SAN MARCOS NORTE.	4" DIAM.	AC.	58534
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS N° 649 ENTRE NEPTUNO Y OTHON DE MENDIZABAL, COL. U.H. LINDAVISTA	12" DIAM.	AC	59129
AV. ENCARNACION ORTIZ Y BALEARES, COL. AMPLIACION COSMOPOLITA, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	59165
RIO CHURUBUSCO CALLE APATLACO Y AV. CANAL DE TEZONTLE, COL. ZAPATA VELA CARLOS LIC. 1A. SECCION	12" DIAM.	AC	60047
AV. JUAN DE DIOS BATIZ Y AV. DEL CARRIZO, COL. UNIDAD PROF. ZACATENCO LINDAVISTA.	3" DIAM.	AC	60263
BOULEVARD DE TEMOLUCO Y CALLE PIELAGO, COL. ZONA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE	4" DIAM.	AC	60764
ANILLO PERIFERICO SUR N° 6677, COL. PUEBLO TEPEPAN, DELEG. XOCHIMILCO	12" DIAM.	AC	60797
ANILLO PERIFERICO SUR # 6611 (PTE/OTE) ANTES DE LA GLORIETA DE VAQUERITOS PUEBLO DE TEPEPAN	12" DIAM.	AC	61009
AV. RIO CHURUBUSCO Y CORONA BOREAL, COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO, DELEG. COYOACAN	12" DIAM.	AC	61053
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. EJE 5 SUR, COL. SAN JOSE ACULCO, DELEG. IZTACALCO	3" DIAM.	AC	61202
EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS GRANJAS DENTRO DE LA ALAMEDA NORTE, COL. FERRERIA, DELEG. AZCAPOT.	6" DIAM.	AC	61729
EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS CULTURAS, COL. UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	61991
AV. CUITLAHUAC Y NORTE 1 "G", COL. HEROES DE NACOZARI, DELEG. AZCAPOTZALCO	3" DIAM.	AC	62970
BOULEVARD DE TEMOLUCO Y CALLE BOCA DEL RIO, COL. ZONA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE	4" DIAM.	AC	63417
NORTE 35 N° 895, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	63960
AV. 100 METROS Y NEPTUNO, COL. UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO, DELEG. G.A.M.	12" DIAM.	AC	64192
CALZ. VALLEJO Y AV. MONTEVIDEO, COL. INDUSTRIAL VALLEJO Y DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	64811
AV. CUITLAHUAC Y CALLE AUBER, COL. GUADALUPE VICTORIA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	3" DIAM.	AC	65624
CALLE PABLO SANCHEZ Y AV. CUITLAHUAC, COL. GUADALUPE VICTORIA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	66132
NORTE 1-G Y AV. CUITLAHUAC, COL. HEROES DE NACOZARI, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	66524
NORTE 35 ENTRE PONIENTE 122 Y PONIENTE 128, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	66915
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. CORONA BOREAL COL. PRADO CHURUBUSCO	1" DIAM.	FE. GALV.	67053

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
NORTE 1-G Y NORTE 1-F, COL. CENSORES DE LA REPUBLICA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	67684
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. EJE 6 SUR PUEBLO DE ACULCO (ORIENTE)	3" DIAM	AC	69027
AV. PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES ESQ. ORIENTE 182, COL. EL PRADO (ORIENTE)	6" DIAM.	AC	69349
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO, DELEG. IZTAPALAPA	2" DIAM.	AC	70676
PONIENTE 116 E INSURGENTES NORTE, COL. CAPULTITLAN, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	70973.
AV. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ ESQ. AV. PTE. PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. SAN FRANCISCO XICALTONGO	12" DIAM.	AC	71089
AV. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ ESQ. PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. FCO. XICALTONGO	12" DIAM.	AC	71089
AV. INSURGENTES NORTE Y PONIENTE 118, COL. CAPULTITLAN, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	71326
PLAYA VILLA DEL MAR ESQ. CALZ. DE LA VIGA, COL. MILITAR MARTE	4" DIAM.	AC	71929
EJE 5 NORTE Y AV. PABLO XALPA, COL. REYNOSA, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	71935
AV. 100 METROS Y AV. DE LAS TORRES, COL. U.H. LINDAVISTA VALLEJO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	72177
AV. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ENTRE CALZ. TICOMAN Y JUAN DE DIOS BATIZ, COL. LINDAVISTA	3" DIAM.	AC	72242
ESPAÑA # 374 CERRO DE LA ESTRELLA (ORIENTE)	1" DIAM	FE-GALV.	72477
EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS CULTURAS, COL. U.H. EL ROSARIO, DELG. AZCAPOTZALCO	12" DIAM.	AC	73503
AV. CEYLAN Y PONIENTE 134, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZC AZCAPOTZALCO	12" DIAM.	AC	73820
ANFORA (PASILLOS JUNTO ANFO FTE. CENTRO ESQ. HEROES DE N. (COMERCIAL CARREFOR), COL. SIETE DE JULIO	4" DIAM.	AC	74050
AV. JUAN DE DIOS BATIZ ENTRE CARRIZO Y LUIS ENRIQUE ERRO, COL. UNIDAD PROF. ZACATENCO	12" DIAM.	AC	74145
AV. CUITLAHUAC Y AV. JARDIN, COL. AGUILERA, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	74330
AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE Y CALLE DE LA PLAYA, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, DELEG. G.A.M.	12" DIAM.	AC	74828
AV. INSURGENTES NORTE ENTRE PONIENTE 116 Y PROLONGACION NECAXA, COL. CAPULTITLAN	6" DIAM.	AC	74928
AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE Y CALLE DEL PUERTO, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE DELEG. G.A.M.	12" DIAM.	AC	75258
CALLE PRESIDENTE MAZARIK ENTRE MOLIER Y SENECA, COL. POLANCO, DELEG. MIGUEL HIDALGO	4" DIAM.	AC	75564
AV. BOULEVARD DEL TEMOLUCO Y CALLE DE LA ARENA, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, DELEG. G.A.M.O	4" DIAM.	AC	75793
AV. PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES 1860 ESQ. CALZ. ERMITA IZTAPALAPA COL. BAJIDAL	12" DIAM.	AC	76793
AV. BOULEVARD DEL TEMOLUCO Y CALLE DE LOS ARRECIFES, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE	4" DIAM.	AC	76930
PONIENTE 146 N° 669 ENTRE NORTE 65 Y NORTE 59, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	77617
AV. LOMAS DE PLATEROS Y FRANCISCO P. MIRANDA, COL. UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS	4" DIAM.	AC	77816
AV. 100 METROS Y OTHON DE MENDIZABAL, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. GUSTAVO. A. MADERO	12" DIAM.	AC	77972
AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE Y CALLE DE LA CORDILLERA, COL. ACUEDUCTO DE GPE. DELEG. G.A.M.	6" DIAM.	AC	78620
AV. EJE 5 NORTE Y AV. DE LAS CULTURAS, COL. U.H. EL ROSARIO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	79344
AV. DEL PEÑON ESQ. GRAN CANAL, COL. PROGRESISTA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	79809
AV. JUAN DE DIOS BATIZ Y OTHON DE MENDIZABAL, COL. TORRES DE LINDAVISTA, DELEG. G.A.M.	12" DIAM.	AC	80314
CANDELARIA PEREZ ESQ. LAURA MENDEZ DE CUENTA CULHUACAN C.T.M. U.H. ZONA VII-A	12" DIAM.	AC	81169
CANDELARIA PEREZ ESQ. MARIA DEL MAR CULHUACAN C.T.M. U.H. ZONA VII-A	12" DIAM.	AC	81174
PONIENTE 112 Y NORTE 16 COL. TLACAMACA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	81225

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas.**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
PONIENTE 152 ESQ. NORTE 65 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	12" DIAM.	AC	82519
CALLE SUR 113 ESQ. ANDADOR ALFONSO TORO, COL. SECTOR POPULAR, DELEG. IZTAPALAPA	4" DIAM.	AC	83344
CALZADA DE LA VIGA ESQ. AV. SANTIAGO, COL. SANTIAGO NORTE	4" DIAM.	AC	83530
CALZ. DE LA VIGA ESQ. CALLE SANTIAGO, COL. BARRIO LA ASUNCION, DELEG. IZTACALCO	4" DIAM.	AC	83862
CALLE SUR 110-A ESQ. ALFONSO TORO (CAMELLON) COL. SECTOR POPULAR DELEG. IZTAPALAPA	4" DIAM.	AC	84127
PONIENTE 134 FRENTE AL N° 649 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	6" DIAM.	AC	84462
SUR 111-A ESQ. ALFONSSO TORO, SECTOR POPULAR (OTE)	4" DIAM	AC	84727
CALLE ALFONSO TORO ESQ. SUR 100-A, COL. SECTOR POPULAR	4" DIAM.	AC	84727
AV. RIO CHURUBUSCO ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. GRANJAS MEXICO,, DELEG. IZTACALCO	3" DIAM.	AC	84972
AV. IZTACCIHUALT ENTRE ORIENTE 160 Y ORIENTE 162, COL. MOCTEZUMA 1A. SECCION, DELEG. VENUSTIANO C.	6" DIAM.	AC	84980
CALZ. COLONGO ESQ. NORTE 35, COL. BARRIO COLTONGO, DELEG. AZCAPOTZALCO	12" DIAM.	AC	85270
EJE 2 ORIENTE ESQ. AV. SANTIAGO, COL. BARRIO DE LA ASUNCION, DELEG. IZTACALCO	6" DIAM.	AC	85490
AV. 100 METROS Y RIO DE LOS REMEDIOS, COL. PROGRESO NACIONAL, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	85747
CANDELARIA PEREZ ESQ. CALZ. DE LAS BOMBAS CULHUACAN C.T.M. U.H. OBRERO ZONA IX	12" DIAM.	AC	86456
AV. INSURGENTES NORTE Y RICARTE, COL. INDUSTRIAL, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	87131
AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 26, 5 DE MAYO Y NICOLAS BRAVO, PUEBLO DE TEPEPAN	12" DIAM.	AC	88369
AV. F PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES ESQ. AV. DON JUAN COL. NATIVITAS	12" DIAM.	AC	88406
PLUTARCO ELIAS CALLES, ESQ. DON JUAN , COL. VILLA DE CORTES, DELEG. BENITO JUAREZ	12" DIAM.	AC	88672
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA ESQ. CANAL DE SAN JUAN, COL. TEPALCATES, DELEG. IZTAPALAPA	1" DIAM.	AC	90770
AV. RIO CHURUBUSCO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y AÑIL, COL. RAMOS MILLAN, DELG. IZTACALCO	3" DIAM.	AC	90876
RIO DE LOS REMEDIOS Y EJE LAZARO CARDENAS, COL. PROGRESO NACIONAL, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM..	AC	91413
PUENTE DE PIEDRA (HOSP. MEDICA SUR) ANT. ESQ. SILLON DE MENDOZA (ES DEL MEDIDOR) TORIELLO GUERRA	4" DIAM	AC	92947
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, AV. 18 Y RIO CHURUBUSCO, COL. IGNACIO ZARAGOZA		B. RIEGO	93605
JOSE ANTONIO ALZATE ESQ. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, COL. STA. MARIA LA RIBERA	4" DIAM	AC	94915
PONIENTE 116 Y AV. CEYLAN, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	95250
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER (JARDIN DE CONGRESO DE LA UNION Y SUR 103 COL. AERONAUTICA MILITAR	1" DIAM.	FE. GALV.	96064
EJE 7 SUR ESQ. SUR 73, COL. AMPLIACION SINATEL, DELEG. IZTAPALAPA	4" DIAM.	AC	96353
JORGE ENCISO ESQ. SUR 113, COL. HEROES DE CHURUBUSCO, DELEG. IZTAPALAPA	4" DIAM.	AC	96740
CALLE JORGE ENCISO ESQ. SUR 113, COL. HEROES DE CHURUBUSCO, DELEG. IZTAPALAPA	4" DIAM.	AC	96940
BOULEVARD DE LOS F.F.C.C. ENTRE AVENIDA JARDIN Y NORTE 45, COL. EUZKADI, DELEG. AZCAPOTZALCO.	12" DIAM.	AC	97536
BOULEVAR DEL TEMOLUCO ESQ. ROMPEOLAS, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, DELEG. G.A.M.	4" DIAM.	AC	98977
CALZ DE TLALPAN, FRAY PEDRO DE GANTE Y ANILLO PERIFERICO SECCION DIECISEIS	4" DIAM	AC	99846
CALLE PUERTO DE PALOS ESQ. PUERTO QUIEL, COL. U.H. EJIDOS DE SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, G.A.M.	4" DIAM.	AC	100137
AV. TALISMAN ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y SAN JUAN DE ARAGON, COL. STA. COLETA, G.A.M.	6" DIAM.	AC	100509
AV. 412 Y AV. 661 COL. SAN JUAN DE ARAGON, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	20" DIAM.	AC	100532

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	FOLIO
AV. 506 Y AV. 519 COL. SAN JUAN DE ARAGON 1A. SECCION, DELEG. GUSTAVO A MADERO	3" DIAM.	AC	101143
CALZ. DE LA VIGA ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	6" DIAM.	AC	103072
NORTE 59 Y PONIENTE 134, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	103789
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA N° 508, ESQ. ECONOMIA, COL. FEDERAL, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	3" DIAM.	AC	103904
AV. 603 ENTRE AV. 608 Y AV. 606, COL. SAN JUAN DE ARAGON 3A. SECCION, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	104024
CALZ. DE TLALPAN ESQ. AV. SAN FERNANDO TLALPAN	12" DIAM.	AC	104356
PROLONGACION SABINO Y ANTONIO VALERIANO, COL. DEL GAS, DELEG. AZCAPOTZALCO	4" DIAM.	AC	104633
AV. VICTORIA Y NORTE 90 COL. GERTRUDIZ SANCHEZ, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM.	AC	105072
AV. TALISMAN Y XOCOTITLAN, COL. ARAGON INGUARAN, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	105496
AV. EDUARDO MOLINA Y CALZ. SAN JUAN DE ARAGON, COL. GRANJAS MODERNA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	4" DIAM	AC	105860
AV. TALISMAN Y NORTE 76-A COL. GERTRUDIZ SANCHEZ, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	105862
AV. 100 METROS Y RIO DE LOS REMEDIOS, COL. PROGRESO NACIONAL, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	106456
IZTACCIHUATL ESQ. ORIENTE 158, COL. MOCTEZUMA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	6" DIAM.	AC	108095
AV. 613 Y AV. 608 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	12" DIAM.	AC	108870
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA ESQ. ORIENTE 257, COL. AGRICOLA ORIENTAL	3" DIAM	AC	109834
CALLE RAFAEL OLIVA ENTRE CALZ. GENERAL ANAYA Y 20 DE AGOSTO COL. CHURUBUSCO	1" DIAM.	AC	110154
CIUDAD DEPORTIVA PUERTA 5 CAMPO N° 12 COL. MAGDALENA MIXIHUCA, DELEG. IZTACALCO	12" DIAM.	AC	110620
AV. TALISMAN Y TEMACA COL. ARAGON INGUARAN, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	6" DIAM.	AC	111051
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA, CDA. ZARAGOZA Y ROSALIO BUSTAMANTE EL PARAISO (ORIENTE)	4" DIAM	AC	111966
AV 508 Y AV. LORETO FABELA, DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. SAN JUAN DE ARAGON	4" DIAM	AC	112334
AV. FRANCISCO MORAZAN ENTRE EDO. DE TAMAULIPAS Y VOLCAN STA. MARIA COL. PROVIDENCIA.	12" DIAM.	AC	113282
AV. FRANCISCO MORAZAN Y NUEVO LEON, COL. PROVIDENCIA, DELEG. GUSTAVO A. MADERO	12" DIAM.	AC	113850
CALZ. DE LA VIGA ESQ. APATLACO, COL. MILITAR MARTE, DELEGACION IZTACALCO	4" DIAM	AC	114004
PLAYA ROQUETA ESQ. CALZ. DE LA VIGA, COL. MILITAR MARTE	4" DIAM	AC	114386
AV. 608 Y AV. 601 DENTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, COL. U.H. SAN JUAN DE ARAGON	3" DIAM	AC	115916
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES ESQ. CALZ. ERMITA IZTAPALAPA, COL. SINATEL.	12" DIAM.	AC	116446
BOULEVARD RUIZ CORTINEZ (PTE.-OTE.) (PUENTE VAQUERITOS) SAN LORENZO LA CEBADA	12" DIAM.	AC	119679

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) NINGUNO

C) NINGUNO

ELABORO:

ING. VICENTE M. HEREDIA REBENTUN
SUBDIRECTOR DE POTAB. TRAT. Y REUSO

Autorizo:

ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Autorizo presupuestal:

605

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

ORIGINAL
37,962.1MODIFICADO
30,576.7EJERCIDO
30,018.8

A) DE ACUERDO A LAS TRANSFERENCIAS QUE FUERON REALIZADAS EN LA VARIACION FINANCIERA DE LAS PARTIDAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

B) NO SE ALCANZO EL MONTO MODIFICADO POR LAS VARIACIONES DE PRECIOS EN LOS ARTICULOS SUMINISTRADOS, CAUSANDO UNA ECONOMIA DE 557.9

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-007-E	14.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL
B-07-C0-04-009-E	5.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO
B-07-C0-04-024-E	1,528.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO
B-07-C0-04-030-E	5,524.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO
B-07-C0-04-044-E	7.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL
B-07-C0-04-052-E	4,027.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 DEBIDO QUE ES NECESARIA LA ADQUISICION DE
B-07-C0-04-091-E	355.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 3503-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-090-E	4,422.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2701-00 Y 5202 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-C0-04-094-E	643.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00,2102-00,2201-00,5101-00 Y 5202-00 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACTUALMENTE SON INSUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE DIFERENTES CONCEPTOS.
B-07-C0-04-096-E	2,457.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-90 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
B-07-C0-04-107-E	6,560.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2502-00 CON LA FINALIDAD DE CONCRETAR EL PROCESO DE COMPRA DEL EQUIPO REQUERIDO PARA MANTENER EN OPERACIÓN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.
B-07-C0-04-116-E	4,807.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04,5205-04 Y 5401-04 PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, ELECTRICO ASI COMO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA OPERACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.
B-07-C0-04-132-E	482.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2201-00, 2302-00, 2505-00, Y 2601-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE LA CUIDAD DE MEXICO.
B-07-C0-04-135-E	11.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5102-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO O SUSTITUCION DE EQUIPO PARA PODER OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.
	19,384.2	

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:


NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-007-E	14.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-009-E	5.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-024-E	1,528.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-030-E	5,524.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-044-E	7.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-052-E	4,027.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5203-00 DEBIDO A QUE NO SERAN ADQUIRIDAS EN SU TOTALIDAD LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE TENIA PROGRAMADO INICIALMENTE.
B-07-C0-04-091-E	355.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LA ADQUISICION DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS CON EL FIN DE DAR APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.
	11,462.7	

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-057-E	20,988.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2403-00, 3501-00, 5101-00, 5102-00, 5202-00, 5203-00, 5205-00, 5206-00, 5207-00, 5401-00 Y 5501-00 DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 CON FECHA 31 DE JULIO.
B-07-C0-04-090-E	4,422.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2701-00 Y 5202 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-C0-04-132-E	482.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00, 2404-00, 2501-00 Y 2602-00 EN BASE AL ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO PARA SUFICIENCIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS.
B-07-C0-04-135-E	11.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5101-00 DERIVADO DE UN ANALISIS DE LAS NECESIDADES PARA OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO Y MUESTRA SER INFERIOR A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
TOTAL	37,367.8	

ELABORO: 
 ING. VICENTE M. HEREDIA REBENTUN
 SUBDIRECTOR DE POTAB. TRAT. Y REUSO

AUTORIZO: 
 ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

609

AUTORIZO PRESUPUESTAL: _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	66	00	04	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	
1.00	1.00	1.00	
<p>A) SE ASEGURO CONTRA SINIESTROS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO EL PARQUE VEHICULAR; CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE UNA POLIZA CENTRALIZADA QUE CONTRATA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE CUBRE ATODOS LOS BIENES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ASIMISMO SE LEVO A CABO LA RECEPCION, ANALISIS Y TRAMITACION OPORTUNA DEL PAGO DE LA FACTURACION EMITIDA MENSUALMENTE POR LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA HIDRAULICO DE TRATAMIENTO Y REUSO.</p> <p>B) NINGUNA.</p> <p>C) NINGUNA</p>			

610

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
9,625.5	25,094.2	25,094.2

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-005-E	0.00002	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3404-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	1,654.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-044-E	3,320.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-051-E	1,900.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON EL CONSUMO REAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-064-E	11,320.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS IMPORTES QUE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE GENERARON DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-150-E	2,248.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PUNTUALMENTE EL IMPORTE DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000
TOTAL	20,442.5	

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-005-E	0.00002	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3404-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS EL GASTO HA SIDO MAYOR A LO PROGRAMADO.


SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-007-E	1,654.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-044-E	3,320.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
TOTAL	4,974.0	

B) NINGUNA.

ELABORÓ: 
ING. GUILLERMO ARIZA RUIZ
JEFE DE LA U.D. DE CONTROL Y USO RAC. DE ENERGIA ELECTICA

REVISÓ: 
ING. ESTEBAN DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL ROSILLAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

612

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	66	00	05	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
8,750	8,750	9,056

A) DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARÓN 9,056 MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, A LAS CUALES SE LES DETERMINO SUS INDICES FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTEREOLÓGICOS.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ALVARO OBREGÓN	70
AZCAPOTZALCO	219
BENITO JUÁREZ	237
COYOACAN	1,689
CUAJIMALPA	12
CUAUHTÉMOC	289
GUSTAVO A MADERO	392
IZTACALCO	432
IZTAPALAPA	1,441
MAGDALENA CONTRERAS	5
MIGUEL HIDALGO	471
MILPA ALTA	151
TLÁHUAC	692
TLALPAN	486
VENUSTIANO CARRANZA	216
XOCHIMILCO	1,931
EDO. DE MEXICO	323

TOTALES 9,056 MUESTRAS

B-1) LA META FÍSICA ALCANZADA FUE MAYOR A LA MODIFICADA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÓN VERIFICACIONES DE CALIDAD DE AGUA EN COLONIAS DONDE SE DETECTARON DEFICIENCIAS DE CALIDAD.

B-2) LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS APLICADOS NO AFECTARÓN LA META FÍSICA ORIGINAL.

C) SE EXPLICO EN EL SUBINCISO B-1.

613

ELABORÓ : _____

ING. GREGORIO MARTÍNEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ : _____

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ : _____

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
3,626.6	1,852.0	1,852.0

A-1) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO , EN RELACIÓN AL MODIFICADO FUE:

APLICAR REDUCCION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS FISCALES EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y REDUCCIÓN A GASTOS MENORES EN LA MAYOR PARTE DEL PRESUPUESTO.

PARTIDA PRESUP.	M O N T O ORIGINAL	REDUCCION	SITUACIÓN ACTUAL
2101	27.3	0.0	CONGELADA
2102	25.5	0.0	CONGELADA
2103	7.3	0.0	CONGELADA
2106	77.6	0.0	CONGELADA
2303	6.8	0.0	CONGELADA
2403	6.8	0.0	CONGELADA
3501	136.6	0.0	CONGELADA
3502	136.6	0.0	CONGELADA
3504	637.7	0.0	CONGELADA
3505	200.0	0.0	CONGELADA
2404	13.7	6.8	
5205	235.0	235.0	
5207	6.5	6.5	
5401	402.6	402.6	
TOTALES	1,920.0	650.7	

LAS REQUISICIONES FUERON AFECTADAS EN LA SIGUIENTE FORMA::

- * REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE (SE RELACIONAN).
- * PARTIDAS DE REQUISICIONES QUE NO SE ADJUDICARÓN EN CONCURSO POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DECLARÁNDOSE DESIERTAS (SE RELACIONAN).
- * PARTIDAS QUE NO FUERON ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.
- * PARTIDAS QUE FUERON RESCINDIDAS POR EL PROVEEDOR

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE

NUM. DE DT	PARTIDA	MONTO REQUISITADO	MONTO FINCADO	MONTO EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	DIFERENCIAS
31	3503	80.0	75.6	75.6	0.0	4.4
55	3503	1,017.0	872.8	872.8	0.0	144.2
71	3503	66.2	52.9	52.9	0.0	13.3
78	3503	482.6	436.1	436.1	0.0	46.5
99	3503	23.6	21.2	21.2	0.0	2.4
TOTALES		1,669.4	1,458.6	1,458.6	0.0	210.8

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 210.8

PARTIDAS DESIERTAS

NUM. DE REQUISIC. (DT)	PARTIDA PRESUP.	PARTIDA REQUIS.	CONCEPTO	MONTO
69	2302	6	LAMPARA DE TUGSTENO COLORIMETRO	1.7
69	2302	7	RELOJ DE INTERVALOS DE PARO	1.9
TOTALES				3.6

SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$ 3.6

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A2) ASIMISMO FUE NECESARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u> <u>(MILES DE PESOS)</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-C0-04-007-E	(0.2)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407 /00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE GENERO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-018-E	(241.5)	SE CANCELARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA 55051/00 Y 5207 DEBIDO A LA DESCOMPOSTURA DEL EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA EL 31 DE ENERO EN EL CUAL SE DEBE CAMBIAR POR LA DESCONTINUACIÓN DE SU MODELO
B-07-C0-04-044-E	(0.8)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407/00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-057-E	(1,531.9)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2403/00 , 2404/00 , 3501/00 , 3502/00 , 3504/00 3505/00 Y 5401/00 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN EL OFICIO CIRCULAR 194 DE FECHA 31 DE JULIO.
B-07-C0-04-090-E	(38.5)	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302/00 Y 2601/00, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO CON EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-C0-04-0149-E	(759.9)	SE REDUJERÓN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101/00, 2102/00, 2103/00, 2105/00, 2106/00, 2201/00, 2302/00, 2303/00, 2401/00, 2402/00, 2504/00, 2601/00, 2602/00, 3407/00 3501/00, 3503/00, 3506/00 Y 3701/00 EN VIRTUD DE QUE NO FUE REQUERIDO DURANTE EL AÑO LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA POR HABERSE GENERADO ECONOMÍAS, EN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL LABORATORIO Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DEL LABORATORIO, HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA META FÍSICA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
TOTAL DE REDUCCIONES	(2,572.8)	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>M O N T O</u> <u>(MILES DE PESOS)</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-C0-04-007-E	0.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407/00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO
B-07-C0-04-044-E	0.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3407/00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO EN LOS MESES QUE SE HA GENERADO UN MAYOR GASTO A LO PRESUPUESTADO.
B-07-C0-04-090-E	38.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302/00, Y 2601/00, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO POR EL EJERCICIO ACUMULADO A LA FECHA.
B-07-C0-04-116-E	253.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401/04 PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA RESIDUAL TRATADA.
B-07-C0-04-074-E	103.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2404/00,, Y 3501/00 DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE PRESENTAN Y PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES, ASI COMO FINIQUITAR PEDIDOS PENDIENTES CON EL FIN DE SEGUIR REALIZANDO MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA.
TOTAL DE AMPLIACIONES	394.7	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

NÚMERO DE AFECTACIÓN	M O N T O	JUSTIFICACIÓN
B-07-C0-04-018-E	402.5	SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401/00 DEBIDO A LA DESCOMPOSTURA AL EQUIPO DE ABSORCIÓN ÁTOMICA AL 31 DE ENERO EL CUAL SE DEBE CAMBIAR POR DESCONTINUACIÓN DE SU MODELO.
TOTAL DE ADICIÓN	402.5	

SE REALIZARON ADECUACIONES AL PRESUPUESTO CON EL FIN DE DARLE APOYO A PARTIDAS CON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCIERA.

618

ELABORÓ: 
ING. GREGORIO MARTÍNEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PÚBLICA / DgI.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.				3,153,580.0	4,028,300.5			
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				213,684.7	215,317.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				213,684.7	215,317.5			
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1.000	1.000	100.0	213,684.7	215,317.5	100.8	

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Bgr.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)	
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)		
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						2,617.2	452.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						2,617.2	452.4		
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	183.000	171.000	93.4	538.0	452.4	84.1	111.1	
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	291.000	0.000	0.0	2,079.2	0.0	0.0	#;DIV/0!	

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUAYCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / lbrg.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				1,631.9	510.0			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,631.9	510.0			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	333.000	205.000	61.6	1,631.9	510.0	31.3	197.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE MARVÉZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Dgci.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						1,425.9	3,370.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,425.9	3,370.7	
58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M'	1,275.000	3,622.600	284.1	1,425.9	3,370.7	236.4	120.2

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. LUIS MANUEL AGUILAR VÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DONALD RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Ibg1.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				1,078,741.0	2,212,773.3			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,078,741.0	2,212,773.3			
60	00	01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	POZO	972.000	972.000	100.0	310,519.6	332,696.1	107.1	93.3
60	00	02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE.	TANQUE	391.000	391.000	100.0	30,446.2	7,730.1	25.4	393.9
60	00	03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	289.000	289.000	100.0	11,734.0	10,298.7	87.8	113.9
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE.	MILLM²	44.460	392.366	882.5	100,757.0	968,846.4	961.6	91.8
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	1.000	2.000	200.0	12,000.0	24,345.7	202.9	98.6
60	00	06	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	1.000	1.000	100.0	398,506.3	418,230.2	104.9	95.3
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	100.0	4,318.1	3,520.8	81.5	122.6
60	00	09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	52,389.000	104.8	8,981.9	4,882.6	54.4	192.7
60	00	10	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	SOLICITUD	715,000.000	652,131.000	91.2	66,301.7	59,041.7	89.1	102.4
60	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACCIÓN	501.000	507.000	101.2	74,108.0	74,682.0	100.8	100.4
60	00	12	OPERAR PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PLANTA	41.000	41.000	100.0	38,344.2	50,375.4	131.4	76.1
60	00	13	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILLM²	164.148	1,093.362	666.1	22,724.0	258,123.4	1,135.0	58.6

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

623

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PÚBLICA / Dgt.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARC (%)	
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				499,593.1	349,684.0			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				499,593.1	349,684.0			
61	00	01	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE	KM	17,886	5,200	29.1	23,164.0	9,852.1	42.5	68.4
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	27,700	5,360	19.4	68,849.9	27,121.3	39.4	49.1
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE.	ESTUDIO	120,000	197,837	164.9	60,103.8	98,008.5	163.1	101.1
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0,000	0,000	#_DIV/0!	0.0	0.0	#_DIV/0!	#_DIV/0!
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	6,300	0,000	0.0	75,680.6	10,739.0	14.2	0.0
61	00	08	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS	M²	9,079,100	56,054,080	617.4	6,199.0	4,848.4	78.2	789.4
61	00	09	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ACOMETIDA	30,000	30,000	100.0	3,600.0	3,600.0	100.0	100.0
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	359,000	36,271	10.1	61,360.6	20,944.3	34.1	29.6
61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	TANQUE	5,000	1,440	28.8	8,552.4	3,335.3	39.0	73.8
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS, CLORACIÓN, ENERGÍA ELÉCTRICA, POZOS Y EN EXISTENCIA EN ALMACENES	EQUIPO	650,000	752,000	115.7	65,270.7	59,837.4	91.7	126.2
61	00	14	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIONES.	EQUIPO	218,000	189,000	86.7	1,129.9	728.0	64.4	134.6

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

624

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Ibr.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
61	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIJAS.	PLANTA	14.000	3.000	21.4	3.000.0	1,248.7	41.6	51.5
61	00	16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A MANANTIALES	MANANTIAL	90.000	18.450	20.5	8,000.0	4,278.0	53.5	38.3
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTRUCTURA	60.000	72.620	121.0	17,700.0	23,799.0	134.5	90.0
61	00	18	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	7,180.000	7,178.000	100.0	84,359.4	61,487.1	72.9	137.2
61	00	19	REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KM	1.500	3.366	224.4	3,000.0	8,005.1	266.8	84.1
61	00	20	REHABILITAR POZOS	POZO	30.000	7.000	23.3	6,000.0	1,412.8	23.5	99.1
61	00	23	CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	2.516	#;DIV/0!	0.0	2,969.6	#;DIV/0!	#;DIV/0!
61	00	24	CONSTRUIR RED SECUNDARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	1.081	#;DIV/0!	0.0	789.6	#;DIV/0!	#;DIV/0!
61	00	25	CONSTRUIR POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	POZO	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	0.0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
61	00	26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	0.0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
61	00	29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	TANQUE	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	0.0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
61	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO	17.000	13.000	76.5	2,500.0	2,557.9	102.3	74.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AQUINO NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

625

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Ibrg.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
61	00	46	CONSTRUIR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE.	OBRA	1.320	0.780	59.1	1,122.8	1,247.5	111.1	53.2
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	#_DIV/0!	0.0	2,874.5	#_DIV/0!	#_DIV/0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIRRE NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Ibrt.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				1,110,713.2	1,011,344.9			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,110,713.2	1,011,344.9			
62	00	01	CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	KM	8.842	6.587	74.5	63,665.8	56,070.7	88.1	84.6
62	00	02	REALIZAR EXCAVACIÓN DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	KM	1.879	0.560	29.8	10,969.1	9,169.7	83.6	35.7
62	00	03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TÚNEL PARA DRENAJE PROFUNDO (INYECCIÓN)	KM	1.011	2.896	286.4	5,512.9	20,603.1	373.7	76.6
62	00	05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TÚNEL DEL DRENAJE PROFUNDO	ANILLO	2,000.000	0.000	0.0	15,015.4	0.0	0.0	#;DIV/0!
62	00	07	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	M²	3,510.650	0.000	0.0	2,397.5	0.0	0.0	#;DIV/0!
62	00	08	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	ACOMETIDA	10.000	7.000	70.0	800.0	1,298.2	162.3	43.1
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	129.000	200.876	155.7	54,216.8	68,717.5	126.7	122.9
62	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTACIÓN	37.000	0.000	0.0	2,537.4	0.0	0.0	#;DIV/0!
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.530	0.630	118.9	10,865.2	12,265.2	112.9	105.3
62	00	12	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	M²	14,261.100	0.000	0.0	2,813.1	0.0	0.0	#;DIV/0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUIAR NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / PO400 / CUENTA PÚBLICA / Ibrg.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
62	00	13	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	ACOMETIDA	5.000	6.000	120.0	600.0	598.1	99.7	120.4
62	00	14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS	ESTUDIO	1.000	0.000	0.0	300.0	0.0	0.0	#;DIV/0!
62	00	15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	1.390	0.253	18.2	67,486.9	19,971.3	29.6	61.5
62	00	17	CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	0.0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS PARA PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBRERAS Y CARCAMOS.	EQUIPO	350.000	318.000	90.9	34,273.2	25,559.5	74.6	121.8
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIÓN	EQUIPO	129.000	150.000	116.3	852.6	670.9	78.7	147.8
62	00	27	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	20.000	1.000	5.0	52,974.6	33,606.2	63.4	7.9
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTRUCTURA	70.000	135.280	193.3	39,000.0	16,443.1	42.2	458.4
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M²	636,940.000	372,238.500	58.4	70,920.7	61,932.0	87.3	66.9
62	00	30	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE DRENAJE.	SERVICIO	5,500.000	5,523.000	100.4	95,300.0	80,000.3	83.9	119.6
62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	UNIDAD	300,000.000	300,000.000	100.0	358,590.3	343,097.9	95.7	104.5
62	00	32	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	EQUIPO	200.000	120.000	60.0	22,000.0	14,330.8	65.1	92.1

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL ACOSTA NARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

628

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Ifigi.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	KM	3.000	0.324	10.8	18,000.0	370.2	2.1	525.1
62	00	34	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	SERVICIO	700.000	1,210.000	172.9	7,050.0	6,167.7	87.5	197.6
62	00	35	REHABILITAR RED DE DRENAJE	KM	22.700	0.010	0.0	53,000.0	425.8	0.8	5.5
62	00	36	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA DRENAJE.	ESTUDIO	4.000	3.000	75.0	200.0	314.8	157.4	47.6
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	20,000.0	184,941.0	924.7	10.8
62	00	46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.220	#,DIV/0!	0.0	605.2	#,DIV/0!	#,DIV/0!
62	00	47	CONSTRUIR RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	KM	0.000	0.146	#,DIV/0!	0.0	200.5	#,DIV/0!	#,DIV/0!
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	ESTUDIO	10.000	22.000	220.0	2,800.0	3,622.3	129.4	170.1
62	00	51	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M²	253,516.000	286,793.100	113.1	11,761.1	12,689.7	107.9	104.8
62	00	53	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "VASO DE TEXCOCO"	UNIDAD	16.000	12.000	75.0	1,500.0	26.2	1.7	4,299.0
62	00	56	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	UNIDAD	0.900	0.200	22.2	4,000.0	5,848.1	146.2	15.2

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR MARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

629

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Ibrgi.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
62	00	57	CONSTRUIR CANALES DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.	KM	0.909	0.567	62.4	17,164.9	14,445.3	84.2	74.1
62	00	58	REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	SITIOS	58.000	19.840	34.2	64,145.7	13,514.0	21.1	162.4
62	00	62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	6.329	#;DIV/0!	0.0	3,090.9	#;DIV/0!	#;DIV/0!
62	00	63	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL REFORZAMIENTO HIDRÁULICO	PLANTA	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	0.0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
62	00	64	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	0.000	#;DIV/0!	0.0	748.9	#;DIV/0!	#;DIV/0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR MARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO BOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-01

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA00 / CUENTA PUBLICA / Dgci XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
P	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA				245,173.0	234,847.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				245,173.0	234,847.7			
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	SISTEMA	6.000	6.000	100.0	154,498.8	134,467.8	87.0	114.9
66	00	02	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	1.000	1.000	100.0	39,459.9	43,415.0	110.0	90.9
66	00	03	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	PLANTA	36.000	36.000	100.0	37,962.2	30,018.8	79.1	126.5
66	00	04	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	SERVICIO	1.000	1.000	100.0	9,625.5	25,094.2	260.7	38.4
66	00	05	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	9,056.000	103.5	3,626.6	1,852.0	51.1	202.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. LUIS MANUEL AGUILAR MARVÁEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

631

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
CUENTA PUBLICA 1996.				
Recomendación APP-96-01-SOS. Que la Secretaria de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que adopte las medidas necesarias a fin de que el ejercicio presupuestal bajo su responsabilidad se sujete, por lo que respecta al consumo de agua, a los calendarios financieros autorizados, de acuerdo con lo que dispone el código financiero del Distrito Federal.	X			Oficio No. OPCMH-99-317, del 30 de junio de 1999. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.
Recomendación ASCE-96-48-SOS. Que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, programe y ejerza el presupuesto del concepto de pago 029 "Compensaciones por Riesgo de Trabajo" conforme al documento "Proyecto para el Reordenamiento y Desconcentración de los Registros, Nómina, Pago y Servicios al Personal. Conceptos que sustentan la Nómina de los Servidores Públicos del Distrito Federal", de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.	X			Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.
Recomendación ASCE-96-49-SOS. Que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, dicte las instrucciones necesarias para que la Subcomisión Mixta de Seguridad e Higiene, se asegure de incluir en las solicitudes de autorización de alta, todos los datos correspondientes.	X			Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano, REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma 

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma


Hoja 1 De 21


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASCE-96-50-SOS.</p> <p>Que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante mecanismos que le permitan obtener e integrar en los expedientes del personal la documentación correspondiente y mantener actualizados estos, de conformidad con el Manual Administrativo de Control de Personal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-51-SOS.</p> <p>Que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, establezca los mecanismos de control que se requieran para racionalizar y disminuir el consumo de fotocopias en esa unidad administrativa, de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia de Administración de Recursos.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-52-SOS.</p> <p>Que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, se cerciore de que el personal comisionado al extranjero, compruebe mediante la presentación del informe de comisión las actividades que realice, como lo prevé la normatividad de la materia.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma 

REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovali Ramos
Director general
Cargo y Firma 
Hoja 2 De 21


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASCE-96-53-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que establezca los mecanismos de control necesarios para que se apliquen a los proveedores las penas convencionales previstas en los pedidos por el incumplimiento de los plazos que se hayan convenido para la entrega de los bienes.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-54-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que establezca mecanismos de control para que los pedidos de adquisición de bienes se formalicen dentro del plazo legal previsto de la materia o, en su defecto, haga efectivas las fianzas de cumplimiento de los pedidos.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-55-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que establezca mecanismos de control que le permitan verificar que los proveedores cumplan con las bases de licitación.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 3 De 21

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASCE-96-56-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que antes de que adquiriera bienes restringidos solicite y obtenga la autorización de la Oficialía Mayor, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Autorización de Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios Restringidos.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-57-SOS</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que adopte las medidas de control necesarias para que en el inventario de fin de año se reporten a la Secretaría de Finanzas todos los bienes muebles que se hayan adquirido durante el ejercicio, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-58-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que realice un estudio de costo-beneficio tendiente a determinar la factibilidad de contar con los mecanismos de medición necesarios para verificar y registrar el volumen de hipoclorito de sodio recibido; implante medidas de seguridad para preservar la calidad del agua; y elabore un manual de procedimientos específicos sobre esta materia.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-006, del 22 de mayo del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma

REVISO:

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma

AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

635

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASCE-96-59-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, con objeto de que fortalezca los controles que se requieran para garantizar que todos los pozos de agua cuenten con la caracterización o base operativa que establece la NOM-127-SSA1-1994 para la potabilización de ese líquido.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-778, del 14 de diciembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-60-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que lleve a cabo las acciones necesarias para promover el resarcimiento por el pago efectuado a ERGODIC, S.A. de C.V., mediante la CLC 2503 de fecha 31 de mayo de 1996.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-778, del 14 de diciembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-61-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que se realice las acciones necesarias para asegurarse de que recupere los 30.3 miles de pesos pagados en exceso a ERGODIC, S.A., de C.V., y para que en las adquisiciones de sustancias químicas se sujeten a lo estipulado en los pedidos respectivos.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-778, del 14 de diciembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:

Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control

Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos

Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovali Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 5 De 21

636

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASCE-96-62-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para el informe al final de cada año a la Secretaría de Finanzas respecto al monto y características del pasivo circulante, de conformidad con lo que establece el artículo 401 del Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-63-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que, de acuerdo con la normatividad en materia de Administración de Recursos emitida por la Oficialía Mayor, cumpla lo relativo al control de las llamadas telefónicas de larga distancia y establezca los procedimientos necesarios que le permitan agilizar la recuperación de los importes erogados para cubrir las llamadas no oficiales.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-96-64-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que antes de que formalice la celebración de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, verifique que se cuente con suficiencia presupuestal al momento de la contratación y que se cumplan todos los requisitos y formalidades previstas en las disposiciones y lineamientos legales aplicables, específicamente por lo que se refiere al dictámen de justificación de renta vigente expedido por la CABIN.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 6 De 21

637


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASCE-96-65-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que implante los mecanismos necesarios para que los contratos de adquisiciones se formalicen conforme al plazo previsto en las bases de licitación en lo sucesivo, cuando así proceda, que se de cumplimiento a las disposiciones legales relativas a las garantías de seriedad de las proposiciones.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASC-96-66-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que se ajuste estrictamente a los montos que su Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios determine para contratar servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como a los dispuesto en la normatividad en materia de Administración de Recursos y en demás normas aplicables.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASC-96-67-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que implante los mecanismos necesarios para garantizar que los compromisos derivados de la prestación de servicios de mantenimiento y conservación de vehículos y equipo se formalicen invariablemente mediante la adjudicación de los pedidos o contratos correspondientes, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 7 De 21

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASC-96-68-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que las instrucciones pertinentes a fin de que las áreas de su adscripción relacionadas con el mantenimiento y reparaciones en los talleres de su propiedad y en los particulares se ajusten invariablemente a los procedimientos internos.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASC-96-69-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación ASCE-96-68-SOS del resultado No.3.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p>
<p>Recomendación ASC-96-70-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que establezca los mecanismos necesarios para garantizar que en la contratación de servicios de mantenimiento de maquinaria y vehículos se observen estricta e invariablemente los montos de actuación que fije la normatividad aplicable en materia de adquisiciones.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 8 De 21

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASC-96-71-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que implante mecanismos a fin de garantizar que la asignación de vehículos oficiales de servicio a servidores públicos se ajuste al acuerdo que establece las normas para autorizar la adquisición o arrendamiento de bienes muebles que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de agosto de 1993.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-006, del 22 de mayo del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-96-72-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la licitación de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante los controles necesarios para cerciorarse de que las visitas a los sitios de realización de los trabajos se realicen dentro del plazo legal establecido.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-097, del 09 de marzo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-96-73-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la ejecución de las Obras (resultados Nos. 2 y 3), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome las medidas necesarias para asegurarse de que se pongan oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles donde deban realizarse los trabajos que contrate y de que las estimaciones de los trabajos efectuados se paguen dentro del plazo legal establecido.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-097, del 09 de marzo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovali Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 9 De 21


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-96-74-SOS.</p> <p>Que en cuanto a los resultados Nos. 4 y 5, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome las medidas que se requieran para asegurarse de que las empresas de supervisión que contrate cumplan sus obligaciones contractuales, a fin de garantizar que la información que se utilice para el análisis, cálculo y autorización de los precios unitarios extraordinarios sea proporcionada correctamente y los trabajos contratados se realicen conforme al alcance de los conceptos de catálogo; y de que, se apliquen a dichas empresas las sanciones correspondientes.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-097, del 09 de marzo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-96-75-SOS.</p> <p>Que en cuanto a la planeación de las obras (resultados Nos. 1, 2 y 3), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas pertinentes para asegurarse de que se elaboren debidamente los estudios de preinversión para definir la factibilidad técnica, económica y ecológica de la realización de las obras a su cargo; de que acredite la regularización de la tenencia de la tierra y se obtengan los permisos y licencias de construcción que se requieran; y de que se realicen los estudios que permitan prever los efectos sobre el medio ambiente.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-028, del 18 de febrero de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 10 De 21


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-96-76-SOS.</p> <p>Que en cuento a la licitación de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por medio de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante mecanismos de Control y Supervisión para verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se realice debidamente.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-028, del 18 de febrero de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-96-77-SOS.</p> <p>Que, en cuento a la contratación de las Obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas que procedan para cerciorarse de que se pongan oportunamente a disposición de los contratistas los importes de los anticipos que se pacten en los contratos.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-028, del 18 de febrero de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 11 De 21


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-96-78-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la ejecución de las obras (del resultado núm. 6 al núm. 9), la Secretaría de Obras y Servicios, por medio de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas que procedan para asegurarse de que las residencias de supervisión que contrate se establezcan antes de iniciar la ejecución de las obras a su cargo; de que no se formalicen convenios modificatorios cuando previamente se haya celebrado un convenio adicional; de que los datos de los convenios que suscriba coincidan con los de la información que se envíe a la Contraloría General del Distrito Federal; y de que las actas de entrega-recepción se levanten en las fechas que para el efecto se hayan pactado en los contratos.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-028, del 18 de febrero de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-96-79-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a los resultados del núm. 10 al núm. 12, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome las medidas que se requieran para cerciorarse de que las residencias de supervisión que contrate verifiquen que los trabajos se ajusten a las Normas de Construcción del DDF y a las especificaciones de las obras; omitan autorizar precios unitarios extraordinarios de conceptos cuyos alcances se hayan considerado en los precios unitarios de concurso; cuenten con el programa detallado por conceptos en el que registran los avances físicos de los trabajos y los atrasos no imputables a los contratistas para efectos de la actualización de costos; y lleven las bitácoras de las obras.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-028, del 18 de febrero de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 12 De 21


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-96-80-SOS.</p> <p>Que en cuanto a los resultados del núm. 13 al núm. 18, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas que procedan para asegurarse de que las residencias de supervisión que contrate verifiquen que los trabajos se ajusten a las Normas de Construcción del DDF y las especificaciones de los proyectos; registren los avances físicos de los trabajos; omitan autorizar precios unitarios extraordinarios de conceptos cuyos alcances ya se hayan considerado en los precios unitarios de concurso; y lleven un control adecuado de los trabajos mediante bitácoras de obras.</p>	X			<p>Oficio No. CMH-99-028, del 18 de febrero de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-81-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas necesarias con objeto de que la integración de la Cuenta Pública, emane efectivamente de sus registros presupuestales auxiliares y de su documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma


Hoja 13 De 21


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-96-82-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, mejore sus registros programáticos auxiliares, con el propósito de que éstos muestren de manera sistemática los avances financieros y de consecución de metas y faciliten la evaluación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-717, del 14 de diciembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-83-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas pertinentes para que el gasto público aprobado se aplique en la consecución de las metas fijadas en los programas a su cargo, conforme a lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-717, del 14 de diciembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-84-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante los mecanismos necesarios para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas el monto y características de aquellos compromisos no cubiertos al 31 de diciembre de cada año, en atención a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-131, del 31 de mayo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma 

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


645

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-96-85-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante los mecanismos de control necesarios para garantizar que se cumplan los tiempos fijados en los calendarios financieros autorizados, con el propósito de evitar el pago de recargos; y que los recursos asignados se apliquen en los programas contenidos en su presupuesto aprobado, a fin de apoyar la consecución de los objetivos establecidos en ellos, como dispone el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-717, del 14 de diciembre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-86-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte los mecanismos necesarios para evitar que se contraigan compromisos de pago que impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, de acuerdo con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-87-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación APP-96-82-SOS del Resultado 2.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-717, del 14 de diciembre de 1999.</p>
<p>Recomendación APP-96-88-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación APP-96-81-SOS del Resultado 1.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general


Cargo y Firma


Hoja 15 De 21

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33		FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..				
RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-96-89-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación APP-96-83-SOS del Resultado 3.</p>	X			Oficio No. OPCMH-99-717, del 14 de diciembre de 1999.
<p>Recomendación APP-96-90-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación APP-96-84-SOS del Resultado 3.</p>	X			Oficio No. OPCMH-99-131, del 31 de mayo de 1999.
<p>Recomendación APP-96-91-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome las medidas pertinentes, para cerciorarse de que en la formulación de sus programas de mantenimiento se consideren invariablemente las acciones previas, simultáneas y posteriores a su realización, así como los recursos necesarios para ejecutarlos, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
 Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
 Cargo y Firma 

Lic. Arturo Soto Bermúdez
 Encargado de la Subdirección de Contratos
 Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
 Director general
 Cargo y Firma


647


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-96-92-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte los mecanismos necesarios para que, en relación con la meta 01 " Realizar mantenimiento a componentes electromecánicos en unidades del sistema de agua potable", se implante un sistema de contabilidad sobre una base acumulativa que permita determinar costos y facilite la formulación, ejercicio y evaluación del presupuesto correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-93-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas necesarias para que, se disponga de registros auxiliares, con el objeto de que muestren de manera sistemática los avances físico-financieros que se obtengan en la consecución de las metas y faciliten la evaluación del ejercicio del gasto público, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-131, del 31 de mayo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-94-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación APP-96-91-SOS del resultado 1.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma 

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

648


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-96-95-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte los mecanismos necesarios, para que al formular la Cuenta Pública se incorporen comentarios que expliquen las modificaciones a la integración programática-presupuestal, a fin de que éste órgano de fiscalización superior cuente con elementos para efectuar el análisis de eficiencia correspondiente.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-131, del 31 de mayo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-96-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte los mecanismos necesarios para que, en lo relativo al mantenimiento de componentes electromecánicos del sistema de agua potable implante un sistema de contabilidad y de registros auxiliares que obtengan y permitan evaluar la aplicación y muestren de manera sistemática los avances físicos y financieros del gasto, en cumplimiento de lo previsto en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-97-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación APP-96-93-SOS del Resultado 2</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-653, del 22 de octubre de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 18 De 21

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-96-98-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas necesarias para que, al elaborar sus programas de obras y sus respectivos presupuestos consideren los objetivos y metas establecidos para el corto y mediano plazos; las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras; y la calendarización física y financiera para llevarlas a cabo, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-131, del 31 de mayo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-99-SOS.</p> <p>Se reitera la recomendación APP-96-98-SOS del Resultado 1</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-131, del 31 de mayo de 1999.</p>
<p>Recomendación APP-96-100-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante los mecanismos necesarios para que el presupuesto aprobado se aplique en la consecución de las acciones previstas en los programas bajo su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el Código Financiero del Distrito Federal y en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-618, del 13 de septiembre del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

650

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-96-101-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte los mecanismos necesarios para que, al programar las obras a su cargo, particularmente las relacionadas con la construcción de captaciones, consideren todas aquellas acciones previas a su ejecución y las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según sus características, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-041, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>
<p>Recomendación APP-96-102-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, en coordinación con la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, adopte las medidas necesarias para que en los sucesivo utilice como base de programación-presupuestación de las acciones referentes a la adecuación y conexión de descargas una unidad de medida que refleje realmente lo alcanzado, a fin de que los datos consignados en la Cuenta Pública, correspondan a las acciones efectuadas y se cuente con elementos para realizar el análisis respectivo.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-99-131, del 31 de mayo de 1999.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma


Hoja 20 De 21

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
Recomendación APP-96-103-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas pertinentes para que al formular la programación de los proyectos a su cargo, que contengan financiamiento de créditos externos y que se presenten para la aprobación en el PEDF, observe que se cuente con la calendarización financiera respectiva y los recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.		X			Oficio No. OPCMH-99-041, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.
Recomendación APP-96-104-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, se apegue a las disposiciones legales vigentes y estrictamente vigile que los recursos presupuestales del ejercicio se destinen a cubrir los compromisos que hayan sido devengados, con objeto de no establecer obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores.		X			Oficio No. OPCMH-99-041, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.
Recomendación APP-96-105-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que adopte las medidas necesarias para agilizar la revisión de los proyectos ejecutivos de obra, cuando participe en ella la Comisión Nacional del Agua, con objeto de cumplir las previsiones de gasto anuales y obtener oportunamente los beneficios de las obras para los habitantes del Distrito Federal.		X			Oficio No. OPCMH-99-041, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
 Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
 Cargo y Firma




AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
 Cargo y Firma


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
CUENTA PUBLICA 1997.				
<p>Recomendación AOPE-97-41-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la planeación de las obras (resultados núms. 1 y 2), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas pertinentes para asegurarse de que en los programas de obra pública que elabore se consideren las acciones previas, simultáneas y posteriores a su ejecución, así como las obras principales, de infraestructura, complementarias y accesorias; y de que antes de emitir las convocatorias y formalizar los contratos, se cuente con los estudios y proyectos, con las normas y especificaciones de construcción.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AOPE-97-42-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la ejecución de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante las medidas necesarias para cerciorarse de que los precios unitarios extraordinarios estén autorizados por la autoridad competente.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma 

REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33

FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOPE-97-43-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la ejecución de las obras (resultados núms. 4 y 5), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para asegurarse de que sólo se formalicen convenios cuando existan razones fundadas y explícitas para ello, cuando éstos no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban y no se haya formalizado previamente un convenio adicional.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AOPE-97-44-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a los resultados núm. 6 a 12, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas que se requieran para asegurarse de que los precios unitarios extraordinarios que autorice se ajusten a la normatividad aplicable, que los volúmenes de obra que se paguen correspondan a los ejecutados, que los ajustes de costos se apliquen sólo a trabajos por ejecutar conforme al programa de obra y que se lleve un control adecuado de los avances de las obras; y de que en su caso, se apliquen a los contratistas de supervisión las sanciones correspondientes.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación


y Control
Cargo y Firma



REVISO:

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 2 De: 24

654


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOPE-97-45-SOS.</p> <p>Que, en cuenta a los resultados núms. 13 a 19, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas que se requieran para asegurarse de que los volúmenes de obra que se paguen correspondan a los ejecutados, de que los trabajos cumplan las especificaciones particulares de los proyectos y la normatividad aplicable, de que los precios unitarios extraordinarios que autorice se ajusten a la normatividad aplicable, de que se lleve un control adecuado de los avances de las obras y de que en su caso se apliquen a los contratistas de supervisión las sanciones correspondiente.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AOPE-97-46-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante los mecanismos de control necesarios para que su área de costos y concursos se cerciore de que en las propuestas de los contratistas se hubieran calculado correctamente los factores de financiamiento.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma


Hoja 3 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOPE-97-47-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la planeación anual de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.</p>		X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AOPE-97-48-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la ejecución de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por medio de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas que procedan para asegurarse de que no se formalicen convenios modificatorios en monto o plazo cuando previamente se haya celebrado un convenio adicional.</p>		X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 4 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOPE-97-49-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a los resultados del núm. 3 al núm. 5, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante medidas para asegurarse de que los precios unitarios extraordinarios que autorice se ajusten a la normatividad aplicable, de que los ajustes de costos se apliquen sólo a la obra faltante por ejecutar conforme al programa de obra; de que se lleve un control adecuado de los avances de las obras; y de que, en su caso, se apliquen a los contratistas de supervisión las sanciones y deductivas correspondientes.</p>		X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-72-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que, en lo sucesivo, al formular e integrar la Cuenta Pública, se considere invariablemente la información programático-presupuestal de la dependencia, a fin de que las explicaciones que se presenten en este último documento reflejen lo realmente acontecido.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 5 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
SECTOR: 33 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.		FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.			
Recomendación APP-97-73-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire sus instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que sus registros auxiliares presupuestales presenten de manera sistemática los avances financieros obtenidos en la ejecución de las acciones referentes a la captación y suministro de agua potable y a su vez faciliten la evaluación del ejercicio del gasto público; en apego a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APP997-74-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que establezca las medidas pertinentes con el objeto de que en lo sucesivo, el ejercicio presupuestal de las acciones orientadas a la captación y suministro de agua potable se realice conforme con el calendario de recursos y de metas que para ello autoriza la Secretaría de Finanzas, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero; a fin de evitar cubrir recargos que afecten la capacidad financiera, así como la disponibilidad presupuestal.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APP-97-75-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que informe a la Secretaría de Finanzas el total del monto y características de su pasivo circulante al cierre de cada ejercicio, tal como lo señala el Código Financiero del Distrito Federal, a fin de que el presupuesto se aplique para la consecución de las acciones para lo cual fue aprobado.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
**Jefe de la Oficina de Evaluación
 y Control**
 Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
**Encargado de la Subdirección de
 Contratos**
 Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovali Ramos
Director general
 Cargo y Firma

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-76-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que se adopten las medidas pertinentes para que los registros auxiliares programáticos referentes al consumo de energía eléctrica, muestren efectivamente el alcance obtenido durante el ejercicio, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal; y que con base en ellos se formule e integre la Cuenta Pública.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-77-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que implante los mecanismos necesarios para que el ejercicio presupuestal de las acciones referentes al consumo de energía eléctrica, se realice conforme con el calendario financiero y de metas que autorice la Secretaría de Finanzas conforme lo señala el Código Financiero del Distrito Federal, a fin de evitar que por incumplimiento se paguen recargos, los cuales afectan la disponibilidad presupuestal.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-78-SOS.</p> <p>Se reitera la segunda recomendación APP-97-75-SOS del Resultado 3</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 7 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-79-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que implante los mecanismos pertinentes con el propósito de que en lo sucesivo se registren en sus sistemas como presupuesto ejercido aquellos gastos por servicios continuos como es el caso de energía eléctrica y agua potable, o su estimación en caso de no contar con la documentación comprobatoria correspondiente, a fin de que éstos no afecten la disponibilidad presupuestal del ejercicio siguiente.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-80-SOS.</p> <p>Se reitera la primera recomendación APP-97-74-SOS del Resultado Núm. 3</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-81-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que se sujete a las fechas que para la solicitud de afectaciones presupuestarias establece la Secretaría de Finanzas, en apego a los dispuesto en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración del Ejercicio Presupuestal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

660


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-82-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire sus instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que instrumente los mecanismos pertinentes para que al formular su Anteproyecto de Presupuesto considere aquellos gastos que son previsibles (despensas y regalos de fin de año).</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-83-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que adopte los mecanismos necesarios a efecto de que en lo sucesivo se revisen aquellos proyectos de obra que se encuentran desfasados con respecto a la actualización de precios, con el propósito de que éstos no afecten la disponibilidad de recurso de ejercicios posteriores y que el avance físico-financiero que los mismos presenten sean utilizados para la formulación e integración de la Cuenta Pública.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-84-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que en lo sucesivo informe a la Secretaría de Finanzas la totalidad de los montos y características de su pasivo circulante al final del ejercicio, conforme lo establece el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 9 De: 24


661

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33		FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.				
RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-85-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire sus instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que se adopten las medidas necesarias, para que en la formulación de los estudios previos al inicio de las obras, se incorporen los aspectos económicos, tal como lo establece la Ley aplicable en la materia.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-86-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, vigile que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, instruya a las áreas administrativas a su cargo, para que en lo sucesivo, al elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas, se evite que por medio de ellas, se efectúen enteros a la Tesorería del Distrito Federal, por concepto de deductivas aplicadas con anterioridad.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
 Cargo y Firma 

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
 Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
 Cargo y Firma

662


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-87-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que se establezcan las medidas orientadas a fortalecer sus registros auxiliares programáticos y presupuestales de las obras a su cargo del Programa EC "Construcción y Adcuación para Agua Potable", a fin de que éstos reflejen efectivamente los avances físicos en la consecución de las metas así como el ejercicio de los recursos, conforme con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-88-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire sus instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que implante los instrumentos pertinentes para que al elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas que amparen trabajos de obra, observe la correcta aplicación de los porcentajes que por concepto de derechos establece el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>


ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:

Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos

Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 11 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
Recomendación APP-97-94-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que al efectuar modificaciones programático-presupuestales observe que éstas no afecten obras consideradas como prioritarias destinadas a la ampliación de la infraestructura hidráulica, a fin de que el ejercicio del gasto público destinado a la inversión se aplique para dar consecución a los objetivos y metas aprobados en el PEDF, conforme con lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APP-97-95-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que adopte los mecanismos necesarios para que al formular e integrar los programas de obra a su cargo, verifique los estudios técnicos y proyectos respectivos, a fin de que no se programe ejecutar acciones donde no se cuente con la infraestructura necesaria correspondiente, y así dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad respectiva.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APP-97-96-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que implante las medidas necesarias tendientes a mejorar sus registros auxiliares programático-presupuestales de las acciones orientadas a la construcción de colectores para el sistema de drenaje, a fin de que éstos muestren los avances físico-financieros de las obras a su cargo.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:


Jefe de la Oficina de Evaluación

y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

664

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.**

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-97-SOS.</p> <p>Que la Secretaria de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que al formular los programas de obras que se ejecutaran durante el ejercicio, considere la continuidad de los proyectos que estaban en proceso de ejecución al cierre del ejercicio anterior.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-98-SOS.</p> <p>Que la Secretaria de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que implante los mecanismos necesarios con el propósito de que en lo sucesivo al formular e integrar la Cuenta Pública se utilice la información programático-presupuestal que deriva de los registros auxiliares referentes a la construcción de colectores, a fin de que lo reportado en ese documento sea consistente, en apego a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


Hoja 13 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-99-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que implante los mecanismos necesarios para que en lo subsecuente al formular el Anteproyecto de Presupuesto, así como el Programa de Obras que deberá de ejecutarse en el ejercicio, observe cuales son los objetivos y prioridades que para el efecto se establecieron en los programas sectoriales; así como los objetivos y metas a corto plazo, a fin de que durante el año no se efectúen modificaciones que alteren la aplicación del presupuesto.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-100-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que establezca las medidas pertinentes con el propósito de que al formular e integrar el programa de obras que deberán ejecutarse, verifique que éstas estén debidamente justificadas con los estudios y proyectos que definan su factibilidad técnica, en apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


666

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
Recomendación APP-97-101-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, solicite a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, que instrumente los mecanismos pertinentes tendientes a uniformar criterios de cuantificación y fortalecer la coordinación de las unidades administrativas que la conforman, específicamente las regiones sur y norte, con el propósito de que los resultados institucionales que se reportan en la Cuenta Pública estén cuantificados y conciliados por ellos debidamente.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APP-97-102-SOS. Se reitera la recomendación APP-97-96-SOS del Resultado 2.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APP-97-103-SOS. Se reitera la primera recomendación APP-97-94-SOS del Resultado núm. 1		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
 Jefe de la Oficina de Evaluación
 y Control
 Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
 Encargado de la Subdirección de
 Contratos
 Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
 Director general
 Cargo y Firma

Hoja 15 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APP-97-104-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire sus instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que adopte los mecanismos pertinentes para que en lo sucesivo, al término del ejercicio informe a la Secretaría de Finanzas el monto y características de la totalidad de su pasivo circulante, conforme con lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal, a fin de no afectar la disponibilidad de ejercicios posteriores.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APP-97-105-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, en coordinación con la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, definan ante el Comité Técnico del Fideicomiso, la continuación o cancelación del proyecto a efecto de disminuir el impacto financiero por la no utilización del crédito.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APPE-97-106-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que en lo sucesivo el ejercicio del gasto público se aplique a la realización de acciones que contribuyan a la consecución de los objetivos y metas aprobados en el PEDF, conforme con lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación

y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bernúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma


Hoja 16 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APPE-97-107-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que adopte los mecanismos necesarios para que al formular e integrar los programas de obra, se consideren los estudios de factibilidad, los objetivos y metas a corto y mediano plazos, la calendarización física y financiera de los recursos y demás previsiones que deban tomarse en cuenta, en cumplimiento con la normatividad respectiva.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APPE-97-108-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire sus instrucciones para que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, en lo sucesivo en la Cuenta Pública reporte los avances físicos de las obras a su cargo, al amparo de las submetas del Proyecto 26 "Programa de Reforzamiento Hidráulico", con base en los trabajos ejecutados y no de acuerdo con los recursos erogados.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APPE-97-109-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que en lo sucesivo se verifique que la información que se proporciona para formular e integrar la Cuenta Pública, derive efectivamente de los registros programáticos y presupuestales auxiliares y la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, en cumplimiento con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 17 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación APPE-97-110-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que establezca las medidas pertinentes a fin de que en lo sucesivo el ejercicio presupuestal de las acciones orientadas al reforzamiento hidráulico se realice conforme con el calendario financiero y de metas que para ello autoriza la Secretaría de Finanzas, en apego a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación APPE-97-111-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, vigile que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, instruya a las áreas administrativas a su cargo, para que en lo sucesivo al elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas se revise que los montos que se consignan en esos documentos estén debidamente respaldados y justificados, con la finalidad de que esa unidad responsable aplique efectivamente su presupuesto en las acciones ejecutadas.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 18 De: 24


670

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
Recomendación APPE-97-112-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, gire sus instrucciones a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a efecto de que implante los mecanismos necesarios para que en ejercicios posteriores, al elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas que amparen los trabajos de obra, se realice de manera correcta la aplicación de retenciones, considerando los porcentajes que por concepto de derechos establece el Código Financiero del Distrito Federal.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APPE-97-113-SOS. Se reitera la primera recomendación APPE-97-109-SOS del Resultado 3		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación APPE-97-114-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, a fin de que adopte los mecanismos necesarios para que al formular el Programa de rehabilitación de atarjeas a su cargo, considere invariablemente la calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución, a fin de cumplir con lo dispuesto en la normatividad aplicable.		X			Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
 Jefe de la Oficina de Evaluación
 y Control
 Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
 Encargado de la Subdirección de
 Contratos
 Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
 Director general
 Cargo y Firma


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AESE-97-121-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, realice los trámites necesarios ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que se obtengan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los permisos por el Uso del Espectro Radioeléctrico con base en la estructura de red que actualmente opera.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-592, del 17 de agosto del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AESE-97-122-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, levante anualmente el inventario físico de todos los equipos de radiocomunicación con que cuenta, de conformidad con lo que establece la Normatividad en materia de Administración de Recursos.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AESE-97-123-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome medidas para asegurarse de que los depósitos por concepto de cantidad adicional y reconocimiento mensual se sujeten a los calendarios establecidos en los Lineamientos Generales para la Operación del Ejercicio de la partida 3806 (1 y 2), a fin de que las nóminas correspondientes se paguen con oportunidad.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-478, del 13 de julio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 20 De: 24

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AESE-97-124-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, se asegure de que la información referente al ejercicio de la partida 3806 "Asignaciones para requerimientos de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios" se envíe a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal en las fechas que indiquen los Lincamientos Generales para la Operación del Ejercicio de la Partida 3806 (1 y 2), y de que los oficios respectivos se integren a los archivos correspondientes.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-592, del 17 de agosto del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AESE-97-125-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, establezca mecanismos de control para asegurarse de que la documentación justificativa de sus operaciones financieras realizadas contengan los datos necesarios para identificar el concepto por el cual se efectúan este tipo de depósitos.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-478, del 13 de julio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

673

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

RECOMENDACION		NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
		AT	ATP	SA	
Recomendación AES-97-126-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, concluya a la brevedad los manuales de procedimientos de las Subdirecciones de Recursos Humanos y de Recursos Financieros, incluyendo los relativos al reclutamiento, selección, contratación, control y pago del personal eventual; y los someta a la autorización de la instancia correspondiente.		X			Oficio No. POSD-00-618, del 13 de septiembre del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.
Recomendación AES-97-127-SOS. Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas de control para que las relaciones laborales que establezca con trabajadores eventuales invariablemente se formalicen mediante la suscripción de los contratos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal y en la Normatividad para la Contratación del Personal Eventual.		X			Oficio No. POSD-00-478, del 13 de julio del 2000. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:

Jefe de la Oficina de Evaluación

y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos

Director general

Cargo y Firma

Hoja 22 De: 24

674

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AES-97-128-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante mecanismos de control que permitan integrar y conservar la documentación que se genere durante el proceso de contratación y supervisión del personal eventual, en cumplimiento de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			<p>Oficio No. OPCMH-00-040, del 16 de febrero del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AES-97-129-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte los mecanismos de control necesarios para que, antes de contratar personal eventual, se recaben los documentos y formatos establecidos en el procedimiento para el reclutamiento y selección de personal y se consideren las opiniones que formule la Oficina de Reclutamiento y Selección de Personal, con base en el resultado de los exámenes que apliquen.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-478, del 13 de julio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AES-97-130-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante los mecanismos necesarios para que la recontractación del personal eventual se realice en todos los casos de conformidad con lo previsto en la normatividad para la Contratación del Personal Eventual aplicable, cuidando de evitar la duplicidad en la formalización de los contratos, así como de efectuar pagos indebidos.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-478, del 13 de julio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 23 De: 24

675


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AES-97-131-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante los mecanismos de Control necesarios para verificar que en los informes quincenales de la contratación y costo de las nóminas del personal eventual se incluyan todos los programas para los cuales se contrate este tipo de personal, en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad para la Contratación del Personal Eventual.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-592, del 17 de agosto del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AES-97-132-SOS.</p> <p>Que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante mecanismos de control para cerciorarse de que se formulen invariablemente los reportes de las metas físicas alcanzadas de los programas en los cuales se contrate personal eventual extraordinario, en cumplimiento de la Normatividad para la Contratación del Personal Eventual.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-478, del 13 de julio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 24 De: 24

676

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33		FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA				
RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
CUENTA PUBLICA 1998.				
<p>Recomendación: AOPE-01-98-25-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la planeación de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para asegurar de que en los programas de obra Pública que clabore se consideren las acciones previas, simultaneas y posteriores a su ejecución; Las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y las accesorias; las de mas previsiones que resulten pertinentes según la naturaleza y características de las obras; y la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual especifico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación: AOPE-01-98-26-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la licitación de las obras y de los servicios relacionados con la obra pública (resultados Nos. 2 y 3), La Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome medidas para cerciorarse de que las visitas a los sitios de realización de los trabajos se efectúen dentro del plazo legal establecido y de que los participantes ganadores cumplan los requisitos que se fijan en las bases correspondientes.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual especifico o de Operación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación

y Control
Cargo y Firma



REVISO:

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovali Ramos
Director general


Cargo y Firma


677

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación: AOPE-01-98-27-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la contratación de las obras y de los servicios relacionados con la obra pública (resultados Nos. 4 a 6), La Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante procedimientos para asegurarse de que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas dentro del plazo legal establecido, de que los contratos y convenios que celebre no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban y que las garantías de cumplimiento se presenten dentro de los plazos pactados en los contratos.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación: AOPE-01-98-28-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la ejecución de las obras (resultados Nos. 7 a 11), La Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para cerciorarse de que las estimaciones se liquiden dentro del plazo legal establecido, de que solo se formalicen convenios cuando existan razones fundadas y explícitas, de que se lleven las bitácoras de dirección, de que se implanten mecanismos de control para verificar que las empresas de servicios que contrate cumplan los compromisos a su cargo y de que se levanten las actas de entrega – recepción de los trabajos dentro de los plazos estipulados en los contratos.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma 

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma 

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


678

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación: AOPE-01-98-29-SOS.</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para asegurarse de que el factor de financiamiento se calcule conforme a la normatividad aplicable.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación: AOPE-01-98-30-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a los resultados Nos. 13 a 15, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome medidas para asegurarse de que los volúmenes de obra que se paguen correspondan a los ejecutados; de que los trabajos se concluyan en las fechas pactadas en los contratos; de que las empresas de supervisión que contrate cumplan sus obligaciones contractuales; y de que, en su caso, se apliquen a los contratistas las deductivas y sanciones procedentes.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación: AOPE-01-98-31-SOS.</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, informe al órgano de control interno de las irregularidades mencionadas en los resultados Nos. 12 a 15, a fin de que éste efectúe el seguimiento que en el ámbito de su competencia corresponda.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISÓ: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 3 De 11

679


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación: AOPE-01-98-32-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a los resultados Nos. 16 y 17, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante procedimientos para cerciorarse de que los trabajos se concluyan en las fechas pactadas en los contratos; de que las empresas de supervisión que contrate cumplan sus obligaciones contractuales; y de que, en su caso, se apliquen a los contratistas las sanciones y deductivas procedentes.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación: AOPE-01-98-33-SOS.</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por medio de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, informe al órgano de control interno de las irregularidades mencionadas en los resultados Nos. 16 y 17, a fin de que éste efectúe el seguimiento previsto en el marco de atribuciones que regula su actuación.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas.</p>
<p>Recomendación: AOPE-01-98-34-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a los resultados Nos. 18 y 19, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para asegurarse de que su área de concursos verifique el cálculo de los factores de financiamiento, de cargos indirectos y de utilidad, a fin de garantizar que los contratos se adjudiquen a los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación

y Control
Cargo y Firma



REVISO:

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 4 De 11


680

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación: AOPE-01-98-35-SOS.</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, informe al órgano de control interno de las irregularidades mencionadas en los resultados Nos. 18 y 19, a fin de que éste efectúe el seguimiento previsto en la normatividad aplicable.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas.</p>
<p>Recomendación: AOP-01-98-36-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la planeación de las obras (resultados Nos. 1, 2 y 3), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante medidas para asegurarse de que, antes de iniciar los trabajos a su cargo se realicen tanto los estudios de preinversión como los que permitan prever los efectos que la ejecución de las obras tendría sobre el medio ambiente y de que se acredite la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-102-98-37-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la licitación de las obras (resultados Nos. 4 y 5), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante mecanismos de control para cerciorarse de que los importes de los contratos que adjudique directamente no rebasen los montos máximos que al respecto se establezcan en la normatividad aplicable.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


Hoja 5 De 11

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA**

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-102-98-38-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la licitación de las obras (resultados Nos. 6, 7 y 8), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación hidráulica, adopte medidas para asegurarse de que los porcentajes que se fijen en las bases de licitación para garantizar el sostenimiento de las propuestas se determinen con base en la normatividad aplicable; de que los participantes ganadores de las licitaciones públicas cumplan los requisitos solicitados en las bases correspondientes; y de que, cuando las empresas presenten proposiciones conjuntamente, los datos de las propuestas correspondan a los del protocolo de asociación y precisen las partes de la obra que ejecutará cada contratista.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-102-98-39-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la contratación de las obras (resultados Nos. 9, 10 y 11), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante mecanismos de control para cerciorarse de que los contratos y convenios se formalicen de acuerdo con los calendarios financieros y las metas autorizadas y no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma


Hoja 6 De 11

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-102-98-40-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la ejecución de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para asegurarse de que las bitácoras de obra sean firmadas por las personas que formalicen los contrato.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual especifico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-102-98-41-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la ejecución de las obras (resultados Nos. 13 y 14), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para evitar que los contratos a precio alzado se modifiquen en monto o plazo; y que, cuando existan razones de interés general que justifiquen la terminación anticipada de un contrato, se aplique oportunamente el procedimiento que prevé la normatividad vigente.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual especifico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-102-98-42-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la ejecución de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome medidas para asegurarse de que se lleve la bitácora de dirección.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual especifico o de Operación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

Hoja 7 De 11

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33		FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA				
RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-102-98-43-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la terminación de las obras (resultados Nos. 16 y 17), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante medidas para asegurarse de que se informe a la Contraloría General del Distrito Federal sobre la conclusión de los trabajos y de que, antes de recibir las obras, exija a los contratistas que constituyan alguna de las garantías previstas en la legislación aplicable para responder de los defectos de los trabajos realizados, de sus vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que pudieran incurrir durante su ejecución.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación AOP-102-98-44-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a los resultados de la revisión técnica (Nos. 18 a 21), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante medidas para asegurarse de que tanto los precios unitarios extraordinarios que autorice como el cálculo y aplicación del factor de ajuste de costos se sujeten a la normatividad aplicable; de que las empresas de supervisión que contrate cumplan sus obligaciones contractuales; y de que, en su caso, se apliquen a los contratistas de supervisión y de servicios las sanciones procedentes.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>


ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano REVISO:

Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 8 De 11


684

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33		FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA				
RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación AOP-102-98-45-SOS</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, informe al órgano de control interno de las irregularidades mencionadas en los resultados Nos. 18 a 21, a fin de que éste efectúe el seguimiento que en el ámbito de su competencia corresponda.</p>	X			<p>Acta No. AOP/102/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas.</p>
<p>Recomendación ASC-112-98-01-SOS.</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios establezca mecanismos de control para garantizar que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica aplique correctamente las cuotas que correspondan por los servicios de conexión a la red de agua potable.</p>		X		<p>La Dirección general con oficio No. GDF-DGCOH-01/9340, de fecha 19 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas.</p>
<p>Recomendación ASC-112-98-02-SOS.</p> <p>Es conveniente que las Secretarías de Obras y Servicios y de Finanzas implanten mecanismos de control que les permitan tener conocimiento de los dictámenes para la conexión a las redes de agua potable y drenaje que emite la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, de las conexiones ejecutadas y de los pagos que realizan los contribuyentes por esos dictámenes.</p>			X	<p>La Dirección general con oficio No. GDF-DGCOH-01/9340, de fecha 19 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación

y Control
Cargo y Firma



REVISO:

Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de

Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO:

Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general

Cargo y Firma

Hoja 9 De 11

685

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Recomendación ASCE-04-98-04-SOS.</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por medio de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, incluya en su Manual Administrativo procedimientos para regular y controlar los sistemas de potabilización y cloración de agua y de control de la calidad del agua potable; así como los procedimientos de distribución y control de hipoclorito de sodio; que realice las acciones pertinentes para su autorización ante la Oficialía Mayor, y que difunda ese manual y supervise su cumplimiento, de acuerdo con la normatividad aplicable.</p>		X		<p>La Dirección general con oficio No. GDF-DGCOH-01/14660, de fecha 12 de marzo del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>
<p>Recomendación ASCE-04-98-05-SOS.</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas de control interno a fin de que las Unidades Departamentales responsables de potabilizar y clorar el agua se ajusten a lo que establece el Manual Administrativo o, en su caso, que se adecue dicho manual a las funciones reales de cada Unidad Departamental; en los casos en que se efectúen pruebas de cloro residual libre, establezca una coordinación adecuada entre las Direcciones Técnica y Operación para realizar dicha labor; que los carros-tanque (pipas), que suministran el hipoclorito de sodio y los tanques de almacenamiento que lo reciben cuenten con sistemas técnicos de medición; y que la Dirección de Operación se ajuste a las instrucciones de la Dirección Técnica referente a las medidas que</p>		X		<p>La Dirección general con oficio No. GDF-DGCOH-01/14660, de fecha 12 de marzo del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente.</p>

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma

686

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
deberá tomar en caso de no operar cualquier de los procesos de tratamiento para la potabilización del agua; y para que se garantice que la información relacionada con los procesos que se desarrollan en las plantas potabilizadoras a pie de pozo correspondan a los efectivamente utilizados.				

ELABORO: Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma



REVISÓ: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


Hoja 11 De 11


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)


SECTOR: 33
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA..

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

CUENTA PUBLICA 1996.				
Recomendación APP-96-01-SOS.	X			Oficio No. OPCMH-99-317, del 30 de junio de 1999. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.
Que la Secretaria de Obras y Servicios, instruya a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para que adopte las medidas necesarias a fin de que el ejercicio presupuestal bajo su responsabilidad se sujete, por lo que respecta al consumo de agua, a los calendarios financieros autorizados, de acuerdo con lo que dispone el código financiero del Distrito Federal.				
Recomendación ASCE-96-48-SOS.	X			Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.
Que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, programe y ejerza el presupuesto del concepto de pago 029 "Compensaciones por Riesgo de Trabajo" conforme al documento " Proyecto para el Reordenamiento y Desconcentración de los Registros, Nómina, Pago y Servicios al Personal. Conceptos que sustentan la Nómina de los Servidores Públicos del Distrito Federal", de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.				
Recomendación ASCE-96-49-SOS.	X			Oficio No. OPCMH-99-715, del 23 de noviembre de 1999. La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control y logrando así la correcta atención de la recomendación correspondiente.
Que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, dicte las instrucciones necesarias para que la Subcomisión Mixta de Seguridad e Higiene, se asegure de incluir en las solicitudes de autorización de alta, todos los datos correspondientes.				

ELABORO: Ing. Juan Silverio 
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma

REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma 


AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACION 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.**

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
CUENTA PUBLICA 1997.				
<p>Recomendación AOPE-97-41-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la planeación de las obras (resultados núms. 1 y 2), la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte las medidas pertinentes para asegurarse de que en los programas de obra pública que elabore se consideren las acciones previas, simultáneas y posteriores a su ejecución, así como las obras principales, de infraestructura, complementarias y accesorias; y de que antes de emitir las convocatorias y formalizar los contratos, se cuente con los estudios y proyectos, con las normas y especificaciones de construcción.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>
<p>Recomendación AOPE-97-42-SOS.</p> <p>Que, en cuanto a la ejecución de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, implante las medidas necesarias para cerciorarse de que los precios unitarios extraordinarios estén autorizados por la autoridad competente.</p>	X			<p>Oficio No. POSD-00-344, del 19 de junio del 2000.</p> <p>La Dirección General efectuó las acciones solicitadas por el órgano de control, instruyendo a los Directores y Subdirectores, para que implementen los mecanismos requeridos.</p>

ELABORO: 
Ing. Juan Silverio
Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Cargo y Firma.


REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de Contratos
Cargo y Firma


AUTORIZO: 
Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 33 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2001.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA**

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
CUENTA PUBLICA 1998.				
<p>Recomendación: AOPE-01-98-25-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la planeación de las obras, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, adopte medidas para asegurar de que en los programas de obra Pública que elabore se consideren las acciones previas, simultaneas y posteriores a su ejecución; Las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y las accesorias; las de mas previsiones que resulten pertinentes según la naturaleza y características de las obras; y la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente. En espera de confirmación del Órgano de Control.</p>
<p>Recomendación: AOPE-01-98-26-SOS.</p> <p>Es necesario que, en cuanto a la licitación de las obras y de los servicios relacionados con la obra pública (resultados Nos. 2 y 3), La Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, tome medidas para cerciorarse de que las visitas a los sitios de realización de los trabajos se efectúen dentro del plazo legal establecido y de que los participantes ganadores cumplan los requisitos que se fijan en las bases correspondientes.</p>	X			<p>Acta No. AOPE/01/98, del 27 de febrero del 2001.</p> <p>La Dirección General, en su respuesta, especificó las medidas preventivas tomadas, indicando las áreas que se encargaran de ello y las inclusiones de tal responsabilidad en el Manual específico o de Operación correspondiente. En espera de confirmación del Órgano de Control.</p>

ELABORO: 
Ing. Juan Silverio Aguirre Serrano
Jefe de la Oficina de Evaluación
y Control
Cargo y Firma

REVISO: Lic. Arturo Soto Bermúdez
Encargado de la Subdirección de
Contratos
Cargo y Firma


AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director general
Cargo y Firma


690