



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



06 CD 03

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO





Secretaría del Medio Ambiente
 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 Dirección Ejecutiva de Finanzas y Contabilidad
 Dirección Técnica
 Subdirección de Planeación de Inversión
 Unidad Departamental de Programación y Análisis Técnico

Oficio Número: GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DT-SPI-UDPAT-1018149/2013
 Asunto: CUENTA PÚBLICA 2012.

México, D. F., Miércoles, 27 de Marzo de 2013

C. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PRESENTE

En atención al oficio SFDF/SE/198/2013 signado por la Lic. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaría de Egresos – GDF para que le sea enviado el Informe de Cuenta Pública 2012, de este Órgano Desconcentrado así como los Indicadores Asociados a Programas Públicos y los estudios de Pre-Inversión concluidos en el ejercicio 2012.

Por ello, adjunto al presente le envío los formatos de la Cuenta Pública 2012 (formato V) y de los Indicadores Asociados a Programas Públicos, así como los estudios de Pre-Inversión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), de forma impresa y respaldado en disco compacto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
C. FÉLIX BAUTISTA GÓMEZ

Copias:
 Lic. Victoria Rodríguez Ceja - Subsecretaria de Egresos - GDF
 Ing. Ramón Aguirre Díaz - Director General - SACMEX
 Dirección General Administrativa - SACMEX
 En atención al folio DGA/00974/13

MJHG*ACC*RBL*smr

CON ANEXOS Y DISCO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
 NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
02247
 27 MAR 2013
RECIBIDO

763

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
SACMEX
 27 MAR 2013
 DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
 DE CUENTA PÚBLICA
RECIBIDO

000

cl/Anexos y cd

Nezahualcóyotl No. 109 | 5° Piso | Col. Centro | C.P. 06080
 Delegación Cuauhtémoc | Tel. 5130 4444 Ext. 1533




df.gob.mx



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012

TITULAR



ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE



LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

001



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]	[III-I] [III-II]	
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS INGRESOS PROPIOS - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - OTROS OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES APORTACIONES DEL GDF - CORRIENTES - CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES ^{1/} - CORRIENTES - CAPITAL TOTAL DE INGRESOS	<div style="font-size: 4em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">NO APLICA</div>				

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

002




IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL (2)						
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS						

NO APLICA

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL






IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICA			
TOTAL			

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICA			
TOTAL			

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

005



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE	6,293,633,201.00	6,622,135,777.72	6,622,135,777.72	-328,502,576.72	
1000	1,851,351,282.00	2,003,419,776.57	2,003,419,776.57	-152,068,494.57	A) EN LOS CONCEPTOS DE SUELDOS, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, EN LAS CUOTAS DE CONTRAPRESTACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SE NACE CON UN DÉFICIT EN EL CON RELACIÓN DEL AÑO ANTERIOR.
2000	294,698,776.00	299,813,982.69	299,813,982.69	-5,115,206.69	B) SIN VARIACIÓN A) VARIACIONES EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EN EL GASTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, YA QUE SE HA INCREMENTADO EL GASTO EN ESTE RUBRO DEBIDO AL INCREMENTO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA, ADEMÁS DEL INCREMENTO DEL PRECIO DE ESTE.
3000	4,135,783,143.00	4,318,402,018.46	4,318,402,018.46	-182,618,875.46	B) SIN VARIACIÓN A) LAS VARIACIONES OBEDECEN A LOS PAGOS DE AGUA POTABLE Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA YA QUE SE HA INCREMENTADO EL GASTO EN ESTE RUBRO DEBIDO AL INCREMENTO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA, ADEMÁS DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE ESTOS SERVICIOS, POR OTRO SE ADICIONARON RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES RELATIVOS AL PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL.
4000	11,800,000.00	500,000.00	500,000.00	11,300,000.00	B) SIN VARIACIÓN A) SE CONTEMPLARON AYUDAS A COMUNIDADES DAMNIFICADAS POR POSIBLES EMERGENCIAS POR LLUVIA Y POR FALTA DE AGUA EN ÉPOCA DE ESTIAJE, LAS CUALES NO NECESITO EL RECURSO EN ESTE RUBRO.
					B) SIN VARIACIÓN



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO DE CAPITAL	3,521,825,176.00	3,467,695,377.81	3,467,695,377.81	54,129,798.19	
4000	1,400,000,000.00	1,372,193,669.00	1,372,193,669.00	27,806,331.00	A) LA VARIACIÓN SE ORIGINA EN QUE NO SE RECIBIERON LA TOTALIDAD DE LOS DEPÓSITOS PENDIENTES HACIA EL FIDEICOMISO 1928. B) SIN VARIACIÓN
5000	418,616,122.00	520,452,088.56	520,452,088.56	-101,835,966.56	A) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIONES PARA LAS OBRAS ADICIONALES Y/O AMPLIACIONES DE LAS MISMAS. LA CONSTANTE DEMANDA DE SATISFACER LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS OBSOLETOS POR EQUIPOS DE MAYOR EFICIENCIA. ACCIONES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE MOTOBOMBAS , BOMBAS SUMERGIBLES, ARRANCADORES ELÉCTRICOS, TRANSFORMADORES, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECAÁNICO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOCALIZACIÓN : DISTRITO FEDERAL E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO B) SIN VARIACIÓN




ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
6000	1,703,209,054.00	1,575,049,620.25	1,575,049,620.25	128,159,433.75	<p>A) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS ADICIONALES Y/O AMPLIACIONES DE LAS MISMAS. CAUSAS: LA CONSTANTE DEMANDA DE SATISFACER LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>SE AMPLIARON RECURSOS ADICIONALES DEL FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS: "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RIO MAGDALENA Y ESLAVA", "SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS., PARQUE LINEAL CHIMALISTAC - VIVEROS (CECRM)", ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LA CIENEGA GRANDE EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, REHABILITACIÓN AL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA Y LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR QUE CORRESPONDE AL TRAMO RESTANTE DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL ENTRE AV. DEL PEÑÓN CIRCUITO INTERIOR EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.</p>
TOTAL UR	9,815,458,377.00	10,089,831,155.53	10,089,831,155.53	-274,372,778.53	<p>0.00 B) LA VARIACIÓN OBEDECE A FACTURAS DEL AÑO 2013 DEL LA "PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO" , YA QUE NO SE PUDIERON REGISTRAR EN EL AÑO 2012, PERO EL PROGRAMA APAZU OTORGÓ UNA PRORROGA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA 2012 EN LA CUAL QUEDA JUSTIFICADO DICHO PROGRAMA EN UN 100% CON ESTAS FACTURAS. CAUSAS: PRORROGA PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA APAZU ACCIONES: SE REGISTRARÁN EN EL PRESUPUESTO 2013 LOCALIZACIÓN: DELEGACIÓN XOCHIMILCO.</p>

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

008




ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
NO APLICA						

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

009




EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO


UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
				TOTAL CREDITO					417,258,811.00	410,082,843.19	410,082,843.19
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	86,000,000.00	51,302,851.39	51,302,851.39
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	0.000	23.000	75,037,893.00	177,008,857.01	177,008,857.01
2	1	3	006	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	0.000	1.700	103,962,107.00	45,173,519.67	45,173,519.67
2	2	3	005	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS	PROYECTO	0.000	0.000	2.100	132,258,811.00	17,217,373.34	17,217,373.34
2	2	3	007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	PROYECTO	0.000	0.000	24.200	20,000,000.00	119,380,241.78	119,380,241.78

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL






EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
				NO APLICA								
				TOTAL UR								

ELABORÓ


LIC. RAUL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



EAF-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
				TOTAL FISCAL					8,069,688,418.00	8,035,417,628.80	8,035,417,628.80
1	2	4	012	PLANEACION Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	DOCUMENTO	91.000	91.000	21.000	955,585.00	942,940.80	942,940.80
1	2	4	022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	18.000	18.000	15.000	424,883.00	382,500.40	382,500.40
1	7	2	013	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	1,135,025.00	339,639.18	339,639.18
1	8	2	002	SERVICIOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1,850.000	1,850.000	1,850.000	957,219.00	963,002.34	963,002.34
1	8	5	002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	12,200.000	12,200.000	12,200.000	319,591,513.00	263,639,454.94	263,639,454.94
1	8	5	005	APOYO JURÍDICO	ASESORÍA	220.000	220.000	220.000	34,226,920.00	45,804,211.44	45,804,211.44
2	1	2	001	SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA	SERVICIO	62,000.000	62,000.000	62,000.000	461,808,422.00	461,717,222.58	461,717,222.58
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	0.000	5.570	230,824,832.00	181,919,967.73	181,919,967.73
2	1	3	002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	0.00	1,808,937.65	1,808,937.65
2	1	3	003	APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	PROYECTO	5.000	5.000	5.000	700,000,000.00	684,784,344.53	684,784,344.53
2	1	3	004	DESAZOLVE	METRO CÚBICO	0.000	0.000	0.000	28,061,155.00	26,922,612.85	26,922,612.85
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	375,831,089.00	349,794,709.09	349,794,709.09
2	1	3	006	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	5.000	0.000	0.000	90,784,347.00	100,787,102.44	100,787,102.44
2	1	3	007	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	461,891,690.00	584,289,662.29	584,289,662.29
2	1	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO	0.000	0.000	0.000	388,590,894.00	368,585,790.79	368,585,790.79
2	2	3	002	AGUA EN BLOQUE	METRO CÚBICO	1,015,459,200.000	1,015,459,200.000	1,067,493,459.000	2,183,929,189.00	2,225,223,134.00	2,225,223,134.00
2	2	3	003	APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ABASTECIMIENTO DE AGUA)	PROYECTO	5.000	5.000	5.000	700,000,000.00	687,409,324.47	687,409,324.47

Handwritten signature and initials



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES


UNIDAD RESPONSABLE: 96 CD 93. SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2	2	3	004	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROYECTO	8.000	0.000	0.000	230,661,633.00	140,804,038.25	140,804,038.25
2	2	3	005	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	0.00	1,903,389.15	1,903,389.15
2	2	3	006	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	1,074,278.00	873,691.57	873,691.57
2	2	3	007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	PROYECTO	0.000	0.000	2.000	122,671,490.00	137,382,875.26	137,382,875.26
2	2	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	20.070	0.070	0.070	1,685,598,101.00	1,724,377,389.37	1,724,377,389.37
2	2	3	009	POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	LITRO	0.000	0.000	0.000	80,669,753.00	44,761,687.68	44,761,687.68

ELABORÓ:


 M.C. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL






EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 - SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O									
						FÍSICO			CUMPLIMIENTO DE		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			CUMPLIMIENTO	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
				TOTAL FAFEF							299,931,148.00	262,314,376.58	262,314,376.58		
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	1.950	1.950	2.190	112.308	112.308	9.708.737.00	3.142.725.96	3.142.725.96	32.37	100.00
2	1	3	004	DESAZOLVE	METRO CÚBICO	277.136.810	351.902.000	61.996.000	22.370	17.617	0.00	43.820.461.52	43.820.461.52	-	100.00
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	2.530	2.530	0.000	0.000	0.000	0.00	4.860.840.73	4.860.840.73	-	100.00
2	1	3	007	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	0.500	0.760	0.760	152.000	100.000	76.000.000.00	32.341.442.24	32.341.442.24	42.55	100.00
2	2	3	004	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROYECTO	1.440	1.440	0.070	4.861	4.861	4.622.986.00	5.008.155.03	5.008.155.03	108.33	100.00
2	2	3	005	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS	PROYECTO	1.010	1.010	0.100	9.901	9.901	0.00	539.683.47	539.683.47	-	100.00
2	2	3	007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	PROYECTO	10.490	10.490	7.502	71.516	71.516	39.054.269.00	43.257.441.77	43.257.441.77	110.76	100.00
2	2	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	9.590	9.590	9.590	100.000	100.000	170.545.156.00	129.343.625.86	129.343.625.86	75.84	100.00

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

APORTACION FEDERAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZONAS URBANAS (APAZU)

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO									
						FÍSICO			CUMPLIMIENTO DE		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			CUMPLIMIENTO	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
				TOTAL APAZU							1,028,580,000.00	812,229,924.32	812,229,924.32		
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	49.050	54.250	112.250	228.848	206.912	156,375,472.00	199,390,368.22	199,390,368.22	127.51	100.00
2	1	3	004	DESAZOLVE	METRO CÚBICO	698,945.340	698,945.340	223,857.280	32.028	32.028	116,377,359.00	95,860,194.44	95,860,194.44	82.37	100.00
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	11.620	11.620	2.090	17.986	17.986	82,735,848.00	24,861,459.50	24,861,459.50	30.05	100.00
2	1	3	006	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	-	-	9,698,113.00	0.00	0.00	0.00	-
2	1	3	007	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	0.500	0.860	0.860	172.000	100.000	115,417,226.00	99,187,641.90	99,187,641.90	85.94	100.00
2	1	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000	0.00	1,207,208.52	1,207,208.52	-	100.00
2	2	3	004	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROYECTO	14,560	14,560	4,740	32.555	32.555	22,500,000.00	49,683,872.44	49,683,872.44	220.82	100.00
2	2	3	005	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS	PROYECTO	15,990	13,990	0.500	3.127	3.574	0.00	4,708,846.30	4,708,846.30	-	100.00
2	2	3	007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	PROYECTO	4,150	4,160	3,620	87.229	87.019	115,356,974.00	15,105,339.20	15,105,339.20	13.09	100.00
2	2	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	23,870	23,870	23,870	100.000	100.000	410,119,008.00	322,224,993.80	322,224,993.80	78.57	100.00

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
RECURSOS DE REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL (REC)


UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O									
						FÍSICO			CUMPLIMIENTO DE		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			CUMPLIMIENTO	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
				TOTAL EMISOR CENTRAL							0.00	74,999,999.99	74,999,999.99		
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	25.190	33.190	2.510	9.964	7.563	0.00	72.857,922.46	72.857,922.46	-	100.00
2	1	3	007	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	0.000	0.020	0.020	-	100.000	0.00	2,142,077.53	2,142,077.53	-	100.00

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO									
						FÍSICO			CUMPLIMIENTO DE		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			CUMPLIMIENTO	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
				TOTAL PRODDER							0.00	399,701,657.30	399,701,657.30		
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	1.510	0.000	-	0.000	0.00	6,019,609.88	6,019,609.88	-	100.00
2	1	3	004	DESAZOLVE	METRO CÚBICO	250,488.850	250,488.850	22,160.000	8.847	8.847	0.00	36,997,109.18	36,997,109.18	-	100.00
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	17.700	17.700	14.180	80.113	80.113	0.00	38,736,117.78	38,736,117.78	-	100.00
2	1	3	006	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	12.000	12.000	1.000	8.333	8.333	0.00	19,360,640.51	19,360,640.51	-	100.00
2	1	3	007	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	0.000	0.360	0.360	-	100.000	0.00	42,187,171.41	42,187,171.41	-	100.00
2	2	3	007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	PROYECTO	12.360	46.350	65.297	528.293	140.878	0.00	188,105,426.06	188,105,426.06	-	100.00
2	2	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	2.470	2.470	2.470	100.000	100.000	0.00	32,595,212.35	32,595,212.35	-	100.00
2	2	3	009	POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	LITRO	1,015,459,200.000	1,015,459,200.000	1,013,873,328.000	99.844	99.844	0.00	35,700,370.13	35,700,370.13	-	100.00

ELABORÓ:

LIC. RAFAEL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MEXICO

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO									
						FÍSICO			CUMPLIMIENTO DE		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			CUMPLIMIENTO	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
FONDO METROPOLITANO RECURSOS DEL 2012															
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	1.290	0.760	-	58.915	0.00	6,206,628.28	6,206,628.28	-	100.00
2	1	3	002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	1.000	0.500	-	50.000	0.00	5,136,262.56	5,136,262.56	-	100.00
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	2.960	2.960	4.780	161.486	161.486	0.00	1,070,365.72	1,070,365.72	-	100.00
FONDO METROPOLITANO REMANENTES															
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	-	-	0.00	88,878,097.07	88,878,097.07	-	100.00
2	1	3	002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	-	-	0.00	20,115,637.66	20,115,637.66	-	100.00
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	0.000	0.000	-	-	0.00	32,006,991.71	32,006,991.71	-	100.00
FONDO METROPOLITANO TOTAL															
2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	0.000	1.290	0.760	-	58.915	0.00	95,084,725.35	95,084,725.35	-	100.00
2	1	3	002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	1.000	0.500	-	50.000	0.00	25,251,900.22	25,251,900.22	-	100.00
2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	2.960	2.960	4.780	161.486	161.486	0.00	32,006,991.71	32,006,991.71	-	100.00
						2.960	2.960	4.780	161.486	161.486	0.00	37,825,833.42	37,825,833.42	-	100.00

ELABORÓ:

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS


(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

UNIDAD RESPONSABLE: (1) 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





EVPP-1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [III]-[I]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) [VII]-[VI]	IARCM (%) [VII]
12					TOTAL PRESUPUESTO					9,815,458,377.00	10,089,831,155.53	10,089,831,155.53			
	1				GÉNERO					1,380,868.00	1,325,441.20	1,325,441.20			
		2			GOBIERNO					1,380,868.00	1,325,441.20	1,325,441.20			
			4		JUSTICIA					1,380,868.00	1,325,441.20	1,325,441.20			
				012	DERECHOS HUMANOS					1,380,868.00	1,325,441.20	1,325,441.20			
				012	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	DOCUMENTO	91.000	91.000	21.000	23.1	955,985.00	942,940.80	942,940.80	100.0	23.1
				022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	18.000	18.000	15.000	83.3	424,883.00	382,500.40	382,500.40	100.0	83.3

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL






EVPP - I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

YG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				LARCM (%)
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [IIII]-[II]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII*VI-[VIII]	
9	1	7	2	013	PROTECCION CIVIL					1,135,025.00	339,639.18	339,639.18			
					GOBIERNO					1,135,025.00	339,639.18	339,639.18			
					ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					1,135,025.00	339,639.18	339,639.18			
					PROTECCIÓN CIVIL					1,135,025.00	339,639.18	339,639.18			
					ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1,000	1,000	1,000	100.0	1,135,025.00	339,639.18	339,639.18	100.0	100.0

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN ACHURTE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL






EVPP-1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS												
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)								
							ORIGINAL [II]	MODIFICADO [III]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II-[IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI-[VIII]	IARCM (%) IV/III				
4					CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL														
	1				GOBIERNO														
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES														
			2		SERVICIOS ESTADÍSTICOS														
				002	SERVICIOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.850.000	1.850.000	1.850.000	100.0	957.219.00	963.002.34	963.002.34		100.0	100.0			
				5	OTROS														
				002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	12.200.000	12.200.000	12.200.000	100.0	319.591.513.00	263.639.454.94	263.639.454.94		100.0	100.0			
				005	APOYO JURÍDICO	ASESORÍA	220.000	220.000	220.000	100.0	54.226.920.00	45.804.211.44	45.804.211.44		100.0	100.0			

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL





EVPP-1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

YG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%)
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [III]-[IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) [VII]-[VI]	
6					ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA					461,808,422.00	461,717,222.58	461,717,222.58			
	2				DESARROLLO SOCIAL					461,808,422.00	461,717,222.58	461,717,222.58			
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL					461,808,422.00	461,717,222.58	461,717,222.58			
			2		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA					461,808,422.00	461,717,222.58	461,717,222.58			
				001	SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA	SERVICIO	62,000,000	62,000,000	62,000,000	100.0	461,808,422.00	461,717,222.58	461,717,222.58	100.0	100.0

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL





EVPP-1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

UG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS											
							FÍSICO				PRESUPUESTAL - (Pesos con dos decimales)				LACM (%)			
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [III]/[II]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) [VII]/[VI]				
24		2			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS													
			1		DESARROLLO SOCIAL													
				3	PROTECCION AMBIENTAL													
					ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
				001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	51.000	59.000	120.770	204.7	482.909.041.00	467.027.423.40	467.027.423.40	100.0	204.7			
				002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	1.000	0.500	50.0	0.00	33.815.929.36	33.815.929.36	100.0	50.0			
				003	APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	PROYECTO	5.000	5.000	5.000	100.0	700.000.000.00	684.784.344.53	684.784.344.53	100.0	100.0			
				004	DESAZOLVE	METRO CÚBICO	1.226.571.000	1.301.336.190	308.013.280	23.7	144.438.514.00	203.600.377.99	203.600.377.99	100.0	23.7			
				005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	60.000	68.000	46.560	68.5	533.604.830.00	705.945.739.99	705.945.739.99	100.0	68.5			
				006	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	17.000	12.000	2.700	22.5	204.444.567.00	165.321.262.62	165.321.262.62	100.0	22.5			
				007	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	1.000	2.000	2.000	100.0	653.308.916.00	760.147.995.37	760.147.995.37	100.0	100.0			
				008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	100.00	338.590.894.00	369.792.999.31	369.792.999.31	100.0	100.0			

ELABORÓ:

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




EVPP-1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [IV]/[I]-[IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSP (%) [VII]/[VI]-[VII]	LACM (%) [IV]/[III]
23					AGUA POTABLE					5,919,061,648.00	5,925,606,111.28	5,925,606,111.28			
	2				DESARROLLO SOCIAL					5,919,061,648.00	5,925,606,111.28	5,925,606,111.28			
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					5,919,061,648.00	5,925,606,111.28	5,925,606,111.28			
			3		ABASTECIMIENTO DE AGUA					5,919,061,648.00	5,925,606,111.28	5,925,606,111.28			
				002	AGUA EN BLOQUE	METRO CÚBICO	1,015,459,200.000	1,015,459,200.000	1,067,493,459.000	105.1	2,183,929,189.00	2,225,223,134.00	2,225,223,134.00	100.0	105.1
				003	APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ABASTECIMIENTO DE AGUA)	PROYECTO	5.000	5.000	5.000	100.0	700,000,000.00	687,409,324.47	687,409,324.47	100.0	100.0
				004	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROYECTO	24.000	16.000	4.810	30.1	257,784,619.00	195,496,065.72	195,496,065.72	100.0	30.1
				005	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS	PROYECTO	17.000	15.000	2.700	18.0	132,258,811.00	24,369,292.26	24,369,292.26	100.0	18.0
				006	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.0	1,074,278.00	873,691.57	873,691.57	100.0	100.0
				007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	PROYECTO	27.000	61.000	102.619	168.2	297,082,733.00	503,231,324.07	503,231,324.07	100.0	168.2
				008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	56.000	36.000	36.000	100.0	2,266,262,265.00	2,208,541,221.38	2,208,541,221.38	100.0	100.0
				009	POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	LITRO	1,015,459,200.000	1,015,459,200.000	1,013,873,328.000	99.8	80,669,753.00	80,462,057.81	80,462,057.81	100.0	99.8

ELABORÓ:


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

026



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	1	2	4	012	PLANEACION Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	DOCUMENTO	91.000	91.000	21.000	23.0	23.0

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD

LÍNEA DE POLÍTICA: 2.6.1 SE INCREMENTARA EL NUMERO DE APOYOS A MUJERES QUE SEAN JEFAS DE FAMILIA MEDIANTE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y EMPLEO, GUARDERIAS, ESTANCIAS SOCIALES Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA SU SALUD

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE DA INICIO CON EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO CON LA CONTRATACIÓN DE 6 ASESORES Y 21 CURSOS QUE SON:
1.- INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE DE UNA COMPUTADORA, 2.- WORD BÁSICO (VERSIÓN 2007), 3.- EXCEL BÁSICO (VERSIÓN 2007), 4.- POWER POINT BÁSICO (VERSIÓN 2007), 5.- CREACIÓN DE DIBUJOS Y OBJETOS DE UN DOCUMENTO NIVEL 1 (VERSIÓN 2010), 6.- ACCES BÁSICO, 7.- ACCES INTERMEDIO, 8.- ACCES AVANZADO, 9.- COMANDO DE INFORMACIÓN NIVEL II (VERSIÓN 2010), 10.- ENTIDADES GEOMÉTRICAS Y DIBUJOS TRIDIMENSIONALES NIVEL III (VERSIÓN 2010), 11.- EVALUACIÓN SOCIECONÓMICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, 12.- EL USO CORRECTO DE LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, 13.- ESTUDIO INTRODUCTORIO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN, 14.- CONOCIENDO LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, 15.- APRENDER A MANEJAR Y CONTROLAR EL ESTRÉS, 16.- MUJER ASERTIVA, 17.- BASES GRAMATICALES DEL IDIOMA INGLES, 18.- MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA ADMINISTRAR ACERVOS, 19.- REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y OFICIALES, 20.- PROCESO DE VALORACIÓN POR MEDIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, 21.- ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CAPACITANDO A 319 MUJERES Y 219 HOMBRES.


B) NO SE CUMPLE LA META ORIGINAL DEBIDO A LA MODIFICACIÓN QUE SE REALIZARON EN EL PROGRAMA, ASI COMO EN LOS COSTOS DE LOS MISMOS.

C) NO SE CUMPLE LA META MODIFICADA DEBIDO AL CAMBIO QUE SE REALIZO EN EL PROGRAMA, ASI EN LOS COSTOS DE LOS MISMOS.

ELABORÓ


LIC. ANTONIO CARRILLO CHIRINOS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

027



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	1	2	4	022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCION	18.000	18.000	15.000	83.0	83.0

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD

LÍNEA DE POLÍTICA: 2.6.1 SE INCREMENTARÁ EL NUMERO DE APOYOS A MUJERES QUE SEAN JEFAS DE FAMILIA MEDIANTE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, GUARDERÍAS, ESTANCIAS SOCIALES Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA SU SALUD

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) SE DA INICIO CON EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE GÉNERO REALIZANDO 15 CURSOS QUE SON:

1.- ADMINISTRACIÓN DE UN LABORATORIO NMX-EC-17025-IMNC2006, 2.- TALLER DE PEDIATRÍA, GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, ANTIINFECCIOSAS Y GINECOBSTERICIA, 3.- DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MENTALES, 4.- DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LINGÜISTICAS, 5.- CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA SINERGIA LABORAL. 6.- HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS Y CONDUCTUALES PARA EL CAMBIO DE UNA CONDUCTA NEGATIVA, 7.- CONOCIMIENTO Y CONSTANCIA EN EL MANEJO DE LAS EMOCIONES, 8.- HABILIDADES Y HERRAMIENTAS DE NEGOCIACIÓN PARA CONTRARRESTAR UN CONFLICTO, 9.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMINIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 10.- LEY DE LA OBRA PÚBLICA DEL D,F, Y SU REGLAMENTO, 11.- LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL D.F., 12.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SUS MANIFESTACIONES ODONTOLÓGICAS, 13.- ¿QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ FORMAMOS PARTE DE ESTA ORGANIZACIÓN?, 14.- ¿QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ FORMAMOS PARTE DE ESTA ORGANIZACIÓN?, 15.- HERRAMIENTAS CÍVICAS DE URBANIDAD Y BUENAS MANERAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CORDIAL AL USUARIO. CAPACITANDO A 126 MUJERES Y 103 HOMBRES

B) NO SE CUMPLE LA META ORIGINAL DEBIDO A LA MODIFICACIÓN QUE SE REALIZARON EN EL PROGRAMA, ASI COMO EN LOS COSTOS DE LOS MISMOS.

C) NO SE CUMPLE LA META MODIFICADA DEBIDO AL CAMBIO QUE SE REALIZO EN EL PROGRAMA, ASI EN LOS COSTOS DE LOS MISMOS.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

028



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
9	1	7	2	013	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

LÍNEA DE POLÍTICA: 3.6.20. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CREARÁ UN SISTEMA DE PREVISIÓN Y PROTECCIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ACTÚE CON PRONTITUD, PROFESIONALISMO Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO.

A)	Acciones realizadas
R1)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas:

1. Servicio de alarma,
2. Evacuación,
3. Habilitación y organización de refugios,
4. Aplicación de medidas de oscurecimiento,
5. Salvamento,
6. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa;
7. Lucha contra incendios;
8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas;
9. Descontaminación y medidas similares de protección;
10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia;
11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas;
12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables;
13. Servicios funerarios de urgencia;
14. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia;
15. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización.

B) NO HAY VARIACIÓN

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

029



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
4	1	8	2	002	SERVICIOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1,850.000	1,850.000	1,850.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 1-REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

LÍNEA DE POLÍTICA: SE INCLUIRÁN MECANISMOS QUE PROMUEVAN Y FACILITEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, EL DESEMPEÑO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ELEVAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL SACMEX A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE CONLLEVEN A OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA. ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BIENES INFORMÁTICOS DISMINUYENDO LOS COSTOS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS. INCREMENTAR EL USO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES COMO LA DIGITALIZACIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS (PAPEL, TINTA, TONNERS, ETC.) Y ELEVAR LA EFICIENCIA LABORAL.


B) NO HAY VARIACIÓN

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

030



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
4	1	8	5	002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	12,200.000	12,200.000	12,200.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 1-REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

LÍNEA DE POLÍTICA: SE INCLUIRÁN MECANISMOS QUE PROMUEVAN Y FACILITEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, EL DESEMPEÑO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO PROPORCIONAR EL APOYO NECESARIO A LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS HIDRÁULICOS A LA POBLACIÓN.


B) NO HAY VARIACIÓN

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

031



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
4	1	8	5	005	APOYO JURÍDICO	ASESORÍA	220.000	220.000	220.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 1-REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

LÍNEA DE POLÍTICA: SE INCLUIRÁN MECANISMOS QUE PROMUEVAN Y FACILITEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, EL DESEMPEÑO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) COADYUVAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA DE AGUAS PARA DEFENDER LOS INTERESES JURÍDICOS DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DERIVADOS DE LOS JUICIOS Y AMPAROS, ANTE TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN Y DEL FUERO FEDERAL, ASÍ COMO EL TRÁMITE DE DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR ECHOS QUE AFECTEN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS. ADEMÁS PARA LOS TRAMITES DE ADQUISICIÓN, ASIGNACIÓN, REGULARIZACIÓN, EXPROPIACIÓN Y RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS A FAVOR DEL SACMEX.

ES UNA ACTIVIDAD QUE NO CORRESPONDE A LA UNIDAD DE MEDIDA LO QUE SE CONSIDERA UNA ACCION COMPLEMENTARIA A LA MISMA EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO QUE LLEVO A CABO 433 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PROPIOS DE ESTE SISTEMA DE AGUAS.

B) NO HAY VARIACIÓN

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

032



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06-CD-03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
06	2	1	2	001	SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA	SERVICIO	62,000.000	62,000.000	62,000.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Eje 1. REFORMA POLÍTICA DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES.

LÍNEA DE POLÍTICA: 1.6.1.3 SE BUSCARÁ OBTENER PARA EL DISTRITO FEDERAL UN TRATO MÁS EQUITATIVO Y TRANSPARENTE EN LA ASIGNACIÓN DE PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES. Y SE BUSCARÁ EL INCREMENTO DE LOS FONDOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SISTEMA COMERCIAL (PADRÓN DE USUARIOS Y/O SISTEMA INFORMÁTICO DE COBRO), PERMITE CONOCER CON CERTEZA Y OPORTUNIDAD EL CONSUMO DE AGUA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL Y CON ESTO DETERMINAR LOS DERECHOS A PAGAR SEGÚN EL CONSUMO DE CADA UNO DE ELLOS, ESTO ACUERDO A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 2012. EMITIR Y DISTRIBUIR BOLETAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA Y LOS DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DRENAJE CADA BIMESTRE A TODOS LOS USUARIOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE USUARIOS, CON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:


- ASEGURAR LA CORRECTA EMISIÓN DE BOLETAS PARA EL PAGO DE DERECHOS A TRAVES DE LOS APARATOS MEDIDORES INSTALADOS EN LOS PREDIOS, O MEDIANTE LA CUOTA FIJA SEGÚN CORRESPONDA AL USO DE LA TOMA, ESTO APEGÁNDOSE A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 2012.
- GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA BOLETA EN EL DOMICILIO DEL USUARIO DE LA TOMA, A FIN DE QUE EFECTÚE EN TIEMPO EL PAGO DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POR EL IMPORTE EMITIDO EN LA BOLETA DE PAGO.
- LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, MEDIANTE MENSAJES DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS BOLETAS DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA, ASÍ COMO UNA CAMPAÑA DEL ADECUADO USO Y APROVECHAMIENTO DEL VITAL LIQUIDO EN TODA Y CADA UNA DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (OAP's) DE DISTRITO FEDERAL.


DURANTE EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SE PAGARON 11,934,391 BOLETAS DE COBRO POR DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, ASÍ COMO POR LOS DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DREBAJE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL FÍSICO - FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD, SE CELEBRARON 4 ÓRDENES DE TRABAJO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ESTO CON BASE EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN DE FECHA 01 DE MAYO DE 2004 Y DE SUS MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS DE FECHAS 01 DE MAYO DE 2009, 01 OCTUBRE DE 2010 Y 01 DE JULIO DE 2011. DICHAS ÓRDENES DE TRABAJO CELEBRADAS ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES, GARANTIZARON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE IDENTIFICAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

033



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	51.000	59.000	120.770	237.0	205.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDADES ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y A LOS RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.

ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES:

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O LICITACIÓN PÚBLICA.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA..
- COORDINAR Y TRAMITAR LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
- AVISAR A LA COMUNIDAD DEL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL BENEFICIO QUE TRAERÁ CONSIGO.
- CONTAR CON LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- CONTAR CON EL SITIO PARA TIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA OBRAS POR CONSTRUIR.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
 - v RECORRIDO DE CAMPO PRELIMINAR Y ENTREGA DEL TRAZO DEL COLECTOR.
 - v INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO Y ALMACÉN DE MATERIALES Y EQUIPO.
 - v COLOCACIÓN ESTRATÉGICA DE SEÑALAMIENTOS DE OBRA, PEATONALES Y DE DESVÍO VEHICULAR.
 - v TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS.
 - v EJECUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS.
 - v COLOCACIÓN DE ALUMBRADO Y BARRERAS, PARA CONFINAMIENTO DE LA ZANJA DE EXCAVACIÓN.
 - v RANURADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.
 - v DEMOLICIÓN Y ACARREO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.

ELABORÓ

LIC. PAUL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

034




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


- v HINCADO DE VIGUETAS, PARA LA COLOCACIÓN DEL ADEME EN LA ZANJA DE EXCAVACIÓN.
- v INICIO DE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA TIPO, PARA ALOJAR EL COLECTOR.
- v AFINE Y TERMINACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA TIPO, A LA PROFUNDIDAD DEL PROYECTO.
- v INSTALACIÓN DEL CÁRCAMO DE ACHIQUE..
- v COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAMA.
- v INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
- v COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE ACOSTILLADO DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v RETIRO DE PUNTALES DE ACERO.
- v RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA.
- v CONSTRUCCIÓN DE POZOS CAJA.:
- v COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE.
- v ARMADO DE LA PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO PARA LA LOSA DE FONDO.
- v HABILITADO DE LA CIMBRA PARA LA LOSA DE FONDO.
- v COLADO DE LOSA DE FONDO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO.
- v HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO PARA MUROS, INCLUYE EMBOQUILLADO DE TUBERÍA.
- v COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA COLAR MUROS.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
- LIMPIEZA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS Y DE MATERIAL DE LA ZONA DE OBRA.
- RETIRO DEL CAMPAMENTO Y ALMACENES.
- ENTREGA DE OBRA AL ÁREA OPERATIVA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DEL COLECTOR.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

035



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS

COMO CONSECUENCIA DEL TIPO DEL SUELO QUE EXISTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL LARGO TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE FUERON INSTALADAS LAS TUBERIAS QUE QUE INTEGRAN LAS REDES DE DRENAJE, ÉSTAS MUESTRAN DETERIOROS CONSTANTES Y POR LO TANTO PROBLEMAS EN SU O INTEGRAN LAS REDES DE DRENAJE, ÉSTAS MUESTRAN DETERIOROS CONSTANTES Y POR LO TANTO PROBLEMAS EN SU OPERACIÓN, LO CUAL SE MANIFIESTA POR UNA CAPTACIÓN Y DESALOJO DEFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE PROVOCAN LA


POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y CON LA FINANLIDAD DE SOLUCIONAR DICHS PROBLEMAS EN PUNTOS ESPECIFICOS; EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE EFECTUARÁN VISITAS Y RECORRIDOS A SITIOS DETECTADOS CON ESE TIPO DE PROBLEMAS, PARA DETERMINAR LA CAUSA.


- AL DETECTAR LA PROBLEMÁTICA SE PROCEDERÁ A PROPONER UNA SOLUCIÓN, LA CUAL PODRÍA CONSISTIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE MAYOR CAPACIDAD Y CONECTADO EN DIFERENTE PUNTO, PARA LO CUAL SERÍA NECESARIO EFECTUAR UN PROYECTO; O REALIZANDO LA RESTITUCIÓN DE LA TUBERIA EXISTENTE POR UNA DE MAYOR DIÁMETRO, PARA ESTE CASO NO SERÁ NECESARIO UN PROYECTO. OTRA SOLUCIÓN PODRÍA CONSISTIR EN LA APLICACIÓN DE TRABAJOS DE DESAZOLVE DE TUBERÍAS Y CAMBIO DE ACCESORIOS.

- EN LOS CASOS QUE SE REQUIERAN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, LAS ACCIONES SERÁN: EMISIÓN DE BASES PARA CONCURSO, PROCESO DE CONCURSO, INICIO, SUPERVISIÓN, CONCLUSIÓN Y FINIQUITACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL






AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GAVIONES
ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GAVIONES

- IDENTIFICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE PREDIO
- ELABORACIÓN DE CATALOGO DE OBRA A EJECUTAR DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO
- PREPARACION DE CONCURSO SIMPLIFICADO
- ADJUDICACION DE LA OBRA CONCURSADA
- CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIONES
- PERFORACION DE POZOS DE ABSORCION
- REALIZAR EL ADEMADO Y ENGRAVADO
- REALIZAR PRUEBAS DE ABSORCION (PERMEABILIDAD)
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION AL POZO DE ABSORCION.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN KM 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES					
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES					
'RESCATE DEL RÍO MAGDALENA" SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL "1" (RÍO ESLAVA) DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+168.91, SUBCOLECTOR "2" MADRINA (METROPOLITANA A CASCADA), SUBCOLECTOR "3" MADRINA (CHICHICASPA A LA PRESA), SUBCOLECTOR "4" MADRINA (HIXTLAHUALTONGO A GAVILLERO), SUBCOLECTOR "5" MADRINA (TLAHUAMACALA A VICENTE GUERRERO), COLONIAS TIERRA COLORADA, EL ZACATON, CHICHITCASPATL, EL GAVILLERO, LAS HUERTAS, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0.0	0.0			EN PROCESO
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO SOBRE LAS CALLES EXPLORADORES (EJÉRCITO DE ORIENTE) Y JOSÉ IBARGÜEN, A BASE DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LA COLONIA U. H. EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. D.F.	0.00	0.00			TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, SOBRE AV. MÉXICO Y AV. JESÚS DEL MONTE, EN LA COLONIA AMADO NERVO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, D.F.	0.00	0.00			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


038




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas				
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :					
		AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN KM 2011-2012 SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES					
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES					
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS "SAN BERNARDINO", UBICADA EN AV. MUYUGUARDA CIRCUITO CUEMANCO NORTE, COL. BARRIO 18 DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	0.00	0.00		EN PROCESO
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA AV. 412 (EJE 5 NORTE) EN LA COLONIA EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.00	0.00		TERMINADA
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DEL REBOMBEO PARADA DEL TORO AL CANAL AMECA, COLONIAS SAN MARCOS HUITZINGO, SAN ANDRÉS MIXQUIC, LA SOLEDAD, LA LUPITA, BARRI SANTA CRUZ, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F.	0.0	0.0		TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


039




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :			
SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR ALAMOS EN LA COLONIA ALAMOS, DELEGACION BENITO JUAREZ, D.F.	0.00	0.00	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN COLECTOR NUEVA YORK, COLONIA NÁPOLES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, D.F.	0.00	0.00	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SOBRE LA CALLE PABLO BANUET, ENTRE LUIS DELGADO Y ADOLFO UNDA, COLONIA COCHITA, DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F. COLECTOR LA CONCHITA EN TLÁHUAC.	0.0	0.0	EN PROCESO
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES UBICADOS EN LAS CALLES DE: NORTE 83, CALLE RABAU Y, AV. GRANJAS COLONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS; CALLE SAN SEBASTIÁN, CALLE UNO Y CALLE TEPANECOS, COLONIA DEL MAESTRO;	0.0	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. GRAN CANAL Y RÍO DE LOS REMEDIOS, COL. 25 DE JULIO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

040




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN KM 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES					
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES					
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR QUE ALIMENTA A LA PLANTA DE BOMBEO "SAN BERNARDINO", EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO D.F.	0.0	0.0			TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, ALIVIO PARA LAS COLONIAS UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL Y ZONA ESCOLAR, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F., PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR UNIDAD HABITACIONAL	0.0	0.0			EN PROCESO
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN LAS CALLES HERNANDO DE SOTO, FELIX DE AZARA, AV. LOMAS DE CAPULA Y GOLONDRINA COLONIA LOMAS DE CAPULA, EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	0.0	0.0			EN PROCESO
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DEL BIOFILTRO, EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA LA ELIMINACIÓN DE GASES UBICADO EN LA ESQUINA DE AV. JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y CALLE REPUBLICA DE SALVADOR, COL. CENTRO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	0.0	0.0			TERMINADO

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

041




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN KM 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES					
OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS					
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTO EN ZARAGOZA LADO ORIENTE Y CETRAM SAN LÁZARO EN LA COLONIA 7 DE JULIO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0.00	0.00			TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA CON TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO, ASÍ COMO REJILLAS PLUVIALES PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS EN LA CALLE MATANZAS ENTRE LA CALLE DE BUENAVISTA Y LA AV. MONTEVIDEO, COLONIA LINDAVISTA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.0	0.0			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR: AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas			
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :				
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GUELATAO SOBRE AV. GUELATAO ENTRE CAMIONEROS Y PROLONGACIÓN EJE 4 SUR, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GUELATAO PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	1.00	0.75		TERMINADA
2a. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALIVIO DE DIFERENTES DIÁMETROS, EN LAS COLONIAS VILLA COAPA Y RINCONADA COAPA, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, D.F.	0.99	1.292		TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LOMAS DE LA ESTANCIA A LA LAGUNA DE REGULACIÓN LA QUEBRADORA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	1.00	1.438		TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ÁLAMOS EN LA COLONIA ALAMOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, D.F.	1.00	1.612		TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AMECA ENTRE CALZADA DE LA MONERA Y 2A. PRIVADA RÍO AMECAMECA EN EL PUEBLO DE TULYEHUALCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, D.F.	0.58	0.145	2012-2013 0.58	2012-2013 0.145 EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR AV. DEL ÁRBOL AL COLECTOR CANAL DE GARAY POR EL METODO DE ESCUDO, EN LA COL. CONSEJO AGRARISTA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	1.00	0.170		TERMINADA

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

043




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	PROYECTO	AVANCE EN KM	PROYECTO 2011-2012	KM 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS FAFET					
CONSTRUCCION DE COLECTORES					
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO SOBRE LAS CALLES EXPLORADORES (EJERCITO DE ORIENTE) Y JOSÉ IBARGÜEN, A BASE DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LA COLONIA U. H. EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0.08	0.07			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SOBRE LA CALLE PABLO BANUET, ENTRE LUIS DELGADO Y ADOLFO UNDA, COLONIA CONCHITA, DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F. COLECTOR LA CONCHITA EN TLÁHUAC.	0.11	0.000	2012-2013 0.11	2012-2013 0.000	EN PROCESO
CON RECURSOS FAFET					
OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS					
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN VIADUCTO A LA ALTURA DE LA PUERTA 5 DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA, DELEGACIÓN IZTACALCO, D.F.	1.00	0.240			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SOLUCIONAR ECHARCAMIENTOS EN VIADUCTO A LA ALTURA DE LA PUERTA 5 DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA (2DA. ETAPA). DELEGACIÓN IZTACALCO, D.F.	1.00	0.162			TERMINADA
--	------	-------	--	--	-----------

**CON RECURSOS APAZU
 CONSTRUCCION DE COLECTORES**

RESCATE DEL RÍO MAGDALENA" CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL "1" (RÍO ESLAVA) DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+168.91, SUBCOLECTOR "2" MADRINA (METROPOLITANA A CASCADA), SUBCOLECTOR "3" MADRINA (CHICHICASPA A LA PRESA), SUBCOLECTOR "4" MADRINA (HIXTLAHUALTONGO A GAVILLERO), SUBCOLECTOR "5" MADRINA (TLAHUAMACALA A VICENTE GUERRERO), ATARJEA "A" CASCADA O JACARANDA, ATARJEA "B" RINCONADA O TOTOLOPAN, ATARJEA "C" EL RINCÓN; COLONIAS TIERRA COLORADA, EL ZACATON, CHICHITCASPATL, EL GAVILLERO, LAS HUERTAS, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0.23	2.061	2010-2012 0.23	2010-2012 2.061	EN PROCESO
--	------	-------	-------------------	--------------------	------------

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

045




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN KM 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS APAZU					
CONSTRUCCION DE COLECTORES					
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA					
2a. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALIVIO DE DIFERENTES DIÁMETROS, EN LAS COLONIAS VILLA COAPA Y RINCONADA COAPA, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, D.F.	0.01	7.33			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTO EN ZARAGOZA LADO ORIENTE Y CETRAM SAN LÁZARO EN LA COLONIA 7 DE JULIO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. D.F.	1.00	0.295			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SOBRE AV. MÉXICO Y AV. JESÚS DEL MONTE EN LA COLONIA AMADO NERVO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, D.F.	1.00	0.315			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA AV. 412 (EJE 5 NORTE) EN LA COLONIA EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.00	0.782			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

046




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN KM 2011-2012	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE LINEA DE REBOMBEO PARADA DEL TORO AL CANAL AMECA, COLONIAS SAN MARCOS HUITZINGO, SAN ANDRÉS MIXQUIC, LA SOLEDAD, LA LUPITA, BARRIO SANTA CRUZ, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F.	99.64	3.030			EN PROCESO
CON RECURSOS APAZU					
CONSTRUCCION DE COLECTORES					
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR QUE ALIMENTA A LA PLANTA DE BOMBEO SAN BERNARDINO, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO D.F.	1.00	0.21			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES UBICADOS EN LAS CALLES DE: NORTE 83, CALLE RABAU Y, AV. GRANJAS, COLONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS; CALLE SAN SEBASTIÁN, CALLE UNO Y CALLE TEPANECOS, COLONIA DEL MAESTRO; CALZADA CAMARONES, COLONIA SANTA	1.0	1.07			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

047




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

CONSTRUCCIÓN COLECTOR NUEVA YORK, COLONIA NÁPOLES DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, D.F.	1.00	0.424			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SOBRE LA CALLE PABLO BANUET, ENTRE LUIS DELGADO Y ADOLFO UNDA, COLONIA CONCHITA, DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F. COLECTOR LA CONCHITA EN	0.75	0.918	2012-2013 0.75	2012-2013 0.918	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL EN AV. GRAN CANAL Y RÍO DE LOS REMEDIOS, COL. 25 DE JULIO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.00	0.487			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, ALIVIO PARA LAS COLONIAS UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL Y ZONA ESCOLAR, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F., PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL	0.79	1.246	2012-2013 79.34	2012-2013 1.246	EN PROCESO

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

048




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN KM 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS APAZU					
CONSTRUCCION DE COLECTORES					
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LAS CALLES HERNANDO DE SOTO, FELIX DE AZARA, AV. LOMAS DE CAPULA Y GOLONDRINA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACION ALVARO OBREGON, D.F.	0.96	0.627	2012-2013 0.96	2012-2013 0.627	EN PROCESO
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DEL COLECTOR AV. DEL ÁRBOL AL COLECTOR CANAL DE GARAY POR EL MÉTODO DE ESCUDO, EN LA COL. CONSEJO AGRARISTA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0.00	0.00			TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DEL BIOFILTRO, EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA LA ELIMINACIÓN DE GASES, UBICADO EN LA ESQUINA DE AV. JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F.	1.0	0.0			TERMINADA
CON RECURSOS APAZU					
PLANTAS DE BOMBEO					
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS "SAN BERNARDINO", UBICADA EN AV. MUYUGUARDA CIRCUITO CUEMANCO NORTE, COL. BARRIO 18, DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	0.87	0.87	2012-2013 0.87	2012-2013 0.87	EN PROCESO

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

049




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	PROYECTO	AVANCE EN KM	PROYECTO 2011-2012	KM 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS APAZU					
OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS					
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTO EN ZARAGOZA LADO ORIENTE Y CETRAM SAN LÁZARO EN LA COLONIA 7 DE JULIO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0.00	0.00			TERMINADA
CONSTRUCCION DE ATARJEA CON TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO, ASI COMO REJILLAS PLUVIALES PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS EN LA CALLE MATANZAS ENTRE LA CALLE DE BUENAVISTA Y LA AV. MONTEVIDEO, COLONIA LINDAVISTA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.00	0.369			TERMINADA
					SUBTOTAL

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAJR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar el Sistema de Drenaje fue el siguiente :


**CON RECURSOS FONDO METROPOLITANO
 CONSTRUCCION DE COLECTORES**

			2010-2012	2010-2012	
RESCATE DEL RÍO MAGDALENA" CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL "1" (RÍO ESLAVA) DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+168.91, SUBCOLECTOR "2" MADRINA (METROPOLITANA A CASCADA), SUBCOLECTOR "3" MADRINA (CHICHICASPA A LA PRESA), SUBCOLECTOR "4" MADRINA (HIXTLAHUALTONGO A GAVILLERO), SUBCOLECTOR "5" MADRINA (TLAHUAMACALA A VICENTE GUERRERO), ATARJEA "A" CASCADA O JACARANDA, ATARJEA "B" RINCONADA O TOTOLOPAN, ATARJEA "C" EL RINCÓN; COLONIAS TIERRA COLORADA, EL ZACATÓN, CHICHITCASPATL, EL GAVILLERO, LAS HUERTAS, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0.23	3.164	0.68	8.600	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO SOBRE LAS CALLES EXPLORADORES (EJERCITO DE ORIENTE) Y JOSÉ IBARGÜEN, A BASE DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LA COLONIA U. H. EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0.53	0.49	1.00	0.76	TERMINADA
TOTAL		120.77			

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

051



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA SE DEBE A QUE SE REALIZARON OBRAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA CARTERA ORIGINAL, A PETICIÓN DE LA CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES, REALIZANDO OBRAS COMO COLECTORES, REJILLAS PLUVIALES PARA ENCHARCAMIENTOS.


C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA SE DEBE A QUE SE REALIZARON OBRAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA CARTERA ORIGINAL, A PETICIÓN DE LA CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES, REALIZANDO OBRAS COMO COLECTORES, REJILLAS PLUVIALES PARA ENCHARCAMIENTOS.


CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LAS CALLES HERNANDO DE SOTO, FELIX DE AZARA, AV. LOMAS DE CAPULA Y GOLONDRINA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DELEGACION ALVARO OBREGON, D.F.

EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE FUE NECESARIO REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA PARA LLEVAR SU TERMINACIÓN AL AÑO 2013, POR ADECUACIONES AL PROYECTO, PROBLEMÁTICA SOCIAL E INTERFERENCIAS AL TRAZO DE PROYECTO, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES CAUSAS: A SOLICITUD DE VECINOS DE LA ZONA SE CAMBIO EL TRAZO DE CUATRO REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y SE INCREMENTO EL NÚMERO DE REJILLAS A CONSTRUIR, DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, SE INTERRUMPIÓ CONTINUAMENTE EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VÍAS PRINCIPALES, SITUACIÓN QUE PROVOCO LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS CON LIDERES TRANSPORTISTAS DE LA RUTA 56, REPRESENTANTES VECINALES Y PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL PROCESO DE EXCAVACIÓN SE ENCONTRARON INTERFERENCIAS QUE REQUIRIERON LA PRESENCIA DE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PARA OBTENER INFORMES ACERCA DE LAS MINAS EXISTENTES; DE TELMEX PARA CONOCER LAS TRAYECTORIAS DE SUS REDES Y DE SETRAVI PARA INDICAR EL PASO DE CABLES DE SUS OBRAS DE INGENIERÍA.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

052



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, ALIVIO PARA LAS COLONIAS UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL Y ZONA ESCOLAR, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F., PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL

SE TUVO QUE HACER BIANUAL DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LUMBRERA ADOSADA ES DENTRO DE LA LUMBRERA 0-A DEL INTERCEPTOR ORIENTE Y EL AREA OPERATIVA LIBERARÁ DICHA LUMBRERA A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE, POR LO QUE NO ES POSIBLE CONCLUIR LA LUMBRERA ADOSADA DURANTE EL EJERCICIO 2012.


CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AMECA ENTRE CALZADA DE LA MONERA Y 2A. PRIVADA RÍO AMECAMECA EN EL PUEBLO DE TULYEHUALCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, D.F.

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEBIDO A QUE FUE NECESARIO AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA CONCLUIRLA EN EL AÑO 2013. CONVIRTIÉNDOSE EN BIANUAL, POR ADECUACIONES AL PROYECTO, MOTIVADO POR LA LOCALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES DE TELMEX CUYOS DUCTOS CORREN PARALELOS Y PRÁCTICAMENTE SOBRE EL HOMBRO DE LA EXCAVACIÓN Y EN OCASIONES INVADIENDO EL TRAZO Y PRINCIPALMENTE POR LAS FILTRACIONES EN LAS JUNTAS DEL COLECTOR EXISTENTE DE 152 CM DE DIÁMETRO ÉL CUAL SE ENCUENTRA AZOLVADO Y EL POZO DE VISITA EXISTENTE UBICADO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y AV. CANAL NACIONAL AMECA QUE PRESENTA FRACTURAS EN SU BASE PROVOCARON APORTACIONES EXCESIVAS DE AGUAS NEGRAS DURANTE LOS PROCESOS DE EXCAVACIÓN.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGLIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


RESCATE DEL RÍO MAGDALENA" CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL "1" (RÍO ESLAVA) DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+168.91, SUBCOLECTOR "2" MADRINA (METROPOLITANA A CASCADA), SUBCOLECTOR "3" MADRINA (CHICHICASPA A LA PRESA), SUBCOLECTOR "4" MADRINA (HIXTLAHUALTONGO A GAVILLERO), SUBCOLECTOR "5" MADRINA (TLAHUAMACALA A VICENTE GUERRERO), ATARJEA "A" CASCADA O JACARANDA, ATARJEA "B" RINCONADA O TOTOLOPAN, ATARJEA "C" EL RINCÓN; COLONIAS TIERRA COLORADA, EL ZACATON, CHICHITCASPATL, EL GAVILLERO, LAS HUERTAS, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SOBRE LA CALLE PABLO BANUET, ENTRE LUIS DELGADO Y ADOLFO UNDA, COLONIA CONCHITA, DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F. COLECTOR LA CONCHITA EN TLÁHUAC.


EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA PARA ESTA OBRA MULTIANUAL DEBIDO A QUE CONTINUÓ LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON INTERFERENCIAS, ASÍ COMO ADECUACIONES AL PROYECTO, EN PARTICULAR EN EL AÑO 2012 SE MODIFICÓ EL TRAZO DE PROYECTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KILÓMETRO 4+083 AL 3+977, POR INTERFERENCIAS CON ASENTAMIENTOS IRREGULARES SOBRE ÁMBAS MÁRGENES DEL RÍO ESLAVA, OBLIGANDO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE FORMA MANUAL, DADO QUE LOS ESPACIOS FUERON MUY ESTRECHOS PARA ACCESAR Y MANIOBRAR LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LA EXCAVACIÓN; ASÍ TAMBIÉN EN EL TRAMO NO CONTEMPLADO EN EL PROYECTO PARA REALIZAR EL COLECTOR SECUNDARIO, UBICADO EN LA CALLE VOLCANOS Y FERROCARRIL DE GUERNAVACA, NECESARIO CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS, ACTIVIDAD INDISPENSABLE PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO DE RESCATE DEL RÍO MAGDALENA AL CUAL DESEMBOCA EL RÍO ESLAVA; POR TAL MOTIVO, SE REPROGRAMÓ LA OBRA PARA SU CONCLUSIÓN EN EL AÑO 2013

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERÓ AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LLEVAR SU TERMINACIÓN AL AÑO 2013, DEBIDO A ADECUACIONES AL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE UNA ATARJEA DE 38 CM. DE DIÁMETRO PARALELA AL COLECTOR DE PROYECTO Y QUE SE ENCONTRABA FRACTURADA EN SU TOTALIDAD, ADECUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 3 POZOS CAJA, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE COLOCAR EL ADEME METÁLICO (PROTECCIÓN CONTRA DESLAVES EN LA EXCAVACIÓN), SE AFECTARÍA LA BANQUETA Y LAS LÍNEAS DE DRENAJE EXISTENTES DE 38 CM DE DIÁMETRO, DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO CAJA NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, DEBIDO A LAS INTERFERENCIAS LOCALIZADAS Y LA REPARACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE DE 38 CM DE DIÁMETRO PARALELO AL PROYECTO, UBICADO EN LA CALLE PABLO BANUET, MISMO QUE SE ENCONTRABA FRACTURADO PROVOCANDO SU COLAPSO Y CAÍDOS DEL TERRENO DURANTE EL HINCADO DEL

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

054



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


CONSTRUCCION DE LINEA DE REBOMBEO PARADA DEL TORO AL CANAL AMECA, COLONIAS SAN MARCOS HUITZINGO, SAN ANDRÉS MIXQUIC, LA SOLEDAD, LA LUPITA, BARRI SANTA CRUZ, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F.

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS "SAN BERNARDINO", UBICADA EN AV. MUYUGUARDA CIRCUITO CUEMANCO NORTE, COL. BARRIO 18, DELEGACIÓN XOCHIMILCO.

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OBRA CONTINÚA EN PROCESO BAJO SANCIÓN POR CAUSAS IMPUTBLES A LA EMPRESA CONTRATISTA. ES CONVENIENTE SEÑALAR, QUE EL AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DEL 99.64% DE LA OBRA; POR TAL MOTIVO, SE TOMO LA DETERMINACIÓN DE CONTINUAR LOS TRABAJOS PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO EL OBJETIVO DE LA OBRA.

DEBIDO A QUE ESTA OBRA POR SU MAGNITUD, TIENE UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 13 MESES, Y SE DEBE REALIZAR EN TEMPORADA DE ESTIAJE, PARA EVITAR POSIBLES ENCHARCAMIENTOS DURANTE SU CONSTRUCCIÓN, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA SALUD Y LOS BIENES VECINOS, SE HACE IMPRESCINDIBLE PARA SU EJECUCIÓN, MAS DE UN EJERCICIO

ELABORÓ


 LIC. RAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

A) CON RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO SE HICIERON LOS SIGUIENTES:


PROYECTO 2025: REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN

TIPO DE PAGO (FISCAL 01)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0288-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN CON EQUIPO DE PERCUSIÓN Y NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, D.F., ZONA SUR., PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLÁLPAN
TOTAL		0	
TIPO DE PAGO (PRODDER 14)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0192-1-12	REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN CON EQUIPO DE PERCUSIÓN Y NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, D.F., ZONA SUR., PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	43	TLÁLPAN
POZOS DE ABSORCION TOTAL		43	

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

056



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	002	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	0.000	1.000	0.500	0.0	50.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDADES ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y A LOS RECURSOS EXISTENTES.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.


ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA TRATADA:

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O LICITACIÓN PÚBLICA.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA..
- COORDINAR Y TRAMITAR LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
- AVISAR A LA COMUNIDAD DEL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL BENEFICIO QUE TRAERÁ CONSIGO.
- CONTAR CON LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- CONTAR CON EL SITIO PARA TIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA OBRAS POR CONSTRUIR.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
 - v RECORRIDO DE CAMPO PRELIMINAR Y ENTREGA DEL TRAZO DEL COLECTOR.
 - v INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO Y ALMACÉN DE MATERIALES Y EQUIPO.
 - v COLOCACIÓN ESTRATÉGICA DE SEÑALAMIENTOS DE OBRA, PEATONALES Y DE DESVÍO VEHICULAR.
 - v TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS.
 - v EJECUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS.
 - v COLOCACIÓN DE ALUMBRADO Y BARRERAS, PARA CONFINAMIENTO DE LA ZANJA DE EXCAVACIÓN.
 - v RANURADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.
 - v DEMOLICIÓN Y ACARREO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.
 - v HINCADO DE VIGUETAS, PARA LA COLOCACIÓN DEL ADEME EN LA ZANJA DE EXCAVACIÓN.
 - v INICIO DE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA TIPO, PARA ALOJAR LA LÍNEA.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

057




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- v AFINE Y TERMINACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA TIPO, A LA PROFUNDIDAD DEL PROYECTO.
- v COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAMA.
- v INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE ACOSTILLADO DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v RETIRO DE PUNTALES DE ACERO.
- v COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAMA.
- v INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE ACOSTILLADO DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v RETIRO DE PUNTALES DE ACERO.
- v RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DE ACUERDO AL PROYECTO.
- v REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA.
- v CONSTRUCCIÓN DE POZOS CAJA.:

- COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE.
- ARMADO DE LA PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO PARA LA LOSA DE FONDO.
- HABILITADO DE LA CIMBRA PARA LA LOSA DE FONDO.
- COLADO DE LOSA DE FONDO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO.
- HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO PARA MUROS, INCLUYE EMBOQUILLADO DE TUBERÍA.
- COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA COLAR MUROS.
- COLADO DE MUROS Y OBTENCIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (MUESTRAS).
- RETIRO DE CIMBRA DE MADERA EN MUROS Y HABILITADO DE CIMBRA PARA COLAR LA LOSA SUPERIOR.
- HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO PARA LOSA SUPERIOR.
- COLADO DE LOSA SUPERIOR.
- CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA Y REGISTROS DE VENTILACIÓN E INSPECCIÓN.
- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
- LIMPIEZA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS Y DE MATERIAL DE LA ZONA DE OBRA.
- RETIRO DEL CAMPAMENTO Y ALMACENES.
- ENTREGA DE OBRA AL ÁREA OPERATIVA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

058



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O LICITACIÓN PÚBLICA.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA..
- COORDINAR Y TRAMITAR LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
- AVISAR A LA COMUNIDAD DEL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL BENEFICIO QUE TRAERÁ CONSIGO.
- CONTAR CON LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- CONTAR CON EL SITIO PARA TIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA OBRAS POR CONSTRUIR.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
 - INGENERIA BASICA
 - INGENERIA DE DETALLE
 - OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAL
 - OBRA ELECTROMACANICA
 - OBRA HIDRÁULICA Y PAILERIA
 - OBRA ELECTRICA
 - EQUIPAMIENTO DE PRECESO
 - OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL
 - PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL






AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN PLANTA 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES					
CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO					
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHIMALISTAC A PRECIO ALZADO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEL COLECTOR MARGINAL VIVEROS-CHURUBUSCO, SANEAMIENTO DEL COLECTOR MARGARITAS SAN ÁNGEL, RED DE AGUA TRATADA Y RECTIFICACIÓN DEL CAUSE TRAMO PANZACOLA-CHURUBUSCO, COL. SAN NICOLAS TETOLAPAN, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0.0	0.0	0.0	0.0	
	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN PLANTA 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS FONDO METROPOLITANO					
CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO					
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHIMALISTAC A PRECIO ALZADO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEL COLECTOR MARGINAL VIVEROS-CHURUBUSCO, SANEAMIENTO DEL COLECTOR MARGARITAS SAN ÁNGEL, RED DE AGUA TRATADA Y RECTIFICACIÓN DEL CAUSE TRAMO PANZACOLA-CHURUBUSCO, COL. SAN NICOLAS TETOLAPAN, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0.0	0.0	0.0	0.0	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

060



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	AVANCE EN PROYECTO 2011-2012	AVANCE EN PLANTA 2011-2012	SITUACIÓN
CON RECURSOS FONDO METROPOLITANO					
CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO					
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHIMALISTAC A PRECIO ALZADO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEL COLECTOR MARGINAL VIVEROS-CHURUBUSCO, SANEAMIENTO DEL COLECTOR MARGARITAS SAN ÁNGEL, RED DE AGUA TRATADA Y RECTIFICACIÓN DEL CAUSE TRAMO PANZACOLA-CHURUBUSCO, COL. SAN NICOLAS TETOLAPAN, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS. D.F.	0.5	0.5	2010-2013 0.85	2010-2013 0.85	EN PROCESO
TOTAL	0.5				

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original/modificado

POR PROBLEMAS SOCIALES QUE IMPIDIERON SU CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO ORIGINAL EN LA COLONIA GUADALUPE CHIMALISTAC, SE REUBICÓ EN OTRO PREDIO LO QUE CONDUJO A PLANIFICAR UN REACOMODO DE LAS ESTRUCTURAS POR MENOR SUPERFICIE EN EL NUEVO PREDIO, LO QUE CONDUJO A QUE EL CONTRATO SE EXTENDERAN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

061



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PROYECTO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHIMALISTAC LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEL COLECTOR MARGINAL VIVEROS-CHURUBUSCO, SANEAMIENTO DEL COLECTOR MARGARITAS SAN ANGEL, RED DE AGUA TRATADA Y RECTIFICACIÓN DEL CAUSE TRAMO PANZACOLA-CHURUBUSCO, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,
 D E

POR PROBLEMAS SOCIALES QUE IMPIDIERON SU CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO ORIGINAL EN LA COLONIA GUADALUPE CHIMALISTAC, SE REUBICÓ EN OTRO PREDIO LO QUE CONDUJO A PLANIFICAR UN REACOMODO DE LAS ESTRUCTURAS POR MENOR SUPERFICIE EN EL NUEVO PREDIO, LO QUE CONDUJO A QUE EL CONTRATO SE EXTENDERAN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	003	APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	PROYECTO	5.000	5.000	5.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADAS CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas
LA ACTIVIDAD PROGRAMADA CONSISTIO EN ELABORAR LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) PARA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFIERE A BANOBRAS, Y SE REGISTRE COMO APORTACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AL FIDEICOMISO N° 1928
EL OBJETIVO DEL CONVENIO ES ESTABLECER LOS MECANISMOS JURIDICOS Y FINANCIEROS EFICACES Y EFICIENTES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO QUE CELEBRO POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO Y POR OTRA PARTE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. CON LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).


B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original


NO SE REGISTRO VARIACIÓN

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

NO SE REGISTRO VARIACIÓN.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

063



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	004	DEZASOLVE	M3	1,226,571.000	1,301,336.190	308,013.280	25.0	24.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADAS CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS


- REVISIÓN DEL PROYECTO Y MEMORIA DE CÁLCULO PARA OBTENER EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER.
- ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE AZOLVE.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS.
- ADJUDICACIÓN DE LA CONCURSADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
- REALIZAR CAMINO DE ACCESO EN PRESAS Y LAGUNAS DE REGULACIÓN.
- EXTRACCIÓN DE LA CANTIDAD DE AZOLVE DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO.
- FORMACIÓN DE BANCO DE DESHIDRATACIÓN.
- TRASLADO DE AZOLVE EXTRAÍDO Y DEPÓSITO DEL MISMO EN LOS SITIOS DESTINADOS PARA TAL FIN.
- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.

SE REALIZARÁ LIMPIEZA DE ACCESORIOS CON QUE CUENTA LA RED DE DRENAJE PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO EN EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES TALES COMO LAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, SIENDO IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTOS TRABAJOS

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

064




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- COLADERAS PLUVIALES.
- POZOS DE ABSORCIÓN.
- BOCAS DE TORMENTA.
- REJILLAS DE PISO.
- POZOS DE VISITA.
- MANTENIMIENTO A SIFONES EN RED PRIMARIA QUE TIENE INTERFERENCIA CON LÍNEAS DEL METRO.
- ATENCIÓN PRIORITARIA A REDES UBICADAS EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE ENCHARCAMIENTOS ANTES Y DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIA (DEPRESIONES, FALDAS DE CERROS, PASOS A DESNIVEL Y PARADEROS).
- LA LIMPIEZA DE ACCESORIOS CONSISTE EN EL DESAZOLVE DE LOS MISMOS.

SE RECONSTRUIRAN LOS ACCESORIOS QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS Y QUE PRESENTAN DEFICIENCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE. LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS CONSISTE EN SUSTITUIR AQUÉLLOS QUE ESTÁN DAÑADOS POR OTROS NUEVOS.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolve fue el siguiente :			
	CON RECURSOS FISCALES	AVANCE EN M3	SITUACIÓN
	DESAZOLVE		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA TACUBAYA, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,	0.0	TERMINADA
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA BECERRA C, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,	0.0	TERMINADA
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES. EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0.0	TERMINADA
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DEL RÍO HONDO, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.	0.0	TERMINADA
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOAQUÍN, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN,	0.0	TERMINADA
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA TARANGO PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	0.0	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

066




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolve fue el siguiente : CON RECURSOS FISCALES	AVANCE EN M3	SITUACIÓN
DESAZOLVE		
REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN EL SALADO, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA MIXCOAC, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN, ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA CUAUTEPEC, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN, GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL CANAL DE LLAMADA DE LA LAGUNA DE REGULACION CIENEGA GRANDE, PARA LA REGULACION Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, D.F.	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN EL ÁREA DE DESCARGA DEL CAJÓN DE INTERCONEXIÓN EN LA CIENEGA GRANDE, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO D.F.	0.0	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL A CIELO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA BARRANCA TARANGO "LAS ÁGUILAS" Y ATARJEA PARA DESCARGAS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	AVANCE EN OBI 0.28	AVANCE EN M3 0.0
		TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

067




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolve fue el siguiente :	AVANCE EN M3	SITUACIÓN
CON RECURSOS FAFET DESAZOLVE		
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DEL RÍO HONDO, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.	0.0	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	2,841	TERMINADA
REHABILITACIÓN EL RÍO HONDO CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO.	6,844	TERMINADA
REHABILITACIÓN DEL CANAL DE LLAMADA DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN CIÉNEGA CHICA, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO D.F.	22,650	TERTMINADA
REHABILITACIÓN DEL CANAL DE LLAMADA DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN CIÉNEGA GRANDE, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO D.F.	18,500	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

068




AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolve fue el siguiente :

	AVANCE EN M3	SITUACIÓN
CON RECURSOS FAFET		
DESAZOLVE		
REHABILITACIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL CANAL DE LLAMADA DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN CIÉNEGA GRANDE, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓX XOCHIMILCO, D.F.	11,161	TERMINADA
	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN M3
CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL A CIELO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA BARRANCA TARANGO "LAS ÁGUILAS" Y ATARJEJA PARA DESCARGAS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	0.51	0
	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN M3
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL VASO REGULADOR DEL GRAN CANAL PARA EL ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, COMPRENDIDO DE LA AV. EL PEÑÓN HASTA RÍO CONSULADO, EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0.43	0
CON RECURSOS APAZU		
DESAZOLVE		
REHABILITACIÓN DE LA PRESA TACUBAYA CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,	22,800	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA PRESA BECERRA C, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	14,400	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


069




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolve fue el siguiente :			
		AVANCE EN M3	SITUACIÓN
CON RECURSOS APAZU			
DESAZOLVE			
	REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	29,779	TERMINADA
	REHABILITACIÓN EL RÍO HONDO CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO.	28,172	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE LA PRESA ANZALDO, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,	11,082.96	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE LA PRESA TARANGO, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,	21,027.11	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOAQUÍN CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN,	24,925	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE LAS PRESAS BECERRA A Y CAJA BECERRA, CONSISTENTE EN DESAZOLVE PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES UBICADAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO	5,000	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE LA PRESA TEXCALATLACO, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.	12,380	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


070




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolve fue el siguiente :			
	CON RECURSOS APAZU	AVANCE EN M3	SITUACIÓN
	DESAZOLVE		
	REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN EL SALADO, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	10,265	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DEL RÍO SAN JAVIER, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	4,531.25	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA CUAUTEPEC, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA EL ARBOLILLO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	12,058.19	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE LA PRESA MIXCOAC, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	26,836.77	TERMINADA
	CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL A CIELO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA BARRANCA TARANGO "LAS ÁGUILAS" Y ATARJEA PARA DESCARGAS, COLONIAS PUENTE COLORADO Y RESIDENCIAL LAS AGUILAS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	AVANCE EN OBRA 0.21	AVANCE EN M3 0
			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

071




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolve fue el siguiente :

	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN M3	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL VASO REGULADOR DEL GRAN CANAL PARA EL ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, COMPRENDIDO DE LA AV. EL PEÑÓN HASTA RÍO CONSULADO, COLONIAS TRES MOSQUETEROS, AMPLIACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, 1° DE MAYO Y AMPLIACIÓN SIMÓN BOLIVAR, EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO	0.57	0	TERMINADA
CON RECURSOS PRODDER DESAZOLVE			
REHABILITACIÓN EN EL ÁREA DE DESCARGA DEL CAJÓN DE INTERCONEXIÓN EN LA CIÉNEGA GRANDE, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO D.F.		22,160	TERMINADA
TOTAL		308,013.28	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

072



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE OPERACIÓN DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

U DE MEDIDA	META ORIGINAL	MIDIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE
KM	6,000	6,000	5,875	97.9%
PIEZAS	238,000	238,000	254,665	107.0%
M3	28,000	28,000	26,575	94.9%


A) 100.0% SI CUMPLE, RANGO NORMAL

ADEMAS, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES
 MANTENIMIENTO OPERATIVO 263 ACCIONES
 MANTENIMIENTO CIVIL 1,313 ACCIONES
 MANTENIMIENTO MECANICO 274 ACCIONES
 MANTENIMIENTO ELECTRICO 218 ACCIONES


B) NO APLICA

C) NO APLICA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	PROYECTO	60.000	68.000	46.560	78.0	68.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDADES ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y A LOS RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL


- VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PREDIOS.
- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O LICITACIÓN PÚBLICA.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS Y DE EQUIPAMIENTO QUE INTEGRAN LA EJECUCIÓN DE DICHS TRABAJOS SON LAS SIGUIENTES:


1. PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL.

- A). LIMPIEZA DE TERRENO.- EN ÉSTA ACTIVIDAD SE RETIRARÁN LOS OBSTÁCULOS QUE PUEDAN DIFICULTAR EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, ADEMÁS DE AYUDA PARA DETECTAR POSIBLES SUELOS INESTABLES COMO SON RELLENOS SANITARIOS
- B). TRAZO Y NIVELACIÓN.- UNA VEZ ESTANDO EL ÁREA DE PROYECTO LIMPIA Y HABIENDO DEFINIDO LA GEOMETRÍA Y UBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SE PROCEDE A REALIZAR EL TRAZO DE LAS ESTRUCTURAS, UBICANDO PUNTOS FIJOS PARA NIVELACIÓN DE LAS MISMAS YA QUE ESTO DEPENDE DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO ADECUADO.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

074



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C). DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.- EN ÉSTA ETAPA SE REALIZAN LAS EXCAVACIONES PARA PODER HABILITAR EL ACERO DE REFUERZO Y COLOCAR EL CONCRETO, EN LAS CIMENTACIONES Y LOSAS DE FONDO, Y ES CUANDO SE INICIA PROPIAMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. LAS EXCAVACIONES PUEDEN SER DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA.

D). CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS.- EN ESTE PUNTO SE CONSTRUYE TODA LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE DE LA PLANTA, SE CONSTRUYEN LOS DUCTOS ELECTROMECAÑICOS, QUE SIRVEN PARA RESGUARDAR TUBERÍAS Y CABLES QUE ALIMENTAN Y ENERGIZAN LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, IGUALMENTE SE CONSTRUYE LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y PLUVIAL, LAS CUALES TENDRÁN LA FUNCIÓN DE ALIMENTAR DE AGUA A LOS INMUEBLES QUE LO REQUIERAN, ASÍ COMO DESALOJAR LAS AGUAS CONTAMINADAS QUE SE GENERAN O CONCURREN EN

E). RELLENOS.- UNA VEZ CONSTRUIDA LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECAÑICA, ASÍ COMO LA HIDROSANITARIA Y PLUVIAL, SE PROCEDE A RELLENAR TODOS AQUELLOS HUECOS Y DESNIVELES QUE PUEDAN EXISTIR PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ESTO CON EL OBJETO DE ALCANZAR NIVELES PARA DESPLANTAR FIRMES.

F). CONSTRUCCIÓN DE PATIOS.- CONTANDO YA CON LOS RELLENOS (QUE DEBEN SER COMPACTADOS) EN TODA EL ÁREA DE PATIOS, SE PROCEDE A HABILITAR ACEROS Y COLAR CONCRETO EN LOS PATIOS, LOS CUALES TIENEN LA FUNCIÓN DE TRÁNSITO EN EL INTERIOR DE LA PLANTA, TANTO DE PERSONAS COMO DE MÁQUINAS.

G). ACABADO DE ESTRUCTURAS.- UNA VEZ TERMINADA EN SU TOTALIDAD LA CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE OBRA NEGRA, SE APLICAN LOS ACABADOS (MORTERO, PINTURA, LOSETA, ETC.) AL MATERIAL VIRGEN, ESTO CON EL OBJETO DE PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS ELEMENTOS, ADEMÁS DE DAR UNA APARIENCIA AGRADABLE.

2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA MECÁNICA.

LOS TRABAJOS DE ÉSTA ACTIVIDAD SON EL MONTAJE, INTERCONEXIÓN Y ACOPLAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS QUE SE EMPLEEN; TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO MECÁNICO QUE ANTECEDE A LA OBRA, Y DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CONSTRUCTIVO DE OBRA, LAS ACCIONES POSTERIORES PUEDEN SER SIMULTANEAS O EN SECUENCIA LÓGICA.

COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE LA OBRA MECÁNICA, SE DA EL SEGUIMIENTO EN LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTO.


CONSEQUENTEMENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE COMPETEN AL PROYECTO MECÁNICO, EN CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES A CADA SISTEMA, COMO ES EL CASO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y FONTANERÍA DE DESCARGA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y REJILLAS DE AUTOLIMPIEZA

3. PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA ELÉCTRICA.


LA ACTIVIDAD INICIAL DE LA OBRA ELÉCTRICA, COMPRENDE LA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS QUE EN GENERAL SE CONFORMA POR UNA MALLA DE CABLE DESNUDO, VARILLA TIPO COPERWELL, Y CONECTORES SOLDABLES Y MECÁNICOS. A CONTINUACIÓN Y EN BASE AL PROGRAMA DEFINIDO DE LA OBRA ELÉCTRICA, SE PROCEDE A LA INSTALACIÓN DEL TOTAL DE CANALIZACIONES ENTERRADAS, COMO BANCO DE DUCTOS Y CABLES DIRECTAMENTE COLOCADOS BAJO TERRENO.

ASIMISMO, Y CONTANDO CON LAS PREPARACIONES DE OBRA CIVIL Y LOS EQUIPOS, SE CONTINUA CON EL MONTAJE E INSTALACIÓN, COMO ES EL CASO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y POSTERIORMENTE Y/O SIMULTÁNEAMENTE, SE REALIZA LA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE TABLEROS, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, CANALIZACIONES VISIBLES, ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR, CABLEADO EN CANALIZACIONES VISIBLES Y OCULTAS.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

075



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

TERMINADA LA ACCIÓN ANTERIOR, SE CUENTA CON LA INSTALACIÓN TOTAL ELÉCTRICA, INCLUYENDO SISTEMA DE TIERRAS, INTERCONEXIÓN, Y SE PROCEDE A REALIZAR LAS PRUEBAS COMPROBATORIAS PRELIMINARES Y CORREGIR LAS IRREGULARIDADES QUE SE DETECTEN, FINALMENTE, SE REALIZA EL TOTAL DE PRUEBAS EN CAMPO Y DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, A FIN DE OBTENER LAS CONDICIONES FUNCIONALES Y OPERATIVAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA.

4. PRUEBAS DE EQUIPOS EN SU CONJUNTO Y PUESTA EN MARCHA.

LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS SE DEBEN PROBAR EN CAMPO, PARA VERIFICAR SU OPERACIÓN DE ACUERDO A LOS DATOS OPERATIVOS Y UNA VEZ ACEPTADOS, DEJAR EN OPERACIÓN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN LA PLANTA DE BOMBEO.

5. LIMPIEZA GENERAL.


ACTIVIDAD FINAL QUE SE REALIZA PARA HACER LA ENTREGA DE LA PLANTA DE BOMBEO EN LAS MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD; ÉSTA LIMPIEZA GENERALMENTE SE REALIZA EN FORMA MANUAL.

- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA


REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PROFUNDO

- ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DEL DRENAJE PROFUNDO.
- INSTALACIÓN EN SUPERFICIE, LUMBRERAS E INTERIOR DE LOS TÚNELES.
- SELLADO DE COMPUERTAS Y SECADO DEL INTERIOR.
- REPARACIÓN DE CUBETA Y CLAVE DEL TÚNEL, QUE INCLUYE:
- SUSTITUCIÓN DE ACERO DE REFUERZO.
- CONCRETO LANZADO.
- COLADO CON CIMBRA TELESCÓPICA
- SELLADO DE FILTRACIONES.
- APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN DEL CONCRETO.
- RETIRO DE INSTALACIONES DEL INTERIOR DE LOS TÚNELES Y DE LUMBRERAS.
- PROTECCIÓN DE LUMBRERAS PARA EVITAR LA EMISIÓN DE MALOS OLORES.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

076



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

REFORZAMIENTO DE BORDOS

- TRAZO Y NIVELACIÓN
- LIMPIEZA Y DESYERBE
- EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL
- FORMACIÓN DE BORDOS A BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO

REALIZAR SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE

COMO CONSECUENCIA DEL TIPO DEL SUELO QUE EXISTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL LARGO TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE FUERON INSTALADAS LAS TUBERIAS QUE INTEGRAN LAS REDES DE DRENAJE, ÉSTAS MUESTRAN DETERIOROS CONSTANTES Y POR LO TANTO PROBLEMAS EN SU O INTEGRAN LAS REDES DE DRENAJE, ÉSTAS MUESTRAN DETERIOROS CONSTANTES Y POR LO TANTO PROBLEMAS EN SU OPERACIÓN, LO CUAL SE MANIFIESTA POR UNA CAPTACIÓN Y DESALOJO DEFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE PROVOCAN LA PRESENCIA DE ENCHARCAMIENTOS EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y CON LA FINANLIDAD DE SOLUCIONAR DICHS PROBLEMAS EN PUNTOS ESPECIFICOS; EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EFECTUARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SE EFECTUARÁN VISITAS Y RECORRIDOS A SITIOS DETECTADOS CON ESE TIPO DE PROBLEMAS, PARA DETERMINAR LA CAUSA
- AL DETECTAR LA PROBLEMÁTICA SE PROCEDERÁ A PROPONER UNA SOLUCIÓN, LA CUAL PODRÍA CONSISTIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE MAYOR CAPACIDAD Y CONECTADO EN DIFERENTE PUNTO, PARA LO CUAL SERÍA NECESARIO EFECTUAR UN PROYECTO; O REALIZANDO LA RESTITUCIÓN DE LA TUBERIA EXISTENTE POR UNA DE MAYOR DIÁMETRO, PARA ESTE CASO NO SERÁ NECESARIO UN PROYECTO. OTRA SOLUCIÓN PODRÍA CONSISTIR EN LA APLICACIÓN DE TRABAJOS DE DESAZOLVE DE TUBERÍAS Y CAMBIO DE ACCESORIOS.
- EN LOS CASOS QUE SE REQUIERAN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, LAS ACCIONES SERÁN: EMISIÓN DE BASES PARA CONCURSO, PROCESO DE CONCURSO, INICIO, SUPERVISIÓN, CONCLUSIÓN Y FINIQUITACIÓN DE LOS TRABAJOS.

REALIZAR EL SANEMANIENTO DE LOS RÍOS MAGDALENA Y ESLAVA CAPTANDO LAS DESCARGAS QUE DESEMBOCAN EN ELLOS, MEDIANTE COLECTORES MARGINALES, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS RÍOS CONDUZCAN ÚNICAMENTE AGUAS PLUVIALES Y DE MANANTIAL, PARA ASÍ CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN DEL ETORNO ECOLÓGICO Y UN PORCENTAJE DEL CAUDAL PUEDA SER POTABILIZADO PARA SUMINISTRO A

ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES

ELABORAR EL PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DEL RÍO MAGDALENA
 PREPARACIÓN DE CONCURSO SIMPLIFICADOS Y POR LICITACIÓN PÚBLICA
 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA DUCTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, RELLENO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, SEÑALIZACIÓN


SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN

TERMINACIÓN DE LA OBRA

FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN

PUESTA EN OPERACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


077




AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Sistema de Drenaje fue el siguiente :						
CON RECURSOS FISCALES						
REHABILITACIÓN DE COLECTORES						
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DEL RÍO MAGDALENA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PRIMER DINAMO Y LA PLANTA POTABILIZADORA LA CAÑADA. COLECTOR TRIBUTARIO, COLECTOR ENTRE LA CAÑADA Y LA CONFLUENCIA DEL RÍO ESLAVA, ASÍ COMO LOS RAMALES 1 Y 2 QUE CONFLUYEN EN ESTE TRAMO Y MADRINA MARGEN IZQUIERDA, UBICADO EN LAS COLONIAS PUEBLO LA MAGDALENA CONTRERAS, LA CARBONERA, EL OCOTAL, LA MESITA Y PUEBLO NUEVO BAJO, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0.0	0.0	0.0	0.0	TERMINADA
	"RESCATE DEL RÍO MAGDALENA" SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DEL RÍO MAGDALENA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN LA CONFLUENCIA DEL RÍO ESLAVA A LA PRESA ANZALDO, COLONIAS PUEBLO LA MAGDALENA CONTRERAS, LA CARBONERA, EL OCOTAL, LA MESITA Y PUEBLO NUEVO BAJO, RANCHO ANZALDO EN LAS DELEGACIONES MAGDALENA CONTRERAS Y ÁLVARO OBREGÓN, D.F. (SEGUNDA ETAPA).	0.0	0.0	0.0	0.0	EN PROCESO

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

078




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES					
REHABILITACIÓN DE COLECTORES					
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR UBICADO EN LA CALLE BENJAMÍN HILL, ENTRE LAS CALLES DE CARLOS B. ZETINA Y GRAL. FRANCISCO MURGUÍA, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F.	0.0	0.0			TERMINADA
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE NORTE 29 AL EJE 1 NORTE Y CALLE ORIENTE 164, UBICADAS ENTRE NORTE 21 A NORTE 29, EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0.0	0.0			TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE EN LA CALLE DE VOLCÁN DE TACANA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.00	0.00			TERMINADA
CON RECURSOS CREDITO					
REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE					
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PROFUNDO CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE LUMBRERAS CON CONCRETO LANZADO Y ESCALERAS EN LAS LUMBRERAS L12, L15, L16, L17 Y L18 DEL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE, LOCALIZADAS EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO, D.F.	1.0	0.0			TERMINADA
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA FEDERAL	1.00	2.190			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGLIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

079



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Sistema de Drenaje fue el siguiente :						
CON RECURSOS CREDITO						
REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE						
	SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE EN LA AV. DE LAS GRANJAS Y PONIENTE 140 (EJE 5 NORTE) EN LA COLONIA FERRERÍA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, D.F.	1.00	0.200			TERMINADA
CON RECURSOS FAFET						
REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE						
	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO LANZADO VIA HUMEDA ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CLAVE, Y SELLADO DE FILTRACIONES, EN EL TRAMO DE LA L-13 A LA L-11 CORRESPONDIENTE AL INTERCEPTOR CENTRAL, UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.0	0.0			TERMINADA
CON RECURSOS APAZU						
REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE						
	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE EN LA CALLE DE VOLCÁN DE TACANA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.00	0.00			TERMINADA
	SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE EN LA CALLE VÓLCAN DE TACANA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.00	0.220			TERMINADA
CON RECURSOS PRODDER						
REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE						
	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE 0.61 M. DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA CALLE BENJAMIN HILL, ENTRE LAS CALLES DE CARLOS B. ZETINA Y GRAL. FRANCISCO MURGUÍA, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F.	1.0	0.159			TERMINADA

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL


080




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Sistema de Drenaje fue el siguiente :						
CON RECURSOS PRODDER						
REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE						
	TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE NORTE 29 AL EJE 1 NORTE; Y CALLE ORIENTE 164, UBICADAS ENTRE NORTE 21 A NORTE 29, EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	1.00	0.999			TERMINADA
CON RECURSOS FONDO METROPOLITANO						
REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE						
	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DEL RÍO MAGDALENA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PRIMER DINAMO Y LA PLANTA POTABILIZADORA LA CAÑADA. COLECTOR TRIBUTARIO, COLECTOR ENTRE LA CAÑADA Y LA CONFLUENCIA DEL RÍO ESLAVA, ASÍ COMO LOS RAMALES 1 Y 2 QUE CONFLUYEN EN ESTE TRAMO Y MADRINA MARGEN IZQUIERDA, UBICADO EN LAS COLONIAS PUEBLO LA MAGDALENA CONTRERAS, LA CARBONERA, EL OCOTAL, LA MESITA Y PUEBLO NUEVO BAJO, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0.56	1.415	2010-2012 0.97	2010-2012 4.898	EN PROCESO
	RESCATE DEL RÍO MAGDALENA, REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DEL RÍO MAGDALENA EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN LA CONFLUENCIA DEL RÍO ESLAVA A LA PRESA ANZALDO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, COLONIAS PUEBLO LA MAGDALENA CONTRERAS, LA CARBONERA, EL OCOTAL, LA MESITA Y PUEBLO NUEVO BAJO, RANCHO ANZALDO EN LAS DELEGACIONES MAGDALENA CONTRERAS Y ÁLVARO OBREGÓN, D.F. (SEGUNDA ETAPA).	0.72	2.214	2011-2012 0.90	2011-2012 2.996	EN PROCESO

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

081




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Sistema de Drenaje fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
CON RECURSOS EMISOR CENTRAL REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PROFUNDO					
			2011-2012	2011-2012	
TRABAJOS DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO LANZADO VIA HUMEDA ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CLAVE, Y SELLADO DE FILTRACIONES, EN EL TRAMO DE LA L-13 A LA L-11 CORRESPONDIENTE AL INTERCEPTOR CENTRAL, UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.51	1.232	0.97	1.261	TERMINADA
REHABILITACIÓN DEL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO CONSISTENTE EN DESAZOLVE, COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ENTRE LAS LUMBRERAS 5 Y 9, LOCALIZADAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	1.0	0.0			TERMINADA
TOTAL	8.79				

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

082



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original


REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DEL RÍO MAGDALENA, DELEGACIONES MAGDALENA CONTRERAS Y ÁLVARO OBREGÓN, D.F.

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA YA QUE FUE NECESARIO REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PARA LLEVAR SU TERMINACIÓN AL AÑO DE 2013, DEBIDO A LAS INTERFERENCIAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES QUE IMPIDIERON LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. EL INCREMENTO EN EL NIVEL DEL RÍO MAGDALENA A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2012, YA QUE LOS TRABAJOS SE DESARROLLARON DENTRO DEL CAUCE DEL RÍO Y ADECUACIONES AL PROYECTO POR CAMBIOS DE TRAZO MOTIVADOS POR LOS PROPIOS ASENTAMIENTO IRREGULARES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO.

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A CAUSA DEL INCISO B

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

083



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO


A) CON RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO SE HICIERON LOS SIGUIENTES:

PROYECTO 2003: REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 5A (BIANUAL)


TIPO DE PAGO (FISCAL 01)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0535-2-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO 0535-30-AD-DM-2-11, PARA LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN ASÍ COMO LAS ADECUACIONES CIVILES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS DE PISO TIPO IRVING DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA GRAN CANAL "5-A", PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0	VENUSTIANO CARRANZA
TOTAL		0	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL







AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
TIPO DE PAGO (APAZU 13)				
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN	
0535-2-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO 0535-30-AD-DM-2-11, PARA LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN ASÍ COMO LAS ADECUACIONES CIVILES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS DE PISO TIPO IRVING DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA GRAN CANAL "5-A", PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0	VENUSTIANO CARRANZA	
0569-2-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO No. 0569-20-IR-DM-2-11 PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN ASÍ COMO LAS ADECUACIONES CIVILES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS DE PISO TIPO IRVING DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA GRAN CANAL "5-A", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0.79	VENUSTIANO CARRANZA	
TOTAL		0.79		

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

085







AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
PROYECTO 2024: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES			
TIPO DE PAGO (FISCAL 01)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0377-1-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO 0377-30-AD-DM-1-11 SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS, REHABILITACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE FUERZA, PROTECCIÓN Y CONTROL, SISTEMA DE TIERRAS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	0	GUSTAVO A. MADERO
0204-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN A LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN EN 23 KV. DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS No. 7 DE GRAN CANAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	GUSTAVO A. MADERO
0209-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS PARA 2 MOTORES ELÉCTRICOS, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS RENOVACIÓN, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	IZTAPALAPA
0210-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN Y DERIVADOS PARA MEDIA TENSIÓN, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS RENOVACIÓN, DEL SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MÉXICO.	0	IZTAPALAPA
0333-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PASOS VEHICULARES A DESNIVEL ZONA ORIENTE, PONIENTE Y CENTRO PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	CUAUHTEMOC, VENUSTIANO CARRANZA
0389-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PASOS VEHICULARES A DESNIVEL ZONA NORTE, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	GUSTAVO A. MADERO
0575-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE 900 KW DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CANAL DE GARAY PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0	IZTAPALAPA
TOTAL		0	

ELABORÓ

AUTORIZÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


086




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0130-1-12	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PARARRAYOS Y SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "ACULCO" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	1	IZTAPALAPA
0146-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL CUARTO DE MÁQUINAS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PARARRAYOS Y SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "ACULCO" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0	IZTAPALAPA
0163-1-12	REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGAS DEL CÁRCAMO, SISTEMA MOTRIZ Y REJILLA DE PISO TIPO IRVING, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "ACULCO" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	1	IZTAPALAPA
0176-1-12	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN Y DERIVADOS PARA MEDIA TENSIÓN, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS RENOVACIÓN, DEL SISTEMA DE AGUAS DE CIUDAD DE MÉXICO.	1	IZTAPALAPA
0187-1-12	REHABILITACIÓN DE CCM, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CABLEADO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "CENTRAL DE ABASTOS II", DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	1	IZTAPALAPA
0189-1-12	REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGAS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE BOMBEO, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "CENTRAL DE ABASTOS II" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	1	IZTAPALAPA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

087



AIRAIR. AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas			
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN	
0225-1-12	REHABILITACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA DE IZAJE, INSTALADO EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "CENTRAL DE ABASTOS II", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA D.F.	1	IZTAPALAPA	
0228-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGAS DEL CÁRCAMO, SISTEMA MOTRIZ Y REJILLA DE PISO TIPO IRVING, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "ACULCO" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	IZTAPALAPA	
0243-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, CCM Y EQUIPO MECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO PATRONATO DEL MAGUEY, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	GUSTAVO A. MADERO	
0250-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGAS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE BOMBEO, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "CENTRAL DE ABASTOS II" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0	IZTAPALAPA	
0252-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CCM, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CABLEADO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "CENTRAL DE ABASTOS II", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0	IZTAPALAPA	
0261-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS ALIMENTADORES Y DERIVADOS, CCM, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS "RENOVACIÓN" (IZTAPALAPA II), UBICADA EN LA COLONIA RENOVACIÓN, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	1	IZTAPALAPA	
0300-1-12	REHABILITACIÓN ELECTROMECAÁNICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA "GRAN CANAL No.1" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F..	1	VENUSTIANO CARRANZA	
0313-1-12	SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA DE IZAJE, INSTALADO EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "CENTRAL DE ABASTOS II", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA D.F.	0	IZTAPALAPA	

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


088




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0327-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS ALIMENTADORES Y DERIVADOS, CCM, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS "RENOVACIÓN" (IZTAPALAPA II), UBICADA EN LA COLONIA RENOVACIÓN, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	0	IZTAPALAPA
0329-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DEL GRAN CANAL No.2 PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTANO CARRANZA, D.F.	0	VENUSTIANO CARRANZA
0331-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECAÑICA SISTEMA MOTRIZ DE 350 H.P. DE CAPACIDAD Y DESVÍO DE UN ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN 23 K.V., EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "GRAN CANAL No.5", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0	VENUSTIANO CARRANZA
0345-1-12	REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS (SEIS BOMBAS VERTICALES CENTRÍFUGA DE 3.00 M3/SEG., REACOMODO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 2.00 M3/SEG. Y RETIRO DE BOMBA DE 1 M3/SEG.), FABRICACIÓN, SECCIONAMIENTO Y ADECUACIONES A REJILLAS DE PISO EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y REHABILITACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA DEL EQUIPO DE BOMBEO No.11, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DEL GRAN CANAL No.2 PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTANO CARRANZA, D.F.	1	VENUSTIANO CARRANZA
0358-1-12	REHABILITACIÓN ELECTROMECAÑICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA "GRAN CANAL No.5" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	1	VENUSTIANO CARRANZA
0403-1-12	REHABILITACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, CCM Y EQUIPO MECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO PATRONATO DEL MAGUEY, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	GUSTAVO A. MADERO
0419-1-12	REHABILITACIÓN DE DESVÍO DE LA OBRA DE TOMA, DEL COLECTOR OCEAÑIA EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS No.2 DEL GRAN CANAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARANZA.	1	VENUSTIANO CARRANZA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

089



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas			
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN	
0457-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE DESVÍO DE LA OBRA DE TOMA, DEL COLECTOR OCEANÍA EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS No.2 DEL GRAN CANAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	0	VENUSTIANO CARRANZA	
0524-1-12	REHABILITACIÓN DEL MECANISMO DE REJILLAS DE OBRA DE TOMA, DEL COLECTOR OCEANÍA EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS No.2 DEL GRAN CANAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	1	VENUSTIANO CARRANZA	
0525-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL MECANISMO DE REJILLAS DE OBRA DE TOMA, DEL COLECTOR OCEANÍA EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS No.2 DEL GRAN CANAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	0	VENUSTIANO CARRANZA	
0538-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA "GRAN CANAL No.1" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.	0	VENUSTIANO CARRANZA	
	TOTAL	13		
	TIPO DE PAGO (FAFEF 06)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN	
0115-1-12	REHABILITACIÓN DE CCM'S, RELEVADORES, SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LAS PLANTAS DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917, PLANTA DE BOMBEO No. 8 Y PLANTA DE BOMBEO No. 6-A DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3	IZTAPALAPA Y GUSTAVO A. MADERO	
0516-1-12	REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE 900 KW DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CANAL DE GARAY PERTENECIETE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0	IZTAPALAPA	
	TOTAL	3		

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

090



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PAGO (PRODDER 14)	META	DELEGACIÓN
0356-1-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO 0356-20-IR-DM-1-11 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS, REHABILITACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE FUERZA, PROTECCIÓN Y CONTROL, SISTEMA DE TIERRAS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "25 DE JULIO" PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.		0.18	GUSTAVO A. MADERO
0099-1-12	REHABILITACIÓN A LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN EN 23 KV. DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS No.7 DE GRAN CANAL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		1	GUSTAVO A. MADERO
0149-1-12	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS PARA 2 MOTORES ELÉCTRICOS, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS RENOVACIÓN, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		1	IZTAPALAPA
0330-1-12	REHABILITACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL PASO A DESNIVEL ECONOMÍA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		1	VENUSTIANO CARRANZA
0345-1-12	AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO No.0345-20-IR-DM-1-12, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (SEIS BOMBAS VERTICALES CENTRÍFUGA DE 3.00 M3/SEG., REACOMODO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 2.00 M3/SEG. Y RETIRO DE BOMBA DE 1 M3/SEG.), FABRICACIÓN, SECCIONAMIENTO Y ADECUACIONES A REJILLAS DE PISO EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y REHABILITACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA DEL EQUIPO DE BOMBEO No.11, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DEL GRAN CANAL No.2 PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTANO CARRANZA, D.F.		0	VENUSTIANO CARRANZA
0365-1-12	REHABILITACIÓN DE PASOS VEHICULARES A DESNIVEL ZONA ORIENTE, PONIENTE Y CENTRO PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		3	CUAUHTEMOC, VENUSTIANO CARRANZA
0371-1-12	REHABILITACIÓN DE PASOS VEHICULARES A DESNIVEL ZONA NORTE, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		1	GUSTAVO A. MADERO

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

091



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0403-1-12	COMPLEMENTO FINANCIERO AL CONTRATO No. 0403-20-LN-DM-1-12 PARA LA REHABILITACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, CCM Y EQUIPO MECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO PATRONATO DEL MAGUEY, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	GUSTAVO A. MADERO
0516-1-12	REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE 900 KW DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CANAL DE GARAY PERTENECIETE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	1	IZTAPALAPA
TOTAL		8.18	
PROYECTO 2028: REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO			
TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0244-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE COMPUERTAS DE LA CAPTACIÓN XOCHICALCO DEL (I.C.), PESTALOZZI DEL (I.C), CAPTACIÓN TOLEDO DEL (I.C.) Y LUMBRERA 2 DEL (I.C.), PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0	BENITO JUÁREZ
0262-1-12	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE COMPUERTAS DE LA CAPTACIÓN XOCHICALCO DEL (I.C.), PESTALOZZI DEL (I.C) Y LUMBRERA 2 DEL (I.C.), PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1	BENITO JUÁREZ
0272-1-12	REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO, EN PLANTA DE BOMBEO ACULCO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	1	IZTACALCO
0292-1-12	REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO, EN CAPTACIÓN FORTUNA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	1	GUSTAVO A. MADERO
0307-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO, EN PLANTA DE BOMBEO ACULCO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	0	IZTACALCO

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL


092




AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0308-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO, EN CAPTACIÓN FORTUNA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO.	0	GUSTAVO A. MADERO
TOTAL		3	
TIPO DE PAGO (PRODDER 14)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0450-1-12	REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO, EN CAPTACIÓN LAS BOMBAS, LUMBRERA 4 INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO, PLANTA DE BOMBEO VILLACOAPA, LUMBRERA 7 Y 8 DEL INTERCEPTOR CENTRAL DE AGUAS, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y TLÁLPAN.	4	COYOACAN, CUAUHTEMOC Y TLALPAN
TOTAL		4	
TIPO DE PAGO (FONDO METROPOLITANO 17)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0558-2-12	REHABILITACIÓN DE 2 COMPUERTAS Y MECANISMOS DE IZAJE DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN LORENZO Y RIACHUELO SERPENTINO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0.50	TLÁHUAC
0559-2-12	REHABILITACIÓN DE LAS COMPUERTAS DE LAS CAJAS 9 Y 6 DEL I.P. Y CAPTACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	2	ÁLVARO OBREGÓN, MIGUEL HIDALGO E IZTACALCO
0586-2-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS COMPUERTAS DE LAS CAJAS 9 Y 6 DEL IP Y CAPTACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	ÁLVARO OBREGÓN, MIGUEL HIDALGO E IZTACALCO

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

093




AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0590-2-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 2 COMPUERTAS Y MECANISMOS DE IZAJE DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN LORENZO Y RIACHUELO SERPENTINO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLÁHUAC
0592-2-12	REHABILITACIÓN DE DOS COMPUERTAS DE LAS LUMBRERAS 7 Y 8 DEL INTERCEPTOR CENTRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	1	ÁLVARO OBREGÓN
0593-2-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE DOS COMPUERTAS DE LA LUMBRERA 7 Y 8 DEL INTERCEPTOR CENTRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	0	ÁLVARO OBREGÓN
TOTAL		3.50	
TIPO DE PAGO (REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL 24)			
CONTRATC	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0214-1-12	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE COMPUERTAS DE LA CAPTACIÓN AÑO DE JUÁREZ DEL (I.O.), LUMBRERAS 1, 2 Y 3 DEL (I.O.S.), PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	IZTAPALAPA
0246-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN AL SITEMA DE COMPUERTAS DE LA CAPTACIÓN AÑO DE JUÁREZ DEL (I.O.), LUMBRERAS 1, 2 Y 3 DEL (I.O.S.), PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	IZTAPALAPA
TOTAL		1	

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN A 74 EQUIPOS PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA RED HIDRÁULICA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL SISTEMA HIDRAULICO, EL CUAL NOS DA COMO RESULTADO LA MEJORA EN EL DESALOJO OPORTUNO DE LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES BENEFICIANDO CON ELLO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

094




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO A 74 EQUIPOS		
CONTRATC	DESCRIPCIÓN	META
1012-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES TIPO PROPELA EN LAS PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS KM 11+600 Y 18+500 Y DE LA LUMBRERA "OA", "OB" DEL E.C. Y 9 I.C. DEL DRENAJE PROFUNDO DEL	10
1070-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA)	1
1107-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A ARRANCADORES Y CCM'S ELÉCTRICOS	8
1108-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A ARRANCADORES Y CCM'S ELÉCTRICOS	5
1136-12	SERV. DE REPARACIÓN DE SOPLADORES DE AIRE EN LAS PTAS. "SAN LUIS TLAXIALTEMALCO" Y "CERRO DE LA	3
1144-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (GENERADORES DE ENERGÍA)	6
1187-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BIOFILTROS)	9
1199-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BOMBAS CENTRIFUGAS)	12
1200-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BOMBAS CENTRIFUGAS)	2
1204-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (TRANSFORMADORES)	18
TOTAL		74

ASÍ MISMO LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO LLEVO A CABO 230 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS PROPIOS DE ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

095



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

PROYECTO 2002: ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO

TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)


CONTRATC	DESCRIPCIÓN
1195-12	EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (SECCIONADOR ENCAPSULADO)

PROYECTO 2003: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECAÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRÁULICO


TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04) (PRODDER 14)

CONTRATC	DESCRIPCIÓN
1193-12	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO VERTICAL ASI COMO EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTOR ELÉCTRICO)
1194-12	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO VERTICAL
1211-12	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA 5 EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS LÓPEZ MATEOS
1226-12	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADORES EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS LÓPEZ MATEOS

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE-DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

096




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

097




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SECTORIZACIÓN

A)	Acciones realizadas en el avance logrado en el Drenaje Profundo CON RECURSOS APAZU DESCRIPCION Rehabilitación de Estaciones de Medición del Drenaje Profundo en el Distrito Federal	AVANCE 0.30	SITUACION AUTORIZADA Y PAGADA
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original NO EXISTE VARIACION		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado NO EXISTE VARIACION		

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

098





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	006	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	17.000	12.000	2.700	16.0	23.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser forma continua, con calidad y en cantidades adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y a los recursos existentes.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.


REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUAL

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O LICITACIÓN PÚBLICA.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA..
- COORDINAR Y TRAMITAR LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
- AVISAR A LA COMUNIDAD DEL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL BENEFICIO QUE TRAERÁ CONSIGO.
- CONTAR CON LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- CONTAR CON EL SITIO PARA TIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA OBRAS POR CONSTRUIR.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
 - INGENERIA BASICA
 - INGENERIA DE DETALLE
 - OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAL
 - OBRA ELECTROMACANICA
 - OBRA HIDRÁULICA Y PAILERIA
 - OBRA ELECTRICA
 - EQUIPAMIENTO DE PRECESO
 - OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL
 - PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


099




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	SITUACIÓN
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales fue el siguiente :						
CON RECURSOS FISCALES						
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO						
	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA.	0.0	0.0			TERMINADA
CON RECURSOS CREDITO						
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO						
	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL LLANO" PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	0.70	0.70	2011-2012 1.0	2011-2012 1.0	TERMINADA
	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS REACTORES BIOLÓGICO 1 Y 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL LLANO, EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC.	1.00	1.00			TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	SITUACIÓN
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales fue el siguiente :						
CON RECURSOS PRODDER						
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO						
	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	1.0	1.0			TERMINADA
	TOTAL	2.7				
<p>B) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBE A QUE HUBO UNA REDUCCION FINANCIERA PARA DAR APOYO A LAS REHABILITACIONES DE PLANTAS POTABILIZADORAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, REPOSICIÓN DE POZOS, CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y REHABILITACIÓN DE DE INTERCEPTORES MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER ABASTECER DE AGUA A LA ZONA CONURBADA Y EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>C) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBE A QUE HUBO UNA REDUCCION FINANCIERA PARA DAR APOYO A LAS REHABILITACIONES DE PLANTAS POTABILIZADORAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, REPOSICIÓN DE POZOS, CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y REHABILITACIÓN DE DE INTERCEPTORES MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER ABASTECER DE AGUA A LA ZONA CONURBADA Y EL DISTRITO FEDERAL.</p>						

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
 UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	007	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	1.000	2.000	2.000	200.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos.
LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE OPERACIÓN					
	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	MIDIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE
	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	100%
A)	100 % SI CUMPLE, RANGO NORMAL ADEMAS, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES MANTENIMIENTO OPERATIVO 660 ACCIONES MANTENIMIENTO CIVIL 6,540 ACCIONES MANTENIMIENTO MECANICO 1,805 ACCIONES MANTENIMIENTO ELECTRICO 2,500 ACCIONES				
B)	NO APLICA				
C)	NO APLICA				

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

A) LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN A 107 EQUIPOS, NECESARIOS PARA MANTENER EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL SISTEMA HIDRAULICO, EL CUAL NOS DA COMO RESULTADO LA MEJORA DEL DESALOJO OPORTUNO DE LAS AGUAS NEGRAS EVITANDO ASI MOLESTIAS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.


MANTENIMIENTO A 107 EQUIPOS

CONTRATC	DESCRIPCIÓN	META
1060-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA)	3
1061-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA)	3
1186-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTOBOMBAS) DE DIF. CAPACIDADES	28
1188-12	REPARACIÓN A TOMAS DE FUERZA, ACOPLADO A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, PARA LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS RENOVACIÓN.	0
1189-12	REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS, ACCIONADOS POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	4
1199-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL Y HORIZONTAL TIPO PROPELA)	5
1200-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL Y HORIZONTAL TIPO PROPELA)	2
1201-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL Y HORIZONTAL TIPO PROPELA)	2
1202-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL Y HORIZONTAL TIPO PROPELA)	12
1203-12	REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES Y/O HORIZONTALES EN BAJA TENSIÓN Y EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS)	34

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE-DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL







AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
1206-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS)	9
1248-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BOMBA VERTICAL TIPO PROPELA)	1
1270-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS LÓPEZ MATEOS	3
1350-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL TIPO PROPELA, PERTENECIENTE A LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS LÓPEZ MATEOS	1
TOTAL		14
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS		
PROYECTO 2002: ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO		
TIPO DE PAGO (APAZU 13)		
CONTRATC	DESCRIPCIÓN	
1179-12	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL BOMBAS TIPO VERTICALES	
1180-12	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL BOMBAS TIPO VERTICALES	
PROYECTO 2003: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECAÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRÁULICO		
TIPO DE PAGO (FAFEF 06) (APAZU 13) (PRODDER 14)		
CONTRATC	DESCRIPCIÓN	
1095-12	ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES A TENSIÓN PLENA DE LA PLANTA DE BOMBEO No. 8	
1139-12	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA EN LA PLANTA DE BOMBEO CHICONAUTLA II	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
1190-12	ADQUISICIÓN Y PUESTA DE MOTOR ELÉCTRICO TRIFASICO VERTICAL DE 900 H. P.
1192-12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PLANTA GENERADORA)
1209-12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO (CENTRO DE CONTROL DE MOTORES) EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CERRO DE LA ESTRELLA
1227-12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO (TRANSFORMADOR DE POTENCIA)
1258-12	ADQUISICIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA 5 EQUIPOS ELECTRICOS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS RENOVACIÓN
1335-12	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELÉCTRICO TRIFASICO VERTICAL DE 250 H. P. EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PATRONATO DEL MAGUEY
B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA .	
C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA .	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL






AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SECTORIZACION

- A) DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESALOJO INMEDIATO DE AGUAS NEGRAS PARA SU TRATAMIENTO, SE REALIZARON CONEXIONES DE ALBAÑAL AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EVITANDO LA INSTALACION DE DESCARGAS A CIELO ABIERTO, SIENDO ESTO UN GRAN FOCO DE CONTAMINACIÓN. EL MOTIVO DE SU TRATAMIENTO ADEMAS DE EVITAR UN RIESGO A LA SALUD ES EL DE DAR EL DEBIDO REUSO AL AGUA RESIDUAL TRATADA EN AQUELLAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, DE RIEGO Y DEMAS ACTIVIDADES DONDE NO ES NECESARIO EL USO DE AGUA POTABLE
- B) NO EXISTE VARIACIÓN
- C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL






AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SECTORIZACION

- | | | |
|----|--|---|
| A) | Acciones realizadas en el avance logrado en las Descargas de Aguas Residuales CON RECURSOS FISCALES
DESCRIPCION
PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | AVANCE
138,202,245 M ³ |
| B) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
NO EXISTE VARIACION | |
| C) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
NO EXISTE VARIACION | |

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
24	2	1	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos.
LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE OPERACIÓN					
	U DE MEDIDA	META ORIGINAL	MIDIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE
	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	100.0
A)	100.0 % SI CUMPLE, RANGO NORMAL ADEMAS, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES MANTENIMIENTO OPERATIVO 217,830 ACCIONES MANTENIMIENTO CIVIL 335,870 M2 DE ACCIONES MANTENIMIENTO MECANICO 7,840 ACCIONES MANTENIMIENTO ELECTRICO 5,767 ACCIONES SE ATENDIERON 220 FUGAS DE AGUA TRATADA EN DIFERENTES DIAMETROS				
B)	NO APLICA				
C)	NO APLICA				

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO


- A) LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO LLEVO A CABO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

- B) NO APLICA
- C) NO APLICA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
 UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	002	AGUA EN BLOQUE	METRO CUBICO	1,015,459,200	1,015,459,200	1,067,493,459	105.0	105.0

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO
LÍNEA DE POLÍTICA: SE INSTRUMENTARÁN NUEVOS PROCESOS Y MECANISMOS PARA OPTIMIZAR Y EFICIENTAR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	Acciones realizadas en el avance logrado en el Suministro y aprovechamiento de agua en bloque CON RECURSOS FISCALES		
	DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION
	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE ASI COMO EL DERECHO DE USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	1,067,493,459	AUTORIZADA Y PAGADA
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
	EXISTE UNA VARIACION FISICA POSITIVA, DEBIDO A QUE LA META PROGRAMADA SE ESTIMA CON BASE AL REGISTRO HISTORICO, PARA EXPRESAR UN VALOR APROXIMADO A LA REALIDAD DEL CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO.		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
	EXISTE UNA VARIACION FISICA POSITIVA, DEBIDO A QUE LA META PROGRAMADA SE ESTIMA CON BASE AL REGISTRO HISTORICO, PARA EXPRESAR UN VALOR APROXIMADO A LA REALIDAD DEL CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO.		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ANTONIO CARRILLO CHIRINOS
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

LIC. RAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	003	APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ABASTECIMIENTO DE AGUA)	PROYECTO	5.000	5.000	5.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADAS CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas
 LA ACTIVIDAD PROGRAMADA CONSISTIO EN ELABORAR LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) PARA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSIERE A BANOBRAS, Y SE REGISTRE COMO APORTACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AL FIDEICOMISO N° 1928


B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

NO SE REGISTRO VARIACIÓN

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

NO SE REGISTRO VARIACIÓN.

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	004	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROYECTO	24.000	16.000	4.810	20.0	30.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADAS CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.


CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O CONCESIONADA
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
- TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE DE ASFALTO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DICHA ACTIVIDAD, EXCAVACIÓN Y ACARREO, CAMA DE ARENA,
- CIMBRA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RELLENOS, COMPACTACIÓN,
- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA LÍNEA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULA, PAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas			
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliación Sistema de Agua Potable fue el siguiente :				
				SITUACIÓN
		AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	
CON RECURSOS FISCALES				
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE				
	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALZ. LAS AGUILAS ENTRE CALZ. DESIERTO DE LOS LEONES Y CALLE ILIADA COL. LAS AGUILAS, EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, D.F.	0.00	0.00	TERMINADA
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL MACROCIRCUITO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REFORZAMIENTO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.,	0.00	0.00	TERMINADA
	SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO TLAYAPACA (NUEVA) A AV. TAMAULIPAS Y CARLOS LAZO, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, D.F.	0.00	0.00	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN VM	SITUACIÓN
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliación Sistema de Agua Potable fue el siguiente :						
CON RECURSOS FISCALES						
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE						
	SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA NUEVA ZACATENCO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR LA PLANTA DE BOMBEO ZACATENCO NO. 2, COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.0	0.0			TERMINADA
	SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, EN AVENIDA LAS GRANJAS 605 EN LA COLONIA EL JAGUEY Y CALZADA SAN ISIDRO 164, EJE 3 NORTE, EN LA COLONIA INDUSTRIAL SAN ANTONIO, DELEGACION AZCAPOTZALCO, D.F.	0.0	0.0			TERMINADA
						SUBTOTAL
CON RECURSOS FAFET						
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE						
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL MACROCIRCUITO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REFORZAMIENTO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0.07	0.751			TERMINADA
						SUBTOTAL
CON RECURSOS APAZU						
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE						
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALZ. LAS ÁGUILAS ENTRE CALZ. DESIERTO DE LOS LEONES Y CALLE ILIADA COL. LAS ÁGUILAS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	0.56	2.780	2011-2012 1.00	2011-2012 5.830	TERMINADA

ELABORÓ

LIC. PAUL MACAL GANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE-DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	AVANCE EN PROYECTO		AVANCE EN KM		SITUACIÓN
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliación Sistema de Agua Potable fue el siguiente :						
CON RECURSOS APAZU						
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE						
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL MACROCIRCUITO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REFORZAMIENTO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0.0	0.0			TERMINADA
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL MACROCIRCUITO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REFORZAMIENTO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	0.18	1.787	2011-2012 1.0	2011-2012 2.54	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO TLAYAPACA (NUEVA) A AV. TAMAULIPAS Y CARLOS LAZO, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, D.F.	1.00	0.190			TERMINADA
	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE, EN AVENIDA LAS GRANJAS 605 COL. EL JAGUEY, EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, D.F.,	1.0	0.818			TERMINADA
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN CALZADA SAN ISIDRO 164, EJE 3 NORTE, COLONIA INDUSTRIAL SAN ANTONIO, EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, D. F.	1.0	0.287			TERMINADA
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA NUEVA ZACATENCO NO. 2 AL TANQUE ZACATENCO EXISTENTE, COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.00	0.410			TERMINADA
	TOTAL	4.81				

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas	
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE SECTORIZACIÓN		
A) SE REALIZO UN PROYECTOS, EL CUAL SE INDICA A CONTINUACIÓN:		
	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE CONSUMOS DE LOS USUARIOS DEL MACROSECTOR IV	TERMINADO
B) HUBO REDUCCIÓN DE META Y MONTO FINANCIERO PARA APOYAR A OTRAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS		
C) HUBO REDUCCIÓN DE META Y MONTO FINANCIERO PARA APOYAR A OTRAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS		

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	005	CONSTRUCCION DE PLANTAS Y POZOS	PROYECTO	17.000	15.000	2.700	16.0	18.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.
REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA

- DISPONIBILIDAD DE PREDIOS.
- ELABORAR CATALOGO DE OBRA A EJECUTAR DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO.
- SOLICITUD DE PERFORACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O LICITACIÓN PÚBLICA.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA.
- HACER UNA PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 31 CM (12 1/4 ") DE DIÁMETRO.
- EFECTUAR UN REGISTRO ELÉCTRICO.
- COLOCAR UNA AMPLIACIÓN DE 56 A 76 CM PARA ENTUBADO DE CONTRADEME Y CEMENTADO DEL MISMO.
- REALIZAR EL ADEMADO Y ENGRAVADO DE 41 CM (17 1/2 ") DE DIÁMETRO.
- REALIZAR UN REGISTRO DEL POZO.
- EFECTUAR EL REGISTRO DE VERTICALIDAD DEL POZO.
- AFORAR LOS CAUDALES QUE APORTARA EL NUEVO POZO.
- REALIZAR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL POZO.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA.

CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS

- DISPONIBILIDAD DE PREDIOS.
- ELABORAR CATALOGO DE OBRA A EJECUTAR DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS.
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA O CONCESIONADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
- TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACERO DE REFURZO, CIMBRA, CONCRETO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPO ELECTRÓMECANICOS, PAILERIA, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL






AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construcción de Plantas y Pozos fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN POZO	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN POZO	SITUACIÓN
CON RECURSOS CREDITO					
PERFORACION DE POZOS					
POZO DENOMINADO OJO DE AGUA No.9, COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO	0.1	0.25	2010-2012 1.0	2010-2012 1.0	TERMINADO
PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "SAN PEDRO XALPA NO. 1", UBICADO EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, D.F.	1.0	1.0			TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, ELECTRICA Y MECANICA PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "PARROQUIA NO. 1", COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DELEGACION BENITO JUAREZ, D.F.	0.5	0.5	2011-2012 1.0	2011-2012 1.0	TERMINADO
POZO DENOMINADO AMPLIACIÓN TLAHUAC NEZA 22, COL VALLE DE SAN LORENZO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	0	0	2010-2012 1.0	2010-2012 1.0	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA					
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "R-11", CON LA MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIO ALZADO, UBICADA EN EL DISTRITO FEDERAL.	0.5	0.5			TERMINADO

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas					
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original					
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado					
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construcción de Plantas y Pozos fue el siguiente :						
CON RECURSOS FAFET						
	PERFORACION DE POZOS	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN POZO	AVANCE EN PROYECTO 2010-2012	AVANCE EN POZO 2010-2012	SITUACIÓN
	POZO DENOMINADO AMPLIACIÓN TLAHUAC NEZA 22, COL VALLE DE SAN LORENZO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	0.1	0.1	1.0	1.0	
		AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	SITUACIÓN
CON RECURSOS APAZU						
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA						
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "R-11", CON LA MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIO ALZADO, UBICADA EN EL DISTRITO FEDERAL.	0.5	0.5			TERMINADO
	TOTAL	0.6				

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	006	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

A) ACCIONES REALIZADAS:

RECOPIACIÓN DE LAS MUESTRAS: EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN TODA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL D.F. (POZOS, TANQUES, REBOMBEOS, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, POTABILIZADORAS, MANANTIALES Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA FRECUENCIA DE 2 A 3 VISITAS POR SITIO, CON EL OBJETO DE OBSERVAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL SUMINISTRO DESDE LA FUENTE DE CAPTACIÓN, DURANTE SU CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y HASTA LA DISTRIBUCIÓN AL USUARIO, MUESTRAS RECOLECTADAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS NOM-230-SSA1-2002 "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, REQUISITOS SANITARIOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PÚBLICOS Y PRIVADOS DURANTE EL MANEJO DE AGUA, PROCEDIMIENTOS SANITARIOS PARA EL MUESTREO."

ANÁLISIS DE MUESTRAS: A LAS MUESTRAS RECOLECTADAS SE LES EVALÚA E IMPLEMENTAN METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS. CON ESTOS ANÁLISIS EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL OBTIENE RESULTADOS QUE PERMITEN REALIZAR OPORTUNAMENTE ACCIONES PARA EVITAR O CORREGIR LA CALIDAD DEL AGUA. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012, SE ANALIZARON 11,734 MUESTRAS DE AGUA POTABLE RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, ANALIZANDO MAS DE 250 PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS POR MUESTRA, QUE NOS PERMITEN VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE DISTRIBUYE A LA POBLACIÓN USUARIA.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2012**

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ÁLVARO OBREGÓN	914
AZCAPOTZALCO	804
BENITO JUÁREZ	560
COYOACÁN	1,748
CUAJIMALPA	501
CUAUHTÉMOC	375
GUSTAVO A MADERO	1,058
IZTACALCO	433
IZTAPALAPA	2,595
MAGDALENA CONTRERAS	383
MIGUEL HIDALGO	392
MILPA ALTA	219
TLAHUAC	375
TLALPAN	401
VENUSTIANO CARRANZA	488
XOCHIMILCO	368
EDO. DE MÉXICO	120
TOTALES	11,734


B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA
 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE EN TOMAS DOMICILIARIAS Y LA RED HIDRAULICA DEL DISTRITO FEDERAL.


C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	PROYECTO	27.000	61.000	102.619	380.0	168.0

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
LÍNEA DE POLÍTICA: SE AMPLIARÁ COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, para la ejecución de obras hidráulicas.
SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

- REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- PREPARACIÓN DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS O CONCESIONADA
- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CONCURSADA.
- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:
- TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE DE ASFALTO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DICHA ACTIVIDAD, EXCAVACIÓN Y ACARREO, CAMA DE ARENA, CIMBRA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RELLENOS, COMPACTACIÓN,
- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA LÍNEA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULA, PAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
- TERMINACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO.
- FINIQUITO DE LA CONTRATACIÓN.
- PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA CONCLUIDA.

ELABORÓ

LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

- DISPONIBILIDAD DE PREDIOS
- ELABORAR CATALOGO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
- PREPARACION DE CONCURSOS SIMPLIFICADOS
- ADJUDICACION DE LA OBRA CONCURSADA
- EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
- OBRA CIVIL (TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, CONCRETO)
- OBRA ELECTROMECANICA (DESMANTELAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO)
- OBRA HIDRAULICA (DESMANTELAMIENTO, PAILERIA, MONTAJE Y CONEXIÓN TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES)
- OBRA ELECTRICA (TRANSFORMADOR, SISTEMA DE TIERRAS, CABLEADO, REGISTROS, ACOMETIDA, SUBESTACION ELECTRICA)
- CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
- MANUALES DE OPERACION
- PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DEL PROCESO
- SUPERVISION DE LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DE LA REHABILITACION
- TERMINACION DE LA OBRA
- FINIQUITO DE LA CONTRATACION


REHABILITACIÓN DE POZOS

- PREPARAR CONCURSO SIMPLIFICADO
- ADJUDICACION DE LA OBRA CONCURSADA
- EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA
- TOMA DE VIDEOGRABACION
- DESAZOLVE DEL POZO
- INSTALACION DEL ENCAMISADO
- COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE CUARZO
- PISTONEO DEL POZO
- COLOCACION DEL COMPLEMENTO DE GRAVA DE CUARZO
- TOMA DE SEGUNDA VIDEOGRABACION
- INSTALACION DEL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO, COLUMNA Y CABLE SUMERGIBLE
- INSTALACION ELECTRICA
- COLOCACION DE CABEZAL
- INSTALACION DE LA LINEA DE DESCARGA CON PIEZAS ESPECIALES
- PRUEBAS DE EQUIPOS CON DESARROLLO DEL POZO
- RETIRO DE EQUIPO, MATERIALES Y LIMPIEZA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR. AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :

	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN POZO	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES			
REHABILITACIÓN DE POZOS			
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "NÁPOLES", UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0	0	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN: ZONA 1 ENTRE LAS CALLES DE PROF. GUILLERMO BONILLA, LEONARDO FLORES, AV. FERROCARRIL VERACRUZ, PROF. LAURO AGUIRRE, EVA SAMANO, PROF. DAVID BERLANGA Y AV. VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ; ZONA 2 ENTRE LAS CALLES PROF. EZEQUIEL A. CHÁVEZ, EVA SÁMANO, MANUEL M. FLORES, ERNESTO P. URUCHURTU, D. BARRERA Y LA BARRA DEL LÍMITE DE ZONA URBANA Y ZONA 3 LAS CALLES DE PROF. JOSÉ VASCONCELOS, PROF. ANDRÉS OSUNA Y LA CERRADA DE PROF. JOSÉ VASCONCELOS, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ETAPA 2, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN LA AV. EJÉRCITO NACIONAL, ENTRE LEIBNITZ Y RENÁN EN LA COLONIA ANZURES, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, D.F.	0.00	0.00	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

125




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :

Acciones realizadas	B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	Estado
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE			
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE TE, ENTRE RIO CHURUBUSCO Y CENTENO, DELEGACION IZTACALCO, D.F.	0.00	0.00	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIO MORENO, COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	0.00	0.00	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PRIMAVERA, AV. CHIQUIHUIE-NORTE Y SUR, ALDAMA, PALMA, PASO DEL NORTE Y CERRADA DE LA CRUZ, EN LA COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO TLÁHUAC-XOCHIMILCO, SOBRE LA CALLE POTRERO, PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, DELEGACIÓN MILPA ALTA, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y ACCESORIOS PLUVIALES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CANDELARIA, DELEGACIÓN COYOACÁN, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPL. TLACOYAQUE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


126



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :			
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RELOJ, DELEGACIÓN COYOACAN, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA
CON RECURSOS FISCALES	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE			
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ 3RA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.00	0.00	TERMINADA
SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SISTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, DELEGACION IZTAPALAPA.	0.00	0.00	TERMINADA
SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RELOJ, SEGUNDA ETAPA DELEGACIÓN COYOACÁN, D.F.	0.0	0.0	TERMINADA
CON RECURSOS CREDITO	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	
PLANTAS POTABILIZADORAS			
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS CARLOS L. GRACIDAS CON LA MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIO ALZADO, COL. U. H. VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN EL DISTRITO	1.0	1.0	TERMINADA
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS PURÍSIMA IZTAPALAPA 4, CON LA MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIO ALZADO, COL., XALAPA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN EL DISTRITO FEDERAL.	1.0	1.0	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

127




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS ESCUDO NACIONAL 2, CON LA MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIO ALZADO, COL., OLIVAR SANTA MARÍA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO EN EL DISTRITO FEDERAL.	1.0	1.0	TERMINADA
	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	SITUACIÓN
CON RECURSOS CREDITO PLANTAS POTABILIZADORAS			
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA DEMOCRÁTICA, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, COL. AMPLIACIÓN DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	1.0	1.0	TERMINADA
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA NO. 3 Y 7 PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, COL. PURÍSIMA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	1.0	1.0	TERMINADA
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA NO. 2, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, COL. LA PURÍSIMA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	1.0	1.0	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

128




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :			
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JARDÍN BALBUENA 2, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, COL. JARDÍN BALBUENA. UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO			
	0.4	0.4	TERMINADA
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DISTRITO FEDERAL FEDERAL, COL. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.			
	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN PLANTA	SITUACIÓN
CON RECURSOS CREDITO PLANTAS POTABILIZADORAS			
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA IZTAPALAPA 1, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL, COL. BARRIO DE LA ASUNCIÓN, UBICADA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA.			
	1.0	1.0	TERMINADA
CON RECURSOS FAFET REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS			
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JARDÍN BALBUENA 2, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, COL. JARDÍN BALBUENA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.			
	0.2	0.2	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :


PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PERTENECIENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO DISTRITO FEDERAL FEDERAL, COL. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

CON RECURSOS FAFET	AVANCE EN PROYECTO	AVANCE EN KM	
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ 3RA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A.	0.00	0.00	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SISTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, DELEGACION IZTAPALAPA.	0.00	0.00	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ 3RA. ETAPA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.703	2.192	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, DELEGACIÓN	1.000	9.330	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :


SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN: ZONA 1 ENTRE LAS CALLES DE PROF. GUILLERMO BONILLA, LEONARDO FLORES, AV. FERROCARRIL VERACRUZ, PROF. LAURO AGUIRRE, EVA SAMANO, PROF. DAVID BERLANGA Y AV. VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ, ZONA 2 ENTRE LAS CALLES PROF. EZEQUIEL A. CHÁVEZ, EVA SAMANO, MANUEL M. FLORES, ERNESTO P. URUCHURTU, D. BARRERA Y LA BARDA DEL LÍMITE DE ZONA URBANA Y ZONA 3 LAS CALLES DE PROF. JOSÉ VASCONCELOS, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.0	4.618	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EJÉRCITO NACIONAL ENTRE LEIBNITZ Y RENÁN EN LA COLONIA ANZURES, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, D.F.	1.000	0.830	TERMINADA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIO MORENO, COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN, DELEGACIÓN ÁLVARO	1.000	2.495	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TE, ENTRE RÍO CHURUBUSCO Y CENTENO, DELEGACIÓN IZTACALCO,	1.00	0.61	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :

REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PRIMAVERA, AV. CHIQUIHUIE-NORTE Y SUR, ALDAMA, PALMA, PASO DEL NORTE Y CERRADA DE LA CRUZ, EN LA COLONIA CANDELARIA TICOMAN, SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.0	1.219	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO TLÁHUAC-XOCHIMILCO, SOBRE LA CALLE POTRERO, PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, DELEGACIÓN MILPA ALTA, D.F.	1.00	0.243	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RELOJ, EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, D.F.,	-1.00	-3.162	TERMINADA
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y ACCESORIOS PLUVIALES EN LA COLONIA AMPLIACION CANDELARIA, DELEGACION COYOACAN, D.F.	1.00	1.068	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPL. TLACOYAQUE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.	1.00	2.62	TERMINADA

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas			
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Mantenimiento de Infraestructura del Agua Potable fue el siguiente :				
	SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE , EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ 3RA. ETAPA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0.297	0.928	TERMINADA
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RELOJ, EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, D.F., (SEGUNDA ETAPA).	1.00	2.935	TERMINADA
CON RECURSOS PRODDER				
REHABILITACIÓN DE POZOS				
	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "NAPOLES", UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1.0	1.0	TERMINADA
	TOTAL	21.000		
B) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA SE DEBE A QUE SE REALIZARON OBRAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA CARTERA ORIGINAL, A PETICIÓN DE LA CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES.				
C) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA SE DEBE A QUE SE REALIZARON OBRAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA CARTERA ORIGINAL, A PETICIÓN DE LA CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES.				

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO


A) CON RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO SE HICIERON LOS SIGUIENTES:

PROYECTO 2002: REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CATARINA 10 Y 13


TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0574-2-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO No. 0574-20-LN-DM-2-11, REFERENTE A LA: REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CATARINA No. 10 Y 13, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0.62	IZTAPALAPA
0581-2-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO No. 0581-30-AD-DM-2-11, REFERENTE A LA SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CATARINA No. 10 Y 13, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	IZTAPALAPA
TOTAL		0.62	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL






AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
PROYECTO 2004: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TEPEXPAN			
TIPO DE PAGO (FISCAL 01)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0528-2-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0528-30-AD-DM-2-11, ADJUDICADO A LA EMPRESA NACIONAL DE PROYECTOS HIDRÁULICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TEPEXPAN KILOMETRO 25, QUE ALIMENTA LOS RAMALES DE POZOS, SAN CRISTOBAL ECATEPEC Y GRAN CANAL CONECTADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR TIPO RM6, QUE ALIMENTARÁ MEDIANTE TRANSICIÓN ÁREA SUBTERRANEA CRUZANDO EL CIRCUITO MEXIQUENSE PARA ALIMENTAR EL POZO TEPEXPAN NORTE No.4, INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO.	0	ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
TOTAL		0	
TIPO DE PAGO (PRODDER 14)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0514-2-11	REVALIDACIÓN AL CONTRATO 0514-20-IR-DM-2-11, ADJUDICADO A LA EMPRESA C. LUIS DIAZ LAVIN RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TEPEXPAN KILOMETRO 25, QUE ALIMENTA LOS RAMALES DE POZOS, SAN CRISTOBAL, ECATEPEC Y GRAN CANAL CONECTADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR TIPO RM6, QUE ALIMENTARÁ MEDIANTE TRANSICIÓN ÁREA SUBTERRANEA CRUZANDO EL CIRCUITO MEXIQUENSE PARA ALIMENTAR EL POZO TEPEXPAN NORTE No.4, INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO.	0	ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
TOTAL		0	

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

135



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PROYECTO 2012: REHABILITACIÓN DE MANANTIALES				
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PAGO (FISCAL 01)	META	DELEGACIÓN
0178-1-12	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS MANANTIALES: SAN BARTOLO, AMEYALCO, XOMETITLA, CHIMALPA, LOBOS, CAPULINES, OTATES, TAZA VIEJA, PRESA ZORRILLOS Y PRESA EL ARCO, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.		0	ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA
0211-1-12	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS MANANTIALES AJOLOTES, AGUA DE PEÑAS, AGUA DE GALLINAS, AGUA DE LEONES, DE LA CRUZ, LLANO GRANDE, PILETAS, LLORONAS, AGUA DE PALOMAS Y RUEDAS, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES, ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA, Y ESTADO DE MÉXICO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.		0	ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA Y ESTADO DE MÉXICO
0238-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE EXCEDENTES DE LOS MANANTIALES PEÑA POBRE Y FUENTES BROTTANTES, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		0	TLÁLPAN
0247-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL PEÑA POBRE, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.		0	TLÁLPAN
0248-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO AL CÁRCAMO DE BOMBEO FUENTES BROTTANTES, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.		0	TLÁLPAN
0249-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MANANTIALES FUENTES BROTTANTES, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.		0	TLÁLPAN
0253-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE MANANTIALES EN EL CANAL DE CAPTACIÓN EN EL CIRCUITO DEL AJUSCO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, D.F., ZONA SUR.		0	TLÁLPAN
0254-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE MANANTIALES EL SAUCO, VIBORILLAS, LA SAUCEDA, TULMIAC, TEPOZANES I, II, PERICOS, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA SUR.		0	TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS

ELABORÓ


 LIC. RAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0294-1-12	REHABILITACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MANANTIALES FUENTES BROTTANTES, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO	0	TLÁLPAN
0504-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES DEL MANANTIAL PEÑA POBRE, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTE AL	1	TLÁLPAN
0594-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES DEL MANANTIAL FUENTES BROTTANTES, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	TLÁLPAN
TOTAL		2	
TIPO DE PAGO (FAFEF 06)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0504-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES DEL MANANTIAL PEÑA POBRE, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTE AL	0	TLÁLPAN
0594-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES DEL MANANTIAL FUENTES BROTTANTES, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLÁLPAN
TOTAL		0	
TIPO DE PAGO (PRODDER 14)			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0151-1-12	REHABILITACIÓN A MANANTIALES: SAN BARTOLO, AMEYALCO, XOMETITLA, CHIMALPA, LOBOS, CAPULINES, OTATES, TAZA VIEJA, PRESA ZORRILLOS Y PRESA EL ARCO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	10	ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA

ELABORÓ


 LIC. PAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0161-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS MANANTIALES AJOLOTES, AGUA DE PEÑAS, AGUA DE GALLINAS, AGUA DE LEONES, DE LA CRUZ, LLANO GRANDE, PILETAS, LLORONAS, AGUA DE PALOMAS Y RUEDAS, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES, ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA Y ESTADO DE MÉXICO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL	9	ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA Y ESTADO DE MÉXICO
0193-1-12	REHABILITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE MANANTIALES EL SAUCO, VIBORILLAS, LA SAUCEDA, TULMIAC, TEPOZANES I, II, PERICOS, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	7	TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS
0194-1-12	REHABILITACIÓN DE MANANTIALES EN EL CANAL DE CAPTACIÓN EN EL CIRCUITO DEL AJUSCO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN	1	TLÁLPAN
0293-1-12	REHABILITACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL PEÑA POBRE, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	1	TLÁLPAN
0294-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES DEL MANANTIAL FUENTES BROTTANTES, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	TLÁLPAN
0302-1-12	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO AL CÁRCAMO DE BOMBEO FUENTES BROTTANTES, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO	1	TLÁLPAN
0504-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES DEL MANANTIAL PEÑA POBRE, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLÁLPAN
0594-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE EXCEDENTES DEL MANANTIAL FUENTES BROTTANTES, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLÁLPAN
TOTAL		30	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
PROYECTO 2014: REHABILITACIÓN DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MÉXICO			
	TIPO DE PAGO (FISCAL 01)		
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0120-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A 5 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, QUE SON: LERMA NORTE 70, LERMA NORTE 83, LERMA NORTE 87, LERMA NORTE 91 Y LERMA NORTE 116, EN LOS MUNICIPIOS DE TEMOAYA, IXTLAHUACA Y JIQUIPILCO RESPECTIVAMENTE PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	MUNICIPIOS DE TEMOAYA, IXTLAHUACA Y JIQUIPILCO
0121-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A 5 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, QUE SON: LERMA SUR 33-A, LERMA SUR 62-A, LERMA NORTE PR-9, LERMA NORTE PR-11 Y LERMA NORTE 22, EN LOS MUNICIPIOS DE ALMOLOYA DEL RÍO, SANTIAGO TIANGUISTENCO, XONACATLÁN Y TEMOAYA RESPECTIVAMENTE PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	MUNICIPIOS DE ALMOLOYA DEL RÍO, SANTIAGO TIANGUISTENCO, XONACATLÁN Y TEMOAYA
	TOTAL	0	
	TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)		
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0092-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A 6 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, QUE SON: LERMA SUR 35-A, LERMA SUR 45-A, EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO; LERMA SUR 57-A, LERMA NORTE 58-B, LERMA NORTE 136 Y LERMA NORTE 149, EN LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO TIANGUISTENCO, JIQUIPILCO, JOCOTITLÁN E IXTLAHUACA RESPECTIVAMENTE, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, ESTADO DE MÉXICO.	6	LERMA, ESTADO DE MÉXICO
0102-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A 6 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, QUE SON: LERMA SUR 35-A, LERMA SUR 45-A, EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO; LERMA SUR 57-A, LERMA NORTE 58-B, LERMA NORTE 136 Y LERMA NORTE 149, EN LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO TIANGUISTENCO, JIQUIPILCO, JOCOTITLÁN E IXTLAHUACA RESPECTIVAMENTE, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, ESTADO DE	0	LERMA, ESTADO DE MÉXICO

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL


139




AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0125-1-12	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE: GRAN CANAL No.1, CHARCO LA CURVA No.2, SAN CRISTOBAL No.3 Y VENTA DE OJO DE AGUA No.7, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ECATEPEC Y TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO	4	MUNICIPIOS DE ECATEPEC Y TECAMAC
0126-1-12	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE: PERIFERICO No.11, SANTA MARÍA AZTAHUACAN, S-10 Y JARDINES DEL PEDREGAL No.4, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, EN MÉXICO, D.F.	4	TLÁLPAN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO
0127-1-12	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE: TULYEHUALCO SUR No.11, TULYEHUALCO SUR No.12 Y TECOMITL No.17, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS UBICADOS, EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN Y MILPA ALTA, MÉXICO, D.F.	3	TLÁLPAN Y MILPA ALTA
0142-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE: GRAN CANAL No.1, CHARCO LA CURVA No.2, SAN CRISTOBAL No.3 Y VENTA DE OJO DE AGUA No.7, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ECATEPEC Y TECAMAC. ESTADO DE MÉXICO.	0	MUNICIPIOS DE ECATEPEC Y TECAMAC
0143-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE: TULYEHUALCO SUR No.11, TULYEHUALCO SUR No.12 Y TECOMITL No.17, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS UBICADOS, EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN Y MILPA ALTA, MÉXICO, D.F.	0	TLÁLPAN Y MILPA ALTA
0144-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE: PERIFERICO No.11, SANTA MARÍA AZTAHUACAN, S-10 Y JARDINES DEL PEDREGAL No. 4, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, EN MÉXICO, D.F.	0	TLÁLPAN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO
TOTAL		17	

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


140




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas			
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
		TIPO DE PAGO (PRODDER 14)		
CONTRATO	DESCRIPCIÓN		META	DELEGACIÓN
0126-1-12	AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO No. 0126-20-LN-DM-1-12, RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE: PERIFERICO No.11, SANTA MARÍA AZTAHUACAN, S-10 Y JARDINES DEL PEDREGAL No.4 , PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y GUSTAVO A. MADERO, EN MÉXICO, D.F.		0	TLÁLPAN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO
0135-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A 5 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, QUE SON: LERMA SUR 33-A, LERMA SUR 82-A, LERMA NORTE PR-9, LERMA NORTE PR-11 Y LERMA NORTE 22, EN LOS MUNICIPIOS DE ALMOLOYA DEL RÍO, SANTIAGO TIANGUISTENGO, XONACATLÁN Y TEMOAYA RESPECTIVAMENTE PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		5	MUNICIPIOS DE ALMOLOYA DEL RÍO, SANTIAGO TIANGUISTENCO, XONACATLÁN Y TEMOAYA
0136-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A 5 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, QUE SON: LERMA NORTE 70, LERMA NORTE 83, LERMA NORTE 87, LERMA NORTE 91 Y LERMA NORTE 116, EN LOS MUNICIPIOS DE TEMOAYA, IXTLAHUACA Y JUQUIPILCO RESPECTIVAMENTE PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		5	MUNICIPIOS DE TEMOAYA, IXTLAHUACA Y JUQUIPILCO
		TOTAL	10	
PROYECTO 2023:	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE			
		TIPO DE PAGO (FISCAL 01)		
CONTRATO	DESCRIPCIÓN		META	DELEGACIÓN
0113-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LÍNEA DE DESCARGA DE 36" DE DIÁMETRO, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "XOTEPINGO", UBICADA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.		0	COYOACÁN
0116-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS ALIMENTADORES Y DERIVADOS, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "EL CARTERO" , UBICADA EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.		0	CUAJIMALPA

ELABORÓ


 LIC. RAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0141-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DENOMINADA "LA ESTRELLA", CONSISTENTE EN HABILITADO DEL C.C.M., ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA TUBULAR PERIMETRAL CON TUBERÍA DE ACERO DE 4" DE Ø, EN LA TORRE DE OSCILACIÓN LA CUAL ES ALIMENTADA POR DICHA PLANTA, ASÍ COMO TAMBIÉN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR, PAILERÍA, PINTURA Y LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN LA DELEGACIÓN	0	IZTAPALAPA
0184-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LA CALDERA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR EN HEXAFLUORURO DE AZUFRE TIPO RM6, CABLEADO EN BAJA Y ALTA TENSIÓN, ASÍ COMO LA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO DE LOS COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN TIPO ABIERTA AL ALMACÉN ORIENTE CERRO DE LA ESTRELLA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN LA DELEGACIÓN	0	IZTAPALAPA
0231-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE TLAYAPACA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	0	ÁLVARO OBREGÓN
0232-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN HIDRÁULICA, MECÁNICA Y CIVIL AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE TLAYAPACA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	0	ÁLVARO OBREGÓN
0237-1-12	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS DE LAS LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA No.2, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
0251-1-12	SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN AL CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "CHALMITA", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	0	GUSTAVO A. MADERO
0306-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CAMARA BAJA Y PERIMETRO DE CONDUCCIÓN A LOS TANQUES DOLORES EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	0	MIGUEL HIDALGO

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0316-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN HIDRÁULICA, MECÁNICA Y CIVIL AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO, D.F.	0	VENUSTIANO CARRANZA
0317-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO, D.F.	0	VENUSTIANO CARRANZA
0334-1-12	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO ABIERTA DEL TANQUE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LA LUZ, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN TLÁLPAN, MÉXICO, D.F.	0	TLÁLPAN
0422-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ZACATENCO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, EN EL DISTRITO FEDERAL.	0	GUSTAVO A. MADERO
0540-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN A LAS COMPUERTAS Y MECANISMOS DE LAS TRIFURCACIONES DEL ACUAFÉRICO PERIMETRAL DEL SISTEMA CUTZAMALA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADAS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS, D.F.	0	TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS
0571-1-12	SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO DEL MULTIPLE DE DESCARGA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA I, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	0	ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
0579-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PÁJAROS 1 Y No.2, EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	MAGDALENA CONTRERAS
0582-1-12	SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHALMITA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	GUSTAVO A. MADERO
0585-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA No.2, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
	TOTAL	0	

ELABORÓ

LIC. PAUL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL


143




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PAGO (FAFEF 06)	META	DELEGACIÓN
0366-1-12	COMPLEMENTO FINANCIERO AL CONTRATO No.0366-20-LN-1, RELATIVO A LA: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ZACATENCO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, EN EL DISTRITO FEDERAL.		0	GUSTAVO A. MADERO
0508-1-12	REHABILITACIÓN A LAS COMPUERTAS Y MECANISMOS DE LAS TRIFURCACIONES DEL ACUAFÉRICO PERIMETRAL DEL SISTEMA CUTZAMALA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADAS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS. D.F.		1	TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS
0540-1-12	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN A LAS COMPUERTAS Y MECANISMOS DE LAS TRIFURCACIONES DEL ACUAFÉRICO PERIMETRAL DEL SISTEMA CUTZAMALA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADAS EN LAS DELEGACIONES TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS, D.F.		0	TLÁLPAN Y MAGDALENA CONTRERAS
0546-1-12	REHABILITACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO DEL MULTIPLE DE DESCARGA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA I, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.		1	ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
0555-1-12	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA No.2, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		1	TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
0557-1-12	REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHALMITA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		1	GUSTAVO A. MADERO
0571-1-12	SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO DEL MULTIPLE DE DESCARGA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA I, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.		0	ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
0579-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PÁJAROS 1 Y No.2, EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		0	MAGDALENA CONTRERAS

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
0585-1-12	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA No.2, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0	TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LOS ATRAQUES DEL MULTIPLE DE DESCARGA DE 36" DE DIÁMETRO Y A LA GRÚA VIAJERA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE XOTEPINGO DEL SISTEMA DE DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		COYOACÁN
	TOTAL	5	
	TIPO DE PAGO (PRODDER 14)		
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
0110-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LÍNEA DE DESCARGA DE 36" DE DIÁMETRO, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "XOTEPINGO", UBICADA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	1	COYOACÁN
0122-1-12	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DENOMINADA "LA ESTRELLA", ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F.	1	IZTAPALAPA
0123-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS ALIMENTADORES Y DERIVADOS, CCM, EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "EL CARTERO", UBICADA EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL	1	CUAJIMALPA
0124-1-12	REHABILITACIÓN A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LA CALDERA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR EN HEXAFLUORURO DE AZUFRE TIPO RM6, CABLEADO EN BAJA Y ALTA TENSIÓN, ASÍ COMO LA DESINSTALACIÓN Y TRASLADO DE LOS COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN TIPO ABIERTA AL ALMACÉN ORIENTE CERRO DE LA ESTRELLA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MÉXICO,	1	IZTAPALAPA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


145




AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas			
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN	
0152-1-12	REHABILITACIÓN A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO ABIERTA DEL TANQUE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LA LUZ, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, MÉXICO, D.F.	1	IZTAPALAPA	
0164-1-12	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE TLAYAPACA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	1	ÁLVARO OBREGÓN	
0165-1-12	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y MECÁNICA AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE TLAYAPACA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.	1	ÁLVARO OBREGÓN	
0190-1-12	REHABILITACIÓN AL CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "CHALMITA", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1	GUSTAVO A. MADERO	
0264-1-12	REHABILITACIÓN DE LA CAMARA BAJA Y PERIMETRO DE CONDUCCIÓN A LOS TANQUES DOLORES EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	1	MIGUEL HIDALGO	
0268-1-12	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO, D.F.	1	VENUSTIANO CARRANZA	
0269-1-12	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y MECÁNICA AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO, D.F.	1	VENUSTIANO CARRANZA	
0366-1-12	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL AL REBOMBEO DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ZACATENCO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, EN EL DISTRITO FEDERAL.	1	GUSTAVO A. MADERO	
0378-1-12	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS DE LAS LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA No.2, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO	

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

0518-1-12	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PÁJAROS 1 Y No.2, EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	MAGDALENA CONTRERAS
TOTAL		14	


LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN A 370 EQUIPOS, PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED HIDRÁULICA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL SISTEMA HIDRAULICO, EL CUAL NOS DA COMO RESULTADO LA MEJORA DEL SUMINISTRO DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.


MANTENIMIENTO A 370 EQUIPOS

CONTRATC	DESCRIPCIÓN	META
1062-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS (UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA)	10
1081-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTOBOMBAS)	11
1082-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTOBOMBAS)	6
1088-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO; ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA VÁLVULAS DE MARIPOSA Y COMPUERTA	46
1090-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO; VÁLVULAS DE MARIPOSA Y DE COMPUERTA	12
1100-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (COMPRESORES DE AIRE)	9
1101-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BOMBAS SUMERGIBLES), CONCENTRADAS EN EL ALMACEN ORIENTE CERRO DE LA ESTRELLA Y ALMACEN "T" DE AMOMOLULCO	58
1102-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BOMBAS SUMERGIBLES), CONCENTRADAS EN EL ALMACEN ORIENTE CERRO DE LA ESTRELLA Y ALMACEN "T" DE AMOMOLULCO	49
1128-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (SISTEMA ELÉCTRICO), EN DIF, INSTALACIONES DEL SACM	4
1135-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÁNICO (ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA VÁLVULAS DE MARIPOSA Y COMPUERTA)	7
1157-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BANCO DE BATERIAS)	19
1173-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A VÁLVULA CHECK DE 30"Ø, UBICADA EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA I	1
1176-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (COMPRESORES DE AIRE)	14

ELABORÓ

AUTORIZÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
CONTRATC	DESCRIPCIÓN	META
1200-12	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL)	2
1204-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS)	4
1205-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (MOTORES ELÉCTRICOS)	28
1205-12	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS)	26
	TOTAL	370
<p>B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.</p> <p>C) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.</p>		

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL







AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
INFORMACION RESPECTIVA A LA DIRECCIÓN DE SECTORIZACIÓN			
A)	Acciones realizadas en el avance logrado en la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable CON RECURSOS PRODDER		
	DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION
	Rehabilitación del Sistema Automatizado de Pozos a la Red en distintas Delegaciones del Distrito Federal	# REF!	AUTORIZADA Y PAGADA
	Rehabilitación de Estaciones de Medición de Agua en Bloque localizadas en las zonas norte, sur y poniente del Distrito Federal		
	Rehabilitación de Estaciones de Medición de Presiones en Red Primaria del Distrito Federal.		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original NO EXISTE VARIACION		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado NO EXISTE VARIACION		

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	008	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	56.000	36.000	36.000	64.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos.
LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
A) SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE EFECTUARON ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS COMO: REALIZAR EN FORMA CONSTANTE LA OPERACIÓN Y EFECTUANDOSE LO SIGUIENTE :
SE REALIZARON POR LAS CUADRILLAS DE LOS CAMPAMENTOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EMERGENTES **2,286** ACCIONES DE MANTENIMIENTO MECANICO, **28,776** EN SE REALIZARON POR LAS CUADRILLAS DE LOS CAMPAMENTOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EMERGENTES **14** ACCIONES EN MANTENIMIENTO ELECTRICO Y **158,596** EN SE REALIZARON POR LAS CUADRILLAS DE LOS CAMPAMENTOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EMERGENTES **2,809** ACCIONES DE MANTENIMIENTO MECANICO, **3,114** EN MANTENIMIENTO ELECTRICO Y **448,452** EN MANTENIMIENTO CIVIL; SUMANDO LA CANTIDAD TOTAL DE **455,375 ACCIONES** EN LA OPERACIÓN DE LAS **PLANTAS DE BOMBEO SE RÉPARARON FUGAS** EN LAS REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA (TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS) EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES DEL EL PERSONAL TECNICO SUPERVISO A PREDIOS DE LAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA, EMITIENDOSE EN CADA UNO DE LOS CASOS EL DICTAMEN RESPECTIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS. SIENDO UN TOTAL DE **1,728 ACCIONES**
TAMBIEN PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS REALIZARON LOS TRABAJOS NECESARIO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DAR SOLUCION A LOS REPORTES POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FALTAS DE AGUA SON **50,601** SOLUCIONADOS Y REPORTES DE MALA CALIDAD EN DIFERENTES PREDIOS DE LAS COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL SIENDO **3,513** SOLUCIONADOS
LAS OFICINAS REGIONALES EN LOS CAMPAMENTOS CUENTAN CON UN MODULO DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y ELECTRICO, DONDE SE REALIZARON REPARACIONES MENORES EMERGENTES AL PARQUE VEHICULAR QUE TIENEN ASIGNADO, ASI MISMO SE EFECTUARON LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA PRESENTARLOS AL PROGRAMA DE VERIFICACION DE GASES CONTAMINANTES DEL 1° Y 2° SEMESTRE DEL AÑO 2011, PARA DAR CONTINUIDAD A LA OPERACION, SUPERVISION Y
B) NO EXISTE VARIACION
C) NO EXISTE VARIACION

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

A) SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO **531,618,219** kilowatt


B) LA VARIACION FISICA ES NEGATIVA DEBIDO A POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN RECUPERACION

C) SE CIUMPLE CON LA META PROGRAMADA

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

A) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES


B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

C) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

A) ACCIONES REALIZADAS:


RECOPIACIÓN DE LAS MUESTRAS: EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN TODA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL D.F. DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGUA: PARA AGUA RESIDUAL (RED SECUNDARIA, RED, PLANTAS DE BOMBEO , PRESAS Y LAGUNAS DE REGULACIÓN, RÍOS A CIELO ABIERTO, RÍOS ENTUBADOS, COLECTORES Y EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.) Y AGUA DE TRATAMIENTO Y REHÚSO (PLANTAS DE TRATAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SITIOS DE REHÚSO COMO LAGOS, CANALES, AUTO LAVADOS Y TOMAS DE RIEGO) CON UNA FRECUENCIA DE 2 A 3 VISITAS POR SITIO CON EL OBJETO DE OBSERVAR LA CALIDAD DE AGUA TRATADA PARA SU REHÚSO. MUESTRAS RECOLECTADAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ECOL-1997, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REHÚSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO.

ANÁLISIS DE MUESTRAS: A LAS MUESTRAS RECOLECTADAS SE LES EVALUA E IMPLEMENTAN METODOLOGÍAS ANALÍTICAS MAS APROPIADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS . CON ESTOS ANÁLISIS EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL , OBTIENE RESULTADOS QUE PERMITEN REALIZAR OPORTUNAMENTE ACCIONES PARA EVITAR O CORREGIR LA CALIDAD DEL AGUA. ADICIONALMENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012, SE ANALIZARON 1,433 MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TRATADA, RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, ANALIZANDO MAS DE 250 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS POR MUESTRA QUE NOS PERMITEN MANTENER UNA MEJOR VIGILANCIA PARA ESTABLECER LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REHÚSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR - AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO


RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2012

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ÁLVARO OBREGÓN	32
AZCAPOTZALCO	46
BENITO JUÁREZ	5
COYOACÁN	395
CUAJIMALPA	5
CUAUHTÉMOC	36
GUSTAVO A MADERO	157
IZTACALCO	75
IZTAPALAPA	100
MAGDALENA CONTRERAS	0
MIGUEL HIDALGO	152
MILPA ALTA	7
TLAHUAC	115
TLALPAN	100
VENUSTIANO CARRANZA	33
XOCHIMILCO	145
EDO. DE MÉXICO	30
TOTALES	1,433

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO


B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, SE DEBE A QUE SE DEJARÓN DE PROGRAMAR RECORRIDOS, DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL DEL LABORATORIO, VEHICULOS Y COMBUSTIBLE, AFECTANDO LA RECOLEACION DE MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TRATADA (LAGOS, POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO)

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, SE DEBE A LO EXPUESTO EN EL INCISO "B".

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS

- A) ADICIONALMENTE, LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 FUERON LAS SIGUIENTES:


TRÁMITE DE SOLICITUDES DE TOMAS DE AGUA (INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE LUGAR, REDUCCIONES DE DIÁMETRO), TRÁMITES DE SOLICITUDES RESTAURACIÓN, CAMBIO DE LUGAR DE ALBAÑALES), DISTRIBUCIÓN DE VALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL TRATADA POR MEDIO DE TOMAS TIPO CUELLO DE GARZA, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A PREDIOS, EMISIÓN DE OPINIONES DE IMPACTO URBANO EN LA MODALIDAD HIDRÁULICA, SE ENTREGO AGUA EN CARROS TANQUE POR LA DISMINUCIÓN DEL POR REPARACIONES Y CAUDAL DEL SISTEMA CUTZAMALA POR REPARACIONES Y ESTIAJE OCURRIDO POR LOS BAJOS NIVELES EN LAS PRESAS QUE ALIMENTAN DICHO SISTEMA, OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y OPINIONES TÉCNICAS HIDRÁULICAS, INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA RESIDUAL TRATADA, LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA RESIDUAL TRATADA, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO. LO ANTERIOR TOTALIZA 409,639 TRÁMITES ATENDIDOS.

- B) NO EXISTE VARIACIÓN
- C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS

- A) LA ATENCIÓN AL SERVICIO DE SOLICITUD DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL QUE INGRESAN A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ES DE SUMA IMPORTANCIA, DEBIDO A QUE SE LE DA SOLUCIÓN AL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS ACTIVIDADES PRIMORDIALES DE HIGIENE Y CONSUMO HUMANO, EN DONDE CADA TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE INSTALADA ES UN REFLEJO DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CON LA QUE CUENTA EL DISTRITO FEDERAL.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN
- C) SE REGISTRO UNA VARIACIÓN FISICA NEGATIVA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A 06 CD 03 2410 QUE DIO ORIGEN A ESTA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE EL INGRESO DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, FUE MENOR AL QUE SE TENIA COMO PROGRAMADO.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL







AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SECTORIZACIÓN			
A)	Acciones realizadas en el avance logrado en la Automatización del Sistema de Agua Potable CON RECURSOS APAZU		
	DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION
	Automatización de Pozos para Agua Potable distribuidos en diferentes Delegaciones del Distrito Federal	3	AUTORIZADA Y PAGADA
	Automatización del Sistema Vertebral de Agua Potable en la Delegación Tlámpa		
	Implantación de Estaciones de Medición de la Red de Agua en Bloque en el Distrito Federal		
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original NO EXISTE VARIACION		
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado NO EXISTE VARIACION		

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL

158





AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE SECTORIZACIÓN


A) SE REALIZARÓN 3 SERVICIOS Y 2 SUPERVISIONES, LOS CUALES SE INDICA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE PARA LA OPERACIÓN SEGÚN MODELOS Y ANÁLISIS EN EL MACROSECTOR V (SANTA CATARINA Y PARTE PONIENTE)	TERMINADO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE EN EL MACROSECTOR III	TERMINADO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE EN EL MACROSECTOR IV	TERMINADO
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTE EN EL MACROSECTOR III	TERMINADO
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTE EN EL MACROSECTOR IV	TERMINADO


B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ


 LIC. RAUL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
23	2	2	3	009	POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA	LITRO	1,015,459,200	1,015,459,200	1,013,873,328	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos.
LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

A) SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE EFECTUARON ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS COMO: REALIZAR EN FORMA CONSTANTE LA SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACION ASI MISMO REQUISITAR CON OPORTUNIDAD LOS MATERIALES, SUSTANCIAS QUIMICAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE (PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS) Y PROPORCIONAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS EN EL DISTRITO FEDERAL LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HORAS DEL DIA.

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POTABILIZACION Y DESINFECCION "A", COORDINA Y SUPERVISA LOS TRABAJOS TECNICO OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA OPERACION EN LOS PROCESOS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS PARA CUMPLIR CON LA NORMA NOM-127-SSA1-1994 PARA CONSUMO HUMANO

PARA MEJORAR LA CALIDAD FISICOQUIMICA DEL AGUA POTABLE, SE MANTUVIERON EN OPERACION 50 PLANTAS POTABILIZADORAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. SE REALIZARON 120 ACCIONES EN MANTENIMIENTO MECANICO EMERGENTE, 62 EN MANTENIMIENTO ELECTRICO EMERGENTE, 1,780 EN MANTENIMIENTO CIVIL, SE SUMINISTRARON 106,952 KGS. DE REACTIVOS QUIMICOS Y SE RETIRARON 132,118 KGS. DEL ALMACEN CENTRAL A DICHAS PLANTAS POTABILIZADORAS; SUMANDO LA CANTIDAD TOTAL DE 241,032 ACCIONES.

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POTABILIZACION Y DESINFECCION "B", COORDINA LOS PROGRAMAS DE DESINFECCION DE INSTALACIONES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ATIENDE Y EJECUTA LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO ANHIDRO EN PLANTAS CLORADORAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA DESINFECCION DEL AGUA EN BLOQUE. ASI COMO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS CON HIPOCLORITO DE SODIO, POR MEDIO DE POZOS, PLANTAS POTABILIZADORAS, MANANTIALES Y REBOMBEO.

SE REALIZARON 71 ACCIONES EN MANTENIMIENTO MECANICO EMERGENTE, 19 EN MANTENIMIENTO ELECTRICO EMERGENTE, 26,064.50 EN MANTENIMIENTO CIVIL Y 80 EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUE PIPA; SUMANDO LA CANTIDAD TOTAL DE 26,231.50 ACCIONES.

SE SUMINISTRO LA CANTIDAD DE 20,971.51 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 1,049.399 TONELADAS DE CLORO LIQUIDO ANHIDRO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE; SUMANDO LA CANTIDAD TOTAL DE 22,020.909 TONELADAS.

B) NO EXISTE VARIACION
C) NO EXISTE VARIACION

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

A) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.


B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

C) LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LO QUE SE CONSIDERAN ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MISMA.

ELABORÓ


LIC. RAUL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]		VARIACIÓN ABSOLUTA II - I		VARIACIÓN % ((II / I) -1)*100	
9,815,458,377.00	10,089,831,155.53		274,372,778.53		2.80	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	FI/F ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		

NO APLICA


1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a la "Finalidad/Función" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
NO APLICA			


^{1/} Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL





PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



PE PROYECTOS ETIQUETADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	ORIGINAL*	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR QUE CORRESPONDE AL TRAMO RESTANTE DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL, ENTRE AV. DEL PEÑÓN-CIRCUITO INTERIOR, EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	26,000,000.00	17,976,475.15	17,976,475.15	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL VASO REGULADOR DEL GRAN CANAL P/EL ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES, DE LA AV. DEL PEÑÓN HASTA RIO DEL CONSULADO, EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, D.F.
SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA ZONA ESCOLAR EN GUSTAVO A. MADERO	8,000,000.00	0.00	0.00	EL IMPORTE PREVISTO PARA EJERCER SE PROGRAMÓ CON RECURSOS APAZU, FAFEF Y FISCALES, SIN EMBARGO NO SE IDENTIFICA CON DG 66 EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO APROBÓ EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL PARA PROGRAMAR ESTE PROYECTO CON LOS RECURSOS ETIQUETADOS EN EL ANEXO 4 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 M3 Y RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LA COL. TLALPEXCO, EN GUSTAVO A MADERO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 M3 EN LA COL. AMPLIACIÓN CASTILLO GRANDE EN GUSTAVO A. MADERO	12,000,000.00	0.00	0.00	EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO RECIBO LOS TERRENOS
2 HIDRANTES PÚBLICOS EN LA COLONIA TLALPEXCO, EN GUSTAVO A. MADERO	5,000,000.00	0.00	0.00	EL SACMEX CONSIDERÓ CONVENIENTE NO LLEVAR A CABO ESTOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE QUE SE SUMINISTRA AGUA DE OTRAS FUENTES PARA ATENDER EL NECESIDAD
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, A EFECTO DE QUE SE REGRESE LA MISMA CANTIDAD DE AGUA QUE RECIBE CANAL DE CHALCO PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES HABITACIONALES ASENTADAS EN EL PREDIO DEL MOLINO. LA QUE RECIBE ACTUALMENTE SE VE SENSIBLEMENTE DISMINUIDA LA PRESIÓN POR EL RECORRIDO QUE HACE A LA PLANTA POTABILIZADORA	5,000,000.00	0.00	0.00	EL SACMEX CONSIDERÓ CONVENIENTE NO LLEVAR A CABO ESTOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE QUE SE SUMINISTRA AGUA DE OTRAS FUENTES PARA ATENDER EL NECESIDAD

* Se refiere al presupuesto asignado en los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

165



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
NO APLICA							

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL



REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI/F	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
2-1	88,878,097.07	0.00	88,878,097.07	FONDO METROPOLITANO	Construcción y Rehabilitación de los colectores marginales del Río Magdalena y Eslava Solución Hidráulica con Planta de Tratamiento para 50 lps, así como Colector Marginal para sanear el agua del Río Magdalena y línea de conducción y distribución de agua residual tratada para el riego de áreas verdes del Parque Lineal.

Elaboró [Signature]
LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Autorizó: [Signature]
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


CONCEPTO	MONTO
<p>(2)</p> <p>Ingresos Propios</p> <p>Aportaciones del GDF</p> <p>Transferencias del G. er. ral *</p> <p>Recursos Credit</p> <p>NO APLICA</p> <p>TOTAL</p>	<p>(3)</p>


* Desglosar por fondo, programa o convenio.

ELABORÓ


 LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL






ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	COMISIÓN DE CUENCA DE LOS RÍOS AMECAMECA Y LA COMPAÑÍA AC	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA PARA EL AÑO 2012, ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	-	-	11,300,000.00	0.00	0.00	SE CONTEMPLARON AYUDAS A COMUNIDADES DAMNIFICADAS POR POSIBLES EMERGENCIAS POR LLUVIA Y POR FALTA DE AGUA EN ÉPOCA DE ESTIAJE, LAS CUALES NO NECESITO EL RECURSO EN ESTE RUBRO.
APORTACIONES A FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	-	1,400,000,000.00	1,372,193,669.00	1,372,193,669.00	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL




FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS


UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	
NO APLICA				

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
<p>INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/}</p> <ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS 	<p style="font-size: 48px; opacity: 0.5;">NO APLICA</p>	<p>A) (4)</p>

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

171



APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	

NO APLICA

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (3 - 2)	VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100
-----------	-------------	-----------------------------	----------------------------

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	

NO APLICA

^{1/} Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ

LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL




SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE:06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
NO APLICA				El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, no tiene medidas preventivas pendientes de atender

ELABORÓ


LIC. RAÚL MACAL CANCINO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL