


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

07 C0 02

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Obras y Servicios

GDF-SOS-SRF/01/155

México, D.F., 22 de mayo de 2001

Lic. Gustavo Ponce Meléndez,
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas.
Presente.

En atención a su oficio SE/070/2001-001 del 15 de abril del presente año, hago llegar a usted el Informe de Cuenta Pública 2000 de la Dirección General de Obras Públicas, con cifras según listados al 31 de diciembre del 2000 y conciliados con la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones de la Subsecretaría a su cargo de manera impresa como en diskette (Windows 2000, Word y Excel de Office 2000).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Director General de Administración
De la Secretaría de Obras y Servicios,

[Handwritten signature]
Lic. Wilfrido Lozano Hernández.

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
MAYO 23 2001
1036 *[Handwritten]*
DIRECCION DE EVALUACION
RECIBIDO

1451
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
c/ anexo y disco
* MAYO 23 2001 *
RECIBIDO
HORA 10:15

C.c.p. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
Ing. Ramón Santoyo Lugo.- Director General de Obras Públicas.-Presente.
Lic. Rogelio Lezama Bernal.-Director de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios.-Presente.

WLH/sls

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
1161 *[Handwritten]*
* MAYO 23 2001 *
c/ disco
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
RECIBIDO


[Handwritten signature]
23-05-01


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000


SECTOR:	07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración: 16/05/2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Obras Públicas	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
---	---	-------------------------------

<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social.</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Una sociedad incluyente y solidaria.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>Lograr el fortalecimiento de un desarrollo social justo y equitativo de la población dentro de un marco de reconocimiento, respeto, dignificación, tolerancia, revalorización y apoyo a la pluralidad de los grupos sociales que la componen.</p> <p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>Dar acceso a los servicios sociales que ofrece el gobierno.</p> <p>Educación.</p> <p>Elevar la calidad de la infraestructura escolar bajo un enfoque integral y de participación ciudadana.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>Ampliar la infraestructura para la educación: preescolar, primaria y secundaria.</p> <p>Ampliar la infraestructura urbana en repavimentación de vialidades, reparar puentes peatonales y vehiculares y construir intersecciones a nivel.</p> <p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>Infraestructura para educación básica y educación media.</p> <p>Construcción de 2.85 de planteles nuevos.</p> <p>Sustitución de 223.0 espacios educativos en planteles existentes</p> <p>Construcción de 20.0 espacios educativos en planteles existentes.</p> <p>Proporcionar mantenimiento permanente de pilotes a 62 escuelas.</p> <p>Equipamiento de 268 espacios educativos.</p>
---	---	--

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.J.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:
 001
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000


SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración: 16/05/2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: Dirección General de Obras Públicas	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
---	---	-------------------------------

<p>Una infraestructura y servicios urbanos de calidad.</p>	<p>Mejorar la vialidad urbana con racionalidad.</p> <p>Realizar obras de remodelación y construcción para mejorar la estructura y funcionalidad de la vialidad.</p>	<p>Infraestructura urbana</p> <p>Construcción de 15,267.0 M2 de vialidad primaria.</p> <p>Construcción de 21 puentes peatonales.</p> <p>Repavimentación de 3,021,496 M2 en vialidades primarias.</p> <p>Reparación de 21 puentes peatonales y de 13 puentes vehiculares.</p> <p>Construcción de 7,071.7 M2. de andadores (rampas para discapacitados)</p> <p>Construcción de 6 intersecciones a nivel.</p> <p>Elaboración de 5 proyectos para la ejecución de obras viales.</p>
--	---	---

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (Miles de Pesos con un Decimal)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	N O	A P L I C A	A
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


003


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:
Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Obras Públicas	

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		(A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	(B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	N O A P L I C A
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal, mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades, como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de

Revisó:

C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

004

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios	
Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			T O T A L		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

TOTAL	80,853.3	71,415.9	71,256.3	356,832.2	552,485.3	497,410.3	437,685.5	623,901.2	568,666.6
1000	44,571.5	42,096.8	42,096.8	12,728.7	0.0	0.0	57,300.2	42,096.8	42,096.8
2000	6,473.2	5,697.8	5,697.8	32,946.3	120,928.4	117,034.4	39,419.5	126,626.2	122,732.2
3000	29,758.6	23,573.2	23,413.6	1,435.0	20,419.9	19,703.7	31,193.6	43,993.1	43,117.3
4000	50.0	48.1	48.1	0.0	0.0	0.0	50.0	48.1	48.1
5000	0.0	0.0	0.0	14,983.9	12,384.1	7,874.8	14,983.9	12,384.1	7,874.8
6000	0.0	0.0	0.0	294,738.3	398,752.9	352,797.4	294,738.3	398,752.9	352,797.4
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo

005

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

1000	E-O	2,474.7	<p>A) El presupuesto original de este capítulo se determina de manera conjunta con la Secretaría de Finanzas, acorde al número de plazas autorizadas y al incremento salarial previsto para el año 2000; el monto original de 44,571.5 miles se reduce a 42,096.8 miles por lo siguiente:</p> <p>--Por instrucciones de la Secretaría de Finanzas y con fundamento en el artículo 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos, por corresponder a recursos no ejecutados en meses anteriores, se aplica una reducción por 226.5 miles; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/993/00.</p> <p>--Con la puesta a disposición de la Secretaría del Medio Ambiente de una persona de base, se reducen de 49.9 miles, autorizado con oficio DPPOS/643/00.</p> <p>--Para cubrir un sobregiro en la partida 1507, se aprovechó la disponibilidad de la partida 3806, para aplicar 155.0 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p>	
------	-----	---------	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

		<p>--Con el objetivo de apoyar a los trabajadores eventuales contratados con cargo a la partida 1508 11 00, se dio suficiencia presupuestal a las partidas 1401 11 00 y 1403 11 03, cuotas a Instituciones de Seguridad Social con 16.6 miles, de recursos procedentes de la partida 3806; movimiento autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p> <p>--Para cubrir la gratificación de fin de año que se otorgó al personal de base en el mes de diciembre, se transfirieron del capítulo 3000, partida 3806, 811.7 miles, autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p> <p>Finalmente al determinar disponibilidad presupuestal en partidas de este capítulo al cierre del ejercicio, por sueldos no cubiertos por faltas y/o licencias, se reducen 3,181.6 miles; movimiento aprobado con oficio DPPOS/686/00.</p>		
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 2 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

007

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


E-M	0.0	B) Una vez determinadas las disponibilidades que presentó este capítulo por sueldos no cubiertos, dadas las faltas y/o licencias sin goce de sueldo del personal de base, se reintegraron con oportunidad los recursos sobrantes por 3,181.6 miles, por lo que no existe variación entre la inversión modificada y el ejercicio al periodo que se reporta.		
-----	-----	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 3 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

008

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

2000	O-E	775.4	<p>A) La asignación original de este capítulo fue de 6,473.2 miles, cifra que se modificó en el transcurso del ejercicio hasta 5,697.8 miles, por lo siguiente:</p> <p>--Para apoyar la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos, se le transfieren a este capítulo 442.3 miles, con disponibilidades que se dieron del capítulo 3000, partida 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/834/00.</p> <p>--Transferencia en favor de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por 0.9 miles, para apoyo de la red privada; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/1220/00.</p> <p>--Acatando instrucciones de la Secretaría de Finanzas en su oficio circular 194 del 31 de julio, se reduce el presupuesto en este capítulo en 1,159.0 miles, de recursos fiscales; movimiento autorizado con oficio DPPOS/341/00.</p>		
------	-----	-------	---	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 4 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

009

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado


		<p>-- Con el objetivo de adecuar los recursos a las necesidades propias del gasto y para complementar la compra de vestuario del personal de campo, se transfirieron 50.0 miles del capítulo 3000 a este mismo capítulo; movimiento autorizado con oficio DPPOS/582/00.</p> <p>--Para cubrir el sobrecosto de servicios del capítulo 3000 le fueron transferidos del capítulo que se describe 149.3 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p> <p>--Para cubrir necesidades adicionales de adquisiciones de apoyo, fue necesario aprovechar disponibilidades del capítulo 3000, 21.8 miles; en las partidas 3604, Servicios de Telecomunicaciones; 3504, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles y 3701, Pasajes. Este movimiento fue autorizado con oficio DPPOS/649/00.</p>		
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original. (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 5 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

010

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

E-M	0.0	<p>--Aprovechando la disponibilidad que presentó en su momento el capítulo 3000 en sus partidas: 3203, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo y 3504, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles; se transfirieron a este capítulo 133.4 miles, este movimiento se autorizó con oficio DPPOS/649/00.</p> <p>--Una vez cumplidos los compromisos de adquirir los bienes necesarios para la operación, se presentaron economías al racionalizar al mínimo necesario las adquisiciones, en apego a las medidas de racionalidad por 113.7 miles, mismos que se redujeron del presupuesto autorizado, movimiento aprobado con oficio DPPOS/686/00.</p> <p>Al periodo que se reporta y después de los movimientos antes detallados, no se presentaron variaciones con relación al ejercicio final.</p> <p>B) Las adquisiciones que sirvieron de base para la operación de la Dirección General de Obras Públicas se cumplieron en su totalidad; los recursos sobrantes como economía se reintegraron en tiempo, es así que no se presentan variaciones entre el presupuesto modificado y ejercido.</p>		
-----	-----	---	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 6 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

011

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


3000	E-O	6,345.0	<p>A) En el año 2000 fue necesario llevar a cabo adecuaciones presupuestales dentro de las partidas que conforman este capítulo, a fin de adaptarlas a las necesidades reales del gasto, tanto al interior del capítulo o con disponibilidad que presentaron otros del mismo gasto corriente, es así que de un monto original de 29,758.6 miles se modifica a 23,573.2 miles, siendo la variación de 6,345.0 miles, con relación al presupuesto original ejerciendose 23,413.6 miles. Conforme a lo anterior, el presupuesto presentó los siguientes movimientos presupuestales:</p> <p>--Para apoyar el Servicio de red de telefonía de funcionarios, se transfieren a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 5.8 miles; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/1026/00.</p> <p>--Para la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal se transfirieron 116.9 miles en apoyo a CENDIS; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/1026/00.</p>	
------	-----	---------	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 7 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

012

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

		<p>--Para la Secretaría de Obras y Servicios y con el objetivo de cubrir gastos de publicaciones oficiales, se transfirieron 435.0 miles; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/723/00.</p> <p>--Acatando las instrucciones de la Secretaría de Finanzas en su oficio circular 194 del 31 de julio, se reintegraron 1,687.8 miles; este movimiento fue autorizado con oficio DPPOS/341/00.</p> <p>--Como apoyo al capítulo 2000 y para adquirir materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, se transfirieron 442.3 miles; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/834/00.</p> <p>--Para complementar el costo de vestuario del personal de campo, se transfieren al capítulo 2000, 50.0 miles; movimiento aprobado con oficio DPPOS/582/00.</p> <p>--Transferencia en favor de la Secretaría del Medio Ambiente para cubrir el salario de una persona puesta a su disposición, 37.0 miles; movimiento aprobado con oficio DPPOS/643/00.</p>		
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 8 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado


		<p>--Transferencia al capítulo 1000 para poyar otras prestaciones del personal de base, por 155.0 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p> <p>--Con el objetivo de cubrir sobrecosto en servicios de apoyo del capítulo 3000, se transfirieron del capítulo 2000 149.3 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p> <p>--Transferencia al capítulo 1000 para cubrir cuotas de Seguridad Social para trabajadores eventuales; con economías de la partida 3806, se reducen 16.6 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p> <p>--Como apoyo a la gratificación especial otorgada al personal de base, se le transfirieron al capítulo 1000, 811.7 miles, de la partida 3806; movimiento autorizado con oficio DPPOS/628/00.</p>		
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 9 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

014

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


		<p>--Con el objetivo de regularizar el ejercicio de diversas partidas del capítulo 2000, se transfieren del capítulo 3000 133.4 miles, aprovechando la economía de la partida 3203, Arrendamiento de maquinaria y equipo; este movimiento fue autorizado con oficio DPPOS/649/00.</p> <p>--Concluidos los servicios de apoyo para la operación de la Dirección General de Obras Públicas, se presentaron economías en diversas partidas de gasto, por la racionalidad que se aplico, conforme a las medidas de austeridad, dentro de las cuales por su monto, se mencionan: 3806 Asignación para requerimientos de servidores publicos superiores y de mandos medios con 2,137.0 miles; 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 34.6 miles; 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 109.9 miles; otras de menor monto, 139.9 miles. Estos recursos fueron reintegrados con oportunidad, siendo autorizado con oficio DPPOS/686/00.</p>		
--	--	---	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 10 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

015

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado


	E-M	159.6	<p>--Para cubrir necesidades de adquisiciones de apoyo del capítulo 2000 fue necesario aprovechar disponibilidades de este capítulo por 21.8 miles, en las partidas 3604, Servicios de Telecomunicaciones; 3504, Mantenimiento y conservación de inmuebles y 3701, Pasajes; este movimiento fue autorizado con oficio DPPOS/649/00.</p> <p>B) Los servicios de apoyo se cumplieron con oportunidad y eficiencia por lo que se tienen economías por 159.6 miles por concepto de vigilancia en obras, cuyo servicio lo prestaron las empresas responsables de su ejecución.</p>	
--	-----	-------	---	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 11 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Carrupuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

016

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado

4000	E-O	1.9	A) El presupuesto original autorizado para cubrir la paga de marcha a familiares de trabajadores en activo fue de 50.0 miles de los cuales unicamente se ejercieron 48.1 miles; la diferencia se entregó con oprotunidad a la Secretaria de Finanzas; cuya autorización se otorgó con oficio DPPOS/694/00. Dado que no fue necesario efectuar pagos por concepto de defunciones.		
	E-M	0.0	B) Al cierre del ejercicio no se presentaron variaciones entre el ejercicio y la inversión modificada por el concepto de pago de marcha a familiares de trabajadores de base en activo.		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 12 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

017

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	--	---	--	--	--

1000	E-O			12,111.9	A) El presupuesto original en este capítulo fue de 12,728.7 miles y estaban destinados para cubrir el salario al personal eventual que desarrolla actividades sustantivas al proceso constructivo de las obras (supervisores y personal técnico especializado) con cargo a la partida 1202 61 60 (sueldos al personal eventual); sin embargo, atendiendo las indicaciones de la Subsecretaría de Egresos, estos recursos se transfirieron al capítulo 3000, partida 3301 60 00, asesoría, para adecuar el gasto al tipo de servicio que se presta; este movimiento fue autorizado con oficio DGSPGGOS/314/00. Es importante mencionar que este movimiento presupuestal no afectó el destino del gasto ya que se orientó para lo que estaba autorizado originalmente, es por lo anterior que no se registra ejercicio en este capítulo.
	E-M			0.0	B) No se presentó inversión modificada, ni ejercicio en el periodo en este capítulo.

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 13 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

018

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
----------	--	---	--	--	--


2000	E-O			84,088.1	<p>A) La inversión original de este capítulo 32,946.3 miles consideraba la adquisición de materiales y suministros para las escuelas programadas originalmente en el ejercicio 2000, ésto con 5,446.3 miles; también se incluían 27,500.0 miles para adquirir mezcla asfáltica que es colocada en la repavimentación de vialidades primarias. Durante el transcurso del ejercicio fiscal se autorizaron movimientos presupuestales para adecuar el gasto a las necesidades reales de las obras; por ello el presupuesto modificado es de 120,928.4 miles; esto movimientos se detallan a continuación:</p> <p>--Transferencia del capítulo 6000 (obras públicas por contrato), obra: Puente Vehicular Aquiles Serdán (se sustituyó por solución a nivel), para apoyar la repavimentación de vialidades primarias con la compra de mezcla asfáltica se transfirieron 17,291.0 miles; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/313/00.</p>
------	-----	--	--	----------	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 14 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Direccion General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--Con la suspensión de la obra Puente Muyuguarda, por falta de proyectos y liberación de predios que serian afectados, se destinan 6,000.0 miles para adquirir mezcla asfáltica; movimiento autorizado con oficio DPPOS/527/00.</p> <p>--Con el objetivo de cumplir con los compromisos del Gobierno del la Ciudad, para llevar a cabo la repavimentación de vialidades primarias, se autorizó una ampliación líquida por 42,417.1 miles; autorizado con oficio DGSPPGOS/558/00.</p> <p>--Atendiendo los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública, se adecua el programa de equipamiento de planteles, dadas las modificaciones en la construcción y tipo de espacio; es así que se solicitó y aprobó una transferencia compensada por 498.4 miles para adquirir aulas provisionales y equipo de laboratorio con recursos del capítulo 5000; este movimiento se autorizó con el oficio DPPOS/527/00.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 15 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

020

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--Dada la cancelación de la obra puente Curvas del Diablo, por falta de liberación de predios, al encontrarse la mayor parte en litigio cuya liberación correspondía a la Delegación Cuajimalpa, se destinan parte de estos recursos por 1,491.4 miles para cubrir el sobrecosto de la mezcla asfáltica; este movimiento fue autorizado con oficio DPPOS/561/00.</p> <p>--Dados los problemas que se presentaron por incumplimientos contractuales de diversas empresas responsables de la construcción de escuelas, se determinó aprovechar recursos para complementar los gastos adicionales por la adquisición de mezcla asfáltica; este movimiento por 1,027.8 miles se aprobó con el oficio DPPOS/562/00.</p> <p>--Transferencia de la misma actividad (obra civil) para adquirir mezcla asfáltica, dado que se rebasó el monto original, por 1,697.3 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/470/00.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 16 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado


					<p>--La obra rehabilitación del Albergue Finca Villa Margarita, se reprogramó a dos periodos, por ella se obtienen disponibilidades; es así que parte de ellas se destinaron para adquirir mezcla asfáltica, ésto por 1,361.5 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/659/00.</p> <p>--Con el objetivo de regularizar el gasto de recursos fiscales, se aprobó una ampliación líquida para mezcla asfáltica por 15,584.4 miles; ésto con oficio DPPOS/679/00.</p> <p>--Con recursos provenientes del capítulo 6000 de la obra Casa Libertad, dada su disponibilidad, se transfieren 759.7 miles para liquidar adeudos en la adquisición de mezcla asfáltica, este movimiento se autoriza con oficio DPPOS/672/00.</p> <p>--Por cierre de ejercicio se reintegran de este capítulo, partida 2401 60, 146.5 miles; movimiento autorizado con afectación presupuestal B 07 C0 02 105 E. Conforme a lo anterior, este capítulo se incrementó en su ejercicio 84,088.1 miles, con relación al presupuesto original.</p>
--	--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 17 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

022

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

2000	E-M		3,894.0	<p>B) El subejercicio de este capítulo obedece a las modificaciones al tipo y número de espacios a construir que requirió la Secretaría de Educación Pública, lo que obligó a modificar las guías de equipamiento y en consecuencia, a dejar de ejercer 3,894.0 miles; no obstante, se dio cumplimiento con la reprogramación de las obras.</p> <p>Por otra parte, la falta de oportunidad de recibir en tiempo facturas de la planta de Asfalto, no permitieron ejercer 2,127.1 miles; es importante señalar que la meta para la repavimentación de vialidades primarias superó lo esperado. Lo pendiente de pago será cubierto con recursos del año 2001.</p> <p>En conclusión se puede señalar que del monto modificado se ejerció el 97% de lo programado, es decir de 120,928.4 miles se aplicaron 117,034.4 miles.</p>
------	-----	--	---------	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 18 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

023

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
----------	---	--	--	--

3000	E-O		18,268.7	<p>El presupuesto original asignando para este capítulo fue de 1,435.0 miles y consideraba el arrendamiento de sanitarios portátiles para escuelas de nivel básico, cuya construcción definitiva está en proceso; también se incluirán recursos para pagar los servicios de vigilancia a la policía auxiliar del Distrito Federal por proteger a las obras de infraestructura urbana del robó y vandalismo, principalmente en zonas de alto porcentaje delictivo.</p> <p>Durante el transcurso del ejercicio presupuestal y atendiendo las instrucciones de la Secretaría de Finanzas, en el sentido de orientar el gasto acorde con servicios que presta el personal que desarrolla actividades de supervisión y de técnicos especializado en la obra pública, se transfirieron del capítulo 1000, partida 1202 61, 12,728.7 miles a la partida 3301 60 Asesoría; este movimiento fue autorizado con oficio DGSPPGOS/314./00</p>
------	-----	--	----------	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 19 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

024

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


				<p>--Con el objetivo de proteger los bienes de esta Dirección General en la obra: Solución a Nivel en el cruce de la Av. Aquiles Serdán; Av. Culturas y Calzada de las Armas, se transfirieron a este capítulo 225.7 miles para contratar servicios de vigilancia; movimiento autorizado con oficio DPPOS/258/00.</p> <p>Atendiendo instrucciones de la Superioridad, en el sentido de construir una escuela secundaria en San Bartolo Xicomulco, se aprovecha la disponibilidad de recursos que se tenían considerados para la renta de casetas sanitarias, se transfirieron de este capítulo 400.0 miles al programa 27, Educación Secundaria (capítulo 6000); este movimiento se autorizó con oficio DPPOS/583/00.</p> <p>A efecto de cubrir el 100% de los sueldos del personal técnico especializado en la supervisión y seguimiento de la obra pública, se solicitó y autorizó una ampliación líquida de 7,280.9 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/277/00.</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 20 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

025

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Publicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>Para proteger las oficinas de campo de la obra Boulevard Reforma - Cuajimalpa, se transfirieron del capítulo 6000, 155.0 miles con cargo a la partida 3411; este movimiento fue autorizado con oficio DPPOS/527/00.</p> <p>--Dado que no fue necesario la utilización total de los recursos destinados para el arrendamiento de sanitarios portátiles, se transfirieron de este capítulo 56.2 miles, para destinarlos al capítulo 2000 rubro de obra civil en el mismo programa 26, Educación Primaria; este movimiento fue autorizado con oficio DPPOS/470/00.</p> <p>--Con el objetivo de cubrir el sobrecosto que tuvieron las obras ejecutadas del programa escolar, se aprovechó la disponibilidad que presentó el arrendamiento de sanitarios portátiles y se reducen por este concepto 352.0 miles en la partida 3206; este movimiento se autorizó con oficio DPPOS/583/00.</p> <p>Una vez definidas las cifras del ejercicio esperado, se reintegraron a la Secretaría de Finanzas 371.4 miles y 225.8 miles; estos movimientos fueron autorizados con oficio DPPOS/686/00 y afectación B 07 C0 02 105 E., respectivamente</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 21 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

026

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>Conforme a lo anterior, la variación del ejercicio contra el presupuesto original es de 18,268.7 miles.</p> <p>Importante es señalar que de conformidad con la proyección de gasto que se tenía previsto hasta antes del cierre definitivo, no fue posible ejercer 1,037.2 miles, que se reportaron en el informe enero-diciembre del año 2000, dado que no se autorizó el pago de 40 días al personal contratado con cargo a la partida 3301 Asesoría.</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 22 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

027

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

3000	E-M		716.2	<p>--El subejercicio que se presentó en este capítulo, obedece a que no se ejerció lo programado para el arrendamiento de sanitarios portátiles para escuelas, dado que el programa de construcción sufrió modificaciones y suspensión de obras por rescisiones contractuales; por ello, se dejaron de ejercer 228.6 miles; la diferencia 487.6 miles, corresponde a disponibilidades de la partida 3301 Asesoría (sueldos al personal que desarrolla actividades de supervisión y apoyo técnico en el proceso constructivo de las obras, esto porque no se pagó como gratificación de fin de año 40 días, sino únicamente 30, como lo establece la norma.</p>
------	-----	--	-------	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 23 de 47

Elaboró: 
Lc. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

028

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

5000	E-O		7,109.1	<p>A) Para la adquisición de mobiliario escolar en sus tres niveles se autorizaron 13,483.9 miles; también para liquidar predios afectados por la construcción de obras de infraestructura vial se aprobaron 1,500.0 miles, con ello el presupuesto original para este capítulo fue de 14,983.9 miles. Este recurso fue modificándose de acuerdo a las necesidades que presentaron los trabajos inherentes a la obra pública y a los servicios de apoyo como a continuación se describe:</p> <p>--Por concepto de recuperación de siniestros (vehículos robados), se autorizó una ampliación líquida de 86.4 miles, autorizado con oficio DPPOS/1159/00.</p> <p>--Por haberse modificado el programa original de construcción, sustitución y ampliación de planteles escolares, por requerimiento de la Secretaría de Educación Pública, obligó a replantear las necesidades de equipo y mobiliario escolar, es así que se obtienen disponibilidades en este capítulo por 498.4 miles para reubicarlos en el capítulo 2000 de los programas primero</p>
------	-----	--	---------	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 24 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>señalados; este movimiento se autorizó con oficio DPPOS/527/00.</p> <p>--Como recuperación de siniestros (equipo fotográfico robado en campo) se autorizó una ampliación líquida de recursos por 8.6 miles; esto con oficio DPPOS/618/00.</p> <p>--Dada la proximidad del cierre de ejercicio y al determinar disponibilidades en los recursos autorizados para adquirir equipo de apoyo administrativo; se reintegraron 15.3 miles; este movimiento se autorizó con oficio de afectación B 07 C0 02 101 E.</p> <p>--Como resultado de las modificaciones que presentó el programa escolar por requerimientos de la propia Secretaría de Educación Pública; así como suspensión de obras motivados por retraso en autorización de transferencias, por ser éstas de programas prioritarios, se determinan disponibilidades por 681.1 miles; esta reducción se autorizó con número de afectación B 07 00 C0 02 105 E.</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 25 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

030

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


				<p>Toda vez que no se recibieron solicitudes de pago por predios afectados en la construcción de obras viales por parte de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. Como único agente inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, no se ejercieron 1,500.0 miles autorizados, es así que se reintegran a la Subsecretaría de Egresos; este movimiento se autorizó con número de afectación presupuestal B 07 C0 02 105 E.</p> <p>Conforme a lo anterior, el presupuesto modificado en el Capítulo 5000 se reduce a 12,384.1 miles, de los cuales se ejercieron 7,874.8 miles, presentándose el subejercicio en el rubro de adquisiciones del programa escolar, al ser modificado por requerimientos de la Secretaría de Educación Pública, así como por suspensión de obras, motivadas por rescisiones administrativas por incumplimientos contractuales.</p> <p>Importante es señalar que el monto ejercido de 7,874.8 miles, difiere del esperado que fue reportado en el informe de avance enero-diciembre del año 2000, por 7,980.1 miles; es decir, que no se ejercieron 105.3 miles ante la cancelación de pedidos del programa escolar.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 26 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

031

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

5000	E-M		4,509.3	El subejercicio corresponde a partidas del programa escolar, destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo que se suspendió su adquisición al ser modificado el tipo y número de espacios a construir, a solicitud de la Secretaría de Educación Pública, también influye significativamente la suspensión de obras por incumplimientos contractuales.
------	-----	--	---------	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 27 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

032

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


6000	E-O		58,059.1	<p>A) El presupuesto original de este capítulo se asignó para: construir, sustituir, ampliar y mantener planteles educativos del nivel básico, ésto por 119,287.5 miles; Centro de Desarrollo Integral Iztapalapa (rehabilitación) 3000.0 miles; Mercado Jamaica (construcción de nave para los locales comerciales y zona de estacionamiento) 12,938.7 miles; Infraestructura Urbana, 157,712.1 miles, Edificio Sede del Gobierno del Distrito Federal (rehabilitar puertas y ventanas) 1,800.0 miles. Conforme a lo anterior, la asignación fue de 294,738.3 miles.</p> <p>Durante el transcurso del año, fue necesario llevar a cabo transferencias programático presupuestales para adecuar el costo de las obras a las necesidades reales del gasto. Adicional a lo anterior, se recibieron transferencias de otras dependencias del propio Gobierno del Distrito Federal, para atender la remodelación, adaptación, rehabilitación y construcción de instalaciones a su encargo, que éstas no pueden llevar a cabo por no disponer de la estructura orgánica adecuada.</p>
------	-----	--	----------	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 28 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado

					<p>Dentro de estas se encuentran: Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de la Cultura de la Ciudad de México, Dirección General de Equidad y Desarrollo Social y Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones, todo con valor de 73,834.0 miles.</p> <p>También se recibieron ampliaciones liquidas por 106,671.7 miles, para la atención de las siguientes obras: Repavimentación de Vialidades Primarias y Construcción de la Carretera a Toluca y Puente Curvas del Diablo.</p> <p>Por concepto de transferencia compensada de este capitulo en favor de otros, se transfieren 29,201.2 miles.</p> <p>Finalmente y como consecuencia de suspensión de obras por falta de definición de proyectos, rescisiones contractuales por incumplimiento de empresas; retraso en autorización de transferencias compensadas (programas prioritarios) y liberación de predios por encontrarse en litigio o por ser propiedad federal, se reintegraron 47,289.9 miles.</p> <p>A continuación se detalla el comportamiento del presupuesto en este capitulo durante el año 2000:</p>
--	--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


				<p>--La Secretaria de Desarrollo transfirió 22,455.0 miles para dar continuidad a la construcción de la escuela preparatoria en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Femenil en la Delegación Iztapalapa; se autorizó con oficio DGSPSPJDS/0083/00.</p> <p>--El Instituto de la Cultura de la Ciudad de México transfirió recursos por 13,700.0 miles para los trabajos de Restauración y mantenimiento del Teatro de la Ciudad y Terminación del Edificio Foro de Arte Alternativo Oriente, ésto con oficio de autorización DGSPSPDS/0481/00.</p> <p>--La Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, transfirió recursos por 5,000.0 miles, para trabajos de mantenimiento y remodelación de cinco Centros de Asistencia Social; este movimiento se autorizó con oficio DGSPSPDS/0792/00</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 30 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--La Dirección de Administración del Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones, transfirió a esta Dirección recursos por 19,796.6 miles, para realizar trabajos de rehabilitación y remodelación en el Centro Toxicológico Torres de Potrero y Albergue Finca Villa Margarita; con oficio de autorización DGSPPJDS/0964/00.</p> <p>--Se transfirieron recursos al capítulo 2000 para apoyar la repavimentación de vialidades primarias en la compra de mezcla asfáltica por 17,291.0 miles; este movimiento se autorizó con oficio DGSPPGOS/313/00.</p> <p>--La Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de la Cultura de la Ciudad de México, transfirió recursos a este capítulo por un monto de 575.0 miles, para trabajos de mantenimiento mayor del conjunto, Centro Cultural Ollin Yoliztli; se autorizó con oficio DGSPPSJDS/1062/00.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 31 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--Con el propósito de ampliar la Carretera Federal México Toluca, para que su operación vial sea de tipo urbano y con la implementación de cruces a desnivel de esta vialidad, se autorizó ampliación líquida por 46,000.0 miles; con oficio DGSPPGOS/632/00.</p> <p>--Con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, se autorizaron 4,507.4 miles, como ampliación para trabajos de mantenimiento mayor preventivo en el Centro Cultural Ollin Yoliztli; movimiento autorizado con oficio DGSPPGOS/686/00.</p> <p>--Dada la necesidad de contar con vialidades primarias en mejores condiciones de servicio, para reducir tiempos de traslado y a su vez contaminación en diversos puntos de la Ciudad, se autorizó una ampliación líquida para repavimentación por 51,582.9 miles; con oficio DGSPPGOS/558/00.</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 32 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Sampuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado

				<p>--La Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de la Cultura de la Ciudad de México, transfirió recursos por 4,500.0 miles para llevar a cabo trabajos de remodelación del Foro de Arte Alternativo Oriente; con oficio de autorización DGSPSPJDS/0184/00.</p> <p>--Para realizar trabajos de restitución de patios del Museo de la Ciudad de México, el Instituto de la Cultura de la Ciudad transfirió recursos por 800.0 miles; que fueron autorizados con oficio DGSPSPJDS/1355/00.</p> <p>--El Instituto de la Cultura transfiere recursos por 1,800.0 miles para restaurar y mantener el Teatro de la Ciudad, estos recursos fueron autorizados con oficio DGSPSPJDS/1547/00.</p> <p>--Con el propósito de proteger los bienes de esta Dirección General en la obra soluciones a nivel en el cruce de la Av. Aquiles Serdán, Av. Culturas y Calzada de las Armas, se transfirieron al capítulo 3000, 225.7 miles para contratar servicios de vigilancia, autorizado con oficio DPPOS/258/00.</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


				<p>Atendiendo instrucciones de la superioridad en el sentido de construir una escuela secundaria en San Bartolo Xicomulco, se aprovecha la disponibilidad de recursos que se tenían considerados para la renta de casetas sanitarias se transfirieron del capítulo 3000, 400.0 miles; este movimiento se autorizó con oficio DPPOS/583/00.</p> <p>--Por medio de una transferencia se trasladaron recursos al capítulo 3000 para proteger las oficinas de campo de la obra Boulevard Reforma-Cuajimalpa, por 155.0 miles, movimiento autorizado con oficio DPPOS/527/00.</p> <p>--Como la Junta de Conciliación y Arbitraje del D.F., no cuenta con la estructura para realizar trabajos de remodelación de las escaleras de emergencia de su propio edificio, transfirió recursos a esta Dirección General por 350.0 miles; siendo autorizado con oficio DGSPSPJDS/2229/00.</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 34 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

039

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--Con la suspensión de la obra Puente Muyuguarda por falta de proyectos y liberación de predios que serian afectados, se transfirieron 6,000.0 miles para el capitulo 2000, para adquirir mezcla asfáltica; autorizado con oficio DPPOS/527/00.</p> <p>--Obedeciendo las instrucciones de la Secretaría de Finanzas en su oficio circular 194 del 31 de julio se reintegraron 273.9 miles de recursos fiscales; este movimiento fue autorizado con oficio DGSPPGOS/834/00.</p> <p>--En septiembre se reducen 798.9 miles, pertenecientes a la construcción del puente vehicular en la Radial Aquiles Serdán - Calzada de las Armas, misma que fue cancelada, al determinar que era mas necesario llevar a cabo una solución a nivel. Se transfirieron a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica para el desvío de la tubería de agua potable de 12" de diametro en la obra Barranca del Muerto y Periferico; fue autorizado con oficio DPPOS/532/00.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 35 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--La junta de Conciliación y Arbitraje transfiere a esta Dirección General 350.0 miles, para complementar la adecuación y colocación de una escalera de emergencia en su propio edificio; dichos recursos se autorizaron con oficio DGSPSPJDS/2367/00.</p> <p>--Con la cancelación de la obra puente Curvas del Diablo por falta de liberación de predios, por encontrarse en su mayoría en litigio y corresponder su liberación a la Delegación Cuajimalpa, se destinaron parte de estos recursos por 1,491.4 miles, para cubrir el sobrecosto de la mezcla asfáltica; este movimiento se autorizo con oficio DPPOS/561/00.</p> <p>--Con los problemas que se presentaron por incumplimientos contractuales de diversas empresas responsables de la construcción de escuelas; se determinó aprovechar recursos para complementar los gastos adicionales en la adquisición de mezcla asfáltica; este movimiento fue por 1,027.8 miles y se aprobó con oficio DPPOS/562/00.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 36 de 47

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo

041

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--Se transfirieron recursos al capítulo 2000 por 1,697.3 miles, para adquirir mezcla asfáltica; en la misma transferencia, del capítulo 3000 se transfirieron a este capítulo 56.2 miles para destinarlos al rubro de obra civil en el mismo programa 26, educación primaria; movimiento autorizado con oficio DPPOS/470/00.</p> <p>--Del capítulo 3000 se transfirieron a este capítulo 352.0 miles, de los recursos autorizados para sanitarios portátiles, para así poder cubrir el sobrecosto de obras en los niveles de Jardín de Niños y Escuelas Primarias y derivados de los concursos, movimiento autorizado con oficio DPPOS/583/00.</p> <p>--En el Albergue Finca Villa Margarita, se obtuvieron disponibilidades ya que se programó en dos periodos al ser recibidos estos recursos hasta el mes de mayo y dados los tiempos de licitación que marca la ley. Además que el concurso para la adjudicación fue declarado desierto, se tomó la decisión para realizar esta obra con un contrato bianual, por lo que parte de éstos se destinaron para adquirir mezcla asfáltica, por 1,361.5 miles; movimiento autorizado con oficio DPPOS/659/00. -*</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 37 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				--Se autorizaron recursos fiscales por 9,088.8 miles para regularizar el pago de estimaciones de diversos trabajos realizados por esta Dirección General en las obras: Finca Villa Margarita, en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria; así como el Foro de Arte del Centro Cultural Ollin Yoliztli, Mercado Jamaica, mantenimiento de vialidad primaria, reparación de puentes peatonales y vehiculares, proyectos de inversión en apoyo a la ejecución de obras viales y escalera de emergencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje; movimiento autorizado con oficio DPPOS/679/00.
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 38 de 47

Elaboró: 
L.c. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>--Con recursos sobrantes de la obra: Casa Libertad, se transfirieron 759.7 miles al capítulo 2000, para liquidar adeudos de mezcla asfáltica, este movimiento se autorizó con oficio DPPOS/672/00.</p> <p>--Al cierre del ejercicio y derivado de la suspensión de obras por falta de predios, proyectos ejecutivos y rescisiones contractuales, se reintegraron 46,217.1 miles, movimiento autorizado con oficio y afectaciones DPPOS/686/00 por 1,538.0 miles.</p> <p>B 07 C0 02 103 , por 13,768.8 miles B 07 C0 02 104 , por 9,614.8 miles B 07 C0 02 105 , por 18,963.8 miles B 07 C0 02 106 , por 2,331.7 miles</p> <p>Cabe señalar que de conformidad con la proyección del gasto que se había reportado en el Informe de Avance enero-diciembre del año 2000, no se ejercieron 16,936.8 miles, se ejercieron 352,797.4 miles, lo anterior por las rescisiones administrativas ante el incumplimiento de empresas durante el proceso constructivo de las obras.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 39 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

6000	E-M		45,955.5	<p>El subejercicio de este, capítulo con relación a la inversión modificada, es del 11.6%, a continuación se detallan por programa las causas que dieron origen a esta disponibilidad.</p> <p>PROGRAMA 11 DERECHOS HUMANOS</p> <p>El subejercicio en este programa fue del 0.6%, es decir de un monto programado en este capítulo de 14,338.2 miles, se ejercieron 14,248.4 miles, la diferencia 89.8 miles corresponde al pago de adeudos del ejercicio anterior, al no ser aceptados conceptos que no cumplieran con los requerimientos para liquidar pasivos. Las obras en el Centro Toxicológico Torres de Potrero se concluyeron al 100%; en tanto que la reprogramación para las obras en Finca Villa Margarita fueron cumplidas, no obstante que fue necesario hacer un contrato bianual ante el retraso en la autorización original.</p>
------	-----	--	----------	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 40 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


				<p>PROGRAMAS 25, 26 Y 27</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.</p> <p>Las modificaciones del tipo de espacio por construir que solicitó la Secretaría de Educación Pública, aunado al retraso en la autorización de transferencias compensadas entre estos programas, requeridas para adecuar los recursos a las necesidades reales de las obras; así como rescisiones contractuales por incumplimiento de diversas empresas, afectaron considerablemente el proceso constructivo, obligando a reprogramar obras para el ejercicio 2001 y derivando en un subejercicio de 11,622.5 miles; es decir el 11.5% con relación al presupuesto modificado.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 41 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaria de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>PROGRAMA 32</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA</p> <p>Este programa no presentó variación financiera, es decir la inversión modificada de 25,540.6 miles, se ejerció al 100%; con estos recursos se atendió la reestructuración del Teatro de la Ciudad; Terminación del Edificio Foro de Arte Alternativo Oriente y Centro Cultural Ollin Yoliztli.</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 42 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	--	---	--	--	--


					<p>PROGRAMA 46</p> <p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p> <p>Con recursos transferidos por la Secretaría de Desarrollo Social, aunados al presupuesto original autorizado a la Dirección General de Obras Públicas, se atendió la remodelación de cinco Centros de Asistencia Social; el Centro de Integración Social Iztapalapa y Preparatoria Iztapalapa. Los recursos invertidos en estas obras fueron 27,003.2 miles, de 27,111.9 miles autorizados, la diferencia 108.7 miles, corresponde a economías por liquidación de contratos, dando cumplimiento al 99.6% de la inversión reprogramada.</p>
--	--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 43 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

048

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>PROGRAMA 51</p> <p>INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO</p> <p>El objetivo de concluir los trabajos iniciados en 1991 en el Mercado Jamaica se alcanzó; es así que la inversión modificada de 10,423.4 miles se ejercieron en su totalidad; en tanto que de 715.4 miles autorizados para liquidar adeudos del ejercicio anterior en diversos mercados, se liquidaron 709.4 miles, quedando un disponible de 6.0 miles, al no ser autorizado el pago de una escalatoria. Conforme a lo anterior, el cumplimiento en este programa fue del 100%</p>
--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 44 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

049

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--


				<p>PROGRAMA 58</p> <p>INFRAESTRUCTURA URBANA</p> <p>El presupuesto modificado para este programa en el capítulo 6000 es de 217,237.2 miles, de los cuales se ejercieron 183,108.7 miles, quedando un subejercicio de 34,128.5 miles; es decir el 15.7%, las causas que lo propiciaron son las siguientes:</p> <p>--Suspensión de la construcción del puente vehicular Muyuguarda, por falta de definición de proyectos y de predios que se afectaban.</p> <p>--Suspensión del puente Curvas del Diablo en la vialidad Cuajimalpa, al no disponer de los predios por encontrarse en su mayoría en litigio, correspondiendo a la Delegación Cuajimalpa su liberación.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

hoja 45 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo

050


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	

					<p>--Los trabajos de vialidad Cuajimalpa se iniciaron hasta el mes de agosto, dada la problemática de liberación del derecho de vía, repercutiendo en el ejercicio programado.</p> <p>--Los concursos para llevar a cabo los proyectos fueron declarados desiertos en dos ocasiones, toda vez que las empresas participantes no cumplieron con todos los requisitos que establecían las bases de la licitación; es por ello que hasta el mes de septiembre fueron adjudicados, repercutiendo en el ejercicio programado.</p>
--	--	--	--	--	--

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


C L A V E	D E N O M I N A C I O N
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Unidad Responsable: 02 Dirección General de Obras Públicas	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>PROGRAMA 64</p> <p>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Este programa considera obras de rehabilitación de puertas y ventanas en el Edificio Sede del Gobierno del Distrito Federal, la cual fue concluida satisfactoriamente con un monto de 1,115.3 miles; también y con recursos transferidos por la junta local de Conciliación y Arbitraje por 1,035.4 miles, se llevó a cabo la construcción de una escalera de emergencia en el Edificio Sede; ambas obras se concluyeron al 100% no presentando variación financiera.</p>
--	--	--	--	---

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

hoja 47 de 47

Elaboró: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo

Autorizó: _____
Ing. Ramón Santoyo Lugo

052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
11			DERECHOS HUMANOS						0.0	11,528.8	11,528.8
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	11,528.8	11,528.8
		13	Realizar Trabajos de Rehabilitación de Inmuebles para la Atención de los Niños de la Calle y Adicciones.	OBRA	0.0	1.54	1.32		0.0	11,528.8	11,528.8
25			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR						28,932.5	7,442.6	7,042.4
	00		Acciones del Programa Normal						28,932.5	7,442.6	7,042.4
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	3.0	0.0	0.0		7,770.7	0.0	0.0
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	111.0	47.7	49.2		14,120.8	6,277.6	5,887.5
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	13.0	5.9	7.3		2,443.6	1,165.0	1,154.9
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	1.0	0.0	0.0		35.0	0.0	0.0
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	8.0	0.0	0.0		2,238.2	0.0	0.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	106.0	0.0	0.0		2,124.2	0.0	0.0
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	3.0	0.0	0.0		200.0	0.0	0.0

1/BANCOMER

2/ BANOBRAS OEFC

3/ BANOBRAS


4/ NAFIN


5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (Especificar)

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.C.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

053

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Posos con un Decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA				54,145.1	20,186.4	18,469.0	
	00		Acciones del Programa Normal				54,145.1	20,186.4	18,469.0	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	7.0	2.16	1.04	30,853.6	4,995.6	4,270.9
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	72.0	81.6	67.5	10,940.3	12,714.0	11,807.8
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	18.0	14.9	14.9	3,285.0	2,476.8	* 2390.3
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	31.0	0.0	0.0	1,650.0	0.0	0.0
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	10.0	0.0	0.0	2,850.0	0.0	0.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	132.0	0.0	0.0	4,066.2	0.0	0.0
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	7.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA				63,406.6	8,536.2	6,461.7	
	00		Acciones del Programa Normal				63,406.6	8,536.2	6,461.7	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	5.0	2.70	1.32	32,125.6	6,651.7	4,681.1
		02	Sustituir Espacios Educativos en	Esp/Educ	29.0	3.0	1.5	5,280.2	787.5	650.4

1/BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS


4/ NAFIN


5/ BANOBRAS BID


6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (Especificar)

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Camouzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

054

(*) No se generaron las estimaciones previstas por rescisión y suspensión de obras.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

		03	Planteles Existentes	Esp/Educ	47.0	0.0	0.0	8,111.0	0.0	0.0
		04	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Inmueble	30.0	0.0	0.0	2,100.0	0.0	0.0
		06	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Plantel	10.0	3.70	1.25	2,750.0	1,097.0	880.2
		07	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Esp/Educ	144.0	0.0	0.0	12,739.8	0.0	0.0
		11	Equipar Espacios Educativos	Estudio	5.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0
32			Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos							
	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				0.0	25,321.3		25,321.3
		01	Acciones del Programa Normal	Obra	0.0	1.94	3.88	0.0	25,321.3	25,321.3
			Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra						
			Proyectos de Reestructuracion y Mantenimiento del Teatro de la Ciudad	Obra						
			Foro de Arte Alternativo	Obra						

1/BANCOMER

6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF


7/ BANOBRAS 9 PROV


3/ BANOBRAS


8/ OTRO (Especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
Jefe de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL				3,550.0	17,462.8	17,462.8	
			Acciones del Programa Normal				3,550.0	17,462.8	17,462.8	
		02	Conservar y Remodelar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	0.0	1.02	1.02	0.0	881.6	881.6
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Azcapotzalco"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "La Cascada"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Hombres 3a. Edad "Cuauhtepc"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Cuernavaca"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Coruña"	Inmueble						
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1.0	2.21	2.22	3,550.0	16,581.2	16,581.2
			Centro de Desarrollo Social Integral Iztapalapa	Inmueble						
			Construcción de una Preparatoria en el Centro de Desarrollo Social Integral Iztapalapa	Inmueble						

1/BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (Especificar)

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.J.D. de Contratos

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABAS- TO Y COMERCIO					13,492.8	10,423.4	10,423.4
	00		Acciones del Programa Normal					13,492.8	10,423.4	10,423.4
		04	Mantenimiento Mayor a Mercados Públicos	Inmueble	1.0	0.77	0.77	13,492.8	10,423.4	10,423.4
			Mercado Jamaica	Inmueble						
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					184,329.9	217,763.0	189,126.7
	00		Acciones del Programa Normal					184,329.9	217,763.0	189,126.7
		01	Construir Vialidad Primaria	M2.	0.0	14,962.0	14,817.0	0.0	15,107.0	10,141.4
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	13.19	13.67	14.36	8,850.0	8,850.0	** 8792.3
		05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	0.98	1.88	1.20	73,850.0	24,394.1	2,335.9

1/BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS


4/ NAFIN


5/ BANOBRAS BID


6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (Especificar)

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Cantuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

057

** Refleja mayor monto al reportado en enero - diciembre porque está considerando escalatorias por concepto de precios unitarios.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios **Fecha de Elaboración:** 16/05/ 2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

			Calz. de las Armas - Radial A. Serdan	Puente						
			Muyuguarda	Puente						
10			Efectuar la Repavimentación en Vialidades Primarias	M2.	1,274,606.0	1,792,426.0	2,024,538.0	91,534.9	159,631.4	* 159,604.9
12			Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	19.19	14.49	16.22	5,295.0	5,295.0	* 4,783.8
49			Puentes Peatonales Puentes Vehiculares Realizar Proyectos de Inversión en Apoyo a la Ejecución de Obras Viales	Puente Puente Proyecto	3.0	5.09	2.90	3,300.0	4,485.5	** 3,468.4
52			Efectuar El Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2.	15,823.0	0.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0

1/BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS


4/ NAFIN


5/ BANOBRAS BID


6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (Especificar)


Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.D.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

058

** Refleja mayor monto al reportado en enero - diciembre porque está considerando escalatorias por concepto de precios unitarios.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			C A N T I D A D F I S I C A			F I N A N C I A M I E N T O (Miles de Pesos con un Decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						2,143.2	1,115.3	1,115.3
	00 Acciones del Programa Normal						2,143.2	1,115.3	1,115.3
	02 Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	1.0	0.83	0.83		2,143.2	1,115.3	1,115.3
	Mantenimiento del Inmueble Sede del Gobierno del Distrito Federal.								
	TOTAL D.G.O.P.						350,000.1	319,779.8	286,951.3

1/BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS


4/ NAFIN


5/ BANOBRAS BID


6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (Especificar)

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


059


*mism.


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios **Fecha de Elaboración:** 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un decimal)					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
25			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR				0.0	28,470.6	28,470.6	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	28,470.6	28,470.6	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	1.96	2.30	0.0	5,014.2	5,014.2
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles existentes	Esp/Educ	0.0	141.2	155.1	0.0	18,568.2	18,568.2
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	7.2	9.0	0.0	1,424.8	1,424.8
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas ...	Inmueble	0.0	1.0	1.0	0.0	18.3	18.3
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	0.0	105.92	115.0	0.0	3,428.7	3,428.7
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en espacios Educativos	Estudio	0.0	0.25	1.0	0.0	16.4	16.4
26			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA				0.0	23,405.7	23,405.7	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	23,405.7	23,405.7	
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	54.3	48.4	0.0	8,454.3	8,454.3
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles existentes	Esp/Educ	0.0	58.0	60.2	0.0	9,630.0	9,630.0
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	0.0	25.7	25.7	0.0	734.4	734.4

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


060


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un decimal)						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
27	00	06	Proporcionar Mantenimiento mayor a Escuelas	Plantel	0.0	4.9	2.9	0.0	889.1	889.1	
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	0.0	107.3	121.0	0.0	3,601.6	3,601.6	
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	0.0	1.3	1.0	0.0	96.3	96.3	
		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA							0.0	14,579.6	14,255.7
		Acciones del Programa Normal							0.0	14,579.6	14,255.7
		02	Sustituir Espacios Educativos en Plantales Existentes	Esp/Educ	0.0	17.6	10.8	0.0	4,555.0	4,553.5	
		03	Construir Espacios Educativos en Plantales Existentes	Esp/Educ	0.0	16.7	18.9	0.0	3,126.5	3,126.5	
46	00	04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	0.0	27.2	27.2	0.0	1,449.0	1,449.0	
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	0.0	1.50	0.49	0.0	444.2	444.2	
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	0.0	69.8	30.7	0.0	5,004.9	4,682.5	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL							0.0	4,189.5	4,080.8
		Acciones del Programa Normal							0.0	4,189.5	4,080.8
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.0	0.56	0.55	0.0	4,189.5	4,080.8	

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


061


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un decimal)					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			Centro de Desarrollo Social Integral Iz-tapalapa							
	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					0.0	86,596.7	83,594.8
			Acciones del Programa Normal					0.0	86,596.7	83,594.8
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	0.0	4.46	4.72	0.0	2,886.1	2,886.1
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades Primarias	M2.	0.0	636,333.00	691,945.00	0.0	56,671.1	54,549.6
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	0.0	13.28	16.46	0.0	4,855.2	4,855.2
			Puentes Peatonales	Puente						
			Puentes Vehiculares	Puente						
		36	Construir Vialidades	M2.	0.0	187.68	187.55	0.0	184.0	183.5
		44	Construir Andadores	M2.	0.0	7,071.7	7,071.7	0.0	3,156.7	3,156.7
		48	Construir Intersecciones a Nivel	Obra	0.0	4.77	5.99	0.0	17,327.9	16,511.5
		49	Realizar Proyectos de Inversión en Apoyo a la Ejecución de Obras Viales	Proyecto	0.0	1.72	1.22	0.0	1,515.7	1,452.2
			TOTAL DGOP					0.0	157,242.1	153,807.7

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Dampuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


062


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un Decimal)					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			DERECHOS HUMANOS					0.0	3,426.2	3,336.4
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	3,426.2	3,336.4
		13	Realizar Trabajos de Rehabilitación de Inmuebles para la Atención de los Niños de la Calle y Adicciones	Obra	0.0	0.46	0.38	0.0	3,426.2	3,336.4
20			ADMINISTRACION CENTRAL					79,162.5	70,023.5	70,023.5
	00		Acciones del Programa Normal					79,162.5	70,023.5	70,023.5
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	* 0.0	* 0.0	* 0.0	79,162.5	70,023.5	70,023.5
25			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR					0.0	8,087.0	4,243.7
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	8,087.0	4,243.7
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	1.04	0.55	0.0	2,668.6	1,198.8
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	25.1	18.7	0.0	3,298.8	2,234.2
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	2.9	3.6	0.0	572.5	572.5
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	0.0	4.0	0.0	0.0	1,361.3	238.2
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	0.0	0.08	0.0	0.0	2.4	0.0
		11	Realizar estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	0.0	2.75	0.0	0.0	183.4	0.0

*mlsm.
Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

063

* Por error se indicaron avances fisicos en el trimestre enerp - diciembre 2000 ya que son recursos financieros.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un Decimal)					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA					0.0	7,065.4	3,767.3
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	7,065.4	3,767.3
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	0.84	0.46	0.0	1,932.5	1,888.1
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	16.1	6.1	0.0	2,501.5	1,071.6
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	2.1	1.9	0.0	342.5	307.6
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	0.0	5.3	5.3	0.0	150.0	150.0
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	0.0	5.1	1.1	0.0	908.1	350.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	0.0	24.7	0.0	0.0	827.1	0.0
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	0.0	5.7	0.0	0.0	403.7	0.0
27			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA					0.0	10,090.2	3,479.5
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	10,090.2	3,479.5
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	0.30	0.17	0.0	600.6	586.2
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	4.3	2.7	0.0	1,124.4	1,124.4
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	6.3	7.1	0.0	1,179.9	1,179.9

*mlsm

Rafael Hernández
Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.B. de Contratos

Revisó:
C. Mario Hernández Castillo
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


064


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un Decimal)					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	0.0	2.8	2.8	0.0	150.6	150.6
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	0.0	4.8	0.26	0.0	1,430.70	* 250.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	0.0	74.2	1.3	0.0	5,327.0	202.7
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	0.0	5.0	0.0	0.0	277.0	0.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					294.6	118.8	118.8
	00		Acciones del Programa Normal					294.6	118.8	118.8
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	28.0	28.0	33.0	124.6	118.8	118.8
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	33.0	33.0	33.0	170.0	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					1,000.0	956.9	956.9
	00		Acciones del Programa Normal					1,000.0	956.9	956.9
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	50.0	50.0	52.0	1,000.0	956.9	956.9

*mlsm.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

065

* NO se generaron las estimaciones previstas por rescisión y suspensión de obras.


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas


CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un Decimal)					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					0.0	789.6	789.6
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	789.6	789.6
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	0.0	0.06	0.12	0.0	789.6	789.6
			Proyecto de Reestructuración y Mantenimiento del Teatro de la Ciudad							
			Foro de Arte Alternativo							
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					0.0	6,009.6	6,009.6
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	6,009.6	6,009.6
		02	Conservar y Remodelar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	0.0	4.98	4.98	0.0	4,317.1	4,317.1
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Azcapotzalco"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "La Cascada"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Hombres Tercera Edad "Cuautepec"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Cuernavaca"	Inmueble						
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Coruña"	Inmueble						

*mlsm


Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.D.B. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


066


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un Decimal)					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.0	0.23	0.23	0.0	1,692.5	1,692.5
			Centro de Desarrollo Social Integral "Iztapalapa"	Inmueble						
			Construcción de una Preparatoria en el Centro de Desarrollo Social Integral "Iztapalapa"	Inmueble						
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					0.0	3,183.0	3,176.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	3,183.0	3,176.9
		04	Mantenimiento Mayor a Mercados Públicos	Inmueble	0.0	0.23	0.23	0.0	3,183.0	3,176.9
			Mercado Jamaica	Inmueble						
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					7,228.4	36,093.7	30,970.0
	00		Acciones del Programa Normal					7,228.4	36,093.7	30,970.0
		01	Construir Vialidad Primaria	M2.	0.0	305.0	450.0	0.0	307.9	307.9
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	1.81	1.87	1.92	1,213.3	1,213.3	1,174.8
		05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	0.02	0.12	0.80	1,618.2	1,618.2	1,545.7
			Calzada de las Armas-A. Serdan	Puente						
			Muyuguarda	Puente						
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades Primarias	M2.	25,394	275,341.0	305,013	1,823.7	24,521.6	24,045.8

*mlsm.
Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


067


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios **Fecha de Elaboración:** 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO (Miles de Pesos con un Decimal)					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	0.81	1.23	1.32	223.2	450.4	388.0
			Puentes Peatonales	Puente						
			Puentes Vehiculares	Puente						
		36	Construir Vialidades	M2.	0.0	62.32	62.45	0.0	61.1	61.1
		48	Construir Intersecciones a Nivel	Obra	0.0	1.23	0.01	0.0	4,489.9	29.1
		49	Realizar Proyectos de Inversión en Apoyo a la Ejecución de Obras Viales	Proyecto	0.0	1.19	0.88	0.0	1,049.1	1,049.1
		51	Efectuar el Pago por concepto de Obra Inducida	Lote	1.0	1.0	1.0	2,350.0	2,350.0	2,350.0
		52	Efectuar el Pago a Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2.	0.0	15,823.0	191.0	0.0	32.2	18.5
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	1,035.4	1,035.4
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,035.4	1,035.4
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Publicos	Inmueble	0.0	1.0	1.0	0.0	802.3	802.3
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	0.17	0.17	0.0	233.1	233.1
			Mantenimiento del Inmueble Sede del Gobierno del Distrito Federal							
			TOTAL DGOP					87,685.5	146,879.3	127,907.6

*mlsm.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

068

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:	16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Obras Públicas		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

N O A P L I C A												

Elaboró:
Rafael Hernández Campuzano
Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de

Revisó:
C. Mario Hernández Castillo
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios		
Unidad Responsable: CO 02 Dirección General de Obras Públicas		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			DERECHOS HUMANOS				0.0	14,955.0	14,865.2	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	14,955.0	14,865.2	
		13	Realizar Trabajos de Rehabilitación de Inmuebles para la Atención de los Niños de la Calle y Adicciones.	Obra	0.0	2.0	1.7	0.0	14,955.0	14,865.2
20			ADMINISTRACION CENTRAL				79,162.5	70,023.5	70,023.5	
	00		Acciones del Programa Normal				79,162.5	70,023.5	70,023.5	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.0	0.0	0.0	79,162.5	70,023.5	70,023.5
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR				28,932.5	44,000.2	39,756.7	
	00		Acciones del Programa Normal				28,932.5	44,000.2	39,756.7	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	3.0	3.0	2.85	7,770.7	7,682.8	6,213.0
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	111.0	214.0	223.0	14,120.8	28,144.6	26,689.9
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	13.0	16.0	20.0	2,443.6	3,162.3	3,152.2
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	1.0	1.0	1.0	35.0	18.3	18.3
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	8.0	4.0	0.0	2,238.2	1,361.3	238.2
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	106.0	106.0	115.0	2,124.2	3,431.1	3,428.7
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	3.0	3.0	1.0	200.0	199.8	16.4

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

070


ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL


CLAVE	DENOMINACION	Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	
Unidad Responsable:	CO 02 Dirección General de Obras Públicas	

CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
				CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA				54,145.1	50,657.5	45,642.0	
	00		Acciones del Programa Normal				54,145.1	50,657.5	45,642.0	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	7.0	3.0	1.50	30,853.6	6,928.1	6,159.0
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	72.0	152.0	122.0	10,940.3	23,669.8	21,333.7
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	18.0	75.0	77.0	3,285.0	12,449.3	12,327.9
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	31.0	31.0	31.0	1,650.0	884.4	884.4
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	10.0	10.0	4.0	2,850.0	1,797.2	1,239.1
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	132.0	132.0	121.0	4,066.2	4,428.7	3,601.6
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	7.0	7.0	1.0	500.0	500.0	96.3
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA				63,406.6	33,206.0	24,196.9	
	00		Acciones del Programa Normal				63,406.6	33,206.0	24,196.9	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	5.0	3.0	1.49	32,125.6	7,252.3	5,267.3
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	29.0	25.0	15.0	5,280.2	6,466.9	6,328.3
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	47.0	23.0	26.0	8,111.0	4,306.4	4,306.4

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

071

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	
Unidad Responsable:	CO 02 Dirección General de Obras Públicas	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	30.0	30.0	30.0	2,100.0	1,599.6	1,599.6
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	10.0	10.0	2.0	2,750.0	2,971.9	1,810.1
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ	144.0	144.0	32.0	12,739.8	10,331.9	4,885.2
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en Espacios Educativos	Estudio	5.0	5.0	0.0	300.0	277.0	0.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					294.6	118.8	118.8
	00		Acciones del Programa Normal					294.6	118.8	118.8
		01	Otorgar becas a Prestadores del Servicio Social	Beca	28.0	28.0	33.0	124.6	118.8	118.8
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	33.0	33.0	33.0	170.0	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					1,000.0	956.9	956.9
	00		Acciones del Programa Normal					1,000.0	956.9	956.9
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	50.0	50.0	52.0	1,000.0	956.9	956.9

Rafael Hernández Campuzano
Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó:
C. María Hernández Castillo
C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	
Unidad Responsable:	CO 02 Dirección General de Obras Públicas	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decímal)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					0.0	26,110.9	26,110.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	26,110.9	26,110.9
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	0.0	2.0	4.0	0.0	26,110.9	26,110.9
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					3,550.0	27,661.9	27,553.2
	00		Acciones del Programa Normal					3,550.0	27,661.9	27,553.2
		02	Conservar y Remodelar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	0.0	6.0	6.0	0.0	5,198.7	5,198.7
		03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1.0	3.0	3.0	3,550.0	22,463.2	22,354.5
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					13,492.8	13,606.4	13,600.3
	00		Acciones del Programa Normal					13,492.8	13,606.4	13,600.3
		04	Mantenimiento Mayor a Mercados Públicos	Inmueble	1.0	1.0	1.0	13,492.8	13,606.4	13,600.3

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

073


ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL


CLAVE	DENOMINACION	Fecha de Elaboración: 16/05/ 2001
Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	
Unidad Responsable:	CO 02 Dirección General de Obras Públicas	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

58			INFRAESTRUCTURA URBANA				191,558.3	340,453.4	303,691.5	
	00		Acciones del Programa Normal				191,558.3	340,453.4	303,691.5	
	01		Construir Vialidad Primaria	M2	0.0	15,267.0	15,267.0	0.0	15,414.9	10,449.3
	04		Construir Puentes Peatonales	Puente	15.0	20.0	21.0	10,063.3	12,949.4	12,853.2
	05		Construir Puentes Vehiculares	Puente	1.0	2.0	2.0	75,468.2	26,012.3	3,881.6
	10		Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	1,300,000	2,704,100	3,021,496	93,358.6	240,824.1	238,200.3
	12		Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	20.0	29.0	34.0	5,518.2	10,600.6	10,027.0
	36		Construir Vialidades	M2	0.0	250.0	250.0	0.0	245.1	244.6
	44		Construir Andadores	M2	0.0	7,071.7	7,071.7	0.0	3,156.7	3,156.7
	48		Construir Intersecciones a Nivel	Obra	0.0	6.0	6.0	0.0	21,817.8	16,540.6
	49		Realizar Proyectos de Inversión en Apoyo a la Ejecución de Obras Viales	Proyecto	3.0	8.0	5.0	3,300.0	7,050.3	5,969.7
	51		Efectuar el Pago por Concepto de Obras Inducidas	Lote	1.0	1.0	1.0	2,350.0	2,350.0	2,350.0
	52		Efectuar el Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2	15,823.0	15,823.0	191.0	1,500.0	32.2	18.5

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.G.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

074


ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL


CLAVE	DENOMINACION	Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios		
Unidad Responsable: CO 02 Dirección General de Obras Públicas		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			C A N T I D A D F I S I C A			P R E S U P U E S T O (Miles de Pesos con un Decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							

64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							2,143.2	2,150.7	2,150.7
	00		Acciones del Programa Normal							2,143.2	2,150.7	2,150.7
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	1.0	1.0		0.0		802.3	802.3
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	1.0	1.0	1.0			2,143.2	1,348.4	1,348.4
			TOTAL D.G.O.P.							437,685.6	623,901.2	568,666.6

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

075

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA 11 DERECHOS HUMANOS


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

A) BRINDAR ATENCION A LA POBLACION QUE TIENE ADICCIONES DE DIFERENTE INDOLE, COMO EL ALCOHOLISMO Y DROGADICCION A TRAVES DE LA REHABILITACION DE INSTALACIONES QUE LES PERMITEN UNA VIDA DIGNA. ACCIONES A LAS QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

B) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS INMUEBLES: FINCA VILLA MARGARITA Y TORRES DE POTRERO, EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES (FINCA), TRANSFIRIO A FAVOR DE ESTA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, 19,796.6 MILES, MONTO AUTORIZADO CON OFICIO DGSPSPJDS/964/00 DE FECHA 28 DE ABRIL; POR OTRA PARTE Y PARA REGULARIZAR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE ESTE PROGRAMA, LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS A TRAVES DE SU DIRECCION GENERAL SECTORIAL, PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE GOBIERNO, OBRAS Y SERVICIOS, AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 775.9 MILES, CON OFICIO DGSPPGOS/632/00 DE FECHA 22 DE MAYO. POR LOS TIEMPOS DE LICITACION Y EJECUCION DE LA OBRA "TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADAPTACION DE 8 MODULOS EN FINCA VILLA MARGARITA" NO SE AJUSTARON AL CALENDARIO DEL EJERCICIO 2000, POR ELLO SE SOLICITO AUTORIZACION PARA CONTRATACION BIANUAL, MISMA QUE SE DIO CON SF/0165/00

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.C. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

076

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA 11 DERECHOS HUMANOS


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

INVIRTIENDO PARA ESTE EJERCICIO 10,587.8 MILES, POR LO QUE LA DIFERENCIA SE APLICAN A OTROS RUBROS, COMO LO AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN SU OFICIO CA/2109/2000 DE FECHA 24 DE JULIO, ES ASI QUE DE ESTA ULTIMA CANTIDAD SE TRANSFIEREN 1,066.3 MILES PARA CONSERVACION Y REMODELACION DE CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/398/00 DE FECHA 13 DE OCTUBRE. TAMBIEN SE TRANSFIRIERON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL IZTAPALAPA (CASA LIBERTAD) 1,500.0 MILES PARA POSIBILITAR LA HABILITACION DE 1,760 M2 DE CANCHAS DEPORTIVAS Y DE RECREACION AL AIRE LIBRE; TRANSFERENCIA AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/437/00 DEL 31 DE OCTUBRE. POR OTRA PARTE, SE APLICARON DE ESA MISMA CANTIDAD 500.6 MILES PARA INICIAR LA REMODELACION DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/556/00 DEL 8 DE DICIEMBRE. SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 827.5 MILES PARA CUBRIR LOS SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO A LA PARTIDA 3301 ASESORIA QUE REALIZA LABORES DE SUPERVISION; 1,361.5 MILES SIRVIERON PARA APOYAR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/659/00 DEL 15 DE DICIEMBRE. POR OTRA PARTE, SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 2,033.4 MILES DEL 29 DE DICIEMBRE QUE PERMITIERON LIQUIDAR ESTIMACIONES DE ESTE PROGRAMA CON RECURSOS FISCALES. FINALMENTE Y COMO CIERRE DE EJERCICIO SE APLICARON REDUCCIONES LIQUIDAS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON 4,050.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON AFECTACION PRESUPUESTAL B 07 C0 02 102 E (210.7 MILES) Y B 07 C0 02 104 E (3,839.4 MILES), AMBAS DE FECHA 27 DE DICIEMBRE. CONFORME A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 14,955.0 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 14,865.2 MILES, ES DECIR EL 99.2%, LA DIFERENCIA 89.8 MILES, CORRESPONDEN A DISPONIBILIDADES DESPUES DEL CIERRE DEFINITIVO POR CONCEPTO DE ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, AL NO SER APROBADO EL PAGO DE CONCEPTOS NO EJECUTADOS. POR LO CONSIGUIENTE LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL, ES EL TOTAL DEL EJERCICIO TODA VES QUE A ESTE PROGRAMA NO SE LE OTORGARON RECURSOS ORIGINALMENTE.

C) EL DISPONIBLE EN ESTE PROGRAMA FUE DEL 0.8%, ES DECIR NO SE EJERCIERON 89.8 MILES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR AL NO SER AUTORIZADO EL PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
Jefe de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

077

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 20 ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


A) APLICAR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA AL GASTO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA OFICIALIA MAYOR, AL DESTINAR RECURSOS AUTORIZADOS ESTRICTAMENTE A LA ATENCION DE LAS NECESIDADES QUE POSIBILITARAN UNA OPERACION EFICIENTE Y CONGRUENTE CON LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS, EFICIENTANDO EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ELEVAR LA CALIDAD PRODUCTIVA Y LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN, ACCIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE EL EJERCICIO.


B) LA ASIGNACION ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE 79,162.5 MILES, MISMA QUE SE AJUSTO AL CIERRE DE EJERCICIO HASTA 70,023.6 MILES ESTO POR LO SIGUIENTE:


--REDUCCION LIQUIDA POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE AUTORIZACION DPPOS/341/00 DEL 4 DE OCTUBRE, POR 2,846.8 MILES.

--REDUCCION LIQUIDA POR 134.5 MILES INSTRUIDA POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN MESES ANTERIORES, AUTORIZADO CON OFICIO DGSPGGOS/993/00

--TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS, PARA GASTO DE PROPAGANDA POR 435.0 MILES, AUTORIZADO CON OFICIO DGSPGGOS/723/00.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

078

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 20 ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

--TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL POR 116.9 MILES PARA APOYO A CENDIS, AUTORIZADA CON OFICIO DGSPGGOS/1026/00 DEL 20 DE JULIO


--TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA RED PRIVADA, 6.6 MILES, AUTORIZO CON OFICIO DGSPGGOS/1220/00 DEL 15 DE AGOSTO.


--TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE POR 86.8 MILES, POR CONCEPTO DE SUELDOS DE UNA PERSONA PUESTA A DISPOSICION DE ESA DEPENDENCIA, AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/643/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.


--TRANSFERENCIA AL PROGRAMA 28 POR 25.0 MILES, PARA APOYO A BECAS DE HIJOS DE LOS TRABAJADORES, AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/648/00 DEL 29 DE DICIEMBRE

--AMPLIACION LIQUIDA POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE SINIESTROS (VEHICULOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS SINIESTRADOS), 95.0 MILES, AUTORIZADA CON OFICIO DGSPGGOS/1159/00 POR 86.4 Y DPPOS/618/00 POR 8.6

--REDUCCION LIQUIDA EN EL CAPITULO 1000, POR SUELDOS NO CUBIERTOS POR FALTAS Y/O LICENCIAS DEL PERSONAL DE BASE AL CIERRE DEL EJERCICIO POR 3,072.9 MILES, AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/694/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

079

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 20 ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

--REDUCCION DE DISPONIBILIDAD (ECONOMIAS) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN EL CAPITULO 2000, 113.8 MILES, CON OFICIO DE AUTORIZACION DPPOS/694/00


--REDUCCION POR DISPONIBILIDAD (ECONOMIAS) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN EL CAPITULO 3000, 2,378.1 MILES DE ESTA REDUCCION CORRESPONDEN 2,137.0 MILES A LA PARTIDA 3806, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/694/00


--REDUCCION POR DISPONIBILIDAD EN EL CAPITULO 4000, POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA 1.8 MILES; AUTORIZA CON OFICIO DPPOS/694/00


--REDUCCION POR ECONOMIA EN EL CAPITULO 5000, 15.7 MILES, AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/694/00

LA VARIACION DEL EJERCICIO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE DE 9,138.9 MILES LO QUE REPRESENTA EL 11.5%, DADAS LAS MODIFICACIONES DESCRITAS.

C) POR LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DETALLADOS EN EL INCISO "A", EL EJERCICIO REGISTRADO NO PRESENTA VARIACIONES FINANCIERAS EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO.


Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

080

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 25 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


A) COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y AMPLIACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA DOTAR AL SISTEMA BASICO DE EDUCACION PREESCOLAR DE LOS ESPACIOS FISICOS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR CON CALIDAD LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL. EL OBJETIVO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE CUBIERTO SATISFACTORIAMENTE A PESAR DE LOS PROBLEMAS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO.


B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE 28,932.5 MILES, EL CUAL FUE MODIFICADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ELLO A BASE DE TRANSFERENCIAS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL RUBRO DE ESCUELAS CONFORME A LO SIGUIENTE:


--COMO APOYO AL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE ESPACIOS EN ESE NIVEL, SE TRANSFIEREN 3,035.0 MILES, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/291/00 DEL 20 DE SEPTIEMBRE.

--DADOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SE REINTEGRAN A ESTE NIVEL 14,077.5 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/291/00 DEL 20 DE SEPTIEMBRE.

--POR CANCELACION DE OBRAS AL NO SER LIBERADOS LOS TERRENOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES EN LA VILLA CENTROAMERICANA SE TRANSFIRIERON A ESTE PROGRAMA DEL NIVEL SECUNDARIA 6,675.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/562/00, DEL 12 DE DICIEMBRE.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

081

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 25 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--PARA APOYAR EL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DE ASESORIA (SUPERVISORES CON CARGO AL COSTO DE LA OBRA, PARTIDA 3301), SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 163.9 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPPOS/277/00 DEL 6 DE SEPTIEMBRE.


--CON RECURSOS DEL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA, POR MODIFICACION DE OBRAS, SE APOYO ESTE NIVEL EDUCATIVO EN SU EQUIPAMIENTO CON 1,362.5 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/527/00 DEL 6 DE DICIEMBRE.


--DADAS LAS DISPONIBILIDADES QUE SE PRESENTABAN HASTA ESTE MOMENTO, POR MODIFICACION DE OBRAS SE TRANSFIEREN EN FAVOR DEL PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA, 163.9 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/562/00 DEL 12 DE DICIEMBRE.

--PARA APOYAR EL SOBRECOSTO DE LAS OBRAS SE TRANSFIRIERON 100.0 MILES DEL PROGRAMA 26 EDUCACION PRIMARIA; AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/583/00 DEL 19 DE DICIEMBRE.

--CON EL OBJETIVO DE APOYAR ESTE PROGRAMA SE AUTORIZA A ESTE 1,627.1 MILES; MOVIMIENTO APROBADO CON OFICIO DPPOS/679/00.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

082

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 25 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

--PARA CUBRIR EL SUELDO DEL PERSONAL CON CARGO A LA PARTIDA 3301, ASESORIA, SE TRANSFIEREN DEL PROGRAMA 32, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA 23.8 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/632/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

--POR CIERRE DE EJERCICIO SE REINTEGRAN 652.4 Y 5,110.8 MILES; MOVIMIENTOS AUTORIZADOS CON OFICIO DE AFECTACION B 07 C0 02 103 E Y B 07 C0 02 105 E RESPECTIVAMENTE.

CONFORME A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO SE MODIFICA A 44,000.2 MILES, ES ASI QUE EL EJERCICIO ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL EN 10,824.2 MILES.

C) LA SUSPENSION DE OBRAS POR RESCIONES DE EMPRESAS QUE NO CUMPLIERON CON LO PACTADO EN SUS CONTRATOS, ASI COMO LA AUTORIZACION TARDIA DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (POR SER PRIORITARIOS), AFECTARON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, REPERCUTIENDO TAMBIEN EN LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, DIFERIENDO LA TERMINACION DE ALGUNAS OBRAS PARA EL AÑO 2001. POR LO ANTERIOR, SE DEJAN DE EJERCER 4,243.5 MILES, ES DECIR EL 9.6%.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

083

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 26 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

A) COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y AMPLIACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA DOTAR AL SISTEMA BASICO DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS ESPACIOS FISICOS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR CON CALIDAD LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL. CUMPLIMIENTO QUE FUE SATISFACTORIO DURANTE EL EJERCICIO.

B) LA ASIGNACION ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE 54,145.1 MILES, EL CUAL POR REQUERIMIENTOS EN CUANTO AL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS QUE REQUIERE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE MODIFICO HASTA 50,657.5 MILES; LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO FUERON LOS SIGUIENTES:

--CON RECURSOS PROVENIENTES DEL NIVEL PREESCOLAR, SE APOYO ESTE PROGRAMA CON 3,177.5 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/291/00 DEL 12 DE SEPTIEMBRE.

--PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS QUE PIDIO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ESTE NIVEL, SE SOLICITO UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA DE RECURSOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS POR 5,027.5 MILES; ESTE SE AUTORIZO CON OFICIO DPPOS/291/00 DEL 12 DE SEPTIEMBRE.

--PARA REGULARIZAR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 163.9 MILES; ESTO CON OFICIO DGSPPGOS/632/00 DEL 22 DE MAYO.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

084

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 26 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

--PARA APOYAR EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION SE TRANSFIEREN AL NIVEL DE ESCUELAS SECUNDARIAS 700.0 MILES; TRANSFERENCIA AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/562/00 DEL 12 DE DICIEMBRE.


--EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA SAN BARTOLO XICOMULCO, INSTRUIDA POR LA SUPERIORIDAD, SE TRANSFIEREN 2,350.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/583/00 DEL 19 DE DICIEMBRE.


--PARA CUBRIR EL SALARIO DEL PERSONAL CON CARGO A LA PARTIDA 3301 ASESORIA, SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 863.9 MILES; CON OFICIO DPPOS/277/00 DEL 6 DE SEPTIEMBRE.


--DE DISPONIBILIDADES DEL CAPITULO 5000 DE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS, SE TRANSFIEREN AL MISMO CAPITULO DE ESTE NIVEL 399.4 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/527/00 DEL 6 DE DICIEMBRE.

--PARA APOYAR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA SE REDUCEN DE ESTE PROGRAMA 863.9 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/562/00 DEL 12 DE DICIEMBRE.

--PARA APOYAR EL NIVEL PREESCOLAR SE TRANSFIEREN 100.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/583/00 DEL 19 DE DICIEMBRE.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

085

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 26 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--CON EL OBJETIVO DE DISPONER DE RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL SUELDO DEL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, SE TRANSFIEREN DEL PROGRAMA 32 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA 114.9 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/632/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.


--COMO APOYO AL SOBRECOSTO DE LAS OBRAS SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 34.9 MILES. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/679/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.


--POR CIERRE DE EJERCICIO Y DERIVADO DE LA PROBLEMATICA QUE SE PRESENTO EN ESTE PROGRAMA AL TENER RESCIONES CONTRACTUALES , SE DEVUELVEN A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS 9,255.7 MILES CONFORME A LO SIGUIENTE: 4,996.1 MILES AUTORIZADO CON AFECTACION B 07 C0 02 103 E; 3,825.7 MILES AUTORIZADO CON OFICIO B 07 C0 02 105 E Y 433.9 MILES APROBADO CON AFECTACION B 07 C0 02 106 E.

CONFORME A LO ANTES EXPUESTO, EL PRESUPUESTO SE MODIFICO HASTA 50,657.5 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCEN 45,642.0 MILES, POR LO QUE EL EJERCICIO ES MENOR DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CON 8,503.1 MILES, LO QUE EQUIVALE AL 16%

C) LA VARIACION DE 5,015.5 MILES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO OBEDECE A LAS RESCIONES CONTRACTUALES QUE SE DIERON POR INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS EMPRESAS, A LAS CUALES SE LES APLICARON LAS GARANTIAS A TRAVES DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL; LA SUSPENSION DE ESTAS OBRAS OBLIGO A SU REPROGRAMACION PARA EL EJERCICIO 2001.

Aprobó:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Fernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

086

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 27 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


A) COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION, SUSTITUCION Y AMPLIACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA DOTAR AL SISTEMA BASICO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LOS ESPACIOS FISICOS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR CON CALIDAD LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL. CUMPLIMIENTO QUE NO SE DIO EN SU TOTALIDAD DADOS LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON DURANTE EL EJERCICIO.


B) ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN CUANTO AL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS POR CONSTRUIR EN LAS ZONAS POR ELLA DETECTADAS, SE SOLICITARON 63,406.6 MILES, NO OBSTANTE , POR LA MIGRACION ESCOLAR, FUE NECESARIO MODIFICAR ESTE PRESUPUESTO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES PARA APOYAR LOS NIVELES DE EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA CONFORME A LO SIGUIENTE:


--PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE EN SU MOMENTO SE TENIAN CON EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA, SE TRANSFIEREN 142.5 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/291/00 DEL 12 DE SEPTIEMBRE.

--EN APOYO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE TRANSFIEREN 19,105.0 MILES, A LOS NIVELES DE EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA; ESTO CON OFICIO DE AUTORIZACION DPPOS/291/00 DEL 12 DE SEPTIEMBRE.

--PARA REGULARIZAR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE APROBO UNA AMPLIACION LIQUIDA DE 863.9 MILES; ESTO CON OFICIO DGSPPGOS/632/00 DEL 22 DE MAYO.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

087

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02 DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 27 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--DADOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION, EN CUANTO AL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS, SE TRANSFIEREN AL NIVEL DE PREESCOLAR 5,975.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/562/00 DEL 12 DE DICIEMBRE.
--DE RECURSOS PROVENIENTES DE ESCUELAS PRIMARIAS SE APOYA ESTE PROGRAMA CON 2,350.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/583/00 DEL 19 DE DICIEMBRE.
--SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 834.9 MILES PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCION GENERAL. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/676/00.
--ACORDE CON LOS REQUISITOS EN EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS QUE REQUIEREN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y PREESCOLAR, SE TRANSFIEREN EN SU FAVOR 1,761.9 MILES; APROBADO CON OFICIO DPPOS/527/00 DEL 6 DE DICIEMBRE.


--POR CIERRE DE EJERCICIO Y ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS EMPRESAS, CUYOS CONTRATOS LES FUERON RESCINDIDOS Y APLICADAS SUS GARANTIAS A TRAVES DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL, SE REDUCEN 7,265.6 MILES; AUTORIZADOS CON OFICIO DE AFECTACION B 07 C0 02 103 E Y B 07 C0 02 105 E. ES ASI QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASCIENDE A 33,206.0 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCEN 24,196.9, ES DECIR SE EJERCE EL 38.2%, EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DE 63,406.3 MILES.

--DEL PROGRAMA 32 SE TRANSFIRIERON 0.6 MILES A ESTE PROGRAMA PARA APOYAR EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL, QUE REALIZA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS, AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/632/00

C) DADOS LOS PROBLEMAS CONTRACTUALES CON DIVERSAS EMPRESAS RESPONSABLES DE OBRAS AL PRESENTAR RETRASOS SUSTANCIALES, NO FUE POSIBLE CUMPLIR AL 100% CON LO REPROGRAMADO, OBLIGANDO A INCLUIRLAS EN EL PRESUPUESTO 2001, POR ELLO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 33,206.0 MILES. SE EJERCEN 24,196.9 MILES.

Elaboró:

Lc. Rafael Hernández Campuzano
J. V. D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


A) APOYAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, TANTO ESTUDIANTES COMO PROFESIONISTAS, OBTENIENDO MEJORES RESULTADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE LES SON ENCOMENDADAS, LO QUE SE REFLEJA EN SU TRABAJO.


TAMBIEN EL OTORGAMIENTO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, PERMITE IMPULSARLOS EN SU EDUCACION EN BENEFICIO DE ELLOS Y SUS FAMILIAS.


EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ACCIONES FUE SATISFACTORIO DURANTE EL EJERCICIO.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA OTORGAR ESTA PRESTACION SE CALCULA SOBRE LOS POSIBLES INCREMENTOS A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL O EN EL VALOR DE LAS BECAS QUE SON TRAMITADAS DIRECTAMENTE POR EL PERSONAL DE BASE A TRAVES DE SUS SECCIONES SINDICALES. PARA EL PRIMER CASO, SE LOGRO REBASAR LA META ORIGINAL CON MENORES RECURSOS AL NO SER AUTORIZADOS INCREMENTOS EN ESTE SERVICIO. RESPECTO DE LAS BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES, EL EJERCICIO SE CARGO AL CAPITULO 1000 DEL PROGRAMA 20, ADMINISTRACION CENTRAL, TODA VEZ QUE SE TRAMITO CENTRALMENTE, ES ASI QUE AL CIERRE DE EJERCICIO SE OBTIENE UNA DISPONIBILIDAD DE 175.8 MILES, CON RELACION AL PROGRAMADO ORIGINAL.

LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS QUE SE APLICARON EN REDUCCION EN ESTE PROGRAMA FUERON:


Liq. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

089

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

--POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AL NO EJERCER RECURSOS DE MESES ANTERIORES, SE REINTEGRAN 92.0 MILES; TRANSFERENCIA AUTORIZADA CON OFICIO DGSPPGOS/993/00 DEL 14 DE JULIO.

--DADO EL DESARROLLO DEL GASTO, AL PRECIERRE DEL EJERCICIO SE APOYA ESTE PROGRAMA CON 25.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/628/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

--POR CIERRE DE EJERCICIO SE REINTEGRAN LAS DISPONIBILIDADES, ESTO POR 108.8 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/686/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

CONFORME A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE 118.8 MILES.

C) AL PERIODO QUE SE REPORTA NO EXISTE VARIACION ENTRE LA INVERSION MODIFICADA Y EJERCIDA, DADAS LAS EXPLICACIONES DEL INCISO ANTERIOR.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

090

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 29 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

A) PROMOVER LA CAPACITACION PROFESIONAL Y TECNICA A LOS TRABAJADORES DE ESTA DIRECCION GENERAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL Y DESARROLLO PERSONAL ATRAVES DE LA IMPARTICION DE 52 CURSOS CON LO QUE SE BENEFICIO A 591 EMPLEADOS

B) LA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO CORRESPONDE AL HABER CUBIERTO EL 100% DE LOS COMPROMISOS DEL PERIODO, ES ASI QUE DE 1,000.0 MILES PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, SE EJERCIERON 956.9 MILES, ES DECIR EL 95.7%.

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR 43.1 MILES SE REINTEGRO Y FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/694/00 DEL 29 DE DICIEMBRE .

C) NO SE PRESENTARON VARIACIONES DEL EJERCICIO CON RESPECTO A LA INVERSION MODIFICADA.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

091

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02	DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 32 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA	


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


A) RESTAURAR, MANTENER Y CONSERVAR INSTALACIONES CULTURALES PARA PROPORCIONAR A LA POBLACION INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO. DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO SE DIO CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS PLANEADOS.

B) EL INSTITUTO DE LA CULTURAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, A TRANSFERIDO A ESTA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS RECURSOS PARA POSIBILITAR LA REHABILITACION, RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES A SU CARGO, COMO A CONTINUACION SE DETALLAN:

TEATRO DE LA CIUDAD Y FORO DE ARTE ALTERNATIVO ORIENTE	13,700.0	DGSPSPJDS/481/00
FORO DE ARTE ALTERNATIVO ORIENTE	4,500.0	DGSPSPJDS/184/00
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI	575.0	DGSPSPJDS/1062/00
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI	4,507.4	DGSPPGOS/686/00
MUSEO DE LA CIUDAD	800.0	DGSPSPJDS/1355/00
TEATRO DE LA CIUDAD	1,800.0	DGSPSPJDS/1547 Y 1548/00
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI	500.7	DPPOS/556/00

Elaboró:

 Lic. Rafael Hernández Carrubuzano
 J.O.D. de Contratos

Revisó:

 C. Mario Hernández Castillo
 Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

 Ing. Ramón Santoyo Lugo
 Director General de Obras Públicas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 32 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

POR OTRA PARTE Y CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LAS OBRAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LE FUERON TRANSFERIDOS 273.0 MILES, DE LAS ECONOMIAS QUE REPORTO LA OBRA: RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE MOVIMIENTO SE APROBO CON OFICIO DGSPGOS/486/00 DEL 26 DE ABRIL DEL PRESENTE. TAMBIEN SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 219.2 MILES, PARA CUBRIR SOBRECOSTOS, ESTO CON OFICIO DPPOS/679/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

RESPECTO DEL MONTO DEL CAPITULO 3000, SE MANIFIESTA QUE ESTE FUE AUTORIZADO MEDIANTE UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 760.4 MILES, PARA CUBRIR SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL (SUPERVISORES), CON OFICIO DPPOS/277/00 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2000. EN EL MISMO CAPITULO SE REDUJERON 139.4 MILES PARA APOYAR EL PROGRAMA ESCOLAR EN SUS TRES NIVELES, DADA LA NECESIDAD DE CUBRIR SOBREGIROS DE LA PARTIDA 3301 (ASESORIA), ESTO CON OFICIO DPPOS/632/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

COMO CIERRE DEL EJERCICIO Y POR CONCEPTO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS SE REINTEGRAN 50.7 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/686/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.
TAMBIEN Y POR CIERRE DEFINITIVO SE REINTEGRARON DISPONIBILIDADES POR 1,334.7 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DE AFECTACION B 07 C0 02 104 E. CONFORME A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE ES DE 26,110.9 MILES.

C) AL PERIODO NO SE REGISTRA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

093

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

A) COORDINAR CON LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LAS ACCIONES TENDIENTES A CONSTRUIR, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES DESTINADOS A PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y PROTECCION SOCIAL. EL CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FUE SATISFACTORIO.

B) PARA CONTINUAR LAS OBRAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL IZTAPALAPA (CASA LIBERTAD) LE FUERON AUTORIZADOS A ESTA DIRECCION GENERAL 3,550.0 MILES; ADICIONAL A LO ANTERIOR, ESTE PROGRAMA INCREMENTO SU PRESUPUESTO PARA ATENDER LO SIGUIENTE:

--22,455.0 MILES PARA TERMINAR LAS OBRAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y PREPARATORIA IZTAPALAPA; AUTORIZADO CON OFICIO DGSPSPJDS/083/00 DEL 28 DE ENERO.

--LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, TRANSFIRIO A ESTA DIRECCION GENERAL 5,000.0 MILES, PARA REHABILITAR CINCO CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, ESTO CON OFICIO DE AUTORIZACION DGSPSPJDS/792/00 DEL 6 DE ABRIL.

--PARA APOYAR LA TERMINACION DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, SE APROVECHO LA DISPONIBILIDAD QUE POR CONTRATACION BIANUAL GENERO LA OBRA: ALERGUE FINCA VILLA MARGARITA, ES ASI QUE SE TRANSFIRIERON 1,066.3 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPS/398/00 DEL 13 DE OCTUBRE.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

094

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--ATENDIENDO LAS INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POR CORRESPONDER A RECURSOS NO EJERCIDOS EN MESES ANTERIORES, ESTE PROGRAMA SE REDUCE EN 241.7 MILES; MOVIMIENTO APLICADO CON OFICIO DPPOS/341/00 DEL 4 DE OCTUBRE.


--DE LA MISMA OBRA, FINCA VILLA MARGARITA, PROGRAMA II DERECHOS HUMANOS, SE TRANSFIRIERON 1,500.0 MILES PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL IZTAPALAPA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/437/00 DEL 31 DE OCTUBRE.


--PARA APOYAR LA TERMINACION DE LAS OBRAS EN EL MERCADO JAMAICA, SE APROVECHO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LAS CASAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SE TRANSFIRIO AL PROGRAMA 51, INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO 354.4 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/628/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

--PARA COMPLEMENTAR EL COSTO DE LA OBRA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL IZTAPALAPA, SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA DE 1,142.5 MILES; AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/679/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

--ANTE LA URGENTE NECESIDAD DE APOYAR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, SE APROVECHA LA DISPONIBILIDAD QUE SE DIO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL IZTAPALAPA, PARA TRANSFERIR AL PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA 759.7 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/672/00 DEL 15 DE DICIEMBRE.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

095

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--POR RESCION CONTRACTUAL DE UN CONTRATO DE LA OBRA CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL IZTAPALAPA, CUYO RECLAMO DE GARANTIAS SE TRAMITO A TRAVES DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL, SE REDUCEN 1,016.1 MILES; AFECTACION AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/686/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.


--POR CIERRE DE EJERCICIO Y ANTE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTO LA RESCION CONTRACTUAL DE CONTRATOS EN LA OBRA CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL IZTAPALAPA, SE REDUCEN 3,005.0 MILES; 592.2 MILES Y 1,082.8 MILES; AFECTACIONES AUTORIZADAS CON OFICIO B 07 C0 02 104 E; B 07 C0 02 105 E Y B 07 C0 02 106 E.

CONFORME A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE 27,661.9 MILES, DEL CUAL SE EJERCIERON 27,553.2 MILES, CIFRA SUPERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 3,550.0 MILES POR LO QUE EXISTE UNA VARIACION DE 24,003.2 MILES, POR LOS MOTIVOS ANTES EXPUESTOS.

C) LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO, 108.7 MILES CORRESPONDEN A ECONOMIAS CONTRA LIQUIDACION DE CONTRATOS GENERADAS EN LA REHABILITACION DE LAS CASAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.M.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

096

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

A) REHABILITAR CENTROS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION MEJORANDO SUS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES Y LOCATARIOS. EL CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FUE SATISFACTORIO.


B) CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION EN EL MERCADO JAMAICA SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 13,492.8 MILES, DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, ESTE PROGRAMA PRESENTO LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS:

-AMPLIACION LIQUIDA POR 715.5MILES, PARA REGULARIZAR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DGSPPGOS/632/00 DEL 22 DE MAYO.

-DADA LA DISPONIBILIDAD QUE SE PRESENTO EN LA CONTRATACION DE ESTA OBRA, PERMITIO TRANSFERIR RECURSOS A OTROS PROGRAMAS QUE REQUIEREN APOYO PRESUPUESTAL, DE ELLOS, ESTA EL PROGRAMA 64 (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS), PARA LA OBRA ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CON 150.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/1665/00 DEL 21 DE NOVIEMBRE.

-PARA REGULARIZAR PAGOS PENDIENTES DE RECURSOS FISCALES, SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA DE 422.0 MILES; AUTORIZADA CON OFICIO DPPOS/679/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.


Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

097

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--UNA VEZ DEFINIDO EL CIERRE DE EJERCICIO, SE OBTIENE ECONOMIA POR 873.9 MILES; QUE SE REINTEGRA CON MOVIMIENTO AUTORIZADO CON AFECTACION B 07 C0 02 104 E.

CONFORME A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE 13,606.4 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 13,600.3 MILES; LA DIFERENCIA 6.1 MILES CORRESPONDE A ECONOMIAS .

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTO UNA ECONOMIA DE 6.1 MILES, RESULTADO DEL FINIQUITO DE CONTRATOS.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

098

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original


C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


A) MEJORAR LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA PROPORCIONAR A LOS PEATONES Y AUTOMOVILISTAS SEGURIDAD Y FLUIDEZ EN LAS VIAS QUE TRANSITAN. EL CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FUE SATISFACTORIO NO OBSTANTE LA PROBLEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.


B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA LA ATENCION DE ESTE PROGRAMA FUE DE 191,558.3 MILES, EL CUAL CONTEMPLABA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES, VEHICULARES, REPAVIMENTACION DE LA VIALIDAD PRIMARIA, INTERSECCIONES A NIVEL Y PROYECTOS VIALES; SIN EMBARGO DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR FALTA DE DEFINICION DE PROYECTOS, OBRA INDUCIDA Y LIBERACION DE PREDIOS, ALGUNAS DE ESTAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS O MODIFICADA LA PROPUESTA ORIGINAL. TAMBIEN INFLUYE EN EL PRESUPUESTO LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS OTORGADAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS, CONSIDERADAS COMO PRIORITARIAS MISMAS QUE SE ADICIONAN AL PROGRAMA ORIGINAL, EL DETALLE DE ESTOS MOVIMIENTOS SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

--AMPLIACION LIQUIDA POR 43,480.7 MILES, PARA LA OBRA VIALIDAD CUAJIMALPA Y PUENTE CURVAS DEL DIABLO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DGSPPGOS/632/00 DEL 22 DE MAYO.

--AMPLIACION LIQUIDA POR 94,000.0 MILES, PARA INCREMENTAR LA META DE REPAVIMENTACION EN 1,381,429.42 M2; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DGSPPGOS/558/00 DEL 11 DE MAYO.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

099

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--AMPLIACION LIQUIDA POR 3,173.8 MILES, PARA APOYAR EL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO ADMINISTRATIVO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/277/00 DEL 6 DE SEPTIEMBRE.


--REDUCCION POR 32.2 MILES, INSTRUIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CORRESPONDER A RECURSOS NO EJERCIDOS EN MESES ANTERIORES; MOVIMIENTO APLICADO CON OFICIO DPPOS/341/00 DEL 4 DE OCTUBRE.


--TRANSFERENCIA EN FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA POR TRABAJOS DE REUBICACION DE TUBERIA EN EL CRUCE DE BARRANCA DEL MUERTO Y PERIFERICO, DONDE SE CONSTRUYO UNA ADECUACION GEOMETRICA; ESTE MOVIMIENTO POR 798.9 MILES SE APROBO CON OFICIO DPPOS/532/00.

--CON RECURSOS DE LA OBRA MERCADO JAMAICA, DADAS LAS DISPONIBILIDADES QUE REPORTO, SE TRANSFIEREN 1,491.4 MILES A LA ACTIVIDAD REPAVIMENTACION, EN ESPECIFICO PARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/561/00 DEL 12 DE DICIEMBRE.

--CON LAS DISPONIBILIDADES QUE SE PRESENTAN EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIAS SE TRANSFIRIEREN 1,027.8 MILES PARA CUBRIR EL SOBRECOSTO DE MEZCLA ASFALTICA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/562/00 DEL 12 DE DICIEMBRE.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

100

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02

DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado

--POR LA RESCION QUE SE DIO EN LA OBRA FINCA VILLA MARGARITA, SE OBTIENE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE LOS CUALES SE TRANSFERIR A ESTE PROGRAMA 1,361.5 MILES, QUE PERMITAN CUBRIR EL SOBRECOSTO DE MEZCLA ASFALTICA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/659/00 DEL 15 DE DICIEMBRE.

--PARA REGULARIZAR PAGOS DE RECURSOS FISCALES SE AUTORIZA UNA AMPLIACION LIQUIDA DE 18,089.2 MILES; MOVIMIENTO APROBADO CON OFICIO DPPOS/679/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

--LA RESCION ADMINISTRATIVA DE UNO DE LOS CONTRATOS DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL IZTAPALAPA, PERMITE DISPONER DE 759.7 MILES, PARA DESTINARLOS A LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/672/00 DEL 15 DE DICIEMBRE.

--POR CIERRE DE EJERCICIO Y EN CONSECUENCIA A LAS SUSENSIONES DE OBRAS POR FALTA DE TERRENOS Y PROYECTOS, SE REINTEGRAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS 2,852.0 MILES Y 10,805.9 MILES; AUTORIZADOS CON OFICIO DE AFECTACION B 07 C0 02 103 E Y B 07 C0 02 105 E, RESPECTIVAMENTE; CONFORME A LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE 340,453.4 MILES.

LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO A LA INVERSION ORIGINAL ES DEL ORDEN DEL 159%, QUE EQUIVALE A 112,133.2 MILES, DADO LOS MOVIMIENTOS ANTES MENCIONADOS.

C) LA SUSPENSION DE OBRAS COMO: PUENTE CURVAS DEL DIABLO, PUENTE MUYUGUARDA E INTERSECCIONES A NIVEL POR FALTA DE PROYECTOS Y PREDIOS, PROPORCIONAN SUBEJERCICIO DE ESTE PROGRAMA POR 36,761.9 MILES.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

101

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02 DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 64 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


A) COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES PARA QUE LOS USUARIOS DESENPEÑEN SUS FUNCIONES EN MEJORES CONDICIONES. ACCIONES A LA S QUE SE LES DIO CUMPLIMIENTO SATISFACTORIAMENTE.


B) PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SE AUTORIZARON 1,800.0 MILES COMO PRESUPUESTO ORIGINAL, DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, POR ECONOMIAS DE ESTA OBRA Y TRANSFERENCIAS DE OTRAS DEPENDENCIAS, ASI COMO AMPLIACIONES LIQUIDAS, EL PRESUPUESTO SE MODIFICO HASTA 2,150.7 MILES; A CONTINUACION SE DETALLAN ESTOS MOVIMIENTOS:


--POR ECONOMIAS EN LA OBRA; REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SE TRANSFIEREN AL PROGRAMA 32 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA; PARA ATENCION DE LA OBRA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, 273.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DGSPPGOS/486/00 DEL 25 DE ABRIL.

--PARA CONSTRUIR UNA ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, ESA DEPENDENCIA TRANSFIRIO 700.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DGSPSPJDS/2229/00 Y DGSPSPJDS/2367/00 DE FECHAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2000 RESPECTIVAMENTE.

--PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO SEDE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SE APROVECHO LA DISPONIBILIDAD QUE DEJO LA OBRA MERCADO JAMAICA Y SE TRANSFIRIERON 150.0 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/1665/00 DEL 21 DE NOVIEMBRE.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
JUB. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

102

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 02 DENOMINACION 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 64 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio con respecto al modificado


--PARA REGULARIZAR LOS PAGOS DE RECURSOS FISCALES EN LA OBRA ESCALERA DE EMERGENCIA, SE AUTORIZA UNA AMPLIACION LIQUIDA DE 269.8 MILES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPOS/679/00 DEL 29 DE DICIEMBRE.

--POR CIERRE DE EJERCICIO SE REINTEGRAN DISPONIBILIDADES QUE SE GENERARON EN EL CAPITULO 3000 (SUELDOS A SUPERVISORES, POR NO SER AUTORIZADA LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE 40 DIAS , SINO DE 30) POR 110.0 MILES, ASI COMO DISPONIBILIDADES DEL CAPITULO 6000 POR 729.2 MILES DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; AMBOS MOVIMIENTOS AUTORIZADOS CON OFICIO DPPOS/686/00 DEL 29 DE DICIEMBRE Y AFECTACION B 07 C0 02 104 E.

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCICIO E INVERSION MODIFICADA.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		
11 00 13	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CENTRO TOXICOLOGICO TORRES DE POTRERO	
OBJETIVO:	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL TORRES DE POTRERO PARA CONVERTIRSE EN CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA LAS ADICCIONES DE DIFERENTE INDOLE.
META:	REHABILITACION, REMODELACION Y ADAPTACION A ESTA INSTITUCION.
	TRABAJOS DESARROLLADOS:
	<ul style="list-style-type: none"> - MUROS DE TABIQUE - MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE. - FALSO PLAFOND DE TABLAROCA. - COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO. - HERRERIA TUBULAR. - INSTALACION HIDRAULICA. - INSTALACION SANITARIA. - INSTALACION ELECTRICA. - INSTALACION DE GAS. - COLOCACION DE LOSETA VINILICA EN PISOS. - SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES. - DEMOLICION DE MUROS DE LAMBRINES. - SUMINISTRO DE MUEBLES DE COCINA Y BAÑO. - DESMONTAJE DE CANCELERIA TUBULAR. - COLOCACION DE DOMOS. - COLOCACION DE NUEVA CANCELERIA. - COLOCACION DE VIDRIOS. - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS. - APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES. - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTORES EN CAMPANAS DE COCINA. - DEMOLICION DE AZULEJOS EN LAMBRINES Y PISOS. - DESAZOLVES DE COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES. - ACARREOS PRODUCTO DE DEMOLICION.
A)	ACCIONES DESARROLLADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

Elaboro: 
Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó: 
Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICIONES.
- B) LA OBRA FUE CONCLUIDA CONFORME A SU PROGRAMACION DE 3.060 MILES, NO PRESENTANDO VARIACIONES FINANCIERAS AL RESPECTO O A SU PRESUPUESTO MODIFICADO.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		
11 00 13	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

ALBERGUE FINCA VILLA MARGARITA


OBJETIVO: OTORGAR LAS CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONALIDAD EN ESTAS INSTALACIONES PARA ALBERGAR DURANTE LA NOCHE A NIÑOS DE LA CALLE, BRINDANDOLES UN SITIO ADECUADO PARA ASEARSE Y UN SERVICIO MEDICO.

META: ADAPTACION DE OCHO MODULOS, REHABILITACION Y ADAPTACION DE COCINA Y CONCLUSION DE SERVICIOS Y OBRAS EXTERIORES.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- MUROS DE TABIQUE.
- MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA.
- IMPERMEABILIZACION DE CUATRO MODULOS.
- COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO.
- HERRERIA TUBULAR.
- INSTALACION HIDRAULICA.
- INSTALACION SANITARIA.
- INSTALACION ELECTRICA.
- INSTALACION DE GAS.
- COLOCACION DE LOSETA EN PISO.
- SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES.
- DEMOLICION DE MUROS DE LAMBRINES.
- SUMINISTRO DE MUEBLES DE COCINA Y BAÑO.
- DESMONTAJE DE CANCELERIA TUBULAR.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND.
- COLOCACION DE NUEVA CANCELERIA.
- COLOCACION DE VIDRIOS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS.
- APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES.
- ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO.
- DEMOLICION DE AZULEJOS EN LAMBRINES Y PISOS.
- PLANTA DE EMERGENCIA.
- CONTINUACION DE LOS SERVICIOS.
- ACRREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboro: 
C. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y ADICCIONES.
- B) TODA VEZ QUE LOS TIEMPOS DE LICITACION Y EJECUCION DE LA OBRA NO SE AJUSTARON AL CALENDARIO DEL EJERCICIO 2000, SE SOLICITO AUTORIZACION PARA CONTRATACION BIANUAL, MISMA QUE SE AUTORIZO CON OFICIO SF/0165/00, ES ASI QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON EN EL AÑO 2000 11,118.6 MILES CIFRA PROGRAMADA, POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

107

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		
20 00 01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

PARTIDAS DESARROLLADAS:

- ADQUISICIONES DE:
 - BIENES INFORMATICOS
 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
 - MAQUINAS Y EQUIPO DIVERSO
 - MOBILIARIO
 - ADQUISICIONES DE APOYO A LA INVERSION
 - SERVICIOS DE APOYO A LA INVERSION
- GASTO DE DEFUNCION
- PERSONAL BASE Y ESTRUCTURA

A) ACCIONES REALIZADAS: NO CUANTIFICABLE


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS.

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) LA ASIGNACION ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 79,162.5 MILES, MISMA QUE SE AJUSTO AL CIERRE DE EJERCICIO HASTA \$ 70,023.6 MILES ESTO POR LO SIGUIENTE:

- REDUCCION LIQUIDA POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO CIRCULAR 194 DEL 31 DE JULIO. ESTO POR 2,846.8 MILES.
- REDUCCION LIQUIDA POR \$134.5 MILES INSTRUIDA POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN MESES ANTERIORES.
- TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS, PARA GASTOS DE PROPAGANDA \$ 135.0 MILES.
- TRANSFERENCIAS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL POR \$ 116.8 MILES PARA APOYO A CENDIS.
- TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA RED PRIVADA, \$ 6.6 MILES.
- TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE POR \$ 86.8 MILES POR CONCEPTO DE SUELDOS DE UNA PERSONA PUESTA A DISPOSICION DE ESA DEPENDENCIA.
- TRANSFERENCIA AL PROGRAMA 28 POR \$25.0 MILES; PARA APOYO A BECAS DE HIJOS DE LOS TRABAJADORES.
- AMPLIACION LIQUIDA POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE SINIESTROS (VEHICULOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS SINIESTRADOS).
- REDUCCION LIQUIDA EN EL CAPITULO 1000, POR SUELDOS NO CUBIERTOS POR FALTAS Y/O LICENCIAS DEL PERSONAL DE BASE AL CIERRE DE EJERCICIO POR 3,072.9 MILES.
- REDUCCION DE DISPONIBILIDAD (ECONOMIAS) AL CIERRE DE EJERCICIO EN EL CAPITULO 2000, \$113.8 MILES.
- REDUCCION POR DISPONIBILIDAD (ECONOMIAS) AL CIERRE DE EJERCICIO EN EL CAPITULO 3000 \$2,378.2 MILES (DE ESTA REDUCCION, CORRESPONDEN \$2,137.0 MILES A LA PARTIDA 3806 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.
- REDUCCION POR DISPONIBILIDAD EN EL CAPITULO 4000, POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA \$1.8 MILES.
- REDUCCION POR ECONOMIA EN EL CAPITULO 5000, \$15.7 MILES.

LA VARIACION DEL EJERCICIO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE DEL 11.5% DADAS LAS MODIFICACIONES DESCRITAS.

B) DADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DETALLADOS EN EL INCISO "A" EL EJERCICIO REGISTRADO NO PRESENTA VARIACION FINANCIERA EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
G.D. de Contatos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

109

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
25 00 01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS)	
META:	REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION DE 3 PLANTELES NUEVOS.	
	PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:	
	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	EJECUCION DE TRABAJOS
	- ASIGNACION Y/O ADQUISICION DE PREDIOS	- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
	- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	- CIMENTACION
	- ELABORACION DE PLANOS	- ESTRUCTURA
		- ALBAÑILERIA
		- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS
		- ACABADOS
		- OBRA EXTERNA
		- SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
25 00 01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE NUEVA CREACION COMO A CONTINUACION SE DETALLA:


TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	ESPACIOS EDUCATIVOS			AVANCE FISICO (PUNTOS)
		AULAS	ANEXOS	TOTAL	
PROGRAMA 2000 CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	3	18	49	67	285

A) ACCIONES REALIZADAS: SE ALCANZO EL 2.85 DE PLANTELES.

B y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 2.85 DE PLANTELES RESPECTO A LA META ORIGINAL Y MODIFICADA DE 3 PLANTELES ES DEL 95% QUE CORRESPONDE A 2.85 DE PLANTELES, ESTO OBEDECIO A LA RESCISION DEL CONTRATO DE UNO DE LOS PLANTELES.

RESCISION DE CONTRATO ES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE YTRABAJOS NO CUMPLIENRO CON EL PROGRAMA DE OBRAS DE ESC. "LA CARBONERA"

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DESTINADO PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 7,770.7 MILES, SIN EMBARGO, LAS MODIFICACIONES AL TIPO Y NUMERO DE ESPACIOS A CONSTRUIR QUE REQUIRIO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ACORDE CON LA DEMANDA POR ZONA, OBLIGO A REPLANTEAR EL PRESUPUESTO A TRAVES DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES; ES ASI QUE EL MONTO MODIFICADO FUE DE \$7,682.8 MILES; DE ESTA CIFRA SE EJERCIERON \$ 6,213.0 MILES, POR AUTORIZACION TARDIA DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (POR SER PROGRAMAS PRIORITARIOS) E INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

DADAS LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LLEVADAS A CABO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PLANTEO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE \$7,682.8 MILES, EJERCIENDO \$6,213.0 MILES, POR AUTORIZACION TARDIA DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS E INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES QUE DERIVARON EN RESCISIONES, OBLIGANDO A REPROGRAMAR OBRAS PARA EL AÑO 2001.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.E. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

112

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
25 00 02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS)

META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 214 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES

- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
- EJECUCION DE PROYECTO ELABORACION DE PLANOS NECESARIOS

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TIENE EL PROCESO SIGUIENTE:

SI EN EL PROYECTO ES NECESARIO MOVER LAS AULAS PROVISIONALES EXISTENTES, ESTAS SE DESMONTAN Y REUBICAN. EN CASO DE QUE NO AFECTEN LA CONSTRUCCION, NO SE MUEVEN Y SOLO SE PONDRAN BARRERAS DE PROTECCION PARA LOS USUARIOS.

POSTERIORMENTE SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

- DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (SI EXISTE)
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
- CIMENTACION
- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA
- INSTALACIONES
- ACABADOS
- OBRA EXTERIOR
- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
Jefe de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
25 00 02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	ESPACIOS EDUCATIVOS			AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	ANEXOS	TOTAL		
PROGRAMA 2000 SUSTITUIR EN PLANTELES EXISTENTES	18	92	141	233	1,728	223

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 104% QUE CORRESPONDE A 223 ESPACIOS EDUCATIVOS.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 223 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 111 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 200%, ESTO ES DEBIDO A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION ESCOLAR.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 223 ESPACIOS RESPECTO A LA META MODIFICADA 214 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 104% NUEVAMENTE ESTA MODIFICACION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR SER CAMBIANTE LA POBLACION ESCOLAR.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.C.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LA ASIGNACION ORIGINAL PARA ATENDER ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$14,120.8 MILES, LA CUAL SE MODIFICO HASTA \$28,144.6 MILES, DADOS LOS REQUERIMIENTOS QUE PLANTEO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, RESPECTO DE LOS ESPACIOS, TIPO Y UBICACIÓN QUE REQUERIA POR ZONA, ATENDIENDO CON ESTO SUS NECESIDADES DE EDUCACION DONDE SE REQUERIA; LO ANTERIOR A TRAVES DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS ENTRE LOS TRES NIVELES QUE INTEGRAN EL RUBRO DE EDUCACION. EL EJERCICIO CON RELACION A LA INVERSION ORIGINAL, FUE SUPERIOR EN 89.1%, ES DECIR, DE UNA INVERSION ORIGINAL DE \$14,120.8, SE EJERCEN \$26,689.8 MILES, ESTO POR LAS ADECUACIONES PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES QUE FUE NECESARIO REALIZAR.
- B) AUN Y CUANDO LA META SE REBASO, SE OBTUVIERON DISPONIBILIDADES POR EL CAMBIO EN EL TIPO DE ESPACIO QUE REQUIRIO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ES ASI QUE SE OBTIENE UNA DISPONIBILIDAD DE \$1,454.8 MILES.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

115

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
25 00 03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS)

META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 16 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES

- VERIFICAR SI HAY ESPACIO DISPONIBLE
- ELABORACION DE PLANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS (PROYECTO)
- CUANDO HAY AREAS VERDES O ALGUN OBSTACULO EN EL LUGAR SE HARAN TRABAJOS DE DESALOJO
- SI ES QUE EXISTE RELLENO, ENTORTADO O IMPERMEABILIZANTES SE PROCEDERA A HACER LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE

POSTERIORMENTE SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)
- CIMENTACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)
- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA
- INSTALACIONES
- ACABADOS
- OBRA EXTERIOR
- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
25 00 03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE SCCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:


T I P O D E O B R A	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S			AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	ANEXOS	TOTAL		
PROGRAMA 2000 CONSTRUIR EN PLANTELES EXISTENTES	9	4	16	20	900	20.0

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 125% QUE CORRESPONDE A 20 ESPACIOS EDUCATIVOS.


B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 20 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 13 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 154%, ESTOSE DEBIO A LA PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 20 ESPACIOS RESPECTO A LA META MODIFICADA 16 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 125% NUEVAMENTE ESTA MODIFICACION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR SER CAMBIANTE LA POBLACION ESCOLAR.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. G. D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) EL MONTO ORIGINAL DE \$ 2,443.6 MILES, SE INCREMENTA A TRAVES DE MOVIMIENTOS PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES ENTRE LOS TRES NIVELES QUE CONFORMAN EL RUBRO DE EDUCACION, HASTA \$3,152.2 MILES, LO ANTERIOR A PETICION DE LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, PARA ATENDER SUS NECESIDADES ACORDE CON LA DEMANDA QUE POR ZONA ERA NECESARIO ATENDER, ES ASI QUE EL EJERCICIO SE INCREMENTO EN 22.4%.
- B) LA META FUE SUPERADA, POR MODIFICACION EN EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIO QUE FINALMENTE SOLICITO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL DISPONIBLE CORRESPONDE A ECONOMIAS EN LOS CONTRATOS FORMALIZADOS, ES ASI QUE DE UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$3,162.3 MILES, SE EJERCEN \$3,152.2 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

118

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
25 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LOS INMUEBLES PARA LA EDUCACION.

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA CIMENTACION CON ESTE SISTEMA DE PILOTES A 1 JARDIN DE NIÑOS.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

- TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO.- CONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL TERRENO EN CUESTION.
- NIVELACIONES TOPOGRAFICAS.
- REVISION DE CIMENTACION.- INSPECCION TECNICA OCULAR DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS.
- REPARACION DEL CONTROL DEL PILOTE
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DISPOSITIVOS DEL CONTROL DE PILOTES.
- SOPORTES DE SEGURIDAD PARA EVITAR DESAJUSTE DE CELDAS.
- BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE NIVEL FREATICO.
- SUMINISTRO DE PARTES MECANICAS (CABEZAL, TORNILLOS, TUERCAS, ETC.)

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO GLOBAL ES DEL 100% LO QUE CORRESPONDE A 1 ESCUELA.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
25 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
1. - "CUITLAHUAC"	CALLE: NORTE 1 Y PONIENTE 10 COL.: SAN JOSE DELEG.: TLAHUAC	- VISITAS MENSUALES PARA VERIFICAR NIVELES TOPOGRAFICOS. EN CASO DE HABER DESNIVEL SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECCION. - REVISION OCULAR EN LOS CAJONES DE CIMENTACION, MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN CAMBIAR LOS CONTROLES DE MADERA QUE FORMAN PARTE DEL DEPOSITO. ASI COMO EFECTUAR EL CAMBIO DE PIEZAS QUE LO REQUIEREN (ANCLAS, PLACAS, TORNILLOS, ETC.) - TRABAJOS DE PINTURA Y ENGRASADO EN CADA DISPOSITIVO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

120

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) EL PRESUPUESTO SOLICITADO ESTA ACORDE CON EL MONTO ESPERADO POR EJERCER PARA ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO, SIN EMBARGO, EN LA VISITA PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA LA CIMENTACION, SE DETERMINO QUE NO ERA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS MAYORES; ES ASI QUE UNICAMENTE SE REQUIEREN EJERCER \$18.3 MILES, POR LO QUE LA DIFERENCIA CON LOS \$38.0 MILES APROBADOS ORIGINALMENTE, SE APLICARON EN OTRAS OBRAS DE ESTE MISMO PROGRAMA.
- B) NO SE PRESENTA VARIACION DEL EJERCICIO CONTRA LA INVERSION MODIFICADA DE \$18.3 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

121

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
25 00 06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: REVISION Y CORRECCION DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION DE SUS ALJIBES.

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A 4 PLANTELES.

TRABAJOS POR REALIZAR:

- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO COMO: GUARNICIONES, PISOS, APLANADOS.
- DESMANTELAMIENTO DE:
 - BARANDAL METALICO
 - PUERTAS
 - VENTANAS
 - TECHUMBRE
- CONSTRUCCION DE CISTERNA.
- MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA
- DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: LOSAS, MUROS, TRABES, COLUMNAS.
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
- REFORZAR VIGAS DEL PASILLO CENTRAL AL ACCESO A AULAS DIDACTICAS.
- MANTENIMIENTO A INSTALACION HIDRAULICA..

A) NO SE REALIZARON ACCIONES.

B y C) LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA NO SOLICITO EL REQUERIMIENTO DE ESTOS TRABAJOS POR NO HABER PLANTELES DAÑADOS, DE ACUERDO CON LA REVISION ESTRUCTURAL REALIZADA.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.F. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


122


SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) EL PROYECTO ORIGINAL CONSIDERABA LA ATENCION A 8 ESCUELAS, CON UN MONTO DE \$2,238.2 MILES, SIN EMBARGO, LOS PERITAJES DETERMINARON QUE NO ERA NECESARIO EL REFUERZO ESTRUCTURAL, ES ASI QUE EL EJERCICIO DE \$238.2 MILES, CORRESPONDE AL SUELDO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS QUE DETERMINARON EL ESTADO FISICO DE ESOS PLANTELES, CONFORME A LO ANTERIOR LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON ENTRE LOS PROGRAMAS QUE COMPRENDE EL RUBRO DE ESCUELAS.
- B) PREVIO AL DICTAMEN FINAL PARA DETERMINAR EL ESTADO FISICO DE LOS PLANTELES, LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SOLICITO LA ATENCION A CUATRO DE ELLOS, POR LO QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE \$1,361.1 MILES, SIN EMBARGO, EL DICTAMEN FINAL DEMOSTRO QUE NO ERA NECESARIA SU RESTRUCTURACION, POR ELLO LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A OTROS PROGRAMAS DEL MISMO RUBRO DE ESCUELAS, EL EJERCICIO DE \$ 238.2 MILES CORRESPONDE A LOS SUELDOS DE LOS SUPERVISORES RESPONSABLES DE DETERMINAR EL ESTADO FISICO DE LAS OBRAS.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.A. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

123

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
25 00 07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	EL EQUIPAMIENTO DEBE ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLOGICOS, PARA LOGRAR QUE LOS EDUCANDOS CUMPLAN Y SALGAN MEJOR PREPARADOS PARA PODER LLEVAR A CABO SUS METAS.
META:	REALIZAR ACCIONES DE EQUIPAMIENTO A 106 ESPACIOS EDUCATIVOS.
	PARA EL JARDIN DE NIÑOS EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:
	<ul style="list-style-type: none">- CANCELELERIA.- LETREROS.- MOÑOS DE BANDERA.- MOBILIARIO.- ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLONES EJECUTIVOS, SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES, SOFA DE 2 Y 3 PLAZAS, MESAS REDONDAS, CESTOS DE BASURA, ARCHIVEROS, ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SILLAS APILABLES, MESAS ARMABLES PARA MAESTRO, MESAS Y SILLAS DE JARDIN DE NIÑOS.- EQUIPO DE ADMINISTRACION: PIZARRONES, ESTUFA DOMESTICA, MAQUINAS DE ESCRIBIR, PORTABANDERA Y REFRIGERADOR.- BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES: ASTA BANDERA Y BANDERA.
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 108% QUE CORRESPONDE A 155 ESPACIOS EQUIPADOS.
B y C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 155.0 ESPACIOS EDUCATIVOS RESPECTO A LA META ORIGINAL Y MODIFICADA 106 ESPACIOS ES DEL 108%. ESTO OBEDECE A QUE SE PLANTEARON UN NUMERO MAYOR DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) DADOS LOS CAMBIOS EN EL NUMERO Y TIPO DE PLANTELES POR EQUIPAR, FUE NECESARIO EFECTUAR TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE LOS PROGRAMAS DEL RUBRO DE ESCUELAS QUE PERMITIERAN CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ES ASI QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$2,124.2 MILES, SE INCREMENTA A \$3,431.1 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCEN \$3,428.8 MILES.
- B) EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE ESPACIOS POR EQUIPAR, OBLIGARON A REALIZAR MOVIMIENTOS COMPENSADOS ENTRE LOS TRES NIVELES DEL PROGRAMA ESCOLAR, POR ELLO EL PRESUPUESTO MODIFICADO ES DE \$3,431.1 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCEN \$3,428.8 MILES, OBTENIENDO UNA ECONOMIA DE \$2.3 MILES.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Camacho
J.U.P. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

125

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESTUDIO
25 00 11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.


OBJETIVO: REALIZAR ESTUDIOS DEL SUBSUELO PREVIO A LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE CIMENTACION A EMPLEAR.

META: ATENDER TRABAJOS DE EXPLORACION Y SONDEO A 3 PLANTELES.


A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 33%

B y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 1 ESTUDIO RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO 3 ESTUDIOS, OBEDECIO A LA CANCELACION DE 2 ESTUDIOS POR NO REQUERIRLOS, YA QUE AL HACER NUEVAMENTE UN SONDEO SE DEMOSTRO QUE NO HABIA FALLAS GEOLOGICAS EN LOS PREDIOS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS ORIGINALES AUTORIZADOS ESTABAN DESTINADOS AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS; PARA ELLO, SE DESTINARON 200.0 MILES, SIN EMBARGO, CON LOS CAMBIOS DE UBICACIÓN, EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS QUE REQUIRIO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, UNICAMENTE FUE NECESARIO DESARROLLAR UN ESTUDIO TOPOGRAFICO CUYO COSTO FUE DE \$16.4 MILES.
- B) LA MODIFICACION EN EL NUMERO DE METAS PROPICIO QUE UNICAMENTE SE EJERCIERAN \$16.4 MILES DE LOS \$199.8 MILES REPROGRAMADOS, QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$183.4 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.C. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

127

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
26 00 01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS PRIMARIAS)	
META:	REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION DE PLANTELES NUEVOS EN 3 PLANTELES.	
	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	EJECUCION DE TRABAJOS
	<ul style="list-style-type: none"> - ASIGNACION Y/O ADQUISICION DE PREDIOS - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - ELABORACION DE PLANOS 	<ul style="list-style-type: none"> - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION - CIMENTACION - ESTRUCTURA - ALBAÑILERIA - INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS - ACABADOS - OBRA EXTERNA - SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.B. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
26 00 01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE NUEVA CREACION COMO A CONTINUACION SE DETALLA:


TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	ESPACIOS EDUCATIVOS			AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	ANEXOS	TOTAL		
PROGRAMA 2000 CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	2	36	33	69	150	1.50

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 1.50 DE PLANTELES.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 1.50 PLANTELES RESPECTO DE LA META ORIGINAL 7 PLANTELES ES DEL 21%, ESTA REDUCCION FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION ESCOLAR. (ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE PLANTELES Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES SE DIO OTRA CANTIDAD)

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 1.50 PLANTELES RESPECTO A LA META MODIFICADA 3 PLANTELES ES DEL 50%. ESTO ES DEBIDO A LA CANCELACION DE 1 PLANTEL POR LA FALTA DE LA LEGALIZACION DEL PREDIO Y LA RESCISION DE LOS CONTRATOS DE 2 PLANTELES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto




Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EN CUANTO AL NUMERO, UBICACIÓN Y TIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$30,853.6 MILES, SE AJUSTO HASTA \$6,928.1 MILES, A TRAVES DE ADECUACIONES PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES ENTRE LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL RUBRO DE EDUCACION BASICA; POR ELLO, LA VARIACION DE \$24,694.6 MILES, CON RELACION AL MONTO EJERCIDO.
- B) LA SUSPENSION DE UN PLANTEL, ASI COMO LA RESCISION ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, IMPIDIERON CUMPLIR CON LAS METAS REPROGRAMADAS, POR ELLO SE DEJARON DE EJERCER \$769.1 MILES, DE LOS \$6,978.1 MILES REPROGRAMADOS.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

130

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
26 00 02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS PRIMARIAS)

META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 152 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
- EJECUCION DE PROYECTO ELABORACION DE PLANOS NECESARIOS

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TIENE EL PROCESO SIGUIENTE:

SI EN EL PROYECTO ES NECESARIO MOVER LAS AULAS PROVISIONALES EXISTENTES, SE TENDRAN QUE DESMONTAR Y REUBICAR DICHAS AULAS; SI SE ESTAN OCUPANDO.

EN CASO DE QUE NO AFECTEN LA CONSTRUCCION, NO SE MOVERAN Y SOLO SE PONDRAN BARRERAS DE PROTECCION PARA LOS USUARIOS. POSTERIORMENTE SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

- DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (SI EXISTE)
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
- CIMENTACION
- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA
- INSTALACIONES
- ACABADOS
- OBRA EXTERIOR
- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

131

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
25 00 02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE NUEVA CREACION COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S				
		AULAS	ANEXOS	TOTAL	AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
PROGRAMA 2000 SUSTITUIR EN PLANTELES EXISTENTES	14	91	53	144	1,187	122

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 80% LO QUE CORRESPONDE A 122 ESPACIOS EDUCATIVOS.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 122 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 72 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 169%. ESTO ES DEBIDO A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 122 ESPACIOS RESPECTO A LA META MODIFICADA 152 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 80%. ESTO ES DEBIDO A LA RESCISION DE LOS CONTRATOS DE 3 PLANTELES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Canapuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LA ASIGNACION ORIGINAL DE \$10,940.3 MILES, SE INCREMENTO HASTA \$23,669.8 MILES, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN CUANTO AL NUMERO DE ESPACIOS, ES ASI QUE SE EJERCIERON \$21,337.7 MILES; ESTE INCREMENTO SE DIO A TRAVES DE ADECUACIONES PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES, ENTRE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL RUBRO DE EDUCACION BASICA.
- B) PROBLEMAS CONTRACTUALES POR INCUMPLIMIENTO DE EMPRESAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, TARDIA AUTORIZACION DE TRANSFERENCIAS (POR CORRESPONDER A PROGRAMAS PRIORITARIOS) IMPIDIERON CUMPLIR CON LA META REPROGRAMADA, ES ASI QUE DE \$23,669.8 MILES, SE EJERCIERON \$21,333.7 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. De Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

133

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
26 00 03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS PRIMARIAS)

META: REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 75 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES

- VERIFICAR SI HAY ESPACIO DISPONIBLE
- ELABORACION DE PLANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS (PROYECTO)
- CUANDO HAY AREAS VERDES O ALGUN OBSTACULO EN EL LUGAR SE HARAN TRABAJOS DE DESALOJO
- SI ES QUE EXISTE RELLENO, ENTORTADO O IMPERMEABILIZANTES SE PROCEDERA A HACER LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE

POSTERIORMENTE SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)
- CIMENTACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)
- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA
- INSTALACIONES
- ACABADOS
- OBRA EXTERIOR
- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

134

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
26 00 03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.


DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

T I P O D E O B R A	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S			AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	ANEXOS	TOTAL		
PROGRAMA 2000 CONSTRUIR EN PLANTELES EXISTENTES	26	29	50	79	2,533	77

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 428% LO QUE CORRESPONDE A 77 ESPACIOS EDUCATIVOS.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 77 ESPACIOS RESPECTO DE LA META ORIGINAL 18 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 428%, ESTO SE DEBIO A LA PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 77 ESPACIOS RESPECTO A LA META MODIFICADA 75 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 103%. ESTO ES DEBIDO A LA PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, POR SER CAMBIANTE LA POBLACION ESCOLAR.

Elaboro: 
M.C. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: 
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) PARA ATENDER EL INCREMENTO DEL NUMERO DE ESPACIOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$3,285.0 MILES, AUMENTO HASTA \$12,449.3 MILES, ES POR ELLO QUE EL EJERCICIO FUE DE \$12,327.9 MILES. LO ANTERIOR SE LOGRO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ENTRE LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL RUBRO DE EDUCACION BASICA.
- B) DE LA INVERSION MODIFICADA \$12,449.3 MILES, SE EJERCIERON \$12,327.9 MILES, ES DECIR, EL 99.1%, LA DIFERENCIA \$12.4 MILES, CORRESPONDE A ECONOMIAS EN LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

136

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
26 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LOS INMUEBLES PARA LA EDUCACION.

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA CIMENTACION CON ESTE SISTEMA DE PILOTES A 31 ESCUELAS PRIMARIAS.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

- NIVELACION TOPOGRAFICA PARA CONOCER LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL DISPOSITIVO.
- REPARACION DEL CONTROL DEL PILOTE
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DISPOSITIVOS
- SOPORTES DE SEGURIDAD.
- EXTRACCION DE CASCAJO Y LIMPIEZA.
- BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE NIVEL FREATICO.
- SUMINISTRO DE PARTES MECANICAS (CABEZAL, TORNILLOS, TUERCAS, ETC.)

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO GLOBAL ES DEL 100% LO QUE CORRESPONDE A 31 ESCUELAS.

Elaboro: Lc. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
26 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
1. - "SECRETARIA DE COMERCIO"	CALLE: SAN LUIS POTOSI No: 108 COL.: ROMA DELEG.: CUAUHEMOC	- VISITAS MENSUALES PARA VERIFICAR NIVELES TOPOGRAFICOS. EN CASO DE HABER DESNIVEL SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECCION. - REVISION OCULAR EN LOS CAJONES DE CIMENTACION, MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN CAMBIAR LOS CONTROLES DE MADERA QUE FORMAN PARTE DEL DEPOSITO. ASI COMO EFECTUAR EL CAMBIO DE PIEZAS QUE LO REQUIEREN (ANCLAS, PLACAS, TORNILLOS, ETC.) - TRABAJOS DE PINTURA Y ENGRASADO EN CADA DISPOSITIVO.
2. "ALFREDO BONFIL"	CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE Y COLIMA COL.: 25 DE JULIO DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
3. "BEATRIZ GORTARI Y P"	CALLE: V. DE ARAGON Y CUITLAHUAC COL.: VILLA DE ARAGON DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
4. "CORONEL SILVESTRE LOPEZ"	CALLE: 641 ENTRE CALLE 602 Y 604 COL.: SAN JUAN DE ARAGON DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
5. "DIEGO RIVERA"	CALLE: 633 Y 625 COL.: SAN JUAN DE ARAGON DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
6. "ENRIQUE VAZQUEZ I."	CALLE: VOLCAN LANIN Y VOLCAN ACATENANGO COL.: AMPLIACION PROVIDENCIA DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
Jefe de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
26 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
7. "FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA"	CALLE: AV. 414 ENTRE 1543 Y AV. 418 COL: VALLE DE ARAGON DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
8. "HERORES DE CERRO PRIETO"	CALLE: AV. TLACOS ENTRE SOLES Y CAIRO COL: FERNANDO CASAS ALEMAN DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
9. "HEROICA DE VERACRUZ"	CALLE: 317 No. 66 Y 298-A COL: U.H. EL COYOL DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
10. "JUAN JACOBO ROSESEAU"	CALLE: AV. IZTACIHUATL Y AV. DE LOS PINOS COL: LA PRADERA DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
11. "JOSE LOPEZ ALAVEZ"	CALLE: LUIS YUREN Y F. AMILPA COL: C.T.M. DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
12. "JUAN AMOS COMENIO"	CALLE: CDA. ATZAYACATL Y HUITZILIHUITL COL: SANTA ISABEL TOLA DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
13. "MTRO. MANUEL CERNA"	CALLE: PLAYA MOCAMBO Y PLAYA ROQUETA COL: MILITAR MARTE DELEG.: IZTACALCO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
14. "QUETZALCOATL"	CALLE: GUADALUPE VICTORIA Y ESTUDIANTES S/N COL: 25 DE JULIO DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
15. "QUINTIN GOMEZ ALVAREZ"	CALLE: PTO. MAZATLAN Y PTO. PAPANTLA COL: CASAS ALEMAN DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campozano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
26 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
16. "RAMON LOPEZ VELARDE"	CALLE: CORONAL DEL ROSAL S/N COL: GUADALUPE PROLETARIA DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
17. "ANDRES BELLO"	CALLE: EJE 1 NORTE Y MARIANO AZUELA COL: STA. MARIA LA RIBERA DELEG.: CUAUHEMOC	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
18. "A. VELA SALVATIERRA"	CALLE: SUR No. 366 Y OTE. 245-B COL: AGRICOLA ORIENTAL DELEG.: IZTACALCO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
19. "CASTULO RAMIREZ LUGO"	CALLE: ELISA ACUÑA ROSSETI COL: SANTA MARTHA ACATITLA DELEG.: IZTAPALAPA	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
20. "MARIA ARIAS BERNAL"	CALLE: RETORNO B. CHIAUTLA Y FTE LORETO COL: EJ. DE ORIENTE 4º SECC. DELEG.: IZTAPALAPA	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
21. "SAN LORENZO TEZONCO"	CALLE: E. ZAPATA Y NEZAHUALCOYOTL COL: SAN LORENZO TEZONCO DELEG.: IZTAPALAPA	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
22. "ANTONIO CASO"	CALLE: JUAN MENDOZA ESQ. RONDALLA COL: SAN JOSE DELEG.: TLAHUAC	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
23. "GREGORIO TORRES QUINTERO"	CALLE: JAVIER MINA S/N COL: BARRIO SAN MATEO DELEG.: TLAHUAC	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
24. "SOSTENES NICOLAS CHAPA"	CALLE: TOMAS A ROBINSON Y CALZ. MEX-TULYEH. COL: ZAPOTITLAN DELEG.: TLAHUAC	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

140

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
26 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
25. "ANGEL DEL CAMPO"	CALLE: AV. HANGARES ESQ. OTE. 176 COL: MOCTEZUMA 2ª SECC. DELEG.: VENUSTIANO CARRANZA	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
26. "LUIS DE LA ROSA"	CALLE: BRAVO No: 67 COL: MORELOS DELEG.: VENUSTIANO CARRANZA	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
27. "DRA. MARGARITA CHORNE SALAZAR"	CALLE: AV. HANGARES COL: MOCTEZUMA 2ª SECC. DELEG.: VENUSTIANO CARRANZA	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
28. "VICTORIANO GONZALEZ GARZON"	CALLE: XICO Y XOCOYOTE COL: ARENAL 4ª SECC. DELEG.: VENUSTIANO CARRANZA	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
29. "GPE. CISNEROS DE ZAVALETA"	CALLE: REP. DE BOLIVIA No: 56 COL: CENTRO DELEG.: CUAUHEMOC	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
30. "RAMON LOPEZ VELARDE"	CALLE: REP. MEXICANA S/N Y E. ZAPATA COL: CAMPESTRE ARAGON DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO
31. "TLACAELEL"	CALLE: GITANA S/N Y LAGO SUPERIOR COL: DEL MAR DELEG.: TLAHUAC	- IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. SECRETARIA DE COMERCIO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) PARA LA ATENCION DE ESTA ACTIVIDAD SE AUTORIZARON \$1,650.0 MILES, SIN EMBARGO, UNA VEZ DETERMINADO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PLANTELES QUE REQUIEREN DE ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO, SE DETERMINO REALIZAR TRABAJOS PREVENTIVOS EN LUGAR DE CORRECTIVOS, ES ASI QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$884.4 MILES, LA DIFERENCIA \$756.6 MILES, SE TRANSFIRIO A LA ATENCION DE OTROS PROGRAMAS DENTRO DEL MISMO RUBRO DE EDUCACION BASICA.
- B) AL CIERRE DE EJERCICIO NO SE PRESENTAN VARIACIONES FINANCIERAS EN REALACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

142

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
26 00 06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	REVISION Y CORRECCION DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION DE SUS ALJIBES.
META:	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A 10 PLANTELES.
TRABAJOS DESARROLLADOS:	
	- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO COMO: GUARNICIONES, PISOS, APLANADOS.
	- DESMANTELAMIENTO DE:
	- BARANDAL METALICO
	- PUERTAS
	- VENTANAS
	- TECHUMBRE
	- CONSTRUCCION DE CISTERNA.
	- MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA
	- DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: LOSAS, MUROS, TRABES, COLUMNAS.
	- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
	- MANTENIMIENTO A INSTALACION HIDRAULICA..
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 40% LO QUE CORRESPONDE A 4 PLANTELES.
B y C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 4 PLANTELES, RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO 10 PLANTELES DEL 40%, ESTO OBEDECIO A QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE CANCELARON 6 PLANTELES YA QUE NO REQUIERIERON DE ESTO TRABAJOS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
Jefe de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
26 00 06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

<u>N O M B R E</u>	<u>U B I C A C I O N</u>	<u>DESCRIPCION DE TRABAJOS</u>
1. "EDO. DE NUEVO LEON"	CALLE: NILO ESQ. TEXCOCO COL: CLAVERIA DELEG.: AZCAPOTZALCO	- REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO
2. "TEODOMIRO MANZANO"	CALLE: EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS COL: GABRIEL HERNANDEZ DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	- SUSTITUCION DE MUROS DE BLOCK Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA
3. "FLAVIO GUTIERREZ ZACARIAS"	CALLE: AV. HIDALGO S/N COL: CAÑADA DELEG.: ALVARO OBREGON	- SUSTITUCION DE BARDAS PERIMETRAL
4. "LEOPOLDO GARCIA VEYRAN"	CALLE: PARALELA 7 S/N COL: MOLINO SANTO DOMINGO DELEG.: ALVARO OBREGON	- TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. J. D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) UNA VEZ REALIZADOS LOS ESTUDIOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS PLANTELES, SE DETERMINO QUE UNICAMENTE 4 DE LOS 10 REQUERIAN DE TRABAJOS, POR ELLO, DEL PRESUPUESTO ORIGINAL \$2,850.0 MILES, SE EJERCEN \$1,239.1 MILES. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

LOS RECURSOS SOBRANTES SE TRANSFIRIERON A OTROS PROGRAMAS DENTRO DEL MISMO RUBRO DE EDUCACION BASICA.

B) LA DEFINICION DE LOS PLANTELES POR ATENDER, PROPICIO QUE DE LA INVERSION MODIFICADA DE \$ 1,797.2 MILES, SE EJERCIERAN \$ 1,239.1 MILES, QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$ 558.1 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Camaruzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

145

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
26 00 07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	EL EQUIPAMIENTO DEBE ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLOGICOS, PARA LOGRAR QUE LOS EDUCANDOS CUMPLAN Y SALGAN MEJOR PREPARADOS PARA PODER LLEVAR A CABO SUS METAS.
META:	REALIZAR ACCIONES DE EQUIPAMIENTO A 132 ESPACIOS EDUCATIVOS. PARA ESCUELAS PRIMARIAS EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN: <ul style="list-style-type: none">- CANCELELERIA.- LETREROS.- MOÑOS DE BANDERA.- MOBILIARIO.- ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLONES EJECUTIVO, SILLAS GIRATORIAS, SOFA DE 2 Y 3 PLAZAS, MESAS REDONDAS, ARCHIVEROS METALICOS, ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SILLAS APILABLES, MESAS BINARIAS Y GABINETES METALICOS.- EQUIPO DE ADMINISTRACION: CHAISE LONGE, LARGUEROS DE RIGIDEZ, PIZARRON METALICO, PORTABANDERA, MAQUINA DE ESCRIBIR.- BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES: ASTA BANDERA Y BANDERA NACIONAL.
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 92% LO QUE CORRESPONDE A 121 ESPACIOS EQUIPADOS.
B y C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 121 ESPACIOS EQUIPADOS, RESPECTO A LA META ORIGINAL Y MODIFICADA 132 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 92%. ESTO OBEDECIO A LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, RESPECTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, POR ELLO FUE NECESARIO REPLANTEAR LOS ESPACIOS A EQUIPAR.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LA DISMINUCION DE ESPACIOS POR EQUIPAR, POR MODIFICACION EN EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS QUE REQUIRIO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, PROPICIAN QUE EL EJERCICIO SEA MENOR AL MONTO ORIGINAL AUTORIZADO; ES DECIR, DE \$ 4,066.7 MILES, ORIGINALES SE EJERCEN \$3,601.6 MILES.
- B) LA SUSPENSION DE ESPACIOS POR CONSTRUIR, OBLIGO A REDUCIR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$3,601.6 MILES DE LOS \$4,428.7 MILES, QUE FUERON PROGRAMADOS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

147

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESTUDIO
26 00 11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: REALIZAR ESTUDIOS DEL SUBSUELO PREVIO A LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE CIMENTACION A EMPLEAR.

META: ATENDER TRABAJOS DE EXPLORACION Y SONDEO A 7 PLANTELES.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 14%

B y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 1 ESTUDIO RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO 7 ESTUDIOS, OBEDECIO A LA CANCELACION DE 6 ESTUDIOS POR NO REQUERIRLOS, YA QUE AL HACER NUEVAMENTE UN SONDEO SE DEMOSTRO QUE NO HABIA FALLAS GEOLOGICAS EN LOS PREDIOS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. U. B. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LA SUSPENSION Y MODIFICACION EN EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS A CONSTRUIR QUE REQUIRIO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, PROPICIO QUE DE UNA INVERSION ORIGINAL DE \$ 500.0 MILES, ASIGNADOS PARA REALIZAR 7 ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA, SE REALIZARA UNO CON COSTO DE \$96.3 MILES.
- B) COMO FUE EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR, NO FUE NECESARIO EJERCER EL TOTAL REPROGRAMADO POR EJERCER, QUEDANDO DISPONIBLES \$403.7 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

149

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02 P PE AI 27 00 01	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
------------------------------	---	---------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A) Acciones realizadas. B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original. C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

<p>OBJETIVO: DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS SECUNDARIAS)</p> <p>META: REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION PLANTELES NUEVOS EN 3 PLANTELES.</p> <p>PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASIGNACION Y/O ADQUISICION DE PREDIOS - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - ELABORACION DE PLANOS </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>EJECUCION DE TRABAJOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION - CIMENTACION - ESTRUCTURA - ALBAÑILERIA - INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS - ACABADOS - OBRA EXTERNA - SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO </td> </tr> </table>	<p>CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASIGNACION Y/O ADQUISICION DE PREDIOS - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - ELABORACION DE PLANOS 	<p>EJECUCION DE TRABAJOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION - CIMENTACION - ESTRUCTURA - ALBAÑILERIA - INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS - ACABADOS - OBRA EXTERNA - SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO
<p>CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASIGNACION Y/O ADQUISICION DE PREDIOS - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - ELABORACION DE PLANOS 	<p>EJECUCION DE TRABAJOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION - CIMENTACION - ESTRUCTURA - ALBAÑILERIA - INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS - ACABADOS - OBRA EXTERNA - SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO 	

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
27 00 01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE NUEVA CREACION COMO A CONTINUACION SE DETALLA:


TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S					AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS	TOTAL		
PROGRAMA 2000 CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	2	21	3	5	30	59	149	1.49

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADOES DEL 30% LO QUE CORRESPONDE A 1.49 DE PLANTELES.


B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 1.49 DE PLANTELES RESPECTO A LA META ORIGINAL 5 PLANTELES ES DEL 30% QUE CORRESPONDE A 1.49 DE PLANTELES, ESTO FUE A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE PLANTELES Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES SE DIO OTRA CANTIDAD.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 1.49 DE PLANTELES RESPECTO DE LA META MODIFICADA DE 3 PLANTELES ES DEL 50%. ESTO ES DEBIDO A LA CANCELACION DE 1 PLANTEL POR FALTA DE LEGALIZACION DE PREDIO Y A LA RESCISION DE UN CONTRATO DE 1 PLANTEL.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
 J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
 Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
 Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LAS MODIFICACIONES EN EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS POR CONSTRUIR QUE REQUIRIO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HICIERON NECESARIA LA REPROGRAMACION DEL GASTO DE \$32,125.6 MILES, HASTA \$7,252.3 MILES, EJERCIENDOSE AL CIERRE DE EJERCICIO \$5,267.3 MILES. LO ANTERIOR PROPICIADO POR LA FALTA DE PREDIO Y RESCISIONES CONTRACTUALES.
- B) ATENDIENDO LAS NECESIDADES QUE PLANTEO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL PRESUPUESTO SE MODIFICO HASTA \$7,252.3 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$5,267.3 MILES POR FALTA DE PREDIO Y RESCISIONES CONTRACTUALES, OBLIGANDO A REPROGRAMAR LA TERMINACION DE OBRAS PARA EL AÑO 2001.

Elaboro: Lc. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

152

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
27 00 02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS SEDCUNDARIAS)
META:	REALIZAR ACCIONES DE SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES EN 25 ESPACIOS EDUCATIVOS.
	PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:
	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES
	<ul style="list-style-type: none">- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS- EJECUCION DE PROYECTO ELABORACION DE PLANOS NECESARIOS
	LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TIENE EL PROCESO SIGUIENTE:
	SI EN EL PROYECTO ES NECESARIO MOVER LAS AULAS PROVISIONALES EXISTENTES,SE TENDRA QUE DESMONTAR Y REUBICAR DICHAS AULAS; SI SE ESTAN OCUPANDO EN CASO DE QUE NO AFECTEN LA CONSTRUCCION,NO SE MOVERA Y SOLO SE PONDRAN BARRERAS DE PROTECCION PARA LOS USUARIOS.
	POSTERIORMENTE SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
	<ul style="list-style-type: none">- DEMOLICION DE PISOS (SI EXISTE)- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION- CIMENTACION- ESTRUCTURA- ALBAÑILERIA- INSTALACIONES- ACABADOS- OBRA EXTERIOR- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

153

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
27 00 02	SUSTITUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION EN PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

TIPO DE OBRA	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S					TOTAL	AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS				
PROGRAMA 2000 SUSTITUIR PLANTELES EXISTENTES	4	7	0	4	4	15	400	15	

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 60% QUE CORRESPONDE A 15 ESPACIOS EDUCATIVOS.

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 15 ESPACIOS RESPECTO A LA META ORIGINAL 29 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 52%. ESTO OBEDECIO A LA PETITICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEBIDO A LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES SE DIO UNA DISMINUCION DE ESPACIOS EN ESTE NIVEL ESCOALR.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 15 ESPACIOS, RESPECTO DE LA META MODIFICADA 25 ESPACIOS ES DEL 60%. ESTO ES DEBIDO A LO YA MENCIONADO EN EL INCISO (B)

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
C.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) LAS MODIFICACIONES EN EL NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS POR CONSTRUIR QUE SOLICITO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HICIERON NECESARIO INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$5,280.2 MILES, A TRAVES DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS ENTRE LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL RUBRO DE EDUCACION BASICA, HASTA \$6,466.9 MILES, EJERCIENDO AL CIERRE DE EJERCICIO \$6,328.3 MILES, POR ELLO SE REFLEJA UN MONTO MAYOR GASTADO AL CIERRE.
- B) COMO CONSECUENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SE DISMINUYO LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS; ES ASI QUE DE UNA INVERSION MODIFICADA DE \$6,466.9 MILES, SE EJERCIERON \$6,328.3 MILES.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.D.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

155

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
27 00 03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ESCUELAS SECUNDARIAS)	
META:	REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION EN PLANTELES EXISTENTES EN 23 ESPACIOS EDUCATIVOS.	
	PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:	
	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	
	<ul style="list-style-type: none">- VERIFICAR SI HAY ESPACIO DISPONIBLE- ELABORACION DE PLANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS (PROYECTO)- CUANDO HAY AREAS VERDES O ALGUN OBSTACULO EN EL LUGAR SE HARAN TRABAJOS DE DESALOJO- SI ES QUE EXISTE RELLENO, ENTORTADO O IMPERMEABILIZANTES SE PROCEDERA A HACER LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE	
	POSTERIORMENTE SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:	
	<ul style="list-style-type: none">- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)- CIMENTACION (SI SE DESPLANTA EN TERRENO NATURAL)- ESTRUCTURA- ALBAÑILERIA- INSTALACIONES- ACABADOS	<ul style="list-style-type: none">- OBRA EXTERIOR- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. B. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
27 00 03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLANTELES EXISTENTES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:


T I P O D E O B R A	No. DE PLANTELES	E S P A C I O S E D U C A T I V O S					TOTAL	AVANCE FISICO (PUNTOS)	ESPACIOS CONSTRUIDOS
		AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS				
PROGRAMA 2000 CONSTRUIR EN PLANTELES EXISTENTES	5	17	0	0	9	26	500	26	

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 113% LO QUE CORRESPONDE A 26 ESPACIOS EDUCATIVOS.


B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO DE 26 ESPACIOS RESPECTO A LA META ORIGINAL 47 ESPACIOS EDUCATIVOS ES DEL 55%. ESTO ES DEBIDO A PETICION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A CAUSA DE LA MIGRACION DE LA POBLACION ESCOLAR, ES DECIR EN LAS PREINSCRIPCIONES PRESENTO UNA NECESIDAD DE ESPACIOS Y POSTERIORMENTE EN LAS INSCRIPCIONES REALES SE DIO OTRA CANTIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 26 ESPACIOS, RESPECTO DE LA META MODIFICADA 23 ESPACIOS ES DEL 113%. ESTO ES DEBIDO A LO YA MENCIONADO EN EL INCISO (B)

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) DADOS LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA ADECUAR EL PROGRAMA DE ESCUELAS, HIZO NECESARIO SOLICITAR ADECUACIONES PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES ENTRE LOS PROGRAMAS DEL RUBRO DE EDUCACION BASICA, ES ASI QUE DE LA INVERSION ORIGINAL DE \$8,111.0 MILES, SE EJERCEN \$4,306.4 MILES, LOGRANDOSE SUPERAR LA META REPROGRAMADA.
- B) DADAS LAS MODIFICACIONES EN EL NUMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS, EL PRESUPUESTO SE MODIFICO HASTA \$4,306.4 MILES, LOGRANDOSE EJERCER EL TOTAL, NO PRESENTANDO VARIACIONES AL CIERRE DE EJERCICIO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

158

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
27 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LOS INMUEBLES PARA LA EDUCACION.

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA CIMENTACION CON ESTE SISTEMA DE PILOTES A 30 ESCUELAS SECUNDARIAS.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

- NIVELACION TOPOGRAFICA PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL INMUEBLE.
- REVISION A LA CIMENTACION, PARA CONOCER EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL DISPOSITIVO DE CONTROL.
- REPARACION DE CONTROL DEL PILOTE.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DIPOSITIVOS, (LIMPIEZA Y SELLADO, LIMPIA Y RASPADO DE PARTES METALICAS)
- SOPORTES DE SEGURIDAD PARA IMPEDIR EL DESALOJO DE CELDAS.
- EXTRACCION DE CASCAJO FUERA DE OBRA.
- BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA FREATICA.
- SUMINISTRO DE PARTES MECANICAS EN CASO DE SER NECESARIO POR DESGASTE NORMAL DE TRABAJO.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO GLOBAL ES DEL 100% LO QUE CORRESPONDE A 30 ESCUELAS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
27 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
1. No. 183 "REP. DEMOCRATICA ALEMANA"	CALLE: C. COLTONGO Y LATONEROS No. 107 COL.: TRABAJADORES DEL HIERRO DELEG.: AZCAPOTZALCO	VISITAS MENSUALES PARA VERIFICAR NIVELES TOPOGRAFICOS. EN CASO DE HABER DESNIVEL SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECCION. REVISION OCULAR EN LOS CAJONES DE CIMENTACION, MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN CAMBIAR LOS CONTROLES DE MADERA QUE FORMAN PARTE DEL DEPOSITO. ASI COMO EFECTUAR EL CAMBIO DE PIEZAS QUE LO REQUIEREN (ANCLAS, PLACAS, TORNILLOS, ETC.) TRABAJOS DE PINTURA Y ENGRASADO EN CADA DISPOSITIVO DE PILOTES.
2. "No. 45 "MARIA E. JARAMILLO""	CALLE: ESPERANZA S/N Y CUAUHTEMOC COL.: NARVARTE DELEG.: BENITO JUAREZ	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
3. "MADAME CURIE"	CALLE: EJIDO S/N Y ANTONIO PADIERNA COL.: CUAUHTEMOC DELEG.: COYOACAN	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
4. E.S.T. No. 42 "TEIPO (NAL. DE LA BANCA)	CALLE: GOROSTIZA Y TENOCHTITLAN COL.: MORELOS DELEG.: CUAUHTEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
5. No. 279 "ATLAMPA"	CALLE: SAN SIMON Y GERANIO No. 151 COL.: ATLAMPA DELEG.: CUAUHTEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
6. No. 4 "MOISES SAENZ"	CALLE: AMADO NERVO ENTRE NARANJO Y CIPRES COL.: SANTA MA. LA RIBERA DELEG.: CUAUHTEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.C.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AJ		INMUEBLE
26 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
7. No. 7 "MANUEL RAMOS"	CALLE: 5 DE FEBRERO No. 90 COL: CENTRO DELEG.: CUAUHEMOC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
8. E.S.T. No: 50 "ING. WILFRIDO MASSIEU"	CALLE: 7 Y CORONA DEL ROSAL COL: GUADALUPE PROLETARIA DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
9. No. 167 "BASILIO BADILLO"	CALLE: MONTE DE LAS CRUCES Y VOLCAN AJUSCO COL: LA PRADERA DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
10. No. 171 "FRIDA KAHLO"	CALLE: PERIFERICO S/N Y AV. SAN JUANICO COL: AMPL. GABRIEL HERNANDEZ DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
11. No. 176 "EL COYOL"	CALLE: 29 8ª Y 300 COL: EL COYOL DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
12. No. 184 "ACUEDUCTO GUADALUPE"	CALLE: BLVD. TEMOLUCO Y BORRASCA COL: ACUEDUCTO GUADALUPE DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
13. No: 185 "JOSE REVUELTAS"	CALLE: EDO DE VERACRUZ Y C. LA VOLUNTAD COL: CAMPESTRE ARAGON DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
14. No: 189 "SANTA ISABEL TOLA" (OLOF PALME)"	CALLE: PROLG. CUAUHEMOC Y AV. ATZAYACATL COL: SANTA ISABEL TOLA DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
15. No: 282 "NUEVA ATZACOALCO"	CALLE: 318 Y 329 COL: NUEVA ATZACOALCO DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
27 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

<u>N O M B R E</u>	<u>U B I C A C I O N</u>	<u>DESCRIPCION DE TRABAJOS</u>
16. No: 283 "BONDOJITO"	CALLE: HENRY FORD Y NORTE 70 COL: BONDOJITO DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
17. E.S.I. No. 122 "REP. DEL BRASIL"	CALLE: AV. 304 Y CALLE 317 COL: NUEVA ATZACOALCO DELEG.: GUSTAVO A. MADERO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
18. E.S.T. No: 55 "BENITO JUAREZ"	CALLE: SUR 28 Y OTE. 259 COL: AGRICOLA ORIENTAL DELEG.: IZTACALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
19. No. 148 "J. ROSAS LAO-TSE"	CALLE: RIO CHURUBUSCO Y CANAL TEZONTLE COL: JUVENTINO ROSAS DELEG.: IZTACALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
20. No. 177 "EJERC. CONSTITUCIONALISTA (COYOLXAUQUI)"	CALLE: AV. UNIVERSIDAD Y GRAL A. DE LEON COL: EJERC. CONSTITUCIONALISTA DELEG.: IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
21. No. 119 "CUITLAHUAC M"	CALLE: PALACIO ESQ. EJE 6 SUR COL: BARRIO SAN IGNACIO DELEG.: IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
22. No: 133 "ALBERT SHWEITZER"	CALLE: 2 No. 44 COL: AGRICOLA PANTITLAN DELEG.: IZTACALCO	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
23. No. 172 "JUAN JACOBO ROSEAU"	CALLE: AV. EXPLORADORES Y C. RAMIREZ S/N COL: IZTAPALAPA DELEG.: IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
24. No: 179 "MOCTEZUMA ILHUICAMINA"	CALLE: FERNANDO ARRUTI Y H. JARA CORONA COL: SANTA MARTHA ACATITLA DELEG.: IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
27 00 04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PILOTES A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
25. No: 210 "EMILIO PORTES GIL"	CALLE: BATALLA DE OCOTLAN S/N COL: CONJ. HAB. POP. ALVARO DELEG.: IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
26. No: 286 "JUAN ESCUTIA" (LAURO AGUIRRE)	CALLE: GENERAL P. GARCIA Y G.E. GONZALEZ COL: JUAN ESCUTIA DELEG.: IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
27. E.S.T. No. 51 "ING. MIGUEL BERNARD"	CALLE: RIO PIAXTLA S/N COL: PASEOS DE CHURUBUSCO DELEG.: IZTAPALAPA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
28. No: 47 "QUETZALCOATL"	CALLE: DIEGO RIVERA Y PTE 4 COL: TLAHUAC. DELEG.: TLAHUAC	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
29. No: 187 "TRANSITO"	CALLE: XOCONGO No. 140 Y L. BOTURINI COL: TRANSITO DELEG.: VENUSTIANO CARRANZA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.
30. No: 90 "ING. JUAN G. VILLASANA"	CALLE: NORTE 33 Y OTE 158 COL: MOCTEZUMA 2ª SECC. DELEG.: VENUSTIANO CARRANZA	IDEM A LO SEÑALADO EN LA ESC. 183 REP. DEMOCRATICA ALEMANA.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) PARA ATENDER ESTA SOLICITUD SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO DE \$2,100.0 MILES, SIN EMBARGO UNA VEZ REALIZADAS LAS VISITAS PARA DETERMINAR EL ESTADO FISICO DE LAS OBRAS, SE DETERMINO QUE NO ERA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS CORRECTIVOS, SINO PREVENTIVOS POR LO QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$1,599.6 MILES.

B) AL CIERRE DE EJERCICIO NO SE PRESENTAN VARIACIONES FINANCIERAS, YA QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$1,599.6 MILES, SE EJERCIO AL 100%

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

164

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
27 00 06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.


OBJETIVO: REVISION Y CORRECCION DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION DE SUS ALJIBES.

META: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A 10 PLANTELES.


TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO COMO: GUARNICIONES, PISOS, APLANADOS.
- DESMANTELAMIENTO DE:
 - BARANDAL METALICO
 - PUERTAS
 - VENTANAS
 - TECHUMBRE
- CONSTRUCCION DE CISTERNA.
- MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA
- DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: LOSAS, MUROS, TRABES, COLUMNAS.
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
- MANTENIMIENTO A INSTALACION HIDRAULICA..

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.J.D de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PLANTEL
27 00 06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

N O M B R E	U B I C A C I O N	DESCRIPCION DE TRABAJOS
1. E.S.T. No. 88 PILOTO	CALLE: PUERTO SAN BLAS No. 59 COL: PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS DELEG.: ALVARO OBREGON	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
2. E.S.I. No. 198 "LUIS PASTEUR"	CALLE: PLAN DE AYALA Y GRAL HERMILO CHAVARRIA COL: SANTA MARIA AZTAHUACAN DELEG.: IZTAPALAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 20% LO QUE CORRESPONDE A 2 PLANTELES.	
B y C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 2 PLANTELES, RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO 10 PLANTELES ES DEL 20%, ESTO OBEDECIO A QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE CANCELARON 8 PLANTELES YA QUE NO REQUIERIERON DE ESTOS TRABAJOS.	

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LA DISMINUCION QUE FINALMENTE SE DIO EN LAS ESCUELAS ATENDIDAS, PROPICIAN LA VARIACION ENTRE LA INVERSION ORIGINAL Y LA EJERCIDA, ESTO POR QUE NO SE REQUERIA DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR EN OCHO ESCUELAS; CONFORME A LO ANTERIOR, DE UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$2750.0 MILES. SE EJERCIERON \$1,810.1 MILES, LOS RECURSOS SOBRANTES SE TRANSFIRIERON A OTROS PROGRAMAS DENTRO DEL MISMO RUBRO DE EDUCACION BASICA.
- B) DE LA META REPROGRAMADA, UNICAMENTE SE DIO ATENCION A DOS PLANTELES, ES ASI QUE DE UNA INVERSION REPROGRAMADA DE \$2,971.9 MILES, SE EJERCIERON \$1,810.1 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

167

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
27 00 07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: EL EQUIPAMIENTO DEBE ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLOGICOS, (SISTEMAS DE COMPUTO, MAQUINAS DE ESCRIBIR CON MEMORIA, MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL ELECTRICAS) PARA LOGRAR QUE LOS EDUCANDOS CUMPLAN Y SALGAN MEJOR PREPARADOS PARA PODER LLEVAR A CABO SUS METAS.

META: REALIZAR ACCIONES DE EQUIPAMIENTO A 144 ESPACIOS EDUCATIVOS.

PARA ESCUELAS SECUNDARIAS EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:

- BURROS PARA PLANCHAR, CUBETAS DE PLASTICO
- CONJUNTOS PARA PRACTICA.
- TABLEROS, BROCAS, CALIBRADORES, TUERCAS, RODILLOS, COMPAS METALICO, ETC.
- CANCELES.
- LETREROS.
- VASOS COMUNICANTES.
- MOÑO PARA BANDERA.
- MOBILIARIO:
ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLONES EJECUTIVOS, SILLAS GIRATORIAS, LIBREROS HORIZONTALES, MESAS REDONDAS, TARJETEROS, GABINETES, CESTOS DE BASURA, ARCHIVEROS METALICOS, MESAS DE LABORATORIO Y DE SALA DE JUNTAS, ESTANTES, ANAQUELES BANCO DE TRABAJO, SILLAS BINARIAS METALICAS.
- EQUIPO DE ADMINISTRACION:
CHAISE LONG, LARGUERO, VITRINA RESTIRADOR, PIZARRON METALICO, PAQUETE DE CORTE Y CONFECCION, TELEVISOR A COLOR, MAQUINAS DE COSER, DE COSTURA, SOBREHILADORA, HORNOS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR, BASCULAS, BATIDORAS REFRIGERADOR, TIJERAS Y EXTINGUIDORES.
- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:
PANTALLA DE PROTECCION, PROYECTORES DE TRANSPARENCIAS, RETROPROYECTOR, REFLECTORES TIPO TOPOGRAFIA Y TINAS DE PLASTICO ALTO IMPACTO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.F. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESPACIO EDUCATIVO
27 00 07	EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

	<ul style="list-style-type: none">- BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES: ASTA BANDERA Y BANDERA.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: CIZALLA PARA LAMINA, COMPRESOR, GUILLOTINA, CUCHILLOS DE ACERO, LIJADORAS, TORNO PARA MADERA, TALADRO DE BANCO, MAQUINAS SOBREHILADORAS Y MOTOR DE GASOLINA.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN: EQUIPOS DE SONIDO- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO.- BIENES INFORMATICOS: IMPRESORA DE MATRIZ, COMPUTADORA PERSONAL, EQUIPO DE REGULACION.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS.
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 22% LO QUE CORRESPONDE A 32 ESPACIOS EQUIPADOS.
B y C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 32 ESPCIOS EQUIPADOS, RESPECTO A LA META ORIGINAL Y MODIFICADA 144 ESPACIOS ES DEL 22%. ESTO OBEDECIO A LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, RESPECTO A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, POR ELLO FUE NECESARIO REPLANTEAR LOS ESPACIOS A EQUIPAR.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) ORIGINALMENTE SE AUTORIZARON \$12,739.8 MILES, PARA EQUIPAR 144 ESPACIOS EDUCATIVOS, SIN EMBARGO LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SOLICITO MODIFICACIONES AL TIPO, NUMERO Y UBICACIÓN DE PLANTELES, ELLO CONLLEVO A REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES; AUNADO A LA SUSPENSION DE OBRAS POR RETRASO EN AUTORIZACION DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (POR SER DE PROGRAMAS PRIORITARIOS QUE REQUERIAN AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA), RESCISIONES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES; PROBLEMAS POR LIBERACION DE PREDIOS, IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LA META ORIGINAL Y EN CONSECUENCIA UN EJERCICIO MENOR AL PROGRAMADO.
- B) POR LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR, NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADAS, EJERCIENDO \$4,885.2 MILES, DE LOS \$10,331.9 MILES, QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$5,446.7 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

170

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		ESTUDIO
27 00 11	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES EN ESPACIOS EDUCATIVOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: REALIZAR ESTUDIOS DEL SUBSUELO PREVIO A LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE CIMENTACION A EMPLEAR.


META: ATENDER TRABAJOS DE EXPLORACION Y SONDEO A 5 PLANTELES.

A) NO SE REALIZARON ACCIONES.

B y C) LA CANCELACION DE 5 ESTUDIOS POR NO REQUERIRLOS, YA QUE TODA VEZ AL HACER NUEVAMENTE UN SONDEO SE DEMOSTRO QUE NO HABIA FALLAS GEOLOGICAS EN LOS PREDIOS.

SECCION III: CONTINUACION.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. U. D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

171

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) UNA VEZ REALIZADOS LOS ESTUDIOS PREVIOS, SE DETERMINO QUE NO ERA NECESARIO LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, POR LO QUESE HABIAN AUTORIZADO ORIGINALMENTE \$300.0 MILES, ES POR ESO QUE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS.
- B) AL NO SER NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PARA LO QUE ESTABAN DESTINADOS ESTOS RECURSOS, SE PRESENTO UN SUBEJERCICIO DEL 100% EN ESTA ACTIVIDAD.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

172

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		BECA
28 00 01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: CREAR EN EL PRESTADOR DE SETRVICIO SOCIAL UNA CONCIENCIA DE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE.

META: OTORGAR 28 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS Y EN CONSTRUCCION DE PLANTELES ESCOLARES.

CON ESTAS BECAS SE LE DA OPORTUNIDAD A ESTUDIANTES CON UN PERFIL PROFESIONALA NIVEL DE INGENIEROS CIVILES, ARQUITECTOS Y LICENCIADOS EN INFORMATICA. ESPERANDO CON ELLO COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PARA EL CICLO DE SERVICIOS SOCIAL 99 - 2000 SE AUTORIZARON 28 BECAS, SIN EMBARGO ES A LA FECHA (29 DE DICIEMBRE) SE OTORGARON 33 BECAS.

B y C)

LA VARIACION DE LO ALCANZADO 33 BECAS RESPECTO DEL ORIGINAL Y MODIFICADO 28 BECAS OBEDECIÓ A QUE SE INCLUYERON 5 BECAS QUE SE CONSIDERARON PRIORITARIAS PARA CUMPLIR CON EL VOLUMEN DE OBRAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.

NOTA: SON PRIORITARIAS PORQUE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS REQUERIA DE MAS PERSONAL PARA CUBRIR TODAS LAS OBRAS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.F. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

173

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA SE CALCULO SOBRE LOS POSIBLES INCREMENTOS EN EL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL O EN EL MONTO DE LAS BECAS QUE SE GESTIONARON DIRECTAMENTE POR EL PERSONAL DE BASE A TRAVES DE SUS SECCIONES SINDICALES.

PARA EL PRIMER CASO, AUN Y CUANDO FUE SUPERADO EL NUMERO DE BECAS OTORGADO, EL MONTO FUE MENOR, LO QUE PERMITIO ATENDER UN NUMERO MAYOR CON MENOS RECURSOS, LOS CUALES SE REFLEJAN CONTRA LA INVERSION MODIFICADA.

POR LO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES EN LO QUE NO PARTICIPA DIRECTAMENTE ESTA DIRECCION GENERAL, SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO FUERON EJERCIDOS RECURSOS, CUANDO EXISTIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

- B) AL SER MENOR EL MONTO OTORGADO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PERMITIO AUMENTAR EL NUMERO DE BECAS CON MENOR COSTO, NO PRESENTANDO VARIACION CON RELACION A LA INVERSION MODIFICADA.

DADO QUE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA 1507 11 41, SE EJERCE CENTRALMENTE YA QUE SON LAS SECCIONES SINDICALES QUIENES LLEVAN A CABO LAS GESTIONES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, SE DESCONOCE EL PORQUE NO SE EJERCIO ESTE RECURSO.

Elabore: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

174

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		BECA
28 00 02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: COADYUVAR EN EL APOYO ECONOMICO PARA LOS ESTUDIOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES..

META: PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE 33 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

CON ESTAS BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE PRETENDE COADYUVAR EL APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS A NIVEL DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y ENSEÑANZA SECUNDARIA.

PARA EL CICLO ESCOLAR 99 - 2000 SE AUTORIZARON 33 BECAS, LAS CUALES A LA FECHA (29 DE DICIEMBRE) FUERON OTORGADAS LAS 33 BECAS PROGRAMADAS..

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

175

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA SE CALCULO SOBRE LOS POSIBLES INCREMENTOS EN EL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL O EN EL MONTO DE LAS BECAS QUE SE GESTIONARON DIRECTAMENTE POR EL PERSONAL DE BASE A TRAVES DE SUS SECCIONES SINDICALES.

PARA EL PRIMER CASO, AUN Y CUANDO FUE SUPERADO EL NUMERO DE BECAS OTORGADO, EL MONTO FUE MENOR, LO QUE PERMITIO ATENDER UN NUMERO MAYOR CON MENOS RECURSOS, LOS CUALES SE REFLEJAN CONTRA LA INVERSION MODIFICADA.

POR LO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES EN LO QUE NO PARTICIPA DIRECTAMENTE ESTA DIRECCION GENERAL, SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO FUERON EJERCIDOS RECURSOS, CUANDO EXISTIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

- B) AL SER MENOR EL MONTO OTORGADO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PERMITIO AUMENTAR EL NUMERO DE BECAS CON MENOR COSTO, NO PRESENTANDO VARIACION CON RELACION A LA INVERSION MODIFICADA.

DADO QUE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA 1507 11 41, SE EJERCE CENTRALMENTE YA QUE SON LAS SECCIONES SINDICALES QUIENES LLEVAN A CABO LAS GESTIONES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, SE DESCONOCE EL PORQUE NO SE EJERCIO ESTE RECURSO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

176

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		CURSO
29 00 01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CAPACITACION GENERICO				
	N O M B R E D E L C U R S O	P E R I O D O	P A R T I C I P A N T E S	
			PROGRAMADO	REAL
1.	WORD BASICO	10 AL 19 DE ABRIL	30	28
2.	WORD AVANZADO	24 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	30	27
3.	WORD BASICO	15 AL 26 DE MAYO	30	29
4.	EXCEL BASICO	15 AL 26 DE MAYO	30	26
5.	EXCEL AVANZADO	22 DE MAYO AL 16 DE JUNIO	30	25
6.	EXCEL AVANZADO	29 DE MAYO AL 09 DE JUNIO	30	26
7.	WORD AVANZADO	29 DE MAYO AL 09 DE JUNIO	30	28
8.	CALIDAD TOTAL	05 AL 16 DE JUNIO	20	16
9.	EXCEL AVANZADO	26 AL 30 DE JUNIO	30	28
10.	EXCEL BASICO	12 AL 23 DE JUNIO	30	25
11.	TAQUIGRAFIA	19 AL 30 DE JUNIO	20	15
12.	EXCEL BASICO	03 AL 14 DE JULIO	30	27
13.	INTEGRACION DE EQUIPOS Y COMUNICACIÓN GRUPAL	03 AL 14 DE JULIO	20	16
14.	WORD AVANZADO	17 AL 28 DE JULIO	20	20
15.	TRABAJO DE GRUPO	31 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO	20	17
16.	MOTIVACION AL CAMBIO	14 AL 25 DE AGOSTO	20	15
17.	REDACCION Y ELABORACION DE INFORMES	17 AL 28 DE JULIO	20	15
18.	ORTOGRAFIA	22 DE MAYO AL 2 DE JUNIO	20	15
TOTAL			460	388

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Cambuzano
J.U.P. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		CURSO
29 00 01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CAPACITACION ESPECIFICO				
	N O M B R E D E L C U R S O	P E R I O D O	P A R T I C I P A N T E S	
			PROGRAMADO	REAL
1.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	10 AL 19 DE ABRIL	15	15
2.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	10 DE ABRIL AL 03 DE MAYO	15	15
3.	ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRA	08 AL 12 DE MAYO	15	15
4.	APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL DISTRITO FEDERAL	22 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	15	21
5.	ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRA	22 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	20	15
6.	PRESUPUESTOS EN LA CONSTRUCCION	05 AL 16 DE JUNIO	15	15
7.	PLANEACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE OBRA	12 AL 23 DE JUNIO	20	15
8.	INGENIERIA SISMICA	19 AL 23 DE JUNIO	20	18
9.	PLANEACION Y CONTROL DE OBRA	19 AL 30 DE JUNIO	20	16
10.	MECANICA DE SUELOS	03 AL 14 DE JULIO	20	16
11.	PLANEACION Y CONTROL DE OBRA	17 AL 28 DE JULIO	20	16
12.	INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION	17 AL 28 DE JULIO	20	22
13.	COSTOS EN LA CONSTRUCCION	31 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO	20	18
14.	APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS	14 AL 25 DE AGOSTO	20	20

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		CURSO
29 00 01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CAPACITACION ESPECIFICO				
	N O M B R E D E L C U R S O	P E R I O D O	P A R T I C I P A N T E S	
			PROGRAMADO	REAL
15.	INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION	14 AL 25 DE AGOSTO	20	20
16.	CIMENTACION	28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE	20	21
17.	ELABORACION Y DESARROLLO DE CONCURSO DE OBRA	28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE	20	17
18.	TOPOGRAFIA	11 AL 22 DE SEPTIEMBRE	20	15
19.	PLANEACION Y CONTROL DE OBRA	11 AL 22 DE SEPTIEMBRE	20	15
20.	AUTOCAD BASICO	25 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE	20	15
21.	INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION	25 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE	20	15
22.	PLANEACION Y PROGRAMACION DE PROY. DE OBRA	25 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE	15	15
23.	AUTOCAD BASICO	09 AL 20 DE OCTUBRE	15	15
24.	AUTOCAD INTERMEDIO	09 AL 20 DE OCTUBRE	15	15
25.	SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS	09 AL 20 DE OCTUBRE	20	19
26.	AUTOCAD INTERMEDIO	23 AL 27 DE OCTUBRE	15	15
27.	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	23 AL 27 DE OCTUBRE	20	16
28.	AUTOCAD AVANZADO	06 AL 17 DE NOVIEMBRE	15	15
29.	AUTOCAD AVANZADO	20 AL 30 DE NOVIEMBRE	15	15
			TOTAL: 525	480

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.C. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		CURSO
29 00 01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CAPACITACION DIRECTIVOS				
	N O M B R E D E L C U R S O	P E R I O D O	P A R T I C I P A N T E S	
			PROGRAMADO	REAL
1.	WORD BASICO	03 AL 14 DE JULIO	30	27
2.	EXCEL BASICO	31 DE JULIO AL 11	30	27
3.	MANEJO DE PERSONAL Y SUPERVISION EFECTIVA	28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE	20	16
4.	POWER POINT BASICO	11 AL 22 DE SEPTIEMBRE	30	24
5.	APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL	09 AL 20 DE OCTUBRE	20	17
			TOTAL 130	111

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J/LD de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) EL DISPONIBLE QUE SE DIO EN ESTE PROGRAMA FUE DE \$43.1 MILES, EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$1,000.0 MILES, AUN Y CUANDCEL NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION FUE SUPERADO.
- B) AL CIERRE DE EJERCICIO NO SE PRESENTAN VARIACIONES EN EL EJERCICIO REPROGRAMADO DE \$956.9 MILES.


Elabofo: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Certificados


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

181

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		OBRA
32 00 01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

PROYECTO DE REESTRUCTURACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

OBJETIVO: RESTAURAR, MANTENER, REFORZAR Y ESTABLECER UN PROYECTO QUE PERMITA REINTEGRAR ESTE INMUEBLE A LA VIDA CULTURAL DE ESTA CIUDAD.

META: REMODELACION, MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS:

RESTAURACION DE INTERIORES 3,800 M2.

- SALA
- CAMERINOS
- OFICINAS ADMINISTRATIVAS
- ESPACIOS PUBLICOS
- RUTA DE EVACUACION

**TRABAJOS DE INSTALACIONES GENERALES
TRABAJOS DE INSTALACIONES ESPECIALES**

- ILUMINACION ESCENICA
- SONIDO

RESTAURACION DE FACHADA

- CONSOLIDAR Y MOLDEAR LOS ELEMENTOS DE CANTERA, DE ESTUCO Y MARMOL QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS; DE IGUAL FORMA LOS ELEMENTOS DE HERRERIA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO SE TENDRAN QUE RESTAURAR.
- LIMPIEZA DE CANTERA A BASE DE HIDROFUGACION.
- SE LIBERA LA PINTURA EXISTENTE PARA VOLVERSE A APLICAR
- SE PONDRAN Y CONSOLIDARAN LAS BALAUSTRADAS FALTANTES
- SE PONDRAN LOS PORTONES DE MADERA

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%
B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL
C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 4 OBRAS RESPECTO DE LA META DE 2 OBRAS ES DEL 200%. ESTO SE DEBIO A QUE POR INSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO SE REALIZARON 2 OBRAS MAS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. U. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO, ES POR ELLO QUE NO SE CONSIDERA INVERSION ORIGINAL.
- B) EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBRA FUE DEL 100%, POR LO QUE NO SE PRESENTAN VARIACIONES FINANCIERAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		OBRA
32 00 01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

TERMINACION DEL EDIFICIO FORO DE ARTE ALTERNATIVO (FARO DE ORIENTE)

OBJETIVO: CREAR UN ESPACIO QUE PROPICIE EL ENCUENTRO DE RECREACION, INFORMACION, FORMACION, SOCIALIZACION Y DESARROLLO DE LOS JOVENES

META: READAPTACION DE INMUEBLE.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- ALBAÑILERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON EN FACHADA ORIENTE Y PONIENTE)
- REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE HERRERIA Y ESTRUCTURALES)
- OBRA EXTERIOR (MOVIMIENTO DE TIERRA.

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%
- B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 4 OBRAS RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 2 OBRAS ES DEL 200% ESTO FUE POR INSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO DE REALIZARSE 2 OBRAS MAS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercdo respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
- B) EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA OBRA FUE DEL 100%, NO PRESENTANDO VARIACIONES FINANCIERAS CON RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		OBRA
32 00 02	CONSERVAR Y REHABILITAR CENTROS CULTURALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

MANTENIMIENTO MAYOR AL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI

OBJETIVO: ESTABLECER LAS CONDICIONES NECESARIAS, ASI COMO DAR SOLUCION A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SEÑALO LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y A LAS NECESIDADES DE DAR UN SERVICIO O IMAGEN MAS EFICIENTE DE LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE CENTRO.

META: MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE
- DESMONTE DE FALSO PLAFOND
- CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS
- RENIVELACION DE AZOTEAS
- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS
- IMPERMEABILIZACION DE LAMINAS DE ASBESTO
- COLOCACION DE DOMOS Y TAPA DE MADERA
- PROTECCION DE MUROS, PLAFONES, BUTACAS Y TELONES
- COLOCACION DE LAMINAS DE ASBESTO ESTRUCTURAL
- DESMANTELAMIENTO DE PANEL DE CONTACTOS DE CABINA
- CONSOLA DE CONTACTOS Y APAGADORES
- MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO
- MANTENIMIENTO DE MANEJADORAS DE AIRE
- MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE
- REHABILITACION DEL SISTEMA DE PARARAYOS

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
- B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 4 OBRAS RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 2 OBRAS ES DEL 200%, ESTO SE DEBIO A QUE POR INSTRUCCIONES DEL INSTITUO DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO SE REALIZARON 2 OBRAS MAS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
Jefe de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
- B) EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBRA FUE DEL 100%, NO PRESENTANDO VARIACION DEL RECURSO EJERCIDO CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.C.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas.

187

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		OBRA
32 00 05	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO

OBJETIVO: RESTITUIR A LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD EL INMUEBLE, EL CUAL ESTA CATALOGADO COMO UN MONUMENTO ARTISTICO YA QUE REUNE LAS CARACTERISTICAS ESTETICAS RELEVANTES.

META: EN ESTA ETAPA SE RESTAURARAN DOS PATIOS DEL MUSEO.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- RESTAURACION DEL PATIO PRINCIPAL CON SUPERFICIE DE 340 M2, CUENTA CON DOS NIVELES
- RESTAURACION DE MUROS, RETIRANDOLES SU APLANADO ACTUAL PARA APLICARLES NUEVO APLANADO FINO Y UNA PINTURA TRADICIONAL DENOMINADA A LA CAL.
- LIBERACION DE PINTURA DEL ENVIGADO
- DARLE TRATAMIENTO A LAS VIGAS DE MADERA O SOLO EN CASO NECESARIO SU SUSTITUCION.
- INSTALACION DE NUEVO SISTEMA DE ILUMINACION.

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
- B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
- C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 4 OBRAS RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 2 OBRAS ES DEL 200%, ESTO SE DEBIO A QUE POR INSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO SE REALIZARON 2 OBRAS MAS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A)

B)

Elaboro: Lc. Rafael Hernández Cambuzano
J.U. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MUJERES "LA CASCADA"	
OBJETIVO:	ESTABLECER UN SERVICIO SOCIAL ADECUADO Y SEGURO A LOS USUARIOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN OPTIMAS CONDICIONES
META:	MANTENIMIENTO Y REMODELACION, UBICADA EN ENNA S/N ESQ. AV. TEXCOCO, COL. SAN LORENZO XICOTENCATL, DELEG. IZTAPALAPA.
TRABAJOS DESARROLLADOS:	
	<ul style="list-style-type: none"> - MUROS DE TABIQUE - MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA - TECHUMBRES DE MULTYPANEL Y ASBESTO - COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO - HERRERIA TUBULAR - INSTALACION HIDRAULICA - INSTALACION SANITARIA - INSTALACION ELECTRICA - INSTALACION DE GAS - COLOCACION DE LOSETAS EN PISO - SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES - DEMOLICION DE MUROS Y LAMBRINES - SUMINISTRO DE MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS - DESMONTAJE DE CANCELERIA TUBULAR - COLOCACION DE DOMOS
	<ul style="list-style-type: none"> - COLOCACION DE NUEVA CANCELERIA - COLOCACION DE VIDRIOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS - APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTORES EN CAMPANAS DE COCINA, ASI COMO CAMARA FRIGORIFICA - DEMOLICION DE ZULEJOS EN LAMBRINES Y PISOS - DESAZOLVES DE COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES - REUBICACION PROVISIONAL DE COCINA Y AREA ADMINISTRATIVA - ACARREOS DE MOBILIARIO - ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
B)	NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
C)	NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO. ES DEL 200%, ESTO SE DEBIO A QUE POR INSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO SE REALIZARON 2 OBRAS MAS.

Elaboro: Lc. Rafael Hernández Campuzano
J.U. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
- B) LA META PROGRAMADA FUE CUMPLIDA, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.P. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MUJERES "AZCAPOTZALCO"	
OBJETIVO:	ESTABLECER UN SERVICIO SOCIAL ADECUADO Y SEGURO A LOS USUARIOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN OPTIMAS CONDICIONES
META:	MANTENIMIENTO Y REMODELACION, UBICADA ENTRE EL ROSARIO Y CALLE HUITZILINS S/N COL. PASTEROS, DELEG. AZCAPOTZALCO..
TRABAJOS DESARROLLADOS:	
	<ul style="list-style-type: none"> - MUROS DE TABIQUE - MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA - TECHUMBRES DE MULTYPANEL Y ASBESTO - COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO - HERRERIA TUBULAR - INSTALACION HIDRAULICA - INSTALACION SANITARIA - INSTALACION ELECTRICA - INSTALACION DE GAS - COLOCACION DE LOSETAS EN PISO - SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES - DEMOLICION DE MUROS Y LAMBRINES - SUMINISTRO DE MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS - DESMONTAJE DE CANCELERIA TUBULAR - COLOCACION DE DOMOS
	<ul style="list-style-type: none"> - COLOCACION DE NUEVA CANCELERIA - COLOCACION DE VIDRIOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS - APLICACIÓN DE PINTURA, MUROS Y PLAFONES - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTORES EN CAMPANAS DE COCINA, ASI COMO CÁMARA FRIGORIFICA - DEMOLICION DE ZULEJOS EN LAMBRINES Y PISOS - DESAZOLVES DE COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES - REUBICACION PROVISIONAL DE COCINA Y AREA ADMINISTRATIVA - ACARREOS DE MOBILIARIO - ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
B)	NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
C)	NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
H.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
- B) LA META PROGRAMADA FUE CUMPLIDA, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Tapuzano
J.U. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

193

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MUJERES "CUEMANCO"

OBJETIVO: ESTABLECER UN SERVICIO SOCIAL ADECUADO Y SEGURO A LOS USUARIOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN OPTIMAS CONDICIONES

META: MANTENIMIENTO Y REMODELACION, UBICADA EN AV. CANAL NACIONAL Y CALLE DEL HUESO, COL. VILLA QUIETUD, DELEG. COYOACAN.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- MUROS DE TABIQUE
- MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA
- TECHUMBRES DE MULTYPANEL Y ASBESTO
- COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO
- HERRERIA TUBULAR
- INSTALACION HIDRAULICA
- INSTALACION SANITARIA
- INSTALACION ELECTRICA
- INSTALACION DE GAS
- COLOCACION DE LOSETAS EN PISO
- SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES
- DEMOLICION DE MUROS Y LAMBRINES
- SUMINISTRO DE MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS
- DESMONTAJE DE CANCELERIA TUBULAR
- COLOCACION DE DOMOS
- COLOCACION DE NUEVA CANCELERIA
- COLOCACION DE VIDRIOS
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS
- APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTORES EN CAMPANAS DE COCINA, ASI COMO CAMARA FRIGORIFICA
- DEMOLICION DE ZULEJOS EN LAMBRINES Y PISOS
- DESAZOLVES DE COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES
- REUBICACION PROVISIONAL DE COCINA Y AREA ADMINISTRATIVA
- ACARREOS DE MOBILIARIO
- ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
C) NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.C.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
- B) LA META PROGRAMADA FUE CUMPLIDA, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MUJERES "LA CORUÑA"	
OBJETIVO:	ESTABLECER UN SERVICIO SOCIAL ADECUADO Y SEGURO A LOS USUARIOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN OPTIMAS CONDICIONES
META:	MANTENIMIENTO Y REMODELACION, UBICADA EN GEA No. 3226, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO.
TRABAJOS DESARROLLADOS:	
	<ul style="list-style-type: none"> - MUROS DE TABIQUE - MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA - TECHUMBRES DE MULTYPANEL Y ASBESTO - COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO - HERRERIA TUBULAR - INSTALACION HIDRAULICA - INSTALACION SANITARIA - INSTALACION ELECTRICA - INSTALACION DE GAS - COLOCACION DE LOSETAS EN PISO - SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES - DEMOLICION DE MUROS Y LAMBRINES - SUMINISTRO DE MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS - DESMONTAJE DE CANCELERIA TUBULAR - COLOCACION DE DOMOS
	<ul style="list-style-type: none"> - COLOCACION DE NUEVA CANCELERIA - COLOCACION DE VIDRIOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS - APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTORES EN CAMPANAS DE COCINA, ASI COMO CAMARA FRIGORIFICA - DEMOLICION DE ZULEJOS EN LAMBRINES Y PISOS - DESAZOLVES DE COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES - REUBICACION PROVISIONAL DE COCINA Y AREA ADMINISTRATIVA - ACARREOS DE MOBILIARIO - ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
B)	NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
C)	NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
- B) LA META PROGRAMADA FUE CUMPLIDA, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

197

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA HOMBRES DE LA TERCERA EDAD "CUAUTEPEC"	
OBJETIVO:	ESTABLECER UN SERVICIO SOCIAL ADECUADO Y SEGURO A LOS USUARIOS, PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN OPTIMAS CONDICIONES.
META:	MANTENIMIENTO Y REMODELACION, UBICADA EN COMETA S/N, COL. CUAUTEPEC BARRIO ALTO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO.
TRABAJOS DESARROLLADOS:	
	<ul style="list-style-type: none"> - MUROS DE TABIQUE - MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA - TECHUMBRES DE MULTYPANEL Y ASBESTO - COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO - HERRERIA TUBULAR - INSTALACION HIDRAULICA - INSTALACION SANITARIA - INSTALACION ELECTRICA - INSTALACION DE GAS - COLOCACION DE LOSETAS EN PISO - SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES - DEMOLICION DE MUROS Y LAMBRINES - SUMINISTRO DE MUEBLES DE COCINAS Y BAÑOS - DESMONTAJE DE CANCELERIA TUBULAR - COLOCACION DE DOMOS
	<ul style="list-style-type: none"> - COLOCACION DE NUEVA CANCELERIA - COLOCACION DE VIDRIOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS - APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTORES EN CAMPANAS DE COCINA, ASI COMO CAMRAA FRIGORIFICA - DEMOLICION DE ZULEJOS EN LAMBRINES Y PISOS - DESAZOLVES DE COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES - REUBICACION PROVISIONAL DE COCINA Y AREA ADMINISTRATIVA - ACARREOS DE MOBILIARIO - ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
B)	NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
C)	NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. L. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
- B) LA META PROGRAMADA FUE CUMPLIDA, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

199

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 02	CONSERVAR Y REMODELAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CASA HOGAR PARA MENORES CON NECESIDADES ESPECIALES DEL D.I.F.-D.F.

OBJETIVO: ESTABLECER LAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD ADECUADAS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR ATENCION A LOS NIÑOS QUE REQUIEREN ESTE SERVICIO.

META: CAMBIO DE IMPERMEABILIZACION, UBICADA EN SUR 8 No: 201, COL. AGRICOLA ORIENTAL, DELEG. IZTACALCO

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- RETIRO DE TODA LA IMPERMEABILIZACION EXISTENTE
- PREPARACION DE LA SUPERFICIE
- APLICACIÓN DE PRIMER A RAZON DE 0.2 L/M M2. "
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADO AL-KOAT-PG-45TSBS DE 4.5. MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO DE POLIESTER DE 180 GR/M2; CON ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA CERAMICA, APLICADO POR TERMOFUSION.

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
 B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
 C) NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.J.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

200

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
- B) LA META PROGRAMADA FUE CUMPLIDA, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

201

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

PREPARATORIA (UBICADA EN CALZ. ERMITA IZTAPALAPA S/N, ESQ. E., COL. LOMAS DE ZARAGOZA, DELEG. IZTAPALAPA)

OBJETIVO:

META: REESTRUCTURACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION..

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- REESTRUCTURACION DE INMUEBLES:RETIRAR MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y SUSTITUIRLOS POR MUROS DE PANEL CONVITEC.
- REMODELACION DE EDIFICIO: ALBAÑILERIA Y ACABDOS.
- CONSTRUCCION DE 2 NUCLEOS DE ESCALERAS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.

B Y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3 INMUEBLES RESPECTO A LA META ORIGINAL DE 1 INMUEBLE (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL IZTAPALAPA) ES DEL 300% ESTO OBEDECIO A QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIO INSTRUCCIONES DE INCORPORAR 2 INMUEBLES MAS.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

202

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
B) LA OBRA SE CUMPLIO AL 100%, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA EN RELACION A LA INVERSION OTORGADA.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

203

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
46 00 03	CONSERVAR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL IZTAPALAPA (UBICADA EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, COL. LOMAS DE ZARAGOZA, DELEG. IZTAPALAPA)

OBJETIVO: READAPTAR EL INMUEBLE PARA UN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL QUE ATENDERA A LOS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TIENDA DE ABASTO, TALLERES DE DANZA, UN CENTRO DE DISPLASIAS, TALLERES DE ARTES INDIGENAS.

META: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y REESTRUCTURACION.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

-REESTRUCTURACION DE LOS EDIFICIOS

RETIRAR RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS Y HACER UN ARMADO ADICIONAL AL EXISTENTE HACIENDO LOS ANCLAJES CORRESPONDIENTES ENTRE COLUMNAS Y LOSAS POR MEDIO DE BARRENOS.

- REMODELACION DE DIVERSAS AREAS

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.

B Y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3 INMUEBLES RESPECTO A LA META ORIGINAL DE 1 INMUEBLE (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL IZTAPALAPA) ES DEL 300% ESTO OBEDECIO A QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIO INSTRUCCIONES DE INCORPORAR 2 INMUEBLES MAS.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Camacho
J. J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

204

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL IZTAPALAPA, LE FUERON AUTORIZADOS A ESTA DIRECCION GENERAL \$3,000.0 MILES, EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMO QUE SE INCREMENTO POR TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA POSIBILITAR SU TERMINACION. ES POR ELLO QUE EL EJERCICIO ES MAYOR QUE LA INVERSION MODIFICADA.
- B) LA META SE CUMPLIO AL 100% QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$108.4 MILES, CON RELACION A LA INVERSION MODIFICADA DE.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.O.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

205

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
51 00 04	MANTENIMIENTO MAYOR A MERCADOS PUBLICOS.	RATIFICADO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

MERCADO JAMAICA

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO PARA LA SEGURIDAD Y BENEFICIO DE LOCATARIOS Y CLIENTES.

META: CONSTRUCCION DE NAVE PARA LOCALES COMERCIALES Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO ARMADO
- PLANTA BAJA PARA LA CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES
- PRIMER NIVEL DE ESTACIONAMIENTO
- INSTALACION ELECTRICA
- INSTALACION HIDROSANITARIA

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%, LO QUE SE DA POR TERMINADO EN SU TOTALIDAD EL INMUEBLE

UBICACIÓN: GUILLERMO PRIETO Y CONGRESO DE LA UNION, COL. JAMAICA, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA

B Y C) NO HAY VARIACIONES.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

206

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) CON EL OBJETIVO DE COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS EN EL MERCADO JAMAICA, LE FUERON AUTORIZADOS A ESTA DIRECCION GENERAL \$13,492.8 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$13,600.3 MILES, ANTE LA NECESIDAD DE PAGAR PRECIOS FUERA DE CATALOGO.
- B) AL CIERRE DE EJERCICIO SE PRESENTO UNA ECONOMIA DE \$6.1 MILES, AL SER CONCLUIDOS LOS TRABAJOS AL 100%.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

207

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

VIALIDAD CUAJIMALPA

OBJETIVO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO - TOLUCA CON EL FIN DE QUE SU OPERACIÓN VIAL SEA DE TIPO URBANA.

META: ADECUACION DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO - TOLUCA APROVECHANDO LA SECCION DE DERECHO FEDERAL PRESERVADO DE 40 M., CON LONGITUD TOTAL DE 2.100 KM. Y SUPERFICIE DE 15,267 M2.

CONCEPTOS DESARROLLADOS:

- TRAZO Y NIVELACION
- DEMOLICION DE AFECTACIONES
- EXCAVACION
- CORTES Y RELLENO
- MUROS DE CONTENCION
- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
- DRENAJE
- CARPETA ASFALTICA
- SEÑALAMIENTO DEFINITIVO.

UBICACIÓN: TRAMO IZQUIERDO KM. 16+900 - 18+320 Y TRAMO DERECHO KM. 16+900 - 18+760, COL. VISTA HERMOSA, DELEG. CUAJIMALPA.

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100% (15,267 M2), LO QUE SIGNIFICA QUE SE REALIZARON 15,267 M2 DE VIALIDAD PRIMARIA.
- B) NO HUBO PROGRAMACION ORIGINAL.
- C) SE INCLUYO ESTA META A PETICION DE LA DELEGACION.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

208

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON AUTORIZADOS A TRAVES DE UNA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS.
- B) PROBLEMAS DE DEFINICION DE PROYECTOS OBLIGARON A REPROGRAMAR LA META ORIGINAL, ES ASI QUE NO FUE POSIBLE EJERCER EL TOTAL DEL RECURSO PROGRAMADO, QUEDANDO UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE \$4,965.6 MILES.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. U. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

209

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PEATON AL CRUZAR VIALIDADES DE ALTO FLUJO VEHICULAR.

META: CONSTRUCCION DE 20 PUENTES PEATONALES A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO DE MARCO RIGIDO

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- TRABAJOS PRELIMINARES COMO: ESTUDIOS DE AFOROS, TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION
- PROTECCION DE TUBERIAS SUBTERRANEAS: AGUA POTABLE, DRENAJE, TELEFONOS, PEMEX Y ALUMBRADO PUBLICO
- CONSTRUCCION DE CIMENTACION: TRES TIPOS DE ZAPATAS AISLADAS.
- MOVIMIENTOS DE LINEAS DE ALTA Y BAJA TENSION: TRANSPORTE ELECTRICO, TELEFONOS, CABLEVISION.
- CONSTRUCCION, TRANSPORTACION Y MONTAJE DE LA SUPERESTRUCTURA.
- TRABAJOS DE CONCLUSION DE OBRA: PASARELA, ESCALERAS, PINTURA Y MODULOS DE PROTECCION.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

210

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

UBICACION	COLONIA	DELEGACION	AVANCE FISICO
EJE 6 SUR (ENTRE TICOMAN-CDA 31 DE JULIO) C. DE ABASTOS	BARRIO SAN IGNACIO	IZTAPALAPA	100%
EJE 6 SUR (3ª CDA. SAN JOSE) CENTRAL DE ABASTOS	BARRIO SAN JOSE	IZTAPALAPA	100%
CARRETERA XOCHIMILCO - OAXTEPEC KM. 18+000	SAN LORENZO TLACOYUCAN	MILPA ALTA	100%
TLALPAN (FRENTE AL AUDITORIO DEL SEGURO SOCIAL)	CHURUBUSCO	COYOACAN	100%
CHAPULTEPEC (FRENTE A LA SEC. ALFOINSO PRUNEDA)	SAN GREGORIO ATLAPULCO	XOCHIMILCO	100%
CONSCRIPTO (FRENTE AL COMITÉ OLIMPICO MEXICANO)	LOMAS DE SOTELO	MIGUEL HIDALGO	100%
SAN JERONIMO (ENTRE AV. REVOLUCION-INSURGENTES)	CIUDAD UNIVERSITARIA	COYOACAN	100%
CARRETERA XOCHIMILCO - OAXTEPEC KM. 26+750	SANTA ANA TLACOTENCO	MILPA ALTA	190%
TLALPAN AMERICA	PARQUE SAN ANDRES	COYOACAN	100%
CARRETERA XOCHIMILCO - OAXTEPEC KM. 18+600	SAN LORENZO TLACOYUCAN	MILPA ALTA	100%
PERIFERICO - MIGUEL LERDO DE TEJADA	SAN FELIPE DE JESUS	GUSTAVO A. MADERO	100%
EJE 2 ORIENTE - SANTIAGO	BARRIO LA CRUZ	IZTACALCO	100%
EDUARDO MOLINA (ENTRE OTE. 83 Y OTE. 85)	MALINCHE	GUSTAVO A. MADERO	100%
DIVISION DEL NORTE (PACIFICO-CLAVELLINAS)	LA CANDELARIA	COYOACAN	100%
EJE 2 ORIENTE - 10 DE MAYO	HEROE DE NACOZARI	VENUSTIANO CARRANZA	100%
VALLEJO - AV. DE LOS 100 METROS	EXHIPODROMO DE PERALVILLO	GUSTAVO A. MADERO	100%
EJE 5 SUR - BATALLA 5 DE MAYO	EJERCITO DE ORIENTE	IZTAPALAPA	100%
CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO - COCOXOCHITL	TEJOMULCO	XOCHIMILCO	100%

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

UBICACION	COLONIA	DELEGACION	AVANCE FISICO
PERIFERICO SUR - (FRENTE U. PLATEROS)	U.H. PLATEROS	ALVARO OBREGON	100%
EJE 6 SUR - (C. DE ABASTOS) -ESQ. TICOMAC	BARRIO SAN IGNACIO	IZTAPALAPA	100%
TLAHUAC (ENTRE LA TURBA-LOS OLIVOS)		TLAHUAC	100%

ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 105% QUE CORRESPONDE A 21 PUENTES.


A) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 21.0 PUENTES PEATONALES RESPECTO A LA META ORIGINAL DE 15 PUENTES PEATONALES, OBEDECIO PRINCIPALMENTE A PETICIONES DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LAS DELEGACIONES POR CONSIDERAR LA GRAN AFLUENCIA VEHICULAR.

B) LA VARIACION FISICA ENTRE LO ALCANZADO 21.0 PUENTES PEATONALES RESPECTO A LA META MODIFICADA DE 20.0 PUENTES PEATONALES, OBEDECIO A LA INCLUSION DE UN PUENTE CONSIDERADO COMO PRIORITARIO.


C) PARAMETRO PARA CONSIDERAR PRIORIDADES:

- PRESENCIA DE ALTOS VOLUMENES VEHICULARES.
- ZONAS ESCOLARES, MERCADOS, ETC.
- PETICIONES DE LA COMUNIDAD.
- PETICIONES DE LAS DELEGACIONES

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
 J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
 Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
 Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE PUENTES ATENDIDOS OBLIGO A INCREMENTAR LOS RECURSOS ORIGINALES DE \$10,063.3 MILES, A \$12,949.4 MILES, EJERCIENDO DE ESTA ULTIMA CIFRA \$12,853.2 MILES. LO ANTERIOR SE LOGRO A TRAVES DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE OBRAS SUSPENDIDAS (PUENTE VEHICULAR CALZ. AQUILES SERDAN- LAS ARMAS)
- B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO \$12,949.4 MILES, CONTRA \$12,853.2 MILES EJERCIDOS, CORRESPONDE A ECONOMIAS OBTENIDAS A LA TERMINACION DE LA OBRAS, \$96.2 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Cambozano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

213

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALZ. DE LAS ARMAS RADIAL AQUILES SERDAN

OBJETIVO: DAR CONTINUIDAD A LA RADIAL AQUILES SERDAN EN SU CRUCE CON LA CALZ. DE LAS ARMAS.

META: EL PUENTE VEHICULAR CONSISTIRA EN DOS CUERPOS ELEVADOS CON UNA LONGITUD DE 502 M2., SECCION TRANSVERSAL DE 13.00 A 20.50 M. Y CON 3 CARRILES DE CIRCULACION POR SENTIDO Y 2 GAZAS CON LONGITUD DE 81.00 Y 173.50 M. CON SECCION TRANSVERSAL DE 13.00 CON 2 CARRILES DE CIRCULACION CADA UNA.

TRABAJOS A DESARROLLAR:

- SEÑALAMIENTO PROVISIONAL
- CIMENTACION PROFUNDA (HINCADO DE PILOTES)
- CIMENTACION (ZAPATAS).
- ESTRUCTURA (COLUMNAS Y CAPITELES)
- SUPERESTRUCTURA (TRABES)
- ASFALTO.
- PARAPETOS (BARANDALES)
- ALUMBRADO PUBLICO.
- JARDINERIA.
- SEÑALAMIENTO.

OBRA SUSPENDIDA

NOTA: CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO EN CURSO SE PRESENTO UNA SOLUCION ALTERNATIVA, LA CUAL ES MAS ECONOMICA Y CON UN PERIODO DE EJECUCION MENOR, POR LO QUE AMBOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL Y TLALNEPANTLA DECIDIERON LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE UNA SOLUCION A NIVEL.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

214

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ESTA OBRA FUERON TRANSFERIDOS PARA ATENDER OBRAS DE ESTE MISMO PROGRAMA QUE REQUERIAN ATENCION INMEDIATA, COMO: PUENTES PEATONALES; RAMPAS PARA DISCAPACITADOS; REPAVIMENTACION DE VIALIDAD PRIMARIA (ADQUISICIONES DE MEZCLA ASFALTICA); REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES E INTERSECCIONES A NIVEL.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

215

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 05	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MUYUGUARDA PARA ACCESO Y SALIDA LATERAL DE PERIFERICO SUR

OBJETIVO: CON ESTA ACCION SE PRETENDE OFRECER MAYOR ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN PARA LA ENTRADA Y SALIDA A XOCHIMILCO..

META: EL PUENTE VEHICULAR CONSISTIRA DE DOS CUERPOS ELEVADOS DE CIENTO METROS DE LONGITUD Y NUEVE METROS DE SECCION TRANSVERSAL Y 2 CARRILES DE CIRCULACION CON CADA UNA.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- SEÑALAMIENTO PROVISIONAL.
- DESVIOS DE OBRA INDUCIDA.
- CONFINAMIENTO DE LA OBRA
- MUROS DE ESTRIBO DE CONCRETO ARMADO
- SUPERESTRUCTURA (TRABES METALICAS)
- ASFALTO
- PARAPETOS.
- GUARNICIONES Y BANQUETAS
- ALUMBRADO PUBLICO
- SEÑALAMIENTO.

OBRA SUSPENDIDA

NOTA: POR FALTA DE DEFINICION DE PROYECTOS Y PREDIOS QUE SE AFECTAN

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

216

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) TODA VEZ QUE ESTA OBRA FUE SUSPENDIDA, LOS RECURSOS SE CANALIZARON PARA APOYAR LA COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS.

Elaboró: Lc. Rafael Hernández Campuzano
J.U.I. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

217

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 05	CONSTRUIR PUENTES VEHICUALRES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

PUENTE VEHICULAR EN ZONA DE CURVAS DEL DIABLO CARRETERA FEDERAL A TOLUCA

OBJETIVO: OBTENER UNA MEJOR OPERACIÓN DE LA CARRETERA EN ESTA ZONA.

META: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DEPRIMIDO CON SECCION DE 8.0 M., UNA GAZA DE 260.0 M. Y LONGITUD DE 535 M.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- TRAZO Y NIVELACION.
- DEMOLICION DE AFECTACIONES.
- EXCAVACION.
- CIMENTACION.
- CONSTRUCCION DE TRABES PREFABRICADAS.
- MUROS DE CONTENCION.
- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL.
- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
- CARPETA ASFALTICA.
- COLADO DE FIRMES.
- SEÑALAMIENTO DEFINITIVO.

OBRA SUSPENDIDA

NOTA: POR NO DISPONER DE LOS PREDIOS POR ENCONTRARSE EN SU MAYORIA EN LITIGIO, LO QUE CORRESPONDE A LA DELEGACION
CUAJMALPA SU LIBERACION

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

218


SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- A) LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE ESTA OBRA FUERON OTORGADOS A TRAVES DE UNA AMPLIACION LIQUIDA; SIN EMBARGO, AL NO LOGRAR LA LIBERACION DE LOS PREDIOS QUE SE AFECTARAN CON ESTA OBRA, LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA OTRAS OBRAS CONSIDERADAS COMO PRIORITARIAS.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

219

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 10	EFFECTUAR REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL SISTEMA VIAL DE LA CIUDAD PARA EVITAR UN MAYOR DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DE LOS PAVIMENTOS Y CONSEGUIR UN MEJOR FLUJO VEHICULAR.

META: REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA EN 2,704,100 M2.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- TRAZO Y NIVELACION.
- BACHEO EN ZONAS QUE SE TENGA QUE REPARAR ESTRUCTURA.
- FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
- PAVIMENTACION DE ZONAS FRESADAS CON ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE.
- TENDIDO DE MORTERO ASFALTICO DE 6 MM. DE ESPESOR PARA DAR ACABADO Y PISTA DE RODAMIENTO AL PAVIMENTO.
- PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, MARCANDOSE GUINES SEPARADORES DE CARRILES, ZONA DE CRUCE DE PEATONES, FLECHAS, ETC..

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.J.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 10	EFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

U B I C A C I O N	C O L O N I A	DELEGACION	M E T A	AVANCE REAL	AVANCE FISICO
EJE 4 ORIENTE (EJE 6 SUR-I. ZARAGOZA	ACULCO-AGRICOLA ORIENTAL	IZTACALCO	85,000 M2	85,000 M2	100%
CALZ. DEL HUESO (TLALPAN-CALLE ANAHUAC)	STA. URSULA COAPA-GRANJAS COAPA	COYOACAN-TLALPAN	50,000 M2	68,460 M2	100%
ACOXPA (CANAL DE MIRAMONTES-PERIF. SUR)	VILLA COAPA-R. VILLA COAPA	TLALPAN	39,700 M2	51,184 M2	100%
PERIF. SUR (VIAD. TLALPAN-P. DEL PEDREGAL)	HUIPULCO-J. DEL PEDREGAL	COYOACAN	90,000 M2	109,914 M2	100%
EJE 3 PTE. THIERS (GLORIETA HONGOS-C. INTERIOR)	CHAPULTEPEC-MORALES-ANZURES	MIGUEL HIDALGO	21,896 M2	29,120 M2	100%
LAT DE RADIAL RIO SAN JOAQUIN (ING. MILITARES-M. ESCOBEDO)	L. DE SOTELO-CHAPULTEPEC MORALES	MIGUEL HIDALGO	75,000 M2	96,486 M2	100%
EJ 4 SUR (B. FRANKLIN (C. INTERIOR-V. M. ALEMAN)	HIPODROMO CONDESA-DEL VALLE	MIGUEL HIDALGO	43,000 M2	43,000 M2	100%
R. FLORES MAGON (P. DE LA REFORMA-C. INTERIOR)	STA MA. LA RIBERA-HIPODROMO	CUAUHTEMOC	59,900 M2	73,000 M2	100%
EJE 10 SUR (PERIF.-REVOLUCION)	J. DEL PEDREGAL-BARRIO LORETO	A. OBREGON-COYOACAN	47,500 M2	45,860 M2	100%
REVOLUCION (V. M. ALEMAN-B. DEL MUERTO)	TACUBAYA-LOS ALPES	ALVARO OBREGON	90,000 M2	35,000 M2	100%
AGUILAS (ALCANFORES-CENTENARIO)	SAN CLEMENTE-SAN FRANCISCO	ALVARO OBREGON	80,000 M2	70,000 M2	100%
DESIERTO DE LOS LEONES (PERIF.-CALLE 7)	ATLAMAYA-TETELPAN	ALVARO OBREGON	20,000 M2	15,793 M2	100%
VIRGINIA FABREGAS (C. INTERIOR-SAN COSME)	SAN RAFAEL	CUAUHTEMOC	5,750 M2	5,722 M2	100%
AV. AZTECAS (DIV. DEL NORTE-AV. DE LA IMAN)	ROSEDAL-AJUSCO	COYOACAN	53,335 M2	81,952 M2	100%
DELEGACION BENITO JUAREZ	SANTA CRUZ ATOYAC	BENITO JUAREZ	90,909 M2	90,909 M2	100%
DELEGACION MILPA ALTA	MILPA ALTA	MILPA ALTA	91,000 M2	91,000 M2	100%
DELEGACION TLALPAN	TLALPAN	TLALPAN	80,909 M2	12,500 M2	100%
E. IZTAPALAPA (TLAHUAC-P. ELIAS CALLES)	LOS CIPRESSES-EL PRADO	IZTAPALAPA	88,843 M2	112,000 M2	100%

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

221

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

U B I C A C I O N	C O L O N I A	DELEGACION	M E T A	AVANCE REAL	AVANCE FISICO
TICOMAN- (I.P.N.-PTO. DE MAZATLAN)	ZACATENCO- LA PASTORA	GUSTAVO A. MADERO	25,776 M2	27,495 M2	100%
CUAUTEPEC(F.F.C.C. A VERACRUZ-P. DE MAZATLAN)	LA CANDELARIA TICOMAN	GUSTAVO A. MADERO	11,200 M2	10,857 M2	100%
A. DE GUADALUPE (INSURGENTES NORTE-TICOMAN)	R. ZACATENCO-STA MA. TICOMAN	GUSTAVO A. MADERO	50,400 M2	49,671 M2	100%
EJE 2 NORTE. (CAL. DE LOS MISTERIOS-C. INTERIOR)	PERALVILLO-PENSADOR MEXICANO	VENUSTIANO CARRANZA	30,000 M2	24,775 M2	100%
PASEO DE LA REFORMA (EJE 2 NORTE-HIDALGO)	PERALVILLO-CENTRO	CUAUHTEMOC	30,800 M2	106,097 M2	100%
LORENZO BOTURINI (EJE 3 OTE.-EJE CENTRAL)	JARDIN BALBUENA-OBRAERA	CUAUH.-V. CARRANZA	48,000 M2	47,783 M2	100%
EJE 2 SUR (CUAUHTEMOC-C. DE LA VIGA(EJE 1 OTE.)	DOCTORES-TRANSITO	CUAUHTEMOC	39,200 M2	64,074 M2	100%
EJE 7 SUR MUNICIPIO LIBRE (C. INTERIOR-E. CALLES)	SAN ANDRES TETEPILCO	BENITO JUAREZ	18,800 M2	13,918 M2	100%
TLAHUAC (PERIF. OTE. LORENZO PEREZ CASTRO)	VERGEL-ZAPOTITLAN	TLAHUAC-IZTAPALAPA	46,800 M2	71,823 M2	100%
CARRETERA AL AJUSCO (PERIF. SUR KM. 20)	FUENTES DEL PEDREGAL-AJUSCO	TLALPAN	70,000 M2	98,000 M2	100%
BLVD. DE LA LUZ (P. DEL PEDREGAL-PERIF. SUR)	PEDREGAL DE SAN ANGEL	ALVARO OBREGON	43,000 M2	34,000 M2	100%
CONGRESO DE LA UNION (V. M. ALEMAN-EJE 3 SUR)	JAMAICA	VENUSTIANO CARRANZA	10,500 M2	54,000 M2	100%
AV. DE LA IMAN (INSURGENTES SUR-AV-AZTECAS)	INSURG. CUICUILCO-R. PLAYAS	COYOACAN	51,857 M2	53,726 M2	100%
DELFIN MADRIGAL (EJE 10 SUR-AZTECAS)	PEDREGAL DE STO. DOMINGO	COYOACAN	26,686 M2	32,000 M2	100%
LAT. VIAD. TLALPAN (CAL. DEL HUESO-INSURG. SUR)	STA URSULA COAPA V. TLALPAN	TLALPAN	60,000 M2	53,500 M2	100%
EJE 6 SUR (TLALPAN-RIO CHURUBUSCO)	ZACAHUISCO-PUEBLO ACULCO	IZTAPALAPA-IZTACALCO	71,750 M2	75,500 M2	100%
LAT. C. INTERIOR (GTA. DE LA RAZA-B. FRANKLIN)	VALLEJO-SN. M. CHAPULTEPEC	G.A.M. -M. HIDALGO	156,000 M2	174,000 M2	100%
TLALPAN (C. DEL HUESO-INSURGENTES SUR)	STA. URSULA COAPA-TLACOLIGIA	COYOACAN-TLALPAN	82,519 M2	96,000 M2	100%
EJE 1 PTE. GUERRERO(INSURG. NTE. -P. REFORMA)	BUENAVISTA-GUERRERO	CUAUHTEMOC	30,000 M2	39,064 M2	100%

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

U B I C A C I O N	C O L O N I A	DELEGACION	M E T A	AVANCE REAL	AVANCE FISICO
DIVISION DEL NORTE (EJE 10 SUR-EJE 7 SUR)	CIUDAD JARDIN-PORTALES	COYOACAN	89,190 M2	94,000 M2	100%
CARR. A TOPILEJO (C. A SN PABLO-LIM. TOPILEJO)	PUEBLOS SAN MATEO -TOPILEJO	XOCHIMILCO	22,000 M2	21,897 M2	100%
EJE 3 OTE. (VIADUCTO M. ALEMAN-EJE 8 SUR)	GRANJAS MEXICO-GRANJ. SN. ANTONIO	IZTAPALAPA-IZTACALCO	131,500 M2	143,000 M2	100%
EJE 7 OTE.-GUELATAO (CALZ. I. ZARAGOZA)	STA. CRUZ MEYEH.-CAB. DE JUAREZ	IZTAPALAPA	105,000 M2	105,000 M2	100%
VITO ALESSIO ROBLES (INSURG.-UNIVERSIDAD)	FLORIDA	ALVARO OBREGON	23,200 M2	21,740 M2	100%
INSURGENTES (B. CALIFORNIA-CHAPULTEPEC)	HIPRODROMO-ROMA NORTE	B. JUAREZ-CUAUHT.	53,200 M2	59,724 M2	100%
INSURGENTES SUR (TLALPAN-PERIF. SUR)	TLALCOLIGIA-CUICULCO	TLALPAN	45,000 M2	81,000 M2	100%
ISABEL LA CATOLICA (EJE 6 SUR-V. CARRANZA)	INDEPENDENCIA-CENTRO	B. JUAREZ-CUAUHT.	80,000 M2	92,974 M2	100%
REP. DE URUGUAY (CIRCUNVALACION-EJE CENTRAL)	CENTRO	CUAUHTEMOC	17,000 M2	15,130 M2	100%
AV. CONTRERAS(LAT. CABRERA-GTA. SN JERONIMO)	SAN JERONIMO ACULCO-PTE. SIERRA	M. CONTRERAS	12,800 M2	15,000 M2	100%
VIADUCTO M. ALEMAN (CALZ. DE TLALPAN-PERIF)	ALGARIN-TACUBAYA	IZT.-V.C.-B.J.-M.H.	72,932 M2	85,000 M2	100%
DELEGACION MILPA ALTA	VILLA MILPA ALTA	MILPA ALTA	8,462 M2	8,462 M2	100%
DESIERTO DE LOS LEONES	ATLAMAYA	ALVARO OBREGON	4,889 M2	4,889 M2	100%
BARRANCA DEL MUERTO	LOS ALPES	ALVARO OBREGON	4,897 M2	4,897 M2	100%
AQUILES SERDAN - LAS ARMAS	EL ROSARIO	AZCPOTZALCO	18,000 M2	25,600 M2	100%
			2,704,100 M2	3,021,496 M2	100%

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ES DEL 112% QUE CORRESPONDE A 3,021,496 M2.
B)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3,021,496 M2. RESPECTO DEL ORIGINAL 1,300,000 FUE RESULTADO DE LOS DIAGNOSTICOS DE CAPACIDAD DE SERVICIOS DE LA RED PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VEZ DE EVITAR MAYORES DAÑOS A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 3,021,496 M2. RESPECTO AL MODIFICADO DE 2,074,100 M2. OBEDECIO A QUE SE PAVIMENTARON VIALIDADES QUE PRESENTARON DAÑOS, DEBIDO A LOS AGRIETAMIENTOS, CORRIMIENTOS, DEFORMACIONES Y BACHES POR LO QUE SE ATENDIO OPORTUNAMENTE.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) AUN Y CUANDO EL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE MENOR AL SOLICITADO PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA (3,000,000 M2.) DE REPAVIMENTACION EN VIALIDADES PRIMARIAS, LA SECRETARIA DE FINANZAS OTORGO AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE PERMITIERON REBASAR ESA META; TAMBIEN SE APROVECHARON DISPONIBILIDADES DE OTRAS OBRAS DE ESTE MISMO PROGRAMA POR SU CANCELACION O ECONOMIAS; ES ASI QUE DE UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$ 93,358.5 MILES, SE EJERCIERON \$238,200.3 MILES.
- B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (\$240,824.1 MILES), EN RELACION AL EJERCICIO DE \$238,200.3 MILES, CORRESPONDE A ECONOMIAS OBTENIDAS AL FINIQUITO DE CONTRATOS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AJ		PUENTE
58 00 12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

PUENTES PEATONALES.

OBJETIVO: PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS PUENTES QUE HAN SIDO DAÑADOS O DETERIORADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES EN SU USO.

META: REPARAR 16 PUENTES UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS Y DELEGACIONES.

LOS TRABAJOS DESARROLLADOS:

- SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS TANTO ESTRUCTURALES COMO DE CIMENTACION.
- REPARACION DE ESCALONES EN MAL ESTADO.
- REPOSICION DE BARANDAL CORROIDO POR INTEMPERISMO.
- SUSTITUCION DE PASARELA POR DESGASTE NATURAL.
- REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (CONTRAVENTEOS EN TRABES Y COLUMNAS) PARA DISMINUIR MOVIMIENTOS TANTO LATERALES COMO VERTICALES
- REPOSICION DE PINTURA DE ESMALTE
- RENOVACION DE MALLA.
- LIMPIEZA GENERAL.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

226

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

U B I C A C I O N	C O L O N I A	DELEGACION	AVANCE FISICO
1. EJE 3 ORIENTE-FRANCISCO I. MADERO	JUVENTINO ROSAS	IZTACALCO	100%
2. RIO CHURUBUSCO-RUMANIA	PARQUE SAN ANDRES	COYOACAN-BENITO JUAREZ	100%
3. AV. EDUARDO MOLINA Y CALLE ELECTRICISTAS	20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA	100%
4. PROLG. POZOS Y CDA. VILLA GONZALO	LOMAS DE SANTA CRUZ	IZTAPALAPA	100%
5. INSURGENTES SUR (ENTRE LA FAMA Y FUENTES BROTANTES9	TLALPAN	TLALPAN	100%
6. COPILCO FRENTE AL 162	U.H. COPILCO	COYOACAN	100%
7. PERIFERICO ORIENTE (ENTRE UGALDE-MARCELINO CEDANO)	CONSTITUCION DE 1917	IZTAPALAPA	100%
8. CALZ. DE TLALPAN Y AMERICAS	PARQUE SAN ANDRES	COYOACAN	100%
9. AV. IZTAPALAPA Y CALLE MARGARITA	LOS ANGELES APANOYA	IZTAPALAPA	100%
10. TEZONTLE Y 25 DE ENERO	CONJ. POP. URBANO LOS PICOS	IZTACALCO	100%
11. INSURGENTES SUR-AV. AYUNTAMIENTO	U.H. INDEPENDENCIA	TLALPAN	100%
12. PERIFERICO ORIENTE-LAUREANO RIVERA	TIZAPAN	ALVARO OBREGON	100%
13. RIO CONSULADO-SIBERIA	ROMERO RUBIO	VENUSTIANO CARRANZA	100%
14. PERIFERICO ORIENTE (ENTRE BUENA SUERTE-JACARANDAS)		IZTAPALAPA	100%
15. MANTENIMIENTO A 7 PUENTES PEATONALES	VARIAS	VARIAS	100%

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 121% QUE CORRESPONDE A 21 PUENTES.

B y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 21 PUENTES PEATONALES CON RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO DE 16 PUENTES OBEDECIÓ A LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LAS DELEGACIONES PARA INCLUIR 5 PUENTES PEATONALES CONSIDERADOS COMO PRIORITARIOS.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ATENDER ESTA ACTIVIDAD FUÉ DE \$5,518.3 MILES, NO OBSTANTE ANTE LA NECESIDAD DE DAR SEGURIDAD A LOS PEATONES Y AUTOMOVILISTAS QUE HACEN USO DE ESTOS PUENTES EL PRESUPUESTO SE INCREMENTO HASTA \$10,606.6 MILES, LOS RECURSOS PARA APOYAR ESTAS OBRAS SE OBTIENEN CON LA DISPONIBILIDAD QUE SE ORIGINO DEL PUENTE CALZ. DE LAS ARMAS, A TRAVES DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS; ES ASI QUE EL MONTO EJERCIDO ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL.
- B) AL CIERRE DE EJERCICIO SE OBTIENEN ECONOMIAS POR \$579.6 MILES, POR LIQUIDACION DE CONTRATOS; ES DECIR DE \$10,600.6 MILES, MODIFICADOS SE EJERCIERON \$10,027.0 MILES.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. J. D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

228

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

PUENTES VEHICULARES.

OBJETIVO: MANTENER EN CONDICIONES ACEPTABLES DE SEGURIDAD PARA LOS AUTOMOVILISTAS Y PEATONES EVITANDO POR LO TANTO CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES.

META: REPARAR 13 PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES.

ACCIONES QUE INTEGRAN LA META:

- ESMERILADO DE GRIETAS.
- REPARACION DE GRIETAS.
- REPARACION DE PARAPETOS.
- INYECCION DE RESINA EPOXICA EN COLUMNAS DE CONCRETO
- INYECCION DE RESINA EPOXICA EN TRABES PREFABRICADAS.
- RENIVELACION DE TERRAPLENES.
- SUSTITUCION DE ELEMENTOS.
- TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

229

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PUENTE
58 00 12	REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

U B I C A C I O N	COLO N I A	DELEGACION	AVANCE FISICO
VIADUCTO M. ALEMAN-CONGRESO DE LA UNION	SANTA ANITA	VENUSTIANO CARRANZA	100%
VIADUCTO M. ALEMAN-RIO CHURUBUSCO	CIUDAD DEPORTIVA	IZTACALCO	100%
EJE 3 NORTE (ORIENTE 101-GRAN CANAL)	NUEVA TENOCHTITLAN	GUSTAVO A. MADERO	100%
AV. DEL PEÑON-GRAN CANAL.	TRES MOSQUETEROS	VENUSTIANO CARRANZA	100%
PERIFERICO NORTE-GRAN CANAL.	NUEVA ATZACOALCO	GUSTAVO A. MADERO	100%
CHAPULTEPEC-LIEJA.	ROMA NORTE	MIGUEL HIDALGO	100%
THIERS-EJERCITO NACIONAL.	CHAPULTEPEC MORALES	MIGUEL HIDALGO	100%
MIGUEL BERNARD-CALZ. TICOMAN.	SAN PEDRO ZACATENCO	GUSTAVO A. MADERO	100%
EJE 3 ORIENTE-VIADUCTO.	MAGDALENA MIXHUCA	VENUSTIANO CARRANZA	100%
BOULEVARD PUERTO AEREO-ZARAGOZA.	SANTA CRUZ AVIACION	VENUSTIANO CARRANZA	100%
RIO CHURUBUSCO-CALZ. DE LA VIGA.	UNIDAD MODELO	IZTAPALAPA	100%
RADIAL A. SERDAN-EJE 3 NORTE (M. ACUÑA)	EL ROSARIO	AZCAPOTZALCO	100%
EJE 1 NORTE-GRAN CANAL.	AZTECA	VENUSTIANO CARRANZA	100%

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.

B) LA VARIACION FISICA ALCANZADA 13 PUENTES VEHICULARES CON RESPECTO AL ORIGINAL DE 10 PUENTES VEHICULARES OBEDECIO A PETICIONES DE LAS DELEGACIONES: IZTAPALAPA, AZCAPOTZALCO Y VENUSTIANO CARRANZA.

C) NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO CON EL MODIFICADO.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

230

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ATENDER ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$5,518.3 MILES, NO OBSTANTE ANTE LA NECESIDAD DE DAR SEGURIDAD A LOS PEATONES Y AUTOMOVILISTAS QUE HACEN USO DE ESTOS PUENTES EL PRESUPUESTO SE INCREMENTO HASTA \$10,606.6 MILES, LOS RECURSOS PARA APOYAR ESTAS OBRAS SE OBTIENEN CON LA DISPONIBILIDAD QUE SE ORIGINO DEL PUENTE CALZ. DE LAS ARMAS, A TRAVES DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS; ES ASI QUE EL MONTO EJERCIDO ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL.
- B) AL CIERRE DE EJERCICIO SE OBTIENEN ECONOMIAS POR \$579.6 MILES, POR LIQUIDACION DE CONTRATOS; ES DECIR DE \$10,600.6 MILES, MODIFICADOS SE EJERCIERON \$10,027.0 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. D. de Comptos

Revisó: C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

231

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2.
58 00 36	CONSTRUIR VIALIDADES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: DISMINUIR LAS AREAS AISLADAS, BRINDANDO CON ELLO CONTINUIDAD A LAS CALLES 15 Y 22 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LA CONCHITA, DELEG. ALVARO OBREGON Y DANDO SEGURIDAD A LOS HABITANTES

META: DEMOLICION DE MACIZOS ROCOSOS, EN UNA SUPERFICIE DE 250 M2.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION.
- PROTECCION DE INSTALACIONES: TELEFONOS Y ALUMBRADO PUBLICO
- DEMOLICION POR METODOS MECANICOS LOS MACIZOS ROCOSOS DE CONCRETO HIDRAULICO.
- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.
- PAVIMENTACION Y CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE LA CALLE.

- A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%, LO QUE CORRESPONDE A 250 M2 DE TRABAJOS.
- B) OBRA QUE SE INCLUYO A PETICION DE LA DELEGACION.
- C) NO HAY VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 250 M2 CON EL MODIFICADO 250 M2.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

232


SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) ATENDIENDO LA SOLICITUD DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON, SE DETERMINO APROVECHAR LA DISPONIBILIDAD DE LA OBRA CANCELADA EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA CALZ. DE LAS ARMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESTA OBRA POR \$250.0 MILES, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$244.6 MILES.
- B) LA VARIACION ENTRE LA INVERSION MODIFICADA DE \$245.1 MILES, CONTRA \$244.6 MILES, CORRESPONDE A ECONOMIAS POR LIQUIDACION DE CONTRATOS.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

233

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2.
58 00 44	CONSTRUIR ANDADORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: INTEGRAR DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POSIBILITANDO CON ELLO, EL TRANSITO FLUIDO Y SENCILLO A LUGARES DE INTERES PUBLICO COMO HOSPITALES, DEPORTIVOS, MERCADOS, ESCUELAS, ETC. DENTRO DE LA CIUDAD.

META: CONSTRUCCION DE 7,071.7 M2. DE ANDADORES PARA DISCAPACITADOS DE CONCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- PLATAFORMAS DE 1.10 X 1.20 (3,935), 1.10 X 3.00 (379) Y 1.10 X 6.00 (95) DE CONCRETO, CON ACABADO RUGOSO EN LA SUPERFICIE DE PASO Y BORDOS REDONDEADOS, CON PENDIENTE DE 6%, SEÑALIZADOS CON PINTURA AMARILLA DE TRAFICO Y EL SIMBOLO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.

B) OBRA QUE SE INCLUYO POR INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD.

C) NO HAY VARIACION DE LO ALCANZADO 7,071.7 M2 CON EL MODIFICADO 7,071.7 M2.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campesano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

234

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 44	CONSTRUIR ANDADORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

VIALIDAD	DELEGACION	LONGITUD	UBICACION	No. DE RAMPAS
AV. INSURGENTES SUR	TLALPAN	2.92	ACCESO VILLA OLIMPICA	8
			CAMINO A SANTA TERESA	12
			PRIV. TENANCALCO	2
			PARQUE	2
			CORREGIDORA	2
			CUAUHTEMOC	4
			INDEPENDENCIA	2
			PEDRO DEGOLLADO	2
			IGNACIO ZARAGOZA	4
			BELISARIO DOMINGUEZ	2
			CUAUHTEMOC	2
			LAS FLORES	4
			AYUNTAMIENTO	10
			JOAQUIN ROMO	2
			11 MARTIRES	2
			CAJON DEL FRESNO	4
			CRUZ VERDE	4
			GRAL. GUADALUPE VICTORIA	10
			FUENTES BROTTANTES	10
			CALVARIO	10
			ARENAL	4
			SAN MARCOS	2
			SANTA URSULA	10
			GALEANA	2
			LIMANTITLA	10
			CANTERA	2
			CALLEJON SAN MARCOS	2
				130

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2.
58 00 44	CONSTRUIR ANDADORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

<u>VIALIDAD</u>	<u>DELEGACION</u>	<u>LONGITUD</u>	<u>UBICACIÓN</u>	<u>No. DE RAMPAS</u>
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA	VENUSTIANO CARRANZA	4.97	CARLOS SANTANA	2
			RETORNO 3	2
			JOSE J. JASSO	2
			RETORNO 5	2
			ALFONSO CEBALLOS	2
			JESUS GAONA	2
			JUAN A. GUTIERREZ	2
			MANUEL RIVERA C.	16
			CALLE 11	2
			CALLE 12	2
			CALLE 13	2
			RETORNO 7	2
			CALLE 14	2
			RETORNO 9	2
			CALLE 15	2
			CALLE 16	2
			CALLE 17	2
			CALLE 18	2
			ANSELMO DE LA P.	3
			CALLE 18	2
			CALLE 19	2
			CALLE 19- BIS	2
			RETORNO 11	2
			CALLE 20	2
			IZTACIHUATL	20
			PRINCIPAL	2
			CALLE C	2
			CALLE B	2
			CALLE A	2
			BLVR. PTO. AEREO	20

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Sampizano
 J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
 Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
 Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2.
58 00 44	CONSTRUIR ANDADORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CONTINUACION:	VIALIDAD	DELEGACION	LONGITUD	UBICACIÓN	No. DE RAMPAS
	CALZ. IGNACIO ZARAGOZA	VENUSTIANO CARRANZA	4.97	CALLE 1	2
				CALLE 3	2
				CALLE 5	2
				CALLE 7	2
				CALLE 9	2
				CALLE 11	2
				CALLE 13	10
				CALLE 15	2
				CALLE 17	11
				CALLE 19	2
				CALLE 21	2
				CALLE 23	2
				CALLE 25	2
				ASISTENCIA PUBLICA	4
				CALLE 27	2
				CALLE 29	2
				CALLE 31	2
				CALLE 33	7
				CALLE 35	8
				CALLE 37	2
				CALLE 39	2
				ESTADISTICA	4
				CALLE 41	2
				CALLE 43	2
				CALLE 45	2
				ECONOMIA	19
				CALLE 47	4
				CALLE 51	4
				CALLE 53	4
				CALLE 55	4

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.L.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

237

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2.
58 00 44	CONSTRUIR ANDADORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

CONTINUACION:				
VIALIDAD	DELEGACION	LONGITUD	UBICACIÓN	No. DE RAMPAS
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA	VENUSTIANO CARRANZA	4.97	CALLE 57	2
			ACCESO M. ZARAGOZA	2
			CALLE 59	2
			CALLE 61	2
			CALLE 63	2
			CALLE 65	2
			CALLE 67	2
			CALLE 71	2
			ENRIQUE FARMAN	2
			CALLE 73	2
			LUIS BLEIROT	2
			CALLE 75	2
			CALLE 77	4
			CALLE 79	4
			CALLE 81	4
			CALLE 83	2
			CALLE 85	2
CALLE 87	2			
	RIO CHURUBUSCO	16		
		286		
ANTONBIO CASO	CUAUHTEMOC	1.65	VALLARTA	8
			EZEQUIEL MONTES	2
			PARIS	3
			SADI CARNOT	8
			SERAPIO RENDON	8
			MIGUEL E. SCHULTZ	8
			ROSAS MORENO	8
			IGNACIO ALTAMIRANO	8
GABINO BARREDA	8			

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2.
58 00 44	CONSTRUIR ANDADORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

VIALIDAD	DELEGACION	LONGITUD	UBICACIÓN	No. DE RAMPAS
ANTONIO CASO	CUAUHTEMOC	1.65	MANUEL MA. CONTRERAS	8
			J. VELAZQUEZ DE LEON	2
			FRANCISCO LORENZANA	8
			MARINA NACVIONAL.	16
				95
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	COYOACAN	2.70	PACIFICO	15
			AFRICA	2
			ASIA	8
			FERNANDEZ LEAL	8
			ESPIRITU SANTO	8
			SAN FRANCISCO	2
			PUENTE	2
			FELI'PE CARRILLO PUERTO	8
			CALLEJON COLIMA	2
			CALLEJON OJITO	2
			TRES CRUCES	10
			CALLEJON PINTO	2
			ARCO	10
			AURORA	10
			ALFA	2
			BETA	2
			PROL. AYUNTAMIENTO	4
PINO	10			
DELTA	2			
MELCHOR OCAMPO	10			
ESCONDIDA	2			
M. CAMPOS PSI	2			
TATA VASCO	2			
ZARAGOZA	10			

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

239

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2
58 00 44	CONSTRUIR ANDADORES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

VIALIDAD	DELEGACION	LONGITUD	UBICACIÓN	No. DE RAMPAS
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	COYOACAN	2.70	KAPPA	2
			EPIGMENIO VIEYRA	2
			CERRADA PEDREGAL	2
			CERRO DEL HOMBRE	8
			SALVADOR NOVO	8
			PENZACOLA	8
			AV. UNIVERSIDAD	10
			AV. RIO MAGDALENA.	2
				177
	ALVARO OBREGON	0.45	SAN ANGELO	4
			CHIMALISTAC	2
			ARENAL	9
MADERO	ALVARO OBREGON	0.22	PLAZA DEL CARMEN	6
			PLAZA SAN JACINTO	6
			DR. GALVEZ	8
ARTEAGA	ALVARO OBREGON	0.37	DR. EL GÜERO	2
			MELCHO MUZQUIZ	2
			CUAUHTEMOC	2
			LORETO	2
			PRIMERA PRIVADA	2
			SEGUNDA PRIVADA	2
			TERCERA PRIVADA	2
			CUARTA PRIVADA	8
	57			

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE ADICIONO AL PROGRAMA REGULAR, LOS RECURSOS SE OBTIENEN DE LA DISPONIBILIDAD QUE DIO EL PUENTE VEHICULAR DE CALZADA DE LAS ARMAS, AL SER CANCELADO.

B) LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS, POR ELLO NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$3,156.7 MILES, Y EL EJERCIDO.


Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.B. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

241

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		OBRA
5B 00 48	CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	RECUPERAR EL BUEN SERVICIO Y UNA MEJOR OPERACIÓN DE LAS VIALIDADES QUE CONFLUYEN Y ASI OFRECER MEJORES ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN VIAL.
META:	CONSTRUCCION DE 6 ADECUACIONES GEOMETRICAS. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO-UNIVERSIDAD CIRCUITO INTERIOR-EJE 4 SUR CIRCUITO INTERIOR-EJE 5 SUR EJE 5 SUR-AV. REVOLUCION INSURGENTES SUR-EJE 10 SUR AV. AQUILES SERDAN-CALZ. DE LAS ARMAS-AV. LOPEZ MATEOS TRABAJOS DESARROLLADOS: - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS - TRAZO Y NIVELACION - INSTALACION ELECTRICA - INSTALACION HIDRAULICA - INSTALACION SANITARIA - RED DE DRENAJE - RECORTE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES - CONSTRUCCION DE CARRILES PARA VIALIDAD ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.
B)	OBRA QUE SE INCLUYO A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD.
C)	NO HAY VARIACION DE LO ALCANZADO 6 ADECUACIONES CON EL MODIFICADO DE 6 ADECUACIONES.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) ATENDIENDO LA SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA REGULAR; POR ELLO, SE APROVECHO LA DISPONIBILIDAD AL QUEDAR SUSPENDIDA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE CALZADA DE LAS ARMAS.

B) LA VARIACION ENTRE LA INVERSION MODIFICADA DE \$21,817.8 MILES, Y EL EJERCICIO \$16,540.6 MILES, CORRESPONDE A MODIFICACION A LOS PROYECTOS ORIGINALES, LO QUE REDUJO EL COSTO PROGRAMADO, LOGRANDOSE ECONOMIAS POR \$5,277.2 MILES.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J. U.D. de Contratos

Revisó: C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

243

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.


UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		PROYECTO
58 00 49	REALIZAR PROYECTOS DE INVERSION EN APOYO A LA EJECUCION DE OBRAS VIALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO:	REALIZAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS A EFECTUAR EN EL AÑO.
META:	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE VIALIDAD, PROYECTOS EJECUTIVOS DE SOLUCIONES A NIVEL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MECANICA DE SUELOS PARA EL PUENTE VEHICULAR MUYUGUARDA.
TRABAJOS DESARROLLADOS:	
	<ul style="list-style-type: none"> - DIAGNOSTICO DE VIALIDAD (LA CONCHITA) (1) 100% - PROYECTOS EJECUTIVOS DE SOLUCIONES A NIVEL (CALZ. DE LAS ARMAS) (1) 100% - PROYECTOS EJECUTIVOS DE PUENTES VEHICULARES (B. DEL MUERTO-MUYUGUARDA) (2) 0% - ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (CALZ. DE LAS ARMAS-B. DEL MUERTO Y MUYUGUARDA) (3) 100% - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (MUYUGUARDA) (1) 0%
A)	ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 63% QUE CORRESPONDE A 5 PROYECTOS.
B)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 5 PROYECTOS RESPECTO AL ORIGINAL DE 3 PROYECTOS OBEDECIO A LA INCLUSION DE 2 PROYECTOS PARA APOYAR EL PROGRAMA DE VIALIDADES.
C)	LA VARIACION FISICA DE LO, ALCANZADO 5 PROYECTOS RESPECTO AL MODIFICADO DE 8 PROYECTOS OBEDECIO A QUE NO SE REQUIRIERON 3 PROYECTOS DEBIDO A QUE NO SE LIBERARON LOS PREDIOS CONTEMPLADOS.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos



Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto



Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE PROYECTOS POR DESARROLLAR, OBLIGO A TRANSFERIR RECURSOS DISPONIBLES DE OTRAS ACTIVIDADES; ASI COMO A SOLICITAR AMPLIACION LIQUIDA; ES POR ELLO QUE ESTAS ADECUACIONES PERMITIERON EJERCER MAYOR MONTO QUE EL AUTORIZADO.

B) LA FALTA DE LIBERACION DE PREDIOS IMPIDIO LLEVAR A CABO LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS REPROGRAMADOS; ES ASI QUE DE \$7,050.3 MILES, UNICAMENTE SE EJERCIERON \$5,969.7 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Cambruzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

245

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		LOTE
58 00 51	EFFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE OBRAS INDUCIDAS	


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.


- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: CUBRIR POR ESTE CONCEPTO DIVERSAS OBRAS QUE SE GENERARAN EN LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

META: SE ASIGANRON \$2,350,000.00 PARA EL PAGO DE OBRAS INDUCIDAS PARA LIBERAR DUCTOS Y OTROS CONCEPTOS DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y SOLUCIONES A NIVEL, COMO SON: COMPAÑIA DE LUZ, TELEFONOS ENTRE OTROS Y DE ESTA MANERA EVITAR EL RETRASO EN LA EJECUCION DE DICHO PROGRAMA.

A) ACCIONES REALIZADAS: ESTE CONCEPTO ALCANZO EL 100%.


Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos


Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) CON EL OBJETIVO DE LIQUIDAR A LA CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, EL DEVIO DE SUS LINEAS AEREAS Y OCULTAS POR LA EJECUCION DE OBRAS VIALES, SE AUTORIZARON \$2,350.0 MILES, LOS CUALES SE EJERCIERON EN TIEMPO Y FORMA, NO EXISTIENDO VARIACION FINANCIERA.
- B) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO REPROGRAMADO DE \$2,350.0 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.J.P. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

247

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		M2.
58 00 52	EFFECTUAR EL PAGO DE PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

OBJETIVO: PAGAR PREDIOS QUE FUERON AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES QUE NO FUERON REGULARIZADOS EN SU OPORTUNIDAD POR NO CONTAR CON LOS REQUISITOS Y QUE ACTUALMENTE CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES PARA SU TRAMITE DE PAGO.

META: PAGO DEL FINIQUITO DE 15,823 M2., QUE COMPREDEN PREDIOS EN DIFERENTES DELEGACIONES QUE RESULTARON AFECTADAS POR DIVERSAS OBRAS VIALES.

A) ACCIONES REALIZADAS: SE FORMALIZARON ESCRITURAS POR LA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS A UN TOTAL DE 191.0 M2., POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

B y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 191.0 M2., CON RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO DE 15,823 M2., OBEDECIO A QUE NO SE LLEVO A CABO LA REALIZACION DE ESCRITURACION DE LOS 15,632 M2. RESTANTES PORQUE NO CUMPLIERON CON LAS FORMALIDADES PARA SU TRAMITE.

LAS FORMALIDADES SE REFIEREN A QUE NO SE ACREDITAN LA PROPIEDAD O APARECEN VARIOS DUEÑOS.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.P. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) PARA LIQUIDAR PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES FUERON AUTORIZADOS \$1,500.0 MILES, SIN EMBARGO, NO SE RECIBIERON POR PARTE DE SERVICIOS METROPOLITANOS COMO UNICO AGENTE INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO, ES ASI QUE UNICAMENTE SE EJERCIERON \$18.5 MILES.

B) ANTE LA FALTA DE LA DOCUMENTACION QUE PERMITIERA CUBRIR ADEUDOS POR EL CONCEPTO ANTES SEÑALADO, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO, TRANSFIERIENDO LOS RECURSOS PARA APOYAR EL SOBRECOSTO DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA, SIN EMBARGO, NO SE RECIBIO LA DOCUMENTACION DE PAGO CORRESPONDIENTE, POR ELLO SE OBTIENE UNA DISPONIBILIDAD DE \$13.7 MILES, CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$18.5 MILES.

Elaboró: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

249

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
64 00 01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

OBJETIVO: HACER QUE EL EDIFICIO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LA EVACUACION DEL PERSONAL Y USUARIOS EN CASO DE UN SISMO O SINIESTRO.

META: CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EL 1º, 2º Y 3er NIVEL, EN EL COSTADO ORIENTE DEL INMKUEBLE.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA.
- DEMOLICION DE MUROS
- DESMONTAJE DE CANCELERIA
- ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION
- COLOCACION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO
- COLOCACION DE MUROS DE TABIQUE
- COLOCACION DE MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA
- REUBICACION DE INSTALACION ELECTRICA
- REUBICACION DE MOBILIARIO
- COLOCACION DE LOSETA EN PISOS
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND
- COLOCACION DE CANCELERIA
- COLOCACION DE VIDRIOS
- COLOCACION DE LAMPARAS
- APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES
- COLOCACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA
- REUBICACION DE HIDRANTES
- REUBICACION DE TOMAS SIAMESAS

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.

B y C) SE LE DIO APOYO AL REQUERIMIENTO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Camacho
J.U.D./de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

250

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) CON EL OBJETIVO DE APOYAR EL REQUERIMIENTO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SE RECIBIERON RECURSOS PARA CONSTRUIR UNA ESCALERA DE EMERGENCIA; OBRA QUE FUE CUMPLIDA ACORDE CON LO PROGRAMADO, EJERCIENDO POR ESTE CONCEPTO \$802.3 MILES.
- B) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO DE \$802.3 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Compras

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

251

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

UR 02	DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA
P PE AI		INMUEBLE
64 00 02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: CONSERVAR Y MANTENER ESTE IMPORTANTE EDIFICIO COLONIAL.

META: REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS A LAS OFICINAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN SUS TRES NIVELES Y SUS TRES FACHADAS.

LAVADO DE ESTOS ELEMENTOS CON REMOVEDOR, REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, APLICACIÓN DE PROTECTOR PARA MADERA Y BARNIZADO COMO ACABADO FINAL DANDO UNIFORMIDAD AL TONO Y ACABADO DE MADERA.

NOTA: PERIODO DE EJECUCION DE ESTAS ACCIONES: DEL 31 DE AGOSTO DE 1999 A ABRIL DEL 2000.

A) ACCIONES REALIZADAS: EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%, LO QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO A 81 PORTONES DE MADERA EN FACHAS INTERIORES, 77 PORTONES DE MADERA EN PASILLOS, 87 PORTONES EN FACHADAS EXTERIORES.

B y C) NO HAY VARIACIONES DE LO ALCANZADO 1 INMUEBLCON EL MODIFICADO 1 INMUEBLE.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

SECCION III: CONTINUACION.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) EL PROYECTO ORIGINAL CONSIDERABA LA SUSTITUCION DE PUERTAS Y VENTANAS; SIN EMBARGO, AL LOGRAR RESCATARLAS SE OBTIENEN GRANDES AHORROS EN BENEFICIO DEL ERARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR ELLO UNICAMENTE SE EJERCEN \$1,348.4 MILES.

B) NO SE PRESENTAN VARIACIONES FINANCIERAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO DE \$1,348.4 MILES.

Elaboro: Lic. Rafael Hernández Camerozano
J.O.U. de Contratos

Revisó: C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó: Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


253


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:	16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Obras Públicas		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11	00		DERECHOS HUMANOS								
	13		Acciones del Programa Normal Realizar trabajos de rehabilitación de inmuebles para la atención de los Niños de la Calle y Adicciones	Obra	0.0	1.7	0.0	0.0	14,865.2	0.0	0.0
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL								
	01		Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.0	0.0	0.0	79,162.5	70,023.5	88.5	0.0
25	00		INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR								
	01		Acciones del Programa Normal Construir Planteles Nuevos	Plantel	3.0	2.85	95.0	7,770.7	6,213.0	80.0	118.8
	02		Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	111.0	223.0	200.9	14,120.8	26,689.9	189.0	106.3
	03		Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	13.0	20.0	153.8	2,443.6	3,152.2	129.0	119.2
	04		Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	1.0	1.0	100.0	35.0	18.3	52.3	191.2
	06		Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	8.0	0.0	0.0	2,238.2	238.2	10.6	0.0
	07		Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ.	106.0	115.0	108.5	2,124.2	3,428.7	161.4	67.2
	11		Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en espacios Educativos	Estudio	3.0	1.0	33.3	200.0	16.4	8.2	406.1

*mlsm.

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


254


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:	16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Obras Públicas		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	

26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	7.0	1.50	21.4	30,853.6	6,159.0	20.0	107.0
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	72.0	122.0	169.4	10,940.3	21,333.7	195.0	86.9
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	18.0	77.0	427.8	3,285.0	12,327.9	375.3	114.0
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	31.0	31.0	100.0	1,650.0	884.4	53.6	186.6
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	10.0	4.0	40.0	2,850.0	1,239.1	43.5	92.0
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ.	132.0	121.0	91.7	4,066.2	3,601.6	88.6	103.5
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en espacios Educativos	Estudio	7.0	1.0	14.3	500.0	96.3	19.3	74.1
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	5.0	1.49	29.8	32,125.6	5,267.3	16.4	181.7
		02	Sustituir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	29.0	15.0	51.7	5,280.2	6,328.3	119.8	43.2

Elabora:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


Sector:	07 Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:	16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Obras Públicas		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	

		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ.	47.0	26.0	55.3	8,111.0	4,306.4	53.1	104.1
		04	Proporcionar Mantenimiento Permanente de Pilotes a Escuelas	Inmueble	30.0	30.0	100.0	2,100.0	1,599.6	76.2	131.2
		06	Proporcionar Mantenimiento Mayor a Escuelas	Plantel	10.0	2.0	20.0	2,750.0	1,810.1	65.8	30.4
		07	Equipar Espacios Educativos	Esp/Educ.	144.0	32.0	22.2	12,739.8	4,885.2	38.3	58.0
		11	Realizar Estudios y Proyectos Estructurales en espacios Educativos	Estudio	5.0	1.0	20.0	300.0	0.0	0.0	0.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar Becas a Prestadores del Servicio Social	Beca	28.0	33.0	117.9	124.6	118.8	95.3	123.7
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	33.0	33.0	100.0	170.0	0.0	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	50.0	52.0	104.0	1,000.0	956.9	95.7	108.7

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


256


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)

32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	0.0	4.0	0.0	0.0	26,110.9	0.0	0.0
			Proyectos de Reestructuración y Mantenimiento del Teatro de la Ciudad	Obra							
			Foro de Arte Alternativo	Obra							
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
	00		Acciones del Programa Normal								
		02	Conservar y Remodelar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	0.0	6.0	0.0	0.0	5,198.7	0.0	0.0
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Azcapotzalco"	Inmueble							
			Centro de Asistencia Social para "La Cascada"	Inmueble							
			Centro de Asistencia Social para Hombres 3a. Edad "Cuauhtepc"	Inmueble							
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Cuernavaca"	Inmueble							
			Centro de Asistencia Social para Mujeres "Coruña"	Inmueble							

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	

51	00	03	Conservar y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	1.0	3.0	300.0	3,550.0	22,354.5	629.7	47.6
			Centro de Desarrollo Social e Integral Iztapalapa	Inmueble							
			Construcción de una Preparatoria en el Centro de Desarrollo Social Integral Iztapalapa	Inmueble							
			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO								
			Acciones del Programa Normal								
		04	Mantenimiento Mayor a Mercados Públicos	Inmueble	1.0	1.0	100.0	13,492.8	13,600.3	100.8	99.2
			Mercado Jamaica	Inmueble							
			INFRAESTRUCTURA URBANA								
			Acciones del Programa Normal								
			01	Construir Vialidad Primaria	M2.	0.0	15,267.0	0.0	0.0	10,449.3	0.0
	04	Construir Puentes Peatonales	Puente	15.0	21.0	140.0	10,063.3	12,853.2	127.7	109.6	
	05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	1.0	2.0	200.0	75,468.2	3,881.6	5.14	3,891.0	
	10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2.	1,300,000	3,021,496	232.4	93,358.6	238,200.3	255.1	91.1	
	12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	20.0	34.0	170.0	5,518.3	10,027.0	181.7	93.6	
		Puentes Peatonales	Puente								
		Puentes Vehiculares	Puente								

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
J.U.Br. de Contratos

Revisó:

C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	

			36	Construir Vialidades	M2.	0.0	250.0	0.0	0.0	244.6	0.0	0.0
			44	Construir Andadores	M2.	0.0	7,071.7	0.0	0.0	3,156.7	0.0	0.0
			48	Construir Intersección a Nivel	Obra	0.0	6.0	0.0	0.0	16,540.6	0.0	0.0
				Barranca del Muerto-Periferico	Obra							
				Poniente								
				Circuito Interior - Eje 4 Sur	Obra							
				Circuito Interior - Eje 5 Sur	Obra							
				Eje 5 Sur - Av. Revolución	Obra							
				Insurgentes Sur - Eje 10 Sur	Obra							
				Av. Aquiles Serdan - Calz. Las Armas - Av. López Mateos	Obra							
			49	Realizar Proyectos de Inversión en Apoyo a la Ejecución de las Obras Viales	Proyecto	3.0	5.0	166.7	3,300.0	5,969.7	180.9	92.1
				Diagnóstico de Vialidad (La Conchita)	Proyecto							
				Proyectos Ejecutivos a Soluciones a Nivel (Calz. de las Armas)	Proyecto							
				Proyectos Ejecutivos de Puentes Vehiculares (Barranca del Muerto - Muyuguarda)	Proyecto							
				Estudios de Impacto Ambiental (Calz. de las Armas- Barranca del Muerto y Muyuguarda)	Proyecto							

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Campuzano
U.D. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)

			Estudio de Mecánica de Suelos (Muyuguarda)	Proyecto							
			51 Efectuar el Pago por Concepto de Obras Inducidas	Lote	1.0	1.0	100.0	2,350.0	2,350.0	100.0	100.0
			52 Efectuar el Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2.	15,823.0	191.0	1.2	1,500.0	18.5	1.2	100.0
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
	00		Acciones del Programa Normal								
			01 Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	1.0	0.0	0.0	802.3	0.0	0.0
			02 Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	1.0	1.0	100.0	2,143.2	1,348.4	62.9	159.0
			Mantenimiento del Inmueble Sede del Gobierno del Distrito Federal								

Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Caripuzano
J.U.D. De Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas


260

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

Sector: 07 Secretaría de Obras y Servicios Fecha de Elaboración: 16/05/2001
Unidad Ejecutora de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p align="center">NOTA INFORMATIVA</p> <p>Con relación al estado que guardan las observaciones y recomendaciones emitidas, por la Contaduría Mayor de Hacienda señaladas en el informe previo de la Cuenta Pública 1999 y ejercicio anteriores de 1995 a 1998.</p> <p>Se informa que al 30 de marzo del presente año, no existen observaciones ni recomendaciones pendientes de atender.</p> <p>Asimismo se informa que 6 observaciones de las revisiones AOP/201/96, y AOPE/04/97, fueron turnados a la Dirección de Responsabilidad de la Contaduría General.</p>

*mlsm.
Elaboró:

Lic. Rafael Hernández Camouzarzo
U.E. de Contratos

Revisó:

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Ing. Ramón Santoyo Lugo
Director General de Obras Públicas