


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION
Y OPERACION HIDRAULICA**

07 C0 04



Dirección General
GDF-SMA-SACM-2003-
ASUNTO: Envío de Cuenta Pública 2002

México, la Ciudad de la Esperanza; 3 de junio del 2003

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS - GDF
P R E S E N T E

SECRETARÍA
DE EGRESOS
20 JUN -4 PM 9:22
1213

En contestación a su oficio circular SFDF/1239/2002 del 27 de noviembre del 2002, donde el Secretario de Finanzas – GDF, Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías solicita sea entregada la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal 2002. Adjunto al presente, me permito enviarle los formatos originales que integran este documento, elaborados con las cifras conciliadas con la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal, Desarrollo Sustentable y Delegaciones (DGSPDSD), firmados por los responsables de cada actividad institucional del presupuesto 2002.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO . NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL

Doi

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
ma 952
JUN 04 2003
DIRECCION DE EVALUACION
R E C I B I D O

SECRETARÍA DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUN. 4 2003
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Copias:


- Ing. César Buenrostro Hernández – Secretario de Obras y Servicios - GDF
- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro – Director General de Control y Evaluación – GDF
- C. Marco A. Alvarado Sánchez - Director General Sectorial Programático Presupuestal, Desarrollo Sustentable y Delegaciones – SE
- Lic. Thaila Lagunas Aragón - Directora General de Política Presupuestal – SE
- Lic. Luz Herminia Camacho Rivera – Coordinadora Ejecutiva de Administración - SACM
- Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders – Director Técnico - SACM
- Secretaría Particular del Director General - SACM
- Archivo – SACM – En atención al folio 4966 DG/1826/02
- Archivo – UDPAT

2177/2003
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
C/1890

CWIS DOCUMENTOS TARJETAS Y OFICIOS: Ofadr-ebh-op02.doc

ADR*JCGS*ABL*nick*

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica

México • La Ciudad de la Esperanza



INFORME DE CUENTA PÚBLICA

2002

TOMO I

JUNIO DEL 2003

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0001

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2003\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	--	-----------------------------

INTRODUCCIÓN.

UNA VISIÓN DEL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

El ordenamiento territorial en el mediano y largo plazo será el manejo del agua. Las vertientes del problema son: el crecimiento del déficit actual de agua potable, la profundización de la inequidad en su distribución social y territorial, la continua sobre - explotación y contaminación de los mantos acuíferos con sus efectos sobre los hundimientos del terreno y la salud de los usuarios; y el aumento de las dificultades para evacuar las aguas pluviales y negras de la cuenca del Valle de México. El escenario de manejo sustentable del agua a contribuir en el mediano y largo plazo tendría como rasgos básico: garantizar el suministro, en cantidad y calidad adecuada, a toda la población y reducir su desigual distribución social y territorial; mejorar el aprovechamiento de las fuentes superficiales utilizables, preservar las áreas disponibles de recarga de los mantos acuíferos, evitar su contaminación y abatir los actuales niveles de sobre explotación; sustituir el uso de agua potable por agua tratada en las actividades en las que sea posible, disminuir las fugas y elevar la cultura ciudadana de ahorro; recuperar y mantener el sistema de drenaje y preservar las condiciones naturales para la regulación e infiltración al subsuelo de las aguas pluviales; ampliar significativamente el tratamiento de aguas negras, para disminuir su capacidad de contaminación y riesgo intra - urbano y rural y posibilitar su reuso para algunas actividades de gran consumo, como el riego y el uso industrial.

En este esfuerzo, juega papel primordial la política de ordenamiento del crecimiento urbano antes señalada y su estrecha armonización con la recuperación del equilibrio geo - hidrológico. Puesto que el recurso

ELABORÓ: 
ING. ESMUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0002

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>escaso se comparte con los municipios conurbados, es insoslayable la coordinación de políticas con sus autoridades y actores sociales.</p> <p>Estrategias para el desarrollo.</p> <p>Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al período de este gobierno y sentarlas para la construcción en el largo plazo de la Ciudad de la Esperanza, proponemos a los habitantes del Distrito Federal, a sus organizaciones vecinales y sociales y a su representación legislativa, cuatro grandes políticas estratégicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- SEGURIDAD. 2.- NUEVA CONSTITUCIÓN. 3.- DESARROLLO SUSTENTABLE. 4.- PRIMERO LOS POBRES. 		

003

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0003

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIAMAY-2001\DGAPROGR-PRESP-MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>Debido al crecimiento desordenado, la población de la Zona Metropolitana se encuentra en una situación de vulnerabilidad que se traduce en sobreexplotación de los recursos naturales y degradación del medio ambiente. Sometida a los embates de la especulación y la usura, la ciudad se ha visto frecuentemente organizada en función de los intereses de los grandes negocios y no de la sociedad en su conjunto. Estos factores, aunados al régimen autoritario que la dominó, han causado un grave daño en la calidad de vida.</p> <p>Para enfrentar tal situación, nos guiaremos por el principio del desarrollo sustentable. Esta estrategia se propone satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poner en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano. Este es el criterio que orientará la coordinación de las políticas ambientales, urbanas, de obras, servicios de agua, de drenaje, de transporte y desarrollo económico. Con ese propósito se recurrirá a la planeación integral a mediano y largo plazo.</p> <p>Objetivo prioritario es atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, transportes y vialidad. También se otorgará atención preferente a la protección civil y la atención a las víctimas de desastres naturales.</p> <p>Para mejorar el suministro de agua se plantea, a mediano plazo, rehabilitar pozos para incrementar el caudal; ampliar la infraestructura de tanques, líneas de conducción y plantas de bombeo; aumentar la</p>		

ELABORÓ:

ING. RONALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JOÁN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002


0004

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP. MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>capacidad de tratamiento de aguas residuales; frenar el crecimiento de la mancha urbana sobre zonas de recarga acuífera y mejorar la calidad del agua en la zona oriente.</p> <p>A continuación, se desarrollan las acciones programáticas que emprenderá este gobierno, integradas y agrupadas en los cuatro gabinetes que las aplicarán:</p> <p>1.- GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>2.- DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>3.- PROGRESO CON JUSTICIA.</p> <p>4.- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</p> <p>1.- GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>COORDINACIÓN METROPOLITANA Y REGIONAL Y PRESENCIA INTERNACIONAL.</p> <p>La Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, creada en 1998 por los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, y las Comisiones Metropolitanas, constituidas durante el periodo 1994-2000, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución, representan esfuerzos importantes para atender conjuntamente la coordinación con el gobierno del estado de México y la federación. Sin embargo, estos mecanismos han sido rebasados por la dinámica poblacional, económica, política y social de la Zona</p>		

ELABORÓ: ING. RONALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002


0005

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIAMAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Metropolitana del Valle de México. Por tanto, se deberá reestructurar la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana dotándola de un nuevo marco normativo que le permita consolidar sus bases como primera instancia de gobierno metropolitano, al igual que a las Comisiones Metropolitanas, dotándolas de funciones ejecutivas, para hacer frente a los retos de la metropolización.</p> <p>Es preciso revisar los criterios y los montos de inversión de los recursos públicos de los gobiernos participantes y la creación de infraestructura de uso y beneficio mutuo.</p> <p>Así, por ejemplo, si bien el gobierno del Distrito Federal ha participado como fideicomitente junto con el gobierno del estado de México en el Fideicomiso 1928, constituido para la realización de los proyectos de saneamiento y de incremento del abastecimiento de agua al Valle de México, es preciso ahondar la revisión de los lineamientos de los proyectos futuros, la realización de estudios primarios y la preparación de las licitaciones internacionales.</p> <p>Ante la nueva realidad nacional y el contexto del mercado global, la visión que adoptaremos en la normalización de estos convenios de coordinación atenderá en un primer plano las prioridades de las entidades y sus requerimientos sociales. Estos son: seguridad pública, agua, medio ambiente, transporte y, desde luego, la resolución a los problemas que prevalecen en materia de límites territoriales.</p> <p>El Gobierno de la Ciudad se propone alcanzar un desarrollo integral con una visión metropolitana y una óptica regional, a través de los siguientes objetivos de gobierno:</p>		

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA UN. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SÚBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0006

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003


UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\HDGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>- Fortalecer el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, y de las Comisiones Metropolitanas, dotándolas de un marco constitucional que les permita alcanzar una mayor ejecutividad en sus trabajos, con la participación de los tres ámbitos de gobierno. Asimismo, promover la ley reglamentaria del artículo 122, apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>- Establecer mecanismos de coordinación intergubernamental con entidades de la región centro del país para atender, de manera conjunta y coordinada, áreas de interés común.</p>		

007

ELABORÓ:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0007

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>La sustentabilidad amenazada.</p> <p>La ciudad de México forma parte de la región centro del país, integrada por los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En esta región se localiza la Cuenca del Valle de México, cuyos 9.600 km² de extensión, comprenden porciones territoriales de los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y la totalidad del Distrito Federal. Las características naturales de la región, y en particular de la cuenca, han sido modificadas a lo largo de la historia, en la medida que en ella se han asentado y crecido la Zona Metropolitana del Valle de México.</p> <p>En 1995, el espacio urbano se extendía sobre 186 mil hectáreas. Esta expansión sin control, aunada al proceso de migración hacia las zonas de la periferia, muchas veces sobre el suelo de conservación en los municipios de los estados vecinos y en zonas de alto riesgo, provocó el deterioro de la calidad de vida, la afectación del medio ambiente, la disminución de los recursos naturales y un incremento en la demanda de servicios urbanos.</p> <p>Actualmente, el Distrito Federal cuenta con 8.6 millones de habitantes, de los cuales el 19.7% reside en las 4 delegaciones centrales y el 80% se localiza en las 12 restantes. Durante las últimas tres décadas, las 4 delegaciones centrales en su conjunto han perdido cerca de un millón 200 habitantes, y 72 mil en los últimos cinco años, de 1995 a 2000, dando lugar a la subutilización de la inversión acumulada en equipamiento e infraestructura en la zona central.</p>	<p>Con la finalidad de estar dentro del ámbito de los principios y estrategias planteados en el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000 - 2006; la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica elaboró su Programa Operativo Anual 2002, con base a los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción, por programa:</p> <p>OBJETIVO ADMINISTRATIVO:</p> <p>PROGRAMAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN GENERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN; ASÍ COMO LOS PAGOS DE SERVICIOS SUMINISTRADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, QUE COADYUVAN A QUE EL PERSONAL DESARROLLE DE FORMA EFICIENTE SUS LABORES, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA; REFERENTES A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, NECESARIOS PARA SUMINISTRAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; ASÍ COMO DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>De acuerdo a las funciones que corresponden a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y con la firme intención de cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000 - 2006; ésta llevó a cabo las siguientes actividades:</p> <p>SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE</p> <p>Con la finalidad de garantizar el abasto constante de agua potable a los habitantes de la Ciudad de México que cuentan con tomas domiciliarias, se realizó la operación continua de la infraestructura del sistema hidráulico de agua potable, el cual se encuentra integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 972 pozos profundos de extracción de agua. - 340 tanques de almacenamiento. - 260 plantas de bombeo. - 41 plantas potabilizadoras y cloradoras.

ELABORÓ:

ING. DOMALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0008

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIAMAY-2001\DGAPROGR-PRESP_MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Una de las causas que han influido en el crecimiento desordenado de la Ciudad ha sido la construcción habitacional, supeditada a las fuerzas del mercado inmobiliario, a la corrupción y al clientelismo político. La gestión gubernamental en materia de ordenamiento y acondicionamiento territorial, ha sido poco eficaz ante los problemas que genera la urbanización, en gran medida como resultado de la falta de oferta de suelo barato para la población de bajos ingresos, que la margina del mercado formal y la expulsa progresivamente a la periferia y a zonas vulnerables, donde desarrolladores irresponsables e ilegales, ofertan tierra ejidal para atender la demanda insatisfecha, vendiendo un producto que da respuesta a las necesidades de las familias pobres, pero deja de lado el ordenamiento urbano, la dotación de servicios y su factibilidad técnica y económica, mismos que son exigidos más tarde por la población a las autoridades locales; tampoco tienen en cuenta el fuerte impacto ambiental que ello conlleva, al impedir la recarga del acuífero y producir el deterioro en el sistema ecológico del suelo de conservación.</p> <p>Como efecto de los patrones de producción, consumo y urbanización que promovieron un crecimiento desordenado de la Ciudad sin cuidar sus impactos en los recursos naturales, se generaron graves situaciones de deterioro ambiental como las altas concentraciones de contaminantes de aire, los problemas de abastecimiento y contaminación de agua, los acelerados procesos de erosión de suelo y pérdida de vegetación urbana y rural, que ya comenzaron a vulnerar las cuencas vecinas de donde proviene parte del suministro de agua o a donde se desplazan parte de los contaminantes generados en la zona metropolitana. De hecho, entre el sistema urbano y el entorno ecológico hay una relación que amenaza la sustentabilidad y la disponibilidad de recursos naturales para las futuras generaciones. Estas amenazas se registran en agua, suelo y aire y en</p>	<p><u>ESTRATEGIAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programar los recursos relativos al pago de factor trabajo de base y eventuales. - Programar los recursos necesarios para la adquisición de materiales para la operatividad del área de administración de la DGCOH. - Programar los recursos necesarios para pagar el volumen de agua potable proveniente de fuentes externas al Distrito Federal y que es distribuido a su población. - Programar los recursos necesarios para pagar los servicios de vigilancia, correo, telégrafo, teléfono y luz que se consume en las instalaciones de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la DGCOH. - Programar los recursos necesarios para la adquisición de equipo destinados al área de administración de la DGCOH. - Impulsar programas de capacitación y actualización para los Servidores Públicos con el propósito de que éstos cuenten con el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos necesarios, que contribuyan de forma eficaz y 	<p>Dichas acciones permitieron distribuir durante el año un volumen total de agua potable de 1,094.9 millones de metros cúbicos, de los cuales 393.0 millones de metros cúbicos correspondieron a fuentes externas y 701.9 a fuentes propias.</p> <p>Con la finalidad de evitar pérdidas considerables de agua potable, esta Dirección General durante el ejercicio 2002 realizó la reparación de 27,240 fugas en distintas escuelas y edificios públicos ubicados en el Distrito Federal.</p> <p>Asimismo, para atender rápida y eficientemente las fugas de agua que se presentaron en la red primaria y secundaria, esta Dirección General continuó su programa de detección de fugas, logrando reparar 21,509 fugas durante el ejercicio 2002; para lo cual su centro de información se encargó de captar los reportes de fugas de agua potable detectando automáticamente los registrados con anterioridad, para evitar duplicidad de transmisión.</p> <p>Para ello, se identificó la ubicación precisa de la fuga; posteriormente se solicitó al usuario que reportó la falla mayores referencias.</p>

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0009

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIAMAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>sus vinculaciones, que en la cuenca ya se rigen por un deterioro progresivo y se retroalimenta. Por ejemplo, la alta concentración de contaminantes en la atmósfera afecta a la vegetación y acidifica el agua de lluvia; la deforestación erosiona suelos y disminuye la recarga de los mantos acuíferos afectando los microclimas de la región.</p> <p>Con relación al agua, la cuenca del Valle de México pasó de ser un sistema lacustre autosuficiente, a uno con fuerte dependencia hidrológica del exterior.</p> <p>El entubamiento de los principales escurrimientos superficiales de la cuenca, que evita el riesgo de inundaciones, pero elimina agua utilizable para consumo humano al verterlo en el drenaje de aguas negras, así como la disminución de las zonas boscosas y la sobreexplotación del manto acuífero, han provocado que se sequen los manantiales, el hundimiento diferencial de la Ciudad, (10 metros a fines del siglo XX), la incesante inversión para desatojar el agua de la urbe para evitar el riesgo de inundaciones y para traer agua y alterar ecosistemas de las cuencas del Lerma y del Cutzamala.</p> <p>Del total del agua potable que circula por la red de abastecimiento en el Distrito Federal, alrededor del 43% es decir 15.5m³ por segundo proviene del manto acuífero local y sólo el resto de otras fuentes, lo que lo convierte en uno de los veneros principales de agua para la Ciudad de México.</p> <p>Sin embargo, esta riqueza hidrológica se encuentra en riesgo por el desequilibrio creciente entre sus entradas, bloqueadas por la zona urbana, y sus salidas, explotadas de manera poco racional para el consumo humano y productivo.</p>	<p>eficiente al cumplimiento de los objetivos establecidos para la DGCOH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programar con base a estadísticas las necesidades de cursos a impartir al personal técnico, administrativo, operativo y de estructura, de la DGCOH - Establecer programas de concientización ciudadana sobre el uso adecuado del agua potable, que tengan como principal finalidad crear una nueva cultura de optimización y aprovechamiento de ese líquido, y a su vez coadyuve a mejorar racionalmente su distribución. - Proporcionar con eficiencia y calidad la atención a usuarios del sistema hidráulico. <p><u>ESTRATEGIA POR PROGRAMA:</u></p> <p><u>PROGRAMA 20.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar con los recursos financieros necesarios para afrontar los gastos administrativos de la DGCOH. <p><u>LÍNEA DE ACCIÓN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Otorgar servicios de apoyo administrativo. 	<p>Con el objetivo de verificar dichos reportes se contrató personal para cubrir un horario de 7:00 a 22:00 horas, el coordinador de grupo turna de manera inmediata el reporte a personal motorizado, de acuerdo a su zona geográfica asignada. Este personal evalúa las características, confirmando la ubicación de la fuga y lo informa al coordinador de grupo.</p> <p>El área operativa de esta Dirección General recibió el reporte y programó su atención, fijando la ruta y ordenando la reparación.</p> <p>El campamento correspondiente, de acuerdo a la zona geográfica; programó la reparación del reporte recibido y las cuadrillas de campo repararon la fuga, informándolo al área operativa.</p> <p>El personal motorizado verificó la conclusión de la reparación y lo informó a su coordinador de grupo; el cual lo registró en su base de datos, eliminándolo de la relación de pendientes. El Centro de Información registró la atención del reporte y lo almacenó en la base de datos, concluyendo así el proceso de atención.</p>

ELABORÓ: 
ING. ROMMELITO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0010

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>El ciclo del agua, nuestra reserva vital de mantos acuíferos, está gravemente expuesto a varios factores de deterioro. La sobreexplotación se asocia a otros graves desequilibrios que afectan suelos, ofertas y calidades de agua. Sobresalen:</p> <p>a) los hundimientos diferenciales en la ciudad; b) la disminución de la calidad del agua extraída en algunas partes afectada por factores contaminantes como el crecimiento desordenado de la zona urbana sobre las áreas de recarga que con frecuencia no cuentan con servicio de drenaje, las zonas industriales, los depósitos de combustible, las gasolineras, el confinamiento de residuos sólidos, etc. (En el Distrito Federal se ubican aproximadamente 300 mil fuentes fijas, sin considerar vivienda, potencialmente generadoras de contaminación del agua, de las cuales se estima que 20 mil son las que generan la mayor cantidad de contaminación en las descargas de aguas residuales) y c) una creciente problemática política, institucional y social derivada del uso de fuentes externas de abastecimiento de agua o por la carencia del vital líquido, con la tendencia a reducir la cantidad disponible para el abasto de la Ciudad de México, más que el incremento en volúmenes adicionales. La ciudad no recibe nuevos caudales de agua potable de fuentes externas desde enero de 1995. Sin embargo, en el Distrito Federal existe una población cercana a un millón de habitantes que recibe el agua por tandeo y se enfrenta una creciente exigencia social para la superación de rezagos.</p> <p>Para el suministro futuro de agua, se ha propuesto como opción el Proyecto del Río Temascaltepec, que aportaría la próxima dotación adicional a la Zona Metropolitana del Valle de México, pero que requiere para su ejecución, planteada en un término de cuatro años, de la resolución por el Gobierno Federal de diversos problemas políticos y sociales en la región de la cual serán captados los caudales.</p>	<p><u>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA:</u></p> <p><u>PROGRAMA 29.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</u></p> <p>- Contar con los recursos financieros necesarios para fomentar el desarrollo profesional y la capacitación del personal técnico, operativo y de estructura de la DGOH como lo señala la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGADP) del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p><u>LÍNEA DE ACCIÓN</u></p> <p>- Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p>	<p>Asimismo, esta Dirección General continuó con la campaña relativa al uso inteligente y responsable del agua, mediante la organización y asistencia de ponentes a conferencias y cursos; así como talleres infantiles en su sala de exhibición permanente denominada "El agua en la Ciudad".</p> <p>Además, se realizó la construcción de 9.355 kilómetros de la línea de conducción para reforzar la distribución de agua potable en zonas de las delegaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa e Iztapalapa.</p> <p>Es importante mencionar, que también se construyeron 2.347 kilómetros de líneas de distribución como parte de los trabajos de coordinación con el Instituto de Vivienda (INVI) en su PROGRAMA DE VIVIENDA para el Distrito Federal, para incorporar esos desarrollos habitacionales al Sistema Hidráulico en las delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.</p> <p>También, se avanzó en la reposición de 5.556 pozos, lo que permitirá mantener o mejorar la dotación del servicio a los habitantes de las delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa.</p>

ELABORÓ:

ING. ROBERTO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0011

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>El drenaje y el desagüe de la ciudad, son hoy el factor crítico en términos de vulnerabilidad. La Ciudad de México se asienta, en su parte central, en el lecho de una gran lago desecado y a lo largo de su historia ha sido afectada por grandes inundaciones, impidiendo la realización de muy importantes obras de infraestructura para el control de los escurrimientos pluviales. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la zona urbana hacia las laderas de los cerros, principalmente del poniente y del sur de la ciudad, así como en la zona conurbada, propicia la saturación de los sistemas para el control de avenidas y el desagüe del Valle de México.</p> <p>Esta situación se ha visto agravada por los efectos de hundimientos del suelo que han determinado la pérdida de pendiente del Gran Canal del Desagüe, entre otros conductos, aminorando significativamente sus capacidades de conducción y descarga. También, hay que mencionar la necesidad de un mayor monitoreo y regulación de las descargas sanitarias, que aunque se han intensificado en los últimos años, aún son insuficientes.</p> <p>El suelo cumple una variedad de funciones en el ecosistema: es el medio en el que crecen las plantas, se filtran las aguas, se reciclan los nutrientes y es el hábitat para millones de organismos vivos, se utiliza como sustrato para la construcción y constituye un elemento fundamental del paisaje al plasmar el clima, la vegetación, la orografía y los usos generales de la tierra.</p> <p>Cerca de 11 Delegaciones del D. F. están ubicadas en partes bajas y de escaso relieve. El resto de las delegaciones (Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa) tienen dos zonas geográficas bien identificadas: la que corresponde al pie de monte, y la</p>	<p><u>LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 60.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua. - Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque. - Realizar el pago por contribución de mejoras Chilesdo. - Pago por concepto de derechos por uso de fuentes propias y federales. - Realizar muestras de control de la calidad del agua potable. - Realizar muestras de control de la calidad del agua residual tratada. - Atender solicitudes de los usuarios por servicios de agua potable. - Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal. 	<p>Se avanzó en 0.890 de planta en la construcción de las plantas de bombeo El Esfuerzo y CTM, ubicadas en las delegaciones Coyoacan y Gustavo A. Madero, respectivamente.</p> <p>A fin de disponer y mejorar la distribución de agua potable en la delegación Iztapalapa, se logró avanzar 3.82 tanques.</p> <p>Además, a fin de operar las instalaciones de forma constante; se aplicaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos de 601 equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras, energía eléctrica y pozos; así como de algunos que se encuentran en los almacenes de esta Dirección General, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos.</p> <p>Se aplicaron trabajos de mantenimiento a la obra civil de 57 estructuras de este sistema, lo cual coadyuva a que el personal realice eficientemente su operación, beneficiando a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.</p>

ELABORÓ:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUÁSCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0012

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CWIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>sierra misma, donde se registra el deterioro mas alarmante del suelo por la degradación de los bosques y la impermeabilización de la superficie que alteran su contribución a la recarga y facilitan el desperdicio de los escurrimientos. En la planicie, problemas importantes de contaminación puntual de los suelos promueven una posible contaminación de los mantos acuíferos y de la atmósfera.</p> <p>Al suelo le afecta la zona urbana, los desechos y residuos sólidos y líquidos de la producción industrial depositados en la superficie; las alteraciones del medio ambiente que ocasionan procesos de erosión hídrica, salinidad, impermeabilización de superficie y alteración de sus propiedades físicas y químicas, cuya intensidad depende de la posición en el relieve y de los tipos de suelo.</p> <p>Tenemos un suelo con fuertes procesos de degradación, pero también con potencialidades de uso futuro en el marco de una política de desarrollo sustentable.</p> <p>Las sierras cumplen un papel fundamental en el mantenimiento del ciclo hidrológico de la cuenca de La México. lluvia se infiltra a través de los suelos que actúan como filtro de las zonas de recarga o planos de escurrimiento. Sin embargo, el ciclo del agua se ve afectado por la desecación de los lagos, la excesiva explotación de los mantos acuíferos, su contaminación y la impermeabilización de los suelos por la expansión urbana.</p>	<p><u>PROGRAMA 60.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</u></p> <p><u>OBJETIVO PARA OPERACIÓN:</u></p> <p>CONTINUAR PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDAS POR LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA OPERACIÓN CONTINUA Y CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A FIN DE IMPULSAR UNA CULTURA Y CALIDAD EN SU PRESTACIÓN, CON UNA VOCACIÓN PLENA DE ATENCIÓN CIUDADANA.</p> <p><u>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseñar las políticas y estrategias que contribuyan a normar y establecer las necesidades de consumo para mejorar el servicio de agua potable que se proporciona a los usuarios del Distrito Federal. - Realizar una mejor distribución de caudales para mejorar el abastecimiento a la población del Distrito Federal. 	<p>A fin de recuperar los volúmenes de agua extraída, así como su calidad; se efectuaron trabajos de rehabilitación en 8 pozos, con lo cual se beneficio a los habitantes que viven en su zona de influencia, de las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacan, Iztapalapa y Tlalpan.</p> <p>Para garantizar que la aplicación de cloro al agua que es suministrada a la población, sea en la cantidad correcta, se continuó con la instalación de estaciones para la inyección automatizada de dicha sustancia; lográndose avanzar 18.68 estaciones con lo cual se beneficiará a los habitantes de las delegaciones Tlalpan y Xochimilco.</p> <p>Con el fin de que el agua que es distribuida cumpla con los parámetros bacteriológicos establecidos por la Secretaría de Salud, así como eliminar el color amarillento característico de esa zona, se avanzó en la construcción de 2.15 plantas potabilizadoras, las que beneficiarán a la población de la delegación Iztapalapa.</p>

ELABORÓ:

ING. ROMÁNEDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0013

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOSICONTADURIAMAY-2001\DGAPROGR-PRESP_MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal busca lograr el desarrollo sustentable. La viabilidad de la Ciudad se define como la situación que permite lograr la elevación de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, propiciando el mejoramiento de la del agua, el suelo y el aire, y la conservación y restauración ecológica de las zonas rurales, forestales y de las áreas naturales protegidas.</p> <p>La estrategia del desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo.</p> <p>Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la Ciudad. Se promoverá el uso más racional y eficiente de los recursos naturales y la reducción de las condiciones de sobreexplotación y programas de desarrollo de la Ciudad.</p> <p>Se promoverá el uso más racional y eficiente de los recursos naturales y deterioro del medio ambiente. La acción de gobierno para el desarrollo sustentable, buscará avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.</p> <p>Se reconoce la prioridad de instrumentar con la sociedad el crecimiento ordenado de la zona central de la Ciudad. Se promoverán acciones para</p>	<p>- Impulsar la operación óptima y eficiente de pozos, tanques y plantas de bombeo del Sistema de Agua Potable; con el propósito de mejorar la capacidad operativa y disminuir trabajos de mantenimiento y rehabilitación no programados, lo cual redundará en otorgar un servicio de mayor calidad; pero sobre todo, contar con una infraestructura existente acorde con las necesidades que en la materia se presentan.</p> <p style="text-align: center;">LÍNEAS DE ACCIÓN.</p> <p>- Operar pozos del sistema de agua potable.</p> <p>- Operar tanques del sistema para agua potable.</p> <p>- Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable.</p> <p>- Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable.</p>	<p>Con el objetivo de trasladar volúmenes de agua potable de otras delegaciones e incorporarlos, de forma adicional a las redes de distribución de la delegación Iztapalapa, se construyeron 142 cajas para la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos, en las delegaciones: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.</p> <p>Con la finalidad de recuperar el atractivo del Centro Histórico, así como de la zona del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México; correspondió a la DGCOH realizar la rehabilitación de 1.147 kilómetros de líneas de agua potable, para reforzar y mejorar la dotación de este servicio, mediante la construcción de tomas domiciliarias e instalación de valvulas de agua potable; además, de la restitución de guarniciones, banquetas y pisos de concreto; beneficiando principalmente a los habitantes y comerciantes del primer cuadro de la Ciudad.</p>

ELABORÓ: 
ING. ROMMELITO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

014

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0014

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP_MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>desestimular la especulación con el suelo y con las plusvalías generadas por las obras de infraestructura ejecutadas por el gobierno. Asimismo, se buscará abatir el número de asentamientos irregulares y reducir la presión social para su regularización. Una condición fundamental para el logro de la sustentabilidad de la Ciudad es la instauración de un ordenamiento territorial racional basado en la aplicación de políticas específicas de vivienda y suelo urbano, así como mediante la protección y fomento de zonas de reserva ecológica y de constitución de reservas y destinos para el desarrollo urbano, uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil. En el mediano plazo, se garantizará el abastecimiento de agua potable mediante la recuperación de los caudales que actualmente se fugan o desperdician a través de la red y mejorando la operación del sistema de distribución. Se llevará a cabo la disposición y distribución de los volúmenes de agua recuperados hacia las zonas con mayores carencias. Esto será posible mediante la continuación de las acciones del Programa de Detección y Supresión de Fugas y del establecimiento del sistema de medición y control de presiones.</p> <p>El volumen recuperable por medio de estos programas es limitado y se llegará a un punto en que económicamente no sea factible recuperar más agua. Antes de que ello ocurra, se aplicaran las acciones necesarias para lograr la estabilización de los niveles de explotación del manto acuífero del subsuelo, equilibrando la recarga y la extracción de caudales, mediante la combinación de acciones de preservación y recuperación de</p>	<p><u>PROGRAMA 61.- CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE.</u></p> <p><u>OBJETIVO PARA MANTENIMIENTO:</u></p> <p>GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> <p><u>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirigir las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana y de agua potable existente, a efecto de disminuir rezagos y contribuir a maximizar los niveles de operación de los equipos con eficiencia y rentabilidad. - Preservar las fuentes de abastecimiento sin que esto afecte el caudal suministrado a la población. - Proporcionar el mantenimiento electromecánico y civil a los componentes de este sistema. - Analizar y programar las acciones orientadas a la conservación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de agua potable existente a efecto de incrementar la calidad del 	<p>SISTEMA HIDRÁULICO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.</p> <p>Con la finalidad de proporcionar un adecuado desalojo de las aguas residuales generadas en casas habitación; así como en los sectores comercial e industrial, evitando con ello la proliferación de infecciones y malos olores, se avanzó en la construcción de 7.368 kilómetros de colectores, lo cual beneficiará a habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Xochimilco.</p> <p>Es importante mencionar, que también se construyeron 0.996 kilómetros de colectores como parte de los trabajos de coordinación con el Instituto de Vivienda (INVI) en su programa de vivienda para el Distrito Federal, para incorporar esos desarrollo habitacionales al Sistema Hidráulico en las delegaciones: Coyoacan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.</p> <p>Con la intención de continuar liberando volúmenes importantes de agua potable, en usos que no sea necesario esa calidad, como el llenado de lagos artificiales y riego en la zona federal del lago de Texcoco, esta Dirección General logró avanzar 1.435 kilómetros de la construcción de la línea de conducción de agua</p>

ELABORÓ:

ING. DOMÍNGO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

015

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0015

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>las áreas de su recarga natural y artificial, consistente en la re - inyección de aguas residuales tratadas libres de patógenos, aplicando procedimientos probados nacional e internacionalmente.</p> <p>En materia de drenaje y desagüe, durante la presente administración se requerirá, como asunto prioritario, aumentar la capacidad de conducción de las aguas residuales que se evacuan de la Ciudad a través del Gran Canal del Desagüe, lo cual aumentará los márgenes de seguridad del sistema de drenaje y permitirá contar con el tiempo necesario para la ejecución de obras de mayor magnitud en el norte de la Zona Metropolitana, con las cuales será posible el desagüe de caudales generados por por tormentas. En el mediano y largo plazos, estos aspectos podrán controlarse, siempre y cuando se logre la unificación de políticas para el desarrollo sustentable en la Zona Metropolitana y en la cuenca del Valle de México.</p> <p>Integración metropolitana y regional.</p> <p>El desarrollo sustentable de la cuenca del Valle de México sólo será factible mediante la aplicación de una política de coordinación metropolitana para el ordenamiento urbano que reconozca este objetivo y que lleve el establecimiento de políticas regionales en cada uno de los temas substanciales para el desarrollo sustentable.</p> <p>El gobierno del Distrito Federal, participará activamente en los consensos que se establezcan entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas de la Zona Metropolitana del Valle de México. De esta manera, aumentará la sustentabilidad del desarrollo de la metrópolis, así como su viabilidad económica y financiera, considerando</p>	<p>servicio otorgado, así como de la cobertura del mismo.</p> <p>LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeos, potabilizadora, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencia en almacenes. - Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable. - Rehabilitación de pozos. <p>OBJETIVO PARA CONSTRUCCIÓN:</p> <p>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍ COMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impulsar la ejecución y consecución de obras de infraestructura de agua potable que coadyuven al 	<p>residual tratada de la planta a contracorriente Texcoco; lo cual beneficiará a habitantes de las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.</p> <p>Como parte importante de las actividades que realizó esta Dirección General, se encuentra el avance de 1.553 de plantas de bombeo de agua residual, destacando los trabajos complementarios de obra electromecánica en las plantas Gran Canal y Río Hondo. Dichos trabajos benefician a la población de la delegación Xochimilco y en general a las delegaciones de las zonas poniente y norte del Distrito Federal.</p> <p>Además, a fin de operar las instalaciones de forma constante; se aplicaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos de 563 equipos de plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos; así como de algunos que se encuentran en los almacenes de esta Dirección General, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos; lo cual permitió beneficiar a los habitantes de las delegaciones: Azcapotzalco, Coyoacan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.</p>

ELABORÓ:

ING. RONALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

016

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0016

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>como parte de las condiciones indispensables para ello, la revisión de la política de subsidios vigente, conservándolos para los grupos de población de menores ingresos en los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, transporte público, suelo para vivienda, vivienda, abasto, educación y salud.</p> <p>Mejoramiento del Medio Ambiente.</p> <p>La fragilidad ambiental en la que se encuentra la Ciudad de México para conservar el agua, el suelo, el aire y, en general recursos naturales de la cuenca del Valle de México, se contrapesa con los esfuerzos continuos que se han aplicado en algunos de los problemas más graves como su manejo hidráulico; el establecimiento de áreas naturales protegidas en las zonas boscosas y montañosas; el control de la contaminación atmosférica y la disposición de la basura, entre otras acciones, que realizaron las pasadas administraciones de nuestra Ciudad.</p> <p>La conservación y restauración ecológica de las áreas rurales y de reserva natural representan una prioridad de orden estratégico para el desarrollo sustentable.</p> <p>Por su riqueza cultural, su importancia en la conservación de la biodiversidad y por los servicios ambientales que brinda a la Ciudad el suelo de conservación, debe detenerse su deterioro y promoverse una política de manejo, conservación restauración y desarrollo rural equitativo y sustentable, que recupere suelos fértiles, capte las aguas de escurrimiento, propicie las filtraciones a los manto freáticos y al acuífero, conserve y desarrolle los bosques con especies nativas y, en esa medida, ayude a preservar al conjunto del ecosistema y a consolidar los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas.</p>	<p>desarrollo urbano y al bienestar social de los habitantes del Distrito Federal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliar la infraestructura del sistema de agua potable para incrementar la cobertura de este servicio al incorporar a la población que carece del mismo. Cabe indicar, que dicho incremento estará en función del crecimiento urbano que se genere en el Distrito Federal. - Construir y modernizar diversas plantas de bombeo y potabilizadoras de agua con baja calidad potable, principalmente, con el propósito de mejorar la capacidad operativa, resaltando aquellas obras que tienen por objeto sustituir equipos obsoletos que permitan efficientar y optimizar las operaciones. - Se incorporaran volúmenes de agua a las redes de distribución de la delegación Iztapalapa, provenientes de las delegaciones Coyoacan y Tlalpan, mediante la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos. - Realizar la construcción de líneas de conducción como parte de los trabajos de coordinación con el Instituto de Vivienda (INVI) en su PROGRAMA DE VIVIENDA para el Distrito Federal, para incorporar nuevos 	<p>Se aplicaron trabajos de mantenimiento a la obra civil de 51.3 estructuras del sistema hidráulico de drenaje, lo cual ha permitido que el personal a su cargo, realice eficientemente su operación. Beneficiando a los habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.</p> <p>Además, a fin de operar las instalaciones de forma constante; se aplicaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos de 151 equipos del sistema de tratamiento y reuso; así como de algunos que se encuentran en los almacenes de esta Dirección General, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos, lo que ha permitido beneficiar a habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.</p> <p>Se aplicaron trabajos de mantenimiento a la obra civil de 9 estructuras del sistema de tratamiento y reuso, lo cual ha permitido que el personal a su cargo, realice eficientemente su operación con lo cual se ha beneficiado a</p>

ELABORÓ:

ING. RONALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

017

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0017

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Para la gestión ambiental del agua, el suelo y los residuos se propiciará su uso racional a través de acuerdos y definición de responsabilidades compartidas con los diferentes organismos y entidades, estableciendo instrumentos para su evaluación y seguimiento. Se establecerán los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el manejo ambiental del recurso que constituye el agua, lo cual requiere de acciones concertadas en la planeación, desarrollo e instrumentación de los proyectos relacionados con el manejo ambiental del manto acuífero que permitirán equilibrar la extracción con la recarga y reducir el déficit de recarga. Se promoverá un ambicioso programa integral de manejo ambiental del acuífero, que contemple aspectos como la protección del territorio, el manejo sustentable de los recursos naturales involucrados, la recarga e infiltración artificial, el desarrollo de la normatividad necesaria para la recarga, así como elementos de educación ambiental. Se promoverán programas de uso eficiente y reutilización del agua, tanto en el sector público, como en los sectores comerciales, de servicios y residencial, con el objetivo final de reducir la demanda y contribuir al equilibrio hidrológico.</p> <p>En el corto plazo, se establecerán programas de ahorro y uso eficiente de electricidad; de adquisición y contratación de bienes y servicios de menor impacto ambiental; en el mediano plazo, se pretende desarrollar programas de ahorro y uso eficiente de agua y elaboración de políticas que incluyan criterios ambientales y de eficiencia económica en la adquisición y contratación de bienes y servicios y, en el largo plazo, se definirán programas para el uso de nuevas tecnologías de menor impacto en el ambiente, así como la sustitución de combustibles.</p>	<p>desarrollos habitacionales al Sistema Hidráulico de agua potable del Distrito Federal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como parte de los trabajos del Programa de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México, la DGCOH realizó la construcción de infraestructura de agua potable. <p>LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construir líneas de conducción y distribución para agua potable. - Realizar la reposición de pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma. - Construir tanques de almacenamiento. - Construir estaciones para la inyección automatizada de cloro en instalaciones del sistema de agua potable. - Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable. - Construir plantas de bombeo. 	<p>habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Xochimilco.</p> <p>Asimismo, para mejorar la captación, control y desalojo de aguas residuales en la zona alta de la delegación Iztapalapa, se inició la construcción de 4 pozos de absorción de aguas residuales, lográndose avanzar 0.6 de pozo.</p> <p>Para mejorar y mantener la captación y desalojo de las aguas pluviales, a fin de evitar encharcamientos, se reconstruyeron 300,000.0 accesorios del Sistema Hidráulico de Drenaje, como: coladeras pluviales, pozos de visita, pozos de absorción, rejillas de piso, cajas de tormenta, cajas de colectores y areneros entre otros; lo cual beneficia a la población total del Distrito Federal.</p> <p>Se realizó el traslado y acondicionamiento de 436,098 metros cúbicos de materiales producto de excavaciones y del desazolve de distintas estructuras del sistema de drenaje, para la formación de plataformas, de relleno sanitario en la zona de tiro Bordo de Xochiaca, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.</p>

018

ELABORÓ: 
ING. RONALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0019

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Para lograr un desarrollo urbano sustentable, se mantendrán como prioridad la protección y el fomento de zonas de reserva ecológica, el combate a la contaminación, la atención al ordenamiento territorial, el soporte del crecimiento urbano con la infraestructura y los servicios urbanos adecuados, la construcción de vivienda, el uso racional del agua, el mantenimiento de obras y servicios, la modernización del transporte público y la protección civil, estructurados sobre una base de participación ciudadana y de una adecuada y transparente gestión urbana.</p> <p>En el contexto metropolitano, las prioridades son la constitución de reservas territoriales para vivienda, equipamiento urbano e infraestructura; la prevención de desastres derivados de causas naturales o del desarrollo urbano mismo; el manejo integral de las áreas naturales protegidas; la homologación de políticas para el uso del agua; el ordenamiento de las franjas de integración metropolitana; el manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos; la articulación del sistema de transporte y vialidad; la operación de laboratorios de monitoreo ambiental, entre otros aspectos.</p> <p>La estructuración del territorio, la organización y autorización de los usos de suelo, se realizarán a través de la formulación y operación de los programas delegaciones y sectoriales anuales, en materia de reservas territoriales, agua potable, drenaje, vialidad y transporte, vivienda, medio ambiente y equipamiento urbano; se impulsará la generación de proyectos integrales relacionados con actividades productivas, comerciales, de servicios y vivienda localizados sobre las áreas con potencial de desarrollo; se aprovecharán de manera integral las áreas industriales establecidas, mediante su rehabilitación, a través del otorgamiento de estímulos a la localización de la micro y pequeña</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construir Planta potabilizadora. - Construir cajas para la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos de agua potable. 	<p>Para mantener la capacidad de control y desalojo de aguas residuales de las presas del poniente, se realizó el desazolve de 436,098 metros cúbicos de azolve de las mismas, lo cual beneficia a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.</p> <p>Para lograr el desalojo oportuno y eficiente de las aguas residuales y pluviales se realizó la operación de forma continua de la infraestructura de este sistema, el cual está integrado por instalaciones del Sistema de Drenaje Profundo, presas, estructuras de control, lagunas, plantas de bombeo de agua residual y tanques de tormenta beneficiando al 94% de la población del Distrito Federal.</p> <p>Así mismo, la operación de plantas de tratamiento y su distribución a través de plantas de bombeo y redes de distribución, permitió liberar un volumen considerable de agua potable; al emplear agua residual tratada en procesos que no sea necesaria la calidad potable, en industrias, así como lavado de vehículos automotores y llenado de lagos recreativos.</p>

ELABORÓ: 
ING. RODOLFO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

019

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0019

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIAMAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>industria que sean compatibles con los usos de las áreas circundantes, principalmente con el uso habitacional; se conservará y regulará la imagen urbana; se recuperaran los espacios públicos, haciendo cumplir la normatividad existente.</p> <p>Se regularán las áreas rurales sometidas a presión por el crecimiento urbano, neutralizando la inadecuada acción inmobiliaria sobre las áreas de conservación, mediante el impulso de un desarrollo agroindustrial que permita elevar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y forestales; la atención de las áreas se dificulta la introducción de servicios, particularmente el agua y el drenaje; el control del incremento de la vialidad y la demanda de transporte; es decir, todas aquellas actividades que tengan un alto impacto sobre los recursos naturales escasos y que afecten al medio ambiente.</p> <p>Se impulsará el aprovechamiento de la inversión acumulada y la elevación de la calidad de vida a través de la promoción de programas de mejoramiento y aplicando esquemas financieros acordes a las necesidades de los demandantes, dirigidos fundamentalmente a las personas de menores ingresos económicos; programas de mejoramiento y renovación de la infraestructura básica existente con alto grado de deterioro, como las redes hidráulicas y de drenaje, dando prioridad a las áreas urbanas consolidadas, de mayor densidad poblacional y de menores ingresos, poniendo especial atención a la Ciudad Central; asimismo, se promoverá el rescate y reciclamiento de antiguas zonas industriales, apoyando su reconversión como centros de actividades competitivas.</p>	<p><u>SISTEMAS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO</u></p> <p><u>PROGRAMA 66.- REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.</u></p> <p><u>OBJETIVO PARA OPERACIÓN:</u></p> <p>CONTINUAR PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE DRENAJE DE FORMA ÓPTIMA Y OPORTUNA REQUERIDAS POR LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA OPERACIÓN CONTINUA Y CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A FIN DE IMPULSAR UNA CULTURA Y CALIDAD EN SU PRESTACIÓN, CON UNA VOCACIÓN PLENA DE ATENCIÓN CIUDADANA.</p> <p><u>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.</u></p> <p>- Impulsar la operación óptima y eficiente de plantas de bombeo de aguas residuales, equipos de medición y plantas de tratamiento, con el propósito de mejorar la capacidad operativa y disminuir trabajos de mantenimiento y rehabilitación no programados, lo cual redundará en otorgar un servicio de mayor calidad; pero sobre todo, contar con una infraestructura existente acorde con las necesidades que en la materia se presentan.</p>	<p>Con la finalidad de recuperar el atractivo del Centro Histórico, así como de la zona del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México; correspondió a la DGCOH realizar la rehabilitación de 5.733 kilómetros de colectores para reforzar y mejorar la captación y desalojo de aguas pluviales y residuales. Así mismo se realizó la construcción de 6.631 kilómetros de red de riego en Av. Paseo de la Reforma y la Alameda Central, y un tramo sobre Ghandi y Arquímedes; además se efectuó la restitución de guarniciones, banquetas y pisos de concreto; beneficiando principalmente a los habitantes y comerciantes del primer cuadro de la Ciudad.</p>

020

ELABORÓ:

ING. RONALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0020

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.</p> <p>El gobierno del Distrito Federal dará continuidad al proceso de recuperación de la infraestructura de la Ciudad, para lo cual seguirá avanzando en la rehabilitación de la que sufre algún grado de deterioro, con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento.</p> <p>Asimismo, se construirá la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.</p> <p>El esfuerzo de racionalización en el uso de los recursos del Distrito Federal comprenderá, asimismo, la ejecución de acciones para promover la recarga artificial del acuífero, el tratamiento y reutilización del agua, la disminución de fugas y la promoción, mediante acciones diversas, del uso eficiente del agua.</p> <p>Con el propósito de lograr una más efectiva coordinación con el gobierno del estado de México y con el gobierno federal en materia de gestión del agua en el Valle de México, el gobierno del Distrito Federal ha planteado la necesidad de analizar con un criterio integral, y con la participación de las tres instancias de gobierno, las condiciones que presenta el sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México, de sus áreas tributarias y de los regímenes de escurrimiento de las corrientes por subcuenca; del grado de urbanización; de las perturbaciones mayores, incluyendo las pérdidas de bosque y de cubierta vegetal; la invasión de zonas bajas que antes cumplían una función reguladora de escurrimientos y la reducción de la capacidad de conducción de las corrientes, entre otras que es necesario examinar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Captar, conducir y desalojar oportunamente los volúmenes excedentes de agua pluvial y residual que se generan en la ciudad y prevenir la ocurrencia de emergencias hidráulicas, como parte de la operación de las instalaciones del sistema de drenaje. - Operar de manera eficiente la infraestructura del sistema de tratamiento y reuso, para incrementar el uso de agua residual tratada. <p style="text-align: center;"><u>LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Operar las instalaciones del sistema de drenaje. - Operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso. 	<p style="text-align: center;">PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ELECTRICIDAD.</p> <p>La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, como organismo operador del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México, es responsable del suministro de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y el desalojo de aguas negras. Para lograrlo, se utiliza como insumo principal, la energía eléctrica. Los consumos que se realizan sitúan a la DGCOH como el tercer consumidor del Gobierno del Distrito Federal ante Luz y Fuerza del Centro, por lo que se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conciliación permanente ante Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, acerca de los importes por consumo de energía eléctrica, detección del bajo factor de potencia, asignación de tarifas adecuadas e inspección de campo a los equipos de medición. - Enlace con el Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), en el asesoramiento de la implantación de medidas de ahorro, así como el manejo de catálogos de productos eficientes con sello FIDE.

ELABORÓ:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

021

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0021

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CIMIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP_MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Asimismo, este análisis comprenderá el inventario y descripción de la infraestructura hidráulica con que se cuenta, corriente por corriente, de su estado físico y, por lo tanto, de su eficiencia; la definición de su operación y la autoridad responsable de ella, las interrelaciones y comunicación en función de los organismos que la operan y la definición de los programas para su rehabilitación y mejoramiento, para lograr mayor eficiencia en su funcionamiento.</p> <p>Con los elementos anteriores será factible precisar con un enfoque de largo plazo, la definición de políticas metropolitanas para la preservación del medio ambiente y para el ordenamiento del desarrollo urbano, así como la definición de las obras adicionales a construir para ampliar y mejorar el manejo del sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México; los programas de ejecución correspondientes, ajustados a las prioridades que se acuerden; las autoridades a las que les corresponde ejecutarlas y los presupuestos, financiamientos y políticas para su amortización.</p> <p>Lo anterior se enmarca en el propósito del gobierno del Distrito Federal de propiciar la adecuada gestión ambiental de agua, suelo y manejo de residuos, a través de acuerdos en los que se definan responsabilidades compartidas con los diferentes niveles de gobierno y con los organismos y entidades locales del Área Metropolitana de la Ciudad de México, estableciendo instrumentos para su evaluación y seguimiento.</p> <p>En relación con la necesidad de continuar con las obras para aportar caudales adicionales al área metropolitana procedentes de fuentes externas, el gobierno del Distrito Federal reitera su disposición para apoyar este tipo de decisiones con base en una política de equilibrio,</p>	<p><u>PROGRAMA 62.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.</u></p> <p><u>OBJETIVO PARA MANTENIMIENTO:</u></p> <p>GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> <p><u>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos, así como de tipo civil a las instalaciones. - Incrementar las acciones de desazolve de presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas, a fin de cumplir con las disposiciones ambientales que en la materia le son aplicables a la DGCOH, conforme con la naturaleza de sus funciones, y contribuir con el desarrollo sustentable de la Ciudad de México. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante la coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, se concientiza a nuestro personal acerca del uso eficiente de la energía eléctrica. - Adquisición de productos eléctricos ahorradores y eficientes, para el alumbrado del 7° piso de nuestras oficinas centrales, ya que por razones de austeridad, no fue posible extender el beneficio a otras áreas. - La declaración unilateral de voluntad de "Electrogen" instalado en el pozo Balbuena II sigue vigente y con resultados favorables, por lo que se ha iniciado su proceso de adquisición.

ELABORÓ:

ING. EMILIO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

022

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002 - - 0022

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

DNIS DOCUMENTOS\CONTADURIAMAY-2001\HDGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>reconociendo las necesidades de cada una de las regiones del país, expresando su acuerdo para impulsar las obras necesarias para posibles nuevos abastos a la Ciudad, siempre y cuando tengan como propósito traer únicamente caudales excedentes de otras regiones.</p> <p>El proyecto que permitirá traer la próxima dotación de caudales adicionales a la Ciudad corresponde a la cuarta y última etapa del Cutzamala (Río Temascaltepec). El inicio de la ejecución de este proyecto requerirá que el gobierno federal concluya la concertación para resolver diversas situaciones sociales planteadas por pobladores de aquella región; a partir de ese momento, la obra sería concluida en un plazo de cuatro años, al término de los cuales se contaría con cuatro metros cúbicos por segundo adicionales, de los cuales dos corresponderán al estado de México y los dos restantes, al Distrito Federal.</p> <p>Hoy en día, la Ciudad de México requiere de unos tres metros cúbicos por segundo adicionales para resolver demandas hasta ahora sólo parcialmente satisfechas en las zonas abastecidas por tandeo y en las que habita cerca de un millón de habitantes. Para avanzar en ese propósito, se continuarán desarrollando programas prioritarios para el abasto de agua potable, recuperando agua que hasta ahora se pierde en fugas, como es el de Detección y Supresión de Fugas.</p> <p>La recuperación de caudales mediante este programa tendrá un límite en términos de su rendimiento y la conveniencia económica. El crecimiento demográfico, los programas de vivienda y la posible llegada de agua del Temascaltepec, podrían influir en los montos que se invertirían en este concepto y cambiar las prioridades.</p>	<p>LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos. - Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje. - Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso. - Realizar mantenimiento de obra civil en instalaciones del sistema de tratamiento y reuso. - Desazolver presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas. - Realizar limpieza y reconstrucción de accesorios en el sistema de drenaje. 	<p>PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO (FIDEICOMISO 1928)</p> <p>Con relación al Programa de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México, se comenta que a partir del año 2001 la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la DGCOH han refrendado anualmente un convenio relativo al "Programa de Devolución de Derechos" (PRODDER), mediante el cual se establece el reintegro por parte de la CNA de recursos financieros después que la DGCOH haya realizado los pagos por concepto de pago de derechos de uso de fuentes propias y externas de agua potable a la DGCOH, habiéndose acordado recibir estos recursos para ser transferidos al Programa de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México (Fideicomiso 1928) y esa coordinación esté en posibilidad de iniciar en el año 2003, las siguientes acciones y obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicios de coordinación. - Rectificación del Río de los Remedios. - Rectificación del Dren General del Valle. - Laguna de regulación Casa Colorada. - Laguna de regulación el Fusible. - Túnel interceptor Río de los Remedios. - Rehabilitación de los escudos.

ELABORÓ: 
ING. RODOLFO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

023

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0023

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Otro programa de alta prioridad para mejorar el abasto de agua potable es el Programa de Rehabilitación de Pozos y Reparación de sus Equipos Electromecánicos, mediante el cual se ha logrado la recuperación de los niveles de abasto por bombeo. El incremento de caudales a través de este programa también tiene un horizonte limitado, ya que está vigente la veda para el aprovechamiento de mayores caudales de los acuíferos del subsuelo del Valle de México y del Alto Lerma, de la que el gobierno del Distrito Federal es respetuoso y solidario.</p> <p>Los programas de Detección y Supresión de Fugas y Rehabilitación de Pozos y Reparación de sus Equipos Electromecánicos, tienen un efecto compensatorio ante la disminución de los caudales que suministra el gobierno federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, al Distrito Federal, e incrementan la disponibilidad para el abastecimiento de áreas que actualmente no cuentan con un servicio satisfactorio, sin menoscabo de las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua para que se restablezcan a la Ciudad los caudales pactados en los diversos convenios vigentes. Con el conjunto de acciones orientadas al mejoramiento del abasto de agua potable, se atenderá gradualmente el servicio en la zona oriente de la ciudad, principalmente en Iztapalapa.</p> <p>Es importante mejorar el abastecimiento de agua en cantidad, pero también lo es mejorar su calidad. En la zona oriente de la Ciudad, especialmente en Iztapalapa, el manto acuífero del subsuelo tiene contenidos de sales de fierro y de manganeso, no dañinos a la salud, pero que, al extraer caudales y adicionarles el cloro para su potabilización, adquieren un color amarillento desagradable para su consumo. Con objeto de eliminar esta coloración y mejorar la calidad del agua, se continuarán construyendo plantas potabilizadoras de gran capacidad, así como plantas potabilizadoras a pie de pozo.</p>	<p><u>PROGRAMA 62.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.</u></p> <p><u>OBJETIVO PARA CONSTRUCCIÓN:</u></p> <p>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE DRENAJE A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍ COMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p><u>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliar la infraestructura del sistema de drenaje. - Lograr un mayor empleo de los caudales de agua pluvial en la ciudad y favorecer la infiltración al subsuelo. - Incrementar nivel de cobertura del servicio de drenaje, debido a que las colonias carentes de este servicio aún no tienen regularizada la tenencia de la tierra de los inmuebles que ocupan, lo que impide programar las obras hidráulicas necesarias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Iva's de conceptos financiados y no financiados. - Planta de tratamiento Texcoco Norte. <p>Resulta importante mencionar, que las obras serán coordinadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en su carácter de órgano técnico de dicho Fideicomiso.</p>

ELABORÓ:

ING. DONALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

024

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0024

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\NDGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Por otra parte, en la Ciudad de México se registran importantes desperdicios de agua en los centros de consumo y descuidados por hábitos indebidos de los usuarios que se reflejan en excesos y por fugas en las instalaciones y muebles sanitarios, proporcionados por las bajas tarifas de agua o en sectores que pagan una cuota fija por el servicio, aunados a las tomas clandestinas de industrias, comercios e incluso destinadas al uso doméstico. Ante esta situación, el gobierno del Distrito Federal trabajará en la instrumentación de un intenso programa para llegar a una nueva cultura del agua que consiste, en primer lugar, en revisar las tarifas, conservando su carácter diferencial para continuar apoyando a los sectores de población de menores ingresos y más bajo consumo de agua. En segundo lugar, se continuará la instalación de medidores a todos los usuarios, estimándose en unos 150 mil los que carecen de ellos. Se estimulará así el uso racional del agua.</p> <p>Para complementar los aspectos anteriores, se tenderá a crear y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la base de racionalizar para no tener que racionar, mediante la promoción de programas de uso eficiente y reutilización del agua en los sectores industrial, comercial, de servicios y residencial.</p> <p>Asimismo, se efectuará un amplio programa para la recarga e infiltración artificial de los mantos acuíferos.</p> <p>La Ciudad aún enfrenta un severo y creciente riesgo de inundaciones, debido a las condiciones ya descritas que han modificado la operación del Sistema General de Drenaje y Desagüe. Ante ello, existe la necesidad de proporcionar mantenimiento y rehabilitación intensivos a las plantas de bombeo de aguas residuales y pluviales, que por su antigüedad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reducir las molestias ocasionadas a los habitantes de la ciudad por la presencia de cauces a cielo abierto, que sean posibles focos de infección de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. - Reducir el consumo de agua potable en los usos en que ésto sea factible mediante el reemplazo de caudales de agua residual tratada. - Impulsar la ejecución y consecución de obras de drenaje que coadyuven al desarrollo urbano y al bienestar social de los habitantes del Distrito Federal. - Construir y modernizar diversas plantas de bombeo, y de tratamiento, principalmente, con el propósito de mejorar la capacidad operativa, resaltando aquellas obras que tienen por objeto sustituir equipos obsoletos que permitan efficientar y optimizar las operaciones. - Desarrollar nuevas tecnologías y mecanismos que coadyuven a otorgar servicios con calidad, eficacia y eficiencia, mismos que se reflejen en un bienestar social y económico para los habitantes de la Ciudad de México. 	

ELABORÓ: 
ING. RENUALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUÁSCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

025

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0025

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA


CMIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP: MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002 XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>trabajan en forma deficiente, y de ampliar la cobertura del servicio de drenaje a las zonas que carecen de él, situación que contribuye a generar problemas de salud pública y la contaminación potencial del acuífero en zonas donde aún no se han construido colectores marginales que controlen las descargas de aguas residuales en barrancas y cauces, generadas por unidades habitacionales y por asentamiento irregulares; además, es necesario recuperar la eficiencia de las estructuras de control de caudales, que cada año se azolvan por la erosión de zonas deforestadas y la basura que es arrojada a los cuerpos de agua.</p> <p>Las acciones definidas por el gobierno del Distrito Federal para los próximos seis años en materia de drenaje y desagüe pluvial, se orientan a la construcción de las obras establecidas en el Programa de Drenaje y Saneamiento del Valle de México para el control de avenidas, iniciándose con la ejecución de dos plantas de bombeo de gran capacidad: Gran Canal para 40 mil litros por segundo y Río Hondo para 20 mil litros por segundo, con el fin de incrementar el control y el desalojo de caudales que se generan en la zona metropolitana.</p> <p>El inicio de la operación de estas plantas en el año 2002, permitirá incrementar la capacidad de desagüe pluvial y con ello elevar los coeficientes de seguridad de la Ciudad contra inundaciones, permitiendo con su operación el libramiento del Drenaje Profundo en la época de estiaje para la inspección directa de su estado físico y mantenimiento.</p> <p>Se encuentran en programa y se coordinan con la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua, y con Gobierno del Estado de México, obras de mayor magnitud para el desagüe de la Ciudad, consistentes en la ampliación del Sistema de Drenaje Profundo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la construcción de colectores como parte de los trabajos de coordinación con el Instituto de Vivienda (INVI) en su PROGRAMA DE VIVIENDA para el Distrito Federal, para incorporar nuevos desarrollos habitacionales al Sistema Hidráulico del Distrito Federal. - Como parte de los trabajos del Programa de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México, la DGCOH realizó la construcción de infraestructura para la mejor captación agua pluvial y desalojo de aguas residuales y pluviales. - Se continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado de México, para atender de manera conjunta y coordinada las zonas de interés común. - Como participante del Fideicomiso 1928 el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) trabajó de forma coordinada con la Comisión Nacional del Agua (CNA) con relación al Proyecto de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México. 	

ELABORÓ:


ING. FERNANDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

026

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

0026

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C:\MIS DOCUMENTOS\CONTADURIA\MAY-2001\DGAPROGR-PRESP\MRASPR-CUENTA PUBLICA 2002.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Otras obras para mejorar el drenaje y desagüe consistirán en la instalación de colectores marginales para el saneamiento de barrancas, el manejo integral de las cuencas para disminuir la erosión y aumentar los coeficientes de infiltración natural de agua al subsuelo, la rehabilitación de estructuras auxiliares y de control de las presas del poniente, la modernización de la infraestructura para el bombeo de aguas pluviales, la automatización de la operación del sistema principal de desagüe y la construcción de redes de drenaje para incorporar al servicio a todos los habitantes.</p> <p>Con objeto de incrementar la reutilización de agua residual tratada al interior de la Ciudad, liberando importantes caudales de agua potable que se utilizan en procesos industriales y otros usos que no requieren de esta calidad, se ampliarán las capacidades de tratamiento de las plantas existentes, se construirán nuevas plantas y se extenderá la red de distribución. Ante el problema de la sobreexplotación del manto acuífero de la cuenca del Valle de México, y con el fin de coadyuvar a la viabilidad urbana futura, se aplicarán tecnologías de punta para lograr un tratamiento avanzado de aguas residuales y reinyectarlas al acuífero con un control estricto, libres de patógenos y otros contaminantes, para su futuro aprovechamiento.</p>	<p><u>LÍNEAS DE ACCIÓN.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Construir colectores para el sistema de drenaje. - Construir líneas de agua residual tratada. - Disposición y acondicionamiento de material extraído producto del desazolve. - Construir plantas de bombeo para agua residual. - Desazolver presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas. 	

ELABORÓ: 
ING. ROMALDO BAUTISTA LUCIO
J. DE LA U.-D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

027

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

0027

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MEN DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA2002 / IOE XTS

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INTERSIONES			
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA:1/ - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

028

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

0028

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / EJECUTALS

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN <small>(BILES DE PESOS)</small>	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	NÓ APLICABLE
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAL DEL GDF 1/			
- Para gasto Corriente		Aj	
- Para gasto de Capital		Bi	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para gasto Corriente		Aj	
- Para gasto de Capital		Bi	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

029

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

0029

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
	04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

PRESUPUESTO (MILES DE CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	2,869,423.5	3,365,116.8	3,365,116.8	1,382,989.2	1,408,631.0	1,406,856.0	4,252,412.7	4,773,747.8	4,771,972.8
1000	1,202,938.9	1,182,059.1	1,182,059.1	70,712.2	60,223.0	60,223.0	1,273,651.1	1,242,282.1	1,242,282.1
2000	229,779.8	128,358.2	128,358.2	46,090.7	29,649.5	29,649.5	275,870.5	158,007.7	158,007.7
3000	1,433,804.8	2,050,665.4	2,050,665.4	123,037.0	119,118.5	119,118.4	1,556,841.8	2,169,783.9	2,169,783.8
4000	2,900.0	3,996.7	3,996.7	0.0	63,234.7	63,234.7	2,900.0	67,231.4	67,231.4
5000	0.0	0.0	0.0	389,847.6	399,309.3	397,636.1	389,847.6	399,309.3	397,636.1
6000	0.0	0.0	0.0	753,301.7	737,096.0	736,994.3	753,301.7	737,096.0	736,994.3
7000	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0	0.00	0.0	37.4	37.4

ELABORO

C.P. Sergio Gerardo Avila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos

REVISO:

Lic. Amalia Pérez Landero
Subdirectora dd Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Antonio Dávalos Ramos
Director General

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 04		DENOMINACIÓN SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	- 20,879.9	La variación se debió principalmente a los subejercicios en las partidas: Sueldos, Prima quinquenal, Primas de vacaciones, Gratificación de fin de año, Remuneraciones por horas extraordinarias, Guardias, Cuotas, Estimulos al Personal y Otras prestaciones. Se aplicaron las transferencias Nos. B-07-C0-04-068-E, 125-E, 136-E Y 137-E De acuerdo a las plazas vacantes por licencia solicitadas por el personal de esta Unidad administrativa, como lo menciona el Art. 92 licencias sin goce de sueldo por razones de carácter particular, hasta por seis meses al año, así como el personal que renuncio y de los que fallecieron.	- 10,489.2	La variación se debió principalmente al subejercicio de las partidas: Sueldos al personal eventual, Gratificación de fin año, Crédito al salario, Cuotas, Otras prestaciones y Aportación al SAR. Se aplicaron las transferencias Nos. B-07-C0-04-136-E y 137-E. Esto más que nada se debió por el personal que causo baja, ya sea por renuncia o por fallecimiento, al igual de los que solicitaron licencia por motivos personales, por lo cual no se cumplió con lo establecido en la plantilla ocupada por el personal adscrito a esta Unidad administrativa.
	E-M	0.0	Ninguno	0.0	Ninguno
2000	E-O	-101,421.6	La variación se debió principalmente en las partidas: Materiales y Útiles de Oficina, Materiales de Limpieza, Material Didáctico y de apoyo Informativo, Material Estadístico y Geográfico, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, Estructura y Manufacturas, Material Eléctrico, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, Lubricantes y Aditivos, Vestuario, Uniformes y Blancos y Prendas de Protección.	-16,441.2	La variación se debió principalmente en las partidas ; Materiales y Útiles de Oficina, Materiales de Limpieza, Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, Materiales de Construcción, Estructuras y Manufacturas, Lubricantes y Aditivos y Prendas de Protección. Así mismo se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad del gasto. Se aplicaron las transferencias Nos. B-07-C0-04-043-E, 107-E, 137-E, 138-E, 139-E

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modifica


ELABORO: C.P. Sergio Gerardo Ayala Mireles
Jefe de la L. D. de Presupuestos.



REVISO: Lic. Amelia Pérez Landem
Subsecretaria de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Jovani Ramos
Director General



EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	07	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	04		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-M	0.0	Se aplicaron las transferencias Nos. B-07-C0-04-032-E, 043-E, 116-E, 136-E Y 137-E., ya que se obtuvieron ahorros en las partidas mencionadas, debido a que se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad, además del atraso de entrega del los materiales por parte de los proveedores. Ninguno.	0.0	No utilizándose en su totalidad los recursos en dichas partidas, debido a la falla de entrega por parte de los proveedores originando no cumplir con las metas establecidas. Ninguno.
	E-O	616,860.6	La variación es debió principalmente a la ampliación de recursos a la partida 3105 " Servicio de Agua" con la finalidad de cubrir el costo del suministro de agua. debido a que resulto ser mayor el gasto a lo programado. Se aplicaron las transferencias Nos. B-07-C0-04-028-E, 032-E, 043-E, 052-E, 097-E, 123-E, 136-E, 137-E y la 140-E.	3,918.6	La variación es debió a la reducción de los recursos en las partidas: Servicio de Energía Eléctrica, Arrendamiento de Terrenos, Estudio e Investigaciones, Otros Impuestos y Derechos y Gastos de Fedatarios Públicos, Patentes, Regalías y Otros, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, ya que los gastos resultaron ser menores a lo programado.
4000	E-M	0.0	Ninguno	0.0	Ninguno
	E-O	1,096.7	La variación que se muestra es debido a la ampliación de recursos financieros en la partida 4105 según transferencias Nos. B-07-C0-04-111-E y 113-E. debido a la necesidad contar con suficiencia para cubrir los pagos de apoyo a familiares por la defunción de empleados, al cierre resulto no ejercer en su totalidad por lo se elaboro la transferencia de reducción No. B-07-C0-04-135-E	63,234.7	La variación que se muestra es debido a la adición de la partida 4211 indicada en la transferencia No. B-07-C0-04-105-E con la finalidad de utiliz los remanentes del primer trimestre de los recursos Federales otorgados para el 2002 y con ello transferir estos recursos como aportaciones del GDF hacia el Fideicomiso 1928, formalizado para realizar acciones y obras dentro del programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México.
	E-M	0.0	Ninguno	0.0	Ninguno

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO ^{0031-A}

SECTOR:		C L A V E	D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
		04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	0.0	Ninguno	7,788.6	La variación que se observa, se debió a la ampliación de los recursos en las partidas; Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones, Maquinaria y Equipo Industrial, Maquinaria y Equipo de Construcción, Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico y Vehículos y Equipo destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos. Sea aplicaron las transferencias Nos. B-07-C0-04-028-E, 043-E, 055-E, 056-E, 064-E, 095-E, 096-E, 107-E, 109-E, 130-E, 138-E, 139-E, 142-E
	E-M	0.0	Ninguno	1,673.2	La variación que se observa, se debió a la cancelación de los recursos en las partidas ; Bienes Informáticos, Maquinaria y Equipo Diverso, Maquinaria y Equipo de Construcción y Refacciones y Accesorios Mayores, en los cuales se determino no se ejercerían en su totalidad transfiriéndolos a otras partidas del mismo capítulo.
6000	E-O	0.0	Ninguno	-16,307.4	La variación se dio por la reducción de los recursos financieros ya que no se concluyo la construcción del tramo de 99 Ml. de colector de 61 cm. de diámetro.
	E-M	0.0	Ninguno	101.8	La variación se debió a que en algunas obras el costo fue menor a lo que se tenía programado.
7000	E-O	37.4	La variación se debió a la adición de la partida 7402 transferencia No. B-07-C0-04-038-E con la finalidad de contar con los recursos para cubrir el pago de indemnizaciones que algunos ciudadanos han reclamado por los daños ocasionados a sus vehículos a consecuencia de las obras e instalaciones que son responsabilidad de la DGCOH.	0.0	Ninguno.
	E-M	0.0	Ninguno		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0032

CLAVE: 04

DENOMINACIÓN

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>DOLARES DE PESOS</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>DOLARES DE PESOS</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O		<p style="text-align: center;"><u>AGUA POTABLE</u></p> <p>SIN VARIACIÓN</p>	(\$41,605.7)	<p>A) DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL SE REPORTA UN SUBEJERCICIO GLOBAL COMO VARIACIÓN DEL GASTO DE CAPITAL DEL CAPITULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" CON RELACIÓN AL ORIGINAL AUTORIZADO, A EXCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES; OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO, CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA, PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES; LAS CUALES MUESTRAN UN SOBREEJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. ASIMISMO, A CONTINUACIÓN SE DETALLAN POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL EJERCICIDO RESPECTO AL ORIGINAL:</p> <p>EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN NEGATIVA EN LA OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTOS DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE, POR EL CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS CONCURSOS POR LICITACIÓN PÚBLICA PRORROGANDO EL INICIO DE LOS TRABAJOS LOS CUALES ABARCAN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2002-2003; DE IGUAL FORMA SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS YA QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO ACEPTARON LOS TRABAJOS POR ASÍ</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0033

CLAVE: 04

DENOMINACIÓN

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>(MILLAS DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>(MILLAS DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					<p>CONVENIR A SUS INTERESES; EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL TANQUE BELLAVISTA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SE ORIGINÓ POR LA IMPOSIBILIDAD PARA ADQUIRIR EL PREDIO DONDE SE TENIA CONTEMPLADO EJECUTAR LOS TRABAJOS; EN LA OBRA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE POZOS SE MUESTRA VARIACIÓN NEGATIVA DEL EJERCICIO, EN VIRTUD DE QUE LOS POZOS SERAN REHABILITADOS POR LO QUE NO ES NECESARIO EFECTUAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MODIFICACIONES A DESCARGAS.</p> <p>PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA, SE MUESTRA UNA DESVIACIÓN NEGATIVA YA QUE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE LOS POZOS CHARCO LA CURVA NO. 4 Y TEPEXPAN NORTE NÚM. 4, NO SE CUENTA CON EL PERMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA); EN LOS POZOS AUXILIAR XOTEPINGO NÚM. 4-C, IZTAPALAPA NÚM. 6, SECTOR POPULAR NÚM. 3 LA CURVA NÚM. 2 Y SANTA CATARINA NÚM. 9 LOS PROCESOS DE LICITACIÓN SE DECLARARON DESIERTO EN DOS OCASIONES ORIGINANDO QUE LOS MONTOS FÍSICOS Y FINANCIEROS SE REDUJERAN; EN EL POZO EL SIFÓN LOS TRABAJOS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS INICIALMENTE NO SE REALIZARAN, OCASIONADOS POR LA MALA CALIDAD DEL AGUA; EN EL POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE QUE SE REQUIRIÓ MAYOR TIEMPO EN LA PERFORACIÓN DE LA OBRA, OCASIONADO POR CAMBIOS LITOLÓGICOS DEL SUBSUELO; EN LOS POZOS DEPORTIVO SAN SEBASTIAN, SANTA CATARINA NUM. 7 Y PEÑON NUM. 6, EL MONTO EJERCIDO RESULTÓ MENOR AL PROGRAMADO YA QUE LOS VOLUMENES DE OBRA OBTENIDOS RESULTARON INFERIORES; EN EL POZO</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0034

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>EN MIL PESOS</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>EN MIL PESOS</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>AUXILIAR XOTEPINGO NUM. 1-A, LA DESVIACIÓN NEGATIVA ES OCASIONADA POR LOS CAMBIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL POZO, LOS CUALES CONSISTEN EN DISMINUCIÓN DE LA TUBERÍA DE CONTRA DEME Y LA ADEME; PARA LOS POZOS SANTA CATARINA NO. 9 Y SANTA CRUZ MEYEHUALCO, LA VARIACIÓN MOSTRADA SE OCASIONÓ POR QUE LAS DOS LICITACIONES PUBLICADAS SE DECLARARON DESIERTAS, LO QUE ORIGINÓ NO CUMPLIR CON LA META FINANCIERA PROGRAMADA; EN LOS POZOS AUXILIAR XOTEPINGO 4-C Y 6-B, LA PRIMER LICITACIÓN DEL CONCURSO FUE DECLARADO DESIERTO, LO QUE OCASIONÓ QUE LA OBRA SE ADJUDICARÁ COMO BIANUAL 2002-2003; PARA EL POZO PERIFERICO NUM. 16, EL APROVECHAMIENTO SE ENCUENTRA A ESCASOS 6 METROS DEL TALUD DE CONTENCIÓN DEL CANAL NACIONAL QUE CONDUCE AGUAS NEGRAS PROVOCANDO LA FILTRACIÓN DE AGUA A LA ESTRUCTURA DEL CASTILLO, LO CUAL RESTRINGE EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL .</p> <p>PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN; SE PRESENTA DESVIACIÓN NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DEL SISTEMA CONTRA VANDALISMO RESULTÓ BIANUAL.</p> <p>EN LOS TRABAJOS PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE OBSERVA UN SUBEJERCICIO CON RELACIÓN AL ORIGINAL AUTORIZADO, EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON AJUSTES A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0035

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M		SIN VARIACIÓN	(\$101.8)	<p>TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA ISABEL TOLA Y EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA LERMA.</p> <p>B) POR LO QUE SE REFIERE A LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL EJERCICIO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO QUE SE MUESTRA EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" DEL GASTO DE CAPITAL , TENEMOS QUE EN LAS ACTIVIDADES: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA Y PAGÓ DE FINIQUITOS DE AÑOS ANTERIORES; LA DESVIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA QUE SE MUESTRA SE DEBE A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, NO FUE POSIBLE EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.</p>

037

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0036

CLAVE: 04

DENOMINACIÓN

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE (VALES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL (VALES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					<p>AUXILIAR XOTEPINGO NO. 1-A, LA DESVIACIÓN NEGATIVA ES OCASIONADA POR LOS CAMBIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL POZO, LOS CUALES CONSISTEN EN DISMINUCIÓN DE LA TUBERÍA DE CONTRA-DEME Y LA ADEME; PARA LOS POZOS SANTA CATARINA NO. 9 Y SANTA CRUZ MEYEHUALCO, LA VARIACIÓN MOSTRADA SE OCASIONÓ POR QUE LAS DOS LICITACIONES PUBLICADAS SE DECLARARON DESIERTAS, LO QUE ORIGINÓ NO CUMPLIR CON LA META FINANCIERA PROGRAMADA; EN LOS POZOS AUXILIAR XOTEPINGO 4-C Y 6-B. LA PRIMER LICITACIÓN DEL CONCURSO FUE DECLARADO DESIERTO, LO QUE OCASIONÓ QUE LA OBRA SE ADJUDICARÁ COMO BIANUAL 2002-2003; PARA EL POZO PERIFERICO NUM. 16, EL APROVECHAMIENTO SE ENCUENTRA A ESCASOS 6 METROS DEL TALUD DE CONTENCIÓN DEL CANAL NACIONAL QUE CONDUCE AGUAS NEGRAS PROVOCANDO LA FILTRACIÓN DE AGUA A LA ESTRUCTURA DEL CASTILLO, LO CUAL RESTRINGE EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL .</p> <p>PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN; SE PRESENTA DESVIACIÓN NEGATIVA EN VIRTUD DE QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DEL SISTEMA CONTRA VANDALISMO RESULTÓ BIANUAL.</p> <p>EN LOS TRABAJOS PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE OBSERVA UN SUBEJERCICIO CON RELACIÓN AL ORIGINAL AUTORIZADO, EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON AJUSTES A LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES</p>

038

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0037

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE (DOLRES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL (DOLRES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M		SIN VARIACIÓN	\$101.8	<p>DE AGUA POTABLE; ASIMISMO, SE REPROGRAMARON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA ISABEL TOLA Y EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA LERMA.</p> <p>B) POR LO QUE SE REFIERE A LA VARIACIÓN NEGATIVA DEL EJERCICIO CONTRA EL MODIFICADO EN EL GASTO DE CAPITAL DEL CAPITULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS, PODEMOS OBSERVAR QUE LAS ACTIVIDADES: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA Y PAGÓ DE FINIQUITOS DE AÑOS ANTERIORES; MUESTRAN UNA MINIMA DIFERENCIA LA CUAL ES GENERADA POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN PARA CUBRIR EL PAGÓ DE LAS OBRAS EJECUTADAS.</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0038

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>VALLES DE PESOS</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>VALLES DE PESOS</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O		<u>DRENAJE</u> SIN VARIACIÓN	(\$33,930.8)	<p>A) EL PROGRAMA NORMAL DE DRENAJE MUESTRA AL CIERRE DEL EJERCICIO UNA VARIACIÓN NEGATIVA EN EL GASTO DE CAPITAL DEL CAPITULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, SIN EMBARGO EN EL TOTAL GLOBAL SE INCLUYEN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE DE ACUERDO A LAS CIFRAS ALCANZADAS TIENEN SOBREEJERCICIO DE LAS CUALES A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL, POR TAL MOTIVO ENSEGUIDA SE DETALLA POR ACTIVIDAD LAS CAUSAS QUE ORIGINÓ ESTE SUBEJERCICIO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2002:</p> <p>CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, MUESTRA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL EJERCICIO DEBIDO A QUE EN LAS OBRAS PARA CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE LA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN NUM. 528 COL. JARDÍN BALBUENA, EN LUNA NUM. 11 COL. GUERRERO, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN BELISARIO DOMÍNGUEZ MANZANA 5 LOTE 9 COL. GUADALUPE DEL MORAL Y COLECTOR DE ALIVIO COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, SE CANCELÓ META FÍSICA AUTORIZADA EN EL 2002 YA QUE EN EL 2001 SE LOGRÓ EL MAXIMO AVANCE DE LAS MISMAS; ASIMISMO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2003 LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO YA QUE EN LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE OBRAS SE DETECTÓ QUE LOS TRABAJOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL GRAN CANAL Y RÍO HONDO, SON DE MAYOR PRIORIDAD; NO SE REALIZÓ EL COLECTOR</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0039

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					<p>"EL CRUCE" DE LA CALLE MANUEL M. ROJAS YA QUE ES UNA ZONA DE ALTO RIESGO, POR TRAZARSE EL PROYECTO CERCA DE UNA TORRE DE ALTA TENSIÓN Y UNA TUBERIA DE PEMEX; EN EL COLECTOR BENITO JUÁREZ LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO REALIZÓ EL ENCARPETAMIENTO DE LA CEPA, ACTIVIDAD QUE REALIZÓ LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO Y LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS RESULTARON INFERIORES A LOS MONTOS PROGRAMADOS; EN LA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN PANAMÁ NUM. 15 Y 17 COL. BUENOS AIRES DELEG. CUAUHTEMOC, YA QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR PLACAS DE ACERO, CONTEMPLADAS PARA NO OBSTRUIR EL PASO VEHICULAR; EN LA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA SANITARIA EN EL CRUCE DE AV. SAN LORENZO Y PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL 1, 2 Y 3 Y LA CALLE PUENTE RAMÍREZ NO FUE NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BY-PASS CONTEMPLADO ORIGINALMENTE, GENERANDO UNA VARIACIÓN DEL EJERCICIO; PARA LA OBRA ENCHARCAMIENTO SOBRE LA AV. RÍO DE LOS REMEDIOS Y CALLES ADYACENTES EN LA COL. TICOMÁN NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA OBRA POR LA OPOSICIÓN DE LOS VECINOS YA QUE ARGUMENTAN QUE NO SOLUCIONARÁ LA PROBLEMÁTICA; SE GENERÓ UNA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES EN LA BARRANCA TARANGO TRAMO 2, YA QUE SE MODIFICÓ EL PROYECTO EJECUTIVO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) POR UBICARSE LA OBRA EN ZONA FEDERAL; ASIMISMO, LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE, YA QUE EL CONTRATISTA NO</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0040

CLAVE: 04

DENOMINACIÓN

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					<p>NO PRESENTÓ SUS FINIQUITOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, EN LA OBRA DEL COLECTOR MIRASOLES EL CONTRATISTA PRESENTÓ UN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE FUE SANCIONADO Y LA CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE DE CENTENO NUM. 940 Y DR. BARAJAS NUM.90 COL. BUENOS AIRES, YA QUE EL CONTRATISTA NO ACEPTÓ LA OBRA, POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES; DE IGUAL FORMA SE MUESTRA VARIACIÓN NEGATIVA EN LA OBRA REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO GRADO 3 PARA DRENAJE CON JUNTA DE HULE SOBRE LAS CALLES DE AV. SAN ANTONIO Y RIO BECERRA; PARA LA OBRA COLECTOR DE 61 CM. DE DIÁMETRO UBICADO EN AV. SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE DE WATTEAU Y AV.PATRIOTISMO, HUBO UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS YA QUE EL PLAZO PARA COMPROMETER RECURSOS FISCALES YA HABIA VENCIDO.</p> <p>EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL, SE DERIVAN VARIACIONES NEGATIVAS, DEBIDO A QUE EL MONTO DE LA EMPRESA GANADORA RESULTÓ MENOR A LO PROGRAMADO EN LA OBRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE DE TEXCOCO; ASIMISMO, EL PROYECTO EJECUTIVO SUFRIÓ MODIFICACIONES POR LO CUAL SE PRORROGÓ EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.</p> <p>PARA REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL, LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A CABEZALES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TUVIERON QUE SER REPROGRAMADAS EN SU EJECUCIÓN, YA QUE EL ÁREA DE</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0041

CLAVE: 04

DENOMINACIÓN

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>OPERACIÓN NO LIBERÓ LOS EQUIPOS NECESARIOS, CON LO QUE SE PRETENDIA LIBERAR RECURSOS PARA APOYAR A OTRAS PARTIDAS; DE IGUAL FORMA LAS EMPRESAS QUE EJECUTARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO RECLUSORIO SUR, LA LUPITA, SAN JUAN DE ARAGÓN Y CERRO DE LA ESTRELLA NO PRESENTARON SU DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LO QUE GENERÓ UNA VARIACIÓN NEGATIVA EN ESTA ACTIVIDAD.</p> <p>EN LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE, SE DETERMINÓ UN SUBEJERCICIO DEBIDO A QUE EN LA REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS LAS EMPRESAS QUE EJECUTARON LOS TRABAJOS NO PRESENTARON SUS FINIQUITOS EN EL PERÍODO CORRESPONDIENTE; ASIMISMO, EN ALGUNOS CASOS LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS NO PUDIERON REALIZARSE, QUEDANDO PENDIENTES ESTABLECER LOS COMPROMISOS DE LOS RECLRSOS DE CRÉDITO.</p> <p>PARA LA ACTIVIDAD PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE, SE DETERMINÓ UNA VARIACIÓN NEGATIVA YA QUE SE SOLICITO REDUCIR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR SER NECESARIO REPROGRAMAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA LAGUNA DE REGULACIÓN SAN LORENZO; ASIMISMO LAS EMPRESAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE OBRA CIVIL NO PRESENTARON EN TIEMPO SUS FINIQUITOS.</p> <p>EN LA ACTIVIDAD PARA DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS, EL SUBEJERCICIO QUE SE MUESTRA SE DEBE A QUE SE TUVIERON QUE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS;</p>

043

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0042

CLAVE: 04

DENOMINACIÓN

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					<p>PORQUE EN LOS DESAZOLVES DE LAS PRESAS DE LAS DELEGACIONES CUAJIMALPA, ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO FUE NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN EL RETIRO DE AZOLVE Y DESECHOS SOLIDOS, YA QUE POR LOS NUEVOS Y CONTINUOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS VASOS DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN TIENEN QUE SER RECUPERADOS EN SU CAPACIDAD PARA EVITAR QUE DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS LAS PRECIPITACIONES CAUSEN DAÑOS HUMANOS Y DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; ASIMISMO, LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LAS PRESAS LA MINA, LAS FLORES, RUIZ CORTINES Y LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA NO SE REALIZARON YA QUE HAY NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD; EN LOS DESAZOLVES DE LAS PRESAS MIXCOAC Y RÍO DE LOS REMEDIOS EL COSTO EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RESULTO INFERIOR A LOS MONTOS PROGRAMADOS; EN EL DESAZOLVE DE LA PRESA SAN LUCAS SE TENIA PROGRAMADO RETIRAR UN VOLUMEN MAYOR DE AZOLVE RESULTANDO MENOR EL VOLUMEN REAL EXISTENTE; PARA EL DESAZOLVE DE LA LAGUNA EL SALADO SE MODIFICO EL PROYECTO, LO QUE OCASIONÓ UNA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN A DESAZOLVAR Y LA DISTANCIA DE RECORRIDO AL TIRO OFICIAL FUE MENOR A LA CONSIDERADA ORIGINALMENTE; LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS DESAZOLVES DE LA PRESA SAN LUCAS, SE DEBE A QUE EL VOLUMEN REAL DE AZOLVE EN EL VASO DE LA PRESA FUE MENOR AL PROGRAMADO; PARA EL DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA 12 Y DE LUMBRERA 15 AL DESFOGUE EN RIO HONDO LA VARIACIÓN EXISTENTE SE DEBE A QUE SE TUVO QUE SUSPENDER APARTIR DEL MES DE JUNIO LOS</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0043

CLAVE: 04

DENOMINACIÓN

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL <small>(MILES DE PESOS)</small>	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>TRABAJOS DE DESAZOLVE E INICIARSE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE LA EXTRACCIÓN DE AZOLVE, POR LA NECESIDAD DE PONER EN OPERACIÓN EL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE Y AL REQUERIRSE 75 DÍAS PARA CONCLUIR LA META NO FUE FACTIBLE CONCLUIR LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE EJERCICIO; POR LO QUE SE REFIERE AL DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA "C" LA EMPRESA CONTRATISTA NO EJECUTO LOS TRABAJOS AL 100%, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCICIÓN DE CONTRATO; EN LA LAGUNA QUETZALCOATL, INTERCEPTOR PONIENTE, LUMBRERA 1 A LA 12, ARREMANGUE BORDO DE XOCHIACA Y RÍO DE LOS REMEDIOS SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE EL VOLUMEN REAL DE AZOLVE RESULTO MENOR AL PROGRAMADO; PARA LA PRESA LA "MINA" EL PROGRAMA DE DESAZOLVE FUE CANCELADO YA QUE FUE NECESARIO APOYAR TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MAYOR PRIORIDAD; EN LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE FUERON CANCELADOS, DEBIDO A QUE POR SOLICITUD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) FUE NECESARIO OTORGAR DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AIREACIÓN A CONTRACORRIENTE EN EL LAGO DE TEXCOCO; FINALMENTE TENEMOS LA CANCELACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO, YA QUE EL PRIMER CONCURSO SE DECLARÓ DESIERTO.</p> <p>DENTRO DE LAS OBRAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA POTABLE, EL SUBEJERCICIO ALCANZADO FUE ORIGINADO POR LO SIGUIENTE; LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL TUVIERON QUE SER REPROGRAMADOS YA QUE DE ACUERDO A LA</p>

045

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0044

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	SIN VARIACIÓN	\$0.0	<p>SUPERVISIÓN SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE SE TENIA QUE REALIZAR PRIMERO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO; ASIMISMO, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS, EN VIRTUD DE QUE EL ÁREA OPERATIVA PROGRAMÓ LA LIBERACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL 3ER TRIMESTRE; DE IGUAL FORMA TENEMOS QUE PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO LE EMPRESA EJECUTORA DE LAS OBRA, JUNTO CON LOS DE LA SUPERVISIÓN DE LA MISMA NO PRESENTARON SUS FINIQUITOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, POR LO QUE SE OBTUVERON ECONOMIAS EN EL EJERCICIO.</p> <p>B) DERIVADO DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUETALES REALIZADOS EN EL 2002, TENEMOS QUE EN ESTE PROGRAMA NO SE REFLEJA VARIACIÓN ALGUNA CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO; SIN EMBARGO EN LOS MISMOS TOTALES SE INCLUYEN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO, REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL, CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES Y PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, LAS CUALES SE ADICIONARON PARA APOYAR LAS ACCIONES DE OPERATIVIDAD DE ESTA DEPENDENCIA, EJERCIENDO AL 100% SU PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO, POR LO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE REPORTA VARIACIÓN EN ESTE PROGRAMA.</p>

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

0045

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O		SIN VARIACIÓN	\$59,229.0	PROGRAMA ESPECIAL: CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO-REFORMA A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MUESTRA UN SOBREEJERCICIO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO ADICIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICOS Y MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LAS CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, SIMÓN BOLIVAR E ISABEL LA CATOLICA, CONSISTENTES EN RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PISOS DE CONCRETO Y BASES PARA POSTES DE VIDEO, DE ALARMAY DE ALUMBRADO; DE IGUAL FORMA, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUBUELO; EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA SE MODIFICÓ EL PROYECTO PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE RIEGO DE MANGUERA AL SISTEMA DE ASPERSIÓN EN EL TRAMO DE LAS CALLES DE LIEJA A LA AV. DE LOS INSURGENTES; ASIMISMO, SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS CON EL FÍN DE CONCLUIR LOS TRABAJOS PROYECTADOS PARA EL CORREDOR TURISTICO EN LA AV. REFORMA
	E-M		SIN VARIACIÓN	\$0.0	B) POR LO QUE SE REFIERE AL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO AL CIERRE DEL PRESUPUESTO NO SE MUESTRA VARIACIÓN ALGUNA.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


0046

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL (MILES DE PESOS)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
----------	---	--	--	--


Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO:



ING. ROMALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. DEPARTAMENTAL
DE CONTROL Y EVALUACIÓN

REVISO:



ING. JUAN CARLOS GUÁSCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0047

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MOVIMIENTO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 2002 - EMBOC 01/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.					1,087,028.2	1,162,017.5	1,160,242.5
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL.					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
20	00	01	ORGAN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROI:

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y S. JUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0048

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / PEA2002 / CUENTA PUBLICA 2002 / TABULADA

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	0.0	0.0
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0 600	0 600	0 000		0 0	0 0	0 0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS DECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUM TOMO

7/ BANOBRAS 9 PROY.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

050

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0049

SECTOR : (97) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ACTIVIDADES / PMA2002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / EJERCICIOS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
29	60	61	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0 000	0 600	0 000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUZMÁN Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

051

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0050

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MUY DOCUMENTO N/ PO 42902 / C13 N14 P101R CA2002 / EANC MLN

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						33,792.7	16,797.8	16,797.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						33,792.7	16,797.8	16,797.8
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000		30,492.7	16,568.1	16,568.1
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONTRATO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	MILLAR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CIVILES	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENCIACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	2,500.0	0.0	0.0	0.0
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	600.0	229.7	229.7	229.7
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV. 8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : *J. Guasch*
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : *Amelia Pérez Landero*
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : *Antonio Dovalí Ramos*
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0051

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS / PD42002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / LABR/ALS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				483,301.1	399,039.4	397,389.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				483,301.1	397,767.1	396,116.9	
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	17,600	5,300	31,099	162,677.4	84,497.3	84,497.3
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÓVICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	13,450	5,249	6,341	40,767.9	16,431.4	16,431.1
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE	ESTUDIO	103,000	137,000	94,800	32,000.0	48,266.0	48,266.0
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	1,000	0,650	1,030	1,712.0	1,730.1	1,730.1
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	2,513	2,146	2,146	163,709.6	172,516.5	170,968.1
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y ADICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	136,000	216,000	351,000	11,860.0	11,600.5	11,600.5
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	554,000	513,000	668,000	45,847.5	42,741.5	42,741.5
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	76,000	65,000	65,000	24,726.7	15,083.3	15,083.3
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0,000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0,000	N/C	N/C	0.0	4,900.5	4,799.0

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMINOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

053

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0052

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS/VACIAMENTOS: P042992 / CUENTA PUBLICA 2992 / EAGRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					0.0	1,272.3	1,272.3
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	1,272.3	1,272.3
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	4.000	4.000	0.0	1,272.3	1,272.3

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV. 8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: MC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0053

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

APP DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA 002 / EARC / AS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					538,059.0	737,071.0	736,946.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					536,059.0	677,114.3	676,989.3
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	13,000	12,241	22,810	79,773.3	160,584.2	160,584.2
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	2,000	1,500	4,448	13,675.7	9,971.1	9,971.1
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	103,000	138,000	86,400	22,000.0	30,942.1	30,942.1
62	00	11	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	2,210	3,033	2,373	191,447.2	288,135.3	288,010.7
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	100,000	83,000	151,000	20,970.0	10,910.9	10,910.9
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	501,000	501,000	614,000	33,184.1	56,436.2	56,436.2
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	62,100	48,100	68,300	29,222.6	26,752.2	26,752.2
62	00	29	DESARROLLAR PRUEBAS, LAGUNAS, CERROS, CUCUTAS, RÍOS, CANALES Y BARRIANCAS	OP	4,139,134,000	727,510,300	955,239,400	137,286.1	76,051.1	76,051.1
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	30,000	8,000	9,000	8,500.0	3,698.1	3,698.1

1/ BANCQMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMETOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GIVASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

055

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0054

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MEDIDA: PUNTO: POA2002: CUENTA PUBLICADORA: JARRONES

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	45	APOYAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MEXICO	ACCION	0.000	6.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	1.000	1.000	0.0	21.8	21.8
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
62	00	61	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	N/C	N/C	0.0	12,911.1	12,911.1

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROVI

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0055

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ANEXO DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA 2002 - BARRIO 05

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					2,000.0	59,956.7	59,956.7
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					2,000.0	59,956.7	59,956.7
62	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	8.000	8.000	0.0	54,842.7	54,842.7
62	07	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	1.000	1.590	1.590	2,000.0	2,380.5	2,380.5
62	07	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	6.000	6.000	0.0	2,060.6	2,060.6
62	07	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	2.000	2.000	0.0	672.9	672.9

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID 6/ BANOBRAS SUMITOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV. 8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0056

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MINISTERIOS / PROGRAMAS / CUENTA PÚBLICA / FONDO / CLAVE

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA				31,875.4	9,109.3	9,109.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				31,875.4	9,109.3	9,109.3	
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000	8,892.6	8,892.6	
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	216.7	216.7	

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ SAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV.

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

058

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0057

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MS-GC-03-00000000-00000000-00000000-00000000

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.					0.0	73,186.1	73,186.1
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUZMÁN Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

059

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0058

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ABS-DICT-ABENTRIS / P04EN62 / CUENTA PUBLICA 2002 - LAB/ED/AGS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS (CON UN DIF. MAX.)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
20			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
26	05	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0059

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ABS.DOT (ABR/97)03 / F042062 / CUENTA PÚBLICA 2002 / LAB.FED. ASES

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
29	00	01	PARTE DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JOAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0060

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MONEDA: DOLARIS - Plus 2002 - CUENTA PUBLICA 2002 - EJERCICIO 03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(VALORES DE PLANOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				0.0	4,659.2	4,659.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	4,659.2	4,659.2	
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	2,327.5	2,327.5
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DEFTOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y PREFERENTES	MILLAP	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE AGENCIAS CUBIERTO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONJUNTA Y COMUNITARIA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	ANÁLISIS	0.000	0.000	0.000	0.0	2,331.7	2,331.7
60	00	14	UBICAR CAMPAÑOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

062

0061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ABS DIRECTOR EJECUTIVO: P042002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / FABREGO LÉN

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (ARREDES PEROS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	6.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	05	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA	POZO	0.005	0.005	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	50	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0.050	0.050	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MODIFICÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	0.500	0.500	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	50	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	43	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/N	0.050	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	6.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICA: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

063

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0062

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO-04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MBY LXCTMBANRUS / PGM 2002 / CUCL974 / PGBR 42002 / EJMEY-D-LYS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				0.0	0.0	0.0	
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	0.0	0.0	
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	6.606	0.000	6.606	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GLASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

064

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0063

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	63,797.2	63,797.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	63,797.2	63,797.2
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.005	0.005	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS E PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	11	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	550.7	550.7
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	GRUPO	0.005	0.005	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	39	DESAZOTAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAJONES, RÍOS, CANALES Y BARRANQUES	M ³	0.000	0.000	0.000	0.0	11.8	11.8
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUANCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

065

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0064

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / FAIRFFD.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	1.000	1.000	0.0	63,234.7	63,234.7
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

066

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0065

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / FAIRFFD.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	0.0	0.0
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	0.0	0.0
62	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	07	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	07	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	07	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

067

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

0066

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / FAIRP-ED.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					0.0	4,729.7	4,729.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL.					0.0	4,729.7	4,729.7
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REÚO.	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	4,729.7	4,729.7
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

068

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0067

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MENOR CUMPLIDOS - PROGRAMACIÓN PÚBLICA SIN PLAZO - MES

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AF			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.					3,165,384.5	3,538,544.2	3,538,544.2
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					146,068.1	134,414.7	134,414.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					146,068.1	134,414.7	134,414.7
20	00	61	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1,000	1,000	1,000	146,068.1	134,414.7	134,414.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. ANGELA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

069

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0068

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MEX/DOCU/EGRESOS/FOA/0602/CI/IN/A PUBLICA 2002/EADP/113

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						585.7	430.9	430.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						585.7	430.9	430.9
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIOS LOCAL.	BECA	200.000	145.000	165.000		585.7	430.9	430.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUZMÁN Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

070

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0069

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MSX DOCUMENTOS / P042002 / CUENTA PUBLICA 2002 / EABR03MS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				2,380.0	1,941.7	1,941.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,380.0	1,941.7	1,941.7	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400 000	367 000	247 000	2,340.0	1,941.7	1,941.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

071

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0070

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / PROGRAMAS / CUENTA PÚBLICA 2002 / EJERCICIOS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						1,953,463.2	2,503,285.9	2,503,285.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,953,463.2	2,503,285.9	2,503,285.9
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACIÓN	1,613,000	1,613,000	1,613,000	1,239,687.7	1,122,292.6	1,122,292.6	
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BÚQUEL Y POR LOS DERRAMOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	MILLM	1,487,900	1,487,900	1,448,241	671,033.0	1,347,043.6	1,347,043.6	
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS C/HUENCO	PAGO	2,000	2,000	2,000	29,382.8	27,212.3	27,212.3	
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA	1,000	1,000	1,000	3,700.0	1,498.2	1,498.2	
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	MUESTRA	50,000,000	50,000,000	50,183,000	8,659.7	3,121.9	3,121.9	
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0,000	N/C	N/C	0.0	2,117.3	2,117.3	

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS BUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

072

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0071

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

485 DOL. UBIENTAN / PD / CO / 03 / CUENTA PÚBLICA 2002 / E / 000 / 4125

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				109,723.4	101,677.5	101,677.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				109,723.4	101,677.5	101,677.5	
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.000	0.000	4,855.0	5,249.9	5,249.9
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE.	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	13,739.9	12,003.2	12,003.2
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	91,128.5	84,355.5	84,355.5
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	45	COBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	N/C	N/C	0.0	68.9	68.9
61	00	47	PAGAR FINQUILLOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

073

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0072

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS **FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03**
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

LOS DOCUMENTOS : POA2002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / EMBU 01 Y

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					0.0	0.0	0.0
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	0.0	0.0
61	07	01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : *J. Guasci*
ING. JUAN CARLOS GUASCI Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : *A. Pérez Landero*
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

074

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0073

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA 2002 / EAI RF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					693,525.6	591,527.0	591,527.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					693,525.6	591,527.0	591,527.0
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	15,971.8	8,865.0	8,865.0
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	1,500.0	209.8	209.8
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	22,351.5	20,961.1	20,961.1
62	00	11	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	27,788.4	20,386.8	20,386.8
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	123,964.0	73,901.0	73,901.0
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M ²	0.000	0.000	0.000	501,949.9	467,137.1	467,137.1
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

075

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0074

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / EAIIF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	66.2	66.2
62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

076

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0075

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA 2002 / FAIRF-XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	0.0	0.0
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	0.0	0.0
62	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	07	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	07	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	07	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

077

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

0076

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS


FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA 2002 / EAI.RF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					259,638.5	205,266.5	205,266.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					259,638.5	205,266.5	205,266.5
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN	39,000	39,000	39,000	256,338.5	203,243.3	203,243.3
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750,000	8,750,000	8,833,000	3,300.0	2,023.2	2,023.2

ELABORÓ PROGRAMÁTICO:  ING. JUAN CARLOS GUACH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL:  LIS AMELA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

078

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

0077

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / FAIRAA.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
					NO APLICABLE						

079

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : *Juan Carlos Glasc*
LIC. JUAN CARLOS GLASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : *Amelia Pérez Landero*
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : *Antonio Dovalí Ramos*
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0078

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / App.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.					4,252,412.7	4,773,747.8	4,771,972.8
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL.					146,068.1	134,414.7	134,414.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL.					146,068.1	134,414.7	134,414.7
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A / P	1.000	1.000	1.000	146,068.1	134,414.7	134,414.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

080

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0079

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL


SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS


FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / App.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					585.7	430.9	430.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					585.7	430.9	430.9
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	200.000	145.000	168.000	585.7	430.9	430.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCHI Y SAUNDERS**
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO**
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**
DIRECTOR GENERAL

081

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0080

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS EXERCICIOS / PROGRAMAS / CUENTA PÚBLICA 2002 / App. XLV

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS						2,380.0	1,941.7	1,941.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						2,380.0	1,941.7	1,941.7
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400.000	367.000	247.000		2,380.0	1,941.7	1,941.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GEASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

082

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0081

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MENSAJE CONTROLADOR - POA 2002 - C CUENTA PÚBLICA 2002 - App XLV

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,987,255.9	2,524,742.9	2,524,742.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,987,255.9	2,524,742.9	2,524,742.9
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACIÓN	1,613,000	1,613,000	1,613,000	1,270,180.4	1,141,186.2	1,141,186.2
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERRAMOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILLAS	1,487,900	1,487,900	1,448,241	673,633.0	1,347,043.6	1,347,043.6
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	2,000	2,000	2,000	26,382.4	27,212.3	27,212.3
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	CAMPAÑA	1,000	1,000	1,000	6,200.0	1,496.2	1,496.2
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000,000	50,000,000	50,183,000	9,459.7	5,683.3	5,683.3
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJECUCIÓN ANTERIORES.	S: N	0,000	N/C	N/C	0.0	2,117.3	2,117.3

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

083

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0082

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AGS PROCTO.BENTON / P0243662 / CTR NT4 PUBLICA2002 / Apy-ALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					593,024.5	500,716.9	499,066.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					593,024.5	499,444.6	497,794.4
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	17,000	5,300	31,090	167,532.4	89,747.2	89,747.2
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	13,450	5,249	6,341	40,767.9	16,431.4	16,431.1
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE	ESTUDIO	103,000	137,000	94,800	45,739.9	60,269.2	60,269.2
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	1,000	0,650	1,030	1,712.0	1,730.1	1,730.1
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	2,515	2,146	2,146	163,709.6	172,516.5	170,968.1
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	136,000	216,000	251,600	11,860.0	11,600.5	11,600.5
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELÉCTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	554,000	513,000	666,000	136,976.0	127,097.0	127,097.0
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	76,000	45,000	65,000	24,726.7	15,083.3	15,083.3
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0,000	N/C	N/C	0.0	68.9	68.9
61	00	47	PAGAR INQUIETOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0,000	N/C	N/C	0.0	4,999.5	4,799.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS QUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

084

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0083

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS


FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS / DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / App.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					0.0	1,272.3	1,272.3
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	1,272.3	1,272.3
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	4.000	4.000	0.0	1,272.3	1,272.3

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO**
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**
DIRECTOR GENERAL

085

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0084

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / App.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,231,584.6	1,392,395.2	1,392,270.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,229,584.6	1,332,438.5	1,332,313.7
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	13.000	12.241	22.810	95,745.1	169,449.2	169,449.2
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	2.000	1.500	4.448	15,175.7	10,180.9	10,180.9
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	103.000	138.000	86.400	44,351.5	51,903.2	51,903.2
62	00	11	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	2.210	3.033	2.373	191,447.2	288,686.2	288,561.4
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	100.000	83.000	151.000	48,758.4	31,297.7	31,297.7
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	531.000	501.000	614.000	157,148.1	130,337.2	130,337.2
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	62.100	48.100	68.300	29,222.6	26,752.2	26,752.2
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M ³	4,139,134.800	727,510.300	955,238.400	639,236.0	543,200.0	543,200.0
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	30.000	8.000	9.000	8,500.0	3,698.1	3,698.1

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : **LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO**
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**
DIRECTOR GENERAL

086

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0085

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / App.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	1.000	1.000	0.0	63,234.7	63,234.7
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	1.000	1.000	0.0	721.8	721.8
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	N/C	N/C	0.0	66.2	66.2
62	00	64	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	SN	0.000	N/C	N/C	0.0	12,911.1	12,911.1

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : **LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO**
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**
DIRECTOR GENERAL

087

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA2002 / App.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					2,000.0	59,956.7	59,956.7
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					2,000.0	59,956.7	59,956.7
62	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	8.000	8.000	0.0	54,842.7	54,842.7
62	07	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	1.000	1.590	1.590	2,000.0	2,380.5	2,380.5
62	07	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	6.000	6.000	0.0	2,060.6	2,060.6
62	07	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	2.000	2.000	0.0	672.9	672.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0087

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / App.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					291,513.9	219,105.5	219,105.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					291,513.9	219,105.5	219,105.5
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN	39.000	39.000	39.000	287,813.9	216,865.6	216,865.6
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	8,750.000	8,833.000	3,700.0	2,239.9	2,239.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : *J. Guasci*
ING. JUAN CARLOS GUASCI Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : *A. Pérez Landero*
LIC. AMELIA PÉJEZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : *A. Dovalí Ramos*
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

088

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	20	ADMINISTRACIÓN - CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Programa 20

A) Objetivos

- Contar con los recursos financieros para cubrir las necesidades del gasto administrativo de esta Dependencia.

Estrategias

- Programar los recursos correspondientes al pago a los trabajadores de base y eventuales.
- Programar los recursos necesarios en la adquisición de materiales, para la operatividad de las áreas.
- Programar los recursos destinados para pagar los servicios de agua potable, luz, telefónicos, correo, vigilancia.
- Programar los recursos requeridos para el pago de defunciones del personal que labora en esta Dependencia.
- Programar los recursos para la adquisición de equipos que son destinados a las áreas de administración.


Resultados

- En este programa la asignación original fue de \$ 146,068,101.00 pesos, la cual con las afectaciones presupuestarias se modifico a \$ 134,414,698.09 pesos, lográndose ejercer al 100%, las cuales fueron: B-07-C0-04-002-E, 004-E, 006-E, 007-E, 009-E, 010-E, 018-E, 027-E, 028-E, 029-E, 032-E, 052-E, 056-E, 068-E, 083-E, 095-E, 134-E y 135-E.

- B) La variación que se observa es debido a las reducciones liquidadas, principalmente se afectaron a las partidas 3604-00 para cubrir el costo de los servicios de publicaciones oficiales, cumpliendo con los criterios del clasificador por objeto del gasto. Se solicito la cancelación de los recursos en la partida 3505 debido a que el año pasado no se adquirió el equipo destinado al sistema automatizado para el control de asistencia del personal, se reducen los recursos financieros en las partidas 3305 - 5102 y 5304 en virtud a que no se realizaron los gastos proyectados y no se llevaron a cabo la adquisición de bienes. También se reducen los recursos a las partidas 5204 - 5206 y 5802 para dar cumplimiento a la Subsecretaria de Egresos de acuerdo al oficio No. SE/ 587/ 2002, el cual se refiere: La adecuación de la programación del gasto publico, se le solicita que en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de la notificación de este oficio, se presenten a tramite ante esta SE por parte de esa Dependencia las afectaciones programático-presupuestarias.

C/ Ninguno


ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Ameia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director General



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Programa 28

A) Objetivos

- Disponer de los recursos financieros para cubrir los pagos de las becas designadas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del D. F.

Estrategias

- Programar los recursos en base a las estadísticas de las necesidades de esta Dirección General.


Resultados

- En este programa la asignación original fue de \$ 585,686.00 pesos, la cual se modifico a \$ 430,940.50 pesos, ejerciéndose al 100%.
Se aplico la transferencia número B-07-C0-04-135-E


B) La variación financiera que existe se debió a la reducción de los recursos ya que los prestadores de servicio social que no concluyeron el periodo de labores por diversas causas, lo que origina economías al presupuesto.

C) Ninguno

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amelia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovall Ramos
Director General



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Programa 29

A) Objetivos

- Contar con los recursos financieros necesarios para la capacitación del personal técnico, operativo, administrativo y de estructura de la DGCOH, como lo tiene asignado la DGDAP del Gobierno del Distrito Federal.

Estrategias

- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, los cursos a impartir a todo el personal.

Resultados

- En este programa la asignación original fue de \$ 2,380,000.00 pesos, la cual se modifico al cierre en \$ 1,941,710.32 pesos lográndose ejercer al 100%. Se aplicaron las transferencias números: B-07-C0-04-019-E, 057-E, 112-E y 135-E.

- B) La variación que se observa es debido a la reducción de los recursos financieros de las partidas 3705 y 3706, las cuales no fueron utilizadas durante el año, en virtud a que no se realizaron comisiones para asistir a Congresos, Convenciones y Exposiciones en el extranjero; así mismo de la partida 3302 se transfirieron los recursos para cubrir a otras con insuficiencia presupuestal.

C/ Ninguno

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U D de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amelia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovali Ramos
Director General



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Programa 60

A) Objetivos

- Cubrir el costo de la póliza de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles del G.D.F. adscritos a esta Unidad Administrativa, contra siniestros y robos.

Estrategias

- Realizar los pagos por concepto de seguros de los bienes de activo fijo.


Resultados

- En este programa la asignación original fue de \$ 579,752,973.00 pesos, la cual se modificó a \$ 560,071,183.72 pesos, del cual se logró ejercer al 100%. Las transferencias que se aplicaron fueron: B-07-C0-04-002-E, 007-E, 034-E, 072-E, 077-E, 088-E, 094-E, 115-E, 117-E, 122-E, 127-E, 131-E y 136-E.

- B) La variación financiera que se muestra es debió a la reducción de los recursos en el capítulo 1000, principalmente en las partidas 1103, 1104, 1202, 1401, 1401 - 1507 y 1601 en las cuales se determinó que no serán utilizados en su totalidad; del capítulo 2000 son las partidas 2101, 2102, 2701 y 2702 ya que al cierre mostraron ahorros. así mismo las partidas de servicios tales como, la 3103, 3404, 3411 y 3414 quedando ahorros debido a que el gasto fue menor al programado.

- C) Ninguno

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amelia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovall Ramos
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Programa 61

A) Objetivos

- Contar con los recursos financieros necesarios para afrontar los gastos administrativos

Estrategias

- Programar los recursos relativos al factor trabajo de base y eventual, correspondientes a esta acción.
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de materiales, servicios telefónicos, arrendamientos y vigilancia

Resultados

- En este programa la asignación original fue de \$ 47,698,525.00 pesos, la cual se modifico al cierre en \$ 46,134,614.28 pesos ejerciéndose al 100%. Se aplicaron las transferencias números: B-07-C0-04-034-E, 039-E, 115-E, 122-E 127-E y 137-E.

- C) La variación que se muestra en este programa, radica principalmente en el capítulo 1000 Servicios Personales en la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103 – 1104 – 1308 – 1506 y 1601; se solicito la reducción en la partida 2701 con el fin de dar cumplimiento con el oficio DRL/1573/02 de la Dirección de Relaciones Laborales D.G.P.L. y S,P,C., indicando se transfieran los recursos en la partida 1507 'Otras Prestaciones' DI-11 TP-12 que cubrirá el pago de los vales del vestuario administrativo a los empleados que corresponda. En la partida 3212 se le transfirieron los recursos a la partida 3203 con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el oficio DGCE/ 480/ 2002 el cual indica que en el arrendamiento de Maquinas Fotocopiadoras para operarlas con personal propio, la partida a aplicar es la 3203.

C) Ninguno


ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amella Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director General



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Programa 62

A) Objetivos

- Contar con los recursos financieros necesarios para afrontar los gastos administrativos correspondientes a esta acción.

Estrategias

- Programar los recursos relativos a Servicios Personales.
- Programar los recursos en la adquisición de materiales diversos, vestuario y prendas de protección.
- Programar los recursos necesarios para cubrir los pagos del servicio telefónico, de vigilancia, fotocopiado y arrendamiento.


Resultados

- En este programa la asignación original fue de \$ 558,176,109.00 pesos, la asignación modificada quedo en \$ 532,234,168.60 pesos, cumpliéndose el ejercicio al 100%. Se aplicaron las siguientes transferencias: B-07-C0-04-002-E, 007-E, 034-E, 134-E y 135-E

- B) La desviación financiera que existe es debido a las afectaciones presupuestarias que se aplicaron a estas acciones, se le redujo a las partidas 1326 y 1506 como resultado del análisis de la proyección del gasto al cierre, a la partida 2701 se le transfirieron los recursos a la partida 1507-11-12 para cubrir el pago de vales de vestuario de invierno administrativo a los empleados que corresponda. La diferencia en la variación son de las partidas que mostraron al cierre economías siendo menor el gasto programado y son la 2101-2102-2105-2601-2702-3103-3203.

C) Ninguno

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amelia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director General



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
04	66	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Programa 66

A) Objetivos

- Contar con los recursos financieros para afrontar los gastos administrativos de esta Actividad Institucional.

Estrategias

- Programar los recursos relativos al pago del factor trabajo, Servicios Personales.
- Programar los recursos en la adquisición de materiales para la operatividad del área de administración.
- Programar los recursos necesarios para pagar los servicios de agua y luz, telefónico, vigilancia, seguros y arrendamientos.


Resultados

- En este programa la asignación original fue de \$ 115,220,766.00 pesos, la asignación modificada fue de \$ 113,888,866.44 pesos, ejerciéndose al 100%.Se aplicaron las transferencias números: B-07-C0-04-002-E, 034-E, 037-E, 127-E, 134-E y 135-E.

- B) Existe una variación, es debido a las economías que resultaron al cierre en el capítulo 1000 principalmente en la partidas de sueldos de base y eventual, prima quinquenal, prima vacacional, remuneración por horas extraordinarias, crédito al salario y las cuotas; de la partida 2701 se transfieren los recursos a la partida 1507 para cubrir el pago por concepto de vales de vestuario de invierno del 2002. Se solicitó una ampliación a la partida 3404 con la finalidad de cubrir el aseguramiento de los bienes propiedad del GDF asignado a la Dir. Gral. de Construcción y Operación Hidráulica.

C) Ninguno

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Avila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISO: Lic. Amelia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovali Ramos
Director General

096


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 20	PE 00	AI 01	DENOMINACION ADMINISTRACIÓN CENTRAL	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	ORIGINAL 1.000	MODIFICADO 1.000	REALIZADO 1.000
A) Se realizaron las siguientes acciones para dar apoyo administrativo a las Direcciones de área de la D. G. C. O. H.			
- Tramitar el pago de las nominas, base, eventual y de mandos medios.			
- Otorgar becas a estudiantes que requieren de hacer su servicio social.			
- Capacitación al personal adscrito a esta Dirección General, para una mayor superación personal.			
- Control del suministro de gasolina para el parque vehicular.			
- Adquisición de materiales, equipo de oficina, didáctico, uniformes y blancos, prendas de protección.			
- Pago de servicios : postal, telegráfico, telefónico, agua, fotocopiado, bancarios, vigilancia.			
- Pagas de defunción, de arrendamiento, de instalaciones.			
- Mantenimiento y conservación del mobiliario y equipos, maquinaria, de bienes informáticos y reparaciones.			
- Publicaciones en el diario oficial, convocatorias y licitaciones de obra publica.			
- Control de inventarios de esta Dirección General.			
B) Ninguna			
C) Ninguna			

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amelia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovali Ramos
Director General



SECCION III (Continuación)

0096

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
146,068.1	134,414.7	134,414.7

A) El presupuesto original de esta actividad se modificó, con la aplicación de las siguientes afectaciones presupuestales.

Se ampliaron los recursos financieros como a continuación se detalla :

No. de Transferencia	Importe (Miles de pesos)	Justificación
B-07-C0-04-002-E	2,968.5	Se solicitó la reprogramación del calendario financiero de estas partidas presupuestales 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00 y 1506-00 con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nomina del personal por lo que no se tenía contemplado el incremento, así como en las partidas 4103-00 y 4105-00 para el pago de apoyos a familiares por la defunción de empleados y apoyos económicos para el pago de exámenes del sistema de educación abierta de trabajadores de esta unidad ejecutora.
B-07-C0-04-007-E	4,205.1	Se solicitó la reprogramación del calendario financiero de estas partidas presupuestales 1319-00 debido a las plazas vacantes en el primer trimestre no se utilizaron los recursos. En las partidas 2601-00, 3201-00 y 3411-00 debido a que los proveedores de las empresas e instituciones no presentaron su facturación en el tiempo correspondiente.

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Avila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Apollonia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovañ Ramos
Director General



098

SECCION III (Continuación)

0097

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-07-C0-04-009-E	17.8	Se solicitó la adición de la partida presupuestal 1327-00 para cumplir con las nuevas reformas fiscales del 2002, de acuerdo a la circular No. DOCP/ 002/ 2002 donde se indica el Cambio del Procedimiento para la entrega de Crédito al Salario.
B-07-C0-04-010-E	199.2	Se solicitó el adelanto del calendario financiero de estas partidas presupuestales 1506-00 y 1507-00 con la finalidad de cumplir con los compromisos del pago de nomina del personal, y de las partidas 2701-00, 3105-00 y 3203-00 correspondientes a cubrir el gasto del vestuario utilizado por la escolta en la ceremonia civica del 24 de febrero en estas instalaciones, así como el pago del servicio del agua potable y arrendamiento de las fotocopiadoras.
B-07-C0-04-013-E	116.5	Se solicitó la ampliación en las partidas 2101-00 y 2106-00 con el fin de reprogramar el calendario para cumplir con los compromisos de los pedidos Nos. 07 C0 04 024 02 y 07 C0 035 02.
B-07-C0-04-019-E	102.4	Se solicitó la ampliación de recursos financieros de las partidas 2702-00,3403-00 y 3703-00 para adecuar el calendario y estar en posibilidades de cumplir el compromiso de los servicios Bancarios y Financieros, además para cubrir el pago de la Comisión por manejo de cuenta por única vez, lo anterior debido a que los recursos programados originalmente fueron insuficientes.

Q

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado		
B-07-C0-04-020-E	2,000.0	Se solicitó la ampliación de recursos financieros de la partida 3411-00 en virtud de que desde la asignación original resultaron insuficientes para cubrir la proyección del gasto para todo el año, así como debido al incremento del costo del servicio de vigilancia por parte de Militares y Policía Auxiliar.
B-07-C0-04-024-E	9.2	Se solicitó la reprogramación del calendario en la partida 3105-00 para estar en posibilidad de cumplir las necesidades reales de esta Unidad Administrativa.
B-07-C0-04-025-E	378.2	Se solicitó la ampliación de recursos financieros de la partida 3212-00 con la finalidad de cumplir con los criterios del Clasificador por Objeto del Gasto del 2002, donde se debe contemplar el costo de fotocopiado.
B-07-C0-04-034-E	6,231.2	Se solicitó la reprogramación de las partidas 3411-00 y 5206-00 con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-C0-04-036-E	139.8	Se solicitó la ampliación de las partidas 1327-00 y 1401-01 derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-C0-04-037-E	17.7	Se solicitó adecuar el calendario financiero de las partidas 2201-00, 3107-00 y 3407-00 con la finalidad de cumplir los compromisos de Alimentación al personal, el pago Servicio de telefonía celular y el de Expedición de licencias.
B-07-C0-04-039-E	378.2	Se solicitó la ampliación de los recursos en la partida 3203-00 con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio DGCE/480/2002 el cual indica que en esta partida debe de cargarse el arrendamiento de Maquinas Fotocopiadoras para operarlas con personal propio.

Q

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0099

UR 04	P 20	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
B-07-C0-04-057-E	60.0	Se solicitó la ampliación de los recursos en la partida 3703-00 con la finalidad de transferir el complemento de gastos de transportación dentro del Distrito Federal.
B-07-C0-04-058-E	32.0	Se solicitó adecuar el calendario financiero de las partidas 2102-00 y 3107-00 con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de la compra de materiales de limpieza y pago de servicio de telefonía celular.
B-07-C0-04-071-E	30.0	Se solicitó adecuar el calendario financiero de la partida 3703-00 con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de pasajes realizados por el personal de esta Dirección.
B-07-C0-04-072-E	165.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1327-00 con la finalidad de adecuarla a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta Unidad administrativa.
B-07-C0-04-074-E	692.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1308-00, 1325-00 y 1509-00 con la finalidad de cubrir las necesidades reales derivadas del pago de la plantilla del personal autorizada a esta Unidad administrativa.
B-07-C0-04-077-E	423.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1507-12 para dar cumplimiento al oficio DRL/1573/02 de la Dirección de Relaciones Laborales D.G. P.L. y S.P.C. para cubrir el costo del vestuario administrativo a los empleados de la plantilla del personal autorizada a esta Unidad administrativa.

7

SECCION III (Continuación)

0100

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado		
B-07-C0-04-080-E	247.1	Se solicitó la reprogramación de recursos calendarizados de estas partidas 1103-00, 1401-01, 3105-00 y 4103-00 con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de gasto de esta Unidad administrativa.
B-07-C0-04-094-E	402.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 1507-12 con la finalidad de cumplir la circular normativa para el otorgamiento de vales de vestuario de invierno del 2002, de acuerdo al oficio No. DGPLSPC/1885/2002 del 18 de octubre emitido por la Oficialía Mayor.
B-07-C0-04-113-E	726.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 3105-00 y 4103-00 con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal para solventar el costo de los derechos de agua, así como el pago de apoyo a familiares de defunción de empleados
B-07-C0-04-115-E	100.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en 1316-00 para cubrir la suficiencia presupuestal para dar cumplimiento a los juicios laborales Nos. 1985/00, 2291/00, 2297/00 y 761/00 dictados por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los cuales se condeno al Jefe de Gobierno del D.F. del pago de prestaciones.
B-07-C0-04-122-E	6,767.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1104-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 1401-00, 1506-00, 1507-00 y 1509-00 con la finalidad de cubrir las necesidades reales para el pago de la nomina del personal.
B-07-C0-04-127-E	2,380.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1306-00, 1401-00, 1316-00, 1327-00 y 1507-00 con la finalidad de contar con suficiencia para cumplir con las necesidades reales para el pago de nomina del personal.

9

SECCION III (Continuación)

0101

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-C0-04-131-E

333.5

Se solicitó la ampliación de recursos financieros en las partidas 2701, 3203 y 3703 con la finalidad de estar en posibilidades de contar con suficiencia presupuestal para cubrir el costo real de la operación de esta Dependencia, derivado de la aplicación del gasto de las compras centralizadas de la Oficialía Mayor del vestuario para el personal administrativo.

TOTAL

29,123.7

SECCION III (Continuación)

0102

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Se reducen los recursos, como se detallan a continuación :

B-07-C0-04-002-E	2,968.5	Se solicitó la reprogramación del calendario financiero de estas partidas presupuestales 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00 y 1506-00 con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nomina del personal por lo que no se tenia contemplado el incremento, así como en las partidas 4103-00 y 4105-00 para el pago de apoyos a familiares por la defunción de empleados y apoyos económicos para el pago de exámenes del sistema de educación abierta de trabajadores de esta unidad ejecutora.
B-07-C0-04-004-E	201.0	Se reducen los recursos financieros en la partida 3604-00 para cubrir el costo de los servicios de publicaciones oficiales para Licitaciones Publicas, transfiriéndose a la partida 6100 donde se debe contemplar las licitaciones de obra publica.
B-07-C0-04-006-E	80.4	Se reducen los recursos financieros en la partida 3604-00 para cubrir el costo de los servicios de publicaciones oficiales para Licitaciones Publicas, transfiriéndose a la partida 6100 donde se debe contemplar las licitaciones de obra publica.
B-07-C0-04-007-E	4,205.1	Se solicitó la reprogramación del calendario financiero de estas partidas presupuestales 1319-00 debido a las plazas vacantes en el primer trimestre no se utilizaron los recursos. En las partidas 2601-00, 3201-00 y 341-00 debido a que los proveedores de las empresas e instituciones no presentaron su facturación en el tiempo correspondientes.

9

SECCION III (Continuación)

0103

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-07-C0-04-009-E	117.8	Se reducen los recursos de estas partidas, 1103-00 y 1104-00 para transferirlos a la partida 1327-00 y así cumplir con las nuevas Reformas Fiscales, de acuerdo a la circular No. DOCP/002/02 que indica el Cambio del Procedimiento p/ la entrega de Crédito al Salario.
B-07-C0-04-010-E	199.2	Se solicitó el adelanto del calendario financiero de estas partidas presupuestales 1506-00 y 1507-00 con la finalidad de cumplir con los compromisos del pago de nomina del personal, y de las partidas 2502-00,2701-00, 3105-00, 3203-00 y 3701-00 correspondientes a cubrir el gasto del vestuario utilizado por la escolta en la ceremonia cívica del 24 de febrero en estas instalaciones. así como como el pago del servicio del agua potable y arrendamiento de las fotocopadoras.
B-07-C0-04-013-E	116.5	Se solicitó la reducción en las partidas 2101-00 y 2106-00 con el fin de reprogramar el calendario para cumplir con los compromisos de los pedidos Nos. 07 C0 04 024 02 y 07 C0 035 02.
B-07-C0-04-018-E	104.5	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 3604 – 00 para cubrir el costo de los servicios de publicaciones oficiales para Licitaciones Publicas. Transfiriendo los recursos a la partida 6100, licitaciones relacionadas con Obra Publica.
B-07-C0-04-019-E	102.4	Se solicitó la reducción de recursos financieros de las partidas 2702-00,3407-00 y 3701-00 para adecuar el calendario y estar en posibilidades de cumplir el compromiso de este gasto después de revisar el avance del ejercicio de la partida 3407, recursos que son transferidos a otra partida del mismo programa, actividad institucional y concepto.



SECCION III (Continuación)

0104

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-C0-04-020-E	2,000.0	Se solicitó la cancelación de recursos financieros en la partida 3505-00 debido a que el año pasado no se adquirió el equipo para el sistema automatizado para el control de asistencia del personal, debido a que la autorización del Subcomité de Informática se recibió hasta el final del año, se transfieren a la partida 3411-00 Servicios de Vigilancia.
B-07-C0-04-024-E	9.2	Se solicitó la reprogramación del calendario en la partida 3105-00 para estar en posibilidad de cumplir las necesidades reales de esta Unidad Administrativa.
B-07-C0-04-025-E	378.2	Se solicitó la reducción de recursos financieros de la partida 3203-00 con la finalidad de cumplir con los criterios del Clasificador por Objeto del Gasto del 2002, transfiriendo los recursos a la partida 3212 donde se debe contemplar el costo de fotocopiado.
B-07-C0-04-027-E	11.5	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 5102 dejando de adquirir 2 de 64 secadoras de mano que fueron programadas y estar en posibilidad de poder finiquitar los pasivos que no pudieron finiquitarse en el ejercicio anterior.
B-07-C0-04-028-E	1,000.0	Se solicitó la reducción de recursos financieros en las partidas 3305, 5102 y 5304 en virtud de que no se realizara el gasto proyectado en el presente año y no se llevara a cabo la adquisición de bienes.
B-07-C0-04-029-E	144.7	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 3604 asignada a cubrir el el costo de los Servicios de Publicaciones oficiales para Licitaciones Publicas, transfiriéndolos a la partida 6100 relacionada con Obra Publica.

SECCION III (Continuación)

0105

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-07-C0-04-032-E	590.4	Se solicitó la reducción de recursos financieros en las partidas 2105, 2303, 2402, 2404, 3305, 3504 y 3506 una vez reconsideradas se transfieren los recursos para dar cumplimiento al pago por concepto de la prestación del servicio Educativo-Asistencial en los Centros de Desarrollo Infantil dependientes de la Oficialía Mayor del D. F.
B-07-C0-04-034-E	6, 231.2	Se solicitó la reprogramación de las partidas 3411 y 5206 con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta Unidad Administrativa.
B-07-C0-04-036-E	139.8	Se solicitó la reducción de la partida 1103-00 y 1401-01 con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta Unidad Administrativa.
B-07-C0-04-037-E	17.7	Se solicitó adecuar el calendario financiero de las partidas 2201, 3107 y 3407 con la finalidad de con los compromisos derivados de ; alimentación al personal, pago del servicio de telefonía celular y el pago por expedición de licencias.
B-07-C0-04-039-E	378.2	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 3212 con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio No. DGCE/480/02 el cual indica que el arrendamiento de maquinas fotocopadoras se debe aplicar a la partida 3203.
B-07-C0-04-052-E	5.5	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 3503 debido a que el gasto presentado a la fecha es menor al programado y así dar cumplimiento a la solicitud del oficio No. 1740 de la Dirección General. de Recursos Materiales y Servicios Generales.



SECCION III (Continuación)

0106

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-07-C0-04-056-E	8,200.0	Se solicitó la reducción de recursos financieros en las partidas 5102, 5204, 5206, 5304 y 5802 con la finalidad de dar cumplimiento a la Subsecretaría de Egresos de acuerdo al oficio SE / 587 /2002.
B-07-C0-04-057-E	60.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 3701 con la finalidad de transferir el complemento de gasto de transportación dentro del D. F.
B-07-C0-04-058-E	32.0	Se solicitó adecuar el calendario financiero de las partidas 2102 y 3107 con la finalidad de cumplir con los compromisos derivado de la compra de materiales de limpieza y del pago del servicio de telefonía celular.
B-07-C0-04-068-E	3,282.4	Se solicitó la reducción de recursos financieros de las partidas, 1103-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1401-01, 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 y 1601-00 para transferirlos y cumplir con la Normatividad de los cambios del personal de Estructura que quedaron adscritos directamente a la Oficialía Mayor, de acuerdo al dictamen 170/2001 con vigencia a partir del 1° de septiembre del 2001.
B-07-C0-04-071-E	30.0	Se solicitó adecuar el calendario financiero de la partida 3703 con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de pasajes realizados del personal de esta Dirección.
B-07-C0-04-072-E	165.8	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 1104 con la finalidad de adecuarla a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta U. Adtiva.

9

SECCION III (Continuación)

0107

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-C0-04-074-E	734.4	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 1104 con la finalidad de transferirlos a otras partidas del capítulo 1000, también a la partida 3604 para cubrir el costo de Publicaciones de Licitaciones de Obra Pública.
B-07-C0-04-077-E	423.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 2701 para dar cumplimiento al oficio DRL/1573/02 de la Dir. de Relaciones Laborales D.G.P.L. y S.P.C. se transfieren a la partida 1507 para otorgar un vale de \$ 2,200.00 del vestuario.
B-07-C0-04-080-E	247.1	Se solicitó la reprogramación de las partidas 1103-00, 1401-01, 3105-00 y 4103-00 - con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de gasto de esta U. Admtiva.
B-07-C0-04-083-E	100.0	Se solicitó la reducción de recursos financieros de la partida 3604 para cubrir el costo de los servicios de Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas, transferirlos a la partida 6100 donde se debe contemplar el costo de la Licitaciones relacionadas con Obra Pública, y así cumplir con los criterios del Clasificador por Objeto del Gasto 2002
B-07-C0-04-094-E	402.6	Se solicitó la reducción de recursos financieros de la partida 2701 con la finalidad de transferirlos y podamos cumplir la circular normativa para el otorgamiento de vales de vestuario de invierno del 2002, de acuerdo al oficio DGPLSPC/ 1885/ 2002
B-07-C0-04-095-E	60.0	Se solicitó la reducción de recursos financieros en la partida 5802 derivado de la adquisición de Equipos Detectores de Metales, así como Equipo de penetración para la revisión de paquetes, los cuales no serán adquiridos en el presente Ejercicio.

9

SECCION III (Continuación)

0108

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado		
B-07-C0-04-113-E	753.5	Se solicitó la reducción de recursos financieros en las partidas 2302, 2303, 2402, 2503, 3502, 3503 y 3604 derivado a la cancelación parcial en la adquisición de Materiales y Suministros, debido a que se cuenta con estos en el almacén de esta Unidad Administrativa, así como a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de Licitaciones para la prestación de servicios de mantenimiento y a las medidas de austeridad.
B-07-C0-04-115-E	100.0	Se solicitó la cancelación de recursos financieros de esta partida presupuestal 1326, como resultado del análisis de la proyección de gasto al cierre del 2002, se transfieren a otras claves que requieren ampliación en su asignación.
B-07-C0-04-127-E	2,332.1	Se solicitó la reducción de recursos financieros de estas partidas presupuestales 1306, 1322, 1103, 1401, 1403, 1404, 1501, 1507, 1508 y 1601 las cuales no fueron utilizadas en su totalidad durante el ejercicio 2002, lo anterior para dar suficiencia presupuestal a otras claves del mismo programa y actividad las que requieren ampliación.
B-07-C0-04-131-E	333.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 2401 en virtud de que se cumplió el plazo límite para establecer compromisos con recursos fiscales, por lo que se dejó de adquirir tepetale amarillo.
B-07-C0-04-134-E	828.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 5802 en virtud de que se cancelo la compra del detector de metales tipo Arco, el detector de metales portátil y del detector via rayos x con túnel, y este se programo a importe superior al cotizado.

9

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-C0-04-135-E

3,690.3

Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas del capítulo 1000, debido a que se tuvieron plazas vacantes causadas por licencias solicitadas por el personal adscrito a esta Unidad Administrativa.

Por lo que respecta a los capítulos 2000, 3000 y 4000 se reducen los recursos en virtud de que se obtuvieron economías en los procesos de compra de los diversos materiales, refacciones, medicinas, lubricantes, aditivos, equipos de lluvia, así como la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad del gasto.

Debido a que se cumplió el plazo establecido para comprometer recursos fiscales a algunas obras fueron canceladas por lo que se publicó la Licitación Pública correspondiente motivo por el cual no se ejerció en su totalidad la asignación de la partida 3604.

En los programas de Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo, Bienes Informáticos, Maquinaria y Equipo, así como de Inmuebles el costo fue menor al programado originalmente.

TOTAL

40,777.1

B) Ninguno.


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 28	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	ORIGINAL 200.000	MODIFICADO 145.000	REALIZADO 168.000
A) Se otorgan becas a los prestadores de servicio social que realicen tareas en las diversas actividades que conciernen a la Dependencia, como parte de sus practicas en la materia en la cual realizan sus estudios.			
B) La desviación que muestra esta actividad es debido, a la falta de interés por parte de algunos aspirantes que efectuarían su servicio social.			
C) La desviación que muestra esta actividad se debido, a que las personas que efectuarían su servicio social, algunos participantes decidieron no continuar por diversos motivos.			

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la L.L.D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amalia Pérez Landero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZÓ: Ing. Antonio Gonalvi Ramos
Director General



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL
585.7

MODIFICADO
430.9

REALIZADO
430.9

El presupuesto original se modifico de acuerdo a las siguiente afectación presupuestal :

Se reducen los recursos financieros con la transferencia :

No. de Transferencia

Importe
(Miles de pesos)

Justificación

B-07-C0-04-135-E

154.8

Se solicitó la reducción de los recursos financieros de esta partida 1203-12 en virtud de que el registro de Prestadores de Servicio Social fue menor al programado.

TOTAL

154.8

B) Ninguno.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	ORIGINAL 400.000	MODIFICADO 367.000	REALIZADO 247.000
A) Se impartieron cursos para capacitar al personal administrativo y operativo de la D.G.C.O.H., con la finalidad de aumentar su eficiencia y lograr el máximo aprovechamiento.			
B) La desviación financiera que muestra esta actividad es debido, a que no se autorizo al final del ejercicio la contratación de asesores, ya que la negativa vino por parte de la Secretaria de Finanzas del Subcomité Mixto de Adquisiciones y de la Dirección de Capacitación de la Dirección de Política Laboral.			
C) Igual al inciso B)			

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la L. D. de Presupuestos



REVISO: Lic. Amelia Pérez Vandero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos
Director General




SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2,380.0	1,941.7	1,941.7
<p>El presupuesto original se modifico de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuéstales :</p> <p>Se amplían los recursos financieros con las transferencias:</p>		
No. de Transferencia	Importe (Miles de pesos)	Justificación
B-07-C0-04-019-E	20.0	Se solicitó la adición de esta partida 3703 en virtud de las nuevas reformas del Clasificador por Objeto del Gasto 2002, de acuerdo al oficio DGCE/076/2002, se crea esta partida con el fin de cubrir los gastos de transportación en el D. F.
B-07-C0-04-057-E	30.0	Se solicitó la ampliación de recursos financieros a la partida 3703 con la finalidad de transferir el complemento de gastos de transportación dentro del D. F.
B-07-C0-04-112-E	210.0	Se solicitó la ampliación de recursos financieros a las partidas 3701 y 3702 con la finalidad de contar con disponibilidad para cubrir el costo de pasajes y viáticos nacionales del personal que fue a la ciudad de Mérida, Yucatán
TOTAL	260.0	

ELABORO: C. P. Sergio Gerardo Ávila Mireles
Jefe de la U. D. de Presupuestos



REVISÓ: Lic. Amelia Pérez Cardero
Subdirectora de Recursos Financieros



AUTORIZÓ: Ing. Antonio Doval Ramos
Director General

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Se reducen los recursos financieros con las transferencias:

No. de Transferencia	Importe	Justificación
B-07-C0-04-019-E	20.0	Se solicitó la reducción de los recursos de la partida 3701 para transferirlos a la partida 3703 y así cumplir con las nuevas reformas del Clasificador por Objeto del Gasto 2002, de acuerdo al oficio DGCE/076/2002, que cubren los gastos de transportación dentro del D.F.
B-07-C0-04-057-E	30.0	Se solicitó la reducción de recursos financieros a la partida 3701 con la finalidad de transferir el complemento que corresponde a cubrir los gastos de transportación dentro del D. F.
B-07-C0-04-112-E	210.0	Se solicitó la reducción de recursos financieros a las partidas 3705 y 3706 los cuales no fueron utilizados durante el año, en virtud de que no se realizaron comisiones p/ asistir a Congresos, Convenciones y Exposiciones al extranjero.
B-07-C0-04-135-E	438.3	Se solicitó la reducción de recursos financieros a las partidas 2103, 3302, 3701, 3702, 3703, 3705 y 3803 en virtud de que en los cursos de capacitación se utilizo un menor volumen del material didáctico, así como de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto. Las demás partidas no requirieron en su totalidad de la asignación otorgada cumpliendo así con los compromisos establecidos.
TOTAL	698.3	

B) Ninguno.

Q

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1613.0	1613.0	1613.0
<p>A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE CONTINUA LA OPERACIÓN DE 1613 DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA DE ESTA DIRECCION GENERAL. ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS POZOS PARA MANTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F. LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO</p> <p>EFFECTUANDOSE LO SIGUIENTE</p> <p>MANTENIMIENTO MECANICO</p> <p>CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO CONVENCIONALES (716 ACCIONES); CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES(566 ACCIONES) CAMBIO DE FLECHAS A EQUIPO DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL SUPERIOR (675 ACCIONES) CAMBIO DE FLECHAS A EQUIPO DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL INFERIOR (315 ACCIONES) MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL DE DIFERENTES DIAMETROS (637 ACCIONES); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE DIFERENTES DIAMETROS (306 ACCIONES); MANTENIMIENTO A CABEZALES DE DESCARGA DE EQUIPO DE BOMBEO PREVENTIVO (1,644 ACCIONES); MANTENIMIENTO A CABEZALES DE DESCARGA DE EQUIPO DE BOMBEO CORRECTIVO (555 ACCIONES); MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO PREVENTIVO (2,141 ACCIONES); MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO CORRECTIVO (508 ACCIONES); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUERPO DE IMPULSORES Y A EQUIPO DE BOMBEO CONVENCIONAL (676 ACCIONES); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUERPO DE IMPULSORES Y A EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (328 ACCIONES); PESCA O RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO CONVENCIONAL (197 ACCIONES); PESCA O RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE (147 ACCIONES); AFORO DE EQUIPOS DE BOMBEO (547 ACCIONES); VERIFICACION DE NIVEL ESTATICO Y DINAMICO (650 ACCIONES);</p> <p>MANTENIMIENTO ELECTRICO</p> <p>CAMBIO DE ARRANCADORES (652 ACCIONES) CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (713 ACCIONES) CAMBIO DE APARTARRAYOS (415 ACCIONES) CAMBIO DE FUSIBLES (3,180 ACCIONES) CAMBIO DE TRANSFORMADORES (423 ACCIONES) DESRRAME DE LINEAS DE ALTA TENSION (18,278 ACCIONES) MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (15,422 ML); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (6 918 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES (2 402 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES (731 ACCIONES); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (325 ACCIONES); CAMBIO DE HOROMETROS (188 ACCIONES); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ARRANCADORES (958 ACCIONES) MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (1,165 ACCIONES) CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS (2 137 ACCIONES)</p>		

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ:

ING. SERGIO DE LA TORRE BLAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0116

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO CIVIL

DESASOLVE DE RIOS Y CUNETAS (4,009 ML)
PINTURA DE TUBERIA DIFERENTES DIAMETROS (4,324 ACCIONES)
APLANADO DE MUROS (3 444 M²)
LIMPIEZA Y DESRRAME DE INSTALACIONES (108,400 M²)
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (333,813 M²)
PINTURA A INSTALACIONES (65,580 M²)
REPARACION DE ACCESOS (7 068 M²)
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (3,133 ACCIONES)
REPARACION DE PISOS DE INSTALACIONES (10 467 M²)
REPARACION DE PLATAFORMA (142 ACCIONES)
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES (2,102 M²)
RETIRO DE ESCOMBRO EN INSTALACIONES (11 233 M³)
CONSTRUCCION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULAS (3,606 ACCIONES)
INSTALACION DE TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS (239 ACCIONES)
ATENCIÓN DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (2,027 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (1,442 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (809 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE ATRAQUES (210 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE SELLOS SANITARIOS (824 ACCIONES)
DESASOLVE DE CAJAS DE VALVULA (1 301 ACCIONES)
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (328 ACCIONES)
MANTENIMIENTO PEREVENTIVO, CORRECTIVO PINTURA A VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (1,538 ACCIONES)
PINTURA A RESPIRADEROS DE TANQUES (783 ACCIONES)
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (1,810 ACCIONES)
TAPADO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES (1,766 ACCIONES)
PINTURA DE VALVULAS (2,337 ACCIONES)
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (1,034 ACCIONES)
REPARACION DE FISURAS DE TANQUES (40 ACCIONES)
INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS (68 ACCIONES)
REHABILITACION DE COMPUERTAS Y ZAHUANES (922 ACCIONES)
LIMPIEZA DE ACUEDUCTOS (4,380 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ACUEDUCTO (6 275 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA CAIDA DEL BORRACHO (M2) (350 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESHIERBE Y DESASOLVE DE ALCANTARILLADO EN ACUEDUCTO (M2) (533 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN PUENTE ARENERO (M2) (450 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN ACUEDUCTOS (M2) (891 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TRIFURCACIONES (510 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESHIERBE EN BOSQUE DE MINAS (290 ACCIONES)
LIMPIEZA EN LA ZONA IV (350 ACCIONES)

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0117

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REPARACION DE FUGAS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA (TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS) EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL SIENDO UN TOTAL DE 22,027 ACCIONES

TAMBIEN EL PERSONAL TECNICO EFECTUO LA SUPERVISION A PREDIOS DE LAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA. EMITIENDOSE EN CADA UNO DE LOS CASOS EL DICTAMEN RESPECTIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS. SIENDO UN TOTAL DE 2,935 ACCIONES

ASI MISMO PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS EFECTUARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE PREDIOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO. EMITIENDO LA CONTESTACION DE ESTA CUANDO SE CONCLUYO EL TRABAJO RECOPILANDO LA FIRMA DEL USUARIO DE CONFORMIDAD SIENDO UN TOTAL DE 269 INSTALACIONES DE TOMA

TAMBIEN PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS REALIZARON LOS TRABAJOS NECESARIO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DAR SOLUCION A LOS REPORTES POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DE FALTAS DE AGUA Y REPORTES DE MALA CALIDAD EN DIFERENTES PREDIOS DE LAS COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL SIENDO UN TOTAL DE 14,282 FALTAS DE AGUA Y 3,902 POR MALA CALIDAD SOLUCIONADOS

TAMBIEN EN LOS MODULOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO EN LOS TALLERES MECANICOS SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A CADA UNA DE LAS 12 OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE PARA MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION ASI COMO TAMBIEN SE HICIERON A LOS MISMOS LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA PRESENTARLOS Y CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VERIFICACION DE GASES CONTAMINANTES DEL 1° Y 2° PERIODO DEL AÑO 2002, SIENDO UN TOTAL DE 3,283 ACCIONES

ASI MISMO EN EL ALTO LERMA, ESTADO DE MEXICO SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE RIEGO CICLO 2002 A LA FECHA SE LLEVA UN AVANCE

1. RIEGO POR MEDIO DE ACUEDUCTOS 9862 HECTAREAS 100 % SE CONCLUYO EN EL MES DE MAYO
2. RIEGO CON OTRAS FUENTES 16300 HECTAREAS

TOTAL 26162 HECTAREAS 100 % AVANCE ESTOS DATOS CORRESPONDEN AL 30 DE JUNIO DEL 2002

ASI COMO TAMBIEN SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO

ASI COMO TAMBIEN PERSONAL TECNICO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE EFECTUARON LA SUPERVISION DE OBRAS PENDIENTES EN PROCESO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

ASI COMO TAMBIEN SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO

INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION

OBRAS EN PROCESO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE ENERGIA ELECTRICA

A) RECEPCION, TRAMITACION Y REVISION DE LA FACTURACION MENSUAL QUE POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, ENVIA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON EL SIGUIENTE CONSUMO

META FISICA ORIGINAL
EN MILES DE KW

576,022.116

REALIZADO EN MILES DE KW

588,677.032

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0118

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO PARA OBTENER UN CLORO RESIDUAL LIBRE DENTRO DE LA NORMA EN EL AGUA POTABLE

INFORMACION CORRESPONDIENTE A POTABILIZACION

- 1) SE MANTUVIERON EN OPERACIÓN 388 DISPOSITIVOS DE CLORACION CON HIPOCLORITO DE SODIO, EN EL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE TENER UN CLORO RESIDUAL LIBRE Y CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
- 2) PARA VERIFICAR LA CLORACION, EL LABORATORIO CENTRAL NOS REPORTO UN TOTAL DE 46642 LECTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL
- 3) DEL TOTAL DE LECTURAS EN LA MEDICION DEL CLORO RESIDUAL LIBRE SE OBTUVIERON 39369 DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, 3142 CON EXCESO, 1552 CON BAJA CONCENTRACION Y 2579 SIN CLORO, OBTENIENDOSE 84% DENTRO DE LA NORMA, 7% CON EXCESO, 3% CON BAJA CONCENTRACION Y 6% SIN CLORO
- 4) SE ATENDIERON 1524 QUEJAS CON DEFICIENCIA EN LA CLORACION, HECHAS POR LOS USUARIOS Y LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES CORRIENDOSE EN LOS SITIOS QUE SE ENCONTRABAN LOS VALORES DE CLORO LIBRE FUERA DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA (0.2 A 1.5 Mg/Lts)
- 5) SE MANTUVO LA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCION TOMANDOSE ALEATORIAMENTE LECTURAS DE CLORO RESIDUAL LIBRE Y OBSERVANDOSE FISICAMENTE LA CALIDAD DEL AGUA (COLOR, OLOR Y SABOR);
- 6) SE LE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL TALLER MECANICO DE LA PLANTA PASO DEL CONEJO A 96 DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO
- 7) PARA MANTENER LA OPERACION CONTINUA DEL SISTEMA DE DESINFECCION, SE REALIZARON 5075 ACCIONES TALES COMO . PURGA DE DOSIFICADORES, CAMBIO DE CONEXIONES DE P.V.C. EN LINEAS DE SUCCION E INYECCION DE HIPOCLORITO, SUSTITUCION DE TINACOS ASI COMO CAMBIO DE REFACCIONES (BANDAS, DIAFRAGMAS, EMPAQUES O-RING, VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA, CUERPOS DE BOMBA, ETC.
- 8) EN EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE MANTUVO LA OPERACION DE *5 DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO
- 9) EN EL PROGRAMA DE CLORACION DE DESCARGA SANITARIAS EN HOSPITALES DEL SECTOR SALUD SE MANTUVO LA OPERACION DE 14 DISPOSITIVOS

CORRESPONDE A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POTABILIZACION Y DESINFECCION, COORDINAR Y ATENDER LOS PROGRAMAS DE DESINFECCION QUE SE EFECTUAN EN GRAN PARTE DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO QUE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA OPERA


LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA QUE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO REQUIERE PARA SU CONSUMO DESDE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO HASTA LAS TOMAS DOMICILIARIAS.

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ESTA INTEGRADA POR TRES OFICINAS LAS CUALES DE MANERA RESUMIDA SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

A) OFICINA DE DESINFECCION "PASO DEL CONEJO"

ESTA OFICINA ATIENDE Y EJECUTA LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO ANHIDRO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO, SEGUN CORRESPONDA A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DE LAS SIGUIENTES DELEGACIONES.

ALVARO OBREGON CUAJIMALPA, COYOACAN BENITO JUAREZ, MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO. LAS INSTALACIONES ATENDIDAS SON 122.



A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA DESINFECCION DEL AGUA EN BLOQUE SE TIENEN PLANTAS CLORADORAS MISMAS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN. ALZATE, ALMOLOYA DEL RIO, STA. MARIA ATARASQUILLO, SAN JOSE, PEÑA DEL VENADO, EL CARTERO, CANAL NACIONAL, "T" STA. MARIA DEL OLIVAR, LA CALDERA, ESTRELLA, ESCUELAS, CISTERNAS DE UNIDADES HABITACIONALES Y TINACOS, CARROS TANQUE (PIPAS) DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES POLITICAS

B) OFICINA DE DESINFECCION "CERRO DE LA ESTRELLA"

ESTA OFICINA COORDINA LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS LOCALIZADAS EN LAS DELEGACIONES SIGUIENTES.

COYOACAN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, XOCHIMILCO. LAS INSTALACIONES ATENDIDAS SON 228.

C) OFICINA DE DESINFECCION "SAN JUAN DE ARAGON"

EN ESTA OFICINA SE PROGRAMA Y COORDINA EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS UBICADAS DENTRO DE LAS SIGUIENTES DELEGACIONES

AZCAPOTZALCO, GUAUHEMOC, IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA. LAS INSTALACIONES ATENDIDAS SON 68

Handwritten signature and a circular stamp or seal.

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0120

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A CONTINUACION SE RELACIONA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE (SE ANEXA CUADRO DE CONSUMO)

OFICINA	AGUA EN BLOQUE	RED DE DISTRIBUCION	PLANTAS DE TRATAMIENTO	PLANTAS POTABILIZADORAS	GARZAS	HOSPITALES	TOTAL TONELADAS
CERRO DE LA ESTRELLA	10'110.833	6'333,583	412.104	1'957,740	4'104	349,320	19.167.684
DESINFECCION	601,602	788,427	196.320	173,760	0	0	4'741,109
SAN JUAN DE ARAGON	1'339,618	365,544	47,244	112,500	0	145,780	2'040,686
TOTAL	12'052,053	7'468.554	660.668	2'244,000	4'104	495,100	22'919.479

COLORO LIQUIDO ANHIDRO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DE TONELADAS
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------------------

26.303	33.559	38.094	42.629	39.908	44.443	41.722	38.094	35.373	32.652	36.280	43.536	452.593
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DE TONELADAS
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------------------

7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

TRABAJOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL AÑO 2002

HOSPITALES	10
TANQUES	02
ESCUELAS	11
CISTERNAS DE UNIDADES HAB	194
TINACOS	430
GARROS TANQUES (PIPAS)	29

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,270,180.4	1,141,188.2	1,141,188.2
A) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.		
B) LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A LOS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS.		
TRANSFERENCIA	MONTO	A M P L I A C I O N
B-07-CO-04-009-E	651.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00 Y 1506-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLO A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL PARA LO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL INCREMENTO, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE APOYOS A FAMILIARES POR LA DEFUNCIÓN DE EMPLEADOS Y APOYOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE EXÁMENES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTO DE TRABAJADORES DE ESTA UNIDAD EJECUTORA.
B-07-CO-04-012-E	950.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CORTO CIRCUITO, LA CALIBRACIÓN DE RELEVADORES Y LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES, CON OBJETO DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO ELECTROMECÁNICO QUE CONFORMA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-016-E	300.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS FUERON REPROGRAMADOS A REALIZARSE ENTRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2001, PERO DEBIDO A QUE EL CONCURSO DE LOS TRABAJOS A QUE SE HACE MENCIÓN SE DECLARÓ DESIERTO POR UNA OCASIÓN, POR LO QUE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN CON LLEVO A REALIZARSE A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE, DIFIRIENDO LO CONSIDERADO EN EL POA-2002 POR LO QUE SE HACE INNECESARIO CONTAR CON LOS RECURSOS QUE AMPAREN EL COMPROMISO CONTRAÍDO Y REGULARIZAR EL MONTO CONTEMPLADO PARA EL EJERCICIO 2002.
B-07-CO-04-019-E	440.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 3703-00 EN VIRTUD DE LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO N° DGCE/076/2002 QUE INDICA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DENTRO DEL D.F.
B-07-CO-04-022-E	2,500.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 5205-04 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO DE LOS POZOS EN RAMALES DE LAS ZONAS: VILLA CARMELA, IXTLAHUACA, NORTE, AZCAPOTZALCO, ORIENTE, SANTA CATARINA, CENTRO, PONIENTE, COYOACÁN, TLALPÁN, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA.
B-07-CO-04-025-E	536.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3212-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL 2002, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3212 DONDE SE DEBE CONTEMPLAR EL COSTO DE FOTOCOPIADO.
B-07-CO-04-033-E	414.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 2102-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE JABÓN LIQUIDO BIODEGRADABLE QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO Y CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES SANITARIAS Y LABORALES.
B-07-CO-04-036-E	991.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-00 Y 1401-01 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-044-E	10,046.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN Y ADICIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-04, 3503-04, 5202-04, 5205-04, 5207-04 Y 5501-04 DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE QUE DOTA DEL VITAL LIQUIDO A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-053-E	3,610.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN Y ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3505-00, 5205-00 Y 5207-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS; ASÍ COMO, LA INSTALACIÓN DE 12 EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA LAVADO Y REDUCCIÓN DE VAPORES DE CLORO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS.
B-07-CO-04-064-E	7,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-14 Y 5205-14 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y ARRANCADORES DE ESTADO SÓLIDO NECESARIOS EN LA REHABILITACIÓN EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO, INSTALADAS EN LA CIUDAD Y ESTADO DE MÉXICO.

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
 SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

REVISÓ:

ING. GUILLERMO DE LA TORRE BIAVA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0122

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-065-E	851.1 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5204-04 EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE ADQUIRIR UN ENLACE DE MICRO ONDAS DE TIPO MINILINK PARA SUSTITUIR EL EXISTENTE, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTE PRESTA SERVICIO DE ENLACE ENTRE EL EDIFICIO CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DF Y LA CENTRAL REPELidora DE CONSTITUYENTES, INTERCONECTANDO EL CONMUTADOR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, CON EL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE TIPO CELULAR (MATRA) Y ASÍ PODER BRINDAR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS EXTENSIONES DEL EDIFICIO DE GOBIERNO Y LOS EQUIPOS DE RADIO MÓVILES, PORTÁTILES Y FIJOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MISMO.
B-07-CO-04-072-E	2,735.40 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLA A LAS NECESIDADES REALES Y DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE ELABORO EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-073-E	1,450.4 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2303-00 Y 3409-00 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA ADQUISICIÓN NECESARIA DE SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLES (UPS'S) Y SOFTWARE DE PUNTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DGCOH.
B-07-CO-04-077-E	2,237.0 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-12 PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL OFICIO DRI/1573/02 DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES D.G.P.L.y S.P.C. INDICANDO SE TRANSFIERAN LOS RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE OTORGAR UN VALE DE \$2,200.00 POR CONCEPTO DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO A LOS EMPLEADOS QUE CORRESPONDA.
B-07-CO-04-090-E	3,200.0 SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2402-04 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 300 METROS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA, NECESARIAS EN LA REPARACIÓN DEL SIFÓN DEL RÍO " EL HORRACHO", DEL ACUEDUCTO LERMA.
B-07-CO-04-094-E	2,098.6 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-12 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA CIRCULAR NORMATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE VESTUARIO DE INVIERNO DEL 2002, DE CUERDO A OFICIO DGPI/SPC/1885/2002 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2002, EMITIDO POR LA OFICINA MAYOR.
B-07-CO-04-100-E	350.0 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2201-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, QUE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-113-E	2,093.5 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DGCOH. CABE HACER MENCIONAR QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SOLO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR PARCIALMENTE HASTA EL MES DE OCTUBRE, CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE REALIZO EN EL TRANSURSO DEL AÑO, SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA PROYECCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE, POR LO QUE ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE ASIGNADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO PROYECTADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE.
B-07-CO-04-115-E	3,462.0 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1316-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS JUICIOS LABORALES No. 1985/00, 2291/00, 2297/00 Y 761/00 DICTADOS POR EL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ALBITRAJE EN LOS CUALES SE CONDENO AL JEFE DE GOBIERNO DEL D.F. DEL PAGO DE PRESTACIONES.
B-07-CO-04-116-E	39.2 SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2104-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO 296, CON EL CUAL SE ADQUIRIÓ LA IMAGEN DEL SATÉLITE "IKONOS" BANDA GEO PANSHPAREN SIN RECTIFICACIÓN, CUYO PRECIO FUE EN DÓLARES Y DEBIDO A LA PARIDAD DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTE RESULTO SER MAYOR AL IMPORTE CONTRATADO, NO EXISTIENDO SUFICIENCIA EN AL CLAVE PARA LA DIFERENCIA.
B-07-CO-04-117-E	43,101.9 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DGCOH, CABE HACER MENCIONAR QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SOLO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR PARCIALMENTE HASTA EL QUINTO BIMESTRE, POR LO QUE SE REQUIERE AMPLIAR EL IMPORTE ASIGNADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LO QUE RESTA DEL AÑO.

SECCIÓN III : (Continuación)

0123

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-118-E	35,581.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DGGOH, CABE HACER MENCIÓN QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SOLO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR PARCIALMENTE HASTA EL QUINTO BIMESTRE, POR LO QUE SE REQUIERE AMPLIAR EL IMPORTE ASIGNADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LO QUE RESTA DEL AÑO.
B-07-CO-04-122-E	7,474.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1302-00, 1319-00, 1322-00, 1401-00 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES REALES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-127-E	10,188.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-00, 1308-00, 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-131-E	1,679.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LA OPERACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO DE LAS COMPRAS CENTRALIZADAS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
B-07-CO-04-136-E	35,340.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO.

TOTAL DE AMPLIACION 199,324.63

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0124

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO	R E D U C C I O N
B-07-CO-04-009-E	-466.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00 Y 1104-00 PARA TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1327 Y ASÍ CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS FISCALES PARA EL AÑO 2002; DE ACUERDO A LA CIRCULAR N° DOCP/002/2002, QUE INDICA EL "CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CREDITO AL SALARIO".
B-07-CO-04-011-E	-1,055.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA 2501-00 EN FUNCIÓN DEL AHORRO GENERADO EN LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.
B-07-CO-04-012-E	-950.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 EN FUNCIÓN DEL AHORRO GENERADO EN LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.
B-07-CO-04-016-E	-300.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3204-04 POR QUE EL GASTO PROGRAMADO ANUAL FUE MENOR AL COSTO REAL, SURTIENDO ASÍ ECONOMÍAS EN ESTE EJERCICIO, MISMAS QUE SE SOLICITAN TRANSFERIR.
B-07-CO-04-019-F	-440.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3701-00 PARA TRANSFERIRLOS Y ASÍ CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO N° DGCE/076/2002 QUE INDICA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DENTRO DEL D.F. LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO A LA PARTIDA 3701.
B-07-CO-04-023-F	-2,500.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3205-00 CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR APOYO A LA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA DEBIDO A QUE NO FUE AUTORIZADA LA FICHA TÉCNICA POR NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
B-07-CO-04-023-F	-536.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL 2002, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3212 DONDE SE DEBE CONTEMPLAR EL COSTO DE FOTOCOPIADO.
B-07-CO-04-027-E	-650.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 2501-00 EN FUNCIÓN DEL AHORRO GENERADO EN LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO Y DEJANDO DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER FINQUITAR LOS PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, DEBIDO A QUE ESTOS NO PUDIERON FINQUITARSE EN EL EJERCICIO QUE LES CORRESPONÍA.
B-07-CO-04-033-E	-414.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 2501-00 EN FUNCIÓN DEL AHORRO GENERADO EN LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN 01/2002 Y 14/2002 POR 24,500 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO.
B-07-CO-04-036-F	-991.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00 Y 1401-01 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-042-F	-623.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3109-48 EN VIRTUD DE QUE EL PAGO DE LA CUOTA DE DERECHOS POR CONCEPTO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA DEL PRESENTE EJERCICIO YA FUE PAGADO, Y RESULTO A UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, ESTO PERMITIRÁ SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS DE ADEUDOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001.
B-07-CO-04-044-E	-10,046.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-00, 3503-00, 5202-00, 5205-00, 5207-00 Y 5501-00 DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PRIORITARIAS PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE BIENES.
B-07-CO-04-053-E	-3,610.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-00 EN FUNCIÓN DEL AHORRO GENERADO EN LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN 01/2002 Y 14/2002 POR 24,500 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO.
B-07-CO-04-063-F	-73,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 PARA EFECTUAR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DEL MES DE JULIO.
B-07-CO-04-063-F	-851.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5207-04 Y 5303-04 EN VIRTUD DE QUE AL FINALIZAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001 SE LOGRO ADQUIRIR EL EQUIPO TOPOGRÁFICO QUE SE HABÍA PROGRAMADO NUEVAMENTE PARA EL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-072-F	-2,735.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLA A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-073-E	-1,450.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3502-00 DEBIDO A QUE EL NUMERO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DGCOH FUE MENOR A LO PROGRAMADO ASÍ COMO ECONOMÍAS EN ESTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-077-E	-2,237.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL OFICIO DRI/1573/02 DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES D.G.P.L.y S.P.C. INDICANDO SE TRANSFIRAN LOS RECURSOS A LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" DI-11, TP-12, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE OTORGAR UN VALE DE \$2,200.00 POR CONCEPTO DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO A LOS EMPLEADOS QUE CORRESPONDA.
B-07-CO-04-086-F	-88,758.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 PARA EFECTUAR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2002.
B-07-CO-04-090-F	5,200.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-04 Y 5202-04 EN VIRTUD DE QUE CONTINUARAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO QUE UTILIZA EN LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y LA ADQUISICIÓN DE TÁMPULAS Y OPERADORES.

126

SECCIÓN III : (Continuación)

0125

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO	R E D U C C I O N
B-0-CO-04-094-E	-2,098.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A OTRAS, PARA CUMPLIR LA CIRCULAR NORMATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE VESTUARIO DE INVIERNO DEL 2002, DE CUERDO A OFICIO DGPI.SPC/1885/2002 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2002, EMITIDO POR LA OFICIALIA MAYOR.
B-0-CO-04-100-E	-350.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2404-00 DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA QUE INTERVIENE EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL CENTRO HISTÓRICO.
B-0-CO-04-105-E	-4,672.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-14 Y 5205-14 EN FUNCIÓN DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON EN EL FINCAMIENTO DE CONTRATOS; ASÍ COMO A LA BIENALIDAD DE LOS MISMOS, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SFDF/1062/2002, DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
B-0-CO-04-113-E	-2,093.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 2401-00 Y 2402-00 EN VIRTUD DE QUE SE REDUJO EL VOLUMEN DE COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.
B-0-CO-04-115-E	-3,462.0	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1326-00 COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE GASTO AL CIERRE DEL 2002, CON LO CUAL SE DETERMINO QUE NO SERAN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS CLAVES QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-0-CO-04-116-E	-39.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5204-04 POR QUE EL GASTO PROGRAMADO BIENAL FUE MENOR AL COSTO REAL, SURTIENDO ASÍ ECONOMÍAS EN ESTE EJERCICIO, MISMAS QUE SE SOLICITAN TRANSFERIR.
B-0-CO-04-117-E	-34,549.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2503-00, 2505-00, 2602-00, 3407-00, 3501-00, 3503-00, 3505-00, 3701-00, 5205-00 Y 5207 EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPROMISOS CON RECURSOS FISCALES, POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MEDICINAS, MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO, Y MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.
B-0-CO-04-122-E	-7,474.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 LOS CUALES NO FUERON UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO CAPITULO, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-0-CO-04-127-E	-10,188.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-00, 1322-00, 1103-00, 1401-00, 1403-00, 1404-00, 1501-00, 1507-00, 1508-00 Y 1601-00 LAS CUALES NO FUERON UTILIZADAS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-0-CO-04-131-E	-1,679.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA, PRESUPUESTAL 2401-00 EN VIRTUD DE QUE SE CUMPLIO EL PLAZO LIMITE PARA ESTABLECER COMPROMISOS CON RECURSOS FISCALES, POR LOS QUE SE DEJO DE ADQUIRIR TEPETATE AMARILLO.
B-0-CO-04-136-E	-40,420.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-00, 2201-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2503-00, 2505-00, 2506-00, 2602-00, 3407-00 Y 3503-00 SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN EL PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, Y OTRAS PARTIDAS QUE NO FUE REQUERIDA LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA, CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS.
B-0-CO-04-138-E	-26,470.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-04, 2402-04, 3503-04, 5202-04, 5205-04, 5501-04 Y 5502-04 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL. E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL DE REDUCCIONES	-328,316.8	

SECCIÓN III : (Continuación)

0126

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO	C O M P E N S A D A
B-07-CO-04-002-E	10,978.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00 Y 1506-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLO A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL PARA LO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL INCREMENTO, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE APOYOS A FAMILIARES POR LA DEFUNCIÓN DE EMPLEADOS Y APOYOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE EXÁMENES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTO DE TRABAJADORES DE ESTA UNIDAD EJECUTORA.
B-07-CO-04-007-E	57,019.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LAS PARTIDAS 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2506-00 Y 3104-00 DEBIDO A QUE LA COMPAÑÍA QUE SUMINISTRA LA ENERÍA ELÉCTRICA ENVÍO LA FACTURACIÓN DESPUÉS DE CONCLUIR LOS PERIODOS DE CONSUMO.
B-07-CO-04-008-E	100.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-04 DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE EL CALENDARIO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PLANTA DE ENERÍA.
B-07-CO-04-010-E	136.9	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1506-00 Y 1507-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL, VESTUARIO UTILIZADO POR LA ESCOLTA EN LA CEREMONIA CÍVICA DEL 24 DE FEBRERO EN ESTAS INSTALACIONES, ASÍ COMO EL PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS.
B-07-CO-04-014-E	3,513.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5204-04 CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DEL PEDIDO N° 07 CO 04 2001.
B-07-CO-04-024-E	75.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO EN LA PARTIDA 3105-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-034-E	40,339.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTAS PARTIDAS 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 3104-00, 3503-00, 5202-00 Y 5205-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-035-E	7,647.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 5205-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
B-07-CO-04-037-E	517.7	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3107-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE: ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, ASÍ COMO DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, Y EL PAGO POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS.
B-07-CO-04-039-E	536.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO QUE SEÑALA EL OFICIO No DGCJ/480/2002 EL CUAL INDICA QUE EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OPERARLAS CON PERSONAL PROPIO, LA PARTIDA A APLICAR ES LA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO", LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LOS SEÑALADO EN EL OFICIO No DSG/625/02 MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYO QUE EN MATERIA DE FOTOCOPIADO EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HICIERA A TRAVES DE LA PARTIDA 3212 ASÍ COMO EL TRANSFERIR LOS RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA PARTIDA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" A LA 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO".
B-07-CO-04-080-E	3,428.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-084-E	265.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-087-E	195.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN No 6 DEL CONTRATO No 856 A FAVOR DEL CONTRATISTA SEISMOCONTROL, SA. DE CV.
B-07-CO-04-088-E	59,058.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2701-00, 2702-00, 3503-00, 5205-00 Y 5207-00 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-089-E	29,826.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-04, 5202-04, 5205-04 Y 5207-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
TOTAL DE COMPENSADAS	213,639.8	

128

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0127

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	MILL/M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL
1.487.90

MODIFICADO
1.487.90

REALIZADO
1.448.24

A) ACCIONES REALIZADAS, EL AVANCE LOGRADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE FUE EL SIGUIENTE:

DESCRIPCION:	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE ASI COMO EL PAGO DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	1.448.24	SUMINISTRO APORTADO AL 100% DE SU CAPACIDAD	DISTRITO FEDERAL

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE Y PAGO SE CUMPLIO CON EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE AL DISTRITO FEDERAL EN DE DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES TODA SU CAPACIDAD DE ENTRADA, POR LO QUE SE PROGRAMO UN VOLUMEN DE 1,487 MILLONES DE METROS CUBICOS EXISTIENDO UNA VARIACION MENOR, DICHA DESVIACION ES A CONSECUENCIA QUE EL VOLUMEN ES UN DATO DIFICIL DE CALCULAR POR DIFERENTES FACTORES COMO CONSUMO, TIEMPO DE ESTIAJE, ETC.

C) En el inciso B, se indicarán las justificaciones correspondientes

ELABORO:

ING. HUMBERTO MARTIÑÓN GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

129

SECCION III: (Continuación)

0128

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
673,033.0	1,347,043.6	1,347,043.6

OBJETIVOS REALIZADOS, EL AVANCE LOGRADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE FUE EL SIGUIENTE:

DESCRIPCION	TOTAL	SITUACION
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE ASI COMO EL PAGO DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	1,347,043.6	AUTORIZADO Y PAGADO

- A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL ORIGINAL

EXISTIO MAYOR VARIACION FINANCIERA EN LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:

SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A JUNIO ASI COMO 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTOS DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES

SUMINISTRO AUTORIZADO Y PAGADO


SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE JULIO A DICIEMBRE ASI COMO 3ER. Y CUARTO TRIMESTRE DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTOS DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES


SE TIENE UN EJERCIDO MAYOR YA QUE LA PROYECCION ANUAL FUE DE \$1,345,000,000.00 SIN EMBARGO UNICAMENTE SE AUTORIZO UNA META ORIGINAL DE \$673,033,002.00. POR LO QUE LA META ALCANZADA AL PERIODO SE MODIFICO POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS Y ASI CUMPLIR CON EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD.

- B) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO, PUES FUE NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES PROGRAMATICAS AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION MODIFICANDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:
SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u> <u>MILES DE PESOS</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04- 063-E	73,000.0	SE SOLICITA LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACION ORIGINAL FUE INSUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE.

ELABORO: 
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

130

SECCION III: (Continuación)

0129

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u> <u>MILES DE PESOS</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04- 086-E	88,758.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA EL MES DE AGOSTO, YA QUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL FUE MENOR A LO PROGRAMADO DE ACUERDO A LA META FÍSICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA GRAN DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO A LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04- 097-E	260,688.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA EL MES DE OCTUBRE, YA QUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL FUE MENOR A LO PROGRAMADO DE ACUERDO A LA META FÍSICA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA GRAN DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO A LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04- 123-E	92,701.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 PARA CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE.
B-07-CO-04- 134-E	16,226.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 PARA CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE.

SECCION III: (Continuación)

0130

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04- 135-E	21,734.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 PARA CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE.
B-07-CO-04- 140-E	120,575.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 PARA CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE.
B-07-CO-04- 141-E	325.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 PARA CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE. EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE.
TOTAL		674,010.6
TRANSFERENCIAS COMPENSADAS		
<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u> <u>MILES DE PESOS</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04- 007-E	19,075.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3105-00 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN DATO EXACTO DEL CONSUMO, YA QUE VARIA POR LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA TARIFA QUE VARIA DE ACUERDO A LOS FACTORES COMO SON EL INPC, ENERGÍA ELÉCTRICA ETC.

SECCION III: (Continuación)

0131


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04- 034-E

37.446.7

SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 3501-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


0132

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS CHILESDO	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO								
2.00	2.00	2.00								
<p>A) ACCIONES REALIZADAS, EL AVANCE LOGRADO EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE CHILESDO FUE EL SIGUIENTE:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION:</th> <th>AVANCE</th> <th>SITUACION</th> <th>DELEGACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO DE CONTRIBUCION DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SUBSISTEMA CHILESDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1993.</td> <td>2.00</td> <td>PAGO EN SU TOTALIDAD</td> <td>DISTRITO FEDERAL</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCION:	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	PAGO DE CONTRIBUCION DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SUBSISTEMA CHILESDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1993.	2.00	PAGO EN SU TOTALIDAD	DISTRITO FEDERAL
DESCRIPCION:	AVANCE	SITUACION	DELEGACION							
PAGO DE CONTRIBUCION DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SUBSISTEMA CHILESDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1993.	2.00	PAGO EN SU TOTALIDAD	DISTRITO FEDERAL							
<p>B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO 1ER. Y 2DO. SEMESTRE</p> <p>NO EXISTE VARIACION FISICA, YA QUE SE CUMPLIO CON LA META ORIGINAL.</p>										
<p>C) NO EXISTIO VARIACION FISICA</p>										

ELABORO: 
 ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO: 
 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZO: _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

0133

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28.382.8	27.212.3	27.212.3

A) EL AVANCE FINANCIERO LOGRADO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE COMO ACONTINUACION SE INDICA:

DESCRIPCION	TOTAL	SITUACION
PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO	27.212.3	AUTORIZADO Y PAGADO

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL ORIGINAL
B1) EXISTIO DESVIACION FINANCIERA EN LOS SIGUIENTES PAGOS:

PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO 1ER Y 2DO. TRIMESTRE

SE TIENE UN EJERCIDO MENOR QUE EL ORIGINAL POR LO QUE SE MODIFICO POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS, EN VIRTUD DE QUE EL CALCULO PARA EL PAGO DE LAS SEMESTRALIDADES VARIA EN BASE AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR. QUE SE GENERA MES CON MES Y QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR EL CALCULO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A CADA SEMESTRALIDAD.

B2) ASIMISMO. FUE NECESARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES PROGRAMATICAS EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES: SE REDUCIERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>MONTO</u> <u>MILES DE PESOS</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04- 136-E	1,170.5	CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SOLVENTAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	1,170.5	

ELABORO


ING. HUMBERTO MARTÍÑON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ:


ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0134

UR 04	P 60	PE 00	AI 08	DENOMINACION REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	UNIDAD DE MEDIDA CAMPAÑA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


META FISICA ORIGINAL
1.000

MODIFICADO
1.000

REALIZADO
1.000


- A) SE CUMPLE CON LA META EN ESTA ACCION DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS Y QUE SE DESARROLLAN EFICIENTEMENTE EN ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS A TRAVES DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DONDE SE MUESTREN LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS QUE SE EMPLEAN PARA MEJORAR LAS OBRAS HIDRAULICAS QUE AYUDEN A AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y OFRECERLOS CON MAYOR EFICIENCIA. CON LA PARTICIPACION DE ESTOS FOROS SE DIFUNDEN EL USO EFICIENTE DEL AGUA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS Y CREANDO EN LA POBLACION CONCIENCIA DE HACER UN MEJOR USO DE LOS SERVICIOS HIDRAULICOS.
- B) NINGUNA
- C) NINGUNA

ELABORO



ING. JUAN CARLOS GUASCHY SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO



ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

0135

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
6,200.0	1,498.2	1,498.2

A) LA VARIACION FINANCIERA CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIO A LAS REQUISICIONES DE ADQUISICIONES DE EQUIPO QUE SE TENIAN EN TRAMITE Y FUERON CANCELADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. DEBIDO A LA CONFORMIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD CONTENIDAS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2002.

ASI MISMO SE DEJARON DE REALIZAR TRABAJOS DE EXPOSICIONES Y RECORRIDOS TECNICOS CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO DE AFECTACION	MONTO MILES DE PESOS	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-023-E	2,500.0	SE SOLICITA LA ADICION DE ESTAS PARTIDAS 5102-00, 5103-00, 5206-00 Y 5207-00 CON CARGO A RECURSOS FISCALES PARA TENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
TOTAL DE AMPLIACION	2,500.0	

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACION PRESUPUESTAL

B-07-CO-04-022-E	2,500.0	SE SOLICITA LA CANCELACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS 5102-04, 5103-04, 5206-04 Y 5207-04 DEBIDO A QUE NO FUE AUTORIZADA LA FICHA TECNICA POR NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA PRESENTACION DE INFORMACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SUSCEPTIBLES DE FINANCIARSE CON RECURSOS DE CREDITO.
B-07-CO-04-117-E	4,595.9	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2505-00, 3501-00, 3502-00, 3503-00, 3603-00, 5102-00, 5103-00, 5206-00 Y 5207-00 DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN EL SUMINISTRO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, CUMPLIENDO EFICIENTEMENTE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTA ACCION EN ESTE AÑO PRESUPUESTAL.

ELABORO:

ING. JUAN CARLOS GUASCHI Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

137

SECCION III (Continuación)

0136

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-136-E	105.9	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2105-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2502-00, 2505-00, 2702-00, 3407-00, 3501-00, 3503-00, 3701-00 Y 3703-00 EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS, ASI COMO PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE NO FUERON UTILIZADAS EN SU TOTALIDAD CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS.
TOTAL DE REDUCCION	7,201.8	
AFECTACIONES COMPENSADAS		
B-07-CO-04-008-E	50.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5206-04 YA QUE PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE ESTOS BIENES ES NECESARIO CONTAR CON LA APROBACION DEL COMITÉ DE INFORMATICA QUE A LA FECHA NO SE HA TENIDO.
B-07-CO-04-008-E	50.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5206-04 YA QUE PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE ESTOS BIENES ES NECESARIO CONTAR CON LA APROBACION DEL COMITÉ DE INFORMATICA QUE A LA FECHA NO SE HA TENIDO.
B-07-CO-04-010-E	34.27	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2101-00,2102-00, 2201-00,2203-00,3407-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PAGOS DE MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTACION DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y PASAJES QUE SE OTORGO AL PRESONAL DE ESTA DIRECCION PARA LA PARTICIPACION DE LA DGCOH EN ALGUNOS EVENTOS.
B-07-CO-04-010-E	34.27	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2101-00,2102-00, 2201-00,2203-00,3407-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PAGOS DE MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTACION DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y PASAJES QUE SE OTORGO AL PRESONAL DE ESTA DIRECCION PARA LA PARTICIPACION DE LA DGCOH EN ALGUNOS EVENTOS.
B-07-CO-04-019-E	25.00	SE SOLICITA LA ADICION DE ESTA PARTIDA 3703-00 EN VIRTUD DE LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR PO OBJETO DEL GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO NO. DGCE/076/2002 QUE INDICA LA ADICION DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DENTRO DEL D.F.

SECCION III (Continuación)

0137

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-019-E	25.00	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3701-00 PARA TRANSFERIRLOS Y ASI CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO No. DGCE/076/2002 QUE INDICA LA ADICION DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DENTRO DEL D.F. LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO A LA PARTIDA 3701.
B-07-CO-04-024-E	1.27	SE SOLICITA LA PROGRAMACION DEL CALENDARIO EN LAS PARTIDAS 2102-00 Y 2203-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-024-E	1.27	SE SOLICITA LA PROGRAMACION DEL CALENDARIO EN LAS PARTIDAS 2102-00 Y 2203-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-031-E	30.00	SE SOLICITA LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3703-00 PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES DE TRANSPORTE PUBLICO, DEBIDO A QUE SE TENIAN PROGRAMADAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMO SON: JORNADAS DE BRIGADAS PARA LA DETENCION DE LAS ZONAS EN ALTO RIESGO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ASI COMO EL DETECTAR FALTA DE SERVICIOS HIDRAULICOS EN COLONIA POPULARES DEL D.F.
B-07-CO-04-031-E	30.00	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3503-00 DEBIDO A QUE LA OFICINA DE MAPOTECA DEJO DE PERTENECER A LA DIRECCION TECNICA PASANDO ESTA A LA DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO LA CUAL SERA LA ENCARGADA DE DAR DICHOS MANTENIMIENTOS A LAS MAQUINAS.
B-07-CO-04-037-E	13.49	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2201-00, 2302-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PAGO DE ; ALIMENTACION DE PERSONAL, ASI COMO EL SERVICIO DEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y EL PAGO POR EXPEDICION DE LICENCIAS.
B-07-CO-04-037-E	13.49	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2201-00, 2302-00 Y 3407-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PAGO DE ; ALIMENTACION DE PERSONAL. ASI COMO EL SERVICIO DEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y EL PAGO POR EXPEDICION DE LICENCIAS.
B-07-CO-04-058-E	35.40	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2201-00 Y 2302-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ALIMENTACION DE PERSONAS Y LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES.

SECCION III (Continuación)



0138

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-058-E	35.40	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2201-00 Y 2302-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ALIMENTACION DE PERSONAS Y LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES.
B-07-CO-04-088-E	1,600.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5103-00 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERA EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACION, ADJUDICACION, FINANCIAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACION DE LA FACTURACION, ETC.).
B-07-CO-04-088-E	1,600.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5103-00 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERA EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACION, ADJUDICACION, FINANCIAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACION DE LA FACTURACION, ETC.).
B-07-CO-04-131-E	0.47	SE SOLICITA LA AMPLIACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS 2106-00 Y 2701-00, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LA OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA, DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL GASTO DE LAS COMPRAS CENTRALIZADAS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
B-07-CO-04-131-E	0.47	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00, EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN LA ADQUISICION DE PILAS Y ROLLOS FOTOGRAFICOS LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS CON PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD.

B) NINGUNA

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0139

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
50,000	50,000	50,183

A) DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARON 50,183 MUESTRAS DE AGUA POTABLE RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, A LAS CUALES SE LES DETERMINO SUS INDICES FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS COMPROBANDO QUE CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MARCADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN CUANTO A LA POTABILIDAD DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2002


DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ÁLVARO OBREGÓN	3,135
AZCAPOTZALCO	3,021
BENITO JUÁREZ	2,351
COYOACÁN	4,445
CUAJIMALPA	2,241
CUAUHTÉMOC	1,501
GUSTAVO A MADERO	5,963
IZTACALCO	2,414
IZTAPALAPA	8,088
MAGDALENA CONTRERAS	1,901
MIGUEL HIDALGO	2,291
MILPA ALTA	1,100
TLAHUAC	2,561
TLALPAN	3,375
VENUSTIANO CARRANZA	2,408
XOCHIMILCO	2,900
EDO. DE MÉXICO	488
TOTALES	50,183

MUESTRAS


B-1) LA META FÍSICA ALCANZADA FUE MAYOR A LA MODIFICADA, DEBIDO A QUE SE REALIZARON VERIFICACIONES DE CALIDAD DE AGUA EN COLONIAS DONDE SE DETECTARON DEFICIENCIAS DE CALIDAD

B-2) LOS MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS APLICADOS NO AFECTARON LA META FÍSICA ORIGINAL.

C) SE EXPLICÓ EN EL SUBINCISO B-1

ELABORÓ: 
ING. LUIS ARTURO CORREA CAMACHO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

141

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0140

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
9,459.7	5,683.3	5,683.3



A-1) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO, EN RELACIÓN AL ORIGINAL FUE DEBIDO A QUE :

SE CONSOLIDARON PARTIDAS PRESUPUESTALES DE LAS CUALES NO SE PUDO EJERCER EL MONTO REAL.

PARTIDA	M O N T O	SITUACIÓN ACTUAL
2101	182.2	CONSOLIDADA
2102	120.0	CONSOLIDADA
2105	45.5	CONSOLIDADA
2106	237.7	CONSOLIDADA
2303	45.5	CONSOLIDADA
2701	182.2	CONSOLIDADA
TOTALES	813.1	

LAS REQUISICIONES FUERON AFECTADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- * REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE (SE RELACIONAN).
- * REQUISICIONES QUE NO SE REALIZARON POR CIERRE PRESUPUESTAL
- * PARTIDAS DESIERTAS
- * PARTIDAS QUE FUERON RESCINDIDAS POR EL PROVEEDOR.
- * MODIFICACIÓN A PARTIDAS DE REQUISICIÓN
- * PARTIDAS CANCELADAS
- * PARTIDAS CANCELADAS POR FALTA DE TIEMPO PARA SU TRÁMITE

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0141

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE

NUM. DE REQ. (DT)	PARTIDA PRESUP.	MONTO REQUISITADO	MONTO FINCADO	MONTO EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	DIFERENCIA
01	2601	538.8	493.1	493.1	0.0	45.6
10	2601	43.9	43.2	43.2	0.0	0.7
14	5502	294.1	285.9	286.7	0.0	7.4
15	2302	537.0	448.4	4,489.1	0.0	47.9
31	2501	1,345.5	723.2	722.3	0.9	623.2
48	2505	1,448.9	792.5	758.0	34.5	691.0
57	2102	78.1	40.7	40.7	0.0	35.4
58	2302	199.0	154.7	154.7	0.0	44.3
67	5401	500.0	369.4	369.4	0.0	130.6
74	2501	108.3	39.9	39.7	2.6	68.5
75	2505	311.1	115.8	94.1	21.7	217.1
TOTALES		6,465.6	3,506.9	7,490.9	0.0	1,911.6
60-00-14						
86	5401	3,999.0	2,331.7	2,331.7	0.0	0.0

HUBO UNA ECONOMÍA DE \$ 1,911.6

REQUISICIONES QUE NO SE REALIZARON POR EL CIERRE PRESUPUESTAL

NUM. DE REQUIS. (DT)	PARTIDA PRES.	CONCEPTO	MONTO
69	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	256.7
73	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	241.0
72	2404	MATERIAL ELÉCTRICO	90.1
70	2302	REFACC. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	98.5
79	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50.7
S/N	2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	148.0
TOTALES			884.0

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 884.0

143

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0142

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

PARTIDAS DESIERTAS

NUM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	MONTO
14	02	5502	ACONDICIONADOR DE LÍNEA ELÉCTRICA	7.1
31	62	2501	JGO. PARA DETECCIÓN DE ROTAVIRUS	10.9
48	02	2505	ADAPTADOR HEMBRA MACHO	4.8
48	05	2505	BARRA MAGNÉTICA DE AGITACIÓN	0.8
48	35	2505	LÍNER DE TEFLON	13.0
48	70	2505	SERPENTIN ENFRIADOR	5.1
48	73	2505	TERMÓMETRO DE MERCURIO	0.6
48	80	2505	VÁLVULA TRANSPARENTE	11.5
48	81	2505	VASO COMPLETO PARA DIGESTIÓN	109.0
74	04	2501	ÁCIDO CLORHÍDRICO	34.0
TOTALES				196.8

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 1,091.1

PARTIDAS RESCINDIDAS POR EL PROVEEDOR

NUM. REQ.	PARTIDA	PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	MONTO
31	2501	67	20	MEZCLA DE 19 PESTICIDAS	0.8
48	2505	44	2	MATRAZ DE FILTRACIÓN KITAZATO	0.5
48	2505	46	200	MATRAZ ERLLENMEYER	4.4
48	2505	48	50	MATRAZ KJELDAHL	4.7
48	2505	67	100	PIPETA AFORADA	9.5
48	2505	74	6	TRAMPA DE VIDRIO	3.4
48	2505	77	600	TUBO DE CULTIVO	23.2
TOTALES					23.2

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 23.2

MODIFICACIÓN A PARTIDAS DE REQUISICIÓN

NUM. REQ. DT	PARTIDA PRESUP.	PARTIDA REQ.	PEDIDO	CONCEPTO	MONTO
01	2601	02	74	ARGÓN 4.8 ICP FRIOGÉNICO	41.0
01	2601	04	74	MEZCLA ARGÓN	1.6
					42.6

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 42.6

144

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0143

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

PARTIDAS CANCELADAS

NÚM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FALTO ENTREGAR	MONTO
31	29	2501	DISOLUCIÓN DE CONCENTRACIÓN CERTIFICADA	1	0.1
48	18	2505	COLUMNA CROMATOGRÁFICA	3	0.2
48	45	2505	MATRAZ ERLLENMEYER	15	0.8
74	36	2501	ESTABILIZADOR MINERAL	10	0.1
74	37	2501	ALCOHOL POLIVINÍLICO	10	0.1
75	22	2505	CRISTALIZADOR DE VIDRIO	2	0.4
75	26	2505	DESCARGADOR COMPLETO	2	5.1
75	28	2505	DOSIFICADOR COMPLETO	2	6.6
75	55	2505	MANGUERA TYGON	1	1.6
75	61	2505	MATRAZ AFORADO	5	1.9
75	62	2505	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO	5	1.0
75	93	2505	PIPETA AFORADA	20	2.30
75	94	2505	PIPETA SEROLÓGICA	10	0.3
75	115	2505	TUBOS DE NESSLER	10	0.8
75	124	2505	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ml	10	0.2
75	125	2505	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ml	10	0.5
TOTALES					22.0

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 22.0

PARTIDAS CANCELADAS POR FALTA DE TIEMPO PARA SU TRÁMITE

NÚM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FALTO ENTREGAR	MONTO
10-20-14				10	
68	03	5401	DIGESTOR	1.0	129.6
68	05	5401	SISTEMA ANALÍTICO	1.0	407.1
68	06	5401	SISTEMA MUESTREADOR	1.0	288.9
68	09	5401	TERMÓMETRO ELECTRÓNICO	2.0	4.7
68	10	5401	TURBIDIMETRO DIGITAL	1.0	24.9
68	11	5401	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA		29.0
TOTAL RECURSOS 10-20-14					894.3
74	1	2501	ACETATO DE SODIO	1.0	4.0
74	20	2501	HIDRÓXIDO DE SODIO	1.0	1.0
74	34	2501	YODATO DE MERCURIO	1.0	10.6
74	42	2501	NITRÍVER 2 REACTIVO PARA NITRITOS	2.0	1.9
75	2	2505	AUXILIAR DE PIPETADO	1.0	0.2
75	5	2505	BARRA MAGNÉTICA	4.0	0.2

145

SECCIÓN III : (Continuación)

0144

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

PARTIDAS CANCELADAS POR FALTA DE TIEMPO PARA SU TRÁMITE

NÚM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FALTO ENTREGAR	MONTO
75	09	2505	BROCHA DE CERDA	2.0	0.1
75	16	2505	CESTO AUTOCLAVEBLE	4.0	1.6
75	19	2505	CINTA TESTIGO	10.0	1.2
75	23	2505	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE	6.0	2.4
75	24	2505	CUBETA DE POLIETILENO	5.0	2.3
75	29	2505	ÉMBOLO ÓPTICO	4.0	2.3
75	37	2505	ESPATULA DE ACERO	1.0	0.2
75	39	2505	ESPATULA DE ACERO DE 8	1.0	0.2
75	41	2505	FILTRO DE MEMBRANA	10.0	8.1
75	42	2505	FRASCO DE VIDRIO	2.0	0.8
75	43	2505	FRASCO DE VIDRIO PARA MEZCLADO	4.0	0.5
75	46	2505	GRADILLA DE MADERA	1.0	0.37
75	47	2505	GRADILLA DE POLIPROPILENO	2.0	0.9
75	49	2505	GRADILLA DE ALMBRE	4.0	1.6
75	54	2505	MANGUERA DE TYGON	1.0	4.0
75	56	2505	MANIFOLD DE ACERO	1.0	3.5
75	63	2505	MATRAZ AFORADO	5	5.8
75	64	2505	MATRAZ DE EBULLICIÓN	2	2.3
75	74	2505	MORTERO DE MANO	2	0.7
75	77	2505	PAPEL FILTRO	5	0.6
75	78	2505	PAPEL KRAFT	1	0.2
75	85	2505	PINZA PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN	2	0.2
75	95	2505	PIPETEADOR PORTÁTIL	10	6.9
75	112	2505	SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE	2	0.9
75	116	2505	TUBO DE VIDRIO	10	2.9
75	126	2505	VASO DE PRECIPITADO	10	0.9
TOTAL					963.562

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 963.562

146

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0145

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A- 2) ASÍ MISMO, FUE NECESARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>M O N T O</u> (MILES DE PESOS)	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-C0-04-019-E	(30 00)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3701-00 PARA TRANFERIRLOS Y ASÍ CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO No. DGCE/078/2002 QUE INDICA LA ADICION DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DENTRO DEL D.F. LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO A LA PARTIDA 3701
B-07-C0-04-027-E	(64 92)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS 2302-00, 2501-00 Y 2505-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER FINIQUITAR LOS PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, DEBIDO A QUE ESTO NO PUDIERON FINIQUITARSE EN EL EJERCICIO QUE LES CORRESPONDIA, DEJANDO DE ADQUIRIR EN SUSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS Y ÉTERES. ASÍ COMO REFACCIONES MENORES Y LOS MATERIALES DE LABORATORIO DE EMBUDOS Y MATRACES
B-07-C0-04-057-E	(18.00)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3701-00 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR EL COMPLEMENTO QUE CORRESPONDE A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DENTRO DEL D.F., LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO A LA PARTIDA 3701 Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002.
B-07-C0-04-066-E	(400 00)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2504-00 DEBIDO A QUE NO SE REALIZARÁ LA COMPRA DE SUMINISTROS MÉDICOS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS PARA DOTAR A LAS ÁREAS DE BOTIQUINES, YA QUE SERÁN PROPORCIONADOS POR EL ÁREA DE RELACIONES LABORALES. YA QUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS PARA LO QUE RESTA DEL EJERCICIO PRESUPUESTA, SE REALIZARÁN ADECUACIONES, ADAPTACIÓN REPARACIÓN Y MEJORAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
B-07-C0-04-078-E	(371.53)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2501-00 Y 2505-00 YA QUE AL REALIZAR LAS REQUISICIONES SE REDUJERON CANTIDADES EN LOS MATERIALES Y REACTIVOS, LOGRÁNDOSE UNA ECONOMÍA POR LO QUE ESTA EN DISPONIBILIDAD DE DAR APOYO PARA FINIQUITAR FACTURAS DE COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

147


SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0146

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

NÚMERO DE AFECTACIÓN	M O N T O (M I L E S D E P E S O S)	J U S T I F I C A C I Ó N
B-07-C0-04-117-E	(3,956.15)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2504-00, 2505-00, 2601-00, 2701-00, 3407-00, 3503-00, 3701-00 Y 3703-00 DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. ASÍ COMO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE NO SE ADQUIRIERON LOS BIENES POR HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LÍMITE PARA COMPROMETER RECURSOS FISCALES.
B-07-C0-04-105-E	(1,668.30)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5401-14 DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ASÍ COMO PARTIDAS QUE SE DECLARARON DESIERTAS, CABE HACER MENCIÓN QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SE FORMALIZÓ MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO BIENAL CON BASE A LA AUTORIZACIÓN SFDF-1031/2002 DE FECHA DE 31 DE OCTUBRE DE 2002, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-07-C0-04-131-E	(13.06)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2601-00 Y 3503-00 EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL, ASÍ COMO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE. LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS CON PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD.
B-07-C0-04-136-E	(1,145.24)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 22013-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2501-00, 2505-00, 2601-00, 3407-00, 3503-00 Y 3703-00 EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, ASÍ COMO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE NO FUE UTILIZADA LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA, CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS.
B-07-C0-04-138-E	(870.30)	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5401-04 Y 5502-04 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
		
TOTAL DE REDUCCIONES Y CANCELACIONES	(8,237.50)	

148

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0147

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES

NÚMERO DE AFECTACIÓN	M O N T O	JUSTIFICACIÓN
B-07-C0-04-019-E	30.00	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 3703-00 EN VIRTUD DE LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO No. DGCE/076/2002 QUE INDICA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DENTRO DEL D F
B-07-C0-04-057-E	18.00	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3703-00 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR EL COMPLEMENTO DE GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DENTRO DEL D.F., LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO EN LA PARTIDA 3701 Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002.
B-07-C0-04-064-E	4,000.00	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5401-14 YA QUE DERIBADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO PARA LAS NECESIDADES DE SUSTITUCIÓN Y COMPRA DE EQUIPO, SE HA DETERMINADO QUE LA MAYORÍA DE LOS QUE SE UTILIZAN ACTUALMENTE HAN SIDO DESCONTINUADOS POR LOS FABRICANTES DIFICULTÁNDOSE CADA DÍA MÁS LA LOCALIZACIÓN DE REFACCIONES TANTO EN EL MERCADO NACIONAL COMO INTERNACIONAL QUE PERMITAN RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO EN CASO DE UNA DESCOMPOSTURA MAYOR, POR CONSIGUIENTE ES NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO QUE PERMITA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL Y DISPONER DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
B-07-C0-04-066-E	400.00	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-00 Y 2402-00 DERIVADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO PARA LAS NECESIDADES. SE REQUIERE TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS, Y ASÍ PODER ADQUIRIR REFACCIONES Y MATERIALES PARA REALIZAR MODIFICACIONES AL LABORATORIO UBICADO EN LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA.
B-07-C0-04-131-E	13.06	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-00, 3501-00 Y 3701-00 CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LA OPERACIÓN DE ESTAS DEPENDENCIAS, DEBIDO A LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL USO EFICIENTE DEL AGUA, SE UTILIZÓN UN MAYOR VOLUMEN DEL MATERIAL DIDÁCTICO, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE TRANSPORTARSE EN EL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA.

TOTAL DE AMPLIACIONES

4,461.06

149

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


0148


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE REALIZARON MOVIMIENTOS COMPENSADOS EN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-C0-04-008-E	100.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS 5401-04 Y 5502-04 DEBIDO A QUE FUE NECESARIO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO LLEVAR UN ESTUDIO DETALLADO PARA OBTENER RESULTADOS CONFIABLES Y APEGADOS A LAS NORMAS OFICIALES. EN LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 5502 EN EL PROCESO DE ADQUISICION SE REALIZARON CORRECCIONES LO QUE RETRASO EL TRÁMITE.
B-07-C0-04-035-E	525.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTAS PARTIDAS 5401-04 Y 5402-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, Y SE DETIENE EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES. LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES. FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.
B-07-C0-04-058-E	36.00	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2102-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
B-07-C0-04-088-E	3,008.01	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2501-00 Y 2505-00, YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERÍODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIONES, ADJUDICACIONES, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS	3,669.01	

ELABORÓ: 
ING. LUIS ARTURO CORREA CAMAGHO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

150

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0149

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA FINIQUITAR TRABAJOS EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

151

ELABORO: _____
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ: 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ: _____
ING. FRANCISCO CORRALES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN LOCAL

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III (Continuación)

0150

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL 0.00	MODIFICADO 2,117.3	REALIZADO 2,117.3
------------------	-----------------------	----------------------

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE PAGAR DIVERSOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES; PUES LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE Y PAGO FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE POR PARTE DE LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS; SIENDO NECESARIO SOLICITAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

Nº DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-027-E	77.2	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-00, 2401-00, 2501-00, 2505-00 Y 5502-00 PARA PAGAR LOS ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, PUES ESTOS NO PUDIERON FINQUITARSE EN EL EJERCICIO QUE LES CORRESPONDÍA, AL NO PRESENTAR SU FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE LOS PROVEEDORES ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESUPUESTO.
B-07-CO-04-042-E	623.3	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-48 PARA CUBRIR EL ADEUDO DEL AÑO 2001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LOS REPETIDORES CONSTITUYENTES Y TEHUTLI, QUE FUE TRAMITADO DESPUÉS DE LA FECHA LIMITE DEL CIERRE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN SECTORIAL.
B-07-CO-04-011-E	1,055.00	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2402-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABAJIBLES EN DOCE ESTACIONES DE RECEPCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, COMPROMISO QUE NO PUDO SER CUBIERTO CON RECURSOS DEL AÑO 2001.

ELABORÓ: _____
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ: _____
ING. FRANCISCO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ: _____
ING. FRANCISCO CORRALES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN LOCAL

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-027-E	649.7	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-00 Y 2401-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER REALIZAR LOS PAGOS DE LOS ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, DEBIDO A QUE ESTOS NO PUDIERON FINIQUITARSE EN EL EJERCICIO QUE LES CORRESPONDÍA, YA QUE LOS PROVEEDORES NO PRESENTARON SU FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESUPUESTO.
B-07-CO-04-078-E	371.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2601-00 PARA ESTAR EN DISPONIBILIDAD DE FINIQUITAR PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR LOS CUALES NO PUDIERON SER FINIQUITADOS EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDÍA.
TOTAL	2,776.7	(MILES DE PESOS)

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

Nº DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-136-E	659.40	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-00 Y 2601-00 EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES.
TOTAL	659.4	(MILES DE PESOS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL MODIFICADO CON RESPECTO AL ALCANZADO.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica

México • La Ciudad de la Esperanza



INFORME DE CUENTA PÚBLICA

2002

TOMO II

JUNIO DEL 2003

154

0152

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
17.000	5.300	31.090		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Infraestructura para el Sistema de Agua Potable fue el siguiente:				
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN				
CONSTRUIR LÍNEA PARA INTERCONEXIÓN DEL POZO SANTA CATARINA No. 9 A LA RED EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PARTIR DEL POZO SANTA CATARINA No. 3	1.000	0.410	TERMINADA	IZTAPALAPA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SECTOR POPULAR 3 AL TANQUE AMANECER, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	1.000	1.908	TERMINADA	IZTAPALAPA
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 0.30 (12") DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 864.50 EN LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR, ENTRE LAS CALLES DE PROYECTILES Y BOSQUES DE LAS GARDENIAS MILITAR, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS.	1.000	0.467	TERMINADA	CUAJIMALPA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE CÁLIZ Y LA CALLE DE OLMECA PARA LA CAPTACIÓN DEL AFLORAMIENTO OLMECA	0.870	0.437	EN PROCESO	COYOACAN
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AVENIDA VERGEL	1.000	0.961	TERMINADA	IZTAPALAPA
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOMAS DEL PEDREGAL	1.000	0.494	TERMINADA	IZTAPALAPA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" Ø DEL POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	1.000	0.792	TERMINADA	IZTAPALAPA
LÍNEA DE LOS POZOS PANTEÓN CIVIL No. 1, 2 Y 3	1.000	0.658	TERMINADA	IZTAPALAPA
LÍNEA DEL POZO SANTA CATARINA 8 A LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA	1.000	0.012	TERMINADA	IZTAPALAPA
ADECUACIONES XOTEPINGO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 48" (100.0 M) PLANTA DE BOMBEO	1.000	0.084	TERMINADA	COYOACAN
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN TCIA 6 A LA AV. LAS TORRES	1.000	1.016	TERMINADA	IZTAPALAPA
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA AL TANQUE XALTEPEC	1.000	0.363	TERMINADA	IZTAPALAPA
ADECUACIÓN DE 12 CAJAS DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA COL. TEPEXIMILPA	1.000	0.000	TERMINADA	TLALPAN
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN (RECURSOS FISCALES)				
REPOSICIÓN DE 0.150 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. SOBRE LAS CALLES DE BENVENUTO CELLENI, JOVENET, FERROCARRIL DE CUERNAVAÇA Y SAN ANTONIO.	1.000	1.202	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 1.806 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE SAN ANTONIO Y TINTORETO	1.000	0.110	TERMINADA	BENITO JUÁREZ

155

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas				
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
REPOSICIÓN DE 1.343 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE SAN ANTONIO	1.000	0.327	TERMINADA	BENITO JUÁREZ
REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO DE 6" Y 12" DE DIÁMETRO	1.000	0.094	TERMINADA	BENITO JUÁREZ
TOTAL		9.355		
FACTIBILIDADES	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
LÍNEA DE 12" (305 MM) Ø SOBRE LA CALLE LAGUNA DE MAYRAN ENTRE LAGO MURITZ Y BAHÍA DE SAN HIPÓLITO COL. ANAHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO LAGO XOCHIMILCO	1.000	0.447	TERMINADA	MIGUEL HIDALGO
LÍNEA DE 6" (305 MM) Ø SOBRE GOBERNADOR JOSÉ CEVALLOS ENTRE LIRA Y GOBERNADOR RAFAEL REBOLLAR COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y LÍNEA 12" (305 MM) Ø DE LA DESCARGA DEL POZO SAN JOAQUÍN TACUBAYA CON LA LÍNEA DE 4" EXISTENTE COL. MÉXICO NUEVO DELEGACIÓN M HIDALGO	1.000	0.258	TERMINADA	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 305 MM. (12") Ø EN CALLE LUIS MOYA, ERNESTO PUGIBET Y AYUNTAMIENTO	1.000	0.673	TERMINADA	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE (6") Ø EN CALLE NOPALTZIN Y XOCOTL ENTRE TLALOC Y TONANTZIN Y DE ESTA ÚLTIMA ENTRE NOPALTZIN XOLOTL COL. TLAXPANA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" Ø SOBRE CALLEJÓN SAN JOAQUÍN No. 24 COL. MÉXICO NUEVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	1.000	0.042	TERMINADA	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE 6" Y 12" Ø, SOBRE CALLE GABINO BARREDA No. 153, COL. SAN RAFAEL DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EJE 3 SUR AV. DOCTOR MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES.	1.000	0.471	TERMINADA	CUAUHTEMOC
LÍNEA DE 6" (152 MM) Ø. SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS COL. HÉROES DE CHAPULTEPEC. DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	2.000	0.456	TERMINADA	BENITO JUÁREZ GUSTAVO A. MADERO
TOTAL		2.347		
TANQUES DE ALMACENAMIENTO	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN TANQUE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
AMPLIACIÓN DEL TANQUE MINAS	1.000	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
TANQUE R - 11	1.000	0.820	TERMINADA	IZTAPALAPA
TANQUE R - 12	1.000	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
TANQUE HUECAMPOOL	1.000	1.000	TERMINADA	IZTAPALAPA
TOTAL		3.820		
CAJAS PARA LA INST. DE VÁLVULAS DE CONTROL PRESIÓN Y SECC.	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN CAJAS	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS I, III Y IV UBICADAS EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS Y MIGUEL HIDALGO	1.000	48.00	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO
OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE	0.130	48.000	EN PROCESO	ÁLVARO OBREGÓN MIGUEL HIDALGO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS I EN LA ZONA PONIENTE DEL D.F.	0.090	46.000	EN PROCESO	ZONA PONIENTE DEL D.F.
TOTAL		142.000		
ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN ESTACIONES	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
OBRA CIVIL DE AUTOMATIZACIÓN DE POZOS	1.000	7.088	TERMINADO	VARIAS
VARIAS ESTACIONES	1.000	11.582	EN PROCESO	VARIAS
TOTAL		18.680		
TOTAL	31.090	OBRA		

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE CÁLIZ Y LA CALLE DE OLMECA, PARA LA CAPTACIÓN DEL AFLORAMIENTO OLMECA

LA DESVIACIÓN FÍSICA SE DEBE A QUE NO SE LOGRARON PAGAR LAS ESTIMACIONES 12, 13 Y 14 FINAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DEBIDO A QUE NO HABIAN SIDO AUTORIZADOS AUN LOS PRECIOS UNITARIOS EN ESTUDIO POR OBRA EXTRAORDINARIA ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% Y QUE LA META INCLUIDA EN LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS CON CARGO AL EJERCICIO DE 2003, REPRESENTAN EL 0.13 OBRA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" Ø DEL POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE ES UNA OBRA NO ESTABA CONSIDERA EN EL POA. DE LA CUAL FUE NECESARIA SU REALIZACIÓN COMO TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CRUZ MEYEHUALCO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

LÍNEA DE LOS POZOS PANTEÓN CIVIL No. 1, 2 Y 3

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE ES UNA OBRA NO ESTABA CONSIDERA EN EL POA. DE LA CUAL FUE NECESARIA SU REALIZACIÓN COMO TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA PANTEON CIVIL No. 1, 2 Y 3 EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

LÍNEA DEL POZO SANTA CATARINA 8 A LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE ES UNA OBRA NO ESTABA CONSIDERA EN EL POA. DE LA CUAL FUE NECESARIA SU REALIZACIÓN COMO TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

ADECUACIONES XOTEPINGO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 48" (100.0 M.) PLANTA DE BOMBEO

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LA OBRA NO ESTABA CONSIDERA EN EL POA, LAS CUALES FUE NECESARIO REALIZACIÓN YA QUE SON OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ALIMENTACIÓN DIRECTA AL CARCAMO DE BOMBEO A LA PLANTA AUXILIAR XOTEPINGO

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN TCIA 6 A LA AV. LAS TORRES

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANTERIOR NO FUE POSIBLE CONCLUIR LOS TRABAJOS POR OPOSICIÓN VECINAL, MISMA QUE SE SOLVENTO EN EL PRESENTE EJERCICIO

SUSTITUCIÓN DE LÍNEA AL TANQUE XALTEPEC

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANTERIOR NO FUE POSIBLE CONCLUIR LOS TRABAJOS POR OPOSICIÓN VECINAL, MISMA QUE SE SOLVENTO EN EL PRESENTE EJERCICIO

ADECUACIÓN DE 12 CAJAS DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA COL. TEPEXIMILPA

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LA OBRA NO ESTABA INCLUIDA EN EL POA, LA CUAL FUE NECESARIA SU REALIZACIÓN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL TANQUE TEPEXIMILPA.

FACTIBILIDADES

LA DESVIACIÓN FÍSICA SE DEBE A QUE EL POA ORIGINAL INDICABA QUE EL TOTAL DE TRABAJOS A REALIZAR DE FACTIBILIDAD REPRESENTABA 1.00 OBRA, CONSIDERANDO COMO LOTE; SIN EMBARGO, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERO IMPORTANTE DETERMINAR UN SISTEMA DE REGISTRO QUE MANTUVIERA UN MEJOR CONTROL DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUARON. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, AL LLEVAR A CABO CONTRATOS CON DIFERENTES EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE CUMPLIERON EN DIVERSOS SITIOS DE LAS DELEGACIONES CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO A. MADERO Y BENITO JUÁREZ SE DETERMINO QUE CADA TRABAJO A REALIZAR ES INDEPENDIENTE DE LOS DEMÁS Y POR LO TANTO, SE CONSIDERO REGISTRAR CADA UNO CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 305 MM (12") Ø EN CALLE LUIS MOYA, ERNESTO PUGIBET Y AYUNTAMIENTO

EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE LA ESTIMACIÓN 11 F DE LA CONTRATISTA CON UNA META DE 1.13M NO FUE CONSIDERADA EN EL EJERCICIO, POR NO ENTREGARSE EN TIEMPO SU DOCUMENTACIÓN.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

TANQUE R - 11

EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES 7 Y 8 DE LA CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A LA META 0.18 NO FUERON CONSIDERADAS EN EL EJERCICIO POR NO ENTREGAR EN TIEMPO SU DOCUMENTACIÓN

ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO

NO EXISTE DESVIACION, PERO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CONTRATISTAS NO INGRESARON EN TIEMPO SUS ESTIMACIONES. POR LO TANTO QUEDO COMO EDEUDO UN MONTO DE \$ 627 776 17 MISMO QUE REPRESENTA UNA META DE 1.050 DE ESTACION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE ADICIONA LA ADQUISICION DE 2 PREDIOS PARA LAS DIVERSAS OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 32 ACOMETIDAS ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE.

ACOMETIDAS:

SAN NICOLÁS TOLENTINO
SANTA CATARINA 13
AGRÍCOLA ORIENTAL ITP
PEÑON 8
FUERTE DE LORETO
CAMPOS ELISIOS
5 INSATACIONES DE CAMBIO FUSIBLES

GM - 6
ELVIRA VARGAS
SANTA CATARINA 8
GM - 19
SAN ANDRES AHUAYUCAN
SANTA CRUZ MEYEHUALCO
PERIFÉRICO 22

PEÑON 1
PEÑON 2
PEÑON 3
PEÑON 4
AO - 8
TANQUE CTM
NUEVO NATIVITAS

BUENAVISTA EL GRANDE
PARQUE DE LOS VENADOS
SAN NICOLÁS
AGRÍCOLA ORIENTAL ITC
PANTEÓN CIVIL
PERIFÉRICO 15
PISTA OLÍMPICA 2

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-080-E	0 780	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE LA OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE. DEBIDO A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MODIFICACIONES POR EL CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO; MOTIVO POR EL CUAL NO SE HAN LLEVADO A CABO LOS CONCURSOS POR LICITACIÓN PÚBLICA. PRORROGANDO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LOS CUALES ABARCARAN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES.
B-07-CO-04-138-E	11.920	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE OBRAS DE FACTIBILIDAD, DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO ACEPTARON LOS TRABAJOS, POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES. EN LA OBRA AMPLIACIÓN DEL TANQUE BELLAVISTA, POR LA IMPOSIBILIDAD PARA ADQUIRIR EL PREDIO DONDE SE TENIA CONTEMPLADO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE POZOS EN VIRTUD DE QUE LOS POZOS SERÁN REHABILITADOS. POR LO CUAL NO ES NECESARIO EFECTUAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MODIFICACIONES A DESCARGAS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS.
TOTAL	12.700	

SE ADICIONA LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN NÚMERO:

B-07-CO-04-069-E	1.000	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 PARA LLEVAR A CABO LA REPOSICIÓN DE 0.150 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DE 4" DE DIÁMETRO, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LAS CALLES DE: BENVENUTO CELLINI, JOVENET, FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y SAN ANTONIO.
TOTAL	1.000	

SE ADICIONA LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-068-E	1 000	SE ADICIONA LOS RECURSOS FÍSICOS, PARA LLEVAR A CABO LA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 4" DE DIÁMETRO, SOBRE LAS CALLES DE BENVENUTO CELLENI, JOVENET, FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y SAN ANTONIO; DE 8" DE DIÁMETRO SOBRE LAS CALLES DE AV. SAN ANTONIO Y TINTORETO; DE 12" DE DIÁMETRO SOBRE LAS CALLE DE AV. SAN ANTONIO, DE 20" DE DIÁMETRO, SOBRE LA CALLE DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA, DE 20" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE ACERO, SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y AV. SAN ANTONIO.
TOTAL	1.000	

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ:

ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0157

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
167,532.4	89,747.2	89,747.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN		
CONSTRUIR LÍNEA PARA INTERCONEXIÓN DEL POZO SANTA CATARINA No. 9 A LA RED EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PARTIR DEL POZO SANTA CATARINA No. 3	371.5	FINIQUITADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SECTOR POPULAR 3 AL TANQUE AMANECER, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	2,211.9	FINIQUITADA
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 0.30 (12") DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 864.50 EN LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR, ENTRE LAS CALLES DE PROYECTILES Y BOSQUES DE LAS GARDENIAS MILITAR. COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS	1,323.0	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE CÁLIZ Y LA CALLE DE OLMECA. PARA LA CAPTACIÓN DEL AFLORAMIENTO OLMECA	3,951.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AVENIDA VERGEL	1,408.9	FINIQUITADA
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOMAS DEL PEDREGAL	638.8	FINIQUITADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" Ø DEL POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	1,011.0	FINIQUITADA
LÍNEA DE LOS POZOS PANTEÓN CIVIL No. 1, 2 Y 3	1,539.6	FINIQUITADA
LÍNEA DEL POZO SANTA CATARINA B A LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA	367.0	FINIQUITADA
ADECUACIONES XOTEPINGO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 48" (100.0 M.) PLANTA DE BOMBEO	2,640.1	FINIQUITADA
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN TCIA 6 A LA AV. LAS TORRES	1,095.7	FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA AL TANQUE XALTEPEC	516.7	FINIQUITADA
ADECUACIÓN DE 12 CAJAS DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA COL. TEPEXIMILPA	240.4	FINIQUITADA
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN (FISCAL)		
REPOSICIÓN DE 0.150 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LAS CALLES DE BENVENUTO CELLENI, JOVENET FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y SAN ANTONIO.	1,497.1	TERMINADA

160

SECCIÓN III : (Continuación)

0158

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado		
REPOSICIÓN DE 1.606 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE SAN ANTONIO Y TINTORETO	0.0	TERMINADA
REPOSICIÓN DE 1.343 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE SAN ANTONIO.	192.7	TERMINADA
REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO DE 6" Y 12" DE DIÁMETRO	346.3	TERMINADA
GASTO DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS	258.6	
FACTIBILIDADES		
LÍNEA DE 12" (305 MM) Ø SOBRE LA CALLE LAGUNA DE MAYRAN ENTRE LAGO MURITZ Y BAHÍA DE SAN HIPÓLITO COL. ANAHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO LAGO XOCHIMILCO	708.7	FINIQUITADA
LÍNEA DE 6" (305 MM) Ø SOBRE GOBERNADOR JOSÉ CEVALLOS ENTRE LIRA Y GOBERNADOR RAFAEL REBOLLAR COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y LÍNEA 12" (305 MM) Ø DE LA DESCARGA DEL POZO SAN JOAQUÍN TACUBAYA CON LA LÍNEA DE 4" EXISTENTE COL. MÉXICO NUEVO DELEGACIÓN M HIDALGO	232.6	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 305 MM. (12") Ø EN CALLE LUIS MOYA, ERNESTO PUGIBET Y AYUNTAMIENTO	1,859.8	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE (6") Ø EN CALLE NOPALTZIN Y XOCOTL, ENTRE TLALOC Y TONANTZIN Y DE ESTA ULTIMA ENTRE NOPALTZIN XOLOTL COL. TLAXPANA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" Ø SOBRE CALLEJÓN SAN JOAQUÍN No. 24 COL. MÉXICO NUEVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	151.2	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE 6" Y 12" Ø. SOBRE CALLE GABINO BARREDA No. 153, COL. SAN RAFAEL DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EJE 3 SUR AV. DOCTOR MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES.	795.6	FINIQUITADA
LÍNEA DE 6" (152 MM) Ø, SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS COL. HÉROES DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	723.6	FINIQUITADA
TANQUES DE ALMACENAMIENTO		
AMPLIACIÓN DEL TANQUE MINAS	1,887.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
TANQUE R - 11	1,317.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
TANQUE R - 12	1,708.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
TANQUE HUECAMPOOL	1,720.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL TANQUE CHALMITA No. 2 CONSISTENTES EN SELLADO DE FILTRACIONES EN LOSA DE CIMENTACIÓN. ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	124.6	FINIQUITADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TANQUE VILLA VERDUN EN LA LOSA TAPA A BASE DE VIGUETA, BOVEDILLA Y CAPA DE CONCRETO ARMADO, DELG. ÁLVARO OBREGÓN	441.5	FINIQUITADA

161

SECCIÓN III : (Continuación)

0159

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado		
CAJAS PARA LA INST. DE VÁLVULAS DE CONTROL PRESIÓN Y SECC.		
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS I, III Y IV UBICADAS EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS Y MIGUEL HIDALGO	2,210.8	FINIQUITADA
OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE	2,244.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS I EN LA ZONA PONIENTE DEL D F	1,841.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO		
OBRA CIVIL DE AUTOMATIZACIÓN DE POZOS	8,200.0	FINIQUITADA
VARIAS ESTACIONES	12,585.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
TOTAL	68,162.6	
A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :		
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN		
CONSTRUIR LÍNEA PARA INTERCONEXIÓN DEL POZO SANTA CATARINA No. 9 A LA RED EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PARTIR DEL POZO SANTA CATARINA No. 3	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA RESULTO MAYOR LA CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL POA.	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE CÁLIZ Y LA CALLE DE OLMECA, PARA LA CAPTACIÓN DEL AFLORAMIENTO OLMECA	LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE NO SE LOGRARON PAGAR LAS ESTIMACIONES 12, 13 Y 14 FINAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DEBIDO A QUE NO HABIAN SIDO AUTORIZADOS AUN LOS PRECIOS UNITARIOS EN ESTUDIO POR OBRA EXTRAORDINARIA ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% Y QUE LA META INCLUIDA EN LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS CON CARGO AL EJERCICIO DE 2003, REPRESENTAN EL 0 13 OBRA	
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" Ø DEL POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA NO ESTABA CONSIDERA EN EL POA, LAS CUALES FUE NECESARIO REALIZACIÓN YA QUE SON OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	
LÍNEA DE LOS POZOS PANTEÓN CIVIL No. 1, 2 Y 3	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA NO ESTABA CONSIDERA EN EL POA, LAS CUALES FUE NECESARIO REALIZACIÓN YA QUE SON OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	
LÍNEA DEL POZO SANTA CATARINA 8 A LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA NO ESTABA CONSIDERA EN EL POA, LAS CUALES FUE NECESARIO REALIZACIÓN YA QUE SON OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	
ADECUACIONES XOTEPINGO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 48" (100.0 M.) PLANTA DE BOMBEO	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA RESULTO MAYOR LA CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL POA.	

162

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN TCIA 6 A LA AV. LAS TORRES

EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA RESULTO MAYOR LA CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL POA.

SUSTITUCIÓN DE LÍNEA AL TANQUE XALTEPEC

EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA RESULTO MAYOR LA CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL POA.

ADECUACIÓN DE 12 CAJAS DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA COL. TEPEXIMILPA

EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA OBRA NO ESTABA INCLUIDA EN EL POA. LA CUAL FUE NECESARIA SU REALIZACIÓN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL TANQUE TEPEXIMILPA.

REPOSICIÓN DE 1.606 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE SAN ANTONIO Y TINTORETO

EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EN TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN DE SUS ESTIMACIONES, DE ACUERDO AL CIERRE PRESUPUESTAL

FACTIBILIDADES

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 305 MM. (12") Ø EN CALLE LUIS MOYA, ERNESTO PUGIBET Y AYUNTAMIENTO

EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EN TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN DE SU ESTIMACIÓN FINAL

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

TANQUE R - 11

EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EN TIEMPO LAS ESTIMACIONES 7 Y 8 PARA SER INCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2002

AMPLIACIÓN DEL TANQUE MINAS

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE LA EMPRESA NO INGRESO SU ESTIMACION FINAL ANTES DEL PLAZO LIMITE PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ESTIMACION MENCIONADA NO AFECTA META FISICA POR TRATARSE DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

ADICIONALMENTE SE PAGO LA ADQUISICIÓN DE 2 TERRENOS, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNISACIÓN POR EXPROPIACIONES EN LOS POBLADOS LA MAGDALENA, SAN FELIPE Y SANTIAGO OCOYOTEPEC; UBICADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. ADEMÁS, EL PAGO DE 32 ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE NEVA CREACIÓN

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-004-E	31.5	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)
B-07-CO-04-017-E	4.500.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSRECEPTORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPORTAR OPORTUNAMENTE LA ACTIVACIÓN DE ALARMAS QUE PROTEGEN A 95 POZAS Y 9 PUESTOS DE CONTROL, AFECTADOS POR UN ELEVADO ÍNDICE DE VANDALISMO Y OBTENER Y UNA RÁPIDA RESPUESTA DESDE LOS PUESTOS REGIONALES DE CONTROL Y LA INFORMACIÓN DE VALORES DE VARIABLES COMO PRESIÓN, GASTO Y DOSIFICACIÓN DE CLORO QUE GENERAN ESTOS POZOS
B-07-CO-04-018-E	64.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)
B-07-CO-04-029-E	58.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-069-E	6,798.0	SE ADICIONA LOS RECURSOS FÍSICOS PARA LLEVAR A CABO LA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 4" DE DIÁMETRO, SOBRE LAS CALLES DE BENVENUTO CELLENI, JOVENET, FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y SAN ANTONIO, DE 6" DE DIÁMETRO SOBRE LAS CALLES DE AV. SAN ANTONIO Y TINTORETO; DE 12" DE DIÁMETRO SOBRE LAS CALLES DE AV. SAN ANTONIO; DE 20" DE DIÁMETRO, SOBRE LA CALLE DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA; DE 20" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE ACERO SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y AV. SAN ANTONIO. (FISCAL)
B-07-CO-04-113-E	26.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)
TOTAL	11,476.230	

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-017-E	28,425.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100 \$ 3,000,000.00. DEBIDO A QUE LA PROPUESTA GANADORA DEL CONCURSO RESULTO MENOR A LA QUE SE TENIA PROGRAMADA EN EL POA 2002, POR LO QUE EL SALDO SE TRANSFIERE A OBRAS DE MAYOR MAGNITUD SIN AFECTAR META, POR OTRA PARTE SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207. DEBIDO A QUE EL GASTO PROGRAMADO BIENAL FUE MENOR AL COSTO REAL.
B-07-CO-04-060-E	24,204.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE, DEBIDO A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MODIFICACIONES POR EL CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO; MOTIVO POR EL CUAL NO SE HAN LLEVADO A CABO LOS CONCURSOS POR LICITACIÓN PUBLICA, PRORROGANDO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LOS CUALES ABARCARAN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES. ASIMISMO EN LA OBRA CONSTRUIR ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SE DEBE A QUE EN LAS PARTIDAS 2402 (\$ 1,225,200.00) Y 3409 (\$88,100.00) NO FUE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL HIPOCLORITO DE SODIO Y PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE). Y EN LAS PARTIDAS 5204 (\$46,500.00), Y 5207 (\$ 1,198,300.00), POR ECONOMÍAS EN EL EQUIPO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO Y EQUIPO DE CONTROL AUTOMÁTICO.
B-07-CO-04-108-E	1,899.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5703-04 EN VIRTUD DE QUE EL PREDIO DENOMINADO QUILTEPEC DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN 3 TÚNEL 5 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL. QUE FUE INCLUIDO EN EL POA 2002, SE PAGO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2001. ASÍ COMO SE DEJO DE ADQUIRIR UN TERRENO Y FINIQUITAR LOS SALDOS QUE SE TIENEN PENDIENTES, LOS CUALES NO FUERON AUTORIZADOS OPORTUNAMENTE POR SERVIMET, POR LO QUE DESTINA ESTA PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS ACTIVIDADES.
B-07-CO-04-137-E	6,581.3	CON FUNDAMENTO EN EL ART. 39 ULTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ART. 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA EL 01 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ART. 20 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO (FISCAL)
B-07-CO-04-138-E	28,150.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS DE FACTIBILIDAD. DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO ACEPTARON LOS TRABAJOS. POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES. EN LA OBRA AMPLIACIÓN DEL TANQUE BELLAVISTA, POR LA IMPOSIBILIDAD PARA ADQUIRIR EL PREDIO DONDE SE TENIA CONTEMPLADO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE POZOS, EN VIRTUD DE QUE LOS POZOS SERÁN REHABILITADOS. POR LO CUAL NO ES NECESARIO EFECTUAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MODIFICACIONES A DESCARGAS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS.
TOTAL	89,261.4	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-008-E	3,437.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-035-E	25,225.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-089-E	34,808.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-005-E	106.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN AL CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA 5703-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJIDALES DEL POBLADO LA MAGDALENA. DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLARON ORIGINALMENTE EN EL MES DE MARZO LOS RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
B-07-CO-04-034-E	1,601.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 3104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:


 ING. CONCEPCIÓN LUCAMILLA ANAYA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ :

 ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

0163

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN				
CONSTRUIR LÍNEA PARA INTERCONEXIÓN DEL POZO SANTA CATARINA No. 9 A LA RED EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PARTIR DEL POZO SANTA CATARINA No. 3	18,000	14	STA CATARINA TLALTENCO	IZTAPALAPA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SECTOR POPULAR 3 AL TANQUE AMANEGER, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	83,124	25	CERRO DE LA ESTRELLA SAN JUAN XALPA	IZTAPALAPA
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 0.30 (12") DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 864.50 EN LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR, ENTRE LAS CALLES DE PROYECTILES Y BOSQUES DE LAS GARDENIAS MILITAR, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS.	15,000	45	BOSQUES DE LAS LOMAS	CUJIMALPA
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE CÁLIZ Y LA CALLE DE OLMECA, PARA LA CAPTACIÓN DEL AFLORAMIENTO OLMECA	*	30	*	*
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AVENIDA VERGEL	30,375	12	LAS PEÑAS JACARANDAS	IZTAPALAPA
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOMAS DEL PEDREGAL	4,000	20	LOMAS DE PEDREGAL	IZTAPALAPA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" Ø DEL POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	9,000	12	STA CRUZ MEYEHUALCO	IZTAPALAPA
LÍNEA DE LOS POZOS PANTEÓN CIVIL No. 1, 2 Y 3	18,000	10	SN LORENZO TEZONCO	IZTAPALAPA
LÍNEA DEL POZO SANTA CATARINA 8 A LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA	8,000	8	STA CATARINA	IZTAPALAPA
ADECUACIONES XOTEPINGO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 48" (100.0 M) PLANTA DE BOMBEO	10,000	12	CD JARDÍN	COYOACÁN
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN TCIA 6 A LA AV. LAS TORRES	6,000	20	LOMAS DE ZARAGOZA	IZTAPALAPA
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA AL TANQUE XALTEPEC	96,000	15	PREDIO SN ANTONIO	IZTAPALAPA
ADECUACIÓN DE 12 CAJAS DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA COL. TEPEXIMILPA	18,000	8	TEPEXIMILPA AMP DIAMANTE	TLALPAN
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN (FISCAL)				
REPOSICIÓN DE 0.150 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LAS CALLES DE BENVENUTO CELLENI, JOVENET, FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y SAN ANTONIO.	150,000	100	STA MARIA NONOALCO MIXCOAC	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 1.606 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE SAN ANTONIO Y TINTORETO	50,000	100	STA MARIA NONOALCO SN PEDRO DELOS PINOS	BENITO JUÁREZ
REPOSICIÓN DE 1.343 KM DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA. SOBRE LA CALLE DE SAN ANTONIO.	50,000	50	STA MARIA NONOALCO SN PEDRO DELOS PINOS	BENITO JUÁREZ
REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SOBRE AV. SAN ANTONIO DE 6" Y 12" DE DIÁMETRO	50,000	15	STA MARIA NONOALCO MIXCOAC	BENITO JUÁREZ

166

SECCIÓN III : (Continuación)

0164

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
FACTIBILIDADES				
LÍNEA DE 12" (305 MM) Ø SOBRE LA CALLE LAGUNA DE MAYRAN ENTRE LAGO MURITZ Y BAHÍA DE SAN HIPÓLITO COL. ANAHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO LAGO XOCHIMILCO	185.000	66	SN MIGUEL CHAPULTEPEC ANAHUAC	MIGUEL HIDALGO
LÍNEA DE 6" (305 MM) Ø SOBRE GOBERNADOR JOSÉ CEVALLOS ENTRE LIRA Y GOBERNADOR RAFAEL REBOLLAR COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y LÍNEA 12" (305 MM) Ø DE LA DESCARGA DEL POZO SAN JOAQUÍN TACUBAYA CON LA LÍNEA DE 4" EXISTENTE COL. MÉXICO NUEVO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	185.000	67	VERÓNICA ANZURES ARGENTINA ANTIGUA	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 305 MM. (12") Ø EN CALLE LUIS MOYA. ERNESTO PUGIBET Y AYUNTAMIENTO	120.000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE (6") Ø EN CALLE NOPALTZIN Y XOCOTL. ENTRE TLALOC Y TONANTZIN Y DE ESTA ULTIMA ENTRE NOPALTZIN XOCOTL COL. TLAXPANA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" Ø SOBRE CALLEJÓN SAN JOAQUÍN No. 24 COL. MÉXICO NUEVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	185.000	67	MÉXICO NUEVO	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE 6" Y 12" Ø, SOBRE CALLE GABINO BARREDA No. 153, COL. SAN RAFAEL DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EJE 3 SUR AV. DOCTOR MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES.	10,000	150	DOCTORES BUENOS AIRES OBRERA	CUAUHTEMOC
LÍNEA DE 6" (152 MM) Ø, SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS COL. HÉROES DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	10,000	45	HÉROES DE CHAPULTEPEC Y VALLEJO	BENITO JUÁREZ GUSTAVO A. MADERO
TANQUES DE ALMACENAMIENTO AMPLIACIÓN DEL TANQUE MINAS	8,000	34	TENORIOS, BARRANCA TETECON, BARRANCA DE GPE. Y LOMAS DE VILLAVISTA	IZTAPALAPA
TANQUE R - 11	150.000	45	LOMAS DE LA EST. SN MIGUEL TEOTONGO	IZTAPALAPA
TANQUE R - 12	100.000	80	PUEBLO SN MIGUEL TEOTONGO	IZTAPALAPA
TANQUE HUECAMPOOL	150.000	45	LOMAS DE LA EST SN MIGUEL TEOTONGO	IZTAPALAPA
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL TANQUE CHALMITA No. 2 CONSISTENTES EN SELLADO DE FILTRACIONES EN LOSA DE CIMENTACIÓN. ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS	250.000	25	CHALMA DE GPE	GUSTAVO A. MADERO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TANQUE VILLA VERDUN EN LA LOSA TAPA A BASE DE VIGUETA, BOVEDILLA Y CAPA DE CONCRETO ARMADO, DELG	15,000	15	VILLA VERDUM	ÁLVARO OBREGÓN

167

SECCIÓN III : (Continuación)

0165

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CAJAS PARA LA INST. DE VÁLVULAS DE CONTROL PRESIÓN Y SECC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS I, III Y IV UBICADAS EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN. MAGDALENA CONTRERAS Y MIGUEL HIDALGO	383,700	105	VARIAS	A. OBREGÓN M. CONTRERAS M. HIDALGO
OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE	*	200	*	*
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS I EN LA ZONA PONIENTE DEL D.F.	*	53	*	*
ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO				
OBRA CIVIL DE AUTOMATIZACIÓN DE POZOS	25,000	160	VARIAS	XOCHIMILCO Y TALPAN
VARIAS ESTACIONES	397,000	233	VARIAS	VARIAS
TOTAL	2,769,199	1,936		

NOTA : * NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

EMPLEOS GENERADOS : 1,936 EMPLEOS

POBLACIÓN BENEFICIADA : *

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:

ING CONCEPCIÓN ESCOBILLA ANAYA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

168

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
13.450	5.249	6.341		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma fue el siguiente :				
DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN	
SANTA CATARINA N° 7	0.500	TERMINADO	IZTAPALAPA	
PEÑÓN N° 5	0.862	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
PEÑÓN N° 6	0.787	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
SANTA MARÍA AZTAHUACAN	0.300	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
SECTOR POPULAR N° 3	0.200	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
SANTA CATARINA N° 9	0.283	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
SANTA CRUZ MEYEHUALCO No. 2	0.346	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
AUXILIAR XOTEPINGO N° 1 A	0.462	EN PROCESO	IZTAPALAPA	
DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN	0.500	TERMINADO	IZTAPALAPA	
VIGA No. 1	0.750	TERMINADO	IZTAPALAPA	
PARQUE DE LOS VENADOS	0.091	EN PROCESO	BENITO JUÁREZ	
ESTADO DE MÉXICO				
SAN FRANCISCO DE GUZMÁN	0.750	TERMINADO	EDO MEX	
SANTA CRUZ TEPEXCAN	0.500	TERMINADO	EDO MEX	
PERIFÉRICO 16	0.010	EN PROCESO		
	TOTAL	6.341		

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

SANTA MARÍA AZTAHUACAN
SANTA CATARINA N° 9
AUXILIAR XOTEPINGO N° 1 A

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA, DEBIDO AQUE POR ERROR ADMINISTRATIVO SE REPORTÓ EL AVANCE FÍSICO REAL YA QUE SE CONSIDERÓ EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA AL 31 DE DICIEMBRE; SIN EMBARGO EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES FUE RECHAZADO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE ASÍ COMO ERRORES EN LOS GENERADORES MISMOS QUE EL CONTRATISTA NO INGRESO ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-060-E	5 610	SE REDUCEN LA META FÍSICA DE LAS OBRAS POZOS CHARCO LA CURVA No 4 Y TEPEXPAN NORTE No. 4, EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA NO SE CUENTAN CON LOS PERMISOS DE LA CNA, Y AUN CUANDO SE CONTARA CON EL PERMISO EL TIEMPO CON EL QUE SE CUENTA NO ES SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIONES PUBLICA E INICIO DE LA OBRA. LA REDUCCIÓN DE LA META DE LOS POZOS AUXILIAR XOTEPINGO No. 4-C Y AUXILIAR XOTEPINGO No. 6-B SE DEBIÓ A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SE REALIZO EN DOS OCASIONES DECLARÁNDOSE DESIERTO EN AMBAS, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN LA REDUCCIÓN EN EL POZO EL SIFÓN SE DEBIÓ A QUE LOS TRABAJOS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS INICIALMENTE YA NO SE REALIZARAN EN SU TOTALIDAD, OCASIONADO POR LA MALA CALIDAD DEL AGUA, LO QUE HARÁ NECESARIO CONSTRUIR UNA PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO. LA REDUCCIÓN DE LA META EN LOS POZOS IZTAPALAPA No. 6, SECTOR POPULAR No. 3, CHARCO LA CURVA No. 2 Y SANTA CATARINA No. 9 SE DEBIÓ A QUE FUE NECESARIO REALIZAR UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN, DESPUÉS DE HACER DOS LICITACIONES PUBLICAS Y DECLARÁNDOSE DESIERTAS EN AMBAS OCASIONES, ESTO OCASIONO QUE LOS TIEMPOS Y MONTOS PROGRAMADOS SE VIERAN REDUCIDOS.
B-07-CO-04-0138-E	2.591	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DEL POZO SANTA MARIA AZTAHUACÁN, DEBIDO A QUE SE REQUIRIÓ MAYOR PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN, OCASIONADO POR LOS CAMBIOS LITOLÓGICOS DEL SUBSUELO, PASANDO A UN MATERIAL MAS DURO E INESTABLE. EN EL POZO PEÑÓN No.6. DEBIDO A QUE EL MONTO EJERCIDO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, YA QUE LOS VOLÚMENES OBTENIDOS FUERON MENORES. EN EL POZO AUXILIAR XOTEPINGO No. 1-A, DEBIDO A QUE EXISTEN CAMBIOS DE ÍNDOLE TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL POZO, LOS CUALES CONSISTIERON EN DISMINUCIÓN DE LA TUBERÍA DE CONTRA ADEME Y LA DE ADEME. EN LOS POZOS SANTA CATARINA No. 9 Y SANTA CRUZ MEYEHUALCO, DEBIDO A QUE SE REALIZARON DOS LICITACIONES PUBLICAS DECLARÁNDOSE DESIERTAS, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN, ESTE PROCEDIMIENTO OCASIONO QUE NO SE PUDIERA CUMPLIR LAS METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2002. EN LOS POZOS AUXILIAR XOTEPINGO 4-C Y 6-B. DEBIDO A QUE EN LA PRIMERA LICITACIÓN DEL CONCURSO FUE DECLARADO DESIERTO, POR LO CUAL FUE NECESARIO REALIZAR UNA SEGUNDA LICITACIÓN PARA ADJUDICARLO. ESTO OCASIONO QUE LA OBRA SE CONVIRTIERA BIANUAL. EN EL POZO PERIFÉRICO No. 16, DEBIDO A QUE EL APROVECHAMIENTO SE ENCUENTRA A ESCASOS 6 METROS APROXIMADAMENTE DEL TALUD DE CONTENCIÓN DEL CANAL NACIONAL QUE CONDUCE AGUAS NEGRAS, PROVOCANDO LA FILTRACIÓN DE SUS AGUAS HACIA LA ESTRUCTURA DEL CASTILLO. CONTRA - ADAME Y ADAME DEL POZO QUE AFLORA EN LA SUPERFICIE, FORMANDO UN SOCAVÓN DE CONSIDERABLE DIMENSIÓN. LO CUAL RESTRINGE EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL POR LO ANTERIOR SE SOLICITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA UN ESTUDIO A DETALLE PARA LA PROPUESTA DE UN PROCESO CONSTRUCTIVO, QUE AISLÉ EL ÁREA QUE OCUPA EL POZO DE LA INVASIÓN DE AGUAS NEGRAS DEL CANAL NACIONAL.
TOTAL	8.201	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

NO HUBO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ:


 ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

 ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

0168

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
40,767.9	16,431.4	16,431.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
SANTA CATARINA N° 7	793.2	TERMINADA
PEÑÓN N° 5	2,437.1	EN PROCESO
PEÑÓN N° 6	2,176.9	EN PROCESO
SANTA MARIA AZTAHUACAN	697.2	TERMINADA
SECTOR POPULAR N° 3	659.8	EN PROCESO
SANTA CATARINA N° 9	566.7	EN PROCESO
SANTA CRUZ MEYEHUALCO No. 2	1,171.8	EN PROCESO
ALXILIAR XOTEPINGO N° 1 A	1,649.2	EN PROCESO
DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN	671.3	TERMINADA
VIGA No. 1	2,625.9	TERMINADA
PARQUE DE LOS VENADOS	244.8	EN PROCESO
PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	275.0	TERMINADA
TECOMITL 22	171.0	EN PROCESO
ESTADO DE MÉXICO		
SAN FRANCISCO DE GUZMÁN	1,535.9	TERMINADA
SANTA CRUZ TEPEXPAN	756.3	TERMINADA
TOTAL	16,431.1	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

NO EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN. SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

171

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-060-E	13,791.9	SE REDUCEN LA META FINANCIERA DE LAS OBRAS POZOS CHARCO LA CURVA No 4 Y TEPEXCAN NORTE No. 4, EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA NO SE CUENTAN CON LOS PERMISOS DE LA CNA, Y AUN CUANDO SE CONTARA CON EL PERMISO EL TIEMPO CON EL QUE SE CUENTA NO ES SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIONES PUBLICA E INICIO DE LA OBRA. LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS POZOS AUXILIAR XOTEPINGO No. 4-C Y AUXILIAR XOTEPINGO No. 6-B, SE DEBIÓ A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SE REALIZO EN DOS OCASIONES DECLARÁNDOSE DESIERTO EN AMBAS, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN LA REDUCCIÓN EN EL POZO EL SIFÓN SE DEBIÓ A QUE LOS TRABAJOS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS INICIALMENTE. YA NO SE REALIZARAN EN SU TOTALIDAD, OCASIONADO POR LA MALA CALIDAD DEL AGUA, LO QUE HARÁ NECESARIO CONSTRUIR UNA PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO. LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LOS POZOS IZTAPALAPA No. 6, SECTOR POPULAR No. 3, CHARCO LA CURVA No. 2 Y SANTA CATARINA No. 9 SE DEBIÓ A QUE FUE NECESARIO REALIZAR UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN, DESPUÉS DE HACER DOS LICITACIONES PUBLICAS Y DECLARÁNDOSE DESIERTAS EN AMBAS OCASIONES, ESTO OCASIONO QUE LOS TIEMPOS Y MONTOS PROGRAMADOS SE VIERAN REDUCIDOS.
B-07-CO-04-0138-E	10,544.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN, DEBIDO A QUE SE REQUIRIÓ MAYOR PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN, OCASIONADO POR LOS CAMBIOS LITOLÓGICOS DEL SUBSUELO. PASANDO A UN MATERIAL MAS DURO E INESTABLE. EN LOS POZOS DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN, SANTA CATARINA No. 7 Y PEÑÓN No.6. DEBIDO A QUE EL MONTO EJERCIDO RESULTO MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE. YA QUE LOS VOLÚMENES OBTENIDOS FUERON MENORES. EN EL POZO AUXILIAR XOTEPINGO No. 1-A, DEBIDO A QUE EXISTEN CAMBIOS DE ÍNDOLE TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL POZO, LOS CUALES CONSISTIERON EN DISMINUCIÓN DE LA TUBERÍA DE CONTRAADAME Y LA DE ADAME EN LOS POZOS SANTA CATARINA No. 9 Y SANTA CRUZ MEYEHUALCO, DEBIDO A QUE SE REALIZARON DOS LICITACIONES PUBLICAS DECLARÁNDOSE DESIERTAS. POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN. ESTE PROCEDIMIENTO OCASIONO QUE NO SE PUDIERA CUMPLIR LAS METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2002. EN LOS POZOS AUXILIAR XOTEPINGO 4-C Y 6-B, DEBIDO A QUE EN LA PRIMERA LICITACIÓN DEL CONCURSO FUE DECLARADO DESIERTO. POR LO CUAL FUE NECESARIO REALIZAR UNA SEGUNDA LICITACIÓN PARA ADJUDICARLO, ESTO OCASIONO QUE LA OBRA SE CONVIRTIERA BIANUAL. EN EL POZO PERIFÉRICO No. 16. DEBIDO A QUE EL APROVECHAMIENTO SE ENCUENTRA A ESCASOS 6 METROS APROXIMADAMENTE DEL TALUD DE CONTENCIÓN DEL CANAL NACIONAL QUE CONDUCE AGUAS NEGRAS, PROVOCANDO LA FILTRACIÓN DE SUS AGUAS HACIA LA ESTRUCTURA DEL CASTILLO, CONTRA - ADAME Y ADAME DEL POZO QUE AFLORA EN LA SUPERFICIE, FORMANDO UN SOCAVÓN DE CONSIDERABLE DIMENSIÓN, LO CUAL RESTRINGE EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, POR LO ANTERIOR SE SOLICITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA UN ESTUDIO A DETALLE PARA LA PROPUESTA DE UN PROCESO CONSTRUCTIVO, QUE AISLE EL ÁREA QUE OCUPA EL POZO DE LA INVASIÓN DE AGUAS NEGRAS DEL CANAL NACIONAL.
TOTAL	24,336.5	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-008-E	1,865.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-035-E	15,304.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO. SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS
B-07-CO-04-089-E	14,531.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO. SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ: 
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: _____
ING ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0170

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
SANTA CATARINA N° 7	25,000	18	STA CATARINA	IZTAPALAPA
PEÑÓN N° 5	25,000	28	EJERCITO DE ORIENTE	IZTAPALAPA
PEÑÓN N° 6	25,000	28	STA MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA
SANTA MARIA AZTAHUACAN	25,000	10	PUB ST MA AZTAHUACA	IZTAPALAPA
SECTOR POPULAR N° 3	25,000	12	AMPL CASA BLANCA	IZTAPALAPA
SANTA CATARINA N° 9	25,000	12	AMPL EMILIANO ZAPATA	IZTAPALAPA
SANTA CRUZ MEYEHUALCO	25,000	12	REFORMA POLÍTICA	IZTAPALAPA
AUXILIAR XOTEPINGO N° 1 A	25,000	12	AMPL EMILIANO ZAPATA	IZTAPALAPA
DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN	30,000	20	EJERCITO DE ORIENTE	IZTAPALAPA
VIGA No. 1	30,000	20	SECTOR POPULAR	IZTAPALAPA
PARQUE DE LOS VENADOS	25,000	10	VALLE	BENITO JUÁREZ
PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	15,000	20	XALPA	IZTAPALAPA
TECOMITL 22	15,000	20	TECOMITL	IZTAPALAPA
ESTADO DE MÉXICO				
SAN FRANCISCO DE GUZMÁN	25,000	34	PBO DE SN BARTOLO DEL	EDO MEX
SANTA CRUZ TEPEXPAN	25,000	34	PBO STA CRUZ TEPEXPAN	EDO MEX
	TOTAL	365,000		290
POBLACIÓN BENEFICIADA : 365,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 290 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

ELABORÓ:


ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

173

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 61	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	META FÍSICA ORIGINAL 103.000	MODIFICADA 137.000	REALIZADA 94.800
<p>A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN EL 2002.</p> <p>B) NO SE CUMPLE CON LA META FISICA ORIGINAL, DEBIDO A QUE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 SE TUVO UN ERROR DE CAPTURA EN ESTA ACTIVIDAD CONSIDERANDO COMO META ORIGINAL 103.000 ESTUDIOS, SIN EMBARGO, EN EL DESGLOCE DEL FORMATO POA-02-ESTUDIOS SOLO SE REFLEJAN 66.800, POR LO CUAL DICHO ERROR SE CONSIDERO EN TODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2002, HABIENDO UNA DIFERENCIA POSITIVA DE 36.200 ESTUDIOS.</p> <p>CABE ACLARAR QUE DICHO ERROR FUE ACLARADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE, LA CUAL NO PERMITIO REALIZAR DICHO CAMBIO.</p> <p>C) A CAUSA DEL INCISO "B"</p> <p>NO SE CUMPLE CON LA META FISICA MODIFICADA, DEBIDO A QUE VARIOS ESTUDIOS TUVIERON UN COSTO MAYOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJECUTARÓN 6.000 ESTUDIOS.</p>			

ELABORO: 
ING. ROMMELITO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Aplicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍA LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-017-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	10.000 ESTUDIOS
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-050-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	16.000 ESTUDIOS
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-108-E SE AMPLIA LA META FÍSICA EN	9.000 ESTUDIOS
SUBTOTAL	35.000 ESTUDIOS

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-138-E SE REDUCE LA META FÍSICA EN	1.000 ESTUDIO
SUBTOTAL	1.000 ESTUDIO

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
45,739.9	60,269.2	60,269.2

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA POSITIVA QUE SE PRESENTA RESPECTO AL ORIGINAL EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 6300 SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE EJERCIO UN MONTO MAYOR DE \$ 16,266.00. EN LO QUE RESPECTA AL CAPITULO 1000 SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$1,532.4; EN EL CAPITULO 2000 \$ 150.3; Y EN EL 3000 \$ 54.0. CABE HACER MENCIÓN QUE ESTOS CAPITULOS NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN CON EL AVANCE FISICO.

B) NINGUNA


CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
----------------------	-------	---------------

B-07-CO-04-009-E	0.4	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-00 PARA CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS FISCALES DEL 2002, DE ACUERDO A LA CIRCULAR N° DOCP/002/2002 DONDE SE INDICA EL "CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CRÉDITO AL SALARIO".
------------------	-----	--

ELABORO: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.D. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-07-CO-04-017-E	8,434.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y META FÍSICA EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO 2002, YA QUE DADAS SUS CARACTERÍSTICAS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA SU REALIZACIÓN PRINCIPALMENTE PARA DEFINIR SU ASPECTO DE INGENIERÍA EN PLANTAS POTABILIZADORAS QUE PERMITIRÁN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE A VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ASÍ COMO EL REALIZAR PROYECTOS PARA INCORPORAR AL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CONJUNTOS HABITACIONALES EN LAS DELEGACIONES CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.
B-07-CO-04-050-E	2,193.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS MOTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 28, DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE COMPUTADORA Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CORTO CIRCUITO, EN LAS INSTALACIONES DE REBOMBEO Y TANQUES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
B-07-CO-04-108-E	6,728.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 PARA TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE DESINFECCIÓN DE GAS - CLORO, ASÍ COMO PROYECTOS EJECUTIVOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE OBRAS QUE HAN SIDO SOLICITADAS POR USUARIOS POR TENER REPERCUSIONES EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA XOCHILAC, PEÑÓN DE LOS BAÑOS Y SAN BERNABÉ.
B-07-CO-04-036-E	49.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-00, 1401-01, 1401-03 Y 1407-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-122-E	577.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-01, 1407-00 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES REALES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-127-E	130.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-00, 1327-00 Y 1401-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL.
TOTAL	18,113.1	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-009-E	2.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1327 Y ASÍ CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS FISCALES PARA EL AÑO 2002; DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. Docp/002/2002, QUE INDICA EL "CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CRÉDITO AL SALARIO".
B-07-CO-04-036-E	8.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTALES 1401-01 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-047-E	165.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04, EN AQUELLOS ESTUDIOS DONDE SE TUVIERON ECONOMÍA S, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LOS FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2001.
B-07-CO-04-115-E	149.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1326-00 Y 1306-00 COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE GASTO AL CIERRE DEL 2002, CON LO CUAL SE DETERMINO QUE NO SERAN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS CLAVES QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-122-E	1,361.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00 Y 1507-00 LOS CUALES NO FUERON UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO CAPITULO, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-127-E	129.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1308-00 LAS CUALES NO FUERON UTILIZADAS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-137-E	841.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-07-CO-04-138-E	924.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	3,583.8	(MILES DE PESOS)

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

AFECTACIONES COMPENSADAS:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-002-E	112.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1319-00 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLO A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL PARA LO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL INCREMENTO.
B-07-CO-04-002-E	112.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1319-00 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLO A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL PARA LO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL INCREMENTO.
B-07-CO-04-008-E	3,922.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE HALLAN TENIDO FALLO DE CONCURSO.
B-07-CO-04-008-E	3,922.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE HALLAN TENIDO FALLO DE CONCURSO.
B-07-CO-04-010-E	16.9	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS.
B-07-CO-04-010-E	16.9	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS.
B-07-CO-04-024-E	10.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO EN LA PARTIDA 2101-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-024-E	10.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO EN LA PARTIDA 2101-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-025-E	192.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3212-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL 2002, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3212 DONDE SE DEBE CONTEMPLAR EL COSTO DE FOTOCOPIADO.
B-07-CO-04-025-E	192.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL 2002, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3212 DONDE SE DEBE CONTEMPLAR EL COSTO DE FOTOCOPIADO.
B-07-CO-04-034-E	454.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 1103-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-034-E	454.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 1103-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-035-E	486.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 6300-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
B-07-CO-04-035-E	486.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 6300-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
B-07-CO-04-039-E	192.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO QUE SEÑALA EL OFICIO N° DGCE/480/2002 EL CUAL INDICA QUE EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OPERARLAS CON PERSONAL PROPIO, LA PARTIDA A APLICAR ES LA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO", LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LOS SEÑALADO EN EL OFICIO N° DSG/625/02 MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYO QUE EN MATERIA DE FOTOCOPIADO EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HICIERA A TRAVES DE LA PARTIDA 3212 ASÍ COMO EL TRANSFERIR LOS RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA PARTIDA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" A LA 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO".

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-039-E	192.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3212-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO QUE SEÑALA EL OFICIO No DGCE/480/2002 EL CUAL INDICA QUE EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OPERARLAS CON PERSONAL PROPIO, LA PARTIDA A APLICAR ES LA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO", LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LOS SEÑALADO EN EL OFICIO No DSG/625/02 MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYO QUE EN MATERIA DE FOTOCOPIADO EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HICIERA A TRAVES DE LA PARTIDA 3212 ASÍ COMO EL TRANSFERIR LOS RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA PARTIDA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" A LA 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO"
B-07-CO-04-072-E	4.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLA A LAS NECESIDADES REALES Y DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE ELABORO EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-072-E	4.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1103-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLA A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-077-E	42.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-12 PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL OFICIO DRL/1573/02 DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES D.G.P.Ly S.P.C. INDICANDO SE TRANSFIERAN LOS RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE OTORGAR UN VALE DE \$2,200.00 POR CONCEPTO DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO A LOS EMPLEADOS QUE CORRESPONDA.
B-07-CO-04-077-E	42.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL OFICIO DRL/1573/02 DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES D.G.P.Ly S.P.C. INDICANDO SE TRANSFIERAN LOS RECURSOS A LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" DI-13, TP-12, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE OTORGAR UN VALE DE \$2,200.00 POR CONCEPTO DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO A LOS EMPLEADOS QUE CORRESPONDA.
B-07-CO-04-080-E	68.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-080-E	68.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

SECCION III (Continuación)

0180

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-089-E	6,665.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-089-E	6,665.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-094-E	39.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-12 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA CIRCULAR NORMATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE VESTUARIO DE INVIERNO DEL 2002, DE CUERDO A OFICIO DGPLSPC/1885/2002 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2002, EMITIDO POR LA OFICIALIA MAYOR.
B-07-CO-04-094-E	39.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A OTRAS, PARA CUMPLIR LA CIRCULAR NORMATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE VESTUARIO DE INVIERNO DEL 2002, DE CUERDO A OFICIO DGPLSPC/1885/2002 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2002, EMITIDO POR LA OFICIALIA MAYOR.
B-07-CO-04-131-E	31.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LA OPERACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO DE LAS COMPRAS CENTRALIZADAS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO..
B-07-CO-04-131-E	31.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LLUVIA, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS CON PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD.

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
1	2-07-CO-04-1-0002	<p align="center">61 - 00 - 04 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE</p> <p>REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS PARA CONCURSO DE LAS OBRAS PUÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DERIVADOS DE LAS INVITACIONES RESTRINGIDAS Y LICITACIONES PÚBLICAS CELEBRADAS POR LA DGCOH, (INCLUYE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE CONLLEVAN ALAS REVISIONES DETALLADAS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS).</p>	1.000
2	2-07-CO-04-1-0003	ELABORACIÓN O REVISIÓN DETALLADA DE LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DE LAS OBRAS EN PROCESO DE LA DGCOH, LICITACIONES PUBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS Y APOYO TECNICO PARA REVISAR, EVALUAR Y VALORIZAR ESTUDIOS ESPECIALES DE COSTOS.	1.000
3	2-07-CO-04-1-0004	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DE LAS OBRAS ORIGINADAS DE LOS CONCURSOS DE LICITACION PUBLICA O INVITACION RESTRINGIDA Y APOYO TECNICO PARA REVISAR, EVALUAR Y VALORAR ESTUDIOS ESPECIALES DE INGENIERIA DE COSTOS.	1.000
4	2-07-CO-04-1-0013		1.000
5	2-07-CO-04-1-0025	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y REPORTES DE DRENAJE PARA LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL GDF	1.000
6	2-07-CO-04-1-0045		1.000
7	2-07-CO-04-1-0055	ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
8	2-07-CO-04-1-0056	PROYECTO PARA EMITIR EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y COSTO DE LOS TRABAJOS DE DUCTERIA Y CABLEADO EN POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA REGIONAL CENTRO, AZCAPOTZALCO, PONIENTE Y XOCHIMILCO DEL D.F.	1.000
9	2-07-CO-04-1-0057	PROYECTO PARA DETERMINAR LAS TRAYECTORIAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO EN POZOS DE LAS OFICINAS REGIONALES TLALPAN-COYOACAN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYE CATALOGO Y COSTOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO	1.000
10	2-07-CO-04-1-0059	PROYECTO PARA DETERMINAR CATALOGO DE CONCEPTOS VOLUMETRÍA Y COSTOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE 60 POZOS DE AGUA POTABLE.	1.000
11	2-07-CO-04-1-0060	ESTUDIO GEOELECTRICO DE RESISTIVIDAD PARA DETERMINAR ESPESORES Y RESISTIVIDADES DEL SUBSUELO PARA ATERRIZAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA MÉXICO, D.F.	1.000
12	2-07-CO-04-1-0072	ACTUALIZACIÓN DE METODOLOGÍAS EN LAS ÁREAS ANALÍTICAS DE AGUA POTABLE, BIOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL.	1.000
13	2-07-CO-04-1-0073	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA OFICINA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL.	1.000
14	2-07-CO-04-1-0100	PROYECTO DE ANÁLISIS DINÁMICO Y DIAGNOSTICO DE LAS GRIETAS O FRACTURAS DE DESECACIÓN EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1.000
15	2-07-CO-04-1-0101	PROYECTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE LA DESINFECCIÓN EN POZOS DE AGUA POTABLE	1.000
16	2-07-CO-04-1-0103	PROYECTO DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE CLORO EN 60 POZOS DE AGUA POTABLE	1.000
17	2-07-CO-04-1-0104	ESTUDIO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS CONSTRUCTIVOS Y DE LOS EQUIPOS INSTALADOS DE LOS POZOS DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

MS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
18	2-07-CO-04-1-0106	ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS ACTUALES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y DE ALTERNATIVAS DEL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS EFECTOS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL DRENAJE URBANO PARA EL PERÍODO 2002 - 2025.	1.000
19	2-07-CO-04-1-0108	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR EL CAMBIO DEL USO DE AGUA EXTRAÍDA DEL ACUÍFERO PARA RIEGO POR AGUA TRATADA EN EL ÁREA BENEFICIADA POR LOS POZOS TECOMITL Nos. 3, 4, 5, 16, 18, 19 Y 20	1.000
20	2-07-CO-04-1-0116	ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA ZONA PONIENTE DEL VALLE DE MÉXICO E INTERPRETACIÓN ESTRATIGRÁFICA DE LOS POZO DE AGUA A CARGO DE LA DGCCH LOCALIZADOS EN LAS DELEGACIONES DE AZCAPOTZALCO, MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS Y CUAJIMALPA, MÉXICO D.F.	1.000
21	2-07-CO-04-1-0135	ESTUDIO PARA LA MEDICIÓN DE LA RED DE POZOS PILOTO UBICADOS EN LA PARTE SUR DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CAMPO Ph, Eh Y TEMPERATURA, PARA DETECTAR SU EVOLUCIÓN Y CAMBIOS AL AÑO 2002.	1.000
22	2-07-CO-04-1-0136	ESTUDIO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL Y GEOMORFOLÓGICO DEL CERRO DEL PEÑÓN DEL MARQUES IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, CORRELACIÓN DEL MOVIMIENTO DE GRIETAS CON LA EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO, DETERIORO DE LA ESTRUCTURA AL EXTRAER MATERIALES PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DESLIZAMIENTO DE LA LADERAS RELACIONADAS CON MOVIMIENTOS LOCALES Y REGIONALES.	1.000
23	2-07-CO-04-1-0178	ESTUDIO PARA REGULARIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS DE SAN PABLO OZTOTEPEC PARTE ALTA DE SAN ANTONIO TECOMITL PARTE ALTA DE SAN BARTOLO XICOMULCO Y SAN SALVADOR CUAUHTENCO EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA.	1.000
24	2-07-CO-04-1-0189	PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA	1.000
25	2-07-CO-04-1-0194	COORDINACIÓN PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN SUR ORIENTE Y PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0194.	0.500

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
26	2-07-CO-04-1-0199	PROYECTO PARA DESARROLLAR LAS GUÍAS MECÁNICAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y CENSORES DE SEGURIDAD ASÍ COMO LA EMISIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y NÚMEROS GENERADORES EN 60 POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE CON ALTO ÍNDICE DE VANDALISMO	1.000
27	2-07-CO-04-1-0221/2	ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN LA RED HIDRÁULICA DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0221.	0.500
28	2-07-CO-04-1-0222/2	ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0222.	0.500
29	2-07-CO-04-1-0224/2	ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN PONIENTE Y ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0224.	0.500
30	2-07-CO-04-1-0225/2	ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0225.	0.500
31	2-07-CO-04-1-0226/2	ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0226.	0.500
32	2-07-CO-04-1-0227/2	ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN SUR DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0227.	0.500
33	2-07-CO-04-1-0234	ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS MOTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TANQUES, BOMBAS Y PLANTAS DE BOMBEO DE LA ZONA CENTRO - PONIENTE	1.000
34	2-07-CO-04-1-0236	ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS MOTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TANQUES, BOMBAS Y PLANTAS DE BOMBEO EN LAS ZONAS DE XOCHIMILCO, MILPA ALTA Y TLAHUAC	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

MS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/01-00-04-251.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
35	2-07-CO-04-1-0239	ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN FUNCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS PARA ESTOS CONCEPTOS.	1.000
36	2-07-CO-04-1-0245/2	COORDINACIÓN PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN NORTE Y CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0245.	7.500
37	2-07-CO-04-1-0250	REVISIÓN Y COMPLEMENTO DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, ASISTENCIA A JUNTAS A FIN DE ACLARAR ASPECTOS TÉCNICOS, REVISIÓN DE PLANOS DE FABRICACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS.	1.000
38	2-07-CO-04-1-0253/2	PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO EN COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. REVALIDACIÓN AL CONTRATO: 1-07-CO-04-1-0253.	1.000
39	2-07-CO-04-1-0267	PROYECTO PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA ROBO (ALARMAS) EN 60 POZOS DE AGUA POTABLE	1.000
40	2-07-CO-04-1-0269	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DOCUMENTAL E INSPECCIÓN FÍSICA DE ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO LOCAL DE 353 POZOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO.	1.000
41	2-07-CO-04-1-0322	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA FIJACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO TRADICIONAL POR LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A CARGO DE LA DGCOII.	1.000
42	2-07-CO-04-1-0324	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD ESPECIFICA DE FORMA REGIONAL DE 9 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE LOCALIZADOS EN LA DELEGACIÓN DE IZTAPALAPA; ASÍ COMO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD ESPECIFICA DE LA PLANTA DE BOMBEO "LOS PATOS" PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-01-251.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
43	2-07-CO-04-1-0325	REALIZACIÓN DE 4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL PARA LA LÍNEA DE DESVÍO DE 48" DE DIÁMETRO EN LA PLANTA DE BOMBEO CERRO DE LA ESTRELLA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN No. 4 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE SAN FRANCISCO I, DELEGACIÓN XOCHIMILCO ASÍ COMO DE LAS LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN EN LA COLONIA MIRADOR DELEGACIÓN TLALPAN	1.000
44	2-07-CO-04-1-0329	REVISIÓN DE PROYECTOS DE REFORZAMIENTOS NECESARIOS PARA DOTAR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS AL SECTOR SOCIAL, DENTRO DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE AGUA POTABLE.	1.000
45	2-07-CO-04-1-0330	REALIZACIÓN DE 4 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE FORMA REGIONAL PARA OBRAS HIDRÁULICAS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL PARTICULARMENTE EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, COYOACAN, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. MADERO, MILPA ALTA, TLALPAN Y XOCHIMILCO.	1.000
46	2-07-CO-04-1-0333	PROYECTO EJECUTIVO HIDRAULICO Y ELECTROMECÁNICO DE BANCOS DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN, APLICADAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DF	1.000
47	2-07-CO-04-1-0357	ADECUACION Y ACTUALIZACION DE LAS BASES PARA LICITACIONES PUBLICAS ASI COMO DE CONCURSOS POR INVITACION RESTRINGIDA, I.- PARA OBRA, II.- PARA PROYECTOS Y III.- PARA SUPERVISION DE OBRAS, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO PARA EL AÑO 2002	1.000
48	2-07-CO-04-1-0359	ESTUDIO PARA ACTUALIZAR LA MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS GRIETAS, SÉGUIMIENTO DE LAS INSTRUMENTADAS DURANTE 1999 Y 2001, AVANCES Y EVOLUCIÓN 2002.	1.000
49	2-07-CO-04-1-0360	ESTUDIO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL Y GEOMORFOLÓGICO DE LA ZONA DE LA SIERRA DE GUADALUPE UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DETERMINACIÓN EN CAMPO DE FALLAS Y FRACTURAS ADEMÁS DE LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA IMPLEMENTAR TESTIGOS QUE PERMITAN MONITOREAR MOVIMIENTOS.	1.000
50	2-07-CO-04-1-0361	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESVIO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INDUCIDAS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR REAL PERIFERICO-SAN ANTONIO, TRAMOS I Y II DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
51	2-07-CO-04-1-0362	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO DE OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE EN LAS AVS. SAN ANTONIO Y RIO BECERRA POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ZONA DELEGACION BENITO JUAREZ	1.000
52	2-07-CO-04-1-0374	ESTUDIO PARA GENERAR LOS VOLÚMENES DE OBRA Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA EN POZOS DE AGUA POTABLE PARA PROTECCIÓN CONTRA VANDALISMO	1.000
53	2-07-CO-04-1-0375	INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRAACTUAL Y FINIQUITO DE 198 CONTRATOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA, REFERENTES A LOS AÑOS DE 1998 AL 2001	1.000
54	2-07-CO-04-1-0377	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN EN TIEMPO REAL PARA LA VIGILANCIA DEL AGUA EN BLOQUE QUE INGRESA AL DISTRITO FEDERAL	1.000
55	2-07-CO-04-1-0379	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO PERIFÉRICO No. 8 AL REBOMBEO TEPEPAN, DELEGACIÓN XOCOMILCO.	1.000
56	2-07-CO-04-1-0380	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PASO VEHICULAR SOBRE ACUEDUCTO CHICONAUTLA Y AV. VOLCÁN DE COLIMA, COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU ASÍ COMO EL ESTUDIO Y REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LOS TANQUE R-11, R-12 HUECAPOOL, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, TANQUE TL-10 EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, TANQUE TIERRA UNIDA EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS Y TANQUE ELEVADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL JEGARÍA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, ASÍ COMO DISEÑO DE SILLETAS DE CONCRETO PARA TUBERÍAS DE ACERO Y DE LA LOSA - TAPA DEL CCM EN LA PLANTA DE BOMBEO XOTEPINGO DELEGACIÓN COYOACAN	1.000
57	2-07-CO-04-1-0381/2	ESTUDIO PARA LA GENERACIÓN DE LAS BASES Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIALIZACIONES PARA DESARROLLAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN Y/O GASTO DE LAS ESTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE OPERADAS POR LA DGOH. REVALIDACIÓN AL CONTRATO: 1-07-CO-04-1-0381.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

MIS DOCUMENTOS; YERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
58	2-07-CO-04-1-0410/2	ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL Y EVALUAR EL AHORRO POR INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAJO CONSUMO, CON BASE EN UN ANÁLISIS DE BENEFICIO-COSTO. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0410.	0.100
59	2-07-CO-04-1-0420	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO NATIVITAS PARA ABASTECER EL BARRIO CALTONGO, DELEGACION XOCHIMILCO	1.000
60	2-07-CO-04-1-0421	PROYECTO ESTRUCTURAL EJECUTIVO DE CAJAS PARA VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN, MEDIANTE SISTEMA PREFABRICADO DE CONCRETO	1.000
61	2-07-CO-04-1-0426/2	ESTUDIO PARA LA PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN ZONAS DE ASENTAMIENTOS QUE NO CUENTAN CON SERVICIOS, DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MIAPA ALTA REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0426.	0.500
62	2-07-CO-04-1-0428	PROYECTO PARA GENERAR LA VOLUMETRÍA Y LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INCLUYENDO SU COSTO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN CONDUCCIONES, MANANTIALES, TANQUES Y ESTACIONES DE REBOMBEO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE OPERADO POR LA DGCOH.	1.000
63	2-07-CO-04-1-0429	APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN PARA INTEGRAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA ELABORACIÓN, PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CONCURSOS PARA ADJUDICAR OBRAS QUE LLEVA A CABO LA DGCOH.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
64	2-07-CO-04-1-0432	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CORRESPONDIENTES AL SIFÓN EL BORRACHO DEL ACUEDUCTO LERMA; LEVANTAMIENTO DE BORDOS DEL RÍO DE LOS REMEDIOS, EN EL TRAMO DE COMPUERTAS VASO CARRETAS - CALZADA VALLEJO; LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES DENTRO DE LA ESCUELA DENOMINADA "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ", LOCALIZADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRÍA SOBRE LA CALLE ENCINOS Y ABEL QUEZADA PARA EL DISEÑO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD HABITACIONAL "BEISARIO DOMÍNGUEZ", LOCALIZADA EN LA DELEGACIÓN TIALPAN (UDPAP)	1.000
65	2-07-CO-04-1-0435	ESTUDIO PARA LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y CALIDAD DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA EXPERIMENTAL PARA MANTENER VIGENTE SU ACREDITAMIENTO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA).	1.000
66	2-07-CO-04-1-0442	DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA REGULARIZAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO EN LA DELEGACIÓN DE IZTAPALAPA	1.000
67	2-07-CO-04-1-0453	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON GAS - CLORO, DE 4 ESTACIONES DE RECEPCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, ALMOYOLA, EL CARTERO, CHALMITA Y CHICONAUTLA	1.000
68	2-07-CO-04-1-0456	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON GAS - CLORO, DE 4 ESTACIONES DE RECEPCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, LA CALDERA, CERRO DE LA ESTRELLA, CANAL NACIONAL Y T SANTA MARIA DEL OLIVAR	1.000
69	2-07-CO-04-1-0457	ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE GASTOS Y VOLÚMENES DE AGUA POTABLE EN LA RED HIDRÁULICA DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
70	2-07-CO-04-1-0458	ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESIONES CONTINUAS DE AGUA POTABLE EN LA RED HIDRÁULICA DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
71	2-07-CO-04-1-0459	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON GAS - CLORO, DE 4 ESTACIONES DE RECEPCIÓN DE AGUA EN BLOQUE, ALZATE, PEÑA DEL VENADO, SAN JOSÉ Y ATARASQUILLO	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
72	2-07-CO-04-1-0460	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JOSEFINA PRIOR Y CHIMALISTAC, ENTRE AV. INSURGENTES Y MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.	1.000
73	2-07-CO-04-1-0461	PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TECHUMBRE PARA LOS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CRUZ MEVEHUALCO ASI COMO EL DICTAMEN TÉCNICO PARA LA FACTIBILIDAD DE REAPROVECHAMIENTO Y/O LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DE REACTIVOS SÓLIDOS, LA LOSA SUPERIOR DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA Y DE LA SALA DE DESINFECCIÓN DE LA PLANTA AGRÍCOLA ORIENTAL.	1.000
74	2-07-CO-04-1-0463	ESTUDIO PARA LA REINGENIERÍA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN EN ESTACIONES DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1.000
75	2-07-CO-04-1-0468	PROYECTO PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE ACCESO PARA ESTABLECER LA SECUENCIA DE EVENTOS DE ALARMAS Y PERMISIVOS, ASI COMO LA INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO NECESARIA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTRA VANDALISMO EN 353 POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO	1.000
76	2-07-CO-04-1-0470	ESTUDIO TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACION POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PURISIMA IZTAPALAPA DEMOCRACIA	1.000
77	2-07-CO-04-1-0476	ESTUDIO TÉCNICO DE CORTO CIRCUITO DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y CALIBRACION DE RELEVADORES DE PROTECCION ELECTRICA MEDIANTE COMPUTADORA A LAS PLANTAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE QUETZALCOATI, EL ANGULO ADUANA, TL-30, TLAYAPACA, CRUZ MANCA, C-GM-8, CIA-2, T-CIA-8, T-CIA-2 DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
78	2-07-CO-04-1-0493		1.000
79	2-07-CO-04-1-0498	ESTUDIO INTEGRAL PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE TANDEOS EN LAS DELEGACIONES MAGDALENA CONTRERAS, TLAHUAC Y TLALPAN Y DEFINIR LAS OBRAS PARA REGULARIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

0191

194

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-01-251.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
80	2-07-CO-04-1-0503/2	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL 2002 Y ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DEL 2001 DE ACUERDO AL POA MODIFICADO. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0503.	0.100
81	2-07-CO-04-1-0507/2	VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE PUNTOS DE MACROMEDICIÓN EN CIRCUITOS HIDRÁULICOS. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0507.	0.100
82	2-07-CO-04-1-0509	DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS POR CAJALES DE LA ESTRUCTURA MUSEOGRÁFICA DEL NUEVO ESPACIO DEL AGUA	1.000
83	2-07-CO-04-1-0534	ESTUDIO TECNICO PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA VIGA # 4	1.000
84	2-07-CO-04-1-0536	ESTUDIO TECNICO PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA EN LA PLANTA POTABILIZADORA IZTAPALAPA No. 8	1.000
85	2-07-CO-04-1-0554	PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE 36 ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
76	2-07-CO-04-1-0555	ADECUACIONES DE INGENIERÍA A LAS PLANTAS POTABILIZADORAS "PURÍSIMA IZTAPÁLAPA 4 Y AGRÍCOLA ORIENTAL"	1.000
87	2-07-CO-04-1-0556	PLANOS DE TERMINACIÓN DE OBRA (AS-BUILT) PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS "AGRÍCOLA ORIENTAL, SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y SANTA CATARINA"	1.000
88	2-07-CO-04-1-0559	ESTUDIO PARA EL REORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE RADIOFRECUENCIAS PARA EL ENVÍO DE DATOS EN TIEMPO REAL DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE OPERADA POR LA DGCOH.	1.000
89	2-07-CO-04-1-0563	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL CARTERO AL TANQUE PASEO DE LAS LOMAS DELEGACIÓN CUAJIMALPA	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

0192

195

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS1002/61-00-04-251.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FÍSICO 2002 CIERRE
90	2-07-CO-04-1-0566	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS TANQUES HUAYATLA 1, LAS CRUCES, LEVANTAMIENTOS PARA DETERMINAR OBRAS DE PROTECCIÓN DE LOS TANQUES FUENTES BROTTANTES, CABRAS, ROMPEDOR PICACHO AJUSCO, PUEBLO NUEVO, REBOMBEO LA CAÑADA.	1.000
91	2-07-CO-04-1-0567	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMORES ENTRE LA CALLE JOSÉ MA. OLLOQUI Y CALLES SAN ANTONIO, EN CALLE MORAS, ENTRE SAN LORENZO Y AV. RÍO CHURUBUSCO, EN LA CALLE SAN LORENZO, ENTRE CALLE MORAS Y CALLE AMORES, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	1.000
92	2-07-CO-04-1-0568	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 914 MM. DE DIAMETRO SOBRE LAS CALLES THIAEL Y NORTE 172 COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1.000
93	2-07-CO-04-1-0569	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE MC-8 A LA COLONIA LOMAS DE SAN BERNABE EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	1.000
94	2-07-CO-04-1-0570	ESTUDIO DE LAS DEFORMACIONES MANIFESTADAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALLE DE LIMA, MANZANA 5, LOTES 5 Y 6, MANZANA 3 LOTE 4, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC, DELEGACION IZTAPALAPA; RECOMENDACIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES EN LA CALLE DE CALIZ, COLONIA EL RELOJ; INTEGRACION DE LA CARPETA DE CONCURSO PARA LA OBRA DE ATRAQUE DEL SIFON EN LA BARRANCA EL BORRACHO, MEXICO, D.F.	1.000
95	2-07-CO-04-1-0573	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL ATRAQUE ORIENTE DEL SIFON UBICADO EN LA BARRANCA EL BORRACHO, PERTENECIENTE AL SISTEMA LERMA, RAMAL NORTE; DICTAMEN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE APOYO EN EL PREDIO DEL POZO PERIFERICO No. 16, LOCALIZADO EN LA AV. CANAL NACIONAL Y CALZADA DEL HUESO, COLONIA EL MIRADOR, DELEGACION TLALPAN; ASI COMO VERIFICACION DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA FACHADA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCOH UBICADO EN VIADUCTO M. ALEMAN No. 507. COL. GRANJAS MEXICO DELEGACION IZTACALCO	1.000
96	2-07-CO-04-1-0574	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE TEPETATAL AL TANQUE GM-19 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/61-00-04-251.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
97	2-07-CO-04-1-0576	ACTUALIZACIÓN DE LA GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA D.G.C.O.H.	1.000
98	2-07-CO-04-1-0580	PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTAS DE BOMBEO DEL PORTAL 29 AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAH PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAH DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	1.000
99	2-07-CO-04-1-0581	ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PRESENTACIONES GRÁFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
100	2-07-CO-04-1-0638	ELABORACIÓN O REVISIÓN DETALLADA DE LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DE LAS OBRAS EN PROCESO DE LA DGCCH. Y APOYO TÉCNICO PARA REVISAR, EVALUAR Y VALORIZAR ESTUDIOS ESPECIALES DE COSTOS.	1.000
101	2-07-CO-04-1-0691/2	DIAGNÓSTICO DE PROCEDIMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE INYECCIÓN DE CLORO EN INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE POZOS. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0691 (IAC).	1.000
102	2-07-CO-04-1-0700/2	SERVICIOS DE COORDINACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA (INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS PARA LA DGCCH; PURÍSIMA IZTAPALAPA 4, PANTEÓN CIVIL, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, AGRÍCOLA ORIENTAL Y SANTA CATARINA REVALIDACIÓN DEL CONTRATO: 1-07-CO-04-1-0700.	1.000
TOTAL ACTIVIDAD			94.800

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	0.650	1.030

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Planta de Bombeo fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL ESFUERZO.	1.000	EN PROCESO	COYOACAN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE C.T.M. PARA ALIMENTAR LA PARTE ALTA DE LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ	0.030	EN PROCESO	GUSTAVO A. MADERO
TOTAL	1.030	PLANTA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL ESFUERZO. LA DESVIACION FISICA SE DEBE QUE LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% Y QUE LA META FISICA INCLUIDA EN LA ESTIMACION FINAL QUE SERA PAGADA CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2003, COMO ADEUDO REPRESENTA EL 0.14 DE PLANTA.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

SE ADICIONO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIÓN:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-064-E	1.000	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SON NECESARIAS PARA INTERCONECTAR LA PLANTA DE REBOMBEO TOPILEJO, A LOS TANQUES GEMELOS I Y II CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE DE AGUA EN LA ZONA (RECURSOS FEDERALES)
TOTAL	1.000	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0195

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-105-E	1.000	SE CANCELAN LOS RECURSOS FÍSICOS DE LA OBRA CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO TOPILEJO. DEBIDO A QUE EL TIEMPO QUE SE LLEVO REALIZAR EL CATALOGO Y PAQUETE PARA CONCURSO, ORIGINO QUE LA OBRA NO SE PUEDA REALIZAR EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CO-04-138-E	0.350	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL ESFUERZO, DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO INGRESO SUS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO LIMITE PARA TRAMITAR PAGOS ENTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL 2002.
TOTAL	1.350	

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ:



ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRAULICA REGION NORTE

REVISÓ :

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

198

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : { Continuación }

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,712.0	1,730.1	1,730.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL ESFUERZO.	1,615.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE C.T.M. PARA ALIMENTAR LA PARTE ALTA DE LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ	114.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
TOTAL	1,730.1	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

NO HUBO DESVIACIÓN FINANCIERA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-060-E	3,903.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL ESFUERZO, A FIN DE LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS POR LA MODIFICACIÓN AL PROYECTO, A PETICIÓN DE LOS COLONOS DE LA ZONA, LOS CUALES INCLUYEN UN ÁREA DE LAVADEROS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD. ASIMISMO SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS AL REBOMBEO TANQUE XALTEPEC, DEBIDO A QUE EL REBOMBEO ACTUAL YA ES INSUFICIENTE, POR LO QUE ES NECESARIO AMPLIAR LA CAPACIDAD DE BOMBEO, AUMENTANDO DE ESTA FORMA LOS VOLÚMENES QUE LLEGUEN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
B-07-CO-04-064-E	2,500.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SON NECESARIAS PARA INTERCONECTAR LA PLANTA DE REBOMBEO TOPILEJO, A LOS TANQUES GEMELOS I Y II CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE DE AGUA EN LA ZONA.
TOTAL	6,403.0	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-105-E	2,500.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO TOPILEJO, DEBIDO A QUE EL TIEMPO QUE SE LLEVO REALIZAR EL CATALOGO Y PAQUETE PARA CONCURSO. ORIGINO QUE LA OBRA NO SE PUEDA REALIZAR EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y 36 DEL DECRETO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002. SE SOLICITO LA REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRIORITARIO 61 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL AGUA POTABLE, POR TRATARSE DE UNA DISMINUCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES AL MONTO CONSIGNADO PARA DICHO PROGRAMA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN EL REFERIDO DECRETO
B-07-CO-04-138-E	3,884.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL ESFUERZO, DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO INGRESO SUS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO LIMITE PARA TRAMITAR PAGOS ENTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL 2002. EN LA OBRA AMPLIACIÓN REBOMBEO XALTEPEC, DEBIDO A QUE EL PRIMER CONCURSO POR INVITACIÓN FUE DECLARADO DESIERTO POR DESCALIFICACIÓN DE TRES DE LOS CINCO PARTICIPANTES, TENIÉNDOSE QUE VOLVER A PREPARAR EL CONCURSO PARA SU NUEVA PROGRAMACIÓN MOTIVANDO QUE EL PROGRAMA ORIGINAL QUE SE TENIA CONTEMPLADO PARA EL PRESENTE AÑO, SE RECORRIERA AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003.
TOTAL	6,384.9	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-008-E	342.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASI COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-035-E	1,044.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-059-E	696.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONTRATO 0007/02
B-07-CO-04-089-E	2,353.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

200

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

0198

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL ESFUERZO.	-	30	-	-
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE C.T.M. PARA ALIMENTAR LA PARTE ALTA DE LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ	-	24	-	-
	TOTAL	54		

NOTA : * NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

POBLACIÓN BENEFICIADA :

EMPLEOS GENERADOS : 54 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS :

DELEGACIONES BENEFICIADAS :

ELABORÓ: 
ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: _____
ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL
Hoja ____ de ____

0199

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 51	PE 00	AI 05	DENOMINACIÓN CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.515	2.146	2.146

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Planta Potabilizadora fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL	0.361	EN PROCESO	IZTAPALAPA
PLANTA POTABILIZADORA STA. CATARINA	0.748	EN PROCESO	IZTAPALAPA
PLANTA POTABILIZADORA STA. CRUZ MEYEHUALCO	0.529	EN PROCESO	IZTAPALAPA
PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL	0.508	EN PROCESO	IZTAPALAPA
TOTAL	2.146	PLANTA	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, PERO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN VIRTUD A LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, ASÍ COMO A LA ACTUALIZACIÓN EN LA TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS Y EQUIPOS, YA QUE SON MUY DINÁMICOS. SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

202

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


LA META FÍSICA ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL.

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN:

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-138-E	0.369	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE LAS PLANTA POTABILIZADORAS SANTA CATARINA, SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y AGRÍCOLA ORIENTAL, DEBIDO A QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SURGIERON TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL, POR LO CUAL SE MODIFICARON LAS ACTIVIDADES EN EL CATALOGO ORIGINAL, POR LO QUE NO SE PODRÁN REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN SU CONJUNTO.
META	0.369	

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:


 ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

 ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0201

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
163,709.6	172,516.5	170,968.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	TOTAL MATERIALES	GRAN TOTAL	SITUACIÓN
PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL	2,391.6	165.0	2,556.6	EN PROCESO
PLANTA POTABILIZADORA STA. CATARINA	24,034.6	50,383.6	74,418.2	EN PROCESO
PLANTA POTABILIZADORA STA. CRUZ MEYEHUALCO	6,605.1	24,916.1	31,521.2	EN PROCESO
PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL	20,709.0	33,240.0	53,949.0	EN PROCESO
PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	3,699.2	4,823.9	8,523.1	EN PROCESO
	TOTAL	57,439.5	113,528.6	170,968.1

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

MATERIALES Y EQUIPO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA, EN VIRTUD DE QUE LAS PLANTAS SANTA CRUZ MEYEHUALCO, AGRÍCOLA ORIENTAL Y SANTA CATARINA NO ESTABAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y DENTRO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA DESMINERALIZACIÓN DE LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA POR EL MÉTODO DE OSMOSIS INVERSA, ESTABA CONSIDERADO LA PUESTA EN OPERACIÓN CON INSUMOS PARA 3 MESES ESTOS EQUIPOS NO PODIAN PONERSE EN OPERACIÓN, HASTA NO CONTAR CON LA CALIDAD DE AGUA PARA INGRESO A LAS MEMBRANAS Y EVITAR SU SATURACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL LA PUESTA EN OPERACIÓN CON INSUMOS PARA 3 MESES SE REALIZARA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL
--	--

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-017-E	5,500.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207, EN VIRTUD A LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS: TANQUES DE ACERO AL CARBÓN, PARA EL PROCESO DE ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO, PARA LA ELIMINACIÓN DE OLOR Y COLOR DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CRUZ MEYEHUALCO, AGRÍCOLA ORIENTAL Y SANTA CATARINA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS EN LA ZONA DE IZTAPALAPA Y DOTAR AGUA CON CALIDAD PARA CONSUMO HUMANO
B-07-CO-04-050-E	49,861.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL, EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL CABE SEÑALAR QUE ENTRE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CATALOGO ORIGINAL SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE LOS EMPAQUES DE LOS FILTROS Y CAMBIO DE HIDROESFERAS, INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE ANILLOS PHALL PARA EL PROCESO DE DESORCIÓN, INCREMENTO EN EL DISEÑO DE LAS TORRES DE DESORCIÓN, CAMBIO DE ESPECIFICACIONES DE MEZCLADORES ESTÁTICOS Y TUBERÍAS DESVIÓ DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE QUE INTERFERIRÁN CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE INTERNO DE LA PLANTA Y EL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO ELÉCTRICO PARA CONTAR CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. EN LA PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, ASIMISMO CONFORME SE VAN REALIZANDO LOS TRABAJOS SURGEN IMPREVISTOS NO CONSIDERADOS EN PROYECTO, LOS CUALES SON COMPLEMENTARIOS AL CATALOGO ORIGINAL Y OTROS EXTRAORDINARIOS Y QUE TIENEN QUE SER SOLUCIONADOS A FIN DE QUE LA PLANTA PUEDA OPERAR FAVORABLEMENTE

Q

204

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0202

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA, EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, CABE SEÑALAR QUE ENTRE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CATALOGO ORIGINAL SE ENCUENTRA LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE LOS EMPAQUES DE LOS FILTROS, REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE GALERÍAS DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE AGUA TRATADA, DESVIACIÓN DEL DRENAJE Y EL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO ELÉCTRICO PARA CONTAR CON TECNOLOGÍA DE SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, VIRTUD DE QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, CABE SEÑALAR QUE ENTRE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CATALOGO ORIGINAL SE ENCUENTRA LOS SIGUIENTES: REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA, EL CAMBIO DE LOS EMPAQUES DE LOS FILTROS E INSTALACIÓN DE HIDROESFERAS Y TODA LA TUBERÍA PARA EL INFLUENTE, EFLUENTE Y RETROLAVADO DE LOS MISMOS, INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE ANILLO PHALL PARA EL PROCESO DE DESORCIÓN CAMBIO DE ESPECIFICACIONES DE MEZCLADORES ESTÁTICOS, TUBERÍAS Y EQUIPO DE BOMBEO, AMPLIACIÓN DEL CUARTO DEL CCM Y SUBESTACIÓN Y EL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA CONTAR CON TECNOLOGÍA DE PUNTA.

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA 4, VIRTUD DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN EMBARGO PARA PONERLA EN FUNCIONAMIENTO, SE EFECTUÓ LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE OZONO (PARA OXIDACIÓN) Y OSMOSIS INVERSA (PARA LA DESMINERALIZACIÓN DE SALES DISUELTAS EN EL AGUA) A LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y OPERATIVAS DE ESTA PLANTA, CON LA FINALIDAD DE APORTAR 60 LPS DE AGUA POTABLE CON CALIDAD PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN LA ZONA DE IZTAPALAPA.

ESTAS OBRAS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

TOTAL 55,361.8

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-138-E	40,231.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PLANTA POTABILIZADORAS SANTA CATARINA, SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y AGRÍCOLA ORIENTAL, DEBIDO A QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SURGIERON TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL, POR LO CUAL SE MODIFICARON LAS ACTIVIDADES EN EL CATALOGO ORIGINAL, POR LO QUE NO SE PODRÁN REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN SU CONJUNTO. EN LA PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL, DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO CONCLUYO LA OBRA POR LO QUE SE LE APLICARON SANCIONES Y SE PROCEDIO A RESCINDIR EL CONTRATO EN REFERENCIA. EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5207, DEBIDO A QUE EL MONTO PROGRAMADO PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA Y EL GENERADOR DE OZONO FUE MAYOR AL COSTO REAL, POR LO QUE SE TUVO UNA ECONOMIA, ASIMISMO NO SE PONDRÁN EN MARCHA EN ESTE EJERCICIO LAS PLANTAS POR LO QUE EL EQUIPO SE CONVIERTE BIANUAL, SE DEJA DE ADQUIRIR ESCALERAS TIPO MARINA.
B-07-CO-04-060-E	5,998.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207 POR UNA ECONOMIA EN EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, DEBIDO A QUE EL MONTO QUE SE TENIA PROGRAMADO RESULTO MAYOR AL QUE SE CONTRATO.
B-07-CO-04-142-E	325.3	CON FUNDAMENTO, EN LOS ARTICULOS 3°, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EJERCICIO FISCAL 2002; 411A DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE PAGO GENERADOS DURANTE ESTE AÑO, ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EROGO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO AUTORIZADO, AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE SOLICITA LA PRESENTE TREDUCCION DE RECURSOS. CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO376 DEL CODIGO CITADO, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 20 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO. CON BASE EN LO EXPUESTO, SE TRAMITA UNA REDUCCION EN LA PARTIDA PRESUPUETAL 5207, POR AJUSTE DE COSTOS EN EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA.

TOTAL 46,554.9

205

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-008-E	353.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-035-E	2,521.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-089-E	109,965.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO. SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ:


 ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0205

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTACION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
136.0	216.0	351.0
A) SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE MEDICION DE CLORO RESIDUAL EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL COMO COMPLEMENTO DE LAS 55 ESTACIONES CON UN TOTAL DE 39 ESTACIONES CORRESPONDIENTES A LAS REVALIDACIONES Nos. 2-07-CO-04-2-0427/2 Y 2-07-CO-04-2-0543/2.		
<p>REVALIDACION: 2-07-CO-04-2-0427/2</p> <p>1.- ESTACION DE CLORO LAS MESITAS 2.- ESTACION DE CLORO PARAJE SAN JUAN 3.- ESTACION DE CLORO SAN LORENZO TEZONCO 4.- ESTACION DE CLORO SAN JUAN IXTAYOPAN 5.- ESTACION DE CLORO CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE 6.- ESTACION DE CLORO EL PARAISO 7.- ESTACION DE CLORO TANQUE XALTEPEC 8.- ESTACION DE CLORO VALLE SAN LORENZO</p> <p>REVALIDACION: 2-07-CO-04-2-0543/2</p> <p>1.- ESTACION DE CLORO PUEBLO SAN PEDRO XALPA 2.- ESTACION DE CLORO DOCTORES 3.- ESTACION DE CLORO ACOPIILCO</p>	<p>4.- ESTACION DE CLORO SANTA ROSA 5.- ESTACION DE CLORO SAN MATEO XALPA 6.- ESTACION DE CLORO CIUDAD JARDIN 7.- ESTACION DE CLORO LOS OLIVOS 8.- ESTACION DE CLORO MIGUEL ALEMAN 9.- ESTACION DE CLORO VILLA DE CORTEZ 10.- ESTACION DE CLORO SAN GREGORIO 11.- ESTACION DE CLORO NATIVITAS 12.- ESTACION DE CLORO SANTIAGO 13.- ESTACION DE CLORO SANTA CRUZ 14.- ESTACION DE CLORO DEL CARMEN 15.- ESTACION DE CLORO SAN ANDRES 16.- ESTACION DE CLORO SAN LUCAS 17.- ESTACION DE CLORO SAN FRANCISCO</p>	<p>18.- ESTACION DE CLORO AJUSCO 19.- ESTACION DE CLORO ZAPOTITLA 20.- ESTACION DE CLORO ZAPOTITLAN 21.- ESTACION DE CLORO TECOMILT 22.- ESTACION DE CLORO BARRIO SAN MATEO 23.- ESTACION DE CLORO AERoclUB 24.- ESTACION DE CLORO EL CARTERO 25.- ESTACION DE CLORO PAPANOTE 26.- ESTACION DE CLORO EL JUDIO 27.- ESTACION DE CLORO VILLA MILPA ALTA 28.- ESTACION DE CLORO EL LIENZO 29.- ESTACION DE CLORO SANTA LUCIA 30.- ESTACION DE CLORO ZACATEPETL 31.- ESTACION DE CLORO TANQUE TL-25</p>
SE REALIZARON TRABAJOS PARA REALIZAR TRAYECTORIAS DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE CONTROL AUTOMATICO EN POZOS DE AGUA POTABLE, ASI COMO SISTEMA DE ALARMAS PARA PROTECCION CONTRA VANDALISMO		
<p>CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0187</p> <p>A1) 1.- POZO SAN FRANCISCO CULHUACAN 2.- POZO ISSSTE COAPA 3 3.- POZO ISSSTE COAPA 4 4.- POZO VILLA COAPA 7 5.- POZO PERIFERICO 11 6.- POZO VILLA OLIMPICA 1 7.- POZO DIRECTO 20-B</p> <p>CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0196</p> <p>1.- POZO MIRAFLORES 2.- POZO DIAGONAL SAN ANTONIO 3.- POZO ORTIZ RUBIO 4.- POZO RADIO MIL 5.- POZO ALBERT Y BERLIN 6.- POZO MIRAVALLE</p>	<p>7.- POZO ALGARIN 8.- POZO ARNALZ ROSENDO 9.- POZO AXOTLA 10.- POZO NATIVITAS 11.- POZO NATIVITAS DON LUIS 12.- POZO NORMANDIA 13.- POZO ALAMOS 1 14.- POZO PORTALES 15.- POZO JARDIN SAN JACINTO 16.- POZO ANTONIO M. ANZA 17.- POZO LAGO GINEBRA 18.- POZO PIRULERA 19.- POZO IRRIGACION 20.- POZO MARINA NACIONAL 1 21.- POZO MAR MEDITERRANEO 22.- POZO MARINA NACIONAL 3</p>	<p>23.- POZO MARINA NACIONAL 4 24.- POZO ABASOLO JARDIN</p> <p>CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0193</p> <p>1.- POZO ALAMOS 2</p> <p>CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0186</p> <p>1.- POZO ARENAL DE SAN ANGEL 2.- POZO HUERTAS DEL CARMEN 3.- POZO TIZAPAN 4.- POZO ACACIAS 5.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 5-B 6.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1 7.- POZO CAMPOS ELISEOS 8.- POZO MARISCAL SUCRE 9.- POZO TACUBA</p>

208

ELABORO

ING. HUMBERTO MARTIÑON GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0206

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

10.- POZO SAN JOAQUIN TACUBA	8.- POZO DIRECTO 1B	9.- POZO VILLA AZCAPOTZALCO
11 - POZO CHAPULTEPEC MORALES	9.- POZO PEDREGAL DE CARRASCO	10.- POZO SAN PEDRO XALPA 1
12 - POZO SAN JOAQUIN RIO	10 - POZO DIRECTO 25	11.- POZO SAN PEDRO XALPA 2
13.- POZO ALAMEDA DE TACUBAYA	11.- POZO SAN NICOLAS TOLENTINO	12.- POZO PANTACO 2
14 - POZO VIADUCTO	12.- POZO ALTILLO UNIVERSIDAD	13.- POZO PROHOGAR
15 - POZO CICERON	13 - POZO COLONIA DEL CARMEN	14.- POZO SAN JUAN TLIHUACA
16 - POZO LEGARIA	14 - POZO TLALCOLIGIA	15.- POZO DEPORTIVO FERRERIA
17.- POZO JARDIN POMBO	15 - POZO BELISARIO DOMINGUEZ	16.- POZO HOGAR Y SEGURIDAD
18.- POZO PLANTA LA PURISIMA 4	16 - POZO HIDALGO TLALPAN	17.- POZO SAN MARTIN XOCHINAHUAC 2
19.- POZO AUX. XOTEPINGO 4-A	17 - POZO JARDINES DE LA MONTAÑA 2	18.- POZO PANTACO 1
20.- POZO AUX. XOTEPINGO 1-B	18 - POZO TORIELLO	19.- POZO PRESIDENTE MADERO
21.- POZO AUX. XOTEPINGO 9-B	19.- POZO EDUCACION No. 1	20 - POZO CAMPO ENCANTADO
22 - POZO VIVEROS DEL RELOJ 2	20.- POZO EDUCACION No. 2	21.- POZO JARDIN SAN ALVARO
23 - POZO COUNTRY CLUB	21 - POZO AUX. XOTEPINGO 3-C	22 - POZO AHUIZOTLA
24 - POZO ISSSTE COAPA 1	22.- POZO CEDRAL	23 - POZO CASA AMARILLA
	23.- POZO DIRECTO 15	24 - POZO SALECIANO
	24 - POZO DIRECTO 16	25 - POZO LA HUERTA
		26.- POZO MOLINO DEL REY
CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0268	CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0548	27.- POZO PERIODISTA
1.- POZO AUX. XOTEPINGO 2-A	1.- POZO GRANJAS ESTRELLA 1	28.- POZO PERIFERICO 3
2.- POZO AUX. XOTEPINGO 7-A	2.- POZO GRANJAS ESTRELLA 2	29.- POZO PERIFERICO 10
3 - POZO AUX. XOTEPINGO 2-B	3.- POZO GRANJAS ESTRELLA 3	30.- POZO PEDREGAL IMAN
4 - POZO AUX. XOTEPINGO 11-B	4.- POZO PEÑON 8	31.- POZO UNIVERSIDAD
5 - POZO AUX. XOTEPINGO 1-C	5.- POZO REYES IZTAPALAPA	32.- POZO CARACOL
6.- POZO PERIFERICO 4	6.- POZO CERRÓ DE LA ESTRELLA 1	33.- POZO DEPORTIVO CANTIL
7.- POZO REYES COYOACAN	7 - POZO COYUYA	34.- POZO BOSQUES DE TETLAMEYA
8 - POZO TERRANOVA	8 - POZO FRACC. DEL PARQUE NUEVO	35 - POZO DEPORTIVO DURANGO
9 - POZO COPILCO UNIVERSIDAD	9 - POZO BALBUENA 1	36 - POZO NAHUATLACAS
10.- POZO CIENEGA	10.- POZO SAN LUIS 12	37 - POZO REY MOCTEZUMA
11.- POZO SANTO DOMINGO	11 - POZO SAN LUIS 14	38 - POZO AJUSCO
12 - POZO RUIZ CORTINEZ	12.- POZO UNIDAD MODELO 1	39.- POZO XOCHIMILCO 28
13.- POZO PERIFERICO 8	13.- POZO UNIDAD MODELO 2	40 - POZO XOCHIMILCO 29
14.- POZO PERIFERICO 2	14.- SECTOR POPULAR 2	41 - POZO XOCHIMILCO 30
15 - POZO PERIFERICO 5	15.- POZO MIRADOR 1	42 - POZO PERIFERICO 15
16 - POZO METRO CU	16.- POZO MIRADOR 2	43 - POZO DIRECTO 37
17 - POZO DIRECTO 24	17.- POZO BARRANCA DEL MUERTO	44 - POZO EL TREBOL
18 - POZO DIRECTO 19	18.- POZO CIUDAD DEPORTIVA	45.- POZO ARENAL
19.- POZO PREPARATORIA 5	19.- POZO TECOMITL 10	46.- POZO DEPORTIVO XOCHITL
20.- POZO PASEOS DE TAXQUEÑA	20 - POZO TECOMITL 11	47.- POZO FUENTES BROTANTES 1
21.- POZO COYOTES		48.- POZO PADIERNA 3
22.- POZO ROMERO DE TERREROS		49.- POZO PADIERNA 4
	CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0398	50.- POZO SAN FERNANDO TLALPAN
	1.- POZO NUEVA SANTA MARIA	51 - POZO SUR 27 BIS
	2 - POZO OBRERO POPULAR	52.- POZO DALIAS
	3 - POZO PROVIDENCIA	53.- POZO EL CAMINERO
	4.- POZO AZCAPOTZALCO 1	54.- POZO LIMANTITLA
	5 - POZO DEPORTIVO REYNOSA	55.- PEDREGAL AGUILAS
	6 - POZO PRADOS DEL ROSARIO	
	7.- POZO SAN MIGUEL AMANTLA	
	8.- POZO SAN MARTIN XOCHINAHUAC 1	

209

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0206 - A

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<u>CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0452</u>		<u>EQUIPOS</u>			
1.- POZO HUERTAS DEL CARMEN	1.0	47.- POZO TEBOL	1.0		1.0
2.- POZO TIZAPAN	1.0	48.- POZO ARENAL	1.0	18.- POZO CASA AMARILLA	1.0
3.- POZO ACACIAS	1.0	49.- POZO DEPORTIVO XOCHI	1.0	19.- POZO SALECIANO	1.0
4.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 5-B	1.0	50.- POZO FUENTES BROTA	1.0	20.- POZO LA HUERTA	1.0
5.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1	1.0	51.- POZO ISSSFAM	1.0	21.- POZO MOLINO DEL REY	1.0
6.- POZO CAMPOS ELISEOS	1.0	52.- POZO PADIERNA 3	1.0	22.- POZO ALAMOS 1	1.0
7.- POZO MARISCAL SUCRE	1.0	53.- POZO PADIERNA 4	1.0	23.- POZO MAR MEDITERRAN	1.0
8.- POZO TACUBA	1.0	54.- POZO R-2	1.0	24.- POZO PORTALES	1.0
9.- POZO SAN JOAQUIN TACUBA	1.0	55.- POZO R-4	1.0	25.- POZO RADIO MIL	1.0
10.- POZO CAPULTEPEC DE MORALES	1.0	56.- POZO R-5	1.0	26.- POZO ABASOLO JARDIN	1.0
11.- POZO SAN JOAQUIN RIO	1.0	57.- POZO R-10	1.0	27.- POZO PJARDIN SAN JACI	1.0
12.- POZO ALANEDA DE TACUBAYA	1.0	58.- POZO SAN FERNANDO TL	1.0	28.- POZO ANTONIO M. ANZA	1.0
13.- POZO VIADUCTO	1.0	59.- POZO SAN PEDRO MARTI	1.0	29.- POZO DIRECTO 16	1.0
14.- POZO CICERON	1.0	60.- POZO SUR 27-BIS	1.0	30.- POZO DIRECTO 17	1.0
15.- POZO LEGARIA	1.0	61.- POZO TORIELLO	1.0	31.- POZO PEDREGAL DE CAR	1.0
16.- POZO JARDIN POMBO	1.0	62.- POZO DALIAS	1.0	32.- POZO DIRECTO 25	1.0
17.- POZO AUXILIAR XOTEPINFO 4-A	1.0	63.- POZO EL CAMINERO	1.0	33.- POZO METRO C U.	1.0
18.- POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-B	1.0	64.- POZO JARDIN DE LA MON	1.0	34.- POZO LA CIENEGA	1.0
19.- POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-B	1.0	65.- POZO LIMANTITLA	1.0	35.- POZO COPILCO UNIVERS	1.0
20.- POZO VIVEROS DEL RELOJ 2	1.0	66.- PEDREGAL AGUILAS	1.0	36.- POZO ROMERO DE TERR	1.0
21.- POZO COUNTRY CLUB	1.0	67.- POZO PEÑA POBRE 1	1.0	37.- POZO RUIZ CORTINES	1.0
22.- POZO ISSSTE COAPA 1	1.0	68.- POZO R-1	1.0	38.- POZO EDUCACIÓN 1	1.0
23.- POZO PERIFERICO 11	1.0	69.- POZO JPERIODISTA	1.0	39.- POZO ISSSTE COAPA 3	1.0
24.- POZO MIRADOR 3	1.0	70.- POZO TLALCOLIGIA	1.0	40.- POZO AUXILIAR XOTEPIN	1.0
25.- POZO CERRILLOS 1	1.0	71.- POZO AZCAPOTZALCO 1	1.0	41.- POZO AUXILIAR XOTEPIN	1.0
26.- POZO SANTA CRUZ ACALPIXCA 1	1.0	72.- POZO DEPORTIVO REYN	1.0	42.- POZO COLONIA DEL CAR	1.0
27.- POZO S-11	1.0	73.- POZO CHAPULTEPEC	1.0	43.- POZO DIRECTO 15	1.0
28.- POZO S-2	1.0	74.- POZO SAN MARTIN XOCH	1.0	44.- POZO DIRECTO 24	1.0
29.- POZO SAN LUIS 7	1.0	75.- POZO VILLAS AZCAPOTZ	1.0	45.- POZO VILLA OLIMPICA 1	1.0
30.- POZO S-4	1.0	<u>CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0625</u>		46.- POZO AUXILIAR XOTEPIN	1.0
31.- POZO S-12	1.0	1.- POZO IRRIGACIÓN	1.0	47.- POZO AUXILIAR XOTEPIN	1.0
32.- POZO TECOMITL 14	1.0	2.- POZO MIRA FLORES	1.0	48.- POZO REYES COYOACAN	1.0
33.- POZO ZAPOTE	1.0	3.- POZO LAGO GINEBRA	1.0	49.- POZO SAN FRANCISCO C	1.0
34.- POZO TECOMITL 15	1.0	4.- POZO DIAGONAL SAN ANT	1.0	50.- POZO AUXILIAR XOTEPIN	1.0
35.- POZO TECOMITL 17	1.0	5.- POZO ORTIZ RUBIO	1.0	51.- POZO AUXILIAR XOTEPIN	1.0
36.- POZO SAN JUAN TEPENAHUAC	1.0	6.- POZO PIRULERA	1.0	52.- POZO EDUCACIÓN 2	1.0
37.- POZO SAN LUIS 9	1.0	7.- POZO ALBERT Y BERLIN	1.0	53.- POZO ALTILLO UNIVERSI	1.0
38.- POZO TECOMITL 8	1.0	8.- POZO MIRAVALLE	1.0	54.- POZO PERIFERICO 3	1.0
39.- POZO DEPORTIVO VIVANCO	1.0	9.- POZO ALGARIN	1.0	55.- POZO UNIVERSIDAD	1.0
40.- POZO PERIFERICO 19	1.0	10.- POZO ARNAIZ ROSENDO	1.0	56.- POZO TERRANOVA	1.0
41.- POZO FOVISSSTE	1.0	11.- POZO AXOTLA	1.0	57.- POZO SAN PEDRO XALPA	1.0
42.- POZO ZAPATA 14	1.0	12.- POZO MARINA NACIONAL	1.0	58.- POZO PANTAGO 2	1.0
43.- POZO BELIZARIO DOMINGUEZ	1.0	13.- POZO MARINA NACIONAL	1.0	59.- POZO HOGAR Y SEGURIDAD	
44.- POZO HIDALGO TLALPAN	1.0	14.- POZO MARINA NACIONAL	1.0	60.- POZO JARDIN SAN ALVARO	
45.- POZO DIRECTO 37	1.0	15.- POZO NATIVITAS	1.0		
46.- POZO R-3	1.0	16.- POZO NATIVITAS DON LUI	1.0		
		17.- POZO POZO NORMANDIA	1.0		

210

SECCIÓN III : (Continuación)

0207

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A2) SE REALIZARON TRABAJOS DE SUPERVISION DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL, CANALIZACION Y CABLEADO, ASÍ COMO DE IMPLANTACION DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA VANDALISMO.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

B1) DEBIDO A QUE SE REQUIRIO DE AMPLIAR EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACION DE LA DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA VANDALISMO, SE ADICIONARON METAS Y RECURSOS DE OTRA ACCION, CON FINALIDAD DE AMPLIAR LOS ALCANCES DE LA ACCION. SE TENIA CONTEMPLADO ORIGINALMENTE LLEVAR A CABO UN CONTRATO BIANUAL DE TRABAJOS DE VANDALISMO, EL CUAL NO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO QUE EL REPORTE TRIMETRAL SE MANEJO EN 351 METAS, AL CIERRE DEL PRESUPUESTO SE DECIDIO REDUCIR LAS METAS POR LAS CAUSAS ANTES DESCRITAS. AUNADO A QUE LOS POZOS DE CANALIZACIONES SON LOS MISMOS QUE SE INTEGRARON A LOS DE VANDALISMO, POR LO QUE PARA NO DUPLICAR LAS METAS SE REDUJERON PARTE DE ELLAS.

B2) SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PROGRAMATICAS:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-017-E	333.0	SE SOLICITA LA AMPLIACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y META FISICA EN LA PARTIDA 6100-04 LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DE CANALIZACION Y CABLEADO EN POZOS QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE CLORACION AUTOMÁTICA PARA ESTE EJERCICIO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ESTACIONES APROPIADAS PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMATICO, ASÍ COMO LA REALIZACION DE OBRAS DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE ALARMAS AUTOMATICAS DE SEGURIDAD EN 258 POZOS DE AGUA POTABLE PARA CONTRARRRESTAR EL VANDALISMO QUE IMPERA EN EL D F
TOTAL AMPLIACION:	333.00	
B-07-CO-04-108-E	-112.0	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA SE OBTUVIERON SALDOS A FAVOR EN LA CONTRTACION, RESULTANDO POR DE BAJO DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE. POR OTRO LADO A LA REDUCCION DE MONTO EN CONTRATOS QUE LO REQUIRIERON, ASÍ COMO LA BIANUALIDAD EN LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE CANALIZACION, CABLEADO Y SISTEMA CONTRA VANDALISMO. SE HACE NECESARIO LA REDUCCION EN LA META FISICA PROGRAMADA AL GENERARSE CONTRATOS DE CARÁCTER BIANUAL (2002-2003).
B-07-CO-04-138-E	-141.0	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FISICOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS CON RECURSOS DE CREDITO, QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL REDUCCION:	253.0	

C) NO EXISTE VARIACION

211

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11,860.0	11,600.5	11,600.5

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES DE OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	SITUACION
TRABAJOS DE OBRA CIVIL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO PARA LA MEDICION DE CLORO RESIDUAL EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DEL DISTRITO FEDERAL. (REVALIDACION) 2-07-CO-04-2-04-0427/2	338.8	FINIQUITADO
TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO PARA LA MEDICION DE CLORO RESIDUAL EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DEL DISTRITO FEDERAL.(REVALIDACION) 2-07-CO-04-3-0489/2	39.4	FINIQUITADO
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO A LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS EN DONDE SE ALOJARAN LOS EQUIPOS DE MEDICION DE CLORO RESIDUAL EN 33 ESTACIONES DE AGUA POTABLE OPERADAS POR LA DGCOH. (REVALIDACION) 2-07-CO-04-2-0543/2	483.2	FINIQUITADO
TRABAJOS PARA REALIZAR LAS TRAYECTORIAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO EN POZOS DE LA OFICINA REGIONAL COYOACAN - TLALPAN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2-07-CO-04-2-0187	141.4	FINIQUITADO
TRABAJOS DE DUCTERIA Y CABLEADO EN POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA REGIONAL CENTRO DEL D.F. 2-07-CO-04-2-0196	1,079.2	FINIQUITADO
TRABAJOS PARA REALIZAR LAS PREPARACIONES DE DUCTERIA Y CABLEADO CON DEFINICIÓN EN SITIO DEL DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA CLORACION Y PROTECCIÓN CONTRA VANDALISMO EN EL POZO ALAMOS 2. 2-07-CO-04-2-0193	115.0	FINIQUITADO
TRABAJOS PARA REALIZAR LAS TRAYECTORIAS DE INSTALACIÓN ELECTRICA E HIDROSANITARIA PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN EN 25 POZOS DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CENTRO.	1,119.1	FINIQUITADO
TRABAJOS PARA EL MONTAJE, CONEXIÓN E INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS COMPLEMENTARIOS EN GABINETES DEL EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO LOCAL DE 200 POZOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE AUTOMATIZACION DE DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO. 2-07-CO-04-2-0167	785.8	FINIQUITADO
TRABAJOS PARA LA INCORPORACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA ROBO (ALARMAS) EN 120 POZOS PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2-07-CO-04-2-0625	603.6	ADEUDO 2002
TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA EJECUCION DE LAS GUAS MECANICAS DE INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS AUTOMATICOS DE CONTROL Y DESINFECCION EN POZOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE DE LA ZONA REGIONAL COYOACAN DEL D.F. 2-07-CO-04-2-0268	973.9	ADEUDO 2002
TRABAJOS PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE DUCTERIA Y CONDUCTORES PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO EN 25 POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA REGIONAL COYOACAN-TLALPAN 2-07-CO-04-2-0366	1,061.3	ADEUDO 2002

ELABORÓ:

ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0209

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

TRABAJOS DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ALARMAS DE SEGURIDAD EN 80 POZOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE CON ALTO INDICE DE VANDALISMO. 2-07-CO-04-2-0452	2,064.9	ADEUDO 2002
TRABAJOS DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE DESINFECCION AUTOMATICA DE CLORO. 2-07-CO-04-2-0398	1,605.9	ADEUDO 2002
OBRA CIVIL DE APOYO CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE DUCTOS, TUBERIAS Y CABLEADO DE SEÑALES PARA LA IMPLANTACION DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO EN VEINTICINCO POZOS DEPENDIENTES DE LAS OFICINAS REGIONALES ORIENTE Y SUR DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL. 2-07-CO-04-2-0546	576.3	ADEUDO 2002
- SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES DE SUPERVISION		
SUPERVISION DE TRABAJOS DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE DESINFECCION AUTOMATICA DE CLORO EN 353 POZOS, PARA EL SISTEMA DE ALARMAS EN 95 POZOS Y OBRA CIVIL EN 14 ESTACIONES DE AGUA EN BLOQUE. 2-07-CO-04-3-0466	179.2	ADEUDO 2002
SUPERVISIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS PARA REALIZAR LAS TRAYECTORIAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMATICO EN POZOS DE LA OFICINA REGIONAL COYOACÁN – TLALPAN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICO 2-07-2-CO-04-3-0186	28.4	FINIQUITADO
SUPERVISIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE DUCTERIA Y CABLEADO EN POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA REGIONAL CENTRO DEL D.F. 2-07-CO-04-2-0192	106.8	FINIQUITADO
SUPERVISION TECNICO ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ALARMAS DE SEGURIDAD EN 80 POZOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE CON ALTO INDICE DE VANDALISMO. 2-07-CO-04-3-0547	203.4	ADEUDO 2002
SUPERVISION TECNICO ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS PARA LA INCORPORACION DE EQUIPOS CONTRA ROBO (ALARMAS) EN 120 POZOS PERTENECIENTES AL SISTEMA HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	94.9	ADEUDO 2002
TOTAL	11,600.50	

SECCIÓN III : (Continuación)

0210

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXISTIO VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE SE REALIZO LA ADECUACION PRESUPUESTAL.

SE AMPLIO EL PRESUPUESTO.

NUMERO DE AFECTACION MONTO
(MILES DE PESOS)

JUSTIFICACION

B-07-CO-04-017-E	11,325.0	SE SOLICITA LA AMPLIACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y META FISICA EN LA PARTIDA 6100-04 LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DE CANALIZACION Y CABLEADO EN POZOS QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE CLORACION AUTOMÁTICA PARA ESTE EJERCICIO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ESTACIONES APROPIADAS PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO, ASÍ COMO LA REALIZACION DE OBRAS DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE ALARMAS AUTOMATICAS DE SEGURIDAD EN 258 POZOS DE AGUA POTABLE PARA CONTRARRESTAR EL VANDALISMO QUE IMPERA EN EL D.F.
------------------	----------	--

TOTAL AMPLIACION: 11,325.0

- SE REDUJO EL PRESUPUESTO:

B-07-CO-04-047-E	-643.7	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04, YA QUE SE TUVIERON ECONOMIAS EN LOS TRABAJOS, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LOS FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2001.
B-07-CO-04-108-E	-4,828.9	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA SE OBTUBIERON SALDOS A FAVOR EN LA CONTRATACION, RESULTANDO POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE, POR OTRO LADO A LA REDUCCION DE MONTO EN CONTRATOS QUE LO REQUIRIERON, ASÍ COMO LA BIANUALIDAD EN LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE CANALIZACION Y CABLEADO Y DEL SISTEMA CONTRA VANDALISMO. SE HACE NECESARIO UNA REDUCCION EN LA META FISICA PROGRAMADA AL GENERARSE CONTRATOS DE CARÁCTER BIANUAL (2002-2003).
B-07-CO-04-138-E	-6,111.9	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS CON RECURSOS DE CREDITO QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

TOTAL REDUCCION: -11,584.5

- SE APLICARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

B-07-CO-04-008-E	2,850.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO 2-07-CO-04-2-0543/2 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRABAJOS DE CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA PONER EN MARCHA LOS EQUIPOS DE DESINFECCION AUTOMÁTICA DE CLORO EN 140 POZOS
B-07-CO-04-035-E	4,734.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE LA PARTIDA 6100-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERA EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCION Y REVISION DE LAS ESTIMACIONES FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS, ETC.)
B-07-CO-04-089-E	9,031.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE LA PARTIDA 6100-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERA EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCION Y REVISION DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS, ETC.)

B) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0211

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	61	00	12	Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
MANTENIMIENTO	450.0	409.0	601.0
INFORMATICA	104.0	104.0	67.0
TOTAL	554.0	513.0	668.0

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

A) Se realizó el mantenimiento a 601 equipos, los cuales corresponden a equipos electromecánicos pertenecientes a las diferentes instalaciones del Sistema de Agua Potable de la Red Hidráulica

EQUIPO	CANTIDAD
ARRANCADORES	93
EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	8
BOMBAS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS	19
MOTORES ELECTRICOS	116
BOMBAS SUMERGIBLES	92
TRANSFORMADORES	234
VALVULAS	16
VARIOS	23
TOTAL	601

NOTA: CABE HACER MENCION QUE EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA NO SE CONTABILIZA, DEBIDO A QUE ES CONSIDERADA COMO SERVICIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA ES EQUIPO; POR LO CUAL NO SE REPRESENTA COMO META

(AFINACIONES, MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS: ELECTRICO, HIDRAULICO, MECANICO, SUSPENSION Y FRENOS, ALINEACION, ETC.) 2,100

ASI MISMO SE LLEVARON TRABAJOS ADICIONALES EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS NO SE CONTABILIZAN EN LA META, DEBIDO A QUE SU UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y LA AUTORIZADA PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EQUIPO POR LO QUE NO SE REFLEJA COMO META. LOS TRABAJOS ADICIONALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CONTRATO	DESCRIPCION
2-0023	MANTTO CORRECTIVO A COMPUERTAS
2-0032	MANTTO ELECTROMECHANICO, REUBICACION DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION DEL RAMAL CHARCO (VCH, T.N., T.S. Y C.H.).
2-0038-2	MANTTO. ELECTROMECHANICO, REUBICACION DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION DEL RAMAL OJO DE AGUA (VO).
2-0039	MANTTO. CORREC. SUSTITUCION DE CABLEADO DEL C.C.M. Y A LA SUBESTACION COMPACTA Y SISTEMA DE TIERRAS. EN LA PLANTA NUEVA XOTEPINGO
2-0061-2	MANTTO CORREC. SUSTITUCION DE CABLEADO Y DUCTOS EN EL REBOMBEO TECOXPA.
2-0069-2	MANTTO. ELECTROMECHANICO, REUBICACION DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION DEL RAMAL KM. 25 (GRAN CANAL Y SAN CRISTOBAL).
2-0070	MANTTO. SUBESTACION ELECTRICA DE LA PLANTA LA ESTRELLA.
2-0077	MANTTO. ELECTROMECHANICO, INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRAS, PROTECCION A EQUIPOS Y PARARRAYOS DE LAS REPETIDORAS CHIQUIHUIE TEUTLI Y LA PALMA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION MATRA.

215

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

0212

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


CONTRATO	DESCRIPCION
2-0083-2	MANTTO A SUBESTACIONES ELECTRICAS A 23 KV TIPO "H", A POZOS DE AGUA POTABLE EN LERMA.
2-0123-2	MANTTO. A LAS LINEAS ELECTRICAS A 23 KV., DEL CIRCUITO "TLALOC I". UBICADAS EN LERMA.
2-0126-3	MANTTO. A LAS LINEAS ELECTRICAS A 23 KV., DEL CIRCUITO IXTLAHUACA, EN LERMA.
2-0132-2	MANTTO. ELECTROMECHANICO. CAMBIO DE SUBESTACION COMPACTA TIPO "H" DEL RAMAL DE POZOS TULYEHUALCO.
2-0209	MANTTO ELECTROMECHANICO. REUBICACION LINEAS DE ALTA TENSION DEL RAMAL POZO PEÑON ZONA NORTE Y CONSTRUCCION DE TIERRAS EN SUBESTACIONES COMPACTAS Y ABIERTAS A DIFERENTES PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.
2-0219	MANTTO. ELECTROMECHANICO. REUBICACION DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION DE LOS RAMALES DE POZOS TECOMITL Y TULYEHUALCO.
2-0277-2	MANTTO ELECTROMECHANICO A SUBESTACION COMPACTA DE 23 KV Y SISTEMA DE TIERRAS.
2-0313	MANTTO COMPUERTAS DEL SISTEMA PONIENTE Y MAGDALENA CONTRERAS.
2-0482	MANTTO ELECTROMECHANICO SUSTITUCION DEL CABLEADO DE ALIMENTACION EN LOS POZOS CLUB DE GOLF No 2 CLUB DE GOLF, No 3 Y CLUB DE GOLF No. 4.
2-0515	ADECUACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA RIO MAGDALENA.
2-0594	MANTTO. AL SISTEMA DE ALUMBRADO A PLANTAS Y OFICINAS DEL SISTEMA LERMA.
2-0608	MANTTO AL SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPLIBLE DE LA REPETIDORA CONSTITUYENTES.
2-0502/2-2	MANTTO A LA LINEA ELECTRICA A 23 KV., DEL CIRCUITO IGNACIO RAMIREZ.

B) La variación física positiva obedece a que durante la temporada de estiaje, se dañaron un número mayor de equipos electromecánicos, lo cual provocó que el área operativa (Dirección de Operación), solicitara un número mayor de reparaciones a equipos electromecánicos, con el fin de garantizar el suministro de agua potable a la población. Cabe hacer mención que una vez que se cumplió con la meta establecida, se obtuvieron economías, por lo que se contó con los recursos presupuestales para dar mantenimiento a un número mayor de equipos.

C) La variación física positiva obedece a que durante la temporada de estiaje, se dañaron un número mayor de equipos electromecánicos, lo cual provocó que el área operativa (Dirección de Operación), solicitara un número mayor de reparaciones a equipos electromecánicos, con el fin de garantizar el suministro de agua potable a la población. Cabe hacer mención que una vez que se cumplió con la meta establecida, se obtuvieron economías, por lo que se contó con los recursos presupuestales para dar mantenimiento a un número mayor de equipos.

ELABORÓ: 
ING RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISÓ: 
ING RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

216

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0213

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE INFORMATICA

META FISICA ORIGINAL

104.0

MODIFICADO

62.0

REALIZADO

67.0

- A) SE REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DE AGUA POTABLE CONDUCCIONES, DERIVACIONES, ESTACIONES DE PRESION, AGUA EN BLOQUE, PLANTAS POTABILIZADORAS, MANANTIALES Y POZOS DE AGUA POTABLE.

ESTACIONES HIDROMETRICAS**CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0842/2**

- | | EQUIPOS |
|------------------------------------|---------|
| 1.- SAN MARTIN XOCHINAHUAC | 1.0 |
| 2.- LOPEZ PORTILLO | 1.0 |
| 3.- AHUIXOTLA | 1.0 |
| 4.- VENUS | 1.0 |
| 5.- ACANTILADO | 1.0 |
| 6.- TALISMAN | 1.0 |
| 7.- MIGUEL ANGEL | 1.0 |
| 8.- PIRULERA | 1.0 |
| 9.- CONDUCCION GANADEROS | 1.0 |
| 10.- MANANTIAL BELEM DE LAS FLORES | 1.0 |
| 11.- P POTABILIZADORA MAGDALENA | 1.0 |
| 12.- M FUENTES BROTTANTES L-8" | 1.0 |
| 13.- M FUENTES BROTTANTES L-12" | 1.0 |
| 14.- CAJA DE LLANO | 1.0 |
| 15.- GRAN CANAL | 1.0 |
| 16.- EST DE A BLOQUE CHICONAUTLA 1 | 1.0 |
| 17.- LINEA DE CONDUCCION CTM RISCO | 1.0 |

POZOS DE AGUA POTABLE**CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0550**

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1.- POZO MIRADOR 3 | 1.0 |
| 2.- POZO CERRILLOS 1 | 1.0 |
| 3.- POZO R-26 | 1.0 |
| 4.- POZO R-28 | 1.0 |
| 5.- POZO ESCUDO NACIONAL 1 | 1.0 |
| 6.- POZO PISTA OLIMPICA 1 | 1.0 |
| 7.- POZO SAN LUIS 10 | 1.0 |
| 8.- POZO SANTA CRUZ ALCALPIXCA 1 | 1.0 |
| 9.- POZO S-11 | 1.0 |
| 10.- POZO S-2 | 1.0 |
| 11.- POZO SAN LUIS 7 | 1.0 |
| 12.- POZO S-4 | 1.0 |
| 13.- POZO S-12 | 1.0 |
| 14.- POZO TECOMITL 14 | 1.0 |
| 15.- POZO ZAPOTE | 1.0 |


- | | |
|--------------------------|-----|
| POZO TECOMITL 15 | 1.0 |
| POZO TECOMITL 17 | 1.0 |
| POZO SAN JUAN TEPENAHUAC | 1.0 |
| POZO SAN LUIS 9 | 1.0 |
| POZO TECOMITL 8 | 1.0 |
| POZO DEPORTIVO VIVANCO | 1.0 |
| POZO PERIFERICO 19 | 1.0 |
| POZO FOVISSSTE | 1.0 |
| POZO ZAPATA 14 | 1.0 |
| POZO CHAPULTEPEC 7 | 1.0 |

CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0549

- | | |
|------------------------------|-------------|
| POZO PANTEON SAN LUCAS | 1.0 |
| POZO NORIA No. 3 | 1.0 |
| POZO NATIVITAS 3 | 1.0 |
| POZO SANTIAGO TEPALCATLALPAN | 1.0 |
| POZO RECLUSORIO SUR 2 | 1.0 |
| POZO TULYEHUALCO No.2 | 1.0 |
| POZO S-07 | 1.0 |
| POZO NORIA No. 1 | 1.0 |
| POZO NORIA No. 4 | 1.0 |
| POZO SANTA CRUZ XOCHITEPEC | 1.0 |
| POZO SAN LUCAS XOCHIMANCA | 1.0 |
| POZO MONTE SUR 1 | 1.0 |
| POZO TULYEHUALCO No.4 | 1.0 |
| POZO PERIFERICO 9 | 1.0 |
| POZO NATIVITAS 2 | 1.0 |
| POZO NORIA No. 2 | 1.0 |
| POZO TEPEPAN No. 3 | 1.0 |
| POZO RECLUSORIO SUR 1 | 1.0 |
| POZO MONTE SUR 2 | 1.0 |
| POZO TULYEHUALCO No.8 | 1.0 |
| POZO S-1 | 1.0 |
| POZO PEDREGAL 2 | 1.0 |
| POZO ISSSFAM | 1.0 |
| POZO R-10 | 1.0 |
| POZO SAN PEDRO MARTIR 1 | 1.0 |
| TOTAL DE EQUIPOS | 67.0 |

217

ELABORÓ


 ING. HUMBERTO MARTIÑON GARCIA
 SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ

 ING. GUILLERMO GIL FLORES
 DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0214

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO4	61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE USUARIOS:

A) DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2002, SE PROPORCIONÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ESTACIONES REPETIDORAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN UHF Y VHF.

- SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, LOS CUALES CONSISTIERON EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y CAMBIOS DE UBICACIÓN.
- SE REPARARON LAS FALLAS PRESENTADAS EN LOS EQUIPOS REPETIDORES.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

218

ELABORÓ:


ING. FRANCISCO CORRALES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN LOCAL

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0215

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) LA VARIACION SE DEBIO A LO SIGUIENTE:

B1) FUE NECESARIO HACER LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PROGRAMATICAS.

B2) ASÍ MISMO SE REDUCEN LAS METAS EN VIRTUD DE QUE ORIGINALMENTE SE TENIA CONTEMPLADO REALIZAR EL MANTENIMIENTOS A 63 EQUIPOS DE MEDICIÓN EN CONDUCCIONES, MANTENIMIENTO A TANQUES Y ESTACIONES DE REBOMBEO, Y 24 DE AGUA EN BLOQUE, PERO DADO QUE NO SE TENIAN BIEN DEFINIDOS LOS PROYECTOS RESPECTIVOS PARA REALIZAR DICHAS OBRAS, Y AUNADO A QUE SE TENIA LA PRIORIDAD DE DAR MANTENIMIENTO A POZOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE AUTOMATIZACION CON HIPOCLORITO DE SODIO SOLO SE ALCANZARON A REALIZAR 50 POZOS Y 17 ESTACIONES HIDROMETRICAS PARA SU MANTENIMIENTO EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, REDUCIENDO EL MANTENIMIENTOS A 42 EQUIPOS CONSIDERANDOLOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL CABE DESTACAR QUE SE REDUJERON 5 METAS CORRESPONDIENTE A POZOS PARA NO DUPLICAR LOS NOMBRES DE LOS POZOS POR TRATARSE DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SISTEMA CONTRA VANDALISMO.

SE REDUJO LA META FISICA EN LA AFECTACION.
NUMERO DE AFECTACION META

JUSTIFICACION

B-07-CO-04-138-E

-42.0

SE REDUCE LA META FISICA EN LA PARTIDA 8100-04 DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS CON RECURSOS DE CREDITO. DEBIDO A QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO

C) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III : (Continuación)

0216

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
136,976.0	127,097.0	127,097.0

A) La variación financiera negativa con respecto al original se debió a las siguientes observaciones.

Economías en la adquisición de tazonas, impulsores, chumaceras y bujes (2402); con respecto a la partida 2302, hubieron economías en la adquisición de las siguientes refacciones que se enlistan a continuación:

- | | | |
|---|---|--|
| * Marchas Mca. Delco y alternadores de diferentes voltajes. | * Marchas y alternadores para diferentes vehículos. | * Refacciones internacionales para vehículos tipo grúa hidráulica. |
| * Accesorios para grúas hidráulicas (eslingas) | * Llantas de diferentes medidas y características | * Estrobos de cable de acero y eslinga |

Esto con respecto al capítulo 2000. Con respecto al capítulo 5000 se obtuvieron economías en el proceso de adquisición de refacciones y accesorios mayores para el parque vehicular ligero. Por otro lado la variación negativa se debió a que no fue posible realizar la adquisición de refacciones menores para el parque vehicular ligero, ya que no fue posible formalizar el contrato por las disposiciones de la Secretaría de Finanzas en su oficio SFDF/356/2002

B) No hubo.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-002-E	920.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1104-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1509-00 y 3103-00 con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nómina del personal para lo que no se tenía contemplado el incremento, así como para complementar los recursos para el pago del servicio telefónico de las diferentes áreas de esta unidad ejecutora
B-07-CO-04-007-E	1,269.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00 debido a que los trabajos de mantenimiento a componentes electromecánicos correspondientes al sistema de agua potable fueron reprogramados, ya que no se publicaron las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente
B-07-CO-04-008-E	1,108.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 6100-04, debido a que los trabajos de mantenimiento correctivo a subestaciones eléctricas de la planta de la estrella fueron reprogramados, ya que no se publicaron las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente
B-07-CO-04-010-E	103.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1104-00, 1507-00, 2102-00, 2103-00, 2201-00, 3105-00, 3203-00 y 3407-00 ya que se solicitó el adelanto del calendario financiero de estas partidas con la finalidad de cumplir compromisos derivados de el pago de nómina del personal, pago de alimentos al personal que atendió las diferentes emergencias presentadas en el sistema de comunicación así como del pago bimestral del servicio de agua potable y pago mensual del arrendamiento de las fotocopadoras
B-07-CO-04-024-E	172.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2201-00, 2404-00, 3105-00 y 3407-00, con la finalidad de reprogramar el calendario financiero y así estar en posibilidad de cumplir con las necesidades reales de esta unidad administrativa
B-07-CO-04-025-E	89.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3203-00, con la finalidad de cumplir con los criterios del clasificador por objeto de gasto del 2002, transfiriendo los recursos a la partida 3212 donde se debe contemplar el costo de fotocopiado
B-07-CO-04-034-E	15,708.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2302-00, 2402-00 y 3503-00, con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-035-E	8,628.6	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 5202-04, 5205-04 y 5502-04, ya que no se utilizaron en el periodo debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se desfazaron en algunos de los diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización).

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0217

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-037-E	14.4	Se solicitó la reducción de los recursos asignados en las partidas 2101-00, 2302-00, 2404-00 y 2601-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero y así estar en la posibilidad de cumplir con los compromisos derivados del pago de materiales y los cargos por el consumo de combustible, con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-039-E	89.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados en la partida 3212-00, con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio No. DGCE/480/2002.
B-07-CO-04-041-E	85.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2402-00, debido a las economías en la adquisición de material, esto con la finalidad de dar apoyo a otra partida con problemas financieros del mismo programa y actividad institucional, sin afectar las metas programadas.
B-07-CO-04-058-E	29.5	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2201-00 y 2601 con la finalidad de adecuar el calendario financiero de estas partidas y así cumplir con los compromisos erogados.
B-07-CO-04-072-E	101.3	Se solicitó la reducción de los recursos asignados en las partidas 1103-00 y 1202-00, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales derivado de la plantilla de personal ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-074-E	189.3	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 1103-00 y 2302-00 con la finalidad de transferirlos a otras partidas del capítulo que por necesidades reales de esta unidad administrativa se requiere incrementar su asignación, así como para cubrir el importe de gastos menores en papelería para uso en las oficinas.
B-07-CO-04-080-E	70.5	Se solicitó la reducción de los recursos asignados en las partidas 1319-00, 1327-01, 1401-01, 2102-00 y 3105-00, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales de gasto de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-088-E	25,842.5	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2302-00, 2402-00, 3503-00 y 3503-48, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto se encuentran en diversas etapas (licitación, adjudicación, financiamiento, suministro, trámite de autorización de la facturación, etc.).
B-07-CO-04-089-E	14,036.9	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 5502-04 y 6100-04, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo programado anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se vieron desfasados.
B-07-CO-04-131-E	99.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros a la partida 2702-00 en virtud de que se obtuvieron economías en la adquisición de equipo de lluvia, lo anterior es para dar suficiencia a otras partidas con problemas financieros.
REDUCCION		
B-07-CO-04-027-E	31.2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2203-00 y 2401-00, con la finalidad de dar apoyo para adicionar una actividad institucional, correspondiente al pago de adeudos de años anteriores, los cuales no se tenían programados.
B-07-CO-04-030-E	580.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2401-00, debido a que existían en almacén materiales como: pintura acrílica, pintura vinílica y varilla corrugada, esto con la finalidad de liberar recursos para dar apoyo a otra partida con problemas financieros.
B-07-CO-04-036-E	470.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 1103-00, 1104-00 y 1401-01 con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-040-E	910.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, debido a que se obtuvieron economías en los trabajos de obra pública, tal es el caso del mantenimiento correctivo a líneas eléctricas del circuito Ixtlahuaca en Lerma, Estado de México. No se reduce meta ya que se cumplió al 100% la obra.
B-07-CO-04-047-E	210.4	
B-07-CO-04-054-E	37.7	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2402-00, debido a las economías en la adquisición de material, con la finalidad de dar apoyo a otra partida con problemas financieros del mismo programa pero diferente actividad institucional, sin afectar la meta programada.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0218

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-060-E	300.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, con la finalidad de estar en posibilidades de dar apoyo a otra actividad que presenta problemas financieros, ya que se obtuvieron economías en el proceso de concurso del mantenimiento correctivo a subestación eléctrica de la Planta de la Estrella.
B-07-CO-04-077-E	132.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2701-00, para dar cumplimiento con el oficio DRL/1573/02 de la Dirección de Relaciones Laborales
B-07-CO-04-082-E	2,850.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2402-60-00, 2602-60-00 y 3501-60-00 con la finalidad de estar en posibilidades de dar apoyo a otras partidas de la misma actividad, cabe hacer mención que esta medida se lleva a cabo después de haber realizado la proyección de los gastos; se deja de adquirir tazones, chumaceras, bujes, aceite de diferentes características.
B-07-CO-04-094-E	123.7	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2701-00, con la finalidad de transferirlos a otras partidas para cumplir la circular normativa DGPLSPC/1885/2002 de fecha 18 de octubre 2002, emitida por la Oficialía Mayor.
B-07-CO-04-110-E	1,992.4	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 5202-04 y 5502-04 debido a que se obtuvieron economías en la adquisición de aire acondicionado y algunas partidas se declararon desiertas en la adquisición de refacciones mayores. Sin embargo por los tiempos de entrega fue que se decidió proceder a su cancelación y así estar en posibilidades de dar apoyo a otra partida
B-07-CO-04-115-E	231.9	Se solicitó la reducción y cancelación de los recursos financieros a las partidas 1326-00 y 1506-00, como resultado del análisis de la proyección del gasto del cierre 2002, con lo cual se determinó que no serían utilizados en su totalidad. Lo anterior para dar suficiencia presupuestal a otras claves las cuales derivado de las necesidades reales requieren ampliación en su asignación.
B-07-CO-04-122-E	2,277.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros a la partida 1103-00 los cuales no fueron utilizados en su totalidad durante el ejercicio 2002, lo anterior para dar suficiencia presupuestal a otras claves del mismo programa y actividad, ya que derivado de las necesidades reales requieren ampliación en su asignación
B-07-CO-04-127-E	666.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros a las partidas 1401-05, 1401-03 y 1507-65, los cuales no fueron utilizados en su totalidad durante el ejercicio 2002 lo anterior para dar suficiencia presupuestal a otras claves del mismo programa y actividad, ya que derivado de las necesidades reales requieren ampliación en su asignación.
B-07-CO-04-137-E	11,333.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 1103-00, 1104-00, 1202-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00-11, 1306-00-61, 1316-00, 1322-00, 1325-00, 1327-00, 1401-03, 1401-05, 1403-01, 1403-03, 1403-05, 1404-00, 1407-00, 1501-00, 1507-00, 1507-12, 1507-66, 1507-65, 1508-00, 1508-05, 1510-12, 1601-00, 2101-00, 2102-00-10, 2102-00-60, 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2302-48, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2505-00, 2601-00-10, 2601-00-60, 2602-00, 2702-00, 3103-00, 3103-25, 3105-00, 3203-00, 3407-00, 3409-00, 3414-00, 3501-00, 3503-00, 3503-48 y 6100-00, con fundamento en el Art. 39 último párrafo del Decreto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002 y considerando lo establecido en el Art. 376 del código financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta unidad, que inicia el 01 de enero, los programas prioritarios previstos en el Art. 20 del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido. Se solicitó la presente reducción de recursos para efectos de cierre presupuestal e informe de Cuenta Pública
B-07-CO-04-138-E	2,595.4	Se solicitó la reducción de recursos financieros a las partidas 3503-04, 5202-04, 5205-04, 5502-04 y 6100-04, con fundamento, en los Arts. 3º, Numeral 3 de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2002; 41ª del Código financiero del Distrito Federal; derivado de los documentos de compromisos de pago generados durante este año, esta unidad administrativa erogó un monto menor al presupuesto autorizado, al término del ejercicio fiscal. Considerando lo establecido en el Art. 376 del Código citado, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta unidad, que inicia a partir del 1 de enero, los programas prioritarios previstos en el Art. 20 del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, concluyendo su ejercicio al 31 de diciembre con metas y actividades institucionales que se hayan cumplido.
TOTAL	93,281.5	

222

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0219

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-002-E	920.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1104-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1509-00 y 3103-00, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nómina del personal para lo que no se tenía contemplado el incremento así como para complementar los recursos para el pago del servicio telefónico de las diferentes áreas de esta unidad ejecutora.
B-07-CO-04-007-E	1,269.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-00, debido a que los trabajos de mantenimiento a componentes electromecánicos correspondientes al sistema de agua potable fueron reprogramados, ya que no se publicaron las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente.
B-07-CO-04-008-E	1,108.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100-04, debido a que los trabajos de mantenimiento correctivo a subestaciones eléctricas de la planta de la estrella fueron reprogramados, ya que no se publicaron las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente.
B-07-CO-04-010-E	103.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1104-00, 1507-00, 2102-00, 2103-00, 2201-00, 3105-00, 3203-00 y 3407-00, ya que se solicitó el adelanto del calendario financiero de estas partidas con la finalidad de cumplir compromisos derivados de el pago de nómina del personal, pago de alimentos al personal que atendió las diferentes emergencias presentadas en el sistema de comunicación, así como del pago bimestral del servicio de agua potable y pago mensual del arrendamiento de las fotocopiadoras.
B-07-CO-04-024-E	172.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 2201-00, 2404-00, 3105-00 y 3407-00, con la finalidad de reprogramar el calendario financiero y así estar en posibilidad de cumplir con las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-025-E	89.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3212-00, con la finalidad de cumplir con los criterios del clasificador por objeto de gasto del 2002.
B-07-CO-04-034-E	15,708.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2302-00, 2402-00 y 3503-00, con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-035-E	8,628.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 5202-04, 5205-04 y 5502-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero ya que no se utilizaron en el periodo programado, debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, fueron detenidos en algunos de sus diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas ya sea nacionales e internacionales, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización, etc.)
B-07-CO-04-037-E	14.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 2101-00, 2201-00, 2404-00 y 2601-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero y así estar en la posibilidad de cumplir con los compromisos derivados del pago de materiales y los cargos por el consumo de combustible, así como la reprogramación en la partida de alimentación de personas con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-039-E	89.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados en la partida 3203-00, con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio No. DGCE/480/2002.
B-07-CO-04-041-E	85.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 2403-00, con la finalidad de solventar los costos que resultaron ser mayores a lo estimado en la adquisición de material de franjas de vinil scotch lite 3M, tipo barnada y calcomanías en vinil reflejante, para los Equipos Hidroneumáticos.
B-07-CO-04-058-E	29.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 2201-00 y 2601, con la finalidad de adecuar el calendario financiero de estas partidas y así cumplir con los compromisos erogados.
B-07-CO-04-072-E	101.3	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 1327-00-11 y 1327-00-61, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales y de acuerdo con la proyección de gasto que elaboró el área de recursos humanos, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.

SECCIÓN III : (Continuación)

0220

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-074-E	189.3	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 1104-00, 1509-00 y 2101-00, con la finalidad de cubrir las necesidades reales derivadas del pago de la plantilla de personal autorizada a esta unidad administrativa, así como gastos menores de papelería para uso en las oficinas de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-080-E	70.5	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados en las partidas 1319-00, 1327-01, 1401-01, 2102-00 y 3105-00, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales de gasto de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-088-E	25,842.5	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 2302-00, 2402-00, 3503-00 y 3503-48, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto se encontraban en diversas etapas (licitación, adjudicación, financiamiento, suministro, trámite de autorización de la facturación, etc.).
B-07-CO-04-089-E	14,036.9	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 5502-04 y 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero, ya que los montos asignados no fueron utilizados en el periodo programado inicialmente.
B-07-CO-04-131-E	99.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a la partida 2701-00 con la finalidad de estar en posibilidades de contar con suficiencia presupuestal para cubrir el costo real de la operación de esta dependencia.
AMPLIACION		
B-07-CO-04-030-E	560.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-00 con la finalidad de estar en posibilidad de poder realizar los pagos de los servicios, correspondientes al mantenimiento electromecánico a un número mayor de componentes de los que se tenían programados inicialmente, que solicitó el área de Operación, con el fin de garantizar el suministro oportuno del vital líquido.
B-07-CO-04-036-E	430.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 1104-00, 1327-00-11, 1327-00-61, 1401-01, 1401-03 y 1509-00, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-077-E	132.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1507-12, para dar cumplimiento con el oficio DRL/1573/02 de la Dirección de Relaciones Laborales.
B-07-CO-04-082-E	5,980.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 2201-60-00 y 3503-60-00 y la adición de la partida 6100-60-00, con el objetivo de llevar a cabo trabajos que no se tenían considerados originalmente y así continuar con el servicio de suministro de agua potable en las diferentes zonas del Distrito Federal.
B-07-CO-04-094-E	123.7	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1507-12, con la finalidad de cumplir la circular normativa para el otorgamiento de vales de vestuario de invierno 2002, de acuerdo a oficio DGPLSPC/1885/2002 de fecha 18 de octubre de 2002, emitido por la oficialía mayor.
B-07-CO-04-110-E	1,992.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a la partida 6100-04, debido a que fue necesario realizar trabajos de obra electromecánica, consistente en el cableado e instalación de transformadores para pozos de agua potable del Distrito Federal.
B-07-CO-04-115-E	381.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a la partida 1316-00, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para dar cumplimiento a los juicios laborales números 1985/00 de fecha 30/10/01, 2291/00 de fecha 22/08/01, 2297/00 de fecha 30/11/01 y 761/00 de fecha 24/04/01 dictados por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los cuales se condenó al Jefe de Gobierno del D.F. al pago de prestaciones.
B-07-CO-04-122-E	3,634.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a las partidas 1104-00, 1202-01, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1327-00, 1401-01 y 1509-00 de esta actividad institucional, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para estar en posibilidades de cumplir con las necesidades para el pago de la nómina del personal.
B-07-CO-04-127-E	677.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a las partidas 1306-00, 1401-01, 1509-00, 1319-00, 1308-00 y 1327-00 de esta actividad institucional, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para estar en posibilidades de cumplir con las necesidades para el pago de la nómina del personal.
B-07-CO-04-132-E	16.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a la partida 1306-00 de esta actividad institucional, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para estar en posibilidades de cumplir con las necesidades para el pago de la nómina del personal.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

0221

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales.


Se ampliaron las metas físicas en las transferencias:

No. de Transferencia	Meta	Justificación
B-07-CO-04-110-E	1.0	Se amplió la meta física debido a que fue necesario realizar trabajos de obra electromecánica consistente en el cableado e instalación de transformadores para pozos de agua potable
TOTAL	1.0	
B-07-CO-04-138-E	42.0	Se solicitó la reducción de meta física con fundamento, en los Arts. 3°. Numeral 3 de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2002, 411a del Código Considerando lo establecido en el Art. 376 del Código.
TOTAL	42.0	


ELABORÓ


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0222

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado


ADICION

B-07-CO-04-009-E	6.5	Se solicitó la adición de las partidas 1327-11-00 y 1327-61-00, con la finalidad de cumplir con las nuevas reformas fiscales del 2002, de acuerdo a la circular No DOCP/002/2002, donde se indica el " cambio del procedimiento para la entrega de crédito al salario"
B-07-CO-04-040-E	810.0	Se solicitó la adición de los recursos financieros a la partida 3503-04, con la finalidad de estar en posibilidad de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento correctivo a equipos rotocheck, de 30" (750 mm) completos, la cual no se tenía contemplada originalmente, sin embargo fue necesario realizar estos trabajos en las instalaciones de Xolepingo y Chiconautla I; con el fin de garantizar el suministro oportuno del vital liquido a las delegaciones Coyoacán y Ecatepec, Estado de México.
TOTAL	83,402.5	

ELABORÓ:


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

226

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

0223


Empleos Generados: 443
Número de Habrtañtes Beneficiados: 7,995,488
Delegaciones Beneficiadas:
Colonias Beneficiadas:

Iztapalapa Coyoacán Gustavo A. Madero, Tlalpán, Tlahuac, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Sistema Lerma y Ecatepec, Estado de México

Varias colonias del Distrito Federal y Estado de México.

Cabe hacer mención que la mayoría de los equipos que fueron reparados, se encuentran ubicados en los diferentes almacenes adscritos a esta Dirección General, con los cuales se atienden las necesidades de cada una de las diferentes instalaciones (pozos, plantas, rebombes y potabilizadoras) ubicadas en todas las Delegaciones del Distrito Federal.


ELABORÓ:


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

227

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0224

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	17	Proporcionar mantenimiento de obra civil a infraestructura del sistema de agua potable.	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
76.0	65.0	65.0

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

A) Se llevo a cabo el mantenimiento de obra civil a 65 obras pertenecientes al Sistema de Agua Potable, que son:

DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
Tanques de almacenamiento del Sist. Pte. (baños del campamento San Joaquín, Tanque Aeroclub, Tanque Capulín, Manantiales de Santa Fe y Pozo Chapultepec 7)	5.0	Varias Delegaciones
Adecuación de camino de acceso/preparación de tuberías de agua potable del Río Borracho s/n el camino La Retama s/n el el poblado de Santiago Yacuitlapa	1.0	Huixquilucan, Edo. de México
Demolición y reposición de barda perimetral, piso reforzado concertina y pintura en general del pozo de agua potable "El Caracol"	1.0	Coyoacán
Desmantelamiento de caseta pintro, reposición de caseta del C.C.M., reforzamiento de piso, cuarto de baño, demolición etc, en la planta de rebombeo Los Galeana	1.0	Gustavo A. Madero
Carpeta asfáltica para acceso a la repetidora del Sistema Mabra "Teutli"	1.0	Milpa Alta
Trabajos a instalaciones y pozos del Sistema Centro de Agua Potable del Distrito Federal	7.0	Varias Delegaciones
Obra de emergencia para la construcción de caja de operación de válvulas del acueducto Chalco la estrella de 72" de diámetro, en el pueblo de Zapotitlán	1.0	TLAHUAC
Rehabilitación de 22 pozos de Absorción consistente en desazolve, pistoneo con agua, aplicación de arena, hielo seco y desazolve de cajas desarenadoras.	22.0	Alvaró Obregón
Trabajos de rehabilitación y construcción de 905 ml. De barda perimetral, portón de acceso, concertina, logotipo, etc.; en las diferentes instalaciones de Agua Potable	5.0	Varias Delegaciones
Trabajos de impermeabilización de 2,718.25 m2, que serán efectuados en cuartos de máquinas, carcamos, bodegas, etc.; en las P.B.A.P. Nos. 1 y 2	2.0	Ecatepec, Edo. De México
Mantenimiento a instalaciones de tanques, infurcaciones, manantiales ubicadas en el Sistema Poniente de agua potable del Distrito Federal.	4.0	Vanas Delegaciones
Rehabilitación de las instalaciones José Antonio Alzate y Lerma centro.	2.0	Almoloya de Juárez y Lerma, Edo de México
Delimitación del Acueducto Lerma en el tramo conocido como Terraplen de Obraje.	1.0	Huixquilucan, Edo. de México
Cambio de estructura y herrería en las Plantas de Bombeo de agua potable La Estrella y Tlatelco	2.0	Iztapalapa y Tlahuac
Rehabilitación de losa en la subestación de la Planta Nueva Xotepingo del sistema sur de agua potable.	1.0	Coyoacán
Limpieza interior de diversas líneas de conducción y/o distribución de agua potable en tubería de 4", 6" y 12" de diámetro en la Co. Jardín Balbuena	1.0	Venusilano Carranza
Rehabilitación de los Pozos de agua potable Reyes Iztapalapa fraccionamiento Banjídai y Granjas Estrella 1	3.0	Iztapalapa
Rehabilitación de tres pozos profundos denominados Topilejo, Viaducto Tlalpán No. 1 y Pro-hogar	3.0	Azcapotzalco y Tlalpán
Rehabilitación de 2 pozos profundos denominados Periférico No. 7 y Zapotecas del sistema sur del Distrito Federal	2.0	Tlalpán y Coyoacán
TOTAL	65.0	


B) La variación física negativa obedece a que no fue posible realizar los contratos de Obra Pública en virtud de que el área operativa programó la liberación de las instalaciones para el 3er Trimestre del año, sin embargo atendiendo lo establecido en la Circular No. SFDF/664/2002, ya no fue posible llevar a cabo el procedimiento de contratación de diferentes obras.

C) No hubo.

228

ELABORÓ: 
ING RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ: 
ING RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

0225

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales

Se redujo la meta física en las transferencias:

No. de Transferencia	Meta	Justificación
B-07-CO-04-060-E	2.0	Se redujo la meta física en 2 obras, las cuales son: mantenimiento de obra civil en muros de contención en la Planta de Bombeo Santa Isabel Tola, en San Juanico y mantenimiento de obra civil en muros de contención en los pozos del Sistema Lerma, Estado de México.
B-07-CO-04-138-E	10.0	Se redujo la meta física en 10 obras, las cuales no fue posible realizar su licitación debido a que ya no fue posible llevar a cabo el procedimiento de licitación de las obras que se describen a continuación.
		TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN:
		* CASETAS AUXILIARES Nos 1 Y 2.
		* PLANTA ANTIGUA XOTEPINGO.
		* REBOMBEO JARDINES DEL PEDREGAL
		* REBOMBEO QUETZALCOATL.
		* REBOMBEO TLAHUAC
		TRABAJOS DE REHABILITACION DE BARDAS EN:
		* SAN PEDRO ACTOPAN No. 1
		* TANQUE TLATENAMIC.
		* ESTACION DE MEDICION "T" DE STA MARIA DEL OLIVAR
		* REBOMBEO NUEVO TECOMITL.
		* POZO SAN LUIS 19
TOTAL	12.0	

Se amplió la meta física en las transferencias:

No. de Transferencia	Meta	Justificación
B-07-CO-04-067-E	1.0	Se amplió la meta física en 1.0 obra, correspondiente a trabajos de limpieza en líneas de conducción y/o distribución de agua potable
TOTAL	1.0	

ELABORÓ:

ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

229

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0226

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24,726.7	15,083.3	15,083.3

A) La variación financiera negativa con respecto al original, obedece a las siguientes observaciones:

* Se cancelaron los trabajos de

* Obra civil en el Tanque de Agua Potable Santa Isabel Tola.

* Obra civil en los muros de contención en los pozos del Sistema Lerma.

Lo anterior fue con la finalidad de liberar recursos para dar apoyo a otras acciones que presentaron problemas financieros.

* No fue posible llevar a cabo el pago de trabajos ya ejecutados en virtud de que las empresas no presentaron sus finiquitos en los tiempos establecidos.

* Se presentaron economías en el proceso de contratación de los trabajos programados.

B) No existe variación.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales.

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-008-E	472.7	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04 debido a que se reprogramo los trabajos de mantenimiento de obra civil del pozo El Caracol, consistente en la demolición y reposición de barda perimetral, ya que no se publicaron las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente.
B-07-CO-04-035-E	7 682.7	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, ya que no se utilizaron en el periodo debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se desfasaron en algunos de los diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización)
B-07-CO-04-089-E	5,623.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo programado, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto se vieron desfasados
REDUCCION		
B-07-CO-04-026-E	80.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, en virtud de que se tuvieron que realizar ajustes en los trabajos de obra civil, correspondientes a la impermeabilización y pintura de las instalaciones del sistema de agua potable, con esta acción se pretende liberar recursos y dar suficiencia a otra partida que presenta problemas financieros, no se afectan las metas programadas
B-07-CO-04-060-E	5,200.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04 debido a que fue necesario reprogramar los trabajos de obra civil en el Tanque de agua potable Santa Isabel Tola y en los muros de contención en los Pozos del sistema Lerma.
B-07-CO-04-138-E	5,003.4	Se solicitó la reducción de los recursos asignados con fundamento en los Arts. 3º Numera! 3 de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2002; 411a del Código financiero del Distrito Federal derivado de los documentos de compromisos de pago generados durante este año, esta unidad administrativa erogó un monto menor al presupuesto autorizado, al término del ejercicio fiscal, por lo que solicita la presente reducción líquida de recursos. Considerando lo establecido en el Art. 376 del Código citado, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta unidad, que inicia a partir del 1 de enero los programas prioritarios previstos en el Art. 20 del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, concluyendo su ejercicio al 31 de diciembre con metas y actividades institucionales que se hayan cumplido
TOTAL	24,061.8	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0227

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias.

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-008-E	472.7	Se solicitó la ampliación de recursos financieros en la partida 6100-04, debido a que los trabajos de mantenimiento de obra civil del pozo El Caracol se reprogramó
B-07-CO-04-035-E	7,662.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de la partida 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero ya que no se utilizaron en el periodo programado, debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, fueron detenidos en algunos de sus diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas ya sea nacionales e internacionales, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización etc.).
B-07-CO-04-039-E	5,623.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 6100-04 en virtud de que se reprogramó el calendario financiero, ya que los montos asignados no fueron utilizados en el periodo programado inicialmente.
AMPLIACION		
B-07-CO-04-067-E	640.0	Se solicitó la ampliación de recursos asignados en la partida 6100-04, con la finalidad de cubrir el costo de los trabajos relacionados con la limpieza interior de líneas de conducción y/o distribución de agua potable en diámetros de 4, 6 y 12" en la Colonia Jardín Balbuena en la Delegación Venustiano Carranza. Se amplió 1.0 obra.
TOTAL	14,418.4	

ELABORÓ:

ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:

ING. PAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

231


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

0228

Empleos Generados:	438
Número de Habrantes Beneficiados:	3,540,000
Delegaciones Beneficiadas:	Gustavo A. Madero, Tlahuac, Iztapalapa, Coyoacán, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tlalpán, Magdalena Contreras, Xochimilco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Municipios de Huixquilucan, Almoloya de Juárez y Lerma, Estado de México
Colonias Beneficiadas:	Vanas colonias del Distrito Federal y del Estado de México.

ELABORÓ:


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

232

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0229

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	61	00	45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	N/C

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.0	0.0	0.0

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

- A) No hubo.
- B) No hubo.
- C) No hubo.


ELABORÓ:


ING. RICARDO LOPEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

233

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0230

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	68.9	68.9

A) La variación financiera positiva se debe a que fue necesario realizar el pago de compromisos pendientes de años anteriores.

B) No existe variación.

E: presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-137-E	13.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 2404-00, con fundamento en el Art. 39 último párrafo del Decreto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002 y considerando lo establecido en el Art. 375 del código financiero del Distrito Federal respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta unidad, que inicia el 01 de enero, los programas prioritarios previstos en el Art. 20 del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido. Se solicitó la presente reducción de recursos para efectos de cierre presupuestal e informe de Cuenta Pública.
TOTAL	13.7	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0231


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-027-E	31.2	Se solicitó la adición de recursos financieros en las partidas 2402-00 y 2602-00, para estar en la posibilidad de poder realizar los pagos de los adeudos del ejercicio anterior, debido a que estos no pudieron finiquitarse en el ejercicio que les correspondía ya que los proveedores no presentaron su facturación correspondiente antes de la fecha de cierre presupuestal.
B-07-CO-04-054-E	37.7	Se solicita la adición de recursos financieros y de la partida 2302-00, con la finalidad de poder realizar el pago de adeudo del ejercicio anterior, debido a que este no se pudo finiquitar en el ejercicio que les correspondía, ya que los proveedores no presentaron su facturación correspondiente antes de la fecha de cierre del presupuesto.
B-07-CO-04-062-E	13.7	Se solicita la adición de recursos financieros y de la partida 2404-60-00, con la finalidad de poder realizar el pago de adeudo del ejercicio anterior, debido a que este no se pudo finiquitar en el ejercicio que les correspondía ya que los proveedores no presentaron su facturación correspondiente antes de la fecha de cierre del presupuesto.
TOTAL	82.6	


ELABORÓ


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

235


SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO


0232

Empleos Generados.	No hubo.
Número de Habitantes Beneficiados.	No hubo
Delegaciones Beneficiadas.	No hubo.
Colonias Beneficiadas	No hubo.


ELABORÓ


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

236

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0233

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	61	00	47	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA FINIQUITAR TRABAJOS EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE INFORMÁTICA.

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REMODELACIÓN A LA OBRA CIVIL DE CASETAS QUE ALOJARAN LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA AUTOMATIZADA PERTENECIENTES A LA DGCOH (1-07-CO-04-2-0552).

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE AGUA POTABLE EN CONDUCCIONES, DERIVACIONES, ESTACIONES DE PRESIÓN, AGUA EN BLOQUE, MANANTIALES, PLANTAS, POZOS Y REBOMBEO (1-07-CO-04-2-010/2)

TRABAJOS DE SUPRVISIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS (1-07-CO-04-3-1027/2).

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CAMBIOS DE FRECUENCIA A TANQUES Y ESTACIONES DE REBOMBEO OPERADAS POR LA DGCOH (1-07-CO-04-2-0839).

SE ANEXAN FORMATOS CON LAS OBRAS Y ESTUDIOS FINIQUITADOS POR LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICA.

B) NINGUNA.

C) NINGUNA.

237

ELABORÓ: _____
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ: 
ING. PAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ: _____
ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III (Continuación)

0234

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL 0.00	MODIFICADO 4,900.5	REALIZADO 4,799.0
------------------	-----------------------	----------------------

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE PAGAR DIVERSOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES; PUES LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE Y PAGO FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE O YA SEA PORQUE LAS EMPRESAS SE INCONFORMARON POR LA APLICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

Nº DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-017-E	3,000.00	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 CON LA FINALIDAD DE PAGAR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, TODA VEZ QUE FUERON CONTRATOS QUE NO PUDIERON FINIQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PROLONGO EL TIEMPO PARA RECOPIRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y FINIQUITARSE LOS CONTRATOS.
B-07-CO-04-026-E	80.00	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE FINIQUITAR LOS PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, LOS CUALES NO PUDIERON SER FINIQUITADOS EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDÍA.
B-07-CO-04-047-E	1,019.50	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 Y AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR FINIQUITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, LOS CUALES NO FUERON RECIBIDOS PARA SU TRAMITE DE PAGO ANTES DE LA FECHA LIMITE.
B-07-CO-04-060-E	4,218.50	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 PARA CUBRIR LAS ESTIMACIONES DE OBRAS EJECUTADAS EN AÑOS ANTERIORES. TODA VEZ QUE FUERON CONTRATOS QUE NO PUDIERON FINIQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PROLONGO EL TIEMPO PARA RECOPIRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y FINIQUITARSE LOS CONTRATOS.
TOTAL	8,318.0	(MILES DE PESOS)

238

ELABORÓ:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III (Continuación)

0235

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

N° DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-138-E	3,417.50	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	3,417.5	(MILES DE PESOS)

SE APLICARON MOVIMIENTOS COMPENSADOS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

N° DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
------------------	-------	---------------

B-07-CO-04-059-E

1,180.00

SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS 2 07 CO 04 2 0860 Y 2 07 CO 04 2 725 ADEUDOS DEL PRESUPUESTO 2001 A EJERCERSE CON PRESUPUESTO DEL 2002.

SECCIÓN III (Continuación)

0236

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

N° DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-089-E	2,462.40	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-126-E	0.00	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 6300-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
B-07-CO-04-035-E	2,105.50	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
TOTAL	5,747.9	(MILES DE PESOS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL MODIFICADO CON RESPECTO AL ALCANZADO

SECCIÓN III : (Continuación)

0237

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	O X C	SITUACIÓN
SUP. DE LA CONST. DE OFICINAS, BODEGAS Y BAÑOS EN LA OFICINA REGIONAL IZTAPALAPA	10.1	FINIQUITADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA	56.7	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PORTAL 29 AL TANQUE SAN DIEGO II, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO.	18.8	FINIQUITADA
CONSTR. PLANTA DE BOMBEO DEL TANQUE "CTM"	3.7	FINIQUITADA
SUSTITUCION DE TUBERIA EN EL TRAMO DEL PORTAL DE SALIDA AL TANQUE TL-15 UBICADO EN LA COLONIA PRIMAVERA DELEGACION TLALPAN, D.F.	22.3	FINIQUITADA
SUR		
PERFORACION DPOZO TECOMIL 1 Y TECOMIL 7	102.4	FINIQUITADA
SUPERVISION LINEA XALTEPEC	104.8	FINIQUITADA
PERFORACION POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-A	73.7	FINIQUITADA
SUP. OBRA CIVIL POZOS CIÉNEGA, PEDREGAL STO. DOMINGO, COPILCO UNIVERSIDAD, OLIVAR DE LOS PADRES, RUIZ CORTINEZ, AUX. XOTEPINGO 2-B, 7-A Y 2-C	30.5	FINIQUITADA
L.C. SAN PABLO AZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUHTENCO	391.0	FINIQUITADA
TRAB. OBRA CIVIL POZO 20 DE AGOSTO	14.2	FINIQUITADA
LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ROMPEDOR TEPEXIMILPA	85.1	FINIQUITADA
TRABAJOS OBRA CIVIL POZOS CIÉNEGA, PEDREGAL STO. DOMINGO, COPILCO UNIVERSIDAD, OLIVAR DE LOS PADRES, RUIZ CORTINEZ, AUX. XOTEPINGO 2-B, 7-A Y 2-C	15.7	FINIQUITADA
POZO PADIERNA 4 Y DIRECTO 37	103.0	FINIQUITADA
POZO DIRECTO 20 Y PEDREGAL ÁGUILAS	101.5	FINIQUITADA
SUP. LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ROMPEDOR TEPEXIMILPA	4.9	FINIQUITADA
PERFORACIÓN POZOS SANTA SANTA CATARINA 2, 3 Y 5	277.6	FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO POZO PERIFÉRICO No. 12	73.1	FINIQUITADA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

EQUIPAMIENTO POZO SIFÓN	3.0	FINIQUITADA
OBRA CIVIL POZOS 27 BIS Y DIRECTO 15 Y 16	38.2	FINIQUITADA
PERFORACIÓN DEL POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN	43.3	FINIQUITADA
SUP. POZO SANTA CATARINA No. 8	21.2	FINIQUITADA
OBRA CIVIL POZO FRANCISCO CULHUIACAN Y AUX. XOTEPINGO 1-B	23.4	FINIQUITADA
PERFORACIÓN DEL POZO SAN SEBASTIÁN	108.1	FINIQUITADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN TCIA-8 AL TCIA-2 POR EJE 6 SUR	161.0	FINIQUITADA
TÚNELES		
CONST. L.I. CALLE LEANDRO VALLE No. 24 Y 26 COL. CENTRO	16.3	FINIQUITADA
CONST. L.I. LAGO WETTER No. 60 COL ANAHUAC	67.6	FINIQUITADA
CONST. L.I. VIADUCTO M.A. 578, AV. DEL ROSAL No. 251 7a CDA.	272.7	FINIQUITADA
SUP. CONST. DE L.A.P. LEANDRO VALLE N. 24	3.0	FINIQUITADA
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE GAS CLORO DE LA ESTACIÓN LA CALDERA	2.2	FINIQUITADA
TRABAJOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE GAS CLORO DE LA ESTACIÓN CHICONAUTLA	43.8	FINIQUITADA
CONST. DE L.I. LA CALLE DE CENTENO	357.6	FINIQUITADA
CONST. L. I. AV. DE LOS MAESTROS	887.8	FINIQUITADA
INSTRUMENTACIÓN HIDROMECÁNICA EQUIPOS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE TRANSF. PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN ATARASQUILLO	111.0	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PEÑA DE LOS VENADOS	179.2	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN ALMOLOYA	88.8	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN CHALMITA	75.9	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN SANTA MA. DEL OLIVAR	8.2	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN CANAL NACIONAL	15.8	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN CHICONAUTLA	12.1	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN SAN JOSÉ	129.5	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN LA CALDERA	46.8	FINIQUITADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROMECÁNICA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN ATARASQUILLO	0.6	FINIQUITADA

TOTAL

4,205.9

**PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN
EJERCICIOS ANTERIORES
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS/2002/61-00-47-267.NLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
1	1-07-CO-04-1-0298	<p align="center">61 - 00 - 47 - 267</p> <p>PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>ESTUDIO PARA DEFINIR CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO LÓGICAS, PETROGRÁFICAS, GEOQUÍMICAS DE TERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MINERALOGÍAS DE LAS ARCILLAS, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LAS FORMACIONES ATRAVESADAS EN LA PERFORACIÓN DE 11 POZOS DE REPOSICIÓN DE LA DGCCH EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. CONTRATO 1-07-CO-04-1-0298</p>	1,000
2	1-07-CO-04-1-0646	<p>PROYECTO DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA REPRESENTACIÓN A ESCALA DE PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO Y DE LA ZONA LACUSTRE DE LA PARTE SUR DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO CONTRATO 1-07-CO-1-0646</p>	1,000
3	1-07-CO-04-1-0846	<p>ESTUDIO PARA LA CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONAS HABITACIONALES DEL DISTRITO FEDERAL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0846</p>	1,000
TOTAL ACTIVIDAD			3,000

0240

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	51	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	4.000	4.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Infraestructura para el Sistema de Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO	1.0	0.410	TERMINADA	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	1.0	0.379	TERMINADA	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	1.0	0.126	TERMINADA	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA	1.0	0.232	TERMINADA	CUAUHTEMOC
	TOTAL	4.0		

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B.1) Existió desviación física en las siguientes obras :

NO EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA

244

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

SE ADICIONO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN.

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
EN A-09-PF-CH-006-E	4 000	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RED HIDRÁULICA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE FUGAS Y DAR UN MEJOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
EN A-09-PF-CH-012-E	1.000	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FÍSICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TOMAS DE AGUAS POTABLE Y VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RED HIDRÁULICA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE FUGAS Y DAR UN MEJOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
TOTAL	5.000	

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-138-E	1 000	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DEBIDO A QUE POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA A-09PF-CH-12-E. SE AMPLIO LA META FÍSICA.
TOTAL	1.000	

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO MACRÉ AGUILAR
 SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

245

SECCIÓN III : (Continuación)

0242

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
0.0	1,272.3	1,272.3	
A) El avance financiero logrado en esta submeta fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO	450.5	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	548.7	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	139.2	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA	133.9	EN PROCESO DE FINIQUITO	
	TOTAL	1,272.3	
A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :			
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGO SU DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL.		
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGO SU DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL.		
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGO SU DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL.		

246

SECCIÓN III : (Continuación)

0243

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>	<u>SITUACIÓN</u>
EN A-09-PF-CH-006-E	7,689.7	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RED HIDRÁULICA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE FUGAS Y DAR UN MEJOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.	
EN A-09-PF-CH-012-E	495.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TOMAS DE AGUAS POTABLE Y VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RED HIDRÁULICA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE FUGAS Y DAR UN MEJOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	
TOTAL	8,185.1		

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-138-E	6,912.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE RESULTARON MENORES A LOS PROGRAMADOS.
TOTAL	6,912.8	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-089-E	6,853.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JALISCO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

247

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO			
13.000	12.241	22.810			
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Colectores para el Sistema de Drenaje</u> fue el siguiente :					
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN	
RED PRIMARIA					
COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO I	1.000	0.184	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO II	1.000	0.234	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR DE ALIVIO COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	1.000	0.225	TERMINADA	IZTAPALAPA	
TRAMOS FALTANTES DEL COLECTOR PEÑÓN VIEJO	1.000	0.689	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR 2 DE OCTUBRE	1.000	1.812	TERMINADA	TLALPAN	
COLECTOR MIRASOLES	1.000	1.122	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID. COL. MIGUEL DE LA MADRID	1.000	0.708	TERMINADA	IZTAPALAPA	
COLECTOR BENITO JUÁREZ	0.680	0.193	TERMINADA	XOCHIMILCO	
LÍNEA DE AGUAS PLUVIALES EN NATIVITAS	0.130	0.048	TERMINADA	XOCHIMILCO	
CONSTRUCCIÓN ATARJEJA EN EL CRUCE DE AV SAN LORENZO ENTRE PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL Y LA CALLE PUENTE RAMÍREZ	1.000	0.089	TERMINADA	IZTAPALAPA	
	SUBTOTAL	8.810			5.304
FACTIBILIDADES					
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEJA DE 0.30, 0.38 Y 0.45 M. DE Ø, EN GUERRERO No. 55, COL GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHEMOC. CONST. DE ATARJEJA EN MÁRTIRES DE LA CONQUISTA No. 140 COL ESCANDON Y 7a CERRADA DE EJIDO No. 40 COL FCO CULHUACAN	3.000	0.544	TERMINADA	CUAUHEMOC MIGUEL HIDALGO COYOACAN	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEJA DE 0.30 M DE Ø, PANAMÁ No. 15 Y 17 COL. BUENOS AIRES DELEGACIÓN CUAUHEMOC, Y NORTE 92-A No. 40 COL. LA ESMERALDA	2.000	0.361	TERMINADA	CUAUHEMOC GUSTAVO A. MADERO	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEJA CON TUBO DE CONCRETO REFORZADO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 65, EN LA COLONIA PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	1.000	0.091	TERMINADA	GUSTAVO A. MADERO	
	SUBTOTAL	6.000			0.996

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
REPOSICIÓN DE 0.730 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.30 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA, LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	1.000	0.705	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 0.705 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.45 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA.	1.000	0.117	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 0.425 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	1.000	0.053	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 0.060 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO.	1.000	0.333	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE SOBRE PERIFÉRICO Y VANDIK.	1.000	0.310	TERMINADA	BENITO JUÁREZ
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE COLECTOR DE 61 CM DE DIÁMETRO UBICADO EN AV. SAN ANTONIO	1.000	0.137	TERMINADA	BENITO JUÁREZ
REPOSICIÓN DE REDES DE DRENAJE SOBRE AV. SAN ANTONIO	1.000	0.176	TERMINADA	BENITO JUÁREZ
REPOSICIÓN DE REDES DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES SAN ANTONIO DESDE PIRÁMIDE HASTA REVOLUCIÓN	1.000	0.253	TERMINADA	BENITO JUÁREZ
	SUBTOTAL	6.000		2.084
	TOTAL	22.810		8.384

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras:

RED PRIMARIA

COLECTOR MIRASOLES

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES 9, 10 Y 11 DE LA CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A LA META 0.820 KM NO FUERON CONSIDERADAS EN EL EJERCICIO. POR NO ENTREGAR EN TIEMPO SU DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN ATARJEIA EN EL CRUCE DE AV SAN LORENZO ENTRE PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL Y LA CALLE PUENTE RAMÍREZ

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE ESTA OBRA FUE NECESARIA SU REALIZACIÓN PARA SANEAR EL ÁREA AFECTADA, ADEMÁS DE ENCONTRARSE EN EL PROGRAMA DE OBRAS EN LA DELEGACIÓN DE IZTAPALAPA EN EL EJERCICIO 2002.

FACTIBILIDADES

LA DESVIACIÓN FÍSICA SE DEBE A QUE EL POA ORIGINAL INDICABA QUE EL TOTAL DE TRABAJOS A REALIZAR DE FACTIBILIDAD REPRESENTABA 1.00 OBRA, CONSIDERANDO COMO LOTE. SIN EMBARGO, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERO IMPORTANTE DETERMINAR UN SISTEMA DE REGISTRO QUE MANTUVIERA UN MEJOR CONTROL DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUARON. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, AL LLEVAR A CABO CONTRATOS CON DIFERENTES EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE CUMPLIERON EN DIVERSOS SITIOS DE LAS DELEGACIONES CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, COYOACÁN Y GUSTAVO A. MADERO SE DETERMINO QUE CADA TRABAJO A REALIZAR ES INDEPENDIENTE DE LOS DEMÁS Y POR LO TANTO, SE CONSIDERO REGISTRAR CADA UNO CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD OBRA.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE ADICIONA A ESTA ACCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL ENCHARCAMIENTO SOBRE LA AV. LOS REMEDIOS (PERIFÉRICO NORTE) Y CALLES ALEDAÑAS DE LA COL. TICOMÁN Y ADAPTACIÓN DE BARDA EN LA MARGEN DERECHO DEL RÍO MAGDALENA, A LA ALTURA DEL CONDOMINIO VIVEROS, ANTES DE LA DESCARGA AL RÍO CHURUBUSCO

ADEMÁS SE REALIZARON 16 ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE DRENAJE

ACOMETIDAS:

7 CAMBIO DE FUSIBLES EN DIFERENTES INSTALACIONES
 ESCUADRON 21
 LOS PASOS
 2 INSTALACIONES EN GRAN CANAL
 VENTA DE CARPIO
 2 INSTALACIONES EN EL ESFUERZO
 RÍO HONDO
 LOS PATOS

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones programáticas

LA META FÍSICA DE ESTA ACCIÓN SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-069-E	1.000	SE ADICIONA LA META FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO LA REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE DE 0.30 M DIÁMETRO, CON TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA, LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO; DE 0.45 M DIÁMETRO SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA; DE 0.61 M. DIÁMETRO SOBRE LAS CALLES DE LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO; 0.76 M DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO; DE 1.22 M DE DIÁMETRO, CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO GRADO 3, PARA DRENAJE CON JUNTA DE HULE, SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO; DE 2.13 M DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO GRADO 3, PARA DRENAJE CON JUNTA DE HULE, SOBRE LA CALLE DE SAN ANTONIO. (FISCAL)
TOTAL	1.000	

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-060-E	1.000	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ESPECIALES EN GUSTAVO A. MADERO", DEBIDO A QUE UNA VEZ REVISADA LA CARTERA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2002, SE DETECTO QUE EXISTEN OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD POR LO QUE SE REPROGRAMARA CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2003; EVITANDO DE ESTA MANERA, EJECUTAR LOS TRABAJOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS (NO RECOMENDABLE) Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN QUE ABARCARÍA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES. CABE HACER MENCIÓN QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REDUCEN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DESTINARAN PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL GRAN CANAL Y RÍO HONDO.
B-07-CO-04-139-E	0.759	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS POR LA CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE DE CENTENO No. 940 Y DR. BARAJAS No. 90 COL. BUENOS AIRES. DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO ACEPTO LA OBRA POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES.
TOTAL	1.759	

ELABORÓ:

ING CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLAN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

251

SECCIÓN III : (Continuación)

0248

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
95,745.1	169,449.2	169,449.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
RED PRIMARIA		
COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO I	5,124.1	FINIQUITADA
COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO II	7,828.1	FINIQUITADA
COLECTOR DE ALIVIO COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	1,832.3	FINIQUITADA
TRAMOS FALTANTES DEL COLECTOR PEÑÓN VIEJO	2,834.3	FINIQUITADA
COLECTOR 2 DE OCTUBRE	3,729.7	FINIQUITADA
COLECTOR MIRASOLES	8,614.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID, COL. MIGUEL DE LA MADRID	2,545.7	FINIQUITADA
COLECTOR BENITO JUÁREZ	1,755.2	FINIQUITADA
LÍNEA DE AGUAS PLUVIALES EN NATIVITAS	705.0	FINIQUITADA
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ZONA JARDINADA OCASIONADAS POR EL COLAPSAMIENTO DEL COLECTOR SAN JOAQUÍN	61.5	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN ATARJEJA EN EL CRUCE DE AV SAN LORENZO ENTRE PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL Y LA CALLE PUENTE RAMÍREZ	200.3	FINIQUITADA
SUBTOTAL	35,230.4	
FACTIBILIDADES		
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEJA DE 0.30 0.38 Y 0.45 M. DE Ø. EN GUERRERO No. 55, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHEMOC, CONST. DE ATARJEJA EN MÁRTIRES DE LA CONQUISTA No. 140 COL. ESCANDON Y 7a CERRADA DE EJIDO No. 40 COL. FCO. CULHUACAN	723.5	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEJA DE 0.30 M. DE Ø. PANAMÁ No. 15 Y 17 COL. BUENOS AIRES DELEGACIÓN CUAUHEMOC, Y NORTE 92-A No. 40 COL. LA ESMERALDA	803.7	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEJA CON TUBO DE CONCRETO REFORZADO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 65, EN LA COLONIA PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	170.3	FINIQUITADA
SUBTOTAL	1,697.5	

252

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado		
REPOSICIÓN DE 0.730 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.30 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA. LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	1,504.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
REPOSICIÓN DE 0.705 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.45 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA	249.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
REPOSICIÓN DE 0.425 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	113.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
REPOSICIÓN DE 0.060 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO.	1,049.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE SOBRE PERIFÉRICO Y VANDIK	820.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE COLECTOR DE 61 CM DE DIÁMETRO UBICADO EN AV. SAN ANTONIO	2,004.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
REPOSICIÓN DE REDES DE DRENAJE SOBRE AV. SAN ANTONIO	284.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
REPOSICIÓN DE REDES DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES SAN ANTONIO DESDE PIRÁMIDE HASTA REVOLUCIÓN.	866.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
GASTO DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS	383.5	
SUBTOTAL	7,276.0	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

RED PRIMARIA

COLECTOR MIRASOLES	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA. DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA NO ENTREGO EN TIEMPO SU DOCUMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN ATARJEJA EN EL CRUCE DE AV SAN LORENZO ENTRE PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL Y LA CALLE PUENTE RAMÍREZ	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTA OBRA FUE NECESARIA SU REALIZACIÓN PARA SANEAR EL ÁREA EL ÁREA AFECTADA, ADEMÁS DE ENCONTRARSE EN EL PROGRAMA DE OBRAS EN LA DELEGACIÓN DE IZTAPALAPA EN EL EJERCICIO 2002.
REPOSICIÓN DE 0.730 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.30 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA. LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO ENTREGARON EN TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN DE SUS ESTIMACIONES, DE ACUERDO AL CIERRE PRESUPUESTAL
REPOSICIÓN DE 0.705 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.45 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA.	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO ENTREGARON EN TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN DE SUS ESTIMACIONES, DE ACUERDO AL CIERRE PRESUPUESTAL
REPOSICIÓN DE 0.425 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO ENTREGARON EN TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN DE SUS ESTIMACIONES, DE ACUERDO AL CIERRE PRESUPUESTAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

REPOSICIÓN DE 0.060 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO.

EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO ENTREGARON EN TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN DE SUS ESTIMACIONES, DE ACUERDO AL CIERRE PRESUPUESTAL

SE ADICIONAN A ESTA ACTIVIDAD EL PAGO DE 3 ACTUALIZACIONES DE INDEMNISACIÓN DE EXPROPIACIONES EN LOS POBLADOS DE LA MAGDALENA, PUEBLO NUEVO DE JASSO Y HUEHUETOCA, EN EL ESTADO DE MÉXICO; ASIMISMO, SE INCLUYE EL PAGO DE 16 ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL PAGO DE ENCHARCAMIENTO Y BARRA EN RÍO MAGDALENA Y A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR Y OPTIMIZAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS ENCOMENDADAS A ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-004-E	169.5	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)
B-07-CO-04-006-E	80.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 2002
B-07-CO-04-018-E	24.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)
B-07-CO-04-029-E	88.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)
B-07-CO-04-069-E	35,202.0	SE ADICIONA LA META FINANCIERA, PARA LLEVAR A CABO LA REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE DE 0.30 M DIÁMETRO, CON TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA, LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO; DE 0.45 M DIÁMETRO SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA; DE 0.61 M. DIÁMETRO SOBRE LAS CALLES DE LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO, 0.76 M DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO; DE 1.22 M DE DIÁMETRO, CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO GRADO 3, PARA DRENAJE CON JUNTA DE HULE, SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO; DE 2.13 M DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO GRADO 3, PARA DRENAJE CON JUNTA DE HULE, SOBRE LA CALLE DE SAN ANTONIO. (FISCAL)
B-07-CO-04-083-E	100.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)
B-07-CO-04-096-E	128,897.5	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5203-04, 5205-04, 5303-04 Y 5502-04 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES OPERATIVAS ENCOMENDADAS, EN EL CASO DE LAS GRÚAS HIDRÁULICAS TELESCÓPICAS TRACTOCAMIONES Y EL EQUIPO INTEGRAL COMBINADO SON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO MANIOBRAS DE TRASLADOS DE ESTRUCTURAS, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS, ASÍ MISMO SE REALIZARÁN TRASLADOS DE PRECOLADOS EN DIVERSOS SITIOS DEL DF.
B-07-CO-04-009-E	1,901.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5203-04, 5303-04 Y 5502-04 CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y CHASIS CABINA, COMPACTADOR VIBRATORIO Y LA REGLA MODULAR.
B-07-CO-04-113-E	1.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 2002 (FISCAL)

TOTAL 166,464.5

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-017-E	2,702.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR SE LOGRO UN MAYOR AVANCE DE LAS OBRAS, POR LO QUE SE PROGRAMO UN MONTO MAYOR AL REAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN 578 COL JARDÍN BALBUENA, CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN LUNA No. 11 COL GUERRERO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN BELISARIO DOMÍNGUEZ MANZANA 5 LOTE 9 COL. GUADALUPE DEL MORAL
B-07-CO-04-055-E	1,890.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5703-04 YA QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS-GDF DETERMINO LA NECESIDAD DE APLICAR EN MAYOR MEDIDA EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER AHORROS
B-07-CO-04-056-E	12,971.8	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ESPECIALES EN GUSTAVO A. MADERO ", DEBIDO A QUE UNA VEZ REVISADA LA CARTERA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2002, SE DETECTO QUE EXISTEN OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD POR LO QUE SE REPROGRAMARA CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2003; EVITANDO DE ESTA MANERA, EJECUTAR LOS TRABAJOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS (NO RECOMENDABLE) Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN QUE ABARCARÍA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES. (FISCAL)
B-07-CO-04-060-E	21,886.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ESPECIALES EN GUSTAVO A. MADERO ", DEBIDO A QUE UNA VEZ REVISADA LA CARTERA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2002, SE DETECTO QUE EXISTEN OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD POR LO QUE SE REPROGRAMARA CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2003; EVITANDO DE ESTA MANERA, EJECUTAR LOS TRABAJOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS (NO RECOMENDABLE) Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN QUE ABARCARÍA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES. CABE HACER MENCIÓN QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REDUCEN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DESTINARÁN PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL GRAN CANAL Y RIÓ HONDO.
B-07-CO-04-101-E	8,156.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA OBRA COLECTOR DE ALIVIO COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, DEBIDO A QUE LA EMPRESA REALIZO UNA MAYOR META DURANTE EL EJERCICIO DE 2001, MOTIVO POR EL CUAL LA META QUE SE PROGRAMO PARA EJECUTAR EN 2002, RESULTO SUPERIOR A LA QUE EFECTIVAMENTE REALIZADA, ASIMISMO NO SE LLEVO A CABO EL CRUCE EN LA CALLE DE MANUEL M. ROJAS, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ZONA DE ALTO RIESGO YA QUE EL TRAZO DEL COLECTOR SE PROYECTO CERCA DE UNA TORRE DE ALTA TENSIÓN Y TUBERÍA DE PEMEX. EN LA OBRA COLECTOR BENITO JUÁREZ, DEBIDO A QUE POR OPOSICIÓN VECINAL, LA EMPRESA NO REALIZO EL ENCARPETAMIENTO DE LA CEPA DEL COLECTOR, ACTIVIDAD QUE EJECUTO LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, ASIMISMO LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS, RESULTARON INFERIORES AL MONTO QUE SE PROGRAMO PARA SU PAGO, OBTENIENDO ECONOMÍAS. EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN PANAMÁ No. 15 Y 17 COL. BUENOS AIRES, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR LAS PLACAS DE ACERO, CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE PARA NO OBSTRUIR EL PASO VEHICULAR. EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA SANITARIA EN EL CRUCE DE AV. SAN LORENZO Y PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL 1, 2 Y 3 Y LA CALLE PUENTE RAMÍREZ, DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN BY-PASS, CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, LO CUAL MOTIVO QUE EXISTIERA UNA ECONOMÍA. EN LA OBRA COLECTOR 2 DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE NO SE AUTORIZO LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA COMPROMETER LOS RECURSOS FINANCIEROS EN OBRAS ESPECIALES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DEBIDO A QUE UNA VEZ REVISADA LA CARTERA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2002, SE DETECTO QUE EXISTEN OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD POR LO QUE SE PROGRAMARA LA CONSTRUCCIÓN CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, EVITANDO DE ESTA MANERA, EJECUTAR LOS TRABAJOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS (NO RECOMENDABLE) Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN QUE ABARCARÍA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES. EN LA OBRA ENCHARCAMIENTO SOBRE LA AV. RIÓ DE LOS REMEDIOS Y CALLES ADYACENTES EN LA COL. TICOMAN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, POR LA OPOSICIÓN DE LOS VECINOS YA QUE ARGUMENTARON QUE ESTA OBRA NO SOLUCIONARÍA LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO
B-07-CO-04-108-E	1,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 YA QUE EL PROCESO LICITATORIO NO PERMITIÓ QUE EL CONTRATO PROGRAMADO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PUDIERA FORMALIZAR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002, POR LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR SFDF/684/2002 LA CUAL SEÑALA ESA FECHA COMO LIMITE PARA ESTABLECER COMPROMISOS CON RECURSOS DE DEUDA.
B-07-CO-04-118-E	25,116.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OBRAS REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO GRADO 3, PARA DRENAJE CON JUNTA DE HULE SOBRE LAS CALLES DE AV. SAN ANTONIO Y RIÓ BECERRA, Y REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO GRADO 3, PARA DRENAJE CON JUNTA DE HULE SOBRE LAS CALLE DE AV. SAN ANTONIO. (FISCAL)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado


B-07-CO-04-130-E	10.870.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS YA QUE LA OBRA INTERCONEXIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES EN LA BARRANCA TARANGO TRAMO 2. SE MODIFICÓ EL PROYECTO EJECUTIVO, QUE SE REALIZA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, POR UBICARSE LA OBRA EN ZONA FEDERAL
B-07-CO-04-134-E	4,358.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA COLECTOR DE 61 CM DE DIÁMETRO UBICADO EN AV. SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE DE WATTEAU Y AV. PATRIOTISMO, POR HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LIMITE PARA COMPROMETER FISCALES. (FISCAL)
B-07-CO-04-139-E	3,481.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA OBRA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARON SUS FINIQUITOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO) EN LA OBRA COLECTOR MIRASOLES FUE SANCIONADA POR HABER PRESENTADO UN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE DE CENTENO No. 940 Y DR. BARAJAS No. 90 COL. BUENOS AIRES, DEBIDO A QUE LAS EMPRESA CONTRATISTA NO ACEPTO LA OBRA POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES.
B-07-CO-04-141-E	325.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA COLECTOR DE 61 CM DE DIÁMETRO UBICADO EN AV. SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE DE WATTEAU Y AV. PATRIOTISMO, POR HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LIMITE PARA COMPROMETER FISCALES. (FISCAL)
TOTAL	92,760.4	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-005-E	363.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN AL CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA 5703-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJIDALES DEL POBLADO PUEBLO NUEVO DE JASSO, DESTINADO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLARON ORIGINALMENTE EN EL MES DE MARZO LOS RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
B-07-CO-04-008-E	1,756.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-034-E	6,313.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-035-E	21,599.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-089-E	27,168.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-129-I	1,024.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL 20% ADICIONAL AL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATO 487, QUE ORIGINALMENTE FUE DEL 50% PARA LA COMPRA DE 4 SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ILUMINACIÓN MONTADO SOBRE CAMIÓN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORÓ:


 ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:


 ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

256

SECCIÓN III : (Continuación)

0253

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
RED PRIMARIA				
COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO I	40,000	25	U.H. EJER DE ORIENTE	IZTAPALAPA
COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO II	40,000	25	U.H. EJER DE ORIENTE	IZTAPALAPA
COLECTOR DE ALIVIO COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	30,000	60	U.H. CONSTITUCIÓN 1917	IZTAPALAPA
TRAMOS FALTANTES DEL COLECTOR PEÑÓN VIEJO	10,200	30	REGADERA Y CONST.1917	IZTAPALAPA
COLECTOR 2 DE OCTUBRE	20,000	60	U.H. EJER DE ORIENTE	IZTAPALAPA
COLECTOR MIRASOLES	25,000	150	JOSÉ MARIA Y MORELOS	TLALPAN
COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID, COL. MIGUEL DE LA MADRID	4,000	20	CULTURA MAYA	TLALPAN
COLECTOR BENITO JUÁREZ	20,000	32	2 DE OCTUBRE	TLALPAN
LÍNEA DE AGUAS PLUVIALES EN NATIVITAS	20,000	22	U.H. MIRASOLES	IZTAPALAPA
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ZONA AJARDINADA OCASIONADAS POR EL COLAPSAMIENTO DEL COLECTOR SAN JOAQUÍN	500,000	5	LA ESPERANZA	IZTAPALAPA
CONSTRUCCIÓN ATARJEA EN EL CRUCE DE AV SAN LORENZO ENTRE PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL Y LA CALLE PUENTE RAMÍREZ	8,000	12	P. SANTIAGO	IZTAPALAPA
FACTIBILIDADES			IXTLAHUACA	XOCHIMILCO
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE 0.30, 0.38 Y 0.45 M. DE Ø, EN GUERRERO No. 55, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHEMOC, CONST. DE ATARJEA EN MÁRTIRES DE LA CONQUISTA No. 140 COL ESCANDON Y 7a CERRADA DE EJIDO No. 40 COL FCO CULHUACAN	15,000	40	PUEBLO DE NATIVITAS	XOCHIMILCO
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE 0.30 M. DE Ø, PANAMÁ No. 15 Y 17 COL. BUENOS AIRES DELEGACIÓN CUAUHEMOC, Y NORTE 92-A No. 40 COL. LA ESMERALDA	10,000	80	SAN JERÓNIMO	XOCHIMILCO
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA CON TUBO DE CONCRETO REFORZADO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 65, EN LA COLONIA PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	5,000	45	PUEBLO DE NATIVITAS	XOCHIMILCO
			SAN JERÓNIMO	XOCHIMILCO
			LOMAS DE SOTELO	MUNICIPIO DE NAUCALPAN
			GRAL ÁVILA CAMACHO	MUNICIPIO DE NAUCALPAN
			SN LORENZO	IZTAPALAPA
			TEZONCO	IZTAPALAPA
			GUERRERO, ESCANDON	CUAUHEMOC
			Y SAN FRANCISCO	MIGUEL HIDALGO
			CULHUACAN	COYOACAN
			BUENOS AIRES	CUAUHEMOC
			LA ESMERALDA	GUSTAVO A. MADERO
			PUEBLO DE SAN JUAN	GUSTAVO A. MADERO
			DE ARAGÓN	GUSTAVO A. MADERO
SUBTOTAL	747,200	606		

257

SECCIÓN III : (Continuación)

0254

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
REPOSICIÓN DE 0.730 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.30 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILEN DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA, LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	50,000	35	STA MARIA NONOALCO MIXCOAC	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 0.705 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.45 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILEN DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE FERROCARRIL DE CUERNAVACA	50,000	35	STA MARIA NONOALCO MIXCOAC	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 0.425 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILEN DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LAS CALLES DE LATERAL DE PERIFÉRICO Y SAN ANTONIO.	50,000	30	STA MARIA NONOALCO MIXCOAC	ÁLVARO OBREGÓN
REPOSICIÓN DE 0.060 KM DE RED DE DRENAJE DE 0.61 M Ø CON TUBERÍA DE POLIETILEN DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA, SOBRE LA CALLE DE AV. SAN ANTONIO.	150,000	100	STA MARIA NONOALCO SAN JUAN Y SAN PEDRO	B JUÁREZ
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE SOBRE PERIFÉRICO Y VANDIK	37,500	25	SN PEDRO LOS PINOS	B. JUÁREZ
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE COLECTOR DE 61 CM DE DIÁMETRO UBICADO EN AV. SA ANTONIO	37,000	100	SN PEDRO LOS PINOS	B JUÁREZ
REPOSICIÓN DE REDES DE DRENAJE SOBRE AV. SAN ANTONIO	38,000	15	SN PEDRO LOS PINOS	B. JUÁREZ
REPOSICIÓN DE REDES DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES SAN ANTONIO DESDE PIRÁMIDE HASTA REVOLUCIÓN.	37,500	15	SN PEDRO LOS PINOS	B JUÁREZ
SUBTOTAL	362,500	305		
TOTAL	1,109,700	911		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1,109,700 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS 911 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:

ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

258

Hoja ____ de ____

0255

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.000	1.500	4.448

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Infraestructura para el Tratamiento y Reuso de Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA				
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE DE TEXCOCO	1.000	1.435	TERMINADA	TEXCOCO
	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN POZO		
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES				
POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA INFERIOR	0.556	0.139	OBRA EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA FRANQUEZA	0.556	0.139	OBRA EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZOS DE ABSORCIÓN PINO Y JACARANDAS	0.556	0.139	OBRA EN PROCESO	IZTAPALAPA
POZO DE ABSORCIÓN P-6	0.556	0.139	OBRA EN PROCESO	IZTAPALAPA
	SUBTOTAL	0.556		
	TOTAL	4.448		

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES
POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA INFERIOR

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, MISMOS QUE SE SOLUCIONARON POR LO QUE SE OBTUVO UN AVANCE NO PROGRAMADO ORIGINALMENTE. CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS NO SE PUDIERON CONCLUIR FINALMENTE POR QUE LOS VECINOS SE VOLVIERON A OPONER

POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA FRANQUEZA

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, MISMOS QUE SE SOLUCIONARON POR LO QUE SE OBTUVO UN AVANCE NO PROGRAMADO ORIGINALMENTE. CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS NO SE PUDIERON CONCLUIR FINALMENTE POR QUE LOS VECINOS SE VOLVIERON A OPONER

POZOS DE ABSORCIÓN PINO Y JACARANDAS

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, MISMOS QUE SE SOLUCIONARON POR LO QUE SE OBTUVO UN AVANCE NO PROGRAMADO ORIGINALMENTE. CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS NO SE PUDIERON CONCLUIR FINALMENTE POR QUE LOS VECINOS SE VOLVIERON A OPONER

POZO DE ABSORCIÓN P-6

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE SE TUVIERON PROBLEMAS DE TIPO SOCIAL, MISMOS QUE SE SOLUCIONARON POR LO QUE SE OBTUVO UN AVANCE NO PROGRAMADO ORIGINALMENTE. CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS NO SE PUDIERON CONCLUIR FINALMENTE POR QUE LOS VECINOS SE VOLVIERON A OPONER

ELABORÓ:

ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

259

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE ADICIONA A ESTA ACCIÓN 7 ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.

ACOMETIDAS:

CHIQUIHUITÉ
 ALMACÉN ORIENTE
 REBOMBEO MÉXICO
 PURÍSIMA IZTAPALAPA 4
 ESCUDO NACIONAL
 2 INSTALACIONES DE CAMBIO DE FUSIBLES

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONÓ LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-064-E	1.000	SE ADICIONA RECURSOS FÍSICOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA OBRA CONSTRUIR LÍNEA DE LODOS Y CARCAMO DE BOMBEO TEXCOCO, DEBIDO A QUE SE HACE NECESARIA POR SER COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE CONSTRUYÓ PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA PROVENIENTE DE LA PLANTA DE AIREACIÓN A CONTRACORRIENTE "LAGO DE TEXCOCO" HACIA EL LAGO NABOR CARRILLO, LO CUAL NO SE PODRÍA REALIZAR EN VIRTUD DE LA TOPOGRAFÍA SENSIBLEMENTE PLANA QUE PREVALECE EN LA ZONA. (RECURSOS FEDERALES)
TOTAL	1.000	

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-105-E	1.000	SE CANCELA LOS RECURSOS FÍSICOS DE LA OBRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE DE TEXCOCO DEBIDO A QUE EL TIEMPO QUE SE LLEVO REALIZAR EL CATALOGO Y PAQUETE PARA CONCURSO, ORIGINO QUE LA OBRA SE REALICE EN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES. (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CO-04-139-E	0.500	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DEBIDO A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO SUFRIÓ MODIFICACIONES, MOTIVO POR EL CUAL SE PRORROGO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LOS CUALES ABARCAN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES.
TOTAL	1.500	

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

e.

SECCIÓN III : (Continuación)

0257

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
15,175.7	10,181.0	10,181.0	
A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN	
CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA			
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE DE TEXCOCO	8,055.2	TERMINADA	
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS II Y IV REMOCIÓN DE ATAGUIAS EN LA OBRA DE TOMA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO TEXCOCO	718.9	TERMINADA	
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES			
POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA INFERIOR	442.4	OBRA EN PROCESO	
POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA FRANQUEZA	226.3	OBRA EN PROCESO	
POZOS DE ABSORCIÓN PINO Y JACARANDAS	119.9	OBRA EN PROCESO	
POZO DE ABSORCIÓN P-6	337.1	OBRA EN PROCESO	
	TOTAL	9,899.7	

SE ADICIONAN A ESTA ACTIVIDAD EL PAGO DE 7 ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

NO EXISTE DIFERENCIA FINANCIERA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONA LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-064-E	6,500.0	SE ADICIONA RECURSOS FINANCIEROS, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA OBRA CONSTRUIR LÍNEA DE LODOS Y CARGAMO DE BOMBEO TEXCOCO, DEBIDO A QUE SE HACE NECESARIA POR SER COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE CONSTRUYO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA, PROVENIENTE DE LA PLANTA DE AIREACIÓN A CONTRACORRIENTE "LAGO DE TEXCOCO" HACIA EL LAGO NABOR CARRILLO, LO CUAL NO SE PODRÍA REALIZAR EN VIRTUD DE LA TOPOGRAFÍA SENSIBLEMENTE PLANA QUE PREVALECE EN LA ZONA. (RECURSOS FEDERALES)
TOTAL	6,500.0	

Q.

261

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-060-E	2,702.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA OBRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE DE TEXCOCO. DEBIDO A QUE EL MONTO DE LA EMPRESA GANADORA RESULTO MENOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-055-E	175.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5703-04 YA QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS-GDF DETERMINO LA NECESIDAD DE APLICAR EN MAYOR MEDIDA EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER AHORROS ADICIONALES.
B-07-CO-04-105-E	6 500 0	SE CANCELA LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE DE TEXCOCO DEBIDO A QUE EL TIEMPO QUE SE LLEVO REALIZAR EL CATALOGO Y PAQUETE PARA CONCURSO, ORIGINO QUE LA OBRA SE REALICE EN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES.
B-07-CO-04-134-E	1,290.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN VIRTUD DE QUE NO FUE NECESARIA LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN, EN VIRTUD DE QUE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FUE INFERIOR AL PROGRAMADO.
B-07-CO-04-139-E	825.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO SUFRIÓ MODIFICACIONES, MOTIVO POR EL CUAL SE PRORROGO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LOS CUALES ABARCAN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES.
TOTAL	11,494.7	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
B-07-CO-04-008-E	588.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-035-E	8,607.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS
B-07-CO-04-084-E	708.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-087-E	1,481.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4 DEL CONTRATO No. 120 A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EROPORT. S.A.DE C.V.

B) NO EXISTE VARIACIÓN


ELABORÓ:


 ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ :


 ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0259

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE DE TEXCOCO	25,000	35	LAGO TEXCOCO	EDO MEX
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS II Y IV REMOCIÓN DE ATAGUIAS EN LA OBRA DE TOMA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO TEXCOCO	25,000	15	"	"
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA INFERIOR	"	5	"	"
POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA FRANQUEZA	"	5	"	"
POZOS DE ABSORCIÓN PINO Y JACARANDAS	"	6	"	"
POZO DE ABSORCIÓN P-6	"	6	"	"
TOTAL	50,000	72		

NOTA : * NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO


POBLACIÓN BENEFICIADA : 50,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 72 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : EDO. DE MEX.

ELABORÓ:



ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

263

Hoja ____ de ____

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 09	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>META FÍSICA ORIGINAL 103.000</p>	<p>MODIFICADA 138.000</p>	<p>REALIZADA 86.400</p>
<p>A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN EL 2002.</p> <p>B) NO SE CUMPLE CON LA META FISICA ORIGINAL, DEBIDO A QUE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 SE TUVO UN ERROR DE CAPTURA EN ESTA ACTIVIDAD CONSIDERANDO COMO META ORIGINAL 103.000 ESTUDIOS, SIN EMBARGO, EN EL DESGLOCE DEL FORMATO POA-02-ESTUDIOS SOLO SE REFLEJÁN 102.400, POR LO CUAL DICHO ERROR SE CONSIDERO EN TODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2002, HABIENDO UNA DIFERENCIA POSITIVA DE 0.600 ESTUDIOS.</p> <p>CABE ACLARAR QUE DICHO ERROR FUE ACLARADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE, LA CUAL NO PERMITIO REALIZAR DICHO CAMBIO.</p> <p>C) A CAUSA DEL INCISO "B"</p> <p>NO SE CUMPLE CON LA META FISICA MODIFICADA, DEBIDO A QUE VARIOS ESTUDIOS TUVIERON UN COSTO MAYOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJECUTARÓN 51.000 ESTUDIOS.</p>			

ELABORO: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍA LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-017-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	20.000 ESTUDIOS
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-050-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	18.000 ESTUDIOS
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-108-E SE AMPLIA LA META FISICA EN	9.000 ESTUDIOS
SUBTOTAL	47.000 ESTUDIOS

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-060-E SE REDUCE LA META FISICA EN	7.000 ESTUDIOS
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-139-E SE REDUCE LA META FISICA EN	5.000 ESTUDIOS
SUBTOTAL	12.000 ESTUDIOS

SECCION III (Continuación)

0262

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL
44,351.5

MODIFICADO
51,903.2

REALIZADO
51,903.2

A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA POSITIVA QUE SE PRESENTA RESPECTO AL ORIGINAL EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 6300 SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE EJERCIO UN MONTO MAYOR DE \$ 8,942.0. EN LO QUE RESPECTA AL CAPITULO 1000 SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$1,095.6; EN EL CAPITULO 2000 \$ 254.5 Y EN EL 3000 \$ 40.2. CABE HACER MENCIÓN QUE ESTOS CAPITULOS NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN CON EL AVANCE FÍSICO.

B) NINGUNA

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-009-E		2.1 SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-00 PARA CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS FISCALES DEL 2002, DE ACUERDO A LA CIRCULAR N° DOCP/002/2002 DONDE SE INDICA EL "CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CRÉDITO AL SALARIO".
B-07-CO-04-017-E	7,666.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y META FÍSICA EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR ESTUDIOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO 2002, YA QUE SU EJECUCIÓN PERMITIRÁ DISEÑAR COLECTORES CUYO FUNCIONAMIENTO ACTUAL PRESENTA DEFICIENCIAS EN EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC.

ELABORO:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

266

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-036-E	28.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1325-00, 1327-00, 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-050-E	3,539.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS MOTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTUDIOS TÉCNICOS DE TENSIÓN, COMPRESIÓN Y FATIGA DE MATERIALES ALTERNATIVOS PARA BROCALES DE POZO DE TORMENTA, COLADERAS PLUVIALES Y REJILLAS DE POLICONCRETO, EL PROYECTO, DISEÑO Y ELABORACIÓN ESPECIAL DE 52 REJILLAS DE FIERRO ESTRUCTURAL DE DIFERENTES DIMENSIONES PARA LA MEJOR OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 28, DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE COMPUTADORA Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CORTO CIRCUITO, EN LAS INSTALACIONES DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-07-CO-04-108-E	4,984.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PROYECTO ELECTROMECÁNICO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS "ARAGÓN", OBRAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN LAS COLONIAS SAN LUCAS XICHIMANCAS, TIERRA NUEVA, POTRERO, SELENE, SAN JOSÉ REVISIÓN HIDRÁULICA DE RED PRIMARIA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS PUERTO AÉRO, FEDERAL Y UNIDAD ZARAGOZA. SIMULACIÓN HIDRÁULICA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA SANEAR CUENCAS EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MODELOS FÍSICOS REDUCIDOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS GRAN CANAL Y RÍO HONDO, ESTUDIOS TÉCNICOS DE CORTO CIRCUITO EN LA PLANTA DE BOMBEO, MEJORAS EN LA CAPTACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS OPERATIVAS ANTE LA OCURRENCIA DE TORMENTAS CONCENTRADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS BASES PARA COLECTORES.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-122-E	1,018.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1322-00, 1325-00, 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES REALES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-127E	295.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-00, 1401-00, 1509-00 Y 1327-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL
TOTAL	17,533.4	(MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-009-E	138.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1327 Y ASÍ CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS FISCALES PARA EL AÑO 2002; DE ACUERDO A LA CIRCULAR N° DCCP/002/2002, QUE INDICA EL "CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CRÉDITO AL SALARIO".
B-07-CO-04-036-E	13.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-046-E	53.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04, EN AQUELLOS ESTUDIOS DONDE SE TUVIERON ECONOMÍAS, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LOS FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2003.
B-07-CO-04-053-E	185.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS-GDF DETERMINO LA NECESIDAD DE APLICAR EN MAYOR MEDIDA EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER AHORROS ADICIONALES.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-060-E	2,314.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE ESTA DIRECCIÓN GENERAL REQUIERE DE MANERA URGENTE EL APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS RÍO HONDO Y GRAN CANAL, POR ESTA RAZÓN LOS ESTUDIOS INDICADOS EN ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL SERÁN DIFERIDOS PARA EJECUTARSE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-07-CO-04-115-E	139.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1326-00 Y 1506-00 COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE GASTO AL CIERRE DEL 2002, CON LO CUAL SE DETERMINO QUE NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS CLAVES QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-127-E	293.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1319-00, 1507-65, 1507-00 Y 1508-00 LAS CUALES NO FUERON UTILIZADAS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-130-E	2,100.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR UN ESTUDIO Y OTRO TUVO ECONOMIAS.
B-07-CO-04-135-E	2,149.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL CAPITULO 1000 DEBIDO A QUE SE TUVIERON PLAZAS VACANTES CAUSADAS POR LICENCIAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO, Y A LA OBTENCIÓN DE ECONOMIAS EN EL PROCESO DE COMPRA DE EQUIPO DE LLUVIA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE NO FUE REQUERIDA LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA, CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS.
B-07-CO-04-139-E	2,593.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL TIEMPO PARA REALIZAR CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NO ERAN LOS REQUERIDOS, POR LO CUAL NO FUE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE ESTOS, ADEMÁS SE TUVIERON ECONOMÍAS EN ALGUNOS ESTUDIOS, YA QUE ALGUNOS CONTRATOS RESULTARON TENER UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO, CABE MENCIONAR QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO PRESENTARON A TIEMPO SU ESTIMACIÓN FINAL.
TOTAL	9,981.7	(MILES DE PESOS)

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

AFECTACIONES COMPENSADAS:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-002-E	65.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1322-00, 1325-00, 1507-00 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLO A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL PARA LO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL INCREMENTO.
B-07-CO-04-002-E	65.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1322-00, 1325-00, 1507-00 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLO A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL PARA LO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL INCREMENTO.
B-07-CO-04-008-E	3,886.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE HALLAN TENIDO FALLO DE CONCURSO.
B-07-CO-04-008-E	3,886.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y AUN NO SE HAN OBTENIDO LOS FALLOS RESPECTIVOS.
B-07-CO-04-010-E	37.4	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Y DEL SERVICIO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS.
B-07-CO-04-010-E	37.4	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Y DEL SERVICIO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS.
B-07-CO-04-024-E	18.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO EN LA PARTIDA 2101-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-024-E	18.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO EN LA PARTIDA 2101-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

SECCION III (Continuación)

0267

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-07-CO-04-025-E	348.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3212-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL 2002, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3212 DONDE SE DEBE CONTEMPLAR EL COSTO DE FOTOCOPIADO.
B-07-CO-04-025-E	348.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL 2002, TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3212 DONDE SE DEBE CONTEMPLAR EL COSTO DE FOTOCOPIADO.
B-07-CO-04-035-E	4,921.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 6300-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
B-07-CO-04-035-E	4,921.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 6300-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
B-07-CO-04-039-E	348.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3203-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO QUE SEÑALA EL OFICIO No DGCE/480/2002 EL CUAL INDICA QUE EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OPERARLAS CON PERSONAL PROPIO, LA PARTIDA A APLICAR ES LA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO", LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LOS SEÑALADO EN EL OFICIO No D5G/625/02 MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYO QUE EN MATERIA DE FOTOCOPIADO EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HICIERA A TRAVES DE LA PARTIDA 3212 ASÍ COMO EL TRANSFERIR LOS RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA PARTIDA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" A LA 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO".

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-039-E	348.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3212-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO QUE SEÑALA EL OFICIO N° DGCE/480/2002 EL CUAL INDICA QUE EN EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OPERARLAS CON PERSONAL PROPIO, LA PARTIDA A APLICAR ES LA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO", LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LOS SEÑALADO EN EL OFICIO N° DSG/625/02 MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYO QUE EN MATERIA DE FOTOCOPIADO EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HICIERA A TRAVES DE LA PARTIDA 3212 ASÍ COMO EL TRANSFERIR LOS RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA PARTIDA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" A LA 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO".
B-07-CO-04-072-E	20.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLA A LAS NECESIDADES REALES Y DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE ELABORO EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-072-E	20.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1104-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLA A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-074-E	10.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1322-00 Y 1325-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DEL PAGO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-074-E	10.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1104-00 DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE GASTO Y CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 QUE POR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE REQUIERE INCREMENTAR SU ASIGNACIÓN.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-077-E	75.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-12 PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL OFICIO DRL/1573/02 DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES D.G.P.Ly S.P.C. INDICANDO SE TRANSFIERAN LOS RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE OTORGAR UN VALE DE \$2,200.00 POR CONCEPTO DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO A LOS EMPLEADOS QUE CORRESPONDA.
B-07-CO-04-077-E	75.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL OFICIO DRL/1573/02 DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES D.G.P.Ly S.P.C. INDICANDO SE TRANSFIERAN LOS RECURSOS A LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES " DI-11, TP-12, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE OTORGAR UN VALE DE \$2,200.00 POR CONCEPTO DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO A LOS EMPLEADOS QUE CORRESPONDA.
B-07-CO-04-080-E	52.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-080-E	52.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-089-E	7,824.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-089-E	7,824.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)

SECCION III (Continuación)

0270

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B-07-CO-04-094-E	69.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-12 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA CIRCULAR NORMATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE VESTUARIO DE INVIERNO DEL 2002, DE CUERDO A OFICIO DGPLSPC/1885/2002 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2002, EMITIDO POR LA OFICIALIA MAYOR.
B-07-CO-04-094-E	69.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A OTRAS, PARA CUMPLIR LA CIRCULAR NORMATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE VESTUARIO DE INVIERNO DEL 2002, DE CUERDO A OFICIO DGPLSPC/1885/2002 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2002, EMITIDO POR LA OFICIALIA MAYOR.
B-07-CO-04-131-E	62.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LA OPERACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO DE LAS COMPRAS CENTRALIZADAS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO DEL ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA
B-07-CO-04-131-E	62.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS CON PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD.

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

0271

275

ERONICA ESTUDIOS 21012 61-00-09-272 AT.S

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
		62 - 00 - 09 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	
1	2-07-CO-04-1-0001	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LOS ASPECTOS TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS.	1.000
2	2-07-CO-04-1-0035	ESTUDIO PARA OBTENER INFORMACIÓN GEOMÉTRICA DE SECCIONES ESTRUCTURALES HIDRÁULICAS CON UBICACIÓN PLANIMETRÍA Y ALTIMÉTRICA DE TUBERÍAS PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LA PIEDAD Y RÍO BECERRA	1.000
3	2-07-CO-04-1-0052	ESTUDIO PARA EL MONITOR DE ESTABLECIMIENTOS ALMACENADORAS Y EXPANDIDORES DE COMBUSTIBLE, PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS.	1.000
4	2-07-CO-04-1-0054	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL TRAZO DE LOS COLECTORES DE DRENAJE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL EJE DEL VIADUCTO BECERRA Y EJE DEL VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN TRAMO AV. COYOACAN PERIFÉRICO	1.000
5	2-07-CO-04-1-0058	LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES A LAS LUMBRERAS 0-A Y 13 DEL INTERCEPTOR ORIENTE ASÍ COMO DE LAS LUMBRERAS 0-B Y 8 DEL INTERCEPTOR CENTRAL.	1.000
6	2-07-CO-04-1-0062	ESTUDIO EN MODELO MATEMÁTICO Y MODELO FÍSICO DEL RÍO DE LA PIEDAD POR EFECTO DE LA REDUCCIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA	1.000
7	2-07-CO-04-1-0074	ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE METIL-ETIL TERBUTIL ÉTER EN EL SUBSUELO Y NIVEL FREÁTICO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO.	1.000
8	2-07-CO-04-1-0109	DISEÑO DE LA COMPUERTA PARA DOBLE ACCIÓN EN LA LUMBRERA L-OA Y L-OB DEL INTERCEPTOR ORIENTE Y CENTRAL RESPECTIVAMENTE	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

0272

276

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
9	2-07-CO-04-1-0110	<p align="center">62 - 00 - 09 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE COMPUERTAS, VERTEDORES, LOSAS TAPA Y MECANISMOS ELEVADORES EN LAS LUMBRERAS 0-A DEL INTERCEPTOR ORIENTE 0-B DE INTERCEPTOR CENTRAL.</p>	1.000
10	2-07-CO-04-1-0138	<p>EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN EL CRUCE DE VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN Y LA CALLE DE MONTERREY EN LA COLONIA NARVARTE. DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ASÍ COMO EL DISEÑO EJECUTIVO Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, MEDIANTE HINCADO PARA EL CRUCE DEL COLECTOR ZARAGOZA NORTE POR DEBAJO DE LAS INSTALACIONES DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO A LA ALTURA DEL PEÑÓN DEL MARQUES DELEGACIÓN IZTAPALAPA</p>	1.000
11	2-07-CO-04-1-0154	<p>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, CALLES TINTORETO, AUGUSTO RODIN Y EJE 5 SUR ADEMÁS DEL DRENAJE PLUVIAL EN LAS VÍAS RÁPIDAS DEL VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN EN EL TRAMO INSURGENTES-MONTERREY DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ</p>	1.000
12	2-07-CO-04-1-0162	<p>PROYECTO EJECUTIVO DE ATARJEAS DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES LUIS MOYA Y REGINA, COLONIA CENTRO SOBRE DR. VERTIZ COLONIA DOCTORES, SOBRE GUERRERO COLONIA GUERRERO Y SOBRE PANAMÁ COLONIA BUENOS AIRES LOCALIZADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUJITEMOC ASÍ COMO SOBRE LA CALLE CENTENO COLONIA GRANJAS MÉXICO DELEGACIÓN IZTACALCO</p>	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

0273

277

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
13	2-07-CO-04-1-0165	<p align="center">62 - 00 - 09 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN CON TECNOLOGÍA ACTUALIZADA PARA EL EQUIPAMIENTO AUTOMÁTICO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS OPERADAS POR LA DGCOH.</p>	1.000
14	2-07-CO-04-1-0170	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE SOBRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO Y MADERO, 5 DE MAYO Y TACUBA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	1.000
15	2-07-CO-04-1-0188	PROYECTO PARA EL REEQUIPAMIENTO ACTUALIZADO DEL EQUIPO DE CONTROL DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES EN 16 ESTACIONES DE PASOS A DESNIVEL VEHICULARES DEL SISTEMA DE DRENAJE OPERADAS POR LA DGCOH.	1.000
16	2-07-CO-04-1-0200	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO PARA EL 2002.	1.000
17	2-07-CO-04-1-0207	EVALUACIÓN MECÁNICA Y CIVIL DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL COMPLEMENTARIAS PARA EL CIERRE, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMISOR CENTRAL	1.000
18	2-07-CO-04-1-0237	PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANEJO DE DATOS DE LLUVIA QUE SE TRANSMITE EN TIEMPO REAL, QUE PERMITA DETERMINAR EL NUMERO DE EVENTOS Y HORA EN QUE SE PRESENTAN POR CADA ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA DENOMINADA PUNTO PLU.	1.000
19	2-07-CO-04-1-0238	DISEÑO ESTRUCTURAL DE 8 CAJAS DE LOS COLECTORES CABEZA DE JUÁREZ Y DE ALIVIO CONSTITUCIÓN DE 1917, LA ADECUACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN LA LUMBRERA 13 DEL INTERCEPTOR ORIENTE, ASÍ COMO LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DEL CAUCE SAN ÁNGEL INN.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

0274

278

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
20	2-07-CO-04-1-0240	<p align="center">62 - 00 - 09 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>ESTUDIO PARA OBTENCIÓN DEL SISTEMA DE COORDENADAS PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO HORIZONTAL DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE CON RELACIÓN AL TRAZO DEL PERIFÉRICO TRAMO AV. SAN ANTONIO VIADUCTO, MIGUEL ALEMÁN, CONSTITUYENTES EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO.</p>	1.000
21	2-07-CO-04-1-0241	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS AVENIDAS BARRANCA DEL MUERTO, MOLINOS Y SAN ANTONIO, PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN E INTERFERENCIAS DEBIDO A LA SUPERPOSICIÓN DE PLANTAS Y NIVELES CON REFERENCIA AL DRENAJE PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.	1.000
22	2-07-CO-04-1-0242	REGISTRO DIGITAL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1.000
23	2-07-CO-04-1-0254	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE COLECTORES MARGINALES PARA DETERMINAR SU FACTIBILIDAD DE REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN EN LAS DELEGACIONES CUAJIMALPA Y GUSTAVO A. MADERO	1.000
24	2-07-CO-04-1-0270	ADECUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS FINANCIERAS CON CIFRAS DEFINITIVAS DE LA CUENTA PUBLICA 2001	1.000
25	2-07-CO-04-1-0271	LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DRENAJE EN AV. CUITLAHUAC, AV. GRANJAS, AV. JARDÍN, CALZADA CAMARONES, MANUEL ACUÑA Y AQUILES SERDAN DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, ADEMÁS DE LAS CALLES CABO BUENA ESPERANZA, CABO FINISTERRE Y CABO CATOCHE DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO D.F.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

0275

279

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
		62 - 00 - 09 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	
		<i>ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA SU ELEGIBILIDAD CON RECURSOS DE DEUDA PUBLICA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA D.G.C.O.H. PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</i>	
26	2-07-CO-04-1-0272		1.000
27	2-07-CO-04-1-0273	ESTUDIO PARA EVALUAR LA ELIMINACIÓN DE LOS MALOS OLORES DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1.000
28	2-07-CO-04-1-0274	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL CARCAMO DE REBOMBEO PARA UN GASTO Q=1000L.P.S. PATIO SECADO DE LODOS Y REHABILITACIÓN DE DOS OBRAS DE TOMA	1.000
29	2-07-CO-04-1-0275	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CANAL DE SALES CARCAMO 3 UBICADO EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO	1.000
30	2-07-CO-04-1-0281	ESTUDIO PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LAS COTAS DE LA RED DE BANCOS DE NIVEL IMPLEMENTADOS POR LA DGCQH EN LA ZONA NOR - PONIENTE Y EJE PRINCIPAL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 2002.	1.000
31	2-07-CO-04-1-0293	ESTUDIO PARA GENERAR INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN LAS DIFERENTES OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE QUE SE DESARROLLAN DURANTE EL AÑO 2002 EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	1.000
32	2-07-CO-04-1-0297	ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE CONDUCTOS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DETERMINAR LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN EN ÉPOCA DE LLUVIAS, BAJO LA INFLUENCIA DEL CIERRE PROVISIONAL DEL INTERCEPTOR DEL PONIENTE Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROVISIONAL DE 4 M ³ /S	1.000
33	2-07-CO-04-1-0306	ESTUDIO PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LAS COTAS DE LA RED DE BANCOS DE NIVEL IMPLEMENTADOS POR LA DGCQH EN LA ZONA SUR - ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL (2002).	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

ERONICA ESTUDIOS:2002 61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
		62 - 00 - 09 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	
34	2-07-CO-04-1-0307	ESTUDIO PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LAS COTAS DE LA RED DE BANCOS DE NIVEL IMPLEMENTADOS POR LA DGCOH EN LA ZONA NORORIENTE Y EN EL EJE PRINCIPAL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
35	2-07-CO-04-1-0308	ESTUDIO PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LAS COTAS DE LA RED DE BANCOS DE NIVEL IMPLEMENTADOS POR LA DGCOH EN LA ZONA SUR - PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL (2002).	1.000
36	2-07-CO-04-1-0312	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SOSTENIMIENTO Y REGIMENTACIÓN DEL CARCAMO DE LA PLANTA DE BOMBEO CHURUBUSCO - LAGO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1.000
37	2-07-CO-04-1-0319	ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LAS ZONAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
38	2-07-CO-04-1-0326	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS ZONAS DE ALTO RIESGO HIDROMETEOROLOGICO DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2002 EN LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA Y ALVARO OBREGÓN DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
39	2-07-CO-04-1-0327	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS ZONAS DE ALTO RIESGO HIDROMETEOROLOGICO DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2002 EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y MILPA ALTA DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
40	2-07-CO-04-1-0328	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS ZONAS DE ALTO RIESGO HIDROMETEOROLOGICO DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2002 EN LAS DELEGACIONES CUAJIMALPA Y TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
41	2-07-CO-04-1-0331	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS ZONAS DE ALTO RIESGO HIDROMETEOROLOGICO DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2002 EN LAS DELEGACIONES MAGDALENA CONTRERAS Y XOCHIMILCO DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

ECONOMICA ESTUDIOS2002 61-00-09-373.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
		62 - 00 - 09 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	
42	2-07-CO-04-1-0334	REVISIÓN DE 11 PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN, CUAUHEMOC Y MIGUEL HIDALGO	1.000
43	2-07-CO-04-1-0335	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANFAMIENTO DEL VASO DE LA PRESA SAN JOAQUÍN 1er Y 2da. ETAPAS	1.000
44	2-07-CO-04-1-0336	REALIZACIÓN DE 10 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DAR SOLUCIÓN AL SERVICIO DE DRENAJE EN 6 DELEGACIONES DEL D.F. ADEMÁS DE REALIZAR UN ESTUDIO DE 3.500 KILÓMETROS PARA LA UBICACIÓN PLANIMÉTRICA Y ALTIMÉTRICA DE DESCARGAS AL GRAN CANAL CON RESPECTO A LOS NIVELES DE OPERACIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE BOMBEO UBICADA EN EL KM 18+600	1.000
45	2-07-CO-04-1-0337	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL URBANA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, 5 DE FEBRERO Y PINO SUÁREZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE IZAZAGA A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLES QUE ATRAVIESAN EN TRAMO SEÑALADO, ASÍ COMO EL CONTORNO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y SU EXPLANADA	1.000
46	2-07-CO-04-1-0339	REVISIÓN DE 10 PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, IZTACALCO GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	1.000
47	2-07-CO-04-1-0340	ELABORACIÓN DE 10 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA DF.	1.000
48	2-07-CO-04-1-0342	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS AVANCES PROGRAMÁTICOS - PRESUPUESTALES DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2002	1.000
49	2-07-CO-04-1-0353	ESTUDIO PARA GENERAR LOS INFORMES PREVENTIVOS ANTE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE RESPECTO A LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2002-2003.	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

0278

282

ERONICA ESTUDIOS 2002 61-00-09-272.XIS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
		62 - 00 - 09 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	
50	2-07-CO-04-1-0354	ESTUDIO PARA DETERMINAR LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE LOS ESCURRIMIENTOS POR MEDIO DE LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS IMPLEMENTADAS EN LOS RÍOS MIXCOAC. PUERTA GRANDE Y SAN ÁNGEL INN UBICADAS EN LA ZONA PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL	1.000
51	2-07-CO-04-1-0355	ESTUDIO HIDRÁULICO PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2002	1.000
52	2-07-CO-04-1-0368	ESTUDIO TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN RIO HONDO	1.000
53	2-07-CO-04-1-0370	ESTUDIO TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL	1.000
54	2-07-CO-04-1-0373	PROYECTO PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE 55 ESTACIONES DE NIVEL (PRESAS, DRENAJE PROFUNDO Y CONDUCCIONES) DEL SISTEMA DE DRENAJE OPERADO POR LA DGC0H.	1.000
55	2-07-CO-04-1-0378	TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN Y/O REUTILIZACIÓN DE AZOLVES Y LODOS GENERADOS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	1.000
56	2-07-CO-04-1-0382	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS INDUCIDAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PERIFÉRICO Y RÍO BECERRA	1.000
57	2-07-CO-04-1-0383	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA OBRA INDUCIDA DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE MOLINOS Y SAN ANTONIO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
		62 - 00 - 09 -	
		REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	
58	2-07-CO-04-1-0388	ESTUDIO HIDRÁULICO HIDROLÓGICO PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE REGULACIÓN MAYOR Y MENOR DE IZIAPALAPA DURANTE TORMENTAS DE PERÍODOS DE RETORNO DE 3 Y 5 AÑOS.	1.000
59	2-07-CO-04-1-0389	ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y POLÍTICAS OPERATIVAS DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL DEL KM 18+600 EN CONDICIONES DE ESTIAJE Y LLUVIAS CON LOS DATOS DE TOPOGRAFÍA ACTUALIZADOS AL AÑO 2002	1.000
60	2-07-CO-04-1-0391/2	APOYO GRÁFICO PARA LA REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0391.	1.000
61	2-07-CO-04-1-0406/2	REVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN LA ZEDEC SANTA FE, EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA. CONTRATO No. 1-07-CO-04-1-0406.	1.000
62	2-07-CO-04-1-0407/2	ESTUDIO PARA REVISAR LAS CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE DRENAJE DE LAS ZONAS DESINCORPORADAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ZONA SUR. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0407.	1.000
63	2-07-CO-04-1-0417/2	ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DETERMINAR NUEVAS OBRAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN, CON APOYO DEL MODELO MATEMÁTICO MOUSE. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0417.	1.000
64	2-07-CO-04-1-0422	ADECUACION DE LOS PLANOS ELECTRICOS, MECANICOS, ARQUITECTONICOS Y DE LA INSTALACION HIDRAULICA EN LA CASETA DE OPERACIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE EN EL EXLAGO DE TEXCOCO	1.000

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

23-May-03

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XLS

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
65	2-07-CO-04-1-0434	<p align="center">62 - 00 - 09 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DGCOH A REALIZAR CON RECURSOS DE CRÉDITO ASÍ COMO LAS FACTIBILIDADES TÉCNICAS DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LAS CARTERA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2003</p>	1.000
66	2-07-CO-04-1-0437	ESTUDIO PARA LA REVISION Y SIMULACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO CUIHUACAN Y CUADRANTE DE SAN FRANCISCO PARA DEFINIR LAS OBRAS NECESARIAS PARA ELIMINAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO, DELEGACION COYOACAN.	1.000
67	2-07-CO-04-1-0440	ESTUDIO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL COLECTOR MIRAMONTES MEDIANTE SIMULACIÓN MATEMÁTICA	1.000
68	2-07-CO-04-1-0441	SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED PRIMARIA DE DRENAJE EN LA ZONA ORIENTE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA BAJO DIFERENTES CONDICIONES HIDROLÓGICAS	1.000
69	2-07-CO-04-1-0443	SIMULACION Y REVICION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS GRANJAS MEXICO, ZAPATA VELA Y GABRIEL RAMOS MILLAN, SECCION BRAMADERO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	1.000
70	2-07-CO-04-1-0444	DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA SANEAR LAS CUENCAS DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA; ASÍ COMO DETERMINAR LA UBICACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CONSIDERANDO LA COMERCIALIZACIÓN DE REUSO DE AGUA TRATADA	1.000
71	2-07-CO-04-1-0445	REALIZACIÓN DEL PROYECTO ELECTROMECÁNICO Y ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS "ARAGÓN " DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1.000

0281

REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE (CIERRE 2002)

0282

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XI.5

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
72	2-07-CO-04-1-0462	<p align="center">62 - 00 - 09 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR C.T.M. ARAGON DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.</p>	1.000
73	2-07-CO-04-1-0471	ESTUDIO TECNICO PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA EN LA PLANTA DE AGUA NEGRA C/TM - EL RISCO	1.000
74	2-07-CO-04-1-0478	ESTUDIO INTEGRAL PARA DEFINIR LAS OBRAS NECESARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN LAS COLONIAS SAN LUCAS XOCHINANCA, TIERRA NUEVA POTRERO, SAN BERNARDINO HUICHAPAN Y LA NORIA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	1.000
75	2-07-CO-04-1-0488	ESTUDIO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS COLONIAS AMPLIACIÓN LAS AGUILAS Y AMPLIACIÓN LOS ALPES EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y CONTROL DE LOS ESCURRIMIENTOS EN LA CUENCA DEL ARROYO VIBORILLAS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN PARA DEFINIR LAS OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS	1.000
76	2-07-CO-04-1-0491	ESTUDIO PARA LA REVISION DE LA RED PRIMARIA DE DRENAJE Y DEFINIR LAS OBRAS NECESARIAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN LAS COLONIAS SELENE, SAN JOSE. AMPLIACION LOS OLIVOS, LA NOPALERA Y BARRIO SANTA ANA ZAPOTITLAN EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	1.000
77	2-07-CO-04-1-0496/2	DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LA LUMBRERA CERO AL PORTAL DE SALIDA DEL DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE CÁMARA DE VIDEO. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0496.	0.300
78	2-07-CO-04-1-0506/2	PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO DENTRO DEL MARCO DE LOS CONSEJOS DE LA CUENCA. REVALIDACIÓN DEL CONTRATO 1-07-CO-04-1-0506.	0.100

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

0282

CRONICA ESTUDIOS2002/61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
79	2-07-CO-04-1-0508	<p align="center">62 - 00 - 09 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>ESTUDIO PARA LA REVISIÓN HIDRÁULICA DE LA ZONA NORTE DE LA RED PRIMARIA DE DRENAJE DE LAS COLONIAS PUERTO AÉREO, FEDERAL, UNIDAD ZARAGOZA, CUATRO ÁRBOLES, AVIACIÓN CIVIL, AMPLIACIÓN AVIACIÓN CIVIL, PENSADOR MEXICANO, AQUILES SERDAN, ROMERO RUBIO, SIMÓN BOLÍVAR Y PEÑÓN DE LOS BAÑOS EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.</p>	1.000
80	2-07-CO-04-1-0519	ESTUDIO HIDRÁULICO DE LAS DIFERENTES SUBCUENCAS DE LOS ARROYOS QUE CRUZAN LAS POBLACIONES DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, SAN PABLO OZTOTEPEC Y SAN PEDRO ATOCPAN PROPONIENDO LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE CONTROL PARA EVITAR DAÑOS	1.000
81	2-07-CO-04-1-0551	ELABORACION DE UN MODELO HIDRAULICO PARA MEJORAR LAS CAPTACIONES AL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO, ECONOMICO FUNCIONAL	1.000
82	2-07-CO-04-1-0561	ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA DETERMINAR POLITICAS OPERATIVAS ANTE LA OCURRENCIA DE TORMENTAS CONCENTRADAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD	1.000
83	2-07-CO-04-1-0572	REVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS INDUCIDAS GENERADAS POR LA DGCOSTC EN EL PUENTE PUENTEROS, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA LÍNEA 12 DEL METRO, EN VARIAS DELEGACIONES DEL D.F.	1.000
84	2-07-CO-04-1-0599	DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LAS OBRAS HIDRAULICAS Y DETERMINAR LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA SU INCLUSION A LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LA DGCOH ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA APLICABLE A LA PROGRAMACION - PRESUPUESTACION DEL DISTRITO FEDERAL	1.000


286

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
(CIERRE 2002)**

ERONICA ESTUDIOS2002 61-00-09-272.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
85	2-07-CO-04-1-0605	<p align="center">62 - 00 - 09 -</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>ELABORACIÓN DE CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS BASE PARA LOS COLECTORES EDUARDO MOLINA, RIO BORRACHO, CASCO DE SANTO TOMAS, SUR 12. GITANA Y ESCUELA NAVAL MILITAR</p>	1.000
86	2-07-CO-04-1-0636	PROYECTO PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE PRONOSTICO DE TIEMPO DE CORTISIMO PLAZO UTILIZANDO RADAR METEREOLÓGICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	1.000
87	2-07-CO-04-1-0699/2	COMPLEMENTO PARA PAGO DE ADEUDO DEL CONTRATO BIANUAL No. 1-07-CO-04-1-0699 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DE UNA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA PLUVIAL A FIN DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO EN LAS COLONIAS PANTITLAN Y TEXCOCO. DELEGACIÓN IZTACALCO	1.000
88	2-07-CO-04-1-0701/2	ESTUDIO, INVENTARIO, AUDITORIA Y REGULARIZACIÓN INMOBILIARIA SOBRE LOS PREDIOS E INSTALACIONES UTILIZADOS POR LA DGOH EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS HIDRÁULICOS	1.000
TOTAL ACTIVIDAD			86.400



SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 11	DENOMINACIÓN CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL 2.210	MODIFICADO 3.033	REALIZADO 2.373
-------------------------------	---------------------	--------------------

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Bombeo para Agua Residual fue el siguiente :


DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA PLUVIAL NATIVITAS DENOMINADA LOS PATOS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, D.F.	1.000	TERMINADA	XOCHIMILCO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL	0.370	TERMINADA	MUNICIPIO DE ECATEPEC
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO RIO HONDO	0.900	TERMINADA	NAUCALPAN
CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE EN EL EXLAGO DE TEXCOCO	0.103	SUSPENDIDA	EDO MEX
TOTAL	2.373		

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTROMECHANICA PLANTA DE BOMBEO RIO HONDO	EXISTE DESVIACION FISICA DEBIDO A QUE AL REALIZAR LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-017-E, POR ERROR SE CONSIDERO UNA META DE 0 720. SIENDO QUE ESTOS TRABAJOS SON COMPLEMENTARIOS Y NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA RIO HONDO.
CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE EN EL EXLAGO DE TEXCOCO	NO EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA, PERO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CONTRATISTA DECIDIÓ CONSTRUIR ÚNICAMENTE LOS POZOS DE ABATIMIENTO PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO, AUN SIN HABER RECIBIDO EL ANTICIPO RESPECTIVO, BAJO SU CUENTA Y RIESGO. EN VIRTUD DE QUE NO FUE AUTORIZADA LA PRORROGA PARA COMPROMETER RECURSOS NI LA BIENALIDAD DEL MISMO, SE OPTÓ POR SUSPENDER LOS TRABAJOS

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

ELABORÓ: 
ING. SANTIAGO JIMÉNEZ AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ: _____
ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0285

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE AMPLIO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-017-E	0.720	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FÍSICOS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO. CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA, YA QUE ESTOS TRABAJOS SE TENIAN CONTEMPLADOS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2001. NO SIENDO POSIBLE YA QUE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL EN EL 2001. DEBIÉNDOSE TRANSFERIR PARTE DE ESTOS (OBRA CIVIL) PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2002, POR NO HABERSE CONCLUIDO LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE SE REALIZARÍAN LOS TRABAJOS. ASÍ MISMO SE REQUIERE REALIZAR LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS DEL RIÓ HONDO. EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO Y EL VASO DE CRISTO, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y SON COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO.
B-07-CO-04-064-E	1.000	SE ADICIONA RECURSOS FÍSICOS PARA PODER REALIZAR LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917 Y PODER CAPTAR Y DESALOJAR LAS AGUAS PLUVIALES Y SANITARIAS DE LA ZONA ORIENTE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F. Y ASÍ EVITAR INUNDACIONES EN LAS COLONIAS UNIDAD HABITACIONAL CONSTITUCIÓN DE 1917, LA REGADERA Y CONSTITUCIÓN DE 1917. (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CD-02-049-E	0.103	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE PAGAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DE ABATIMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO, YA QUE ES LA PRIMERA ACTIVIDAD QUE DEBÍA REALIZARSE PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO DE REBOMBEO. (RECURSOS FEDERALES)
TOTAL	1.823	

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-105-E	1.000	SE CANCELA LOS RECURSOS FÍSICOS DEBIDO A QUE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917, SE INCLUYO EN LA CARTERA DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2002, POR TAL MOTIVO EL TIEMPO QUE GENERARON LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS ASÍ COMO DE ELABORACIÓN DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PUBLICA. NO PERMITIÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL LOS CUALES FUERON ASIGNADOS PARA SU INICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2002 Y SU CONCLUSIÓN CON CARGO AL EJERCICIO DE 2003
TOTAL	1.000	

289

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JAURETTE AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0286

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
191,447.2	288,686.2	288,561.4

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL OXC	TOTAL MATERIALES	GRAN TOTAL	SITUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA PLUVIAL NATIVITAS DENOMINADA LOS PATOS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, D.F.	8,520.6	0.00	8,520.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL	58,730.4	58,753.7	117,484.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL	6,931.9	0.0	6,931.9	EN PROCESO DE FINIQUITO
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL GRAN CANAL CONSISTENTES EN REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS DEL GRAN CANAL DEL KM 9+600 AL 10+250	2,467.8	0.0	2,467.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL GRAN CANAL CONSISTENTES EN DESAZOLVE DEL GRAN CANAL	10,834.8	0.00	10,834.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	25,635.1	39,169.1	65,804.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	6,931.9	0.0	6,931.9	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECAÁNICA RIÓ HONDO	25,683.5	0.00	25,683.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO CONSISTENTES EN REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS DEL RIÓ HONDO	11,733.6	0.0	11,733.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECAÁNICA DEL GRAN CANAL	29,302.8	0.00	29,302.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	1,027.1	0.00	1,027.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL, RESTAURACIÓN DEL TALUD	863.6	0.00	863.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917	21.0	0.00	21.0	TERMINACIÓN ANTICIPADA
CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE EN EL EXLAGO DE TEXCOCO	529.7	0.00	529.7	SUSPENDIDA
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUARTO DE MÁQUINA EN LA PLANTA DE GENERACIÓN ORIENTE 101	424.7	0.0	424.7	FINIQUITADA
TOTAL	190,638.6	97,922.8	288,561.4	290

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EN TIEMPO SU DOCUMENTACIÓN. SI COMO LA ESTIMACIÓN FINAL, DE ACUERDO A LA FECHA DE CIERRE PRESUPUESTAL
GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE FUE IMPOSIBLE INCLUIR LAS ESTIMACIONES PARA SU TRAMITE EN EL EJERCICIO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN DICTAMINACIÓN PRECIOS UNITARIOS
GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN DICTAMINACIÓN PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECAÁNICA RIÓ HONDO	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN DICTAMINACIÓN PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECAÁNICA DEL GRAN CANAL	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN DICTAMINACIÓN PRECIOS UNITARIOS
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN DICTAMINACIÓN PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO RIÓ HONDO Y GRAN CANAL	EXISTE DESVIACIÓN DEBIDO A QUE ES EL GASTO REAL DEL EQUIPO ADQUIRIDO RESULTO MENOR AL PRESUPUESTADO

A1) Asimismo, fue necesario realizar la adecuación Programática.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-017-E	20,500 0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECAÁNICA, YA QUE ESTOS TRABAJOS SE TENIAN CONTEMPLADOS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2001, NO SIENDO POSIBLE YA QUE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL EN EL 2001. DEBIÉNDOSE TRANSFERIR PARTE DE ESTOS (OBRA CIVIL) PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2002, POR NO HABERSE CONCLUIDO LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE SE REALIZARÍAN LOS TRABAJOS. ASÍ MISMO SE REQUIERE REALIZAR LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS DEL RIÓ HONDO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO Y EL VASO DE CRISTO. LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y SON COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO.
B-07-CO-04-049-E	10,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS, EN LA PARTIDA 5202 POR \$ 3.100.000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE REJILLAS DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS PLANTAS DE BOMBEO RIÓ HONDO Y GRAN CANAL. ASÍ MISMO SE REQUIERE DE RECURSOS EN LA PARTIDA 5205 POR \$ 6,900.000.00, PARA CONCLUIR CON LA ADQUISICIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CONSOLAS DE CONTROL Y VARIADORES DE FRECUENCIA, DEBIDO A QUE RESULTO MAYOR EL COSTO A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-060-E	48,615 7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL, DEBIDO A QUE ES NECESARIO REALIZAR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO SON. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, CASETA DE VIGILANCIA, BAÑOS Y VESTIDORES, MUROS DE COLINDANCIA, CISTERNA PROTECCIÓN DEL FONDO DEL CANAL CON COLCHÓN RENO, RETIRO DE ATAGUAS Y PROTECCIÓN DE TALUDES CON TABLAESTACA. ASIMISMO SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL Y RIÓ HONDO, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO AMPLIAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE FUERON REQUERIDOS EN LAS MISMAS Y CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL RIÓ HONDO CONSISTENTES EN REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS DEL RIÓ HONDO, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE LLEVAR A CABO DICHA OBRA. ESTA OBRA ES PRIORITARIA REALIZARLA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO. SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207 (\$ 4,150,000.00), PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR CONTENEDORES PARA LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL Y RIÓ HONDO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-064-E	7,500.0	SE ADICIONA RECURSOS FINANCIEROS PARA PODER REALIZAR LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917 Y PODER CAPTAR Y DESALOJAR LAS AGUAS PLUVIALES Y SANITARIAS DE LA ZONA ORIENTE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F. Y ASÍ EVITAR INUNDACIONES EN LAS COLONIAS UNIDAD HABITACIONAL CONSTITUCIÓN DE 1917, LA REGADERA Y CONSTITUCIÓN DE 1917. (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CO-02-049-E	535.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE PAGAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DE ABATIMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO. YA QUE ES LA PRIMERA ACTIVIDAD QUE DEBÍA REALIZARSE PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO DE REBOMBEO. SI COMO PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS DE SUPERVISIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917 (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CO-04-101-E	31,127.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL, DEBIDO A QUE LA VOLUMETRÍA REAL RESULTO MAYOR A LA CONSIDERADA EN CONCURSO, ORIGINÁNDOSE OBRA ADICIONAL, ASIMISMO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CONSISTENTES EN PROTECCIÓN DE FONDO DE CANAL EN CARCAMOS CON COLCHÓN RENO, PROTECCIÓN DE TALUDES CON TABLAESTACAS METÁLICA Y PROTECCIÓN DE TALUDES CON GAVIONES EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DEL GRAN CANAL, DEBIDO A QUE LA VOLUMETRÍA REAL RESULTO MAYOR A LA CONSIDERADA EN CONCURSO, ORIGINÁNDOSE OBRA ADICIONAL, ASIMISMO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CONSISTENTES EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE REDUNDANCIA DE AIRE ACONDICIONADO, INTERCONEXIÓN E INSTALACIÓN DE RELEVADORES, REJILLAS DE LIMPIEZA PROVISIONALES, REGISTROS Y TRINCHERAS. EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO, DEBIDO A QUE LA VOLUMETRÍA REAL RESULTO MAYOR A LA CONSIDERADA EN CONCURSO, ORIGINÁNDOSE OBRA ADICIONAL, ASIMISMO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CONSISTENTES EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE REDUNDANCIA DE AIRE ACONDICIONADO, INTERCONEXIÓN E INSTALACIÓN DE RELEVADORES, REJILLAS DE LIMPIEZA PROVISIONALES, REGISTROS, TRINCHERAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 20 KVA ADITAMENTOS EN COMPUERTAS DESLIZANTES, BASES PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y CANCELARÍA EN LA OBRA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL Y RIÓ HONDO, DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
B-07-CO-04-114-E	14.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS, PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS DE SUPERVISIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917 (RECURSOS FEDERALES)
TOTAL	118,293.9	

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-060-E	593.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205, DEBIDO A QUE EL MONTO QUE SE TENIA PROGRAMADO RESULTO MAYOR AL QUE SE CONTRATO, CABE HACER MENCIÓN QUE EL MONTO A REDUCIR SERÁ UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE REQUIERE EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS.
B-07-CO-04-101-E	4,150.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207, DEBIDO A QUE EL TIEMPO QUE RESTA EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL NO ES SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO PARA ADQUIRIR DOS CONTENEDORES
B-07-CO-04-105-E	7,500.0	SE CANCELA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917, SE INCLUYO EN LA CARTERA DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2002. POR TAL MOTIVO EL TIEMPO QUE GENERARON LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS ASÍ COMO DE ELABORACIÓN DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PUBLICA, NO PERMITIÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL LOS CUALES FUERON ASIGNADOS PARA SU INICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2002 Y SU CONCLUSIÓN CON CARGO AL EJERCICIO DE 2003. (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CO-04-139-E	8,811.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PORVAN - ALACASTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACIÓN.
TOTAL	21,064.9	

ELABORÓ:

ING SANTIAGO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-005-E	3,291.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN AL CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA 5202, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DEL 10 % DE VALOR DEL PEDIDO No. 585 POR LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO DE PLANOS CERTIFICADOS DEL FABRICANTE.
B-07-CO-04-008-E	1,403.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-015-E	16,000 0	SE SOLICITA LA REPROGRAMAR EL CALENDARIO EN LA PARTIDA 5202 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL COMPROMISO DEL PEDIDO No. 585/02 EL CUAL AMPARA LA ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES.
B-07-CO-04-021-E	16,331 1	SE SOLICITA LA REPROGRAMAR EL CALENDARIO EN LA PARTIDA 5205 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE EL CALENDARIO DE GASTO A LAS NECESIDADES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
B-07-CO-04-035-E	2,567.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CCO-04-128-E	1,080.9	SE ADECUAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA 8100 A LA PARTIDA 5205, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 8100 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS PORQUE EN LA OBRA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL EL RECLAMO PRESENTADO CORRESPONDIENTE AL FACTOR DE INDIRECTOS POR LA EMPRESA, LE FUE AUTORIZADO UN IMPORTE MENOR AL ORIGINALMENTE PRESUPUESTADO; Y SE AMPLIARON PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PAGAR LA FACTURACIÓN DEL PEDIDO BIANUAL NUMERO 624/01 QUE AMPARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE VARIADOR DE FRECUENCIA (VFD), QUE FUERON INSTALADOS EN LAS PLANTAS DE BOMBEO GRAN CANAL Y RÍO HONDO.
B-07-CCO-04-076-E	556.4	SE ADECUAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA 5202 A LA PARTIDA 5205, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 5202 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE HUBO UNA ECONOMÍA EN LA ADQUISICIÓN DE BOMBA MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE, Y SE AMPLIARON EN LA PARTIDA 5205, DEBIDO A QUE EL MONTO QUE SE TENIA PROGRAMADO RESULTO MENOR AL QUE FUE CONTRATADO EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.
B-07-CCO-04-089-E	72,318.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS
B-07-CCO-04-133-E	3,509.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA FACTURACIÓN DE LOS PEDIDOS 585/01 Y 324/02 QUE AMPARAN LA COMPRA DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE Y ESTACIÓN DE BOMBEO PARA EL GRAN CANAL Y RÍO HONDO RESPECTIVAMENTE.

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ:


 ING. SANTIAGO JIMÉNEZ QUIJAGÜILAR
 SUBDIRECTOR DE TÚNELES

REVISÓ:


 ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

293

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

0230

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA PLUVIAL NATIVITAS DENOMINADA LOS PATOS, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, D.F.	20,000	47	PUEBLO DE NATIVITAS Y SAN JERÓNIMO	XOCHIMILCO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL	1,000,000	90	VARIAS	EDO MEX
GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL		30	VARIAS	EDO MEX
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL GRAN CANAL CONSISTENTES EN REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS DEL GRAN CANAL DEL KM 9+500 AL 10+250		50	VARIAS	EDO MEX
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL GRAN CANAL CONSISTENTES EN DESAZOLVE DEL GRAN CANAL		100	VARIAS	EDO MEX
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	2,000,000	100	VARIAS	EDO MEX
GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO		100	VARIAS	EDO MEX
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA RIÓ HONDO		50	VARIAS	EDO MEX
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO CONSISTENTES EN REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS DEL RIÓ HONDO		100	VARIAS	EDO MEX
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DEL GRAN CANAL		50	VARIAS	EDO MEX
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO		90	VARIAS	EDO MEX
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL, RESTAURACIÓN DEL TALUD		100	VARIAS	EDO MEX
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CONSTITUCIÓN DE 1917		10	-	-
CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE EN EL EXLAGO DE TEXCOCO		35	-	-
TOTAL	3,020,000	962		

NOTA : ** NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

POBLACIÓN BENEFICIADA : 3,020,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 962 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

294

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO BAURIO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0291

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	25	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
100.0	83.0	151.0

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

A) Se realizó el mantenimiento de 151 equipos electromecánicos pertenecientes a las diferentes plantas de bombeo de agua residual, lumbrera y carcamos, que a continuación se mencionan

EQUIPO	CANTIDAD
ARRANCADORES	23
GENERADORAS	9
MOTORES ELECTRICOS	73
VALVULAS	25
VARIOS	20
TOTAL	151

NOTA: SE LLEVARON A CABO TRABAJOS ADICIONALES EN DIFERENTES PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBRERAS Y CARCAMOS DEL SISTEMA DE DRENAJE, CABE HACER MENCION QUE ESTOS TRABAJOS NO SE CONTABILIZAN EN LA META, DEBIDO A QUE SU UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y LA AUTORIZADA PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EQUIPO, POR LO QUE NO SE REFLEJA EN LA META LOS TRABAJOS ADICIONALES SON:

CONTRATO	DESCRIPCION
2-0130	REHABILITACION AL SISTEMA MOTRIZ Y RASTREO DE VASOS SEDIMENTADORES PRIMARIO Y SECUNDARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO EL ROSARIO
2-0216	MANTTO. ELECTROMECHANICO REHABILITACION 32 COMPUERTAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA RESTRELLA
2-0285	MANTTO ELECTROMECHANICO REHABILITACION ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA
2-0288	MANTTO ELECTROMECHANICO REHABILITACION SISTEMAS DE RASTREO Y MOTRIZ DE VASOS SEDIMENTADORES SECUNDARIOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA.
2-0314	MANTTO AL ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR Y CAMBIO DE CABLEADO DE FUERZA, A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC BOSQUES DE LAS LOMAS TLATELOLCO EL ROSARIO Y REBOMBEO CAMPO MILITAR No 1
2-0416	MANTTO SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, BOSQUES DE LAS LOMAS, PEMEX-PICACHO, SANTA FE, TLATELOLCO, CHAPULTEPEC Y EDIFICIO CENTRAL "DGOH"
2-0436-2	MANTTO. ELECTROMECHANICO REHABILITACION DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, RECLUSORIO SUR Y REBOMBEO ACULCO.
2-0589	MANTTO ELECTROMECHANICO REHABILITACION A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RECLUSORIO SUR LA LUPITA, SAN JUAN DE ARAGON Y CERRO DE LA ESTRELLA
2-0590	MANTTO. ELECTROMECHANICO REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE RASTREO Y MOTRIZ DE VASOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA

295

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


0292

- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado


B) La variación física positiva obedece a que los servicios de mantenimiento se contrataron bajo la modalidad de "contratos abiertos", los cuales contemplaban mantenimiento a equipos de diferentes marcas y capacidades, por lo que los costos de reparación varían en función de la capacidad y características de cada equipo.
De acuerdo a lo anterior, se informa que durante este período se llevaron a cabo reparaciones a equipos electromecánicos de bajas capacidades, lo cual se reflejó en bajos costos de reparación, permitiendo que se realizará un número mayor de reparaciones con el mismo importe de cada contrato.

C) La variación física positiva obedece a que los servicios de mantenimiento se contrataron bajo la modalidad de "contratos abiertos", los cuales contemplaban mantenimiento a equipos de diferentes marcas y capacidades; por lo que los costos de reparación varían en función de la capacidad y características de cada equipo.
De acuerdo a lo anterior, se informa que durante este período se llevaron a cabo reparaciones a equipos electromecánicos de bajas capacidades, lo cual se reflejó en bajos costos de reparación, permitiendo que se realizará un número mayor de reparaciones con el mismo importe de cada contrato.

ELABORÓ


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

296

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

0293

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales

Se redujó la meta física en las transferencias:

No. de Transferencia	Meta	Justificación
B-07-CO-04-060-E	17.0	Se redujó la meta física en el mantenimiento de obra electromecánica a cabezales de difusores de las diferentes plantas de tratamiento, ya que el área de operación no pudo liberar los equipos para su mantenimiento, puesto que no podía dejar de abastecer Agua Tratada a diferentes zonas del Distrito Federal
TOTAL	17.0	

ELABORÓ

ING. RICARDO LOPEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISÓ

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

297

SECCIÓN III : (Continuación)

0294

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
48,758.4	31,297.7	31,297.7

A) La variación financiera negativa obedece a las siguientes observaciones

- * Se reprogramaron los servicios de mantenimiento a cabezales difusores, por lo que los recursos se destinaron a otra actividad institucional que presentaba problemas financieros
- * Se obtuvieron economías en los procesos de contratación y ejecución de los trabajos
- * Se atendieron las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, mediante oficio No. SFDF/664/2002.

B)

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-002-E	132.7	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1319-00, 1322-00 y 3103-00 con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nómina del personal para lo que no se tenía contemplado el incremento.
B-07-CO-04-007-E	475.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 3503-00, debido a que los trabajos de mantenimiento a componentes electromecánicos correspondientes a la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual fueron reprogramados, ya que no se publicaron las bases de licitación de dichos trabajos
B-07-CO-04-008-E	500.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 6100-04, ya que por necesidades operativas se cambiaron las especificaciones de los trabajos a ejecutar, por lo que se reprogramarán
B-07-CO-04-010-E	32.6	Se solicitó la reducción de los recursos presupuestales en las partidas 3105-00 y 3203-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero, con el fin de cumplir con los compromisos derivados de el pago bimestral del servicio de agua potable y del pago mensual del arrendamiento de las fotocopiadoras
B-07-CO-04-024-E	32.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101-00 y 3105-00, con la finalidad de reprogramar el calendario financiero y así estar en posibilidad de cumplir con las necesidades reales de esta unidad administrativa
B-07-CO-04-025-E	30.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3203-00, con la finalidad de cumplir con los criterios del clasificador por objeto de gasto del 2002, transfiriendo los recursos a la partida 3212, donde se debe contemplar el costo de fotocopiado.
B-07-CO-04-034-E	3,783.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3503-00, con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa
B-07-CO-04-035-E	6,932.8	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, ya que no se utilizaron en el periodo debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se desfasaron en algunos de los diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización)
B-07-CO-04-039-E	30.1	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3212-00, con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio No. DGCE/480/2002 en el uso y arrendamiento de maquinas de fotocopiado
B-07-CO-04-060-E	12.3	Se solicitó la reducción de recursos asignados a las partidas 1401-01 y 3203-00 con la finalidad de reprogramar los recursos calendarizados y adecuarse a las necesidades reales de gasto de esta unidad administrativa.

298

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0295

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-088-E	4,288.5	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 3503-00, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto se encuentran en diversas etapas (licitación, adjudicación, financiamiento, suministro, tramite de autorización de la facturación, etc.)
B-07-CO-04-089-E	7,362.3	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2302-04 y 6100-04, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo programado, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se vieron desfasados
B-07-CO-04-131-E	35.5	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2102-00, 2105-00 y 2702-00 en virtud de que se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en el gasto, por lo que no se aplica el importe total de la asignación, así como la obtención de economías en el área de fotocopiado.
REDUCCION		
B-07-CO-04-009-E	23.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1103-00, con la finalidad de transferirlos a la partida 1327 y así cumplir con las nuevas reformas fiscales para el año 2002, de acuerdo a la circular No. DDCP/002/2002, que indica el "cambio de procedimiento para la entrega de crédito al salario"
B-07-CO-04-026-E	1,455.2	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, en virtud de que se tuvieron que realizar ajustes en los trabajos de mantenimiento electromecánico correspondiente al mantenimiento de cabezales de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, con esta acción se pretende liberar recursos y dar suficiencia a otra partida que presenta problemas financieros, no se afectan las metas programadas.
B-07-CO-04-036-E	7.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1401-01, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa
B-07-CO-04-043-E	1,840.4	Se solicitó la reducción líquida de los recursos financieros asignados a las partidas 2302-00 y 3503-00, en virtud de que se requiere dar apoyo a otras actividades prioritarias, lo anterior se debe a las disposiciones emitidas por la secretaria de Finanzas, mediante oficio No. SFDF/356/2002 de fecha 24 de abril del 2002
B-07-CO-04-060-E	8,700.0	Se solicitó la reducción líquida de los recursos asignados a la partida 6100-04, debido a que el área de Operación no libero los equipos ya que fue necesario mantener la demanda de Agua Tratada por lo que se reprograma la ejecución de los trabajos de mantenimiento electromecánico a cabezales de difusores de las diferentes plantas de tratamiento.
B-07-CO-04-072-E	13.9	Se solicitó la reducción de recursos asignados a la partida 1104-00, con la finalidad de adecuarla a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-074-E	55.0	Se solicitó la reducción de recursos asignados a las partidas 1401-05 y 2601-00, con la finalidad de transferirlos a otras partidas del capítulo 1000 que por las necesidades reales de esta unidad administrativa se requiere incrementar su asignación
B-07-CO-04-077-E	47.0	Se solicitó la reducción de recursos asignados a la partida 2701-00 para dar cumplimiento con el oficio DRL/1573/02 de la Dirección de Relaciones Laborales D G P L y S P C, indicando se transferían los recursos a la partida 1507-12.
B-07-CO-04-082-E	300.0	Se solicitó la reducción de recursos asignados a la partida 3407-60-00, con la finalidad de dar apoyo a otra actividad que presenta problemas financieros, cabe hacer mención que esta medida es tomada después de haber realizado la proyección de los gastos
B-07-CO-04-094-E	44.1	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2701-00 con la finalidad de transferirlos a otras y así dar cumplimiento a la circular normativa oficio No. DGPLSPC/1865/2002 de fecha 18 de octubre del 2002 emitido por la Oficialía Mayor.
B-07-CO-04-101-E	1,423.5	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2302-04, 3503-04 y 6100-04 debido a que se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones menores, contratación de servicios y obra pública.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0296

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-115-E	101.5	Se solicitó la reducción y cancelación de los recursos financieros a las partidas 1326-00 y 1506-00, como resultado del análisis de la proyección del gasto del cierre 2002, con lo cual se determinó que no serán utilizados en su totalidad. Lo anterior para dar suficiencia presupuestal a otras claves las cuales derivado de las necesidades reales requieren ampliación en su asignación.
B-07-CO-04-118-E	2,216.7	Se solicitó la reducción y cancelación de los recursos asignados a las partidas 2302-00 y 3503-00, en virtud de que se obtuvieron economías en los procesos de adquisición de materiales y en la contratación de servicios. Al igual de la cancelación de las partidas 2602-00 y 3407-00, las cuales no fueron utilizadas en su totalidad debido a que se cumplió el plazo límite establecido para comprometer recursos fiscales.
B-07-CO-04-127-E	163.4	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 1305-00 y 1308-00 de esta actividad institucional, los cuales no fueron utilizados en su totalidad durante el ejercicio 2002. Lo anterior para dar suficiencia presupuestal a otras claves del mismo programa y actividad, ya que derivado de las necesidades reales requieren ampliación en su asignación.
B-07-CO-04-134-E	1,448.3	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 1327-00, 1401-05, 1403-05, 1507-65, 1508-05, 2201-00, 2302-00 y 3503-00 de esta actividad institucional correspondiente a servicios personales debido a que no se ejercieron en su totalidad durante el ejercicio 2002 se reducen en las partidas del capítulo 2000 en función de que se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones y herramientas y a las medidas de racionalidad y austeridad en la alimentación del personal. Así como ahorros generados en los programas de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
B-07-CO-04-135-E	1,591.7	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1325-00, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1407-00, 1501-00, 1507-00, 1507-12, 1507-85, 1507-86, 1508-00, 1509-00, 1510-12, 1601-00, 2101-00, 2601-00, 2702-00, 3103-00, 3103-25, 3203-00 y 3414-00, debido a que se tuvieron plazas vacantes causadas por licencias solicitadas por el personal adscrito a esta unidad administrativa, así como la aplicación de medidas de racionalidad en el servicio telefónico y a la obtención de economías en el proceso de compra de equipo de lluvia, materiales y útiles de oficina, combustibles, así como en el arrendamiento de maquinaria y equipo y a que el consumo de agua fue menor al programado.
B-07-CO-04-139-E	320.8	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2302-04, 3503-04 y 6100-04, en virtud de que se obtuvieron economías en el proceso de compra de refacciones y herramientas menores, así como en los programas de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; con respecto a la partida 6100-04 se reducen en virtud de que las empresas que ejecutaron los trabajos de mantenimiento electromecánico a las Plantas de Tratamiento Recluso Sur, La Lupita, San Juan de Aragón y Cerro de la Estrella, no presentaron sus finiquitos en el tiempo establecido. Cabe hacer mención que la meta física no se modifica ya que los trabajos se ejecutaron al 100 %.
TOTAL	43,400.6	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0297

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias.

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-002-E	132.7	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1319-00, 1322-00 y 3103-00, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nómina del personal para lo que no se tenía contemplado el incremento.
B-07-CO-04-007-E	475.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de la partida 3503-00, debido a que los trabajos de mantenimiento a componentes electromecánicos correspondientes a la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual fueron reprogramados, ya que no se publicaron las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente.
B-07-CO-04-008-E	500.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de la partida 6100-04 ya que por necesidades operativas se cambiaron las especificaciones de los trabajos a ejecutar por lo que a la fecha se encuentran en proceso de cuantificación y determinación de alcances de dichos trabajos.
B-07-CO-04-010-E	32.6	Se solicitó la ampliación de los recursos presupuestales en las partidas 3105-00 y 3203-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero, con el fin de cumplir con los compromisos derivados de el pago bimestral del servicio de agua potable y del pago mensual del arrendamiento de las fotocopiadoras.
B-07-CO-04-024-E	32.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00 y 3105-00, con la finalidad de reprogramar el calendario financiero y así estar en posibilidad de cumplir con las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-025-E	30.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3212-00, con la finalidad de cubrir los costos de fotocopiado.
B-07-CO-04-034-E	3,783.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-00, con la finalidad de adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-035-E	6,932.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de la partida 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero ya que no se utilizaron en el periodo programado, debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto fueron detenidos en algunos de sus diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas ya sea nacionales e internacionales, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización, etc.)
B-07-CO-04-039-E	30.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3203-00, con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio No. DGCE/480/2002 en el uso y arrendamiento de maquinas de fotocopiado.
B-07-CO-04-080-E	12.3	Se solicitó la ampliación de recursos asignados a las partidas 1401-01 y 3203-00 con la finalidad de reprogramar los recursos calendanzados y adecuarse a las necesidades reales de gasto de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-088-E	4,288.5	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 3503-00, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto se encontraban en diversas etapas (licitación, adjudicación, financiamiento suministro, trámite de autorización de la facturación, etc.).
B-07-CO-04-089-E	7,352.3	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 2302-04 y 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero ya que los montos asignados no fueron utilizados en el periodo programado inicialmente.
B-07-CO-04-131-E	35.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de la partida 2701-00 con la finalidad de estar en posibilidades de contar con suficiencia presupuestal para cubrir el costo real del vestuario por el personal administrativo, así como del ensobretado y traslado de nómina.

SECCIÓN III : (Continuación)

298

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

AMPLIACION

B-07-CO-04-036-E	23.1	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 1327-00-11, 1327-00-61 y 1401-01, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-072-E	46.7	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 1327-00-11 y 1327-00-61, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales y de acuerdo con la proyección de gasto que elaboró el área de recursos humanos, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-074-E	55.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 1202-00 y 3105-00, con la finalidad de cubrir las necesidades reales derivadas del pago de la plantilla de personal autorizada a esta unidad administrativa, así como pago de derechos de agua de las instalaciones de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-077-E	47.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1507-12 para dar cumplimiento con el oficio DRU/1573/02 de la D.R.L. D.G.P.L. y S.P.C.
B-07-CO-04-094-E	44.1	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1507-12 con la finalidad de transferirlos a otras y así dar cumplimiento a la circular normativa oficio No DGPLSPC/1885/2002 de fecha 18 de octubre del 2002 emitido por la Oficialía Mayor.
B-07-CO-04-122-E	44.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 1306-00, 1319-00, 1322-00 y 1401-01, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades reales para el pago de la nomina de personal.
B-07-CO-04-127-E	165.4	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 1306-00, 1401-01 y 1327-00 de esta actividad institucional con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para estar en posibilidades de cumplir con las necesidades para el pago de la nomina del personal.
B-07-CO-04-132-E	13.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a la partida 1306-00 de esta actividad institucional, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para estar en posibilidades de cumplir con las necesidades para el pago de la nomina del personal.

ADICION

B-07-CO-04-009-E	3.1	Se solicitó la adición de las partidas 1327-11-00 y 1327-61-00 con la finalidad de cumplir con las nuevas reformas fiscales del 2002, de acuerdo a la circular No DDCP/002/2002, donde se indica el 'cambio del procedimiento para la entrega de crédito al salario'.
B-07-CO-04-0018-E	8.2	Se solicitó la adición de recursos financieros para cubrir el costo de los servicios en publicaciones oficiales y así cumplir con los objetivos del clasificador por objeto de gasto.
B-07-CO-04-049-E	1,840.4	Se solicitó la adición de las partidas 2302-04 y 3503-04, con la finalidad de atender las necesidades operativas correspondiente al mantenimiento al sistema hidráulica de esta Dirección General. Con esta adición se pretende adquirir lote de refacciones menores para el mantenimiento del parque vehicular y el servicio de mantenimiento a equipos electromecánicos.

TOTAL 25,939.9

ELABORÓ: 
ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

302

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO

0299

Empleos Generados:	152
Número de Habitantes Beneficiados.	717,000
Delegaciones Beneficiadas.	Azacapotzaco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpán, Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Xochimilco y Gustavo A. Madero,
Colonias Beneficiadas.	0'Unidad El Rosario, Bosques de las Lomas, Tlatelolco, Santa Fe, Chapultepec, Granjas México, San Juan de Aragón y otras colonias de las Delegaciones antes mencionadas

Cabe hacer mención que algunos de los equipos que son reparados, se encuentran ubicados en los diferentes almacenes adscritos a esta Dirección General, con los cuales se atienden las necesidades de cada una de las diferentes instalaciones ubicadas en todas las Delegaciones del Distrito Federal


ELABORÓ


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

303

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0300

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	26	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
MANTENIMIENTO	450.0	450.0	563.0
INFORMATICA	81.0	51.0	51.0
TOTAL	531.0	501.0	614.0

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

A) Se realizó el mantenimiento a 563 equipos electromecánicos pertenecientes a las diferentes instalaciones del Sistema de Drenaje de la Red Hidráulica.

EQUIPO	CANTIDAD
GENERADORAS	29
EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	1
BOMBAS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS	80
MOTORES ELECTRICOS	128
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	26
TRANSFORMADORES	10
VALVULAS	33
VARIOS	256
TOTAL	563

NOTA: CABE HACER MENCIÓN QUE EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA NO SE CONTABILIZA, DEBIDO A QUE ES CONSIDERADA COMO SERVICIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA ES EQUIPO POR LO CUAL NO SE REPRESENTA COMO META

(AFINACIONES, MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS: ELECTRICO, HIDRAULICO, MECANICO, SUSPENSION Y FRENOS, ALINEACION, ETC.) 4,500

ASI MISMO SE LLEVARON TRABAJOS ADICIONALES EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS NO SE CONTABILIZAN EN LA META, DEBIDO A QUE SU UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y LA AUTORIZADA PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EQUIPO POR LO QUE NO SE REFLEJA EN LA META. LOS TRABAJOS ADICIONALES SON:

CONTRATO	DESCRIPCION
2-0051	REHABILITACION INTEGRAL A COMPUERTAS DESLIZANTES DE 2.00 x 2.00 M, MECANISMOS ELECTRICOS DE PEDESTAL Y MANUALES DE DOBLE REDUCCION MARCOS, GUIAS, VASTAGOS
2-0079	HABILITACION DE POLIPASTO ELECTRICO ELECTRICO DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO DE FUERZA Y CONTROL EN LA PLANTA DE GENERACION ORIENTE 101.
2-0214-2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE FUERZA Y ALUMBRADO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO Nos 1, 1-A, 2, 3, 4-A, 5, 5-A Y SAN ANTONIO TOMATLAN
2-0217	MANTTO ELECTROMECHANICO REHABILITACION DE REJILLAS AUTOMATICAS DE LIMPIEZA, EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS RIACHUELO SERPENTINO, SAN BUENAVENTURA Y MIRAMONTES.
2-0220	REHABILITACION SISTEMA DE IZAJE DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE F0 F0 Y RODANTES, MECANISMOS ELECTRICOS DE 23 Y 35 TONELADAS DE CAPACIDAD MARCOS, GUIAS Y VASTAGOS.
2-0229	MANTTO. ELECTROMECHANICO A SUBESTACION ELECTRICA TIPO INTERPERIE DE 4250 KVA.. PLANTA 6 DEL GRAN CANAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0301

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONTRATO	DESCRIPCION
2-0255	ADECUACION DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO EN LA PLANTA RIO HONDO
2-0303	HABILITACION LINEAS DE ALTA TENSION REHABILITACION DEL SISTEMA DE FUERZA, CONTROL Y ALUMBRADO EN EL PORTAL DE SALIDA, UBICADA EN TEPEJI DEL RIO
2-0376	HABILITACION Y ADECUACION DE UNA BOMBA TIPO PROPELA EN LA PLANTA DE BOMBEO RIO HONDO
2-0404	MANTTO. ELECTROMECHANICO REHABILITACION DEL CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS, Y LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES ERMITA ZARAGOZA
2-0418	MANTTO ELECTROMECHANICO INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN LA PLANTA DE BOMBEO JOYA DE VARGAS
2-0447	MANTTO. ELECTROMECHANICO REHABILITACION DE COMPUERTAS CON ACCIONAMIENTO ELECTROMECHANICO Y HABILITACION DE UNA COMPUERTA MECANICA DE FIERRO FUNDIDO DE 2.60 x 2.80 M. CON FUNCIONAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS VILLA COAPA CHALCO, MIRAMONTES SAN BUENAVENTURA Y ACULCO.
2-0518	MANTTO. REHABILITACION LINEAS DE FUERZA EN MEDIANA TENSION, SUSTITUCION Y HABILITADO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN LAS PLANTAS SAN ANTONIO TOMATLAN Y EXPENITENCIARIA
2-0620	MANTTO. ELECTROMECHANICO HABILITACION DE CHAROLA. CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL DE 2 GENERADORAS STEWART & STEVENSON DE 2000 KW ACOPLADAS EN TANDEM DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CHURUBUSCO LAGO.
2-0627	MANTTO ELECTROMECHANICO A CINCO SUBESTACIONES ELECTRICAS DE DIFERENTES PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS. (VILLA COAPA Y RIACHUELO SERPENTINO) Y (CARCAMO "A", CARCAMO "C" Y ACULCO).
2-0414/2	MANTTO AL SISTEMA ELECTROMECHANICO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN COSME Y DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS PERTENECIENTE A BOMBEO NORTE Y OFICINA REGIONAL ORIENTE (PLANTA CIA 2, PLANTA TCIA B. CIA 2B. XALTEPETL Y PEÑON).
2-0525/2-2	MANTTO INTEGRAL A COMPUERTAS DESLIZANTES DE Fo Fo. MECANISMOS DE 23 Y 35 TONELADAS DE CAPACIDAD, GUIAS MARCOS, VASTAGOS
2-0527/2-2	REHABILITACION INTEGRAL A COMPUERTAS DESLIZANTES DE Fo Fo DE 2.00 x 2.00 M. Y RODANTES DE 4.00 x 4.00 M., MECANISMOS ELECTRICOS DE 23 Y 35 TONELADAS DE CAPACIDAD, MARCOS, GUIAS Y VASTAGOS.
2-0528/2	MANTTO. INTEGRAL A COMPUERTAS DESLIZANTES DE Fo Fo. DE 2.00 x 2.00 M., MECANISMOS ELECTRICOS DE 23 TONELADAS DE CAPACIDAD. MARCOS. GUIAS Y VASTAGOS
2-0538/2-2	MANTTO INTEGRAL A COMPUERTAS DESLIZANTES DE Fo. Fo. DE 2.00 x 2.00 M. Y RODANTES DE 4.00 x 4.00 M., MECANISMOS ELECTRICOS DE 23 Y 35 TONELADAS DE CAPACIDAD MARCOS GUIAS Y VASTAGOS

B) La variación física positiva obedece a que los servicios de mantenimiento se contrataron bajo la modalidad de "contratos abiertos" los cuales contemplaban mantenimiento a equipos de diferentes marcas y capacidades por lo que los costos de reparación varían en función de la capacidad y características de cada equipo.
De acuerdo a lo anterior se informa que durante este periodo se llevaron a cabo reparaciones a equipos electromecánicos de bajas capacidades lo cual se reflejo en bajos costos de reparación, permitiendo que se realizaran un número mayor de reparaciones con el mismo importe de cada contrato.

C) La variación física positiva obedece a que los servicios de mantenimiento se contrataron bajo la modalidad de "contratos abiertos", los cuales contemplaban mantenimiento a equipos de diferentes marcas y capacidades; por lo que los costos de reparación varían en función de la capacidad y características de cada equipo.
De acuerdo a lo anterior se informa que durante este periodo se llevaron a cabo reparaciones a equipos electromecánicos de bajas capacidades. lo cual se reflejo en bajos costos de reparación permitiendo que se realizaran un número mayor de reparaciones con el mismo importe de cada contrato.

ELABORÓ: 
ING RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISÓ: 
ING RAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

305

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0302

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE INFORMATICA
META FISICA ORIGINAL
81.0

MODIFICADO
51.0

REALIZADO
51.0

- A) SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES HIDROMETRICAS EN LAGUNAS, LUMBRERAS CONDUCCIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PRESAS, RIOS Y ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE ASI COMO OBRA CIVIL Y REEQUIPAMIENTO AUTOMATIZADO DE MEDICION DE NIVELES DE INFORMACION EN TIEMPO REAL EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.

ESTACIONES HIDROMETRICAS CONTRATO: 2-07-CO-04-2-843/2		EQUIPOS	PTAS. DE TRATAM. CONTRATO: 2-07-CO-04-2-0557		EQUIPOS
1.-	LUMBRERA 8 I O.	1.0	1.-	CERRO DE LA ESTRELLA INFLUENTE SUR	1.0
2.-	LUMBRERA 5 I O.	1.0	2.-	CERRO DE LA ESTRELLA VERTEDOR	1.0
3.-	P.T. C.D. DPTVA. CHURUBUSCO ZARAGOZA	1.0	3.-	CERRO DE LA ESTRELLA INFLUENTE NORTE	1.0
4.-	P.T. C.D. DPTVA. LINEA INFLUENTE	1.0	4.-	CERRO DE LA ESTRELLA CANAL EFLUENTE	1.0
5.-	RIO TLALNEPANTLA	1.0	5.-	ACUEDUCTO DE GUADALUPE INFLUENTE	1.0
6.-	LUMBRERA 0	1.0	6.-	SAN JUAN DE ARAGON INFLUENTE	1.0
7.-	PRESA ANZALDO	1.0	7.-	ACUEDUCTO DE GUADALUPE EFLUENTE	1.0
8.-	LUMBRERA 1 I O S	1.0	8.-	SAN JUAN DE ARAGON EFLUENTE NUEVO	1.0
9.-	P.T. C.D. DPTVA. LINEA AVENA	1.0	9.-	SAN JUAN DE ARAGON LINEA DE DISTRIBUCION	1.0
10.-	PRESA TEXCALATLACO	1.0	10.-	COYOACAN INFLUENTE	1.0
11.-	LUMBRERA 9 I P	1.0	11.-	COYOACAN EFLUENTE LINEA CUEMANCO	1.0
12.-	PRESA LA MINA	1.0	12.-	COYOACAN CANAL NACIONAL	1.0
13.-	LUMBRERA 4 I I	1.0	13.-	COYOACAN LINEA DE 36"	1.0
14.-	LUMBRERA 2 I P	1.0	14.-	INFLUENTE 1 SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1.0
15.-	OBRA DE TOMA XOCHICALCO	1.0	15.-	INFLUENTE 2 SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1.0
16.-	PRESA GRAN CANAL	1.0	16.-	EFLUENTE 20" SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1.0
17.-	OBRA DE TOMA GRAN CANAL	1.0	17.-	EFLUENTE 12" SAN LUIS TLAXIALTEMANCO	1.0
18.-	LUMBRERA 5 I C.P	1.0	18.-	CIUDAD DEPORTIVA GARZAS	1.0
19.-	PRESA CUAUTEPEC	1.0	19.-	DEPORTIVA CHURUBUSCO ZARAGOZA	1.0
20.-	PRESA MIXCOAC	1.0	20.-	CIUDAD DEPORTIVA INFLUENTE	1.0
21.-	PRESA TARANGO	1.0			
22.-	P.T. S.L. TLAXIALTEMANCO INFL. L. 12"	1.0			
23.-	P.T. S.L. TLAXIALTEMANCO INFL. L. 20"	1.0			
24.-	P.T. SAN JUAN DE ARAGON INFLUENTE	1.0			
25.-	P.T. SAN JUAN DE ARAGON EFLUENTE	1.0			
26.-	PRESA SAN JOAQUIN	1.0			
27.-	LUMBRERA 22 I P	1.0			
28.-	P.T. C. DE LA ESTRELLA U. NUEVA "A"	1.0			
29.-	P.T. C. DE LA ESTRELLA U. NUEVA "B"	1.0			
30.-	P.T. CHAPULTEPEC INFLUENTE U. 1	1.0			
31.-	P.T. CHAPULTEPEC INFLUENTE U. 2	1.0			
TOTAL DE EQUIPOS					51.0

ELABORÓ:

ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

306

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0303

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


NOTA. CABE DESTACAR QUE LA META FISICA DE 51 EQUIPOS SE CUMPLIO CON 100% Y SE CONSIDERA COMO UNA ESTACIÓN COMO UN EQUIPO, DEBIDO A QUE SE UNIFORMIZO LA META A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR ESTACIÓN.(CORRECTIVO MAYOR Y CORRECTIVO MENOR).

B1) SE REALIZO LA SIGUIENTE ADECUACION PROGRAMATICA.


NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-0108-E	-30.00	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 YA QUE EL PROCESO LICITATORIO NO PERMITIO QUE EL CONTRATO PROGRAMADO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PUDIERA FORMALIZAR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002, POR LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR SFDF/664/2002 LA CUAL SEÑALA ESA FECHA COMO LIMITE PARA ESTABLECER COMPROMISOS CON RECURSOS DE DEUDA
TOTAL REDUCCION:	30.0	EQUIPOS

C) NO EXISTE VARIACION


ELABORÓ:


ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ:


ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

307

SECCIÓN III : (Continuación)

0304

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
MANTENIMIENTO	117,209.1	92,568.4	92,568.4
INFORMATICA	4,537.5	4,222.80	4,222.80
SERVICIOS DE APOYO	35,401.5	33,546.0	33,546.0
	157,148.1	130,337.2	130,337.2

A) La variación financiera negativa obedece a las siguientes observaciones:

- * Se atendieron las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas mediante su oficio No. SFDF/356/2002, con la finalidad de liberar recursos fiscales.
- * Se cumplió con la meta establecida para proporcionar el mantenimiento a equipo electromecánico y parque vehicular, por lo que no se requirió del total de los recursos asignados, por lo que se obtuvo economías.
- * Se declararon desiertas diversas partidas de la requisición DM - 609 y por otro lado se obtuvieron economías en el proceso de compra.
- * Finalmente la desviación financiera se debió a que se atendieron las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas. mediante su oficio No. SFDF/664/2002

B) NO HUBO

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias.

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-002-E	520.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1319-00 y 1507-00, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nómina de la plantilla de personal, que no se tenía contemplado el incremento.
B-07-CO-04-007-E	1,598.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 1104-00 y 3503-00, debido a las plazas vacantes. Asíén la partida 3503, debido a que los trabajos de mantenimiento a componentes electromecánicos correspondientes del sistema de drenaje fueron reprogramados por no publicarse las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente.
B-07-CO-04-008-E	3,049.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 5205-04, 5502-04 y 6100-04, debido a las causas que a continuación se mencionan. En la partida 5205, se debió a que por necesidades del área operativa fue necesario cambiar la adquisición de los equipos que se tenían programados originalmente. En la partida 5502, se debió a que fue reprogramado la adquisición del cigüeñal inferior para la planta de bombeo La Caldera, lo anterior se debió a que cuando se presentó el caso ante al subcomité de adquisiciones no fue autorizada la adquisición de la misma ya que no se contaba con la ficha técnica para comprometer recursos de crédito, por lo que se reprogramó la adquisición. En la partida 6100, se debió a que las empresas que ejecutaron los trabajos correspondientes a la rehabilitación de compuertas, no presentaron sus finiquitos en el periodo correspondiente, cabe hacer mención que estos trabajos corresponden a contratos del ejercicio 2001 revalidados al ejercicio 2002.
B-07-CO-04-010-E	22.5	Se solicitó la reducción de las partidas 2106-00, 3105-00 y 3203-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero de acuerdo a los compromisos derivados de el pago bimestral del servicio de agua potable y del pago mensual del arrendamiento de las fotocopiadoras.
B-07-CO-04-024-E	107.8	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 3407-00, 3105-00 y 3409-00, con la finalidad de reprogramar el calendario financiero y así estar en posibilidad de cumplir con las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-025-E	87.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3203-00, con la finalidad de cumplir con los criterios del clasificador por objeto de gasto del 2002, con respecto al costo de fotocopiado.
B-07-CO-04-034-E	26,045.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 2302-00, 2402-00 y 3503-00, con la finalidad de reprogramar y adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0305

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-035-E	11,725.8	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 5205-04 5502-04 y 6100-04 ya que no se utilizaron en el periodo debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se desfasaron en algunos de los diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización).
B-07-CO-04-037-E	58.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 2505-00, 2701-00 y 3407-00 con la finalidad de adecuar el calendario financiero y así poder cumplir con los compromisos de pago de materiales y accesorios al igual de cubrir el importe de los cargos generados por el pago de tenencias de los vehículos adscritos a esta unidad administrativa
B-07-CO-04-039-E	87.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 3212-00, con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio No DGCE/480/2002 en el uso y arrendamiento de maquinas de fotocopiado
B-07-CO-04-048-I	180.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 2402-00, debido a que existieron economías en la adquisición de material, con esto se liberaron recursos, mismos que fueron empleados en dar apoyo a otra partida con problemas financieros, cabe hacer mención que con esta acción no se afectó la meta
B-07-CO-04-058-E	33.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2102-00 2505-00 y 3407-00 con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de la adquisición de materiales y el pago de las indemnizaciones por la expropiación de terrenos
B-07-CO-04-071-E	26.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2601-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero y así cumplir con los compromisos derivados en el consumo de aceite combustible, carbón de piedra, gas licuado, gas natural, gasoleo diesel y gasolina
B-07-CO-04-074-E	1,205.1	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 1104-00, con la finalidad de transferirlos a otra partida del capítulo 1000 que por necesidades reales de esta unidad administrativa se requiere incrementar su asignación
B-07-CO-04-080-E	28.8	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 1401-01 y 1506-00 con la finalidad de adecuar el calendario financiero a las necesidades reales de gasto de esta unidad administrativa
B-07-CO-04-088-E	17,397.8	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 1104-00, 2302-00 y 3503-00, con la finalidad de reprogramar el calendario financiero ya que los recursos no fueron utilizados en el periodo, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto se encontraban en diversas etapas (licitación, adjudicación, financiamiento, suministro, tramite de autorización de la facturación, etc)
B-07-CO-04-089-E	12,807.3	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2302-04 5502-04 y 6100-04, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo programado, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se vieron desfasados
B-07-CO-04-100-E	180.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2302-00, con la finalidad de estar en posibilidades de dar apoyo a otra partida. Cabe hacer mención que esta medida se llevó a cabo, despues de haber realizado la proyección de los gastos y además que se obtuvieron economías en los procesos de compra de refacciones y herramientas menores.
REDUCCION		
B-07-CO-04-003-E	7,000.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 2302-00, ya que se decidió reducir la compra de refacciones menores, en virtud de que los servicios de mantenimiento se realizarían en talleres externos. Por lo que no se afecta la meta física programada originalmente.
B-07-CO-04-027-E	58.5	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 2404-00, con la finalidad de poder estar en posibilidad de finiquitar los pasivos del ejercicio anterior, debido a que estos no pudieron finiquitarse en el ejercicio que les correspondía, dejando de adquirirse material eléctrico
B-07-CO-04-030-E	720.0	Se solicitó la reducción de recursos financieros en las partidas 2401-00 y 2404-00, debido a que existen en almacén cemento, grava, tezontle, ladrillos refractarios de arcilla y cables de diferentes calibres, con esta medida se pretende liberar recursos mismos que serán empleados para dar apoyo a otras partidas con problemas financieros.

309

SECCIÓN III : (Continuación)

0306

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-036-E	331 0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros en la partida 1401-01 con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-043-E	36,270 1	Se solicitó la reducción líquida de los recursos asignados a las partidas 2302-00 y 3503-00, en virtud de que se requirió dar apoyo a otras actividades prioritarias, lo anterior se debe a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, mediante oficio No. SFDF/356/2002 de fecha 24 de abril del 2002.
B-07-CO-04-046-E	314.8	Se solicitó la reducción líquida de los recursos asignados a las partidas 6100-04, ya que se obtuvieron economías en los trabajos, a fin de estar en posibilidades de cubrir los finiquitos de contratos del ejercicio presupuestal del año 2001
B-07-CO-04-072-E	17 6	Se solicitó la reducción de los recursos asignados en la partida 1104-00, con la finalidad de adecuarla a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa
B-07-CO-04-077-E	130 0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2701-00, para dar cumplimiento al oficio DRL/1573/02 de la Dirección de Relaciones Laborales D.G.P.L.yS.P.C.
B-07-CO-04-082-E	2,851 4	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2401-60-00, 2402-60-00, 2404-60-00, 2602-60-00, 2702-60-00 y 3305-60-00 con la finalidad de dar apoyo a otras partidas con problemas financieros, cabe hacer mención que esta medida fue tomada después de haber realizado la proyección de los gastos y se detectó que no sería empleado el total; además de que se obtuvieron economías en los procesos de compra, tal es el caso de: tabique rojo, arena gris, tubería de acero y pvc, ángulo tubular, cable, luminarias y aceite lubricante
B-07-CO-04-094-E	122 6	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 2701-00, con la finalidad de transferirlos a otras y así cumplir la circular normativa oficio DGPLSPC/1885/2002 de fecha 18 de octubre de 2002, emitido por la oficialía mayor.
B-07-CO-04-101-E	5 475 2	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 2302-04, 5205-04, 5502-04 y 5100-04; debido a que se cumplió el plazo límite establecido para comprometer recursos de crédito. Por tal motivo se canceló la adquisición de equipo eléctrico, refacciones mayores y la contratación de obra pública, cabe hacer mención que se obtuvieron economías en la adquisición de refacciones menores.
B-07-CO-04-108-E	1 957 1	Se solicita la reducción de recursos financieros de la partida presupuestal 6*00-04 ya que el proceso licitatorio no permitió que el contrato programado se pudiera formalizar antes del 30 de septiembre del 2002, a causa de señalamiento de la circular SFDF/664/2002.
B-07-CO-04-115-E	136.5	Se solicitó la reducción y cancelación de los recursos financieros a las partidas 1326-00 y 1506-00, como resultado del análisis de la proyección del gasto del cierre 2002, con lo cual se determinó que no serían utilizados en su totalidad. Lo anterior para dar suficiencia presupuestal a otras claves las cuales derivado de las necesidades reales requirieron ampliación en su asignación.
B-07-CO-04-118-E	4,136 0	Se solicitó la reducción y cancelación de los recursos asignados a las partidas 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2106-00, 2203-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2701-00, 3407-00, 3409-00, 3501-00 y 3503-00, en virtud de que se obtuvieron economías en los procesos de adquisición de mareasles y en la contratación de servicios; al igual de la cancelación de las partidas 3506-00, 3701-00 y 3702-00, las cuales no fueron utilizadas en su totalidad, debido a que se cumplió el plazo límite establecido para comprometer recursos fiscales.
B-07-CO-04-127-E	629 2	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 1308-00 de esta actividad institucional, los cuales no fueron utilizados en su totalidad durante el ejercicio 2002. Lo anterior fue con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a otras claves del mismo programa y actividad, ya que derivado de las necesidades reales requieren ampliación en su asignación.

SECCIÓN III : (Continuación)

0307

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-131-E	225.6	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 2302-00 y 2702-00 de esta actividad institucional en virtud de que se obtuvieron economías en la adquisición de equipo de lluvias y en la compra de refacciones y accesorios, lo anterior es para dar suficiencia a otras partidas con problemas de disponibilidad
B-07-CO-04-134-E	5,205.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 1202-00, 1306-00, 1327-00, 1401-05, 1403-05, 1507-65, 1508-05, 2103-00, 2201-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00 y 3503-00, de esta actividad institucional; debido a que en el transcurso del ejercicio 2002 se tuvieron plazas vacantes por licencias del personal. Con respecto a los otros capítulos se obtuvieron economías en los procesos de compra de refacciones material eléctrico, material de construcción, combustibles, lubricantes y aditivos, así como economías en los programas de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
B-07-CO-04-135-E	3,094.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1407-00, 1501-00, 1507-00, 1507-12, 1507-65, 1507-66, 1508-00, 1509-00, 1510-12, 1601-00, 2101-00, 2102-00, 2105-00, 2601-00, 2702-00, 3103-00, 3103-25, 3105-00 Y 3203-00 debido a que se tuvieron plazas vacantes causadas por licencias solicitadas por el personal adscrito a esta unidad administrativa así como la aplicación de medidas de racionalidad en el servicio telefónico y a la obtención de economías en el proceso de compra de equipo de lluvia, materiales y útiles de oficina, así como en el arrendamiento de maquinaria y equipo, y a que el consumo de agua fue menor al programado
B-07-CO-04-139-E	5,270.9	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de las partidas 2302-04, 3503-04, 5502-04 y 6100-04, de esta actividad institucional, en virtud de que se obtuvieron economías en el proceso de compra de refacciones y herramientas menores, así como en los programas de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, en la partida 5502, se obtuvieron economías en la compra de refacciones y accesorios mayores con respecto a la partida 6100 la reducción se debió a que las empresas que ejecutaron los trabajos de mantenimiento no presentaron sus finiquitos en el tiempo establecido. Cabe hacer mención que la meta física no se modifica ya que los trabajos se ejecutaron al 100 %
B-07-CO-04-143-E	0.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 2402-00 (por un monto de 0.02) de esta actividad institucional en virtud de que no fue requerida la totalidad de la asignación otorgada, cumpliendo con los compromisos establecidos.
TOTAL	149,109.7	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0308

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales.

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-002-E	520.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1103-00, 1319-00 y 1507-00, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades reales derivadas de los compromisos de pago de la nomina del personal para lo que no se tenía contemplado el incremento.
B-07-CO-04-007-E	1,598.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 1104-00 y 3503-00. Así en la partida 3503, debido a que los trabajos de mantenimiento a componentes electromecánicos correspondientes del sistema de drenaje fueron reprogramados por no publicarse las bases de licitación de dichos trabajos oportunamente.
B-07-CO-04-008-E	3,049.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 5205-04, 5502-04 y 6100-04, debido a que se reprogramó su adquisición.
B-07-CO-04-010-E	22.5	Se solicitó la ampliación de las partidas 2106-00, 3105-00 y 3203-00 con la finalidad de adecuar el calendario financiero de acuerdo a los compromisos derivados de el pago bimestral del servicio de agua potable y del pago mensual del arrendamiento de las fotocopiadoras.
B-07-CO-04-024-E	107.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en las partidas 2101-00, 3407-00, 3105-00 y 3409-00 con la finalidad de adecuar el calendario financiero y así estar en posibilidad de cumplir con las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-025-E	87.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3212-00, para cubrir el costo de fotocopiado.
B-07-CO-04-034-E	26,045.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 2302-00, 2402-00 y 3503-00 con la finalidad de reprogramar y adecuarse a las necesidades reales de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-035-E	11,725.9	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 5205-04, 5502-04 y 6100-04 en virtud de que se reprogramó el calendario financiero ya que no se utilizaron en el período programado, debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, fueron detenidos en algunos de sus diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas ya sea nacionales e internacionales, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización, etc.)
B-07-CO-04-037-E	58.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 2505-00, 2701-00 y 3407-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero y así poder cumplir con los compromisos de pago de materiales y accesorios, al igual de cubrir el importe de los cargos generados por el pago de tenencias de los vehículos adscritos a esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-039-E	87.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3203-00, con la finalidad de cumplir con lo que señala el oficio No. DGCE/480/2002 en el uso y arrendamiento de maquinas de fotocopiado.
B-07-CO-04-048-E	180.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros asignados a la partida 2403-00, con la finalidad de solventar los costos de adquisición que resultaron ser mayores a lo estimado en la adquisición de franjas de vinil reflejante scotch lite 3M, tipo barricada y calcomanías en vinil reflejante scotch lite 3M serie 3200, los cuales serán empleados para la identificación de los Equipos Hidroneumáticos.
B-07-CO-04-058-E	33.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 2102-00, 2505-00 y 3407-00, con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de la adquisición de materiales y el pago de las indemnizaciones por la expropiación de terrenos.
B-07-CO-04-071-E	26.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 2601-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero y así cumplir con los compromisos derivados en el consumo de aceite combustible, carbón de piedra, gas licuado, gas natural, gasoleo diesel y gasolina.

312

SECCIÓN III : (Continuación)

0309

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-074-E	1 205.1	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1103-00 con la finalidad de cubrir las necesidades reales derivadas del pago de la plantilla de personal autorizada a esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-080-E	28.8	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1401-01 y 1506-00, con la finalidad de adecuar el calendario financiero a las necesidades reales de gasto de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-088-E	17,397.6	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 1104-00, 2302-00 y 3503-00, con la finalidad de reprogramar el calendario financiero.
B-07-CO-04-089-E	12,807.4	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 2302-04, 5502-04 y 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero, ya que los montos asignados no fueron utilizados en el periodo programado inicialmente.
B-07-CO-04-100-E	180.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 2201-00, con la finalidad de estar en posibilidades de cubrir los gastos no programados de esta partida, efectuados durante el periodo de lluvias, los cuales consistieron en maniobras de emergencia de desazolve y limpieza del sistema de drenaje, en la operación de la Planta Rio Hondo y Gran Canal
AMPLIACION		
B-07-CO-04-003-E	7 000.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 3503-00, en virtud de que la asignación original fue insuficiente para llevar a cabo el mantenimiento a equipos electromecánicos tales como: extractores de aire, bombas sumergibles, hidráulicas, centrifugas, verticales para pozo profundo e hidrófilo y cortadoras de piso, estos equipos no se tenían programados inicialmente.
B-07-CO-04-030-E	720.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 2403-00 y 3503-00, con la finalidad de soportar los costos que resultaron ser mayores a lo estimado inicialmente en la adquisición de postes batientes, tapa juntas, zoclos vidrios; así como el mantenimiento electromecánico a un número mayor del que se tenía programado
B-07-CO-04-036-E	71.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 1103-00, 1327-00-11, 1327-00-61 y 1401-01 con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-072-E	120.1	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a las partidas 1327-00-11 y 1327-00-61, con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales y de acuerdo con la proyección de gasto que elaboró el área de recursos humanos, derivado de la plantilla ocupada de esta unidad administrativa.
B-07-CO-04-077-E	130.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1507-12, para dar cumplimiento al oficio DRL/1573/02 de la Dirección de Relaciones Laborales D.G.P.L y S.P.C
B-07-CO-04-094-E	122.6	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 1507-12, con la finalidad de transferirlos a otras y así cumplir la circular normativa oficio DGPLSPC/1885/2002 de fecha 18 de octubre de 2002 emitido por la oficina mayor
B-07-CO-04-115-E	379.8	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros a la partida 1316-00, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para dar cumplimiento a los juicios laborales números 1985/00 de fecha 30/10/01, 2291/00 de fecha 22/08/01, 2297/00 de fecha 30/11/01 y 751/00 de fecha 24/04/01, dictados por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
B-07-CO-04-122-E	1,457.6	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 1103-00, 1202-00, 1305-00, 1401-01 y 1507-00 con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para estar en posibilidades de cumplir con las necesidades reales para el pago de la nómina del personal.
B-07-CO-04-127-E	632.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 1306-00, 1401-01 y 1327-00, de esta actividad institucional, con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para estar en posibilidades de cumplir con las necesidades para el pago de la nómina del personal.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0310

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-131-E	225.6	Se solicitó la ampliación de recursos financieros en las partidas 2101-00, 2701-00, 2702-00 y 3414-00 de esta actividad institucional, con la finalidad de estar en posibilidades de contar con suficiencia presupuestal para cubrir el costo real de la operación de esta dependencia, derivado de la aplicación del gasto de las compras centralizadas de la oficialía mayor del vestuario para el personal administrativo y operativo, así como del ensobretado y traslado de nomina.
B-07-CO-04-009-E	7.7	Se solicitó la adición de las partidas 1327-11-00 y 1327-61-00, con la finalidad de cumplir con las nuevas reformas fiscales del 2002, de acuerdo a la circular No DOCP/002/2002, en donde se indica el "cambio del procedimiento para la entrega de crédito al salario".
B-07-CO-04-049-E	36,270.1	Se solicitó la adición de las partidas 2302-04 y 3503-04 con la finalidad de atender las necesidades operativas correspondiente al mantenimiento al sistema hidráulico de esta Dirección General. Con esta adición se contempló adquirir un lote de refacciones menores para el mantenimiento del parque vehicular, así como el servicio de mantenimiento a equipos electromecánicos.
TOTAL	122,298.8	

ELABORÓ: 
ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

314

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

0311

Empleos Generados:	375
Número de Habtantes Beneficiados:	2,153,500.00
Delegaciones Beneficiadas	Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tlahuac, Xochimilco, Coyoacán, Iztapalapa, Tepeji del Río, Hidalgo, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Colonias Beneficiadas:	Nueva Tenochtitlan, Ex-Penitenciaría, San Antonio Tomatlán, San Lucas Patóni y varias colonias de las Delegaciones antes mencionadas.


ELABORÓ:


ING RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:


ING RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

315

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0312

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de drenaje.	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas:

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original:

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado:

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
MANTENIMIENTO	60.00	44.00	63.00
CONSTRUCCION	2.10	4.10	5.32
TOTAL	62.1	48.1	68.3

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

A) Los trabajos de Obra civil que se realizaron son:

TRABAJOS	CANTIDAD
REHABILITACION DE OFICINAS, BAÑOS PERSONAL OPERATIVO Y ADMON.	3.0
REHABILITACION DE TALLERES, OFICINAS, PATIOS DE SERVICIO Y BARDA PERIMETRAL	4.0
REHABILITACION DE TECHUMBRES E INSTALACION ELECTRICA	3.0
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LUMBRERA	1.0
REHABILITACION DE OFICINAS, BODEGAS, BAÑOS, TALLERES Y LINEA DE AGUA TRATADA	1.0
REHABILITACION DE REJILLAS DE PIOS Y/O SUSTTUCION POR REJILLAS IRVING	2.0
REHABILITACION DE LAS PLANTAS Nos. 1, 1-A Y SAN ANTONIO TOMATLAN.	3.0
REMODELACION DE OFICINAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.	3.0
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECT., ALUMBRADO, SUST. DE REJILLAS DE PISO	27.0
REHABILITACION DE PRECOLADOS (MARIMBAS), BARDA PERIMETRAL Y PINTURA	9.0
REPARACION DE ESTRUCTURA DE CONTROL.	1.0
ADECUACION DE EQS. DE BOMBEO Y HABILITADO DE DESCARGA TUBERIA DE ACERO	1.0
TRABAJOS DE PERFORACION DE UN POZO DE ABSORCION.	2.0
REHABILITACION DE VESTIDORES, ALMACEN GENERAL, SALA DE USOS MULTIPLES, ETC.	2.0
REHABILITACION ESPECIAL DE DRENAJE MEDIANTE SUSTITUCION DE TUBERIA.	1.0
TOTAL	63.0

B) La variación física positiva obedece a que se realizaron obras consistentes en Rehabilitación a pasos a desnivel vehicular, que no se tenían contemplados originalmente y debido a que se contaba con los recursos financieros se realizaron las obras antes mencionadas.

C) La variación física positiva obedece a que se realizaron obras consistentes en Rehabilitación a pasos a desnivel vehicular, que no se tenían contemplados originalmente y debido a que se contaba con los recursos financieros, se realizaron las obras antes mencionadas.

ELABORÓ:

ING. RICARDO LOPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

316

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

0313


- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujó la meta física en las transferencias:

No. de Transferencia	Meta	Justificación
B-07-CO-04-060-E	1.0	Se solicitó la reducción de 1.0 meta, ya que se reprogramó el trabajo de mantenimiento de obra civil en la Laguna de Regulación San Lorenzo, puesto que solo era necesario salvaguardar la misma y no era necesario hacer trabajos de mantenimiento mayor.
B-07-CO-04-101-E	15.0	Se solicitó la reducción de 15.0 metas consistentes en trabajos de obra civil de rehabilitación de instalaciones del sistema de drenaje, así como de pozos de absorción.
TOTAL	16.0	


ELABORÓ:


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

317

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
MANTENIMIENTO	26,072.6	21,098.9	21,098.9
CONSTRUCCION	3,150.0	5,653.3	5,653.3
TOTAL	29,222.6	26,752.2	26,752.2

A) La variación financiera negativa obedece a que el mantenimiento a diversas instalaciones se programarán por el 3er. trimestre del año, sin embargo por las disposiciones establecidas en la Circular No. SFDF/664/220, no fue posible llevar a cabo el procedimiento de contratación de diferentes obras.

B) No existe variación

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias.

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-008-E	3,657.4	Se solicitó la reducción de los recursos asignados en la partida 6100-04 ya que por necesidades operativas se cambiaron las especificaciones de los trabajos a ejecutar, por lo que se reprogramaron los trabajos a ejecutar
B-07-CO-04-035-E	10,977.4	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 5202-04 y 6100-04, ya que no se utilizaron en el periodo debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se desfasaron en algunos de los diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización)
B-07-CO-04-089-E	6,556.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo programado, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se vieron desfasados.
REDUCCION		
B-07-CO-04-060-E	1,562.5	Se solicitó la reducción líquida de los recursos asignados en la partida 6100-04, debido a que fue necesario reprogramar los trabajos de obra civil en la Laguna de regulación San Lorenzo.
B-07-CO-04-101-E	1,842.7	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a las partidas 5202-04 y 6100-04, con la finalidad de dar apoyo a otra actividad que presentaba problemas financieros, lo anterior es debido a que se obtuvieron economías en los procesos de adquisición de bienes y por otro lado no fue posible la realización de la contratación de obra pública, de esta actividad institucional debido a la fecha límite para comprometer recursos de tipo de pago crédito, establecida en el oficio circular No. SFDF/664/2002.
B-07-CO-04-107-E	231.3	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, debido a que se obtuvieron economías durante los procedimientos de contratación de Obra Pública por lo cual no se reduce la meta física
B-07-CO-04-139-E	1,337.0	Se solicitó la reducción de los recursos financieros de la partida 6100-04, en virtud de que las empresas que ejecutaron los trabajos de obra civil no presentaron sus finiquitos en el tiempo establecido ya que los precios unitarios extraordinarios autorizados resultaron inferiores al monto programado para su pago. Cabe hacer mención que la meta física no se modifica ya que los trabajos se ejecutaron al 100 %.
TOTAL	26,164.3	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0315

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias.

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-008-E	3,857.3	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros en la partida 6100-04, para reprogramar el calendario financiero ya que por necesidades operativas se ampliaron las especificaciones de los trabajos a ejecutar por lo que a la fecha se encontraban en proceso de cuantificación y determinación de alcances de dichos trabajos
B-07-CO-04-035-E	10,977.5	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de las partidas 5202-04 y 6100-04 en virtud de que se reprogramó el calendario financiero ya que no se utilizaron en el periodo programado, debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, fueron detenidos en algunos de sus diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas ya sea nacionales e internacionales, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización, etc.)
B-07-CO-04-089-E	6 556.0	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero, ya que los montos asignados no fueron utilizados en el periodo programado inicialmente.
AMPLIACION		
B-07-CO-04-060-E	923.9	Se amplían los recursos financieros en la obra de construcción de estructuras de control, compuertas deslizables y pozos caja en en los colectores no ameca, influente a la planta de tratamiento mixquic y el llano, construcción de colector y revelación de chimenea en colector para concluir los trabajos que se encontraban suspendidos desde el ejercicio presupuestal de 2001 por problemas sociales por parte de los comuneros
B-07-CO-04-067-E	1,000.0	Se amplían los recursos financieros con la finalidad de cubrir el costo del diseño fabricación de rejillas pluviales en la gloneta de insurgentes y chapultepec, así como el diseño de la fabricación e instalación de 40 conjuntos de rejilla estructural tipo boca de tormenta.
B-07-CO-04-101-E	579.2	Se amplían los recursos financieros en la terminación de trabajos complementarios de la infraestructura del paso del río san ángel en cerrada de los cedros, fraccionamiento villa verdum, debido a que se requirió ampliar la longitud del retiro de la alcantarilla metálica dañada que originalmente no se tenía contemplada en el proyecto, provocando con ello que se incrementó el retiro de materiales, el volumen de concreto lanzado para protección de taludes en ambas márgenes, así como el incremento de la longitud del canal de concreto armado que servirá de protección de la cimentación del puente y el encauzamiento del río san ángel
TOTAL	23,693.9	

ELABORÓ:

ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

319


SECCIÓN III : (Continuación)

0316

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	445
Número de Habitantes Beneficiados:	1,087,950
Delegaciones Beneficiadas:	Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Cuauhtemoc, Benito Juárez, Alvaro Obregón, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo Tlahuac, Xochimilco Coyoacán y Naucalpan. Estado de México
Colonias Beneficiadas:	Vanas colonias del Distrito Federal.


ELABORÓ :


ING. RICARDO LOPEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISÓ :


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

320

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 00	AI 29	DENOMINACIÓN DESARROLLAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
4,139,134.8	727,510.3	955,238.4

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desarrollar Presas, Lagunas, Lagos, Ríos, Canales y Barrancas fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
PRESA ANZALDO	19,741.3	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA MIXCOAC	51,348.6	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA SAN JOAQUÍN	60,438.7	TERMINADA	EDO MEX
PRESA TACUBAYA	34,962.9	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA TARANGO	9,619.0	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA TECAMACHALCO	16,401.5	TERMINADA	EDO MEX
PRESA TEXCALTLACO	10,474.0	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA BECERRA C	10,448.5	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
LAGUNA CUAUTEPEC	15,075.7	TERMINADA	GUSTAVO A. MADERO
INTERCEPTOR PONIENTE LUM 1 A LA 12 LUM 15	25,810.0	EN PROCESO	ÁLVARO OBREGÓN MIGUEL HIDALGO
INTERCEPTOR TEQUILASCO-TARANGO	1,500.0	TERMINADA	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA SAN LUCAS	42,665.9	TERMINADA	XOCHIMILCO
RIÓ DE LOS REMEDIOS	34,466.0	TERMINADA	TLALNEPANTLA EDO MEX
LAGUNA EL SALADO	79,276.8	TERMINADA	IZTAPALAPA
BARRANCA VERACRUZ	5,620.7	TERMINADA	MILPA ALTA
BARRANCAS VERACRUZ SECA, BALDERAS, TEUTLI Y ZAPATA	9,758.4	TERMINADA	MILPA ALTA
BARRANCAS HUMBERTO NAVARRO Y 5 DE MAYO	2,909.8	TERMINADA	MILPA ALTA
BARRANCAS CORRIENTE DEL ORO, CAMINO VIEJO A SAN JERÓNIMO TEMIXCO Y GUERRERO	5,539.8	TERMINADA	MILPA ALTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LIMPIEZA Y DESAZOLVE BARRANCA BEZARES	39.2	EN PROCESO	MIGUEL HIDALGO
ARREMANGUE BORDO DE XOCHIACA	519 139.8	TERMINADA	EDO MEX
TOTAL	956,238.4	M3	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

PRESA ANZALDO	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL RESULTARON MENORES A LOS REALMENTE EJECUTADOS
PRESA TACUBAYA	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL RESULTARON MENORES A LOS VOLÚMENES REALES DE AZOLVE
PRESA TEXCALATLACO	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL RESULTARON MENORES A LOS VOLÚMENES REALES DE AZOLVE
INTERCEPTOR PONIENTE LUM 1 A LA 12 LUM 15	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL RESULTARON MENORES A LOS VOLÚMENES REALES DE AZOLVE
LAGUNA EL SALADO	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL RESULTARON MENORES A LOS VOLÚMENES REALES DE AZOLVE
PRESA SAN LUCAS	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL RESULTARON MENORES A LOS VOLÚMENES REALES DE AZOLVE

SE ADICIONA A ESTA ACCIÓN LA ACTIVIDAD "REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE" (SE ANEXAN HOJAS)

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C04	P 62	PE 00	AI 29	DENOMINACION DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y BARRANCAS	UNIDAD DE MEDIDA M3.
-----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ARFA DE DRENAJE

A) LOS AVANCES DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE INDICAN A CONTINUACION

	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL
COLADERAS PLUVIALES	12,351	25,385	27,171	29,288	94,495
POZOS DE VISITA	57,102	47,211	48,884	40,613	193,812
ALCANTARILLAS	132	132	132	132	528
POZOS DE ABSORCIÓN	7	13	15		35
CARCAMOS	23	35	10	13	81
REGISTROS	6	44	32	53	135
SIFÓN	3	1	2	2	8
REJILLAS DE PISO	3,185	2,987	4,160	1,805	10,135
CAJAS DE AGUA POTABLE		111			111
TANQUE DE TORMENTA					
RESUMIDERO		4	2	2	8
TAPAS DE CONCRETO A BROCAL DE C. P.	24	16	54	12	106
TAPAS DE CONCRETO A BROCAL DE P. V.	26	15	12	8	61
TAPA DE FO. FO. A BROCAL DE C. P.	8	17	11	8	44
TAPA DE FO. FO. A BROCAL DE P. V.	16	7	19	7	49
TAPA DE FO. FO. A REJILLA DE PISO	26	9	3	8	46
TAPAS DE REGISTRO DE CONCRETO					0
TAPAS DE CAJA SIFÓN				1	1
TAPAS DE CAJA COLECTOR				3	3
FOSAS SEPTICAS		5		3	8
BOCAS DE TORMENTA			192	43	235
TAPA DE FOSA SÉPTICA					
FOSAS SÉPTICAS					
MARCO ESTRUCTURAL					
CAJAS DE COLECTOR	12	6	1		19
ARENERO	79				79
MARIMBA				1	1
TOTAL TRIMESTRAL	71,000	76,008	81,181	72,000	300,000

ELABORO

ING. MIGUEL CARMEN SUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

REVISO

ING. OCTAVIO DE LA TORRE SILVA
JEFE DE OPERACION

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0320

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA DE ESTA ACCIÓN SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:
SE ADICIONO LA META FÍSICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-064-E	60,000.0	SE ADICIONA LOS RECURSOS FÍSICOS DEBIDO A QUE SE REQUIERE REALIZAR EL DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIÓ CHURUBUSCO, CONSISTE EN EL RETIRO DEL AFLORAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA (LIRIO Y TULE), ASÍ COMO DEL DESAZOLVE, CON OBJETO DE QUE EXISTA UN LIBRE ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, EVITAR INUNDACIONES Y LA FORMACIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN EN LAS DELEGACIONES IZTACALCO, COYOACAN E IZTAPALAPA. (RECURSOS FEDERALES)
TOTAL	60,000.0	

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CCO-04-017-E	2,847,132.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS, DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SE HAN UBICADO EN LAS PARTES ALTAS DE LAS DELEGACIONES DE CUAJIMALPA, ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO ACTUALMENTE LAS PRESAS DE ALMACENAMIENTO RECIBEN UN MAYOR CAUDAL DE AGUA PLUVIAL, ASÍ COMO GRANDES CANTIDADES DE AZOLVE Y DESECHOS SÓLIDOS, LOS CUALES DEBEN SER CUANTIFICADOS ANUALMENTE A FIN DE QUE SEA RETIRADO ESTE AZOLVE Y CON ELLO RECUPERAR LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN QUE DEBEN TENER ESOS VASOS DE ALMACENAMIENTO PARA EVITAR QUE DURANTE ÉPOCA DE LLUVIAS (MAYO - NOVIEMBRE) LAS PRECIPITACIONES CAUSEN DAÑOS EN LOS INMUEBLES MUEBLES Y VIDAS DE LOS HABITANTES QUE VIVEN EN ESAS ZONAS E INCLUSIVE VARIOS DE ELLOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO. POR ELLO DE ENERO A FEBRERO SE REALIZO UNA REVISIÓN DE LOS VOLÚMENES QUE ES NECESARIO EXTRAER LOS QUE A SU VEZ DEBEN SER COLOCADOS EN ZONAS DE TIRO DEFINIDAS, TENIÉNDOSE QUE A RAÍZ DE ELLO, ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE A LA META FÍSICA PROPUESTA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002, RAZÓN POR LO CUAL SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LA META FÍSICA.
B-07-CCO-04-060-E	203,856.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE LOS DESAZOLVES DE LAS PRESAS LA MINA, LAS FLORES Y RUIZ CORTINEZ, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD O ALTO RIESGO. SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE LOS DESAZOLVES DE LAS PRESAS MIXCOAC Y RIÓ DE LOS REMEDIOS, DEBIDO A QUE EL COSTO RESULTANTE DE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE RESULTARON MENORES AL MONTO PROGRAMADO. SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DEL DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD O DE ALTO RIESGO. SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DEL DESAZOLVE DE LA PRESA SAN LUCAS, DEBIDO A QUE SE TENIA PROGRAMADO RETIRAR UN VOLUMEN MAYOR DE AZOLVE Y EL VOLUMEN REAL EXISTENTE EN EL VASO DE LA PRESA FUE MENOR. SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DEL DESAZOLVE DE LA LAGUNA EL SALADO, DEBIDO A LAS ECONOMÍAS GENERADAS, DURANTE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR MODIFICACIÓN AL PROYECTO, OCASIONADO UNA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN A DESAZOLVAR, ASIMISMO LA DISTANCIA DE RECORRIDO AL TIRO OFICIAL FUE MENOR A LA CONSIDERADA ORIGINALMENTE.
B-07-CO-04-101-E	58,225.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE LOS DESAZOLVES DE LA PRESA SAN LUCAS, DEBIDO A QUE EL VOLUMEN REAL DE AZOLVE EXISTENTE EN EL VASO DE LA PRESA FUE MENOR AL PROGRAMADO. EN EL DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA LUMBRERA 12; Y DE LA LUMBRERA 15 AL DESFOGUE EN RIÓ HONDO, DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS A PARTIR DEL 19 DE JUNIO, POR LA NECESIDAD DE PONER EN OPERACIÓN EL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE Y SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE AZOLVE A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE Y SE REQUIERE DE 75 DÍAS CALENDARIO PARA CONCLUIR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO ES POSIBLE CONCLUIR ESTOS TRABAJOS ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CONTINUARAN EN EL PRÓXIMO EJERCICIO. EN EL DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA C, DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO EJECUTO LOS TRABAJOS AL 100%, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
B-07-CO-04-105-E	60,000.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS FÍSICOS DEBIDO A QUE EL PRIMER CONCURSO PARA EL DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIÓ CHURUBUSCO SE DECLARO DESIERTO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA EFECTUAR EL NUEVO CONCURSO, LOS TRABAJOS SE INICIARAN APROXIMADAMENTE EN DICIEMBRE Y SERÁN CONCLUIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2003. (RECURSOS FEDERALES)

324

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0321

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B-07-CO-04-139-E	302,409.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA QUETZALCOATL, DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA LUMBRERA 12. ARREMANGUE BORDO DE XOCHIACA, RIÓ DE LOS REMEDIOS, DEBIDO A QUE EL VOLUMEN REAL RESULTO MENOR A LOS QUE SE TENIA PROGRAMADO EN EL DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA POR SU CANCELACIÓN PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A DESAZOLVE DE MAYOR PRIORIDAD O ALTO RIESGO. EN LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA DEBIDO A QUE FUE CANCELADO PARA ATORGAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AIREACIÓN A CONTRACORRIENTE EN EL LAGO DE TEXCOCO, LA SOLICITUD FUE EFECTUADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA MEDIANTE OFICIO No. B005-399
------------------	-----------	--

TOTAL 3,471,624.6

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

325

ELABORÓ:

ING SANTIAGO AURIBUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:

ING ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
639,236.0	543,200.0	543,200.0	
A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN	
PRESA ANZALDO	2,920.1	FINIQUITADA	
PRESA MIXCOAC	7,012.5	FINIQUITADA	
PRESA SAN JOAQUÍN	10,584.2	FINIQUITADA	
PRESA TACUBAYA	4,368.0	FINIQUITADA	
PRESA TARANGO	1,604.5	FINIQUITADA	
PRESA TECAMACHALCO	3,033.7	FINIQUITADA	
PRESA TEXCALTLACO	1,717.7	FINIQUITADA	
PRESA BECERRA C	1,337.9	EN PROCESO DE FINIQUITO	
LAGUNA CUAUTEPEC	1,881.0	FINIQUITADA	
INTERCEPTOR PONIENTE LUM 1 A LA 12 LUM 15	8,185.7	EN PROCESO DE FINIQUITO	
INTERCEPTOR TEQUILASCO-TARANGO	344.6	FINIQUITADA	
PRESA SAN LUCAS	5,382.5	FINIQUITADA	
RIÓ DE LOS REMEDIOS	3,655.2	FINIQUITADA	
ARREMANGUE BORDO DE XOCHIACA	7,936.1	FINIQUITADA	
LAGUNA EL SALADO	5,690.5	FINIQUITADA	
BARRANCA VERACRUZ	684.9	FINIQUITADA	
BARRANCAS VERACRUZ SECA, BALDERAS, TEUTLI Y ZAPATA	900.2	FINIQUITADA	
BARRANCAS HUMBERTO NAVARRO Y 5 DE MAYO	683.9	FINIQUITADA	
BARRANCAS CORRIENTE DEL ORO, CAMINO VIEJO A SAN JERÓNIMO TEMIXCO Y GUERRERO	720.7	FINIQUITADA	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE BARRANCA BEZARES	147.1	EN PROCESO DE FINIQUITO	
LIMPIEZA DEL CAUCE DEL CANAL DE CHALCO RETIRO ACUÁTICO Y TULE	651.3	FINIQUITADA	
DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIÓ CHURUBUSCO	11.8	PROCESO	
	TOTAL	69,454.1	326

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

NO EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCIÓN, SE MODIFICÓ A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CD-04-009-E	109.2	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-00 Y 1327-00 PARA CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS FISCALES DEL 2002, DE ACUERDO A LA CIRCULAR N° DOCP/002/2002 DONDE SE INDICA EL "CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CRÉDITO AL SALARIO"
B-07-CD-04-018-E	8.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 6100-04 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A OBRAS POR CONTRATO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002.
B-07-CD-04-036-E	1,411.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1319-00, 1327-00, 1327-00 Y 1401-01 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CD-02-049-E	11.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, ACTIVIDADES PREVIAS DE SUPERVISIÓN PARA EL INICIO DEL DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CD-04-064-E	28,713.4	SE ADICIONA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE SE REQUIERE REALIZAR EL DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO, CONSISTE EN EL RETIRO DEL AFLORAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA (LIRIO Y TULE), ASÍ COMO DEL DESAZOLVE, CON OBJETO DE QUE EXISTA UN LIBRE ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, EVITAR INUNDACIONES Y LA FORMACIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN EN LAS DELEGACIONES IZTACALCO, COYOACAN E IZTAPALAPA (RECURSOS FEDERALES)
B-07-CO-04-074-E	42.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 CON LA FINALIDAD DE PODER CUBRIR EL COSTO DE LAS PUBLICACIONES DE LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS.
B-07-CO-04-122-E	3,855.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-00, 1306-00, 1319-00, 1327-00, 1401-01 Y 1509-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES REALES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-127-E	9,797.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-00, 1401-01 Y 1308-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL
B-07-CO-04-049-E	12,795.9	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-04, 2402-04, 5202-04, 5203-04, 5205-04 Y 5207-04 DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TOTAL	56,744.9	

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-017-E	36,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SE HAN UBICADO EN LAS PARTES ALTAS DE LAS DELEGACIONES DE CUAJIMALPA, ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO ACTUALMENTE LAS PRESAS DE ALMACENAMIENTO RECIBEN UN MAYOR CAUDAL DE AGUA PLUVIAL, ASÍ COMO GRANDES CANTIDADES DE AZOLVE Y DESECHOS SÓLIDOS, LOS CUALES DEBEN SER CUANTIFICADOS ANUALMENTE A FIN DE QUE SEA RETIRADO ESTE AZOLVE Y CON ELLO RECUPERAR LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN QUE DEBEN TENER ESOS VASOS DE ALMACENAMIENTO PARA EVITAR QUE DURANTE ÉPOCA DE LLUVIAS (MAYO - NOVIEMBRE) LAS PRECIPITACIONES CAUSEN DAÑOS EN LOS INMUEBLES MUEBLES Y VIDAS DE LOS HABITANTES QUE VIVEN EN ESAS ZONAS E INCLUSIVE VARIOS DE ELLOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO. POR ELLO DE ENERO A FEBRERO SE REALIZO UNA REVISIÓN DE LOS VOLÚMENES QUE ES NECESARIO EXTRAER LOS QUE A SU VEZ DEBEN SER COLOCADOS EN ZONAS DE TIRO DEFINIDAS, TENIÉNDOSE QUE A RAÍZ DE ELLO, ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE A LA META FÍSICA PROPUESTA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002, RAZÓN POR LO CUAL SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LA META FINANCIERA.
B-07-CO-04-036-E	1,512.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1104-00, 1318-00 Y 1401-01 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLAS A LAS NECESIDADES REALES, DERIVADO DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-043-E	12,795.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-00, 2402-00, 5202-00, 5203-00, 5205-00 Y 5207-00 DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PRIORITARIAS PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-07-CO-04-055-E	3,321.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS - GDF, HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE APLICAR EN MAYOR MEDIDA EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER AHORROS ADICIONALES
B-07-CO-04-060-E	21,104.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS DESAZOLVES DE LAS PRESAS LA MINA, LAS FLORES Y RUIZ CORTINEZ, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD O ALTO RIESGO. SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS DESAZOLVES DE LAS PRESAS MIXCOAC Y RIÓ DE LOS REMEDIOS, DEBIDO A QUE EL COSTO RESULTANTE DE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE RESULTARON MENORES AL MONTO PROGRAMADO. SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE MAYOR PRIORIDAD O DE ALTO RIESGO. SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL DESAZOLVE DE LA PRESA SAN LUCAS, DEBIDO A QUE SE TENIA PROGRAMADO RETIRAR UN VOLUMEN MAYOR DE AZOLVE Y EL VOLUMEN REAL EXISTENTE EN EL VASO DE LA PRESA FUE MENOR. SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL DESAZOLVE DE LA LAGUNA EL SALADO, DEBIDO A LAS ECONOMÍAS GENERADAS, DURANTE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR MODIFICACIÓN AL PROYECTO, OCASIONADO UNA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN A DESAZOLVAR, ASIMISMO LA DISTANCIA DE RECORRIDO AL TIRO OFICIAL FUE MENOR A LA CONSIDERADA ORIGINALMENTE.
B-07-CO-04-101-E	6,208.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS DESAZOLVES DE LA PRESA SAN LUCAS, DEBIDO A QUE EL VOLUMEN REAL DE AZOLVE EXISTENTE EN EL VASO DE LA PRESA FUE MENOR AL PROGRAMADO. EN EL DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA LUMBRERA 12, Y DE LA LUMBRERA 15 AL DESFOGUE EN RIÓ HONDO, DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS A PARTIR DEL 19 DE JUNIO, POR LA NECESIDAD DE PONER EN OPERACIÓN EL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE Y SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE AZOLVE A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE Y SE REQUIERE DE 75 DÍAS CALENDARIO PARA CONCLUIR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO ES POSIBLE CONCLUIR ESTOS TRABAJOS ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CONTINUARAN EN EL PRÓXIMO EJERCICIO. EN EL DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA C, DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO EJECUTO LOS TRABAJOS AL 100%, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
B-07-CO-04-105-E	26,713.4	SE CANCELAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EL PRIMER CONCURSO PARA EL DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIÓ CHURUBUSCO SE DECLARO DESIERTO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA EFECTUAR EL NUEVO CONCURSO, LOS TRABAJOS SE INICIARAN APROXIMADAMENTE EN DICIEMBRE Y SERÁN CONCLUIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2003.
B-07-CO-04-107-E	3,134.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-04, 2402-04, 5202-04, 5203-04 Y 5207-04 DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PRIORITARIAS PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE BIENES.
B-07-CO-04-118-E	990.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00, 2506-00, 2601-00, 2602-00, 3402-00, 3501-00, 3503-00 Y 5202-00 EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPROMISOS CON RECURSOS FISCALES, POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE BIENES.

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
 B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-122-E	14,282.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00, 1104-00, 1306-00, 1306-00, 1401-05 Y 1507-00 LOS CUALES NO FUERON UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO CAPITULO, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-125-E	2,924.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-65 DERIVADO DE LAS ASIGNACIONES QUE NO FUERON UTILIZADAS DURANTE EL AÑO 2002, SE REDUCEN LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS EN ESTA PARTIDA PARA DAR APOYO A LA COMISIÓN DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL A NIVEL SECTOR, LA CUAL EN VIRTUD DE SUS NECESIDADES REALES REQUIERE AMPLIACIÓN EN DIVERSAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.
B-07-CO-04-127-E	9,397.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1104-00, 1322-00, 1508-00, 1401-00, 1403-03, 1404-00, 1507-12 Y 1507-65 LAS CUALES NO FUERON UTILIZADAS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-130-E	3,100.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DEBIDO A QUE POR DIVERSOS PROBLEMAS NO SE HICIERON EN SU TOTALIDAD EL ARREMANGE BORDO DE XOCHIACA Y RÍO DE LOS REMEDIOS, OBTENIENDO ECONOMIAS EN LA PRESA MIXCOAC.
B-07-CO-04-132-E	29.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-00 LOS CUALES NO FUERON UTILIZADAS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2002, LO ANTERIOR PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS CLAVES DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD, YA QUE DERIVADO DE LAS NECESIDADES REALES REQUIEREN AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-134-E	939.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-00, 1306-00, 1327-00, 1401-05, 1403-05 Y 1508-05 EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL EJERCICIO 2002 HUBO PLAZAS VACANTES CAUSADAS POR LICENCIAS DE PERSONAL, ASÍ COMO LICENCIAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-135-E	7,163.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1325-00, 1327-00, 1401-04, 1403-04, 1404-00, 1407-00, 1501-00, 1507-00, 1507-66, 1508-00, 1510-12, 1601-00, 2101-00, 2102-00, 2105-00, 2601-00, 2702-00, 2703-00, 3103-00, D3103-25, 3105-00 Y 3203-00 QUE SE TUVIERON PLAZAS VACANTES CAUSADAS POR LICENCIAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO Y A LA OBTENCIÓN DE ECONOMIAS EN EL PROCESO DE COMPRA DE EQUIPO DE LLUVIA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE NO FUE REQUERIDA LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
B-07-CO-04-139-E	1,162.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA QUETZALCOATL, DESAZOLVE DEL INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA LUMBRERA 12 ARREMANQUE BORDO DE XOCHIACA, RÍO DE LOS REMEDIOS, DEBIDO A QUE EL VOLUMEN REAL RESULTO MENOR A LOS QUE SE TENIA PROGRAMADO EN EL DESAZOLVE DE LA PRESA LA MINA POR SU CANCELACIÓN PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS A DESAZOLVE DE MAYOR PRIORIDAD O ALTO RIESGO. EN LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA DEBIDO A QUE FUE CANCELADO PARA ATORGAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AIREACIÓN A CONTRACORRIENTE EN EL LAGO DE TEXCOCO, LA SOLICITUD FUE EFECTUADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA MEDIANTE OFICIO No. B005-399
TOTAL		152,780.9

B] En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-008-E	24,354.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS.
B-07-CO-04-035-E	171,130.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-089-E	413,957.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JACQUE GUZMÁN AGUILAR
 SUBDIRECTOR DE TÚNELES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0326

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
PRESA ANZALDO	10,000	60	RANCHO ANZALDO	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA MIXCOAC	150,000	95	COLINAS DEL SUR	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA SAN JOAQUÍN	350,000	20	VARIAS	EDO MEX
PRESA TACUBAYA	350,000	100	VARIAS	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA TARANGO	100,000	60	LOMAS DE TARANGO	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA TECAMACHALCO	750,000	50	VARIAS	EDO MEX
PRESA TEXCALTLACO	50,000	60	SAN BERNABÉ, PRIVADA DEL BÓSQUE. FRACC	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA BECERRA C	50,000	150	VARIAS	ÁLVARO OBREGÓN
LAGUNA CUAUTEPEC	16,000	50	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO
INTERCEPTOR PONIENTE LUM 1 A LA 12 LUM 15	1,300,000	230	VARIAS	ÁLVARO OBREGÓN EDO MEX
INTERCEPTOR TEQUILASCO-TARANGO	700,000	20	VARIAS	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA SAN LUCAS	500,000	100	VARIAS	XOCHIMILCO
RIÓ DE LOS REMEDIOS	95,000	65	VARIAS	TALNEPANTLA EDO MEX
ARREMANGUE BORDO DE XOCHIACA	500,000	121	VIRGENCITA, CD LAGO	EDO MEX
LAGUNA EL SALADO	50,000	37	LA COLMENA, STA MARTHA, LAS AGUILAS	IZTAPALAPA
BARRANCA VERACRUZ	35,000	25	VILLA MILPA ALTA	MILPA ALTA
BARRANCAS VERACRUZ SECA, BALDERAS, TEUTLI Y ZAPATA	30,000	30	SAN FCO. TECOXP	MILPA ALTA
BARRANCAS HUMBERTO NAVARRO Y 5 DE MAYO	15,000	25	SN PEDRO Y SN PABLO	MILPA ALTA
BARRANCAS DEL ORO, CAMINO VIEJO A SAN JERÓNIMO TEMIXCO Y GUERRERO	25,000	25	SN LORENZO	MILPA ALTA
LIMPIEZA Y DESAZOLVE BARRANCA BEZARES	.	10	TLACOYUCAN	MILPA ALTA
LIMPIEZA DEL CAUCE DEL CANAL DE CHALCO RETIRO ACUÁTICO Y TULE	50,000	20	STA ANA TLACOTENCO	MILPA ALTA
DESAZOLVE DEL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIÓ GHURUBUSCO	.	30	SN JUAN TEPENAHUAC	
TOTAL	5,126,000	1,383		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 5,126,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 1,383 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JÁURIGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TÚNELES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

330

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0327

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	33	Realizar mantenimiento de obra civil a la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual.	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado																					
	<p>META FÍSICA ORIGINAL 30.00</p>	<p>MODIFICADO 8.00</p>																					
		<p>REALIZADO 9.00</p>																					
<p>INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO</p> <p>A) Las obras realizadas consisten en:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>META</th> <th>DELEGACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rehabilitación de bardas, baños, comedores y almacenes; adecuación de rejillas de captación pluvial, reposición de losas en las Plantas de tratamiento Bosques de las Lomas, Chapultepec, Tlatelolco y Santa Fe.</td> <td>4.0</td> <td>Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Alvaro Obregón</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación de tanques para hipoclorito de sodio, oficinas y fosas de servicio para mantenimiento preventivo al parque vehicular en la Planta Cloradora Paso del Conejo.</td> <td>1.0</td> <td>Miguel Hidalgo</td> </tr> <tr> <td>Trabajos de impermeabilización, habilitación de estructuras y herrerías, adecuación y construcción de casetas, baños y carpeta asfáltica en la Planta de Aguas Residuales Cerro de la Estrella</td> <td>1.0</td> <td>Iztapalapa</td> </tr> <tr> <td>Trabajos de rehabilitación de barda perimetral y rejillas de captación en las instalaciones del almacén Tanque Cerro de la Estrella.</td> <td>1.0</td> <td>Iztapalapa</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación y construcción de bardas perimetrales, portón de acceso, concertina y logotipos, en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (Viveros San Luis Tlaxialtemalco y Planta San Luis Tlaxialtemalco).</td> <td>2.0</td> <td>Xochimilco</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>9.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) La variación física negativa obedece a que no fue posible realizar los contratos de Obra Pública en virtud de que el área operativa reprogramó la liberación de las instalaciones para el 3er. Trimestre del año, sin embargo atendiendo lo establecido en la Circular No. SFDF/664/220, ya no fue posible llevar a cabo el procedimiento de contratación de diferentes obras.</p> <p>C) La variación física positiva obedece a que fue necesario realizar una instalación más de las que se tenían programadas inicialmente del sistema de tratamiento y reuso, debido a que el área de Operación indicó que era necesario realizar el mantenimiento a otra instalación ya que por el estado en el que se encontraba ponía en riesgo el buen funcionamiento de la misma, así mismo se contaban con los recursos disponibles para llevar a cabo los trabajos.</p>			DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN	Rehabilitación de bardas, baños, comedores y almacenes; adecuación de rejillas de captación pluvial, reposición de losas en las Plantas de tratamiento Bosques de las Lomas, Chapultepec, Tlatelolco y Santa Fe.	4.0	Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Alvaro Obregón	Rehabilitación de tanques para hipoclorito de sodio, oficinas y fosas de servicio para mantenimiento preventivo al parque vehicular en la Planta Cloradora Paso del Conejo.	1.0	Miguel Hidalgo	Trabajos de impermeabilización, habilitación de estructuras y herrerías, adecuación y construcción de casetas, baños y carpeta asfáltica en la Planta de Aguas Residuales Cerro de la Estrella	1.0	Iztapalapa	Trabajos de rehabilitación de barda perimetral y rejillas de captación en las instalaciones del almacén Tanque Cerro de la Estrella.	1.0	Iztapalapa	Rehabilitación y construcción de bardas perimetrales, portón de acceso, concertina y logotipos, en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (Viveros San Luis Tlaxialtemalco y Planta San Luis Tlaxialtemalco).	2.0	Xochimilco	TOTAL	9.0	
DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN																					
Rehabilitación de bardas, baños, comedores y almacenes; adecuación de rejillas de captación pluvial, reposición de losas en las Plantas de tratamiento Bosques de las Lomas, Chapultepec, Tlatelolco y Santa Fe.	4.0	Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Alvaro Obregón																					
Rehabilitación de tanques para hipoclorito de sodio, oficinas y fosas de servicio para mantenimiento preventivo al parque vehicular en la Planta Cloradora Paso del Conejo.	1.0	Miguel Hidalgo																					
Trabajos de impermeabilización, habilitación de estructuras y herrerías, adecuación y construcción de casetas, baños y carpeta asfáltica en la Planta de Aguas Residuales Cerro de la Estrella	1.0	Iztapalapa																					
Trabajos de rehabilitación de barda perimetral y rejillas de captación en las instalaciones del almacén Tanque Cerro de la Estrella.	1.0	Iztapalapa																					
Rehabilitación y construcción de bardas perimetrales, portón de acceso, concertina y logotipos, en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (Viveros San Luis Tlaxialtemalco y Planta San Luis Tlaxialtemalco).	2.0	Xochimilco																					
TOTAL	9.0																						

ELABORÓ: 
ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ: 
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

0328

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La meta original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales

Se redujó la meta física en las transferencias.

No. de Transferencia	Meta	Justificación
B-07-CO-04-060-E	6 00	Se solicitó la reducción de metas, las cuales fueron trabajos de impermeabilización en carcamos San Pedro Actopán, rebombeo Aculco-Abasolo y Pemex-Picacho, planta de tratamiento Parres Xicalco y rebombeo Aculco; y la rehabilitación de oficinas en rebombeo México y Cineteca
B-07-CO-04-101-E	16 00	Se solicitó la reducción de la meta en 16 0 obras las cuales fueron trabajos de mantenimiento de obra civil en trabajos de herrería y aplicación de pintura, impermeabilización de lozas, instalación de malla ciclónica y rehabilitación de oficinas en viveros San Luis Tlaxialtemalco I y II La Lupita, San Andrés, Mexquic, Reclusorio Sur, 2 tanques de almacenamiento de Hipoclorito en San Juan de Aragón, San Juan de Aragón, rebombeo de aguas tratadas Aculco, Rehabilitación de 2 tanques de Hipoclorito ubicados en Av 503 y Angel Albino Corso Col Cerro Prieto; Rehabilitación de 2 tanques para hipoclorito de sodio de los campamentos desazolve norte, sur y oriente, mantenimiento de obra civil consistente en rehabilitación de bardas y pintura en las Plantas El Rosano y Tlateloxco
TOTAL	22.00	

ELABORÓ

ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

REVISÓ

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

332

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
8,500.0	3,698.1	3,698.1

A) La variación financiera negativa se debe a las siguientes observaciones:

- * Con la finalidad de dar apoyo financiero a otra actividad institucional que presentaba problemas financieros se decidió reprogramar el mantenimiento a diversas instalaciones del sistema de tratamiento y reuso
- * Los trabajos de obra civil consistentes en la rehabilitación de la Planta San Luis Tlaxiatemalco junto con la supervisión de la misma, no presentaron sus finiquitos en el tiempo establecido
- * Se atendieron las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas en su circular No SFDF/664/2002, por lo que ya no fue posible formalizar los contratos de obra pública.

B) No existe variación

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se redujeron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-035-E	2,950.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, ya que no se utilizaron en el periodo debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se desfasaron en algunos de los diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización).
B-07-CO-04-089-E	2,389.3	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, con la finalidad de reprogramar el calendario, ya que no fueron utilizados en el periodo programado, lo anterior debido a que los compromisos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, se vieron desfasados.
REDUCCION		
B-07-CO-04-060-E	3,250.0	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, debido a que fue necesario reprogramar los trabajos de obra civil, los cuales se tenían programados realizar su mantenimiento, ya que se realizó una supervisión y se llegó a la conclusión que se podían reprogramar los trabajos, con la finalidad de dar apoyo a otra actividad institucional que presentaba problemas financieros.
B-07-CO-04-101-E	1,036.7	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, debido a que no fue posible realizar los contratos de obra pública, en virtud de que el área Operativa programo la liberación de las instalaciones para el 3er. trimestre del año, sin embargo atendiendo lo establecido en la Circular No. SFDF/664/2002, ya que no fue posible llevar a cabo el procedimiento de Licitación de las Obras.
B-07-CO-04-139-E	515.3	Se solicitó la reducción de los recursos asignados a la partida 6100-04, debido a que la empresa ejecutora de los trabajos de obra civil consistentes en la rehabilitación de la Planta San Luis Tlaxiatemalco, junto con la supervisión de la misma, no presentaron sus finiquitos en el tiempo establecido. Así mismo esta reducción se debe a que se obtuvieron economías en los procesos de concursos de obra civil. Cabe hacer mención que la meta física no se modifica ya que los trabajos que se tenían programados fueron ejecutados al 100 %
TOTAL	10,141.3	

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0330

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias:

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
COMPENSADA		
B-07-CO-04-035-E	2 950.0	Se solicitó la ampliación de los recursos financieros de la partida 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero ya que no se utilizaron en el periodo programado, debido a que los procesos mediante los cuales se ejercería el presupuesto, fueron detenidos en algunos de sus diferentes trámites administrativos (licitaciones públicas ya sea nacionales e internacionales, la recepción y revisión de las estimaciones para su autorización, etc.).
B-07-CO-04-089-E	2,389.4	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados a la partida 6100-04, en virtud de que se reprogramó el calendario financiero, ya que los montos asignados no fueron utilizados en el periodo programado inicialmente
TOTAL	5,339.4	

334

ELABORÓ: _____
ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS
ING. JULIAN ALEJANDRO MARIN CLAUDIO

REVISÓ: _____
ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCIÓN III : (Continuación)

0331


METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	181
Número de Habitantes Beneficiados:	675,500
Delegaciones Beneficiadas	Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Alvaro Obregón, Iztapalapa y Xochimilco
Colonias Beneficiadas:	Varias colonias del Distrito Federal


ELABORÓ:


ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

335

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0332

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C04	62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL
0.0

MODIFICADA
1.0

REALIZADA
1.0

A) EN EL AÑO 2002 LA DGCOH DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN; PUES ÚNICAMENTE LE COMPETE INCLUIR EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EL MONTO RELATIVO AL 60% DE CONCEPTOS NO FINANCIABLES, QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) LE SEÑALE COMO CONTRAPARTE LOCAL DENTRO DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE MÉXICO, EL CUAL ESTÁ A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO - CNA, PUES ESTA COORDINACIÓN ES LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE ESTE PROYECTO.


EN EL MISMO SENTIDO Y CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES INDICADAS EN EL CONVENIO ESTABLECIDO PARA ELLO, A LA DGCOH LE COMPETE PROGRAMAR EL 60% DEL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS NO FINANCIABLES (ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS E IVA'S Y REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE ESTOS RECURSOS AL FIDEICOMISO 1928.


LA FALTA DE LÍNEAS DE CRÉDITO REVOLVENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, MOTIVÓ QUE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) NO LIBERARÁ EN EL AÑO 2002 EL CRÉDITO OTORGADO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) PARA CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO. POR ELLO, LA DGCOH NO INCLUYÓ EN EL POA 2002 RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.


COMO TESTIMONIO DE LO EXPUESTO, A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LAS ACCIONES PRESENTADAS QUE SUSTENTAN LA RAZÓN DEL POR QUÉ LA DGCOH NO INCLUYÓ EN SU POA - 2002 RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:

MEDIANTE OFICIO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2001 LA GERENCIA INTERNACIONAL DE BANCOS SOLICITO: "REQUERIMIENTOS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002.

336

ELABORO: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

A) Acciones realizadas**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

EN DICIEMBRE DEL 2001 LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) ENVÍO A LA DGCOH UNA PROPUESTA DEL "PROGRAMA DE INVERSIONES 2002 - 2007", EN EL CUAL SE ESTIPULÓ QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEBERÍA INCLUIR EN SU POA 2002 UN MONTO DE 51.6 MILLONES DE PESOS POR CONCEPTOS NO FINANCIABLES.

NO OBSTANTE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, A TRAVÉS DE OFICIO GDF-SOS/02-076 DEL 2 DE ABRIL DEL 2002 LOS CC. SECRETARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, COMUNICARON A BANOBRAS QUE DE ACUERDO A REGISTROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, SE CONTABA ENTRE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL FIDEICOMISO 1928 CON UN SALDO REMANENTE DE \$ 85'534,248.01 DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

EN OTRA VERTIENTE DISTINTA DEL PROGRAM DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO, PERO QUE INSIDE EN ESTE PROGRAMA, A PARTIR DEL AÑO 2001 LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) Y LA DGCOH HAN REFRENDADO ANUALMENTE UN CONVENIO RELATIVO AL "PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS" (PRODDER). MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL REINTEGRO POR PARTE DE LA CNA DE RECURSOS FINANCIEROS DESPUÉS QUE LA DGCOH HAYA REALIZADO LOS PAGOS POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE USO DE FUENTES PROPIAS Y EXTERNAS DE AGUA POTABLE A LA DGCOH, HABIÉNDOSE ACORDADO RECIBIR ESTOS RECURSOS PARA SER TRANSFERIDOS AL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO (FIDEICOMISO 1928) Y ESA COORDINACIÓN ESTÉ EN POSIBILIDAD DE INICIAR EN EL AÑO 2003, LAS SIGUIENTES ACCIONES Y OBRAS:

- | | |
|---|--|
| -SERVICIOS DE COORDINACIÓN. | -TÚNEL INTERCEPTOR RÍO DE LOS REMEDIOS |
| -RECTIFICACIÓN DEL RÍO DE LOS REMEDIOS | -REHABILITACIÓN DE LOS ESCUDOS |
| -RECTIFICACIÓN DEL DREN GENERAL DEL VALLE | -IVA'S DE CONCEPTOS FINANCIADOS Y NO FINANCIADOS |
| -LAGUNA DE REGULACIÓN CASA COLORADA | -PLANTA DE TRATAMIENTO TEXCOCO NORTE |
| -LAGUNA DE REGULACIÓN EL FUSIBLE | |

RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR, QUE LAS OBRAS SERÁN COORDINADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO TÉCNICO DE DICHO FIDEICOMISO.

A) Acciones realizadas**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original****C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

B) DEBIDO A LO INDICADO EN EL INCISO ANTERIOR, EXISTE VARIACIÓN POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DE LA META ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS PARA APOYAR LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO, TENIÉNDOSE QUE ESOS RECURSOS Y LA MISMA ACCIÓN SE DIERON DE ALTA EN LA AFECTACIÓN B - 07 - C0 - 04 - 105 - E.

RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR, QUE LAS APORTACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2002, HACIA EL FIDEICOMISO 1928, FORMAN PARTE DEL TECHO DE DEUDA QUE LE CORRESPONDE A LA DGCOH Y ES DIFERENTE A LAS APORTACIONES QUE REALIZA PARA LOS CONCEPTOS NO FINANCIABLES.

N° DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-105-E	1.0	SE TRANSIEREN RECURSOS FINANCIEROS A ESTA ACTIVIDAD PARA APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HACIA EL FIDEICOMISO 1928, FORMALIZADO PARA REALIZAR ACCIONES Y OBRAS DENTRO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO.
TOTAL	1.0	ACCIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN DEL MODIFICADO CON RESPECTO AL ALCANZADO.

SECCIÓN III (Continuación)

0335

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL
0.00

MODIFICADO
63,234.7

REALIZADO
63,234.7

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "A" DEL ASPECTO FÍSICO DE ESTE FORMATO. ASIMISMO, SE APLICARON LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

N° DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CD-02-049-E	2,255.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-14 A FIN DE UTILIZAR LOS REMANENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2002 DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE FUERON OTORGADOS EN EL 2002 COMO PARTE DEL CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF) PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y EXTERNAS DE AGUA POTABLE; SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS COMO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HACIA EL FIDEICOMISO 1928, FORMALIZADO PARA REALIZAR ACCIONES Y OBRAS DENTRO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO

ELABORO:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.D. DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

339

SECCIÓN III (Continuación)

0336

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B-07-CO-04-105-E

60,979.7

SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 4211-14 A FIN DE UTILIZAR LOS REMANENTES DEL PRIMER TRIMESTRE 2002 DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE FUERON OTORGADOS EN EL 2002 COMO PARTE DEL CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF) PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y EXTERNAS DE AGUA POTABLE: PARA TRANSFERIRLOS AL FIDEICOMISO 1928 COMO APORTACIONES AL TECHO DE ENDEUDAMIENTO QUE DEBE CUBRIR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ESTOS RECURSOS NO FORMAN PARTE DE LA CONTRAPARTE LOCAL QUE AÑO CON AÑO PROGRAMABA LA DGCOH PARA AFRONTAR EL 60% DE "LOS CONCEPTOS NO FINANCIABLES" FORMALIZADO PARA REALIZAR ACCIONES Y OBRAS DENTRO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO

ESTOS RECURSOS PERMITIRÁN INICIAR Y ALCANZAR UN AVANCE DEL 50% DE LAS OBRAS QUE APARECEN EN EL ADENDUM DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2002 DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).

TOTAL

63,234.7

(MILES DE PESOS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL MODIFICADO CON RESPECTO AL ALCANZADO.


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 04	P 62	PE 08	AI 50	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
META FÍSICA ORIGINAL 0.000	MODIFICADA 1.000	REALIZADA 1.000
A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN EL 2002.		
B) LA DESVIACIÓN FISICA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE SE REALIZO UN ESTUDIO PARA LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA.		
C) NINGUNA		
PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:		
SE ADICIONA LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:		
EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-050-E SE AMPLIA LA META FISICA EN 20.000 ESTUDIOS		
SUBTOTAL	20.000 ESTUDIOS	

ELABORO: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0338

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-108-E SE REDUCE LA META FISICA EN	19.000 ESTUDIOS
SUBTOTAL	19.000 ESTUDIOS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL
0.0

MODIFICADO
721.8

REALIZADO
721.8

- A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE SE REALIZO UN ESTUDIO PARA LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA.
B) NINGUNA

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-050-E	3,101.6	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS MOTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE AGUA TRATADA EN LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA ASÍ COMO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERIFICADO POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 28, DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TOTAL	3,101.6	(MILES DE PESOS)

ELABORO:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-108-E	2,026.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE EL PROCESO LICITATORIO NO PERMITIÓ QUE LOS CONTRATOS PROGRAMADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE PUDIERA FORMALIZAR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002, POR LAS INDICACIONES DE LA CIRCULAR SFD/664/2002 LA CUAL INDICA ESA FECHA COMO LIMITE PARA ESTABLECER COMPROMISOS CON RECURSOS DE DEUDA.
B-07-CO-04-139-E	352.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 DEBIDO A QUE LOS CONTRATISTAS NO PRESENTARON A TIEMP SU ESTIMACIÓN FINAL.
TOTAL	2,379.8	(MILES DE PESOS)

AFECTACIONES COMPENSADAS:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-089-E	3,101.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-089-E	3,101.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)

**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN
DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA/ESTUDIOS2002/62-00-50-279.XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
1	2-07-CO-04-1-0583	<p align="center">62 - 00 - 50 - 279</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL</p> <p>ESTUDIO TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE AGUA TRATADA EN LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS DELEGACIÓN IZTAPALAPA</p>	1.000
TOTAL ACTIVIDAD			1.000

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0342

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	62	00	59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	N / C

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.0	0.0	0.0

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

- A) No hubo.
- B) No hubo.
- C) No hubo.

ELABORÓ:


ING RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:


ING RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ


ING ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

346

SECCIÓN III : (Continuación)

0343

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	66.2	66.2

A) La variación financiera positiva se debe a que fue necesario realizar el pago de compromisos pendientes del año pasado.

B) No existe variación.

El presupuesto original de esta acción se modificó a causa de las siguientes adecuaciones presupuestales.

Se ampliaron los recursos financieros en las transferencias.

No. de Transferencia	Monto (Miles de Pesos)	Justificación
B-07-CO-04-027-E	58.6	Se solicitó la adición de los recursos financieros y de las partidas 2102-00 y 2401-00 para estar en posibilidad de poder realizar los pagos de los adeudos del ejercicio anterior, debido a que estos no pudieron finiquitarse en el ejercicio que les correspondía, ya que los proveedores no presentaron su facturación antes de la fecha de cierre del presupuesto.
B-07-CO-04-082-E	7.6	Se solicitó la ampliación de los recursos asignados en la partida 2401-60-00, para estar en la posibilidad de poder realizar el pago de los adeudos del ejercicio anterior, debido a que estos no se pudieron finiquitar en el ejercicio que le correspondía ya que los proveedores no presentaron su facturación antes de la fecha de cierre del presupuesto.
TOTAL	66.2	

ELABORÓ

ING. RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

347


SECCIÓN III : (Continuación)

0344

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados.	No hubo
Número de Habitantes Beneficiados	No hubo
Delegaciones Beneficiadas:	No hubo.
Colonias Beneficiadas:	No hubo.

ELABORÓ:


ING RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

REVISÓ:


ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:


ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

348

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES **0345**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N/C

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA FINIQUITAR TRABAJOS EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO

- Habilitación de estructura metálica para cuarto de máquinas con aislamiento acústico en la Planta de Generación 101.
- Mantenimiento correctivo al sistema electromecánico a mamparas en tanques sedimentadores y en reactores biológicos, así como obras auxiliares y complementarias en la Planta de Tratamiento San Lorenzo, perteneciente al sistema hidráulico del Distrito Federal
- Mantenimiento correctivo a una subestación eléctrica, así como obras auxiliares y complementarias en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella.
- Mantenimiento correctivo a válvulas rompe sifón de las Plantas de Bombeo de Aguas Negras Aculco y C.T.M. El Risco, del sistema hidráulico del Distrito Federal.
- Mantenimiento preventivo a banco de baterías, cables de transmisión, escalerilla de torre, piso falso y plafón falso; así como obras auxiliares y complementarias del repetidor de Constituyentes, ubicado en Ave. Constituyentes No. 1218, Col. Lomas Altas.

GUSTAVO A. MADERO
IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

IZTACALCO Y
GUSTAVO A. MADERO
MIGUEL HIDALGO

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE INFORMÁTICA:

- Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo y cambios de frecuencia a los equipos de estaciones pluviométricas instaladas en el Distrito Federal y zona conurbada.

D. F.

SE ANEXAN FORMATOS CON LAS OBRAS Y ESTUDIOS FINIQUITADOS POR LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICA.

B) NINGUNO.

C) NINGUNO.

349

ELABORÓ: _____
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ: 
ING. PAUL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ: _____
ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINÓOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

ORIGINAL
0.00

MODIFICADO
12,911.1

REALIZADO
12,911.1

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE PAGAR DIVERSOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES; PUES LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE Y PAGO FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE O YA SEA PORQUE LAS EMPRESAS SE INCONFORMARON POR LA APLICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

Nº DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-017-E	3,500.00	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 CON LA FINALIDAD DE PAGAR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, TODA VEZ QUE FUERON CONTRATOS QUE NO PUDIERON FINIQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PROLONGO EL TIEMPO PARA RECOPIRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y FINIQUITARSE LOS CONTRATOS.
B-07-CO-04-026-E	1,455.20	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE FINIQUITAR LOS PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, LOS CUALES NO PUDIERON SER FINIQUITADOS EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDÍA.
B-07-CO-04-045-E	99.30	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DEL PROYECTO Y REVISIÓN DE PLANOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO "RÍO HONDO-INTERCEPTOR PONIENTE" Y "GRAN CANAL, Km. 18 + 540". DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ:

ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ:

ING. RAÚL FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL



SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0347

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

N° DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-046-E	368.40	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6300-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR FINQUITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, LOS CUALES NO FUERON RECIBIDOS PARA SU TRAMITE DE PAGO ANTES DE LA FECHA LIMITE.
B-07-CO-04-060-E	9,252.60	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 PARA CUBRIR LAS ESTIMACIONES DE OBRAS EJECUTADAS EN AÑOS ANTERIORES TODA VEZ QUE FUERON CONTRATOS QUE NO PUDIERON FINQUITARSE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PROLONGO EL TIEMPO PARA RECOPIRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y FINQUITARSE LOS CONTRATOS.
TOTAL	14,675.5	(MILES DE PESOS)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

N° DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-101-E	291.00	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DEBIDO A UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL CONTRATO I-07CO-04-2-0380 DE LA EMPRESA TECODESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. EN EL CUAL SOLICITA LA REDUCCIÓN DEL 12.02% DEL MONTO ORIGINAL. EN VIRTUD DE QUE EL ÁREA DE OPERACIÓN ORDENO QUE NO SE EJECUTARAN ALGUNOS CONCEPTOS DE CATALOGO, ESTO DEBIDO A CAMBIOS EN EL PROYECTO DE LA OBRA. CABE HACER MENCIÓN QUE SE HABÍA SOLICITADO PARA SU FINIQUITO EN LA ESTIMACIÓN 4F LA CANTIDAD DE \$ 1,119,403.62 CIVA, PERO DEBIDO A ESTE CONVENIO LA CANTIDAD QUE SE FINIQUITO FUE DE \$ 828,412.62 CIVA. QUEDANDO UN RESTANTE DE \$ 290,991.00, EL CUAL SE SOLICITA REDUCIR.
B-07-CO-04-139-E	1,473.40	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA QUE EJECUTO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CERRO DE LA ESTRELLA. NO ENTREGO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
TOTAL	1,764.4	(MILES DE PESOS)

SECCIÓN III (Continuación)

0343

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE APLICARON MOVIMIENTOS COMPENSADOS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

N° DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-035-E	1,317.80	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO. SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
B-07-CO-04-089-E	2,692.10	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
TOTAL	4,009.9	(MILES DE PESOS)

B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL MODIFICADO CON RESPECTO AL ALCANZADO.

353

SECCIÓN III : (Continuación)

0350

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	O X C	SITUACIÓN
SUP. DE ADAPTACIÓN DE BARRA DE COLINDANCIA P/ PROTEC. ESTRUCT. DE CONTROL, VERTEDORES DE LA ZONA CHINAMPERA DE XOCHIMILCO.	2.3	FINIQUITADA
SUP. DE LA BARRA PERIMETRAL P/ INSTALAR EL SERVICIO MEDICO Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL CAMPAMENTO DESAZOLVE SUR ORIENTE	4.7	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN MAYOR DE IZTAPALAPA, UBICADA EN EJE 5 SUR Y AV. GUELATAO	70.5	FINIQUITADA
CONST. DE OFICINAS CASETA DE VIGILANCIA, PORTÓN DE ACCESO, ALUMBRADO EXTERIOR CARPETA ASFÁLTICA. BAÑOS GENERALES EN EL CAMPAMENTO VACTOR'S SUR	253.1	PROCESO DE FINIQUITO
ENCHARCAMIENTO CIENFUEGOS	521.1	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-21 DE 91 CM. DE DIAM. Y REJILLAS DE ACERO EN NATIVITAS	207.1	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEJA EN LA CALLE DR. VERTIZ No. 21, 23 Y 27 COL. DOCTORES,	37.3	FINIQUITADA
ATARJEJA EN LA CALLE DOCTOR ATL. 228	53.6	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE ARROYO SANTO DESIERTO TRAMO 1	1.957.7	FINIQUITADA
SUPERVISIÓN ATARJEJA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN LA CALLE DE REGINA	6.1	FINIQUITADA
ADAPTACIÓN DE MADRINA COLECTOR LUCIO BLANCO. CAJA DE CAÍDA Y COLECTOR EN LA CALLE ROSA BLANCO	61.1	FINIQUITADA
SUP. INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO, REJILLAS DE TORMENTA Y CANALETAS PARA ALIVIAR LA PROBLEMÁTICA DE ENCHARCAMIENTOS AV. INSURGENTES NORTE	21.8	FINIQUITADA
INTERCONEXIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES EN LA BARRANCA TARANGO TRAMO 1	640.9	FINIQUITADA
CONST. ATARJEJA EN CAMINO A SAN JUAN DE ARAGÓN Nos. 115, 125, 133 Y 141, EN NORTE 92-A No. 40, DELEG. GUSTAVO A. MADERO, EN LA CALLE AGUILES SERDAN No. 756, EN AV. MORELOS No. 173, EN CALLEJÓN CHICHINANTLA No. 23, EN LA CALLE 11 No. 184 COL. REYNOSA TAMAUL	15.2	FINIQUITADA
SUP. DE LA CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA PRESA BECERRA "C" Y REFORZAMIENTO DE LA BASE DEL MURO CONTENCIÓN EN LA CALLE LA PALMA	4.5	FINIQUITADA
CONT. DE ATARJEJA LAGO ATITLAN No. 18 COL. PENSIL CONST. DE ATARJEJA EN RÍO YAPURA No. 120 COL. ARGENTINA Y CONST. DE ATARJEJA EN LAGO CHALCO No. 80 COL. ANAHUAC, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	58.4	FINIQUITADA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SUR		
SUP. COLECTOR DE ALIVIO JUSTO SIERRA	135.2	FINIQUITADA
POZOS DE ABSORCIÓN VILLA CID Y VILLA FRANQUEZA, VILLA CID Y VILLA INFERIOR	184.8	FINIQUITADA
COLECTOR SANTA MARTHA	84.9	FINIQUITADA
COLECTOR DE ALIVIO JUSTO SIERRA	236.0	FINIQUITADA
SUP. COLECTOR MIGUEL DE LA MADRID	4.7	FINIQUITADA
COLECTOR BARRIO SAN MIGUEL	179.0	FINIQUITADA
L.C. AGUA TRATADA TEXCOCO	1,181.0	FINIQUITADA
SUP. LÍNEA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA TEXCOCO	34.3	FINIQUITADA
OBRA CIVIL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LAGO DE TEXCOCO"	20.7	FINIQUITADA
TERMINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO	556.9	FINIQUITADA
TÚNELES		
CONST. DE LÍNEA DE DRENAJE SOBRE LA CALLE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ	904.0	FINIQUITADA
CONST. DE LÍNEA DE DRENAJE EN AV. DEL ROSAL No. 251 COL. OLIVAR DEL CONDE	42.1	FINIQUITADA
REESTRUCTURACIÓN DEL PASO DEL RÍO SAN ÁNGEL. EN CDA. DE LOS CEDROS FRACTO. VILLA VERDUM	214.4	FINIQUITADA
TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL COLECTOR SAN JOAQUÍN	1,110.5	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INDECO II	3,652.1	FINIQUITADA
TOTAL	12,456.1	

**PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
(CIERRE 2002)**

MIS DOCUMENTOS: VERONICA\FESTUDIOS2002\62-00-64-28" XLS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
1	1-07-CO-04-1-0320	<p align="center">62 - 00 - 64 -</p> <p>PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>PROYECTO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN EL CERRO XALTEPEC Y EN LA ZONA DENOMINADA "EL SOCAVÓN", DELEGACIÓN IZAPALAPA. CONTRATO 1-07-CO-04-1-0320</p>	1.000
2	1-07-CO-04-1-0413	<p>REVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS INDUCIDAS GENERADAS POR LA DGCOSTC Y DGOP EN EL D.F. CONTRATO 1-07-CO-04-1-0413</p>	1.000
3	1-07-CO-04-1-0879	<p>ESTUDIO DEL PROYECTO Y REVISIÓN DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO GRAN CANAL KM 18+540 DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRATO 1-07-CO-04-1-0879</p>	1.000
4	1-07-CO-04-1-0878	<p>ESTUDIO DEL PROYECTO Y REVISIÓN DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO HONDO - INTERCEPTOR PONIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRATO 1-07-CO-04-1-0878</p>	1.000
5	9-07-CO-04-1-0952	<p>ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESAZOLVE EN EL RÍO HONDO. CONTRATO 9-07-CO-04-1-0952</p>	1.000
TOTAL ACTIVIDAD			5.000

0353

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO					
0.0	8.0	8.0	DESCRIPCIÓN	AVANCE	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Construir Infraestructura para el Sistema de Agua Potable</u> fue el siguiente :							
			CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM. Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE 5 DE MAYO	1.0	0.965	TERMINADA	CUAUHTEMOC
			CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	1.0	1.402	TERMINADA	CUAUHTEMOC
			CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	1.0	2.655	TERMINADA	CUAUHTEMOC
			CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA	1.0	0.711	TERMINADA	CUAUHTEMOC
			RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y P.SOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO. BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE 5 DE MAYO	1.0		TERMINADA	CUAUHTEMOC
			RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO. BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR.	1.0		TERMINADA	CUAUHTEMOC
			RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO. BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.	1.0		TERMINADA	CUAUHTEMOC
			RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO. BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE ISABELA LA CATÓLICA.	1.0		TERMINADA	CUAUHTEMOC
			TOTAL	8.0			

357

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

NO EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL


SE ADICIONO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN:

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
EN A-09-PF-CH-006-E	4.000	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE, DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUBSUELO. SE REQUIERE DE UNA RED AUXILIAR PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS. POR LO QUE SE HA DECIDIDO RESOLVER DICHOS PROBLEMAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE CON SUS ACOMETIDAS
EN A-09-PF-CH-012-E	1.000	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FÍSICOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE. DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUBSUELO, SE REQUIERE DE UNA RED AUXILIAR PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO, POR LO QUE SE HA DECIDIDO RESOLVER DICHOS PROBLEMAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE CON SUS ACOMETIDAS.
EN A-09-PF-CH-018-E	4.000	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ORIGINADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LAS CALLES 5 DE MAYO, SIMÓN BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA Y FRANCISCO I. MADERO, CONSISTENTES EN RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VÍDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO.
TOTAL	9.000	

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN:

NUMERO DE AFECTACIÓN	META	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-139-E	1.000	SE REDUCE LA META FÍSICA YA QUE POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA A-09PF-CH-12-E, SE AMPLIO LA META FÍSICA
TOTAL	1.000	

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ: 
ING. SANTIAGO RAÚL BUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE ESTUDES

REVISÓ:
ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0355

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
0.0	54,842.7	54,842.7	
A) El avance financiero logrado en esta submeta fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM. Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE 5 DE MAYO	6,809.5	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM. Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	5,635.8	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM. Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	6,009.8	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM. Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA	4,393.0	EN PROCESO DE FINIQUITO	
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE 5 DE MAYO.	9,183.2	EN PROCESO DE FINIQUITO	
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR.	3,147.4	EN PROCESO DE FINIQUITO	
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.	6,999.6	EN PROCESO DE FINIQUITO	
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE ISABELA LA CATÓLICA.	5,924.1	EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO ENTRE FILOMENO JATA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y BOLÍVAR ENTRE 5 DE MAYO Y DONCELES. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DEMOLICIONES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y RENIVELACIÓN DE REGISTRO	4,245.3	EN PROCESO DE FINIQUITO	
		TOTAL	

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO RAMÍREZ AGUILAR
SUBDIRECCIÓN DE TÚNELES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

359

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
RENUELO DE REGISTROS FALTANTES DE LA CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y TELMEX; SOLUCIÓN DE JUNTAS EN BANQUETAS CON PARÁMETROS, RETIRO DE TACONES Y RECOLADO DE BANQUETAS, COLADO DE CEPA EN BANQUETA POR INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, DEMOLICIÓN DE BASES DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, TELMEX Y SU RECOLADO DE BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA OCULTAR CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO Y FCO. I. MADERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	772.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
ADemás SE REALIZARON LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:		
ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN ALTIMÉTRICA DE REGISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONOS CON RESPECTO A LAS RASANTES PROYECTADAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	345.0	FINIQUITADA
ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES Y MATERIALES EN LA CALLES DE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO, SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	345.0	FINIQUITADA
ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE PLANTA Y SECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL URBANA EN LAS CALLES: 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	345.0	FINIQUITADA
ESTUDIOS PARA LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE CONCEPTO, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE BOLETINES PARA EL COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS CONCURSOS DE REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO EN LAS VIALIDADES DE LAS CALLES DE DONCELES ENTRE REPUBLICA DE ARGENTINA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 5 DE FEBRERO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS.	343.0	FINIQUITADA
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA A DETALLE DE LOS CRUCEROS QUE CONFORMAN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE, TACUBA, DONCELES Y PALMA, UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	345.0	FINIQUITADA
TOTAL	64,842.7	

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JALMEÑA AGUILAR
SUBDIRECTOR DE DONCELES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0357

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGO EN TIEMPO SU DOCUMENTACION DE FINIQUITO CONFORME AL PLAZO DEL CIERRE PRESUPUESTAL

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO ENTRE FILOMENO MATA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y BOLÍVAR ENTRE 5 DE MAYO Y DONCELES, INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEMOLICIONES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y RENIVELACION DE REGISTRO

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGO EN TIEMPO SU DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO CONFORME AL PLAZO DEL CIERRE PRESUPUESTAL

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
EN A-09-PF-CH-006-E	8 310.3	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE, DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUBSUELO, SE REQUIERE DE UNA RED AUXILIAR PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS, POR LO QUE SE HA DECIDIDO RESOLVER DICHOS PROBLEMAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE CON SUS ACOMETIDAS
EN A-09-PF-CH-012-E	4 004.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE, DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUBSUELO, SE REQUIERE DE UNA RED AUXILIAR PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO, POR LO QUE SE HA DECIDIDO RESOLVER DICHOS PROBLEMAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE CON SUS ACOMETIDAS.
EN A-09-PF-CH-018-E	26,430 0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ORIGINADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LAS CALLES 5 DE MAYO, SIMÓN BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA Y FRANCISCO I. MADERO, CONSISTENTES EN RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYENDO CABLEADO.
EN A-09-PF-CH-020-E	17,529.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ORIGINADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LAS CALLES 5 DE MAYO, SIMÓN BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA Y FRANCISCO I. MADERO, CONSISTENTES EN RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, DEBIDO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS: BASE DE GRAVA CEMENTADA, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN VIALIDAD Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES RETIRO DE ADOQUÍN, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ASÍ COMO RELLENOS DE TEPETATE COMPACTADO EN EXCAVACIONES Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES

TOTAL 55,274.2

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JALISCO AGUILAR
SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ___ de ___

361

SECCIÓN III : (Continuación)

0359

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-139-E	1,431.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100, DEBIDO A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS RESULTARON MAS BAJOS DE LO QUE SE TENIAN PROGRAMADOS INICIALMENTE. EN LA PARTIDA 6300, EN VIRTUD DE QUE LOS MONTOS DE LOS ESTUDIOS CONTRATADOS RESULTARON MENORES A LOS PROGRAMADOS.
TOTAL	1,431.5	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-069-E	6,598.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-119-E	1,725.0	SE ADECUAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA 6100 A LA PARTIDA 6300, DEBIDO A QUE EN ESTA PARTIDA 6100 SE INCLUYERON LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA UBICACIÓN ALTIMÉTRICA DE REGISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONOS CON RESPECTO A LAS RASANTES PROYECTADOS. ASÍ COMO EL ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES Y MATERIALES, ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE PLANTA Y SECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL URBANA Y TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES. ASÍ COMO ELABORACIÓN DE BOLETINES PARA COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS CONCURSOS DE REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE FUNDACIONES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

362

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

0359

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE 5 DE MAYO	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM. Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE 45 CM. Ø DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO. INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE 5 DE MAYO.	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO. INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR.	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO. INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO. INCLUYENDO CABLEADO EN LA CALLE ISABELA LA CATÓLICA.	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN COLOR NEGRO. EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO ENTRE FILOMENO MATA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y BOLÍVAR ENTRE 5 DE MAYO Y DONCELES, INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEMOLICIONES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y RENIVELACION DE REGISTRO	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
RENIVELACION DE REGISTROS FALTANTES DE LA CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y TELMEX SOLUCIÓN DE JUNTAS EN BANQUETAS CON PARÁMETROS, RETIRO DE TACONES Y RECOLADO DE BANQUETAS. COLADO DE CEPA EN BANQUETA POR INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEMOLICIÓN DE BASES DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, TELMEX Y SU RECOLADO DE BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA OCULTAR CABLEADO DE ENERGÍA ELECTRICA ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO Y FCO I. MADERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	12,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC

363

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JÁURIGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TÚNELES

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

0360

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN ALTIMÉTRICA DE REGISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONOS CON RESPECTO A LAS RASANTES PROYECTADAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	25	-	-
ESTUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES Y MATERIALES EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO, SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	25	-	-
ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE PLANTA Y SECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL URBANA EN LAS CALLES: 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	25	-	-
ESTUDIOS PARA LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE CONCEPTO, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE BOLETINES PARA EL COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS CONCURSOS DE REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO EN LAS VIALIDADES DE LAS CALLES DE DONCELES ENTRE REPUBLICA DE ARGENTINA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 5 DE FEBRERO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS.	-	25	-	-
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA A DETALLE DE LOS CRUCEROS QUE CONFORMAN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE, TACUBA, DONCELES Y PALMA. UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	-	25	-	-
TOTAL	120,000	626		

NOTA . * NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE ES UNA ACTIVIDAD DE APOYO

POBLACIÓN BENEFICIADA : 120.000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 626 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS INDICADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS INDICADAS

ELABORÓ:

ING. SANTIAGO JÁURIGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE MÓDULOS

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

364

0361

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	62	07	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO			
1.000	1.590	1.590			
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Construir Infraestructura para el Sistema de Agua Potable</u> fue el siguiente :					
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	DELEGACIÓN	
RED DE RIEGO SOBRE AV. PASEO DE LA REFORMA INCLUYENDO LA ALAMEDA CENTRAL	1.000	5.836	TERMINADA	CUAUHTEMOC	
RED DE RIEGO TIPO MANUAL EN EL TRAMO GHANDI-ARQUÍMEDES	0.590	0.795	EN PROCESO	M HIDALGO	
	TOTAL	1.590		6.631	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

NO HAY DIFERENCIA FÍSICA

365

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FÍSICA DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL:

SE ADICIONO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN.

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
EN B-07-CO-03-057-E	1.000	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE CONCLUIR LOS TRABAJOS PROYECTADOS PARA EL CORREDOR TURÍSTICO EN LA AV. REFORMA. CON EL OBJETO DE LIBERAR AGUA POTABLE, UTILIZANDO AGUA TRATADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES.
TOTAL	1.000	

SE REDUJO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
EN B-07-CO-03-139-E	0.410	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS, DEBIDO A QUE EL TRAMITE REALIZADO POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS PARA INCLUIR ESTAS OBRAS AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 DE ESTA DEPENDENCIA , SE EFECTUÓ MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS TRAMITADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2002. POSTERIOR AL PLAZO LIMITE PARA COMPROMETER RECURSOS CREDITICIOS Y A LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS CUYO COMPROMISO SE REQUIERE NECESARIAMENTE, POR TAL MOTIVO, CONSIDERANDO ADEMÁS DE LA FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS RECURSOS, EL TIEMPO PARA ELABORAR Y LLEVAR A CABO LOS CONCURSOS. NO NOS PERMITE SU INICIO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL	0.410	

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HÍDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS

DIRECTOR GENERAL

366

SECCIÓN III : (Continuación)

0363


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
2,000.0	2,380.5	2,380.5	
A) El avance financiero logrado en esta submeta fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCIÓN		TOTAL O X C	SITUACIÓN
RED DE RIEGO SOBRE AV. PASEO DE LA REFORMA INCLUYENDO LA ALAMEDA CENTRAL		2,155.5	FINIQUITADA
RED DE RIEGO TIPO MANUAL EN EL TRAMO GHANDI-ARQUÍMEDES		225.0	EN PROCESO
		TOTAL	2,380.5
A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :			
NO HAY DIFERENCIA FINANCIERA			

367

ELABORÓ:


ING. HERMINO GOROSTETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLAN ESPÍNOOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

0364

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original .
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-017-E	2,702.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LA LÍNEA DE AGUA TRATADA SOBRE LA AV. PASEO DE LA REFORMA EN VIRTUD QUE SE MODIFICÓ EL PROYECTO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RIEGO DE MANGUERA AL SISTEMA DE ASPERSIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LAS CALLE DE LIEJA A LA AV. DE LOS INSURGENTES.
B-07-CO-04-057-E	1,475.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE CONCLUIR LOS TRABAJOS PROYECTADOS PARA EL CORREDOR TURÍSTICO EN LA AV. REFORMA. CON EL OBJETO DE LIBERAR AGUA POTABLE, UTILIZANDO AGUA TRATADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES.
TOTAL	4,177.0	

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-060-E	2,480.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA RED DE RIEGO SOBRE AV. PASEO DE LA REFORMA INCLUYENDO LA ALAMEDA CENTRAL, DEBIDO A QUE SE ESTÁN REALIZANDO ADECUACIONES AL PROYECTO DE RIEGO POR ASPERSIÓN, POR LO QUE SE CONCURSARA EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ORIGINANDO CON ESTO QUE LA OBRA SE REALICE EN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES.
B-07-CO-04-101-E	1,250.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA OBRA RED DE RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN EN TRAMO LIEJA-INSURGENTES Y REHABILITACIÓN DE DOS FUENTES FRENTE AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y LA RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA ALAMEDA CENTRAL. DEBIDO A QUE EL TRAMITE REALIZADO POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, PARA INCLUIR ESTAS OBRAS AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE 2002 DE ESTA DEPENDENCIA, SE EFECTUÓ MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS TRAMITADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2002. POSTERIOR AL PLAZO LIMITE PARA COMPROMETER RECURSOS CREDITICIOS Y A LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS CUYO COMPROMISO SE REQUIERE NECESARIAMENTE. POR TAL MOTIVO, CONSIDERANDO ADEMÁS DE LA FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS RECURSOS, EL TIEMPO PARA ELABORAR Y LLEVAR A CABO LOS CONCURSOS, NO NOS PERMITE SU INICIO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
B-07-CO-03-139-E	66.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE EL TRAMITE REALIZADO POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, PARA INCLUIR ESTAS OBRAS AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002 DE ESTA DEPENDENCIA, SE EFECTUÓ MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS TRAMITADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2002. POSTERIOR AL PLAZO LIMITE PARA COMPROMETER RECURSOS CREDITICIOS Y A LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS CUYO COMPROMISO SE REQUIERE NECESARIAMENTE, POR TAL MOTIVO. CONSIDERANDO ADEMÁS DE LA FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS RECURSOS, EL TIEMPO PARA ELABORAR Y LLEVAR A CABO LOS CONCURSOS NO NOS PERMITE SU INICIO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL	3,796.5	

ELABORÓ:

ING HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

368

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

0365

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original


B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-008-E	24,354.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TÉCNICA DE CRÉDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASÍ COMO LAS DE INICIO DE OBRAS
B-07-CO-04-014-E	4,094.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO PARA CUMPLIR CO EL COMPROMISO DEL CONTRATO 2-07-CO-04-2-0387/2

B) En el inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.


ELABORÓ:


ING HERMLGO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:


ING ERNESTO SANTILLÁN ESPÍÑOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ


ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

369

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : (Continuación)

0366

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
RED DE RIEGO SOBRE AV. PASEO DE LA REFORMA INCLUYENDO LA ALAMEDA CENTRAL	2,000,000	20	JUÁREZ GUERRERO NONOALCO TLALTELCO	CUAUHTEMOC
RED DE RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN EN TRAMO LIEJA-INSURGENTES Y REHABILITACIÓN DE DOS FUENTES FRENTE AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA				
RED DE RIEGO TIPO MANUAL EN EL TRAMO GHANDI-ARQUÍMEDES	.	30	.	.
RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA ALAMEDA CENTRAL				
TOTAL	2,000,000	50		

NOTA : * NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

POBLACIÓN BENEFICIADA : 2,000,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 50 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : JUÁREZ, GUERRERO NONOALCO TLALTELCO

DELEGACIONES BENEFICIADAS : CUAUHTEMOC

ELABORÓ:

ING. HERMILO GOROSTIETA ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERNESTO SANTILLAN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

370

Hoja ____ de ____

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0367

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	62	07	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
0.0	6.0	6.0		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Construir Infraestructura para el Sistema de Agua Potable</u> fue el siguiente :				
DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN	
ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN LAS CALLES PALMA Y REPUBLICA DE GUATEMALA. PROYECTO DE RASANTE DE LAS CALLES BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA. PALMA Y REPUBLICA DE GUATEMALA, Y LA ELABORACIÓN DE NIVELES DE BANQUETAS EN LAS CALLES QUE INTEGRAN LA REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	1.0	TERMINADO	CUAUHTEMOC	
ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RASANTE DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO I. MADERO 5 DE MAYO, TACUBA Y DONCELES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1.0	TERMINADO	CUAUHTEMOC	
ESTUDIO PLANIMETRICO Y ALTIMETRO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE TACUBA Y DONCELES EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INSTALACIÓN DE BANCOS DE NIVEL, Y CADENAMIENTO EN PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN LEVANTAMIENTOS DE PERFILES Y SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 20 METROS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA	1.0	TERMINADO	CUAUHTEMOC	
ESTUDIO PLANIMETRICO DEL PROYECTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, POSTES PARA CÁMARAS DE VIDEO Y POSTES PARA ALARMAS CON REFERENCIA A TODAS LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE EN LAS CALLES DELIMITADAS AL SUR POR VENUSTIANO CARRANZA, AL NORTE POR DONCELES, AL PONIENTE POR EL EJE CENTRAL Y AL ORIENTE POR 5 DE FEBRERO, MONTE DE PIEDAD Y REPUBLICA DE BRASIL	1.0	TERMINADO	CUAUHTEMOC	
ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR LOS PERFILES LONGITUDINALES SECCIONES TRANSVERSALES, INSTALACIÓN DE BANCOS DE NIVEL ESTABLECIMIENTO DE NIVELES EN PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE MATERIALES Y REFERIR LA ALTIMETRIA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES: 5 DE MAYO FRANCISCO I MADERO, BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA, UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1.0	TERMINADO	CUAUHTEMOC	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA EN 21 POZOS A CIELO ABIERTO A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1.0	TERMINADO	CUAUHTEMOC	
TOTAL	6.0			

371

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

0368

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

NO HAY DESVIACIÓN FÍSICA

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas


LA META FÍSICA DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL:

SE ADICIONO LA META FÍSICA EN LA AFECTACIÓN:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
EN A-09-PF-CH-018-E	6.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICOS Y MECÁNICA DE SUELOS, PARA LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LAS CALLES 5 DE MAYO, SIMÓN BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA Y FRANCISCO I. MADERO, CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN Y RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO.
TOTAL	6.00	

C) En el inciso B1, se indicaron las Justificaciones Correspondientes.

ELABORÓ:



 ING. SANTIAGO ALARCÓN AGUILAR
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

REVISÓ:

 ING. ERNESTO SANTILLÁN ESPINDOLA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

372

SECCIÓN III : (Continuación)

0370

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO DE ESTA ACCIÓN SE ADICIONO, A CAUSA DE LA SIGUIENTE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL:

SE ADICIONARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
EN A-03-PF-CH-018-E	2,070.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICOS Y MECÁNICA DE SUELOS, PARA LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LAS CALLES 5 DE MAYO, SIMÓN BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA Y FRANCISCO I. MADERO, CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN Y RESTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS ESTAMPADAS Y PISOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDAD, ASÍ COMO BASES PARA POSTES DE VIDEO, BASES PARA POSTES DE ALARMA Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO.
TOTAL	2,070.0	

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

<u>NUMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-CO-04-139-E	9.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE LOS MONTOS DE LOS ESTUDIOS CONTRATADOS RESULTARON MENORES A LO PROGRAMADO
TOTAL	9.4	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el Inciso A1, se indicaron las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

ELABORÓ:

ING SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR
SUBDIRECTOR DE BIENESTAR

REVISÓ:

ING ERNESTO SANTILLÁN ESPÍNDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

374

Hoja ___ de ___

SECCIÓN III : (Continuación)

0371

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN LAS CALLES PALMA Y REPUBLICA DE GUATEMALA, PROYECTO DE RASANTE DE LAS CALLES BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA, PALMA Y REPUBLICA DE GUATEMALA, Y LA ELABORACIÓN DE NIVELES DE BANQUETAS EN LAS CALLES QUE INTEGRAN LA REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.	.	25	.	.
ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RASANTE DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO I. MADERO 5 DE MAYO, TACUBA Y DONCELES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	.	25	.	.
ESTUDIO PLANIMETRICO Y ALTÍMETRO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE, TACUBA Y DONCELES EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INSTALACIÓN DE BANCOS DE NIVEL, Y CADENAMIENTO EN PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN LEVANTAMIENTOS DE PERFILES Y SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 20 METROS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA	.	25	.	.
ESTUDIO PLANIMETRICO DEL PROYECTO DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO, POSTES PARA CÁMARAS DE VIDEO Y POSTES PARA ALARMAS CON REFERENCIA A TODAS LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE EN LAS CALLES DELIMITADAS AL SUR POR VENUSTIANO CARRANZA, AL NORTE POR DONCELES AL PONIENTE POR EL EJE CENTRAL Y AL ORIENTE POR 5 DE FEBRERO, MONTE DE PIEDAD Y REPUBLICA DE BRASIL	.	25	.	.
ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR LOS PERFILES LONGITUDINALES SECCIONES TRANSVERSALES, INSTALACIÓN DE BANCOS DE NIVEL ESTABLECIMIENTO DE NIVELES EN PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE MATERIALES Y REFERIR LA ALTIMETRIA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES: 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO, BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA, UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	.	25	.	.
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA EN 21 POZOS A CIELO ABIERTO A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN LAS CALLES DE 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	.	25	.	.
TOTAL	0	150		

NOTA . * NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE ES UNA ACTIVIDAD DE APOYO

POBLACIÓN BENEFICIADA

EMPLEOS GENERADOS : 150 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS :

DELEGACIONES BENEFICIADAS :

ELABORÓ:

ING SANTIAGO JIMÉNEZ AGUILAR
SUBDIRECTOR DE TÚNELES

REVISÓ:

ING ERNESTO SANTILLAN ESPINDOLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Hoja _____ de _____

375

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0372

UR 04	P 62	PE 07	AI 50	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL
0.000

MODIFICADA
2.000

REALIZADA
2.000

- A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS EN EL 2002.
B) LA DESVIACIÓN FISICA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÓN ESTUDIOS PARA EL CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO-REFORMA.
C) NINGUNA.

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE ADICIONA LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-03-057E SE ADICIONA LA META FÍSICA EN 2.000 ESTUDIOS

SUBTOTAL

2.000 ESTUDIOS

ELABORO:
ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.D, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

376

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


ORIGINAL 0.0	MODIFICADO 672.9	REALIZADO 672.9
-----------------	---------------------	--------------------

- A) LA DESVIACIÓN FINANCIERA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÓN ESTUDIOS PARA EL CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO-REFORMA.
- B) NINGUNA

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-03-057-E	1,518.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y META FÍSICA EN LA PARTIDA 6300-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REHABILITAR Y AMPLIAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN PARA DICHO CORREDOR TURÍSTICO, Y MEJORAR EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE SE SUMINISTRA AL CORREDOR DEL PASEO DE LA REFORMA.
TOTAL	1,518.0	(MILES DE PESOS)



ELABORO: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO: _____
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL


SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-139-E	845.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6300-04 AL NO SER NECESARIO REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ALCANCES PLANTEADOS EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-057-E.
TOTAL	845.1	(MILES DE PESOS)



**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN
DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL
(CIERRE 2002)**

0375

379

MIS DOCUMENTOS VERONICA/ESTUDIOS2002/62-07-50-279.VIS

23-May-03

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	AVANCE FISICO 2002 CIERRE
1	2-07-CO-04-1-0602	<p align="center">62 - 07 - 50 - 279</p> <p>REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL</p> <p>PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE LOS CARCAMOS FUENTES Y GARZAS EXISTENTES PARA APOYAR A LA COORDINACION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC</p>	1.000
2	2-07-CO-04-1-0603	<p>PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL, MECANICO E HIDRAULICO DEL CARCAMO DE BOMBEO PARA REFORZAR LA PRESION REQUERIDA POR EL SISTEMA DE ASPERCIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL Y PASEO DE LA REFORMA</p>	1.000
TOTAL ACTIVIDAD			2.000

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C04	66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO	INSTALACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
	META FÍSICA ORIGINAL 39	MODIFICADO 39
<p>INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AREA DE OPERACIÓN DE DRENAJE.</p> <p>AL ESTAR ESTA ACCIÓN CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA YA QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO LOS SISTEMAS EN CONDICIONES OPTIMAS PARA ASI PODER LOGRAR UN MEJOR DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, SE CONTINUA DESARROLLANDO ACCIONES IMPORTANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, ASI MISMO SE HA DADO CALIDAD EN LAS RESPUESTAS DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS.</p> <p>ADICIONALMENTE SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS.</p> <p>SISTEMA CONSOLIDADO.</p> <p>SE BRINDO APOYO A LA OFICINA DE MANTENIMIENTO CIVIL CON UNA CUADRILLA DE SOLDADORES PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS.</p> <p>1.- EN LA VIALIDAD DE AVENIDA INSURGENTES NORTE Y AVENIDA ACUEDUCTO SE SOLDARON REJILLAS DE PISO.</p> <p>2.- EN EL PASO VEHICULAR DE CIRCUITO INTERIOR Y EDUARDO MOLINA SE SOLDARON REJILLAS DE PISO.</p> <p>3. EN LA LUMBRERA "O" PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DRENAJE PROFUNDO, EN EL CORTE DE VARILLAS.</p> <p>SE BRINDO APOYO CON UNA CUADRILLA DE PLOMEROS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA D.G.C.O.H., OFICINA DE DESAZOLVE ORIENTE Y OFICINA DE DESAZOLVE SUR.</p> <p>SE BRINDO APOYO EN EL DESVÍO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS EN CALZADA VALLERÍA Y RÍO DE LOS REMEDIOS PARA ABATIR NIVEL DE AGUA CON EQUIPO HYDRAPLO DE 6" DE DIÁMETRO.</p> <p>SE BRINDO APOYO CON LA CUADRILLA DE ALBAÑILES AL CAMPAMENTO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO ZONA CENTRO EN LA NIVELACIÓN Y COLADO DE UN PISO FIRME EN 50 M2. ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE 24 METROS DE CANALFO Y LA EXCAVACIÓN DE UN REGISTRO DE 60 X 60.</p>		

ELABORO: ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
SUBDIRECTOR DE DRENAJE.

REVISOR: ING. GERMÁN DE LA TORRE BLAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

GRAN CANAL.

SE BRINDO APOYÓ CON PERSONAL ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DE DESAZOLVE ZONA CENTRO, DESAZOLVE ZONA PONIENTE Y DESAZOLVE ZONA NORTE. PARA SUSTITUIR CIRCUITOS ELÉCTRICOS E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS COMPRESORES.

EN LA PLANTA DE BOMBEO CANAL DE SALES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CÁRCAMO NUMERO 3 SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- 1- SE CABLEO DEL GENERADOR AL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA Y ARRANCADORES INSTALADOS EN LA UNIDAD DE PODER NUMERO 5 MARCA D&D UTILIZANDO CABLE DE RECUPERACIÓN CALIBRE 500 KCM.
- 2- EN EL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE LA MÁQUINA GENERADORA NUMERO 2 MARCA IGSA. DE 600 KW., SE COLOCARON 2 PLACAS DE BAQUELITA ENTRE LAS ZAPATAS DE CONEXIÓN, ASI COMO TAMBIÉN 3 ZAPATAS DE ALUMINIO DE 2 ENTRADAS.
- 3- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MAQUINAS GENERADORAS NUMEROS 1 Y 2 MARCA IGSA. INSTALADAS JUNTO AL CÁRCAMO NUMERO 3. CONSISTIENDO EN CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, LUBRICACIÓN Y COMBUSTIBLE, ACEITE Y LIMPIEZA DE INYECTORES.
- 4- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. APLICÓ PINTURA A LA GENERADORA NUMERO 1 Y NUMERO 2 MARCA IGSA.
- 5- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. COLOCÓ SEPARADOR DE SÓLIDOS EN LA ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE DE LAS MÁQUINAS GENERADORAS NUMEROS 1 Y 2 MARCA IGSA.
- 6- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. COLOCÓ ALIMENTACIÓN DEL DIESEL PARA LA MÁQUINA GENERADORA NUMERO 2, UTILIZANDO TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO.
- 7- PERSONAL DEL SISTEMA CORRIGIÓ FUGA DE AGUA EN LA JUNTA DREISSER DEL TUBO DE DESCARGA DE LA UNIDAD DE PODER NUMERO 3. RETIRANDO DICHA JUNTA Y EN SU LUGAR SE SOLDÓ UN TRAMO DE TUBO DE 42" DE DIÁMETRO POR 45 CMS.
- 8- PERSONAL DEL SISTEMA CONSTRUYÓ Y COLOCÓ MARCO DE FIERRO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RADIADOR DE LA MÁQUINA GENERADORA NUMERO 2 EN DONDE SE COLOCARON 2 SILENCIADORES.
- 9- PERSONAL DEL SISTEMA CONSTRUYÓ Y COLOCÓ ESTRUCTURA PARA LA TECHUMBRE DE LA MÁQUINA GENERADORA NUMERO 2 EN DONDE SE COLOCÓ UNA LONA.
- 10- SE INSTALÓ RED DE TIERRA PARA ATERRIJAR LA MÁQUINA GENERADORA NUMERO 2 E INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA UTILIZANDO CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 2/0
- 11- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. TENDIÓ CABLE CALIBRE NUMERO 10 PARA LA ALIMENTACIÓN DE 220 VOLTS. DE LOS PRECALENTADORES DE LAS MÁQUINAS GENERADORAS NUMERO 1 Y 2 MARCA IGSA.
- 12- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. CABLEÓ EL CONTROL DE LA MÁQUINA GENERADORA NUMERO 2 AL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA.
- 13- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA REPRESA S. A. DE C. V. CAMBIÓ TAPA DEL DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO DE LA UNIDAD DE PODER NUMERO 3 A LA NUMERO 5.
- 14- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. COLOCÓ CARGADOR DE BATERÍAS EN EL GABINETE DEL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE LAS MÁQUINAS GENERADORAS NUMERO 1 Y 2 MARCA IGSA.
- 15- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. COLOCÓ REGULADOR DE VOLTAJE Y TABLILLA DE CONTROL EN EL INTERRUPTOR DE LA GENERADORA NUMERO 2 E INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA QUEDANDO EN SERVICIO.
- 16- PERSONAL DEL SISTEMA COLOCÓ UNA LÁMPARA DE 500 W-220V. EN EL ÁREA DE MANIOBRAS DE LA PLANTA (CÁRCAMO NUMERO 3).
- 17- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA REPRESA, S. A. DE C. V. RETIRO DEL CÁRCAMO NUMERO 3 DE LA PLANTA. TUBO DE SUCCIÓN CON BOMBA DE LAS UNIDADES DE PODER 3 Y 5.
- 18- SE VACIARON 711 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO EN EL DEPÓSITO DE LA UNIDAD DE PODER NUMERO 3 MARCA D&D.
- 19- SE VACIARON 220 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO EN EL DEPÓSITO DE LA UNIDAD DE PODER NUMERO 1 MARCA D&D.
- 20- PERSONAL DE LA COMPAÑÍA INEI S. A. DE C. V. CORRIGIÓ FALLA A LA MÁQUINA GENERADORA NUMERO 2 MARCA IGSA DE 600 KW.

SE BRINDO APOYO CON PERSONAL DE ALBAÑILERÍA EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR CENTRO, UBICADO EN EULALIA GUZMÁN Y CIRCUITO INTERIOR, DONDE SE COLARON 98 M2.

ESTA META A TRAVÉS DE SUS OFICINAS CONTINUA DESARROLLANDO ACCIONES IMPORTANTES PARA EL BUENFUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE, SE CONTINUO CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES Y LUMBRERAS DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CIVIL, MEJORAMIENTO E IMAGEN ASI COMO EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LAS COMPUERTAS Y MECANISMOS DE CADA UNA DE LAS LUMBRERAS Y CAJAS DE CONTROL, DE IGUAL MANERA SE ATENDE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA.

LA OFICINA DEL PONIENTE CONTINUA LLEVANDO A CABO EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA EN CADA UNA DE LAS 17 PRESAS DE LA ZONA PONIENTE, ASI COMO DE LAS CAJAS DE CONTROL QUE DESCARGAN AL INTERCEPTOR PONIENTE, ADEMÁS SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA.

PRESA TEXCALATLACO.

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SANGRIA PARA ENCAUSAR EL FLUJO DE AGUA PROVENIENTE DEL COLECTOR COYOTES, ANZALDO A LA OBRA DE TOMA CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO. PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL VASO POR PARTE DEL AREA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, ASI MISMO EN ESTA ZONA FUERON RECONSTRUIDOS 3 POZOS DE VISITA

PRESA TARANGO.

SE REALIZO CONSTRUCCIÓN DE SANGRIA PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL FLUJO DE AGUA PROVENIENTE DEL ARROYO PUENTE GRANDE A LA OBRA DE

TOMA CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR PARTE DEL AREA DE CONSTRUCCIÓN, SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 FIRMES DE CONCRETO ARMADO DE UNA AREA DE 7 Y 8 M2. PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OBRA DE TOMA, INSTALACIÓN DE 10 RIELES TIPO I DE 6" X 8" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ACCESO A LA OBRA DE TOMA, SE REALIZO REPELLADO CON ARENA, CEMENTO AGUA Y MALLA TIPO GALLINERO.

PRESA SAN JOAQUIN.

SE REALIZO EL ESPARCIMIENTO DE 17 TONELADAS DE CALHIDRA APLICÁNDOSE EN EL MARGEN DEL VASO DE LA PRESA CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LOS MALOS OLORES, TAMBIEN DENTRO DEL VASO SE VERTIO PRODUCTO BIODEGRADABLE "ALBISOL" PARA EL MISMO FIN. SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE SANGRIA PARA ENCAUSAR EL FLUJO DE AGUA PROVENIENTE DE LA PRESA "B" DE BECERRA Y TUCAMACHALCO CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO E INICIAR LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR PARTE DEL AREA DE CONSTRUCCIÓN, SE INICIARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA CASETA DEL PRESERO

PRESA ANZALDO.

SE REALIZO SANGRIA PARA EL ENCAUSAMIENTO DE AGUA PROVENIENTE DEL RIO MAGDALENA, GABILONDO SOLER Y TUNEL DE INTERCONEXIÓN TEXCALATLACO, COYOTES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO DE LA PRESA E INICIAR EL DESAZOLVE DEL VASO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN.

PRESA RIO MIXCOAC

SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA DEBIDO A UNA SOCAVACION DE TALUD DE 3.00 X 1.00 X 0.50 M., SE REPELLO EL TALUD EN UNA AREA DE 20.0 M2., SE REALIZO EL RELLENO DE SOCAVACION A ABSE DE TEPETATE.

PRESA TACUBAYA.

SE REALIZO CONSTRUCCIÓN DE SANGRIA PARA ENCAUSAR EL CAUDAL DE AGUA PROVENIENTE DE LA PRESA "C" DE BECERRA Y RIO TACUBAYA PARA ENCAUSARLO AL COLECTOR TUCAMACHALCO CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO DE LA MISMA E INICIAR LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

SE CONSTRUYO 2 PLATAFORMAS DE CONCRETO ARMADO DE 7.0 M2. Y 8.0 M2. CON LA FINALIDAD DE PODER EXTRAER LA BASURA DEL VASO SIN RIESGO DE CAER Y TAMBIEN SE REALIZO EL REPELLADO DEL TALUD MEDIANTE UNA MEZCLA DE ARENA, CEMENTO Y MALLA TIPO GALLINERO.

SE CONSTRUYO ACCESO A LA PRESA MEDIANTE FIRME CONCRETO ARMADO EN UNA AREA DE 6 M2

PRESA "C" DE BECERRA.

SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE SANGRIA PARA ENCAUSAR EL FLUJO PROVENIENTE DEL TUNEL DE LA INTERCONEXIÓN MIXCOAC A LA OBRA DE TOMA CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR PARTE DE EL AREA DE CONSTRUCCION.

SE LLEVA A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y LUMBRERAS DEL SISTEMA DE DRENAJE CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL DE LAS INSTALACIONES, LIMPIEZA, ENGRASADO, PINTURA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DE LOS MECANISMOS CORRESPONDIENTES A LOS INTERCEPTORES CENTRO-PONIENTE, CENTRAL, CENTRO-CENTRO, ORIENTE, ORIENTE-OCR Y EMISOR CENTRAL.

LUMBRERA 8 "B" INTERCEPTOR ORIENTE.

SE INSTALO FILTRO DE CARBON ACTIVADO, CONSISTENTE EN HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANAL Y RUJILLA DE FIBRA DE VIDRIO, ELIMADOR DE HUMEDAD, CARBON ACTIVADO Y TECHUMBRE DE PROTECCIÓN.

LO ANTERIOS FUE NECESARIO DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE LA LUMBRERA A CONSECUENCIA DELOS MALOS OLORES QUE SE GENERAN POR LAS AGUAS NGRAS DEL DRENAJE PROFUNDO.

LUMBRERA 6 EMISOR CENTRAL.

SE INICIO LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE CARBON ACTIVADO.

LUMBRERA "0" EMISOR CENTRAL.

SE DIO MANTENIMIENTO AL FILTRO DE CARBON ACTIVADO, FALTANDO POR COLOCAR LA VIGUETA Y REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO, ASI COMO EL ELIMINADOR DE HUMEDAD.

LUMBRERA 0 "B" INTERCEPTOR ORIENTE.

SE DIO MANTENIMIENTO AL FILTRO DE CARBON ACTIVADO FALTANDO POR COLOCAR LA VIGUETA Y REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO ASI COMO ELIMINADOR DE HUMEDAD.

LUMBRERA 0 "A" INTERCEPTOR CENTRAL.

SE DIO MANTENIMIENTO AL FILTRO DE CARBON ACTIVADO FALTANDO POR COLOCAR LA VIGUETA Y REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO ASI COMO ELIMINADOR DE HUMEDAD.

LUMBRERA 11 INTERCEPTOR CENTRAL.

SE RESTITUYO REJILLA DE FIERRO FUNDIDO POR UNA DE FIBRA DE VIDRIO ASI COMO EL CARBON ACTIVADO QUEDANDO PENDIENTE POR CONSTRUIR EL FILTRO DE ACUERDO A PROYECTO.

LUMBRERA 19 INTERCEPTOR PONIENTE.

SE INICIO LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE CARBON ACTIVADO PROCEDIENDO A LA DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DE LA LUMBRERA EN LOS SITIOS DE EMPOTRAMIENTO DE LOS CANALES DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y REPARACIÓN DE LOS PRECOLADOS DE LA LUMBRERA Y DE LA CAJA DE CONTROL. AL MISMO TIEMPO SE REHABILITARON LOS MARCOS EN LOS BROCALS RENIVELANDO LAS TAPILLAS.

LUMBRERA 5 INTERCEPTOR ORIENTE.

SE CONSTRUYO FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN LA ZONA PREVIA CONSTRUIDA, SE REALIZO LA COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, ELIMINADOR DE HUMEDAD Y CARBON ACTIVADO FALTANDO EL FILTRO EN LA ZONA DE PRECOLADOS.

LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE.

EN ESTE PERIODO SE INICIO LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN LA ZONA PREVIAMENTE CONSTRUIDA, SE INSTALARON VIGUETAS Y REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, ASI COMO EL CARBON ACTIVADO ESTANDO EN PROCESO EL DE LA ZONA DE PRECOLADOS.

RIO CUAUTEPEC.

DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL RIO CUAUTEPEC EN SU TRAMO TENAYUCA CHALMA-LAGUNA DE CUAUTEPEC EXTRAYÉNDOSE Y RETIRANDO 160 M3. DE AZOLVE. SE REALIZO LA LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DEL TAÑUD DEL RIO EN SU CRUCE CON LA CALLE FRANCISCO VILLA. EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y TÉCNICA SE DIO INICIO A LA INSPECCIÓN DEL EMISOR CENTRAL PARA LO CUAL SE TUVIERON QUE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES LAS CUALES FUERON DESARROLLADAS POR PERSONAL DE ESTA AREA CONSISTENTES EN:

REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO, DE LA LUMBRERA 0 A LA LUMBRERA 21 DEL EMISOR CENTRAL, REALIZANDO RETIRO DE TAPA Y REJILLA, REHABILITACIÓN DE ACCESOS, PODA DE ARBOLES QUE OBSTRUIAN EL ACCESO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES. ASI MISMO EN LAS LUMBRERAS 0 "A", 0"B", 0. 1. 2. 3. 6 Y 8 DEL EMISOR CENTRAL. SE REALIZO EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE FILTROS DE CARBON ACTIVADO.

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE VIGAS Y CIMBRA DE MADERA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VENTILAR EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO PARA PODER INICIAR LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN DEL TUNEL DEL EMISOR CON EL EQUIPO SONICO Y DE VIDEO.

LUMBRERA 0 "A" INTERCEPTOR CENTRAL.

SE REALIZARON TRABAJOS EN EL RETIRO DE LOSA TAPA (TABLETAS PRECOLADAS), FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. SE REALIZO LA LIMPIEZA DE LA LOSA INTERMEDIA. EXTRAYENDO BASURA, BOTELLAS DE PLASTICO Y AZOLVE EN UN VOLUMEN APROXIMADO DE 18.0 M3. UNA VEZ TERMINADA ESTA ACTIVIDAD SE DIO INICIO A LA DEMOLICIÓN DE LA LOSA INTERMEDIA DE LA LUMBRERA ABRRIENDO UNA RANURA DE 5.00 X 1.20 X 1.00 M. DE ACUERDO A PROYECTO CON LA FINALIDAD DE INSTALAR UNA SEGUNDA COMPUERTA.

LUMBRERA "B" INTERCEPTOR ORIENTE.

SE REALIZARON TRABAJOS DE RETIRO DE LOSA TAPA (TABLETAS PRECOLADAS), FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. SE REALIZO LA LIMPIEZA DE LA LOSA INTERMEDIA. EXTRAYENDO BASURA, BOTELLAS DE PLASTICO Y AZOLVE EN UN VOLUMEN APROXIMADO DE 20.0 M3. UNA VEZ TERMINADA ESTA ACTIVIDAD SE DIO INICIO A LA DEMOLICIÓN DE LA LOSA INTERMEDIA DE LA LUMBRERA ABRRIENDO UNA RANURA DE 5.00 X 1.20 X 1.00 M. DE ACUERDO A PROYECTO CON LA FINALIDAD DE INSTALAR UNA SEGUNDA COMPUERTA.

LUMBRERA "0" DEL EMISOR CENTRAL.

CON FECHA 18 DE FEBRERO SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE COMPUERTAS DE LAS CAPTACIONES CUITLAHUAC, FORTUNA, MOYOBAMBA, REMEDIOS, TLALNEPANTLA, LUMBRERA 1 "B" INTERCEPTOR ORIENTE, LUMBRERA 1 INTERCEPTOR ORIENTE, LUMBRERA 2 INTERCEPTOR ORIENTE, CAPTACIÓN PLUTARCO ELIAS CALLES, LUMBRERA 2 INTERCEPTOR CENTRO-CENTRO, LUMBRERAS 6, 7 Y 8 DEL INTERCEPTOR CENTRAL, CAPTACIONES HUMBOLT, SAN JAVIER I Y II Y ACUEDUCTO II. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCION CON EL EQUIPO SONICO Y DE VIDEO PARA LA INSPECCION DEL SISTEMA DEL DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

CON FECHA 25 DE FEBRERO SE INICIO LA INSPECCION DEL EMISOR CENTRAL EN EL TRAMO LO-LI CON UNA LONGITUD DE 2.322 M.

SE INSTALARON TRES EXTRACTORES DE AIRE CON MOTOR DE 15 HP. CADA UNO Y UNA GENERADORA DE 7.5 KW., 220 VOLTS EN GABRIEL MANCLAY Y EJE 8 SUR. PARA ATENDER EMERGENCIA POR DERRAME DE GASOLINA EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. OCASIONADO POR LA VOLCADURA DE UNA PIPA DE PEMEX.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA BOMBA TIPO HYDRAFL0 DE 24" DE DIAMETRO PARA BAJAR NIVEL Y SE CONCLUYERAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE CUATRO BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" DE DIAMETRO Y UNA HYDRAFL0 DE 18" DE DIAMETRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA

LUMBRERA 27 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DRENAJE PROFUNDO.

SE REALIZO LA INSTALACION DE BOMBA DE EXTRACTORES DE AIRE DENTRO DE LA LUMBRERA A USANDO DOS EXTRACTORES DE AIRE DE 15 H. P. CADA UNO Y TRES EXTRACTORES DE AIRE DE 5 H. P. CADA UNO.

VALLEJO Y RIO DE LOS REMEDIOS.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE EQUIPO COMO APOYO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAJON DEL RIO DONDE SE USARON, UNA MOTOBOMBA PIONER DE 10" DE DIAMETRO, UNA MOTOBOMBA GORMAN DE 4" DE DIAMETRO Y DOS HYDRAFLO DE 4" DE DIAMETRO.

BOULEVARD DE LA LUZ.

SE CONCLUYO CON EL APOYO QUE SE BRINDABA CONCENTRANDOSE EL EQUIPO UTILIZADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE BOMBEO SUR RETIRÁNDOSE UNA MOTOBOMBA GORMAN DE 10" DE DIAMETRO.

SE BRINDO APOYO A LA OFICINA DE DESAZOLVE SUR-ORIENTE CON OPERADOR Y GRUA PARA INSTALAR DOS TUBOS DE CONCRETO DE 2.54 M. DE DIAMETRO EN UN CARCAMO PROVISIONAL EN BOULEVARD DE LA LUZ.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PARA LA REALIZACION DE REPORTAJES POR BUZOS EN LOS CARCAMOS DE SUCCION EN LAS PLANTAS DE BOMBEO PLANTA LAGO Y ACULCO.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON OPERADOR Y GRUA PARA DESARMAR MECANISMOS DE UNA COMPUERTA EN LA PLANTA DE BOMBEO ZARAGOZA.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON OPERADOR Y GRUA PARA DESMONTAR LAS BOMBAS NUMEROS 1 Y 2 DE 1M. 3/SEG. EN LA PLANTA DE BOMBEO SINDICALISMO Y PROGRESO.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON OPERADOR Y GRUA PARA DESMONTAR LA BOMBA NUMERO 3 DE 2M. 3/SEG. EN LA PLANTA DE BOMBEO ZOQUIPA.

SE BRINDO APOYO CON PERSONAL ELECTRICO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL BOMBEO SUR PARA REALIZAR ACOMETIDA ELECTRICA DE 23 KV.

SE BRINDO APOYO A LA OFICINA DE DESAZOLVE CENTRO CON ALBAÑILES PARA COLAR PISO EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR.

SE BRINDO APOYO PARA BAJAR ALIMENTACION DE 220 VOLTS., PARA EXTRACTOR EN CALLE RIO SAN JOAQUIN Y LEGARIA.

SE BRINDO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENEDOR METALICO EN LA LUMBRERA NUMERO 8.

RIO BECERRA.

SE BRINDO APOYO EN LA INSTALACION Y OPERACION DE LA ESTRUCTURA DEL CAJON DEL RIO BECERRA, UTILIZANDO PARA ELLO DOS BOMBAS HYDRAFLO DE 4" DE DIAMETRO, UNA MOTOBOMBA MARCA PIONEER DE 10" DE DIAMETRO, UNA MOTOBOMBA HYDRAFLO DE 12" DE DIAMETRO Y CUATRO EXTRACTORES DE AIRE DE 5 H. P.

SE BRINDO APOYO A LA OFICINA DE DESAZOLVE ZONA CENTRO EN PATRIOTISMO Y REVOLUCION PARA LOS TRABAJOS DE REVISION ESTRUCTURAL DEL CAJON DEL RIO BECERRA, INSTALÁNDOSE Y OPERANDO UNA BOMBA HYDRAFLO DE 12" DE DIAMETRO Y TRES EXTRACTORES DE 5 H. P.

SE BRINDO APOYO EN RIO DE LOS REMEDIOS Y VALLEJO PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE EQUIPO, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CAJON DE RIO, UTILIZÁNDOSE DOS MOTOBOMBAS GORMAN RUPP DE 6" DE DIAMETRO Y UNA MOTOBOMBA PIONEER DE 10" DE DIAMETRO.

LUMBRERA NUMERO 2.

SE REALIZARON TRABAJOS DE APOYO AL AREA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO EN TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL TUNEL DE DICHA LUMBRERA, UTILIZANDO UNA MOTOBOMBA MARCA PIONEER DE 4" DE DIAMETRO Y DOS EXTRACTORES DE AIRE DE 5 H. P.

PLANTA CANAL DE SALES.

SE REALIZO LA INSTALACION DE DOS BOMBAS HYDRAFLO DE 12" Y 18" DE DIAMETRO COMO APOYO EN TRABAJOS DE BOMBEO AL CARCAMO NUMERO 3 ESTO EN COORDINACION CON EL AREA DE DRENAJE PROFUNDO.

SE REALIZO INSTALACION DE UN EXTRACTOR DE AIRE DE 15 H. P. EN LA PRESA TEPOXTEPEC Y LOMAS DE SOTELO PARA EL ROMPIMIENTO DE ESPUMA EN UN POZO DE VISITA, REQUERIDO POR PERSONAL DE LABORATORIO CENTRAL.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE DOS MOTOBOMBAS GORMAN RUPP DE 6" Y 4" DE DIAMETRO EN EL MERCADO DE FLORES PARA ABATIMIENTO DEL NIVEL EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO ASI COMO REVISION DE UN TRANSFORMADOR, TRABAJOS DE LA DELEGACION XOCHIMILCO.

CARCAMO ELVIRA VARGAS.

SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE PARA REALIZAR PRUEBAS DE SELLADO DE DESCARGA, SE INSTALARON TUBOS GUIAS.

- SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA REGISTROS Y CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC DE 1 1/2 " DE DIÁMETRO.
- SE ABRIO CEPA COLÁNDOSE PLANILLA Y SE AMARRARON CADENAS CON VARILLAS PARA LA CASETA DE CONTROL.
- SE REALIZO SOLDADURA A DOS NIPLES DE 4 " DE DIÁMETRO AL MANIFUL DE DESCARGA PARA INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO PROVISIONAL.
- SE REALIZO MODIFICACIONES EN LA SUBESTACIÓN TIPO POSTE, CAMBIO DE POSICIÓN EN APARTARRAYOS, CONEXIÓN DE CABLE DESNUDO DE TIERRA, INSTALACIÓN DE FUSIBLES DE 3 AMP. PARA EL TRANSFORMADOR DE 75 KVA.
- CONTINUACIÓN DE OBRA CIVIL DE LA CASETA DE CONTROL, TRES REGISTROS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT DE 1 1/2 " DE DIÁMETRO PARA CABLEADO.
- SE FABRICARON DOS REJILLAS PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS.

TRABAJOS REALIZADOS POR CUADRILLAS DE ALBAÑILES, APOYO, MECÁNICOS, ELECTRICISTAS Y HERREROS.

CÁRCAMO BOULEVARD DE LA LUZ.

- SE BRINDO APOYO PARA LA INSTACIÓN DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 15 H. P.
- SE INSTALO TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, SE HABILITO MANIFUL Y DOS VÁLVULAS CHÉCK.
- SE REALIZO CAMBIO DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 23/0.22 KV. POR UNO DE 75 KVA, 23/0.22 KV.
- SE REALIZO INSTALACION DEL TABLERO DE CONTROL PARA LOS DOS EQUIPOS DE BOMBEO Y CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL.

TRABAJOS REALIZADOS POR CUADRILLAS DE HERREROS, MECÁNICOS, ELECTRICISTAS, MAQUINARIA GRÚA DE 12 TONELADAS Y VEHÍCULO TIPO PELICAN.

SE BRINDO APOYO CON UNA CUADRILLA DE SOLDADORES PARA LA REPARACIÓN DE REJILLAS DE PISO EN LA VIALIDAD DE AVENIDA INSURGENTES NORTE.

SE BRINDO APOYO EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR ZONA PONIENTE CON UNA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA EL CABLEADO ELECTRICO Y LA INSTALACIÓN DE DOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE 100 Y 600 AMP. Y ALIMENTAR ELÉCTRICAMENTE DOS COMPRESORES.

SE BRINDO APOYO EN EL CAMPAMENTO DE VACTOR ZONA CENTRO CON CUADRILLA DE ALBAÑILES PARA EL COLADO DE UNA CANALETA PLUVIAL, EXCAVACIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO Y COLADO DE UN PISO FIRME.

BOULEVARD DE LA LUZ Y PERIFÉRICO.

SE REALIZARON TRABAJOS DE RECORTE DE UN BANCO, DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA BOMBA DE 150 LTS./ SEG. PARA BAJARIA A 1.20 MTS. Y PODER ABATIR EL NIVEL DE AGUA.

SE BRINDO APOYO CON CUADRILLA DE MECÁNICOS DE BOMBAS ELECTRICAS EN EL PARQUE MÉXICO, PARA LA REVISIÓN DE UNA FUGA DE AGUA EN LA COMPUERTA DE LA VÁLVULA DE LA BOMBA NUMERO 1.

SE CONTINUA LLEVANDO A CABO EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA EN CADA UNA DE LAS 17 PRFSAS Y 2 REPRFSAS DE LA ZONA PONIENTE, ASO COMO LA LIMPIEZA DE LAS 20 CAJAS DE CONTROL QUE DESCARGAN AL INTERCEPTOR PONIENTE, ADEMÁS SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA.

PRESA TEXCALATLACO.

DURANTE EL MES DE ABRIL SE CONTINUÓ TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SANGRIA PARA ENCAUSAR EL FLUJO DE AGUA, PROVENIENTE DEL COLECTOR COYOTES-ANZALDO A LA OBRA DE TOMA CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO, PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL VASO QUE REALIZA EL AREA DE CONSTRUCCIÓN.

PRESA TARANGO.

DURANTE EL MES DE ABRIL SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SANGRIA PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL FLUJO DE AGUA PROVENIENTES DEL ARROYO PUENTE GRANDE A LA OBRA DE TOMA. CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO, PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA EL AREA DE CONSTRUCCIÓN, POR OTRA PARTE SE TERMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DOS FIRMES DE CONCRETO ARMADO CON AREA DE 7 M2. Y 8 M2., MISMA QUE SIRVE COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OBRA DE TOMA.

PRESA SAN JOAQUIN.

SE CONTINUA CON EL ESPARCIMIENTO DE CALHIDRA APLICÁNDOSE EN LOS BORDOS DEL VASO DE LA PRESA CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LOS MALOS OLORES, SE DIO MANTENIMIENTO A LA SANGRIA INSTALANDO COSTALES PARA REFORZAMIENTO Y ENCAUSAR EL FLUJO DE AGUA PROVENIENTE DE LA PRESA "B" DE BECERRA Y TECAMACHALCO, CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO Y NO INTERRUMPIR LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA EL AREA DE CONSTRUCCIÓN, EN ESTA PRESA SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA CASETA DEL PRESERO.

PRESA ANZALDO.

DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SE CONTINUÓ TRABAJANDO EN LA SANGRIA PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL FLUJO DE AGUA PROVENIENTE DEL RIO MAGDALENA, GABILONDO SOLER Y TUNEL DE INTERCONEXIÓN TEXCALTLACO, COYOTES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO DE LA PRESA Y PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE A CARGO DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.

PRESA MIXCOAC.

EN ESTE PERIODO SE TRABAJO EN LA CONTRUCCION DE LA SANGRIA PARA ENCAUSAR EL CAUDAL DEL RIO MIXCOAC, SE TERMINO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONCRETO QUE SIRVE PARA APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OBRA DE TOMA. ASI MISMO FUE COLOCADA UNA ESTRUCTURA DE ESTRUKPAC DE 0.61 M. DE DIÁMETRO EN UNA LONGITUD DE 6.00 M. LA CUAL SIRVE PARA DESCARGA DE LAS AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA LA PRESA AL VASO, TAMBIEN SE TRABAJO EN EL REPELLADO PARA PROTEGER EL RELLENO DE LA SOCAVACIÓN EN UNA AREA DE 40.0 M2. APROXIMADAMENTE MEDIANTE UN MORTERO DE CEMENTO-ARENA Y MALLA DE GALI INFRO.

PRESA TACUBAYA.

SE CONTINUO TABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA SANGRIA PARA ENCAUSAR EL CAUDAL PROVENIENTE DE LA PRESA "C" DE BECERRA Y RIO TACUBAYA PARA ENCAUSARLO AL COLECTOR TECAMACHALCO CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO DE LA MISMA Y CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR PATE DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.

PRESA "C" DE BECERRA.

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE DIO MANTENIMIENTO A LA SANGRIA PARA ENCAUSAR EL FLUJO PROVENIENTE DEL TUNEL DE LA INTERCONEXIÓN MIXCOAC A LA OBRA DE TOMA CON LA FINALIDAD DE DESHIDRATAR EL VASO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR PARTE EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.

CAJA NUMERO 9 INTERCEPTOR PONIENTE.

SE TERMINO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TAPAS Y BROCAL DE ACCESO AL INTERIOR DE LA CAJA.

CAJA NUMERO 11 INTERCEPTOR PONIENTE.

EN ESTE PERIODO SE TRABAJO EN LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE TAPAS EN LOS BROCALES DE ACCESO ZONA DE COMPUERTAS Y ZONA DE REJILLAS.

LUMBRERA 6 EMISOR CENTRAL.

CON FECHA 27 DE MAYO SE TERMINO LA RECONSTRUCCIÓN DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO, CONSISTENTE EN EL HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANAL Y REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO, ELIMINADOR DE HUMEDAD, COLOCACIÓN DE CARBON ACTIVADO Y REPOSICIÓN DE PUERTA DE ACCESO. LO ANTERIOR FUE NECESARIO DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE LA LUMBRERA A CONSECUENCIA DE LOS MALOS OLORES QUE SE GENERAN POR LAS AGUAS NEGRAS DEL DRENAJE PROFUNDO.

LUMBRERA "O" EMISOR CENTRAL.

DURANTE EL PERIODO SE RESTITUYÓ EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN ESTA LUMBRERA, EL CUAL FUE RETIRADO POR LA INSPECCIÓN DEL TUNEL DEL EMISOR CENTRAL, ACLARANDO QUE ALTA POR COLOCAR LA VIGUETA Y REJILLA DE FIBA DE VIDRIO. ASI COMO EL ELIMINADOR DE HUMEDAD.

LUMBRERA "O" A INTERCEPTOR ORIENTE.

DURANTE ESTE PERIODO SE RESTITUYO EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN ESTA LUMBRERA. EL CUAL FUE RETIADO POR LA INSPECCION DEL TUNEL DEL EMISOR CENTRAL, ACLARANDO QUE FALTA POR COLOCAR LA VIGUETA Y REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO ASI COMO EL ELIMINADOR DE HUMEDAD.

LUMBRERA "O" B INTERCEPTOR CENTRAL.

DURANTE ESTE PERIODO SE RESTITUYO EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN ESTA LUMBRERA. EL CUAL FUE RETIRADO PARA LA INSPECCION DEL TUNEL DEL EMISOR CENTRAL, ACLARANDO QUE FALTA POR COLOCAR LA VIGUETA Y REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO. ASI COMO EL ELIMINADOR DE HUMEDAD.

LUMBRERA 19 INTERCEPTOR PONIENTE.

CON FECHA 5 DE ABRIL SE TERMINO LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE CARBON ACTIVADO PARA LO CUAL SE REALIZO DEMOLICIÓN DE MUROS DE LA LUMBRERA EN LOS SITIOS DE EMPOTRAMIENTO DE LOS CANALES, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANAL, REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO, COLOCACIÓN DE FILTRO ELIMINADOR DE HUMEDAD Y CARBÓN ACTIVADO, ASI MISMO SE REHABILITARON LOS MARCOS EN LOS BROCALES RENIVELANDO LAS TAPILLAS, LO ANTERIOR FUE NECESARIO DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE LA LUMBRERA A CONSECUENCIA DE LOS MALOS OLORES QUE SE GENERAN POR LAS AGUAS NEGRAS DEL DRENAJE PROFUNDO.

LUMBRERA 5 INTERCEPTOR ORIENTE.

DURANTE ESTE PERIODO SE INICIO LA INSTALACIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO Y ZONA DE PRECOLADOS DE LA LUMBRERA, REALIZANDO EL HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, ELIMINADOR DE HUMEDAD Y CARBÓN ACTIVADO FALTANDO TECHUMBRE EN ZONA DE PRECOLADOS PARA PROTECCIÓN DE CARBÓN PARA LA ELIMINACION DE LOS MALOS OLORES.

LUMBRERA 8 INTERCEPTOR ORIENTE.

CON FECHA 8 DE MAYO QUEDARON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN ZONA DE CASETA Y ZONA DE MEDICION DE NIVELES SE HABILITARON Y COLOCARON VIGUETAS Y FIBRA DE VIDRIO, ELIMINADOR DE HUMEDAD Y TECHUMBRE DE PROTECCIÓN Y CARBÓN ACTIVADO, LO ANTERIOR FUE NECESARIO DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE LA LUMBRERA A CONSECUENCIA DE LOS MALOS OLORES QUE SE GENERAN POR LAS AGUAS NEGRAS DEL DRENAJE PROFUNDO.

RIO CUAUTEPEC.

DURANTE ESTE PERIODO SE CONTINUÓ REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE BORDOS Y LA LIMPIEZA DEL RÍO EN SU TRAMO TENAYUCA CHALMA-RIO SAN JAVIER. EXTRAYÉNDOSE Y RETIRANDO 270 M3. DE AZOLES, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON A SOLICITUD DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO.

RIO MIXCOAC

EN ESTE PERIODO SE TRABAJO EN LA EXTRACCIÓN DE AZOLVE Y RECTIFICACIÓN DEL RÍO EN SU TRAMO AGUAS DEBAJO DE LA PRESA MIXCOAC, EXTRAYÉNDOSE Y ACARREANDO UN VOLUMEN APROXIMADO DE 380 M3., TAMBIEN SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO A LA CORTINA DE LA PRESA. CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL ACARREO DE LA BASURA ACUMULADA EN LAS PLATAFORMAS DE LA OBRA DE TOMA.

LUMBRERA "O" A INTERCEPTOR ORIENTE.

EN ESTA LUMBRERA SE TRABAJO EN EL RETIRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO LAS INSTALACIONES UTILIZADAS PARA LA DEMOLICIÓN DE LA LOSA INTERMEDIA DE LA LUMBRERA. COLOCACIÓN Y CALAFATEO DE REJILLAS PRECOLADAS (LOSAS TAPAS).

LUMBRERA "O" INTERCEPTOR CENTRAL.

EN ESTA LUMBRERA SE TRABAJO EN EL RETIRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO LAS INSTALACIONES UTILIZADAS PARA LA DEMOLICIÓN DE LA LOSA INTERMEDIA DE LA LUMBRERA, COLOCACIÓN Y CALAFATEO DE REJILLAS PRECOLADAS (LOSAS TAPAS).

LUMBRERA 2 INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE.

EN ESTE PERIODO SE INICIO LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN ZONA DEL BROCAL DE LA LUMBRERA LLEVANDO UN AVANCE DEL 30 %, LO ANTERIOR ES NECESARIO DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE LA LUMBRERA A CONSECUENCIA DE LOS MALOS OLORES QUE SE GENERAN POR LAS AGUAS NEGRAS DEL DRENAJE PROFUNDO.

LUMBRERA 1 "B" INTERCEPTOR ORIENTE.

EN ESTE PERIODO SE TRABAJO EN LA COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE ADOQUIN. TAMBIEN SE REALIZO LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CASETA.

DRENAJE PROFUNDO

PRESA TACUBAYA.

DURANTE ESTE PERIODO EN LA ZONA DE CAMPAMENTO DE ESTA PRESA SE MEJORO EL TERRENO NATURAL Y SE CONSTRUYO UN FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 9.00 X 9.00 M. Y UN ESPESOR DE 20 CM. EN EL CUAL SERA INSTALADA UNA CASETA DE LAMINA PINTRO PARA SER UTILIZADA POR EL RADIOOPERADOR Y VIGILANCIA.

RIO CUAUTEPEC.

DURANTE ESTE PERIODO SE CONTINUO REALIZANDO LA LIMPIEZA DEL RIO EXTRAYENDO LA BASURA DEL CAUCE Y LIMPIEZA DEL BORDO.

RIO SAN JAVIER.

SE CONTINUA REALIZANDO LA LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL RIO EN SU TRAMO AGUAS DEBAJO DE LA OBRA DE TOMA DEL RIO SAN JAVIER II A SU CRUCE CON LA ZANJA MADRE Y LIMPIEZA DEL BORDO.

LUMBRERA 2 INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE.

EN ESTA LUMBRERA SE RETIRO EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO A PETICIÓN DEL O. P. D. M. DE TLALNEPANTLA CON LA FINALIDAD DE QUE SU PERSONAL PUDIERA ENTRAR AL INTERCEPTOR Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL PUNTO EXACTO DE CONEXIÓN DEL SEMIPROFUNDO RIO SAN JAVIER CON EL INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO, PARA LO CUAL FUE NECESARIO CERRAR Y SELLAR MEDIANTE COSTALES RELLENOS DE TEPETATE, LAS CAPTACIONES SCHILLE, HONGOS, REFINERÍA TRUJILLO, SALOMÓN LERDO DE TEJADA Y COLECTOR FERRERIA, CON LO ANTERIOR SE LOGRO DISMINUIR EL TIRANTE DE AGUA DENTRO DEL TUNEL HASTA 30 CM. DEBIDO A QUE EN LA LUMBRERA 9 C. NO SE CERRO LA COMPUERTA.

LUMBRERA 6 INTERCEPTOR CENTRO.

POR SOLICITUD DE LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y DEL COMITE VECINAL DE LA COLONIA ROMA, SE CONSTRUYO CONFORME AL PROYECTOR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO DEBIDO A LOS MALOS OLORES PROVENIENTES DE LA LUMBRERA. LOS TRABAJOS EFECTUADOS CONSISTIERON EN:

- CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA SOPORTE DE VIGUETAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS DE FIBRA DE VIDRIO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE FIBRA DE VIDRIO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELIMINADOR DE HUMEDAD.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE PLASTICO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARBON ACTIVADO CON UN ESPESOR DE 40 CM.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO Y LAMINA ACRILICA.

TAMBIEN EN ESTA LUMBRERA Y DEBIDO A LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL TERRENO EN ESTA ZONA EN LA CUAL LA LUMBRERA YA SE ENCUENTRA EN UN NIVEL SUPERIOR A LA ZONA, SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE RENIVELACION, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DARLE UNA MEJOR PRESENTACIÓN A DICHA INSTALACION, LLEVANDO A LA FECHA UN AVANCE GLOBAL DEL 60 %.

LUMBRERA 4 INTERCEPTOR CENTRO PONIENTE.

DURANTE ESTE PERIODO EN LA ZONA DE CAMPAMENTO DE ESTA LUMBRERA SE MEJORO EL TERRENO NATURAL A BASE DE TEPETATE Y SE CONSTRUYO UN FIRME DE CONCRETO ARMADO DE

8.00 X 8.00 M. Y UN ESPESOR DE 30 CM. EN EL CUAL SERA INSTALADA UNA CASETA DE LAMINA PINTO PARA SER UTILIZADA POR EL RADIOOPERADOR Y VIGILANCIA.

LUMBRERA 1 "B" INTERCEPTOR ORIENTE.

DURANTE ESTE PERIODO EN LA ZONA DE CAMPAMENTO DE ESTA LUMBRERA SE CONSTRUYO UN FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 9.00 X 9.00 M. Y UN ESPESOR DE 20 CM. EN EL CUAL SERA INSTALADA UNA CASETA DE LAMINA PINTO PARA SER UTILIZADA POR EL RADIOOPERADOR Y VIGILANCIA.

LUMBRERA 1 EMISOR CENTRAL.

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE RETIRO Y RESTITUYO EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO COLOCADO PROVISIONALMENTE EN ESTA LUMBRERA LO ANTERIOR FUE SOLICITADO POR EL PERSONAL DEL O. P. D. M. DE TLALNEPANTLA CON LA FINALIDAD DE VENTILAR EL TUNEL Y PODER ACCESAR AL MISMO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE L-2 I: C: A L-1 E: C:

LUMBRERA "0" EMISOR CENTRAL.

DENTRO DEL PRESENTE PERIODO SE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE PROTECCIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA OFICINA DE DRENAJE PROFUNDO CONSISTENTE EN :

- CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 3.00 X 2.00 M.
- CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.
- APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS.
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO Y LAMINA DE ASBESTO-CEMENTO.

LUMBRERA 1 INTERCEPTOR ORIENTE SUR.

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE DE LA INSTALACIÓN EN EL CAMBIO DE TUBERÍA DE 15 CM. DE DIÁMETRO DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO Y BOCA DE TORMENTA.

CENTRO HISTORICO.

SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO EN LAS ZONAS DE ARROYO Y BANQUETAS DE LAS AVENIDAS 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, BOLIVAR Y FILOMENO MATA, ASI TAMBIEN SE BRINDO APOYO CON CAMIONES DE VOLTEO, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

ALAMEDA CENTRAL.

EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA ALAMEDA CENTRAL SE REALIZARON TRABAJOS EN LA RESTITUCIÓN DE DOS LOSAS TAPAS DE CONCRETO ARMADO CORRESPONDIENTES A UNA DE LAS CAJAS COLECTOR 5 E MAYO.

SISTEMA GRAN CANAL.

SE BRINDO APOYO CON PERSONAL DE ALBAÑILES Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL CENTRO HISTORICO, CONSTRUYENDO CAJA DE VÁLVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 2.40 X 2.30 X 1.80 M. Y REALIZANDO LIMPIEZA GENERAL.

SISTEMA COSGLADO.

SE BRINDO APOYO CON PERSONAL Y DOS MAQUINAS GENERADORAS, UNA DE 100 K. W. Y OTRA DE 75 K. W. POR LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR EL PASO DEL HURACÁN EN EL ESTADO DE YUCATÁN.

CON CUADRILLA DE SOLADORES SE APOYO EN LA VIAJIDAD DE PERIFÉRICO Y CALLE MALECÓN, EN LA COLONIA ACUEDUCTO DE GUADALUPE, SOLDANDO REJILLAS DE PISO.

SE BRINDO APOYO CON EQUIPO DE BOMBEO DE 4" Y 6" DE DIÁMETRO EN AVENIDA 412 Y AVENIDA CENTRAL, COLONIA VILLA DE ARAGON, AVENIDA CIJAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN MEXICANA Y AVENIDA ESTADO DE MORELOS, COLONIA PROVIDENCIA, AVENIDA VILLA TENOCHTITLAN Y AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE ARAGON.

SE BRINDO APOYO EN EL RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO HISTORICO.

BOMBEO SUR.

SE BRINDO APOYO CON PERSONAL EN LA INSTALACION Y OPERACIÓN DE 2 GENERADORAS ELECTRICAS DE 75 KVA DE 220 VOLTS POR LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR EL PASO DEL HURACÁN EN EL ESTADO DE YUCATÁN.

SE BRINDO APOYO A LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CON LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DOS MOTOBOMBAS MARCA LISTER DE 6" DE DIÁMETRO Y MARCA PIONEER PUMP DE 4" DE DIÁMETRO EN LUIS GARCIA ESTO EN SANTA MARTHA ACATITLA.

SE BRINDO APOYO A LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CON LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DOS MOTOBOMBAS MARCA PIONEER DE 4" DE DIÁMETRO POR LA INUNDACIÓN EN COLONIA CUCIJILLA DEL TESORO.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE DOS MOTOBOMBAS MARCA PIONEER PUMP DE 4" DE DIAMETRO Y GORMAN RUPP DE 4" DE DIAMETRO ASI COMO UNA BOMBA HYDRAFLU DE 3" DE DIAMETRO COMO APOYO A LA INUNDACION DE LA VIALIDAD DE LA AVENIDA CENTRAL EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.

SE REALIZO LA INSTALACION DE TRES BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" DE DIAMETRO, GENERADORA DE 75 KVA., 220 VOLTS, HYDRAFLU DE 4" DE DIAMETRO, COMO APOYO EN LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA EN LA LUMBRERA 27 DE RIO HONDO.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE DOS MOTOBOMBAS GORMAN RUPP DE 4" DE DIAMETRO COMO APOYO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO EN EL CENTRO HISTORICO.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA MOTOBOMBA DE 10" DE DIAMETRO COMO APOYO EN LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR CANAL DE GARAY.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA BOMBA HYDRAFLU DE 18" DE DIAMETRO COMO APOYO PARA EL DESALOJO DE AGUA DE LA ZONA CHINANPERA EN LA PLANTA SAN LORENZO Y CANAL DE CHALCO.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE DOS MOTOBOMBAS DE 12" DE DIAMETRO, TRES BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" DE DIAMETRO Y UNA GENERADORA DE 75 KVA DE 220 VOLTS, COMO APOYO EN LOS TRABAJOS DE LA COLONIA VALLE DE ECATEPEC EN EL ESTADO DE MEXICO.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE DOS MOTOBOMBAS GORMAN RUPP DE 6" DE DIAMETRO, PIONEER PUMP DE 4" DE DIAMETRO COMO APOYO A LA REPARACION DE TUBO DE 48" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONGRESO DE LA UNION Y ZAPATA.

SE REALIZO LA INSTALACION Y OPERACION DE DOS BOMBAS GORMAN RUPP DE 6" DE DIAMETRO Y DOS MOTOBOMBAS PIONEER PUMP DE 4" DE DIAMETRO, COMO APOYO EN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION VIAL DE LA AVENIDA PATRIOTISMO Y RIO BECERRA.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON OPERADOR, GRUA, ELECTRICISTAS Y MECANICOS, PARA DESCONECTAR Y DESINSTALAR CUARENTA MOTORES ELÉCTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y TENSIONES DE LAS SIGUIENTES PLANTAS DE BOMBEO, ACULCO, CENTRAL DE ABASTOS I, CENTRAL DE ABASTOS II, CARCAMO "A", CARCAMO "C", ZARAGOZA, LOPEZ MATEOS, EJERCITO DE ORIENTE Y LAGO.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON OPERADOR, GRUA Y ELECTRICISTAS, PARA DESCONECTAR Y DESINSTALAR ONCE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y TENSIONES DE LAS SIGUIENTES PLANTAS DE BOMBEO, ACULCO, CENTRAL DE ABASTOS I, CENTRAL DE ABASTOS II, CARCAMO "A", CARCAMO "C", EJERCITO DE ORIENTE Y LAGO.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE DOS MOTORES ELÉCTRICOS DE 300 H. P. DE LA PLANTA DE BOMBEO CHURUBUSCO.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE DOS MOTORES ELÉCTRICOS DE PLANTA DE BOMBEO TONALA.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON GRUA Y OPERADOR PARA LA DESINSTALACION DE DOS MOTORES ELÉCTRICOS DE 250 H. P. DE LA PLANTA DE BOMBEO UNIDAD EJERCITO DE ORIENTE.

SE BRINDO APOYO A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO CON GRUA Y OPERADOR PARA EL DESMONTAJE DE DOS CABEZALLS DE 200 H. P., DOS MOTORES ELÉCTRICOS DE 200 H. P. Y UN TRANSFORMADOR DE 1000 KVA.



ACCIONES REALIZADAS

PLANTAS DE TRATAMIENTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y REUSO, INCLUYENDO INSTALACIONES CIVILES, EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, REDES DE DISTRIBUCION, REBOMBEO Y CONTROL DE CONTROL DE SERVICIO A LOS DIFERENTES USUARIOS.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2002

1.-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "SAN JUAN DE ARAGÓN"

LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN TANQUES SEDIMENTADORES PRIMARIOS

DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREO DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO VASO B PARA SU REHABILITACION

DESAZOLVE Y LAVADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

MANTENIMIENTO A 6 VALVULAS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA

MANTENIMIENTO AL MOTOR No. 1 DEL CARCAMO DE AGUA TRATADA

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RASTREO DEL VASO SEDIMENTADOR PRIMARIO 'A' DE LA UNIDAD No. 1

INSTALACION DE TUBERIA PARA CONECTAR EL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO CON LOS SEDIMENTADORES SECUNDARIOS

REPARACION DEL TUBO DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO DE RECIRCULACION DE LODOS CORTANDOSE 50 cm.

SE QUITARON 13 CABEZALES DETERIORADOS PARA REEMPLAZARLOS POR NUEVOS EN EL TANQUE "A" DE AERACION DEL LADO PONIENTE DE LA UNIDAD II

REPARACION DE REJILLA DEL ANDADOR DEL TANQUE B DE AERACION DE LA UNIDAD II

REVISIÓN DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO DEL SISTEMA DE RASTREO DEL SISTEMA No. 3

COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO CON ARMADO DE VARILLA EN CAJA DE VALVULAS EN PONIENTE 112 Y AV INSURGENTES NORTE

PINTURA EN CANALETAS EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO VASO "A Y B" UNIDAD No. 1

SE TAPARON FISURAS EN EL POZO INDIO Y CARCAMO DE AGUA TRATADA EN LA PARTE INFERIOR

CONSTRUCCION DEL MURO DE TABIQUE PARA EL REGISTRO DE LA VALVULA EN AV. EDUARDO MOLINA Y CALLE 314

CAMBIO DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA CAL. 8 DESDE EL ARRANCADOR DEL C.C.M. A LA BOMBA DE ASPERSION

CHEQUEO DE VALVULAS Y LINEAS DE SALIDA DE AGUA RESIDUAL TRATADA DEL REBOMBEO LAGO DE ARAGÓN HASTA LA ALAMEDA ORIENTE

COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO EN LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRAT. DE 12" DE DIAMETRO EN AV. EDUARDO MOLINA ENTRE CALLE 310 Y 312, COL. N

Y 312, CAMBIO DE DOS VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADAS DE 6" DE DIAMETRO EN AV. EDUARDO MOLINA Y CALZ. SAN JUAN DE ARAGÓN

REVISIÓN DE VALVULAS MEDIDORES Y LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LOS AUTOSERVICIOS. YA CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA "CONCRETO VIBRO PESADOS", "SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO", "ACTOLAVADO MAREG", "SERVICIO ROMO" (HOY MONARCA), "INS (INSTITUTO DEL TAXI) (R-100 M 18

SE CAMBIARON DOS VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADAS DE 3" DE DIAMETRO EN AV. EDUARDO MOLINA Y CALZ. SAN JUAN DE ARAGÓN

REPARACION DEL TUBO DE 8" DE DIAMETRO DE PURGA DEL TANQUE PRIMARIO VASO "B" UNIDAD I, CAMBIANDOSE UN TRAMO DE 1.15 mts. DE LARGO

ALUMENTO DE 3 cm. MAS DE ALTURA A LAS MAMPARAS DE LOS SECUNDARIOS DEL VASO "A Y B" DE LA UNIDAD I

REHABILITACION DE TOMA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA 2a CERRADA DE LA AV. 515 Y AV. 517, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN 1ra. SECCION

CAMBIO DE JUNTA DE EXPANSION AL SOPLADOR No. 4

CAMBIO DE VALVULA DE 8" DE DIAMETRO PARA VACIADO DEL TANQUE PRIMARIO VASO 'B' UNIDAD I
SE TAPARON GRIETAS DE LAS CAJAS PARTIDORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
CAMBIO DE VALVULA DE 6" DE DIAMETRO EN AV. PIELAGO Y BOULEVARD DEL TEMOLUCO, COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE
REPARACION DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL SECUNDARIO Y VASO 'B' UNIDAD II (CAMBIO DE CORONA Y SINFIN) QUEDANDO EN SERVICIO
CAMBIO DE VALVULA CHECK DE 12" DE DIAMETRO EN LA SALIDA DE LA BOMBA No. 3 DE AGUA TRATADA
SE TAPARON FISURAS EN EL INTERIOR DE LA CAJA DE LA COMPUERTA.
SE QUITO TUBO DE ASBESTO DE 10" DE DIAMETRO FRACTURADO Y SE COLOCO UN TRAMO DE TUBO DE ACERO DE 29" DE DIAMETRO DE SALIDA Y ENTRADA AL POZO INDIO
CAMBIO DE RASTRAS DE MADERA, 4 PORTARASTRAS, UN RIEL DEL TANQUE PRIMARIO VASO 'A' UNIDAD I
TRABAJOS DE PINTURA EN EL MURO PERIMETRAL EXTERIOR DE LA PLANTA LADO ORIENTE
REFUERZO DE CONCRETO ALREDEDOR DEL TUBO DE 29" DE DIAMETRO PARA TAPAR LA FUGA QUE EXISTE EN LA ENTRADA DEL CARCAMO DE BOMBEO
CAMBIO DE DOS VALVULAS EN COMPUERTA BRIDADA DE 6 Y 4" DE DIAMETRO EN LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN PONIENTE 140 Y NORTE 145 COL. INDUSTRIAL VJO.
CAMBIO DE COPLA ESTRELLA Y MOTOR AL REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL TANQUE SECUNDARIO No. 3
CAMBIO DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA AL MOTOR DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL TANQUE SECUNDARIO No. 3 UNIDAD 2
CAMBIO DE 5 RASTRAS DE MADERA 10 PORTARASTRAS Y PATINES DE TANQUE PRIMARIO VASO 'B', UNIDAD 1
REPARACION DE BASE, DE LA CATARINA MOTRIZ Y CLUTCH DE EMBRAGUE DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL TANQUE PRIMARIO VASO 'B' UNIDAD 1
REPARACION DE PEINE EN TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA LOS DIFUSORES DEL TANQUE DE AERACION, VASO 'B' UNIDAD 2
SONDEOS PARA LOCALIZAR EL TUBO DE 20" DE DIAMETRO EN LA CONEXIÓN DE SALIDA DE AIRE DE LOS TRENES DE LOS SOPLADORES
CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS DE ALIMENTACION AL MOTOR DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL PRIMARIO VASO 'B' UNIDAD 2
REPARACION DE BOTONERA DE PARO Y ARRANQUE DEL MOTOR DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS No. 3
REPARACION DE FISURAS DE LAS CANALETAS DEL TANQUE SECUNDARIO, VASO "B" UNIDAD 1 CON CEMENTO HIDRAULICO
DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y SE SACO RELLENO DE GRAVILLA QUE CUBRIA LA TOLVA DE PURGA DEL TANQUE SECUNDARIO, VASO "B" UNIDAD 1
REHABILITACION EN UNA TOMA DE RIEGO DE 1" DE DIAMETRO EN AV. 525 Y AV. 527, PLAZA 6 COL. SAN JUAN DE ARAGÓN 1RA. SECCION
COLADO DE LOSA DE CONCRETO CON ARMADO DE VARILLA Y CAJA DE VALVULA EN PONIENTE 112 Y NORTE 45 COL. INDUSTRIAL VALLEJO
REVISIÓN Y REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE SOPLADORES
LIMPIEZA DE FILTROS, LUBRICACION DE BALEROS, REPOSICION DE ACEITE A LOS SOPLADORES No. 2 Y 5
REPARACION DE FUGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL TUBO DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO DE SALIDA HACIA LA RED DESPUES DEL GRAFICADOR
CORTE EN CONCRETO Y ASFALTO PARA EXCAVAR Y COLOCAR NUEVA TUBERIA Y DEJAR INDEPENDIENTE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DEL C.C.M. A LAS OFICINAS
INSTALACION DE LA LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA AL PARQUE GERTRUDIZ SANCHEZ UBICADO EN AV. VICTORIA Y NORTE 84 A Y HENRY FORD
EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA INDEPENDIZAR LAS LINEAS ELECTRICAS DE LAS BOTONERAS DE PARO DE ARRANQUE A LAS 6 BOMBAS DE SALIDA DE AGUA RESIDUAL TRATADA
REPARACION DEL SISTEMA DE RASTREO DEL TANQUE SECUNDARIO, VASO "A" UNIDAD 1
REPARACION DEL MULTIPLE EN TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA DIFUSORES DEL VASO 'B' UNIDAD 2 DEL TANQUE DE AERACION
CAMBIO DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA A LOS ARRANCADORES DE LAS BOMBAS DE DOSIFICACION DE CLORO No. 1 y 2
SE COLOCO LOSA DE CONCRETO CON ARMADO DE VARILLA DE REGISTRO DE CAJA DE VALVULA EN AV. EDUARDO MOLINA Y CALLE 304 EN LA LINEA DE 6" DE DIAMETRO
PEGUE DE 12" A 4" DE DIAMETRO PARA ALIMENTAR AL ZOOLOGICO POR AV. 508 ESQ. LORETO FABELA
TRABAJOS DE APOYO A LA PLANTA POTABILIZADORA PURISIMA IZTAPALAPA No. 4.
REPARACION DE LA TOMA DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE 3/4" DE DIAMETRO EN MATERIAL GALVANIZADO A LA COMPAÑIA HERPONS CONTINENTAL, S.A.C.V.
REHABILITACION TOTAL DE LOSA CON CONCRETO, ARMADO DE VARILLA, ESTRUCTURA DE HACER TIPO H EN CALZADA VALLEJO Y PONIENTE 140, COL. INDUSTRIAL VALLEJO
REHABILITACION DE MARCOS, CON ANGULO DE ACERO PARA TAPAS DE REGISTROS
REPARACION DE DESNATADOR DEL TANQUE PRIMARIO VASO 'A' UNIDAD I Y 2

LIMPIEZA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
LIMPIEZA GENERAL AL ARRANCADOR DEL MOTOR DE LA BOMBA DE AGUA CRUDA
MANTENIMIENTO A LA BOMBA No. 1 DEL CARCAMO DE AGUA TRATADA, SE LE CAMBIARON BUJES Y FLECHAS
MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS No. 2
REVISIÓN, LIMPIEZA, CALIBRAR CONTACTORES DEL ARRANCADOR DEL MOTOR DE LA BOMBA No. 3 DE SALIDA DE AGUA TRATADA
LIMPIEZA DE FILTROS A LOS SOPLADORES 3 Y 4
CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO, LUBRICACION DE BALEROS A LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS 1 Y 2
REPARACION DE LA GARZA No. 2 DE AGUA TRATADA, SE CAMBIO LA REDUCCION DE AGUA 6" A 4" DE DIAMETRO Y UNA BRIDA DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO
VACIADO Y LAVADO DEL TANQUE DE AEREACION PARA SU REVISIÓN Y REPARACION DE DIFUSORES
SE VACIO Y SE LAVO EL TANQUE DE PREAEREACION PARA SU REVISIÓN Y REPARACION
NIVELACION AL PISO DEL TANQUE DE PREAEREACION
REHABILITACION DE LA TUBERIA PARA INDEPENDIZAR LA LINEA DE DESCARGA DEL TANQUE PRIMARIO AL TANQUE DE AEREACION
REHABILITACION DE LA TUBERIA PARA INDEPENDIZAR LA LINEA DE RECIRCULACION DE LODOS AL TANQUE DE AEREACION
SE RELLENARON LAS TORRES DE ADSORCION CON CARBON ACTIVADO (200 Kg.)
FABRICACION DE SOPORTES PARA SUJETAR LA TUBERIA DEL MULTIPLE DE DIFUSORES DEL TANQUE DE AEREACION
CAMBIO DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA BATAGO FIJO DE 6" DE DIAMETRO, UN CARRETE Y UNA EXTREMIDAD PARA PURGA DEL TANQUE PRIMARIO HACIA EL DRENAJE
REHABILITACION DE MULTIPLES DE LOS DIFUSORES, PARA EL TANQUE DE AEREACION
CAMBIO DEL TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO DE RECIRCULACION DE LODOS AL TANQUE DE AEREACION
REHABILITACION DE MAMPARA PARA EL TANQUE DE AEREACION
CAMBIO DE REDUCCION CAMPANA DE 2" A 3/4" DE DIAMETRO DEL MULTIPLE DE LOS DIFUSORES DEL TANQUE DE PREAEREACION
REHABILITACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE C.C.M. PARA CONECTAR LOS MOTORES DE LOS TANQUES DE PROCESO Y BOMBAS DE ENTRADA DE AGUA CRUDA
DESAZOLVE DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA
DESAZOLVE DE LOS POZOS DE VISITA A LA ENTRADA DE LA PLANTA
REHABILITACION DE REJILLAS DE RETENCION DE SÓLIDOS DE ENTRADA DE AGUA CRUDA EN EL CARCAMO DE BOMBEO

3.-REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "LAGO SAN JUAN DE ARAGÓN"

LIMPIEZA DE INSTALACIONES
CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO A LA BOMBA DE AGUA TRATADA No. 2
REVISIÓN, LIMPIEZA, AL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DEL MOTOR DE LA BOMBA No. 1
CAMBIO DE CHECK 12" DE DIAMETRO DE SALIDA DE LA BOMBA No. 1 DE AGUA TRATADA
DESAZOLVE A LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO QUE ALIMENTA LAS BOMBAS DE SALIDA
REHABILITACION DE LAS REJILLAS QUE UTILIZAN PARA RETENCION DE SÓLIDOS DE LA SUCCION DE LAS BOMBAS

4.- POZO PANTACO No. 4

SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PARQUE TEZOMOC, UAM PLANTEL AZCAPOTZALCO Y ZONA INDUSTRIAL DE LA DELEG. AZCAPOTZALCO

5.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "CHAPULTEPEC"

REPARACION DE FUGAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA

DELEGACION MIGUEL HIDALGO 19

LIMPIEZA A LOS FILTROS DEL COMPRESOR No. 1

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS 3 Y 4

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR DE LA BOMBA No. 1 DE AGUA TRATADA

CAMBIO DE COPLE DE LA BOMBA No. 1 DE RECIRCULACION DE LODOS DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO No. 2

MANTENIMIENTO A LA VALVULA DE LA LINEA DE PURGA DE LOS VASOS SECUNDARIOS DE LA UNIDAD No. 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA DE AGUA CRUDA No. 1

APOYO CON 7 PIPAS DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON

REVISIÓN DE CAJAS DE VALVULAS EN EL TRAMO LIEJA INSURGENTES EN LA LINEA DE AGUA TRATADA EN AV. PASEO DE LA REFORMA

REPARACION DE VALVULA DE LODOS PRIMARIOS DE LA SEGUNDA UNIDAD

DESTAPADO DE LAS BOCAS DE RIEGO DE LA LINEA DE AGUA TRATADA EN EL TRAMO LIEJA INSURGENTES EN AV. REFORMA

CAMBIO DE DOS ESLABONES DE PASO No. 4 AL SISTEMA DE RASTREO DEL VASO PRIMARIO No. 2 DE LA UNIDAD No. 2

MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DEL MOTOR DEL SISTEMA DE RASTREO DEL VASO SECUNDARIO No. 2 DE LA UNIDAD 1

PEGUE DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DEL TUBO GALVANIZADO DE 1" DE DIAMETRO EN PALMAS Y REFORMA EN LA COL. BOSQUES DE LAS LOMAS

TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANALETAS DEL DESARENADOR DEL INFLUENTE

ARMADO DE CASETA PINTRO PROVISIONAL PARA ALMACENAR HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA DE LA BOMBA No. 3

CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR, AL EQUIPO DE BOMBEO No.3 DE AGUA CRUDA

CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR DEL SISTEMA DE RASTREO DE LOS VASOS PRIMARIOS DE LA UNIDAD No. 2

INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO No. 1 DE AGUA TRATADA

SE DESTAPO LA TUBERIA DE LA LINEA DE LOS ABREADORES HACIA LOS SEDIMENTADORES SECUNDARIOS DE LA UNIDAD No. 2

COLOCACION DE VALVULA DE 6" DE DIAMETRO PARA DESTAPAR AGUA TRATADA DE LA LINEA DE BOSQUES HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA

CONEXION DE TOMA DE AGUA TRATADA DE 3/4" DE DIAMETRO DE TUBO GALVANIZADO EN AV. PEDREGAL Y AV. FERROCARRIL A CUERNAVACA COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC

CAMBIO DE JUNTA DE EXPANSIÓN FLEXIBLE DE LA LINEA DE 8" DE DIAMETRO DE CONDUCCION DE AIRE DE COMPRESOR No. 1

CAMBIO DE LINEAS DE FUERZA Y MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR DEL SOPLADOR No. 2 DE 200 HP.

CAMBIO DE BALEROS A LA BOMBA DE RECIRCULACION No. 2 DE LA UNIDAD No. 2

INSTALACION DE TOMA DE AGUA TRATADA PARA LIMPIEZA DE AREA DE REJILLAS Y CANALETAS DEL DESARENADOR

LIMPIEZA Y PINTURA A LOS MOTORES, BOMBAS Y MULTIPLE AL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA

TRABAJOS PARA LA COLOCACION DE GABINETE Y ARRANCADOR DEL SOPLADOR No. 1 DE 200 H.P.

CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR DEL EQUIPO DE BOMBEO No. 3 DE AGUA CRUDA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO No. 5 DE AGUA CRUDA

MANTENIMIENTO A LAS VALVULAS DE PURGA DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS DE LA UNIDAD No. 2

REPARACION DE FUGA EN LA LINEA DE AGUA TRATADA DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE DIAMETRO EN EL PANTEON DOLORES

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR No. 3 DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA

CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS No. 2 DE LA UNIDAD No. 2

REPARACION DE FILTRO DE AGUA TRATADA EN EL PANTEON DOLORES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR DE EQUIPO DE BOMBEO No. 2 DE AGUA CRUDA
PEGUE DE 2" DE DIAMETRO DE TUBO GALVANIZADO EN LA LINEA DE AGUA TRATADA DE 6" DE DIAMETRO DE ZARAGOZA AL PANTEON DOLORES EN EL LIENZO CHARRO DE CONSTITUYENTES

6.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TLATELOLCO"

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

MANTENIMIENTO A LOS SOPLADORES No. 1 y 2 CAMBIANDO FILTROS Y ACEITE

MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS No. 1 Y 2

MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE AGUA CRUDA No. 2

MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE AGUA TRATADA No. 2

LIMPIEZA DE CARCAMO Y DESTAPE DE BOMBAS DE AGUA CRUDA

CAMBIO DE BANDAS AL SOPLADOR No. 3

INSTALACION DE LA BOMBA No. 3 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA

REVISIÓN DE ACEITE, GRASA Y LIMPIEZA DE FILTROS A LOS SOPLADORES

PRUEBAS AL ARRANCADOR DE 50 H.P., PARA LA COLOCACION DEL SOPLADOR MULTITAPAS DE 50 H.P.

LIMPIEZA Y DESAZOLVE AL CARCAMO DE AGUA CRUDA Y CANALETAS

SE EMBOQUILLO LA PUERTA DE ACCESO A LA SALA DE SOPLADORES

CONSTRUCCION DE REGISTROS DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA

SE INSTALO POLIDUCTO PARA LA CONDUCCION DE LAS LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE ENERGIA Y COMPRESOR DE 50 H.P.

TRABAJOS DE PINTURA DE BARANDALES Y PUERTAS

7.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "BOSQUES DE LAS LOMAS"

LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DEL SISTEMA DE ABRACION

MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE RECIRCULACION DE LODOS No. 2 Y 3

REPARACION DE COMPUERTA PARA DESNATAR EL CALSIFICADOR SECUNDARIO

TRABAJOS PARA LA COLOCACION DE REJILLAS EN LAS BOMBAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS No. 3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA

SE INSTALO LA BOMBA DE AGITACION DE LODOS No. 2

SE INSTALO LA BOMBA No. 1 DE RECIRCULACION DE LODOS

SE CAMBIO BALEROS AL RODILLO DEL SISTEMA DE RASTREO SUPERFICIAL DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR Y REVISIÓN AL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA No. 3

TENDIDO DE LINEA PARA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA TRATADA No. 2

ADECUACION A LA COMPUERTA DE ACCESO DE AGUA CRUDA

PRUEBAS A LA BOMBA DE AGUA CRUDA No. 1 DE AGUA TRATADA

REVISIÓN DE ARRANCADOR DE LA BOMBA DE AGUA TRATADA

CONSTRUCCION DE TREN DE DEMASIAS PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA PLANTA

SUBESTACION ELECTRICA, (CAMBIO DE UN AISLADOR Y CORTO CIRCUITOS)

SUBESTACION ELECTRICA, CAMBIO DE FUSIBLES

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR MECÁNICO SUPERFICIAL C-6

CAMBIO DE REDUCTORES DEL C-4 AL C-6 EN REACTOR BIOLÓGICO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR DEL REDUCTOR C-6 DEL REACTOR BIOLÓGICO
CAMBIO DE BALEROS A LOS MOTORES DE LOS REDUCTORES DEL EQUIPO B-6 B-3
MANTENIMIENTO A LOS ARRANCADORES DE LOS MOTOREDUCTORES A-1 Y B-5

8.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "SANTA FE"

LIMPIEZA DE LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

9.-REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "CAMPO MILITAR No. 1"

LIMPIEZA Y DESAZOLVE A CARCAMO Y DESTAPE DE BOMBAS VERTICALES
CAMBIO DE EMPAQUES A EQUIPO DE BOMBEO
DESTAPE DE LINEA DE CAPTACION DEL DRENAJE
LIMPIEZA Y DESAZOLVE A LA LINEA DE CONDUCCION A LA LLEGADA DEL CARCAMO DE AGU CRUDA
COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL
PREPARACION Y COLOCACION DE PUENTE PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA CASETA DE OPERACIÓN
LIMPIEZA Y PINTURA A EQUIPO DE BOMBEO, BARANDALES Y TUBERIA
LIMPIEZA DE CANALETAS, REJILLAS, DESAZOLVE DE CARCAMO Y DESTAPE DE BOMBAS
TRABAJOS PARA LA ADECUACION DE LA ESCALERA PARA EL ACCESO AL AREA DE EQUIPO DE BOBEO

10 CARCAMO "2350"

BOMBEO DE AGUA TRATADA HACIA EL CARCAMO ZARAGOZA

11.-REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "XOCHIPILLI"

SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA LA SEGUNDA SECCION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y A LOS LAGOS MAYOR Y MENOR DE CHAPULTEPEC

12.- REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "LAGO MENOR DE CHAPULTEPEC"

LIMPIEZA A LA INSTALACION
MANTENIMIENTO A LOS ARRANCADORES No. 1 Y 2
SE INSTALO BOMBA No. 2

13.- REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "LAGO MAYOR DE CHAPULTEPEC"

LIMPIEZA A LA INSTALACION
BOMBEO DE AGUA TRATADA AL REBOMBEO XOCHIPILLI

14.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "CIUDAD DEPORTIVA"

REPARACION DE FUGAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA

DELEGACION IZTACALCO 91

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 31

DELEGACION IZTAPALAPA 19

DELEGACION BENITO JUAREZ 07

DELEGACION COYOACAN 19

DELEGACION TLALPAN 07

DELEGACION XOCHIMILCO 05

DELEGACION CUAUHTEMOC 05

DELEGACION ALVARO OBREGON 04

MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA ASI COMO SU SISTEMA DE VALVULAS Y SE ATENDIO A LOS USUARIOS DE LA RED ATENDIENDO REPORTES DE FALTA DE AGUA Y FUGAS

CAMBIO DE MOTOR DE LA BOMBA No. 1 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA

MANTENIMIENTO A LOS CONTACTORES DE LA BOMBA DE AGUA CRUDA No. 2

CAMBIO A EMPAQUE GRAFITADO A LA BOMBA No. 1 DE RECIRCULACION DE LODOS

15.-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "IZTACALCO"

MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA CRUDA No. 1 Y 2

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CARCAMO DE AGUA NEGRA

LIMPIEZA A INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

MANTENIMIENTO A LA INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO

MANTENIMIENTO A LA BOMBA DEL SISTEMA TERCARIO No. 3

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR No. 2 DE LA SALA DE SOPLADORES

ARMADO DE BOMBA No. 1 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA

REPARACION DE BOMBA No. 2 DE AGUAS NEGRAS

CAMBIO DE LA CADENA MOTRIZ DEL SISTEMA DE RASTREO DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO

MANTENIMIENTO AL MOTOR DE LA BOMBA No. 1 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

REHABILITACION DE LA TUBERIA DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE LOS MOTORES DE LAS BOMBAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

PINTURA DE LOS TANQUES DE PROCESO

REHABILITACION DEL DUCTO DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE LOS MOTORES DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA TERCARIO

TRABAJO DE PINTURA EN VALVULAS DEL MULTIPLE DE DESCARGA DE AGUA TRATADA

TRABAJOS DE PINTURA DE BARANDALES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

SE MONTO BOMBA Y MOTOR DE RECIRCULACION No. 1

INSTALACION ELECTRICA DEL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO

TRABAJOS DE PINTURA EN TUBERIA Y PASAMANOS A LOS TANQUES

CAMBIO DE CABLEADO DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA TERCARIO

INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL AREA DE LOS SOPLADORES

TRABAJOS DE PINTURA EN LA BARRA PERIMETRAL LADO SUR, LADO EXTERIOR

REPARACION DE LA MAMPARA DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO
CORRECCION DE CORTO EN LAS LINEAS ELECTRICAS DEL MOTOR DEL REDUCTOR DEL SISTEMA DE RASTREO DEL TANQUE SECUNDARIO
TRABAJOS DE PINTURA EN REJILLAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA Y REJILLAS DEL CARCAMO DE AGUA RESIDUAL
REHABILITACION DE DUCTOR DE LAS LINEAS ELECTRICAS DEL MOTOR DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO
MANTENIMIENTO AL SOPLADOR NO. 1 CAMBIANDOLE LOS RETENES
REHABILITACION DE DUCTOR DE LAS LINEAS ELECTRICAS DEL MOTOR DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO
CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS No. 2 DE LA UNIDAD No. 2
REPARACION DE FILTRO DE AGUA TRATADA EN EL PANTEON DOLORES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR DE EQUIPO DE BOMBEO No. 2 DE AGUA CRUDA
PEGUE DE 2" DE DIAMETRO DE TUBO GALVANIZADO EN LA LINEA DE AGUA TRATADA DE 6' DE DIAMETRO DE ZARAGOZA AL PANTEON DOLORES EN EL LIENZO CHARRO DE CONSTITUYENTES
MANTENIMIENTO AL SOPLADOR NO. 1 CAMBIANDOLE LOS RETENES
CAMBIO DE EMPAQUE GRAFITADO A LA BOMBA No. 2 DEL SISTEMA TERCARIO
ARMADO E INSTALACION DE LA BOMBA No. 1 AGUA CRUDA
SE CAMBIO ACEITE DEL SOPLADOR No. 1
TRABAJOS DE PINTURA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA
MANTENIMIENTO AL MOTOR DE LA BOMBA No. 1 DEL CARCAMO DE AGUA CRUDA
MONTAJE Y ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA No. 2 DEL SISTEMA TERCARIO

16.- REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "ACULCO - COYOACAN"

MANTENIMIENTO A LA BOMBA No. 2. SE ACOPLÓ EL CONJUNTO BOMBA MOTOR Y SE NIVELÓ
CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 400 AMP. Y 2 LINEAS DE ALIMENTACION EN MAL ESTADO DEL ARRANCADOR DE LA BOMBA No. 2
LIMPIEZA A LA TUBERIA DE DESFOGUE PARA LA REPARACION DE LA FUGA
MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION A LA BOMBA No. 3

17.- REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "CINETECA"

LIMPIEZA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
SE REPARO LA BOMBA TIPO AUTOCONTENIDA No. 2 REPARANDO CUERPO DE IMPULSORES Y BOTE
CAMBIO DEL FONDO DEL BOTE DE LA BOMBA No. 2
SE DESACOPLO Y DESMONTÓ LA BOMBA No. 1 PARA SU REPARACION
SE CAMBIO EMPAQUE GRAFITADO A LAS BOMBAS No. 1 y 2
CAMBIO DE MANOMETRO DE LA BOMBA No. 1

18.- REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA "MEXICO"

LIMPIEZA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
SE MONTO Y ACOPLÓ LA BOMBA No. 1
SE DESARMO EL MOTOR No. 1 DE LA BOMBA No. 1, PARA CAMBIO DE BALEROS Y CAMBIO DE ANILLOS DE EMPAQUE GRAFITADO
CORRECCION DE FUGA EN LA TUBERIA DE ACERO DE SALIDA DE LA BOMBA No. 2

CAMBIO DEL SISTEMA DE LUBRICACION POR GOTEO DE LA BOMBA No. 1
 TRABAJOS DE PINTURA EN TUBERIA DE DESCARGA DE LAS BOMBAS No. 1 y 2
 SE DESACOPLO Y SE DESMONTA LA BOMBA No. 2
 CAMBIO DE TORNILLERIA A LOS CUERPOS DE IMPULSORES DE LA BOMBA No. 2
 REHABILITACION DE LA BANQUETA A LA ENTRADA DEL REBOMBEO
 SE LAVO EL TINACO DEL BAÑO Y SE REHABILITO EL W.C.
 REHABILITACION DEL REGISTRO DE LINEAS ELECTRICAS, LOCALIZADO A LA ENTRADA DEL REBOMBEO

19.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 'COYOACAN'

MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA ASI COMO SU SISTEMA DE VALVULAS
 ATENCION DE REPORTES DE AGUA Y FUGAS

20.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 'ACUEDUCTO DE GUADALUPE'

MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA ASI COMO SU SISTEMA DE VALVULAS
 ATENCION DE REPORTES DE AGUA Y FUGAS

1.- SE ALCANZO UNA PRODUCCION TOTAL DE 68,959,001 m³ DE AGUA RESIDUAL TRATADA LOS CUALES SE DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE MANERA:

LLENADO DE LAGOS Y CANALES	32%
LAVADO DE VEHICULOS	2%
RIEGO DE PARQUES Y JARDINES	12%
RIEGO AGRICOLA	30%
PARQUES RECREATIVOS	7%
CAMELLONES	5%
CAMPOS DE GOLF	1%
HIDRANTES	0.5%
PANTEONES	0.5%
USO INDUSTRIAL	10%
TOTAL:	100%

2.- SE MANTUVO LA OPERACION DE LAS SIGUIENTES INSTALACIONES LAS CUALES FUNCIONARON LOS 365 DIAS DEL AÑO:

P.T.A.R. CERRO DE LA ESTRELLA	P.T.A.R. ABASOLO
P.T.A.R. SAN LORENZO	P.T.A.R. XICALCO
P.T.A.R. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	P.T.A.R. PARRIS
P.T.A.R. RECLUSORIO SUR	REBOMBEO ACULCO
P.T.A.R. SAN PEDRO ATOCPAN	REBOMBEO CUEMANCO
P.T.A.R. LA LUPITA	REBOMBEO POZO 6 DE STA. CATARINA
P.T.A.R. SAN ANDRES MIXQUIC	REBOMBEO CANAL 55

P.T.A.R. PEMEX-PICACHO

REBOMBEO SAN LUIS II

P.T.A.R. SAN NICOLAS TETELCO

3.- SE INICIO LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL LLANO", CON UNA PRODUCCION DE 80 L.P.S. PARA LA ZONA EJIDAL DE SAN JUAN IXTAYOPAN.

4.- SE REPARO FUGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ACUEDUCTO DE 72" DE DIAMETRO EN LA COLONIA AMPLIACION SELENE, DELEGACION TLAHUAC INSTALANDO SILLETA DE 2.43 MTS. DE DIAMETRO Y CAJA DE 150 MTS.

5.- SE REPARO FUGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ACUEDUCTO DE 72" DE DIAMETRO EN LA COLONIA ZAPOTITLAN, DELEGACION TLAHUAC INSTALANDO SILLETA DE 2.43 MTS. DE DIAMETRO Y CAJA DE 200 MTS.

6.- SE REPARO FUGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ACUEDUCTO DE 72" DE DIAMETRO EN AV. JUAREZ, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACION TLAHUAC INSTALANDO SILLETA DE 2.43 MTS. DE DIAMETRO Y CAJA DE 200 MTS.

7.- SE REPARARON 88 FUGAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN TUBERIAS DESDE 2" HASTA 12" DE DIAMETRO EN LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLAHUAC, IZTAPALAPA Y TLALPAN

8.- SE ATENDIERON 38 REPORTES DE FALTA DE AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO

9.- SE DESAZOLVARON LAS OBRAS DE TOMA DE LAS PLANTAS:

SAN LORENZO (3 VECES)

ABASOLO (10 VECES)

XICALCO (5 VECES)

PARRES (2 VECES)

SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (3 VECES)

EL LLANO (1 VEZ)

10.- SE CAMBIO TRANSFORMADOR DE 500 K.V.A. 3 FASES. 23000/440 VOLTS, EN LA PLANTA "PEMEX-PICACHO"

11.- SE DIO APOYO TECNICO PARA REHABILITAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL.

12.- SE CONSTRUYO DESARENADOR EN LA PLANTA ABASOLO

13.- SE INSTALARON PROTECCIONES METALICAS, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUERNAVACA, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL

14.- SE CAMBIO TRANSFORMADOR DAÑADO EN LA PLANTA ABASOLO

15.- SE MUESTREO (1 VEZ A LA SEMANA) LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LOS CANALES DE XOCHIMILCO

16.- SE REPUSO COSTALERA Y VERTEDOR EN CANAL DE JAPON Y CANAL DE CHALCO, PARA CONTROL DE NIVELES (2 VECES)

17.- SE MUESTREO UNA VEZ A LA SEMANA LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAGO HUETZALIN DEL PARQUE ECOLOGICO DE XOCHIMILCO

18.- SE ENVIO AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PLANTA SAN LORENZO AL LAGO DEL PARQUE ECOLOGICO DE TLAHUAC (156 103 m3)

19.- SE INSTALARON 15 CABEZALES DISTRIBUIDORES DE AIRE EN EL SEDIM. SECUNDARIO No. 14 DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

20.- SE REPARARON LOS SISTEMAS MOTRICES DE LOS PUENTES DE AERACION DE LA PLANTA SAN LORENZO

21.- SE INSTALO SOPLADOR DE 100 H.P., 1100 C.F.M. DE AIRE EN LA PLANTA SAN LORENZO

22.- SE CAMBIARON 48 FILTROS EN SOPLADORES DE 36000 m³/HR DE AIRE DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

23.- SE LIMPIARON 4320 DIFUSORES DE AIRE DE LOS REACTORES BIOLÓGICOS 1,3,4,6,7 Y 8 DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

24.- SE REPARARON 68 FUGAS DE AIRE EN CABEZALES DE LOS REACTORES BIOLÓGICOS DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

25.- SE LIMPIARON 400 DIFUSORES DE AIRE EN LA PLANTA TETELCO

26.- SE CAMBIARON 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 60 H.P. Y 7 Kg/cm³ DE PRESION EN EL CARCAMO DE LA PLANTA PEMEX

27.- SE REPARARON:

MOTORES - 95

SOPLADORES DE AIRE - 3

SISTEMA DE RASTREO (TANQUE RECTANGULAR) - 10.

SISTEMA DE RASTREO (TANQUE CIRCULAR) - 1

CLARIVACS - 2

LAS REPARACIONES CONSISTEN EN CAMBIO DE BALEROS, CHUMACERAS, FLECHAS, ACOPLAMIENTOS, PRENSAESTOPAS, RETENES, ENGRANES, BANDAS, LUBRICAR, REVISAR SUJECCION Y CIMENTACION, ETC.

28.- SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 30 VEHICULOS DE DIFERENTES MODELOS, MARCAS Y CAPACIDADES.

29.- SE ATENDIERON 1215 PERSONAS EN DIFERENTES VISITAS A LAS PLAYAS

30.- SE LIMPIARON 26000 m² DE VERTEDORES EN VASOS SECUNDARIOS Y PRIMARIOS

31.- SE INSTALARON 6 TOMAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLAHUAC E IZTAPALAPA.

32.- SE DIO MANTENIMIENTO A 28 Ha. DE AREAS VERDES.

33.- SE REPARARON:

150 ARRANCADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES

4 ACOMETIDAS ELECTRICAS DE 23000 VOLTS

3 SISTEMAS DE ALUMBRADO

1 SISTEMA DE FUERZA DE VALVULAS AUTOMATICAS

34.- SE TRASLADARON 320 m3 DE LODO ACTIVADO PARA INOCULAR REACTORES BIOLÓGICOS EN DIFERENTES PLANTAS

35.- SE REALIZARON 180 MANIOBRAS CON GRUAS DE DIFERENTES CAPACIDADES (3,15,25 Y 35 TN.) PARA REPARACION DE BOMBAS, MOTORES, REDUCTORES, ETC.

36.- SE APOYO A LA DELEGACION TLAHUAC EN:

* REBOMBEO REVOLUCION
REPARACION DE 2 ARRANCADORES
EMPACADO DE BOMBAS

* REBOMBEO TEQUESQUITE
CAMBIO DE MOSES DE 100 H.P.
REPARACION DE 2 BOMBAS
REPARACION DE CORTOCIRCUITO EN ACOMETIDA ELECTRICA

*REBOMBEO PASO DEL TORO
REPARACION DE 1 BOMBA
REPARACION DE 2 ARRANCADORES

1 - SE ALCANZO UNA PRODUCCION TOTAL DE 68,959,001 m3 DE AGUA RESIDUAL TRATADA LOS CUALES SE DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE MANERA:

LLENADO DE LAGOS Y CANALES	32%
LAVADO DE VEHICULOS	2%
RIEGO DE PARQUES Y JARDINES	12%
RIEGO AGRICOLA	30%
PARQUES RECREATIVOS	7%
CAMELLONES	5%
CAMPOS DE GOLF	1%
HIDRANTES	0.5%
PANTEONES	0.5%
USO INDUSTRIAL	10%

TOTAL: 100%

2.- SE MANTUVO LA OPERACION DE LAS SIGUIENTES INSTALACIONES LAS CUALES FUNCIONARON LOS 365 DIAS DEL AÑO:

P.T.A.R. GERRO DE LA ESTRELLA
P.T.A.R. SAN LORENZO
P.T.A.R. SAN LUIS TLAXIATEMALCO
P.T.A.R. RECLUSORIO SUR
P.T.A.R. SAN PEDRO ATOCPAN
P.T.A.R. LA LUPITA
P.T.A.R. SAN ANDRES MIXQUIC
P.T.A.R. PEMEX-PICACHO
P.T.A.R. SAN NICOLAS TETELCO

P.T.A.R. ABASOLO
P.T.A.R. XICALCO
P.T.A.R. PARRES
REBOMBEO ACULCO
REBOMBEO CUEMANCO
REBOMBEO POZO 6 DE STA. CATARINA
REBOMBEO CANAL 55
REBOMBEO SAN LUIS II

- 3.- SE INICIO LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL LLANO", CON UNA PRODUCCION DE 80 L.P.S. PARA LA ZONA EJIDAL DE SAN JUAN IXTAYOPAN.
- 4.- SE REPARO FUGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ACUEDUCTO DE 72" DE DIAMETRO EN LA COLONIA AMPLIACION SELENE. DELEGACION TLAHUAC INSTALANDO SILLETA DE 2.43 MTS. DE DIAMETRO Y CAJA DE 150 MTS.
- 5.- SE REPARO FUGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ACUEDUCTO DE 72" DE DIAMETRO EN LA COLONIA ZAPOTITLAN, DELEGACION TLAHUAC INSTALANDO SILLETA DE 2.43 MTS DE DIAMETRO Y CAJA DE 200 MTS.
- 6.- SE REPARO FUGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ACUEDUCTO DE 72" DE DIAMETRO EN AV JUAREZ, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACION TLAHUAC INSTALANDO SILLETA DE 2.43 MTS. DE DIAMETRO Y CAJA DE 200 MTS
- 7.- SE REPARARON 88 FUGAS DE AGUA RESIDAL TRATADA EN TUBERIAS DESDE 2" HASTA 12" DE DIAMETRO EN LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLAHUAC, IZTAPALAPA Y TLALPAN
- 8.- SE ATENDIERON 38 REPORTES DE FALTA DE AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
- 9.- SE DESAZOLVARON LAS OBRAS DE TOMA DE LAS PLANTAS:

SAN LORENZO (3 VECES)
ABASOLO (10 VECES)
XICALCO (5 VECES)
PARRES (2 VECES)
SAN LUIS TLAXIATEMALCO (3 VECES)
EL LLANO (1 VEZ)
- 10.- SE CAMBIO TRANSFORMADOR DE 500 K.V.A. 3 FASES. 23000/440 VOLTS, EN LA PLANTA "PEMEX-PICACHO"
- 11.- SE DIO APOYO TECNICO PARA REHABILITAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL
- 12.- SE CONSTRUYO DESARENADOR EN LA PLANTA ABASOLO
- 13.- SE INSTALARON PROTECCIONES METALICAS, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUERNAVACA, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL
- 14.- SE CAMBIO TRANSFORMADOR DAÑADO EN LA PLANTA ABASOLO

- 15.- SE MUESTREO (1 VEZ A LA SEMANA) LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LOS CANALES DE XOCHIMILCO
- 16.- SE REPUSO COSTALERA Y VERTEDOR EN CANAL DE JAPON Y CANAL DE CHALCO, PARA CONTROL DE NIVELES (2 VECES)
- 17.- SE MUESTREO UNA VEZ A LA SEMANA LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAGO HUETZALIN DEL PARQUE ECOLOGICO DE XOCHIMILCO
- 18.- SE ENVIO AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PLANTA SAN LORENZO AL LAGO DEL PARQUE ECOLOGICO DE TLAHUAC (156 103 m³)

19.- SE INSTALARON 15 CABEZALES DISTRIBUIDORES DE AIRE EN EL SEDIM. SECUNDARIO No. 14 DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

20.- SE REPARARON LOS SISTEMAS MOTRICES DE LOS PUENTES DE AERACION DE LA PLANTA SAN LORENZO

21.- SE INSTALO SOPLADOR DE 100 H.P., 1100 C.F.M. DE AIRE EN LA PLANTA SAN LORENZO

22.- SE CAMBIARON 48 FILTROS EN SOPLADORES DE 36000 m³/HR DE AIRE DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

23 - SE LIMPIARON 4320 DIFUSORES DE AIRE DE LOS REACTORES BIOLOGICOS 1,3,4,6,7 Y 8 DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

24 - SE REPARARON 68 FUGAS DE AIRE EN CABEZALES DE LOS REACTORES BIOLOGICOS DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA

25.- SE LIMPIARON 400 DIFUSORES DE AIRE EN LA PLANTA TETELCO

26.- SE CAMBIARON 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 60 H.P. Y 7 Kg/cm² DE PRESION EN EL CARCAMO DE LA PLANTA PEMEX

27.- SE REPARARON:

BOMBAS VERTICALES - 45

BOMBAS INATASCABLES - 36

BOMBAS TIPO TURBINA - 3

BOMBAS HORIZONTALES - 51

AERADORES FLOTANTES - 31

COMPRESORES - 4

BOMBAS TIPO TORNILLO - 2

BOMBAS CAVIDAD PROGRESIVA - 2

MOTORES - 95

SOPLADORES DE AIRE - 3

SISTEMA DE RASTREO (TANQUE RECTANGULAR) - 10.

SISTEMA DE RASTREO (TANQUE CIRCULAR) - 1

CLARIVACS - 2

LAS REPARACIONES CONSISTEN EN CAMBIO DE BATEROS, CHUMACERAS, FLECHAS, ACOPLAMIENTOS, PRENSAESTOPAS, RETENES, ENGRANES, BANDAS LUBRICAR, REVISAR SUJECCION Y CIMENTACION, ETC.

28.- SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 30 VEHICULOS DE DIFERENTES MODELOS MARCAS Y CAPACIDADES.

29.- SE ATENDIERON 1215 PERSONAS EN DIFERENTES VISITAS A LAS PLANTAS

30.- SE LIMPIARON 28000 m2 DE VERTEDORES EN VASOS SECUNDARIOS Y PRIMARIOS

31.- SE INSTALARON 6 TOMAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLAHUAC E IZTAPALAPA

32.- SE DIO MANTENIMIENTO A 28 Ha. DE AREAS VERDES.

33.- SE REPARARON

150 ARRANCADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES

4 ACOMETIDAS ELECTRICAS DE 23000 VOLTS

3 SISTEMAS DE ALUMBRADO

1 SISTEMA DE FUERZA DE VALVULAS AUTOMATICAS

34.- SE TRASLADARON 320 m3 DE LODO ACTIVADO PARA INOCULAR REACTORES BIOLOGICOS EN DIFERENTES PLANTAS

35.- SE REALIZARON 180 MANIOBRAS CON GRUAS DE DIFERENTES CAPACIDADES (3,15,25 Y 35 TN.) PARA REPARACION DE BOMBAS, MOTORES. REDUCTORES. ETC.

36 - SE APOYO A LA DELEGACION TLAHUAC EN:

* REBOMBEO REVOLUCION

REPARACION DE 2 ARRANCADORES

EMPACADO DE BOMBAS

* REBOMBEO TEQUESQUITE

CAMBIO DE MOSES DE 100 H.P.

REPARACION DE 2 BOMBAS

REPARACION DE CORTOCIRCUITO EN ACOMETIDA ELECTRICA

*REBOMBEO PASO DEL TORO

REPARACION DE 1 BOMBA

REPARACION DE 2 ARRANCADORES

ASI MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZO LA RECEPCION, TRAMITACION Y REVISION DE LA FACTURACION MENSUAL QUE POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, ENVIA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

	META FISICA ORIGINAL EN MILES DE KW	REALIZADO EN MILES DE KW
DRENAJE	47,352.8	30,664.1
POTABILIZACION	31,406.4	43,352.9
TOTAL	78,759.2	74,017.0

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

EJERCIDO ORIGINAL \$ 287,813.9

MODIFICADO \$ 216,865.6

EJERCIDO \$ 216,865.6

TRANSFERENCIA	AMPLIACIÓN (MILES)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-001-E	22.9	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 7402-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES QUE ALGUNOS CIUDADANOS HAN RECLAMADO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A SUS VEHÍCULOS A CONSECUENCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA DGCOH; MISMAS QUE HAN RESULTADO IMPROCEDENTES ANTE LA ASEGURADORA EN VIRTUD DE QUE LA OPERACIÓN DEL DAÑO ES MENOR AL DEDUCIBLE DE \$4,035.00.
B-07-CO-04-038-F	9.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 7402-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES QUE ALGUNOS CIUDADANOS HAN RECLAMADO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A SUS VEHÍCULOS A CONSECUENCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA DGCOH. MISMAS QUE HAN RESULTADO IMPROCEDENTES ANTE LA ASEGURADORA EN VIRTUD DE QUE LA REPARACIÓN DEL DAÑO ES MENOS AL DEDUCIBLE DE \$4,035.00.
B-07-CO-04-049-E*	34,047.5	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-04, 2401-04, 2402-04, 2404-04, 3503-04, 5201-04, 5205-04, 5207-04 Y 5502-04 DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-064-E	14,170.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-14, 5203-14 Y 5205-14 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE BOMBEO PORTATIL CON ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO TIPO HYDRAFLO, ÚTILES EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS, MOTORES ELÉCTRICOS, NECESARIOS EN LAS PLANTAS DE BOMBEO CENTRAL DE ABASTOS II Y PLANTA 2 DE GRAN CANAL, ASÍ COMO LA COMPRA DE BANCOS DE BATERÍAS INDISPENSABLES EN LAS PLANTAS GENERADORAS SAN ANTONIO TOMATLAN Y ORIENTE 101.
B-07-CO-04-074-E	4,868	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2201-00 Y 3503-00 CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TALES COMO: ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL GDF ASIGNADOS A LA DGCOH, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO UTILIZADOS EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-07-CO-04-085-E	1,948.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2601-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE 360,000 LITROS DE DIESEL, NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA, INSTALADOS EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE SIGUIENDO LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2001, NO SE REALIZÓ NINGUNA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS; LO CUAL HA ORIGINADO QUE A LA FECHA LAS RESERVAS DE HIDROCARBURO SE HAYAN AGOTADO, LO CUAL PONE EN RIESGO LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE.; ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE CUALQUIER CONTINGENCIA.
B-07-CO-04-090-E	1,100.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2102-04 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REJILLAS TIPO IRVING DE FIBRA DE VIDRIO PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS 21 LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL.

B-07-CO-04-092-E	6.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 7403-00 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES QUE ALGUNOS CIUDADANOS HAN RECLAMADO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A SUS VEHÍCULOS, A CONSECUENCIA DE LAS OBRAS EN INSTALACIONES QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA DGC011; MISMAS QUE HAN RESULTADO IMPROCEDENTES ANTE LA ASEGURADORA EN VIRTUD DE QUE LA REPARACIÓN DEL DAÑO ES MENOR AL DEDUCIBLE DE \$4,035.00
B-07-CO-04-126-L	28 J	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 2401-04 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE PINTURA Y MADERA.

TOTAL S 52,799.8

ELABORO: ING. MIGUEL CARRENA GARCIA
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

REVISO: ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAYA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO: ING. ANTONIO DOYALL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

TRANSFERENCIA	REDUCCIÓN (MILES)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-001-E	-22.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS PARA ADICIONAR LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS" EN EL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-07-CO-04-038-E	-9.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3501-00 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 7402 EN EL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-07-CO-04-045-E	-99.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA CUBRIR EL COSTO DE OTRAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-049-E	-10,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-04, DESPUÉS DE ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE CANALIZARLOS A LA CONCLUSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA NECESARIAS PARA EL DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-043-E	-34,047.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 3503-00, 5203-00, 5205-00, 5207-00 Y 5502-00 DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PRIORITARIAS PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-07-CO-04-050-E	-8,834.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04 Y 5205-04, EN VIRTUD DE QUE CONTINUARAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES INSTALADOS ACTUALMENTE, SIN QUE ELLO AFECTE LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-055-E	-16,507.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-04, 5203-04, 5205-04, 5207-04 Y 5502-04 YA QUE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS-GDF DETERMINO LA NECESIDAD DE APLICAR EN MAYOR MEDIDA EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER AHORROS ADICIONALES.
B-07-CO-04-060-E	-2,685.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04 Y 5205-04 DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE DOTAN DE MAYORES CAUDALES DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
B-07-CO-04-067-E	-1,640.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-04 EN VIRTUD DE QUE CONTINUARAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE; ASÍ COMO, A LA DISPONIBILIDAD DERIVADA DEL ANTICIPO REGISTRADO COMO EJERCIDO EN EL POA 2001, PARA LA ADQUISICIÓN MEDIANTE UN CONTRATO BIANUAL DE 4 SOPLADORES MULTITAPAS. LO ANTERIOR NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-07-CO-04-074-E	-576.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-00 Y 2506-00 DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE GASTO Y CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, QUE POR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE REQUIERE INCREMENTAR SU ASIGNACIÓN.
B-07-CO-04-085-F	-1,948.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2501-10 Y 2506-10 DEBIDO A LA NECESIDAD DE CANALIZARLOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE, POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE BIENES.
B-07-CO-04-092-E	-2.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS" EN EL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B-07-CO-04-101-E	-1,872.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-04, 3503-04 Y 5203-04 EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPROMISOS CON RECURSOS DE CRÉDITO, POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE BIENES.
B-07-CO-04-105-E	-9,425.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-14, 5203-14 Y 5205-14 EN FUNCION DE LAS ECONOMIAS QUE SE REGISTRARON EN EL FINCAMIENTO DE CONTRATOS. AL POCO TIEMPO DISPONIBLE PARA REALIZAR UNA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO; ASI COMO, A LA BIANUALIDAD EN EL FINCAMIENTO DE CONTRATOS, SEGÚN SU OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SFDF/1062/2002, DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
B-07-CO-04-107-E	-13,232.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-04, 2402-04, 2404-04, 3503-04, 5202-04, 5205-04, 5207-04, 5401-04, 5501-04 Y 5502-04 EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPROMISOS CON RECURSOS DE CRÉDITO. POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE BIENES.
B-07-CO-04-111-E	-1,462.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2506-00 EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL EJERCICIO 2003, DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTO PARA LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LA LUMBRERA 23.
B-07-CO-04-114-E	-14.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-14 EN FUNCIÓN DE LAS ECONOMICAS QUE SE REGISTRARON EN EL FINCAMIENTO DE CONTRATOS.
B-07-CO-04-118-E	-1,877.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2401-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2503-00, 2505-00, 2506-00, 2601-00, 2602-00, 2702-00, 3407-00, 3501-00 Y 5501-00 EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPROMISOS CON RECURSOS FISCALES, POR LO ANTERIOR, SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE BIENES.
B-07-CO-04-126-E	-28.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2402-04 EN FUNCIÓN DE LA ECONOMÍA QUE SE GENERO EN LA ADQUISICIÓN DE CABLE DE ACERO.

TOTAL \$ 95,949.9

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

TRANSFERENCIA	COMPENSADAS (MILES)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-002-E	0.36	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1319-00 Y 1325-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARLO A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL PARA LO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL INCREMENTO, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS POR EL PAGO DE LA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES DEL GDF ADSCRITOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-007-E	5,822.60	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2506-00, 3104-00 Y 3503-00 SE DERIVA DE QUE LAS SOLICITUDES DE COMPRA MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENE EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
B-07-CO-04-024-E	25.16	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO EN LA PARTIDA 2201-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-034-E	18,949.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTAS PARTIDAS 2402-00, 2506-00, 2601-00, 3104-00, 3503-00, 5203-00, 5205-00 Y 5207-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-035-E	3,639.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTAS PARTIDAS 5202-04 Y 5205-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS, ETC.)
B-07-CO-04-037-E	1.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2201-00 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PAGO DE; REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ASÍ COMO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS POR EL PAGO DE LA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES DEL G.D.F. ADSCRITOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
B-07-CO-04-088-E	16,135.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2506-00, 2601-00 Y 3104-00 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
B-07-CO-04-089-E	13,962.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-04, 2402-04, 3503-04, 5202-04 Y 5205-04 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN, ETC.)
TOTAL	\$ 58,536.2	

- C) NO EXISTE VARIACIÓN
D) NO EXISTE VARIACION

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

0406

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
8,750	8,750	8,833

A) DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARON 8,833 MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, A LAS CUALES SE LES DETERMINÓ SUS ÍNDICES FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2002

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ALVARO OBREGÓN	112
AZCAPOTZALCO	305
BENITO JUÁREZ	213
COYOACAN	1,266
CUAJIMALPA	131
CUAUHTÉMOC	235
GUSTAVO A MADERO	631
IZTACALCO	399
IZTAPALAPA	865
MAGDALENA CONTRERAS	73
MIGUEL HIDALGO	415
MILPA ALTA	176
TLAHUAC	1,501
TLALPAN	669
VENUSTIANO CARRANZA	243
XOCHIMILCO	1,183
EDO. DE MEXICO	416
TOTALES	8,833

B-1) LA META FÍSICA ALCANZADA FUE MAYOR A LA MODIFICADA, DEBIDO A QUE SE REALIZARON VERIFICACIONES DE CALIDAD DE AGUA EN COLONIAS DONDE SE DETECTARON DEFICIENCIAS DE CALIDAD.

B-2) LOS MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS APLICADOS NO AFECTARON LA META FÍSICA ORIGINAL.

C) SE EXPLICÓ EN EL SUBINCISO B-1.

410

ELABORÓ: 
ING. LUIS ARTURO CORREA GAMACHO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0407

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
3,700.00	2,239.89	2,239.89

A-1) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO, EN RELACION AL ORIGINAL FUE:

SE CONSOLIDARON PARTIDAS PRESUPUESTALES DE LAS CUALES NO SE PUDO EJERCER EL MONTO.

PARTIDA	MONTO	SITUACIÓN ACTUAL
3502	136.6	CONSOLIDADA
3506	145.1	CONSOLIDADA

TOTALES 281.7

LAS REQUISICIONES FUERON AFECTADAS EN LA SIGUIENTE FORMA:

* REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE (SE RELACIONAN).

REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE

NUM. DE REQ. REQ.	PARTIDA	MONTO REQUISITADO	MONTO FINCADO	MONTO EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
02	3503	360.3	333.3	333.3	27.0
04	3503	204.1	193.9	193.9	10.2
05	3503	448.2	425.8	425.8	0.0
06	3503	289.0	207.5	207.5	81.5
07	3503	55.1	47.4	47.4	7.8
08	3503	248.8	236.3	236.3	12.4
03	3503	205.3	195.0	195.0	10.3
21	3503	390.6	177.6	177.6	213.1
59	3503	96.0	88.5	88.5	7.5
66	5207	388.5	255.7	255.7	132.8
TOTALES		2,085.4	1,925.9	1,925.9	175.0

SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$ 175.0

411

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0408

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

NÚMERO DE AFECTACIÓN	M O N T O (M I L E S D E P E S O S)	J U S T I F I C A C I Ó N
B-07-C0-04-019-E	(4.00)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3701-00 PARA TRANFERIRLOS Y ASI CUMPLIR CON LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO No. DGCE/076/2002 QUE INDICA LA ADICION DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DENTRO DEL D.F. LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO A LA PARTIDA 3701.
B-07-C0-04-057-E	(21.00)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3701-00 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR EL COMPLEMENTO QUE CORRESPONDE A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DENTRO DEL D.F., LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO A LA PARTIDA 3701 Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002.
B-07-C0-04-118-E	(1,214.93)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-00, 2101-00,2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2302-00, 2300-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00,2601-00, 3407-00, 3501-00, 3502-00, 3503-00, 3504-00, 3506-00, 3701-00 Y 3703-00 DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSUMO, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE NO SE ADQUIRIERON LOS BIENES POR HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LÍMITE ESTABLECIDOS PARA COMPROMETER RECURSOS FISCALES.
B-07-C0-04-131-E	(1.68)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2102-00 Y 3503-00 EN VIRTUD DE QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO, POR LO QUE NO SE APLICO EL IMPORTE TOTAL DE LA ASIGNACION, ASÍ COMO MENOR COSTO EN LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CONTADOR PROPORCIONAL DE FLUJO GASEOSO DE PROPIEDAD DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-C0-04-135-E	(61.84)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2102-00, 2302-00, 3503-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES, ASÍ COMO EN LOS PROGRAMAS DE MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
B-07-C0-04-139-E	(183.34)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5207-04 EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA, ASÍ COMO LA DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDAD DE COMPRA DE LOS EQUIPOS

TOTAL DE REDUCCIONES

(1,486.79)

412


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:


<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>M O N T O (MILES DE PESOS)</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-C0-04-019-E	4.00	SE SOLICITA LA ADICION DE ESTA PARTIDA 3703-00 EN VIRTUD DE LAS NUEVAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002, DE ACUERDO AL OFICIO No. DGCE/076/2002 QUE INDICA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA, PARA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DENTRO DEL D.F.
B-07-C0-04-057-E	21.00	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA 3701-00 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR EL COMPLEMENTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION DENTRO DEL D.F. LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS EN ESTE AÑO EN LA PARTIDA 3701 Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002.
B-07-C0-04-131-E	1.68	SE SOLICITA LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2102-00, 3407-00 Y 3703-00 CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUSTAL PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LA OPERACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, DERIVADO DEL AUMENTO EN LOS SERVICIOS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
TOTAL DE AMPLIACIONES	26.68	

SE REALIZARON MOVIMIENTOS COMPENSADOS EN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>M O N T O (MILES DE PESOS)</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-07-C0-04-008-E	30.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN TRAMITE LA FICHA TECNICA DE CREDITO, POR LO QUE SE A DIFERIDO EL TRÁMITE DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ASI COMO LAS DE INICIO DE OBRA.
B-07-C0-04-035-E	110.00	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE ESTA PARTIDA 5207-04 YA QUE NO SE UTILIZARON EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LOS PROCESOS MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCERA EL PRESUPUESTO, SE DETIENEN EN ALGUNOS DE SUS DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS (LICITACIONES YA SEAN NACIONALES O INTERNACIONALES, LAS RECEPCION Y REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES, FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS ETC.
B-07-C0-04-088-E	1,564.09	SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS CALENDARIZADOS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-00 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COMPROMISOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCERÁ EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ETAPAS (LICITACIONES, ADJUDICACION, FINCAMIENTO, SUMINISTRO, TRAMITE DE LA FACTURACION, ETC.)
TOTAL DE AMPLIACIONES	1,704.09	

ELABORÓ: 
ING. LUIS ARTURO CORREA CAMACHO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
ING. GUILLERMO GIL FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0410

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / IbgI.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
			TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. II.				4,252,412.7	4,771,972.8			
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL.				146,068.1	134,414.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				146,068.1	134,414.7			
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1,000	1,000	100.0	146,068.1	134,414.7	92.0	108.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

414

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0411

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / IbgI.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					585.7	430.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					585.7	430.9		
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	200.000	168.000	84.0	585.7	430.9	73.6	114.2

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : *Juan Carlos Guasch y Saunders*
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : *Amelia Pérez Landero*
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : *Ing. Antonio Dovalí Ramos*
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

415

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0412

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / Bgi.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				2,380.0	1,941.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,380.0	1,941.7			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400,000	247,000	61.8	2,380.0	1,941.7	81.6	75.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

416

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0413

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA 2002 / Ingi.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,987,255.9	2,524,742.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,987,255.9	2,524,742.9		
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN	1,613.000	1,613.000	100.0	1,270,180.4	1,141,188.2	89.8	111.3
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M ³	1,487.900	1,448.241	97.3	673,033.0	1,347,043.6	200.1	48.6
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CIVILES/DO	PAGO	2.000	2.000	100.0	28,382.8	27,212.3	95.9	104.3
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	100.0	6,200.0	1,498.2	24.2	413.8
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CANTIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	50,183.000	100.4	9,459.7	5,683.3	60.1	167.1
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	#¡VALOR!	0.0	2,117.3	#¡DIV/0!	#¡VALOR!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

417

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0414

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / 1bgl.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					593,024.5	499,066.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					593,024.5	497,794.4		
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	17.000	31.090	182.9	167,532.4	89,747.2	53.6	341.4
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	13.450	6.341	47.1	40,767.9	16,431.1	40.3	117.0
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE.	ESTUDIO	103.000	94.800	92.0	45,739.9	60,269.2	131.8	69.9
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	1.000	1.030	103.0	1,712.0	1,730.1	101.1	101.9
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	2.515	2.146	85.3	163,709.6	170,968.1	104.4	81.7
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN	136.000	351.000	258.1	11,860.0	11,600.5	97.8	263.9
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	554.000	668.000	120.6	136,976.0	127,097.0	92.8	129.9
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	76.000	65.000	85.5	24,726.7	15,083.3	61.0	140.2
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	#¡VALOR!	0.0	68.9	#¡DIV0!	#¡VALOR!
61	00	47	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	#¡VALOR!	0.0	4,799.0	#¡DIV0!	#¡VALOR!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

418

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0415

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / Pgg.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				0.0	1,272.3			
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	1,272.3			
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	4.000	#;DIV/0!	0.0	1,272.3	#;DIV/0!	#;DIV/0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

419

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0416

SECTOR : (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA 2002 / Bngl XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,231,584.6	1,392,270.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,229,584.6	1,332,313.7		
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	13.000	22.810	175.5	95,745.1	169,449.2	177.0	99.1
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	2.000	4.448	222.4	15,175.7	10,180.9	67.1	331.5
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	103.000	86.400	83.9	44,351.5	51,903.2	117.0	71.7
62	00	11	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	2.210	2.373	107.4	191,447.2	288,561.4	150.7	71.2
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	100.000	151.000	151.0	48,758.4	31,297.7	64.2	235.2
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	531.000	614.000	115.6	157,148.1	130,337.2	82.9	139.4
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	62.100	68.300	110.0	29,222.6	26,752.2	91.5	120.1
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M ²	4,139,134.800	955,238.400	23.1	639,236.0	543,200.0	85.0	27.2
62	00	33	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	30.000	9.000	30.0	8,500.0	3,698.1	43.5	69.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

420

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0417

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PÚBLICA2002 / IbgI.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	1.000	#1DIV/0!	0.0	63.234.7	#1DIV/0!	#1DIV/0!
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	1.000	#1DIV/0!	0.0	721.8	#1DIV/0!	#1DIV/0!
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	#1VALOR!	0.0	66.2	#1DIV/0!	#1VALOR!
62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	#1VALOR!	0.0	12,911.1	#1DIV/0!	#1VALOR!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

421

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0418

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / IbgI.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				2,000.0	59,956.7			
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				2,000.0	59,956.7			
62	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	8.000	#,DIV/0!	0.0	54,842.7	#,DIV/0!	#,DIV/0!
62	07	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	1.000	1.590	159.0	2,000.0	2,380.5	119.0	133.6
62	07	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	6.000	#,DIV/0!	0.0	2,060.6	#,DIV/0!	#,DIV/0!
62	07	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	2.000	#,DIV/0!	0.0	672.9	#,DIV/0!	#,DIV/0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL: LIC. AMÉLIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

422

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0419

SECTOR : (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (CO - 04) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-Jun-03

MIS DOCUMENTOS / POA2002 / CUENTA PUBLICA2002 / Ibgj.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					291,513.9	219,105.5		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					291,513.9	219,105.5		
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO	INSTALACIÓN	39.000	39.000	100.0	287,813.9	216,865.6	75.3	132.7
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	8,833.000	100.9	3,700.0	2,239.9	60.5	166.8

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELABORÓ PRESUPUESTAL : LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

423

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: 14/MAYO/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: D.G.C.O.H

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>NOTA: De acuerdo al documento denominado RECOMENDACIONES DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2001 Y EJERCICIOS ANTERIORES (de 1997 A 2000); las recomendaciones "Del cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos" identificadas con los numerales 5 y 8, se menciona que no han sido atendidas por la Secretaría de Obras y Servicios. Al respecto, se informa que en relación a la Recomendación No. 5 no se tiene observación alguna por la cual se haya derivado esta Recomendación, y respecto de la Recomendación No. 8, todos los resultados y recomendaciones derivados de las Cuentas Públicas de 1997 a 2000 han sido solventadas por el Órgano Técnico de la CMHALDF; en lo que toca a la Cuenta Pública 2001 los resultados generados de la Revisión AOP/103/01, ninguno se relaciona con la Recomendación en comento (se anexan reportes).</p>				

ELABORO: J.J.D. [Firma]
CARGO: DIRECCIÓN DE REPORTES
Cargo y Firma

REVISO: DIRECTOR DE LICITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: [Firma]
CARGO: DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma



DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS
OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

ACUMULADO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL AL 31 DE MARZO DE 2003

TIPO DE AUDITORIA						TOTAL	POR ATENDER		ATENDIDAS		PEND. SOLVENTAR		SOLVENTADAS	
	1997	1998	1999	2000	2001		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
APP	29	0	0	0	0	29	0	0.0	29	100.0	0	0.0	29	100.0
APPE	9	0	0	0	0	9	0	0.0	9	100.0	0	0.0	9	100.0
AOP	0	10	0	24	0	34	0	0.0	34	100.0	0	0.0	34	95.0
AOPE	9	11	0	17	0	37	0	0.0	37	100.0	0	11.0	37	89.0
ASC	0	2	0	1	0	3	0	0.0	3	100.0	1	33.0	2	67.0
ASCE	0	2	0	11	0	13	0	0.0	13	100.0	9	69.0	4	31.0
AES	7	0	0	0	0	7	0	0.0	7	100.0	0	0.0	7	100.0
AESE	5	0	0	0	0	5	0	0.0	5	100.0	0	0.0	5	100.0
TOTAL	59	25	0	53	0	137	0	0%	137	100%	10	7%	127	93%

ELABORO: C.P. GUSTAVO GARCÍA ALONSO

REVISÓ: LC. RAUL RODRÍGUEZ CORONA



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

0423

REPORTE DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES A LA CUENTA PUBLICA DE 2000 EMITIDAS POR LA CMHALDF PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO 2003

AUDITORIA No.	OFICIO DE RECOMENDACIONES	RESULTADO No.	RECOMENDACION No.	AREA RESPONSABLE	ATENDIDAS		SOLVENTADAS	
					OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
ASC/129/00	POSD/02/444	28	ASC-129-00-47-SOS	D.S.A.O.H.	61366	3/10/02		
CANT/PARC		1	1					
ASCE/03/00	POSD/02/444	2	ASCE-03-00-20-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
			ASCE-03-00-21-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
			ASCE-03-00-22-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
ASCE/03/00	POSD/02/444	3	ASCE-03-00-23-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
			ASCE-03-00-24-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
ASCE/03/00	POSD/02/444	4	ASCE-03-00-25-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
ASCE/03/00	POSD/02/444	5	ASCE-03-00-26-SOS	D.S.A.O.H.	56881	11/09/02	POSD/02/800	26/11/02
ASCE/03/00	POSD/02/444	6	ASCE-03-00-27-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
			ASCE-03-00-28-SOS	D.S.A.O.H.	56881	11/09/02	POSD/02/800	26/11/02
			ASCE-03-00-29-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
ASCE/03/00	POSD/02/444	7	ASCE-03-00-30-SOS	D.S.A.O.H.	56881-74856	11/09/2002 Y 2/02/02		
CANT/PARC		5	11					
AOP/102/00	POSD/02/444	1	AOP-102-00-101-SOS	D.C./D.S.A.O.H	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	2	AOP-102-00-102-SOS	SUBD. CONTRATOS	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	3	AOP-102-00-103-SOS	D.C./D.S.A.O.H	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	4	AOP-102-00-104-SOS	D.C./Tun. y R Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
			AOP-102-00-105-SOS	D.C./Tun. y R Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/012	9/01/03
AOP/102/00	POSD/02/444	5	AOP-102-00-106-SOS	D.C./Reg.Sur	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
			AOP-102-00-107-SOS	D.C./Reg. Sur	58636	24/09/02	POSD/02/853 POSD/03/053	13/12/02 23/01/03
AOP/102/00	POSD/02/444	6	AOP-102-00-108-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636-79260	24/09 Y 20/12/02	POSD/02/853 POSD/03/110	13/12/02 22/02/03
			AOP-102-00-109-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853 POSD/03/053	13/12/02 23/01/03
AOP/102/00	POSD/02/444	7	AOP-102-00-110-SOS	D.C./Reg.Sur	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	8	AOP-102-00-111-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	9	AOP-102-00-112-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	10	AOP-102-00-113-SOS	D.C./Reg.Sur	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02

27



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

0424

REPORTE DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES A LA CUENTA PUBLICA DE 2000 EMITIDAS POR LA CMHALDF PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2003

AUDITORIA No.	OFICIO DE RECOMENDACIONES	RESULTADO No.	RECOMENDACION No.	ÁREA RESPONSABLE	ATENDIDAS		SOLVENTADAS	
					OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
AOP/102/00	POSD/02/444	11	AOP-102-00-114-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	12	AOP-102-00-115-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	13	AOP-102-00-116-SOS	D.C./Reg. Sur y Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	14	AOP-102-00-117-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	15	AOP-102-00-118-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	16	AOP-102-00-119-SOS	D.C./Reg. Nte.	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	17	AOP-102-00-120-SOS	D.C./Reg. Sur	58636	24/09/02	POSD/02/012	9/01/03
AOP/102/00	POSD/02/444	18	AOP-102-00-121-SOS	D.C./Reg. Sur	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	19	AOP-102-00-122-SOS	D.C./Reg. Sur	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
AOP/102/00	POSD/02/444	20	AOP-102-00-123-SOS	D.C./Reg. Sur	58636	24/09/02	POSD/02/853	13/12/02
			AOP-102-00-124-SOS	D.C./Reg. Sur	61366-79260	3/10/02	POSD/03/001	8/01/03
CANT/PARC		20	24					

AOPE/03/00	POSD/02/444	1	AOPE-03-00-84-SOS	D.T./ Subd. Progr.	58636	24/09/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	2	AOPE-03-00-85-SOS	D.T./ Subd. Progr.	58636	24/09/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	3	AOPE-03-00-86-SOS	D.T./ Subd. Progr.	58636	24/09/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	4	AOPE-03-00-87-SOS	D.M./Mantto Elect.	58636	24/09/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	5	AOPE-03-00-88-SOS	Subd. Contratos	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	6	AOPE-03-00-89-SOS	D.M./Mantto Elect.	58636	24/09/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	7	AOPE-03-00-90-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	8	AOPE-03-00-91-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	9	AOPE-03-00-92-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	10	AOPE-03-00-93-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	11	AOPE-03-00-94-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	12	AOPE-03-00-95-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	13	AOPE-03-00-96-SOS	Subd. Contratos	58636-79260	24/09/02	POSD/03/110	12/02/03
AOPE/03/00	POSD/02/444	14	AOPE-03-00-97-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/02/820	29/11/02
AOPE/03/00	POSD/02/444	15	AOPE-03-00-98-SOS	D.M./Mantto Elect.	61366	3/10/02	POSD/03/016	13/01/03

428



0425

REPORTE DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES A LA CUENTA PUBLICA DE 2000 EMITIDAS POR LA CMHALDF PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2003

AUDITORIA No.	OFICIO DE RECOMENDACIONES	RESULTADO No.	RECOMENDACION No.	AREA RESPONSABLE	ATENDIDAS		SOLVENTADAS	
					OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
AOPE/03/00	POSD/02/444	16	AOPE-03-00-99-SOS	D.T/Subd. Progr.	58636	24/09/02	POSD/03/012	9/01/03
			AOPE-03-00-100-SOS	D.T/Subd. Progr.	79260	20/12/02	POSD/03/053	23/01/03
CANT/PARC		16	17					

RESUMEN 2000

TIPO DE AUDITORIA	RESULTADOS	RECOMENDACIONES	POR ATENDER	RESULTADOS		RECOMENDACIONES	
				ATENDIDAS	SOLVENTADAS	ATENDIDAS	SOLVENTADAS
ASC/129/00	1	1	0	1	0	1	0
ASCE/03/00	5	11	0	5	1	11	2
AOP/102/00	20	24	0	20	20	24	24
AOPE/03/00	16	17	0	16	16	17	17
TOTAL	42	53	0	42	37	53	43
TOTAL NETO				5		10	

REVISO: C.P.  Gustavo García Alonso

REVISÓ: LC:  Raúl Rodríguez Corona

429

VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 1997-2001

VII. 1 RECOMENDACIONES DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PUBLICA DE 2001.

Dentro de este capitulo no se menciona de manera directa alguna recomendación hacia la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.

VII. 2 RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES PREVIOS SOBRE LAS CUENTAS PUBLICAS DE 1995 A 2000.

Dentro de este capitulo no se menciona de manera directa alguna recomendación hacia la Dirección de General de Construcción y Operación Hidráulica.