


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

07 C0 02



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas

Subdirección de Programación y Presupuesto

OFICIO No. GDF-DGOP/SPP/2003 **1420**

México, D.F., 30 de mayo del 2003


SAYANOS

CONTADOR PUBLICO
JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
Director General de Control y Evaluación.
Presente.

En atención al Oficio Circular No. SFDF/1239/2002 de fecha 27 de noviembre del 2002, que turnó la Secretaría de Finanzas, adjunto envío a usted un ejemplar y dos discos flexibles del "Informe de Cuenta Pública 2002", sobre la información programático presupuestal de las actividades que realizó esta Dirección General durante ese año, registrado conforme al instructivo y formatos que se expidieron para tal efecto.

ATENTAMENTE.
El Director General de Obras Públicas

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal.



2017/8144

clanexo

c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.-
Ing. César Buenrostro Hernández.-
Lic. Francisco Valdés Bustamente.-

Lic. Thalia Lagunas Aragón.-
Lic. Gustavo Ponve Meléndez.-
Marco Antonio Alvarado Sánchez.-

Directoras de Área de la Dirección
General de Obras Públicas.-
Subdirección de Programación y
Presupuesto.-

Secretario de Finanzas.
Secretario de Obras y Servicios.
Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal.
Directora General en la Política Presupuestal.
Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal
Director General Sectorial Programático Presupuestal de Desarrollo
Sustentable y Delegaciones.
Para su conocimiento

Expediente

30.05.03

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

HOJA 1 DE 2

SECTOR: **II SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS**
 ENTIDAD EJECUTORA DE GASTOS: **10 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**
 FECHA DE ELABORACION: **28 DE MAYO DEL 2002**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2002 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO)	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	---	-----------------------------

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS	OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI), O PROGRAMA DE TRABAJO	SECTORIALES E INSTITUCIONALES
Mejoramiento de la Calidad de Vida y Reducción de la Inequidad Social.	Lograr el fortalecimiento de un desarrollo social justo y equitativo de la población dentro de un marco de reconocimiento, respeto, dignidad, tolerancia, revalorización y apoyo a la pluralidad de los grupos sociales que la componen	Ampliar la infraestructura para la educación: preescolar, secundaria, media superior y superior. Ampliar la Infraestructura Urbana en repavimentación de vialidades, reparar puentes vehiculares, peatonales y construir intersecciones a nivel y andadores para discapacitados.
OBJETIVO ESTRATEGICO	PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG. CONTENIDOS EN PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO	SECTORIALES E INSTITUCIONALES
Una sociedad incluyente y solidaria.	Dar accesos a los servicios sociales que ofrece el Gobierno.	Infraestructura para la Educación Básica y Educación Media Superior y Superior. - Construcción de 1 plantel nuevo en educación preescolar - Construcción de 1 plantel nuevo en educación secundaria - Construcción de 11.37 planteles de educación media superior y superior.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

HOJA: 2 DE 2

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAYO DEL 2003
UNIDAD EJECUTIVA DE GASTO: CO 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2002 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	--	-----------------------------

Ordenamiento del Desarrollo Urbano Sustentable	<p>Continuar mejorando las condiciones físicas de la vialidad.</p> <p>Para atender y resolver los conflictos viales en zonas de tránsito intenso, se repavimentaron vialidades principales, se construyeron adecuaciones viales en cruceros de tránsito intenso, se repararon puentes peatonales y vehiculares y se construyeron andadores para discapacitados.</p>	<p>Infraestructura Urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repavimentación de 1,847,561.87 M2. en vialidades primarias. - Reparación de 8.0 puentes peatonales y vehiculares. - Construcción de 1697.0 M2. en andadores. - Construcción de 6 intersecciones a nivel.
--	---	--

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 FECHA DE ELABORACION: 30 DE ABRIL DE 2003

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION MILES DE PESOS	CAUSA DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
----------	---	---

<p>NO APLICA</p>		
-------------------------	--	--

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CARGO Y FIRMA

CARGO Y FIRMA

CARGO Y FIRMA

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 CO 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	81,048.4	73,905.5	73,905.5	2,173,390.6	819,012.0	788,224.7	2,254,439.0	892,917.5	862,130.2
1000	62,330.2	56,680.9	56,680.9	-	-	-	62,330.2	56,680.9	56,680.9
2000	5,141.0	4,127.1	4,127.1	3,277.6	47,854.9	46,002.8	8,418.6	51,982.0	50,129.9
3000	13,527.2	13,097.5	13,097.5	28,841.3	33,457.9	32,856.3	42,368.5	46,555.4	45,953.8
4000	50.0	-	-	500,000.0	-	-	500,050.0	-	-
5000	-	-	-	50,460.2	39,692.2	39,172.7	50,460.2	39,692.2	39,172.7
6000	-	-	-	1,590,811.5	698,007.0	670,192.9	1,590,811.5	698,007.0	670,192.9
7000									
9000									

ELABORO: C. R. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(5,649.3)	<p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE CAPITULO SE DETERMINO DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS, ACORDE CON EL NUMERO DE PLAZAS AUTORIZADAS Y AL INCREMENTO SALARIAL PREVISTO PARA EL AÑO 2002. EL MONTO ORIGINAL DE 62,330.2 MILES, SE REDUCE A 56,680.9 MILES, POR LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARA ATENDER LAS INDICACIONES DE LA SUPERIORIDAD INDICADA EN EL OFICIO DGA/452/2002 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2002 SE REDUCEN 2,520.6 MILES, PARA REALIZAR LOS PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTRUCTURA ADSCRITA RECIENTEMENTE A LA OFICIALIA MAYOR: ESTO CON OFICIO DE AUTORIZACION DPPSOS/512/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-062-E. - CON EL OBJETO DE APOYAR EL DESARROLLO DE LA OBRA DEL RECLUSORIO VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, SE HIZO NECESARIO CONTRATAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO - DICIEMBRE PARA DISPONER DE 5 PLAZAS POR LO QUE SE SOLICITO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR 525.1 MILES AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/566/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-CO-02-064-E - REDUCCION LIQUIDA ENVIADA A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, QUE OBEDECE AL CIERRE DEL EJERCICIO EN EL QUE SE OBTIENEN DISPONIBILIDADES AL SER CUBIERTOS LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y ESTRUCTURA VIGENTES EN EL EJERCICIO 2002, TAMBIEN SE REDUCE LA PARTIDA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORAS TODO ESTO POR 3,653.8 MILES, AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/DE FECHA Y AFECTACION. 		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original. (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

005

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-M E-O	(1,013.9)	<p>B) AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO.</p> <p>LA ASIGNACION ORIGINAL DE ESTE CAPITULO FUE DE 5,141.0 MILES CIFRA QUE SE MODIFICO EN EL TRANSURSO DEL EJERCICIO HASTA 4,127.1 MILES, POR MOVIMIENTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA.</p> <p>- TRANSFERENCIA POR 16.6 MILES CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR NO. 1, NUMERAL 3.4.7; ESTA DIRECCION GENERAL EN BASE A LA PLANTILLA DE TRABAJADORES CUYOS HIJOS RECIBEN EL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL QUE OFRECEN LOS CENDIS, PREVIO EN SU PRESUPUESTO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE. POR ELLO SE TRANSFIEREN A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA LOS RECURSOS MENCIONADOS; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/061/02 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2002 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-CO-02-032-E.</p> <p>- TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR 390.0 MILES YA QUE EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 2002 CONTEMPLA MODIFICACION A LA AFECTACION DEL GASTO CORRIENTE EN LA PARTIDA 3212, QUE ANTES SE APLICABA A LA 2101 Y COMO CONSECUENCIA DE AHORROS QUE SE OBTUVIERON EN LAS PARTIDAS 2101, 2303 Y 2402 EN EL MISMO PROGRAMA 20 SE DISPUSO DE ESTOS RECURSOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DEL MISMO PROGRAMA 20, OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO DPPSOS/414/02 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2000 CON AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-047-E.</p>		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original. (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C. R. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 CO 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
	GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>- SE REDUCEN RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN OFICIO NUMERO 1740 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2002 DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RELATIVO A LA RED PRIMARIA POR UN MONTO DE 2.7 MILES, REDUCCION QUE FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/545/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-CO-02-053-E</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE ESTE CAPITULO A PARTIDAS DEL CAPITULO 3000, UNA VEZ QUE SE DETERMINARON LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CON EL FIN DE QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS A CARGO DE ESTA DIRECCION GENERAL SE CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA; ESTA REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/899/02 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002 CON AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-108-E Y FUE POR 77.3 MILES</p> <p>- PARA ATENDER LAS ADQUISICIONES NECESARIAS PARA ESTA DIRECCION GENERAL, SE SOLICITO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CAPITULO 3000; AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/924/02 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002 CON AFECTACION B-07-CO-02-117-E POR 5.8 MILES.</p> <p>- PARA ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCION GENERAL, SE SOLICITO UNA REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 389.4 MILES, PARA APOYAR LOS PAGOS EN EL CAPITULO 3000; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/944/02 Y AFECTACION B-07-CO-02-123-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p>		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.R. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

007

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-M E-O	(429.7)	<p>AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTARON ECONOMIAS AL SER APLICADAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN GASTO. LO CUAL PROPICIA ESTA REDUCCION LIQUIDA POR 143.7 MILES CON OFICIO DE AUTORIZACION DPPSOS/937/02 Y AFECTACION B-07-CO-02-126-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p> <p>B) AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO.</p> <p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN ESTE CAPITULO FUE DE 13,527.2 MILES EL CUAL SE VIO AFECTADO EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO POR LOS MOVIMIENTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN Y QUE DETERMINARON UNA INVERSION DE 13,097.5 MILES.</p> <p>- SE TRANSFERIERON RECURSOS AL PROGRAMA 77 DEL CAPITULO 6000 PARA CUBRIR LICITACIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LOS CONCURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTO POR 100.0 MILES Y FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/085/02 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-009-E.</p> <p>- CON EL FIN DE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR NO. 1 VIGENTE EN SU NUMERAL 3.4.7. ESTA DIRECCION GENERAL APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA POR 67.7 MILES QUE FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/061/02 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2002 CON NUMERO DE AFECTACION B-07-CO-02-032-E.</p>		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original. (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

008

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
			<p>- SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 6000 DEL PROGRAMA 77, PARA CUBRIR PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LOS CONCURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, POR 500.0 MILES; AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/338K2 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-CO-02-033-E</p> <p>- POR AHORROS QUE SE OBTUVIERON EN EL CAPITULO 2000 EN EL MES DE JUNIO, SE SOLICITO ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL PARA ESTE CAPITULO Y ADECUAR LOS RECURSOS A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE ESTA DIRECCION GENERAL LA AMPLIACION DE 390.0 MILES, AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO DPPSOS/414/02 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-047-E</p> <p>- UNA VEZ DETERMINADAS LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE DEL CAPITULO 2000, SE TRANSFIEREN A ESTE CAPITULO 77.3 MILES, PARA POSIBILITAR CONTAR CON LOS SERVICIOS NECESARIOS DE APOYO OPERACIONAL; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/899/02 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-108-E</p>		

Claves (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: CFI BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

009

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 CO 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
E-M		<p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DE ESTA DIRECCION GENERAL EN EL CAPITULO 2000 POR 56 MILES, FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/921/02 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-0117-E</p> <p>- PARA ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO SE TRANSFIRIERON DEL CAPITULO 2000 A ESTE CAPITULO 389.4 MILES; LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS CON OFICIO DPPSOS/944/02 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-123-E</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 612.9 MILES. TODA VEZ QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTARON ECONOMIAS AL SER APLICADAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN EL GASTO. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-126-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p>		
		B) DEL INFORME QUE SE REPORTA NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(50.0)	A) EN ESTE CAPITULO SE AUTORIZARON 50 0 MILES, PARA CUBRIR LA PAGA DE MARCHA DE DEFUNCION DE LOS TRABAJADORES DE BASE, RECURSOS QUE NO FUE NECESARIO EJERCER POR LO QUE ESTOS SE TRANSFIEREN A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS; SE REDUJERON CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-126-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002		
	E-M		B) AL PERIODO QUE SE REPORTA, NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO DEL MODIFICADO		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BABILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	0-E			44,577.3	<p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN ESTE CAPITULO FUE DE 3,277.6 MILES, EL CUAL SE MODIFICO A 47,854.9 MILES Y SE EJERCIERON 46,002.6 MILES, EL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ES EL SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RECURSOS TRANSFERIDOS POR 88,875.5 MILES DEL CAPITULO 6000, PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA VIAL", PARA LA ADQUISICION DE 276,016 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA A LA PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LLEVAR A CABO EL FRESADO Y REPAVIMENTACION DE VIALIDADES PRIMARIAS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/66302 DE FECHA 6 DE MARZO DEL 2002 CON AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-007-E - SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA EL CAPITULO 5000 POR 500.0 MILES, YA QUE EL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO SOLICITO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS LA ADQUISICION DE 254 SILLAS PARA LOS PALCOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/11302 DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2002 CON AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-011-E. - SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 6000 DEL PROGRAMA 58 A ESTE CAPITULO POR 1,703.9 MILES, PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA Y REALIZAR TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN ANILLO PERIFERICO SUR EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE VIADUCTO TLALPAN Y LA GLORIETA DE VAQUERITOS, AVENIDA DE TLAHUAC Y CANAL DE CUERMANCO, ASI COMO LA AV. CONSTITUYENTES EN EL TRAMO DE OBSERVATORIO A PASEO DE LA REFORMA; AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/23402 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-CO-02-024-E

Claves: (E-Q) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

012

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
	GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- SE TRANSFIEREN RECURSOS POR 34,040.7 MILES, PARA EL CAPITULO 6000 DEL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA VIAL" PARA QUE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ADQUIERA 163,715 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN LOS CONTRATOS DE OBRA, CON FUNDAMENTO EN EL NUMERL 9.4.1 CIRCULAR 1 -2001, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS. AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/269/02 DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2002 Y AFECTACION B-CO-02-027-E.</p> <p>- SE TRANSFIEREN RECURSOS PARA EL CAPITULO 6000 DEL PROGRAMAS 32, YA QUE SE CUMPLIO CON EL EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD TAMBIEN PARA EL PROGRAMA 58 Y DERIVADO DEL OFICIO GDF/PA/2002 - 0228 DEL 22 DE MARZO DEL 2002 DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DONDE LIBERA RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA, EN OBRAS DE REPAVIMENTACION EN VIALIDADES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL FUE POR 16,485.7 MILES. AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/437/02 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-050-E.</p> <p>- SE TRANSFIEREN RECURSOS DEL CAPITULO 6000 PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL TEATRO VIZCAINAS Y SALA OLLIN YOLIZTLI. LA AMPLIACION A ESTE CAPITULO FUE DE 789.0 MILES; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/618/02 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 CON AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-075-E.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.F. CASTILLO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

013

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	GASTO CORRIENTE		GASTO CAPITAL	
				<p>- CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LAS OBRAS. ADQUISICIONES Y SERVICIOS NECESARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA SE SOLICITO UNA AMPLIACION POR TRANSFERENCIA A ESTE CAPITULO POR 13.5 MILES, QUE FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/643/02 DEL 30 SEPTIEMBRE DEL 2002 Y CON AFECTACION B-07-C0-02-077-E LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPITULO 6000 DE LA MISMA OBRA.</p> <p>- DEL CAPITULO 6000 SE TRANSFIRIERON PARA ESTE CAPITULO LA CANTIDAD DE 5,864.4 MILES YA QUE AL INICIAR EL PROGRAMA OPERATIVO DEL 2002, SE HABIA CONSIDERADO QUE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SUMNISTRARAN LA MEZCLA ASFALTICA. SIN EMBARGO A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE, SE INDICO A ESTA AREA OPERATIVA, QUE SE LE OTORGO A LA PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL UNA PARTIDA PRESUPUESTAL, PARA LA PRODUCCION DEL MATERIAL ASFALTICO POR ELLO SE REQUIERE ADQUIRIR 24,516 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, TRANSFERENCIA FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/673/02 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-080-E</p> <p>- ESTE CAPITULO SE VIO INCREMENTADO CON 1,930.5 MILES, POR EL MISMO MOTIVO ANTERIORMENTE SEÑALADO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/694/02 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-074-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BABILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

014

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 00 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M			1,852.1	<p>- SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 5000, PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICION DE 167 SILLAS PARA PALCOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD DE MEXICO ESTO POR 171.1 MILES; AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/865/02 EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION B-07-CO-02-109-E</p> <p>- TRANSFERENCIA DE RECURSOS SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE CULTURA POR 108.0 MILES, A ESTE CAPITULO PARA LA ADQUISICION DE VESTIMENTA DEL TEATRO DE LAS VIZCAINAS, AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/865/02 Y AFECTACION B-07-CO-02-114-E DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2002</p> <p>- APROVECHANDO LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES EN EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL PROGRAMA 2002, SE TRANSFIRIERON AL CAPITULO 6000, 1 500.0 MILES PARA CONCLUIR LOS PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR UBICADOS EN DIVERSAS DELEGACIONES, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y CON AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-118-E</p> <p>B) AL FINAL DE ESTE EJERCICIO SE PRESENTO UNA VARIACION DE 1,852.1 MILES, QUE SE OBTUBIERON DE LA ADDUSICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL TEATRO DE LA CIUDAD POR (50.7 MILES), EN LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE LOS TEATROS VISCAINAS, BENITO JUAREZ, MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL MUSEO DE LA REVOLUCION 5.2 MILES Y EN LA REPAVIMENTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN VIALIDADES 1,796.3 MILES.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

015

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O			4,015.1	<p>A) LA INVERSION ORIGINAL EN ESTE CAPITULO FUE DE 28,841.2 MILES Y POR MEDIO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS, DE LOS QUE SE EJERCIERON 32,858.3 MILES Y SU INVERSION MODIFICADA FUE DE 33,457.9 MILES; LOS MOVIMIENTOS SE DESCRIBEN A CONTINUACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 6000, PROGRAMA 58 POR 75.8 MILES, PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE CASSETAS SANITARIAS PORTATILES QUE UTILIZAN ACTUALMENTE LOS ALUMNOS DE LA SECUNDARIA LOS CERRILLOS, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/2402 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-028-E. - SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 6000 PARA LA CONTRATACION DE LOS RESPONSABLES DE LOS PERITAJES EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA, TAMBIEN PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESTAS OBRAS CONTRA EL VANDALISMO, SE SOLICITARON RECURSOS POR 568.7 MILES, A ESTE CAPITULO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA; MOVIMIENTO AUTORIZADA CON NUMERO DE OFICIO DPPSOS/51302 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-087-E. - SE AMPLIARON RECURSOS POR 1,039.2 MILES A ESTE CAPITULO POR LOS MISMOS MOTIVOS SEÑALADOS EN LA JUSTIFICACION ANTERIOR Y SU AUTORIZACION FUE CON OFICIO DPPSOS/64302 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 CON NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-077-E.

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

016

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- YA QUE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATADOS PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES EN PROCESO CONSTRUCTIVO, DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, NO FUE NECESARIO EJECUTARLOS EN SU TOTALIDAD LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES SE TRANSFIRIERON AL CAPITULO 6000, PARA APOYAR LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DEL MISMO PROGRAMA; ESTE MOVIMIENTO FUE POR 150.0 MILES Y AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/711/02 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2002 CON AFECTACION B-07-C0-02-079-E</p> <p>- TODA VEZ QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO TRABAJOS DIVERSOS EN EL ZOOLOGICO DE ARAGON SE HACE NECESARIO CONTAR CON RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE VIGILANCIA POR 366.8 MILES, POR ELLOS SE SOLICITO UNA TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 6000; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/734/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-087-E DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2002.</p> <p>- SE SOLICITO AMPLIACION POR TRANSFERENCIA POR 547.2 MILES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTO DE LA ECONOMIA QUE SE OBTUVO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ENTRE LA CALLE ZACATEPEC Y MORELOS EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/865/02 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-12-410-E TODA VEZ QUE EL MONTO PREVISTO PARA LA MISMA FUE DE 15,000.0 MILES Y EL MONTO DE ADJUDICACION FUE POR 11,473.4 MILES.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

017

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
	GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS POR 138.8 MILES, DESTINADOS AL PAGO DE NOTARIOS PARA LA LIBERACION DE PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE EJES VIALES EN EJERCICIOS ANTERIORES, TODA VEZ QUE NO SE RECIBIERON LOS REQUERIMIENTOS DE SERVIMET, COMO AGENTE INMOBILIARIO DEL G.D.F.; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/853/02 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E RECURSOS DESTINADOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p> <p>- RECURSOS TRANSFERIDOS A ESTE CAPITULO POR 3,654.4 MILES DEL CAPITULO 6000, PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS DERECHOS DE NUMERO OFICIAL, TOMAS DE AGUA, DRENAJE Y FACTIBILIDAD EN DIVERSAS DELEGACIONES; SU AUTORIZACION FUE CON OFICIO B-07-C0-02-113-E DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-113-E.</p> <p>- ESTA REDUCCION FUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 5 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2002 Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE RECIBE EL G.D.F., LOS RECURSOS QUE SE REINTEGRAN POR 198.3 MILES, ESTABAN DESTINADOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO EN SU SEDE IZTAPALAPA II, CUYO PROYECTO SE ADJUDICO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO; SIN EMBARGO AL NO QUEDAR CONCLUIDO ESTE SE REINTEGRARON LOS RECURSOS; ESTO CON OFICIO DE AUTORIZACION DPPSOS/969/02 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-124-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

018

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 96.8 MILES DE ECONOMIAS EN LA PARTIDA 3301 "ASESORIA" YA QUE NO FUERON CONTRATADAS EN SU TOTALIDAD LAS PLAZAS AUTORIZADAS. TODA VEZ QUE ALGUNAS DE ELLAS FUERON ASIGNADAS PARA OBRAS ESPECIFICAS, DEJANDO LAPROS DE TIEMPO NO UTILIZADOS; ESTA REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/97002 Y AFECTACION NUMERO B-07 CD-02-128-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p> <p>- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39, ULTIMO PARRAFO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1ero DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 20 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002 CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO. CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA UNA REDUCCION DE RECURSOS POR 1,043.5 MILES A LA PARTIDA 3301 "ASESORIA"; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/93702 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-130-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


019

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O E-M			(500,000.0)	A) SE AUTORIZARON 500,000.0 MILES A ESTE CAPITULO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL DISTRITO FEDERAL Y EN REDUCCION LIQUIDA SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS AL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AUTORIZADO CON OFICIO DGSPDSDA08302 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2002 Y CON AFECTACION 6-07-C0-02-003-E B) NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS EN ESTE CAPITULO DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: CP.  MARIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

020

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			(11,287.5)	<p>A) EN ESTE CAPITULO SE AUTORIZARON 50,480.2 MILES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CENTROS CULTURALES Y EDIFICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS Y LA LIQUIDACION DE TERRENOS AFECTADOS POR OBRAS VIALES. EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE VIO AFECTADO POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUEDANDO UNA INVERSION MODIFICADA DE 39,692.2 MILES A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTARON ESTE PROGRAMA Y SE EJERCICIO DE ESTE CAPITULO FUE DE 39,172.7 MILES.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 500.0 MILES PARA LA ADQUISICION DE 254 SILLAS PARA LOS PALCOS EN EL TEATRO DE LA CIUDAD DE MEXICO; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/113/02 DEL 1 DE ABRIL DEL 2002 CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-011-E. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPITULO 2000. DE LA PARTIDA 2402.</p> <p>- AMPLIACION DE RECURSOS POR TRANSFERENCIA DE 2,513.8 MILES PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO PARA LA RESTAURACION DEL TEATRO DE LA CIUDAD; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/0102/02 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-010-E. ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS DEL CAPITULO 6000 CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: CP. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

021

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
	GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- AMPLIACION LIQUIDA POR 32.4 MILES, ESTOS RECURSOS FUERON REINTEGRADOS POR LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL POR CONCEPTO DE SINESTROS (ROBO) DE UNA CAMARA NIKKON F-3 HP. UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA VIVITAR DE 35mm F 5.6. UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA FUJI DE 35mm Y UN EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA MOTOROLA; ESTA AMPLIACION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/383/02 DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2002 Y CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-034-E.</p> <p>- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL OFICIO SFDF/356/2002 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 30, FRACCION XVI DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ARTICULO 428 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, FUE NECESARIO REORIENTAR RECURSOS FISCALES POR LO QUE SE APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA A ESTA DIRECCION GENERAL POR 16,520.0 MILES. EL CUAL SE APLICO CON OFICIO DPPSOS/466/02 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-043-E. LOS RECURSOS FUERON REORIENTADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS RAPIDAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN SU SEGUNDO NIVEL DEL PERIFERICO Y VIADUCTO.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTE CAPITULO POR 965.9 MILES QUE SE SOLICITO EN VIRTUD DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, REQUERIAN LA ADQUISICION DE BUTACAS PARA LA SALA SILVESTRE REVUELTAS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/437/02 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-050-E. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA PARTIDA 6100, DEL PROGRAMA 64 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original. (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

022

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
GASTO CORRIENTE		GASTO CAPITAL		
				<p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO CULTURAL JOSE MARTI POR 530.0 MILES PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE LA SECRETARIA DE CULTURA SOLICITO A ESTA DIRECCION GENERAL, CONSISTENTES EN SISTEMA DE ILUMINACION QUE INCLUYE EL SISTEMA DE CONTROL DE LUCES E ILUMINACION, DISTRIBUCION DE ILUMINACION Y REFLECTORES, SISTEMA DE SONIDO QUE INCLUYE CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO, GABINETES ACUSTICOS, AMPLIFICADORES, REPRODUCTORA, PROCESADORES, ECUALIZADOR Y MICROFONOS; ESTA TRANSFERENCIA FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/437/02 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-065-E.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 140.0 MILES PARA LA ADQUISICION DE 101 BUTACAS PARA EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL JOSE MARTI, AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/613/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-063-E.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 3,453.5 MILES, PARA OBTENER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO VIZCAINAS Y EL TEATRO SILVESTRE REVUELTAS DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, EN LOS CUALES FUE NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE LA SECRETARIA DE CULTURA SOLICITO A ESTA DIRECCION GENERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/018/02 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-075-E. LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA PARTIDA 610 DEL PROGRAMA B4 Y LOS TRABAJOS PARA EL TEATRO DE LAS VIZCAINAS CONSISTE EN LA ADQUISICION DE LOS SISTEMAS DE MECANICA TEATRAL, INTERCOMUNICACION TECNICA, ILUMINACION CENTRAL Y DISTRIBUCION VESTIMENTA TEATRAL Y BUTACAS Y PARA LA SALA SILVESTRE REVUELTAS, PARA EQUIPAR CON UN ADECUADO SISTEMA DE INTERCOMUNICACION.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

023

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 1,190.2 MILES. CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LAS OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS NECESARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, EL CUAL REQUIERE DE LA ADQUISICION DE 10 VEHICULOS, BIENES INFORMATICOS, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. ESTA TRANSFERENCIA FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/643/02 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-077-E LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPITULO 6000, DEL PROGRAMA 64 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 1,000.0 MILES PARA TRABAJOS DE RESTAURACION EN EXTERIORES E INTERIORES EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO TRABAJOS PARA ADECUAR UNA CAFETERIA, LIBRERIA Y UN SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR, ESTA AMPLIACION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/673/02 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2002 Y CON AFECTACION B-07-C0-02-084-E LOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA 77. DEL CAPITULO 6000.</p> <p>- AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS POR REINTEGROS DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE INDEMNIZACION DEL ROBO TOTAL DEL VOLKSWAGEN SEDAN, MODELO 1991, CON EL RECIBO DE ENTERO NUMERO 183872 CON UN IMPORTE DE 26.1 MILES; AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/645/02 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-093-E.</p>

Claves: (E-Q) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

024

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	GASTO CORRIENTE			
				<p>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.</p> <p>B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 2,190.9 MILES, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS, YA QUE LA ACTUALMENTE UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DATA DE MAS DE 5 AÑOS ATRÁS. LO QUE OCASIONA UNA SITUACION DE CONFLICTO A LA HORA DE ADQUIRIR REFACCIONES, YA QUE LA MARCA FABRICANTE SOLO OFRECE EL RESPALDO HASTA POR 5 AÑOS DE SERVICIO ESTA AMPLIACION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/865/02 DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-110-E ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 171.1 MILES, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 167 SILLAS PARA EL TEATRO DE LA CIUDAD; FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/865/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-109-E, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE DIFERENTES CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN LA NO LIBERACION DE LOS PREDIOS PARA OBRAS VIALES, POR PROBLEMAS JURIDICOS SE SOLICITO UNA REDUCCION A LA PARTIDA 5702 POR 1,989.8 MILES. POR OTRA PARTE LA OFICINA MAYOR NEGÓ LA ADQUISICION DE VEHICULOS DADAS LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD AL GASTO, POR LO QUE SE REDUJO EN LA PARTIDA 5305, 990.0 MILES Y EN LA ADQUISICION DEL INMUEBLE PARA LA ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR IZTACALCO, NO SE LOGRO CONCRETAR LA ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL TERRENO DEL INMUEBLE COLINDANTE A DICHA ESCUELA PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (IMVI), YA QUE LA VENTA DE ESTA SUPERFICIE NO LES PERMITIRIA CONCRETAR SU PROYECTO DE VIVIENDA.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	GASTO CORRIENTE		GASTO CAPITAL	<p>DADO QUE LA ADQUISICION DEL INMUEBLE PARA LA ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR SE REDUCE LA PARTIDA 5701, CON 3,815.0 MILES, DANDO UN TOTAL DE REDUCCION DE 6,795.4 MILES: QUE FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/927/02 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-114-E. ESTOS RECURSOS SE TRANSFIEREN A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 108.0 MILES PARA TRANSFERIRLOS AL CAPITULO 2000 A PETICION DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DEL TEATRO DE LAS VIZCAINAS; AUTORIZACION CON NUMERO DE OFICIO DPPSOS/965/02, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-114-E.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 58.5 MILES. TODA VEZ QUE LOS RECURSOS REINTEGRADOS POR LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL POR CONCEPTO DE LA RECUPERACION DE SINESTROS (ROBO) FUE INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR UN CUERPO DE CAMARA NIKKON F3-HP Y UN TRANSRECEPTOR PORTATIL Y POR EL CONCEPTO DE FINIQUITO INDEMNIZACION DEL ROBO TOTAL DEL VEHICULO VOLSKWAGEN, MODELO 1991, YA QUE FUERON INSUFICIENTE PARA UNA NUEVA UNIDAD. TODO ESTO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS DE OTROS PROGRAMAS SE REINTEGRAN ESTOS RECURSOS CON OFICIO DPPSOS/937/02 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-127-E.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BARTOLO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

026

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M				<p>B) EN ESTE CAPITULO SE OBTUVO UNA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO POR 519.5 MILES. LAS PARTIDAS QUE MAS PRESENTARON FUERON</p> <p>5101 - INMOBILIARIO CON 32.8 MILES 5204.- EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES CON 183.7 MILES 5205 - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO CON 121.0 MILES Y LA 5206.- BIENES INFORMATICOS CON 180.3 MILES TODAS ESTAS DEL PROGRAMA 64 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. YA QUE LO QUE SE TENIA PREVISTO PARA ESTE CAPITULO SE CUMPLIO AL 100%, ASI TAMBIEN 1.7 MILES DE OTRAS PARTIDAS Y PROGRAMAS QUE SE CONSIDERAN COMO ECONOMIAS</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

027

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O			(920,618.6)	<p>A) LA ASIGNACION ORIGINAL DE ESTE CAPITULO FUE DE 1,590,811.5 MILES, ASIGNACION QUE SE MODIFICADO POR AMPLIACIONES LIQUIDAS, REDUCCIONES LIQUIDAS Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, QUEDANDO UNA ASIGNACION DE 698,007.0 MILES Y UN EJERCIDO DE 670 192.9 MILES; LA VARIACION FINANCIERA SE DETALLA A CONTINUACION:</p> <p>- SE APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA POR 60,000.0 MILES, A FAVOR DE LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN EL CENTRO HISTORICO DE TACUBA, YA QUE LA DEMARCAACION CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS QUE POSIBILITA LA REALIZACION DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/02002 DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-002-E</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 2,500.0 MILES, AL FIDEICOMISO PUBLICO DE FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA; LA CUAL FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/05602 DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-005-E.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

028

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 90,000.0 MILES, TRANSFERIDOS A LA DELEGACION AZCAPOTZALCO PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE ESTA CIUDAD; EL CUAL FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPS05/02002 DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02001-E</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 88,875.5 MILES AL CAPITULO 2000. TODA VEZ QUE LA PLANTA DE ASFALTO NUEVAMENTE SE ENCUENTRA PRODUCCIENDO, POR ELLO SE TRANSFIERE LA PARTIDA ESPECIFICA 2401 QUE POSIBLITE LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERO 94 DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DONDE SEÑALA QUE EL ASFALTO SE LE TENDRA QUE COMPRAR A LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTA TRANSFERENCIA FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPS06/03/02 DE FECHA 6 DE MARZO DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-007-E.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. GASTON MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 3000 POR 100.0 MILES, PARA CUBRIR LICITACIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LOS CONCURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, LA CUAL FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/08502 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2002. CON NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-009-E-</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 2,513.8 MILES. YA QUE SE DETERMINO SUSPENDER LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL MEXICO - CUERNAVACA, TODA VEZ QUE PRESENTAN ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA ZONA, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/10202 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-010-E. LOS RECURSOS ESTABAN DESTINADOS PARA UN PROYECTO CUYO OBJETIVO ES EL DE COMUNICAR LA ZONA PONIENTE DESDE EL PARADERO CUATRO CAMINOS A LA ANTIGUA ESTACION DEL F.F.C.C. EN MAGDALENA CONTRERAS.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 15,662.8 MILES. ESTOS RECURSOS SE REASIGNARON AL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL CUAL SE ENCARGARIA DE LA ELABORACION DEL PROYECTO Y OBRA DE LA REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO. FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/17802 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2002 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-020-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

030

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION		IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL		
				<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 359,337.2 MILES. POR LOS MISMOS MOTIVOS SEÑALADOS EN LA JUSTIFICACION ANTERIOR. ESTA REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/178/02 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-021-E</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 30,000.0 MILES, PARA CONSTRUIR ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA A FAVOR DE LA DELEGACION IZTAPALAPA PARA QUE ESTA SEA QUIEN LAS CONSTRUYA SEGUN LAS FACULTADES CONFERIDAS; LA CUAL FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/242X02 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2002 Y CON AFECTACION B-07-C0-02-022-E</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 1,703.9 MILES, YA QUE SE CANCELO LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDADES SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL MEXICO - CUERNAVACA, POR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA ZONA QUE REQUIEREN DE ACLARAR SU ESTADO JURIDICO CON LA HACIENDA DE LOS MORALES, SE TRANSFIEREN LOS RECURSOS AL CAPITULO 2000 PARA LIQUIDAR LAS FACTURAS DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE NO PUDIERON INGRESAR EN TIEMPO EN EL AÑO 2001 AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/234/02 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-024-E.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

031

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION		IMPORTE DE LA VARIACION	
	GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 6 941.7 MILES. EN APEGO A LOS ARTICULOS 30, FRACCION XIV DE LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 32 Y 35 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002; LA PRESENTE REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/232/02 DE FECHA 31 DE AMYO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-025-E. LOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 75.8 MILES, YA QUE SE CANCELO LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDADES SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL MEXICO - CUERNAVACA, POR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA ZONA. LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON AL CAPITULO 3000 PARA EL ARRENDAMIENTO DE CASETAS SANITARIAS PORTATILES QUE UTILIZAN ACTUALMENTE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA LOS CERRILLOS; ESTA TRANSFERENCIA SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/245/02 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-026-E.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 37,040.8 MILES, DERIVADA DEL OFICIO GDF/PA/2002 - 0228 DEL 22 DE MARZO DEL 2002, DONDE SE SOLICITAN RECURSOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACION DE VIALIDADES AL NORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO; TRANSFERENCIA AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/269/02 DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-027-E. ESTOS RECURSOS PROCEDEN DE LA PARTIDA 2401, DEL PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C. PABILLO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

032

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 500.0 MILES, PROCEDENTES DEL CAPITULO 3000 DEL PROGRAMA 20, PARA CUBRIR LICITACIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LOS CONCURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/338/02 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-033-E</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 106,837.2 MILES, YA QUE LOS RECURSOS SE REASIGNARON A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS LA CUAL SE ENCARGARA DE LA ELABORACION DE PROYECTO Y OBRA EN LA REMODELACION DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA, AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/370/02 DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-037-E.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 15,662.8 MILES, ESTA SE APLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO A ESTA DIRECCION GENERAL EN EL OFICIO SFDF/258/2002, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS CUALES RESULTA NECESARIO REORIENTAR RECURSOS FISCALES; ESTA REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/466/02 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2002 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-043-E. LOS RECURSOS SE REORIENTARON A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

033

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 39.000.0 MILES. A EFECTO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS ESTE EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA, ESTA REDUCCION CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS TAL Y COMO SE SEÑALA CON EL OFICIO SFDF/356/2002, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS RELATIVO AL PLAN DE AUSTERIDAD DE LA PRESENTE ADMINISTRACION; ESTA REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/451/02 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-046-E</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 10,046.1 MILES. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO A ESTA DIRECCION GENERAL CON EL OFICIO SFDF/356/2002, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EMITIDO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS RELATIVO AL PLAN DE AUSTERIDAD EN LA PRESENTE ADMINISTRACION, ESTA REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/453/02 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-052-E. LOS RECURSOS SE REORIENTARON A LA SUBSECRETARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS RAPIDAS EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL PERIFERICO VIADUCTO</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 84.953.9 MILES. A EFECTO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA ESTE EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA, LA PRESENTE SE SOLICITA CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS TAL Y COMO SEÑALA EL OFICIO SFDF/356/02, EMITIDO POR LA SECRETARIO DE FINANZAS, RELATIVO AL PLAN DE AUSTERIDAD DE LA PRESENTE ADMINISTRACION; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/450/02 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-049-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

034

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- AMPLIACION LIQUIDA POR 90,000.0 MILES. PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, LOS TRABAJOS QUE SE PRETENDEN LLEVAR ES LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE HABITACION MULTIPLE "B", HABITACION QUINTUPLE "C", DOS TALLERES INDIVIDUALES, CANALIZACIONES EXTERIORES, SERVICIOS GENERALES Y TERRACERIAS; ESTA AMPLIACION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/407/02 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-051-E. RECURSOS TRANSFERIDOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 15,529.8 MILES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LA OBRA EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, REFERENTES A LOS TRABAJOS DE RESTUARACION Y CARPINTERIA, TAMBIEN DERIVADOS DEL OFICIO GDF/2002-0228 DEL 22 DE MARZO DEL 2002 SE REQUIEREN RECURSOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN OBRAS DE REPAVIMENTACION EN VIALIDADES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA SALA SILVESTRE REVUELTAS Y PARA EL MUSEO DE LA REVOLUCION MEXICANA SE REQUIERE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACION ELECTRICA, ALUMBRADO E ILUMINACION; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/437/02 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION NYUMERO B-07-C0-02-050-E. LOS RECURSOS DE LA OBRA DEL TEATRO DE LA CIUDAD PROVIENEN DE LOS CAPITULOS 2000 CON 227.9 MILES Y DEL 5000 POR 634.1 MILES, DEL PROGRAMA 32 Y LOS RECURSOS PARA LA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PROVIENEN DEL CAPITULO 200 DE LA PARTIDA 2401, DEL PROGRAMA 58, POR 14,867.8 MILES</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 530.0 MILES PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS QUE LA SECRETARIA DE CULTURA SOLICITA A ESTA DIRECCION GENERAL, CONSISTENTES EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACION QUE INCLUYE EL SISTEMA DE CONTROL DE LUCES E ILUMINACION DISTRIBUCION DE ILUMINACION Y REFLECTORES, SISTEMA DE SONIDO QUE INCLUYE CONSOLA, MEZCLADORA DE AUDIO, GABINETES ACUSTICOS, AMPLIFICADORES, REPRODUCTORES, PROCESADORES, ECUALIZADORES Y MICROFONOS. ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/437/02 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2002 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-055-E.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 4,000.0 MILES, YA QUE EL COMPLEMENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO DEL CERESO DE SEGURIDAD MEDIA EN EL NUEVO CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARDNIL SANTA MARTHA ACATITLA, SERA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/438 B/02 DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-057-E.</p> <p>- AMPLIACION LIQUIDA POR 3,470.8 MILES, PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MECANICA DE SUELOS, QUE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR A CARGO DE ESTA DIRECCION GENERAL; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/537/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-059-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISÓ: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

036

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	GASTO CORRIENTE		GASTO CAPITAL	
				<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 45,174.1 MILES, ESTA SE APLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO A ESTA DIRECCION GENERAL EN EL OFICIO SFDFG356/2002, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS CUALES RESULTA NECESARIO REORIENTAR RECURSOS. ESTA REDUCCION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/537/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-060-E ESTA REDUCCION AFECTO AL PROGRAMA 52 POR 18,000.0 MILES, AL PROGRAMA 58 POR 22,501.1 MILES Y AL PROGRAMA 64 CON 6,673.0 MILES.</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 566.7 MILES, SE TRANSFIEREN AL CAPITULO 3000 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OBRA DEL RECLUSORIO VARONIL DE SANTA MARTHA ACATITLA; FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/513/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-067-E.</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 140.0 MILES, DE LA OBRA DEL CENTRO CULTURAL JOSE MARTI, DE ESTE CAPITULO SE TRANSFIEREN AL CAPITULO 3000 PARA ADQUIRIR 101 BUTACAS PARA EL AUDITORIO DEL MISMO CENTRO CULTURAL; AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/513/02 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002, CON AFECTACION B-07-C0-02-063.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- AMPLIACION LIQUIDA POR 3 350.0 MILES PARA ADECUACION GEOMETRICA DEL VIADUCTO PERIFERICO, INTERSECCION A NIVEL EN BARRANCA DEL MUERTO CRUCE CON MINERVA, ADECUACION GEOMETRICA EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y RETIRO DE PUENTES PEATONALES EN EL DISTRIBUIDOR SAN ANTONIO; ESTA AMPLIACION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DRPSOS/57202 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-070-E Y PROVIENEN DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS POR \$ 7,000.0 MILES, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA EN EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON YA QUE SE LLEVARAN A CABO PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS ALBERGUES DE LAS ESPECIES WAPETI, BISONTE, GANSO CANADIENSE, RHEAS - GUAMACOS, LLAMAS, VALABI, EMU, CANGURO ROJO, OSO DE ANTIFAZ Y CAPIBARA, TAMBIEN UNA DIRECCION DE PROYECTO DE CAMPO EN LA FASE III Y UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DGSPDSD/72202 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-06-CD-01-074-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARGÜEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISÓ: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 CO 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 4,242.5 MILES. PARA PODER LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SECRETARIA DE LA CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL TEATRO DE LAS VIZCAINAS CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE LOS SISTEMAS DE MECANICA TEATRAL, INTERCOMUNICACION TECNICA, SONIDO, ILUMINACION, CONTROL Y DISTRIBUCION, VESTIMENTA TEATRAL Y BUTACAS Y EN LA SALA SILVESTRE REVUELTAS UN EQUIPO ADECUADO DE INTERCOMUNICACION TECNICA Y DE ILUMINACION, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/618/02 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-075-E.</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 2,236.9 MILES. PARA COMPLEMENTAR LA ADQUISICION Y SERVICIOS NECESARIOS EN LA OBRA DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA CONSISTENTES EN: ADQUISICION DE 10 VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTO, DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON TARJETA DE MEMORIA DE 128 MB, FAX PANASONIC Y VESTUARIO; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/643/02 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION B-07-CO-02-077-E.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 65,000.0 MILES, YA QUE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, SERAN CUBIERTOS CON EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/651/02 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 CON AFECTACION B-07-CO-02-072-E. ESTOS RECURSOS SE REORIENTARON A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

039

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 6,064.4 MILES, YA QUE EN EL PROGRAMA OPERATIVO DEL 2002 SE HABIA CONSIDERADO QUE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SUMINISTRARAN LA MEZCLA ASFALTICA CORRESPONDIENTE A LAS RESPECTIVAS OBRAS QUE HABIAN OBTENIDO. SIN EMBARGO A MEDIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ESTA AREA OPERATIVA LE OTORGO A LA PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA PRODUCCION DEL MATERIAL ASFALTICO QUE SE UTILIZA EN LAS OBRAS DE FRESADO Y REPAVIMENTACION, POR LO QUE ESTA DIRECCION GENERAL SE VIO OBLIGADA A EFECTUAR CAMBIOS EN LA MODALIDAD DEL TIPO DE SUMINISTRO. ESTA REDUCCION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/673/02 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2002, CON AFECTACION B-07-C0-02-080-E. ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL AFECTO AL PROGRAMA 58, EN LA ACTIVIDAD 10, PARTIDA 6100, INCREMENTANDO LA PARTIDA 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 1,000.0 MILES, TRANSFERIDOS AL CAPITULO 5000 PARA EQUIPAR CON UN ADECUADO SISTEMA DE AUDIO LA SALA SILVESTRE REVUELTAS DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/673/02 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-084-E.</p> <p>- AMPLIACION LIQUIDA POR 9,600.0 MILES, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DE LAS BANCAS Y PEDESTALES LOCALIZADOS EN PASEO DE LA REFORMA Y ESTUDIO DE RESTAURACION DE LAS BANCAS DE CANTERA QUE SE LOCALIZAN EN EL TRAMO ENTRE INSURGENTES Y LIEJA, ASI COMO PARA LA OBRA DE LAS BAHIAS DE ACCESO AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. ESTA AMPLIACION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/677/02 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-03-055-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 1.930.5 MILES, YA QUE AL ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO SE CONSIDERO QUE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SUMINISTRARAN LA MEZCLA ASFALTICA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS QUE HABIAN DETERMINADO, SIN EMBARGO A MEDIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SE INDICO A ESTA AREA OPERATIVA QUE SE OTORGO A LA PLANTAN DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA PRODUCCION DEL MATERIAL ASFALTICO QUE SE UTILIZA EN OBRAS DE FRESADO Y REPAVIMENTACION, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/69402 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-074-E. ESTE MOVIMIENTO AFECTO AL PROGRAMA 59, EN LA ACTIVIDAD 10, PARTIDA 6100 Y SE INCREMENTO A LA PARTIDA 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION.</p> <p>- AMPLIACION LIQUIDA POR 3.470.8 MILES, PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MECANICA DE SUELOS QUE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR A CARGO DE ESTA DIRECCION. AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/72302 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-085-E. LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

041

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 2,738.1 MILES, DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD QUE SE OBTIENE AL ADJUDICAR LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO ENTRE LA CALLE ZACATEPEC Y MORELOS DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA Y LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS PARA ADQUIRIR DIVERSO EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTA DIRECCION GENERAL, LA AUTORIZACION FUE CON OFICIO DPPSOS/865/02 DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION B-07-C0-02-110-E</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 150.0 MILES, PARA REALIZAR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS COMPLEMENTARIO EN LA ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR MAGDALENA CONTRERAS, QUE POSIBILITE DETERMINAR EL TIPO DE SUELO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, ESTA AMPLIACION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/711/02 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-079-E ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA PARTIDA 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR TLAHUAC Y XOCHIMILCO.</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 368.8 MILES, YA QUE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE ESPACIOS EN EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON, SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA PROTEGER EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESTA OBRA CONTRA EL VANDALISMO, ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/734/02 DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION B-07-C0-02-067-E. ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL AFECTO AL PROGRAMA 31, ACTIVIDAD DS, EN LA PARTIDA 6300, INCREMENTANDO LA PARTIDA 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 20,389.7 MILES, POR SALDOS EN EL FINIQUITO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A Puentes PEATONALES VEHICULARES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES ESTO POR 1,686.2 MILES TAMBIEN SE CANCELO CONTRATO DE LA EMPRESA FORZA ECONSISTEMAS S.A. DE C.V. YA QUE DE MANERA CONJUNTA CON LA CONTRALORIA SE DETERMINO QUE SEA LA MISMA CONTRALORIA QUIEN CON SUS PROPIOS RECURSOS HAGA LA CONTRATACION RESPECTIVA A PARTIR DEL 2003 PARA LA OBRA DEL RECLUSORIO VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN EL TEATRO DE LAS VIZCAINAS SE EJECUTARON PARCIALMENTE YA QUE NO SE DISPUSO EN TIEMPO DEL PROYECTO EJECUTIVO; CABE SEÑALAR QUE LA TERMINACION DE ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA EL 2003 CON RECURSOS QUE TRANSFERIA LA SECRETARIA DE CULTURA POR 307.7 MILES. TAMBIEN EL PROGRAMA DE PREPARATORIAS SE REDUJO EN LA ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR GUSTAVO A. MADERO POR 3,000.0 MILES YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA RESCINDIDA, EN LA PREPARATORIA TOPILEJO SE REDUCEN 5,000.0 MILES POR PROBLEMAS CONTRACTUALES DE RETRASO DE OBRA, EN LA ESCUELA XOCHIMILCO SE REDUCEN 3,000.0 MILES DERIVADO DE LAS INTERVENCIONES DEL INAH, AL DETECTAR RESTOS ARQUEOLOGICOS EN LA ZONA Y POR ULTIMO EN LA PREPARATORIA TZACALCO SE REDUCEN 5,000.0 MILES YA QUE EL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR NO HA DESALOJADO UN EDIFICIO PROGRAMADO PARA SU REMODELACION; ESTA REDUCCION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/85302 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION B-07-C0-G2-107-E.</p>

Claves (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

043

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL			
				<p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE 3654.4 MILES, ESTOS RECURSOS ESTABAN DESTINADOS PARA LA PREPARATORIA XOCHIMILCO PARA SER CONTRATADOS CON RECURSOS FEDERALES SIN EMBARGO SE DETERMINO QUE SU CONTRATACION SE EFECTUARA CON RECURSOS DE CREDITO. EN TAL SENTIDO SE PRESENTA DISPONIBILIDAD QUE SE APROVECHA PARA CUBRIR OTROS TRABAJOS INHERENTES A LA CONSTRUCCION DE LOS PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/865/02 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002. CON AFECTACION B-07-C0-02-113-E.</p> <p>- AMPLIACION LIQUIDA POR 36,000.0 MILES, PARA EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON, PARA PROYECTO GEOMETRICO QUE CONSISTE EN: AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUA TRATADA Y POTABILIZADORA, ALIMENTACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA, TELEFONIA, SONIDO Y BOCEO; ESTA INFRAESTRUCTURA SERVIRA PARA DOTAR DE SERVICIOS A LOS ALBERGUES DE LA ESPECIES DE: LOBO MARINO, ELEFANTE, CHIMPANZE, HIPOPOTAMO, DOS MODULOS DE SANITARIOS, PLAZA AFRICANA Y ANDADORES, ASI COMO PARA CONCLUIR LA REJA PERIMETRAL EN LAS AREAS CON VISTA A LA AVENIDA LORETO FABELA, AV. 510 Y AV. 535; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/873/02 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION B-07-C0-02-115-E.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

044

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	GASTO CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE OTRAS DEPENDENCIAS POR 146.0 MILES, PARA LLEVAR A CABO UN ANTEPROYECTO DE ADECUACIONES POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SIENDO LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE SOLICITA A ESTA DIRECCION GENERAL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS Y ADECUACIONES A ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIOS LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.</p> <p>- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE 8,285.4 MILES, PARA CONCLUIR LOS PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, UBICADOS EN DIVERSAS DELEGACIONES, YA QUE FUE NECESARIO ACELERAR LOS TRABAJOS PARA QUE PERMITAN CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON SU PROGRAMA DE INAGURACION INSTRUIDO POR LA SUPERIORIDAD; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/27/02 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-02-118-E</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C. P. RAFAEL MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO	GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
E-M				<p>- REDUCCION LIQUIDA POR 30,306.6 MILES. ESTA SE APLICA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2002 Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE RECIBE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A QUE ESTOS PODRIAN REORIENTARSE AL SANEAMIENTO FINANCIERO; REDUCCION AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/969K02 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002. CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02124-E.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR 3,206.7 MILES. YA QUE NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS DESTINADOS AL APOYO DE OBRA INDUCIDA, TODA VEZ QUE NO QUEDARON DEFINIDOS LOS MOVIMIENTOS DE LINEAS PARA DIVERSAS OBRAS VIALES QUE SE TENIAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE; ESTA REDUCCION FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/870K02 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION B-07-C0-02-12B-E. LOS RECURSOS SE TRANSFIEREN A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS</p> <p>B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CONFORME A LO AUTORIZADO FUE DE 27,814.1 MILES. DADOS LOS MOVIMIENTOS Y JUSTIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL


DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	00-02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20			ADMINISTRACION CENTRAL						0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0	0.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR						3,080.0	3,080.0	2,704.9
	00		Acciones del Programa Normal						3,080.0	3,080.0	2,704.9
		01	Construir Planteles Nuevos J.N. "La Carbonera"	Plantel	0.86	0.86	0.83		3,080.0	3,080.0	2,704.9
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA						30,000.0	2,450.0	246.4
	00		Acciones del Programa Normal						30,000.0	2,450.0	246.4
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	4.0	0.0	0.0		30,000.0	0.0	0.0
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	1.0	0.43		0.0	2,450.0	246.4
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA						0.0	975.8	959.4
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	975.8	959.4
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	1.0	1.0		0.0	975.8	959.4

ELABORO

C. P. Basilio Marquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Diaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO:	Dirección General de Obras Públicas	
02			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					82,561.0	141,895.5	136,374.7
	00		Acciones del Programa Normal					82,561.0	141,895.5	136,374.7
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	0.95	0.93	0.93	82,561.0	141,576.1	136,366.1
			Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón							
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	319.4	8.6
			Zoológico de San Juan de Aragón							

ELABORO

C. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal


REVISO

C. Marco Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO:	DIRECCION:	
02	02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimo)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					15,320.5	23,755.2	23,597.1
	00		Acciones del Programa Normal					15,320.5	23,755.2	23,597.1
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	0.92	0.94	0.96	15,320.5	19,759.1	19,619.4
			Terminar Trabajos de Restauración del Teatro de la Ciudad							
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	3,996.1	3,977.7
			Teatro de la Ciudad							
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					70,000.0	70,309.9	62,935.2
	00		Acciones del Programa Normal					70,000.0	70,309.9	62,935.2
		06	Rehabilitar Unidades Médicas	Inmueble	5.71	10.37	10.37	70,000.0	69,414.8	62,074.1
			Hospital General Rubén Leñero							
			Hospital Pediátrico Tacubaya							
			Centro de Salud San Francisco Tlalenco							

EL ELABORO

C. P. Emilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal


REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO:	Dirección General de Obras Públicas	
	02		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decíma)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			Hospital Materno Infantil Cuatepec Centro de Salud Buenavista Centro de Salud Santa Catarina (obra suspendida) Hospital Materno Infantil Topilejo Hospital Materno Infantil Cuajimalpa Hospital General Iztapalapa Hospital Pediátrico Xochimilco Clínica Comunitaria Mixquic Hospital General la Villa								
		09	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	895.1	861.1	
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL					5,000.0	5,000.0	4,718.7	
	00		Acciones del Programa Normal					5,000.0	5,000.0	4,718.7	
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social Continuar con la Rehabilitación del Albergue "Finca Villa Margarita"	Centro	0.86	0.86	0.81	5,000.0	4,738.4	4,718.7	
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	261.6	0.0	


C.P. Sergio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal


REVISÓ

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZÓ

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimaf)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					0.0	546.7	546.7
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	546.7	546.7
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	546.7	546.7
52			ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES					150,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					150,000.0	0.0	0.0
		18	Realizar Acciones en Apoyo al Programa de Reordenamiento en la Vía Pública Construir Plazas Comerciales en Diversas Delegaciones del Distrito Federal	Acción	6.0	0.0	0.0	150,000.0	0.0	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					839,156.7	188,859.2	184,823.5
	00		Acciones del Programa Normal					370,482.3	183,993.0	180,442.7
		01	Construir Vialidad Primaria	M2	47,233.0	0.0	0.0	32,458.3	0.0	0.0
		05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	2.0	0.0	0.0	90,000.0	0.0	0.0
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	1,893,363.0	1,905,408.0	1,789,277.27	166,200.0	163,288.3	160,990.3
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	6.2	6.2	7.2	6,680.2	6,597.0	6,418.8
								90,000.0		

ELABORO

C. Jesús Márquez Ocasí
Coordinador Presupuestal


REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	00.02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.0	0.0	0.0	60,000.0	0.0	0.0
		44	Construir Andadores	M2	778.0	795.0	1,162.0	2,000.0	1,997.0	1,955.7
		48	Construir Intersecciones a Nivel	Obra	2.7	4.8	4.24	10,000.0	9,391.7	8,363.0
		52	Efectuar el Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2	1,747.0	1,747.0	1747.0	3,143.8	1,015.1	1,011.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	1,703.9	1,703.9
		60	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		61	Realizar Obras Vinculadas con el Mejoramiento de la Ingeniería Vial.	Obra	0.0	N/C	0.0	0.0	0.0	0.0
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					468,674.4	4,866.2	4,380.8
		01	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	0.96	0.0	0.0	359,337.2	0.0	0.0
		02	Realizar Obras para la Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0.9	1.0	1.0	109,337.2	4,866.2	4,380.8


C. P. Amic Márquez Ocaris
Coordinador Presupuesta.

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CLAVE:	DENOMINACION:	
C0:02	C0:02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimo)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					25,000.0	42,782.9	32,250.9
	00		Acciones del Programa Normal					25,000.0	42,782.9	32,250.9
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	2.0	2.0	0.0	22,313.6	14,019.2
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	1.3	0.0	0.0	450.0	0.0
		04	Realizar Trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos	Inmueble	5.0	6.0	6.0	25,000.0	20,019.3	18,231.7
			Museo de la Ciudad de México							
			Teatro Benito Juárez							
			Teatro de las Vizcaínas							
			Centro Cultural Olin Yotiztli							
			Centro Cultural José Martí							
			Museo de la Revolución							

ELABORO

C. P. Mario Márquez Ocas
Secretario Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO


Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CC 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
77			ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR							
	06		Por el Bien de Todos Primero Los Pobres					324,700.0	289,386.0	289,096.5
		01	Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior	Plantel	11.2	11.2	10.70	324,700.0	289,386.0	289,096.5
			Preparatoria Miguel Hidalgo					323,149.0	287,683.2	287,419.5
			Preparatoria Xochimilco							
			Preparatoria Tlalpan II (Topilejo)							
			Preparatoria Cuajimalpa (cancelada)							
			Preparatoria Atzacapotzalco (1a. y 2a. Etapa)							
			Preparatoria Tlalpan (1a. y 2a. etapa)							
			Preparatoria Iztapalapa (2a. etapa)							
			Preparatoria Alvaro Obregón (2a. etapa)							
			Preparatoria Coyoacán (2o. Ejercicio)							
			Preparatoria Tláhuac (2a. Etapa)							
			Preparatoria Iztacalco							

ELABORO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

REVISO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	 denominación:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CLAVE:	 denominación:	
00 02	00 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	Universidad de la Ciudad de México: - Plantel Iztapalapa II (San Lorenzo) - Plantel Iztapalapa (Excarcel) - Plantel Talavera - Plantel Fray Servando Realizar Estudios de Mecánica de Suelos para la Construcción de Planteles de Nivel Medio Superior y Superior	Estudio	10.0	4.8	(*) 5.2	1,551.0	1,702.8	1,677.0
TOTAL D.G.O.P.								1,544,818.2	769,041.2	738,254.0

(*) En el reporte de Enero - Diciembre 2002 se registraron 9.75 estudios alcanzados debiendo ser 5.2 estudios alcanzados.

ELABORO

C. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal


REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	Co. 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL					0.0	0.0	0.0
			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir Planteles Nuevos J.N. "La Carbonera"	Plantel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					0.0	0.0	0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


 C. P. María Márquez Ocaris
 Coordinador Presupuesto

REVISO

 C. Mario Hernández Castillo
 Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

 Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
 Director General de Obras Públicas

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					0.0	0.0	0.0
			Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón							
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
			Zoológico de San Juan de Aragón							

ELABORO

C. P. Emilio Márquez Coaris
Supervisor Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


057


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO.02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Terminar Trabajos de Restauración del Teatro de la Ciudad							
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
			Teatro de la Ciudad							
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		06	Rehabilitar Unidades Médicas	Inmueble	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Hospital General Rubén Leñero							
			Hospital Pediátrico Tacubaya							
			Centro de Salud San Francisco Tlalenco							

ELABORO

C. P. Basilio Márquez Ocaña
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


058


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	COD:	DENOMINACION:	
C002		Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46	00	09	Hospital Materno Infantil Cuauhtepc	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
			Centro de Salud Buenavista							
			Centro de Salud Santa Catarina (obra suspendida)							
			Hospital Materno Infantil Topilejo							
46	00	07	Hospital Materno Infantil Cuajimalpa	Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Hospital General Iztapalapa							
			Hospital Pediátrico Xochimilco							
			Clinica Comunitaria Mixquic							
46	00	08	Hospital General la Villa	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores							
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
			Acciones del Programa Normal							
46	00	07	Continuar con la Rehabilitación del Albergue "Finca Villa Margarita"	Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social							
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores							
			Acciones del Programa Normal							


C. P. Basilio Márquez Ocasí
Coordinador Presupuesta.

REVISO

C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

059

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52			ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		18	Realizar Acciones en Apoyo al Programa de Reordenamiento en la Vía Pública Construir Plazas Comerciales en Diversas Delegaciones del Distrito Federal	Acción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir Vialidad Primaria	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


C.P. Emilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISÓ

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


060


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO-02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		44	Construir Andadores	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		48	Construir Intersecciones a Nivel	Obra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		52	Efectuar el Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		60	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		61	Realizar Obras Vinculadas con el Mejoramiento de la Ingeniería Vial.	Obra	0.0	N/C	0.0	0.0	0.0	0.0
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	0.0	0.0
		01	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		02	Realizar Obras para la Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


C. P. Enrique Márquez Ocaris
Coordinador Presupuesta'

REVISÓ

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZÓ

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	C002	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	A1	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decímal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	365.6	365.6
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	365.6	365.6
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	1.1	2.0	0.0	365.6	365.6
		04	Realizar Trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Museo de la Ciudad de México							
			Teatro Benito Juárez							
			Teatro de las Vizcaínas							
			Centro Cultural Ollin Yoliztli							
			Centro Cultural José Martí							
			Museo de la Revolución							

ELABORO

C. P. Basilio Parquez Ocañas
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

062

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO:	DENOMINACION:	
0002	02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
77	06	01	ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Por el Bien de Todos Primero Los Pobres Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior Preparatoria Miguel Hidalgo Preparatoria Xochimilco Preparatoria Tlalpan II (Topilejo) Preparatoria Cuajimalpa (cancelada) Preparatoria Atzacapotzalco (1a. y 2a. Etapa) Preparatoria Tlalpan (1a. y 2a. etapa) Preparatoria Iztapalapa (2a. etapa) Preparatoria Alvaro Obregón (2a. etapa) Preparatoria Coyoacán (2o. Ejercicio) Preparatoria Tláhuac (2a. Etapa) Preparatoria Iztacalco	Plantelel	1.6	0.5	0.32	46,594.9	15,724.4	15,724.4
								46,594.9	15,724.4	15,724.4
								46,594.9	13,514.9	13,514.9

ELABORO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

REVISO
C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO:	UNIDAD:	
02	02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	Universidad de la Ciudad de México: - Plantel Iztapalapa II (San Lorenzo) - Plantel Iztapalapa (Excarcel) - Plantel Talavera - Plantel Fray Servando Realizar Estudios de Mecánica de Suelos para la Construcción de Planteles de Nivel Medio Superior y Superior	Estudio	0.0	6.2	(*) 6.8	0.0	2,209.5	2,209.5
TOTAL D.G.O.P.:								46,584.3	16,090.0	16,090.0

(*) En el reporte de Enero - Diciembre 2002 se registraron 2.25 estudios alcanzados debiendo ser 6.8 estudios alcanzados.

ELABORO

C. B. E. Márquez Ocaris
Coordinador Presup. estatal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


Ing. Jorge Argans Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


064

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	00 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL					102,206.6	78,983.8	78,983.8
		01	Acciones del Programa Normal					102,206.6	78,983.8	78,983.8
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	102,206.6	78,983.8	78,983.8
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					520.2	520.2	520.2
	00		Acciones del Programa Normal					520.2	520.2	520.2
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.14	0.14	0.17	520.2	520.2	520.2
			J.N. "La Carbonera"							
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					0.0	0.0	0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO

G.P. Rogelio Márquez Ocasí
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

065

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE	CO-02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decímal)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						361.7	162.0	162.0
	00		Acciones del Programa Normal						361.7	162.0	162.0
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	45.0	45.0	45.0		162.0	162.0	162.0
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	33.0	0.0	33.0		199.7	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						1000.0	759.6	759.6
	00		Acciones del Programa Normal						1000.0	759.6	759.6
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	60.0	60.0	(*) 54.0		1000.0	759.6	759.6
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO						4,531.9	4,531.9	4,531.9
	00		Acciones del Programa Normal						4,531.9	4,531.9	4,531.9
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	0.05	0.07	0.07		4,531.9	4,531.9	4,531.9
		10	Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón								
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
			Zoológico de San Juan de Aragón								

(*)En el reporte de Enero - Diciembre 2002 se registraron 60.0 cursos alcanzados debiendo ser 54.0 cursos alcanzados

ELABORO

C. P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO-02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					1,261.3	1,261.3	1,261.3
	00		Acciones del Programa Normal					1,261.3	1,261.3	1,261.3
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	0.08	0.06	0.04	1,261.3	1,261.3	1,261.3
			Terminar Trabajos de Restauración del Teatro de la Ciudad							
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Teatro de la Ciudad							
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					3,613.2	2,569.6	2,569.6
	00		Acciones del Programa Normal					3,613.2	2,569.6	2,569.6
		06	Rehabilitar Unidades Médicas	Inmueble	0.29	0.63	0.63	3,613.2	2,569.6	2,569.6
			Hospital General Rubén Leñero							
			Hospital Pediátrico Tacubaya							
			Centro de Salud San Francisco Tlaltenco							

ELABORO

C. Ramón Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO


C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO-02:	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46	00	09	Hospital Materno Infantil Cuauhtepac	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Centro de Salud Buenavista							
			Centro de Salud Santa Catarina (obra suspendida)							
			Hospital Materno Infantil Topilejo							
			Hospital Materno Infantil Cuajimalpa							
			Hospital General Iztapalapa							
			Hospital Pediátrico Xochimilco							
			Clínica Comunitaria Mixquic							
			Hospital General la Villa							
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores							
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
			Acciones del Programa Normal					793.4	793.4	793.4
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	0.14	0.14	0.19	793.4	793.4	793.4
			Continuar con la Rehabilitación del Albergue "Finca Villa Margarita"							
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

ELABORO

C. P. Castillo Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Marco Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO									
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0		0.0
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
52			ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES									
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	0.0		0.0
		18	Realizar Acciones en Apoyo al Programa de Reordenamiento en la Vía Pública Construir Plazas Comerciales en Diversas Delegaciones del Distrito Federal	Acción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						541,718.3	10,288.2		10,288.2
	00		Acciones del Programa Normal						510,392.7	10,288.2		10,288.2
		01	Construir Vialidad Primaria	M2	3,671.0	704.0	0.0	2,522.7	2,522.6	0.0		2,522.6
		05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	56,637.0	44,592.0	58,284.6	4,971.6	3,821.4	(*)		3,821.4
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	0.8	0.8	0.8	861.3	837.2			837.2

(*) Se ratifica la cifra de 3,821.4 por ser dato reportado en la Evolución de Presupuesto 2002, que emitió la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.

ELABORO

C.P. Emilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuesta

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2002
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		44	Construir Andadores	M2	302.0	285.0	535.0	775.8	715.8	715.8
		48	Construir Intersecciones a Nivel	Obra	0.3	1.2	1.76	1,261.3	2,391.2	2,391.2
		52	Efectuar el Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		60	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado	M2	1.0	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0
		61	Realizar Obras Vinculadas con el Mejoramiento de la Ingeniería Vial. Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma	Obra	0.0	N/C	0.0	0.0	0.0	0.0
	07							31,325.6	0.0	0.0
		01	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	0.04	0.0	0.0	15,662.8	0.0	0.0
		02	Realizar Obras para la Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0.1	0.0	0.0	15,662.8	0.0	0.0

ELABORO

P. B. Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	Dirección General de Obras Públicas	


P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				0.0	184.0	184.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	184.0	184.0	
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	0.6	1.0	0.0	184.0	184.0
		04	Realizar Trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Museo de la Ciudad de México							
			Teatro Benito Juárez							
			Teatro de las Vizcainas							
			Centro Cultural Ollin Yoliztli							
			Centro Cultural José Martí							
			Museo de la Revolución							

ELABORO

C.P. Basilio Marquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO


C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES


SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	00102	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
77			ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					7,019.2	7,732.2	7,732.2
	06		Por el Bien de Todos Primero Los Pobres					7,019.2	7,732.2	7,732.2
		01	Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior	Plantel	0.2	0.3	0.35	7,019.2	7,732.2	(*) 7,732.2
			Preparatoria Miguel Hidalgo							
			Preparatoria Xochimilco							
			Preparatoria Tlalpan II (Topilejo)							
			Preparatoria Cuajimalpa (cancelada)							
			Preparatoria Atzacapotzalco (1a. y 2a. Etapa)							
			Preparatoria Tlalpan (1a. y 2a. etapa)							
			Preparatoria Iztapalapa (2a. etapa)							
			Preparatoria Alvaro Obregón (2a. etapa)							
			Preparatoria Coyoacán (2o. Ejercicio)							
			Preparatoria Tláhuac (2a. Etapa)							
			Preparatoria Iztacalco							
			(*) Se ratifica la cantidad de 7,732.2 por ser dato reportado en la Evolución de Presupuesto 2002, que emitió la Dirección General Sectorial Programática Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.							

ELABORO

C.P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Argans D'az Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			Universidad de la Ciudad de México: - Plantel Iztapalapa II (San Lorenzo) - Plantel Iztapalapa (Excarcel) - Plantel Talavera - Plantel Fray Servando								
		02	Realizar Estudios de Mecánica de Suelos para la Construcción de Planteles de Nivel Medio Superior y Superior	Estudio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL D.G.O.P:								663,025.8	107,786.2	107,786.2	

ELABORO

C.P. Basilio Marquez Ocas
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernandez Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

Sector:	07	Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:	20 de Mayo del 2003
Unidad Ejecutora de Gasto:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AJ									

NO APLICA											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CARGO Y FIRMA

CARGO Y FIRMA


CARGO Y FIRMA


ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL								
		01	Acciones del Programa Normal	A/P	1.0	1.0	1.0	102,206.6	78,983.8	78,983.8	
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo					102,206.6	78,983.8	78,983.8	
25			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR					3,600.2	3,600.2	3,225.1	
	00		Acciones del Programa Normal					3,600.2	3,600.2	3,225.1	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	1.0	1.0	1.0	3,600.2	3,600.2	3,225.1	
			J.N. "La Carbonera"								
26			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA					30,000.0	2,450.0	246.4	
	00		Acciones del Programa Normal					30,000.0	2,450.0	246.4	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	4.0	0.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	1.0	0.43	0.0	2450.0	246.4	
27			INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA					0.0	975.8	959.4	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	975.8	959.4	
		01	Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	1.0	1.0	0.0	975.8	959.4	

ELABORO

C.P. Bañales Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	00.02	Dirección General de Obras Públicas	

P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					361.7	162.0	162.0
	00		Acciones del Programa Normal					361.7	162.0	162.0
		01	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	45.0	45.0	45.0	162.0	162.0	162.0
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	33.0	0.0	33.0	199.7	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					1000.0	759.6	759.6
	00		Acciones del Programa Normal					1000.0	759.6	759.6
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	60.0	60.0	54.0	1000.0	759.6	759.6
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					87,092.9	146,427.4	140,906.6
	00		Acciones del Programa Normal					87,092.9	146,427.4	140,906.6
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	1.0	1.0	1.0	87,092.9	146,108.0	140,898.0
			Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón							
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	319.4	8.6
			Zoológico de San Juan de Aragón							

ELABORO

G.P. Emilio Márquez Ocaña
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL


SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	00 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA					16,581.8	25,016.5	24,858.4
	00		Acciones del Programa Normal					16,581.8	25,016.5	24,858.4
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	1.0	1.0	1.0	16,581.8	21,020.4	20,880.7
			Terminar Trabajos de Restauración del Teatro de la Ciudad							
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	3,996.1	3,977.7
			Teatro de la Ciudad							
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA					73,613.2	72,879.5	65,504.8
	00		Acciones del Programa Normal					73,613.2	72,879.5	65,504.8
		06	Rehabilitar Unidades Médicas	Inmueble	6.0	11.0	11.0	73,613.2	71,984.4	64,643.7
			Hospital General Rubén Leñero							
			Hospital Pediátrico Tacubaya							
			Centro de Salud San Francisco Tlaltemco							


C.P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISÓ

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


AUTORIZÓ

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CU:	DENOMINACION:	
00 02	02	Dirección General de Obras Públicas	

P	RE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
46	00	09	Hospital Materno Infantil Cuauhtepic	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	895.1	861.1
			Centro de Salud Buenavista							
			Centro de Salud Santa Catarina (obra suspendida)							
			Hospital Materno Infantil Topilejo							
			Hospital Materno Infantil Cuajimatpa							
Hospital General Iztlapalapa										
			Hospital Pediátrico Xochimilco							
			Clínica Comunitaria Mixquic							
			Hospital General la Villa							
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores							
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
			Acciones del Programa Normal					5,793.4	5,793.4	5,512.1
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	1.0	1.0	1.0	5,793.4	5531.8	5,512.1
			Continuar con la Rehabilitación del Albergue "Finca Villa Margarita"							
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	261.6	0.0

ELABORADO

C.P. Enrique Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISADO

C. Mano Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

ALTORIZADO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO					0.0	546.7	546.7
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	546.7	546.7
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	546.7	546.7
52			ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES					150,000.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					150,000.0	0.0	0.0
		18	Realizar Acciones en Apoyo al Programa de Reordenamiento en la Vía Pública Construir Plazas Comerciales en Diversas Delegaciones del Distrito Federal	Acción	6.0	0.0	0.0	150,000.0	0.0	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					1,380,875.0	199,147.4	195,111.7
	00		Acciones del Programa Normal					880,875.0	194,281.2	190,730.9
		01	Construir Vialidad Primaria	M2	50,904.0	704.0	(*) 0.0	34,981.0	2,522.6	2,522.6
		05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	2.0	0.0	0.0	90,000.0	0.0	0.0
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	1,950,000.0	1,950,000.0	1,847,561.87	171,171.6	167,109.7	164,811.7
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	7.0	7.0	8.0	7,541.5	7,434.2	7,256.0

ELABORO

C. P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.0	0.0	0.0	60,000.0	0.0	0.0
		44	Construir Andadores	M2	1,080.0	1,080.0	1,697.0	2,775.8	2,712.8	2,671.5
		48	Construir Intersecciones a Nivel	Obra	3.0	6.0	6.0	11,261.3	11,782.9	10,754.2
		52	Efectuar el Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2	1,747.0	1,747.0	1,747.0	3,143.8	1,015.1	1,011.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	N/C	0.0	1,703.9	1,703.9
		60	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado	M2	1.0	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0
		61	Realizar Obras Vinculadas con el Mejoramiento de la Ingeniería Vial.	Obra	0.0	N/C	0.0	0.0	0.0	0.0
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					500,000.0	4,866.2	4,380.8
		01	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	1.0	0.0	0.0	375,000.0	0.0	0.0
		02	Realizar Obras para la Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	1.0	1.0	1.0	125,000.0	4,866.2	4,380.8

ELABORO

C. Patricia Márquez Ocas
Coordinador Presupuestal

REVISÓ

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZÓ


Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas


ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL


SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	29 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO 02:	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					25,000.0	43,332.5	32,800.5
	00		Acciones del Programa Normal					25,000.0	43,332.5	32,800.5
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	2.0	2.0	0.0	22,313.6	14,019.2
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	3.0	3.0	0.0	999.6	549.6
		04	Realizar Trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos	Inmueble	5.0	6.0	6.0	25,000.0	20,019.3	18,231.7
			Museo de la Ciudad de México							
			Teatro Benito Juárez							
			Teatro de las Vizcainas							
			Centro Cultural Ollin Yoliztli							
			Centro Cultural José Martí							
			Museo de la Revolución							

ELABORADO

C.P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISADO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZADO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO B2	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Más de Pesos con un Decima)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
77			ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR								
	06		Por el Bien de Todos Primero Los Pobres						378,314.1	312,842.6	312,553.1
		01	Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior	Plantele	13.0	12.0	11.37				
			Preparatoria Miguel Hidalgo						378,314.1	312,842.6	312,553.1
			Preparatoria Xochimilco								
			Preparatoria Tlalpan II (Topilejo)								
			Preparatoria Cuajimalpa								
			Preparatoria Atzacapotzalco (1a. y 2a. Etapa)								
			Preparatoria Tlalpan (1a. y 2a. etapa)						376,783.1	308,930.3	308,666.6
			Preparatoria Iztapalapa (2a. etapa)								
			Preparatoria Alvaro Obregón (2a. etapa)								
			Preparatoria Coyoacán (2o. Ejercicio)								
			Preparatoria Tláhuac (2a. Etapa)								
			Preparatoria Iztacalco								

ELABORO

S.P. Basilio Márquez Ocaña
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mano Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL


SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
07	07	Secretaría de Obras y Servicios	20 de Mayo del 2003
UNIDAD RESPONSABLE:	CO:	DENOMINACION:	
00 02	02	Dirección General de Obras Públicas	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un Decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			Universidad de la Ciudad de México: - Plantel Iztapalapa II (San Lorenzo) - Plantel Iztapalapa (Excarcel) - Plantel Talavera - Plantel Fray Servando								
		02	Realizar Estudios de Mecánica de Suelos para la Construcción de Planteles de Nivel Medio Superior y Superior	Estudio	10.0	11.0	12.0	1,551.0	(**) 3,912.3	3,886.5	
TOTAL D.G.O.P.								2,254,458.9	892,817.4	862,130.2	

(*) En el reporte enero - diciembre 2002, se registró un alcanzado de 704.0 debiendo ser 0.0 el recurso ejercido corresponde a la partida 3301(Asesorías) pagos a terceros.
 (**) Se ratifica la cantidad de 3912.3


 C.P. Basilio Márquez Ocaris
 Coordinador Presupuestal

REVISÓ

 C. Maric Hernández Castillo
 Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZÓ

 Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
 Director General de Obras Públicas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 20	DENOMINACION ADMINISTRACION CENTRAL
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AJUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE GASTO QUE SE INSTRUYEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2002, ASI COMO EN OFICIO CIRCULAR UNO DE LA OFICIALIA MAYOR, PARA GARANTIZAR EL USO OPTIMO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS QUE SE PRESTARON ACCIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE EL EJERCICIO.


B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 102,206,655.00 MONTO QUE SE MODIFICO AL CIERRE HASTA \$ 78,983,796.29 MISMA CANTIDAD QUE FUE EJERCIDA A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS PRESUPUESTALES QUE AFECTARON ESTE PROGRAMA:

-TRANSFERENCIA POR \$ 100,000.00 Y \$ 500,000.00 AL PROGRAMA 77 "ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR". EN SU PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO". PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2002. RELATIVO AL USO DE LA PARTIDA 3604 "PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES JURIDICAS MOVIMIENTOS AUTORIZADOS CON OFICIOS DPPSOS/085X02 Y AFECTACION B-07-C0-02-009-E Y B-07-C0-02-033-E DE FECHA 13 DE MARZO Y 28 DE JUNIO DEL 2002 RESPECTIVAMENTE.

-REDUCCION DE \$ 84,337.00 EN FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA ATENCION DE HIJOS DE TRABAJADORES, COMO LO ESTABLECE LA CIRCULAR No 1 EN SU NUMERAL 3.4.2 DE LA OFICIALIA MAYOR, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON EL OFICIO DPPSOS/861/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-032-E DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2002.

-TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA OFICIALIA MAYOR POR \$ 2,520,627.39 PARA QUE SEA ESTA DEPENDENCIA QUIEN REALICE LOS PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTA DIRECCION GENERAL, COMO SE INDICA EN EL OFICIO DGA/452/2002 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/512/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-062-E DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002.

-AMPLIACION LIQUIDA DE \$ 32,425.33 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE SINIESTROS DE CAMARA FOTOGRAFICA.; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/383/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-034-E DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2002.

ELABORO:  C. B. MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO:  MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:  ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 20	DENOMINACION ADMINISTRACION CENTRAL
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

<p>-REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 16,520,000.00 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN SU OFICIO SFDF/356/2002, RELATIVO A REORIENTAR LOS RECURSOS FISCALES HACIA OTROS GASTOS QUE REPRESENTEN UN BIEN PUBLICO DE INTERES SOCIAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/466/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-043-E DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2002.</p> <p>-TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR \$ 2,744.28 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED PRIVADA; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/545/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-053-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002.</p> <p>-AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 525,123.00 PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE HONORARIOS QUE REALIZA LABORES ESPECIFICAS EN EL RECLUSORIO VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/566/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-064-E DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002.</p> <p>-AMPLIACION LIQUIDA DE \$ 26,100.00 A LA PARTIDA 5305 "VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE", POR FINQUITO INDEMNIZACION DE ROBO TOTAL DEL VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO 1991, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/645/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-093-E DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2002.</p> <p>-REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEL EJERCICIO POR \$ 3,454,057.96 CORRESPONDIENTE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y ESTRUCTURA, BECAS OTORGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/970/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-125-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p> <p>-REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEL EJERCICIO POR \$ 58,525.33; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-127-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p> <p>-REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEL EJERCICIO POR \$ 566,215.09. AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-126-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p> <p>C) POR LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS PRESUPUESTALES DETALLADOS EN EL INCISO "B", NO SE PRESENTAN VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO</p>
--

ELABORO: C.P. GABRIEL MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 25	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PREESCOLAR
---	---------	--


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) POR LAS FACULTADES QUE TIENE CONFERIDAS ESTA DIRECCION GENERAL Y EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SE DETERMINARON LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREESCOLAR, PARA PROPORCIONAR EDUCACION A LA POBLACION INFANTIL QUE ASI LO DEMANDA. CABE SEÑALAR QUE EN EL AÑO 2001 SE PROGRAMO LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS "LA CARBONERA", UBICADO EN LA CALLE COLORINES No. 30 COLONIA LA CARBONERA, EN LA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS; SIN EMBARGO, LA EMPRESA A LA CUAL SE LE ADJUDICO LA OBRA INCUMPLIO CON SU COMPROMISO CONTRACTUAL, LO QUE OBLIGO A SU RESCISION, PROMOVRIENDO NUEVAMENTE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE LA CUAL SE GENERO EL CONCURSO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE FUE DECLARADO DESIERTO EN DOS OCASIONES AL INCUMPLIR LOS PARTICIPANTES CON SUS PROPUESTAS. AL NO ATENDER AL 100% LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO, LO QUE PROPICIO POR TIEMPO, A REPROGRAMAR ESTA OBRA EN EL AÑO 2002, AÑO EN QUE SE DIO CUMPLIMIENTO CON SU TERMINACION.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 3,600,207.00, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 3,225,066.93 LA DIFERENCIA \$ 375,140.07 QUEDO COMO ECONOMIA AL CONCLUIR LA OBRA PROGRAMADA, YA QUE CON LO EJERCIDO LA OBRA SE CUMPLIO AL 100%.

C) SE REITERA QUE EL DISPONIBLE DE \$ 375,140.07 QUE SE PRESENTO EN ESTE PROGRAMA, CORRESPONDE A ECONOMIAS AL CONCLUIR LA OBRA PROGRAMADA AL 100%.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 26	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION PRIMARIA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado


A) POR LAS FACULTADES CONFERIDAS A ESTA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SE DETERMINARON LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO MAYOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RABINDRANATH TAGORE ESPACIOS QUE SE REQUERIAN PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO PRIORITARIO. LAS ACCIONES CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO CON UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, A BASE DE UNA CISTERNA DE 10 M3 DE CAPACIDAD Y 4 TINACOS DE 1,100 LT. CU. TAMBIEN EXISTEN SUELOS AGRIETADOS Y FISURADOS EN AULAS, ANDADORES Y PISOS EXTERIORES, EL DETERIORO DE LA PINTURA EN LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN LOS 4 NIVELES DEL EDIFICIO, EN EL PORTICO DE ACCESO SE PROPONE UNA BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE FO FO DE 4" DE DIAMETRO PARA CANALIZAR CORRECTAMENTE EL LIQUIDO, NO SE ALCANZO LOS OBJETIVOS AL 100%, SOLO FUE DEL 43%, YA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ABANDONO LA OBRA.

B) LA ASIGNACION ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 30,000,000.00, EL CUAL SE MODIFICO A \$ 2,450,000.00 DESPUES DE REALIZAR LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

-EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$ 30,000,000.00 FUE TRANSFERIDO A LA DELEGACION IZTAPALAPA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS PRIMARIAS. TODA VEZ QUE CUENTAN CON FACULTADES QUE LES OTORGA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/242/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-022-E DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2002.


-POR OTRA PARTE, SE AUTORIZO UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 77 CAPITULO 6000 POR \$ 2,450,000.00. PARA TRABAJOS DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A LA ESCUELA PRIMARIA RABINDRANATH TAGORE; CON OFICIO DE AUTORIZACION DPPSOS/673/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-084-E DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2002

C) DERIVADO DE LOS MOVIMIENTOS DESCRITOS EN EL INCISO ANTERIOR. DEL PRESUPUESTO MODIFICADO \$ 2,450,000.00. SE EJERCIERON \$ 246,390.96 QUEDANDO COMO ECONOMIAS \$ 2,203,609.05, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE ESTA OBRA, LA CUAL ALCANZO UN AVANCE FISICO DEL 0.43%. EL MOTIVO DE LA ECONOMIA FUE ABANDONO DE OBRA, POR PARTE DE LA EMPRESA.

ELABORO: C.P.  MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 27	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) POR LAS FACULTADES CONFERIDAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PROPORCIONAR AL SISTEMA BASICO DE EDUCACION SECUNDARIA LOS ESPACIOS QUE POSIBILITEN LA ATENCION DE ESTE SERVICIO, EN ESPECIFICO LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LOS CERRILLOS", UBICADA EN SAN JOSE S/N COLONIA LOS CERRILLOS TERCERA SECCION, DELEGACION XOCHIMILCO, LA CUAL FUE INICIADA EN EL AÑO 2000, MISMA QUE PRESENTO DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE SU DESARROLLO POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES SIENDO EN EL AÑO 2002 CUANDO SE CONCLUYO ESTA OBRA.

B) PARA LA ATENCION DE ESTE PROGRAMA SE SOLICITO UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA, AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/246/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-026-E. DE FECHA 23 DE MAYO APROVECHANDO LA DISPONIBILIDAD QUE DIO LA SUSPENSION DE LA VIALIDAD F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA ZONA, QUE REQUIEREN DE ACLARAR SU ESTADO CON LOS PROPIETARIOS DE LA HACIENDA DE LOS MORALES PARA ADICIONAR ESTE PROGRAMA CON \$ 975,808.00. EN LOS CAPITULOS 6000 OBRA PUBLICA CON \$ 900,000.00 Y 3000 (ASESORIA) CON \$ 75,808.0, PARA ARRENDAMIENTO DE CASSETAS SANITARIAS

AL PERIODO QUE SE REPORTA SE REGISTRO UN EJERCICIO DE \$ 959,443.39, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE 16 364.61. AL ESTAR TOTALMENTE CONCLUIDA ESTA OBRA YA QUE EL VALOR DEL CONTRATO FUE DE \$ 883,923.93, MISMO QUE SE EJERCICIO AL 100%, QUEDANDO COMO ECONOMIAS EN LA PARTIDA 6100 \$ 16,076.07 Y EN LA PARTIDA 3210.- "OTROS ARRENDAMIENTOS" QUEDARON \$ 288.54 QUE NO FUERON UTILIZADOS.

C) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RELACION AL MODIFICADO FUE DE \$ 16,364.61. CIFRA QUE SE OBTUVO COMO ECONOMIA AL QUEDAR CONCLUIDA LA OBRA YA QUE CONTRATO PARA ESTA OBRA FUE DE \$ 883,923.93. EL CUAL SE EJERCICIO 100% QUEDANDO COMO ECONOMIA EN LA PARTIDA 6100 \$ 16,076.07 Y EN LA PARTIDA 3210.- "OTROS ARRENDAMIENTOS" QUEDARON \$ 288.54 QUE NO FUERON UTILIZADOS

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
---	---------	---


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) BRINDAR EL APOYO NECESARIO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARA OBTENER CON ELLO MEJORES RESULTADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE LES SON ASIGNADAS BENEFICIANDO A ESTA DIRECCION GENERAL, RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, SE IMPULSA SU EDUCACION Y POSIBILITA EN LO FUTURO LA FORMACION DE BUENOS CIUDADANOS. EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ACCIONES DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA FUE DEL 100%.


B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 361 733.00, DE LOS CUALES \$ 162,000.00 SE ADJUDICARON PARA APOYAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y 199,733.00 PARA BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES; PARA EL PRIMER CASO, NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL, CUMPLIENDOSE AL 100% LO PROGRAMADO. RESPECTO DEL SEGUNDO CASO, AUN Y CUANDO SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA NO SE REFLEJO GASTO QUE SE HACE MENCION, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SE CARGO AL CAPITULO 1000 DEL PROGRAMA 20 'ADMINISTRACION CENTRAL', DADO QUE SON LAS SECCIONES SINDICALES QUIENES GESTIONAN ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL EL PAGO DE ESTA PRESTACION; ES ASI QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA POR \$ 199,733.00 POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RECURSOS FISCALES. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/97002 Y AFECTACION B-07-C0-02-125-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE PRESENTARON VARIACIONES FINANCIERAS EN EL EJERCICIO CON RESPECTO A LA INVERSION MODIFICADA, DADAS LAS EXPLICACIONES DEL INCISO ANTERIOR

ELABORO: C.P.  MARQUEZ OCARIS
 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 29	DENOMINACION CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
---	---------	--


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ORIGINALMENTE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CONTEMPLABA QUE SE REALIZARAN 60 CURSOS; SIN EMBARGO LA OFICIALIA MAYOR A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA CON OFICIO DC0602002 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2002, AUTORIZO 54 CURSOS MISMOS QUE FUERON IMPARTIDOS.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$ 1,000,000.00 SE MODIFICO A \$ 759,644.00 AL APLICAR UNA REDUCCION LIQUIDA POR \$ 240,356.00, AL CIERRE DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE ECONOMIAS; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPS0893702 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-126-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002. ORIGINALMENTE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CONTEMPLABA QUE SE REALIZARAN 60 CURSOS; SIN EMBARGO LA OFICIALIA MAYOR A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA CON OFICIO DC0602002 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2002, AUTORIZO 54 CURSOS MISMOS QUE FUERON IMPARTIDOS.

C) CONFORME A LO EXPLICADO EN EL INCISO "B", AL CIERRE DEL EJERCICIO NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 31	DENOMINACION ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) COORDINAR CON LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES. LA REHABILITACION DE INMUEBLES A SU CARGO. QUE POSIBILITEN EL MEJORAMIENTO MENTAL Y FISICO DE LA POBLACION PARA APROVECHAR SU TIEMPO LIBRE
- DURANTE EL EJERCICIO 2002 LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON, AL ATENDER LA CONSTRUCCION DE 6 ALBERGUES PARA ESPECIES ENJALADAS (LEÓN MARINO HIPOPOTAMO, CHIMPANCE ELEFANTE Y LOBO MARINO), ASI COMO LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE RIEGO, ELECTRICA, REJA PERIMETRAL ETC. ALCANZANDO UN 100% DE CUMPLIMIENTO.
- B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 87,092,868.00 EL CUAL SE MODIFICO HASTA \$ 146 427,430 40 DERIVADO DE LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS - PRESUPUESTALES.
- TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE POR \$ 7,000,000.00, PARA APOYAR LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/722/02 Y AFECTACION B-06-CD-01-074-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002
- CON RECURSOS DEL PROGRAMA77, AL DETERMINAR DISPONIBILIDADES, SE TRANSFIEREN \$ 16,000,000 00, ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-084-E DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2002.
- AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 36,000,000.00 PARA APERTURAR LA SEGUNDA SECCION DEL ZOOLOGICO, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-115-E DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2002
- TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR \$ 334,562.40 PARA LA COMPRA DE BIENES INFORMATICOS EN APOYO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON EL OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02119-E DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2002.
- DADOS LOS MOVIMIENTOS ANTERIORES DE LOS CUALES \$ 146,427,430.40 AUTORIZADOS. SE EJERCIERON \$ 140,906,564.00 QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$ 5,520,866.40. LOS CUALES ESTAN CONSIDERADOS COMO ECONOMIAS, AL SER CONCLUIDA LA OBRA AL 100% COMO FUE PROGRAMADA.
- C) LA RESPUESTA A ESTE INCISO ES LA MISMA QUE SE INDICA EN APARTADO ANTERIOR.

ELABORO: CP. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 32	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE CULTURA
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) COORDINAR CON LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES CULTURALES SU RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARA QUE LA POBLACION DISFRUTE DE ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO

DURANTE EL EJERCICIO 2002 SE LLEVO A CABO LA TERMINACION DE LA REHABILITACION INTEGRAL, ASI COMO EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD, COMO SON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS, TAPICES, BUTACAS, VESTIMENTA Y MECANICA TEATRAL, RESTAURACION DE DORADOS Y BRONCES, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE EPOCA, MUEBLES METALICOS, SILLAS DE PALCOS, SISTEMA DE AUDIO, ILUMINACION E INTERCOMUNICACION TECNICA, RESTAURACION DE LOS PORTONES DE ACCESO PRINCIPAL, EJECUTAR DETALLES CON RESANES Y PINTURA DE FACHADA, RESTAURACION DE VITRAL EMPLOMADO EN PORTON DE FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL, REINTEGRACION Y RESTAURACION DE PIEZAS DE MARMOL CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 16,581,819.00, EL CUAL SE INCREMENTO HASTA \$ 25,016,529.31, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 24,858,355.51 QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$ 158,173.80 Y SE CONSIDERAN COMO ECONOMIAS, YA QUE LA META SE CONCLUYO AL 100%

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS - PRESUPUESTALES QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL:

-TRANSFERENCIA POR \$ 8,434,710.31, PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL TEATRO DE LA CIUDAD CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 58, APROVECHANDO LA CANCELACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE VIAIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA ZONA, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/102/02 Y AFECTACION B-07 C0-02-010-E DEL 20 DE MARZO DEL 2002.


C) DADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EXPLICADOS EN EL INCISO ANTERIOR, DE LA INVERSION MODIFICADA \$ 25,016 529 31, SE EJERCIERON \$ 24,858,355.51 QUEDANDO ECONOMIAS POR \$ 158,173.80, MISMOS QUE SE CONSIDERAN COMO ECONOMIAS AL CONCLUIR LA OBRA AL 100%.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 38	DENOMINACION CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) COORDINAR CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA ATENCION A LA CONSERVACION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y EFICIENCIA A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL QUE ASI LO DEMANDE

CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS, FUE POSIBLE EL PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HOSPITALES RUBEN LEÑERO, CENTRO DE SALUD BUENAVISTA, SANTA CATARINA, HOSPITAL PEDIATRICO TACUBAYA, CENTRO DE SALUD CUAUTEPEC, SAN FRANCISCO TLALTENCO, MATERNO INFANTIL TOPILEJO, GENERAL IZTAPALAPA, MATERNO INFANTIL CUAJIMALPA, CENTRO DE SALUD MIXQUIC E INFANTIL XOCHIMILCO. EL AVENCE DE ESTOS HOSPITALES EN SU CONJUNTO ALCANZO EL 100% EN TODOS ELLOS

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 73 613,187.00, EL CUAL SE MODIFICO A \$ 72,879,452.91, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 65,504,810.65, DANDO UN A VARIACION DE \$ 8,108,376.35, LO CUAL SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE SALUD MODIFICO SUS METAS FISICAS ORIGINALES.

A CONTINUACION EL DETALLE DE ESTOS MOVIMIENTOS QUE OCASIONARON LA INVERSION MODIFICADA:

-TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA 64 PARA ADQUIRIR EQUIPO INFORMATICO PARA APDYO OPERACIONAL EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR \$ 309,806.00; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-119-E DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

-REDUCCION LIQUIDA POR \$ 1,043,540.09 CORRESPONDIENTE A ECONOMIAS DE LA PARTIDA 3301 "ASESORIA" PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-130-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

C) DEL PRESUPUESTO MODIFICADO \$ 72,879,452.91, SE EJERCIERON \$ 65,504,810.65, QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$ 7,374,642.26, QUE SE CONSIDERAN COMO ECONOMIAS, TODA VEZ QUE LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS AL 100% DE LO PROGRAMADO.

ELABORO: CP. RAFAEL MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CD 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 46	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) COORDINAR CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LAS ACCIONES DE CONSTRUIR, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER INSTALACIONES DESTINADAS A OTORGAR SERVICIOS ASISTENCIALES DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, LAS METAS PREVISTAS SE CUMPLIERON AL 100%, EN LA OBRA FINCA VILLA MARGARITA.
- B) AL PERIODO QUE SE REPORTA, EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$ 5,793,376.00 AUTORIZADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA OBRA FINCA VILLA MARGARITA Y CUBRIR SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A LA PARTIDA 3301 "ASESORIA", QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE SUPERVISION, SE EJERCIERON \$ 5,512,050.61. LA DIFERENCIA \$ 281,325.39 CORRESPONDIENTES A ECONOMIAS, YA QUE LA OBRA SE CUMPLIO AL 100%.
- C) DE LA INVERSION MODIFICADA \$ 5,793,376.00 SE EJERCIERON \$ 5,512,050.61, QUEDANDO COMO ECONOMIA \$ 281,325.39, YA QUE LA OBRAS SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 51	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y EL COMERCIO
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) APOYAR A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS COMERCIANTES Y LOCATARIOS. EL OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA LIQUIDAR EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) DE LA PRIMERA ETAPA DEL MERCADO JAMAICA.
- B) LOS RECURSOS POR \$ 546,737 27 PARA CUBRIR ESTE COMPROMISO PROVIENEN DEL PROGRAMA 58, ACTIVIDAD 01 "CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA", OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDADES SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C MEXICO - CUERNAVAVA OBRA QUE FUE SUSPENDIDA POR EXISTIR ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESA ZONA; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/234X2 Y AFECTACION B-07-C0-02-024-E DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2002. LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA FUERON DESTINADOS PARA LIQUIDAR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AÑO 2001, EN EL MERCADO JAMAICA CONSISTENTES EN ESCALATORIAS.
- C) AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE PRESENTARON VARIACIONES ENTRE EL EJERCICIO CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO

ELABORÓ: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISÓ: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 52	DENOMINACION ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

<p>A) COORDINAR CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE COMERCIALIZACION LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA EL COMERCIO DONDE SEA REQUERIDO. POR ELLO, SE PROPONE LA CONSTRUCCION DE PLAZAS COMERCIALES PARA ABATIR EL AMBULANTAJE. PARA EL EJERCICIO 2002 SE AUTORIZARON \$ 150,000,000.00 CIFRA QUE FUE TRANSFERIDA A OTRAS DEPENDENCIAS POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO SE DETALLA EN EL SIGUIENTE INCISO.</p> <p>B) - TRANSFERENCIA POR \$ 39,000,000.00 A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, PARA QUE ESTA LLEVARA A CABO DIVERSAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA, CON OBJETO DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS COMO LO ESTABLECE EL OFICIO SFDF/356/2002 DEL SECRETARIO DE FINANZAS, RELATIVO AL PLAN DE AUSTERIDAD; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/451/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-046-E DEL 31 DE JULIO DEL 2002</p> <p>- SE REDUCEN \$ 10,046,100.00 DANDO CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO CON OFICIO SFDF/356/2002, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/453/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-052-E DEL 31 DE JULIO DEL 2002</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 84,953,900.00 A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA PARA QUE ESTA LLEVARA A CABO DIVERSAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS COMO LO ESTABLECE EL OFICIO SFDF/356/2002 DEL SECRETARIO DE FINANZAS, RELATIVO AL PLAN DE AUSTERIDAD. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/450/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-049-E DEL 31 DE JULIO DEL 2002</p> <p>- REDUCCION DE \$ 16,000,000.00 EN CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO EN EL OFICIO SFDF/356/2002 DEL SECRETARIO DE FINANZAS, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/537/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-059-E DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002.</p> <p>CONFORME A LO ANTES EXPUESTO NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROGRAMA.</p> <p>C) NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROGRAMA.</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) COORDINAR CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA VIALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO CON LAS DELEGACIONES. LA CONSTRUCCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL PARA AGILIZAR LA CIRCULACION VEHICULAR CON MAYOR SEGURIDAD Y FLUIDEZ EN VIAS QUE TRANSITAN. DURANTE EL PERIODO QUE NOS OCUPA SE DIO CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO A LAS OBRAS PROGRAMADAS

B) POR INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD LE FUERON AUTORIZADOS A ESTA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL \$ 1,380,874 969.00. PARA LA ATENCION DE DIVERSAS OBRAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO, POR ELLO FUERON TRANSFERIDOS A DELEGACIONES Y FIDEICOMISOS LOS RECURSOS QUE MAS ABAJO SE DETALLAN:

EN ESTE PROGRAMA SE EJERCIERON \$ 195,111,675.55 DE UN ORIGINAL DE \$ 199,147,413.53 ESTO EN CONSECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN.

- TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DELAGACION MIGUEL HIDALGO POR \$ 60,000,000.00 PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN EL CENTRO HISTORICO DE TACUBA, TODA VEZ QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPS05A20X02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-002-E DEL 8 DE FEBRERO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 90,000,000.00 A FAVOR DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO. PARA QUE ESTA REALICE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ESA DEMARCAACION ; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPS05C02002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-001-E DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 500,000,000.00 A FAVOR DE DEL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DGSPPDS063002 Y AFECTACION B-07-C0-02-003-E DEL 28 DE ENERO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA DE \$ 2,500,000.00 A FAVOR DEL FIDEICOMISO PUBLICO FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PROYECTO DEL CORREDOR REFORMA, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPS05C06002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-006-E DEL 5 DE MARZO DEL 2002.

ELABORO: O.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- TRANSFERENCIA AL PROGRAMA 77 "EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" POR \$ 223,182.00 DE RECURSOS DE REPAVIMENTACION PARA CUBRIR EL COSTO DE LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PREPARATORIA TLAHUAC; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/065/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-008-E DEL 13 DE MARZO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 8,434,710.31 A FAVOR DEL PROGRAMA 32, OBRA TEATRO DE LA CIUDAD, DE LOS RECURSOS QUE DEJO LA SUSPENSION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DE F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA POR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/065/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-010-E DEL 20 DE MARZO DEL 2002.


- REDUCCION POR \$ 15,662,774.00 PARA ASIGNAR RECURSOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, RESPONSABLE DEL PROYECTO Y OBRA PARA LA REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/178/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-020-E DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2002.


- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 359,337,226.00 A FAVOR DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDA DE MEXICO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL MISMO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO B-07-C0-02-021-E DEL 25 DE ABRIL DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 546,737.27 PARA EL PROGRAMA 51 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO PARA CUBRIR PASIVOS DEL AÑO 2001 DEL MERCADO JAMAICA, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DISPONIBLE QUE DEJO LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/234/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-024-E DEL 17 DE MAYO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 975,608.00 AL PROGRAMA 27 "INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA", OBRA E.S.I. LOS CERRILLOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SU TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA S.E.P. ESTOS RECURSOS SE OBTUVIERON DEL DISPONIBLE QUE DEJO LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/246/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-026-E DEL 23 DE MAYO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS POR \$ 106,837,227.00 PARA QUE ESTA LLEVE A CABO LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL CORREDOO TURISTICO REFORMA. LOS RECURSOS TRANSFERIDOS CORRESPONDEN A LA ASIGNACION QUE TENIA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA LA MISMA OBRA, LA CUAL SE DESARROLLO DE MANERA CONJUNTA CON LA D.G.S.U.; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/370/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-037-E DEL 4 DE JULIO DEL 2002.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 15,652,773.00, DE LA OBRA CORREDOR TURISTICO REFORMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO EN EL OFICIO SFDF/356/2002, DEL SECRETARIO DE FINANZAS, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/448/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-043-E DEL 28 DE JUNIO DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 22,501,068.42 DEL DISPONIBLE QUE DEJO LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C MEXICO - CUERNAVACA. AL SER SUSPENDIDA ESTA POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES QUE PERSISTEN EN LA ZONA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/537/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-048-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002.


- AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 3,350,000.00 DE RECURSOS FISCALES PARA ATENDER OBRAS DE ADECUACIONES GEOMETRICAS. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/572/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-070-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 8,600,000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA CONSTRUCCION DE BAHIAS DE ACCESO AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/577/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-065-E DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 1,824,951.18 DE SALDOS EN EL FINIQUITO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, ASI COMO DE CONSTRUCCION DE ANDADORES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/853/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002.


- TRANSFERENCIA AL PROGRAMA 64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS POR \$ 946,000.00. PARA ATENDER EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO OBRAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA SUSPENSION DE LA INTERSECCION A NIVEL DE AV TAXQUEÑA Y PARQUE DE LOS CULHUACANES, DERIVADO DE LA OPOSICION VECINAL; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/875/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-112-E DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PROGRAMA 77 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR POR \$ 6,231,964.80, DE ECONOMIAS DE DIVERSAS OBRAS DEL PROGRAMA 58, PARA POSIBILITAR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE PREPARATORIAS DONDE FUE NECESARIO ACELERAR SUS TRABAJOS; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-118-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


- REDUCCIÓN LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO DE DISPONIBILIDADES QUE PRESENTARON DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA, CON UN MONTO DE \$ 2,285,322.85, AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/970/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-128-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002


- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE \$ 292,179.36, PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL APOYO EN LA EJECUCION DE OBRAS Y OPERACION EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTA DIRECCION GENERAL; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/927/02 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E.

- TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR \$ 292,179.36, PARA LA COMPRA DE BIENES INFORMATICOS EN APOYO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2002.

C) EL PRESUPUESTO MODIFICADO \$ 199,147,413.53, DADOS LOS MOVIMIENTOS ANTES DETALLADOS SE EJERCIERON \$ 195,111,675.55, QUEDANDO COMO ECONOMIA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS SE CONCLUYERON COMO ESTABAN PROGRAMADAS

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 64	DENOMINACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

<p>A) COORDINAR CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SU REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES A SU ENCARGO, PARA OTORGAR A LA ADMINISTRACION ESPACIOS FISICOS QUE GARANTICEN SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS FUNCIONES DURANTE EL EJERCICIO 2002 SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE PROGRAMA</p> <p>B) EL EJERCICIO DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 32,800,517.10, CON UNA ASIGNACION ORIGINAL DE \$ 25,000,000.00. LOS MOTIVOS DE ESTA VARIACION SE DETALLAN A CONTINUACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 90,000,000.00, PARA LLEVAR A CABO LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS EN EL RECLUSORIO VARONIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/407/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-061-E DEL 19 DE JULIO DEL 2002. RECURSOS PROVENIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS - TRANSFERENCIA POR \$ 4,000,000.00, A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL PARA QUE ESTA PUDIERA LIQUIDAR EL CUMPLIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DEL RECLUSORIO VARONIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/438/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-057-E DEL 20 DE AGOSTO DEL 2002. RECURSOS TRANSFERIDOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS - REDUCCION LIQUIDA DE \$ 6,673,000.00 DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER INSTALACIONES CULTURALES, TODA VEZ QUE AL QUEDAR CONCLUIDOS LOS PROYECTOS SE DETERMINO QUE SU COSTO SERIA MENOR, DETERMINANDOSE ESA DISPONIBILIDAD. LA CUAL FUE APROBADA CON OFICIO DPPSOS/537/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-048-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002. - REDUCCION LIQUIDA POR \$ 85,000,000.00, DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CERESO VARONIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, TODA VEZ QUE LA MISMA SE EJECUTARA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/651/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-072-E DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002. RECURSOS TRANSFERIDOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS - TRANSFERENCIA DE \$ 2,450,000.00, DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 77 " ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" AL DISPONER DE RECURSOS POR RESCISION DE LA PREPARATORIA GUSTAVO A. MADERO, ESTOS SE DESTINAN PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERRIMETRAL PARA PROTECCION DEL AUDITORIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOPILEJO, TLALPAM D.F. CON \$ 450,000.00, LLEVAR A CABO TRABAJOS DE RESTAURACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON \$ 1,000,000.00 Y EN LA SALA OLLIN YOLIZTLI CON \$ 1,000,000.00. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-084-E DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2002.
--

ELABORADO POR: BASILIO MARQUEZ OCARIS

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

COORDINADOR PRESUPUESTAL

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 64	DENOMINACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- AMPLIACION DE \$ 7,000,000.00, DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 77 " ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" AL PRESENTAR RETRASO LA CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA XOCHIMILCO, AL INTERVENIR EL INAH, REPERCUTIENDO EN EL AVANCE FINANCIERO ESTOS RECURSOS SE DESTINARON PARA CONTINUAR LAS OBRAS DEL RECLUSORIO FEMENIL SANTA MARTHA ACATITLA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/77D02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-092-E DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2002.


- REDUCCION LIQUIDA DE \$ 2,703,526.28, AL CANCELAR UN CONTRATO DE SERVICIOS QUE ABSORBIO LA CONTRALORIA GENERAL RELATIVO A SUPERVISION DEL RECLUSORIO VARONIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, ESTO POR \$ 2,385,809.44; TAMBIEN SE REDUCEN \$ 307,716.84 DE LAS OBRAS EN EL TEATRO DE LAS VIZCAINAS, AL NO DISPONER DEL PROYECTO EJECUTIVO A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/85302 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- AMPLIACION DE \$ 946,000.00 PARA APOYAR LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO (CANTERA EN LAS CELOSIAS DE LA AZOTEA) CON \$ 500,000.00 Y REMODELACION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS CON \$ 446,000.00 ESTOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA CANCELACION DE LA INTERSECCION A NIVEL DE TAXQUEÑA Y PARQUE DE LOS CULHUACAMES AL TENER OPOSICION VECINAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/87502 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-112-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- AMPLIACION POR \$ 146,000.00, PROVENIENTES DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA CONTINUAR CON LAS OBRA DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/

- TODA VEZ QUE LOS RECURSOS DE CREDITO DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN TOPILEJO, NO FUERON ACEPTADOS POR LA DIRECCION DE DEUDA, YA QUE ESTAS OBRAS NO SON SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADAS, FUE NECESARIO DISPONER DE OTRO TIPO DE RECURSO (FEDERAL), POR ELLO SE TRANSFIEREN DEL PROGRAMA 77 \$ 450,000.00, PARA ATENDER LA OBRA EN COMENTO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/92702 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-120-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA77 "ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" POR \$ 1,790,000.00, PARA DAR SUFICIENCIA A LA TERMINACION DE PLANTELES DE ESTE NIVEL CON RECURSOS PROVENIENTES DE LOS CENTROS VARONIL Y FEMENIL DE READAPTACION SOCIAL AL NO QUEDAR FORMALIZADOS LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON LA U.N.A.M. RELATIVOS A LA MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/92702 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-117-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 64	DENOMINACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


-TRANSFERENCIA A OTROS PROGRAMAS POR \$ 1,500,547.76 PARA PROPORCIONAR APOYO INFORMATICO. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-119-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002. AL PROGRAMA 31 CON \$ 334,562.40, 38 CON \$ 309,806.00, AL 58 CON \$ 292,179.36 Y AL 77 CON \$ 564,000.00.

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 84,408.10 DE RECURSOS FEDERALES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PALICACION Y EJERCICIO DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/969/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-124-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

-REDUCCION LIQUIDA DE \$ 907,982.75, DE RECURSOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/969/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-124-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.


POR TODOS ESTOS MOVIMIENTOS ANTES SEÑALADOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL \$ 25,000,000.00 SE MODIFICO HASTA \$ 43,332,535.11. SE EJERCIERON \$ 32,800,517.10 QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$ 10,532,018.01.

C) POR TODO LO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR, DEL PRESUPUESTO MODIFICADO \$ 43,332,535.11, SE EJERCIERON \$ 32,800,517.10, QUEDANDO COMO ECONOMIA \$ 10,532,018.01. YA QUE LA META PROGRAMADA SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO: C. B.  MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 77	DENOMINACION ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

<p>A) COORDINAR CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, LA TEMINACION Y CONSTRUCCION DE PLANTELES DEL NMEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, PARA PROPORCIONAR ESTE SERVICIO EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>CON LOS RECURSOS EJERCIDOS SE LIQUIDO LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PREPARATORIA TLAHUAC Y LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN EL RUBRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR AL PERIODO SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE LAS SIGUIENTES DELEGACIONES: TLAHUAC TLALPAN, IZTAPALAPA, ALVARO OBREGON Y COYOACAN, CUAJIMALPA, IZTACALCO, CONTINUANDO CON LO PROGRAMADO EN LOS PLANTELES MIGUEL HIDALGO, XOCHIMILCO, TLALPAN II (TOPILEJO), AZCAPOTZALCO (1era Y 2da ETAPA) CON RELACION A LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA LOS 4 INMUEBLES (IZTAPALAPA 2 INMUEBLES FRAY SERVANDO Y TALAVERA), SE ALCANZO UN AVANCE DE 9.54%, LLEVANDOSE UN AVANCE GLOBAL DEL 11 37%</p> <p>B) EL EJERCICIO DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 312,553,107.38 Y UNA ASIGNACION ORIGINAL DE \$ 378,314,108.00, LA VARIACION SE DETALLA CON LOS MOVIMEINTOS PRESUPUESTALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:</p> <p>- TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" POR \$ 223,192.00 PARA APOYAR LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA TLAHUAC, TODA VEZ QUE ESTE PROGRAMA NO DISPONIA DE RECURSOS FISCALES. UNICO TIPO DE PAGO QUE POSIBILITA CUBRIR ESTE TIPO DE SERVICIOS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/085/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-008-E DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2002.</p> <p>- TRANSFERENCIA POR \$ 100,000.00 PROVENIENTES DEL PROGRAMA 20 "ADMINISTRACION CENTRAL", PARTIDA 3604 "PUBLICACIONES OFICIALES" AL CAPITULO 6000, PARA CUBRIR LO SEÑALADO EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO RELATIVO A LA PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/085/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-009-E DEL 13 DE MARZO DEL 2002.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 6,941,689.37 PARA ATENDER LO INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL LO FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 30, FRACCION XIV DE LA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 18 Y 426 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y 32 Y 36 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F.; REDUCCION APLICADA CON OFICIO DPPSOS/292/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-025-E DEL 21 DE MAYO DEL 2002.</p>

ELABORO: O.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 77	DENOMINACION ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>- TRANSFERENCIA POR \$ 500,00.00 PROVENIENTES DEL PROGRAMA 20 "ADMINISTRACION CENTRAL", PARTIDA 3604 "PUBLICACIONES OFICIALES", AL CAPITULO 6000 PARA CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL CALIFICADOR POR OBJETO DE GASTO, RELATIVO A LA PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES: MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/338/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-033-E DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2002</p> <p>- AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 3,470,844.69 DE RECURSOS FEDERALES DERIVADO DEL AJUSTE A LA BAJA EN LA REDUCCION DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DONDE SE RESTITUYE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL 50% DE LOS RECURSOS REDUCIDOS. ESTE MOVIMIENTO SE DESTINA PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MECANICA DE SUELOS QUE REQUIEREN LOS PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR. AMPLIACION AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/537/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-059-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002.</p> <p>- TRANSFERENCIA DE \$ 20,900,000.00 A LOS PROGRAMAS 26 "EDUCACION PRIMARIA", 31 "ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO" Y 64 " CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" POR \$ 2,450,000.00, \$ 16,000,000.00 Y \$ 2,450,000.00 RESPECTIVAMENTE. PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA TAGORE; ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON Y BARRA PERIMETRAL TOPILEJO, MUSEO DE LA CIUDAD Y SALA SILVESTRE REVUELTAS DE RECURSOS PROVENIENTES QUE DEJO LA RESCISION DE LA PREPARATORIA G.A.M. (RESCISION POR ABANDONO DE OBRA); MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-084-E DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2002.</p> <p>- AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 3 470.844.69 DE RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL AJUSTE A LA BAJA EN LA REDUCCION DE PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DONDE SE RESTITUYE AL G.D.F. EL 50% DE LOS RECURSOS REDUCIDOS. ESTE MONTO SE DESTINA PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MECANICA DE SUELOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/723/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-085-E DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2002.</p> <p>- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 7 000,000.00 QUE DEJO LA OBRA PREPARATORIA XOCHIMILCO AL PRESENTAR RETRASO EN SU EJECUCION POR LA INTERVENCION DEL INAH. TODA VEZ QUE CUANDO INTERVIENE ESTE INSTITUTO AL DETECTAR VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, SE SUSPENDE TODA ACTIVIDAD EN LAS ZONAS ALEDAÑAS, DESTINANDO LOS RECURSOS PARA CONTINUAR CON LAS OBRAS DEL RECLUSORIO FEMENIL DE SANTA MARTHA ACATITLA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/770/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-092-E DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2002.</p> <p>- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 16,000,000.00 DE DISPONIBILIDADES EN LOS PLANTELES DE TOPILEJO \$ 5,000,000.00 (PROBLEMAS CONTRACTUALES), G.A.M. \$ 3,000,000.00 (OBRA RESCINDIDA), XOCHIMILCO \$ 3,000,000.00 (INTERVENCION DEL INAH) E IZTACALCO \$ 5,000,000.00 (PROBLEMAS DE DESALOJO). REDUCCION APLICADA CON OFICIO DPPSOS/853/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002.</p>
--	--

ELABORO: C.P. RAFAEL MARQUEZ OCARIS

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

COORDINADOR PRESUPUESTAL

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	P 77	DENOMINACION ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- TRANSFERENCIA DE \$ 450,000.00 A FAVOR DEL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS", PARA LIQUIDAR LA OBRA BARRA PERIMETRAL TOPILEJO CON RECURSOS FISCALES, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-120-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 8,021,964.80 DE LAS ECONOMIAS DE LOS PROGRAMAS 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" Y 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS", PARA APOYAR LA TERMINACION DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR; MOVIMIENTO AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-118-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- AMPLIACION DE \$ 564 000.00 POR CONCEPTO DE BIENES INFORMATICOS. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES POR \$ 30,420,425.77 PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. REDUCCION AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/962/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-124-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 110,202.00 DE ECONOMIAS DE RECURSOS FISCALES, POR CIERRE DE EJERCICIO; APLICADA CON OFICIO DPPSOS/970/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-128-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

C) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RESPECTO DEL EJERCICIO FUE DEL 0.06%, ES DECIR DE UN MONTO DE \$ 312,842,637.04 SE EJERCIERON \$ 312,563,107.38. QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 289,529.66, DADO AL CUMPLIMIENTO QUE SE DIO A LAS METAS PROGRAMADAS

ELABORO: OFE. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	PARTIDAS DESARROLLADAS	<ul style="list-style-type: none"> - ADQUISICION DE: <ul style="list-style-type: none"> BIENES INFORMATICOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO MOBILIARIO ADQUISICIONES DE APOYO A LA INVERSION SERVICIOS DE APOYO A LA INVERSION - GASTOS DE DEFUNCION - SUELDOS PERSONAL DE BASE
B) Y C)	NO HAY VARIACION FISICA	

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 102,206,655.00, EJERCIENDOSE \$ 78,983,796.29, A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS PRESUPUESTALES QUE AFECTARON ESTE PROGRAMA:

-TRANSFERENCIA POR \$ 100,000.00 Y \$ 500,000.00 AL PROGRAMA 77 "ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EN SU PARTIDA 6100 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO", PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2002, RELATIVO AL USO DE LA PARTIDA 3604 "PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS, EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES JURIDICAS; MOVIMIENTOS CON OFICIOS DPPSOS/085/02 Y AFECTACION B-02-C0-02-009-E Y B-02-C0-02-033-E DE FECHA 13 DE MARZO Y 28 DE JUNIO DEL 2002 RESPECTIVAMENTE

-REDUCCION DE \$ 84,337.00 A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA ATENCION DE HIJOS DE TRABAJADORES, COMO LO ESTABLECE LA CIRCULAR No. 1 EN SU NUMERAL 3.4.2 DE LA OFICIALIA MAYOR; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON EL OFICIO DPPSOS/381/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-032-E DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2002

-TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA OFICIALIA MAYOR POR \$ 2,520,627.39 PARA QUE SEA ESTA DEPENDENCIA QUIEN REALICE LOS PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTA DIRECCION GENERAL, COMO SE INDICA EN EL OFICIO DGA/452/2002 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/512/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-082-E DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002

-AMPLIACION LIQUIDA DE \$ 32,425.33 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE SINIESTROS DE CAMARA FOTOGRAFICA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/383/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-034-E DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2002.

-REDUCCION POR TRANSFERENCIA POR \$ 16,520,000.00 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN SU OFICIO SFDF/356/2002, RELATIVO A REORIENTAR LOS RECURSOS FISCALES HACIA OTROS GASTOS QUE REPRESENTEN UN BIEN PUBLICO DE INTERES SOCIAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/466/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-034-E DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2002.

-TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR \$ 2,744.28 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED PRIVADA, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/545/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-053-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002.

-AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 525,123.00 PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE HONORARIOS QUE REALIZA LABORES ESPECIFICAS EN EL RECLUSORIO VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/566/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-064-E DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

-AMPLIACION LIQUIDA DE \$ 26,100.00 A LA PARTIDA 5305 "VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE", POR FINIQUITO INDEMNIZACION DE ROBO TOTAL DEL VEHICULO VOLSWAGEN MODELO 1991; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/845X02 Y AFECTACION B-07-CD-02-093-E DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2002

-REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEL EJERCICIO POR \$ 3,454,057.95 CORRESPONDIENTE A ECONOMIAS OBTENIDAS EN SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y ESTRUCTURA, BECAS OTORGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/845X02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-093-E DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2002

-REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEL EJERCICIO POR \$ 58,525.33; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION B-07-CD-02-127-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

-REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DEL EJERCICIO POR \$ 566,215.09; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION B-07-CD-02-126-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- B) POR LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS PRESUPUESTALES DETALLADOS EN EL INCISO "A". NO SE PRESENTAN VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO AL MODIFICADO SIENDO ESTOS POR \$ 78,983,796.29.

ELABORO: C.P. BASILIO MARCHEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 25	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>JARDIN DE NIÑOS "LA CARBONERA"</p>	
A)	<p>REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION</p> <p>TRABAJOS DESARROLLADOS:</p> <p>LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS ELABORACION DE PLANOS LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CIMENTACION ESTRUCTURA ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS ACABADOS OBRA EXTERIOR</p> <p>EL AVANCE FISICO ES DEL 100%</p>
B) Y C)	<p>NO HAY VARIACION FISICA</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR DE PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$ 3,600,207.00. DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 3,225,066.93 LA DIFERENCIA \$ 375,140.07 QUEDO COMO ECONOMIA AL CONCLUIR LA OBRA PROGRAMADA AL 100%
- B) SE REITERA QUE EL DISPONIBLE DE \$ 375,140.07 QUE SE PRESENTO EN ESTE PROGRAMA. CORRESPONDE A ECONOMIAS AL CONCLUIR LA OBRA PROGRAMADA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 26	PE 00	AJ 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

O B R A S S U S P E N D I D A S

NOTA:

NO SE REALIZARON ACCIONES, LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA DELEGACION IZTAPALAPA CON OFICIO No DPPSOS/242/2002 Y No DE AFECTACION B-07-CD-02-022-E DEL 22 DE MAYO DEL 2002, TODA VEZ QUE LAS DELEGACIONES CUENTAN CON LA FACULTAD QUE LES OTORGA EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OGARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LA ASIGNACION ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 30,000,000.00 RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS A LA DELEGACION IZTAPALAPA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS PRIMARIAS TODA VEZ QUE CUENTAN CON LAS FACULTADES QUE LES OTORGA EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/242/02 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-022-E. EN CONSECUENCIA NO EXISTE VARIACION ALGUNA.
- B) DERIVADO DEL MOVIMIENTO DESCRITO EN EL INCISO ANTERIOR, NO EXISTE VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL EJERCICIO CON EL MODIFICADO

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	26	00	03	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	ESP/EDUC

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ESCUELA PRIMARIA "RABINDRANATH TAGORE"			
A)	REALIZAR ACCIONES DE CONTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS		
	TRABAJOS DESARROLLADOS		
	- PISO DE CANCHA MULTIPLE TERMINADO	100%	
	- MURO DE JARDINERAS	100%	
	- CONSTRUCCION DE JARDINERAS	95%	(FALTA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO)
	- REPARACION DE SANITARIO EXISTENTE	35%	(FALTA MUEBLES, PISOS Y ACABADOS)
	- CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO	38%	(FALTAN MUROS, LOSA, MUEBLES, INSTALACIONES PISOS Y ACABADOS)
	- PISOS DE AULAS Y AREAS EXTERIORES	0%	
	- REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	0%	
	- HERRERIA	0%	
	- MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES	0%	
	LOS CONCEPTOS QUE APARECEN CON EL 0%, OBEDECEN A LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR LOS MOTIVOS QUE SE SEÑALAN EN EL INCISO "C".		
B)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 0.43% DEBIDO A QUE ESTAS ACCIONES NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE FUERON REALIZADAS A PETICION DEL JEFE DE GOBIERNO		
C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO ES DEL 57%, DEBIDO A QUE FUERON SUSPENDIDOS LOS TRABAJOS POR PROBLEMAS EVENTUALES. (INSTALACION DE LA FERIA TRADICIONAL DE LA ZONA SOBRE LA CALLE DE ALCANFOROS, DONDE SE UBICA EL ACCESO AL PATIO DEL PLANTEL, INSTALACION DEL TIANGUIS DOMINICAL), SUSPENDIÉNDOSE LOS TRABAJOS POR CONSTRUCCION DEL ACCESO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES A LA ESCUELA, Y EL PERIODO DE EJECUCION FUE MUY CORTO. CABE MENCIONAR QUE PARA EL EJERCICIO 2003, LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, NO CUENTA CON RECURSOS PARA CONTINUAR LA OBRA DE ESTE PLANTEL		

ELABORO: CP. BABUO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LOS RECURSOS POR \$ 2,450,000.00 FUERON TRANSFERIDOS DEL CAPITULO 6000 DEL PROGRAMA 77, YA QUE ESTA ACTIVIDAD NO TUVO ASIGNACION ORIGINAL.

B) DERIVADO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PROGRAMA 77 DEL CAPITULO 6000 POR \$ 2,450,000.00 SE EJERCIERON \$ 246,390.95 QUEDANDO COMO ECONOMIAS \$ 2,203,609.05 DADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA AL ABANDONAR LA OBRA.

ELABORO: CP. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

115

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	27	00	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ESCUELA SECUNDARIA "LOS CERRILLOS"	
A)	REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION
	TRABAJOS DESARROLLADOS.
	CIMENTACION
	ESTRUCTURA
	ALBAÑILERIA
	INSTALACIONES
	ACABADOS
	OBRAS EXTERIORES
	EL AVANCE FISICO ES DEL 100%
B)	ORIGINALMENTE NO ESTABA CONTEMPLADA ESTA ACTIVIDAD, DADO QUE LA SECUNDARIA "LOS CERRILLOS" PRESENTO PROBLEMAS CONTRACTUALES A FINALES DEL AÑO 2001 Y SE DESCONOCIA LA FECHA PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS
C)	NO SE PRESENTO VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO CON EL MODIFICADO.

ELABORO: C.R. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA LA ATENCION DE ESTA ACTIVIDAD SE SOLICITO UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA POR \$ 975,000.00, AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/24502 Y AFECTACION B-07-C0-02-026-E DE FECHA 23 DE MAYO, APROVECHANDO LA DISPONIBILIDAD QUE DIÓ LA SUSPENSIÓN DE LA VIALIDAD F.F.C.C. CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA ZONA, QUE REQUIEREN DE ACLARAR SU ESTADO CON LOS PROPIETARIOS DE LA HACIENDA DE LOS MORALES.

AL PERIODO QUE SE REPORTA SE REGISTRO UN EJERCICIO DE \$ 959,443.39 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE 16,364.61. AL ESTAR TOTALMENTE CONCLUIDA ESTA OBRA.

B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RELACION AL MODIFICADO FUE DE 16,364.61 MILES QUE SE OBTUVO COMO ECONOMIA AL QUEDAR CONCLUIDA LA OBRA AL 100%.

ELABORO: G.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>A)</p> <p>PARA EL PROGRAMA ANUAL DE SERVICIO SOCIAL A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS LE FUERON OTORGADOS 45 BECAS MISMAS QUE FUERON CONCEDIDAS A UN MISMO NUMERO DE PARTICIPANTES Y LAS CUALES SE DESGLOSAN A CONTINUACION:</p> <table style="margin-left: 100px;"> <tbody> <tr> <td>DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA :</td> <td>14 BECAS</td> </tr> <tr> <td>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS :</td> <td>13 BECAS</td> </tr> <tr> <td>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS :</td> <td>17 BECAS</td> </tr> <tr> <td>DIRECCION TECNICA</td> <td>1 BECA</td> </tr> </tbody> </table> <p>CON ESTAS BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL SE LES DA OPORTUNIDAD A ESTUDIANTES CON PERFIL PROFESIONAL DE NIVEL INGENIEROS CIVILES, ARQUITECTOS, ETC , ESPERANDO CON ELLO COADYUVAR EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) Y C) NO SE PRESENTO VARIACION FISICA</p>	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA :	14 BECAS	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS :	13 BECAS	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS :	17 BECAS	DIRECCION TECNICA	1 BECA
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA :	14 BECAS							
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS :	13 BECAS							
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS :	17 BECAS							
DIRECCION TECNICA	1 BECA							

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 162,000.00. SE ADJUDICARON PARA APOYAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, MISMA QUE FUE EJERCIDA AL 100%

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 28	PE 00	AI 02	DENOMINACION OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
-------------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	SE OTORGARON 33 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES PARA EL PERIODO ESCOLAR 2001-2002.
	ESTAS BECAS TIENEN LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN EL APOYO PARA LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS NIVELES DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA. LAS BECAS SON OTORGADAS POR EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DESCONOCIENDO LOS CRITERIOS QUE SE TOMAN AL RESPECTO.
B) Y C)	NO EXISTE VARIACION FISICA.

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 199 733.00 PARA LAS BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES, AUN Y CUANDO SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA NO SE REFLEJO GASTO QUE SE HACE MENCION, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SE CARGARON AL CAPITULO 1000 DEL PROGRAMA 20 'ADMINISTRACION CENTRAL' DADO QUE SON LAS SECCIONES SINDICALES QUIENES GESTIONAN ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL EL PAGO DE ESTA PRESTACION. ES ASI QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA POR \$ 199 733.00 POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RECURSOS FISCALES, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/970/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CO-02-125-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.
- B) POR LO ANTERIOR, ESTA ACTIVIDAD NO TUVO VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

121

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR CD 02	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
-------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS:

SE DIO CUMPLIMIENTO A LA META QUE SE PROGRAMO, DADO QUE AUNQUE LA CANTIDAD FISICA ORIGINAL SEÑALA QUE SON 60 CURSOS. CIFRA INDICADA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO, LA OFICIALIA MAYOR A TRAVES DE SU SUBDIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y PUBLICO DE CARRERA EMITE DICTAMEN EL 16 DE MAYO DEL 2002 CON OFICIO DC/0602002, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 54 CURSOS PARA SU PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2002. MISMOS QUE SE IMPARTIERON Y QUE SE DESGLOSAN A CONTINUACION:

<u>CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA)</u> <u>NOMBRE DEL CURSO</u>	<u>P E R I O D O</u>	<u>PARTICIPANTES</u>	
		<u>PROGRAMADO</u>	<u>REAL</u>
1.- CONTABILIDAD BASICA	15 AL 26 DE JULIO	20	23
2.- ORGANIZACION DE OFICINAS	15 AL 26 DE JULIO	20	15
3.- ORTOGRAFIA PRACTICA	15 AL 26 DE JULIO	20	15
4.- MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	15 AL 26 DE JULIO	20	15
5.- CONTABILIDAD AVANZADA	15 AL 16 DE AGOSTO	20	17
6.- CALIDAD EN EL SERVICIO SECRETARIAL	15 AL 16 DE AGOSTO	20	15
7.- REDACCION ADMINISTRATIVA	15 AL 15 DE AGOSTO	20	15
8.- CALIDAD EN EL SERVICIO SECRETARIAL	19 AL 30 DE AGOSTO	20	15
9.- REDACCION DE INFORMES DE TRABAJO	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	15
10.- ORTOGRAFIA PRACTICA	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	18

ELABORO: CP. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
-------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA) NOMBRE DEL CURSO	PERIODO	PARTICIPANTES	
		PROGRAMADO	REAL
11.- SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	15
12 - TAQUIGRAFIA	17 AL 27 DE SEPTIEMBRE	20	15
13 - ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMAS DE DECISIONES	17 AL 27 DE SEPTIEMBRE	20	16
14.- PRIMEROS AUXILIOS	30 DE SEP. AL 11 DE OCT	20	15
15 - SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS	11 DE OCT. AL 10. DE NOV.	20	17
		<u>300</u>	<u>241</u>

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
-------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<u>CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA)</u> <u>NOMBRE DEL CURSO</u>	<u>P E R I O D O</u>	<u>PARTICIPANTES</u>	
		<u>PROGRAMADO</u>	<u>REAL</u>
1.- WORD INTERMEDIO	26 DE AGOSTO AL 6 DE SEP	20	17
2.- WORD INTERMEDIO	26 DE AGOSTO AL 6 DE SEP.	20	15
3.- PROGRAMACION EN ACCESS BASICO	26 DE AGOSTO AL 6 DE SEP.	20	20
4.- WORD AVANZADO	9 AL 20 DE SEPTIEMBRE	20	16
5.- WORD AVANZADO	9 AL 20 DE SEPTIEMBRE	20	15
6.- AUTOCAD INTERMEDIO	9 AL 20 DE SEPTIEMBRE	20	18
7.- EXCEL INTERMEDIO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
8.- EXCEL INTERMEDIO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
9.- PROGRAMACION EN ACCESS BASICO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
10.- PROGRAMACION EN VISUAL FOX PROBASICO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
11.- EXCEL AVANZADO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	16
12.- EXCEL AVANZADO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	15
13.- AUTOCAD AVANZADO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	16
14.- WINDOWS NT BASICO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	15
15.- POWER POINT	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
16.- POWER POINT	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
17.- VISUAL FOX PRO AVANZADO	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
18.- WINDOWS NT AVANZADO	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
		<u>360</u>	<u>283</u>

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

124

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
-------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA) NOMBRE DEL CURSO	P E R I O D O	PARTICIPANTES	
		PROGRAMADO	REAL
1- CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION	5 AL 16 DE AGOSTO	20	17
2 - CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	16
3.- INSTRUMENTOS DE CONTROL DE OBRA	19 AL 30 DE AGOSTO	20	15
4.- INSTRUMENTOS DE CONTROL DE OBRA	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	15
5 - PROCESOS CONSTRUCTIVOS	5 AL 16 DE AGOSTO	20	15
6.- PROCESOS CONSTRUCTIVOS	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	16
7.- ADMINISTRACION DE PROYECTOS	19 AL 30 DE AGOSTO	20	16
8 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS	23 DE SEP AL 4 DE OCTUBRE	20	16
9.- TECNICAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	17 AL 27 DE SEPTIEMBRE	20	15
10.- TECNICAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	30 DE SEP. AL 11 DE OCTUBRE	20	15
11.- SENSIBILIZACION A LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EXCELENCIA	30 DE SEP AL 11 DE OCTUBRE	20	16
12 - INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL D.F.	5 AL 16 DE AGOSTO	20	20
13.- INTERPRETACION Y APLICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL D.F.	19 AL 30 DE AGOSTO	20	18
14 - CALIDAD EN EL SERVICIO	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	16
15.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRA PUBLICA	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	16
16 - TECNICAS DE REPAVIMENTACION	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	15
17.- ACTUALIZACION DE TECNICAS DE PROCEDIMIENTO DE COSTEO	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	15

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
-------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA) NOMBRE DEL CURSO	P E R I O D O	PARTICIPANTES	
		PROGRAMADO	REAL
18.- CALIDAD TOTAL	14 AL 18 DE OCTUBRE	20	16
19.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRA PUBLICA	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	15
20.- ATENCION A OBSERVACIONES EN AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA	11 AL 22 DE NOVIEMBRE	20	19
21.- ATENCION A OBSERVACIONES EN AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA	25 DE NOV. AL 6 DE DICIEMBRE	20	17
		420	339

B Y C) ORIGINALMENTE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CONTEMPLABA QUE SE REALIZARAN 60 CURSOS. SIN EMBARGO LA OFICIALIA MAYOR A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA CON OFICIO DCX0602002 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2002 AUTORIZO 54 CURSOS MISMOS QUE FUERON IMPARTIDOS

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$ 1,000,000.00 SE EJERCIERON \$ 759,644.00, LA ASIGNACION SE MODIFICO A \$ 759,644.00, UNA REDUCCION LIQUIDA POR \$ 240,356.00 AL CIERRE DEL EJERCICIO RECURSOS TRANSFERIDOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-126-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

B) CONFORME A LO EXPLICADO EN EL INCISO "A" AL CIERRE DEL EJERCICIO NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

127

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 31	PE 00	AI 06	DENOMINACION APOYAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC SAN JUAN DE ARAGON Y LOS COYOTES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>A) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON</p> <p>TRABAJOS DESARROLLADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTINUACION DE ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO ESTUDIOS DE: - CONTINUACION DE LA DIRECCION DE PROYECTO DE CAMPO PARA LAS FASES I, 11 Y 111: - CONCLUSION FASE I, CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES. - DESARROLLO FASE II, COMPLEMENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES - DESARROLLO FASE 111, CONSTRUCCION DE 6 ALBERGUES PARA LAS ESPECIES DE: 	<ul style="list-style-type: none"> IMPACTO AMBIENTAL MECANICA DE SUELOS TOPOGRAFIA AMBIENTACION DE EXIBIDORES ELABORACION DE BOLETINES CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS. ASESORIA EN MATERIA DE CONSTRUCCION DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA TRABAJOS DE DESPALME RENIVELACION PARA RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA UNGULADOS, LEON, HIPOPOTAMO, CHIMPANCE, ELEFANTE Y LOBO MARINO.
---	---

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 31	PE 00	AI 06	DENOMINACION APOYAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC SAN JUAN DE ARAGON Y LOS COYOTES	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>A) - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DE LOS ALBERGUES:</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA PARA LA FASE 111. SUPERVISION DEL PROYECTO Y ARQUITECTURA DE PAISAJE Y AREAS VERDES DE LA 1a. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL ZOOLOGICO.</p> <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p> <p>B) Y C) NO EXISTE VARIACION FISICA</p>	<p>RED DE RIEGO, RED ELECTRICA, RED CONTRA INCENDIOS, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LOS ALBERGUES DEL HIPOPOTAMO Y LOBO MARINO</p>
--	--

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 87,092,968.00, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 140,897,901.18, LA VARIACION DE \$ 58,805,033.18 FUE DERIVADO DE LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS - PRESUPUESTALES:

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 319,451.64 DESTINADOS PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

- TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE POR \$ 7,000,000.00, PARA APOYAR LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/722/02 Y AFECTACION B-05-CD 01-074-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002

- CON RECURSOS DEL PROGRAMA 77, AL DETERMINAR DISPONIBILIDADES, SE TRANSFIEREN A ESTA ACTIVIDAD \$ 16,000,000.00, ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-084-E DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2002

- AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 36,000,000.00 PARA APERTURAR LA SEGUNDA SECCION DEL ZOOLOGICO, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/873/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-115-E DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE \$ 334,562.40 PARA DISTRIBUIR BIENES INFORMATICOS PARA APOYO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y OPERACION EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTA DIRECCION GENERAL, AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/927/02 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E.

B) DADOS LOS MOVIMIENTOS ANTERIORES DE LOS CUALES \$ 146,107,978.76 FUERON AUTORIZADAS, SE EJERCIERON \$ 140,897,901.18 QUEDANDO COMO ECONOMIA \$ 5,210,077.58 AL HABER CONCLUIDO LA OBRA PROGRAMADA AL 100%.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

130

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	31	00	10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
CORRESPONDIENTES AL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON.

ELABORO: CP. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) PARA ESTA ACTIVIDAD NO SE AUTORIZARON RECURSOS ORIGINALES POR LO QUE FUE NECESARIO TRANSFERIR RECURSOS DEL MISMO PROGRAMA POR \$ 319,451 B4 PARA APERTURAR ESTA ACTIVIDAD Y LLEVAR A CABO PAGOS DE ESTIMACIONES DEL EJERCICIO ANTERIORE CORRESPONDIENTES A LA OBRA DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON.
- B) ESTA ACTIVIDAD RECIBIO RECURSOS PARA CUBRIR LOS PAGOS PENDIENTES EN EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON POR \$ 6,662 B2 MISMO QUE FUERON EJERCIDOS AL 100% Y \$ 310,788 B2 DESTINADOS PARA EL PAGO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO D-01-02-1-0160 NO SE APLICARON, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA NO SE SUSTENTO DEBIDAMENTE EL RECLAMO, QUEDANDO COMO DISPONIBLE LA CANTIDAD ANTERIORMENTE SEÑALADA.

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	32	00	01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	O B R A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

TERMINAR TRABAJOS DE RESTAURACION DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

- A) TRABAJOS DESARROLLADOS:
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS, TAPICES, BUTACAS, VESTIMENTA Y MECANICA TEATRAL Y BRONCES
 - RESTAURACION DE DORADOS Y BRONCES
 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE EPOCA, MUEBLES METALICOS, SILLAS DE PALCOS
 - SISTEMAS DE AUDIO, ILUMINACION E INTERCOMUNICACION TECNICA
 - TRABAJOS DE CARPINTERIA
 - CONCHA ACUSTICA
 - RESTAURACION DE LOS PORTONES DEL ACCESO PRINCIPAL
 - CONCLUSION DE LA INSTALACION PARA DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE LAVADO EN EL PLAFOND ORNAMENTAL
 - EJECUTAR DETALLES CON RESANES Y PINTURA DE FACHADA
 - SELLAR CON RESINAS EPOXICAS FISURAS PARA CORREGIR FILTRACIONES LOCALIZADAS EN EL SOTANO
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES ANGULARES EN VACIOS
 - LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DEL PLAFOND ORNAMENTAL
 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TRAMPAS" DE ESCENARIO Y PERFIL ESTRUCTURAL
 - GUARDAPOLVOS (PINTURA AL TEMPLE)
 - ELEVADOR DE BOCINAS
 - BAHIA DE PARCHEO
 - TIRO MANUAL
 - PISO DE DANZA

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

133

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 32	PE 00	AJ 01	DENOMINACION REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	UNIDAD DE MEDIDA O B R A
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<ul style="list-style-type: none"> - FABRICACION Y RESTAURACION DE BARRA DE CAFETERIA - CRISTAL ESPEJO EN NIVEL PLANTA BAJA - REINTEGRACION Y RESTAURACION DE PISOS DE MARMOL - RESTAURACION DE VITRAL EMPLOMADO EN PORTON DE FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL - MOLDURA ORIENTAL DE MADERA <p>EL AVANCE FISICO ES DEL 100%</p> <p>B) Y C) NO EXISTE VARIACION FISICA.</p>
--

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 16,581,819.00, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 20,890,706.34, ASI QUE LA VARIACION FUE DE \$ 4,298,887.34, CORRESPONDEN AL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL QUE A CONTINUACION SE DETALLA.

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA \$ 4,438,601.07 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 58, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/102/02 DEL 20 DE MARZO DEL 2002 CON AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-010-E. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LIBERACION DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN MARCOS DE PUERTAS DE MADERA, PLAFONES Y MUROS EN CUARTOS DE MAQUINAS Y DE DIMMERS, APLICACION DE RESINAS EPOXICAS A ESCALERAS, COLOCACION O REPARACION DE MUROS, CAJILLOS Y ANTEPECHOS DE TABLAROCA DE FIBEROCK O DUROK EN DIVERSAS AREAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS, REMATE DE MAMPARAS, MANGUERA COFLEX, AJUSTE DE FLUXOMETRO, TAPAS DE REGISTROS Y PARA TINACOS, APLICACION DE PINTURA HULE COLORADO, BANDA PERMEABLE, ESCALERA MARINA Y CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ESCALERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS ARTISTICAS EN SALIDAS DE DUCTOS DE INSTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARAMDAL METALICO ECT.

B) DADO EL MOVIMIENTO EXPLICADO EN EL INCISO ANTERIOR, DE LA INVERSION MODIFICADA DE \$ 21,020,420.07, SE EJERCIERON \$ 20,890,706.34, QUEDANDO ECONOMIAS POR \$ 139,713.73, YA QUE CON LO EJERCIDO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA.

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

135

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 32	PE 00	AI 08	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
CORRESPONDIENTE AL TEATRO DE LA CIUDAD.

ELABORO: C.F. PASTOR MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRO ASIGNACION ORIGINAL.

B) SE SOLICITO UNA AMPLIACION POR \$ 3,896,109.24 PARA EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES A REALIZAR EN EJERCICIOS ANTERIORES EN EL TEATRO DE LA CIUDAD. DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 1,977,649.17 Y LOS \$ 18,460.07 SOBREPASOS SE CONSIDERAN COMO ECONOMIAS

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

HOSPITAL GENERAL RUBEN LEÑERO.	
A)	CONTINUAR CON LA TERMINACION DE LA REMODELACION, REHABILITACION , ADECUACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL.
	TRABAJOS DESARROLLADOS
	- PRELIMINARES
	- ESTRUCTURA
	- ALBAÑILERÍA
	- ACABADOS
	- INSTALACIONES:
	SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA.
	AIRE ACONDICIONADO
	AIRE COMPRIMIDO
	GASES MEDICINALES
	TELEFONIA
	VOZ Y DATOS
	RED CONTRA INCENDIOS
	GAS L.P
	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
	- CANCELERIA
	- CARPINTERIA
	- CERRAJERIA
	- VIDRIO
	- OBRAS EXTERIORES
	EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

HOSPITAL PEDIATRICO TACUBAYA	
A)	CONTINUAR CON LA TERMINACION DE LA REMODELACION, REHABILITACION ADECUACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL TRABAJOS DESARROLLADOS - PRELIMINARES - ESTRUCTURA - ALBAÑILERÍA - ACABADOS - INSTALACIONES: SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA. AIRE ACONDICIONADO AIRE COMPRIMIDO GASES MEDICINALES TELEFONIA VOZ Y DATOS GAS L.P. MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS - CANCELERIA - CARPINTERIA - CERRAJERIA - VIDRIO - JARDINERIA - OBRAS EXTERIORES
	EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CENTRO DE SALUD TIPO III SAN FRANCISCO TLALTENCO	
A)	CONTINUAR CON LA TERMINACION DE LA REMODELACION, REHABILITACION, ADECUACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL.
	TRABAJOS DESARROLLADOS:
	- PRELIMINARES
	- CIMENTACION
	- ESTRUCTURA
	- ALBAÑILERIA
	- INSTALACIONES:
	SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA.
	AIRE COMPRIMIDO
	TELEFONIA
	GAS L.P.
	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
	- CANCELERIA
	- CARPINTERIA
	- CERRAJERIA
	- VIDRIO
	- JARDINERIA
	- OBRAS EXTERIORES
	EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MARGUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC	
A)	TERMINACION DE REMODELACION, REHABILITACION, ADECUACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL.
	TRABAJS DESARROLLADOS
	- DEMOLICION DE VESTIBULO, GOBIERNO Y HOSPITALIZACION
	- CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 3 NIVELES EN SUPERFICIE TOTAL DE 1.800 m2.
	- REMODELACION ZONA DE URGENCIAS CON SUPERFICIE DE 500 m2
	PRELIMINARES
	CIMENTACION
	ESTRUCTURA
	ALBAÑILERIA
	ACABADOS
	INSTALACION SANITARIA
	INSTALACION HIDRAULICA
	INSTALACION ELECTRICA
	AIRE ACONDICIONADO
	AIRE COMPRIMIDO
	GASES MEDICINALES
	TELEFONIA
	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
	CANCELERIA
	CARPINTERIA
	VIDRIOS
	JARDINERIA
	OBRAS EXTERIORES
	EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MARRQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CENTRO DE SALUD BUENAVISTA

A) CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR 6 CONSULTORIOS, AREA DE CURACIONES, MODULOS DENTALES, SALA DE TRABAJO SOCIAL Y DE GOBIERNO, SALA DE USOS MULTIPLES Y ALMACEN GENERAL.
TRABAJOS DESARROLLADOS.

- PRELIMINARES
- CIMENTACION
- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA, ACABADOS
- INSTALACIONES:
 - SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA.
 - AIRE COMPRIMIDO
 - TELEFONIA
 - GAS L.P.
 - MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
- CANCELERIA
- CARPINTERIA
- CERRAJERIA
- VIDRIO
- JARDINERIA
- OBRAS EXTERIORES

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 05	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA

O B R A S U S P E N D I D A

NOTA: CON EL OFICIO No. GDF/DGOP/DCE/DM0131 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2002 SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE SALUD PROPORCIONARA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA, LOS CUALES NUNCA SE RECIBIERON RAZON POR LA CUAL LA OBRA FUE SUSPENDIDA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARGUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	F 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>HOSPITAL MATERNO INFANTIL TOPILEJO</p> <p>A) TERMINACION DE REMODELACION, REHABILITACION, ADECUACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLADOS:</p> <p>ACABADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION</p> <p>INSTALACIONES ELECTRICAS</p> <p>AIRE ACONDICIONADO</p> <p>GASES MEDICINALES</p> <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
--

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUALJIMALPA	
A)	REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DEL HOSPITAL
	TRABAJOS DE CONTINUACION DESARROLLADOS
	ACABADOS
	PINTURA DE FACHADA
	CANCELERIA
	MUEBLES DE MADERA
	INSTALACIONES:
	HIDRAULICA
	ELECTRICA
	AIRE ACONDICIONADO
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%	

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	38	00	06	REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA
A) ADECUACION Y REMODELACION DEL BANCO DE SANGRE
TRABAJOS DE CONTINUACION DESARROLLADOS:
- PRELIMINARES DE:
TRAZO
NIVELACION
EXCAVACION
CIMENTACION
ESTRUCTURA DEL PASO A CUBIERTA
- ACABADOS EN EL PASO A CUBIERTA
- CONEXIONES EXISTENTES AL BANCO DE SANGRE
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MUÑOZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>HOSPITAL PEDIATRICO XOCHIMILCO</p> <p>A) REMODELACION DEL AREA DE URGENCIAS, COCINA Y COMEDOR</p> <p>TRABAJOS DESARROLLADOS:</p> <p style="padding-left: 40px;">- INSTALACIONES:</p> <p style="padding-left: 80px;">SANITARIAS HIDRAULICAS ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO GASES MEDICINALES RED CONTRA INCENDIO</p> <p style="text-align: center;">EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
--

ELABORO: C.P. CASIMIRO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>CLINICA COMUNITARIA MIXQUIC</p> <p>REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS.</p> <p>TRABAJOS DESARROLLADOS:</p> <p>-REMODELACION DE INSTALACIONES EN UN AREA DE 483.00 m2.</p> <p style="padding-left: 40px;">SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA AIRE COMPRIMIDO GASES MEDICINALES RED CONTRA INCENDIO</p> <p>-AMPLIACION DE SERVICIOS EN UN AREA DE 275.00 m2</p> <p style="padding-left: 40px;">PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS HERRERIA Y CANCELERIA CARPINTERIA CERRAJERIA VIDRIOS JARDINERIA OBRAS EXTERIORES</p> <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
----	--

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AJ 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>A) HOSPITAL GENERAL LA VILLA</p> <p>REPARACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y FALSO PLAFOND</p> <p>TRABAJOS DESARROLLADOS.</p> <p>- AIRE ACONDICIONADO: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO</p> <p>- FALSO PLAFOND:</p> <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>	<p>DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO</p> <p>DESMONTAJE DE DIFUSORES, EXTRACCION E INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO</p> <p>DESMONTAJE DE BOCINAS.</p> <p>FABRICACION Y COLOCACION DE REDES DE DUCTOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO</p> <p>COLOCACION DE DIFUSORES DE EXTRACCION E INYECCION.</p> <p>DEMOLICION DE PLAFONES.</p> <p>DESMONTAJE DE BOCINAS.</p> <p>DESMONTAJE DE LAMPARAS INCANDESCENTES.</p> <p>DESMONTAJE DE LAMPARAS FLUORESCENTES.</p> <p>COLOCACION DE PLAFONES.</p> <p>COLOCACION Y CONEXION DE BOCINAS</p>
--	--

ELABORO: C.P. BASILIO ANTONIO OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B)	<p>LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DE 83.3 % ORIGINALMENTE LA META CONTEMPLABA TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO EN LOS SIGUIENTES 6 HOSPITALES. DR. RUBEN LEÑERO HOSPITAL PEDIATRICO, TACUBAYA, CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO TLALTENCO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC CENTRO DE SALUD BUENAVISTA Y CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA SIN EMBARGO A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD CONSIDERO QUE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC AL CUAL SE LE HABIA PROGRAMADO HACERLE OBRA PARA ADECUARLO A UN HOSPITAL GENERAL SE DECIDE SOLO LLEVAR A CABO ALGUNOS TRABAJOS QUE REQUERIA SU ATENCION PARA PORPORCIONAR UN SERVICIO EFICIENTE, LO QUE GENERO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SE DESTINARAN PARA CUBRIR TRABAJOS DE 6 HOSPITALES ADICIONALES QUE REQUERIAN ATENCION URGENTE: HOSPITAL MATERNO INFANTIL TOPILEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAJIMALPA, HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA, HOSPITAL PEDIATRICO XOCHIMILCO, CLINICA COMUNITARIA MIXQUIC Y HOSPITAL GENERAL LA VILLA. CABE MENCIONAR QUE DE ESTOS HOSPITALES NO SE PUDD REALIZAR ACCIONES EN EL CEN TO DE SALUD SANTA CATARINA, PORQUE LA SECRETARIA DE SALUD NO DEFINIO EL TERRENO,</p> <p style="text-align: center;">NI EL PROGRAMA ARQUITECTONICO.</p>
C)	NO SE PRESENTO VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO CON EL MODIFICADO

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 73 613,187 00, SE EJERCIERON \$ 64,643 735.53 DE LA DIFERENCIA \$ 8 969,451.47

A CONTINUACION EL DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE OCASIONARON LA VARIACION

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 895,058.32, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/317/02 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-030-E.

- TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA 64 PARA ADQUIRIR EQUIPO INFORMATICO PARA APOYO OPERACIONAL EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR \$ 308,806.00, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 1,043,540.08 CORRESPONDIENTE A ECONOMIAS DE LA PARTIDA 3301 "ASESORIA" PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/937/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-130-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

B) DEL PRESUPUESTO MODIFICADO \$ 71,984,394 59, SE EJERCIERON \$ 64,643,735.53, QUEDANDO UN DISPONIBLE DE \$ 7,340,659.06, DE LOS CUALES QUEDARON DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR \$ 4,882,100 00 POR LO QUE SE TUVO UNA ECONOMIA DE \$ 2,458,559 06.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 38	PE 00	AI 09	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL HOSPITAL RUBEN LEÑERO Y MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO ASIGNACION ORIGINAL Y SE LE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LA ACTIVIDAD 06 - "REHABILITAR UNIDADES MEDICAS" POR \$ 895,058.32 PARA EL PAGO DE PASIVOS EJERCIENDOSE SOLO \$ 861,075.12 Y LOS \$ 33,983.20 SE PRESENTAN COMO ECONOMIAS YA QUE EL CONTRATISTA NO JUSTIFICO PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA SU LIQUIDACION: POR LO QUE ESTA DIRECCION GENERAL RESOLVIO NO LIQUIDAR LA DIFERENCIA DE ADEUDO.

LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR LOS \$ 895,058.32 FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/317/02 DEL 19 DE JUNIO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-030-E

B) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR TRANSFERENCIA A ESTA ACTIVIDAD POR \$ 895,058.32 PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD 06 - "RAHABILITAR UNIDADES MEDICAS" SE EJERCIERON \$ 861,075.12 Y LOS \$ 33,983.20 SE PRESENTO COMO ECONOMIA POR LOS MOTIVOS PRESENTADOS EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

153

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 46	PE 00	AI 07	DENOMINACION CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA CENTRO
-------------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>CONTINUAR CON LA REHABILITACION DEL ALBERGUE FINCA VILLA MARGARITA</p>	
A)	<p>ADECUACION Y REDISTRIBUCION DE ESPACIOS EN LOS EDIFICIOS: D, E F Y G.</p> <p>TRABAJO DESARROLLADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - REUBICACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO Y COLOCACION DE NUEVAS PUERTAS. - REDISTRIBUCION; INCLUIR EN CADA EDIFICIO, ESPACIOS ACORDES CON LAS ACTIVIDADES QUE VAN A LLEVAR A CABO LOS TALLERES DE. TARJETERIA, TAQUIMECANOGRAFIA. ARTES PLASTICAS, CORTE Y CONFECCION - EDIFICIOS C Y H: <ul style="list-style-type: none"> SUSTITUCION DE ACABADOS. CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA. CAMBIO DE INSTALACION HIDROSANITARIA. INCLUIR RED DE SISTEMA CONTRA INCENDIO. - REHABILITACION DE LA CASA DE MAQUINAS: <ul style="list-style-type: none"> SUMINISTRO DE EQUIPO FALTANTE. PUESTA EN MARCHA DE CALDERAS. - CONSTRUCCION DE 2 MODULOS: <ul style="list-style-type: none"> CASETAS PREFABRICADAS DE MULTYPANEL (SE UBICARAN LOS TALLERES DE CARPINTERIA Y HERRERIA) <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
B) Y C)	<p>NO HAY VARIACION FISICA</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MANQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA ASIGNACION ORIGINAL DE \$ 5,793,376.00, Y SE EJERCIERON \$ 5,512,050.61, DANDO UNA VARIACION DE \$ 281,325.39 UNA REDUCCION DE \$ 281,573.16 PARA EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES. SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/456K02 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-056-E.

B) DE LA ASIGNACION MODIFICADA EN ESTA ACTIVIDAD DE \$ 5,531,802.84, SE EJERCIERON \$ 5,512,050.00 Y LOS \$ 19,752.23 SON ECONOMIAS POR CIERRE DE EJERCICIO. YA QUE LA OBRA FINCA VILLA MARGARITA SE CUMPLIO AL 100% CON LO EJERCIDO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	46	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR</p> <p>FINCA VILLA MARGARITA</p>
--

ELABORO: C.P. BASILIO MARRQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO ASIGNACION ORIGINAL Y SE LE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$ 261,573.16 PARA EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIORE EN LA OBRA FINCA VILLA MARGARITA
- B) LOS RECURSOS POR \$ 261,573.61 PARA ESTA ACTIVIDAD NO SE EJERCIERON YA QUE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A PASIVOS, EL CONTRATISTA NO LOS SUSTENTO DEBIDAMENTE, ASI QUE ESTA DIRECCION GENERAL NO OTORGO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	51	00	05	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO: PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

MERCADO JAMAICA

ELABORO: O.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LIQUIDAR EL PAGO DE AJUSTES (ESCALATORIAS) DE LA PRIMERA ETAPA DEL MERCADO JAMAICA POR \$ 546,737.27. PROVIENEN DEL PROGRAMA 58, ACTIVIDAD 01 CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA. OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDADES SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, OBRA QUE FUE SUSPENDIDA POR EXISTIR ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA; ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/234/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-C24-E DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2002
- B) AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE PRESENTARON VARIACIONES ENTRE EL EJERCICIO CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	52	00	18	REALIZAR ACCIONES EN APOYO AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CONSTRUIR PLAZAS COMERCIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

NOTA: ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO LA REALIZO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,

LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS POR INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD A:

LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, OFICIO DPPSOS/451/02

LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA, OFICIO DPPSOS/356/02

LA SECRETARIA DE FINANZAS, OFICIO DPPSOS/537/02

LA SECRETARIA DE FINANZAS, OFICIO DPPSOS/537/02

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA EL EJERCICIO 2002 SE AUTORIZARON \$ 150,000,000.00, CIFRA QUE FUE TRANSFERIDA A OTRAS DEPENDENCIAS POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO SE DETALLA EN EL SIGUIENTE INCISO:

- TRANSFERENCIA POR \$ 39,000,000.00 A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS PARA QUE ESTA LLEVARA A CABO DIVERSAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA, CON OBJETO DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS COMO LO ESTABLECE EL OFICIO SFDF/356/2002 DEL SECRETARIO DE FINANZAS, RELATIVO AL PLAN DE AUSTERIDAD MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/451/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-048-E DEL 31 DE JULIO DEL 2002.

- SE REDUCEN \$ 10,046,100.00 DANDO CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO CON OFICIO SFDF/356/2002, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/453/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-052-E DEL 31 DE JULIO DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 84,953,900.00 A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA PARA QUE ESTA LLEVARA A CABO DIVERSAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS COMO LO ESTABLECE EL OFICIO SFDF/356/2002 DEL SECRETARIO DE FINANZAS, RELATIVO AL PLAN DE AUSTERIDAD MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/450/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-049-E DEL 31 DE JULIO DEL 2002.

- REDUCCION DE \$ 16,000,000.00 EN CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO EN EL OFICIO SFDF/356/2002 DEL SECRETARIO DE FINANZAS, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/537/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-059-E DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002.

B) NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROGRAMA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	UNIDAD DE MEDIDA M2.
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

O B R A S U S P E N D I D A

NOTA: NO SE REALIZARON TRABAJOS POR LA PRESENCIA DE AFECTACIONES A PARTICULARES Y PROYECTO DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS.

SE ACLARA QUE NO SE REALIZARON AFECTACIONES A PARTICULARES

CABE MENCIONAR QUE LA ZONA ESTA INVADIDA POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL MEXICO - CUERNAVACA, EN LA ZONA HACIENDA DE LOS MORALES. COLONIA POLANCO, DELEGACION MIGUEL HIDALGO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 34,980.96' 00, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 2,522,637.00, LA VARIACION DE \$ 32,458,324.00 CORRESPONDE A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE OCASIONARON LA DESVIACION DE LOS RECURSOS:

- TRANSFERENCIA POR \$ 8,434,710.31 A FAVOR DEL PROGRAMA 32. OBRA TEATRO DE LA CIUDAD DE LOS RECURSOS QUE DEJO LA SUSPENSION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DE F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA POR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/085/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-010-E DEL 20 DE MARZO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA POR \$ 546,737.27 DEL PROGRAMA 51 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO PARA CUBRIR PASIVOS DEL AÑO 2001 DEL MERCADO JAMAICA, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DISPONIBLE QUE DEJO LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/234/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-024-E DEL 17 DE MAYO DEL 2002

- TRANSFERENCIA POR \$ 975,908.00 AL PROGRAMA 27 "INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA". OBRA E.S.I. LOS CERRILLOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SU TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA S.E.P., ESTOS RECURSOS SE OBTUVIERON DEL DISPONIBLE QUE DEJO LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/245/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-026-E DEL 23 DE MAYO DEL 2002

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 22,501,068.42 DEL DISPONIBLE QUE DEJO LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL SER SUSPENDIDA ESTA POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES QUE PERSISTEN EN LA ZONA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/537/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-048-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002.

B) POR LO ANTERIOR NO EXISTE VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO, YA QUE LOS \$ 2,522,637.00 SE EJERCIERON AL 100%. MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS PARTIDAS PARA CUBRIR SUELDOS DEL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, QUE CONFORMAN LAS METAS DE ESTE PROGRAMA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 00	AI 05	DENOMINACION CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES.	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
-------------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

O B R A S U S P E N D I D A .

NOTA: ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO LA REALIZO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS LOS RECURSOS

SE TRANSFIRIERON A LA DELEGACION AZCAPOTZALCO, PARA QUE ESTA REALICE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE ESA DEMARCACION CON OFICIO DPPSOS/020/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-001-E DEL 8 DE FEBRERO DEL 2002.

ELABORO: C.P. BASILIO MARRQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EN ESTA ACTIVIDAD SE ASIGNARON ORIGINALMENTE \$ 80,000,000.00, DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO, PARA QUE ESTA REALICE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ESA DEMARCACION; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOSIC2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-001-E DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2002
- B) POR LO ANTERIOR NO EXISTE VARIACION FINANCIERA, POR NO CONTAR CON RECURSOS

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	10	EFFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	M2.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>A)</p>	<p>REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA EN 1,950,000.0 M2. TRABAJOS DESARROLLADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAZO Y NIVELACION. - BACHEO EN ZONAS QUE SE TENGA QUE REPARAR ESTRUCTURA. - FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO - PAVIMENTACION DE ZONAS FRESADAS CON ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE. - TENDIDO DE MORTERO ASFALTICO DE 6 MM DE ESPESOR. - PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, MARCANDOSE GUIONES SEPARADORES DE CARRILES ZONA DE CRUCE DE PEATONES. FLECHAS. ETC .
-----------	---

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 00	AI 10	DENOMINACION EFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA M2.
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACION	COLONIA	DELEGACION	META	AVANCE	
				REAL	FISICO
AV PINO SUAREZ (ZOCALO-METRO SAN ANTONIO ABAD)	CENTRO	CUAUHTEMOC	38,000 M2	43,750.92 M2	115%
AV TOLUCA (PERIFERICO SUR-CAMINO DESIERTO DE LOS LEDNES)	PROGRESO-CERRADA SAN JOSE	ALVARO OBREGON	32,700 M2	35,899.25 M2	110%
EJE 2 NORTE (OCEANIA-EJE 1 ORIENTE)	PENSADOR MEXICANO-E. CARRANZA	V CARRANZA	50,000 M2	46,282.80 M2	93%
PERIFERICO OTE. (E IZTAPALAPA-EJE 4 SUR)	SINATEL-BRAMADERO	IZTAPALAPA	99,000 M2	100,119.41 M2	101%
-EJE 5 SUR (ACCESO AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA EJE 8 SUR. RIO CHURUBUSCO)	SAN MIGUEL TEOTONGO-SAN JOSE ACULCO	IZTAP-IZTACALCO	72,275 M2	74,051.75 M2	172%
EJE 1 PONIENTE (ACUEDUCTO TENAYUCA-AV 3a)	TENAYUCA-PROGRESO NACIONAL	GUSTAVO A. MADERO	42,525 M2	39,125.00 M2	92%
PERIFERICO NORTE (EJERCITO NACIONAL-PASEO DE LA REFORMA)	LOS MORALES-LAS PALMITAS	MIGUEL HIDALGO	39,426 M2	50,993.79 M2	129%
CALZ. DE TLALPAN (LUCAS ALAMAN-CIRCUITO INTERIOR)	TRANSITO-COUNTRY CLUB	CUAUHTEMOC-B JUAREZ	123,000 M2	120,950.23 M2	98%
AV. SAN JERONIMO (PERIFERICO SUR-LUIS CABRERA)	PUENTE SIERRA-SAN JERONIMO	ALVARO OBREGON	26,000 M2	23,618.20 M2	91%
CALZ. MEXICO TACUBA (INGENIEROS MILITARES- CALZ. LEGARIA)	ARGENTINA-TACUBA	MIGUEL HIDALGO	43,000 M2	41,633.20 M2	97%
-AV. DE LAS TORRES (MIRAMONTES-C. INTERIOR. TAXQUEÑA-C. INTERIOR)	CAMPESTRE-CHURUBUSCO	COYOACAN	21,000 M2	20,711.56 M2	99%
AV UNIVERSIDAD (MIGUEL A. QUEVEDO-EJE 10 SUR)	OXTOPULCO-COPILCO	ALVARO OBREGON	29,480 M2	31,390.19 M2	106%
AV 3a (CALZ. VALLEJO-SAN JUAN IZTACALA)	PROGRESO NACIONAL-SAN JUAN IZTACALA	AZCAPOTZALCO	32,000 M2	31,458.14 M2	98%

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR CO 02	P 58	PE 00	AI 10	DENOMINACION EFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA M2.
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACION	COLONIA	DELEGACION	META	AVANCE	
				REAL	FISICO
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA (CIRCUITO INTERIOR-CANAL SAN JUAN)	AGRICOLA PANTITLAN-PANTITLAN	IZTAPALAPA	119,000 M2	124,660.81 M2	105%
EJE CENTRAL (DE VIZCAINAS-MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	CENTRO-VALLEJO LA PALMERA	CENTRO-G.A. MADERO	125,000 M2	110,577.78 M2	88%
AV ISURGENTES NORTE (LA RAZA-FRANCISCO J. MACIN)	PERALVILLO-ATZACOALCO	GUSTAVO A. MADERO	125,000 M3	160,000.00 M2	128%
EJE 2 ORIENTE (EJE 3 NORTE-EJE 5 NORTE)	TABLAS SAN AGUSTIN-MARTIN CARRERA	GUSTAVO A. MADERO	85,200 M2	50,169.43 M2	53%
CIRCUITO INTERIOR (CALZ. IGNACIO ZARAGOZA-OCEANIA)	FEDERAL-PENSADOR MEXICANO	V CARRANZA	54,600 M2	121,507.69 M2	222%
EJE 5 Y 6 SUR (PERIFERICO SUR-AV DE LAS TORRES)	SAN PEDRO DE LOS PINOS-N ARVIDE	ALVARO OBREGON	30,050 M2	30,558.65 M2	102%
CIRCUITO INTERIOR (CALZ. TLALPAN-EJE 3 ORIENTE)	COUNTRY CLUB-ESCUADRON 201	COYOACAN-IZTAPALA	64,000 M2	65,116.08 M2	102%
EJE 6 SUR (JAVIER ROJÓ GOMEZ-NARCIZO MENDOZA)	GUADALUPE DEL MORAL-AZTAHUACAN	IZTAPALAPA	100,000 M2	106,110.52 M2	106%
ERMITA IZTAPALAPA (ZARAGOZA-PERIFERICO ORIENTE)	LOMAS DE ZARAGOZA-COLONIAL IZTAP.	IZTAPALAPA	119,069 M2	94,300.49 M2	79%
CAMARONES (CALZ. DE LOS GALLOS-CUITLAHUAC)	TLATILCO-NUEVA STA. MARIA	AZCAPOTZALCO	25,000 M2	23,502.00 M2	94%
AV TLAHUAC (JUAN DE DIOS PEZA-PERIFERICO ORIENTE)	TLATILCO-J H. MIRASOLES	TLAHUAC	66,000 M2	64,000.00 M2	97%
-ANTIGUO CAMINO XOCHIMILCO (AV MEXICO-PROL. CONST. CALLE NICOLAS BRAVO)	LA NORIA-SANTIAGO TEPALCA-TUYEH.	XOCHIMILCO	29,000 M2	30,000.00 M2	103%
TULYEHUALCO (AV. MEX.-BOSQUE DE NATIVITAS)	SAN GREGORIO-STA. MARIA NATIVITAS	XOCHIMILCO	29,000 M2.	-	-
AV. 602 (EJE 3 NTE.-AV 613)	U H. SAN JUAN DE ARAGON	GUSTAVO A. MADERO	57,000 M2.	-	-

ELABORO: C.P. BASILIO MARGUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 00	AI 10	DENOMINACION EFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA M2.
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACION	COLONIA	DELEGACION	META	AVANCE	
				REAL	FISICO
AV SAN BERNABE (MAGNOLIA A PERIF.)	BARRIOS SIERRA-PROGRESO	MAGDALENA CONTRERAS	40,000 M2	32,027.94 M2	80%
EJE 3 NTE. (SAN PEDRO XALPA-CUITLAHUAC)	SAN PEDRO XALPA-JARDIN AZPETA	AZCAPOTZALCO	63,227 M2.	-	-
A. CEYLAN (EJE 4 NTE -AV MARAVILLAS)	INDUSTRIAL VALLEJO-FERRERIA	AZCAPOTZALCO	48,773 M2	-	-
EJE 3 SUR (RIO DE LA PIEDAD-JOSE A TORRES)	JARDIN BALBUENA-ASTURIAS	V. CARRANZA-CUAUH.	53,185 M2.	62,886.44 M2.	118%
ALTA TENSION (CENTENARIO-MINAS DE ARENA)	MERCED GOMEZ-REAL DEL MONTE	ALVARO OBREGON	60,000 M2.	-	-
TAXQUEÑA-MIRAMONTES (FORTIN-CUBILETE. C. JESUS-R. MONGES)	CAMPESTRE CHURUBUSCO	COYOACAN	-	15,869.69 M2.	100%
AV 508 (DE LA 503-LORETO FABELA)	U H. SAN JUANA DE ARAGON	GUSTAVO A. MADERO	-	4,908.00 M2	100%
LORETO FABELA (DE AV. 508-AV. 510)	U H. SAN JUAN DE ARAGON	GUSTAVO A. MADERO	-	19,296.11 M2.	100%
PUENTE VEHICULAR TLALPAN-ESTADIO AZTECA	SANTA URSULA COAPA	COYOACAN	-	3,493.80 M2	100%
PUENTE VEHICULAR CONGRESO DE LA UNION-SIDAR	CANDELARIA	V. CARRANZA-CUAUH.	-	6,629.12 M2.	100%
BARRANCA - MINERVA	CREDITO CONSTRUCTOR	BENITO JUAREZ	-	644.62 M2	-
MARIANO ESCOBEDO - MARINA NACIONAL	LAS MANZANAS	MIGUEL HIDALGO	-	715.56 M2	-
BARRANCA - INSURGENTES	CREDITO CONSTRUCTOR	BENITO JUAREZ	-	2,907.59 M2	-
BARRANCA - PERIFERICO	MERCED GOMEZ	ALVARO OBREGON	-	15,877.79 M2	-
MIRAMONTES - TAXQUEÑA	PETROLERA TAXQUEÑA	COYOACAN	-	2270.32 M2	-
REVOLUCION	-	-	-	39,500.00 M2	-

B) Y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL Y DEL MODIFICADO ES DEL -5.25%; LAS CAUSAS DE ESTA VARIACION OBEDECE A QUE SE DEJEARON DE REPAVIMENTAR 250,000 M2 QUE NO REQUERIAN DE URGENTE ATENCION. EN CAMBIO EN ALGUNOS OTROS TRAMOS DE LA CARPETA ASFALTICA, FUE NECESARIO AMPLIAR LA SUPERFICIE CONSIDERADA ORIGINALMENTE, ASI COMO INCLUIR NUEVOS TRAMOS QUE REQUERIAN DE UNA URGENTE ATENCION COMO SE APRECIA EN EL CUADRO QUE SE PRESENTA A DETALLE

ELABORO: C.P. BASILIO MARRUJES OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE PARA ESTA ACTIVIDAD FUERON \$ 171,171,648.00. PARA LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 164 811 704.97.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE OCASIONARON LA DESVIACION DE RECURSOS:

- TRANSFERENCIA AL PROGRAMA 77 "EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" POR \$ 223,192.00 DE RECURSOS DE REPAVIMENTACION PARA CUBRIR EL COSTO DE LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PREPARATORIA TLAHUAC, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/085/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-008-E DEL 13 DE MARZO DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO DE LA DISPONIBILIDAD QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD, CON UN MONTO DE \$ 927,053.50 AL CONCLUIR LA META PROGRAMADA Y LOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/870/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-12B-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA POR \$ 1,703,924.18 PARA EL PROGRAMA 51 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO. PARA CUBRIR PASIVOS DEL AÑO 2001 DEL MERCADO JAMAICA. CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DISPONIBLE QUE DEJO LA OBRA COSNTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F.F.C.C. MEXICO - CUERNAVACA, AL PERSISTIR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/234/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-024-E DEL 17 D E MAYO DEL 2002.

- TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PROGRAMA 77 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR POR \$ 6,231,864.80, DE ECONOMIAS DE DIVERSAS OBRAS DEL PROGRAMA 58, PARA POSIBILITAR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE PREPARATORIAS, DONDE FUE NECESARIO ACELERAR SUS TRABAJOS. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/947/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-118-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE \$ 292,179.35 PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA APOYO EN LA EJECUCION DE OBRAS Y OPERACION EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTA DIRECCION GENERAL; AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/927/02 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002, CON AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE \$ 2 297,952.71, DE ESTA ULTIMA CIFRA \$ 81 608.16 ESTAN PENDIENTES DE PAGO YA QUE FUERON PRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE Y LOS \$ 2,216,344.55 SON ECONOMIAS.

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 00	AI 12	DENOMINACION REPARAR PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
-------------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) REPARACION DE 7 PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES.

TRABAJOS DESARROLLADOS.

- REPARACION Y RESTITUCION DE JUNTAS DE CALZADA EN APOYOS MOVILES
- INYECCION EN GRIETAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
- REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
- REPARACION Y RESTITUCION DE PARAPETOS METALICOS Y TRAMOS DAÑADOS POR IMPACTOS VEHICULARES.

U B I C A C I O N	C O L O N I A	DELEGACION	AVANCE %
CALZ. DE TLALPAN FRENTE AL ESTADIO AZTECA	SAN LORENZO HUIPULCO	COYOACAN	100.0
PERIFERICO MIRAMONTES - PROLONG. DIV. DEL NORTE	VILLA CDAPA - BOSQUES DEL SUR	TLALPAN - XOCHIMILCO	100.0
CONGRESO DE LA UNION - SIDAR Y ROBROSA	CANDELARIA DE LOS PATOS	VENUSTIANO CARRANZA	100.0
EJE 3 ORIENTE - VIADUCTO MIGUEL ALEMAN	GRANJAS MEXICO	VENUSTIANO CARRANZA	100.0
PERIFERICO ORIENTE - ERMITA IZTAPALAPA	LOS ANGELES APAMOAYA	IZTAPALAPA	100.0
EJE 5 NORTE - PANTACO - CEYLAN	INDUSTRIAL VALLEJO	AZCAPOTZALCO	100.0
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN - AV. REVOLUCION - MINERIA	NAPOLES	BENITO JUAREZ	100.0
VIADUCTO RIO BECERRA - NEBRASCA	NAPOLES	BENITO JUAREZ	100.0

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

B) Y C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL Y MODIFICADO ES DEL 114.0% Y OBEDECE A QUE SE HICIERON REPARACIONES EN UN PUENTE VEHICULAR SOLICITADO POR LA DELEGACION BENITO JUAREZ, QUE ERA URGENTE SU REPARACION, UBICADO EN EL VIADUCTO Y RIO BECERRA - NEBRASCA.

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL RECURSO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 7 541 494.00 PARA LA REPARACION DE PUENTES PEATONALES EJERCIENDOSE \$ 7 255 987.26. ACTIVIDAD QUE FUE AFECTADA POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES. A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES.

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 83,168.52 DE SALDOS EN EL FINIQUITO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, ASI COMO DE CONSTRUCCION DE ANDADORES, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/853X02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002. LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO DE DISPONIBILIDADES QUE PRESENTARON DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA, CON UN MONTO DE \$ 24,122.50 AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/97X02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-128-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002. LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE \$ 178,215.72 LOS CUALES SON ECONOMIAS, YA QUE SE CUMPLIO CON LA META AL 100%, CON LO EJERCIDO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	28	REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NOTA: ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO LA REALIZO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO. POR INSTRUCCIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOSK2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-002-E DEL 8 DE FEBRERO DEL 2002.

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL DE \$ 60 000,000.00 FUE TRANSFERIDA A FAVOR DE LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO PARA LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO TACUBA, YA QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/K20/2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-002-E DEL 8 DE FEBRERO DEL 2002.

B) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO POR LO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

174

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 00	AI 44	DENOMINACION CONSTRUIR ANDADORES	UNIDAD DE MEDIDA M2.
-------------	---------	----------	----------	-------------------------------------	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>A)</p>	<p>CONSTRUCCION DE 1080 M2. DE ANDADORES DE CONCRETO ASFALTICO, EN DIFERENTES VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO (EJE 7 SUR, EJE 7 SUR A Y EJE 8 SUR)</p> <p>TRABAJOS QUE INTEGRARON ESTA META.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAZO DE LA RAMPA SEGUN SU TIPO - CORTE DE BANQUETA. - RETIRO DE MATERIAL (PRODUCTO DE LA DEMOLICION). - EXCAVACION CON PENDIENTE DE 6%. - COMPACTACION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) - TENDIDO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR - ACABADO RUGOSO EN LA SUPERFICIE DE PASO Y BORDES REDONDEADOS. - SEÑALAMIENTO CON PINTURA AMARILLA DE TRAFICO Y EL SIMBOLO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS.
<p>B Y C)</p>	<p>LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO 1,697.00 M2, RESPECTO AL ORIGINAL Y MODIFICADO 1,080.00, ES DEL 57.1% LO QUE OBEDECE A QUE VARIOS DE LOS ANDADORES (RAMPAS) AL HACER EL LEVANTAMIENTO RESULTARON CON MENOR AREA DE TRABAJO, GENERANDO ECONOMIAS SE LO QUE PERMITIO CONSTRUIR UN MAYOR NUMERO DE ANDADORES</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 2,775,782.00 EJERCIENDOSE \$ 2,671,468.68, LA VARIACION CORRESPONDE A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTARON LA ASIGNACION ORIGINAL:

- REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO DE DISPONIBILIDAD QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD, CON UN MONTO DE \$ 60,000.00 AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-128-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002. RECURSOS DESTINADOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 2,996.66 DE SALDOS EN EL FINQUITO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, ASI COMO DE CONSTRUCCION DE ANDADORES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/853/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002. RECURSOS DESTINADOS A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS. LOS SALDOS CORRESPONDEN A LOS AJUSTES EN VOLUMENES DE OBRA NO REALIZADOS EN VIRTUD DE QUE LOS MISMOS NO FUERON NECESARIOS Y LO QUE REPRESENTA UNA OPTIMIZACION DE RECURSOS.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO ES POR \$ 41,316.66, QUE SE PRESENTA COMO ECONOMIA AL CIERRE DEL EJERCICIO. YA QUE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA CON EL EJERCIDO

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 00	AI 48	DENOMINACION CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL	UNIDAD DE MEDIDA O B R A
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>CONSTRUCCION DE 6 INTERSECCIONES A NIVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - BARRANCA DEL MUERTO-INSURGENTES SUR - MARINA NACIONAL-MARIANO ESCOBEDO - BARRANCA DEL MUERTO-PERIFERICO - TAXQUEÑA-MIRAMONTES - BARRANCA DEL MUERTO-MINERVA - AMPLIACION DEL ARROYO VEHICULAR LATERAL PERIFERICO (VIADUCTO-CAMINO REAL DE TOLUCA) <p>TRABAJOS DESARROLLADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS - TRABAJO Y NIVELACION - INSTALACION ELECTRICA - INSTALACION HIDRAULICA - INSTALACION SANITARIA - RED DE DRENAJE - RECORTE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES - CONSTRUCCION DE CARRILES PARA VIALIDAD <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
----	--

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	48	CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL	O B R A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) LA VARIACION DE LO ALCANZADO 6 INTERSECCIONES A NIVEL CON RESPECTO AL ORIGINAL DE 3 INTERSECCIONES A NIVEL ES DEL 100% Y OBEDECIO A PETICIONES DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LAS DELEGACIONES PARA INCLUIR 3 INTERSECCIONES A NIVEL CONSIDERADAS COMO PRIORITARIAS, POR LOS CONFLICTOS VIALES Y ACCIDENTES QUE SE PRESENTAN EN ESTAS INTERSECCIONES.

C) NO HAY VARIACION FISICA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL PARA CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL FUE DE \$ 11,261,318.00 Y AL FINAL SE EJERCIO \$ 10,754,198.68, POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES SE DERIVO LA SIGUIENTE VARIACION DE \$ 507,119.32

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE OCASIONARON LAS VARIACIONES:

- AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 2,800,000.00 DE RECURSOS FISCALES PARA ATENDER OBRAS DE ADECUACIONES GEOMETRICAS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/572/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-070-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002. ESTOS RECURSOS PROVIENE DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.

- TRANSFERENCIA AL PROGRAMA 64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS POR \$ 996,000.00, PARA ATENDER EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO OBRAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA SUSPENSION DE LA INTERSECCION A NIVEL DE AV. TAXQUEÑA Y PARQUE DE LOS CULHUACANES, DERIVADO DE LA OPOSICION VECINAL. ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/875/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-112-E DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002. LA OPCION CONSISTIO EN QUE LES CAUSABA CONFLICTOS CONSISTENTES EN TRAFICO Y RUIDO EN LA ZONA DE VIVIENDA.

- REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO DE DISPONIBILIDAD QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD, CON UN MONTO DE \$ 674,146.85; AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-128-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PROGRAMA 77 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR POR \$ 608,280.63, DE ECONOMIAS EN ESTA ACTIVIDAD, PARA POSIBILITAR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE PREPARATORIAS DONDE FUE NECESARIO ACELERAR SUS TRABAJOS PARA CUMPLIR LAS INAGURACIONES PREVISTAS POR EL JEFE DE GOBIERNO; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-118-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO FUE DE \$ 1,028,691.84, YA QUE CON LOS RECURSOS EJERCIDOS SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	52	EFFECTUAR EL PAGO DE PREDIOS EFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES	M2.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) PAGO DE FINIQUITO DE 1747.00 M2. QUE COMPRENDEN PREDIOS EN DIFERENTES DELEGACIONES QUE RESULTARON AFECTADOS POR DIVERSAS OBRAS VIALES

SE FORMALIZARON ESCRITURAS POR LA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS A UN TOTAL DE 1747.00 M2. POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE LA AMPLIACION DE LOS EJES VIALES 5 Y 6 SUR EN LA COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC Y EN EL EJE VIAL 3 ORIENTE.

POR LO QUE NO SE PRESENTO VARIACION FISICA

B) Y C) NO SE PRESENTO VARIACION FISICA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA EFECTUAR EL PAGO DE PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES SE LE ASIGNARON ORIGINALMENTE \$ 3,143,786.00, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 1,010,930.45 Y SE OBTUVO UNA VARIACION DE \$ 2,132,855.55. ESTA POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE ORIGINARON LA INVERSION MODIFICADA

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 138,786.00 DE SALDOS EN EL FINIQUITO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES POR AJUSTES EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA. ASI COMO DE CONSTRUCCION DE ANDADORES. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/657/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002. LOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PROGRAMA 77 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR POR \$ 1,999,921.04, DE ECONOMIAS EN ESTA ACTIVIDAD, PARA POSIBILITAR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE PREPARATORIAS DONDE FUE NECESARIO ACELERAR SUS TRABAJOS PARA CUMPLIR CON LAS INAGURACIONES PREVISTAS POR EL JEFE DE GOBIERNO, ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/947/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-D-2927-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO FUE DEL \$ 4,148.51 EN ECONOMIAS YA QUE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO CON LOS RECURSOS EJERCIDOS

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PASIVO : PAGO DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DEL AÑO 2001, EN EL ANILLO PERIFERICO SUR TRAMO VIADUCTO TLALAPAN Y GLORIETA DE VAQUERITOS; AV. TLAHUAC Y CANAL DE CUEMANCCO.

ELABORO: C.P.  MARQUEZ OCARIS
COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ BASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) ESTA ACTIVIDAD AL INICIO DEL AÑO NO PRESENTO RECURSOS ORIGINALES Y POR TRANSFERENCIA SE SOLICITARON RECURSOS POR \$ 1,703,924.18 PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, LOS CUALES SE EJERCIERON AL 100%
- B) LA ASIGNACION MODIFICADA PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 1,703,924.18 RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS CON OFICIO DPPSOS/234/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-024-E RECURSOS QUE FUERON EJERCIDOS AL 100% POR LO QUE NO SE REPORTA VARIACION. LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL F F C C MEXICO - CUERNAVACA, YA QUE PERSESTEN LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA ZONA.

ELABORO: C.P. BASILIO ARBUJUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>A) CONSTRUCCION DE LOS SEGUNDOS PISOS DEL PERIFERICO Y VIADUCTO</p> <p>ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO LA REALIZO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, EL RECURSO SE TRANSFIRIO AL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPS05/D83/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-003-E DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2002</p>
--

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCIÓN III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL POR \$ 50,000,000.00 A ESTA ACTIVIDAD PARA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO, MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS083002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-003-E DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2002

B) POR LO MENCIONADO EN EL INCISO ANTERIOR, ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTA VARIACION ALGUNA

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	61	REALIZAR OBRAS VINCULADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	O B R A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

O B R A S U S P E N D I D A

ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL YA NO REALIZO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEBIDO AL INICIO TARDIO DEL DISTRIBUIDOR SAN ANTONIO, LO QUE PROPICIO NO CONTAR CON TIEMPO PARA HACER LAS LICITACIONES.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRO ASIGNACION ORIGINAL Y CON RECURSOS PROCEDENTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR \$ 550 000.00. SE TENIA CONTEMPLADO EL RETIRO DE PUENTES PEATONALES EN EL DISTRIBUIDOR SAN ANTONIO; AMPLIACION AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/572/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-070-E DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2002. LOS RECURSOS FUERON DEVUELTOS YA QUE EL RETIRO DE PUENTES PEATONALES LOS LLEVO A CABO EL FIDEICOMISO; ASI QUE LOS \$ 550 000.00 SE REDUJERON CON OFICIO DPPSOS/970/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-128-E DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

B) ASI LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR, ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION ALGUNA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 58	PE 07	AI 01	DENOMINACION REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	UNIDAD DE MEDIDA O B R A
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO LA REALIZO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SU RECURSO SE TRANSFIRIO AL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO. POR INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD, TODA VEZ QUE ESTA DIRECCION GENERAL UNICAMENTE SIRVIO COMO RECEPTOR Y DADOR DE ESTE RECURSO, MEDIANTE OFICIO DPPSOS/178/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-021-E DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2002.
B) Y C)	DE ESTA ACTIVIDAD NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL INCISO "A"

ELABORO: C.P. BASILIO MATEOZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) A ESTA ACTIVIDAD SE LE ASIGNARON ORIGINALMENTE \$ 375,000.00.00. PARA REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LOS RECURSOS SE REASIGNARON AL FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE SE ENCARGARA DE LOS PROYECTOS Y OBRA DE LA REMODELACION LA REDUCCION DE RECURSOS FUE AUTORIZADA CON OFICIO DPPS/178/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-020-E POR \$ 15,662,774.00 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-021-E POR \$ 359,337,226.00 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2002.

B) POR LO ANTES EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR, ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION ALGUNA.

ELABORO: C. P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	07	02	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>PRIMERA EATAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 BAHIAS DE ACCESO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.</p> <p>TRABAJOS.</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE LAS BAHIAS CERCADO PERIMETRAL DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO DE FIRMES TRASPLANTES, RETIROS Y SUSTITUCION DE ARBOLADO CATALOGACION ARBOREA EXCAVACION Y CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS, DE GUARDABULTOS Y SECCION DE GUARDADO DE BICICLETAS MODULOS DE CAJEROS. SUMINISTRO DE ESTRUCTURA TUBULAR Y ACRILICO PARA LAS CUBIERTAS.</p> <p>TRAMOS EN QUE SE TRABAJARON:</p> <p>BAHIA DE ACCESO AL LAGO BAHIA DE ACCESO AL ZOOLOGICO</p> <p>EL AVANCE ALCANZADO FISICO ES DEL 100%</p>
B) Y C)	NO SE PRESENTARON VARIACIONES FISICAS.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR DE PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA OBRA DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA ORIGINALMENTE FUERON \$ 125,000,000.00. DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 4,380,824.23 YA QUE EN EL TRANCURSO DEL AÑO FUERON AFECTADOS POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES. QUE ORIGINARON LA MODIFICACION EN LA INVERSION ORIGINAL:

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 15,662,773.00, DE LA OBRA CORREDOR TURISTICO REFORMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO EN EL OFICIO SFDF/356/2002, DEL SECRETARIO DE FINANZAS, REFERIDO A LOS ARTICULOS 423 Y 424 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/486/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-043-E DEL 26 DE JUNIO DEL 2002

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DE BANCAS DE CANTERA, PEDESTALES, ESCULTURAS DE BRONCE Y JARRONES, SOBRE EL PASEO DE LA REFORMA ENTRE LIEJA E INSURGENTES, ESTO POR \$ 50,000.00. AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/875/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-112-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002. RECURSOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD 48 - CONSTRUIR INTERSECCIONES A NIVEL

- REDUCCION LIQUIDA POR CIERRE DE EJERCICIO DE DISPONIBILIDAD QUE PRESENTARON EN ESTA ACTIVIDAD CON UN MONTO DE \$ 50,000.00 AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/970/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-128-E DEL 3º DE DICIEMBRE DEL 2002. LOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 2,500,000.00 A FAVOR DEL FIDEICOMISO PUBLICO FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PROYECTO DEL CORREDOR REFORMA. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/058/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-006-E DEL 5 DE MARZO DEL 2002.

- AMPLIACION LIQUIDA TRANSFERENCIA POR \$ 8,600,000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA CONSTRUCCION DE BAHIAS DE ACCESO AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/677/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-065-E DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 1,600,000.00. YA QUE LA OBRA NO FUE AUTORIZADA PARA POR LA DIRECCION DE DEUDA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA, PARA EJERCER CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO, POR TAL MOTIVO LOS RECURSOS FUERON REINTEGRADOS CON OFICIO DPPSOS/853/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PROGRAMA 77 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR POR \$ 2,133,763.13, DE ECONOMIAS DE DIVERSAS OBRAS DEL PROGRAMA 58, PARA POSIBILITAR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE PREPARATORIAS DONDE FUE NECESARIO ACELERAR SUS TRABAJOS; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-118-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS POR \$ 106,837,227.00 PARA QUE ESTA LLEVE A CABO LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA. LOS RECURSOS TRANSFERIDOS CORRESPONDEN A LA ASIGNACION QUE TENIA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA LA MISMA OBRA. LA CUAL SE DESARROLLO DE MANERA CONJUNTA CON LA D.G.S.U., ESTE MOVIMIENTO SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/370/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-037-E DEL 4 DE JULIO DEL 2002.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO. CORRESPONDE A ECONOMIAS EN ESTA ACTIVIDAD POR \$ 485,412.64 YA QUE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 64	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>TRABAJOS DESARROLLADOS EN:</p> <p>CENTRO DE REHADAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ENTRE CALLE ZACATEPEC Y MORELOS SUPERFICIE DE VIALIDAD 19, 100.00 M2.</p> <p>TRABAJOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAZO, DESYERBE Y EXCAVACION DE TERRENO - ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE - DEMOLICION DE GUARNICIONES - RELLENOS DE TEPETATE - POZOS DE VISITA (DRENAJE) - BASE Y SUBBASE PARA CARPETA ASFALTICA - CARPETA - BANQUETAS Y GUARNICIONES - ILUMINACION <p>AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p> <p>NUEVO CENTRO FEMENIL PENITENCIARIO SANTA MARTHA ACATITLA</p> <p>TRABAJOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TRANSFERENCIA - PATIO DE MANIOBRAS - DEMOLICION DE CISTERNA
----	---

ELABORO: C.P. BASILIO MARRQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 64	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> - DESMANTELAMIENTO DE TANQUE ELEVADO - REUBICACION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS FUERA DE AREA DE CONSTRUCCION - DESPALME DE TERRENO - CONSTRUCCION DE CISTERNA - MURALLA DE CONCRETO - MURO PERIMETRAL - COMPLEMENTACION Y ADECUACION DE PROYECTO EJECUTIVO - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
	<p>AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
B)	<p>ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINALMENTE NO ESTABA CONTEMPLADA DURANTE EL EJERCICIO 2002, EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, FACULTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE LLEVARA A CABO LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, PARA LO CUAL SE DESTINARON RECURSOS, SIN EMBARGO SE PRESENTO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO AL MISMO RECLUSORIO, LO CUAL AFECTABA A LAS CALLES DE ZACAPETEL Y MORELOS, DESDE EL ENTRONQUE CON LA AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA. NO SIENDO POSIBLE FINANCIARLO CON LOS RECURSOS PERTENECIENTES AL FIDEICOMISO Y PARA LO CUAL SE ASIGNARON AL PROGRAMA REGULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DOS ACCIONES EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL VARONIL SANTA MARTA (CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD Y EN EL CENTRO FEMENIL DE SANTA MARTHA.</p>
C)	<p>NO SE PRESENTO VARIACION FISICA.</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD NO TUVO ASIGNACION ORIGINAL Y EJERCIERON \$ 14,019,127.34

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE OCASIONARON LA ASIGNACION MODIFICADA.

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR \$ 86,000,000.00 DE LA ACTIVIDAD 02 'CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS' PARA ESTA ACTIVIDAD, CON RELACION A LOS TRABAJOS EN EL RECLUSORIO VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA; AUTORIZACION CON OFICIO DPPSOS/658/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-069-E DEL 26 DE AGOSTO DEL 2002

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 65,000,000.00, DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CERESO VARONIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, TODA VEZ QUE LA MISMA SE EJECUTARA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/651/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-072-E DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002. LOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.

- REDUCCION LIQUIDA AL CANCELAR UN CONTRATO DE SERVICIOS QUE ABSORBIO LA CONTRALORIA GENERAL RELATIVO A SUPERVISION DEL RECLUSORIO VARONIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, ESTO POR \$ 2,395,809.44 ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/853/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002 AL NO SER APROBADO POR SER SUCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO, ASI LO INDICO LA DIRECCION DE DEUDA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

- REDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA 77 'ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR' POR \$ 1,790,000.00, PARA DAR SUFICIENCIA A LA TERMINACION DE PLANTELES DE ESTE NIVEL CON RECURSOS PROVENIENTES DE LOS CENTROS VARONIL Y FEMENIL DE READAPTACION SOCIAL AL NO QUEDAR FORMALIZADOS LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON LA U.N.A.M. RELATIVOS A LA MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-118-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

- TRANSFERENCIA A OTROS PROGRAMAS POR \$ 1,500,547.76, PARA PROPORCIONAR APOYO INFORMATICO. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002. LOS PROGRAMAS APOYADOS FUERON: 31 CON \$ 334,562.40, 38 CON \$ 309,806.00, 58 CON \$ 292,179.36 Y AL 77 \$ 564,000.00.

- AMPLIACION DE \$ 7,000,000.00 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 77 'ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR' AL PRESENTAR RETRASO LA CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA XOCHIMILCO, AL INTERVENIR EL INAH, REPERCUTIENDO EN EL AVANCE FINANCIERO. ESTOS RECURSOS SE DESTINARON PARA CONTINUAR LAS OBRAS DEL RECLUSORIO FEMENIL SANTA MARTHA ACATITLA; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/770/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-092-E DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2002.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO FUE DE \$ 8,284,515.46, CONSIDERADOS COMO ECONOMIAS AL CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA AL 100%.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 64	PE 00	AI 02	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) TRABAJOS DESARROLLADOS EN 3 INMUEBLES:
REHABILITACION DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL AYUNTAMIENTO
RESTAURACION DE FACHADA ORIENTE (PRIMERA FASE)
(CELOSIAS)
- REHABILITACION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS
REMODELACION DE AREAS RESTRINGIDAS
- BARDA PERIMETRAL EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOPILEJO
LONGITUD DE LA BARDA 2.78.81 ML.
- CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
- MURO DE TABIQUE ROJO 1.00 METRO DE ALTURA
- MALLA CICLON A 2.00 METROS DE ALTURA
- EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%
- B) ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO ESTABA CONTEMPLADA Y QUE FUE REALIZADA A PETICION DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, Y A SOLICITUD EXPRESA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ARCHIVO DE NOTARIAS Y LA OFICIALIA MAYOR, ASI COMO UN CONVENIO DE LA COLABORACION ENTRE LA DELEGACION TLALPAN Y LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
- C) NO SE PRESENTO VARIACION FISICA.

ELABORO: C. P. BASILIO MARRQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD NO SE LE ASIGNARON RECURSOS ORIGINALES Y EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE EJERCIERON \$ 549,609 15.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE OCASIONARON SU ASIGNACION:

- TODA VEZ QUE LOS RECURSOS DE CREDITO DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN TOPILEJO, NO FUERON ACEPTADOS POR LA DIRECCION DE DEUDA, YA QUE ESTAS OBRAS NO SON SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADAS, FUE NECESARIO DISPONER DE OTRO TIPO DE RECURSO (FEDERAL), POR ELLO SE TRANSFIEREN DEL PROGRAMA 77 \$ 450,000.00. PARA ATENDER LA OBRA EN COMENTO; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-120-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- TRANSFERENCIA DE \$ 450,000 00. DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 77 " ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" AL DISPONER DE RECURSOS POR RESCISION DE LA PREPARATORIA GUSTAVO A. MADERO, ESTOS SE DESTINAN PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL PARA PROTECCION DEL AUDITORIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOPILEJO, TLALPAN D.F. CON \$ 450,000.00. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-084-E DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2002

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 84,408 10 DE RECURSOS FEDERALES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/969/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-124-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- AMPLIACION DE \$ 948 000 00 PARA APOYAR LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO (CANTERA EN LAS CELOSIAS DE LA AZOTEA) CON \$ 500,000.00 Y REMODELACION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS CON \$ 448,000 00 ESTOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA CANCELACION DE LA INTERSECCION A NIVEL DE TAXQUEÑA Y PARQUE DE LOS CULHUACANES AL TENER OPOSICION VECINAL; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/875/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-112-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

- AMPLIACION POR \$ 146,000.00, PROVENIENTES DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA CONTINUAR CON LAS OBRA DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/

-REDUCCION LIQUIDA DE \$ 907,982.75, DE RECURSOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/969/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-124-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO FUE DE \$ 450 000 00 POR ECONOMIAS YA QUE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 64	PE 00	AJ 04	DENOMINACION REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>SE REALIZARON TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A 6 INMUEBLES PUBLICOS.</p> <p>MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>RESTAURACION E IMPERMEABILIZACION DEL INMUEBLE</p> <p>TRABAJOS DE RESTAURACION EN :</p> <p style="padding-left: 40px;">FACHADAS EXTERIORES PORTONES PRINCIPALES. PATIO CENTRAL.</p> <p>TEATRO DE LAS VIZCAINAS.</p> <p>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN</p> <p style="padding-left: 40px;">CONSTRUCCION DE TRAMOYA MECANICA TEATRAL ILUMINACION GENERAL. SISTEMA DE SONIDO . BUTACAS COLOCACION DE UN SISTEMA DE AIRE (MINISPLIT) ARREGLO DE BAÑOS PARA ARTISTAS Y PUBLICO</p>
----	---

ELABORO: C.P. BASILIO MARRQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR CO 02	P 64	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>CAMBIO DE TECHUMBRE EXISTENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON CONSTRUCCION DE CASETA DE ILUMINACION Y SONIDO</p> <p>CENTRO CULTURAL JOSE MARTI</p> <p>TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION EN.</p> <p>IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS REVISION DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION. REPARACION DE LAMBRINES DE MADERA JARDIN EN AREA DE BIBLIOTECA. ILUMINACION Y SONIDO EN TEATRO ARREGLO DE SILLERIA GENERAL. REJA DE FIERRO EN ACCESO AL CALLEJON DE LAS ARTES LIMPIEZA Y COLOCACION DE PROTECCION EN CANTERAS DE FACHADAS ILUMINACION EXTERIOR PINTURA INTERIOR. BAÑOS PARA PUBLICO. PULIDO Y BRILLADO DE PISOS. REPARACION DE PEDESTAL Y ESTATUA DE JOSE MARTI</p>
--

ELABORO: C.P. BASILIO MENDOZA OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI

MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA CIVIL.

TRABAJOS EN LA SALA SILVESTRE REVUELTAS

- CAMBIO DE TECHUMBRE EXISTENTE.
- COLOCACION DE PLAFON ACUSTICO
- ILUMINACION INTERIOR DE LA SALA.
- CAMBIO DE ALFOMBRA EN LA SALA Y EL VESTIBULO
- REMOZAMIENTO DE BAÑOS AL PUBLICO.
- PULIDO Y BRILLADO DE PISOS EN EL VESTIBULO
- CAMBIO DE BUTAQUERIA.
- SUMINISTRO DE BANCO DE DIMERS.
- MANTENIMIENTO DE LAMBRINES DE MADERA.
- ARREGLO DE BAÑOS EN LA PLANTA BAJA PARA ARTISTAS.
- PINTURA GENERAL INTERIOR.

TRABAJOS EN EL CONJUNTO CULTURAL

- REPARACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO.
- CONEXION DE CISTERNA EN LA ESCUELA DE INICIACION
- COLOCACION DE DRENAJE PARA DESVIAR AGUAS PLUVIALES EN EL CUARTO DE GRABACION.
- MANTENIMIENTO GENERAL A BAÑOS PARA SERVICIO AL PUBLICO.
- REVISION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN ESTACIONAMIENTO.
- PINTURA GENERAL EXTERIOR.

ELABORO: C.P. BASILIO MARDUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>MUSEO DE LA REVOLUCION MEXICANA. TRABAJOS DE RESTAURACION MANTENIMIENTO Y ACABADOS DESMANTELAMIENTO DE PLAFON EXISTENTE. RESTAURACION DE LOSAS Y TRABES DE CONCRETO. PINTURA GENERAL DE MUROS PLAFONES Y AZOTEA. (IMPERMEABILIZACION) MANTENIMIENTO GENERAL EN BAÑOS. PULIDO Y BRILLADO DE PISOS. REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION REVISION DE TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION.</p> <p>TEATRO BENITO JUAREZ TRABAJOS EN: PINTURA Y FACHADA. RESANES. IMPERMEABILIZACION. REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL</p> <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100% EN CADA UNO DE LOS 6 INMUEBLES.</p> <p>B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO (5 INMUEBLES) CON RESPECTO AL ORIGINAL (5INMUEBLES) ES DEL 20%. ESTO OBEDECIO A QUE LA SECRETARIA DE CULTURA SOLICITO TRABAJOS EN EL TEATRO BENITO JUAREZ. CON OFICIO CG/068/02 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2002.</p> <p>C) NO SE PRESENTO VARIACION FISICA.</p>
--

ELABORO: C.P. BASILIO MARGUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL DE \$ 25,000,000.00 FUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 18,231,780.61, CON UNA VARIACION DE \$ 6,768,219.39 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD:

- REDUCCION LIQUIDA DE \$ 6,673,000.00 DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER INSTALACIONES CULTURALES, TODA VEZ QUE AL QUEDAR CONCLUIDOS LOS PROYECTOS SE DETERMINO QUE SU COSTO SERIA MENOR, DETERMINANDOSE ESA DISPONIBILIDAD LA CUAL FUE APROBADA CON OFICIO DPPSOS/537/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-048-E DEL 30 DE AGOSTO DEL 2002.

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE \$ 2,000,000.00 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 77 " ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR" AL DISPONER DE RECURSOS POR RESCISION DE LA PREPARATORIA GUSTAVO A. MADERO, POR EL ABANDONO DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA, POR NO CONVENIR A SUS INTERESES, ESTOS SE DESTINAN PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE RESTAURACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON \$ 1,000,000.00 Y EN LA SALA OLLIN YOLIZTLI CON \$ 1,000,000.00. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-084-E DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION LIQUIDA DE \$ 307,716.84, SE REDUCEN DE LAS OBRAS EN EL TEATRO DE LAS VIZCAINAS, AL NO DISPONER DEL PROYECTO EJECUTIVO. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/653/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE \$ 1,787,502.55. POR AJUSTE DE COSTOS FORMALIZADOS EN LOS CONTRATOS PARA ESTA ACTIVIDAD, MISMO QUE NO FUE POSIBLE INGRESAR A PAGO POR SER RECIBIDOS EXTEMPORANEAMENTE, LAS CUALES SE LIQUIDARAN COMO PASIVOS.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>PREPARATORIA MIGUEL HIDALGO</p> <p>A) TRABAJOS DESARROLLADOS:</p> <p>ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. - ELABORACION DE PLANOS. - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION - CIMENTACION - ESTRUCTURA - ALBAÑILERIA - INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS. - ACABADOS - OBRA EXTERIOR. <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MARRQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARATORIA CUAJIMALPA

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS
- ELABORACION DE PLANOS
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA
- INSTALACIONES: SANITARIAS.
- ACABADOS.
- OBRA EXTERIOR.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO HERRERA OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 77	PE 06	AJ 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>PREPARATORIA AZCAPOTZALCO</p> <p>A) TRABAJOS DESARROLLADOS:</p> <p style="padding-left: 40px;">ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. - ELABORACION DE PLANOS. - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION - CIMENTACION - ESTRUCTURA. - ALBAÑILERIA. - INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS - ACABADOS. - OBRA EXTERIOR. <p style="text-align: center;">EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>PREPARATORIA TLALPAN</p> <p>A) TRABAJOS DESARROLLADOS</p> <p>ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS - ELABORACION DE PLANOS - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION - CIMENTACION. - ESTRUCTURA. - ALBAÑILERIA. - INSTALACIONES SANITARIAS - ACABADOS. - OBRA EXTERIOR. <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARATORIA IZTACALCO	
A)	TRABAJOS DESARROLLADOS.
	ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.
	- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 100.0%
	- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. 100.0 %
	- ELABORACION DE PLANOS 100.0%
	- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION. 100.0 %
	- CIMENTACION 100.0%
	- ESTRUCTURA 100.0 %
	- ALBAÑILERIA. 70.0%
	- INSTALACIONES: ELECTRICAS HIDROSANITARIAS. 70.0%
	- ACABADOS 10.0%
	- OBRA EXTERIOR 5.0%
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 0.82	

ELABORO: C.F. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 77	PE 06	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

<p>PREPARATORIA ALVARO OBREGON</p> <p>A) TRABAJOS DESARROLLADOS</p> <p>ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS - ELABORACION DE PLANOS. - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION. - CIMENTACION. - ESTRUCTURA. - ALBAÑILERIA. - INSTALACIONES. ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS. - ACABADOS - OBRA EXTERIOR. <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
--

ELABORO: O.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARATORIA TLAHUAC
A) TRABAJOS DESARROLLADOS.
ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.
- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
- CIMENTACION
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS.
- ACABADOS
- OBRA EXTERIOR
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARATORIA COYOACAN
A) TRABAJOS DESARROLLADOS
ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.
<ul style="list-style-type: none"> - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS - ELABORACION DE PLANOS. - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION. - CIMENTACION. - ESTRUCTURA. - ALBAÑILERIA. - INSTALACIONES. ELECTRICAS. HIDROSANITARIAS. - ACABADOS - OBRA EXTERIOR.
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARATORIA TLALPAN III (TOPILEJO)	
A) TRABAJOS DESARROLLADOS	
ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO	20%
- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	5%
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	5%
- ELABORACION DE PLANOS.	2%
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION	5%
- CIMENTACION	10%
- ESTRUCTURA	17%
- ALBAÑILERIA.	0%
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS.	0%
- ACABADOS	0%
- OBRA EXTERIOR.	0%
	64%
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 64 %	

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARATORIA XOCHIMILCO (1A. ETAPA)	
A)	TRABAJOS DESARROLLADOS: 20%
	ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO 5%
	- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 2%
	- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. 5%
	- ELABORACION DE PLANDS. 2%
	- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION 5%
	- CIMENTACION. 15%
	- ESTRUCTURA. 10%
	- ALBAÑILERIA 10%
	- INSTALACIONES ELECTRICAS. HIDROSANITARIAS. 10%
	- ACABADOS. 7%
	- OBRA EXTERIOR. 0%
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 96 %	

ELABORO: C.P. BASILIO HERNANDEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

PREPARATORIA IZTAPALAPA
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:
ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.
- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS.
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
- CIMENTACION
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- INSTALACIONES: SANITARIAS
- ACABADOS.
- OBRA EXTERIOR.
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

ELABORO: C.P. BASILIO MURQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERMANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO (4 PLANTELES)			
A)	ACCIONES REALIZADAS		
	PLANTEL IZAPALAPA II	95%	- BARRA PERIMETRAL Y CUATRO CASSETAS DE ACCESO Y VIGILANCIA
	PLANTEL FRAY SERVANDO	100%	- ESCALERA DE EMERGENCIA - SISTEMA DE VOZ Y DATOS - LIMPIEZA DE FACHADAS
	PLANTEL IZTAPALPA	100%	- IMPERMEABILIZACIONES
	PLANTEL TALAVERA	100%	- ACABADOS DE JARDIN Y EXPLANADA - ADECUACION DE MUROS PERIMETRALES
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 95 %			

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

 COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE -12.5 % DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO DE LA ESCUELA PREPARATORIA GUSTAVO A MADERO, RAZON POR LA CUAL SE MODIFICO LA META DE 13 PLANTELES A 12

C) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ES DEL -5.2 %; ESTO ES DEBIDO A QUE 8 PLANTELES SE TERMINARON al 100 % Y CUATRO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES GRADOS DE AVANCE, YA QUE LA PREPARATORIA XÓCHIMILCO EN SU 1A. ETAPA, LA INTERVENCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH), OBLIGO HACER CAMBIOS AL PROYECTO ORIGINAL CONDICIONANDO SU EJECUCION, Y ESO DESFASO LA EJECUCION DE LA OBRA, DE LA PREPARATORIA TOPILEJO SE RESCINDIO EL CONTRATO; EN LO QUE CORRESPONDE A LA PREPARATORIA IZTTACALCO ES UNA OBRA BIENAL PARA TERMINARSE EN EL 2003 Y EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO NO SE CONCLUYO LA OBRA POR PROBLEMAS QUE PRESENTO EL TERRENO (DESNIYLES) LLEVANDOSE UN AVANCE GLOBAL DEL 11.37 POR CONCEPTO DE 11 PREPARATORIAS Y LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ELABORO: C.P. BASILIO MARGARET OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD FUE POR \$ 376,763,108.00 Y FUERON PARA CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 308,686,618.92. LA VARIACION FUE DE \$ 68,096,489.08 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE SE PRESENTARON EN ESTA ACTIVIDAD:

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA 59 "INFRAESTRUCTURA URBANA" POR \$ 223,192.00 PARA APOYAR LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA TLAHUAC, TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD NO DISPONIA DE RECURSOS FISCALES, UNICO TIPO DE PAGO QUE POSIBILITA CUBRIR ESTE TIPO DE SERVICIOS, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/085/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-008-E DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2002.

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA POR \$ 100,000.00 PROVENIENTES DEL PROGRAMA 20 "ADMINISTRACION CENTRAL" PARTIDA 3804 "PUBLICACIONES OFICIALES" AL CAPITULO 6000, PARA CUBRIR LO SEÑALADO EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO RELATIVO A LA PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/085/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-008-E DEL 13 DE MARZO DEL 2002.

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA POR \$ 500,00.00 PROVENIENTES DEL PROGRAMA 20 "ADMINISTRACION CENTRAL" PARTIDA 3804 "PUBLICACIONES OFICIALES", AL CAPITULO 6000 PARA CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO, RELATIVO A LA PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/338/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-033-E DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 20,900,000.00 A LOS PROGRAMAS 26 "EDUCACION PRIMARIA": 31 "ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO" Y 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" POR \$ 2,450,000.00, \$ 16,000,000.00 Y \$ 2,450,000.00 RESPECTIVAMENTE, PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA TAGORE: ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON Y BARRA PERIMETRAL TOPILEJO, MUSEO DE LA CIUDAD Y SALA SILVESTRE REVUELTAS DE RECURSOS PROVENIENTES QUE DEJO LA RESCISION DE LA PREPARATORIA G.A.M.; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/673/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-084-E DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 150,000.00, DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA RESGUARDAR LOS INMUEBLES EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE TLAHUAC Y XOCHIMILCO, NO FUE NECESARIO DISPONER DE ESTOS RECURSOS, YA QUE LA OBRA SE CONCLUYO ANTES DE LO PROGRAMADO Y LOS RECURSOS SE DESTINARON A LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, EN LA ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR MAGDALENA CONTRERAS, YA QUE LOS ESTUDIOS ANTES MENCIONADOS SON DE LA ACTIVIDAD 04. ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/711/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-079-E DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 7,000,000.00 QUE DEJO LA OBRA PREPARATORIA XOCHIMILCO AL PRESENTAR RETRASO EN SU EJECUCION POR LA INTERVENCION DEL INAH, DESTINANDO LOS RECURSOS PARA CONTINUAR CON LAS OBRAS DEL RECLUSORIO FEMENIL DE SANTA MARTHA ACATITLA. MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/770/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-092-E DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2002.

ELABORO: C.P. EUSILY MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

215

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 16,000,000.00 DE DISPONIBILIDADES EN LOS PLANTELES DE TOPILEJO \$ 5,000,000.00 (PROBLEMAS CONTRACTUALES), O.A.M. \$ 3,000,000.00 (OBRA RESCINDIDA), XOCHIMILCO \$ 2,000,000.00 (INTERVENCION DEL INAH) E IZTACALCO \$ 5,000,000.00 (PROBLEMAS DE DESALOJO) REDUCCION APLICADA CON OFICIO DPPSOS/853/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-107-E DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 1,814.00, PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTUDIOS POR TRABAJOS QUE REALIZO EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, EN EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA LA ESCUELA PREPARATORIA XOCHIMILCO: AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/865/02 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-109-E

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA POR \$ 8,021,964.80 DE LAS ECONOMIAS DE LOS PROGRAMAS 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" Y 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS". PARA APOYAR LA TERMINACION DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR. MOVIMIENTO AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-118-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

- AMPLIACION DE \$ 664,000.00 POR CONCEPTO DE BIENES INFORMATICOS, MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-119-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 6,941,689.37 PARA ATENDER LO INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL LO FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 30, FRACCION XIV DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 18 Y 428 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y 32 Y 36 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., REDUCCION APLICADA CON OFICIO DPPSOS/282/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-025-E DEL 21 DE MAYO DEL 2002

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 5,566,097.62, YA QUE DONDE SE PRETENDIA CONSTRUIR LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO CAMPUS II, ES INDISPENSABLE LA ELABORACION DE PROYECTOS Y DISEÑOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTROMECANICAS Y LA COORDINACION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO Y EL ESTUDIO TOPO HIDRAULICO Y DE TERRACERIA, YA QUE LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS ESTAN EN LA ACTIVIDAD 02. ESTA REDUCCION SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/770/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-094-E DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 450,000.00 A FAVOR DEL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS". PARA LIQUIDAR LA OBRA BARRA PERIMETRAL TOPILEJO CON RECURSOS FISCALES; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/927/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-120-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

- REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES POR \$ 20,123,191.49 PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: REDUCCION AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/962/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-124-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

- REDUCCION LIQUIDA POR \$ 110,202.00 DE ECONOMIAS DE RECURSOS FISCALES POR CIERRE DE EJERCICIO, APLICADA CON OFICIO DPPSOS/970/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-CD-02-128-E DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002.

- B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO DEL MODIFICADO FUE DE \$ 283,651.40, QUE SE CONSIDERA COMO ECONOMIA, DERIVADO DE LA TERMINACION DE OBRAS EN AJUSTE DE CONTRATOS.**

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 02	P 77	PE 06	AI 02	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- DESCRIPCION DEL PREDIO
- DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL PLANTEL
- DESCRIPCION DE LA ZONIFICACION GEOTECNICA
- TRABAJOS DE CAMPO.

SE REALIZARON 12 ESTUDIOS.

CON LOS ESTUDIOS YA REALIZADOS, SE DEFINE EL TIPO DE CIMENTACION ADECUADO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS DEL DEPOSITO DE SITIO. POSTERIORMENTE SE EVALUA LA CARGA EN CONDICIONES ESTATICAS DEL TERRENO DE SUSTENTACION, DONDE SE APOYARAN LOS EDIFICIOS. ADEMAS, SE EVALUA LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO DE SUSTENTACION Y DE ACUERDO AL PESO DE LAS CARGAS DE LOS EDIFICIOS QUE SE VAN A CONSTRUIR SE DETERMINA LA CIMENTACION FINALMENTE SE DAN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LAS PROPIEDADES ESTRATIGRAFICAS DEL SUBSUELO ESTUDIADO, APLICANDO LOS PARAMETROS QUE RIGEN EL DISEÑO SISMICO CORRESPONDIENTE A LA ZONA.

ELABORO: C.P. BASILIO MARRUQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	77	06	02	REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 20.0 %, ESTO FUE MOTIVADO POR LAS NECESIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTOS PLANTELES, REALIZANDOSE 2 ESTUDIOS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS.																						
C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ES DEL 9.1 %, OCASIONADO POR EL ESTUDIO ADICIONAL QUE SE MENCIONO EN EL INCISO B); LOS 12 ESTUDIOS QUE SE REALIZARON FUERON EN LOS SIGUIENTES PLANTELES:																						
	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>MIGUEL HIDALGO</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>CUAJIMALPA</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>AZCAPOTZALCO</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>TLALPAN</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>IZTAPALAPA</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>ALVARO OBREGON</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>COYOACAN</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>TLAHUAC</td> <td>IMPACTO URBANO</td> </tr> <tr> <td>XOCHMILCO</td> <td>MECANICA DE SUELOS</td> </tr> <tr> <td>TLALPAN II (TOPILEJO)</td> <td>MECANICA DE SUELOS</td> </tr> <tr> <td>IZTACALCO</td> <td>MECANICA DE SUELOS E IMPACTO URBANO</td> </tr> </tbody> </table>	MIGUEL HIDALGO	IMPACTO URBANO	CUAJIMALPA	IMPACTO URBANO	AZCAPOTZALCO	IMPACTO URBANO	TLALPAN	IMPACTO URBANO	IZTAPALAPA	IMPACTO URBANO	ALVARO OBREGON	IMPACTO URBANO	COYOACAN	IMPACTO URBANO	TLAHUAC	IMPACTO URBANO	XOCHMILCO	MECANICA DE SUELOS	TLALPAN II (TOPILEJO)	MECANICA DE SUELOS	IZTACALCO	MECANICA DE SUELOS E IMPACTO URBANO
MIGUEL HIDALGO	IMPACTO URBANO																						
CUAJIMALPA	IMPACTO URBANO																						
AZCAPOTZALCO	IMPACTO URBANO																						
TLALPAN	IMPACTO URBANO																						
IZTAPALAPA	IMPACTO URBANO																						
ALVARO OBREGON	IMPACTO URBANO																						
COYOACAN	IMPACTO URBANO																						
TLAHUAC	IMPACTO URBANO																						
XOCHMILCO	MECANICA DE SUELOS																						
TLALPAN II (TOPILEJO)	MECANICA DE SUELOS																						
IZTACALCO	MECANICA DE SUELOS E IMPACTO URBANO																						

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA ASIGNACION ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE \$ 1,551,000.00, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. DE DICHA ASIGNACION SE EJERCIERON \$ 3,886 488.46 Y LA VARIACION LA OCASIONARON LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS QUE SE APLICARON EN ESTA ACTIVIDAD

- AMPLIACION LIQUIDA POR \$ 3,470,844.69 DE RECURSOS FEDERALES, DERIVADO DEL AJUSTE A LA BAJA EN LA REDUCCION DE PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DONDE SE RESTITUYE AL G.D.F. EL 50% DE LOS RECURSOS REDUCIDOS. ESTE MONTO SE DESTINA PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MECANICA DE SUELOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR; MOVIMIENTO AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/723/02 Y AFECTACION B-07-C0-02-085-E DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2002.

- AMPLIACION POR \$ 150,000.00. DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA RESGUARDAR LOS INMUEBLES EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE TLAHUAC Y XOCHIMILCO, NO FUE NECESARIO DISPONER DE ESTOS RECURSOS YA QUE LA OBRA SE CONCLUYO ANTES DE LO PROGRAMADO Y LOS RECURSOS SE DESTINARON A LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, EN LA ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR MAGDALENA CONTRERAS; ESTE MOVIMIENTO FUE AUTORIZADO CON OFICIO DPPSOS/711/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-079-E DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2002.

- REDUCCION POR TRANSFERENCIA DE \$ 1,814.00, PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTUDIOS POR TRABAJOS QUE REALIZO EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, EN EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA LA ESCUELA PREPARATORIA XOCHIMILCO, AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/665/02 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-109-E

- AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE \$ 5,565,097.62, YA QUE DONDE SE PRETENDIA CONSTRUIR LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO CAMPUS II, ES PREVIAMENTE INDISPENSABLE LA ELABORACION DE PROYECTOS Y DISEÑOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTROMECANICAS Y LA COORDINACION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO Y EL ESTUDIO TOPO HIDRAULICO Y DE TERRACERIA. ESTA SE AUTORIZO CON OFICIO DPPSOS/770/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-094-E DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2002. LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA ACTIVIDAD 01 DEL MISMO PROGRAMA.

- REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES POR \$ 10,297,234.28 PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL NUMERAL 10 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; REDUCCION AUTORIZADA CON OFICIO DPPSOS/962/02 Y AFECTACION NUMERO B-07-C0-02-124-E DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO DEL MODIFICACO FUE DE \$ 25,878.26, ECONOMIA DERIVADA DE LA TERMINACION DE OBRAS EN AJUSTE DE CONTRATOS.

ELABORO: C.P. BASILIO MARQUEZ OCARIS

COORDINADOR PRESUPUESTAL

REVISO: MARIO HERNANDEZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0.02 Dirección General de Obras Públicas

20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						ARCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				(36)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2*/100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.0	1.0	100.0	102,206.6	78,983.8	77.3	129.4	
25	00	01	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR Acciones del Programa Normal Construir Planteles Nuevos J.N. "La Carbonera"	Plantel	1.0	1.0	100.0	3,600.2	3,225.1	89.6	111.6	
26	00	01	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA Acciones del Programa Normal Construir Planteles Nuevos	Plantel	4.0	0.0	0.0	30,000.0	246.4	0.0	0.0	
		03	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Esp/Educ	0.0	0.43	0.0	0.0	246.4	0.0	0.0	
27	00	01	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SECUNDARIA Acciones del Programa Normal Construir Planteles Nuevos	Plantel	0.0	1.0	0.0	0.0	959.4	0.0	0.0	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. Basilio Quiroz Ocasio
Coordinador Presupuestal

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

Hoja 1 de 9

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00-02 Dirección General de Obras Públicas	20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCMI (%) (c/e)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	IGMPP (%) (3=2/1*100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones del Programa Normal					361.7	162.0		
		01	Olorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	45.0	45.0	100.0	162.0	162.0	100.0	100.0
		02	Olorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	33.0	33.0	100.0	199.7	0.0	0.0	0.0
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal					1000.0	759.6		
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	60.0	54.0	90.0	1000.0	759.6	76.0	118.5
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO Acciones del Programa Normal					87,092.9	140,906.6		
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	1.0	1.0	100.0	87,092.9	140,898.0	161.8	61.8
		10	Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón								
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0
			Zoológico de San Juan de Aragón								

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

Hoja 2 de 9

221

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EGECCUTORA DE GASTO: C0 02 Dirección General de Obras Públicas

20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1*100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA				16,581.8	24,858.4			
	00		Acciones del Programa Normal				16,581.8	24,858.4			
		01	Rehabilitar, Mejorar y Equipar las Instalaciones y Espacios Culturales	Obra	1.0	1.0	100.0	16,581.8	20,880.7	125.9	79.4
			Terminar Trabajos de Restauración del Teatro de la Ciudad								
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	0.0	0.0	3,977.7	0.0	0.0
			Teatro de la Ciudad								
38			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION MEDICA				73,613.2	65,504.8			
	00		Acciones del Programa Normal				73,613.2	65,504.8			
		06	Rehabilitar Unidades Médicas	Inmueble	6.0	11.0	183.3	73,613.2	64,643.7	87.8	208.8
			Hospital General Rubén Leñero								
			Hospital Pediátrico Tacubaya								
			Centro de Salud San Francisco Tlaltenco								

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

Hoja 3 de 9

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EGEUTORA DE GASTO: C0 02 Dirección General de Obras Públicas	20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1*100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
			Hospital Materno Infantil Cuatepec Centro de Salud Buenavista Centro de Salud Santa Catarina (obra suspendida) Hospital Materno Infantil Topilejo Hospital Materno Infantil Cuajimalpa Hospital General Iztapalapa Hospital Pediátrico Xochimilco Clínica Comunitaria Mixquic Hospital General la Villa	S/N	0.0	N/C	0.0	0.0	861.1	0.0	0.0
46		09	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores								
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
	00		Acciones del Programa Normal						5,793.4	5,512.1	
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	1.0	1.0	100.0	5,793.4	5,512.1	95.1	105.1
			Continuar con la Rehabilitación del Albergue "Finca Villa Margarita"								
		08	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. 
Coordinador Presupuestal

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

Hoja 4 de 9

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00-02 Dirección General de Obras Públicas

20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						MARCHA (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1*100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
51			INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO Y COMERCIO						0.0	546.7		
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	546.7		
		05	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	0.0		0.0	546.7	0.0	0.0
52			ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES						150,000.0	0.0		
	00		Acciones del Programa Normal						150,000.0	0.0		
		18	Realizar Acciones en Apoyo al Programa de Reordenamiento en la Vía Pública Construir Plazas Comerciales en Diversas Delegaciones del Distrito Federal	Acción	6.0	0.0	0.0		150,000.0	0.0	0.0	0.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						1,380,875.0	195,111.7		
	00		Acciones del Programa Normal						880,875.0	190,730.9		
		01	Construir Vialidad Primaria	M2	50,904.0	0.0	0.0		34,981.0	2,522.6	7.2	0.0
		05	Construir Puentes Vehiculares	Puente	2.0	0.0	0.0		90,000.0	0.0	0.0	0.0
		10	Efectuar la Repavimentación en Vialidades	M2	1,950,000.0	1,847,561.87	94.7		171,171.6	164,811.7	96.3	98.4
		12	Reparar Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	7.0	8.0	114.3		7,541.5	7,256.0	96.2	118.8

REVISO

AUTORIZO

C.R. Beatriz Márquez Ocas
Coordinador Presupuesta

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

Hoja 5 de 9

224

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-02 Dirección General de Obras Públicas	20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCMI (%) (3/5)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (3) (%) (3=2/1*100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6) (%) (6=5/4)	
		28	Realizar Acciones Diversas para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.0	0.0	0.0	60,000.0	0.0	0.0	0.0
		44	Construir Andadores	M2	1,080.0	1,697.0	157.1	2,775.8	2,671.5	96.2	163.3
		48	Construir Intersecciones a Nivel	Obra	3.0	6.0	200.0	11,261.3	10,754.2	95.5	209.4
		52	Efectuar el Pago de Predios Afectados por la Construcción de Obras Viales	M2	1,747.0	1,747.0	100.0	3,143.8	1,011.0	32.2	311.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	N/C	0.0	0.0	1,703.9	0.0	0.0
		60	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado	M2	1.0	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	0.0
		61	Realizar Obras Vinculadas con el Mejoramiento de la Ingeniería Vial.	Obra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					500,000.0	4,380.8	0.88	0.0
		01	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	1.0	0.0	0.0	375,000.0	0.0	0.0	0.0
		02	Realizar Obras para la Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	1.0	1.0	100.0	125,000.0	4,380.8	3.5	2,853.4

C.R. Basilio Márquez Ocasio
Coordinador Presupuestal

C. María Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

Hoja 6 de 9

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EGECUTORA DE GASTO: C0.02 Dirección General de Obras Públicas

20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1*100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					25,000.0	32,800.5		
	00		Acciones del Programa Normal					25,000.0	32,800.5		
		01	Construir y Ampliar Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	2.0	0.0	0.0	14,019.2	0.0	0.0
		02	Conservar y Mantener Inmuebles Públicos	Inmueble	0.0	3.0	0.0	0.0	549.6	0.0	0.0
		04	Realizar Trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos	Inmueble	5.0	6.0	120.0	25,000.0	18,231.7	72.9	164.5
			Museo de la Ciudad de México								
			Teatro Benito Juárez								
			Teatro de las Vizcainas								
			Centro Cultural Ollin Yoliztli								
			Centro Cultural José Martí								
			Museo de la Revolución								

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. Basilio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto


Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

Hoja 7 de 9

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)


SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 Dirección General de Obras Públicas	20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1*100)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
77	06	01	ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Por el Bien de Todos Primero Los Pobres Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior Preparatoria Miguel Hidalgo Preparatoria Xochimilco Preparatoria Tlalpan II (Topilejo) Preparatoria Cuajimalpa Preparatoria Atzacapotzalco (1a. y 2a. Etapa) Preparatoria Tlalpan (1a. y 2a. etapa) Preparatoria Iztapalapa (2a. etapa) Preparatoria Alvaro Obregón (2a. etapa) Preparatoria Coyoacán (2o. Ejercicio) Preparatoria Tláhuac (2a. Etapa) Preparatoria Iztacalco	Plantel	13.0	11.37	87.5	378,314.1 378,314.1 376,763.1	312,553.1 312,553.1 308,666.6	81.9	106.8


C. P. Sergio Márquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 Dirección General de Obras Públicas	20 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL			VARIACION (%)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1*100)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP (%) (6=5/4)	(7=6)					
		02	Universidad de la Ciudad de México: - Plantel Iztapalapa II (San Lorenzo) - Plantel Iztapalapa (Excarcel) - Plantel Talavera - Plantel Fray Servando Realizar Estudios de Mecánica de Suelos para la Construcción de Planteles de Nivel Medio Superior y Superior	Estudio	10.0	12.0	120.0	1,551.0	3,886.5	250.6	47.9
TOTAL D.G.O.P.								1,254,433.9	862,130.2	38.2	0.9

ELABORO

C. P. Basilio Marquez Ocaris
Coordinador Presupuestal

REVISO

C. Mario Hernández Castillo
Subdirector de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Director General de Obras Públicas

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

Sector:	07	Secretaría de Obras y Servicios	Fecha de Elaboración:	20 de Mayo del 2003
Unidad Ejecutora de Gasto:	C0 02	Dirección General de Obras Públicas		

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AYP	SA	

NO APLICA				
------------------	--	--	--	--

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CARGO Y FIRMA

CARGO Y FIRMA

CARGO Y FIRMA