




---

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2008**

**07 C0 01**

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Administración

ANEXOS CD  
2009 JUN -9 P 2:51

"2008-2010 Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México"

México, D. F., a 4 de junio de 2009.

4509

GDF/SOS/DGA/1143-2009.


Lic. Ángel Capetillo Acosta  
Director de Integración de Cuenta Pública  
Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública  
Presente.

En atención a su oficio DICP/121/09 de fecha 26 de febrero de 2009, me permito enviarle en impresión y medio magnético, el Anexo X de la Cuenta Pública del Distrito Federal, correspondiente a la Secretaría de Obras y Servicios.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente  
El Director General

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco



C.c.p. Lic. Juan Carlos Cummings García, Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública. Presente.  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell, Director de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente.

RFLF/MARM/MMJ/RIBI



Plaza de la Constitución No. 1, 2º piso, Col. Centro, C.P. 06068  
Del. Cuauhtémoc. Tel. 53 45 82 20, 53 45 80 00 Ext. 1439

000



# **X. INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2008**

Secretaría de Obras y Servicios

## **X. INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2008**

### **CONTENIDO**

#### **I. INGRESOS**

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

#### **II. EGRESOS**

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

#### **III. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

#### **IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN 2008**

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

IPC-I000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000

ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

#### **V. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

# I. INGRESOS

# ANALISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES (IOE)

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios


FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	CAPTADO (III)		
(2)	(3)	(3)	(3)		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL				(4)	A) (5)
- VENTA DE BIENES				(4)	B) (6)
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO					
FEDERAL PARA: 1/					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
- PAGO DE PASIVOS					
Amortizaciones					
Intereses					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD					

**NO APLICA**

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Morfín  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

## II. EGRESOS



Gobierno del Distrito Federal

# ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO (ECG)

Informe de Cuenta Pública 2008

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del ejercicio respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercicio respecto del modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
GASTO CORRIENTE					
1000	461,319,478.00	535,971,213.95	535,971,213.95	74,651,735.95	A) La variación que se observa se debe a que en el transcurso del año se autorizaron ampliaciones de recursos para brindar suficiencia presupuestal a diferentes partidas del capítulo 1000 "Servicios personales", lo que permitió efectuar erogaciones en sueldos al personal de estructura, base y confianza correspondientes al personal adscrito a las Direcciones Generales de nueva creación que se autorizaron en la Secretaría de Obras y Servicios, conforme lo establece el dictamen 9/2008, comunicado con el oficio OM/0952/2008 de fecha 27 de mayo de 2008, firmado por el Lic. Ramón Montaña Cuadra, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Dichas Direcciones Generales son las de: Proyectos Especiales, Planta de Asfalto, Proyecto Metro y Proyecto Metrobús.  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado.
2000	364,885,318.00	402,362,412.30	402,362,412.30	37,477,094.30	A) La variación observada se debió, básicamente, a los mayores requerimientos de materias primas de producción, necesarios para hacer frente a la demanda de producción de mezcla asfáltica. Asimismo, también contribuyó en este comportamiento observado, los mayores requerimientos en refacciones, accesorios y herramientas menores y material eléctrico, para dar mantenimiento a las instalaciones y equipo de la Planta de Asfalto.  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado.
3000	236,876,984.00	998,075,612.96	998,075,612.96	761,198,628.96	A) El comportamiento observado obedeció, principalmente, al aumento en las necesidades de contratar prestadores de servicios profesionales para hacer frente a los mayores requerimientos de recursos humanos, derivados de la creación de nuevas direcciones generales adscritas a esta Secretaría. Además de que durante el ejercicio presupuestal se requirieron y autorizaron recursos para la contratación de servicios a largo plazo, con la finalidad de contratar los servicios de coordinación, administración y supervisión técnica asociados a los trabajos del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS) para el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México.  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado.
4000	1,142,244.00	32,281,899.11	32,281,899.11	31,139,655.11	A) La variación observada se debió a las erogaciones que esta Secretaría realizó para sufragar gastos de operación de programas de beneficio al Distrito Federal, en cumplimiento al Convenio de Apartación celebrada entre la Administración Pública del Distrito Federal (representada por la Secretaría de Obras y Servicios y la Oficialía Mayor) y el Organismo Público Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el día 24 de octubre de 2007, con la finalidad de suministrar el servicio de energía eléctrica a los colonos de los desarrollos inmobiliarias urbanas de la zona de "Santa Fe".  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Manóvil  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leiza Franco  
Director General de Administración

AUTORIZO:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretaría de Obras y Servicios

008

**ECG - ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del ejercicio respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercicio respecto del modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
GASTO DE CAPITAL					
1000	126,307,906.00	116,462,037.64	116,462,037.64	-9,845,868.36	A) La variación del ejercicio respecto del original obedeció a las deducivas aplicadas al salario del personal eventual, derivado de las inasistencias de dicho personal, además de las deducivas aplicadas por término de contrato de dicho personal (descanso administrativo).  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado
2000	258,602,444.00	987,620,095.40	987,620,095.40	729,017,651.40	A) La variación se debió a que durante el año se presentaron necesidades mayores a las previstas para adquirir material eléctrico, materias primas de producción y materiales de construcción, los cuales se utilizaron básicamente para llevar a cabo la rehabilitación de Calles del Centro Histórica y para mantenimiento mayor a vialidades primarias del Distrito Federal, que incluyó mantenimiento a la carpeta asfáltica, áreas verdes y alumbrado público.  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado
3000	675,178,636.00	1,263,454,596.83	1,263,454,596.83	588,275,960.83	A) La variación observada se explica en gran parte, por las erogaciones realizadas para el desarrollo de un "SISTEMA DE INVENTARIO E INTEGRACION DEL MOBILIARIO URBANO" el cual permitirá (es un proyecto bianual) identificar la ubicación, el estado y el monto del activo fijo en esta materia, llevando esto a tener un padrón actualizado del mobiliario urbano del Distrito Federal, apoyando la toma de decisión para la modernización del mismo. Así se podrán atender de manera expedita diversas demandas ciudadanas que se deben de atender de manera urgente y constante como: coladeras destopadas ocasionadas por robo o deterioro, daño a la infraestructura urbana, etc. Asimismo, también contribuyó al mayor gasto, la contratación de servicios subrogados para el traslado de residuos sólidos.  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado
5000	178,606,912.00	232,492,551.57	232,492,551.57	53,885,639.57	A) La variación se explica principalmente por la adquisición de enfriador y calentador de agua, para las oficinas de la Planta de Asfalto; además porque se adquirieron maquinaria y equipo eléctrico para cubrir el costo de la instalación de la Subestación eléctrica en el Desarrollo de Santa Fe y estar en posibilidades de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal. Esta en cumplimiento al Convenio de Aportación celebrado entre la Administración Pública del Distrito Federal (representada por la Secretaría de Obras y Servicios y la Oficialía Mayor) y el Organismo Público Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el día 24 de octubre de 2007, con la finalidad de suministrar el servicio de energía eléctrica a las colonias de los desarrollos inmobiliarios urbanas de la zona de "Santa Fe".  Asimismo, se adquirió maquinaria nueva para la Planta de Asfalto, dado que la que había tenía una antigüedad promedio de 20 años afectando el proceso productivo por las constantes reparaciones y mantenimientos mayores de las misma. Adicionalmente, se adquirió equipo educacional y recreativo, a fin de remodelar y/o crear nuevas áreas de esparcimiento en parques y camellones, con juegos infantiles modernos y de calidad.  0.00 B) No presenta variación del ejercicio respecto del modificado

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

009

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del ejercicio respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercicio respecto del modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
6000	2,005,354,366.00	6,058,889,450.67	6,058,889,450.67	4,053,535,084.67	A) El mayor gasto en este capítulo se explica principalmente por las erogaciones en obras de transporte como fueron la construcción del Corredor Insurgentes del Metrobús Línea 1 (Indios Verdes - Dr. Gálvez), Construcción de la Línea 12 del Metro y Corredor 2 del Metrobús (Eje 4 Sur, Tacubaya-Tepalcates); además de los mayores requerimientos financieros para la conclusión de diversas obras viales como: Distribuidor Vial Periférico Sur- Muyugarda-Eje Vial 3 Oriente, Construcción del Deprimido Vehicular Constituyentes -Observatorio, Construir el Distribuidor Vial Zaragoza- Texcoco (Incluye Modernización y Sistema de Drenaje), Construcción de Adecuaciones Geométricas, entre otras. Asimismo, también se ejercieron mayores recursos en obra, en virtud de que durante el ejercicio se autorizaron recursos para llevar a cabo obras de infraestructura social, como Centros Comunitarios DIF (Tepito, Tlahac, Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa), Construir el Centro Cooperativo de Capacitación para el Fomento del Empleo, Delegación Gustavo A. Madero y Azcapotzalca, Parque Iztapalapa, terminación de la Construcción del Nuevo Edificio del Servicio Médico Forense (SEMEFO), entre otros.
				0.00	B) No presento variación del ejercicio respecto del modificado
<b>TOTAL UR</b>	<b>4,308,274,288.00</b>	<b>10,627,609,870.43</b>	<b>10,627,609,870.43</b>		

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

010



Gobierno del Distrito Federal

# **EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**

## **(EAI-RF)**

Informe de Cuenta Pública 2008

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(CRÉDITO)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
16	00	08	Salud Acciones del Programa Normal Ampliar y Construir Infraestructura en Salud	Inmueble	1.6	2.2	0.7	322,208,807.00	376,146,760.69	376,146,760.69
20	00	01	Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana Acciones del Programa Normal Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA				140,380,541.00	512,729,225.04	512,729,225.04
			<b>TOTAL UR</b>					<b>462,589,348.00</b>	<b>888,875,985.73</b>	<b>888,875,985.73</b>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

  
Ing. Jorge Argans Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

012

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)**


UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana				0.00	74,533,517.00	74,533,517.00	
	00		Acciones del Programa Normal				0.00	74,533,517.00	74,533,517.00	
		01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA	0.0	0.6	0.6	0.00	74,533,517.00	74,533,517.00
<b>TOTAL UR</b>							-	<b>74,533,517.00</b>	<b>74,533,517.00</b>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**013**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08	00		<b>Seguridad Pública</b>					0.00	39,703,174.00	39,703,174.00
			<b>Acciones del Programa Normal</b>					0.00	39,703,174.00	39,703,174.00
		16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	Inmueble	0.0	0.8	0.5	0.00	39,703,174.00	39,703,174.00
13	00		<b>Desarrollo y Asistencia Social</b>					0.00	286,406,359.00	286,406,359.00
			<b>Acciones del Programa Normal</b>					0.00	286,406,359.00	286,406,359.00
		10	Ampliar y Construir Infraestructura Social	Inmueble	0.0	4.0	3.5	0.00	286,406,359.00	286,406,359.00
16	00		<b>Salud</b>					0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
			<b>Acciones del Programa Normal</b>					0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
		08	Ampliar y Construir Infraestructura en Salud	Inmueble	0.0	0.2	0.1	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
17	04		<b>Educación</b>					0.00	96,189,686.07	96,189,686.07
			<b>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</b>					0.00	96,189,686.07	96,189,686.07
		03	Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	Inmueble	0.0	5.7	47.9	0.00	96,189,686.07	96,189,686.07
20			<b>Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana</b>					0.00	326,923,711.92	326,923,711.92
			<b>Acciones del Programa Normal</b>					0.00	256,536,266.92	256,536,266.92

ELABORÓ:

Lic. María Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración


014

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA	0.0	1.1	0.3	0.00	35,935,363.92	35,935,363.92
		07	Ampliar y Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra				0.00	220,600,903.00	220,600,903.00
	03		<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>					0.00	<b>70,387,445.00</b>	<b>70,387,445.00</b>
		11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA	0.0	0.6	0.6	0.00	70,387,445.00	70,387,445.00
<b>TOTAL UR</b>								-	<b>779,222,930.99</b>	<b>779,222,930.99</b>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**015**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)**


UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana				0.00	78,543,549.11	78,543,549.11	
	00		Acciones del Programa Normal				0.00	78,543,549.11	78,543,549.11	
		07	Ampliar y Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra			0.00	78,543,549.11	78,543,549.11	
			<b>TOTAL UR</b>				-	<b>78,543,549.11</b>	<b>78,543,549.11</b>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leiva Franco  
Director General de Administración

**016**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(RESCATE Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana				0.00	19,028,311.95	19,028,311.95	
	15		Recuperación de Espacios Públicos				0.00	19,028,311.95	19,028,311.95	
		05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	0.0	0.5	0.5	0.00	19,028,311.95	19,028,311.95
<b>TOTAL UR</b>							-	<b>19,028,311.95</b>	<b>19,028,311.95</b>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Paul F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**017**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(TRANSFERENCIAS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 11 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17	00	03	Educación Acciones del Programa Normal Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	Inmueble	0.0	0.5	0.5	0.00	66,667,000.00	66,667,000.00
			<b>TOTAL UR</b>					-	<b>66,667,000.00</b>	<b>66,667,000.00</b>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**018**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(PROGRAMA HÁBITAT)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana				0.00	4,487,477.58	4,487,477.58	
	11		Promoción de las Acciones del Programa Habitat				0.00	4,487,477.58	4,487,477.58	
		05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	0.0	0.5	0.5	0.00	4,487,477.58	4,487,477.58
			<b>TOTAL UR.</b>				-	<b>4,487,477.58</b>	<b>4,487,477.58</b>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**019**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS A PROGRAMAS SOCIALES Y DE SERVICIO)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
09	00		<b>Protección Civil</b>				0.00	19,096,468.16	19,096,468.16	
		01	<b>Acciones del Programa Normal</b>				0.00	19,096,468.16	19,096,468.16	
			Realizar Acciones de Atención de Emergencias en Materia de Protección Civil	Acción	0.0	2.0	2.0	0.00	19,096,468.16	19,096,468.16
16	00		<b>Salud</b>				0.00	50,770,000.00	50,770,000.00	
		08	<b>Acciones del Programa Normal</b>				0.00	50,770,000.00	50,770,000.00	
			Ampliar y Construir Infraestructura en Salud	Inmueble	0.0	0.2	0.1	0.00	50,770,000.00	50,770,000.00
20	00		<b>Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana</b>				0.00	8,006,013.38	8,006,013.38	
		03	<b>Acciones del Programa Normal</b>				0.00	6,213,593.07	6,213,593.07	
			Ampliar y Construir Infraestructura Urbana	Obra	0.0	2.0	2.0	0.00	1,110,192.26	1,110,192.26
		04	Mantener la Infraestructura Urbana	OBRA	0.0	9.0	9.0	0.00	5,103,400.81	5,103,400.81
	03		<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>				0.00	1,792,420.31	1,792,420.31	
		11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA	0.0	0.3	0.3	0.00	1,792,420.31	1,792,420.31

ELABORÓ:

U.C. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

020

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS A PROGRAMAS SOCIALES Y DE SERVICIO)**


UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales				0.00	47,677,504.12	47,677,504.12	
	00		Acciones del Programa Normal				0.00	47,677,504.12	47,677,504.12	
		03	Operar y Tratar los Residuos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA	0.0	348,325.3	348,325.3	0.00	47,677,504.12	47,677,504.12
<b>TOTAL UR</b>							-	<b>125,549,985.66</b>	<b>125,549,985.66</b>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**021**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana				0.00	15,516,818.12	15,516,818.12	
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma				0.00	15,516,818.12	15,516,818.12	
		11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA	-	1.0	1.0	0.00	15,516,818.12	15,516,818.12
			<b>TOTAL UR</b>				-	<b>15,516,818.12</b>	<b>15,516,818.12</b>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**022**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO)**


UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			<b>Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana</b>				1,131,679,359.00	1,325,693,018.11	1,325,693,018.11	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>				1,131,679,359.00	1,325,693,018.11	1,325,693,018.11	
		01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA	3.5	55.2	49.4	250,679,359.00	768,598,473.24	768,598,473.24
		02	Mantener la Infraestructura Vial	OBRA				16,000,000.00	2,717,246.79	2,717,246.79
		05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	0.0	1.0	1.0	0.00	28,960,237.99	28,960,237.99
		07	Ampliar y Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra	0.0	1.0	1.0	865,000,000.00	517,712,294.82	517,712,294.82
		12	Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.0	53,850.9	53,850.9	0.00	7,704,765.27	7,704,765.27
25			<b>Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales</b>					170,000,000.00	1,641,148.90	1,641,148.90
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					170,000,000.00	1,641,148.90	1,641,148.90
		09	Construir Rellenos Sanitarios	RELLE/SAN.	1.0	0.0	0.0	170,000,000.00	1,641,148.90	1,641,148.90
<b>TOTAL UR</b>								<b>1,301,679,359.00</b>	<b>1,327,334,167.01</b>	<b>1,327,334,167.01</b>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**023**

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(DESARROLLO REGIONAL TIPO DE PAGO 76)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana					0.00	751,464,670.14	751,464,670.14
	00		Acciones del Programa Normal					0.00	751,464,670.14	751,464,670.14
		07	Ampliar y Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra	0.0	0.8	0.8	0.00	751,464,670.14	751,464,670.14
<b>TOTAL UR</b>								-	<b>751,464,670.14</b>	<b>751,464,670.14</b>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**024**

# III. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL



Gobierno del Distrito Federal

# **EVALUACION PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (EVPP-I)**

Informe de Cuenta Pública 2008

**026**

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							IARCM (%) IV/VIII	
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/I = (IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)		IEGPP (%) VII/V = (VIII)
03	00		Administración Pública Acciones del Programa Normal						179,271,498.00	181,207,651.36	181,207,651.36		
		10	Actualizar las Normas de Construcción	Estudio	46.0	46.0	46.0	100.0	2,572,075.00	4,986,721.31	4,986,721.31	100.0	100.0
		59	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	100.0	176,699,423.00	174,872,734.04	174,872,734.04	100.0	100.0
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Reralizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1,348,196.01	1,348,196.01	100.0	-
05	00		Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo Acciones del Programa Normal						16,879,560.00	11,673,738.27	11,673,738.27		
		09	Coordinar Políticas Sectoriales	A/P	1.0	1.0	1.0	100.0	16,879,560.00	11,673,738.27	11,673,738.27	100.0	100.0
08	00		Seguridad Pública Acciones del Programa Normal						0.00	282,832,516.19	282,832,516.19		
		16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	Inmueble	0.0	201.0	201.0	100.0	0.00	282,832,516.19	282,832,516.19	100.0	100.0
09	00		Protección Civil Acciones del Programa Normal						22,782,354.00	38,025,036.25	38,025,036.25		
									22,782,354.00	38,025,036.25	38,025,036.25		

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Mg. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

027

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							IARCM (%) IV/VIII	
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/I = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]		IEGPP (%) VII/V = [VIII]
		01	Realizar Acciones de Atención de Emergencias en Materia de Protección Civil	Acción	28.0	30.0	30.0	100.0	3,734,353.00	22,499,464.00	22,499,464.00	100.0	100.0
		07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerografos y de Alerta Sísmica	Acción	2.0	2.0	2.0	100.0	6,950,000.00	6,993,008.00	6,993,008.00	100.0	100.0
		08	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Acción	4,250.0	1,434.0	1,434.0	100.0	12,098,001.00	8,532,564.25	8,532,564.25	100.0	100.0
12			<b>Igualdad de Género</b>						100,000.00	2,055,830.93	2,055,830.93		
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>						100,000.00	2,055,830.93	2,055,830.93		
		07	Promover la Equidad de Género	Evento	1.0	1.0	0.0	0.0	50,000.00	-	-	0.0	-
		13	Diseñar y Coordinar las Políticas Públicas con Perspectiva de Género	Acción	1.0	5.0	5.0	100.0	50,000.00	2,055,830.93	2,055,830.93	100.0	100.0
13			<b>Desarrollo y Asistencia Social</b>						49,308,475.00	461,606,983.32	461,606,983.32		
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>						49,308,475.00	461,606,983.32	461,606,983.32		
		10	Ampliar y Construir Infraestructura Social	INMUEBLE	2.0	10.0	7.6	76.0	49,308,475.00	460,302,962.79	460,302,962.79	100.0	76.0
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1,304,020.53	1,304,020.53	100.0	-
16			<b>Salud</b>						382,074,303.00	562,014,201.85	562,014,201.85		
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>						382,074,303.00	562,014,201.85	562,014,201.85		

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración


028

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/I = (IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)	IEGPP (%) VII/V = (VIII)	
		08	Ampliar y Construir Infraestructura en Salud	Inmueble	3.0	3.0	1.0	33.3	382,074,303.00	561,351,882.72	561,351,882.72	100.0	33.3
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	662,319.13	662,319.13	100.0	-
17		00	<b>Educación</b>						126,077,906.00	274,153,333.07	274,153,333.07		
			<b>Acciones del Programa Normal</b>						126,077,906.00	138,387,120.18	138,387,120.18		
		03	Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	Inmueble	3.0	2.0	0.7	36.0	126,077,906.00	135,187,711.70	135,187,711.70	100.0	36.0
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	3,199,408.48	3,199,408.48	100.0	-
		04	<b>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</b>						0.00	135,766,212.89	135,766,212.89		
		03	Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	Inmueble	0.0	61.0	56.4	92.5	0.00	124,584,744.90	124,584,744.90	100.0	92.5
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	11,181,467.99	11,181,467.99	100.0	-
19		00	<b>Cultura, Esparcimiento y Deporte</b>						0.00	4,291,180.26	4,291,180.26		
			<b>Acciones del Programa Normal</b>						0.00	4,291,180.26	4,291,180.26		
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	4,291,180.26	4,291,180.26	100.0	-

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**029**

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/I = (IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)	IEGPP (%) VII/V = (VIII)	
20			<b>Provisión de Servicios e Infraestructura Urbana</b>						1,981,566,433.00	6,784,425,648.70	6,784,425,648.70		
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>						1,881,512,361.00	6,338,845,739.64	6,338,845,739.64		
		01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA	11.0	64.0	57.5	89.8	412,460,448.00	2,487,674,771.98	2,487,674,771.98	100.0	89.8
		02	Mantener la Infraestructura Vial	OBRA	4.0	3.0	3.3	110.0	62,528,915.00	62,711,271.79	62,711,271.79	100.0	110.0
		03	Ampliar y Construir Infraestructura Urbana	Obra	0.0	10.0	10.0	100.0	0.00	17,468,027.94	17,468,027.94	100.0	100.0
		04	Mantener la Infraestructura Urbana	OBRA	3.0	22.0	22.0	100.0	5,442,927.00	14,184,596.10	14,184,596.10	100.0	100.0
		05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	2.0	23.0	21.5	93.3	43,155,842.00	811,965,403.71	811,965,403.71	100.0	93.3
		07	Ampliar y Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra	2.0	4.0	3.0	75.0	919,500,000.00	1,825,186,806.73	1,825,186,806.73	100.0	75.0
		08	Adquirir Mezcla Asfáltica	TONELADA	460,000.0	221,784.5	221,784.5	100.0	95,000,000.00	163,183,392.38	163,183,392.38	100.0	100.0
		10	Mantener Edificios Públicos	Obra	0.0	3.0	3.0	100.0	0.00	10,332,438.28	10,332,438.28	100.0	100.0
		12	Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	1,543,884.0	3,315,382.0	2,609,830.4	78.7	126,970,660.00	373,403,263.69	373,403,263.69	100.0	78.7
		15	Ampliar y Rehabilitar el Alumbrado Público	POSTE	44,405.0	45,635.0	68,306.0	149.7	130,820,273.00	189,187,053.81	189,187,053.81	100.0	149.7
		16	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	15,341,292.0	41,055,452.0	69,156,444.6	168.4	85,633,296.00	206,535,898.40	206,535,898.40	100.0	168.4
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	177,012,814.83	177,012,814.83	100.0	-
	03		<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>						100,054,072.00	398,548,330.96	398,548,330.96		
		11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA	4.0	32.0	32.0	100.0	100,054,072.00	382,432,935.34	382,432,935.34	100.0	100.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

030

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/I = [IV]	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)	IEGPP (%) VII/V = [VIII]	
	60		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	16,115,395.62	16,115,395.62	100.0	-
	11		<b>Promoción de las Acciones del Programa Habitat</b>						0.00	8,974,954.20	8,974,954.20		
	05		Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	0.0	1.0	1.0	100.0	0.00	8,974,954.20	8,974,954.20	100.0	100.0
	15		<b>Recuperación de Espacios Públicos</b>						0.00	38,056,623.90	38,056,623.90		
	05		Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN	0.0	1.0	1.0	100.0	0.00	38,056,623.90	38,056,623.90	100.0	100.0
25			<b>Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales</b>						1,072,744,436.00	1,326,013,403.25	1,326,013,403.25		
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>						1,072,744,436.00	1,326,013,403.25	1,326,013,403.25		
	03		Operar y Tratar los Residuos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA	6,555,402.0	6,774,344.5	7,320,344.5	108.1	591,711,725.00	1,001,982,115.10	1,001,982,115.10	100.0	108.1
	04		Operar y Mantener Plantas, Estaciones de Transferencia y Sitios de Disposición Final	PLANTA	16.0	16.0	16.0	100.0	72,974,356.00	88,556,981.90	88,556,981.90	100.0	100.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

031

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/I = (IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)	IEGPP (%) VII/V = (VIII)	
	08		Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	OBRA	1.0	1.0	1.0	100.0	20,390,138.00	15,780,112.27	15,780,112.27	100.0	100.0
	09		Construir Rellenos Sanitarios	RELLE/SAN.	1.0	0.0	0.0	0.0	226,819,931.00	70,215,849.39	70,215,849.39	100.0	-
	11		Diseñar y Operar Instrumentos de Plantación Ambiental	PROGRAMA	1.0	1.0	1.0	100.0	13,841,517.00	15,031,072.33	15,031,072.33	100.0	100.0
	12		Realizar la Recolección de Residuos Sólidos	TONELADA	12,500.0	12,208.0	13,915.5	114.0	52,783,152.00	16,413,416.00	16,413,416.00	100.0	114.0
	15		Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	PLANTA	3,450,000.0	4,500,000.0	4,905,881.2	109.0	94,223,617.00	103,829,850.73	103,829,850.73	100.0	109.0
	28		Ampliar y Construir Infraestructura para el Mejoramiento de la Movilidad y el Fomento a la Protección Ambiental	Obra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	4,239,817.89	4,239,817.89	100.0	-
	60		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	9,964,187.64	9,964,187.64	100.0	-
26			<b>Producción y Comercialización de Bienes y Servicios</b>						<b>477,469,323.00</b>	<b>699,310,346.98</b>	<b>699,310,346.98</b>		
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>477,469,323.00</b>	<b>699,310,346.98</b>	<b>699,310,346.98</b>		
	03		Producir Material Asfáltico	Tonelada	700,000.0	700,000.0	708,685.0	101.2	477,469,323.00	688,559,877.43	688,559,877.43	100.0	101.2
	60		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	10,750,469.55	10,750,469.55	100.0	-
			<b>TOTAL UR</b>						<b>4,308,274,288.00</b>	<b>10,627,609,870.43</b>	<b>10,627,609,870.43</b>		

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

032



Gobierno del Distrito Federal

# ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

## (ARyEVPP-II)

Informe de Cuenta Pública 2008

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	00	10	Actualizar las normas de construcción	ESTUDIO

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se revisaron, actualizaron y elaboraron el Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal y el de precios atípicos, consistente en mercadeo de: insumos, materiales, maquinaria y equipo, así como evaluar y seleccionar los datos, la captura y carga de información, así como el procesamiento de datos, además de la impresión, revisión de resultados, correcciones, ajustes y visto bueno de la información para su publicación.

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Mattell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	00	59	Otorgar servicios de Apoyo Administrativo	A/P

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Se coordinaron acciones y establecieron lineamientos generales a efecto de lograr una mayor eficiencia en las áreas que integran el Sector Obras, en lo relativo a proporcionar los servicios públicos, equipamiento urbano y ejecutar las obras que demanda la ciudadanía. Se establecieron políticas y mecanismos de control y supervisión dentro de la Secretaría y del Sector Obras y Servicios en materia presupuestal, adquisiciones y servicios personales. Se tramitaron y dio seguimiento a las diversas solicitudes para la autorización de programas, contratos, movimientos presupuestales, de personal y adquisiciones de la Secretaría y del Sector Obras y Servicios. Se elaboraron informes de la Secretaría requeridos por las áreas centrales.

Se coordinó el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Obras y Servicios y el Comité Central de Obras del Gobierno del Distrito Federal, así como su representación en otros comités. Se atendieron solicitudes de información sobre actividades en el Sector Obras y Servicios que permitan conocer lo que el Gobierno del Distrito Federal realiza. Se integró la información para la presentación por parte del Secretario de resultados, avances y logros de la Secretaría en informes, comparecencias, foros, consultas y otros, además de que se brindó apoyo en el manejo de la integración de información referente al Gabinete de Desarrollo Sustentable.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**035**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	00	59	Otorgar servicios de Apoyo Administrativo	A/P

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

036

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Construir Dormitorio en el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla

Construir un nuevo edificio en el interior del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, se lleva a cabo una ampliación de instalaciones ya en operación por lo que el Centro le brindará servicios de alimentación para los internos, dotación de agua y energía eléctrica. El Centro de Readaptación Social en Santa Martha Acatitla se encuentra ubicado en Calle Morelos S/N, Colonia Paraje Zacatepec, Delegación Iztapalapa. Fecha de inicio 1 de julio de 2008, fecha de término 31 de agosto de 2009. Avance físico 56.53% al 31 de diciembre de 2008.

Construir Módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana

Un modelo tipo de módulo, uno de 90 m2 y otro de 60 m2, que se empleará de acuerdo a las dimensiones disponibles en cada terreno. La construcción será a base de elementos de concreto armado tales como losa de cimentación, muros y losa tapa de concreto armado, soportados mediante columnas metálicas y 30 de junio de 2008, fecha de término: 12 de septiembre de 2008. Avance físico 83.13% al 31 de diciembre de 2008.

Remodelar, Adecuar y dar Mantenimiento a cuatro Centros de Salud del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. (Se canceló la meta física, debido a que la actividad consistió en levantar las necesidades de obra )

Con la finalidad de realizar mantenimientos mayores a las Unidades de Salud en los Reclusorios Preventivos en la Ciudad de México, es necesario el levantar las necesidades de cada una de las áreas afines y las respectivas autoridades mediante la elaboración de Proyectos Ejecutivos. Fecha de inicio: 10 de noviembre, fecha de término: 10 de diciembre de 2008. Avance físico 100% al 31 de diciembre de 2008.

ELABORÓ:

Lic. María Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

037

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

**EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Adicionalmente, se construyeron 99 módulos de seguridad fijos y se adquirieron 60 módulos fijos, se traspasaron a la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acta de traspaso de bienes muebles ATB/001/2009, el día 21 de enero del 2009. Los módulos fijos son de 60 y 90 metros cuadrados mediante sistemas de prefabricación comunmente utilizado en las edificaciones en serie, y se ubican en:

- 1 delegación: Álvaro obregón Colonia águilas ampliación primera y segunda parque en la calle Rómulo O'Farril entre cerrada de las águilas y escollo 90m2
- 2 delegación: Álvaro obregón colonia palmas en la calle barranca del tecolote entre ricardo flores magón y telégrafos de Guadalajara 60m2
- 3 delegación: Álvaro obregón colonia lomas de cúpula en la calle avenida lomas de cúpula entre hermanos vivaldi y manuel ávila camacho 90m2
- 4 delegación: Álvaro obregón colonia zenón hidalgo en la calle otiapan entre andador jaltipan 60m2
- 5 delegación azcapotzalco colonia pueblo san andrés en la calle san andrés entre calzada de guadalupe y tlaltelpan 60m2
- 6 delegación azcapotzalco colonia san miguel amantla en la calle morelos y fresno 60m2
- 7 delegación azcapotzalco colonia libertad en la calle wake entre granjas y norte 79 b 60m2
- 8 delegación azcapotzalco colonia san francisco tetecala en la calle santa apolonia entre eje 3 norte tochtli i 60m2

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**038**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 9 delegación azcapotzalco colonia tlatlilco en la calle eulalia guzman entre casi esq. ferrocarril central y av. de los maestros
- 10 delegación azcapotzalco colonia u.h. miguel hidalgo en la calle rafael alducin entre tomas marin y federico avalos
- 11 delegación azcapotzalco colonia reynosa tamaulipas en la calle refinaria minatitlan entre campo arroyo chico y campo lomito 60m2
- 12 delegación azcapotzalco colonia sindicato mexicano de electricistas en la calle rabaul entre norte 87 y norte 89 60m2
- 13 delegación azcapotzalco colonia el recreo en la calle tebas y san lucas 60m2
- 14 delegación azcapotzalco colonia porvenir en la calle av. cuitlahuac entre calle 28 y calzada vallejo 60m2
- 15 delegación azcapotzalco colonia san salvador xochimanca en la calle cerrada norte 45 entre esq. poniente 42-a 60m2
- 16 delegación azcapotzalco colonia aldana en la calle calle 7 entre esq. calle 26 60m2
- 17 delegación azcapotzalco colonia santa lucia en la calle camino a santa lucia entre acatl 60m2
- 18 delegación azcapotzalco colonia san antonio en la calle campo encantado entre tezozomoc y san isidro 60m2
- 19 delegación azcapotzalco colonia u.h. francisco villa en la calle doroteo arango entre casi esq. victor hernandez 60m2
- 20 delegación azcapotzalco colonia u.h. el rosario en la calle pescadores entre tejedores 60m2

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

039

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 21 delegación azcapotzalco colonia del gas en la calle av. encarnación ortiz entre sabino y calle 10 60m2
- 22 delegación azcapotzalco colonia san bernabé en la calle central entre platanales y piñón 60m2
- 23 delegación gustavo a. madero colonia 15 de agosto en la calle av. ferrocarril hidalgo entre guadalupe victoria y general carlos salazar 60m2
- 24 delegación gustavo a. madero colonia ampl. progreso nacional en la calle calle 15 entre casi esq. monte alto 60m2
- 25 delegación gustavo a. madero colonia lomas de cuautepec en la calle iztacchuatl entre cerro azul 60m2
- 26 delegación gustavo a. madero colonia panamericana en la calle poniente 114 entre norte 13 y norte 11-a 60m2
- 27 delegación gustavo a. madero colonia la escalera en la calle miguel otón de mandizábal entre miguel bernard y guillermo massieuh 90m2
- 28 delegación gustavo a. madero colonia u.h. la pantera en la calle miguel otón de mandizábal entre av. vallejo 60m2
- 29 delegación gustavo a. madero colonia ejido de san juan de aragon en la calle puerto de palos entre puerto kiel 60m2
- 30 delegación gustavo a. madero colonia villa de argón en la calle av. 608 entre av. 412 60m2
- 31 delegación gustavo a. madero colonia san felipe de jesús poniente en la calle av. villa de ayala entre río grande y fresnillo 60m2
- 32 delegación gustavo a. madero colonia san felipe de jesús oriente en la calle av. villa de ayala entre sierra de pinos y atizapan de zaragoza 60m2

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 33 delegación gustavo a. madero colonia santa rosa en la calle av. 3-a entre calle 4a y calle 6a 60m2
- 34 delegación gustavo a. madero colonia ampliación san juan en la calle av. talismán entre esq. eduardo molina 60m2
- 35 delegación gustavo a. madero colonia ejido san juan de aragón en la calle av. 482 entre esq. av. 412 60m2
- 36 delegación gustavo a. madero colonia la forestal en la calle viveros de la paz entre casi esq. fanny schiller 60m2
- 37 delegación gustavo a. madero colonia ampliación río blanco av. eduardo molina entre esq. aángel albino corzo 60m2
- 38 delegación gustavo a. madero colonia el arbolillo 3era sección en la calle calle 11 entre esq. emiliano zapata
- 39 delegación iztapalapa colonia tepalcates en la calle primavera s/n entre 3ra cerrada de primavera y calz. ignacio zaragoza 60m2
- 40 delegación iztapalapa colonia normandia en la calle esquina laboristas entre tarento y san andrés tetepilco 60m2
- 41 delegación iztapalapa colonia corazón de la supermanzana 5 en la calle segunda cerrada de José barragán entre primera de casimiro del valle y u.h. vicente guerrero supermanzana 5 90m2
- 42 delegación iztapalapa colonia san miguel teotongo rancho bajo avisadero en la calle José maría morelos entre primavera y jazmín 60m2
- 43 delegación iztapalapa colonia apatlaco en la calle hidalgo entre eje 5 sur y canal de apatlaco 60m2

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**041**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

44 delegación iztapalapa	colonia 25 de septiembre de 1873 en la calle periférico entre batalla de casa blanca y leyes de reforma tercera sección	90m2
45 delegación iztapalapa	colonia belisario domínguez en la calle av. jalisco entre ignacio allende y guadalupe del moral	90m2
46 delegación iztapalapa	colonia torres del potrero en la calle camelia entre violeta y av. de las torres	60m2
47 delegación iztapalapa	colonia san miguel teotongo rancho bajo avisadero en la calle carril entre pedregal y rosál	60m2
48 delegación iztapalapa	colonia san miguel teotongo torres mercedes en la calle álamos entre juan escutia y agustín melgar	60m2
49 delegación iztapalapa	colonia benito Juárez en la calle isidro fabela entre ramos millán y san miguel teotongo torres mercedes	60m2
50 delegación iztapalapa	colonia miravalle en la calle valle de México entre rodeo y guayaba	60m2
51 delegación iztapalapa	colonia tenorios en la calle pino entre consejo urbano y colorines	90m2
52 delegación iztapalapa	colonia avenida principal en la calle cerrada limón entre calle 3 y san miguel teotongo torres mercedes	90m2
53 delegación iztapalapa	colonia chilpancingo norte y sur en la calle siervo de la nación entre sentimientos de la nación y u. h. ermita zaragoza	60m2

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

042

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

**EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

54 delegación iztapalapa colonia sentimientos de la nación en la calle esq. av. texcoco entre charo y u. h. ermita zaragoza 60m2  
 55 delegación iztapalapa colonia enna en la calle el fuerte entre avenida ignacio zaragoza y pueblo san lorenzo xicotencatl 60m2  
 56 delegación iztapalapa colonia emilio azcarraga en la calle esq. av. telecomunicaciones entre av. 3 y u.h. gelatao de juárez i y ii 90m2  
 57 delegación iztapalapa colonia ejercito constitucionalista en la calle corazón de la s mz. 2 entre av. universidad y av. apatzingan 60m2  
 58 delegación iztapalapa colonia república federal en la calle ignacio zaragoza entre luis garcía y santa martha acatitla sur 60m2  
 59 delegación iztapalapa colonia u.h. san lorenzo tezonco ii en la calle estrella entre satélite y planeta 90m2  
 60 delegación iztapalapa colonia jardines de san lorenzo tezonco en la calle cuauhtémoc entre jardín de orquídea y jardín de y lirios 60m2  
 61 delegación iztapalapa colonia el molino en la calle damiana s/n entre muicle y finisachio 90m2  
 62 delegación iztapalapa colonia renovación en la calle av. 9 s/n entre calle 4 y calle 5 90m2  
 63 delegación iztapalapa colonia pueblo de san lorenzo tezonco en la calle av. de las torres entre camino a santa cruz y everardo gamiz 60m2  
 64 delegación iztapalapa colonia lomas de zaragoza en la calle venustiano carranza entre francisco villa y cerrada de venustiano carranza 60m2  
 65 delegación iztapalapa colonia pueblo santiago acahualtepec en la calle ezequiel montes entre cedros y pino 60m2

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

043

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P.	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

**EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

66 delegación iztapalapa colonia xalpa en la calle calle lemus entre sierra mixteca y mina de plata 60m2  
 67 delegación iztapalapa colonia pueblo santa maría aztahuacan en la calle av. méxico entre privada de sanpedro y eje 6 90m2  
 68 delegación iztapalapa colonia consejo agrarista mexicano en la calle esther zunon entre frente a leo sam 60m2  
 69 delegación iztapalapa colonia carlos hank gonzález en la calle villa fetiche entre villa jimena y villa ibáñez 90m2  
 70 delegación iztapalapa colonia mixcoatl en la calle villa franqueza entre esq. manuel cañas 60m2  
 71 delegación iztapalapa colonia desarrollo urbano quetzalcóatl sur en la calle villa cid s/n entre villa iris y villa inferior 60m2  
 72 delegación iztapalapa colonia los ángeles en la calle av. del rosal s/n entre espuela y gardenia 60m2  
 73 delegación iztapalapa colonia u.h. santa cruz meyhualco en la calle av. 4 calle 31 y calle 25 60m2  
 74 delegación iztapalapa colonia lomas estrella en la calle creta s/n entre frigida y macedonia 60m2  
 75 delegación magdalena contreras colonia pueblo san bernabé ocotepec circuito de la soledad (circuito el oasis) entre potrerillo san jerónimo  
 76 delegación magdalena contreras colonia las cruces en la calle higuera entre janitzio y cda. michoacán

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**044**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

77 delegación magdalena contreras colonia san francisco en la calle río chico entre héroes de nacozeni  
 78 delegación magdalena contreras colonia tierra unida en la calle andador 6 entre esq. andador 12  
 79 delegación magdalena contreras colonia san jerónimo lidice en la calle río Amazonas entre lomas quebradas y capitán vertiz 90m2  
 80 delegación tláhuac colonia del mar en la calle piraña entre casi esq. gral. leandro valle 60m2  
 81 delegación tláhuac colonia ojo de agua en la calle José Mariano Cadena entre ojo de agua (eje 10 sur) y Esteban Chavero 90m2  
 82 delegación tláhuac colonia pueblo san Andrés Mixquic barrio san Miguel en la calle camino a las minas entre mandarina y mamey 60m2  
 83 delegación tláhuac colonia las arboledas en la calle Buena Suerte entre segunda privada de Providencia y tercera privada de Providencia 60m2  
 84 delegación tláhuac colonia Santa Cecilia en la calle Av. Tláhuac entre riachuelo serpentina y José Párragos 60m2  
 85 delegación tláhuac colonia Santa Catarina en la calle calle 8 entre Ángel Carmeño y Carretera Tlaltemco a autopista México Puebla 60m2  
 86 delegación Tlalpan colonia Cruz del Farol en la calle Cerro Negro entre Maguay 60m2  
 87 delegación Tlalpan colonia Lomas Hidalgo en la calle Av. 1 entre calle 8 y calle 7

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

045

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

88 delegación tlalpan colonia miguel hidalgo en la calle miguel hidalgo entre guanajuato 60m2  
 89 delegación tlalpan colonia parres el guarda en la calle hidalgo entre 5 de febrero y 16 de septiembre 60m2  
 90 delegación tlalpan colonia san miguel topilejo en la calle av. santa cruz entre cda. colorines 90m2  
 91 delegación tlalpan colonia villa lázaro cárdenas en la calle club deportivo cruz azul av. de las torres 60m2  
 92 delegación tlalpan colonia san pedro mártir en la calle dalía s/n entre cda. mirasol y av. el mirador 60m2  
 93 delegación tlalpan colonia pedregal de santa úrsula xitla en la calle chostales entre cuitlatecos  
 94 delegación tlalpan colonia toriello guerra en la calle luis g. inclán entre peña pobre y chimalcoyoc  
 95 delegación tlalpan colonia mesa los hornos en la calle 2do andador de cehuantepec, atrás del jardín de niños entre cehuantepec y 5to andador de cehuantepec 60m2  
 96 delegación tlalpan colonia misiones tlalpan en la calle puente entre tolentino y puente 60m2  
 97 delegación xochimilco colonia san gregorio atlapulco en la calle av. chapultepec entre díaz ordaz  
 98 delegación xochimilco colonia san sebastián tulyehualco en la calle av. división del norte entre francisco presa 60m2  
 99 delegación xochimilco colonia pueblo santa cecilia tepetlapa en la calle francisco sarabia entre progreso 60m2

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
08	00	16	Ampliar, Construir y Mantener la Infraestructura para la Seguridad Pública	INMUEBLE

**EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada originalmente en el Programa Operativo Anual, sin embargo hacia mediados del año fueron autorizados los recursos para llevar a cabo las obras contempladas en esta actividad institucional: Construcción de módulos de vigilancia, Dormitorio en el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla y Mantenimiento a cuatro Centros de Salud del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
- C) Al cierre del ejercicio sólo se terminaron 42 módulos, ya que los 40 módulos restantes no se realizaron por la oposición vecinal (las personas hicieron plantones en los lugares donde se iban a construir los Módulos de Seguridad); acción realizada con violencia en la cual hubo intervención de la fuerza pública de la Delegación de Iztapalapa. Además, el Área de Contratos procedió a rescindir los contratos correspondientes.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

047

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
9	00	01	Protección civil	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Se desarrollaron actividades de capacitación a Directores Responsables de Obra inscritos al programa de protección civil, para que realicen de forma eficaz su trabajo en caso de presentarse un sismo, así como de lograr una oportuna y veraz información del estado que guardan los inmuebles después de la ocurrencia de fenómenos sísmicos. Asimismo, se realizaon simulacros sísmicos para la capacitación y adiestramiento de los Directores Responsables de Obra y se impartieron conferencias técnicas relacionadas con temas de Ingeniería Sísmica, tipos de daños que se pudieran presentar en las edificaciones ante un sismo, mismas que impartieron especialistas en materia sísmica y estructural. Además a los Directores Responsables de Obra se les otorgó credenciales que los autorizan a intervenir y tener acceso a los inmuebles para la evaluación y registro de daños, y se les proporcionó maletines equipados con artículos básicos para su desempeño.

Además se realizaron acciones de mitigación en predios de alto riesgo y proyectos de estabilización de taludes y estudios geotécnicos. Proyectos para la estabilización de taludes en 16 sitios de alto riesgo. Fecha de inicio: 27 de octubre, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico del 100%. Trabajos de estabilización de taludes en la Delegación Álvaro Obregón, consistentes en estudios geológicos y geofísicos, levantamiento topográfico, tendidos de refracción sísmica y sondeos eléctricos verticales para conocer los estratos componentes del suelo de la zona, bloques inestables, presencia de grietas, fisuras, bajadas de agua y presencia de materiales blandos en predios, para determinar los trabajos a realizar.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl E. Lewa Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
9	00	01	Protección civil	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Estudio geológico-geofísico y trabajos de estabilización de talud en el Cerro del Cantil y construcción de muro de contención, trabajos de mitigación de riesgos en el Cerro del Chiquihuite, manzana 15 y 16 de la colonia Candelaria, Delegación Gustavo A. Madero. Fecha de inicio: 28 de octubre, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico del 100%. Obras para la renivelación, mejoramiento de suelo y reacondicionamiento de viviendas en el edificio "H" de la Unidad Benito Juárez.

Trabajos de obra para la renivelación, mejoramiento de suelo y reacondicionamiento de la Escuela Primaria José Romero y Fuentes, Unidad Habitacional Zaragoza. Fecha de inicio: 27 de octubre, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico del 100%. Proyecto y estudio geológico del cantil ubicado en las calles Cerro Rostral y Cerro Bernal, Delegación Iztapalapa, con sus respectivos estudios de mecánica de suelos y supervisiones. Fecha de inicio: 14 de noviembre, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico del 100%. Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo, ubicados en los parajes El Ocotal y El Ermitaño en la Delegación Magdalena Contreras. Excavación y corte de material saturado en la zona de influencia de riesgo, previo levantamiento topográfico del terreno, desplante de muro de contención de concreto reforzado, con longitud y sección variable, determinado por el estudio de mecánica de suelos, empleando concreto hidráulico premezclado y acero de refuerzo. Despalle del terreno sobre el muro construido, construcción de drenes transversales a base de tubo de PVC. Construcción de lavaderos y contracuentas para la protección del talud. Rellenos posteriores al muro, con material producto de los cortes.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
9	00	01	Protección civil	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100%. Trabajos de mantenimiento general en la Escuela Secundaria No. 282 Gilberto Borja Navarrete, ubicada en calle 329 B, entre la calle 318 y Anillo Periférico, colonia Nueva Atzacualco. Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre. Avance físico 100 %.

**B)** La meta física se incrementó debido a que en el mes de octubre se autorizaron recursos adicionales para que la Dirección General de Obras Públicas, realizara acciones de mitigación en predios de alto riesgo y proyectos de estabilización de taludes y estudios geotécnicos.

**C)** No se presenta variación.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

050

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
9	00	07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerografos y de Alerta Sísmica	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Se aseguró la operación ininterrumpida de la red de acelerografos y de la alerta sísmica, y se informó de los resultados del análisis de los registros. Se supervisaron periódicamente las condiciones de operación del sistema y se rehabilitó el equipo dañado. Asimismo, se dio continuidad al aprovechamiento de dicha red, la Secretaría de Obras y Servicios mediante un contrato con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. apoyó el mantenimiento y conservación del Sistema de Alerta Sísmica y de la Red de Acelerógrafos de la Ciudad de México. Para lo cual se realizan acciones de mantenimiento a la Red de Acelerógrafos de la Ciudad de México en las cuarenta estaciones de registro en superficie y tres de profundidad distribuidas en el Valle de México, de acuerdo al criterio de expertos en mecánica de suelos e ingeniería estructural y 29 estaciones donadas por la Fundación ICA, A.C. al Distrito Federal. Los Acelerógrafos registran la aceleración del terreno cuando sobrepasa el nivel de disparo establecido, registrándose digitalmente en cinta magnética.

**B)** No se presenta variación.

**C)** No se presenta variación.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

051

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
9	00	08	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Se realizaron 1,434 revisiones estructurales de edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal, Gobierno Federal y particulares, a fin de verificar la seguridad estructural de los inmuebles.

**B)** La variación observada se debe a que con los recursos autorizados originalmente no era posible atender las solicitudes de revisión de inmuebles, por lo cual se solicitaron recursos adicionales a fin de contratar servicios externos para poder atender la demanda de revisiones, sin embargo éstos se autorizaron hasta octubre, de manera que ya no fue posible realizar los trámites de contratación.

**C)** No se presenta variación

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	00	07	Promover la Equidad de Género	EVENTO

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizó el taller que se tenía programado sobre equidad de género.

B) La realización de esta actividad está en función de los resultados que arroje el Diagnóstico Sobre Equidad de Género de la Secretaría de Obras y Servicios, sin embargo dado que dicho diagnóstico se concluyó hasta el final de 2008, ya no fue posible llevar a cabo la realización de esta actividad institucional. Conviene mencionar que, el retraso en el mencionado documento se derivó de que se buscaron las ofertas más económicas dados los escasos recursos.

C) La realización de esta actividad está en función de los resultados que arroje el Diagnóstico Sobre Equidad de Género de la Secretaría de Obras y Servicios, sin embargo dado que dicho diagnóstico se concluyó hasta el final de 2008, ya no fue posible llevar a cabo la realización de esta actividad institucional. Conviene mencionar que, el retraso en el mencionado documento se derivó de que se buscaron las ofertas más económicas dados los escasos recursos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**053**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	00	13	Diseñar y Coordinar las Políticas Públicas con Perspectiva de Género	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Se elaboró un diagnóstico sobre la igualdad de género en la Secretaría de Obras y Servicios, esto para tener información precisa sobre la participación de las mujeres en la actividad de la Secretaría, a fin de identificar cuál es la problemática en en materia de género. Además la Dirección de General de Obras Públicas realizó Trabajos en el Albergue para Mujeres que Viven con Violencia Familiar (Inmujeres).

Los trabajos iniciaron con la construcción de barda perimetral, los cuales consisten en: desmontaje y retiro de malla tipo ciclón, corte y retiro de arbustos, despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro aparente de block hueco de 18 x 20 x 28 cms, castillos y cadenas de concreto armado; posteriormente se desarrollaron los trabajos de construcción de una bodega, consistentes en: suministro y colocación de techumbre de lámina de multipanel, construcción de firme de concreto armado con malla electrosoldada, aplanado de mezcla, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones y de esmalte en herrería y suministro e instalación de lámparas de empotrar con gabinete 2 x 1.20, accesorios eléctricos y colocación de loseta vinílica con zoclo; luego la construcción de baños para guardería consistente en: despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro aparente de tabique ligero, castillos y cadenas de concreto armado, firme de concreto armado con malla electrosoldada, losa de concreto armado, construcción de instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria con sus respectivos accesorios, cancelería y mamparas de aluminio, colocación de loseta cerámica en muros y pisos y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

054

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	00	13	Diseñar y Coordinar las Políticas Públicas con Perspectiva de Género	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Equidad**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Por último se realizó la construcción de un salón de usos múltiples, consistente en: despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro de tabique ligero, castillos y cadenas de concreto armado, suministro y colocación de techumbre de lámina de multipanel, construcción de firme de concreto armado con malla electrosoldada, aplanado de mezcla, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones y de esmalte en herrería y suministro e instalación de lámparas de empotrar con gabinete 2 x 1.20, accesorios eléctricos y colocación de loseta de cerámica con zoclo y trabajos varios en áreas exteriores. Los trabajos de mantenimiento a cuatro Unidades de Inmujeres-DF, consisten en: impermeabilizaciones, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, reparación de plafones, trabajos varios de albañilería y carpintería.

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada originalmente en el Programa Operativo Anual, sin embargo con la adecuación programático-presupuestaria número: A 08 PD IM 039 E de fecha 21 de noviembre, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo la obra contemplada en esta actividad institucional.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**055**

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	00	10	Ampliar y Construir Infraestructura Social	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** En esta actividad institucional se construyeron 7.6 inmuebles con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, a través de la prestación de servicios de asistencia social, promoviendo la aceptación y participación de la población marginada o de escasos recursos, mediante programas que propician una mejor organización, interrelación y superación de la comunidad.

Se construyó al 100% el Centro Comunitario Chamontoya, ubicado en Andador 6 julio s/n lote 41 Col. Lomas de Chamontoya, en la Delegación Álvaro Obregón, en el cual se da atención a personas de la tercera edad; desarrollo del adolescente; actividades sociales y de esparcimiento, comunales y trabajo social, beneficiando de forma directa a 43,100 habitantes aproximadamente, con una área total de construcción de 363.00 m2. También se construyó el 49.7% del Centro Comunitario DIF Cuauhtémoc, el cual prestará servicios de Educación, Salud, Guardería, fomento los Oficios y Artes, así como actividades Deportivas y Culturales en la localidad; favoreciendo con ello condiciones de salud, instrucción y bienestar en la zona, ubicado en Calle Jesús Carranza No. 33 y Tenochtitlán No. 40, Colonia Morelos en la Delegación Cuauhtémoc. Fecha de inicio: 8 de enero de 2008. Construcción de del Centro Comunitario DIF Tláhuac, ubicado en calle Gabriel Ramos Millán S/N esquina Camino Real, Pueblo de San Juan Ixtayopan en la Delegación Tláhuac. Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2007, fecha de término: 14 de octubre de 2008. Avance físico 100% al 31 de diciembre de 2008. Construcción del Centro Comunitario DIF Tlalpan, ubicado Avenida México-Ajusco No. 642, Pueblo de San Miguel Ajusco en la Delegación Tlalpan. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2007, fecha de término: al 24 de noviembre de 2008. Avance físico 100% al 31 de diciembre de 2008.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**056**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	00	10	Ampliar y Construir Infraestructura Social	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Construcción del Centro Comunitario DIF Xochimilco, ubicado Av. Plan de Muyuguarda Esq. Canal Alahueltaco, colonia Barrio 18, en la Delegación Xochimilco. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2007, fecha de término: 28 de noviembre de 2008. Avance físico 90% al 31 de diciembre de 2008. Construcción del Centro Comunitario DIF Iztapalapa, ubicado en calle La Ford esquina Av. Ermita Iztapalapa, colonia Reforma Política, en la Delegación Iztapalapa. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2007, fecha de término: 20 de octubre de 2008. Avance físico 100% al 31 de diciembre de 2008. Construcción del "Museo de Ciencias de las Adicciones" mediante la realización de trabajos de restauración y remodelación de los inmuebles ubicados en la Colonia Santa María la Ribera, específicamente los inmuebles ubicados en las calles de Eligio Ancona números 243 y 245 en la Colonia Santa María la Ribera, en la Delegación Cuauhtémoc, para la construcción y puesta en marcha de un espacio interactivo sobre adicciones. Se pretende realizar áreas destinadas a un museo, una biblioteca especializada y una área de consultorios para la realización de terapias a adictos y sus familias. Fecha de inicio: 05 de septiembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico 47.44 % al 31 de diciembre de 2008. Debido al convenio de diferimiento, al convenio de redistribución de montos y al convenio modificadorio en tiempo.

Construcción de 2 Centros Cooperativos, uno ubicado en Av. Puerto de Mazatlán No. 269, colonia La Pastora, Delegación Gustavo A. Madero. Fecha de inicio: 30 de agosto del 2008, fecha de término: 23 de abril del 2009. Los trabajos se contrataron de forma bianual, por lo que está pendiente la autorización de los recursos para el ejercicio 2009. Se realizó convenio de diferimiento en plazo por entrega tardía del anticipo. Avance físico del 31 % al 31 de diciembre de 2008. Y el otro se ubica en calle Aquiles Elorduy esquina Av. Camarones, Colonia El Recreo, Delegación Azcapotzalco. Fecha de inicio: 30 de agosto del 2008, fecha de término: 15 de abril del 2009. Los trabajos se contrataron de forma bianual, por lo que está pendiente la autorización de los recursos para el ejercicio 2009. Avance físico del 41 % al 31 de diciembre de 2008.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

057

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	00	10	Ampliar y Construir Infraestructura Social	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Se concluyó la construcción del Nuevo Edificio del Servicio Médico Forense, realizándose los siguientes trabajos: Estructura de concreto, Estructura de acero, Albañilería, Acabados, Muebles de baño y accesorios, Cancelaría de aluminio y vidriería, Instalación eléctrica, Cabezal de succión, Descarga (Bombas PCI a red de servicios), Implantación eléctrica (Bomba - Calentador), Protección contra incendio, Hidroneumático, Instalación sanitaria, Instalación hidráulica, Aire acondicionado, Equipamiento de control de acceso, Equipamiento de detección y contra incendios, Equipamiento de video, Elevadores, Señalización, Jardinería, Limpieza general, Pararrayos y tierras físicas, Impermeabilización de azotea. Ubicado en Av. Niños Héroes esquina Dr. Liceaga, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, D.F." Fecha de inicio: 01 de octubre de 2008, fecha de término: 30 de noviembre de 2008. Avance físico 100% al 31 de diciembre de 2008. Adicionalmente se realizaron trabajos del concepto de gasto 6300, entre ellos el proyecto ejecutivo: elaboración de Proyecto Arquitectónico, Proyecto de Ingenierías (eléctrica, hidrosanitaria, aire acondicionado, voz y datos) y catálogo de conceptos para el funcionamiento óptimo del auditorio de la alberca del Deportivo "Rosario Iglesias", estudios de mecánica de suelos, y trabajos preliminares en el predio La Ford, para la posterior construcción del Parque Iztapalapa.

**B)** La variación observada se debió a que dado que el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, es una prioridad para la actual administración, en el transcurso del ejercicio se autorizaron diversas ampliaciones de recursos, a fin de solventar la construcción de más inmuebles, toda vez que de origen sólo se tenían programados dos Centros Comunitarios DIF: el de Tepito y Tláhuac.

**C)** La variación obedece al atraso en la entrega del predio por parte del INAH para el Centro DIF Tepito; y a que los recursos para la Construcción del Museo de las Adicciones y dos Centros Cooperativos de Capacitación para el Fomento del Empleo, se autorizaron hacia el tercer trimestre del año.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

058

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	00	08	Ampliar y Construir Infraestructura en Salud	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Construcción de una Clínica de Salud en Tláhuac de 120 camas censables que contendrá los servicios de: Urgencias, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Medicina Interna, Consulta especializada, Traumatología, Terapia Intensiva Polivalente, para adultos. Terapia Intermedia, Neonatal. Cirugía General. Auxiliares de Diagnóstico y Gabinete, Enseñanza, Capacitación e Investigación. Ubicada en Av. Gabriela Mistral, esquina Avenida la Turba Sur Poniente, Colonia Villa Centro Americana y del Caribe, Delegación Tláhuac. Fecha de inicio: 16 de julio de 2007, fecha de término: 31 de mayo de 2009. Avance físico 41.41% al 31 de diciembre de 2008 con respecto al programa de la empresa contratada después de la rescisión administrativa.

Construcción de una Unidad de Salud en Ajusco Medio que contará con 72 camas censables, ubicada en Calle Encinos, predio 324 y 325 Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección Delegación Tlalpan, que contenga los servicios de: Urgencias, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cirugía General, Consulta Especializada, Traumatología, Auxiliares de Diagnóstico y Gabinete, Enseñanza, Capacitación e Investigación. Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2007, fecha de término: 31 de mayo de 2009. Avance físico 33.95% con respecto a la nueva reprogramación, después del convenio de redistribución de montos.

Construir la Clínica de Salud en Iztapalapa: preliminares, cimentación de concreto reforzado, estructura de concreto y/o metálica, muros de tabique y/o block hueco, muros divisorios de tablaroca y tablacemento. Acabados: en áreas comunes y de servicio al público en quirófanos en exteriores en muros en fachadas, pintura, plafones, herrería y cancelería. Ubicación de la Clínica Hospital "Emiliano Zapata": Calle Cuco Sánchez N° 71, manzana 143, lote 1, colonia Ampliación Emiliano Zapata, Delegación Iztapalapa. Fecha de inicio: 08 de septiembre de 2008, fecha de término: 7 de septiembre de 2009. Avance físico 14.91 % al 31 de diciembre de 2008.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**059**

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	00	08	Ampliar y Construir Infraestructura en Salud	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Adicionalmente se llevaron a cabo: Plan maestro para proyectar por etapas la Remodelación y Adecuación del Hospital General Doctor Gregorio Salas. Ubicado en calle del Carmen No. 42, entre República de Colombia y Venezuela colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Esta obra se reactivó el 1 de septiembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre 2008. Avance físico 95% al 31 de diciembre de 2008. Y Liquidación de los trabajos de Remodelación y Ampliación del Hospital ubicado en Calle Gustavo J. Garmendia S/N esquina avenida Víctor Hernández Covarrubias, colonia Unidad Habitacional Francisco Villa en la Delegación Azcapotzalco, C.P. 02400. Fecha de inicio: 1 de noviembre 2008, fecha de término: 30 de noviembre de 2008. No se tenía programado ningún importe de ejercicio al periodo. Avance físico 100 % al 31 de diciembre de 2008.

**B)** La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue inferior debido a que el atraso que se refleja en el avance de obra de la Clínica de Salud de 120 camas en la Delegación de Tláhuac se debe a la rescisión administrativa a la empresa que realizó el Proyecto Integral, debido a que la empresa INCOPSA abandonó los trabajos de construcción del Hospital el día 21 de abril, argumentando la solicitud de una terminación anticipada y abandonando inmediatamente la obra, sin cumplir con el artículo 71 en la cual debería haber esperado respuesta, por lo que la Dirección General de Obras Públicas cumplió con los términos y plazos que marca la Ley de Obras Públicas por lo que se procedió a la rescisión administrativa. Los trabajos referentes a la Construcción del Hospital que se realizan a través de un proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado, consisten en el anteproyecto, el proyecto, la construcción, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gases medicinales e instalaciones especiales, el equipamiento médico y administrativo y demás trabajos necesarios, a la fecha la obra tiene un avance del 41.41%, la fecha de término será para el ejercicio 2009.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
16	00	08	Ampliar y Construir Infraestructura en Salud	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Para la Unidad de Salud Ajusco Medio el atraso se debió a la entrega tardía del predio por parte de la Delegación por lo que la empresa inició sus trabajos con atraso respecto al programa de obra, a la fecha se tiene un avance de 33.95%, la fecha de término es marzo de 2009. Por otra parte, en el mes julio se asignaron recursos para la construcción de la Clínica de Salud Emiliano Zapata en Iztapalapa, por lo tanto los trabajos se iniciaron ya prácticamente hacia el final del año, por lo cual tiene un avance del 14.91%.

C) La variación se explica por el abando de los trabajos de la empresa INCOPSA, a la entrega tardía del predio mencionado y a la autotización de recursos hacia finales del año.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

061

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
17	00	03	Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Los trabajos de construcción para la segunda etapa de la Universidad de la Ciudad de México, Campus Cuauhtépec, consistieron en realizar la construcción de los siguientes espacios: Construcción del Edificio No. 18 Auditorio, Edificación No. 19 que alberga el vestíbulo o área de exposiciones, Edificación 20 que es la cafetería la cual consta de 5 áreas específicas; La Plaza Pública que se ubica con acceso directo a la Av. La Corona, El edificio 23 de Gobierno es el que albergará las oficinas administrativas con dos niveles. Las escalinatas, la caseta de acceso peatonal. La edificación 5 de aulas y laboratorio de cuatro niveles. Junto con la Edificación 13 que es el conector y núcleo sanitario con cuatro niveles. El estacionamiento 2 y 3 junto con las Edificaciones 28 y 29 correspondientes a las casetas de los estacionamientos 1 y 2, La vialidad, la barda perimetral y los andadores. La Universidad de la Ciudad de México, Campus Cuauhtépec que se ubica en Avenida La Corona número 320, Colonia Loma de la Palma, Delegación Gustavo A. Madero. Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2007, fecha de término: 19 de agosto de 2008. Los Contratos de Obra se terminaron anticipadamente, debido a que no se autorizaron al 100% los recursos para la reactivaciones de los contratos. Avance físico del 48% a la fecha de suspensión.

En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus San Lorenzo Iztapalapa, los trabajos consistieron en: construcción de una Biblioteca: con 52 en cubículos de estudio, 26 en equipos de cómputo y 26 en lectura individual. Además están considerados, un espacio para administración y procesos técnicos y, para hemeroteca. El edificio está proyectado en una plataforma rectangular de 24 m por 56 m, en planta baja para una superficie rectangular de 1,344 m2 y una planta irregular en mezzanine con una superficie de 757 m2 para un total construido de 2,101 m2. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus San Lorenzo se ubica en Prolongación San Isidro y Avenida Cuatro, Col. San Lorenzo Tezonco, en la Delegación Iztapalapa. Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2007, fecha de término 17 de agosto de 2008.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

062

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
17	00	03	Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	INMUEBLE


EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Los contratos de obra se terminaron anticipadamente, debido a que no se autorizaron al 100% los recursos para la reactivaciones de los mismos. Avance físico del 24 % a la fecha de suspensión. Y respecto a la construcción de un Plantel de Escuela Preparatoria, en la Delegación Venustiano Carranza. Actualmente no se cuenta con el recurso total requerido para poder hacer los trabajos correspondientes.

**B)** La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a que los recursos no fueron autorizados al 100% por la Secretaría de Finanzas para las obras en las Universidades de la Ciudad de México, Campus Cuauhtépec e Iztapalapa, lo que provocó que para el mes de mayo se suspendieran temporalmente los contratos. Se encuentra detenido el proceso de contratación de la Escuela de Educación Media Superior en la Delegación Venustiano Carranza debido a que el Instituto de Educación Media Superior no ha entregado el terreno donde será construida esta escuela, ya que el terreno actualmente se encuentra ocupado por materiales de construcción y escombros, maquinaria y personal del campamento de obras viales de la Delegación; además la Delegación solicita 4 millones de pesos como indemnización para desalojar el inmueble.

**C)** La variación física de la meta alcanzada con respecto a la modificada se debió a que Los recursos no fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas para las obras en las Universidades de la Ciudad de México, Campus Cuauhtépec e Iztapalapa, lo que provocó que para el mes de mayo se suspendieran temporalmente los contratos. Se encuentra detenido el proceso de contratación de la Escuela de Educación Media Superior en la Delegación Venustiano Carranza debido a que el Instituto de Educación Media Superior no ha entregado el terreno donde será construida esta escuela, ya que el terreno actualmente se encuentra ocupado por materiales de construcción y escombros, maquinaria y personal del campamento de obras viales de la Delegación; además la Delegación solicita 4 millones de pesos como indemnización para desalojar el inmueble.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**063**

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
17	04	03	Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	INMUEBLE


EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica (Escuelas en Riesgo en la Delegación Iztapalapa) incluye los planteles: Escuela Primaria "Mariano Hidalgo" ubicada en Moctezuma No. 1, Colonia Santiago Acahualtepec, Delegación Iztapalapa, México, D.F., trabajos a realizar: renivelación de los edificios "A" y "B", demolición y construcción del Edificio "C" (6 aulas). Escuela Primaria "Profesor Rafael López" ubicada en Cda. Apatzingan No. 9, 3A Sección, colonia Conjunto Urbano Popular Ermita Iztapalapa, Delegación Iztapalapa, México, D.F., trabajos a realizar: renivelación del Edificio "D", demolición y construcción de los Edificios "B" y "C" (6 aulas), mantenimiento de elementos estructurales de acero del Edificio "D"; Escuela Primaria "Profesor Juan B. Tijerina", ubicada en Antonio Estévez S/N, colonia Unidad Habitacional Ejército de Oriente ISSSTE, Delegación Iztapalapa, México, D.F., trabajos a realizar: demolición y construcción de los Edificios "A", "B" y "C" (10 aulas), Escuela Primaria "Maria Arias Bernal" Ubicada en: Retorno Batallón de Chiautla S/N, Colonia Unidad Habitacional Ejército de Oriente ISSSTE, Delegación Iztapalapa, México, D.F., trabajos a realizar: Renivelación del Edificio "A" Demolición y Construcción del Pórtico de Acceso, Escuela Secundaria "Cuauhtémoc", ubicada en Fresno y Jesús Garay, Colonia Puente Blanco, Delegación Iztapalapa, México, D.F., trabajos a realizar: Renivelación de los Edificios "C", "G", "H" e "I". Fecha de inicio: 1º de noviembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Son contratos bianuales 2008-2009. El avance físico es del 18% al 31 de diciembre del 2008.

El Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica consiste en realizar trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y purificación de agua en bebederos en 59 planteles de Educación Básica del Gobierno del Distrito Federal. Los trabajos consisten en: reacondicionamiento de la cancelería de aluminio y vidrio; herrería en puertas, ventanas y rejas, escalera de emergencia.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

064

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
17	04	03	Ampliar y Construir Infraestructura Educativa	INMUEBLE

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Trabajos varios de albañilería, referentes a renivelación de pisos, reparación de muros y aplanados, reposición de pisos de concreto dañados en el patio cívico, colocación de loseta de cerámica en aulas de planta baja, aplicación de pintura vinílica en interiores de aulas y aplicación de pintura de esmalte en fachadas, escaleras y pasillos. Revisión de instalación eléctrica y reposición de elementos en mal estado. Fecha de inicio: 2 de noviembre, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico del 26% al 31 de diciembre del 2008. El Programa de Rehabilitación de Núcleos Sanitarios consiste en realizar trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y purificación de agua en bebederos en su primera fase a 90 planteles de Educación Básica del Gobierno del Distrito Federal. Avance físico del 13% al 31 de diciembre de 2008. Fecha de inicio 6 de noviembre de 2008, fecha de término 31 de diciembre de 2008.

**B)** La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada originalmente en el Programa Operativo Anual, sin embargo a través de adecuaciones programático-presupuestarias de agosto, septiembre, octubre y noviembre, se autorizaron recursos para llevar a cabo las obras contempladas en esta actividad institucional.

**C)** La meta alcanzada con respecto a la modificada fue inferior debido a que la Secretaría de Finanzas autorizó los recursos en octubre y noviembre para dar mantenimiento a 347 escuelas de educación básica que iniciaron los trabajos en noviembre y diciembre, sin embargo debido al proceso de contratación y a la entrega tardía de los anticipos (que no se registraron en tiempo en el Sistema Institucional de Control de Egresos de la Secretaría de Finanzas por estarse cargando el nuevo sistema de control de egresos que operará a partir del ejercicio 2009), el retraso en los trabajos fue aún mayor.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El **Distribuidor Vial Calzada La Virgen - Eje 3 Oriente** se localiza en la zona Sur - Oriente de la Ciudad de México, dentro de la Delegación Coyoacán y forma parte del proyecto del Eje Troncal Metropolitano, el cual tiene como objetivo el comunicar la Zona Metropolitana desde Ciudad Azteca en el Estado de México hasta el Anillo Periférico, en la Delegación Xochimilco, con una longitud de 35 km. Siendo una vía confinada y de acceso controlado. Esta obra vial se inicio en febrero de 2007 y se concluyó en julio de 2008. El cuerpo principal cuenta con una longitud de 1,284 m en dos cuerpos y una superficie de 10,273 m<sup>2</sup>, albergando dos carriles por sentido de circulación; las gazas cuentan con una longitud de 343 m y superficie de 2,403 m<sup>2</sup>. La pendiente longitudinal es del 6 %. Actualmente se tiene un avance de 100% . Incluye tres puentes peatonales que se encuentran en: Puente Central La Virgen y Eje 3 Oriente, Puente Virgilio Uribe y Eje 3 Oriente y Puente Manuela Saenz y Eje 3 Oriente. Ubicación: En Calzada La Virgen y Eje Vial 3 Oriente en la Delegación Coyoacán.

Se construyó el **Distribuidor Vial Periférico Sur - Muyuguarda - Eje 3 Oriente** que se localiza en la zona sur de la Ciudad de México dentro de las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco. Tiene como objetivo reducir el conflicto vehicular en este cruce, disminuyendo contaminantes y el tiempo de traslado de los usuarios. La Construcción de este Distribuidor se inició el 20 de octubre de 2006 y se tiene prevista su terminación para febrero del 2009. La obra tendrá una longitud total de 2,897 m., que incluye las gazas, y una superficie total de 19,189m<sup>2</sup>. Al cierre del año 2008 se tiene un avance físico del 90.5% del total de la obra.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**066**

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Construcción de dos puentes peatonales en el Puente Vehicular de Santa Ana, uno central, con rampas de acceso y otro en la zona de influencia de dicho puente, construido con escaleras de acceso, ambos se encuentran concluidos y en funcionamiento, por lo que a la fecha se tiene un 100% de avance en los mismos. Sin embargo, a solicitud de los vecinos de la zona, en octubre de 2008 se inició la construcción de las rampas del puente con escaleras. La ubicación de los puentes es en: Avenida Santa Ana y Eje 3 Oriente y otro en 1a. Privada de Carlota Armero y Eje 3 Oriente.

**Puente Vehicular Carretera México -Toluca - Echánove** que se localiza en la zona Poniente de la Ciudad de México en la Delegación Cuajimalpa; consiste en dos pasos vehiculares deprimidos sobre Carlos Echánove y la calle Vista Hermosa en su cruce con la carretera Federal México-Toluca, con lo cual se resuelven los movimientos direccionales que se generan en esta intersección. Fecha de inicio: 30 de agosto de 2008, fecha de término: 28 de agosto de 2009. Se modifican fechas de acuerdo al Convenio de Diferimiento del plazo de ejecución, con motivo de la entrega extemporánea de anticipo. Se tiene un avance físico del 4.51% al 31 de diciembre de 2008.

Construcción del **Deprimido Vehicular Constituyentes-Observatorio** ubicado sobre las Av. Observatorio y Av. Constituyentes en la Delegación Miguel Hidalgo formado por losas de concreto hidráulico armadas con acero de refuerzo y pilas coladas en sitio, tabletas prefabricadas de concreto hidráulico con un cuerpo principal de 7.0 metros y una gaza con una sección de 5.50 metros, longitud total 428 metros y superficie total de construcción: 2,868.0 metros cuadrados. Con drenaje pluvial para el desalojo de las aguas pluviales, alumbrado público, parapeto metálico. Con esta obra se agilizará el acceso y la salida controlada de la zona Poniente de la Ciudad de México. Avance físico del 100% debido a la terminación anticipada de los trabajos a Diciembre de 2008.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

067

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**Deprimido Vehicular Constituyentes - Colegio de Arquitectos - Estado Mayor** ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, formado por losas de concreto hidráulico armadas con acero de refuerzo y pilas coladas en sitio, tabletas prefabricadas de concreto hidráulico. Contará con drenaje pluvial para el desalojo de las aguas pluviales, alumbrado público, parapeto metálico. Con esta obra se agilizará el acceso y la salida controlada de la zona Poniente de la Ciudad de México. El avance físico es del 100%, debido a la terminación anticipada de los trabajos con corte al mes de Diciembre de 2008.

Construcción de la **Vialidad en Gran Canal Circuito Interior - Eje 3 Norte** con esta obra se fortalece la infraestructura vial Metropolitana de la zona Norte de la Ciudad, se realizaron obra civil (obras complementarias e inducidas), trabajos técnicos, supervisión externa y señalización y obras requeridas para el desvío provisional del tránsito en tanto concluye la construcción. Esta vialidad permitirá disminuir congestionamientos viales y tiempo de traslado, en las avenidas paralelas Eduardo Molina y Oceanía, permitiendo la intercomunicación entre el Distrito Federal y el Estado de México. La construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior se inició en diciembre de 2007. Se registra un avance físico del 79.08% al cierre del ejercicio 2008. La conclusión de los trabajos esta programada para julio de 2009, previa autorización de los recursos para el ejercicio 2009.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico Arco Norte - Centenario**, se localiza en la zona Norte de la Ciudad de México en la Delegación Gustavo A. Madero colindando con el Municipio de Ecatepec en el Estado de México; consiste en un distribuidor vial sobre la Av. Centenario, librando a desnivel el Periférico Arco Norte (Río de los Remedios), con dos cuerpos principales de 9.90 metros cada uno y dos gazas con una sección de 5.75 metros. Las fechas de inicio y término de la obra abarcan del 19 de julio del 2007 al 31 de mayo de 2009, según convenio modificadorio No. 2 de redistribución de montos mensuales y reasignación de montos anuales y ampliación de plazo. Al cierre del ejercicio 2008, se tiene un avance físico total de la obra del 32.7%.

**Construcción del Camino Real a Toluca**, se llevaron a cabo trabajos de liquidación y finiquito de la construcción de este Deprimido vehicular, el cual fue construido por el FIMEVIC, con un período de ejecución de enero a abril de 2007.

Liquidación del proyecto de **Construcción de un Distribuidor Vial elevado en la intersección de la calzada Gral. Ignacio Zaragoza**, la calzada Ermita Iztapalapa y la autopista México-Puebla. Con una longitud total de 3,747.0 metros con una superficie total de 38,980.0 metros cuadrados. La modernización consiste en la rehabilitación a nivel en la zona coincidente al citado distribuidor. También alberga 5 puentes peatonales definitivos, los cuales facilitan a los usuarios un cruce seguro y fácil comunicación a las colonias de la zona y la Instrumentación Sísmica del Distribuidor. Avance físico del 100%. La modernización del Distribuidor Vial consiste en la construcción de las vialidades a nivel, realizando los trabajos de fresado, señalización horizontal, banquetas y guarniciones, confinamiento muro deflector, jardinería, seguridad vial. El avance de la modernización es del 100 %.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

069

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Construcción del **Deprimido vehicular del Eje 5 Poniente-Constituyentes-Sur 128**, en la Delegación Miguel Hidalgo formado por dos cuerpos, pasos vehiculares inferiores localizados sobre las calles de Sur 128 y Camino de los Toros en su cruce con la Av. Constituyentes. Con una longitud total de 496.0 metros y la superficie total de construcción de 3,772.0 metros cuadrados. Con la construcción de este Deprimido Vehicular se agilizará el acceso y la salida controlada de la zona Poniente de la Ciudad de México. Fecha de inicio: 24 de Julio de 2007, fecha de término: 31 de Diciembre de 2008. Se modifican las fechas en base al último Convenio Modificadorio de Redistribución de Montos y Ampliatorio en Plazo, por interferencias de obra. Avance físico del 100%.

Construcción del **Deprimido Vehicular Acueducto - Constituyentes - Las Torres** localizado en la Delegación Miguel Hidalgo, es un proyecto del sistema de vialidades importantes de acceso y salida en la zona Poniente, el cual tiene como objetivo aliviar del tránsito en vías importantes, sobre todo de transporte de pasajeros, ya que es la salida de la Central Camionera Poniente y de vehículos de carga, hacia la zona Poniente de la Ciudad y otras ciudades vecinas. El proyecto consistió en la construcción de un paso vehicular inferior de 430 m de longitud, localizado sobre Av. Acueducto en su cruce con la Av. Constituyentes, en los límites de las Delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, que permita el cruce y los movimientos direccionales que son demandados en la zona sin necesidad de semáforos, dando una fluidez vehicular continua tanto en Constituyentes como en Av. de las Torres y Acueducto, con una superficie total de 4,440.00 m<sup>2</sup>, dicha obra se inició en junio de 2007 y se terminó de construir el 31 de marzo de 2008, por lo que el avance físico es del 100%.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

070

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La construcción de la **Gaza Nororient** de incorporación de la Av Gran Canal y el Anillo Periférico Norte, contribuye a la integración del sistema de infraestructura vial primaria de la Ciudad de México, entre las que destacan el Anillo Periférico, la avenida de los Insurgentes, el Circuito Interior y la Calzada de Talpan, dando continuidad al Eje Troncal Metropolitano, esto viene a fortalecer aun más la infraestructura con que cuenta la Ciudad. En diciembre de 2007 se iniciaron los trabajos de construcción de la Gaza de incorporación de Gran Canal a Periférico Arco Norte en la Delegación Gustavo A. Madero en la colindancia con el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, su conclusión esta programada para abril de 2009. A la fecha los trabajos llevan un avance del 7.2%, en virtud de que en enero de 2008 se suspendieron los trabajos por interferencias de las instalaciones de CONAGUA, reactivandolos en agosto del 2008.

Construcción de la **Gaza del Puente Vehicular en Avenida del Taller - Eje Vial 3 Oriente**, la construcción de dicha Gaza se inició en el mes de diciembre de 2007 y se concluyó en diciembre de 2008, por lo que el avance físico es del 100%. Esta Gaza tiene una superficie de construcción de 3,550.00 m<sup>2</sup>, con una longitud de 394 m.

Construcción del **Deprimido Vehicular en la Segunda Sección de Chapultepec**, ubicado entre el acceso a la segunda sección de Chapultepec, sobre Av. Constituyentes y su retorno entre las calles Gral. Rincón Gallardo y hasta Gral. José Montesinos con una sección variable de 6 a 8 metros. Longitud total 228.29 metros y superficie total de construcción 1,598.0 m<sup>2</sup>. Fecha de inicio: 1 de Julio de 2008 y fecha de término: 14 de enero de 2009. Avance físico del 94.14%.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

071

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Construcción del **Distribuidor Vial Chimalhuacán - Calle 7**, en la Colonia Pantitlán, la construcción de dicho distribuidor se inició en el mes de septiembre de 2008, con una fecha de terminación prevista para agosto de 2009. Tiene una superficie de construcción de 3,550.00 m<sup>2</sup>, con una longitud de 394 m. A la fecha se registra un avance de 21.92%. Con la construcción de este Distribuidor Vial se agilizará el acceso y la salida controlada de la zona Oriente de la Ciudad de México.

Adicionalmente se llevaron a cabo una serie de adecuaciones geométricas, así como proyectos ejecutivos, como son Proyecto conceptual para la Restauración del Río de la Piedad. Fecha de inicio: 28 de julio 2008, fecha de término: 28 de agosto de 2008. Avance físico del 100% al 31 de diciembre de 2008; proyectos de Mejoramiento de la Imagen Urbana: Estudios de accesibilidad de la Ciudad de México, en las zonas Norte, Sur y Oriente, ubicadas en las colindancias con el Estado de México, en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco, Tiáhuac, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Estudios de solución vial para conectar el Eje Troncal Metropolitano con la Carretera a Cuernavaca, por el Periférico Sur a Viaducto Tlalpan (fecha de inicio 21 de agosto de 2007, fecha de término 8 de diciembre de 2007). Al cierre del ejercicio se tuvo un avance del 100% en la elaboración de los estudios y proyectos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**072**

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**Construcción de 5 puentes del Circuito Interior.** ubicados en: (1) Revolución Molinos - Circuito Interior, en la Delegación Benito Juárez,, con un avance de obra del 55.63%; (2) México-Coyoacán - Circuito Interior en las Delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, con un avance de obra del 94.58%; (3) Ermita Iztapalapa - Las Torres Circuito Interior en la Delegación Iztapalapa, con un avance de obra del 48.01%; (4) Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) - Río Churubusco (circuito interior), en la Delegación Benito Juárez, con un avance de obra del 25.93% y (5) Eje 5 Sur (Purísima) - Río Churubusco- Circuito interior, en las Delegaciones Iztacalco e Iztapalapa, con un avance de obra del 25.22%. De los puentes (1), (2) y (3), Se realizó el Proyecto Integral para su construcción y la primera y 2da. etapa del (1). Se realizaron las siguientes actividades: elaboración del Anteproyecto Arquitectónico, Levantamiento topográfico, levantamiento de obra inducida, levantamiento de mobiliario urbano, alternativas de solución, elaboración del proyecto ejecutivo, se tramitaron permisos y licencias necesarias, estudio de impacto ambiental, estudio de impacto urbano, estudio de impacto social, estudio de mecánica de suelo, en cuanto a obra, se ejecutaron trabajos de obra civil, albañilería, acabados, obra exterior, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, incluyendo a la ejecución de obras inducidas tales como movimientos y rehabilitación de instalaciones (agua potable, aguas negras, luz, drenaje, telefonía, sistema de transporte eléctrico, servicios urbanos), postes eléctricos y de telefonía, rehabilitación de guarniciones y banquetas en el perímetro de la obra, podas, talas y/o banqueo, así como señalización en vialidades primarias de acceso a la obra, cimentación profunda, cimentación superficial, estructura y superestructura (muro de contención, muro estribo, parapeto de concreto, firme de compresión, diafragma de acero, terraplenes de acceso, fabricación y estiba de columnas, fabricación y estiba de cabezales, fabricación y estiba de traveses, transporte y montaje de traveses, parapeto metálico, drenaje pluvial, vialidades a nivel, alumbrado público bajo puente, alumbrado público sobre puente, rehabilitado de alumbrado público existente, jardinería, construcción de puentes peatonales, corte de carpeta asfáltica con disco, acarreo de material a tiro libre, producto de demoliciones y perforación de pilotes, relleno de excavaciones con material de banco.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**073**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	01	Ampliar y Construir Infraestructura Vial	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**B)** La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a que no estaban contempladas en el Programa Operativo Anual las siguientes obras: los cinco puentes de Circuito Interior, liquidar la obra de construcción del camino real a Toluca, Deprimido vehicular Eje 5 Poniente-Constituyentes-Sur 128, Deprimido vehicular Acueducto-Constituyentes las Torres, Gaza del Puente Vehicular en Av. del Taller-Eje Vial 3 Oriente, construcción de 41 adecuaciones geométricas, Gaza Nor-Oriente en el cruce de Periférico y Gran Canal, Deprimido vehicular en la Segunda Sección de Chapultepec, Distribuidor Vial Chimalhuacán-Calle 7, colonia Pantitlán y acciones complementarias en la continuación de la construcción del Corredor Constituyentes, para las cuales fueron autorizados recursos adicionales a lo largo del año, a través de diversas adecuaciones programático-presupuestarias.

**C)** La variación obedece a que los recursos para llevar a cabo muchas de las obras mencionadas se autorizaron durante el último trimestre, lo que provocó que no fuera posible concluir las al 100%.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl E. Leyva Franco  
Director General de Administración

074

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	02	Mantener la Infraestructura Vial	OBRA

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Dentro de esta actividad se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo al señalamiento horizontal (guiones, línea continua y marimbas) y vertical (señales restrictivas, preventivas e informativas) en: Paseo de la Reforma, Calle Manuel Salazar, Constituyentes, Eje 4 Sur, Calzada México-Tacuba, Calle Miguel Hidalgo, Calle Buenavista, Eje Central-Meave-Vizcaínas, Av. Enrico Martínez, Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 1 Norte, Av. 608, Av. Juárez, República de Argentina, Eje 1 Oriente, Calle Cádiz. Se colocó señalamiento vertical y horizontal en: Calzada de la Virgen, Av. Javier Rojo Gómez, José Ma. Tornel, Av. Santa Ana, Fray Servando Teresa de Mier, Boulevard Cataratas, Calzada del Hueso, Viaducto Río Becerra, Av. Patriotismo, Av. Revolución, Calle Goya, Av. Lomas de Plateros, Eje 3 Sur.

Y se dio mantenimiento a las protecciones viales en: Pino Suárez, Eje 5 Norte, Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada de la Viga, Calle Gabriel Mancera, Anillo Periférico, Avenida Insurgentes, Viaducto Miguel Alemán, Avenida Magdalena, Calle Vizcaínas, Eje Central y Av. Juárez, así como a las protecciones viales (defensa metálica, malla ciclónica, muro deflector) que se encuentran instaladas en la red vial principal como son: accesos carreteros, vías rápidas, avenidas principales y ejes viales.

**B)** Los rezagos observados se deben a la rescisión del contrato para la construcción del Cetram Pantitlán (Contrato: T07.01.2.0099), por incumplimiento de la empresa, desde mayo de 2008..

**C)** Los rezagos observados se deben a la rescisión del contrato para la construcción del Cetram Pantitlán (Contrato: T07.01.2.0099), por incumplimiento de la empresa, desde mayo de 2008.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Marrell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

075

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	03	Ampliar y Construir Infraestructura Urbana	OBRA

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Construcción de Puentes Peatonales ubicados en: San Jerónimo esquina Boulevard Adolfo López Mateos (Periférico) en la Delegación Álvaro Obregón. Av. Luis Cabrera esquina Jalapa, Col. San Jerónimo Lidice, Delegación Magdalena Contreras. Av. Canal de Miramontes esquina Rancho Vista Hermosa, Delegación Coyoacán. Av. Río Churubusco (Circuito Interior) esquina calle Holanda. Calle de Nueva York esquina Río Becerra, Delegación Benito Juárez. Viaducto Tlalpan frente al Hospital de Cardiología, Delegación Tlalpan. 1ª privada de Carlota Armero y Eje 3 Oriente, en la Delegación Coyoacán. Distribuidor Vial Calzada de la Virgen y Eje Vial 3 Oriente, Delegación Coyoacán y trabajos complementarios y detalles en puente peatonal con rampas en Av. Taxqueña y Eje Vial 3 Oriente en las Delegaciones Iztapalapa y Coyoacán. El periodo de ejecución es del 27 de octubre al 31 de diciembre de 2008, el avance físico al cierre del ejercicio 2008 es del 100%.

Construcción de muro de contención y estabilización de talud en zonas de riesgo ubicados en los parajes "El Ocota" y "Tierra Colorada", en la Delegación Magdalena Contreras, para lo que se realizaron: excavación y corte de material saturado en la zona de influencia de riesgo, previo levantamiento topográfico del terreno, desplante de muro de contención de concreto reforzado, con longitud y sección variable, determinado por el estudio de mecánica de suelos, empleando concreto hidráulico premezclado y acero de refuerzo. Despalme del terreno sobre el muro construido, construcción de drenes transversales a base de tubo de PVC. Construcción de lavaderos y contracuentas para la protección del talud. Rellenos posteriores al muro, con material producto de los cortes. Fecha de inicio: 28 de octubre, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100 %.

**ELABORÓ:**

  
Lic. Mario Rodríguez Marcell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

**REVISÓ:**

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**076**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	03	Ampliar y Construir Infraestructura Urbana	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada originalmente en el Programa Operativo Anual, sin embargo, a través de adecuaciones programático-presupuestarias autorizadas en agosto y octubre, se autorizaron los recursos necesario para llevar a cabo las obras mencionadas.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

077

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	04	Mantener la Infraestructura Urbana	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se dio Mantenimiento estructural a puentes peatonales, en cuanto a escaleras, barandales, alumbrado y pintura, ubicados en vialidades primarias y secundarias del Distrito Federal, con la finalidad de proporcionar seguridad a los peatones: 3 puentes peatonales ubicados en Anillo Periférico Sur, a la altura de Gran Sur, Sala Ollin Yoliztli y Viaducto Tlalpan, Delegaciones Coyoacán y Tlalpan; 8 Puentes peatonales de la zona Norte de la red vial primaria del Distrito Federal, localizados en: Circuito Interior, Damasco y Dolores en la Delegación Venustiano Carranza; Manuel González e Insurgentes Norte; Ricardo Flores Magón y 2ª. Calle de Saturno; Circuito Interior y Albéniz en la Delegación Cuauhtémoc; Ejército Nacional y Bahía de Guantánamo; Gobernador Vicente Eguía y Gobernador José Cortina; Boulevard Adolfo López Mateos y Campo Marte; Circuito Interior y Tizoc en la Delegación Miguel Hidalgo; Puente la Raza ubicado en Av. Insurgentes Norte y Calle Godard, Delegación Gustavo A. Madero; Puente Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3 Oriente) esquina Agiabampo, Delegación Venustiano Carranza; Puente Calzada de Miramontes Esq. Av. del Parque en la Delegación Coyoacán; Puente Av. Universidad entre la lateral de Río Churubusco y calle Industria, Delegación Coyoacán;

Puente peatonal ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos (Periférico Sur) en su cruce con las calles de El Farol, en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco y Puente peatonal ubicado en Av. División de Norte, Emiliano Zapata y Cda. Osaka, en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco. El periodo de ejecución es del 27 de octubre al 31 de diciembre de 2008. El avance físico es del 100%. Además se proporciono mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario urbano (módulos de protección, unidades de soporte múltiple, marcos metálicos y paletas antideslumbrantes) ubicado en: Manzanares, Anillo de Circunvalación, Avenida Insurgentes, Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico, Av. 608 y Javier Rojo Gómez; así como guarniciones y banquetas dentro de la red vial principal (accesos carreteros, vías rápidas, avenidas principales, ejes viales y sitios estratégicos)

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raul F. Leyva Franco  
Director General de Administración

078

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	04	Mantener la Infraestructura Urbana	OBRA

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Aimismo, se dio mantenimiento a puentes vehiculares: a la estructura, juntas de calzada, alumbrado, señalamiento, pavimento, parapeto, según los requerimiento de cada uno de los puentes vehiculares: Reparación y adecuación de las juntas constructivas, alero y firme de compresión en el Distribuidor Vial Heberto Castillo Martínez, Delegación Venustiano Carranza; Mantenimiento del Puente Vehicular en Periférico y Tláhuac, ubicado en la Delegación Iztapalapa; Mantenimiento de los Puentes Vehiculares Amador Salazar y República Federal, ubicados en los cruces con calzada Ignacio Zaragoza, en la Delegación Iztapalapa; Mantenimiento de cinco Puentes Vehiculares ubicados en: Calle Lorenzo Boturini, Av. del Taller, Av. Apatlaco, Av. Purísima (Eje 5 Sur) y Av. Trabajadoras Sociales (Eje 6 Sur) en su cruce con el Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso) en las Delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Diagnostico y proyecto de mantenimiento de los puentes vehiculares ubicados en: Av. Insurgentes Norte y Avenida de los Cien Metros, Av. Insurgentes Norte y Nonoalco, Canal de Tezontle y Eje 3 Oriente, Av. Tláhuac y Anillo Periférico y calzada Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico; Trabajos de rehabilitación, análisis de los registros y mantenimiento de la red de monitoreo del Distribuidor Vial Ing. Heberto Castillo Martínez. El periodo de ejecución es del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2008. El avance físico es del 100%.

B) La variación observada se debe a que durante el transcurso del año se ampliaron 19 metas físicas para llevar a cabo los mantenimientos a puentes peatonales y vehiculares mencionadas, para lo cual a través de adecuaciones programático-presupuestarias registradas en agosto y octubre, se autorizaron los recursos para llevar a cabo las obras adicionales.

C) No se presenta variación.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

079

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad la Dirección General de Servicios Urbanos llevó a cabo acciones en espacios que no contaban con un uso específico y que contaban con un gran potencial de uso como zonas de esparcimiento dentro de la Ciudad. Logrando el aprovechamiento de estos espacios como áreas verdes, zonas de juegos infantiles o zonas deportivas, a través de la puesta en marcha de proyectos como: manos a la obra (regeneración, adecuación y mantenimiento de áreas verdes); recuperación de espacios públicos (rehabilitar, mantener y conservar en óptimas condiciones los espacios recuperados por el Gobierno del Distrito Federal); recuperación de espacios públicos de valor patrimonial; hábitat (mejoramiento de parques, jardines y áreas verdes); módulos de seguridad pública y participación ciudadana (rehabilitación y mantenimiento a módulos de vigilancia); cruce seguro (realizar trabajos de balizamiento vertical y horizontal, así como construcción de rampas para personas con capacidades diferentes); rehabilitación de guarniciones y banquetas; programa de entretenimiento e integración de la Ciudad de México (construcción y mantenimiento de Centros Acuáticos de entretenimiento), entre otras actividades.

Por su parte la Dirección General de Obras Públicas realizó la liquidación de los trabajos relativos al Programa de Invierno en la Capital consistentes en: tres camas de arena de 3,200 m2 en el Zócalo, en el Bosque de Aragón de 460 m2 y en la Alameda Sur de 400 m2 con un espesor promedio de 40 cms. fronteras de triplay, protección de polietileno, trabajos de compactación, construcción de bases de cemento reforzado para cada uno de los equipos de enfriamiento, colocación de estructuras para carpas, colocación de señalización interior y exterior en la zona. Fecha de inicio: 1º de enero de 2008, fecha de término: 20 de enero de 2008. Se construyó una cama de arena de 3,200 m2 para la pista, con un espesor promedio de 40 cms, contenida por fronteras fijadas al piso, la arena se compactó y niveló para recibir el sistema de enfriamiento, los costados de la cama de arena se protegieron con polietileno. En la zona de utilería (patines) se instalaron tarimas y cubrieron con alfombra tipo pasto sintético.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

030

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

El avance físico 100%. Se construyeron bases de concreto reforzado para los equipos de enfriamiento y se instaló una barra de protección y contención en el perímetro de la zona con instalaciones. Se proporcionó personal de apoyo, en diferentes especialidades para la instalación de las pistas y la operación de las misma.

En tanto que la Dirección General de Proyectos Especiales, dentro del programa de **Recuperación de Espacios Públicos**, realizó trabajos para la remodelación de la 2da sección del Bosque de Chapultepec, cerrando con un 20% de avance de obra civil y la construcción de 3 zonas recreativas en el Bosque de San Juan de Aragón, cerró con el 30 % de Obra civil; así como trabajos de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de 4 espacios públicos en la Delegación Azcapotzalco 1 Ubicación: Cda. Soledad s/n, Col. Barrio Jagüey, 2 Ubicación: Grecia s/n entre Libertad y Boca Negra. Col. San Álvaro, 3 Ubicación: Parque de campo verde, Esq. Campo San Pedrito, Col. Nueva Ampliación Petrolera, 4 Ubicación: Av. Salónica s/n, entre Av. Unidad Cuiclahuac y Norte 73, Unidad Cuiclahuac 1 y 2, Col. Un Hogar para cada trabajador, con un avance del 35.22%; 8 en la Delegación Gustavo A. Madero 1 Ubicación: Buen Tono entre Fundidora de Monterrey, Luxo y La Prueba, Col. Industrial, 2 Ubicación: Eje 3 Norte entre Ezequiel y Samuel, Col. Guadalupe Tepeyac, 3 Ubicación: Av. Ferrocarril Hidalgo, Esq. San Juan de Aragón, Col. 15 de agosto, 4 Ubicación: Av. de Las Torres, Col. CTM el Risco, 5 Ubicación: Av. Río Consulado y Av. Oceanía, Col. San Juan de Aragón, 6 Ubicación: Av. 414-A entre Av. 481 y 483, Col. San Juan de Aragón 7ma. sección, 7 Ubicación: 5ta cerrada de Av. 507 y 4ta cerrada de Av. 509, Col. San Juan de Aragón 1ra. sección, 8 Ubicación: 6ta cerrada de Calle 529, Col. San Juan de Aragón 2da. Sección. con un avance del 25.32%; 6 en la Delegación Coyoacán 1 Ubicación: 1ra. Cerrada de Rosa Zaragoza U.H. Obrera CTM Culhuacan sección IV, 2 Ubicación: Av. de la Libertad s/n casi esq. Av. México 68 Col. Pedregal de Carrasco, 3 Ubicación: Delfín Madrígala entre Escuinapa y metro Universidad, Col. Copilco el Alto, 4 Ubicación: San Alejandro y Las Flores entre Cto. Azteca y Las

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

081

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Flores, Col. Pedregal de Santa Úrsula Coapa, 5 Ubicación: Camellón de San Ricardo entre San Hermilo y Popocatepetl, Pedregal de Santa Úrsula Coapa, 6 Ubicación: Rosario Castellanos con cerrada Dolores Guerrero, U.H.Obrera CTM Culhuacan VIII-A, con un avance del 32.28%; 11 en la Delegación Tlalpan 1 Ubicación: Vicente Guerrero s/n. Col. Isidro Favela, Sección Cantil, 2 Ubicación: Puente de Piedra, entre Cuauhtémoc y Cuiclahuac, Col. Toriello Guerra, 3 Ubicación: Calle Juan Bosco entre calle San Francisco y Viaducto Tlalpan, San Lorenzo Huipulco, 4 Ubicación: Calle Morelos esq. calle Niño Jesús Noroeste, Col. Niño Jesús, 5 Ubicación: Calle Fresno esq. Calle Sauces, Col. Valle Verde, 6 Ubicación: Cto. Pergoleros y calle Retorno 2 de Pergoleros, U.H. ISSFAM1, 7 Ubicación: Calle La Malinche entre calle El Tepeyac y El Potosí, Fracc. Colinas del Bosque, 8 Ubicación: Calle Rancho Vergel entre Rancho El Capulín y Rancho Colorín, Col. Prado Coapa 1ra. sección, 9 Ubicación: Camellón Las Torres y Acoxa, Col. Lázaro Cárdenas, 10 Ubicación: Calle de Pichualco y Tixkokob, Col. Cuchilla de Padierna, 11 Ubicación: Av. Torres esq. Corregidora, Col. Miguel Hidalgo, 2a. Sección, con un avance del 40.66%, 10 en la Delegación Iztacalco 1 Ubicación: Calle 6 entre Lamanal y Fernández Guerra Col. Pantitlán, 2 Ubicación: Amacuzac entre Jesús Urreta y Santiago Ramón y Cajal, Col. Barrio San Pedro, 3 Ubicación: Calle Girasol entre Corteza y Raíz de Agua, Col. Infonavit Iztacalco V secc, 4 Ubicación: Calle oriente 245 y sur 8, Col. Agrícola Oriental, 5 Ubicación: Calle Tétela entre eje 3 y Av. Francisco del Paso y Troncoso, Col. U.H. Iztacalco, 6 Ubicación: Av. Sur 20 entre Oriente 235-B y calle Oriente 237, Col. Agrícola Oriental, 7 Ubicación: Av. Río Mayo, entre Circuito Plaza Cantaritos y Circuito Plaza Tepozán, Col. Doctor Alfonso Ortiz Tirado, 8 Ubicación: Playa Villa del Mar, entre Playa Regatas y Playa Manzanillo, Col. Militar Marte, 9 Ubicación: Talleres Gráficos entre Eje 5 y Oriente Central y calle 2, Col. Pantitlán, 10 Ubicación: Av. Río Churubusco entre Av. Canal de Apatlaco y Av. Girasol y calle Raíz de Agua, Col. U.H. Iztacalco, con un avance del 38.26%.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

082

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

4 en la Delegación Venustiano Carranza: 1 Ubicación: Av. Fray Servando Esq. H. Congreso de la Unión, Col. El Parque. (Parque Chiapas), 2 Ubicación: Calle General Emiliano Zapata entre M. A. Camacho e Ignacio Zaragoza, Col. Ampliación Caracol, 3 Ubicación: Oriente 172 esq. Norte 25, Col. Moctezuma 2da. Sección, 4 Ubicación: Calle Oriente 30. Col. Merced Balbuena, con un avance del 6.80%, 3 en la Delegación Cuajimalpa 1 Ubicación: 1a. Cda. de Tamaulipas, esq. Guillermo Prieto, Col. San Pedro Cuajimalpa, 2 Ubicación: Pascuas, esq. Noche de Paz. Col. La Navidad, 3 Ubicación: Av. Santa Rita esq. Loma del Padre con Loma la Venta, con un avance del 54.97%, 5 en la Delegación Álvaro Obregón ,1 Ubicación: División del Norte s/n esq. Canario, Col. Toltteca, 2 Ubicación: Lomas de Capula, entre Manuel Ávila Camacho y Calle 3, Col. Lomas de Capula, 3 Ubicación: Av. de Las Torres, entre Jazmín y calle 2da de Jazmín, Col. Torres de Potrero, 4 Ubicación: Francisco P. Miranda, entre Edificio G1 y G3, Unidad Plateros de Oriente, 5 Ubicación: Franz Hall, entre Giotto y Cda. de Franz Hall, Col. Alfonso XIII, con un avance del 54.97%, 5 en la Delegación Magdalena Contreras 1 Ubicación: Av. San Bernabé, entre calle Capitán Vértiz y Lomas Quebradas, Col. La Malinche, 2 Ubicación: Paloma Doméstica, esq. Paloma Roquiza, Col. Vista Hermosa, 3 Ubicación: Av. México, entre circuito Santa Teresa y Camino a Santa Teresa, Col. Santa Teresa, 4 Ubicación: Entre callejón Higuera y calle Higuera, Col. San Bernabé Ocotepéc, 5 Ubicación: Calle Felipe Ángeles, Francisco Sarabia y Manuel Castrejón, Col. La Guadalupe, con un avance del 54.97%; 2 en la Delegación Gustavo A. Madero 1 Ubicación: Av. 533 y Av. 549, U.H. San Juan de Aragón, 2 Ubicación: Calle Emiliano Zapata entre San Miguel y Otumba, Col. San Felipe de Jesús, con un avance del 8.15%; 1 en la Delegación Iztapalapa 1 Ubicación: entre 5 de Mayo y Guelatao, Col. Exploradores de Ejército de Oriente, con un avance del 45.6%.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**083**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

2 en la Delegación Tláhuac 1 Ubicación: Guadalupe Trigo, entre Juventino Rosas y Hoja Seca, Col. San José, 2 Ubicación: Calle Camino Real a Tetelco y Calle Violeta, Col. Jardines del Llano, 20.10%; 7 en la Delegación Xochimilco 1 Ubicación: Av. Acueducto esq. Camino Antiguo a Santiago, Col. San Lucas Xochimanca, 2 Ubicación: Calle Ignacio Zaragoza entre calle Belisario Domínguez y José Ma. Pino Suárez, Barrio Calyequita, 3 Ubicación: Canal Chicalco y Canal 27. Col. Barrio 18, 4 Ubicación: Calle Sarabia, Esq. Progreso, Frente a la Coordinación Territorial, Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, 5 Ubicación: Av. Arcos Oriente esq. Pérgolas, Col. Jardines del Sur, 6 Ubicación: Guadalupe I. Ramírez, Esq. 20 de Noviembre (Frente a la Estación del Tren Ligero La Noria), 7 Ubicación: Calle Lázaro Cárdenas, Pueblo San Luis Tlaxiatemalco, con un avance del 100%; los trabajos consistieron en : limpieza y deshierbe de los terrenos, excavación en zonas jardineras y andadores especificados en el proyecto, colocación de tierra negra y abono orgánico en suelos y jardineras, colocación de cubresuelos y especies que se indican en el proyecto, recolocación de adoquín en andadores especificados en el proyecto, colocación de tezontle en área de juegos, raspado y pintura en muros de canchas, baños, guarniciones y juegos.

Adicionalmente, dentro del **Programa Cazabaches** se 85 390.14 m2 de bacheo, utilizando un total de 19,396.55 ton. de Mezcla Asfáltica, lo que corresponde a 40,000 baches atendidos de la siguiente manera: Zona Centro, Delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, 19,833.07 M2, utilizando 4,637.22 Ton. de mezcla asfáltica; Zona Norte, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 22,139.00 M2, con 5,478.75 Ton. de mezcla asfáltica; Zona Oriente, Iztacalco, Tláhuac, 18,049.50 M2, con 3,603.83 Ton. de mezcla asfáltica; Zona Poniente, Alvaro Obregon, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, 12,474.57 M2, con 2,270.15 Ton. de mezcla asfáltica; Zona Sur, Milpa alta, Tlalpan, Xochimilco y coyoacan, 12,894.00 M2, con 3,406.6 Ton. de mezcla asfáltica. Se colocaron en estas mismas zonas, 2580 luminarias, todo esto con el fin de atender los deterioros provocados por las lluvias en las diferentes vialidades del D.F., logrando el mejoramiento de la imagen urbana. Con avance de 77.0%.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

084

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**


P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Dentro del **Programa Ciudad Segura** se realizaron en total, 12,953 unidades en poda de arboles, 527 unidades en derribo de arboles, 339,442 m2 en poda de pasto, 19,923 ml de poda de seto, 47,715 ml en deshierbe, 873,082 m2 de barrido, 22,304ml de remate, 92,053m2 de reforestación, 2,893 m3 traslado, lo que significó un avance físico de 62.0%. Y dentro del proyecto denominado **Plan Luz** se realizaron en total 140 proyecciones en 5 espectáculos: 20 proyecciones en San Angel, un barrio en movimiento, teniendo como escenario el Monumento a Alvaro Obregón, con el tema Historia del Barrio de San Angel; Fiestas Patrias, como escenario el Monumento a la Revolución, Independencia y Revolución Mexicana, 30 proyecciones; A la Luz de la Muerte, como escenario, Edif. Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Celebración del día de Muertos, 33 proyecciones; Virgen de Guadalupe, como escenario, la Antigua Basílica de Guadalupe, La Virgen de Guadalupe, 24 proyecciones; La mágica Luz de la Navidad, como escenario, Catedral Metropolitana, La navidad mexicana, 24 proyecciones. Con un avance del 91.0%

**B)** La variación reflejada es consecuente de los diversos proyectos extraordinarios de múltiples acciones concurrentes y simultáneas en un mismo frente de trabajo, complementarios a la ejecución del programa operativo anual ordinario, impulsados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal lic. Marcelo Ebrard Casaubon, y creados con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para procurar la renovación radical de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad y el funcionamiento de espacios públicos y vías primarias en el distrito federal. De lo cual es importante hacer mención los siguientes proyectos: "Manos a la Obra".- programa de gran índole y dimensión que realizó el mantenimiento correctivo a 300 espacios públicos recuperados por el Gobierno del Distrito Federal; "módulos de seguridad pública y participación ciudadano".- proporcionó mantenimiento a 121

**ELABORÓ:**   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

**REVISÓ:**   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

módulos de vigilancia en la Ciudad de México, ofreciendo un espacio confiable a la comunidad y un vínculo entre personal de seguridad y ciudadanos. "Recuperación de 22 Espacios Públicos en torno al Circuito Bicentenario".- enfocado a la integración y desarrollo del circuito interior el cual contempla la recuperación de espacios públicos; "Recuperación de Espacios Públicos".- dirigido a rehabilitar, mantener y conservar en óptimas condiciones los espacios recuperados por el Gobierno del Distrito Federal; "Remozamiento del Circuito Periférico".- implementado para generar un impacto positivo en torno al circuito periférico, incrementando las condiciones de seguridad y su funcionamiento, tanto para transeúntes como para los habitantes de las colonias circunvecinas, así como de aquellos que transitan por este circuito; "Obras Complementarias para la Operación del Metrobus".- realizado con la finalidad de mejorar el transporte público de la ciudad; "Recuperación de Espacios Públicos de Valor Patrimonial".- instituido con la finalidad de rescatar los espacios públicos deteriorados, así como aquellos que estén en poder de la delincuencia, del comercio informal o en el abandono, mejorando la calidad de la vida de los habitantes de la Ciudad de México. "Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas".- desarrollado debido a que existen una importante área de banquetas que presentan gran deterioro en los parámetros de vías primarias y secundarias por diversos factores; "Programas Especiales".- este proyecto contempla la construcción de la subestación eléctrica en Santa Fe, el cual se deriva del convenio celebrado con la Cía de Luz y Fuerza del Centro y el Gobierno del Distrito Federal para dotar a la ciudadanía de las condiciones necesarias para promover y potenciar el desarrollo de las comunidades cercanas; "Programa de Entretenimiento e Integración de la Ciudad de México".- instruido para la construcción de centros acuáticos de entretenimiento, los cuales están ubicados en espacios públicos recuperados por el GDF, para complementar un conjunto deportivo y de recreación creando nuevas áreas de esparcimiento, descanso y entretenimiento para los habitantes de la Ciudad de México y zonas conurbanas, fomentando la convivencia familiar, el deporte y el turismo.

**ELABORÓ:**

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

**REVISÓ:**

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

086

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C) No se alcanzaron las metas al 100% debido a diversos factores: se realizó la "Rehabilitación de la Plaza de la República" porque no se definieron los conceptos del proyecto ejecutivo; en el caso de recuperación de espacios públicos los recursos fueron otorgados a fines de año y los procesos de adjudicación se realizaron también a fines de año, por lo que el tiempo fue insuficiente para concluir la ejecución de los trabajos, además de que debido a problemas de oposición vecinal y delegacional, se tuvo que concluir los trabajos con terminaciones anticipadas de contrato. En lo que respecta al Bosque de Chapultepec, la ejecución de las obras se detuvo, debido a que había que atender las recomendaciones del Plan de manejo de la Dirección del Bosque de Chapultepec, firmando convenio de colaboración para reprogramar las obras al siguiente ejercicio, En San Juan de Aragón, se tuvo que atender las recomendaciones del Plan Maestro del Bosque de Aragón y las observaciones al Plan de Manejo del Proyecto por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, esto originó la detención de la ejecución de los trabajos. En Ciudad Segura el atraso se originó en servicios de pintado, poda y jardinería, por cuestiones climatológicas. Y en Plan Luz se debió a la cancelación del espectáculo Revolución Mexicana, que ya no se llevó a cabo por problemas técnicos de instalación en el Edificio Antiguo Palacio Virreynal.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

087

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	07	Ampliar y Construir Infraestructura para el Transporte Público	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La construcción del metrobús en el tramo de Indios Verdes a Dr. Gálvez, se realizó con un periodo que va del 17-Oct-08 al 31-Dic-08 y está conformado por 22.2 km. de pavimento de concreto hidráulico en carriles confinados de Indios Verdes a Circuito Interior (La Raza), de Reforma a Tehuantepec y de Dr. Gálvez a Río Mixcoac en ambos sentidos, cantidad que incluye la Gerencia de Obra y el suministro y colocación de bolardos, señalización y reposición de guarniciones. Esta obra beneficia a 250,000 usuarios en día hábil. Se realizaron también los trabajos de: Adecuación de señalamiento horizontal y vertical de la línea 2 del metrobús tramo Dr. Gálvez - Monumento al Caminero y la construcción de rampas para acceso de personas con capacidades diferentes, sobre Av. Insurgentes sur, entre la estación dr. Gálvez y el caminero, en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán y Iztapalapa.

La construcción del metrobús sobre el Eje 4 Sur de Tacubaya a Tepalcates se realizó con un periodo que va del 01-Feb-08 al 31-Dic-08 estará conformado por 2 estaciones terminales y 34 estaciones de ascenso y descenso de pasajeros ubicadas a lo largo de los 20 Km. de su recorrido; así mismo se harán las adecuaciones importantes que permitan un funcionamiento eficiente del sistema, por lo que está contemplado confinar carriles al centro. También se construirán puentes peatonales equipados con rampas para discapacitados, las estaciones contarán con guía táctil, tactogramas, sanitarios, semáforos auditivos, elevadores y torretas con botones. Además se colocará el señalamiento necesario y adecuado, que permitirá incrementar la eficiencia del sistema de transporte aún en horas de mayor demanda y horas pico de tránsito vehicular.

Además se llevaron a cabo las obras obras inducidas y el pago de anticipos de la obra de construcción de la Línea 12 del Metro.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

088

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	07	Ampliar y Construir Infraestructura para el Transporte Público	OBRA

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**B)** La variación obedece a que durante el ejercicio se autorizaron recursos para concluir la reubicación de la estación Xochimilco del Tren Ligero, así como para la construcción del Corredor Cero Emisiones.

**C)** La variación se debe a que se cancelaron los trabajos de construcción de un aciclovía, toda vez que la Secretaría del Medio Ambiente no definió los alcances del proyecto, sin embargo no se redujo en su momento la meta física.

**ELABORÓ:**

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

**REVISÓ:**

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**089**

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	08	Adquirir Mezcla Asfáltica	Tonelada

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** En esta actividad se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo de bacheo y reencarpetado de la carpeta asfáltica en la red vial principal (accesos carreteros, vías rápidas, avenidas principales, ejes viales y sitios estratégicos)  
Con la mezcla se realizó bacheo dentro de las siguientes vialidades de la red vial principal: Av. Centenario, Hospital Militar, División del Norte, Insurgentes Sur, Picacho Ajusco, 2º. Piso del Periférico, Corina, Calle 10, Lomas de Plateros, Calzada de Tlalpan, Eje 5 Poniente, Eje 3 Oriente, Eje 6 Sur, Av. Revolución, Viaducto Tlalpan, Circuito Interior, Eje 4 Sur, Eje 1 Poniente, Vía Tapo, Calle 47, Av. Jalisco, Viaducto Río de la Piedad, Av. Reforma, Eje 3 Poniente, Eje 2 Poniente, Parque Vía, Calzada México-Tacuba, Río San Joaquín, Ejército Nacional, Periférico, Calzada Vallejo, Av. Universidad, Av. México, Av. Hidalgo, Eje 4 Norte, Eje 3 Norte, Eje 2 Oriente, Miguel Angel de Quevedo, Paseo del Pedregal, Batalla de Ocotlán, Calzada Ignacio Zaragoza, Av. Tlahuac, Av. San Lorenzo, Av. Guelatao, Eje 2 Sur, Eje 10 Sur, Eje 7 Sur, Constitución de Apatzingán, Hualquilla, Calzada Ermita Iztapalapa, Canal Nacional, Calzada Chivatito, Av. de las Culturas, Sur 24, Eje 5 Sur, Eje 5 Norte, Eje 4 Oriente, Oriente 255, Juana de Arco, Calzada Ticomán, Iztaccihuatl, Galindo y Villa, Industria, Pino Suárez, Delicias, Eje 3 Sur, Eje 7 Oriente, Eje 1 Oriente, Guerrero, paradero Metrobús Metro Tepalcates, Calzada de las Águilas, Eje Central, Ahuejote, Av. Universidad.

**B)** La variación física que se observa se debe a que se logró cumplir con los contratos de obra pública que se tenían contemplados y a su vez el programa de bacheo se llevo a cabo dentro de lo planeado, logrando con esto que la superficie de rodamiento tuviera los índices de seguridad que los usuarios requieren para que los traslados a sus destinos sean en las mejores condiciones y en menor tiempo. Por lo que respecta a la meta autorizada por la Secretaría de Finanzas de 460,000 toneladas al precio inicial del ejercicio de \$ 490.00 por tonelada que fijó la planta de asfalto, con el presupuesto autorizado de \$ 94,000,000.00 no es posible de alcanzar, por lo que se podían adquirir 191,836.73 toneladas; el avance que se tiene de 221,784,51 representa un 115.61% de la meta total posible de alcanzar, esto debido a la ampliación presupuestal recibida durante el ejercicio 2008.

**C)** No se presenta variación.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl Leyva Franco

Director General de Administración

090

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	10	Mantener edificios públicos	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


**A)** Remodelación del Edificio de Avenida Juárez No. 60: Trabajos de reestructuración, renivelación, recimentación y remodelación; suministro y colocación de instalaciones eléctricas, proyecto de sistemas contra incendios. Proyecto multianual. Fecha de inicio: 21 de julio de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100 %.

Mantenimiento Correctivo en techumbre del Archivo General de Notarías: Reposición de lámina acrílica y galvanizadas, así como impermeabilización de las juntas de la techumbre. Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2008, fecha de término: 15 de diciembre de 2008. Avance físico: 100 %.

Remodelación de las Oficinas de Comunicación Social: Trabajos de remodelación de las Oficinas de Comunicación Social, ubicadas en Plaza de la Constitución No. 1, 4º piso, Centro Histórico, consistentes en: demolición y desmantelamiento de elementos por integrar (pisos cerámicos, plafones, puertas y ventanas) trabajos de instalación eléctrica, trabajos de albañilería en muros y plafones, redistribución de espacios, colocación de cancelería de aluminio, trabajos de carpintería y aplicación de pintura. Fecha de inicio: 26 de octubre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100 %.

**B)** La variación es del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada originalmente en el Programa Operativo Anual, sin embargo a través de adecuaciones programático-presupuestarias en junio y octubre se autorizaron los recursos para llevar a cabo las obras descritas.

**C)** No se presenta variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

091

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	12	Mantener la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** En esta actividad se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo de bacheo y reencarpetado de la carpeta asfáltica en la red vial principal (accesos carreteros, vías rápidas, Avenidas principales, Ejes viales y sitios estratégicos), tanto por administración como por obra pública por contrato, a través de proyectos de gran relevancia como es el denominado "Mayor Bacheo".

Con la realización de los trabajos que se llevaron a cabo para la rehabilitación de las vialidades primarias de la Ciudad de México, se mejoraron las arterias que estaban sometidas a un deterioro permanente, debido al intemperismo y a la circulación de intenso tráfico vehicular; estos trabajos se realizaron a partir de recorridos de supervisión física de las vialidades tomando en cuenta la ubicación y la importancia que para la población significa trasladarse de un lado a otro. Así mismo se llevó a cabo una intervención mayor para regenerar integralmente y a largo plazo sus condiciones de funcionamiento, logrando el mejoramiento en la fluidez vial y la seguridad de los automovilistas y peatones, generando un impacto positivo en las expectativas de vida y de desarrollo en los habitantes de la Ciudad de México.

Con la mezcla se realizó el bacheo dentro de las siguientes vialidades que conforman la red vial principal: Av. Centenario, Hospital Militar, División del Norte, Insurgentes Sur, Picacho Ajusco, 2o. Piso del Periférico, Corina, Calle 10, Lomas de Plateros, Calzada de Tlalpan, Eje 5 Poniente, Eje 3 Oriente., Eje 6 Sur, Av. Revolución, Viaducto Tlalpan, Circuito Interior, Eje 4 Sur, Eje 1 Poniente, Vía Tapo, Calle 47, Av. Jalisco, Viaducto Río de la Piedad, Av. Reforma, Eje 3 Poniente, Eje 2 Poniente, Parque Vía, Calzada México-Tacuba, Río San Joaquín, Ejército Nacional, Periférico, Calzada Vallejo, Av. Universidad, Av. México, Av. Hidalgo, Eje 4 Norte, Eje 3 Norte, Eje 2 Oriente, Miguel Angel de Quevedo, Paseo del Pedregal.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

092

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	12	Mantener la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Batalla de Ocotlán, Calzada Ignacio Zaragoza, Av. Tlahuac, Av. San Lorenzo, Av. Guelatao, Eje 2 Sur, Eje 10 Sur, Eje 7 Sur, Constitución de Apatzingán, Hualquilla, Calzada Ermita Iztapalapa, Canal Nacional, Calzada Chivatito, Av. de las Culturas, Sur 24, Eje 5 Sur, Eje 5 Norte, Eje 4 Oriente, Oriente 255, Juana de Arco, Calzada Ticomán, Iztaccihualtl, Galindo y Villa, Industria, Pino Suárez, Delicias, Eje 3 Sur, Eje 7 Oriente, Eje 1 Oriente, Guerrero, paradero Metrobús Metro Tepalcates, Calzada de las Águilas, Eje Central, Ahuejote, Av. Universidad, Paseo del Pedregal, distribuidor Santa Teresa.

Adicionalmente, dentro del proyecto denominado Vialidades Nivel C, se llevaron a cabo actividades para el fresado y ecarpetado con material de concreto asfáltico: trazo y nivelación topográficos, incluyendo el seccionamiento transversal a cada 3.0 m. y longitudinal a cada 20.0 m.; fresado de carpeta asfáltica existente incluyendo el corte y retiro de carpeta asfáltica, bajo procedimiento de fresado con espesor promedio de 7.00cm., carga y acarreo en camión del producto del fresado, barrido y preparación de superficies para aplicación de riego de liga, mezcla para riego de impregnación y riego de liga, suministro y aplicación de riego de liga a base de emulsión asfáltica (RR-2K) en proporción de 0.75 lt/m<sup>2</sup>; construcción de la carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta, acarreo en camión de mezcla asfáltica en caliente, desde la planta de asfalto hasta el área de tendido; tendido y compactación de mezcla de concreto asfáltico (modificado) para construcción de carpeta asfáltica, fabricada y puesta en planta por el GDF con agrgado máximo de 19mm, incluyendo el manto previo al tendido de carpeta asfáltica, compactado del 92 al 94 % de su densidad teórica máxima, por medios mecánicos, pintado de superficie de rodamiento; suministro y aplicación de señalamiento horizontal a base de pintura blanca termoplástica con aplicación de microesferas de cristal, línea sencilla de 20 cm. de ancho para indicar el cruce de peatones; renivelación de brocales de concreto, incluye muro de tabique recocido y aplanado con mortero cemento-arena 1:3 (en su caso), renivelación de brocales de fierro fundido, incluye muro de tabique recocido y aplanado con mortero cemento-arena, 1:3 (en su caso), suministro e instalación de coladeras de piso o de banquetas, con rejillas de fierro fundido; suministro e instalación de rejilla de fierro fundido fija de 40 x 60 cm.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

093

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	12	Mantener la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

fabricación y colocación del mortero, instalación, emboquillado y limpieza; renivelación de coladeras de piso de una y dos rejillas; suministro, fabricación y colocación de los elementos de acero tipo estructural en parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros; pintado de superficies de rodamiento; pintado de guarniciones por medios mecánicos con pintura alquídica traflex color amarillo y reflejante (microesferas en proporción de 700 gramos/litro de pintura), en las siguientes vialidades: CEYLAN, de Av. Cuiclahuac al límite con el Estado de México, 85,350 m<sup>2</sup>; MARIANO ESCOBEDO, de Calz. México Tacuba a Av. Paseo de la Reforma, 83,062. m<sup>2</sup>; PLUTARCO ELIAS CALLES, de Circuito Interior a Eje 1 Oriente, 99,660 m<sup>2</sup>; EJE 2 ORIENTE, de Viaducto a Martín Carrera, 85,000 m<sup>2</sup>; EJE 7 SUR, de Av. México Coyoacan a Circuito Interior; AV. CONSTITUYENTES, de Circuito Interior a Av. Paseo de la Reforma, 140,000 m<sup>2</sup>; VIADUCTO TLALPAN, de Calz. del Hueso a la Autopista México-cuernavaca, 883 m<sup>2</sup>; CALZADA DEL IMAN, de la Av. Estadio Azteca a Insurgentes Sur, 33,906 m<sup>2</sup>; BALDERAS-NIÑOS HEROES, de Paseo de la Reforma a Dr. Balmis, 49,400 m<sup>2</sup>; AV. UNIVERSIDAD, del Circuito Interior a la aguja de incorporación del eje 1 oriente, 50,600 m<sup>2</sup>; BOSQUE DE LA REFORMA, de Paseo de la Reforma a Paseo de los Laureles, 10,000 m<sup>2</sup>; EJE 5 NORTE, del Límite del Estado de México a la Av. 608, 14,500 m<sup>2</sup>. PAQUETE, DESIERTO DE LOS LEONES, de Av. Periférico a Av. Revolución, AV. TOLUCA de Calle San Pablo a la Av. México, ROMULO O'FARRIL, de Calz. las Águilas al anillo Periférico, 83,859 m<sup>2</sup>; 2DO. PISO DEL PERIFERICO, del Eje 5 Sur a San Jerónimo, 96,845 m<sup>2</sup>. Utilizando 83,692.36 TON. de Mezcla asfáltica, se colocaron 6698 luminarias en los perímetros de estas vialidades.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Lerva Franco

Director General de Administración

094

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	12	Mantener la Carpeta Asfáltica	M <sup>2</sup>


**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**B)** La variación física que se observa se debe a que se logró cumplir con los contratos de obra pública que se tenían contemplados y a su vez el programa de bacheo se llevó a cabo dentro de lo planeado, logrando con esto que la superficie de rodamiento tuviera los índices de seguridad que los usuarios requieren para que los traslados a sus destinos sean en las mejores condiciones y en menor tiempo. Adicionalmente, durante el ejercicio se incrementó la meta prevista en virtud de que se adicionó el proyecto Vialidades Nivel C.

**C)** La variación física se debió a que la Dirección General de Proyectos Especiales, por retraso en las gestiones correspondientes, no contó con el suministro de mezcla asfáltica necesario para alcanzar su meta modificada; no obstante la Dirección General de Servicios Urbanos superó la meta original, debido a que llevó a cabo acciones extraordinarias y complementarias para la ejecución de los programas operativos anuales preventivos y correctivos de los órganos de la Administración Pública centralizada del Gobierno del Distrito Federal, impulsados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal como son los proyectos que se realizaron para el mantenimiento en la carpeta asfáltica: "Accesos Carreteros" realizado en gasa de incorporación a autopista México-Cuernavaca, tramo de Viaducto Tlalpan -autopista México - Cuernavaca (sentido Norte-Sur); carretera México Toluca en el tramo de la Av. de Paseo de la Reforma a Av. Veracruz (sentido Ote. - Pte.) y carretera México Toluca en el tramo de la Av. Veracruz a Av. de Paseo de la Reforma (sentido Pte. - Ote.). Proyecto "Rehabilitación de la carpeta asfáltica en Eduardo Molina, tramo de Av. 306 a Anillo Periférico" y el denominado "Mayor Bacheo" con trabajos ejecutados en Av. Fray Servando Teresa de Mier; Eje Central; Anillo Periférico tramo de Sta. Teresa a Av. Insurgentes y Eje 8 Sur, este último programa refiere a que se tenía contemplado atender las demandas ciudadanas y la rehabilitación de vías alternas utilizadas para el desahogo del tránsito, derivado a las obras que se llevaron en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios.

**ELABORÓ:**

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

**REVISÓ:**

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**095**

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**


P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	15	Ampliar y Rehabilitar el Alumbrado Público	POSTE

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el período enero-diciembre de 2008 se realizaron 68,306 acciones distribuidas de la siguiente manera: 1,000 Acciones de mantenimiento correctivo mayor y menor a superpostes en: Distribuidores Calzada de Tlalpan y Taxqueña, Calzada de Tlalpan y División del Norte, Anillo Periférico Luís Cabrera y la Raza, Paseo de la Reforma y Constituyentes, Chapultepec, Anillo Periférico y Canal de Miramontes (Glorieta de Vaqueritos), Anillo Periférico y Palmas y en Av. 608-Calle 573. En los Paraderos Indios Verdes, Terminal Tapp Observatorio y Paradero Terminal Tapo San Lázaro. Así como en el Monumento a la Madre, Punte Peatonal Cerillera, los Puentes Vehiculares: I. Zaragoza, República Federal y Tacuba. Los trabajos anteriores se realizaron en las Delegaciones: Coyoacán, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Xochimilco. Además se instalaron 5,000 piezas del Alumbrado Decorativo relativo a las Fiestas Patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y con motivo de las Fiestas Decembrinas, que fueron colocadas en el Zócalo y sitios estratégicos de esta Ciudad. Así mismo se llevaron a cabo 800 pruebas de control de calidad a equipos, dispositivos y sistemas de iluminación de la siguiente manera: 267 eléctricas, 426 fotométricas y 107 mecánicas. Al mismo tiempo se pusieron en funcionamiento 61,506 luminarias que se encontraban en mal estado o fuera de servicio, mediante acciones de instalación, mantenimiento y reparación de los elementos eléctricos que componen el Alumbrado Público en la red vial principal de la Ciudad de México, consistentes en la sustitución de lámparas, balastos, cable, fotoceldas, contactores y sockets, que por término de su vida útil es necesario su reemplazo. También se efectuó la reconexión de líneas y alimentación de circuitos. Así mismo, se llevaron a cabo trabajos internos relacionados con el Alumbrado Público para el retiro e instalación de postes y ménsulas; de herrería y de obra civil como son:

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	15	Ampliar y Rehabilitar el Alumbrado Público	POSTE

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

recuperación de postes impactados, la fabricación e instalación de tapas de registros, limpieza de ductos y registros y la rehabilitación de coronas de las bases de concreto para el anclaje de postes en las avenidas principales. Adicionalmente, para llevar a cabo la transformación del alumbrado, se sustituyeron los luminarios en mal estado en distintos ejes de vialidades primarias.

**B)** La causa de la desviación física de lo programado originalmente (44,405) a lo alcanzado (68,306) durante el año 2008 es de 23,901, lo cual obedece a diversas razones; una de ellas fue que durante el primer trimestre de 2008 se trabajó con material proveniente del ejercicio anterior, posteriormente durante el mes de abril dio inicio el suministro de los materiales eléctricos solicitados para el presente ejercicio, como son: luminarios de diferentes tipos y capacidades, lámparas y balastos de 150 y 250 Watts aditivos metálicos, lámparas y balastos de 250 Watts vapor de sodio alta presión, lámparas fluorescentes y balastos de 32 Watts, cable de aluminio calibre 4, cable de cobre calibres 4, 6, 8 y 10, fotocontactores, fotoceldas con base, cintas de aislar, etc., correspondientes al presente ejercicio, con los cuales se continuo con el mantenimiento de la Red Vial Primaria.

De igual forma el 29 de abril del año en curso, se llevó a cabo el fallo y la subasta correspondiente a la invitación restringida número IR/DGSU/DEA/SRM/UDA/021/2008, para el suministro e instalación de 1,300 luminarios urbanos tipo OV cutoff de 150 watts, V.S.A.P., con los cuales se transformó el alumbrado público en: Eje 1 Norte, entre Circuito Interior (Boulevard Puerto Aéreo) y Eje 1 Oriente; Eje 2 Norte, entre Av. Oceanía y Av. del Trabajo; Eje 1 Oriente, entre Circuito Interior (Río Consulado) y Eje 1 Norte; Eje 2 Oriente, entre Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior; Eje 3 Oriente, entre Circuito Interior y San Lázaro; Eje 3 Sur, entre Viaducto Río de la Piedad y Calzada de Tlalpan.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

097

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	15	Ampliar y Rehabilitar el Alumbrado Público	POSTE

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Asimismo, el 31 de octubre, se llevó a cabo el fallo y subasta de la invitación restringida número IR/DGSU/DEA/SRM/UDA/076/2008, para el suministro e instalación de 232 luminarios urbanos tipo OV cutoff de 250 watts aditivos metálicos, con los cuales se rehabilitó y renovó el alumbrado público en Periférico Norte, específicamente en: carriles centrales de Calzada Ingenieros Militares a la Avenida Rafael Reyes Espíndola; laterales de Ingenieros Militares a Joaquín Fernández Lizardi y en tramo Central, entre Rafael Reyes Espíndola a Joaquín Fernández; carriles laterales y centrales de Joaquín Fernández Lizardi a Lomas de Sotelo; carriles centrales y laterales de Lomas de Sotelo a Calzada Legaría; carriles centrales y laterales de Lomas de Sotelo a Calzada Legaría.

C) La variación física observada obedece a los mismos motivos mencionados en el inciso anterior.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

098

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	16	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M <sup>2</sup>

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Rehabilitación y Mantenimiento integral de áreas verdes en la red vial primaria, alameda y parques ecológicos los cuales consisten en: Aclareo de árbol, Levantamiento de fuste, Poda de árbol con ramas peligrosas, Reducción de altura de árbol, Retiro de sujeto forestal, Recolección y traslado de desechos, rastrillado de área verde, Barrido fino en Viaducto Tlalpan, Circuito Interior, Eje 3 Oriente, Eje 1 Oriente, Avenida Observatorio Eje 5 Sur, Eje 2 Poniente, Calzada de Tlalpan, Av. Mariano Escobedo, Eje 2 Norte, Eje 7 Sur Eje 5 Oriente, Calzada Taxqueña, Av. Río San Joaquín, Av. Parque Vía, Av. Revolución, Eje 3 Poniente, Viaducto Río Becerra, Calzada de la Virgen, Alameda Sur, Nueva Carretera Tulyehualco Xochimilco, Avenida 16 de Septiembre, Periferia del Bosque de Nativitas, Parque México, Calzada Ignacio Zaragoza, Dolores Guerrero, Eje 6 Sur, Eje 2 Sur, Eje 1 Norte, Eje 2 Oriente, Avenida Vía Tapo, Eje 5 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Tlahuac, Eje 1 Poniente, Eje 3 Oriente, Eje 1 Oriente, Eje 6 Sur, Avenida Insurgentes, Eje 4 Sur, Avenida Gral. Plutarco Elías Calles, Eje 3 Poniente, Avenida Canal de Miramontes, Avenida División del Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Pino Suárez, Avenida Dr. Vertíz, Avenida Juárez, Avenida Balderas, Av. San Antonio, Melchor Ocampo, Avenida Álvaro Obregón, Av. Constituyentes, Avenida Fray Servando Teresa de Mier, Boulevard de la Luz, Calzada las Águilas, Eje 2 Poniente, Av. Rómulo O Farril, Autopista México-Toluca, Hospital Naval Militar, Av. México-Tacuba, Av. México-Toluca, Av. Oceanía, Av. Patriotismo, Eje 4 Oriente, Avenida Santa Úrsula, Eje 10 Sur, Eje 5 Poniente, Eje 3 Sur, Eje 8 Sur, Avenida Paseo de la Reforma, Anillo Periférico, Avenida Texcoco, Avenida Coyoacán, Eje 7 Oriente, Avenida México, Avenida Diagonal San Antonio, Av. Universidad, Carretera Picacho Ajusco, Calzada Legaría, Parque Alameda Oriente, Centro Deportivo Villa Olímpica, Interior del Bosque de Tlahuac, Interior del Bosque de San Juan de Aragón, Cuauhtemoc, Avenida Santa Ana, Av. Congreso de la Unión, Avenida Central, Calzada san Antonio Abad, Viaducto Río Piedad, Viaducto Miguel Alemán, Eje 7 y 7a Sur, Calzada Ermita Iztapalapa, Avenida Acueducto, Eje 3 Norte, Calzada Vallejo.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

099

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	16	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M <sup>2</sup>

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**B)** La variación del alcanzado respecto del original, es consecuencia del cambio del modelo de contratación de la prestación de servicios, en el cual una vez rehabilitada el área Verde de una vialidad, se realiza el mantenimiento permanente a las mismas, lo que nos permite un mayor avance en los trabajos que se efectúan en los diferentes frentes.

**C)** La variación del alcanzado respecto del modificado, es como consecuencia del cambio del modelo de contratación de la prestación de servicios, en el cual una vez rehabilitada el área verde de una vialidad, se realiza mantenimiento permanente a las mismas, lo que nos permite un mayor avance en los trabajos que se efectúan en los diferentes frentes.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A) Mejoramiento al Palacio del Ayuntamiento:** I suministro e instalación de cubiertas tipo velaria, con su respectiva estructura para su sustentación en dichos patios interiores, además se llevarán a cabo trabajos de restauración en puertas y ventanas, que consistirán en labores de carpintería de puertas y ventanas, buscando conservar su diseño original, ya que cada uno de los elementos corresponde a la época en que fueron construidos los niveles del edificio. Los trabajos realizados en el periodo que se reporta consistieron en la restauración de 320 puertas y ventanas que presentan diversos daños, tales como falta de vidrios, barniz dañado, molduras y tableros dañados y hojas desajustadas. Trabajos realizados de forma multianual. Fecha de inicio: 1 de enero de 2007, fecha de término: 30 de junio de 2008. Avance físico: 100 %. **Construcción del "Arco Chino", en la Colonia Centro:** trazo, excavación, armado de elementos de cimentación y estructura con acero de refuerzo, cimbrado de elementos de cimentación y estructura, relleno y compartó de tepetates, colado de cimentación con concreto de resistencia, aplanados de mortero cemento arena, pasta aplicación de ornamentos a base de colores y pigmentos, acabados tales como: piezas de cerámica, granito y mármol y limpieza final de la obra, inicio de los trabajos 7 de marzo de 2008, término 7 de mayo de 2008. Avance físico: 100 %.

**Rehabilitación de Calles en el Centro Histórico:** los trabajos abarcan las calles: República de Uruguay entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y Correo Mayor, así como los tramos de las calles de Bolívar, Isabel la Católica y 5 de Febrero, entre las calles de República de Uruguay y Venustiano Carranza. Se incluyen los trabajos de reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado en las calles de República del Salvador y Mesones-Vizcaínas, ambas desde Pino Suárez hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas con una longitud de 1,900 mts. lineales.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Así como las calles de Echaveste-Regina, desde Aldaco hasta Pino Suárez y calle Bolívar desde República de Uruguay hasta Izazaga con una longitud de 1,430 mts. lineales. Los trabajos realizados durante el periodo incluyen demoliciones de pavimentos asfáltico, demolición de pavimentos de concreto armado, excavaciones por medios manuales y mecánicos, desmontaje de protecciones de herrería, trabajos de rehabilitación en las calles señaladas, colocación de concreto estampado, suministro y colocación de guarniciones precoladas de concreto; suministro y colocación de tierra vegetal, árboles diversos y elementos de jardinería, así como el alumbrado e infraestructura. Suministro y colocación de tapias de lámina en diversas calles de las obras de rehabilitación. Fecha de inicio: 12 de septiembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100%. Trabajos de adecuación geométrica ubicada en Fray Servando Teresa de Mier entre las calles de Jesús María y Topacio, consistentes en la construcción de una jardinera triangular de aproximadamente 100.00 m2. Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2008, fecha de término: 15 de diciembre de 2008. Avance físico: 100%. Trabajos en el Edificio de Gobierno: Mantenimiento, conservación restauración en el edificio (Plaza de la Constitución No.2), consistentes en restauración de pisos y puertas de madera de la oficina del asesor del JGDF, pintura en muros y plafones, en fachada interior principal limpieza químico-mecánica, consolidación y rejunteo de lambrin cerámico y reposición de piezas. Fecha de inicio: 10 de julio de 2008, fecha de término: 12 de septiembre de 2008. Avance físico: 100 %. Construcción de un jardín vertical en el 2º nivel del Edificio ( Plaza de la Constitución No. 1). Fecha de inicio: 1 de agosto de 2008, fecha de término: 29 de septiembre de 2008. Avance físico: 100 % Remodelación de las oficinas 201 y 202 Edificio (Plaza de Constitución N° 2), consistentes en reposición de plafones, cajillos y muros de tablaroca, aplicación de pintura en los mismos, colocación de cristales, trabajos de carpintería y reposición de instalación eléctrica. Fecha de inicio: 7 de agosto de 2008, fecha de término: 11 de octubre de 2008. Avance físico: 100 %.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Remodelación en diversas oficinas del Edificio (Plaza de la Constitución N° 1), consistentes en retiro de celosía en coordinación A, reposición de plafond de tablaroca en diversas áreas, suministro y aplicación de pasta acrílica y pintura en muros, columnas, traveses y plafones, pisos y zoclos de cerámica y vinílicos en áreas de servicios, trabajos de herrería en puertas y ventanas y trabajos de electricidad y carpintería en general. Fecha de inicio: 8 de octubre de 2008, fecha de término: 27 de octubre de 2008. Avance físico: 100 %. Remodelación de las oficinas de Comunicación Social (Plaza de la Constitución N° 1, 4° piso), consistentes en demolición y desmantelamiento de elementos por integrar (pisos cerámicos, plafones, puertas y ventanas) trabajos de instalación eléctrica, trabajos de albañilería en muros y plafones, redistribución de espacios, colocación de cancelería de aluminio, trabajos de carpintería y aplicación de pintura. Fecha de inicio: 26 de octubre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100%. Remodelación en las oficinas de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, consistentes en redistribución de espacios, trabajos de carpintería, colocación de cancelería de aluminio instalación eléctrica y trabajos de albañilería en general. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100%. Obras diversas en el Centro Histórico. Enlace de fibra óptica de la Estación del Metro Hidalgo al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, ubicado en la calle de República de Chile N° 6, consistentes en Instalación de enlace de fibra óptica de 6 hilos de tipo monomando 62.5/125, en un tendido de una sola pieza y un recorrido por los andenes y túneles del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Iniciando en la Estación Hidalgo, pasando por las Estaciones Bellas Artes y Allende, hasta llegar al Instituto de Ciencia y Tecnología. Fecha de inicio: 7 de julio de 2008, fecha de término: 17 de agosto de 2008. Avance físico: 100%.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA


EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Trabajos de impermeabilización en la cubierta del Teatro de la Ciudad, ubicado en la calle de Donceles N° 36, consistentes en Sellado de juntas transversales, longitudinales y uniones de tortillería de fijación en cubiertas de Multipanel a una altura mayor a 20.0 m con pendiente de 15 a 40%. Suministro y aplicación de impermeabilizante Elastogar M 70613 en cubiertas de lámina de Multipanel a una altura mayor a 20.0 m con pendiente de 15 a 40%, en una cantidad aproximada de 900 m2. Limpieza y reparación de canalón para recibir aplicación de sellador. Suministro y colocación de bota-aguas de 20 cms en lámina galvanizada calibre 26 y colocación de remate perimetral de lámina de recuperación en techumbre de multipanel. Fecha de inicio: 14 de julio de 2008, fecha de término: 17 de agosto de 2008. Avance físico: 100 %. Trabajos de rehabilitación en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, consistentes en la reparación de aproximadamente 200 m2 de banquetas y guarniciones. Fecha de inicio: 10 de noviembre de 2008, fecha de término: 11 de noviembre de 2008. Avance físico: 100 %. Restauración del inmueble ubicado en la calle de República de Cuba Nos. 41y 43, consistentes en apuntalamiento de losas, demolición de muros de carga y columnas dañados, construcción de muros de carga y columnas, así como diversos trabajos de albañilería. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100 %.

Remodelación de la Plaza Garibaldi: sustitución de piso existente de la Plaza por piso imitación recinto (marca basaltex), con la ejecución de trabajos previos consistentes en la demolición de piso existente, portal, templete y kiosco. Se construirán doce pequeñas fuentes de agua y una fuente central, las cuales se ubicarán sobre la loza tapa del estacionamiento subterráneo con su respectiva instalación eléctrica e hidráulica, cárcamo de bombeo y cuarto de máquinas para su funcionamiento. Se reubicará la estatua que se encuentra frente al mercado de San Camilito.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Se continuará con la remodelación de las fachadas de la Plaza Garibaldi, para los tramos de las calles de República de Perú y Eje Central Lázaro Cárdenas, iniciando por el retiro de anuncios luminosos publicitarios que obstaculicen la vista a las fachadas de los predios, se retirará el cableado expuesto en las fachadas y se reacomodarán las instalaciones eléctricas y telefónicas. En algunas fachadas se realizarán limpiezas y aplicación de pintura esmalte en cortinas, así como en elementos de herrería, barandales, ventanas, rejas y postes, se aplicará pintura vinílica en muros de fachada y reposición de aplanados en pretilas, cornisas y fachadas. Ubicada en: Eje Central Lázaro Cárdenas callejón Montero, República de Honduras y República de Perú. Fecha de inicio: 1 de octubre de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008. Avance físico: 100%

Rehabilitación del Paseo de la Reforma en la Zona Rosa: Trazo y nivelación de calles con equipo topográfico. Las guarniciones y banquetas se demolerán, se fabricarán y colocarán prefabricados en color negro tipo recinto. Construcción de sub-base y losa de pavimento de concreto hidráulico MR40 de 15 cms. de espesor con estampado. Se fabricarán drenes para el desalojo de aguas pluviales, en la calle de Génova se construirán cuatro fuentes con su respectiva instalación eléctrica e hidráulica, así como cuarto de máquinas, cárcamo y sistema de bombeo para su funcionamiento. La finalidad de estos trabajos es la de crear andadores que sirvan como corredor turístico creando un ambiente acogedor de descanso que permita el paseo de los visitantes a la Zona Rosa. Ubicación: Calle de Copenhague, entre la calle Osla y Paseo de la Reforma, calle Oslo de Copenhague a Niza y calle Génova de Hamburgo a Paseo de la Reforma. Fecha de inicio: 1 de octubre de 2008, fecha de término 31 de diciembre 2008. Avance físico: 100 %.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA


EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

decuación y Rehabilitación del Jardín Vietnamita incluyen: Trazo, deshierbe, limpieza del terreno, construcción de andadores y jardinería, rellenos, sembrado de plantas ornamentales y medicinales instalaciones hidráulicas y eléctricas. Crear un jardín con plantas ornamentales típicas de la cultura de Vietnam, elementos ornamentales y una escultura de HOCHIMIN. Ubicación: 20 de noviembre entre las calles de Netzahualcoyotl y Flamencos, Delegación Cuauhtémoc. Fecha de inicio: 31 de octubre de 2008, fecha de término: 30 de noviembre de 2008. Avance físico: 100%.

Rehabilitación de las plazas comerciales son: demolición de muros de tablaroca, retiro de escombro existente, rellenos de tezontle en azotea, impermeabilización prefabricada, rehabilitación de instalación eléctrica, colocación de plafón liso, construcción de núcleos sanitarios, aplanados, aplicación de pintura vinílica y de esmalte, rehabilitación de cortinas metálicas, colocación de loseta de cerámica, colocación de policarbonato, colocación de cristales, colocación de losa de cimentación, colocación de lámina acrílica y pintor, demolición de muros y losas en riesgo de colapso en las Plazas Comerciales: Lázaro Cárdenas 59, Rodríguez Puebla 32 y Santísima No. 5, Plaza Victoria N° 7; República de Colombia N° 42, Santo Tomas N° 47, Allende No. 36, Mesones No. 113, Victoria No. 12, Paraguay No. 49, Costa Rica No. 54, Lázaro Cárdenas No. 16, 22 y 24, Regina No. 97, Mesones No. 126, República del Salvador No. 184, Plaza Olimpia en 16 de Septiembre No. 11, Costa Rica No. 47, Circunvalación No. 100, Allende No. 59, Manzanares No. 18, Meave Nos. 9, 11 y 13, República de Argentina No. 95. Avance físico: 100%.

Se realizaron acciones de mejora de la imagen urbana en los corredores turísticos de Bellas Artes-Garibaldi y Zona Rosa.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Esto con el propósito de convertir los espacios de corredor Bellas Artes-Garibaldi y Zona Rosa en un pasaje turístico peatonal, fomentando la afluencia de paseantes en la zona. Así mismo contemplando en su plan de atención la restauración y mantenimiento a estatuas y esculturas en la Plaza Garibaldi, mejorando la imagen urbana en uno de los espacios turísticos más representativos de la Ciudad de México. De lo anterior se cubrieron los siguientes trabajos: Restauración y Mantenimiento a esculturas en la Plaza Garibaldi; Rehabilitación y Colocación de Módulos y Juegos Didácticos en el Parque Montero; Restauración y Mantenimiento a esculturas en la Zona Rosa y reordenamiento y mejoramiento urbano en la Zona Rosa.

Para la Remodelación de la Infraestructura del alumbrado público en calles del Centro Histórico, se adquirieron materiales como cable en diferentes calibres, postes tipo 1900, luminarios y lámparas, que posteriormente fueron utilizados e instalados mediante la contratación y ejecución de obra pública, la cual consistió en el retiro y la sustitución de luminarias y postes existentes y cónico circular de 9 metros de altura, demolición de la base de los postes existentes, fabricación de nuevas bases para postes de 9 metros, instalación de ducto de 3 pulgadas en banquetas, fabricación y montaje de registros de paso y auxiliares en banqueta, montaje de postes nuevos tipo 1900, montaje de luminarias nuevos con lámpara de aditivos metálicos de 150 Watts y la verificación del funcionamiento de todo el sistema, adicionalmente se llevó a cabo el mantenimiento óptimo de la imagen urbana en el corredor turístico Paseo de la Reforma Centro Histórico; a través de actividades encaminadas específicamente a la realización de limpia mediante la prestación de servicios relacionados con la limpieza integral de las zonas de Paseo de la Reforma y Alameda, cubriendo las actividades de barrido manual, recolección de papeleras, lavado de banquetas y plazas y barrido peatonal, la atención se realizará en función de las características de cada zona, de acuerdo a la metodología, frecuencia de atención, turnos, personal y equipo descrito en el presente anexo técnico.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar Obras y Acciones de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación se debe a que de origen sólo estaban contempladas cuatro acciones, por lo que para llevar a cabo la serie de obras mencionadas, durante el ejercicio presupuestal se autorizaron movimientos programáticos-presupuestales.

C) No presenta variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	11	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

**EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** En esta actividad se desarrollaron acciones como es el llevar a cabo la ejecución del programa denominado "Hábitat" (mantenimiento de áreas, parques y jardines), encargado de contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbano-marginadas, fortaleciendo y mejorando la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.

**B)** La variación reflejada se debe a la ejecución del programa denominado "Hábitat" en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Social; el cual direccionó el recurso a la ejecución de obras en zonas urbanas marginadas en las que se presenta mayor concentración de hogares en situación de pobreza, a través de trabajos como es el mantenimiento de áreas verdes, instalación de juegos didácticos, creación de canchas de fútbol, en los siguientes espacios públicos.- (Delegación Coyoacán 05 espacios): Camellón en Manuela Medina entre Tepetlapa y Calzada de las Bombas CTM Culhuacán Sección VII; cancha de fútbol rápido, esquina que forman las Calles de Diagonal Carmen Serdan y Manuela Medina, Colonia Carmen Serdan; módulo deportivo en Calle Emiliano Zapata esquina Soto Gama, Colonia Emiliano Zapata.; Parque en Av. Libertad s/n, casi esquina Av. México 68, U. H. Pedregal de Carrasco y en Calle Manuela Cañizares s/n, a un costado de la Escuela Secundaria 280, Unidad Habitacional CTM Culhuacán Sección VI.

(Delegación Xochimilco 01 espacio): en nueva carretera México-Tulyehualco entre las calles Nuevo León y Ojo de Agua, Pueblo de Santa Cruz Acalpixca ; (Delegación Gustavo A. Madero 01 espacio): en Río de los Remedios entre Calle 27 y Av. Lázaro Cárdenas Norte en Guadalupe Proletariado y (Delegación Cuauhtémoc 01 espacio): en Eje 1 Norte esquina Nogal, Colonia Santa María la Ribera. Asimismo se logró encontrar actividades encaminadas a recuperar los espacios públicos, fomentando actividades deportivas, convivencia social, familiar, recreativas, así como la educación en los habitantes al mantener en optimas condiciones los parques y áreas verdes.

**C)** No presenta variación física del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raul F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	15	05	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** En esta actividad se desarrollaron acciones como es el llevar a cabo la ejecución del programa denominado "Rescate y Recuperación de Espacios Públicos", encargado de contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en la zona metropolitana; todo esto en conjunto con la secretaría de desarrollo social.

**B)** La variación reflejada se debe a la ejecución del programa denominado "Rescate y Recuperación de Espacios Públicos"; el cual direccionó el recurso a la ejecución de diversos trabajos (recuperación y rehabilitación de plazas, áreas verdes, jardines, espacios deportivo dedicados al desarrollo de actividades recreativas y culturales de uso comunitario), en los siguientes espacios: Andador Luís Donaldo Colosio; Cancha de fútbol "El Columpio" en Lomas de la Era; Jardín Molino de Santo Domingo; Módulo Infantil 20 de Noviembre; Plaza Independencia; Parque Lineal Emiliano Zapata; Cancha Deportiva El Polvorín; Módulo Comunitario La Roca, Parque Lineal 563; Instalaciones Deportivas Finisterre; Parque Girasol; Cancha de Fútbol Nuevo León; Instalaciones Deportivas Legistas; Módulo Comunitario Mina de Plata; Deportivo Rebeca; Espacio Deportivo Villa Feliche; Parque Lineal Las Torres; Deportivo La Papa; Instalaciones Deportivas Santa Isabel Tola; Andador Mariposas La Malinche; Deportivo Popular Actopan; Parque Los Olivos; Deportivo Constitución; Instalaciones Deportivas Las Torres; Área Recreativa Las Torres; Área Recreativa 16 de Septiembre; Cancha Deportiva Xochimilco Tlalnepantla; Módulo 16 de Septiembre.

**C)** No presenta variación física del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	Operar y Tratar los Residuos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Recepción y traslado de Residuos Sólidos de las Estaciones de Transferencia con destino a las Plantas de Selección de Disposición Final, los cuales provienen de la Recolección domiciliar que se llevan a cabo en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal.  
 Transporte de Residuos Sólidos del área de Rechazo de las Plantas de Selección, con destino a los Sitios de Disposición Final para su confinamiento.  
 Transporte de Residuos de la Industria de la Construcción, mediante el sistema de contenedores portátiles a los sitios de Disposición Final las cuales provienen de las obras que se ejecutan dentro los perímetros de las Delegaciones Políticas.  
 Control Técnico de la Operación en Estaciones de Transferencia, Plantas de Selección y Centro de Control Satelital.  
 Apoyo con vehículos especializados para actividades de limpieza, en Estaciones de Transferencia y Plantas de Selección, con camiones de 3.5 toneladas de capacidad equipado con tanque pipa de 3 m<sup>3</sup> de capacidad.  
 Trabajos de Rehabilitación y Adecuación en las 3 Plantas de Selección, San Juan de Aragón, Santa Catarina y Bordo Pniente, así como a Prados de la Montaña y a las 13 Estaciones de Transferencia.  
 Empuje, acomodo y apilamiento de residuos sólidos en patio de recepción, así como la dosificación de las bandas de selección de residuos sólidos en las plantas de selección de residuos sólidos San Juan de Aragón, Bordo Poniente y Santa Catarina, cuyo objetivo es operar las Plantas de Selección de Residuos Sólidos, mediante bandas de selección, para la protección de los recursos naturales, la devolución de bienes de consumo a la sociedad, la ampliación de la vida útil del relleno sanitario bordo poniente, la protección al medio ambiente, evitando tiraderos a cielo abierto entre otros aspectos ecológicos de gran importancia, así como generar fuentes de empleo permanentes y mantener la infraestructura instalada para los servicios que demanda la población en materia de desechos sólidos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	Operar y Tratar los Resíduos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Obras y Estudios Ejecutados:

Obras de Forestación y Conservación de Áreas Verdes en Bordo Poniente y la Zona el Triangulo, ubicadas en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Operación y Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en la Zona denominada Gustavo A. Madero en Bordo Poniente, dentro de la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Toma de Lectura en la Instrumentación Geotécnica y en las Estaciones Acelerográficas, e Interpretación de los Resultados para conocer el comportamiento en condiciones estáticas y accidentales del Terreno del sitio de Disposición Final Bordo Poniente IV Etapa, ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Trabajos preliminares de Clausura de la 4ª Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 -Supervisión Técnica Administrativa para los: Trabajos preliminares de Clausura de la 4ª Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Trabajos preliminares de tratamiento de Lixiviados en la IV Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Supervisora Técnica y Administrativa para los trabajos preliminares de tratamiento de Lixiviados en la IV Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Medición y Pruebas del Biogás que se generan en el Sitio Clausurado Santa Catarina, Ubicado en el Km. 22.5 de la Autopista México-Puebla.  
 Rehabilitación de Instalación Hidrosanitaria en Módulo de Baños y Red de Drenaje, Planta de Selección de Residuos Sólidos Bordo Poniente.  
 Rehabilitación de Instalación Eléctrica en Nave de Selección de la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Bordo Poniente.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

112

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	Operar y Tratar los Resíduos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


Rehabilitación de Instalación Eléctrica en Nave de Selección de la Planta de Selección y Aprovechamiento de Resíduos Sólidos Bordo Poniente.  
 Rehabilitación de Baños y Sanitarios de las Estaciones de Transferencia de Resíduos Sólidos Central de Abasto, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza y Coyoacán.  
 Rehabilitación de Rampa de Acceso y Salida de Camiones Recolectores de Resíduos Sólidos en la Estación de Transferencia Central de Abasto.  
 Adecuación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje de Aguas Pluviales en la Estación de Transferencia de Resíduos Sólidos Cuauhtémoc.  
 Estudio de Manejo del Biogás que se genera en el Sitio Clausurado Santa Catarina, Ubicado en el Km 22.5 de la Autopista México-Puebla, incluye Documentos de Proceso MDL.  
 Operación y Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Lixiviados de la IV Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la Zona Federal del Lago de Texoco.

Adecuación de la Estación de Carga de Resíduos de la Construcción, en las Estaciones de Transferencia de Resíduos Sólidos Gustavo A. Madero. e Iztapalapa.  
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Consistente en la Poda de Pasto para conservar las Cubiertas Vegetales en los Sitios Clausurados Prados de la Montaña y Santa Catarina, Ubicados en Av. Carlos Lazo S/N Santa Fe y en el Km 22.5 de la Autopista México-Puebla

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	Operar y Tratar los Resíduos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Supervisión Técnica y Administrativa para la Operación y Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Lixiviados de la IV Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la zona Federal del Lago de Texcoco.  
Corte de Resíduos Sólidos para dar los Niveles de Proyecto para la Clausura de la IV Etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente, Ubicado en la zona Federal del Lago de Texcoco.  
-Construcción e Instalación de Planta Compactadora de Resíduos Sólidos Urbanos en Santa Catarina, Ubicada en el Km. 22.5 de la Autopista México-Puebla.  
Supervisión Técnica y Administrativa para los trabajos de Construcción e Instalación de Planta Compactadora de Resíduos Sólidos Urbanos en Santa Catarina, Ubicada en el Km. 22.5 de la Autopista México-Puebla.  
Obra civil e instalación electromecánica para el montaje de equipo de compactación de residuos sólidos en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Resíduos Sólidos San Juan de Aragón.  
Supervisión Técnica y Administrativa para la obra civil e instalación electromecánica para el montaje de equipo de compactación de residuos sólidos en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Resíduos Sólidos San Juan de Aragón.  
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Planta de Tratamiento de Lixiviados por Osmosis Inversa V-SEP 84 con tres Unidades con una capacidad total de 200 m<sup>3</sup>/día, Ubicada en la IV Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la Zona Federal del Lago de Texcoco.

**ELABORÓ:**

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

**REVISÓ:**

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	Operar y Tratar los Resíduos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Informe Preventivo para el Proyecto Ejecutivo de Relleno Sanitario en la Zona 8 de Bordo Poniente, Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Proyecto Ejecutivo de un Relleno Sanitario en la Zona 8 de Bordo Poniente, Ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Rehabilitación y Reparación de Bandas Transportadoras en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Resíduos Sólidos Santa Catarina.  
 Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Resíduos Sólidos Santa Catarina.  
 Fabricación y Suministro de Contenedores para el manejo de material reciclable, en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Resíduos Sólidos Santa Catarina.  
 Suministro y Colocación de Tepetate para la Cobertura de los Resíduos Sólidos Urbanos, en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, Ubicado en la zona federal del Lago de Texcoco.  
 Supervisión Técnica y Administrativa para los Trabajos del Suministro y Colocación de Tepetate para la Cobertura de los Resíduos Sólidos Urbanos, en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, Ubicado en la zona federal del Lago de Texcoco.  
 Suministro, Colocación y Anclaje de Membrana para Utilizarse en la Cubierta Final hasta la Primera Berma, de Acuerdo al Proyecto de Clausura del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Etapa, Ubicado en la zona federal del Lago de Texcoco.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	Operar y Tratar los Resíduos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Reparación de Grietas y Bacheo de Caminos en el Sitio Clausurado de Santa Catarina, Ubicado en el Km. 22.5 de la Autopista México-Puebla.  
 Rehabilitación de Vialidad Interior en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos San Juan de Aragón.  
 Adecuación de la Estación de Carga de Residuos de la Construcción, en la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Alvaro Obregón.  
 Rehabilitación de Techumbre y Bajadas de agua pluvial en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Santa Catarina.  
 Rehabilitación de Pisos de Concreto Hidraulico (patio) en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Santa Catarina.  
 Supervisión Técnica y Administrativa para los Trabajos del Suministro, Colocación y Anclaje de Membrana ha Utilizarse en la Cubierta Final hasta la Primera Berma, de Acuerdo al Proyecto de Clausura del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Etapa, Ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	03	Operar y Tratar los Resíduos Sólidos desde su Recolección hasta su Disposición Final	TONELADA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación se debe a que fue necesario durante el transcurso del ejercicio solicitar ampliaciones de recursos a fin de poder atender las necesidades reales, pues tanto la meta física original como la financiera, sólo cubrían las necesidades hasta el mes de agosto.

C) La variación se explica porque con las ampliaciones financieras aprobadas fue posible atender la mayor demanda que se presentó.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	04	Operar y Mantener Plantas, Estaciones de Transferencia y Sitios de Disposición Final	PLANTA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones electromecánicas, infraestructura civil de las 3 Plantas de Selección y las 13 Estaciones de Transferencia.  
 Operación y Mantenimiento electromecánico, preventivo y correctivo de 2 grúas viajeras de 1.0 1.5 m<sup>3</sup> de capacidad de la Planta de San Juan de Aragón.  
 Mantenimiento correctivo a maquinaria pesada, ligera y equipo de la D. T. D. F.  
 Mantenimiento preventivo a inversores de Frecuencia instalados en las Bandas de la Planta de Selección Bordo poniente.  
 Mantenimiento electro mecánico preventivo y correctivo a básculas, en las Plantas de Selección Bordo Poniente, Santa Catarina y San Juan de Aragón.  
 Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas y transformadores eléctricos instalados en las Estaciones de Transferencia.  
 Mantenimiento correctivo a los equipos que integran la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de las estación Cuauhtémoc y equipo de bombeo de Alvaro Obregón y Xochimilco.  
 Maquinado de componentes de acero, instalados en las Plantas de Selección.  
 Mantenimiento Preventivo a inversores de Frecuencia instalados en la Planta de Selección de Santa Catarina.  
 Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las trece estaciones de transferencia como: revisión, limpieza, ajuste y cambio de lamparas, balastos, cable conductor de energia eléctrica en los equipos y sistemas electricos e iluminación. Así como desazolve de las redes de drenaje y cárcamos de bombeo, reparación de estructuras metálicas y reparación de sistema hidráulico y sanitario.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	04	Operar y Mantener Plantas, Estaciones de Transferencia y Sitios de Disposición Final	PLANTA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


B) No presenta variación física del alcanzado respecto del modificado.

C) No presenta variación física del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	08	Realizar Obras de Acondicionamiento para el rescate del Ex Lago de Texcoco	OBRA

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Se realizan obras encaminadas a la recuperación y conservación para el rescate del ExLago de Texcoco, en coordinación con la CONAGUA., estas obras se realizan como pago por la utilización de los terreno del Lago de Texcoco para el confinamiento de los Residuos Sólidos.  
Continuidad al Estudio del Monitoreo del Funcionamiento del Sistema Hidráulico  
Derecho del Río Churubusco, Río de la Compañía, Dren General del Valle y Lago de Regulación con la Influencia del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Terraceo y Subsoleo con Maquinaria Pesada en la Cuenca Tributaria Oriental del Lago de Texcoco, Subcuenca del Río San Juan Teotihuacán, en el ejido de San Agustín, Municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México.  
Preparación de Terreno para Forestación de 100 hectáreas, ubicadas en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
Construcción de Presas de Control de Azolves en la Subcuenca del Río San Juan Teotihuacán de la Cuenca Tributaria Oriental del Lago de Texcoco, Municipio de Otumba, Estado de México.  
Proyecto Ejecutivo de Clausura del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Etapa para la prórroga de la Dirección General de Impacto y Riego Ambiental de la SEMARNAT.  
Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes en la zona GAM de Bordo Poniente, ubicadas en la zona Federal del Lago de Texcoco.  
Rectificación y Desazolve del Lago de Texcoco Norte, ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco.

**ELABORÓ:**

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

**REVISÓ:**

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	08	Realizar Obras de Acondicionamiento para el rescate del Ex Lago de Texcoco	OBRA

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Construcción de Obra Civil para un Cárcamo de Bombeo con Equipamiento, Ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Supervisión Técnica Administrativa para los Trabajos de Construcción de Obra Civil para un Cárcamo de Bombeo con Equipo Ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Supervisión Técnica y Administrativa para los Trabajos de Rectificación y Dezasolve del Lago de Texcoco Norte, Ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Construcción de Vestidores, Baños y Casetas en GAM en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Supervisión Técnica Administrativa para los Trabajos de Construcción de Vestidores, Baños y Casetas en GAM en la Zona Federal del Lago de Texcoco.

**B) No presenta variación.**

**C) No presenta variación.**

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
 Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	09	Construir Rellenos Sanitarios	RELLENO SANITARIO

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El objetivo de esta actividad es la Construcción del nuevo Relleno Sanitario, sin embargo dado que durante todo el ejercicio fiscal 2008 no se logró concretar la adquisición de algún terreno para tal fin, se canceló la meta física.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	11	Diseñar y Operar Instrumentos de Planeación Ambiental	PROGRAMA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de las acciones realizadas esta el Programa de Monitoreo Ambiental

TIPO DE MUESTRA	SITIOS CLAUSURADOS	SITIOS EN OPERACIÓN	PLANTAS Y TRANSFERENCIA	TOTAL
Biogás	1,823	2,682	0	4,505
Partículas Suspendidas Totales	0	27	362	389
Partículas Viabes	30	270	3,590	3,890
Composta	0	0	108	108
Agua para Análisis Microbiológicos, Grasas, Aceites y Fisicoquímicos	0	71	12	83
Lixiviados, Análisis Completo Microbiológicos, Grasas, Aceites y Fisicoquímicos	37	195	28	260
Lixiviados para la determinación de Vibrio Cholerae	3	21	0	24
<b>TOTAL</b>	<b>1,893</b>	<b>3,266</b>	<b>4,100</b>	<b>9,259</b>

Operación de la Planta de Composta  
Se recibieron 1,723,24 toneladas de residuos orgánicos, y se procesaron 1,974,58 quedando 42,39 toneladas para su posterior procesamiento.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

123

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	11	Diseñar y Operar Instrumentos de Planeación Ambiental	PROGRAMA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Los residuos recibidos por fuente son:

Residuos del Fideicomiso Central de Abasto: 0,0 toneladas

Residuos de Mercados: 782,58 toneladas.

Residuos de poda: 1,198,37 toneladas .

Residuos domiciliarios: 519.78 toneladas.

Residuos especiales: 136,98 toneladas.

Del humus cribado se entregaron: 143,9 toneladas a las siguientes instituciones:

D.L.I.U. Alameda Oriente: 61,24 toneladas.

D.L.I.U. Parque México: 13,12 toneladas.

D.L.I.U. Av. Ignacio Zaragoza: 11,56 toneladas.

Del. Azcapotzalco: 11,98 toneladas.

Del. Gustavo A. Madero: 26,28 toneladas.

Delegación Venustiano Carranza: 15,72 toneladas.

Programa árbol por árbol, tu ciudad reverdece 4 Toneladas (4000 bolsas de humus fino)

Asimismo se entregaron 6 muestras de abono y 1 de lixiviados al área de Monitoreo para su análisis en el Laboratorio Central de Biología Ambiental.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	11	Diseñar y Operar Instrumentos de Planeación Ambiental	PROGRAMA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Finalmente el laboratorio de la Planta realizó un total de 742 determinaciones para evaluar la calidad del proceso de composteo a partir de 186 muestras tomadas de 62 pilas; del abono orgánico obtenido se realizaron 228 determinaciones a partir de 24 muestras y en 36 pilas se efectuaron las pruebas de maduración; además de mediciones de volúmen de 40 pilas de degradación lo que arrojó el dato de 32,212 m3 de material en procesamiento, se realizó el riego con agua tratada a 2 pilas, se movieron para aireación un total de 20 pilas, es decir 11,987 m3 de material en degradación. Se trasladaron 544 m3 de producto terminado para su cribado.

B) No presenta variación física del alcanzado respecto del original.

C) No presenta variación física del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	12	Realizar la Recolección de Resíduos Sólidos	Tonelada

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** El objetivo primordial es proporcionar el servicio de recolección, transporte y tratamiento de Resíduos peligrosos, biológico-infecciosos; la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos de manejo especial.

**Actividades realizadas en este Ejercicio**

Recolección y transporte de residuos sólidos urbanos separados por tipo orgánico e inorgánico de la S.S.D.F.  
 Servicios para la administración y seguimiento de los contratos operativos del programa de recolección especializada  
 Actividades para inducir, orientar y supervisar la separación de residuos peligrosos biológico infecciosos dentro de los hospitales de G.D.F.  
 Recolección de residuos no peligrosos de manejo especial de Reclusorios del G.D.F.  
 Recolección y Transporte de Resíduos Peligrosos biológico-infecciosos generados en hospitales mediante el sistema de contenedores. Para ser trasladados en un camión recolector.  
 Tratamiento físico-químico de residuos peligrosos biológico-infecciosos, varios sitios  
 Tratamiento por incineración de residuos peligrosos anatómicos, patológicos, generados en Hospitales de la S.S.D.F.  
 Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos industriales generados en el Relleno Sanitario Bordo Poniente

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
 Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	12	Realizar la Recolección de Resíduos Sólidos	Tonelada

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**B)** La meta programada para el ejercicio 2008 fue de 12,500.000 toneladas, la meta alcanzada es de 13,915.490 toneladas por lo que rebaso en 1,415.49 toneladas lo que representa el 11.32%

Durante estos doce meses se realizaron diferentes apoyos de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos y árboles navideños en la Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura Vial, Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Distrito Federal, Bordo Poniente cuarta etapa, en el CAIS Azcapotzalco, CAIS Cuauhtepac, Alameda Oriente, Preparatoria Iztapalapa II, Preparatoria Iztapalapa I, Preparatoria Tlahuac, Preparatoria Magdalena Contreras, Preparatoria Alvaro Obregón, Preparatoria Iztacalco, Preparatoria Azcapotzalco, CENDI 8, Parque Galindo y Villa, Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, Centro de Ejecución de Sanciones Varonil Norte, Centro de Ejecución Varonil Oriente, Centro de Desarrollo Comunitario Republica Española, Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, Hospital Balbuena, CAIS la Coruña, Gerencia Lago de Texcoco, Campamento Zona Centro, CENDI NO. 7, Preparatoria Gustavo A. Madero, Preparatoria Iztapalapa No. 1, Preparatoria Miguel Hidalgo, Villa, y retiro de cascos y vestuario de desecho en la Secretaría de Seguridad Pública y Hospital Belisario Domínguez, retiro de poda, ramas, troncos y pasto en el Hospital Infantil Tlahuac, Preparatoria Coyoacan y Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl.

**C)** La variación se debe fundamentalmente a que se incrementó el número de apoyos de recolección orgánicos a la Procuraduría General de Justicia, al Hospital Belisario Domínguez, el CAIS, Villa Margarita y Villa Mujeres entre otros.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	15	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	TONELADA

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** En esta actividad se recibieron: 4,905,881.150 dándose los avances de la siguiente manera:

El Bordo Poniente es el único Sitio de Disposición Final con el que cuenta actualmente el Gobierno de Distrito Federal para la recepción de Residuos Sólidos generados por sus habitantes, en el se reciben hasta el 100% de los desechos sólidos; La D.G.S.U. realiza el confinamiento de estos a través de la Técnica del Relleno Sanitario, con lo que se evitan problemas de contaminación al medio ambiente y por consiguiente, riesgos a la salud de la población en general.

**Obras y Estudios Ejecutados Prioritarios**

Operación de la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, Mediante la Técnica de Relleno Sanitario en la IV Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, frente "A", Ubicado en la Zona Federal del Lago de Texcoco

Verificación Técnica Integral de Ingresos y Actividades que se Desarrollan en el Relleno Sanitario Bordo Poniente, así como el Control Técnico Informático, Administrativo y Supervisión, para la Operación de la Disposición Final de Residuos Sólidos, Mediante la Técnica de Relleno Sanitario en la IV Etapa del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, Frentes "A" y "B", ubicado en la zona Federal del Lago de Texcoco.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	15	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	TONELADA


EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**Obras y Estudios Ejecutados, Complementarios**

Caminos, Así como llevar a cabo el Mantenimiento de la Cobertura de Celdas Operadas en el Relleno Sanitario Bordo Poniente.  
 Estudio Topográfico de los Trabajos Preliminares de la Clausura del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, en la Zona Federal del Lago de Texcoco.  
 Carga y Acarreo de Material para el Mantenimiento de caminos, Plataformas, Rehabilitación de Peines en Celdas en Operación y Aplicación de Cobertura en los Frentes Operados por la DGSU, en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente.  
 Control Topográfico y Verificación Altimétrica de los Sitios Clausurados Prados de la Montaña y Santa Catarina, y Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Etapa.  
 Sondeo Geofísico Anual 2008 para el Monitoreo de Macroceldas en la IV Etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente.  
 Proyecto Ejecutivo para la Sustitución del Sistema de Captación Perimetral de Lixiviados del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Etapa.

B) La meta original para este ejercicio fue de 3,450,000.00 toneladas, sin embargo ingreso mayor cantidad de residuos a lo autorizado, siendo de 4,905,881.150 toneladas, rebasando la meta proyectada de 1,455,881.150 toneladas, lo anterior debido al desarrollo económico social y político del D.F., que es una de la zonas urbanas con mayor densidad de población de México, así como al dinamismo de la actividad diaria del D.F. con sus aproximadamente 8,600,000 habitantes y población flotante de la zona conurbada, que estudia y trabaja en el Distrito Federal hacen que, según datos estadísticos considerando solamente la población que radica en el D.F., cada habitante genera diariamente 1.88 kilogramos de residuos sólidos, por consecuencia la cantidad de residuos que se reciben en el relleno sanitario se estima en 12,500 toneladas diarias.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
 Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	15	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	TONELADA

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Así mismo, el Sitio de Disposición Final ingresaron en total: 4,905,881.150 toneladas de desechos sólidos urbanos, así como 1,643,837.040 m<sup>3</sup>, de materiales de rehuso (tierra, escombro, cascajo, fresado) Planta de Composta (jardinería y composta).  
Lo anterior refleja una variación del 133.51% de mas entre la meta original y la meta realizada. Por otra parte el servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos se proporcionó al 100% cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y con los compromisos y servicios que demanda la ciudadanía.

**C)** La meta modificada para este ejercicio fue de 4,500,000.000 toneladas, sin embargo ingreso una mayor cantidad de Residuos a lo autorizado, siendo de 4,905,881.150 toneladas, rebasando la meta proyectada en 405,881.150 toneladas de mas, lo anterior debido al desarrollo económico social y político del D.F., que es una de la zonas urbanas con mayor densidad de población de México, así como al dinamismo de la actividad diaria del D.F. con sus aproximadamente 8,600,000 habitantes y población flotante de la zona conurbada, que estudia y trabaja en el Distrito Federal hacen que, según datos estadísticos considerando solamente la población que radica en el D.F., cada habitante genera diariamente 1.88 kilogramos de residuos sólidos, por consecuencia la cantidad de residuos que se reciben en el relleno sanitario se estima en 12,500 toneladas diarias.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y  
Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	28	Ampliar y Construir Infraestructura para el Mejoramiento de la Movilidad y el Fomento a la Protección Ambiental	OBRA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El proyecto no se realizó debido a que se debía de hacer en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, quien presentaría el Proyecto Ejecutivo, sin embargo este no se realizó, por lo que se canceló la meta física.

ELABORÓ:

  
Lic. Marie Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

**ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
26	00	03	Producir Material Asfáltico	TONELADA

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se produjeron 708.685 toneladas de mezcla asfáltica.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
EN CUMPLIMIENTO A LA  
NORMATIVIDAD VIGENTE  
EN 2008



Gobierno del Distrito Federal

# EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES (EAP-I)

Informe de Cuenta Pública 2008

### EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %: $((4/3)-1)*100$			
4,308,274,288.00	10,627,609,870.43	6,319,335,582.43	146.68			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Construcción del Distribuidor Vial Zaragoza- Texcoco (Incluye Modernización y Sistema de Drenaje)	20	0.00	264,075,893.48	259,303,244.91	Fondo Metropolitano y fiscal	
Construir Dormitorio en el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla	08	0.00	48,389,746.69	48,389,746.69	Fiscal y FIES	
Construir el Centro Comunitario DIF Tepito (Cuauhtémoc)	13	35,093,649.00	89,431,396.55	88,477,030.63	Fiscal y FIES	
Construir el Centro Comunitario DIF Tlalpan (San Miguel Ajusco)	13	0.00	88,503,760.21	87,451,563.45	Fiscal y FIES	
Construir el Centro Comunitario DIF Xochimilco (Muyuguarda)	13	0.00	82,366,522.80	81,282,647.02	Fiscal y FIES	
Construir el Centro Comunitario DIF Iztapalapa (Predio La Ford)	13	0.00	60,975,023.46	60,975,023.46	Fiscal y FIES	
Construir el Museo de las Adicciones	13	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Fiscal	
Trabajos de mantenimiento de las escuelas "Revolución" y "Ejército Mexicano"	17	0.00	26,100,000.00	21,935,107.96	Fiscal	
Construir el Distribuidor Vial Chimalhuacán - Calle 7, Colonia Pantitlán	20	0.00	75,000,000.00	50,050,671.32	Fondo Metropolitano	
Construir el Distribuidor Vehicular Periférico Sur - Muyuguarda - Eje Vial 3 Oriente	20	50,688,373.00	281,419,350.56	277,729,400.03	Fiscal, Fondo Metropolitano	
Construir el Distribuidor Vial Calzada de la Virgen - Eje Vial 3 Oriente	20	41,468,717.00	137,690,180.72	123,249,063.57	Fiscal, FIES, FEIEF y Fondo Metropolitano	

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Marcell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %: $((4/3)-1)*100$
4,308,274,288.00	10,627,609,870.43	6,319,335,582.43	146.68

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Construir la Gaza del Puente Vehicular en Avenida del Taller - Eje Vial 3 Oriente	20	0.00	35,030,361.92	29,139,822.31	Fiscal, Fondo Metropolitano	I
Mejoramiento de la Imagen Urbana	20	0.00	54,386,499.58	30,601,387.50	Fiscal y Fondo Metropolitano	I
Rehabilitación de las Calles del Centro Histórico	20	0.00	115,145,521.67	114,357,620.74	Fiscal	I
Programa de Electrificación en Santa Fe	22	0.00	100,000,000.00	99,975,110.49	Fiscal	I
Instalación de Subestación de Energía Eléctrica	22	0.00	31,366,167.00	31,366,167.00	Fiscal	I
Caravana de la Limpieza	20	0.00	50,000,000.00	48,958,750.00	Fiscal	I
Adquisición de mezcla asfáltica	20	94,000,000.00	200,791,710.00	98,298,477.63	Fiscal	I
Trabajos de rehabilitación del Corredor Garibaldi-Bellas Artes, así como trabajos en la Zona Rosa.	20	0.00	17,429,263.77	17,429,263.77	Fiscales y tipo de pago 58	I
Proyecto Integral de Modernidad en Limpia e Imagen Urbana del corredor turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico	20	65,229,990.00	106,405,284.91	96,103,453.54	Fiscal	I
Primera y Segunda Fase de los Trabajos de Clausura del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente	25	19,165,449.00	60,412,804.92	22,911,350.55	Fiscal	I
Contratación del Servicio de Traslado de Residuos Sólidos	25	317,679,306.00	501,451,526.57	389,134,194.24	Fiscal	I


ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

  
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

### EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %: $((4/3)-1)*100$
4,308,274,288.00	10,627,609,870.43	6,319,335,582.43	146.68

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Reubicación y Construcción de la terminal Xochimilco del Tren Ligero	20	0.00	57,254,992.92	57,254,992.92	Fiscal y FIES	I
Construcción de la Línea 12 del Metro	20	400,000,000.00	858,102,828.89	858,102,828.89	Fiscal, Desarrollo Regional, FAFEF	I
Recuperación de 21 espacios públicos en 8 Delegaciones	20	0.00	78,488,737.68	1,127,695.99	Fiscal	I
Mantenimiento a siete puentes peatonales y construcción de seis puentes peatonales en diversos puntos de la Ciudad de México	20	0.00	32,430,000.00	19,806,727.61	Fiscal	I
Mitigación en Predios de alto riesgo y Proyectos de Estabilización de taludes y Estudios Geotécnicos	09	0.00	30,300,000.00	19,096,468.16	45 "Transferencias Federales vinculadas con programas sociales y de servicio"	I
Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica (Escuelas del Gobierno del Distrito Federal)	17	0.00	121,124,711.56	64,118,425.05	Fiscal y FIES	I
Programa de Rehabilitación de Núcleos Sanitarios	17	0.00	90,068,005.42	38,531,211.89	Fiscal y FIES	I
Construir la Unidad Médica en Ajusco Medio en la Delegación Tlalpan	16	133,408,807.00	290,408,807.00	209,262,296.66	Fiscal, crédito, FIES y 45 "Transferencias Federales vinculadas con programas sociales y de servicio"	I
Construir Clínica de Salud en Tláhuac	16	238,800,000.00	352,732,425.13	291,505,797.41	Fiscal, Crédito	I
Construir 5 Puentes Vehiculares en el Circuito Interior	20	0.00	546,248,341.41	539,813,011.79	Fiscales y Crédito	I
Trabajos en el Albergue para Mujeres que viven con Violencia Familiar (Inmujeres)	12	0.00	2,548,147.50	2,005,827.93	Fiscales	I
Limpieza urbana (barrido manual y mecánico de las vialidades)	25	80,762,142.00	182,759,808.86	142,267,024.54	Fiscales	I

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA:	VARIACIÓN %: $((4/3)-1)*100$
4,308,274,288.00	10,627,609,870.43	6,319,335,582.43	146.68

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Sistema de Inventario e Integración del Mobiliario Urbano	20	0.00	132,000,000.00	101,786,527.94	FISCAL	I
Cierre sitio de disposición final Bordo Poniente	25	0.00	70,580,639.44	0.00	FISCAL	I

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración



Gobierno del Distrito Federal

# EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES (EAP-II)

139

Informe de Cuenta Pública 2008

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
<p>Construcción del Distribuidor Vial Zaragoza- Texcoco (Incluye Modernización y Sistema de Drenaje).</p>	<p>Este Distribuidor Vial permitirá disminuir, congestionamientos viales y tiempo de traslado, resolviendo el conflicto de la intersección entre la Calzada Ignacio Zaragoza, la Calzada Ermita Iztapalapa y la Autopista México-Puebla.</p> <p>Fortalecer la infraestructura vial Metropolitana de la zona oriente de la Ciudad de México. Atender la necesidad de contar con opciones viales que mejoren el flujo vehicular, además que permitan disminuir los tiempos de traslado y contribuir a mejorar la calidad ambiental en la Ciudad de México.</p>	<p>Liquidación del proyecto: Construcción de un Distribuidor Vial elevado en la intersección de la Calzada Gral. Ignacio Zaragoza, la Calzada Ermita Iztapalapa y la autopista México-Puebla. Con una longitud total de 3,747.0 metros con una superficie total de 38,980.0 metros cuadrados. La modernización consiste en la rehabilitación a nivel en la zona coincidente al citado distribuidor. También alberga 5 puentes peatonales definitivos, los cuales facilitan a los usuarios un cruce seguro y fácil comunicación a las colonias de la zona y la Instrumentación Sísmica del Distribuidor. La fecha de inicio de las vialidades a nivel en el Distribuidor Vial fue el 26 de septiembre de 2007, con fecha de término el 29 de febrero, ( fecha que será reprogramada). La construcción de los puentes peatonales se inició el 28 de agosto de 2007 al 31 de marzo de 2008 (Puente Santiago), del 26 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008 (Puentes Rafael Reyes y Santa Martha), del 26 de octubre de 2007 al 30 de abril de 2008 (Puente Ermita).</p>	<p>1 152,000 usuarios/mes.</p>

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Construir Dormitorio en el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla.	Implementación de estrategias que favorezcan la rehabilitación y la reinserción social.	Construir un nuevo edificio en el interior del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, se llevará a cabo una ampliación de instalaciones en operación, por lo que el Centro le brindará servicios de alimentación para los internos, dotación de agua y energía eléctrica. El Centro de Readaptación Social en Santa Martha Acatitla se encuentra ubicado en Calle Morelos S/N, Colonia Paraje Zacatepec, Delegación Iztapalapa. Fecha de Inicio 1 de Julio de 2008, Fecha de Término 31 de Agosto de 2009.	1,008 nuevos espacios, con lo que se incrementa la capacidad instalada del sistema penitenciario de 21,597 a 22,605 internos. Empleos generados: 420 empleos directos y 1,380 indirectos.
Construir el Centro Comunitario DIF Tepito (Cuauhtémoc).	Prestar servicios de Educación, Salud, Guardería, fomentar los Oficios y Artes, así como actividades Deportivas y culturales en la Delegación Cuauhtémoc	Construcción de un Centro de Asistencia, Salud y Apoyo Social conocido como Centro Comunitario DIF Cuauhtémoc, que preste servicios de educación, salud, guardería, fomento los oficios y artes, así como actividades deportivas y culturales en la localidad; favoreciendo con ello condiciones de salud, instrucción y bienestar en la zona, ubicado en Calle Jesús Carranza No. 33 y Tenochtitlan No. 40, Colonia Morelos en la Delegación Cuauhtémoc. Fecha de inicio: 8 de enero de 2008, fecha de término: 31 de diciembre de 2008.	566,645 habitantes aproximadamente en toda la delegación. Empleos generados: 80 directos y 345 indirectos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Construir el Centro Comunitario DIF Tlalpan (San Miguel Ajusco).	Prestar servicios de Educación, Salud, Guardería, fomentar los Oficios y Artes, así como actividades Deportivas y culturales en la Delegación Tlalpan.	Construcción de un Centro de Asistencia, Salud y Apoyo Social conocido como Centro Comunitario DIF Tlalpan que preste servicios de Educación, Salud, Guardería, fomente los Oficios y Artes, así como actividades Deportivas y culturales en la localidad; favoreciendo con ello condiciones de salud, instrucción y bienestar en la zona, ubicado Avenida México-Ajusco No. 642, Pueblo de San Miguel Ajusco en la Delegación Tlalpan. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2007, fecha de término: al 24 de noviembre de 2008.	638,854 habitantes aproximadamente en toda la Delegación. Empleos generados: 140 directos y 680 indirectos.
Construir el Centro Comunitario DIF Xochimilco (Muyugarda).	Prestar servicios de Educación, Salud, Guardería, fomentar los Oficios y Artes, así como actividades Deportivas y culturales en la Delegación Xochimilco.	Construcción de un Centro de Asistencia, Salud y Apoyo Social conocido como Centro Comunitario DIF Xochimilco que preste servicios de educación, salud, guardería, fomente los oficios y artes, así como actividades deportivas y culturales en la localidad; favoreciendo con ello condiciones de salud, instrucción y bienestar en la zona, ubicado Av. Plan De Muyugarda Esq. Canal Alahueltaco Colonia Barrio 18, en la Delegación Xochimilco. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2007, fecha de término: 28 de noviembre de 2008.	404,458 habitantes aproximadamente en toda la delegación. Empleos generados: 130 directos y 560 indirectos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Construir el Centro Comunitario DIF Iztapalapa (Predio La Ford).	Prestar servicios de educación, salud, guardería, fomentar los oficios y artes, así como actividades deportivas y culturales en la Delegación Iztapalapa.	Construcción de un Centro de Asistencia, Salud y Apoyo Social conocido como Centro Comunitario DIF Iztapalapa que preste servicios de Educación, Salud, Guardería, fomento los Oficios y Artes, así como actividades deportivas y culturales en la localidad; favoreciendo con ello condiciones de salud, instrucción y bienestar en la zona, ubicado en Calle La Ford esquina Av. Ermita Iztapalapa, Colonia Reforma Política, en la Delegación Iztapalapa. Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2007, fecha de término: 20 de octubre de 2008.	1.95 millones de habitantes aproximadamente en toda la Delegación. Empleos generados: 140 directos y 680 indirectos.
Construir el Museo de las Adicciones.	Crear una instalación idónea para la puesta en marcha de un espacio interactivo, donde se traten los efectos y repercusiones de las adicciones, así como informar, analizar y sensibilizar acerca del fenómeno multifactorial de las adicciones mediante la divulgación de información científica, a los niños y principalmente a los jóvenes.	Construcción del "Museo de Ciencias de las Adicciones" mediante la realización de trabajos de restauración y remodelación de los inmuebles ubicados en la Colonia Santa María la Ribera, específicamente los inmuebles ubicados en las calles de Eligio Ancona números 243 y 245 en la Colonia Santa María la Ribera, en la Delegación Cuauhtémoc, para la construcción y puesta en marcha de un espacio interactivo sobre adicciones, con el fin de construir en dicho espacio se pretende realizar áreas destinadas a un museo, una biblioteca especializada y un área de consultorios para la realización de terapias a adictos y sus familias. Fecha de inicio: 05 de septiembre, fecha de término: 31 de diciembre de 2008.	94,708 habitantes. Empleos generados: 310 director y 150 indirectos.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**


**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Trabajos de mantenimiento de las escuelas "Revolución" y "Ejército Mexicano".	Rehabilitar las instalaciones eléctricas del Centro Escolar "Revolución" y realizar los trabajos de construcción del comedor y el edificio de dormitorio del Internado de Educación Primaria No. 2 "Ejército Mexicano", además de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, para el correcto funcionamiento del plantel.	En la escuela Revolución los trabajos consisten en la rehabilitación de las instalaciones eléctricas en el Centro Escolar "Revolución". Ubicación: Av. Niños Héroes No. 20 esquina Av. Arcos de Belén, Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc. Los trabajos se encuentran en proceso de concurso, por lo que se estima inicien el 1º de noviembre y finalizar los mismos el 31 de diciembre del 2008. En la escuela Ejército Mexicano el proyecto consiste en la construcción de dos cuerpos, ambos con nivel de planta baja y dos entresijos. Ubicación: Av. Niños Héroes No. 20 esquina Av. Arcos de Belén, Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc. Los trabajos se encuentran en proceso de concurso, por lo que se estima inicien el 1º de noviembre y finalizaran el 31 de diciembre del 2008.	Escuela Revolución: 12,500 habitantes. Empleos generados: 250 directos e indirectos. Escuela Ejército Mexicano: 2,500 habitantes. Empleos generados: 130 directos e indirectos.
Construir el Distribuidor Vial Chimalhuacan - Calle 7, Colonia Pantitlán.	Obtener el Proyecto Ejecutivo para el Puente Vehicular Chimalhuacan en la colindancia del Distrito Federal en la delegación Iztacalco y el Estado de México.	Proyecto Ejecutivo para el Puente Vehicular Chimalhuacan en la colindancia del Distrito Federal en la Delegación Iztacalco y el Estado de México. El Proyecto Ejecutivo abarca estudio de geotecnia, ingeniería hidráulica, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, arquitectura del paisaje, diseño estructural, ingeniería vial y mecánica de suelos.	No existen beneficios inmediatos hacia la población, debido a que el recurso fue autorizado para la elaboración del proyecto ejecutivo, los beneficios serán recibidos por la población cuando se realicen los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Marrell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
<p>Construir el Distribuidor Vehicular Periférico Sur Muyuguarda - Eje Vial 3 Oriente.</p>	<p>Atender las demandas ciudadanas en materia de Infraestructura Vial, como medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México con relación a su movilidad, el medio ambiente y el mejoramiento de los espacios públicos.</p>	<p>Para resolver la situación actual, en el año 2006 se elaboró el proyecto ejecutivo para la realización del Distribuidor Vial Periférico Sur - Muyuguarda - Eje 3 Oriente el cual se localiza en la zona sur de la Ciudad de México dentro de las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco. Tiene como objetivo reducir el conflicto vehicular en este cruce, disminuyendo contaminantes y el tiempo de traslado de los usuarios. La construcción de este distribuidor se inició el 20 de octubre de 2006 y se tiene prevista su terminación para diciembre del 2008. La obra tendrá una longitud total de 2,897 m., que incluye las gazas y una superficie total de 19,189m<sup>2</sup>.</p>	<p>1'152,000 usuarios/mes. Empleos generados: 1,650 directos e indirectos.</p>
<p>Construir el Distribuidor Vial Calzada de la Virgen - Eje Vial 3 Oriente.</p>	<p>El distribuidor tiene como finalidad el resolver el conflicto vial de la Calzada de La Virgen en su cruce con el Eje vial 3 Oriente.</p>	<p>El Distribuidor Vial Calzada La Virgen - Eje 3 Oriente se localiza en la zona Sur - Oriente de la Ciudad de México, dentro de la Delegación Coyoacán y forma parte del proyecto del Eje Troncal Metropolitana. Tiene como objetivo comunicar la Zona Metropolitana desde Ciudad Azteca en el Estado de México hasta el Anillo Periférico, en la Delegación Xochimilco, con una longitud de 35 km. siendo una vía confinada y de acceso controlado. Esta obra vial se inicio en febrero de 2007 y se concluyó en julio de 2008.</p> <p>El cuerpo principal contará con una longitud de 1284 m en dos cuerpos y una superficie de 10,273 m<sup>2</sup>, albergando dos carriles por sentido de circulación; las gazas contarán con una longitud de 343 m y superficie de 2,403 m<sup>2</sup>. Actualmente se tiene un avance de 100%</p>	<p>831,480 usuarios/mes. Empleos generados: 1,650 directos e indirectos.</p>

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Marfell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:


C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
		Incluye tres puentes peatonales que se encuentran en: Puente Central La Virgen y Eje 3 Oriente, Puente Virgilio Uribe y Eje 3 Oriente y Puente Manuela Sáenz y Eje 3 Oriente. Ubicación: En Calzada La Virgen y Eje Vial 3 Oriente en la Delegación Coyoacán.	
Construir la Gaza del Puente Vehicular en Avenida del Taller - Eje Vial 3 Oriente.	Atender las demandas ciudadanas en materia de Infraestructura Vial, como medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México con relación a su movilidad, el medio ambiente y el mejoramiento de los espacios públicos.	La importancia de la obra vial radica en la reducción del tiempo de traslado y favorece la articulación metropolitana a partir de la zona nor-oriente con el centro de la Capital, y con el sistema actual de vialidades primarias y la zona sur-oriente de la Ciudad. La Construcción de dicha Gaza se inició en el mes de diciembre de 2007, con una fecha de terminación prevista para diciembre de 2008. Esta gaza tiene una superficie de construcción de 3,550.00 m2, con una longitud de 394 m. A la fecha se registra un avance de 70.8% del ejercicio 2008.	74,400 personas al mes. Empleos generados: 82 directos.
Mejoramiento de la imagen Urbana.	Contar con una imagen urbana en condiciones adecuadas que contribuya a mejorar la calida de vida de los habitantes de la urbe.	Proyecto ejecutivo de mejoramiento y rehabilitación urbana de Gran Canal, en el tramo comprendido de Periférico a Eduardo Molina, ubicado en las Delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.	Los beneficios serán recibidos por la población cuando se realicen los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**


**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
<p>Rehabilitación de las Calles del Centro Histórico.</p>	<p>Con lo anterior se busca ofrecer camellones, jardines, parques, paraderos y espacios de recreación limpios que inhiban el crecimiento de fauna nociva y la práctica de actividades ilícitas.</p> <p>Se detectarán zonas o polígonos de la ciudad donde exista alto grado de deterioro o subutilización de la infraestructura, para su mejoramiento integral y adecuado.</p>	<p>La segunda etapa de las obras de Rehabilitación de Calles en el Centro Histórico se inició el 26 de marzo de 2007 y se tiene prevista su terminación para mayo de 2009. Los trabajos abarcan las calles: República de Uruguay entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y Correo Mayor, así como los tramos de las calles de Bolívar, Isabel la Católica y 5 de Febrero, entre las calles de República de Uruguay y Venustiano Carranza.</p> <p>Se incluyen los trabajos de reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado en las calles de República de El Salvador y Mesones-Vizcaínas, ambas desde Pino Suárez hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas con una longitud de 1,900 m. Así como las calles de Echaveste-Regina, desde Aldaco hasta Pino Suárez y calle Bolívar desde República de Uruguay hasta Izazaga con una longitud de 1,430 m.</p>	<p>1'600,000 personas. Empleos generados: 800 directos y 200 indirectos.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
		Los trabajos realizados durante el periodo incluyen demoliciones de pavimentos asfáltico, demolición de pavimentos de concreto armado, excavaciones por medios manuales y mecánicos, desmontaje de protecciones de herrería, trabajos de rehabilitación en las calles señaladas, colocación de concreto estampado, suministro y colocación de guarniciones precoladas de concreto; suministro y colocación de tierra vegetal, árboles diversos y elementos de jardinería así como el alumbrado e infraestructura.	
Programa de Electrificación en Santa Fe.	Tiene la finalidad de suministrar el servicio de energía eléctrica a los colonos de los desarrollos inmobiliarios urbanos de la zona de Santa Fe.	Suministrar el servicio de energía eléctrica a los Colonos de los desarrollos inmobiliarios urbanos de la zona de "Santa Fe" en cumplimiento al convenio de aportación celebrada entre la Administración Pública del Distrito Federal. (Representado por la Secretaría de Obras y Servicios y la Oficialía Mayor ) y el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro.	20,000 habitantes aproximadamente

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martel  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Instalación de Subestación de Energía Eléctrica	Tiene la finalidad de suministrar el servicio de energía eléctrica a los colonos de los desarrollos inmobiliarios urbanos de la zona de Santa Fe.	Ministración del mes de febrero, mayo y agosto para la instalación de subestación de energía eléctrica para poder suministrar el servicio al término del presente ejercicio fiscal. Este requerimiento obedece a un nuevo programa para el servicio integral de energía eléctrica en media tensión para una demanda total de 202.5 MV, con un periodo de ejecución de 01 febrero al 30 de noviembre de 2008	20,000 habitantes aproximadamente
Caravana de la limpieza	Mejorar la imagen urbana en las 16 delegaciones	Limpieza y rehabilitación de vialidades, parques y jardines, así como el remozamiento de las áreas verdes ubicadas en diferentes vialidades de la red vial primaria, con un periodo de ejecución del 15 de abril al 31 de diciembre de 2008.	10,000,000 de habitantes aproximadamente
Adquisición de mezcla asfáltica	Realizar el mantenimiento correctivo de la red vial primaria, debido al deterioro de la superficie de rodamiento.	Llevar a cabo las obras de reencarpetado y bacheo en diversos tramos estratégicos. Tiene un período de ejecución del 01 de enero del 2008 al 31 de diciembre de 2008.	10,000,000 de habitantes aproximadamente
Trabajos de rehabilitación del Corredor Garibaldi-Bellas Artes, así como trabajos en la Zona Rosa.	Realizar el mantenimiento correctivo y de imagen urbana en el Corredor Garibaldi-Bellas Artes, así como trabajos en la Zona Rosa, con el propósito de aumentar su atractivo turístico.	Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de alumbrado, de banquetas, de la Plaza Garibaldi; Sustitución de piso existente de la plaza por piso imitación recinto (marca basaltex), con la ejecución de trabajos previos consistentes en la demolición de piso existente, portal, templete y kiosco, con un periodo de ejecución del 6 de octubre al 31 de diciembre de 2008.	Garibaldi: 100,000 visitantes anuales, empleos generados:80 directos y 160 indirectos. Zona Rosa: 180,000 visitantes anuales, empleos generados:70 directos y 150 indirectos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Proyecto Integral de Modernidad en Limpia e Imagen Urbana del corredor turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico.	Eficientar los servicios de limpieza y atención de áreas verdes.	Limpieza integral en la infraestructura vial, de los perfiles, banquetas, etc; barrido manual de banquetas y guarniciones, papeleo con equipo móvil, barrido mecánico en arroyo vehicular, áreas peatonales, camellones y plazas, recolección y lavado de papeleras, así como el mantenimiento y cuidado continuo de áreas verdes consistentes en actividades de poda, deshierbe, limpia, riego, fertilización, plantación y siembra de diversas especies de plantas.	1,000,000 de visitantes nacionales y extranjeros diariamente, además de las personas que desarrollan sus actividades de negocios y trabajo en el Centro Histórico
Primera y Segunda Fase de los Trabajos de Clausura del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente	Tiene como finalidad la planeación, programación y ejecución de los trabajos tendiente a realizar la reducción del volumen de los lixiviados del relleno sanitario, mediante el empleo de un equipo de tecnología avanzada de membranas, obteniendo	Consiste en colocar una geomembra de alta densidad (HDPE) de 40 milésimas de pulgada de espesor, esto para reforzar las medidas de seguridad y evitar los derrames de los lixiviados fuera de las celdas, con un periodo de ejecución del 04 de abril al 31 de diciembre de 2008.	10,000,000 de habitantes aproximadamente

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
	un producto que cumpla para la calidad de descarga a un cuerpo receptor bajo la norma correspondiente y concentrando los contaminantes para su posterior disposición.		
Contratación del Servicio de Traslado de Residuos Sólidos.	Mejoramiento de servicios públicos dentro de los cuales se considera el sistema de transferencia que opera las 13 estaciones que existen en el Distrito Federal.	Consiste en la transportación de los residuos sólidos urbanos generados y recolectados en el Distrito Federal y operados a través del sistema de transferencia a las plantas de selección para su aprovechamiento y al sitio de disposición final Bordo Poniente para su confinamiento.	10,000,000 de habitantes aproximadamente
Reubicación y Construcción de la terminal Xochimilco del Tren Ligero	Mejorar su funcionamiento al aumentar en 5 veces su capacidad de captación de usuarios y reducir el intervalo de espera del servicio y con el propósito de revalorar socialmente un medio efectivo de transporte, no contaminante, de bajo costo y de fácil implantación urbana.	Recuperar la traza urbana original de Xochimilco que actualmente se encuentra interrumpida por el derecho de vía de la línea del tren ligero; se retira dos cuadras hacia fuera del área inmediata al centro histórico y los monumentos históricos catalogados adyacentes a ésta. Esta obra tiene un avance físico del 100% y se concluyó el 31 de diciembre del 2008.	90,000 usuarios al día

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martíell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raul F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**


**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
	Cumpliendo con las necesidades actuales de un sistema de transporte de vanguardia tecnológica como son: seguridad, eficiencia, comodidad, accesibilidad y óptima funcionalidad.		
Construcción de la Línea 12 del Metro.	Mejorar la cobertura, calidad y eficiencia del servicio que presta el sistema de Transporte Colectivo mediante la incorporación de la Línea 12 en el sur, oriente y poniente de la ciudad lo que permitirá en consecuencia incrementar la oferta del servicio, ampliando la disponibilidad de un medio de transporte rápido y confiable a la población del sur, oriente y poniente, así como del total de usuarios de la red del	Esta línea constará de 21 estaciones, 2 terminales, 24.3 Km. De longitud, trenes de rodada férrea de 8 vagones, pilotaje automático, estaciones de rectificación, alimentación eléctrica en alta tensión, señalización en línea y radiotelefonía. Actualmente sólo se están realizando los proyectos ejecutivos, por lo que no se reporta avance físico de la obra, ésta se tiene planeado iniciarla en septiembre de este año y concluirla en diciembre de 2011.	400,000 personas al inicio de operaciones, cifra que se irá incrementando paulatinamente.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Morrell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Recuperación de 21 espacios públicos en 8 delegaciones.	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana.	Llevar a cabo la recuperación de espacios públicos como: jardines, parques, espacios comunitarios, áreas verdes recreativas, plazas e instalaciones de recreación y esparcimiento en: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán, Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztapalapa y el corredor cultural "Miguel Ángel de Quevedo".	10,000,000 de habitantes aproximadamente

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Mariell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:


C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
<p>Mantenimiento a siete puentes peatonales y construcción de seis puentes peatonales en diversos puntos de la Ciudad de México.</p>	<p>Ampliar y Construir Infraestructura Urbana.</p>	<p>Construir 6 puentes peatonales en las siguientes ubicaciones: Col. Rosedal; San Jerónimo Lídice; Calzada del Hueso y las Bombas; dos en Av. Eduardo Molina: uno frente a Clínica 23 del IMSS y otro frente al centro comercial Chedraui; y Calle New York y Río Becerra en la Col. Nápoles. Dar mantenimiento a siete en: Av. Río Churubusco entre Gómez Farías y Abasolo; Av. Río Churubusco entre san Pedro y Morelos, en los cuales se realizaron trabajos: de cimentación, fabricación de traveses y columnas, fabricación de pasarelas, fabricación y colocación de barandal, así como la colocación de señalamiento de protección y a tres puentes peatonales ubicados en Anillo Periférico Sur a la altura de la Dirección General de la Planta de Asfalto, Escuela de Enfermeras y Sala Ollín Yoliztlí a los que se les dio mantenimiento estructural. En general se dará mantenimiento a la estructura, escaleras, barandales, alumbrado y pintura a diversos puentes peatonales ubicados en vialidades primarias y secundarias del Distrito Federal, con la finalidad de proporcionar seguridad a los peatones:</p>	<p>Se beneficiaran alrededor de 2,000,000 de personas al mes.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
		<p>puentes peatonales ubicados en Anillo Periférico Sur, a la altura de Gran Sur, Sala Ollín Yoliztlí y Viaducto Tlalpan, Delegaciones Coyoacán y Tlalpan; y a los puentes peatonales de la zona norte de la red vial primaria del Distrito Federal, localizados en: Circuito Interior, Damasco y Dolores en la Delegación Venustiano Carranza; Manuel González e Insurgentes Norte; Ricardo Flores Magno y 2ª. Calle de Saturno; Circuito Interior y Albéniz en la Delegación Cuauhtémoc; Ejército Nacional y Bahía de Guantánamo; Gobernador Vicente Eguía y Gobernador José Cortina; Boulevard Adolfo López Mateos y Campo Marte; Circuito Interior y Tizoc en la Delegación Miguel Hidalgo; Puente la Raza ubicado en Av. Insurgentes Norte y Calle Godard.</p>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Marfell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
<p>Mitigación en Predios de Alto Riesgo y Proyectos de Estabilización de Taludes y Estudios Geotécnicos.</p>	<p>Mitigar los riesgos de colapso en las zonas de taludes inestables, para brindar protección a los habitantes asentados en las laderas de éstos. Realizar acciones de atención de emergencias en materia de protección civil.</p>	<p>Proyectos para la estabilización de taludes en 16 sitios de alto riesgo y trabajos de estabilización de taludes en la Delegación Álvaro Obregón, consistentes en estudios geológicos y geofísicos, levantamiento topográfico, tendidos de refracción sísmica y sondeos eléctricos verticales para conocer los estratos componentes del suelo de la zona, bloques inestables, presencia de grietas, fisuras, bajadas de agua y presencia de materiales blandos en predios, para determinar los trabajos a realizar.</p> <p>La fecha de inicio de los trabajos es a partir del 28 de octubre 2008 y la fecha de conclusión es del 31 de diciembre del 2008.</p> <p>Estudio geológico-geofísico y trabajos de estabilización de talud en el Cerro del Cantil y construcción de muro de contención, trabajos de mitigación de riesgos en el Cerro del Chiquihuite, Manzana 15 y 16 de la colonia Candelaria, Ticomán, Delegación Gustavo A. Madero. Obras para la nivelación, mejoramiento de suelo y reacondicionamiento de viviendas en el edificio "H" de la Unidad Benito Juárez, trabajos de obra para la nivelación, mejoramiento de suelo y reacondicionamiento de la Escuela Primaria José Romero y Fuentes,</p>	<p>6500 personas entre habitantes, transeúntes y automovilistas.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
		<p>Unidad Habitacional Zaragoza, proyecto y estudio geológico del cantil ubicado en las calles Cerro Rostral y Cerro Bernal, Delegación Iztapalapa, con sus respectivos estudios de mecánica de suelos y supervisiones. Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo, ubicados en los parajes El Ocotal y El Ermitaño en la Delegación Magdalena Contreras.</p> <p>Excavación y corte de material saturado en la zona de influencia de riesgo, previo levantamiento topográfico del terreno, desplante de muro de contención de concreto reforzado, con longitud y sección variable, determinado por el estudio de mecánica de suelos, empleando concreto hidráulico premezclado y acero de refuerzo.</p>	

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:


C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**


**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
		<p>Desempalme del terreno sobre el muro construido, construcción de drenes transversales a base de tubo de PVC. Construcción de lavaderos y contracuentas para la protección del talud. Rellenos posteriores al muro, con material producto de los cortes. Trabajos de mantenimiento general en la Escuela Secundaria No. 282 Gilberto Borja Navarrete, ubicada en calle 329 B, entre la calle 318 y Anillo Periférico, Colonia Nueva Atzacualco,</p> <p>Delegación Gustavo A. Madero, consistentes en demolición de piso de concreto en patio cívico de la escuela, excavación para retiro de tubería existente en mal estado, cambio de tubería a base de fierro galvanizado en mal estado, relleno y compactado de tepetate, construcción de piso de concreto, reforzamiento de barda desplomada a base de contrafuertes, cambio de tapas de registro y trabajos de obra civil en general. El inicio de los trabajos 28 de octubre, término 31 de diciembre de 2008.</p>	

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**


**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica (Escuelas del Gobierno del D.F.)	Realizar trabajos de renivelación, demolición y construcción de edificios educativos así también dar mantenimiento a elementos estructurales de acero para el correcto funcionamiento de los planteles, apeguándose y adecuándose en todo momento a la normatividad vigente.	El Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica consiste en realizar trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y purificación de agua en bebederos en 59 planteles de educación básica del Gobierno del Distrito Federal. Los trabajos consisten en: reacondicionamiento de la cancelería de aluminio y vidrio, herrería en puertas, ventanas y rejas, escalera de emergencia. Trabajos varios de albañilería, referentes a renivelación de pisos, reparación de muros y aplanados, reposición de pisos de concreto dañados en el patio cívico, colocación de loseta de cerámica en aulas de planta baja, aplicación de pintura vinílica en interiores de aulas y aplicación de pintura de esmalte en fachadas, escaleras y pasillos. Revisión de instalación eléctrica y reposición de elementos en mal estado. Inicio de los trabajos 2 de noviembre, término 31 de diciembre de 2008.	La población beneficiada 35,000 alumnos.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica (Escuelas del Gobierno del D.F.)	Realizar trabajos de renivelación, demolición y construcción de edificios educativos así también dar mantenimiento a elementos estructurales de acero para el correcto funcionamiento de los planteles, apegándose y adecuándose en todo momento a la normatividad vigente.	El Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica consiste en realizar trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y purificación de agua en bebederos en 59 planteles de educación básica del Gobierno del Distrito Federal. Los trabajos consisten en: reacondicionamiento de la cancelería de aluminio y vidrio, herrería en puertas, ventanas y rejas, escalera de emergencia. Trabajos varios de albañilería, referentes a renivelación de pisos, reparación de muros y aplanados, reposición de pisos de concreto dañados en el patio cívico, colocación de loseta de cerámica en aulas de planta baja, aplicación de pintura vinílica en interiores de aulas y aplicación de pintura de esmalte en fachadas, escaleras y pasillos. Revisión de instalación eléctrica y reposición de elementos en mal estado. Inicio de los trabajos 2 de noviembre, término 31 de diciembre de 2008.	La población beneficiada 35,000 alumnos.
Programa de Rehabilitación de Núcleos Sanitarios (en escuelas de educación básica).	Realizar los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y purificación de agua en bebederos en escuelas de educación básica, para el correcto funcionamiento de los planteles, apegándose y adecuándose en todo momento a la normatividad vigente.	El Programa de Rehabilitación de Núcleos Sanitarios consiste en realizar trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y purificación de agua en bebederos en su primera fase a 90 planteles de educación básica del Gobierno del Distrito Federal. La fecha de inicio de los trabajos es a partir del 6 de noviembre del 2008 y la fecha de termino es el 31 de diciembre del 2008. Con un avance físico del 13%.	La población beneficiada es de 54,000 alumnos. Los empleos generados en el proceso de los trabajos son del orden de 1,000 directos e indirectos, solamente durante el proceso del mantenimiento integral.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martel  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:


C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Unidad Médica en Ajusco Medio en la Delegación Tlalpan.	Aumentar la infraestructura de salud para la atención de las patologías emergentes y así ayudar en la atención médica a la población de la Delegación Tlalpan	Construcción de una Unidad de Salud en Ajusco Medio que contará con 72 camas censables, ubicada en Calle Encinos, predio 324 y 325 Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección Delegación Tlalpan, que contenga los servicios de: Urgencias, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cirugía General, Consulta Especializada, Traumatología, Auxiliares de Diagnóstico y Gabinete, Enseñanza, Capacitación e Investigación. Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2007, fecha de término: 31 de mayo de 2009.	200,000 habitantes aproximadamente en toda la Delegación.
Construir Clínica de Salud en Tláhuac	Contar en la Delegación Tláhuac con un hospital para la atención de patologías emergentes	Construcción de una Clínica de Salud en Tláhuac de 120 camas censables que contendrá los servicios de: urgencias, pediatría, ginecología, medicina interna, consulta especializada, traumatología, terapia intensiva polivalente, para adultos. Terapia intermedia, neonatal. Cirugía General. auxiliares de diagnóstico y gabinete, enseñanza, capacitación e investigación. Ubicada en Av. Gabriela Mistral, esquina Avenida la Turba Sur Poniente, Colonia Villa Centro Americana y del Caribe, Delegación Tláhuac. Fecha de inicio: 16 de julio de 2007 fecha de término: 31 de mayo de 2009.	150,000 habitantes aproximadamente en toda la Delegación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:


  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**


**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
<p>Construir Puentes Vehiculares en el Circuito Interior.</p>	<p>Ampliar y Construir Infraestructura Vial.</p>	<p>Construcción de 5 puentes Vehiculares en el Circuito Interior: Revolución-Molinos (Circuito Interior), en la Delegación Coyoacán, el cual consta de 1 cuerpo de 460 m de longitud con 12 mts de sección transversal, con un área de 5,520 m<sup>2</sup>; México Coyoacán-Río Churubusco (Circuito Interior) el cual consta de 2 cuerpos de 380 m de longitud cada uno con 12 mts de sección transversal, con un área de 9,120 m<sup>2</sup>; Ermita Iztapalapa-Las Torres-Churubusco (Circuito Interior) el cual consta de 2 cuerpos de 670 m de longitud cada uno con 12 mts de sección transversal, con un área de 16,080 m<sup>2</sup>; Trabajadoras Sociales Eje 6 Sur -Río Churubusco (Circuito Interior) el cual consta de 2 cuerpos de 480 m de longitud cada uno con 12 mts de sección transversal, con un área de 11,520 m<sup>2</sup> y Purísima Eje 5 Sur -Río Churubusco (Circuito Interior) el cual consta de 2 cuerpos de 480 m de longitud cada uno con 12 mts de sección transversal, con un área de 11,520 m<sup>2</sup>.</p>	<p>25, 200 personas al mes.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raul F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Trabajos en el Albergue para Mujeres que viven con Violencia Familiar (Inmujeres)	Este refugio brinda herramientas para fortalecer la seguridad personal de las mujeres y sus hijos. Contribuye al desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades para que éstas tomen decisiones afirmativas en el proceso personal y familiar de construir una vida sin violencia. Este refugio tiene como una de sus principales objetivos de que las víctimas actúen y procedan en lo que les corresponde para interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas; por tal motivo, la finalidad de los trabajos de rehabilitación, mantenimiento y de ampliación, contribuirán a mejorar sustancialmente las condiciones actuales del albergue.	Los trabajos iniciaron con la construcción de barda perimetral, los cuales consistirán en: desmontaje y retiro de malla tipo ciclón, corte y retiro de arbustos, despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro aparente de block hueco de 18 x 20 x 28 cms, castillos y cadenas de concreto armado; posteriormente se desarrollarán los trabajos de construcción de una bodega, consistentes en: suministro y colocación de techumbre de lámina de multipanel, construcción de firme de concreto armado con malla electrosoldada, aplanado de mezcla, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones y de esmalte en herrería y suministro e instalación de lámparas de empotrar con gabinete 2 x 1.20, accesorios eléctricos y colocación de loseta vinílica con zocolo; luego la construcción de baños para guardería consistente en: despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro aparente de tabique, castillos y cadenas de concreto armado, firme de concreto armado con malla electrosoldada, losa de concreto armado, construcción de instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria con sus respectivos accesorios, cancelería y mamparas de aluminio, colocación de loseta cerámica en muros y pisos y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones.	600 personas, entre internas y sus hijos, profesionales, personal de asistencia y administrativo.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales


REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
	<p>Con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación a cuatro Unidades del Inmujeres-DF, mejorarán las condiciones de funcionalidad, comodidad e imagen, teniendo como fin, brindar un mejor servicio a usuarias y personal que labora en ellas.</p>	<p>Por último se realizará la construcción de un salón de usos múltiples, consistente en: despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro de tabique ligero, castillos y cadenas de concreto armado, suministro y colocación de techumbre de lámina de multipanel, construcción de firme de concreto armado con malla electrosoldada, aplanado de mezcla, suministro y aplicación de pintura vinilica en muros y plafones y de esmalte en herrería y suministro e instalación de lámparas de empotrar con gabinete 2 x 1.20, accesorios eléctricos y colocación de loseta de cerámica con zoclo y trabajos varios en áreas Los trabajos de mantenimiento a cuatro Unidades de Inmujeres-DF, consisten en: impermeabilizaciones, suministro y aplicación de pintura vinilica en muros y plafones, reparación de plafones, trabajos varios de albañilería y carpintería. Inicio de los trabajos 1 de diciembre, término 31 de diciembre de 2008.</p>	
<p>Limpieza Urbana (Barrido Manual y Mecánico de las Vialidades)</p>	<p>Mejorar la imagen urbana de la red vial principal de la Ciudad de México.</p>	<p>Consiste en el lavado de puentes peatonales, vehiculares y de mobiliario urbano, eliminación de pintas y graffitis, recolección de desechos, eliminación de tiraderos clandestinos de hasta 1 m<sup>3</sup> de altura, retiro de propaganda y recolección de organismos muertos. Inicio de los trabajos 1 enero de 2008, fecha de término 31 de diciembre de 2008.</p>	<p>10,000,000 de habitantes aproximadamente</p>

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Jefe General de Administración

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Sistema de Inventario e Integración del Mobiliario Urbano.	Apoyo en la toma de decisiones para la modernización del mobiliario urbano.	Identificación del mobiliario urbano del Distrito Federal, determinando su ubicación, estado y monto del activo fijo. Con un periodo de ejecución de 15 de octubre al 31 de diciembre de 2008.	1,000,000 de habitantes aproximadamente
Cierre sitio de disposición final Bordo Poniente	Realizar los preparativos para el cierre del sitio de disposición final	Concluir la tercera fase de los trabajos preliminares de clausura de la IV etapa y la colocación y anclaje de geomembrana hasta la primera merma en el relleno sanitario de Bordo Poniente	8,000,000 de habitantes aproximadamente

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva  
Director General de Administración



Gobierno del Distrito Federal

# **INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000**

## **(IPC-1000)**


Informe de Cuenta Pública 2008

IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000


UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

GCI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DEL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL
	ORIGINAL * (1)	EJERCIDO (2)	VARIACIÓN 2-1=(3)	
C	461,319,478.00	535,971,213.95	74,651,735.95	<p>A) El incremento registrado entre el monto original y el ejercido en el rubro de gasto corriente del capítulo 1000, se debe a que en el transcurso del año se autorizaron ampliaciones de recursos para brindar suficiencia presupuestal a diferentes partidas del capítulo 1000 "Servicios personales", lo que permitió efectuar erogaciones en sueldos para las plazas de nueva creación de estructura, base y confianza correspondientes al personal adscrito a las Direcciones Generales de nueva creación que se autorizaron en la Secretaría de Obras y Servicios, conforme lo establece el dictamen 9/2008, comunicado con el oficio OM/0952/2008 de fecha 27 de mayo de 2008, signado por el Lic. Ramón Montaña Cuadra, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Dichas Direcciones Generales son las de: Proyectos Especiales (4 plazas), Planta de Asfalto (2 plazas), Proyecto Metro (8 plazas) y Proyecto Metrobús (4 plazas). Asimismo, conviene señalar que conforme se estableció en el citado dictamen, se llevaron a cabo modificaciones en la estructura orgánica de toda la Secretaría de Obras y Servicios.</p>
I	126,307,906.00	116,462,037.64	(9,845,868.36)	
	<b>587,627,384.00</b>	<b>652,433,251.59</b>	<b>64,805,867.59</b>	

\* Considerar el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2008.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Martel  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios



Gobierno del Distrito Federal


# ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO (ARMEG)

Informe de Cuenta Pública 2008

ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>17</sup>	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Trabajos en el Albergue para Mujeres que Viven con Violencia Familiar (Inmujeres)	12	-	2,005,830.93	2,005,830.93	Los trabajos iniciaron con la construcción de barda perimetral, los cuales consistirán en: desmontaje y retiro de malla tipo ciclón, corte y retiro de arbustos, despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro aparente de block hueco de 18 x 20 x 28 cms, castillos y cadenas de concreto armado; posteriormente se desarrollarán los trabajos de construcción de una bodega, consistentes en: suministro y colocación de techumbre de lámina de multipanel, construcción de firme de concreto armado con malla electrosoldada, aplanado de mezcla, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones y de esmalte en herrería y suministro e instalación de lámparas de empotrar con gabinete 2 x 1.20, accesorios eléctricos y colocación de loseta vinílica con zoclo; luego la construcción de baños para guardería consistente en: despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro ligero, castillos y cadenas de concreto armado, firme de concreto armado con malla electrosoldada, losa de concreto armado, construcción de instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria con sus respectivos accesorios, cancelería y mamparas de aluminio, colocación de loseta cerámica en muros y pisos y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones. Por último se realizará la construcción de un salón de usos múltiples, consistente en: despalme de terreno, excavación en cepas, construcción de plantilla de concreto simple, zapata corrida de concreto armado, relleno de cepas, muro de tabique ligero, castillos y cadenas de concreto armado, suministro y colocación de techumbre de lámina de multipanel, construcción de firme de concreto armado con malla electrosoldada, aplanado de mezcla, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones y de esmalte en herrería y suministro e instalación de lámparas de empotrar con gabinete 2 x 1.20, accesorios eléctricos y colocación de loseta de cerámica con zoclo y trabajos varios en áreas exteriores.	El indicador "Índice de avance de las obras"

ELABORÓ:   
Lic. Mario Rodríguez Monell  
Director de Recursos Financieros y Materiales


REVISÓ:   
C.P.C. Raúl F. Leiva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Elaboración de Diagnóstico sobre la Equidad de Género en la Secretaría de Obras y Servicios	12	50,000.00	50,000.00	50,000.00	<p>Los trabajos de mantenimiento a cuatro unidades de Inmujeres-DF, consisten en: impermeabilizaciones, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, reparación de plafones, trabajos varios de albañilería y carpintería. Inicio de los trabajos 1 de diciembre, término 31 de diciembre de 2008.</p> <p>Se elaboró un documento que recopila los resultados de encuestas levantadas al personal de la Secretaría de Obras y Servicios, con el propósito de detectar la posible existencia de violencia de género en la citada Secretaría.</p>	

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Rodríguez Manell  
 Director de Recursos Financieros y  
 Materiales

REVISÓ:   
 C.P.C. Raúl F. Leiva Franco  
 Director General de Administración



Gobierno del Distrito Federal

# AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS (ADyS)

Informe de Cuenta Pública 2008


**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
Pagas de Defunción	Persona	17	393,997.11	Cubrir gastos por concepto de defunción a familiares de los servidores y empleados de la Administración Pública del Distrito Federal.
Becas	Persona	110	521,735.00	Otorgamiento de becas a estudiantes que prestan su servicio social en la Administración Pública del Distrito Federal.
Subsidio	Empresa Paraestatal	1	31,366,167.00	Subsidios destinados a cumplir con el Convenio de Aportación entre la Administración Pública del Distrito Federal y el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Con dichos recursos se llevó a cabo la primera etapa de construcción de una subestación eléctrica en la zona de Santa Fe.

1/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas


ELABORÓ:

  
Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros  
y Materiales

REVISÓ:

  
C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

 172  
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios



Gobierno del Distrito Federal

# **PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN (PROSAP)**

Informe de Cuenta Pública 2008

**PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	DELEGACIÓN	COLONIA	POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				ORIGINAL	EJERCIDO
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)
<b>NO APLICA</b>					

1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz  
Secretario de Obras y Servicios

174



Gobierno del Distrito Federal

# CONVENIOS DE COORDINACION

## (CC)

Informe de Cuenta Pública 2008

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
S.O.S. y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Remodelación, revestimiento de mobiliario y equipo nuevo del inmueble ubicado en Av. Juárez No. 60, Centro.	Vigencia del 19 de Abril al 31 de Marzo del 2008.	25,500,000.00	Bianual. Remodelar el Edificio de la Asamblea ubicado en Av. Juárez No. 60.	Que el poder Legislativo cuente con una sede de oficinas al nivel del H. Asamblea Legislativa y contribuir a un buen desempeño institucional en el Distrito Federal.
S.O.S. y la Secretaría del Medio Ambiente.	Rehabilitación del Bosque de San Juan de Aragón.	Vigencia del 01 de Agosto del 2007 al 31 de Diciembre del 2008.	41'500,000.00 para el 2007 y 13'500,000.00 para el 2008.	Bianual	Contar con un espacio adecuado que albergue en condiciones óptimas a las especies que se encuentren en el zoológico; además de ofrecer una imagen buena a sus visitantes.
S.O.S. y la Secretaría del Medio Ambiente.	Proyecto Ejecutivo del Hospital para animales del Zoológico los Coyotes.	Vigencia del 01 de Agosto del 2007 al 31 de Diciembre del 2008.	9,500,000.00	Bianual	Dotar de infraestructura de salud veterinaria al zoológico para un tratamiento adecuado de las especies.
S.O.S. y la Secretaría del Medio Ambiente.	Supervisión, seguimiento y ejecución en su caso de las obras que se realizan y realicen en el Bosque de Chapultepec y San Juan de Aragón.	Vigencia del 02 de Mayo del 2007 al 30 de Noviembre del 2012.	0.00	Multianual	Ofrecer espacios higiénicos y en buen estado para el espaciamiento y la recreación de los habitantes de la Ciudad de México, al igual que sus visitantes.

ELABORÓ:

Lic. Mario Rodríguez Martell

Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco

Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal

Secretario de Obras y Servicios

# V. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS



Gobierno del Distrito Federal

**SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA  
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**(SMP-CMHALDF)**

Informe de Cuenta Pública 2008

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ADOPTÉ MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EN CASOS EXCEPCIONALES PARA CONVOCAR, ADJUDICAR O LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBTENGAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>		X		<p>Las áreas responsables de la contratación de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios invariablemente durante el ejercicio fiscal 2008, realizarán sus compromisos y contrataciones en apego a este precepto, por lo que se esta preparando la información para acreditar el cumplimiento de dicho artículo.</p>
<p>ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ADOPTÉ MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE COMUNIQUEN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>			X	

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Mario Rodríguez Martíell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ: \_\_\_\_\_

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ESTABLEZCA MECANISMOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ENTEROS QUE REALIZAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LOS IMPORTES DE INTERESES GENERADOS POR CONCEPTOS DE PAGOS EN EXCESO EFECTUADOS A CONTRATISTAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.		X		Las áreas responsables del cálculo de intereses por la aplicación de de pagos en exceso, así como las áreas responsables del trámite ante la secretaría de finanzas de obtener los recibos de entero ante la dirección general de administración financiera se encuentran realizando acciones para establecer un procedimiento con el fin de cumplir cabalmente con este ordenamiento.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Mario Rodríguez Martíell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ: \_\_\_\_\_

C.P.C. Raúl F. Leyva Franco  
Director General de Administración