

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A01D38001	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD LÓGICA, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO.	0.32	-	759,731,823.98	233,663,684.92	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD LÓGICA, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, INCLUYENDO SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN INTEGRACIÓN Y PUESTA A PUNTO, SE IMPLEMENTA EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5 EN LOS 5 CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2N EN LOS DOS CENTRO DE COMANDO Y CONTROL MÓVILES C2M Y AULA DE CAPACITACIÓN.
A01D38002	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y PUESTA EN PUNTO DE 1,000 EQUIPOS DE RUTEO, 100 CÁMARAS TIPO PUNTA DE POSTE, 800 CÁMARAS TIPO DOMO, 1,000 AMPLIFICADORES DE AUDIO, 9 ARCOS DET.	-	-	126,528,048.64	-	SE ENCUENTRAN EN PROCESO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA COMPROMETER LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES Y LLEVAR ACABO LAS ACCIONES PROGRAMADAS.
A01D38000	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	995,944,925.00	100,373,052.38	-	ESTOS RECURSOS NO SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS AL TERCER TRIMESTRE 2018.
TOTAL URG			995,944,925.00	986,632,925.00	233,663,684.92	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL, NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A01D48001	"ADQUISICION DE SOFTWARE"	0	-	126,000.00	73,497.60	TARJETAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS
A01D48002	"ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS"	0	-	500,000.00	447,803.50	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, LAPTOPS E IMPRESORAS
TOTAL URG			-	626,000.00	521,301.10	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.01PF.8002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	-	321,552.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE 100 ARCHIVEROS METÁLICOS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .
TOTAL URG			-	321,552.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable del Gasto: 02 CO 01 Secretaría de Gobierno
Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02018004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0	370,000.00	-	-	NO SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018007	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	0	716,200.00	-	-	NO SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN SATELITAL.	0	150,000.00	-	-	NO SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GENERADOR DE CORRIENTE.	0	100,000.00	-	-	NO SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018010	ADQUISICIÓN DE AIRE HERRAMIENTAS.	0	15,000.00	-	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018012	SOFTWARE	0	700,000.00	700,000.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018014	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0	-	691,320.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018015	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	0	-	11,149,374.81	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018016	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	0	-	1,275,000.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018017	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	0	-	4,387,635.57	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018018	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	-	3,080,000.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018019	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0	-	5,800,000.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018021	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	100	-	2,339,650.02	2,317,799.99	SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018022	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	100	-	599,939.98	599,939.98	SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018023	OTROS EQUIPOS.	100	-	95,000.00	93,867.20	SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018024	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	100	-	40,000.00	29,472.12	SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018025	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0	-	365,000.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018026	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0	-	400,000.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 C0 01 Secretaría de Gobierno

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02018030	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0	-	299,140.00	-	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
002018002	CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP).	25.2	451,124,095.00	451,124,095.00	113,656,647.58	ESTA EN PROCESO EL PAGO DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PP'S) DE LOS CEVASEP'S I Y II.
002018008	RECONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS AFECTADOS POR EL PASADO SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	28.1	-	387,500,000.00	108,964,059.14	ESTA EN PROCESO DE PAGO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO DE "RECONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS AFECTADOS POR EL PASADO SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017"
TOTAL URG			453,175,295.00	869,846,155.38	225,661,786.01	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D18001	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	-	1,108,808.00	-	-	ADQUISICIÓN DE BIENES QUE PERMITAN CONTAR CON ÁREAS ADECUADAS PARA SU OPERACIÓN Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EFECTUAN EN LOS CENTROS INTERACTIVOS Y CENTROS SOCIALES, DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.
A02D18002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SOFTWARE	96.47	10,804,000.00	10,754,000.00	10,373,988.07	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE LE SON ENCOMENDADAS, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y LOGRAR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, CON UN NIVEL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE QUE PERMITA ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, DEBIDO A QUE SE DEBE SUSTITUIR LOS EXISTENTES.
A02D18003	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA LOS SERVICIOS DE PODA DE ÁRBOLES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	2,150,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA QUE PERMITA TRABAJAR EN LA PODA DE ÁRBOLES YA QUE EN ESTA ALCALDÍA EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE ÁRBOLES CON GRANDES DIMENSIONES QUE AFECTAN EL CABLEADO DE LUZ, LA VISIBILIDAD TANTO DE TRANSEUNTES COMO DE CONDUCTORES, ROMPEN BANQUETAS, O DAÑAN LAS CASAS, ADEMÁS QUE EN ALGUNOS CASOS LOS ÁRBOLES TIENEN PLAGA, DEBIDO A QUE LA HERRAMIENTA EXISTENTE YA A CONCLUIDO SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE ES NECESARIO SUSTITUIRLAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D18004	ADQUISICIÓN DE BOMBAS, PLANTAS Y HERRAMIENTAS	-	600,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE BOMBAS, PLANTAS Y HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MONUMENTOS Y FUENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA ALCALDÍA A FIN DE QUE OPEREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS, DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS EXISTENTES A CONCLUIDO.
A02D18005	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	-	50,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE NOMENCLATURA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA DEMARCACIÓN, A FIN DE QUE SEAN SEGURAS Y ACCESIBLES PARA LOS CONDUCTORES Y PEATONES, DEBIDO A QUE LOS BIENES EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES Y EN ALGUNOS CASOS SU VIDA ÚTIL HA CONCLUIDO.
A02D18006	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, PARA LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	-	5,300,000.00	5,300,000.00	-	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN BUEN ESTADO PARA AGILIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE BRINDA SUS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBREGONENSE REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, TODA VEZ QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D18007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y HERRAMIENTAS	-	900,000.00	100,000.00	-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LA HERRAMIENTA PARA PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DEPORTIVOS, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES DE BOLSILLO Y CON ELLO SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO PARA LA POBLACIÓN OBREGONENSE, DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.
A02D18008	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LOS RECORRIDOS DELEGACIONALES EN EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	-	650,000.00	650,000.00	-	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO QUE PERMITA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y CON LAS VISITAS CONTINUAS DAR SEGUIMIENTO AL IMPACTO PRODUCTIVO FORESTAL, AGRÍCOLA, PECUARIA Y PISCÍCOLA EN LA DEMARCACIÓN, DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.
A02D18009	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS QUE PERMITAN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PODER DIRIGIRSE EN MENOR TIEMPO ANTE LAS EMERGENCIAS DE LA CIUDADANÍA DE ESTA ALCALDÍA, EN LA QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO SU VIDA, DEBIDO A QUE LOS VEHÍCULOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES Y EN ALGUNOS CASOS YA HA CONCLUIDO SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL.
A02D18010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DELEGACIÓN	99.16	3,000,000.00	3,000,000.00	2,974,930.20	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN BUEN ESTADO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL Y CON ELLO AGILIZAR LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN, TODA VEZ QUE LAS EXISTENTES POR SU TIEMPO DE VIDA SON OBSOLETOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D18011	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	-	3,000,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ATENDER LAS ACCIONES ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES CON LAS QUE CUENTA ESTA ALCALDÍA Y CON ELLO PROPORCIONAR ESPACIOS ADECUADOS DE CONVIVENCIA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES EXISTENTES SON INSUFICIENTES.
A02D18012	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DELEGACIÓN.	99.99	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,991.92	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE LE SON ENCOMENDADAS, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y LOGRAR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, CON UN NIVEL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE QUE PERMITA ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL MEJORAR LOS PROCESOS DE REGISTRO DE CONTROL VEHICULAR, ALMACENES E INVENTARIOS, CONTROL DE GESTIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN SOFTWARE SIMILAR.
A02D18013	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EL AULA DE CAPACITACIÓN.	99.99	-	250,000.00	249,999.95	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA TENER INSTALACIONES ADECUADAS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN ESTA ALCALDÍA Y PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DICHS BIENES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D18014	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA COL. MIGUEL GAONA ARMENTA.	-	-	279,562.33	-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA QUE PERMITA PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN ÁREAS ADECUADAS EN EL APRENDIZAJE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DICHS BIENES.
A02D18015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COL. PROF. JOSÉ ARTURO LÓPEZ.	-	-	279,562.33	-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA QUE PERMITA PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN ÁREAS ADECUADAS EN EL APRENDIZAJE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DICHS BIENES.
A02D18016	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COL. RINCÓN DE LA BOLSA.	-	-	279,562.33	-	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA QUE PERMITA PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN ÁREAS ADECUADAS EN EL APRENDIZAJE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DICHS BIENES.
A02D18017	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA COL. TLAPECHICO.	-	-	279,562.33	-	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SISTEMA QUE PERMITA PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN ÁREAS ADECUADAS EN EL APRENDIZAJE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DICHS BIENES.
O02D18000	RECURSOS DE ORIGEN CONFORME AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2018	-	53,582,949.00	-	-	RECURSOS DE ORIGEN CONFORME AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18001	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	-	277,207.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DERIVADO DE LA EXISTENCIA DE ESPACIOS QUE EN ALGÚN MOMENTO FUERON TOMADOS POR ACCIONES VANDÁLICAS LLEVANDO AL DETERIORO DE LOS MISMOS, LO CUAL CREO ESPACIOS INSALUBRES E INSEGUROS PROPICIOS PARA ACTOS DELICTIVOS, POR LO CUAL EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN RECUPERAR DICHOS ESPACIOS PARA CONVERTIRLOS EN LUGARES SEGUROS, LIMPIOS Y PROPICIOS PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MEJORANDO ASÍ LAS CONDICIONES DE BIENESTAR EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN, SIENDO NECESARIO CONSTRUIR UNA TECHUMBRE Y/O TODOS EN EL ÁREA DE JUEGOS Y GIMNASIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CORPUS CHRISTY, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18002	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE COLOCACIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES	-	277,202.00	279,562.33	-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DEPORTIVOS YA QUE ESTA ADMINISTRACIÓN SE HA DADO A LA TAREA DE OFRECER ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS QUE ALEJEN A LOS OBREGONENSES DE LOS MALOS HÁBITOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18003	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA BOSQUES DE TARANGO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BOSQUES DE TARANGO, DENTRO DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18004	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA COLINAS DE TARANGO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COLINAS DE TARANGO, DENTRO DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18005	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL ÁRBOL	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL ÁRBOL, DENTRO DEL DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18006	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA FLOR DE MARÍA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA FLOR DE MARÍA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18007	COLOCACIÓN DE BARDA DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAY	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BARDA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAY, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18008	COLOCACIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LLANO REDONDO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BARDA DE CONTENCIÓN PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18009	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA 26 DE JULIO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA 26 DE JULIO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18010	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA EL MIRADOR	-	277,202.00	279,562.33	-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, TODA VEZ, QUE SE ENCUENTRAN EN PÉSIMAS CONDICIONES OCASIONADO POR EL PASO CONTINUO PEATONAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18011	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO_	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO_, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18012	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA JALALPA TEPITO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JALALPA TEPITO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D18013	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA ANGOSTURA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA ANGOSTURA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D18014	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D18015	COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD PARA LA BARRA PERIMETRAL EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD PARA LA BARRA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS-SAN GABRIEL, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D18016	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA TECOLALCO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TECOLALCO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18017	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA TLACOYAQUE (AMPL)	-	277,202.00	279,562.33	-	ES NECESARIO REALIZAR LOS TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TLACOYAQUE (AMPL), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18018	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA ZOTOLTITLA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ZOTOLTITLA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18019	BALIZAMIENTO Y SEÑALAMIENTO VIAL EN LA COLONIA FLORIDA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES A FIN DE DELIMITAR LAS VÍAS PÚBLICAS, REGULAR EL TRÁNSITO, Y SEÑALANDO LA EXISTENCIA DE PROHIBICIONES REGLAMENTARIAS, PARA ASÍ GUIAR OPORTUNAMENTE A AUTOMOVILISTAS Y PEATONES PROPORCIONÁNDOLES SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA FLORIDA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18020	ADOQUINADO EN ANDADORES POR ETAPAS EN TODA LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE	-	277,202.00	279,562.33	-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE ADOQUINADO EN ANDADORES, TODA VEZ, QUE SE ENCUENTRAN EN PÉSIMAS CONDICIONES DE TRÁNSITO OCASIONADO POR EL PASO CONTINUO TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18021	REHABILITACIÓN DE ANDADOR EN LA COLONIA TETLALPAN	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TETLALPAN, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18022	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA ALPES	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALPES, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18023	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA BELLA VISTA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BELLA VISTA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA COVE	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COVE, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18025	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA EL RODEO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL RODEO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18026	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA GOLONDRINAS	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18027	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA LOMA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA LOMA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18028	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS DE AXOMIATLA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE AXOMIATLA, DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18029	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18030	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA TOLTECA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18031	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES EN LA COLONIA PALMAS	99.97	277,202.00	279,562.33	279,494.83	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PALMAS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18032	COLOCACIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA LA ARAÑA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE 30.00 M2 DE BARANDAL Y PASAMANOS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DESTACAN, LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ELEMENTOS DE CONCRETO, PINTURA Y COLOCACIÓN DE PASOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DE FUERTES PRECIPITACIONES QUE SE PRESENTAN EN ESTOS LUGARES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ARAÑA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18033	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES EN LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES	99.97	277,202.00	279,562.33	279,499.59	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18034	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y PASAMANOS EN LA COLONIA 2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON PASAMANOS QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HERRERÍA, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA 2DA JALALPA TEPITO (AMPL), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18035	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	99.97	277,202.00	279,562.33	279,492.36	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON BARANDAL QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18036	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA SANTA LUCIA REACOMODO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON BARANDAL QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA LUCIA REACOMODO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18037	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN	99.96	277,202.00	279,562.33	279,471.49	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON BARANDAL QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18038	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES Y PASAMANOS EN LA COLONIA ÁGUILAS 3ER PARQUE	86.56	277,202.00	279,562.33	242,009.29	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES Y PASAMANOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ÁGUILAS 3ER PARQUE, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18039	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES Y PASAMANOS EN LA COLONIA LOMAS DE BECERRA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES Y PASAMANOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE BECERRA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18040	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA BEJERO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BEJERO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18041	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA CHIMALISTAC	99.93	277,202.00	279,562.33	279,386.07	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE EMPEDRADO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CHIMALISTAC, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18042	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COLINAS DEL SUR, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18043	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EL PIRUL	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL PIRUL, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18044	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA JALALPA (AMPL)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JALALPA (AMPL), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18045	REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN LA COLONIA LA HERRADURA	99.87	277,202.00	279,562.33	279,216.38	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE ADOQUÍN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA HERRADURA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18046	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18047	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18048	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18049	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA UNIÓN OLIVOS	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA UNIÓN OLIVOS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18050	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN LA COLONIA EL CUERNITO	-	277,202.00	-	-	SE LLEVARÁN ACABO LA COLOCACIÓN DE TECHUMBRE DE CONSTRUCCIÓN LIGERA EN UN ESPACIO PÚBLICO DEL COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTEN EN: HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL CUERNITO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18051	RECUPERACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA DE TARANGO (RNCDA)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE LLEVARÁ ACABO LA RECUPERARIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRAÚLICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA DE TARANGO (RNCDA), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18052	RECUPERACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE LLEVARÁ ACABO LA RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRAÚLICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18053	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIRUL 2A AMPL.	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL PIRUL 2A AMPL., DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18054	REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL A TRAVÉS DE COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A UN CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DEL COMITÉ EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA, TALES COMO: COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO QUE CONSISTE EN ALBAÑILERÍA, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18055	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18056	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA JALALPA EL GRANDE	-	277,202.00	279,562.33		SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JALALPA EL GRANDE, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18057	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA ZENÓN DELGADO	-	277,202.00	279,562.33		SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ZENÓN DELGADO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18058	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO AMPL.	-	277,202.00	279,562.33		SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO AMPL., DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18059	REMODELACIÓN DE KIOSCO EN LAS COLONIA LAS ÁGUILAS	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO DEL KIOSCO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTEN EN: HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LAS ÁGUILAS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18060	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA GARCIMARRERO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GARCIMARRERO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18061	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	-	277,202.00	279,562.33	-	INSTALAR UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D18062	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA LOMAS DE TARANGO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE TARANGO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D18063	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA LORETO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LORETO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D18064	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA PREDIO LA ANGOSTURA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PREDIO LA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PREDIO LA ANGOSTURA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18065	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA SAN GABRIEL	-	277,202.00	279,562.33	-	INSTALAR UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SAN GABRIEL, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18066	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA TETELPAN (PBLO.)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TETELPAN (PBLO.), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18067	INSTALACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA GOLONDRINAS 2A SECCIÓN	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ PARQUE DE BOLSILLO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GOLONDRINAS 2A SECCIÓN, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18068	INSTALACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE INSTALARÁ PARQUE DE BOLSILLO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA OTRA BANDA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18069	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PIRÚ (FRACC)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL PIRÚ (FRACC), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18070	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GALEANA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D18071	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA MARTINICA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D18072	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCOTILLOS	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA OCOTILLOS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18073	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA ALFALFAR	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DIA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALFALFAR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18074	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA ALFONSO XIII	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM (1/2"), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM (2"), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2") X 101 MM (2"), TORNILLO DE 6.2 MM (1/4") X 101 MM (2") EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALFONSO XIII.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18075	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA ALPES AMPL.	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM (1/2"), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM (2"), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2") X 101 MM (2"), TORNILLO DE 6.2 MM (1/4") X 101 MM (2") EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALPES AMPL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18076	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM (1/2´´), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM (2´´), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2´´) X 101 MM (2´´), TORNILLO DE 6.2 MM (1/4´´) X 101 MM (2´´) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CANUTILLO (AGUASCALIENTES), DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18077	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA GUADALUPE INN	99.99	277,202.00	279,562.33	279,556.44	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DIA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V, CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GUADALUPE INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18078	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DIA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18079	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LA CONCHITA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DIA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA CONCHITA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18080	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA MOLINO DE ROSAS	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM (1/2´´), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM (2´´), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2´´) X 101 MM (2´´), TORNILLO DE 6.2 MM (1/4´´) X 101 MM (2´´) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA MOLINO DE ROSAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18081	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA PÓLVORA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM (1/2´´), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM (2´´), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2´´) X 101 MM (2´´), TORNILLO DE 6.2 MM (1/4´´) X 101 MM (2´´) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PÓLVORA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18082	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO	99.99	277,202.00	279,562.33	279,553.82	SE REALIZARÁ TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DIA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V, CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18083	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA LA MEXICANA	-	277,202.00	279,562.33	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN EN EL COMITÉ CIUDADANO CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA MEXICANA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18084	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA PODER POPULAR	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A UN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL COMITÉ EN LA COLONIA PODER POPULAR, TALES COMO: ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PODER POPULAR, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18085	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA ACUEDUCTO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE UN COMITÉ EN LA COLONIA ACUEDUCTO CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18086	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE UN COMITÉ EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ARTURO GAMIZ, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18087	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA CALZADA JALALPA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UN COMITÉ EN EL MÓDULO DEPORTIVO DE LA COLONIA CALZADA JALALPA CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CALZADA JALALPA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18088	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA DOS RÍOS	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE UN COMITÉ EN LA COLONIA DOS RÍOS CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18089	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA GRAL. CARLOS A. MADRAZO	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN UN COMITÉ CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, CIMENTACIÓN, PISOS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, PINTURA, HERRERÍA Y ACABADOS EN GENERAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GRAL. CARLOS A. MADRAZO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18090	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN UN COMITÉ CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, CIMENTACIÓN, PISOS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, PINTURA, HERRERÍA Y ACABADOS EN GENERAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18091	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLA VERDUM	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE UN COMITÉ EN LA COLONIA VILLA VERDUM CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA VILLA VERDUM, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18092	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE UN COMITÉ EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTUR; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18093	REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA TROTAPISTA EN EL COMITÉ DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18094	REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA FE KM 8.5	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA TROTAPISTA EN EL COMITÉ DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE KM 8.5 CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA FE KM 8.5, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18095	REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA	-	277,202.00	279,562.33	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MUSEO EN EL COMITÉ DE LA COLONIA SANTA LUCIA, TALES COMO: ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA FE KM 8.5, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18096	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	53.35	15,400,000.00	16,136,016.76	8,609,067.28	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 1.00 KIL DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES, BOCA DE TORMENTA, ATARJEA Y RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN COMPLETA DE OBSOLETOS TUBOS DE CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PROGRESO TIZAPÁN Y JALALPA TEPITO, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18097	TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.	37.01	10,000,000.00	9,995,305.75	3,698,794.48	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE CONSTA EN PODA INTEGRAL A 1,033 ÁRBOLES CON RAMAS PELIGROSAS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ARBOLADO URBANO QUE INVADEN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, RED TELEFÓNICA O LAS QUE ESTÁN EN PELIGRO DE CAER POR VENCIMIENTO Y EN ÉPOCA DE MUCHO VIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE TODAS LAS COLONIAS DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18098	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO (MURO, GAVIÓN, ESTABILIZACIÓN DE TALUD, BARDA PERIMETRAL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	49.05	9,250,000.00	9,238,286.96	4,531,037.08	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN 4,000.00 M2 DE MURO GAVIÓN, DE CONTENCIÓN Y ZAMPEADO DE CAVIDADES DE ALTO RIESGO EN DONDE SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS CASAS HABITACIÓN EVITANDO DAÑOS ESTRUCTURALES O COLAPSOS EN LAS MISMAS; ASÍ COMO LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES QUE SE ENCUENTRAN EN COTAS SUPERIORES A CASA HABITACIÓN; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS BEJERO SANTA FÉ, DESARROLLO URBANO, ARVIDE, LOMAS DE CAPULA Y LOMAS DE CHAMONTOYA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18099	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	93.12	5,200,000.00	1,040,000.00	968,474.71	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 5 INMUEBLES PÚBLICOS QUE CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LOMAS DE LA ERA, PRADOS DE PROVIDENCIA, JALALPA EL GRANDE, TOLTECA, Y U.H. LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18100	BALIZAMIENTO DE VIALIDADES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	22,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BALIZAMIENTO CONSISTE EN 380,400.00 METROS DE LIMPIEZA, TRAZO DE LÍNEAS, APLICACIÓN DE PINTURA MARCANDO LÍNEAS CONTINUAS, PASOS PEATONALES, LÍNEAS DE ALTO Y TOPES EN CALLES Y AVENIDAS, ASÍ COMO EN LA RECUPERACIÓN DE 1 ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. TODAS LAS COLONIAS DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18101	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	53.32	7,200,000.00	7,199,994.28	3,839,289.26	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 7,200.00 M2 EN BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, BELLAVISTA, EL BOSQUE Y SANTA FE, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18102	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO CRISTO REY, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	10,428,898.00	22,104,898.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL MERCADO CRISTO REY, TALES COMO: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA, PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CRISTO REY, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18103	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS TIPO BACHEO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	2.00	3,234,834.00	12,726,958.00	254,744.00	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 4,500.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN TODAS LAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, QUE CONSISTE EN: BANQUEO, PRELIMINARES, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y EXISTENTE, EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, TENDIDO DE LA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA, SELLO A BASE DE LECHADO DE CEMENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE TODAS LAS COLONIAS DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18104	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	9,988,312.00	38,462,275.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 7,000.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO EXISTENTE, NIVELACIÓN DEL TERRENO, MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO O DE MALLA ELECTROSOLDADA, COLOCACIÓN DEL NUEVO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO TIPO PEINE O TIPO RAMPAS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS TOLTECA, CORPUS CRHISTY, SAN ÁNGEL Y SAN PEDRO DE LOS PINOS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18105	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	12,300,000.00	17,300,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 4,200.00 METROS DE AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGULACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES DE SEÑALAMIENTO, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO EXISTENTE, CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN Y DESCARGA PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS MARÍA G. DE GARCÍA RUIZ, PARAÍSO Y 2A AMPLIACIÓN PRESIDENTES, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18106	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	32.37	42,200,005.00	42,200,005.00	13,659,981.60	SE REALIZARAN 10,258.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: SUSTITUCIÓN COMPLETA DE OBSOLETOS TUBOS DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN.; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PRESIDENTES 2A AMPLIACIÓN, SANTA ROSA XOCHIAC, JARDINES DEL PEDREGAL, LA PALMITA, LLANO REDONDO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18107	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21.91	5,020,000.00	1,804,000.00	395,324.98	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 3 ESPACIOS DEPORTIVOS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA, APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LA CAÑADA, JALALPA EL GRANDE Y U.H. LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18108	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	2,850,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 4 BIBLIOTECAS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PRESIDENTES, OLIVAR DEL CONDE 1A SECCIÓN, LOMAS DE BECERRA Y LA CAÑADA 2A SECCIÓN, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18109	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	36.45	4,358,111.00	941,622.00	343,202.99	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 6 ESCUELAS PRIMARIAS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA Y APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PROGRESO TIZAPÁN, AXOTLA, AMPLIACIÓN PRESIDENTES, LAS ÁGUILAS, LA CAÑADA Y ALFONSO XIII, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18110	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	39.38	5,800,000.00	167,093.00	65,793.00	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 2 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CENTROS INTERACTIVOS CONSISTENTE EN: ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y DESAZOLVE DE DRENAJE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS ARTURO MARTÍNEZ Y TOLTECA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18111	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	12,200,000.00	-	-	SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS PARA EL RESCATE, RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 200 ESPACIOS PÚBLICOS COMO SON FUENTES, PEDESTALES, ESCULTURAS Y MONUMENTOS, E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS Y JUEGOS INFANTILES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE TODAS LAS COLONIAS DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18112	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	99.99	37,579,662.00	51,054,074.04	51,051,188.70	SE REALIZAN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9,600 LUMINARIAS CONSTAN DE: SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO OV DE 140 WATTS, SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA BALIZA TIPO LÁPIZ; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D18113	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	20.12	20,000,000.00	20,000,000.00	4,023,787.03	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA, APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE; ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CONCRETO ECOLÓGICO (ECOCRETO), PIGMENTACIÓN DE ECOCRETO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, FIRMES, ANDADORES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO COMO: MESAS DE PIC-NIC MESAS DE AJEDREZ, BANCAS, JUEGOS INFANTILES, EQUIPOS DE GIMNASIOS, COLOCACIÓN DE CAUCHO AMORTIGUANTE, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, TENDIDO DE GRAVILLA EN ANDADORES, CERCADO PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D18114	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COLONIA MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, CONSISTEN EN: PREELIMINARES, TRAZO, RENIVELACIÓN DEL TERRENO, ALBAÑILERÍA, CIMENTACIÓN, PISOS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y HERRERÍA. AV. 5 DE MAYO NO. 62; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA MERCED GOMEZ, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18115	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	4.89	-	27,000,000.00	1,321,642.89	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 25 ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTEN EN LO SIGUIENTE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, PLANTILLAS, CIMENTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIÓN, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO, FIRMES, COLOCACIÓN DE EUROREJA, PROTECCIONES DE HERRERÍA EN ÁREAS VERDES, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS EJERCITADORES, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, ACABADOS, PINTURA EN GENERAL Y SUPERVISIÓN DE OBRA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.
002D18116	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADA EN LAS COLONIAS MARÍA G. DE GARCÍA RUIZ, PARAÍSO, ARTURO MARTÍNEZ Y LOMAS DE BECERRA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGA	-	-	3,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO DE LOS DUCTOS TIENE FRACTURAS, ASÍ COMO DEL DESGASTE NATURAL Y EL FLUJO VEHICULAR, HACE INDISPENSABLE SE TRABAJE EN LAS LÍNEAS DE DRENAJE; CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UN SERVICIO EFICIENTE EN LA CAPTACIÓN DE AGUAS TANTO DE DESCARGA DE LAS VIVIENDAS COMO DE AGUAS PLUVIALES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18117	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUINADO Y EMPEDRADO DE CALLES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	52.27	-	9,992,987.95	5,223,458.50	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN EN 4,800.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUINADO Y EMPEDRADO DE CALLES Y AVENIDAS LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO EXISTENTE, NIVELACIÓN DEL TERRENO, MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO O DE MALLA ELECTROSOLDADA, COLADO DEL NUEVO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE EMPEDRADO NUEVO, ACABADO TIPO PEINE O TIPO RAMPA, ASÍ COMO CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) CON TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CARPETA EXISTENTE, MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO).
002D18118	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES FRANCISCO P. MIRANDA ENTRE PERIFÉRICO Y ALTA TENSIÓN Y PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC ENTRE ALTA TENSIÓN Y AV. LOMAS DE PLATEROS,	0.14	-	5,000,000.00	7,150.01	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 10,000.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CAPETA ASFÁLTICA LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: DEMOLICIÓN DE CARPETA EXISTENTE, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE MATERIAL, NIVELACIÓN DEL TERRENO MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA CON 7.5 CM DE ESPESOR. CABE MENCIONAR QUE LA DESCRIPCIÓN COMPLEYTA DEL PROYECTO ES: TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES FRANCISCO P. MIRANDA ENTRE PERIFÉRICO Y ALTA TENSIÓN Y PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC ENTRE ALTA TENSIÓN Y AV. LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18119	TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR LA SUBESTACIÓN Y CONCLUIR LA 2A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA MINESTONGO	-	-	1,100,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SUBESTACIÓN DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA A FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE ENTRE LA POBLACIÓN OBREGONENSE, ALEJÁNDOLOS DE ACTOS VANDÁLICOS QUE PONE EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA.
002D18120	AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE (LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO) EN LA COLONIA PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	-	144,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO DE LOS DUCTOS TIENE FRACTURAS, ASÍ COMO DEL DESGASTE NATURAL Y EL FLUJO VEHICULAR, HACE INDISPENSABLE SE TRABAJE EN LAS LÍNEAS DE DRENAJE; CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UN SERVICIO EFICIENTE EN LA CAPTACIÓN DE AGUAS TANTO DE DESCARGA DE LAS VIVIENDAS COMO DE AGUAS PLUVIALES.
002D18121	ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y RELLENO DE MINAS EN LAS COLONIAS JALAPA TEPITO Y GOLONDRINAS 2A. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0	-	838,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN 600.00 M2 A BASE DE ZAMPEADO DE PIEDRA, A BASE DE CONCRETO LANZADO, Y RELLENO DE MINAS A BASE DE COSTALERA RELLENA CON TEPETATE, PROTECCIÓN A HOMBRO DEL TALUD COLAPSADO CON PLÁSTICO, A FIN DE EVITAR UN DESLAVE QUE RESULTE PÉRDIDAS MAYORES, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: DESYERBE, AFINE Y RETIRO DE TERRENO FRÁGIL, ASÍ COMO DE TOCONES DE FAUNA NOCIVA (RESIDUOS DE ÁRBOLES E HIEDRA NOCIVA).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18122	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA SAN ÁNGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0	-	210,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 7 ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTEN EN ALBAÑILERÍA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE PARA LA COLOCACIÓN DE UNA ESCULTURA, ASÍ COMO, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y ACABADOS EN GENERAL, PRINCIPALMENTE.
002D18123	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0	-	1,459,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 2 ESCUELAS PRIMARIAS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA Y APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE.
002D18124	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA, TIPO O.V. Y PUNTA DE POSTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	47.94	-	70,000,000.00	33,557,470.41	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 15,200 LUMINARIAS CONSTAN DE: SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO OV DE 140 WATTS, SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA BALIZA TIPO LÁPIZ.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18125	TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LAS COLONIAS LOMAS DE LAS ÁGUILAS Y LAS ÁGUILAS AMPLIACIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0	-	15,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN 4,000.00 M2 A BASE DE ZAMPEADO DE PIEDRA A BASE DE CONCRETO LANZADO, PROTECCIÓN A HOMBRO DEL TALUD COLAPSADO CON PLÁSTICO, A FIN DE EVITAR UN DESLAVE QUE RESULTE PÉRDIDAS MAYORES, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: TRAZO, DESYERBE, AFINE Y RETIRO DE TERRENO FRÁGIL, ASÍ COMO DE TOCONES DE FAUNA NOCIVA (RESIDUOS DE ÁRBOLES E HIEDRA NOCIVA).
002D18126	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY Y EN AV. ANTIGUO CAMINO A REAL A TOLUCA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0	-	5,200,000.00	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN REHABILITAR Y MANTENER 0.70 KIL. DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES, BOCA DE TORMENTA, ATARJEA Y RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y LA SUSTITUCIÓN COMPLETA DE TUBOS OBSOLETOS DE CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
002D18129	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LOMAS DE CHAMONTOYA.	0	-	525,150.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 150.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN Y DENSIDAD, CAMBIO DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DE CAJAS DE CONTROL Y CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18130	REHABILITACIÓN DEL MERCADO TIZAPÁN NO. 67 (2DA ETAPA)	0	-	5,760,540.00	-	SE REALIZARÁ LA CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO TIZAPÁN NO. 67 UBICADO EN LAS CALLES FRONTERA Y SAN LUIS POTOSÍ DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN (SEGUNDA ETAPA), TALES COMO: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, HIDRÁULICAS, DE GAS ASÍ COMO ACABADOS, TECHUMBRE, ALUMBRADO GENERAL Y OBRA EXTERIOR.
002D18131	CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA MINESTONGO (2A ETAPA)	0	-	780,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN EL PARQUE MINESTONGO (2DA ETAPA) CONSISTE EN: COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, HERRERÍA, COLOCACIÓN DE VINIL EN CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE CALENTADORES DE AGUA, COLOCACIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS, INSTALACIÓN PLUVIAL Y SANITARIA, ASÍ COMO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE GAS, PRINCIPALMENTE.
002D18132	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	-	190,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS CON LA RECOLOCACIÓN DE EJERCITADORES UBICADAS EN LA COLONIA CEBADITA; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO JAPÓN UBICADO EN LAS ÁGUILAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA, APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18133	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMITA.	0	-	840,240.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 115.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CAMBIO DE RED DE AGUA DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN Y DENSIDAD, CAMBIO DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DE CAJAS DE CONTROL Y CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.
002D18134	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA AMPLIACIÓN PRESIDENTES.	0	-	12,300,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 3,300.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CAMBIO DE RED DE AGUA DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN Y DENSIDAD, CAMBIO DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DE CAJAS DE CONTROL Y CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18135	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PILOTO.	0	-	600,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 150.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CAMBIO DE RED DE AGUA DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN Y DENSIDAD, CAMBIO DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DE CAJAS DE CONTROL Y CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.
002D18136	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE UNIDAD HABITACIONAL EL PIRÚ.	0	-	3,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 800.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CAMBIO DE RED DE AGUA DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN Y DENSIDAD, CAMBIO DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DE CAJAS DE CONTROL Y CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18137	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LA JOYA.	0	-	9,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 1,500.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CAMBIO DE RED DE AGUA DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN Y DENSIDAD, CAMBIO DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DE CAJAS DE CONTROL Y CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA.
002D18138	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LA ERA.	0	-	3,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS QUE CONSISTEN EN REHABILITAR Y MANTENER 0.16 KIL. DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN COMPLETA DE TUBOS OBSOLETOS POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
002D18139	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO GARCIMARRERO.	0	-	1,600,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
002D18140	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ACUILOTLA.	0	-	700,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18141	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PUEBLO DE TETELPAN.	0	-	1,120,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
002D18142	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO RINCONADA LOMAS DE TARANGO.	0	-	2,700,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
002D18143	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.	0	-	3,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
002D18144	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BELÉN DE LAS FLORES.	0	-	1,200,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D18145	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN BARTOLO AMEYALCO.	0	-	1,200,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
002D18146	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRESIDENTES.	0	-	1,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
002D18147	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PONCIANO ARRIAGA.	0	-	5,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
002D18148	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. AMPLIACIÓN PRESIDENTE.	0	-	9,800,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD01 Álvaro Obregón

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D18149	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ZENÓN DELGADO.	0	-	5,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE HA SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA.
TOTAL URG			396,089,774.00	558,401,992.75	149,626,997.33	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D28001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE SALUD 23 DE ABRIL.	88.73	3,000,000.00	265,105.58	235,238.38	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 2 (EIN) QUE SE INTEGRAN DE: 1 IMPRESORA TÉRMICA COMPATIBLE CON COMUNICACIÓN DICOM, CON DOS CHAROLAS; 1 PC DE ESCRITORIO MICROTORRE HP PRODESK 600 GZ, DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO 2,5, 120 GB, NO SED.
A02D28002	ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBUSES PARA USO TURÍSTICO.	100.00	2,400,000.00	2,028,471.12	2,028,471.12	ADQUISICIÓN DE 2 (VOA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 RAM 3500 PROMASTER 15 M3, MODELO 2018 PARA 15 PASAJEROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES Y CAPACIDAD DE CARGA DE 1,969 KG; Y 1 TIPO TRANVÍA MODELO COYOACÁN PARA 22 PASAJEROS, CHASIS RAM 4000 GASOLINA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D28003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	99.65	2,000,000.00	2,000,000.00	1,992,901.66	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES QUE SE INTEGRAN DE 32 (MRE) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: COL. ROSARIO 6 MÓDULOS QUE SE INTEGRA: 1 JGO. INFANTIL, CAP. 27 NIÑOS, ED. 3-12 AÑOS; 1 JGO. INFANTIL, CAP. 16 NIÑOS; 3 JGOS. INFANTIL CAP. 1 NIÑO, ED. 6-12 AÑOS; 1 APARCA BICICLETAS, CAP. 6 BICICLETAS. COL. STA. BÁRBARA 10 MÓDULOS: 1 JGO. INFANTIL CAP. 27 NIÑOS, ED. 3-12 AÑOS; 3 JGO. INFANTIL, CAP. 1 NIÑO, ED. DE 6-12 AÑOS; 3 JGOS. INFANTILES, CAP. 1 NIÑO, ED. 6-12 AÑOS; 3 JGOS. INFANTILES CAP. 1 NIÑO, ED. 6-12 AÑOS. COL. DEL GAS; 2 MÓDULOS QUE SE INTEGRA: 1 JGO. INFANTIL, CAP. 25 NIÑOS. ED. 6-12 AÑOS; 1 APARCA BICICLETAS, CAP. 6 BICICLETAS. COL. PRO-HOGAR, 4 MÓDULOS QUE SE INTEGRAN DE: 2 JGOS. INFANTILES CAP. 30 NIÑOS, ED. 4-12 AÑOS; 2 BANCAS. COL. SAN MARCOS 1 MÓDULO: 1 DE JGO. INFANTIL CAP. 25 NIÑOS, ED. 5-12 AÑOS. COL. S. AHUIZOTLA 2 MÓDULOS QUE SE INTEGRA: 1 JGO. INFANTIL CAP. 16 NIÑOS, ED. 6 - 12 AÑOS; 1 APARCA BICICLETAS, CAP. 6 BICICLETAS; COL. SAN J. TLIHUACA 4 MÓDULOS QUE SE INTEGRA DE: 1 JGO. INFANTIL, CAP. 25 NIÑOS, ED. 6 A 12 AÑOS; 2 BANCAS; 1 APARCA BICICLETAS, CAP. 6 BICICLETAS; COL. MAG. DE LAS SALINAS, 3 MÓDULOS QUE SE INTEGRA DE: 1 JGO. INFANTIL CAP. 25 NIÑOS. ED. 5-12 AÑOS Y 2 BANCAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D28004	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIOS.	-	-	1,946,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE 219 (EGG) QUE SE INTEGRAN DE: 30 DISCOS OLÍMPICO MARTILLADO EN HIERRO, COLOR GRIS, PESO DE 20 KG. DE ACERO VACIADO CON AGARRES EN SU CIRCUNFERENCIA; 30 DISCOS OLÍMPICO MARTILLADO EN HIERRO, COLOR GRIS, PESO DE 15 KG. DE ACERO VACIADO CON AGARRES EN SU CIRCUNFERENCIA; 30 DISCOS OLÍMPICO MARTILLADO EN HIERRO, COLOR GRIS, PESO DE 10 KG. DE ACERO VACIADO CON AGARRES EN SU CIRCUNFERENCIA; 30 DISCOS OLÍMPICO MARTILLADO EN HIERRO, COLOR GRIS, PESO DE 5 KG. DE ACERO VACIADO CON AGARRES EN SU CIRCUNFERENCIA; 5 BARRAS "Z" OLÍMPICA, CROMADA, DE ACERO INOX; LONGITUD DE 120 CM X 30MM DIÁMETRO; 3 PRENSAS DE PIERNAS INCLINADA A 45 GRADOS, PTR 2X3 PULG. CON RESPALDO, PLACA APOYA PIES; 3 BANCOS CON PRESS DE PECHO PLANO, TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE AJUSTE BARRA DE ALTURA; 3 BANCOS BRAZO CURL DE ACERO INOX. DE 1.20 X 0.50 MTS; 1 M DE ALTURA, ASIENTO FORRADO CON POLÍMERO DURABLE; 3 BANCOS PARA PIERNA FLEXIONES Y EXTENSIONES CON PESO INTEGRADO, ACERO INOX; RESISTENTE, ASIENTO Y EXTENSIONES FORRADAS CON POLÍMERO DURABLE; 3 APARATOS PARA PANTORRILLA COSTURERA DE USO RUDO; 5 MASAJEADOR P/ ESPALDA; 5 TABLA DE SURF; 5 SIT-UP BOARD; 6 JINETE; 6 CAMINADORA; 6 BARRAS P/ PIERNAS; 6 ENTRENADOR ELÍPTICO; 5 ESTIRADOR PIERNA; 5 EJERCITADOR MUSCULOESQUELÉTICO 5 PRENSA P/ PECHO; 5 EJERCITADOR P/VICEPS; 5 PRENSA P/ PIERNAS; 5 EJERCITADOR P/ CINTURA; 5 RUEDAS GIRATORIAS; 5 ESTIRADOR DE BRAZO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D28005	ADQUISICIÓN DE TRES JUEGOS DE CASITAS DE MADERA.	-	-	307,447.27	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE 3 (MRE) JUEGOS DE CASITAS DE MADERA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR QUE SE INTEGRAN DE: RESBALADILLA INDIVIDUAL, DE 1.50 DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO, RAPEL DE MADERA CON PIEDRAS PLÁSTICAS DE 1.20 M DE ALTURA, CON ACABADO CON PINTURAS-BASE ACEITE CON PROTECCIÓN UV REPELENTE AL AGUA Y DE PORO ABIERTO, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DEL JUEGO.
A02D28006	ADQUISICIÓN DE DOS TELEVISORES	100.00	-	29,515.13	29,515.13	2 TELEVISORES DE 102 CM (40 PULGADAS), LED/FULL HD/SMART TV, BASTIDOR COLOR NEGRO, RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 1920X1080 PÍXELES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D28007	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y MÉDICO PARA EL CENTRO DE SALUD 23 DE ABRIL.	86.64		1,068,043.63	925,328.81	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y MÉDICO QUE SE INTEGRAN DE; META 1: 120 (MOB); 6 ARCHIVEROS METÁLICOS, 3 BANCOS METÁLICOS GIRATORIOS, 13 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 8 PERCHEROS DE PARED, 18 SILLAS APILABLES, 4 VITRINAS DE METAL, 13 SILLONES GIRATORIOS, 13 BOTES DE ACERO INOXIDABLES, 3 CORTINAS ANTIBACTERIANAS, 13 ANAQUELES DE REJILLA, 2 GABINETES UNIVERSALES, 1 TRIPIE PARA PIZARRÓN, 1 BANCA VESTIDOR, 5 BANQUETAS DE ALTURA, 8 BANCAS METÁLICAS, 1 BANQUETA DE DOS PELDAÑOS, 1 MESA DE TRABAJO, 1 CARRO PARA ROPA SUCIA Y 6 BANCOS DE ALTURA GIRATORIO; META 2: 37 (EML) QUE CONTIENE: 3 BÁSCULAS PARA BEBÉ; 3 MESAS PARA CURACIÓN; 4 MESAS PORTA-INSTRUMENTAL; 3 MESAS PARA BÁSCULAS PESA BEBÉ; 2 MESAS EXPLORACIÓN PARA ADULTO; 3 BÁSCULAS ESTADIMETRO PARA ADULTO; 4 MEGATOSCOPIOS; 1 MESA PARA TERMOS; 1 MESA PARA EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA; 1 INFANTÓMETRO DE ALUMINIO; 3 MESAS DE ALTURA PARA LABORATORIO; 2 SILLAS AUXILIARES PARA TOMA DE MUESTRA; 1 GABINETE AUXILIAR PARA TOMA DE MUESTRAS; 1 AUTOCLAVE DENTAL DE 25 LITROS; 1 REFRIGERADOR CON TERMÓMETRO; 3 LÁMPARAS DE PIE PARA SERVICIO DENTAL; 1 DIGITALIZADOR DE IMAGEN PARA RADIOGRAFÍA, CON SOFTWARE INTEGRADO, CONSOLA CON PANTALLA DE 17", CAPACIDAD DE 35 IP POR HORA; Y META 3 (ESL) 1 ESCALERA DE ARCO DE CINCO ENTREPAÑOS.
A02D28008	ADQUISICIÓN DE UN BUSTO DE BRONCE.	100.00		75,400.00	75,400.00	BUSTO DE LEONA VICARIO DE 50 CMS DE ALTURA, REALIZADO EN BRONCE A LA CERA PAINADO EN COLOR CAFÉ CON CALIDAD PARA RESISTIR A LA INTERPERIE UNOS 30 AÑOS, CON UN MINIMO DE MANTENIMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D28009	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO PARA PINTAR CON MOTOR.	-		56,697.90		SE ADQUIRIRÁ: 1 (HER) 1 EQUIPO PARA PINTAR CON MOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 5/8 HP, CON ROCIADOR PROFESIONAL, MANGUERA DE SUCCIÓN, PISTOLA GUARDBOQUILLAS Y SWITCHTIP RAC X 515.
A02D28010	ADQUISICIÓN DE UNA LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN Y UN COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL.	100.00		12,238.00	12,238.00	LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN LED CON INTENSIDAD DE LUZ 800 1 HP Y UN COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL LIBRE DE ACEITE, TANQUE DE 48 LITROS Y POTENCIA DE 1 HP.
A02D28011	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICO.	-		214,660.04		SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SE INTEGRAN DE META 1: 4 (EIN); 1 FIREWALL CAPA 7 QUE CONTENGA: URL CONTROL DE APLICACIONES, WEB, FTP, P2P, INSPECCIÓN DE TRÁFICO SSL, CON INSTALACIÓN Y CAPACIDAD PARA UN ESTIMADO DE 1,000 USUARIOS; 1 ROUTER WIFI GIGABIT; 1 REPETIDOR INALÁMBRICO N150 DIR 610 Y 1 IMPRESORA 3D Y META 2: 9 (COM); 9 EQUIPOS DE CÓMPUTO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I 3-7100, MEMORIA RAM 4 GB Y DISCO DURO 1TB.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D28012	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS PARA TALLERES, HERRAMIENTAS INDUSTRIALES Y EQUIPO MÉDICO PARA EL CENTRO CULTURAL CANANEA.	-		4,115,499.01		META 1: 343 (MOB); 76 MESAS; 97 SILLAS; 43 ANAQUELES; 80 BANCOS; 1 CAJA REGISTRADORA; 30 SILLAS P/BEBÉ; 16 CABALLETES; META 2: 28 (EAD); 8 SOFÁS INDIV.; 2 REFRIGERADORES; 1 HORNO ELÉC. COCINA; 1 MICROONDAS; 3 CUNAS P/ BEBÉ; 3 CAMBIADORES P/BEBÉ; 10 SETS AERÓGRAFOS; META 3: 1 (ECO); 1 TELÉFONO SECRETARIAL; META 4: 104 (EQI); 6 TORNETAS P/ CERÁMICA; 1 HORNO P/ CERÁMICA; 2 EQPOS. CENTRÍFUGA; 2 INYECTORES CERÁMICA; 2 MOTORES CHICOTE; 2 VULCANIZ. JOYERÍA; 2 MOTORES PULIR JOY.; 2 ULTRASÓNICO; 2 PLANTAS P/ SOLDAR; 1 CAMA CORTE; 37 MESAS TRABAJO P/ HERRERÍA; 2 MÁQS. DE COSER; 3 MÁQS. LAMINADORAS; 1 PLANCHA P/ TINTORERÍA; 8 SIERRAS; 2 SOLDADORAS PEDAL; 1 MÁQUINA PLOTTER CORTE Y GRABADO; 1 LIJADORA EJE OSC.; 1 CEPILLADORA MADERA 15"; 1 CANTEADORA P/ MADERA; 1 TALADRO COLUMNNA; 1 TERMOFIJADORA; 1 TORNO P/ MADERA; 1 COLECTOR ASERRÍN; 2 TÓRCULOS PLASTINA P/ SERIG; 1 MESA VACÍO DE SERIG; 2 PLANCHA P/ TEXTIL; 1 TINA LAVADO Y 4 RACKS SECADO; 10 COMPRESORES; 1 COLLARETERA META 5: 1 (EML); 1 CAMA EXPLORACIÓN; META 6: 10 (EAV); 2 BOCINAS; 2 PROYECTORES; 1 EQPO. DVD; 1 PANTALLA 40"; 1 EQUIPO VIGILANCIA C/ DVR 16 CANALES, 16 CÁMARAS BALA Y 2 MICROCOMPONENTES; 1 MICRÓFONO; META 7: 11 (EQU) 2 JGOS. PULPO P/ PINTAR; 1 TELÓN ESCENARIO; 4 SILLONES INF. P/ ESTIM. TEMPRANA Y 4 BARRAS BALLET.
A02D28013	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS Y MOBILIARIO DIVERSO	-		41,910.40		SE ADQUIRIRÁN: 2 (BOM), DOS MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON MOTOR DE 7 H.P. A GASOLINA, 8 (MOB) OCHO MESAS DE MADERA DE PINO USO RUDO Y 32 (MOB) TREINTA Y DOS SILLAS DE MADERA DE PINO USO RUDO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28000	PROYECTO GENÉRICO	-	11,824,885.00	2,601,475.00	-	
002D28001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.1	#!DIV/0!	31,811,523.00	-	-	
002D28002	MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	-	5,000,000.00	5,182,500.00	-	MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.
002D28003	MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	93.55	750,000.00	750,000.00	701,611.58	MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D28004	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	43.49	1,458,669.00	1,458,669.00	634,309.60	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.
002D28005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.	42.03	9,000,000.00	9,000,000.00	3,782,254.17	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 3 (INM) EN LOS EDIFICIOS DE COTITA, TALLERES COTITA Y EDIFICIO DELEGACIONAL QUE CONSISTEN EN: RESANADO DE MUROS, TRABAJOS DE CANCELERÍA, HERRERÍA, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y APLICACIÓN DE PINTURA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28006	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	88.51	8,000,000.00	7,635,000.00	6,757,358.93	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN 12,972.00 (M2) CONSISTENTES EN: DEMOLICIÓN DE PARTES DAÑADAS, INTEGRACIÓN DE RAMPAS PARA USO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES. EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ARENAL, COSMOPOLITA, DEL GAS, CLAVERÍA, EX HACIENDA EL ROSARIO 2, PRADOS EL ROSARIO, PRO-HOGAR, SAN ANTONIO, HOGAR Y SEGURIDAD, PASTEROS, OBRERO POPULAR, SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTA, EL RECREO, TEZOZÓMOC, EUZKADI, SAN ÁLVARO, NUEVO SAN RAFAEL, SAN JUAN TLIHUACA, REYNOSA TAMAULIPAS, EL ROSARIO, SANTIAGO AHUIZOTLA, SAN RAFAEL, SAN ANDRÉS PUEBLO, TRABAJADORES DEL HIERRO, SANTO TOMAS, VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, ALDANA, PATRIMONIO FAMILIAR, MONTE ALTO, LIBERACIÓN Y LA PRECIOSA.
002D28007	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS.	35.08	11,244,000.00	11,244,000.00	3,943,865.73	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 3 (MER), QUE CONSISTEN EN: MANTENIMIENTO INTEGRAL EN PISOS, TECHOS EN LOCALES Y SANITARIOS, ASÍ COMO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS.
002D28008	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	83.48	18,239,609.00	12,926,572.00	10,790,484.53	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 18,476.88 (M2), CONSISTENTES EN: RE-NIVELACIÓN DE BROCALES, FRESADO, RELLENO CON TEPETATE, MEJORAMIENTO DE BASE Y SUB-BASE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA E IMPREGNACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28009	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED SECUNDARIA DEL AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	3.42	5,150,000.00	5,332,500.00	182,500.00	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED SECUNDARIA DEL AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.
002D28010	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	-	5,000,000.00	5,000,000.00		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.
002D28011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	-	8,000,000.00	8,000,000.00		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28012	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	83.90	40,000,002.00	28,867,086.18	24,219,132.11	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 22 (ESC) EDUCATIVOS QUE CONSISTEN EN: TRABAJOS DE RESANAMIENTO, REHABILITACIÓN EN ESPACIOS COMO COMEDORES Y SANITARIOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA. TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN LOS SIGUIENTES PLANTELES EDUCATIVOS: J. N. 1) MIGUEL LERDO DE TEJADA; 2) AUGUSTO NOVARO; 3) AQUILES ELOURDUY; 4) ENRIQUE LAUBSHER; 5) HERMINIO KENNY; E.P. 6) PETRÓLEOS MEXICANOS; 7) TIERRA Y LIBERTAD; 8) AQUILES ELORDUY; 9) HOGAR Y SEGURIDAD/20 DE NOVIEMBRE; 10) LUIS DE LA BRENA; 11) REP. DE COREA; 12) FCO. JAVIER MINA/GRAL. GORDIANO GUZMÁN; 13) CÉSAR LÓPEZ DE LARA (GRAL.); 14) EL MAESTRO MEXICANO; 15) EMPERADOR CUITLAHUAC; 16) VIDAL RIVERO Y 17) POLONIA; E.S. 18) TÉCNICA NO 15; 19) TÉC. NO. 27 ALBERTO J. PANI; 20) NO. 60 PARA TRABAJADORES JUAN RULFO; 21) NO. 67 Y 22) NO. 183, REP. DEMOCRÁTICA ALEMANA.
002D28013	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	18.72	5,000,000.00	5,000,000.00	935,999.26	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.
002D28014	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	23.36	10,000,000.00	10,000,000.00	2,335,714.86	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28015	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA DELEGACIÓN.	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN EN 1 INM QUE CONSISTEN EN: COLOCACIÓN DE PUERTAS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA Y ACABADOS EN GENERAL.
002D28016	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AZCAPOTZALCO.	94.46	16,000,000.00	16,000,000.00	15,113,900.00	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN 24,615 M2, EN BANQUETAS QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LAS ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28017	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL PARQUE TEZOZÓMOC.	32.90	8,000,000.00	8,717,500.00	2,868,171.69	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL PARQUE TEZOZÓMOC.
002D28018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL NAHUI OLLIN, MUSEO AZCAPOTZALCO Y MUSEO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.	69.95	4,000,000.00	4,000,000.00	2,797,843.03	TRABAJOS EN 3 (INM) CONSISTIRÁN EN: 1 (INM) CENTRO CULTURAL NAHUI OLLIN, ALBAÑILERÍA, BAÑOS, PISOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; 1 (INM) MUSEO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: SUSTITUCIÓN DE PLAFONES TIPO PANEL, COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA Y PINTURA EN GENERAL INTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y 1 (INM) MUSEO DE AZCAPOTZALCO: PLAFONES TIPO PANEL, COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, PINTURA EN GENERAL INTERIOR, EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE LUMINARIAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS ESPECIALES CON SUS BASES EN ZONAS DE EXHIBICIÓN Y ÁREAS EXPOSITORAS, ESTRUCTURA CON ILUMINACIÓN EN ÁREA DEL FORO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28019	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN.	35.72	32,000,000.00	32,000,000.00	11,428,830.25	TRABAJOS MANTENIMIENTO A 32 (INM) EDUCATIVOS QUE CONSISTEN EN: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, ALBAÑILERÍA, COLOCACIÓN DE PISO, CANCELERÍA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, CAMBIO DE VIDRIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, CAMBIO DE LUMINARIAS, MANTENIMIENTO GENERAL A BAÑOS, COLOCACIÓN DE PLAFONES Y CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. EN LOS PLATELES: (11) J.N: REP. PARAGUAY, TRABAJADORES PETROLEROS, J. CASTAÑEDA Y POZO, L. CASTAÑEDA Y DEL POZO, REINO UNIDO, R. KOCH, TLALTILCO, A. CASO, L. GÓMEZ BLANCO, GPE. CENICEROS ZAVALA, M JOSÉ OTHON, ITZCAN; (15) E.P. CD. REYNOSA, R. CASTELLANOS FIGUEROA, OBRERO MEX., JUAN N. MÉNDEZ, J. VERNE, EMPERARDOR CUITLÁHUAC, MÁRTIRES DE LA LIBERTAD, J. ROSAS MORENO, J. VASCONCELOS I, V. RIVERO, LEYES DE REFORMA, TEMACHTIANI, ATENEDORO MONROY, EMPERARDOR CUAUHTÉMOC, CLUB DE LEONES NO. 1; (6) ESC. SEC. NO. 25 FDO. MONTES DE OCA, NO. 174 AMADO NERVO, NO. 124 MÉXICO, NO, 300 J. F. CONTRERAS, NO. 27 A. J. PANI Y NO. 60, TRABAJADORES JUAN RULFO.
002D28020	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS "CANANEA" Y REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO XOCHINÁHUAC	83.37	15,000,000.00	15,000,000.00	12,505,779.01	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS "CANANEA" Y REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO XOCHINÁHUAC

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D28021	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL Y REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL UNO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	100.00		16,021,800.00	16,021,800.00	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN EN 1 (INM) EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MECOAYA, CONSISTENTES EN: 900 M2 DE SUPERFICIE QUE SE INTEGRAN EN: CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL PARA OFICINAS, SERVICIOS, CIRCULACIONES Y ESPACIOS ADECUADOS, REHABILITACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER NIVEL Y EN LA PLANTA BAJA.
O02D28022	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 65 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	100.00		1,445,642.68	1,445,642.68	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE 2,771.33 (M2) QUE CONSISTEN EN: FRESADO Y MEJORAMIENTO DE BASE DEL ÁREA DE RODAMIENTO, RE-NIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR.
O02D28023	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 146 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	100.00		2,359,476.84	2,359,476.84	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE 4,523.19 (M2), CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: FRESADO Y MEJORAMIENTO DE BASE DEL ÁREA DE RODAMIENTO, RE NIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR.
O02D28024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 150 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	100.00		3,461,500.00	3,461,500.00	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 6,635.80 (M2) QUE CONSISTEN EN: FRESADO, RENIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D28025	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 148 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	100.00		3,117,880.48	3,117,880.47	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 5,977.06 (M2), QUE CONSISTEN EN: FRESADO, RENIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10CM DE ESPESOR.
O02D28026	REPAVIMENTACIÓN EN CERRADA SAN ESTEBAN.	98.32	-	439,815.40	432,447.24	TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN A 634 (M2) EN DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LAS ÁREA DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28027	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ.	99.84	-	439,815.40	439,113.67	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LAS ÁREA DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28028	CONTINUACIÓN DE ADOQUINAMIENTO.	98.32	-	439,815.40	432,447.24	TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO EN 634 (M2) EN DE VIALIDADES PÚBLICAS EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA RECIBIR LA COLOCACIÓN DEL ADOQUÍN EN CALLES DE LA COLONIA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D28029	RE-ENCARPETAMIENTO DE UN TRAMO DE HACIENDA DE NARVARTE.	99.86	-	439,815.40	439,197.24	TRABAJOS DE RE-ENCARPETAMIENTO EN 634 (M2) EN DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EN ÁREA DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28030	REPARACIÓN DE BACHES EN LA COLONIA.	99.75	-	439,815.40	438,720.25	TRABAJOS DE BACHEO EN 634 (M2) DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28031	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MATEO.	99.89	-	439,815.40	439,331.81	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28032	REENCARPETAMIENTO EN PRIVADA RICONADA 5 DE MAYO Y PRIVADA DE ACALOTENCO.	99.85	-	439,815.40	439,158.34	TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28033	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE JUSTO SIERRA.	99.83	-	439,815.40	439,066.15	TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28034	CONTINUIDAD DE REPAVIMENTACION EN LAS SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.CALLES SOYACAL, 20 ANDADOR DE SOYACAL, TIANGUIS, ACALTEPEC Y QUEZALA.	99.85	-	439,815.40	439,153.37	TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28035	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	1.33	-	8,448,890.73	112,289.10	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.
002D28036	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE.	30.26	-	8,215,208.59	2,486,117.37	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN 1.79 (KLM) A LA RED DE DRENAJE, REALIZANDO: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA OBRA HIDRÁULICA, CON MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO DE ZANJA CON TEPETATE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL GENERADO POR LA DEMOLICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COSTALES DE PLÁSTICO LLENOS DE TEPETATE, Y REHABILITACIÓN DE TUBO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28037	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE AGUA POTABLE DE LA RED A LAS CASAS HABITACIÓN DE LA CALLE ALAMITO.	99.92	-	439,815.40	439,473.86	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN 180 (ML) DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1 (CCD), QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y ASFALTO, CAMBIO COMPLETO DE TUBERÍA EN TOMA DOMICILIARIA, REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y ASFALTO.
002D28038	DESAZOLVE.	98.00	-	439,815.40	431,019.08	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN 977 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS, SONDEO Y LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
002D28039	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE TUBERÍA EN CALLE: AV. MARAVILLAS (DRENAJE).	99.81	-	439,815.40	438,993.87	TRABAJOS DE CAMBIO Y REUBICACIÓN DE TUBERÍA EN 112 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28040	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE ZAACHILA, DE ENCARNACIÓN ORTIZ A SERIS.	99.78	-	439,815.40	438,826.28	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE ZAACHILA, DE ENCARNACIÓN ORTIZ A SERIS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28041	CAMBIO DE TUBERÍA DEL DRENAJE.	99.89	-	439,815.40	439,330.50	TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28042	CAMBIO DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE 12 Y REPAVIMENTACIÓN.	99.78	-	439,815.40	438,826.28	TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28043	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LA COLONIA PETROLERA POR INYECCIÓN HIDRODESILZAMIENTO.	98.00	-	439,815.40	431,019.09	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LA COLONIA PETROLERA POR INYECCIÓN HIDRODESILZAMIENTO.
002D28044	DESAZOLVE PARA TODA LA COLONIA SAN ÁLVARO	99.58	-	439,815.40	437,962.88	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN 977 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS, SONDEO Y LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28045	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN 2 CALLEJÓN DE SAN ANDRÉS.	99.67	-	439,815.40	438,354.96	TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28046	CAMBIO DE DRENAJE CONTINUACIÓN.	99.89	-	439,815.40	439,330.50	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 112 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), QUE CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28047	DRENAJE HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 16, COL. SANTA CRUZ DE LAS SALINAS.	99.88	-	439,815.40	439,273.96	TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28048	TRABAJO UNIDO. ESQUINA CRUCE PEATONAL SEGURO, PARA AGUILERA (ESQUINAS BOLARDOS RAMPAS, MARCADORES DE LUZ Y PINTURA PEATONAL).	98.44	-	439,815.40	432,965.54	TRABAJO UNIDO. ESQUINA CRUCE PEATONAL SEGURO, PARA AGUILERA (ESQUINAS BOLARDOS RAMPAS, MARCADORES DE LUZ Y PINTURA PEATONAL).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28049	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA.	99.86	-	439,815.40	439,217.98	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28050	ARREGLO DE BANQUETAS.	99.91	-	439,815.40	439,422.29	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28051	ARREGLO DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA.	99.97	-	439,815.40	439,695.78	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28052	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TODA LA COLONIA.	99.89	-	439,815.40	439,314.69	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28053	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DAÑADAS.	99.92	-	439,815.40	439,452.52	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD), CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28054	UN BUEN CAMINAR REPARACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES, C. EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	99.90	-	439,815.40	439,367.08	SE REALIZARÓN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28055	CAMBIO DE BANQUETAS CON GUARNICIÓN EN LAS CALLES QUE SE REQUIERAN.	99.93	-	439,815.40	439,512.93	SE REALIZARÓN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28056	REHABILITACIÓN DE BANQUETA DE SAN ISIDRO EJE 3, CIRCULACIÓN LADO DERECHO, POSTES DE ILUMINACIÓN Y ACCESOS PARA LA 3RA. EDAD.	-	-	439,815.40	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REPOSICIÓN DE BANQUETA Y LA COLOCACIÓN DE POSTES CON LUMINARIAS.
002D28057	BANQUETAS Y GUARNICIONES.	99.72	-	439,815.40	438,599.54	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28058	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA TIERRA NUEVA.	99.89	-	439,815.40	439,333.65	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28059	RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN CALLES ADRIÁN CASTREJÓN, JESÚS CAPISTRÁN Y FRANCISCO VILLA.	99.89	-	439,815.40	439,324.27	SE REALIZARÓN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28060	BANQUETAS EN LA PRO HOGAR I.	99.94	-	439,815.40	439,540.69	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28061	COLOCAR POSTES DE PROTECCIÓN COMO SEGURIDAD AL PEATÓN.	-	-	439,815.40	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 1 (CCD) EN 360 (ML) QUE CONSISTEN EN: BALIZAMIENTO EN VIALIDADES PEATONALES Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN.
002D28062	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "EL MAESTRO MEXICANO"	-	-	439,815.40	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A 1 (ESC) EN 1 (CCD), QUE CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES, IMPERMEABILIZACIÓN, CORRECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ACABADOS EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D28063	PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS PARA LA CALLE ACAMAPICHTLI Y CIPACTLI.	93.99	-	439,815.40	413,398.07	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 325 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y SEÑALIZACIÓN PEATONAL.
O02D28064	CAMBIO DE BANQUETAS (2A. ETAPA) EN TODA LA COLONIA.	-	-	439,815.40	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28065	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	-	-	4,966,451.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 10,219 (M2) QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA Y GUARNICIONES EXISTENTE, ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, RELLENO DE TEPETATE, CIMBRADO Y COLADO DE CONCRETO QUE SE LLEVARÁN A CABO EN CALLES DE LAS SIGUIENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL: AGUILERA, ALDANA, AMPLIACIÓN PETROLERA, COSMOPOLITA, CUITLÁHUAC, DEL MAESTRO, EUZKADI, EX HACIENDA EL ROSARIO, EL JAGÜEY, HOGAR Y SEGURIDAD, INDUSTRIAL VALLEJO, JARDÍN AZPEITIA, LA RAZA, LIBERACIÓN, LIBERTAD, LOS REYES, MIGUEL HIDALGO, NUEVA ESPAÑA, OBRERO POPULAR, PETROLERA, PLENITUD, PRADOS DEL ROSARIO, PRESIDENTE MADERO, PROVIDENCIA, REINOSA TAMAULIPAS, SAN MIGUEL AMANTLA, SAN ANDRÉS PUEBLO, SAN BERNABÉ, SAN FRANCISCO TETECALA, SAN JUAN TLIHUACA, SAN MARCOS, SAN MARTIN XOCHINAHUAC, SAN MATEO, SAN PABLO 396 (CONJUNTO HABITACIONAL), SAN RAFAEL, SAN SALVADOR XOCHIMANCA, SAN SEBASTIÁN, SANTA BÁRBARA, SANTA CATARINA, SANTA CRUZ ACAYUCAN, SANTA LUCIA, SANTIAGO AHUIZOTLA, SANTO TOMAS, SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, TEZOZÓMOC, TIERRA NUEVA, TLATILCO, TRABAJADORES DE HIERRO Y VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD02 Azcapotzalco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D28066	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN LOS DEPORTIVOS: XOCHINÁHUAC, CEYLÁN Y AZCAPOTZALCO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	-	-	1,978,000.00	-	SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN 3 (INM), QUE CONSISTEN EN: CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS CON ANCLAS DE FIERRO, POSTE METÁLICO DE 6 METROS Y LUMINARIOS DE 50 W, CON TECNOLOGÍA LED, PANEL SOLAR INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA DEL LUMINARIO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN, QUE SERÁN INSTALADOS: 20 LUMINARIAS EN EL DEPORTIVO XOCHINÁHUAC, 27 LUMINARIAS EN EL DEPORTIVO CEYLÁN Y 40 LUMINARIAS EN EL DEPORTIVO AZCAPOTZALCO.
TOTAL URG			255,878,688.00	270,164,310.38	147,731,745.91	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D38001	EQUIPO DE COMPUTO	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON EL PROPÓSITO DE QUE EL ÁREA CUENTE CON EQUIPO QUE LE PERMITA MEJORAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS Y EN CONSECUENCIA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS. LA ADQUISICIÓN CONSTARÁ DE 35 COMPUTADORAS, 15 IMPRESORAS Y 36 NO BREAKS
O02D38000	OBRAS PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	-	51,082,950.00	-	-	OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
O02D38001	OBRAS VINCULADAS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	49,407,660.00	36,283,750.44	-	SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS GANADORES EN LOS 44 COMITÉS VECINALES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN Y LA UBICACIÓN FÍSICA, TODOS LOS DEMÁS CAMPOS SE MANTIENEN SIN CAMBIOS.
O02D38002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS.	70.16	7,252,399.00	7,252,399.00	5,088,004.14	SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONFORME NECESIDADES DETECTADAS EN CADA UNO DE LOS MERCADOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN LA CONSERVACIÓN DE AZOTEAS; RENOVACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS; SE INTERVENDRÁ TECHUMBRE Y ESTRUCTURA QUE LA SOPORTA; SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS; SE INTERVENDRÁ LA IMAGEN DE LA OBRA DEL INMUEBLE A TRAVÉS DE ORNAMENTACIÓN, LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN ÁREAS Y LOCALES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38003	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	-	20,466,044.00	14,660,366.09	-	PROYECTO DE OBRA NUEVA PARA ALBERGAR AULAS CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS ASIGNADOS A ESTE SERVICIO ASÍ OBRAS QUE ASÍ LO REQUIERAN CONTARA CON UN ÁREAS ESPECÍFICAS DE ACUERDO AL USO DESTINADO, ASÍ COMO DIVISIONES INTERIORES PARA COMPLEMENTAR, LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ CONFORMADA POR UN SISTEMA MIXTO DE CAJONES DE CIMENTACIÓN POR MÉTODO DE SUSTITUCIÓN CON UNA LOSA DE CIMENTACIÓN DESPLANTE DE ASÍ COMO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE, DESPLANTE DE ESTRUCTURA POR PLACAS DE ACERO A-36 Y MUROS DE CONFINAMIENTO O DIAFRAGMA DE TABIQUE ROJO RECOSIDO, MUROS INTERIORES SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE TABIQUE, DUROCK O TABLAROCA RESPECTIVAMENTE FIRMES PARA NIVELACIÓN INTERIOR, LOSA DE LÁMINA ACANALADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CON CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO, INSTALACIONES CONVENCIONALES MÁS MONITOREO, VOZ Y DATOS, ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y ENERGÍAS RENOVABLES, CANCELERÍA CONVENCIONAL DE ALUMINIO, HERRERÍA EN PROTECCIONES Y REJAS, ADEMÁS DE MUEBLES DE CARPINTERÍA SEGÚN DISEÑO, ACABADOS FINOS EN MUROS PISOS VIDRIADOS Y CERÁMICOS, PINTURAS Y PASTAS EN DONDE EL USO LO REQUIERA, PLAFÓN FALSO Y ADITAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38004	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACION BENITO JUÁREZ	-	15,500,001.00	-	-	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE 26,714.14 (M2) DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SE DEMOLERÁ LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA RAMPA A NIVEL DE CALLE, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUIRÁ: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS. SE DEMOLERÁ LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 8 Y 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM, CON PINTURA. LA VEGETACIÓN SE DELIMITARÁ CON CAJETES, SE RENIVELARÁN COLADERAS.
002D38005	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS).	66.42	11,054,518.00	7,000,000.00	4,649,547.38	SE LLEVARA A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 3 INMUEBLES, EN LOS RUBROS DE: CONSERVACIÓN DE AZOTEAS; REPARACIÓN EN MUROS; SERÁN REMODELADOS MÓDULOS SANITARIOS; SE RECONSTRUIRÁN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES; REHABILITACIÓN DE ACCESOS, CONSTRUCCIÓN Y HABILITADO DE ESCALERA MARINA Y PUERTAS DE EMERGENCIA; RENOVACIÓN DE PISOS, SE CONSTRUIRÁN Y/O REHABILITARAN RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS; SE INTERVENDRÁN LAS TECHUMBRES Y SU ESTRUCTURA; SE BRINDARÁ MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CUBO DEL ELEVADOR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38006	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	-	6,000,000.00	-	-	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE 10,344.83 (M2) DE BANQUETAS, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE 10,344.83 (M2) DE BANQUETAS, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SE DEMOLERÁ LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA RAMPA A NIVEL DE CALLE, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUIRÁ: SEÑALAMIENTO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONCRETO POLIMÉRICO Y SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y/O FABRICACIÓN DE BOLARDOS. SE DEMOLERÁ LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 8 Y 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM, CON PINTURA. LA VEGETACIÓN SE DELIMITARÁ CON CAJETES, SE RENIVELARÁN COLADERAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38007	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COLONIA MODERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	7,000,000.00	17,000,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN 33,284 (M2), CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA CARPETA ASFÁLTICA REHABILITADA DISTRIBUIDOS EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COLONIA MODERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DONDE LOS PAVIMENTOS ESTÁN ELABORADOS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, SE OBSERVA LA NECESIDAD DE RENIVELAR O SUSTITUIR COLADERAS DE BANQUETA Y REGISTROS, SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO, APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A TRAVÉS DE BALIZAMIENTO DE RAYAS, FLECHAS Y PINTURA DE GUARNICIONES, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE VIALETAS.
002D38008	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	7,000,000.00	-	-	SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, ETC, ALBAÑILERÍAS, IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACIÓN DE PINTURA, HERRERÍA, CAMBIO DE PISOS, PLAFONES, TRABAJOS DE HERRERÍA, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES Y BAJADAS PLUVIALES, ASÍ COMO LAS NECESIDADES ESPECIFICAS EN CADA INSTALACIÓN
002D38009	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	3,000,000.00	-	-	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ACABADOS, SUSTITUCIÓN DE PISOS, TRABAJOS DE HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES ASI COMO ATENCIÓN A ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D38010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	60.78	5,065,067.00	5,065,067.00	3,078,726.65	SE LLEVARA A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 4 ESCUELAS EN LOS RUBROS DE: MANTENIMIENTO DE AZOTEAS; REPARACIÓN EN MUROS; SERÁN REMODELADOS MÓDULOS SANITARIOS; SE RECONSTRUIRÁN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES; REHABILITACIÓN EN ACCESOS; CONSTRUCCIÓN Y HABILITADO DE ESCALERA MARINA Y PUERTAS DE EMERGENCIA; RENOVACIÓN DE PISOS.
O02D38011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	8,990,149.00	-	-	SE LLEVARA A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DE CULTURALES EN LOS RUBROS DE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, CAMBIO DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDALES, REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRALES, BARRERAS DE PROTECCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y LIMPIEZA.
O02D38012	REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	99.96	-	24,079,657.70	24,071,136.12	SE REALIZARÁ EL REENCARPETADO DE 56,250 M2 EN VIALIDADES SECUNDARIAS, LOS TRABAJOS FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, RENIVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉTRICO PARA UN TOTAL DE 56,250 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA REHABILITADA DISTRIBUIDOS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NARVARTE ORIENTE, NARVARTE PONIENTE, LETRÁN VALLE Y GENERAL ANAYA, DONDE LOS PAVIMENTOS ESTÁN ELABORADOS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, CUENTAN BANQUETAS, GUARNICIONES Y SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, ELECTRICIDAD; SE OBSERVA LA NECESIDAD DE RENIVELAR O SUSTITUIR COLADERAS DE BANQUETAS Y REGISTROS, SUMINISTROS DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO, APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, A TRAVÉS DE BALIZAMIENTO DE RAYAS, FLECHAS Y PINTURAS DE GUARNICIONES, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE VIALETAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38013	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	99.90	-	44,354,134.89	44,311,754.35	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 108,800 M2 DE BANQUETAS, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SE DEMOLERÁ LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, INDICADA POR LA SUPERVISIÓN RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN UN PERIODO NO MAYOR A 24 HORAS Y UN PLAZO HASTA 48 HORAS, PREVIO AL COLOCADO DE LOS ELEMENTOS SE SATURARA LA BASE, POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F C =200 KG/CM2 SE COLOCARA BANQUETA DE 8 Y 10 CM DE ESPESOR, ACABADO, ESCOBILLADO EN 108,800 M2 GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X35 CM Y 15X20X50 CON PINTURA, LA VEGETACIÓN SE DELIMITARA CON CAJETES, RENIVELADAS COLADERAS.
002D38014	MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA(CASE), EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	89.11	-	1,682,520.53	1,499,273.10	MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA(CASE) 1 (INMUEBLE), EN EL CUAL SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS; META PROGRAMADA: 247.74, UNIDAD DE MEDIDA: M2 (MUROS PREFABRICADOS), META PROGRAMADA: 40.00, UNIDAD DE MEDIDA: M2 (PUERTA PLEGABLES), META PROGRAMADA: 250.00, UNIDAD DE MEDIDA: PZA (VENTANAS HABILITADAS), META PROGRAMADA: 30.00, UNIDAD DE MEDIDA: ML (INSTALACIÓN ELÉCTRICA REHABILITADA), LA META PROGRAMADA: 260.00, UNIDAD DE MEDIDA: M2 (PISOS, PUERTAS, PINTURA, PASTAS), META PROGRAMADA: 985.48, UNIDAD DE MEDIDA: M2 (AZOTEA REHABILITADA), META PROGRAMADA: 590.46, UNIDAD DE MEDIDA: M2 (ELEMENTOS DE ALUMINIO (PARASOLES FIJO)), META PROGRAMADA: 60.00, UNIDAD DE MEDIDA: ML (BAJADAS PLUVIALES REHABILITADAS).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38015	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO JOAQUÍN CAPILLA EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	99.76	-	3,827,430.00	3,818,091.99	SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO JOAQUÍN CAPILLA 1 (INMUEBLE), LOS TRABAJOS DE OBRA CONSISTEN EN: CONSTRUIR REGISTROS CONECTADOS A LA RED DE DRENAJE, HABILITADO DE VESTIDORES CON MUROS AMBAS CARAS CON PINTURA, PISO ANTIDERRAPANTE Y PLAFÓN, SUSTITUCIÓN DE BANQUETA EN EL AREA DE ACCESO AL INMUEBLE, CRISTAL TEMPLADO Y FIRME ESTAMPADO EN ANDADORES PARA CONECTAR CON MULTICANCHA, EN ZONA DE ALBERCA REHABILITAR BAJADAS PLUVIALES Y CANALÓN; COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE EN ZONA DE ALBERCA, SANITARIOS Y PASILLO; EN MULTICANCHA FIRME DE CONCRETO CON PINTURA EPÓXICA; SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN ARCOTECHO; SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS; CAMBIO DE EXTERIORES, ENTORTADO E IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE BOMBAS, CLORADOR, FILTROS, ETC., PISO DE PORCELANATO, PUERTAS DE PINO DE ALUMINIO (SALONES, TALLERES Y OFICINAS); EN MÓDULO SANITARIO, CAMBIO DE MUEBLES Y ACCESORIOS, CAMBIO DE MAMPARAS Y PUERTAS DEL MISMO MATERIAL, TODO VA CONTEMPLADO EN LA OBRA.
002D38016	REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	22,252,500.00	-	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, APLICACION DE RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA, COLOCACION Y ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, RENIVEACION Y SUSTITUCION DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMERICO PARA UN TOTAL DE 46,875 M2 DE CARPETA ASFALTICA REHABILITADA DISTRIBUIDOS EN LA CALLE PATRICIO SAENZ QUE ABARCA LAS SIGUIENTES COLONIAS DEL VALLE NORTE, DEL VALLE CENTRO, INSURGENTES SAN BORJA, TLACOQUEMECATL DEL VALLE, DEL VALLE SUR Y ACACIAS DONDE LOS PAVIMENTOS ESTAN ELABORADOS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CUENTAN BANQUETAS, GUARNICIONES Y SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, ELECTRICIDAD; SE OBSERVA LA NECESIDAD DE RENIVELAR O SUSTITUIR COLADERAS DE BANQUETA Y REGISTROS, SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMERICO, APLICACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A TRAVEZ DE BALIZAMIENTO DE RAYAS, FLECHAS Y PINTURA DE GUARNICIONES, ASI COMO LA COLOCACION DE VIALETAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38019	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO POSTAL ZONA EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	19,443,333.33	-	SE REALIZARÁ CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PERIFERIA DEL INMUEBLE Y DE FORMA PARCIAL EN EL INTERIOR DEL MISMO SIN AFECTAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SERÁN RECONSTRUIDAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERÁN REMODELADOS LOS MÓDULOS SANITARIOS; SE RECONSTRUIRÁN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS MEDIANTE AQUELLOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, SERÁ INTERVENIDA LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA TECHUMBRE, SE INTERVENDRÁ LA IMAGEN DEL INMUEBLE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA , SE RENOVARÁN PISOS Y SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE AZOTEA.
002D38020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MIXCOAC EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	19,443,333.33	-	SE REALIZARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FORMA PARCIAL EN EL INMUEBLE SIN AFECTAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN SU MAYOR PARTE EN LA PERIFERIA DEL MERCADO; SERÁN RECONSTRUIDAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE AQUELLOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, SERÁN REMODELADOS LOS MÓDULOS SANITARIOS; SE RECONSTRUIRÁN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS MEDIANTE AQUELLOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, SERÁ INTERVENIDA LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA TECHUMBRE, SE INTERVENDRÁ LA IMAGEN DEL INMUEBLE, SE RENOVARÁN PISOS Y SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE AZOTEA.
002D38021	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO 24 DE AGOSTO EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	3,000,000.00	-	SE REALIZARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO CONFORME NECESIDADES DETECTADAS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL MANTENIMIENTO EN AZOTEA; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA NECESARIA EN LAS ÁREAS DE LOCALES; SERÁN RECONSTRUIDAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE AQUELLOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, SERÁ INTERVENIDA LA IMAGEN DEL INMUEBLE, SERÁN REMODELADOS LOS MÓDULOS SANITARIOS Y POR ÚLTIMO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PERSIANAS EN ACCESOS A LOS LOCALES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38023	REENCARPETAR MIS CALLES EN LA COLONIA ACACIAS	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARÁ LA REPAVIMENTACIÓN DE 1,506.00, EN LA COLONIA ACACIAS, COMITE (14-001), MEDIANTE FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
002D38024	PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA ÁLAMOS Y ELIMINACIÓN DE BACHES.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARÁ LA REPAVIMENTACIÓN DE 1,506 M2, EN LA COLONIA ALAMOS I, COMITE (14-051), MEDIANTE FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
002D38025	INTERSECCIONES SEGURAS	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE 408 M2 EN LA COLONIA CIUDAD DE LOS DEPORTES, COMITE (14-009), MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 8 Y 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM Y 15 X 20 X 30 CM CON PINTURA. LA VEGETACIÓN SE DELIMITARÁ CON CAJETES, SE RENIVELARÁN COLADERAS.
002D38026	REENCARPETAMIENTO.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARÁ LA REPAVIMENTACIÓN DE 1,506 M2 EN LA COLONIA CREDITO CONSTRUCTOR, COMITE (14-010) MEDIANTE EL FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38027	BANQUETAS Y CALLES.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE 1,319 M2 DE BANQUETAS, EN LA COLONIA DEL VALLE I, EN EL COMITE (14-053), MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 8 Y 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM Y 15 X 20 X 30 CM CON PINTURA. LA VEGETACIÓN SE DELIMITARÁ CON CAJETES, SE RENIVELARÁN COLADERAS.
002D38028	INTERSECCIONES SEGURAS EN LOS CRUCES DE AVENIDA COYOACÁN Y CALLE TLACOQUEMECATL, AMORES Y TLACOQUEMECATL Y AVENIDA GABRIEL MANCERA Y TLACOQUEMECATL.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE 480 M2 DE BANQUETA Y GUARNICIÓN, EN LA COLONIA DEL VALLE V, COMITE (14- 057), MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2
002D38029	REENCARPETAMIENTO EN TODA LA COLONIA MERCED GÓMEZ.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIETO DE 1,506 M2 DE LA CARPETA ASFALLTICA, EN LA COLONIA MERCED GOMEZ , COMITE (14-023) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38030	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA MIXCOAC.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,506 M2 DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA MIXCOAC, COMITE (14-026) REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
002D38031	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE NUEVA YORK EN LA COLONIA NÁPOLES.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,506 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA NAPOLES, COMITE (14-028)REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
002D38032	REENCARPETAMIENTO MEJORANDO VIALIDADES EN LA COLONIA NÁPOLES (AMPL.)	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANETNIMIENTO DE 1,506 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA NAPOLES AMPLIACION COMITE (14-006) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
002D38035	RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 480 M2 DE BANQUETA Y GUARNICION, EN LA COLONIA OCHO DE AGOSTO, COMITE (14-034), MEDIANTE LA DEMOLICION DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D38036	REENCARPETADO EN LA COLONIA PERIODISTA FRANCISCO ZARCO.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,506 M2 DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA PERIODISTA FRANCISCO ZARCO COMITE (14-035) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
O02D38037	REENCARPETAMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA PIEDAD NARVARTE.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,506 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA PIEDAD NARVARTE COMITE (14-036) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
O02D38038	REENCARPETAMIENTO EN LA COLONIA RESIDENCIAL EMPERADORES.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,506 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA RESIDENCIAL EMPERADORES COMITE (14-040) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
O02D38039	REENCARPETAMIENTO DE TODA LA COLONIA SAN JUAN.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,506 M2 DE CARPETA ASFALTICA, EN LA COLONIA SAN JUAN COMITE (14-042) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38040	REPAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS PARA BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,319 M2 DE BANQUETA Y GUARNICION EN LA COLONIA SAN SIMÓN TICUAMAC COMITE (14-044) MEDIANTE LA DEMOLICION DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 8 Y 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM Y 15 X 20 X 30 CM CON PINTURA. LA VEGETACIÓN SE DELIMITARÁ CON CAJETES, SE RENIVELARÁN COLADERAS.
002D38041	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO E INSTALACION DE FILTROS CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE DE MORAS.	-	-	771,994.68	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 480 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, COMITE (14-046) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38043	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON CONCRETO PERMEABLE EN LA COLONIA XOCO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	24,252,998.00	-	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON CONCRETO PERMEABLE EN 17,950 M2, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE HASTA LLEGAR A LA SUB BASE; EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA ALCANZAR UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM; SUMINISTRO Y TENDIDO DE BALASTO DE 4" A 8" DE DIAMETRO COMPACTADO HASTA UN ESPESOR DE 20 CM; SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA DE 1" A 3" DE DIAMETRO COMPACTADA HASTA UN ESPESOR DE 15 CM; SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA DE 3/4" DE DIÁMETRO COMPACTADA HASTA 5 CM DE ESPESOR; SIMBRA Y SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE POLIETILENO, EN BASE Y POZOS DE ABSORCIÓN; PAVIMENTO DE CONCRETO ECOLÓGICO PERMEABLE CON ADITIVO PERMEACRET, FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA, ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE FIRME DE CONCRETO; RENOVACIÓN DE REGISTROS Y COLADERAS; SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO; APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A TRAVÉS DE BALIZAMIENTO DE RAYAS Y FLECHAS.
002D38044	SEGUNDA ETAPA DE LA RECONSTRUCCION DEL DEPORTIVO GUMERSINDO ROMERO EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ.	-	-	3,348,009.24	-	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 480 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, COMITE (14-046) MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO.
002D38045	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BICENTENARIO EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	656,991.00	-	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BICENTENARIO; SE LLEVARA A CABO LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RUBROS DE APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES, EN ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, EN RAMPAS DE EMERGENCIA, REHABILITACIÓN Y HABILITADO DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, MUEBLES Y ACCESORIOS, REHABILITACIÓN DE MUROS, PLAFONES, PISOS Y ESCALERAS; IMPERMEABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES Y MANTENIMIENTO DE ELEVADOR

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38046	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	-	-	5,789,199.00	-	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 12,060 M2 DE BANQUETAS, MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 8 Y 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM, CON PINTURA. LA VEGETACIÓN SE DELIMITARÁ CON CAJETES, SE RENIVELARÁN COLADERAS.
002D38047	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA, EN LAS COLONIAS SAN SIMON TICUMAC E INDEPENDENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	2,024,105.00	-	SE REALIZARA EL PROGRAMA DE INTERSECCIONES SEGURAS EN 1,258.00 M2, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: REALIZAR TRAZOS, DEMOLICIONES, CORTES CON SIERRA, LA PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL SUELO CON TEPETATE PARA RECIBIR EN EL ESPACIO BANQUETA (ESQUINA DE CALLE) CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL DE 200 KG/CM2 ACABADO CON VOLTEADOR Y ESCOBILLADO, DONDE SE REQUIERA SUSTITUIR Y RENIVELAR MARCOS, TAPAS Y REJILLAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN GUARNICIÓN CON SU RESPECTIVA PINTURA Y POR ÚLTIMO LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS, SE HAN DETECTADO ESQUINAS DE CALLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE PRESENTE CADA UNA SERÁN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR LO QUE LA META ESTABLECIDA PODRÁ CONTAR CON VARIACIONES

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D38049	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DOS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ PARA EL EJERCICIO 2018.	-	-	6,000,000.00	-	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 10,380 M2 DE BANQUETAS, SE DEMOLERÁ LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE EN VIALIDADES SECUNDARIAS RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA DEJAR LA ZONA LIMPIA DE IMPUREZAS, PREVIO AL COLADO DE LA NUEVA BANQUETA, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM, CON PINTURA. LA VEGETACIÓN SE DELIMITARÁ CON CAJETES, SE RENIVELARÁN COLADERAS.
002D38050	PROGRAMA DE INTERSECCIONES CON ACCESIBILIDAD SEGURA EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ.	-	-	11,710,802.00	-	SE REALIZARÁ EL PROGRAMA DE INTERSECCIONES SEGURAS, EN 7,445.00 M2, SE REALIZARAN LOS TRAZOS, DEMOLICIONES, CORTES CON SIERRA, LA PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL SUELO CON TEPETATE PARA RECIBIR EN EL ESPACIO BANQUETA (ESQUINA DE CALLE) CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL DE 200 KG/CM2 ACABADO CON VOLTEADOR Y ESCOBILLADO, DONDE SE REQUIERA SUSTITUIR Y RENIVELAR MARCOS, TAPAS Y REJILLAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN GUARNICIÓN CON SU RESPECTIVA PINTURA Y POR ÚLTIMO LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS, SE HAN DETECTADO ESQUINAS DE CALLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE PRESENTE CADA UNA SERÁN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR LO QUE LA META ESTABLECIDA PODRÁ CONTAR CON VARIACIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D38051	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL NATIVITAS EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ PARA EL EJERCICIO 2018.	-	-	1,856,891.76	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL NATIVITAS MEDIANTE.- SUSTITUCIÓN DE BAJADAS PLUVIALES; REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, MUEBLES Y ACCESORIOS; REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS; SUSTITUCIÓN DE HERRERÍA DE FIERRO POR HERRARÍA DE ALUMINIO; REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA, LÁMINAS ACANALADAS POR LÁMINAS DE MULTYPANNEL Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS DE POLICARBONATO; SUSTITUCIÓN DE PISOS; SUSTITUCIÓN DE DUELA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y CAMBIO DE PUERTAS DE MADERA; IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA; ALBAÑILERÍAS EN MUROS; RECUBRIMIENTOS CON PASTA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES.
O02D38052	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COLONIA MODERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	-	-	11,433,955.34	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 21,404 M2, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RENIVEACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES POR TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA CARPETA ASFÁLTICA REHABILITADA DISTRIBUIDOS EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COLONIA MODERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DONDE LOS PAVIMENTOS ESTÁN ELABORADOS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, SE OBSERVA LA NECESIDAD DE RENIVELAR O SUSTITUIR COLADERAS DE BANQUETA Y REGISTROS, SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO, APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A TRAVÉS DE BALIZAMIENTO DE RAYAS, FLECHAS Y PINTURA DE GUARNICIONES, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE VIALETAS.
TOTAL URG			194,218,788.00	307,941,353.21	86,516,533.73	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 04 COYOACÁN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D48001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MOTOSIERRA	-	-	221,249.60	-	
A02D48002	ADQUISICIÓN DE BOMBAS	-	-	66,596.99	-	
A02D48003	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN 13 COMITÉS	-	-	4,817,496.00	-	
O02D48000	PROYECTO GENÉRICO	-	53,582,949.00	1,275,623.00	-	
O02D48001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	-	61,423,077.00	2,007,293.00	-	
O02D48002	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
O02D48003	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	22,378,214.00	-	-	
O02D48004	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	-	16,640,479.00	-	-	
O02D48005	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.54	50,000,000.00	50,000,000.00	27,215,298.61	EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBEN DE SER DE ALTA CALIDAD CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES, ENTRE LOS QUE SE CONSIDERAN LA CARPETA DE ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR CON LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEBIDAMENTE COMPACTADA PARA QUE SU VIDA ÚTIL SEA PROLONGADA.
O02D48006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	-	9,219,710.00	20,895,710.00	-	
O02D48007	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIAL (CENDIS)	-	2,800,000.00	2,800,000.00	-	
O02D48008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	27,229,901.00	27,229,901.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 04 COYOACÁN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D48009	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	0.71	-	2,810,206.00	2,007,289.98	LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN 8 ESPACIOS PÚBLICOS EN 8 COMITÉS CIUDADANOS ASÍ CONTAR CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA LOGRAR SEGURIDAD Y CONFORT PARA LO QUE ES NECESARIO INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ENTRE OTROS, EN LOS COMITÉS DE LAS COLONIAS: CIUDAD UNIVERSITARIA 03-021, EDUCACIÓN 03-039, EL CENTINELA 03-042, EMILIANO ZAPATA 03-048, IMÁN 03-054, LOS CEDROS 03-071, PASEOS DE TAXQUEÑA 03-133 Y EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II 03-157.
002D48010	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y BALIZAMIENTO	0.75	-	3,211,664.00	2,408,747.98	LA REHABILITACIÓN DE 8 COMITÉS, SE DEBERÁN UTILIZAR MATERIALES DE ALTA CALIDAD CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES CONTANDO CON COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLADERAS Y REJILLAS Y SEÑALAMIENTO, EN LOS COMITÉS: EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN I 03-040, EL PARQUE DE COYOACÁN (FRACC) 03-044, HACIENDAS DE COYOACÁN (FRACC) 03-052, PASEOS DE TAXQUEÑA II 03-134, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III 03-137, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO I 03-139, PEDREGAL DE SANTA DOMINGO III 03-141 Y PEDREGAL DE SANTO DOMINGO VI 03-144.
002D48011	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO Y/O EMPEDRADO	0.34	-	10,437,908.00	3,594,252.00	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO Y/O EMPEDRADO A 27 COMITÉS, EN VIALIDADES SECUNDARIAS SE DEBERÁN UTILIZAR MATERIALES DE ALTA CALIDAD CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES CONTANDO CON LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS, SEÑALIZACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES, EN LOS COMITÉS: CAMPESTRE COYOACÁN.
002D48012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	0.41	-	20,000,000.00	8,272,199.16	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO EL CUAL CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE UN ANDADOR CENTRAL CON BASE DE CONCRETO PERMEABLE, RECUBRIMIENTO DE CINCO PLAZUELAS CONFIRME DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIUSOS, ACONDICIONAMIENTO DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES LA CUAL CONTARA CON PISO AMORTIGUANTE Y LA ADECUACIÓN DE ESPACIO DESTINADO PARA EJERCITADORES PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDAD.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 04 COYOACÁN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D48013	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA	0.84	-	1,675,689.00	1,406,425.50	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED SANITARIA SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, SE SUSTITUYEN TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO TIPO AR-9.7 MM DE 12 PULGADAS A 24 PULGADAS Y REHABILITACIÓN DE 10POZOS DE VISTA.
O02D48014	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.54	-	20,800,074.00	11,171,083.38	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL , TRABAJOS A REALIZAR: INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DIVERSOS CALIBRES, CAMBIOS DE POSTES, FOTOCELSDAS, BALASTROS ENTRE OTROS.
O02D48016	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CENTRO DE COYOACÁN	0.76	-	5,000,000.00	3,785,782.00	EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, SE DEBERÁN UTILIZAR MATERIALES DE ALTA CALIDAD CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES CONTANDO CON COLOCACIÓN DE CONCRETO, RAMPAS, COLADERAS Y REJILLAS.
O02D48017	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CULHUACANES EN COYOACÁN	0.62	-	10,000,000.00	6,237,012.75	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y DE GUARNICIONES, SE DEBERÁN UTILIZAR MATERIALES DE ALTA CALIDAD CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES CONTANDO CON COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLADERAS Y REJILLAS.
O02D48018	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA PEDREGALES EN COYOACÁN	0.15	-	10,000,000.00	1,490,709.67	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE DEBERÁN UTILIZAR MATERIALES DE ALTA CALIDAD CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS VIGENTES CONTANDO CON COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLADERAS Y REJILLAS.
O02D48019	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	6,021,870.00	-	
O02D48021	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	-	1,605,832.00	-	
O02D48022	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	-	-	4,416,038.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 04 COYOACÁN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D48024	REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.89	-	27,000,000.00	24,137,126.61	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS; CUYOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN: DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS, CAMBIO DE BALASTRAS, POSTES, FOTOCELAS, BALASTROS, CONTACTORES, CARCASA, LUMINARIAS NUEVAS, CABLEADO EN SU CASO ENTRE OTROS.
O02D48025	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS (BACHEO)	0.51	-	20,000,000.00	10,188,590.64	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES LOS TRABAJOS SON: LA REPARACIÓN INMEDIATA DE BACHES QUE POR SU UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PRESENTAN UN RIESGO PARA LOS AUTOMOVILISTAS Y TRANSEÚNTES.
O02D48027	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTO "ESPIGA TAXQUEÑA"	-	-	10,000,000.00	-	
O02D48028	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS (REENCARPETADO)	1.46E-03	-	5,298,152.00	7,715.75	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN FRESADO, RENIVELACIÓN DE BROCALES, REPAVIMENTACIÓN, REPARACIÓN DE BACHES Y SELLO.
O02D48030	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN SAN RICARDO	-	-	25,333,485.00	-	
TOTAL URG			253,274,330.00	302,924,787.59	101,922,234.03	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D58001	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICK UP.	-	750,427.00	756,816.61		CONTAR CON UNA CAMIONETA TIPO PICK UP, CON LA CUAL SE REALIZARÁN RECORRIDOS DENTRO DEL PUEBLO DE SAN PABLO CHIMALPA, PARA COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE.
A02D58002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	-	750,427.00	750,427.00		EQUIPAR AL PARQUE DE CALLE CAPULÍN, CON BIENES MUEBLES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.
A02D58003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO GRÚA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	99.80	5,800,000.00	5,800,000.00	5,788,400.00	ADQUIRIR 3 VEHÍCULOS GRÚA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y CANASTILLA QUE SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTO, CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS QUE SE UBICAN EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE TODA LA DEMARCACIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS.
A02D58004	ADQUISICIÓN DE UNA BARREDORA ELÉCTRICA Y VEHÍCULOS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	99.71	8,310,000.00	13,530,000.00	13,490,800.00	CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO, SE ADQUIRIRÁN TRES EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE CARGA TRASERA PARA RESIDUOS SÓLIDOS Y UNA BARREDORA ELÉCTRICA PARA UNA MAYOR CAPTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D58005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AERÓBICO Y ANAERÓBICO.	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,978.00	ADQUIRIR EQUIPO DESTINADO AL EJERCICIO AERÓBICO Y ANAERÓBICO AL AIRE LIBRE, FUNDAMENTALES PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN UN ESPACIO DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO "LA PAPA", EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.
A02D58006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	100.00	850,000.00	578,245.50	578,245.50	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO A LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN ESTA DELEGACIÓN; PARA REUNIONES Y EVENTOS MENORES EN LOS QUE SE UTILIZA ESTE MATERIAL.
A02D58007	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,399,999.99	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA DE PRIMER CONTACTO Y TRASLADO DE PERSONAS A CLÍNICAS Y HOSPITALES.
A02D58008	ADQUISICIÓN DE DESTOCONADORA PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	98.57	1,115,000.00	1,115,000.00	1,099,100.00	ADQUIRIR EQUIPO ADECUADO PARA DAR MANTENIMIENTO NECESARIO A LA IMAGEN URBANA EN PARQUES Y JARDINES Y CAMELONES DE LAS COLONIAS Y PUEBLOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D58009	ADQUISICIÓN DE DOS AUTOBUSES Y CUATRO CAMIONETAS PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	-	6,000,000.00	-	-	ADQUIRIR SEIS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS Y BRINDAR EL APOYO A LA POBLACIÓN DE CUAJIMALPA, PRINCIPALMENTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y GRUPOS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
A02D58010	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES TANQUE (PIPA), PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	99.67	-	5,100,000.00	5,083,120.00	DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL SE TIENEN COLONIAS Y PUEBLOS QUE CARECEN DE AGUA POTABLE, POR LO QUE ES NECESARIO CONTAR CON DOS VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE ESTE VITAL LÍQUIDO, YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON VEHÍCULOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRASPORTE DE ESTE LÍQUIDO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN HABITANTE DE ESTA DEMARCACIÓN.
A02D58011	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	-	-	1,129,425.18	-	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVEROS, GABINETES Y CREDENZAS) QUE SE REQUIEREN EN LAS DIVERSAS ÁREAS COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO SU GUARDIA Y CUSTODIA.
A02D58012	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PARA EL DEPORTIVO DE LA COLONIA NAVIDAD	-	-	1,000,000.00	-	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS APARATOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO DE LA COLONIA NAVIDAD, PARA LLEVAR A CABO LA PRÁCTICA DE FITNESS Y QUE DE ESTA FORMA LOS HABITANTES DE ESTA COLONIA CUENTEN CON ESPACIOS DEPORTIVOS DE CALIDAD.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D58013	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOTOBOMBAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LA RED DE AGUA POTABLE	-	-	800,000.00	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOTOBOMBAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D58000	PROYECTO DE ORIGEN	-	36,562,212.00	1,556,332.00	-	*EN ESTE CAMPO DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZARON ACCIONES
O02D58001	PAVIMENTACIÓN CERRADA DE ALDAMA Y 2A. CERRADA DE ZOTITLA.	-	750,427.00	756,816.61	-	PROPORCIONAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE PAVIMENTACIÓN PARA EL TRÁNSITO VEHÍCULAR, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA VIALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA LOGRAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS.
O02D58002	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE	-	750,427.00	756,816.61	-	BRINDAR MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA EVITAR FUGAS DE ESTE VITAL LÍQUIDO POR EL MAL ESTADO DE LA TUBERÍA, A FÍN DE PREVENIR EL DESABASTO PRINCIPALMENTE DURANTE LA ÉPOCA DE ESTIAJE.
O02D58003	CONTINUANDO CON EL CAMINO ANTIGÜO A CHIMALPA	-	750,427.00	756,816.61	-	BRINDAR A LA POBLACIÓN, UN CAMINO SEGURO, QUE CUENTE CON UNA VIALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA LOGRAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58004	TERMINACIÓN TOTAL PARQUE TEPONAZTLE.	-	750,427.00	756,816.61	-	OFRECER A LA POBLACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CON LAS CUALES SE PRETENDE BRINDAR UN LUGAR SEGURO, LIMPIO Y QUE BRINDE ESPARCIMIENTO A LA POBLACIÓN CUAJIMALPENSE.
002D58005	PASOS PEATONALES CON INHIBIDOR DE VUELTA EN "U" Y SEMÁFORO CON BOTÓN DE ACCIONAMIENTO RETARDADO	-	750,427.00	756,816.61	-	BRINDAR PASOS PEATONALES SEGUROS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES A LOS PEATONES.
002D58006	MAS AGUA EN TU HOGAR.	-	750,427.00	750,427.00	-	BRINDAR MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "MAS AGUA EN TU HOGAR", PARA EVITAR FUGAS DE ESTE VITAL LÍQUIDO POR EL MAL ESTADO DE LAS TUBERÍAS..
002D58007	CONTINUACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE PASCUAS	-	750,427.00	756,816.61	-	CONTINUAR CON OBRAS DE DRENAJE, QUE PERMITAN A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JARDINES DE LA PALMA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EXCELENTES CONDICIONES EN SUS VIVIENDAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58008	ILUMINACIÓN TIPO VELA	-	750,427.00	756,816.61	-	CONTAR CON LUMINARIAS TIPO VELA, PARA DISMINUIR EL NÚMERO DE ASALTOS A TRANSEÚNTES DURANTE LA NOCHE, BRINDANDO CONFIANZA A LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR ESTA COLONIA.
002D58009	CONTINUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA	-	750,427.00	756,816.61	-	DAR CONTINUIDAD Y EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA COLONIA, MITIGANDO CON ESTO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE CONTINUAMENTE SUFREN LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA.
002D58010	CALLE EN BUEN ESTADO	-	750,427.00	756,816.61	-	PROPORCIONAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA VIALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA LOGRAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS.
002D58011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EX FARO DEL SABER EN UNA SALA VIRTUAL PARA LA 3A. EDAD E INFANCIA.	-	750,427.00	756,816.61	-	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EX FARO DEL SABER, PARA OFRECER A LA POBLACIÓN INSTALACIONES CON LAS CUALES SE PRETENDE BRINDAR UN LUGAR SEGURO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58012	REMODELACIÓN CANCHA DEPORTIVA	-	750,427.00	756,816.61		SE REALIZARÁ LA REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA, CONTRIBUYENDO AL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DETERIORO. ASÍ COMO PROMOVER LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE.
002D58013	BANQUETA ALTA QUE DE SEGURIDAD A LOS PEATONES	-	750,427.00	756,816.61		BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN EN CALLES CON BANQUETAS EN EXCELENTES CONDICIONES PARA EL LIBRE DESPLAZAMIENTO DE LOS PEATONES.
002D58014	PREVENIR MUERTES OCASIONADAS POR DESLAVES DE TALUD	-	750,427.00	756,816.61		ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE UN TALUD ARTIFICIAL, PARA PREVENIR ACCIDENTES Y MUERTES OCASIONADAS POR LOS POSIBLES DESLAVES DE TALUD.
002D58015	PARQUE ECOLÓGICO CAMELIA	-	750,427.00	756,816.61		REHABILITAR EL PARQUE ECOLÓGICO CAMELIA, CON LO QUE SE PRETENDE BRINDAR UN LUGAR SEGURO Y LIMPIO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58016	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONTADERO	-	4,859,855.00	4,859,855.00	-	LLEVAR A CABO LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONTADERO, OFRECIENDO A LA POBLACIÓN LOCAL, COMO VISITANTE, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD.
002D58017	MANTENIMIENTO INTEGRAL A PLANTELES EDUCATIVOS.	-	4,500,000.00	-	-	BRINDAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A PLANTELES EDUCATIVOS, DIGNOS PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR.
002D58018	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	9,000,000.00	-	-	DAR MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS Y BRINDAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO VEHÍCULAR, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA VIALIDAD EN BUEN ESTADO.
002D58019	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL POLIDEPORTIVO.	53.71	18,000,001.00	25,000,000.00	13,426,453.71	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL POLIDEPORTIVO, PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UN ESPACIO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS CON UN ALTO NIVEL.
002D58020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	-	3,750,000.00	3,750,000.00	-	DAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, PARA TENER MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, QUE ABASTECERÁ DEL VITAL LÍQUIDO A LA POBLACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58021	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE.	-	2,025,009.00	-	-	BRINDAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO, MITIGANDO CON ESTO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE CONTINUAMENTE SUFREN LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA.
002D58022	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.	-	3,000,000.00	5,831,128.00	-	DAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN EN CALLES CON BANQUETAS EN BUENAS CONDICIONES.
002D58023	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	-	1,250,000.00	1,250,000.00	-	CON LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, LOS VECINOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN PODRÁN CONTAR CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, QUE LES ABASTECERÁ DEL VITAL LÍQUIDO EN SUS HOGARES.
002D58024	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.	-	1,131,268.00	2,262,536.00	-	BRINDAR A LA CIUDADANÍA UNA RED DE DRENAJE EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO POR LO QUE SE CONSTRUIRÁ Y AMPLIARÁ LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE, MITIGANDO CON ESTO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE CONTINUAMENTE SUFREN LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58025	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL.	-	1,122,182.00	-	-	BRINDAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO DE CUAJIMALPA.
002D58026	REHABILITACIÓN DE LOS CAMELLONES DE PASEO DE LILAS.	-	4,000,000.00	8,000,000.00	-	RESCATAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS ÁREAS VERDES DE LOS CAMELLONES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE DETERIORO O ABANDONO DE LOS CAMELLONES DE LILAS.
002D58027	MANTENIMIENTO DE AULAS EN SAN MATEO	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	CUMPLIR Y CUBRIR CON LAS NECESIDADES BÁSICAS ESCOLARES DOTÁNDOLOS CON LAS HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO PARA QUE TODOS LOS ASISTENTES TENGAN ESPACIOS DE CALIDAD Y PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA.
002D58028	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS HUIZACHITO	91.32	1,000,000.00	1,000,000.00	913,168.04	RESCATAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS ÁREAS DEPORTIVAS QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE DETERIORO O ABANDONO, MEJORANDO LA IMAGEN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE ESTA DELEGACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58029	MANTENIMIENTO DE ARCOTECHOS EN CANCHAS DEPORTIVAS.	99.99	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,831.02	PROTEGER A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL QUE ASISTE A REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y CULTURALES DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.
002D58030	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	-	60,000,000.00	22,648,494.00	-	BRINDAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES VIALIDADES QUE SE UBICA EN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN PARA PROPORCIONAR CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCESIBILIDAD PARA LOS VECINOS.
002D58031	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.	-	4,000,000.00	-	-	BRINDAR A LA POBLACIÓN UNA RED EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, MITIGANDO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE ACTUALMENTE SUFREN LOS POBLADORES DE LA DEMARCACIÓN POR NO CONTAR CON UNA RED DE DRENAJE EFICIENTE.
002D58032	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTELES A EDUCATIVOS A NIVEL BÁSICO.	59.75	70,000,000.00	70,000,000.00	41,827,978.38	ATENDER DE MANERA PRECISA LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DETECTADOS POR CADA UNO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, BRINDADO A LA POBLACIÓN INFANTIL MAYOR SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO INSTALACIONES DIGNAS PARA ALUMNADO Y PROFESORES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58034	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1ª CERRADA DE OCOTE EN LA COLONIA TEPETENGO	-	-	1,000,000.00	-	LAS VIALIDADES EN ESTA ZONA PRESENTAN DESPRENDIMIENTOS DE MATERIALES, DEBIDO AL DESGASTE POR LAS LLUVIAS Y EL PASO DEL TIEMPO, AUNADO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO POR PERIODOS PROLONGADOS LA ZONA DE RODAMIENTO ESTA COMPLETAMENTE DAÑADA Y YA ES IMPOSIBLE TRANSITAR EN ELLA, POR LO QUE ES NECESARIO SUSTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR OTRO DE MEJOR CALIDAD Y RESISTENCIA PARA QUE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO PUEDAN BRINDAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS, ASÍ COMO SEGURIDAD Y COMODIDAD.
002D58036	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CREMATORIO EN LA COLONIA GRANJAS PALO ALTO	-	-	2,000,000.00	-	LA DELEGACIÓN DE CUAJIMALPA CUENTA CON UN CREMATORIO, EL CUAL TIENE UNA DEMANDA MAYOR DE SERVICIOS Y POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO HACEN QUE LAS INSTALACIONES SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DEPLORABLES, POR TAL MOTIVO SE REHABILITARÁ PARA OFRECER A LA POBLACIÓN QUE HACE USO DE ESTAS INSTALACIONES, ESPACIOS CONFORTABLES Y DE CALIDAD.
002D58037	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA ACOPIILCO	-	-	10,000,000.00	-	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESTA DEMARCACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, ES NECESARIO AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA ACOPIILCO, PARA QUE CUENTEN CON UN MEJOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58038	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO TLALTENANGO	-	-	4,807,717.69	-	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, PARA QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE DIGNO DE ESTE LÍQUIDO VITAL.
002D58039	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PABLO CHIMALPA	-	-	9,254,617.34	-	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, EVITANDO CON ELLO QUE LAS CONSTANTES LLUVIAS PUEDAN OCASIONAR INUNDACIONES.
002D58040	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTA LUCÍA	-	-	529,330.70	-	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, EVITANDO CON ELLO QUE LAS CONSTANTES LLUVIAS PUEDAN OCASIONAR INUNDACIONES.
002D58041	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	-	-	680,745.74	-	EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58042	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS GABINO A. PALMA	-	-	532,499.82		EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.
002D58043	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ÁNGEL DE LA FUENTE	-	-	1,493,093.91		DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, PARA QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CADA UNO DE ELLOS.
002D58044	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA ANTONIO CARRILLO FLORES	-	-	1,024,059.84		EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.
002D58045	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA CALMECAC	-	-	520,081.95		EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD05 Cuajimalpa de Morelos

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D58046	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICA EN LA CALLE SANTA LUCIA	-	-	3,446,734.00	-	PROPORCIONAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA VIALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA LOGRAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS, ASÍ MISMO, BRINDAR SEGURIDAD, COMODIDAD Y EFICACIA A LOS USUARIOS QUE DIARIAMENTE TRANSITAN POR LA ZONA.
TOTAL URG			267,432,786.00	231,752,999.82	87,607,074.64	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado 1/	Ejercido	
A02D68001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN.	-	30,000,000.00	-	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D68002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO EDUCACIONAL.	-	5,172,651.00	-	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D68003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y UNIDADES DE RESCATE URBANO.	-	13,000,000.00	-	-	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
A02D68004	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO INDUSTRIAL.	-	10,000,000.00	-	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, APOYO ADMINISTRATIVO
A02D68005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, PARA EL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC ALDAMA Y MINA S/N, COLONIA BUENAVISTA	-	-	-	-	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL
A02D68007	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO EN ACERO PARA SER COLOCADO EN ALDAMA Y MINA S/N, COLONIA BUENAVISTA, C.P. 06350, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	143,512.00	-	REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO
A02D68008	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN.	-	-	14,000,000.00	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D68009	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN ALDAMA Y MINA S/N, COL. BUENAVISTA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	3,000,000.00	-	APOYO ADMINISTRATIVO
A02D68010	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS QUE SE UBICAN EN ALDAMA Y MINA S/N, COL. BUENAVISTA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06350	-	-	-	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
A02D68014	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA I, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	-	-	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
A02D68015	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS CON HIDROLAVADORA PARA COLONIAS: GUERRERO II (15-051) Y GUERRERO IV (15-053) EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
O02D68000	LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO NO HA SIDO CREADA	-	28,330,261.00	3,837,150.00	-	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
O02D68001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	88,889,986.00	-	-	APOYO ADMINISTRATIVO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 CUAUHTÉMOC
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado 1/	Ejercido	
002D68002	REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS MORELIA, PALACIO DE LAS FLORES Y MICHOACAN DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	44,032,549.00	34,823,421.00	2,614,538.21	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
002D68003	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES TOPACIO, PROL. JUAN LUCAS LASSAGA Y FERNANDO DE ALVA IXTLILXÓCHITL	-	-	9,834,667.54	9,834,667.54	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA
002D68004	LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO NO HA SIDO CREADA	-	1,200,000.00	-	-	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS
002D68006	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, DRENAJE, AGUA POTABLE, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA BUSTILLOS Y BERNARDO COUTO EN LA COLONIA ALGARIN	-	-	2,494,808.04	2,494,808.04	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68007	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CDA. DE FRAY SERVANDO, CHIMALPOPOCA, CJon. SAN ANTONIO ABAD Y MANUEL JOSÉ OTHÓN	-	-	10,443,279.12	10,443,279.12	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68008	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES LINARES, MISANTLA Y ACAYUCAN EN LA COLONIA ROMA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	3,846,746.52	3,844,609.80	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68009	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SUR 69-A EN LA COLONIA ASTURIAS, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	1,078,612.38	1,078,612.38	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68010	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES ZOQUIPA, VALLARINO Y JOSÉ LANZ EN LA COLONIA ESPERANZA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	2,039,735.14	2,039,735.14	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68011	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	10,212,972.29	10,212,972.29	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 CUAUHTÉMOC
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado 1/	Ejercido	
002D68012	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MAESTRO ANTONIO CASO, EN LAS COLONIAS SAN RAFAEL Y TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	13,366,446.90	13,366,446.90	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68013	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ TORIBIO MEDINA EN LA COLONIA ALGARÍN, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	11,675,194.28	11,624,638.98	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68014	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA INFANCIA "IGBAL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	1,542,913.54	1,542,913.54	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
002D68015	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUERNAVACA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA	-	-	2,855,561.62	2,855,561.61	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68016	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUTLA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA EN LA DELEGACIÓN	-	-	1,079,219.88	1,079,216.27	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68017	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CENDIS Y CENTROS COMUNITARIOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	10,876,562.98	10,876,562.98	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
002D68018	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA ATLAMPA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	5,283,528.66	5,283,528.66	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO
002D68019	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN EL PARQUE MÉXICO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	-	-	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
002D68020	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO "FELIPE PESCADOR" (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA FELIPE PESCADOR, DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	300,000.00	296,447.63	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 CUAUHTÉMOC
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado 1/	Ejercido	
002D68021	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS: SAN SIMON TOLNAHUAC (15-027), SANTA MARÍA (U.HAB.) (15-028), CENTRO VI (15-042), DOCTORES IV (15-048), DOCTORES V (15-049), MORELOS I (15-056) Y ROMA SUR II (15-072) EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	178,900.00	178,900.00	ALUMBRADO PÚBLICO
002D68022	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS: BUENOS AIRES (15-006), FELIPE PESCADOR (15-013), SANTA MARÍA INSURGENTES (15-029) Y BUENAVISTA II (15-036) EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	8,089.07	8,089.07	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE
002D68023	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN	-	-	106,852.91	106,852.91	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
002D68024	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS: ALGARÍN (15-001), TABACALERA (15-031) Y OBRERA I (15-062)	-	-	8,063.35	8,063.35	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68025	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS: ASTURIAS (15-002), ROMA NORTE III (15-070), SAN RAFAEL I (15-073) Y SANTA MARÍA LA RIBERA II (15-076)	-	-	123,455.18	123,455.18	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
002D68026	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE EDUARDO GRIEG EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO,	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68027	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO TAMAGNO EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO,	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68028	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA SAN RAFAEL,	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68029	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO AMUR EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68030	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE TOMÁS ALVA EDISON EN LA COLONIA SAN RAFAEL,	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado 1/	Ejercido	
002D68031	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ELEGIO ANCONA EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA,	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68032	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MANUEL CARPIO EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA,	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68033	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO NILO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68034	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO PÁNUCO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68035	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO YANG TSZE EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68036	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS : CUAUHTÉMOC (15-009) Y DOCTORES II (15-046) EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
002D68037	CONSTRUCCIÓN DE RED DE RIEGO CON AGUA TRATADA EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS: NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II (15-060) Y ROMA NORTE I (15-068) EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
002D68044	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SAN COSME, DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
002D68045	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO HIDALGO DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
002D68047	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NOCTURNA NO. 16 CEDROS DEL LÍBANO, DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68048	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 CUAUHTÉMOC
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado 1/	Ejercido	
002D68049	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NÚM. 100 LUIS DE CAMOENS DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68050	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68051	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 114 RAFAEL RAMÍREZ DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68052	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALZ. DE LA RONDA EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, EN LA DELEGACIÓN	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68053	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GIOACCHINO ROSSINI EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, EN LA DE	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68054	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA BUENAVISTA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68055	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUELATAO DE JUÁREZ DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	ANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68056	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	ANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68057	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM. NÚM. 85 DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	ANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68058	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 106 ANTONIO BALLESTEROS USANO DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	ANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68059	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 2 ANA MARÍA BERLANGA DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	ANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68060	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SUIZA DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	ANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 06 CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado 1/	Ejercido	
002D68061	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MA. ELENA CHANES DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	-	-	-	ANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
002D68062	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GRANADOS EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO EN LA DELEGACIÓN CUAU	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68063	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FLORENCIO CONSTANTINO EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, EN L	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68064	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE EZEQUIEL MONTES EN LA COLONIA TABACALERA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68065	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE TURIN EN LA COLONIA JUÁREZ EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68066	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, EN LA DELEGA	-	-	-	-	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
TOTAL URG			220,625,447.00	143,159,692.40	89,913,899.60	

1/ La dependencia reportó el presupuesto programado al periodo, en lugar del modificado.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	-	112,457,983.00	969,465.38	-	PROYECTO CANCELADO
O.02D7.8002	BRINDAR MANTENIMIENTO A DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES UBICADOS DENTRO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	91.12	37,500,000.00	7,455,000.00	6,792,937.33	EL MANTENIMIENTO A 8 PLANTELES ESCOLARES, UBICADOS DENTRO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CONSIDERA LOS SIGUIENTES TRABAJOS A REALIZAR: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA, ACERO ESTRUCTURAL, LUMINARIAS, LÁMINA GALVANIZADA, MAMPARAS PORCELANIZADAS, MUEBLES DE BAÑO, SEGÚN SEA EL CASO.
O.02D7.8003	CONSTRUCCIÓN DEL PSV "CUERPO PONIENTE" EN LA AV. 100 METROS (EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS) Y LA INTERSECCIÓN CON EL EJE 5 NORTE (AV. MONTEVIDEO) Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL		37,500,000.00	45,247,784.20	-	EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PSV VEHICULARES DE DOS SENTIDOS: LOS TRABAJOS A REALIZAR SERÁN COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y CORTE DE CIRCULACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL ÁREA, EXCAVACIÓN, HABILITAR Y ARMAR ACERO DE REFUERZO, COLADO DE PILOTES DE FRICCIÓN, COLADO DE COLUMNAS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRAR Y COLAR CABEZALES DE LOS APOYOS, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS TRABES PREFABRICADAS, COLOCACIÓN DE JUNTAS DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE LOSA PRECOLADA Y CIMBRAR, HABILITAR EL REFUERZO PARA EL COLADO DE LOSA DE SUPERESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE PARAPETOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN, SE PINTA Y COLOCA LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA TERMINANDO CON LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y APERTURA AL TRÁNSITO. EN EL CRUCE DE EJE CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS) CON AVENIDA MONTEVIDEO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CDMX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
0.02D7.8004	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL PARA 30 CAMAS EN CUAUTEPEC, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE SALUD.	11.27	42,000,000.00	85,490,928.80	9,637,257.75	<p>CONSTRUCCIÓN DE 12,999 M2 QUE CORRESPONDEN A LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE CUAUTEPEC, UBICADO EN PTO. MAZATÁN N° 79, COLONIA LA PASTORA :</p> <p>HOSPITAL CUAUTEPEC: CONTARÁ CON 35 CAMAS CENSABLES Y 40 CAMAS NO CENSABLES, Y CON LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, OFTALMOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA, DIETOLOGÍA, URGENCIAS, PEDIATRÍA, I.L.E., GINECO-OBSTETRICIA, TOCOCIRUGÍA, IMAGENOLOGIA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA.</p> <p>LAS OBRAS QUE SE TIENEN PREVISTAS REALIZAR SON: DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES, CIMENTACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS, BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, GAS; ACABADOS, CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR, SISTEMAS CONTRA INCENDIO, RED DE VOZ Y DATOS E INSTALCIÓN DE ELEVADOR.</p> <p>EL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA SERÁ PARA 384,806 PERSONAS, DE LAS CUALES SE ESTIMA QUE 204,048 SERÁN MUJERES Y 180,758 HOMBRES PERTENECIENTES A 96,200 FAMILIAS O VIVIENDAS.</p> <p>AV. PUERTO MAZATLÁN N° 79, COLONIA LA PASTORA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO</p>
0.02D7.8005	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PARA DIRECCIÓN TERRITORIAL	69.06	5,000,000.00	9,641,282.00	6,658,138.52	<p>LOS TRABAJOS A REALIZAR SON:</p> <p>CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PARA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OBRA CIVIL EN BASE A PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, COMPACTACIÓN DE SUELO, COLOCACIÓN DE CIMIENTOS, REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, MUROS Y LOSAS, RED ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, ACABADOS, TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8006	CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO "TAXITIENDA" (UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN) Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DELEGACIÓN.	2.26	20,000,000.00	29,331,254.00	662,141.40	LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO "TAXITIENDA", UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN SON: EXCAVACIÓN, DELINEADO DE ANDADORES, REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES E INSTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: LINDAVISTA, NUEVA ATZACOALCO Y CUAUTEPEC. LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, DE RIEGO, ÁREAS VERDES, APLICACIÓN DE PINTURA, ATENCIÓN DE LUMINARIAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS.
O.02D7.8007	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CAUSES DE RÍOS Y ESCALINATAS.		25,000,000.00	-	-	PROYECTO CANCELADO
O.02D7.8008	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO (PASOS SEGUROS)	49.96	78,990,605.00	18,193,746.00	9,090,331.93	LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: META 1 (27,628 M2) TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A REHABILITAR, LA DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DAÑADOS, AHOGADOS O QUE POR SU ESTADO NO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN ORIGINAL, LA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON RELLENOS DE TEPETATE, EL CIMBRADO Y EL VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO. META 2 (13,814 ML) CORTES DE SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL.
O.02D7.8009	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		10,000,000.00	4,000,000.00	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTIRAN EN: DEMOLICIÓN DE MUROS Y MODIFICACIÓN DE INMUEBLE, OBRA CIVIL, ACABADOS, RED HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA Y DE GAS, ÁREAS VERDES, EDIFICACIÓN DE SALA DIGITAL, HERRERÍA, Y APLICACIÓN DE PINTURA Y JARDINERÍA.
O.02D7.8010	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	1.54	15,000,000.00	4,000,000.00	61,509.65	CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, SE ATENDERÁN 3.5 KILOMETROS, QUE CONSISTEN EN LA UBICACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, ROMPIAMIENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA, COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE TRAMO REPARADO, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8011	CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE CULTURA	15.12	10,000,000.00	12,100,000.00	1,830,022.20	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA CARRERA CONSISTIRAN EN: DEMOLICIÓN DE MUROS Y MODIFICACIÓN DE INMUEBLE, OBRA CIVIL, ACABADOS, RED HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA Y DE GAS, ÁREAS VERDES.
O.02D7.8012	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA SALUD		28,500,000.00	-	-	PROYECTO CANCELADO
O.02D7.8013	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	88.72	20,000,000.00	15,000,000.00	13,307,905.72	LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CONSISTIRAN EN LA ATENCIÓN DE 1 MIL 091 LUMINARIAS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO DE ADITIVOS METÁLICOS TIPO OV-14 Y LUMINARIAS FUTURA DE 75 WATTS, INCLUYE MATERIALES, FOTOCONTACTORES, DIFUSORES, BRAZOS, CABLEADO Y PINTURA EN POSTES.
O.02D7.8014	UH CTM ARAGÓN, GUADALUPE INSURGENTES, INDUSTRIAL, PLANETARIO LINDAVISTA, FRACC. VILLA ARAGÓN, INDUSTRIAL II, PARQUE METROPOLITANO, SAN JUAN DE ARAGÓN PUEBLO Y SECCIONES, VALLEJO PONIENTE, ESMERALDA, SAN FELIPE DE JESÚS, BONDOJITO, EDUARDO MOLINA.	74.33	8,500,000.00	8,472,010.83	6,296,885.53	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE 81 MIL M2 DE ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, INCLUYENDO PODA DE ÁRBOLES; REALIZANDO TRABAJOS DE PODA DE CESPED, CETOS, REHABILITACIÓN DE ANDADORES, PINTA DE CINTARILLAS, PLANTACIÓN DE ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS Y ÁRBOLES LOS CUALES SE LLEVAN A CABO MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CEPAS, PLANTACIÓN, APLICACIÓN DE NUTRIENTES, DESCOMPACTACIÓN DE SUELOS, RETIRO DE PLANTA SECA, ENFERMA, PLAGADA Y MUERTA Y RETIRO DE MALEZA.
O.02D7.8015	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS		10,000,000.00	7,022,034.17	-	EN LA REHABILITACIÓN DE 5,086 M2 DE REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES SECUNDARIAS SE REALIZARAN TRABAJOS DE RASPADO DE ASFÁLTO, COMPACTACIÓN DE SUELO, REENCARPETADO Y BACHEO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8016	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	58.31	15,000,000.00	15,000,000.00	8,747,025.41	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 10.6 KIÓMETROS SERÁN DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CONSISTIENDO EN: DEMOLICIÓN DE CONCRETO, CARPETA ASFÁLTICA O TERRACERÍA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ABRAZADERAS DE ALTA PRESIÓN, VÁLVULAS; RELLENO COMPACTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN. ESTOS TRABAJOS VAN ACOMPAÑADOS CON LA INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (SISTEMAS DE AGUA POTABLE). EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) LISO, RD-17 DE 10.5 CM DE DIÁMETRO, EMPLEANDO EL MÉTODO CONSTRUCTIVO DENOMINADO "A CIELO ABIERTO"
O.02D7.8017	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	45.35	50,047,323.00	21,554,354.00	9,775,043.27	CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE, SE ATENDERÁN 13 KILOMETROS, QUE CONSISTEN EN LA UBICACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA, COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE TRAMO REPARADO, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA.
O.02D7.8018	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN LA DELEGACIÓN GAM.		22,069,155.00	500,000.00	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN UN MERCADO: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y/O ADAPTACIÓN, INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, RED HIDROSANITARIA, SUSTITUCIÓN DE CORTINAS METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, COLOCACIÓN DE RAMPAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRES, SEGÚN SEA EL CASO.
O.02D7.8019	REAHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN GAM	0.28	5,000,000.00	4,500,000.00	12,492.04	SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN EN 2 INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CLUB ECOLÓGICOS) CONSISTIENDO EN: ATENCIÓN DE MUROS DE SOPORTE, PISOS, CANCELERÍA, AMPLIACIÓN DE ESPACIOS, CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, REVISIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA, TRABAJOS EN ANAQUELES Y CANCELERÍA Y LIMPIEZA GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8020	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A 27 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.		36,000,000.00	36,000,000.00	-	POR MEDIO DE ESTE PROYECTO SE CONSIDERA TRABAJAR EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LAS 27 ESCUELAS SELECCIONADAS, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LOS NIVELES ADECUADOS DE SEGURIDAD, BIENESTAR E HIGIENE. LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR SON DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA, ACERO ESTRUCTURAL, LUMINARIAS, LÁMINA GALVANIZADA, MAMPARAS PORCELANIZADAS, MUEBLES DE BAÑO, SEGÚN SEA EL CASO. 1. J.N. COMPOSITORES MEXICANOS, 2. J.N. ENRIQUE DUNANT, 3. J.N. REPÚBLICA DE VENEZUELA, 4. J.N. MARÍA PÉREZ VALIENTE, 5. J.N. VICENTE RIVA PALACIOS, 6. J.N. WOLFGANG AMADEUS MOZART, 7. J.N. ZACATENCO, 8. E.P. JOSÉ VICENTE VILLADA, 9. E.P. LUIS G. LOZANO, 10. E.P. JUANA DE ASBAJE, 11. E.P. MAESTRO CARLOS GONZÁLEZ PEÑA, 12. E.P. MAHATMA GANDHI, 13. E.P. CLUB DE LEONES LA VILLA 2, 14. E.P. ANASTASIO GAONA DURAN, 15. E.P. ERNESTO ALCONEDO, 16. E.P. EFRÉN VALENZUELA, 17. E.P. MANUEL ÁVILA CAMACHO, 18. E.S.D. ÁNGEL MA. GARIBAY NO. 138, 19. E.S.D. ALFREDO NOBEL NO. 216, 20. E.S.D. ÁLVARO OBREGÓN NO. 271, 21. E.S.D. LEYES DE REFORMA. NO. 283, 22. E.S.D. RUFINO TAMAYO NO. 272, 23. E.S.D. REPÚBLICA DE PARAGUAY NO. 78, 24. E.S. TÉC. CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO. 32, 25. E.S. TÉC. WILFRIDO MASSIEU NO. 50, 26. E.S.D. MAX PLANCK NO. 146, 27. E.S. TÉC. LÁZARO CÁRDENAS (NO. 35)
O.02D7.8021	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAUSES DE RÍOS Y ESCALINATAS EN ZONAS ALTAS DE LA DELEGACIÓN	19.01	12,500,000.00	12,500,000.00	2,376,174.70	LOS TRABAJOS EN ATENCIÓN A LOS 1,000 M2 CORRESPONDE A; EXCAVACIÓN MANUAL O MECÁNICA, COMPACTACIÓN, CIMENTACIÓN DE MUROS CON PIEDRA BRAZA O CONCRETO, CON TRABAJOS DE ZAPAEADO EN TALUDES, Y LIMPIEZA DE ZONA.
O.02D7.8022	REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	49.08	20,000,000.00	20,000,000.00	9,816,531.72	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA ATENCIÓN DE LOS 4,500 ML, CONSISTEN EN LA UBICACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA, COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE TRAMO SUSTITUIDO, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8023	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		30,000,000.00	49,900,000.00	-	<p>LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:</p> <p>META 1 (M2) REHABILITACIÓN DE 69,070 M2, DE BANQUETAS DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL FC=200 KG/CM2, INCLUYENDO RAMPAS PEATONALES; INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DAÑADOS, AHOGADOS O QUE POR SU ESTADO NO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN ORIGINAL, ACARREO, RELLENO DE TEPETATE, RENIVELACIÓN, CIMBRADO Y VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AQUELLOS SITIOS DONDE HAN SIDO DAÑADAS POR RAÍCES Y TRONCOS DE ÁRBOLES O DONDE ESTÁN EXPUESTAS A LA INTENSA ABRASIÓN, CONTEMPLANDO LOS TRABAJOS PARA RAMPAS.</p> <p>META 2 (ML) REHABILITACIÓN DE 34,535 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL FC=250 KG/CM2, CLASE 2, INCLUYENDO RAMPAS PARA PROPORCIONAR NIVELES ADECADOS DE SEGURIDAD, BIENESTAR E INCLUSIÓN.</p>
O.02D7.8024	REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		8,550,000.00	9,000,000.00	-	<p>LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS 6 MERCADOS:</p> <p>INSTALACIÓN DE FLUXÓMETROS DE PEDAL, PINTURA ANTI-GRAFITI Y LÁMPARAS TIPO LED</p> <p>DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y/O ADAPTACIÓN, INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, RED HIDROSANITARIA, SUSTITUCIÓN DE CORTINAS METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, COLOCACIÓN DE RAMPAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRES, SEGÚN SEA EL CASO.</p>
O.02D7.8025	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	57.02	29,000,000.00	29,000,000.00	16,534,826.76	<p>LAS OBRAS A REALIZAR EN 14,000 M2, CONSISTIRAN EN RASPADO DE ASFALTO, COMPACTACIÓN DE SUELO, REENCARPETADO Y BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN.</p>
O.02D7.8026	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN GAM.	32.43	-	10,000,000.00	3,243,138.79	<p>LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 20 ESPACIOS, QUE CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA QUE CONSISTE ATENDER DE MANERA INTEGRAL EL ALUMBRADO, BANQUETAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, SEGÚN SEA EL CASO.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8027	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA DELEGACIÓN GAM.	16.74	-	50,965,000.00	8,529,921.66	EL PROYECTO CONSISTE EN REHABILITAR 2 ESCUELAS REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ESCUELA GAM 1, SIN NOMBRE, UBICADO EN SAN JUAN DE ARAGÓN, AV. LORETO FABELA: CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA, REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, REDES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, ASI COMO ACABADOS. ESCUELA GAM 2, SIN NOMBRE, UBICADO A UN COSTADO DEL DEPORTIVO HERMANOS GALEANA: CONTINUAR CON LA TERCERA ETAPA EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIOS, REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, CANCELERÍA, REDES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS.
O.02D7.8028	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN LA PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO DE LA DELEGACIÓN GAM.		-	2,500,000.00	-	EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VELARIA EN LA PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO SE REALIZARAN TRABAJOS DE EDIFICACIÓN DE ZAPATAS, INSTALACIÓN DE POSTES Y TENSORES, FIJACIÓN DE VELARIA, ADAPTACIÓN DE PISO Y RETIRO DE ESCOMBRO.
O.02D7.8029	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	97.58	-	484,732.69	473,016.66	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 120 ML EN EL COMITÉ CIUDADANO (05-116) CONSISTIRAN EN: CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (CONTINUACIÓN) AMPLIACIÓN DE LA TOMA DE AGUA DE 32 MM A 38 MM.
O.02D7.8030	COLOCACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	89.31	-	5,332,059.59	4,762,131.81	SE LLEVARA A CABO LA COLOCACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 176 LUMINARIAS LUMINARIAS DE TIPO OV, FUTURAS, INTERESTATALES O SUBURBANAS, DEPENDIENDO DEL RUBRO GANADOR EN LAS VOTACIONES EN LOS 11 CCD: (05-005), (05-052), (05-076), (05-078), (05-107), (05-137), (05-146), (05-154), (05-195), (05-241), (05-243).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8031	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	56.33	-	13,087,782.63	7,372,067.72	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 3 MIL 969 M2 DE BANQUETAS Y 1,296 ML DE GUARNICIONES EN 27 COMITÉS CIUDADANOS. LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A REHABILITAR, LA DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DAÑADOS, AHOGADOS O QUE POR SU ESTADO NO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN ORIGINAL, LA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON RELLENOS DE TEPETATE, EL CIMBRADO Y EL VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO. COMITÉS CIUDADANOS: BONDOJITO, CTM ARAGÓN AMPLIACIÓN (U), CERRO PRIETO, DEL OBRERO, EL ARBOLILLO 2 (U HAB), GABRIEL HERNÁNDEZ, GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN, LA MALINCHE, MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, NUEVA TENOCHTITLAN, TABLAS DE SAN AGUSTÍN, 15 DE AGOSTO, 25 DE JULIO, CASAS ALEMÁN (AMPL) I, GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) I, GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II, INDUSTRIAL II, MARTIN CARRERA I, NUEVA ATZACOALCO I, PROVIDENCIA II, PROVIDENCIA III, VALLEJO II, PROGRESO NACIONAL II, PROVIDENCIA I, SAN JUAN DE ARAGÓN 7 SECC (U HAB) I, 7 DE NOVIEMBRE Y SAN JUAN DE ARAGÓN 6 SECC (U HAB) I.
O.02D7.8032	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, AUTOMATIZACIÓN DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO A CISTERNAS EN COMITÉS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		-	1,454,198.07	765,229.61	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN META 1: ATENCIÓN DE 3 (CCD) META 2: (1,800 M2) SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 1,800 M2 DE BARDA PERIMETRAL EN (LOS TRABAJOS A REALIZAR SON EXCAVACIONES Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, PEGADO DE TABIQUE, COLOCACIÓN DE CADENAS Y CASTILLOS, ACABADOS, COMO ES LA APLICACIÓN DE PINTURA). POR OTRA PARTE SE REALIZARAN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE ACCESOS. META 3: (3 TAN) CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE TRES CISTERNAS REALIZANDO TRABAJOS DE RESANE Y PINTURA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8033	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	97.92	-	2,908,396.14	2,847,931.52	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 2,829 ML DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN 6 (CCD); LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN LA UBICACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA.
O.02D7.8034	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		-	1,454,198.07	-	MUROS: CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022), VALLE DEL TEPEYAC (05-193) ESCALINATAS: TRIUNFO DE LA REPÚBLICA (05-190)
O.02D7.8035	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES, PISTAS, TROTAPISTAS E INSTALACIÓN DE APARATOS EJERCITADORES EN DEPORTIVOS DE DE COLONIAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	29.93	-	4,362,594.21	1,305,771.92	MALVINAS MEXICANAS (05-122), VALLEJO I (05-249), LA JOYITA (05-103), TLALPEXCO (05-184), VILLA GUSTAVO A MADERO (05-199), VILLA DE ARAGÓN (05-213), GUADALUPE TEPEYAC (05-074), HÉROE DE NACÓZARI (05-077) Y SAN JUAN DE ARAGÓN 3A. SECC UH I (05-159).
O.02D7.8036	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS E INMUEBLES PÚBLICOS (SOCIALES Y DE SALUD), EN COLONIAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	44.60	-	10,664,119.18	4,755,973.83	27 CCD: ESPACIOS PÚBLICOS (ESP): HORNOS DE ARAGON (U HAB) (05-079), LINDAVISTA II (05-226), SAN FELIPE DE JESUS III (05-239), ACUEDUCTO DE GUADALUPE (RDCIAL) (05-001), AHUEHUETES (05-003), VILLA HERMOSA (05-200), SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) (05-156), BELISARIO DOMINGUEZ (05-010), DEL BOSQUE (05-038), SAN BARTOLO ATEPEHUACAN (PBLO) (05-151), SANTIAGO ATZACOALCO (PBLO) (05-174), VISTA HERMOSA (05-202), SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) I (05-159), LA PRADERA II (U HAB) (05-110), VALLE DEL TEPEYAC (05-193), JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON I (U HAB) (05-088), FOVISSSTE CUCHILLA (U HAB) (05-061), SAN FELIPE DE JESUS I (05-237), LA PRADERA (05-108), SANTIAGO ATEPETLAC (LA SELVITA) (U HAB) (05-173), SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) I (05-161). INMUEBLES PÚBLICOS (SOCIALES): COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ OROZCO (05-030), LUIS DONALDO COLOSIO (05-118), ARAGON LA VILLA (ARAGON) (05-006) Y SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) II (05-255). INMUEBLES PÚBLICOS (SALUD): ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (05-007), LOMAS DE CUAUTEPEC(05-115).
O.02D7.8037	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SEGURIDAD EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50.00	-	969,465.38	484,719.27	FAJA DE ORO (05-058), SUTIC VALLEJO (U HAB) (05-178)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.02D7.8038	REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES SECUNDARIAS EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	72.73	-	3,877,861.52	2,820,498.60	EN LA REHABILITACIÓN DE MIL 762 M2 DE REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES SECUNDARIAS SE DARÁ ATENCIÓN A 8 CCD, EN DONDE SE REALIZARAN TRABAJOS DE RASPADO DE ASFÁLTO, COMPACTACIÓN DE SUELO, REENCARPETADO Y BACHEO. CASTILLO GRANDE (05-021), EL COYOL (U HAB) (05-050), LA PASTORA (05-106), SOLIDARIDAD NACIONAL (05-177), TORRES DE SAN JUAN (U HAB) (05-186), TORRES DE SAN JUAN 1B (U HAB) (05-187), SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168) E INDUSTRIAL I (05-223).
O.02D7.8039	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	32.53	-	2,908,396.14	946,243.51	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN EN 6 (CCD) DE 14,285 DE M2 DE ÁREAS VERDES Y PODA DE 2 MIL ÁRBOLES, REALIZANDO TRABAJOS DE PLANTACIÓN DE ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS Y ÁRBOLES LOS CUALES SE LLEVAN A CABO MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CEPAS, PLANTACIÓN, APLICACIÓN DE NUTRIENTES, DESCOMPACTACIÓN DE SUELOS, RETIRO DE PLANTA SECA, ENFERMA, PLAGADA Y MUERTA Y RETIRO DE MALEZA. ASIMISMO, SE REALIZA LA PODA DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS SOLICITADAS. ÁREAS VERDES: SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) II (05-248), GERTRUDIS SANCHEZ 2A SECCIÓN (05-067), TORRES LINDAVISTA (FRACC) (05-188), SAN FELIPE DE JESÚS I (05-237) PODA DE ÁRBOLES: ACUEDUCTO DE GUADALUPE (U HAB) (05-002), CTM ATZACOALCO (U HAB) (05-031).
O.02D7.8040	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FERROCARRIL HIDALGO, DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	-	-	5,500,000.00	-	EN LA REHABILITACIÓN DE 12,670 M2 DE REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES SECUNDARIAS SE REALIZARAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO, CORTES CON SIERRA, TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO CON EMULSIÓN.
O.02D7.8000	PROYECTO GENÉRICO	-	41,082,949.00	-	-	PROYECTO GENÉRICO (DG 48)
A.02D7.8001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Y DE COMUNICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DESASTRES NATURALES EN LA DELEGACIÓN GAM.	100.00	10,000,000.00	5,588,243.00	5,588,239.91	EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN CONSISTE EN: META 1 (43 MTC): ADQUISICIÓN DE 43 MOTOPATRULLAS COLOR ROJO Y NEGRO CON BALIZAMIENTO TIPO PATRULLA META 2 (30 ECO): ADQUISICIÓN DE 30 RADIOS TETRA (CON KIT CON CARGADOR DE VIAJE, CLIP Y BATERIA) INCLUYENDO TERMINAL RADIO TETRA THR91.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.02D7.8002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, PARA ÁREAS OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN GAM.	7.09	8,000,000.00	2,692,136.37	190,738.72	EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES CONTEMPLA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: META 1 (33 MOB) 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 15 SILLAS SECRETARIALES, 5 SILLONES EJECUTIVOS, 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVOS Y 5 ANAQUELES DE 5 COMPARTIMENTOS META 2 (2 PIE) 2 LICENCIAS DE PAQUETERÍA PARA PROGRAMAS DE CÓMPUTO (ANTIVIRUS Y ACTUALIZACIÓN DE OFFICE) META 3 (6 EIN) 3 DISCOS DUROS DE 2TB, 1 PAQUETA DE TARJETA MADRE MBOARD, 1 DIMM Y 1 DISIPADOR META 4 (200 COM) 200 COMPUTADORAS PC PERFIL SECRETARIAL ALL IN ONE, CON PROCESADOR CORE I3-750, DISCO DURO DE 1TB 7200 RPM.
A.02D7.8003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACIÓN GAM.	100.00	3,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN CONSISTE EN: META 1 (4 CAM): ADQUISICIÓN DE 4 AUTOBÚS PARA PASAJEROS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.02D7.8004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO, ADMINISTRATIVO, CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA HOSPITAL CUAUTEPEC Y CLÍNICAS EN GAM.	99.97	5,791,477.00	5,753,946.50	5,752,397.81	EL PROGRAMA CONSISTIRÁ EN LA ADQUISICIÓN DE: META 1 (744 EML) 30 EQUIPOS RX (PERIPICAL), 2 TANQUES DE OXIGENO, 18 GLUCOMETRO, 20 BAUMANÓMETROS, , 3 AUTOCLAVE, 1 CARRO ROJO CON MONITOR E IMPRESORA, 5 MESAS DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA, 5 CUBETAS CLÍNICAS, 2 SILLAS DE RUEDAS, 2 SILLAS DE RUEDAS PARA SOBREPESO, 3 CAMAS INDIVIDUALES PARA HOSPITAL, 2 CAMILLAS PARA TRASLADO CON PORTASUERO, 5 TRIPIES, 3 CUBETAS DE PARADA, 3 LARINGOSCOPIA, 2 EQUIPOS DE HEMODIÁLISIS, 2 FILTROS FILTROS BAXTER/GAMBRO, 1 DENSITÓMETROS DE TALÓN GE/ACHILLES EXPRESS, 2 BÁSCULAS CON ESTADIÓMETRO, 9 EQUIPOS DE CONSULTORIO, 3 EQUIPOS DENTALES, 1 MESA DE RIÑÓN Y 1 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, 380 FORCEPS DIVERSAS MEDIDAS, 56 ELEVADORES DIVERSOS, 16 SEPARADORES ABREBOCAS Y TIPO MINESOTA, 20 JUEGOS EXPLORATORIOS, 20 CARPULE, 15 TIRAPUENTES, 10 EXCAVADORES, 10 ESPÁTULAS N° 7, 62 ESTETOSCOPIOS BIAURICULAR, 5 MESAS DE CIRUGÍA, 5 PORTA VENOCLISIS, 20 TERMÓMETROS ORALES. META 2 (138 MOB) 5 LIBREROS, 22 SILLAS OPERATIVAS, 2 ARCHIVEROS, 5 LOCKER DE TRES PUERTAS, 30 ESCRITORIOS, 1 MESA DE TRABAJO, 10 BANCOS GIRATORIOS, 1 MESA DE RECEPCIÓN DE MEDIA LUNA, 1 SILLA ALTA PARA RECEPCIÓN, 10 BANCAS TANDEM DE ALUMINIO, 1 MESA DE JUNTAS, 3 BIOMBOS CROMADOS DE TRES HOJAS, 6 VITRINAS, 1 REFRIGERADOR CHICO, 10 EXTINGUIDORES, 29 CARPAS Y 1 MESA DE PING PONG. META 3 (16 EIN) 8 COMPUTADORAS, 4 IMPRESORAS, 4 NO BREAK. META 4 (6 EAD) 2 TRITURADORAS, 4 VENTILADORES.
A.02D7.8005	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTAS, PARA USO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	100.00	6,040,241.00	1,750,000.00	1,749,999.37	EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES CONSISTE EN: META 1 (163 HER) COMPRA DE 48 MOTOSIERRAS STILHL MS 170 16", 48 MOTOSIERRAS STIL MS 250 18", 35 MOTOSIERRAS STILHL MS 650 36", 32 MOTOSIERRAS TELESCOPICA HT 101.
A.02D7.8006	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA INSTALAR EN ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS EN GAM.	100.00	7,000,000.00	5,353,266.06	5,353,266.06	EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN CONTEMPLA LA COMPRA DE: META 1 (26 MRE) 26 MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CADA MÓDULO SE INTEGRA DE 1 COLUMPIO, 2 RESBALADILLAS, 1 ESCALADORA, 1 JUEGO GIRATORIO Y DIDÁCTICOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.02D7.8007	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN GAM.	98.43	5,000,000.00	2,267,355.86	2,231,715.30	EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES SERÁ EL SIGUIENTE: META 1 (808 MOB) 15 BANCASTANDEM, 333 SILLAS TAPIZADAS, ADQUISICIÓN DE 14 PIZARRONES CHICOS Y 7 PIZARRONES MEDIANOS, 8 LOCKER METÁLICO, 3 TABLONES PLEGABLES TIPO PALETA, 1 MESA DE JUNTAS, 2 MESAS DE TRABAJO BASE METÁLICA, 14 ARCHIVEROS DE CUATRO GAVETAS DE LINEA REFORZADA, 2 ESCRITORIOS EN "L" CON CAJONERA, 1 MESA LATERAL DE RECEPCIÓN, 2 BANCAS AEREOPUERTO METÁLICA, 6 ANAQUELES METÁLICOS REFORZADOS, 4 BOTES DE BASURA INDUSTRIAL CON RUEDAS GRANDE, 4 MESAS DE TRABAJO DE MADERA, 2 SILLONES, 324 MESAS TRAPEZOIDES, 15 MESAS PARA PROFESORES, 15 BUTACAS TIPO PUPITRE, 15 ESCRITORIOS METÁLICOS, 6 MESAS DE JARDIN, 15 MAMPARAS. META 2 (8 EQI) 1 HORNO PARA REPOSTERÍA, 1 ESTUFA INDUSTRIAL, 1 ASPIRADOR ELÉCTRICO, 5 EXTINGUIDORES META 3 (3 EAV) 2 PANTALLAS (50 Y 32"), 1 BLURAY META 4 (20 EML) 10 TIRAPUENTES Y 10 EXCAVADORES DENTALES META 5 (10 ECO) 10 RADIOS COMUNICADORES.
A.02D7.8008	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPO TERRESTRE Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA ÁREAS OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN GAM.	51.23	4,975,046.00	42,783,371.97	21,918,767.95	EL PROGRAMA CONSISTIRA EN: META 1 (36 MAQ) ADQUISICIÓN DE 1 FRESADORA PERFILADORA DE PAVIMENTO PM102, 1 PAVIMENTADORA AP1055F, 5 CORTADORAS, 4 PINTA RAYAS MARCA TITAN POWER LINE MODELO 6955, 2 RODILLOS AR18 DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA DE 20 HP Y 13 RODILLOS COMPACTADOR DE RODILLO PR8HA, 4 PLATAFORMAS CHASIS CON REDILAS ABATIBLES, 4 CAJAS DESMONTABLES DE CHASIS LARGO, 1 REMOLQUE PARA CAMIONETA PARA USOS DIVERSOS (CONOCIDO COMO CAMA BAJA CON CUELLO FIJO O DESMONTABLE CON SISTEMA HIDRÁULICO DE 6.10 MTS), UNA MAQUINA REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO.
A.02D7.8009	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA Y MOTOPATRULLAS PARA COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	98.44	-	3,393,128.83	3,340,146.22	PATRULLA: CAMPESTRE ARAGON I (05-215). MOTOPATRULLAS: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (05-029), SAN PEDRO EL CHICO (05-167), LA JOYA (05-102), LA PRADERA I (U HAB) (05-109), MARTIRES DE RIO BLANCO (05-124), TEPEYAC INSURGENTES (05-181).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 07 GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.02D7.8010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA ATENCIÓN DE PARQUES EN COLONIAS CON PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		-	2,423,663.45	-	CTM EL RISCO (U HAB) (05-032), ESTRELLA (05-055), NUEVA VALLEJO (05-131), 51 LEGISLATURA (05-210) Y LA PRADERA (05-108)
A.02D7.8011	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE LABORATORIO Y RECREATIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	85.74	-	528,625.92	453,241.00	ZONA DE CUAUTEPEC, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. EL PROGRAMA CONSISTIRÁ EN LA ADQUISICIÓN DE: META 1 (240 MOB) 2 ANAQUELES, 5 ARCHIVEROS, 8 ESCRITORIOS, 6 ESCRITORIOS PARA DOCENTES, 2 ESTANTE, 3 MESAS, 1 MESA DE CENTRO, 1 MESA REDONDA, 10 MESAS PARA COMPUTADORAS, 3 MESAS TIPO TABLÓN, 3 PIZARRONES, 1 SALA DE DOS PIEZAS Y 195 SILLAS. META 2 (18 EML) 15 MICROSCOPIOS BÁSICOS Y 1 BALANZA ANALITICA PARA TALLER DE QUÍMICA Y 2 BÁSCULAS. META 3 (13 EQU) 11 PORTERÍAS CON RED Y 2 GUITARRAS ELÉCTRICAS.
TOTAL URG			779,504,779.00	641,380,400.96	193,984,381.17	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D88001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA.	-	25,857,616.00	4,533,576.60	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
A02D88002	LICENCIAS SOFTWARE	-	1,069,632.00	1,069,632.00	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
A02D88003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CENTROS SOCIALES	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
A02D88006	ADQUISICIÓN DE VELARIA PARA EL FARO CULTURAL	-	-	600,000.00	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
O02D88000	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	30,721,966.00	-	-	CANCELADO
O02D88001	CERO INUNDACIONES, CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE.	-	851,670.00	858,921.60	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88002	SEGURIDAD EN NUESTROS SENDEROS, CON ILUMINACIÓN PARA LA COLONIA REFORMA IZTACCIHUATL SUR	-	851,670.00	858,921.60	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88003	UN SENDERO SEGURO PARA LA VIADUCTO PIEDAD	0.49	851,670.00	858,921.60	424,457.42	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE LED AHORRADORAS DE ENERGÍA QUE SERÁN UBICADAS EN LAS CALLES DE LA COLONIA VIADUCTO PIEDAD DONDE NO HAY ILUMINACIÓN Y DONDE SE REGISTRAN MÁS CONSTANTEMENTE ASALTOS O DELITOS
O02D88004	ILUMINACIÓN PARA TODOS	-	851,670.00	858,921.60	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88005	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	-	2,000,000.00	-	-	CANCELADO
O02D88006	REHABILITACIÓN DE 8 CENTROS DE DESARROLLO INFANTÍL (CENDIS) EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	0.12	2,000,000.00	4,000,000.00	499,487.01	MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, CERRAJERÍA, ALUMBRADO, PINTURA, EN LOS CENDIS: CAMPANTLA, DANZA MÁGICA, IZTACALCO, JUVENTINO ROSAS, LEANDRO VALLE, MILITAR MARTE, SANTA ANITA Y PANTITLÁN
O02D88007	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0.01	20,059,923.00	21,875,453.42	207,853.24	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SUR 4 Y CALLE 2A ENTRE RETORNO SUR 2A Y CANAL DE RÍO CHURUBUSCO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO
O02D88008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.75	58,304,370.00	3,600,000.00	2,697,548.70	MANTENIMIENTO, A LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, HERRERÍA Y PINTURA DE LOS MÓDULOS PURIFICADORES DE AGUA Y BEBEDEROS EN 74 PLANTELES ESCOLARES EN LA JURISDICCIÓN DE IZTACALCO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D88009	REHABILITACIÓN DE 2 ALBERCAS EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88010	REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	-	4,000,000.00	-	-	CANCELADO
002D88011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	-	3,000,001.00	-	-	CANCELADO
002D88012	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0.74	10,400,000.00	10,400,000.00	7,734,839.93	SE REALIZÓ SUSTITUCIÓN DE 19,029.68 M2 DE BANQUETAS Y 2,402, M2 DE GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, GABRIEL RAMOS MILLÁN E INFONAVIT IZTACALCO
002D88013	MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN A 18 MERCADOS PÚBLICOS, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	0.54	7,104,247.00	7,922,578.00	4,262,362.38	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, SUMINISTROS Y APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PISOS, TECHUMBRE, ÁREAS COMUNES, TRABAJOS DE HERRERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, EN LOS SIGUIENTES MERCADOS: AGRÍCOLA ORIENTAL, LEANDRO VALLE, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PANTITLÁN, 24 DE DICIEMBRE, EL RODEO, EX-EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHIUCA, BRAMADERO, 21 DE MARZO.
002D88014	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	0.41	11,500,000.00	19,500,001.00	7,970,134.83	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TERRENO POR CRUCE DE FALLA GEOLÓGICA EN LA CALLE ORIENTE 241-B 2DA ETAPA (3.5 MILLONES) Y VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
002D88015	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0.39	-	10,000,000.00	3,903,713.44	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS, TRABAJOS DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE, BOMBEO PARA DESAGUE REQUERIDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DE DRENAJE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D88016	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN DE IZTACALCO	0.44	-	5,770,852.00	2,564,188.93	SE LLEVARON A CABO LA EJECUCIÓN DE 54,638 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL, PANTITLÁN, CUCHILLA RAMOS MILLÁN, JUVENTINO ROSAS Y GABRIEL RAMOS MILLÁN Y 8,436.45 M2 DE BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
O02D88017	REHABILITACIÓN EN 21 PLANTELES EDUCATIVOS EN LA DELEGACIÓN DE IZTACALCO	0.53	-	31,933,518.00	16,972,533.92	MANTENIMIENTO, A LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, HERRERÍA Y PINTURA DE LOS MÓDULOS PURIFICADORES DE AGUA Y BEBEDEROS EN 74 PLANTELES ESCOLARES EN LA JURISDICCIÓN DE IZTACALCO.
O02D88019	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL PEDIÁTRICO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	-	-	2,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88020	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN CANINO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO (EDIFICIO PÚBLICO)	-	-	903,225.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88022	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA COLONIA JUVENTINO ROSAS DE LA DELEGACIÓN DE IZTACALCO.	0.65	-	11,059,908.00	7,134,060.18	SE LLEVARON A CABO LA EJECUCIÓN DE 25,660.58 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JUVENTINO ROSAS: SUR 105, SUR 105A, SUR 107, SUR 109, SUR 109A, SUR 111A, SUR 113, SUR 117, SUR 117A, AV. 5, ORIENTE 112, SUR 113A SUR 115A Y ORIENTE 108
O02D88024	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	-	-	10,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88025	BALIZAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	-	-	5,940,502.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88026	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	-	-	5,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88027	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE SANTA ANITA EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	-	-	20,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88028	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE SANTIAGO NORTE Y SUR EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	-	-	5,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88030	RECUPERACIÓN DEL PARQUE ESCUELA URBANO ECOLÓGICO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	-	-	20,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88032	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO.	-	-	20,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88033	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE LA ASUNCIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	-	-	30,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D88034	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE LA SANTA CRUZ DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	-	-	30,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88035	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE LOS REYES EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	-	-	30,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88036	REHABILITACIÓN DEL FARO CULTURAL DE IZTACALCO.	-	-	6,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88037	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN	-	-	3,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88038	BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	-	-	3,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88039	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA SECUNDARIO DE DRENAJE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	-	-	2,000,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88040	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.	-	-	64,900,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
TOTAL URG			182,924,435.00	396,944,932.42	54,371,179.98	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D98001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0%	10,000,000.00	100.00	-	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE META 1: 300 (COM): 200 COMPUTADORAS, MODELO ALL IN ONE 23-Q144LA DE 23"; 50 COMPUTADORAS, MODELO ALL IN ONE 23-R159LA DE 23" DE ALTO RENDIMIENTO Y 50 LAPTOPS. A EFECTO DE SUSTITUIR LOS BIENES OBSOLETOS Y/O QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES INOPERABLES DEBIDO A SU RITMO DE TRABAJO Y A QUE REBASAN SU VIDA ÚTIL, EN LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
A02D98002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0%	10,000,000.00	3,600,243.58	-	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN: META 1: 380 (MOB); (70) ESCRITORIO SECRETARIAL CON PEDESTAL BILATERAL Y DOBLE CAJÓN; (50) ESCRITORIO DE TRABAJO PEDESTAL DERECHO ESTRUCTURA DE PERFIL; (150) SILLAS CON DESCANSA BRAZO; (50) ARCHIVEROS DE METAL CON 4 GAVETAS; (60) SILLAS DE METAL ACOJINADAS, DESCANSA BRAZOS, TAPIZADO EN VINIL.
A02D98003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RECEPTORES DE ALERTAMIENTO DE EMERGENCIAS	0%	10,000,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ META 1:60 (ESE): 60 EQUIPOS RECEPTORES DE ALERTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RECEPTOR SARMEX, CUATRO TROMPETAS DE 100 WATTS COLOCADAS CON CABLE DE USO RUDO, SOPORTE DE BATERÍA DE 24 HRS, ANTENA BASE VHF DIRECCIONAL, CONECTOR PARA CABLE DE ANTENA EXTERNA, MÁSTIL PARA ANTENA, CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO. BANDA DE OPERACIÓN VHF, FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 162.400 A 162.500 MHZ, POTENCIA DE AUDIO AMPLIFICADOR: 200 WATTS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN TOROIDAL DE 300 WATTS, DECIBELES DE AUDIO POR TROMPETA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D98004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.	100%	-	8,672,651.84	8,672,651.84	13 MODULOS OPERATIVOS PARA 8 PERSONAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE 1.50 MTS. DE FRENTE POR 60 CMS. DE FONDO POR 75 CMS. DE ALTO, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 25MM DE ESPESOR Y CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADO DE 1MM DE ESPESOR.; 14 SILLAS, CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIONES TECNICAS: SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA POR MEDIO DE PISTÓN DE GAS, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TAPIZADA EN TELA. ; 15 ANAQUELES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: REFORZADO CON 4 POSTES EN CALIBRE 14 TERMINADO EN PINTURA EPOXICA.; 33 ESCRITORIOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: DE 1.20 MTS DE FRENTE POR 60 CMS. DE FONDO POR 75 CMS. DE ALTO, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 25MM DE ESPESOR Y CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADO DE 1MM DE ESPESOR.
A02D98005	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.	100%	-	3,011,986.40	2,237,406.48	DESCRIPCIÓN: 10 RODILLOS VIBRATORIOS SENCILLOS CON LA SIG. CARACTERÍSTICAS; RODILLO SENCILLO, RODILLO LISO, SISTEMA DE ARRANQUE RETRÁCTIL IDEALES PARA TRABAJOS DE BACHEO, CAMINOS Y PEQUEÑOS ESTACIONAMIENTOS, ALTO NIVEL DE COMPACTACIÓN Y DESEMPEÑO EQUIVALENTE A LOS COMPACTADORES MAYORES. 4 REVOLVEDORAS CON CAPACIDAD DE MEZCLADO DE 380 LITROS, OLLA DE METAL, OLLA DE 3 ASPAS IDEALES PARA LA FABRICACIÓN DEL CEMENTO UTILIZADO EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ES UN EQUIPO MUY ÚTIL PARA MECANIZAR LAS OBRAS.
O02D98000	PROYECTO DE ORIGEN.	0%	41,082,949.00	-	-	PROYECTO DE ORIGEN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98001	RESCATE DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL (MERCADOS PÚBLICOS)	55%	20,041,994.00	20,041,994.00	10,997,024.36	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 8 MERCADOS PÚBLICOS SON: SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, PINTURA EN ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE EXTRACTORES TIPO CEBOLLA, PINTURA EN ÁREAS COMUNES Y FACHADA, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE REJILLAS (LOUVERS) E IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS Y RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS EN ACCESO.
002D98002	OBRAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN IZTAPALAPA	79%	30,000,000.00	20,999,201.60	16,537,366.55	SE CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 675.15 M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN, RENIVELACIÓN DE PILOTES DE CONTROL, OBRAS DE RECITACIÓN DE PILOTES DE CONTROL, ATENCIÓN ESTRUCTURAL A GRIETAS EN VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN PARAISO, LA JOYA, MORELOS Y AMPLIACIÓN MORELOS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
002D98003	BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR EN VÍAS SECUNDARIAS.	96%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,261,803.66	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL SECUNDARIA. (PINTA DE TOPES, LÍNEAS PREVENTIVAS Y DE PASO PEATONAL) EN 12,358.25 ML. EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS OCHO DIRECCIONES TERRITORIALES.
002D98004	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	45%	50,000,002.00	29,764,810.00	13,467,668.50	SE REALIZARÁ LA RECONSTRUCCIÓN DE 46,881.14 M2 DE BANQUETAS Y 18,707.49 ML DE GUARNICIONES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METÁLICA, CONCRETO, MALLA ELECTRO SOLDADA, REGISTROS Y REJILLAS. TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN RAMPAS PARA DAR ACCESIBILIDAD A ESTA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
002D98005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN.	57%	15,000,002.00	18,000,002.00	10,250,001.16	SE DARÁ MANTENIMIENTO A 6 EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LAS COLONIAS VALLE DE LUCES, DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, BARRIO SAN LUCAS, LEYES DE REFORMA, BARRIO SAN PABLO Y SAN LORENZO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y PINTURA, DONDE LA CIUDADANÍA RECIBE SERVICIOS Y REALIZA TRÁMITES DE DIVERSAS ÍNDOLES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98006	RENCARPETADO Y ATENCIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	77%	75,000,000.00	75,000,000.00	57,750,000.00	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 123,450.00 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA.
002D98007	RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA DEMARCACIÓN	0%	35,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 9 ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE PREVÉ REALIZAR INTERVENCIONES EN LA VEGETACIÓN DE LA ZONA; INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, ADEMÁS DE RENOVAR EL MOBILIARIO URBANO, CAMBIO DE ADOQUÍN, COLOCACIÓN DE TECHUMBRES, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS. A FIN DE CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y SEGUROS QUE PERMITAN A LA CIUDADANIA UN SANO ESPARCIMIENTO E INTEGRACIÓN FAMILIAR.
002D98008	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN VIALIDADES SECUNDARIA DE IZTAPALAPA.	0%	35,000,000.00	-	-	SE LLEVARA A CABO EL CAMBIO Y LA REHABILITACIÓN DE 5,830.00 LUMINARIAS, DERIVADAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DELEGACIONES, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMIARES, CABLEADO Y COLOCCIÓN DE LUMINARIAS TIPO OV A LO LARGO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN EN LAS OCHO DIRECCIONES TERRITORIALES QUE LA CORNFORMAN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98009	MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD EN LA DEMARCACIÓN	0%	20,000,000.00	-	-	SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE 12 INMUEBLES DE ATENCIÓN A LA SALUD LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, HERRERIA, PINTURA, INSTALACION SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA, CAMBIO DE SANITARIOS Y COLOACIÓN DE PISOS. EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE SALUD: PORTALES (COL. SAN SIMÓN), FRANCISCO J. BALMIS (COL. ZACAHUITZCO), QUETZALCOATL (COL. DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL), BUENAVISTA (COL. BUENAVISTA), CHINAMPAC (COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ), MAXIMILIANO RUIZ (COL. SANTA MARTHA ACATITLA), RAMOS MILLAN (COL. GABRIEL RAMOS MILLAN), SANTA MARÍA AZTAHUACAN (COL. STA MARÍA AZTAHUACAN), DR. LUIS MAZZOTTI GALINDO (COL. PANTITLAN), LAS PEÑAS (COL. LA ERA), ZAPOTITLÁN (COL. SANTIAGO CENTRO) Y SAN MIGUEL TEOTONGO (COL. SAN MIGUEL TEOTONGO).
002D98010	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN IZTAPALAPA.	74%	35,000,000.00	18,715,088.00	13,830,809.01	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 20 CENTROS RECREATIVOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, LUMINARIAS, TECHUMBRE, REPARACIÓN DE GIMNASIO, EQUIPAMIENTO EN ZONAS DE ESTAR, PINTURA, JARDINERIA, ADECUACIÓN DE UN INVERNADERO EN ESPACIO DEPORTIVO, DE LIMPIEZA EN GENERAL Y CAMBIO DE LUMINARIAS.
002D98011	MANTENIMIENTO A CENTROS Y ESPACIOS CULTURALES.	0%	25,000,000.00	-	-	SE DARÁ MANTENIMIENTO Y REAHABILITACIÓN A 4 INMUEBLES CULTURALES DE LA DEMARCACIÓN: TRABAJOS SE ARREGLARAN PUERTAS DE ALUMINIO, LUMINARIAS, CAMBIO DE TINACOS Y PISO, REVICIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, DESAZOLVE Y PINTURA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98012	MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN IZTAPALAPA.	65%	40,441,453.00	40,441,453.00	26,424,446.41	SE DARÁ MANTENIMIENTO A 12 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, MEDIANTE TRABAJOS DE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PINTURA EN GENEAL (VINILICA Y DE ESMALTE), INSTALACIÓN ELÉCTRICA, APLANADO DE BARDAS, HERRERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE, APLANADO, PISO DE CERÁMICA EN AULAS, INSTALACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA HASTA CISTERNAS, LIMPIA Y REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL Y PILOTES DE CONTROL. PLANTELES BENEFICIADOS: EFRAÍN HUERTA , PROF. CARLOS ESPINOSA ROMERO, GRAL. LÁZARO CÁRDENAS , ENRIQUE GARCÍA GALLEGOS , PROF. CARLOS SANDOVAL SEVILLA , PROF. MARCELINO RENTERIA, PROF. ANTONIO CEDEÑO , PROF. MANUEL ALCALA MARTIN, PROFRA. COLUMBA RIVERA, PROF. RAMÓN ESPINOSA VILLANUEVA , PROF. RAMIRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y PROF. ÁNGEL SALAS BONILLA.
002D98013	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	16%	11,909,730.00	11,909,730.00	1,957,956.73	SE ATENDERAN 8 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL QUE HAN SUFRIDO UN DETERIORO IMPORTANTE A CAUSA DE LA INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES, QUE HA OCASIONADO DAÑOS EN LA ESTRUCTURA, FACHADA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARÍA, ELÉCTRICA. SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, HERRERÍAS, ACABADOS, ESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE PISOS, MEJORANDO LA IMAGEN Y LAS INSTALACIONES. CENDIS BENEFICIADOS: SAN JUANICO, NIÑOS HÉROES, IZTAPALAPA, PASTORCITO DE OAXACA, JARDÍN SAN LORENZO TEZONCO, YUNÚEN, SECTOR POPULAR Y JUAN DE LA BARRERA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D98016	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0%	100,000,000.00	40,000,000.00	-	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: META 1: 12.5 (KM) KILÓMETROS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, EXTRACCIÓN DE TUBERÍA, AFINE DE PISO, COLOCACIÓN DE CAMA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, ACOSTILLAR TUBERÍA, RECONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON TEPETATE Y BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA ZONA DE OBRA.
O02D98017	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0%	100,000,000.00	20,000,000.00	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA META 1: 52.3 KILÓMETROS) CONSISTEN EN: SUSTITUCIÓN DE DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ACULCO, CENTRO, PARAJE SAN JUAN, SANTA CATARINA, CABEZA DE JUÁREZ, ERMITA ZARGOZA, SAN LORENZO Y ESTRELLA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LO SIGUIENTE: 1. TRAMO Y NIVELACIÓN, 2. CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA, 3. EXCAVACIÓN DE CEPA PARA VENTANAS, 4. TENDIDO DE TUBERÍAS, 5. REINSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, 6 RELLENO DE VENTANAS, 7 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VENTANAS.
O02D98018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN META 1: 2,000.00 M2 SON: PRELIMINARES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES CONSTRUCCIÓN DE CARPETA SE REALIZARA EL BARRIDO DEL ÁREA DE FRESADO: INCLUYE EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO CON MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA, ASÍ MISMO SE REALIZARA EL TENDIDO DE LA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA, EL RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K), RE NIVELACIONES (SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA, PARA POZO DE VISITA, LA RE NIVELACIÓN DE POZO Y DE LA COLADERA DE PISO DE LLUVIA) EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CENTRO, CABEZA DE JUÁREZ, ERMITA ZARGOZA, SAN LORENZO Y ESTRELLA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98019	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN META 1: 1,100.00 M2 SON: PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES (SE LLEVARA A CABO EL FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MÁQUINA PERFILADORA), ACARREOS (SE REALIZARA EL ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CAMIÓN), CONSTRUCCIÓN DE CARPETA (SE REALIZARA EL BARRIDO DEL ÁREA DE FRESADO: INCLUYE EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO CON MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA, ASÍ MISMO SE REALIZARA EL TENDIDO DE LA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA, EL RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K), RE NIVELACIONES (SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA, PARA POZO DE VISITA, LA RE NIVELACIÓN DE POZO Y DE LA COLADERA DE PISO DE LLUVIA) EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ACULCO, SANTA CATARINA, PARAJE SAN JUAN Y CABEZA DE JUÁREZ.
002D98021	TRABAJOS DE MANTENIMIETO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA DEMARCACIÓN	76%	-	35,000,000.00	26,755,021.36	SE REALIZARÁN LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 39,515.12 M2 MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y ACARREOS , FRESADO, BASE Y SUB BASE Y CARPETA ASFÁLTICA. COLINIAS: COLONIAS: SAN MIGUEL, CONSTITUCIÓN DE 1917 I, LOS ÁNGELES, PARAJE SAN JUAN, EL EDÉN, STA. MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II, SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) II, REFORMA POLÍTICA II, ACULCO (PBLO), MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO), SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO), SAN JOSÉ (BARR), SAN PABLO (BARR), ESCUADRÓN 201 Y HÉROES DE CHURUBUSCO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN.	75%	-	14,789,862.00	11,092,392.00	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS APATLACO, BELLAVISTA, COOPERATIVA TLALTENCO, EJERCITO DE AGUA PRIETA, EL GAVILÁN, JESÚS VELA, LOS PICOS VI-B, NARANJOS, PREDIO SAN RAFAEL, RENOVACIÓN, SAN JUAN JOYA, SOLIDARIDAD Y VIOLETA. LOS TRABAJOS A REALIZAR EN META 1: 3,363 LUM (LUMINARIA), CONSISTEN EN NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y DESMONTAJE DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RETIRO DE LUMINARIAS PRODUCTO DEL DESMONTAJE AL SITIO DE RESGUARDO, SUMINISTRO DEL MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 12 M DE ALTURA, DE 1.00 X 0.60 X 1.00 M EN MATERIAL CLASE II, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 0.50 M DE LONGITUD, PARA SUJETAR POSTE PARA ALUMBRADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓNICO CIRCULAR DE 12.00 M DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO DEL NO. 6. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO PLÁSTICO DEL NO. 8, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN POSTE DE 9.00 Y 12 M. DE ALTURA.
002D98024	MANTENIMIENTO DE UN INMUEBLE CULTURAL	23%	-	5,206,281.00	1,179,999.38	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE UN INMUEBLE CULTURAL EN LAS COLONIAS: XALPA, SAN MIGUEL TEOTONGO, VICENTE GUERRERO Y BARRIO SAN PABLO. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, COLOCACIÓN DE PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, PINTURA, SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, Y LIMPIEZA EN GENERAL.
002D98025	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	10%	-	25,000,000.00	2,471,586.82	SE REALIZARÁ REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 18,592.94 ML. LOS TRABAJOS A CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE CEPAS, TENDIDO DE TUBERIAS, REINSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE VENTANAS Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VENTANAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN.	27%	-	42,539,751.00	11,396,479.98	REHABILITACIÓN DE 4,160.00 LUM. TRABAJOS A REALIZAR: DESMONTAJE DE LÁMPARAS Y RETIRO DE LUMINARIAS, SUMINISTRO DEL MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE ALUMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES CÓNICO CIRCULAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA. COLONIAS: GUADALUPE DEL MORAL, LA REGADERA, LEYES DE REFORMA 1A SECC, LOS ÁNGELES, PJE SAN JUAN, SN MIGUEL, CONST DE 1917 I, SIDERAL, SN PABLO, EL MANTO, REFORMA POLÍTICA, ERMITA ZARAGOZA, MONTE ALBAN, PJE ZACATEPEC, STA MA ACATITLA, SN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN, SN MA AZTAHUACAN, APATLACO, SN ANDRÉS TETEPILCO, HÉROES DE CHURUBUSCO, MAGDALENA ATLAZOLPA, STA BÁRBARA, ACULCO, ESCUADRÓN 201, CAMPESTRE POTRERO, EMILIANO ZAPATA, SN MIGUEL TEOTONGO, LOMAS DE LA ESTANCIA, LOMAS DE ZARAGOZA, MIRAVALLE, SANTIAGO ACAHUALTEPEC, SN FRANCISCO APOLOCALCO, SN LORENZO XICOTÉNCATL, RICARDO FLORES M, CERRO DE LA ESTRELLA, SN JUAN XALPA, LA ERA, LA POLVORILLA, DES URB QUETZALCÓATL, PRED DEGOLLADO, MIXCÓATL, FCO VILLA, MAGUEYERA, LAS PEÑAS, CASA BLANCA, CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SN ANTONIO , JARDINES DE SAN LORENZO, SN LORENZO TEZONCO, EL MOLINO Y GUADALUPE.
002D98028	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	53%	-	35,000,000.00	18,517,159.91	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN 6.73 KIL LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, EXTRACCIÓN DE LA TUBERÍA, AFINE DE PISO, COLOCACIÓN DE LA CAMA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, ACOSTILLAR TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RECONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON TEPETATE Y BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98029	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	71%	-	105,000,000.00	75,037,304.75	SE LLEVARÁN A CABO OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE EN 50 POZOS (POZ). LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA EL DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN SON: PRELIMINARES, DESAZOLVE DE LA CAJA DESARENADORA, DESAZOLVE DE REJILLAS, LIMPIEZA DE COLUMNA DE INFILTRACIÓN , REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO, PRUEBA DE INFILTRACIÓN Y REGISTRO DE LA MISMA, EXCAVACIÓN DEL POZO, COLOCACIÓN DEL TUBO DE CONCRETO PERFORADO, COLOCACIÓN DEL RELLENO CON MATERIAL PÉTREO QUE PERMITA LA FILTRACIÓN DEL AGUA, CONSTRUCCIÓN DEL TRAGANTE CON REJILLA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98030	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE.	99%	-	35,000,000.00	34,781,617.07	SE REALIZARA EL DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 542,369.93 ML LOS TRABAJOS A CONSISTEN EN: DESAZOLVE DE LA CAJA DESARENADORA, DESAZOLVE DE REJILLAS, LIMPIEZA DE COLUMNA DE INFILTRACIÓN, REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO, PRUEBA DE INFILTRACIÓN Y REGISTRO DE LA MIMA. LA UBICACIÓN FÍSICA COMPLETA DEL PROYECTO ES; COLONIAS: ESCUADRÓN 201, PBLO ACULCO, PURÍSIMA, ATLAZOLPA, BARR LA ASUNCIÓN, BARR SAN LUCAS, EL TRIUNFO, SECTOR POPULAR, BARR SANTA BÁRBARA, HÉROES DE CHURUBUSCO, UNIDAD MODELO, JACARANDAS, COLONIAL IZTAPALAPA, RENOVACIÓN, EJERCITO DE ORIENTE, ZONA PEÑÓN, EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, ÁLVARO OBREGÓN, EJERCITO DE ORIENTE, ZONA ISSSTE, GUADALUPE DEL MORAL, VICENTE GUERRERO SMZ 1-6, BARR SAN MIGUEL, LEYES DE REFORMA 1RA Y 2DA SECC, AMPL SAN MIGUEL, LOS ÁNGELES, SIDERAL, PASEOS DE CHURUBUSCO, SANTA MARTHA ACATITLA SUR Y NORTE, PBLO SANTA MARÍA AZTHAHUACAN, Z.U.E. SANTA MARÍA AZTAHUACAN, LA COLMENA, PBLO SANTA MARTHA ACATITLA, PBLO SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN, U.H. EL SALADO, CERRO DE LA ESTRELLA, SAN ANDRÉS TOMATLÁN, STA MARÍA TOMATLÁN, EL VERGEL, LOMAS ESTRELLA 1RA Y 2DA. SECCIÓN, U.H. TRIÁNGULO DE LAS AGUJAS I Y II, PBLO SAN SIMÓN CULHUACÁN, EL SANTUARIO, AMPL EL SANTUARIO, 12 DE DICIEMBRE, FUEGO NUEVO, VALLE DEL SUR, SAN JUAN XALPA, STA ISABEL INDUSTRIAL, EL MOLINO IZTAPALAPA, BARRIO TULA, DEGOLLADO CHICO, LA POLVORILLA, DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, INSURGENTES, LA ERA, CARLOS HANK GONZÁLEZ, PBLO SAN LORENZO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98031	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	75%	-	7,788,844.57	5,841,633.28	SE REALIZARÁ TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN 1.35 (KIL) EN LAS COLONIAS BUENAVISTA I, BUENAVISTA II LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO, BARRANCAS DE GUADALUPE, CITLALLI, PALMITAS, TENORIOS, XALPA II Y XALPA III. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, EXTRACCIÓN DE TUBERÍA, AFINE DE PISO, COLOCACIÓN DE CAMA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, ACOSTILLAR TUBERÍA, RECONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON TEPETATE Y BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA ZONA DE OBRA.
002D98032	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	62%	-	125,000,000.00	77,500,249.77	SE LLEVARÁ ACABO LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 2 POZOS (POZ) EN LA COLONIA XALPA I. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL POZO, COLOCACIÓN DEL TUBO DE CONCRETO PERFORADO, COLOCACIÓN DEL RELLENO CON MATERIAL PÉTREO QUE PERMITA LA FILTRACIÓN DEL AGUA, CONSTRUCCIÓN DEL TRAGANTE CON REJILLA.
002D98033	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	0%	-	10,000,000.00	-	SE REALIZARÁ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES EN LAS COLONIAS ACULCO, ALBARRADA, ESPAÑA, FUENTES DE ZARAGOZA, JACARANDAS, LIENZO CHARRO, MINERVA Y PRADOS, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PODA INTEGRAL, RETIRO DE PRODUCTO, COLOCACIÓN PISO DE ADOQUIN, PINTURA EN BARDAS, INSTALACIÓN DE BANCAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REJA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98034	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	-	10,832,765.40	-	SE LLEVARÁN A CABO EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL DE 16 INMUEBLES (INM) DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIA E HIDRAULICA, CAMBIO DE PISOS, CANCELERIA EN VENTANAS, PUERTAS Y TRABAJOS DE ACABADOS. LA UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ES: 12 DE DICIEMBRE, AMP. SANTA MARÍA , BANJADA, CACAMA, CELDALLIOTLI, EJÉRCITO DE ORIENTE, EL MOLINO, EL POLVORILLO, EL RODEO, ALLEPETLALLI, EL ROSARIO, EL TRIÁNGULO, ESTADO DE VERACRUZ, FRANCISCO VILLA, GUADALUPE DEL MORAL Y VICENTE GUERRERO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98035	PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	0%	-	2,000,000.00	-	SE REALIZARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE 3,292.00 M2 EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MÉCANICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLÚMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA DE CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS) Y CARPETÁ ASFALTICA.
002D98036	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	-	3,166,675.40	-	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: META 1: 0.70 (KM) KILÓMETROS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, EXTRACCIÓN DE TUBERÍA, AFINE DE PISO, COLOCACIÓN DE LA CAMA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, ACOSTILLAR TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RECONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON TEPETATE Y BACHE CON CONCRETO EN LA ZONA DE OBRA. COLONIAS BENEFICIADAS: EL TRIUNFO (07-064), EL VERGEL (07-066), MINERVA (07-141), PUENTE BLANCO (07-166), SAN SIMÓN CULHUACÁN (BARR) (07-204), SANTA CRUZ VII (U HAB) (07-209) Y CERRO DE LA ESTRELLA II (07-261)
002D98037	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	18.29%	-	2,261,911.00	413,797.22	SE REALIZARÁN EL MANTENIMIENTO DE 3,534.70 M2 DE BANQUETA Y 1,410.49 ML DE GUARNICIONES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS FABRICADO EN SITIO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES SECCIÓN TRAPEZOIDA Y PINTADO DE GUARNICIONES. TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN RAMPAS PARA DAR ACCESIBILIDAD A ESTA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. COLONIAS: CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN (07-029), EL ROSARIO (07-059), ESTADO DE VERACRUZ (07-072), GUADALUPE (BARR) (07-087) Y PROGRESO DEL SUR (07-165).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98038	REENCARPETADO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00%	-	6,785,733.00	-	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 11,169.31 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES . EXCAVACIONES Y ACARREOS . FRESADO, BASE Y SUB BASE, CARPETA ASFÁLTICA. COLONIAS BENEFICIADAS: EL MANTO_PLAN DE IGUALA (07-052), EL MOLINO (07-054), EL SANTUARIO (AMPL) (07-061), EL TRIÁNGULO (07-063), FRANCISCO VILLA (07-076), LA NUEVA ROSITA (07-112), RICARDO FLORES MAGÓN (AMPL) (07-173), SAN ANTONIO CULHUACÁN (BARR) (07-178), SANTA MARÍA TOMATLÁN (PBLO) (07-214), SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL) (07-216), TULA (BARR) (07-234), VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB) (07-242), VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U HAB) (07-248), LOMAS ESTRELLA 2A SECC II (07-286) Y XALPA I (07-305).
002D98039	RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	0.00%	-	9,952,408.40	-	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 22 ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, LIMPIA DE TERRENOS, PODA DE ÁRBOLES EN CASO NECESARIO, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, SUMINISTRO Y, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PINTURA Y REJA PERIMETRAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, CAMBIO DE ADOQUIN, COLOCACIÓN DE TECHUMBRES, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS. COLONIAS BENEFICIADAS: CAMPESTRE POTRERO (07-021), CASA BLANCA (07-025), EMILIANO ZAPATA (AMPL) (07-069), JACARANDAS (07-097), LOS REYES (PBLO) (07-135), PARAJE ZACATEPEC (07-155), PURISIMA I (07-168), REAL DEL MORAL (FRACC) (07-169), SAN ANTONIO (BARR) (07-177), SIDERAL (07-221), STA MA AZTAHUACAN (PBLO) (07-227), VERACRUZANA (AMPL) (07-241), CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I (07-264), EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I (07-271), EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II (07-272), SAN JUAN XALPA II (07-290), SAN MIGUEL TEOTONGO I (07-291), SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II (07-296), SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I (07-297), SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II (07-298), STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II (07-300) Y TENORIOS (AMPL) (07-318)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98040	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00%	-	904,764.40	-	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN 1,230.10 (ML) METROS LINEALES. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN : TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, ESCAVACIÓN DE ZANJAS,TENDIDO DE CAMA DE ARENA,COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE Y BACHEO. COLONIAS BENEFICIADAS: LA MAGUELLERA (07-111) Y VALLE DE LUCES II (07-238).
002D98041	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN.	37.55%	-	7,238,115.20	2,718,089.01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN. LOS TRABJOS A REALIZAR EN META 1: 1,645 LUM (LUMINARIA), CONSISTE EN: NIVELACIÓN, ESCAVACIÓN Y DESMONTAJE DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RETIRO DE LUMIARIAS PRODUCTO DEL DESMONTAJE AL SITIO DE RESGUARDO, SUMISTRO DEL MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 12 M DE ALTURA, DE 1.00 X 0.60 X 1.00 M EN MATERIAL CLASE II, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 0.50 M DE LONGITUD, PARA SUJETAR POSTE PARA ALUMBRADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓNICO CIRCULAR DE 12.00 M DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO DEL NO. 6. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO PLÁSTICO DEL NO. 8, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN POSTE DE 9.00 Y 12 M. DE ALTURA.
002D98042	MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD EN LA DEMARCACIÓN	0.00%	-	1,357,146.50	-	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE TRES CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TRABAJOS PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRABAJO DE ACABADOS. COLONIAS BENEFICIADAS: VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB) (07-245), CHINAMPAC DE JUÁREZ I (07-262) Y SAN JUAN XALPA I (07-289).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98043	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	0.00%	-	1,357,146.60	-	SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARCIAL DE TRES ESPACIOS ULTRUALES, LOS TRABAJOS A RELIZAR CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ,SUMISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA AMTIDERRAPANTE, CANCEL FIJO, SUMINISTRO, RETIRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE, TENDIDO DE CABLEADO, ISTALACIÓN DE CONTACTOS Y APAGADORES, SUMISTRO, RETIRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA DE COBRE Y PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, SUMISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, FACHADAS Y ACABADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. COLONIAS BENEFICIADAS: AÑO DE JUÁREZ (07-007), MONTE ALBAN (07-146) Y SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO) (07-219).
002D98044	REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0.00%	-	29,700,000.00	-	TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 68,405.16 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE EL DESARROLLO DE 3 PROYECTOS EN 22,801.72 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA C/U; 1. REENCARPETADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL ERMITA ZARAGOZA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA". UBICACIÓN: COL. ERMITA ZARAGOZA. 2. REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SAN LORENZO TEZONCO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, . UBICACIÓN: COL. EL MOLINO TEZONCO, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, VALLE DE SAN LORENZO, CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, PREDIO EL MOLINO, PRESIDENTES DE MÉXICO, LOMAS DE SAN LORENZO, SAN LORENZO TEZONCO, SAN JUAN JOYA. 3. REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTA CATARINA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. UBICACIÓN: COL. SAN MIGUEL TEOTONGO, MIGUEL DE LA MADRID, SAN PABLO II, PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC, LOMAS DE LA ESTANCIA L, XALPA Y SAN JOSÉ BUENAVISTA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98045	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN.	57.95%	-	20,235,192.00	11,725,420.03	SE REALIZARÁ LA RECONSTRUCCIÓN DE 31,254.10 M2 DE BANQUETAS Y 12,471.66 ML DE GUARNICIONES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METÁLICA, CONCRETO, MALLA ELECTRO SOLDADA, REGISTROS Y REJILLAS. TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN RAMPAS PARA DAR ACCESIBILIDAD A ESTA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
002D98046	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "EL MIRADOR"	0.00%	-	1,500,000.00	-	SE REALIZARÁN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EL "MIRADOR" EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: ALBAÑILERÍA, PINTURA, HERRERÍA, PISO DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, JARDINERÍA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO HIDRÁULICO.
002D98047	REENCARPETADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL SAN LORENZO TEZONCO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0.00%	-	9,900,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL SAN LORENZO TEZONCO EN 22,801.72 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), FRESADO (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMIÓN VOLTEO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA), TENDIDO DE LA CARPETA ASFÁLTICA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA).
TOTAL URG			688,976,130.00	883,173,856.89	460,817,885.28	

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108000	GENERICO	-	47,546,851.00	-	-	PROYECTO GENERICO
O2D108001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS GANADORES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	-	31,289,256.00	1,382,915.00	-	SE ATENDERÁN LOS PROYECTOS GANADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA DE 52 (CCD) CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA ENTRE OTROS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1 ATACAXCO, 2 BARRANCA SECA, 3 BARROS SIERRA, BATAN VIEJO (EL MAESTRO), 4 CAZULCO (BARR), 5 CUAUHTÉMOC, 6 EL ERMITAÑO, 7 EL GAVILLERO, 8 EL OCOTAL, 9 EL ROSAL, 10 EL TANQUE, 11 EL TORO, 12 HÉROES DE PADIERNA, 13 HUAYATLA, INDEPENDENCIA BATAN NORTE (U HAB), 14 INDEPENDENCIA, BATAN SUR (U HAB), 15 INDEPENDENCIA SAN RAMÓN (U HAB),16 INFONAVIT (U HAB),17 IXTLAHUALTONGO,18 LA CARBONERA, 19 LA CONCEPCIÓN,20 LA CRUZ, 21 LA GUADALUPE, 22 LA MAGDALENA ATLITIC (PBLO), 23 LA MALINCHE, 24 LAS CALLES (BARR), 25 LAS CRUCES, 26 LAS HUERTAS,27 LAS PALMAS, 28 LOMAS DE SAN BERNABÉ, 29 LOMAS DE SAN BERNABÉ (AMPL), 30 LOMAS QUEBRADAS,31 LOS PADRES, 32 PEDREGAL 2 (CONJ HAB),33 PLAZUELA DEL PEDREGAL,34 POTRERILLO,35 POTRERILLO (AMPL), 36 PUEBLO NUEVO ALTO, 37 PUEBLO NUEVO BAJO,38 PUENTE SIERRA,38 SAN BARTOLO AMEYALCO, 39 SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO), 40 SAN FRANCISCO, 41 SAN FRANCISCO (BARR), 42 SAN JERÓNIMO ACULCO (PBLO.), 43 SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, 44 SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO), 45

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D108002	APOYO LOGÍSTICO Y CONTROL DE OBRAS POR CONTRATO	-	5,500,000.00	5,500,000.00	3,013,407.11	REALIZAR UN ESTUDIO A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE LAS DEMANDAS QUE PRESENTA LA COMUNIDAD, ADEMÁS SE CONTARA CON EL APOYO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS; COORDINACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y TRAMITE DE ESTIMACIONES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; ASÍ COMO LA COORDINACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
02D108003	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS.	-	3,112,645.00	-	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 12 KM, CONSISTEN EN: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA INCLUYENDO LA COLOCACIÓN DE BROCALES, RELLENO DE TEPETATE Y TEZONTLE, COMPACTACIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA.
02D108004	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	-	15,507,540.00	29,016,945.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN 11,300 M2, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO EN FORMA MANUAL, DESMONTE DE MALEZA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO DE MATERIAL, RELLENO DE EXCAVACIONES, CIMBRA, SUMINISTRO Y HABILITACIÓN DE ACERO, CONCRETO HIDRÁULICO, TUBOS PARA DESAGÜE Y LIMPIEZA EN GENERAL.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108005	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS.	-	9,396,760.00	-	-	SE REALIZARÁ EN 1 ESCUELA DE NIVEL BÁSICO, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, IMPERMEABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108006	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	-	1,000,000.00	-	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN LOS 800 M2, CONSISTEN EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METÁLICA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA, REGISTROS, REJILLAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108007	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PEATONALES (BANQUETAS Y GUARNICIONES)	129,457.09	9,419,641.00	9,419,641.00	6,315,485.87	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN VIALIDADES PEATONALES SON: 11,974.31 M2 DE BANQUETAS CONSISTENTES EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METÁLICA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA, REGISTROS, REJILLAS
O2D108008	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO "TURÍSTICO LA MAGDALENA", SEGUNDA ETAPA	1.00	4,650,197.00	5,650,197.00	3,235,897.52	LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL MERCADO "TURÍSTICO LA MAGDALENA" CONSISTEN EN: CAMBIO DE TECHUMBRE, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y LIMPIEZA EN GENERAL.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108009	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A CENDIS	1.00	4,976,314.00	4,976,314.00	426,913.90	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN LOS 5 INMUEBLES CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, HERRERÍA, PISO DE CONCRETO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108010	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS (1º DE MAYO, CASA POPULAR, OASIS Y LA OLLA)	-	11,534,226.00	6,534,226.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN 4 INMUEBLES CONSISTEN EN: TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, APLICACIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA, LUMINARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PASTO PARA CANCHAS, INSTALACIONES ESPECIALES, ACARREOS, ACABADOS Y LIMPIEZA EN GENERAL.
O2D108011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CINE VÍCTOR MANUEL MENDOZA SEGUNDA ETAPA	1.00	13,503,475.00	13,503,475.00	9,440,060.15	LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO CONSISTEN EN: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, APLICACIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y LOSA DE CONCRETO REFORZADO, MUROS, APLANADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS	-	1,481,343.00	1,481,343.00		LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN UNA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO, CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE MUROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, ALBAÑILERÍA, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108013	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	300.00	1,645,329.00	1,645,329.00	1,042,203.02	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 920 ML, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESAZOLVE, ACARRREOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108014	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	4,750.00	3,439,053.00	3,439,053.00	3,428,777.40	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 9,000.00 M2 DE BANQUETAS, CUYOS TRABAJOS CONSISTE EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METÁLICA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA, REGISTROS, REJILLAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108015	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES COLONIAS.	1,000.00	9,158,579.00	9,158,579.00	4,542,653.30	LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA QUE SE REALIZARÁN EN 20,000 M2 CONSISTEN EN: DELIMITAR LAS ZONAS A SER REHABILITADAS. SE PROCEDERÁ AL CORTE POR MEDIO DE TALADROS NEUMÁTICOS O SIERRA CIRCULAR SIGUIENDO LAS LÍNEAS REGULARES Y DEJANDO LAS CARAS VERTICALES. SE RETIRARÁN LOS ESCOMBROS O MATERIAL SOBRENTE A SITIOS ACEPTADOS. SI LA BASE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO O ESTA CONTAMINADA, SERÁ REMPLAZADA. EL REEMPLAZO SE EJECUTARÁ CON UN ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE Y CON UN MÍNIMO DE TREINTA (30) CENTÍMETROS. LA MEZCLA SERÁ ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE Y EL TENDIDO SE EFECTUARÁ COMPACTÁNDOLA AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO DETERMINADO EN LA PRUEBA MARSHALL. LOS MATERIALES PÉTREOS Y EL CEMENTO ASFÁLTICO QUE CONFORMEN LA CARPETA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESPECIFICAS APLICABLES PARA TAL FIN.CONFORMEN LA CARPETA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESPECIFICAS APLICABLES PARA TAL FIN.
O2D108016	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	58.00	5,733,260.00	5,561,262.22	4,075,426.06	SE REALIZARÁN EN 4 ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, IMPERMEABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108017	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN A CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL INFANTIL (C.A.S.I.)	1.00	5,439,053.00	5,275,881.41	3,538,807.68	LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN QUE SE REALIZARAN EN 1 INMUEBLE CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, HERRERÍA, PISO DE CONCRETO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108018	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	1.00	7,715,490.00	7,484,025.30	102,984.92	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 8 KM, CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA INCLUYENDO LA COLOCACIÓN DE BROCALES, RELLENO DE TEPETATE Y TEZONTLE, COMPACTACIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA.
O2D108019	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	-	3,866,775.00	3,750,771.75	-	SE LLEVARÁ A CABO LA SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 3,800.00 ML, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN; EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA INCLUYENDO LA COLOCACIÓN DE BROCALES, RELLENO DE TEPETATE Y TEZONTLE, COMPACTACIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	-	3,064,121.00	4,998,098.17	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 5,812 ML CONSISTENTES EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, REGISTROS, RETIRO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN, LLAVES Y RELLENOS A BASE DE TEPETATE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108021	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DE LA MAGDALENA CONTRERAS	45,038.00	17,000,000.00	17,000,000.00	14,176,584.54	LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA QUE SE REALIZARAN EN 37,777 M2 CONSISTEN EN: DELIMITAR LAS ZONAS A SER REEMPLAZADAS. SE PROCEDERÁ AL CORTE POR MEDIO DE TALADROS NEOMATICOS O SIERRA CIRCULAR SIGUIENDO LAS LÍNEAS REGULARES Y DEJANDO LAS CARAS VERTICALES. SE RETIRARÁN LOS ESCOMBROS O MATERIAL SOBRENTE A SITIOS ACEPTADOS. SI LA BASE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO O ESTÁ CONTAMINADA, SERÁ REMPLAZADA. EL REEMPLAZO SE EJECUTRÁ CON UN ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE Y CON UN MINIMO DE TREINTA (30) CENTÍMETROS. LA MEZCLA SERÁ ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE Y EL TENDIDO SE EFECTUARÁ COMPACTÁNDOLA AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO DETERMINADO EN LA PRUEBA MARSHALL. LOS MATERIALES PÉTREOS Y EL CEMENTO ASFÁLTICO QUE CONFORMEN LA CARPETA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESPECIFICADAS.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108022	EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN DIFERENTES COLONIAS	-	15,000,000.00	15,000,000.00	12,172,381.73	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 2,337.93 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA, REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE MATERIAL A BASE DE PIEDRA BOLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA; ASÍ MISMO SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ADOQUIN, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, COMPACTACIÓN, RELLENO A BASE DE TEPETATE Y APLICACIÓN DE ADOQUÍN SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108023	2DA ETAPA REMODELACIÓN DEL MERCADO "LA CRUZ", DENTRO DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERA	1.00	11,000,000.00	11,000,000.00	9,226,583.30	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN EL MERCADO PÚBLICO CONSISTEN EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE VIDRIOS, COLOCACIÓN DE TECHUMBRE, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ALUMINIO, PINTURA, HERRERÍA, ALUMINIO, CARPINTERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN DE GAS, INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y LIMPIEZA EN GENERAL.
O2D108024	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 2 CENTROS COMUNITARIOS	-	5,000,000.00	5,000,000.00		LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN DOS INMUEBLES CONSISTEN EN: TRABAJOS PRELIMINARES, ALBAÑEIRÍA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HISRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ESPECIALES, ACARREOS, ACABADOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108025	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO DE LIMPIA EN LA DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	-	17,000,000.00	17,000,000.00	239,092.90	CON LA DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SE REALIZARÁN TRABAJOS QUE CONSISTEN EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, ACCESORIOS DE BAÑOS, HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108026	REHABILITACIÓN DE ANDADORES DE DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN	1,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,911,542.98	SE REALIZARÁN 2,000 M2, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, COMPACTACIÓN, RELLENO A BASE DE TEPETATE, APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108027	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS EN CASA POPULAR DE LA MAGDALENA CONTRERAS	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	408,341.24	CON LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DEL INMUEBLES SE REALIZARÁN TRABAJOS QUE CONSISTEN EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, ACCESORIOS, MUEBLES SANITARIOS, HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108028	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA PÚBLICA DE ACARREO POR DEMOLICIONES DE CONCRETO, CARPETA ASFÁLTICA Y EXCAVACIONES.	-	1,000,000.00	1,000,000.00		SE REALIZARÁN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA PÚBLICA DE ACARREO POR DEMOLICIONES DE CONCRETO, CARPETA ASFÁLTICA Y EXCAVACIONES POR 750 M2, LOS CUALES CONSISTEN EN: LIMPIEZA LLEVANDO A CABO EL RETIRO DE ESCOMBRO CON CARGA MANUAL O MECÁNICA A PRIMER KILOMETRO DE LOS PRODUCTOS DE RECUPERACIÓN Y DE RESIDUOS PRODUCTO DE DEMOLICIONES QUE SE ENCUENTRAN EN VÍA PÚBLICA.
O2D108029	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS.	9.09	3,000,000.00	3,000,000.00	1,885,607.65	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN PARA EL DESAZOLVE DE 500 ML. LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, DESAZOLVE, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108030	4TA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOVIA EN LA MAGDALENA CONTRERAS	2.00	7,000,000.00	7,000,000.00	4,232,924.56	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN SON: META 1(ESP) MANTENIMIENTO DE UN ESPACIO PUBLICO, META 2 (CLV) TRABAJOS EN 520 M CONSISTEN EN: BALIZAMIENTO, ALBAÑILERÍA, PINTURA, HERRERÍA, RENIVELACIÓN DE PISO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108031	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS.	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,895,878.11	REHABILITACIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL; LOS TRABAJOS CONSISTIRÁN EN IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y HERRERÍA DETERIORADA DE SANITARIOS, DESAZOLVE DE TUBERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES, PROTECCIONES DE HERRERÍA Y PROTECCIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES CON CONCERTINA.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108032	EQUIPAMIENTO URBANO EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DE LA DEMARCACION DE LA DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,573,165.11	CON EL EQUIPAMIENTO URBANO REALIZARÁN TRABAJOS QUE CONSISTEN EN: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA COLOCACIÓN DE APARATOS EJERCITADO RES PARA LA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DE LAS FAMILIAS DE LA DEMARCACIÓN.
O2D108033	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN, DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS.	1.00	28,000,000.00	20,222,000.00	10,218,105.40	CON LA RECUPERACION Y REHABILITACION DEL ESPACIO SE REALIZARÁN TRABAJOS QUE CONSISTEN EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, PINTURA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108034	PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO, RESCATE, MANTENIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,550,633.31	SE REQUIERE EL RESCATE Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MAGDALENA, QUE PERMITA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA SALUD FÍSICA DE LOS HABITANTES YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN DETERIORO LO QUE DISMINUYE LA AFLUENCIA DE VISITANTES, PARA ESTO ES NECESARIO BRINDAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESTE ESPACIO PÚBLICO, QUE INCLUIRÁ LA INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES ATRAPA GRASA PARA LA LIMPIEZA DEL RIO, ADEMÁS SE PRETENDE CONTAR CON UN VEHÍCULO TIPO PICK-UP PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECORRIDOS EN LA ZONA.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108036	REHABILITACIÓN DEL MERCADO "TIHUATLÁN"	-	-	19,444,000.00	-	SE REALIZAR TRABAJOS EN UN MERCADO CONSISTENTES EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE VIDRIOS, COLOCACIÓN DE TECHUMBRE, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ALUMINIO, PINTURA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN DE GAS, INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y LIMPIEZA GENERAL.
O2D108037	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS 52 COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	-	25,763,479.00	4,603,858.47	LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA QUE SE REALIZARÁN EN 47,000 M2 CONSISTEN EN: DELIMITAR LAS ZONAS A SER REHABILITADAS, CORTE POR MEDIO DE TALADROS NEUMÁTICOS O SIERRA CIRCULAR SIGUIENDO LAS LÍNEAS REGULARES Y DEJANDO LAS CARAS VERTICALES, RETIRO DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRENTE A SITIOS ACEPTADOS. SI LA BASE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO O ESTA CONTAMINADA, SERÁ REMPLAZADA. EL REEMPLAZO SE EJECUTARÁ CON UN ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE Y CON UN MÍNIMO DE TREINTA (30) CENTÍMETROS. LA MEZCLA SERÁ ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE Y EL TENDIDO SE EFECTUARÁ COMPACTÁNDOLA AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO DETERMINADO EN LA PRUEBA MARSHALL. LOS MATERIALES PÉTREOS Y EL CEMENTO ASFÁLTICO QUE CONFORMEN LA CARPETA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESPECIFICAS APLICABLES PARA TAL FIN.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108039	CAMBIO DE MALLA CICLÓNICA EN CALLE POPOCANI Y POLONI	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN ESPACIO PÚBLICO CONSISTENTES EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE MALLA EXISTENTE, EXCAVACIÓN, ACARREO DE MATERIALES, CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108040	PASO SEGURO AL ANDAR (CALLEJÓN MOCTEZUMA)	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 357.49 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108041	REASFALTO SEGURO Y REVISIÓN Y REPARACIÓN EN DOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA RED HIDRÁULICA CDA. FLOR DE MORO	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN DE REENCARPETAMIENTO EN 1,108.38 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, RELLENO A BASE DE TEPETATE, COMPACTACIÓN, APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108042	REPARAR ANDADORES EN TORNO A LA ESCUELA "PRÓCERES DE LA REVOLUCIÓN"	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 463.56 M2 CONSISTEN EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, COMPACTACIÓN, RELLENO A BASE DE TEPETATE Y APLICACIÓN DE ADOQUÍN SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D108043	CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD (2DA ETAPA)	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN UN INMUEBLE CONSISTEN: COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS Y MAMPARAS, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
02D108044	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES FRANCISCO SARABIA Y ALFONSO PRIANI	-	-	601,716.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, HERRERÍA, APLICACIÓN DE CONCRETO Y JARDINERÍA
02D108045	REMODELACIÓN DEL CLUB DE FUTBOL CENTRO SOCIAL CONCEPCIÓN 3A. ETAPA	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁ EN UN INMUEBLE TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, PINTURA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
02D108046	NO MÁS OSCURIDAD	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO, COLOCACIÓN DE BALASTRAS Y 50 LUMINARIAS.
02D108047	SENDERO ECO-LUMINOSO Y SEGURO EN LA CALLE ATOTONILCO	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, COLOCACIÓN DE POSTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PANEL SOLAR Y 7 LUMINARIAS.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108048	MEJORAMIENTO DE ANDADORES CON ESCALINATAS PARA CAMINAR SEGURO BARANDALES Y LUMINARIAS	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁ EN UN ESPACIO DE 947 M2, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, RELLENO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 85% PROCTOR, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, INSTALACIÓN DE BARANDALES, HERRERÍA, PINTURA, JARDINERÍA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108049	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRADERA CON CEMENTO RAYADO	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN EN 357.49 M2 TRABAJOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108050	REPAVIMENTACIÓN DE LA C. SAN RAFAEL	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN DE REPAVIMENTACIÓN EN 1,108.38 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, RELLENO A BASE DE TEPETATE, COMPACTACIÓN, APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108051	POR EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA (RECONSTRUIR EMPEDRADO EN CRUZ VERDE Y ZARAGOZA)	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 313.24 M2 CONSISTENTES EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA, REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE MATERIAL A BASE DE PIEDRA BOLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108052	COMPRA DE LUMINARIAS LED Y CABLEADO PARA INSTALARSE EN CALLES Y ANDADORES	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE POSTES, COLOCACIÓN DE BALASTRAS Y 45 LUMINARIAS
O2D108053	ILUMINACIÓN EN ANDADOR # 1 (POSTE, CABLE Y LUMINARIA)	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONSISTENTES EN: COLOCACIÓN DE 30 LUMINARIAS CUYOS ALCANCES CONSISTIRÁN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE POSTES Y COLOCACIÓN DE BALASTROS.
O2D108054	DRENAJE CALLE PALOMA ROQUIZA	-	-	601,716.00	357,419.30	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN 130 ML, CONSISTEN EN : SUSTITUCION DE TUBERIAS, EXCAVACION DE ZANJAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, NIVELACION Y SELLADO DE LA MISMA, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, INCLUYENDO LA COLOCACION DE BROCALES, RELLENO DE TEPETATE Y TEZONTLE, COMPACTACION, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108055	COLOCAR MALLA CICLÓNICA PARA PROTECCIÓN DE VECINOS Y PEATONES	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN ESPACIO PÚBLICO CONSISTENTES EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE MALLA EXISTENTE, EXCAVACIÓN, ACARREO DE MATERIALES, CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108056	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN 10 COLONIAS UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	-	21,783,372.00	-	LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA QUE SE REALIZARÁN EN 33,000 M2 CONSISTEN EN: DELIMITAR LAS ZONAS A SER REHABILITADAS, CORTE POR MEDIO DE TALADROS NEUMÁTICOS O SIERRA CIRCULAR SIGUIENDO LAS LÍNEAS REGULARES Y DEJANDO LAS CARAS VERTICALES, RETIRO DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRENTE A SITIOS ACEPTADOS. SI LA BASE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO O ESTA CONTAMINADA, SERÁ REMPLAZADA. EL REEMPLAZO SE EJECUTARÁ CON UN ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE Y CON UN MÍNIMO DE TREINTA (30) CENTÍMETROS. LA MEZCLA SERÁ ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE Y EL TENDIDO SE EFECTUARÁ COMPACTÁNDOLA AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO DETERMINADO EN LA PRUEBA MARSHALL. LOS MATERIALES PÉTREOS Y EL CEMENTO ASFÁLTICO QUE CONFORMEN LA CARPETA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESPECIFICAS APLICABLES PARA TAL FIN.
O2D108057	ANDADOR MARGARITA NUEVA IMAGEN (REHABILITACIÓN IMAGEN URBANA)	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE POSTES, COLOCACIÓN DE BALASTRAS Y 31 LUMINARIAS.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108058	CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS FLORES, EN SUBIDA LA PAZ Y CERRADA TULIPÁN	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 357.49 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108059	3A ETAPA DE PARQUE RANCHO PACHITA	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN UN PARQUE CONSISTEN EN: TRABAJOS PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ESPECIALES, APLICACIÓN DE PINTURA, ACARREOS, ACABADOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL.
O2D108060	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED VERTICALES, CALLE CAMELIA Y CALLE VIOLETA	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO, COLOCACIÓN DE BALASTRAS Y 22 LUMINARIAS.
O2D108061	REHABILITACIÓN, NIVELACIÓN DE PLAZOLETAS Y ANDADORES EN INDEPENDENCIA BATAN SUR	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN UN ESPACIO PÚBLICO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, RELLENO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 85% PROCTOR, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, INSTALACIÓN DE BARANDALES, HERRERÍA, PINTURA, JARDINERÍA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108062	REHABILITACIÓN DE ANDADORES, ESCALONES, BARDAS, REGISTROS Y HERRERÍA	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN UN ESPACIO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, RELLENO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 85% PROCTOR, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, INSTALACIÓN DE BARANDALES, HERRERÍA, PINTURA, JARDINERÍA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108063	ESTRUCTURA DE POLICARBONATO PARA LA PLAZUELA VENUSTIANO CARRANZA	-	-	601,716.00	-	CON LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SE REALIZAN TRABAJOS QUE CONSISTEN EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108064	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES ROBLE OSWALDO Y ALTA TENSIÓN	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN DE REENCARPETAMIENTO EN 1,108.38 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, RELLENO A BASE DE TEPETATE, COMPACTACIÓN, APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108065	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN EN 463.56 M2 TRABAJOS CONSISTEN EN: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, COMPACTACIÓN, RELLENO A BASE DE TEPETATE Y APLICACIÓN DE ADOQUÍN SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108066	ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN MI CALLE	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE POSTES, COLOCACIÓN DE BALASTRAS Y 31 LUMINARIAS
O2D108067	CONTROL DE OBRAS POR CONTRATO Y APOYO LOGÍSTICO	-	-	1,000,000.00	-	REALIZAR UN ESTUDIO A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE LAS DEMANDAS QUE PRESENTA LA COMUNIDAD, ADEMÁS SE CONTARÁ CON EL APOYO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS; COORDINACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; ASÍ COMO LA COORDINACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
O2D108068	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	-	3,000,000.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN 4 ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTEN EN: PRELIMINARES PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA (DEMOLICIÓN DE BARDA Y BASES EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS) Y CIMENTACION.

Unidad Responsable del Gasto: O2CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108069	MURO DE CONTENCIÓN BARRANCA DEL COYOTE	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN EN 28.84 M2 TRABAJOS CONSISTENTES EN: TRAZO, NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO EN FORMA MANUAL, DESMONTE DE MALEZA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, DESPALME DE FORMA MANUAL, ACARREO DE MATERIALES, RELLENO DE EXCAVACIONES EN ESTRUCTURAS, CIMBRA ACABADO COMÚN, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, PLANTILLAS CON CONCRETO SIMPLE, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108070	TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE 2 DE ABRIL	-	-	601,716.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 313.24 M2 CONSISTENTES EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA, INSTALACIÓN SANITARIA, RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REJILLAS, REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE MATERIAL A BASE DE PIEDRA BOLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108071	PISO HIDRÁULICO PARA LUIS HIDALGO	-	-	601,716.00	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN 357.49 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D108072	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLORINES.	-	-	601,716.00		LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN DE REPAVIMENTACIÓN EN 1,108.38 M2 CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, RELLENO A BASE DE TEPETATE, COMPACTACIÓN, APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
O2D108073	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZUELA AL LADO DE LA IGLESIA DE SAN JERÓNIMO ACULCO LA GUADALUPE	-	-	601,716.00		LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REALIZARÁN EN UN ESPACIO PÚBLICO CONSISTEN EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
A2D108001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	-	1,000,000.00	1,000,000.00		META 1: 398 (MOB) 278 ARCHIVEROS CON 2 GAVETAS, 60 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS, 60 ARCHIVEROS CON 4 GAVETAS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DELEGACIONALES EN EL ÁMBITO DE MEJORAR LAS INSTALACIONES Y SUSTITUIR LOS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL ESTO PARA LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD.
A2D108002	ADQUISICION DE MOBILIARIO	-	2,000,000.00	2,000,000.00		ADQUISICIÓN DE 450 BIENES MUEBLES (200 ESCRITORIOS, 100 SILLAS EJECUTIVAS, 100 ARCHIVEROS Y 50 ESTANTES)

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D108003	AQUISICION DE TANQUE DE CISTERNA	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	META 1: 4(PIE) ADQUISICION DE 2 TANQUE CISTERNA DE ACERO PARA PIPA DE AGUA DE 8 M3 FABRICADO EN ACERO AL CABON DE 5.5 METROS DE LARGO, CALIBRE 10, 2 ROMPE OLAS, PINTURA BLANCA DE POLIURETANO (INTERIOR Y EXTERIOR), ESCALERA Y PASAMANOS TUBULAR, 1 TAPA, FALDON, REFLEJANTE DE SEGURIDAD, CALAVERAS, LODERAS Y DEFENSA 2 TANQUE CISTERNA DE ACERO PARA PIPA DE AGUA DE 16 M3 FABRICADO EN ACERO AL CABON DE 7 METROS DE LARGO, CALIBRE 10, 3 ROMPE OLAS, PINTURA BLANCA DE POLIURETANO (INTERIOR Y EXTERIOR), ESCALERA Y PASAMANOS TUBULAR, 1 TAPA, FALDON, REFLEJANTE DE SEGURIDAD, CALAVERAS, LODERAS Y DEFENSA

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D108004	ADQUISICION DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA	159.00	2,000,000.00	1,928,783.31	1,436,834.00	<p>META 1: 159 (MOB) 1 ARCHIVERO, GABINETE DE PARED, 1 SILLÓN, 1 BANCO, 1 MESA REDONDA PARA JUNTAS CON 4 SILLAS, 1 MESA DE MAYO, 4 MUEBLE TIPO ARCHIVERO, 10 BANCA, 10 ARCHIVEROS CON PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS, 10 ARCHIVEROS DE METAL CON 3 GAVETAS, 1 ESCRITORIO, 2 MESA PLEGABLE, 60 SILLA APILABLE, 10 POSTE DIVISOR UNIFILA, 40 LOCKER METÁLICO, 1 CAJONERA, 5 ANAQUEL.</p> <p>META 2: 1 (ECO) 1 RADIO DE COMUNICACIÓN.</p> <p>META 3: 30 (EML) 1 BOTE ROJO RECOLECTOR, 2 ESTUCHE DE DISECCIÓN, 1 NEBULIZADOR, 2 SILLA DE RUEDAS, 2 TERMÓMETRO DIGITAL Y NORMAL, 2 GLUCOMETRO, 2 BAUMANOMETRO DIGITAL, 2 BAUMANOMETRO MANUAL, 2 DESFIBRILADOR, 1 ASPIRADOR DE FLEMAS, 1 ASPIRADORA MANUAL, 1 MONITOR DE OXIMETRIA Y PRESIÓN ARTERIAL, 4 OXIMETRO ADULTO E INFANTIL, 3 TANQUE DE OXÍGENO, 1 AUTO CLAVE, 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES Y 2 ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL</p> <p>META 4: (EQU) 6; 3 MANIQUÍ PARA RCP ADULTO Y 3 MANIQUÍ RCP INFANTIL.</p> <p>META 5: (ESE) 8; 3 TORRETAS PARA MOTOCICLETAS, 2 TORRETAS DE LED, 2 SIRENAS CON BOCINA Y 1 SIRENA PARA MOTOCICLETA.</p> <p>META 6: (EIN) 6; 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 SWITCH ADMINISTRABLE, 1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, 1 PANTALLA LED, 1 PANEL DE 24 PUERTOS.</p> <p>META 7: (PLN) 1 PLANTA DE LUZ</p> <p>META 8 (EAD) 17 1 REFRIGERADOR, 1 ESTUFA, 8 LITERA, 6 DETECTOR FOTOELÉCTRICO, 1 CATRE.</p>

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D108005	ADQUISICION DE EXTINTORES Y BOTIQUINES	415.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,919.91	META 1: 415 (ESE) 250 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 6.0 KGS POLVO QUÍMICO SECO, 40 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 6.8 KGS CO2 Y 125 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-020-STPS-1994. RELATIVA A LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIÓN Y PERSONAL QUE PRESTA LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO Y 125 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-020-STPS-1994. RELATIVA A LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIÓN Y PERSONAL QUE PRESTA LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
A2D108006	AQUISICION DE MARCADOR ELECTRONICO	-	200,000.00	200,000.00		META 1 (EEL) 2 MARCADORES DEPORTIVOS ELECTRÓNICOS PARA LLEVAR EL MARCADOR, PERIODO, TIEMPO, FALTAS O SETS DE UN JUEGO. PERMITE IGUALMENTE JUGAR DE FORMA LIBRE CON TIEMPO PROGRESIVO O REGRESIVO. INTERFAZ DE CONTROL TÁCTIL EN LA PARTE TRASERA DE LA PANTALLA Y A CONTROL REMOTO.
A2D108007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	-	300,000.00	300,000.00		META 1 (EIN) 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO U ORDENADOR DE SOBREMESA PARA SER INSTALADA EN UNA UBICACIÓN FIJA.
A2D108008	ADQUISICION DE CAMIONETA DE REDILAS	-	1,700,000.00	700,000.00		META 1: 1 (VOA) CAMIONETA PICK UP MOTOR A GASOLINA DE AL MENOS 4.3, 4.3 L 285HP TRANSMISIÓN STANDAR DE 5, VELOCIDADES FRENOS EN LAS 4 RUEDAS SISTEMA ABS, RINES DE ACERO DE 17" EQUIPADA CON REDILAS, PUERTA TRASERA DE 2 HOJAS. GANCHOS DE AMARRE Y JUEGO DE LUCES

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D108009	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y CAMIONETA	2.00	13,000,000.00	13,000,000.00	5,636,911.08	META 1: 5 (VEL) 2 RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA LATERAL, FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS CAPACIDAD EFECTIVA DE CARGA DE 11.46 M3 (15 YD3), MARCA REGISTRADA REPSA, AÑO 2018, 2 RECOLECTOR ECOLÓGICO DUAL PARA BASURA CARGA TRASERA, DOBLE COMPARTIMIENTO DE CARGA PARA BASURA ORGÁNICA 30% E INORGÁNICA 70%, CAPACIDAD EFECTIVA SIN TOLVAS Y DISCOS INYECTORES DE 17.59 M3 (23 YD3) DOBLE TOLVA TRASERA, MARCA REGISTRADA REPSA, AÑO 2018 Y 1 CAMIONETA PICK UP DE 3 Y ½ TON. CON REDILAS C3500, CON MOTOR 6.0L, 8 CILINDROS, DE 322 HP @4,400 RPM. TORQUE: 380 IB-PIE@4,200 RPM, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE CARGA 3307 KG, RINES DE ACERO DE 17" EQUIPADA CON REDILAS DE MADERA O MATERIAL SIMILAR.
A2D108010	ADQUISICIÓN DE PREDIO	-	11,839,967.00	11,839,967.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO DE APROXIMADAMENTE 5000 M2., UBICADO EN LA COLONIA BARRANCA SECA.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D108016	ADQUISICIÓN DE SEIS MOTOCICLETAS PARA RONDINES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	1.00	-	1,626,804.00	542,268.00	META 1: 3: (CCD) COLONIA BARRANCA SECA 08-002, COL. POTRERILLO 08-036 Y SAN FRANCISCO (BARRIO) 08-044 META 2: 6 (MTC) MOTO PATRULLAS FAZER F1 2.00 149CC MOTOR: BLUE CORE, MONO CILÍNDRICO, 4 TIEMPOS SOHC, ENFRIADOR POR AIRE CILINDRADA 149 CC ALIMENTACIÓN FUEL INYECCIÓN POTENCIA 13HP A 8000 RPM 346 ARRANQUE ELECTRÓNICO CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 L TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES INCLUYE PAR DE LUCES DELANTERAS, PAR DE LUCES TRASERA SIRENA CON BOCINA 30WATTS DEFENSA PARRILLA POLICIAL MALETERO BALIZAMIENTO Y PINTURA.
A2D108019	Ç	-	-	601,716.00	-	SE LLEVARA A CABO LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE CÓMPUTO PARA EL COMITÉ CIUDADANO HÉROES DE PADIERNA 08-013 META 2: 17(EIN); 14 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON NOBREAK, PROCESADOR INTEL CORETM13-7100 3.9 GHZ 7 TH 3 MB2 CORES, MEMORIA RAM4 GB DDR4-2133 MHZ (1X4 GB), DISCO DURO SATA DE 1 TB HDD 7200 RPM, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESIONAL 64, COMO MÍNIMO: MONITOR LEO 23.8, PULGADAS COMO MÍNIMO, RESOLUCIÓN 1920 X 1080, HDMI, DVI, VGA NEGRO 3/3/3, OFFICESTANDAR 2016 OLP NL GOBIERNO, Y 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES.

Unidad Responsable del Gasto: 02CD10 La Magdalena Contreras

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D108020	ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS, PARA EQUIPAMIENTO DE CENDIS	-	-	-	-	META 1: 288 (MOB)20 ANAQUELES, 10 ARCHIVEROS, 10 ESCRITORIOS, 10 ESTANTES, 2 MESAS DE JUNTAS, 2 MESA DE TRABAJO MULTIUSOS, 8 MUEBLES ORGANIZADORES, 1 NICHOS PARA BANDERA, 3 SALAS DE ESPERA 3 ASIENTOS, 15 SILLA SECRETARIAL, 1 MOSTRADOR, 1 MESA DE RECEPCIÓN, 6 LIBREROS, 12 PERCHEROS PLÁSTICO INFANTIL, 20 PERIQUERAS, 20 PORTA BEBE, 6 REVISTEROS SENCILLO, 6 BANCOS DE COCINA, 2 MESA DE TRABAJO, 30 MESAS INFANTIL, 90 SILLAS INFANTIL, 6 BARRAS DE CAMINATA, 4 CONTENEDORES DE RESIDUOS. META 2: 7 (EIN) 3 COMPUTADORAS, 3 IMPRESORA, 1 PROYECTOR, META 3: 156 (EML) 1 BASCULA DE MESA, 1 BASCULA DE PIE, 5 BAUMANOMETROS, 10 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, 1 CAMILLA DE EXPLORACIÓN, 5 ESTETOSCOPIO, 5 ESTUCHE DE DISECCIÓN, 10PIEZA LÁMPARA DE PIE, 10 LINTERNAS, 10 TERMÓMETROS, 2 VITRINAS, 6 MESAS CAMBIADORAS, 90 COLCHONES INDIVIDUALES. POR FALTA DE ESPACIOS SE AGREGA LA META 4: 9 (EQI)1 TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, 1 HORNO INDUSTRIAL, 5 CONGELADORES INDUSTRIALES, 1 COCINA INDUSTRIAL Y 1 BOILER META 5: 6 (EAV); 1 BAFLE AMPLIFICADOR BLUETOOTH, 2 DVD Y 3 PANTALLA DE 3D" META 6: 21 (EAD)1 BANDERA NACIONAL, 2 PIZARRONES BLANCO, 6 PIZARRÓN DE CORCHO, 1 BASCULA DE COCINA, 1 BATIDORA, 2 CARRO DE SERVICIO, 5 LAVADORA, 1 MICROONDAS, 1 REFRIGERADOR Y 1 TARJA PARA ALIMENTOS META 7: 8 (EQU); 1 ALBERCA DE PELOTAS, 1 JUEGO INFANTIL PARA EXTERIOR Y 6 JUGUETEROS META 8: 1(HER); 1PZA PODADORA, META 9: 10 (ESE).10 EXTINTORES
A2D108021	ADQUISICION DEL PREDIO QUE ALBERGA EL CINE VICTOR MANUEL MENDOZA	-	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO DE 1283 M2.QUE ALBERGA AL ANTIGUO CINEMA VÍCTOR MANUEL MENDOZA, UBICADO EN CERRADA FORTÍN, NUMERO 45 ESQ. CALLE JOSE MORENO SALIDO, COL. BARRANCA SECA.
TOTAL URG			363,819,875.00	367,243,089.16	122,030,668.52	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D118001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA 12 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	8,287,968.00	8,358,528.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL.	0%	282,863.00	282,863.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118003	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	306,000.00	306,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118004	ADQUISICIÓN DE ALERTAS SISMICAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	650,000.00	650,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118005	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS GOOGLE G-SUITE PARA LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	0%	1,150,000.00	1,150,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118006	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DELEGACIONAL	360%	264,800.00	331,200.00	12,000.00	SE LLEVÓ A CABO LA COMPRA DE UNA TELEVISIÓN DE PANTALLA PLANA DE 40" CON SOPORTE, UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE BRINDAN EN EL NUEVO MÓDULO DE CESAC, INSTALADO EN EL INTERIOR DEL DEPORTIVO PLAN SEXENAL.
A2D118007	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y EQUIPO AEROSPAIAL PARA LA DIRECCIÓN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0%	1,543,000.00	963,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INDUSTRIAL PARA LA DIRECCIÓN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	770%	95,000.00	175,000.00	13,502.40	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS DUROS EXTERNO 6 TB, PARA ALMACENAR LA INFORMACIÓN QUE DÍA A DÍA SE GENERA EN EL CENTRO DE MONITOREO QUE COORDINA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA A CARGO DE ESTA ALCALDÍA.
A2D118009	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOTWARE, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DELEGACIONALES ESPECIFICOS	0%	1,120,300.00	1,120,300.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS INTERNOS	0%	159,968.00	287,018.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118011	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS INTERNOS	5000%	165,998.00	273,948.00	138,399.97	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA DE ESCANER PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS INTERNOS.
A2D118012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL, HERRAMIENTAS Y OTROS MOBILIARIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0%	140,000.00	140,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118013	ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0%	173,000.00	173,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO	0%	1,200,000.00	744.26	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D118015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DELEGACIONAL	10000%	150,000.00	150,000.00	148,828.00	DAR CONTINUIDAD A LA MODERNIZACIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DELEGACIONAL, CON EL PASO DEL TIEMPO EL MOBILIARIO ESTÁN DESGASTADOS, VIEJOS Y OBSOLETOS, POR LO QUE FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN EQUIPO NUEVO QUE PERMITA BRINDAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EFICIENTEMENTE Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
A2D118016	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DELEGACIONAL	0%	99,189.00	99,189.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118017	ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0%	724,811.00	724,811.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS Y GOBIERNO	0%	844,374.00	844,374.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118019	ADQUISICIÓN CAMIONETAS Y UN CAMIÓN PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS	0%	3,750,000.00	3,750,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118020	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS	0%	505,636.00	258,636.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118021	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVO DE OBRAS	0%	2,271,160.00	171,160.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118022	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVO DE OBRAS	0%	2,637,200.00	2,637,200.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118023	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	3,137,041.00	3,137,041.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118024	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	224,001.00	224,001.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	2,591,120.00	2,591,120.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118026	ADQUISICIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	696,002.00	696,002.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118027	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	423,638.00	408,638.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118028	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	1,097,700.00	1,097,700.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D118029	ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTORES DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	294,930.00	294,930.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118030	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	536,853.00	546,453.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118031	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	49,350.00	49,350.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118032	ADQUISICIÓN DE PARA EQUIPO INDUSTRIAL LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	160,080.00	160,080.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118033	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	21,778.00	21,778.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118034	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	123,732.00	123,732.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118035	ADQUISICIÓN OTROS EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	8,800.00	8,800.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118036	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL	0%	2,426,976.00	2,432,376.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118037	ADQUISICIÓN DE BIODIGESTORES DE ALTA TECNOLOGÍA PARA PARQUES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118038	ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118039	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	0%	-	307,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118040	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA CENDIS DE NUEVA CREACIÓN "ARGENTINA ANTIGUA" ANTES EL "ZACATITO"	0%	-	498,293.44	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118041	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA CENDI DE NUEVA CREACIÓN "ARGENTINA ANTIGUA" ANTES EL "ZACATITO"	0%	-	41,900.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118042	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA CENDI DE NUEVA CREACIÓN "ANTIGUA ARGENTINA" ANTES EL "ZACATITO"	0%	-	234,766.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118043	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA CENDI DE NUEVA CREACIÓN "ARGENTINA ANTIGUA" ANTES EL "ZACATITO"	0%	-	113,274.56	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118044	ADQUISICIÓN DE APARATOS Y EQUIPO AUDIOVISUALES PARA CENDI DE NUEVA CREACIÓN "ANTIGUA ARGENTINA" ANTES EL "ZACATITO"	0%	-	14,888.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D118045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA CENDI DE NUEVA CREACIÓN "ANTIGUA ARGENTINA" ANTES EL "ZACATITO"	0%	-	5,347.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118046	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	0%	-	47,547.15	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118047	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, AUDIOVISUAL Y DE SEGURIDAD PARA CENDI DE NUEVA CREACIÓN "ARGENTINA ANTIGUA" ANTES EL "ZACATITO"	0%	-	166,705.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118049	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL CAMPAMENTO DE ALENCASTRE	0%	-	1,562,623.36	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118050	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA PARA EL CAMPAMENTO DE ALENCASTRE.	0%	-	29,117.34	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118051	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE VIDEO PARA EL CAMPAMENTO DE ALENCASTRE	0%	-	29,774.21	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
A2D118053	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y OTROS MOBILIARIOS.	10000%	-	309,140.00	309,140.00	SE REALIZÓ LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO EN LOS HORNOS CREMATORIOS, RELACIONADOS CON UNA META METÁLICA PARA TRITURACIÓN DE RESTOS OSEOS, ASÍ COMO UN CARRITO TRANSPORTADOS DE FERETROS AL HORNO CREMATORIO.
O2D118000	PROYECTO SIN DIFINICIÓN*	0%	22,360,983.00	5,773,370.00	-	ESTE PROYECTO SIN DEFINICIÓN, FUE ASIGNADO DE ORIGEN UNA VEZ AUTORIZADO EL PRESUPUESTO PARA OPERAR EN LA ENTONCES DELEGACIÓN (HOY ALCALDÍA), MISMO QUE SERÁ ADECUADO A PROYECTOS UNA VEZ QUE SE REALICE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES PARA SU DEBIDA ASIGNACIÓN AL NOMBRE DEL PROYECTO A REALIZAR.
O2D118001	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE PARA 5 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS.	0%	3,453,320.00	3,482,720.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118002	REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LAS BANQUETAS PARA 7 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	4,834,648.00	2,786,176.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118003	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA 13 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	8,978,632.00	6,268,896.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118004	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA Y BALIZAMIENTO PARA 5 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	3,453,320.00	7,661,984.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D118005	INSTALACIÓN DE UN RING PROFESIONAL EN EL BAJO PUENTE DE LA COLONIA SAN DIEGO OCOYOACAC	0%	690,664.00	-	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118006	RECUPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 6 COMITES VECINALES O PUEBLOS ORIGINARIOS	0%	4,143,984.00	4,179,264.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118007	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DEL DEPORTIVO PAVÓN	0%	2,000,000.00	847,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118008	BALIZAMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118009	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS MEDIANTE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN.	3000%	9,500,000.00	9,500,000.00	2,558,772.82	SE REALIZÓ EL BALIZAMIENTO DE 22,295.48 METROS PARA LA REHABILITACIÓN DE CICLOVIAS EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN DANIEL GARZA, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC Y ESCANDÓN, ASÍ COMO EN LAGO BOLSENA Y LAGUNA DE TÉRMINOS, EN ESTA DEMARCACIÓN
O2D118010	CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL (ETAPA 2)	5000%	34,000,001.00	34,000,001.00	20,585,724.50	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 100% CON RELACIÓN A LA SEXTA ETAPA, PRIMERA FASE. EN LO QUE RESPECTA A LA SEGUNDA, SE PRESENTA UN AVANCE DEL 50%
O2D118011	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPAMENTO ALENCASTRE	10000%	6,000,000.00	1,400,000.00	693,678.47	SE REALIZÓ LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPAMENTO ALENCASTRE.
O2D118012	REHABILITACIÓN DEL ALMACEN CENTRAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	2,137,125.00	2,137,125.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118013	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	10000%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,455,011.77	SE REALIZÓ LA RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS ANAHUAC, ESCANDÓN SECCION I Y II; LOMAS DE CHAPULTEPEC, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, POLANCO, AGRICULTURA, VÉRONICA ANZURES Y UN HOGAR PARA NOSOTROS.
O2D118014	REHABILITACIÓN DE MERCADOS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	22,766,902.00	22,766,902.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118015	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, BACHEO Y SLURRY	0%	11,000,000.00	11,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118016	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFILTRANTES DENTRO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	10000%	4,500,000.00	4,500,000.00	1,118,830.44	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFILTRANTES EN LA COLONIA AHUEHUETES SUR, BOSQUE DE AMATES PASEO DE LOS AHUEHUETES. CON ESTO SE REALIZAN ACCIONES PARA LA REGENERACIÓN DE LOS MANTOS ACUIFEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
O2D118017	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO "DOMO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO" UBICADO EN EL CENTRO DEPORTIVO PLAN SEXENAL	0%	16,000,000.00	16,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D118018	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC) 2A. ETAPA DEL DEPORTIVO PLAN SEXENAL	0%	300,000.00	300,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118019	REHABILITACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	0%	19,370,405.00	15,822,018.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118020	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	1400%	30,000,000.00	30,000,000.00	7,083,874.45	SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CON UN AVANCE DEL 14% EN LAS ESCUELAS: 1) MANUEL GUAL VIDAL; 2) MAESTRO ANTONIO CASO Y 3) ALFREDO BERNARDO NOBEL; 4) ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS; 5) MANUEL M. ACOSTA Y LUIS HIDALGO MONROY; 6) JN JUSTO SIERRA, 7) PRIM. FRANCISCO SANTOYO MALDONADO; 8) PRIM. OROZCO Y BERRA, 9) JN. TEODOMIRO MANZANO Y JOSE AZUETA; 10) PRIMARIA 14 DE ABRIL; 11) EL PIPILA AZUL, 12) CENTRO ESCOLAR MÉXICO 11-154 (COMPLETA); 13) CENTRO ESCOLAR MEXICO (JORNADA AMPLIADA), 14) LA SECUNDARIA NO. 20 JOSE ARTEAGA; 15) JN UNIDAD LEGARIA; 16) PRIMARIA MARTIRES DE TACUBAYA, 17) LUIS CASTILLO LEDON; 18) PRIMARIA CHAPULTEPEC; 19) SECUNDARIA NO. 66 MAESTRA IDA APPENDINI DAGASSO; 20) PRIM. ESTADO DE GUERRERO, 21) PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA; 22) (CENDI) MARGARITA MAZA DE JUAREZ; 23) JARDIN DE NIÑOS ERNESTO P. URUCHURTU; 24) ESCUELA PRIMARIA DR. MIGUEL SILVA; 25) MANUEL GUAL VIDAL; 26) MAESTRO ANTONIO CASO; 27) ALFREDO BERNARDO NOBEL Y 28) JARDIN DE NIÑOS MÉXICO.
O2D118021	MANTENIMIENTO A SECOTORES DE LIMPIA Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RECICLAJE	0%	4,800,000.00	1,800,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118022	OBRAS DE RENIVELACION Y CAMBIO DE BROCALES O POZO DE VISTA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D118023	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON CORTE DE RAIZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	2500%	3,000,000.00	3,000,000.00	436,238.00	PARA CONTAR CON UN CAMINO SEGURO EN LA DEMARCACIÓN, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS REALIZÓ TRABAJOS DE RENOVACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CUYOS TRABAJOS CONSISTIERON EN DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA Y GUARNICIÓN EXISTENTE, EN LAS COLONIAS ANZURES, ANAHUAC LOS MANZANOS, MODELO PENSIL, SAN JUANICO, TLAXPANA, VERONICA ANZURES, AHUEHUETES ANAHUAC, ANAHUAC I SECCION, ANAHUAC II SECCION, ARGENTINA ANTIGUA, ARGENTINA PONIENTE Y CUAUHTÉMOC PENSIL
O2D118024	BACHEO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118025	REHABILITACIÓN DEL CAMELLON LOMAS DE SOTELO	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118026	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CUMBRES DE ACULTZINGO A PASEO DE LOMAS ALTAS	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118027	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL	2800%	30,000,000.00	30,000,000.00	13,262,085.78	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 100% CON RELACIÓN A LA SEXTA ETAPA, PRIMERA FASE. EN LO QUE RESPECTA A LA SEGUNDA Y TERCERA FASE, SE PRESENTA UN AVANCE DEL 27%
O2D118028	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA (SLURRY) Y BACHEO EN ZONAS DONDE SE REQUIERA, EN CALLES DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	20,400,000.00	20,400,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118029	REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN AVENIDA HORACIO	4000%	10,000,000.00	10,000,000.00	1,735,226.32	SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE AVENIDA HORACIO, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 40%
O2D118030	REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	520%	12,000,000.00	12,000,000.00	2,004,604.77	SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE NICHOS Y CASETA DE LA PUERTA 3, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN PUERTA 3 Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA PUERTA 6, DENTRO DEL PANTEÓN CIVIL DOLORES Y REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA SEPARACIÓN DE BASURA EN EL PANTEÓN SANCTORUM

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 11 MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D118031	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PLAN SEXENAL	3000%	12,000,000.00	12,000,000.00	2,197,398.26	SE REALIZÓ EL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE DEL DOMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS Y CABLEADO ELÉCTRICO EN EL DOMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL DOMO. REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS (DEMOLICIÓN DE MUROS, DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y LOSAS, ACABADOS, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. LOS AVANCES DE LA OBRA SON DEL 30.00%
O2D118032	REHABILITACIÓN DEL TEATRO ÁNGELA PERALTA Y ÁREAS EXTERIORES. 2A ETAPA	0%	14,000,000.00	14,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118033	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) ARGENTINA ANTIGUA	6000%	6,000,000.00	7,900,000.00	3,531,032.60	SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) ARGENTINA ANTIGUA., CON UN AVANCE DE OBRA DEL 60%
O2D118034	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECICLAJE EN EL CAMPAMENTO DE ALENCASTRE	10000%	-	570,000.00	568,400.00	SE REALIZÓ EL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECICLAJE EN EL CAMPAMENTO DE ALENCASTRE. CON ELLO SE IDENTIFICARON LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PERMITAN ASIGNAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CON MAYOR EFICIENCIA.
O2D118035	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO RAMPAS DE ACCESO AL 1ER NIVEL DEL FARO CARMEN SERDÁN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL FARO CONSTITUYENTES	10000%	-	1,595,000.00	1,454,362.71	SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO RAMPAS DE ACCESO AL 1ER. NIVEL DE FARO CARMEN SERDÁN, LOLO ANTERIOR PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA LAS QUE DESEAN EL ACCESO A LA CULTURA.
O2D118036	REHABILITACIÓN DEL AVIARIO ABRAHAM LINCOLN	0%	-	600,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118037	REHABILITACIÓN A SECTORES DE LIMPIA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	-	3,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118038	REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS EN EL TEATRO ANGELA PERALTA DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	-	6,000,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118039	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE BASE PLATA Y DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE CRISTAL PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	0%	-	41,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118041	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS	0%	-	702,424.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118042	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MONTE ALTAI	0%	-	200,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
O2D118043	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	0%	-	500,000.00	-	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
TOTAL URG			406,803,252.00	391,533,228.32	65,307,111.26	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D128001	EQUIPAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DE SAN FRANCISCO TECOXA	-	3,031,996.00	2,774,332.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128002	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA	-	1,800,000.00	1,750,000.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128003	ADQUISICIÓN DE BOMBAS AUTOCEBANTES	1.00	450,000.00	182,616.50	182,616.48	ADQUISICIÓN DE 6 BOMBAS AUTOCEBANTES CON DIÁMETRO DE SUCCIÓN DE 3" HORIZONTAL, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 3" VERTICAL, CON UNA POTENCIA DE 13 HP, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A GASOLINA MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES POR FALTA DE SERVICIO EN EDIFICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EN LAS FIESTAS RELIGIOSAS Y FERIAS REGIONALES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DEMARCACIÓN, EN SU MAYORIA DE LOS EVENTOS LOS BIDONES SE ENCUENTRAN EN LUGARES ALTOS, POR LO QUE ES NECESARIO PARA PRESTAR EL SERVICIO.
A2D128004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	#¡DIV/0!	2,314,649.00	-		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128005	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS DE REDILAS	-	2,600,000.00	2,600,000.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D128006	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS SECRETARIALES	-	200,000.00	200,000.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128007	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS Y BOMBA DE AGUA	-	111,589.00	111,589.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO	-	400,000.00	400,000.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128009	ADQUISICIÓN DE ESMERILADORA DE 9"	-	4,000,000.00	4,000,000.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128010	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE NEONATOLOGÍA	-	43,636,535.00	1.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128011	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA QUIROFANO TRAUMA Y ORTOPEDIA	-	41,363,465.00	8,340,181.77		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128012	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS	-	5,000,000.00	5,000,000.00		- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D128013	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS	1.00	-	137,982.00	137,982.00	ADQUISICIÓN DE 25 BICICLETAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, R26, 21 VELOCIDADES, CUADRO DE ACERO DOBLE SUSPENSIÓN, TIJERA DOBLE PRETINA, RINES DE ALUMINIO, FRENOS EN V, SALPICADERA TRASERA, SISTEMA AHEAD, CAMBIOS DE PUÑO, PARA DOTAR A LA JUD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FOMENTO DE ECOTECNIAS DEL EQUIPO QUE GARANTICE LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DENTRO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
A2D128016	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SUITE DE OFICINA	1.00	-	214,600.00	214,600.00	ADQUISICIÓN DE 180 LICENCIAS DE SUITE DE OFICINA, MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS PARA CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA AYUDAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS ÁREAS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA.
A2D128017	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS	1.00	-	1,599,408.00	1,599,408.00	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (ANTIVIRUS+ANTISPYWARE+FIRE WALL+ANTI SPAM) ESET ENDPOINT SECURITY, ESET ENDPOINT SECURITY PARA ESTACIONES DE TRABAJO, ESET ENDPOINT ESTACIONES SERVIDORES, ESET REMOTE ADMINISTRATION, PARA PROTEGER Y ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA.
O2D128000	PROYECTO DE ORIGEN	-	18,824,885.00	1,289,152.00	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128001	RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PEATONAL	0.86	2,750,908.00	2,774,332.00	2,379,083.97	SE REALIZAN TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE 3000 (M2) DE BANQUETAS Y 2,000 (ML) DE GUARNICIONES, EN 1 (CCD), DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EXISTENTES, LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES SERÁN DEPOSITADOS EN TIROS OFICIALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE; RELLENO CON TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON ACABADO TIPO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE CONCRETO, FINALMENTE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS EN ÁREAS DESTINADAS PARA TAL FIN.
O2D128002	CREACIÓN DEL AULA DE COMPUTO DE LA PRIMARIA AGUSTÍN LEGORRETA Y CAMARA DE VIGILANCIA	0.06	2,750,908.00	2,774,332.00	179,334.59	SE EFECTUAN TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN EN PLANTA ALTA DE UNA AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA AGUSTÍN LEGORRETA Y CÁMARA DE VIGILANCIA EN 1 (CCD), DONDE SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUES CONFINADOS ENTRE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL PINTURA VINÍLICA; COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO EN PISO; CANCELERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN. ESCALERA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D128003	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, 2DA CERRADA DE NIÑOS HÉROES, MONTES DE OCA, VICENTE GUERRERO.	0.62	2,750,908.00	2,774,332.00	1,708,715.20	SE EFECTUAN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, 2DA CERRADA DE NIÑOS HÉROES, MONTES DE OCA, VICENTE GUERRERO DE 1 (CCD), DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE COMPACTADO AL 90%; CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 90% PRÓCTOR, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PRÓCTOR; CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 98% PRÓCTOR; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 7.5 CM PREVIO RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICACIÓN DE SELLO SLURRY DE TAPONAMIENTO; RE NIVELACIÓN DE BROCALES Y CAJAS DE VÁLVULAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128004	REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MIACATLÁN.	0.63	2,750,908.00	2,774,332.00	1,759,540.38	SE LLEVA A CABO LA REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MIACATLÁN PARA UN COMITE CIUDADANO, DONDE SE REALIZAN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, RECONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO CONFINADOS ENTRE DALAS Y CATILLOS DE CONCRETO ARMADO; REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, COLOCACIÓN DE PISO Y LAMBRIN DE LOSETA BARRO DE 60 X 60 CMS.; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CIMIENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, ZAGUÁN DE HERRERÍA TUBULAR, COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS (OSARIO) A BASE DE CUBIERTAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO, APLANADO FINO, COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CADA NICHOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, POSTE DE 6 MTS. DE ALTURA, BRAZO DE 1.5 M, LUMINARIA CON TECNOLOGÍA LED'S Y FOTOCELDA, REPARACIÓN DE FISURAS EN CISTERNA SOBRE MURO DE CONCRETO ARMADO CON MATERIAL EPÓXICO.
O2D128005	HOY POR TU ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN TEPENAHUAC	-	2,750,908.00	2,774,332.00	-	- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128006	COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PROGRESO CAMPESINO	-	2,750,908.00	2,774,332.00	-	- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128007	MEJORAMIENTO DEL C.A.M.	0.34	2,750,908.00	2,774,332.00	941,120.96	SE REALIZAN EL MEJORAMIENTO DEL C.A.M. EN 1 (CCD), DONDE SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, CON TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE MARCOS RÍGIDOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUES CONFINADOS ENTRE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL PINTURA VINÍLICA; COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y LAMBRIN; CANCELERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.
O2D128008	MANTENIMIENTO DE LOS EMPEDRADOS	0.63	2,750,908.00	2,774,332.00	1,745,696.81	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS EMPEDRADOS EN 1 (CCD), DONDE SE LLEVAN A CABO TRABAJOS PARA LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A SITIO OFICIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, NIVELACIÓN CON TEPETATE Y GRAVA CEMENTADA, CONSTRUCCIÓN DE 4,000 M2 DE PAVIMENTO CON PIEDRA BRAZA, ASENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO-ARENA; CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO ACABADO TIPO ESTAMPADO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128009	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON MAYOR ÉNFASIS EN LAS QUE TENGAN MAS BACHES	0.60	2,750,908.00	2,774,332.00	1,656,626.45	SE REALIZA EL REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO EN 1 (CCD), DONDE SE EFECTUAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR, FRESADO DE 6,928 M2 EN CARPETA ASFÁLTICA, BARRIDO DE BASE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA, PREVIO RIEGO E IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICACIÓN DE SELLO DE TAPONAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE BROCALES Y CAJAS DE VÁLVULAS.
O2D128010	COMEDOR PARA LA PRIMARIA TLAHCUILO	-	2,750,908.00	2,774,332.00	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128011	CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.30	2,750,908.00	2,774,332.00	842,019.30	SE REALIZA LA RESTAURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ EN 1 (CCD), DONDE SE EFECTUAN TRABAJOS PARA LA DEMOLICIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EXISTENTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A SITIO OFICIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA ALBERGAR NÚCLEO DE BAÑOS, BODEGA Y ESCENARIO A BASE DE CIMENTACIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO CONFINADOS ENTRE DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS Y COMO ACABADO FINAL APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA; FIRMA DE CONCRETO, RECUBRIMIENTO DE LOSETA DE BARRO EN PISOS Y LAMBRINES, REALIZACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL EDIFICIO MORELOS	0.47	2,120,003.00	4,488,697.36	2,109,357.63	SE LLEVAN A CABO TRABAJOS A CONSIDERAR (SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA POR VENTANAS DE ALUMINIO TIPO MADERA ZONA PRINCIPAL EN FACHADA EDIFICIO MORELOS, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE ESCALERA DE HERRERÍA A AZOTEA, PASO DE ESCALERA POR BAÑOS, ESCALERA DE EMERGENCIA DE ESTRUCTURA DE ACERO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLO, REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE MADERA, REHABILITACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA EN ÁREA DE SINDICATO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS, REFLECTORES EN ESTACIONAMIENTO Y TINACOS PARA SUMINISTRAR EN ZONA DE BAÑOS)
O2D128013	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN FRANCISCO TECOXPÁ	0.05	1,060,000.00	1,060,000.00	51,000.05	ESTIMACIÓN DE OBRA
O2D128014	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN	0.73	1,060,000.00	1,060,000.00	778,658.32	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN DONDE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO SON; REPARACIÓN DE PLAFÓN, SUSTITUCIÓN DE LOSETA, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO, REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, MANTENIMIENTO A LUMINARIAS, REPARACIÓN DE APLANADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (EPÓXICA), SUSTITUCIÓN DE GOTERO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE EJERCITADORES, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA, COLOCACIÓN DE LOGOTIPO MILPA ALTA, COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL, COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE, Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EXTERIORES (PLAZA CÍVICA).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128015	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN JUAN TEPENAHUAC	0.60	1,060,000.00	1,060,000.00	639,056.96	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN JUAN TEPENAHUAC CON TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA EN TODO EL EDIFICIO, DEMOLICIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA, SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE BISAGRAS EN VENTANAS DE ALUMINIO, SUSTITUCIÓN DE CHAPA PARA 2 PUERTAS DE ALUMINIO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TRES TAPAS DE CONTACTOS EN ÁREA DE BIBLIOTECA (CONTACTO DE PISO) (CONTACTO SENCILLO), CAMBIO DE MINGITORIOS Y 8WC (POR EQUIPOS AHORRADORES), COLOCACIÓN DE ESPEJOS PARA SANITARIOS, CAMBIO DE CHAPAS PARA PUERTA DE MADERA DE BAÑO, SUSTITUCIÓN DE PLAFÓN EN BAÑOS PLANTA ALTA, TALLER DE COSTURA, BAÑO DE ÁREA SECRETARIAL Y PASILLO PLANTA BAJA, APLANADO DE MURO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AULA DE INEA.
O2D128016	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN LORENZO TLACOYUCAN	0.87	1,060,000.00	1,060,000.00	917,445.18	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN LORENZO TLACOYUCAN DONDE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON;REPARACIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REPARACIÓN DE PLAFÓN DE YESO, MANTENIMIENTO A DOS BAÑOS CON SUSTITUCIÓN DE MUEBLES, AMPLIACIÓN DE AULA DE INEA, DEMOLICIÓN DE 2 MUROS, SUSTITUCIÓN DE LOSETA, CAMBIO DE CANCELERÍA (8 VENTANAS DE HERRERÍA, 3 PUERTAS, 3 MARCOS DE PUERTA Y 1 PUERTA DE SERVICIO DE HERRERÍA), CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (VELARÍA), APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO INTERIOR Y EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE LOGOTIPO MILPA ALTA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128017	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN PABLO OZTOTEPEC	0.69	1,060,000.00	1,060,000.00	726,557.30	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN PABLO OZTOTEPEC CON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALONES, COLOCACIÓN DE BARANDAL EN JARDINERA DE ACCESO PRINCIPAL, CAMBIO DE OVALINES EN BAÑOS, COLOCACIÓN DE ESPEJOS EN LOS SANITARIOS (MUJERES Y HOMBRES), CAMBIO DE MINGITORIOS POR MINGITORIOS SECOS, SUSTITUCIÓN DE PLAFONES EN PASILLO, COLOCACIÓN DE CHAFLÁN EN PLAZOLETA (A UN COSTADO DE LA OFICINA DEL COORDINADOR), SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE POLICARBONATO EN DOMO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL GIMNASIO, CAMBIO DE 3 PUERTAS DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN MÓDULO DE VIGILANCIA, ABRIR PUERTA A OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, CONSTRUCCIÓN DE FIRME PARA LA ZONA DE AMBULANCIA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LA COORDINACIÓN, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES, COLOCACIÓN DE LOGOTIPO MILPA ALTA.
O2D128018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 8 CAMPAMENTOS	0.07	20,486,815.00	11,084,458.48	803,106.20	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 8 CAMPAMENTOS, CONSISTENTES EN REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED'S, REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS, COLOCACIÓN DE PISOS, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128019	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL ALMACEN GENERAL	0.90	2,120,000.00	2,120,000.00	1,914,425.20	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL ALMACEN GENERAL CON TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE ALMACÉN, REMODELACIÓN DE OFICINAS EN LA PLANTA ALTA, SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE TAPANCOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
O2D128020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 3 MERCADOS	#!DIV/0!	4,966,263.00	-	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128021	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA.	0.66	40,987,310.00	50,000,000.00	33,020,351.87	SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, DONDE SE REALIZARÁ EL REENCARPETADO EN DIFERENTES CALLES UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EFECTUANDO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO, BARRIDO DE BASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO AL 90%.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128022	CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCESOS A LA DEMARCACIÓN MILPA ALTA	0.56	5,300,000.00	4,007,393.04	2,234,626.62	CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCESOS A LA DEMARCACIÓN MILPA ALTA, DONDE SE LLEVARN A CABO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA RECIBIR MURAL, JARDINERÍA ORNAMENTAL, RECUBRIMIENTO DE CANTERA, ORNAMENTACIONES DE CANTERA, PLACA DE CANTERA, LOGOTIPO DELEGACIONAL, ILUMINACIÓN INDIRECTA, ELABORACIÓN DE MURAL EMBLEMÁTICO DE LA ZONA, TRITURADO DE MÁRMOL PARA ZONA DE JARDINERÍAS Y COLOCACIÓN DE PLACA INSTITUCIONAL.
O2D128023	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL DEPORTIVO SAN ANTONIO TECOMITL	#iDIV/0!	7,950,000.00	-	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128024	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.02	2,650,000.00	5,780,323.00	92,095.79	ESTIMACIÓN DE OBRA
O2D128025	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN DE VILLA MILPA ALTA	0.90	3,710,000.00	3,710,000.00	3,325,687.03	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN DE VILLA MILPA ALTA DONDE SE REALIZAN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COLINDANCIA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ANDADOR PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRÁULICO.
O2D128026	REENCARPETADO EN DIFERENTES CALLES UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	-	44,260,453.00	2,575,494.14	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128027	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.90	8,500,000.00	8,500,000.00	7,640,898.32	TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON MÁQUINA PERFILADORA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RENIVELACIÓN DE BROCALES EN VIALIDADES SECUNDARIAS, BARRIDO DE BASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPREGNACIÓN O RIEGO DE LIGA Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO.
O2D128028	OBRA PARA SALA DE NEONATOLOGÍA Y QUIROFANO	-	10,000,000.00	1,800,000.00	-	- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128031	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN VILLA MILPA ALTA.	0.69	-	18,659,818.23	12,965,372.38	SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN VILLA MILPA ALTA, DONDE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ACERO ROLDADO, INSTALACIÓN DE CANCELERÍA AL PERÍMETRO DE TECHUMBRE, CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, MÓDULO DE BAÑOS, CANCHA DE SQUASH, CAFETERÍA EN ACCESO PRINCIPAL Y JARDINERÍA EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128033	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL "MERCADO ANTOJITOS" EN VILLA MILPA ALTA	0.58	-	4,966,263.00	2,870,284.64	SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL "MERCADO ANTOJITOS" EN VILLA MILPA ALTA, EN EL CUAL SE EFECTUAN TRABAJOS DE CONCLUSIÓN DE MUROS A BASE DE BASTIDORES DE FACHADA, ACABADOS EN FACHADAS, UNIDAD VERIFICADORA EN INSTALACIONES, CAMPANAS Y EXTRACCIÓN, INSTALACIONES SANITARIAS, LOUVER DE TECHUMBRE Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO EN TECHUMBRE.
O2D128034	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN JERÓNIMO MIACATLÁN.	0.83	-	1,118,442.80	928,298.43	SE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, MURO DE MAMPOSTERÍA DE 336.79 M³, ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE DIÁMETRO MÍNIMO DE UNA PULGADA, SEPARADAS A 1/3 Y 2/3 DEL ANCHO DE LA BASE DEL MURO; ÉSTAS SE COLOCARÁN A UNA DISTANCIA DE 2.00 M LONGITUDINALMENTE.
O2D128035	CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE SALA DE EXPULSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA.	-	-	536,000.00	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128036	CONCLUSIÓN DEL CEI TO PIPILTOTÓN EN SANTA ANA TLACOTENCO.	0.77	-	5,000,000.00	3,858,675.88	SE EFECTUA LA CONCLUSIÓN DEL CEI TO PIPILTOTÓN EN SANTA ANA TLACOTENCO, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS ÁREA DE COCINA, ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR COMO LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO, ACABADOS, CANALIZACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, FACHADAS Y TRABAJOS DEL EDIFICIO "B" (ACABADOS).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128037	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA TLÁLOC.	-	-	5,275,575.48	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128038	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN ANTONIO TECOMITL.	0.09	-	12,000,000.00	1,114,052.77	SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN ANTONIO TECOMITL, DONDE SE EJECUTAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS PERIMETRALES A BASE DE CONCRETO Y CANTERA, JARDINERAS A BASE DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN PISOS, CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SECA DE 24 DISPAROS, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE POR TEJA DE BARRO, RESTAURACIÓN DEL KIOSCO, CAMBIO DE PISOS EN EXPLANADA, INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS.
O2D128039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	0.68	-	18,100,000.00	12,338,316.89	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 397 LUMINARIAS EN CALLES UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, POR LO QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN A MANO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE ALUMBRADO TIPO COLONIAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS PARA SUJETAR POSTE DE ALUMBRADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40 MTS. Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN URBANA CON SISTEMA SOLAR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 SUPER POSTES.	0.60	-	11,899,999.00	7,134,457.51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 SUPER POSTES, POR LO QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN A MANO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA SUPER POSTE DE ALUMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADOS PARA SUJETAR POSTE DE LUMINARIAS.
O2D128041	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ACUÁTICO EN EL GIMNASIO DE SAN ANTONIO TECOMITL.	0.18	-	15,000,000.00	2,625,565.77	SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ACUÁTICO EN EL GIMNASIO DE SAN ANTONIO TECOMITL, DONDE SE EFECTUAN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, CONSTRUCCIÓN DE RAPEL, SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES ACUÁTICOS Y SECOS, AMORTIGUANTE, ANDADORES, ASFALTO PARA CICLOPISTA, PALAPAS Y AZADORES, ZONA INFANTIL, ARENA SÍLICA, CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS, JARDINERAS, ALUMBRADO EN EXTERIORES Y ZONA SKAPE PARK.
O2D128043	PROYECTO DE SERVICIO PARA LA INSPECCIÓN, REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DELEGACIONAL EN MILPA ALTA.	-	-	631,305.64	-	- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128045	CONSTRUCCIÓN DE REDES SUBTERRANEAS E INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA ACOMETIDA EN EL FARO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN.	-	-	379,320.00	-	- PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD12 Milpa Alta

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D128046	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE ANTOJITOS EN VILLA MILPA ALTA, DELEGACIÓN MILPA ALTA.	-	-	793,762.00	-	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
TOTAL URG			312,343,951.00	252,844,366.44	111,435,034.88	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138001	ADQUISICIÓN PARA MEJORAR EL CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA YECAHUIZOTL EN LA COLONIA SANTA CATARINA YECAHUIZOTL (PUEBLO)	0.0%	709,332.00	709,332.00	-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO: META 1 CON 1 COMITÉ CIUDADANO (CCD); META 2: 10: (COM); 10 COMPUTADORAS; META 3: 5: (EAV); 2 PROYECTORES; 3 AUDIOS; META 4: 30: (MOB); 10 LOKERS; 10 ESCRITORIOS; 10 LIBREROS GRANDES.
A2D138002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	0.0%	3,951,163.00	4,100,793.72	1,369,319.45	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO: 1003 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CON TECNOLOGÍA X86, 5 IMPRESORAS LASER (COLOR) Y 150 ESCÁNER; 12 GPS, DIMENSIONES DE UNIDAD ANCHO 7.48X14.42X3.64CM., PESO 289G., CON BATERÍA DE IONES DE LITIO INCLUIDA, CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA IPX7, BATERÍA DE LITIO RECARGABLE; 5 COMPUTADORAS ELITE SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 10 PRO 64* WINDOWS 7 PROFESIONAL: PROCESADOR INTEL CORE; 2 IMPRESORA MS610DN., DISEÑO COMPACTO IMPRESIÓN INTERNA A DOS CARAS, PROCESADOR DUAL CORE DE 800MHZ., 256MB., DE MEMORIA ESTÁNDAR Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 50 PPM REALIZA TAREAS DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA;; 1 LAPTOP CON PROCESADOR CON TECNOLOGÍA UN MÍNIMO DE 2.8GHZ EN EL RELOJ DEL PROCESADOR; 1 MULTIFUNCIONAL IMPRESORA DE VOLUMEN ALTO DE IMPRESIÓN, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO VELOCIDAD DE ESCANEADO COMPATIBILIDAD CON AMBIENTE WINDOWS, GUÍA DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN Y MANUALES.
A2D138003	ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE Y WINDOWS 10 DGA	0.0%	399,980.00	399,980.00	299,979.00	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS: META 1:500: (EIN); 300 LICENCIAS OFFICE Y 200 LICENCIAS DE WINDOWS 10

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138004	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO: SILLAS, BANCAS, ESTANTES Y ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, PERCHEROS, ALACENAS, VENTILADORES.	0.0%	730,771.00	730,771.00	640,280.56	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA; META 1: 422 (MOB); 6 SILLAS TIPO PIEL RED TOP EJECUTIVAS ; 15 SILLAS TIPO PIEL RED TOP SECRETARIALES; 2 BANCAS SOLUTION 3 PLAZAS COLOR NEGRO: 4791; 15 ESTANTES DE ACERO INDUSTRIAL 75"; 6 ESCRITORIOS PREVALÍA CAOBA: MELANINA TERMO FUSIONADA DE 19 MM.; 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS CON CAJONERA NOGAL ; 25 SILLAS EJECUTIVAS CON BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS TAPIZADA EN TELA; 23 ESCRITORIOS METÁLICOS CON CUBIERTA DE MELANINA COLOR MAPLE; 30 SILLAS REGULARES DE VISITA TRADICIONAL CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADOS; 10 LIBREROS DE MADERA DE 1.81CM. X29CM.X78CM.; 15 BANCOS GIRATORIOS CON RESPALDO, TAPIZADO COLOR NEGRO Y PISTÓN AUTOMÁTICO; 46 MESAS TIPO TABLÓN DESMONTABLE POLIVINILO DE BAJA DENSIDAD; 100 SILLAS PLEGABLES, EN VINIL NEGRO, CALIBRE 20, TUBO REDONDO, DE 7-8 DE DIÁMETRO; 11 ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS; 80 SILLAS PLASTIFICADAS PLEGABLES; 8 PERCHEROS DE PIE METÁLICOS; 9 ALACENAS DE CUATRO PUERTAS; 10 BANCAS PARA SALA DE ESPERA CON TRES COMPARTIMENTOS.; 8 SILLAS GIRATORIAS CON PISTÓN, NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA; META 2: (EAD); 27 VENTILADORES DE 1.30 METROS DE ALTURA, 55 WATT, 20 VOLTS Y 3 ASPAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138005	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.0%	303,465.00	328,465.00	296,600.40	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN: META 1: 33: (EAD); 3 DIABLO DE CARGA GRANDE; 3 BASCULAS CON CUCHARÓN; 1 LICUADORA CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 25,000 RPM., MOTOR DE 1500 WATTS DE POTENCIA, VASO DE POLICARBONATO DE 2 LITROS; 1 REFRIGERADOR DE 14 PIES CON DIMENSIONES DE 171.5X60X67.20; 9 ABRELATAS ELÉCTRICOS QUE INCLUYAN POP-TOPS SISTEMA DE CORTE LATERAL QUE DEJE UN BORDE LISO APERTURA FÁCIL AL TACTO, DE ACERO INOXIDABLE; 5 LÁMPARAS DE EMERGENCIA CON FOCOS DIRECCIONALES, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, DURACIÓN DE TRES HORAS APROXIMADAMENTE; 9 CONGELADORES HORIZONTALES DE 15 PIES; 2 ANAQUELES PORTABLES CON LLAVE DE SEGURIDAD.
A2D138006	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0.0%	85,000.00	60,312.00	14,964.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: META 1: 6: (EAV); 1 TELEVISOR DE PLASMA DE 45 PULGADAS CON ENTRADA CONEXIÓN A INTERNET. 1 REPRODUCTOR DE DVD; 1 CAÑÓN/PROYECTOR; 1 KIT DE PERIFONEO; 2 SONIDOS CHICOS; META 2: (EAV); 1 CONTROLADOR DE TURNOS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138007	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.0%	134,375.00	78,375.00	30,337.48	ADQUISICIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: META 1; 13 (EQU); 8 ALBERCAS DE PELOTAS DE HULE ESPUMA, ADECUADA PARA EL JUEGO EN CONJUNTO PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA, FLEXIBLE, QUE INCLUYAN 100 PELOTAS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: DIÁMETRO DE 125CM.X20CM., DE ALTO; 5 CARPAS DE 6M X 3 METROS, CON PAREDES LATERALES, VENTANAS TRANSPARENTES, TOLDO PLEGABLE, TECHO, INCLUYE LONA 100% POLIPROPILENO COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, DE TUBOS FÁCIL DE ARMAR CON TORNILLOS O ESTACAS;
A2D138008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.0%	203,000.00	202,889.22	202,778.44	ADQUISICIÓN DE: EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: META 1: 261: (EML); 20 RESUCITADORES MANUALES REUSABLE C/MASCARILLA AMBU O SIMILAR PEDIÁTRICO; 20 RESUCITADORES MANUALES REUSABLE C/MASCARILLA AMBU O SIMILAR ADULTO; 20 BAUMANOMETROS ANEROIDE HERGOM O SIMILAR; 20 TANQUES DE OXIGENO PORTÁTILES 680 LTS., CON MANÓMETRO; 40 GLUCÓMETROS ONETOUCH O SIMILAR; 20 LÁMPARAS DE DIAGNOSTICO PUPILERA; 20 OXIMETRO DE PULSO HERGOM O SIMILAR; 20 MASCARILLAS POCKET MASK DE RCP AMBU O SIMILAR; 5 REGULADORES DE OXIGENO (MANÓMETRO); 2 BOTIQUÍN EQUIPADO Y ELABORADO EN ACERO LIGERO, CON SEÑALIZACIÓN QUE INCLUYA KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y MANUAL; 20 ESTETOSCOPIOS; 20 TERMÓMETROS DIGITALES; 10 CAMILLAS RÍGIDAS; 4 DESFIBRILADORES; 20 TERMÓMETROS DIGITALES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138009	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.0%	240,000.00	429,760.12	199,520.24	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: META 1: 204 (EML); 20 JUEGOS DE CÁNULAS DE GUEDEL C/ TODOS LOS CALIBRES; 20 JUEGOS DE CÁNULAS DE BERMAN C/TODOS LOS CALIBRES; 20 JUEGOS DE CÁNULAS NASALES C/TODOS LOS CALIBRES; 3 ASPIRADORES DE SECRECIÓN PORTÁTILES DE TRAUMA Y ORTOPEDIA; 3 NEBULIZADORES P/ADULTOS DE TRAUMA; 3 NEBULIZADORES PEDIÁTRICOS DE TRAUMA; 5 ESTETOSCOPIOS CARDIOLOGÍA TIPO III PROFESIONALES; 10 MANGOS DE BISTURÍ NO.23; 20 PINZAS KELLY RECTAS NO. 13; 20 PINZAS KELLY CURVAS NO. 13; 20 TIJERAS MAYO RECTA NO. 13; 20 TIJERAS MAYO CURVA NO. 13; 10 PORTA AGUJAS NO. 13; 10 PINZAS DE DISECCIÓN CON DIENTES NO.13; 10 PINZAS DE DISECCIÓN SIN DIENTES NO. 13; 10 PINZAS ALLIS NO. 13.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138010	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS: META 1: 2:(VEA); 2 PICK UP NP 300 FRONTIER XE T/M AC PAQ. SEG., 6 VELOCIDADES 18, MOTOR A GASOLINA QR25 DE 2.5 L; CON POTENCIA DE 166 HP @6,000 RPM Y TORQUE DE 178 LB-PIE @4,000RPM, TRANSMISIÓN MANUAL, BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO; META 2: 1 (AMB); 1 AMBULANCIA DE TERAPIA INTENSIVA TIPO II, FABRICADA BAJO LA NORMA 237, ASÍ COMO LA NORMA INTERNACIONAL KKK 1822D DE LA FEDERAL ESPECIFICACIÓN, SOBRE UNA CAMIONETA TIPO VAN FORD TRANSIT MODELO 2018 AUTOMÁTICA A GASOLINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRINCIPALES: •MOTOR GASOLINA 3.7L TIVCT V6 •POTENCIA: 275 HP@6,000 RPM / TORQUE: 260 LB-FT •TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES •TRACCIÓN TRASERA •FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON ABS •CAPACIDAD DE CARGA 1,900 KG
A2D138011	ADQUISICIONES DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA DESTINADAS A SERVICIOS PÚBLICOS	0.0%	379,000.00	10,379,000.00	-	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS: META 1: (VEA); 1 CAMIONETA PICK-UP ESTACAS-REDILAS TIPO NP300, CON AIRE, MODELO 2018, MOTOR A GASOLINA DE 4 CILINDROS DE 2.5 L. 6 VELOCIDADES, CAJA ESTACAS TIPO GANADERA, CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA INCLUYENDO PASAJEROS DE 1220 KG.; META 2: (MTC); 1 MOTOCICLETA CON MOTOR BLUE CORE MONO CILÍNDRICO 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, CILINDRADA 149CC., ALIMENTACIÓN FUEL INYECCIÓN, POTENCIA 13 HP., A 8000 RPM., CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 12 LTS., PESO TOTAL CON LÍQUIDOS 137 KG.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138012	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: FUMIGADORA	0.0%	8,500.00	8,500.00	-	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: META 1: (EQI); 1 FUMIGADORA DE 4 TIEMPOS TANQUE DE 25 LITROS DE 390MM DE LONGITUD 415MM DE ANCHO 695MM DE ALTURA Y 12 KG DE MASA EN SECO CON DEPOSITO DE COMPUESTOS QUÍMICOS, MANGUERA CORTA DE PULVERIZADOR, PALANCA DE ACELERADOR, INTERRUPTOR DEL ACELERADOR Y CALIBRADOR DE PRECISIÓN.
A2D138013	ADQUISICIÓN DE TALADROS, HORNOS PARA PAN, BOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO	0.0%	265,256.00	265,256.00	121,800.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: META 1: 2 (HER); 2 TALADROS ELÉCTRICOS MEDIANOS;; META 2: 3: (BOM); 1 SISTEMA DE BOMBEO DE 12" DE SUCCIÓN NO SUMERGIBLE, CON PLATAFORMA, 170HP, PESO EN SECO DE 295KGS., REVOLUCIONES POR MINUTO DE 1100, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, COMBUSTIBLE A DIESEL1 BOMBA DE 3" DE SUCCIÓN SUMERGIBLE DE 5HP, DE 220VOLTS, DESCARGA 3"; 1 BOMBA DE 3" DE SUCCIÓN, MOTOBOMBA DE ALUMINIO DE 3" DE SUCCIÓN Y 3" DE DESCARGA, MOTOR A DIESEL DE 10HP AUTOCEBANTE CON 15M., DE MANGUERA DE 3" DE DESCARGA, EN LONA Y PICHANCHA; META 3: 2: (EQI);. 2 HORNOS PARA PAN TIPO GAVETA DE 6 CHAROLAS, ACABADO LAMINADO CON TERMÓMETRO, VÁLVULA DE CONTROL DE CALOR, AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO, MEDIDAS DE 1.80X1.00X1.50M.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138014	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: MARTILLOS DEMOLEDORES, CORTADORAS, TALADROS, ROTO MARTILLO Y ESMERILADORAS	0.0%	240,000.00	240,000.00	67,500.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: META 1: 12: (HER); 2 MARTILLO DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTO ELÉCTRICO, DE 1800 WATTS, ENERGÍA DE IMPACTO DE 68 JULES, GOLPE POR MINUTO 900 GPM, 30 KG DE PESO; 2 CORTADORAS CCT8 PARA CORTE DE ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO, DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO 14 PULG, PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO 127MM., TANQUE DE AGUA DE 25 LITROS, MOTOR A GASOLINA; 2 CORTADORAS DE METALES DE 14" MODELO D28270-B3, AMPERES- 120 V 15.0WATTS.-2,000 W, CABALLOS DE POTENCIA 27 HP, VELOCIDAD SIN CARGA CON MANGO ERGONÓMICO TIPO "D", GUÍA DE 45° QUE PERMITA CORTES ANGULARES PRECISOS Y BASE DE ACERO DEBERÁ TRAER DISCO DE 14" Y LLAVE; 3 TALADROS PROFESIONALES GSB 21-2 RE, POTENCIA ABSORBIDA 1.100W., PESO 2.9 KG., VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN 0-580/1,900 R.P.M., ROSCA DE CONEXIÓN DEL HUSILLO DE TALADRAR 2"-20 UNF; CAPACIDAD DE SUJECIÓN DEL PORTA BROCAS, MIN/MÁX. 1.5-13 MM; NÚMERO DE IMPACTOS CON VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 0-15.300/51.000 IMP; 1 ROTO MARTILLO DEMOLEDOR; DE 14J SDS MÁX., CON ACCESORIOS; 2 ESMERILADORAS ANGULARES 9"; 2,200W GWS 22-230 PROFESIONAL; POTENCIA ABSORBIDA 2,200 W; VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 6,500 RPM; ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA 14M.; DIÁMETRO DEL DISCO 230 MM Y PESO SIN CABLE 5KG.
A2D138015	ADQUISICIÓN DE 12 VENTILADORES	0.0%	4,802.00	4,756.00	4,756.00	META 1: (EAD); 12 VENTILADORES DE TECHO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO CON 12 MOVIMIENTOS, LA CABEZA SE INCLINA Y GIRA 360°, ASPAS, TRES VELOCIDADES Y 120 VOLTIOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138016	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.0%	450,000.00	446,698.51	446,698.51	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN: META 1: 26: (ECO); 10 RADIOS PORTÁTILES, PANTALLA LCD. 10 CANALES, ALERTA METEOROLÓGICA, MEMORIA DE CANALES TONO DE TECLAS SELECCIONABLE; 5 GPS PORTÁTIL MAPA BASE MUNDIAL, PANTALLA DE 2.2" DE 65,000 COLORES, QUE PUEDE LEERSE CON LA LUZ DEL SOL, SATÉLITES GPS PARA ADQUIRIR LA POSICIÓN DE FORMA MÁS RÁPIDA, BATERÍA DE 25 HORAS; 10 RADIOS CB. PANTALLA LCD. 10 CANALES, AVISO DE EMERGENCIA, ALERTA METEOROLÓGICA, DIAGNÓSTICO DE RADIO, MEMORIA DE CANALES.; 1 DRON MAVIC PRO FLY MORE COMBO, MANDO DE CONTROL A DISTANCIA, MOCHILA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA BATERÍAS, ALCANZA VELOCIDADES DE HASTA 65KM/H. SU CONTROL DE RADIO PERMITE CONTROLARLO HASTA 7 KM CON TRANSMISIÓN DE 1080P / 720P., CON 5 SENSORES VISUALES, GPS, 2 SENSORES TELEMÉTRICOS Y SENSORES REDUNDANTES PARA VOLAR EVITANDO OBSTÁCULOS Y DE FORMA ESTACIONARIA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138017	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y BOMBAS.	0.0%	842,397.00	844,597.00	263,476.20	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS: META 1: 84: (HER); 27 DESMALEZADORAS DE GRAN POTENCIA, EQUIPADA IDEAL PARA TRABAJOS INTENSIVOS; 1 MOTO SIERRA A GASOLINA CON BARRA O ESPADA DE 18"; 10 MOTO SIERRA MS192T CILINDRADA CM³ 30,1, TIPO CADENA; 15 MOTO SIERRA MS260 CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE ADHESIVO CM3 290; 10 MOTO SIERRA TELESCÓPICA HT101; 7 MOTO SIERRA MS 780 CILINDRADA CM³ 121,6; 1 CARRETILLA METÁLICA CON CAPACIDAD DE 6 PIES CÚBICOS CON LLANTAS REFORZADAS PARA USO RUDO; 4 MOTO SIERRAS CADENA Y BARRA, POTENCIA 2.7 HP; 1 GENERADOR ELÉCTRICO; 1 SOLDADORA HONDA 7800; 3 GATOS HIDRÁULICOS DE 20TON.; 2 MOTO GUADAÑAS CON MOTOR, CON ARNÉS; 2 MOTO SIERRAS TELESCÓPICAS A GASOLINA PARA PODA, VÁSTAGO TELESCÓPICO; META 2: (ESC); 5 ESCALERAS DE ALUMINIO RESISTENCIA ESTRUCTURAL DOBLE MECANISMO DE SEGURIDAD; META 3: (BOM); 6 MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS A GASOLINA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138018	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES, TABLONES, ROTA FOLIOS, BAFLE, SISTEMA DE MEGAFONÍA, CÁMARA FOTOGRÁFICA, PROYECTORES, DESMALEZA DORAS.	0.0%	-	256,039.00	109,098.00	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO Y MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: META 1: 57: (MOB); ADQUISICIÓN DE: 50 SILLAS PLEGABLES DE PLÁSTICO: REFORZADA COLOR VERDE DE PLÁSTICO; 5 TABLONES ELABORADOS CON UN PROCESO QUÍMICO-FÍSICO Y TÉRMICO APLICADO A LA FIBRA DE MADERA; 2 ROTA FOLIOS ALTURA MÁXIMA 176CM, PLEGABLE PARA UN FÁCIL TRANSPORTE Y/O ALMACENAMIENTO; META 2: 6: (EQU); 1 BAFLE AMPLIFICADO DE 6500 WATTS DE POTENCIA, REPRODUCTOR DE MÚSICA EN FORMATO MP3 DIRECTAMENTE DESDE UNA MEMORIA USB O MICRO CD; 2 SISTEMAS DE MEGAFONÍA PORTÁTIL PARA PERIFONEO; 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA INCLUYE UN SENSOR GRAN ANGULAR DE 24 MM., DISPARO CONTINUO A ALTA VELOCIDAD; 2 PROYECTORES PORTÁTILES PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN DE LA PROYECCIÓN EN DIAGONAL 40 PULGADAS A UNA DISTANCIA DE PROYECCIÓN DE 1.15 M.; META 3: 6: (HER); 3 DESMALEZA DORAS FS 450: CILINDRADA 44.3 CM3 POTENCIA 1.9/2.6 KW/HP.; 3 CORTA SETOS CON TRANSMISIÓN MÁS LIGERA, POTENCIA KW/CV 0.9/1,2, PESO 1KG.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138019	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y CONTENEDORES DE BASURA	0.0%	-	100,000.00	24,970.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y EQUIPO ADMINISTRATIVO: META 1: 3: (BOM); 1 MOTOBOMBA PARA LÍQUIDOS DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4 PULGADAS, CON UN EXCELENTE DESEMPEÑO Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO; 2 BOMBAS PARA LODO DE 1HP: BOMBAS SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA Y LODO DE 1 HP.; META 2: 2: (EAD); 1 CONTENEDOR DE BASURA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTENEDOR CON TAPA Y RUEDAS, PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV., CON CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 120 LTS., COLOR GRIS PERLA, CON ROTULO DE BASURA INORGÁNICA; 1 CONTENEDOR DE BASURA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTENEDOR CON TAPA Y RUEDAS, PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV., CON CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 120 LTS., COLOR VERDE BANDERA, CON ROTULO DE BASURA ORGÁNICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138020	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: SILLAS, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, ANAQUELES, PIZARRONES, LOCKERS, GABINETES, M ESAS DE TV .	0.0%	-	300,000.00	298,908.80	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; META 1: 76: (MOB); 32 SILLAS FIJAS DE VISITA BASE METÁLICA CON DESCANSA BRAZOS, TAPIZADA EN TELA; 2 SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, ALTURA 106 CM., FORRADA EN TELA COLOR NEGRO; 4 SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES TAPIZADAS EN TELA, ALTURA 100CM.; 1 SILLA BANCA DE DOS PLAZAS BASE METÁLICA, ALTURA 80 CM., EN COLOR NEGRO; 9 ESCRITORIOS SECRETARIALES EN MELANINA CON CAJONES ALTURA 75CM., EN COLOR NOGAL; 2 ESCRITORIOS EN MELANINA ALTURA 75CM., EN COLOR NEGRO CAOBA; 1 ARCHIVERO PEDESTAL CUBIERTA DE MELANINA CON 3 CAJONES, ALTURA 73 CM., EN COLOR NOGAL; 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METÁLICO TAMAÑO OFICIO, ALTURA 132 CM., EN COLOR ARENA; 4 ANAQUELES DE ACERO ALTURA 210 CM., EN COLOR GRIS; 4 PIZARRONES BLANCOS CON MARCO DE ALUMINIO ALTURA 63 CM.; 1 PIZARRÓN DE CORCHO ALTURA 63 CM.; 2 LOCKERS DE 4 PUERTAS ALTURA 182 CM., EN COLOR ARENA; 3 GABINETES UNIVERSAL METÁLICO CON LLAVE ALTURA 180CM., EN COLOR ARENA, 4 ESCRITORIOS METÁLICOS ALTURA 75CM., EN COLOR ARENA; 2 SILLAS DE VISITA ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA ALTURA 90CM., EN COLOR NEGRO; 1 SILLA DIRECTIVA RESPALDO ALTURA 57CM., EN COLOR NEGRO; 2 MESAS DE TV EN MELANINA ALTURA 70CM., EN COLOR NEGRO CAOBA; 1 ARCHIVERO PEDESTAL METÁLICO ALTURA 69CM., EN COLOR GRIS.
A2D138021	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA	0.0%	-	988.16	988.16	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA PERIFERICA ELÉCTRICA MARCA IUSA DE 3/4

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D138023	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	0.0%	-	19,334,013.92	19,276,165.95	META 1: 243OB); (50) BANCAS METÁLICAS CON RESPALDO, (30) BANCOS DE METAL SIN RESPALDO CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, (20) CONTENEDORES TRIPLES DE BASURA METÁLICOS CON FIJACIÓN AL PISO Y TORNILLERÍA ANTI VANDÁLICA (50) BOTES METÁLICOS ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CAPACIDAD PARA 100 LITROS Y PESO DE 36KG, (20) ESTACIONES DE CARGA CON 2 ASIENTOS METÁLICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO ALIMENTADO POR CELDAS SOLARES, (5) BICIPUERTOS METÁLICOS CON CAPACIDAD PARA APARCAR 7 BICICLETAS, (52) MESAS DE PICNIC METÁLICAS CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS, (6) SEÑALÉTICAS METÁLICAS CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, (10) BOTES METÁLICOS COLECTORES DE HECES CANINAS, META 2: 59 (EQU); (11) JUEGOS DE METAL, (10) COLUMPIOS DE METAL, (10) SUBE Y BAJA, (1) JUEGO METÁLICO CON RESBALADILLAS Y PASAMANOS, (27) COMPONENTES CANINOS METÁLICOS INTEGRADO POR 3(TOBOGANES), 3 (SLALOM), 3 (VALLA METÁLICA), 3 (SALTO), 3 (CARRUSEL), 3 (TÚNEL), 3 (RAMPA), 3 (BALANCÍN), 3 (PASARELA).
02D138000		0.0%	11,824,885.00	2,601,475.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138001	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, EN LA COLONIA 3 DE MAYO.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION
O2D138002	GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA ERNANI, MURCIÉLAGO Y ARABELLA EN LA COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRESTANTE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138003	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL EN 3000 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, CONFORMACION DEL TERRENO, TENDIDO DE GRANZON ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138004	ILUMINANDO LA DEL MAR NORTE, EN LA COLONIA DEL MAR NORTE.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	SE LLEVARÁ A CABO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION DE LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138005	COLONIA DIGNA, EN LA COLONIA DEL MAR SUR	0.0%	709,332.00	715,372.34	-	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A 1,600 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138006	CONTINUACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CUITLÁHUAC.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION DE LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138007	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO,EN LA COLONIA EL MIRADOR-SANTA CATARINA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA A CABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 11 LUMINARIAS LED Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACION ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION POSTE METALICO, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138008	SEBRANDO VIDAS E ILUMINANDO ESPACIOS EN LA COLONIA EL ROSARIO	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,331.99	SE LLEVARA ACABO EL SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE 11 LUMINARIAS Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN ASI MISMO LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACIÓN, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138009	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, EN LA COLONIA EL TRIÁNGULO.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,331.99	SE LLEVARA ACABO EL SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE 11 LUMINARIAS Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN ASI MISMO LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138010	YA TENEMOS CARRETERA, COLONIA EMILIANO ZAPATA 1A	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	REHABILITACIÓN DE 1600 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138011	GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 2A.	0.0%	709,332.00	715,372.34	-	SE HARAN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRESTANTE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138012	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO ESPACIO, COLONIA FRANCISCO VILLA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138013	ILUMINEMOS LA TURBA, COLONIA GRANJAS CABRERA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138014	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA JAIME TORRES BODET.	0.0%	709,332.00	715,372.34	614,754.34	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138015	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138016	ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA LA CONCHITA I.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD13 Tiáhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138017	ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA LA CONCHITA II.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN DONDE SE LLEVARA ACABO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138018	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LA DRAGA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138019	PINTEMOS NUESTRO MERCADO "LA ESTACIÓN", COLONIA LA ESTACIÓN.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PIUNTURA DEL MERCADO DE UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138020	SEBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LA HABANA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	614,754.34	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138021	SEBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LA JOYITA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138022	REMODELACION DE ESPACIO DE LAS CANCHAS, COLONIA LA MESA	0.0%	709,332.00	715,372.34	-	REMODELACIÓN DE ESPACIO DE LAS CANCHAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANE DE MURÓS, APLICACIÓN DE PINTURA ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138023	CAMINANDO SEGURO EN MI COLONIA, COLONIA LA NOPALERA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	565,321.04	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE INCLUYES TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRESTATE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138024	ILUMINANDO MI ESPACIO Y SEMBRANDO VIDA, COLONIA LA TURBA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,331.99	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138025	CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS.	0.0%	709,332.00	715,372.34	184,470.15	CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE 800 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRESTATANTE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
02D138026	SEMBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LÓPEZ PORTILLO.	0.0%	709,332.00	715,372.34	614,754.34	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138027	MEJORANDO LAS CALLES DE LOS OLIVOS, COLONIA LOS OLIVOS.	0.0%	709,332.00	715,372.34	-	MEJORAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRESTANTE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138028	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA MIGUEL HIDALGO.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138029	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA MIGUEL HIDALGO OTE.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138030	DEPORTIVO TLALTENCO, SOLICITO LA COMPRA DE EQUIPO DE EJERCITADORES, EQUIPO DE JUEGOS INFANTILES Y LUMINARIAS, COLONIA OJO DE AGUA	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.56	SE REPARARÁ EL DEPORTIVO TLALTENCO CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS EJERCITADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES, DADO DE CIMENTACION PARA LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138031	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA PARAÍSO SANTA CATARINA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,331.99	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138032	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA PEÑA ALTA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138033	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA QUIAHUATLA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138034	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO).	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138035	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO).	0.0%	709,332.00	715,372.34	614,754.34	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138036	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SAN JOSÉ.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138037	SEBRANDO VIDAS E ILUMINANDO TU ESPACIO, SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO).	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138038	ALUMBRADO PARA LA CALLE ALÁMO, COLONIA SAN MIGUEL (AMPL).	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION DE LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138039	SAN RAFAEL LIBRE DE INUNDACIONES, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA	0.0%	1,059,672.00	721,412.96	-	TRABAJOS EN 200 ML DE DRENAJE EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA.
O2D138040	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN NICOLÁS TETELCO (PBLO).	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138041	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO).	0.0%	709,332.00	715,372.34	614,754.34	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138042	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SANTA CATARINA (AMPL).	0.0%	709,332.00	715,372.34	614,754.34	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138043	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SANTA CECILIA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138044	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO).	0.0%	709,332.00	715,372.34	614,754.34	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138045	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SELENE (AMPL).	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138046	BACHEO EN LA COLONIA SELENE 1, COLONIA SELENE 1A SECC.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	BACHEO EN 1600 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138047	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SELENE 2DA SECC.	0.0%	709,332.00	715,372.34	236,443.85	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138048	RENIVELACIÓN CON GRANZÓN PARA LA CALLE ALÁMO, COLONIA TEMPILULI.	0.0%	709,332.00	715,372.34	-	RENIVELACIÓN CON GRANZÓN DE 3000 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, CONFORMACION DEL TERRENO, TENDIDO DE GRANZON ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138049	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI CALLE, COLONIA TEOZOMA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138050	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA TEPANTITLAMILCO.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138051	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTES CAUCASO, COLONIA TEZONTITLA-ZOMPANTITLA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	REPAVIMENTACIÓN DE 1600 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN LOS QUE SE REALIZARÁN TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
02D138052	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA TIERRA BLANCA.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,331.99	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138053	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,331.99	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138054	CAMBIANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO COL. SANTA ANA PONIENTE UNO, COLONIA UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I.	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138055	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II.	0.0%	709,332.00	715,372.34	662,043.13	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138056	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO EN VILLA CENTROAMERICANA, COLINIA VILLA CENTROAMERICANA (U.HAB).	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,331.99	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138057	MEJORANDO JUAN DE DIOS PEZA, COLONIA VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U.HAB).	0.0%	709,332.00	715,372.34	709,332.01	REHABILITACIÓN DE 1600 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138058	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SANTIAGO ZAPOTITLÁN, DENTRO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.	0.0%	6,209,778.00	20,000,000.00	-	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SANTIAGO ZAPOTITLÁN EN EL QUE SE REALIZARAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ACARREOS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA EN FACHADAS E INTERIORES, MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, HERRERÍA, REHABILITACIÓN A TECHUMBRES, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA, IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA Y ACABADOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138059	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE CENDIS	0.0%	1,898,225.00	1,898,225.00	-	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 8 CENDIS DE ESTA DEMARCACIÓN, ADECUANDO LAS ÁREAS DE PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS CUYOS TRABAJOS CONSISTE EN DEMOLICIÓN, DESMONTAJES, ALBAÑILERÍA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN FACHADAS E INTERIORES CAS, HERRERÍA, PINTURA, VIDRIERÍA Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
O2D138060	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE.	0.0%	14,932,070.00	14,932,070.00	7,329,470.18	SE LLEVARÁ A CABO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 5.98 (KIL) AL SISTEMA DE DRENAJE, CUYOS TRABAJOS CONSISTENE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA.
O2D138061	REHABILITACIÓN POSTSÍSMICA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES METROPOLITANA, SAN JUAN IXTAYOPAN, TETELCO, NOPALERA, ZAPOTITLÁN Y MIGUEL HIDALGO.	0.0%	39,302,417.00	17,956,276.83	8,976,049.77	REHABILITACIÓN POSTSÍSMICA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 11,200 METROS LINEALES, CUYOS TRABAJOS CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE AGUA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138062	REHABILITACIÓN POSTSISMICA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTA DEMARCACIÓN	0.0%	36,310,021.00	33,080,741.79	28,547,383.48	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 60 PLANTELES EN LOS QUE SE REALIZARAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, DESMONTAJES, ALBAÑILERÍA, MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, HERRERÍA, CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES.
O2D138063	RECONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE SAN ANDRÉS MIXQUIC.	0.0%	-	3,000,000.00	-	RECONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE LA BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE MIXQUIC, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIONES, ACARREOS, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, MUROS DE PIEDRA BRAZA, COLUMNAS Y CASTILLOS.
O2D138064	CONCLUSIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL	0.0%	-	2,000,000.00	1,999,999.99	CONCLUSIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, JARDINERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE.
O2D138065	RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PÚBLICO DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INGLÉS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DELEGACIÓN.	0.0%	-	800,000.00	784,270.58	RECONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PÚBLICO DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INGLÉS Y EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS, APLICACIÓN DE APLANADOS, COLOCACIÓN DE PISOS Y RECUBIMIENTO; REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSAS, HERRERÍA CARPINTERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138066	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE PUEBLOS Y COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN	0.0%	-	28,000,000.00	27,238,751.18	REHABILITACIÓN DE 56,000 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN LOS QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD, RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
02D138067	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA DEMARCACIÓN.	0.0%	-	10,000,000.00	4,361,285.42	EQUIPAMIENTO DE 30 ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, TERRACERIAS Y EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO SUBSECUENTES, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTADO DE TEPETATE, JARDINERIA, APLICACION DE PINTURA Y COLOCACION DE MODULOS EJERCITADORES O JUEGOS INFANTILES,
02D138068	RESCATE DE CANALES EN LA ZONA CHINAMPERA DE SAN ANDRES MIXQUIC PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO 267/2014	0.0%	-	6,000,000.00	4,863,779.92	RESCATE DE 37,650 METROS CUADRADOS DE CANALES EN LA ZONA CHINAMPERA EN LA QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANALES, DESYERBE Y CHAPONEO DE LAS ORILLAS DE CANAL, PODA DE ARBOLES, REFORESTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138069	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	-	1,270,256.83	-	REHABILITACIÓN DE 2,540 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON TRABAJOS A REALIZAR DE TRAZO Y NIVELACION PARA NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA,FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CPNCRETOS ASFALTICO,RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA,CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPALDO CON AGREGADO DE 19MM DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD.
02D138070	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES CENICIENTA, FRANCISCO PEÑALOZA Y DEODATO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	-	4,850,196.84	4,850,196.84	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 9,880 METROS CUADRADOS CUYOS TRABAJOS A REALIZAR CONTEMPLA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA.
02D138071	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS AVENIDAS OCÉANO, DEL MAR, CALLE HUACHINANGO Y CALLE JUAN BAUTISTA, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	-	4,734,689.56	4,734,689.56	REHABILITACIÓN DE 9,828 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON TRABAJOS A REALIZAR DE TRAZO Y NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE FRISADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LA LIGA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4) DE DIAMETRO 7.5CM DE ESPENSOR COMPACATDO AL 90% DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138072	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	-	5,142,139.92	5,142,139.92	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 10,660 METROS CUADRADOS EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO DE CAMIEN DE CALIDAD PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4) DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DENSIDAD MAXIMA.
02D138073	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO Y AV. TIERRA Y LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	-	3,780,534.77	3,780,534.77	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 7,800 METROS CUADRADOS EN EL QUE SE REALIZARAN TRABAJOS DE TRAZO, NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO DE CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4) DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DENSIDAD MÁXIMA.
02D138074	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PORVENIR, BUENA SUERTE, Y SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO	0.0%	-	5,056,776.22	5,056,776.21	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 10,400 M2, CUYOS TRABAJOS CONSTISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA, RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D138075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES GALEANA, CANAL SECO, CANAL ACALOTE, Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO	0.0%	-	1,704,035.92	1,704,035.91	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 3,380 M2 CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO, 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA, RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
02D138076	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA, TROTAPISTA, COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES Y MÓDULOS EJERCITADORES EN LA CALLE RAFAEL CASTILLO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.	0.0%	-	3,599,960.00	3,599,960.00	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA, TROTAPISTA, 4056 (M2) DE CONSTRUCCIÓN, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA EN ÁREA DE TROTAPISTA Y CICLOPISTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138077	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD QUIAHUATLA.	0.0%	-	4,319,952.00	4,319,951.99	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD QUIAHUATLA CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, CERRAMIENTOS, APLANADO DE MUROS, COLADO DE LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA Y AZULEJO, EN PISOS Y BAÑOS, TUBERÍA HIDRÁHULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, ACABADOS EN MUROS PLAFONES, HERRERÍA, COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y PINTURA.
O2D138078	RECONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE SAN PEDRO TLÁHUAC.	0.0%	-	5,000,000.00	-	RECONSTRUCCIÓN DE 690 ML DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE SAN PEDRO TLÁHUAC EN DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ACARREOS CIMENTACIÓN, CONTRAFUERTES, MUROS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, LÁMPARAS SOBRE EL PISO, ASÍ COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138079	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.	0.0%	-	8,278,220.00	-	REHABILITACIÓN DE 17,900.64 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN DONDE SE REALIZARAN TRABAJOS DE FRESADO DE PAVIMENTACIÓN CON MÁQUINA PERFILADORA, CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138080	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CIBERNÉTICO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL.	0.0%	-	1,500,000.00	64,124.58	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CIBERNÉTICO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN EL QUE SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE DEMOLICIONES, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLUMNAS, CASTILLOS, APLICACIÓN DE APLANADOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA.
O2D138081	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DE TLÁHUAC.	0.0%	-	400,000.00	399,999.29	TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO REGIONAL TLÁHUAC EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y LONA CON MECANISMO RETRACTIL.
O2D138082	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE PREPARATORIA ABIERTA NO 6 TLÁHUAC, UBICADA EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO S/N ENTRE CALLE ALLENDE Y ANDADOR CUITLÁHUAC,BO. SAN MATEO	0.0%	-	1,200,000.00	-	REHABILITAR EL CENTRO DE SERVICIO DE PREPARATORIA ABIERTA NO. 6 TLÁHUAC, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN DEMOLICIONES, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLUMNAS, CASTILLOS, APLICACIÓN DE APLANADOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.
O2D138083	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL ÁREA HORTICULTORES DEL MERCADO CENTRAL DE TLÁHUAC.	0.0%	-	400,000.00	-	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHUMBRE PARA EL ÁREA DE HORTICULTORES EN EL MERCADO CENTRAL DE TLÁHUAC EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO, INSTALACIÓN PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE ARRIATE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD13 Tláhuac

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D138085	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS ALBERCAS, SAN JUAN IXTAYOPAN, ZAPOTITLA, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SAN FRANCISCO TLALTENCO.	0.0%	-	1,800,000.00	-	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS ALBERCAS, SAN JUAN IXTAYOPAN, ZAPOTITLA, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SAN FRANCISCO TLALTENCO CON TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y DE VENTILACIÓN EN ZONAS DE CALDERA; ADECUACIÓN A LOS SISTEMAS DE FILTRADO Y ASPIRADO.
TOTAL URG			162,206,701.00	275,308,341.33	174,138,559.30	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8000	RECURSOS DE BOLSA		13,360,983.00	-	-	ESTE RECURSO ES UNA BOLSA PARA DAR SOLVENCIA A OTROS PROYECTOS U OBRAS QUE SEAN PRIORITARIAS PARA LA DELEGACIÓN REFERENTES A LA OBRA PÚBLICA
O.2D14.8001	OBRAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0.0%	65,930,469.00	3,601,759.17	-	ESPECIFICACIONES QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DEFINIR LOS ASPECTOS PARA LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA. ASÍ COMO EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE OBRA PÚBLICA
O.2D14.8002	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE	0.0%	30,000,000.00	6,964,906.00	1,829,947.75	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA TRAYECTORIA QUE SEGUIRÁ LA RED; POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DANDO LAS PENDIENTES QUE REQUERIDAS; UNA VEZ AFINADO EL FONDO DE LA ZANJA, SE COLOCARÁ UNA CAMA DE ARENA Y SOBRE ELLA SE ASENTARÁN LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PAD CORRUGADO); CON ESTA ÚLTIMA TUBERÍA SE REALIZARÁN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS. SOBRE LA TUBERÍA DE PAD DE PRINCIAL SE CONSTRUIRÁN LOS POZOS CON LOS CUALES SE DARÁ MANTENIMIENTO A LA RED. UNA VEZ COLOCADA TODA LA TUBERÍA SE RELLENARÁN LAS ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, SE COMPACTARÁ Y SE ASFALTARÁ EL ÁREA ABIERTA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8003	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.0%	1,467,000.00	1,467,000.00	146,489.33	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO EJECUTIVO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS A REALIZAR: SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS, ESTAS CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES FASES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU LIBRO 9A TOMO ÚNICO, PARTICULARIDADES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO RELATIVAS A: FASE 01.- ACTIVIDADES PREVIAS; FASE 02.- ACTIVIDADES INMERSAS; FASE 03.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA; FASE 04.- CONTROL DE PROGRAMAS; FASE 05.- CONTROL PRESUPUESTAL Y FASE 06.- ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
O.2D14.8004	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.0%	2,500,008.00	2,500,008.00	2,375,662.84	RETIRO DE BÁSURA, MATERIAL SATURADO, ACARREO DE MATERIALES DE DESAZOLVE FUERA DEL SITIO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
0.2D14.8005	CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS	0.0%	20,900,000.00	21,741,353.00	-	CONSISTEN EN REALIZAR EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DE DEL ÁREA EN LA CUAL SE REALIZARA LA EXCAVACIÓN DE TINA Y REJILLAS; POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN HASTA LA PROFUNDIDAD DONDE SE ENCUENTRE LA GRIETA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA TAPA, CIMBRA Y DESCIMBRADO DE LOSA TAPA, COLADO DE LOSA TAPA, CONSTRUCCIÓN DE TINA PARA REJILLAS DESARENADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE ACERO ESTRUCTURAL, SE REALIZAN RELLENOS ENTRE LOS MUROS Y EL ANCHO DE LA EXCAVACIONES, INSTALARA TUBERÍA QUE CONECTARA LAS REJILLAS CON EL RESUMIDERO, SE COMPACTARAN RELLENOS Y SE REALIZARÁ APROCHE DE CEPAS.
0.2D14.8006	REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS	0.0%	2,975,000.00	2,041,751.00	-	CONSISTEN EN REALIZAR EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DE DEL ÁREA EN LA CUAL SE REALIZARA LA EXCAVACIÓN DE TINA Y REJILLAS; POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN HASTA LA PROFUNDIDAD DONDE SE ENCUENTRE LA GRIETA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA TAPA, CIMBRA Y DESCIMBRADO DE LOSA TAPA, COLADO DE LOSA TAPA, CONSTRUCCIÓN DE TINA PARA REJILLAS DESARENADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE ACERO ESTRUCTURAL, SE REALIZAN RELLENOS ENTRE LOS MUROS Y EL ANCHO DE LA EXCAVACIONES, INSTALARA TUBERÍA QUE CONECTARA LAS REJILLAS CON EL RESUMIDERO, SE COMPACTARAN RELLENOS Y SE REALIZARA BACHEO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8007	CONSTRUIR Y AMPLIAR BANQUETAS	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.97	DEMOLICIÓN POR MEDIO MANUALES DE MAMPOSTERIA, ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO, MUROS DE TABIQUE O DE BLOCK, RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO,ACARREO DE MATERIALES DE DEMOLICIÓN EN VEHICULO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE PARA DESPLANTE DE BANQUETAS,ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS DE LAS BANQUETAS Y LIMPIEZA.
O.2D14.8008	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.0%	27,500,000.00	34,500,000.00	21,034,526.62	TRAZO Y NIVELACIÓN; CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSAS Y TAPAS; REPELLADO Y APLANADO DE MUROS; COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS; HABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS; COLOCACIÓN DE PISO Y LAMBRINES; APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACIÓN DE BARANDALES Y PROTECCIONES, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA; INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES; INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA ILUMINACIÓN, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA, COLOCACIÓN DE MULTIPANEL EN TECHUMBRES , REMODELACION DE SANITARIOS(CAMBIO DE WC Y LAVABOS) DEMOLICIÓN Y CAMBIO DE PISOS Y LAMBRINES CERAMICOS, DEMOLICION DE PISOS; IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS EXTERIORES, REPELLADO, SELLADO Y APLANADO PULIDO DE MUROS INTERIORES, HABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRAULICA(CON BOMBA); RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, LLENADO DE CISTERNA PARA PRUEBAS HIDROSTATICAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8009	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS.	0.0%	6,000,000.00	6,000,000.00	1,217,890.18	PINTURA, CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, CARPINTERIA, FALSO PLAFON, HERRERIA.
O.2D14.8010	CONSERVAR Y REHABILITAR BANQUETAS	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,802,466.67	TRAZO Y NIVELACIÓN, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCÓN, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE DE 10 CM DE ESPESOR, BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO. ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS DE BANQUETAS, GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN DE REJILLAS DE REGISTR
O.2D14.8011	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS	0.0%	9,593,993.00	9,593,993.00	5,127,539.59	PINTURA, CAMBIO DE LÁMPARAS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, FALSO PLAFÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8012	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0%	10,800,000.00	10,800,000.00	7,772,522.22	SE REALIZARAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, SE FRESARA UN ESPESOR DE 7.5CM DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL ASFALTÓ EXISTENTE, SE RENIVELARAN LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA SECCIÓN A INTERVENIR, SE HARÁ UN BARRIDO DE LA BASE PARA APLICAR EL RIEGO DE LIGA Y TENER PREPARADA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 7.5 CM DE ESPESOR; ASÍ COMO, COMPACTACIÓN DE LA MISMA, TAMBIÉN SE REALIZARÁ EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS TRAMOS EJECUTADOS.
O.2D14.8013	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0%	528,120.00	528,120.00	372,324.57	SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS, ESTAS CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES FASES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU LIBRO 9A TOMO ÚNICO, PARTICULARIDADES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO RELATIVAS A: FASE 01.- ACTIVIDADES PREVIAS; FASE 02.- ACTIVIDADES INMERSAS; FASE 03.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA; FASE 04.- CONTROL DE PROGRAMAS; FASE 05.- CONTROL PRESUPUESTAL Y FASE 06.- ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
O.2D14.8014	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	0.0%	34,228,034.00	49,949,565.00	-	BARRIDO, CORTE, RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RELLENO, RELLENO DE ASFÁLTO EN FRÍO, COMPACTACIÓN, SELLADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8015	CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PUBLICOS	0.0%	20,000,000.00	20,000,000.00	9,545,778.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRES DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA DELIMITAR EL ESPACIO PÚBLICO, REPARACIÓN DE TODOS LOS ANDADORES (RETIRO DE ADOCRETO EXISTENTE, RE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO) MURO DE TABIQUE ROJO COLOCACIÓN DE REJILLA DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO, DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, RAMPAS PARA DISCAPACIDADOS Y DE LA 3ª EDAD Y GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN
O.2D14.8016	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,682,691.67	PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO.RELLENOS INCLUYE, CAMA DE ARENA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE, PRUEBAS Y DESINFECCIÓN. PIEZAS ESPECIALES INCLUYE, VÁLVULAS, T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATRAQUES, BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO,SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA,TUBERÍA DE PAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL BACHEO DE LA CEPA PARA DEJAR LA VIALIDAD EN EL ESTADO
O.2D14.8017	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUA Y SANEAMIENTO	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,621,631.53	TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO. RELLENOS INCLUYE, CAMA DE ARENA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE, PRUEBAS Y DESINFECCIÓN. PIEZAS ESPECIALES INCLUYE, VÁLVULAS, T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATRAQUES, BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO,SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA,TUBERÍA DE PAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL BACHEO DE LA CEPA PARA DEJAR LA VIALIDAD EN EL ESTADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8018	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	0.0%	244,500.00	244,500.00	125,584.04	SEGUIMIENTO: VERIFICACION Y CONTROL DE LAS OBRAS, ESTAS CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES FASES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU LIBRO 9A TOMO ÚNICO, PARTICULARIDADES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO RELATIVAS A: FASE 01.- ACTIVIDADES PREVIAS; FASE 02.- ACTIVIDADES INMERSAS; FASE 03.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA; FASE 04.- CONTROL DE PROGRAMAS; FASE 05.- CONTROL PRESUPUESTAL Y FASE 06.- ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
O.2D14.8019	MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	912,718.53	TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO. RELLENOS INCLUYE, CAMA DE ARENA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE, PRUEBAS Y DESINFECCIÓN. PIEZAS ESPECIALES INCLUYE, VÁLVULAS, T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATRAQUES, BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO,SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA,TUBERÍA DE PAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL BACHEO DE LA CEPA PARA DEJAR LA VIALIDAD EN EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE.
O.2D14.8020	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.0%	15,000,000.00	15,000,000.00	-	NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, RECONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHAS DEPORTIVAS, MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y MÓDULOS SANITOS, CONSIDERANDO: RECONSTRUCCIÓN DE MUROS Y TERMINADOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8021	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.0%	42,867,918.00	42,867,918.00	36,577,513.53	IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN SANITARIA, ELECTRICA E HIDRAULICA, PISOS, HERRERIA Y PINTURA
O.2D14.8022	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,591,272.99	INSTALACIÓN SANITARIA, ELECTRICA E HIDRAULICA, Y ACABADOS EN GENERAL.
O.2D14.8023	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	695,105.90	DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ACABADOS E INSTALACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CON TRABAJOS POR DEFINIR COMO; TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, Y TERRACERÍAS.
O.2D14.8024	OBRAS QUE SE REALIZARÁN EN DIVERSAS ÁREAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	0.0%	66,760,380.00	413,530.50	-	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN A 178 ESPACIOS PÚBLICOS. TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8025	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.	0.0%	31,000,000.00	31,000,000.00	25,008,509.54	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA VIALIDAD, ACARREO EN CAMIÓN, BARRIDO DE BASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, ACARREO DE EMULSIÓN O RIEGO DE LIGA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA CON CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO TRÁFICO PESADO, RENIVELACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO, CORTE PERIMETRAL CON CORTADORA DE PISO EN ÁREA DEL BROCAL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO CON UNA PROFUNDIDAD DE ENTRE 0.27 A 0.35 M, COLOCACIÓN DE DONA DE CONCRETO O RESTITUCIÓN.
O.2D14.8026	MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	0.0%	-	7,749,370.00	6,400,874.98	TRAZO Y NIVELACIÓN, SE FRESARA UN ESPESOR DE 7.5 CM DE LA CAPA SUPERFICIAL DE ASFALTO EXISTENTE, SE RENIVELARÁN LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA SECCIÓN A INTERVENIR, SE HARÁ UN BARRIDO DE LA BASE PARA APLICAR EL RIEGO DE LIGA Y TENER PREPARADA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 7.5 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO COMPACTACIÓN DE LA MISMA, TAMBIEN SE REALIZARÁ EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS TRAMOS EJECUTADOS.
O.2D14.8027	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE SAN MIGUEL AJUSCO	0.0%	-	1,500,000.00	-	NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, RELLENOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO Y DE TRABAJO FUNCIONALES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y ACABADOS EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
0.2D14.8028	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MANI	0.0%	-	1,800,000.00	-	CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES AL INTERIOR DEL MERCADO MANI, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y ACABADOS EN GENERAL.
0.2D14.8029	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD DE LA BARRANCA EN EL CAUCE DEL RÍO ESLAVA	0.0%	-	1,200,000.00	-	TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO, TENDIDO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIFERENTES DIÁMETROS RELLENOS Y BACHEO.
0.2D14.8030	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO	0.0%	-	2,760,380.00	-	POR RECOMENDACION DE PROTECCIÓN CIVIL SE REQUIERE SUSTITUIR HERRERÍAS Y ADECUACIONES EN SANITARIOS.
0.2D14.8031	REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS Y PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	0.0%	-	28,765,082.00	-	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA TRAYECTORIA QUE SEGUIRA LA RED, POSTERIORMENTE S4E REALIZARA EL CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DANDO LAS PENDIENTES QUE REQUERIA: UNA VEZ AFIBNADO EL FONDO DE LA ZANJA, SE COLOCARÁ UNA CAMA DE ARENA Y SOBRE ELLA SE ASENTARA LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PAD CORRUGADO) CON ESTA ULTIMA TUBERIA SE REALIZARAN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS. SOBRE LA TUBERÍA DE PAD SE CONSTRUIRAN LOS POZOS CON LOS CUALES SE DARÁ MANTEIMIENTO A LA RED. UNA VEZ COLOCADA TODA LA TUBERÍA SE RELLENARAN LAS ZANAJAS CON MATERIAL DE BANCO, SE COMPACTARA Y SE ASFALTARA EL AREA ABIERTA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8032	MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN RESUMIDEROS	0.0%	-	2,049,591.78	-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL SE REALIZARA LA EXCAVACIÓN DE TINA Y REJILLAS; POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN HASTA LA PROFUNDIDAD DONDE SE ENCUENTRE LA GRIETA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE FUERZO PARA LOSA TAPA, CIMBRA Y DESCIMBRADO DE LOSA TAPA, CONSTRUCCIÓN DE TINA PARA REJILLAS DESENRENADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE ACERO ESTRUCTURAL, SE REALIZARAN RELLENOS ENTRE LOS MUROS Y EL ANCHO DE LAS EXCAVACIONES, NSTALLARA TUBERÍA QUE CONECTARA LAS REJILLAS CON EL RESUMIDERO, SE COMPACTARAN RELLENOS Y SE REALIZARA BACHEO.
O.2D14.8033	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA TORIELLO GUERRA	0.0%	-	500,000.00	-	TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS ,TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y BACHEO
O.2D14.8034	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA PRADOS COAPA	0.0%	-	1,700,000.00	-	TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y PERFORACIÓN HORIZONTAL, RELLENOS, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RENIVELACIÓN DE ALCANTARILLAS, BACHEO Y CONEXIÓN AL COLECTOR PRINCIPAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8035	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.0%	-	1,080,527.55	-	TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO,, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO. RELLENOS INCLUYEN, CAMA DE ARENA, SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA, INCLUYE PRUEBAS Y DESINFECCIÓN,. PIEZAS ESPECIALES INCLUYE VÁLVULAS T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATAQUES. BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA SUPERVISIÓN. TUBERIA DE PAD CON DIAMETROS DE 4 Y 6 PULGADAS CM CON UNA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE 35 LPS.
O.2D14.8036	MANTENER Y REHABILITAR LA RED DE DRENAJE	0.0%	-	1,800,879.25	-	TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, INSTLACIÓN DE TUBERÍA, RELLENOS, ACARREOS Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. REDUCIENDO CON ELLO LA CONTAMIENACIÓN AMBIENTAL Y LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS ENTRE LA POLBACIÓN TLALPENSE.
O.2D14.8037	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO	0.0%	-	1,080,527.55	-	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8038	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO	0.0%	-	3,241,582.64	-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRES DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA DELIMITAR EL ESPACIO PÚBLICO. REPARACIÓN DE TODOS LOS ANDADORES, RETIRO DE ADOCRETO EXISTENTE, RE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE TABIQUE ROJO COLOCACIÓN DE REJILLA DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO, DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y DE LA 3A EDAD GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE ADOCRETO, COLOCACIÓN DE BANCAS PARA EL PUBLICO
O.2D14.8039	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE 6 MÓDULOS RECREATIVOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	0.0%	-	2,161,055.09	-	TRAZO Y NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DEL TERRENO Y RENIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE ADOCRETO, SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA FIJACIÓN DE PARATOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, COLOCACIÓN DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE 60X60 PARA EL SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE JUEGOS INFNATILES Y APARTOS EJERCITADORES ASI COMO 1 JUEGO DE BANCAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8040	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LUMINARIAS	0.0%	-	3,961,934.35	-	TRAZO Y NIVELAIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS Y COPLES CONDUIT, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CABLE, CONEXIONES Y PRUEBAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PRUEBAS DE LUMINARIAS COMPLETAS, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTO PARA POSTE, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA DE POSTES, CORTE DE SIERRA DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO, PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
O.2D14.8041	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS	0.0%	-	1,800,879.25	-	TRAZO Y NIVELAIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA S DE CAPTACIÓN, INSTOLALACIÓN DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS Y RESITUCIÓN DE PAVIMENTO,LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPATACIÓN, CONDUCCIÓN E INFILTRACIÓN , LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS QUE PERMITIRAN CORTAR EL FLUJO DE LAS AGUA DE LLUVIA, REALIZANDO UNA EXCAVACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS EXISTENTE, EN UNA PROFUNDIDAD E 1 METRO LA CUAL SERA DE 5.00 X 5.00 X 1.00 PARA ESTAR EN FORMA DE PONER DE NUEVO EL FUNCIONAMIENTO LA GRIETA NATURAL Y ASI PODER TENER LA ABSORCIÓN NECESARIA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN A MANO Y A B ASE DE EQUIPO NEUMATICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8042	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0%	-	10,445,099.63	-	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CAPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN 2,454.00 M2 Y 29 CCD, CON LOS TRABAJOS DE : TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE ASFALTO O DESYERBE Y COMPACTACIÓN, BARRIDO, ACARREOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA Y HUELLAS, SELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
O.2D14.8043	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.0%	-	1,800,879.24	-	DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTOS, RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE; CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSAS, REPELLADO Y APLANADO DE MUROS; COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE PISO Y LAMBRINES, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACIÓN DE BARANDALES Y PROTECCIONES, IMPERMEABILIZACIÓN.
O.2D14.8044	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN	0.0%	-	7,990,000.00	-	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS Y BANCAS DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ACABADOS EN GENERAL.
O.2D14.8045	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0.0%	-	7,550,000.00	-	TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE ASFALTO, REHABILITACIÓN DE BASE Y SUB-BASE, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, RECONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y RENIVELACIÓN DE ALCANTARILLAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8046	MEJORAMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS CAMPAMENTO DE ECOLOGÍA (CASA DE LOS PATOS)	0.0%	-	1,500,000.00	-	NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, RECONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO Y DE TRABAJO FUNCIONALES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y ACABADOS EN GENERAL.
O.2D14.8047	MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR BANQUETAS	0.0%	-	2,161,055.04	-	TRABAJOS DE NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO SIMPLE Y ACABADOS EN GENERAL.
O.2D14.8048	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.0%	-	2,161,055.04	-	NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, RECONSTRUCCIÓN DE GRADAS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS, INCLUYE: ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN, RELLENOS, COLUMNAS Y ARMADURAS DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y ACABADOS EN GENERAL.
O.2D14.8049	DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.0%	-	360,175.84	-	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO DE POZOS DE VISITA Y ALCANTARILLADO CONSIDERANDO RENIVELACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE ALCANTARILLA Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DAÑADA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.2D14.8050	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO Y CONEXIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA	0.0%	-	360,175.84	-	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO, TRABAJOS DE ELECTROCIDAD, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE DIFERENTES PULGADAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y BACHEO DE LA CEPA PARA DEJAR LA VIALIDAD EN EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE.
A.2D14.8001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARÍA DE CORTE Y PODA (DESMALEZADORAS)	No aplica	336,480.00	336,480.00	-	ADQUISICIÓN DE 16 DESMALEZADORAS CON POTENCIA DE 2,1/ 2,9 H.P., CILINDRADA DE 44.3 CM3 CON ADITAMENTOS DE CORTE Y CABEZAL AUTOCUT
A.2D14.8002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	No aplica	835,000.00	835,000.00	562,255.55	4 ESCRITORIOS MADERA INDUSTRIALIZADA, CON DOS CAJONES, UNO PAPELERO Y OTRO ARCHIVO CON CHAPA. 15 SILLONES EJECUTIVOS, 7 ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS, 50 SILLAS PARA TRABAJO (FIJAS) RESPALDO Y 4 PIZARRONES BLANCOS .
A.2D14.8003	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAJE	No aplica	500,000.00	500,000.00	497,689.61	1 SISTEMA DE ALMACENAJE PARA 2100 CAJAS DE ARCHIVO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D14.8004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA	No aplica	3,000,000.00	3,000,000.00	-	META 1-56 EQUIPO AUDIOVISUAL: 1 KIT PROYECTOR BARCO DP2K10S, 10 LUCES ROBÓTICAS, 1 MEZCLADORA DIGITAL, 2 BIOMBO MAMPARA, 2 PROYECTOR MULTIMEDIA, 3 SUPER MEGAFONO DE HOMBRO, 1 EQUIPO DE SONIDO, 2 JUEGOS DE CAMARAS DE CIRCUITO, 15 MICROFONOS, 9 MODULOS DE POTENCIA PRA BAFLE, 2 BOCINA PARA SUBSOFER, 3 FADER MOTORIZADO PARA CONSOLA, 1 FUENTE DE PODER COMPLETA PARA LA CONSOLA, 3 SISTEMA DE AUDIO PORTATIL, 1 SISTEMA DE ILUMINACIÓN. META 2-89 MOBILIARIO; 2 BIOMBO MAMPARA MADERA, 20 CABALLETE DE MADERA, 1 ANAQUEL UNIVERSAL, 1 MESA DE TRABAJO, 5 MESAS PEGABLES, 50 SILLAS DE TUBO, 10 TABLONES META 3-28 EQUIPO ADMINISTRATIVO; 20 VENTILADORES CON PEDESTAL, 2 CAFETERA PERCOLADORA, 1 ENMICADORA, 5 ABANICO DE TORRE HOLMES BLANCO META 4-17 HERRAMIENTAS: 1 ATORNILLADORA, 1 SIERRA CALADORA, 5 PISTOLAS ELECTRICAS Y GRAPAS, 2 SIERRAS, 5 TALADROS, 3 DIABLOS DE CARGA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D14.8005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COMPUTADORAS, EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y PIEZAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA	No aplica	2,000,000.00	2,000,000.00	-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: 15 BANCOS, 9 ESCRITORIOS, 23 MUEBLES PARA ARCHIVO, 13 MESAS DE TRABAJO, 9 PIZARRONES, 4 RESTIRADORES, 343 SILLAS, 25 TABLONES, 2 TORCULOS, 1 VENTILADOR EXTRACTOR. COMPUTADORAS: 9 COMPUTADORAS. EQUIPO INFORMÁTICO: 2 IMPRESORAS. EQUIPO AUDIOVISUAL: 2 EQUIPO DE AUDIO, 1 CONSOLA2 MEGAFONOS, 12 MICRÓFONOS, 2 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 2 KIT DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 4 BOCINAS DE AUDIO. HERRAMIENTAS: 1 MESA DE VACIO, 1 EQUIPO DE OXICORTE PORTATIL, 1 RACK DE SECADP, 1 COMPRESOR DE AIRE, 1 HORNO PARA CERÁMICA, 1 TALADRO DE COLUMNA, 1 TORO PARA MADERA DE 1100MM, 1 CANTEADORA DE CEPILLO, 5 CEPILLOS, 2 CORTADORAS DE DISCO, 5 ESMERILADORA ANGULAR, 1 FRESADORA, 3 LIJADORAS, 2 ROTOMARTILLO, 6 SIERRAS, 1 SOLDADORA, 2 TALADROS, 2 TORNILLOS DE BANCO, MAQUINARIA: 1 MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO, 2 PLANCHA TRANSFER DE SUBLIMACIÓN, 2 PULPOS DE SERIGRAFÍA, 1 SECADORA AIRE FRIO Y CALIENTE, PIEZAS: 3 EXTINTORES
A.2D14.8006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE AUDIO Y CARPA PARA LOGÍSTICA	No aplica	1,863,540.00	1,829,445.60	1,399,425.78	META 1-2700 MOBILIARIO; 2500 SILLAS PLEGABLES USO RUDO, META 2-3 EQUIPO AUDIOVISUAL; 3 EQUIPOS DE AUDIO PEDIANOS. META 3-10 EQUIPO RECREATIVO; 10 CARPAS DE 6X3 CON ESTRUCTURA TUBULR DE 1 1/4"
A.2D14.8007	ADQUISICIÓN DE DESPACHADORES DE AGUA Y EXTINTORES	No aplica	555,000.00	589,094.40	588,550.36	30 DESPACHADORES DE AGUA CON CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 11 Y 19 LTS Y 300 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO CON CAPACIDAD DE 6 KG

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D14.8008	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MAQUINARIA.	No aplica	1,155,036.00	1,155,036.00	499,808.80	1 FUENTE DE PODER, 1 COMPRESOR KAESER, 2 MOTOBOMBAS, 3 BOMBA DE CALOR.
A.2D14.8009	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PAQUETERÍA DE OFICINA Y PARA TELEFONOS IP	No aplica	2,525,000.00	2,525,000.00	2,325,777.50	340 OFFICE 2016 ESTÁNDAR: WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ONE NOTE, PUBLISHER, MICROSOFT OFFICE WEB 20 LICENCIAS DE AVAYA IP ENDPOINT, PARA CONECTAR TELÉFONO AVAYA AL CONMUTADOR IP OFFICE 500 AVAYA.
A.2D14.8010	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	No aplica	3,310,699.00	3,310,699.00	2,483,028.00	META 1-185 COMPUTADORAS CON PROCESADOR CON TECNOLOGÍA X86 A 64 BITS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • UN MÍNIMO DE 2.5 GHZ EN EL RELOJ DEL PROCESADOR. • DE 2 A 4 CUATRO NÚCLEOS FÍSICOS. • DE 4 A 6 MB DE MEMORIA CACHÉ. • CONSUMO DE ENERGÍA (TDP) QUE NO SUPERE LOS 65W. • CONTROLADOR DE MEMORIA INTEGRADO EN EL PROCESADOR. • PROTECCIÓN CONTRA DESBORDAMIENTO DE BÚFER. • TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN BAJO DEMANDA. CHIPSET •DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR. • DEBE TENER BUS BIDIRECCIONAL NATIVO DEL PROCESADOR. • QUE INTEGRE EN EL CHIPSET MEDIANTE LA TARJETA MADRE UN MÍNIMO DE 6 PUERTOS USB DE LOS CUALES AL MENOS 2 DEBEN SER USB 3.0 TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA, DEBE CONTENER UN NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SIN PUENTES, PARCHES NI ENMENDADURAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D14.8011	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR LOS CENDIS	No aplica	215,000.00	215,000.00	-	META 1-15 EQUIPO AUDIOVISUAL: 5 EQUIPOS DE SONIDO PORTÁTILES CON SET DE MICRÓFONOS 5 PROYECTORES CON ENTRADA MHL, 5 PANTALLAS PARA PROYECTOR., META 2-85 MOBILIARIO: 10 ANAQUELES DE ACERO CON ENSAMBLE DE 5 REPISAS, 25 MESAS TRAPEZOIDAL INFANTIL DE BASE TUBULAR. 50 SILLAS INFANTILES
A.2D14.8012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EQUIPO DE SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, MOBILIARIO, SWITCH Y CARPAS	No aplica	1,150,200.00	1,150,200.00	-	META 1- 70 EQUIPO DE SEGURIDAD; 19 LECTORES DE BARRAS OPTICO, 31 EXTINGUIDORES, 20 BOTIQUINES. META 2- 24 EQUIPO AUDIOVISUAL; 12 PROYECTORES DE ALTA RESOLUCIÓN, 10 PANTALLAS PARA PROYECTOR, 2 EQUIPOS PORTATILES DE SONIDO, META 3- 350 MOBILIARIO; 100 SILLAS SECRETARILES, 20 VENTILADORES DE PISO, 10 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, 20 TABLONES DE MICROFIBRA, 200 SILLAS PLEGABLES. META 4- 16 EQUIPO ELÉCTRICO; 16 SWITCH META 5- 2 EQUIPO RECREATIVO; 2 CARPAS GRANDES.
A.2D14.8013	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	No aplica	58,000.00	58,000.00	-	ADQUISICIÓN DE 10 PIEZAS DE ESCRITORIOS Y 5 PIEZAS DE DESMALEZADORAS.
A.2D14.8014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO	No aplica	921,000.00	921,000.00	-	ADQUISICIÓN DE: 5 PIEZAS DE CARPAS PEGABLES DE 3X3, 1 DE RING DE BOXEO, 1 DE MODULO DE BOX, 1 PORTERIA DE WATER POLO DE ACERO INOXIDABLE, 1 TOKEN ELECTRONICO (PARA TOMAR TIEMPO EN COMPETENCIAS DE NATACIÓN).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D14.8015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO DEPORTIVO Y CARPAS	No aplica	740,035.00	740,035.00	-	501 SILLAS PLEGABLES USO RUDO, 15 ESCRITORIO EJECUTIVO ESTRUCTURA MDF, 2 CARPAS PROFESIONAL, 10 TARJAS DE FIBRA DE VIDRIO, 10 SILLONES DE CORTE LÍNEA M PARA ESTÉTICA, 10 MESAS DE TRABAJO. 50 TABLONES DE USO RUDO PLEGABLE, 20 MÁQUINAS DE COSER DE 2 AGUJAS, 30 PIZARRÓN METALICO DE 1.2 X 0.9 M, 2 PROYECTOR CON SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, 30 PERAS DE BOX DE VINIL DE 14 PULGADAS., 6 LIBRERO DE MADERA FORRADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28 MM DE ESPESOR.
A.2D14.8016	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO RECREATIVO, EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD	No aplica	730,750.00	730,750.00	-	META 1-MOBILIARIO 177; 1 ESTANTE, 13 ARCHIVEROS, 3 BANCAS, 20 MESA TABLON, 2 ESCRITORIOS, 2 LOCKER, 116 SILLAS DE PLÁSTIC, 9 SILLONES, 7 BANCAS, 4 BANCOS GIRATORIOS. META 2-EQUIPO AUDIOVISUAL 3, 3 PROYECTORES. META 3-EQUIPO RECREATIVO 20; 2 CARPAS, 7 PIZARRONES, 4 ESCALERAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, 7 BANQUETAS DE ATURA. META 4-EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO 237; 10 BAUMANOMETRO, 2 BASCULAS DE PEDESTAL, 4 DOPLERS FETAL, 12 ESTETOSCOPIOS, 4 LAMPARAS DE CHICORE, 4 MESA DE PASTEUR, 6 PINZA INTRAUTERINAS, 12 PORTATERMÓMETRO, 12 TORUNDEROS, 1 OXIMETRO ADULTO-PEDIATRICO, 7 BANCAS TANDEM, 4 BANCOS GIRATORIOS, 2 CAVITRONES, 4 PIEZAS DE MANO, 10 GOTEROS, 21 ELEVADORES, 4 ESPATULA, 20 BASICOS 1X4, 30 FORCEPS, 18 ELEVADORES, 6 PINZAS DE MOSCO, 4 MANGOS DE BISTURI, 2 LEGRAS, 4 CUCHARILLAS, 18 CURETAS, 8 LOSETAS DE VIDRIO, 8 CAIMANES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 Tlalpan

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2D14.8017	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA VETERINARIA	No aplica	104,260.00	104,260.00	-	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR DIGITAL,1 PLANTALLA DE PLASMA,2 BANCAS METALICAS, 12 SILLAS DE ACERO PLEGABLES,1 TABLÓN DE PLASTICO, 2 ASPIRADORAS,1 MESA DE CIRUGÍA,1 MESA DE EXPLORACIÓN VETERINARIA,3 NEGATOSCOPIO,6 ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA,1 CAVITRON VETERINARIO,3 BÁSCULAS VETERINARIAS, 15 ESTUCHES DE DISECCIÓN.
TOTAL URG			447,656,405.00	402,694,653.76	139,197,586.06	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D158000	DE CONFORMIDAD CON LO ASIGNADO EN EL ARTÍCULO 8, INICSO II, DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ANEXO I "DISTRIBUCIÓN PARA EL FONDO DE INVERSIÓN EN DELEGACIONES".	0%	38,402,458.00	-	-	ASIGNACIÓN ORIGINAL DESTINO DE GASTO 48
O2D158001	SUSTITUCIÓN DE POSTES CON LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POR POSTES CON LUMINARIAS EN LED INTEGRADAS.	69%	18,000,000.00	18,000,000.00	12,409,881.50	SE ESTA LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN DE LA MISMA PARA LA SUSTITUCIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR POSTES CON LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, TALES COMO ROMERO RUBIO, VENUSTIANO CARRANZA, REVOLUCIÓN, DAMIÁN CARMONA, TRES MOSQUETEROS, AZTECA, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLE GÓMEZ.
O2D158003	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA ARENAL PUERTO AÉREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	82%	800,955.00	807,774.61	665,045.57	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 147.30 M DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO ARENAL PUERTO AÉREO
O2D158004	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	14%	25,000,000.00	23,759,200.00	3,243,138.72	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 877.97 M DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MORELOS, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN, 20 DE NOVIEMBRE, REVOLUCIÓN Y VENUSTIANO CARRANZA
O2D158005	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	35%	19,636,673.00	19,636,671.00	6,907,406.77	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE 1,070.0 M DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: POPULAR RASTRO, VALLE GÓMEZ Y SIMÓN BOLÍVAR
O2D158006	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	24%	4,004,772.00	3,231,098.44	772,566.04	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 02 ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS: SIMÓN BOLÍVAR (RESCATE DE CAMELLÓN UBICADO EN AV. DAMASCO) Y CUCHILLA PANTITLÁN (REMODELACIÓN DEL PARQUE ÍCARO)
O2D158007	REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	24%	2,999,327.00	2,999,327.00	718,556.17	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO "PARQUE ÍCARO"
O2D158008	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS LORENZO BOTURINI, JARDIN BALBUENA III Y EL PARQUE	40%	5,200,265.00	5,000,000.00	2,013,321.23	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 3,471.99 M2 DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS: LORENZO BOTURINI, JARDÍN BALBUENA III Y EL PARQUE

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D158009	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	65%	15,000,000.00	15,000,000.00	9,685,657.26	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 20,500,91 M2 DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS COLONIAS: MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN, AQUILES SERDÁN, 20 DE NOVIEMBRE, ROMERO RUBIO Y MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN
O2D158010	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	95%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,766,387.51	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO: PLUTARCO ELÍAS CALLES
O2D158011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	46%	5,376,725.00	5,376,725.00	2,468,167.09	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS EN TERRITORIAL ARENALES Y BODEGA 6 DE LIMPIA
O2D158012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 MERCADOS EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	25%	9,799,735.00	9,799,735.00	2,482,603.91	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS: ÁLVARO OBREGÓN Y PENSADOR MEXICANO
O2D158013	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34%	5,462,620.00	3,636,838.00	1,239,062.43	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 06 PLANTELES DE NIVEL BÁSICO: ESC. PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE", MANTENIMIENTO DE PILOTES DE CONTROL A 5 PLANTELES DE NIVEL BÁSICO: PRIM. VICTORIANO GONZÁLEZ GARZÓN, PRIM. DR. MARGARITA CHORNE Y SALAZAR, PRIM. ÁNGEL DEL CAMPO, PRIM. LUIS DE LA ROSA Y SECUNDARIA DIURNA NO. 90 JUAN GUILLERMO VILLASANA
O2D158014	REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	93%	5,897,613.00	5,897,613.00	5,513,662.36	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CIPATLI"
O2D158015	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CLÍNICA DE LA MUJER EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA (3A. ETAPA)	63%	6,000,000.00	6,000,000.00	3,755,565.49	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CLÍNICA DE LA MUJER (3A. ETAPA)
O2D158016	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN 3 COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	90%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,997,401.37	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 1,619.20 M AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS: AVIACIÓN CIVIL, AMPLIACIÓN. AVIACIÓN CIVIL, CUCHILLA PANTITLÁN, MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN, IGNACIO ZARAGOZA Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS
O2D158017	PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	66%	20,000,000.00	20,000,000.00	13,117,178.60	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO EL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE 130 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D158018	CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA EN EL DEPORTIVO LÓPEZ VELARDE (2A. ETAPA) DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	58%	-	10,000,000.00	5,844,008.62	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA EN EL DEPORTIVO LÓPEZ VELARDE (2A. ETAPA)
O2D158019	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	59%	-	8,248,713.00	4,860,295.53	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO EL MANTENIMIENTO A 10,604,28 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: VENUSTIANO CARRANZA, CENTRO, AMPLIACIÓN MICHOACANA, FELIPE ÁNGELES, VALLE GÓMEZ Y MORELOS
O2D158020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 3 PLANTELES DE NIVEL BÁSICO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	49%	-	8,888,319.00	4,382,375.13	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVARON A CABO LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 02 PLANTELES DE NIVEL BÁSICO: JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM (COLOCACIÓN DE VELARÍA) Y PRIMARIA DR. MIGUEL SILVA (COLOCACIÓN DE VELARÍA E IMPERMEABILIZACIÓN)
O2D158021	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	17%	-	10,569,972.00	1,845,770.18	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 6,580.49 M2 DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS: CARACOL, ARENAL 1A. SECCIÓN Y ARENAL 4A. SECCIÓN
O2D158023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 05 BIBLIOTECAS: "DEMETRIO VALLEJO", "AEROPUERTO ARENAL", "ARENAL", "OCTAVIO PAZ LOZANO" Y " MIGUEL HIDALGO" DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	56%	-	895,719.00	500,368.45	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN A 05 BIBLIOTECAS: DEMETRIO VALLEJO, AEROPUERTO ARENAL, ARENAL, OCTAVIO PAZ LOZANO Y MIGUEL HIDALGO
O2D158024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	28%	-	7,000,000.00	1,963,323.69	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 2,006.99 M2 DE BANQUETAS EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA I, II Y III
O2D158025	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	72%	-	10,000,000.00	7,189,866.72	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 4546,36 M2 DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS: 20 DE NOVIEMBRE Y MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN
O2D158026	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL DE LOS ARENALES DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	85%	-	7,500,000.00	6,410,260.01	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN DE 4148 M2 EN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: IGNACIO ZARAGOZA, FEDERAL, VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CUCHILLA PANTITLÁN, ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y ARENAL 2A. SECCIÓN
O2D158027	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	23%	-	10,000,000.00	2,262,694.82	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 2579,75 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN IV Y 20 DE NOVIEMBRE

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D158028	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA TERRITORIAL MOCTEZUMA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	21%	-	7,500,000.00	1,575,547.61	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 11,470,23 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LAS COLONIAS: 1RO. DE MAYO, AMPLIACIÓN. SIMÓN BOLÍVAR, SIMÓN BOLÍVAR Y 5TO. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE
O2D158029	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22%	-	7,500,000.00	1,654,519.79	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 9,305,14 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: SEVILLA, PUEBLO DE LA MAGDALENA MIXIUHCA, JAMAICA, LORENZO BOTURINI, 5TO. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE Y ARTES GRAFICAS
O2D158030	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA (SEGUNDA ETAPA)	0%	-	8,000,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE HAN LLEVO A CABO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA.
O2D158031	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	8,000,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
O2D158032	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2A. SECCION DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	61%	-	7,000,000.00	4,267,227.91	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 3424,09 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN I Y MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II
O2D158033	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS PEÑÓN DE LOS BAÑOS Y PENSADOR MEXICANO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. 2A. ETAPA	22%	-	10,000,000.00	2,183,600.15	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 401,48 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIAS: PEÑÓN DE LOS BAÑOS Y PENSADOR MEXICANO
O2D158034	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL MORELOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	10,000,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 1475,22 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA: 20 DE NOVIEMBRE
O2D158035	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS PEÑÓN DE LOS BAÑOS Y PENSADOR MEXICANO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	50%	-	10,000,000.00	4,976,176.25	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 15,886,9 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS PEÑÓN DE LOS BAÑOS , PENSADOR MEXICANO I Y PENSADOR MEXICANO II
O2D158036	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA 1A. Y 2A. SECCION DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	29%	-	10,000,000.00	2,855,867.32	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REHABILITACIÓN A 6,361.7 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: MOCTEZUMA 1A. Y MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN
O2D158037	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL ARENALES Y SEDE DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	10,000,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVA A CABO LA REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN SU FASE PRELIMINAR EN LAS COLONIAS: ARENAL 1A. SECCIÓN, ARENAL 4A. SECCIÓN, CUCHILLA PANTITLÁN, FEDERAL, IGNACIO ZARAGOZA Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D158038	CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	1,200,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN AV. EDUARDO MOLINA S/N, COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE
O2D158039	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL JARDIN DE NIÑOS AXAYACATI Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE MEMBRANA ARUITECTONICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE CALLES EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	1,825,782.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO EL MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ACAYÁCATL CON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS Y COLOCACIÓN DE VELARÍA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRESIDENTE CALLES

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D158040	PROYECTO DE OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACION DE POSTES EQUIPADOS CON CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA CONECTADAS AL CENTRO DE MONITOREO EN 70 COLONIAS DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	56,544,222.70	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO EL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES EQUIPADOS CON CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN 70 COLONIAS: AARON SÁENZ, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AERONÁUTICA MILITAR, ÁLVARO OBREGÓN, AGUILES SERDÁN, ARTES GRÁFICAS, AVIACIÓN CIVIL, AZTECA, CANDELARIA DE LOS PATOS U. HAB., CARACOL, CARACOL AMPLIACION, CUATRO ARBOLES, DAMIÁN CARMONA, EL ARENAL 2A. SECCIÓN, EL ARENAL 3A. SECCIÓN, EL ARENAL 4A. SECCIÓN, EL PARQUE, EMILIANO ZAPATA (U. AV.), EMILIO CARRANZA, FEDERAL, FELIPE ÁNGELES, INDUSTRIAL PUERTO AÉREO FRACC., JAMAICA, JANITZIO, KENNEDY (U. HAB), LORENZO BOTURINI, MAGDALENA MIXIUHCA, MAGDALENA MIXIUHCA PUEBLO., MERCED BALBUENA, MICHOACANA, MICHOACANA AMPLIACION., MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN, NICOLÁS BRAVO, PENITENCIARÍA AMPLIACION., POPULAR RASTRO, PRIMERO DE MAYO, PROGRESISTA, PUEBLA, REVOLUCIÓN, ROMERO RUBIO, SANTA CRUZ AVIACIÓN, SEVILLA, TRES MOSQUETEROS, VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, VALLE GÓMEZ, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA AMPLIACION, VIADUCTO BALBUENA CONJUNTO HAB., 10 DE MAYO, 20 DE NOVIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE AMPLIACION., 24 DE ABRIL, 5TO. TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE, 7 DE JULIO, 7 DE JULIO AMPLIACION., CENTRO, CENTRO II, IGNACIO ZARAGOZA I, IGNACIO ZARAGOZA II, JARDÍN BALBUENA I, JARDÍN BALBUENA II, JARDÍN BALBUENA III, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN I, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN II, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN III, MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN IV, MORELOS I, MORELOS II, PENSADOR MEXICANO I Y PENSADOR MEXICANO II
O2D158041	MANTENIMIENTO A 06 BIBLIOTECAS: "DEMETRIO VALLEJO", "AEROPUERTO ARENAL", "OCTAVIO PAZ LOZANO", "ARENAL", "MIGUEL HIDALGO", "PROF. FELIPE MADERA", DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	0%	-	245,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE ESTA LLEVANDO A CABO EL REMOZAMIENTO DE 6 BIBLIOTECAS "DEMETRIO VALLEJO", "AEROPUERTO ARENAL", "OCTAVIO PAZA LOZANO", "ARENAL", "MIGUEL HIDALGO", "PROFESOR FELIPE MADERA", CON ACCIONES DE PISIS DE LOZETA, REPARACIÓN DE DAÑOS EN MUROS PERIMETRALES, REHABILITACIÓN DE CANALONES, REPARACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA, TECHUMBRE, IMPERMEABILIZANTE Y ACABADOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D158001	ADQUISICIÓN DE TORRES DE TRABAJO (ANDAMIOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y PLAZAS PÚBLICAS Y ASÍ DAR UNA BUENA IMAGEN URBANA	100%	246,000.00	246,000.00	245,050.00	ADQUISICIÓN DE 4 TORRES DE TRABAJO ANGOSTAS DE 4 MTS. DE ALTURA PARA LUGARES ESTRECHOS Y 4 TORRES DE TRABAJO ESTÁNDAR DE 4 MTS. DE ALTURA PARA LUGARES AMPLIOS.
A2D158002	ADQUISICIÓN DE ESMERILADORAS Y TALADROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS EN VIALIDADES SECUNDARIAS.	100%	62,500.00	29,117.89	29,117.89	ADQUISICIÓN DE: META 1 (HER) 9 ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" DE 850 WATTS, 9 TALADROS INDUSTRIALES DE 650 WATTS
A2D158003	ADQUISICIÓN DE REVOLVEDORAS DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS EN VIALIDADES SECUNDARIAS	69%	122,000.00	122,000.00	83,997.92	ADQUISICIÓN DE: META 2 (MAQ) 2 REVOLVEDORA PARA UN SACO DE CEMENTO DE 13 HP.
A2D158004	ADQUISICIÓN DE COMPRESORA, PULIDORA Y SOLDADORA PARA BALIZAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS.	24%	100,000.00	100,000.00	23,596.53	ADQUISICIÓN DE 1 COMPRESORA MANUAL PORTÁTIL CON PISTOLA, 2 PULIDORAS PORTÁTILES TIPO REHILETE Y 1 SOLDADORA DE USO INDUSTRIAL.
A2D158005	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA Y BOMBAS SUMERGIBLES COMO APOYO AL DESALOJO DE EXCESOS DE AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	100%	476,000.00	137,281.60	137,281.60	ADQUISICIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DE 8 HP DE 3" A 3", 2 MOTOBOMBAS CON MOTOR A DIÉSEL CON ENTRADA DE ACHIQUE Y 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP.
A2D158006	ADQUISICIÓN DE CASA DE ALMACENAMIENTO PARA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN TALLERES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CUIDADO DEL AMBIENTE.	100%	58,000.00	46,066.81	46,066.81	SE REALIZÓ LA COMPRA DE UNA CASA DE ALMACENAMIENTO PARA RESGUARDAR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 251 216 "APOYO A LA EDUCACIÓN"
A2D158007	ADQUISICIÓN DE BANCAS CON SOMBRA, PARA LA CREACIÓN DE UN ÁREA DE ESPERA Y ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0%	12,000.00	12,000.00	-	ADQUISICIÓN DE 2 BANCAS PARA EXTERIOR, CON RESPALDO Y TECHUMBRE MEDIDAS 1.85 X 55 X 90, FABRICADA MEDIANTE DOS POSTES POSTERIORES EN TUBO DE 2-1/2" CALIBRE 14, EL TECHO ELABORADO MEDIANTE DOS ROLADOS SUPERIORES EN TUBO DE 2-1/2" EN CALIBRE 14, SOBRE LOS QUE SE MONTA UNA LÁMINA CALIBRE 18.
A2D158009	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS DATOS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS DE CONDUCIR.	0%	180,000.00	180,000.00	-	ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO CON CPU, CON TECLADO, PANTALLA 17", MOUSE, PUERTOS USB, CD ROM, PROCESADOR CORE I 3 O SUPERIOR, 4 GB EN RAM Y SISTEMA OPERATIVO WINDORWS 7.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D158010	ADQUISICIÓN DE MESA PARA EXTERIORES CON TECHUMBRE INCORPORADA, PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON MOVILIDAD LIMITADA O QUE REQUIERE ATENCIÓN PRIORITARIA.	0%	8,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE 1 MESA PARA EXTERIOR CON TECHUMBRE, MEDIDAS 1.85 X 55 X 90.
A2D158018	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LECTURA, ESCRITURA Y FIRMA ELECTRÓNICA EN PDF.	100%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	ADQUISICIÓN DE 1,616 LICENCIA ANTIVIRUS ENTORNO WINDOWS 2000, 2001, 2002, 2008, XP, VISTA, 7, 8, 10, RENOVACIÓN DE 1 LICENCIA ANTI-SPAM SERVER, 9 LICENCIAS PARA LECTURA, ESCRITURA Y FIRMA DIGITAL EN PDF Y 1 LICENCIA PARA ISL CONFERENCE PROXY
A2D158020	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LECTURA, ESCRITURA Y FIRMA ELECTRÓNICA EN PDF.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	ADQUISICIÓN DE: 45 EQUIPOS DE CÓMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 MEMORIA RAM 8 GB Y 1 TB DE DISCO DURO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 Y MONITOR DE 25" , 6 IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA Y 6 ESCÁNER.
A2D158021	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO	0%	57,500.00	57,500.00	-	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO
A2D158022	ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS	96%	20,020.00	20,020.00	19,167.43	ADQUISICIÓN DE 55 APARATOS TELEFÓNICOS ALAMBRICOS, COLOR BLANCO REDISCADO, ADOSABLE AL MURO, BOTÓN FLASH, SELECTOR DE TONO Y PULSO, TECLA MUTE.
A2D158023	ADQUISICIÓN DE SONIDO CHICO	0%	15,000.00	15,000.00	-	
A2D158024	ADQUISICIÓN DE ESMERILADORA, TALADRO ROTOMARTILLO Y GATOS DE BOTELLA	100%	24,900.00	24,244.82	24,244.82	SE REALIZÓ LA COMPRA DE ESMERILADORA, TALADRO ROTOMARTILLO Y GATOS DE BOTELLA UTILIZADOS EN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 211 203 "RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS".
A2D158025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0%	1,616,000.00	-	-	
A2D158026	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS, Y MOTOPATRULLAS.	100%	20,000,000.00	18,599,844.32	18,597,653.60	ADQUISICIÓN DE 22 VEHÍCULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLAS, 4 PUERTAS, COMPARTIMIENTO TRASERO PARA DETENIDOS, MOTOR DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, 4 CILINDROS, 7 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLECABINA, CON SISTEMA DE RADIO COMUNICACION Y SEÑALIZACION VISUAL ACUSTICA, MOTOR DE 4 TIEMPOS A GASOLINA DE 4 CILINDROS Y 55 MOTO PATRULLAS, MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS SOHC, 2 CILINDROS, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO 250 CC.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 15 VENUSTIANO CARRANZA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D158028	ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA SOLDAR, DESMALEZADORA, ESMERILADORA, MINI ESMERIL Y SIERRA CALADORA.	0%	-	9,698.34	-	ADQUISICIÓN DE 1 MÁQUINA PARA SOLDAR, 1 DESBROZADORA, 1 ESMERILADORA, 1 MINI ESMERIL Y 1 SIERRA CALADORA.
A2D158029	ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	94%	-	30,000,000.00	28,192,640.00	ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON CAPACIDAD DE DESECHOS DE 15 YD PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
A2D158030	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE OFICINA.	0%	-	118,000.00	-	ADQUISICIÓN DE 18 SILLAS EJECUTIVAS, 2 SILLAS PERIQUERAS Y 2 BANCAS METÁLICAS USO RUDO DE 4 PLAZAS, 2 SILLONES, 17 SILLAS SECRETARIALES, 2 CREDENZAS, 6 ARCHIVEROS DE METAL, 5 TÁNDEM, 3 CREDENZAS, 3 MUEBLES DE RECEPCIÓN, 3 TABLEROS DE RECEPCIÓN, 50 SILLAS BAJAS PARA ADULTOS, 4 ESCRITORIOS, 5 TABLEROS DE CORCHO Y 10 ANAQUELES METÁLICOS, META 2 (EAV) 3 BAFLES, 2 PANTALLAS 50", META 3: (EAD) 38 MESAS DE TRABAJO PARA MAESTRAS, 15 CABALLETES INFANTILES, 3 CARROS GURADAMOCHILAS, 13 CASILLEROS, 80 MESAS JARDÍN DE NIÑOS REDONDA, 38 MUEBLES GUARDA MOCHILAS, 25 PIZARRONES BLANCOS, 10 REVISTEROS TIPO LILLE, 20 REVISTEROS SENCILLOS, 450 SILLAS INFANTILES
A2D158031	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	0%	-	170,000.00	-	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR DE TECNOLOGÍA X86 A 64 BITS Y 2 IMPRESORAS LÁSER DE ALTO RENDIMIENTO, RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200 MÍNIMO, MEMORIA RAM 512 MÍNIMO, VELOCIDAD PPM 50 MÍNIMO, PUERTOS, USB VER. 2.0.
TOTAL URG			222,179,063.00	427,549,483.53	180,026,320.80	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO Y MOBILIARIO.	0.0%	982,788.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN VARIOS EQUIPOS AUDIOVISUALES COMO SON: CÁMARA DE VIDEO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES, LENTE, TRIPIÉ E-IMAGE, KIT DUAL LAVALIER, FODO DE TELA VERDERE, STREAMING, LÁMPARAS, BATERÍAS, CARGADORES, FLASH SPEDLITE 600EX ;MOBILIARIOS QUE CONSTA DE;SILLONES, ESCRITORIOS COMPACTOS, DESPACHADOR DE AGUA Y ARCHIVEROS METÁLICOS; EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE CONSTA DE; EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO, IMAC DE ESCRITORIO, LAPTOP, PLOTTER, TABLETA DIGITALIZADORA Y IMPRESORA A COLOR; EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE CONSTA DE; GRABADOR DE AUDIO, MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO, MICRÓFONO, GRABADORA DE VOZ, BLIMP, CABLE PEARSTONES, ESTABILIZADOR, REBOTADOR 5 EN 1 FAITHWINNING DE 80 CM, REBOTADOR 7 EN 1 FAITHWINNING DE 80 CM, REBOTADOR 5 EN 1 FAITHWINNING DE 100 CM.; Y EQUIPO AEROESPACIAL; DRÓN.
A2D168002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	73.8%	130,000.00	130,000.00	95,943.60	SE ADQUIRIRÁ MOBILIAIRO QUE CONSISTE EN: ESCRITORIOS SECRETARIALES CUBIERTOS DE MADERA AGLOMERADA, SILLAS SECRETARIALES ACOJINADAS, TOLDOS DE 10 X 20 MTS. DE USO RUDO DE ALTA DURABILIDAD, MESAS TABLON PLEGABLE DE 2.35 X 75 MTS. CUBIERTA DE MADERA Y SILLAS PLEGABLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168003	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	0.0%	700,000.00	700,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS MÉDICOS QUE CONSISTE EN : OXIMÉTROS, MALETAS CON OXÍGENO COMPLETAS, ASPIRADORES ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, CAMILLAS PEDIÁTRICAS COMPLETAS, CAMILLAS CERVICALES, CAMILLAS MARINA DE PLIEGUE, CHALECOS DE EXTRACCION Y DESFIBLADORES ZOLL AED PLUS, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
A2D168004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DENTALES	0.0%	500,000.00	500,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ EQUIPOS DENTALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNIDAD DENTAL MODELO CONSTELACIÓN, SILLÓN ELÉCTRICO Y BRAQUETE SILLÓN HIDRÁULICO CON LÁMPARA DE LUZ FRÍA DE 2 INTENSIDADES, ESTERILIZADORES DE CALOR SECO, PIEZAS DE MANO Y LÁMPARAS PARA FOTOPOLIMERIZAR PARA LOS CONSULTORIOS MÉDICO DELEGACIONALES, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
A2D168005	ADQUISICION DE SILLAS APILABLES	34.1%	30,000.00	30,000.00	10,231.20	SE ADQUIRIRÁN SILLAS APILABLES DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO EN COLOR NEGRO PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A2D168006	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS	0.0%	800,000.00	800,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ DE EQUIPO DEPORTIVO COMO RACK DE MANCUERNAS CON 10 PARES EXHAGONALES AHULADAS EN COLOR NEGRO, APARATO CURL Y EXTENSION DE PIERNAS Y FEMORAL SENTADO, PEC DECK Y BLACK DENCH. LO ANTERIOR PARA EL GIMNASIO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO	0.0%	250,000.00	250,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ DE EQUIPO DE OFICINA CONSISTE EN: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL Y LAP TOP
A2D168008	ADQUISICIÓN DE LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO	0.0%	300,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN CANOAS DE FIBRA DE VIDRIO CON REMO, PARA FACILITAR LOS TRASLADOS DE DIFÍCIL ACCESO EN LA ZONA LACUSTRE, ASÍ COMO EL RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO E INORGÁNICO DE LOS CANALES DE ESTA DEMARCACION.
A2D168009	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE VALOR AMBIENTAL	0.0%	500,000.00	500,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN DE MOTOSIERRAS MEDIANAS, MOTOSIERRAS GRANDES, PODADORAS TELESCÓPICAS Y DESMALEZADORAS., YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON MAQUINARIA ESPECIFICA PARA DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO RESPONSABLE DE LAS PODAS EN INDIVIDUOS ARBÓREOS, PODAS FITOSANITARIAS, DERRIBO DE ÁRBOLES MUERTOS EN PIE, RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS Y DESMALEZAMIENTO EN ÁREAS DE TRÁNSITO LOCAL Y TURÍSTICO.
A2D168010	ADQUISICIÓN DE ASTILLADORA	0.0%	3,500,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN ASTILLADORA C-1175 MOTORES DE 500 CV HASTA LOS 700 CV DE POTENCIA, VERSIÓN DIESEL CATERPILLAR, Y ENTRE 250 KW Y 310 KW, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE TRITURAR EL RAMAJE Y TRONCOS QUE SE RETIRAN DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE VALOR AMBIENTAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168011	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA TRACTORES AGRÍCOLAS Y COSECHADORA DE LIRIO ACUÁTICO	0.0%	2,000,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ MAQUINARIA, COMO ARADOS AGRÍCOLAS HIDRÁULICOS PARA TRACTOR, RASTRAS DE DISCOS PARA TRACTOR, SURCADORAS AGRÍCOLAS DE REJA, SEGADORAS PARA FORRAJE DE NAVAJAS TIPO PEINE Y COSECHADORA DE LIRIO ACUÁTICO. EN VIRTUD DE QUE ES NECESARIO CONTAR CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES DE LA DEMARCACIÓN.
A2D168012	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	0.0%	80,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NIKON REFLEX D5500 CON LENTE 18-55. PARA RECABAR INFORMACIÓN VISUAL CON EL FIN DE SOPORTAR DOCUMENTOS EVIDENCIALES DE LOS DIVERSOS RECORRIDOS Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO LAS INSPECCIONES AMBIENTALES PROGRAMADAS POR LAS ÁREAS.
A2D168013	ADQUISICION DE MOBILIARIO	64.7%	105,000.00	105,000.00	67,952.80	SE ADQUIRIRÁN SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS CON SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA DE ALTURA Y AJUSTE HORIZONTAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, 3 BANCAS DE ESPERA DE 3 PLAZAS FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO, ESCRITORIO METÁLICO DE 1.20X.75M, CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN, PEDESTAL, CON REFUERZOS TROQUELADOS PARA RECEPCIÓN DE CORREDERAS SENCILLAS, GAVETA PAPELERA, CON GAVETA DE ARCHIVO, PATAS CUADRADAS CAL 18.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.0%	750,000.00	747,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS DE CÓMPUTO CON PROCESADOR I3, RAM 4 GB, DD 1TB, MONITOR INDEPENDIENTE, DVD+RW, TARJETA DE RED, WINDOWS 10 PROFESIONAL E IMPRESORAS LÁSER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 PPM, TARJETA RED Y 22 EEL QUE CONSISTE EN: 22 REGULADORES DE 4 ENTRADAS.
A2D168015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA	100.0%	18,000.00	18,000.00	18,000.00	SE ADQUIRIRÁ EQUIPO DE SONIDO AUTOPROPULSADA 15", DE POTENCIA: 1000 W (2 X 500W) BLUETOOTH QUE CONTENGA 1 CABLE PARA MICRÓFONO DE 5M, MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO CARDIOIDE Y UN CABLE XLR O QTR 6.3MM.
A2D168016	ADQUISICIÓN DE CORTA SETOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.0%	16,000.00	16,000.00	16,000.00	SE ADQUIRIÓ CORTASETOS PROFESIONAL CON BAJA VELOCIDAD DE LA CUCHILLA, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS COMUNIDADES QUE SE VISITAN CON LAS BRIGADAS DE CREACIÓN DE CIUDADANIA BRINDANDO EL APOYO CON EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, YA DICHA HERRAMIENTA OPTIMIZA TIEMPOS Y PERMIDE UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
A2D168017	ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO MUSEO MÓVIL XÓCHITL	0.0%	4,225,000.00	4,225,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ EQUIPO PARA EL MUSEO MOVIL XOCHI ATL QUE INCLUYA: MESA TOUCH DE 43", 4 PANTALLAS TOUCH 43", CRISTAL INTELIGENTE DE RETROSPECCIÓN DE 60", MAQUETA INTERACTIVA DEL CICLO DEL AGUA, CARPAS PLEGABLE DE ALUMINIO DE 3X3 Y CARPAS DE ALUMINIO PLEGABLE DE 6X3,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168018	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ EQUIPOS DE COMPUTADORAS , IMPRESORAS, LAPTOP, PLOTTER Y LECTORES DE BARRAS DERIVADO DEL USO DIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA DE TRAMITES Y SOLICITUDES LOS EQUIPOS HAN CUMPLIDO CON SU VIDA UTIL POR TAL MOTIVO ES NECESARIO REPLAZARLOS PARA UNA MEJOR ATENCION.
A2D168019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	66.7%	255,000.00	255,000.00	169,999.74	SE ADQUIRIRAN RADIOS TRANSCPTORES DERIVADO DE LA SOLICITUD A LAS DIVERSAS AREAS PARA LA COMUNICACION ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA ORGANIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS Y REPARACION DE LOS MISMOS POR PARTE DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES
A2D168020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	0.0%	200,000.00	200,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN EXTINTORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN CASO DE CONATO DE INCENDIO.
A2D168021	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	99.7%	500,000.00	500,000.00	498,684.00	SE ADQUIRIÓ 500 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET NOT 32. DEBIDO A QUE ES NECESARIO CONTAR CON SOFTWARE DE ANTIVIRUS DERIVADO DE LOS ATAQUES POR CÓDIGO MALICIOSO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168022	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.0%	170,000.00	170,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN RADIOS TRANSMISORES DE COMUNICACIÓN DEP450 UHF 403-470MHZ 16CH 4WA, RADIO ANALOGO QUE INCLUYA ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y PROGRAMACION.
A2D168023	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.0%	80,000.00	80,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS DE COMPUTO SECRETARIALES QUE INCLUYA MONITOR, MOUSE, TECLADO Y CPU E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR.
A2D168024	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA	99.6%	50,000.00	50,000.00	49,817.36	SE ADQUIRIRÁN SILLAS SECRETARIALES, SILLON EJECUTIVO, ESCRITORIOS SECRETARIALES Y ESCRITORIO EJECUTIVO YA QUE SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ESTE MOBILIARIO.
A2D168025	ADQUISICIÓN DE EXPLOSÍMETRO	0.0%	25,000.00	25,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ UN EXPLOSÍMETRO DIGITAL YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EN EL RUBRO FUGAS DE GAS.
A2D168026	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	110,000.00	110,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS DE COMPUTO COMO IMPRESORA 3D, UN PLOTTER Y DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON IMPRESORA 3D, PLOTTER, NI EQUIPO DE CÓMPUTO SUFICIENTE.
A2D168027	ADQUISICIÓN DE TRES MEGÁFONOS Y DOS BOCINAS DE PEDESTAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	31,000.00	31,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN MEGÁFONOS Y BOCINAS DE PEDESTAL, QUE SE UTILIZARÁ EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍAS Y PLÁTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168028	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	1,099,300.00	1,099,300.00	-	SE ADQUIRIRÁN CAMIONETAS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, MODELO 2018, MOTOR A GASOLINA, CUATRO PUERTAS, EQUIPADA COMO PATRULLA CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA, BALIZAMIENTO Y CORTE DE COLOR DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
A2D168029	ADQUISICIÓN DE UN MALACATE ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	15,000.00	15,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ UN MALACATE ELÉCTRICO DE 10, 000 LIBRAS, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO PARA ARRASTRE DE OBJETOS PESADOS, EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS.
A2D168030	ADQUISICIÓN DE UNA MOTOBOMBA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	69.3%	40,000.00	40,000.00	27,724.00	SE ADQUIRIRÁN MOTOBOMBAS DE 10 CABALLOS DE FUERZA, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA COMBATE DE INCEDIOS E INUNDACIONES.
A2D168031	ADQUISICIÓN DE DOS COMPRESORAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	100.0%	20,000.00	20,000.00	19,999.56	SE ADQUIRIRÁN COMPRESORAS DE 120 LIBRAS, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LA HERRAMIENTA QUE SE TIENE EN USO EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN DE BRIGADAS
A2D168032	ADQUISICIÓN DE TRES GPS Y DIEZ RADIOS TRANSMISORES DE 2 VÍAS UHF Y VHF PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	105,000.00	105,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN APARATOS DE LOCALIZACIÓN GPS Y DIEZ RADIOS TRANSMISORES DE 2 VÍAS UHF Y VHF YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Ó DESASTRE COMO EL OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168033	ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES Y UNA PLANTA SOLDADORA AUTOGENA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	93,000.00	93,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS DE 1.5 PARA EXTRACCIÓN DE AGUA LODOSA Y UNA PLANTA SOLDADORA AUTOGENA. YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EN SITUACIÓN DE RIESGO Ó DESASTRE COMO EL OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
A2D168034	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE ALUMINIO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	29,000.00	29,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN ESCALERAS DOBLES DE ALUMINIO, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN Y AUXILIO A LA COMUNIDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO Ó DESASTRE.
A2D168035	ADQUISICIÓN DE CINCO BRÚJULAS DE GEÓLOGO, CINCO MARTILLOS DE GEÓLOGO, CINCO MANGUERAS DE USO RUDO Y VEINTE MOCHILAS PARA COMBATE DE INCENDIOS	0.0%	135,000.00	135,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN CINCO BRÚJULAS DE GEÓLOGO, CINCO MARTILLOS DE GEÓLOGO, CINCO MANGUERAS DE USO RUDO DE DOS Y TRES PULGADAS, Y VEINTE MOCHILAS PARA COMBATE DE INCENDIOS.
A2D168036	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	0.0%	100,000.00	100,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPO DE COMPUTO PARA QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CUENTE CON UNA ADECUADA HERRAMIENTA QUE PERMITA REALIZAR LAS TAREAS ENCOMENDADAS.
A2D168037	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	0.0%	800,000.00	800,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN MOTOBOMBAS SUMERGIBLES ELECTRICAS, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON BOMBAS SUMERGIBLES PARA QUE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE REALIZE EL DASALOJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES EN LOS CARCAMOS DE REBOMBEO PARA EVITAR INDUNDACION EN CASA HABITACION O ENCHARCAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168038	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.0%	583,705.00	583,705.00	-	SE ADQUIRIRÁN PODADORAS DE GASOLINA, DESMALEZADORA , MOTOSIERRAS, PODADORAS DE ALTURA , CORTASETOS Y MOLINO TRITURADOR,
A2D168039	ADQUISICION DE MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS A GASOLINA	0.0%	60,000.00	60,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN MOTOBOMBAS A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, MOTOBOMBAS PORTATILES A GASOLINA Y MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS ELECTRICAS.
A2D168040	ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA Y TORRES DE ILUMINACION	0.0%	800,000.00	800,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN GENERADORES DE ENERGIA , ASI COMO TORRES DE ILUMINACION, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON GENERADORES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION PARA ATENDER LAS EMERGENCIA Y REALIZAR TRABAJOS NOCTURNOS EN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
A2D168041	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.0%	3,500,000.00	3,500,000.00	-	SE ADQUIRIRÁ UNA PAVIMENTADORA DE CAPACIDAD DE ANCHO DE PAVIMENTACION DE 1.5 A 1.6 MTRS.
A2D168042	ADQUISICION DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	0.0%	56,000.00	56,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN DESMALEZADORAS ,MOTOSIERRAS, PODADORAS, CORTADOR DE PALMAS, HIDROLAVADORA Y SOPLADORA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D168043	ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0.0%	40,000.00	40,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN PANTALLAS RETRACTILES DE 50 PULGADAS PARA PROYECTOR CON TRIPIE Y PANTALLAS DE PROYECTOR VIDEOPROYECCION AMERICAN SCREENS 3X2.
A2D168044	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	60.3%	205,000.00	205,000.00	123,540.00	SE ADQUIRIRÁN MAMPARAS DE ESTACION DE TRABAJO EN CRUCETA Y ARCHIVEROS DE DOS GABETAS DE CHAPAS DE SEGURIDAD
A2D168045	EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0.0%	15,000.00	15,000.00	-	SE ADQUIRIRÁN MULTIFUNCIONALES LASER JET.
A2D168046		#iDIV/0!	-	300,000.00	-	
A2D168047		#iDIV/0!	-	700,000.00	-	
O2D168000	EN PROCESO DE CAPTURA	0.0%	11,824,885.00	6,858,433.00	-	
O2D168001	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA.	58.5%	8,000,000.00	8,000,000.00	4,679,104.98	SE REALIZARON ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO COMO SON: PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, GUARNICIONES, DRENAJE, MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y OTRAS RELACIONADAS CON LA MISMA,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168002	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	0.0%	25,608,829.00	25,608,829.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA RED DE DRENAJE DE 5 KM EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO CONSISTE EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA,
O2D168003	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0.0%	43,612,926.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 6 M3 DE LOS CÁRCAMOS DE BOMBEO CONSISTEN EN DESAZOLVE DE LAS CAJAS DE SEDIMENTOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO O REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN.
O2D168004	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS.	71.9%	5,879,475.00	5,879,475.00	4,229,452.87	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 3 INMUEBLES LOS CUALES, CONSISTEN EN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDRO-SANITARIO, CAMBIOS DE PISOS, REHABILITACIÓN Y/O CAMBIO DE CANCELERÍA, MANTENIMIENTO A LA HERRERÍA EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168005	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS.	94.1%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,703,916.72	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN 1,000 M2, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES.
O2D168006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.	91.8%	7,458,227.00	7,458,227.00	6,849,282.12	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL EN 2 MERCADOS CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE ALBAÑILERÍA Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA EN GENERAL.
O2D168007	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS.	66.3%	17,000,000.00	17,000,000.00	11,263,800.62	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE 23,000 M2, CONSISTEN EN EL FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, BARRIDO DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, COLOCACIÓN DE ASFALTO, COMPACTACIÓN Y SELLADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA.	0.0%	11,000,000.00	11,000,000.00	-	SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA A 9 ESPACIOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN , RETIRO DE ESCOMBRO, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, REEMPLAZO DE ADOQUÍN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE JARDINERÍA Y HERRERÍA, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, INSTALACIÓN DE MOBILIARIO.
O2D168009	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	0.0%	17,072,552.00	17,072,552.00	-	SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE 3,400 METROS LINEALES CONSISTEN EN: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168010	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	64.8%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,240,849.64	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 1,500 LUMINARIAS SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	35.3%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,765,196.55	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 3 ESPACIOS DEPORTIVOS CONSISTEN EN CORTE DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE DADOS PARA RECIBIR COLUMNAS DE ACERO PARA TECHUMBRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LA TECHUMBRE, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, MUROS Y LOSAS DE CONCRETO PARA SANITARIOS Y DESPLANTE PARA MUROS DE FRONTON, APLANADOS Y PINTURA.
O2D168012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	13.5%	2,000,000.00	2,000,000.00	270,495.52	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 2 INMUEBLES CONSISTEN EN INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE EN DUCTO ESPECIAL PARA EL EQUIPO DE COMPUTO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON EL CAMBIO DE LÁMPARAS, CONTACTOS, APAGADORES, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, APLICACIÓN DE PINTURA, READECUACIÓN DE OFICINAS CON MUROS DIVISORIOS A BASE DE TABLAROCA, COLOCACIÓN DE LOSETA Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CONVENCIONALES., ESTO ES POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO A BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA REDUNDA EN NO REPRESENTAR ESTOS ESPACIOS PUNTOS PARA INTERCAMBIO DE DIVERSAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES, LO CUAL LOS ALEJA POR LAS CONDICIONES DEPLORABLES EN QUE SE ENCUENTRAN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168013	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0.0%	15,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN 11 PLANTELES EDUCATIVOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE PISOS DE CONCRETO Y LOSETA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS, COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y ELEMENTOS DE HERRERÍA. (ESCUELA SECUNDARIA 109, ESCUELA PRIMARIA DANIEL RAMÍREZ PÉREZ, ESCUELA PRIMARIA ANDRES DELGADO EL GIRO, JARDÍN DE NIÑOS TLAHUIOLLIN, ESCUELA PRIMARIA HERMINIA ORDOÑEZ TORRES, JARDÍN DE NIÑOS DAVID GUTIÉRREZ PEÑA, ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 79, ESCUELA PRIMARIA REY TIZOC, ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN BANDA SEVILLA Y ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN). ESTO DEBIDO AL INCREMENTO POBLACIONAL HA GENERADO LA SATURACIÓN DE LAS AULAS EDUCATIVAS, POR LO QUE LAS FAMILIAS DEBEN ACUDIR A OTRO POBLADO DONDE SE CUENTE CON ESPACIOS PARA QUE LOS NIÑOS ACCESEN A LA EDUCACIÓN BÁSICA. ESTE HA SIDO UN FACTOR DETERMINANTE PARA LA DISERCIÓN ESCOLAR YA QUE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA ES DE MEDIO A BAJO, POR LO QUE POR LA FALTA DE RECURSOS PARA PAGAR TRANSPORTE PÚBLICO OPTAN POR NO ENVIARLOS A LA ESCUELA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D168014	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0.0%	3,691,254.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 2 PLANTELES EDUCATIVOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMBIO DE PISOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON EL CAMBIO DE LÁMPARAS, CONTACTOS, APAGADORES, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CONVENCIONALES. ESTO DEBIDO A LA FALTA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS Y EL DETERIORO NORMAL POR EL USO DE SUS INSTALACIONES HA GENERADO QUE LOS ESPACIOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DEPLORABLES QUE NO PERMITEN UN DESARROLLO ADECUADO TANTO DEL PERSONAL DOCENTE COMO DE LOS ALUMNOS.
02D168015	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	18.4%	2,000,000.00	2,000,000.00	368,156.69	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 2 INMUEBLES CONSISTEN EN: MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, ALBAÑILERÍA, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA. ESTO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SON POCOS LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN LOS QUE SE OFRECEN TALLERES, MANUALIDADES Y DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES, INCLUYENTES PARA LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES Y POSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168016	DESAZOLVE EN LA CEBADA.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE DE 0.20 KIL EN 1 COMITE CIUDADANO CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA, ESTO DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE DE 0.20 KIL EN 1 COMITE CIUDADANO CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA
O2D168017	CAMBIO DE DRENAJE 50 METROS LINEALES POR DIAMETRO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y SU CONTINUACION CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA RED DE DRENAJE DE 0.05 KIL EN 1 CCD CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA. ESTO ES DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN LA DELEGACIÓN, ES NECESARIO CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA QUE PERMITA GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y CON ELLO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESAS COMUNIDADES, AL REDUCIR LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES PRINCIPALMENTE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168018	DRENAJE SOBRE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO HACIA CELEDONIO GARCÉS.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN EN LA RED DE DRENAJE DE 0.2 KIL EN 1 CCD CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA, ESTO ES DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN LA DELEGACIÓN, ES NECESARIO CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA QUE PERMITA GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y CON ELLO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESAS COMUNIDADES, AL REDUCIR LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES PRINCIPALMENTE.
O2D168019	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE 1 M3 DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN 1 CCD CONSISTEN EN DESAZOLVE DE LAS CAJAS DE SEDIMENTOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO O REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN. ESTO ES DEBIDO A LOS DESNIVELES DE ALGUNAS ZONAS, NO ES POSIBLE CONECTAR DIRECTAMENTE A LA RED PRINCIPAL DE LAS REDES SECUNDARIAS, POR TAL MOTIVO SE REQUIERE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA A LA RED QUE EN ESTOS CASOS SON LOS CARCAMOS DE BOMBEO, PERO LA FALTA DE RECURSOS Y MANTENIMIENTO HA AFECTADO SU OPERACIÓN Y EN CONSECUENCIA NO CUMPLE SU FUNCIÓN DE ENVIAR LAS AGUAS NEGRAS A LA RED PRINCIPAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168020	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS VILLA XOCHIMILCO (EDIFICIO F).	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 INM EN 1 CCD CONSISTEN EN: LA COLOCACIÓN DE MALLA Y AMPLIACIÓN DE CONCRETO Y PINTURA IMPERMEABLE. ESTO DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE LOS INMUEBLES Y SU DETERIORO NATURAL POR EL USO, HA GENERADO QUE LOS EDIFICIOS NO FUNCIONEN DE UNA MANERA ÓPTIMA, POR LO QUE ES NECESARIO BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS MISMOS.
O2D168021	REPARACIÓN DE BANQUETA AL PERIFÉRICO.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BANQUETAS DE 200 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES, ESTO DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168022	BANQUETAS NUEVAS PARA LA CALLE DE ZACATECAS.	65.4%	614,539.00	619,772.00	402,152.11	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BANQUETAS DE 200 M2 EN 1 COMITE CIUDADANO, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES. ESTO ES DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.
O2D168023	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PALMA	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BANQUETAS DE 200 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES, ESTO ES DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168024	BANQUETA EN CAPULÍN ESQUINA CON PROLONGACIÓN ALDAMA	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 200 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES, ESTO ES DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.
O2D168025	PAVIMENTANDO COLONIA	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VIALIDADES, GENERA EL INCREMENTO DE BACHES Y ACODRILAMIENTO DEL ASFALTO Y COMO CONSECUENCIA EL INCREMENTO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES VIALES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168026	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO CON FRESADO Y BOCAS DE TORMENTA.	99.7%	614,539.00	619,772.00	612,632.73	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 DE 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VIALIDADES, GENERA EL INCREMENTO DE BACHES Y ACOCODRILAMIENTO DEL ASFALTO Y COMO CONSECUENCIA EL INCREMENTO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES VIALES.
O2D168027	REENCARPETAMIENTO AV. JUÁREZ	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168028	REENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS COLONIAS SAN SEBASTIÁN Y QUIRINO MENDOZA	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168029	REENCARPETAMIENTO DE CALLE CHILAPA.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168030	REPAVIMENTACION DE CALLE	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168031	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN EN AVENIDA LA NORIA	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: LA COLOCACIÓN DE NUEVAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, PINTA Y DELIMITACIÓN DE LAS MISMAS ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN DE ESCOMBRO QUE SE ENCUENTRE OBSTRUYENDO EL PASO PEATONAL, LUMINARIAS Y PODA DE ÁRBOLES O MALEZA.
O2D168032	CALLEJONES, PAVIMENTACIÓN REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE 1,100 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168033	EMBELLECER LA ESCALINATA DE MORELOS	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DE 1 ESP LA ESCALINATA EN 1 CCD, CONSISTEN EN: LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PELDAÑOS QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS, LA PINTA DE BARDAS Y BARANDALES.
O2D168034	PODA DE ÁRBOLES SOBRE CALLE SAN LORENZO	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PODA DE 100 ÁRBOLES EN 1 CCD, CONSISTEN EN EL RETIRO DE MALEZA Y DE RAMAS QUE OBSTRUYAN O PONGAN EN PELIGRO A LA POBLACIÓN QUE TRANSITA POR LAS BANQUETAS, ASÍ MISMO CUIDANDO LOS INMUEBLES DE LOS CIUDADANOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168035	RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LA COLONIA ORIENTE SAN LUCAS	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RESCATE DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES POR MODELOS QUE GENEREN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, PISOS ANTI-IMPACTO, SUS TITUCIÓN DE LOS EJERCITADORES POR UNA NUEVA GENERACIÓN TIPO SPA, RELLENAR PISTA SKATE Y COLOCAR JUEGOS; REHABILITACIÓN DE MESAS Y PISOS DE CONVIVENCIA , DAR AL KIOSCO LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
O2D168036	EJERCITADORES EN EL PARQUE VAQUERITOS	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: DESYERBE, TRAZO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PERIMETRAL PARA DELIMITAR LA ZONA DE INFLUENCIA , EXCAVACIÓN, HABILITADO, CIMBRADO Y COLADO DE DADOS DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN DE BASES DE JUEGOS Y EJERCITADORES, RELLENOS Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA.
O2D168037	CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN TERRENO BALDÍO	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOSDE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 DEP EN 1 COMITE CIUDADANO, CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE MALLA, DELIMITACIÓN, TRAZADO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE TEPETATE PARA LA APLICACIÓN DE CONCRETO, DADOS PARA EL RECIBIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PARA BASQUETBOL Y/O PORTERIAS DE FUTBOL.
O2D168038	REMDELACIÓN PLAZUELA CALTONGO	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE 1 PLZ EN 1 CCD, CONSISTEN EN: LA REMODELACIÓN DE JARDINERAS, ASÍ COMO RESTITUCIÓN DE PISOS EN ANDADORES DETERIORADOS, RETIRO DE PROPAGANDA DE POSTES Y PINTURA Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168039	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL COLINDANTE CON CALLE AHUEJOTES	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 150 M2 EN 1 CCD CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BARDA DAÑADA, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO CON TABIQUE, LADRILLO O BLOCK, APLANADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA.
O2D168040	REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE JUEGOS, UBICADA EN CALLE PIÑA Y PALACIOS Y VICENTE GUERRERO. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE JUEGOS EN 1 ESP DE 1 CCD CONSISTEN EN: LA COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS INFANTILES POR MODELOS QUE GENEREN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, PISOS ANTI-IMPACTO, SUSTITUCIÓN DE LOS EJERCITADORES POR UNA NUEVA GENERACIÓN TIPO SPA, RELLENAR PISTA SKATE Y COLOCAR JUEGOS; REHABILITACIÓN DE MESAS Y PISOS DE CONVIVENCIA, DAR AL KIOSCO LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
O2D168041	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (1A ETAPA)	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES POR MODELOS QUE GENEREN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, PISOS ANTI-IMPACTO, SUSTITUCIÓN DE LOS EJERCITADORES POR UNA NUEVA GENERACIÓN TIPO SPA, RELLENAR PISTA SKATE Y COLOCAR JUEGOS; REHABILITACIÓN DE MESAS Y PISOS DE CONVIVENCIA, DAR AL KIOSCO LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168042	POR UN PUEBLO DIFERENTE Y BENEFICIO PARA TODOS.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN 1 ESP DE 1 CCD, POR UN PUEBLO DIFERENTE EN LA COLONIA O PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO), CONSISTEN EN: REPARACIÓN DE 100 M2 DE LA BARDA PERIMETRAL, CORTE DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PISOS, EXCAVACIÓN Y EL COLOCADO
O2D168043	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ACCESO EN BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES.	76.1%	614,539.00	619,772.00	467,384.62	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ACCESO DE BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES EN 1 ESP DE 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE 100 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE LAS INCLINACIONES ASÍ COMO SEÑALIZACIONES, PINTA Y GRABADO DE LAS RAMPAS DE ACCES
O2D168044	ESPACIO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL "EL TRIÁNGULO" 1A. ETAPA	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 1 DEP EN 1 CCD , CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE BAÑOS , RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL, REHABILITACIÓN DE ACCESO, DE REJA PERIMETRAL Y FRONTAL.
O2D168045	REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE CALLES	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES DE 200 ML EN 1 CCD CONSISTEN EN: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168046	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA PARA EL BARRIO DE SAN PEDRO	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA EN 200 ML EN 1 CCD CONSISTEN EN: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168047	AGUA LIMPIA PARA LA COLONIA EL ROSARIO	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 200 ML DE AGUA LIMPIA PARA 1 CCD CONSISTEN EN MANTENIMIENTO TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168048	COLOCACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EVITAR CATÁSTROFE EN CASO DE INUNDACIÓN EN LA UNIDAD INFONAVIT NATIVITAS	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 1 ESP CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EVITAR CATASTROFE EN 1 COMITÉ CIUDADANO CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE HERRERÍA Y CONCRETO PARA LAS BASES DE LAS BOMBAS, PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA ESTANCADA Y EVITAR LAS INUNDACIONES.
O2D168049	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA SECUNDARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS ROTAS PARA LA COL. AMPLIACIÓN SAN MARCOS.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LA SEGUNTA ETAPA DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE RED HIDRAULICA QUE CONSTA DE 200 ML EN 1 CCD CONSISTEN EN: NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168050	CAMBIO DE RAMALES DE TOMAS DE AGUA POTABLE (CAMINO REAL A SAN MATEO).	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CAMBIO DE RAMALES DE TOMAS EN 200 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1 CCD CONSISTEN EN: NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168051	CONTINUACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE 50 LUM SOLARES EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
O2D168052	MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN LA COLONIA GUADALUPE.	98.6%	614,539.00	619,772.00	605,756.99	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 50 LUMINARIAS EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO.
O2D168053	SEGURIDAD SUSTENTABLE (LUMINARIAS SOLARES).	99.8%	614,539.00	619,772.00	613,567.85	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE SEGURIDAD SUSTENTABLE COLOCACION DE 50 LUM SOLARES EN1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168054	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 50 LUMINARIAS EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
O2D168055	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES DE NUEVA TECNOLOGÍA.	99.8%	614,539.00	619,772.00	613,283.00	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 LUM SOLARES EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168056	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON CELDAS SOLARES.	99.3%	614,539.00	619,772.00	609,966.42	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 50 LUM CON CELDAS SOLARES EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168057	2DA. ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL EN ILUMINACIÓN.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS 2DA ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL (COLOCACION O REPARACION) DE 50 LUMINARIAS EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168058	CORREDOR ILUMINADO GARDENIA Y CALLES ALEDAÑAS.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACION DE 50 LUM EN CORREDOR EN 1 CCD, SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
O2D168059	ILUMINEMOS NUESTRA COLONIA.	99.7%	614,539.00	619,772.00	612,633.77	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ILUMINEMOS NUESTRA COLONIA EN 1 CCD SE REALIZARÁN COLOCANDO 50 LUM CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168060	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON POSTES Y FAROLES RÚSTICOS PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 50 LUMINARIAS CON POSTES Y FAROLES RUSTICOS EN 1 CCD, SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168061	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INSTALACIÓN DE 50 LUM EN 1 CCD, SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168062	GRADAS EN EL DEPORTIVO.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE GRADAS EN 1 DVO DE 1 CCD CONSISTEN EN: EL TRAZO LIMITACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASES DE CEMENTO PARA EL RECIBIMIENTO DE LAS GRADAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168063	MEJORA DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA".	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LA MEJORA DE SANITARIOS EN 1 ESC EN 1 CCD CONSISTEN EN DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VECTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACION DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
O2D168064	DEPORTIVO POPULAR.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 1 DEP EN 1 CCD, CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE BAÑOS, RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, RECONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL, REHABILITACIÓN DE ACCESO, DE REJA PERIMETRAL Y FRONTAL.
O2D168065	TECHADO PARCIAL DEL ÁREA DEPORTIVA.	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TECHADO PARCIAL DEI DEP EN 1 CCD CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO (CADENAS, CASTILLOS Y DALAS), MUROS, RELLENOS CON TEPETATE, APLANADOS, FIRMES DE CONCRETO, PINTURA, ESTRUCTURA PARA RECIBIR TECHUMBRE Y TECHUMBRE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168066	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL O SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL BOSQUE DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEI INM EN 1 CCD, CONSISTEN EN EL LEVANTAMIENTO DE BARDAS, PINTURA, HERRERÍA, COLOCACIÓN DE MALLA Y ALAMBRADO ASÍ COMO REMOCIÓN DE ESCOMBRO.
O2D168067	OBRAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	0.0%	31,589,238.00	12,387,737.12	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CAMBIO DE RAMALES DE TOMAS EN 3,300 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CONSISTEN EN: NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168068	VIALIDADES	35.7%	40,000,000.00	40,000,000.00	14,271,719.21	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DE 50,000 M2 DE REHABILITACIÓN Y REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO.
O2D168069	ALUMBRADO PÚBLICO	0.0%	25,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE 5,000 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE REALIZARÁ CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168070	PUNTES	1.5%	5,000,000.00	5,000,000.00	72,573.60	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE 2 PUENTES EN LA ZONA CHINAMPERA CONSISTEN EN REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BARANDALES, COLOCACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO, COLOCACIÓN DE COSTALERA PARA REPARAR LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, MANTENIMIENTO DE SÚPER ESTRUCTURA DE ACERO, INYECCIÓN DE MORTERO.
O2D168071	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21.2%	30,000,000.00	30,000,000.00	6,370,033.96	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN TODA LA DELEGACIÓN, PARTICULARMENTE LAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
O2D168072	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES IGNACIO ALDAMA, CUAUHTÉMOC Y ATLACOMULCO EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	100.0%	-	3,110,385.22	3,110,385.22	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168073	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO Y CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100.0%	-	4,224,926.90	4,224,926.89	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPERTA ASFALTICA
O2D168074	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	102.0%	-	1,108,869.77	1,087,127.77	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO QUE CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPERTA ASFALTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE LICENCIADO PEDRO BENAVIDES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	102.0%	-	586,211.95	574,717.95	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO QUE CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168076	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	102.0%	-	1,956,635.62	1,918,270.62	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO QUE CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168077	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, TEQUISQUIAPAN, PEDRO RAMÍREZ DEL CASTILLO, EMILIANO ZAPATA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	102.0%	-	4,463,226.45	4,375,712.45	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPERTA ASFALTICA
O2D168078	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC Y AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	102.0%	-	9,826,693.12	9,634,013.12	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO QUE CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPERTA ASFALTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168079	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PATIOS, ARCOS PONIENTE, REDENCIÓN Y DINTELES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	101.3%	-	8,172,285.02	8,065,431.10	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPERTA ASFALTICA
O2D168080	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PERGOLAS, ALMENAS, CUPULAS, ALDABONES Y TEJA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	100.0%	-	8,627,565.24	8,627,565.23	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPERTA ASFALTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168081	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES CAMINO REAL A XOCHIMILCO, CARRETERA VIEJA A SANTIAGO, CALLE ACUEDUCTO, PRIVADA SAN DIEGO Y CAMINO AL AJUSCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	111.5%	-	9,263,026.42	8,304,522.02	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168082	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DIENTE DE LEÓN, XICOTÉNCATL, AV. DE LAS TORRES, CERRO DE LAS TORRES Y AV. MÉXICO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	105.6%	-	6,686,486.58	6,332,053.25	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168083	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN MATEO EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	129.7%	-	4,032,079.81	3,108,822.81	SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO QUE CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168084	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES ACUEDUCTO SAN GREGORIO ATLAPULCO, AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA MÉXICO PONIENTE EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100.8%	-	3,871,531.49	3,842,601.31	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168085	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD, PLAN DE SAN LUIS, BASES ORGÁNICAS, 5 DE OCTUBRE DE 1910 Y FEDERACIÓN EN LA DEL. XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100.4%	-	3,631,904.70	3,618,188.87	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168086	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC, CAMINO REAL AL AJUSCO, ARENAL, MARIANO ABASOLO Y CAMINO DE LA PIEDRA DEL COMAL, DEL. XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	102.0%	-	3,009,014.70	2,950,014.41	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168087	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES QUETZALCOATL, TOTOQUIHUATZIN, QUINANTZIN Y BUFALAGA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	102.0%	-	2,024,843.98	1,985,141.16	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168088	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES EJIDO, DURAZNO Y PASEO DE LA NORIA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	#iDIV/0!	-	4,524,313.03	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO QUE CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZA CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168089	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIMILCO	#¡DIV/0!	-	800,000.00	-	SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIMILCO, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BARRA DAÑADA, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO CON TABIQUE, LADRILLO O BLOCK, APLANADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.
O2D168090	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEUHTLI		-	1,400,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEUHTLI, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BARRA DAÑADA, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO CON TABIQUE, LADRILLO O BLOCK, APLANADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168091	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS TEPETENCHI		-	1,400,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VACTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
O2D168092	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA CIENTO OCHENTA OCTAVIO PAZ		-	1,400,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CIENTO OCHENTA OCTAVIO PAZ, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BARDA DAÑADA, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO CON TABIQUE, LADRILLO O BLOCK, APLANADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D168093	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA		-	900,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VECTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
02D168094	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA CALPULLI CALTONGO		-	900,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VECTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D168095	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA PROFESOR HUMBERTO ESPARZA VILLARREAL		-	900,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VECTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
02D168096	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA JUAN BADIANO		-	650,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BADIANO, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS PARA LA CIMENTACIÓN, COLUMNAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, CANALÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE LÁMINA PARA EL ARCOTECHO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN LA ESTRUCTURA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D168097	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA JUAN BADIANO		-	1,400,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VECTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOSLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
02D168098	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA QUILAZTLI		-	850,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUILAZTLI, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS PARA LA CIMENTACIÓN, COLUMNAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, CANALÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE LÁMINA PARA EL ARCOTECHO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN LA ESTRUCTURA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168099	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMINIA ORDOÑEZ TORRES		-	1,200,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: CIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES AHOGADAS EN LA LOSA DE CIMENTACIÓN, CADENAS Y CASTILLOS ACABADO APARENTE, MUROS A BASE DE TABIQUE REFRACTARIO SANTA JULIA, LOSA TAPA DE CONCRETO REFORZADO A DOS AGUAS, COLOCACION LOSETA EN PISO Y ZOCLLO, TRABAJOS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFOND, APLICACIÓN DE BARNIZ INTERIORES Y EXTERIORES, ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE 10 SALIDAS PARA CONTACTOS DUPLEX Y 10 SALIDAS PARA CONEXION EN RED PARA COMPUTADORAS.
O2D168100	MEJORAMIENTO DEL NÚCLEO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA ANACLETO BARCENA ROJAS		-	1,100,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VECTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168101	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VALLES		-	1,200,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VALLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VACTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
O2D168102	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VALLES		-	900,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VALLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BARDA DAÑADA, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO CON TABIQUE, LADRILLO O BLOCK, APLANADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
02D168103	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS XALTOCAN		-	1,200,000.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: CIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES AHOGADAS EN LA LOSA DE CIMENTACIÓN, CADENAS Y CASTILLOS ACABADO APARENTE, MUROS A BASE DE TABIQUE REFRACTARIO SANTA JULIA, LOSA TAPA DE CONCRETO REFORZADO A DOS AGUAS, COLOCACION LOSETA EN PISO Y ZOCCLO, TRABAJOS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFOND, APLICACIÓN DE BARNIZ INTERIORES Y EXTERIORES, ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE 10 SALIDAS PARA CONTACTOS DUPLEX Y 10 SALIDAS PARA CONEXION EN RED PARA COMPUTADORAS.
02D168104	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS TLAHUIZ		-	1,500,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TLAHUIZ, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VACTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168105	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA NO. 323 TLAMACHTILCALLI		-	850,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 323 TLAMACHTILCALLI, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS PARA LA CIMENTACIÓN, COLUMNAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, CANALÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE LÁMINA PARA EL ARCOTECHO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN LA ESTRUCTURA.
O2D168106	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SETENTA Y NUEVE		-	999,320.00	-	SE LLEVARÁ A CABO EL MEJORAMIENTO DE LOS MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SETENTA Y NUEVE, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VACTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168107	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MADRE SELVA Y AVENIDA CAMINO A NATIVITAS, BARRIO XALTOCAN		-	4,632,025.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RELLENOS, PRUEBAS Y COMPACTACIÓN EN BARRIO XALTOCAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O2D168109	REHABILITACIÓN AL CÁRCAMO DE BOMBEO PINAHUIZAC EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA		-	13,950,401.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS EN UN CÁRCAMO DE BOMBEO, CONSISTEN EN DESAZOLVE DE LAS CAJAS DE SEDIMENTOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO O REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN.
O2D168111	REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO Y LA ESTRUCTURA DE CONTROL (ESCLUSA) EN AVENIDA NUEVO LEÓN, BARRIO CALTONGO		-	3,996,400.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RELLENOS, PRUEBAS Y COMPACTACIÓN EN AVENIDA NUEVO LEÓN BARRIO CALTONGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O2D168112	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LAS FLORES		-	7,493,250.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO, CONSISTEN EN CELDAS DE GLORIFICACIÓN, BASES PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, DESAZOLVE DE LAS CAJAS DE SEDIMENTOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO O REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168113	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN DE LAS FLORES, BARRIO CALTONGO		-	4,283,852.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE LA SUSTITUCIÓN DE LAS LINEAS DE DRENAJE EXISTENTES EN SUS DIFERENTES DIAMETROS POR MEDIO DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RELLENOS, PRUEBAS Y COMPACTACIÓN EN BARRIO CALTONGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O2D168114	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PUEBLO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA		-	4,173,577.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RELLENOS, PRUEBAS Y COMPACTACIÓN EN AVENIDA HOMBRES ILUSTRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O2D168115	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA		-	7,828,823.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RELLENOS, PRUEBAS Y COMPACTACIÓN EN PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O2D168116	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO CUEMANCO DENTRO DEL PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO		-	5,083,421.00	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL CUARTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CAMBIO DE TABLEROS, DESAZOLVE DE LAS CAJAS DE SEDIMENTOS, CAMBIO O REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: O2CD16 Xochimilco

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D168120	REHABILITACIÓN DE 6 CASAS DE CULTURA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO.		-	4,966,452.00	-	REHABILITACIÓN DE 6 CASAS DE CULTURA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO: SANTIAGO TULYEHUALCO. SAN LORENZO ATEMOAYA. SAN ANDRÉS AHUAYUCAN. MUYUGUARDA. SANTA CECILIA TEPETLAPA. SAN LUCAS XOCHIMANCA. INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ACABADOS, PINTURA, CANCELERÍA Y MALLA CICLÓNICA
TOTAL URG			373,582,668.00	411,589,151.12	135,479,346.41	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02OD05 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERIODO: INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02O58001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0%	100,000.00	100,000.00	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
A02O58002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0%	111,000.00	111,000.00	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
A02O58003	ADQUISICIÓN DE AUDIOVISUALES	0%	48,000.00	48,000.00	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
A02O58004	ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0%	50,000.00	50,000.00	-	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
TOTAL URG			309,000.00	309,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02PP8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0	300,000.00	300,000.00	-	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LLEVARON ACCIONES EN LA MATERIA CON RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN.
A02PP8002	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO DIVERSO PARA EQUIPAR LA CASA DE TRANSICIÓN, LA CASA REFUGIO TEMPORAL.	0	582,500.00	828,629.50	-	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LLEVARON ACCIONES EN LA MATERIA CON RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN.
A02PP8003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SOFTWARE	0.55	350,000.00	313,100.00	172,195.85	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE ADQUIRIÓ EL 50% DE RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN, TALES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS, LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DESTINADOS AL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DEL MECANISMO
A02PP8004	ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL MECANISMO.	0	800,000.00	590,770.50	-	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LLEVARON ACCIONES EN LA MATERIA CON RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN.
TOTAL URG			2,032,500.00	2,032,500.00	172,195.85	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A03018001	ADQUISICIÓN POR INDEMNIZACIÓN DE EXPROPIACIONES DE TERRENOS Y/O VIVIENDA PARA UTILIDAD PÚBLICA.		36,000,000.00	81,100,520.00	66,720,583.67	<p>DE ACUERDO A LO ANTERIOR, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ ORIGINALMENTE 1 PAGO DE PASIVO INMOBILIARIO, NO OBSTANTE; SE MODIFICÓ LA META A 4 MEDIANTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL, OBTENIENDO UN 100% DE CUMPLIMIENTO EN LA META MODIFICADA, POR LO QUE EL ESTÁNDAR EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES SATISFACTORIO. LOS PREDIOS QUE SE PAGARON SON LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PREDIO UBICADO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 286, COLONIA HIPÓDROMO, DEL. CUAUHTÉMOC. • PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LA MAGDALENA (EJE 10 SUR) NÚMERO 100, COLONIA LA OTRA BANDA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN (BENEFICIARIO 1). • PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LA MAGDALENA (EJE 10 SUR) NÚMERO 100, COLONIA LA OTRA BANDA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN (BENEFICIARIO 2). • PREDIO UBICADO EN CALLE SANTO TOMÁS NO. 47, COL. CENTRO, DEL. CUAUHTÉMOC. • PREDIO UBICADO EN CALLE ZARCO NOS. 57 Y 59, COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC. <p>ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE EL CUMPLIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE ESTA META DEPENDE DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTE LA SECRETARÍA.</p>
TOTAL URG			36,000,000.00	81,100,520.00	66,720,583.67	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CD 01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
003D18000	OBRAS EN ESPACIOS PÚBLICOS	-	20,000,000.00	-	-	LOS RECURSOS ASIGNADOS DE ORIGEN FUERON TRANSFERIDOS AL PROYECTO 003D18001.
003D18001	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE JAPÓN" RELATIVO A LA RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO VIAL	-	190,000,000.00	150,018,000.00	-	SE REHABILITARÁN 145 MIL 392 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE, A TRAVÉS DE CAMBIO DE PAVIMENTOS, NUEVA INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA, PLUVIAL Y DE RIEGO, CONFORMACIÓN DE ÁREAS VERDES, ANDADORES Y CIRCUITO DE TROTE, INCORPORACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, ORDENAMIENTO Y RECONFIGURACIÓN DE ÁREA DE EQUINO TERAPIA Y SERVICIOS, CONFORMACIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO, DEFINICIÓN DE PLAZAS DE ACCESO, INCORPORACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS, MÓDULO DE SANITARIOS, FORO AL AIRE LIBRE, GRADERÍAS Y CONCHA ACÚSTICA, SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA, ILUMINACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR, SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CD 01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
003D18002	RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO VIAL RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE JAPÓN"	-	-	19,982,000.00	-	LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE JAPÓN" RELATIVO A LA RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO VIAL, PRETENDE RECUPERAR 18 MIL 163 M2, BRINDARÁ LAS CONDICIONES NECESARIAS A PEATONES, CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS PARA EL ACCESO Y DISFRUTE DE UNO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MÁS IMPORTANTES DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AL EVITAR SITUACIONES DE RIESGO PARA TODOS LOS USUARIOS Y PERMITIENDO UNA CONVIVENCIA QUE PRIORIZA LA SEGURIDAD DEL PEATÓN, A TRAVEZ DE LA RECONFIGURACIÓN VIAL DE LA CALLE ROMULO O'FARRIL QUE INCLUYE BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL Y LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL TIPO TRAPEZOIDALES Y SENOIDALES; SE CONSTRUIRAN ANDADORES Y BANQUETAS, CONTEMPLANDO LA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS, VEGETACIÓN; INCLUSIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES Y VEHICULARES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL SITIO, REORDENAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y CREACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN CRUCES SEGUROS. AL DIA DE HOY EN METROS CUADRADOS EL GRADO DE AVANCE, EL PORCENTAJE Y LA EVIDENCIA DOCUMENTAL COMO NO APLICA, DERIVADO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN QUE ESTA AUTORIDAD LLEVÓ A CABO AL CIERRE DE ESTE TERCER TRIMESTRE, CONTANDO CON EL 100% EN AVANCE CON RELACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO.
003D18003	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS E INGENIERÍAS RELACIONADOS AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DEL PARQUE JAPÓN" RELATIVO A LA RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO VIAL	-	-	10,000,000.00	-	SE LLEVARÁN A CABO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INGENIERÍAS, ASÍ COMO PROYECTO EJECUTIVO QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE PLANEACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CDMX, EN ESPECÍFICO, ESTABLECER NUEVAS DIRECTRICES DE USO, SUSTENTABILIDAD, ESPARCIMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO Y POTENCIALIZAR SU CONFIGURACIÓN DE PARQUE URBANO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CD 01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
003D18004	RECUPERACIÓN DEL ANDADOR PEATONAL "MOTOLINIA"	-	-	7,210,000.00	-	SE REHABILITARÁN 2,467 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRAULICA NUEVA (DRENES), INCORPORACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 5 DE MAYO CON MOTOLINIA A FIN DE PROVEER A LA POBLACIÓN DE UN CRUCE SEGURO A NIVEL PEATONAL, CONSOLIDACIÓN DE JARDINERAS Y ARBOLADO EXISTENTE DEL ANDADOR Y REORDENAMIENTO DEL MOVILIARIO URBANO. AL DIA DE HOY EN METROS CUADRADOS EL GRADO DE AVANCE, EL PORCENTAJE Y LA EVIDENCIA DOCUMENTAL COMO NO APLICA, CONTANDO CON EL 100% EN AVANCE CON RELACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE LICITACIÓN SE PRETENDE REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO.
003D18005	REHABILITACIÓN DEL NODO PEATONAL "TRANSBORDO XOLA"	-	-	7,210,000.00	-	SE REHABILITARÁN 2,543 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE DE CRUCES SEGUROS, PASARELAS A NIVEL Y ESPACIO PÚBLICO, SE GENERARÁN ADECUACIONES GEOMÉTRICAS, REORDENAMIENTO E INCORPORACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA. ASÍ MISMO, SE INCORPORARÁ VEGETACIÓN NUEVA, MOBILIARIO URBANO FIJO Y OTROS ELEMENTOS QUE AYUDEN A RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO DE TRANSICIÓN. SE BUSCA OFRECER UN RECORRIDO, QUE GENERE TRAYECTORIAS SEGURAS EN LA CONEXIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARA TRASLADARSE ENTRE COLONIAS VECINAS, ASI COMO REGENERAR EL ESPACIO DE TRANSFERENCIA EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. CONTANDO CON EL 100% EN AVANCE CON RELACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE LICITACIÓN SE PRETENDE REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CD 01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
003D18006	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PICOS "ESPACIO DE JUEGO CDMX"	-	-	2,000,000.00	-	SE REHABILITARÁN 3,160 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE DE ESPACIO PARA EL JUEGO DONDE SE GENERARÁ LA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA PLAZA Y ANDADORES, LA INCORPORACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE ESTANCIA Y JUEGOS INFANTILES, ADEMÁS DE LA COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA EN COMPLEMENTO A LAS ÁREAS VERDES EXISTENTES. A FIN DE RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO SUBUTILIZADO. SE CREARÁ, PRINCIPALMENTE, UN NUEVO ESPACIO DE ESTANCIA PARA ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS ENFOCADO A LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTANDO CON EL 100% EN AVANCE CON RELACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE LICITACIÓN SE PRETENDE REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO.
003D18007	REHABILITACIÓN DE LA ROTONDA DE LOS LOCUTORES, FUENTE Y ÁREAS RECREATIVAS DE LA PLAZA SAN JUAN Y RECONFIGURACIÓN DE LA CALLE ERNESTO PUGIBET	-	-	12,080,000.00	-	ESTE PROYECTO PRETENDE REHABILITAR 5,347 M2 DE ESPACIO PÚBLICO, INCLUYE: LA RECONFIGURACIÓN DE LA CALLE ERNESTO PUGIBET DE LUIS MOYA A ARANDA, EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS, ARROYO VEHICULAR, RENIVELACIONES, COLOCACIÓN Y ORDENAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO (BANCAS, LUMINARIAS PEATONALES, LUMINARIAS DOBLES PEATONALES, LUMINARIAS MIXTAS Y BOLARDOS), ADECUACIONES GEOMÉTRICAS, INSTALACIÓN DE DRENES PLUVIALES Y REUBICACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EXISTENTES, SEÑALIZACIÓN (VERTICAL Y HORIZONTAL), E IMPLEMENTACIÓN DE SUJETOS ARBÓREOS Y VEGETACIÓN ARBUSTIVA. ADEMÁS DE REHABILITAR LA ROTONDA DE LOS LOCUTORES CON LA REUBICACIÓN DE DOCE BUSTOS EN LA PARTE CENTRAL DE LA PLAZA, LA ZONA DEPORTIVA CON EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y LA SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA SAN JUAN ASÍ COMO LA RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DEL SIGLO XIX CON SU PEDESTAL LOCALIZADA EN EL EXTREMO SUR. SE PRETENDE REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CD 01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
003D18008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INGENIERÍAS Y EVALUACIONES PROYECTOS 2018	-	-	1,500,000.00	-	SE REALIZARÁN ESTUDIOS, INGENIERÍAS Y EVALUACIONES QUE JUSTIFIQUEN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS "REHABILITACIÓN DE LA ROTONDA DE LOS LOCUTORES, FUENTE Y ÁREAS RECREATIVAS DE PLAZA SAN JUAN Y RECONFIGURACIÓN DE LA CALLE ERNESTO PUGIBET", REHABILITACIÓN DEL PARQUE PICOS "ESPACIO DE JUEGO CDMX", DEL NODO PEATONAL "TRANSBORDO XOLA" Y DEL ANDADOR MOTOLINIA.
TOTAL URG			210,000,000.00	210,000,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A03PV8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE.	21.33	12,806,029.00	12,522,143.54	2,670,930.52	AL PERÍODO DE REVISIÓN, SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE INSTITUTO.
A03PV8003	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 ELEVADORES PARA PASAJEROS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	92.63	2,400,000.00	2,400,000.00	2,223,233.05	PROYECTO MULTIANUAL 2016-2018 EL CUAL REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO AL PERIODO DEL 98.89%. CONTAR CON ELEVADORES ADECUADOS Y FUNCIONALES QUE SALVAGUARDEN LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS USUARIOS, BÁSICAMENTE INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERABLES, COMO SON ADULTOS MAYORES Ó PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD (EN SILLAS DE RUEDAS, DÉBILES VISUALES, SORDOMUDOS), MADRES SOLTERAS, GRUPOS DE ALGUNA COMUNIDAD INDÍGENA, ETC. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE CANELA N° 660 COLONIA GRANJAS MÉXICO DELEGACIÓN IZTACALCO.
A03PV8004	ADQUISICIÓN DE PREDIOS POR EXPROPIACIÓN O INDEMNIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR.	70.01	30,000,000.00	112,000,000.00	78,415,559.26	SE REALIZÓ EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE DIVERSOS PREDIOS EXPROPIADOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA.
TOTAL URG			45,206,029.00	126,922,143.54	83,309,722.83	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
004018001	PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018	-	70,000,000.00	11,650,000.00	-	SE PUBLICAN LINEAMIENTOS Y APÉNDICES DEL 20 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO EN LA PÁGINA WEB DE ESTA SECRETARÍA, INGRESANDO A LA VENTANILLA ÚNICA TEMPORAL 5 PROYECTOS DE 4 ALCALDÍAS, DE LOS CUALES LA CRYA AUTORIZÓ LOS 5 PROYECTOS. SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LOS 4 ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS CUYOS PROYECTOS RESULTARON BENEFICIADOS POR ESTE PROGRAMA, LA SEDECO TRANSFIRIÓ A LAS DELEGACIONES COYOACÁN, BENITO JUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS; SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.
004018003	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	-	-	8,500,000.00	-	REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR, YA QUE PRESENTA UN DETERIORO ESTRUCTURAL DEBIDO A LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES, FRACTURAMIENTO DE BÓVEDAS, EXPOSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO DEL LECHO BAJO DE LAS MISMAS Y LA DEFORMACIÓN DE VARILLAS QUE FUNGEN COMO TENSORES (DAÑANDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE), POR LO QUE SE CONSIDERA EN "ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD AL COLAPSO"
TOTAL URG			70,000,000.00	20,150,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 PONDOS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A04PS8001	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES	1.00	-	10,000.00	9,373.44	SE ADQUIRIERON 10 VENTILADORES VENTILADORES DE PARED 18" CTRL REM MEX01
A04PS8004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO.	-	-	29,000.00	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
A04PS8003	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	1.00	-	39,000.00	38,048.00	SE ADQUIRIÓ EL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
A04PS8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.00	-	2,500.00	1,970.00	SE ADQUIRIÓ BAUMANÓMETRO, TERMÓMETRO Y GLUCÓMETRO
A04PS8005	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	-	-	267,504.44	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
A04PS8006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	41,760.00	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
A04PS8007	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	7,240.00	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
A04PS8008	SOFTWARE	-	-	40,000.00	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
TOTAL URG			-	437,004.44	49,391.44	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.0501.8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	-	-	98,376.89	-	SE ELABORÓ EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 42 SILLAS OPERATIVAS CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y ASÍ OFRECER UN ÁREA DE TRABAJO CON CALIDAD Y EFICIENCIA, YA QUE LA SECRETARÍA DE TURISMO CONSIDERA INDISPENSABLE DENTRO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN, DOTAR CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE PERMITA OPTIMIZAR ESPACIOS, CON MUEBLES ERGONOMÉTRICOS PARA BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS. SIN EMBARGO, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, SE ESPERA QUE LA ADQUISICIÓN SE CONCRETE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
TOTAL URG			-	98,376.89	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 PO PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A05PT8001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	4,000,000.00	3,999,378.18	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA COMPRA CONSOLIDADA MEDIANTE LA LIBERACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR CON OBJETO DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD. CABE SEÑALAR QUE EL PERSONAL DE LA ENTIDAD PUEDE TRABAJAR EN CONDICIONES FAVORABLES Y EN UN ENTORNO CONFORTABLE, POR LO QUE LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PERMTE CUBRIR LAS NECESIDADES QUE DEMANDAN LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y PROCESOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL FONDO MIXTO QUE FAVOREZCA UNA MAYOR EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A05PT8002	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	-	-	412,904.64	-	A LA FECHA DE CORTE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE CON OBJETO DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO Y CALIDAD.
TOTAL URG			-	4,412,904.64	3,999,378.18	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CO 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A06018002	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y PIEZAS.		-	250,000.00	-	
A06018003	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE	100%	-	30,000.00	30,000.00	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE
A06018004	ADQUISICIÓN DE 13 REGULADORES Y ACONDICIONADORES DE POTENCIA		-	180,000.00	-	
A06018005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO.		-	150,000.00	-	
A06018006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA DGVA.		-	85,000.00	-	
A06018007	ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMETRO Y EQUIPO DE CONTENSIÓN QUÍMICA E INYECCIÓN REMOTA PARA LA DGZVS.		-	499,940.18	-	
A06018008	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE.	84%	-	30,000.00	25,123.20	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE.
A06018009	ADQUISICIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	100%	-	5,684.00	5,684.00	ADQUISICIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO
A06018010	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE GAS.		-	8,000.00	-	
A06018011	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO.		-	87,000.00	-	
A06018012	ADQUISICIÓN DE 50 ANAQUELES.		-	114,840.00	114,840.00	ADQUISICIÓN DE 50 ANAQUELES.
006018001	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.		-	15,000,000.00	-	
TOTAL URG			-	16,440,464.18	175,647.20	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
106D38001	ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO		171,462,034.00	227,000,000.00	37,986,833.31	ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
A06D38002	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS		88,315,011.00	161,832,104.69	22,688,644.16	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS
O06D38124	SUSTITUCIÓN Y/O REHABILITACIÓN ATARJEAS DE DRENAJE		-	124,876,000.00	24,429,324.39	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN EJE 2 SUR ENTRE AVENIDA INSURGENTES SUR Y FRONTERA (TRAMO MÉRIDA A FRONTERA AMBOS LADOS), COL ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC., SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN PUEBLA ENTRE VERACRUZ Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC., SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN: BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALVARIO Y CUAUHTÉMOC, CALLEJÓN CUITLÁHUAC ENTRE 21 DE MARZO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, CUAUHTÉMOC ENTRE AV. MÉXICO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, SAN GREGORIO ATLAPULCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO., SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA, DELEGACIÓN XOCHIMILCO. (ZONA A), SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN EL BARRIO DE SAN GREGORIO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO. (ZONA C)
O06D38053	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE		74,564,920.00	86,454,836.25	14,332,841.07	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE VALLE DE LUCES 1, UBICADA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PADIERNA 1a ETAPA, DELEGACIÓN TLALPAN, REHABILITACIÓN A SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE BOMBEO NUEVO TECOMITL, UBICADA PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, DELEGACION MILPA ALTA, REFORZAMIENTOS A LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADAS EN LA DELEGACION IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO, REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PADIERNA 2a ETAPA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
006D38059	SUSTITUCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE COLECTORES		39,888,450.00	81,627,926.83	12,055,901.77	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR ACALOTE, DELEGACIÓN TLÁHUAC (SEGUNDA ETAPA), SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR PUERTO TAMPICO 2A. ETAPA, SOBRE LA CALLE DE PUERTO TAMPICO ENTRE PUERTO MADERO Y GRAN CANAL , DELEGACIÓN GAM, SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR PUERTO TAMPICO 2A. ETAPA, SOBRE LA CALLE DE PUERTO TAMPICO ENTRE PUERTO MADERO Y GRAN CANAL , DELEGACIÓN GAM, SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SOBRE LA CALLE ASISTENCIA PÚBLICA, ENTRE CALLE HANGARES Y CALLE COMERCIO Y TRABAJO, E INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR BELLAS ARTES Y AGRICULTURA, COLONIA FEDERAL, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CONEXIÓN PARA COLECTOR EN BOSQUES DE LAS LOMAS (RADIATAS), DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CONEXIÓN PARA COLECTOR EN BOSQUES DE LAS LOMAS (RADIATAS), DELEGACIÓN CUAJIMALPA
006D38036	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE		53,382,500.00	74,426,281.03	17,648,740.29	ESTUDIO DE INGENIERÍA DE COSTOS, ESTUDIO DE EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO Y CONTRAPARTE DEL FONDEN, PROYECTO EJECUTIVO DE 15 POZOS DE ABSORCIÓN PLUVIAL EN LA ZONA SUR EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN VARIAS DELEGACIONES, , ESTUDIO PARA LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE INVASIÓN EN PRESAS Y VASOS REGULADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA DEL PROGRAMA PROAGUA 2018, ESTUDIO DE EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA PROAGUA 2018

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
006D38070	RECUPERACIÓN DE PRESAS, LAGUNAS Y PLATAFORMAS		-	69,068,000.00	32,624,519.78	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORTE Y ACARREO DE LOS MISMOS, UBICADO DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL VASO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO (TIRO FUSIBLE VI), RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA PRESA ANZALDO EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, RECUPERACIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA PRESA LA MINA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACION DE LAGUNA DE SAN LORENZO EN LAS ZONAS CHINAMPERAS DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO Y SAN GREGORIO ATLAPULCO, OBRA DE EMERGENCIA PARA LA ELEVACIÓN Y PROTECCIÓN EMERGENTE DEL BORDO DEL GRAN CANAL EN LA CERCANÍA CON PERIFÉRICO ORIENTE Y RÍO DE LOS REMEDIOS, ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO
006D38041	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		62,347,500.00	64,147,500.00	26,343,110.80	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DAR SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN VARIAS DELEGACIONES, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, EN VARIAS DELEGACIONES, ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIFERENTES ZONAS, EN VARIAS DELEGACIONES, ESTUDIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA ECONOMICA PARA MEJORAR EFICIENCIAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LA CDMX (ALIANZA FIDEM), PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE SUMINISTRO A LAS COLONIAS LA SUBESTACIÓN, EL GAVILLERO E IXTLAHUALTONGO, EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS.
A06D38001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		31,335,000.00	52,055,731.37	16,745,064.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
006D38078	SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC		-	49,693,890.74	14,972,551.48	REPOSICION DE DIVERSOS TRAMOS DE TUBERIA COLAPSADOS EN LAS LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE, EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION TLAHUAC
006D38085	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN, TLALPAN Y XOCHIMILCO		-	47,226,227.70	22,017,855.25	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIONES, COYOACÁN, TLALPAN Y XOCHIMILCO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A06D38013	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL NO. 4-A		-	43,000,000.00	42,897,577.20	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO PARA LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL NO. 4-A
O06D38042	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS, REDES, TUBERÍAS Y ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE		62,607,835.00	33,004,069.88	10,851,058.32	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DEL POZO JARDINES DEL PEDREGAL 4 A LA PLANTA POTABILIZADORA JARDINES DEL PEDREGAL 5 EN CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, EN CALLE CATARROJA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE RUBEN BOUCHEZ SANCHEZ ENTRE ALFREDO BRECEDA MERCADO Y MORELOS Y SOBRE FRANCISCO SANCHEZ ENTRE ALFREDO BRECEDA MERCADO Y MORELOS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION AL ACUEDUCTOI TLAHUAC LA CALDERA DE LOS POZOS TECOMILT 5, 6 Y TULYEHUACLCO 10, DELEGACIÓN TLÁHUAC, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION AL ACUEDUCTOI TLAHUAC LA CALDERA DE LOS POZOS TECOMILT 5, 6 Y TULYEHUACLCO 10, DELEGACIÓN TLÁHUAC
A06D38012	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO ZARAGOZA		-	30,000,000.00	29,955,422.40	REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE BOMBEO ZARAGOZA
O06D38125	SUSTITUCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC		-	25,228,000.00	14,187,042.35	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR EN MÉRIDA DESDE AVENIDA CHIAPAS Y QUERÉTARO, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN CYUAUHTÉMOC., REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN MICHOACÁN ENTRE AV. MÉXICO Y AV. TAMAULIPAS, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
O06D38079	SUSTITUCIÓN DE TRAMOS COLAPSADOS DE LA RED DE DRENAJE POR GRIETAS EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC		-	23,314,712.72	7,922,031.04	REPARACION Y/O REPOSICION DE DIVERSOS TRAMOS COLAPSADOS EN LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE DRENAJE EN LA DELEGACION TLAHUAC ZONA IV, ACC. 68 (ATARJEAS), REPARACION Y/O REPOSICION DE DIVERSOS TRAMOS COLAPSADOS EN LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE DRENAJE EN LA DELEGACION TLAHUAC ZONA O., ACC. 68 (ATARJEAS)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O06D38087	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CHEROKES, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE SEIS EQUIPOS 3 DE 100 LPS Y 60 METROS DE CDT, 3 DE 200 LPS Y 60 METROS DE CDT CONSIDERANDO OBRA COMPLETA CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		-	23,178,425.24	8,897,904.38	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO CHEROKES CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO DE SEIS EQUIPOS 3 DE 100 LPS Y 60 METROS DE CDT, 3 DE 200 LPS Y 60 METROS DE CDT CONSIDERANDO LA OBRAS COMPLETA CON EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. EN LA DELEGACIÓN COYOACAN.
O06D38089	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 19 COMPUERTAS DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y TLÁHUAC		-	22,500,000.00	21,585,134.19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 19 COMPUERTAS DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y TLÁHUAC.
O06D38086	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA		-	21,780,205.84	12,077,937.93	REHABILITACION DE DIVERSOS TRAMOS COLAPSADOS DE TUBERIA DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACION IZTAPALAPA
A06D38014	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE BOMBEO 8 MECÁNICOS, 2A ETAPA		-	17,535,011.00	8,248,508.28	REEQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE BOMBEO 8 MECANICOS 2a. ETAPA
O06D38075	REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA		-	16,929,958.54	5,705,600.67	REPOSICIÓN DE DIVERSOS TRAMOS COLAPSADOS DE TUBERÍA EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.
O06D38092	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CANAL DE CHALCO		-	15,000,000.00	7,500,000.00	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CANAL DE CHALCO
O06D38002	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA XOTEPINGO 4-C, DELEGACIÓN IZTAPALAPA		27,428,000.00	11,622,399.91	9,302,946.67	CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA XOTEPINGO 4-C, DELEGACION IZTAPALAPA
O06D38005	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA PRESA SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN EN EL ESTADO DE MÉXICO		10,538,048.00	10,538,048.00	10,538,048.00	RECUPERACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE REGULACION DE LA PRESA SAN JOAQUIN, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO.
O06D38008	TRABAJOS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E INSTALACIONES DE DRENAJE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		7,661,000.00	9,400,000.00	5,125,414.29	TRABAJOS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E INSTALACIONES DE DRENAJE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
O06D38077	REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA		-	8,960,137.60	5,144,149.26	REPOSICIÓN DE DIVERSOS TRAMOS COLAPSADOS DE TUBERÍAS DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE DRENAJE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
O06D38013	RECUPERACIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA PRESA MIXCOAC, PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN		5,029,627.00	6,006,986.57	6,006,986.56	RECUPERACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA PRESA MIXCOAC, PARA LA REGULACION Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON
TOTAL URG			634,559,925.00	1,356,406,453.91	447,791,147.84	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 04 AGENCIA DE RESILIENCIA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A06D48001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 5.00	175,000.00	9,466.64	-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
A06D48002	EQUIPO DE CÓMPUTO		400,000.00	467,106.12	-	EQUIPO DE CÓMPUTO
A06D48003	VEHÍCULOS		335,000.00	335,000.00	-	VEHÍCULOS
A06D48004	SOFTWARE		104,647.00	203,074.24	-	SOFTWARE
TOTAL URG			1,014,647.00	1,014,647.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A06D58001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, VEHÍCULOS, LICENCIAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL.	-	1,135,000.00	1,135,000.00	-	A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN PROCESO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA AQUISICIÓN DE LOS DIVERSOS BIENES A ADQUIRIR, SE PREVÉ QUE EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE QUEDARÁN CONCLUIDOS.
TOTAL URG			1,135,000.00	1,135,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 PO FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A06PA8001	ADQUISICIÓN DE 26 BICICLETAS	100.00	-	53,000.00	52,229.88	ADQUISICIÓN DE 26 BICICLETAS
A06PA8002	ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA VIVERO NEZAHUALCOYOTL	100.00	-	4,736,685.49	4,714,000.00	ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA VIVERO NEZAHUALCOYOTL
A06PA8003	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN CINCO ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	-	-	2,000,000.00	-	AL PERÍODO NO SE REALIZARON ACCIONES
O06PA8002	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL	-	-	20,000,000.00	-	AL PERÍODO NO SE REALIZARON ACCIONES
O06PA8003	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL BOSQUE DE NATIVITAS	-	-	1,800,000.00	-	AL PERÍODO NO SE REALIZARON ACCIONES
O06PA8004	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EJE 2 PONIENTE GABRIEL MANCERA / MONTERREY EN EL TRAMO UNIVERSIDAD - CHAPULTEPEC.	-	-	9,200,000.00	-	AL PERÍODO NO SE REALIZARON ACCIONES
TOTAL URG			-	37,789,685.49	4,766,229.88	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018000	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	-	1,000,000,000.00	-	-	EN EL TECHO PRESUPUESTAL COMUNICADO MEDIANTE OFICIO SFCDMX/SE/0170/2018, NO SE OTORGO NUMERO DE PROYECTO
007018001	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBÚS, SEGUNDA ETAPA, EN EL EJE 3 ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A LA GLORIETA DE VAQUERITOS.	0.27	1,101,148,780.00	1,096,517,780.00	296,494,987.29	APOYO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, CONTROL, ANÁLISIS Y COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN ANÁLISIS DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS PRECIOS EXCEDENTES DE VOLUMEN Y AJUSTE DE COSTOS EN SU CASO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBÚS SEGUNDA ETAPA EN EL EJE ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A LA GLORIETA DE VAQUERITOS. OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESTACIONES, SUPERVISIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN EN CARRIL CONFINADO Y ESTACIONES. EXCAVACIONES Y MEJORAMIENTO DE BASE Y SUBBASE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ASFALTO CON BASE HIDRÁULICA Y CAPA DE ABSORCIÓN DE TENSIÓN (CAT), CON CAPA INTERMEDIA DE ALTO MÓDULO (CAM) Y CAPA DE RODACIÓN TIPO SMA (CAPA DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE). ASÍ COMO EN 18 ESTACIONES, CON AVANCE EN LA CIMENTACIÓN, LOSA DE ANDADOR, MONTAJE DE ESTRUCTURA, CUARTOS DE SERVICIO, PREPARACIÓN DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO.
007018002	MEJORAMIENTO URBANO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES Y ADECUACIONES VIALES.	0.55	980,090,544.00	980,090,544.00	535,191,893.85	SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON ACTIVIDADES COMO: BARRIDO, RECOLECCIÓN DE BASURA, MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS; RIEGO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, ATENCIÓN A PUNTES PEATONALES; BANQUETAS Y GUARNICIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018003	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO INFANTIL IZTAPALAPA.	-	458,513,924.00	458,513,924.00	51,498,656.70	<p>ES UN PROYECTO MULTIANUAL, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DE LOS TRABAJOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA SU CONCLUSIÓN EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SIN EMBARGO, POR DIVERSAS INTERFERENCIAS DE OBRA, SE REPROGRAMÓ SU CONCLUSIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.</p> <p>EN ESTE PERIODO SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA , ASÍ COMO LOS ACARREOS DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, ARMADO Y COLADO DE INCLUSIONES PARA RECIBIR CAJÓN DE CIMENTACIÓN, COLADO DE PLANTILLA, MEJORAMIENTO DE TERRENO Y AFINE DE TALUDES; ARMADO Y COLADO DE LOSAS, CONTRATRABES Y DADOS DE CIMENTACIÓN; ARMADO Y COLADO DE COLUMNAS Y MUROS DE RIGIDEZ, PARA ALCANZAR UN AVANCE FÍSICO EN EL PRESENTE EJERCICIO DEL 19.73% Y UN ACUMULADO DEL 32.36%.</p> <p>ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL EJE 8 SUR AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA ESQUINA CALLE HORTENSIA SIN NÚMERO. COLONIA LOS ÁNGELES, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09830, CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>UNA VEZ PUESTO EN OPERACIÓN, LA POBLACIÓN EN GENERAL CONTARÁ CON ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURA, EDUCATIVOS E INCLUYENTES PARA LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS, A TRAVÉS DE ÁREAS DESTINADAS QUE BRINDEN UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y PERMANENTE POR MEDIO DEL JUEGO Y LA EXPLORACIÓN COMO SU PRINCIPAL HERRAMIENTA, FOMENTANDO LA COHESIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES EDUCATIVAS.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018004	CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS TENAYUCA - ETIOPÍA.	0.66	321,448,889.00	312,516,260.94	-	SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO MENOR" SOBRE EL CARRIL CONFINADO DE METROBÚS LÍNEA 3, CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE BACHES, RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS TIPO PIRAMIDAL VIOLETAS DE PLÁSTICO, BOTONES METÁLICOS, BOYAS DE PLÁSTICO, SÚPER-VIOLETAS METÁLICAS Y GALIBOS DINÁMICOS EN EL CARRIL CONFINADO, REPARACIÓN DE GRIETAS O FISURAS, BARRIDO CON MEDIOS MANUALES Y EQUIPO, BALIZAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, Y SERVICIOS DE CONTINGENCIAS EN ESTACIONES Y TERMINALES, ASÍ COMO EN EL CARRIL CONFINADO.
007018005	CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	0.18	190,262,889.00	190,262,889.00	35,171,431.49	<p>ES UN PROYECTO MULTIANUAL, CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN ORIGINAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016, SIN EMBARGO, POR DIVERSAS INTERFERENCIAS EN OBRA Y MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, SU TERMINACIÓN SE TIENE PROGRAMADA REALIZARLA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, UNA VEZ SE TENGA AUTORIZADO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.</p> <p>EN ESTE PERÍODO SE REALIZARON TRABAJOS DE ARMADO Y COLADO DE COLUMNAS, TRABES Y MUROS DE RIGIDEZ, MONTAJE DE TRABES PREFABRICADAS Y COLADO DE ENTREPISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO Y RED CONTRA INCENDIOS, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS EN FACHAS Y RECUBRIMIENTO EN PISOS; PARA ALCANZAR UN AVANCE FÍSICO EN EL PRESENTE EJERCICIO DEL 7.69% Y UN ACUMULADO DEL 47.0%.</p> <p>ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ SOBRE LA CALLE DE OBRERO MUNDIAL NÚMERO 76, COLONIA NARVARTE.</p> <p>UNA VEZ PUESTO EN OPERACIÓN, LA CIUDAD DE MÉXICO CONTARÁ CON EDIFICIOS DESTINADOS A LA JUSTICIA DE ADOLESCENTES, QUE CUBRAN LAS NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS, DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA Y EFICAZ.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018006	RENOVACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTO Y BAJO EN VÍAS RÁPIDAS, VÍAS PRIMARIAS Y EJES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0.74	159,000,000.00	159,000,000.00	117,806,569.29	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTA Y BAJO EN VÍAS PRIMARIAS, VÍAS RÁPIDAS Y EJES VIALES, MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACORDE A LAS NECESIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007018008	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL METROBÚS	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUIÉN SE ENCUENTRA EVALUANDO LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS , A FIN DE ASIGNAR EL RECURSO DE 100 MILLONES DE PESOS DEL FONDO METROPOLITANO; UNA VEZ ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE ESTARÁ EN POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO Y LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA LA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL METROBÚS".
007018011	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018.	0.62	40,000,000.00	40,000,000.00	24,904,302.16	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018012	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN DIVERSAS DELEGACIONES.	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	SE REALIZARON TRABAJOS DE RETIRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTA EN BARANDALES, TRABES Y COLUMNAS, REPARACIÓN DE ESCALONES Y PASARELA DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE BOLARDOS, REPARACIÓN DE MALLAS EN BARANDALES, Y LIMPIEZA DE CUBOS DE ELEVADORES EN APROXIMADAMENTE 16 PUENTES PEATONALES. SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE UNA SUPERVISIÓN EXTERNA. ESTOS TRABAJOS PERMITIRÁN QUE LOS CIUDADANOS TRANSITEN LIBREMENTE POR SU CIUDAD, EN UNA CULTURA DE CONVIVENCIA Y RESPETO QUE RECONOZCA QUE LA PRIORIDAD LA TIENEN LAS PERSONAS Y NO LOS AUTOMÓVILES. MEJOR ARANDO CON ELLO LAS CONDICIONES DE VIDA Y GARANTIZANDO EL ACCESO UNIVERSAL A MÁS Y MEJORES SERVICIOS URBANOS PARA LOS GRUPOS MÁS DESFAVORECIDOS - MUJERES, NIÑOS, INDÍGENAS Y DISCAPACITADOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018013	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE ENCIERRO.	-	5,190,000.00	5,151,288.48	-	<p>1. SE REALIZARON TRABAJOS DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRESADO Y REENCARPETADO DE EJE 2 NORTE A AV. HIDALGO. • FRESADO Y REENCARPETADO SOBRE CANTERA DE CALI A 5 DE FEBRERO. • FRESADO Y REENCARPETADO SOBRE MISTERIOS DE EJE 2 NORTE A CANTERA • DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA CARRIL CONFINADO DE EJE 2 NTE. A MONTE ELBRUZ. • DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA CARRIL CONFINADO SOBRE CANTERA DE CALI A 5 DE FEBRERO. • DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA CARRIL CONFINADO SOBRE MISTERIOS DE EJE 2 NTE A CANTERA • COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO Y CONCRETO MR-45 DE EJE 2 NTE. A MONTE ELBRUZ. • COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO Y CONCRETO MR-45 SOBRE CANTERA DE CALI A 5 DE FEBRERO. • COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO Y CONCRETO MR-45 SOBRE MISTERIOS DE EJE 2 NTE A CANTERA • CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES. • CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ASÍ MISMO REALIZACIÓN DE CALAS, ANALIZACIONES DE SEMÁFOROS Y TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA LÍNEA 7 METROBÚS, EL CUAL CORRERÁ SOBRE LA AV. PASEO DE LA REFORMA EN EL TRAMO OMPRENDIDO DE INDIOS VERDES A SANTA FE, CON INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA", CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
007018014	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	0.47	-	1,026,884,677.83	481,288,858.33	<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN ESTA ZONA, MEDIANTE LA CONECTIVIDAD DE LA ESTACIÓN MIXCOAC CON LA TERMINAL OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, QUE INCLUYEN DOS ESTACIONES DE PASO, UNA TERMINAL Y COLA DE MANIOBRAS.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018015	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARA EL LLENADO Y DRENADO DEL LAGO ARTIFICIAL (CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS CIUDAD DE MÉXICO).	-	-	5,500,000.00	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018016	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	0.51	-	5,182,874,453.66	2,647,640,945.65	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EL TRAMO FERROVIARIO DE DOBLE VÍA CON UNA ESTACIÓN EN SANTA FE Y UNA TERMINAL EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA INTEGRAL DE OBSERVATORIO "TÚNEL - METRO OBSERVATORIO SOBRE LA AUTOPISTA DE CUOTA MÉXICO TOLUCA, CON UNA ESTACIÓN FRENTE AL CENTRO COMERCIAL SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, Y EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, SOBRE LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y TERMINACIÓN EN LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007018018	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VIEJA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO, DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES PANORAMA Y COCOXOCHITL, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	-	-	250,000,000.00	-	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS E INSTRUMENTACION, PERFORACIÓN DE BARRENOS, INYECCIÓN DE MORTEROS Y LECHADAS. ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VIEJA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO, DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES DE PANORAMA Y COCOXOCHITL, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA PROPORCIONARÁ UNA ALTERNATIVA DE CONEXIÓN ENTRE LOS PUEBLOS DE NATIVITAS, SANTA CRUZ, SAN GREGORIO Y SAN LUIS, ASÍ COMO LOS PUEBLOS DE TULYEHUALCO Y MILPA ALTA DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, SIN DEJAR DE MENCIONAR LA CONEXIÓN HACIA LA CARRETERA LIBRE CUERNAVACA MORELOS, FAVORECIENDO AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA, REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO DE LA POBLACIÓN, REDUCCIÓN DE ACCIDENTES, UN AUMENTO EN LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, REDUCCIÓN LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE; ADEMÁS, EVITARÁ DERRUMBES EN LA CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS Y GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD EN LA POBLACIÓN QUE VIVE A SUS ALREDEDORES Y USUARIOS DE LA PROPIA VIALIDAD.
007018019	REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS (SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN JUAN IXTAYOPAN, SANTA CECILIA Y SAN JUAN CURIOSIDADES)	-	-	4,191,250.00	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018020	REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA HABILITAR GIMNASIO EN LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE	0.37	-	24,717,462.62	9,075,878.69	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO Y EN CEPAS DE CIMENTACIÓN. '2. REHABILITACIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ADECUACIÓN DE UN GIMNASIO EN LA PISTA DE OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" 'DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO EXISTENTES, COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA RED SANITARIA, COLADO DE FIRMES DE CONCRETO.
007018021	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO CUEMANCO	0.54	-	29,662,643.16	16,108,938.76	SE CUMPLIO CON EL EJRCICIO DELMONTO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTR AVANZANDO CONFORME AL PROYECTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018022	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS.	1.00	-	16,954,709.07	16,921,782.46	<p>ES UN PROYECTO MULTIANUAL, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018, PARA ALCANZAR UN AVANCE FÍSICO DEL 100.00%.</p> <p>EN ESTA ETAPA SE REALIZÓ EL DICTAMEN Y REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA DE CIMENTACIÓN, COLADO DE FIRMES DE COMPRESIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA, REALIZACIÓN DE PASOS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS Y COLADOS DE FIRME DE COMPRESIÓN EN LOSACERO.</p> <p>ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALZADA MÉXICO-TACUBA NÚMERO 14, COLONIA TLAXPANA, C.P. 11370, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>CON ESTA OBRA SE TENDRÁ UN ESPACIO LÚDICO, DE RECREACIÓN Y EDUCACIÓN, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES, DE SERVICIOS, ASÍ COMO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA, MEDIANTE LAS CUALES LOS NIÑOS Y JÓVENES PUEDAN FORMARSE EN ESTAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS COMO PARTE DE SU PROYECCIÓN DE FUTURO PERSONAL Y COLECTIVO.</p>
007018023	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TRAMO TLÁHUAC-MIXCOAC.	-	-	3,500,225.85	-	<p>CONTINUACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE 25 KM. DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC MIXCOAC RELATIVOS A SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN VIALIDAD COINCIDENTE.</p>
007018024	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA	-	-	285,995,717.17	-	<p>ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN; EL FALLO SERÁ EN EL MES DE OCTUBRE 2018.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018027	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN ANILLO PERIFÉRICO EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCHIMILCO.	-	-	21,504,742.00	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018028	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CON TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL CANAL DE AGUAS RESIDUALES EN EL RÍO SAN BUENAVENTURA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	1.00	-	20,000,000.00	19,999,999.99	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018031	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SAN JUAN IXTAYOPAN	-	-	4,526,250.00	-	SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN NUEVA DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL MERCADO SAN JUAN IXTAYOPAN, EN UNA ÁREA DE 1,867.22 M2 APROXIMADAMENTE CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO APROBADO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL TIPO DE EDIFICACIÓN. EXCAVACIÓN PARA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, A BASE DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE ANCLAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA METÁLICA, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE). SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES COMERCIALES O SECCIONES COMPUESTAS PARA COLUMNAS, TRABES, TENSORES, RIOSTRAS, CONTRVENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE SISTEMA ARCO-TECHO SEGÚN PROYECTO A BASE DE PERFILES LAMINADOS COMERCIALES. CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍAS, MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE CONCRETO O BARRO VITRIFICADO, FIRMES, PISOS, CADENAS, CASTILLOS CERRAMIENTOS, BARRAS, REPIZONES DE CONCRETO ARMADO, APLICACIÓN DE APLANADOS, REPELLADOS, EMBOQUILLADOS, DE MORTERO CEMENTO ARENA O YESO. ACABADOS A BASE DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS, LAMBRINES CERÁMICOS, PINTURA VINÍLICA, ESMALTE EN MUROS Y HERRERÍA, PINTURA RETARDANTE AL FUEGO EN ESTRUCTURAS, PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍAS SEGÚN CÓDIGO DE COLORES, BARNIZ PARA MADERA, SELLADOR REPELENTE A LA HUMEDAD PARA MUROS ACABADO BRILLANTE. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUMINISTRO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018032	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO DE SANTA CECILIA	-	-	2,361,250.00	-	LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL SITIO DONDE ACTUALMENTE SE UBICA EL MERCADO. SE REALIZARÁ LA RE-ESTRUCTURACIÓN DE LA SECCIÓN CUBIERTA MEDIANTE ESTRUCTURA A BASE DE SISTEMA ARCO-TECHO SEGÚN PROYECTO, APOYADA SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO Y MUROS DE RELLENO DE MAMPOSTERÍA CON APLANADOS, EN UNA ÁREA DE 500 M2 APROXIMADAMENTE CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO APROBADO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL TIPO DE EDIFICACIÓN. EXCAVACIÓN PARA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, A BASE DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE ANCLAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA METÁLICA, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE). SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE REFUERZO A BASE DE PERFILES COMERCIALES O SECCIONES COMPUESTAS PARA COLUMNAS, TRABES, TENSORES, RIOSTRAS, CONTRVENTEOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE SISTEMA ARCO-TECHO SEGÚN PROYECTO A BASE DE PERFILES LAMINADOS COMERCIALES. CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍAS, MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE CONCRETO O BARRO VITRIFICADO, FIRMES, PISOS, CADENAS, CASTILLOS CERRAMIENTOS, BARRAS, REPIZONES DE CONCRETO ARMADO, APLICACIÓN DE APLANADOS, REPELLADOS, EMBOQUILLADOS, DE MORTERO CEMENTO ARENA O YESO. ACABADOS A BASE DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS, LAMBRINES CERÁMICOS, PINTURA VINÍLICA, ESMALTE EN MUROS Y HERRERÍA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007018033	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE ARTESANÍAS Y CURIOSIDADES MEXICANAS DE SAN JUAN	-	-	5,921,250.00	-	SE REALIZARA EL REFORZAMIENTO CONFORME AL DICTAMEN QUE EMITA LA AUTORIDAD COMPETENTE (DRO), ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, PROCURANDO ASEGURAR EL ÁREA DE TRABAJO ASÍ COMO AFECTACIONES A TERCEROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ALEDAÑOS QUE NO REQUIEREN INTERVENCIÓN. LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A COBO DE MANERA INTEGRAL EN TODO EL INMUEBLE QUE CUENTA CON UNA EDIFICACIÓN DE PLANTA BAJA, PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL Y SÓTANO, CON UNA ÁREA CONSTRUIDA DE 7 500 M2 EN UN PREDIO DE 3 670 M2. SE COLOCARAN LOS REFUERZOS NECESARIOS CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO PREVIA DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS PARTES DAÑADAS DE LOS ELEMENTOS AFECTADOS Y POSTERIORMENTE SE REHABILITARÁ EL ELEMENTO CON EL ACABADO FINAL CORRESPONDIENTE. SE REALIZARÁ LA DEMOLICIÓN DE MUROS DE "RELLENO", RETIRO DE ACABADOS EN MUROS, PLAFONES, PISOS DAÑADOS PARA SU RESTITUCIÓN CONFORME A LAS INDICACIONES DE PROYECTO EJECUTIVO. SE REHABILITARAN LAS CANALIZACIONES DE INSTALACIONES A FIN DE GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD ÓPTIMA, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DE ACCESORIOS, CABLEADOS, VÁLVULAS, LUMINARIAS, REGISTROS. SE REEMPLAZARÁ LA CANCELERÍA Y ELEMENTOS DE HERRERÍA , PUERTAS, CANCELES. SE APLICARAN ACABADOS FINALES A BASE DE PINTURA, APLANADOS, YESO, LAMBRINES, LOSETAS CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO.
007018035	MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEGUNDA ETAPA	-	-	30,000,000.00	-	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON EROGACIONES EN LA "MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEGUNDA ETAPA" EN VIRTUD DE QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE OCTUBRE, POR LO QUE NO HAY ACTIVIDADES POR REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE.
TOTAL URG			4,375,655,026.00	10,276,647,317.78	4,252,104,244.66	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07D48001	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS.	100.00	10,250,000.00	10,250,000.00	10,249,323.84	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A07D48002	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE.		3,250,000.00	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
O07D48000	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE SOCIAL Y EQUIDAD.		194,059,856.00	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE SOCIAL Y EQUIDAD.
O07D48001	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS ARTERIAS DE LA RED VIAL.	75.00	294,362,222.00	294,362,222.00	231,419,240.76	SE LLEVA A CABO LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS ARTERIAS DE LA RED VIAL.
O07D48002	MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA.	75.00	530,102,857.00	530,102,857.00	391,822,337.67	SE LLEVA A CABO LA MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA.
O07D48003	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN MEDIANTE FRESADO, REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		588,613,427.00	559,227,306.00	277,267,230.10	SE LLEVA A CABO EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN MEDIANTE FRESADO, REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
O07D48004	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS.		100,000,000.00	30,000,000.00	18,608,024.32	SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D48005	RENIVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		16,000,000.00	36,000,000.00	17,430,640.50	SE LLEVA A CABO LA RENIVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48006	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		450,000,000.00	202,759,934.00	93,741,017.02	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48007	MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE EJE 2 NORTE Y ZUMÁRRAGA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	100.00	-	49,000,000.00	48,726,712.42	SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE EJE 2 NORTE Y ZUMÁRRAGA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48008	REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	141,750,000.00	64,965,607.24	SE LLEVA A CABO LA REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48009	DEMOLICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EL SISMO EN DISTINTAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	158,750,000.00	91,656,132.85	SE LLEVA A CABO LA DEMOLICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EL SISMO EN DISTINTAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48010	REHABILITACIÓN, CORREDOR URBANO CANAL RÍO CHURUBUSCO; INICIO EN AV. CANAL DE TEZONTLE, TÉRMINO EN AV. TÉ (EJE 4 SUR), DELEGACIONES IZTACALCO-IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	30,000,000.00	10,420,692.22	SE LLEVA A CABO LA REHABILITACIÓN, CORREDOR URBANO CANAL RÍO CHURUBUSCO; INICIO EN AV. CANAL DE TEZONTLE, TÉRMINO EN AV. TÉ (EJE 4 SUR), DELEGACIONES IZTACALCO-IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48012	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ DESDE AV. ERMITA IZTAPALAPA A EJE 3 SUR FERROCARRIL DE RÍO FRÍO DELEGACIÓN IZTAPALAPA, EN LA CDMX		-	40,407,921.00	40,407,920.98	SE LLEVÓ A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ DESDE AV. ERMITA IZTAPALAPA A EJE 3 SUR FERROCARRIL DE RÍO FRÍO DELEGACIÓN IZTAPALAPA, EN LA CDMX

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07D48013	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	50,000,000.00	49,978,816.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
O07D48014	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.		-	46,400,000.00	46,400,000.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
O07D48015	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DEL EJE 1 NORTE.		-	10,000,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DEL EJE 1 NORTE.
O07D48016	REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIALIDADES: PONIENTE 152; DE AVENIDA EXHACIENDA DE EN MEDIO A CALZADA VALLEJO; CERRO DEL AGUA-INGENIERÍA.	100.00	-	9,000,000.00	8,908,774.29	REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIALIDADES: PONIENTE 152; DE AVENIDA EXHACIENDA DE EN MEDIO A CALZADA VALLEJO; CERRO DEL AGUA-INGENIERÍA.
O07D48017	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS DELEG. AOB, BJU Y IZP, EN LA CIUDA DE MÉXICO.		-	100,000,000.00	32,634,056.21	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS DELEG. AOB, BJU Y IZP, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
O07D48018	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC (AV. NUEVO LEON, RÍO RHIN Y CALLE DURANGO), EN LA CDMX.		-	48,886,687.00	24,003,288.38	SE LLEVA A CABO LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC (AV. NUEVO LEON, RÍO RHIN Y CALLE DURANGO), EN LA CDMX.
O07D48019	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. INSURGENTES NORTE (CARRILES CENTRALES), DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, EN LA DELEG. GAM.		-	31,893,313.00	23,805,825.02	SE LLEVA A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. INSURGENTES NORTE (CARRILES CENTRALES), DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, EN LA DELEG. GAM.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D48020	REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, DE AV. WILFRIDO MASSIEU A CALZADA TICOMÁN, EN LA DELEG. GAM, DE LA CDMX.		-	22,361,723.85	-	SE LLEVARÁ A CABO EL REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, DE AV. WILFRIDO MASSIEU A CALZADA TICOMÁN, EN LA DELEG. GAM, DE LA CDMX.
007D48022	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS) EN SU LATERAL SENTIDO NORTE-SUR, DE CALLE 16 A INSURGENTES SUR, EN LA CDMX.		-	50,000,000.00	47,275,320.98	SE LLEVA A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS) EN SU LATERAL SENTIDO NORTE-SUR, DE CALLE 16 A INSURGENTES SUR, EN LA CDMX.
007D48023	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.		-	50,000,000.00	6,778,680.12	SE LLEVA A CABO LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.
007D48024	TRABAJOS DE REENCARPETADO DE LA VIALIDAD PRIMARIA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL, DE ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO) A CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, DELEG. MIGUEL H.		-	49,999,898.71	12,013,673.99	SE LLEVA A CABO LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO DE LA VIALIDAD PRIMARIA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL, DE ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO) A CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, DELEG. MIGUEL H.
007D48025	REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL PONIENTE 152-LAS MARAVILLAS, DE CALZADA VALLEJO A AVENIDA CEYLÁN, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.		-	14,612,063.33	9,735,961.59	SE LLEVA A CABO EL REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL PONIENTE 152-LAS MARAVILLAS, DE CALZADA VALLEJO A AVENIDA CEYLÁN, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.
007D48026	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL EJE 7A SUR, DE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO A AVENIDA UNIVERSIDAD, DELEGACIONES BENITO JUÁREZ E IZTAPALAPA.		-	35,387,946.52	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL EJE 7A SUR, DE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO A AVENIDA UNIVERSIDAD, DELEGACIONES BENITO JUÁREZ E IZTAPALAPA.
007D48027	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN LATERALES DE LA AUTOPISTA MÉXICO-MARQUESA (AMBOS SENTIDOS), DE REFORMA A AV. VASCO DE QUIROGA, EN LA CDMX.		-	37,551,746.18	-	SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN LATERALES DE LA AUTOPISTA MÉXICO-MARQUESA (AMBOS SENTIDOS), DE REFORMA A AV. VASCO DE QUIROGA, EN LA CDMX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D48028	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CONSTITUYENTES, DE PASEO DE LA REFORMA A JOSÉ MARÍA VELASCO, DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO.		-	9,688,411.26	5,097,250.49	SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CONSTITUYENTES, DE PASEO DE LA REFORMA A JOSÉ MARÍA VELASCO, DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO.
007D48029	SUSTITUCIÓN Y ADICIÓN POR LUMINARIOS LED TIPO 1900 EN EL CIRCUITO CULTURAL.	5.00	-	1,981,002.91	-	SE LLEVARÁ A CABO LA SUSTITUCIÓN Y ADICIÓN POR LUMINARIOS LED TIPO 1900 EN EL CIRCUITO CULTURAL.
007D48030	ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE FACHADAS EN LA CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y DE LA CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA DE AMÉRICA.	6.00	-	5,996,982.91	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE FACHADAS EN LA CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y DE LA CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA DE AMÉRICA.
007D48031	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE ACENTO A LOS ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TEMPLO MAYOR.		-	14,363,924.09	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE ACENTO A LOS ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TEMPLO MAYOR.
007D48032	ILUMINACIÓN ESPECIAL DE PROYECCIONES VIDEO MAPPING EN EL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR.		-	31,346,924.09	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ILUMINACIÓN ESPECIAL DE PROYECCIONES VIDEO MAPPING EN EL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR.
007D48033	CONTINUIDAD VIAL / PUNTO DE INTERSECCIÓN		-	12,041,946.00	-	SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO DENOMINADO CONTINUIDAD VIAL / PUNTO DE INTERSECCIÓN.
007D48034	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO		-	8,916,075.00	-	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D48035	REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO PARA SKATEPARK EN LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA.		-	24,870,357.99	24,820,373.99	SE LLEVÓ A CABO EL REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO PARA SKATEPARK EN LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA.
007D48036	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS SEDU-AGENCIA DE GESTIÓN URBANA.		-	75,000,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS.
007D48040	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EJE 3 NORTE (CALZADA CAMARONES), DE AV. CUITLÁHUAC A CALZADA DE LOS GALLOS, DELEG.		-	22,783,649.61	11,415,340.97	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EJE 3 NORTE (CALZADA CAMARONES), DE AV. CUITLÁHUAC A CALZADA DE LOS GALLOS, DELEG.
007D48041	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EJE 8 SUR, DE AV. UNIVERSIDAD A CALLE ANTILLAS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DE LA CDMX.		-	21,738,077.82	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EJE 8 SUR, DE AV. UNIVERSIDAD A CALLE ANTILLAS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DE LA CDMX.
007D48042	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TALISMÁN, DE CALZADA DE GUADALUPE A EJE 2 ORIENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN, DELEG.		-	11,024,960.66	7,429,896.71	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TALISMÁN, DE CALZADA DE GUADALUPE A EJE 2 ORIENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN, DELEG.
007D48043	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LATERALES DE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA (AMBOS SENTIDOS), DE PEÑON (EMILIO N. ACOSTA)		-	43,710,823.01	26,081,040.21	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LATERALES DE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA (AMBOS SENTIDOS), DE PEÑON (EMILIO N. ACOSTA)
007D48044	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CANAL DE CHALCO, DE PERIFÉRICO (AV. CANAL DE GARAY) A AV. PIRAÑA, DELEGACIONES		-	21,325,710.53	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CANAL DE CHALCO, DE PERIFÉRICO (AV. CANAL DE GARAY) A AV. PIRAÑA, DELEGACIONES

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D48045	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN DE LA CDMX.		-	24,999,980.82	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN DE LA CDMX.
007D48046	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CUADRANTE I DE LA CDMX.		-	29,999,975.85	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CUADRANTE I DE LA CDMX.
007D48047	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CUADRANTE II DE LA CDMX		-	29,999,994.35	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CUADRANTE II DE LA CDMX
007D48048	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CUADRANTE I DE LA CDMX.		-	29,999,981.42	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CUADRANTE I DE LA CDMX.
007D48049	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CUADRANTE II DE LA CDMX.		-	29,999,941.59	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CUADRANTE II DE LA CDMX.
007D48050	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CDMX.		-	29,999,996.58	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CDMX.
007D48051	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CUADRANTE I DE LA CDMX.		-	39,999,965.45	9,542,579.27	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CUADRANTE I DE LA CDMX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D48052	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CUADRANTE II DE LA CDMX		-	39,999,960.70	29,619,537.65	SE LLEVA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CUADRANTE II DE LA CDMX
007D48053	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC CUADRANTE I DE LA CDMX.		-	34,999,953.18	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC CUADRANTE I DE LA CDMX.
007D48054	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC CUADRANTE II DE LA CDMX.		-	34,999,887.85	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC CUADRANTE II DE LA CDMX.
007D48055	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN DE LA CDMX.		-	31,925,977.98	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN DE LA CDMX.
007D48056	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CDMX.		-	29,999,969.53	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CDMX.
007D48057	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO CUADRANTE I DE LA CDMX.		-	24,999,941.45	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO CUADRANTE I DE LA CDMX.
007D48058	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO CUADRANTE II DE LA CDMX.		-	24,999,977.41	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO CUADRANTE II DE LA CDMX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007D48059	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA TAXQUEÑA, DE CALZADA DE TLALPAN A AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR, DELEGACIÓN		-	18,731,368.08	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA TAXQUEÑA, DE CALZADA DE TLALPAN A AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR, DELEGACIÓN
007D48060	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CANAL DE MIRAMONTES, DE CALZADA TAXQUEÑA A AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR, DELEGACIÓN COYOACÁN		-	19,141,780.72	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CANAL DE MIRAMONTES, DE CALZADA TAXQUEÑA A AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR, DELEGACIÓN COYOACÁN
007D48061	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA SANTA ANA, DE CANAL DE MIRAMONTES A EUSEBIO ROSAS DE LA ROSA, DELEGACIÓN COYOACÁN		-	3,738,871.28	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA SANTA ANA, DE CANAL DE MIRAMONTES A EUSEBIO ROSAS DE LA ROSA, DELEGACIÓN COYOACÁN
007D48062	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AV. 506, DE AV. 535 A AV. JOSÉ LORETO FABELA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO,		-	5,358,276.15	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AV. 506, DE AV. 535 A AV. JOSÉ LORETO FABELA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
007D48063	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, BALIZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS EN VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN.		-	20,000,000.00	-	SE LLEVARÁ A CABO LA TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, BALIZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS EN VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN.
TOTAL URG			2,186,638,362.00	3,447,388,264.86	1,672,255,296.16	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007PH8001	REHABILITACIÓN DE LA ÚLTIMA CASA DEL SIGLO XVI	100.00	-	7,500,000.00	6,448,753.04	RETIRO DE ENCORAZADOS EN MECHINALES, RETIROS Y REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REINTEGRACIÓN DE VIGAS, COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS EN PUERTAS DE MADERA, REINTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANDO EN AZOTEA, APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS EN MUROS DE COLINDANCIA, INYECCIÓN DE GRIETAS, CONSOLIDACIÓN DE MUROS, COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y RESTAURACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL HISTÓRICA, INTEGRACIÓN DE CANCELERÍA DE MADERA EN VENTANAS, CONSOLIDACIÓN DE PRETILOS Y CORONAMIENTO DE MUROS, TENDIDO Y CONEXIÓN DE NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA; CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, RAMALEOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO FIJO.
007PH8002	MURAL ARTÍSTICO MEDIANTE GRAFITI, ALUSIVO A LA FACHADA ORIGINAL DEL EDIFICIO	-	-	799,200.00	-	SE REHABILITARÁN 115 METROS CUADRADOS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO UBICADO EN REPÚBLICA DE GUATEMALA NO. 28, MEDIANTE EL RETIRO DE LOS APLANADOS EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, EL RETIRO DE MURAL EXISTENTE A BASE DE MOSAICOS QUE SERÁ REUBICADO EN OTRO ESPACIO, LA REINTEGRACIÓN DE APLANADOS, EL SELLADO DE GRIETAS Y RETIRO DE VEGETACIÓN PARÁSITA ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE CORNISA. UNA VEZ QUE LA SUPERFICIE SE ENCUENTRA LISTA, SE LLEVARÁ A CABO LA INCORPRACIÓN DE PINTURA PARA CONFORMAR EL MURAL ARTÍSTICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007PH8003	ELEMENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO VEHICULAR	-	-	1,498,500.00	-	SE CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE 2490 METROS CUADRADOS DE CALLE, ATRAVES DE LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO CON JARDINERÍA, QUE PROPICIE NUEVOS AMBIENTES EN ESTAS CALLES, LOGRANDO QUE SEAN MÁS AGRADES PARA LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS. TAMBIÉN SE INCORPORA SEÑALÉTICA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA INDICAR EL USO CORRECTO DE ESTAS CALLES. LOS ELEMENTOS URBANOS QUE SE COLOCARÁN SE INTEGRAN CONVENIENTEMENTE CON EL PAISAJE HISTÓRICO DE LA ZONA, PROPICIANDO LA MAYOR CLARIDAD Y LIMPIEZA.
007PH8004	MANTENIMIENTO GENERAL DE FACHADAS	-	-	299,700.00	-	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 117 METROS CUADRADOS DE LA FACHADA DEL INMUEBLE UBICADO EN SEMINARIO NO. 10, DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMPUESTO POR EL LEVANTAMIENTO DE FÁBRICAS, DIAGNÓSTICO DE DETERIOROS Y ACCIONES DE INTERVENCIÓN ACORDE CON LOS VALORES ARQUITECTÓNICOS DEL EDIFICIO. LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS SERÁN LOS SIGUIENTES: LIBERACIÓN DE AGENTES DE DETERIOR Y ELEMENTOS AJENOS AL EDIFICIO, RETIRO DE APLANADOS EN MAL ESTADO, CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES, RE-MAMPOSTEO EN CORNISAS Y MARCOS DE CANTERA, MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MADERA, LIMPIEZA DE ELEMENTOS PÉTREOS, REINTEGRACIÓN DE APLANADOS Y DE CAPA PICTÓRICA, RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE VANOS EN PLANTA BAJA.
007PH8005	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA FACHADA ORIENTE	-	-	10,989,000.00	3,296,700.00	SE LLEVARA A CABO LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE 2000 METROS CUADRADOS DE LA FACHADA ORIENTE DE LA CATEDRAL METROPOLITANA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ARTÍSTICAS DE TECNOLOGÍA LED DE FABRICACIÓN ITALIANA; ÉSTAS SE INSTALARÁN EN POSTES QUE SE UBICARÁN EN LA PLAZA SEMINARIO, YA SEA APROVECHANDO LOS EXISTENTES Y AUMENTANDO SU ALTURA, O BIEN MEDIANTE NUEVOS POSTES QUE SE INSTALARÁN EN LAS MISMAS UBICACIONES, INCORPORANDO EN ELLOS TAMBIÉN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLAZA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007PH8008	COMPLEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN Y REPÚBLICA DE CUBA	-	-	5,000,000.00	-	SE REHABILITARA UN ÁREA DE 3,500 METROS CUADRADOS CONSIDERANDO LA REHABILITACIÓN DEL ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS DE REPÚBLICA DE CUBA DESDE LA CALLE PALMA NORTE HASTA REPÚBLICA DE BRASIL; REHABILITACIÓN DE ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS EN CRUCES VIALES DE LA CALLE REPÚBLICA DE CUBA CON IGNACIO ALLENDE, REPÚBLICA DE BRASIL, PALMA NORTE Y REPÚBLICA DE CHILE. LOS TRABAJOS INCLUYEN ADECUACIÓN GEOMÉTRICA, RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS, COMPLEMENTACIÓN DEL ARBOLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALÉTICA, ASÍ COMO CONFORMACIÓN DE CRUCES PEATONALES SEGUROS.
007PH8009	CUARTA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA NO. 150	-	-	865,211.75	-	CUARTA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA NO. 150 QUE CONSISTE EN COMPLEMENTACIÓN DE SANITARIOS, COLOCACIÓN DE ACABADOS Y PISOS, INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO GENERAL, COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EN TODOS LOS NIVELES, RESTAURACIÓN EXTERIOR DEL CUPULÍN REMATE DEL BAY WINDOW, RESTAURACIÓN DE LA ESCALERA, CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS HISTÓRICOS PUNTALES UBICADOS EN LA COLINDANCIA SUR, COMPLEMENTACIÓN DE ACABADOS EN ÁREAS COMUNES.
TOTAL URG			-	26,951,611.75	9,745,453.04	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08018002	ADQUISICIÓN DE UN PREDIO QUE FUNCIONARÁ COMO COMEDOR COMUNITARIO DE NIÑAS Y MUJERES LACTANDO	0		300,000.00	-	NO SE REALIZARON ACCIONES EN EL TRIMESTRE.
A08018003	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA EL HOGAR CDMX, NIÑOS FUERA DE PELIGRO Y EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	0		261,522.00	-	NO SE REALIZARON ACCIONES EN EL TRIMESTRE.
TOTAL URG			-	561,522.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PE8001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMA MODULAR CONTABLE	0.47	-	1,250,000.00	591,941.04	<p>EL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EVALÚA CDMX), EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD DEL CONAC, DURANTE EL EJERCICIO 2018 SE PROGRAMÓ LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL, EL CUAL FUE APROBADA SU ADQUISICIÓN ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO: EVALÚA-CDMX/SE-1/04/2018.</p> <p>EL EVALÚA CDMX, DURANTE EL EJERCICIO 2018 LLEVO A CABO LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA APERTURA DEL CAPITULO 5000 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE, ASIMISMO REALIZO LOS TRÁMITES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA, SE OBTUVO EL DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE, UNA VEZ QUE SE OBTUVO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR, POR LO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO.</p>
A08PE8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.99	-	200,000.00	197,685.46	<p>EL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE ADHIRIÓ A COMPRA CONSOLIDADA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA OFICIALIA MAYOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD DE BIENES RESTRINGIDOS CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE INICIAR UN PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE SU EQUIPO DE CÓMPUTO, QUE A LA FECHA ESTÁ TOTALMENTE DEPRECIADO, YA QUE LOS EQUIPOS ACTUALES FUERON ADQUIRIDOS EN 2008 Y 2009.</p>
TOTAL URG			-	1,450,000.00	789,626.50	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PJ8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1	-	450,000.00	449,279.60	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE: 250 SILLAS PLEGABLES, 250 PUPITRES, 50 SILLAS FIJAS, 30 SILLAS SECRETARIALES.
TOTAL URG			-	450,000.00	449,279.60	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08PDIM INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PM8001	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO	-	-	640,000.00	-	SE REQUIERE ACTUALIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO CON QUE CUENTA INMUJERES-DF EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DELEGACIONALES Y EL MÓDULO DEL CENTRO HISTÓRICO; CON EL FIN DE TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE IMPLEMENTA LA RED DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PÚBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE REGISTRAR EN LA RED DE INFORMACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
A08PM8002	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO, MULTIFUNCIONAL, SERVIDOR Y EQUIPO AUDIOVISUAL.	-	-	430,541.80	-	SE REQUIERE ACTUALIZAR EL EQUIPO CON QUE CUENTA INMUJERES-DF PARA FORTALECER OPERATIVAMENTE AL PERSONAL DEL INSTITUTO QUE REALIZA TAREAS DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN LÍNEA, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES MEDIANTE LAS CUALES SE TRANSVERSALIZA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROYECTOS, POLÍTICAS Y ACCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
A08PM8003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	-	-	171,954.00	-	SE REQUIERE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO EN LOS MÓDULOS UBICADOS EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y DEL METROBUS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA CON CALIDAD Y CALIDEZ Y DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, QUE COADYUVE AL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL DF, PARA BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08PDIM INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PM8005	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	-	-	643,990.40	-	SE REQUIERE ACTUALIZAR EL SOFTWARE CON QUE CUENTA INMUJERES-DF EN LAS UNIDADES DELEGACIONALES Y EL MÓDULO DEL CENTRO HISTÓRICO; CON EL FIN DE TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ESTAR EN LAS POSIBILIDADES DE REALIZAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN EN LA RED DE INFORMACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES(RIVCM), ASÍ COMO, FORTALECER EL ÁREA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES-DF, PARA OPTIMIZAR SU OPERACIÓN Y COMPLEMENTAR LAS LABORES COTIDIANAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTES.
TOTAL URG			-	1,886,486.20	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 09 C0 01 Secretaría de Finanzas

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A09018000	NO DISPONIBLE.	0.0%	7,500,000.00	7,366,477.18	0.00	AL CIERRE DEL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
A09018005	ADQUISICIÓN DE MESA RECTANGULAR DE PLÁSTICO, SILLAS DE METAL PLEGABLES.	0.0%	0.00	66,761.41	0.00	MANTENER LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE PROPORCIONA LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN Y LA SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, QUE PERMITEN DAR CONTINUIDAD A LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EN APEGO AL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
A09018000	NO DISPONIBLE.	0.0%	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	AL CIERRE DEL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
A09018005	ADQUISICIÓN DE MESA RECTANGULAR DE PLÁSTICO, SILLAS DE METAL PLEGABLES.	0.0%	0.00	66,761.41	0.00	MANTENER LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE PROPORCIONA LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN Y LA SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, QUE PERMITEN DAR CONTINUIDAD A LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EN APEGO AL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
A09018004	ADQUISICIÓN DE 43SWITCH.	0.0%	0.00	9,140,000.00	0.00	PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA PUEDA DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED A DIVERSAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA, NECESARIA PARA MANTENER LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE PROPORCIONA ESTA DEPENDENCIA Y DE ESTA FORMA CONTAR CON LA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN MATERIA DE ACCESO EN LA RED PARA COADYUVAR EN COMBATIR LA EVASIÓN FISCAL Y PODER INSTRUMENTAR EN LA RECAUDACIÓN PARA AUMENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE LA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 09 C0 01 Secretaría de Finanzas

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A09018005	ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE 43 PULGADAS.	0.0%	0.00	13,288.96	0.00	CIUDAD DE MÉXICO. CONTAR CON EL EQUIPO AUDIOVISUAL NECESARIO QUE PERMITIRÁ A LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES Y JUNTAS DE TRABAJO APRECIAR DE MEJOR MANERA LOS INDICADORES COMO GRÁFICOS, IMPORTES, TABLAS COMPARATIVAS, ETC. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
O09018000	NO DISPONIBLE.	0.0%	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	AL CIERRE DEL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
TOTAL URG			355,000,000.00	364,153,288.96	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A09PC8001	ADQUISICIÓN DE COMPUTO Y SOFTWARE	0	-	1,185,000.00	-	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, DEBIDO A QUE EL FIDEICOMISO SE ADHIERE A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS
TOTAL URG			-	1,185,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 CO 01 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
010018001	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS POLÍGONOS DE DIFERENTES DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	-	51,441,035.00	91,441,035.00	-	NO SE REGISTRARON AVANCES EN ESTA MATERIA, DERIVADO DE QUE NINGUNO DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CUENTA CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS DE LA OBRA A EJECUTAR. (PRELIMINARES, DEMOLICIÓN, RETIROS, EXCAVACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, ETC.) LOS PLANOS Y PROYECTOS ENTREGADOS, RELATIVOS A LAS OBRAS APROBADAS EN OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, SE ENCUENTRAN INCOMPLETOS Y HACE FALTA INFORMACIÓN Y FIRMAS EN LOS MISMOS, POR LO QUE SE HACE CONSTAR ÉSTA FALTA DE INFORMACIÓN LA CUAL SE ASEGURÓ SERÍA ENTREGADA DURANTE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL COMITÉ, LO CUAL NO HA SUCEDIDO, POR LO QUE DICHOS PROYECTOS RESULTAN INSUFICIENTES PARA LICITAR Y SOLO TIENEN LA CALIDAD DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS.
TOTAL URG			51,441,035.00	91,441,035.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 P0 AC FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y PEATÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.10PC.8001	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA DENOMINADA TROLE - BICI EN LÍNEA "S" CORREDOR CERO EMISIONES EJE 2 Y 2A SUR	-	51,593,076.00	51,593,076.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES
TOTAL URG			51,593,076.00	51,593,076.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM8001	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 10 TRENES NUEVOS DE RODADURA NEUMÁTICA DE 9 CARROS CON TECNOLOGÍA RECIENTE PARA LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	-	862,500,000.00	1,988,392,242.00	-	ADQUISICIÓN DE TRENES CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE RODADURA NEUMÁTICA CON FORMACIÓN DE 9 CARROS. ESTOS TRENES CONTARÁN CON EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, LO CUAL IMPLICA AHORROS DE ENERGÍA EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO FÁCIL LOCALIZACIÓN EN EL MERCADO DEL REFACCIONAMIENTO PARA TODO TIPO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.(MULTIANUAL)
A10PM8002	MANTENIMIENTO MAYOR POR SISTEMA A UN LOTE DE 45 TRENES NM-02.	0.48	216,000,000.00	216,000,000.00	104,713,291.43	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN DE FRENADO, PILOTAJE AUTOMÁTICO, GENERACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AIRE Y SUSPENSIÓN PRIMARIA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS 45 TRENES MODELO NM-02 QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE OPERACIÓN.(MULTIANUAL)
A10PM8003	ADQUISICIÓN, ADJUDICACIÓN, EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS Y PREDIOS PARA EJECUTAR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12	0.29	100,000,000.00	100,000,000.00	29,196,454.00	ADQUIRIR DIVERSOS PREDIOS EN ÁLVARO OBREGÓN, IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, EXPROPIACIÓN O INDEMNIZACIÓN DE DIVERSAS PROPIEDADES AFECTADAS CON LA OBRA DE LA LÍNEA 12, LAS CUALES FUERON NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES, TALLERES, TRAMOS DE VÍAS Y ZONAS DE ACCESO, INDISPENSABLES PARA LA CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OPERACIÓN ADECUADA DE LA LÍNEA.
A10PM8004	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL RESCATE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 105 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.		166,050,853.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.
A10PM8005	ADQUISICIÓN DE 17 SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN Y 1 ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN PARA LA LÍNEA 1 DEL STC.		100,000,000.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM8006	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES FERROVIARIAS, HERRAMIENTAS, MÁQUINAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARTA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DE LA RED DEL STC		200,200,000.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.
A10PM8007	ADQUISICIÓN DE DRESINAS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FIJAS DE LA RED DEL STC.		62,600,000.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.
A10PM8008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INDUSTRIALES Y DE REFRIGERACIÓN PARA COADYUVAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS DEL STC.	-	96,558,400.00	14,273,920.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO, ANALIZADOR DE DEVANADOS, ANALIZADOR DE RESPUESTA DE BARRIDO DE FRECUENCIA, EQUIPOS RELATIVOS A GABINETES DE SEGURIDAD Y MOTOBOMBAS SUMERGIBLES.
A10PM8009	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO EDUCACIONAL, SOFTWARE Y VEHÍCULOS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL STC.	-	17,582,363.00	19,907,117.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES, GABINETES, PEDESTALES, ARCHIVEROS, LIBREROS, ESTUFAS INDUSTRIALES, CAMPANAS EXTRACTORAS, ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, MESAS, ANAQUELES, TRAMPAS DE GRASA, REFRIGERADORES, HORNOS, BATIDORA, LICUADORA, BÁSCULA, EQUIPO DE ESCAMOCHEO, LAVAVAJILLAS, REBANADORA, IMPRESORAS, VALIDADORES, PANTALLAS DE PLASMA, PROYECTORAS, CÁMARA DIGITAL, CÁMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS, CAMIONETAS PICK UP, MONTACARGAS, ANTIVIRUS, PANTALLAS, SERVIDORES Y WONDERWARE .

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM8010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y MAQUINARIA PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL STC.	-	10,818,284.00	10,818,284.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE SILLAS (SECRETARIALES Y TIPO CAJERO), SILLONES DE ESPERA, ESCRITORIOS SECRETARIALES, ARCHIVEROS, CAJAS FUERTES, VENTILADORES METÁLICOS, MÁQUINAS LIMPIADORAS, OXI-GAS Y TRASPALETAS HIDRAULICAS, CARRETILLAS, CIZALLAS ELÉCTRICAS, CORTADORAS DE METALES, DOBLADORAS, CORTATUBOS, ESMERILADORAS ANGULARES, HIDROLAVADORA, GARRUCHAS PORTÁTILES, MÁQUINA DE SOLDAR, MARTILLOS ROMPEDORES, MOTOSIERRA, PISTOLAS DE IMPACTO, PISTOLAS CON MANGUERA, PLANTAS DE SOLDAR, PRENSAS "C" PARA CARPINTERO, ROTOMARTILLOS, SIERRAS (CALADORAS, CIRCULARES Y DE MESA); Y TALADROS (ATORNILLADORES, DE COLUMNA, INDUSTRIALES Y TALADROS-ROTOMARTILLOS),B OMBAS (DE PISTÓN Y MOTOBOMBAS SUMERGIBLES), GENERADORES DE CORRIENTE Y ESCALERAS.
A10PM8011	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORATORIO Y HERRAMIENTAS QUE SERVIRÁN DE APOYO PARA EL BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL STC..	-	13,209,630.00	8,894,463.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ALVELOTOMO, BÁSCULAS, BAUMANOMETRO, CAMILLAS, CHAROLAS DE ACERO, CUCHARILLAS, DESFIBRILADORES, ELECTROCARDIOGRAFOS, EXCAVADOR, ESPEJOS EXPLORADORES, ESTETOSCOPIOS, ESTERILIZADORES, ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO, JERINGAS DE CARPULE, LÁMPARAS, LARINGOSCOPIOS, MESAS DE EXPLORACIÓN, MESAS DE CURACIÓN, MONITORES FETALES, MONITORES CARDÍACOS, NEBULIZADORES, OXIMETROS, PINZAS, PORTA AMALGAMAS, PORTA AGUJAS, PORTA DENOCLISIS, RESUCITADORES, SEPARADORES, TERMÓMETROS, VISUALIZADORES DE VENAS, VASOS CONTENEDORES, VITRINAS Y CALIBRADORES.
A10PM8012	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS PARA COADYUVAR EN LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE SEGURIDAD DEL STC.	-	800,000.00	800,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA Y EQUIPO LOCALIZADOR DE PERSONAS ATRAPADAS.
A10PM8013	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ELEVADORES DE PASAJEROS EN LOS EDIFICIOS DE LAS ESTACIONES JUANACATLÁN Y SALTO DEL AGUA DEL STC.	-	5,841,600.00	5,841,600.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE ELEVADORES PARA LAS ESTACIONES DE JUANACATLÁN Y SALTO DEL AGUA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM8014	ADQUISICIÓN DE CERROJOS AXIALES Y CERROJOS INDIVIDUALES PARA APARATOS CAMBIO DE VÍA DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	19,946,057.37	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE CERROJOS AXIALES Y CERROJOS INDIVIDUALES.
A10PM8015	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FIJAS DE LA RED DEL STC.	-	-	38,800,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE BOMBAS, EQUIPOS INDUSTRIALES, TANQUES DE PRESIÓN CILÍNDRICOS, COMPRESORES, HIDROLAVADORAS, PORTA PODER, GABINETES CONTRA INCENDIO Y ESTACIONES MANUALES PARA ALARMA Y EXTENSIÓN CON BOTÓN DE ABORTO, ANEMÓMETROS, MULTÍMETROS, OSCILOSCOPIOS, REFLECTÓMETROS, TACÓMETROS, ESTETOSCOPIOS, TERMÓMETROS, AMPERÍMETROS, DETECTORES DE CORTO, INDICADORES DE SECUENCIA, GENERADORES DE TENSIÓN, TABLERO DE CONTROL Y SEPARADORES DE LÍQUIDOS, EQUIPOS DE SOLDAR, GATOS HIDRÁULICOS, EMPALMADORAS DE FIBRA ÓPTICA, ENZAPATADORAS, EQUIPOS DE BATEO, EQUIPOS PARA CORTE DE METAL, GARRUCHAS, PISTOLAS PARA VULCANIZADO Y DE ALTO IMPACTO, SETS CON HERRAMIENTAS, PONCHADORAS, ROTOMARTILLOS, TALADROS DE DISTINTAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TIRAFONDERAS Y ESCALERAS ELÉCTRICAS.
A10PM8016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES E INTERESTACIONES DE LA RED DEL STC.	-	-	40,000,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS LIMPIADORAS DE DESAGÜE, DE SOLDAR, PULVERIZADORES DE PINTURA, DUPLICADORES DE LLAVES, MEDIDORES LASER DE DISTANCIA, MOTOSIERRAS, SIERRAS, CORTADORAS DE CONCRETO, TROZADORAS DE METAL, ESMERILADORAS, AMOLADORAS, CIZALLAS ELÉCTRICAS, DESMALEZADORAS, TALADROS, MARTILLOS DEMOLEDORES Y DE COMBINACIÓN, SETS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FIJACIÓN ACCIONADA, GENERADORAS DE CORRIENTE ALTERNA, BOMBAS SUMERGIBLES, VEHÍCULOS PARA USO EN OBRAS Y PLATAFORMAS ARTICULADAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM8017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FERROVIARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE DE LA RED DEL STC.	-	-	88,800,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES CONDUCTORES ELECTRÓNICOS, KITS DE REFACCIONES PARA DIFERENCIAL Y PARA MOTORES DE TRACCIÓN, TRENZAS PARA DISYUNTOR Y PARA INTERRUPTOR, RUEDAS PARA SISTEMAS MECÁNICOS Y DE TRACCIÓN FRENADO DE LOS TRENES DE LAS LÍNEAS 1 A LA B DEL STC.
A10PM8018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR Y DE MANIOBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VÍAS DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	42,653,942.63	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y MANIOBRAS CONSISTENTES EN: PALPADORES DE PUNTOS DE MEDICIÓN, TRASCABOS Y MONTACARGAS, PLANTAS PARA SOLDAR TIPO NELSON, EQUIPOS DE BATEO PORTÁTIL, BATEADORAS MANUALES, MÁQUINA TALADORA DE RIEL, SIERRA CINTA MÓVIAL SIN FIN, APARATOS PARA RIPAR AGUJAS, TENSORES DE CARRILES, TIRAFONDERAS Y TIRAFONDERAS CON CARRO.
A10PM8019	ADQUISICIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE INTERCOMUNICACIÓN Y VOCEO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	-	-	40,000,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RESPALDOS DE ENERGÍA INTERRUPTIBLE (UPS), CPU QUE PERMITE LA INTERCOMUNICACIÓN ENTRE TERMINALES.
A10PM8020	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ALTA SEGURIDAD PARA TRENES DE LA LÍNEA 8 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	40,400,587.84	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RUEDAS DE SEGURIDAD CON DUREZA R6T EN BASE A LA NORMA UNE EN 13262 Y DIMENSIONALMENTE AL PLANO DE DETALLE 145 772E Y RESORTE DE ACERO CON ANILLOS DE INMOVILIZACIÓN DE ELASTÓMERO VULCANIZADO.
A10PM8021	ADQUISICIÓN DE ÓRGANOS PARA LA REGULACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS TRENES PARA LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	43,035,250.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ENFRIAMIENTO TIPOS MSF13A Y MSF14A Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE CON ENTRADA DE 750 VCD Y SALIDAS DE 220VCA Y 72VCD.
A10PM8022	ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR DE EVENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE TRENES DE LAS LÍNEAS 3 Y 4 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	23,648,648.65	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE REGISTRADORES DE EVENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS TRENES DE LAS LÍNEAS 3 Y 4 DE LA RED DEL STC.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM8023	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DEL SISTEMA DE ELEMENTOS MECÁNICOS PARA LOS TRENES DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	45,637,135.14	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RUEDAS METÁLICAS R7T CON Ø860MM PARA EL MODELO FM-86, DISCOS DE FRENO PARA MODELO DE TREN FM-86, RUEDAS ACABADA ER7 EN 13262 CON Ø860MM PARA EL MODELO FE-07, EJES DE CERROJO PARA ENGANCHE SEMIAUTOMÁTICO, RESORTES SPENCER PARA ENGANCHES SEMIAUTOMÁTICO, ELEMENTOS ELÁSTICOS PLANO PARA ENGANCHE SEMIAUTOMÁTICO Y EJES MOTIRCES PARA MODELO FM-86.
A10PM8024	ADQUISICIÓN DE CONTACTORES PARA EL SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO DE LOS TRENES DE LA LÍNEA 9 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	47,278,378.37	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE CONTACTORES ELECTRONEUMÁTICOS TIPO HB2901 (HB1, HB2) Y CONTACTORES ELECTRONEUMÁTICOS TIPO UP-S264 (LB1, LB2).
A10PM8025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (INTERRUPTORES) PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	47,400,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN INTERRUPTORES DE TRAMO PROTECCIÓN (ITP) DE 1,600 A, TENSIÓN NOMINAL 1,000 VCC, MANDO LOCAL ELÉCTRICO, MANDO LOCAL Y TELEMANDADO, TENSIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL DE 220 VCA, CON 6 SALIDAS DE TRACCIÓN DE 1,000 VCC C/U; INTERRUPTORES UNIPOLAR (IT) DE 6,300 A, TENSIÓN NOMINAL 1,000 VCC, MANDO CENTRAL Y LOCAL ELÉCTRICO, MANDO MANUAL, TENSIÓN DE CIRCUITO DE CONTROL DE 220 VCA; INTERRUPTORES UNIPOLAR (IAT) DE 6,300 A, TENSIÓN NOMINAL 1,000 VCC, MANDO CENTRAL Y LOCAL ELÉCTRICO, MANDO MANUAL, TENSIÓN DE CIRCUITO DE CONTROL DE 220 VCA; Y DISYUNTORES DE MEDIANA TENSIÓN (DMT) O INTERRUPTORES DE POTENCIA, MANDO CENTRAL Y LOCAL ELÉCTRICO, MANDO MANUAL, TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 23,000 VOLTS Y UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 36,000 VOLTS.
A10PM8026	ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA TRENES FÉRREOS MODELO FE-07 DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	-	-	3,500,000.00	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS TBU TIPO CARTUCHO SISEYO PARA LA CAJA DE GRASA ANTIBLOQUEO.
O10PM8000	SIN DENOMINACIÓN	N/A	231,915,571.00	-	-	SIN DESCRIPCIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM8001	PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRENES PARA LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.	0.62	1,861,075,746.00	1,861,075,746.00	1,161,694,458.43	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRENES, PARA LA LÍNEA 12, DANDO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL DISEÑO, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRENES FÉRREOS, A FIN DE CONTAR CON UN LOTE DE MATERIAL RODANTE QUE PERMITA ATENDER LA DEMANDA ESPERADA EN LAS 20 ESTACIONES QUE CONFORMAN LA LÍNEA 12.(MULTIANUAL)
O10PM8002	OBRAS DE MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN, SUSTITUCIÓN, TRATADO, SELLADO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DEL STC		150,000,000.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.
O10PM8003	OBRAS DE RENOVACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	0.76	158,303,680.00	20,303,680.00	15,430,257.32	OBRAS RENOVACIÓN EN 4 ESTACIONES CUYOS TRABAJOS COMPRENDERÁN: CAMBIO DE PISOS, PLAFONES, MUROS, TAQUILLAS, LOCALES PARA JEFE DE ESTACIÓN, BAÑOS, CAMBIO DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE TABLEROS INTELIGENTES, ELEVADORES PARA DISCAPACITADOS Y DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDAD PARA DÉBILES VISUALES, RESTITUCIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CÁMARAS Y GRABADOR), RENOVACIÓN DE LA SONORIZACIÓN Y VOCEO (BOCINAS Y AMPLIFICADORES), REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO (TUBERÍA Y BOMBAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MAYOR, ENTRE OTROS.
O10PM8004	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCALERAS EN LAS ESTACIONES SANTA MARTA Y ACATITLA DE LA LINEA A DEL METRO.	0.32	-	3,500,000.00	1,130,613.40	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS NUEVAS PARA INGRESAR A LAS ESTACIONES SANTA MARTA Y ACATITLA, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE 1 ESCALERA EXISTENTE EN LA ESTACIÓN SANTA MARTA DE LA LÍNEA A DEL METRO.
O10PM8005	PROYECTO INTEGRAL (SÉPTIMA ETAPA) PARA RESOLVER LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN ESTACIONES DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	0.46	-	31,564,498.62	14,372,260.60	OBRAS QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE ELEVADORES EN ESTACIONES CON ALTO FLUJO DE USUARIAS Y USUARIOS, LAS CUALES SON: LA RAZA, POLITÉCNICO, EL ROSARIO Y EN OCEANÍA, PARA FACILITAR ACCESO Y DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O QUE REQUIEREN HACER USO DE ELLAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
010PM8006	OBRAS DE COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESTACIÓN TERMINAL DEL ROSARIO DE LAS LÍNEAS 6 Y 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	30,000,000.00	-	OBRAS DE COLOCACIÓN DE TECHUMBRE SOBRE UNA BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON LÁMINA MULTYTECHO Y MULTYPANEL, ACONDICIONADO DE FORMA QUE IMPIDAN EL ACCESO Y EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA ORIGINADA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.
010PM8007	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	0.04	-	32,500,000.00	1,190,888.48	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE CÁRCAMOS Y DE DRENAJE MEDIANTE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS HIDRONEUMÁTICOS DE ALTO VACÍO E INYECCIÓN DE AGUA A MUY ALTA PRESIÓN.
010PM8008	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	47,500,000.00	-	OBRAS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA DE LA CORRESPONDENCIA LÍNEA 9 CON LÍNEA 5 DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO; SE REALIZARÁN OBRAS DE REFORZAMIENTO DIVERSAS LÍNEAS DE LA RED DEL STC, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN SELLADO E INYECCIÓN EN FILTRACIONES; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE 1 INMUEBLE AMBOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL EDIFICIO UBICADO DE LA ESTACIÓN JUÁREZ DE LÍNEA 3 DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
010PM8009	REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ESTACIONES Y EDIFICIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	50,000,000.00	-	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN EN ESTACIONES Y EDIFICIOS, CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE CANALONES, IMPERMEABILIZANTES DE AZOTEAS, DE PISOS, MUROS, MAMPARAS, LOSAS Y PLAFONES, DE TECHUMBRES, DE CANALONES, DE TECHUMBRES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM8010	REHABILITACIÓN DE DIEZ FOSAS EN LOS TALLERES ZARAGOZA, CONSTITUCIÓN DE 1917 Y TASQUEÑA PARA MANTENIMIENTO DE TRENES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	20,000,000.00	-	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN EN FOSAS PARA MANTENIMIENTO A TRENES EN TALLERES DEL STC: TAXQUEÑA , CONSTITUCIÓN 1917, ZARAGOZA, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: COLOCACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE DAÑOS O DEFECTOS DE PAREDES, DE TUBERÍAS, DE LUMINARIAS, CORRECCIÓN, AMPLIACIÓN Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DEL DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE DEL STC.
O10PM8011	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	2,000,000.00	-	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN LA MERCED, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN COLOCACIÓN DE TECHUMBRE ACONDICIONADA DE FORMA QUE IMPIDA EL ACCESO Y ESTANCAMIENTO DE AGUA Y DE REFORZAMIENTO A INFRAESTRUCTURA CIVIL CON EL CAMBIO DE PISOS, PLAFONES, MUROS Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO QUE PERMITA UNA SEGURA Y RÁPIDA CIRCULACIÓN DE USUARIOS.
O10PM8012	OBRAS DE COLOCACIÓN DE CONFINAMIENTO CON CERCOS METÁLICOS EN EL TRAMO DE LAS ESTACIONES CANDELARIA Y MORELOS DE LA LÍNEA 4 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	2,000,000.00	-	OBRAS DE COLOCACIÓN DE CONFINAMIENTO CON CERCO METÁLICO EN EL TRAMO DE CALENDARIA Y MORELOS, DE LA LÍNEA 4 DE LA RED DEL STC.
O10PM8013	OBRAS DE RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EL TALLER DEL ROSARIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	3,000,000.00	-	OBRAS DE RENOVACIÓN DE BAÑOS, CUYOS TRABAJOS COMPRENEN LA CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA POR CORROSIÓN, CAMBIO DE TUBERÍAS, CONEXIONES, DE PISOS, COLOCACIÓN DE MUROS, PLAFONES, MAMPARAS Y CAMBIO DE EQUIPOS SANITARIOS EN MAL ESTADO.
TOTAL URG			4,253,456,127.00	4,989,471,550.62	1,327,728,223.66	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD RT SISTEMA DE MOVILIDAD (SMI)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PT8001	ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBUSES NUEVOS	-	5,000,000.00	6,383,566.00	-	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN.
A10PT8002	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, LICENCIAS DE WINDOWS, LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS.	-		3,000,000.00	2,991,536.76	AL CONCLUIR EL PERÍODO ENERO -SEPTIEMBRE DE 2018 SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DEL PROYECTO, EJERCIENDO UN TOTAL DE \$2,991,536.76.
A10PT8003	ADQUISICIÓN DE 30 EQUIPOS UPS 800 VA (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA NO-BREAK)	-		137,460.00	-	AL CIERRE DEL PERÍODO SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN.
TOTAL URG			5,000,000.00	9,521,026.00	2,991,536.76	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11018000	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE SOCIAL Y EQUIDAD	-	50,000,000.00	-	-	-
A11018001	ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES CON SERVICIO INTEGRAL, PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	50.0	472,491,892.00	472,491,892.00	236,227,335.78	ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES CON SERVICIO INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PERMITEN TENER ENLACE TELEFÓNICO DIRECTO EN AUDIO Y VIDEO CON LAS CENTRALES DE MONITOREO, GENERANDO RESPUESTAS RÁPIDAS Y EFECTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON SERVIDOR CENTRAL/CONMUTADOR DONDE SE RECIBAN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA Y UNA BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE EMERGENCIAS.
A11018002	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD Y RESCATE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	19.0	37,000,000.00	76,660,000.00	14,602,627.75	ADQUISICIÓN DE 5 PATRULLAS TIPO PICK UP RAM MODELO 2018; 41 MOTOCICLETAS MODELO PARA POLICÍA CON SISTEMA DE LUCES Y SONIDO, ENFRIAMIENTO POR AIRE, ASIENTO AJUSTABLE, CONTROLES A UNA MANO, FRENOS ABS, Y COMPARTIMIENTOS DE EQUIPAJE CON MOTOR DE 250CC.
A11018003	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA AGRUPAMIENTOS	-	8,000,000.00	-	-	-
A11018006	ADQUISICIÓN DE LANCHAS Y MOTOCICLETAS ACUÁTICAS	58.7	3,000,000.00	4,768,189.00	2,799,999.96	ADQUISICIÓN DE 4 LANCHAS DE SALVAMENTO CON MOTOR FUERA DE BORDA, ESLORA DE 3.70 M, MANGA TOTAL DE 1.99 M, DIÁMETRO DE FLOTADOR 0.55 M, CON CAPACIDAD PARA 5 TRIPULANTES O UNA CARGA MÁXIMA DE 800 KG Y MOTOR DE 30 HP, PESO APROXIMADO 53 KG Y DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 24 L.
A11018007	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE	-	8,500,000.00	32,115,828.52	-	-
A11018008	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS Y BIOMETRICOS	8.6	-	17,486,300.00	1,499,967.00	ADQUISICIÓN DE 280 ANAQUELES DE 7 ENTREPAÑOS, 210 ESCRITORIOS Y 1,500 ARCHIVEROS DE DOBLE GABETA.
A11018009	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	99.5	-	15,200,000.00	15,131,040.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SEDÁN HÍBRIDOS EQUIPADOS COMO PATRULLA, CON EL FIN DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
A11018010	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO SWITCH Y NODOS	-	-	1,500,000.00	-	-
A11018011	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO	6.4	-	2,578,467.29	165,880.00	ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO METÁLICO CON 4 GAVETAS, 3 BASCULAS CON ESTADIÓMETRO, UNIDAD ODONTOLÓGICA, UNIDAD DE RAYOS X, ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO, INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11018012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y MAQUINARIA	-	-	820,180.00	-	
A11018013	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y CÁMARAS	82.1	-	18,892,652.82	15,508,659.89	ADQUISICIÓN DE 400 ARMAS CORTAS: PISTOLAS CALIBRE 9MM MARCA GLOCK Y 238 ARMAS LARGAS: FUSIL DE ASALTO CALIBRE 45MM MODELO ACE-21 GALIL SEMI AUTOMÁTICO/AUTOMÁTICO, CULATA RETRÁCTIL DE SEIS POSICIONES, CON CINCO CARGADORES, CAPACIDAD DE TREINTA Y CINCO CARTUCHOS, MIRA RÉFLEX INTEGRAL AUTOLUMINOSA, TODAS LAS ARMAS CON EL GRABADO "S.D.N MÉXICO."

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A11018014	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS Y CAMIONES	55.6	-	48,192,132.28	26,787,539.72	ADQUISICIÓN DE 16 PATRULLAS TIPO SEDAN, 12 PATRULLAS TIPO PICK UP RAM Y 10 PATRULLAS TIPO JEEP MODELOS 2018.
A11018015	ADQUISICIÓN TORRETAS Y MALETINES DE ILUMINACIÓN	-	-	6,000,000.00	-	-
A11018016	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRONICOS Y AIRE ACONDICIONADO	-	-	22,932,420.18	-	-
A11018017	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	4,224,755.05	-	-
A11018018	ADQUISICIÓN DE ALCOHOLÍMETROS	-	-	2,262,000.00	-	-
A11018019	ADQUISICIÓN DE DESABASTECEDORES DE ARMAS	100.0	-	625,328.39	625,328.04	ADQUISICIÓN DE DESABASTECEDORES DE ARMAS CON MEDIDAS DE 120X60X240 FABRICADOS EN ÁNGULOS DE FIERRO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA DE ALTO CALIBRE, NIVEL INDUSTRIAL. ESTRUCTURA INTERIOR TRIPLAY DE 18 MM TERMINADO ESMALTE TRANSPARENTE MATE.
A11018020	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA Y CAMIONES TIPO UNIMOG	73.3	-	206,892,812.50	151,725,114.52	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS TIPO SEDAN, PATRULLAS TIPO PICK UP RAM MODELOS 2018 Y PATRULLAS TIPO JEEP MODELOS 2018; MOTOCICLETAS MODELO PARA POLICÍA CON SISTEMA DE LUCES Y SONIDO, ENFRIAMIENTO POR AIRE, ASIENTO AJUSTABLE, CONTROLES A UNA MANO, FRENOS ABS, Y COMPARTIMIENTOS DE EQUIPAJE CON MOTOR DE 650CC, 100 CUATRIMOTOS CON MOTOR DE 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, 1 CILINDRO 2 VÁLVULAS, CILINDRAJE 245 CM3, ELÉCTRICO Y MANUAL (JALÓN), LARGO 1800 MM ANCHO 1045 MM ALTO TOTAL 1070 MM, TRANSMISIÓN DE 5 VELOCIDADES Y REVERSA Y MOTONETAS CON MOTOR DE 124CC TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4 TIEMPOS DE ENFRIAMIENTO POR AIRE CON UN CARBURADOR MIRUNI S26 SISTEMA DE ARRANQUE
A11018021	ADQUISICIÓN DE RADARES MEDIDORES DE VELOCIDAD	-	-	33,000,000.00	-	-
A11018022	ADQUISICIÓN DE VALLA ANTIMOTÍN	-	-	6,500,000.00	-	-
A11018025	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA TRANSPORTACIÓN DE HELICÓPTEROS	-	-	7,000,000.00	-	-
A11018027	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS BLINDADAS NIVEL V	-	-	14,289,119.00	-	-
A11018028	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SALA DE CRISIS	-	-	65,000,000.00	-	-
A11018029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	-	-	1,193,515.60	-	-
I11018001	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE BRIGADA ANIMAL	-	19,800,000.00	-	-	-

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
I11018002	ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE CONTROL DE CONFIANZA	-	7,800,000.00	-	-	
I11018003	MEJORAMIENTO EN ESTACIONES DE POLICÍA	-	-	49,206,602.56	-	
O11018001	MEJORAMIENTO EN ESTACIONES DE POLICÍA E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	33.2	36,000,000.00	55,688,435.32	18,472,872.80	MEJORAMIENTO EN ESTACIONES DE POLICÍA Y EN LAS OBRAS STAN DE TIRO BALBUENA, GRANADEROS ORIENTE BALBUENA, EDIFICIO SEDE Y GRANADEROS PONIENTE, COMUNICACIONES BALBUENA
O11018002	MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL POLICÍA	27.1	-	6,000,000.00	1,627,577.27	MEJORAMIENTO A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE PINTURA, DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑO, TUBOS, PIEZAS, TUBERÍAS, CODOS, Y/O DE PVC, TUBOS, CONEXIONES, TUBERÍA, TE DE COBRE, DE UNIDADES DE ILUMINACIÓN, PUERTA DE MADERA, CERRAJERÍA, CANCELERÍA Y VENTANERÍA.
O11018003	MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA ANIMAL	57.9	-	600,000.00	347,616.63	MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA ANIMAL QUE CONSISTIRÁN EN LOS TRABAJOS DE PINTURA, UNIDADES DE ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE PISO DE CONCRETO, Y DIVISIONES PARA LA INSTALACIÓN DE JAULAS PARA EL MEJOR CONTROL Y MANEJO DE LOS ANIMALES EN EL ALBERGUE.
O11018004	MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MONTADA		-	500,000.00	-	
TOTAL URG			642,591,892.00	1,172,620,630.51	485,521,559.36	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.11D2.8001	Adquisición de licencias de software	-	-	432,000.00	-	
A.11D2.8002	Restitución de armamento por siniestro	-	-	71,083.17	-	
TOTAL URG			-	503,083.17	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 CD 03 COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.12D3.8001	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, SOFTWARE Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO.	-	13,000,000.00	7,500,000.00	-	
O.12D3.8001	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO, DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL, SANTA MARTHA.	-	16,407,372.00	23,500,000.00	20,494,344.01	<p>SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA AL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL, SANTA MARTHA. CUYOS TRABAJOS SON: REHABILITAR Y MEJORAR 5,323.11 M2 APROXIMADAMENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REVOS (REDUCTORES DE VELOCIDAD); MANTENIMIENTO GENERAL-INTEGRAL EN ANDENES, MARCO RÍGIDO DELIMITACIÓN CON MALLA REJA DE ACERO, LUMINARIAS, MUROS DELIMITANTES, NIVELACIÓN DE BROCALES Y REPARACIÓN INMEDIATA DE LA RED PLUVIAL, EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL CETRAM, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN.</p> <p>ES NECESARIO LA ORGANIZACIÓN DE RUTAS QUE CUMPLAN CON INTERCONEXIONES Y AHORROS EN TIEMPO, CONSERVANDO LA IMAGEN URBANA Y SEGURIDAD TANTO A LOS PEATONES COMO A LOS TRANSPORTISTAS, LO CUAL EVITARÁ ACTOS DE DELINCUENCIA EN EL CETRAM SANTA MARTHA, RAZÓN POR LA CUAL SE REQUIERE LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, YA QUE TRAS UN PERÍODO QUE OSCILA ENTRE LOS 15 Y 20 AÑOS DE SERVICIO ES NECESARIO Y OPORTUNO, CORREGIR HUNDIMIENTOS EN EL ÁREA RODANTE (BACHES) Y LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL COMO SALIDAS DE EMERGENCIA PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALÉTICA, REDUCTORES DE VELOCIDAD ETC.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 CD 03 COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.12D3.8002	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO, DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, INDIOS VERDES Y PUERTO AÉREO.		-	95,000,000.00	71,056,793.30	SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, INDIOS VERDES Y PUERTO AÉREO. CUYOS TRABAJOS SON: REHABILITAR Y MEJORAR 17,743.71 M2 APROXIMADAMENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; MANTENIMIENTO GENERAL-INTEGRAL EN ANDENES, MARCO RÍGIDO DELIMITACIÓN CON MALLA REJA DE ACERO, LUMINARIAS, MUROS DELIMITANTES, NIVELACIÓN DE BROCALES Y REPARACIÓN INMEDIATA DE LA RED PLUVIAL, EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE CADA CETRAM, CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA AL CETRAM QUE LA REQUIERE, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN. ES NECESARIO LA ORGANIZACIÓN DE RUTAS QUE CUMPLAN CON INTERCONEXIONES Y AHORROS EN TIEMPO, CONSERVANDO LA IMAGEN URBANA Y SEGURIDAD TANTO A LOS PEATONES COMO A LOS TRANSPORTISTAS, LO CUAL EVITARA ACTOS DE DELINCUENCIA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL INDIOS VERDES Y PUERTO AÉREO, RAZÓN POR LA CUAL SE REQUIERE LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, YA QUE TRAS UN PERIODO QUE OSCILA ENTRE LOS 15 Y 20 AÑOS DE SERVICIO SE CONSIDERA NECESARIO Y OPORTUNO, CORREGIR HUNDIMIENTOS EN EL ÁREA RODANTE (BACHES) Y LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL.
TOTAL URG			29,407,372.00	126,000,000.00	91,551,137.31	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CDMX

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A12PR8004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0%	-	1,500,000.00	-	AL PERIODO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO, PORQUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A12PR8002	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICO.	50%	-	1,646,000.00	-	AL PERIODO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO, PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE FACTURA, DERIVADO A QUE LA ADQUISICIÓN ES CONSOLIDADA.
A12PR8001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y LICENCIAS OFFICE.	100%	-	136,391.00	-	AL PERIODO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE FACTURA DERIVADO, A QUE LA ADQUISICIÓN ES CONSOLIDADA.
A12PR8003	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.	0%	-	270,000.00	-	AL PERIODO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO PORQUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TOTAL URG			-	3,552,391.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A 12 PP8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	20.0	50,500.00	50,500.00	9,999.78	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES DE 3'
A 12 PP8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	0.0	2,780,000.00	1,167,060.00	619,702.16	SE ADQUIRIERON 2 VIDEOPROYECTOR, 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 10 IMPRESORAS TIPO 3,5,2,1, PARA LA ENTIDAD.
A 12 PP8003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	0.0	5,500.00	10,500.00		EN TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOVERNABILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL	0.0	29,000.00	29,000.00	6,496.00	SE ADQUIRIÓ UN BAFLE DE 15 " 600W CON CONTROL Y MICRÓFONO PARA EL CENTRO CULTURAL DE LA ENTIDAD.
A 12 PP8005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	50.0	27,300.00	127,300.00	14,535.59	SE ADQUIRIÓ UNA MESA DE EXPLORACIÓN, 3 BAUMANÓMETROS Y 2 ESTUCHES DE DISECCIÓN PARA EL CONSULTORIO DE LA CAJA.
A 12 PP8006	ADQUISICIÓN DE COMPRESORA	0.0	15,000.00	15,000.00		- EN TRÁMITE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VENTILACIÓN	0.0	10,000.00	10,000.00		- EN TRÁMITE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRATIVO	0.0	1,100,000.00	-		NO SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES YA QUE SE REQUERÍA LA VIABILIDAD TÉCNICO ESTRÁTEGICA, ASÍ COMO SU DICTAMEN TÉCNICO EMITIDOS POR LA DGGTIC.
A 12 PP8009	ADQUISICIÓN DE SIERRA ELÉCTRICA	0.0	5,000.00	5,000.00		- EN TRÁMITE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8010	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0.0	700,000.00	700,000.00		- EN TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOVERNABILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
TOTAL URG			4,722,300.00	2,114,360.00	650,733.53	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.12PS.8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL "ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO"	36.00	-	525,703.79	189,399.00	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTE DEL MOBILIARIO QUE SERÁ DESTINADO PARA EL INMUEBLE DENOMINADO "ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO" A EFECTO DE DAR UNA NUEVA IMAGEN QUE PERMITA POTENCIALIZAR EL PERFIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN EVENTOS DE ESTADO QUE SEAN PRESIDIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO.
A.12PS.8004	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO	-	-	115,897.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR.
TOTAL URG			-	641,600.79	189,399.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 1301 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A13018001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	0.0	-	421,100.88	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO. SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN CONSOLIDADA.
A13018002	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SUITES OFIMÁTICA	0.0	-	1,378,080.00	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO. SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN CONSOLIDADA.
A13018003	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	0.0	-	2,670,465.00	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO. SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN CONSOLIDADA.
A13018004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN, MÉDICO Y DE COMUNICACIÓN	0.0	-	152,077.67	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO. SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 1301 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A13018005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS	0.0	-	117,500.46	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN CONSOLIDADA.
A13018006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	0.0	-	559,427.82	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA.
A13018007	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS	0.0	-	567,316.01	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA.
A13018008	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, VEHÍCULOS, COMPUTADORAS Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN	3.9	-	10,052,984.40	394,400.00	SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN CONSOLIDADA DE MOBILIARIO, VEHÍCULOS Y COMPUTADORAS. EN EL CASO DEL SOFTWARE, SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DEL SOFTWARE.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 1301 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A13018009	ADQUISICIÓN DE DISTANCIÓMETROS Y ODÓMETROS PARA LAS 3 DIRECCIONES GENERALES DE CONTRALORÍAS INTERNAS	0.0	-	244,680.00	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA.
A13018010	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA CIBERNÉTICA Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	0.0	-	1,569,180.72	-	SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANFERENCIA DE RECURSOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACIÓN CONSOLIDADA.
TOTAL URG			-	17,732,812.96	394,400.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Escuela de Administración Pública

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.13PA.8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RED DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.	100.0	-	606,105.88	600,310.08	SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS INTEGRADO POR 5 SWITCH, 9 ACCESS POINT, 1 FIREWALL, 1 ROUTER Y 2 UPS, MISMO QUE SON NECESARIOS PARA MANTENER LA CONEXIÓN INTERNA Y GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN UNIFICADA ENTRE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN A LA EAP Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CDMX.
A.13PA.8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA IP	100.0	-	237,451.20	237,451.20	ADQUISICIÓN DE 70 EQUIPOS DE TELEFONÍA IP, QUE PERMITIRÁ A LA EAP MANTENER Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ENTRE EL PERSONAL DE LA EAP Y LA COMUNIDAD ESCOLAR INSCRITA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTA ENTIDAD Y CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CDMX.
TOTAL URG			-	843,557.08	837,761.28	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 14C000 Procuraduría General de Justicia

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A14008001	ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS PERICIALES MÓVILES		109,232,009.00	-		LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS
A14008002	ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA LIMPIEZA, ADMINISTRACION Y ANALISIS GEOGRAFICO DE REGISTRO DE TRAFICO DE LLAMADAS.	100.0	60,400,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	ENTREGA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SOFTWARE PARA LIMPIEZA, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICOS DE REGISTRO DE TRÁFICO DE LLAMADAS
A14008003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	16.6	55,600,000.00	13,700,000.00	2,278,985.88	SE ESTAN LLEVANDO A CABO PROCESOS DE LICITACIÓN, EL EJERCIDO CORRESPONDE A GASTO CENTRALIZADO.
A14008004	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DIVERSAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ.	-	40,000,000.00	61,544,374.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AÉREO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008006	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDRÁULICOS TÁCTICOS DE RESCATE PARA ANTISECUESTRO.	-	9,000,000.00	3,000,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008007	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.	100.0	-	8,400,000.00	8,149,997.60	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE CADÁVERES,
A14008008	ADQUISICION DE LABORATORIOS PERICIALES MOVILES Y SOFTWARE PARA LIMPIEZA, ADMINISTRACION Y ANALISIS GEOGRAFICO DE REGISTRO DE TRAFICO DE LLAMADAS.	94.0	54,000,000.00	35,000,000.00	32,914,500.00	ENTREGA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SOFTWARE PARA LIMPIEZA DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICOS DE REGISTRO DE TRÁFICO DE LLAMADAS Y ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES DE CRIMINALÍSTICA PARA LA ESPECIALIDAD DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO,
A14008009	ADQUISICION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA PGJCDMX	-	80,000,000.00	60,000,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008011	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA RESGUARDO DIGITAL.	-	16,000,000.00	-	-	SE CANCELÓ EL PROYECTO.
A14008012	ADQUISICIÓN DE ARCOS DETECTORES DE METAL Y MAQUINAS DE RAYOS X.	-	-	6,000,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008017	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIO Y DE VOCES.	-	-	30,161,767.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008018	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	-	-	2,528,200.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008019	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	-	-	16,085,401.50	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008020	ADQUISICIÓN DE UN CAMPO DE TIRO Y UN STAND DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO.	59.1	-	26,906,300.00	15,906,300.00	COMPRA DE CAMPO DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO, COMPUESTO POR 15 SILUETAS DE PRÁCTICA DE TIRO PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable del Gasto: 14C000 Procuraduría General de Justicia
Periodo: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A14008021	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	-	-	626,400.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008022	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	-	-	213,500.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008023	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	-	-	2,222,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008024	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.	86.7	-	15,104,000.00	13,088,094.40	ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE VOYAGER ANALITICS PARA OBTENER, MONITOREAR Y ANALIZAR DATOS, GENERAR REPORTES E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, EN PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO; Y DEL SISTEMAS DE GEO LOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, UTILIZADOS POR EL CENTRO DE APOYO DE PERSONAS EXTRAVIADAS Y AUSENTES Y POR LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, PARA OBTENER LA UBICACIÓN DE POSIBLES IMPUTADOS EN HECHOS ILÍCITOS EN MATERIA DE ESTA UNIDAD.
A14008025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DE COMUNICACIÓN	-	-	4,826,044.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	-	-	643,220.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008027	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO.	-	-	509,980.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008028	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO.	-	-	5,167,300.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008029	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS.	-	-	11,026,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008030	ADQUISICIÓN DE INHIBIDORES DE SEÑAL DE COMUNICACIÓN	-	-	24,100,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008031	ADQUISICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS TÁCTICAS PARA ENTRENAMIENTO	-	-	4,600,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008035	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN	100.0	-	750,000.00	748,999.99	SISTEMAS DE GEOLOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, UTILIZADOS POR EL CENTRO DE APOYO DE PERSONAS EXTRAVIADAS Y AUSENTES Y POR LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, PARA OBTENER LA UBICACIÓN DE POSIBLES IMPUTADOS EN HECHOS ILÍCITOS EN MATERIA DE ESTA UNIDAD.
A14008037	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	97.3	-	67,400,000.00	65,599,999.84	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN.
A14008038	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA RESGUARDO DIGITAL	-	-	16,000,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008041	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DER VIDEO GRABACION AUTOMATIZADA DE JUICIOS ORALES	-	-	2,200,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 14C000 Procuraduría General de Justicia

Periodo: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A14008042	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA CELULAR ACTIVA	100.0	-	22,000,000.00	21,949,000.32	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN PRECISA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL CENTRO DE APOYO DE PERSONAS EXTRAVIADAS Y AUSENTES (CAPEA), A FIN DE COADYUVAR EN LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS O AUSENTES A TRAVÉS DE LA UBICACIÓN PRECISA DE DISPOSITIVOS MÓVILES QUE PUDIESEN PORTAR DICHAS PERSONAS, ACORTANDO SIGNIFICATIVAMENTE LOS TIEMPOS DE UBICACIÓN.
A14008043	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DE WI FI	-	-	26,000,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008044	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE VOZ	-	-	4,366,093.50	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008001	ASIGNADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	-	250,000.00	-	-	
O14008003	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TERCER CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	-	-	31,780,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008004	MEJORAMIENTO DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO.	-	-	2,475,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008005	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS E INSTALACIONES DE EDIFICIO SEDE "BUNKER".	-	-	9,428,552.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008006	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES.	-	-	7,171,448.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008008	REMODELACIÓN PARA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS	-	-	10,900,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
TOTAL URG			431,482,009.00	562,835,580.00	183,635,878.03	

Nota: La variación existente ente el total ejercido de los proyectos y el total ejercido del capítulo 5000, se debe al pago de adeudos de años anteriores, por la adquisición de equipo de cómputo, video proyectores, equipos de energía ininterrumpida, multifuncionales y como complemento para la adquisición de muebles excepto de oficinas de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; de los contratos DAT-17-2017-C8, DAT-16-2017-C9, PGJDF-199/2017, PGJDF-201/2017 y 058/2017.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.14D1.8001	ADQUISICION DE EQUIPO RECREATIVO PARA CEREMONIAS CIVICAS.	0.0%	-	18,512.00	-	
TOTAL URG			-	18,512.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

14 PO PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.14PJ.8001	ADQUISICION DE SISTEMA CONFORMADO POR LECTORES BIOMETRICOS PARA EL REGISTRO Y ACCESO DE PERSONAL Y VISITANTES, ASI COMO MOBILIARIO.	4.9%	-	2,310,731.60	113,111.60	ADQUISICIÓN DE 98 SILLAS FIJAS TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO, ASIENTO ERGONÓMICO, DESCANSABRAZOS FIJO Y BASE TUBULAR DE CUATRO PATAS, CALIBRE 16 PARA LAS AGENCIAS DE LA PROCURADURÍA
TOTAL URG			-	2,310,731.60	113,111.60	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 25 C0 01 Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.2501.8001	ADQUISICIÓN DE PREDIO POR EXPROPIACIÓN, UBICADO EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	0	10,000,000.00	305,988.70		SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, EXPROPIADO AL C. GABINO PÉREZ DE LA ROSA, REPRESENTANTE LEGAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NUMERO 412/2007, RESPECTO DEL PREDIO CON NÚMERO 265 CON UNA SUPERFICIE DE 4,075 M2, UBICADO EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL, ESQUINA CON BAHÍA DE SAN HIPÓLITO, COLONIA ANÁHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.
A.2501.8002	ADQUISICIÓN PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES.	0	-	336,289.80		SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE 2,100 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY.
A.2501.8003	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA	0	-	71,959.27	66,398.40	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE 53 EXTINTORES A PRESIÓN, A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO (A, B Y C) AL 75% DE FOSFATO MONOAMÓNICO, CAPACIDAD DE 6 KILOS.
A.2501.8004	ADQUISICIÓN DE PREDIO POR EXPROPIACIÓN, UBICADO EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	0	-	400,000,000.00	399,062,179.98	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, EXPROPIADO DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 871/2010, RESPECTO DE LAS FRACCIONES B Y C DEL PREDIO DENOMINADO "LOMAS DE SOLIS", UBICADO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA LOMAS ALTAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.
A.2501.8008	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	0	-	115,014,087.00	57,507,043.50	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES: META 1: 557 (MOB), 227 ESTANTES EXPLOSIVO TIPO ESQUELETO EN BATERIA DE 7 ENTREPAÑOS DE 5.00 M. DE FRENTE POR 0.30/30 M. DE FONDO Y 2.625 M. DE ALTURA Y 330 ESTANTES EXPLOSIVO TIPO ESQUELETO EN BATERIA DE 8 ENTREPAÑOS DE 5.00 M. DE FRENTE POR 0.30/30 M. DE FONDO Y 3.048 M. DE ALTURA.
TOTAL URG			10,000,000.00	515,728,324.77	456,635,621.88	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 CO 01 SECRETARÍA DE SALUD

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26018001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO DE COMPUTO, Y AUTOMÓVILES PARA LA SECRETARÍA DE SALUD.	0%	79,749,787.00	39,749,787.00	-	
A26018002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO.	77%	169,796,000.00	169,796,000.00	130,684,129.45	SE UBICAN EN LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN INSTALACIONES DE LA SEDESA. ESTA SECRETARÍA REQUIERE ACTUALIZAR EL MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO, PARA LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES EN LOS DIFERENTES HOSPITALES DE LA RED.
A26018015	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA LA SECRETARÍA DE SALUD.	0%	-	65,065,596.00	-	
A26018017	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA QUE BRINDA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	-	1,250,212.00	-	
A26018032	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA.	0%	-	149,740,340.00	-	
A26018033	ADQUISICIÓN DE CAMAS ELÉCTRICAS DE POSICIÓN	0%	-	1,181,411.00	-	
A26018034	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA HOSPITALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	-	7,400,000.00	-	
A26018035	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL HOSPITAL GENERAL RUBÉN LEÑERO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.	0%	-	2,032,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 CO 01 SECRETARÍA DE SALUD

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O26018000	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO HOSPITAL VETERINARIO DE LA CDMX	0%	65,000,000.00	65,000,000.00	-	
TOTAL URG			314,545,787.00	501,215,346.00	130,684,129.45	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PA8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO MÉDICO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0	-	155,000.00	-	NO SE REALIZARON ACCIONES EN ESTE TRIMESTRE
A26PA8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	0	-	23,000.00	-	NO SE REALIZARON ACCIONES EN ESTE TRIMESTRE
TOTAL URG			-	178,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD RS RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.26PS.80001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y COMPUTADORAS PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	NO APLICA	-	4,414,255.00	-	SE REALIZÓ LA ADHESIÓN A LA COMPRA CONSOLIDADA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE LLEVA A CABO LA OFICIALÍA MAYOR, SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTEGA DE LOS BIENES Y LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE.
A.26PS.80002	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	NO APLICA	-	147,644.80	-	SE REALIZÓ LA ADHESIÓN A LA COMPRA CONSOLIDADA DE SOFTWARE QUE LLEVA A CABO LA OFICIALÍA MAYOR, SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTEGA DE LAS LICENCIAS Y LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE.
A.26PS.80003	ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE CORRIENTE	NO APLICA	-	45,000.00	-	ESTA EN PROCESO DE COTIZACIÓN DE LOS GENERADORES QUE SE REQUIERE COMPRAR, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN.
TOTAL URG			-	4,606,899.80	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A26PP8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, MÉDICO, AUDIOVISUAL Y HERRAMIENTAS, PARA LAS CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	29.8	3,096,000.00	3,096,000.00	922,729.33	ES INDISPENSABLE LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, MÉDICO, AUDIOVISUAL Y HERRAMIENTAS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS EN CENTROS DE SALUD Y CLÍNICAS CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA, POR LA FALTA DE EQUIPAMIENTO ESTO NOS PERMITIRÁ BRINDAR UN SERVICIO Y ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD INTEGRAL A LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
A26PP8036	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, RECREATIVO Y MÉDICO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	0	-	1,520,396.60	-	
A26PP8037	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO RECREATIVO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	0	-	520,223.00	-	
TOTAL URG			3,096,000.00	5,136,619.60	922,729.33	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A30PA8001	EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVIDOR)	-	-	1,400,000.00	-	EN EL MES DE OCTUBRE SE LLEVARA A CABO LA RECEPCIÓN Y DE BIENES Y EN EL MES DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ A CABO EL PAGO DE LOS MISMOS
A30PA8001	MOBILIARIO (JAULAS TRANSPORTADORAS DE ANIMALES)	-	-	15,000.00	-	
A30PA8001	EQUIPO AEROESPACIAL (DONES)	-	-	110,000.00	-	
A30PA8001	SOFTWARE (LICENCIAS DE ANTIVIRUS)	-	-	150,000.00	-	
TOTAL URG			-	1,675,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 CO 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31008001	ADQUISICIÓN E INSTRUMENTOS AGRUPACIONES MUSICALES.	-	-	400,000.00	-	SE REALIZARON LOS PROCESOS PARA ADQUIRIR LOS INSTRUMENTOS AL MEJOR PRECIO, A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA.
A31008002	ADQUISICIÓN E INSTRUMENTOS ORQUESTA TÍPICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO..	-	-	350,000.00	-	SE REALIZARON LOS PROCESOS PARA ADQUIRIR LOS INSTRUMENTOS AL MEJOR PRECIO, A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA.
TOTAL URG			-	750,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A31PA8001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	-	19,000.00	-	RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS CARROS TRANSPORTADORES DE OBRA Y UN RACK PARA ROPA.
A31PA8001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0	-	300,000.00	-	RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OBRAS (ARTESANÍAS) PARA EXPOSICIONES TEMPORALES E INCREMENTO DEL ACERVO ARTÍSTICO DEL MAP.
A31PA8001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	-	240,000.00	-	RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SUBSTITUIR EQUIPO OBSOLETO
A31PA8001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	100	-	31,000.00	11,896.01	ADQUISICIÓN DE DOS TALADROS, UNA BASE PARA NIVEL LASER Y CLAVADORA NEUMÁTICA
A31PA8001	SOFTWARE	37	-	235,000.00	87,000.00	ANTICIPO DEL SISTEMA ADM DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TOTAL URG			-	825,000.00	98,896.01	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A33018001 ^V	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO	S/A	2,950,000.00	88,539.99	-	SE REQUIERE DE MANERA EMERGENTE DE MOBILIARIO CON LA FINALIDAD DE ACONDICIONAR EL NUEVO EDIFICIO SEDE Y ASÍ OTORGAR AL PERSONAL UN ESPACIO DIGNO EN EL CÚAL PODRA REALIZAR SUS ACTIVIDADES. DERIVADO DEL FENOMENO SISMOLOGICO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, ESTA SECRETARÍA QUEDÓ EN IMPOSIBILIDADES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE, EN VIRTUD DE QUE EL EDIFICIO SEDE QUEDO SERIAMENTE AFECTADO, RESULTANDO IMPOSIBLE SU OCUPACIÓN, POR LO ANTERIOR, SURGE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DE FORMA EMERGENTE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EQUIPAR EL NUEVO EDIFICIO SEDE DE ESTA SECRETARÍA.
A33018002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA DIRECCIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	S/A	-	500,000.00	-	SE REQUIERE DE EQUIPO INFORMATICO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A VERIFICADORES Y DICTAMINADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO TRANSMITIR LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A LA ACTIVIDAD. SE REQUIERE DE EQUIPO INFORMATICO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL NO CUENTA CON DICHO EQUIPO, PARA PROPORCIONAR AL PERSONAL LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CAPACITACIÓN DE VERIFICADORES Y DICTAMINADORES Y ASÍ PUEDAN REALIZAR CON EFICIENCIA SUS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, ENTRE OTROS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A33018003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	S/A	-	500,000.00	-	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A VERIFICADORES Y DICTAMINADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO TRANSMITIR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A LA ACTIVIDAD VERIFICADORA Y SUS ELEMENTOS TÉCNICOS. SE REQUIERE LA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL NO CUENTA CON DICHO EQUIPO, PARA PROPORCIONAR AL PERSONAL LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CAPACITACIÓN DE VERIFICADORES Y DICTAMINADORES Y ASÍ PUEDAN REALIZAR CON EFICIENCIA SUS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, ENTRE OTROS.
A33018005	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO AUDIVISUAL DE PROGRAMA DE SEGURO DE DESEMPLEO.	S/A	-	1,200,000.00	-	DERIVADO DEL USO CONTINUO, EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES Y LA OBSOLENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES CON LOS QUE CUENTA LA SECRETARÍA, ES NECESARIA SU RENOVACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTUALIZADOS, PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y EN TIEMPO REAL A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SEGURO DE DESEMPLEO.
A33018006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURO DE DESEMPLEO.	S/A	-	3,618,000.00	-	DERIVADO DEL USO CONTINUO, EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO CON LOS QUE CUENTA LA SECRETARÍA, ES NECESARIA SU RENOVACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADECUADO, PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN SATISFACTORIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SEGURO DE DESEMPLEO.
TOTAL URG			2,950,000.00	1,088,539.99	-	

S/A = Sin Avance

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A33PT8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN GAM	0	1,036,000.00	-	-	PROYECTO CANCELADO
A33PT8002	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN GAM	100	20,138.00	20,138.00	20,137.60	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN CONGELADOR INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN
A33PT8003	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL ICATCDMX	0	808,000.00	-	-	PROYECTO CANCELADO
A33PT8004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA OFICINAS CENTRALES Y UNIDAD DE CAPACITACIÓN GAM	0	-	1,078,693.95	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO COMO COMPUTADORAS, ESCANER, IMPRESORAS, LAPTOPS , ENTRE OTRAS, PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y LA UNIDAD GAM
A33PT8005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO	100	-	765,306.05	765,277.52	SE LLAVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO COMO LIBREROS, ARCHIVEROS, SILLONES, SILLAS Y PANTALLAS PARA EQUIPAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LA UNIDAD GAM
TOTAL URG			1,864,138.00	1,864,138.00	785,415.12	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Protección Civil

Período: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A3401 8001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	0%	5,337,199.00	5,337,199.00	-	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8002	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	0%	1,199,823.00	1,199,823.00	-	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADO, ELÉCTRICO Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO E INFORMÁTICOS	0%	1,409,588.00	1,197,988.00	-	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE JUNIO Y OCTUBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0%	301,905.00	262,941.25	-	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8005	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO, ESPECIAL PARA CAPACITACIÓN, VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO	0%	233,547.00	233,547.00	-	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8006	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA	100%	-	90,000.00	86,768.00	SE ADQUIRIERON 220 LICENCIAS ANTIVIRUS MARCA KASPERSKY PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOA DE LA SECRETARÍA.ESTE IMPORTE NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL FORMATO ECG-2 YA QUE LA CANTIDAD DE \$7,929.01 CORRESPONDE A ADEFAS DEL EJERCICIO 2017.
A3401 8008	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0%	-	243,600.00	-	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL URG			8,482,062.00	8,565,098.25	86,768.00	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A34PB8001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE RESCATE PESADO	84.86	25,000,000.00	24,962,272.00	21,184,210.00	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION 4 AMBULANCIAS SPRINTER 906 631 13-MXM 65%, 2 MINIBOMBA SPRINTER CREW CAB 515, 4 VEHICULO DE RESCATE VERTICAL AARI RESCATE VERTICAL, AMAROK HIGHLINE VW 2018 DOBLE CABINA Y 5 PATRULLAS TREND ADVANCE 2.5L 2018.
A34PB8002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11.50	-	20,000.00	2,299.00	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE DOS SILLAS UNA SECRETARIAL Y UNA EJECUTIVA.
A34PB8003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS	99.20	-	29,999,999.80	29,761,424.00	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE 20 CAMIONETAS UTILITARIAS Y EQUIPADAS TIPO PICK UP, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, TALES COMO INCENDIOS (PERÍMETRO DE 50 METROS), RESCATE VERTICAL, PERSONAS ATRAPADAS, ETC., DICHS VEHÍCULOS SE ADQUIRIERON CON LA FINALIDAD DE QUE EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE EN POSIBILIDADES DE ATENDER LOS MÁS DE 5000 SERVICIOS MENSUALES, QUE DEMANDAN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA METROPOLITANA Y ASÍ EVITAR EL MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS DE UNA ESTACIÓN A OTRA, EN APOYO DE LOS QUE POR DESCOMPOSTURAS NO PUEDEN ACUDIR A LOS SERVICIOS SOLICITADOS.
A34PB8004	ADQUISICIÓN DE DOS GENERADORES VERTICALES DE AGUA CALIENTE.	0	-	334,996.40	-	- A LA FECHA NO HAY ACCIÓN PROGRAMADA
A34PB8005	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS	0.51	-	251,285.00	1,285.00	SE LELVO A CABO LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA INFORMATICA.
A34PB8006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (LITERAS)	0	-	350,000.00	-	- A LA FECHA NO HAY ACCIÓN PROGRAMADA
A34PB8007	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	100.00	-	1,598,612.40	1,598,612.24	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE46 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTATIL TETRA, BAJO EL ESTANDAR TETRA ETSI, EN LA BANDA DE 380 A 430 MHZ, MARCA :SEPURA, MODELO :STP8100, ENCRIPCIÓN TEA3 (INCLUYE CARGADOR, BATERIA , ANTENA Y FUNDA) 46 LICENCIA CASSIDIAN : ADQUISICIÓN , ALTA Y PROGRAMACIÓN DE 1 RADIO
TOTAL URG			25,000,000.00	57,517,165.60	52,547,830.24	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 CO 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36018001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SEDU	0	1,442,000.00	1,442,000.00	-	AUN NO SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS.
A36018002	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS.	0	-	4,707,860.00	-	AUN NO SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO.
TOTAL URG			1,442,000.00	6,149,860.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PD IF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O.36PF.8001	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 23 PLANTELES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC Y RECONSTRUCCIÓN DE 1 PLANTEL EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CDMX	-	-	141,248,454.00	-	LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS EN JUNIO, EN ESTE PERIODO SE REALIZARON LAS LICITACIONES, POR LO CUAL, NO HUBO UNA AVANCE A REPORTAR, LOS RECURSOS SERAN SOLICITADOS EN JULIO DEL PRESENTE AÑO
O.36PF.8002	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 20 PLANTELES DE EDUCAION BASICA EN 10 DELEGACIONES DE LA CDMX	-	-	56,610,924.00	-	LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, EN ESTE PERIODO SE REALIZARON LAS LICITACIONES, POR LO CUAL, NO HUBO UNA AVANCE A REPORTAR, LOS RECURSOS SERAN SOLICITADOS EN OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
TOTAL URG			-	197,859,378.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A36PG8001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.	-	-	150,000.00	-	LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO
TOTAL URG			-	150,000.00	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 37 CO 01 SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A37018001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO	100.00	-	18,500.00	18,457.92	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA DIGITAL PARA EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECITI
TOTAL URG			-	18,500.00	18,457.92	