



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**02 CO 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02018004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.0	370,000.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018007	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	0.0	716,200.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN SATELITAL.	0.0	150,000.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GENERADOR DE CORRIENTE.	0.0	100,000.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018010	ADQUISICIÓN DE AIRE HERRAMIENTAS.	0.0	15,000.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018012	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.	0.0	700,000.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018014	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS LÁSER Y NO BREAK.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018015	UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018016	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRASLADO DE INTERNOS.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018017	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO VAN Y PICK UP PARA POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018018	ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018019	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE LUZ DE EMERGENCIA.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018021	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS DESTINADAS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.0	0.00	2,500,000.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018022	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.0	0.00	650,000.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018023	OTROS EQUIPOS.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018024	APARATOS DEPORTIVOS.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018025	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
A02018026	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02 CO 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002018002	CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP).	0.0	451,124,095.00	0.00	0.00	ESTÁ EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN LOS COMPROMISOS PARA EL PAGO DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PP'S) DE LOS CENTROS VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA CEVASEP'S I Y II.
002018008	RECONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS AFECTADOS POR EL PASADO SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0.0	0.00	0.00	0.00	ESTÁ EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN LOS COMPROMISOS PARA EL PAGO DEL PROYECTO DE "RECONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS AFECTADOS POR EL PASADO SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017".
					0.00	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D18001	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	-	1,108,808.00	-	-	ADQUISICIÓN DE BIENES QUE PERMITAN CONTAR CON ÁREAS ADECUADAS PARA SU OPERACIÓN Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EFECTUAN EN LOS CENTROS INTERACTIVOS Y CENTROS SOCIALES, DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.
A02D18002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SOFTWARE	5.2	10,804,000.00	566,745.10	566,745.10	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE LE SON ENCOMENDADAS, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y LOGRAR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, CON UN NIVEL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE QUE PERMITA ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, DEBIDO A QUE SE DEBE SUSTITUIR LOS EXISTENTES.
A02D18003	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA LOS SERVICIOS DE PODA DE ÁRBOLES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	2,150,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA QUE PERMITA TRABAJAR EN LA PODA DE ÁRBOLES YA QUE EN ESTA DELEGACIÓN EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE ÁRBOLES CON GRANDES DIMENSIONES QUE AFECTAN EL CABLEADO DE LUZ, LA VISIBILIDAD TANTO DE TRANSEUNTES COMO DE CONDUCTORES, ROMPEN BANQUETAS, O DAÑAN LAS CASAS, ADEMAS QUE EN ALGUNOS CASOS LOS ÁRBOLES TIENEN PLAGA, DEBIDO A QUE LA HERRAMIENTA EXISTENTE YA A CONCLUIDO SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE ES NECESARIO SUSTITUIRLAS.
A02D18004	ADQUISICIÓN DE BOMBAS, PLANTAS Y HERRAMIENTAS	-	600,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE BOMBAS, PLANTAS Y HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MONUMENTOS Y FUENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA DELEGACIÓN A FIN DE QUE OPEREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS, DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS EXISTENTES A CONCLUIDO.
A02D18005	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	-	50,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE NOMENCLATURA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA DEMARCACIÓN, A FIN DE QUE SEAN SEGURAS Y ACCESIBLES PARA LOS CONDUCTORES Y PEATONES, DEBIDO A QUE LOS BIENES EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES Y EN ALGUNOS CASOS SU VIDA ÚTIL HA CONCLUIDO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D18006	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, PARA LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	-	5,300,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN BUEN ESTADO PARA AGILIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE BRINDA SUS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBREGONENSE REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, TODA VEZ QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.
A02D18007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y HERRAMIENTAS	-	900,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LA HERRAMIENTA PARA PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DEPORTIVOS, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES DE BOLSILLO Y CON ELLO SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO PARA LA POBLACIÓN OBREGONENSE, DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.
A02D18008	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LOS RECORRIDOS DELEGACIONALES EN EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	-	650,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO QUE PERMITA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y CON LAS VISITAS CONTINUAS DAR SEGUIMIENTO AL IMPACTO PRODUCTIVO FORESTAL, AGRÍCOLA, PECUARIA Y PISCÍCOLA EN LA DEMARCACIÓN, DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES.
A02D18009	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	-	1,600,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS QUE PERMITAN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PODER DIRIGIRSE EN MENOR TIEMPO ANTE LAS EMERGENCIAS DE LA CIUDADANÍA OBREGONENSE EN LA QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO SU VIDA, DEBIDO A QUE LOS VEHÍCULOS EXISTENTES RESULTAN INSUFICIENTES Y EN ALGUNOS CASOS YA HA CONCLUIDO SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL.
A02D18010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DELEGACIÓN	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN BUEN ESTADO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL Y CON ELLO AGILIZAR LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN, TODA VEZ QUE LAS EXISTENTES POR SU TIEMPO DE VIDA SON OBSOLETOS.
A02D18011	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ATENDER LAS ACCIONES ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES CON LAS QUE CUENTA ESTA DELEGACIÓN Y CON ELLO PROPORCIONAR ESPACIOS ADECUADOS DE CONVIVENCIA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, EN VIRTUD DE QUE LOS BIENES EXISTENTES SON INSUFICIENTES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D18012	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DELEGACIÓN.	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE LE SON ENCOMENDADAS, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y LOGRAR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, CON UN NIVEL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE QUE PERMITA ESTAR ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL MEJORAR LOS PROCESOS DE REGISTRO DE CONTROL VEHICULAR, ALMACENES E INVENTARIOS, CONTROL DE GESTIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN SOFTWARE SIMILAR.
A02D18013	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EL AULA DE CAPACITACIÓN.	-	-	-	-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA TENER INSTALACIONES ADECUADAS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN LA DELEGACIÓN Y PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DICHS BIENES.
O02D18000	RECURSOS DE ORIGEN CONFORME AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2018	-	53,582,949.00	-	-	RECURSOS DE ORIGEN CONFORME AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2018
O02D18001	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE (TOLDOS) EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY	-	277,207.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DERIVADO DE LA EXISTENCIA DE ESPACIOS QUE EN ALGÚN MOMENTO FUERON TOMADOS POR ACCIONES VANDÁLICAS LLEVANDO AL DETERIORO DE LOS MISMOS, LO CUAL CREO ESPACIOS INSALUBRES E INSEGUROS PROPICIOS PARA ACTOS DELICTIVOS, POR LO CUAL EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN RECUPERAR DICHS ESPACIOS PARA CONVERTIRLOS EN LUGARES SEGUROS, LIMPIOS Y PROPICIOS PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, MEJORANDO ASÍ LAS CONDICIONES DE BIENESTAR EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN, SIENDO NECESARIO CONSTRUIR UNA TECHUMBRE Y/O TLDOS EN EL ÁREA DE JUEGOS Y GIMNASIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CORPUS CHRISTY, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18002	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE COLOCACIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES	-	277,202.00	-	-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DEPORTIVOS YA QUE ESTA ADMINISTRACIÓN SE HA DADO A LA TAREA DE OFRECER ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS QUE ALEJEN A LOS OBREGONENSES DE LOS MALOS HÁBITOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18003	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA BOSQUES DE TARANGO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE A SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BOSQUES DE TARANGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18004	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA COLINAS DE TARANGO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE A SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COLINAS DE TARANGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18005	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL ÁRBOL	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE A SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL ÁRBOL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18006	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA FLOR DE MARÍA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS INDISPENSABLES A LA RED DE DRENAJE DE FORMA MÁS EFICIENTE, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO LA RED DE DRENAJE A SUFRIDO FRACTURAS, ASÍ COMO POR EL INTENSO FLUJO VEHICULAR Y POR EL DESGASTE NATURAL, HACIENDO NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA FLOR DE MARÍA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18007	COLOCACIÓN DE BARDA DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAY	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BARDA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAY, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18008	COLOCACIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LLANO REDONDO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BARDA DE CONTENCIÓN PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18009	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA 26 DE JULIO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA 26 DE JULIO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18010	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA EL MIRADOR	-	277,202.00	-	-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, TODA VEZ, QUE SE ENCUENTRAN EN PÉSIMAS CONDICIONES OCASIONADO POR EL PASO CONTINUO PEATONAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D18011	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO_	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO_, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18012	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA JALALPA TEPITO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JALALPA TEPITO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18013	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA ANGOSTURA	-	277,202.00	-	-	SÉ REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18014	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18015	COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD PARA LA BARDA PERIMETRAL EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD PARA LA BARDA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS-SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18016	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA TECOLALCO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TECOLALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D18017	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA TLACOYAQUE (AMPL)	-	277,202.00	-	-	ES NECESARIO REALIZAR LOS TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TLACOYAQUE (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18018	COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA ZOTOLTITLA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REJA PERIMETRAL PARA OFRECER CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERTEZA A LA POBLACIÓN OBREGONENSE, PROTEGIENDO EN LO POSIBLE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ZOTOLTITLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18019	BALIZAMIENTO Y SEÑALAMIENTO VIAL EN LA COLONIA FLORIDA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES A FIN DE DELIMITAR LAS VÍAS PÚBLICAS, REGULAR EL TRÁNSITO, Y SEÑALANDO LA EXISTENCIA DE PROHIBICIONES REGLAMENTARIAS, PARA ASÍ GUIAR OPORTUNAMENTE A AUTOMOVILISTAS Y PEATONES PROPORCIONÁNDOLES SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA FLORIDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18020	ADOQUINADO EN ANDADORES POR ETAPAS EN TODA LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE	-	277,202.00	-	-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE ADOQUINADO EN ANDADORES, TODA VEZ, QUE SE ENCUENTRAN EN PÉSIMAS CONDICIONES DE TRÁNSITO OCASIONADO POR EL PASO CONTINUO TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
O02D18021	REHABILITACIÓN DE ANDADOR EN LA COLONIA TETLALPAN	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TETLALPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18022	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA ALPES	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALPES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18023	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA BELLA VISTA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BELLA VISTA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA COVE	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COVE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18025	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA EL RODEO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL RODEO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18026	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA GOLONDRINAS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18027	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA LOMA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA LOMA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18028	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS DE AXOMIATLA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE AXOMIATLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18029	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18030	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA TOLTECA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18031	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES EN LA COLONIA PALMAS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PALMAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18032	COLOCACIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA LA ARAÑA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE 30.00 M2 DE BARANDAL Y PASAMANOS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DESTACAN, LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ELEMENTOS DE CONCRETO, PINTURA Y COLOCACIÓN DE PASOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DE FUERTES PRECIPITACIONES QUE SE PRESENTAN EN ESTOS LUGARES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ARAÑA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18033	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES EN LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18034	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y PASAMANOS EN LA COLONIA 2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON PASAMANOS QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HERRERÍA, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA 2DA JALALPA TEPITO (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18035	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON BARANDAL QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18036	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA SANTA LUCIA REACOMODO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON BARANDAL QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA LUCIA REACOMODO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18037	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN UNA ESCALINATA CON BARANDAL QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANALISIS TOPOGRÁFICO, VACIADO, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO DEL CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18038	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES Y PASAMANOS EN LA COLONIA ÁGUILAS 3ER PARQUE	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES Y PASAMANOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ÁGUILAS 3ER PARQUE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18039	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON BARANDALES Y PASAMANOS EN LA COLONIA LOMAS DE BECERRA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE ANDADORES CON BARANDALES Y PASAMANOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE BECERRA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18040	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA BEJERO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA BEJERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18041	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA CHIMALISTAC	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE EMPEDRADO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18042	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18043	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EL PIRUL	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL PIRUL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18044	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA JALALPA (AMPL)	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JALALPA (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18045	REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN LA COLONIA LA HERRADURA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE ADOQUÍN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA HERRADURA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18046	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18047	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18048	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18049	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA UNIÓN OLIVOS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 30.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN CON ARENA, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO MATERIAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA UNIÓN OLIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18050	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN LA COLONIA EL CUERNITO	-	277,202.00	-	-	SE LLEVARÁN ACABO LA COLOCACIÓN DE TECHUMBRE DE CONSTRUCCIÓN LIGERA EN UN ESPACIO PÚBLICO DEL COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTEN EN: HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL CUERNITO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18051	RECUPERACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA DE TARANGO (RNCDA)	-	277,202.00	-	-	SE LLEVARÁ ACABO LA RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA DE TARANGO (RNCDA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18052	RECUPERACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL)	-	277,202.00	-	-	SE LLEVARÁ ACABO LA RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18053	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIRUL 2A AMPL.	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL PIRUL 2A AMPL., DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18054	REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL A TRAVÉS DE COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A UN CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DEL COMITÉ EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA, TALES COMO: COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO QUE CONSISTE EN ALBAÑILERÍA, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18055	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18056	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA JALALPA EL GRANDE	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JALALPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18057	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA ZENÓN DELGADO	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ZENÓN DELGADO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18058	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO AMPL.	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: EJERCITADOR DE PECTORALES, EJERCITADOR DE PIERNA, EJERCITADOR DE HOMBRO, REMO, POTRO Y BICICLETA FIJA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO AMPL., DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18059	REMODELACIÓN DE KIOSCO EN LAS COLONIA LAS ÁGUILAS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO DEL KIOSCO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSISTEN EN: HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LAS ÁGUILAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18060	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA GARCIMARRERO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 30.00 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN UN COMITÉ CIUDADANO, QUE CONSISTE EN: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, PINTURA, TRABAJOS DE DRENAJE PARA EVITAR ESFUERZOS DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES Y REJA PERIMETRAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GARCIMARRERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18061	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	-	277,202.00	-	-	INSTALAR UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18062	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA LOMAS DE TARANGO	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE TARANGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18063	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA LORETO	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LORETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18064	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA PREDIO LA ANGOSTURA	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PREDIO LA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PREDIO LA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18065	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA SAN GABRIEL	-	277,202.00	-	-	INSTALAR UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18066	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA TETELPAN (PBLO.)	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: RESBALADILLA, COLUMPIOS, RAMPA DE ESCALADORA, RESBALADILLA RECTA, RESBALADILLA DE CARACOL, ESCALERA MARINA, DOS TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TETELPAN (PBLO.), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18067	INSTALACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA GOLONDRINAS 2A SECCIÓN	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ PARQUE DE BOLSILLO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRAÚLICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GOLONDRINAS 2A SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18068	INSTALACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA	-	277,202.00	-	-	SE INSTALARÁ PARQUE DE BOLSILLO EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE CONSTA DE: GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO HIDRAÚLICO, COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO, BANCAS, MESAS, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA OTRA BANDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18069	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PIRÚ (FRACC)	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL PIRÚ (FRACC), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18070	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GALEANA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18071	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA MARTINICA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18072	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCOTILLOS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 30.00 METROS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UN COMITÉ CIUDADANO TALES COMO: REPARACIÓN DE FUGAS DE DISTRIBUCIÓN, CORRIENDO VALVULAS EN EL VASTAGO FIJO, ASI COMO EN RAMALES DOMICILIARIOS QUE VAN DESDE LA RED PRINCIPAL HASTA LA LLAVE DE BANQUETA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA OCOTILLOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18073	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA ALFALFAR	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DÍA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALFALFAR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18074	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA ALFONSO XIII	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM ( 1/2" ), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM ( 2" ), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2" ) X 101 MM ( 2" ), TORNILLO DE 6.2 MM ( 1/4" ) X 101 MM ( 2" ) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALFONSO XIII, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18075	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA ALPES AMPL.	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM ( 1/2´´ ), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM ( 2´´ ), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2´´) X 101 MM ( 2´´ ), TORNILLO DE 6.2 MM ( 1/4´´ ) X 101 MM ( 2´´ ) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ALPES AMPL., DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18076	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM ( 1/2" ), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM ( 2" ), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2" ) X 101 MM ( 2" ), TORNILLO DE 6.2 MM ( 1/4" ) X 101 MM ( 2" ) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CANUTILLO (AGUASCALIENTES), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18077	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA GUADALUPE INN	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DÍA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GUADALUPE INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18078	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DÍA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18079	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LA CONCHITA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DÍA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA CONCHITA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18080	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA MOLINO DE ROSAS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM ( 1/2" ), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM ( 2" ), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2" ) X 101 MM ( 2" ), TORNILLO DE 6.2 MM ( 1/4" ) X 101 MM ( 2" ) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA MOLINO DE ROSAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18081	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉNSULA EN LA COLONIA PÓLVORA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN UN COMITÉ PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS TIPO MÉNSULA A TRAVÉS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, AUTO CONTROLADA, ÍNDICE DE POTENCIA 85, BASE E26, TIPO DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 85W, CON UNA TENSIÓN NOMINAL DE 100-127V 60HZ, CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 0.85-0.66A, F.P. 0.5, FLUJO LUMINOSO 5 400 LM, TEMPERATURA DE CALOR 6 500K, CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON UNA CERTIFICACIÓN NOM-064. COLOCACIÓN DE MÉNSULA PARA LUMINARIA TIPO SUB-URBANO DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LONGITUD Y 38MM DE DIÁMETRO, INCLUYE PERFORACIÓN 12.4 MM ( 1/2´´ ), CON UNA PROFUNDIDAD DE 101 MM ( 2´´ ), TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 12.4 MM (1/2´´ ) X 101 MM ( 2´´ ), TORNILLO DE 6.2 MM ( 1/4´´ ) X 101 MM ( 2´´ ) EN ESCALERA A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO ELÉCTRICO EN FACHADA, EN BAJA TENSIÓN, POR CADA LUMINARIA INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE EQUIPO PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y ESCALERA A LA ESTACIÓN DE TRABAJO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, COMO ANDADORES Y ESCALINATAS. (HASTA 3 ESTACIONES DE 20 MTS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PÓLVORA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18082	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁ TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 22 LUMINARIAS DEL COMITÉ CIUDADANO CONSISTE EN BALIZA TIPO LAPIZ CON POSTE DE 4", 2.00 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: 2 LÁMPARAS TIPO LUZ DE DÍA DE 32 W., 127 V MULTIVOLTAJE, TUBO DE ACRÍLICO DE 4" DE DIÁMETRO, COLOR OPALINO, TUBO METÁLICO DE 4" CAL. 16 CON APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BASE DE PRIMER AUTOMOTIVO ANTICORROSIÓN, 3 METROS DE CABLE THW NO 10, TAPA DE 4" CON TORNILLOS PARA CUBRIR ACRILICO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN LA BASE DE CONCRETO, ARMADO, CONEXIÓN DE CABLES Y AL CIRCUITO ELÉCTRICO. CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 0.00 A 0.40 DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 35 X 35 X 40 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE DESPLANTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO, 5/8" A 3/4" DE DIÁMETRO X 0.50 M. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CONTROL FOTOELÉCTRICO CONSISTENTE EN UN CONTACTO MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO SMG 1VO2, SQUARE D Y FOTOCELDA DE 15 A 220 V. CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10, CONDUMEX INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18083	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA LA MEXICANA	-	277,202.00	-	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN EN EL COMITÉ CIUDADANO CONSISTEN EN: ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA MEXICANA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18084	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA PODER POPULAR	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A UN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL COMITÉ EN LA COLONIA PODER POPULAR, TALES COMO: ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PODER POPULAR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18085	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA ACUEDUCTO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE UN COMITÉ EN LA COLONIA ACUEDUCTO CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18086	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE UN COMITÉ EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA ARTURO GAMIZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18087	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA CALZADA JALALPA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UN COMITÉ EN EL MÓDULO DEPORTIVO DE LA COLONIA CALZADA JALALPA CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CALZADA JALALPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18088	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA DOS RÍOS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE UN COMITÉ EN LA COLONIA DOS RÍOS CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA DOS RÍOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18089	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA GRAL. CARLOS A. MADRAZO	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN UN COMITÉ CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, CIMENTACIÓN, PISOS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, PINTURA, HERRERÍA Y ACABADOS EN GENERAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GRAL. CARLOS A. MADRAZO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18090	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN UN COMITÉ CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, CIMENTACIÓN, PISOS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, PINTURA, HERRERÍA Y ACABADOS EN GENERAL; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18091	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLA VERDUM	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE UN COMITÉ EN LA COLONIA VILLA VERDUM CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA VILLA VERDUM, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18092	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE UN COMITÉ EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTUR; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18093	REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA TROTAPISTA EN EL COMITÉ DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18094	REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA FE KM 8.5	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE UNA TROTAPISTA EN EL COMITÉ DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE KM 8.5 CONSISTEN EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA FE KM 8.5, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18095	REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA	-	277,202.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MUSEO EN EL COMITÉ DE LA COLONIA SANTA LUCIA, TALES COMO: ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA SANTA FE KM 8.5, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18096	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	28.8	15,400,000.00	4,437,688.22	4,437,688.22	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 1.00 KIL DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES, BOCA DE TORMENTA, ATARJEA Y RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN COMPLETA DE OBSOLETOS TUBOS DE CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PROGRESO TIZAPÁN Y JALALPA TEPITO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18097	TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.	-	10,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE CONSTA EN PODA INTEGRAL A 1,033 ÁRBOLES CON RAMAS PELIGROSAS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ARBOLADO URBANO QUE INVADEN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, RED TELEFÓNICA O LAS QUE ESTÁN EN PELIGRO DE CAER POR VENCIMIENTO Y EN ÉPOCA DE MUCHO VIENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE TODAS LAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18098	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO (MURO, GAVIÓN, ESTABILIZACIÓN DE TALUD, BARRA PERIMETRAL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	26.8	9,250,000.00	2,477,145.99	2,477,145.99	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN 4,000.00 M2 DE MURO GAVIÓN, DE CONTENCIÓN Y ZAMPEADO DE CAVIDADES DE ALTO RIESGO EN DONDE SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS CASAS HABITACIÓN EVITANDO DAÑOS ESTRUCTURALES O COLAPSOS EN LAS MISMAS; ASÍ COMO LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES QUE SE ENCUENTRAN EN COTAS SUPERIORES A CASA HABITACIÓN; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS BEJERO SANTA FÉ, DESARROLLO URBANO, ARVIDE, LOMAS DE CAPULA Y LOMAS DE CHAMONTOYA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18099	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	4.5	5,200,000.00	234,000.00	234,000.00	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 5 INMUEBLES PÚBLICOS QUE CONSISTEN EN: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y SEGURIDAD; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LOMAS DE LA ERA, PRADOS DE PROVIDENCIA, JALALPA EL GRANDE, TOLTECA, Y U.H. LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18100	BALIZAMIENTO DE VIALIDADES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	22,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BALIZAMIENTO CONSISTE EN 380,400.00 METROS DE LIMPIEZA, TRAZO DE LÍNEAS, APLICACIÓN DE PINTURA MARCANDO LÍNEAS CONTINUAS, PASOS PEATONALES, LÍNEAS DE ALTO Y TOPES EN CALLES Y AVENIDAS, ASÍ COMO EN LA RECUPERACIÓN DE 1 ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.TODAS LAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18101	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	7,200,000.00	405,000.00	405,000.00	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 7,200.00 M2 EN BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES QUE CONSISTE EN: TRAZO NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO HIDRÁULICO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, BELLAVISTA, EL BOSQUE Y SANTA FE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18102	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO CRISTO REY, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	5.6	10,428,898.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL MERCADO CRISTO REY, TALES COMO: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA, PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CRISTO REY, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18103	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS TIPO BACHEO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	1.4	3,234,834.00	181,960.00	181,960.00	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 4,500.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN TODAS LAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, QUE CONSISTE EN: BANQUEO, PRELIMINARES, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y EXISTENTE, EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, TENDIDO DE LA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA, SELLO A BASE DE LECHADO DE CEMENTO; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE TODAS LAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18104	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	9,988,312.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 7,000.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO EXISTENTE, NIVELACIÓN DEL TERRENO, MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO O DE MALLA ELECTROSOLDADA, COLOCACIÓN DEL NUEVO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO TIPO PEINE O TIPO RAMPA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS TOLTECA, CORPUS CRHISTY, SAN ÁNGEL Y SAN PEDRO DE LOS PINOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18105	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	12,300,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 4,200.00 METROS DE AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGULACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA QUE INCLUYE MATERIALES DE SEÑALAMIENTO, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO EXISTENTE, CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN Y DESCARGA PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS MARÍA G. DE GARCÍA RUIZ, PARAÍSO Y 2A AMPLIACIÓN PRESIDENTES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18106	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	42,200,005.00	-	-	SE REALIZARAN 10,258.00 METROS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE: SUSTITUCIÓN COMPLETA DE OBSOLETOS TUBOS DE ASBESTO/CEMENTO POR TUBOS DE NUEVA TECNOLOGÍA FABRICADOS CON POLIETILENO PARA ALTA PRESIÓN.; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PRESIDENTES 2A AMPLIACIÓN, SANTA ROSA XOCHIAC, JARDINES DEL PEDREGAL, LA PALMITA, LLANO REDONDO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18107	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	3.1	5,020,000.00	154,928.63	154,928.63	SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 3 ESPACIOS DEPORTIVOS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA, APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LA CAÑADA, JALALPA EL GRANDE Y U.H. LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18108	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	2,850,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 4 BIBLIOTECAS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA Y APLICACIÓN DE PINTURA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PRESIDENTES, OLIVAR DEL CONDE 1A SECCIÓN, LOMAS DE BECERRA Y LA CAÑADA 2A SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18109	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	4,358,111.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 6 ESCUELAS PRIMARIAS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA Y APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS PROGRESO TIZAPÁN, AXOTLA, AMPLIACIÓN PRESIDENTES, LAS ÁGUILAS, LA CAÑADA Y ALFONSO XIII, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18110	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	5,800,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 2 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CENTROS INTERACTIVOS CONSISTENTE EN: ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y DESAZOLVE DE DRENAJE; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS ARTURO MARTÍNEZ Y TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D18111	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	12,200,000.00	-	-	SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS PARA EL RESCATE, RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 200 ESPACIOS PÚBLICOS COMO SON FUENTES, PEDESTALES, ESCULTURAS Y MONUMENTOS, E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS Y JUEGOS INFANTILES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE TODAS LAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18112	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	2.7	37,579,662.00	7,992,852.67	1,406,860.67	SE REALIZAN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9,600 LUMINARIAS CONSTAN DE: SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUB-URBANA PARA FACHADA, SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO OV DE 140 WATTS, SUMINISTRO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA BALIZA TIPO LÁPIZ; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
002D18113	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	20,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS, CONSISTENTE EN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, HERRERÍA, CAMBIO DE PISO DE LOSETA, SEGURIDAD, HIDRÁULICA, SANITARIA, APLICACIÓN DE PINTURA PRINCIPALMENTE; ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CONCRETO ECOLÓGICO (ECOCRETO), PIGMENTACIÓN DE ECOCRETO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, FIRMES, ANDADORES, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO COMO: MESAS DE PIC-NIC MESAS DE AJEDREZ, BANCAS, JUEGOS INFANTILES, EQUIPOS DE GIMNASIOS, COLOCACIÓN DE CAUCHO AMORTIGUANTE, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, TENDIDO DE GRAVILLA EN ANDADORES, CERCADO PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D18114	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COLONIA MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, CONSISTEN EN: PREELEMENTALES, TRAZO, RENIVELACIÓN DEL TERRENO, ALBAÑILERÍA, CIMENTACIÓN, PISOS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y HERRERÍA. AV. 5 DE MAYO NO. 62; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
O02D18115	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	-	27,000,000.00	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 25 ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTEN EN LO SIGUIENTE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, PLANTILLAS, CIMENTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIÓN, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, ANDADORES DE CONCRETO, FIRMES, COLOCACIÓN DE EUROREJA, PROTECCIONES DE HERRERÍA EN ÁREAS VERDES, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS EJERCITADORES, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, ACABADOS, PINTURA EN GENERAL Y SUPERVISIÓN DE OBRA; CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
TOTAL URG:			396,089,774.00	101,450,320.61	9,864,328.61	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D28001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE.	-	2,600,484.87	-	-	
A02D28002	ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBUSES PARA USO TURÍSTICO.	-	2,400,000.00	-	-	
A02D28003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	-	2,000,000.00	1,200,000.00	-	
A02D28004	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS.	-	370,000.00	-	-	
A02D28006	ADQUISICIÓN DE DOS TELEVISORES	-	29,515.13	29,515.13	-	
O02D28000	PROYECTO GENÉRICO	-	6,293,701.50	4,037,413.00	-	
O02D28001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.1	-	17,737,430.20	-	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D28002	MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	-	5,182,500.00	3,000,000.00	-	
002D28003	MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	-	750,000.00	-	-	
002D28004	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	-	1,458,669.00	-	-	
002D28005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.	5.32	9,000,000.00	478,369.07	478,369.07	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 3 (INM) EN LOS EDIFICIOS DE COTITA, TALLERES COTITA Y EDIFICIO DELEGACIONAL QUE CONSISTEN EN: RESANADO DE MUROS, TRABAJOS DE CANCELERÍA, HERRERÍA, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y APLICACIÓN DE PINTURA.
002D28006	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	58.88	7,635,000.00	4,495,350.12	4,495,350.12	SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN 12,972.00 (M2) CONSISTENTES EN: DEMOLICIÓN DE PARTES DAÑADAS, INTEGRACIÓN DE RAMPAS PARA USO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES. EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ARENAL, COSMOPOLITA, DEL GAS, CLAVERÍA, EX HACIENDA EL ROSARIO 2, PRADOS EL ROSARIO, PRO-HOGAR, SAN ANTONIO, HOGAR Y SEGURIDAD, PASTEROS, OBRERO POPULAR, SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTA, EL RECREO, TEZOZÓMOC, EUZKADI, SAN ÁLVARO, NUEVO SAN RAFAEL, SAN JUAN TLIHUACA, REYNOSA TAMAULIPAS, EL ROSARIO, SANTIAGO AHUIZOTLA, SAN RAFAEL, SAN ANDRÉS PUEBLO, TRABAJADORES DEL HIERRO, SANTO TOMAS, VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, ALDANA, PATRIMONIO FAMILIAR, MONTE ALTO, LIBERACIÓN Y LA PRECIOSA.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D28007	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS.	7.43	11,244,000.00	834,867.86	834,867.86	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 3 (MER), QUE CONSISTEN EN: MANTENIMIENTO INTEGRAL EN PISOS, TECHOS EN LOCALES Y SANITARIOS, ASÍ COMO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS.
O02D28008	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18.35	18,239,609.00	3,346,383.36	3,346,383.36	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 18,476.88 (M2), CONSISTENTES EN: RE-NIVELACIÓN DE BROCALES, FRESADO, RELLENO CON TEPETATE, MEJORAMIENTO DE BASE Y SUB-BASE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA E IMPREGNACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.
O02D28009	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED SECUNDARIA DEL AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	-	5,332,500.00	3,090,000.00	-	
O02D28010	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	-	5,000,000.00	3,000,000.00	-	
O02D28011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	-	8,000,000.00	4,800,000.00	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D28012	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	42.45	28,867,086.18	13,941,672.30	12,254,708.49	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 22 (ESC) EDUCATIVOS QUE CONSISTEN EN: TRABAJOS DE RESANAMIENTO, REHABILITACIÓN EN ESPACIOS COMO COMEDORES Y SANITARIOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA. TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN LOS SIGUIENTES PLANTELES EDUCATIVOS: J. N. 1) MIGUEL LERDO DE TEJADA; 2) AUGUSTO NOVARO; 3) AQUILES ELOURDUY; 4) ENRIQUE LAUBSHER; 5) HERMINIO KENNY; E.P. 6) PETRÓLEOS MEXICANOS; 7) TIERRA Y LIBERTAD; 8) AQUILES ELORDUY; 9) HOGAR Y SEGURIDAD/20 DE NOVIEMBRE; 10) LUIS DE LA BREÑA; 11) REP. DE COREA; 12) FCO. JAVIER MINA/GRAL. GORDIANO GUZMÁN; 13) CÉSAR LÓPEZ DE LARA (GRAL.); 14) EL MAESTRO MEXICANO; 15) EMPERADOR CUITLAHUAC; 16) VIDAL RIVERO Y 17) POLONIA; E.S. 18) TÉCNICA NO 15; 19) TÉC. NO. 27 ALBERTO J. PANI; 20) NO. 60 PARA TRABAJADORES JUAN RULFO; 21) NO. 67 Y 22) NO. 183, REP. DEMOCRÁTICA ALEMANA.
002D28013	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	-	5,000,000.00	1,943,219.00	-	
002D28014	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DELEGACIONAL.	-	10,000,000.00	-	-	
002D28015	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA DELEGACIÓN.	-	3,000,000.00	1,800,000.00	-	
002D28016	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AZCAPOTZALCO.	6.65	16,000,000.00	11,600,000.00	1,063,578.64	SE LLEVARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN 24,615 M2, EN BANQUETAS QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LAS ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D28017	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL PARQUE TEZOZÓMOC.	-	8,000,000.00	4,800,000.00	-	
002D28018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL NAHUI OLLIN, MUSEO AZCAPOTZALCO Y MUSEO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.	19.48	4,000,000.00	2,400,000.00	779,053.70	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 3 (INM) CONSISTIRÁN EN: 1 (INM) CENTRO CULTURAL NAHUI OLLIN, ALBAÑILERÍA, BAÑOS, PISOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; 1 (INM) MUSEO DE LOS PUEBLOS ORIGINALES: SUSTITUCIÓN DE PLAFONES TIPO PANEL, COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA Y PINTURA EN GENERAL INTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y 1 (INM) MUSEO DE AZCAPOTZALCO: PLAFONES TIPO PANEL, COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, PINTURA EN GENERAL INTERIOR, EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE LUMINARIAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS ESPECIALES CON SUS BASES EN ZONAS DE EXHIBICIÓN Y ÁREAS EXPOSITORAS, ESTRUCTURA CON ILUMINACIÓN EN ÁREA DEL FORO.
002D28019	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN.	0.38	32,000,000.00	19,200,000.00	122,737.78	SE REALIZARAN TRABAJOS MANTENIMIENTO A 32 (INM) EDUCATIVOS QUE CONSISTEN EN: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, ALBAÑILERÍA, COLOCACIÓN DE PISO, CANCELERÍA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, CAMBIO DE VIDRIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, CAMBIO DE LUMINARIAS, MANTENIMIENTO GENERAL A BAÑOS, COLOCACIÓN DE PLAFONES Y CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. EN LOS PLATELES: (11) J.N: REP. PARAGUAY, TRABAJADORES PETROLEROS, J. CASTAÑEDA Y POZO, L. CASTAÑEDA Y DEL POZO, REINO UNIDO, R. KOCH, TLALTILCO, A. CASO, L. GÓMEZ BLANCO, GPE. CENICEROS ZAVALETA, M JOSÉ OTHON, ITZCAN; (15) E.P. CD: REYNOSA, R. CASTELLANOS FIGUEROA, OBRERO MEX., JUAN N. MÉNDEZ, J. VERNE, EMPERARDOR CUITLÁHUAC, MÁRTIRES DE LA LIBERTAD, J. ROSAS MORENO, J. VASCONCELOS I, V. RIVERO, LEYES DE REFORMA, TEMACHTIANI, ATENEDORO MONROY, EMPERARDOR CUAUHTÉMOC, CLUB DE LEONES NO. 1; (6) ESC. SEC. NO. 25 FDO. MONTES DE OCA, NO. 174 AMADO NERVO, NO. 124 MÉXICO, NO. 300 J. F. CONTRERAS, NO. 27 A. J. PANI Y NO. 60, TRABAJADORES JUAN RULFO.
002D28020	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS "CANANEA" Y REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO XOCHINÁHUAC	-	15,000,000.00	9,000,000.00	-	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D28021	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL Y REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y NIVEL UNO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	#IDIV/0!		9,407,445.54	9,407,445.54	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN EN 1 (INM) EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MECOAYA, CONSISTENTES EN: 900 M2 DE SUPERFICIE QUE SE INTEGRAN EN: CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL PARA OFICINAS, SERVICIOS, CIRCULACIONES Y ESPACIOS ADECUADOS, REHABILITACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER NIVEL Y EN LA PLANTA BAJA.
002D28022	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 65 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	#IDIV/0!		1,445,642.68	1,445,642.68	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE 2,771.33 (M2) QUE CONSISTEN EN: FRESADO Y MEJORAMIENTO DE BASE DEL ÁREA DE RODAMIENTO, RE-NIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR.
002D28023	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 146 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	#IDIV/0!		2,359,476.84	2,359,476.84	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE 4,523.19 (M2), CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: FRESADO Y MEJORAMIENTO DE BASE DEL ÁREA DE RODAMIENTO, RE NIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR.
002D28024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 150 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	#IDIV/0!		3,461,500.00	3,461,500.00	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 6,635.80 (M2) QUE CONSISTEN EN: FRESADO, RENIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR.
002D28025	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 148 EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.	#IDIV/0!		3,117,880.47	3,117,880.47	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 5,977.06 (M2), QUE CONSISTEN EN: FRESADO, RENIVELACIÓN DE BROCALES Y TENDIDO DE ASFALTO DE 10CM DE ESPESOR.
002D28026	REPAVIMENTACIÓN EN CERRADA SAN ESTEBAN.	0.32	439,815.40	1,428.54	1,428.54	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN A 634 (M2) EN DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LAS ÁREA DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
002D28027	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ.	74.00	439,815.40	325,473.03	325,473.03	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LAS ÁREA DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D28028	CONTINUACIÓN DE ADOQUINAMIENTO.	0.32	439,815.40	1,428.54	1,428.54	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO EN 634 (M2) EN DE VIALIDADES PÚBLICAS EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA RECIBIR LA COLOCACIÓN DEL ADOQUÍN EN CALLES DE LA COLONIA.
O02D28029	RE-ENCARPETAMIENTO DE UN TRAMO DE HACIENDA DE NARVARTE.	80.31	439,815.40	353,209.11	353,209.11	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RE-ENCARPETAMIENTO EN 634 (M2) EN DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EN ÁREA DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28030	REPARACIÓN DE BACHES EN LA COLONIA.	53.60	439,815.40	235,731.69	235,731.69	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO EN 634 (M2) DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LAS ÁREA DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28031	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MATEO.	63.41	439,815.40	278,903.74	278,903.74	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN DE VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28032	REENCARPETAMIENTO EN PRIVADA RICONADA 5 DE MAYO Y PRIVADA DE ACALOTENCO.	93.73	439,815.40	412,255.91	412,255.91	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28033	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE JUSTO SIERRA.	86.79	439,815.40	381,722.87	381,722.87	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28034	CONTINUIDAD DE REPAVIMENTACIÓN EN LAS SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.CALLES SOYACAL, 20 ANDADOR DE SOYACAL, TIANGUIS, ACALTEPEC Y QUEZALA.	67.38	439,815.40	296,367.34	296,367.34	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN 634 (M2) EN VIALIDADES VEHICULARES EN 1 (CCD) REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ÁREAS DE TRÁNSITO Y REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS CON MATERIAL ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D28035	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	-	8,448,890.73	-	-	
O02D28036	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE.	12.87	8,215,208.59	1,057,705.52	1,057,705.52	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN 1.79 (KLM) A LA RED DE DRENAJE, REALIZANDO: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA OBRA HIDRÁULICA, CON MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO DE ZANJA CON TEPETATE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL GENERADO POR LA DEMOLICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COSTALES DE PLÁSTICO LLENOS DE TEPETATE, Y REHABILITACIÓN DE TUBO.
O02D28037	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE AGUA POTABLE DE LA RED A LAS CASAS HABITACIÓN DE LA CALLE ALAMITO.	8.48	439,815.40	37,286.75	37,286.75	SE REALIZARAN TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN 180 (ML) DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1 (CCD), QUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y ASFALTO, CAMBIO COMPLETO DE TUBERÍA EN TOMA DOMICILIARIA, REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y ASFALTO.
O02D28038	DESAZOLVE.	-	439,815.40	-	-	SE REALIZARAN TRABAJOS DE DESAZOLVE EN 977 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS, SONDEO Y LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
O02D28039	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE TUBERÍA EN CALLE: AV. MARAVILLAS (DRENAJE).	0.10	439,815.40	439.82	439.82	SE REALIZARAN TRABAJOS DE CAMBIO Y REUBICACIÓN DE TUBERÍA EN 112 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
O02D28040	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE ZAACHILA, DE ENCARNACIÓN ORTIZ A SERIS.	-	439,815.40	-	-	
O02D28041	CAMBIO DE TUBERÍA DEL DRENAJE.	1.57	439,815.40	6,905.49	6,905.49	SE REALIZARAN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D28042	CAMBIO DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE 12 Y REPAVIMENTACIÓN.	73.99	439,815.40	325,401.67	325,401.67	SE REALIZARAN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28043	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LA COLONIA PETROLERA POR INYECCIÓN HIDRODESGLIZAMIENTO.	-	439,815.40	-	-	
002D28044	DESAZOLVE PARA TODA LA COLONIA SAN ÁLVARO	88.33	439,815.40	388,499.88	388,499.88	SE REALIZARAN TRABAJOS DE DESAZOLVE EN 977 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS, SONDEO Y LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
002D28045	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN 2 CALLEJÓN DE SAN ANDRÉS.	60.37	439,815.40	265,523.22	265,523.22	SE REALIZARAN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28046	CAMBIO DE DRENAJE CONTINUACIÓN.	89.52	439,815.40	393,731.47	393,731.47	SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 112 (ML) DE SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), QUE CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.
002D28047	DRENAJE HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 16, COL. SANTA CRUZ DE LAS SALINAS.	28.98	439,815.40	127,453.33	127,453.33	SE REALIZARAN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA EN 112 (ML) DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 1 (CCD), CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE A TRAVÉS DE ZANJA A CIELO ABIERTO, RESTITUYENDO LA GUARNICIÓN, BANQUETA Y CARPETA ASFÁLTICA DAÑADOS POR LA OBRA.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D28048	TRABAJO UNIDO. ESQUINA CRUCE PEATONAL SEGURO, PARA AGUILERA (ESQUINAS BOLARDOS RAMPAS, MARCADORES DE LUZ Y PINTURA PEATONAL).	-	439,815.40	-	-	
O02D28049	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA.	88.08	439,815.40	387,404.24	387,404.24	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28050	ARREGLO DE BANQUETAS.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28051	ARREGLO DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28052	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TODA LA COLONIA.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28053	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DAÑADAS.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD), CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28054	UN BUEN CAMINAR REPARACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES, C. EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD02 AZCAPOTZALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D28055	CAMBIO DE BANQUETAS CON GUARNICIÓN EN LAS CALLES QUE SE REQUIERAN.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 366 (M2) DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28057	BANQUETAS Y GUARNICIONES.	-	439,815.40	-	-	
O02D28058	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA TIERRA NUEVA.	70.45	439,815.40	309,842.76	309,842.76	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28059	RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN CALLES ADRIÁN CASTREJÓN, JESÚS CAPISTRÁN Y FRANCISCO VILLA.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
O02D28060	BANQUETAS EN LA PRO HOGAR I.	88.08	439,815.40	387,404.25	387,404.25	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 366 (M2) DE BANQUETAS EN 1 (CCD); CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	TOTAL URG:		255,878,688.00	121,474,684.29	51,852,943.47	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D38001	OBRAS VINCULADAS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	49,407,660.00	-	-	
002D38003	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	-	20,466,044.00	-	-	
002D38004	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA DELEGACION BENITO JUÁREZ	-	15,500,001.00	-	-	
	<b>TOTAL</b>		<b>85,373,705.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 DELEGACIÓN COYOACÁN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D48000	PROYECTO GENÉRICO	-	5,298,152.00	-	-	-
002D48000	PROYECTO GENÉRICO	-	25,333,485.00	-	-	-
002D48000	PROYECTO GENÉRICO	-	1,275,623.00	-	-	-
002D48000	PROYECTO GENÉRICO	-	21,675,689.00	-	-	-
002D48001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	-	50,033,263.00	-	-	-
002D48001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	-	11,389,814.00	1,200,000.00	-	-
002D48002	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	-	10,000,000.00	-	-	-
002D48003	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	1,578,140.00	-	-	-
002D48003	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	20,800,074.00	-	-	-
002D48004	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	-	16,640,479.00	-	-	-

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD04 DELEGACIÓN COYOACÁN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D48005	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	50,000,000.00	-	-	-
002D48006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	-	9,219,710.00	-	-	-
002D48007	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIAL (CENDIS)	-	2,800,000.00	-	-	-
002D48008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	27,229,901.00	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>253,274,330.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>-</b>	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD05 CUAJIMALPA DE MORELOS**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D58001	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICK UP.	0.0	750,427.00	0.00	0.00	CONTAR CON UNA CAMIONETA TIPO PICK UP, CON LA CUAL SE REALIZARÁN RECORRIDOS DENTRO DEL PUEBLO DE SAN PABLO CHIMALPA, PARA COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE.
A02D58002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	0.0	750,427.00	0.00	0.00	EQUIPAR AL PARQUE DE CALLE CAPULÍN, CON BIENES MUEBLES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.
A02D58003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO GRÚA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.0	5,800,000.00	0.00	0.00	ADQUIRIR 3 VEHÍCULOS GRÚA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y CANASTILLA QUE SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTO, CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS QUE SE UBICAN EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE TODA LA DEMARCACIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS.
A02D58004	ADQUISICIÓN DE UNA BARREDORA ELÉCTRICA Y VEHÍCULOS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.0	8,310,000.00	13,530,000.00	0.00	CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO, SE ADQUIRIRÁN TRES EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE CARGA TRASERA PARA RESIDUOS SÓLIDOS Y UNA BARREDORA ELÉCTRICA PARA UNA MAYOR CAPTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
A02D58005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AERÓBICO Y ANAERÓBICO.	0.0	1,000,000.00	0.00	0.00	ADQUIRIR EQUIPO DESTINADO AL EJERCICIO AERÓBICO Y ANAERÓBICO AL AIRE LIBRE, FUNDAMENTALES PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN UN ESPACIO DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO "LA PAPA", EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.
A02D58006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	0.0	850,000.00	850,000.00	0.00	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO A LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN ESTA DELEGACIÓN; PARA REUNIONES Y EVENTOS MENORES EN LOS QUE SE UTILIZA ESTE MATERIAL.
A02D58007	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	0.0	1,400,000.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA DE PRIMER CONTACTO Y TRASLADO DE PERSONAS A CLÍNICAS Y HOSPITALES.
A02D58008	ADQUISICIÓN DE DESTOCONADORA PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	0.0	1,115,000.00	0.00	0.00	ADQUIRIR EQUIPO ADECUADO PARA DAR MANTENIMIENTO NECESARIO A LA IMAGEN URBANA EN PARQUES Y JARDINES Y CAMELLONES DE LAS COLONIAS Y PUEBLOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD05 CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D58009	ADQUISICIÓN DE DOS AUTOBUSES Y CUATRO CAMIONETAS PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	0.0	6,000,000.00	3,000,000.00	0.00	ADQUIRIR SEIS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS Y BRINDAR EL APOYO A LA POBLACIÓN DE CUAJIMALPA, PRINCIPALMENTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y GRUPOS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
A02D58010	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES TANQUE (PIPA), PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS		0.00	2,989,466.00	0.00	DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL SE TIENEN COLONIAS Y PUEBLOS QUE CARECEN DE AGUA POTABLE, POR LO QUE ES NECESARIO CONTAR CON DOS VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE ESTE VITAL LÍQUIDO, YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON VEHÍCULOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRANSPORTE DE ESTE LÍQUIDO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN HABITANTE DE ESTA DEMARCACIÓN.
O02D58000	PROYECTO DE ORIGEN	0.0	36,562,212.00	356,332.00	0.00	*EN ESTE CAMPO DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZARON ACCIONES
O02D58001	PAVIMENTACIÓN CERRADA DE ALDAMA Y 2A. CERRADA DE ZOTITLA.	0.0	750,427.00	0.00	0.00	PROPORCIONAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE PAVIMENTACIÓN PARA EL TRÁNSITO VEHÍCULAR, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA VIALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA LOGRAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS.
O02D58002	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE	0.0	750,427.00	0.00	0.00	BRINDAR MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA EVITAR FUGAS DE ESTE VITAL LÍQUIDO POR EL MAL ESTADO DE LA TUBERÍA, A FIN DE PREVENIR EL DESABASTO PRINCIPALMENTE DURANTE LA ÉPOCA DE ESTIAJE.
O02D58003	CONTINUANDO CON EL CAMINO ANTIGÜO A CHIMALPA	0.0	750,427.00	0.00	0.00	BRINDAR A LA POBLACIÓN, UN CAMINO SEGURO, QUE CUENTE CON UNA VIALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA LOGRAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS.
O02D58004	TERMINACIÓN TOTAL PARQUE TEPONAZTLE.	0.0	750,427.00	0.00	0.00	OFRECER A LA POBLACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CON LAS CUALES SE PRETENDE BRINDAR UN LUGAR SEGURO, LIMPIO Y QUE BRINDE ESPARCIMIENTO A LA POBLACIÓN CUAJIMALPENSE.
O02D58005	PASOS PEATONALES CON INHIBIDOR DE VUELTA EN "U" Y SEMÁFORO CON BOTÓN DE ACCIONAMIENTO RETARDADO	0.0	750,427.00	0.00	0.00	BRINDAR PASOS PEATONALES SEGUROS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES A LOS PEATONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD05 CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D58006	MAS AGUA EN TU HOGAR.	0.0	750,427.00	0.00	0.00	BRINDAR MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "MAS AGUA EN TU HOGAR", PARA EVITAR FUGAS DE ESTE VITAL LÍQUIDO POR EL MAL ESTADO DE LAS TUBERÍAS..
002D58007	CONTINUACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE PASCUAS	0.0	750,427.00	0.00	0.00	CONTINUAR CON OBRAS DE DRENAJE, QUE PERMITAN A LOS HABITANTES DE LA COLONIA JARDINES DE LA PALMA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EXCELENTES CONDICIONES EN SUS VIVIENDAS.
002D58008	ILUMINACIÓN TIPO VELA	0.0	750,427.00	0.00	0.00	CONTAR CON LUMINARIAS TIPO VELA, PARA DISMINUIR EL NÚMERO DE ASALTOS A TRANSEÚNTES DURANTE LA NOCHE, BRINDANDO CONFIANZA A LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR ESTA COLONIA.
002D58009	CONTINUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA	0.0	750,427.00	0.00	0.00	DAR CONTINUIDAD Y EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA COLONIA, MITIGANDO CON ESTO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE CONTINUAMENTE SUFREN LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA.
002D58010	CALLE EN BUEN ESTADO	0.0	750,427.00	0.00	0.00	PROPORCIONAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA VIALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA LOGRAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS.
002D58011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EX FARO DEL SABER EN UNA SALA VIRTUAL PARA LA 3A. EDAD E INFANCIA.	0.0	750,427.00	0.00	0.00	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EX FARO DEL SABER, PARA OFRECER A LA POBLACIÓN INSTALACIONES CON LAS CUALES SE PRETENDE BRINDAR UN LUGAR SEGURO.
002D58012	REMODELACIÓN CANCHA DEPORTIVA	0.0	750,427.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ LA REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA, CONTRIBUYENDO AL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DETERIORO. ASÍ COMO PROMOVER LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE.
002D58013	BANQUETA ALTA QUE DE SEGURIDAD A LOS PEATONES	0.0	750,427.00	0.00	0.00	BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN EN CALLES CON BANQUETAS EN EXCELENTES CONDICIONES PARA EL LIBRE DESPLAZAMIENTO DE LOS PEATONES.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD05 CUAJIMALPA DE MORELOS**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D58014	PREVENIR MUERTES OCASIONADAS POR DESLAVES DE TALUD	0.0	750,427.00	0.00	0.00	ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE UN TALUD ARTIFICIAL, PARA PREVENIR ACCIDENTES Y MUERTES OCASIONADAS POR LOS POSIBLES DESLAVES DE TALUD.
O02D58015	PARQUE ECOLÓGICO CAMELIA	0.0	750,427.00	0.00	0.00	REHABILITAR EL PARQUE ECOLÓGICO CAMELIA, CON LO QUE SE PRETENDE BRINDAR UN LUGAR SEGURO Y LIMPIO.
O02D58016	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONTADERO	0.0	4,859,855.00	0.00	0.00	LLEVAR A CABO LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONTADERO, OFRECIENDO A LA POBLACIÓN LOCAL, COMO VISITANTE, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD.
O02D58017	MANTENIMIENTO INTEGRAL A PLANTELES EDUCATIVOS.	0.0	4,500,000.00	0.00	0.00	BRINDAR MANTENIMIENTO INTEGRAL A PLANTELES EDUCATIVOS, DIGNOS PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR.
O02D58018	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	0.0	9,000,000.00	0.00	0.00	DAR MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS Y BRINDAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO VEHÍCULAR, BRINDANDO A LA POBLACIÓN UNA VIALIDAD EN BUEN ESTADO.
O02D58019	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL POLIDEPORTIVO.	0.0	18,000,001.00	24,025,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL POLIDEPORTIVO, PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UN ESPACIO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS CON UN ALTO NIVEL.
O02D58020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	0.0	3,750,000.00	1,675,000.00	0.00	DAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, PARA TENER MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, QUE ABASTECERÁ DEL VITAL LÍQUIDO A LA POBLACIÓN.
O02D58021	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE.	0.0	2,025,009.00	0.00	0.00	BRINDAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO, MITIGANDO CON ESTO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE CONTINUAMENTE SUFREN LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD05 CUAJIMALPA DE MORELOS**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D58022	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.	0.0	3,000,000.00	0.00	0.00	DAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN EN CALLES CON BANQUETAS EN BUENAS CONDICIONES.
002D58023	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	0.0	1,250,000.00	624,996.00	0.00	CON LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, LOS VECINOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN PODRÁN CONTAR CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, QUE LES ABASTECERÁ DEL VITAL LÍQUIDO EN SUS HOGARES.
002D58024	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.	0.0	1,131,268.00	0.00	0.00	BRINDAR A LA CIUDADANÍA UNA RED DE DRENAJE EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO POR LO QUE SE CONSTRUIRÁ Y AMPLIARÁ LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE, MITIGANDO CON ESTO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE CONTINUAMENTE SUFREN LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA.
002D58025	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL.	0.0	1,122,182.00	0.00	0.00	BRINDAR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO DE CUAJIMALPA.
002D58026	REHABILITACIÓN DE LOS CAMELLONES DE PASEO DE LILAS.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	RESCATAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS ÁREAS VERDES DE LOS CAMELLONES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE DETERIORO O ABANDONO DE LOS CAMELLONES DE LILAS.
002D58027	MANTENIMIENTO DE AULAS EN SAN MATEO	0.0	3,000,000.00	2,408,394.98	0.00	CUMPLIR Y CUBRIR CON LAS NECESIDADES BÁSICAS ESCOLARES DOTÁNDOLOS CON LAS HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO PARA QUE TODOS LOS ASISTENTES TENGAN ESPACIOS DE CALIDAD Y PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA.
002D58028	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS HUIZACHITO	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	353,863.22	RESCATAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS ÁREAS DEPORTIVAS QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE DETERIORO O ABANDONO, MEJORANDO LA IMAGEN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE ESTA DELEGACIÓN.
002D58029	MANTENIMIENTO DE ARCOTECHOS EN CANCHAS DEPORTIVAS.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	1,580,113.50	PROTEGER A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL QUE ASISTE A REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y CULTURALES DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD05 CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D58030	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	0.0	60,000,000.00	0.00	0.00	BRINDAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES VIALIDADES QUE SE UBICA EN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN PARA PROPORCIONAR CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCESIBILIDAD PARA LOS VECINOS.
002D58031	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	BRINDAR A LA POBLACIÓN UNA RED EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, MITIGANDO LOS RIESGOS A LA SALUD QUE ACTUALMENTE SUFREN LOS POBLADORES DE LA DEMARCACIÓN POR NO CONTAR CON UNA RED DE DRENAJE EFICIENTE.
002D58032	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTELES A EDUCATIVOS A NIVEL BÁSICO.	0.0	70,000,000.00	13,954,449.02	13,954,449.02	ATENDER DE MANERA PRECISA LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DETECTADOS POR CADA UNO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, BRINDADO A LA POBLACIÓN INFANTIL MAYOR SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO INSTALACIONES DIGNAS PARA ALUMNADO Y PROFESORES.
002D58034	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1ª CERRADA DE OCOTE EN LA COLONIA TEPETENGO	0.0	0.00	0.00	0.00	LAS VIALIDADES EN ESTA ZONA PRESENTAN DESPRENDIMIENTOS DE MATERIALES, DEBIDO AL DESGASTE POR LAS LLUVIAS Y EL PASO DEL TIEMPO, AUNADO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO POR PERIODOS PROLONGADOS LA ZONA DE RODAMIENTO ESTA COMPLETAMENTE DAÑADA Y YA ES IMPOSIBLE TRANSITAR EN ELLA, POR LO QUE ES NECESARIO SUSTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR OTRO DE MEJOR CALIDAD Y RESISTENCIA PARA QUE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO PUEDAN BRINDAR UN TRÁNSITO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS, ASÍ COMO SEGURIDAD Y COMODIDAD.
002D58036	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CREMATARIO EN LA COLONIA GRANJAS PALO ALTO	0.0	0.00	0.00	0.00	LA DELEGACIÓN DE CUAJIMALPA CUENTA CON UN CREMATARIO, EL CUAL TIENE UNA DEMANDA MAYOR DE SERVICIOS Y POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO HACEN QUE LAS INSTALACIONES SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DEPLORABLES, POR TAL MOTIVO SE REHABILITARÁ PARA OFRECER A LA POBLACIÓN QUE HACE USO DE ESTAS INSTALACIONES, ESPACIOS CONFORTABLES Y DE CALIDAD
002D58037	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA ACOPIILCO	0.0	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESTA DEMARCACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, ES NECESARIO AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA ACOPIILCO, PARA QUE CUENTEN CON UN MEJOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
002D58038	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO TLALTENANGO	0.0	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, PARA QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE DIGNO DE ESTE LÍQUIDO VITAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CDO5 CUAJIMALPA DE MORELOS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O02D58039	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PABLO CHIMALPA	0.0	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, EVITANDO CON ELLO QUE LAS CONSTANTES LLUVIAS PUEDAN OCASIONAR INUNDACIONES.
O02D58040	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTA LUCÍA	0.0	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, EVITANDO CON ELLO QUE LAS CONSTANTES LLUVIAS PUEDAN OCASIONAR INUNDACIONES.
O02D58041	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	0.0	0.00	0.00	0.00	EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.
O02D58042	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS GABINO A. PALMA	0.0	0.00	0.00	0.00	EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.
O02D58043	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ÁNGEL DE LA FUENTE	0.0	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, ES NECESARIO AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A LA POBLACIÓN LOCAL Y FLOTANTE, PARA QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CADA UNO DE ELLOS.
O02D58044	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA ANTONIO CARRILLO FLORES	0.0	0.00	0.00	0.00	EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.
O02D58045	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA CALMECAC	0.0	0.00	0.00	0.00	EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL USO CONSTANTE E INTENSIVO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA MISMA.
TOTAL URG:			267,432,786.00	75,413,638.00	15,888,425.74	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D68000	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	28,330,261.00	2,558,100.00	-	
002D68001	REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS MORELIA, PALACIO DE LAS FLORES Y MICHOACAN DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	88,889,986.00	-	-	
002D68002	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES TOPACIO, PROL. JUAN LUCAS LASSAGA Y FERNANDO DE ALVA IXTLILXÓCHITL	-	44,032,549.00	-	-	
002D68003	MANTENIMIENTO A ESCUELAS PÚBLICAS	100.00	-	8,328,682.16	8,328,682.16	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO.
002D68004	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	-	1,200,000.00	-	-	
002D68006	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, DRENAJE, AGUA POTABLE, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA BUSTILLOS Y BERNARDO COUTO EN LA COLONIA ALGARIN	-	-	-	-	
002D68007	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CDA. DE FRAY SERVANDO, CHIMALPOPOCA, CJon. SAN ANTONIO ABAD Y MANUEL JOSÉ OTHÓN	100.00	-	2,346,730.02	2,346,730.02	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO.
002D68008	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES LINARES, MISANTLA Y ACAYUCAN EN LA COLONIA ROMA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	100.00	-	3,844,609.80	3,844,609.80	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO.
002D68009	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SUR 69-A EN LA COLONIA ASTURIAS, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	100.00	-	1,078,612.38	1,078,612.38	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO.
002D68010	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES ZOQUIPA, VALLARINO Y JOSÉ LANZ EN LA COLONIA ESPERANZA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	100.00	-	2,039,735.14	2,039,735.14	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D68011	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	100.00	-	4,540,429.57	4,540,429.57	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO.
002D68012	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MAESTRO ANTONIO CASO, EN LAS COLONIAS SAN RAFAEL Y TABACALERA, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	100.00	-	1,000,472.42	959,795.27	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO.
002D68013	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ TORIBIO MEDINA EN LA COLONIA ALGARÍN, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	100.00	-	260,695.64	260,695.64	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO,
002D68014	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA INFANCIA "IGBAL", EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	100.00	-	1,542,913.54	1,542,913.54	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
002D68015	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUERNAVACA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA	100.00	-	1,596,024.35	1,596,024.34	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68016	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUTLA, EN LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA Y CONDESA EN LA DELEGACIÓN	100.00	-	1,002,980.32	1,002,976.71	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
002D68017	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CENDIS Y CENTROS COMUNITARIOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	100.00	-	3,996,030.02	3,996,030.02	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
002D68018	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA ATLAMPA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	100.00	-	1,078,802.27	1,078,802.27	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, MANTENIMIENTO,
002D68019	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN EL PARQUE MÉXICO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	-	-	
002D68020	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO "FELIPE PESCADOR" (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA FELIPE PESCADOR, DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	-	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D68021	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	-	-	-	-	
002D68022	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	-	-	-	-	
002D68023	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN	-	-	-	-	
002D68024	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN	-	-	-	-	
002D68025	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS EN DIVERSAS COLONIAS Y/O COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN.	-	-	-	-	
002D68026	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE EDUARDO GRIEG EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO.	-	-	-	-	
002D68027	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO TAMAGNO EN LA COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO.	-	-	-	-	
002D68028	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	-	-	-	-	
002D68029	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO AMUR EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	
002D68030	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE TOMÁS ALVA EDISON EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	-	-	-	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D68031	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ELEGIO ANCONA EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA,	-	-	-	-	
002D68032	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MANUEL CARPIO EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA,	-	-	-	-	
002D68033	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO NILO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	
002D68034	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO PÁNUCO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	
002D68035	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RÍO YANG TSZE EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	
002D68044	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SAN COSME, DENTRO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	-	-	-	
A02D68001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN.	-	30,000,000.00	-	-	
A02D68002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO EDUCACIONAL.	-	5,172,651.00	-	-	
A02D68003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y UNIDADES DE RESCATE URBANO.	-	13,000,000.00	-	-	
A02D68004	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO INDUSTRIAL.	-	10,000,000.00	-	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD06 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D68005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, PARA EL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	-	-	-	-	
A02D68007	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO EN ACERO PARA SER COLOCADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	-	-	143,512.00	-	
	<b>TOTAL</b>		<b>220,625,447.00</b>	<b>35,358,329.63</b>	<b>32,616,036.86</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD07 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.02D7.8001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DESASTRES NATURALES EN LA DELEGACIÓN GAM.	7.00	10,000,000.00	699,991.91	699,999.91	EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN CONSISTE EN: META 1 (60 MTC): ADQUISICIÓN DE 60 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA META 2 (15 PAT): ADQUISICIÓN DE 15 VEHÍCULOS TIPO PATRULLA META 3 (30 ECO): ADQUISICIÓN DE 30 RADIOS TETRA.
O.02D7.8001	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	-	112,457,983.00	-	-	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN ATENDERÁN LAS OPCIONES VOTADAS POR LOS 232 COMITÉS CIUDADANOS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REENCARPETADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES, PODA DE ÁRBOLES, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS EJERCITADORES, CALENTADORES SOLARES, VIDEOCAMARAS, ALARMAS VECINALES, ENTRE OTROS RUBROS.
O.02D7.8008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS SEGUROS.	-	78,990,605.00	760,000.00	-	LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTIRÁN EN LA ATENCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES QUE TIENEN SUB-RASANTE DE TERRACERÍA Y QUE SERÁN PAVIMENTADAS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, Y EN AQUELLOS SITIOS DONDE HAN SIDO DAÑADAS POR RAÍCES Y TRONCOS DE ÁRBOLES O DONDE ESTÁN EXPUESTAS A LA INTENSA ABRASIÓN. LOS TRABAJOS QUE SERÁN EJECUTADOS PARA ESTE CASO DE INVERSIÓN PÚBLICA SERÁN: EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A REHABILITAR, LA DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DAÑADOS, AHOGADOS O QUE POR SU ESTADO NO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN ORIGINAL, LA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON RELLENOS DE TEPETATE, EL CIMBRADO Y EL VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO. COLONIAS BENEFICIADAS: GABRIEL HERNÁNDEZ, LINDAVISTA, BONDOJITO, TRES ESTRELLAS, SANTA ISABEL TOLA, VASCO DE QUIROGA, ESMERALDA, SAN FELIPE DE JESÚS, NUEVA ATZACOALCO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD07 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.02D7.8017	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	-	50,047,321.00	-	-	CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTIRÁN EN LA UBICACIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA, COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE TRAMO REPARADO, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA. COLONIAS: SAN JUAN DE ARAGÓN, CAMPRESTRE ARAGÓN, SAN FELIPE DE JESÚS, LA PROVIDENCIA Y NUEVA ATZACOALCO.
O.02D7.8004	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL PARA 30 CAMAS EN CUAUTEPEC, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE SALUD	-	42,000,000.00	-	-	CONSTRUCCIÓN DE 12,999 M2 QUE CORRESPONDEN A LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE CUAUTEPEC, UBICADO EN PTO. MAZATÁN N° 79, COLONIA LA PASTORA : HOSPITAL CUAUTEPEC: CONTARÁ CON 35 CAMAS CENSABLES Y 40 CAMAS NO CENSABLES, Y CON LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, OFTALMOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA, DIETOLOGÍA, URGENCIAS, PEDIATRÍA, I.L.E., GINECO-OBSTETRICIA, TOCOCIRUGÍA, IMAGENOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA. LAS OBRAS QUE SE TIENEN PREVISTAS REALIZAR SON: DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES, CIMENTACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS, BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, GAS; ACABADOS, CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR, SISTEMAS CONTRA INCENDIO, RED DE VOZ Y DATOS E INSTALCIÓN DE ELEVADOR. EL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA SERÁ PARA 384,806 PERSONAS, DE LAS CUALES SE ESTIMA QUE 204,048 SERÁN MUJERES Y 180,758 HOMBRES PERTENECIENTES A 96,200 FAMILIAS O VIVIENDAS. AV. PUERTO MAZATLÁN N° 79, COLONIA LA PASTORA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD07 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.02D7.8002	BRINDAR MANTENIMIENTO A DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES UBICADOS DENTRO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	-	37,500,000.00	127,198.00	-	EL MANTENIMIENTO A 60 PLANTELES ESCOLARES, UBICADOS DENTRO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CONSIDERA LOS SIGUIENTES TRABAJOS A REALIZAR: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA, ACERO ESTRUCTURAL, LUMINARIAS, LÁMINA GALVANIZADA, MAMPARAS PORCELANIZADAS, MUEBLES DE BAÑO, SEGÚN SEA EL CASO. COLONIAS EN DONDE SE UBICAN LAS ESCUELAS: SAN FELIPE DE JESÚS, GABRIEL HEMÁNDEZ, SAN JUAN DE ARAGÓN PUEBLO Y SECCIONES, TRES ESTRELLAS, ESMERALDA, NUEVA ATZACOALCO, INDUSTRIAL Y SANTA ISABEL TOLA.
O.02D7.8003	CONSTRUCCIÓN DEL PSV "CUERPO PONIENTE" EN LA AV. 100 METROS (EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS) Y LA INTERSECCIÓN CON EL EJE 5 NORTE (AV. MONTEVIDEO) Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	-	37,500,000.00	400,000.00	-	EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PSV VEHICULARES DE DOS SENTIDOS: LOS TRABAJOS A REALIZAR SERÁN COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y CORTE DE CIRCULACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL ÁREA, EXCAVACIÓN, HABILITAR Y ARMAR ACERO DE REFUERZO, COLADO DE PILOTES DE FRICCIÓN, COLADO DE COLUMNAS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRAR Y COLAR CABEZALES DE LOS APOYOS, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS TRABES PREFABRICADAS, COLOCACIÓN DE JUNTAS DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE LOSA PRECOLADA Y CIMBRAR, HABILITAR EL REFUERZO PARA EL COLADO DE LOSA DE SUPERESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE PARAPETOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN, SE PINTA Y COLOCA LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA TERMINANDO CON LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y APERTURA AL TRÁNSITO. EN EL CRUCE DE EJE CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS) CON AVENIDA MONTEVIDEO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CDMX.
	<b>TOTAL</b>		<b>368,495,909.00</b>	<b>1,987,189.91</b>	<b>699,999.91</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD08 DELEGACIÓN IZTACALCO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D88001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA.	-	25,857,616.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
A02D88002	LICENCIAS SOFTWARE	-	1,069,632.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
A02D88003	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	-	1,500,000.00	900,000.00	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D8800	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	-	30,721,966.00	9,425,075.92	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88001	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RAHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	851,670.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88002	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	851,670.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88003	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	851,670.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88004	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	851,670.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88005	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	2,000,000.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS CULTURALES	-	2,000,000.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88007	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	-	20,059,923.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	3.00	58,304,370.00	765,899.50	765,899.50	MANTENIMIENTO Y REBOZAMIENTO A LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
O02D88009	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN DEPORTIVOS	-	2,000,000.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88010	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	-	4,000,000.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
O02D88011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	-	3,000,001.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD08 DELEGACIÓN IZTACALCO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D88012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	35.00	10,400,000.00	3,668,637.22	3,668,637.22	MANTENIMIENTO Y REBOZAMIENTO A LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO
002D88013	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	-	7,104,247.00	-	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
002D88014	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	27.00	11,500,000.00	3,109,855.87	3,109,855.87	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS.
	<b>TOTAL</b>		<b>182,924,435.00</b>	<b>17,869,468.51</b>	<b>7,544,392.59</b>	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02D98004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.	100.00	-	4,536,657.43	4,536,657.43	13 MODULOS OPERATIVOS PARA 8 PERSONAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE 1.50 MTS. DE FRENTE POR 60 CMS. DE FONDO POR 75 CMS. DE ALTO, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 25MM DE ESPESOR Y CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADO DE 1MM DE ESPESOR.; 14 SILLAS, CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIONES TECNICAS: SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA POR MEDIO DE PISTÓN DE GAS, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TAPIZADA EN TELA. ; 15 ANAQUELES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: REFORZADO CON 4 POSTES EN CALIBRE 14 TERMINADO EN PINTURA EPOXICA.; 33 ESCRITORIOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: DE 1.20 MTS DE FRENTE POR 60 CMS. DE FONDO POR 75 CMS. DE ALTO, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 25MM DE ESPESOR Y CANTOS EN PVC TERMOFUSIONADO DE 1MM DE ESPESOR.
002D98002	OBRAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN IZTAPALAPA	17.00	30,000,000.00	5,178,450.30	5,178,450.30	SE CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 675.15 M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN, RENIVELACIÓN DE PILOTES DE CONTROL, OBRAS DE RECITACIÓN DE PILOTES DE CONTROL, ATENCIÓN ESTRUCTURAL A GRIETAS EN VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN PARAISO, LA JOYA, MORELOS Y AMPLIACIÓN MORELOS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
002D98003	BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR EN VÍAS SECUNDARIAS.	25.00	20,000,000.00	4,973,476.52	4,973,476.52	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL SECUNDARIA. (PINTA DE TOPES, LÍNEAS PREVENTIVAS Y DE PASO PEATONAL ) EN 12,358.25 ML. EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS OCHO DIRECCIONES TERRITORIALES.
002D98004	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	-	50,000,002.00	14,882,400.00	-	SE REALIZARÁ LA RECONSTRUCCIÓN DE 46,881.14 M2 DE BANQUETAS Y 18,707.49 ML DE GUARNICIONES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METÁLICA, CONCRETO, MALLA ELECTRO SOLDADA, REGISTROS Y REJILLAS. TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN RAMPAS PARA DAR ACCESIBILIDAD A ESTA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D98006	RENCARPETADO Y ATENCIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	17.00	75,000,000.00	12,517,496.46	12,517,496.46	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 123,450.00 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS), CARPETA ASFÁLTICA.
002D98010	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN IZTAPALAPA.	7.00	35,000,000.00	2,341,959.64	1,601,944.50	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 20 CENTROS RECREATIVOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, LUMINARIAS, TECHUMBRE, REPARACIÓN DE GIMNASIO, EQUIPAMIENTO EN ZONAS DE ESTAR, PINTURA, JARDINERIA, ADECUACIÓN DE UN INVERNADERO EN ESPACIO DEPORTIVO, DE LIMPIEZA EN GENERAL Y CAMBIO DE LUMINARIAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D98021	TRABAJOS DE MANTENIMIETO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA DEMARCACIÓN	-	-	17,499,996.00	-	SE REALIZARÁN LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 39,515.12 M2 MEDIANTE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO), EXCAVACIONES Y ACARREOS (CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO), FRESADO, BASE Y SUB BASE (FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, AGUA, CARGA A CAMINO VOLTEO, LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS) Y CARPETA ASFÁLTICA. COLINIAS: COLONIAS: SAN MIGUEL, CONSTITUCIÓN DE 1917 I, LOS ÁNGELES, PARAJE SAN JUAN, EL EDÉN, STA. MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II, SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) II, REFORMA POLÍTICA II, ACULCO (PBLO), MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO), SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO), SAN JOSÉ (BARR), SAN PABLO (BARR), ESCUADRÓN 201 Y HÉROES DE CHURUBUSCO.
002D98025	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	-	-	12,500,004.00	-	SE REALIZARÁ REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 18,592.94 ML. LOS TRABAJOS A CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE CEPAS, TENDIDO DE TUBERIAS, REINSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE VENTANAS Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VENTANAS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D98027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN.	-	-	21,269,879.00	-	SE LLEVARAN A CABO LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA DE 4,160.00 LUMINARIAS. LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y DESMONTAJE DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RETIRO DE LUMINARIAS PRODUCTO DEL DESMONTAJE AL SITIO DE RESGUARDO, SUMINISTRO DEL MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE ALUMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓNICO CIRCULAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTRUA DE ESMALTE EN POSTE. COLONIAS: GUADALUPE DEL MORAL, LA REGADERA, LEYES DE REFORMA 1A SECC, LOS ÁNGELES, PJE SAN JUAN, SN MIGUEL, CONST DE 1917 I, SIDERAL, SN PABLO, EL MANTO, REFORMA POLÍTICA, ERMITA ZARAGOZA, MONTE ALBAN,
						PJE ZACATEPEC, STA MA ACATITLA, 16)SN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN, 17)SN MA AZTAHUACAN, APATLACO, SN ANDRÉS TETEPILCO, HÉROES DE CHURUBUSCO, MAGDALENA ATLAZOLPA, STA BÁRBARA, ACULCO, ESCUADRÓN 201, CAMPESTRE POTRERO, EMILIANO ZAPATA, SN MIGUEL TEOTONGO, LOMAS DE LA ESTANCIA, LOMAS DE ZARAGOZA, MIRAVALLE, SANTIAGO ACAHUALTEPEC, SN FRANCISCO APOLOCALCO, SN LORENZO XICOTÉNCATL, RICARDO FLORES M, CERRO DE LA ESTRELLA, SN JUAN XALPA, LA ERA, LA POLVORILLA, DES URB QUETZALCÓATL, PRED DEGOLLADO, MIXCÓATL, FCO VILLA, LA MAGUEYERA, LAS PEÑAS, CASA BLANCA, CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SN ANTONIO , JARDINES DE SAN LORENZO, SN LORENZO TEZONCO, EL MOLINO Y GUADALUPE.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 DELEGACIÓN IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
002D98028	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	-	-	17,499,997.00	-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN 6.73 KIL LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE LA CEPA, EXTRACCIÓN DE LA TUBERÍA, AFINE DE PISO, COLOCACIÓN DE LA CAMA DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, ACOSTILLAR TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, RECONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE EXCAVACIÓN CON TEPETATE Y BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO.
002D98029	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	0.79	-	35,299,997.00	27,832,327.05	SE LLEVARÁN A CABO OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE EN 50 POZOS (POZ). LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA EL DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN SON: PRELIMINARES, DESAZOLVE DE LA CAJA DESARENADORA, DESAZOLVE DE REJILLAS, LIMPIEZA DE COLUMNA DE INFILTRACIÓN , REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO, PRUEBA DE INFILTRACIÓN Y REGISTRO DE LA MISMA, EXCAVACIÓN DEL POZO, COLOCACIÓN DEL TUBO DE CONCRETO PERFORADO, COLOCACIÓN DEL RELLENO CON MATERIAL PÉTREO QUE PERMITA LA FILTRACIÓN DEL AGUA, CONSTRUCCIÓN DEL TRAGANTE CON REJILLA.
002D98045	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN.	100.00	-	1,019,947.64	1,019,947.64	SE REALIZARÁ LA RECONSTRUCCIÓN DE 31,254.10 M2 DE BANQUETAS Y 12,471.66 ML DE GUARNICIONES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE: TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, CIMBRA DE MADERA Y METÁLICA, CONCRETO, MALLA ELECTRO SOLDADA, REGISTROS Y REJILLAS. TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN RAMPAS PARA DAR ACCESIBILIDAD A ESTA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
	<b>TOTAL</b>		<b>210,000,002.00</b>	<b>149,520,260.99</b>	<b>57,660,299.90</b>	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D108002	APOYO LOGÍSTICO Y CONTROL DE OBRAS POR CONTRATO	0	5,500,000.00	2,507,259.41	2,507,259.41	REALIZAR UN ESTUDIO A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE LAS DEMANDAS QUE PRESENTA LA COMUNIDAD, ADEMÁS SE CONTARA CON EL APOYO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS; COORDINACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y TRAMITE DE ESTIMACIONES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; ASÍ COMO LA COORDINACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
02D108013	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	0	1,645,329.00	551,183.46	551,183.46	DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN LA DELEGACIÓN, ES NECESARIO CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE FUNCIONAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS, CON ELLO EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES PRINCIPALMENTE, ADEMÁS DE INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS.
02D108014	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	0	3,439,053.00	2,504,759.94	2,155,258.60	DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y A LA FALTA DE VIALIDADES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES, SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DE 9,000 M2. DE BANQUETAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN.
02D108023	2DA ETAPA REMODELACIÓN DEL MERCADO "LA CRUZ", DENTRO DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERA	0	11,000,000.00	6,600,000.00	2,295,363.19	ES NECESARIO REALIZAR LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO "LA CRUZ"; CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA VENTA DE PRODUCTOS BÁSICOS, EN BENEFICIO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS CONTRERENSES.
02D108008	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO "TURÍSTICO LA MAGDALENA", SEGUNDA ETAPA	0	4,650,197.00	2,035,910.39	2,035,910.39	COMO CONDICIÓN EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, RESULTA IMPERATIVO ATENDER Y CONTENER EL DESGASTE EN SU INFRAESTRUCTURA Y MITIGAR LOS RIESGOS POTENCIALES Y LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD Y PELIGRO DE LAS PERSONAS QUE LABORAN Y COMPRAN EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, PROCURANDO ESTABLECER LAS BASES QUE, A MEDIANO PLAZO, PERMITAN REVERTIR EL ESTADO QUE GUARDAN AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNA CATEGORÍA DE RIESGO.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D108007	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PEATONALES (BANQUETAS Y GUARNICIONES)	0	9,419,641.00	3,848,630.42	3,848,630.42	DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y A LA FALTA DE VIALIDADES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES, SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DE 11,974.31 M2. DE BANQUETAS.
O2D108015	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES COLONIAS.	0	9,158,579.00	1,993,058.17	1,993,058.17	ACTUALMENTE EXISTEN VIALIDADES EN MAL ESTADO YA SEA POR EL USO, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS O POR EL PASO DEL TIEMPO QUE AFECTAN A LOS AUTOMOVILISTAS Y TRANSEÚNTES POR LA CARGA VEHICULAR QUE GENERA EL INCREMENTO DE BACHES Y ACOCODRILAMIENTO DEL ASFALTO; LO QUE GENERA QUE EL TIEMPO DE TRASLADO DE LOS POBLADORES, PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS SEA MAYOR; POR LO QUE ES NECESARIO LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DELEGACIÓN.
O2D108011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CINE VÍCTOR MANUEL MENDOZA SEGUNDA ETAPA	0	13,503,475.00	2,744,357.29	2,744,357.29	ACTUALMENTE SE CARECE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DONDE SEA POSIBLE PROMOVER Y CONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL TANTO DE LA ZONA COMO DEL PAÍS EN GENERAL, A FIN DE DIFUNDIR LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE ESPACIOS CULTURALES, ASÍ COMO DAR A CONOCER CULTURAS ANCESTRALES Y MODERNISTAS.
TOTAL URG:			58,316,274.00	22,785,159.08	18,131,020.93	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD11 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D118015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DELEGACIONAL	100.00	150,000.00	148,828.00	148,828.00	DAR CONTINUIDAD A LA MODERNIZACIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA JEFATURA DE LA OFICINA DELEGACIONA, CON EL PASO DEL TIEMPO EL MOBILIARIO ESTÁ DESGASTADO, VIEJOS Y OBSOLETOS, POR LO QUE ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO QUE PERMITA BRINDAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EFICIENTEMENTE Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
O2D118013	RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	100.00	8,000,000.00	1,411,832.40	1,411,832.40	SE REALIZÓ LA RENOVCACIÓN DE 9,218.459 M2 DE BANQUETAS, EN LAS COLONIAS ANAHUAC, ESCANDON SECCION I Y II; LOMAS DE CHAPULTEPEC, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, POLANCO, AGRICULTURA, VERONICA ANZURES, UN HOGAR PARA NOSOTROS.
<b>TOTAL</b>			<b>8,150,000.00</b>	<b>1,560,660.40</b>	<b>1,560,660.40</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD12 MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D128001	EQUIPAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DE SAN FRANCISCO TECOXPA	0%	3,031,996.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128002	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA	0%	1,800,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128003	ADQUISICIÓN DE BOMBAS AUTOCEBANTES	0%	450,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	0%	2,314,649.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128005	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS DE REDILAS	0%	2,600,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128006	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS SECRETARIALES	0%	200,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128007	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS Y BOMBA DE AGUA	0%	111,589.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO	0%	400,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128009	ADQUISICIÓN DE ESMERILADORA DE 9"	0%	4,000,000.00	2,066,664.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD12 MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D128010	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE NEONATOLOGÍA	0%	43,636,535.00	27,016,733.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128011	ADQUISICION DE EQUIPO PARA QUIROFANO TRAUMA Y ORTOPEDIA	0%	41,363,465.00	21,371,121.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128012	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS	0%	5,000,000.00	2,583,331.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128013	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS	#iDIV/O!	0.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128016	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SUITE DE OFICINA	#iDIV/O!	0.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
A2D128017	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS	#iDIV/O!	0.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128000	PROYECTO DE ORIGEN	0%	18,824,885.00	1,651,392.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128001	RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PEATONAL	0%	2,750,908.00	231,371.46	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128002	CREACIÓN DEL AULA DE COMPUTO DE LA PRIMARIA AGUSTÍN LEGORRETA Y CAMARA DE VIGILANCIA	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD12 MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D128003	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, 2DA CERRADA DE NIÑOS HÉROES, MONTES DE OCA, VICENTE GUERRERO.	0%	2,750,908.00	892,851.35	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128004	REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MIACATLÁN	2%	2,750,908.00	51,117.45	51,117.45	ESTIMACIÓN DE OBRA
O2D128005	HOY POR TU ESCUELA PRIMARIA EN SAN JUAN TEPENAHUAC	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128006	COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PROGRESO CAMPESINO	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128007	MEJORAMIENTO DEL C.A.M.	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128008	MANTENIMIENTO DE LOS EMPEDRADOS	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128009	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON MAYOR ÉNFASIS EN LAS QUE TENGAN MAS BACHES	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128010	COMEDOR PARA LA PRIMARIA TLAHCUILO	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128011	CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0%	2,750,908.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD12 MILPA ALTA**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D128012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL EDIFICIO MORELOS	0%	2,120,003.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128013	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN FRANCISCO TECOXPA	0%	1,060,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128014	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN	0%	1,060,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128015	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN JUAN TEPENAHUAC	0%	1,060,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128016	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN LORENZO TLACOYUCAN	0%	1,060,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128017	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SAN PABLO OZTOTEPEC	0%	1,060,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 8 CAMPAMENTOS	0%	20,486,815.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128019	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL ALMACEN GENERAL	0%	2,120,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 3 MERCADOS	0%	4,966,263.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD12 MILPA ALTA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D128021	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA.	0%	40,987,310.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128022	CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCESOS A LA DEMARCACIÓN MILPA ALTA	0%	5,300,000.00	5,099,997.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128023	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL DEPORTIVO SAN ANTONIO TECOMITL	0%	7,950,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128024	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0%	2,650,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128025	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN DE VILLA MILPA ALTA	0%	3,710,000.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128026	REENCARPETADO EN DIFERENTES CALLES UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	0%	44,260,453.00	0.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128027	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0%	8,500,000.00	2,649,996.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
O2D128028	OBRA PARA SALA DE NEONATOLOGÍA Y QUIROFANO	0%	10,000,000.00	3,975,000.00	0.00	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES.
TOTAL URG:			312,343,951.00	67,589,574.26	51,117.45	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D138001	ADQUISICIÓN PARA MEJORAR EL CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA YECAHUIZOTL EN LA COLONIA SANTA CATARINA YECAHUIZOTL (PUEBLO)	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO: META 1 CON 1 COMITÉ CIUDADANO (CCD); META 2: 10: (COM); 10 COMPUTADORAS; META 3: 5: (EAV); 2 PROYECTORES; 3 AUDIOS; META 4: 30: (MOB); 10 LOKERS; 10 ESCRITORIOS; 10 LIBREROS GRANDES.
A2D138002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	0.0%	3,951,163.00	1,975,578.00	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO: META 1: 1179 (EIN); 1003 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CON TECNOLOGÍA X86, 5 IMPRESORAS LASER (COLOR) Y 150 ESCÁNER; 12 GPS, DIMENSIONES DE UNIDAD ANCHO 7.48X14.42X3.64CM., PESO 289G., CON BATERÍA DE IONES DE LITIO INCLUIDA, CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA IPX7, BATERÍA DE LITIO RECARGABLE; 5 COMPUTADORAS ELITE SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 10 PRO 64* WINDOWS 7 PROFESIONAL: PROCESADOR INTEL CORE; 2 IMPRESORA MS610DN., DISEÑO COMPACTO IMPRESIÓN INTERNA A DOS CARAS, PROCESADOR DUAL CORE DE 800MHZ., 256MB., DE MEMORIA ESTÁNDAR Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 50 PPM REALIZA TAREAS DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA;; 1 LAPTOP CON PROCESADOR CON TECNOLOGÍA UN MÍNIMO DE 2.8GHZ EN EL RELOJ DEL PROCESADOR; 1 MULTIFUNCIONAL IMPRESORA DE VOLUMEN ALTO DE IMPRESIÓN, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO VELOCIDAD DE ESCANEADO COMPATIBILIDAD CON AMBIENTE WINDOWS, GUÍA DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN Y MANUALES.
A2D138003	ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE Y WINDOWS 10 DGA	0.0%	399,980.00	199,986.00	0.00	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS: META 1:500: (EIN); 300 LICENCIAS OFFICE Y 200 LICENCIAS DE WINDOWS 10

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D138004	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO: SILLAS, BANCAS, ESTANTES Y ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, PERCHEROS, ALACENAS, VENTILADORES.	0.0%	730,771.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA; META 1: 422 (MOB); 6 SILLAS TIPO PIEL RED TOP EJECUTIVAS ; 15 SILLAS TIPO PIEL RED TOP SECRETARIALES; 2 BANCAS SOLUTION 3 PLAZAS COLOR NEGRO: 4791; 15 ESTANTES DE ACERO INDUSTRIAL 75"; 6 ESCRITORIOS PREVALÍA CAOBA: MELANINA TERMO FUSIONADA DE 19 MM.; 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS CON CAJONERA NOGAL ; 25 SILLAS EJECUTIVAS CON BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS TAPIZADA EN TELA; 23 ESCRITORIOS METÁLICOS CON CUBIERTA DE MELANINA COLOR MAPLE; 30 SILLAS REGULARES DE VISITA TRADICIONAL CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADOS; 10 LIBREROS DE MADERA DE 1.81CM. X29CM.X78CM.; 15 BANCOS GIRATORIOS CON RESPALDO, TAPIZADO COLOR NEGRO Y PISTÓN AUTOMÁTICO; 46 MESAS TIPO TABLÓN DESMONTABLE POLIVINILO DE BAJA DENSIDAD; 100 SILLAS PLEGABLES, EN VINIL NEGRO, CALIBRE 20, TUBO REDONDO, DE 7-8 DE DIÁMETRO; 11 ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS; 80 SILLAS PLASTIFICADAS PLEGABLES; 8 PERCHEROS DE PIE METÁLICOS; 9 ALACENAS DE CUATRO PUERTAS; 10 BANCAS PARA SALA DE ESPERA CON TRES COMPARTIMIENTOS.; 8 SILLAS GIRATORIAS CON PISTÓN, NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA; META 2: (EAD); 27 VENTILADORES DE 1.30 METROS DE ALTURA, 55 WATT, 20 VOLTS Y 3 ASPAS.
A2D138005	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.0%	303,465.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN; META 1: 33: (EAD); 3 DIABLO DE CARGA GRANDE; 3 BASCULAS CON CUCHARÓN; 1 LICUADORA CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 25,000 RPM., MOTOR DE 1500 WATTS DE POTENCIA, VASO DE POLICARBONATO DE 2 LITROS; 1 REFRIGERADOR DE 14 PIES CON DIMENSIONES DE 171.5X60X67.20; 9 ABRELATAS ELÉCTRICOS QUE INCLUYAN POP-TOPS SISTEMA DE CORTE LATERAL QUE DEJE UN BORDE LISO APERTURA FÁCIL AL TACTO, DE ACERO INOXIDABLE; 5 LÁMPARAS DE EMERGENCIA CON FOCOS DIRECCIONALES, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, DURACIÓN DE TRES HORAS APROXIMADAMENTE; 9 CONGELADORES HORIZONTALES DE 15 PIES; 2 ANAQUELES PORTABLES CON LLAVE DE SEGURIDAD.
A2D138006	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0.0%	85,000.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES; META 1: 6: (EAV); 1 TELEVISOR DE PLASMA DE 45 PULGADAS CON ENTRADA CONEXIÓN A INTERNET. 1 REPRODUCTOR DE DVD; 1 CAÑÓN/PROYECTOR; 1 KIT DE PERIFONEO; 2 SONIDOS CHICOS; META 2: (EAV); 1 CONTROLADOR DE TURNOS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D138007	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.0%	134,375.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: META 1; 13 (EQU); 8 ALBERCAS DE PELOTAS DE HULE ESPUMA, ADECUADA PARA EL JUEGO EN CONJUNTO PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA, FLEXIBLE, QUE INCLUYAN 100 PELOTAS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: DIÁMETRO DE 125CM.X20CM., DE ALTO; 5 CARPAS DE 6M X 3 METROS, CON PAREDES LATERALES, VENTANAS TRANSPARENTES, TOLDO PLEGABLE, TECHO, INCLUYE LONA 100% POLIPROPILENO COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, DE TUBOS FÁCIL DE ARMAR CON TORNILLOS O ESTACAS;
A2D138008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.0%	203,000.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE: EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: META 1; 261: (EML); 20 RESUCITADORES MANUALES REUSABLE C/MASCARILLA AMBU O SIMILAR PEDIÁTRICO; 20 RESUCITADORES MANUALES REUSABLE C/MASCARILLA AMBU O SIMILAR ADULTO; 20 BAUMANOMETROS ANEROIDE HERGOM O SIMILAR; 20 TANQUES DE OXIGENO PORTÁTILES 680 LTS., CON MANÓMETRO; 40 GLUCÓMETROS ONETOUCH O SIMILAR; 20 LÁMPARAS DE DIAGNOSTICO PUPILERA; 20 OXIMETRO DE PULSO HERGOM O SIMILAR; 20 MASCARILLAS POCKET MASK DE RCP AMBU O SIMILAR; 5 REGULADORES DE OXIGENO (MANÓMETRO); 2 BOTIQUÍN EQUIPADO Y ELABORADO EN ACERO LIGERO, CON SEÑALIZACIÓN QUE INCLUYA KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y MANUAL; 20 ESTETOSCOPIOS; 20 TERMÓMETROS DIGITALES; 10 CAMILLAS RÍGIDAS; 4 DESFIBRILADORES; 20 TERMÓMETROS DIGITALES.
A2D138009	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.0%	240,000.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: META 1: 204 (EML); 20 JUEGOS DE CÁNULAS DE GUEDEL C/ TODOS LOS CALIBRES; 20 JUEGOS DE CÁNULAS DE BERMAN C/TODOS LOS CALIBRES; 20 JUEGOS DE CÁNULAS NASALES C/TODOS LOS CALIBRES; 3 ASPIRADORES DE SECRECIÓN PORTÁTILES DE TRAUMA Y ORTOPEDIA; 3 NEBULIZADORES P/ADULTOS DE TRAUMA; 3 NEBULIZADORES PEDIÁTRICOS DE TRAUMA; 5 ESTETOSCOPIOS CARDIOLOGÍA TIPO III PROFESIONALES; 10 MANGOS DE BISTURÍ NO.23; 20 PINZAS KELLY RECTAS NO. 13; 20 PINZAS KELLY CURVAS NO. 13; 20 TIJERAS MAYO RECTA NO. 13; 20 TIJERAS MAYO CURVA NO. 13; 10 PORTA AGUJAS NO. 13; 10 PINZAS DE DISECCIÓN CON DIENTES NO.13; 10 PINZAS DE DISECCIÓN SIN DIENTES NO. 13; 10 PINZAS ALLIS NO. 13.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D138010	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.0%	2,000,000.00	999,996.00	0.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS: META 1: 2:(VEA); 2 PICK UP NP 300 FRONTIER XE T/M AC PAQ. SEG., 6 VELOCIDADES '18, MOTOR A GASOLINA QR25 DE 2.5 L; CON POTENCIA DE 166 HP @6,000 RPM Y TORQUE DE 178 LB-PIE @4,000RPM, TRANSMISIÓN MANUAL, BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO; META 2: 1 (AMB); 1 AMBULANCIA DE TERAPIA INTENSIVA TIPO II, FABRICADA BAJO LA NORMA 237 , ASÍ COMO LA NORMA INTERNACIONAL KKK 1822D DE LA FEDERAL ESPECIFICACIÓN , SOBRE UNA CAMIONETA TIPO VAN FORD TRANSIT MODELO 2018 AUTOMÁTICA A GASOLINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRINCIPALES: •MOTOR GASOLINA 3.7L TIVCT V6 •POTENCIA: 275 HP@6,000 RPM / TORQUE: 260 LB-FT •TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES •TRACCIÓN TRASERA •FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON ABS •CAPACIDAD DE CARGA 1,900 KG
A2D138011	ADQUISICIONES DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA DESTINADAS A SERVICIOS PÚBLICOS	0.0%	379,000.00	189,498.00	0.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS: META 1: (VEA); 1 CAMIONETA PICK-UP ESTACAS-REDILAS TIPO NP300, CON AIRE, MODELO 2018, MOTOR A GASOLINA DE 4 CILINDROS DE 2.5 L. 6 VELOCIDADES, CAJA ESTACAS TIPO GANADERA, CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA INCLUYENDO PASAJEROS DE 1220 KG.; META 2: (MTC); 1 MOTOCICLETA CON MOTOR BLUE CORE MONO CILÍNDRICO 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, CILINDRADA 149CC., ALIMENTACIÓN FUEL INYECCIÓN, POTENCIA 13 HP., A 8000 RPM., CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 12 LTS., PESO TOTAL CON LÍQUIDOS 137 KG.
A2D138012	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: FUMIGADORA	0.0%	8,500.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: META 1: (EQI); 1 FUMIGADORA DE 4 TIEMPOS TANQUE DE 25 LITROS DE 390MM DE LONGITUD 415MM DE ANCHO 695MM DE ALTURA Y 12 KG DE MASA EN SECO CON DEPOSITO DE COMPUESTOS QUÍMICOS, MANGUERA CORTA DE PULVERIZADOR, PALANCA DE ACELERADOR, INTERRUPTOR DEL ACELERADOR Y CALIBRADOR DE PRECISIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D138013	ADQUISICIÓN DE TALADROS, HORNOS PARA PAN, BOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO	0.0%	265,256.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: META 1: 2 (HER); 2 TALADROS ELÉCTRICOS MEDIANOS;; META 2: 3: (BOM); 1 SISTEMA DE BOMBEO DE 12" DE SUCCIÓN NO SUMERGIBLE, CON PLATAFORMA, 170HP, PESO EN SECO DE 295KGS., REVOLUCIONES POR MINUTO DE 1100, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, COMBUSTIBLE A DIESEL1 BOMBA DE 3" DE SUCCIÓN SUMERGIBLE DE 5HP, DE 220VOLTS, DESCARGA 3"; 1 BOMBA DE 3" DE SUCCIÓN, MOTOBOMBA DE ALUMINIO DE 3" DE SUCCIÓN Y 3" DE DESCARGA, MOTOR A DIESEL DE 10HP AUTOCEBANTE CON 15M., DE MANGUERA DE 3" DE DESCARGA, EN LONA Y PICHANCHA; META 3: 2: (EQI);. 2 HORNOS PARA PAN TIPO GAVETA DE 6 CHAROLAS, ACABADO LAMINADO CON TERMÓMETRO, VÁLVULA DE CONTROL DE CALOR, AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO, MEDIDAS DE 1.80X1.00X1.50M.
A2D138014	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: MARTILLOS DEMOLEDORES, CORTADORAS, TALADROS, ROTO MARTILLO Y ESMERILADORAS	0.0%	240,000.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: META 1: 12: (HER); 2 MARTILLO DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTO ELÉCTRICO, DE 1800 WATTS, ENERGÍA DE IMPACTO DE 68 JULES, GOLPE POR MINUTO 900 GPM, 30 KG DE PESO; 2 CORTADORAS CCT8 PARA CORTE DE ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO, DIÁMETRO MÁXIMO DEL DISCO 14 PULG, PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO 127MM., TANQUE DE AGUA DE 25 LITROS, MOTOR A GASOLINA; 2 CORTADORAS DE METALES DE 14" MODELO D28270-B3, AMPERES.- 120 V 15.0WATTS.-2,000 W, CABALLOS DE POTENCIA 27 HP, VELOCIDAD SIN CARGA CON MANGO ERGONÓMICO TIPO "D", GUÍA DE 45° QUE PERMITA CORTES ANGULARES PRECISOS Y BASE DE ACERO DEBERÁ TRAER DISCO DE 14" Y LLAVE; 3 TALADROS PROFESIONALES GSB 21-2 RE, POTENCIA ABSORBIDA 1.100W., PESO 2.9 KG., VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN 0-580/1900 R.P.M., ROSCA DE CONEXIÓN DEL HUSILLO DE TALADRAR 2"-20 UNF; CAPACIDAD DE SUJECCIÓN DEL PORTA BROCAS, MIN/MÁX. 1.5-13 MM; NÚMERO DE IMPACTOS CON VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 0-15.300/51.000 IMP; 1 ROTO MARTILLO DEMOLEDOR; DE 14J SDS MÁX., CON ACCESORIOS; 2 ESMERILADORAS ANGULARES 9"; 2,200W GWS 22-230 PROFESIONAL; POTENCIA ABSORBIDA 2,200 W; VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 6,500 RPM; ROSCA DEL HUSILLO PORTAMUELA 14M.; DIÁMETRO DEL DISCO 230 MM Y PESO SIN CABLE 5KG.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D138015	ADQUISICIÓN DE 12 VENTILADORES	0.0%	4,802.00	0.00	0.00	META 1: (EAD); 12 VENTILADORES DE TECHO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO CON 12 MOVIMIENTOS, LA CABEZA SE INCLINA Y GIRA 360°, ASPAS, TRES VELOCIDADES Y 120 VOLTIOS.
A2D138016	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.0%	450,000.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN: META 1: 26: (ECO); 10 RADIOS PORTÁTILES, PANTALLA LCD. 10 CANALES, ALERTA METEOROLÓGICA, MEMORIA DE CANALES TONO DE TECLAS SELECCIONABLE; 5 GPS PORTÁTIL MAPA BASE MUNDIAL, PANTALLA DE 2.2" DE 65.000 COLORES, QUE PUEDE LEERSE CON LA LUZ DEL SOL, SATÉLITES GPS PARA ADQUIRIR LA POSICIÓN DE FORMA MÁS RÁPIDA, BATERÍA DE 25 HORAS; 10 RADIOS CB. PANTALLA LCD. 10 CANALES, AVISO DE EMERGENCIA, ALERTA METEOROLÓGICA, DIAGNÓSTICO DE RADIO, MEMORIA DE CANALES.; 1 DRON MAVIC PRO FLY MORE COMBO, MANDO DE CONTROL A DISTANCIA, MOCHILA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA BATERÍAS, ALCANZA VELOCIDADES DE HASTA 65KM/H. SU CONTROL DE RADIO PERMITE CONTROLARLO HASTA 7 KM CON TRANSMISIÓN DE 1080P / 720P., CON 5 SENSORES VISUALES, GPS, 2 SENSORES TELEMÉTRICOS Y SENSORES REDUNDANTES PARA VOLAR EVITANDO OBSTÁCULOS Y DE FORMA ESTACIONARIA.
A2D138017	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y BOMBAS.	0.0%	842,397.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS: META 1: 84: (HER); 27 DESMALEZA DORAS DE GRAN POTENCIA, EQUIPADA IDEAL PARA TRABAJOS INTENSIVOS; 1 MOTO SIERRA A GASOLINA CON BARRA O ESPADA DE 18"; 10 MOTO SIERRA MS192T CILINDRADA CM³ 30,1, TIPO CADENA; 15 MOTO SIERRA MS260 CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE ADHESIVO CM3 290; 10 MOTO SIERRA TELESCÓPICA HT101; 7 MOTO SIERRA MS 780 CILINDRADA CM³ 121,6; 1 CARRETILLA METÁLICA CON CAPACIDAD DE 6 PIES CÚBICOS CON LLANTAS REFORZADAS PARA USO RUDO; 4 MOTO SIERRAS CADENA Y BARRA, POTENCIA 2.7 HP; 1 GENERADOR ELÉCTRICO; 1 SOLDADORA HONDA 7800; 3 GATOS HIDRÁULICOS DE 20TON.; 2 MOTO GUADAÑAS CON MOTOR, CON ARNÉS; 2 MOTO SIERRAS TELESCÓPICAS A GASOLINA PARA PODA, VÁSTAGO TELESCÓPICO; META 2: (ESC); 5 ESCALERAS DE ALUMINIO RESISTENCIA ESTRUCTURAL DOBLE MECANISMO DE SEGURIDAD; META 3: (BOM); 6 MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS A GASOLINA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D138018	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES, TABLONES, ROTA FOLIOS, BAFLE, SISTEMA DE MEGAFONÍA, CÁMARA FOTOGRÁFICA, PROYECTORES, DESMALEZA DORAS.	0.0%	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO Y MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; META 1: 57: (MOB); ADQUISICIÓN DE: 50 SILLAS PLEGABLES DE PLÁSTICO: REFORZADA COLOR VERDE DE PLÁSTICO; 5 TABLONES ELABORADOS CON UN PROCESO QUÍMICO-FÍSICO Y TÉRMICO APLICADO A LA FIBRA DE MADERA; 2 ROTA FOLIOS ALTURA MÁXIMA 176CM, PLEGABLE PARA UN FÁCIL TRANSPORTE Y/O ALMACENAMIENTO; META 2: 6: (EQU); 1 BAFLE AMPLIFICADO DE 6500 WATTS DE POTENCIA, REPRODUCTOR DE MÚSICA EN FORMATO MP3 DIRECTAMENTE DESDE UNA MEMORIA USB O MICRO CD; 2 SISTEMAS DE MEGAFONÍA PORTÁTIL PARA PERIFONEO; 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA INCLUYE UN SENSOR GRAN ANGULAR DE 24 MM., DISPARO CONTINUO A ALTA VELOCIDAD; 2 PROYECTORES PORTÁTILES PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN DE LA PROYECCIÓN EN DIAGONAL 40 PULGADAS A UNA DISTANCIA DE PROYECCIÓN DE 1.15 M.; META 3: 6: (HER); 3 DESMALEZA DORAS FS 450: CILINDRADA 44.3 CM3 POTENCIA 1.9/2.6 KW/HP.; 3 CORTA SETOS CON TRASMISIÓN MÁS LIGERA, POTENCIA KW/CV 0.9/1,2, PESO 1KG.
A2D138019	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y CONTENEDORES DE BASURA	0.0%	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y EQUIPO ADMINISTRATIVO; META 1: 3: (BOM); 1 MOTOBOMBA PARA LÍQUIDOS DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4 PULGADAS, CON UN EXCELENTE DESEMPEÑO Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO; 2 BOMBAS PARA LODO DE 1HP: BOMBAS SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA Y LODO DE 1 HP.; META 2: 2: (EAD); 1 CONTENEDOR DE BASURA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTENEDOR CON TAPA Y RUEDAS, PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV., CON CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 120 LTS., COLOR GRIS PERLA, CON ROTULO DE BASURA INORGÁNICA; 1 CONTENEDOR DE BASURA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTENEDOR CON TAPA Y RUEDAS, PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV., CON CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 120 LTS., COLOR VERDE BANDERA, CON ROTULO DE BASURA ORGÁNICA.
O2D138000		0.0%	11,824,885.00	1,106,055.00	0.00	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138001	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, EN LA COLONIA 3 DE MAYO.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION
O2D138002	GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA ERNANI, MURCIÉLAGO Y ARABELLA EN LA COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBREstante PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138003	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL EN 3000 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, CONFORMACION DEL TERRENO, TENDIDO DE GRANZON ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138004	ILUMINANDO LA DEL MAR NORTE, EN LA COLONIA DEL MAR NORTE.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARÁ A CABO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION DE LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138005	COLONIA DIGNA, EN LA COLONIA DEL MAR SUR	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A 1,600 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138006	CONTINUACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CUITLÁHUAC.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION DE LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138007	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO,EN LA COLONIA EL MIRADOR-SANTA CATARINA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA A CABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 11 LUMINARIAS LED Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACION ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION POSTE METALICO, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138008	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO ESPACIOS EN LA COLONIA EL ROSARIO	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 LUMINARIAS Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN ASI MISMO LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACIÓN, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
02D138009	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, EN LA COLONIA EL TRIÁNGULO.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 LUMINARIAS Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN ASI MISMO LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACIÓN.
02D138010	YA TENEMOS CARRETERA, COLONIA EMILIANO ZAPATA 1A	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN DE 1600 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138011	GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 2A.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE HARAN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBREstante PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
02D138012	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO ESPACIO, COLONIA FRANCISCO VILLA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138013	ILUMINEMOS LA TURBA, COLONIA GRANJAS CABRERA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138014	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA JAIME TORRES BODET.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138015	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138016	ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA LA CONCHITA I.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138017	ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA LA CONCHITA II.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN DONDE SE LLEVARA ACABO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138018	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LA DRAGA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138019	PINTEMOS NUESTRO MERCADO "LA ESTACIÓN", COLONIA LA ESTACIÓN.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PIUNTURA DEL MERCADO DE UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138020	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LA HABANA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138021	SEMBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LA JOYITA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138022	REMODELACION DE ESPACIO DE LAS CANCHAS, COLONIA LA MESA	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	REMODELACIÓN DE ESPACIO DE LAS CANCHAS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
02D138023	CAMINANDO SEGURO EN MI COLONIA, COLONIA LA NOPALERA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO QUE INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBESTANTE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
02D138024	ILUMINANDO MI ESPACIO Y SEMBRANDO VIDA, COLONIA LA TURBA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138025	CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE 800 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRESTATANTE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
02D138026	SEMBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA LÓPEZ PORTILLO.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138027	MEJORANDO LAS CALLES DE LOS OLIVOS, COLONIA LOS OLIVOS.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	MEJORAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 800 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, PRIMER KILOMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; EXCAVACIÓN; PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRESTATANTE PARA BANQUETAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE COMPACTADO; COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES; ACABADO EN ARISTAS Y RENIVELACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138028	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA MIGUEL HIDALGO.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138029	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA MIGUEL HIDALGO OTE.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138030	DEPORTIVO TLALTENCO, SOLICITO LA COMPRA DE EQUIPO DE EJERCITADORES, EQUIPO DE JUEGOS INFANTILES Y LUMINARIAS, COLONIA OJO DE AGUA	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE REPARARÁ EL DEPORTIVO TLALTENCO CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS EJERCITADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES, DADO DE CIMENTACION PARA LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
O2D138031	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA PARAÍSO SANTA CATARINA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138032	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA PEÑA ALTA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138033	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA QUIAHUATLA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138034	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138035	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138036	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SAN JOSÉ.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138037	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO TU ESPACIO, SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138038	ALUMBRADO PARA LA CALLE ALÁMO, COLONIA SAN MIGUEL (AMPL).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 14 LUMINARIAS EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO, COLOCACION DE LUMINARIAS LED ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO
02D138039	SAN RAFAEL LIBRE DE INUNDACIONES, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA	0.0%	1,059,672.00	0.00	0.00	TRABAJOS EN 200 ML DE DRENAJE EN UN COMITÉ CIUDADANO CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA.
02D138040	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN NICOLÁS TETELCO (PBLO).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138041	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138042	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SANTA CATARINA (AMPL).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138043	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SANTA CECILIA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138044	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138045	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SELENE (AMPL).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138046	BACHEO EN LA COLONIA SELENE 1, COLONIA SELENE 1A SECC.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	BACHEO EN 1600 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
O2D138047	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA SELENE 2DA SECC.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138048	RENIVELACIÓN CON GRANZÓN PARA LA CALLE ALÁMO, COLONIA TEMPILULI.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	RENIVELACIÓN CON GRANZÓN DE 3000 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, CONFORMACION DEL TERRENO, TENDIDO DE GRANZON ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138049	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI CALLE, COLONIA TEOZOMA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138050	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA TEPANTITLAMILCO.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138051	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTES CAUCASO, COLONIA TEZONTITLA-ZOMPANTITLA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	REPAVIMENTACIÓN DE 1600 METROS CUADRADOS EN UN COMITÉ CIUDADANO, EN LOS QUE SE REALIZARÁN TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138052	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO, COLONIA TIERRA BLANCA.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138053	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
O2D138054	CAMBIANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO COL. SANTA ANA PONIENTE UNO, COLONIA UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138055	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO, COLONIA UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II.	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138056	SEBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO EN VILLA CENTROAMERICANA, COLINIA VILLA CENTROAMERICANA (U.HAB).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	SE LLEVARA ACABO EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE 11 LUMINARIAS EN UN COMITE CIUDADANO Y SIEMBRA DE 10 ÁRBOLES, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REFORESTACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO DE VEGETACIÓN, ASI MISMO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, FABRICACION DE DADO DE CIMENTACION.
02D138057	MEJORANDO JUAN DE DIOS PEZA, COLONIA VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U.HAB).	0.0%	709,332.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN DE 1600 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN COMITÉ CIUDADANO EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA; FRESADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA PERFILADORA; CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES; BARRIDO DE BASE; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO DE 7.50 CM DE ESPESOR; ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA; RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
02D138058	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SANTIAGO ZAPOTITLÁN, DENTRO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.	0.0%	6,209,778.00	0.00	0.00	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SANTIAGO ZAPOTITLÁN EN EL QUE SE REALIZARAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ACARREOS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, PINTURA EN FACHADAS E INTERIORES, MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, HERRERÍA, REHABILITACIÓN A TECHUMBRES, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA, IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA Y ACABADOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138059	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE CENDIS	0.0%	1,898,225.00	0.00	0.00	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 8 CENDIS DE ESTA DEMARCACIÓN, ADECUANDO LAS ÁREAS DE PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS CUYOS TRABAJOS CONSISTE EN DEMOLICIÓN, DESMONTAJES, ALBAÑILERÍA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN FACHADAS E INTERIORES CAS, HERRERÍA, PINTURA, VIDRIERÍA Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
O2D138060	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE.	0.0%	14,932,070.00	0.00	0.00	SE LLEVARÁ A CABO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 5.98 (KIL) AL SISTEMA DE DRENAJE, CUYOS TRABAJOS CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA.
O2D138061	REHABILITACIÓN POSTSÍSMICA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES METROPOLITANA, SAN JUAN IXTAYOPAN, TETELCO, NOPALERA, ZAPOTITLÁN Y MIGUEL HIDALGO.	0.0%	39,302,417.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN POSTSÍSMICA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 11,200 METROS LINEALES, CUYOS TRABAJOS CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE AGUA.
O2D138062	REHABILITACIÓN POSTSÍSMICA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTA DEMARCACIÓN	0.0%	36,310,021.00	4,600,468.50	4,600,468.50	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 60 PLANTELES EN LOS QUE SE REALIZARAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, DESMONTAJES, ALBAÑILERÍA, MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, HERRERÍA, CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES.
O2D138063	RECONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE SAN ANDRÉS MIXQUIC.	0.0%	0.00	3,000,000.00	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE MIXQUIC, EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIONES, ACARREOS, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, MUROS DE PIEDRA BRAZA, COLUMNAS Y CASTILLOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138064	CONCLUSIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL	0.0%	0.00	2,000,000.00	633,016.49	CONCLUSIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, JARDINERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE.
O2D138065	RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PÚBLICO DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INGLÉS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DELEGACIÓN.	0.0%	0.00	2,000,000.00	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PÚBLICO DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INGLÉS Y EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS, APLICACIÓN DE APLANADOS, COLOCACIÓN DE PISOS Y RECUBIMIENTO; REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSAS, HERRERÍA CARPINTERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE.
O2D138066	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE PUEBLOS Y COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN	0.0%	0.00	1,450,000.00	0.00	REHABILITACIÓN DE 56,000 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN LOS QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACARREO EN CAMIÓN DE METERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD, RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
O2D138067	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA DEMARCACIÓN.	0.0%	0.00	1,000,000.00	0.00	EQUIPAMIENTO DE 30 ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, TERRACERIAS Y EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRIMER KILOMETRO SUBSECUENTES, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTADO DE TEPETATE, JARDINERIA, APLICACION DE PINTURA Y COLOCACION DE MODULOS EJERCITADORES O JUEGOS INFANTILES,

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138068	RESCATE DE CANALES EN LA ZONA CHINAMPERA DE SAN ANDRES MIXQUIC PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO 267/2014	0.0%	0.00	2,000,000.00	0.00	RESCATE DE 37,650 METROS CUADRADOS DE CANALES EN LA ZONA CHINAMPERA EN LA QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANALES, DESYERBE Y CHAPONEO DE LAS ORILLAS DE CANAL, PODA DE ARBOLES, REFORESTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA.
O2D138069	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	0.00	1,270,256.83	0.00	REHABILITACIÓN DE 2,540 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON TRABAJOS A REALIZAR DE TRAZO Y NIVELACION PARA NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA,FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CPNCRETOS ASFALTICO,RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA,CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPALDO CON AGREGADO DE 19MM DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD.
O2D138070	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES CENICIENTA, FRANCISCO PEÑALOZA Y DEODATO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	0.00	4,850,196.84	4,850,196.84	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 9,880 METROS CUADRADOS CUYOS TRABAJOS A REALIZAR CONTEMPLA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA.
O2D138071	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS AVENIDAS OCÉANO, DEL MAR, CALLE HUACHINANGO Y CALLE JUAN BAUTISTA, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	0.00	4,734,689.56	4,734,689.56	REHABILITACIÓN DE 9,828 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON TRABAJOS A REALIZAR DE TRAZO Y NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE FRISADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LA LIGA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4) DE DIAMETRO 7.5CM DE ESPENSOR COMPACATDO AL 90% DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138072	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	0.00	5,142,139.92	5,142,139.92	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 10,660 METROS CUADRADOS EN EL QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO DE CAMIEN DE CALIDAD PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4) DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DENSIDAD MAXIMA.
O2D138073	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO Y AV. TIERRA Y LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	0.0%	0.00	3,780,534.77	3,780,534.77	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 7,800 METROS CUADRADOS EN EL QUE SE REALIZARAN TRABAJOS DE TRAZO, NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREO DE CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4) DE DIAMETRO DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DENSIDAD MÁXIMA.
O2D138074	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PORVENIR, BUENA SUERTE, Y SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO	0.0%	0.00	5,056,776.22	5,056,776.21	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 10, 400 M2 , CUYOS TRABAJOS CONSTISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA, RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D138075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES GALEANA, CANAL SECO, CANAL ACALOTE, Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO	0.0%	0.00	1,704,035.92	1,704,035.91	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 3,380 M2 CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO, 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA, RENIVELACIÓN DE BROCALES DE CONCRETO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
02D138076	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA, TROTAPISTA, COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES Y MÓDULOS EJERCITADORES EN LA CALLE RAFAEL CASTILLO EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.	0.0%	0.00	3,599,960.00	1,938,440.01	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA, TROTAPISTA, 4056 (M2) DE CONSTRUCCIÓN, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA EN ÁREA DE TROTAPISTA Y CICLOPISTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO.
02D138078	RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE SAN PEDRO TLÁHUAC.	0.0%	0.00	0.00	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE 690 ML DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE SAN PEDRO TLÁHUAC EN DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ACARREOS CIMENTACIÓN, CONTRAFUERTES, MUROS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, LÁMPARAS SOBRE EL PISO, ASÍ COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO.
02D138079	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.	0.0%	0.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN DE 17,900.64 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA EN DONDE SE REALIZARAN TRABAJOS DE FRESADO DE PAVIMENTACIÓN CON MÁQUINA PERFILADORA, CARGAS Y ACARREOS AL PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES.
02D138080	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CIBERNÉTICO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL.	0.0%	0.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CIBERNÉTICO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN EL QUE SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE DEMOLICIONES, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLUMNAS, CASTILLOS, APLICACIÓN DE APLANADOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD13 TLÁHUAC

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D138081	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DE TLÁHUAC.	0.0%	0.00	0.00	0.00	TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO REGIONAL TLÁHUAC EN EL QUE SE LLEVARÁN ACABO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y LONA CON MECANISMO RETRACTIL.
	TOTAL URG:		162,206,701.00	50,660,171.56	32,440,298.21	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8001	OBRAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	29,900,588.45	5,042,461.76	-	ESPECIFICACIONES QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DEFINIR LOS ASPECTOS PARA LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA. ASÍ COMO EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE OBRA PÚBLICA
O.2D14.8002	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE	0%	30,000,000.00	-	-	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA TRAYECTORIA QUE SEGUIRÁ LA RED; POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DANDO LAS PENDIENTES QUE REQUERIDAS; UNA VEZ AFINADO EL FONDO DE LA ZANJA, SE COLOCARÁ UNA CAMA DE ARENA Y SOBRE ELLA SE ASENTARAN LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PAD CORRUGADO); CON ESTA ÚLTIMA TUBERÍA SE REALIZARAN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS. SOBRE LA TUBERÍA DE PAD DE PRINCIPAL SE CONSTRUIRÁN LOS POZOS CON LOS CUALES SE DARÁ MANTENIMIENTO A LA RED. UNA VEZ COLOCADA TODA LA TUBERÍA SE RELLENARÁN LAS ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, SE COMPACTARÁ Y SE ASFALTARÁ EL ÁREA ABIERTA.
O.2D14.8003	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	0%	1,467,000.00	-	-	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO EJECUTIVO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS A REALIZAR: SEGUIMIENTO; VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS, ESTAS CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES FASES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU LIBRO 9A TOMO ÚNICO, PARTICULARIDADES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO RELATIVAS A: FASE 01.- ACTIVIDADES PREVIAS; FASE 02.- ACTIVIDADES INMERSAS; FASE 03.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA; FASE 04.- CONTROL DE PROGRAMAS; FASE 05.- CONTROL PRESUPUESTAL Y FASE 06.- ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
O.2D14.8004	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	0%	2,500,008.00	-	-	RETIRO DE BÁSURA, MATERIAL SATURADO, ACARREO DE MATERIALES DE DESAZOLVE FUERA DEL SITIO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8007	CONSTRUIR Y AMPLIAR BANQUETAS	0%	2,000,000.00	12,250.41		DEMOLICIÓN POR MEDIO MANUALES DE MAMPOSTERIA, ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO, MUROS DE TABIQUE O DE BLOCK, RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO,ACARREO DE MATERIALES DE DEMOLICIÓN EN VEHICULO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE PARA DESPLANTE DE BANQUETAS,ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS DE LAS BANQUETAS Y LIMPIEZA.
O.2D14.8008	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0%	27,500,000.00			TRAZO Y NIVELACIÓN; CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSAS Y TAPAS; REPELLADO Y APLANADO DE MUROS; COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS; HABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS; COLOCACIÓN DE PISO Y LAMBRINES; APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACIÓN DE BARANDALES Y PROTECCIONES, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA; INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES; INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA ILUMINACIÓN, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA, COLOCACIÓN DE MULTIPANEL EN TECHUMBRES , REMODELACION DE SANITARIOS(CAMBIO DE WC Y LAVABOS) DEMOLICIÓN Y CAMBIO DE PISOS Y LAMBRINES CERAMICOS, DEMOLICION DE PISOS; IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS EXTERIORES, REPELLADO, SELLADO Y APLANADO PULIDO DE MUROS INTERIORES, HABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRAULICA(CON BOMBA); RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, LLENADO DE CISTERNA PARA PRUEBAS HIDROSTATICAS.
O.2D14.8009	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS.	0%	6,000,000.00			PINTURA, CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, CARPINTERIA, FALSO PLAFON, HERRERIA.
O.2D14.8010	CONSERVAR Y REHABILITAR BANQUETAS	0%	3,000,000.00	30,042.79		TRAZO Y NIVELACIÓN, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCÓN, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE DE 10 CM DE ESPESOR, BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO. ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS DE BANQUETAS, GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN DE REJILLAS DE REGISTR

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8011	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS	0%	9,593,993.00	-	-	PINTURA, CAMBIO DE LÁMPARAS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, FALSO PLAFÓN
O.2D14.8012	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0%	10,800,000.00	-	-	SE REALIZARAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, SE FRESARA UN ESPESOR DE 7.5CM DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL ASFALTÓ EXISTENTE, SE RENIVELARAN LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA SECCIÓN A INTERVENIR, SE HARÁ UN BARRIDO DE LA BASE PARA APLICAR EL RIEGO DE LIGA Y TENER PREPARADA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 7.5 CM DE ESPESOR; ASÍ COMO, COMPACTACIÓN DE LA MISMA, TAMBIÉN SE REALIZARÁ EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS TRAMOS EJECUTADOS.
O.2D14.8013	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	0%	528,120.00	26,405.97	-	SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS, ESTAS CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES FASES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU LIBRO 9A TOMO ÚNICO, PARTICULARIDADES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO RELATIVAS A: FASE 01.- ACTIVIDADES PREVIAS; FASE 02.- ACTIVIDADES INMERSAS; FASE 03.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA; FASE 04.- CONTROL DE PROGRAMAS; FASE 05.- CONTROL PRESUPUESTAL Y FASE 06.- ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
O.2D14.8014	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	49,949,565.00	-	-	BARRIDO, CORTE, RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RELLENO, RELLENO DE ASFÁLTO EN FRÍO, COMPACTACIÓN, SELLADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8015	CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PUBLICOS	0%	20,000,000.00	80,610.69		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRES DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA DELIMITAR EL ESPACIO PÚBLICO, REPARACIÓN DE TODOS LOS ANDADORES (RETIRO DE ADOCRETO EXISTENTE, RE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO) MURO DE TABIQUE ROJO COLOCACIÓN DE REJILLA DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO, DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, RAMPAS PARA DISCAPACIDADOS Y DE LA 3A. EDAD Y GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE ADOCRETO, COLOCACIÓN DE BANCAS PARA EL PÚBLICO
O.2D14.8016	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	0%	5,000,000.00			TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO.RELLENOS INCLUYE, CAMA DE ARENA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE, PRUEBAS Y DESINFECCIÓN. PIEZAS ESPECIALES INCLUYE, VÁLVULAS, T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATRAQUES, BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO,SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA,TUBERÍA DE PAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL BACHEO DE LA CEPA PARA DEJAR LA VIALIDAD EN EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE.
O.2D14.8017	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUA Y SANEAMIENTO	0%	5,000,000.00			TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO. RELLENOS INCLUYE, CAMA DE ARENA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE, PRUEBAS Y DESINFECCIÓN. PIEZAS ESPECIALES INCLUYE, VÁLVULAS, T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATRAQUES, BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO,SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA,TUBERÍA DE PAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL BACHEO DE LA CEPA PARA DEJAR LA VIALIDAD EN EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8018	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	0%	244,500.00			SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS, ESTAS CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES FASES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU LIBRO 9A TOMO ÚNICO, PARTICULARIDADES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO RELATIVAS A: FASE 01.- ACTIVIDADES PREVIAS; FASE 02.- ACTIVIDADES INMERSAS; FASE 03.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA; FASE 04.- CONTROL DE PROGRAMAS; FASE 05.- CONTROL PRESUPUESTAL Y FASE 06.- ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
O.2D14.8019	MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	0%	5,000,000.00			TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO. RELLENOS INCLUYE, CAMA DE ARENA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE, PRUEBAS Y DESINFECCIÓN. PIEZAS ESPECIALES INCLUYE, VÁLVULAS, T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATRAQUES, BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO,SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA,TUBERÍA DE PAD DE DIFERENTES DIÁMETROS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL BACHEO DE LA CEPA PARA DEJAR LA VIALIDAD EN EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE.
O.2D14.8021	MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN DE EDUCATIVA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0%	42,867,918.00	245,437.44	121,425.12	IMPERMEABILIZACIÓN,INSTALACIÓN SANITARIA, ELECTRICA E HIDRAULICA,PISOS,HERRERIA Y PINTURA
O.2D14.8024	OBRAS QUE SE REALIZARÁN EN DIVERSAS ÁREAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	0%	63,260,380.00	6,499,999.86		MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN A 178 ESPACIOS PÚBLICOS. TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN GENERAL.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8025	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.	0%	31,000,000.00	31,000,000.00		TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA VIALIDAD, ACARREO EN CAMIÓN, BARRIDO DE BASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, ACARREO DE EMULSIÓN O RIEGO DE LIGA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TEMPLADO CON AGREGADO DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE 7.5CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA CON CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO TRÁFICO PESADO, RENIVELACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO, CORTE PERIMETRAL CON CORTADORA DE PISO EN ÁREA DEL BROCAL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CON UNA PROFUNDIDAD DE ENTRE 0.27 A 0.35 M, COLOCACIÓN DE DONA DE CONCRETO O RESTITUCIÓN.
O.2D14.8026	MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	0%	7,749,370.00	911,955.00		TRAZO Y NIVELACIÓN, SE FRESARA UN ESPESOR DE 7.5 CM DE LA CAPA SUPERFICIAL DE ASFALTO EXISTENTE, SE RENIVELARÁN LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA SECCIÓN A INTERVENIR, SE HARÁ UN BARRIDO DE LA BASE PARA APLICAR EL RIEGO DE LIGA Y TENER PREPARADA LA SUPERFICIE PARA RECIBIR CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA DE 7.5 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO COMPACTACIÓN DE LA MISMA, TAMBIEN SE REALIZARÁ EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS TRAMOS EJECUTADOS.
O.2D14.8031	REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS Y PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	0%	28,765,082.00	0.00		TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA TRAYECTORIA QUE SEGUIRA LA RED, POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL CORTE Y LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DANDO LAS PENDIENTES QUE REQUERIA: UNA VEZ AFIBNADO EL FONDO DE LA ZANJA, SE COLOCARÁ UNA CAMA DE ARENA Y SOBRE ELLA SE ASENTARA LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PAD CORRUGADO) CON ESTA ULTIMA TUBERIA SE REALIZARAN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS. SOBRE LA TUBERÍA DE PAD SE CONSTRUIRAN LOS POZOS CON LOS CUALES SE DARÁ MANTEIMIENTO A LA RED. UNA VEZ COLOCADA TODA LA TUBERÍA SE RELLENARAN LAS ZANAJAS CON MATERIAL DE BANCO, SE COMPACTARA Y SE ASFALTARA EL AREA ABIERTA.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8035	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	0%	1,080,527.55	0.00		TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO,, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO. RELLENOS INCLUYEN, CAMA DE ARENA, SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA, INCLUYE PRUEBAS Y DESINFECCIÓN,, PIEZAS ESPECIALES INCLUYE - VÁLVULAS T DE CRUZ, BRIDAS Y JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y ATAQUES. BACHEO, ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA SUPERVISIÓN. TUBERIA DE PAD CON DIAMETROS DE 4 Y 6 PULGADAS CM CON UNA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE 35 LPS.
O.2D14.8036	MANTENER Y REHABILITAR LA RED DE DRENAJE	0%	1,800,879.25	0.00		TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, INSTLACIÓN DE TUBERÍA, RELLENOS, ACARREOS Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. REDUCIENDO CON ELLO LA CONTAMIANCIÓN AMBIENTAL Y LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS ENTRE LA POLBACIÓN TLALPENSE.
O.2D14.8037	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO	0%	1,080,527.55	0.00		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO
O.2D14.8038	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO	0%	2,881,406.80	0.00		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRES DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTLACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA DELIMITAR EL ESPACIO PÚBLICO. REPARACIÓN DE TODOS LOS ANDADORES, RETIRO DE ADOCRETO EXISTENTE, RE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y PISO DE CONCRETO HIDAULICO, MURO DE TABIQUE ROJO COLOCACIÓN DE REJILLA DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, SUMINISTRO, DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y DE LA 3A EDAD GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE ADOCRETO, COLOCACIÓN DE BANCAS PARA EL PUBLICO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8039	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE 6 MÓDULOS RECREATIVOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	0%	1,800,879.25	0.00		TRAZO Y NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DEL TERRENO Y RENIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE ADOCRETO, SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA FIJACIÓN DE PARATOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, COLOCACIÓN DE TEZONTLE, COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE 60X60 PARA EL SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE JUEGOS INFANTILES Y APARTOS EJERCITADORES ASI COMO 1 JUEGO DE BANCAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
O.2D14.8040	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LUMINARIAS	0%	3,961,934.35	0.00		TRAZO Y NIVELAIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS Y COPLES CONDUIT, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CABLE, CONEXIONES Y PRUEBAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PRUEBAS DE LUMINARIAS COMPLETAS, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA DE POSTES, CORTE DE SIERRA DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO, PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
O.2D14.8041	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS	0%	1,800,879.25	0.00		TRAZO Y NIVELAIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, INSTOLALACIÓN DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS Y RESITUCIÓN DE PAVIMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPATACIÓN, CONDUCCIÓN E INFILTRACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS QUE PERMITIRAN CORTAR EL FLUJO DE LAS AGUA DE LLUVIA, REALIZANDO UNA EXCAVACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS EXISTENTE, EN UNA PROFUNDIDAD E 1 METRO LA CUAL SERA DE 5.00 X 5.00 X 1.00 PARA ESTAR EN FORMA DE PONER DE NUEVO EL FUNCIONAMIENTO LA GRIETA NATURAL Y ASI PODER TENER LA ABSORCIÓN NECESARIA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN A MANO Y A B ASE DE EQUIPO NEUMATICO.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2D14.8042		0%	9,724,747.95	0.00		REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CAPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN 2,454.00 M2 Y 29 CCD, CON LOS TRABAJOS DE : TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE ASFALTO O DESYERBE Y COMPACTACIÓN, BARRIDO, ACARREOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA Y HUELLAS, SELLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
O.2D14.8043	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0%	1,440,703.40	0.00		DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTOS, RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE; CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSAS, REPELLADO Y APLANADO DE MUROS; COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE PISO Y LAMBRINES, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACIÓN DE BARANDALES Y PROTECCIONES, IMPERMEABILIZACIÓN.
A.2D14.8001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARÍA DE CORTE Y PODA (DESMALEZADORAS)	NO APLICA	336,480.00	-		ADQUISICIÓN DE 16 DESMALEZADORAS CON POTENCIA DE 2,1/2,9 H.P., CILINDRADA DE 44.3 CM3 CON ADITAMENTOS DE CORTE Y CABEZAL AUTOCUT
A.2D14.8002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NO APLICA	835,000.00	-		4 ESCRITORIOS MADERA INDUSTRIALIZADA, CON DOS CAJONES, UNO PAPELERO Y OTRO ARCHIVO CON CHAPA. 15 SILLONES EJECUTIVOS, 7 ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS, 50 SILLAS PARA TRABAJO (FIJAS) RESPALDO Y 4 PIZARRONES BLANCOS .
A.2D14.8003	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAJE	NO APLICA	500,000.00	-		1 SISTEMA DE ALMACENAJE PARA 2100 CAJAS DE ARCHIVO

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.2D14.8005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COMPUTADORAS, EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y PIEZAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA	NO APLICA	2,000,000.00			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: 15 BANCOS, 9 ESCRITORIOS, 23 MUEBLES PARA ARCHIVO, 13 MESAS DE TRABAJO, 9 PIZARRONES, 4 RESTIRADORES, 343 SILLAS, 25 TABLONES, 2 TORCULOS, 1 VENTILADOR EXTRACTOR. COMPUTADORAS: 9 COMPUTADORAS. EQUIPO INFORMÁTICO: 2 IMPRESORAS. EQUIPO AUDIOVISUAL: 2 EQUIPO DE AUDIO, 1 CONSOLA2 MEGAFONOS, 12 MICRÓFONOS, 2 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 2 KIT DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 4 BOCINAS DE AUDIO. HERRAMIENTAS: 1 MESA DE VACIO, 1 EQUIPO DE OXICORTE PORTATIL, 1 RACK DE SECADP, 1 COMPRESOR DE AIRE, 1 HORNO PARA CERÁMICA, 1 TALADRO DE COLUMNA, 1 TORO PARA MADERA DE 1100MM, 1 CANTEADORA DE CEPILLO, 5 CEPILLOS, 2 CORTADORAS DE DISCO, 5 ESMERILADORA ANGULAR, 1 FRESADORA, 3 LIJADORAS, 2 ROTOMARTILLO, 6 SIERRAS, 1 SOLDADORA, 2 TALADROS, 2 TORNILLOS DE BANCO, MAQUINARIA: 1 MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO, 2 PLANCHA TRANSFER DE SUBLIMACIÓN, 2 PULPOS DE SERIGRAFÍA, 1 SECADORA AIRE FRIO Y CALIENTE, PIEZAS: 3 EXTINTORES
A.2D14.8006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE AUDIO Y CARPA PARA LOGÍSTICA	NO APLICA	1,863,540.00	1,399,425.78	1,399,425.78	META 1-2700 MOBILIARIO; 2500 SILLAS PLEGABLES USO RUDO, META 2-3 EQUIPO AUDIOVISUAL; 3 EQUIPOS DE AUDIO PEDIANOS. META 3-10 EQUIPO RECREATIVO; 10 CARPAS DE 6X3 CON ESTRUCTURA TUBULR DE 11/4"
A.2D14.8007	ADQUISICIÓN DE DESPACHADORES DE AGUA Y EXTINTORES	NO APLICA	555,000.00	449,071.96	449,071.96	30 DESPACHADORES DE AGUA CON CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 11 Y 19 LTS Y 300 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO CON CAPACIDAD DE 6 KG
A.2D14.8008	ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MAQUINARIA.	NO APLICA	1,155,036.00	499,808.80	499,808.80	1 FUENTE DE PODER, 1 COMPRESOR KAESER, 2 MOTOBOMBAS, 3 BOMBA DE CALOR.
A.2D14.8009	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PAQUETERÍA DE OFICINA Y PARA TELEFONOS IP	NO APLICA	2,525,000.00	288,828.40		340 OFFICE 2016 ESTÁNDAR: WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ONE NOTE, PUBLISHER, MICROSOFT OFFICE WEB 20 LICENCIAS DE AVAYA IP ENDPOINT, PARA CONECTAR TELÉFONO AVAYA AL CONMUTADOR IP OFFICE 500 AVAYA.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.2D14.8011	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR LOS CENDIS	NO APLICA	215,000.00			META 1-15 EQUIPO AUDIOVISUAL: 5 EQUIPOS DE SONIDO PORTÁTILES CON SET DE MICRÓFONOS 5 PROYECTORES CON ENTRADA MHL, 5 PANTALLAS PARA PROYECTOR,, META 2-85 MOBILIARIO: 10 ANAQUELES DE ACERO CON ENSAMBLE DE 5 REPISAS, 25 MESAS TRAPEZOIDAL INFANTIL DE BASE TUBULAR. 50 SILLAS INFANTILES
A.2D14.8012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EQUIPO DE SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, MOBILIARIO, SWITCH Y CARPAS	NO APLICA	1,150,200.00			META 1- 70 EQUIPO DE SEGURIDAD; 19 LECTORES DE BARRAS OPTICO, 31 EXTINGUIDORES, 20 BOTIQUINES. META 2- 24 EQUIPO AUDIOVISUAL; 12 PROYECTORES DE ALTA RESOLUCIÓN, 10 PANTALLAS PARA PROYECTOR, 2 EQUIPOS PORTATILES DE SONIDO, META 3- 350 MOBILIARIO; 100 SILLAS SECRETARILES, 20 VENTILADORES DE PISO, 10 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, 20 TABLONES DE MICROFIBRA, 200 SILLAS PLEGABLES. META 4- 16 EQUIPO ELÉCTRICO; 16 SWITCH META 5- 2 EQUIPO RECREATIVO; 2 CARPAS GRANDES.
A.2D14.8013	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	NO APLICA	58,000.00			ADQUISICIÓN DE 10 PIEZAS DE ESCRITORIOS Y 5 PIEZAS DE DESMALEZADORAS.
A.2D14.8014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO	NO APLICA	921,000.00			ADQUISICIÓN DE: 5 PIEZAS DE CARPAS PEGABLES DE 3X3, 1 DE RING DE BOXEO, 1 DE MODULO DE BOX, 1 PORTERIA DE WATER POLO DE ACERO INOXIDABLE, 1 TOKEN ELECTRONICO (PARA TOMAR TIEMPO EN COMPETENCIAS DE NATACIÓN).
A.2D14.8015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO DEPORTIVO Y CARPAS	NO APLICA	740,035.00			501 SILLAS PLEGABLES USO RUDO, 15 ESCRITORIO EJECUTIVO ESTRUCTURA MDF, 2 CARPAS PROFESIONAL , 10 TARJAS DE FIBRA DE VIDRIO, 10 SILLONES DE CORTE LÍNEA M PARA ESTÉTICA, 10 MESAS DE TRABAJO. 50 TABLONES DE USO RUDO PLEGABLE, 20 MÁQUINAS DE COSER DE 2 AGUJAS, 30 PIZARRÓN METALICO DE 1.2 X 0.9 M, 2 PROYECTOR CON SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB, 30 PERAS DE BOX DE VINIL DE 14 PULGADAS, 6 LIBRERO DE MADERA FORRADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28 MM DE ESPESOR.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 TLALPAN

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.2D14.8016	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO RECREATIVO, EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD	NO APLICA	730,750.00	-	-	META 1-MOBILIARIO 177; 1 ESTANTE, 13 ARCHIVEROS, 3 BANCAS, 20 MESA TABLON, 2 ESCRITORIOS, 2 LOCKER, 116 SILLAS DE PLÁSTIC, 9 SILLONES, 7 BANCAS, 4 BANCOS GIRATORIOS. META 2-EQUIPO AUDIOVISUAL 3, 3 PROYECTORES. META 3-EQUIPO RECREATIVO 20; 2 CARPAS, 7 PIZARRONES, 4 ESCALERAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, 7 BANQUETAS DE ATURA. META 4-EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO 237; 10 BAUMANOMETRO, 2 BASCULAS DE PEDESTAL, 4 DOPLERS FETAL, 12 ESTETOSCOPIOS, 4 LAMPARAS DE CHICORE, 4 MESA DE PASTEUR, 6 PINZA INTRAUTERINAS, 12 PORTATERMÓMETRO, 12 TORUNDEROS, 1 OXIMETRO ADULTO-PEDIATRICO, 7 BANCAS TANDEM, 4 BANCOS GIRATORIOS, 2 CAVITRONES, 4 PIEZAS DE MANO, 10 GOTEROS, 21 ELEVADORES, 4 ESPATULA, 20 BASICOS 1X4, 30 FORCEPS, 18 ELEVADORES, 6 PINZAS DE MOSCO, 4 MANGOS DE BISTURI, 2 LEGRAS, 4 CUCHARILLAS, 18 CURETAS, 8 LOSETAS DE VIDRIO, 8 CAIMANES,
A.2D14.8017	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA VETERINARIA	NO APLICA	104,260.00	-	-	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR DIGITAL,1 PLANTALLA DE PLASMA,2 BANCAS METALICAS, 12 SILLAS DE ACERO PLEGABLES,1 TABLÓN DE PLASTICO, 2 ASPIRADORAS,1 MESA DE CIRUGÍA,1 MESA DE EXPLORACIÓN VETERINARIA,3 NEGATOSCOPIO,6 ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA,1 CAVITRON VETERINARIO,3 BÁSCULAS VETERINARIAS, 15 ESTUCHES DE DISECCIÓN.
	TOTAL URG:		421,388,310.80	46,486,298.86	2,469,731.66	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD15 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D158003	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA ARENAL PUERTO AÉREO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	800,955.00	6,819.61	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158004	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	25,000,000.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158005	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	19,636,673.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158006	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	4,004,772.00	34,101.05	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158007	REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	2,999,327.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158008	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS LORENZO BOTURINI, JARDIN BALBUENA III Y EL PARQUE	-	5,200,265.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158009	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS	-	15,000,000.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158010	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	4.00	5,000,000.00	209,843.49	209,843.49	LOS RECURSOS EJERCIDOS AL PERIODO QUE SE REPORTA, CORRESPONDEN A ESTIMACIONES REPORTADAS DE LAS OBRAS LLEVADAS A CABO EN EL VELODROMO OLIMPICO DE ESTA DEMARCACION
O2D158011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	-	5,376,725.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 MERCADOS EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	9,799,735.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD15 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D158013	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	5,462,620.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158014	REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	-	5,897,613.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158015	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA CLÍNICA DE LA MUJER EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA (3A. ETAPA)	-	6,000,000.00	6,000,000.00	1,709,875.23	LOS RECURSOS EJERCIDOS AL PERIODO QUE SE REPORTA, CORRESPONDEN A 30% DE ANTICIPO PARA ADQUISICIOND E MATERIAL PARA INICIO DE LA OBRA
O2D158016	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN 3 COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
O2D158017	PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	20,000,000.00	9,000,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
O2D158018	CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA EN EL DEPORTIVO LÓPEZ VELARDE (2A. ETAPA) DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	6,650,000.00	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
O2D158019	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	24.00	-	4,896,891.00	1,843,453.20	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 8,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA BACHEO, REENCARPETADO, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, EN BENEFICIO DIRECTO DE 17,500 HABITANTES, CON ESTAS ACCIONES SE LOGRÓ
O2D158020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 3 PLANTELES DE NIVEL BÁSICO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158021	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 05 BIBLIOTECAS: "DEMETRIO VALLEJO", "AEROPUERTO ARENAL", "ARENAL", "OCTAVIO PAZ LOZANO" Y " MIGUEL HIDALGO" DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD15 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D158024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA JARDÍN BALBUENA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158025	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158026	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL DE LOS ARENALES DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158027	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158028	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA TERRITORIAL MOCTEZUMA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158029	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158030	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA (SEGUNDA ETAPA)	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158031	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158032	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158033	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS PEÑÓN DE LOS BAÑOS Y PENSADOR MEXICANO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. 2A. ETAPA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD15 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D158034	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL MORELOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158035	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS PEÑÓN DE LOS BAÑOS Y PENSADOR MEXICANO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158036	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA 1A. Y 2A. SECCION DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158037	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL ARENALES Y SEDE DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
O2D158038	CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-	-	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
	<b>TOTAL</b>		<b>140,178,685.00</b>	<b>36,797,655.15</b>	<b>3,763,171.92</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO Y MOBILIARIO.	0%	982,788.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN VARIOS EQUIPOS AUDIOVISUALES COMO SON: CÁMARA DE VIDEO, CÁMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES, LENTE, TRIPIÉ E-IMAGE, KIT DUAL LAVALIER, FODO DE TELA VERDERE, STREAMING, LÁMPARAS, BATERÍAS, CARGADORES, FLASH SPEDLITE 600EX ,MOBILIARIOS QUE CONSTA DE;SILLONES, ESCRITORIOS COMPACTOS, DESPACHADOR DE AGUA Y ARCHIVEROS METÁLICOS; EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE CONSTA DE; EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO, IMAC DE ESCRITORIO, LAPTOP, PLOTTER, TABLETA DIGITALIZADORA Y IMPRESORA A COLOR; EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE CONSTA DE; GRABADOR DE AUDIO, MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO, MICRÓFONO, GRABADORA DE VOZ, BLIMP, CABLE PEARSTONES, ESTABILIZADOR, REBOTADOR 5 EN 1 FAITHWINNING DE 80 CM, REBOTADOR 7 EN 1 FAITHWINNING DE 80 CM, REBOTADOR 5 EN 1 FAITHWINNING DE 100 CM.; Y EQUIPO AEROESPACIAL; DRÓN.
A2D168002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0%	130,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ MOBILIAIRO QUE CONSISTE EN: ESCRITORIOS SECRETARIALES CUBIERTOS DE MADERA AGLOMERADA, SILLAS SECRETARIALES ACOJINADAS, TOLDOS DE 10 X 20 MTS. DE USO RUDO DE ALTA DURABILIDAD, MESAS TABLON PLEGABLE DE 2.35 X 75 MTS. CUBIERTA DE MADERA Y SILLAS PLEGABLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
A2D168003	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	0%	700,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS MÉDICOS QUE CONSISTE EN : OXIMÉTROS, MALETAS CON OXÍGENO COMPLETAS, ASPIRADORES ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, CAMILLAS PEDIÁTRICAS COMPLETAS, CAMILLAS CERVICALES, CAMILLAS MARINA DE PLEGUE, CHALECOS DE EXTRACCIÓN Y DESFIBLIDADORES ZOLL AED PLUS, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
A2D168004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DENTALES	0%	500,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ EQUIPOS DENTALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNIDAD DENTAL MODELO CONSTELACIÓN, SILLÓN ELÉCTRICO Y BRAQUETE SILLÓN HIDRÁULICO CON LÁMPARA DE LUZ FRÍA DE 2 INTENSIDADES, ESTERILIZADORES DE CALOR SECO, PIEZAS DE MANO Y LÁMPARAS PARA FOTOPOLIMERIZAR PARA LOS CONSULTORIOS MÉDICO DELEGACIONALES, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
A2D168005	ADQUISICION DE SILLAS APILABLES	0%	30,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN SILLAS APILABLES DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO EN COLOR NEGRO PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168006	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS	0%	800,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ DE EQUIPO DEPORTIVO COMO RACK DE MANCUERNAS CON 10 PARES EXHAGONALES AHULADAS EN COLOR NEGRO, APARATO CURL Y EXTENSION DE PIERNAS Y FEMORAL SENTADO, PEC DECK Y BLACK DENCH. LO ANTERIOR PARA EL GIMNASIO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO
A2D168007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO	0%	250,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ DE EQUIPO DE OFICINA CONSISTE EN: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL Y LAP TOP
A2D168008	ADQUISICIÓN DE LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO	0%	300,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN CANOAS DE FIBRA DE VIDRIO CON REMO, PARA FACILITAR LOS TRASLADOS DE DIFÍCIL ACCESO EN LA ZONA LACUSTRE, ASÍ COMO EL RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO E INORGÁNICO DE LOS CANALES DE ESTA DEMARCAACION.
A2D168009	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE VALOR AMBIENTAL	0%	500,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN DE MOTOSIERRAS MEDIANAS, MOTOSIERRAS GRANDES, PODADORAS TELESCÓPICAS Y DESMALEZADORAS., YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON MAQUINARIA ESPECIFICA PARA DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO RESPONSABLE DE LAS PODAS EN INDIVIDUOS ARBÓREOS, PODAS FITOSANITARIAS, DERRIBO DE ÁRBOLES MUERTOS EN PIE, RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS Y DESMALEZAMIENTO EN ÁREAS DE TRÁNSITO LOCAL Y TURÍSTICO.
A2D168010	ADQUISICIÓN DE ASTILLADORA	0%	3,500,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN ASTILLADORA C-1175 MOTORES DE 500 CV HASTA LOS 700 CV DE POTENCIA, VERSIÓN DIESEL CATERPILLAR, Y ENTRE 250 KW Y 310 KW, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE TRITURAR EL RAMAJE Y TRONCOS QUE SE RETIRAN DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE VALOR AMBIENTAL.
A2D168011	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA TRACTORES AGRÍCOLAS Y COSECHADORA DE LIRIO ACUÁTICO	0%	2,000,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ MAQUINARIA, COMO ARADOS AGRÍCOLAS HIDRÁULICOS PARA TRACTOR, RASTRAS DE DISCOS PARA TRACTOR, SURCADORAS AGRÍCOLAS DE REJA, SEGADORAS PARA FORRAJE DE NAVAJAS TIPO PEINE Y COSECHADORA DE LIRIO ACUÁTICO. EN VIRTUD DE QUE ES NECESARIO CONTAR CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES DE LA DEMARCACIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168012	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS	0%	80,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN CÁMARAS FOTOGRAFICAS NIKON REFLEX D5500 CON LENTE 18-55. PARA RECABAR INFORMACIÓN VISUAL CON EL FIN DE SOPORTAR DOCUMENTOS EVIDENCIALES DE LOS DIVERSOS RECORRIDOS Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO LAS INSPECCIONES AMBIENTALES PROGRAMADAS POR LAS ÁREAS.
A2D168013	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0%	105,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS CON SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA DE ALTURA Y AJUSTE HORIZONTAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, 3 BANCAS DE ESPERA DE 3 PLAZAS FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO, ESCRITORIO METÁLICO DE 1.20X.75M, CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN, PEDESTAL, CON REFUERZOS TROQUELADOS PARA RECEPCIÓN DE CORREDERAS SENCILLAS, GAVETA PAPELERA, CON GAVETA DE ARCHIVO, PATAS CUADRADAS CAL 18.
A2D168014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA	0%	750,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS DE CÓMPUTO CON PROCESADOR I3, RAM 4 GB, DD 1TB, MONITOR INDEPENDIENTE, DVD+RW, TARJETA DE RED, WINDOWS 10 PROFESIONAL E IMPRESORAS LÁSER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 PPM, TARJETA RED Y 22 EEL QUE CONSISTE EN: 22 REGULADORES DE 4 ENTRADAS.
A2D168015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA	0%	18,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ EQUIPO DE SONIDO AUTOPROPULSADA 15", DE POTENCIA: 1000 W (2 X 500W) BLUETOOTH QUE CONTENGA 1 CABLE PARA MICRÓFONO DE 5M, MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO CARDIOIDE Y UN CABLE XLR O QTR 6.3MM.
A2D168016	ADQUISICIÓN DE CORTA SETOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100%	16,000.00	16,000.00	16,000.00	SE ADQUIRIÓ CORTASETOS PROFESIONAL CON BAJA VELOCIDAD DE LA CUCHILLA, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS COMUNIDADES QUE SE VISITAN CON LAS BRIGADAS DE CREACIÓN DE CIUDADANIA BRINDANDO EL APOYO CON EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, YA DICHA HERRAMIENTA OPTIMIZA TIEMPOS Y PERMITE UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168017	ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO MUSEO MÓVIL XÓCHITL	0%	4,225,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ EQUIPO PARA EL MUSEO MOVIL XOCHI ATL QUE INCLUYA: MESA TOUCH DE 43", 4 PANTALLAS TOUCH 43", CRISTAL INTELIGENTE DE RETROSPECCIÓN DE 60", MAQUETA INTERACTIVA DEL CICLO DEL AGUA, CARPAS PLEGABLE DE ALUMINIO DE 3X3 Y CARPAS DE ALUMINIO PLEGABLE DE 6X3,
A2D168018	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	0%	1,500,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ EQUIPOS DE COMPUTADORAS , IMPRESORAS, LAPTOP, PLOTER YLECTORES DE BARRAS DERIVADO DEL USO DIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA DE TRAMITES Y SOLICITUDES LOS EQUIPOS HAN CUMPLIDO CON SU VIDA UTIL POR TAL MOTIVO ES NECESARIO REMPLAZARLOS PARA UNA MEJOR ATENCION.
A2D168019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0%	255,000.00	-	-	SE ADQUIRIRAN RADIOS TRANSCPTORES DERIVADO DE LA SOLICITUD A LAS DIVERSAS AREAS PARA LA COMUNICACION ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA ORGANIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS Y REPARACION DE LOS MISMOS POR PARTE DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES
A2D168020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	0%	200,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN EXTINTORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN CASO DE CONATO DE INCENDIO.
A2D168021	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	100%	500,000.00	498,684.00	498,684.00	SE ADQUIRIÓ 500 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET NOT 32. DEBIDO A QUE ES NECESARIO CONTAR CON SOFTWARE DE ANTIVIRUS DERIVADO DE LOS ATAQUES POR CÓDIGO MALICIOSO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO.
A2D168022	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0%	170,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN RADIOS TRANSMISORES DE COMUNICACIÓN DEP450 UHF 403-470MHZ 16CH 4WA, RADIO ANALOGO QUE INCLUYA ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y PROGRAMACION.
A2D168023	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0%	80,000.00	-	-	SE ADQUIRIRIRÁN EQUIPOS DE COMPUTO SECRETARIALES QUE INCLUYA MONITOR, MOUSE, TECLADO Y CPU E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168024	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0%	50,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN SILLAS SECRETARIALES, SILLON EJECUTIVO, ESCRITORIOS SECRETARIALES Y ESCRITORIO EJECUTIVO YA QUE SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ESTE MOBILIARIO.
A2D168025	ADQUISICIÓN DE EXPLOSÍMETRO	0%	25,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ UN EXPLOSÍMETRO DIGITAL YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EN EL RUBRO FUGAS DE GAS.
A2D168026	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	110,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS DE COMPUTO COMO IMPRESORA 3D, UN PLOTTER Y DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON IMPRESORA 3D, PLOTTER, NI EQUIPO DE CÓMPUTO SUFICIENTE.
A2D168027	ADQUISICIÓN DE TRES MEGÁFONOS Y DOS BOCINAS DE PEDESTAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	31,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN MEGÁFONOS Y BOCINAS DE PEDESTAL, QUE SE UTILIZARÁ EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍAS Y PLÁTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
A2D168028	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	1,099,300.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN CAMIONETAS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, MODELO 2018, MOTOR A GASOLINA, CUATRO PUERTAS, EQUIPADA COMO PATRULLA CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA, BALIZAMIENTO Y CORTE DE COLOR DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
A2D168029	ADQUISICIÓN DE UN MALACATE ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	15,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ UN MALACATE ELÉCTRICO DE 10, 000 LIBRAS, YA QIE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO PARA ARRASTRE DE OBJETOS PESADOS, EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS.
A2D168030	ADQUISICIÓN DE UNA MOTOBOMBA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	40,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN MOTOBOMBAS DE 10 CABALLOS DE FUERZA, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA COMBATE DE INCEDIOS E INUNDACIONES.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168031	ADQUISICIÓN DE DOS COMPRESORAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	20,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN COMPRESORAS DE 120 LIBRAS, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LA HERRAMIENTA QUE SE TIENE EN USO EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN DE BRIGADAS
A2D168032	ADQUISICIÓN DE TRES GPS Y DIEZ RADIOS TRANSMISORES DE 2 VÍAS UHF Y VHF PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	105,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN APARATOS DE LOCALIZACIÓN GPS Y DIEZ RADIOS TRANSMISORES DE 2 VÍAS UHF Y VHF YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Ó DESASTRE COMO EL OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
A2D168033	ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES Y UNA PLANTA SOLDADORA AUTOGENA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	93,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS DE 1.5 PARA EXTRACCIÓN DE AGUA LODOSA Y UNA PLANTA SOLDADORA AUTOGENA, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EN SITUACIÓN DE RIESGO Ó DESASTRE COMO EL OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
A2D168034	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE ALUMINIO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0%	29,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN ESCALERAS DOBLES DE ALUMINIO, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN Y AUXILIO A LA COMUNIDAD EN SITUACIÓN DE RIESGO Ó DESASTRE.
A2D168035	ADQUISICIÓN DE CINCO BRÚJULAS DE GEÓLOGO, CINCO MARTILLOS DE GEÓLOGO, CINCO MANGUERAS DE USO RUDO Y VEINTE MOCHILAS PARA COMBATE DE INCENDIOS	0%	135,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN CINCO BRÚJULAS DE GEÓLOGO, CINCO MARTILLOS DE GEÓLOGO, CINCO MANGUERAS DE USO RUDO DE DOS Y TRES PULGADAS, Y VEINTE MOCHILAS PARA COMBATE DE INCENDIOS.
A2D168036	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	0%	100,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPO DE COMPUTO PARA QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CUENTE CON UNA ADECUADA HERRAMIENTA QUE PERMITA REALIZAR LAS TAREAS ENCOMENDADAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168037	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	0%	800,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN MOTOBOMBAS SUMERGIBLES ELECTRICAS, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON BOMBAS SUMERGIBLES PARA QUE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE REALIZE EL DASALOJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES EN LOS CARCAMOS DE REBOMBEO PARA EVITAR INDUNDACION EN CASA HABITACION O ENCHARCAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA EN TEMPORADA DE LLUVIAS.
A2D168038	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0%	583,705.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN PODADORAS DE GASOLINA, DESMALEZADORA , MOTOSIERRAS, PODADORAS DE ALTURA , CORTASETOS Y MOLINO TRITURADOR,
A2D168039	ADQUISICION DE MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS A GASOLINA	0%	60,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN MOTOBOMBAS A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, MOTOBOMBAS PORTATILES A GASOLINA Y MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS ELECTRICAS.
A2D168040	ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA Y TORRES DE ILUMINACION	0%	800,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN GENERADORES DE ENERGIA , ASI COMO TORRES DE ILUMINACION, YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON GENERADORES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION PARA ATENDER LAS EMERGENCIA Y REALIZAR TRABAJOS NOCTURNOS EN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
A2D168041	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0%	3,500,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁ UNA PAVIMENTADORA DE CAPACIDAD DE ANCHO DE PAVIMENTACION DE 1.5 A 1.6 MTRS.
A2D168042	ADQUISICION DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	0%	56,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN DESMALEZADORAS ,MOTOSIERRAS, PODADORAS, CORTADOR DE PALMAS, HIDROLAVADORA Y SOPLADORA.
A2D168043	ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0%	40,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN PANTALLAS RETRACTILES DE 50 PULGADAS PARA PROYECTOR CON TRIPIE Y PANTALLAS DE PROYECTOR VIDEOPROYECCION AMERICAN SCREENS 3X2.
A2D168044	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0%	205,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN MAMPARAS DE ESTACION DE TRABAJO EN CRUCETA Y ARCHIVEROS DE DOS GABETAS DE CHAPAS DE SEGURIDAD

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A2D168045	EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0%	15,000.00	-	-	SE ADQUIRIRÁN MULTIFUNCIONALES LASER JET.
O2D168000	EN PROCESO DE CAPTURA	0%	11,824,885.00	1,080,945.00	-	
O2D168001	ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA.	25%	8,000,000.00	1,991,485.71	1,991,485.71	SE REALIZARON ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO COMO SON: PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, GUARNICIONES, DRENAJE, MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y OTRAS RELACIONADAS CON LA MISMA,
O2D168002	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	0%	25,608,829.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA RED DE DRENAJE DE 5 KM EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO CONSISTE EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA,
O2D168003	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0%	43,612,926.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 6 M3 DE LOS CÁRCAMOS DE BOMBEO CONSISTEN EN DESAZOLVE DE LAS CAJAS DE SEDIMENTOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO O REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN.
O2D168004	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS.	50%	5,879,475.00	2,911,932.02	2,911,932.02	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 3 INMUEBLES LOS CUALES, CONSISTEN EN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDRO-SANITARIO, CAMBIOS DE PISOS, REHABILITACIÓN Y/O CAMBIO DE CANCELERÍA, MANTENIMIENTO A LA HERRERÍA EN GENERAL.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168005	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS.	41%	5,000,000.00	2,066,878.04	2,066,878.04	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN 1,000 M2, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES.
O2D168006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.	0%	7,458,227.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL EN 2 MERCADOS CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE ALBAÑILERÍA Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA EN GENERAL.
O2D168007	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS.	40%	17,000,000.00	6,791,195.04	6,791,195.04	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE 23,000 M2, CONSISTEN EN EL FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, BARRIDO DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, COLOCACIÓN DE ASFALTO, COMPACTACIÓN Y SELLADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA.
O2D168008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA.	0%	11,000,000.00	-	-	SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA A 9 ESPACIOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, REEMPLAZO DE ADOQUÍN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE JARDINERÍA Y HERRERÍA, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, INSTALACIÓN DE MOBILIARIO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168009	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	0%	17,072,552.00	-	-	SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA DE 3,400 METROS LINEALES CONSISTEN EN: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168010	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	0%	5,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 1,500 LUMINARIAS SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0%	5,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 3 ESPACIOS DEPORTIVOS CONSISTEN EN CORTE DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE DADOS PARA RECIBIR COLUMNAS DE ACERO PARA TECHUMBRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LA TECHUMBRE, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, MUROS Y LOSAS DE CONCRETO PARA SANITARIOS Y DESPLANTE PARA MUROS DE FRONTON, APLANADOS Y PINTURA.
O2D168012	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	0%	2,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 2 INMUEBLES CONSISTEN EN INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE EN DUCTO ESPECIAL PARA EL EQUIPO DE COMPUTO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON EL CAMBIO DE LÁMPARAS, CONTACTOS, APAGADORES, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, APLICACIÓN DE PINTURA, READECUACIÓN DE OFICINAS CON MUROS DIVISORIOS A BASE DE TABLAROCA, COLOCACIÓN DE LOSETA Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CONVENCIONALES, ESTO ES POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO A BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA REDUNDA EN NO REPRESENTAR ESTOS ESPACIOS PUNTOS PARA INTERCAMBIO DE DIVERSAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES, LO CUAL LOS ALEJA POR LAS CONDICIONES DEPLORABLES EN QUE SE ENCUENTRAN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D168013	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0%	15,000,000.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN 11 PLANTELES EDUCATIVOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE PISOS DE CONCRETO Y LOSETA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS, COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y ELEMENTOS DE HERRERÍA. (ESCUELA SECUNDARIA 109, ESCUELA PRIMARIA DANIEL RAMÍREZ PÉREZ, ESCUELA PRIMARIA ANDRES DELGADO EL GIRO, JARDÍN DE NIÑOS TLAHUIOLLIN, ESCUELA PRIMARIA HERMINIA ORDOÑEZ TORRES, JARDÍN DE NIÑOS DAVID GUTIÉRREZ PEÑA, ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 79, ESCUELA PRIMARIA REY TIZOC, ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN BANDA SEVILLA Y ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN). ESTO DEBIDO AL INCREMENTO POBLACIONAL HA GENERADO LA SATURACIÓN DE LAS AULAS EDUCATIVAS, POR LO QUE LAS FAMILIAS DEBEN ACUDIR A OTRO POBLADO DONDE SE CUENTE CON ESPACIOS PARA QUE LOS NIÑOS ACCESEN A LA EDUCACIÓN BÁSICA. ESTE HA SIDO UN FACTOR DETERMINANTE PARA LA DISERCIÓN ESCOLAR YA QUE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA ES DE MEDIO A BAJO, POR LO QUE POR LA FALTA DE RECURSOS PARA PAGAR TRANSPORTE PÚBLICO OPTAN POR NO ENVIARLOS A LA ESCUELA.
02D168014	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE CONSERVACIÓN Y INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0%	3,691,254.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 2 PLANTELES EDUCATIVOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMBIO DE PISOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON EL CAMBIO DE LÁMPARAS, CONTACTOS, APAGADORES, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CONVENCIONALES. ESTO DEBIDO A LA FALTA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS Y EL DETERIORO NORMAL POR EL USO DE SUS INSTALACIONES HA GENERADO QUE LOS ESPACIOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DEPLORABLES QUE NO PERMITEN UN DESARROLLO ADECUADO TANTO DEL PERSONAL DOCENTE COMO DE LOS ALUMNOS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168015	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE	0%	2,000,000.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 2 INMUEBLES CONSISTEN EN: MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, ALBAÑILERÍA, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA. ESTO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SON POCOS LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN LOS QUE SE OFRECEN TALLERES, MANUALIDADES Y DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES, INCLUYENTES PARA LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES Y POSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA
O2D168016	DESAZOLVE EN LA CEBADA.	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE DE 0.20 KIL EN 1 COMITE CIUDADANO CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA, ESTO DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE DE 0.20 KIL EN 1 COMITE CIUDADANO CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA
O2D168017	CAMBIO DE DRENAJE 50 METROS LINEALES POR DIAMETRO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y SU CONTINUACION CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS.	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA RED DE DRENAJE DE 0.05 KIL EN 1 CCD CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN D CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA. ESTO ES DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN LA DELEGACIÓN, ES NECESARIO CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA QUE PERMITA GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y CON ELLO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESAS COMUNIDADES, AL REDUCIR LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES PRINCIPALMENTE.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168018	DRENAJE SOBRE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO HACIA CELEDONIO GARCÉS.	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN EN LA RED DE DRENAJE DE 0.2 KIL EN 1 CCD CONSISTEN EN: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, NIVELACIÓN Y SELLADO DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA, ESTO ES DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN LA DELEGACIÓN, ES NECESARIO CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA QUE PERMITA GARANTIZAR EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y CON ELLO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESAS COMUNIDADES, AL REDUCIR LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES PRINCIPALMENTE.
O2D168019	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE 1 M3 DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN 1 CCD CONSISTEN EN DESAZOLVE DE LAS CAJAS DE SEDIMENTOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO O REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN. ESTO ES DEBIDO A LOS DESNIVELES DE ALGUNAS ZONAS, NO ES POSIBLE CONECTAR DIRECTAMENTE A LA RED PRINCIPAL DE LAS REDES SECUNDARIAS, POR TAL MOTIVO SE REQUIERE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA A LA RED QUE EN ESTOS CASOS SON LOS CARCAMOS DE BOMBEO, PERO LA FALTA DE RECURSOS Y MANTENIMIENTO HA AFECTADO SU OPERACIÓN Y EN CONSECUENCIA NO CUMPLE SU FUNCIÓN DE ENVIAR LAS AGUAS NEGRAS A LA RED PRINCIPAL.
O2D168020	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS VILLA XOCHIMILCO (EDIFICIO F).	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 INM EN 1 CCD CONSISTEN EN: LA COLOCACIÓN DE MALLA Y AMPLIACIÓN DE CONCRETO Y PINTURA IMPERMEABLE. ESTO DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE LOS INMUEBLES Y SU DETERIORO NATURAL POR EL USO, HA GENERADO QUE LOS EDIFICIOS NO FUNCIONEN DE UNA MANERA ÓPTIMA, POR LO QUE ES NECESARIO BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS MISMOS.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D168021	REPARACIÓN DE BANQUETA AL PERIFÉRICO.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BANQUETAS DE 200 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES, ESTO DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.
02D168022	BANQUETAS NUEVAS PARA LA CALLE DE ZACATECAS.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BANQUETAS DE 200 M2 EN 1 COMITE CIUDADANO, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES. ESTO ES DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.
02D168023	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PALMA	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BANQUETAS DE 200 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES., ESTO ES DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
02D168024	BANQUETA EN CAPULÍN ESQUINA CON PROLONGACIÓN ALDAMA	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 200 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO, ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COLOCACIÓN DE MAYA ELECTRO SOLDADA Y COLADO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y SELLADO DE LOS PISOS: ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES Y TOPES, ESTO ES DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS OBLIGAN AL PEATÓN A CAMINAR EN EL ARROYO VEHICULAR, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE DELIMITE EL ÁREA PEATONAL DE LA VEHICULAR.
02D168025	PAVIMENTANDO COLONIA	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VIALIDADES, GENERA EL INCREMENTO DE BACHES Y ACOCODRILAMIENTO DEL ASFALTO Y COMO CONSECUENCIA EL INCREMENTO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES VIALES.
02D168026	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO CON FRESADO Y BOCAS DE TORMENTA.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VIALIDADES, GENERA EL INCREMENTO DE BACHES Y ACOCODRILAMIENTO DEL ASFALTO Y COMO CONSECUENCIA EL INCREMENTO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES VIALES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168027	REENCARPETAMIENTO AV. JUÁREZ	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168028	REENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS COLONIAS SAN SEBASTIÁN Y QUIRINO MENDOZA	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168029	REENCARPETAMIENTO DE CALLE CHILAPA.	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168030	REPAVIMENTACION DE CALLE	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1,150 M2 EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168031	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN EN AVENIDA LA NORIA	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: LA COLOCACIÓN DE NUEVAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, PINTA Y DELIMITACIÓN DE LAS MISMAS ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN DE ESCOMBRO QUE SE ENCUENTRE OBSTRUYENDO EL PASO PEATONAL, LUMINARIAS Y PODA DE ÁRBOLES O MALEZA.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168032	CALLEJONES, PAVIMENTACIÓN REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REENCARPETADO DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE 1,100 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO, DESHIERBE DE ÁRBOLES Y MALEZA PERJUDICIAL PARA LA VÍA.
O2D168033	EMBELLECEER LA ESCALINATA DE MORELOS	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DE 1 ESP LA ESCALINATA EN 1 CCD, CONSISTEN EN: LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PELDAÑOS QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS, LA PINTA DE BARDAS Y BARANDALES.
O2D168034	PODA DE ÁRBOLES SOBRE CALLE SAN LORENZO	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PODA DE 100 ÁRBOLES EN 1 CCD, CONSISTEN EN EL RETIRO DE MALEZA Y DE RAMAS QUE OBSTRUYAN O PONGAN EN PELIGRO A LA POBLACIÓN QUE TRANSITA POR LAS BANQUETAS, ASÍ MISMO CUIDANDO LOS INMUEBLES DE LOS CIUDADANOS.
O2D168035	RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LA COLONIA ORIENTE SAN LUCAS	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RESCATE DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES POR MODELOS QUE GENEREN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, PISOS ANTI-IMPACTO, SUS TITUCIÓN DE LOS EJERCITADORES POR UNA NUEVA GENERACIÓN TIPO SPA, RELLENAR PISTA SKATE Y COLOCAR JUEGOS; REHABILITACIÓN DE MESAS Y PISOS DE CONVIVENCIA , DAR AL KIOSCO LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
O2D168036	EJERCITADORES EN EL PARQUE VAQUERITOS	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: DESYERBE, TRAZO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION PERIMETRAL PARA DELIMITAR LA ZONA DE INFLUENCIA , EXCAVACIÓN, HABILITADO, CIMBRADO Y COLADO DE DADOS DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN DE BASES DE JUEGOS Y EJERCITADORES, RELLENOS Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168037	CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN TERRENO BALDÍO	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 DEP EN 1 COMITE CIUDADANO, CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE MALLA, DELIMITACIÓN, TRAZADO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE TEPETATE PARA LA APLICACIÓN DE CONCRETO, DADOS PARA EL RECIBIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PARA BASQUETBOL Y/O PORTERIAS DE FUTBOL.
O2D168038	REMODELACIÓN PLAZUELA CALTONGO	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE 1 PLZ EN 1 CCD, CONSISTEN EN: LA REMODELACIÓN DE JARDINERAS, ASÍ COMO RESTITUCIÓN DE PISOS EN ANDADORES DETERIORADOS, RETIRO DE PROPAGANDA DE POSTES Y PINTURA Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN.
O2D168039	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL COLINDANTE CON CALLE AHUEJOTES	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 150 M2 EN 1 CCD CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE BARRA DAÑADA, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO CON TABIQUE, LADRILLO O BLOCK, APLANADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA.
O2D168040	REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE JUEGOS, UBICADA EN CALLE PIÑA Y PALACIOS Y VICENTE GUERRERO. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE JUEGOS EN 1 ESP DE 1 CCD CONSISTEN EN: LA COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS INFANTILES POR MODELOS QUE GENEREN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, PISOS ANTI-IMPACTO, SUSTITUCIÓN DE LOS EJERCITADORES POR UNA NUEVA GENERACIÓN TIPO SPA, RELLENAR PISTA SKATE Y COLOCAR JUEGOS; REHABILITACIÓN DE MESAS Y PISOS DE CONVIVENCIA, DAR AL KIOSCO LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
O2D168041	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (1A ETAPA)	0%	614,539.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE 1 ESP EN 1 CCD, CONSISTEN EN: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES POR MODELOS QUE GENEREN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, PISOS ANTI-IMPACTO, SUSTITUCIÓN DE LOS EJERCITADORES POR UNA NUEVA GENERACIÓN TIPO SPA, RELLENAR PISTA SKATE Y COLOCAR JUEGOS; REHABILITACIÓN DE MESAS Y PISOS DE CONVIVENCIA, DAR AL KIOSCO LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168042	POR UN PUEBLO DIFERENTE Y BENEFICIO PARA TODOS.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN 1 ESP DE 1 CCD, POR UN PUEBLO DIFERENTE EN LA COLONIA O PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO), CONSISTEN EN: REPARACIÓN DE 100 M2 DE LA BANDA PERIMETRAL, CORTE DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PISOS, EXCAVACIÓN Y EL COLOCADO
O2D168043	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ACCESO EN BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ACCESO DE BANQUETAS PARA ADULTOS MAYORES EN 1 ESP DE 1 CCD, CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE 100 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE LAS INCLINACIONES ASÍ COMO SEÑALIZACIONES, PINTA Y GRABADO DE LAS RAMPAS DE ACCES
O2D168044	ESPACIO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL "EL TRIÁNGULO" 1A. ETAPA	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 1 DEP EN 1 CCD, CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE BAÑOS, RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL, REHABILITACIÓN DE ACCESO, DE REJA PERIMETRAL Y FRONTAL.
O2D168045	REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE CALLES	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES DE 200 ML EN 1 CCD CONSISTEN EN: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168046	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA PARA EL BARRIO DE SAN PEDRO	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DE AGUA EN 200 ML EN 1 CCD CONSISTEN EN: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168047	AGUA LIMPIA PARA LA COLONIA EL ROSARIO	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 200 ML DE AGUA LIMPIA PARA 1 CCD CONSISTEN EN MANTENIMIENTO TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168048	COLOCACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EVITAR CATÁSTROFE EN CASO DE INUNDACIÓN EN LA UNIDAD INFONAVIT NATIVITAS	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE 1 ESP CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EVITAR CATASTROFE EN 1 COMITÉ CIUDADANO CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE HERRERÍA Y CONCRETO PARA LAS BASES DE LAS BOMBAS, PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA ESTANCADA Y EVITAR LAS INUNDACIONES.
O2D168049	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA SECUNDARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS ROTAS PARA LA COL. AMPLIACIÓN SAN MARCOS.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LA SEGUNTA ETAPA DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE RED HIDRAULICA QUE CONSTA DE 200 ML EN 1 CCD CONSISTEN EN: NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168050	CAMBIO DE RAMALES DE TOMAS DE AGUA POTABLE (CAMINO REAL A SAN MATEO).	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CAMBIO DE RAMALES DE TOMAS EN 200 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1 CCD CONSISTEN EN: NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168051	CONTINUACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE 50 LUM SOLARES EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
O2D168052	MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN LA COLONIA GUADALUPE.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 50 LUMINARIAS EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168053	SEGURIDAD SUSTENTABLE (LUMINARIAS SOLARES).	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE SEGURIDAD SUSTENTABLE COLOCACION DE 50 LUM SOLARES EN1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168054	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 50 LUMINARIAS EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
O2D168055	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES DE NUEVA TECNOLOGÍA.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 LUM SOLARES EN1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168056	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON CELDAS SOLARES.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 50 LUM CON CELDAS SOLARES EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168057	2DA. ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL EN ILUMINACIÓN.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS 2DA ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL (COLOCACION O REPARACION) DE 50 LUMINARIAS EN 1 CCD SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168058	CORREDOR ILUMINADO GARDENIA Y CALLES ALEDAÑAS.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACION DE 50 LUM EN CORREDOR EN 1 CCD, SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
O2D168059	ILUMINEMOS NUESTRA COLONIA.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ILUMINEMOS NUESTRA COLONIA EN 1 CCD SE REALIZARÁN COLOCANDO 50 LUM CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
O2D168060	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON POSTES Y FAROLES RÚSTICOS PARA TODA LA COLONIA.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 50 LUMINARIAS CON POSTES Y FAROLES RUSTICOS EN 1 CCD, SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168061	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS INSTALACIÓN DE 50 LUM EN 1 CCD, SE REALIZARÁN CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168062	GRADAS EN EL DEPORTIVO.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE GRADAS EN 1 DVO DE 1 CCD CONSISTEN EN: EL TRAZO LIMITACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASES DE CEMENTO PARA EL RECIBIMIENTO DE LAS GRADAS.
O2D168063	MEJORA DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA".	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LA MEJORA DE SANITARIOS EN 1 ESC EN 1 CCD CONSISTEN EN DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EQUIPO DE SUCCIÓN VECTOR, CAMBIANDO LOS BROCALES Y RENIVELANDOSLOS HASTA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA; DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAMBRINES Y LOSETA EN PISOS, CAMBIO DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA PRIMER REGISTRO, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS Y LAMBRINES, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES DE BAÑO WC, MINGITORIOS, LAVABOS, ESPEJOS, TARJAS, ASIENTOS PARA WC; ALUMBRADO, MAMPARAS; CAMBIO DE DEPOSITOS DE AGUA EN AZOTEA, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (2 MOTORES), AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPO (ELECTRONIVELES Y LINEAS DE LLENADO, LAVADO DE CISTERNA, CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
O2D168064	DEPORTIVO POPULAR.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 1 DEP EN 1 CCD, CONSISTEN EN REHABILITACIÓN DE BAÑOS, RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, RECONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL, REHABILITACIÓN DE ACCESO, DE REJA PERIMETRAL Y FRONTAL.
O2D168065	TECHADO PARCIAL DEL ÁREA DEPORTIVA.	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TECHADO PARCIAL DE 1 DEP EN 1 CCD CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO (CADENAS, CASTILLOS Y DALAS), MUROS, RELLENOS CON TEPETATE, APLANADOS, FIRMES DE CONCRETO, PINTURA, ESTRUCTURA PARA RECIBIR TECHUMBRE Y TECHUMBRE.
O2D168066	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL O SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL BOSQUE DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	0%	614,539.00	-	-	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 1 INM EN 1 CCD, CONSISTEN EN EL LEVANTAMIENTO DE BARDAS, PINTURA, HERRERÍA, COLOCACIÓN DE MALLA Y ALAMBRADO ASÍ COMO REMOCIÓN DE ESCOMBRO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168067	OBRAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	0%	31,589,238.00	1,200,000.00		SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CAMBIO DE RAMALES DE TOMAS EN 3,300 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CONSISTEN EN: NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMAS DE ARENA, TENDIDO DE TUBERÍA, RELLENOS DE TEPETATE, FIRMES DE CONCRETO, REGISTROS Y VALVULAS DE CONTROL.
O2D168068	VIALIDADES	0%	40,000,000.00	25,333,332.00		SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DE 50,000 M2 DE REHABILITACIÓN Y REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO.
O2D168069	ALUMBRADO PÚBLICO	0%	25,000,000.00			SE REALIZARÁN TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE 5,000 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE REALIZARÁ CON APOYO DE UNA GRUA TIPO HIAB Y PERSONAL TECNICO CALIFICADO PARA EL RETIRO DE LA LUMINARIA Y EN SU CASO LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, FOTOCELDA Y CABLEADO NECESARIO CON LAS PRUEBAS PARA GARNATIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
O2D168070	PUNTES	0%	5,000,000.00	3,125,001.00		SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE 2 PUENTES EN LA ZONA CHINAMPERA CONSISTEN EN REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BARANDALES, COLOCACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO, COLOCACIÓN DE COSTALERA PARA REPARAR LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, MANTENIMIENTO DE SÚPER ESTRUCTURA DE ACERO, INYECCIÓN DE MORTERO.
O2D168071	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0%	30,000,000.00	19,250,000.00		SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN TODA LA DELEGACIÓN, PARTICULARMENTE LAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168072	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES IGNACIO ALDAMA, CUAUHTÉMOC Y ATLAÇOMULCO EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	100%	-	2,601,865.73	2,601,865.73	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO, CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168073	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO Y CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	-	4,224,926.89	4,224,926.89	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168077	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, TEQUISQUIAPAN, PEDRO RAMÍREZ DEL CASTILLO, EMILIANO ZAPATA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	100%	-	4,085,113.77	4,085,113.77	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168079	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PATIOS, ARCOS PONIENTE, REDENCIÓN Y DINTELES EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	100%	-	8,028,337.75	8,028,337.75	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168080	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PERGOLAS, ALMENAS, CUPULAS, ALDABONES Y TEJA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	101%	-	8,520,291.60	8,458,397.28	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168081	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES CAMINO REAL A XOCHIMILCO, CARRETERA VIEJA A SANTIAGO, CALLE ACUEDUCTO, PRIVADA SAN DIEGO Y CAMINO AL AJUSCO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	100%	-	6,998,144.03	6,998,144.03	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168082	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DIENTE DE LEÓN, XICOTÉNCATL, AV. DE LAS TORRES, CERRO DE LAS TORRES Y AV. MÉXICO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	-	6,200,945.67	6,200,945.67	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168084	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES ACUEDUCTO SAN GREGORIO ATLAPULCO, AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA MÉXICO PONIENTE EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	-	3,795,619.11	3,795,619.11	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O2D168085	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD, PLAN DE SAN LUIS, BASES ORGÁNICAS, 5 DE OCTUBRE DE 1910 Y FEDERACIÓN EN LA DEL. XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	-	3,618,188.87	3,618,188.87	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168086	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC, CAMINO REAL AL AJUSCO, ARENAL, MARIANO ABASOLO Y CAMINO DE LA PIEDRA DEL COMAL, DEL. XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	-	2,950,014.41	2,950,014.41	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
O2D168087	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES QUETZALCOATL, TOTOQUIHUATZIN, QUINANTZIN Y BUFALAGA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	-	1,985,141.16	1,985,141.16	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, FRESADO DE LA CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE, BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UN RIEGO DE LIGA PARA LOGRAR LA ADHERENCIA DEL MATERIAL ANTERIOR CON LA CARPETA NUEVA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y SELLADO DE LA MISMA CON CEMENTO. LA REMOCIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZÓ CON UNA FRESADORA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA
TOTAL URG:			373,582,668.00	117,274,041.80	67,222,869.48	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02058001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0%	100,000.00	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO ACABO LA ADQUISICION
A02058002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0%	111,000.00	55,500.00	0.00	NO SE HA LLEVADO ACABO LA ADQUISICION
A02058003	ADQUISICIÓN DE AUDIOVISUALES	0%	48,000.00	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO ACABO LA ADQUISICION
A02058004	ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0%	50,000.00	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO ACABO LA ADQUISICION

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A02PP8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0%	300,000.00	85,714.00	0.00	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LLEVARON ACCIONES EN LA MATERIA CON RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN.
A02PP8002	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO DIVERSO PARA EQUIPAR LA CASA DE TRANSICIÓN, LA CASA REFUGIO TEMPORAL.	0%	582,500.00	131,898.00	0.00	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LLEVARON ACCIONES EN LA MATERIA CON RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN.
A02PP8003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SOFTWARE	0%	350,000.00	241,670.00	0.00	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LLEVARON ACCIONES EN LA MATERIA CON RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN.
A02PP8004	ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL MECANISMO.	0%	800,000.00	228,570.00	0.00	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LLEVARON ACCIONES EN LA MATERIA CON RECURSOS DESTINADOS A GASTO DE INVERSIÓN.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A03018001	ADQUISICIÓN POR INDEMNIZACIÓN DE EXPROPIACIONES DE TERRENOS Y/O VIVIENDA PARA UTILIDAD PÚBLICA.		36,000,000.00	62,358,629.44	62,358,629.44	<p>DE ACUERDO A LO ANTERIOR, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ ORIGINALMENTE 1 PAGO DE PASIVO INMOBILIARIO, NO OBSTANTE; SE MODIFICÓ LA META A 4 MEDIANTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL, OBTENIENDO UN 100% DE CUMPLIMIENTO EN LA META MODIFICADA, POR LO QUE EL ESTÁNDAR EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES SATISFACTORIO. LOS PREDIOS QUE SE PAGARON SON LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREDIO UBICADO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 286, COLONIA HIPÓDROMO, DEL. CUAUHTÉMOC.</li> <li>• PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LA MAGDALENA (EJE 10 SUR) NÚMERO 100, COLONIA LA OTRA BANDA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN (BENEFICIARIO 1).</li> <li>• PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LA MAGDALENA (EJE 10 SUR) NÚMERO 100, COLONIA LA OTRA BANDA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN (BENEFICIARIO 2).</li> <li>• PREDIO UBICADO EN CALLE SANTO TOMÁS NO. 47, COL. CENTRO, DEL. CUAUHTÉMOC.</li> </ul> <p>ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE EL CUMPLIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE ESTA META DEPENDE DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTE LA SECRETARÍA.</p>
<b>TOTAL</b>			<b>36,000,000.00</b>	<b>62,358,629.44</b>	<b>62,358,629.44</b>	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CD 01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
003D18000	OBRAS EN ESPACIOS PÚBLICOS	-	20,000,000.00	-	-	Se pretende cubrir las metas y acciones a partir del tercer trimestre.
003D18001	REHABILITACIÓN DEL PARQUE JAPÓN	-	190,000,000.00	-	-	Se pretende cubrir las metas y acciones a partir del tercer trimestre.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 CD 01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
	TOTAL		210,000,000.00	-	-	



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A03PV8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE.	-	12,806,029.00	196,280.00	-	EL ÁREA EJECUTORA DEL GASTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REALIZAR LA CONVOCATORIA RELACIONADA CON LOS DIFERENTES PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Y/O LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.
A03PV8003	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 ELEVADORES PARA PASAJEROS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	66.20	2,400,000.00	2,400,000.00	1,588,023.60	PROYECTO MULTIANUAL 2016-2018 EL CUAL REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO AL PERIODO DEL 94.89%. CONTAR CON ELEVADORES ADECUADOS Y FUNCIONALES QUE SALVAGUARDEN LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS USUARIOS, BÁSICAMENTE INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERABLES, COMO SON ADULTOS MAYORES Ó PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD (EN SILLAS DE RUEDAS, DÉBILES VISUALES, SORDOMUDOS), MADRES SOLTERAS, GRUPOS DE ALGUNA COMUNIDAD INDÍGENA, ETC. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE CANELA N° 660 COLONIA GRANJAS MÉXICO DELEGACIÓN IZTACALCO.
A03PV8004	ADQUISICIÓN DE PREDIOS POR EXPROPIACIÓN O INDEMNIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR.	87.60	30,000,000.00	80,642,451.79	70,655,106.15	SE REALIZÓ EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE DIVERSOS PREDIOS EXPROPIADOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
<b>TOTAL</b>			<b>45,206,029.00</b>	<b>83,238,731.79</b>	<b>72,243,129.75</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
004018001	PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018	-	70,000,000.00	-	-	DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DICHOS RECURSOS SE TRANSFERIRÁN A LAS DELEGACIONES COYOACÁN, BENITO JUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS Y CUAJIMALPA DE MORELOS.
TOTAL			70,000,000.00	-	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 PO DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A04PS8001	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES	1.00	-	10,000.00	9,373.44	SE ADQUIRIERON 10 VENTILADORES VENTILADORES DE PARED 18" CTRL REM MEX01
A04PS8004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO.	-	-	29,000.00	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
A04PS8003	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	-	-	39,000.00	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
A04PS8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.00	-	2,500.00	1,970.00	SE ADQUIRIÓ BAUMANÓMETRO, TERMÓMETRO Y GLUCÓMETRO
A04PS8005	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	-	-	67,504.44	-	LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
<b>TOTAL</b>			-	<b>148,004.44</b>	<b>11,343.44</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 P0 PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A05PT8001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Y OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	1,223,433.33	-	A LA FECHA DE CORTE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, CON OBJETO DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO Y CALIDAD.
A05PT8002	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	-	-	412,904.64	-	A LA FECHA DE CORTE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE CON OBJETO DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO Y CALIDAD.
<b>TOTAL</b>			-	<b>1,636,337.97</b>	-	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A06D38001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		281,714,554.94	8,433,142.00	8,433,142.00	ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES
O06D38008	TRABAJOS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E INSTALACIONES DE DRENAJE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		15,400,000.00	3,622,464.58	3,622,464.58	TRABAJOS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E INSTALACIONES DE DRENAJE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ZONA NORTE
O06D38011	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DESCARGA A PRESIÓN EN LA PLANTA SANTA CATARINA YECAHUITZOTL, DELEGACIÓN TLÁHUAC		18,559,285.64	5,475,404.05	2,940,661.48	LINEA DE DESCARGA A PRESIÓN DE PLANTA SANTA CATARINA YECAHUITZOTL, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC
A06D38012	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO ZARAGOZA		35,460,500.00	29,955,422.40	29,955,422.40	REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA LA PLANTA DE BOMBEO ZARAGOZA
A06D38013	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL NO. 4-A		43,000,000.00	42,897,577.20	42,897,577.20	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL NO. 4-A
O06D38013	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA PRESA MIXCOAC, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN		6,006,986.57	4,336,365.65	4,336,365.65	RECUPERACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA PRESA MIXCOAC, PARA LA REGULACION Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON
O06D38021	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA PRESA BECERRA "C", DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN		4,820,087.36	3,488,271.00	3,488,271.00	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA PRESA BECERRA "C", EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
O06D38029	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LA LAGUNA CUAUTEPEC, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		1,281,083.61	35,662.75	35,662.75	RECUPERACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA LAGUNA CUAUTEPEC, PARA LA REGULACION Y DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
O06D38036	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE		65,142,217.00	1,428,537.81	1,428,537.81	ESTUDIO DE EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO Y CONTRAPARTE DEL FONDEN
O06D38039	INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE DRENAJE		4,000,000.00	722,489.45	560,821.82	NUEVAS CONEXIONES DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
006D38053	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE		86,558,515.25	8,433,125.91	8,433,125.91	REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PADIERNA 1A ETAPA, DELEGACIÓN TLALPAN
006D38067	INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE		4,000,000.00	388,438.69	388,438.69	NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MEXICO
006D38087	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CHEROKES		23,178,425.24	8,897,904.38	8,897,904.38	CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO CHEROKES CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO DE SEIS EQUIPOS 3 DE 100 LPS Y 60 METROS DE CDT, 3 DE 200 LPS Y 60 METROS DE CDT CONSIDERANDO LA OBRAS COMPLETA CON EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. EN LA DELEGACIÓN COYOACAN.
006D38089	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 19 COMPUERTAS DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y TLÁHUAC		22,500,000.00	21,585,134.19	21,585,134.19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 19 COMPUERTAS DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y TLÁHUAC.
<b>TOTAL</b>			<b>611,621,655.61</b>	<b>139,699,940.06</b>	<b>137,003,529.86</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 04 AGENCIA DE RESILIENCIA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A06D48001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 5.00	175,000.00	9,466.64	-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
A06D48002	EQUIPO DE CÓMPUTO		400,000.00	467,106.12	-	EQUIPO DE CÓMPUTO
A06D48003	VEHÍCULOS		335,000.00	335,000.00	-	VEHÍCULOS
A06D48004	SOFTWARE		104,647.00	203,074.24	-	SOFTWARE
	<b>TOTAL</b>		<b>1,014,647.00</b>	<b>1,014,647.00</b>	<b>-</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 PO FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A06PA8001	ADQUISICIÓN DE 26 BICICLETAS	-	-	-	-	AL PERÍODO NO SE REALIZARON ACCIONES
A06PA8002	ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA VIVERO NEZAHUALCOYOTL	-	-	-	-	AL PERÍODO NO SE REALIZARON ACCIONES
A06PA8003	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN CINCO ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	-	-	-	-	AL PERÍODO NO SE REALIZARON ACCIONES
<b>TOTAL</b>			-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018001	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBÚS, SEGUNDA ETAPA, EN EL EJE 3 ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A LA GLORIETA DE VAQUERITOS.	12.84	1,101,148,780.00	141,430,518.39	141,430,518.39	APOYO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, CONTROL, ANÁLISIS Y COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN ANÁLISIS DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS PRECIOS EXCEDENTES DE VOLUMEN Y AJUSTE DE COSTOS EN SU CASO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBÚS SEGUNDA ETAPA EN EL EJE ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A LA GLORIETA DE VAQUERITOS. OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESTACIONES, SUPERVISIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN EN CARRIL CONFINADO Y ESTACIONES. EXCAVACIONES Y MEJORAMIENTO DE BASE Y SUBBASE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ASFALTO CON BASE HIDRÁULICA Y CAPA DE ABSORCIÓN DE TENSIÓN (CAT), CON CAPA INTERMEDIA DE ALTO MÓDULO (CAM) Y CAPA DE RODACIÓN TIPO SMA (CAPA DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE). ASÍ COMO EN 18 ESTACIONES, CON AVANCE EN LA CIMENTACIÓN, LOSA DE ANDADOR, MONTAJE DE ESTRUCTURA, CUARTOS DE SERVICIO, PREPARACIÓN DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO.
007018002	MEJORAMIENTO URBANO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES Y ADECUACIONES VIALES.	41.17	980,090,544.00	403,510,153.76	403,510,153.76	SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON ACTIVIDADES COMO: BARRIDO, RECOLECCIÓN DE BASURA, MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS; RIEGO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, ATENCIÓN A PUENTES PEATONALES; BANQUETAS Y GUARNICIONES.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018003	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO INFANTIL IZTAPALAPA.	6.09	458,513,924.00	27,910,653.77	27,910,653.77	<p>ES UN PROYECTO MULTIANUAL, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DE LOS TRABAJOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA SU CONCLUSIÓN EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SIN EMBARGO, POR DIVERSAS INTERFERENCIAS DE OBRA, SE REPROGRAMÓ SU CONCLUSIÓN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EN ESTE PERIODO SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA , ASÍ COMO LOS ACARREOS DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, ARMADO Y COLADO DE INCLUSIONES PARA RECIBIR CAJÓN DE CIMENTACIÓN, COLADO DE PLANTILLA, MEJORAMIENTO DE TERRENO Y AFINE DE TALUDES; ARMADO Y COLADO DE LOSAS, CONTRATRABES Y DADOS DE CIMENTACIÓN; ARMADO Y COLADO DE COLUMNAS Y MUROS DE RIGIDEZ, PARA ALCANZAR UN AVANCE FÍSICO EN EL PRESENTE EJERCICIO DEL 13.26% Y UN ACUMULADO DEL 25.89%.</p> <p>ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL EJE 8 SUR AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA ESQUINA CALLE HORTENSIA SIN NÚMERO. COLONIA LOS ÁNGELES, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09830, CIUDAD DE MÉXICO. UNA VEZ PUESTO EN OPERACIÓN, LA POBLACIÓN EN GENERAL CONTARÁ CON ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURA, EDUCATIVOS E INCLUYENTES PARA LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS, A TRAVÉS DE ÁREAS DESTINADAS QUE BRINDEN UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y PERMANENTE POR MEDIO DEL JUEGO Y LA EXPLORACIÓN COMO SU PRINCIPAL HERRAMIENTA, FOMENTANDO LA COHESIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES EDUCATIVAS.</p>

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018005	CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	10.84	190,262,889.00	20,631,671.33	20,631,671.33	<p>ES UN PROYECTO MULTIANUAL, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN ORIGINAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016, SIN EMBARGO, POR DIVERSAS INTERFERENCIAS EN OBRA Y MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, SU TERMINACIÓN SE TIENE PROGRAMADA REALIZARLA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, UNA VEZ SE TENGA AUTORIZADO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.</p> <p>EN ESTE PERIODO SE REALIZARON TRABAJOS DE ARMADO Y COLADO DE COLUMNAS, TRABES Y MUROS DE RIGIDEZ, MONTAJE DE TRABES PREFABRICADAS Y COLADO DE ENTREPISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO Y RED CONTRA INCENDIOS, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS EN FACHAS Y RECUBRIMIENTO EN PISOS; PARA ALCANZAR UN AVANCE FÍSICO EN EL PRESENTE EJERCICIO DEL 5.69% Y UN ACUMULADO DEL 45.0%.</p> <p>ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ SOBRE LA CALLE DE OBRERO MUNDIAL NÚMERO 76, COLONIA NARVARTE.</p> <p>UNA VEZ PUESTO EN OPERACIÓN, LA CIUDAD DE MÉXICO CONTARÁ CON EDIFICIOS DESTINADOS A LA JUSTICIA DE ADOLESCENTES, QUE CUBRAN LAS NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS, DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA Y EFICAZ.</p>
007018006	RENOVACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTO Y BAJO EN VÍAS RÁPIDAS, VÍAS PRIMARIAS Y EJES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	49.08	159,000,000.00	78,031,021.80	78,031,021.80	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTA Y BAJO EN VÍAS PRIMARIAS, VÍAS RÁPIDAS Y EJES VIALES, MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACORDE A LAS NECESIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007018008	MANTENIMIENTO A LA LÍNEA 2 DE METROBÚS, CORREDOR TEPALCATES-TACUBAYA	-	100,000,000.00	-	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018011	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018.	-	40,000,000.00	-	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018012	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN DIVERSAS DELEGACIONES.	-	20,000,000.00	-	-	<p>LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA, ESCALERAS, BARANDALES, PASARELA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE BOLARDOS, CONSTRUCCIÓN DE DADOS PARA PROTECCIÓN DE COLUMNAS, COLOCACIÓN DE ÁNGULOS PARA EL ACCESO DE BICICLETAS, REHABILITACIÓN DE ELEVADORES, SEGÚN CORRESPONDA, EN APROXIMADAMENTE 50 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS PEATONES. SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE UNA SUPERVISIÓN EXTERNA.</p> <p>SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE DIVERSOS PUENTES PEATONALES Y DETERMINACIÓN DE SU COSTO APROXIMADO.</p> <p>ESTOS TRABAJOS PERMITIRÁN QUE LOS CIUDADANOS TRANSITEN LIBREMENTE POR SU CIUDAD, EN UNA CULTURA DE CONVIVENCIA Y RESPETO QUE RECONOZCA QUE LA PRIORIDAD LA TIENEN LAS PERSONAS Y NO LOS AUTOMÓVILES. MEJOR ARANDO CON ELLO LAS CONDICIONES DE VIDA Y GARANTIZANDO EL ACCESO UNIVERSAL A MÁS Y MEJORES SERVICIOS URBANOS PARA LOS GRUPOS MÁS DESFAVORECIDOS -MUJERES, NIÑOS, INDÍGENAS Y DISCAPACITADOS.</p>

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018013	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE ENCIERRO.	-	5,190,000.00	-	-	<p>1. SE REALIZARON TRABAJOS DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRESADO Y REENCARPETADO DE EJE 2 NORTE A AV. HIDALGO.</li> <li>• FRESADO Y REENCARPETADO SOBRE CANTERA DE CALI A 5 DE FEBRERO.</li> <li>• FRESADO Y REENCARPETADO SOBRE MISTERIOS DE EJE 2 NORTE A CANTERA</li> <li>• DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA CARRIL CONFINADO DE EJE 2 NTE. A MONTE ELBRUZ.</li> <li>• DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA CARRIL CONFINADO SOBRE CANTERA DE CALI A 5 DE FEBRERO.</li> <li>• DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA CARRIL CONFINADO SOBRE MISTERIOS DE EJE 2 NTE A CANTERA</li> <li>• COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO Y CONCRETO MR-45 DE EJE 2 NTE. A MONTE ELBRUZ.</li> <li>• COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO Y CONCRETO MR-45 SOBRE CANTERA DE CALI A 5 DE FEBRERO.</li> <li>• COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO Y CONCRETO MR-45 SOBRE MISTERIOS DE EJE 2 NTE A CANTERA</li> <li>• CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES.</li> <li>• CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS</li> </ul> <p>ASÍ MISMO REALIZACIÓN DE CALAS, CANALIZACIONES DE SEMÁFOROS Y TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA LÍNEA 7 METROBÚS, EL CUAL CORRERÁ SOBRE LA AV. PASEO DE LA REFORMA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE INDIOS VERDES A SANTA FE, CON INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA", CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%</p>
007018014	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	31.55	-	315,526,403.94	315,526,403.94	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN ESTA ZONA, MEDIANTE LA CONECTIVIDAD DE LA ESTACIÓN MIXCOAC CON LA TERMINAL OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, QUE INCLUYEN DOS ESTACIONES DE PASO, UNA TERMINAL Y COLA DE MANIOBRAS.
007018015	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARA EL LLENADO Y DRENADO DEL LAGO ARTIFICIAL (CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS CIUDAD DE MÉXICO).	-	5,500,000.00	-	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSECUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018016	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	42.09	-	2,127,385,326.97	2,127,385,326.97	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EL TRAMO FERROVIARIO DE DOBLE VÍA CON UNA ESTACIÓN EN SANTA FE Y UNA TERMINAL EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA INTEGRAL DE OBSERVATORIO "TÚNEL - METRO OBSERVATORIO SOBRE LA AUTOPISTA DE CUOTA MÉXICO TOLUCA, CON UNA ESTACIÓN FRENTE AL CENTRO COMERCIAL SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, Y EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, SOBRE LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y TERMINACIÓN EN LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007018017	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	-	65,000,000.00	-	-	PARA LE EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REQUIERE UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DOCE MESES CON UN COSTO APROXIMADO DE \$79,000,000.00, POR LO QUE SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA QUE SEA PROGRAMADO EN FORMA MULTIANUAL. SE TRAMITÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL ESTUDIO ANÁLISIS COSTO. BENEFICIO PARA OBTENER SU REGISTRO Y AUTORIZACIÓN ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR LO QUE UNA VEZ OTORGADO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO ESQUINA AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA LOMAS DE TARANGO-PARQUE LAS ÁGUILAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. CON LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE PERMITE COADYUVAR CON EL EJERCICIO PLENO Y UNIVERSAL DEL DERECHO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVRIENDO LA SANIDAD, CORRECTA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LAS MASCOTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018018	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VIEJA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO, DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES DESIDERIO PEÑA Y COCOXOCHITL, ASÍ COMO SU OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	-	-	-	-	<p>EN VIRTUD DE QUE SOLO SE AUTORIZARON 60 MDP DE LOS 250 MDP REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA META, SOLO SE REALIZARAN ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, MONITOREOS Y SE CONTINUARÁ REALIZANDO PARCIALMENTE MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE DE INYECCIONES EN EL SUBSUELO PARA SU ESTABILIDAD.</p> <p>ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VIEJA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO, DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES DESIDERIO PEÑA Y COCOXOCHITL, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA PROPORCIONARÁ UNA ALTERNATIVA DE CONEXIÓN ENTRE LOS PUEBLOS DE NATIVITAS, SANTA CRUZ, SAN GREGORIO Y SAN LUIS, ASÍ COMO LOS PUEBLOS DE TULYEHUALCO Y MILPA ALTA DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, SIN DEJAR DE MENCIONAR LA CONEXIÓN HACIA LA CARRETERA LIBRE CUERNAVACA MORELOS, FAVORECIENDO AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA, REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO DE LA POBLACIÓN, REDUCCIÓN DE ACCIDENTES, UN AUMENTO EN LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, REDUCCIÓN LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE; ADEMÁS, EVITARÁ DERRUMBES EN LA CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS Y GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD EN LA POBLACIÓN QUE VIVE A SUS ALREDEDORES Y USUARIOS DE LA PROPIA VIALIDAD.</p>
007018019	REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS (SAN GREGORIO ATLAPULCO, SAN JUAN IXTAYOPAN, SANTA CECILIA Y SAN JUAN CURIOSIDADES)	-	-	-	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018020	REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA HABILITAR GIMNASIO EN LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE	-	-	8,026,634.70	8,026,634.70	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO Y EN CEPAS DE CIMENTACIÓN. '2. REHABILITACIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ADECUACIÓN DE UN GIMNASIO EN LA PISTA DE OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE" 'DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO EXISTENTES, COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA RED SANITARIA, COLADO DE FIRMES DE CONCRETO.
007018021	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO CUEMANCO	30.00	-	8,898,792.94	8,898,792.94	SE CUMPLIO CON EL EJRCICIO DELMONTA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTR AVANZANDO CONFORME AL PROYECTO.
007018022	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS.	99.81	-	16,921,782.46	16,921,782.46	ES UN PROYECTO MULTIANUAL, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018, PARA ALCANZAR UN AVANCE FÍSICO DEL 100.00%.  EN ESTA ETAPA SE REALIZÓ EL DICTAMEN Y REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA DE CIMENTACIÓN, COLADO DE FIRMES DE COMPRESIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA, REALIZACIÓN DE PASOS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS Y COLADOS DE FIRME DE COMPRESIÓN EN LOSACERO. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALZADA MÉXICO-TACUBA NÚMERO 14, COLONIA TLAXPANA, C.P. 11370, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  CON ESTA OBRA SE TENDRÁ UN ESPACIO LÚDICO, DE RECREACIÓN Y EDUCACIÓN, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES, DE SERVICIOS, ASÍ COMO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA, MEDIANTE LAS CUALES LOS NIÑOS Y JÓVENES PUEDAN FORMARSE EN ESTAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS COMO PARTE DE SU PROYECCIÓN DE FUTURO PERSONAL Y COLECTIVO.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007018024	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA.	-	-	-	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018027	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN ANILLO PERIFÉRICO EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCHIMILCO.	-	-	-	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018028	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CON TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL CANAL DE AGUAS RESIDUALES EN EL RÍO SAN BUENAVENTURA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO.	-	-	-	-	EN PROCESO DE PLANEACION REALIZAR LASACCIONES CONSEQUENTES AL DEFIRSE EL MONTO PROGRAMADO.
007018035	MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEGUNDA ETAPA.	-	-	30,000,000.00	-	EN PROCESO DE PLANEACION EL EJERCICIO DEL MONTO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE ES A FINALES DEL TRIMESTRE EN CUESTION LOS RECURSOS ASIGNADOS
<b>TOTAL</b>			<b>3,124,706,137.00</b>	<b>3,178,272,960.06</b>	<b>3,148,272,960.06</b>	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A07D48001	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS.		10,250,000.00	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A07D48002	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE.		3,250,000.00	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
O07D48000	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE SOCIAL Y EQUIDAD.		194,059,856.00	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE SOCIAL Y EQUIDAD.
O07D48001	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS ARTERIAS DE LA RED VIAL.	50.00	294,362,222.00	151,357,814.77	151,357,814.77	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS ARTERIAS DE LA RED VIAL.
O07D48002	MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA.	50.00	530,102,857.00	257,879,348.92	257,879,348.92	MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA.
O07D48003	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN MEDIANTE FRESADO, REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		588,613,427.00	141,586,103.34	141,586,103.34	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN MEDIANTE FRESADO, REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
O07D48004	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS.		100,000,000.00	2,349,452.26	2,349,452.26	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS.
O07D48005	RENIVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		16,000,000.00	13,666,697.52	13,666,697.52	RENIVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007D48006	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		450,000,000.00	21,484,912.07	21,484,912.07	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48007	MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE EJE 2 NORTE Y ZUMÁRRAGA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	100.00	-	48,726,712.42	48,726,712.42	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE EJE 2 NORTE Y ZUMÁRRAGA, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48008	REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	17,303,734.92	17,303,734.92	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48009	DEMOLICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EL SISMO EN DISTINTAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	21,578,420.91	21,578,420.91	SE LLEVARÁ A CABO LA DEMOLICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EL SISMO EN DISTINTAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48010	REHABILITACIÓN, CORREDOR URBANO CANAL RÍO CHURUBUSCO; INICIO EN AV. CANAL DE TEZONTLE, TÉRMINO EN AV. TÉ (EJE 4 SUR), DELEGACIONES IZTACALCO-IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN, CORREDOR URBANO CANAL RÍO CHURUBUSCO; INICIO EN AV. CANAL DE TEZONTLE, TÉRMINO EN AV. TÉ (EJE 4 SUR), DELEGACIONES IZTACALCO-IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48012	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ DESDE AV. ERMITA IZTAPALAPA A EJE 3 SUR FERROCARRIL DE RÍO FRÍO DELEGACIÓN IZTAPALAPA, EN LA CDMX		-	40,407,920.98	40,407,920.98	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ DESDE AV. ERMITA IZTAPALAPA A EJE 3 SUR FERROCARRIL DE RÍO FRÍO DELEGACIÓN IZTAPALAPA, EN LA CDMX
007D48013	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		-	22,072,307.06	22,072,307.06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
007D48014	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007D48015	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DEL EJE 1 NORTE.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DEL EJE 1 NORTE.
007D48016	REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIALIDADES: PONIENTE 152; DE AVENIDA EXHACIENDA DE EN MEDIO A CALZADA VALLEJO; CERRO DEL AGUA-INGENIERÍA.	100.00	-	9,000,000.00	8,908,774.29	REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIALIDADES: PONIENTE 152; DE AVENIDA EXHACIENDA DE EN MEDIO A CALZADA VALLEJO; CERRO DEL AGUA-INGENIERÍA.
007D48017	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS DELEG. AOB, BJU Y IZP, EN LA CIUDA DE MÉXICO.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS DELEG. AOB, BJU Y IZP, EN LA CIUDA DE MÉXICO.
007D48018	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC (AV. NUEVO LEON, RÍO RHIN Y CALLE DURANGO), EN LA CDMX.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC (AV. NUEVO LEON, RÍO RHIN Y CALLE DURANGO), EN LA CDMX.
007D48019	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. INSURGENTES NORTE (CARRILES CENTRALES), DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, EN LA DELEG. GAM.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN AV. INSURGENTES NORTE (CARRILES CENTRALES), DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE, EN LA DELEG. GAM.
007D48020	REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, DE AV. WILFRIDO MASSIEU A CALZADA TICOMÁN, EN LA DELEG. GAM, DE LA CDMX.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO EL REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, DE AV. WILFRIDO MASSIEU A CALZADA TICOMÁN, EN LA DELEG. GAM, DE LA CDMX.
007D48022	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS) EN SU LATERAL SENTIDO NORTE-SUR, DE CALLE 16 A INSURGENTES SUR, EN LA CDMX.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS) EN SU LATERAL SENTIDO NORTE-SUR, DE CALLE 16 A INSURGENTES SUR, EN LA CDMX.
007D48023	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007D48024	TRABAJOS DE REENCARPETADO DE LA VIALIDAD PRIMARIA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL, DE ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO) A CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, DELEG. MIGUEL H.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO DE LA VIALIDAD PRIMARIA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL, DE ANILLO PERIFÉRICO (BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO) A CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, DELEG. MIGUEL H.
007D48025	REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL PONIENTE 152-LAS MARAVILLAS, DE CALZADA VALLEJO A AVENIDA CEYLÁN, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO EL REENCARPETADO DEL TRAMO VIAL PONIENTE 152-LAS MARAVILLAS, DE CALZADA VALLEJO A AVENIDA CEYLÁN, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.
007D48026	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL EJE 7A SUR, DE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO A AVENIDA UNIVERSIDAD, DELEGACIONES BENITO JUÁREZ E IZTAPALAPA.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL EJE 7A SUR, DE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO A AVENIDA UNIVERSIDAD, DELEGACIONES BENITO JUÁREZ E IZTAPALAPA.
007D48027	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN LATERALES DE LA AUTOPISTA MÉXICO-MARQUESA (AMBOS SENTIDOS), DE REFORMA A AV. VASCO DE QUIROGA, EN LA CDMX.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN LATERALES DE LA AUTOPISTA MÉXICO-MARQUESA (AMBOS SENTIDOS), DE REFORMA A AV. VASCO DE QUIROGA, EN LA CDMX.
007D48028	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CONSTITUYENTES, DE PASEO DE LA REFORMA A JOSÉ MARÍA VELASCO, DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CONSTITUYENTES, DE PASEO DE LA REFORMA A JOSÉ MARÍA VELASCO, DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO.
007D48029	SUSTITUCIÓN Y ADICIÓN POR LUMINARIOS LED TIPO 1900 EN EL CIRCUITO CULTURAL.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA SUSTITUCIÓN Y ADICIÓN POR LUMINARIOS LED TIPO 1900 EN EL CIRCUITO CULTURAL.
007D48030	ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE FACHADAS EN LA CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y DE LA CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA DE AMÉRICA.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE FACHADAS EN LA CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y DE LA CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA DE AMÉRICA.
007D48031	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE ACENTO A LOS ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TEMPLO MAYOR.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE ACENTO A LOS ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TEMPLO MAYOR.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007D48032	ILUMINACIÓN ESPECIAL DE PROYECCIONES VIDEO MAPPING EN EL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR.		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO LA ILUMINACIÓN ESPECIAL DE PROYECCIONES VIDEO MAPPING EN EL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR.
007D48033	CONTINUIDAD VIAL / PUNTO DE INTERSECCIÓN		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO DENOMINADO CONTINUIDAD VIAL / PUNTO DE INTERSECCIÓN.
007D48034	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO		-	-	-	SE LLEVARÁ A CABO EL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO.
	<b>TOTAL</b>		<b>2,186,638,362.00</b>	<b>747,413,425.17</b>	<b>747,322,199.46</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
007PH8001	REHABILITACIÓN DE LA ÚLTIMA CASA DEL SIGLO XVI	38.00	-	2,810,571.71	2,810,571.71	RETIRO DE ENCORAZADOS EN MECHINALES, RETIROS Y REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REINTEGRACIÓN DE VIGAS, COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS EN PUERTAS DE MADERA, REINTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANDO EN AZOTEA, APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS, COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS EN MUROS DE COLINDANCIA, INYECCIÓN DE GRIETAS, CONSOLIDACIÓN DE MUROS, COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y RESTAURACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL HISTÓRICA, INTEGRACIÓN DE CANCELERÍA DE MADERA EN VENTANAS, CONSOLIDACIÓN DE PRETILES Y CORONAMIENTO DE MUROS, TENDIDO Y CONEXIÓN DE NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA; CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, RAMALEOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. COLOCACIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO FIJO.
TOTAL			-	2,810,571.71	2,810,571.71	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 CO 01 SECRETARÍA DE FINANZAS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A09018000	NO DISPONIBLE.	0.0%	7,500,000.00	0.00	0.00	AL CIERRE DEL PERIODO ENERO - JUNIO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
A09018000	NO DISPONIBLE.	0.0%	7,500,000.00	0.00	0.00	AL CIERRE DEL PERIODO ENERO - JUNIO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
O09018000	NO DISPONIBLE.	0.0%	340,000,000.00	0.00	0.00	AL CIERRE DEL PERIODO ENERO - JUNIO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL : ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A09PC8001	ADQUISICIÓN DE COMPUTO Y SOFTWARE	0	0	1,185,000.00	0	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, DEBIDO A QUE EL FIDEICOMISO SE ADHIERE A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 C0 01 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
010018001	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS POLÍGONOS DE DIFERENTES DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	-	51,441,035.00	-	-	NO SE REGISTRARON AVANCES EN ESTA MATERIA, DERIVADO DE QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, AÚN NO ESTABLECE EL DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y URBANA, ASÍ COMO LAS OBRAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD, PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LAS COLONIAS QUE COMPRENDA LA ZONA DE POLÍGONOS DE PARQUÍMETROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
TOTAL			51,441,035.00	-	-	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 P0 AC FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.10PC.8001	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA DENOMINADA TROLE - BICI EN LÍNEA "S" CORREDOR CERO EMISIONES EJE 2 Y 2A SUR	-	51,593,076.00	-	-	AL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES
<b>TOTAL</b>			<b>51,593,076.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O10PM8001	PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRENES PARA LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.	1.00	1,861,075,746.00	694,863,461.41	694,863,461.41	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRENES, PARA LA LÍNEA 12, DANDO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL DISEÑO, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRENES FÉRREOS, A FIN DE CONTAR CON UN LOTE DE MATERIAL RODANTE QUE PERMITA ATENDER LA DEMANDA ESPERADA EN LAS 20 ESTACIONES QUE CONFORMAN LA LÍNEA 12. (MULTIANUAL)
A10PM8001	ADQUISICIÓN DE 10 TRENES DE 9 CARROS DE RODADURA NEUMÁTICA PARA LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	N/A	862,500,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE TRENES CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE RODADURA NEUMÁTICA CON FORMACIÓN DE 9 CARROS. ESTOS TRENES CONTARÁN CON EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, LO CUAL IMPLICA AHORROS DE ENERGÍA EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO FÁCIL LOCALIZACIÓN EN EL MERCADO DEL REFACCIONAMIENTO PARA TODO TIPO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. (MULTIANUAL)
A10PM8002	MANTENIMIENTO MAYOR POR SISTEMA A UN LOTE DE 45 TRENES NM-02.	N/A	216,000,000.00	-	-	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN DE FRENADO, PILOTAJE AUTOMÁTICO, GENERACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AIRE Y SUSPENSIÓN PRIMARIA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS 45 TRENES MODELO NM-02 QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE OPERACIÓN. (MULTIANUAL)
A10PM8006	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES FERROVIARIAS, HERRAMIENTAS, MÁQUINAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARTA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DE LA RED DEL STC	N/A	200,200,000.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.
A10PM8004	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL RESCATE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 105 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	166,050,853.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
010PM8003	OBRAS DE RENOVACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	1.00	158,303,680.00	6,208,853.07	6,208,853.07	OBRAS RENOVACIÓN EN 4 ESTACIONES CUYOS TRABAJOS COMPRENDERÁN: CAMBIO DE PISOS, PLAFONES, MUROS, TAQUILLAS, LOCALES PARA JEFE DE ESTACIÓN, BAÑOS, CAMBIO DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE TABLEROS INTELIGENTES, ELEVADORES PARA DISCAPACITADOS Y DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDAD PARA DÉBILES VISUALES, RESTITUCIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CÁMARAS Y GRABADOR), RENOVACIÓN DE LA SONORIZACIÓN Y VOCEO (BOCINAS Y AMPLIFICADORES), REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO (TUBERÍA Y BOMBAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MAYOR, ENTRE OTROS.
010PM8002	OBRAS DE MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN, SUSTITUCIÓN, TRATADO, SELLADO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DEL STC	N/A	150,000,000.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.
A10PM8003	ADQUISICIÓN, ADJUDICACIÓN, EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS Y PREDIOS PARA EJECUTAR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12	N/A	100,000,000.00	-	-	ADQUIRIR DIVERSOS PREDIOS EN ÁLVARO OBREGÓN, IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, EXPROPIACIÓN O INDEMNIZACIÓN DE DIVERSAS PROPIEDADES AFECTADAS CON LA OBRA DE LA LÍNEA 12, LAS CUALES FUERON NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES, TALLERES, TRAMOS DE VÍAS Y ZONAS DE ACCESO, INDISPENSABLES PARA LA CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OPERACIÓN ADECUADA DE LA LÍNEA.
A10PM8005	ADQUISICIÓN DE 17 SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN Y 1 ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN PARA LA LÍNEA 1 DEL STC.	N/A	100,000,000.00	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE SUBESTACIONES, CON TECNOLOGÍA EN HEXAFLUORURO DE AZUFRE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS) INCLUYE SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO (SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y OBRA CIVIL DE DUCTOS), PARA SUSTITUCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 1.
A10PM8008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INDUSTRIALES Y DE REFRIGERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS DEL STC.	N/A	96,558,400.00	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO, ANALIZADOR DE DEVANADOS, ANALIZADOR DE RESPUESTA DE BARRIDO DE FRECUENCIA, EQUIPOS RELATIVOS A GABINETES DE SEGURIDAD Y MOTOBOMBAS SUMERGIBLES.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A10PM8007	ADQUISICIÓN DE DRESINAS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FIJAS DE LA RED DEL STC.	N/A	62,600,000.00	-	-	SE CANCELA PROYECTO.
A10PM8009	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO EDUCACIONAL, SOFTWARE Y VEHÍCULOS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL STC.	N/A	17,582,363.00	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES, GABINETES, PEDESTALES, ARCHIVEROS, LIBREROS, ESTUFAS INDUSTRIALES, CAMPANAS EXTRACTORAS, ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, MESAS, ANAQUELES, TRAMPAS DE GRASA, IMPRESORAS, VALIDADORES, PANTALLAS DE PLASMA Y PROYECTORES, CÁMARA DIGITAL, CÁMARAS DE VIDEO Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, CAMIONETAS PICK UP, MONTACARGAS, ANTIVIRUS, PANTALLAS Y WONDERWARE.
A10PM8011	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORATORIO Y HERRAMIENTAS QUE SERVIRÁN DE APOYO PARA EL BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL STC..	N/A	13,209,630.00	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ALVELOTOMO, BÁSCULAS, BAUMANOMETRO, CAMILLAS, CHAROLAS DE ACERO, CUCHARILLAS, DESFIBRILADORES, ELECTROCARDIOGRAFOS, EXCAVADOR, ESPEJOS EXPLORADORES, ESTETOSCOPIOS, ESTERILIZADORES, ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO, JERINGAS DE CARPULE, LÁMPARAS, LARINGOSCOPIOS, MESAS DE EXPLORACIÓN, MESAS DE CURACIÓN, MONITORES FETALES, MONITORES CARDÍACOS, NEBULIZADORES, OXIMETROS, PINZAS, PORTA AMALGAMAS, PORTA AGUJAS, PORTA DENOCLISIS, RESUCITADORES, SEPARADORES, TERMÓMETROS, VISUALIZADORES DE VENAS, VASOS CONTENEDORES, VITRINAS Y CALIBRADORES.
A10PM8010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y MAQUINARIA PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL STC.	N/A	10,818,284.00	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE SILLAS (SECRETARIALES Y TIPO CAJERO), SILLONES DE ESPERA, ESCRITORIOS SECRETARIALES, ARCHIVEROS, CAJAS FUERTES, VENTILADORES METÁLICOS, MÁQUINAS LIMPIADORAS, OXI-GAS Y TRASPALETAS HIDRAULICAS, CARRETILLAS, CIZALLAS ELÉCTRICAS, CORTADORAS DE METALES, DOBLADORAS, CORTATUBOS, ESMERILADORAS ANGULARES, HIDROLAVADORA, GARRUCHAS PORTÁTILES, MÁQUINA DE SOLDAR, MARTILLOS ROMPEDORES, MOTOSIERRA, PISTOLAS DE IMPACTO, PISTOLAS CON MANGUERA, PLANTAS DE SOLDAR, PRENSAS "C" PARA CARPINTERO, ROTOMARTILLOS, SIERRAS (CALADORAS, CIRCULARES Y DE MESA); Y TALADROS ( ATORNILLADORES, DE COLUMNA, INDUSTRIALES Y TALADROS- ROTOMARTILLOS), BOMBAS (DE PISTÓN Y MOTOBOMBAS SUMERGIBLES), GENERADORES DE CORRIENTE Y ESCALERAS.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A10PM8013	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ELEVADORES DE PASAJEROS EN LOS EDIFICIOS DE LAS ESTACIONES JUANACATLÁN Y SALTO DEL AGUA DEL STC.	N/A	5,841,600.00	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE ELEVADORES PARA LAS ESTACIONES DE JUANACATLÁN Y SALTO DEL AGUA.
A10PM8012	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS PARA COADYUVAR EN LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE SEGURIDAD DEL STC.	N/A	800,000.00	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA Y EQUIPO LOCALIZADOR DE PERSONAS ATRAPADAS.
A10PM8014	ADQUISICIÓN DE CERROJOS AXIALES Y CERROJOS INDIVIDUALES PARA APARATOS CAMBIO DE VÍA DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE CERROJOS AXIALES Y CERROJOS INDIVIDUALES.
A10PM8015	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FIJAS DE LA RED DEL STC.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE BOMBAS, EQUIPOS INDUSTRIALES, TANQUES DE PRESIÓN CILÍNDRICOS, COMPRESORES, HIDROLAVADORAS, PORTA PODER, GABINETES CONTRA INCENDIO Y ESTACIONES MANUALES PARA ALARMA Y EXTENSIÓN CON BOTÓN DE ABORTO, ANEMÓMETROS, MULTÍMETROS, OSCILOSCOPIOS, REFLECTÓMETROS, TACÓMETROS, ESTETOSCOPIOS, TERMÓMETROS, AMPERÍMETROS, DETECTORES DE CORTO, INDICADORES DE SECUENCIA, GENERADORES DE TENSIÓN, TABLERO DE CONTROL Y SEPARADORES DE LÍQUIDOS, EQUIPOS DE SOLDAR, GATOS HIDRÁULICOS, EMPALMADORAS DE FIBRA ÓPTICA, ENZAPADORAS, EQUIPOS DE BATEO, EQUIPOS PARA CORTE DE METAL, GARRUCHAS, PISTOLAS PARA VULCANIZADO Y DE ALTO IMPACTO, SETS CON HERRAMIENTAS, PONCHADORAS, ROTOMARTILLOS, TALADROS DE DISTINTAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TIRAFONDERAS Y ESCALERAS ELÉCTRICAS.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A10PM8016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES E INTERESTACIONES DE LA RED DEL STC.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS LIMPIADORAS DE DESAGÜE, DE SOLDAR, PULVERIZADORES DE PINTURA, DUPLICADORES DE LLAVES, MEDIDORES LASER DE DISTANCIA, MOTOSIERRAS, SIERRAS, CORTADORAS DE CONCRETO, TROZADORAS DE METAL, ESMERILADORAS, AMOLADORAS, CIZALLAS ELÉCTRICAS, DESMALEZADORAS, TALADROS, MARTILLOS DEMOLEDORES Y DE COMBINACIÓN, SETS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FIJACIÓN ACCIONADA, GENERADORAS DE CORRIENTE ALTERNA, BOMBAS SUMERGIBLES, VEHÍCULOS PARA USO EN OBRAS Y PLATAFORMAS ARTICULADAS.
A10PM8017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FERROVIARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE DE LA RED DEL STC.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES CONDUCTORES ELECTRÓNICOS, KITS DE REFACCIONES PARA DIFERENCIAL Y PARA MOTORES DE TRACCIÓN, TRENZAS PARA DISYUNTOR Y PARA INTERRUPTOR, RUEDAS PARA SISTEMAS MECÁNICOS Y DE TRACCIÓN FRENADO DE LOS TRENES DE LAS LÍNEAS 1 A LA B DEL STC.
A10PM8018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR Y DE MANIOBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VÍAS DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y MANIOBRAS CONSISTENTES EN: PALPADORES DE PUNTOS DE MEDICIÓN, TRASCABOS Y MONTACARGAS, PLANTAS PARA SOLDAR TIPO NELSON, EQUIPOS DE BATEO PORTATIL, BATEADORAS MANUALES, MÁQUINA TALADORA DE RIEL, SIERRA CINTA MÓVIAL SIN FIN, APARATOS PARA RIPAR AGUJAS, TENSORES DE CARRILES Y TIRAFONDERAS.
A10PM8019	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE INTERCOMUNICACIÓN Y VOCEO PARA LAS ESTACIONES DE 8 LÍNEAS DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RESPALDOS DE ENERGÍA INTERRUMPIBLE (UPS), CPU QUE PERMITE LA INTERCOMUNICACIÓN ENTRE TERMINALES.
A10PM8020	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ALTA SEGURIDAD PARA TRENES DE LA LÍNEA 8 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RUEDAS DE SEGURIDAD CON DUREZA R6T EN BASE A LA NORMA UNE EN 13262 Y DIMENSIONALMENTE AL PLANO DE DETALLE 145 772E Y RESORTE DE ACERO CON ANILLOS DE INMOVILIZACIÓN DE ELASTÓMERO VULCANIZADO.
A10PM8021	ADQUISICIÓN DE ÓRGANOS PARA LA REGULACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS TRENES PARA LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ENFRIAMIENTO TIPOS MSF13A Y MSF14A Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE CON ENTRADA DE 750 VCD Y SALIDAS DE 220VCA Y 72VCD.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)**
**PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A10PM8022	ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR DE EVENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE TRENES DE LAS LÍNEAS 3 Y 4 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE REGISTRADORES DE EVENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS TRENES DE LAS LÍNEAS 3 Y 4 DE LA RED DEL STC.
A10PM8023	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DEL SISTEMA DE ELEMENTOS MECÁNICOS PARA LOS TRENES DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE RUEDAS METÁLICAS R7T CON Ø860MM PARA EL MODELO FM-86, DISCOS DE FRENO PARA MODELO DE TREN FM-86, 54 RUEDAS ACABADA ER7 EN 13262 CON Ø860MM PARA EL MODELO FE-07, EJES DE CERROJO PARA ENGANCHE SEMIAUTOMÁTICO, RESORTES SPENCER PARA ENGANCHES SEMIAUTOMÁTICO, ELEMENTOS ELÁSTICOS PLANO PARA ENGANCHE SEMIAUTOMÁTICO Y EJES MOTIRCES PARA MODELO FM-86.
A10PM8024	ADQUISICIÓN DE CONTACTORES PARA EL SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO DE LOS TRENES DE LA LÍNEA 9 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE CONTACTORES ELECTRONEUMÁTICOS TIPO HB2901 (HB1, HB2) Y CONTACTORES ELECTRONEUMÁTICOS TIPO UP-S264 (LB1, LB2).
A10PM8025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (INTERRUPTORES) PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN INTERRUPTORES DE TRAMO PROTECCIÓN (ITP) DE 1,600 A, TENSIÓN NOMINAL 1,000 VCC, MANDO LOCAL ELÉCTRICO, MANDO LOCAL Y TELEMANDADO, TENSIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL DE 220 VCA, CON 6 SALIDAS DE TRACCIÓN DE 1,000 VCC C/U; INTERRUPTORES UNIPOLAR (IT) DE 6,300 A, TENSIÓN NOMINAL 1,000 VCC, MANDO CENTRAL Y LOCAL ELÉCTRICO, MANDO MANUAL, TENSIÓN DE CIRCUITO DE CONTROL DE 220 VCA; INTERRUPTORES UNIPOLAR (IAT) DE 6,300 A, TENSIÓN NOMINAL 1,000 VCC, MANDO CENTRAL Y LOCAL ELÉCTRICO, MANDO MANUAL, TENSIÓN DE CIRCUITO DE CONTROL DE 220 VCA; Y DISYUNTORES DE MEDIANA TENSIÓN (DMT) O INTERRUPTORES DE POTENCIA, MANDO CENTRAL Y LOCAL ELÉCTRICO, MANDO MANUAL, TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 23,000 VOLTS Y UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 36,000 VOLTS.
O10PM8004	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCALERAS EN LAS ESTACIONES SANTA MARTA Y ACATITLA DE LA LÍNEA A DEL METRO.	N/A	-	-	-	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS NUEVAS PARA INGRESAR A LAS ESTACIONES SANTA MARTA Y ACATITLA, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE 1 ESCALERA EXISTENTE EN LA ESTACIÓN SANTA MARTA DE LA LÍNEA A DEL METRO.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
010PM8006	OBRAS DE COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESTACIÓN TERMINAL DEL ROSARIO DE LAS LÍNEAS 6 Y 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	OBRAS DE COLOCACIÓN DE TECHUMBRE SOBRE UNA BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON LÁMINA MULTYTECHO Y MULTYPANEL, ACONDICIONADO DE FORMA QUE IMPIDAN EL ACCESO Y EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA ORIGINADA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.
010PM8007	OBRAS DE SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LAS LÍNEAS DE LA RED DEL STC.	N/A	-	-	-	OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE REJILLAS EN ESTRUCTURAS DE VENTILACIÓN DENTRO DE LAS LÍNEAS 2, 5, 6; A SU VEZ, SE REALIZARÁN OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL CANAL CUBETA, CÁRCAMOS Y DRENAJES EN DIVERSAS LÍNEAS DE LA RED. POR ÚLTIMO, SE REALIZARÁ LA NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE VÍA DEL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA B DE LA RED DEL S.T.C.
010PM8008	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	OBRAS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA DE LA CORRESPONDENCIA LÍNEA 9 CON LÍNEA 5 DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO; SE REALIZARÁN OBRAS DE REFORZAMIENTO DIVERSAS LÍNEAS DE LA RED DEL STC, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN SELLADO E INYECCIÓN EN FILTRACIONES; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE 1 INMUEBLE AMBOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL EDIFICIO UBICADO DE LA ESTACIÓN JUÁREZ DE LÍNEA 3 DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
010PM8009	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ESTACIONES, INTERESTACIONES Y EDIFICIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	N/A	-	-	-	OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESTACIONES E INTERESTACIONES DEL STC CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE DOMOS DE POLICARBONATO, DE LÁMINA TRANSLÚCIDA, COLOCACIÓN DE PINTURAS EN EXTERIORES, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHOS, REHABILITACIÓN DE CANALONES PARA DESAGÜES Y DE TECHUMBRE.
010PM8010	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE DIEZ FOSAS EN LOS TALLERES ZARAGOZA, CONSTITUCIÓN DE 1917 Y TAXQUEÑA PARA MANTENIMIENTO DE TRENES DEL S.T.C.	N/A	-	-	-	OBRAS DE REHABILITACIÓN A FOSAS PARA MANTENIMIENTO A TRENES EN TALLERES DEL STC: TAXQUEÑA, CONSTITUCIÓN 1917, ZARAGOZA, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DE FOSAS, RESTAURAR Y REPARAR DAÑOS O DEFECTOS EN PAREDES, CORRECCIÓN, AMPLIACIÓN Y DESASOLVE DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DEL DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE DEL STC.
<b>TOTAL</b>			<b>4,021,540,556.00</b>	<b>701,072,314.48</b>	<b>701,072,314.48</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 DR T SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (M1)

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A10PT8001	ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBUSES NUEVOS	-	5,000,000.00	-	-	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EL ANEXO TÉCNICO DE LOS AUTOBUSES NUEVOS, PARA POSTERIORMENTE DAR INICIO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN.
	<b>TOTAL</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A11018001	ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES CON SERVICIO INTEGRAL, PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO		472,491,892.00	196,856,113.15	196,856,113.15	ADQUISICIÓN DE ALARMAS VECINALES CON SERVICIO INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PERMITEN TENER ENLACE TELEFÓNICO DIRECTO EN AUDIO Y VIDEO CON LAS CENTRALES DE MONITOREO, GENERANDO RESPUESTAS RÁPIDAS Y EFECTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON SERVIDOR CENTRAL/CONMUTADOR DONDE SE RECIBEN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA Y UNA BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE EMERGENCIAS.
A11018000	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE SOCIAL Y EQUIDAD	-	50,000,000.00	-	-	-
A11018002	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD Y RESCATE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	-	37,000,000.00	-	-	-
A11018003	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA AGRUPAMIENTOS	-	8,000,000.00	-	-	-
A11018006	ADQUISICIÓN DE LANCHAS Y MOTOCICLETAS ACUÁTICAS	-	3,000,000.00	-	-	-
A11018007	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE	-	8,500,000.00	-	-	-
A11018008	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS Y BIOMETRICOS.		-	1,499,967.00	1,499,967.00	ADQUISICIÓN DE 280 ANAQUELES DE 7 ENTREPAÑOS, 210 ESCRITORIOS Y 1,500 ARCHIVEROS DE DOBLE GABETA .
A11018009	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES		-	15,131,040.00	15,131,040.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SEDÁN HÍBRIDOS EQUIPADOS COMO PATRULLA, CON EL FIN DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
A11018011	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO		-	165,880.00	165,880.00	ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO METÁLICO CON 4 GAVETAS, 3 BASCULAS CON ESTADIÓMETRO, UNIDAD ODONTOLÓGICA, UNIDAD DE RAYOS X, ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO, INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.
I11018001	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE BRIGADA ANIMA	-	19,800,000.00	-	-	-
I11018002	ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE CONTROL DE CONFIANZA	-	7,800,000.00	-	-	-
O11018001	MEJORAMIENTO EN ESTACIONES DE POLICÍA E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36,000,000.00	-	-	-

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A11D38001	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0	2,333,049.00	-	-	SIN ACCIONES
A11D38002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	-	-	-	SIN ACCIONES

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 CD 03 COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.12D3.8001	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	-	13,000,000.00	-	-	NINGUNA
O.12D3.8001	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO, DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL, SANTA MARTHA.	-	16,407,372.00	-	-	NINGUNA
<b>TOTAL</b>			<b>29,407,372.00</b>	-	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A 12 PP8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	20.0	50,500.00	9,999.78	9,999.78	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES DE 3'
A 12 PP8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	0.0	2,780,000.00	0.00	0.00	ESTA EN PROCESO LA ADHESIÓN A LA COMPRA CONSOLIDADA CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A 12 PP8003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	0.0	5,500.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOVERNABILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL	0.0	29,000.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	50.0	27,300.00	14,535.59	14,535.59	SE ADQUIRIÓ UNA MESA DE EXPLORACIÓN, 3 BAUMANÓMETROS Y 2 ESTUCHES DE DISECCIÓN PARA EL CONSULTORIO DE LA CAJA.
A 12 PP8006	ADQUISICIÓN DE COMPRESORA	0.0	15,500.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VENTILACIÓN	0.0	10,000.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRATIVO	0.0	1,100,000.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOVERNABILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
A 12 PP8009	ADQUISICIÓN DE SIERRA ELÉCTRICA	0.0	5,000.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR
A 12 PP8010	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0.0	700,000.00	0.00	0.00	EN TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOVERNABILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

13 PD EA "ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.13PA.8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RED DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.	17.4	0.00	630,000.00	0.00	SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS INTEGRADO POR 5 SWITCH, 9 ACCESS POINT, 1 FIREWALL, 1 ROUTER Y 2 UPS, MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA MANTENER LA CONEXIÓN INTERNA Y GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN UNIFICADA ENTRE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN A LA EAP Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CDMX.
A.13PA.8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA IP	17.4	0.00	242,557.08	0.00	ADQUISICIÓN DE 70 EQUIPOS DE TELEFONIA IP, QUE PERMITIRÁ A LA EAP MANTENER Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ENTRE EL PERSONAL DE LA EAP Y LA COMUNIDAD ESCOLAR INSCRITA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTA ENTIDAD Y CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CDMX.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14C000 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A14008001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO MÉDICO, VEHÍCULOS OPERATIVOS, EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE DEFENSA.	0.00	-	-	-	LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS
A14008002	ADQUISICIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS MÓVILES.	45.54	50,500,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	ENTREGA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SOFTWARE PARA LIMPIEZA, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICOS DE REGISTRO DE TRÁFICO DE LLAMADAS
A14008003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	0.00	55,600,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008004	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.	0.00	69,706,141.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AÉREO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	0.00	7,000,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008006	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDRÁULICOS TÁCTICOS DE RESCATE PARA ANTISECUESTRO.	0.00	3,000,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008007	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.	0.00	8,400,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008008	ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS PERICIALES MÓVILES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43.69	52,500,000.00	23,000,000.00	22,936,000.00	ENTREGA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SOFTWARE PARA LIMPIEZA, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICOS DE REGISTRO DE TRÁFICO DE LLAMADAS
A14008009	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICO.	0.00	-	-	-	LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS
A14008010	ADQUISICIÓN DE ELEVADORES	0.00	7,500,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008011	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA RESGUARDO DIGITAL.	0.00	16,000,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008012	ADQUISICIÓN DE ARCOS DETECTORES DE METAL Y MÁQUINAS DE RAYOS X.	0.00	6,000,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008015	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS.	0.00	-	-	-	LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS
A14008017	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIO Y DE VOCES.	0.00	30,000,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008018	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	2,528,200.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008019	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	0.00	16,085,401.50	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008020	ADQUISICIÓN DE CAMPO DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO.	100.00	15,906,300.00	15,906,300.00	15,906,300.00	COMPRA DE CAMPO DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO, COMPUESTO POR 15 SILUETAS DE PRÁCTICA DE TIRO PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO,
A14008021	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	0.00	626,400.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14C000 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL**
**PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A14008022	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	213,500.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008023	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	2,222,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008024	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.	0.00	15,104,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DE COMUNICACIÓN	0.00	4,826,044.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	643,220.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008027	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO.	0.00	509,980.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008028	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO.	0.00	5,167,300.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008029	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS.	0.00	11,026,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008035	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN	0.00	750,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008036	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONSULTAS DE GEOLOCALIZACIÓN	0.00	27,600,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
A14008037	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS HIBRIDOS PARA LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	0.00	66,400,000.00	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008001	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CIMINAL.	0.00	-	-	-	LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS
O14008003	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TERCER CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES.	0.00	31480000	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008004	MEJORAMIENTO DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO.	0.00	2475000	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008005	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS E INSTALACIONES DE EDIFICIO SEDE "BUNKER".	0.00	16900000	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
O14008006	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES.	0.00	6000000	-	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS
			532,669,486.50	61,906,300.00	61,842,300.00	

**NOTA: SE CONSIDERA EL PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REPORTAR SU AVANCE FÍSICO.**

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.14D1.8001	ADQUISICION DE EQUIPO RECREATIVO PARA CEREMONIAS CÍVICAS.	0.0%	18,512.00	-	-	

NOTA. EL APROBADO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO MODIFICADO,

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A.2501.8001	ADQUISICIÓN DE PREDIO POR EXPROPIACIÓN, UBICADO EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	0	10,000,000.00	0.00	0.00	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, EXPROPIADO AL C. GABINO PÉREZ DE LA ROSA, REPRESENTANTE LEGAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NUMERO 412/2007, RESPECTO DEL PREDIO CON NÚMERO 265 CON UNA SUPERFICIE DE 4,075 M2, UBICADO EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL, ESQUINA CON BAHÍA DE SAN HIPÓLITO, COLONIA ANÁHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.
A.2501.8002	ADQUISICIÓN PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES.	0	0.00	0.00	0.00	LA ADQUISICIÓN DE 2,100 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY.
A.2501.8003	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA	0	0.00	0.00	0.00	LA ADQUISICIÓN DE 53 EXTINTORES A PRESIÓN, A BASE DE POLVO QUIMICO SECO (A, B Y C) AL 75% DE FOSFATO MONOAMÓNICO, CAPACIDAD DE 6 KILOS.
A.2501.8004	ADQUISICIÓN DE PREDIO POR EXPROPIACIÓN, UBICADO EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	0	0.00	0.00	0.00	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, EXPROPIADO DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 871/2010, RESPECTO DE LAS FRACCIONES B Y C DEL PREDIO DENOMINADO "LOMAS DE SOLIS", UBICADO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA LOMAS ALTAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 CO 01 SECRETARÍA DE SALUD

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
O.2601.8000	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO HOSPITAL VETERINARIO DE LA CDMX	-	65,000,000.00	-	-	
A.2601.8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO DE COMPUTO, Y AUTOMÓVILES PARA LA SECRETARIA DE SALUD.	-	79,749,787.00	-	-	
A.2601.8002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL XOCO.	-	169,796,000.00	-	-	
	<b>TOTAL</b>		<b>314,545,787.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A26PA8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO MÉDICO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	-	-	155,000.00	-	NO SE REALIZARON ACCIONES EN ESTE TRIMESTRE
A26PA8002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	-	-	23,000.00	-	NO SE REALIZARON ACCIONES EN ESTE TRIMESTRE
	<b>TOTAL</b>		-	<b>178,000.00</b>	-	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A26PP8001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, MÉDICO, AUDIOVISUAL Y HERRAMIENTAS, PARA LAS CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	-	3,096,000.00	3,096,000.00	-	
A26PP8036	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, RECREATIVO Y MÉDICO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	-	-	-	-	
A26PP8037	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO RECREATIVO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>		<b>3,096,000.00</b>	<b>3,096,000.00</b>	<b>-</b>	

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A330180011/	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO	S/A	2,950,000.00	0.00	-	SE REQUIERE DE MANERA EMERGENTE DE MOBILIARIO CON LA FINALIDAD DE ACONDICIONAR EL NUEVO EDIFICIO SEDE Y ASÍ OTORGAR AL PERSONAL UN ESPACIO DIGNO EN EL CÚAL PODRÁ REALIZAR SUS ACTIVIDADES. DERIVADO DEL FENÓMENO SISMOLÓGICO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, ESTA SECRETARÍA QUEDÓ EN IMPOSIBILIDADES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE, EN VIRTUD DE QUE EL EDIFICIO SEDE QUEDÓ SERIAMENTE AFECTADO, RESULTANDO IMPOSIBLE SU OCUPACIÓN, POR LO ANTERIOR, SURGE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DE FORMA EMERGENTE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EQUIPAR EL NUEVO EDIFICIO SEDE DE ESTA SECRETARÍA.
A33018002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA DIRECCIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	S/A	0.00	500,000.00	-	SE REQUIERE DE EQUIPO INFORMÁTICO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A VERIFICADORES Y DICTAMINADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO TRANSMITIR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A LA ACTIVIDAD. SE REQUIERE DE EQUIPO INFORMÁTICO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL NO CUENTA CON DICHO EQUIPO, PARA PROPORCIONAR AL PERSONAL LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CAPACITACIÓN DE VERIFICADORES Y DICTAMINADORES Y ASÍ PUEDAN REALIZAR CON EFICIENCIA SUS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, ENTRE OTROS.



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A33018003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	S/A	0.00	500,000.00	-	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A VERIFICADORES Y DICTAMINADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO TRANSMITIR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A LA ACTIVIDAD VERIFICADORA Y SUS ELEMENTOS TÉCNICOS. SE REQUIERE LA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL NO CUENTA CON DICHO EQUIPO, PARA PROPORCIONAR AL PERSONAL LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CAPACITACIÓN DE VERIFICADORES Y DICTAMINADORES Y ASÍ PUEDAN REALIZAR CON EFICIENCIA SUS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, ENTRE OTROS.

1/ CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 88,539.99

S/A = SIN AVANCE

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A33PT8001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN GAM	0	1,036,000.00	-	-	PROYECTO CANCELADO
A33PT8002	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN GAM	100	20,138.00	20,137.60	20,137.60	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN CONGELADOR INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN
A33PT8003	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL ICATCDMX	0	808,000.00	-	-	PROYECTO CANCELADO

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A3401 8001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	0%	5,337,199.00	0	0	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8002	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0%	1,199,823.00	0	0	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADO, ELÉCTRICO Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0%	1,409,588.00	0	0	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE JUNIO Y OCTUBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0%	301,905.00	0	0	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8005	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO, ESPECIAL PARA CAPACITACIÓN, VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO	0%	233,547.00	0	0	LOS RECURSOS ESTAN CALENDARIZADOS PARA SU EJERCICIO EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
A3401 8006	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA	0		0	0	MEDIANTE OFICIO SPC/DA/0934/2018 ESTA SECRETARÍA SE ADHIRIÓ AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDAD DE HARDWARE Y SOFTWARE.

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A34PB8001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE RESCATE PESADO	0	25,000,000.00	0.00	0.00	A LA FECHA NO HAY ACCIÓN PROGRAMADA
A34PB8002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11.50	0.00	20,000.00	2,299.00	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE DOS SILLAS UNA SECRETARIAL Y UNA EJECUTIVA.
A34PB8003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS	99.20	0.00	29,999,999.80	29,761,424.00	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE 20 CAMIONETAS UTILITARIAS Y EQUIPADAS TIPO PICK UP, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, TALES COMO INCENDIOS (PERÍMETRO DE 50 METROS), RESCATE VERTICAL, PERSONAS ATRAPADAS, ETC., DICHS VEHÍCULOS SE ADQUIRIERON CON LA FINALIDAD DE QUE EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE EN POSIBILIDADES DE ATENDER LOS MÁS DE 5000 SERVICIOS MENSUALES, QUE DEMANDAN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA METROPOLITANA Y ASÍ EVITAR EL MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS DE UNA ESTACIÓN A OTRA, EN APOYO DE LOS QUE POR DESCOMPOSTURAS NO PUEDEN ACUDIR A LOS SERVICIOS SOLICITADOS.
A34PB8004	ADQUISICIÓN DE DOS GENERADORES VERTICALES DE AGUA CALIENTE.	0	0.00	0.00	0.00	A LA FECHA NO HAY ACCIÓN PROGRAMADA
A34PB8005	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS	10.46	0.00	12,285.00	1,285.00	SE LELVO A CABO LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA INFORMÁTICA.
A34PB8006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (LITERAS)	0	0.00	0.00	0.00	A LA FECHA NO HAY ACCIÓN PROGRAMADA
A34PB8007	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	A LA FECHA NO HAY ACCIÓN PROGRAMADA

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 CO 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2018

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO %	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
A36018001	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SEDU	-	1,442,000.00	-	-	AUN NO SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS.
A36018002	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS.	-	-	-	-	AUN NO SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO.
O36018001	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 51 "CARLOS BENITEZ DELORME".	-	-	-	-	AUN NO SE REALIZA LA OBRA.
O36018002	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS.	-	-	-	-	AUN NO SE REALIZA LA OBRA.
	<b>TOTAL</b>		<b>1,442,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	