# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMIAS Y PROYECTOS DE INVERSION 33 CO 01 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Jnidad Responsable	de Gasto:	33 CO 01 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo									
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	W	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				412,148.00	412,148.00		412,148.00			412,148.00	
\24NR0319	Adquisición de Licencias de Software de Antivirus			412,148.00	412,148.00	-	412,148.00			412,148.00	Se solicitó el registro y autorización del proyecto en el Sistema SAP-GRP. Al ser una compra consolidada, el pago se encuentra en gestión por parte de área consolidadora.
	+										
	+		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>							
	+		<del>                                     </del>								
	<u> </u>										

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México ENERO-DICIEMBRE DE 2024 PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				65,000.00	65,000.00						
A24NR0386	Adquisición de ventiladores enfriadores	30%	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-	-		Derivado de la falta del producto en el mercado, el procedimiento de contratación, fue necesario reiniciarlo por lo que se ha realizado de nueva cuenta la solicitud de cotizaciones correspondientes a fin de realizarse la adquisición de los ventiladores enfriadores.
	+										
	-	-									
	+										
<del></del>	+	<del>                                     </del>									
	<u> </u>										

# **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

34C001 SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Unidad Responsable	Jnidad Responsable de Gasto:  34C001 SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL										
Período:	eríodo:						ENERO-	-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN	DENOMINATION DELY NOTECTO DE INVENCION	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				1,961,377.41	1,961,377.41	1,845,072.96	79,627.39	1,845,072.96	1,845,072.96	1,924,700.35	
A24NR0308	Adquisición de dos rotomartillos y dos diablos de carga.	100%	0.00	23,144.35	23,144.35	23,144.32	0.00	23,144.32	23,144.32	23,144.32	Se adquirieron (2) Rotomartillo electroneumático inalámbrico (2) Diablo de carga plegable de aluminio con capacidad de carga de 200 kg. estas heramientas forman parte del equipo necesario y especializado para la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos geológicos en la cludad de Mexico, derivado que esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, saí como de prevención de las mismas, como los ela Dirección General de Análisis de Riesgos lleva a cabo actividades tales como hundimientos, fracturas, cavidades, entre otros, por lo cual requiere de estas herramientas para el mejor desempeño de dichas actividades.
A24NR0309	Adquisición de sillas con base giratoria	100%	0.00	217,239.00	217,239.00	217,239.00	0.00	217,239.00	217,239.00	217,239.00	Se adquirieron (75) Sillas con base giratoria respaldo en tela mesh con soporte lumbar ajustable, base de nylon de 26', mecanismo ejecutivo con ajuste de altura y bloqueo de rechinamiento, para proporcionar las condiciones idóneas y necesarias dentro de las oficinas que ocupan las Direcciones Generales, Ejecutivas y Coordinaciones que integran esta Secretaría, así como para los puestos de mando que se instalan en diferentes puntos de la Ciudad
A24NR0310	Adquisición de licencia adobe creative cloud for teams all apps.	100%	0.00	29,941.36	29,941.36	29,941.36	0.00	29,941.36	29,941.36	29,941.36	Se adquirió la licencia anual de adobe creative cloud for teams all apps (incluye ilustrador, Photoshop, after effects, lightroom, indesignia, Asistencia técnica, Bibliotecas Creative Cloud. Con la finalidad de corrat con las herramientas tecnológicas necesarias de creación, mantenimiento y contenido digital, que se proyectado en diferentes plataformas El software requerido tiene como finalidad proporcionar las herramientas encesarias, para la creación, mantenimiento y edición de contenidos digitales para que las áreas involucradas puedan realizar sus tareas de manera más eficiente ya que estas licencias facilitan y permiten mejorar la calidad de los documentos o archivos a elaborar.
A24NR0311	Adquisición de licencia de software para la creación de contenidos interactivos.	100%	0.00	12,110.40	12,110.40	12,110.40	0.00	12,110.40	12,110.40	12,110.40	se adquirió la licencia anual de software que permite la creación de una amplia gama da contenidos (presentaciones, infográfica, pósteres, mapas conceptuales, entre otros). El software requerido tiene como finalidad proporcionar las herramientas necesarias, para que la Dirección General de Vinculación y Capacitación relicie cursos en modalidad virtual, en más de un equipo, y que la capacitación sea más eficiente, ya que con ello se podrá facilitar el acceso a los usuarios.
A24NR0316	Adquisición de Equipos de Cómputo e Impresora.	100%	0.00	298,130.44	298,130.44	298,130.44	0.00	298,130.44	298,130.44	298,130.44	Adquisición de (8) Equipos de cómputo de escritorio perfil defiministrativo con paquetería; (1) Equipos de cómputo de escritorio perfil desarrollador con paquetería; (3) Equipos de cómputo portátil tipo 2 (Laptop con paquetería); (1) Equipos de cómputo portátil tipo 2 (Laptop para el desarrollo con paquetería) y (1) impresora monocromática tipo 3, para brindar a las áreas de esta Secretaria equipos informáticos necesarios para el correcto desempeño de las actividades que desarrollan las differentes Direcciones, mismos que agilizarán los procesos administrativos yoperativos.
A24NR0320	Adquisición de equipos detectores multigases con kit de bomba para espacios confinados y sonda telescópica.	100%	0.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	0.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	Se adquirieron (6) equipos detectores multigases con sensor catalitico resistente a golpes, sensor electroquimico para detección de oxigeno (O2), incluye kide bomba para espacios confinados, sonda telescópica plegable y 2 calibraciones por equipo, proyecto que se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atiende la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

# **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

34C001 SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

·	ssponsable de Gasto:  34C001 SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL										
Período:							ENERO-	-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)	·			
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				1,961,377.41	1,961,377.41	1,845,072.96	79,627.39	1,845,072.96	1,845,072.96	1,924,700.35	
A24NR0343	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	19%	0.00	98,590.14	98,590.14	18,676.00	79,627.39	18,676.00	18,676.00	98,303.39	Se encuentra en proceso de adquisición 1 Dispositivo portátil para streaming con control tácill sin ordenador, pantalla LCD de 8º; 1 Cámara PTZ live streaming 1080 p.com optico 12x, captra imagen vertical; 1 Tablet digitalizadora, pantalla tácill, lápiz estándar adaptador de corriente, cables USB; 2. Tablets pantalla de 11°; 1268, WFF; 2 Discos duros externos 418 USB 3.0; 2 Lectores de tarjetas de memoria, tajetas compatibles; 2. Cámaras stream veckean ULTRA HO 4K, 1080 p. a 60 FPS, con campo visual personalizado de 60°78'90°; 2 Discos duros de 2TB USB 3.1. Derivado de las funciones de 10 Dirección de Difusión de Prevención de Resgos la cual promueve campañas de difusión masáva y de comunicación con temas específicos de Cestión integral de riesgos y Protección Civil y relativos a cada ámbito geográfico al que van dirigidos, enfaltzando las medidas de prevención y autoprotección. Al contar con las heramientas necesarias se generarán los instrumentos de información de la Gestión integral de Riesgos y Protección Civil. Del mismo modo se dará cobertura de eventos, conferencias, atención de emergencias que asiste la titular.
A24NR0344	Adquisición de tripie con soporte de fondo fotográfico (kit fotográfico) para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	100%	0.00	2,156.23	2,156.23	2,156.23	0.00	2,156.23	2,156.23	2,156.23	adquisición de 1 Soporte de fondo fotográfico, de fondo ajustable de 10 x7 pies, con bolsa transportable, barra transversal retráctil y soporte de fondo tripóde resistente, equipo necesario y adecuado para la diffusión y cobertura de eventos de la titular de la Secretaría, que lleva a cabo la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.
A24NR0345	Adquisición de tripie y lente fotográfico para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	100%	0.00	32,044.65	32,044.65	32,044.65	0.00	32,044.65	32,044.65	32,044.65	se adquirió 1 Triple rango de altura 30-62º para tomas bajas, que proporcione estabilidad y operación rápida en terenos irregulares; (1) Lente para cámara fotográfica EF 24 de 105 mm. mismo que dará cobertura de eventos, conferencias, atención de emergencias que asiste la titular, por lo que es necesario contar con el equipo
A24NR0346	Adquisición de barras de sonido para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	86%	0.00	3,767.68	3,767.68	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	Se adquirieron 2 Barras de sonido bluethooth, conexión alambrica e inalambrica, 2.1 canales, 60W, USB. equipo necesario y adecuado para la difusión y cobertura de eventos de la titular de la Secretaria, que lleva a cabo la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.
A24NR0373	Adquisición de mini split para enfriamiento	100%	0.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	0.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	Se adquirió un Mini Split con 18800 BTU de Capacidad con energia de 230 V, incluye material para instalación, accesorios e instalación a fin de evitar el mal funcionamiento de los servidores internos y servicios de internet ubicados dentro del espacio físico asignado debido a las altas temperaturas por la emanación de calor constante, permitiendo con esta adquisición la recirculación de aire frio, mantener una temperatura más estable y baja a la actual y mejorar así las condiciones en las cuales se encuentran los equipos.
A24NR0374	Adquisición de utensilios para servicio de alimentación.	90%	0.00	2,500.00	2,500.00	2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	Se adquirió (1) cafetera programable 120 volts con capacidad para 12 tazas, sistema de apagado automático, fittro lavable, selector de intensidad de colado, detalles de acero inoxidable, utensilios que son necesarios par

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

34C001 SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG				1,961,377.41	1,961,377.41	1,845,072.96	79,627.39	1,845,072.96	1,845,072.96	1,924,700.35				
A24NR0375	Adquisición de herramienta ofimática 1 licencia 1 usuario esd versión premium de outlook, word, excel, powerpoint, onenote	100%	0.00	55,955.50	55,955.50	55,955.50	0.00	55,955.50	55,955.50	55,955.50	herramientas ofimática con 1 licencia 1 usuario esd versión premium de outlook, word, excel, powerpoint, onenote. Derivado de las funciones que desempeña la Gestión integral de Riesgos y Protección Civil, es necesario utilizar herramientas ofimáticas para la creación de documentos, así como aplicativo para hoja de cálculo y creación de presentaciones con la finalidad de cumplir con las actividades encomendadas por la ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento.			
A24NR0377	Adquisición de 1 equipo detector multigases con bomba integrada y una calibración.	97%	0.00	177,266.62	177,266.62	171,631.26	0.00	171,631.26	171,631.26	171,631.26	se adquiró 1 equipo detector multigases modelo: XAM 8000 con bomba integrada, sensor XXS electroquímico para detección de monóxido de carbono (CO), rango de medición de 0 a 9,000 pmy una calibración, para la prevención y atención de eventualidades de desastres o emergencias que acontece en la Ciudad de México.			
A24NR0422	Adquisición de Micrófono Inalámbrico.	100%	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	Se adquirió 1 Micrófono inalámbrico compacto con salidas analógica compatible con cámaras y otros dispositivos de audio, adecuado para llevar a cabo la difusión de campañas en materia de Prevención de Riesgos, inherentes a la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos			
A24NR0456	Adquisición de compresor de aire.	80%	0.00	4,545.43	4,545.43	3,630.80	0.00	3,630.80	3,630.80	3,630.80	Se adquirió 1 Compresor de aire con capacidad de 25L, válvula de descarga, filtro, depósito de aceite, manómetros, válvula de desfoque, para mantener el parque vehicular en óptimas condiciones lo cual permitirá el pleno desempeño de funciones y atención a emergencias de las áreas sustantivas de ésta Secretaria.			
A24NR0457	Adquisición de escalera plegable	79%	0.00	1,662.28	1,662.28	1,305.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	Se adqurió 1 Escalera plegable de acero inoxidable, escalones antiderrapantes con capacidad de carga de 150 kg y altura de 137 cm. que permita al personal de almacenes e inventarios, optimizar los espacios altos de los anaqueles de resguardo bienes y archivos de esta Secretaría			
A24NR0554	Adquisición Automóvil Hatchback 4 Puertas	97%	0.00	285,360.00	285,360.00	276,900.00	0.00	276,900.00	276,900.00	276,900.00	Adquisición de (1) Automóvil hatchback 4 puertas, bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, cinturones de seguridad, frenos ABS y capacidad de 2011s. Se solicita el siguiente bien, toda vez que resulta necesario contar con el vehículo automóvil para el traslado del personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a las distintas reuniones, comités y subcomités para tratar los diversos temas jurídicos que conciernen a esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.			
A24NR0555	Adquisición de Motocicleta	94%	0.00	332,365.33	332,365.33	312,100.00	0.00	312,100.00	312,100.00	312,100.00	Adquisición de (1) Motocicleta bicilindrica de 4 tiempos, refrigerada mediante agua, embrague antirebote, faros LED, frenos ABS y dos modos de majeno (lluebia/carretra)			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERO-	DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE							RESUPUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos o	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			68,000,000.00	89,088,152.00	89,088,152.00	78,678,096.56	3,254,345.22	81,932,441.78	78,678,096.56	81,932,441.78	
A24NR0258	Adquisición de locker, pupitre, sillas, mesa, anaquel, pintarrón, pizarrón, escritorio, sillón y mesa para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.	0	0.00	2,068,285.80	2,068,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabo la adquisición de locker, pupitre, sillas, mesa, anaquel, pintarrón, pizarrón, escritorio, sillón y mesa para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.
A24NR0645	Adquisición de licuadora para la estación de Bomberos Milpa alta	0	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabo la adquisición de licuadora para la estación de Bomberos Milpa alta
A24NR0205	Adquisición de equipo de cómputo y equipo informático.	100	3,000,000.00	4,242,365.92	4,242,365.92	4,242,365.92	0.00	4,242,365.92	4,242,365.92	4,242,365.92	Se llevo a cabo la Adquisición consolidada de equipo de cómputo y equipo informático
A24NR0646	Adquisición de Horno de microondas, base de cama individual y ollas de acero inoxidable para la estación de Bomberos Milpa Alta.	0	0.00	108,166.52	108,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabo la Adquisición de Horno de microondas, base de cama individual y ollas de acero inoxidable para la estación de Bomberos Milpa Alta.
A24NR0647	Adquisición de aparatos deportivos para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.	0	0.00	717,450.72	717,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabo la Adquisición de aparatos deportivos para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.
A24NR0648	Adquisición de Botiquín para la estación de bomberos Milpa Alta.	0	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabo la Adquisición de Botiquín para la estación de bomberos Milpa Alta.
A24NR0204	Adquisición de vehículos para desastres naturales	100	65,000,000.00	76,476,000.00	76,476,000.00	73,493,462.64	0.02	73,493,462.66	73,493,462.64	73,493,462.66	Se llevo a cabo la Adquisición de Adquisición de (4) vehículos Autotanque de 5,000 litros de capacidad con bomba independiente para combate de incendios, vehículo tipo chasis con cabina tipo COE (cab over engine), integral de dos plazas con capacidad de carga útil mínima de 6,000 (82, (7) Vehículo contra incendios (motobomba), para uso en incendios estructurales, industriales y apoyo en servicios de fuego en la interfaz forestal / ciudad, diseñado y fabricado, tomándose como referencia la norma NFPA 1901 última edición y (14) camionetas pick up, motor 2,4, cilindos Transmisión Manual 5 vel., iluminación de emergencia, torreta, sistema sonoro, equipo de radio comunicacion, tumbaburros, pintura.
A24NR0259	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	942,268.00	0.00	942,268.00	942,268.00	942,268.00	Se llevo a cabo la Aquisición de 1 vehiculo camioneta Tipo: Pick up Doble cabina. Cuatro Puertas, Longitud total mínima 5 metros, máxima 5.5 metros, Especificaciones para trabajo pesado. Motor: Combustible: Diesel, Cilindros: 4, 2.4 litros, Transmisión Automática 6 velocidades, Tracción 4X4, Dirección: Asistida, electrónica o hidráulica. Suspensión. Independiente con barra estabilizadora, Trasera: Eje rígido. Capacidades:Peso bruto vehicular inferior a 3,000 Kg. Capacidad de carga 900 Kg mínimo. Capacidad el tanque de combustible 55 litros mínimo. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Torreta
A24NR0714	Adquisición de vehículos tipo sedan	0	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	626,400.00	Se encuentra pendiente el pago de la Aquisición de 2 vehículos Sedan subcompacto, Cuatro puertas, Modelo: 2024 o superior, Motor: Combustible gasolina, Capacidad: 1.2 litros, Cilindros: 03, Potencia: 75 H.P., Transmisión Manual de 5 velocidades, Torreta:Mini barra de luces de bajo perfil, de 15 pulgadas de largo, operación a 12 V de corriente directa, tecnología super led que estará montada sobre el toldo del vehículo, unidad de una pieza, base de sujeción fija en destellos AMBAR, Frente Dos mini lámparas perimetrales led ambar colocadas en la parrilla de la unidad, no omitiendo señalar que seran regularizados a traves del pasivo circulante 2024.
A24NR0649	Adquisición de Refrigerador para la estación de Bomberos Milpa Alta.	0	0.00	64,315.04	64,315.04	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabola Adquisición de Refrigerador para la estación de Bomberos Milpa Alta.
A24NR0335	Adquisición de Colchones Neumático para salvamento	0	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabo la Áquisición de Colchón neumático inflado por medio de ventilador (es) reforzado, ignifugo y que permita desacelerar la caída mediante sistema de bolsas de aire.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE											
INVERSIÓN		WANGE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
A24NR0713	Adquisición de Equipos de respiración Autónoma	0	0.00	2,577,000.00	2,577,000.00	0.00	2,528,800.00	2,528,800.00	0.00	2,528,800.00	Se encuentra pendiente el pago de la Adquisición de 20 EquipoS de Respiración Autónomo. Amés o cuerpo: Arnés conformado en metal o fibra de carbono, ergonómico y con soporte lumbar, Asas o bucles para rescate, Cintas y tirantes en material de aramida, Tirantes y cinturón acolchados para mayor confort, no omitiendo señalar que seran regularizados a traves del pasivo circulante 2024.		
A24NR0719	Adquisición de equipos de detector de Gas.	0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,145.20	99,145.20	0.00	99,145.20	Se encuentra pendiente el pago de la Adquisición de 111 detectores de gases. Tipo de sensor semiconductor, sensibilidad a gases LGP (propano y butano), natural (metano) y monóxido de carbono, Rango de detención 300-10,000 ppm, Activación de alarma 5% de LIE (Límite Inferior de Explisividad para propano y metano) aprox 1,000 ppm, Tiempo de Respuesta 1min a 0.3 m, sonido de alarma, no omitiendo señalar que seran regularizados a traves del pasivo circulante 2024.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	42A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO % (5)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS					
(3)	(4)		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(1)
A24NR001 Adquisici	ición de 21 NOBREAK	100	-	30,230.76	30,230.76	30,230.76	30,230.76	30,230.76		Se solicitó a la Dirección General de Recursos Materiales, la adhesión a la compra consolidada de los equipos de respaldo electrico y se adquirieron los 21 NOBEAK
A24NR002 Adquisici	ición de un monitor ULTRASHARP D 27"	100	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,942.36	9,942.36	9,942.36	Se adquirio un monitos ULTRASHARP U2724D 27" a fin sustituir er monitor averiado en la mudanza del Consejo a su nueva sede.
	TOTAL URG (8)			40,230.76	40,230.76	40,230.76	40,173.12	40,173.12	40,173.12	
	TOTAL URG (8)			40,230.76	40,230.76	40,230.76	40,173.12	40,173.12	40,173.12	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable Período:	e de Gasto:	01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México  ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
							ESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos o	on dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			178,000,000.00	220,094,841.74	220,094,841.74	213,842,120.32	5,797,377.10	213,842,120.32	213,842,120.32	219,639,497.42	
A24NR0001	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	100	18,000,000.00	18,019,900.50	18,019,900.50	17,992,111.45	7,888.55	17,992,111.45	17,992,111.45		La adquisición y puesta en marcha de los equipos Tecnológicos de video Vigilancia se flevé a cabo la renovación de los equipos que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y filotante de la Ciudad de México, la renovación consistió en: Con la renovación se instalaron Cámaras mini domo hasta 4 megapixeles de resolución, iluminación infrarriaj integrada de hasta 15m, con sensor 1/3º de escaneo progresivo; se instalaron Ruteadrose de comunicaciones grado industrial compatible con las bandas 4G; Caja nema para intemperie de 400x000x200mm y gabinetes fabricados de acero con bisagras ocultas, cerradura metálica y cerrojo resistente a vandalismo.
A24NR0002	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STV'S "	100	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	27,109,200.00	2,890,800.00	27,109,200.00	27,109,200.00		Con la renovación de cámaras de los Sistemas Tecnológicos de Video vigilancia (STV'S), se está an condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México, con la renovación se instalaron Cámaras de Videovigilancia, con domo PTZ, que incluye 4 lentes (cámaras ef sigs) y 1 cámara con movimiento.
A24NR0003	Adquisición de equipo para "La renovación y fortalecimiento de 200 sitios denominados STV'S "	0	32,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Proyecto que se canceló en virtud de que ya no se realizará este proyecto en el presente Ejercicio Fiscal, por lo tanto los recursos se transfírieron otras prioridades de gasto de este Centro de Comando.
A24NR0004	Adquisición de equipo para "Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia de 9 metros denominados STV'S"	0	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		De origen se programó realizar el proyecto A24NR0004 Adquisición de equipo para Renovación Tacnológica de los Sistema Tecnológica De Video-Vigilancia de 9 metros denominados STV S' por un importe de \$8,800,000.00, sin embargo de acuerdo a como se fue dando el desarrollo del ejercicio y las necesidades para que este Centro de Comando Opere de manera satisfactoria, las áreas porerátivas decidieron dar prioridad a otros proyectos y se tomó la decisión de que este proyecto ya no ejecutarlo, al cierre definitivo del ejercicio se regularizará esta situación presupuestal.
A24NR0348	Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STV'S "	100	0.00	61,829,411.25	61,829,411.25	61,800,805.91	0.00	61,800,805.91	61,800,805.91	61,800,805.91	El proyecto "Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STVS " que se autorizór etalizar con recursos del fondo federal Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al periodo con la adquisición y puesta en marcha de los equipos Tecnológicos de Video Vigilancia permitió llevar acabo la renovación de 700 cámaras de los equipos que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse, con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México.
A24NR0365	Adquisición de Herramientas Diversas	100	0.00	83,000.00	83,000.00	18,942.80	0.00	18,942.80	18,942.80	18,942.80	El proyecto "Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STVS" e que se autorizór etalizar con recursos del fondo federal Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al periodo con la adquisición y puesta en marcha de los equipos Tecnológicos de Video Vigilancia permitió llevar acabo la renovación de 700 cámaras de los equipos que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse, con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México.
A24NR0678	Adquisición de Cámara de Video	0	0.00	115,109.12	115,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00		La adquisición de una cámara de video ya no fue posible realizar el proceso de adjudicación, por los fechas de cierre del ejercicio fiscal.
	TOTAL		89,000,000.00	110,047,420.87	110,047,420.87	106,921,060.16	2,898,688.55	106,921,060.16	106,921,060.16	109,819,748.71	

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 202	74		
		PRESUPUESTO									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					on dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSION						EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
A24NR0006	Adquisición de equipo administrativo.	100.0	697,000.00	193,957.97	193,957.97	193,957.97	0.00	193,957.97	193,957.97	193,957.97	Se adquirió equipo administrativo para brindar al personal administrativo un ambiente mas confortable para el desarrollo de sus actividades, y de esta manera proporcionar un mejor servicio a la comunidar obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los existentes a concluido.
A24NR0007	Adquisición de herramienta y equipo administrativo	0.0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
A24NR0008	Adquisición de ambulancias para las acciones que realiza Protección Civil en el perimetro de la Alcaldía.	100.0	1,300,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	Adquirir ambulancias que permita trasladar al personal de Protecciór Civil para cubrir los servicios pre-hospitalarios de atención básica de manera oportuna en los eventos emergentes con efectos negativos derivado de la interacción sociedad-medio físico-social-urbanístico y/c natural en sus diversas tipologias ó fenómenos perturbadores, pued- afectar a una o varias personas, por lo que es importante renovar e parque vehícular.
A24NR0009	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	100.0	625,000.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	0.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	Adquirir equipo informático y audiovisual, que permita difundir a la comunidad obregonense por medio de las plataformas de comunicación internas y externas, las acciones, programas y alcances de los serv que porporciona la Alcaldía.
A24NR0010	Adquisición de equipo administrativo.	0.0	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
A24NR0011	Adquisición de equipo audiovisual	100.0	15,009,000.00	187,123.30	187,123.30	187,123.30	0.00	187,123.30	187,123.30	187,123.30	Se adquirió equipo audiovisual para proporcionar una atenció adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego a compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0012	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	100.0	900,000.00	899,918.39	899,918.39	899,918.39	0.00	899,918.39	899,918.39		Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para tener espacio: adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acudado como para el personal que en estos centros labora; debido a que e tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0013	Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	100.0	4,750,000.00	4,651,027.92	4,651,027.92	4,651,027.92	0.00	4,651,027.92	4,651,027.92		Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico administrativo para tener espacios adecuados de uso para la població obregonense que a ellos acude, como para el personal que en esto centros labora, debido a que ha concluido la vida util de los biene existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0014	Adquisición de equipo recreativo y administrativo para equipar las Casas del Adulto Mayor de la Alcaldía.	100.0	810,000.00	702,060.77	702,060.77	702,060.77	0.00	702,060.77	702,060.77		Se adquirió equipo recreativo y administrativo para tener espacio cómodos, agradables y adecuados para su uso; debido a que hi concluido la vida util de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0015	Adquisición de mobiliario, equipo médico y administrativo para equipar el Centro de Salud "Tolteca".	100.0	1,639,000.00	1,543,050.42	1,543,050.42	1,543,050.42	0.00	1,543,050.42	1,543,050.42		Se adquirió mobiliario, equipo médico y administrativo que permit- contar con los bienes necesarios y sufficientes para proporcionar a l población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A24NR0016	Adquisición de mobiliario y equipo médico para equipar el Centro de Atención a la Salud Animal.	100.0	270,000.00	261,673.98	261,673.98	261,673.98	0.00	261,673.98	261,673.98	261,673.98	Se adquirió mobiliario y equipo médico veterinario para los servicios qui brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirugía gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perimetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A24NR0017	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y recreativo para equipar los CACIS de la Alcaldía.	100.0	1,740,000.00	1,439,708.82	1,439,708.82	1,439,708.82	0.00	1,439,708.82	1,439,708.82	1,439,708.82	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo y recreativo para que lo CENDIS cuenten con los bienes sufficientes para proporcionar el servicir adecuado en espacios funcionales, debido a que el tiempo de vida de lo bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A24NR0018	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dir. de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía.	100.0	200,000.00	199,493.92	199,493.92	199,493.92	0.00	199,493.92	199,493.92		Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para tener espacio adecuados de uso y de esta maera brindar atención ágil y eficiente a ciudadano que acude a la bolsa de trabajo y atención de asesoramient para la apertura de negocios, debido a que los bienes existentes ya n son funcionales y es necesario sustituirlos.
A24NR0019	Adquisición de grúa hidráulica.	100.0	5,000,000.00	3,127,348.88	3,127,348.88	3,127,348.88	0.00	3,127,348.88	3,127,348.88	3,127,348.88	Se adquirió una grúa hidraúlica para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población obregonens referente a los programas de alumbrado público dentro del perimetro de la Alcaldia, toda vez que los existentes resultan insuficientes.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 20	024		
CLAVE							RESUPUESTO				
PROYECTO DE		AVANCE				(Pesos o	on dos decimales)				
INVERSIÓN					PROGRAMADO						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
A24NR0020	Adquisición de camiones tanque pipa para los servicios públicos que se realizan dentro del perimetro de la Alcaldía.	100.0	5,000,000.00	6,797,136.00	6,797,136.00	6,797,136.00	0.00	6,797,136.00	6,797,136.00	6,797,136.00	Se adquirió camiones tanque pipa para poder brindar el servicio del abastecimiento de agua potable, así como del riego en las áreas verdes y de los serv púb que realiza esta alcaldía, debido a que el tiempo de vida util de las unidades existentes ha concluido por lo que es importante sustituirlas para estar en condidiones de brindar un servicio eficiente.
A24NR0021	Adquisición de herramienta y maquinaria	0.0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
A24NR0022	Adquisición de bombas de agua y maquinaria.	0.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
A24NR0023	Adquisición de equipo informático y mobiliario.	0.0	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	100.0	500,000.00	190,051.01	190,051.01	190,051.01	0.00	190,051.01	190,051.01	190,051.01	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados, comodos y funcionales.y de esta manera y brindar la atención a las mujeres y niñas en situación de violencia.
A24NR0025	Adquisición de cámaras de vigilancia para 21 Comités Vecinales ganadores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	11,599,494.00	103,550.00	103,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
A24NR0222	Adquisición de 17 kits de cámaras de vigilancia y 6 reflectores para el Comite Vecinal 10-010 Alpes en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	96.7	0.00	659,402.00	659,402.00	637,897.38	0.00	637,897.38	637,897.38		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0223	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-014 Jalalpa (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	91.5	0.00	520,483.00	520,483.00	476,206.85	0.00	476,206.85	476,206.85		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-029 Belén de las Flores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	91.6	0.00	581,037.00	581,037.00	532,409.31	0.00	532,409.31	532,409.31		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
	Adquisición de 9 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comite Vecinal 10-030 Belen de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	93.0	0.00	362,540.00	362,540.00	337,319.39	0.00	337,319.39	337,319.39		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0226	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	92.5	0.00	614,146.00	614,146.00	568,227.83	0.00	568,227.83	568,227.83	568,227.83	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finialidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
	Adquisición de 13 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comite Vecinal 10-065 El Pirul en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	93.2	0.00	519,537.00	519,537.00	484,284.99	0.00	484,284.99	484,284.99		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
	Adquisición de 11 kits de cámaras de vigilancia y 13 reflectores para el Comite Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	92.8	0.00	466,746.00	466,746.00	432,958.19	0.00	432,958.19	432,958.19		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0229	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	90.9	0.00	921,182.00	921,182.00	837,793.19	0.00	837,793.19	837,793.19	837,793.19	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finialidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0231	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 Las Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	99.7	0.00	824,832.00	824,832.00	822,737.35	0.00	822,737.35	822,737.35		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finialidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
	Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becera en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	93.2	0.00	1,285,577.00	1,285,577.00	1,197,570.16	0.00	1,197,570.16	1,197,570.16		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0233	Adquisición de 21 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comite Vecinal 10-157 Molino de Rosas en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	90.2	0.00	862,858.00	862,858.00	778,216.18	0.00	778,216.18	778,216.18		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, seinstaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0234	Adquisición de 11 kits de cámaras de vigilancia y 2 reflectores para el Comite Vecinal 10-174 Polvora en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	90.1	0.00	453,272.00	453,272.00	408,586.59	0.00	408,586.59	408,586.59	408,586.59	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75			
A24NR0235	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	515,683.00	515,683.00	491,716.05	0.00	491,716.05	491,716.05		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finialidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0236	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-197 San Pedro de los Pinos en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	414,306.00	414,306.00	377,095.54	0.00	377,095.54	377,095.54		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finialidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0238	Adquisición de 19 kits de cámaras de vigilancia y 4 reflectores para el Comite Vecinal 10-203 Santa María Nonoalco en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	742,164.00	742,164.00	706,948.98	0.00	706,948.98	706,948.98		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0239	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolalco en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	413,087.00	413,087.00	388,579.77	0.00	388,579.77	388,579.77		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0240	Adquisición de 14 kits de cámaras de vigilancia y 6 reflectores para el Comite Vecinal 10-226 Tolteca en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	566,808.00	566,808.00	527,673.19	0.00	527,673.19	527,673.19		Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0241	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da El Pirul (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	405,139.00	405,139.00	379,717.37	0.00	379,717.37	379,717.37	379,717.37	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0242	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-256 Santa Fe Km 8.5 en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	367,145.00	367,145.00	334,592.92	0.00	334,592.92	334,592.92	334,592.92	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0347	Adquisición de calentadores de agua.	100.0	0.00	295,929.92	295,929.92	295,929.92	0.00	295,929.92	295,929.92	295,929.92	Se adquirió calentadores de agua para que el personal que realiza actividades insaltubres o contaminantes tengan espacios funcionales donde puedan realizar su aseo personal y no pongan en peligro su salud, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.		
A24NR0471	Adquisición de patrullas.	100.0	0.00	17,499,992.00	17,499,992.00	17,499,991.32	0.68	17,499,991.32	17,499,991.32		Se adquirió de patrullas que recorran la Alcaldía, con el fin de asegurar y salvaguardar la vida y bienes de la comunidad obregonense, de esta manera prevenir en todo momento la comisión de delitos, debido a que los bienes existentes resultan insufientes.		
A24NR0488	Adquisición de glucómetros para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	100.0	0.00	48,070.40	48,070.40	48,070.40	0.00	48,070.40	48,070.40	48,070.40	Se adquirió glucómetros que permitan obtener la concentración de glucosa en sangre a las personas que son atendidas por el personal de Protección Civil, con el fin de brindar un diagnóstico efectivo y eficaz en la atención prehospitalaria, toda vez que no se cuenta con este equipo médico.		
A24NR0490	Adquisición de equipo informático para suministrar a la Oficina de la Jefatura y Áreas operativas.		0.00	2,680,238.00	2,680,238.00	2,680,238.00	0.00	2,680,238.00	2,680,238.00	2,680,238.00	Se adquirió equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con efficiencia y eficacia sus tareas y actividades, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.		
A24NR0741	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comite Vecinal 10-021 Atlamaya en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	423,341.00	423,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		
A24NR0742	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comite Vecinal 10-216 Tizampampano en el marco del Presupuesto Participativo 2024.		0.00	364,565.00	364,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el indice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.		

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable o	de Gasto:							CD01 Alcaldía Álvaro Obr			
Регіодо:								ENERO-DICIEMBRE DE 20	U24		
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE - %					RESUPUESTO con dos decimales)				DECOMPOSION DE LOGIONES DEN L'ARDIG
INVERSIÓN	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION		APROBADO		PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
O24NR0001	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	24,879,332.00	24,865,606.85	24,865,606.85	24,865,606.19	0.66	24,865,606.19	24,865,606.19	24,865,606.85	Se Rehabilitó la pavimentación en 30,020,31 M2 con capeta asfáltico llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresad de capeta (máquina perfiladora); carga y acarero (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emiclay en revielación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
024NR0002	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de la Alcaldia Álvaro Obregón.	100.0	5,000,000.00	4,998,136.65	4,998,136.65	4,998,136.63	0.02	4,998,136.63	4,998,136.63	4,998,136.65	Se Rehabilita la pavimentación de 2,693.68 M2 a base de concrete hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreos, barridos señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
024NR0003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	96.8	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,684,590.34	0.02	9,684,590.34	9,684,590.34	9,684,590.36	Se Rehabilitó la pavimentación en 14,762.33 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el metodo de inyección a presión que incluye selalamiento vial con trafitambos límpieza con aire a presión y en la periferiadel bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío con agraca máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O24NR0004	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, dentro del perimetro de la Alcaldia Álvaro Obregón.	99.7	5,000,000.00	4,893,813.55	4,893,813.55	4,880,084.37	13,729.18	4,880,084.37	4,880,084.37		Se Rehabilitó calles en 3,184.71 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquin, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0005	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	95.8	30,000,000.00	23,499,999.93	23,499,999.93	22,507,883.19	212,784.43	22,507,883.19	22,507,883.19	22,720,667.62	2 Se Rehabilitó 20,912.19 MZ de banquetas y guarniciones llevando a caba las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
024NR0006	Rehabilitación de escalinatas y barandales, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.7	5,000,000.00	4,985,792.31	4,985,792.31	4,968,427.97	17,364.34	4,968,427.97	4,968,427.97	4,985,792.31	Se Rehabilitó 1,193.94 M2 de escalinatas y barandales, mediant demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme.
024NR0007	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	5,000,000.00	4,879,813.62	4,879,813.62	4,879,804.77	8.85	4,879,804.77	4,879,804.77		Se reparó 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos di mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberias de distribución, tuberia de polietieno de alta densiada RD-9, coples di reparación universal 2°, 3° de polietileno, demolición de paviment asfaltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquin, excavación control y reparación de tubería, relleno con material de banco compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1°), 51 mm (2°), 67 mm (3°), 102 mm (4°), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, as como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
024NR0008	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	6,000,000.00	5,995,547.24	5,995,547.24	5,995,547.14	0.10	5,995,547.14	5,995,547.14	5,995,547.24	Se estabilizó de taludes y rellenos de minas en 1,364.00 M3 consisten en Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concret hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de denes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
O24NR0009	Estudio documental y apoyo logistico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	96.0	10,000,000.00	13,491,693.51	13,491,693.51	12,950,988.87	540,704.64	12,950,988.87	12,950,988.87	13,491,693.51	Se realizó 3 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 2	024		
						F	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				(Pesos	con dos decimales)				
INVERSIÓN		%	APROBADO		PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0010	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2024.	100.0	3,000,000.00	2,633,797.92	2,633,797.92	2,633,796.77	1.15	2,633,796.77	2,633,796.77		Es verificó y da seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1- Procuraciones previas, 2 actividades inmersas, 3 verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4 control de programas, 5 control presupuestal, 6 entrega-recepción, 7 liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O24NR0011	Verificación y seguimiento de las obras FAISMUN 2024.	95.4		6,368,269.28	6,368,269.28	6,077,272.20	290,997.08	6,077,272.20	6,077,272.20	,,,,,	Se verificó y se supervisó el Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1. Procuraciones previas, 2. a catividades inmersas, 3. verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4. control de programas, 5. control presupuestal. 6. entrega recepción, 7- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
024NR0012	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: José María Pino suárez y Piloto Adolfo Lopez Mateos, dentro del perimetro de la Alcaldía.		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,615,500.00	384,500.00	2,615,500.00	2,615,500.00	3,000,000.00	Se Rehabilitó y dió mantenimiento a 2 mercados públicos, cuyos nombres son: José María Pino Suárez y Piloto Adolfo Lopez, concistente proyecto ejecutivo, reubicación de locatarios, instalaciones de lonas, estructura PTR, entre otros.
024NR0013	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
024NR0014	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonia San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O24NR0015	Rehabilitación de la superficie de nodamiento (repavimentación) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.		41,000,000.00	78,755,713.46	78,755,713.46	76,295,127.44	1,665,438.76	76,295,127.44	76,295,127.44	77,960,566.20	Se Rehabilitó pavimentación en 99,806.06 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Peliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones). barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de conoreto asfáltico templada que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0016	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.		25,000,000.00	16,684,735.44	16,684,735.44	15,927,509.96	665,644.34	15,927,509.96	15,927,509.96	16,593,154.30	Se Rehabilitó 8,988.64 M2 a base de concreto hidráulico, mediante construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreos, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
024NR0017	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.1	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,857,527.55	0.00	14,857,527.55	14,857,527.55	14,857,527.55	Se rehabilitó calles en 9,554.14 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquin, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0018	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (obras FAISMUN), en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Proyecto Cancelado
024NR0019	Rehabilitación y remodelación de las albercas Mago Septiem y La Cuesta (obras FAISMUN), dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: La Cañada y Tetelpan, dentro del perímetro de la Alcaldía.		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Proyecto Cancelado
O24NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (obras FAISMUN), ubicados dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	98.0	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,796,509.89	159,339.54	9,796,509.89	9,796,509.89	9,955,849.43	Se Rehabilitó 9 parques lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable	de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE		AV/AN/05				Pi (Pesos (	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0021	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable (obras FAISMUN), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.0	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,918,184.54	119.87	7,918,184.54	7,918,184.54		Se reparó 796 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberias de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2°, 3° de polietileno, demolición de pavimento asfaltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquin, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1°), 51 mm (2°), 67 mm (3°), 102 mm /47), pruebas herméticas, sustitución de valvulas de compuertas en el valstago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O24NR0022	Reparación de fugas de descargas domicillarias de la red secundaria de dernaje (obras FAISMUN), en diversas colonias, de la demarcación territorial de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.3	10,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,956,807.15	0.00	5,956,807.15	5,956,807.15		Se reparó 1.13 KIL de descargas domiciliarias, mediante. Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acareo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90%. Proctor con apisonadora balariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f°c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f°c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8°) de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 400 m, suministro instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12°) de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfaltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
024NR0023	Estabilización de talud y relleno de minas (obras FAISMUN), en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	9,780,360.00	6,154,524.00	6,154,524.00	6,154,523.96	0.04	6,154,523.96	6,154,523.96	6,154,524.00	Se estabilizó taludes y rellenos de minas en 1,287.49 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de denees, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
024NR0024	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-asfáltica), en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.7	45,120,668.00	45,120,668.00	45,120,668.00	44,981,637.15	131,406.66	44,981,637.15	44,981,637.15	45,113,043.81	Se Rehabilitó pavimentación en 73.255.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0025	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje, en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.4	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,938,059.86	56,405.00	9,938,059.86	9,938,059.86	9,994,464.86	se Rehabilitó el sistema de drenaje en 4.50 (KIL) trabajos a realizar- Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora balariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fe = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fe = 200 kg/cm3, suministro y colocación de acero de refuezo grado 42, de 9.5 mm (3/8°) de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidafica, en estructuras metalicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acareo libre a 200 m, rellemo de zanjas para tuberias, com material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12) de diámetro, bachoe de 7.5 cm de espesor con mezola asfaltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	ac easte.						02	ENERO-DICIEMBRE DE	2024		
	I .					р	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					con dos decimales)				
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	5
024NR0026	Rehabilitación de la infraestructura de la red de agua potable, en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	82.1	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,212,260.80	29,000.00	8,212,260.80	8,212,260.80	8,241,260.8(	Se rehabilitó 4,500.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y mivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canaíso (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "8", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, BD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro, Suministro e instalación de empaque de plomo, birád de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostatica para tubo de 101 mm (4") de diámetro, Relleno de zaño;
024NR0027	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2024.	0.0	132,136,362.00	1,600,848.00	1,600,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Derivado a los resultado de la Consulta Giudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 106 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques luminarias, parimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad. Varias colonias, dentro del perimetro de la Alcaldia Álvaro Obregón.
024NR0371	Sustitución de pavimentación de adocreto existente por nuevo (continuación) en la calle de cofina de caguas en la colonia de Tarango (Rncda) (clave 10-051), dentro del perimetro.	100.0	0.00		336,442.00	336,442.00	0.00	336,442.00	336,442.00		Se trabajó en la sustitución de 196.34 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0372	Renivelación y reparación de adoquinado (arreglo de calle), en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.1	0.00	364,673.00	364,673.00	361,310.13	0.01	361,310.13	361,310.13	361,310.14	Se trabajó en la renivelación y reparación de 219.66 MZ de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0373	Renivelación y reparación de adoquinado (3ra etapa) en las calles mixteca y palmas, en la colonia Tlacultlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.1	0.00	628,686.00	628,686.00	622,896.20	0.00	622,896.20	622,896.20	622,896.20	Se trabajó en la renivelación y reparación de 372.23 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0374	Renivelación de adoquín en la c. cantera, cantil, pedirera y isco en la colonia Estado de Hidalgo. (clave 10-247), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	99.1	0.00		561,153.00	555,985.53	0.00	555,985.53	555,985.53		Se trabajó en la renivelación de 338.25 MZ de adoquín, mediante: Suel mejorado con tepetate puesto en obra y cemento a 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructura preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
024NR0375	Renivelación y reparación de calles empedradas del pueblo Santa Lucía Chantepec, en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	98.9			999,815.00		0.01	988,979.47	988,979.47		Se trabajó en la renivelación y reparación de 607.59 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de empedrado, piedra bola.
O24NR0376	Rehabilitación de carpeta asfáltica (continuidad) en calle 1a. de pilares y litorales, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación.		0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	448,063.00	446,828.74	0.01	446,828.74	446,828.74		Se trabajó en la rehabilitación de 498.92 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
024NR0377	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle ribera, colonia Alpes (Ampl) (clave 10-011), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	467,235.00	467,235.00	466,084.46	0.00	466,084.46	466,084.46	466,084.46	5 Se trabajó en la rehabilitación de 528.46 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 202	24		
						PI	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos o	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0378	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.7	0.00	432,108.00	432,108.00	·	0.01	430,984.98	430,984.98		Se trabajó en la rehabilitación de 462.26 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demolíciones de asfálto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
024NR0379	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel con rejillas pluviales y recorte de banqueta (continuidad), en la colonia Ave Real (Ampl) (clave 10- 023).	98.6	0.00	368,312.00	368,312.00	363,216.10	0.00	363,216.10	363,216.10		Se trabajó en la rehabilitación de 414.76 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
O24NR0380	Rehabilitación de carpeta asfáltica en las calles de Isidro Fabela, en la colonia Isidro Fabela (Ampl) (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.7	0.00	485,133.00	485,133.00	483,853.03	0.00	483,853.03	483,853.03		3 Se trabajó en la rehabilitación de 537.86 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
024NR0381	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle real de minas, meseta, 3a cda de bahía y 1a cda de bahía, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perimetro.	99.7	0.00	1,119,232.00	1,119,232.00	1,116,145.74	0.00	1,116,145.74	1,116,145.74		Se trabajó en la rehabilitación de 1,244.16 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
024NR0382	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle canteros, en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	467,382.00	467,382.00	466,237.54	0.00	466,237.54	466,237.54		4 Se trabajó en la rehabilitación de 519.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
O24NR0383	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de mejía delgado, en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.7	0.00	988,179.00	988,179.00	985,242.37	0.00	985,242.37	985,242.37		7 Se trabajó en la rehabilitación de 1,084.96 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
O24NR0384	Rehabilitación asfáltica, de calle 5 a 9, entre Ricardo y la barda de la pera Xochinahuac, continuar en Flores Magón esq. calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10- 175)	99.4	0.00	430,386.00	430,386.00	427,952.51	0.00	427,952.51	427,952.51		Se trabajó en la rehabilitación de 463.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
O24NR0385	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro de la demarcación.	99.7	0.00	836,091.00	836,091.00	833,846.13	0.00	833,846.13	833,846.13		3 Se trabajó en la rehabilitación de 930.22 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
O24NR0386	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Groove Cleveland, en la colonia Presidentes 1 a (Ampl) (clave 10- 178) dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.7	0.00	550,341.00	550,341.00	548,917.75	0.00	548,917.75	548,917.75		5 Se trabajó en la rehabilitación de 616.12 M2, de carpeta asfáltic: mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltici templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
024NR0387	Rehabilitación de carpeta asfáltica (transformando mercurio), en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10- 187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	98.2	0.00	679,060.00	679,060.00	666,827.46	0.00	666,827.46	666,827.46		Se trabajó en la rehabilitación de 763.15 M2, de carpeta asfáltic: mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltici templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
024NR0388	Reconstrucción de escalinatas y barandales del andador balsamina y andador aleantos, en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	67.7	0.00	896,475.00	896,475.00	607,061.20	288,314.40	607,061.20	607,061.20	895,375.60	De realiza la reconstrucción de 214.05 M2 de área de escalitas con barandales, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase l Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entro otros.
024NR0389	Rehabilitación de carpeta asfáltica (enchúlame mi calle), en la colonia Tlacuitlapa 2o reacomodo (Ampl) (clave 10- 223), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.3	0.00	744,751.00	744,751.00	739,658.60	0.00	739,658.60	739,658.60	739,658.60	Se trabajó en la rehabilitación de 824.21 M2, de carpeta asfáltico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, tendido de mezcla asfáltico templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
024NR0390	Rehabilitación de carpeta asfáltica de las calles 4 y 8, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.7	0.00	1,100,232.00	1,100,232.00	1,097,199.33	0.00	1,097,199.33	1,097,199.33		Se trabajó en la rehabilitación de 1,219.30 M2, de carpeta asfáltico: mediante: Trazo, nivelación, demolíciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltico templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
O24NR0391	Rehabilitación de carpeta asfáltica (pavimento nuevo para el olivar), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial	99.7	0.00	1,284,478.00	1,284,478.00	1,280,920.15	0.00	1,280,920.15	1,280,920.15	,	Se trabajó en la rehabilitación de 1,462.14 M2, de carpeta asfáltico mediante: Trazo, nivelación, demolíciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltico templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.
O24NR0392	Rehabilitación de carpeta asfáltica (restaurando la imagen), en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10- 158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	542,639.00	542,639.00	542,597.25	0.00	542,597.25	542,597.25	542,597.25	Se trabajó en la rehabilitación de 603.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfálto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
							RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos i	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	5
O24NR0393	Rehabilitación de concreto hidráulico (por una calle de primera), en la colonia Abraham González (clave 10-001), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.4	0.00	369,345.00	369,345.00	367,276.38	0.00	367,276.38	367,276.38		Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 187.29 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreso, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0394	Rehabilitación de concreto hidráulico, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	97.2	0.00	341,314.00	341,314.00	331,889.50	0.00	331,889.50	331,889.50	331,889.50	Se trabajó en la rehabilitación de 170.90 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0395	Rehabilitación de concreto hidráulico para la calle providencia entre Francia e Iztacchuatl, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perimetro de la demarcación territorial	96.2	0.00	538,625.00	538,625.00	518,237.01	0.00	518,237.01	518,237.01	518,237.01	Se trabajó en la rehabilitación de 261.45 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0396	Rehabilitación de concreto hidráulico, terminación de calle camino punta de Cehuayo, en la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación.	99.1	0.00	429,219.00	429,219.00	425,469.94	0.00	425,469.94	425,469.94	425,469.94	Se trabajó en la rehabilitación de 215.66 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0397	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete (continuidad), en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	418,630.00	418,630.00	417,732.62	0.00	417,732.62	417,732.62	417,732.62	Se trabajó en la rehabilitación de 206.86 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, eacreso, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0398	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias (obras FAISMUN), dentro del perimetro de la Alcaldia Álvaro Obregón. Diversas colonias, dentro del perimetro de la Alcaldía.	91.0	0.00	16,195,000.00	16,195,000.00	14,732,309.13	1,457,690.87	14,732,309.13	14,732,309.13	16,190,000.00	Se rehabilitó 13,354.70 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0399	Rehabilitación de concreto hidráulico en 1a privada de Flor de Maria a partir de esq. las flores, en la colonia Flor de Maria (clave 10-072), dentro del perimetro de la demarcación	99.9	0.00	383,583.00	383,583.00	383,284.59	0.00	383,284.59	383,284.59	383,284.59	Se trabajó en la rehabilitación de 189.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0400	Pavimentación con concreto hidráulico en ciprés, en la colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	95.6	0.00	729,503.00	729,503.00	697,192.78	29,474.23	697,192.78	697,192.78	726,667.01	Se trabajó de pavimentación en 370.94 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, careros, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0401	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.5	0.00	417,743.00	417,743.00	415,708.99	0.00	415,708.99	415,708.99	415,708.99	Se trabajó en la rehabilitación de 211.15 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0402	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico en calle manresanos a marismeños, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	99.7	0.00	701,217.00	701,217.00	699,175.89	0.00	699,175.89	699,175.89	699,175.89	Se trabajó en la sustitución en 358.98 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
L	1										1

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	ac carro.	ENERO-DOCIEMBRE DE 2024										
r criodo.												
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO			EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75		
O24NR0403	Pavimentación con concreto hidráulico en calle moneda, en la colonia La Palmita (clave 10-109), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	437,353.00	437,353.00	436,628.34	0.00	436,628.34	436,628.34		Se trabajó en la pavimentación en 212.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0404	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuamos enchulando) en caucanos y and. artiguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación.	99.8	0.00	447,089.00	447,089.00	446,221.39	0.00	446,221.39	446,221.39	446,221.39	Se trabajó en la rehabilitación de 225.72 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0405	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico (continuidad, cambio de cuadros dañados), en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perimetro.	100.0	0.00	687,917.00	687,917.00	687,833.18	0.00	687,833.18	687,833.18	687,833.18	Se trabajó en la sustitución en 346.72 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, cacarreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0406	Pavimentación con concreto hidráulico en calle llano dorado, entre llano plateado y llano esmeralda, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perimetro.	99.0	0.00	440,101.00	440,101.00	435,705.89	4,306.70	435,705.89	435,705.89	440,012.59	Se trabajó en la pavimentación en 223.53 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caerreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0407	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bartolomé Ferrelo esq. marco polo a Benjamín de Tudela, en la colonia Lomas de Capúla (clave 10-127), dentro del perímetro.	99.7	0.00	814,600.00	814,600.00	812,423.03	0.00	812,423.03	812,423.03	812,423.03	Se trabajó en lapavimentación en 409.81 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0408	Rehabilitación de concreto hidráulico en Av. arboledas, en la colonia Lomas de Capulin (clave 10-128), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.2	0.00	480,100.00	480,100.00	476,338.22	0.00	476,338.22	476,338.22	476,338.22	Se trabajó en la rehabilitación de 238.30 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0409	Mejoramiento de calles con concreto hidráulico, en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.3	0.00	1,657,882.00	1,657,882.00	1,646,840.86	0.01	1,646,840.86	1,646,840.86	1,646,840.87	Se trabajó en el mejoramiento en 828.83 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, carreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0410	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) en la parte baja de c. 2 entre c. 6 y Av. desierto de los leones, en la colonia Lomas de Los Ángeles Tetelpan (clave 10-134).	99.6	0.00	514,773.00	514,773.00	512,606.56	0.00	512,606.56	512,606.56	512,606.56	Se trabajó en la rehabilitación de 264.71 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0411	Repavimentación de concreto hidráulico (reconstruyamos cedros) en calles Manuel Ávila Camacho, abedules y lírios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135).	99.7	0.00	744,312.00	744,312.00	741,920.14	0.00	741,920.14	741,920.14	741,920.14	Se trabajó en la repavimentación en 373.84 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, eacrees, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0412	Pavimentación con concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	91.5	0.00	460,997.00	460,997.00	421,920.95	38,992.62	421,920.95	421,920.95	460,913.57	Se trabajó en la repavimentación en 236.80 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, carreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0413	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-172), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	99.8	0.00	1,024,951.00	1,024,951.00	1,022,980.57	0.00	1,022,980.57	1,022,980.57	1,022,980.57	Se trabajó en la rehabilitación de 508.05 M2, de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, carreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable o	de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón									
Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 2	024		
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%			PROGRAMADO	EJERCIDO					DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
O24NR0414	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. de pueblo nuevo, en la colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	95.8	0.00	377,537.00	377,537.00	361,573.94	0.00	361,573.94	361,573.94	361,573.94	Se trabajó en la rehabilitación de 192.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Traco, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0415	Colocación de concreto hidráulico en el estacionamiento y rampa de acceso de and. 1 de San Gabriel, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación	99.9	0.00	356,076.00	356,076.00	355,547.55	0.00	355,547.55	355,547.55	355,547.55	Se trabajó en la colocación en 117.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0416	Rehabilitación de concreto hidráulico (camino seguro), en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	779,084.00	779,084.00	778,950.64	0.00	778,950.64	778,950.64	778,950.64	Se trabajó en la rehabilitación de 392.33 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, cazeros, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0417	Rehabilitación de concreto hidráulico (embellece las calles), en la colonia Tlacoyaque (Barr) (clave 10-221), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	393,260.00	393,260.00	393,229.42	0.00	393,229.42	393,229.42	393,229.42	Se trabajó en la rehabilitación de 196.88 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0418	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) al interior de la U.T., en la colonia Predio La Angostura (clave 10-257), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	99.0	0.00	475,276.00	475,276.00	470,574.89	0.00	470,574.89	470,574.89	470,574.89	Se trabajó en la rehabilitación de 233.06 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0419	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle alfeñique (continuación), en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	417,005.00	417,005.00	0.00	417,005.00	0.00	0.00	417,005.00	Se trabaja en la rehabilitación de 209.95 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0420	Repavimentación en concreto estampado en desierto de karakum, en la colonia Santa Lucia Reacomodo (clave 10- 201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	378,642.00	378,642.00	378,598.33	0.00	378,598.33	378,598.33	378,598.33	Se trabajó en la repavimentación en 191.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0421	Cambio de planchas de ecocreto hidráulico, en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	672,365.00	672,365.00	672,365.00	0.00	672,365.00	672,365.00	672,365.00	Se trabajó en el cambio de planchas en 337.60 M2, de ecocreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, ecocreto hidráulico.
O24NR0422	Rehabilitación de concreto hidráulico tlalmimilolpa, en la colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	89.1	0.00	2,047,425.00	2,047,425.00	1,823,421.13	222,759.93	1,823,421.13	1,823,421.13	2,046,181.06	Se trabajó en la rehabilitación de 1,025.02 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0423	Rehabilitación de concreto hidráulico del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	338,734.00	338,734.00	338,734.00	0.00	338,734.00	338,734.00	338,734.00	Se trabajó en la rehabilitación de 168.01 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, caarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0424	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de demarcación territorial Álvaro Obregón. Diversas colonias, dentro del perimetro de la Alcaldía.	98.6	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,863,362.22	29,000.00	9,863,362.22	9,863,362.22	9,892,362.22	Se trabajó en la rehabilitación de 5,000.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por provedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreos, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	Unidad Responsable de Gasto: Unidad Responsab										
							RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos o	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0425	Colocación de banquetas de concreto y reja perimetral en calle 11 de noviembre, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perimetro de la demarcación.		0.00		341,504.00	338,611.44	0.00	338,611.44	338,611.44	338,611.44	I Se trabajó en la colocación de 283.18 MZ de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase l, Carga mecánica, carree en camión al primer kilometro y descarga; Acarree en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f c=150 kg/m27 fábricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas y colocación de reja perimetral.
024NR0426	Recuperación de espacio público Río Becerra B, en la colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.				457,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (ESP) mediante. Traslado de residuos solidos através de medios mecáncos y manuales, limpieza integral de sitos, deshierbe suminstro e instralación de bancas, instalación de reja tipo tubular.
024NR0427	Cambio de banquetas y guarniciones en calle Artificios, en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (claw 01-070), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.2	0.00	355,008.00	355,008.00	352,001.47	0.00	352,001.47	352,001.47	352,001.47	'Se trabajó en la cambio de 291.81 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple: Excavación a mano, zona "B", clase l; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo. Suministro y colocacion del de alambre 66-1010 en firmes, pilos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm/2 fábricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
024NR0428	Colocación de banquetas en Av. Minerva entre calle Ajusco y Av. Viró Alessio Robles, en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		0.00		742,131.00	739,617.00	232.00	739,617.00	739,617.00		De trabajó en la colocación de 617.46 MZ de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% prototro con rodillo, Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia fc=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
024NR0429	Rehabilitación de banqueta en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00		794,627.00	790,676.57	0.00	790,676.57	790,676.57		'Se trabajó en la rehabilitación de 632.13 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guaniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase 1; Carga mecánica, acarce en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de adambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia for e150 kg/cm/2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
024NR0430	Rehabilitación de banquetas (dignas e incluyentes) en calle grullas, de la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perimetro de la demarcación territorial.		0.00	677,619.00	677,619.00	0.00	671,946.23	0.00	0.00	671,946.23	3 Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 553.95 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "5", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable	de Gasto:	02CD01 Alcaldia Alvaro Obregón									
Periodo:								ENERO-DICIEMBRE DE 2	2024		
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN			APROBADO			EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0431	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en calle principal dede avenida centenario hasta calle cuatro, en la colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro.		0.00	542,568.00	542,568.00		0.00	541,164.78	541,164.78		Se trabajó en la rehabilitación de 465.02 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guaniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona *8°, clase !; Carga mecánica, acarce en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia (Fe-150 kg/mor/2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
024NR0432	Sustitución de banquetas en toda la colonia Jalalpa (clave 10-088), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	759,081.00	759,081.00	, , ,	42,224.09	714,975.35	714,975.35		Se trabajó en la sustitución de 612.15 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guamiciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "5", clase !; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto: Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia fo-150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0433	Reparación de banquetas y guarniciones de toda la colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	449,599.00	449,599.00	448,435.94	0.01	448,435.94	448,435,94		Se reparó 355.64 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuelse de guarniciones y banquetas de concreto simple: Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 65-0100 en fírmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0434	Reparación de banquetas, en la colonia María G de Garcia Ruíz (clave 10-149), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.3	0.00	578,288.00	578,288.00	574,466.57	0.00	574,466.57	574,466.57		Se reparó 463.54 MZ de banqueta mediante trabajos: Demolición po medios manuelse de quanticiones y banquetas de concreto simple Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, Acarreo en camión, de material demolición de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada a 85% proctor con rodillo, Suministro y colocación de malla de alambre 65-1010 en fírmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f°c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
024NR0435	Rehabilitación de baquetas en toda la colonia, con paso para personas con discapacidad y adultos mayores, en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perimetro.		0.00	628,730.00	628,730.00		0.00	624,604.19	624,604.19		Se trabajó en la rehabilitación de 502.43 M2 de banqueta mediant trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banqueta de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Cargi mecanica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo er camión, de material de demolición de concreto; helleno de zarja cor tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación emalla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencis (Fe150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado cor volteador en las aristas de banquetas.
024NR0436	Rehabilitación de banquetas en zona histórica de la colonia San Ángel, (clave 10-192), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	593,790.00	593,790.00	0.00	593,790.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 511.73 MZ de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losa Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado norma resistencia f°=150 kg/cm² fabricado en obra por medios mecanicos Acabado con volteador en las aristas de banquetas.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón							
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024							

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0437	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (obras FAISMUN) en diversas ubicaciones, dentro del perimetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	0.00	2,136,919.16	2,136,919.16	2,136,919.16	0.00	2,136,919.16	2,136,919.16		Se rehabilitó el sistema de drenaje en 0.42 (KIL) trabajos a realizar. Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, carcero en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material roducto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90%. Proctor con apisonadora baliariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia Te = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia Te = 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8°) de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro y fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, reigilas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidalica, en estructuras metalicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m.
024NR0438	Rehabilitación de banquetas (caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada), en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro del perimetro de la demarcación.	0.0	0.00	527,474.00	527,474.00	0.00	527,474.00	0.00	0.00	527,474.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 371.57 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona B², clase I; Carga mecánica, acareo en camión al primer kilómetro y descarga, Acareo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia fer-150 kg/cm² Bóricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
024NR0439	Rehabilitación de escaleras de and. Rosales, en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	343,623.00	343,623.00	343,622.99	0.01	343,622.99	343,622.99		Se trabajó en la rehabilitación de 75.92 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manules; Excavación a mano, zona "8", clase; le Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0440	Reconstruir escaleras, en la colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl) (clave 10-142), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	409,630.00	409,630.00	0.00	409,630.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la reconstrucción de 91.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarqa; Acarreo en
024NR0441	Construcción de escaleras y rejas tubulares en paso peatonal de calle Cananea, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perimetro de la demarcación.	99.9	0.00		449,895.00	449,347.06	0.00	449,347.06	449,347.06		Se trabajó en la construcción de 100.15 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "8", clase I: Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de rejas tubulares.
024NR0442	Reconstrucción de escalinatas con pasamanos en and, nardo esq. jacarandas, entre malva y pensamiento, en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perimetro.	99.9	0.00		445,639.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.00	446,095.86	446,095.86		Se trabajó en la reconstrucción de 98.55 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos, Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0443	Reparación de escalinata (continuación) en andador Sor Juana Inés de La Cruz, en la colonia 26 de Julio (clave 10- 244), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	99.9	0.00	388,853.00	388,853.00	388,394.68	0.00	388,394.68	388,394.68		Se trabajó en la reparación de 86.79 M2 de área de escalitas, medianter Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concretos, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66- 1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	te GdS10:										
						P	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN						(Pesos	con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSION		/6	APROBADO			EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0444	Rehabilitación de escalinatas seguras, en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	1,540,869.00	1,540,869.00	1,537,420.26	0.00	1,537,420.26	1,537,420.26	1,537,420.26	Se trabajó en la rehabilitación de 345.17 MZ de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales, Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Rellendo de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0445	Construcción escalinatas, rampas de concreto (movilidad peatonal) y pasamanos tubulares en pendiente calle tejocote, en la colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro		0.00	503,975.00	503,975.00	503,975.00	0.00	503,975.00	503,975.00		Se trabajó en la construcción de 115.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos: Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase l; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Rellendo de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo. Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos tubulares.
024NR0446	Remodelación de escaleras, en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	491,822.00	491,822.00	490,759.76	0.00	490,759.76	490,759.76	490,759.76	Se trabajó en la remodelación de 110.94 MZ de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos, Demolición por medios manuales, Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo. Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0447	Construcción de escaleras y colocación de pasamanos, en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perimetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	583,526.00	583,526.00	583,521.91	0.00	583,521.91	583,521.91	583,521.91	Se trabajó en la construcción de 130.62 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales, Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Rellendo de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos.
024NR0448	Construcción escalinatas (movilidad segura), en la colonia El Capulín (Ampl) (clave 10-060), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	365,374.00	365,374.00	365,373.97	0.03	365,373.97	365,373.97		Se trabajó en la construcción de 80.73 MZ de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase !; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66- 1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0449	Sustitución de red de drenaje de 3a cerada hasta c. Francisco Orozco (continuidad), en la colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		0.00	480,715.00	480,715.00	480,662.10	0.00	480,662.10	480,662.10	480,662.10	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona °B°, dase de Carga mecainica, acarero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0450	Sustitución de la red de drenaje del andador 3 (continuidad), en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	607,166.00	607,166.00	606,857.36	0.00	606,857.36	606,857.36	606,857.36	Se trabajó en la sustitución de 0.11 Klómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Exeavación a mano, zona "B", clase II, Carga mecánica, acarreo en camión al primer klómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable	de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón										
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
INVERSION		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75		
O24NR0451	Sustitución de red drenaje en calle ciprés y calle pino (continuación), en la colonia Accos de Centenario (clave 10-016), dentro del perimetro de la demarcación territorial.		0.00	343,650.00	343,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos de sustitución de 0.06 Kilómetros de red de denaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona 9°C, clase II; Carga mecánica, acarree en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuelas de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90°S, próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0452	Sustitución de drenaje en Cda. Calzada Jalalpa y calle Felipe Ángeles (continuidad) en la colonia Calzada Jalalpa (clave 10-034), dentro del perimetro de la demarcación territorial		0.00	764,661.00	764,661.00		102,536.50	661,700.04	661,700.04		Se trabajó en la sustitución de 0.14 Klómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Exeavación a mano, zona "B", clase II, Carga mecánica, acarree on camión al primer klómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto, Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0453	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.14 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica Excavación a mano, zona 8°, clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de vistasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.		0.00	395,098.00	395,098.00	0.00	395,039.22	0.00	0.00	395,039.22	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.07 Kliómetros de red de denaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Denollición de pavimentos de mezcla asfáltica; Eccavación a mano, zona "8". clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kidiometro, Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tezontle para el distribución de discontra de despendiento, con campana bicapa.	
024NR0454	Sustitución de tubería de red de drenaje en sección "l" (hasta sección "l" (ontinuación), en la colonia El Pirú (Fracc) (clave 10-064), dentro del perimetro de la demarcación.		0.00		433,648.00		0.00	433,546.96	433,546.96		Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obliráduica, Corte con siera en pavimento de meccla asáfitica; Demolición de pavimentos de mezcla asáfitica; Excavación a mano, zona "8", clase II; Carga mecainica, acarreo en camión al primer klómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guamiciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0455	Sustitución de red de drenaje (bondojito fase 2), en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	515,547.00	515,547.00	515,490.77	0.01	515,490.77	515,490.77	515,490.78	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Exervación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreve ne camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0456	Sustitución de red de drenaje en Mario Moreno y prolongación guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perimetro de la demarcación territorial.		0.00		537,718.00		0.00	537,627.09	537,627.09		Se trabajó en la sustitución de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecainca, acarree on camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guamiciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0457	Sustitución de red de drenaje en and. Morelos y desazolve en la colonia La Araña (continuación), (clave 10-995), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00		438,939.00	438,751.37	0.00	438,751.37	438,751.37		Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II, Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0458	Colocación de luminarias led, iniciando por la parte conocida hondanda en la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.				870,396.00	0.00	870,396.00	0.00	0.00		Colocación de 90 luminarias, mediante: luminarias tipo led de 50 watts mediante suministor e instalación de mesula de hasta 60 cm de patin, mediante suministro , instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
O24NR0459	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la Cod de Mixtea y muro de contención para evitar deslave, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107).		0.00	408,669.00	408,669.00	408,669.00	0.00	408,669.00	408,669.00		Se trabajó en el mantenimiento de pozo y cambio de 0.08 Kilómetros de red de denaje, mediante. Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, Corte con siera en pavimento de mezcla asfáltica, Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excuavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecanica, acarreo en camión al primer kilómetro, Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.39 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tezente para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tezente compactado al 90% prótotro con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (1.2°) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0460	Sustitución de red de drenaje en calle Francisco Solfo (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10 120), dentro del perimetro de la demarcación territorial.		0.00	499,641.00	499,641.00	498,588.68	0.00	498,588.68	498,588.68		Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "8", clase II, Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios amunales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado a 19% próctor con rodillo vibartorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	ue Gastu.	UZEUDI A Idadida Alvaro Diregon ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0461	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	924,002.00	924,002.00	921,985.19	0.00	921,985.19	921,985.19		Se trabajó en la sustitución de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona °B', clase II; Carga mecánica, acarero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto, Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0462	Adecuaciones a la caída de drenaje y reforzamiento del pozo frente a buharros 39, en la colonia Lomas de Las Aguilas (clave 10-133), dentro del perimetro de la demarcación.	100.0	0.00	558,438.00	558,438.00	558,424.92	0.00	558,424.92	558,424.92		Se trabajó en la adecuación de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, Exevaución a mano, zona °B°, clase II; Carga mecainica, acarrece ne camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto, Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0463	Sustitución de red de drenaje en calle 3 (continuidat), en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	612,383.00	612,383.00	612,308.40	0.00	612,308.40	612,308.40		Se trabajó en la sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona °B°, clase II; Carga mecánica, acarrero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro instalación de tubo de politileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0464	Rehabilitación de alcantarillas boca de tormenta en puente vehicular y peatonal, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perimetro de la demarcación.	96.4	0.00	619,459.00	619,459.00	597,098.19	0.00	597,098.19	597,098.19		Se trabajó en la rehabilitación de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona °B°, clase II; Carga mecánica, acarero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto, Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0465	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en av. central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	444,578.00	444,578.00	444,529.02	0.00	444,529.02	444,529.02		Se trabajó en la rehabilitación de 0.08 Kliómetros de red de drenaje, mediante: Tazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, Excavación a mano, zona "B", clase II, Carga mecánica, acarreo en camión al primer kliómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón							
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024							

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN			APROBADO			EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
O24NR0466	Rehabilitación de drenaje, tuberías y brocales, (coladeras para calles y barrancas), en la colonia Paraje El Caballito (clave 10-168), dentro del perimetro de la demarcación.			1,398,708.00	1,398,708.00	0.00	1,398,708.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.26 Kilómetros de red de denaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona f°, clase II; Carga mecañica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m, Demolición por medios manuelas de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0467	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (Jave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	454,800.00	454,800.00	454,768.95	0.00	454,768.95	454,768.95		Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecanica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado a 190% próctor con rodillo visitatorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0468	Sustitución de red de drenaje hidráulico, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	865,212.00	865,212.00	864,183.02	0.00	864,183.02	864,183.02		Se trabajó en la sustitución de 0.16 Kilómetros de red de drenajé, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecainica, acarrero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de poletieno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0469	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00		659,200.00	659,122.36	0.00	659,122.36	659,122.36		Se trabajó en la sustitución de 0.12 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, Excavación a mano, zona "B", clase II, Carga mescinica, acarrece na camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guamiciones y banquetas de concreto, Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de policitieno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0470	Sustitución total del tubo de drenaje, C. Benito Juárez, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	500,375.00	500,375.00	500,307.05	0.00	500,307.05	500,307.05		Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II, Carga mecanica, acarero en camión al primer kilómetro, Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado a 190% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

unidad Responsable d Período:	19 Gasto:	UZLUUT Alcaldia Alvaro Oldregon  ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
						p	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					con dos decimales)				
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67		569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0471	Sustitución de la red de drenaje (calle 12 entre calle 18 y avenida padre indalgo), en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perimetro.		0.00	1,019,991.00	1,019,991.00	0.00	1,019,991.00	0.00	0.00	1,019,991.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, 2016; clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición pomedios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro el instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12º) de diámetro, con campana bicapa.
024NR0472	Sustitución de tubería de drenaje en c. 29 y c. 30 (continuación), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perimetro de la demarcación territorial.				1,009,172.00	0.00		0.00	0.00		Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, 2016; clase II. Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuelas de guarniciones y banquetas de concreto: Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de poletieno alta densidad, corrugado, de 305mm (12°) de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0473	Cambio de red hidráulica en circuito arrabales, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	359,437.00	359,437.00	358,705.36	0.00	358,705.36	358,705.36	358,705.36	Se trabajó para el cambio de 156.85 Metros de red hidráulica, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreco en canasto (chunde); Acarreco en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0474	Cambio de red de agua en calle Adolfo López Mateos, en la colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	1,469,181.00	1,469,181.00	1,468,605.48	0.01	1,468,605.48	1,468,605.48	1,468,605.49	Se trabajó en el cambio de 657.41 Metros de red hidráulica, mediante Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0475	Cambio de red hidráulica canutillo (desde and las higueras hasta dar la vuelta por Cda Rio Mixcoac), en la colonia Canutillo Predio La Presa (dave 10-039), dentro del perimetro.		0.00	341,273.00	341,273.00	336,447.70	0.00	336,447.70	336,447.70	336,447.70	Se trabajó en el cambio de 149.25 Metros de red hidráulica, mediante Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde), Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0476	Cambio de red hidráulica en andador ruiseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	366,809.00	366,809.00	366,083.74	0.00	366,083.74	366,083.74	366,083.74	Se trabajó en el cambio de 158.35 Metros de red hidráulica, mediante rizac y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarrec en canasto (chunde); Acarrec en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0477	Construcción de bóveda para resguardo de váhvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalalpa el Grande (clave 10-089), dentro del perimetro de la demarcación.	99.5	0.00	1,173,716.00	1,173,716.00	1,167,694.67	0.33	1,167,694.67	1,167,694.67	1,167,695.00	Se trabajó en la construcción de 495.63 Metros de bóvedared hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para oblicidarios, suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde). Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0478	Sustitución de la red hidráulica, en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	828,950.00	828,950.00	817,985.53	0.00	817,985.53	817,985.53	817,985.53	Se trabajó en la sustitución de 358.77 Metros de red hidráulica, mediante Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en, carga y acarrero en canasto (chunde), Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable	de Gasto:	02CD01 Alcaldia Alvaro Obregón									
Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 20	24		
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO			EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0479	Sustitución de red de agua potable en Rómulo O Farril, en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	359,150.00	359,150.00	0.00	359,150.00	0.00	0.00	359,150.00	Se realizarán trabajos de la sustitución de 156.05 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra em: carga y acarreo en camán (chunde): Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0480	Cambio de red hidráulica en calle 3, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	688,088.00	688,088.00	687,195.70	0.00	687,195.70	687,195.70	687,195.70	Se trabajó en el cambio de 285.36 Metros de red hidráulica, medianter Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0481	Cambio de red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.7	0.00	378,623.00	378,623.00	377,629.73	0.00	377,629.73	377,629.73	377,629.73	Se trabajó en el cambio de 163.48 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0482	Mantenimiento de la red hidráulica, de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (continuación), (clave 10-139), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	503,774.00	503,774.00	502,858.70	0.00	502,858.70	502,858.70	502,858.70	Se trabajó en el mantenimiento de 228.30 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para oblidiráulica, suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde). Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0483	Cambio de válvulas de agua potable en vereda de Santa Fe esq. con cda. de Quiroga y en vereda santa fe frente al #5, en la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140).	98.2	0.00	362,491.00	362,491.00	356,070.55	0.00	356,070.55	356,070.55	356,070.55	Se trabajó en el cambio de 164.28 Metros de red hidráulica, mediante Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0484	Cambio de la red hidráulica de toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	70.5	0.00	418,189.00	418,189.00	294,647.06	119,439.09	294,647.06	294,647.06	414,086.15	Se realizán trabajos para el cambio de 170,94 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde). Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0485	Instalación de red hidráulica con válvula y toma domiciliaria (continuidad), en la colonia Privada de Centenario (clave 10-180), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	21.5	0.00	401,185.00	401,185.00	86,222.90	310,984.72	86,222.90	86,222.90	397,207.62	Se realizán trabajos para el instalación de 17794 Metros de red hidráulica con váhvula, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde): Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0486	Cambio de Ejercitadores e instalacion de Juegos Infantiles en andador San Marcos, en la colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro	0.0	0.00	412,235.00	412,235.00	0.00	,	0.00	0.00		Rehabilitación en 1 (ESP) en donde se realizarán trabajod de: limpieza general, poda de arboles, pintura general, reparacion de luminarias suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concret, entre otros.
O24NR0487	Sustitución de la red hidráulica en calles desierto de Sind, desierto de Turan y desierto de Libia, en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro del perimetro de la demarcación.	0.0	0.00	363,432.00	363,432.00	0.00	358,727.61	0.00	0.00	358,727.61	Se realizarán trabajos en la sustitución de 157.55 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde). Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0488	Cambio de la red de agua potable en calle gladiola, Sa cda de Belén, bajada de belén y cda Azucena, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perimetro.	98.0	0.00	388,636.00	388,636.00	380,671.72	0.01	380,671.72	380,671.72	380,671.73	Se trabajó en el cambio de 174.25 Metros de red hidráulica, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarres en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable o	02CD01 Alcaldia Alvaro Obregón										
Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 2	2024		
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS EL
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
O24NR0489	Reparación de filtraciones de agua en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	594,588.00	594,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos en la reparación de 258.37 Metros de reb hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde). Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0490	Sustitución de la red de agua potable para toda la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	364,565.00	364,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O24NR0491	Recuperación de espacio público con juegos infantiles y recreativos en paseo de los alcanfores, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.				377,444.00	0.00	377,444.00	0.00	0.00		De realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y delimitación con guarniciones y malla, levantamiento topográfico excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal colocación de jardineras, pintura, e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.
024NR0492	Recuperación de espacio público, reparación integral de quíneta Valverde pasos peatonales, aclantarilado, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.		0.00	676,490.00	676,490.00		676,490.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y arreglo de los pasos peatonales en la glorieta, construcción / obra del paso peatonal incluyendo la canalización y consideración / obra del paso y manejo de la parte hidráulica para el desalojo de lluvia, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y coubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, entre otros.
024NR0493	Colocación de reja perimetral (continuación)en calle cerro dulce (Río Mixcoac), en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perimetro de la demarcación Álvaro Obregón.		0.00	373,360.00	373,360.00	373,359.99	0.01	373,359.99	373,359.99	373,360.00	Se trabajó en la colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminaria cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y curbesuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal colocación de jardineras, construcción de bancas de concreto, pintura, suministro y colocación de caucho continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchas para (juego de petanca), con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.
O24NR0494	Rehabilitación de concreto hidráulico con huellas de rodamiento en la cerrada Rómulo O'Farril, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perimetro de la demarcación.		0.00	406,181.00	406,181.00	406,180.99	0.01	406,180.99	406,180.99	406,181.00	Se trabajó en la rehabilitación en 218.42 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0495	Cambio de la red de drenaje, en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	453,899.00	453,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para el cambio de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zons "5", clase II; Carga mecánica, acarree on camión al primer kilómetro Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición pomedios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos, Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro cinstalación de tubo de poletieno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0496	Instalación de velaria en juegos infantiles, en la colonia 1 a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	525,352.00	525,352.00	0.00	525,352.00	0.00	0.00	525,352.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, hermainenta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
024NR0497	Rehabilitación con carpeta asfáltica en calle gardenia y pensamiento, en la colonia Torres de Potrero (clave 10- 228), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.7	0.00	1,263,037.00	1,263,037.00	1,259,034.28	0.00	1,259,034.28	1,259,034.28	1,259,034.28	Se trabajó en la rehabilitación en 1,524.02 M2, de carpeta asfaltica mediante: Trazo, nivelación, demolíciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acareos, tendido de mezcla asfaltica templada con material pétrio 3/4 afinos aditivos.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 20:	24		
						D	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN						con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN	DENOMINACION DEL PROTECTO DE INVERSION		APROBADO		PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
O24NR0498	Instalación de velaria, en área de huerto de la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	345,144.00	345,144.00	0.00	345,144.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la instalación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, hermainenta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0499	Colocación de loneta para los aparatos de ejercicio, en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	382,338.00	382,338.00	0.00	382,338.00	0.00	0.00	382,338.00	Se realizarán trabajos para la colocación de loneta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, hermamienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
024NR0500	Colocación de techumbre sobre la cancha de futbol en la colonia Valentín Gómez Farias (continuidad), (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obreción.	0.0	0.00	462,303.00	462,303.00	0.00	462,303.00	0.00	0.00	462,303.00	Se realizarán trabajos para la colocación de techumbre en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habiltación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
024NR0501	Construcción del Centro comunitario (continuación), en la colonia Arboledas Polítoco (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	402,799.00	402,799.00	0.00	402,799.00	0.00	0.00	402,799.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de printura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, poso de loseta, colocación de barandal, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
024NR0502	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	377,651.00	377,651.00	0.00	377,651.00	0.00	0.00	377,651.00	Se realizarán trabajos para la remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pve tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros impermeabilización de azotea (esitema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinilica; reposición de chapa para puerta suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
O24NR0503	Construcción de casa de adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	449,480.00	449,480.00	0.00	449,480.00	0.00	0.00	449,480.00	Se realizarán trabajos para la construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, conocreto hidráulico, enladrillado de azotea, entotrado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
024NR0504	Construcción del salón de usos múltiples (continuación y terminación), en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0	0.00	367,552.00	367,552.00	0.00	367,552.00	0.00	0.00	367,552.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habiltación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
024NR0505	Construcción y habilitación de salón de usos múltiples (continuidad) en andador 1, oyamel fitness ocotillos, en la colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro.	0.0	0.00	361,951.00	361,951.00	0.00	361,951.00	0.00	0.00	361,951.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en (INM), mediante trabajos de: Trazo, habiltación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O24NR0506	Construcción de aula (número 2) en casa de adulto mayor en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	91.9	0.00	884,047.00	884,047.00	812,147.70	71,899.30	812,147.70	812,147.70	884,047.00	Se realizó la construcción de aula en casa del adulto mayor en 1 (INM) mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
O24NR0507	Construcción de centro comunitario puente colorado (3a etapa), en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	537,725.00	537,725.00	0.00	537,725.00	0.00	0.00	537,725.00	Se realizarán trabajos para la construcción del centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Alvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE 20	24		
						p	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN							con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSION			APROBADO			EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0508	Construcción del centro interactivo (continuación), en la colonia Punta de Cebuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	542,938.00	542,938.00	0.00	542,938.00	0.00	0.00	542,938.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo en (INM), mediante trabajos de Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulto, enladirilado de azotea, entortado impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0509	Remodelación de la plaza civica del centro del pueblo San Bartolo Ameyalco, en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo) (clave 10-194), dentro del perimetro de la demarcación.	0.0	0.00	2,742,815.00	2,742,815.00	0.00	2,742,815.00	0.00	0.00	2,742,815.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de plaza cívica en 1 (ESP mediante trabajos: Excavación a mano, zona "8", mejoramiento de terraceria con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerar grad 42, muro de mamposteria de piedra braza hasta 2.50 m de altura habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestieno de 60x60x40, suministro, habilitado fabricación transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfilei laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
024NR0510	Colocación de tubos perimetrales (seguridad y protección) de salón cultural tejocote, en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perimetro de la demarcación.	100.0	0.00	370,653.00	370,653.00	370,646.01	6.99	370,646.01	370,646.01	370,653.00	Se trabajó en la colocación de tubos perimetrales en 1 (INM) mediant trabajos: Trazo y niteración de plazas, andaderos y parques; Demolción por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión a primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado nomal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra po medios mecanicos.
024NR0511	Colocación de reja y puerta de acceso al kiosco e inistalación de juegos infantiles, en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	389,313.00	389,313.00	389,313.00	0.00	389,313.00	389,313.00	389,313.00	Se trabajó en la colocación de reja perimetral, acceso al kiosco instalación de juegos infantiles en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medior manuales de guamiciones y banquetas de concreto simple: Excavación mano, zona "95'. Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto Relleno de zanja con tepetate. Suministro y colocación de de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia fe-150 kg/cm/2 fabricado en obra por medios mecanicos, instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.
024NR0512	Recuperación de espacio público, construcción de kiosco, en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	495,433.00	495,433.00	0.00	495,433.00	0.00	0.00	495,433.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público en 1 (ESP mediante trabajos: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B" ; Carga mecánica, acarre en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de materia de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado nomal resistencia (f°=150 kg/cm²/ fabricado en obra po medios mecanicos, construcción de kiosco, entre otros.
024NR0513	Construcción del estacionamiento (continuación) en su 5a etapa, en la colonia Zotoltitla (clave 10-240), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	428,882.00	428,882.00	428,366.71	0.00	428,366.71	428,366.71	428,366.71	Se trabajó en la construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, construcción de muros de contención, señalización y balizamiento.
024NR0514	Recuperación de espacio público, jardineras y reja perimetral de seguridad, en la colonia Ave Real (clave 10- 022), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	99.9	0.00	437,132.00	437,132.00	436,842.19	0.00	436,842.19	436,842.19	436,842.19	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Demolición y retiros retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, exavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sito poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de bancas de concreto, pintura,construcción de muro de contención repellado e instalación de reja perimetral, entre otros.
024NR0515	Construcción de muro de contención, en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.1	0.00	340,968.00	340,968.00	337,815.50	0.00	337,815.50	337,815.50	337,815.50	Di Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0516	Construcción de muro y repellado (continuación) en colindancia de la colonia, así como juegos infantiles en la colonia Conciencia Proletaria, (clave 10-045).	99.7	0.00	365,653.00	365,653.00	364,676.57	0.00	364,676.57	364,676.57	364,676.57	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención, repellado e instalación de juegos infantiles.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

ornana responsable c	de Gasto:	02CD01 Alcaldia Alvarro Obregon									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE			DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS						
INVERSIÓN		%	APROBADO		PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0517	Construcción de muro de contención (continuidad), en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.5	0.00	339,459.00	339,459.00	337,610.27	0.00	337,610.27	337,610.27	337,610.27	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0518	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas (anterior: calle Guadalupe Victoria), en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219).	99.8	0.00	500,259.00	500,259.00	499,075.42	0.00	499,075.42	499,075.42	499,075.42	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
024NR0519	Estabilización de talud (mejorando tu seguridad) en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10- 083), dentro de la demarcación.	99.6	0.00	426,560.00	426,560.00	424,701.84	0.01	424,701.84	424,701.84	424,701.85	Se trabajó en la estabilización de taludes en 265.45 M2 consisten en Trazo y nivelacion para desplante de muro de concreto lanzado. Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico, Acarreo en carreilla de material producto de desyerbe, Carga mecanica, acarreo en camiení al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f°c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
024NR0520	Rehabilitación de talud (3a etapa) en calle Alfonso Noriega y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10 - 093), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.7	0.00	403,353.00	403,353.00	402,297.74	0.00	402,297.74	402,297.74		Se trabajó en la rehabilitación de 252.88 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelacion para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarace en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f°c>250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de derenes de P.V.C. de 1.5° de diametro y 0.40m de largo.
024NR0521	Reparación de talud de la entrada 5 de mayo y rampa de calle 10, en la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.5	0.00	380,665.00	380,665.00	378,815.35	0.00	378,815.35	378,815.35		Se trabajó en la reparación de 238.80 MZ de talud, mediante: Trazo y nivelacion para desplante de muro de concreto lanzado, Despalme de material, por medios mecanicos, Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acareo en carretilla del material producto de deseyerbe, Carga mecánica, acareo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f´c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de denes de P.V.C. de 1.5° de diametro y 0.40m de largo.
024NR0522	Colocación de reja tubular con base de concreto en parque ecológico (Calz. de las carretas), en la colonia Colinas del Sur (clave 10- 044), dentro del perimetro de la demarcación.	98.0	0.00	995,202.00	995,202.00	975,136.93	0.00	975,136.93	975,136.93		Se trabajó en la colocación de reja tubular en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarmiciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66- 1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mamposteria para descanso y juegos infantiles y jardineria: suministro y instalación de vegetación.
024NR0523	Recuperación y remodelación de parque Avatar, en la colonia Golondrinas 1a Sección (clave 10- 080), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	79.0	0.00	548,240.00	548,240.00	433,238.49	99,160.09	433,238.49	433,238.49		Se trabajó en la recuperación y remodelación en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos y parques, Demolico por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mamposteria para descanso y juegos infantiles y jardineria: suministro y instalación de vegetación.
024NR0524	Recuperación de parque en cda. guacamayo, en la colonia Tepeaca (Ampl) (clave 10- 211), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024						

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldia Alvaro Obregón									
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
				PRESUPUESTO							
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS					
INVERSIÓN		%	APROBADO			EJERCIDO	SALDO DEL				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			711 NODAGO			ESERCISO	COMPROMISO	BEVENO: BO	. Adribo		
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0525	Recuperación de área verde, en la colonia Tlapechico (clave 10 - 224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	574,233.00	574,233.00		572,824.45	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la recuperación de area verde en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; clase I; Carga mecânica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y pecueñas bancas de mamposteria para descanso y juegos infantiles y jardineria: suministro y instalación de vegetación.
024NR0526	Recuperación de parque Texocotla (continuidad), en la colonia biridad Popular Tepaca (clava 10 - 232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	502,670.00	502,670.00		502,670.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B', clase !; Carga mecánica, acarreo en camida al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 8% prototro con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66- 1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mamposteria para descanso y juegos infantiles y jardineria: suministro y instalación de vegetación.
024NR0527	Construcción de baños y cambiador en parque de la calle Robles en salón de usos múltiples, en la colonia Unión Olivos (clave 10- 233), dentro del perímetro de la demarcación.	99.3	0.00	378,852.00	378,852.00	376,233.09	0.00	376,233.09	376,233.09		Se trabajó en la construcción de baños y cambiador de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona 'B', clase !; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 8% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mamposteria para descanso y juegos infantiles y jardineria: suministro y instalación de vegetación.
O24NR0528	Construcción de área techada en asadores, baños y velaria en parque Lemans Villa Verdún, en la colonia Villa Verdún (clave 10 - 238), dentro del perimetro de la demarcación.	0.0	0.00	528,229.00	528,229.00	0.00	528,229.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la construcción de área techada en asadores, baños y velaria de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona PS; clase; I. Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactda al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mamposteria para descanso y juegos infantiles y jardineria: suministro y instalación de vegetación.
O24NR0529	Construir pista para caminar, trotar o correr en la zona del bosque de auras, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10 - 131), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	472,921.00	472,921.00	0.00	472,921.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos para la construcción de pista para caminar, trotar o correr en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques, Ebemición por medios manuales de quamriciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecañíca, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zarija con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo, Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mamposteria para descanso y juegos infantiles y jardineria: suministro y instalación de vegetación.
O24NR0530	Adecuación de multideportivo Canoa, en la colonia Tizapán - Tizapán San Ángel (clave 10- 217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	84.2	0.00	1,092,981.00	1,092,981.00	920,274.86	162,852.82	920,274.86	920,274.86	1,083,127.68	Se adecuó 1 (DEP) mediante trabajos: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Alvaro Obregón						
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024						

Unidad Responsable o	de Gasto:	02CD01 Alcaldia Aivaro Obregón									
Pel lodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR0531	Ampliación y renovación del gimnasio al aire libre de camino real a Tetelpan, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10 - 144), dentro del perimetro de la demarcación territorial.	96.0	0.00		565,546.00	543,181.48	10,908.59	543,181.48	543,181.48		Se adecuó 1 (DEP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona °B; mejoramiento de terraceria con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mamposteria de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
024NR0532	Rehabilitación de banquetas con movilidad incluyente en la colonia Alcantarilla, (clave 10 - 007), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.				415,532.00	413,809.64	0.00	413,809.64	413,809.64		Se trabajó en la rehabilitación de 953.67 MZ de banquetas, mediante trabajos: Demolición por medios manulaes de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilometro y decearga, Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 95% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia fo-e150 kg/cm/2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0533	Reconstrucción de escalinatas y barandales, en la colonia Arturo Martinez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	486,947.00	486,947.00	0.00	486,947.00	0.00	0.00		Reconstrucción de escalinatas y barandales (700) M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales, Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0534	Rehabilitacion de área banquetas de ecocreto, escalinatas con barandales en la colonia Bellavista (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón			, ,,,	1,218,084.00	0.00	1,218,084.00	0.00	0.00	,	Rehabilitación en 93.00 M2, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, ecocreto hidráulico, habilitado de acero de refuerzo.
024NR0535	Instalación de sistema de riego a presión, por aspersión surgente, automatizado, en parque Tagle colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10 - 004).	0.0	0.00	418,238.00	418,238.00	0.00	418,238.00	0.00	0.00	418,238.00	Se realizarán trabajos en la instalación de sistema de riego a presión en 204.74 Metros, los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación para desplante de estructura para dona hidráulica, construcción de sistema, tubería de PDA, conectores, válvulas, aspersores, suministro y colocación de bombeo, equipo de control para el sistema de riego.
O24NR0536	Reconstrucción del mercado público no. 353 "Marcelo Fernández Bonilla", en la colonia Piloto Adolfo López Mateos, dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00		24,000,000.00	21,600,000.00	2,400,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00		Se reconstruyó 1 (MER) "MARCELO FERNÁNDEZ BONILLA", mediante trabajos de: Limpieza, topografía, demolición de muro de concreto armado 15 cm, demolición de firme, acarreo con carreilla a 1ª estación de 20 m, acarreo en camión, excavación manuales y mecánicas, relleno con material de banco compactado, cimbra en zapata de cimentación, concreto premezclado, cimbra de dados de cimentación concreto premezclado, cimbra de dados de cimentación concreto premezclado en estructura, muro de block de concreto, asentado con mezcla cemento arena, acero de refuezo en estructura del No. 3 (3/87), acero de refuezo en estructura del No. 2 (3/87), estructura metalica (placa A-36 ligera), vigas IPR ligeras, rebabeo y limpieza de elementos de concreto, aplanados acabado repellado, sellado de muros transparente resistente a la alcalinidad, aplicación de pintura, impermeabilización de jardineras, cortina enrollable, suministro y colocarión de concentración de medidores, salida hidrosantiaria con tuborai de tubo plus y PVC, bajadas de agua pluvial, equipamiento, entre otros.
024NR0537	Instalación de luminarias con lámparas led en la colonia Campo de Tiro Los Gamitos, (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	339,917.00	339,917.00	0.00	339,917.00	0.00	0.00	339,917.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 43 lámparas led de 60 wats, mediante: Suministro, instalación, sustitución de ménsula de hasta 60 centimetros con patín, mediante suministro, fotocelda, cable, de calibre # 10, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
024NR0538	Instalación de lámparas led, en la colonia Jalalpa Tepito, (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	829,439.00	829,439.00	0.00	829,439.00	0.00	0.00	829,439.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 103 lámparas led de 60 watts. mediante: Suministro, instalación, sustitución de ménsula de hasta 60 centímetros con patín, mediante suministro, fotocelda, cable, de calibre # 10, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	casto.	ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO						
PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos EJERCIDO	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	5		
O24NR0539	Instalación de luminarias tipo reflector led, en la colonia Mártires de Tacubaya, Clave 10-150), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.				397,992.00	0.00	397,992.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en la instalación de 48 luminarias tipo reflector led, mediante: Colocación de postes de metal conico circular con base de concreto de 40x40x50, así como suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias tipo led de 100 watts, base, fotocelda, cable de calibre # 14, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.		
024NR0540	Suministro e instalación de luminarias autosustentables para la ciclopista que corre sobre fómulo O Farni, en la colonia Olivar de los Padres, (clave 10-163), dentro del perimetro			1,591,839.00	1,591,839.00	0.00	1,591,839.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos en el suministro e instalación de 73 luminarias autosusetnables, mediante: Colocación de postes cosnico circular de 5 metros con una percha, con base de concreto de 40x40x50 hecha en sitio, así como suministro, instalación, sustitución de luminarias solares para vialidades de 120 watts con 6500k, así como 31600 lúmenes, base, fotocelda; suministro e instalación de ménsulas de hasta 60 cm de longitud de acero inoxidable calibre 16 con patin y todo lo necesario para su correcta instalación.		
024NR0541	Instalación de luminarias solares en la colonia Lomas de Sante Fe II, (clave 10-248), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	888,934.00	888,934.00	0.00	888,934.00	0.00	0.00	888,934.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 91 luminarias solares, mediante: Suministro, instalación de luminarias solares de 120 watts de 6500k y 21600 lúmenes en postes existentes y todo lo necesario para su correcta instalación.		
024NR0542	Balizamiento de calles, banquetas, topes y cruce de peatones, en la colonia Jardines del Pedregal, (clave 10-091), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón		0.00	1,544,413.00	1,544,413.00	1,528,904.04	0.00	1,528,904.04	1,528,904.04	1,528,904.04	I Se balizó 11,335 metros, a través de acciones de pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho en superficies de rodamiento, pintado de raya de 40 cm de ancho para indicar el cruce de peatones, pintado de raya de 60 cm de ancho para definir limite de alto a vehículos, pintado de flecha sencilla recta para indicar dirección en vialidades con velocidades de 60km/hora o menores, pintado de raya de 40 cm de ancho a 45° para indicar reductor de velocidad, suministro y aplicación de pintura tráfacio base solvente de secado rápido color negro mate para borrar balizamiento en mal estado.		
O24NR0543	Instalación de lámparas de baliza en toda la colonia Real del Monte, (clave 10-189), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	447,039.00	447,039.00	0.00	447,039.00	0.00	0.00	447,039.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 38 luminarias tipo baliza, mediante: luminarias tipo baliza de 100 watts, con base de concreto de dox404050 hecha en sitio, foto contactor, instalación de tubería y cableado subterráneo y todo lo necesario para su correcta instalación.		
024NR0998	Remodelación del mercado público no. 067 "Tizapán", en la colonia Tizapán San Ángel, dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. Calle Frontera 34, Colonia Tizapán San Ángel, dentro del perimetro de la alcaldía.		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,400,000.00	600,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	6,000,000.00	Se remodeló (MER) "TIZAPAN", mediante trabajos de: Limpieza, topografía, Tapaia, demolición de muro de concreto armado 15 cm, demolición de firme, acarreo con carretilla a 1ª estación de 20 m, acarreo en camión, excavación manuales y mecánicas, relleno con material de banco compactados, sumiinistro y colocación de material de terracerias, muro de block de concreto, acero de refuerzo en estructura No. 2 (1/47), aplanado y acabados, sellado de plafones, cortina enrollable soporte con motor central y banderola, guias 1.70 x 2.10, 1.70 x 2.85, 2.60 x 2.10, suministro y colocación de concentración de medidores, salida eléctrica, salida hidrosanitaria, entre otros.		
024NR0999	Rehabilitación de carpeta asfáltica (repavimentación), en ocho colonias, dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: Tizapán San Ángel, Lomas de Capula, Piloto, La Loma, San Bartolo Ameyalco (Pblo), Paraiso, El Piru, Desarrollo Urbano, dentro del perimetro de la Alcaldía.		0.00	42,252,752.74	42,252,752.74	41,955,097.83	281,397.09	41,955,097.83	41,955,097.83	42,236,494.92	Se rehabilitó la pavimentación en 53,756.40 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelacion con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones). barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de conoreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Colonias: Tizapáñ San Ángel, Lomas de Capula, Piloto, La Loma, San Bartolo Ameyalco (Pblo), Paraiso, El Piru, Desarrollo Urbano, dentro del perimetro de la Alcaldía.		
O24NR1000	Rehabilitación de albercas públicas (La Cuesta y Pedro *El Mago* Septién), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	89.3	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00	25,714,285.71	3,085,714.29	25,714,285.71	25,714,285.71	28,800,000.00	Se rehabilitó 2 (ESP) Alberca La cuesta y Pedro "El Mago" Septién, mediante trabajos: Mantenimiento de equipos, obra electromecanica instalación eléctrica, sanitaria, acabados, iluminación, pintura, herrería, suministro e instalación de canceleria, mantenimiento a fachadas, estructuras metalicas y entre otros. Colonias: La Cañada y Tetelpan, dentro del perimetro de la Alcaldía.		

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE :	2024		
						P	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			578,030,216.00	623,630,171.46	623,630,171.46	569,189,912.75	41,961,631.67	569,189,912.75	569,189,912.75	569,189,912.75	
024NR1001	Rehabilitación del foro al aire libre Torres de Potrero, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,262,439.10	1,262,439.10	0.00	1,262,439.10	0.00	0.00	1,262,439.10	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 1 (ESP) a laire libre "Treatro Torres de Potrero", trabajos a realizar: rehabilitación de butacas a traves de limpieza, sobre superficie, a licación de pintura, rehabilitación de baños, sutitucin de lavabos, mantenimiento a puertas, cambio de firmes, rehabilitación de ecenario, cambio de concreto, instlación de herreria.
024NR1002	Pavimentación asfáltica de vialidades de empedrado y adoquin, dentro del perimetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: El Ruedo, Liberales de 1857, Tetelpan, Tlacuitlapa 2do Reacomodo, Tlacuitlapa y Minas de	90.5	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,142,857.14	857,142.86	8,142,857.14	8,142,857.14		Se realizó trabajo de pavimentación asfáltica de vialidades en 8,613.00 M2 de empedrado y adoquín, llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal), retiro de adoquinado mediante: Demolición de
O24NR1127	Rehabilitación al centro cultural "Casa Jaime Sabines", colonia San Ángel, dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,999,999.97	0.03		3,999,999.97	4,000,000.00	Se rehabilitó el centro Cultural Jaime Sabines, mediante mantenimiento de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.
O24NR1149	Instalación de Sistema de Riego Automático en todas las jardineras y Captación de Agua Pluvial en la colonia Residencial María Isabel (clave 10 - 258), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	388,789.00	388,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos de instalación de Sistema de Riego Automático, mediante la implementación de un sistema de captación pluvial de 45.10 ML de agua potable, a través de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, carga y acarreo en canasto, acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico, excavación a mano, zona
O24NR1168	Recuperación de espacio público (Borde Verde) en calle del Rio en la Colonia La Angostura (clave 10-094), dentro del perimetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		0.00	498,720.00	498,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 espacio público, el cual comprende los siguientes temas: 1. Borde de protección de Áreas Verdes y Bosque Urbano borde verde, 2. Iluminación de Sendero Peatonal y Vehicular del Rio., 3. Cisterna/ Hidratante urbano para riego de Áreas Verdes y Bosque La Angostura. y 4. Reductor de Velocidad en calle del Rio.
024NR1169	Colocación de luminarias solares, (caminos iluminados) en la colonia Tlacopac (clave 10-218), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	528,070.00	528,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos para la colocación de 60 luminarias solares, mediante: luminarias tipo led de 120 watts de 6500 K y 21,600 lumenes en postes, fachadas, tornillería, flejes broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
024NR1173	Repavimentación de concreto hidráulico, en la colonia Bosques de Tarango (clave 10-033), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	637,482.00	637,482.00	0.00	637,482.00	0.00	0.00		Rehabilitación en 72.00 M2, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR1200	Repavimentación de concreto hidráulico, en la colonia Canutillo 3a Sección (clave 10-038), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	-	502,647.00	502,647.00	-	502,647.00	-	-	502,647.00	Rehabilitación en 590.00 M2, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable	e de Gasto:							2 Alcaldía Milpa Alta			
Período:							ENERO-	DICIEMBRE DE 2024	1		
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	WANCE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			264,097,839.00	303,952,335.19	303,952,335.19	254,767,198.51	47,350,498.98	254,767,198.51	254,767,198.51	302,117,697.49	
A24NR0095	Adquisición de mobiliario	100%	150,000.00	200,000.00	200,000.00	199,999.66	-	199,999.66	199,999.66	199,999.66	Adquisición de (5) sillas ergonómicas para central de monitoreo 24/7, con rodajas, descansabrazos y reposacabezas, tapizadas en plinar; (3) ventiladores de torre, 3 velocidades, movimiento oscilatorio y control remoto; (5) sillas fijas, acero de alta resistencia, tapizadas en plinan, (10) estación de trabajo fabricada en acero y gabinete metálico.
A24NR0096	Adquisición de Equipo de Cómputo	100%	252,000.00	252,000.00	252,000.00	185,806.55	-	185,806.55	185,806.55	185,806.55	Adquisición de computadora para escritorio Dell Vostro 21.5 pulgadas, full HD Intel core i3 8gb 1 TB HDD, Lap Top 14 pulgadas HD intel UHD graphics intel core i5 8 GB ram 1 TB HDD.
A24NR0097	Adquisición de pantalla smart TV	0%	100,000.00	-	-		-		-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0098	Adquisición de Vehículo	0%	4,000,000.00	-	-	-	-				Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0099	Adquisición de cámaras de circuito cerrado	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,997.76	-	1,999,997.76	1,999,997.76	1,999,997.76	Adquisición de cámaras tipo ip ptz total de megapixeles 2 mp, maxima resolución: 1920 x 1080 pixeles, formatos de compresion de video: h.264, h.264b, h.265, h.265+, m-jpeg, giro de 360 grados y (200) cámaras tipo bullet, total de megapixeles 8 mp, máxima resolución: 3840 x 260 pixeles, para interior y exterior, con vision nocturna.
A24NR0100	Adquisición de Dron	0%	13,000.00	-	-		-				Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0101	Adquisición de Motocicletas.	0%	600,000.00	-	-	-	-	-			Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0102 A24NR0103	Adquisición de radiocomunicadores portátiles	0%	50,000.00	-	-	-	-	-	-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0103 A24NR0104	Adquisición de Planta Generadora.  Adquisición de detector de metales	0% 0%	30,000.00 50,000.00			-			-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.  Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0105	Adquisición de rotomartillo/destomillador	100%	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,999.60	-	4,999.60	4,999.60	4,999.60	Adquisición de (1) rotomartillo/destornillador, compacto, inalámbrico, de 1/2 pulgada, potencia: 20 v, revoluciones por minuto: 0-450 / 0-1650 rpm, capacidad en acero: 13 mm, capacidad en acero: 13 mm, capacidad en adera 13 mm, capacidad en carecto 16 mm, tipo de bateria m18 iones de litio, número de velocidades: 2, torque: 500 inflos, ampeneja de la bateria: 15 ah a, tipo: percutor/destornillador, accesorios incluidos: 2 baterias, 1 cargador, estuche.
A24NR0106	Adquisición de un Minicargador	0%	1,700,000,00	-		-					Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0107	Adquisición de motobombas	0%	200,000.00	-		-	-				Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0108	Adquisición de un Carro Cisterna.	100%	2,800,000.00	2,318,608.00	2,318,608.00	2,318,608.00		2,318,608.00	2,318,608.00	2,318,608.00	Adquisición de (1) camión chasis, con motor cummins isb euro v con una potencia de 222 hp @ 2,500 rpm., con un torque de 627 lbft. @ 1,500 rpm., 6 cilindros, con freno de escape jacobs; transmisión manual de é velocidades sincronizadas eaton fs-6406n; embraque de disco cerámico de 14 plq. de diámetro con capacidad 860 lbft. eston solo 1401; eje delantero mentor mfs-12-123 e/g "capacidad de 12,000 lbs. con suspensión de muelles de perfil parabólico con amortiguadores con capacidad de 12,000 lbs.; eje trasero mentor rs-23-160, reducción sencilla con capacidad de 23,000 lbs., sistema de escape horizontal montació deritro del arguero derecho, sistema de rescape horizontal montació deritro del arguero derecho, sistema de rescape horizontal montació deritro del larguero derecho, sistema de frenos neumáticos, abs 4m4s tipo leva tambor, con dos tanques de combustible de aluminio de 50 galones cada uno, volante de posiciones con control crucero. con las siguientes dimensiones distancia entre ejes de 5,994. A milimetros, caban eje trasero 4,290.1 milimetros, volado trasero de 2,489.2 milimetros y con un largo total de 9,497.1 milimetros de quipado con un tranque cistema para agua con capacidad de 10,000 litros (con una longitud no mayor a 5.2 m.), fabricado en acero al carbón con lamina calibre 10, pintura interior ipóxica y exterior de esmalte anticorrosivo en color blanco
A24NR0109	Adquisición de Camionetas Cabina Sencilla  Adquisición de camión recolector de basura con caja	0%	2,000,000.00	-	-	-	-	-			Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0110	compactadora.	0%	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.

Unidad Responsable	02CD12 Alcaldia Milpa Alta										
Período:							ENERO-	DICIEMBRE DE 2024	1		
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0111	Adquisición de Equipo Educacional.	100%	60,000.00	260,000.00	260,000.00	259,999.62	-	259,999.62	259,999.62		Adquisición de (4) Ames rescate vertical, Certificación CE, de acuerdo con las normas EN361 EN358 EN813, resistencia a la fortura de 22 KN, con cinco anlítico de sujeción (4) Asensor derecho izquierdo Jumar, en aluminio/acero inoxidable/plástico/goma/naílon/dimensiones 30 x 20 x 15 cm; 165 g., izquierda y derecho izquierdo Jumar, en aluminio/acero inoxidable/plástico/goma/naílon/dimensiones 30 x 20 x 15 cm; 165 g.), izquierda y derecha (4) Frenos de ocho, aleación de aluminio forjado, permite 35 KN de fuerza de tracción, tamañol 17.2 x 15.5 x 2.3 cm; peso 390 g. (4) Mochila paracadismo, impermeable de 26 litros, tamaño: 27 x 21.10 s, x 46.99 cm; peso 1.22 kg., nylon reforzado, correas ajustates, compartimiento porta casco, (40) Mosquetones para rescate vertical, de aluminio para escalada, con tuerca de bloqueo, resistencia de 30 KN / 3000 kg, forma de "D*," (8) Bloqueador ventral Croll L. cuerpo de aluminio gafillo de acero inoxidable y por ventral Croll L. cuerpo de aluminio, gafillo de acero inoxidable y por entral Croll L. cuerpo de aluminio gafillo de acero inoxidable y para enseñanza de parto, Kit Simulación de Parto contilem enodelo simulado de la parte baja inferior del cuerpo de una mujer embarazada, dos modelos fetales (hombre y mujer), corriones umbilicales, placentas, pared abdominal de piel artificial desprendible para observar la posición del feto, maletín para transporte.
A24NR0112	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	100%	250,000.00	294,720.50	294,720.50	294,720.50		294,720.50	294,720,50		adquisición de (10) Estetoscopio Biauricular, manguera dual de silicón, campana cromada, 1 juego de membranas y 2 juegos de repuesto. (10) Glucometros, medidor instantáneo Accu-Chek Guide, medición precisa de la glucose en sargre, con dispositivo de punción, memoria de hasta 90 días, pantala LED de facil lectura, tras reactivas desechables y baterias Litró lon incluidas. (10) Baumanometro digital, indicador de presión arterial, brazalete de 22 a 42 cm. para cualquier tipo de brazo, con inflado automático, detector de latido irregular, 60 memorias, pantala digital grande, 4 pilas alcalinas "AA". (10) Aspirador portatil tipo pistola, plástico grado médico, aspira todo tipo de secreciones, capacidad de frasco 200 ml., incluye estuche, set de accesorios con: tubo de succión, mangueras flexibles F8 y F12, dimensiones: 17x5x18 centricos. (1) Camilla de tijera para traslado, altura variable, estructura X-Frame Mod. Enduro con ancia para ambulancia, estructura robacción con accepcional maniorbabilidad, hacen que esta camilla sea extremadamente fiable y duradera, capacidad de carga de 300 kg., incluye oclorho y tres cintruores. (10) Coximetros de pulso adminis para cuantificación de oxígeno en las arterías de la hemoglócina en la sangre (Spo.2) y la frocuencia cardiaca (pulso), (10) Oximetro de pulso pediatrico, digital, para cuantificación de oxígeno en las arterías de la hemoglócina
A24NR0113	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio	0%				-					Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0114	Adquisición de Motosierras	0%	100,000.00	-	-	-	-	-	-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0115	Adquisición de Extintores y Mochilas Aspersoras.	100%	250,000.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	-	185,600.00	185,600.00	185,600.00	Adquisición de (5) EXTINGUIDORES DE AGUA LIGERA.Portátil de Agua-Espuma AFFF, extintor portátil de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, e3% para hidrocarburos y al 6% para fuego con base de alcohol, cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frio, cumple con la NOM-103-STPS-1994, capacida 9 litros y (5) MOCHILAS ASPERSORAS PARA INCENDIO. Capacidad 20 litros, Longitud de la manquera 1 m, Material de la mochila Cordura 1,000, Material del depósito de agua 100% Polyester H.T. 1.110 dtex + PVC, Peso 2,54 kg, Tamaño 62 x 48 x 5 cm.

Unidad Responsable	e de Gasto:	02CD12 Alcaldia Milpa Alta  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
Periodo:								DICIEMBRE DE 2024	1			
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
A24NR0116	Adquisición de Equipo de Cómputo.	100%	1,255,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00	925,346.09	-	925,346.09	925,346.09	925,346.09	Adquisición de Computadoras Personal de Escritorio Procesador Con tecnológia de 64 bits. (x64), (13a generación) a 4 8 Turbo, 14 núcleos físicos. Ram De 32 GB dual channel memory, Disco duro De 512GB SSD N 2 2230 Pelo Gráficos Tariglas gráfica nitegrada con las siguientes específicaciones. Frecuencia base de 200 MHz Soporte a tecnológia Shadel Model 5 (OpenGL 4 o Direct V11). Salida de gráficos DisplayPort, Monitor Pantalla ancha de 24 pulgadas Resolución mínima de 1920 x 1880 piseles. Menu de ajustes. Conector compatible con el conector de video de la tarjeta gráfica (DisplayPont): Lector de tarjeta No. apicia. Unidad optica CO/DVD-RW. Puertos Características. Con 4 puertos USB con 2 puertos USB de interfaz 3.2. Un puerto de mác o terminal RJ-45. Un puerto para gráficos de alta definición. DisplayPoint Puerto de audiflonos. Puerto de micróficon. Teclado Teclado españo Latinoamérica. Con teclado numérico. Con 12 teclas de función Leadon numérico y tecla de menú de nicio para Windows. con indicadores luminoses. Misma marca que el fabricante. Muses Con dos botones y Srcoll. Con comedor USB. Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TXR/45. 12. Gabinete Misma marca del fabricante. Material de policarbonato o metalica. Manual y sofware información necesaria para la recuperación de stetema operativo, drives y configuración de fabrica en una partición en el disco duro, Sistema Operativo Windows 10 Pro (incluye licencia Windows 11 Pro).	
A24NR0117	Adquisición de Camioneta de 3½ Toneladas Tipo Redílas	100%	1,300,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Adquisición de (1) Camión Pipa de 5000 Litros, motor cummins; diésel 154 h.p. @ 2,600 r.p.m.; torque 369lb-pie @ 1,200 r.p.m.; norma de emisiones EURO V:Embrague de disco amortiquado seco sencillo "Medida (diámetro) 362 mm. "Accionamiento hidrádulico/neumático : Transmisión ZF Medicinia ; No. de velocidades S al frente ; Tipo de última relación sobre marcha (DD); Relación de organes 1 a 6.20 / 61a. 0.78 : Eje delantero [Ejrigido: Suspensión muelles semi elipticos con amortiguador; Capacidad de carga 6,800 kg.; Erenos de Servicio completamente neumáticos, leva en "S"; Ferno de destacionamiento de resorte.	
A24NR0118	Adquisición de Mini cargador frontal y Rodillo Tándem (Rodillo Doble).	100%	5,400,000.00	4,247,920.00	4,247,920.00	4,247,920.00		4,247,920.00	4,247,920.00	4,247,920.00	Adquisición de (1) Minicargador Motor diésel Tier 3 Turboelimentado de 4 cilindros; Potencia bruta mínima de 82 h.p. @ 2,500 r.p.m.; Potencia neta mínimo de 76 h.p. @ 2,500 r.p.m.; Capacidad de carga mínimo 1,000 kg.; Carga de vuelco mínimo 1,995 kg.; Fuerza de desintegración de elevación mínimo de 7KN, ; Fuerza de desintegración de la cuchara mínimo 38 KN y (1) Rodillo Vibratorio en Tandem (Rodillo Doble) Motor diésel FPT Turbocargado; 4 clindros; Potencia neta de 76 h.p. @ 2,200 r.p.m.; Velocidad de desplazamiento 0,0 – 5.5 km/hr.; Frenos de servicio hidrostático; Peso de operación 9,061 kg.; Carga lineal estática delante 26.7 kg/cm.	
A24NR0119	Adquisición de Sistema Interrumpible de Energía UPS 30 KVA.	100%	3,000,000.00	1,000,329.24	1,000,329.24	1,000,329.24	-	1,000,329.24	1,000,329.24		Adquisición de (1) Sistema de alimentacion electrica interrumpida (IUPS) Trifasico 30KVA Fase: 3 fases, 4 hilos y tierra física. Bateria. Vottaje: 4 · 120 VCD Tipo: recargable, sellada y libre de mantenimiento. Protección: El equipos se apaga sin drenar corriente de la batería cuando se detecta batería baja. Tiempo de recarga: 6 hrs. Al 90% de su capacidad. Tiempo de respaldo Plena carga: 5 min. Media carga: 15 min. Alarmas Audibles: descarga de batería, sobrecarga, apagado y falla de UPS. Indicadores de batería, sobrecarga, apagado y falla de UPS. Indicadores de pantalla LCD: estado del UPS. carga concetada, bypass, frecuencia de entrada y salida, vottaje de entrada y salida, corto circuito, falla de inversor y sobre temperatura. Incluye instalación, arranque y puesta en marcha.	

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD12 Alcaldia Mipa Alta

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable Período:	e de Gasto:							2 Alcaldía Milpa Alta DICIEMBRE DE 2024			
						PF	RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos (	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0120	Adquisición de Bienes Muebles.	100%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,999.34		299,999.34	299,999.34		Adquisicion de (10) escritorios secretariales de ancho 120 cm. Profundidad 120 cm. Altura 75 cm. Ejecutivo Italia hecho en materiales de Melamina termodusionada 19 mm. Tubular cabire 20 (15) estis escritorio de hule espandimo, desiento de hule espandimo, de poliuretano inyectado flexible con densidad de 50 kgs/m3 con retardante a la flama y atla resistencia, (6) archiveros de cuatro gwetes tamaño oficio, estaborado de melamina, color Encino Polar, (1) stands de recepcion concavas, Banica de espera Fabricada en melamina termo fusionada. Frente de melamina y policiarbonato de melamina termo fusionada. Frente de melamina y policiarbonato de melamina termo fusionada. Frente de melamina y policiarbonato de sepera fevindo de 4 plazas con respaldo fabricado en inyección de polipropieno. (1) Ebrero las puetas son ensamblados mediante sodiadura por resistencia. Cuenta con entrepaños fijos reforzados para mayor resistencia accuenta cada división dos puertas abatibles, las puertas de los gabinetes se abren y cierran por medio de tres bisagras y 1). Sillon para dicina 2 plazas, madera de pino solida de 21 mm, de primera calidad, rafia entretejda abastidor para mayor firmeza, estructura ligada con bandastic 53 estretelazado, parte baja terminada en bonfort, tapizada en color negro.
A24NR0121	Adquisición de Equipo de Cómputo.	100%	3,497,000.00	3,497,000.00	3,497,000.00	3,061,166.43	-	3,061,166.43	3,061,166.43	3,061,166.43	Adquisición de Microcomputadoras Procesador con tecnología de 64 bits(x64). 4,6 GHz con tecnología Turbo , 18 MB de caché L3, 6 núcleos. memoria RAM 8 GB. Opcional dual channel memory. Disco duro 512 GB SSD y (58) Computadoras de escritorio con Procesador Con tecnología de 46 His (x64), 1/3a generación) a 4.8 Turbo, 14 núcleos físicos, Ram De 32 GB dual channel memory. Disco duro De 51/2GB SSD M.2 2230 PCIe, Gráficos Tarjeta gráfica integrada.
A24NR0122	Adquisición de Software.	100%	703,000.00	703,000.00	703,000.00	616,192.00		616,192.00	616,192.00	616,192.00	Adquisicion de licencia empresarial de 800 usuarios de antivirus (licencia eset endpoint advanced vigencia:dos años antivirus, antispyware,firewell biodireccional, antispam y filtrado web (eset endpoint security, eset mobile security,eset file security, eset remote administration, licencia empresarial para 800 usuarios).
A24NR0123	Adquisición de Equipo Informático.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	737,327.57	-	737,327.57	737,327.57	737,327.57	Adquisición de computadoras de escritorio de alto volumen (procesador con tecnología de 64 bits (x64), (generación 10 o superior), a 3 ptr. en frecuencia base, 6 núcleos físicos, ram, de 16 gb dual memory, disco duro de 128 gb ssd m, 2 2280 pcie te opal, tarjeta gráfica integrada 4 gb, montro pantalla ancha de 24 pulgadas, teclado numérico en español, mouse con dos botones y scroll con conector usb, tajeta de red de internet , (6) impresor scratcerísticas láser monocromático, impresión duplex (2 caras) duple integrado, velocidad de impressión hasta 55 ppm, volumen de páginas mensual recomendado 3000-50000 páginas.
A24NR0124	Adquísición de Aparatos Deportivos.	100%	2,000,000.00	391,764.54	391,764.54	391,764.48		391,764.48	391,764.48	391,764.48	Adquisicion de (10) caminadoras electricas profesional, plataforma de 2 metros de largo y una altura de 1 metro y medio, motor de dos caballos de fuerza ph, con un regulador de uso rudo; (10) bicicletas para spining, bicicleta fija, disco rueda de 18 kg, tiempo: 00:00-99-59 min/seg, velocidad, 0,0-999,9 km/h.
A24NR0125	Adquisición de Motocicleta con Cabina Veterinaria.	0%	1,500,000.00		-	-			-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0265	Adquisición de controlador de mini cámara para casco de motociclista	100%		50,000.00	50,000.00	49,999.94	0.06	49,999.94	49,999.94	50,000.00	Adquisición de (10) camaras deportivas sumergible 4k wifi con doble pantalla, graba en resolucion uhd 4k, toma fotografia con resolucion de hasta 24 mpx, pantalla principal de 2' y una frontal de 1.3', inculación wi - fi con tu celular para controlar todo desde la palma de tu mano, graba en micro sd de hasta 128 gb, batería recargable para hasta 50 minutos de uso, incluye acrasas con protección ipó? que la hace sumergible, incluye accesorios para montaría en casco, moto, parabrisas, incorpora diferentes modos de grabación y fotografia, tiene salida micro hdmi para conectar a pantalla

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD12 Alcaldia Mipa Alta

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	ue casto.							DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0283	Adquisición de cargador de baterías.	100%	-	8,000.00	8,000.00	7,999.99	-	7,999.99	7,999.99	7,999.99	Adquisición de (2) cargador de baterías, tipo de batería: estandar agm gel ciclo profundo, voltaje de entrada: 120x ac a 60 hz; voltaje de salda: 12x dc; corriente de salda 6x 9z / 10a cont. 56a rui; calificaciones de seguridad: dl ulc bc; peso neto/bruto: 10.47 b, dimensiones: 5.5 x 11 x 10.5 pulgadas, controlado por microprocesador y ajuste automatico de carga y mantenimiento a baterías, protección contra conexion invertida, no funciona si la conexion es inversa.
A24NR0284	Adquisición de arrancador o autostarter	100%	-	11,000.00	11,000.00	10,999.12	-	10,999.12	10,999.12	10,999.12	Adquisición de (2) arrancador o autostarter de bateria de litio de 1,600 amp con bateria externa usb., 1,600 amperios maximos de potencia de arranque para automoviles y camiones de hasta 8 cilindros, incluye adaptadores ca, cc y usb, luz led de trabajo, cables pasa corriente con pirzas de colores diferenciados para identificar la polaridad electrica.
A24NR0304	Adquisición de GPS geoposicionador	100%	-	11,000.00	11,000.00	10,999.12	-	10,999.12	10,999.12	10,999.12	Adquisición de (1) GPS geoposicionador, con pantalla a color de 2.2 pulgadas, legible bajo la luz del sol, con resolucion de 240 x 320 pixeles, incluye mapa topo base preinstalado con carreteras y senderos con funcion de establecimiento de rutas, compatibilidad con los sistemas por satellite gps y gionass para ofrecer un mejor seguimiento de entornos mas remotos, memoria interna de los para descargas de mapas y ranura para tarjeta microsd, incorpora una brujula de tres ejes y un altimetro bacrometrico, hasta 25 horas de autonomia en modo gps con dos pilas AA.
A24NR0324	Adquisición de Cucharón y Martillo Hidráulico para Maquina Retroexcavadora	100%		582,088.00	582,088.00	582,088.00	-	582,088.00	582,088.00	582,088.00	Adquisición de (1) Cucharón Retroexcavador, para ser instalado en retroexcavadora con las siguientes características técnicas: Cucharón con capacidad de 0.24 m². Cucharón de 24 pulgados de ancho; con dientes (1) Martillo Hidráulico Modelo MHP75, para máquina portadora con las siguientes características técnicas: Para máquina portadora de 6 a 9.5 Tonelados; Peso del martillo 30 a 70 l/min; diámetro de la pica 68 mm.; presión de gas notrógena 13 bar incluye el Kit hidráulico para retroexcavadora e instalación del martillo
A24NR0367	Adquisición de Cucharón para Minicargador y Martillo Hidráulico para Máquina Retroexcavadora	100%	-	843,900.00	843,900.00	843,900.00	-	843,900.00	843,900.00	843,900.00	Adquisición de (2) Cucharones para Minicargador, Cucharon de 66 pulg., de ancho con capacidad de 0.50 m3.; con cuchilla y (1) Martillo Hidráulico para Retroexacavado para máquina portadora de 6 a 9.5 Toneladas. Peso del martillo 361 Klogramos; Presión Hidráulica 110-140 bar; Flujo de martillo 40 a 70 l/min; diámetro de la piac 86 mm; presión de gas notrógena 13 bar incluye el Kit hidráulico para retroexcavadora e instalación del martillo.
A24NR0369	Adquisición de Plantas para Soldar de Corriente Alterna	100%	-	152,824.90	152,824.90	152,824.90		152,824.90	152,824.90	152,824.90	Adquisicion de (3) Plantas para Soldar de Corriente Alterna, Bivoltaje, alimentación a 127 / 220 Volts; Rango de Amperaje de soldadura de 30 a 200 a en corriente directa CD; Soldadura con electrodo revestido (SNAW) en diametro desde 1.6 mm hasta 4.8 mm (1/16" a 3/16") en electrodos E7018, E6013, E6011 y de acero inoxidable (Excepto electrodo revestido de aluminio); Soldadura TIG (GTAW) de CD principalmente para soldadura de aceo inoxidable con arranque de arco controlado con sistema CONTACT-TIG. con electrodo de tungsteno en diámetro de 1 mm a 1.6 mm (0.040" y 1/16"); Incluye portaelectrodo y pinza de tierra con cables y conectores rápido.
A24NR0370	Adquisición de Generador de Corriente Alterna (Planta de Luz)	100%	-	152,543.71	152,543.71	152,543.71	-	152,543.71	152,543.71	152,543.71	Adquisición de (3) Generadores de corriente alterna con Motor: 4 tiempos Thunder; 13 Hp; Cilindrada: 389 cc; Encendido: Eléctrico/manual; Revoluciones por minuto: 3600; Capacidad de Tanque de Gasolina: 25 L; Capacidad de acette: 11L; Tiempo de carga 12 horas; Potencia máxima: 7000 w; Potencia nominal: 5500 w; Voltaje: 120/240 v; Fases: Mondásica: Focuencia: 60 hrtz; Dimensiones: 74 X 67 X 78 cms; Peso: 94 Kgs.

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable	e de Gasto:	02CD12 Alcaldia Milpa Alta									
Período:							ENERO-	-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE	DENAMEN ANÁMEDE DE OVERTA DE UNIFERMÁN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0371	Adquisición de Rompedora Industrial	100%	-	118,320.00	118,320.00	118,320.00	-	118,320.00	118,320.00	118,320.00	Adquisicion de (3) Rompedora Industrial con potencia de percusión con 62. J y 1,000 impactos por minuto, empuñadura ergonómica antivibraciones, potencia absorbida: 2000 W, frecuencia de perscusión: 1000 min-1; Energía por percusión: 62. J; Voltaje: 11 V; Frecuencia: 60 Hz; Clase de protección: II; Consumo de energía em operación: 1,7748 kWh; Valor de vibraciones generadas ah: 8.5 m/ s2; Tolerancia K: 1.5 m/s2
A24NR0372	Adquisición de Cortadora de Concreto y Equipo Termofusionador	0%	-	-	-	-	-	-	-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0485	Adquisición de Desmalezadoras, Motosierras y Cortasetos	100%		697,511.65	697,511.65	697,511.65		697,511.65	697,511.65	697,511.65	Adqusición de (20) Desmalezadoras, potencia: 1.74 hp/3 kw, motor: 2 liempos, cilindrada: 30.8 cm3, peso: 7.3 kg, herramienta de corte: autocut 46-2, cuchilla de corte: matorrales 305-2, capacidad de depósito de combustible: 0.64 ll:, (15) Motosieras de gasolina, potencia: 3.1 hp/2.3 kw, cilindrada: 45.4 cm3, peso: 4.6 kg, cadena 0.325 °, longitud de corte 45-50 cm, 18-20°, capacidad de depósito de combustible: 0.47 ll., capacidad de depósito de aceite: 0.2 ll. y (15) Cortasetos a gasolina de uso profesional, potencia: 1.0 hp/0.75 kw, cilindrada: 27.2 cm3, peso: 5 kg, longitud de corte: 600 mm, distancia entre dientes: 30 mm, diâmetro máximo de corte: 23 mm, capacidad del epósito de combustible: 0.25 ll.
A24NR0523	Adquisición de mobiliario para las clínicas de rehabilitación post COVID, clínica de las emociones y Refugio Temporal para mujeres.	100%	-	1,080,159,75	1,080,159.75		1,080,159.75		-	1,080,159.75	Adq de (17) Silla ejec, negro, Respaido Alto; (3) Sala de 3 piezas, color gris, Medidas largo 215 CM; (2) Sofà Divan, Color Gris Oxford, Ancho Ensamblado 80 cm; (12) Escritorio de Madera, ejecutivo, color encino polarifombardia; (1) Mesa de juntas, para 8 personas, Largo x Ancho x Altura 240; (2) Sofà de cuatro cuerpos Color Gris ciaro, Lino, cuerpos 2; (4) Banco giratorio, Altura ajustable con sistema hidráulico; (2) Sofà Divàn Color Azul marino, A100 cm, Madera de pinci(6) Archivero de madera, de Oricia Oficiolocarta Cerradura Madera 2 Caj; (4) Ventilador, Color negro, 4 vel, 3 modos de viento, (1) Mesa de junta de madera; para 12 personas, L x A x A 381cm, (6) Archiveros de metal gavetas tamaño carta, pedestal con llave; (25) sillon secretarial Filipper operativa mesh ergonómica; (7) Armario con 2 puertas con bisagras de cierre; (2) mesa auxillar de 1º de grosor, resiste rayones y derrames; (4) bancos de metal fabricado en acero, soldado, escabado publivrevestido, (9) gabinete para archivo, fabricado en acero resistente; (8) sillas de paleta, pintado, asiento y respaldo integrados; (35) sillas plegables estructura de fierro y plástico duro, (4) mesa rectangular, beige, HD X 1,82 m, 76,2 cm x 74,9 cm diseño de madeta; (24) silla plegable acolchonada, plástico de madera moderna de 1º de grosor, (2) mesa de trabalo de madera moderna de 1º de grosor, (2) mesa de juntas redonda diámetro 120 cm; (2) sillon estructura de madera Escor F80cm y (1) alacena aglomerado de melanina 15 mm espesor.
A24NR0538	Adquisición de mobiliario para las clínicas de rehabilitación post COVID y Clínica de las emociones	0%	-	-	-	-	-	-	-		Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0539	Adquisición de juego de consultorio medico	0%	-		-	-	-	-			Para este trimestre no se realizó la adquisción.
A24NR0541	Adquisición de pantallas y altavoces	100%		46,565.64	46,565.64	46,564.72		46,564.72	46,564.72	46,564.72	Adquisición de (3) pantalla: 65" su resolución es 4k, tecnología HDR para una calidad de imagen mejorada, manéjalo por comando de voz. 1ene función screen share alexa incorporado, sistema operativo tizen "smart Tv. conecta tus dispositivos mediante sus 3 puertos HDMI y su puerto USB, dimensiones 57.1 de anho, 3.5.7" de alto, 24" de profundidad y (2) altavozes de techo comerciates negros de 70 v de 6 pulgadas, perfectos para anuncios de música de fondo o cualquier otra aplicación donde quieras instalar muchos altavoces, transformador con terminales para 10 valos, 5 vatilos o 25.5 vatilos, perfecto para restaurantes, oficinas, iglesias escolares, edificios y otras aplicaciones comerciales. cono de papel doble 0.190.5 w, profundidad de montaje: 2.36 pulgadas. diámetro de recorte: 6.5 pulgadas, color negro

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable Período:	e de Gasto:	02CD12 Alcaldia Milipa Alta  ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
						PF	RESUPUESTO	DIOIEMBRE DE 202-			
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0542	Adquisición de equipo de telefonia.	100%	-	83,986.56	83,986.56	83,985.16	-	83,985.16	83,985.16	83,985.16	Adquisición de (2) equipos de commutador (paquete de equipon titulinea telefónica, que incluye conexión para 3 líneas y 8 extensiones telefónico ejecutivo con 12 botones, attavoz y paratala, 1 telefónicos con paratala e identificador de llamadas, un regulador de voltaje, protector para 3 líneas, instalación del equipo en oficinas sesión de capacitación para exidente en el 15 metros, soporte telefónico para adecuaciones de programación y garantia de 3años) y (16 telefónico figio con identificador de llamada, posee 1 auricular, pantalli LCD con modor manos libres con identificación de llamada, incluye reioj indicador de fecha y hora.
A24NR0543	Adquisición de equipo de consultorio para las clínicas de rehabilitacion post COVID y clínica de las emociones.	100%	-	22,044.15	22,044.15	22,043.94	-	22,043.94	22,043.94	22,043.94	Adquisición de (5) Lampara de chicote: Diámetro total: 25 cm Altura total: 200 cm, Ancho total: 56 cm, Color de la estructura Cromada, El material de la partial lea saluminio. El material de la estructura es metal; (6) Mesa de Mayo con charola 4 ruedas Modelo MMO7IMIMD4R, color cromado, ajustable y (15 Despachador de toalla interdoblada color negro, Ancho:28.8 cm Altura:29.3 cm. cuenta con un sistema manual y está fabricado el acero inoxidable.
A24NR0545	Adquisición de banco de 3 peldaños	100%		5,533.20	5,533.20	5,533.20		5,533.20	5,533.20	5,533.20	Adquisicon de (3) Banco tipo escalerilla, cromada de tres peldaños cubierta de hule sintetico en color negro, adherido conpegamente especial, peldaños de lamina.
A24NR0547	Adquisición de Maquina Retroexcavadora	100%		2,598,400.00	2,598,400.00	2,598,400.00		2,598,400.00	2,598,400.00		Adquisición de (1) Maquina Retroexcavadora Modelo 575 SV Moto dides d'Tier 3 Turboalimentado, 4 cilindros; Potencia bruta mínima de 96 h.p. @ 2,200 r.p.m.; Potencia nel mínimo de 94 h.p. @ 2,200 r.p.m.; Doble tracción 4WD. Pistema hidrátulo con bomba de negranes; Cabina cerrada ROPS/FOPS con A/C; Cucharon fronta con capacidad de 1.0 m3.; Capacidad de elevación o carga mínimo 3,800 kg; Altura al pasador de la cuchara 3.42 mts; Brazz retroexcavador con extensión con kit hidrátulos para martillo; Brazz retroexcavador de 24º de ancho con capacidad de 0.24 yd3. Profundidad de excavación brazo extendido mínimo 4.50 mts Profundidad de excavación brazo extendido mínimo 5.55 mts.
A24NR0549	Adquisición de dispensador de agua	100%	-	17,500.00	17,500.00	17,498.60	-	17,498.60	17,498.60		Adquisicion de (5) Despachadores de agua caliente y fria para garrafones de 20L (Despachador de agua voltaje:115 V dispensador de columna 2 grifos, expende agua temperatur minima de 4 grados centigrados y maxima de 95 grado centigrados, dimensiones: altura 93.5 cm, ancho 32 cm profundidad de 31 cm. Permite almacenar y mantener el agua a un temperatura ideal.
A24NR0551	Adquisición de sillas de ruedas y camillas para la clínica de rehabilitación post COVID y clínica de las emociones.	100%	-	19,350.00	19,350.00	19,348.80	-	19,348.80	19,348.80		Adquisición de (2) Sillas de ruedas de traslado plegable, compacton freno, ancho del asiento 45.72 cm, ancho del respaldo, 46 cm altura del respaldo 46 cm, altura total 92 cm, ancho cerrado 25 cm peso maximo 120 kg., (1) Silla de ruedas infamil, ancho de trespaldo 34 cm, altura total 95cm, antura total 95cm, ancho cerrado 23 cm, peso maximo soprotado 100 kg., (1) Camillo cerrado 23 cm, peso maximo soprotado 100 kg., (1) Camillo alta calidad, sistema de autobloque de barandales, altura ajustable colchon de hule esponja de alta densidad y cubierta de cuero.
A24NR0553	Adquisición de Equipo de Barredora Eléctrica Artículada	100%	-	5,884,000.01	5,884,000.01	5,884,000.01	-	5,884,000.01	5,884,000.01		Adquisición de (2) Equipos de Barredora Eléctrica Articulada, cor Funciones de limpieza vial, limpieza con agua a alta presión sistema de aguas residuales, Mandorabilidad flexible, Chasis articulado, el bestidores delantero y trasero se desplazan mediante la extensión telescópica del cilindro de dirección, para ajustar e radio de giro de vieniculo y logar una dirección flexible, el radio de giro deberá ser de cuando menos 2,5 m.



### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD12 Alcaldia Mipa Alta

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable Período:	e de Gasto:	02CD12 Alcaldia Milpa Alta  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
						PF	RESUPUESTO					
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos (	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
A24NR0616	Adquisición de Urban	100%		1,460,672.00	1,460,672.00	1,460,672.00		1,460,672.00	1,460,672.00	1,460,672.00	Adquisición de (1) Urban con Capacidad de carga de 1,344 kg. 3,395 mm Longitud del área de carga, 1,645 mm Altura del área de carga, 1,656 mm Longitud de apertura de la puerta corrediza, 1,555 mm, ancho superior de la puerta traserapiso en madera denolica con cubierta de inoleum de alto trafico, forro interior en fibra de vidrio color blanco acabado de gel cost, mampara divisora en estructura tubuler y acabado en fibra de vidrio coto blanco, Asiento del conductor y del pasagero con ajuste manual, Aire acondicionado frontal, Cristeles eléctricos en puertas delanteras y Sistema de audio AM/FM/AUX.	
A24NR0617	Adquisición de Juegos Recreativos	100%		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Adquisición de (3) Juego modular infantit: Juego clásico de metal de 8.20 m x 5.59 m x 4.21 m para niños de 6 a 12 año, incluye: 1 tobogán recto. 2 escaleras rectas, 1 túnel recto: (1) juego modular infantit: trapado en metal de 5.20 m x 5.22 x 4.99 m para niños de 6 a 12 años, incluye entramado en cuerda electrostática, ade nyton alma de acero con conectores de aluminio; (3) juego modular infantit: juego trepador en metal de 6.67 m x 6.24 m x 2.52 m para niños de 6 a 12 años, especificaciones: 1 girador estático, 1 rapel de placa de polietileno, 1 puente con chargueuras; (3) Sube y Baja de Madera Natural, Largo: 3.30 m, Ancho: 0.60 m, Alto: 0.80 m, Area minima. 6.90 m x 2.10 m; (3) oclumpio rotisco: estructura de madera natural tratada en sales, hidrosolubles, cadena gal, asiento de plástico de descaladors red de escaladar para patio de juegos 2.5 x 2.5; red de escaladar telido a mano y (1) Juego rústico de jardin: escaladora red de escalada para patio de juegos 2.5 x 2.5; red de escaladar tejido a mano y (1) Juego rústico de jardin: a puente de juego sensorial de niños, puente de madera con 10 piezas de 20 cm de diámetro c/u, 10 Piezas para puente de juego sensorial de niños.	
A24NR0641	Adquisición de camiones	100%		5,950,800.00	5,950,800.00	5,950,800.00		5,950,800.00	5,950,800.00	5,950,800.00	Adquisición de (1) camion con caja de volteo de 7 metros , motor euro v de 6 clindros en línea a diesel, potencia: 222 hp @ 2,500 pm como minimo, torque: 627 lb-tt @ 1500 pm como minimo, torque: 627 lb-tt @ 1500 pm como minimo a manual de 6 velocidades eje delantero: capacidad 12,000 lbs como minimo y (1) camion con recelector compactador cargat trasera de 21 yds, motor euro v de 6 clindros en línea a diesel, potencia: 222 hp @ 2,500 pm como minimo; varque: 627 lb-tt @ 1,500 pm como minimo, transmisión: manual de 6 velocidades, eje delantero: capacidad 12,000 lbs como minimo, eje trasero: capacidad 23,000 lbs como minimo, eje trasero: capacidad 23,000 lbs como minimo.	
A24NR0724	Adquisición de Vallas Metálicas de Protección	100%	-	360,321.54	360,321.54	-	360,321.54	-		360,321.54	Adquisición de (131) Vallas de protección Dimensión: 1.10 x 2.40 m. Acabado: Pintado, cincado o galvanizado; Peso: 15 kg.;Ganchos: 2 receptores y 2 que enganchan y Parantes: Fijos e intercaladas.	
O24NR0144	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2024	0%	70,531,033.00	-	-	-	-	-	-		Para este trimestre no se realizó la obra.	
O24NR0145	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2024)	0%	101,670,514.00			-	-	-			Para este trimestre no se realizó la obra.	
O24NR0146	Trabajos de Pavimentación, Drenaje, Guarniciones y Banquetas (Proyectos derivados de Recursos de Financiamiento 2024)	0%	36,481,292.00	-	-	-	-	-	-		Para este trimestre no se realizó la obra.	
O24NR0147	Conclusión de Trabajos de la Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta.	100%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Conclusión de Trabajos de la Clinica de Emociones, los trabajos a realizarse son: albañileiría, acabados, herrería, instalaciones hidro- sanitaria, instalaciones eléctricas, pisos, baños y limpieza del inmueble.	
O24NR0148	Conclusión de los trabajos para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta.	100%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,185.35	0.04	3,997,185.35	3,997,185.35	3,997,185.39	Conclusión de los trabajos para clínica de recuperación Post- COVID, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro - sanitaria, instalaciones eléctricas, pisos, baños y limpieza del inmueble.	
O24NR0149	Conclusión de trabajos para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta	100%	5,000,000.00	5,004,385.26	5,004,385.26	3,874,025.26	1,130,017.97	3,874,025.26	3,874,025.26	5,004,043.23	Conclusión de trabajos para Refugio Temporal para Mujeres, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro - sanitaria, instalaciones eléctricas, pisos, baños y limpieza del inmueble.	

Unidad Responsable	e de Gasto:							D12 Alcaldía Milpa Alta D-DICIEMBRE DE 2024				
renouo.						DI	ESUPUESTO	DIGIEWBRE DE 2024	•			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					con dos decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR0150	Conclusión de los trabajos en el Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta.	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,996,484.29	0.01	4,996,484.29	4,996,484.29	4,996,484.30	Conclusión de los trabajos en Campamento de Edificios Públicos, trabajos a realizar: trabajos de Excavaciones, rellemos y mejoramiento de suelos, construcción de cimientos, construcción de columnas y trabes, construcción de losa de tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro- sanitaria y eléctrica.	
O24NR0689	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo, Comité (09-001) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	3,827,993.00	3,827,993.00	3,824,381.17	-	3,824,381.17	3,824,381.17	3,824,381.17	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, muros perimetrales, pisos de concreto y limpieza del inmueble.	
O24NR0690	Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca, Comité (09-004) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	4,876,626.00	4,876,626.00	4,872,410.49	0.23	4,872,410.49	4,872,410.49	4,872,410.72	Construcción para la continuidad del Proyecto Panteón Atlahultonca, se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de muro de contención de concreto armado y rellenos.	
O24NR0691	Mtto, Intervención, Rehab., Amp., Equip., Mej. del Centro Histórico, Panteón y Edif. Comunitarios y Sociales de la Com., Originarios de San Jerónimo Miacatlán, Comité (09- 005) Pto	100%	-	4,183,275.00	4,183,275.00	3,965,512.44	215,939.78	3,965,512.44	3,965,512.44		Rehabilitación y mantenimiento al Centro Histórico, se realizarán trabajos de pintura, iluminación; Mantenimiento, Rehabilitación de Edadicos de pintura, iluminación; mantenimiento a de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones delictricas y limpieza en general, Mantenimiento, Rehabilitación del panteón, Se llevarán a cabo trabajos para la aplicación de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas y limpieza en general.	
O24NR0692	Tercera Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac, Comité (09-006) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	3,788,755.00	3,788,755.00	2,314,710.09	1,466,175.93	2,314,710.09	2,314,710.09	3,780,886.02	Construcción de la Tercera Etapa de la Casa de Cultura, en San Juan Tepenahuac, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones indro-sanitarias, instalaciones eléctricas. Camino a los Ejidos y Esq. Con Vicente Guerrero, San Juan Tepenahuac, Alcaldía Milpa Alta	
O24NR0693	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor", Comité (09-007) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	4,653,556.00	4,653,556.00	4,645,197.45	6,258.04	4,645,197.45	4,645,197.45	4,651,455.49	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor", donde se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de áreas recreativas y construcción de un comedor, así como trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro-sanitarianis instalaciones defictricas, pisos y limpieza del immueble. Calle Nicola Héroes Esq. Juárez, San Lorenzo Tiacoyucan, Alcaldía Milpa Alta.	
O24NR0694	Mto a la Infraest, para las Esc. Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio; Esc. Prim. Álvaro Obregón, Rep. Dem. Alemana; Esc. Sec. No. 52 Antonio Caso y No. 335 Xólotl. Comité (09-009)	100%	-	6,118,303.00	6,118,303.00	4,933,888.96	1,179,325.39	4,933,888.96	4,933,888.96	6,113,214.35	Mantenimiento a la Infraestructura Educativa, donde se llevarán a cabo trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones instalaciones indiro-anitarias y mantenimiento a las instalaciones instalaciones indiro-anitarias y mantenimiento a las instalaciones instalaciones instalaciones indirectora electricas en las Escuelas: 1. Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, 2. Escuela Primaria República Democrática Alemana, 4. Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y 5. Escuela Secundaria No. 33 X Xoldi. Francisco I. Madero y en Av. Cuauhtemoc, Ocotila, San Pedro Atocpan, Alcaldía Milpa Alta.	
O24NR0695	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco", Comité (09-010) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	7,322,214.00	7,322,214.00	7,253,153.01	65,008.62	7,253,153.01	7,253,153.01	7,318,161.63	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco", se llevarán a cabo construcción de gradas, muros y columnas, pisos de concreto, techumbre, baños y regaderas, losa de túnel y áreas administrativas, acabados en Sección IV, San Salvador Cuauhtenco, Alcadiá Milipa Altu	
O24NR0696	Rehabilitación y Mantenimiento de "Reencarpetado de Vialidades", Comité (09-011) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	5,928,362.00	5,928,362.00	5,924,367.31		5,924,367.31	5,924,367.31	5,924,367.31	Trabajos de reencarpetado (7,500 MP) en diversas calles del poblado de Santa Ana Tlacotenco, los trabajos consisten en la rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento de la vialidad indicada, se hará mediante el suministro y colocación de Carpeta de Mezcla asfaltica tempidad de 7.5 cms. considerando las siguientes actividades: trazo y nivelación con equipo de topografía, fresado de pavimento de 7.5 cms. cmezcla asfaltica con máquina perilladora, barrido de base previo al riego de liga, riego de liga con emulsión asfáltica, excavación y retiro de material producto de la excavación. Diversas calles de Santa Ana Tlacotenco, Alcaldía Milpa Alta.	

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable	e de Gasto:										
1 011000.						Pi	RESUPUESTO	-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0697	Continuación de la Reh. Mant. y Equipamiento de las Escuelas de Educación Básica, Comité (09-012) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	7,862,850.00	7,862,850.00	7,856,355.32	-	7,856,355.32	7,856,355.32	7,856,355.32	Mantenimiento de la Infraestructura Educativa, 1Escuela Primari  Cultura Azteca" en Av. Yucatán Sur sn, La Concepción, Vill  Milpa Alta; 2Escuela Secundará Núm; 37 'Emiliano Zapatá*  México Sur, los Ángeles, Villa Milpa Alta; 3Jardin de Niños Milpa Alta; 3Jardin de Niños Milpa Alta; 3Jardin de Niños Milpa Alta; 5Bardin de Niños Insurgentes. en Av. Yucatán s/n, Milpa Alta; 4Jardin de Niños Insurgentes. en Av. Yucatán s/n, Milpa Alta; 5Escuel  Primaria José Maria Morelos Av. Sinalas s/n Bo Santa Martha  Milpa Alta, donde se llevarán a cabo trabajos de cambio de  Luminarias, aplicación de printura, suministro y cotocación de  impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro  sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas. En Vill  Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta,
O24NR0880	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas calles de la Alcaldía Milpa Alta	100%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	14,222,169.96	5,776,877.41	14,222,169.96	14,222,169.96	19,999,047.37	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en 42,900.00 (M2), S llevara a cabo trabajos que consiste en la rehabilitación mantenimiento de la superficie de rodamiento de la vialida indicada, e hará mediante el suministro y colocación de carpeta d mezcia safáltica templada de 7.5 cm considerando las siguiente actividades: trazo y nivelación con equipo de topografía, fresado d pavimento de 7.5 cm mezcia asfáltica con máquina perifiadore barrido de base previo al riego de liga, riego de liga con emulsió asfáltica, excavación y retiro de material producto de la excavación.
O24NR0881	Rehabilitación a la Infraestructura de Drenaje en los pueblos de Milpa Alta.	100%	-	8,000,000.00	8,000,000.00	6,482,522.55	1,138,007.76	6,482,522.55	6,482,522.55	7,620,530.31	Rehabilitacion de 916 (ML) de red de drenaje, los trabajos consisti en la rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje, se har mediante Trazo y nivelación para desplante de estructura, Corte: con sierra en pawimentos, Demodiciones de pavimentos por medio: mecánicos, Excavaciones por medios mecánicos, Suministro colocación de cama de tezontle para asiento de tubería. Suministro inotacación de tubería de Polietieno de Alta Densidad (PEAD) (Construcción de pozos de visita, Relleno de zarjajas con materia compactado al 95% proctor y Bacheo de 7.5 cm de espesor.
O24NR0882	Rehabilitación a la Infraestructura de Agua Potable en los pueblos de la alcaldía Milpa Alta.	100%	-	8,481,292.00	8,481,292.00	7,223,060.13	1,256,106.35	7,223,060.13	7,223,060.13	8,479,166.48	Rehabilitación a la Infraestructura de Agua Potable en 2,300 (ML) se realizarán trabajos con nivelación de trazo, en su caso corte dasfato, excavación mecánica y manual, alinación de cepa, cama da raena, relleno con tepetate y compactación de terreno co maquinaria al 90% proctor, suministro y colocación de tubería colocación de tomas domicillarias, acarreo de materiales product de excavación, colocación de piezas especiales y válvulas construcción de cajas de válvulas.
024NR0883	Renovación y/o Rehab. de Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y/o problemas estructurales del inmueble y/o modernización y/o rehab. total y/o conclusión de obra.	100%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	15,536,873.33	4,461,253.13	15,536,873.33	15,536,873.33	19,998,126.46	Rehabilitación de mercados, se realizarán trabajos para I Intervención (Demolición, desmantelamiento, adecuaciones y obra necesarias para la implementación de los sistemas). Estructura secundarias de soporte (forjado y montaje de estructuras mediata secundarias, para soporte de los paneles en azoteas y cubiertas.) Paneles solares (suministro, dociación, instalación y pruebas paneles solares (suministro, dociación, instalación y eléctric (canalizaciones, alimentadores, accesorios, equipos, tableros interruptores, y consumbles propios de la instalación eléctric (suministro, colocación, instalación y pruebas de luminarios accesorios para el funcionamiento de los sistemas aprovechamiento de producción de energia), en los Mercado San Bartolomé Xicomulco, Mercado San Antonio Teconiti, Mercado San Bartolomé Xicomulco, Mercado San Antonio Teconiti, Mercado San Bartolomé Xicomulco, Mercado Sun Pablo Cartepes y Mercado San Palo Cortepes y Mercado San Palo Cortepes y Mercado San Palo Tecnoliti, Mercado Tiacotenco, dentro de la demarcación de Villa Milpa Alta.
O24NR0964	Trabajos para el mejoramiento del entorno urbano de San Antonio Teconitl, Comité (09-002) Presupuesto Participativo 2024.	100%	-	9,161,479.00	9,161,479.00	8,199,504.99	958,501.68	8,199,504.99	8,199,504.99	9,158,006.67	Trabajos para el Mejoramiento del entorno Urbano de San Antoni Tecomiti, trabajos a realizar Rehabilitación de Luminanias Aplicación de pintura, Balizamiento, Pavimentación en calles avenidas.
O24NR0965	Perforación de un pozo de agua para Xicomulco, Comité (09-003) Presupuesto Participativo 2024	0%	-	-	-	-	-		-		Para este trimestre no se realizó la obra.

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

Discription:

Disc

Período:	s de Gasio.							DICIEMBRE DE 2024	1		
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0966	Construcción de Barda perimetral en el nuevo panteón Cuilotepec, umas y crematorio, Comité (09-008) Presupuesto Participativo 2024	100%	-	8,203,745.00	8,203,745.00	7,383,847.90	814,482.25	7,383,847.90	7,383,847.90	8,198,330.15	Construcción de barda perimetral en el Nuevo Panteón, se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de Barda perimetral a través del desyerbe, despalme trazo y nivelación, excavación, plantilla de cimentación construcción de muros de contención, mampostería, construcción de velatorio.
O24NR0980	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario, en San Antonio Tecomitl	100%		10,200,000.00	10,200,000.00	9,176,971.72	1,019,663.52	9,176,971.72	9,176,971.72	10,196,635.24	Construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario, donde se llevara a cabo los trabajos, preliminares limpieza del terreno, trazo y invelación, excavación, cimentación, cadenas de desplante y cerramiento, habilitado y colocación de acero de refuerzo, construcción de muros y castillos, colado de losas y firmes, instalación sanitaria el cual consiste en colocación de tubería, accesorios y muebles sanitarios, instalación efectrica el cual consiste en conexión de concetores, instalación de equipo eléctrico, herrerías, cancelería, acabados, impermeabilización.
O24NR0981	Mantenimiento a los trabajos de Pavimentación e Introducción de la Red de Agua Potable y Drenaje en San Antonio Tecomitl	100%		2,400,000.00	2,400,000.00	2,396,524.61		2,396,524.61	2,396,524.61	2,396,524.61	Construcción de Red de Agua Potable, donde se realizarán trabajos de nivelación de trazo, en su caso corte de asfato, excavación mecánica y manual, afinación de cepa, cama de arena, relleno con tepetate, suministro y colocación de tubería, colocación de tomas domiciliarias, acarreo de materiales producto de excavación, colocación de piezas especiales y válvulas, construcción de cajas de válvulas; Meta 2: Construcción de Red de Drenaje Sanitario (220 ML), donde se realizarán trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, suministro y colocación de tubo corrugado de polietileno, colocación de tubo de polietileno, colocación de cajas en polietileno, colocación de tubo de polietileno para cubrir ducto; Meta 3. Mantenimiento de 11,00 (M2) Se realizaran trabajos de trazo y nivelación, despalme de material por medios mecánicos, carga y a carrero del material producto del despalme, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de Carpeta de Concreto asfáltico, sello con cemento aglicado a la Carpeta Asfáltica, como lo marca la Normatividad Ambiental.
O24NR0982	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas calles de San Lorenzo Tlacoyucan	100%		12,000,000.00	12,000,000.00	10,790,660.96	1,194,893.58	10,790,660.96	10,790,660.96	11,985,554.54	Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento de la vialidad indicada, lo cual se hará mediante el suministro y colocación de carpeta de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima, considerando las siguientes actividades: colocación de elementos de seguridad y señalización trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de tipografía. Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perifiado;
O24NR0983	Conclusión de la Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	926,317.08			926,317.08	Conclusión de la Casa de Cultura en San Juan Tepenahuac 1 (INM), donde se lievaran a cabo trabajos de instalación hidro sanifaria y eléctricas, colocación de pisos de loseta, acabados, herrerías, cancelerías, impermeabilizantes y limpieza general del inmueble
O24NR0984	Rehabilitación del Alumbrado Público en la Alcaldía Milpa Alta	80%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	5,908,934.05	88,706.43	5,908,934.05	5,908,934.05	5,997,640.48	Rehabilitación de 1,000 Luminarias (LUM), donde se llevara a cabo el desmantelamiento de luminarias, sustitución de cableado, colocación de fotocontactores, cambio de tira led, cambio de luminaria de sección triangular y realización de pruebas finales y puesta en marcha e incluye tomillos, abrazaderas, y todo lo necesario para su correcta ejecución, en los poblados de poblados San Antorio Tecomiti; San Bartolomé Xicomulco; San Francisco Tecoxpa; Santa Ana Tiacotenco; San Pedro Atocpan y San Salvador Cuauhtenco dentro de la Alcaldía Milipa Alta.

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD12 Alcaldia Mipa Alta

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable Período:	e de Gasto:		02CD12 Alcaldia Milpa Alta ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
O24NR0985	Trabajos de Construcción y Mantenimiento a Casas del Adulto Mayor en la Alcaldía Milpa Alta	100%	-	10,525,327.61	10,525,327.61	7,712,073.79	2,806,075.10	7,712,073.79	7,712,073.79	10,518,148.89	Construcción y Mantenimiento a las Casas del Adulto Mayor, donde se realizarán trabajos de Trazo y nivelación, excavación, cimentación, cadenas de desplante y cerramiento, habilitado y colocación de acero de refuerzo, construcción de muros y castillos, colado de losas y firmes, instalación sanitaria el cual consiste en colocación de tubería, accesorios y muebles sanitarias, instalación eléctrica el cual consiste en conexión de conectores, instalación de equipo eléctrico, cancelería, acabados, trabajos de abañalierías, trabajos de habrareira, aplicación de printura general, suministro y colocación de impermeabilizario, mantenimiento a la instalación hidro sanitaria, mantenimiento a la instalación eléctrica y limpieza general en las Casas del Adulto Mayor de los poblados de San Lorenzo Tiacovycan, San Pedro Atocpan y Santa Ana Tiacotenco dentro de la Alcadid a Milpa Atta.			
O24NR0986	Mantenimiento a Escuelas dentro de la Alcaldía Milpa Alta	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	6,480,925.16	3,515,116.96	6,480,925.16	6,480,925.16	9,996,042.12	Trabajos de Mantenimiento a escuelas: CETIS No. 167 en San Salvador Cuau/tienco, Rosa Villanueva Ramos en San Antonio Tacomit; Escuela Primaria Francisco del Olmo y Escuela Primaria Bentio Juáre en San Bartolorné Xicomulco y Jardin de Niños Tiazcatlenco en San Pablo Oztotepec, Contar con Escuelas en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad e imagen que permitan el buen desarrollo de las actividades academicas, por lo que se requiere el mantenimiento oportuno en cada uno de los planteles, se llevarán a cabo el Cambio de luminarias, aplicación de pintura, cambio de pisos, suministro y colocación de impermeablizante, mantenimiento a la instalación hidosanitaria, mantenimiento a la instalación delectinica, herreria, reparación y cambio de platones y limpieza general de los inmuebles.			
O24NR0987	Construcción y Rehabilitación a Centros Deportivos en la Alcaldía Milpa Alta	100%	-	14,400,000.00	14,400,000.00	12,676,796.98	1,713,246.98	12,676,796.98	12,676,796.98	14,390,043.96	Construcción y Rehabilitación de Deportivos, se realizarán trabajos de Mantenimiento a la red eléctrica, colocación de reja de perfiles de acero, mantenimiento a la red sanitaria, colocación y mantenimiento a la red sanitaria, colocación y mantenimiento a luminarias, aplicación de impermeabilizante y pintura, limpieza del imueble, construcción de vestidores, construcción de columnas y muros, acabados en muros, columnas y gradas e instalaciones en túneles en los deportivos de San Salvador Cuauhtenco; San Juan Tepenarhuac; San Pablo Oztotepec; San Francisco Tecoxpa y San Antonio Tecomtl en la Akadida Milipa Akadida			
O24NR1113	Trabajos de Mantenimiento en Diversos Espacios Deportivos en la Alcaldía Milpa Alta	100%	-	32,485,543.78	32,485,543.78	27,597,657.96	4,870,174.93	27,597,657.96	27,597,657.96	32,467,832.89	Mantenimiento a 4 Deportivos(DEP), se realizaron trabajos de Mantenimiento en diversos espacios en la Alcaldía Milpa Alta consistentes en Tizza y nivelación para desplante de instalaciones deportivas, desmantelamiento de pastop sintetico existente, excavación por medios mecanicos, cargara y acarreso, mejoramiento de base de cimentaciónes para estructuras o pavimentos, construcción de Dren para capación de agua pluviales, sumnistro e instalación de pasto artificial, mantenimiento a las instalaciones eléctricas, mantenimiento la red sanitaria en general y aplicación de recurso el partir de la construcción de la sentiempo de la construcción de construcción de pasto artificial, mantenimiento a las instalaciones eléctricas, mantenimiento a red sanitaria en general y aplicación de pritura interior y exterior en los deportivos de San Francisco Tecoraya; San Pablio Oztotepes; San Juan Tepenahuary San pedro Atocpan en la Alcaldía Milpa Alta.			
O24NR1136	Rehabilitación de Espacios Deportivos en Milpa Alta	100%	-	8,300,000.00	8,300,000.00	3,496,546.57	4,727,742.05	3,496,546.57	3,496,546.57	8,224,288.62	Rehabilitación a 4 Deportivos(DEP), se realizarán trabajos para el desmantelamiento de la duela, instalaciones hidrosanitarias, reparación de bajadas pluviales en audas anexas en el Gimasio G1, en Villa Milipa Alta; Henrerias, albañilería, acabados, construcción de columnas y muros en de Gimnasio de San Agustin Othenco; columnas y gradas e instalaciones en tineles en la Alberca de San Salvador Cuauhtenco y Rehabilitación eléctrica y áreas exteriores en los inmuebles del Gimnasio Olla de Piedra en San Antonio Tecomitl.			

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD12 Alcaldia Mipa Alta

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					ESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR1144	Rehabilitación de Vialidades Secundarias de la Alcaldía Milpa Alta	100%	-	2,360,000.00	2,360,000.00	2,359,231.98	-	2,359,231.98	2,359,231.98		Rehabilitación de 2,300 (M²), Se llevaron a cabo trabajos que consiste en la rehabilitación y mantenimiento de la superficie de codamiento de la validad indicada, se hará mediante el suministro y colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm considerando las siguientes actividades: trazo y nivelación con equipo de topografía, fresado de pavimento de 7.5 cm mezcla asfáltica con máquina perfiladora, barrido de base previo al riego de liga, riego de liga con emulsión asfáltica, excavación y retiro de material producto de la excavación.		
O24NR1145	Rehabilitación de la Red de Agua Potable en San Antonio Tecomit! de la Alcaldía Milpa Alta	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,269,415.03	729,461.41	4,269,415.03	4,269,415.03	4,998,876.44	Rehabilitación de 4,100 (ML), se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, excavaciones, suministro y colocación de tubo de polietileno de lata resistencia, colocación de cama de arena para asiento de ductos, acostilado para cubrir ducto, relleno, bacheo.		
O24NR1233	Rehabilitación y Mantenimiento de las cuatro Escuelas Públicas de San Bartolomé Xicomulco, Comité (09-003) Presupuesto Participativo 2024	100%		4,603,875.00	4,603,875.00		4,603,875.00	-	-	4,603,875.00	Mantenimiento a la Infraestructura Educativa 4 (ESC), donde se llevarán a cabo trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas en las Escuelas 1-Jardín de Niños Xicomuloo - San Bartolomé Xicomuloo (Calle Andador Francisco I. Madero Núm. 1); 2 Primaria "Benito Juárez" - San Bartolome Xicomuloo (AV. 5 de Mayo Núm. 42); 3 Secundaria No. 325 Tacatecpae - San Bartolome Xicomuloo (Elle Tloatecpae) - San Bartolome Xicomuloo (AV. 5 de Mayo Núm. 42); 3 Secundaria No. 325 Tacatecpae - San Bartolome Xicomuloo (Elle Tloatecpae) - San Bartolome Xicomuloo (19903) Alcaldía Mijoa Alta.		
O24NR1247	Rehabilitación y Mantenimiento a Bibliotecas Públicas	100%	-	1,247,290.15	1,247,290.15	-	1,246,790.00	-		1,246,790.00	Mantenimiento y Rehabilitación a 5 (INM), donde se llevarán a cabo trabajos de aplicación de pintura, remodelación de baños, corrección del instalación eléctrica, pintura en plafón, trabajos de impermeabilización instalación eléctrica el cual consiste en conexión de conectores, instalación de electrica el cual consiste en conexión de conectores, instalación de equipo eléctrico, herrerías, cancelería, acabados, en las bibliotecas públicas dentro del perimetro de la Alcaldía milpa Alta.		

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable d	de Gasto:							ALCALDÌA XOCHIMILCO			
Período:			1					D-DICIEMBRE DE 2024			
							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			335,821,909.00	435,210,714.56	435,210,714.56	381,773,365.83	49,414,017.21	381,773,365.83	381,773,365.83	431,187,383.04	
A24NR0146	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	100%	550,000.00	361,715.58	361,715.58	361,715.58		361,715.58	361,715.58	361,715.58	Se realizara la compra de16 equipos informáticos: (4) computadors a de escritorio con memoria RAM de 4 G.8 a.8 G.8 g.4 disco duro de 500 G.8 o superior, (10) Laptop con Disco duro de 25 pulgadas o menor, unidal electora y grabadora de C.0 o DVD, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable (1) escáere de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, Meta 2.9 5 (MOB) mobiliario: (2) emmicadoras con capacidad de emmicado de 54x86 mm, voltaje 110V y especor mínimo 0.25, (15) sillas secretariades medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (3) archiveros metálicos con medidas de 18 x 1425 x 245, pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, (3) Libreros con Puertas de 6.2 mm. x 29 m x 180 m con coustor estamtes grandes, (12) escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guisa metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrillico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puetos, (1) despenhador de sigua de plástico de alta gama, 85 m ato x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco, (1) engargoladora con capacidad de perforación se de 10 hojas (75p1) por bajada margen ajustable es de: 2,5,45 - 6,5 mm tamaño. 4C cm largo, 26 cm de ancho, 29 cm profundidad, 32 orificios de perforación.
A24NR0147	Adquisición de mobiliario, otros equipos de administración para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	100%	150,000.00	111,429.60	111,429.60	111,429.60	-	111,429.60	111,429.60	111,429.60	Se realizara la adquisicion de 61 mobiliarios que consiste en: (1) carpa con cubierta desmontable de tamaño 13 pies x 26 pies, altura 10 pies a la parte superior, 6.5 pies hasta el borde, con cubierta impermeable, (50) sillas plegables de plástico duro con seiento y respaldo de policielino, estructura de acero en tubo de %, (10) tablónes de plástico plegable con estructura tubular, cubierta de polipropileno para 10 personas, medidas 24,0 x 75 x 75 y Metz 2; (EAD) equipo administrativo que consiste en: (3) carfeteras de 45 tazas de acero inoxidable con dimensiones 29.2 tz 26,9 x x 424; centimetros, capacidad 360 onzas de líquido , (2) parrillas de alambrór redondo 3/16 porcenalizada, encendido manual, fuente de energía gas LP peso máximo soportado 40 kg y (3) diablos de carga de 385 kg, de plataforma y parrillas laterales protectores para las ruedas, capacidad de carga 200 kg.
A24NR0148	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	100%	80,000.00	43,555.68	43,555.68	43,555.68	-	43,555.68	43,555.68	43,555.68	Se realizara la adquisicion de 4 equipos audiovisuales que consiste en (1) pantalla para proyecciones con base triple de 80 pulgadas 2.03 x 2.03 M, pantalla bianca mate, guardado retrátit, (1) video proyector fuente de alimentación 100-240, 50/60 hz, tipo portátil, resolución 800 x 600 pixeles y (2) video proyector de fuente de alimentación 100-240v, 50/60 hz, resolución minima 800 x 600 pixeles, resolución máxima 1920 x 1080 pixeles.
A24NR0149	Adquisición de taladros, escaleras y herramientas para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	100%	180,000.00	58,591.60	58,591.60	58,591.60	-	58,591.60	58,591.60	58,591.60	Se realizara la Adquisición de 9 herramientas que consiste en: (3) atomiliadores eléctrica inalámbrico, con fuente de energia baterias, velocidad máxima de rotación de 1700 pm, de 18 voltios, 8 amperios, (3) taladros eléctricos con cable con voltaje 127, de 4.33 amperio, (3) rotomartillos inalámbricos, con velocidad máxima de rotación 1700 pm, de 18 voltios, 2 amperios y Meta 2: 1 (ESL) escalera que consiste en: (1) escalera de fibra de vidrio con extensión de 16′, capacidad de carga 300 libras y peso 37 libras.
A24NR0150	Adquisición de embarcaciones para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	100%	1,000,000.00	998,249.89	998,249.89	998,249.89	-	998,249.89	998,249.89	998,249.89	Se realizara la Adquisición de 12 vehículos que consiste en: (12) canoas de fibra de vidrio de 8.20 x 1.20 m, altura de brazos de 40 cm. Con remo, para los trabajos de limpieza de canales, siendo actividad prioritaria para el mantenimiento de dicha zona lacustre.
A24NR0151	Adquisición de empacadora de forraje para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	100%	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	-	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Se realizo la Adquisición de 1 maquinaria que consiste en: 1 empacadora de forraje con amarrador de alambre 93 golpes por minuto, sección de la placa de 0.36 x 0.46 m con longitud ajustable, para los trabajos de empacado de forrajes para las zonas agrícolas ubicadas en la demarcación.
A24NR0152	Adquisición de Mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Participación Ciudadana.	#¡VALOR!	235,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCAL DÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERC	D-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0153	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana,	87%	303,000.00	538,000.00	538,000.00	468,001.30		468,001.30	468,001.30		Se realizara la Adquisición de 8 equipos informáticos que consiste en: (4) PC de secritorio (desktop) con procesador con tecnología de 64bits (x64), de 4gb o 8 gb, dd/3 o dd/4 con 1600miz a 2400 mtz. disco duro 1 tb sata ili 6gb/s, menor/mayor/figual a 7200 rpm. Monitor partalla ancha de 18, 19 o 23 pulgadas, resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles, (1) pc de escritorio (desktop) para diseñador, con tecnología de 6 bitis(x64), 3.6 ghz en frecuencia base o turbo de reloj del procesador, 4 o 6 núcleos físicos, 9 mb de memoria caché, memoria rame de 16 gb o 32 gb ddr 4 a 2400 mtz, 1 tb sata ili 6gb/s, menor/mayor/figual a 7200 rpm o 1 tb sata ili 6gb/s, menor/mayor/figual a 7200 rpm. Sath o 256 gb sad, Pantalla ancha con las siguientes características. 32° o más pulgadas, resolución de 3840 x 2160 pixeles o de 4096 x 2160 pixeles, (2) impresoras láser o led monocromáticas resolución dio 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria ram: 512 mb como mínimo o superior, velocidad prim: de 26 ppm hasta 40 ppm como máximo, (1) impresora láser o led a color resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, velocidad prim: de 26 ppm hasta 41 ppm como máximo; o maxima: 21 (EAN) equipo audiovisual que consiste en: (1) video proyector, portátil, peso: dentro del rango de 1.7 a 4 kg, resolución máxima: 1600 x 1200, salida de luz en color: 3,300 limenes, vida útil de lámpara: de entre 6.000 y hasta 10.000 horas.
A24NR0154	Adquisición de andamios y equipo de jardinería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	97%	93,000.00	93,000.00	93,000.00	90,184.78	-	90,184.78	90,184.78	90,184.78	Se realizo la Adquisición de 1 herramienta que consiste en: 1 podador de césped de batería, motro: es sin escobillas, voltaje de trabajo 36x, ajuste de altura de corte 35-90mm, capacidad de la bolsa 70I, tracción eléctrica con velocidad ajustable, incluyer baterias y cargador y Meta 2: (MAQ) maquinaria que consisten en: (2) andamios que se componen de 2 rieles laterales de altura ajustable 1 plataforma de madera contrachapada con borde reforzado de acero en 2 pulgadas, 4 nuedas de bloqueo dobles, 4 pasadores de bloqueo de ruedas, altura 1.82m, profundidad del andamio 1.8m, peso máximo soportado 4540m.
A24NR0155	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,949.60	-	49,949.60	49,949.60	49,949.60	Se realizo la Adquisición de 3 maquinarias que consiste en: (1) affladora eléctrica universal para cadenas de motosierra, voltaje 250y, velocidad máxima de motor 2800rpm, con soporte giratorio y dispositivo de sujeción del pie y (2) Polipasto capacidad de 1 tonelada, mecanismo triple engranaje, levantamiento estandar de 3 metros y largo de cadena de 3.20 metros.
A24NR0156	Adquisición de equipo informático y equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	100%	3,519,227.00	3,519,227.00	3,519,227.00	3,512,584.40	512.00	3,512,584.40	3,512,584.40	3,513,096.40	Se realizo la Adquisición de equipo informático que consiste en: (1) equipo multifunciones (scanner, copiadora e impresora), tipo elemará kM225/0M420 y aque ofrece velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto, con fax, alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, así como 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar USB y Gibabit Ethernet, Wir Hi Gisponible, Meta 2: Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Centro de Monitoreo (2 con camaras PTZ, Router(VPN)(VPN), almacenamiento de históricos 24hrs en nube y 30 días local, analítica de mayor alcance con procesador is por cámara hasta 2 cámaras por servidor local en cada cámara (1 por cámara), edge compute con software de intel por cámaras por servidor inteligente para analítica con IA y VMS digital centralizado (RADARSYNC) licencias RADARApp + INTEL.
A24NR0157	Adquisición de motonetas y moto patrullas para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	97%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,453,282.80	-	1,453,282.80	1,453,282.80	1,453,282.80	Se realizara la Adquisición de 22 vehículos que consisten en: (10) motopatrullas con las siguientes características: Motor monocilindrico, 4 tiempos, sohc, enfriador por aíre, fuel inyectión, Cilindra: 149 cc., Potencia: 9.3 kw a 7,500 rpm. y (12) motonetas con las siguientes características: Tipo de motor 4 tiempos, refrigeración por líquido, sdhc, monocilindrico, Potencia 9.6hp a 7,000 rpm y arranque eléctrico

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	FNERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0158	Adquisición de equipo informático y software para la Subdirección de Informática.	97%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,944,234.24		1,944,234.24	1,944,234.24	1,944,234.24	Se realizo la Adquisición de 132 equipos informáticos que consiste em (3) minicomputadoras memoria ram de 8 gb, disco duro 1 tb, monitor: pantalla de 22 pulgadas, (10) lan switch de 48 puertos con puertos 1 G SPP o 10G SPP+ UPLINK -, protocolo de árbol de expansión (STP) 10G SPP+ UPLINK -, protocolo de árbol de expansión (STP) 10G SPP+ UPLINK -, protocolo de árbol de expansión (STP) 10G SPP+ UPLINK -, protocolo de árbol de (NOR), Dimensiones (ExtWaD) 1.73×11.02×7.09°. (1) commutador pbx, hasta 1000 usanose (15W MD) 1.73×11.02×7.09°. (1) commutador pbx hasta 1000 usanose y 150 llamadas simultaneas, 4PXO, 4PXS, solución para PyMEs, (5) convertidor para red (lan) de datos colupatible con módem USB 36 / 46. Tiene una memoria interna de 1024 MB y cuenta con un filtro de URL para controlar el acceso a sitios web, (2) conectores para switches, de Internet Plano, con Cable Clips para Módem Switch R. N3-6 x-6, 30 Conectores Ethernet, Red Divisor para Super Cat5, Cat5e, Cat6, (70) multifunciones con challe (silva para Módem Switch R. N3-6 x-6, 100 con monitorio, (18) scanner tencología de impresión 121 ppm como mínimo, (18) scanner Tamaño de diplatización 29 7 cm x 609 6 cm, USB 2.0, niveles de escala grises 256 tonalidades de grises, compatible con Windows, (6) proyector multimedia 300 Unimenex, zoom óptico manual y conectividad HDMI WIRELESS, (10) laptop 468 de RAM, Procesador Intel CORE IS A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB, (1) impresora de credenciales Sublimación, 300 x 300 DPI, USB 2.0, Negro – Incluye 1 Cinta YMCKOK (500 imágenes) + Software Asure ID Express, (1) impresora para código de barras.
A24NR0159	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la Subdirección de Servicios Generales.	100%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,405.16	-	199,405.16	199,405.16	199,405.16	Se realizo la Adquisición de 26 equipos audiovisual que consiste en: (2) Consolas, voltaje 110V, Conecitividad canon, Pigle 6.3mm, Rea, alimentación frantasma, (8) Bafle con Amplificador, Vincula 2 bafles por Bluetooth toon potencia de 12,000 WPMPO (300WRMP) Bluetooth para reproducción inalámbrica, Reproductor MP3 por USB o microSD, Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo, (8) Tripies para Bafles Material: acero, Peso máximo soportado: 10 kg, ajustable, (6) Micrófono Inalámbrico, Sistema de Micrófono de Mano con Receptor de Doble Canal, Micrófono Dinámico Inalámbrico de Metal para Amplificador, Sistema PA, Máguina de Karaoke, 50m (Negro) y (2) Base Micrófono, pedestal para micrófono, altura ajustable plegable con bolsa de transporte y 2 clips para micrófono.
A24NR0160	Adquisición de vehículos para la Subdirección de Servicios Generales.	#¡VALOR!	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-		Se realizara la Adquisición de 1 vehículo que consiste en: (1) autobús de pasajeros, tipo de ómnibus: Autobús, Año 2024, tipo de combustible: Diésel, Transmisión: Manual, Kilómetros: 0, Pasajeros: 34 a 40 personas. Color: Blanco. Con maletero.
A24NR0161	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	99%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,510.39	-	98,510.39	98,510.39	98,510.39	sa a 41 personas. Con maetero.  Se realizo la Adquisición de 18 bombas que consiste en: (18) motobombas centrírigas de 6.5hp, motor a gasolina tipo autocevante con succión y decarga de 3'x3' d'eacarga de agua de 1000lts/min succión máxima de 8m; Meta 2: adquisición de 2 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) compresora de aire eléctrica, potencia de 18hp, caudal de aire 4cfm, presión máxima de 150psi, portátil, capacidad de tanque de 20gat; velocidad de 3400pm, voltaje 120v, perilla reguladora de presión de salida de aire con manómetro y (1) lavadora a presión, motor a gasolina tipo mit-m capacidad de tanque de 2041s, potencia de 6.5hp, bomba axial, pistones recubiertos de cerámicas, con válvula de escape, capacidad de motor de 180cc presión máxima de 2,800psi con manguera de alta presión de 9m, peso de 29kg.
A24NR0162	Adquisición de Máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	99%	900,000.00	900,000.00	900,000.00	894,243.00	-	894,243.00	894,243.00	894,243.00	Se realizo la Adquisición de S8 herramientas que consiste en (15) desmalezadoras con armés de 44.3cm3, 2.1kw/2.82 hp peso de 8.1kg modelo fs450 , (15) motosierras changueras para desrame de ramas en altura, potencia de 1.87hp, cilindrada 31.8cc, peso de 3.3kg, capacidad de tanque de 0.47l, con sistema anti-vibración, espada ligera, modelo 194t, con barra de 15°, pao 3/8 piccomicro, ospada ligera, modelo 194t, con barra de 15°, pao 3/8 piccomicro, (17) motosierras de altura cilindrada de 31.4cc de motor a gasolina, con potencia de 1.4hp, largo de barra de 12°, peso de 7kg modelo h103, paos 3/8 piccomicro, (10) motosierras potencia de 2.6kw/3.5hp, peso de 4.6 kg, cilindrada de 50.2cm3/valvula de descompresión modelo:ms250, barra de corte de 20°, (1) contador de cadena para motosierra con base de tres medidas, 3/8, 325 y 3/8 picco micro, con medida de grosor de 02-01-02, para cualquier tipo o medida de cadena.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0163	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	#¡VALOR!	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-		Se realizara la Adquisición de 20 . vehículos que consiste en: (20) cuatrimotos cilindrada 200cc, transmisión automática, tipo de motor 4 tiempos enfriado por aire, potencia 12hp, tanque de gasolina de 5 litros, rendimiento 62 km/h, freno delantero de tambor, freno trasero de disco, autonomía 125 km.
A24NR0164	Adquisición de bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	100%	2,100,000.00	2,097,747.52	2,097,747.52	2,097,747.51	0.01	2,097,747.51	2,097,747.51		Se realizo la Adquisición de 55 bombas que consiste en: (25) bombas sumergibles volta) e 17 y frecuencia 60 hz, altura máxima: 18 metros (normal 12 metros), 3600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 y frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, 3450 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 y frecuencia 60 hz, altura máxima: 25 metros, 3600 rpm, potencia 5 hp; (15) bombas sumergibles de tipo kab modelo krtk 80-253/112ueg-s, 15 hp 3 fases 220v 28lt/s, modelo 6se24034l 230v 24hp 62 máx. Amp, modelo 4se503ss 220v Shp 3 fases, amperaje máximo 19a, tipo kab 25hp 3 fases 230v modelo krtk 100-253/184 ueg-s 50ly; 19 y (15) bombas de 1/2 hp, monofásica de 127 v, motor eléctrico, 3450 rpm, bombas sumergible de 1 hp, motor eléctrico, corriente de 8 a, monofásico de 127 v, 3450 rpm.
A24NR0165	Adquisición de maquinaria para la Dirección General de Servicios Urbanos.	#¡VALOR!	800,000.00	-	-	-	-	-	-		Se realizara la Adquisición de 1 maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora 320, peso de portadora 285 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 bar, golpes por minuto 300 - 450 bpm.
A24NR0166	Adquisición de Equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	97%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	485,794.36	-	485,794.36	485,794.36	.,,	Se realizo la Adquisición de 17 equipo sudiovisual que consiste en (4) cámaras fotográficas canon 90d con lente 18-135mm con wi-fi incorporado y bluetooth, con un procesador de imagen digic 8, sensor cmos aps-c de 32.5mp, disparo de hasta 10 fps, (1) wideocámar xa-75 graba video uhd 4 ke alta calidad ofreciendo un extraordinario procesamiento de sobremuestreo hd, dual pixel cmos a fu no bjetivo con zoom optico 15 ke de canon y retransmisión en directo hd en ux-c a través de usb-c y una computadora, permite capturar metraje de alta calidad en formato xf-avc o mp4, (1) mezclador escalador de video roland vr-50hd mk it, 12 entradas, 4-canales de video, entradas 3g/hd/sd sh, hdmi, rgb/componente, y video compuesto, embebido de sudio con ajustes de delay, 12-canales de audio digital xir, trs, y rca además del sdi o el hdmi, 4 video compuesto, embebido de sudio con ajustes de delay, 12-canales de audio digital xir, trs, y rca además del sdi o el hdmi, 4 plantillas, composición de pino, pinp/key, y still, monitor de previo táctil de 7 pulgadas(800 x 480), (10) memorias micros d 128gb sandisk clase 10 video full ha 10mb/hs capacidat 128 gb, 1;po de tarjeta: microsdxc. Velocidad de lectura: 100 mb/s. (1) lente canon 18-200 mm efs 1/3-5-5 is modelo ef s 18-200mm, distancia focal 18-200 mm, apertura minima - apertura máxima 3.5 - 5.6, tipo de lente gran angular.
A24NR0167	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	50,000.00	45,100.80	45,100.80	37,584.00	7,516.80	37,584.00	37,584.00	45,100.80	Se realizara la Adquisición de 5 mobiliarios que consiste en: (5) Lockers c+B71on las siguientes características: de lámina calibre 22. de 4 puertas, altura 1.8 metros, ancho 0.38cm.
A24NR0168	Adquisición de equipo e instrumental médico para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	240,000.00	225,165.28	225,165.28	225,165.28	-	225,165.28	225,165.28	225,165.28	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	92CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0169	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	490,000.00	428,977.20	428,977.20	428,977.20		428,977.20	428,977.20	428,977.20	Se realizara la Adquisición de 8 (BOM) Bombas que consisten en (5) Bombas Sumergibles con las siguientes características: Motobomba sumergible para achique, Tipo de impulsor: Vortex, Tipo de motor: Motor asincron, HP nominal: 1.5 HP, Kilowatts: 1.1 Kw, Fases de alimentación: 115 Volts, Tolerancia de voltaje: ± 10 %, Frecuencia de alimentación: 115 Volts, Tolerancia de voltaje: ± 10 %, Frecuencia de alimentación (hertz): 60. Amperaje (a): 1.50. y (3) motobombas de alta presión con la siguientes características: WATERAX 185cc 2 tiempos, refrigerado por aire, cilindro Nikasil, Potencia máxima 110 CV (7,5 kW) (Cilindrada 185cc (11,29 cu pulg.) Sistema de arranque Arrancador e retroceso con reserva Arrancador manual de cuerda Encendido Ducati CDI Lubricación Proporción de mezcla de combustible: 50:1 (10ga/acelte) Tipo de combustible Gasolina: gasolina automotriz fresca sin plomo de 87 octanos (máximo 10% de etanol) Aceite: acelte de mezcla de dos ciclos de alta calidad con certificación API-TC, JASO-FD e ISO-L-EGD (por ejemplo, Amsoil Saber® Sintético profesional).
A24NR0692	Adquisición de Equipo de computo para la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	98%	-	465,464.26	465,464.26	-	454,209.60	-	-	454,209.60	Adquisición de 20 equipos informáticos que consiste en: (20) Computadoras de escritorio con paquetería OEM, Procesador Intel Core i30-1310 de última generación, Memoria RAM de 8 GB con capacidad máxima de 64 GB, Monitor DELL de pantalla ancha de 21.5 pulgadas y 4 puertos USB de 2.0 Y 4 de 3.2.
024NR0184	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario.	#¡VALOR!	74,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado
024NR0185	Rehabilitación de red de agua potable	#¡VALOR!	28,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado
024NR0186	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	#¡VALOR!	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado
024NR0187	Mantenimiento a centros deportivos	#¡VALOR!	20,836,476.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado
O24NR0188	Continuación de Rehabilitación de Edificio Público, Barrio San Marcos.	100%	3,574,172.00	3,574,172.00	3,574,172.00	3,519,945.31	54,226.69	3,519,945.31	3,519,945.31	3,574,172.00	Se realizaron los trabajos de continuación de rehabilitación a 1 immueble en el Barrio San Marcos perteneciente a la Alcaldía Xochimileo consisten en: impermeabilización, pintura interior y exterior, herrería, cancelería, acabados, instalación idiraulica, rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, sustitución de techumbre y jardinería.
024NR0189	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura.	#¡VALOR!	49,747,043.00		_			_	_		Proyecto cancelado
024NR0190	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2024.	#¡VALOR!	60,323,991.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado
024NR0254	Trabajos de rehabilitación: "Continuación andador en circuito Cuemanco norte", (clave 13-003), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,138,355.00	1,138,355.00	1,138,355.00	-	1,138,355.00	1,138,355.00	1,138,355.00	Se realizaran los Trabajos de rehabilitación en un espacio en el Comité Ciudadano 13-003 Barrio 18 consisten en: construcción de un andador pestonal de 2.80 m de ancho de concreto reforzado con malla electro soldada, previa limpieza del sitio y retiro de maleza, escombro y vegetación seca, aplicación de pintura color verde, sustitución de luminarias solares tipo led y bancas. Hasta donde alcance el presupuesto.
024NR0255	Trabajos de rehabilitación: "Repavimentación de C. Violeta", (clave 13-004), Alcaldía Xochimilco	100%	-	813,791.00	813,791.00	813,566.30	-	813,566.30	813,566.30	813,566.30	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (200) metros cuadrados en el Comité Ciudadano 13-004 Belem (Barr) consistem en fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle violeta (desde canal de circurvalación hasta c. Madero) hasta donde alcance el pressumento.
024NR0256	Trabajos de rehabilitación: "San Buenaventura Ilumina Rincón Del Rio", (clave 13-005), Alcaldía Xochimilco	100%	-	836,335.00	836,335.00	836,172.38	-	836,172.38	836,172.38	836,172.38	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité Ciudadano 13-005 Bosque Residencial Del Sur (Fracc) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retirio de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
024NR0257	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de banquetas en la calle privada del bosque", (clave 13-006), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	769,935.00	769,935.00	769,935.00	-	769,935.00	769,935.00	769,935.00	Se realizarion los Trabajos de rehabilitación (200) metros cuadrados (MZ) en el Comité ciudadano 13-000 San Lorenzo consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concerto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle privada del bosque; hasta donde alcance el presupuesto.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0258	Trabajos de rehabilitación: "Drenaje nuevo para La Gloria", (clave 13-007), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,640,432.00	1,640,432.00	1,640,431.97	0.03	1,640,431.97	1,640,431.97	1,640,432.00	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario (200) metros lineales (ML) en el Comité ciudadano 13-007 Caltongo (barr) consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de peredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0259	Trabajos de rehabilitación "Luminarias para tu seguridad: prolongación MelChor Ocampo incluyendo cerradas", (clave 13-009), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	858,565.00	858,565.00	858,468.59	-	858,468.59	858,468.59	858,468.59	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité Ciudadano 13-009 Cristo Rey consisten en colocación de luminarias con tecnologia led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, ableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
024NR0260	Trabajos de rehabilitación de luminarias "Sendero seguro Huichapan 2024", (clave 13-014), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	736,046.00	736,046.00	735,810.85	-	735,810.85	735,810.85	735,810.85	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité ciudadano 13-014 Huichapan consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria sustitución de la luminaria, ableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en mártires de chicago 12 de octubre y 18 de marzo o hasta donde alcance el presupuesto 2024
024NR0261	Trabajos de rehabilitación." Sustitución de luminarias por lámparas led para alumbrado público para el parque central y calles principales", (clave 13-015), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	999,309.00	999,309.00	998,724.72	-	998,724.72	998,724.72	998,724.72	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité ciudadano 13-015 Jardines del Sur consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en parque central 31 luminarias. Av. Arcos desde la calle 12 de octubre hasta pérgolas, siendo un total de 21 dinteles desde 12 de octubre hasta pérgolas. Dinteles de 12 de octubre a vitrales. Vitrales, alcázar, portón, capiteles. Hasta donde alcance el presupuesto.
024NR0262	Mantenimiento del cárcamo para mejorar la colonia Joya de Vargas 2, (clave 13-016), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	759,302.00	759,302.00	759,302.00	-	759,302.00	759,302.00	759,302.00	Se realizaronLos trabajos de mantenimiento en 1 espacio en el Comité ciudadano 13/16 Joya de Vargas consisten en: desazolve a piso del cárcamo de succión y de rejillas, reforzamiento de la barda perimetral, construcción de la caseta para operadores, hasta donde alcance el presupuesto.
024NR0263	Rehabilitación al primer puente de Bodoquepa, (clave 13- 017), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,303,553.00	1,303,553.00	1,206,791.99	90,965.22	1,206,791.99	1,206,791.99	1,297,757.21	Se realizaron Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-017 La Asunción (barr) consisten en desmantelamiento de perfiles metálicos, desmantelamiento de postes de linea, restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de perfiles metálicos, aplicación de soldadura en placas de unión, aplicación de pintura de esmalte alkidálica y alitine satinada vinimex.
024NR0264	Trabajos de rehabilitación: 'Cambio de banquetas, guarniciones y colocación de rampas en la calle tierra y libertad', (clave 13-019), Alcaldía Xochimilco	100%	-	819,875.00	819,875.00	819,875.00	-	819,875.00	819,875.00	819,875.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 200 metros cuadrados de banquetas en el Comité ciudadano 13-019 La Cebada consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye eimbra y curado de concreto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle tierra y libertad, de pról. División del norte hasta Emiliano Zapata, hasta dionde alcance el presunuesto.
024NR0265	Trabajos de rehabilitación: "Juegos infantiles atrás de la capilla del barrio", (clave 13-020), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	969,316.00	969,316.00	600,335.11	368,980.89	600,335.11	600,335.11	969,316.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadana13-200, la Concepción Tlacoapa (barr) consisten en: trazo y nivelación, retiro de escombro, colocación de juegos infantiles y ejercitadores, aplicación de pintura y limpieza.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERC	D-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0266	Sustitución de banquetas en el barrio la Guadalupita, (clave 13-022), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	794,705.00	794,705.00	794,705.00	-	794,705.00	794,705.00	794,705.00	Se realizaron os trabajos de sustitución de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-022, la Guadalupita (bar?) consiste en c. demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta (incluye cimbra y curado de concerto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle C. Ahuehuetes (desde C. Hidalpo hasta C. Violeta). C. Clavel (desde C. Pinca hasta C. Josefa Ortiz de Dominguez) y/o hasta donde alcance al presupuesta.
024NR0267	Sustitución de banquetas (clave 13-023), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	838,634.00	838,634.00	838,634.00	-	838,634.00	838,634.00	838,634.00	Los trabajos de sustitución de banquetas en 200 metros cuadrados consiste en demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Moctezuma, Nezahualcóyotl, av. de las torres, principalmente, hasta donde alcance en pressuruestro.
024NR0268	Restauración de la red hidráulica de agua potable para la calle Josefa Ortiz de Dominguez, (clave 13-024), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	899,207.00	899,207.00	899,158.56	0.01	899,158.56	899,158.56	899,158.57	I Se realizaronos trabajos de restauración de la red hidráulica de aqua potable no 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13- 024 La Santisima (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para bora hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de conceto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de valvulas, carpeta de mezcia asfáltica templado.
024NR0269	Trabajos de rehabilitación: "Instalación luminarias tipo vela", (clave 13-025), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	827,574.00	827,574.00	827,200.90	-	827,200.90	827,200.90	827,200.90	Se realizaron os trabajos de rehabilitación a 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-025 Los Gerrillos I consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apyo de luna grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
024NR0270	Remodelación y mantenimiento del kiosko de Cerrillos III, (clave 13-027), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,168,067.00	1,168,067.00	850,339.16	317,727.84	850,339.16	850,339.16	1,168,067.00	Se realizaron los trabajos de remodelación y mantenimiento a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-027 Los Cerrillos III consisten er: instalación de reja perimetral con herreria, construcción de rampas de acceso, readecuación de la entrada al kiosco, sustitución de luminarias, aplicación de pintura.
024NR0271	Trabajos de rehabilitación: "Reencarpetamiento asfaltico con nivelación de brocales y rejillas de la calle Rubellon, clavel y Roselina" (clave 13-033), Alcaldía Xochimilico.	97%	-	896,696.00	896,696.00	869,679.20	-	869,679.20	869,679.20	869,679.20	Se realizaron los trabajos de reencarpetamiento en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-433 potrero de San Bernardino consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica, Iniciando en la celida de Rubellón de Av. Guadalupe I. Ramírez a Clavel, la calle Clavel con Av. San Bernardino a Prol. División del norte y la calle Roselina con Av. San Bernardino a Prol. División del norte, hasta donde alcance el presument.
024NR0272	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de drenaje en el barrio San Antonio", (clave 13-036), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	784,551.00	784,551.00	784,550.99	0.01	784,550.99	784,550.99	784,551.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación y cambio de drenaja sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-036 San Antonio (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios medionicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánicos, carga mecánicos, carga mecánicos, carga mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesetacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0273	Trabajos de rehabilitación: "Remodelación y mantenimiento de las riberas en los callejones" en San Cristóbal (barr) (clave 13-438), Alcaldia Xochimilco	100%	-	947,265.00	947,265.00	946,834.63	-	946,834.63	946,834.63	946,834.63	Se realizaron los trabajos de remodelación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-038 San Ciristóbal consisten en remodelación y mantenimiento de riberas desembarcaderos mediante sustitución de pisos, safato, y nivelación de escalones en los callejones de rinción de las flores, micor las flores, 8vo callejón de las flores, 6to callejón de las flores, cjon. las flores, privada de dalia, callejones en calle dalia ubicados entre las manzanas 61,62 y 26, callejónes de 3ra cerrada de dalia, calle dalia, cerrada de dalia, cion. bortencia.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DEMONINGIÁN DEL DROVECTO DE UNETREIÁN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0274	Trabajos de rehabilitación "Arreglemos nuestras banquetas de la calle pino" en San Diego (barr) (clave 13- 039), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	789,038.00	789,038.00	789,037.99	0.01	789,037.99	789,037.99	789,038.00	Se realizo la rehabilitación de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-039 San Diego (bar) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle pino esquina canal del lado derecho (mz 16) en dirección calle violeta.
024NR0275	Trabajos de rehabilitación "Recuperemos los lavaderos" en San Esteban (barr) clave 13-040), Alcaldía Xochimilco.	99%	-	867,021.00	867,021.00	861,928.44	0.01	861,928.44	861,928.44	861,928.45	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-040 San Esteban (narr) consisten en desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tablque o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo en carretilla de lavaderos, colocación de lavaderos, cenabilitación y aplanados de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación deletrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidálica en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.
024NR0276	Trabajos de rehabilitación: "Lámparas de cerillo en ejido y chabacano" en Las Peritas (clave 13-044), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	762,534.00	762,534.00	762,212.50	-	762,212.50	762,212.50	762,212.50	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-044 Las Peritas consisten en: colocación de luminarias con tecnologia led con apoyo de una grai tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria, ebbu sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en calles ejido (en el tramo comprendido entre chabacano y Prol. Aldama) y chabacano (entre ejido y durazno)
024NR0277	Sustitución de la red de drenaje de la calle de Canal Nacional, tramo del puente peatonal hacia el fondo de la calle, por etapas en San Juan (barr) (clave 13-047), Xochimilco.	100%	-	837,533.00	837,533.00	837,532.99	0.01	837,532.99	837,532.99	837,533.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-047 San Juan (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0278	Sustitución de tubos de drenaje en calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas en San Juan Tepepan (clave 13-048), Alcaldía Xochimílco.	100%	-	923,639.00	923,639.00	923,639.00	-	923,639.00	923,639.00	923,639.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-408 San Juan Tepepan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de parades de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro entalación de descarga domicinaria, carpeta de mezcla asfáltica templada; empezando por la calle francisco villa, desde un costado del pilares San Juan Tepepan, hasta la esquina con Fancisco Villa hasta el frente de la casa marcada con el número 81 bils. Así como en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada San Lorenzo y Prol, Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
024NR0279	Trabajos de rehabilitación: "Continuemos con la sustitución de la red de agua potable existente en el barrio San Lorenzo", (clave 13-049), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,032,480.00	1,032,480.00	1,032,342.41	-	1,032,342.41	1,032,342.41		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-049 San Lorenzo (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterafiea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zarjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle Adelaida, 1 er cjon. Rosales, cjon. Amapola y cjon. Alheli hasta el alcance presupuestal.	
024NR0280	Trabajos de rehabilitación: "Ampliación San Marcos cuidando a las mujeres y estudiantes ilumina mi camino. Segunda etapa", (clave 13-054), Alcaldía Xochimilco	100%	-	2,307,022.00	2,307,022.00	2,305,964.27	-	2,305,964.27	2,305,964.27	2,305,964.27	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el comité ciudadano 13-054 San Marcos (ampl) consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en calles Tabachines, Olmos, Rododendros, Tilixochit en una segunda etapa, comenzando por la calle Tabachines, siguiendo en Rododendros, Tilixochit y Olmos. Hasta donde alcance el presupuesto.	
024NR0281	Trabajos de rehabilitación: "Banquetas nuevas para el barrio de San Marcos" en San Marcos (barr) (clave 13-055), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	966,497.00	966,497.00	966,496.99	0.01	966,496.99	966,496.99	966,497.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de banquetas a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-055 San Marcos (barr) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra.	
024NR0282	Trabajos de rehabilitación: "Arreglo o reemplazo de luminarias existentes y rehabilitación de postes sin luz" en San Pedro (barr) (clave 13-057), Alcaldia Xochimilco	100%	-	1,090,296.00	1,090,296.00	1,090,166.26	-	1,090,166.26	1,090,166.26	1,090,166.26	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-057. San Pedro (Larr) consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cabelado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. Iniciando en calles principales que conectan a Prolongación División del Norte (av. 16 de septiembre y Morelos) con la zona escolar (Selva, Morelos y Cutitábuac) saí como con la estación del tren ligero (Cuauhtémoc y Pedro Ramirez del Castillo)	
024NR0283	Trabajos de rehabilitación: "Reparación de banquetas" en Tepepan (ampl) (clave 13-069), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,188,735.00	1,188,735.00	1,188,734.99	0.01	1,188,734.99	1,188,734.99	1,188,735.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-069 Tepepan (ampr) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concerto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra.	
O24NR0284	Trabajos de rehabilitación: "Repavimentación de C. Violeta, C. Trajineras y C. Pensamiento" en Xaltocan (barr) (clave 13-073), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,843,732.00	1,843,732.00	1,843,200.76	-	1,843,200.76	1,843,200.76	1,843,200.76	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-073 Xaltocan (barr) consisten en fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle violeta (desde circurvalación hasta heliotropo), trajileras (entre violeta hasta el canal) y pensamiento (entre trajineras y el canal)	
024NR0285	Trabajos de rehabilitación: Arreglo con granson de las calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, La Cruz, Xicalhuacan y prol. Del puente, de la colonia Xicalhuacan' (clave 13-074), Xoch.	99%	-	1,144,302.00	1,144,302.00	1,136,801.21	-	1,136,801.21	1,136,801.21	1,136,801.21	Se realizaron los trabajos de rehabilitación con granzón en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-07 Xicalhuacan consisten en: fresado de carpeta, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de granzón, compactación y sellado de la carpeta licitando en calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, la Cruz, Xicalhuacan y prolongación del puente.	
024NR0286	Trabajos de rehabilitación: "Date vida" en San Lorenzo La Cebada I (clave 13-075), Alcaldía Xochimilco.	99%	-	1,666,610.00	1,666,610.00	1,475,695.82	182,254.83	1,475,695.82	1,475,695.82	1,657,950.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité- ciudadano 13-075 San Lorenzo La Cebada I consisten en: trazo y nivelación, colocación de ejercitadores, rehabilitación de barras y gimnasio, aplicación de pintura en interior y exterior.	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
U24NRU287	Trabajos de mantenimiento: "Reencarpetado carretera a San Pablo con asfalto de espesor de 7.5 centímetros, comerzando por avenida Juárez (no. 60) hasta donde alcance el presupuest	100%	-	1,965,304.00	1,965,304.00	1,964,272.02	-	1,964,272.02	1,964,272.02	1,964,272.02	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-035 San Andrés Ahusyucan (pbb) consisten en: fresado de carpeta safáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta safáltica, liniciando en la avenida Juárez sur (referencia no. 60) hasta donde alcance el presupuesto participativo.		
											Continua la ubicación física presupuesto incluyendo nivelación de rejillas y broquetas'en San Andrés Ahuayucan (pblo) (clave 13-035), Alcaldía Xochimilco		
	Trabajos de rehabilitación: "Salón de usos múltiples, educación física y de salud" en San Francisco Tlalnepantla (pblo) (clave 13-042) San Francisco Tlalnepantla (pblo)	99%	-	1,519,820.00	1,519,820.00	1,258,014.19	249,316.62	1,258,014.19	1,258,014.19	1,507,330.81	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 immueble en el Comité ciudadano 13-042 San Francisco Tialnepantía (pblo) consisten en: construcción de dos salones adyacentes mediante muros de tablaroca, acabados, colocación de loseta en pisos, aplanado de bardas, instalación eléctrica, instalación hidráulica, implementación de sanitarios, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.		
024NR0289	Trabajos de construcción: "Barda perimetral del nuevo panteón" en San Gregorio Atlapulco (pblo) (clave 13-043), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	3,532,476.00	3,532,476.00	3,529,206.49	-	3,529,206.49	3,529,206.49	3,529,206.49	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 espacio en el Comité ciudadano 13-043 San Gregorio Atlapulco (pblo) consiste en: construcción de barda perimetral mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varila, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varila, Hasta donde alcance el presupuesto.		
024NR0290	Trabajos de rehabilitación: "Sanando tu red de agua potable" en San Lorenzo Atemoaya (pblo) (clave 13-050), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,521,559.00	1,521,559.00	1,283,652.38	237,429.91	1,283,652.38	1,283,652.38	1,521,082.29	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-050 San Lorenzo Atemoaya (pblo) consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acareo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltico templada.		
	Trabajos de rehabilitación: "Sustitución de red hidráulica" en San Lucas Xochimanca (pblo) (clave 13-052), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,856,649.00	1,856,649.00	1,755,890.67	100,352.40	1,755,890.67	1,755,890.67	1,856,243.07	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación Sustitución de 200 de red hidráulica en el Comité ciudadano 13-052 San Lucas Xochimanca (poblo), trabajos a realizar: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de forma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.		
024NR0292	Trabajos de rehabilitación: "lluminando a San Luis Tlaxialtemalco", (clave 13-053), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	2,085,716.00	2,085,716.00	2,085,469.45	-	2,085,469.45	2,085,469.45	2,085,469.45	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadan o 13-605 san Luis Tlaxialtemaloc (pólo) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.		
024NR0293	Trabajos de rehabilitación: "Un lugar para todos 2da etapa" en San Mateo Xalpa (pblo) (clave 13-056), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	2,158,494.00	2,158,494.00	2,157,396.95	-	2,157,396.95	2,157,396.95	2,157,396.95	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-056 San Mateo Xalpa (plól) consisten en: ampliación del arco techo lado sur, construcción de escenario, rehabilitación de áreas verdes y fuente, colocación de luminarias, adecuación para construcción de sanitarios y bebederos, aplicación de pintura.		
	Mantenimiento y rehabilitación del jardín de niños "José Apis Dervich" del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa (2a etapa), (clave 13-058), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,832,513.00	1,832,513.00	1,831,922.01	-	1,831,922.01	1,831,922.01	1,831,922.01	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Comité ciudadano 13-058 Santa Cecilia Tepetlapa (pblo) consisten en: instalación de juegos infantiles, reconstrucción o refuerzo de barda perimetral, cambio de tubería hidráulica, aplicación de pintura, hasta donde alcance el presuruesto.		
024NR0295	Trabajos de rehabilitación: "Rescatemos las canchas de futbol la tabla 2023-2024" en Santa Cruz Acalpixca (pblo) (clave 13-060), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	3,052,786.00	3,052,786.00	3,051,753.76	-	3,051,753.76	3,051,753.76	3,051,753.76	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 deportivo en el Comité ciudadan 13-60 Santa Cruz Acalpixos (phol) consisten en realizar canchas sintéticas, adecuación para construcción de sanitarios y gradas construcción en cancha de futból con pasto sintético.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
024NR0296	Trabajos de rehabilitación: "Nuevo panteón de Santa Cruz Xochitepec", (clave 13-062), alcaldía Xochimilco.	100%	-	1,804,129.00	1,804,129.00	1,804,129.00	-	1,804,129.00	1,804,129.00	1,804,129.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 panteón en el Comité ciudadano 13-162 Santa Cruz Xochitepec (pblo) consisten en limpieza y invelación de terreno, trabajos de albañileria para la rehabilitación de acceso y caseta de vigilancia, así como aplicación de pintura; limpieza de cisterna, mantenimiento a módulo sanitario de mujeres y hombres.	
024NR0297	Trabajos de rehabilitación "Mejoramiento de las instalaciones de la casa de cultura Xochicalli Tlacama en Santa María Nativitas", (clave 13-064), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	2,648,619.00	2,648,619.00	2,648,228.51	-	2,648,228.51	2,648,228.51	2,648,228.51	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 immueble en el Comité ciudadano 13-064 Santa María Nativitas (pbio) consisten en: rehabilitación de las canchas de basquethol, realización de rampa para discapacitados, construcción de 2 vestidores para elenoca artisticos detrás del escenario principal, colocación de techo en escenario, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior vexterior V liminieza.	
O24NR0298	Trabajos de rehabilitación: "lluminando tu camino erradicando la delincuencia" en Santa María Tepepan (pblo) (clave 13-065), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	2,133,136.00	2,133,136.00	2,131,380.01	-	2,131,380.01	2,131,380.01	2,131,380.01	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-065 Santa María Tepepan (pblo), consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.	
024NR0299	Rehabilitación de banquetas (andadores) en Santiago Tepalcatlalpan, (clave 13-066), alcaldía Xochimilco.	100%	-	2,223,166.00	2,223,166.00	2,222,816.81	0.26	2,222,816.81	2,222,816.81	2,222,817.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de banquetas a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano13-066 Santiago Tepalcatialpan (pbio), consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreos de material producto de demolición y limpieza de la obra.	
024NR0300	Trabajos de rehabilitación: 'Transformando nuestro teatro al aire libre' en Santiago Tulyehualco (pblo) (clave 13-067), Alcaldía Xochimilco.	100%	-	3,056,258.00	3,056,258.00	3,054,202.64	-	3,054,202.64	3,054,202.64	3,054,202.64	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadan 13-067 Santiago Tulyehualco (piblo) consisten en instalación de fuente saltarina al piso, sustitución de luminarias, instalación de rampas para personas con capacidades diferentes, gradas móviles, remodelación de bancas, colocación de reflectores del teatro hasta donde el presupuesto alcance.	
024NR0564	Mantenimiento a Jardín De Niños Coconalli, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%		1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,803.60	-	1,499,803.60	1,499,803.60	1,499,803.60	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en una 1 escuela en el pueblo San Mateo Xalpa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventans formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, copie y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.	
024NR0565	Mantenimiento a Jardín De Niños Atemoaya, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,762.14	-	1,999,762.14	1,999,762.14	1,999,762.14	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Lorenzo Atemosya consisten en: instalación eléctrica suministro y colocación de manguera naranja polífiex, suministro y colocación de manguera naranja polífiex, suministro y colocación de tubo conduti galvanizado, suministro y colocación de tubo conduti galvanizado, suministro y colocación de alumbrado y distribución, suministro y colocación de entero de carga, lámpare de interior led para sobreponer, trazo y nivelación, colocación de luegos infantiles, aplicación de pintura en interior y exterior.	
024NR0566	Mantenimiento a Jardín de Niños Xochimilco, barrio La Concepción Tiacoapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,751.42	0.01	1,499,751.42	1,499,751.42	1,499,751.43	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el barrio Tlacoapa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintrua vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; aplicación de pintura en interior y exterior.	
024NR0567	Mantenimiento a Jardín de Niños María Patiño Viuda de Olmedo, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,910.20	-	1,499,910.20	1,499,910.20	1,499,910.20	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Ampliación l'epepan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pre tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, minigitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR0568	Mantenimiento a Jardín de Niños Cuahilama, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,841.65	-	1,999,841.65	1,999,841.65	1,999,841.65	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo Santa Cruz Acalpixos consisten en instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw. suministro y colocación de tubo conduir galvanizado, suministro y colocación de inablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centra lampara de interior led para sobreponer; suministro, instalación y pruebas en anitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de prve tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infanti, mingitorio, lave economizadora, cespol para lavabo, despechador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinla crilica, suministro y aplicación de pintura vinla crilica, suministro y aplicación de pintura vinla crilica, suministro y ocolocación de espejos de sobreponer.	
024NR0569	Mantenimiento a Jardín De Niños Cocoxochitl, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,688.87	-	1,999,688.87	1,999,688.87	1,999,688.87	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: impermeabilización, demollición por medios manuales de impermeabilizarien en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polífley, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.	
024NR0570	Mantenimiento a Jardín De Niños Dr. Emilio Berhing, Colonia Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,815.61	0.01	1,499,815.61	1,499,815.61	1,499,815.62	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia Bosque Residencial del Sur consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; trazo y nivelación, colocación de juegos infantiles, aplicación de pintura en interior y exterior; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tino tulular.	
024NR0571	Mantenimiento a Jardín De Niños Yoliliztli, pueblo San Luis Tlaxialternalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%		2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,385.35	-	1,984,385.35	1,984,385.35	1,984,385.35	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizarien en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polífles, suministro e instalación det cable de cobre tipo thus, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de literruptor de seguridad, suministro y colocación de conduit ocolocación de conduit ocolocación de contro de carga, lámpara de interior led para sobreponer, suministro y colocación de malla ciclonica a base de elementos de acero tipo tubular.	
024NR0572	Mantenimiento a Jardín De Niños Elena Garro, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,495,937.80	-	1,495,937.80	1,495,937.80		Se realizaron los trabajos de manterimiento en 1 escuela en el pueblo Santiago Tulepleualco consisten en: impermeabilización demolición por medios manuales de impermeabilizarate na zostea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polífles, suministro e instalación det cable de corbe tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de literruptor de seguridad, suministro y colocación de entre de carga, lampara de interior led para sobreponer, suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular.	

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

O2CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE						Peror	RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
024NR0573	Mantenimiento a Jardín de Niños Ignacio Ramírez, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,982,034.75	-	1,982,034.75	1,982,034.75	1,982,034.75	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manueles de impermeabilizaride na azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pro tipo sanitarios. Mebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higierico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de pintura de semalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.		
024NR0574	Mantenimiento a Primaria Daniel Ramírez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,948.18	-	2,498,948.18	2,498,948.18	2,498,948.18	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Mateo Xalpa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de piritura vinil acrillica, aplarado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventenas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones: suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.		
024NR0575	Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,745.04	-	1,999,745.04	1,999,745.04	1,999,745.04	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la colonia Ampliación San Marcos Norte consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de printura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.		
024NR0576	Mantenimiento a Primaria Vicente V. Ybarra, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,876.18	-	2,499,876.18	2,499,876.18	2,499,876.18	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Xaftoca consisten en impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilización pero acote, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranía polífica, suministro e instalación de cable de cobre tipo thew, suministro y colocación de tubo condut gabunizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.		
024NR0577	Mantenimiento a Primaria Andrés Delgado El Giro, Col Huichapan, Alcaldía Xochimilco, Cludad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,737.62	0.02	1,499,737.62	1,499,737.62	1,499,737.64	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Col Huichapan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de pintura de semalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.		
024NR0578	Mantenimiento a Primaria Vicente Riva Palacios, Barrio La Concepción Tlacoapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,002.77	0.01	2,499,002.77	2,499,002.77	2,499,002.78	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Concepción Tlacoapa consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrillica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.		
024NR0579	Mantenimiento a Primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,969,546.83	-	1,969,546.83	1,969,546.83	1,969,546.83	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 . escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera narraja poiffex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de interruptor de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0580	Mantenimiento a Primaria Aarón Camacho López, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldia Xochimilco, Ciudad de México.	100%		2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,945.08	-	1,999,945.08	1,999,945.08	1,999,945.08	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuelase de impermeabilizante en accesa, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de telefor de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
024NR0581	Mantenimiento a Primaria Enrique C. Rebsamen, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,965,425.80	110.13	1,965,425.80	1,965,425.80	1,965,535.93	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizarite en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja políflex, suministro el cable de cobre tipo the, suministro y colocación de tubo conduir galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
024NR0582	Mantenimiento a Primaria Calpulli Caltongo, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,971.54	22.86	2,499,971.54	2,499,971.54	2,499,994.40	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio Caltongo consisten en: impermeabilización, demolición por medios manueles de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polífica, suministro en testalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduir galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
024NR0583	Mantenimiento a Primaria Aureliano Castillo, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,968.51	28.45	2,499,968.51	2,499,968.51	2,499,996.96	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Luis Tiavalitemalos consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas difimensinnes.
024NR0584	Mantenimiento a Primaria Profr. Rafael C. Haro, Colonia San Lorenzo La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Giudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,648.61	0.01	1,499,648.61	1,499,648.61	1,499,648.62	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia San Lorenzo La Cebada consisten en: suministro y colocación de malla sombra a base de elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura; demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación, suministro y colocación de firme de concreto, sellado y limpieza.
024NR0585	Mantenimiento a Primaria, Mariano Galván Rivera, Colonia La Noria, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%		2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,591.09	0.22	1,997,591.09	1,997,591.09	1,997,591.31	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia La Noria consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polífica, suministro en testalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
024NR0586	Mantenimiento a Primaria Tlamachihuapan, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,224.52	-	1,499,224.52	1,499,224.52	1,499,224.52	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: impermeabilización demolición por medios manuales de impermeabilizarte en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0587	Mantenimiento a Primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,012.08	-	1,999,012.08	1,999,012.08	1,999,012.08	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio 18 consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit glavanizado, suministro y colocación de talero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
024NR058B	Mantenimiento a Primaria Héroes de la Independencia, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldia Xochimilco, Ciudad de México.	99%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,977,047.88	-	1,977,047.88	1,977,047.88	1,977,047.88	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa María Tepepan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuelse de impermeabilizarite en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, acabados en salones y patio, suministro y aplicación de piritura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
024NR0589	Mantenimiento a Secundaria 290 Ocelote, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,505.70	0.01	2,499,505.70	2,499,505.70	2,499,505.71	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en scuministro, instalación y pruebas en santairois de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de liondoro infantil, imigatroi, lave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
024NR0590	Mantenimiento a Secundaria Federal N. 341, Barrio La Guadalupita, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,368.63	-	1,999,368.63	1,999,368.63	1,999,368.63	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Guadalupita consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación, suministro y colocación de firme de concreto, sellado y limpieza.
024NR0591	Mantenimiento a Secundaria Guillermo Prieto Pradillo N. 295, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldia Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,652.87	-	2,499,652.87	2,499,652.87	2,499,652.87	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cecilia Tepetapa consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infanti, imigitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
024NR0592	Mantenimiento a Secundaria Diurna 36 Cuauhtémoc, Barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,231.72	0.58	1,499,231.72	1,499,231.72	1,499,232.30	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Asunción consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pve tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de indodro infantil, migilotroi, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
024NR0593	Mantenimiento a Secundaria 224 Huetzalin, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,971,836.31	-	1,971,836.31	1,971,836.31	1,971,836.31	Se realizaron tos trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia Guadalupe consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaria, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensinnes.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCAL DÍA XOCHIMILCO
Período:	FNERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0594	Mantenimiento a Secundaria Técnica 118, Colonia San Lorenzo I.a Cebada, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,983,466.46	-	1,983,466.46	1,983,466.46	1,983,466.46	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia San Lorenzo La Cebada consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizarien en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, instalación efetrica, suministro y colocación de manguera naranja políflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer
024NR0595	Mantenimiento a Bachilleres 13, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	5,999,405.68	-	5,999,405.68	5,999,405.68	5,999,405.68	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Ampliación Tepepan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pve tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mignigorio, il lave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, pisto de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, suministro y aplicación de soste suministro y aplicación de intura vinil acrilica, aplanado fino con suministro y aplicación de vintura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaria, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
024NR0596	Mantenimiento a Conalep Plantel Xochimilco, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,554.56	0.02	2,999,554.56	2,999,554.56	2,999,554.58	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa María Tepepan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro colocación de manguera naranja polífiex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit ajulanizado, suministro y colocación de talber de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0597	Mantenimiento a Centro de Capacitación Gpe. I. Ramírez, Barrio El Rosario, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,515.44		2,499,515.44	2,499,515.44	2,499,515.44	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio El Rosario consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintrua vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaria, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polífiex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit alyalvanizado, suministro y colocación de latera de alumbrado y distribución, suministro y colocación de latera de alumbrado y distribución, suministro y colocación de taben de alumbrado y distribución, suministro y colocación de taben de alumbrado y distribución, suministro y colocación de taben de alumbrado y distribución, suministro y colocación de taben de alumbrado por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
024NR0852	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 20 de noviembre, pueblo Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,458,095.24	2,458,095.24	2,455,913.07	-	2,455,913.07	2,455,913.07	2,455,913.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje santiario a 178 (ML) metros lineales en calle 20 de noviembre, pueblo Santa Cruz Acalpixa consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios medaricos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mediacios, carga medarica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro abilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0B53	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2 de abril, pueblo Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,140,476.19	2,140,476.19	2,129,827.20	-	2,129,827.20	2,129,827.20	2,129,827.20	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 227 (ML metros lineales en calle 2 de abril, pueblo Santia Cruz Acalpixac consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfaltica templada.
024NR0854	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ignacio Zaragoza, pueblo santa cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	-	1,436,666.67	1,436,666.67	1,418,165.65	-	1,418,165.65	1,418,165.65	1,418,165.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenajos santários 104 (ML) metros lineales consisten en trazo y nivelacion para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanigas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanigas con tepetate, suministro e instalación de tubo de politelleno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanig, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0855	Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Cuauhtémoc, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	-	1,726,190.48	1,726,190.48	1,721,030.16	-	1,721,030.16	1,721,030.16	1,721,030.16	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 125 (ML) metros lineales en segunda cerrada Cuauhtémoc, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavacción por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesetacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada
O24NR0856	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle pasión, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	3,589,988.08	3,589,988.08	3,588,187.32	-	3,588,187.32	3,588,187.32	3,588,187.32	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje santiario a 265 (ML) metros lineales consisten en trazo privelación para desplante de estructura para obra Indiráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas com tepetate, suministro e instalación de tubo de politelino, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita borto tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0857	Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Aldama, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,905,714.29	1,905,714.29	1,904,859.41	0.01	1,904,859.41	1,904,859.41	1,904,859.42	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 138 (ML) en metros lineales segunda cerrada Aldama pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mesánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mesánicos, carga mesánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de medera para contención de paredes de zarja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0858	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada General Isaías Galicia, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	814,761.90	814,761.90	-	814,761.90	-		814,761.90	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 59 (ML) metros lineales en cerrada General Isalias Galicia, pueblo Santiago Tulyelhualco consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios medaricos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de parades de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0859	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Francisco I. Madero, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilico, ciudad de México.	100%	-	2,458,571.43	2,458,571.43	-	2,458,571.43	-	-	2,458,571.43	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 140 (ML) metros lineales en avenida Francisco I. Madero, pueblo Santiago Tulyehualco consisten ent trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios medaricos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios medaricos, carga medarica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0860	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Beltrán, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,071,428.57	2,071,428.57	1,499,077.86	572,350.71	1,499,077.86	1,499,077.86	2,071,428.57	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 150 (ML) metros lineales en calle José Beltrán, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios medaricos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesetacado de madera para contención de parades de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0861	Rehabilitación de drenaje sanitario en cuarta cerrada Francisco Villa, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,237,142.86	2,237,142.86	-	2,237,142.86	-		2,237,142.86	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 162 (ML) metros lineales en cuarta cerrada Francisco Villa, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de tapografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tableastacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0862	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Club de Leones, barrio Xaltocan, alcaldia Xochimilico, ciudad de México.	100%	-	828,571.43	828,571.43	805,139.23	22,058.37	805,139.23	805,139.23	827,197.60	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 60 (ML) metros lineales en cerrada Club de Leones, bariró Xaltocan consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zajas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zarija, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0863	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación callejón Lirio acuático, barrio Xaltocan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,955,238.10	2,955,238.10	2,865,113.94	87,238.94	2,865,113.94	2,865,113.94	2,952,352.88	Se realizaron1 os trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 214 (ML) metros lineales en priolongación callejón Lirio acutático, barrio Xañocan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios medaritos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios medaritos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de parades de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0864	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Insurgentes, pueblo san Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,104,761.90	1,104,761.90	1,104,700.10	0.01	1,104,700.10	1,104,700.10	1,104,700.11	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje santario a 80 (ML) metros lineales en cerrada insurgentes, pueblo san Gregorio Atlapulco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesatacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024Nr0865	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Cuauhtémoc, pueblo San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,168,095.24	2,168,095.24	2,166,667.79	-	2,166,667.79	2,166,667.79	2,166,667.79	Se realizaron os trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 157 (ML) metros lineales en cerrada Cuauhtémoc, pueblo San Mateo Xalpa consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos, para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de parades de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0866	Rehabilitación de drenaje sanitario en Camino Real de los Olivos, pueblo San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	#¡VALOR!	-	-	-	-	-	-	-		los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 340 (ML) metros lineales en Camino Real de los Olivos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidrádica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de policitieno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestecado de madera para contención de parades de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustifución de registro de policitieno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0867	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle San Juan potrero, barrio Caltongo, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	552,380.95	552,380.95	552,350.04	-	552,350.04	552,350.04		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje santiario a 40 (ML) consisten en: trazo y niviación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relieno de zanjas con tepetate, suministro entralación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0868	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Juárez de Hermenegildo Galeana a canal nacional Chalco Amecameca, pueblo San Luis Tlaxialternaico, Alcaldía Xochimilco.	100%	-	2,337,037.50	2,337,037.50	2,335,384.40	-	2,335,384.40	2,335,384.40	2,335,384.40	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a banquetas en 307 (MZ) metros caudrádos en el pueblo San Luis Tlaxialternalco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de especor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descrimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pirato de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
O24NR0869	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Juárez de canal nacional Chalco Amecameca a primera cerrada de 16 de septiembre, pueblo san Luis Tlaxialtemaico, aical	100%	-	2,627,520.00	2,627,520.00	2,616,166.95	0.34	2,616,166.95	2,616,166.95	2,616,167.29	er realizaron los trabajos de mantenimiento a banquetas en 345 (M2) metros cuadrados de avenida año de Juárez de canal nacional Chalco Amecameca a primera cerrada de 16 de septiembre, pueblo san Lusi Tiaxialtemalco consisten en: trazo y nivelación con equipó de topografía, demolición por medios manuelse de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de especia compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, quarnición de concreto hidráulico, quarnición de concreto hidráulico, quarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrad por proveedor sección trapaccidal de 15 vol. x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo impieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en quarnición de pintura de esmalte aldidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
O24NR0870	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Judrez de primera cerrada de 16 de septiembre a calle agricultor, pueblo San Luis Tiaxialtemalco, alcaldía Xochimilco,	100%	-	3,619,262.50	3,619,262.50	3,615,573.24	0.02	3,615,573.24	3,615,573.24	3,615,573.26	Se realizaron los trabajos de mantenimiento de banquetas en 475 (MZ) metros cuadrados en avenida año de Juárez de primera cerrada de 16 de septiembre a calle agricutor, pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de especia compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, para concepto de 10 cm de especia de 10 cm de 10

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	QCD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0871	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Juárez de calle agricultor a calle Cuacontle, pueblo San Luis Taxialtemalco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	3,963,960.00	3,963,960.00	3,963,289.53	0.03	3,963,289.53	3,963,289.53	3,963,289.56	Se realizaron los trabajos de mantenimiento de banquetasen \$20 (M2) metros cuadrados de avenida año de Judrez de calle agricultor a calle Cuacorite, pueblo San Luis Taxialtemaloo consisten entrazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de especer compactación celes protectos produces de 10 cm de especer compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico, damición de concreto hidráulico, damición de concreto hidráulico quarnición de printura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
O24NR0872	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida Belisario Dominguez, pueblo San Gregorio Atlapuico, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,452,148.55	2,452,148.55	2,449,939.35		2,449,939.35	2,449,939.35	2,449,939.35	Se realizaron los trabajos de mantenimiento de banquetas a 321.53 (M2) metros cuadrados en avenida Selisario Domínguez, pueblo San Gregorio Atlapulaco onsisten en: trazo y nivelación con equelo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto hirály demolición de concreto hirály banqueta incharga demolición y compactación en forma amunal de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hirárbullo, guarnición de concreto hirárbullo forguado normal resistencia 200 (sq. cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
O24NR0884	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle ojo de agua, pueblo Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,406,857.14	2,406,857.14	1,623,601.01	780,746.93	1,623,601.01	1,623,601.01	2,404,347.94	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje santiario a 174.29 (M.L.) metros lineales en la calle ojo de agua, pueblo Santa Cruz Acalpixos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, exvanación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesetacado de madera para contención de parades de zanja, pozo de vista sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0885	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Cristóbal, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	124,885.92	124,885.92	124,421.80	-	124,421.80	124,421.80	124,421.80	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (M.L.) metros linealias en barrio San Cristóbal consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánico, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablasetscado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0886	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio san marcos, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	524,089.73	524,089.73	522,413.98	-	522,413.98	522,413.98	522,413.98	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1711.51 (M.L.) metros lineales consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relieno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablasetacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0887	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, Barrio El Rosario, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	260,864.45	260,864.45	259,677.62	0.01	259,677.62	259,677.62		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje santario a 839 (ML) metros lineales en barrio el Rosario consienen: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0888	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio la Guadalupita, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	157,325.19	157,325.19	156,863.39	-	156,863.39	156,863.39		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 430 (ML) metros lineales en barrio la Guadalupira consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesetacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0889	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio Santa Crucita, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	389,233.57	389,233.57	388,619.27	-	388,619.27	388,619.27		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 124.29 (ML) metros lineales en Barrio Santa Crucita consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidraúlica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesateado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0890	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio Xaltocan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	520,674.20	520,674.20	519,834.08	-	519,834.08	519,834.08	519,834.08	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1,699.58 (ML) metros lineales en barrio Xaltocan consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablacestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0891	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio san diego, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	118,881.21	118,881.21	118,403.79		118,403.79	118,403.79		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales en Barrio San Diego consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánico, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablasestacado de madera para contención de pardes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0892	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Antonio, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	466,307.85	466,307.85	464,960.72	-	464,960.72	464,960.72	464,960.72	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1506.29 (ML) metros lineales en el barrio San Antonio consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánico, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de pardes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0893	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio Belén, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%		364,044.47	364,044.47	363,276.82	0.01	363,276.82	363,276.82		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1150 (ML) metros lineales en el barrio Belén consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga d
024NR0894	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo San Andrés Ahuayucan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	414,993.32	414,993.32	414,022.26	-	414,022.26	414,022.26	414,022.26	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 995 (ML) metros lineales en el pueblo San Andrés Ahuayucan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pulvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mazerca asfáltir tamolada.
024NR0895	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	578,077.39	578,077.39	577,699.09	0.01	577,699.09	577,699.09	577,699.10	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1,085 (ML) metros lineales en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excuación por medios mecánicos para formación de zagia, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zagias con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro e de la desenva de la definicación de registro de polietileno para pluvilla de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE						F (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0896	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	429,418.92	429,418.92	428,558.00	-	428,558.00	428,558.00	428,558.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 985 (ML) metros lineales en el pueblo Santa Cruz Acalpicas consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mediones para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mazeral as afáltir a temolada
024NR0897	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	577,510.37	577,510.37	577,128.22	-	577,128.22	577,128.22	577,128.22	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje santiario a 1 463.74 (ML) metros lineales en el pueblo San Luis Tlaxialternalco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visitá sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0898	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Pedro, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	825,799.97	825,799.97	823,683.07	-	823,683.07	823,683.07	823,683.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 2,772.71 (ML) metros lineales en el bario San Pedro consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de polietileno, suministro babilitado colocación y desmantelamiento de tableasteado de madera para contención de pardees de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0899	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Juan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	-	247,893.44	247,893.44	246,188.99	-	246,188.99	246,188.99	246,188.99	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 750 (ML) metros lineales en el barrio San Juan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de polietileno, suministro habilitado registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0900	Construcción de escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	12,000,000.00	12,000,000.00	11,999,996.79	-	11,999,996.79	11,999,996.79	11,999,996.79	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 (INM) immueble consiste en: suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, losa con vigueta pretensada p13 y bovedilla de concreto, de dimensiones 70 x 20 x 20 cm, capa de compresión de concreto, de dimensiones 70 x 20 x 20 cm, capa de compresión de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm2, de 4 cm de espesor y malla electro soldada piso de porcelanato tipo concreto suministro y aplicación de printura de esmales alkidálica, en muros y plafones, suministro instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario, suministro y colocación de asiento redondo con tapa, suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilia redonda, suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, suministro e instalación de coble de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado luminario de sobreponer equipada con 2 tubos fluorescentes.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE						F (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0901	Rehabilitación a espacio multideportivo, deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	11,008,354.41	11,008,354.41	11,006,125.61	-	11,006,125.61	11,006,125.61	11,006,125.61	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a un 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santiago Tepalcatalpan consisten en: suministro fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructura formada con perfiles medianos y aplic. Pintura esmaite sobre estructuras de acero ligeras medianas y pesadas incluye: preparación de la superficie una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura materiales menores de consumo mano de obra y herramienta habilitado y colocación de canalón con placa de acero de desarrollo, aplicación de primario pintura materiales menores de consumo herramienta mano de obra y equipo. Suministro y colocación de tensores a base de alambre galvanizado con una medida de 20 mts.
024NR0902	Rehabilitación a gimnasio femenil de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santiago Tepalcatalpan consisten en retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herreria desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de piritura vinilica, suministro y aplicación de pintura vinilica, suministro y aplicación de pintura esmalte para herreria, suministro y aplicación de pintura esmalte para herreria, suministro y aplicación de pintura esmalte para herreria, suministro y aplicación de pintura espoxica, suministro y colocación de pueta de herreria; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizaten en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie.
O24NR0903	Rehabilitación en instalaciones eléctricas del gimnasio central de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,568,879.47	2,568,879.47	2,568,879.47	-	2,568,879.47	2,568,879.47	2,568,879.47	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo consisten en salida eléctrica para iluminación desde tablero hasta luminaria incluye tubería conduit pared delgada de 19 mm cajas, coples, cortes, dobleces, conductores con alsalmiento trazo, figación, conexiones, soportería, tubos flexibles, retiro de los materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución salida eléctrica para contacto doble monofásico aterizado. Incluye contacto polarizado duplex tubería conduit pared delgada de 19 mm cajas coples conductores con alsalmiento salida eléctrica para apagador incluye apagador sencillo o doble incliye tubería conduit pared delgada de 19 mm cajas coples conductores con alsalmiento fijación conexiones soportería andamios pruebas retiro de los materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución suministro e instalación de cable thw-is suministro y colocación de tubo conduit suministro e instalación de gabinete led.
024NR0904	Trabajos de mantenimiento complementarios de arcotecho del deportivo de Santiago Tulyehualco, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,496,704.51	0.41	2,496,704.51	2,496,704.51	2,496,704.92	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en le pueblo Santiago Tulyehualoc consisten en: suministro fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural formada con perfiles medianos y aplic. Pintura esmalte sobre estructuras de acero ligeras medianas y pesadas incluyes preparación de la superficie una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura materiales menores de consumo mano de obra y heramienta habilitado y colocación de canalón con placa de acero de desarrollo, aplicación de orimiento pintura pintura materiales menores de consumo heramienta mano de obra y equipo. Suministro y colocación de tensores a base de alambre galvanizado con una medida de 20 mts.
024NR0905	Trabajos de mantenimiento complementarios de arcotecho del deportivo de San Gregorio Atlapulco, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,497,585.68	-	1,497,585.68	1,497,585.68	1,497,585.68	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en suministro fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural formada con perfiles medianos y aplic. Pintura esmatle sobre estructuras de acero ligeras medianas y pesadas incluye preparación de la superficie una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura materiales menores de consumo mano de obra y herramienta habilitado y colocación de canalón con placa de acero de desarrollo, aplicación de primario pintura materiales menores de consumo herramienta mano de obra y equipo. Suministro y colocación de tensores a base de alambre galvanizado con una medida de 20 mts.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	92CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				F (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO		PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0906	Rehabilitación del puente de Amalacachico, zona chinampera, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,987,727.76	-	1,987,727.76	1,987,727.76	1,987,727.76	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio consisten en: corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica con profundidad de 2.5 cm a 5.00 cm desmantelamiento de estructura metálica existente en puentes sin recuperación excavación a mano zona b material clase il suministro, habilitad oy colocación de acero de refuerzo cimbra acabado común y descimbra en losa de cimentación para superestructura de puentes suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado norma suministro por labericación transporte y montaje acero estructural tipo we npuentes elevados. Incluye: el material los empalmes los desperdicios la mano de obra equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución. Suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidálica en estructuras metálicas para puentes previa preparación de la superficie con una base de primario econo primer gris shervin williams o similar. Suministro y colocación de barandal en puente elevados diseñado aprobado por el cliente formado con perfiles comerciales de acero galvanizado.
O24NR0914	Rehabilitación de instalación eléctrica del mercado Xochimilco, anexo (0377).	100%	-	13,000,000.00	13,000,000.00	12,998,327.34	0.01	12,998,327.34	12,998,327.34	12,998,327.35	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a las instalaciones de 1 (MER) mercado en barrió El Rosario consisten en: renovar la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de illuminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión.
024NR0915	Rehabilitación de instalaciones eléctricas, modernización de muebles sanitarios, sistema de extracción y modernización de facheda, mercado Guadalupe I. Ramírez (0380).	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,453.93	498,396.52	1,000,453.93	1,000,453.93	1,498,850.45	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a las instalaciones de 1 (MER) mercado en Barrio San Antonio consisten en renovar la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requierar, realización de acometida eléctrica de media tensión, suministro, instalación y pruebas en sanitarios, muebles sanitarios, cespol para lavabo, piso de losette; colocación de toldos en el perimetro del mercado, suministro y aplicación de pintura en exterior
024NR0916	Renovación de locales zona 1 y rehabilitación de locales zona 2 del mercado Nativitas (0115).	100%	-	8,500,000.00	8,500,000.00	8,498,533.91	-	8,498,533.91	8,498,533.91	8,498,533.91	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (MER) mercado en pueblo Santa María Nativitas consisten en colocación de toldos en el perimetro del mercado, andadores perimetrales, rehabilitación de sanitarios, instalación hidráulica, rehabilitación de subestación, liuminación interior, suministro e instalación de transformador, sustitución de impermeabilizante, pintura interior y exterior, sustitución de láminas translucidas, cancelería y herreria, sustitución de cortinas de acceso.
024NR0917	Rehabilitación de instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, rehabilitación de cubierta y modernización de fachada del mercado ampliación Tepepan (0382).	100%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	5,761,037.94	222,909.84	5,761,037.94	5,761,037.94	5,983,947.78	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a las instalaciones de 1 (MER) mercado en Ampliación Tepepan consisten en:: renovar la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad yor einstalar eléctriciamente las áreas supespibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión; suministro, instalación y pruebas en santarios, mebles santiarios, escopi para lavabo, piso de loseta; colocación de toldos en el perimetro del mercado, suministro y aplicación de pintura en exterior.
024NR0918	Continuación de construcción de archivo de concentración 2024, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	100%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	2,098,773.20	3,897,721.66	2,098,773.20	2,098,773.20	5,996,494.86	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 (INM) inmueble en la Colonia Huichapan consisten en: trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; aplicación de pintura en interior y exterior.
024NR0919	Trabajos de reencarpetado en calle Pino, Barrio San Esteban, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	99%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	2,981,616.27	0.01	2,981,616.27	2,981,616.27	2,981,616.28	Se realizaron los trabajos de reencarpetado de 1,500 (M2) metros cuadrados en calle Pino, Barrio San Esteban consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfálto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
024NR0920	Trabajos de mantenimiento a edificio Quetzalcóatl, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,015.63	0.01	4,999,015.63	4,999,015.63	4,999,015.64	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) immueble en el Barrio El Rosario consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; aplicación de pintura en interior y exterior.	
024NR0921	Readecuación y mantenimiento a CENDI, pueblo Santiago Tepalcattalpan, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,995,029.18	-	1,995,029.18	1,995,029.18	1,995,029.18	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) immueble en el pueblo Santiago Tepalcatalapan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilización en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; acabados en salones y patío, suministro y aplicación de pintura vinil acrilica, aplanado fino con llana, retiro de vitroblock, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de eventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.	
024NR1067	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	999,979.95	20.05	999,979.95	999,979.95		Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Trepepan consisten en: trazo y invelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto infráriulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de augus Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos atternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesteras.	
024NR1068	Trabajos de Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en el Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	999,984.34	15.66	999,984.34	999,984.34	1,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 300 (MZ) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el Pueblo Santiago d'Unjevaluco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto hirdy, demolición de concreto hirdy, concorte simple, demolición de concreto hirdy, concorte con manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hirdíallico, guarnición de concreto hirdíallico, guarnición de concreto hirdíallico fraguado normal resistencia 200 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y palicación en guarnición de pintura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.	

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PPOGPAMAS V PPOVECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR1069	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.38	0.62	999,999.38	999,999.38	,,	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento profetor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 (sq. cm. 2 suministrado o por rovecedor sección trapezcidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
024NR1070	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	799,999.90	198,055.24	799,999.90	799,999.90		Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el Pueblo Santiago Tepalcataligan consisten en trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto himple, demolición de concreto himple, banqueta de concreto himple, demolición de concreto himple, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de sepesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, panqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 (x gcm 2 suministrado por proveedor sección trapezolad la 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alkidálica color amanillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
024NR1071	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	999,995.90	4.10	999,995.90	999,995.90		Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Marivitas consisten en: trazo y rivelación con equiplo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto infráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 (sq. cm. 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de printura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	QCD16ALCALDÍAXOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO		PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR1072	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,189.34	-	1,997,189.34	1,997,189.34	1,997,189.34	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 600 (MZ) metros cuadrados de banquetas y guamiciones en el pueblo San Lucas Xochimanca consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma amanual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactació al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezciólad de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tamaos alternados, suministro y aplicación en guamición de pintura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
024NR1073	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el barrio de Xaltocan, Alcaldia Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	600,390.26	397,664.88	600,390.26	600,390.26	998,055.14	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el barrio de Xaltocan consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto infráriulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centimientos de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezciolad de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tamos alternados, suministro y aplicación en guamición de pintura de esmalte alkidálica color amarillo traficreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
024NR1074	Trabajos de rehabilitación a rejillas pluviales en el pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,554,464.96	1,554,464.96	-	1,554,464.96	-	-	1,554,464.96	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas de drenaje en 90 (M3) en el pueblo Santa Cruz Xochitepec consisten en: trazo nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía, corte con sierra en pavimento de mezcla asfáttica, con profundidad mayor de 5.00 cm; demolición de pavimento de mezcla asfáttica, por medios mecánicos; excavación a mano, carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco; carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de carpeta asfáttica.
024NR1075	Trabajos de rehabilitación a rejillas pluviales en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	664,186.38	664,186.38	-	664,125.58	-	-	664,125.58	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas de d'enaje en 40 (M3) metros cúbicos en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en : trazo y niveleción para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía; corte con sierra en pavimento de mezcla asáflato, con profundidad mayor de 5.00 cm; demolición de pavimento de mezcla asáflato, por medios mecánicos; excavación a mano, carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco, carga mecánica, acarrero en carrellión etro de carga mecánica, acarrero en carrellión el para considera de material de demolición de carpeta asfáltica.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable d	e Gasto:										
CLAVE							RESUPUESTO	D-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR1076	Trabajos de rehabilitación de agua potable y drenaje en cerrada Agustín Lara en el pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,281,348.66	1,281,348.66	1,025,055.73	255,828.92	1,025,055.73	1,025,055.73	1,280,884.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable y drenaje en 300 (ML) metros lineales en el pueblo Sartilago Tulyehualoc consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, escarece on camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de poletileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas: suministro e habilitado colocación y desmantelamiento de tablesatacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpete de mezcla asfática templada.
024NR1077	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en calle maiz en el pueblo Sanitago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	4,000,000.00	4,000,000.00	3,991,928.56	0.01	3,991,928.56	3,991,928.56	3,991,928.57	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 2,000 (ML) metros lineales en el pueblo Santiago Tepalacatiajan consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánico, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de peredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domicillaría, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR1078	Calle camino a Nativitas en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	5,500,000.00	5,500,000.00	3,114,240.38	2,381,223.15	3,114,240.38	3,114,240.38	5,495,463.53	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,000 (M.), metros lineales en el pueblo Santa Maria Mativitas consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR1079	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en tercera cerrada Xóchitl y calle Tepepan en la colonia Nativitas la joya, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,182.42	0.01	1,997,182.42	1,997,182.42	1,997,182.43	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1,000 (M.), metros lineales en el pueblo Santa Maria Mativitas consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablesetacado de madera para contención de peredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domicillaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR1080	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en andador Tabachines en la colonia Ampliación San Marcos Norte, Alcaldia Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	-	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 700 (ML) metros lineales en la colonia Ampliación San Marcos Norte consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pawimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfática templada.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

J	eríodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
	CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
	PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
	24NR1081	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en calle encinas en la colonia Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%		4,405,000.00	4,405,000.00	1,541,750.00	2,863,250.00	1,541,750.00	1,541,750.00	4,405,000.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 2500 (ML) metros lineales en la colonia Ampliación San Marcos Norte consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaltico por medios mecánicos, carga mecánico, relleno de zanjas con tepetate, suministro o instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tableasteacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
	24NR1082	Trabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor en el pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	1,500,000.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (IMM) inmueble en pueblo San Lucas Xochimanca consiste en desmantelamiento de falso platón, de estructura de acero, de muebles sanitarios, de bajadas de aguas negras o pluviales, de puetra de madera o metálica, de techumbre, de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, de letrero y escudo "Delegación Xochimilico", de tubo galvanizado; suministro y colocación de platón reticular, demolición de impermeabilizante; impermeabilización en azotea, aplicación de pintura de esmaite en estructuras, impieza de lequisidad de México" con escudo en fachadas, aplicación de pintura de esmaite casa del adulto mayor San Lucas Xochimanca, piso de loseta de 33 x 33, recubrimiento en muros con loseta, suministro y colocación de reja de acero, muro de block de concreto tipo pesado, castillo de concreto hidráulico, aplanado fino con llana metálica en muros, suministro y colocación de ladinina de policarbonato, suministro e instalación de puerta corrediza de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,800 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,800 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,800 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,800 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,800 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,800 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instalación de cistema de polietileno de 2,500 l de cancelería, instal
•	24NR1083	Trabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor Muyuguarda en el barrio 18, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-		se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) immueble en el barrio 18 consisten en: desmantelamiento de falso plafón, de estructura de acero, de aguas negras o pluviales, de techumbre con canaleta perimetral, de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, desmontaje de letrero y escudo "delegación Xochimilco, suministro y aplicación de pintura de esmalte alidálica, entruta ventalicas, pintura vinil acrilica, pintura de hule clorado, limpieza de logos institucionales "ciudad de México" con escudo en fachadas, limpieza de letras en fachadas "casa del adulto mayor muyuguarda, piso de loseta, suministro e instalación de revestimiento cerámico para zoclos, suministro y colocación de lámina de policarbonato celular de 6 mm de espesor color humo, para techo, suministro e instalación de ventana corrediza de cancelería de aluminio, desinstalación y retiro de cisterna de policativo, desinstalación de inaco de polietileno, uministro e instalación de inaco de polietileno, desazolve a lavabos, desazolve a coladeras, registros sanitarios interiores ó exteriores, limpieza y desenzolve de la red secundaria de d'enaje, suministro, instalación de cisterna de polietileno, desconexión y retiró de cisterna de polietileno, uministro e instalación de lambra de colore, suministro, colocación y prueba de luminario tipo led, desinstalación y retiro de cable, suministro e instalación de alambre de cobre, suministro e instalación de lambra de cobre, s

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO D INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR1084	Trabajos de mantenimiento al SECOI San Andrés Ahuayucan en el pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00				Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INMs) immueble en de pueblo San Andrés Ahusyucan consisten en desamatelamiento de falso platón, desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, suministro y colocación de tablaroca, suministro y aplicación de printura de esmatte alkidálica, en muros y platónes, suministro y aplicación de printura de vamilea alkidálica, auministro y aplicación de printura de vamate en destructuras de losa cero y tridilosa, suministro y colocación de puerta, suministro y aplicación de printura de esmatte en estructuras de losa cero y tridilosa, suministro y colocación de cristal flotado de fimm de espesor, suministro e instalación de lámina de acrilico, suministro desazolve a registros sanitarios interiores ó exteriores, pruebas de funcionamiento, limpieza y desenzolve de la red secundaria de drenaje, desconexión y retiró de luminarias y lámparas de cualquir pos sin recuperación, en muro y o plafón, suministro, colocación y prueba de luminario tipo led, aplanado fino, muro de tablaroca frecode x, demolición por medicios manuales de impermeabilización en azotea (sistema prefabricado)
024NR1085	Trabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,146,027.51	351,926.38	1,146,027.51	1,146,027.51	1,497,953.89	Se realizaron losTrabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.
024NR1086	Trabajos de mantenimiento a la casa de cultura en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00		1,499,287.63				Sa realizarion los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) immueble en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: desenortaje de idissor a cultilico de luminaria, luminarias existentes, desmantelamiento de estructura de acero; desmontaje y retiro de arbotante tipo omamental o jardir, demolición de pisos y zoclos; desmantelamiento de falso plafón, suministro y colocación de piso de loseta, suministro y colocación de duela de encino, aplicación de pintura vimilica en muros y plafónes; aplicación de pintura de esmante en herrería (puertas, ventanas; suministro y colocación de puerta para seco, cespol para lavabo, contra para lavabo; suministro y colocación de puerta para módulos de baño, colocación de mampara para módulos de baños; instalación eléctrica-suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de cable de uso rudo, instalación de interruptor sencillo, instalación de toma de corriente, tablero de distribución principal, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea.
024NR1087	Trabajos de mantenimiento a la casa de cultura en el pueblo San Gregorio Attapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,840.87	-	1,998,840.87	1,998,840.87		Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble consisten en: demolición de guarnición y banqueta, suministro colocación de joso de concreto hidráulico, suministro e instalación hidráulica, suministro e instalación eléctrica- colocación de fuminaria, suministro e instalación de interrupto sencillo, suministro e instalación de interrupto sencillo, suministro e instalación de torna de esmalte alkidálica, pintura vinilica mate, suministro y colocación de contreto y colocación de cantera, suministro e instalación sanitaria; suministro e instalación sanitaria; suministro de instalación sanitaria; suministro de cantera, suministro e instalación sanitaria; suministro de instalación de caradura, desmantelamiento de duela existente, desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, suministro doclocación de deventana de aluminio, desmantelamiento de falso plafón, suministro de torto, demolición de impermeabilizario en azotea, suministro y colocación de demon de cristal templado, suministro colocación de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de mampara de lámina porcelanizada, suministro y colocación de puetta de lámina porcelanizada, suministro y colocación de piso de madera de pino.

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR1088	Trabajos de mantenimiento a la casa de cultura en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldia Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,803.47		1,498,803.47	1,498,803.47	1,498,803.47	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (IMM) immueble en le pueblo Santa María Nativitas consisten en: desconexión de unidades de liuminación, suministro e instalación eléctrica-luminario tipo led, fuminaria bucaramanga, demolición de pisos, suministro y aplicación de pintrua vinilica mate en muros y plafones, desmantelamiento de duela existente, suministro y colocación de piso de madera de pino con duela machinembrada de 19 mm de espesor, suministro y oplicación de zoclo de madera de pino de 19 mm de espesor, suministro y palicación de laca terminado a muñeca, desmontaje de puerta de madera, o metálica; suministro, habilitado y colocación de puerta, suministro y colocación de cristal, instalación de cerradura, suministro en instalación sanitaria-desmontaje de mueble sanitario, suministro, instalación y pruebas de inodoro, mingitorio seco, pruebas de mezcladora para fregadero, demolición de impermeabilizante en azotea, suministro y colocación de sistema de impermeabilización, piso de concreto hidráulico elaborado en obra, fabricación de dren en cisterna de recuperación de agua potable, suministro y colocación de mampara de lámina porcelanizada.
O24NR1089	Trabajos de mantenimiento a la casa de la cultura en el pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,744.89		1,998,744.89	1,998,744.89	1,998,744.89	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INNA) inmueble consisten en desamatelamiento de duela existente, desmontaje de espejo existente, demolición de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o planfores, suministro y colocación de aplanado fino, tablero de yeso, acabado a base de recubrimiento redimix, suministro y colocación de piso y zoclo de madera de pinucolocación de espejo con marco de madera, aplicación de pintura vinilica mate, desmontaje de cancel o ventana metálica, suministro y colocación de matera de una hoja de madera, o metálica, suministro y colocación de mampara de lámina porcelanizada, colocación de puerta de lámina porcelanizada, suministro e instalación de puerta de lámina porcelanizada, suministro e instalación hidráulica, suministro e instalación defictrica; fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura de esmalte alidálica, suministro e instalación de bomba sumergible tipo fajiz, demolición de impermeabilizante en azotea, colocación de sistema de impermeabilización, desmontaje de techumbre de lámina, suministro, habilitación y colocación de techumbre a base de lámina de multypanel, suministro e instalación de techumbre de lámina, suministro, habilitación y colocación de techumbre de lamina, suministro e instalación suministro e instalación de techumbre de lamina, suministro e instalación de techumbre de lamina, suministro e instalac
O24NR1090	Trabajos de construcción de inmueble (lechería) en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,239,356.93	246,261.73	1,239,356.93	1,239,356.93		Se realizaron los trabajos de construcción de 1 (INM) immueble en consisten en: suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en losas y trabes, suministro y colocación de concreto hidráulico, montaje de estructura ligera metálica formada con placas soldadas de acero, habilitado y colocación de losa, concreto hidráulico, pios de concreto hidráulico, pios de concreto hidráulico, eforado con malla electro soldada, muro de block de concreto ligero con refuerzo horizontal a cada dos hiladas, aplanado pulido en muros, pios de loseta cerámica asentado con cress; aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones, construcción de registro para luz en plafón de tablaroca, aplicación de acabado fino con estuco en muros, membres, construcción de registro para luz en plafón de tablaroca, aplicación en azotes, suministro y colocación de lavabo de sobreponer, suministro y colocación de W.C. con tanque en una sola pieza, suministro e instalación de tinaco de polietileno.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR1091	Trabajos de rehabilitación del puente azul en el pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	998,174.92		998,174.92	998,174.92	998,174.92	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (PUE) puente en el pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, colocación de señalamiento preventivo, desmantelamiento de estructura de acero en puentes peatonales, barrenado en columnas para la colocación de los taquetes de ancibej, suministro y colocación de mortero fluido aplicado en la formación de un anclaje estructural, suministro y montaje acero estructural tipo ir en puentes elevados, suministro y colocación de losacero calibre 22 con capa de compresión de 5 cm de sepesor con concreto armado con malla electrosoldada y varilla corrugada, suministro y fabricación de escalera de acceso a puente a base de estructura metillos, incluye: brandal, terminado en pintura de esmalte, prueba para determinar el estado actual de las soldaduras mediante liquidos penetrantes, suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidálica, en estructuras metálicación de pintura de esmalte alkidálica, en estructuras metálicas para puentes, colocación de barandal o euro reja en puente elevados formado con perfiles comerciales de acero galvanizado, suministro y colocación de betandido a base de tubo de acero cedula 30 de 8° de diámetro para protección de puentes.
024NR1092	Trabajos eléctricos de rehabilitación en la deportiva Xochimilco en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	-	7,000,000.00	7,000,000.00	6,986,132.29	12,045.48	6,986,132.29	6,986,132.29	6,998,177.77	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santiago Tepalcatalipan consisten em desmontaje de tubo conduir y accesorios, diffusor acrilico de luminaria, lámpara fluorescente, cableado; suministro y elaboración de registro eléctricos, suministro y colocación de: abrazaderas, tubo conduit, copie conduit, codo conduit, conector conduit, suministro y colocación del uniminaria tipo lede, reflector, luminaria de led de empotrar en plafón, interruptor sencilio; suministro e instalación de empotrar en plafón, interruptor sencilio; suministro e instalación de empotrar en plafón, interruptor sencilio; suministro e instalación de las bombas de agua; mantenimiento a transformador del sencion de transformador tipo pedesta, instalación de electrodo para tierra, instalación de interruptor termo magnético, construcción de nicho para colocación de medidor de C.F.E.
O24NR1093	Trabajos de rehabilitación al deportivo Camelia en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco ciudad de México	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	2,875,617.51	123,862.42	2,875,617.51	2,875,617.51	2,999,479.93	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo Camelia en el pueblo San Luis Tlaxialternaloc, consisten en trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, demolición de cimentaciones de concreto reforzado, plantilla de pedacería de tabique, de 5 cm de espesor, relleno de excavación para estructuras, con tepetate, mejoramiento de base de cimentación para estructura, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en losas y trabes, suministro y colocación de concreto hidráulico, , suministro y colocación de tabiero para basquetoto de acrilico, suministro y colocación de mortero, aplicación de pintura epóxica en pisos de concreto, aplicación de pintura epóxica, en franjas para señalamiento en estacionamientos.
024NR1094	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santiago Tulyehusico, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	4,000,000.00	4,000,000.00	3,999,819.71		3,999,819.71	3,999,819.71	3,999,819.71	Se realizaron los trabajos de sustitución de 280 (LUM) luminarias en el pueblo Santiago Tulyehualoc consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4 de diametro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ipés dadecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable ace 600 y (2+1) 6 awg mútiple 75° alumínio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								·
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR1095	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,277,171.31	1,277,171.31	1,277,099.18	-	1,277,099.18	1,277,099.18	1,277,099.18	Se realizaron los trabajos de sustitución de 89 (LUM) luminarias consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concerto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público; suministro colocación de cable aac 600 (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con gría telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.
024NR1096	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco ciudad de México	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,888.28	0.01	2,999,888.28	2,999,888.28	2,999,888.29	Se realizaron los trabajos de sustitución de 210 (LUM) luminarias en pueblo San Lucas Xochimanca consisten en desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cobe ace de alumbrado publico; suministro y colocación de cable ace 6000 (2+1) de aymúltiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastillar, suministro e instalación de cable ace foto (2+1) de suministro e instalación de cable ace foto (2+1) de suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar
024NR1097	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,882.31	-	2,999,882.31	2,999,882.31	2,999,882.31	Se realizaron los trabajos de sustitución de 210 (LUM) luminarias en pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo, suministro y colocación de poste de alumbrado publico de 7 m de altura de 47 de dismetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario del para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para conas de alta humedad, cuerpo de aluminior fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con tración de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg multiple 75° alumínio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable socia con con canastilla; suministro e instalación de cable socia con con cana
024NR1098	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,821.75	-	2,499,821.75	2,499,821.75	2,499,821.75	Se realizaron los trabajos de sustitución de 175 (LUM) luminarias en el pueblo Santa María Nativitas consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.00 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiente, demolición de banquetx, suministro y colocación de cimiento, demolición de banquetx o acero de refuerzo, suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4 "de dismetro cedula 30; hazoa de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro el instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para conas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con tración de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg multiple 75° alumínio con grúa telescopica con canastilla; suministro e instalación de cable con canastilla; suministro e instalación de cable socia con con canastilla; suministro e instalación de cable socia con con canasti

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
						F	RESUPUESTO con dos decimales)					
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos EJERCIDO	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR1099	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,821.75	-	2,499,821.75	2,499,821.75	2,499,821.75	Se realizaron los trabajos de sustitución de 75 (LUM) luminarias en el pueblo Santa Cruz Acalpixos consisten en desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura, excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 47 de disimetro cedula 30, brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e considerado en considera	
024NR1100	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,898.98	-	1,499,898.98	1,499,898.98	1,499,898.98	Se realizaron los trabajos de sustitución de 105 (LUM) luminarias en jueblo San Lorenzo Atemoaya consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.70 para colocación de de cimiento, demolición de banqueta suministro y colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo, suministro y colocación de poste de alumbrado públicio de 3 m de altura de 4" de dismetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e de instalación de luminario del para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para conas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con tración de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable ace 600 (2+1) 6 awg multiple 75° aluminio con gria elescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.	
024NR1101	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,928.08	-	1,499,928.08	1,499,928.08	1,499,928.08	Se realizaron los trabajos de sustitución de 105 (LUM) luminarias en el pueblo Santa Cecilia Tepetiapa consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de poste de alumbrado publicio de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro de colocación de poste de luminario del para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento de cable ace 600 v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con gria elescópica con canastilla; suministro e instalación de cable ace 600 v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con gria desecopica con canastilla; suministro e instalación de cable ace 600 v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con gria desecopica con canastilla; suministro e instalación de cable ace 600 v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con gria desecopica con canastilla; suministro e instalación de cable ace 600 v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con gria de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.	
024NR1102	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	999,950.12	0.04	999,950.12	999,950.12	999,950.16	Se realizaron los trabajos de sustitución de 70 (LUM) luminarias en el pueblo San Andrés Ahuayucan consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura, excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo, suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 47 de disimetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, esistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ipó6 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cuelerta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable ace 600 (v2+1) 6 awg miditiple 75° alumínio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.	

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
024NR1103	Trabajos de reencarpetado en la calle violeta en los barrios del centro de Xochimilco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,992,329.83		4,992,329.83	4,992,329.83		Se realizaron los trabajos de reencarpetado de 2,500 (M2) metros cuadrados en los barrios del centro de Xochimilico consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora, acarreo en camión al primer kilometro y descarga de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, volumen medido colocado; cazrero en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, suministro y renivelación de brocal de pozo de visita, compactación, carreos, retrio de escombros, limpieza, maquinaria, equipo, mano de obra, señalamiento, despendicios; barrido de base previo al riego de impregnación; riego de liga con emulsión asfáltica prava riego de liga rez\(\text{c}\) construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, compactado al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/47) de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactada 35% de su densidad teórica máxima; careroe en camión, de mezcla asfáltica templada kilómetros subsecuentes.		
024NR1104	Trabajos de rehabilitación en el "Deportivo Ahualapa", del pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,997,130.65	-	4,997,130.65	4,997,130.65	4,997,130.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: desmontaje de tubo conduit y accesorios, difusor acrilico de luminaria, lámpara fluorescente, cableado; suministro y elaboración de registro eléctrico; suministro y colocación de: abrazaderas, tubo conduit, cople conduit, codo conduit, conector conduit, monitor conduit, registro eléctrico de lámina galvanizada, tubo poliducto, caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, caja condulet, interruptor de seguridad servicio industrial, suministro y colocación de canasta de basquethol, suministro y oplicación de pintura en piso para señalamiento de cancha, instalación hidrosanitaria.		
024NR1105	Rehabilitación de red de agua potable en diversas colonias y pueblos de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	-	16,019,404.77	16,019,404.77	11,325,748.76	4,685,139.47	11,325,748.76	11,325,748.76	16,010,888.23	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1,100 (ML) metros lineales de la red de agua potable en diversas colonias y pueblos de la Alcaldía Xochimilco consisten en trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.		
024NR1106	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en diversas calles del pueblo de Santa Maria Nativitas de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	13,420,095.23	13,420,095.23	12,813,096.31	584,664.06	12,813,096.31	12,813,096.31	13,397,760.37	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en 1,100 (ML) metros lineales en el pueblo de Santa Maria Nativitas consiste en: la exexación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería avistente.		
024NR1107	Rehabilitación de módulo de policía Muyuguarda en la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,503,435.69	1,495,761.70	1,503,435.69	1,503,435.69	2,999,197.39	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) immueble en San Lorenzo La Cebada consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación indiráulica y santaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, lostas, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería, innoremeabilización		
024NR1108	Construcción de espacio público para comerciantes en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldia Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	8,000,000.00	8,000,000.00	1,667,955.36	6,331,830.51	1,667,955.36	1,667,955.36	7,999,785.87	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 (INM) immueble en le pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de dimparas e instalación eléctrica; refuezzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería, impermeabilización:		
024NR1109	Rehabilitación de la casa del adulto mayor del pueblo San Luis Tiaxialtemalco de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	4,307,543.00	4,307,543.00	1,488,614.07	2,818,718.32	1,488,614.07	1,488,614.07	4,307,332.39	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 immueble consisten er: suministro y fabricación de muebles de tabilaroz, pintura en fachadas e interior, pintura epoxíca, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica, refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tabilaros, a sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería, impermeabilización.		

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CDI6ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO		PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
024NR1155	Trabajos de mantenimiento a casa del arte, barrio El Rosario, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	1,638,671.19	1,638,671.19	1,627,833.24	10,837.95	1,627,833.24	1,627,833.24	1,638,671.19	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 (INM) imueble en el barrio El Rosario, consiste en: suministro y aplicación de sistema impermeable base acrilica con acritón impermeable, consistente en limpieza y preparación de la superficie, aplicación de acritón sealador acrilico. En toda la superficie, aplicación de acritón serioristro. En desenvolves de acritón suministro, confección y colocación de lonaria tipo palilleria hasta una altura de 7 metros, conformada y soportada a base de perfiles metálicos, abor estructura existente 1 pza. reparación en secciones de falso platón a base de parlías en estido corto (a.1. 26 a cada 61 cm con tormillo s.1 y canaletas de cargo en el sentido corto) cal. 26 a cada 61 cm con tormillo al y canaleta de cargo en el sentido la torto cal. 26 a cada 61 cm con tormillo almbre cal. 15, el cologanteo a losa será con alambre cal. 12 a cada 61 cm en ángulo de amarre cal. 26 fijado a losa con taquete para concreto.	
024NR1156	Trabajos de mantenimiento en áreas administrativas de la secundaria diuma 36 Cuauhtémoc, barrio la asunción, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,620.61	0.03	1,998,620.61	1,998,620.61	1,998,620.64	Los trabajos de mantenimiento en 1(ESC) escuela en el barrio La Asunción consisten en: impermeabilización, pintura interior y exterior, herrería, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de sanitarios, sustitución de ploss, sustitución de techumbre viardinería.	
024NR1157	Trabajos complementarios de la escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	-	2,293,752.76	2,293,752.76		2,293,752.76	-	-	2,293,752.76	Los trabajos de mantenimiento en 1 (INM) imnueble en San Lucas Xochimanac consisten en colocación de película traslucida sobre cistal templado de 9 mm en ventanas existentes 64.47 m2 cristal templado claro de 6 mm de espesor con uniones a hueso 48.92 m2 suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42 de 9.5 mm 0.69 ton colocación, conexión y pruebas de unidad de illuminación tipo reflector de cuarzo de 500 o 1500 watts para intemperie.4 pza. colocación de paloc-abina a base de muro de durok de 12.7 mm de espesor con aislante acistico, con bastifor de ptr de 4:2cal 11 a cada 60 cm, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos a dos manos, losa de multipanel 85.89 m2.	
024NR1158	Trabajos de construcción de muro de contención, pueblo San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	-	2,600,000.00	2,600,000.00	1,310,280.00	1,289,720.00	1,310,280.00	1,310,280.00	2,600,000.00	Se realizaron los trabajos de a 1 (ESP) espacio en el pueblo San Lucas Xochimanca consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfaticio por medios mecánicos, carga mecánica, mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, reforzado con malla electrosoldada, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla.	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

responsable de obra.

El presente proyecto, presento economías en sus costos, por lo

que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.

					PPI PROGRAMAS	Y PROYECTOS	DE INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:					07PDIF Ins			ra de la Ciudad de México		
Período: CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)	-DICIEMBRE DE 2024			
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				338,968,660.85	338,968,660.85	168,402,355.37	162,807,412.05	168,402,355.37	168,402,355.37	331,209,767.42	
A24NR0408	Adquisición de Equipo de Cómputo para el Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.	87.63%	-	1,400,000.00	1,400,000.00	1,226,837.34	173,162.66	1,226,837.34	1,226,837.34	1,400,000.00	Meta 1: 40 (EIN): Adquisición de (40) Equipos de Cómputo con las siguientes características: procesador INC Pro 400 SFF Core 17 127000 Windows 11 Pro, 16 GB (1x16 GB) SSD 512G PCIE NVMe Value USB wIRED mAUSE, usb wIRED, wlan RT 8852be Wi-Fi6+BT 5.2 WW, WLAN RT 8852BE Wi-Fi6+BT 5.2 WW, Intel UHD Graphics Monitores HP P22v G5 21.5 pulgadas 1920 x 1080 Pixeles FULL HD Puertos HDMI/VGA Cable HDMI 1.8m, HP teclados y Mouses de USB.
A24NR0715	Adquisición de equipo de cómputo para el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) Venustiano Carranza "Jose Revueltas Sánchez"	0.00%	-	1,277,523.00	1,277,523.00	-	-	-	-		Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos
A24NR0716	Adquisición de equipo de cómputo para el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) Venustiano Carranza "Jose Revueltas Sánchez" en CDMX, complemento del proyec A.24NR.0715.	0.00%	-	71,874.33	71,874.33	-	-	-	-		Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos
O24NR0552	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 150 planteles de educación básica en la Ciudad de México.	42.31%	-	230,781,300.00	230,781,300.00	97,646,500.50	132,586,515.02	97,646,500.50	97,646,500.50	230,233,015.52	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 150 (ESC) planteles de educación básica en las 16 alcaldias, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.
O24NR0718	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en el plantel Plutarco Elías Calles C.C.T:09DES0239R en la alcal. Izta. en la Ciudad de México.	99.95%	-	9,300,000.00	9,300,000.00	9,295,108.67	-	9,295,108.67	9,295,108.67	9,295,108.67	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 1 (ESC) plantel de educación básica, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL **ENERO-DICIEMBRE 2024**

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México ENERO-DICIEMBRE DE 2024

CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					PRESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG  024NR0719	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 4 planteles en las Alcal. iztap., Gus. A. Ma,. Azcapo. y Miguel Hida. en la Ciudad de México	30.60%	-	338,968,660.85 18,600,000.00	338,968,660.85 18,600,000.00	168,402,355.37 5,692,453.12	162,807,412.05 12,838,295.58	168,402,355.37 5,692,453.12	168,402,355.37 5,692,453.12	331,209,767.42 18,530,748.70	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 4 (ESC) de educación básica, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.  La totalidad de los recursos serán ejercidos en el pasivo.
O24NR0720	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o refor. de espacios educativos en 10 plan. de educación básica en las Alca. Mig. Hidal., Cuauh., Alva. Ob. Tlal., Izta. en la CDMX.	99.12%	_	9,880,000.00	9,880,000.00	9,792,892.05	76,047.76	9,792,892.05	9,792,892.05	9,868,939.81	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 10 (ESC) planteles de educación básica en las alcaldias miguel hidalgo, Cuauhtemoc, Alvaro Obregón, Tlalpan, Iztacalco, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, por lo que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable Período:	de Gasto:		07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE													
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				338,968,660.85	338,968,660.85	168,402,355.37	162,807,412.05	168,402,355.37	168,402,355.37	331,209,767.42			
O24NR0721	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o refor. de espacios educ. en la Esc. Secu. Técni. 35 con C.C.T: 09DST0035P en la Alc. Gust. A. Mad. de educación básica en la CDMX.	92.40%	-	13,200,000.00	13,200,000.00	12,197,133.00	748,809.36	12,197,133.00	12,197,133.00	12,945,942.36	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en la Escuela Secundaria Técnica 35 con C.C.T: 09DST0035P de educación básica, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, por lo que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.		
O24NR0722	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o refor. de espacios educativos en el plantel Zimbabwe de C.C.T:09DPR2221M de educación básica en la Alcal. Alva. Obreg. en la CDMX.	77.21%	-	5,229,000.00	5,229,000.00	4,037,348.46	1,162,606.22	4,037,348.46	4,037,348.46	5,199,954.68	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en el plantel Zimbabwe de C.C.T:09DPR2221M de educación básica, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, por lo que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

El presente proyecto, presento economías en sus costos, por lo

que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México ENERO-DICIEMBRE DE 2024 COMPROMIS 338,968,660.85 338,968,660.85 168,402,355.37 162,807,412.05 168,402,355.37 168,402,355.37 331,209,767.42 Frabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 (ESC) planteles en las alcaldias Xochimilco y Gustavo A. Madero de educación básica, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en reforzamiento de Espacios Educativos en 2 planteles de 8,021,939.68 024NR0723 9,100,700.00 1,077,539.40 8,021,939.68 9,099,479.08 azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o 88.15% 9,100,700.00 8,021,939.68 Educación Básica en las Alcaldias Xochimilco y Gustavo herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, A. Madero en la CDMX. instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra. El presente proyecto, presento economías en sus costos, por lo que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos. Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 1 (ESC) I PDTE. Miguel Alemán Velasco con C.C.T:09DPR1241T de educación básica, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, Manto., construcción, rehabilitación y/o refor. de sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de Espacios Educativos en plantel PDTE. Miguel Alemán 1,079,387.17 puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación 024NR0724 1,100,000.00 1,079,387.1 1,079,387.17 1,079,387.17 98.13% 1,100,000.00 Velasco con C.C.T:09DPR1241T de Educación básica en de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de la Alc. Benit. de la CDMX. desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.

					PPI PROGRAMAS	Y PROYECTOS	DE INVERSIÓN						
Unidad Responsable Período:	de Gasto:		07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE													
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				338,968,660.85	338,968,660.85	168,402,355.37	162,807,412.05	168,402,355.37	168,402,355.37	331,209,767.42			
O24NR0725	Manto, construcción, rehabilitación y/o refor. de espacios educativos en 4 planteles de educación básica en las Alca. Cuauh., Miguel Hidal., Tlalpan y Coyo. de la CDMX.	78.65%		- 2,410,000.00	2,410,000.00	1,895,563.95	441,172.34	1,895,563.95	1,895,563.95	2,336,736.29	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos 4 (ESC)planteles de educación básica en las Alcadias Cuauhtemoc, Miguel Hidalg Tlalpan y Coyoacán, se consideran proyecto de reforzamient estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aula mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cistern dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyecto eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitució en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante electricos, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriore instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos escaleras de emergencia, así como servicios de directo responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, por que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.		
O24NR0726	Manto, constru., rehabilitación y/o refor. de espacios Educa. en el Plantel Centro de Atención Múltiple No. 4 con C.C.T:09DML0093C de Educación Básica en la Alc. Azcapo. de la CDMX	68.12%		- 800,000.00	800,000.00	544,964.14	141,481.76	544,964.14	544,964.14	686,445.90	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y reforzamiento de espacios educativos en el 1 (ESC) Centro Atención Múltiple No. 4 con C.C.T:09DML0093C de educaci básica en la Alcal. Azcapozalco, se consideran proyecto reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/ reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativ rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalacion eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructur proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitario sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución compermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustituc de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desag sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimet mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servic de director responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, por que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.		

					PPI PROGRAMA	AS Y PROYECTOS	DE INVERSIÓN					
nidad Responsable	de Gasto:	07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
eríodo:												
CLAVE PROYECTO DE	PROYECTO DE DENOMINACIÓN DEL PROVECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO  (Pesos con dos decimales)  AVANCE									DECODIDATON DE ACCIONEC DE ALIZADAC	
INVERSIÓN	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
)TAL URG				338,968,660.85	338,968,660.85	168,402,355.37	162,807,412.05	168,402,355.37	168,402,355.37	331,209,767.42	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación	
24NR0727	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 3 planteles en las Alcal. Tlalpan, Miguel Hidal. y Coyóacan de educación básica en la CDMX.	93.89%	-	4,900,000.00	4,900,000.00	4,600,384.41	103,850.91	4,600,384.41	4,600,384.41	4,704,235.32	reforzamiento de espacios educativos en 3 (ESC) en las Alca Tlapan, Miguel Hidalgo y Coyóacan de educación básica consideran proyecto de reforzamiento estructural y continu nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosani instalaciones eléctricas, conservación menor en techumi mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en au sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplici de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canalet desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así o servicios de director responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, puen no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.	
24NR0728	Manto., construcción, rehabilitación y/o refor. de espacios educativos en 4 planteles de educación básica en las alcaldías Iztacalco, Gusvo. A. Mad. y Venus. Carra. en la CDMX.	46.37%	-	5,200,000.00	5,200,000.00	2,411,440.45	2,780,999.40	2,411,440.45	2,411,440.45		Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación reforzamiento de espacios educativos 4 (ESC) de educabásica en las alcaldías Iztacalco, Gustavo. A. Mader Venustiano Carranza, se consideran proyecto de reforzam estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en amantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctric conservación menor en techumbres, mantenimiento de cist dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proye eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustituen piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizam azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exter instalación de canaletas de desagüe, sustitución de miciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimient escaleras de emergencia, así como servicios de dire responsable de obra.  La totalidad de los recursos serán ejercidos en el pasivo.	
24NR0729	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles de Educación básica en las Alcaldias Miguel Hidalgo y Coyoacán de la CDMX.	75.07%	-	285,000.00	285,000.00	213,951.16	23,528.21	213,951.16	213,951.16		Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación reforzamiento de espacios educativos en 2 (ESC) de Educ Básica en las Alcaldias Miguel Hidalgo y Coyoacán, se consi proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivel y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en ár administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosani instalaciones eléctricas, conservación menor en techum mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitaci patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en al sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplic de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canalet desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así servicios de director responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, pue no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.	

					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS [	DE INVERSIÓN							
Unidad Responsable	de Gasto:		07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México											
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE												
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG				338,968,660.85	338,968,660.85	168,402,355.37	162,807,412.05	168,402,355.37	168,402,355.37	331,209,767.42				
O24NR0730	Mantto, constru., rehabilit. y/o refor. de Espacios Educa. en el plantel Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega con C.C.T:09DIX0001O de educa. básica en la alc. Beni. de la CDMX	0.00%	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-		Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos			
O24NR0731	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en plantel República Mexicana con C.C.T: 09DES0103D de Educación Básica en la Ciudad de México.	0.00%	-	150,000.00	150,000.00	-	149,999.40	-	-	149,999.40	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 1(ESC) plantel República Mexicana con C.C.T: 09DES0103D en la Alcaldia Cuauhtémoc de educación básica, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.  Los recursos serán ejercidos en el pasivo circulante.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México

Unidad Responsable	Unidad Responsable de Gasto:		07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México											
Período:							ENERO	-DICIEMBRE DE 2024						
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG				338,968,660.85	338,968,660.85	168,402,355.37	162,807,412.05	168,402,355.37	168,402,355.37	331,209,767.42				
O24NR0732	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 plantel de educación básica en las Alcaldia Venustiano Carranza en la Ciudad de México.	84.38%	-	10,250,000.00	10,250,000.00	8,649,051.32	1,214,955.43	8,649,051.32	8,649,051.32	9,864,006.75	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 (ESC) planteles de educación básica en las Alcaldia Venustiano Carranza, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.  El presente proyecto, presento economías en sus costos, por lo que no fue necesario ejercer la totalidad de los recursos.			
024NR0733	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en las alcaldias Gustavo a. Madero y Benito Juárez en la Ciudad de México.	0.00%	-	180,000.00	180,000.00	-		-	-		Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos			
O24NR0734	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en Plantel DR. Alfonso Pruneda de Educación Básica en la Ciudad de México.	0.00%	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-		Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios

Los recursos serán ejercidos en el pasivo circulante.

de director responsable de obra.

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México ENERO-DICIEMBRE DE 2024 COMPROMIS 338,968,660.85 338,968,660.85 168,402,355.37 162,807,412.05 168,402,355.37 168,402,355.37 331,209,767.42 Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en el plantel O24NR0735 0.00% 80,000.00 80,000.00 Yeyetzi con C.C.T:09DJN0990Y de Educación Básica en la Ciudad de México. Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en Plantel Prof. 024NR0736 0.00% 80,000.00 80,000.00 Juan Ramírez Márquez con C.C.T:09DPR5094A de Educación Básica en la CDMX. Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos 2 (ESC) de educación básica CAI Sep NO 30 Ovidio Decroly y José Natividad Macías en las Alcaldías Cuauhtémoc y Iztapalapa, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles de 2,099,999.98 sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de 024NR0737 42.21% 2,600,000.00 2,600,000.00 1,097,399.95 1,002,600.03 1,097,399.95 1,097,399.95 educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc y impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución Iztapalapa en la CDMX. de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra. La totalidad de los recursos serán ejercidos en el pasivo. Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 6 (ESC) planteles de educación Media Superior, se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de patios y sanitarios, Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 6 planteles de 1.316.591.31 sustitución en piso de loseta en aulas, sustitución de O24NR1060 0.00% 1,320,700.00 1,320,700.00 1,316,591.31 mpermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución educación Media Superior en la Ciudad de México. de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, stitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda per

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Los recursos serán ejercidos en el pasivo circulante.

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México ENERO-DICIEMBRE DE 2024 COMPROMIS 331,209,767.42 338,968,660.85 338,968,660.85 168,402,355.37 162,807,412.05 168,402,355.37 168,402,355.37 Los recursos no fueron comprometidos, por lo que no serán ejercidos Supervisión y validación técnica de las obras a O24NR1159 ejecutarse en 62 Planteles de Educación Básica, Media 0.00% 3,512,563.52 3,512,563.52 Superior y Superior de la Ciudad de México. Trabajos de Mantenimiento, Construcción, y/o rehabilitación de espacios educativos en 1 (ESC) plantel de educación Media Superiror, se consideran finalizar la ejecución de los trabajos conjuntaran, los planos de construcción, hidraulicos, electricos, Mantenimiento, Construcción, y/o rehabilitación de 997,581.68 instalaciones, equipo y en general. O24NR1178 0.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 997,581.68 espacios educativos en la Ciudad de México Los recursos serán ejercidos en el pasivo circulante. Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 3(ESC) planteles de educación básica en las alcaldias alcaldias Alvaro Obregón y Gustavo A. Madero llevar a cabo los trabajos de Mantenimiento, reforzamiento,construccion, rehabilitación y/o estudios , se consideran proyecto de reforzamiento estructural y continuidad, nivelación y/o reforzamiento en aulas, mantenimiento en áreas administrativas, rehabilitación de instalación de hidrosanitaria, instalaciones eléctricas, conservación menor en techumbres, mantenimiento de cisterna, dictamen y/o constancias de Mantenimiento, reforzamiento, construccion, seguridad estructural, proyectos eléctricos, uvie, rehabilitación de 5,971,675.58 patios y sanitarios, sustitución en piso de loseta en aulas, 6,100,000.00 6,100,000.00 5,971,675.58 O24NR1195 rehabilitación y/o estudios de espacios educativos de 0.00% tres planteles en la Ciudad de México. sustitución de impermeabilizante en azotea, instalación de puertas, sustitución de cancelerías y/o herrería, vidrios, aplicación de pintura en interiores y/o exteriores, instalación de canaletas de desagüe, sustitución de malla ciclónica, rehabilitación de barda perimetral, mantenimientos a escaleras de emergencia, así como servicios de director responsable de obra.

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							ESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				353,947,053.19	353,947,053.19	116,558,161.99	119,498,478.93	116,558,161.99	116,558,161.99	236,056,640.92			
A24NR0340	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para Hospital General Mipa Alta	100%	-	4,498,793.20	4,498,793.20	4,498,793.20	-	4,498,793.20	4,498,793.20	4,498,793.20	Adquisición de unidad radiológica, para brindar atención que ayudará a determinar el tratamiento médico a seguir derivado del diagnóstico de médico a personas que carecen de seguridad social laboral, en el Hospital General Milpa Alta.		
A24NR0363	Adquisición Equipo de Laboratorio Centralizado de Patología y Equipo informático, Unidad Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, La Pastora.	100%		220,157,530.17	220,157,530.17	112,059,368.79	1,627,480.00	112,059,368.79	112,059,368.79	113,686,848.79	Adquisición de Equipo de Laboratorio Centralizado de Patología y Equipo Informático, Unidad Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, La Pastora el cual beneficiar a la población que demanda servicios quiridrigicos y de auxiliares del diagnóstico (endoscopia del tubo digestivo, mastografía entre otros.), impactando de manera positiva al diagnóstico oportuno para la indicación del tratamiento adecuado en beneficio de la población de la Ciudad de México.		
A24NR0472	Adquisición de Donativos de Equipo Médico y de Laboratorio	0%		10,993,646.70	10,993,646.70		10,993,646.70	-	-	10,993,646.70	Donativos de Equipos de Monitores de signos vitales, bases de monitores de signos vitales, camas de hospital, ventiladores médicos, kir para ventiladores, los cuales son distribuidas en las unidades médicas para brindar un mejor servicio a la población que requieren los servicios médicos, los cuales seran ejercidos en el pasivo circulante.		
A24NR0473	Adquisición de Donativos de Equipo Médico y Laboratorio, Utilizados en Hospitales	0%	-	98,176,084.35	98,176,084.35	-	98,176,084.35		-	98,176,084.35	Donativos de bienes muebles equipamiento hospitalario como son; vítrina de medicamentos, botiquín, carrito de medicamentos 3 níveles, escritorio sencillo, guardado, archivero individual, 2 gavetas, arturit, vitrina para medicamento, archivero individual para medicamentos, carrito de medicamentos 3 níveles croma, locken medialico, dos puetras entre tortos, los cuales son distribuidas cen la unidades médicas para brindar un mejor servicio a la población que requiere los servicios médicos, los cuales seran ejercidos en el pasivo circulante.		
A24NR0536	Adquisición de lockers para el personal becario en formación en hospitales de la CDMX	0%	-	813,332.84	813,332.84	-	699,998.52	-	-	699,998.52	Adquisición de lockers para los hospitales de la secretaría de salud de la ciudad de México, para médicos residentes de diferentes especialidades, equipando las áreas de descanso de los médicos residentes con el fin de garantizar un lugar digno para guardar sus pertenecias. No se presenta avance toda vez que la facturación se encuentra en trámite y sera reflejado en el pasivo circulante		
A24NR0640	Adquisición Microscopios Trincoular biológico, para el Hospital General Rubén Leñero en la Ciudad de México	0%	-	10,005,893.20	10,005,893.20	-	8,001,269.36	-	-	8,001,269.36	No se presenta avance toda vez que la facturación se encuentra en trámite y sera reflejado en el pasivo circulante		
A24NR0669	Adquisición de Cinco Unidades de Electrocirugía para los Hospitales: Hospital General Ajusco Medio, Dr Gregorio Salas, Ticomán y Hospital Materno Infantil Inguarán	0%	-	9,301,772.73	9,301,772.73	-	-	-	-		El proyecto, se cancela debido a los plazos administrativos requeridos para llevar acabo el procedimiento de adjudicación se encuentra fuera de las fechas limites para formalizar compromiso.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	WWW.	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				1,334,405.13	1,334,405.13	1,015,958.80	25,003.70	1,015,958.80	1,015,958.80	1,040,962.50		
A24NR0263	Adquisición de Impresora Multifuncional, PC de escritorio, Licencia Base Pstore, Licencia base para videovigilancia y Licencia para activación de módulo administrativo de Dockstat	63	-	726,000.00	726,000.00	454,209.60	-	454,209.60	454,209.60		Compra consolidada de Impresora Multifuncional, PC de escritorio, Licencia Base Pstore, Licencia base para videovigilancia y Licencia para activación de módulo administrativo de Dockstat. No se realizó la totalidad de la adquisición de equipo de cómputo y software en vurtud de que ya no fueron requeridos para este año, por lo que su adquisición se realizará en próximo ejercicio. Los recursos disponibles serán devueltos a través de las afectaciones presupuestales correspondientes.	
A24NR0492	Adquisición de diablo de carga y Podadora eléctrica de pasto.	99	-	14,200.00	14,200.00	14,010.48	-	14,010.48	14,010.48	14,010.48	Se realizó la compra de un diablo de carga y Podadora eléctrica de pasto para recabar plantas, yerbas y otros insumos necesarios para las investigaciones, y para realizar su traslado.	
A24NR0493	Adquisición de discos NAS; switch de 48 puertos; body camera portátil de grabación; Kit de vigilancia de cámaras CCTV bullet y 4 canales; y agitador vortex digital.	100	-	239,845.91	239,845.91	195,272.60	25,003.70	195,272.60	195,272.60	220,276.30	Se adquirieron los discos NAS; switch de 48 puertos; body camera portátil de grabación; Kit de vigilancia de cámaras CCTV bullet y 4 canales; y agitador vortex digital, a un precio menor al estimado. Se realizará el reintegro de los recursos no ejercidos. Su adquisición se realiza en virtud de que las visitas de verificación sanitarias son grabadas para una mayor transparencia en las actividades de los verificadores sanitarios.	
A24NR0494	Adquisición de licencia de software hivision digital para estación de descarga, licencia zoom bussines, licencia QGIS, licencia BIZAGI y licencia Adobe creative cloud.	96	-	46,474.05	46,474.05	44,581.00	-	44,581.00	44,581.00	44,581.00	Se adquirieron las licencias de software hivision digital para estación de descarga, licencia zoom bussines, licencia QGIS, licencia BIZAGI y licencia Adobe creative cloud, a un precio menor al estimado. Se realizará el reintegro de los recursos no ejercidos. Se busca implementar mecanismos de coordinación en materia de difusión, capacitación y vinculación, orientados a fortalecer la rendición de cuentas promover la integridad en el servicios público, prevenir actos discrecionales y/o corrupción y dar certeza sobre la correcta ejecución de los procesos de regulación, control y fomento.	
A24NR0583	Adquisición de una microcentrífuga refrigerada de alta velocidad Science Med y de un rotor para centrífuga 6x50 ml Labnet.	100	-	307,885.17	307,885.17	307,885.12	-	307,885.12	307,885.12	307,885.12	Se realizó la adquisición de la microcentrífuga y el rotor para centrifuga. El objetivo es que el Laboratorio de Análisis de Riesgos de la CDMX cuente con los bienes y herramientas suficientes y necesarias para el desempeño de sus funciones, las cuales están enfocadas en cuidar la salud de la población a través del análisis de muestras de agua y alimentos, anticipándose así a la generación de un riesgo sanitario.	

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable c	de Gasto:					36	6C001 Secretaría de Educ	cación, Ciencia, Tecnolo	gía e Innovación		
Período:							ENERO	D-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE	PRESUPUESTO  (Pesos con dos decimales)								
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				2,774,256.00	2,774,256.00	2,774,256.00		2,774,256.00	2,774,256.00	2,774,256.00	
A24NR0497	Adquisición de Equipo Informático	100.0	-	2,774,256.00	2,774,256.00	2,774,256.00	-	2,774,256.00	2,774,256.00	2,774,256.00	El gasto se destino al pago de ADEFAS correspondientes al Convenio DEAS-02-2019-C34 y DEAS-29-2019-C2, del ejercicio fiscal 2019, por la adquisición de 222 pc de escritorio (desktop, hewlett packard elitedesk 705 g4 sfff) y 5 escáner (ds 1630 epson), equipos que fueron asignados al programa PILARES (Puntos de Innovación Libertad, Arte, Educación y Saberes), en inmuebles ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable o	de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD											
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				35,209,967.67	35,209,967.67	4,678,208.54	1,195,563.86	4,678,208.54	4,678,208.54	5,873,772.40			
	Adquisición de muebles de oficina y estantería para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	90%	-	3,895,572.90	3,895,572.90	2,223,555.25	236,475.86	2,223,555.25	2,223,555.25	2,460,031.11	Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (25) anaqueles tipo esqueleto; (30) archiveros metálicos de cuatro gavetas con llave; y (70) escritorios secretariales, (75) mesas binarias y (150)sillas para mesas binarias, entre otros bienes, los cuales permitirán la óptima operación de las oficinas administrativas y académicas, así cmo de las aulas y laboratorios con los que cuenta la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron la totalidad de los bienes. No omito mencionar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.		
A24NR0434	Adquisición de muebles de oficina y estantería para la biblioteca de la Universidad de la Salud	100%	-	3,162,900.00	3,162,900.00	2,297,272.21	-	2,297,272.21	2,297,272.21	2,297,272.21	Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (25) anaqueles tipo esqueleto; (20) mesas circulares para lectura, (20) silla ejecutivas y (100) sillas para mesa de consulta, entre otros bienes, los cuales permitirán la óptima operación de la biblioteca de la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron la totalidad de los bienes. No omito mencionar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.		
A24NR0432	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	-	2,194,000.00	2,194,000.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente.		
A24NR0439	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	-	720,200.00	720,200.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente		
	Adquisición consolidada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	-	1,830,500.00	1,830,500.00	-	-	-	-		La Dirección General de Recursos Materiales y Servcicios Generales, no autorizó la adhesión al contrato consolidado.		
A24NR0435	Adquisición consolidada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	-	950,000.00	950,000.00	-	-	-	-		La Dirección General de Recursos Materiales y Servcicios Generales, no autorizó la adhesión al contrato consolidado.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable	de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
Período:	eriodo:		1									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				35,209,967.67	35,209,967.67	4,678,208.54	1,195,563.86	4,678,208.54	4,678,208.54	5,873,772.40		
A24NR0436	Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipo Audiovisual para la biblioteca de la Universidad de la Salud	100%	-	138,000.00	138,000.00	118,666.79	-	118,666.79	118,666.79	118,666.79	Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (200) separadores metálicos de libros; (4) pantallas de 75 pulgadas y (2) pantallas de 50 pulgadas, los cuales permitirán la óptima operación de la biblioteca de la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron la totalidad de los bienes. No omito mencionar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.	
A24NR0444	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	-	31,000.00	31,000.00	-	-	-	-		Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (3) cafeteras; (3) relojes de pared; (1) pantalla de 75 pulgadas y (1) trituradora de papel, los cuales permitirán la óptima operación de las oficinas administrativas y académicas lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades administrativas y académicas. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron la totalidad de los bienes. No omito mencionar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.	
A24NR0437	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	-	51,400.00	51,400.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente	
A24NR0447	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	-	128,750.00	128,750.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente	
A24NR0448	Adquisición de cámaras fotográficas y de video para el área de Comunicación Institucional de la Universidad de la Salud.	0%	-	123,700.00	123,700.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente	
A24NR0440	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para la biblioteca de la UNISA	4%	_	1,661,294.77	1,661,294.77	38,714.29	855,384.00	38,714.29	38,714.29	894,098.29	Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (30) estantes de acervo de doble cara; (60) estantes de acervo de una cara y (1) pódium, los cuales permitirán la óptima operación de la biblioteca de la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron la totalidad de los bienes. No omito mencionar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable de Gasto: Período:		36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD  ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				35,209,967.67	35,209,967.67	4,678,208.54	1,195,563.86	4,678,208.54	4,678,208.54	5,873,772.40			
A24NR0451	Adquisición de otro mobiliario y equipo educacional y recreativo para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	-	5,854,300.00	5,854,300.00	-	-	-	-		Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (5) simuladores de colocación de sona nasogátrica; (4) simuladores de manejor de vía aérea para adulto, (4) simuladores de manejo de la vía áera pediátrico y (4) simuladores para valoración ginecológica, entre otros bienes, los cuales permitirán la óptima operación de los laboratorios de simulación clínica de la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron la totalidad de los bienes. No omito mencionar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.		
A24NR0449	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	-	4,659,030.00	4,659,030.00	-	-	-	-		Para este proyecto de inversón no se obtuvo respuesta a las solicitudes de cotización realizadas, por lo que no se tuvo un precio de mercado de referencia para detonar un procedimiento de adjudicación		
A24NR0452	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	-	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-		Para este proyecto de inversón no se obtuvo respuesta a las solicitudes de cotización realizadas, por lo que no se tuvo un precio de mercado de referencia para detonar un procedimiento de adjudicación		
A24NR0441	Adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial para la biblioteca de la Universidad de la Salud.	0%	-	70,000.00	70,000.00	-	69,136.00		-	69,136.00	Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (2) mini splits de aire acondicionado, los cuales permitirán la óptima operación de la biblioteca de la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades en las áreas en las que fueron instalados y manteniendo de forma óptima los espacios de trabajo de esta Universidad, a la fecha del presente ya se han entregado todos los bienes. Cabe señalar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los prcoesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.		
A24NR0445	Adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial para el site de la Universidad de la Salud	0%	-	90,000.00	90,000.00	-	34,568.00	-	-	34,568.00	Al periodo enero a diciembre 2024 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (1) mini split de aire acondicionado, el cual permitirá la óptima operación del site de informática de la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades en dicha áreas manteniendo en temperatura óptima los espacios de trabajo de esta Universidad, a la fecha del presente ya se han entregado todos los bienes. Cabe señalar que la difererencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los prcoesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.		
A24NR0438	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	-	30,400.00	30,400.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %										
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				35,209,967.67	35,209,967.67	4,678,208.54	1,195,563.86	4,678,208.54	4,678,208.54	5,873,772.40		
A24NR0446	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente	
A24NR0443	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	-	180,220.00	180,220.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente	
A24NR0454	Adquisición de otros equipos para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	-	1,754,000.00	1,754,000.00	-	-	-	-		Para este proyecto de inversón no se obtuvo respuesta a las solicitudes de cotización realizadas, por lo que no se tuvo un precio de mercado de referencia para detonar un procedimiento de adjudicación	
A24NR0455	Adquisición de software para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	-	5,871,100.00	5,871,100.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente	
ATANIDHAKH	Adquisición de licencias informáticas e intelectuales para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud.	0%	-	1,488,600.00	1,488,600.00	-	-	-	-		No se pudo realizar la adquisición toda vez que que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no dio su visto bueno para llevar a cabo la adjudicación correspondiente	

## **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

Unidad Responsable	de Gasto:	(02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO  ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE						PRESUP (Pesos con do							
PROYECTO DE DENOMINACIO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			407,378,340.00	428,625,828.11	428,625,828.11	331,970,344.97	92,375,748.28	424,346,093.25	331,970,344.97	424,346,093.25			
A24NR0026	Adquisición de equipo de muebles de oficina y equipo de cómputo.	100%	7,192,000.00	1,497,237.56	1,497,237.56	1,491,403.33	5,828.42	1,497,231.75	1,491,403.33	1,497,231.75	Adquisición de sillones secretariales ejecutivos, estantes, mesas de juntas, sillas, sillón para sala de espera, archiveros, escritorios y espejos rectangulares		
A24NR0027	Adquisición de equipo audiovisual, cámaras fotográficas y equipo recreativo.	79%	2,070,000.00	989,194.91	989,194.91	781,038.87	208,156.04	989,194.91	781,038.87	989,194.91	Adquisición de driver de pared, drone con sistema de visión frontal, .controladores video, estabilizadores para cámara, cámaras de video lentes para cámaras fotográficas y tripodes para cámaras, así .como, adquisición de maniquis de RCP para adulto, bebé e infantil		
A24NR0028	Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	100%	976,000.00	61,931.98	61,931.98	61,931.97	0.01	61,931.98	61,931.97	61,931.98	Adquisición de resucitadores manuales para adultos, pediátricos y neonatal, Baumanómetro para brazo y Doppler fetal portátiles con pantalla LCD		
A24NR0029	Adquisición de vehículos.	0%	18,283,700.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	-		Adquisición de camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 l. potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm y vehículos tipo sedan mediano cuatro puertas con .motor de 2 litros y cuatro cilindros		
A24NR0030	Adquisición de Herramientas, Maquinaria, Equipo de Seguridad y Equipo Administrativo.	82%	16,499,341.00	12,323,215.51	12,323,215.51	10,161,483.25	120,000.00	10,281,483.25	10,161,483.25	10,281,483.25	Adquisición de rotomartillos de 900W HP2050H, puntales metálicos; esmeriladoras angulares, gatos de botella para 4 TONS; gatos de patín para 10 TONS; adquisición de motobomba centritiga 1.5 HP 220 VOLTS, bomba sumergible, hidro lavadora eléctrica y trajes encapsulados contra gases; así como, equipo de respiración autónoma y extintor portátil de presión		
A24NR0031	Adquisición de Software.	100%	3,000,000.00	2,028,361.19	2,028,361.19	2,028,361.19	-	2,028,361.19	2,028,361.19	2,028,361.19	Adquisición de licencias ofimáticas (microsoft 365) x 12 meses para licencia de uso de plataforma, licencias software antivirus por 12 .meses, licencias de acceso a plataforma para enviar correos y sms		
A24NR0032	Adquisición de Cámaras de Videovígilancia para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	99%	9,702,363.00	9,059,576.79	9,059,576.79	8,975,493.04	-	8,975,493.04	8,975,493.04	8,975,493.04	Adquisición de cámaras de videovigilancia para los Comités Ciudadanos: Arenal (02-006), Hogar y Seguridad Nueva Santa María (02-032), Miguel Hidalgo U.H. (02-047), Nueva Santa María (02-052), Obraro Popular (02-054), Petrolera (02-059), Plenoltud (02-060), Pro Hogar I (02-113), San Pedro Xalpa (Ampl) I (02-111), Santa Cruz Acayucan (Pbl) (02-092), Santa Lucia (Barr) (02-095), Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa	100%	85,000,000.00	74,330,969.74	74,330,969.74	74,150,146.16	145,229.09	74,295,375.25	74,150,146.16	74,295,375.25	Mantenimiento y rehabilitación a diversos edificios educativos, trabajos consistentes en la construcción de arco techos, apertura de zanjas, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metalica, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial, así como, rehabilitación de santarios, revisión y reparación de la instalación eléctrica y de pisos		
O24NR0029	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Comercial.	88%	20,000,000.00	13,825,956.70	13,825,956.70	12,124,512.35	1,701,444.35	13,825,956.70	12,124,512.35	13,825,956.70	Mantenimiento y rehabilitación a los mercados públicos (Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado Reynosa Tamaulipas); trabajos consistentes en la revisión, reparación y cambio de la instalación eléctrica, aplicación de impermeabilizante, pintura, desazolve y reparación de herrería		
O24NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos.	0%	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-				

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: (02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
Período: ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE										
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	10%	8,000,000.00	6,660,055.28	6,660,055.28	660,000.00	5,992,950.21	6,652,950.21	660,000.00	6,652,950.21	Mantenimiento y rehabilitación a edificios públicos, trabajos consistentes en el mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, proyecto integral para la alimentación eléctrica, colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal	
O24NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable.	97%	9,000,000.00	6,599,682.97	6,599,682.97	6,428,403.24	171,279.73	6,599,682.97	6,428,403.24	6,599,682.97	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfálico, excavación, retiro del material, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas y relleno con material de banco.	
O24NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	79%	9,500,000.00	10,935,743.17	10,935,743.17	8,627,323.91	2,303,959.14	10,931,283.05	8,627,323.91	10,931,283.05	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 300 mm (12") y 380 mm (15") de diámetero interior liso con campana y empaques principalmente; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, retiro del material, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita y relleno con material de banco	
O24NR0034	Rehabilitación de la Superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perimetro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	82%	92,500,000.00	122,570,498.09	122,570,498.09	100,780,038.33	21,201,078.64	121,981,116.97	100,780,038.33	121,981,116.97	Mantenimiento y rehabilitación a vialidades secundarias, trabajos consistentes en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica; así como, en .trabajos de bacheo	
O24NR0035	Rehabilitación de la infraestructura Peatonal (Banquetas y Guarniciones) en diversas ubicaciones dentro del perimetro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	67%	15,000,000.00	29,672,974.43	29,672,974.43	19,924,670.57	9,716,630.60	29,641,301.17	19,924,670.57	29,641,301.17	Mantenimiento y rehabilitación a banquetas, trabajos consistentes en: Demolición de las existentes en mal estado, renivelación de base y colado de banqueta nueva	
O24NR0036	Rehabilitación de Espacios Públicos (Parques y Jardines) ubicados dentro del perimetro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	43%	45,000,000.00	78,591,186.79	78,591,186.79	33,870,592.76	44,688,172.73	78,558,765.49	33,870,592.76	78,558,765.49	Mantenimiento y rehabilitación a "Glorieta Claveria, Jardín Las Armas, Jardín Caimito, Jardín Los Truenos, Jardín San Lucas, Jardín Santa Lucia, Parque Arkati y Parque de la colonia Prohoga", trabajos consistentes en revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería	
O24NR0037	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	0%	54,654,936.00	-	-			-			Se realizarán trabajos de mantenimiento de acuerdo a los proyectos garandores de la Consulta Giudadana con Presupuesto Participativo por Comité Ciudadano 2024	
O24NR0598	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "sin baches, sin accidentes", Colonia: Aldana; (Comité 02- 002) , Alcaldía Azcapotzalco.	100%		800,409.00	800,409.00	800,408.99	0.01	800,409.00	800,408.99	800,409.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en 550 M2 de bacheo. Comité Ciudadano 02-002, Colonia: Aldana, Alcaldia Azcapotzalco	
O24NR0599	Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, "Colocación de coladeras nuevas", Colonia: Petrolera Ampl.; (Comité 02-003), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	620,387.00	620,387.00	620,387.00		620,387.00	620,387.00	620,387.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en cambio de 440 pzas. de coladeras. Comité .Ciudadano 02-003, Colonia: Petrolera Ampl., Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0600	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, "Colocación de cemento hidráulico", Colonia: Ángel Zimbrón; (Comité 02-005), Alcaldía Azcapotzalco.	100%		673,473.00	673,473.00	673,472.99	0.01	673,473.00	673,472.99	673,473.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en colocación de 460 M2 de pavimento de cemento hidráulico. Comité Ciudadano 02-005, Colonia: Ángel Zimbrón, Alcaldía Azcapotzalco	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

(02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE						PRESUP (Pesos con do	UESTO						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0601	Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen Urbana, "Mural en Tepanecos", Colonia: Centro de Azcapotzalco; (Comité 02-007), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	959,858.00	959,858.00	959,858.00	-	959,858.00	959,858.00	959,858.00	Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen Urbana, trabajos consistentes en la instalación de una base paralela a la barda perimetral del atrio de la catedral de Azcapotzalos, osbre la cual se colocaría un mural en cerámica con proyección artística, cultural e histórica. Comité Ciudadano 02-007, Colonia: Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0602	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, "Pavimentación en calles de nuestra colonia", Col. Victoria de las Democracias, (Comité 02-108), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	830,574.00	830,574.00	830,574.00	-	830,574.00	830,574.00	830,574.00	Mantenimiento y rehabilitación a vialidades secundarias, trabajos consistentes en 550 (M2) de pavimentación. Comité Ciudadano. 02- Victoria de las Democracias, Alcaldía Azcapotzalco 108		
O24NR0603	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Peatonales, "Cambio de banquetas en la colonia Clavería", Colonia: Clavería:; (Comité 02-008), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	1,216,412.00	1,216,412.00	1,216,411.99	0.01	1,216,412.00	1,216,411.99	1,216,412.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Peatonales, cambio de 400 m2 de banquetas. Comité Ciudadano 02-008, Colonia: Clavería, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0604	Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, "Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en Coltongo (Piso y drenaje digno para todos)", Colonia: Coltongo.: (Comité 02-009), Alcaldía Azcap	100%		761,056.00	761,056.00	761,056.00	-	761,056.00	761,056.00	761,056.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, trabajos consistentes en el cambio de 275 ML drenaje. Comité Ciudadano 02-009, Colonia: .Cottongo, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0605	Mantenimiento y Rehabilitación de la red de drenaje, "rehabilitación de la red de drenaje en la calle Ignacio Comonfort", Col. San Pedro Xalpa Ampl II, (Comité 02-112)	98%		1,253,678.00	1,253,678.00	1,233,307.49	20,370.51	1,253,678.00	1,233,307.49	1,253,678.00	Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes cambiar tubos por 180 (ML) de la red sanitaria. Comité Ciudadano: San Pedro Xalpa (Ampl) II 02-112, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0606	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, "Nuevas Velarías y Remodelación Exterior del Módulo Cosmopolita", Colonia: Cosmopolita:, (Comité 02-010), Alcaldía Azcapotzalco.	92%	-	770,352.00	770,352.00	712,447.48	57,904.52	770,352.00	712,447.48	770,352.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la rehabilitación de 1 del módulo Cosmopolita. Comité Ciudadano 02-010, Colonia: Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzaleo.		
O24NR0607	Mantenimiento y rehabilitación de la imagen urbana, "Sendero seguro", Colonia: Cosmopolita Ampl.; (Comité 02- 011), Alcaldía Azcapotzalco.	28%	-	564,379.00	564,379.00	155,529.74	408,849.26	564,379.00	155,529.74	564,379.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la construcción de 2 pzas de sendero seguro. Comité Gudadano 02-011, Colonia: Ampl. Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0608	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Recuperación de espacio público en Av. Encarnación Ortiz", Colonia: Del Gas; (Comité 02-015), Alcaldía Azcapotzalco.	43%	-	1,116,091.00	1,116,091.00	481,016.06	635,074.94	1,116,091.00	481,016.06	1,116,091.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la rehabilitación de 1 espacio público, a base de realizar la reparación integral de las canchas de futbol y besqui- Comité Ciudadano 02-015, Colonia: Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0609	Mant. y rehab. de vialidades sec., "Rencarpetamiento y balizado de las calles Naranjo, calle 4 y Ciprés para beneficio de sus habitantes", Col. Del Gas Ampl.; (Comité 02-016), Alc	90%	-	797,678.00	797,678.00	716,249.11	81,428.89	797,678.00	716,249.11	797,678.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en reencarpetar y balízar 920 m2. Comité Ciudadano .Colonia: Del Gas Ampl., Alcaldía Azcapotzalco, 02-016		
O24NR0610	Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, "Realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Del Maestro; (Comité 02-017), Alcaldía Azcapotzalco.	79%	-	568,315.00	568,315.00	448,672.44	119,642.56	568,315.00	448,672.44	568,315.00	Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, trabajos consistentes en el desazcive de 525 ml. Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldia Azcapotzalco		
O24NR0611	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Repavimentación de las calles", "Realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Del Recreo; (Comité 02-018), Alc. Azcapotzalco	33%	-	1,079,508.00	1,079,508.00	351,932.76	727,575.24	1,079,508.00	351,932.76	1,079,508.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en reencarpetamiento astáltico de 1250 m.2. Cemité .Ciudadano: 02-018, Colonia: Del Recreo, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0612	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "No más fugas: reparacion de la tubería de la red de agua potable", Col. El Jaguey; (Comité 02-021), Alcaldía Azcapotzalco	100%	-	625,820.00	625,820.00	625,820.00		625,820.00	625,820.00	625,820.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de 300 ml de la red hidrádulica (agua potable), Comité Ciudadano: 02-021, Colonia: El Jaguey, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0613	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Parque para la familia", Col. Euzkadi; (Comité 02-026), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	-	775,205.00	775,205.00	771,239.69	3,965.31	775,205.00	771,239.69	775,205.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en la instalación de 1 juego infantil en un área de 120. m2 en el terce campo de fútbo socer dentro del deportivo Ceyla. Comité Ciudadano: 02-026, Colonia: Euzkadi, Alcaldía Azcapotzalco		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: (02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
Período: ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				PRESUP (Pesos con do	UESTO s decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR0614	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Repavimentación calle Lázaro Cárdenas", Col. Ferreria; (Comité 02-028), Alcaldía Azcapotzalco.	83%		646,679.00	646,679.00	535,532.22	111,146.78	646,679.00	535,532.22	646,679.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en repavimentar 800 m2. Comité Ciudadeno: 02-028, .Colonia: Ferreria, Alcaldia Azcapotzalco	
O24NR0615	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Renovación de drenaje 2024", Col. Ignacio Allende; (Comité 02-035), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	596,824.00	596,824.00	596,823.99	0.01	596,824.00	596,823.99	596,824.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en renovación de 195 ml de drenaje. ComitéCiudadano: 02-035, Colonia: Ignacio Allende, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0616	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Recuperación del espacio del lado a la secundaria 300 kinder Chinkultic taller de material didáctico juegos infantiles", Col.	100%	-	708,692.00	708,692.00	708,692.00	-	708,692.00	708,692.00	708,692.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en colocar I juego infantil y/o bancas y palapas para adultos mayores. Comité Cudadano: 02- 036, Colonia: Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0617	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Arreglo de banquetas", Col. Jardín Azpeitia; (Comité 02- 038), Alcaldía Azcapotzalco.	97%	-	671,182.00	671,182.00	649,629.62	21,552.38	671,182.00	649,629.62	671,182.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en la construcción de 600 m2 de banqueta a base de concreto hidrálico. Comité Ciudadano: 02- 038, Colonia: Jardín Azpetia, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0618	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Enchulemos el camellón, juegos infantiles nuevos", Col. La Preciosa; (Comité 02-040), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	-	1,016,075.00	1,016,075.00	-	1,016,075.00	1,016,075.00		1,016,075.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en rehabilitación de 1 espacio el cual consiste en cambiar los juegos actuales del camellón de Tezozómoc por unos nuevos y modernos. Comité Ciudadano: 02- 040, Colonia: La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0619	Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, "Desazolve en la colonia La Raza", Col. La Raza; (Comité 02-041), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	792,073.00	792,073.00	790,547.60	1,525.40	792,073.00	790,547.60	792,073.00	Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes en desazolvar 900 (M2) de coladeras y conductos. Comité Giudadano: 02- 041, Colonia: La Raza, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0620	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por calles libres de inundaciones", Col. Las Salínas; (Comité 02-042), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	572,428.00	572,428.00	572,428.00	-	572,428.00	572,428.00	572,428.00	Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes en 190 (ML) de desazolve en el drenaje y coladeras. Comité Ciudadano: 02-042, Colonia: Las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0621	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Rehabilitación de guarniciones y banquetas", Col. Liberación; (Comité 02- 043), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	677,576.00	677,576.00	677,576.00	-	677,576.00	677,576.00	677,576.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades pestonales, trabajos consistentes en el desazove de 1050 (M2). Comité Ciudadeno: 02 Colonia: Liberación, Alcaldía Azcapotzalco, 043	
O24NR0622	Mantenimiento y rehabilitación la red de drenaje, "Activemos el presupuesto, realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Libertad; (Comité 02- 044), Alcaldía Azcapotzalco.	91%	-	599,959.00	599,959.00	548,672.81	51,286.19	599,959.00	548,672.81	599,959.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en el desazolve de 525 (M2). Comité Ciudadano: 02 Colonia: Libertad, Alcaldía Azcapotzalco, 044	
O24NR0623	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Sendero de árbdies en los reyes", Col. Los Reyes (BARR); (Comité 02: 045), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	736,138.00	736,138.00	736,138.00	-	736,138.00	736,138.00	736,138.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en sustitución del 30% final de las banquetas con adoquín permeable e instalación de arriates en los árboles de las banquetas. Comité Ciudadano: 02-045, Los Reyes (BARR), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0624	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Calle sin inundaciones", Col. Monte Alto; (Comité 02- 048), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	540,048.00	540,048.00	540,048.00	-	540,048.00	540,048.00	540,048.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 190 (ML) de drenaje. Comité Ciudadano: .Monte Alto, Alcaldía Azcapotzalco 02-048	
O24NR0625	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Barras perimetrales para palapas, juegos y gimnasio al aire libre", Col. Nueva El Rosario; (Comité 02- 050), Alcaldía Azcapotzalco	0%	-	499,454.00	499,454.00	-	499,454.00	499,454.00	-	499,454.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en poner 45 ml de una cerca de tubos de 2.5 m de alto que aberque las palapas, los juego infantíles y el gimnasio al aire libre con entradas en cada área para proteger a los niños. Comité .Ciudadano: 02-050 Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0626	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Concreto hidráulico en Av. Los Ángeles - 2024", Col. Nueva España; (Comité 02- 051), Alcaldía Azcapotzalco.	100%		613,970.00	613,970.00	613,970.00	-	613,970.00	613,970.00	613,970.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en colocación de 92 (ML) de concreto hidráulico. Comité Ciudadano: 02-051 Col. Nueva España, Alcaldía Azcapotzalco	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| (02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
| Periodo: | ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE						PRESUP (Pesos con do							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0627	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Reparación de red de drenaje", Col. Nuevo San Rafael Barr; (Comité 02- 053), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	629,858.00	629,858.00	629,857.99	0.01	629,858.00	629,857.99	629,858.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de 260 (ML) de la red de drenaje. Comité .Ciudadano: 02-053 Nuevo San Rafael Barr, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0628	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Rehabilitación de la zona de lectura del parque de bolsillo del metro Tezozómoc", Col. Pasteros; (Comité 02-056), Alcaldía Azcapotzalco	100%	-	1,143,861.00	1,143,861.00	1,143,861.00	-	1,143,861.00	1,143,861.00	1,143,861.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en colocar una velaría en la zona abierta del parque de bolsillo. Comité Ciudadano: 02-056 Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0629	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, "Desazolve y limpieza de alcantarillas", Col. Patrimonio Familiar, (Comité 02- 057), Alcaldía Azcapotzalco.	94%	-	534,198.00	534,198.00	503,171.05	31,026.95	534,198.00	503,171.05	534,198.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de 310 ml de tubería de agua. Comité .Ciudadano: 02-057 Patrimonio Familiar, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0630	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas, "Pisemos juntos, pisemos seguros", Col. Porvenir; (Comité 02- 061), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	823,103.00	823,103.00	823,103.00		823,103.00	823,103.00	823,103.00	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas, trabajos consistentes en mejorar las banquetas del Comité Ciudadano: 02- 061 Porvenir, Alcaldia Azcapotzalco		
O24NR0631	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Enchulemos la colonia con balizamiento, por la seguridad de todos", Col. Potrero del Llano; (Comité 02- 062), Alcaldia Azcapotzalco	100%	-	552,427.00	552,427.00	552,427.00		552,427.00	552,427.00	552,427.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en balizamiento de 490 (M2). Comité Ciudadano: 02-Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco 062		
O24NR0632	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Balizemos nuestra colonia", Col. Prados del Rosario; (Comité 02- 063), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	640,395.00	640,395.00	640,395.00	-	640,395.00	640,395.00	640,395.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en balizamiento de 490 (ML). Comité Ciudadano: 02- Prados del Rosario, Alcaldía Azcapotzalco 063		
O24NR0633	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Transformando Reynosa", Reynosa Tamaulipas; (Comité 02- 067), Alcaldía Azcapotzalco.	100%		1,154,240.00	1,154,240.00	1,154,240.00	-	1,154,240.00	1,154,240.00	1,154,240.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en: cambio de la tubería del drenaje, tapas de registro, y pavimentación con material de concreto. Comité Ciudadano: 02-Reynosa Tamaulipas, Alcaldia Azcapotzalco 067		
O24NR0634	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por un mejor servicio en San Miguel Amanita", San Miguel Amantla Pblo; (Comité 02- 069), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	1,199,059.00	1,199,059.00	1,199,059.00	-	1,199,059.00	1,199,059.00	1,199,059.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de 400 (ML) de tuberías para el drenaje. Comité Ciudadano: 02- 069 San Miguel Amantla Pblo , Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0635	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por la renovación de la tubería del drenaje", San Andrés Barr; (Comité 02- 071), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	1,127,627.00	1,127,627.00	1,127,627.00	-	1,127,627.00	1,127,627.00	1,127,627.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar la tubería de la red de drenaje. Comité .Ciudadano: 02-071 San Andrés Barr, Alcaidía Azcapotzalco		
O24NR0636	Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, "Carninando por la calle sin charcos: Carnbio de drenaje", San Andrés Pblo; (Comité 02- 072), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	1,130,043.00	1,130,043.00	1,130,043.00	-	1,130,043.00	1,130,043.00	1,130,043.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar el drenaje dañado. Comité Ciudadano: 02- San Andrés Pblo, Alcaldía Azcspotzalco 072		
O24NR0637	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Caminiando seguro", San Andrés de las Salinas Polo; (Comité 02- 073), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	490,131.00	490,131.00	490,131.00	-	490,131.00	490,131.00	490,131.00	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en cambio de banquetas y colocación de adoquín en el jurdin ubicado en la explanada del metro en específico el área de juegos (columpios, resbaladilla y áreas de mesas). Comité Ciudadano (20-2 073 San Andrés de las Salinas Pblo, Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0638	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Arco techo en cancha de basquetbol", San Antonio (Fracc); (Comité 02- 074), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	949,103.00	949,103.00	949,103.00	-	949,103.00	949,103.00	949,103.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en instalar un arco techo o domo en la cancha de basquetbol que se encuentra frente al centro comunitario. Comité Ciudadano: 02-074 San Antonio (Fracc), Alcaldía Azcapotzalco		
O24NR0639	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Fomentando la cultura y protegiéndonos del sol, de la Iluvia", San Bartolo Cahualtongo Pblo; (Comité 02- 075), Alcaldía Azcapotzalco.	96%	-	701,460.00	701,460.00	671,023.28	30,436.72	701,460.00	671,023.28	701,460.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabejos consistentes en poner velaría y pimo permeable en un área de aproximadamente 150 mts en las canchas. Comité Gudadano: 02San Bartolo Cahualtongo Pblo, Alcaldía Azcapotzalco 075		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 (02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				PRESUP (Pesos con do	UESTO s decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR0640	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de tuberías de drenaje", San Bernabe Barr; (Comité 02- 076), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	546,409.00	546,409.00	546,409.00	-	546,409.00	546,409.00	546,409.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes cambio de la tubería de actual sistema de drenaje. Comité Ciudadano: 02- 076 San Bernabe Barr, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0641	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "El futuro del nuevo camino", San Francisco Tetecala (Pblo); (Comité 02- 077), Alcaldía Azcapotzalco.	80%	-	742,890.00	742,890.00	594,749.25	148,140.75	742,890.00	594,749.25	742,890.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes reparar la capa asfáltica del Comité Ciudadano: 02- San Francisco Tetecala (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco 077	
O24NR0642	Mant. y rehab. de la red de agua potable, "cambio de tubería de agua potable en calle segunda privada de Cuauhtémoc (La longaniza)", San Francisco Xocotitla; (Comité 02- 078),	100%	-	669,451.00	669,451.00	669,451.00	-	669,451.00	669,451.00	669,451.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en cambio de 220 ml de la red de drenaje. Comité Cudadano: 02-078 San Francisco Xocotilla, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0643	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Reencarpetado de la calle Federico Gamboa", San Juan Tilhuaca Pblo; (Comité 02- 079), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	•	1,438,965.00	1,438,965.00	1,438,965.00		1,438,965.00	1,438,965.00	1,438,965.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en cambiar el pavimento del Comité Ciudadano: 02- San Juan Tilhuaca Pblo, Alcaldía Azcapotzalco 079	
O24NR0644	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Utopía San Marcos", San Marcos Barr; (Comité 02- 080), Alcaldía Azcapotzalco.	99%		819,284.00	819,284.00	810,601.64	8,682.36	819,284.00	810,601.64	819,284.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en rehabilitación de parque de bolsillo. Comité .Ciudadano: 02-080 San Marcos Barr, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0645	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Arco techo, en parque los mecates", San Martin Xochináhuac Pblo; (Comité 02- 081), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	1,682,437.00	1,682,437.00	1,682,437.00	-	1,682,437.00	1,682,437.00	1,682,437.00	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en la construcción estructura de un arco techo, en el área de juegos infamiles del parque los mecates. Comité Culudadano: San Martin Xochináhuac Pbio, Alcaldía Azcapotzalco 081 -02	
O24NR0646	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Arco techo, en parque los mecates", San Mateo; (Comité 02-082), Alcaldia Azcapotzalco.	100%	-	642,104.00	642,104.00	642,104.00	-	642,104.00	642,104.00	642,104.00	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabejos consistentes en cambiar los tubos de la red sanitaria. Comité Ciudadano: 02-082 San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0647	Mantenimiento y rehabilitación a drenaje y agua potable, "Tomas de agua y drenaje para mi calle", San Pedro Xalpa (Pbl); (Comité 02- 085), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	1,284,257.00	1,284,257.00	1,284,257.00	-	1,284,257.00	1,284,257.00	1,284,257.00	Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje y agua potable. Comité Ciudadano: 02- 085 San Pedro Xalpa (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0648	Mantenimiento y rehabilitación a la red de agua potable, "Cambio de tubería de red de agua potable hasta donde el presupuesto alcance", San Rafael; (Comité 02-086), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	632,893.00	632,893.00	632,893.00	-	632,893.00	632,893.00	632,893.00	Mantenimiento y rehabilitación a la red de agua potable, trabajos consistentes en la sustitución de tubería. Comité Ciudadano: 02- San Rafael , Alcaldía Azcapotzaico 086	
O24NR0649	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Rehabilitación de la capa o pavimento asfáltico de las cerradas 1°, 2° y 3° Real de San Martín*, Santa Barbara (Pbl);	87%	-	1,192,290.00	1,192,290.00	1,038,306.38	153,983.62	1,192,290.00	1,038,306.38	1,192,290.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en rehabilitar o cambiar la capa de pavimento astáltico. Comité Ciudadano: 02- 090 Santa Barbara (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0650	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de drenaje", Col. Santa Catarina (Pbl); (Comité 02- 091), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	921,014.00	921,014.00	921,014.00		921,014.00	921,014.00	921,014.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje. Comité Ciudadano: 02-091 Santa Catarina (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0651	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, recarpeteando Santa Cruz de las Salinas, Col. Santa Cruz de las Salinas; (Comité 02- 093), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	542,908.00	542,908.00	542,908.00	-	542,908.00	542,908.00	542,908.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en reencarpetar 635 m2 de los callejones. Comité Ciudadano: Q2- 093 Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0652	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Por mejores guarniciones y banquetas", Col. Santa Inés; (Comité 02- 094), Alcaldía Azcapotzalco.	66%	-	873,586.00	873,586.00	579,830.67	293,755.33	873,586.00	579,830.67	873,586.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades pestonales, trabajos consistentes en reparar las banquetas y guarniciones del Comité Cludadano: 02-094 Santa Inés, Alcaldía Azcapotzalco	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

(02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				PRESUP (Pesos con do						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	% %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR0653	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Reencarpetado en 1 Calle Cuatotonque, Priv. Cuatotonque, Callejón Cuatotonque y Calle Tezonapa. Hasta donde alcance	84%		1,074,366.00	1,074,366.00	906,072.54	168,293.46	1,074,366.00	906,072.54	1,074,366.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en mejorar las calles del Comité Ciudadano: 02- 096 .Santa Maria Malinalco (Pbl), Alcaldia Azcapotzalco	
O24NR0654	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, *(Reencarpetamiento de calles)*, Santiago Ahuizotta (Pblo); (Comité 02- 097), Alcaldía Azcapotzalco.	86%	-	1,764,373.00	1,764,373.00	1,515,348.99	249,024.01	1,764,373.00	1,515,348.99	1,764,373.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en retirar la cinta asfática existente y cambiar por una nueva. Comité Ciudadano: 02- 097 Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0655	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Renovación de banquetas en mi Pueblo de Santo Domingo", Santo Domingo (Pbl); (Comité 02- 098), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	898,769.00	898,769.00	898,769.00	-	898,769.00	898,769.00	898,769.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos coraistentes en restaurar banquetas y baches en el Comité Ciudadano: 02-098 Santo Domingo (Pbi), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0656	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "Cambio de red agua potable", Santo Tomás; (Comité 02- 099), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	848,450.00	848,450.00	848,449.99	0.01	848,450.00	848,449.99	848,450.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en cambiar 500 ml de la red de agua potable. Comité . Ciudadano: 02-099 Santo Tomas, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0657	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Complemento Presupuesto 2023 y reparación y reforzamiento de los enrejados de las canchas del camellón de Salónica entre Granjas y	90%	-	527,019.00	527,019.00	472,246.26	54,772.74	527,019.00	472,246.26	527,019.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en dar continuidad del proyecto 2023, así como, la reparación y reforzamiento de los enrejados de las canchas det camellón de Salónica. Comité Ciudadano: 02- 100 Sector Naval, Alcaldia Azcapotzalco	
O24NR0698	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades, "Solicitud de Pavimentado, en calles de la Colonia Electricistas", Colonia: Sindicato Mexicano de Electricistas (Comité 02-101).	100%		822,584.00	822,584.00	822,583.99	0.01	822,584.00	822,583.99	822,584.00	Mantenimiento y rehabilitación a vialidades, trabejos consistentes en pavimentación del Comité Ciudadano: Sindicato Mexicano de Electricistas 02-101, Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0699	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades, "Reencarpetamiento con concreto hidráulico Totonacas", col.: Tezozómoc, (Comité 02-102), Alcaldía Azcapotzalco.	100%		1,413,364.00	1,413,364.00	1,413,364.00	-	1,413,364.00	1,413,364.00	1,413,364.00	Mantenimiento y rehabilitación a vialidades, trabejos consistentes en reencarpetamiento con concreto hidráulico. Comité Ciudadano: .Tezozómoc (02-102), Alcaldia Azcapotzalco	
O24NR0700	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Rehabilitación de Camellones.", col. Tierra Nueva, (Comité 02-103), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	809,636.00	809,636.00	809,635.99	0.01	809,636.00	809,635.99	809,636.00	Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en reparar las partes afectadas de las guarniciones del camellón y rela perimetral del Comité Ciudadano: Tierra Nueva (02-Alcaldía Azcapotzalco.(103	
O24NR0701	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Cruce Seguro Tiatilco-Jazmin-Clavel II y III", col. Tiatilco, (Comité 02-104), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	•	949,658.00	949,658.00	949,658.00		949,658.00	949,658.00	949,658.00	Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, en la rehabilitación de Cruce Seguro Tiatico-Jazmin-Clavel II y III. Comité Ciudadano: .Tiatilco (02-104), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0702	Mantenimiento y Rehabilitación a Banquetas, "Cambiemos las Banquetas", col. Un Hogar para cada Trabajador, (Comité 02-107), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	581,895.00	581,895.00	581,895.00	-	581,895.00	581,895.00	581,895.00	Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos coraistentes en el cambio de banquetas. Comité Ciudadano: Un Hogar para cada Trabajador, (02-107), Alcaldía Azcapotzalco	
O24NR0911	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias "Rehabilitando Tepanecos", col. San Sebastián, (Comité Ciudadano: 02-088), Alcaldía Azcapotzalco.	100%		849,991.00	849,991.00	849,991.00		849,991.00	849,991.00	849,991.00	Mantenimiento y rehabilitación a vialidades, trabajos consistentes en reencarpetar el Comité Ciudadano: San Sebastián (02-088), Alcaldía . Azcapotzalco	
O24NR0962	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales "Libre camino y libre de obstáculos", col. Pro-Hogar II, (Comité Ciudadano: 02-114), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	1,110,522.00	1,110,522.00	1,110,522.00	-	1,110,522.00	1,110,522.00	1,110,522.00	Mantenimiento y rehabilitación a vialidades peatonales. Comité Ciudadano: Pro-Hogar (02-114), Alcaldia Azcapotzalco	
O24NR0963	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana "Jardín Xochimanca", col. San Salvador Xochimanca, (Comité Ciudadano: 02-087), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	-	605,194.00	605,194.00	-	605,194.00	605,194.00	-	605,194.00	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana. Comité Ciudadano: .San Salvador Xochimanca (02-087), Alcaldía Azcapotzalco	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### (02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO ENERO-DICIEMBRE DE 2024 SALDO DEL COMPROMISO EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, nstalación de tanque con tubería y aspersores para tener un riego continúo por horarios en todo el jardín de las naciones. Comité "Instalación para riego con aspersores en el jardín de las naciones", Col. Ex Hacienda El Rosario; (Comité 02-27), O24NR1189 0% 625,136.00 625,136.00 621,858.32 621,858.32 621,858.32 Ciudadano: 02-027, Colonia: Ex Hacienda el Rosario, Alcaldía A.Azcapotzalco. .Azcapotzalco

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	at Casto.	ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
INVERSIÓN		WANGE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			225,040,340.00	368,442,701.96	368,442,701.96	328,452,386.18	39,990,315.78	328,452,386.18	328,452,386.18	368,442,701.96			
A24NR0033	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado		
A24NR0034	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	26	3,000,000.00	1,118,140.31	1,118,140.31	1,045,759.56	72,380.75	1,045,759.56	1,045,759.56	1,118,140.31	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejac una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.		
A24NR0035	Adquisición de Equipo Informático	0	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado		
A24NR0036	Adquisición de Herramientas	93	3,000,000.00	4,714,576.40	4,714,576.40	1.809,600.00	2,904,976.40	1,809,600.00	1,809,600.00	4,714,576.40	META 1: 180 (HER) Adquisición de (10) Corta setos equipados co cuchilla de doble corte seguridad, potencia 0.75kw y sistem antivitratorio stihl, (15) Sopladoras de alto rendimiento con Sistem de aspiradora anti-atacante Vortex y control de sople de velocida variable, (20) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración motor de gasolina de 2 tiempos, (60) palas de punta redondeada co mango de madera con puno "Y" Confort Grip, (45) zapapaco forjado en acero y mango de fibra de vidrio de inyección sencilla co grip antiderrapante, (30) azadas de jardir de acero alto carbono 103 mango de madera de 54. META 2:150 (PIE) Adquisición de carrittos comano doble reforzado de 110 cm de altura, con porta escoba Armazó de solera de 2" y tirantes de ambos lados de 1", ruedas vulcanizadas.		
A24NR0317	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	659,402.00	659,402.00	659,402.00	0.00	659,402.00	659,402.00	659,402.00	consiste en Antivirus KASPERSKY (Suscripción anual), con base al ofic de Autorización ADIP/DCA.IN/DPID/0181/2024 Adquisición de Bien dentro de Estanderes Tecnicos por parte de la Agencia Digital innovación Publica y Renovación de Licencia de Firewall Fortigate 20 Unified Threat Protección (UTP) (IPS, Advanced Malware Protecció Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24 FortiCare) Serie FG200E4017911040 con forme al oficio autorización ADIP/DGA.IN/DPID/0219/D2014. Complemento observaciones: E200 "Eficiente gobernabilidad en Alcaldia. Se incrementa la META 1 de 800 a 801 (EIN) y se modifica descripción de los trabajos, todos los campos permanecen s cambios.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24NR0362	Adquisición de servicio de robustecimiento de seguridad de la información digital y perimetral para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	497,176.00	497,176.00	497,176.00	0.00	497,176.00	497,176.00	497,176.00	Se realizo la Adquisición de servicio de robustecimiento de seguridad de la información digital y perimetral para la Alcaldia Benito Juárez			
A24NR0368	Adquisición de equipo administrativo para la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	96,951.41	96,951.41	96,951.41	0.00	96,951.41	96,951.41	96,951.41	Se realizo la Adquisición de equipo administrativo para la alcaldía. Benito Juarez. Consiste en (10) sumadoras para escritorio básica, de 12 digitos y con teclas de plástico y (10) engargoladoras básica, cuerpo metalico, perforación manual, para espiral de plástico para uso sobre escritorio en oficinas.			
A24NR0411	Adquisición de equipamiento para las fuentes de la alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	414,627.06	414,627.06	414,627.06	0.00	414,627.06	414,627.06	414,627.06	se realizo la Adquisición de equipamiento para las fuentes de la alcaldía Benito Juárez. Consiste en (9) Tarjetas tipo cerebro para control de chorros, (2) SPLITTER DMX de 8 salidas, (18) Cerebros individuales tipo de variaciones de gotas y (1) Fuente de Control de 75 watts.			
A24NR0412	Adquisición de torres de seguridad (14-058 Del Valle VI) Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	796,126.73	796,126.73	0.00	796,126.73	0.00	0.00	796,126.73	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.			
A24NR0413	Adquisición de torres de seguridad (14-006 Nápoles Ampliación), Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	590,604.66	590,604.66	0.00	590,604.66	0.00	0.00	590,604.66	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.			
A24NRO486	Adquisición de juegos infantiles y mobiliario urbano.	100	0.00	2,466,687.01	2,466,687.01	2,456,246.83	10,440.18	2.456,246.83	2,456,246.83	2,466,687.01	Meta 1: 76 (EOU) Adquisición de (29) Kit completo de Columpio, incluye Asiento de banda plastificado. Cadena y Bandolas. Incluye colocación y nivelación, (8) Ducto Transparente. (11) Suministro e Instalación de Panel de Plástico. (2) Burbuja de Acrilico para juego infantil. (2) Ginnasio, (2) Tapas de Sube y bajas. (1) Asiento y Manubrio de Saltarin tipo moto. (8) STEP juego. (1) resbaladilla. (2) Maneral para Ginnasio tipo Potro. (1) Escalera de Plástico de Rotomoldeo. (1) Asiento y Manubrio de Saltarin de tipo Moto. (1) Puente de Cable. (2) Agarraderas de Pasamanos de Metal. (2) Cilindros de escalera de rodillos de metal. 2579 (MZ) Adquisición de (14) Piso Amortiguante en Loseta de 25mm. (565) Piso Amortiguante vaciado en sitlo de 20mm.			
A24NR0506	Adquisición de Vehículo tipo Patrulla con base al proyecto ganador "Narvarte III" (14-062), Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	1,701,734.00	1,701,734.00	0.00	1,701,734.00	0.00	0.00	1,701,734.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.			
A24NR0527	Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual. (14-052 Álamos II) Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	1,458,777.40	1,458,777.40	0.00	1,458,777.40	0.00	0.00	1,458,777.40	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.			
A24NR0557	Adquisición de calentadores para el mejoramiento urbano.	0	0.00	47,330.74	47,330.74	47,330.74	0.00	47,330.74	47,330.74	47,330.74	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.			
A24NR0707	Adquisición de Pipa para la Alcaldía Benito Juárez			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	META 1 (CAM) Adquisición de (1) Camion Tanque Pipa, con capacidad de 10,000 litros, para el transporte de agua potable, con carrocería montada en chasis cabina marca Freightliner M. 258. 424 modelo 2025 Motor Euro V potencia máxima de 235 H.P. a 2,200 RPM torque máximo de 627 Ib-f1 a 1,200 RPM transmisión Fuller RT -92108 de 10 velocidades Embarque EATON Torque de 627 Ib-f1 suspensión delantera muelles parabolicos con amortiguadores de 12,000 lbs de capacidad estructura reforzada en acero de alta resistencia 4 rompeolas cóncavas, ó sujetadores de tanques a chasis en acero, Lucas según reglamento s.c.t. pintura interior epoxíca y Motobomba de 15 H.P. con conexiones de 2° y tramo de manguera.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:					ENERO-DICIEMBRE DE 2024							
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
A24NR0708	Adquisición de Vehiculos de Contacto Ciudadano		-	12,551,200.00	12,551,200.00	0.00	12,551,200.00	0.00	0.00	12,551,200.00	Adquisición de vehículos de contacto ciudadano consiste en: META 1- (5) (VOA): Motor L4 22L HDI turbo de potencia 150 HP cumple norma Ambiental dimensiones interiores, 120mm 1,850 kg peso bruto vehícular 3,7 pasajeros tanque de combustible asistencia antibloqueo di asistencia de frenado de el lantas tamano 225/75 R16°, equipada con portasuero, pasamanos, ventanillas Filtrasol.	
A24NR0709	Adquisición de Vehículos de Primer Contacto para la Alcaldía Benlito Juárez	0	0.00	13,200,165.48	13,200,165.48	0.00	13,200,165.48	0.00	0.00	13,200,165.48	META 1:8 (VOA): Adquisición de vehículos de primer contacto Vehículo de Primer Contacto Hibrido con equipamiento visual, acústico, balizamiento y radio, de 5.45 metros de largo, 1.97 de ancho y 1,92 de alto que 8VD Shark de doble cabina motor turbo de 1.5 litros y una parte eléctrica Sistemas de asistencia de seguridad Asistencia de conducción Radares de estacionamiento Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Bloqueo de puertas Control de aire acondicionado Control de zona de temperatura Ventilación de aire acondicionado, equipadas con estructura fabricada en acero al carbón, diferentes calibres, caja montada sobre largueros del chasis. Estructura de perfiles rectangulares de acero soldados, láminas laterales de aluminio liso, sistema pegado sin remaches 5 cortinas de aluminio, de perfiles finos con sellos de caucho para hacerlas herméticas al polvo y al agua, con sistema de carga de resortes para facilidad de subir y bajar, cierre con barra de aluminio robusta a todo el ancho engancha, una cortina a cada lado del vehículo y una atrás con indicador de puerta abierta automático.	
A24NR0720	Adquisición de Extintores y detectores de Humo para los edificios de la Alcaldía Benito Juárez			805,222.12	805,222.12	0.00	805,222.12	0.00	0.00	805,222.12	Adquisición de 272 Meta 1 (EAD), Adquisición de (68) extintores, el cual contine Soporte de instalación, Cilindro de acero contiene el químico seco fosfato monoamónico, Descarga rapida para áreas de alto riesgo incluyendo oficinas, (204) Detectores de Humo First Alert, Mod SA-303, con detección de Humo y monóxido en una unidad, sensor fotoeléctrico para incendios sin llama, batería de respaldo, alarma de amplio espectro para pérdida auditiva.	
O24NR0038	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0	51,185,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.	
O24NR0039	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benlito Juárez	99	25,000,000.00	35,137,340.51	35,137,340.51	34,810,162.09	327,178.42	34,810,162.09	34,810,162.09	35,137,340.51	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que desfacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos electricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lamparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafon revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albanillería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0040	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez	99	20,000,000.00	50,096,338.67	50,096,338.67	49,717.425.58	378,913.09	49,717,425.58	49,717,425.58	50,096,338.67	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de adoquin rectangular.  Complemento observaciones: Fondo 111140 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-Fo24-Original de la URG": y de las partidas. 3252 "Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos." Por \$1, 322-613.3, 3511 "Conservación y mantenimiento menor de inmuebles." por \$6, 328-862-87, 3571 "Instalación, reparación y mantenimiento maguinaria, otros equipos y herramienta." Por \$1,393,441-43 y 3591 "Servicios de jardineria y fumigación." Por \$1,495,419-67, Fondo 150,240 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG" Programa Presupuestario, E187 "Servicios del Proyecto y Descripción, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0041	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcaldía Benito Juárez	99	57,604,157.00	14,307,680.71	14,307,680.71	14,204,145.18	103,535.53	14,204,145.18	14,204,145.18	14,307,660.71	META 1: 10 (ESC) Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Públicas. Bibliotecas y Casas de Cultura en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de colocación de arotecho, mantenimiento de pintura, impermeabilización, cambio de herrería, cancelería, luminarias. META 2: 2 (INM): Se realizaran trabajos de impermeabilización, sustitución de bajada de pluviales, piafones, equipo hidroneumático, colocación de pintura general, sellado de ventanas.  Complemento observaciones: Aportaciones Federales para Entidades. Federativas y Municípios-Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS)-2024-Original de la URG", Programa presupuestario K023 "Infraestructura Urbana", no impacta las metas programáticas, todos los campos permanecen sincambios, no ambios.		
O24NR0042	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez	100	52,950,404.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Se realizo el Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Alcaldia Benito Juárez. (Cuadrante I). Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 1 y mod de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 69% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.		
O24NR0043	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez	100	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,978,948.56	21,051.44	9,978,948.56	9,978,948.56	10,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juarez. Se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, trabajos de albanílería, acabados, impermeabilización. META 2:3 (DEP) Se realizarán los trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, impermeabilizante en cubierta, colocación de cancelería y rehabilitación sanitara.		
O24NR0796	Mantenimiento general del Atrio de la Iglesia de Santo Tomás de Aquino (14-002 Actipan) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,398,802.00	1,398,802.00	1,395,511.86	3,290.14	1,395,511.86	1,395,511.86	1,398,802.00	Meta 1: 1 (ESP) Mantenimiento general del Altrio de la iglesia de Santo Tomas de Aquino (14-002 ACTIPAN) Se realizarán trabajos de rehabilitación, aplanados, acabados y elementos arquitectonicos, trabajos de instalaciones electricas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comite: (14-002 Actipan), Aicaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024- Original de la URC, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta la sematas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0797	Mantenimiento y Rehabilitación "Fortalecimiento de la paz y la cohesión social a través del buen convivir, rehabilitación de banquetas y habilitación del patio lateral parroquia"	98	0.00	1,178,271.00	1,178,271.00	1,156,211.07	22,059,93	1,156,211.07	1,156,211.07		Meta 1: 1 (ESP) Mantenimiento y Rehabilitación "Fortalecimiento de la paz y la cohesión social a través del buen convivir, rehabilitación de banquetas y habilitación de patro la teral paroquia" Se realizan trabajos de rehabilitación, aplanados, acabados y elementos arquitectonicos, trabajos de instalaciones eléctricas, Meta 2.1 (CCD) 1 (Comite. (14-002 Actipan), Alcaldia Benito Juarez.  Complemento observaciones: Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0798	Mantenimiento "Rehabilitando nuestro patrimonio histórico" (14-017 Insurgentes Mixcoac) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,522,470.00	1,522,470.00	1,521,352.32	1,117.68	1,521,352.32	1,521,352.32	1,522,470.00	Mantenimiento "Rehabilitardo nuestro patrimonio historico"Se realizarian trabajos de rehabilitación, aplanados, acabados y elementos arquitectorioos, trabajos de instalaciones electricas. Meta 2.1 (CD) 1 Comité: (14-017 Insurgentes Mixcoac), Alcaldia Benito Juárez.  Complemento observaciones: Participaciones-2024-Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Cludad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0800	Mantenimiento y Rehabilitación "Reparación de banquetas con corte de raiz de árboles" (14-023 Merced Gómez) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,102,062.00	1,102,062.00	1,101,877.67	184.33	1,101,877.67	1.101,877.67		Meta 1. 1141.39(M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Reparación de banquetas con corte de raiz de arboles" Se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, cacerros en material producto de demoliciones, conformación de base, suministro y colocación de concreto hidraulico para banquetas. Meta 2-1 (CCD) 1 Comite (14-023 Merced Gómez), Alcaldia Bentio Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024 Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0801	Mantenimiento y Rehabilitacion "Enchulame mi pueblo" (14- 045 Sta. Cruz Atoyac) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2.238,095.00	2,238,095.00	2,234,301.88	3,793.12	2,234,301.88	2,234,301.88	2,238,095.00	meta I. 2,560.55 (Mz) warnenimiento y kenabilitación. Enchurame ni pueblo". Se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, acarreos en material producto de demoliciones, conformación de base, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas. Meta 2:1 (CCD) 1 Comite: (14-045 Sta. Cruz Atoyac). Alcaldia Bentio Juárez.  Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0802	Suministro y Colocación "Sendero seguro Iluminado Álamos I" (14-051 Álamos I) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,052,728.00	2,052,728.00	2,051,003.60	1,724.40	2,051,003.60	2,051,003.60	2,052,728.00	Meta 1: 87 (LUM) Suministro y Colocación "Sendero seguro Iluminado Alamos I" se realizaran trabajos de albanilieria, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comitie: 14-051 Alamos I, Alcaldia Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo Ceneral de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta folicial de la Cludad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 AL CALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				DECORDON DE ACCIONES DEALIZADAS					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	WANGE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL Compromiso	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0803	Suministro y Colocación "Calles más Iluminadas" (14-054 Del Valle II) Alcaldia Benito Juárez.	100	0.00	2,032,493.00	2,032,493.00	2,031,583.16	909.84	2,031,583.16	2,031,583.16	2,032,493.00	Meta 1: 85 (LUM) Suministro y Colocación "Calles más lluminadas", se realizaran trabajos de albanilería, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias Meta 2: 1 (CCD) 1 Comite: 14-056 Del Valle II, Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones. Entidades Federativas y Municipios- Fondo General de Participaciones 2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O24NR0804	Suministro y Colocación "Iluminando nuestra colonia etapa 2 (continuación de 2023)" (14-016 Independencia) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,909,852.00	1,909,852.00	1,908,329.33	1,522.67	1,908,329.33	1,908,329.33	1,909,852.00	Ixeta 1-81 (LUM) Suministro y Colocación "Iluminando nuestra colonia etapa 2 (continuación de 2023)" se realizaran trabajos de albaficia trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2-1 (CCD) 1 Comité: (14-016 independencia), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Cidudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O24NR0805	Suministro y Colocación "Alumbrando a la colonia Iztaccihuatl" (14-019 Iztaccihuatl) Alcaldía Benito Juárez.	0			-	0.00		0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE		AVANOF					RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
O24NR0806	Suministro y Colocación "Sendero iluminado y seguro" (14- 022 María del Carmen)	100	0.00	1,216,523.00	1,216,523.00	1,216,494.34	28.66	1,216,494.34	1,216,494.34	1,216,523.00	Meta 1: 51 (LUM) Suministro y Colocacion "Sendero iluminado y seguro", se realizaran trabajos de albanileria, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comitie: (14-022 María de l'Carmen), Alcaldía Benito Juáre. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024- Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participatio". No impacta las metas programaticas. Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.			
O24NR0807	Suministro y Colocación "Sendero seguro en la calle de Miguel Ángel" (14-027 Moderna) Alcaldia Benito Juarez.	100	0.00	1,896,370.00	1,896,370.00	1,894,140.51	2,229.49	1,894,140.51	1,894,140.51	1,896,370.00	Meta 1: 79 (LUM) Suministro y Colocación "Sendero seguro en la calle de Miguel Ángel", se realizaran trabajos de albanleiar, trabajos de hanquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-027 Moderna). Alcaldia Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones 2024-Original de la URG. Programa presupuestario ROOZ "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programaticas. Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.			
O24NR0808	Suministro y Colocación "2da parte luz para Nativitas" (14- 030 Nativitas) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,040,978.00	2,040,978.00	2,037,344.40	3,633.60	2,037,344.40	2,037,344.40	2,040,978.00	Meta 1: 84 (LUM) Suministro y Colocación "2da parte luz para Nativitas" se realizaran trabajos de albanileria, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2.1 (CCD) 1 Comité: (14.030 Nativitas), Alcaldia Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios Fondo General de Participaciones: 2024-0figinal de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.			
O24NR0809	Suministro y Colocación "Niños Heroes vigilado e iluminado" (14-031 N.H. de Chapultepec) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,514,784.80	1,514,784.80	1,513,131.26	1,653.54	1,513,131.26	1,513,131.26	1,514,784.80	Meta 1: 87 (LUM) Suministro y Colocación "Niños Héroes vigilado e lituminado", se realizaran trabajos de alabalifeira, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2. 1 (CCD) 1 Comité: (14-031 N.H. de Chapultepec), Alcaldía Benito Juarez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Originad de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de ciliembre de 2023, se incrementa la meta 1 de 81 a 87 (LUM), todos los campos permanecen sin cambios.			
O24NR0810	Suministro y Colocación "Iluminando ocho de agosto" (14- 034 Ocho de Agosto) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,179,166.00	1,179,166.00	1,177,221.59	1,944.41	1,177,221.59	1,177,221.59	1,179,166.00	Meta 1: 49 (LUM) Suministro y Colocación "Iluminando ocho de agosto", se realizaran trabajos de albanliería, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD1) Comitie (14.034 Ocho de Agosto), Alcaldia Benito Juárez Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones: 2024-Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
024NR0811	Suministro y Colocación "Calles seguras segunda etapa" (14- 039 Postal) Alcaldia Benito Juárez.	100	0.00	1,335,790.00	1,335,790.00	1,333,546.10	2,243.90	1,333,546.10	1,333,546.10	1,335,790.00	Meta 1: 56 (LUM) Suministro y Colocación "Calles seguras segunda etapa", se realizaran los trabajos de albanlieria, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 comitie: (14-039 Postal), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones: 2024-Original de la URC, Programa Presupuestario R002 "Presupuesta Participativo" No impacta las metas programaticas. Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
024NR0812	Suministro y Colocación "Más illuminado más seguro con illuminarias tipo cerillo" (14-043 San Pedro de los Pinos) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,376,400.00	2,376,400.00	2,370,475.43	5,924.57	2,370,475.43	2,370,475.43	2,376,400.00	iseta i 100 (LUM) suministro y colocación. Mas iluminado mas segur on lituminarias tipo certillo", se realizará trabajos de abanquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CDD) 1 Comité: (14-043 San Pedro de los Pinos). Alcaldia Bentio Juárez.  Complemento observaciones. Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002. "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficia de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios."
O24NR0813	Suministro y Colocación "Callés alumbradas en San Simón Ticumac" (14-044) Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	2,433,918.00	2,433,918.00	2,433,193.22	724.78	2,433,193.22	2,433,193,22	2,433,918.00	Meta 1. 102 (LUM) Suministro y Colocación "Calles alumbradas en San Simón Ticumac", se realizó trabajos de albaníllería, trabajos de banquetas, instalaciones electricas y colocación de luminarias. Meta 2- 1 (CCD) 1 Comite (14-04 San Simón Ticumac), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federatikas y Municipios- Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No limpacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
024NR0814	Mantenimiento y Rehabilitación "Sendero seguro e iluminado en Atenor Salas" (fase 4) 14-007, Alcaldía Benito Juárez	90	0.00	1,124,539.00	1,124,539.00	1,010,154.82	114,384.18	1,010,154.82	1,010,154.82	1,124,539.00	Meta 1: 365.41 (Mz) Mantenimiento y Rehabilitación Sendero seguro e illuminado en Atenor Salas" (fase 4), se realizarán trabajos de demolíciones en banquetas y guarniciones, acarreos en material producto de demolíciones, conformación de base para banqueta y suministro, colocación de concreto hidrátulico para banqueta y suministro, colocación de concreto hidrátulico para banqueta y Atenor Salas), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones: 2024-Original de la URC, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficia de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O24NR0815	Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de red hidráulica potable fase 5 en Morena, entre Mier y Pesado y Adolfo Prieto." (14-053 Del Valle I) Alcaldía Benito Juarez	100	0.00	1,938,448.00	1,938.448.00	1,936,539.69	1,908.31	1,936,539.69	1,936,539.69	1,938,448.00	ineta i: 272.44 (ML) Mantenmiento y icenabilitación Lambio de red hidráulica polable fase 5 en Morena, entre Miler y Pesado y Adolfo Prieto." Se realizará los trabajos de cambio de tuberías y valvulas de la red. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité. (14-053 Del Valle I), Alcaldía Benito Judrez.  Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG. Programa presupuestario R002. "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Cliuda de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE						Pi (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0816	Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de drenaje en la calle Fernando Anaya Monroy" (14-013 Ermita), Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	1,067,674.00	1,067,674.00	1,066,875.99	798.01	1,066,875.99	1,066,875.99	1,067,674.00	illeta I: Isz. IU (ML) Manterimiento y Renabilitacion Cambio de drenaje en la calle Fernando Anaya Monroy", Se realizara los trabajos de cambio de tuberías y valvulas de la red. Meta 2-1 (CCD) 1 Comite: (14-013 Ermita), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0817	Mantenimiento y Rehabilitación "Agua para la colonia continuidad del proyecto 2023". (14-046 Tlacoquemecatl del Valle), Alcaldia Benito Juárez.	100	0.00	1,675,556.00	1,675,556.00	1,673,607.84	1,948.16	1,673,607.84	1,673,607.84	1,675,556.00	Meta I: 238.77 (ML) Mantenimiento y Rehabilitacion "Agua para la colonia continuidad del proyecto 2023". Se realizará los trabajos de cambio de tuberías y válvulas de la red. Meta 2-1 (CCD) 1 Comitie (14.046 Tiacoquemecat del Valle), Alcaldía Benito Juárez. Complemento osservaciones: Federatikas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado de la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0818	Mantenimiento y Rehabilitación "Remodelando la carpeta asfáltica de nuestra colonia" (14-009 CD de los Deportes), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,377,288.00	1,377,288.00	1,376,527.19	760.81	1,376,527.19	1,376,527.19	1,377,288.00	Meta 1: 1524.59 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Remodelando la carpeta asfáltica de nuestra colonia", se realizará fresado, re encarpetado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comite (14-009 CD de los Deportes), Alcadida Bentio Juárez.  Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024.  Original de la URG, Programa presupuestario RO02 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0819	Mantenimiento y Rehabilitación "Calidad de vida y bienestar 2" (14-035 Periodista Fco. Zarco) Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	1,032,167.00	1,032,167.00	1,023,968.97	8,198.03	1,023,968.97	1,023,968.97	1,032,167.00	Idet al: 1147.67 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación: Calidad de vida y bienestar 2" se realizará fresado, re encarpetado, suministro balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-035 Periodista Fco. Zarco). Alcaldía Benlto Juárez. Complemento observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mesico el 28 de diciembre de 2023, Todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0820	Manteniendo y Rehabilitando las calles. (14-068 Portales III), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,957,971.00	1,957,971.00	1,956,652.09	1,318.91	1,956,652.09	1,956,652.09	1,957,971.00	Meta I. 2158.80 (MZ) Manteniendo y Renabilitando las calles", se realitzará fresado, re encarpetado, suministro baltizamiento colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) I Comitie (14-088 Portales III), Alcaldal Benito Judez Complemento de observaciones. No Impacta las metas programáticas. Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		
O24NR0821	Mantenimiento y Rehabilitacion "Reencarpetamiento asfáltico de San Juan" (14-042 San Juan), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,301,303.00	1,301,303.00	1,300,358.85	944.15	1,300,358.85	1,300,358.85	1,301,303.00	Ideta 1: 1430-b (MZ) Mantenimiento y kenabilitación Reencarpetamiento asfaltico de San Juan's er realizará fresado, re encarpetado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfaltica, renivelación de brocales. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité. (14-042 San Juan), Atadiás Benito Juare. Complemento de observaciones: No impacta las metas programáticas. Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Origida de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 AL CALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO – DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
O24NR0822	Mantenimiento y Rehabilitación "Asfalto para Vertiz Narvarte" (14-047), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,630,753.00	1,630,753.00	1,629,735.72	1,017.28	1,629,735.72	1,629,735.72	1,630,753.00	Meta I: 1764.60 (MZ) Mantenimiento y Rehabilitación "Asfalto para Vertiz Narvaré" se realizará ficsado, re encarpetado, suministro balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-047 Vertiz Narvarte) Alcaldis Benito Juarez. Complemento de observaciones: No impacta las metas programaticas Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficia de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.			
O24NR0823	Suministro y Colocación "Camino seguro" (14-021 Letrán Valle) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,957,587.00	1,957,587.00	1,956,050.64	1,536.36	1,956,050.64	1,956,050.64	1,957,587.00	Meta 1: 2148.59 (MJ) Suministro y colocación "Camino Seguro", Se realizará fiesado, re encarpetado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta safáltica, renivelación de brocales. Meta 2: (CCD) 1 Comité: (14-021 Letran Valle), Alcaldía Benito Justico (CCD) 1 Complemento observaciones: No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Cludad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.			
O24NR0824	Mantenimiento y Rehabilitación "Manteniendo las calles de nuestra colonia sin baches" (14-028 Napoles), Alcaldia Benito Juárez.	100	0.00	2,483,078.00	2,483,078.00	2,481,434:50	1,643.50	2,481,434.50	2,481,434.50	2.483,078.00	Meta 1: 2742.45 (Mz) Memenmento y Renabultación Mantenendo sia calles de nuestra colonia sin baches", Se realizará fresado, re encarpetado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-028 Napoles). Alcalida Benito Juárez. Complemento observaciones: General de Participaciones 2024 Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica e Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sir cambios.			
O24NR0825	Mantenimiento consistente en la adecuación de "Pozos de absorción de lluvia para rehidratar mantos aculferos del subsuelo" (14-010 Crédito Constructor) Alcaldia Benito Juárez.	98	0.00	1,066,575.00	1,066,575.00	1,046,445.19	20,129.81	1,046,445.19	1,046,445.19	1.066.575.00	Meta I: 76.32 (MZ) Mentenimiento consistente en la adecuación d' "Pozos de absorción de lluvia para rehidratar mantos aculferos de subsuelo". Se realizarán trabajos de excavación, trabajos de abbanileira y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-01 Crédito Constructor), Atadiala Benito Juárez. Complemento observaciones: General de Participaciones: 2024 Original de la URG. Programa presupuestario ROQ2 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica e importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sir cambios.			
O24NR0826	Mantenimiento consistente "Del Valle VII Renovable: sumideros para inyectar vida al manto aculfero (fase dos)" (14-059) Alcaldia Benito Juárez.	98	0.00	1,907,602.00	1,907,602.00	1,867,486.39	40,115.61	1,867,486.39	1,867,486.39	1,907,602.00	heta I. Isa Wu (MZ) Mantenimiento consistente uel Valle W Renovable: sumideros para Inyectar vida al manto aculfero (fase dos)? Se realizzaran trabajos de excavación, trabajos de albanillería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-059 Del Valle VII) Alcaldía Bentio Juárez. Complemento observaciones: General de Participaciones-2024 Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programaticas, Se modifica e Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sir cambios.			
O24NR0827	Mantenimiento consistente "bocas de tormenta (pozos de absorción de agua pluvial)" (14-020 Josefa Ortiz de Domínquez) Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	1,067,698.00	1,067,698.00	0.00	1,067,698.00	0.00	0.00	1,067,698.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO – DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0828	Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle para recarga de mantos friáticos" (14- 024 Miguel Alemán) Alcaldía Benito Juárez.	98	0.00	1,154,358.00	1,154,358.00	1,132,192.02	22,165.98	1,132,192.02	1,132,192.02	1,154,358.00	Meta I: 83-96 (NLZ) Mantenimiento consistente "Pozoso de recuperación de agiusa pluviales a nivel de calle para recarga de mantos friáticos". Se realizaran trabajos de excavación, trabajos de albanilería y trabajos de relieno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité. (14-024 Miguel Aleman). Alcadida Bentio Judiez.  Complemento observaciones: General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario RO02 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas. Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O24NR0829	Mantenimiento de "Pozos de recuperación de agua pluvial a nivel de calle para recarga de los mantos freáticos, hasta donde alcance el presupuesto.", Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	2,010,200.00	2,010,200.00	1,984,922.98	25,277.02	1,984,922.98	1,984,922.98	2,010,200.00	Meta 1: 143.71 (M2) Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de agua pluvida a nivel de calle para recraga de los mantos freatitos. hasta donde alcance el presupuesto", Se realizaran trabajos de excavación, trabajos de albanilería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) Comite (14-08 Alavarte IV), Alcaldía Benito Judarez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002. "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O24NR0830	Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de agua pluvial a nivel de calle para recarga de los mantos freáticos." (14-066 Portales I), Alcaldía Benito Juarez.	99	0.00	1,939,890.00	1,939,890.00	1,924,774.13	15,115.87	1,924,774.13	1,924,774.13	1,939,890.00	neta I: 140.22 (NZ) Mannenmento consistente Pozos de recuperación de agua pluvial a nivel de calle para recarga de los mantos freaticos.", Se realizaran trabajos de excavación, trabajos de albanileira y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14.066 Portales), Alcaldía Bentio Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones: 2024-Original de la URG, Programa presupuestario ROD2 "Presupuesto Participativo". No impacta las meta programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O24NR0831	Mantenimiento de "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel calle para recarga de mantos freáticos en las calles de Alhambra, Rumania, V. Hermosa y Filipinas" Alcaldía B.J.	98	0.00	1,526,615.00	1,526,615.00	1,497,872.12	28,742.88	1,497,872.12	1.497,872.12	1,526,615.00	iled a 1: 13.28 (MZ) Mantenmiento consistente "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel calle para recarga de mantos freaticos en las calles de Alhambra, Rumania Vista Hermosa y Flipinas.", Se realizaran trabajos de excavación, trabajos de albanillería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comitie: (14-069 Portales IV), Alcaldía Benito Judrez.  Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Cludad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O24NR0832	Mantenimiento y Rehabilitación "Continuación del proyecto Centro comunitario Portales Oriente." (14-038) Alcaldia Benito Juárez.	82	0.00	1,693,049.00	1,693,049.00	1,385,456.06	307,592.94	1,385,456.06	1,385,456.06	1,693,049.00	inera i. I (ESP) Memientimiento y retradintación Cominuación de proyecto Centro comunitario Portales Oriente." Se realizarán trabajos de obra civil, trabajos de albanillería, trabajos de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, trabajos de acabados y trabajos de herretra Meta 2: 1 (CCD) 1 comité: 14-038 Portales Oriente, Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024 Original de la URG. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programaticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERO-	DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE						Pi (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0879	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Benito Juárez. (Cuadrante II)	100	0.00	27,950,404.00	27,950,404.00	27,831,380.78	119,023.22	27,831,380.78	27,831,380.78	27,950,404.00	META 1: 32.882 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Alcaldia Benito Juárez. (Duadrante III). Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfaltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con parimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teorica máxima y compactador por medios mecânicos.
024NR0910	Mantenimiento y Rehabilitación de estructuras sin humedad, edificio seguro Centro Urbano Presidente Alemán. (U.Hab) en la Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	1,049,023.00	1,049,023.00	1,042,938.50	6,084.50	1,042,938.50	1,042,938.50	1,049,023.00	Meta 1: 1 (IMM) Mantenimiento y Rehabilitación de estructuras sin humedad, edificio seguro Centro Urbano Presidente Aleman (U Hab) en la Alcaldia Benito Juarez. Se realizzaf trabajos de albanilierías en muros de fachadas, repisones y comisas, trabajos de sustitución de acabados en mal estado, suministro y colocación de azulejos de sellado de cancelerías y suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrería. Meta 2:1 (CCD) 1 Comite. (14-008 Centro Urbano Presidente Alemán. U Hab), Alcaldía Benito Juárez
O24NR0912	Instalación de porfido en el perímetro de las calles que ocupa el templo de San Sebastián Martir en Xoco en la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,627,212.00	1,627,212.00	1,626,119.76	1,092.24	1,626,119.76	1,626,119.76	1,627,212.00	Meta 1: 1,500 (M2) Instalación de porfido en el perimetro de las cálies que ocupa el templo de San Sebastián Mártir en Xoco en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizará sustitución de pisos con material porfido. (CCD) 1 Comite. (1-049 Xoco), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones. Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas
O24NR0913	Mantenimiento consistente de bacheo tradicional en la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,884,873.27	15,126.73	5,884,873.27	5,884,873.27	5,900,000.00	Meta 1 4 500 (N2) Mantenimiento consistente de bacheo tradicional en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizará fresado, reencarpetado, suministro colocación, renivelación de brocales y balizamiento de la carpeta asfáltica. Complemento observaciones: Programa presupuestarlo K023 "Infraestructura Urbana". Sin afectar las metas programáticas.
O24NR0972	Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,991,209.23	8,790.77	4,991,209.23	4,991,209.23	5,000,000.00	Meta 1: 5,747.13 (M2) Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Judrez. Se realizarán trabajos de demoliciones, excavaciones, suministro y colocación de banquetas de 10 cm de espesor con acabado volteador. Complemento observaciones: E200 "Cobierno y seguridad en alcaldías". Sin afectar las metas programáticas.
O24NR0973	Mantenimiento y Rehabilitación de bacheo para diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,990,310.15	9,689.85	4,990,310.15	4,990,310.15	5,000,000.00	Meta 1. 3,846 (MZ) Mantenimiento y Rehabilitacion de bacheo para differentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de cuadre o de bache con corte de disco, fresado de carpeta en mal estado, mejoramiento de base asfalto, colocación y riego de liga. asfalto con 12 cm de espesos promedio. Complemento observaciones: "Cobierno y seguridad en alcaldías" y \$423.683.22 de la partida \$511 "Conservación y mantenimiento menor de immuebles." Fondo 150240 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federaltivas y Municipios-Fondo General de Participaciones. 2024-Original de la URC" Programa presupuestario E187 "Servicios Publicos". Sin afectar las metas programáticas.
O24NR0990	Mantenimiento y Rehabilitación a Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	1,203,289.04	1,203,289.04	1,196,469.58	6,819.46	1,196,469.58	1,196,469.58	1,203,289.04	Meta 1. 1 (INM) Mantrenimiento y Rehabilitacion a Inmuebles Públicos en la Alcaldia Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de albaniliería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, acabados y cancelería, trabajos de tablaroca, trabajos de pintura. Complemento Observaciones: Programa presupuestario K023 enfireastructura Urbana". Se modifica descripción, todos los demás campos permanecen sin cambios, sin afectar las metas programáticas.
O24NR0995	Mantenimiento a Escuela Primaria República de Túnez de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,996,738.76	3,261.24	1,996,738.76	1,996,738.76	2,000,000.00	Meta 1: 1 (INM) Mantenimiento a Escuela Primaria República de Túnez de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de suministro e instalación de cancelería de aluminio, trabajos de albañilería y de pintura. Complemento observaciones: para la Infraestructura Social (FAIS)- 2024-Original de la URG*, sin afectar las Metas programáticas.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

· ciiodo.		Entire Stokembrie Ste Edit											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE											
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0996	Rehabilitación y Mantenimiento de la Universidad Adulto Mayor en la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,240.61	1,759.39	1,498,240.61	1,498,240.61	1,500,000.00	Meta 1: 1 (INM) Rehabilitación y Mantenimiento de la Universidad Adulto Mayor en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de mantenimiento de pintura, trabajos de obra civil, trabajos de estructura metálica. Complemento observaciones: para la Infraestructura Social (FAIS)-2024-Original de la URG': sin afectar las Metas programáticas.		
O24NR0997	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	81,211,638.91	81,211,638.91	81,029,557.60	182,081.31	81,029,557.60	81,029,557.60	81,211,638.91	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.		

# **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Unidad Responsable Período:	Unidad Responsable de Gasto: Período:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN  ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG			466,067,585.00	608,412,863.93	608,412,863.93	493,749,129.05	114,360,667.09	608,109,796.14	493,749,129.05	608,109,796.14				
A24NR0037	Adquisición de equipo de cómputo	100	2,000,000.00	2,613,043.84	2,613,043.84	2,613,043.84	-	2,613,043.84	2,613,043.84	2,613,043.84	Durante el período de Enero a Diclembre se adquirleron swich administrado de S puertos, así como, swich 24g ethernet, impressar y escaners, Finalmente se realizó la compra de router cpu 2 nucleos para la equipación del edificio de caballo calco #22 a travez de los contatos 02CD04/CA/004/24 y 02CD04/CA/004/24			
A24NR0038	Adquisición de mobiliario	100	12,000,000.00	12,888,883.89	12,888,883.89	12,888,883.89	-	12,888,883.89	12,888,883.89	12,888,883.89	Durante el periodo de Enero a Diclembre se realizo la adquisición de escritorios en Los medidad de 237 x 1.60 x 0.55 metros en mel de grabado E 1 con offerm de grosor y estructura metallica, gabinete lateral en melf de grabado E 1 con 16mm de grosor, tablero frontal con caja para conexidon de luz y datos en color cucalipto y cagul, incluye silla con respaldo en malla y asiento en tela, reposabrazos ajustable, pata giratoria, en estrella con ruedas en color gris escritorio en 1 con medidas de 20 x 1.60 x 1.60 x 105 metros en mel die grado con 25 mm de grosor y estructura metallica, para la equipación del edificio de caballo calco #22 mediante el contrato 02004/CA/003/24			
A24NR0039	Adquisición de Herramientas y Máquinas Herramienta	100	15,000,000.00	5,110,386.84	5,110,386.84	5,110,386.84	-	5,110,386.84	5,110,386.84	5,110,386.84	Durante el perpiodo de Enero a Diciembre se brindo el servicio de suministro e instalación de paneles solares en el proyecto ganador 03-010 "Cafefalas (Bocial) mediante el contrato de servicio número (DCOMPAC/01714) y en la adquisición de vehículos, maquinaria, equipo y herramientas mediante el contrato administrativo número 02:0004/CA/025/24			
A24NR0040	Adquisición de Licencias (Software)	0	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-		Sin movimientos al período			
A24NR0041	Adquisición de Vehículos para programas públicos	0	5,000,000.00	5,195,738.60	5,195,738.60	-	5,195,738.60	5,195,738.60	-	5,195,738.60	Durante el período de Enero a Diciembre se realizara la Adquisición de vehículos, maquinaria, equipo y herramientas destinadas para la operación de Servicios Urbanos.			
A24NR0042	Adquisición de mezcladora de concreto	100	15,000,000.00	15,513,203.42	15,513,203.42	15,513,203.42	-	15,513,203.42	15,513,203.42	15,513,203.42	Durante el perpiodo de Enero a Diciembre se brindo el servicio de suministro e instalación de paneles solares en el proyecto ganador 03-010 "Cafetalas (Bidicial) mediante el contrato de servicio número 2020/04/C/07/24 y y en la adquisición de vehículos, maquinaria, equipo y herramientas mediante el contrato administrativo número 02/004/CA/024/24			
A24NR0256	Adquisición de Atriles	100	-	195,445.50	195,445.50	195,445.50	-	195,445.50	195,445.50	195,445.50	Durante el periodo de Enero a Diciembre se realizó la adquisición de lámparas de led de 11 pulgadas y atriles portátiles plegables metálicos para partituras mediante el contrato 02CD04/CA/005/24			
A24NR0282	Adquisición de Cámaras de Seguridad, en 04 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	99.94	-	6,799,365.00	6,799,365.00	6,795,003.92	4,361.08	6,799,365.00	6,795,003.92	6,799,365.00	Durante el período de Enero a Diclembre se ejecuto el servicio de Impartición de cursos de 2 Separación de sistemas de bombeo en motibombas". "Fundamentos de iluminación de led para alumbrado público", "Electronica" impartidos en la Alcaldía Coyoacán para el personal adscrito mediante el contrato número OCCOM/C/SIGS/2/4.			
A24NR0657	Adquisición de Glucómetros y Monitores de Presión Arterial de Brazo	0	-	250,411.52	250,411.52	-	250,411.52	250,411.52	-	250,411.52	Durante el período de Enero a Diciembre se realizara la Adquisición de materiales, accesorios, suministros médicos y de laboratorio y equipo médico basico.			
O24NR0044	Rehabilitación de espacios deportivos	89.21	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	26,763,398.05	3,236,582.19	29,999,980.24	26,763,398.05	29,999,980.24	Durante el partodo de Enero a Diciembre se realizó la rehabilitación de los espacios deportivos santa Ursula con el contrato AC-DGOPSU-AD-O-12-2024 y culhuacanes con el contrato AC-DGOPSU-AD-O-12-2024 y como la supervición de los mismos espacios deportivos con los contratos AC-DGOPSU-AD-AG-DGOPSU-AD-O-002-2024, aclicomismente se realizaron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a cinco canchas deportivas multifuncionales ubicadas en av. del mar de la tranquilidad y en la colonia pedregal de carrasco mediante el contrato AC-DGOPDU-RO-209-2024, finalmente se realiza el mantenimiento del "Deportivo Espartaco" a traves del contrato AC-DGOPSU-LP O-181-2025.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0045	Rehabilitación de infraestructura educativa	93.46	35,000,000.00	36,453,770.39	36,453,770.39	34,069,084.70	2,384,685.19	36,453,769.89	34,069,084.70	36,453,769.89	Durante el período de Enero a Diciembre se dio continuidad a los trabajos de reaballitación y supervisión del Jardin de niños "Coyohuacan" con los contratos AC-DEOPSU-AD-S-120-2024 y AC-DEOPSU-AD-G-127-2024, la Secundaria #53 "Manuel Delfin Figueroa" a través de los contratos AC-DEOPSU-AD-G-127-2024, la Secundaria #53 "Manuel Delfin Figueroa" a través de los contratos AC-DEOPSU-BC-G-127-2024 y AC-DEOPSU-BC-G-127-2024 y AC-DEOPSU-BC-G-127-2024 y AC-DEOPSU-BC-G-127-2024 y AC-DEOPSU-BC-G-137-2024 y AC-DEOPSU-BC-G-137-2024, así como, en las Primarias "Luis Donaldo Colosió Murrieta" con los contratos AC-DEOPSU-BC-G-137-2024 y AC-DEOPSU-BC-		
O24NR0046	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	70.71	22,000,000.00	14,154,840.85	14,154,840.85	10,009,179.40	4,145,661.36	14,154,840.76	10,009,179.40	14,154,840.76	Durante el periodo de Enero a Diciembre se realizó la rehabilitación y conservación al palacio de cortes mediante los contratos AC-DGOPSU-AD-S-114- 2024 y AC-DGOPSU-RC-0-113-2024, así como, los trabajos de rehabilitación al edificio de los consejales a través del contrato AC-DGOPSU-RC-0-151-2024 y al edificio de via publica con el contrato AC-DGOPSU-PC-0-118-2024, adicionalmente se realizaron los trabajos de supervición en avenida río churubusco esquina prolongación xicotencati mediante el contrato AC-DGOPSU- AD-S-116-2024, finalimente se realizó la instalación de red de voz y datos en los edificios de "vía publica" y "Consejales" mediante el contrato AC-DGOPDU-AD- 0-213-2024.		
O24NR0047	Rehabilitación de infraestructura comercial	56.56	20,000,000.00	61,821,190.05	61,821,190.05	34,965,713.03	26,770,779.21	61,736,492.24	34,965,713.03	61,736,492.24	Durante el periodo de Enero a Diciembro se dio la continuidad a los trabajos de inabalitización del mercado publico #303 "Carma Sordán" a través de los contratos AC-DCOPSULAD-S-010-2024 y AC-DCOPSULAP-0-022-2024, mercado 2229 Ajusco Monserra a trivés del contrato AC-DCOPSULAD-0-10-2024, así como, la supervisión de los mercados publicos "Santa Ursula Coapa" (pescaditos) #154 y mercado "El verde #412, mercado #300 "Reyes coyocado" 1999 "Adolfo ruzi", #259 "Educación petrolera", #157 "Xotepingo", #236 "Culhuacan", #414 "Artesanal", #89 "Avante", "301 "Sant Domingo" mediato los contratos AC-DCOPSULP-0-147-2024, AC-DCOPSULP-0-114-2024, AC-DCOPSULP-0-145-2024, AC-DCOPSULP-0-146-2024, AC-DCOP		
O24NR0048	Rehabilitación de infraestructura cultural	85.78	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,289,134.29	710,865.70	4,999,999.99	4,289,134.29	4,999,999.99	Durante el período de Enero a Diclembre se realiza la rehabilitación al centro cultural "Hugo Arguelles" mediante el contrato de obra número ACDGOPDL- AD-0-211-2024, así como los trabajes de supervisión y rehabilitación al centro cultural Centenario mediante los contratos AC-DGOPSULP-0-180-2024, AC- DGOPSU-AD-S-177-2024 y AC-DGOPSULP-0-180-2024		
O24NR0049	Rehabilitación al sistema de drenaje	47.98	12,000,000.00	12,981,250.81	12,981,250.81	6,228,359.21	6,752,880.90	12,981,240.11	6,228,359.21	12,981,240.11	Durante el periodo de Enero a Diciembre se brindo la rehabilitación al sistema de drenaje de la calle 3ra. Cerrada de ejido en la colonia San Francisco Culhuacan a través del contrato AC-DGOPSU-AD-0-026-2024, así como, la supervición y rehabilitación al sistema de la red de drenaje en la calle de osa menor entre perso y av via lacida emediante los contratos AC-DGOPSU-AD-S- 106-2024 y AC-DGOPSU-LP-0-098-2024, así como en av. paseo parque del río entre calle triangulo y calz. de la viga a traves del contrato AC-DGOPSU-LP-0- 200-2024. finalmente se realizaron los trabajos de desazolve en las tuberias de drenaje en las diversas calles de la Alcaldia mediante el contrato numero AC- DGOPDU-AD-0-15-2024		
O24NR0050	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	75.60	12,000,000.00	16,956,777.59	16,956,777.59	12,820,124.53	4,136,653.06	16,956,777.59	12,820,124.53	16,956,777.59	Durante el pertodo de Enero a Diciembre se realizo el manterimiento de la infraestructura de agua potable en la cerrada de Texitità no de la colonia Pedregal de Santa Ursula a través de los contratos AC-DCOPSU-IR-O-029-2024 y AC-DCOPSU-AD-3-028-2024, así como, la rehabilitación y supervisión a la red secundaria de agua potable de las calles San Felige mediante los contratos AC- DCOPSU-AD-3-115 y AC-DCOPSU-IP-0-117-2024, Basopas y Comoporis con los contratos AC-DCOPSU-AD-3-12-024 y AC-DCOPSU-IP-0-132, en la calle Bentio Juárez mediante el contrato AC-DCOPSU-AD-0-15-2024 y en la calle Bildo Santa úrsula con el contrato AC-DCOPSU-AD-0-15-79-2024, adicionalmente se brindo la rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la colonia cantil del pedregal mediante el contrato AC-DCOPDU-AD-0-206-2024.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0051	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía	81.00	121,000,000.00	62,050,132.18	62,050,132.18	50,259,738.22	11,790,393.17	62,050,131.39	50,259,738.22	62,050,131.35	Durante el período de Enero a Diciembre se efectuaron a los trabajos de rehabilitación y supervisión de la carpeta asfaltica en la av. Santa Ursula a travels del contrato AC-DGOPSU-PO-015-2024, así como, en la calla Londres con los contratos AC-DGOPSU-PO-015-2024 y AC-DGOPSU-PO-016-2024, en la caller ey hueman y monelucio a travels de los contratos AC-DGOPSU-DO-036-2024, en la caller ey hueman y monelucio a travels de los contratos AC-DGOPSU-DO-036-2024 y en 2024 y AC-DGOPSU-PO-017-2024, en las calles manuales medial y colorinos 2 de diciembre mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-5-05-2024, en la calle de lodiciembre mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-5-05-2024, en la calle de contrato AC-DGOPSU-AD-5-076-2024, en la calle de Abasolo con el contrato AC-DGOPSU-AD-5-087-2024, en la calle de Abasolo con el contrato AC-DGOPSU-AD-5-097-2024. AD-5-087-2024, en la calle de San Laon mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-5-097-2024 la calle 11 con el contrator AC-DGOPSU-AD-5-097-2024 y en calle Xochiapan mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-5-097-2024 y en calle Xochiapan mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-5-097-2024.		
O24NR0052	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	77.45	26,000,000.00	25,988,630.06	25,988,630.06	20,127,970.69	5,860,659.37	25,988,630.06	20,127,970.69	25,988,630.0€	Jurante el periodo de Enero a Dicientre se desarrollaron los trabajos de mantenimiento de banquetas en el perimetro del Museo Nacional de intervenciones de la colonia San Diago Churubucco con los contratos AC- DCOPSUAD-S-023-2024 y AC-DCOPSULP-0-024-2024, asimismo, en las called Manuela mediany colorines a través de los contratos AC-DCOPSUAD-03-2027 y AC-DCOPSULP-0-019-2024, en la calle de San Benito mediante los contratos AC-DCOPSUAD-03-2024 y AC-DCOPSUAD-0027-2024 Andador Ret. 1 de Omega mediante los contratos AC-DCOPSUAD-0027-2024 AC-DCOPSULP-0-071-2024, en la calle Salvador Novo con el contrato AC-DCOPSUAD-0027-2024 CAP-DCOPSUAD-0071-2024 (en calle Dakota mediante el contrato AC-DCOPSUAD-0079-2024).		
O24NR0053	Rehabilitación de espacios públicos	93.53	25,000,000.00	14,174,779.70	14,174,779.70	13,257,827.50	916,952.20	14,174,779.70	13,257,827.50	14,174,779.70	Durante el periodo de Enero a Diclambre se dio continuidad a la rehabilitación en el camellón de av. Santa Úrsula a través de los contratos AC-DGOPSU-AD-S- 006-2024 y AC-DGOPSU-IP-0-018-2024, adicionalmente se realizó la rehabilitación y mantenimiento de la cancha de Santa Martha del Sur mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-0-068-2024		
O24NR0054	Rehabilitación de la infraestructura social	100	10,000,000.00	719,951.47	719,951.47	719,951.47	-	719,951.47	719,951.47	719,951.47	Durante el portodo de Enero a Diciembre se realizo la compra e instalación cimaras de seguridad y video/olipiancia para ser operadas por el 2 de la Alcaldía en los proyectos ganadores del presupuesto participativo 0.300 AMPILACION CADELARIA 0.309 ENVERÓ DAZ ORDAZ 0.309 FEDERCAL DE LA ZORRA. 01-105. SANTA. CATARINA (BARR), 03-109 PUEBLO SANTA. URSULA. CORPA. 03-127 ADOLFO RUIZ CORTINES I I y 03-14 FEDEREGAL DE STO DOMINIGO Ill mediante el contrato AC-DOOPSU-AD-S-077-2024.		
O24NR0055	Mantenimiento, Sustitución y/o Construcción de Infraestructura Pública, proyectos con recursos FAIS	82.08	92,567,585.00	76,282,149.67	76,282,149.67	62,611,867.67	13,669,479.85	76,281,347.52	62,611,867.67	76,281,347.52	Durante el periodo de Enero a Diciembre se realizó la rehabilitación de la carpeta asáltica en la calle de Xochiapan con el contrato AC-DGOPSU-LP-07-02/4, calle Sans mediante el contrato AC-DGOPSU-P-07-02/4, calle Sans Samuel mediante el contrato AC-DGOPSU-P-07-2024, en la calle Hidalog mediante el contrato AC-DGOPSU-IP-07-07-2024, en la calle Hidalog de Jerimaria "Ideario de Judrez" y la Secundaria Tecnica 449 "José Vasconcelos" mediante el contrato AC-DGOPSU-IP-0-079-2024, adicionalmente se realizon tos mantenimientos del alumbrado publico dentro del perimetro de la Marcidia mediante el contrato AC-DGOPSU-IP-0-079-2024, adicionalmente se realizo la rehabilitación de la erd secundaria de agua potable en el callejón juárez através del contrato AC-DGOPSU-IP-0-069-2024		
O24NR0556	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Bacheo, Balizamiento, Adoquinado y/o Empedrado de Vialidades, en 12 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	87.42	-	10,370,214.00	10,370,214.00	9,065,699.45	1,304,514.53	10,370,213.98	9,065,699.45	10,370,213.98	Durante el periodo de Enero a Diclembre se desarrollaron los trabajos del comite 03-101 San Francisco Culhuacian (PBLO) a través del contato AC. DOCOPSUL-P-0-06-2024, así como, a los proyectos 03-040 EX LEIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN (10-30-59) INSURCENTES CUICULICO, 03-601 JARONISE DE COYONACAN (PRACO), 03-66 LA MAGOLLE NA CUHULACAN (18RR), 03-56 ESPARTACO, 03-104 SAN MATEO (BARR), 03-136 EX LIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN (18RR), 03-56 ESPARTACO, 03-104 SAN MATEO (BARR), 03-156 EX LIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN (18RR), 03-56 ESPARTACO, 03-104 SAN MATEO (BARR), 03-56 ESPARTACO, 03-104 SAN FRANCISCO CONTOPULCO UNIVERSIDAD, 03-146 PEDRECAL DE STO DOMINICO VIII mediantel contrato AC-DOCOPSUL-PO-05-720-24 y los proyectos ganadores of contrato AC-DOCOPSUL-PO-05-720-24 y los proyectos ganadores of CHIMALISTAC, 03-110 SANTA URSULA COYOACAN con el contrato AC-DOCOPSU.		
O24NR0557	Rehabilitación, Mantenimiento, Remodelación y Conservación de Inmuebles no habitacionales en 02 Unidades Territoriales del Presupuesto Participativo 2024	100	-	2,316,685.00	2,316,685.00	2,316,682.28	2.72	2,316,685.00	2,316,682.28	2,316,685.00	Durante el período de Enero a Diciembre se realizo la 3ra. Etapa de la restauración del interior de la capilla del niño. Jesus a través del proyecto genador 03.08 BEL NIÑO. JESUS (BARR) y la 2da. Etapa del mantenimiento y reparación de la parroquia de los santos reyes con el proyecto ganador 03.078 PUEBLO DE LOS REYES HUEYTLILAC mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-0-058 2024		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE													
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0558	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución y Conservación de Banquetas, Guarniciones y Andadores en 09 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	90.12	-	6,937,886.00	6,937,886.00	6,252,131.34	685,749.09	6,937,880.43	6,252,131.34	6,937,880.45	Durante el portodo de Enero a Diciembre se realizaron los trabajos de los comites 0.022 Copillo el Alto, 03-023 Copillo el Bajo, 03-037 Del Carmen, 03-088 Pedregal de San Angel (AMPL), 03-114 Villa Coyacaria a través del contrato AC-050095U.P-0-041-2024, 03-048 EMILIANO ZAPATA mediante el contrato AC-050PSU.A-D-0-4202, 03-048 EMILIANO ZAPATA mediante el contrato AC-050PSU.A-D-0-4202, 03-048 EMILIANO ZAPATA mediante el contrato AC-050PSU.A-D-0-4202, 03-048 EMILIANO ZAPATA mediante plante proprieta del Composito del Composito Compos		
O24NR0559	Rehabilitación, Mantenimiento y Sustitución de Luminarias en 10 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	100	-	12,038,883.00	12,038,883.00	12,038,881.19	1.77	12,038,882.96	12,038,881.19	12,038,882.96	Durante el período de Enero a Diciembre se ejecutaron los trabajos de los comités 03:128 (Jusco 11,0305 Cuelante San Francisco, 03:08) Avante de Jos Culada Jardin, 03-042 El Centinela, 03-096 Presidentes Ejidales Primera Sección, 03-092 Petrolera Taxqueria, 03-133 Passo de Taxqueria 1, 03-091 Ex Haciledia Copapa, 03-083 Dimipica, 03-144 Pedrogal de Santo Dominjo VI, 03-105 Lucas (BARRI), a traveis de los contratos AC-DCOPSULP-0-062-2024, AC-DCOPSULP-0-093-2024, AC-DCOPSULP-0-037-2024, AC-DCOPSULP-0-037-20		
O24NR0560	Mantenimiento, Rehabilitación, Sustitución y Desazolve al Sistema de Drenaje, en 06 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	100	-	4,831,702.00	4,831,702.00	4,831,700.50	1.47	4,831,701.97	4,831,700.50	4,831,701.97	Durante el período de Enero a Diciembre se concluyeron los proyectos ganadores 03-108 SANTA MARTIHA DEL SUR, 03-085 PARQUE SAN ADMEST medisante el contrato A-CAGOSPULP-0-033-204, 03-052 HACIENDAS DE COYONCAN (FRACC), 03-094 PRADO CHURUBUSCO, 03-102 AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHURCAN (E), 03-122 VILLA QUIETUD (FRACC) con el contrato AC-DEOPSULP-0-032-2024		
O24NR0561	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Instalación, Reparación del sistema Hidráulico en 05 Uds del Presupuesto Participativo 2024	86.22	-	4,912,321.00	4,912,321.00	4,235,578.53	676,742.47	4,912,321.00	4,235,578.53	4,912,321.00	Durante el período de Enero a Diciembre se ejecutaron los trabajos de los royectos ganadores 03:062. JARONIS EN E. PEDECAL, 03:09 LOS ROBLES (FRACC), 03:095 PRADOS DE COYOACAN 1, 03:113 VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA, 03:170 VILLAS DE COYOACAN (CONDOMINIO) mediante el contrato AC- DOGPSULP-D-03:024, sel como los proyectos ganadores 03:163 EL CARACOL. BAJO, 03:036 DE LA CANDELARIA (PBLO) mediante el contrato AC-DGOPSULP-D 015:12074.		
O24NR0562	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación Espacios Deportivos y Lúdicos, en 05 Unidades Territoriales del Presupuesto Participativo 2024	60.96	-	7,562,933.00	7,562,933.00	4,610,051.52	2,952,881.48	7,562,933.00	4,610,051.52	7,562,933.00	Durante el período de Enero a Diciembro: se efectuaron los trabajos de los comites 03:128 (Jusco 10.3035 Cuadrante San Francisco a traves del contrato AC DCOPSULP-0-062-2024, así como, los proyectos 03:072 LOS CIPRESES, 32. 107 SANTA CECILIA 1a través del contrato AC-DGOPSULP-0-053-2024, 03:09 SANTA URSULA BASOUSES DE ITELIMENTA, 03:0016 E. RELOJ mediante el contrato AC-DGOPSULP-0-048-2024, 03:017 CARMEN SERDAN, 03:046 E. RELOJ mediante os CONSEDUAL PO-048-2024 (JOSPE) PO-052-2024		
O24NR0563	Mantenimiento, Sustitución, Reparación del Sistema Pluvial en la U.T 03-009 y Ampliación de un módulo en la U.T 03-022 Copilco el Alto del Presupuesto Participativo 2024	82.64	-	1,390,533.00	1,390,533.00	1,149,092.55	241,440.45	1,390,533.00	1,149,092.55	1,390,533.00	Durante el periodo de Enero a Diciembre se realizarón los proyectos ganadores 03:022 COPILCO EL ALTO, 03:032 COPILCO EL BAJO, 03:037 DEL CAMMEN, 03:088 PEDRECAL DE SAM ANGEL (AMPL), 03:114 VIILLA COYOACAN mediade contrato AC-DGOPSU-LP-0-041-2024, 03:009 SANTA URSULA-BOSQUES DE TETLAMEYA, 03:045 EL RELOJ a través del contrato AC-DGOPSU-LP-0-048-2024		
O24NR0794	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Coyoacán Cuadrante I	95.85	-	22,126,690.07	22,126,690.07	21,208,636.69	918,031.35	22,126,668.04	21,208,636.69	22,126,668.04	Durante el periodo de Enero a Diclembre se realizó la rehabilitación de carpeta asfáttica en la calle de Abasolo mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-0-080-2024		
O24NR0795	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Coyoacán Cuadrante II	96.79	-	44,424,783.93	44,424,783.93	42,998,911.47	1,425,871.40	44,424,782.87	42,998,911.47	44,424,782.87	Durante el periodo de Enero a Diciembre se realizó la rehabilitación de la carpeta adáltica en la calle Rancho Grande mediante el contrato AC-DOSP3L- PL-O-081-2024, en la AV. Libertad a traves del contrato AC-DOSP3L-PL-O-082-2024, en la calle de San León mediante el contrato AC-DOSPSU-PL-O-083-2024, en calle Totaness con el contrato AC-DOSPSU-PL-O-048-2024, en calle 11 mediante el contrato AC-DOSPSU-PL-O-085-2024, en la calle Capitals con el contrato AC-DOSPSU-PL-O-113-2024, en la calle AS-DAS-BURGENTE AC-DOSPSU-PL-O-113-2024, en la calle AS-DAS-BURGENTE AC-DOSPSU-PL-O-113-2024, en la calle AS-DAS-BURGENTE AC-DOSPSU-PL-O-113-2024, en la calle Capitals con la tentado AC-DOSPSU-PL-O-113-2024, en la calle AS-DAS-BURGENTE AS-D		
O24NR1042	Rehabilitación de Sistema de Drenaje, Infraestructura Asfáltica, Comercial y Educativa (Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 2024)	80.57	-	81,291,879.19	81,291,879.19	65,495,163.53	15,579,208.43	81,074,371.96	65,495,163.53	81,074,371.96	Durante el período de Enero a Diciembre se realizaron lo stratagos de supervisión y rehabilitación a los caciós de la Alcadidis mediante los contratos AC- DOOPSLADS-190-2024. AC-DOOPSUAD-S-190-2024. AC-DOOPSUAP-0-192- 2024. AC-DOOPSUAP-0-190-2024, aci como en la casa del artesano atraves del contrato AC-DOOPSUAP-0-190-2024.		
O24NR1151	Mantenimiento y Sustitución de Luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	7.80	-	3,950,922.67	3,950,922.67	308,283.83	3,642,638.84	3,950,922.67	308,283.83	3,950,922.67	Durante el período de Enero a Diciembre se realizaron los trabajos de alumbrado público mediante los contratos AC-DGOPSU-LP-0-187-2024 y AC- DGOPSU-AD-S-186-2024		

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable	nidad Responsable de Gasto: 02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN												
Período:							ENERO-	DICIEMBRE DE 2024					
CLAVE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										
PROYECTO DE INVERSIÓN		DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  AVANUE  %	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR1192	Mantenimiento y Reparación Integral de bienes inmuebles en el Pueblo de Los Reyes	0.00	-	- 1,107,479.69 1,107,479.69 - 1,107,									

						PF	PI PROGRAMAS Y I	PROYECTOS DE II	IVERSIÓN		
Unidad Responsable Período:	de Gasto:								02CD06 ALCALDÍA CUA		
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			199,303,407.00	260,778,127.44	260,778,127.44	167,673,770.46	92,404,021.68	167,673,770.46	167,673,770.46	260,077,792.14	
O24NR0059	Banquetas seguras para caminar seguros en la Unidad Territorial 15-002 Asturias	91%	1,811,513.00	1,951,847.00	1,951,847.00	1,770,157.25	179,592.07	1,770,157.25	1,770,157.25		"Banquetas seguras para caminar seguros" en la Unidad Territorial 15-002 Asturias abarcó una serie de trabajos esenciales para mejorar la infraestructura peatonal en un área de 2,067.63 m². A continuación, se detallan las etapas y actividades específicas que se llevaron a cabo en esta obra:  Demolición de Banquetas y Jardineras: Se inició el proceso con la demolición de las banquetas existentes que presentaban deterioro o no cumplian con las normativas de seguridad. Esto incluyo también la remoción de jardineras y otros elementos que obstaculizaban el espacio de circulación peatonal. La demolición fue cuidadosa, asegurando que el impacto en el entorno fuera mínimo y que se preservaran las estructuras viables.  Acarreo y Retiro de Material: Una vez demolidas las estructuras, se procedió al acarreo y retiro del material resultante de la obra. Esto es crucial para mantener el área de trabajo limpia y segura, permitiendo que las siguientes etapas de la obra se realicen sin inconvenientes.  Corte y Castigo de Raíz: Se llevo a cabo el corte de raíces de arboles que pudieran haber interferido con la instalación de las nuevas banquetas. Este proceso es importante para evitar futuros levantamientos en el pavimento y asegurar la durabilidad de las nuevas estructuras.  Colocación de Coladeras: Se instalaron coladeras en puntos estratégicos del tramo comprendido para garantizar un adecuado drenaje de aguas pluviales. Esto es esencial para evitar inundaciones en las áreas peatonales y mejorar la seguridad de los transeúntes durante las fluvias.  Mejoramiento del Terreno: Para asegurar una base sólida para las nuevas banquetas, se mejoró el terreno mediante la colocación de una cama de tepetate. Este material, que es una mezcla de tierra y tepetate (una especie de pledra porosa), proporciona una base estable y duradera, ideal para la construcción de superficies peatonales.  Construcción de Nuevas Banquetas: Tras la preparación del terreno, se procederá a la construcción de nuevas banquetas, que cumplirán con los estandares d
O24NR0060	Caminando sin tropiezos en la Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPL)	86%	2,233,650.00	2,427,790.00	2,427,790.00	2,062,079.33	345,105.60	2,062,079.33	2,062,079.33	2,407,184.93	"Caminando sin tropiezos" en la Unidad Territorial 15-003 Asturias se enfocó en la rehabilitación de banquetas en un área de 2,571.81 m², con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad de los espacios peatonales. A continuación, se detallan las etapas y actividades específicas llevadas a cabo en este proyecto:  Demolición de Banquetas y Jardineras: El primer paso consistió en la demolición de las banquetas existentes, que estaban en mal estado y representaban un riesgo para los peatones. También se retiraron jardineras y otros elementos que obstruían el paso o comprometían la seguridad de los transeúntes. Esta etapa se realizó con cuidado para minimizar el impacto ambiental y preservar las estructuras que podían ser reutilizadas.  Construcción de Nuevas Banquetas: Después de preparar el terreno, se procederá a la construcción de nuevas banquetas que cumplirán con los estándares de seguridad y accesibilidad. Estas banquetas estarán diseñadas para ser antideslizantes y niveladas, lo que facilitará el tránsito de todas las personas, incluidos aquellos con movilidad reducida.  Reforestación y Mejoramiento Estético: Además de la funcionalidad, se contempla la mejora estética del entorno a través de la reforestación y la creación de espacios verdes, lo que no solo embellece el área, sino que también contribuye a un ambiente más saludable.  El objetivo principal de esta acción es proporcionar un entorno peatonal seguro y accesible, fomentando la movilidad y el bienestar de los residentes de la Unidad Territorial 15-003 Asturias. La mejora de las banquetas no solo beneficia a los peatones, sino que también promueve un estilo de vida más activo y saludable, al facilitar el caminar en un entorno seguro y cómodo.
O24NR0061	Mejorando nuestros predios alumbrando nuestra colonia en la Unidad Territorial 15-039 Centro III	100%	2,051,085.00	2,226,423.00	2,226,423.00	2,199,017.28	1,328.20	2,199,017.28	2,199,017.28	2,200,345.48	Mejorando nuestros predios alumbrando nuestra colonia con 518 luminarias, trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-039 Centro III.
O24NR0062	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando las calles de la Cuauhtémoc" en la Unidad Territorial 15-009 Cuauhtémoc	100%	2,460,474.00	2,650,678.00	2,650,678.00	2,646,303.92	1,576.80	2,646,303.92	2,646,303.92	2,647,880.72	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando las calles de la Cuauhtémoc" con 616 (LUM) trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-009 Cuauhtémoc

Internal form of all (Kick Burnel body)  Select Licinia y Suppraignation of the Second												
The control of the	O24NR0063	Enchulando las calles Dr. Rafael Lucio y Dr. M.		2,326,517.00	2,503,846.00	2,503,846.00	2,496,530.53	3,706.92	2,496,530.53	2,496,530.53		en demolición de banquetas, jardineras y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate.
Part	O24NR0064	"Sendero seguro diferentes calles de la colonia" en la Unidad Territorial 15-016 Hipódromo		1,584,280.00	1,743,215.00	1,743,215.00	1,737,000.96	2,580.80	1,737,000.96	1,737,000.96	1,739,581.76	existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las
Section Continues   Continue	O24NR0065	nuevas para Tampico (Durango a Chapultepec)"		2,040,575.00	2,211,266.00	2,211,266.00	2,147,571.31	61,478.04	2,147,571.31	2,147,571.31	2,209,049.35	banquetas, jardineras y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate. Unidad
1.25   1.25	O24NR0066	"Desapareciendo baches" en la Unidad		2,179,002.00	2,425,436.00	2,425,436.00	2,410,444.57	13,285.99	2,410,444.57	2,410,444.57	2,423,730.56	contempla el levantamiento de la superficie, el corte con sierra del área de trabajo para proceder al fresado de pavimento de mezcla asfática con máquina perfiladora, acarreo de fresado, barrido de superficie, retiro de material producto de perfilado y fresado residual riego de liga, colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, compactado al 95% de su densidad máxima por medios mecánicos, incluye: los materiales, desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos con acarreo de la misma, compactado de tambor metálico y sellado con compactadora neumático con humedad óptima y todos los insumos necesarios. Unidad Territorial 15-072
Description of interest interest constrained to the process of the constrained of the con	O24NR0067	infantiles en parque del tiempo en la Unidad		1,486,561.00	1,602,662.00	1,602,662.00	1,332,595.83	254,283.05	1,332,595.83	1,332,595.83		que se describen a continuación:  Demolición y Preparación del Terreno: Si es necesario, se procede a la demolición de estructuras viejas o dañadas que no cumplan con los estándares de seguridad. Además, se prepara el terreno para la instalación de los nuevos quioscos y juegos, lo que implica limpieza y nivelación del área.  Instalación de Juegos Infantiles: Se instalan juegos infantiles que cumplen con las normativas de seguridad. Estos juegos están diseñados para diferentes grupos de edad y fomentan el desarrollo físico y social de los niños. Se incluye una variedad de juegos, como columpios, toboganes y estructuras de escalada. Espacios de Seguridad: Se establece un espacio seguro alrededor de los juegos infantiles, incluyendo la colocación de materiales de amortiguación (como arena o caucho) que minimizan el riesgo de lesiones en caso de caídas. Limpieza y Restauración del Parque: Una vez completada la instalación, se lleva a cabo una limpieza del parque, retirando cualquier material sobrante o desechos generados durante la construcción. Se restaura el área para que esté lista para su uso inmediato por la comunidad. Inauguración y Promoción: Se planifica una inauguración para presentar oficialmente los nuevos quioscos y juegos infantiles a la comunidad, fomentando su uso y promoviendo actividades en el parque. Esto puede incluir eventos familiares, actividades recreativas y talleres para niños.  El objetivo de estas acciones es revitalizar el parque "Quiosco y juegos infantiles", ofreciendo un espacio seguro y atractivo para el esparcimiento y la
Recuperación, Rehabilitación y Modernización de mercados, esparación se immueble público, plazas, partellas del magneto de mercados, esparación se immueble público, plazas, partellas del magneto de mercados, esparación se immueble público, plazas, partellas, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica.  D24NR0069  Mantenimiento y Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la Alcaldía  D44NR0068  Mantenimiento y Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la Alcaldía  D54NR0068  D54NR0068  D65NR0688  D65NR	O24NR0068	"Iluminando la colonia" en la Unidad Territorial		1,571,178.00	1,718,881.00	1,718,881.00	1,716,291.61	1,007.53	1,716,291.61	1,716,291.61		existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las
Mantenimiento y Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la Alcaldía  O24NR0070  Mantenimiento y Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la Alcaldía  O% 78,964,978.00  31,000,000.00  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 30,999,999.76  - 47,964,978.00  Alcaldía  O% - 47,964,978.00  - 4	O24NR0069	mercados, espacios e inmueble público, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la		100,593,594.00	86,381,046.77	86,381,046.77	85,814,852.37	134,838.74	85,814,852.37	85,814,852.37		iluminación, mamparas, pantallas de imagen, pintura, albañilería, rehabilitación de techumbres; consistente en impermeabilización, trabajos de herrería, canalones, bajadas pluviales. rehabilitación de núcleos Sanitarios, por medio de construcción de muros divisorios, desmantelamiento, demolición y sustitución de muebles, accesorios, acabados, instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria. rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes.modernización de juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación,
O24NR0848 Pavimentacion de Vialidades Securidarias de la 47,964,977.44 asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla	O24NR0070		0%	78,964,978.00	31,000,000.00	31,000,000.00	-	30,999,999.76	-	-		como obras complementarias.  **Original de la URG, afectando metas programaticas. pasa de 80,070 M2 a 36,470 M2, Se modifica la Denominación y Descripción; El Objetivo y
	O24NR0848		0%	-	47,964,978.00	47,964,978.00	-	47,964,977.44	-	-		asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla

		T	1	1	T	<u> </u>			1	
O24NR1059	Renovación y/o Rehabilitación del Mercado Público Tepito Fierros Viejos.	0%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00		- 5,000,000.00	Trabajos consistentes en la renovación y/o rehabilitación de instalaciones eléctricas, mediante el tendido de las líneas de potencia por medio de cable de cobre tipo termoplástico de alta resistencia al calor y humedad de baja emisión de humos calibre 250 de 600 volts 90° centígrados, cable desnudo calibre 2, colocación de zapatas terminales de cobre calibre 2 awg, tendido de línea de alojamiento de cable a base de ducto galvanizado soportado por medio de unicanal, abrazaderas y varilla roscada de 3/8", suministro, instalación y fijación tablero de control de 400 amperes tipo i line de 3 fases 4 hilos, interruptores termomagnéticos de tipo disparo de hasta 70 amperes de 1 y 3 polos; instalación de líneas de distribución por medio de cable tipo termoplástico de alta resistencia al calor y humedad de baja emisión de humos calibre 2 awg, calibre 8 awg de rango de 75-90° centígrados y centros de carga de 225 amperes e interruptores termomagnéticos de 20 amperes de 1 y 3 fases, instalación de cable termoplástico de alta resistencia al calor y humedad de baja emision de humos calibre 10 awg de diferentes códigos de color hasta 90° centigrados, para concluir los trabajos se realizara la desinstalación de soportes e instalaciones viejas y obsoletas, retiro de cableado diferentes calibres awg, aislado de conexiones
O24NR1148	Rehabilitación de la infraestructura peatonal (banquetas y guarniciones) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.		,	19,521,017.60	19,521,017.60	18,293,817.09	1,152,640.25 18,293,81	7.09 18,293,817.09	9 19,446,457.34	La acción de rehabilitación de 30,501.59 m² en vialidades secundarias se centra en el mejoramiento integral de la infraestructura pública, con el objetivo de optimizar la movilidad y el entorno urbano. A continuación, se detallan las etapas y actividades específicas incluidas en este proyecto:  Mejoramiento de Terracerías: Se inicia con la evaluación y preparación de las terracerías existentes. Esto incluye la nivelación del terreno y la eliminación de irregularidades, garantizando una base sólida para las futuras construcciones. Este proceso es esencial para asegurar la durabilidad de las estructuras que se levantarán.  Construcción de Banquetas y Andadores: Se construyen nuevas banquetas y andadores, diseñados para mejorar la seguridad y accesibilidad de los peatones. Estas estructuras se realizan con materiales antideslizantes y con un nivel adecuado, cumpliendo con las normativas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.  Mobiliario Urbano: Se incorpora mobiliario urbano, como bancas, papeleras y señalización, que contribuyen a la funcionalidad y estética del espacio público. Estos elementos son seleccionados para complementar el diseño del entorno y fomentar su uso por parte de la comunidad.  El objetivo de esta rehabilitación es transformar las vialidades secundarias en espacios seguros, accesibles y agradables para la comunidad, mejorando así la calidad de vida de los residentes y fomentando el uso de los espacios públicos. La acción no solo se centra en la infraestructura, sino también en el desarrollo sostenible y la creación de un entorno urbano más amigable y funcional.
O24NR1152	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.		-	45,549,041.07	45,549,041.07	41,047,108.41	4,387,620.50 41,047,10	8.41 41,047,108.4 <sup>-</sup>	45,434,728.91	Rehabilitación y repavimentación de 43,797.15 (M2) Mediante la construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada, construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado rápido, Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreos, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica, construcción de base hidráulica con grava cementada o controlada, colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita.
O24NR1153	Construcción de Red de Drenaje	80%	· -	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00 2,000,00	2,000,000.00	2,500,000.00	Construcción de 760 (M2) redes primarias y secundarias de drenaje sanitario y/o pluvial para modernizar y corregir la operación del sistema de alcantarillado por medio de la demolición de pavimento, excavación, afine de taludes, tendido de cama de arena, tubería de PAD corrugado, relleno de cepas y tendido de pavimentos, tendido de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, relleno de material, producto de excavación, relleno de material inerte nuevo, compactación por medios mecánicos, colocación de paviemnto asfáltico y/o hidráulico.
O24NR1190	Mantenimiento del Mercado San Juan Curiosidades mediante la Construcción de puente peatonal de acceso y obras complementarias	0%		1,400,000.00	1,400,000.00		1,399,999.99	-	- 1,399,999.99	Se realizará los trabajos de mantenimiento mediante la construcción de un puente peatonal a base de estructura de concreto y acero estructural, de la acera de la calle ayuntamiento hacia la bahía de acceso del mercado. estará apoyado por columnas metálicas montadas en sitio, zapatas de concreto armado, cimbra de madera, acero de refuerzo del no. 3 y 4, construcción de losa a base de sistema losa-acero, reforzada con malla electrosoldada, mejoramiento de terreno natural, construcción de barandal con tubería de acero galvanizado, pintura en estructura a base de esmalte alkidálica, pinstalación de luminarios de cortesía en piso de la pasarela, iluminación de fachada por medio de luminarios led de tecnología RGB, reparación y adecuaciones de brandal existente, acabado de pisos en concreto lavado, instalación de cableado y sistemas de control a base de tableros de seccionamiento de iluminación, ejecución de mural tipo realismo por medio de técnicas de aerografiado, diseño exclusivo para el mercado san juan curiosidades, instalación de letrero de aluminio en fachada del mercado, reubicación de letras monumentales, todo estos trabajos avalados por el director responsable de obra ya que se deberá garantizar la seguridad en la estructura que se construirá.

Unidad Responsat	le de Gasto:							Idía Gustavo A. Madero Diciembre 2024			
Feriodo.						DDEC	JPUESTO	-Diciembre 2024			
CLAVE PROYECTO DE	PROYECTO DE DEMONINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN			DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS							
INVERSIÓN	BENOMIN GION BEEN NOTED OF INVENTION		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL	DESSAIL GIST DE NOSIGNES NELLES ISSA
TOTAL URG			600,838,429.00	662,745,044.11	662,745,044.11	404,820,836.64	253,255,908.39	404,820,836.64	404,820,836.64	658,076,745.03	
A24NR0044	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100	14,000,000.00	13,994,029.02	13,994,029 02	13,989,892.66	4,060.00	13,989,892.66	13,989,892.66	13,993,952.66	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo consistitó en la adquisición escritorios secretariales madera, color vino, empotrables, sillas secretariales, una sola posición, tela sillas ejecutivas, imitación piel, negras, archiveros verticales, metálicos grises, gabinetes universales, metálicos grises, pizarrones, grandes y pequenos, escritorios secretariales y administrativos, color vino, empotrables, y anaqueles de 5 compartimentos, metálicos, grises y sillas plegables, imitación piel metalicas. Modulos de juegos infantiles, última generación, color madera, mesas infantiles, multicolor, plástico, sillas infantiles, multicolor, plástico y equipo para el proyecto de la ciudad de la prevención.
A24NR0045	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100	21,000,000.00	11,191,000.00	11,191,000.00	10,939,562.63	249,997.98	10,939,562.63	10,939,562.63	11,189,560.61	La Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistió en. Adquisición de equipos de cómputo, personales, impresoras laser, multifincional, tanque tinta, licencias de paquetería para programas de computo (antivirus y actualización de office), proyectores para espacios cerrados, monofocales 75-100°, Adquisición de Aeronave Dron de 72 Km/H angulo de inclinación máximo de 42° y radios tetra (incluye términales).
A24NR0046	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Vehículo con brazo hidráulico (mano de chango, kit de palas intercambiables) destinado a tareas de limpieza de espacios públicos, considerando la gran cantidad de cascajo y desechos en via pública. Proyecto cancelado.
A24NR0047	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	5,500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,446.56	97.44	479,446.56	479,446.56	479,544.00	Adquisición de equipo de rayos X (básico para toma de placas, con kit de protección), equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), equipo de anestesia (incluye kit de aplicación, intercambiable), microscopios compuesto binocular (electrico y con lentes intercambiables), mesa de quirófano (de acero inóxidable, mediana), lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), lampara de Wood, refractómetros (con estuche y accesorios), monitor de signos vitales (con kit de instalación), carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamanos y kit de instalación), refrigerador incubador portatil (mediano, de bajo consumo) y electrocauterios (con accesorios y estuche). Adquisición de extintores con carga completa y planta generadora de energía eléctrica (incluya kit de instalación).
A24NR0048	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100	25,000,000.00	15,491,395.67	15,491,395.67	15,490,900.89	0.00	15,490,900.89	15,490,900.89	15,490,900.89	Adquisición de Retroexcavadora nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, exención de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts: máquinas pintarayas, compresor neumático con accessorios, motosierras de 32 y 38 CC.con cadena de repuesto, trabajo pesado y kit de herramientas, pico, pala, martillo u otra combinación.
O24NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0	184,338,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		El Presupuesto Participativo de acuerdo a sus características se orienta el recurso considerando los rubros ganadores que se votaron en la Asamblea Vecinal. En este ejercicio se aperturaron nuevos proyectos considerando las características de los trabajos a desarrollar, destacando el reencarpetado, banquetas, en materia de agua, drenaje y sistema de riego, muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, espacios comunitarios, escalinatas, luminarias, áreas verdes en parques y jardines, parques lineales y de mascotas, espacios destinados para el deporte, Jardin de Ninos y yelarias.



•	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldia Gustavo A. Madero
Dorfodo.	Feore Dialombro 2024

Período:			Enero-Diciembre 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					UPUESTO dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			600,838,429.00	662,745,044.11	662,745,044.11	404,820,836.64	253,255,908.39	404,820,836.64	404,820,836.64	658,076,745.03	
O24NR0072	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas.	100	103,180,000.00	97,887,228.92	97,887,228.92	20,615,373.09	77,067,941.96	20,615,373.09	20,615,373.09	97,683,315.05	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales en escuelas públicas de nivel básico y bibliotecas públicas. En ambas metas se realizaron trabajos de cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería.
O24NR0073	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100	20,000,000.00	30,710,363.72	30,710,363.72	25,181,922.84	4,340,387.18	25,181,922.84	25,181,922.84	29,522,310.02	Se efectuaron trabajos de Mitigación de riesgos en inmuebles publicos, espacios públicos, muros de contención, andadores recalinatas, Mitigación de Riesgos en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas, con trabajos de obra civil, en las colonias ubicadas en la zona alta de la Demarcación (Palmatitla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuautepec Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tiacaelel). Procedimiento y exploración del suelo para mitigación y mejoramiento fisicoquímico del subsuelo para mitigación y mejoramiento de cavidades en manzanas de la colonia San Juan de Aragón. Cabe mencionar que se cancelaron 18,000,000.00 recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1175 / O24NR11757. O24NR11757.
O24NR0074	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	100	14,230,000.00	13,571,570.38	13,571,570.38	1,821,743.35	11,290,135.83	1,821,743.35	1,821,743.35	13,111,879.18	Se llevó a cabo la Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano. Centro de Arte Bicentenario Hugo Gutlérrez Vega, Centros de Desarrollo Social y Cultural Aarón Gordián, La Manzana: Centro de Desarrollo Humano Rosario Ibarra de Piedra y Auditorio Santos Degollado, realizando trabajos de obras civil, albanilieria, herrería, cancelería, instalaciones hidroelectricas y apilicación de pintura.
O24NR0075	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perimetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	31,240,000.00	47,890,006.62	47,890,006.62	26,459,055.23	21,337,067.36	26,459,055.23	26,459,055.23	47,796,122.59	Se llevó a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perimetro de la Alcaldia Gustavo A. Madero. Rehabilitación de dos carriles de Fray Juan de Zumarraga y Av. 5 de Febrero (concreto hidráulico), calle Flor de Campana, colonía 6 de Junio, calles Belisario Dominguez y Ampliación atlacomulco, colonía Malacates, Av. 416 y Av. Hospital Benito Juárez.
O24NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	38,000,000.00	6,585,889.49	6,585,889.49	6,105,239.43	0.06	6,105,239.43	6,105,239.43	6,105,239.49	Los trabajos de Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Publica en Deportivos de la Aicaldía Gustavo A. Deportivos Bondojito y Santa Isabel Tola (grimera etapa) y Deportivo Viveros. Los trabajos que se realizan son de suministro de pasto sintético en canchas de futbol, malla ciclónica, accesos principales, nucleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros. Cabe mencionar que se cancelaron 30,000,000.00 de recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0077	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0078	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldia Gustavo A. Madero	100	20,000,000.00	21,160,963.85	21,160,963.85	17,984,003.15	2,011,620.26	17,984,003.15	17,984,003.15	19,995,623.41	Mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria de drenaje y red de agua potable. Meta 1 (6.5 KIL). Los trabajos realizados consisten en ubicación de tramos danados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, releno, repayimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Malacates, Casas Aleman, Campestre Aragón, entre otras.
O24NR0079	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldia Gustavo A. Madero	0	22,000,000.00	412,671.47	412,671.47	0.00	0.00	0.00	-		Mantenimiento y rehabilitación de (12) Mercados Públicos, trabajos realizados: impermeabilización en azoteas, sustitución de instalación hidrosanitaria, desazolive, cambio de imagen urbana, remodelación de baños, en los Mercados Públicos: Gabriel Hernández, Progreso Nacional, San Felipe de Jesús, San Pedro Zacatenco, el resto esta por definirse.Cabe mencionar que se cancelaron 17,651,062.00 recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos 024NR1174, 024NR1177, 024NR1175 y 024NR1176.



•	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldia Gustavo A. Madero
Dorfodo.	Feore Dialombro 2024

Período:											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					UPUESTO dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	BESSAII SIGN BE NOSIGNES REALEIZADAS
TOTAL URG			600,838,429.00	662,745,044.11	662,745,044.11	404,820,836.64	253,255,908.39	404,820,836.64	404,820,836.64	658,076,745.03	
O24NR0080	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	12,500,000.00	2,500,008.03	2,500,008.03	2,499,999.78	0.22	2,499,999.78	2,499,999.78	2,500,000.00	La rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas publicas adscritas a la Alcaldía se concentran en la atención de (7 INM) Juzgados Civiles 22, 23, 33 y 50r rehabilitación de (2) Centros de Atención y Cuidado Infamil: (1) áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando obra civil y la rehabilitación de pisos, herrería, baños, área de regaderas, herrería, albanilería, pisos, pintura, entre otros.
O24NR0081	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	27,700,000.00	3,136,604.51	3,136,604.51	2,530,445.11	520,505.08	2,530,445.11	2,530,445.11	3,050,950.19	Rehabilitación y mantenimiento de Clínicas de Salud Públicas.
O24NR0082	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en el perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	10,650,000.00	3,894,760.51	3,894,760.51	3,894,760.36	0.15	3,894,760.36	3,894,760.36	3,894,760.51	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en (8000 ML) en las inmediaciones del Centro Cultural Alí Chumacero y en las colonias Lindavista, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Nueva Atzacoalco, Casas Alemán, entre otras. Los trabajos que se realizara son: demolición de banquetas y guarniciones danádas, traco, nivelación y compactación, curado de cemento, retiro de escombro y limpieza general.
O24NR0934	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Banquetas, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	41,966,304.00	41,966,304.00	41,964,323.34	755.08	41,964,323.34	41,964,323.34	41,965,078.42	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Banquetas, realizando trabajos de trazo, compactación, retiro de escombro y limpieza general, en diversas colonias de la Alcaldia Gustavo A. Madero, como son: CTM Atzacoalco. CTM El Risco, Cuchilla La Joya, Emillano Zapata, Gertrudis Sánchez 2a Sección, Guadalque Teopeva, Indeco (U HAB), La Joyita, La Laguna Ticomán (Barr), La Malinche, Lindavista Vallejo, Loma de La Palma, Martires de Rio Blanco, Maximino Avila Camacho, Narciso Bassols (U HAB), Nueva Tenochtitlan, Panamericana (AMPL), Providencia (Ampl), Salvador Díaz Mirón, San Antonio, San Bartolo Atepehuacan (Polo), San Juan y Guadalque Ticomán (BARR), San Pedro El Chico, Santiago Atzacoalco (Polo), Vasco de Ouiroga, 7 de Noviembre, Campestre Aragon I, Cassa Aleman (Ampl) II, Lindavista I, Lindavista II, Nueva Atzacoalco I, Progreso Nacional I, San Felipe de Jesús IV, San Juan de Aragon A, Sassa Sección (U HAB) II, San Juan de Aragon 3A Sección (U Hab) II.
O24NR0935	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Reencarpetado, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	44,389,444.00	44,389,444.00	43,636,141.17	655,983.02	43,636,141.17	43,636,141.17	44,292,124.19	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en reencarpetado, realizando trabajos de excavación, retiro de escombro, compactación, tendido de mezcla asfaltica y limpieza general Meta, en diversas colonías de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son: Acueducto de Guadalupe (Rócial), Belisario Domínguez, C T M. Aragón, Cerro Prieto, Cocoyotes, Cuautepec El Alto (Pblo), Defensores de La República, El Coyol (U Hab), El Olivo, Estanzuela, General Felipe Berriozabal, Gertrudis Sánchez 3a Sección, Graciano Sánchez, Guadalupe Victoria, Héroe De Nacozari, La Forestal 1, La Pastora, La Pradera, La Pradera II (U Hab), (05-110), Luis Donaldo Colosio, Magdalena de Las Salinas, Malacates (Ampl), Malvinas Mexicanas, Martires de Rio Blanco (Ampl), Nueva Vallejo, Pamamericana, Planetario Lindavista, Residencial La Escalera (Fracc), San José de La Escalera, San José Ticomán, San Petro Zacatenco (Pblo), Sct (U Hab), Solidaridad Nacional, Tablas de San Agustin, Tepetatal, Tlacaelel, Tres Estrellas, Triunifo De La República, Vallejo Poniente, Verónica Castro, 25 De Julio, 51 Legislatura.



Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldia Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2024

i criodo.											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					UPUESTO dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN				MODIFICADO			SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			
TOTAL URG			600,838,429.00	662,745,044.11	662,745,044.11	404,820,836.64	253,255,908.39	404,820,836.64	404,820,836.64	658,076,745.03	
O24NR0936	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de agua, drenaje y sistema de riego, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	29,773,847.00	29,773,847.00	29,672,252.61	100,241.23	29,672,252.61	29,672,252.61	29,772,493.84	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en agua, d'renaje y sistema de riego, trábajos que se realizan son cambio de tubería de agua potable, atención de fugas, cambio de d'enaje, continuación de tubería, entre otros. en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, como son: Aragón la Villa (Aragón), Arboliedas de Cuautepec (Ampl), Benito Juárez (Ampl), C T M Aragón Ampliación (U), Castillo Chico, Constitución de la República, Cuchilla del Tesoro, del Obrero, El Arbolillo, Estrella, Gertrudis Sánchez 1a Sección , Héroes de Chaputlepec, Infonavit Camino San Juan de Aragón (U Hab), La Casilda, La Esmeralda (I Hab), La Forestal 3, La Joya, La Pradera I (U Hab), Lamas de San Juan thuatepec (2a Sección), Parque Metropolitano, Plaza Oriente (Rdcial), Quetzaicoatí 3, Residencial Zacatenco, San Juan de Aragón (Pblo), San Juan de Aragón de Sección (U Hab), Villa Gustavo A Madero, Vista Hermosa, Villa de Aragón, Nueva Atzacoalco III, Nueva Atzacoalco III, Providencia II.
O24NR0937	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	5,838,152.00	5,838,152.00	4,863,017.12	975,134.00	4,863,017.12	4,863,017.12	5,838,151.12	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, trabajos consisten en recuperación de escaleras, incluye barandales y cambio de nomenclatura, entre otros, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son. Aragón Inguarán, Castillo Grande (Ampl), La Purisima Ticomán (Barr), Tlalpexco, Malacates, Prados de Cuautepec, Chalma de Guadalupe I.
O24NR0938	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Espacios Comunitarios, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	654,511.00	654,511.00	650,749.67	3.30	650,749.67	650,749.67	650,752.97	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Espacios Públicos, los trabajos realizados son: rescate de nuestra identidad de Ticoman y Barrio Originario, resturación de reposaderas del acueducto, entre otros, en la colonia San Rafael Ticomán (Barr).
O24NR0939	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de escalinatas, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	2,637,503.00	2,637,503.00	931,026.47	1,706,367.27	931,026.47	931,026.47	2,637,393.74	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en escalinatas, los trabajos realizados son demolición de escalones existentes, elaboración de nuevas escalinatas base concreto, rampa para personas con discapacidad, colocación de elementos de acero y pintura de esmalte, entre otros. En la colonias Palmatitía y en Gabriel Hernández (Ampl) III.
O24NR0940	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de luminarias, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	21,715,648.00	21,715,648.00	21,637,071.52	78,454.38	21,637,071.52	21,637,071.52	21,715,525.90	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en luminarias, los trabajos realizados son de colocación de luminarias con poste, incluye tendido y conexión, en diversas colonias de la Alcaldia Gustavo A. Madero como son. Churubusco Tepeyac, Compositores Macianos, Cuautepee de Madero, Ejidos San Juan de Aragón la Sección (U Hab), El Carmen, Cuadalupe Proletaria, Juventino Rosas, La Candelaria Ticomán (Barr), La Cruz (Barr), La Forestal, Los Olivos (U Hab), Rosas del Tepeyac, Tlacamaca, Torres de San Juan (U Hab), 15 de Agosto, Casas Alemán (Ampl), I Industrial I. Martin Carrera I. Providencia I., San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) II, Vallejo I, La Esmeralda II.
O24NR0991	Construcción, ampliación y rehabilitación en diversas áreas ubicadas en espacios de mitigación de riesgo de la Alcaldía Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda).	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0992	Construcción y Rehabilitación de diversos Centros Deportivos ubicados en la Demarcación Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto se cancelo para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0993	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.



Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero, Dicjambre 2024

Periodo:		Enero-Diclembre 2024											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN						UPUESTO dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO					
TOTAL URG			600,838,429.00	662,745,044.11	662,745,044.11	404,820,836.64	253,255,908.39	404,820,836.64	404,820,836.64	658,076,745.03			
O24NR1009	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Áreas verdes en parques y jardines, correspondientes al ejercicio 2024	97	0.00	4,994,337.00	4,994,337.00	4,899,853.65	94,249.93	4,899,853.65	4,899,853.65	4,994,103.58	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Parques y Jardines, los trabajos realizados son implementación de sistemas de riego, tomas de agua tratada, estudio biológico para determinar el estado de salud de los arboles, poda de árboles y retiro de árboles muertos, entre otros en las colonias: Ferrocarrilera Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Proletaria (Ampl), Siete Maravillas y Progreso Nacional II.		
O24NR1010	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Parques líneales y de mascotas, correspondientes al ejercicio 2024	100	0.00	9,031,708.00	9,031,708.00	7,660,300.12	1,307,614.09	7,660,300.12	7,660,300.12	8,967,914.21	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Parques lineales y de mascotas, los trabajos realizados son colocación de plantas resistentes, vallas para áreas verdes, áreas de recreación-parque canino, espacios para mascotas, delimitando espacios, corredor ecológico, entre otros En las colonias: Bondojito, Faja de Oro, Fernando Casas Alemán, Juan González Romero, La Forestal 2, Santa Isabel Tola (Pblo), Valle del Tepeyac, Chalma de Guadalupe II.		
O24NR1011	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Espacios destinados para el deporte, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	12,640,547.00	12,640,547.00	10,389,543.40	2,055,912.33	10,389,543.40	10,389,543.40	12,445,455.73	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Espacios Públicos, los trabajos realizados son poda de árboles, rehabilitación de camellones, espacios recreativos, mejoramiento de canchas, entre otros.En las colonias: Emiliano Zapata (Ampl), Gabriel Hernández, Jorge Negrete, Santa Rosa, Santiago Atepetlac, 6 de Junio y Vallejo II.		
O24NR1013	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Jardin de Niños, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	1,124,445.00	1,124,445.00	1,124,411.29	0.00	1,124,411.29	1,124,411.29	1,124,411.29	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en una Escuela, los trabajos realizados son sombra para el aprendizaje, instalación de Arcotecho en patio central del Jardín de Niños Laura Dominguez Aguirre.		
O24NR1014	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Velarias, correspondiente al ejercicio 2024	100	0.00	4,333,484.00	4,333,484.00	4,331,894.30	14.65	4,331,894.30	4,331,894.30	4,331,908.95	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en tres plateles escolares, los trabajos realizados consistieron en colocación de velaria de aproximadamente 8x8 m2 para proteger juegos infantiles y ejercitadores que se einstalarán en estos espacios, entre otros.Ex-Escuela de Tiro, Lomas de Cuautepec y Martin Carrera II.		
O24NR1115	Rehabilitación y mantenimiento a la Escuela Secundaria República de Colombia, ubicada en la Av. Henry Ford 145, colonia Bondojito D.T 5	100	0.00	1,589,517.65	1,589,517.65	991,602.44	597,915.21	991,602.44	991,602.44	1,589,517.65	Rehabilitación y Mantenimiento a la Escuela Secundaria República de Colombia, los trabajos consistireron en el cambio de tinacos, rehabilitación de la red hidráulica, impermeabilización, entre otros.		
O24NR1116	Construcción de cubiertas en 02 espacios educativos de planteles escolares de nivel básico en diversas ubicaciones en la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	0.00	3,992,971.73	3,992,971.73	324,946.73	3,668,025.00	324,946.73	324,946.73	3,992,971.73	Obras para la Construcción de cubiertas en las escuelas Primaría Guadalupe Nunez y Parra y Primaría Manuel Boneta, realizando trabajos de construcción de cubierta autoportante (acrotecho), espacios interiores libres de obstáculos, la cimentación se construyó de acuerdo al diseño de calculo estructural y las condiciones de cada espacio escolar, se colocarno luminarias al interior para actividades con poca iluminación natural.		
O24NR1117	Rehabilitación y mantenimiento a 13 Centros de Atención y Cuidado Infantil en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	0.00	10,751,104.16	10,751,104.16	3,517,991.34	7,232,407.90	3,517,991.34	3,517,991.34	10,750,399.24	Se llevó a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento a los CACI 's Miguel Hidalgo, Benemérito de las Américas, 25 de Julio, Vasco de Ouiroga, Hilda Anderson, 10 de Mayo, GAM 33, Nueva Generación, Santa Rosa, Anexa Cona 7, Anexa Cona 8, Anexa Cona 9, Anexa Cona 10, los trabajos consistieron en impermeabilización, albańlieria, luminarias, barandalesacabados y pintura, entre otros.		
O24NR1118	Rehabilitación Integral de la Imagen Urbana del Camellón Av. Villa de Ayala ubicado en la colonia San Felipe de Jesús Gustavo A. Madero, 07510 Ciudad de México	100	0.00	14,755,453.48	14,755,453.48	13,301,020.73	1,454,432.75	13,301,020.73	13,301,020.73	14,755,453.48	Se llevó a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento a la imagen urbana del camellón Av. Villa de Ayala, los trabajos consistieron en trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones, desmontaje de postes y lamparas, trabajos de albañlería: rehabilitación de banquetas gusrniciones, andador central, áreas recreativas, instalción de juegos infantiles, entre otros.		



•	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldia Gustavo A. Madero
Dorfodo.	Feore Dialombro 2024

Período:		Enero-Diclembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN										DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
INVERSIÓN	DENOMINACION DELI NOTECTO DE INVERSION	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIF GION DE ACCIONES NEAEIZADAS	
TOTAL URG			600,838,429.00	662,745,044.11	662,745,044.11	404,820,836.64	253,255,908.39	404,820,836.64	404,820,836.64	658,076,745.03		
O24NR1119	Proyecto Integral para la instalación de dos elevadores y reforzamiento estructural en los inmuebles ubicados en calle Fray Juan de Zumarraga número 11 y 31, colonia Villa Gustavo	100	0.00	15,980,672.57	15,980,672.57	107,686.56	15,682,341.52	107,686.56	107,686.56	15,790,028.08	Proyecto integral para atender el Mercado de artesanías La Villita y Plaza comercial La Morenita, se realizaron trabajos de obra civil de reforzamiento estructural, instalación de estructura y colocación de elevadores, acabados, entre otros.	
O24NR1120	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en el espacio público denominado Camellón León de los Aldama	100	0.00	17,690,024.56	17,690,024.56	17,690,024.53	0.03	17,690,024.53	17,690,024.53	17,690,024.56	Se llevó a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento al espacio público denominado. León de los Aldama, realizando trabajos en trazo y nivelación, desmontaje de adoquines, postes lamparas, malla ciclónica, juegos infantiles, banquetas y guarniciones y se renovaran estos trabajos con nuevas instalaciones en los mismos conceptos, ademas de la construcción de velaria cimentada en concreto con acero reforzado, entre otros.	
O24NR1154	Obras para la ejecución del proyecto para fomentar la identidad territorial en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-	2,500,000.00	Se realizaron los trabajos de colocación de letras monumentales en Espacios con los nombres alusivos a la colonía, que consistieron en cambio de compactación, instalación de monículos en donde se colocaran los nombres Gustavo A. Madero (Explanada de la Alcaldía GAM), Cuautepec, Santa Isabel Tola, Progreso Nacional, Guadalupe Feyeyac, San Juan de Aragón, Lindavista, San Felipe de Jesús, Candelaría Ticoman.	
O24NR1170	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,894,141.06	605,858.94	12,894,141.06	12,894,141.06	13,500,000.00	Se realizaron trabajos preliminares de trazo y nivelación, retiro de la carpeta asfáltica en mal estado, rellenos en su caso y compactación del suelo, para reponer la carpeta asfáltica deteriorada en las Colonias: Argentina Acueducto de Guadalupe (Rdcial), Belisario Dominguez, C T M Aragon (U Hab), Gavier Hernandez, Heroe DE Nacozari, Indeco (U Hab), Jaime S Emilliano G, La Candelaria Ticoman (Barr), Magdalena de las Salinas, Narciso Bassols (U Hab), Palmatitla, Ouetzalcoatl 3, Residencial La Escalera (Fracc), Salvador Díaz Miron, Tablas de San Agustin, Valle De Madero, Zona Escolar Oriente, 15 de Agosto, 25 de Julio, 51 Legislatura, 6 De Junio, 7 de Noviembre.	
O24NR1174	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Deportivo Juventino Rosas, Cuautepec de Madero, en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	55	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,096,705.01	2,903,294.97	17,096,705.01	17,096,705.01	19,999,999.98	Proyecto de Deuda. Se lleva cabo la Rehabilitación al Deportivo Juventino Rosas, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficia de rodamiento en acceso, cubierta de acoso base de estructura de acero, áreas verdes, instalaciones sanitarias trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas, y en lo que se requiera. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN N PROYECTOS EJECUTIVOS.	
O24NR1175	Rehabilitación Integral del Espacio Público denominado Parque del Mestizaje en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	45	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	-	50,000,000.00	Proyecto de Deuda. Se lleva a cabo la rehabilitación de un espacio públicos dentro del perimetro de la demarcación territorial realizando los trabajos de albaniliera, instalación eléctrica hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermensibilización, acabados entre otros. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS, proyecto en ejecución, considerando que se necesitabe el folio de autorización por la Secretaria de Hacienda y Credite Publico.	
O24NR1176	Rehabilitación Integral en Espacios Públicos, Jardines y Camelllones en diversas ubicaciones dentro del perimetro de la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero	40	0.00	15,151,062.00	15,151,062.00	2,647,832.08	12,503,229.92	2,647,832.08	2,647,832.08	15,151,062.00	Proyecto de Deuda. Se llevó a cabo la rehabilitación de espacios públicos dentro del perimetro de la demarcación territorial Realizando los trabajos de albanilerías , demolición de área danada construcción de base de concreto para la colocación de empedirado colocación de adoquin, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo, segun se requiera. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN N PROYECTOS EJECUTIVOS.	



	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Unidad Responsat	ele de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
Período:			Enero-Diciembre 2024											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE			DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS									
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG			600,838,429.00	662,745,044.11	662,745,044.11	404,820,836.64	253,255,908.39	404,820,836.64	404,820,836.64	658,076,745.03				
O24NR1177	Rehabilitación y adecuación integral de infraestructura para el Centro de Monitoreo Comando y Control (C2) de la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	40	0.00	27,000,000.00	27,000,000 00	0.00	27,000,000.00	0.00	-	27,000,000.00	Proyecto de Deuda. Se Ileva cabo la construcción, ampliación, rehabilitación de un edificio público ubicado en de la Alcaldía de GAM. Realizando los Trabajos de Trazo y nivelación, preliminares, albanilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos, proyecto en ejecución, considerando que se necesitaba el folio de autorización por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.			
O24NR1193	Construcción de la Clínica y/o Unidad Médica de Atención para la Mujer en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Primera Etapa	100	0.00	21,807,815.77	21,807,815.77	16,495,956.42	5,311,859.35	16,495,956.42	16,495,956.42	21,807,815.77	Obra de construcción de la Clínica de la Mujer, y los trabajos realizados fueron: preliminares, cimentación, estructura metalica, instalación sanitaria, albanilerías, guarnición de concreto, cancelerías, instalación hidráulica, instalación eléctrica, suministro de transformador pedestal, tablaroca, así mismo se realizaron servicios de supervisión. Calle Guadaluye Victoria, entre calle 18 de Marzo y Corona, colonia Loma la Palma, Alcaldía Gustavo A. Madero.			

rabajos de: albañilería, impermeabilización, instalaciones hidráulicas

vacabados en general, construcción de malla sombra y mantenimient bebederos, incluyendo la supervisión de los trabajos.

15,000,000.00 sanitarias eléctricas y de gas, herrería, recubrimiento de pisos, pintura



rabajos de Mantenimiento de Infraestructura

ducativa en la Alcaldía Iztacalco

88

15,000,000.0

15,000,000.00

15,000,000.00

13,152,198.1

1,847,801.85

13,152,198.15

13,152,198.1

O24NR0084

#### 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO ENERO-DICIEMBRE DE 2024 282,372,122.00 347,943,495.17 347,943,495.17 301,479,757.64 46,453,234.54 301,479,757.64 301,479,757.64 347,932,992.18 Adquisición de camión recolector de basura Se realizó la adquisición de camión recolector de basura, camión grúa 100 25,000,000,0 16 225 786 53 16 225 786 5 16 216 689 8 16,216,689.80 16 216 689 80 A24NR0049 amión grúa, camión de volteo, camión cisterna 9.096.7 16 225 786 5 amión de volteo, camión cisterna, pick ups. ick ups A24NIRODEO dquisición de Mobiliario Se realizó la adquisición de Mobiliario A24NR0053 Adquisición de Aparatos Deportivos 1.000.000 Se realizó la adquisición de Aparatos Deportivos Maquinaria A24NR0053 Ω 1,000,000,0 Se realizó la adquisición de Maquinaria y Equipo industrial(Filtros) dustrial(Filtros) A24NR0054 Adquisición de Equipo de Cómputo 100 7,000,000.0 4,100,538.15 4,100,538.1 4,100,459.6 78.5 4,100,459.64 4,100,459.64 4,100,538.15 Se realizó la adquisición de Equipo de Cómputo e realizó la adquisición de Patrullas Equipadas dauisición de Patrullas Equipadas 2 000 000 0 346 277 ( 180.000.0 138.921.6 180.000.0 dquisición de 3 calderas para alberca Leandr 100 1.347.804.00 1.347.804.0 1.347.804.0 1.347.804.00 1.347.804.00 1.347.804.00 A24NR0325 Se realizó la adquisición de 3 calderas para alberca Leandro Valle A24NR0336 510 673 89.326.24 510.673.7 510.673.76 85 A24NR0341 dquisición de 3 calderas para alberca Pantitlán 100 1.347.804.00 1.347.804.0 1.347.804.0 1.347.804.00 1.347.804.0 1.347.804.00 Se realizó la adquisición de 3 calderas para alberca Pantitlán 2.764.485.62 2.764.280.00 2,764,485.62 dquisición de autobús de turismo 2.764.280.0 Se realizó la Adquisición de autobús de turismo A24NR0385 100 9,087,740.00 9,087,740.0 9,086,976.0 764.0 9,086,976.00 9,086,976.00 9,087,740.00 dquisición de contenedores para camión rol off Se realizó la adquisición de contenedores para camión rol off A24NR042 dquisición de escaleras de acero inoxidable Se realizó la adquisición de escaleras de acero inoxidable A24NR0424 Adquisición de kit de Cámaras de videovigilancia 93 719.461.85 719.461.85 669.955.68 49.506.1 669.955.68 669.955.68 719.461.85 Se realizó la adquisición de kit de Cámaras de videovigilancia dquisición de ambulancia, contenedores Se realizó la adquisición de ambulancia, contenedores y equipo A24NR0509 93 6.515.073.76 6.515.073.7 6.035.250.9 479.822.8 6.035.250.90 6.035.250.90 6.515.073.76 quipo deportivo para La Magdalena Mixihuca leportivo para La Magdalena Mixihuca e realizó la Adquisición de equipos y aparatos de audio dquisición de velaría para deportivo Leand 100 1.069.520.00 1.069.520.0 1.069.520.0 1.069.520.0 Se realizó la Adquisición de velaría para deportivo Leandro Valle A24NR0535 1.069.520.0 1.069.520.00 340.999.2 340.999.2 dquisición de pinta rayas industrial para La Se realizó la Adquisición de pinta rayas industrial para La Magdalen A24NR0601 100 1.049.985.60 1.049.985.6 1.049.985.6 1.049.985.60 1.049.985.60 1.049.985.60 dquisición de destoconadora para La Magdalena Se realizó la Adquisición de destoconadora para La Magdalen A24NR0661 100 1,545,690.99 1,545,690.9 1,545,690.9 1,545,690.99 1,545,690.99 1,545,690.99 dquisición de calderas para alberc Se realizó la Adquisición de calderas para alberca semiolímpio 100 1,347,804.00 1,347,804.0 1,347,804.0 1,347,804.00 1,347,804.0 1,347,804.00 A24NR0662 niolímpica Leandro Valle Contar con los vehículos necesarios para las actividades que se Adquisición de Vehículos Autogenerados 7,352,280.00 7.352.280.0 7.352.280.0 A24NR0737 0 7.352.280.00 equieran dentro la demarcación. Se llevaron a cabo trabajos de trazo y nivelación, estructura de acerc uegos infantiles y mobiliario urbano, suministro y colocación de pisos Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de fabricación de bancas y mesas de concreto, limpieza y desazolve O24NR0083 10,000,000,0 10,000,000,00 10,000,000,00 7 180 269 2 809 227 90 7 180 269 7 180 269 9 989 497 01 dificios Públicos pintura, instalaciones eléctricas, herrería, instalación de juego: nfantiles, jardinería y aplanados de albañilería, llevándose a cabo emanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco Se llevaron a cabo trabajos en 4 inmuebles de educación básic

	CIUDAD DE MÉXICO CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN
	CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable o	de Gasto:	OCCOS ALCADERIZACION									
Periodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE		AVANCE %									
PROYECTO DE INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0085	Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones)	80	20,000,000.00	10,233,675.74	10,233,675.74	8,146,155.24	2,087,520.50	8,146,155.24	8,146,155.24	10,233,675.74	Se recuperaron 5 espacios públicos1 Deportivo Coyuya Calzada Coyuya No. 10 col. La Cruz Coyuya: 2 - Parque Benita Galeana Lacunza Calle 2 No. 71: col. Agricola Pantitlán; 3 - Centro Social Nuevo Milenio Avenida 4 Oriente (Río Churubusco) S/N, Col. Agricola Pantitlán; 4 - Cancha de basquetbol y áreas comunes en Sur 20, Sur 20 entre retorno 5 y retorno 6 de Sur 20, col. Agricola Oriental 5 - Módulo Deportivo ubicado en Sur 20, Sur 20 esquina con Oriente 239-B Col. Agricola Oriental; los trabajos consisten en colocación de malla ciclónica, suministro y colocación de pasto sintético, colocación de porterías para cancha, aplicación de pintura, instalación de juegos, colocación de techumbre, colocación de piso infiltrante, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0086	Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Iztacalco	100	917,378.00	179,878.00	179,878.00	179,878.00	-	179,878.00	179,878.00	179,878.00	CANCELADO
O24NR0087	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	72	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,150,875.64	2,849,124.36	7,150,875.64	7,150,875.64	10,000,000.00	Se llevó a cabo Conservación y Rehabilitación de 8,841.00m2 de banquetas, trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, renivelación del registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banqueta, instalación de coladeras de piso, incluyendo la supervisión de los trabajos, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perimetro de la Alcaldía Iztacalco.
O24NR0088	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	100	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	54,939,794.55	60,205.45	54,939,794.55	54,939,794.55	55,000,000.00	Se llevó a cabo el mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 50.890.04 m2 en Vialidades Secundarias en diversas colonias dentro del perimetro de la Alcaidia, de los cuales consisten en la sustitución de superficie de rodamiento: llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación de bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, mantenimiento, conservación y rehabilitación de la superficie de rodamiento, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0089	Rehabilitación de Zona de Rodamiento en la Alcaldía Iztacalco (FAIS)	100	31,411,101.00	31,411,101.00	31,411,101.00	31,411,100.99	0.01	31,411,100.99	31,411,100.99	31,411,101.00	Rehabilitación de 31,727.50 m2 de carpeta asfáltica en las colonias Barrio los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Barrio Santa Cruz, Bramadero Gabriel Ramos Millán, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Juventino Rosas, Millar Marte, Mosco Chinampa, Picos Iztacalco 1A, Tlazintla y Viaducto Piedad en la Alcaldía Iztacalco.
O24NR0090	Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco	88	23,079,318.00	15,135,386.22	15,135,386.22	13,305,306.74	1,830,079.48	13,305,306.74	13,305,306.74	15,135,386.22	Se realizaron trabajos de rehabilitación de1,792.03 ML de la red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desague), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagues de Zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domicillarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, incluyendo la supervisión de los trabajos.

	CIUDAD DE MÉXICO CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN	S
	CAPITAL DE LA TIVATASI ONTREION	

# 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO

Unidad Responsable of	de Gasto:	02CD08 ALCAL DIA IZTACALCO  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
T CHOUD.						_ P	PRESUPUESTO	LIVERO-DIGIEMBRE DI	L 2027			
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN						con dos decimales)				PERSONAL DE TOUGNES DE NATIONS	
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL FROTECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
O24NR0091	Trabajos de Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco	100	20,000,000.00	20,737,500.00	20,737,500.00	20,734,318.09	3,181.91	20,734,318.09	20,734,318.09	20,737,500.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de 2,202.64 ML de la red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, incluyendo la supervisión de los trabajos.	
O24NR0092	Trabajos de bacheo, aplanado y nivelación de la carpeta (Programa de Bacheo)	100	15,000,000.00	14,793,703.62	14,793,703.62	14,735,703.62	58,000.00	14,735,703.62	14,735,703.62	14,793,703.62	Se realizaron trabajos de bacheo en 13,587.23 m2 llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo del asfalto dañado, suministro de tepetate, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm.	
024NR0093	Recuperación de Espacios Públicos con Presupuesto Participativo.	100	11,108,334.00	3,148,406.00	3,148,406.00	3,148,405.98	0.02	3,148,405.98	3,148,405.98	3,148,406.00	Se recuperaron 7 espacios públicos: 1 Area Verde (Parque) Yautepemes Col. Coyuya (Fracc) (06-005) revitalización del área verde, colocación de 8 bancas metálicas, la ampliación de mesa, colocación de rampa de acceso para personas con discapacidad, 6 luminarias de palapa, y mantenimiento a instalación eléctrica (poste) y sistema de riego: 2 Calle Federico Bating esq. con Alejandro Carrel, Casa de Cultura las Abejas Col. INPI Picos (06-013)adquisición e instalación de tableros de acrílicos, lamparas o reflectores, piso sintético, pintura para piso, bancas y juegos, techumbres: 3 En la Col. Jardines Tecma (06-014) restauración de banquetas y guarniciones; 4 Calle Coruna Col. Viaducto Piedad (06-038); restauración del camellón en la vía principal. Herrería y adoquín; 5 en la Col. Agrícola Oriental IV (06-043) restauración de cancha de fútbol rápido, aparatos de acondicionamiento físico, canchas de basquetbol, juegos infantiles y áreas verdes en el camellón de Oriente 245; 6 Calles Goma y Brea Col. Granjas México II (06-050) adquisición e instalación de reflectores y bancas: 7 Calle Resina y Canela Col. Granjas México II (06-051) adquisición e instalación de aparatos ejercitadores y bancas de metal: del "Presupuesto Participativo 2024".	
O24NR0094	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje y Banquetas, Guarniciones y Coladeras, con Presupuesto Participativo	100	22,049,447.00	19,802,109.00	19,802,109.00	19,802,051.45	57.55	19,802,051.45	19,802,051.45	19,802,109.00	Se rehabilitaron 1,731.90 ML al sistema de drenaje secundario, 3,691.76 m2 de banquetas, 695.15 MI de guarniciones y 52 coladeras: llevándose a cabo los siguientes trabajos sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, rehabilitación o construcción de pozos de visita (coladeras) y desazolve, cambio de banquetas y coladeras agregando rampas para sillas de ruedas. Ilevándose a cabo en las colonias del programa "Presupuesto Participativo 2024".	

de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello cor cemento de la misma zona de rodamiento, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro

de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.



odamiento. Incluye supervisión.

#### 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO Se llevó a cabo la Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidade: secundarias en las calles Santa Cruz, Amado Nervo y Puente de la Gloria en la Col. Santa Cruz (BARR) (06-033). Tlacotal a Sur 115-B. de Av Plutarco Elías Calles a la Av. del Recreo, Sur 115-B a Sur 109 de Av Plutarco a la Av. Recreo. (06-036); Se dio mantenimiento a 2,929.16 m en vialidades secundarias en diversa colonias dentro del perímetro de a Alcaldía, de los cuales consisten en la sustitución de zona de ehabilitación de la zona de rodamiento con O24NR0095 100 2.929.089.0 2,936,468.00 2,936,468.00 2,936,467.99 2,936,467.99 2,936,467.99 2,936,468.00 rodamiento; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo resupuesto Participativo nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento d la misma zona de rodamiento, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco Comité: Ciudadanos Santa Cruz (BARR) (06-033), Tlacotal Ramos Millán (06-036) Se dio mantenimiento, conservación y rehabilitación de (1) Centre Social y Deportivo Fortaleza, los trabajos consisten en: Sustitución d mpermeabilizante de la techumbre, suministro fabricación colocación de elementos de acero tipo tubular, suministro y aplicación de pintura en herrería, suministro e instalación de lámina acrílic O24NR0941 Mantenimiento y rehabilitación de inmueble 100 621.760.00 621,760.00 621,760.00 621,760.00 621,760.00 621,760.00 translúcida, suministro e instalación de lámina metálica suministro nstalación de canalón de lámina, colocación de tapajuntas en lámina suministro e instalación de cinta antiderrapante en huella de escalón suministro e instalación de atrapa bolas, llevándose a cabo en e nmueble Centro Social y Deportivo Fortaleza, calle Ote. 116 s/n, Gabrie Ramos Millán Sección Cuchilla. zona rodamiento, trabajos a realizar: Supervisar, vigilar y da rabajos de supervisión de obra de rehabilitación seguimiento a los trabajos a la obra pública de conformidad a la 914,886.44 914,886.44 O24NR0942 100 914.886.44 914.886.44 914.886.4 914.886.44 normatividad vigente. Llevar a cabo la bitácora. Verificar la calidad de de zona de rodamiento en la Alcaldía Iztacalco as obras, tiempos de trabajos que lleven a cabo conforme a l laneación y programación de los mismos. Se llevó a cabo la Rehabilitación de (1) Edificio público ubicado en Col Gabriel Ramos Millán; para el mantenimiento de instalacione: hidrosanitarias, con trabajos de cambio de plomería (cambio de 2.066.104.11 O24NR1003 tehabilitación de espacio público 0 2.066.104.11 2,066,104.1 2,066,104.11 tuberías, instalación de inodoros); trabajos de albañilería (levantamiento, trazo y nivelación, sustitución de piso) sustitución de Se realizó el mantenimiento y rehabilitación de zona de rodamiento er vialidades secundarias 5,723.37m2; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición d zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo de Mantenimiento y rehabilitación de zona de O24NR1004 97 5,000,000.00 5,000,000.00 4,840,843.1 4,840,843.17 4,840,843.17 5,000,000.00 material, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, caja: 159,156.83



Unidad Responsable de Gasto:	O2CD08 ALCALD(A IZTACALCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:								ENERO-DICIEMBRE DE	2024		
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR1061	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario en la Alcaldía Iztacalco	87		4,129,380.92	4,129,380.92	3,608,862.45	520,518.47	3,608,862.45	3,608,862.45	4,129,380.92	Se rehabilitaron 14,236.11 (ML) el drenaje sanitario en vialidad secundaria en Sur 20A entre Oriente 253 y Andador Sur 20A Col. Agricola Oriental, calle Sur 161 entre Sur 98 y Oriente 102, col. Ramos Milián y Santos Degollado entre Juan Álvarez y Apatlaco Col Campamento 2 de Octubre, de los cuales consisten en la sustitución de tubería de polietileno de alta densidad corrugada diámetro de 30 cm: trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de zona de rodamiento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagues de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domicillarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación.
O24NR1062	Rehabilitación de dos Inmuebles de Educación Básica en la Alcaldía Iztacalco	66	-	7,271,474.24	7,271,474.24	4,796,283.75	2,475,190.49	4,796,283.75	4,796,283.75	7,271,474.24	Se rehabilitaron 2 escuelas de nivel básico E.P. Pedro Henríquez Ureña y la Secundaría René Cassin No. 59 ubicadas en Av. Andrés Molina Enríquez 4431, colonia Vladucto Piedad con trabajos de: Suministro, fabricación y montaje de estructura para velaria, instalación eléctrica, instalación de luminarias, aplicación de pintura, montaje de estructura, colocación de membrana arquitectónica, relleno, piso de concreto, aplicación de pintura
O24NR1063	Rehabilitación de Zona de Rodamiento en las Colonias de la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	60	-	23,599,144.84	23,599,144.84	14,203,427.72	9,395,717.12	14,203,427.72	14,203,427.72	23,599,144.84	Se llevaron a cabo 14,236.11 (m2) rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en: Hortaliza, Col. Granjas México: Avena, Col. Granjas México: Cerrada 6 de Cafetal y esq. Cafetal , Col. Granjas México: Calle 4, Col. Agricola Pantitlán: Tezontle, Col. Carlos Zapata Vela; Ramón Corona, Barrio Los Reyes: Oriente 100 A, Col. Tiacotal Ramos Millán: Oriente 106, Col. Gabriel Ramos Millán: Puente de la Perla, Col. Gabriel Ramos Millán: Puente de la Joya, Col. Gabriel Ramos Millán: Oriente 255 C esq. Sur 20 A, Col. Agricola Oriental: Emiliano Zapata, Col. Santa Anita: Marcos Carrillo, Col. Viaducto Piedad: 2 de Agosto, Col. Campamento 2 de Octubre de la Alcaldía Iztacalco, llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la misma zona de rodamiento. META 2: 1 Supervisión (SPV) Incluye Supervisión.
O24NR1064	Rehabilitación de 11 Módulos Deportivos en la Alcaldía Iztacalco	47	-	8,478,159.65	8,478,159.65	4,015,930.40	4,462,229.25	4,015,930.40	4,015,930.40	8,478,159.65	Se rehabilitaron 11 módulos deportivos que por su deterioro y uso intensivo requieren un mantenimiento y reparación integral, los trabajos consisten en: Retiro suministro y colocación de juegos infantiles, suministro de contenedores de basura, desyerbe, retiro suministro v colocación de juegos infantiles.
O24NR1065	Recuperación de Espacio Público, con Acciones de Rehabilitación y Mantenimiento Para la Creación de la Unidad de Atención Médica General y Odontológica	100	-	7,911,675.44	7,911,675.44	7,911,675.44	-	7,911,675.44	7,911,675.44	7,911,675.44	Se realizó la recuperación de espacio público a través de acciones de mantenimiento y rehabilitación integral de espacio ubicado en el Centro Social y deportivo "Coyuya" los trabajos consistieron en: Rehabilitación de fachadas, rehabilitación de techumbre de lámina, remodelación general de espacios interiores, sustitución de instalación eléctrica sanitaria e hidráulica, rehabilitación de sanitarios, construcción y equipamiento de áreas de rehabilitación física, consultorios médicos y dentales.

#### 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO ENERO-DICIEMBRE DE 2024 Se realizó la recuperación de espacio público a través de l rehabilitación y mantenimiento físico que ocupa el vivero de la Alcaldía Iztacalco, el cual se encuentra en sur 20 y oriente 257, colonia Agrícola Oriental, realizando mantenimiento a los ocho módulos que lo integrar 13,666,827.04 con trabajos tales como: Construcción de barda perimetral O24NR1066 Rehabilitación de Vivero de la Alcaldía Iztacalco 57 13,666,827.04 13.666.827.04 7,853,685.17 5,813,141.87 7,853,685.17 7.853.685.17 construcción de almacén para sustratos, construcción de bodega almacén y cuarto de máquinas, sustitución de andador vehicular de concreto asfáltico por adoquín permeable, colocación de sistema de riego para 8 módulos, captación de aguas pluviales, sustitución de alumbrado en andador. Se realizaron trabajos de supervisión de obra a 5 proyectos de inversión, trabajos relativos a las obras publicas que a continuación se enumeran: Rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario Rehabilitación de dos inmuebles educativos de educación básica Rehabilitación de vivero, Realizar acciones de recuperación de espacio Trabajos de Supervisión de Obra a 5 Proyectos de O24NR1122 76 2,072,703.20 2,072,703.20 1,569,074.10 503,629.10 1,569,074.10 1,569,074.10 2,072,703.20 público, con acciones de rehabilitación y mantenimiento para la nversión en la Alcaldía Iztacalco creación de la unidad de atención médica general y odontológica Rehabilitación de 11 módulos deportivos de la Alcaldía Iztacalco de conformidad a la normatividad vigente, llevar a cabo la bitácora Verificar la calidad de las obras, tiempos de trabajo que se van a llevar a cabo conforme a la planeación y programación de las mismas.



Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				PRESUF (Pesos con de						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD0	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			331,109,914.00	435,266,539.62	435,266,539.62	286,452,420.71	141,180,088.25	427,632,508.96	286,452,420.71	427,632,508.96		
A24NR0072	Adquisión de equipo de Alertamiento Sismico de los conceptos ganadores del Presupuesto Participativo 2024	43	2,979,107.00	2,979,857.00	2,979,857.00	2,957,652.00	-	2,957,652.00	2,957,652.00	2,957,652.00	Se reporta la adquisición de equipo de alertamiento sísmico con recursos del Presupuesto Participativo en los Comités 16-099 Escandón III y 16-052 Modelo Pensil.	
A24NR0073	Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de Panteones, almacen, auditorio y diversas áreas de la misma.	60	632,291.00	1,380,383.00	1,380,383.00	809,121.26	557,217.00	1,366,338.26	809,121.26	1,366,338.26	Adquisición muebles para el área de nueva creación "Call Center", equipado con 10 mesas de trabajo, cajoneras y 32 sillas para el área de nueva creación "Call Center" y para el Salón Independencia. Así como 10 carpas para uso en las actividades que realiza el alcalde fuera de la Alcaldía.  Se adquieren 35 carros de mano adjudicados el día 24 de junio del 2024, para la Subdirección de	
											Limpia, se adquirió una carpa, adjudicada el día 21 de junio del 2024, para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. se adquirieron 02 mesas plegables, adjudicada el día 21 de junio del 2024, para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. estos se encuentran en el almacén, no están inventariados, por lo cual no se han entregado.	
A24NR0074	Adquisición de equipo de computo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0	11,000,000.00	10,957,315.00	10,957,315.00	-	10,952,431.28	10,952,431.28	-	10,952,431.28	No se reportan acciones realizadas al periodo.	
A24NR0075	Adquisición de equipo de carga	20	8,500.00	643,495.64	643,495.64	7,559.72	634,457.36	642,017.08	7,559.72	642,017.08	Adquisición de un horno de microondas inoxidable y un diablo de carga con base de metal, para las areas de Recursos Materiaes y Dirección de Vinculación.	
A24NR0076	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	67	62,000.00	292,000.00	292,000.00	54,195.20	222,372.00	276,567.20	54,195.20	276,567.20	Adquisición de bocinas y micrófono inalámbrico, para el área de apoyo logístico, encargada de la logística que solicitan las áreas que conforman la Dirección General de Desarrollo Social. Asia como la adquisición de 1 pantalla de 32 pulgadas para uso en las actividades que realiza el alcalde fuera de la Alcaldía.	
A24NR0077	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos	0	1,000,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	999,999.97	495,475.56	1,495,475.53	999,999.97	1,495,475.53	No se reportan acciones realizadas al periodo.	
A24NR0078	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos	0	20,000.00	8,979,506.00	8,979,506.00	19,942.35	8,959,505.73	8,979,448.08	19,942.35	8,979,448.08	Se informa el fallo para llevar a cabo la adquisición de tripie, tripoide y estabilizador para los equipos de fotografía con los que cuenta esta Coordinación.	
A24NR0079	Adquisición de juegos infantiles	0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	297,069.04	297,069.04	-	297,069.04	No se reportan acciones realizadas al periodo.	
A24NR0080	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0	1,046,000.00	371,800.00	371,800.00	141,835.52	217,152.00	358,987.52	141,835.52	358,987.52	Compra de botiquines de primeros auxilios, jaulas transportadoras: con este equipo se ha trasportado la captura o recuperación de los animales y reubicación de los mismos, se adquirieron 06 botiquines de primeros auxilios, adjudicados el día 16 de agosto del 2024, se encuentran en el almacén central de esta Alcaldía, nos informan que no están inventariados, motivo por el cual no se han entregado en la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad.	
A24NR0081	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	0	32,000.00	36,000.00	36,000.00	31,997.44	4,000.00	35,997.44	31,997.44	35,997.44	No se reportan acciones realizadas al periodo.	
A24NR0082	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,988.43	-	649,988.43	649,988.43	649,988.43	Camioneta pickup para transportar la herramienta utilizada en las minas, taludes y para llevar el material didáctico para las capacitaciones que se imparten a la ciudadanía.	
A24NR0083	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas Administrativos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	6,722,593.00	4,249,856.82	4,249,856.82	-	4,207,552.00	4,207,552.00	-	4,207,552.00	Compra de camiones de basura.	
A24NR0084	Adquisición de drones para filmación aérea y fotografía.	99	40,000.00	40,000.00	40,000.00	39,440.00	-	39,440.00	39,440.00	39,440.00	Adquisición de un dron, para la toma de video y fotografías a distancias de altas alturas.	
A24NR0085	Adquisición de Otros equipos de transporte.	0	800,000.00	7,146,135.00	7,146,135.00	331,999.89	799,240.00	1,131,239.89	331,999.89	1,131,239.89	No se reportan acciones realizadas al periodo.	
A24NR0086	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,223,357.83	-	1,223,357.83	1,223,357.83	1,223,357.83	Compra de motosierras a gasolina, podadora con este equipo se ha realizado la mitigación de riesgos derivados de sujetos forestales de altura, se adquieren 6 motosierras adjudicadas el día 24 mayo del 2024, los cuales estos bienes ya se encuentran en Área de Parques y Jardines.	
A24NR0087	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	236,310.00	236,310.00	236,310.00	226,402.96	3.00	226,405.96	226,402.96	226,405.96	Compra de bomba sumergible, rotomartillo: este equipo ha servido para la búsqueda de exploración de posibles riesgos de ductos subterráneos (fugas de agua, fugas de gas), se adquiero 2 bombas sumergibles adjudicado el día 12 agosto del 2024, no se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía, motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Agua Potable,, se adquiero 2 bombas sumergibles adjudicado el día 12 agosto del 2024, no se encuentra en el almacén central de esta Alcaldía, motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Agua Potable.	
A24NR0088	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	1,841,760.00	1,841,760.00	1,841,760.00	1,841,743.72	-	1,841,743.72	1,841,743.72	1,841,743.72	Compra de cortadoras de concreto, compra de rodillo compactador, se adquiero 1 una cortadora de concreto adjudicada el día 14 de agostos del 2024, se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía, nos informan que no está inventariada, motivo por el cual no se ha entregado en la Subdirección de Parques y Jardines, se adquirió un rodillo compactador adjudicado el día 19 septiembre del 2024, aun no se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía, motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Bacheo.	



Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:		ENERO – DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					PUESTO os decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			331,109,914.00	435,266,539.62	435,266,539.62	286,452,420.71	141,180,088.25	427,632,508.96	286,452,420.71	427,632,508.96	
A24NR0089	Adquisicion de equipos de generación de energia para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	5,038,694.00	83,694.00	83,694.00	38,694.00	45,000.00	83,694.00	38,694.00	83,694.00	Se reporta el fallo para llevar a cabo la adquisición de una planta de luz para uso en las actividades que realiza el Alcalde fuera de la alcaldía.
A24NR0090	Adquisición de equipo de oficina	0	45,000.00	55,000.00	55,000.00	-	49,347.04	49,347.04	-	49,347.04	No ha sido posible su adquisición, toda vez que no contaba con el visto bueno de la ADIP, mismo que llego a finales del mes de septiembre.
A24NR0091	Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	760,338.00	760,338.00	760,338.00	758,455.42	-	758,455.42	758,455.42	758,455.42	Compra de motosierras de mano, esmeriladora: se han liberado cuerpos metálicos (malla ciclónica, poste de metal en riesgo etc.), se adquieren 07 motosierras adjudicadas el dia 09 agosto del 2024, los cuales estos bienes ya se encuentran en Área de Parques y Jardines. Así como la adquisición de una pistola de calor para estirar y colocar los vinilos en las estructuras "arañas" utilizados en diversos eventos.
A24NR0092	Adquisición de equipo diverso	0	575,000.00	767,645.14	767,645.14	767,075.50	-	767,075.50	767,075.50	767,075.50	Compra de equipo pintarrayas, motosierras y cargadores: se ha realizado la mitigación de riesgos derivados de sujetos forestales, se adquiero 1 un equipo de pintarrayas adjudicado el día 19 septiembre del 2024, aun no se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía, motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Balizamiento y Señalización.
A24NR0093	Adquisicion de software y licencias para la Alcaldlia Miguel Hidalgo	0	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-		No se reportan acciones realizadas al periodo.
A24NR0094	Adquisicion de licencias de google	0	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	-	3,293,472.00	3,293,472.00	-	3,293,472.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0130	Ejecución de Obras de los conceptos ganadores del Presupuesto Participativo 2024	40	59,687,513.00	83,382,272.00	83,382,272.00	70,737,634.64	12,456,154.03	83,193,788.67	70,737,634.64	83,193,788.67	Con recursos del presupuesto participativo 2024, destaca la atenciónde 22 Comités: 16-009 Anáhuac Los Manzanos; 16-010 Anáhuac Mariano Escobedo; 16-014 Argentina Antigüa; 16-018 Bosques De Chapultepec (Polanco); 15-021 Chapultepec Morales Polanco; 16-022 Chapultepec Polanco; 16-030 Francisco I. Madero; 16-031 Granada; 16-032 Granada Ampliación; 16-036 Legaria; 16-055 Morales Sección Palmas; 16-056 Nextitla; 16-039 Palmitas Polanco; 16-050 Pensil Norte; 16-052 Pensil Sur; 16-066 Popo; 16-072 San Diego Ocoyoacac; 16-076 Santo Tomás; 16-078 Tacubaya; 16-084 Verónica Anzures; 16-087 5 De Mayo y 16-094 San Miguel Chapultepec I.
024NR0131	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	99	90,030,066.00	71,449,731.61	71,449,731.61	70,574,247.19	861,611.56	71,435,858.75	70,574,247.19	71,435,858.75	se rehabilito carpeta asfáltica en vialidades secundarias en 8 Colonias
024NR0132	Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	438,870.19	7,559,013.19	7,997,883.38	438,870.19	7,997,883.38	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0133	Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	12,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	8,961,204.90	8,961,204.90	-	8,961,204.90	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0134	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo		8,000,000.00	7,591,979.00	7,591,979.00	-	7,582,016.17	7,582,016.17	-	7,582,016.17	No se reportan acciones realizadas al periodo.
024NR0135	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	563,855.56	2,249,667.48	2,813,523.04	563,855.56	2,813,523.04	No se reportan acciones realizadas al periodo.
024NR0136	Rehabilitación y conservación de edificos públicos	0	15,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	6,996,799.96	6,996,799.96	-		No se reportan acciones realizadas al periodo.
024NR0137	Rehabilitación de alumbrado público	0	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9,995,943.82	9,995,943.82	-	9,995,943.82	No se reportan acciones realizadas al periodo.
024NR0138	Rehabilitacion de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldia Miguel Hidalgo	92	32,823,310.00	31,197,979.26	31,197,979.26	30,915,027.32	282,951.94	31,197,979.26	30,915,027.32	31,197,979.26	Se rehabilitaron banquetas y guarniciones en 12 colonias
O24NR0139	Rehabilitacion de Espacios Públicos	0	32,604,432.00	25,803,244.47	25,803,244.47	7,355,396.84	17,935,017.59	25,290,414.43	7,355,396.84	25,290,414.43	No se reportan avance al periodo, toda vez que la formalización se realizó al cierre del periodo, por lo que la ejecución de las acciones se realizaran al tercer trimestre del año.
024NR0140	Estabilización de taludes y rellenos de minas	16	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,488,764.76	3,508,133.95	4,996,898.71	1,488,764.76	4,996,898.71	Se iniciaron los trabajos en una Mina en la Colonia San Miguel Chapultepec
024NR0141	Mejoramiento del Espacio Público de la Colonia San Miguel Chaultepec	0	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-		Al periodo se reporta la cancelación del proyecto destinado al mejoramiento del espacio publico de San Miguel Chapultepec.
024NR0142	Servicio de bacheo en Caliente	100	8,500,000.00	10,925,000.00	10,925,000.00	10,407,571.92	493,910.05	10,901,481.97	10,407,571.92		Se llevarón a cabo de trabajosde bacheo en caliente en 6 Colonias.
024NR0143	Servicio de bacheo en frio	82	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,897,203.08	1,101,574.82	5,998,777.90	4,897,203.08	5,998,777.90	Se llevarón a cabo de trabajosde bacheo en frio en 4 Colonias.
024NR1114	Reencarpetado de la Carpeta Asfáltica, Rehabilitación de Espacios y Luminarias con el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías	0	-	81,240,806.68	81,240,806.68	75,578,422.03	5,609,278.87	81,187,700.90	75,578,422.03	81,187,700.90	Al cierre del trimestre se cuenta con 15 proyectos autorizados de los recursos del Fonde Adcional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA 2024).
024NR1121	Rehabilitación de la Red de Drenaje Secundario en la colonia San Miguel Chapultepec	0	-	1,150,000.00	1,150,000.00	903,192.99	241,899.30	1,145,092.29	903,192.99	1,145,092.29	No se presenta avance al periodo
024NR1146	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil y Centros de Atención Múltiple de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2,997,027.84	2,997,027.84	-	2,997,027.84	No se presenta avance al periodo con recursos de crédito (deuda), toda vez que estos proyectos fueron autorizados al cierre del tercer trimestre.
024NR1147	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	-	20,500,000.00	20,500,000.00	-	20,477,818.72	20,477,818.72	-	20,477,818.72	No se presenta avance al periodo con recursos de crédito (deuda), toda vez que estos proyectos fueron autorizados al cierre del tercer trimestre.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %				PRESUF (Pesos con do					
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			331,109,914.00	435,266,539.62	435,266,539.62	286,452,420.71	141,180,088.25	427,632,508.96	286,452,420.71	427,632,508.96	
	Mantenimiento preventivo y correctivo al Centro de Atención Múltiple (CAM 97) de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	No se presenta avance al periodo
	Rehabilitación de Área para Mascotas en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	-	250,000.00	250,000.00	201,364.19	48,635.81	250,000.00	201,364.19	250,000.00	No se presenta avance al periodo
024NR1184	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	-	623,000.00	623,000.00	-	623,000.00	623,000.00	-	623,000.00	No se presenta avance al periodo
024NR1191	Apoyo Técnico y Administrativo en las Actividades Relacionadas con la Obra Pública por Contrato en la Alcaldía Miguel Hidalgo		-	1,756,431.00	1,756,431.00	1,491,408.79	264,134.24	1,755,543.03	1,491,408.79	1,755,543.03	Mantenimiento, Rehabilitación y Reparación de la Carpeta Asfáltica (Bacheo) en Vías Secundarias.



Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			268,709,109.00	370,930,766.09	370,930,766.09	362,123,601.81	3,408,211.30	365,531,813.11	362,123,601.81	365,531,813.11	
A24NR0126	Adquisición de motocicletas para la atención de la ciudadanía.	100.0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,999,243.43	-	3,999,243.43	3,999,243.43	3,999,243.43	Adquisición de 35 motocicletas, motor Dohc inclinado inverso, aerodinámica avanzada, acelerador por cable, ABS de dos canales, neumáticos Michelin con agarre superior, tecnología de motor refrigerado por líquido, suspensión KYB ajustado para la carrera, dobles faros delanteros proyectores, potencia máxima, inyección de combustible Bosch.
A24NR0127	Adquisición de retroexcavadora para las obras de construcción en la Alcaldía Tláhuac.	100.0	2,500,000.00	3,241,209.14	3,241,209.14	3,241,209.14	_	3,241,209.14	3,241,209.14	3,241,209.14	Meta 1: 1 (MAQ) Adquisición de (1) Retroexcavadora cargadora 420EIT, motor estándar 3054 C, mecánico turbocompresor, potencia bruta 75 kw, 101 hp, potencia neta nominal 2.200 rpm, calibre 105mm, peso mínimo 7.726 kg, máximo 11.000kg, cabina 163 kg, transmisión automática 238 kg, control de amortiguación 14 kg, aire acondicionado 42kg, tracción en las cuatro ruedas 165 kg, cucharon de uso múltiple 745 kg, cargador herramienta integrada 317 kg, brazo extensible 305 kg, contrapesos 115 kg, 240 kg, 460 kg. Sistema hidráulico tipo centro cerrado.
A24NR0128	Adquisición de camión con canastilla para los trabajos que realiza la Alcaldía.	100.0	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,819.72	-	2,499,819.72	2,499,819.72	2,499,819.72	Meta 1:1 (VEL) Adquisición de (1) Camión con canastilla con capacidad máxima de carga de 225 kg, canastilla de aluminio, máxima altura de trabajo 24, alcance lateral horizontal 11 metros, rotación de canastilla 90° + 90°, estabilizadores A+A, Rotación sobre estructura 360 grados, controles hidráulicos, brazo articulado con extensión telescópica, mangueras y cables en el interior del brazo, paro de emergencia y arranque de motor en canastilla, sistema de bajada de emergencia con bomba manual, válvulas de seguridad en cada pistón, rotación continúa de corona, toma eléctrica 110V/220V, no aislada, horómetro.
A24NR0129	Adquisición de retroexcavadora con martillo.	100.0	3,000,000.00	3,499,990.86	3,499,990.86	3,499,990.86	-	3,499,990.86	3,499,990.86	3,499,990.86	Retroexcavadora con martillo, diésel, equipada con cabina cerrada, tracción, peso 13.1 t, rango consumo de combustible 6-11 l/h, anchura transporte 2.76, capacidad cuchara 0.53m3, anchura orugas 770 mm, max. alcance lateral, 8.18m, fuerza de rotura 95 kn, modelo motor C4.4, longitud de transporte 7.83, incluye martillo hidráulico, peso en orden de trabajo con herramienta 148 kg, clase de energía 370 J, de montaje lateral.
A24NR0130	Adquisición de Bombas de Calor para ejecutar los trabajos en la Alcaldía.	100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,996.00	-	1,499,996.00	1,499,996.00		Meta 1: 7 (BOM) Adquisición de (7) Bombas de calor de 140,000 BTUS con coeficiente de rendimiento 5.7, 240 volts, 60HZ, 1 Fase, utiliza Gas R410, incluye suministro e instalación.
A24NR0244	Adquisición de Equipo y Aparatos Audiovisuales para impartir diversas actividades deportivas en la Alcaldia Tláhuac.	100.0	0.00	118,842.00	118,842.00	118,842.00	-	118,842.00	118,842.00	118,842.00	META 1: 14 (EAV) Adquisición de (6) Bocina Party Box 310 portatil con bluetooth black, Tipo de Bocina: 2 woffers, 2 tweeters, uso en exteriores, conectividad bluetooth, luces led, consola DJ integrada, función de karaoke incorporada, bateria recargable y cargador incluido, potencia de 240w, conector de entrada USB, Plug, Auxiliar RCA, dimensiones 325.6 mm de ancho, 687.7 mm de alto y 367.8 mm de profundidad. (6) Microfono Inalambrico UHF Doble Sundtrack, incluye 2 micrófonos, formato diadema, cable de 30cm, conector/es de salida Jack 1/4", frecuencia máxima 150000 Hz y mínima 20 Hz. (2) Bocinas chicas: Tipo de bocina woofer, medio, tweeter, puertos compatibles con bluetooth, incluye cargador, portatil, respuesta de frecuencia 40Hz-20Hz, dimensiones 300mm de ancho, 330mm de profundidad, 565 mm altura.



# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24NR0285	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio	100.0	0.00	124,957.52	124,957.52	124,957.52		124,957.52	124,957.52	124,957.52	META 1: 83 (EML) Adquisición de (4) Carro camilla, de golpe A2-3, de aluminio con compartimiento inferior, ruedas de carga ajustable, respaldo ajustable de 0 a 65 ° mediante sistema neumático, barandales abatibles , ruedas de uso rudo. (20) Baumanometros aneroide con estetoscopio, esfinomanometro de alta calidad, con estetoscopio integrado, brazalete profesional, pera y valvula, intervalo de medición 0mmHg a 300mmHg, fuente de inflado un volumen de al menos 200cc a una presión de 300 mmHg en 4-10 ", brazalete tamaño adulto. (20) Botiquines Tipo 009SM. (20) Lámparas de examinación (pupileras), en aleación de aluminio, color plateado, luz de luna, 1 mecha, 30g peso neto, color de luz: blanco, amarillo, carga USB, linterna LED USB y cable de carga USB. (8) Estuches de sutura, dispositivo de acero inoxidable de alta calidad médica, ligero y portatil, peso 180g, módulo de silicona 170*120*13 mm de grado alimenticio+acero inoxidable+bolsa de pu, instrumentos grandes X5, hoja X5, X5 aguja de sutura, X1 guantes, X1 piel multiherida, capa de almohadilla de silicona con malla entre las capas de piel y grasa. (1) mesa de curaciones fabricada con la norma IMSS, lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 calibre 20 acabado pulido sanitario, entrepaños diseño tipo charola en lamina de acero inoxidable, arillo porta cubeta y porta bandeja, cubeta capacidad de 12 lts, bandeja capacidad de 2.1 lt. (10) Oximetro de pulso recargable.			
A24NR0286	Adquisición de Equipo Aeroespacial (Drones)	100.0	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00		69,600.00	69,600.00	69,600.00	META 1: 3 (VOA) Adquisición de Dron, (3) modelo MAVIC DJI Mini Fly More Combo, memoria MicroSD, consumo 1 watts, lente de la camara Zoom, gráficos 720p (hd), tamaño de pantalla 2", 110 Volts, bateria extraible recargable, potencia RMS 100 watts, wi-fi, memoria interna 1GB, licencia software 1 año, peso 1 kg, potencia 1kw.			
A24NR0287	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	100.0	0.00	59,856.00	59,856.00	59,856.00		59,856.00	59,856.00	59,856.00	META 1: 5 (EQI) Adquisición de (4) Motobombas de 8 HP, sistema OHV, con carcazo y turbina de acero fundido, motor a 4 tiempos, refrigerado por aire, potencia neta 48 hp (6.9 kw), arranque manual, autocebante, diametro de succión 3" NTP, diametro de descarga 3" NTP, altura máxima de bombeo 23m, altura máxima de succión 8m, presión máxima 5.55 bar. (1) Motogenerador de corriente ER2500CX-L, tecnología AVR, regulador de tensión automático.			
A24NR0288	Adquisición de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	100.0	0.00	227,476.00	227,476.00	227,476.00		227,476.00	227,476.00	227,476.00	META 1: 24 (ECO) Adquisicón de (14) Radio de Radiofrecuencia de telecomunnicaciones, sin pantalla BT Wifi, incluye bateria, cargador, guardapolvo, clip y manual de usuario, modo analogoy/o digital, 16 canales, 3 botones programables, espaciamiento de canales 12.5/25 análogopatencia en VHF 5 watts, conector IP55. (10) Audifono Circumaural, diseño plegable y giratorio, drivers de neodimio de 50 mm, cable de 3.5 mt de largo, rango de frecuencia 5-30,000 Hz, SPL 105 dB, conector Jack Plug estereo de 3.5 mm + 6.3 mm.			
A24NR0289	Adquisición de Equipos Convertidores de Corriente	100.0	0.00	31,459.20	31,459.20	31,459.20		31,459.20	31,459.20	31,459.20	META 1: 4 (EEL) Adqquisicion de (4) Equipo de convertidor de corriente de potencia de vehículo 12V a potencia para aparatos de corrientes 120V de CA, 2000w/4000w, tres tomas de CA, puerto USB de 2 amps, Interruptor de encendido/apagado, 2 ventiladores de alta velocidad.			



# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Períod	0:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
								RESUPUESTO							
PR	CLAVE OYECTO DE NVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos EJERCIDO	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24NR	:0421	Adquisición de Ring Box Tipo Olímpico	100.0	0.00	617,930.03	617,930.03	617,930.03		617,930.03	617,930.03		META 1: 2(EQG) Adquisición de (2) Ring Box Tipo Olimpico desarmable de 6x6 mts., con los siguientes aditamentos cada uno: 1 lona de 6mts. X 6 mts., 1 garrafon, 11 carteles de rounds (35cmX50cm) vinil impreso de 1 al 12, tatamis, 1 faldon, 1 campana tipo disco con cadena y martillo, 4 cubre postes (2 blancos, 1 azul, 1 rojo), 4 esquineros individuales (8 blancos, 4 azules, 4 rojos), Juego de 8 cinturones (4 blancos, 2 rojos, 2 azules), Juego de 16 cubre cuerdas (4 rojas, 4 azules, 8 blancas), Juego de 16 cuerdas, 2 bancos moviles (1 azul, 1 rojo), Juego de luces indicadoras para jueces, con cable, tablero y timbre tipo industrial de fácil montaje 2 ámbar y 2 rojas, 3 escaleras (1 rojo, 1 azul, 1 blanco), 2 embudos (1 azul, 1 blanco), 2 cubre mangueras (1 azul, 1 blanco).			
A24NF	0453	Adquisición de Vehículo Tipo Patrulla	100.0	0.00	836,811.00	836,811.00	836,712.64		836,712.64	836,712.64		Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos) META 1: 1(VOA) Adquisición de Vehículo Tipo Patrulla Pick Up, 4 válv por cilindro, frenos de disco, Rines de acero de 26", llanta de refacción, 6 vel y reversa, con los siguentes accesorios: 1ROLLBAR COMANDO TRIPLE 3 marcos tubular redondo de 2 ½" en calibre 14. Marco delantero con una altura de 74 cm 2 marcos, central y trasero a una altura de 95cm, marco delantero protector de medallón fabricado con tubo de 12 calibre 16 y malla desplegada calibre 16, 4 tirantes tubo redondo 2 ½" calibre 14, 3 pasamanos en marco trasero tubo redondo de 1" calibre 16 (1 superior y 2 laterales), 6 pacas de 1" soldadas a los marcos del ROLLBAR para sujetarlas a la batea de la camioneta, 6 empaques de poliuretano en calibre ¼", Barra de luz roja/azul con barra de tráfico"X95RB": 126 luces LED, longitud de 120 cm, ancho 36 cm, 36 patrones, Odulos independientes, Sujeción con soportes metálicos resistentes a la vibración, normativa ECE R65 para las luces azul, roja y ámbar, Normativa SAE aplicable Regulación California Title 13, Sirena de 100W 5 tonos "X100A6": Bocina de aire electrónica, Sirena Hi-I0, YELP, WAIL, PRIOTITY, WHOOP, POTENCIA DE 100X, RELE DE RADIO (PA) ajuste manual, Activación de voz mediante micrófono de alta resistencia, Controlador, Botones iluminados, funciones de potencia para encender y apagar la torreta WARN SELECT, LIGTH 1 encendido y apagado de la parte delantera de la torreta, LIGTH 2, encendido.			
A	24NR0500	Adquisición de Vehículos Tipo PickUp y Camión Tipo Volteo	100.0	0.00	11,014,804.08	11,014,804.08	11,013,999.02	-	11,013,999.02	11,013,999.02		META 1:6 (VOA) Adquisición de (1) Vehículo Tipo PicKUp Doble Cabina, 4 Puertas, Tracción 4x4, Motor 3.6L Pentastar V6 24V VVT, Capacidad de carga 1,769 Kg, Frenos de disco ABS, Rines de acero de 17", Bolsas de aire, Asiento trasero abatible, (5) Vehículo tipo Pickup Una Cabina, Asistente de frenado y seguridad, Suspensión delantera doble horquilla, Tanque de gasolina 80L, Frenos de disco ventilado/tambor, Rines de acero 16", Sensores de reversa. META 2:1 (CAM) Adquisición de (1) Camión Tipo Volteo, Motor Cummins ISB 225hp, 6 Cilindros, Suspensión delantera muelles de perfil parabólico con amortiguadores cap. 12,000lbs, Suspensión trasera muelles de rango variable con amortiguadores cap. 23,500lbs, Frenos Leva Tambor Neumáticos, Independientes Y Autoajustables, Caja de Volteo de 7m3 diseño tradicional placa 3/16, Tapa trasera con seguro neumático, Grado de Levante 45°.			
A24NR	0544	Adquisición de Motobomba Autocebante	100.0	0.00	181,217.52	181,217.52	181,217.52		181,217.52	181,217.52		META 1: 6 (BOM) Adquisición de Motobomba Autocebante de 3"X3" a Gasolina 7hp, Altura max. de Bombeo 25m, Flujo max. 900l/min, max. Profundidad de Succión 5m, Motor OHV a 4 Tiempos, Carcasa de Aluminio e Impulsor de Hierro, Bastidor de Uso Rudo, Arranque Manual Autocebante Compatible con Mangueras para Descarga y de Succión. Incluye Rollo de Manguera Plana de Descarga de 83m X 3"(75mm), y Rollo de Manguera de Succión Rígida de 30m X 3"(75mm).			



# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024  PRESUPUESTO  PRESUPUESTO												
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24NR0679	Adquisición de Vehículo Ambulancia	100.0	0.00	2,727,881.81	2,727,881.81	2,727,881.81		2,727,881.81	2,727,881.81		Meta 1:1 (AMB) Adquisición de vehículo tipo Van, equipada como ambulancia, con porta sueros embutible con velcro para soluciones, tumbaburros reforzado, faros de niebla de led, dimensiones interiores alto de piso a techo: 1.90 mts. Ancho interior en el piso: 1.83 mts. Longitud del piso: 2.93 mts. Estructura jaula tipo roll-bar de arco serchado de una sola pieza a base de perfiles de 1"x 2" troquelados, a prueba de volcaduras, resistiendo hasta 12,000 lbs. de peso, incluyendo la estructura del toldo, reforzamiento del marco de las puertas y de los costados en perfil tipo "e" y de espesor fabricado en lamina cal.14 y de perfil PTR, instalándose tanto vertical como horizontalmente en la carrocería de la camioneta, dos refuerzos verticales en el costado izquierdo y costado derecho, para soportar dos veces el peso del vehículo sobre el toldo, sin la deformación de las puertas, utilizando el método de soldadura (tipo MIG), toda la estructura va cubierto con esmalte anticorrosivo, teniendo la unidad mayor vida útil.			
A24NR0680	Adquisición de Unidad de Carga con Brazo Artículado	100.0	0.00	9,980,000.00	9,980,000.00	9,980,000.00		9,980,000.00	9,980,000.00	9,980,000.00	Meta 1:1 (CAM) Adquisición de camión de carga con brazo hidráulico, Motor 6 cilindros, Transmisión 10 marchas y 3 reversa, Suspensión delantera: muelles semielípticos, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora, Suspensión trasera: ejes rígidos motrices, muelles semielipticos, amortiguadores hidráulicos, Dirección hidráulica, Neumáticos 295/80 R22.4, Frenos, Sistema eléctrico, Volumenes de abastecimiento: 275/plastico, tanque urea 35, Grua: alcance máx horiz. 16.18 m., Elevación por encima de la base 20.3 montada, Carga máx 1530 kg, Esabilizadores de apertura hid. 6.6 m máx., 6 extensiones hidráhulicas, Angulo de giro 415°, Tanque aceite 250 lts., Gancho giratorio de carga 16.0t-8.0t (jib), ´peso 6,900kg., Control remoto paro de emergencia, Control auxiliar manual, Sistema engrasado centralizado, Voltaje 12V.			
A24NR0684	Adquisición de Mobiliario	100.0	0.00	137,478.56	137,478.56	137,478.56		137,478.56	137,478.56	137,478.56	Meta 1:20 (MOB), Adquisición de (2) Sillón Ejecutivo con cabecera y respaldo malla negro, asiento tapizado en mesh negro con descansa brazos ajustables, soporte lumbar, ajuste de altura, pistón de gas y base de 5 puntas en nylon negro. (4) Escritorio metálico 1.20mx .75mx.75m, lámina calibre 24, pintura horneada, cubierta en melamina de alta resistencia. (10) Silla con asiento y respaldo tapizado en tela, base de 4 patas en tubular terminado en pintura. (2) Archivero tres cajones en lamina rotada calibre 24, cajones en lamina galvanizada calibre 24 reforzada, jaladeras plasticas, correderas reforzadas de 3/4 de apertura, con cerradura y regatones niveladores. (2) Locker de .38x.45x1.80 cm calibre 24 de 2 puertas con rejilla de ventilación y porta candado.			



# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24NR0734	Adquisición de Equipo Diverso y Material de Laboratorio	0.0	0.00	1,694,421.05	1,694,421.05	-	1,687,793.74	1,687,793.74	-	1,687,793.74	Meta 1:1 (EAV), Adquisición de (1) Pantalla 55" SMART TV. Meta 2:494 (EML) Adquisición de (5) Bascula Veterinaria Plataforma Baveth Rhino de 200 Kg con plato de Acero Inoxidable 60X90 cm, diseño de 4 celdas, (2) Centrífuga Clínica hasta 12,000 rev por min., (2) Equipo esterilizador UV 28 lts., mod CO1013, (5) Equipo de Estetoscopio, (5) Equipo de Estetoscopio Pediatrico, (10) Glucómetro Instant, (3) Mesa Pasteur acero inoxidable, (6) Mesa de Exploración Veterinaria Acero Inox. Antiescurrimiento y Barreno Desague55X146X90cm., (3) Mesa Hidráulica para Cirugía Veterinaria, Gira 360°, (3) Mesa Mayo Base Cromada, (1) Mesa para Laboratorio Clínico 3X.70X.90 m. 2 Gab. c/3 cajones, (6) Mesa de Trabajo, (1) Equipo Ultrasonido uso veterinario, (8) Vitrina doble puerta para laboratorio esmaltada, (4) Negatoscopio Doble LED Ultraslim 120X60cm., (4) Porta Suero Tubular Doble Altura Acero Inox., (1) Monitor de Signos VitalesMultiparametros, (3) Carro Pasteur .80X.50X.90 m., (1) Electrocauterio con Compensación Autom., (15) Equipo de Disección de 13 pz., (15)Instrumental Quirurgico Gancho Snook, (1) Carro Camilla, (1) Microscopio Optico Binocular, (3) Equipo Esterilizador Dental Calor Seco, (22) Instrumental Quirurgico 6B, (1) Transductor de Matriz Micro Convexa, (1) Equipo de Transductor Lineal para Ultrasonido, (20) Termómetro Vástago Analógo, (250) Equipo para Venoclisis, (15) Riñonera Quirurgica de 1 lt. (5) Estuche de Diagnostico, (1) Jaula de 8 Compartimentos,			
O24NR0151	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	0.0	116,697,449.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), Meta 1: (17,953 ML) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.			
O24NR0152	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos)	99.9	82,723,808.00	54,402,304.00	54,402,304.00	54,340,077.51	62,222.49	54,402,300.00	54,340,077.51		Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos) Meta 1: (38 CCD) Meta 2: (2090 LUM) segun sea en caso:Luminarias Solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreos, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable.			
	Rehabilitación y/o construcción de inmuebles en la Alcaldía Tláhuac (Proyectos de infraestructura con recursos de crédito 2024).	0.0	42,787,852.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación y/o construcción de inmuebles en la Alcaldía Tláhuac (Proyectos de infraestructura con recursos de crédito 2024). Meta 1: (3 INM) Para rehabilitar los inmuebles se efectuaran trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica, hidrosanitaria, albañilería, herrería, cancelería, pintura, impermeabilización y acabados en general; de ser el caso se realizaran trabajos preliminares, de albañileria (cimentación y estructuras), instalaciones hidrosanitarias y acabados.			
O24NR0154	Rehabilitación de mercados dentro de la Alcaldía Tlahuac.	99.9	5,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,987,918.25	0.15	10,987,918.40	10,987,918.25		Rehabilitación de mercados dentro de la Alcaldía Tlahuac. Meta 1: (4 MER), Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitaria; aunado a las necesidades de cada inmueble.			



# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
O24NR0155	Rehabilitación del albergue "La Casa de la Paz" en la Alcaldía Tláhuac.	98.2	1,000,000.00	995,559.78	995,559.78	978,063.73	17,496.05	995,559.78	978,063.73	995,559.78	Rehabilitación del albergue "La casa de la paz" en la Alcaldía Tlahuac. Meta 1 (1 inm) Trabajos preliminares, cambio de pisos, revisión y sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de baños, cancelería, herrería, carpintería, instalación hidrosanitarias, acabados como pintura y pisos; aunado a las demás necesidades del inmuble.		
O24NR0156	Rehabilitación de la clínica veterinaria de la Alcaldía Tláhuac.	100.0	7,000,000.00	6,999,581.80	6,999,581.80	6,999,581.79	0.01	6,999,581.80	6,999,581.79		Rehabilitación del hospital canino de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (1 inm) Trabajos consistentes en trabajos preliminares, cambio de pisos, revisión y sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de baños, cancelería, herrería, carpintería, instalación hidrosanitarias, acabados como pintura y pisos; aunado a la adecuación de áreas como recepción, caja, sala de espera, consultorios, quirofano, sala de recuperación, preparación quirurgica, laboratorio clinico, imegenologia, necropcias, observación, alojamiento, estacionamiento, archivo, área de médicos y demás necesidades del inmuble.		
O24NR0544	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	100.0	0.00	1,739,062.00	1,739,062.00	1,738,890.06	-	1,738,890.06	1,738,890.06	1,738,890.06	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 CCD), Meta 2: (1081 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones, relleno de excavación, cargas y acarreos de material fino o granular y de material de demolición, pavimento o banquetas de adocreto sobre cama de arena y hasta donde el presupuesto alcance.		
O24NR0545	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	100.0	0.00	1,570,117.00	1,570,117.00	1,570,117.00	-	1,570,117.00	1,570,117.00	1,570,117.00	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (2 CCD), Meta 2: (595 ML) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.		
O24NR0546	Trabajos mantenimiento a guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	99.9	0.00	2,995,768.00	2,995,768.00	2,993,871.49	0.02	2,993,871.51	2,993,871.49	2,993,871.51	Trabajos mantenimiento a guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (2 CCD) Meta 2: (2,605 ML) Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas y hasta donde el presupuesto alcance.		
024NR0547	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	99.9	0.00	10,412,995.00	10,412,995.00	10,404,962.55	0.87	10,404,963.42	10,404,962.55	10,404,963.42	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (7 CCD) Meta 2: (7 ESP) Según sea el caso, se llevaran a cabo trabajos de rehabilitación de canchas, juegos y ejercitadores, luminarias, escaleras o escalones, jardinería, pista de trote, mobiliario, adoquín, pintura, construcción de barda, herrería, banquetas, malla ciclónica, hasta donde el presupuesto alcance.		
O24NR0548	Trabajos de reencarpetamiento, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	99.9	0.00	8,466,995.00	8,466,995.00	8,454,665.89	0.06	8,454,665.95	8,454,665.89	8,454,665.95	Trabajos de reencarpetamiento, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (7 CCD) Meta 2: (13,026 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.		



# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	WANGE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR1028	Reencarpetado de diversas calles, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac	100.0	0.00	43,727,156.97	43,727,156.97	43,727,156.87	-	43,727,156.87	43,727,156.87	43,727,156.87	Reencarpetado de diversas calles, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (67,270 M2) El proyecto consiste en el Reencarpetado de diversas calles, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac, considerando trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello y sustitución de brocales en su caso  Cont. Tex de Obs: metas programaticas.
O24NR1029	Suministro e instalación de luminarias para un sendero seguro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac	100.0	0.00	37,637,533.93	37,637,533.93	37,631,607.24	0.24	37,631,607.48	37,631,607.24	37,631,607.48	Suministro e instalación de luminarias para un sendero seguro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1 (1,447.00 LUM) El proyecto consiste en el suministro e instalación de luminarias para un sendero seguro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac, considerando trabajos preliminares, trabajos de albañilería, cargas y acarreos y trabajos de instalación eléctrica.
O24NR1131	Trabajos de rehabilitación de la trota pista en el deportivo San José, Colonia San José, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	87.4	0.00	11,426,477.49	11,426,477.49	9,983,346.37		9,983,346.37	9,983,346.37	9,983,346.37	Trabajos de rehabilitación de la trota pista en el deportivo san José, Colonia San José, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Meta 1: (1 ESP) trabajos a realizar: Demolición, mejoramiento del terreno, y nivelación de todas las àreas afectadas, construcción de la pista con mezcla asfàltica, reparación de guarniciones, suministro y construicción del Tartan de la pista, trabajos de desazolve, reparación y colocación de las rejillas del drenaje perimetral de la pista, sustitución de la maya ciclonica por euroreja, rehabilitación de los nucleos de los baños en sus instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento las gradas e instalación de luminarias.
O24NR1132	Trabajos de rehabilitación en el deportivo el Perú de la colonia la turba Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	87.3	0.00	17,739,731.62	17,739,731.62	15,491,869.07	374,643.76	15,866,512.83	15,491,869.07	15,866,512.83	Trabajos de rehabilitación en el deportivo el Perú de la colonia la turba Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Meta 1: (1 DEP) trabajos a realizar: sustitución de adoquin de andadores, instalación de luminarias puntas de poste, suminstro y colocación de juegos infantiles y ejercitadores, asì como rehabilitación de los ya existentes, suministro y colocación de mobiliario en general, rehabilitación de canchas deportivas, suministro y colocación de velarias en areas de kioskoy cancha deportiva, rehabilitación de reja perimetral y construcción de un sistema de riego.
O24NR1133	Trabajos de Rehabilitación en la Alberca Pública Bicentenario de La Independencia, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	82.4	0.00	16,222,355.80	16,222,355.80	13,363,379.95	855,261.56	14,218,641.51	13,363,379.95	14,218,641.51	Trabajos de Rehabilitación en la Alberca Publica Bicentenario de la Independencia, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Meta 1 (1 ESP) trabajos a realizar: prliminares, reahibilitación de modulos sanitarios, rehabilitación de regaderas, reahabilitación de consultorio, terrazas, techumbre, rehabilitación general, pintura, acabados, fachada principal, luminarias, equipamiento, y canceleria.
O24NR1139	Rehabilitación de Alumbrado público en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	100.0	0.00	47,510,410.66	47,510,410.66	47,494,757.38	7.05	47,494,764.43	47,494,757.38	47,494,764.43	Rehabilitación de Alumbrado publico en diversas calles de la Alcaldia Tlahuac (FAIS), Meta 1: (1827 LUM) El proyecto consiste en la habilitación de alumbrado público, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac, realizando trabajos de suministro, instalación y colocación de bases de concreto, postes metálicos entre 6 a 9 m de altura con placa de acero, luminarias, brazos y accesorios.
O24NR1140	Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.5	0.00	50,501,674.98	50,501,674.98	50,259,853.00	234,800.19	50,494,653.19	50,259,853.00		Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) Meta 1: (73,831 M2) El proyecto considera realizar actividades como trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello y sustitución de brocales en su caso



# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
O24NR1143	Trabajos de Rehabilitación de Plaza del Registro Civil y Módulos Administrativos, Barrio San Mateo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.0	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-	Trabajos de Rehabilitación de Plaza del Registro Civil y Módulos Administrativos, Meta 1: (1 ESP) Se realizarán trabajos de: demolición, el mejoramiento del terreno y nivelación la plaza principal, colocación de firme de concreto, suministro y colocación de pisos de cantera, trabajos de pintura, rehabilitación de muros existentes, trabajos de pailería y albañilería para la construcción de la escalera, trabajos de instalación eléctrica e instalación de luminarias, rehabilitación de los núcleos de baños en sus instalaciones hidrosanitarias.			
O24NR1162	Mejoras a las bardas del panteón viejo de Santiago Zapotitlán y sus piletas	92.1	0.00	2,299,756.00	2,299,756.00	2,117,068.76	175,985.10	2,293,053.86	2,117,068.76	2,293,053.86	Mejoras a las bardas del panteón viejo de Santiago Zapotitlán y sus piletas, Meta 1: (1 ESP) Trazo y nivelación con equipo topografico, desyerbe y limpia de terreno, demoliciones excavaciones, cargas acarreos, rellenos, construccion de barda perimetral construcción de piletas aplanados, suministro y aplicación de pintura. Meta 2:(1 CCD) Comitè: 11-042 Santiago Zapotitlan (Pblo) Alcaldía Tláhuac.			
O24NR1186	Trabajos de rehabilitación en el parque Alcanfores ubicado en el barrio San Juan, Alcaldía Tláhuac (adoquín)	100.0	0.00	2,719,351.29	2,719,351.29	2,718,745.45	0.01	2,718,745.46	2,718,745.45		Trabajos de rehabilitación en el parque Alcanfores ubicado en el barrio San Juan, Alcaldía Tláhuac (adoquín) Meta 1: (1 ESP) Se ralizaran trabajos de sustitución de adoquin, en andadores, instalación de reflectores, para la iluminación de la cancha, retiro mantenimineto y recolocación de bancas, ejercitadores y juegos infantiles, asì como el suministro y colocación de un ejercitador y juego infantil nuevo, rehabilitación de cancha deportiva; suministro y colocación de arcotecho en area de cancha deportiva el cual incluye la instalación electrica para reflectores, canalones y bajadas pluviales, asi como la rehabilitación de reja perimetral.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE		NAME OF					RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			560,831,975.00	633,812,376.50	633,812,376.50	554,460,267.68	70,305,474.43	624,765,742.11	554,460,267.68	624,765,742.11	
A24NR0131	Adquisición de Equipo Audiovisual	67%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	134,560.00	0.00	134,560.00	134,560.00	134,560.00	META 1: 2 EAV: Adquisición de *1 Cámara Canon EOS 6D Mark II con lente EF 24-105 mm F/4.5-5.6 L IS II USM, *1 Lente Canon ef 100-400 mm F/4.55.6 L IS II USM
A24NR0132	Adquisición de Software	100%	820,000.00	820,000.00	820,000.00	818,678.02	0.00	818,678.02	818,678.02	818,678.02	Meta 1: 1,001 (EIN): Adquisición de *1000 licencias antivirus de protección en la nube con endpoint, *1 licencia de software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado.
A24NR0133	Adquisición de Equipo de Computo y Red	100%	3,000,000.00	3,749,946.96	3,749,946.96	3,748,208.24	1,526.56	3,749,734.80	3,748,208.24	3,749,734.80	Meta 1: 184 (EIN): Adquisición de *10 Escáner con alimentador automático de documentos, *12 Impresora monocromática laser tipo 1, *11 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *10 PC de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM, *95 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM), *5 videoproyector, *10 PC portátil tipo 1 administrativo (Laptop, con paquetería OEM), *5 Acces Point para exteriores, *10 Switch tipo 1, *8 Switch tipo 2, *8 Switch tipo 3 estándares de la ADIP.
A24NR0134	Adquisición de vehículos	0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 2 (VOA): Adquisición de *1 camioneta Motor 2.4L a gasolina, Doble Cabina. Potencia 141 HP.148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Tracción 4x2.Dirección hidráulica. * 1 Camioneta De 12 Pasajeros Tipo Urvan, Motor Tipo Gasolina Número De Cilindros, Desplazamiento 2.5 L Transmisión Manual De 5 Velocidades, Equipamiento Aire Acondicionado Frontal, Aire Acondicionado Trasero, Asiento Del Conductor Ajuste Manual (Deslizable Y Reclinable), Asientos Traseros Reclinables, Bocinas, Portavasos , Sistema De Audio Am/Fm/Cd/Aux-In, Ventilas De Aire Acondicionado Frontales, Ventilas De Aire Acondicionado Traseras, Exterior Cristales En 2a. Y 3a. Fila Tintados De Verde, Defensa Delantera Y Trasera Al Color De La Carrocería, Desempañador Trasero (Con Temporizador), Faros Antiniebla, Limpiaparabrisas Delantero Con Función Intermitente, Limpiaparabrisas Trasero.
A24NR0135	Adquisición de Maquinaria y Herramienta	94%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,379.43	0.00	422,379.43	422,379.43	422,379.43	META 1: 19 (HER): Adquisición de *5 Atornillador Eléctrico, Potente motor de 6 amperes con 0-4,000 RPM, peso 1.4 kg, Luz L.E.D. integrada *2 Carro Transportador de Oxigeno MK-S35 Acero inoxidable, 123cm, *4 Escalera Extensible Aluminio, máx. 7 Mts., 24 Peldaños, hasta 90kg *5 Esmeriladora El mini esmeril a batería de 5 bosch gws 180-li, 18v,con motor sin escobillas de carbón, protección contra polvo, *3 Gato Hidraulico Y Mecanico Ghpl-4t Formato gato hidráulico de patín Peso máximo soportado 4 t. META 2: 14 (MAQ): Adquisición de *2 Hidrolavadora Eléctrica Kärcher, Presión máxima: 1800 psi, Manguera DE 8 m, Mango para transportar, *2 Esmeril de Banco Modelo: GB801 MKT01, Peso: 20 kg,1 gafas, Discos Diámetro del disco: 205 mm, *5 Motosierra Modelo: MS 210, Tipos de combustible: gasolina, Potencia: 2.2 cv, Cilindrada: 35.2 cc, Largo de las barras compatibles: 40 cm., Peso: 4.4 kg., Capacidad del tanque: 0.27 L, Tipo de cadena: Picco Micro 3) *5 Motosierra Fuente de energía: Alimentado por combustible, Peso del producto: 6,86 Kg., Dimensiones del producto: 81L x 23W x 25H

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24NR0136	Adquisición de Maquinaria	100%	3,000,000.00	1,843,200.00	1,843,200.00	1,838,874.00	0.00	1,838,874.00	1,838,874.00	1,838,874.00	META 1: 51 (MAQ): Adquisición de *1 Equipo rompedor de pavimentos (Unidad de Potencia Hidráulica GP 18 multiflow), con potencia de 13.56 KW., con martillo rompedor hidráulico, LH400E HEX 32 X 160 MM. Acero con punta de cincel estrecho hex 32 x 160 MM, *12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" PPMM3-61, potencia 1.4 HP/ 1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, peso sin conjunto de corte 7.6 KG, *10 Motosierra con motor 2-MIX, con potencia 1,87 HP/1.4KW., cilindrada 31.8 CM3, peso sin conjunto de corte 3,3KG, *12 Motosierra con potencia de 2.1 HP/1.6 KW., cilindrada 35.2 CM3, peso 4,4 KG, longitud del corte 40-45 CM, 14-16", cadena 3/8", picco espada de 18", *5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW., cilindrada 72.2 CM3, peso 6.2 KGlongitud de corte 63-75 CM, cadena 3/8", espada de 25", *5 Motosierra con motor 2 MIX, potencia 7.2 HP/5.4 KW., cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7,4 KG, longitud de corte 75-90 CM, 30-36", *6 Cortasetos de gasolina con motor 2-MIX, potencia 1.0 HP/0.75 KW., cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG, longitud de corte 600 MM, capacidad del depósito de combustible 0.225 L.			
A24NR0137	Adquisición de Máquinas	0%	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 50 (MAQ):*12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" P PMM3-61, potencia 1.4 HP/1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, longitud de corte 30 CM, *10 Motosierra con motor 2-mix, con potencia 1,87 HP/1.4 KW., longitud de corte 35-40 CM, 14-16", paso de cadena 3/8", *12 Motosierra con potencia 2.1 HP/1.6 KW., , cilindrada 35.2 CM3, peso 4,4 KG, PICCO espada de 18", * 5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW., , cilindrada 72.2 CM3, peso 6,2 KG, *5 Motosierra con motor 2 mix, potencia 7.2 HP/5.4 KW., cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7,4 KG, *6 Corta setos de gasolina con motor 2 mix, potencia 1.0 HP/0.75 KW., cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG.			
A24NR0138	Adquisición de mobiliario	33%	1,500,000.00	18,148.20	18,148.20	5,968.20	0.00	5,968.20	5,968.20	5,968.20	META 1: 3 (MOB): Adquisición de *3 Carros de carga, capacidad de carga 400 kg, Marca JT			
A24NR0139	Adquisicion de Vehiculos de Supervisión	100%	2,500,000.00	2,479,293.52	2,479,293.52	2,479,293.52	0.00	2,479,293.52	2,479,293.52	2,479,293.52	META 1: 4 (VOA): Adquisición de *2 camionetas de una cabina 4x4 con batea con valizado institucional, *1 camioneta de doble cabina 4x4 con batea sin valizado institucional y *1 camioneta 4x4 cerrada sin valizado institucional.			
A24NR0140	Adquisición de camionetas	100%	1,500,000.00	1,145,034.84	1,145,034.84	1,145,034.84	0.00	1,145,034.84	1,145,034.84	1,145,034.84	META 1: 3 (VOA): Adquisición de *3 Camionetas tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga, Motor 1.3 l firefly, combustible de gasolina, cilindros 4 poetncia 98 hp @ 6,000 rpm, torque 94lb-pe@ 4,000 rpm transmisión manual - 5 velocidades indicador de cambio de velocidad tracción delantera (fwd) asistencia de tracción tc+ suspensión frontal mcpherson suspensión trasera eje de torsión rígido dirección eléctrica diámetro de giro 10.7.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024  DESCRIPLIESTO											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24NR0141	Adquisición de Vehiculos Pick up	100%	1,300,000.00	984,162.56	984,162.56	984,162.56	0.00	984,162.56	984,162.56	984,162.56	META 1: 2 (VOA): Adquisición de *1 Camioneta Tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga,. Desempeño: motor 1.3 L firefly, combustible de gasolina, tanque de combustible (L) 55, cilindros 4, potencia 98 HP @ 6,000 RPM, Torque 94 LB-PE @ 4,000 RPM, transmisión manual - 5 velocidades, indicador de cambio de velocidad, tracción delantera (FWD), asistencia de tracción TC+ suspención frontal mcpherson, suspención trasera eje de torsión rígido, dirección eléctrica, diámetro de giro 10.7, ciudad/carretera/combinado (km/l) 16.2/21.8/18.3, *1 Camioneta Tipo pick up capacidad de carga 1,074 KG asistente de estabilidad de remolque (TSA) rines de acero de 16" transmisión manual 6 velocidades, control vehicular (VDC) diferencial deslizamiento limitado (LSD) asistente de ascenso en pendiente (HSA) asistente de estabilidad remolques (TSA) bolsas de aire frontal (para pasajero, laterales y de cortina) 4 ganchos de carga dentro de caja, motor2.5 potencia neta 166@6,000 sistema de inyección multipunto torque 178@4,000 asistencia hidráulica, suspención delantera doble horquilla, suspensión trasera de muelles, caja de carga, largo 1,509 MM ancho 1560 MM.			
A24NR0274	Adquisición de equipo audiovisual para fomentar las actividades, servicios, atractivos y productos turísticos de la Alcaldía Tlalpan.	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	11,999.99	0.00	11,999.99	11,999.99		Meta 1: 1 (EAV): Adquisición de 1 pantalla led 4k UHD inteligente de 50 pulgadas, con capacidad de reproducir videos a traves de distintos dispositivos moviles, como memorias USB. Con conexiones HDMI, Wifi. AV, el equipo será utilizado para equipar el módulo de información turística ubicado en el centro de Tlalpan, logrando mostrar a través de videos la oferta turística de la Alcaldía, logrando incidir en un mayor número de personas incluyendo aquellas con alguna discapacidad auditiva.			
A24NR0275	Adquisición de maquinaria para labores del área de educación ambiental	99%	0.00	704,858.47	704,858.47	699,358.40	0.00	699,358.40	699,358.40	699,358.40	Meta 1: 40 (MAQ): Adquisición de *10 Motosierra robusta de gasolina para corte forestal, con freno de cadena de activación automática, con barra de 50.8 cm y cadena de hierro fundido ms-250, dimensiones: 86 cm de largo, 27 cm de ancho y 25 cm de alto; *10 Desmalezadora/ desbrozadora de manillar abierto, con peso sin herramientas de 5.3 kg, cuchilla de corte corta hierbas 230-2; *10 Corta setos con motor de gasolina 26cc, uso profesional, con cuchillas de corte bilateral; *10 Podadora de altura telescópica profesional ht105 Stihl.			
A24NR0276	Adquisición de Sistemas de Posicionamiento Global	0%	0.00	318,600.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 9 (EIN): Adquisición de 9 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), US/Can TopoActive tipo Montana 750i, pantalla tyactil de 5 pulgadas y Mapas Topo enrutables; múltiples redes GNSS, sensores ABC; comunicación por satélite inReach y con conectividad a Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+.			
A24NR0277	Adquisición de computadoras e impresora multifuncional	99%	0.00	1,249,204.20	1,249,204.20	1,241,115.32	2,085.68	1,243,201.00	1,241,115.32	1,243,201.00	Meta 1: 49 (COM): Adquisición de *36 PC de escritorio (perfil administrativo con paqueteria OEM) Procesador de 4 a 6 nucleos, Intel Core i3-13100, de 8 gigabytes en memoria RAM, 500 GB SSD (que incluya teclado y mouse), *4 PC de escritorio (perfil de diseñador con paqueteria OEM) Procesador Intel i5 -12600k de 4 a 12 nucleos, gigabytes en memoria RAM, unidad de almacenamiento de 1 terabyte SSD (que incluya teclado y mouse),*9 PC portatil 1 (laptop con paqueteria OEM) procesador de 4 a 14 nucleos, 15 gigabytes RAM, 1 terabyte SSD. (que incluya mause). Meta 2: 8 (EIN): Adquisición de *8 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escaner, impresora y copiadora).			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

Did ALCALDÍA TLALPAN

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
A24NR0278	Adquisición de sillas y escritorios	0%	0.00	347,524.00	347,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 140 (MOB): Adquisición de *20 Escritorio secretarial fabricado con MDF o melamina, color a elegir, cubierta en 25 mm y archivero de 3 gavetas y cerradura. Con dimensiones de 150 cm de largo, 60 cm de ancho y 75 cm de altura aproximadamente; *60 Silla de visita apilable, con estructura de acero o metálica, ergonómica, con tapíz en tela de color negro tipo pliana, con asiento grueso, respaldo acolchado y reposabrazos; *20 Silla ejecutiva, forrada con tela tipo mesh con descansabrazos removibles, color negro, respaldo alto acolchado (soporte lumbar), asiento acolchado, base giratoria en forma de estrella de 5 puntas, ajuste neumatico de altura; *40 Mueble para computadora. Modulo de computo con cubierta, entrepaño superior e inferior en melamina de 16 mm, con canto PVC, estructura metalica de 2" x 1" tubular rectangular con soportes redondos, porta CPU de alambrón, con ruedas.
A24NR0279	Adquisición de mochilas sopladoras	98%	0.00	42,384.00	42,384.00	41,451.44	0.00	41,451.44	41,451.44	43.453.44	Meta 1: 2 (MAQ): Adquisición de *2 Sopladoras de mochila ligera y compacta con motor de dos tiempos (2) y una potencia de 3.5 HP y una cilindrada de 56.5 CC, las mochilas sopladoras serán utilizadas para el mantenimiento adecuado al Parque Iúdico Macondo.
A24NR0280	Adquisición de radiolocalizadores como medio de comunicación en caso de siniestro	0%	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 7 (ECO): Adquisición de *7 Radiolocalizador vía satélite. Radio portátil, analógico, intrínseco de 5 watts, 64 canales, roaming, encriptacion, GPS, Inc. Antena, bateria, cargador y clip NX1300-NK-IS
A24NR0468	Adquisición de Tractores jardineros	100%	0.00	900,000.00	900,000.00	899,999.99	0.00	899,999.99	899,999.99	899,999.99	Adquisición de Tractores jardineros META 1: *2 (MAQ): Tractor Jardinero con potencia de 22 HP, 2 cilindros (2 V), cilindrada de 724 CC, válvula a la cabeza con lubricación a presión, transmisión hidrostática, estructura de acero soldado, círculo de corte de 50.8 Centímetros, velocidad de avance 8.9 Km/H, Retroceso 5.2 Km/H., dimensiones; largo de 177 Cms., Alto 112 Cms., Peso 212 Kg.
A24NR0469	Adquisición de Torres de iluminación de led´s, portátil	97%	0.00	700,000.00	700,000.00	679,760.00	0.00	679,760.00	679,760.00	679,760.00	Adquisición de Torres de iluminación de led´s, portátil META 1: *2 (EAV): Torres de iluminación de led´s, portátil, de 27,000 lúmenes, bateria de lon-Litio, con sistema de mástil motorizado, multidireccional, peso de 108 libras, para uso en exteriores, diferentes modos de iluminación Alta-Media-Baja.
A24NR0705	Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información para las áreas administrativas de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	2,142,373.00	2,142,373.00	0.00	2,133,448.80	2,133,448.80	0.00	2,133,448.80	Meta 1: 123 (EIN): Adquisición de *2 NBJTO Laptop-Dell Inspiron 3520-15.6 Pulgadas FHD (1920 x 1080) Procesador Intel Core i7 12ava generación 17-12550 (10 cores up to 4.7GHz) Memoria 16GB RAM (2X8GB DDR4) Almacenamiento 512GB SSD M.2 QLC-Color Plata - Windows 11 Pro-Teclado Extendido Numérico-Intel Iris XE Graphics, *23 Impresora Multifuncional marca Epson, modelo EcoTank L5590 De Inyección de tinta de 4 colores (CMYK) Negro 33 ppm y color 20 ppm. USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi 4R6 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi DirectR6, Ethernet 10/100 *98 Computadora Dell Procesador Intel Core i5-12500T, Memoria de 8 GB, Disco duro M.2 2230 512GB. Windows 11 Pro. Garantia 3 Year Monitor Dell E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles, Negro

# **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Unidad Responsable	de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN  ENERO DICIEMBRE DE 2024											
Período:							ENERO-	-DICIEMBRE DE 2024					
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
A24NR0706	Adquisición de máquinas y equipo industrial para las áreas de mantenimiento, servicios, actividades productivas, agrícolas y pecuarias de la Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	390,450.71	390,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 117 (MAQ): Adquisición de *10 Podadora De Altura A Gasolina Con Vástago Telescópico, Cadena De 3/8", *10 Taladro 1/2" Industrial 650w, Potencia 650w, Tensión / Frecuencia: 120v/60hz, *1 Soldadoras Tipo Generador Bronco 3,700 V, Motor Subaru Eh41, *5 Motosierra Con Motor 2-Mix, *5 Motosierra Con Potencia 2.1 Hp/1.6 Kw.,, Cilindrada 35.2 Cm3. Peso 4,4 Kg, Longitud De Corte 40-45 Cm, 14-16", *5 Motosierra Con Potencia 5.2 Hp/3.9 Kw.,Cilindrada 72.2 Cm3, Peso 6,2 Kg, *5 Motosierra Con Motor 2 Mix, Potencia 7.2 Hp/5.4 Kw Cilindrada 91.1 Cm3, *5 Esmeriladora Angular De 9", Industrial 2400 W, Potencia; 2400 W, Tensión / Frecuencia: 120v/60hz, *5 Esmeriladora Angular De 4 1/2", Industrial 1010 W, Potencia: 1010 W, *5 Cortasetos De Gasolina Con Motor 2-Mix, Potencia 1.0 Hp/0.75 Kw., *27 Desmalezadora Con Potencia De 2.14 H.P./ 1.6 Kw, Cilindrada De 40.2 Cm3., *2 Destapacaños Electrico Para Desague De 11/2" (30 Mm) A 4" (110 Mm), Capacidad Del Tambor 100" (30.5 M) *5 Soldadora Inversora Multiprocesos Para Electrodo Revestido De 1/16" A 5/32", Para Trabajo Industrial Ligero, Alimentación 127/220 Volts, *2 Martillo Perforador Demoledor, Potencia: 650 W, Tasa De Impacto 6.150 Gpm, *2 Orilladora de pasto, *2 Taladro Percutor sin escobillas para un mejor rendimiento. Perfore fácilmente madera, metal y concreto de 1/2". *1 Compresor de aire silencioso 2 HP libre de aceite 50L,*10 Hidrolavadora Eléctrica, *10 Sopladora de Hojas para Retiro de Pasto.		
O24NR0157	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	100%	229,530,943.00	60,007,514.76	60,007,514.76	59,978,765.93	0.37	59,978,766.30	59,978,765.93	59,978,766.30	META 1: 50,000 (M2): Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 50,000 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía.); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).		
O24NR0158	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	83%	64,280,723.00	61,402,559.00	61,402,559.00	51,168,699.09	6,371,572.03	57,540,271.12	51,168,699.09	57,540,271.12	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en 76 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 76 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0159	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales. Incluye servicios	95%	20,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	16,113,412.80	859,046.70	16,972,459.50	16,113,412.80	16,972,459.50	Meta 1: 16 (INM): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento a dieciséis inmuebles tales como: Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2: 1 (SPV) Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos
O24NR0160	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan	100%	10,000,000.00	6,000,000.01	6,000,000.01	5,991,611.96	0.09	5,991,612.05	5,991,611.96	5,991,612.05	Meta 1: 4 (INM): Se realizarán trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de quince edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.
O24NR0161	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía	97%	33,338,379.00	38,161,571.92	38,161,571.92	36,968,223.28	1,179,886.89	38,148,110.17	36,968,223.28		META 1: 1 (ESP): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en la Plaza Pública Chicosen. Trabajos a realizar: cimentación y nivelación de terreno para el habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcotecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto. META 2: 2,581 (LUM): Se realizarán proyectos de alumbrado público con la colocación de 2,500 luminarias en las colonias: A.M.S.A, Oriental Coapa, Vergel de Coyoacán,Riconada Coapa 1ra Secc,Magisterial,Fracc Rancho los Colorines,Movimiento Organizado,Juventud Unida,Amp Isidro Fabela,La Joya,Barrio la Fama,Mirador 1era Secc,Mirador 2da Secc,Mirador 3era secc,Volcanes,Verano,Jardines del Ajusco,Chimilli,Los Encinos,Barrio La lonja,Centro de Tlalpan,dentro de la Alcaldía. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas.
O24NR0162	Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias,en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	100%	8,917,243.00	8,917,243.00	8,917,243.00	8,909,562.94	0.32	8,909,563.26	8,909,562.94	8,909,563.26	META 1: 11,127 (M2) Se realizarán trabajos de Construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias. Trabajos a realizar: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfaltó existente, se renivelaran los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
O24NR0163	Trabajos de mitigación de riesgos, en un mercado de la Alcaldía Tlalpan.	0%	10,500,000.00	134,338.96	134,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (MER): Se realizarán trabajos de mitigación de riesgos en el Mercado Público Núm. 0263 Villa Coapa, de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra braza, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO—DICIEMBRE DE 2024

Período:	ue Gasto.	ENERO – DICHEMBRE DE 2024										
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			272,281,052.00	380,952,371.87	380,952,371.87	362,276,514.86	17,999,783.12	380,276,297.98	362,276,514.86	380,276,297.98		
A24NR0142 A24NR0143	Adquisición de software de antivirus; software de Adquisición de Equipo Informático.	100%	1,300,000.00 1,500,000.00	1,299,999.99	1,299,999.99 1,490,128.63	1,490,128.63	1,299,999.99	1,299,999.99	1,490,128.63	1,299,999.99 1,490,128.63	Se Adquirieron 1,300 Lleonicas de software  22 Pe die securitorio, 3 LapaPTOP AT NOBERAC, 1 IMPRESORA DE COLOR ALTO VOLUMEN TIPO 2, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 1 IMPRESORA DE CREDENCIALES, 6 IMPRESORAS MONOCROMATICA TIPO 3, 1 IMULTIFUNCIONAL TIPO 2,4 SWITCH DE 48 PUERTOS TIPO 2,2 SWITCH DE 24 PUERTOS, 2 SWITCH DE 8 PUERTOS, 1 SERVIDOR TIPO 1.	
A24NR0144	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo de construcción, herramientas y máquinas-herramienta y otros equinos	100%	552,500.00	501,542.82	501,542.82	501,542.82	-	501,542.82	501,542.82	501,542.82	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura publica (Statema de Dronaje en las colonias Ampl. Venustiano carranza, Moctecuma 2a. Sección, Magdalena Mituútica, Nicolás Bravo, Adolfo López Mateos, Federal y Jardin Balbuena de la Demarcación Territorial Venusliano Carranza).	
A24NR0145	Adquisición de Vehículo (Mini-Van)	0%	450,000.00	-	-	-	-	-	-		Se cancelo el proyecto	
A24NR0584	Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo.	100%	-	29,639.00	29,639.00	29,638.00	-	29,638.00	29,638.00	29,638.00	Adqusición de sillas para oficina del Centro Cultural Carranza	
A24NR0660	Adquisición de Dispensadores de Agua para diversas áreas de la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	-	99,876.00	99,876.00	99,876.00	-	99,876.00	99,876.00	99,876.00	Dispensadores de agua de piso Termoeléctricos, material plástico y metal medidas alto 82 cm., Ancho 29 cm., Largo 82 cm. Profundidad 28 cm., Peso 6.0 kg. Color gris, acabado Mate, tipo de corriente: 127 V, Sistema : Frio/Caliente	
A24NR0670		0%	-	375,189.24	375,189.24	-	375,189.24	375,189.24	-	375,189.24	Máquinas motosierras motor de 2 tiempos, cilindrada 59 cm2, potencia 45 hp, peso de 5.6 kg, Barra de 25. (7) Máquinas motosierras telescopicas (podadora de altura), motor 4 mx, cilindrada 31.4 cm3, potencia 1.4 hp, peso de 7.9 kg, Barra de 12".	
A24NR0675		100%	-	702,816.78	702,816.78	702,816.77	-	702,816.77	702,816.77	702,816.77	Adquisición de muebles de oficina y estantería y equipo médico y de laboratorio.	
A24NR0688		0%	-	126,764.80	126,764.80	-	126,764.80	126,764.80	-	126,764.80	Adquisición de Escáner's Imageformula resolución 600ppm, Consumo de energía 19 watts o menos.	
A24NR0689		0%	-	104,400.00	104,400.00	-	104,400.00	104,400.00	-	104,400.00	Adquisición de Extintores de presión contenida a base de polvo químico, (ABC) al 75% de fosfato mono amónico. Capacidad de 9 kilos	
A24NR0690		0%	-	2,956,479.45	2,956,479.45	-	2,956,479.45	2,956,479.45	-	2,956,479.45	Adquisición de Camioneta tipo Pick up, Vehículos tipo Hatchback Eléctrico y Camioneta tipo minivan.	
A24NR0733		0%	-	308,315.04	308,315.04	-	299,900.00	299,900.00	-	299,900.00	Adquisición de Vehículo tipo Sedán, color blanco, tipo manual de 5 velocidades, capacidad para 5 personas.	
O24NR0172	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de un Centro del Control Canino en la colonia Arenal 4a. Seccion de la Demarcacion	100%	5,076,640.00	5,073,295.83	5,073,295.83	5,073,295.83	-	5,073,295.83	5,073,295.83	5,073,295.83	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de un centro de control canino en la colonia Arenal 4a. Sección de la demarcación territorial Venustiano Carranza	
O24NR0173	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	100%	18,823,630.00	18,812,875.23	18,812,875.23	18,812,875.21	0.02	18,812,875.23	18,812,875.21	18,812,875.23	Se realizaron banquetas y guarniciones en las colonias, El Parque, Puebla Awiacian Civil, Federal Motetzuma 28 accs, 15n Tram 20 de Nov con trategis de demolición, excavación con cargos y acarreso, relleno de tepetata, colado de guarnición con resistencia de 200kg-cm2, colado de banqueta, estampado con colorante, suministro y colocación de bolardos, huellas, tactilias, coladeras pluviales, y construcción de rejilia pluvial.	
O24NR0174	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,999.94	0.06	10,000,000.00	9,999,999.94	10,000,000.00	Se realizaron trabajos de drenaje en las colonias; Moctezuma 2a Secc, Pensador Mexicano, Romero Rubio, Ampliación Caracol, Perton de los Baños, y Magdialenta Michuac, con cambio de tubos de potelletino de alta dencidad de difensional Michuac, a contra de participa de la composicio del	

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

O24NR0175	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	100%	10,000,000.00	9,988,705.49	9,988,705.49	9,988,705.49	-	9,988,705.49	9,988,705.49	9,988,705.49	Se realizarón trabajos en las colonias Romero Rubio y Simon Bolivar, con acciones de mantenimiento,con trazo y nivelacion fotografico, trabajos de fresado con carga y acarreos, barrido general de area, riego de liga, suministro y colocación de brocal de polietileno y tendido de asfalto
O24NR0176	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Deuda Pública	100%	25,699,950.00	25,699,950.00	25,699,950.00	25,617,820.35	-	25,617,820.35	25,617,820.35	25,617,820.35	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Jardin Baibuena y Magdalena Midiuhca) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza Deude Pública (balad Pública Rehalitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Federal, lignació Zariagoza y Valentini Gómez Farias) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza Deuda Pública. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Adolfo Lopez Mateos, Arenal 1a. Sección y Arenal 4a. Sección) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. Deuda Pública.
O24NR0177	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Deuda Pública	100%	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	39,956,583.65	0.01	39,956,583.66	39,956,583.65	39,956,583.66	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en las colonias Amp. Penitenciaria, Emillio Carranza, Merelos, 10 de Mayo, Centro, Arenal Paurto Aereo, Jardin Balbuena, Federal, Cuatro Artoles e Ignacio Zaragoza) de la Demarcación Venustiano Carranza. Dueda pública. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en las colonias Moctecuma 1a. Sección. El Parque, Alvaro Otregon, Aeronáutica Militar y Moctezuma 2a. Sección) de la Demaración Venustiano Carranza. Deuda pública.
O24NR0178	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	95%	32,000,000.00	33,364,395.48	33,364,395.48	31,634,207.17	1,674,035.79	33,308,242.96	31,634,207.17	33,308,242.96	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje en las colonias Magdalena Mikulhca, Aeronaulica Militar, Aviación Civil, Aviación Civil Ampl., Arnal 4a. Sección, Caracol Ampl., Cuchilla Pantillan, 20 de Noviembre, Moctezuma 2a. Sección, Simón Bolivar, Ignacio Zaragoza y Morelos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. FAIS
O24NR0179	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAIS	#¡DIV/0!	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Se cancelo el proyecto
O24NR0180	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	99%	25,000,000.00	24,250,000.00	24,250,000.00	24,093,230.36	156,264.61	24,249,494.97	24,093,230.36	24,249,494.97	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (infraestructura de agua potable en la colonia Jardin Balbuena) de la Demarcación Territorial Venustlano Carranza. FAIS
O24NR0181	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Planteles Educativos) FAIS	#¡DIV/0!	4,923,360.00	-	-	-	-	-	-		Se cancelo el proyecto
O24NR0182	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS	84%	20,000,000.00	20,985,312.28	20,985,312.28	17,705,144.47	3,189,767.79	20,894,912.26	17,705,144.47	20,894,912.26	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Pensador Mexicano, Michoacana, Moctezuma 2a Sección y 20 de Noviembre) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza FAIS
O24NR0183	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (agua potable, Vialidades Secundarias, Banquetas y Guarniciones, Drenaje e Imagen Urbana) PARTICIPATIVO	#¡DIV/0!	66,954,972.00	-	-	-	-	-	-		Se cancelo el proyecto
O24NR0301	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) diversas colonias de la Demarcacion Territorial Venustiano Carranza Presupuesto Participativo	98%	-	3,357,117.00	3,357,117.00	3,302,546.14	-	3,302,546.14	3,302,546.14	3,302,546.14	Se realizaron trabajos en banquetas y guarniciónes en la colonia Caracol , con trabajos de demolición, occavación con cargos y acarreos, relleno de tepetate, colado de guarnición con resistencia de 2006g-pm2, colado de banqueta, estampado con colorante, suministro y colocación de bolardos, huellas, tactiles, coladeras pluviales, y construccón de rejilla pluvial.
O24NR0302	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) Presupuesto Participativo	100%	-	20,808,013.00	20,808,013.00	20,808,013.00	-	20,808,013.00	20,808,013.00	20,808,013.00	Se realizaron trabajos da direraje en las colonias Moctezuma 2a Secc. Persador Mexicano, Romero Rubio, Ampliación Caracol, Penon de los Banos, y Magdalena Minhuza, con cambio de tubos de polietilleno de alta dencidad de diferentes calibres, trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecanicos, tendido de cama de balastro, colocación de tuberia varios diámetros, intersección de tuberias pluviales y domiciliarias, colocación de capas de tepetate, construcción de pozos de visita, segunda capa tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, aplicación de asfalto, sello de cemento, limpieza fina general.
O24NR0303	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	99%	-	13,708,734.00	13,708,734.00	13,618,003.35	0.04	13,618,003.39	13,618,003.35	13,618,003.39	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (imagen urbana de espacios públicos en las colonias Adolfo Lopez Mateos (17-002), Avlación Civil (7-007), Artea (17-009), El Arena Puerto Aeros Fracc (17-022), Elefoe Angeles (17-027), Moctezuma 2a. Sección III (17-08), Nicolás Bravo (17-045), Progresista (17-052) y Pensador Mexicano I (17-085) de la Alcaldía Venustiano Carranza, Presupuesto Participativo (Autorización Previa 2024)

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

		#¡DIV/0!									
		#¡DIV/0!									
O24NR1051	Supervisión de obra para 10 Mercados Publicos de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza	82% #¡DIV/0!	-	1,530,000.00	1,530,000.00	1,259,022.62	261,342.09	1,520,364.71	1,259,022.62	1,520,364.71	Se realizo la supervisión del proyecto 024/R08973 de 10 mercados: Mercado / Adolfo Lope; Matoso.", Mercado "Apuellos Serdia", Mercado "almataca Zona", Mercado "tuis Preciado de la Torre", Mercado "Mercedo Rupulla", Mercado "Mercedo "Luis Preciado "Morcetam", Mercado "Del me de Ayalla Caracol", Mercado "Bomero Rubio" y Mercado "Veinte de abril" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza.
O24NR1027	Larranza Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (sistema de drenaje en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	100%	-	9,999,136.43	9,999,136.43	9,995,682.11	0.03	9,995,682.14	9,995,682.11	9,995,682.14	Rehabilitacion y mantenimiento de infraestructura publica (Sistema de Drenaje en las colonias Ampl. Venustiano carranza, Moctezuma 2a. Sección, Magdalena Mikiuhca, Nicolas Brava, Addiff Choper Mateos, Federal y Jardin Balbuena de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).
O24NR1026	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (oficinas administrativas de los concejales) en la Alcaldía Venustiano Carranza	100%	-	3,198,894.65	3,198,894.65	3,194,473.23	0.01	3,194,473.24	3,194,473.23	3,194,473.24	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (oficinas administrativas de los concejales) en la Alcaldía Venustiano Carranza.
O24NR1025	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (imagen urbana en el parque Nicolás Bravo y Adolfo López Mateos de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	99%	-	19,994,279.07	19,994,279.07	19,837,161.89	134,233.43	19,971,395.32	19,837,161.89	19,971,395.32	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (Imagen urbana en los parques Nicolás Bravo y Adolfo López Mateos de la Demarcación Venustiano Carranza).
O24NR1024	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública 05 planteles educativos, Jardín de Niños Itzamana, Esc. Primaria Simón Bolívar, Esc. Primaria General Francisco J. Mujic	100%	-	11,998,012.12	11,998,012.12	11,990,060.59	0.01	11,990,060.60	11,990,060.59	11,990,060.60	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública 05 planteles educativos, Jardin de niños Itzamna, Esc. Primaria Simón Bolivar, Esc. Primaria General Francisco J. Mujica, Jardin de niños Felipe Ángeles y CENDI Estefania Castañeda en la Alcaldía Venustiano Carranza.
O24NR1023	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	100%	-	8,197,242.64	8,197,242.64	8,186,213.20	-	8,186,213.20	8,186,213.20	8,186,213.20	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en las colonias Damián Carmona, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2a. Sección, Simon Bolivar y Valentin Gómez Farías de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).
O24NR1022	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	77%	-	27,941,602.90	27,941,602.90	21,570,848.08	6,352,727.84	27,923,575.92	21,570,848.08	27,923,575.92	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Moctazuma 2a. Sección e (pancio Zaragoza, 20 de noviembre, 7 de julio y Michoacana Ampliación, Puebla, Adolfo Lopez Mateos. Romero Rubio y Áquilles Serdán de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).
O24NR0873	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial de 10 Mercados Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. SEDECO	97%	-	34,800,000.00	34,800,000.00	33,659,131.97	1,068,677.90	34,727,809.87	33,659,131.97	34,727,809.87	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (infraestructura Comercial del Mercado Jamaica Nuevo y de los Mercados "Aquilles Sedán". "Plan de Apala Caracid" y "Romero Rublo", de los Mercados "Adolfo López Mateos", "Moctezuma", "Luis Preciado de la Torre", "Merced Ampudia" y "20 de Noviembre" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). SEDECO
O24NR0549	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) Presupuesto Participativo.	100%	-	2,003,135.00	2,003,135.00	2,002,631.15	-	2,002,631.15	2,002,631.15	2,002,631.18	Las acciones realizadas con PP 2024, en la Colonia Jardin Baltuerra III, con cambio de tubo de polletileno de alta densidad, trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías varias y domicillarias, colocación de cama de arena, construcción de cajas de valvulas, segunda capa de tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de ilga, o en su caso concreto hidraúlico armado, colocación de bota en banqueta para control de sierre y apertura, limpieza fina general, acarreos en proceso y termino de obra al destino final.
O24NR0304	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcacion Territorial Venustiano Carranza) Presupuesto Participativo	100%	-	27,246,519.00	27,246,519.00	27,146,862.84	0.01	27,146,862.85	27,146,862.84	27,146,862.88	Se realizaron trabajos de PP2024 en las colonias, Puebla, Cuatro Arboles, Ignacio Zaragoza I y II. Ind. Pro Aereo, Valentin Gomez Farías y Sta Cruz Aviacion, acciones de mantenimiento, con trazo y nivelación fotografico. Trabajos de fresado con carga y acarreos, barrido general de area, riego de liga, suministro y colocación de brocal de polietileno y tendido de asfalto

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
A24NR0177	Adquisición de Bombas con Motor Eléctrico Sumergible para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	45,000,000.00	8,296,497.52	8,296,497.52	-	-	-	-		En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0178	Adquisición de Motores Eléctricos para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
A24NR0179	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Desazolve.	0%	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente.
A24NR0180	Adquisición de Equipo Informático y Audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-		En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0181	Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	43,997,854.06	-	43,997,854.06	43,997,854.06	43,997,854.06	Adquisición de medidores por la cantidad de \$ 43,489,377.32 en el capítulo 5000 "BIRES MUEBLES, INMUEBLES E INTANCIBLES" en las partidas de 5691, se compraron medidores ultrasónico de 13mm, 19mm y 25mm para brindar a los usuarios servicios de certeza de que a la información que intercambia con la plataforma solo sea visible para el emisor y receptor, de esta forma se invirtió en Eficiencia en la medición y facturación de agua consumida, que el usuario tenga un cobro justo conforme al volumen consumido con mayor confianza y más activos en responsabilidades fiscales, autodeterminados en la medición de sus consumos y Identificación de volúmenes de agua disponibles para una distribución más eficiente y equitativa de este recurso. El pago está en trámite administrativo.
A24NR0182	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Control de Calidad de Agua del SACMEX.	0%	50,011,000.00	1,301,125.71	1,301,125.71	-	-	-	-		'En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0183	Adquisición de Mobiliario, Estantería y Equipo Administrativo para Campamentos de Servicios a Usuarios.	0%	45,989,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente.
A24NR0184	Adquisición de Camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	50,000,000.00	1,645,328.32	1,645,328.32	-	-	-	-		'En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0185	Adquisición de Rodillos Compactadores PR-8 en Diferentes Alcaldías de la Ciudad de México	0%	6,000,000.00	5,816,488.65	5,816,488.65	-	-	-	-		'En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0186	Adquisición de Bombas-Motor Centrifugas Sumergibles.	0%	30,000,000.00	10,501,134.25	10,501,134.25	-	-	-	-		Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
A24NR0187	Adquisición de Unidades de Emergencia con Equipo de Bombeo.	0%	10,000,000.00	2,292,892.95	2,292,892.95	-	-	-	-		En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0218	Adquisición de Licencias Informáticas y Renovación de Antivirus.	100%	-	268,063.84	268,063.84	264,201.60	-	264,201.60	264,201.60	264,201.60	Adquisición de Licencia Google API Key para Geolocalización de Fallas Hidráulicas en la Plataforma de Seguimiento Territorial. La API Key permite obtener las coordenadas geográficas con una mayor precisión y fidelidad, lo anterior resulta de suma importancia debido a la necesidad de tener una georreferenciación precisa de las fallas hidráulicas reportadas por la ciudadanía y de esta manera garantizar su correcta ubicación, atención y pronta solución.
A24NR0269	Adquisición de equipo convencional completo, que consta de Bomba vertical tipo turbina, lubricación agua, tazones de hierro gris, impulsor de bronce.	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	9,812,092.00	-	9,812,092.00	9,812,092.00	9,812,092.00	El material adquirido se utilizará en las diferentes instalaciones de pozos de las 16 Alcaldías.
A24NR0270	Adquisición de Bomba vertical tipo turbina (cuerpo de impulsores).	100%	-	6,184,801.00	6,184,801.00	6,037,498.40	-	6,037,498.40	6,037,498.40	6,037,498.40	Adquisición de Bomba tipo Turbina con cuerpo de Impulsores, para ser utilizados en las diferentes instalaciones de pozos de agua potable de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
A24NR0271	Adquisición de Motores Eléctricos Verticales de Inducción Tipo Jaula de Ardilla para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	14,236,127.26	14,236,127.26	13,881,764.08	-	13,881,764.08	13,881,764.08	13,881,764.08	Adquisiciones de motores eléctricos, para trabajos de atención emergente y de mantenimiento en las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en las 16 Alcaldías.
A24NR0272	Adquisición de Plancha Placa Compactadora para Asfalto	100%	-	132,820.00	132,820.00	129,920.00	-	129,920.00	129,920.00	129,920.00	Requisición de placas compactadoras utilizadas para la reconstrucción de asfalto en arroyo vehicular, para evitar cualquier accidente cuando se termina la reparación de una fuga en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
A24NR0273	Adquisición de Transformadores Trifásicos de distribución tipo poste.	100%	-	3,796,029.82	3,796,029.82	3,697,210.00	-	3,697,210.00	3,697,210.00	3,697,210.00	Adquisición de Transformadores Trifásicos de Distribución Tipo Poste, para las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

## **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

eríodo:	de Gasto:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
						_								
CLAVE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70				
A24NR0291	Adquisición de Bomba con Motor Eléctrico Sumergible Tipo Pozo Profundo.	100%	-	49,498,865.75	49,498,865.75	48,414,989.60	-	48,414,989.60	48,414,989.60	48,414,989.60	Adquisición de Bomba con motor eléctrico sumergible par abastecimiento de aguas de tipo pozo profundo, para ser usada e las diferentes instalaciones de Pozos en las 16 Alcaldías de I Ciudad de México.			
A24NR0292	Adquisición de 1 Equipo Aeroespacial (DRON)	0%	-	30,977.79	30,977.79	-	-	-	-		Actualmente se encuentra en proceso administrativo			
A24NR0293	Adquisición de una Cámara Digital Compacta	0%	-	10,832.66	10,832.66	-	-	-	-		Actualmente se encuentra en proceso administrativo			
A24NR0294	Adquisición de Medidor Electromagnético de Inserción de Profundidad Ajustable a 10 a 48", con Registrador de Datos Interno.	100%	-	794,720.63	794,720.63	765,600.00	-	765,600.00	765,600.00	765,600.00	Adquisición de medidor electromagnético de inserción, para realización de balances y monitoreo de la correcta distribución o la zona de influencia del Tanque Palo Alto de la Alcaldía Álvai Obregón.			
A24NR0295	Adquisición de Bomba con Motor Sumergible para Abastecimiento de Aguas Subterráneas Construida en Acero Inoxidable de 8°.	100%	-	8,659,632.00	8,659,632.00	8,657,892.00	-	8,657,892.00	8,657,892.00	8,657,892.00	Adquisición de Bomba con motor sumergible para abastecimient de aguas subterráneas, construidas en acero inoxidable de 8°, par ser usada en las diferentes instalaciones de Pozos en las 1 Alcaldías de la Ciudad de México.			
A24NR0416	Adquisición de un Apartarrayos para 23 KV con Envolvente de Concreto Polimétrico.	0%	-	810,000.00	810,000.00	-	-	-	-		Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fuero reorientados a nuevos proyectos.			
A24NR0417	Adquisición de Grupo Electrógeno	100%	-	916,980.00	916,980.00	916,980.00	-	916,980.00	916,980.00	916,980.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo			
A24NR0418	Adquisición de Bombas de tipo sumergible, potencia 1 H.P. a 115 y 120 volts de 2" de descarga y gasto de 300 LPM.	100%	-	2,159,591.05	2,159,591.05	2,159,591.05	-	2,159,591.05	2,159,591.05	2,159,591.05	Actualmente se encuentra en proceso administrativo			
A24NR0419	Adquisición de Dosificador para Hipoclorito de Sodio digital, con Panel de Control Digital Cap. Gasto Max de 3,91 GPH (14.80 LPH) y Presión de Descarga Máxima de 100 PSI, 115 Volts	100%	-	283,724.40	283,724.40	283,724.40	-	283,724.40	283,724.40	283,724.40	Adquisición de dosificador de hipoclorito de sodio, que s instalarán en los sistemas de desinfección de los pozo pertenecientes al Sacmex, con el objetivo de suministrar agu desinfectada a la red.			
A24NR0529	Adquisición de Sonda de Nivel para Pozo Profundo de 500 Metros, Sonda con Cable Plano en Acero Inoxidable Calibre 24 con Recubrimiento de Polietileno.	0%	-	1,260,000.00	1,260,000.00	-	1,251,649.12	-	-	1,251,649.12	Actualmente se encuentra en proceso administrativo			
A24NR0530	Adquisición de Certificado SSL (Secure Sockets Layer) para el SACMEX.	100%	-	43,671.68	43,671.68	43,263.36	-	43,263.36	43,263.36	43,263.36	Se llevó a cabo la adquisición de un Certificado SSL (Secu Sockets Layer) para el SACMEX con el objetivo de garantizar a la susuarios que la información intercambiada con la plataforar a se visible únicamente para el emisor y el receptor. Esto brino certeza y seguridad en las transacciones realizadas a través de plataforma.			
A24NR0531	Adquisición de 2200 Licencias Antivirus KASPERSKY para su Renovación.	100%	-	1,648,592.00	1,648,592.00	-	1,648,592.00	-	-	1,648,592.00	Adquisición de 2200 Licencias Antivirus KASPERSKY para se renovación para protección de los equipos del SACMEX, sadquirido en compra consolidada en la SAF. El pago está o trámite administrativo.			
A24NR0624	Adquisición de Terreno	0%	-	4,630,536.00	4,630,536.00	-	-	-	-		Actualmente se encuentra en proceso administrativo			
A24NR0626	Adquisición de Equipo de Cómputo e Informático.	100%	-	35,960,387.06	35,960,387.06	35,960,387.06	-	35,960,387.06	35,960,387.06	35,960,387.06	Adquisición de Equipo de Cómputo e Informático con recursos factibilidad			
A24NR0627	Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales y de Video	100%	-	835,537.21	835,537.21	835,537.21	-	835,537.21	835,537.21	835,537.21	Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales y de Video o recursos de factibilidad.			
A24NR0628	Adquisición de Diferentes Tipos de Bombas.	100%	-	2,176,550.00	2,176,550.00	2,176,550.00	-	2,176,550.00	2,176,550.00	2,176,550.00	Adquisición de Diferentes Tipos de Bombas con recursos factibilidad.			
A24NR0629	Adquisición de Medidores para Agua Potable.	100%	-	16,387,510.80	16,387,510.80	16,387,510.80	-	16,387,510.80	16,387,510.80	16,387,510.80	Adquisición de Medidores para Agua Potable con recursos of factibilidad.			
A24NR0630	Adquisición de Licenciamiento de Software.	100%	-	5,519,921.03	5,519,921.03	5,519,921.03	-	5,519,921.03	5,519,921.03	5,519,921.03	Adquisición de Licenciamiento de Software con recursos (factibilidad.			
A24NR0631	Adquisición de Licencia Informática Anual.	100%	-	63,024.14	63,024.14	63,024.14	-	63,024.14	63,024.14	63,024.14	Adquisición de Licencia Informática Anual con recursos factibilidad.			
A24NR0686	Adquisición de Equipos para la Detección de Fugas no Visibles en la Red Primaria y Secundaria de Agua Potable de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	100%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	19,891,508.32	-	-	19,891,508.32	Adquisición concluida de equipos de detección de fugas, para reparación de manera rápidamente y eficiente. Pago en tram administrativo.			
A24NR0744	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.			
A24NR0745	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición en proceso de registro administrativo.			
A24NR0746 A24NR0747	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00  No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	+	Adquisición en proceso de registro administrativo.  Adquisición en proceso de registro administrativo.			
A24NR0747 A24NR0748	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00  No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	600,000.00	600,000.00	-	-	1	-	<del>                                     </del>	Adquisición en proceso de registro administrativo.  Adquisición en proceso de registro administrativo.			
A24NR0748	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00  No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%		600,000.00	600,000.00	-				<del>                                     </del>	Adquisición en proceso de registro administrativo.  Adquisición en proceso de registro administrativo.			
A24NR0750	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.			
A24NR0751	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.			
A24NR0752	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.			

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

unidad Kesponsabie Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
						DI	RESUPUESTO				
CLAVE		(Pesos con dos decimales)									
PROYECTO DE Inversión	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
A24NR0753	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0754	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0755	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0756	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0757	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0758 A24NR0759	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00 No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	4,000,000.00 6,000,000.00	4,000,000.00 6.000,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0759 A24NR0760	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00  No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0% 0%	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-		Adquisición en proceso de registro administrativo.  Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0761	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00  No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-		-			Adquisición en proceso de registro administrativo.  Adquisición en proceso de registro administrativo.
A24NR0761	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00  No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	12.000,000.00	12.000.000.00	-		-			Adquisición en proceso de registro administrativo.  Adquisición en proceso de registro administrativo.
AZ4INKU/0Z	No tienen compromiso en saldo esta en \$0.00	0%	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-			
O23ML0002	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 155 y LN 146 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0%	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Terminación anticipada al contrato, después de una suspensió, por motivos de problemas sociales, luego de constantes intent de conciliación no fue posible llegar a un acuerdo favorable pa este órgano desconcentrado. La suspensión comenzó el 04 c diciembre de 2023, llevándose a cabo la terminación anticipada día 15 de febrero de 2024.
O23ML0003	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 115, LN 120 y LN 131 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad México.	0%	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Terminación anticipada al contrato, después de una suspensió por motivos de problemas sociales, que luego de constante intentos de conciliación no fue posible llegar a un acuerd favorable para este órgano desconcentrado. La suspensió comenzó el 20 de noviembre de 2023, llevándose a cabo l terminación anticipada el día 15 de febrero de 2024.
O23ML0004	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 70, LN 99 y LN 108 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	15,000,000.00	1,233,284.07	1,233,284.07	1,233,284.07	-	1,233,284.07	1,233,284.07	1,233,284.07	Obra de la reposición de pozos profundos de agua potabl correspondientes al ramal norte de Lerma y ubicados sobre carretera ktahuaca-diquiplico, cancelación de un pozo de tre derivado de problemas sociales con el municipio de lxtlahuac espera de validación del convenio de prorroga y se modifica monto a ejercer en 2024.
O23ML0005	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 76-A, LS 77-A y LS 78-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	15,000,000.00	1,871,073.18	1,871,073.18	1,871,073.18	-	1,871,073.18	1,871,073.18	1,871,073.18	Terminación anticipada al contrato, después de una suspensió por problemas sociales, que luego de constantes intentos conciliación no fue posible llegrar au nacuerdo favorable para es Órgano Desconcentrado. La suspensión comenzó el 08 de ene de 2024, llevándos a cabo la terminación anticipada el día 11 c septiembre de 2024. Se ocuparán recursos del 2024 pa finiquitar los trabajos pendientes de pago, así como pago producto de las suspensiones y la terminación anticipada.
023ML0006	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 44-A, LS 49-A y LS 62-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	15,000,000.00	5,889,171.65	5,889,171.65	5,889,171.65	-	5,889,171.65	5,889,171.65	5,889,171.65	Terminación anticipada al contrato, después de una suspensió por problemas sociales, que luego de constantes intentos di conciliación no fue posible llegar a un acuerdo favorable para est Órgano Desconcentrado. La suspensión comenzó el 08 de ener de 2024, llevándose a cabo la terminación anticipada el día 11 d septiembre de 2024. Se ocuparán recursos del 2024 par finiquitar los trabajos pendientes de pago, así como pago producto de las suspensiones y la terminación anticipada.
023ML0007	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 16-A, Cuartel Lerma y LS 03-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	15,000,000.00	13,443,828.67	13,443,828.67	13,443,828.67	-	13,443,828.67	13,443,828.67	13,443,828.67	Reposición de pozos profundos de agua potable, perforación, obr civil, equipamiento electromecánico y puesta en marcha de lo pozos, trabajos correspondientes al ramal sur de Lerma, no s modifica el monto a ejercer en 2024. Se hizo convenio d porroga, Obra terminada.
023ML0008	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Peñón de los Baños con Capacidad de 50 L/S Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	5,000,000.00	4,349,206.35	4,349,206.35	4,349,206.35	-	4,349,206.35	4,349,206.35	4,349,206.35	Con la rehabilitación de esta Planta Potabilizadora que se encontraba fuera de operación se logró aportar a la red di distribución un caudal de 32 L/s. Los trabajos incluyeron li construcción de torres de oxidación, el mantenimiento a lo procesos de Oxidación, Plitación a presión, ósmosis inversa, ar mismo se suministraron válvulas, equipos de bombeo de salida red y actuadores. Ublicación: Ruiz Cortines S/N Esquina Tah Esquina Sur del Deportivo Oceanía, Col. Peñón de los Baño Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15520. Total de 26,49 Habitantes Beneficiados, Obro Concluida.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE											
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.7	0
023ML0009	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora la Libertad con Capacidad de 40 L/S Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	100%	3,600,000.00	3,490,936.95	3,490,936.95	3,490,936.95	-	3,490,936.95	3,490,936.95	3,490,936.95	Con la Rehabilitación de esta Planta Potabilizadora que se encontraba fuera de operación se lográ aportar a la red de distribución de agua potable un caudal de 40 L/s. Los trabajos incluyeron el mantenimiento a los procesos de Oxidación, Filtración a presión, Osmosis inversa. Así se suministraron válvulas, equipo de bombeo de salida a red y actuadores. Ubicación: Avenida Eduardo Mollina S/N, Sobre camellón, entre las calles Manuel Fernando de Soto y Gabino Ortiz, Col. Constitución de la República, alcalida Gustavo A. Madero, C.P. 07469. Habitantes Beneficiados: 17,856
											Obra Concluida.  Obra civil, suministro y colocación de: tubo Conduit galvanizado,
023ML0010	Automatización de Pozos para Paro y Arranque del Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	7,500,000.00	7,431,445.42	7,431,445.42	7,431,445.42	-	7,431,445.42	7,431,445.42	7,431,445.42	tubo pvc eléctrico, medidor de parámetros eléctricos, unidad terminal remota, controlador de carga, panel solar, banco de baterías, antena GPRS, antena omnidireccional, trasformador de carga, radio transmisor de banda salbeta 900 Mtx, nuticonductor 4x18 para envío de señal, construcción de registros y pasos por muro, pruebas de enlace, parametrización y puesta en marcha del sistema de telecontrol, automatización del sistema de pozos, implantación de instrumentos de medición, telecomunicaciones y puesta en marcha para la operación a distancia de los sitios. Obra Concluida.
023ML0011	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos en la CDMX, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	2,700,000.00	2,391,884.54	2,391,884.54	2,391,884.54	-	2,391,884.54	2,391,884.54	2,391,884.54	Cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibiraron las protecciones de sobrecarga, cortoricuito, perdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió apartarrayos que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Sur, obra concluida, población beneficiada 852,480.
023ML0012	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Sur, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	6,000,000.00	5,746,788.01	5,746,788.01	5,746,788.01		5,746,788.01	5,746,788.01	5,746,788.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, perdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió apartarrayos que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Sur, obra concluida, población beneficiada 852,480
023ML0013	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Norte, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	6,000,000.00	5,543,556.01	5,543,556.01	5,543,556.01		5,543,556.01	5,543,556.01	5,543,556.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, perdida de gases, bajo y alto voltaje, etc. De acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambio los apartarrayos que se encuentren dafiados y se cambio los interruptores generales y se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Norte, obra concluida, población beneficiada 852,480.
023ML0015	Rehabilitación de Tubería de Concreto de 2.13 m. de Diámetro por el Método sin Zanja Mediante la Aplicación de un Recubrimiento de Geopolimero por Aspersión, Colonia Centro	100%	6,000,000.00	5,873,128.84	5,873,128.84	5,873,128.84	-	5,873,128.84	5,873,128.84	5,873,128.84	Termino la ejecución de la obra multianual 2023 - 2024 denominada Rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m de diámetro por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, ubicada en Avenida Juárez y Humboldt, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, esta obra beneficiará 60,900 habitantes.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	20 02010.	ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
023ML0016	Obra de Mitigación de Asentamientos Humanos Irregulares en la Colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco.	100%	31,500,000.00	31,494,809.86	31,494,809.86	31,494,809.86	-	31,494,809.86	31,494,809.86	31,494,809.86	Concluyó la ejecución los trabajos multianuales 2023 - 2024 referentes a la obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la alcaldía Xochimilco. Las actividades consistieron en la sustitución de la línea de drenaje existente, por tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm de diámetro, se desarrolló sobre las calles secundarias Avenida Nuevo León, Canal Xicalhuacán y Del Puente, la obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zacapa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad domestica así como la mitigación de la contaminación de los canales aledaños; esta obra beneficia a 6,000 habitantes.
023ML0017	Socavón Camino de la Unión, Colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra Etapa.	100%	6,000,000.00	5,498,524.45	5,498,524.45	5,498,524.45		5,498,524.45	5,498,524.45	5,498,524.45	Termino la obra multianual 2023 - 2024 denominada: Socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero, 17a. Etapa para rehabilitación del colector denominado "Camino de la Unión" el cual presenta diversas fracturas a lo largo de su trayectoria y la reparación del socavón presentado dentro del predio ubicado en camino de la unión, que mejorará la presentación de los servicios de drenaje y de la distribución para el desalojo de aguas residuales de la zona, mediante la instalación de tubería de concreto reforzado de 1.52 m de diámetro, ubicado en Camino de la Unión "A", Povidencia, Gustavo A. Madero, en beneficio de 10,000 habitantes.
024NR0192	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
024NR0193	Rehabilitación de Plantas y Cárcamos del Sistema de Drenaie	0%	112,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos provectos.
024NR0194	Construcción y/o Sustitución de Colectores y Cárcamos	0%	254,000,000.00	-	-	-	-	-	-		'En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
024NR0195	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso.	0%	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
024NR0196	Estudios para Nivelación de Azolves de Presas, Calidad del Acuífero, Instalaciones de Estaciones Medidoras, Actualización de Planes Hidráulicos Delegacionales, Eficiencia de Pozos en la CDMX.	0%	80,000,000.00	122,444.34	122,444.34	-	-	-	-		En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
024NR0197	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en Todas las Alcaldías	0%	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
024NR0305	Construcción de Atarjeas en la Colonia Xicalhuacán.	100%	-	65,627,000.01	65,627,000.01	55,467,050.27	10,159,949.74	55,467,050.27	55,467,050.27	65,627,000.01	Concluyó la ejecución la obra de construcción de atarjeas en la colonia Xicalhuacán. Las actividades consistieron en la instalación de tubería de polietilieno de alta densidad de 30 cm de diâmetro. La obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zacapa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad domestica así como la mitigación de la contaminación de los canales adedaños; esta obra beneficia a 6,000 habitantes. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de preico sunitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.
024NR0306	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Parres.	100%	-	10,740,387.21	10,740,387.21	6,908,259.19	3,832,128.02	6,908,259.19	6,908,259.19	10,740,387.21	La capacidad de bombeo de esta instalación denominada Planta de Tratamiento de Aguas residuales Parres se ha visto disminuida por el desgaste continuo de los equipos debido al funcionamiento diario y la falta de mantenimiento aunado a la emergencia suscitada en el Pueblo de Parres, este evento de fuerza mayor provoco fallas en los equipos electromecánicos debido al atascamiento de sólidos de gran tamaño presentes en el Tratamiento de las Aguas Combinadas. Concluyó la rehabilitación de la plata de tratamiento. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	de Gasto:							-DICIEMBRE DE 2024	de Mexico		
CLAVE	CLAVE						RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR0307	Rehabilitación Rebombeo Aculco	100%	-	8,839,526.20	8,839,526.20	6,457,685.88	2,381,840.32	6,457,685.88	6,457,685.88	8,839,526.20	La capacidad de bombeo de esta instalación denominada Rebombeo Aculco se ha visto disminuida por el desgaste continuo de los equipos debido al funcionamiento diario y la falta de mantenimiento aunado a que en las últimas semanas se han presentado fugas en la red de drenaje, esto ha proporcionado que los equipos con los que actualmente cuenta la instalación opere de manera continua, por lo que se ha reportado fallas en los equipos electromecánicos debido al atascamiento de sólidos de gran tamaño presentes en el cárcamo de bombeo. Concluyó la rehabilitación de la planta de bombeo. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.
024NR0308	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Operación de Drenaje.	100%	-	3,602,694.30	3,602,694.30	3,602,694.30	-	3,602,694.30	3,602,694.30	3,602,694.30	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a Operación de Drenaje, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempendo a su funciones y sin afectar a los habitantes aledános a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas Instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledánas.
024NR0309	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Tratamiento y Reúso.	100%	-	4,387,237.16	4,387,237.16	4,387,237.16	-	4,387,237.16	4,387,237.16	4,387,237.16	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes as Tratamiento y Reúso, inistalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledáños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas Instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledáñas. Obra concluida.
024NR0310	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Rehabilitación de Drenaje	100%	-	6,725,888.38	6,725,888.38	6,725,888.38	-	6,725,888.38	6,725,888.38	6,725,888.38	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertencientes a Rehabilitación de Drenaje, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledaños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas Instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledañas. Obra concluida.
024NR0311	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos ubicados en Zona Oriente en Diferentes Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	9,560,758.83	-	9,560,758.83	9,560,758.83	9,560,758.83	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Héroes de Cerro Prieto, San Juan Xalapa, doctores loma La Palma, varias Alcaldías, obra concluido:
024NR0312	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en la Zona Norte de la Ciudad de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	100%	-	12,484,561.54	12,484,561.54	12,422,807.67	-	12,422,807.67	12,422,807.67	12,422,807.67	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Peñón de los baños, Leyes de Reforma, Carlos Zapata Vela, San Juan Ixhuatepec, varias Alcaldías, obra concluida.
024NR0313	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en Zona Poniente en Diferentes Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	11,485,292.98	11,485,292.98	9,805,553.94	-	9,805,553.94	9,805,553.94	9,805,553.94	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciciónica, colonias Manuel Avila Camacho del valle Centro, San Pedro Mártir, pueblo de Santa Lucia, Bosques de Santa Fe, El Contadero, Lomas Altas, Lomas de Santa Fe, Rosa Torres Santa Fe, Arturo Martínez, varias Alcaldías, obra concluida.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR0314	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en la Zona Sur de la Ciudad de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	100%	-	9,967,686.02	9,967,686.02	9,838,427.17	0.01	9,838,427.17	9,838,427.17	9,838,427.18	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. rehabilitación cambio de herrefra y malla ciclónica, Colonias Afonso Ortiz Tiodo, Agrícola Chimalistac, Santo Domingo, Ciudad Jardín, San Pedro Mártir, San Antonio Tecomitl, Pueblo Santa María Nativitas, varias Alcaldias. Obra concluida.
024NR0315	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en el Sistema Lerma, Estado de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,940,807.11	-	1,940,807.11	1,940,807.11	1,940,807.11	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. rehabilitación cambio de Herrería y Malla Ciclónica, Sistema Lerma San Pedro Cholula. Concluido.
024NR0316	Rehabilitación de Pozos Auxiliar Xotepingo 6-A, Unidad Modelo 2, Santa Catarina 12, S-9 y San Pedro Xalpa 2.	100%	-	9,607,634.87	9,607,634.87	9,607,634.87	-	9,607,634.87	9,607,634.87	9,607,634.87	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Colonias Vicente Guerrero, La Esperanza, San Pedro Xalpa Unidad Modelo, Lomas de San Lorenzo, población beneficiada 75,000. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
024NR0317	Rehabilitación de Pozos Auxiliar Xotepingo 1-8, Auxiliar Xotepingo 2-C, Auxiliar Xotepingo 9-8, S-10 y Mirador 1.	100%	-	9,101,998.98	9,101,998.98	9,101,998.98	-	9,101,998.98	9,101,998.98	9,101,998.98	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Avante Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán, obra en concluida, población 75,000. Obra concluida.
O24NR0318	Rehabilitación de Pozos San Luis 9, S4, Monte Sur 2, Escudo Nacional 1 y Tecómitl 18.	100%	-	12,367,555.30	12,367,555.30	12,221,708.48	-	12,221,708.48	12,221,708.48	12,221,708.48	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergibles, sonda neumática y accesorios, pueblo San Luis Tlavialtemado, Pueblo San Mateo. Xalpa petrolera, Alcaldía Azcapotzalco. Población beneficiada 92,160. Concluido.
024NR0319	Rehabilitación de Pozos Claveria, San Martín Xochinahuac 1, Ampliación Ramal Tláhuac Neza 20 BIS, Santa Catarina 2 y Peñón 10.	100%	-	12,112,855.40	12,112,855.40	12,112,855.28	-	12,112,855.28	12,112,855.28	12,112,855.28	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energia eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Claveria San Martin Xochinahuac, Valle de San Lorenzo, Jardín de San Lorenzo Tezonco, Pueblo San Francisco Tlattenco San Lorenzo Xicoténcatl, varias Alcaldías. Población beneficiada 115,200. Concluido.
O24NR0320	Rehabilitación de pozos R-24, Mártires de Tacubaya, Marina Nacional 1, Jardines del Pedregal 1 y La Hormiga.	100%	-	12,045,388.01	12,045,388.01	12,045,387.99	-	12,045,387.99	12,045,387.99	12,045,387.99	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado solido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios. San Ángel, Altavista, Anáhusc, Jardines del Pedregal periodista, varias Alcaldías, población beneficiada 89,280, obra concluida.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN	INVERSIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70			
024NR0321	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Detección de Fallas	100%	-	3,280,434.05	3,280,434.05	3,280,434.05	-	3,280,434.05	3,280,434.05		La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a la Detección de Fallas, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledáños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas Instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledáñas. Obra concluida.		
024NR0322	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS el Museo.	100%	-	16,798,315.03	16,798,315.03	6,759,049.53	10,039,265.50	6,759,049.53	6,759,049.53	16,798,315.03	Con la Sustitución y Rehabilitación de los Equipos Electromecánicos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se garantiz la seguridad del personal operativo y de Igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s. para descargar agua tratada a los canales de Xicalhuacán y Caltongo, mejorando las condiciones ambientales de la zona, además de mantener en optimas condiciones el nivel en temporada de estaje (secas). La obra fue concluida al 100% y se encuentran en revisión estimaciones por el 36.93% de la obra ejecutada, mismas que registrarán avance en el mes de octubre de 2024. Es conveniente señalar, que la liquidación y el finiquito de esta obra se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y por los propios contratos.		
024NR0323	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Aireación de la PTAR Cerro de la Estrella.	100%	-	23,347,047.84	23,347,047.84	23,347,047.84	-	23,347,047.84	23,347,047.84	23,347,047.84	Con la Sustitución y Rehabilitación de los Equipos Electromecánicos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se garantiz la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s., para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac el Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable. Obra concluida.		
024NR0324	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Áreas de Proceso de la PTAR Cerro de la Estrella.	100%	-	22,186,750.68	22,186,750.68	22,186,750.68	-	22,186,750.68	22,186,750.68	22,180,750.08	Con la Sustitución y Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Áreas de Proceso de la PTAR Cerro de la Estrella, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Aqua Tratada en I.p. s, para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tiáhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable. Obra concluida.		
024NR0325	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Rastreo de la PTAR Cerro de la Estrella.	100%	-	52,702,394.05	52,702,394.05	43,559,854.65	9,142,539.40	43,559,854.65	43,559,854.65	52,702,394.05	Con la Sustitución y Rehabilitación del Sistema de Rastreo de la PTAR Cerro de la Estrella, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s. para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tiáhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable. Obra concluida		
024NR0326	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Recirculación de Lodos y Difusores de Aire de la PTAR Cerro de la Estrella.	100%	-	19,972,391.45	19,972,391.45	17,053,331.18	2,541,774.37	17,053,331.18	17,053,331.18	10 505 105 55	Con la Sustitución y Rehabilitación del Sistema de Recirculación de lodos y difusores de aire de la PTAR Cerro de la Estrella, se grantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en l.p.s. para el suministro en la zona chinampera de Xochinnilco, Tláhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable.		

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR0327	Estudio de Mecánica de Suelos para Revisión y Elaboración de Diseños para Estructuras Hidráulicas.	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	983,730.16		983,730.16	983,730.16	983,730.16	Estudio concluido con la elaboración del dictamen estructural para rehabilitación de atraques por cambio de dirección horizontal en la planta de bombeo de agua potable Chiconautta 1, localizada en Ax. Ecatepec, colonia doce de diciembre, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Revisión y recomendación geotécnica para el procedimiento de reparación de tubería asentada en silleta en la planta de bombeo de agua potable Chiconautta 2, localizada en calle José María Morelos, colonia Lomas San Juan Inkluatepec. Talnepanta de Baz, Estado de México. Elaboración de estudio de mecánica de suelos para planta de bombeo a construirse en la zona oriente de las instalaciones de Xotepingo de la dependencia, localizada en la esquina que forman Av. División del norte y la calle Xotepingo, Colonia Xotepingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Plano para la sustitución de cisternas de 242 m³ y 34 m³, a efectuarse en la U.H. STUINAM IV etapa, localizada en la calle C. Laura Méndez de la Cuenca, colonia ex Ejido San Pablo Tepetlapa, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Plander de Son m³ a construirse en Av. Tamaulipsa, colonia Reacomodo Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, población beneficiada 25,000, concluido.
024NR0328	Proyecto Ejecutivo de Sustitución de la Línea de Conducción de Rebombeo Portal 29 al Tanque Portal 29.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,479,999.99	-	1,479,999.99	1,479,999.99	1,479,999.99	Proyecto Concluido. Se llevó a cabo la selección de propuestas para solución y elegir el diámetro para la linea de conducción del rebombeo Portal 29 al Tanque Portal 29, así mismo tambien el proyecto ejecutivo del rebombeo cubriendo las áreas arquitectónicas, electromecánicas, estructural y constructiva también se realizó el estudio de impacto ambiental, el presupuesto base de obra y los términos de referencia para su ejecución, se beneficio cerca de 10,000 habitantes. El proyecto se realizó el Calzada Desierto de los Leones S/N, Col. Cedros, Alvaro Obregón, concluido.
024NR0329	Levantamiento Topográfico para la Elaboración de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica en Diversas Zonas de la Ciudad y Estado de México.		-	3,000,000.00	3,000,000.00	2,966,060.26		2,966,060.26	2,966,060.26	2,966,060.26	Servicio concluido. Se realizaron de reconocimiento en sitios como la trifurcación Peña del Venado en el municipio de Huixquilucan en el Estado de México así como en calzada Zaragoza en ambos sentidos, se hizo el estudio determinado para realizar los trabajos de levantamientos topográficos para complementar la información del sitio de detalles, se realizó una nivelación diferencial de precisión para definir la altimetría del mismo. Este procesos el ligó con los datos de la línea de distribución, iniciando con la identificación de la placa de la red de bancos de nivel del SACMEX más cercana esta obra tendrá como beneficio a 500,000 habitantes, concluido.
024NR0330	Proyecto Ejecutivo de Adecuación de Diseños Electromecánicos de Plantas de Bombeo.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,526.54	-	2,498,526.54	2,498,526.54	2,498,526.54	Proyecto concluido. Se realizaron suministros de energía hidráulica para que el flujo de agua se pueda llevar a su destino final, condición que se logra con la construcción de instalaciones electromecánicas e instalaciones civiles que en su conjunto conforman las plantas de bombeo en Jardines del Pedregal Alcadía Álvaro Obregón. Se hicieron visitas técnicas a la zona de proyecto una por cada planta, visitas técnicas a la zona de proyecto plevantamientos topográficos de detalle y nivelación poligonal de apoyo, levantamiento de infraestructura y planimetría con curvas de nivel y nivelación diferencial para liga de bancos de nivel oficiales del SACMEX habitantes beneficiados 300,000, concluido.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	0		
024NR0658	Proyectos Ejecutivos para Reforzamientos de Obras Hidráulicas en Predios INVI.	100%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,448,073.07	-	2,448,073.07	2,448,073.07	2,448,073.07	Proyectos concluidos. Se elaboraron para la sustitución de 150 m de tubería para agua potable de 4" de diámetro de asbesto cemento existente por tubería de 4" de diámetro en Polietileno de Alta Densidad Rd-17, sobre calle R. Bauche (cerrito) y cerrada Ixtalhauca entre Alfredo Breceda mercado y el fondo de R. Bauche (cerrito) y cerrada Ixtalhauca es alco mo la sustitución de 560 m de tubería de 4" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 4" de diámetro de polietileno de atra densidad Rd-17, sobre la clale Morelos entre privada de Xalpa y calle del Sol, Colonia Pueblo Santiago Ahuizotla, Alcaldía Azcapotzalco. Para la sustitución 15 a m de tubería para agua potable de 101.6 mm (4") por tubería de 152.4 mm (6") de diámetro de Polietileno de Alta Densidad, sobre calle Tenochitalan desde Huitziliuhtl hasta Tonantzin, Col. Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero. Para la sustitución de 400 m de tubería para agua potable de 4" por otta de 6" de diámetro den Polietileno de Alta Densidad en Calle Cuauthtémoc, desde Av. San Juan de Aragón hasta la calle Juan Francisco, Pueblo de San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero. Para la sustitución de 30" m de tubería para agua potable de 4" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento por una tubería de 6" de diámetro de abeste-ocemento, Alcaldía (venustiano Carranza. Población beneficiada 63,100. Concluidos.		
024NR0659	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Levantamientos Topográficos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	100%	-	7,500,000.00	7,500,000.00	7,469,883.98	0.01	7,469,883.98	7,469,883.98	7,469,883.99	Se realizaron visitas de reconocimiento a sitios para el correspondiente levantamiento topográfico, que consisteron en el trazo de poligonales de apoyo, levantamientos de planimetría con infraestructura existente, nivelaciones de perfil y secciones transversales, así mismo se realizaron nivelaciones de precisión para la liga de bancos de nivel, se llevaron a cabo sondeos de pozos de visita, cajas de agua potable, Pemex, CFE y Telmex, se realizaron nivela.		
024NR0660	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Proyectos Ejecutivos Estructurales Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	2,836,455.86	0.01	2,836,455.86	2,836,455.86	2,836,455.87	Se realizaron visitas de inspección y reconocimiento al sitio, se recopiló y analizó la información, se elaboraron dictámenes estructurales, levantamientos de planimetria, nivelaciones diferenciales, sondeos de pozos a cielo abierto, elaboración de proyecto estructurales y procedimiento constructivo.		
024NR0661	Proyecto Ejecutivo de Sustitución o Rehabilitación de Red de Drenaje en la Colonia Campestre Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,988,681.51	-	1,988,681.51	1,988,681.51	1,988,681.51	Se realizaron visitas de inspección y reconocimiento a sitios de proyecto, se recopiló información total para el análisis del estudio tropográfico, hidrológico e hidráulico, se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topográfia, o con el que se conoció la infrestructura hidráulica existente, se elaboró el proyecto ejecutivo hidráulico.		
O24NR0662	Proyecto Ejecutivo para Solucionar Encharcamientos en los Barrios de Santa Bárbara, San Ignacio, La Asunción y San Lucas del Centro de Iztapalapa con Descarga a los Colectores Principales existentes, Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Se realizaron visitas de inspección y reconocimiento al sitlo de proyecto, se recopiló información total para el análisis del estudio tropográfico, hidrológico e hidráulico se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, con el que se conoció la infraestructura hidráulica existente, se elaboró el proyecto ejecutivo hidráulico.		
O24NR0663	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Proyectos Ejecutivos de Apoyos Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	100%	-	4,500,000.00	4,500,000.00	4,251,029.65	218,798.54	4,251,029.65	4,251,029.65	4,469,828.19	Se realizaron visitas de inspección y reconocimiento al sitio de proyecto, se recopiló información total para el análisis del estudio topográfico, hidrológico e hidráulico se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topográfia con el que se conoció la infrestructura hidráulica existente, se elaboró el proyecto ejecutivo hidráulico.		
024NR0664	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Estudios de Mecánica de Suelos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	100%	-	4,500,000.00	4,500,000.00	4,468,772.44	-	4,468,772.44	4,468,772.44	4,468,772.44	Se realizaron estudios de mecánica de suelos, estudios de mecánica de suelos con georradar y dictámenes técnicos geotécnicos.		

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE							RESUPUESTO							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos EJERCIDO	con dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70				
024NR0665	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Proyecto Ejecutivo de Sustitución o Rehabilitación de Red de Drenaje en la Colonia San Juan de Aragón 5a, 6a y 7a, Alcaldía Gustavo A. Madero.	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Se realizaron visitas de inspección y reconocimiento al sitio de proyecto, se recopió información total para el análisis del estudio topográfico, hidrológico e hidráulico se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía con el que se conoció la infraestructura hidráulica existente, se elaboró el proyecto ejecutivo hidráulico.			
024NR0666	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Estudio y Proyecto para Planta de Bombeo en el Cruce de Zaragoza a la Altura de la Estación del Metro Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,960,323.64	-	4,960,323.64	4,960,323.64	4,960,323.64	Se realizó la recopilación y análisis de información, visita técnica, trazo y nivelación, levantamiento de planimetria, nivelación de perfiles, nivelación de perfiles, nivelación de perfiles, ordeo de pozos, calculo y elaboración de planos, elaboración de memoria, planteamiento de alternativas, estudio de mecánica de suelos, proyecto geométrico e hidráulico, proyecto mecánico, proyecto de elementos hidráulicos, estudio hidráulico y funcionamiento de tuberías, análisis de funcionamiento y proyecto de equipamiento electromecánico de cárcamo existente.			
024NR0667	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Proyecto Ejecutivo del Sistema de Drenaje en la Colonia La Nopalera, Alcaldía Tláhuac.	100%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,483,775.77	-	1,483,775.77	1,483,775.77	1,483,775.77	Se realizó visita de Inspección, recopilación de información del sitio, nafilsis hidrológico, estudio de mecánica de suelos Levantamiento topográfico, diagnóstico de la infraestructura existente y alternativas de solución, proyecto ejecutivo de la red de drenaje, procedimiento constructivo, catalogo de conceptos y presupuesto base.			
024NR0668	Reposición del Pozo 4 de Agosto, Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto de inversión en proceso de cancelación en tramite administrativo.			
024NR0669	Reposición del Pozo Hacienda las Flores, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	-	-	-	-	-	÷		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0670	Reposición del Pozo el Conejo, Ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	-	-	-	-	-	-	÷		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0671	Reposición del Pozo en la Colonia Condesa, Ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0672	Reposición del Pozo San Luis 16, Ubicado en la Alcaldía Xochimilco.	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0673	Reposición del Pozo en la Colonia Huayamilpas, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales			
024NR0674	Reposición del Pozo en la Colonia Ermita, Ubicado en la Alcaldía Benito Juárez.	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0675	Reposición del Pozo las Águilas 1, Ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0676	Reposición del Pozo Campamento San Joaquín, Ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	-	-	-	-	-	-	-		Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.			
024NR0677	Reposición del Pozo Unidad Habitacional CTM 7, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0678	Construcción de Línea de Conducción del Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A al Punto de Alimentación del Sector VC-02, Alcaldía Venustiano Carranza	0%	-	-	-	-	-	-	-		Obra en proceso de contratación en tramite administrativo.			
024NR0679	Sustitución de Tramo de Tubería en la Colonia el Parque, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	-	-	-	-	-	-	÷		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.			
024NR0680	Adecuación de la Línea de Distribución del Rebombeo Balboas a la Av. Gran Canal y Transval, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto de inversión en proceso de cancelación en tramite administrativo.			
024NR0681	Rehabilitación de Planta de Bombeo Nuevo Tecomitl Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	12,000,000.00	12,000,000.00	5,726,530.68	-	5,726,530.68	5,726,530.68	5,726,530.68	Suministro e instalación de bomba vertical tipo turbina de 50 lps, motor eléctrico vertical flecha hueca tipo jaula de ardilla de 330 hp., válvulas de compuerta de 10° de diámetro, piezas especiales de acero al carbón, arrancadores de 150 hp. y trabajos complementarios. En proceso, población beneficiada 10,000 habitantes. Concluido.			
024NR0682	Rehabilitación de Cuarto de Bombas de la Unidad Habitacional Presidente Madero, Alcaldía Azcapotzalco, Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,274,577.99	-	1,274,577.99	1,274,577.99	1,274,577.99	Reubicación de tablero eléctrico, retiro suministro e instalación de motores, arrancadores y válvulas. En proceso, población beneficiada 300,000 habitantes.			

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR0683	Rehabilitación de la Planta de Bombeo CGM8 Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	100%	-	30,000,000.00	30,000,000.00	13,404,679.89	-	13,404,679.89	13,404,679.89	13,404,679.89	Suministro e instalación de 6 bombas verticales tipo turbina de 70 y 80 lps, motores eléctricos verticales flecha hueca tipo jaula de ardilla de 200 y 250 h.p. accesorio de acometida de media tensión válvulas check hidráulicas, válvulas de compuerta de 8" y 10" de diámetro, piezas especiales de acero al carbón, arrancadores de 150 h.p. y trabajos complementarios. población beneficiada 1,0,000 habitantes.
024NR0684	Construcción de Línea de Conducción de 20° de Diámetro Sobre Av. Tláhuac en el Tramo de Camino Real a General Mendoza, Alcaldía Tláhuac.	0%	-	799,309.87	799,309.87	-	-	-	-		Proyecto de inversión con proceso de cancelación en trámite administrativo.
024NR0685	Rehabilitación de Red de Distribución y Conducción en Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán.	100%	-	6,440,291.97	6,440,291.97	2,257,865.07	0.02	2,257,865.07	2,257,865.07	2,257,865.09	Se rehabilitaron 774.80 ml de líneas de distribución de agua potable. Concluido.
024NR0686	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento en la Unidad Habitacional STUNAM, Alcaldía Coyoacán.	100%	-	6,600,000.00	6,600,000.00	3,177,467.75	-	3,177,467.75	3,177,467.75	3,177,467.75	Se construyeron 2 tanques de almacenamiento de agua potable uno de 38 m3 y otro de 278 m3. Los pagos se encuentran en trámite administrativo. Concluido.
024NR0687	Rehabilitación al Sistema Automatizado Vertebra, Miguel Hidalgo y Padierna, en las Alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras.	100%		34,000,000.00	34,000,000.00	16,934,486.22	-	16,934,486.22	16,934,486.22	16,934,486.22	Rehabilitación de equipos de medición de caudales, niveles de los tanques, así como el estado de las bombas de cada una de las estaciones de telemetría que integran dicho sistema que son los elementos primarios de medición para determinar el llenado y operación de los tanques y rebombeos. Rehabilitar y realizar pruebas y poner en operación los equipos necesarios para la operación eficiente y satisfactoria. Los elementos de control son: medidor de nivel, medidor de presión, medidor de caudal, UTR's (Unidad de Transmisión Remota) que forman la integración de un sistema automatizado. Obra Concluida.
024NR0688	Rehabilitación a Tanque Rebombeo y Construcción de Línea de Conducción en la Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	-	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, derivado de problemas sociales.
024NR0704	Reposición con Equipamiento del Pozo Iztapalapa 2, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	34,666,666.33	34,666,666.33	6,929,360.56	8,045,586.42	6,929,360.56	6,929,360.56	14,974,946.98	Reposición de pozos profundos de aque potable, perforación, obre civil, equipamiento electromecánico y puesta en marchar de los pozos, trabajos correspondientes a la alcaldía Iztapalapa. Se validó convenio de prorroga por problemas sociales, en espera de pago administrativo.
024NR0705	Reposición con Equipamiento del Pozo Barrio del Niño de Jesús, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	100%	-	2,301,195.95	2,301,195.95	2,301,195.95	-	2,301,195.95	2,301,195.95	2,301,195.95	Reposición de pozos profundos de agua potable, perforación, obra civil, equipamiento electromecánico y puesta en marchar de los pozos, trabajos correspondientes a la alcaldía Coyoacán. Se validó convenio de prórroga por problemas sociales, concluido.
024NR0706	Construcción de la Planta Potabilizadora el Porvenir con Capacidad de Diseño de 50 L/S.	0%	-	1,445,191.53	1,445,191.53	-	-	-	-		Proyecto cancelado por el área requirente, se solicitó la cancelación de recursos al ser declarada desierta su licitación.
024NR0707	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría de las Líneas de Llegada I y II de la Planta de Bombeo Álzate, e Ignacio Ramírez, del Sistema Lerma de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de México.	100%	-	6,700,000.00	6,700,000.00	3,282,925.72	-	3,282,925.72	3,282,925.72	3,282,925.72	Obra civil, canalización y cableado, instrumentación, implantación de instrumentos de medición y telecomunicaciones, suministrados e instalados medidorse electromagnéticos de gasto, de presión, para sustitución, interconexión, configuración puesta en operación y rehabilitación de los componentes de la transmisión de datos hidrométricos y telemetria: de las líneas de llegada I y II de la planta de bombeo Álzate, e Ignacio Ramírez, del sistema Lerma. Obra Concluida.
024NR0708	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Huayatía 2, Segunda Etapa.	100%	-	4,500,000.00	4,500,000.00	4,499,999.99	-	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	Rehabilitación de los equipos electromecánicos, incluye suministro e instalación de 4 motores de 75 hp. Transformador y centro de carga, cableado de equipos, construcción de tren de descarga, múltiple de descarga de 12° y trabajos de oba civil complementarios población beneficiada: 20,118 habitantes, concluido.
024NR0709	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento y Regulación San Lorenzo Tlacoyucan, Alcaldía Milpa Alta	100%	-	150,000.00	150,000.00	149,575.94	-	149,575.94	149,575.94	149,575.94	Se realizó la rehabilitación del tanque para evitar filtraciones por lluvia que conlleve a socavación, incrustando relleno fluido para mantener la estabilidad del tanque. Concluido.
024NR0922	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Proyecto Ejecutivo para el Saneamiento de las Barrancas que Confluyen a la Calle Segunda Cerrada de la Era en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco, Alcaldía Álvaro Obregón.	100%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,954,226.86	-	1,954,226.86	1,954,226.86	1,954,226.86	Visita de Inspección, Pecopilación de Información del sitio, Análisis Hidrológico, Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico, Diagnóstico de la Infraestructura Existente y Alternativas de Solución, Proyecto Ejecutivo de Procedimiento Constructivo, Catalogo de Conceptos y Presupuesto Base, Estudio de Impacto Ambiental.

# **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 Sistema de Aquas de la Ciudad de México

Unidad Responsable de Gasto:  06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México											
Período:							ENERO	-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					PRESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR0923	Estudio para la Zonificación de la Presencia de Metano en la Periferia del Pozo Jardines del Pedregal 4.	100%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	3,936,802.45	1,620,999.02	3,936,802.45	3,936,802.45	5,557,801.47	En coordinación con el área de Emergencias Hidráulicas por Derrame de Hidrocarburos, se han realizado las siguientes actividades: 1. Se ha recopilado toda la información disponible para presentar un diagnóstico y alternativas de solución a la problemática de presencia de metano en el pozo Jardínes del Pedregal 4. 2. Se han realizado visitas a instalaciones de pozo- y/o plantas potabilizadoras del SACMEX, en un radio no mayor de 5 km. 3. Estudios previos para la ejecución de cromatografía de gases, estudios de carbono 14 y pozo exploratorios. 4. Actualmente se están colocando los pedimentos para adquirir y suministrar dos equipos de detección de gases Draguer X an 8000. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
024NR0924	Proyecto Integral para la Implementación de la Metodología Analítica para la Determinación de Partículas Alfas y Betas en Agua Potable.	0%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-		En reprogramación, derivado de que la primer programación por invitación restringida a cuando menos tres personas, el concurso se declaró desierto, por lo que, se reprogramará y ajustarán los tiempos de ejecución.
024NR0925	Proyecto Funcional para la Operación de las Áreas Analíticas del LCCCA-2024	100%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	4,803,070.98	1,176,848.07	4,803,070.98	4,803,070.98	5,979,919.05	Se están actualizando los procedimientos e instructivos que les corresponda revisión en el año 2024 de acuerdo con lo indicado en la lista maestra. Así como actualizar las cartas de trazabilidad de todos los parámetros. Se supervisa el mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y/o calificación de todos los equipos involucrados en la acreditación para la rama de Alimentos (agua potable) y Agua (agua residual) y elaborar los programas de mantenimiento 2025 para cada área analitica y supervisar su cumplimiento. Con el apoyo de los jefes de área se detectarán las necesidades de capacitación del personal del LCC. Se buscarán a los proveedores y se verificará que los temarios se ajusten a las necesidades de capacitación, se coordinarán las fechas y condiciones de impartición y se supervisará que los ucroso se desarrollen de manera adecuadas coincidan los temas y condiciones de impartición y se supervisará que los ucrosos edesarrollen de manera adecuadas coincidan los temas y condiciones previamente establecidos. Se asistirá al representante del Sistema de Gestión de Calidad en la ejecución de la auditoría interna, revisión por la dirección y para difundir la política de calidad, revisar y calcular los objetivos de calidad. Se apoyará en la resolución de no conformidades e implementar las acciones correctivas derivadas de auditorias internas y externas. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
024NR0926	Proyecto Funcional para Evaluación de Muebles y Accesorios Sanitarios de Bajo Consumo del LIE-2024	0%	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	=		Actualmente se encuentra en proceso administrativo
024NR0943	Accesorios Sanitarios de bajo Consumo del LIE-2024  Automatización de Pozos para Paro y Arranque con Medición de Gasto, Presión y Parámetros Eléctricos en la Zona de Lerma	100%	-	18,560,000.00	18,560,000.00	9,191,592.83	-	9,191,592.83	9,191,592.83	9,191,592.83	Se implementaron 25 nuevos sitios de medición para monitoreo, control a distancia y transmisión a la plataforma única los parámetros hidráulicos de los pozos del sistema Lerma obteniendo balance hidráulico de la producción de agua que se envía a la Cludad de México. Obra concluida.
024NR0944	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría a Pozos y Tanques de las Alcaldías Coyoacán y Magdalena Contreras.	100%	-	14,400,000.00	14,400,000.00	7,054,984.79	-	7,054,984.79	7,054,984.79	7,054,984.79	Obra civil, canalización y cableado, instrumentación, implantación de instrumentos de medición y telecomunicaciones para su puesta en marcha para la operación a distancia de los sitios. Obra concluida.
024NR0945	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría a Pozos del Sistema Chiconautla Etapa II	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,963,568.87	-	4,963,568.87	4,963,568.87	4,963,568.87	Rehabilitación de la obra civil, cableado, sistema de alimentación autónoma, instrumentos de medición, equipamiento y puesta en marcha para la trasmisión de datos a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Obra concluida.
024NR0946	Automatización de Pozos para Paro y Arranque con Medición de Gasto, Presión y Parámetros Eléctricos en la Alcaldía Iztapalapa	100%	-	20,880,000.00	20,880,000.00	10,213,106.37	0.01	10,213,106.37	10,213,106.37	10,213,106.38	Automatización de paro, arranque y telemetría para gasto, presión y parámetros eléctricos de 30 pozos para lograr una mejor distribución de agua en la alcaldía Iztapalapa. Concluido.
024NR0947	Rehabilitación al Sistema de Automatización de Tanques y Rebombeos en la Zona de Santa Catarina de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	24,992,000.00	24,992,000.00	12,437,995.74	-	12,437,995.74	12,437,995.74	12,437,995.74	Obra civil y cableado, rehabilitación del sistema de alimentación autónoma, rehabilitación de instrumentos de medición, equipamiento y telecomunicaciones para su puesta en marcha. Concluido.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR0948	Automatización de Pozos para Paro y Arranque. Rehabilitación de Estaciones de la Red Primaria y de Zonas Hidrométricas en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.	100%	-	25,380,800.00	25,380,800.00	12,640,977.83	0.01	12,640,977.83	12,640,977.83	12,640,977.84	Automatización de paro, arranque y telemetría para gasto, presión y parámetros eléctricos de 25 pozos, 3 rehabilitación de estaciones de medición de red primaria y telemetría en 5 zonas hidrométricas de la alcaldía Azcapotzalco. Concluido.
024NR0949	Obras Complementarias y Puesta en Marcha para los Sectores de la Alcaldía Benito Juárez.	100%	-	11,600,000.00	11,600,000.00	5,758,395.66	-	5,758,395.66	5,758,395.66	5,758,395.66	Trabajos de rehabilitación de zonas hidrométricas en la alcaldía Benito Juárez consistentes en obra civil, equipamiento, instrumentación, cambios de válvulas, ligues de tuberías y puesta en marcha. Obra concluida.
024NR0950	Rehabilitación del líneas Eléctricas en los Ramales: Jiquipilico, Malacola y San Felipe del Sistema Lerma Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	16,000,000.00	16,000,000.00	7,447,200.12	-	7,447,200.12	7,447,200.12	7,447,200.12	Suministro y colocación de postes de concreto cr 12.750, suministro y colocación de crucetas, abrazaderas y aisladores, suministro e instalación de cable de aluminio calibre 10, suministro e instalación de cable de aluminio calibre 30.0, construcción de nicho de equipo de medición, gestión de accionos necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad, para la instalación de acometida eléctrica, población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida. Obra concluida.
024NR0951	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en el Ramal Vivero del Sistema Lerma Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	21,400,000.00	21,400,000.00	10,007,320.48	-	10,007,320.48	10,007,320.48	10,007,320.48	Trabajos consistentes en el cambio y sustitución de herrajes en 23 Kv (aisladores, apartarrayos, cortacircuitos, crucetas), postes de concreto, conductor de alumínio en mal estado. Población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida.
O24NR0952	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en el Ramal Jocotitlán, Jilotepec, Los Reyes y Santo Domingo del Sistema Lerma Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	19,000,000.00	19,000,000.00	8,827,320.76	-	8,827,320.76	8,827,320.76	8,827,320.76	Trabajos consistentes en el cambio y sustitución de herrajes en 23 kv (aisladores, apartarrayos, cortacircuitos, crucetas), postes de concreto, conductor de alumínio en mal estado. Población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida.
024NR0953	Rehabilitación del Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Sur Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	9,829,301.64	-	9,829,301.64	9,829,301.64	9,829,301.64	Suministro e instalación de cable de fuerza clase 25 kv y thw, 600 v. Del calibre adecuado para la instalación, suministro e instalación de terminales termo contráctiles, suministro e instalación de tubería para las canalizaciones, rehabilitación de registros eléctricos, suministro e instalación de interruptores y centros de carga, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de la carga complementarios, población beneficiada 852,480 habitantes, obra concluida.
024NR0954	Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua Potable Chiconautla 1, 2da. Etapa.	100%	-	5,800,000.00	5,800,000.00	5,325,601.03	-	5,325,601.03	5,325,601.03	5,325,601.03	Suministro y colocación de válvulas y piezas especiales, de diferentes diámetros. Población beneficiada745,789 habitantes, obra concluida.
024NR0955	Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua Potable Portal 29.	100%	-	12,000,000.00	12,000,000.00	5,578,373.58	-	5,578,373.58	5,578,373.58	5,578,373.58	Suministro e instalación de 4 bombas verticales tipo turbina de 50 lps, motores eléctricos verticales flecha hueca tipo jaula de ardilla de 75 H.p., accesorio de acometida de media tensión, transformador eléctrico tipo estación de 500 Kva, tablero de distribución tipo line, válvulas check, válvulas de compuerta de 8° de diámetro, 4 arrancadores de 100 H.p. y trabajos complementarios. Población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida.
024NR0956	Rehabilitación y Sustitución de Válvulas, Cajas de Válvulas y Actuadores de Diferentes Diámetros en la Red Primaria, Secundaria y en Diferentes instalaciones en las Alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	4,945,322.00	-	4,945,322.00	4,945,322.00	4,945,322.00	Rehabilitación y/o sustitución de válvulas tipo mariposa o compuerta, demolición y sustitución de losa-tapa, construcción de la caja y nivelación de carpeta asfátitico a de concreto hidráulico y trabajos complementarios para mantener el control de flujo de agua a las colonias aledañas y evitar accidentes viales en vias primarias. Concluido.
024NR0957	Rehabilitación de Planta de Bombeo San Lorenzo, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	16,000,000.00	16,000,000.00	7,276,693.94	-	7,276,693.94	7,276,693.94	7,276,693.94	Rehabilitación de los equipos electromecánicos, incluye suministro e instalación de 4 motores de 75 hp con sus bombas, 4 motores de 15hp con bombas y botes, conexión a red de llenado para cárcamo de bombeo, cableado de equipos, trabajos de obra civil complementarios. Población beneficiada: 11,060 habitantes, Concluido.
024NR0958	Adecuación y Puesta en Marcha del Sector TC-09 en la Colonia San Nicolás, Alcaldía Tialpan	100%	-	1,400,000.00	1,400,000.00	672,860.69	0.01	672,860.69	672,860.69	672,860.70	Se realizó la instalación de piezas especiales para efectuar la clausura de las lineas existentes que quedaron fuera de operación después de los trabajos de sectorización, evitando regresos del agua potable con posibles fugas y evitando además un mal manejo por parte de la comunidad, en caso de que dichas tuberías estuvieran cargadas con el vital líquido. Concluido.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

 Periodo:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE							RESUPUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR0959	Construcción de Línea de Conducción de 8° de Diámetro del Pozo Iztapalapa 2 a la Red de Distribución, Alcaldía Iztapalapa	100%	-	14,000,000.00	14,000,000.00	5,406,256.31	670,860.56	5,406,256.31	5,406,256.31	6,077,116.87	Se construyeron 1,310.00 metros de línea de conducción de 8° de diámetro del pozo Iztapalapa 2, a la planta potabilizadora Iztapalapa 1. Beneficiando a los pobladores de la zona. Concluido en espera de pago administrativo.
O24NR0960	Construcción de Línea de Conducción de 8º de Diámetro del Pozo Barrio del Niño de Jesús a la Red de Distribución, Alcaldía Coyoacán	100%	-	2,600,000.00	2,600,000.00	1,204,307.64	-	1,204,307.64	1,204,307.64	1,204,307.64	Se incremento el suministro de agua potable de los habitantes de la colonia Barrio del Niño de Jesús, en la alcaldía Coyoacán, con la construcción de una linea de conducción de 3" de diámetro, desde el pozo Barrio del Niño de Jesús hacia la red de distribución existente, lo que incluye la instalación de piezas especiales de fofo de 4" y 8" y la construcción de dos cajas de operación de válvulas. Concluido.
024NR0961	Construcción de Líneas de Conducción de Pozos Peñones a Planta Potabilizadora la Montada y de la Montada a Predio Bomberos y Nueve y Medio, Alcaldía Iztapalapa	100%	-	54,000,000.00	54,000,000.00	21,524,617.91	8,475,382.09	21,524,617.91	21,524,617.91	30,000,000.00	Se construyen 5,000 ml de línea de conducción y distribución de 4" y 8" de diámetro. Trabajos concluidos en espera de pago administrativo.
024NR0969	Construcción de Resumideros en la Alcaldía Xochimilco.	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	4,139,003.90	-	-	4,139,003.90	Concluyeron al 100% las actividades de construcción, consistentes en la construcción de 10 resumideros que incluyeron losas tapa de concreto armado, muros de mampostería, precolados de marimbas y construcción de rejillas pluviales, para mitigar la problemática de encharcamientos que afectan las zonas en beneficio de 30,000 habitantes. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiero análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.
024NR1206	Sustitución de Tubería Existente de Agua Potable de 102 mm (4") de Diámetro sobre la Calle Av. 29 de Octubre entre las Calles Mirasol y Lézaro Cárdenas, Colonia Lomas de La Era, Alcaldía Álvaro Obregón.	100%	-	4,000,000.00	4,000,000.00	2,020,436.48	1,929,563.52	2,020,436.48	2,020,436.48	3,950,000.00	Se Sustituyen 608 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 4°, cajas de válvulas y 122 tomas domiciliarias. Beneficiando a la colonia Lomas de la Era. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1207	Construcción de Línea de Conducción de 20° de Diámetro Sobre Av. Tiáhuac en el Tramo de Camino Real a General Mendoza, Alcaldía Tiáhuac.	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	8,374,518.37	1,624,342.10	8,374,518.37	8,374,518.37	9,998,860.47	Se realizó la construcción de una línea de conducción de 20° de diámetro del rebombeo Tlaltenco a la red de distribución con una longitud de 691 metros, así como la construcción de 2 cajas de operación de válvulas, lo cual permitirá incrementar el suministro a la zona de influencia de las colonias Selene 1 y Selene 2, en la Alcaldía Tláhuac. Habitantes beneficiados: 16,000. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1208	Sustitución de Tramos de Red de Agua Potable por Presencia de Grietas en Avenida Benito Juárez, en la Colonia Consejo Agrarista, Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	7,860,351.01	2,127,491.74	7,860,351.01	7,860,351.01	9,987,842.75	Se realizó la sustitución de 890 metros de tubería de 12" y 4" de diámetro y construcción de cajas de válvulas. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1209	Sustitución de Acueducto de 36" de Diámetro en Congreso de la Unión, Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	3,702,738.15	2,247,261.84	3,702,738.15	3,702,738.15	5,949,999.99	Se Sustituyen 77 metros de tubería de 24° de Acero soldable y 2 cajas de válvulas en Congreso de la Unión, Alcaldía Venustiano Carranza. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1210	Rehabilitación de las Líneas de Conducción, Caída las Zorras, San José Río Hondo, Naucalpan de Juárez, Estado de México.	100%	-	12,000,000.00	12,000,000.00	8,274,758.36	3,725,172.91	8,274,758.36	8,274,758.36	11,999,931.27	Se realizó el cambio y la aplicación de anticorrosivo a 150 metros de tubería de acero de 24º de diámetro, lo cual permitirá incrementar el suministro del vital líquido a la Ciudad de México. Habitantes beneficiados: 950,000. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1211	Sustitución de Tubería de 48" de Diámetro en la Calle Cuauhtémoc y Fco. Sarabia, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	6,000,000.00	6,000,000.00	4,765,115.14	1,194,884.85	4,765,115.14	4,765,115.14	5,959,999.99	Se realizó la sustitución de 28 ml de tubería de un diámetro de 48° de material de hierro dúctil. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1212	Relocalización del Pozo Tecómitl 4, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	12,500,000.00	12,500,000.00	9,765,568.46	1,643,469.49	9,765,568.46	9,765,568.46	11,409,037.95	Relocalización de un pozo de agua profundo dentro de la cuenca del valle de México. Beneficiando a la alcaldía Iztapalapa. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1213	Relocalización del Pozo Nápoles, Ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	100%	-	12,500,000.00	12,500,000.00	-	12,014,116.02	-	-	12,014,116.02	Relocalización de un pozo de agua profundo dentro de la cuenca del valle de México. Beneficiando a la alcaldía Miguel Hidalgo. Trabajos concluidos, estimaciones en proceso para trámite administrativo.
024NR1214	Relocalización del Pozo Atorón Núm. 6, Ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	12,500,000.00	12,500,000.00	10,511,907.26	1,057,229.61	10,511,907.26	10,511,907.26	11,569,136.87	Relocalización de un pozo de agua profundo dentro de la cuenca del valle de México. Beneficiando a la alcaldía Cuauhtémoc. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE							RESUPUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR1215	Reposición del Pozo San Luis 16, Ubicado en la Alcaldía Xochimilco.	21%	-	12,500,000.00	12,500,000.00	-	11,409,037.95	-	-	11,409,037.95	Obra con terminación anticipada por problemas sociales, se iba a hacer la relocalización de un pozo de agua profundo dentro de la cuenca del valle de México.
024NR1216	Relocalización del Pozo Mayorazgo, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	100%	-	12,500,000.00	12,500,000.00	-	11,799,906.94	-	-	11,799,906.94	Relocalización de un pozo de agua profundo dentro de la cuenca del valle de México. Beneficiando a la alcaldía Coyoacán. Trabajos concluidos, estimaciones en proceso para trámite administrativo.
024NR1217	Reposición del Pozo Inyección Directa No. 37, Ubicado en la Alcaldía Tialpan.	100%	-	12,500,000.00	12,500,000.00	7,107,236.89	3,956,899.98	7,107,236.89	7,107,236.89	11,064,136.87	Relocalización de un pozo de agua profundo dentro de la cuenca del valle de México. Beneficiando a la alcaldía Tlalpan. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1218	Reposición del Pozo Vista Alegre, Ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	-	12,500,000.00	12,500,000.00	9,549,958.81	1,319,955.77	9,549,958.81	9,549,958.81	10,869,914.58	Relocalización de un pozo de agua profundo dentro de la cuenca del valle de México. Beneficiando a la alcaldía Venustiano Carranza. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1219	Trabajos de Rehabilitación y Acondicionamiento de Telemetría para el Monitoreo y la Operación Remota de Restauradores de Alimentación Eléctrica de Pozos en los Diferentes Ramales en el Alto Lerma y sus Puestos Regionales de Control.		-	11,600,000.00	11,600,000.00	1,830,745.77	9,675,240.57	1,830,745.77	1,830,745.77	11,505,986.34	La rehabilitación consiste en sustitución de canalizaciones, cableados, accesorio, reconstrucción de registros eléctricos, rehabilitación al sistema de tierras físicas, así como la instalación de accesorios de comunicaciones, módulos de protocolos para interconectarse a los restauradores existentes, para el restablecimiento en forma instantánea de la energía eléctrica a los ramales de pozos del alto Lerma vía telecontrol, con la finalidad de que no se interrumpa el abastecimiento de agua a la Ciudad de México.  Habitantes beneficiados: 800,000  Ubicación : varias colonias en Lerma Estado de México. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1220	Trabajos de Rehabilitación al Sistema de Medición de Parámetros Hidráulicos y Eléctricos, así como a los Sistemas de Telecontrol y Telemetría en Pozos de la Zona Lerma.	100%	-	17,000,000.00	17,000,000.00	1,841,859.23	15,070,051.37	1,841,859.23	1,841,859.23	16,911,910.60	La rehabilitación consiste en la sustitución, interconexión, configuración y puesta en operación de medidores de caudal y presión en la descarga del pozo, así como la rehabilitación de componentes electrónicos de la transmisión de datos hidrométricos, eléctricos, estado del pozo, obra civil, cableado, rehabilitación del sistema de alimentación autónoma, control, equipamiento y telecomunicaciones para su puesta en marcha. Habitantes beneficiados: 750,000  Ubicación : varias colonias del Municipio de Lerma Estado de México. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1221	Rehabilitación al Sistema Automatizado de Tanques y Rebombeos Chalmita en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100%	-	16,000,000.00	16,000,000.00	2,450,469.16	13,389,523.72	2,450,469.16	2,450,469.16	15,839,992.88	Rehabilitar el sistema de comunicación y control para el monitoreo del sistema de tanques y rebombeos de agua potable en la zona del sistema Chamirta, alcalida Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Rehabilitar los equipos de medición de caudales, niveles de los tanques, así como el estado de las bombas de cada una de las estaciones de telemetria que integran dicho sistema que son los elementos primarios de medición para determinar el llenado y operación de los tanques y rebombeos. Rehabilitar y realizar pruebas y poner en operación los equipos necesarios para la operación eficiente y satisfactoria. Los elementos de control son los siguientes: medidor de nivel, válvula de control de nivel con flotador, medidor, medidor de presión, medidor de caudal, utr's maestra y utr's esclavas que forman la integración de un sistema automatizado. Este sistema estará diseñado para solucionar lo relacionado con el suministro de agua potable en la zona alta, causados por el rápido crecimiento urbano y la demanda creciente. Habitantes beneficiados: 550,000 Ubicación : varias colonias de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:				ENERO-DICIEMBRE DE 2024							
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR1222	Obras de Rehabilitación, Telemetría, Medición, Puesta en Marcha y Conformación para los Sectores construidos en la Alcaldía Benito Juárez Zona Oriente.	100%	-	11,600,000.00	11,600,000.00	2,482,059.78	8,973,865.69	2,482,059.78	2,482,059.78	11,455,925.47	Obras para puesta en marcha, conformación y análisis para 12 sectores construidos en la zona oriente de la alcaldía Benito Juárez.  Habitantes beneficiados: 750,000  Ubicación: varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1223	Obras de Rehabilitación, Telemetría, Medición, Puesta en Marcha y Conformación para los Sectores Construidos en la Zona Poniente de la Ciudad de México Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.	100%	-	17,400,000.00	17,400,000.00	2,601,602.98	14,674,242.16	2,601,602.98	2,601,602.98	17,275,845.14	Obras para puesta en marcha, conformación y análisis para 17 sectores construidos en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Habitantes beneficiados: 1,180,000 Ubicación: varias colonias de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Trabajos concluidos, pendientes de pago en trámite administrativo.
024NR1224	Rehabilitación de Pozos San Jerónimo Anzaldo, R-18, Santa Catarina 5 y Rosendo Amaiz, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	3,275,491.28	6,724,508.71	3,275,491.28	3,275,491.28	9,999,999.99	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios. Población beneficiada en varias alcadías. Concluidos. El pago esta en proceso de tramite administrativo.
024NR1225	Rehabilitación de Pozos Benjamín Franklin, CH 2, SC 3 y SC 4 Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	1,845,959.79	8,154,040.20	1,845,959.79	1,845,959.79	9,999,999.99	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios. Población beneficiada en varias alcadías. Concluidos. El pago esta en proceso de tramite administrativo.
024NR1226	Rehabilitación de Pozos R-3, R-6, Reino Aventura, Residencial del Sur y Pista Olímpica 1, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	12,000,000.00	12,000,000.00	4,211,316.11	7,788,683.89	4,211,316.11	4,211,316.11	12,000,000.00	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios. Población beneficiada en varias alcadías. Concluidos. El pago esta en proceso de tramite administrativo.
024NR1227	Rehabilitación del Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos de Agua Potable en las Alcaldías Azcapotzalco y Tialpan de la Ciudad de México, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-		20,000,000.00	Suministro e instalación de cable de fuerza clase 25 k y thw, 600 v. Del calibre adecuado para la instalación, suministro e instalación de terminales termo contráctiles, suministro e instalación de tubería para las canalizaciones, rehabilitación de registros eléctricos, suministro e instalación de interruptores y centros de carga, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de arrancadores, trabajos de objenentarios, población beneficiada en alcaldía Azcapotzalco y Tialpan. Concluidos. Estimaciones en revisión para pago en tramite administrativo.
024NR1228	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos de Agua Potable en las Alcaldías Milpa Alta, Tiáhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%		20,000,000.00	20,000,000.00	8,269,667.49	11,730,332.51	8,269,667.49	8,269,667.49	20,000,000.00	Suministro e instalación de cable de fuerza clase 25 kv y thw, 600 v. Del calibre adecuado para la instalación, suministro e instalación de terminales termo contráctiles, suministro e instalación de tubería para las canalizaciones, rehabilitación de registros eléctricos, suministro e instalación de interruptores y centros de carga, suministro e instalación de luminarias, suministro para rehabilitar el sistema de tierras y trabajos complementarios, población beneficiada en alcaldías las Alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. Concluidos. El pago esta en proceso de tramite administrativo.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:				ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70		
024NR1229	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac.	100%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	13,692,711.27	6,195,855.02	13,692,711.27	13,692,711.27	19,888,566.29	Los trabajos de Rehabilitación de esta Planta Potabilizadora incluyeron el mantenimiento de; Torres de Desgasificación, Biorreactores, Cárcamo de Bombeo a Red, Sistema de Filtración, Sistema de Osmosis Inversa y Equipo de Bombeo. Asimismo se suministraron Válvulas, Grava silica de diferente granulometría, Zeolita y Variadores de Frecuencia. Concluidos. El pago esta en proceso de tramite administrativo.  Total de Habitantes Beneficiados: 63,360	
024NR1249	Construcción de tubería de agua tratada en Av. Paseo de las Palmas entre Monte Tabor y Presidente Mazarik	0%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	4,941,876.87	-	-	4,941,876.87	Se encuentra en proceso de ejecución la construcción de tubería de agua tratada en Av. Paseo de las Palmas entre Monte Tabor y Presidente Mazarik, consistente en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 4º de diámetro, con 4 cajas de válvulas de control; a fin de mejorar la capacidad de conducción y suministro de aguas tratada por término de la vida útil de la tubería existente	
024NR1251	Construcción de línea de agua tratada sobre la calle Floricultor, entre Av. 5 de mayo y embarcadero Tlamelaca, Xochimilco	0%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	Inició la construcción de línea de agua tratada sobre la calle Floricultor, entre Av. 5 de mayo y embarcadero Tlamelaca, Xochimilco, misma que será conectada a la línea de distribución de agua tratada de 12° de diámetro sobre Av. 5 de mayo, para descargar al embarcadero Tlamelaca y con ello sanear la zona canalera. Las actividades a realizar comprenden excavación, colocación de cama de arena, tendido de tubería de polietileno de alta densidad de 4° de diámetro, relleno con tepetate y colocación de concreto asfáltico	
024NR1252	Construcción de red de drenaje secundaria en andador Carácuaro, Congreso Chilpancingo Norte y Sentimiento de la Nación Colonia U.H. Ermita Zaragoza, Iztapalapa	0%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-		20,000,000.00	En proceso la obra denominada: Construcción de red de drenaje secundaria en andador Carácuaro, Congreso Chilippacingo Norte y Sentimiento de la Nación Colonia U.H. Ermita Zaragoza, Itzapalapa, actividades consistentes en red de drenaje de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de polietileno de alta densidad y construcción de pozos de visita. A fin de evitar encharcamientos que afectan la movilidad de los usuarios en la zona, mejorando los servicios de drenaje, así como la capacidad de conducción y desalojo de aguas sanitarias y pluviales.	
024NR1253	Rehabilitación de linea de agua residual del rebombeo San Luis a la PTAR San Luis	0%	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-		Se encuentra en proceso la rehabilitación de línea de agua residual del rebombeo San Luis a la PTAR San Luis, consistente en instalación de tubería de acero al carbón de 16° de diámetro entre Av. 5 de Mayo y Av. Año de Juárez, para descargar en la planta de tratamiento San Luis, para dar mayor producción de agua tratada.	
024NR1254	Construcción de 2 pozos de absorción calle Tlaxiopan-2, y calle Valle Verde, Alcaldía Xochimilco	0%	-	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	Inicio la construcción de 2 pozos de absorción ubicados en la calle Tlaxiopan-2 y calle Valle Verde, Alcaldía Xochimilco, las actividades a realizar consisten en excavación manual, con maquinaria o con equipo de perforación dependiendo la capacidad de absorción del pozo y su profundidad, de acuerdo a la cuenca hidrológica a captar, que varian entre 10 a 25 m de profundidad y un diámetro de barrenado entre 0.30 m a 0.60 m, revertido en su interior con tubo metálico ranurado para permitir la infiltración al terreno, cuenta con bosos de tormenta que reciben los escurrimientos al momento de las lluvias	
024NR1255	Construcción de rejillas estructurales de drenaje	0%	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	-	-		En proceso la construcción de rejillas estructurales de drenaje, mediante registros de 1.20 m de ancho por 2.50 m de largo, donde se ancla la rejilla estructural a base de perfiles estructurales tipo living, se utiliza concreto armado, tabique rojo recocido, arena, y tubería para encausar las aguas al sistema de drenaje primario, a fin de mejorar la capacidad de captación y desalojo de aguas pluviales durante la temporada de fluvias, ayudando a prevenir la presencia de encharcamientos y evitando afectaciones a las poblaciones intervenidas.	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,813,540,940.97	1,813,540,940.97	971,864,721.12	396,041,075.58	971,864,721.12	971,864,721.12	1,367,905,796.70	
024NR1256	Construcción de atarjeas en diferentes calles de la Colonia Nueva Atzacoalco, Alcaldía Gustavo A. Madero	0%	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	En proceso los trabajos referentes a la construcción de atarjeas en diferentes calles de la colonia Nueva Atzacoalco, Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 0.30 m y 0.38 m de diámetro con el fin de mejorar la red pluvial y sanitaria en la zona, así como la calidad de vida de los pobladores y de las colonias aledañas.
024NR1257	Construcción de atarjeas en la colonia Providencia en diferentes calles, Alcaldía Gustavo A. Madero	0%	-	48,000,000.00	48,000,000.00	-	47,999,999.99	-	-	47,999,999.99	En proceso los trabajos referentes a la construcción de atarjeas en la colonia Providencia en diferentes calles, Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 0.30 m de diámetro con el fin de evitar encharcamientos al mejorar la red pluvial y sanitaria en la zona, así como la calidad de vida de los pobladores y de las colonias aledañas.
024NR1258	Construcción de colector y atarjeas en la calle Melchor Ocampo y Guillermo Prieto en el Pueblo San Antonio Tecomitl	0%	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	-	-		Drenaje
024NR1263	Rehabilitación de linea de agua residual del rebombeo San Luis a la PTAR San Luis	0%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	Se encuentra en proceso la rehabilitación de línea de agua residual del rebombeo San Luis a la PTAR San Luis, consistente en instalación de tubería de acero al carbón de 16° de diámetro entre Av. 5 de Mayo y Av. Año de Juárez, para descargar en la planta de tratamiento San Luis, para dar mayor producción de agua tratada.
024NR1264	Construcción de rejillas estructurales de drenaje	0%	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	14,936,796.69	-	-	14,936,796.69	En proceso la construcción de rejillas estructurales de drenaje, mediante registros de 1.20 m de ancho por 2.50 m de largo, donde se ancia la rejilla estructural a base de perfiles estructurales tipo Irving, se utiliza concreto armado, tabique rojo recocido, arena, y tubería para encausar las aguas al sistema de drenaje primario, a fin de mejorar la capacidad de captación y desalojo de aguas pluviales durante la temporada de Iluvias, ayudando a prevenir la presencia de encharcamientos y evitando afectaciones a las poblaciones intervenidas.
024NR1265	Construcción de atarjeas en la colonia Providencia en diferentes calles, Alcaldía Gustavo A. Madero	0%	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-		En proceso los trabajos referentes a la construcción de atarjeas en la colonia Providencia en diferentes calles, Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 0.30 m de diámetro con el fin de evitar encharcamientos al mejorar la red pluvial y sanitaria en la zona, así como la calidad de vida de los pobladores y de las colonias aledañas.
024NR1266	Rehabilitación del rebombeo de agua tratada canal 55, San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco	1%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	Estar en condiciones de responder de manera oportuna y con eficiencia a los requerimientos de agua residual tratada de los diversos usuarios en particular durante la época de estiaje, garantizar la seguridad de los operadores y las instalaciones y con esto salvaguardar la adecuada prestación del servicio hidráulico.
024NR1267	Rehabilitación de sistema eléctrico de control del rebombeo de agua tratada Pozo 6 Santa Catarina	1%	-	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-		Estar en condiciones de responder de manera oportuna y con eficiencia a los requerimientos de agua residual tratada de los diversos usuarios en particular durante la época de estiaje, garantizar la seguridad de los operadores y las instalaciones y con esto salvaguardar la adecuada prestación del servicio hidráulico, necesaria para la operación de los equipos de bombeo de agua residual tratada para riego en la zona ejidal de Zapotitlán.
024NR1268	Construcción de colector y atarjeas en la calle Melchor Ocampo y Guillermo Prieto en el Pueblo San Antonio Tecomitl	0%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	La obra será reprogramada para su ejecución en ejercicios posteriores, por adecuaciones al proyecto ejecutivo

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:	0TC001 Secretaria de Obras y Servicios
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERO-DIC	IEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					UPUESTO dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	WANCE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			2,910,991,329.00	2,743,526,920.43	2,743,526,920.43	2,638,036,846.17	103,265,357.80	2,638,036,846.17	2,638,036,846.17	2,741,302,203.97	
A24NR0297	Adquisición de Licencias de Antivirus y Autocad	50%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	999,771.52	-	999,771.52	999,771.52	999,771.52	Se adquirieron 1,298 "Licencias de ESET ENDPOINT SECURITY"
A24NR0510	Adquisición de torreta luminosa de halógeno, para efectuar el mantenimiento por administración a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	-	148,248.00	148,248.00	148,248.00	-	148,248.00	148,248.00	148,248.00	Se llevó a cabo la adquisición de 40 torreta luminosa de halógeno, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0511	Adquisición de detector de metal, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	-	80,040.00	80,040.00	80,040.00	-	80,040.00	80,040.00	80,040.00	Se llevó a cabo la adquisición de 5 (cinco) detector de metal, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0512	Adquisición de cinta métrica, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	-	15,570.10	15,570.10	15,570.10	-	15,570.10	15,570.10	15,570.10	Se llevó a cabo la adquisición de 10 (diez) cinta métrica, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0513	Adquisición de flejadora tensora y máquina para soldar, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	-	20,337.12	20,337.12	20,337.12	-	20,337.12	20,337.12	20,337.12	Se llevó a cabo la adquisición de 5 (cinco) flejadora tensora y 1 (una) máquina para soldar, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0514	Adquisición de termómetro de infrarrojos, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	-	63,356.88	63,356.88	63,356.88	-	63,356.88	63,356.88	63,356.88	Se llevó a cabo la adquisición de 5 termómetro infrarrojo, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0515	Adquisición de placa compactadora y cortadora para concreto, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	-	502,744.00	502,744.00	502,744.00	-	502,744.00	502,744.00	502,744.00	mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0516	Adquisición de kit con dron, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México	0%	-	32,016.00	32,016.00	-	32,016.00	-	-	32,016.00	Se llevó a cabo la adquisición de 1 (uno) kit con dron, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0517	Adquisición de laminadora en frío, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	-	92,800.00	92,800.00	92,800.00	-	92,800.00	92,800.00	92,800.00	Se llevó a cabo la adquisición de 1 (una) laminadora en frío, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0682	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción ,herramientas y máquinas-herramienta	0%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2,775,736.16	-	-	2,775,736.16	Adquisición de herramientas, maquinaria y equipo de construcción para el mejoramiento de la infraestructura vial y adquisición de generador eléctrico con motor a gasolina, modelo hye 7250.

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  07000 Secretaria de Obras y Servicios												
·	e Gasto:												
Período:							ENERO-DIC	EMBRE DE 2024					
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					UPUESTO dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			2,910,991,329.00	2,743,526,920.43	2,743,526,920.43	2,638,036,846.17	103,265,357.80	2,638,036,846.17	2,638,036,846.17	2,741,302,203.97			
	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que Incluye Implementaciones de Soluciones y Adecuaciones Viales	93%	834,346,995.00	852,823,809.73	852,823,809.73	797,302,426.29	55,521,383.44	797,302,426.29	797,302,426.29	852,823,809.73	Proyecto multianual 2013-2027. Mantenimiento de Infraestructura existente: muros, pintura amarilla en guarniciones y muros de contención, parapetos, deflactores,malla ciclónica y anti-deslumbrante, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical baja, alumbrado público y cuadrillas para emergencia.  Servicios urbanos: limpieza de infraestructura, atención y mantenimiento de áreas verdes, matenimiento de implementaciones viales, mantenimiento del alumbrado público, recolección de basura; para un avance fisico real del 100.0%.  Estos trabajos se encuentran ubicados sobre la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa,Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.  Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vias primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vias primarias.		

					PPI PROGRAMAS	Y PROYECTOS DE	INVERSIÓN				
Jnidad Responsable Período:	de Gasto:							a de Obras y Servicios IEMBRE DE 2024			
							JPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos con EJERCIDO	dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			2,910,991,329.00	2,743,526,920.43	2,743,526,920.43	2,638,036,846.17	103,265,357.80	2,638,036,846.17	2,638,036,846.17	2,741,302,203.97	
D23ML0001	Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo	99%	140,000,000.00	163,546,455.40	163,546,455.40	162,418,540.24	1,127,915.16	162,418,540.24	162,418,540.24		Proyecto multianual 2023-2024. Se concluyeron los trabajo desmantelamiento de plafones y restitución, suministr instalación de luminarias, canalizaciones, cableado accesorios de control en las diferentes salas existentes e inmueble, se concluyeron las adecuaciones de los epacios y refuerzos estructurales conforme al proyecto ejecutivo, refueros estructurales conforme al proyecto ejecutivo, refueros estructurales conforme al proyecto ejecutivo, refueros estrabajos de rehabilitación de acabados trabajos de rehabilitación de proyecto, trabajos de rehabilitación de acabados trabajos de rehabilita y restauracion de mamparas, canceles y puertas de macoramental, aplicación de acabados trabajos de rehabilita de instalaciones de alimentación hidráulica, en servi saniitarios, trabajos de habilitado de herrería para protecci de ventanas a base de perfiles comerciales metálicos efectuan trabajos de rehabilitación de poveda cata existente, aplicación de pelicula de protección en venta rehabilitación de puertas, mamparas, ventanas y moldura madera. Avance generai: 100.00%  Esta obra se localiza en República de Argentina No. 28 Ce Historico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 6 06000.
024NR0198	Reforzamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Etapa Final).	97%	104,000,000.00	248,999,994.74	248,999,994.74	241,995,476.88	6,080,701.42	241,995,476.88	241,995,476.88	248,076,178.30	Se iniciaron los trabajos complementarios de obra civil. como la reparación de cabezales, en el Inter tramo compren de la estación periférico oriente y hasta la estación Zapotitá la línea 12, Tláhuac-Mixcoac, del sistema de transporte cole metro, así como el acompañamiento técnico desde el punt vista estructural y de proyecto, relacionado con los trabajo rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del metro y lín adicionales, del tramo elevado de estructura metálica.
D24NR0199	Construcción de la Obra Pública Metropolitana Terminal Indios Verdes (CETRAM Primera Etapa, Fase 5,6 Y 7), así como las Obras de Interconexión y Complementarias para el Corredor Mexibús IV Indios Verdes	99%	70,000,000.00	153,999,999.98	153,999,999.98	152,260,945.59	1,739,054.39	152,260,945.59	152,260,945.59	153,999,999.98	Las actividades realizadas para este periodo, se tuvo suspen parcial e4n abril y se tuvo suspensión total en mayo, los trab ejecutados durante la suspensión parcial fue la realización o nueva glorieta de retorno de Metrobús y un quiosco resguardo para los operadores de Metrobús.
D24NR0200	Obras de Renivelación en la Estación Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (2da. Etapa).	92%	170,000,000.00	226,000,000.00	226,000,000.00	208,571,264.34	17,424,879.38	208,571,264.34	208,571,264.34	225,996,143.72	Seguimiento a los trabajos de construcción de puente peato construcción de guarniciones, construcción de local técnic cuarto electico, sustitución de barandales de herrería andadores, trabajos de renivelación en anden de estac Pantitlán línea 9.
D24NR0201	Mantenimiento Preventivo De La Carpeta Asfáltica De La Red Vial Primaria.	93%	122,000,000.00	165,536,157.49	165,536,157.49	154,459,773.28	11,073,704.18	154,459,773.28	154,459,773.28	165,533,477.46	Se llevo a cabo 401,544.33 m2 de mantenimiento preventivo. la red vial primaria a través de la repavimentación de aque secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado po dirección general de obras de infraestructura vial en las alcaldías de la Ciudad de México.
O24NR0202	Mantenimiento Correctivo De La Carpeta Asfáltica De La Red Vial Primaria.	100%	785,019,385.00	237,999,315.23	237,999,315.23	237,999,247.25	67.98	237,999,247.25	237,999,247.25	237,999,315.23	Se llevó a cabo 1,520,447.00 m2 de mantenimiento correctivo la red vial primaria a través de la repavimentación de aquel secciones consideradas en diagnóstico, así como en actividades de la coordinación, evaluación, análisis técnico económicos realizados por la dirección general de obras infraestructura vial en las 15 lacidiás de la Ciudad de México.

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable o	de Gasto:							a de Obras y Servicios				
Período:								IEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					JPUESTO dos decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	WANCE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			2,910,991,329.00	2,743,526,920.43	2,743,526,920.43	2,638,036,846.17	103,265,357.80	2,638,036,846.17	2,638,036,846.17	2,741,302,203.97		
O24NR0203	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Mobiliario Urbano y Espacio Público en las distintas Alcaldías de la Ciudad de México (SUAC). Atención de la demanda ciudadana.	88%	50,000,000.00	44,073,508.31	44,073,508.31	38,955,244.55	5,118,261.76	38,955,244.55	38,955,244.55	44,073,506.31	En el primer trimestre, se intervinieron un total de 12,466 m² en todas las obras realizadas. Durante el segundo trimestre el área intervenida fue de 35,264 m², mientras que en este tercer trimestre el área intervenida fue: 9,987.72 m2. Se atendieron 224 incidencias y se verificaron en sitio 135 folios, en este trimestre se realizaron un total de 9,282.22 m2 de trabajos de construcción y conservación de la red vial y el equipamiento urbano en (guarniciones y banquetas) en la Ciudad de México, correspondientes a 6,065.89 m2 trabajos para la atención de solicitudes de la ciudadanía para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México y 3,216.33 m2 obras para el mantenimiento y construcción de la red vial, espacios públicos y equipamiento urbano de la Ciudad de México.	
O24NR0204	Intervención, rehabilitación y mejoramiento de Espacios Públicos del Centro Histórico y diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2024 (Infraestructura Vial).	100%	50,000,000.00	48,503,335.87	48,503,335.87	48,503,330.90	4.97	48,503,330.90	48,503,330.90	48,503,335.87	En el primer trimestre, se intervinieron un total de 12,466 m² en todas las obras realizadas. Durante el segundo trimestre el área intervenida fue de 35,264 m², mientras que en este tercer trimestre el área intervenida fue: 9,987.22 m². Se realizó la repavimentación de 18,646 m², en el circuito plaza de la constitución, misma que fue terminada en el segundo trimestre. Se llevaron a cabo trabajos en avenida paseo de la reforma desde avenida hidalgo a lieja correspondientes a 1,249.81 m² de piso colado, 331 m² de piso recolado y 136.08 de piso renivelado, dando un total de 1,716.89 m² litrovenidos. Se efectuaron trabajos de mantenimiento del ecoducto río de la piedad, localizado en viaducto miguel alemán correspondientes a 3,530m², de área intervenida en el retiro de materiales pétreos para su limpieza y posterior colocación, desyerbe y limpia de áreas jardinadas, retiro de sistema de impermeabilización a base de geotettil y geomembrana epdm en mal estado, mantenimiento y pintado de estructuras metálicas, pérgolas y barandales, mismos que fueron terminados en el segundo trimestre.	
O24NR0205	Señalización Vertical y Horizontal en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	98%	80,000,000.00	70,559,315.11	70,559,315.11	69,432,190.32	1,060,039.81	69,432,190.32	69,432,190.32	70,492,230.13	Se aplicaron 64,412.33 ml pintura línea de 10 cm, 40 cm y 60 cm, siendo un total de 387,396.26 ml, se aplicaron 5,027.11 m2 de pintura en topes, guarniciones, pictogramas, muros y señales verticales, se instalaron 1,938 pieza de señalamientos.	
O24NR0206	Rehabilitación y Colocación de Mobiliario Urbano en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	99%	30,000,000.00	30,025,967.85	30,025,967.85	29,787,877.22	238,090.63	29,787,877.22	29,787,877.22	30,025,967.85	En el tercer trimestre se colocaron 764 piezas de mobiliario urbano, siendo un 15.97% de un total de 5,044.00 piezas que corresponden al 100%.	
O24NR0207	Obras de Mejoramiento Complementarias de Infraestructura Vial en las Alcaldías de la Ciudad De México.	0%	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-		PROYECTO CANCELADO	
O24NR0208	Mantenimiento de Ciclovías en Vialidades Primarias de la Ciudad De México.	100%	30,000,000.00	29,924,543.69	29,924,543.69	29,923,305.20	1,238.49	29,923,305.20	29,923,305.20	29,924,543.69	Mejora la señalización vertical y horizontal en ciclovías de las vialidades primarias de la Ciudad de México, así como el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y lograr una mejor interacción entre vehículos y ciclistas.	

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable	de Gasto:							a de Obras y Servicios					
Período:							ENERO-DIC	IEMBRE DE 2024					
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE											
INVERSIÓN	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			2,910,991,329.00	2,743,526,920.43	2,743,526,920.43	2,638,036,846.17	103,265,357.80	2,638,036,846.17	2,638,036,846.17	2,741,302,203.97			
O24NR0209	Suministro e Instalación de Postes Adicionales, Incluye Luminarios Viales y Peatonales, para el Mejoramiento del Alumbrado Público en las 16 Alcaldías de la Ciudad De México	100%	300,000,000.00	349,988,081.01	349,988,081.01	348,915,816.98	1,072,264.03	348,915,816.98	348,915,816.98		Se llevó a cabo 217,014.73 m2 mejoramiento de la infraestructura vial en las colonias de la Ciudad de México, mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica de 7.5 m de espesor promedio con mezcla asfáltica templada, realizando la preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica rr-2k a razón de .80 lt/m2, colocación de mezcla asfáltica templada así como la aplicación de pintura tráfico en superficie de rodamiento, pintado en guarnición con pintura base agua con microesfera pintado en luz y corona color amarillo tránsito y señalamiento vertical como señalamiento restrictivo prohibido estacionarse sr 22º de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento según lo indicado en la norma.		

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

supervisión externa.

					PPI PROGRAMAS	Y PROYECTOS DE	INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:							de Obras y Servicios			
Período:							ENERO-DIC	EMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					JPUESTO dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
OTAL URG			2,910,991,329.00	2,743,526,920.43	2,743,526,920.43	2,638,036,846.17	103,265,357.80	2,638,036,846.17	2,638,036,846.17	2,741,302,203.97	7
O24NR0210	Segunda Etapa de los trabajos de arquitectura, Ingeniería y Mantenimiento en Planta Trituradora de Residuos Producto de la Construcción, Ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	100%	24,000,000.00	23,979,711.86	23,979,711.86	23,979,711.86		23,979,711.86	23,979,711.86	23,979,711.80	Se llevarón a cabo las siguentes actividades: Excavación y relleno de excavaciones; Obra civil: pozos absorción, estructura de mampostería y concreto; Acabac pisos, puertas, ventanas y elementos de herrería; Pintu instalaciones hidrosanitaria, instalación eléctrica; Iluminaci perimetral: inicio de construcción de tratamiento de planta aguas residuales, instalación de sistema solar y equipo trituración. Además, se cuenta con los servicios de supervisión externa pa la obra civil e instalaciones y equipamiento.
O24NR0211	Rehabilitación y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia Venustiano Carranza, Tialpan, Iztapalapa y Milpa Alta y Rehabilitación en Zonas Operativas de las Estaciones de Transferencia Etapa II	100%	10,000,000.00	9,986,867.09	9,986,867.09	9,986,858.08	-	9,986,858.08	9,986,858.08	9,986,858.00	Se llevarón a cabo las siguentes actividades: Desmontaje de tubo conduit, de cancel, techumbre de lámin demolición por medios manuales; Albañilería y Acabados: tra. y nivelación, habilitado de acero, cimbrado y colado o concreto resistencias varias para elementos estructurale printura en muros; Herrería y cancelería; Instalación Eléctrica. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios o supervisión externa.
O24NR0212	Rehabilitación de Pisos e Instalaciones Sanitarias y Área de Vestidores en el Complejo San Juan De Aragón	100%	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	31,497,224.62		31,497,224.62	31,497,224.62	31,497,224.62	Se llevaron a cabo las siguentes actividades: Pintura y esmalte en muros; Rehabilitación de baña desmontaje de mueble sanitario, instalación de llave Habilitación de puertas: Desmontaje de puerta, colocación o puertas, instalación de cerraduras; Impermeabilización caotea: demolición de muros, relleno con tezonte; Inicio de l conexiones en la actividad de Instalaciones Eléctrica Rehabilitación de bajadas pluviales: suministro y colocación colodacras; Rehabilitación de Plafón: Adaptación para luminari colocación de tabla roca; Rehabilitación de puertas y ventana colocación de tabla roca; Rehabilitación de cristal, colocación ventanas; Sistema de iluminación: desmontaje de lámpara desmontaje de tubo conduit. Pintura; Rehabilitación de áreas o cisterna; Instalación de sistema para control de olores; Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios o supervisión externa.
D24NR0213	Rehabilitación, Modernización, Mejoramiento y Equipamiento en Plantas y alrededores del Complejo San Juan De Aragón.	100%	50,124,949.00	50,124,744.97	50,124,744.97	50,124,744.95	-	50,124,744.95	50,124,744.95	50,124,744.95	Se llevarón a cabo las siguentes actividades: Preliminares: trazo y nivelación de estructura, acarreo material de demolición, excavación por medios mecánico acarreo de emulsión asfáltica; Albañilería y Acabados: trazo nivelación, habilitado de acero, cimbrado y colado de concre resistencias varias para elementos estructurales; Pintura muros; Herrería y cancelería; Instalación Eléctrica. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios supervisión externa.

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de O				
Período:							ENERO-DICIEMBE	RE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE	,	AVANCE					IPUESTO dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
O24NR0214	Mantenimiento General en las Oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental	100%	10,200,000.00	10,199,386.86	10,199,386.86	10,199,203.59		10,199,203.59	10,199,203.59	10,199,203.59	Se llevaron a cabo las siguentes actividades: Rehabilitación de áreas de oficina: Construcción de sistema modular de oficina, acarreo de material de demolición, desmontaje de cancel o ventana metálica; Rehabilitación de pisos de loseta: Trazo y nivelación de estructura, acarreo de material, piso de loseta; Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, plafones, estructuras metálicas: Eliminación de óxido de trabes y columnas de acero; Rehabilitación, adecuación y mantenimiento de baños: desmontaje de mueble sanitario, instalación de llaves, suministro de tubo pvc; Rehabilitación de plafón: desmantelamiento del plafón; desmantelamiento del parión, adaptación de soporteria; Pehabilitación de puertas y ventanas: Suministro y colocación de ventanas y puertas; Rehabilitación de y mantenimiento en sanitarios: demolición de pisos, y recubrimiento de mosalcos y azulejos o cintilla, suministro y colocación de sanitarios, mingitorios y mamparas; Rehabilitación de sistema de iluminación; Rehabilitación de impermeabilización en azotea; Rehabilitación de aguas pluviales; Rehabilitación de registros: suministro y colocación de tapas, limpieza y desazolve de la red; Construcción de andadores Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa
O24NR0215	Rehabilitación del Entorno Urbano Parques, Camellones y Andadores	0%	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto cancelado
O24NR0216	Ampliación De La Línea 1 Del Trolebús y Construcción de 28 Estaciones y Confinamiento de Carril de Trolebús Con Señalamiento Horizontal y Vertical.	95%	240,000,000.00	383,976,996.69	383,976,996.69	366,026,011.52	17,950,985.17	366,026,011.52	366,026,011.52	383,976,996.65	Trabajos de retorno en estación Perisur, Colado de MR-45 en losas de rodamiento de estaciones, fabricación de la estructura parabues, colocación de gula táctil de accesibilidad en estaciones, trabajos de trasplantes de árboles, reuniones con SEDEMA y CFE, adecuación de banquetas en cruces seguros, colocación de estelas de señalamiento, colocación de postes y catenaria, colocación señalización. Lo anterior para un avance físico real del 100.0%.  Esta obra se ubica desde la avenida Ferrocaril Industrial hasta el Circuito Interior Rio Churubusco, recorre la ciudad de Norte a Sur sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, las avenidas División del Norte, Miguel Angel de Quevedo y la calzada Taxqueña, en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuahtemoc y Gustavo A. Madero.

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  OTCOL Secretaría de Obras y Servicios											
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de Ol	bras y Servicios				
Período:							ENERO-DICIEMBR	E DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					IPUESTO dos decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01		
O24NR0217	Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	94%	110,000,000.00	153,600,000.00	153,600,000.00	144,153,490.44	7,409,186.57	144,153,490.44	144,153,490.44	151,562,677.01	En el ejericcio 2024, se atendió la construcción de 3 puentes peatonales, las actividades realizadas son:  -Puente peatonal Indios Verdes: Levantamiento topográfico trazo geométrico, elaboración del proyecto arquitectónico y estructural, estudios de mecánica de suelos, colocación de tapiales, desmantelamientos, excavaciones y acarreos construcción de cimentación, columnas y cabezales de concreto armado, construcción de pasarela y escalera a base de estructura de acero, aplicación de pintura y colocación de malla multiperforada, instalación eléctrica, instalación pulvai adecuación de banquetas, colocación de puertas de acero para secenso y descenso. Lo anterior para un avance físico real de 100.0 %.  -Puente peatonal San Lázaro. Se lleva a cabo la terminación anticipada de los trabajos, que incluyen los servicios de una supervisión externa, en virtud de que la Secretaria de Movilidad determinó que el anteproyecto presentado no cumple con los parámetros para la operación de mismo Avance físico alcanzado del 46.83%.  -Puente peatonal Oceania: Hincado de pilotes, excavación para cimentación superficial, colado de plantilla, descabece de pilotes y suministro y fabricación de estructura metálica par pasarela, montaje de estructura metálica, suministro y colocación de barandales, construcción de escaleras. Avance físico alcanzado del 100.0%.	

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de Ol ENERO-DICIEMBR				
						PRESU	PUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos con d	os decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
TOTAL DISC			(,,044,043,433,130)	14, 113, 110, 142,00	14,115,710,742.02	12,303,244,300.00	Constitution (110) Peter	12;000;249;000,00	120000000000000000000000000000000000000	14,103,001,303.01	Los puentes peatonales se ubican en:  1. Insurgentes Norte (Paradero Indios Verdes), Alcaldía Gustavo A Madero.  2. Calzada Ignacio Zaragoza (Paradero San Lazaro), Alcaldía Venustiano Carranza.  3. Circuito Interiori, Simón Bolivar, Venustiano Carrranza, C.P. 15410.  Tambien se realizaró la rehabilitación de 60 puentes peatonales ubicados en diversas alcaldías. Las actividades realizadas, entre otras, son: mejoramiento de suelo, limpieza de todos los elementos del puente, reparación de elemento de todos oren en mal estado, retiro y reconstrucción de escalones, demolición y reconstrucción de basarelas, reparación de elementos de concreto, cambio de barandales en mal estado, protección de puentes por medio de bolardos, pintura en general, retiro y/o desmontaje de puente peatonal, adecuación de obras inducidas; se incluye los servicios de una empresa de supervisión externa.  El avance físico global acumulado es del 100.00%  Con la intervención a los puentes peatonales se permitirá conectar por medio de un puente elevado la estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con los otros tres medios de transporte colectivo (STC) Metro con los otros tres medios de transporte que llegan a este punto: la Línea 1 del Metrobús, Línea 4 del Mexibó y la Línea 1 del Cablebús, así como reorganizar el paradero de transporte público.
											Eduardo Molina para el continiuo tránsito de vehículos y acceso del los usuarios a la Estación San Lázaro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como el otro medio de transporte que llega a este punto como es la Línea 5 del Metrobús.  Respecto a los puentes que se rehabilitan se permitirá que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorarando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -mujeres, niños, indígenas y discapacitados.
O24NR0218	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	98%	180,000,000.00	214,228,516.56	214,228,516.56	210,522,025.04	3,706,491.52	210,522,025.04	210,522,025.04	214,228,516.56	Se concluyeron trabajos en 42 puentes vehiculares, las actividades realizadas fueron: Reforzamiento estructural (Metálica), Juntas de calzada, Parapetos Metálicos, Parapetos Metálicos, Parapetos Metálicos, Parapetos Metalicos, Parapetos de Concreto, Demolición de guarniciones y banquetas, Reparación de trabes de concreto. Lo anterior para un avance físico real del 100.0%. Ubicación varias Alcalidas: tzapalapa con mayor inversión en Puente La Concordia (Calzada Ignacio Zargoza/ avenida Ermita Iztapalapa); Gustavo A. Madero; Benito Juarez; Venustiano Caramza.
O24NR0219	Trabajos Complementarios del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe	98%	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	28,403,213.09	434,598.97	28,403,213.09	28,403,213.09	28,837,812.06	Adecuación de proyecto, Adecuación de zapatas A7, A8 y A9, Retiro de Trabes sobre los apoyos mensionados y Colocación de rodamiento. Lo anterior para un avance físico de 100.0% Ubicación: Alcaldía Venustiano Carranza

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable Período:	de Gasto:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE										
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01		
O24NR0220	Construcción del Acceso y Terminación del Puente Vehicular Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100%	35,000,000.00	5,061,879.13	5,061,879.13	5,061,879.13	-	5,061,879.13	5,061,879.13		Se realizó Fresado, Calas para lozalización de tuberia PEMEX, Reuniones con PEMEX. Lo anterior para un avance físico real del 10,0%. Terminación Anticipada. Ubicación: Alcaldía Gustavo A. Madero	

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE	INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de O				
Período:							ENERO-DICIEMBE	RE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					JPUESTO dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
O24NR0221	Segunda Etapa del Reforzamiento de la Estructura del Puente Vehicular de Acceso al CETRAM Tláhuac de la Línea 12 del Metro.	99%	30,000,000.00	30,452,033.01	30,452,033.01	30,114,832.07	337,200.94	30,114,832.07	30,114,832.07	30,452,033.01	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica idiafragmas horizontales y verticales, Suministro, habilitado montaje de metálica placas de conexión, Suministro habilitado y montaje de estructura metálica atiezadores, Reti de Diagrama en mal estado, Cambio de Neoprenos Adecuacion de pintura. Lo anterior, para un avance físico re del 100.0%.  Ubicación: Riachuelo serpentino S/N, Colonia el Triangul Alcaldía Tlahuac, CDMX. Beneficios esperados: Tener en optimas condiciones el puen de acceso al Cetram Tlahuac.
O24NR0222	Trabajos de demolición de área dañada y retiro de escombro de las áreas destinadas para la ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco.	100%	2,800,000.00	1,728,437.00	1,728,437.00	1,728,436.99	0.01	1,728,436.99	1,728,436.99	1,728,437.00	Los trabajos realizados son: reubicación de los racks de acer para recibir los tubos del sistema de alimentación a diferente áreas del hospital, mantenimiento a tapla interior a causa de movimiento del rack, colocación de maya sombra de fibra de polietileno para evitar caída de materiales, retiro de mallociclónica, protección de concernita y retiro de vigas de acerd desmontaje y derribo del edifico existente, demolición de losas para el deslinde estructura, revisión de cargas eléctrica en tablero de carga principal para desinstalación y reubicación reubicación de instalaciones de vapor y agua, acopio dimateriales para su retiro y área totalmente confinada cepillada. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%. Esta obra se ubica en la avenida Azcapotzalco, No. 731, coloni Azcapotzalco, C.P. 02070, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciuda de México.  Con la ejecución de los trabajos se brindará seguridad a lo usuarios y personal que labora en el Hospital Pediátric Azcapotzalco, además, permitirá llevar a cabo a corto plazo I construcción de un edificio que cumpla con los requerimiento de servicio de la Secretaria de Salud y el Reglamento de Construcción vigente en la Ciudad de México, así como su Normas Técnicas Complementarias.

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE	INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de O				
Período:							ENERO-DICIEMBE	RE DE 2024			
CLAVE							JPUESTO dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
O24NR0223	Conclusión de la Ampliacion del Centro de Salud T- I Santa Cecilia Tepetlapa.	98%	800,000.00	1,348,524.63	1,348,524.63	1,315,729.62	32,795.01	1,315,729.62	1,315,729.62	1,348,524.63	Relleno de azotea y construcción de pretil y dala de cerramiento, reinstalación de inacos notoplas en azotea, end de instalación hidráulica en azotea, a barreno en losa, colocación de coladera de aguas pluviales, aplanados en interior, repelado en muros exteriores, retiro de adocreto y excavación para la acometida eléctrica, instalación nidráulica en sanitarios, nivelación en piso y colocación de coladera en área de baños, colocación de coladera en área de baños, colocación de coladeras, colocación de coladera en área de baños, colocación de teoladeras, colocación de coladeras, colocación de coladera en área de escaleras, puerta en planta baja farmacia, tope para puertas, protección en ventanas, repellado en muro de acceso, pintura en fachadas, barandal de escaleras, puerte en planta baja farmacia, tope para puertas, protección en ventanas, repellado en muro de acceso, pintura en fachadas, barandal de escaleras, accesorios eléctricos con sus pruebas, impermeabilización de azotea y colocación de estuco en plafón; colocación de WC, lavabos y accesorios en baños de hombres y mujeres, colocación de cerámico en acceso a la clínica y de lavabos en consultorio. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%.  Barrio de Santa Cecilia Tepetapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilloc, Cludad de México.  Con la ejecución de estos trabajo se permitirá proporcionar atención integral para la salud de sus habitantes, favoreciendo la igualdad en el acceso a los recursos que faciliten el derecho universal a la salud.
O24NR0224	Trabajos adicionales para la puesta en operación de la Universidad de la Salud 5A etapa.	99%	20,000,000.00	19,999,653.85	19,999,653.85	19,738,290.94	261,362.91	19,738,290.94	19,738,290.94	19,999,653.85	Estos trabajos tiene un avance físico del 100%. Los trabajos realizados fueron pintura de muros, interiores, exteriores, rehabilitación de foro al aire, libre, instalación de elevador para acceso a servo en biblioteca cableado para el circuito, cerrado de televisión del sistema integral de monitoreo en edificio de simulación, cableado estructurado de voz y datos en Caseta de Vigilancia y espacios exteriores, construcción de Caseta De Vigilancia y acceso vehicular en zona de estacionamiento, rehabilitación de senderos, rehabilitación de cabaña sistema de airea acondicionado en edificio 10 comedor, instalación de circuito cerrado de televisión en todo el campus, suministro y colocación de elevador para el Edificio 2 (Biblioteca). Esta obra está ubicada en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX. El beneficio social mediante la construcción de este plantel es prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en esta unidad académica, creada y habilitada para tal efecto, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pulrienticidad, diversidad linguistica indifegan, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad.

					PPI PROGRA	MAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de O	bras y Servicios			
Período:							ENERO-DICIEMBR	RE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE %					PUESTO os decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
O24NR0225	Rehabilitación y reforzamiento de escuelas de nivel básico y educación específica, en la Ciudad de México	100%	260,895,431.00	269,223,196.82	269,223,196.82	269,107,630.43	115,566.39	269,107,630.43	269,107,630.43	269,223,196.8:	REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y EDUCACIÓN ESPECÍFICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, se realizaron trabajos en los siguientes planteles: Jardin de Niños KUKULKAN: se realizan trabajos de acarreos para liberar los espacios a intervenir, desemontajes de colocación de cancelería y puertas, suministro, instalación y pruebas de luminarias, suministro y aplicación de pintura en muros, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%; Jardin de Niños TSUTSUY: se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de acabados en estructuras y muros de block de barro recocido, avance 100.00%; Jardin de Niños BENJAMÍN LEÓN, se realizaron trabajos de refuerzo estructural con el incremento a la sección de columnas con refuerzo anclado desde la cimentación, aplicación de aplanado estructural en muros transversales, aplicación de pintura de acabado en columnas, muros y plafones, construcción de firmes de concreto armado con mala electrosoldada avance 100.00%; Escuela Primaria INDEPENDENCIA: Se realizar trabajos de rehabilitación de acabados en pisos, estructura, instalación de membrana arquitectonica, trabajos concluidos avance 100.00%;
											Escuela Secundaria TÉCNICA 10: se realizan trabajos de rehabilitación y reforzamiento de celdas de cimentación reforzamiento de estructura a base de contraventeos metalicos para rigidizar la estructura, rehabilitación de aplanado: dañados, suministro y aplicación de pintura protectiva en elementos metálicos de refuerzo, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%; Escuela Primaria PLAN DE IGUALA se realizan trabajos de Reforzamiento de estructura de edificios, preparaciones a base de barrenos en elementos estructurales para la instalación de elementos enfeueros estructural, suministro y habilitado de elementos abase de acero estructural para refuerzo, rehabilitación de instalación eléctrica, suministro y aplicación de pintira er estructura, columnas, trabes y plafones, Trabajos concluido: avance 100.00%; Escuela Primaria "CENTENARIO DE JUAREZ" se realizano trabajos de suministro y aplicación de pintura er muros, columnas y plafines, pintura en barda perimetral trabajos concluidos en su totalidad, avance 100.00%; Escuela Primaria CAPITAN EMILIO CARRANZA, se ejecutan trabajos de aplicación de aplanados con mortero cemento -arena suministro instalación y pruebas de luminaras fluorescentes de sobreponer, aplicación de pintura en muros y estructura de fachadas, avance 100.00%;

					PPI PROGRA	MAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Unidad Responsable o	le Gasto:										
Período:							ENERO-DICIEMBRI	E DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					PUESTO os decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.0°	
											Escuela SECUNDARIA CIRO E. GONZALEZ BLACKALLER: se realizan trabajos de demolición de acabados en pisos, habilitado y colocación de placa metalica de acero estructural para el reforzamiento de trabes metálicas en entre pisos y azoteas, trabajos de suministro e instalación luminarias de sobreponer en plafones, suministro y aplicación de pintura en muros y estructuras, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%; Escuela Primaria OCTAVIO VEJAR VÁZQUEZ, se realizarón trabajos de suministro y colocación de piso de loseta cerámica en andadores, aplicación de pintura en muros y columnas de edificios, trabajos concluidos avance 100.00%; Escuela Primaria CARLOS PELLICER: se realizaro trabajos de rehabilitación de zonas de "marquesina" de sistema de losa con la colocación de acero de refuerzo, construcción de castillo armado para refuerzo de muros divisorios, se retiro cancelería y puertas, luminarias sin servicio, trabajos concluidos avance 100.00%; CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM 31: se realizan trabajos de protección de las áreas de trabajo, para la demolición de muros divisorios, desmantelamiento de cancelería y puertas, demolición de acabados en pisos, aplicación de pintura de acabado en muros y estructura, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%;
											Escuela PRIMARIA FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ; se realizan trabajos de aplicación de applanado estructural en muros de edificios, retiro de material de impermeabilización en azotesa, retiro y reposición de aplanado en muros, trabajos concluidos avance 100.00%; Escuela Primaria FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, se llevaron a cabo trabajos de reforzamiento de estructura a base de numera de la planados en muros, solocación de cancelería y puertas, limpieza general, avance 94.80%; Escuela Primaria ASMER VILLAURRUTIA; se llevaron a cabo trabajos de desmantelamiento de cancelería y puertas en edificios, apuntamiento de losas de azotea para la demolició de losas y desmantelamiento de losas de azotea para la demolició de losas y desmantelamiento de losas acero diañada, reposición de secciones de losa-acero dañada, reposición de secciones de losa-acero dañada, reposición de secciones de losa-acero dañada, reposición de malla estructural, aplicación de aplanado estructural en muros con refuerzo de malla estructural, aplicación de aplanado estructural en muros con refuerzo de malla estructural, aplicación des pintura protectiva y de acabado en elementos estructurales y lamina del sistema de losas, los trabajos se encuentran concluidos en su totalidad, avance 100.00%;

					PPI PROGRA	MAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de O	bras y Servicios			
Período:							ENERO-DICIEMBR	E DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					PUESTO los decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
											Escuela Jardín de NiñosTZITZITUNI: Se realizaron trabajos de refuerzo de muros a base e aplanado estructural reforzado cor malla estructural, aplicación de acabado en muros a base de pintura vinilica, trabajos terminados en su totalidad, avance físico 100%; Escuela Primaria PRIMARIA GERRAL ANAYA, si realizan trabajos de rehabilitación de Instalaciones eléctricas peinado de tableros de control, suministro e instalación de puertas de lámina porcelanizada, trabajos oncluidos en su totalidad, avance 100.00%;
O24NR0226	Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de la infraestructura física de Estaciones de Bomberos en las Alcaldías de la Ciudad de México	71%	93,000,000.00	65,671,242.79	65,671,242.79	46,873,263.96	14,440,606.34	46,873,263.96	46,873,263.96	61,313,870.30	Se relizaron las siguientes actividades: Estación de Bomberos COMANDANTE LEONARDO DEL FRACO, sefectuan concluyen los trabajos de construcción y montaje de elementos de refueze estructural, ampliación de la sección de columnas, adecuación de bajadas pluviales y sanitarias; de igual manera se terminar las adecuaciones electricas ocacionadas por los trabajos de reforzamiento, se celebra convenio modificatorio en plazo as como la terminación anticipada ajustando las metas Fisica Financiera; el avance equivalente 92.50%; conjuntamente sel Ilevo a cabo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo correspondiente al Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos comandante Leonardo del Frgo, avance 100.00 %; Estación de Bomberos TACUBANY "COMANDANTE ARTEMIO VENECAS MANCERA", se realizan trabajos de aplicación de acabado en estructuras rehabilitadas, restitución de acabados en pisos, suministro, instalación y pruebas de luminarias, tomacorrientes, y accesorios de control, limpieza general, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00% Estaciones de Bomberos JUAN GÓMEZ RODRÍGUEZ Alcaldíc Tálhauc y Comandante JOSÉ SAMZORA DEL RAZO en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se concluyen los trabajos de demolición y ranurado para encamisar columnas de la estructura restitución de acabado en muros a base de aplanado de mortero cemento-arena, trabajos concluidos er su totalidad, avance 100.00%;

					PPI PROGRA	MAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Jnidad Responsable d	e Gasto:										
Periodo:							ENERO-DICIEMBRE	DE 2024			
CLAVE		AVANCE				PRESU (Pesos con c	PUESTO los decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
FOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
											Estación de BOMBEROS MILPA ALTA, se concluyerón los trabajos complementarios consistentes en adecuaciones de red de voz y datos con el habilitado de nodos de conexión, refuerzo de ventanales a base de placa metálica y perfiles comerciales, relleno de huecos en zona de losa-acero con espuma de poliuretano, trabajos concluidos en sutotalidad, avance 100,00%; Estación BOMBEROS IZTACALCO se concluyeron los trabajos de desmontaje de protecciones metálicas para su reubicación, preparaciones para su instalación, fabricación e instalación de escalera marina de perfise relizaron las siguientes actividades: Estación de Bomberos COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, sefectuan concluyen los trabajos de construcción y montaje de elementos de refuerzo estructural, amplicación dela sección de columnas, adecuación de bajadas pluviales y sanitarias; de igual manera se terminan las adecuaciones electricas ocacionadas por los trabajos de reforzamiento, se celebra convenio modificatorio en plazo así como la terminación anticipada ajustando las metas Fisica y Financiera; el avance equivalente 92.50%; conjuntamente se llevo a cabo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo correspondiente al Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Camadante Leonardo del Frgo, avance 100.00 %; Estación de Bomberos TACUBAYA "COMANDANTE ARTEMIO VENEGAS MANCERA",
											se realizan trabajos de aplicación de acabado en estructuras rehabilitadas, restitución de acabados en pisos, suministro, instalación y pruebas de luminarias, tomacorrientes, y accesorios de control, limpieza general, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%; Estaciones de Bomberos JUAN GÓMEZ RORDÍGUEZ Alcaldía Tálhauc y Comandante JOSÉ SANVEDRA DEL RAZO en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se concluyen los trabajos de demolición y ranurado para encamisar columnas de la estructura restitución de acabado en muros a base de aplanado de mortero cemento-arena, trabajos concluidos en su totalidad, avance 100.00%; Estación de BOMBEROS MILPA ALTA, se concluyerón los trabajos complementarios consistentes en adecuaciones de red de voz y datos con el habilitado de nodos de conexión, refuerzo de ventanales a base de placa metálica y perfiles comerciales, relleno de huecos en zona de losa-acero con espuma de poliuretano, trabajos concluidos en sutotalidad, avance 100.00%; Estación BOMBEROS IZTACALCO se concluyeron los trabajos de desemontaje de protecciones metálicas para su reubicación, preparaciones para su instalación, fabricación e instalación de escalera marina de perfiles metálicos, trabajos concluidos en su totalidad, avance 100.00%, avance avance general 98.50%.
											Con la ejecución de los trabajos antes mencionados se tendrá Infraestructura física para los servicios de atención y auxilio a la población en caso de siniestros, al contar con instalaciones y equipamiento seguros, eficientes y apropiados.

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE	INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de C ENERO-DICIEMBI				
. criodo.						PRESI	JPUESTO	NE DE LOLY			
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %					dos decimales)  SALDO DEL			EJERCIDO + SALDO DEL	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	
O24NR0227	Mantenimiento a la Infraestructura Física en Líneas de la red del Metrobús	98%	1,844,845,431.00	14,119,718,742.89 119,180,271.36	14,119,718,742.89 119,180,271.36	12,509,244,586.65 117,346,857.79	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65		14,103,861,969.01	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LÍNEAS DE LA RED DEL METROBÚS. Se llevaron a cabo trabajos de construcción de losas de concreto MR-45 en la zona de rodamiento de la línea 4 del Metrobús, trabajos de balizamiento con señalamiento horizontal, restitución de bolardos, Trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%, confinamiento de zona de trabajo en las Líneas 3 y 7 del Metrobús, aplicación de concreto fluido, suministro y colocación de silletas y barras de acero, suministro y colocación de concreto MR-45 para reposición de losas dañadas en el carril confinado, Señalamiento horizontal (balizamiento), instalación de señalamiento vertical, trabajos terminados en su totalidad avance 100.00%; LINEA 1 de la red de Metrobús, reposición de concreto fluido y concreto MR para rehabilitar el carril confinado zona de las estaciones Villa Olimpica ambos sentidos, suministro de silletas, barras de acero, cimbrado, colado, texturizado, curado, vibrado, sellado, LINEA 2 del Metrobús, se realizan trabajos de mantenimiento en la estación Tepalcates, rehabilitación de barandales y herrería, aplicación de pintura, LINEA 6, se realizan trabajos de fresado de carpeta asfaltica y aplicación de Asfalto modificado en el carril confinado de la Línea, avance 100.00%; avance general del proyecto 100.00%
O24NR0228	Estabilización de Talud del Cerro de Zacatenco, en Avenida Insurgentes Norte.	100%	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.55	4,964,838.07	0.48	4,964,838.07	4,964,838.07	4,964,838.55	Se continua con los trabajos de concreto lanzado, se termina con la colocación de cimbra para colado de dados en anclas y se termina la construcción de contracuneta. Lo anterior,para un avance físico real del 100.0%.  Ubicación: Alcaldía: Gustavo A. Madero, sobre la avenida Insurgentes Norte.
O24NR0229	Trabajos de Rehabilitación del Pórtico de Acceso de la Plaza Juárez.	72%	2,150,000.00	2,129,316.87	2,129,316.87	1,533,226.37	596,090.50	1,533,226.37	1,533,226.37	2,129,316.81	Estos trabajos tiene un avance físico del 100%. Los trabajos realizados fueron: revisión estructural de las condiciones en las que se encontraba el Portico, se realizaron calas en la cimentación y al interior de la estructura para determinar un modelo de análisis numérico, se llevá o aclo la limipieza de pedacería de cimbra y residuos de concreto sólido que se ubicaban al interior del Portico, retiro de la chapa de cantera existente en el bastidor metálico que foraba la columna principal, actualmente se llevan a cabo trabajos de reforzamiento en bastidor metálico que recibirá el recubrimiento de cantera; Como resultado del análisis numérico, actualmente se están habilitando placas para llevar a cabo el reforzamiento estructural de la columna principal, colocación de durock en columna falsa para recibir recubrimiento de cantera, colado de firme para recibir piso, sustitución de bajada pluvial al interior de la columna falsa y aplicación de soldadura en placas para reforzamiento estructural.  Esta obra está ubicada en Avenida Juárez s/n, Col. Centro (Área 2), C.P. 6010, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México.

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE	NVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de O ENERO-DICIEMBR				
						PRESU	IPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos con o	dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65		
											El beneficio social será proteger la integridad fisica de de los visitantes y trabajadores del Museo "Memoria y Tolerancia", debido a que durenate el sismo de 19 de septiembre del 2017, uno de los accesos a la Plaza Juárez presentó daños a la estructura del Portal de acceso, así como a su reja, por lo que mediante el presente proyecto de salvamento, reforzamiento y rehabilitación del pórtico se beneficiará a los visitantes a dicho recinto.
O24NR0230	Adecuación y Rehabilitación de Espacios para la Dirección de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios, así como su Archivo.	85%	10,000,000.00	7,290,389.51	7,290,389.51	6,195,669.89	1,094,719.62	6,195,669.89	6,195,669.89	7,290,389.51	Estos trabajos tiene un avance físico del 100.0%. En el periodo reportado se llevó a cabo el colado de un firme para el desplante de muros divisorios en área de Oficinas, colocación del bastidor metálico para recibir los postes y canales; canalizaciones para la instalación eléctrica vos y datos, colocación de Durock en cubiculos para oficinas, cableado eléctrico y el cable UTP para la instalación de voz y datos, desmantelamiento de instalación de voz y datos, desmantelamiento de instalación de voz y datos, desmantelamiento de muros de tablaroca existentes, retiro de pisos cerámicos, retiro de cancelería y puertas existentes, retiro de pisos, colado de firmes de concreto, aplicación de pintura, instalación de salidas eléctricas, construcción de lambrines de durock y fabricación de estructura metálica, colado de un firme para el desplante de muros divisorios en área de Oficinas, colocación del bastidor metálico para recibir los postes y canales; canalizaciones para la instalación eléctrica voz y datos, colocación de Durock en cubiculos para oficinas, cableado eléctrico y el cable UTP para la instalación de voz y datos, se trabajó en actividades adicionales solicitadas por el usuario, construcción de 3 cubículos en zona de acervo, colocación de protecciones en louvers para zona de acervo, colocación de lambrines de tabla roca, cancelería, luminarias, contactos normales y regulados, suministro y colocación de puerta de seguridad de doble hoja en acero porcelanizado, así como dos puertas de seguridad en acervo "A" y "B";
											En la zona correspondiente al INEGI se llevaron a cabo cambio de luminarias, pintura, aceesorios de contactos, trabajos de albañilería y cambio de piso vinilico. Estos trabajos se ubican en Calle Candelaría de los Patos Colonia 10 de Mayo, Código postal 15290, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. El beneficio social con la adecuación de estos espacios, es constribuir a reducir la desigualdad social en nuestra ciudad mediante su participación ininterrumpida en las diversas actividades y tareas de Gobierno de la Ciudad de México, donde entre otras se brinda asesoría y defensa juridica y se prestan servicios gratuitos a través de personal especializado y capacitado en las materias que son de su competencia, ya que la función de esta Dependencia es servir y contribuir al bienestar de la población de la Ciudad de México.

					PPI PROGR/	AMAS Y PROYECTOS DE					
Unidad Responsable Período:	de Gasto:						07C001 Secretaría de O ENERO-DICIEMBR				
CLAVE						PRESU	PUESTO los decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
O24NR0231	Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México	100%	1,000,000.00	999,996.15	999,996.15	999,996.14	0.01	999,996.14	999,996.14	999,996.15	Se llevan a cabo trabajos de demolición de material asfatito en zona de estacionamiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizando el relleno a base de tezontle en greña para alcanzar el nivel para colocar el acabado, Trabajos concluidos, avance 100.00%. Este immueble se ubica en la Calle Gral. Cabriel Hernández 56, Colinia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06720, Ciudad de México.  Con la ejecución de los trajajos se está buscando mantener su operación óptima y funcional, dotandolos de potencial para desarrollo social, cultural, con condiciones de seguridad para los usuarios, instalaciones adecuadas para el servicio, conservando su esencia original e histórica en su caso, que conserve y enriquezca el acervo cultural de la Ciudad.
O24NR0232	Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de Méx	98%	40,000,000.00	45,589,413.17	45,589,413.17	44,615,976.87	973,436.30	44,615,976.87	44,615,976.87	45,589,413.17	CAIS Vasco de Quiroga. Se llevaron a cabo los siguientes trabajos: demolición de las losas del Edificio 11 (cocina y cámara fría), espacio de baños en área de patio techado, así como el espacio del mortuorio y almacén de basura para ser sustituidas por una losa maciza, reforzamiento de la estructura de todo el Edificio S, colocando contraventeos en dos de los marcos principales, así como el reforzamiento de la cimentación, rehabilitación y readecuación de espacios interiores, construcción de acceso principal con la colocación de un portón de dos hojas y construcción de una caseta de Vigilancia, trabajos de instalación de gas, trabajos de instalación el gas, trabajos de instalación contra incendio, instalación de CCTV con un total de 23 cámaras de video, construcción de dos cisternas. Estos trabajos tiene un avance físico total del 100.0%. El CAIS Vasco de Quiroga se ubica en Calle Peluqueros No.2, Col. Morelos Alcaldía Venustiano Carranza
											Levantamiento topográfico, construcción de barda perimetral, fabricación de muros de block, aplanados, colocación de falso platón, obras exteriores, instalaciones sanitarias y pluviales, instalación de gas, instalación eléctrica y detección de humo, instalación de cetv y voz y datos, trabajos de herrería y cancelerias, verificación de levantamiento topográfico, elaboración de proyecto electromecánico y guías mecánicas, suministros de accesorios, obras extriores, trabajos de jardinería, pintura e instalación de cámara fria; se incluyen los trabajos de una empresa de supervisión externa. Estos trabajos de una empresa de supervisión externa. Estos trabajos tiene un avance físico total del 100.0%. El CAIS Central de Abastos se ubica en Calle Frutas y Legumbres esquina Abarrotes y Víveres s/n, Colonia Área Federal de la Central de Abastos, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El beneficio social es brindar asistencia a las personas residentes de la Ciudad de México que se encuentren en situación de calle o abandono social, que no cuenten con servicios de atención médica en instituciones públicas o privadas y que sufran carencias en materia de alimentación, vestido y vivienda.

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Unidad Responsable Período:	de Gasto:										
						PRESU	ENERO-DICIEMBR				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE				(Pesos con	los decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	Se continua con los trabajos de Excavaciones por medios
O24NR0233	Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio (Etapa Final).	99%	105,000,000.00	1,193,629,082.18	1,193,629,082.18	1,177,312,917.08	16,172,545.67	1,177,312,917.08	1,177,312,917.08	1,193,485,462.75	mecánicos con dimensiones aproximadas de 10m ancho por 14 de largo hasta una profundidad de 5.5m. en 7 apoyos 108, 109,110, 111, 113, 114 y 115, Acarreo de material producto de las excavaciones antes mencionadas. Concreto lanzado f'c-250kg/cm2 y colocación de malla electrosoldada en las excavaciones correspondientes a los apoyos 108, 109,110, 111, 113, 114 y 115. Mejoramiento en fondo de excavación con plantilla de concreto hidráulico de 0.25m de espesor. para los apoyos 108, 109,110, 111, 113, 114 y 115 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo para la losa de fondo para los apoyos 108, 109,110, 111, 113.
024NR0234	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México (Incluye Obras de Mitigación Social y Ambiental).	86%	270,000,000.00	11,180,750,041.17	11,180,750,041.17	9,648,750,623.85	1,522,816,719.47	9,648,750,623.85	9,648,750,623.85	11,171,567,343.32	"Se continúan con los trabajos referentes a la construcción del viaducto observatorio ubicados en el frente de trabajo denominado calle minas de arena, localizado entre los plos 574-535 al pls. 574-700, entre los apoyos 16-25 al 16-28, del tramo 3 para el viaducto elevado del tren interurbano Toluca – Valle de México" "Trabajos referentes a la construcción de la cimentación superficial (zapatas) y superestructura de la estación terminal observatorio ubicada en el frente de trabajo denominado estación observatorio, localizado entre los pk 57+700 al pk 57+942, entre los apoyos z· 1 al z-20, del tramo 3 para el viaducto elevado del tren interurbano Toluca-valle de México" "Construcción de cimentación profunda, columnas, apoyos, tableros, obras menores (faldones, banquetas, juntas, tierras, etc.), de dobles voladizos en los frente 18 y 23 (hondonada y p. Tacubaya), del proyecto tren interurbano México-Toluca" "Construcción de cimentación profunda, subestructura, viaductos, superestructura, accesso seatonales y estructura nivel plataforma ferroviaria en estación santa fe, frente 14 del proyecto tren interurbano México-Toluca"
											"Construccion de obra civil, obra inducida, medio ambiente, señalamiento y seguridad, campaña geotécnica, cimentación profunda (pilas y zapatas), columnas y fustes, pórticos, cabezales, dinteles de pórtico y bases, colector de 1.22 mts., canal a cielo abierto, camino de acceso, caja de desfogue 1 y 2, micropilotes, pilas secantes, obras varias y trabajos complementarios necesarios para los apoyos estructurales de concreto armado faltantes, localizados entre los cadenamientos 56:509 al 57-629, (frente 24 denominado calle rio Tacubaya, apoyos del t6-001 al t6-013) del tramo 3, para el viaducto elevado del tren interurbano Toluca- Valle de México, "Gueprevisión de los trabajos de construcción y obras complementarias del tramo tres para el viaducto elevado del tren interurbano Toluca-Valle de México, localizado entre los cadenamientos of 12-15, (salida del portal oriente del túnel y 57+792 estación observatorio del metro 1-1), los cadenamientos referidos al proyecto del tren, incluye la construcción de dos estaciones de pasajeros: santa fe (entre los cad. 57+551 al 57+751), así como las cocheras del tren y dos viaductos singulares llamados: santa fe (entre los cad. 49+312 al 49+636) y Tacubaya (entre los cad. 56+219 al 56+381)"

					PPI PROGRA	AMAS Y PROYECTOS DE I	NVERSIÓN				
Unidad Responsable o	e Gasto:										
Período:							ENERO-DICIEMBRI	E DE 2024			
CLAVE							PUESTO los decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1.844.845.431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12.509.244.586.65	1.594.617.382.36	12.509.244.586.65	12.509.244.586.65	14.103.861.969.01	
											"Trabajos correspondientes a la construcción de la arquitectura, urbanización e instalaciones electromecánicas de la estación santa fe, así como la construcción de la pasarela peatonal 1 ""edificio de acceso b"", pasarela peatonal 2 "deficio de acceso a" y ""acceso c"", localizados entre los pk 49+100 al pk 49+400, del tramo 3 para el viaducto elevado del tren interurbano México -Toluca" "Fabricación, traslado y montaje de dovelas de concreto prefabricadas en los frente 21, 22, 23 y 24 del proyecto tren interurbano Toluca - Valle de México"" "Suministro y colocación de acero de refuerzo de conexión trabe tableta, diafragmas y plintos, en los frentes número 3 (42-364-42-596); 8 (45-974-64-556); 13 (48-44-24 al 49+120); 16 (50-990 al 51-665); y 17 (51-665 al 52+141), del tramo iii del viaducto elevado del tren interurbano Toluca - valle de México" "Colocación y/o sustitución de neoprenos en el tramo iii del viaducto elevado del tren interurbano Toluca - valle de México" "Colocación y/o sustitución de neoprenos en el tramo iii del tren interurbano México - Toluca, desde portal oriente, celosía metálica 1 y celosía metálica 2, carretera federal, mixto 1, mixto 2 y mixto 3 glorieta santa fe, frente 14 (estación santa fe) y frente 17, así como trabajos y obras complementarias", "Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del complejo observatorio, que contempla las pasarelas subterráneas y elevadas de conexión intermodal, ampliación y remodelación de la estación observatorio de la linea 1 del sistema de transporte colectivo, colector río Tacubaya, sus obras complementarias e inducidas"
											"Supervisión del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del complejo observatorio, que contempla las pasarelas subterráneas y elevadas de conexión intermodal, ampliación y remodelación de la estación observatorio de la línea 1 del sistema de transporte colectivo, colector rio Tacubaya, sus obras complementarias e inducidas" "Trabajos complementarios de construcción en los diversos frentes de la estructura metálica, los cuales consisten en suministro y colocación de placas para apoyos provisionales en sustitución temporal de los neoprenos, suministro y colocación de pletinas para las plataformas de estación santa fe, colocación de placas de 76x6x12 cm de acero astma 572 gr 50 como apoyos provisionales en las columna c1, civolocación de pernos en lomos de los apoyos de la sección 7 de la columna c1 nivel cabezal, y sección 5 de la columna c1, nivel vestibulo, así como el cambio de la fabricación y conformación de la sestructura metálica, del cabezal 8 y el suministro y colocación de tope sísmico, ubicado en el frente 14 (estación santa fe)" "Trabajos relacionados con la obra civil, obra inducida, ambientales, sociales y complementarias para la ejecución de los montajes de la celosá 1 y 2, viudicados en la alcaldía obregón, Cuajimapla y zona conurbada, derivados de la construcción del tren interurbano México - Toluca tramo iii" poyo técnico administrativo durante la ejecución de los trabajos de construcción del proyecto tren interurbano México - Toluca tramo iii"

					PPI PROGR	AMAS Y PROYECTOS DE	INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:										
Período:							ENERO-DICIEMBE	RE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					JPUESTO dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			1,844,845,431.00	14,119,718,742.89	14,119,718,742.89	12,509,244,586.65	1,594,617,382.36	12,509,244,586.65	12,509,244,586.65	14,103,861,969.01	
											""construcción de columnas y cabezales prefabricados para los apoyos: 16-004, 15-005, 16-006, 16-007, 16-006, 16-009, 16-009, 19-00, 16-009, 19-00, 1
O24NR0250	Programa Bienestar en tu Colonia	100%	150,000,000.00	178,640,519.28	178,640,519.28	178,464,889.62	40,051.81	178,464,889.62	178,464,889.62	178,504,941.43	Se llevó a cabo 217,014,73 m2 mejoramiento de la infraestructura val en las colonias de la Ciudad de México, mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor promedio con mezcla asfáltica templada, realizando la preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica rr-2k a razón de 30 lt/m2, colocación de mescla asfáltica templada así como la aplicación de pintura tráfico en superficie de rodamiento, pintado en guarnición con pintura base agua con microesfera pintado en luz y corona color amaillo tránsito y señalamiento vertical como señalamiento restrictivo prohibido estacionarse ser22º de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento según lo indicado en la norma.
O24NR0738	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 1: Eje Vial 4 Oriente Canal Río Churubusco (ambos sentidos).	100%	-	39,287,884.19	39,287,884.19	39,287,883.82	0.37	39,287,883.82	39,287,883.82	39,287,884.19	Se llevó a cabo 78,375 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 1: eje vial 4 oriente canal río churubusco (ambos sentidos).
O24NR0739	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 2: Eje Vial 5 Oriente Rojo Gómez.	100%	-	29,621,132.76	29,621,132.76	29,620,779.58	353.18	29,620,779.58	29,620,779.58	29,621,132.76	Se llevó a cabo 54,416 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 2: eje vial 5 oriente Rojo Gómez.
O24NR0740	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 3: Periférico Oriente (sentido Norte).	99%	-	49,906,944.61	49,906,944.61	49,443,025.37	463,919.24	49,443,025.37	49,443,025.37	49,906,944.61	Se llevó a cabo 75,000 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 3: periférico oriente (sentido norte).
O24NR0741	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 4: Eje Vial 2 Oriente.	97%	-	17,070,354.55	17,070,354.55	16,616,056.53	454,298.02	16,616,056.53	16,616,056.53	17,070,354.55	Se llevó a cabo 29,000 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 4: eje vial 2 oriente.
O24NR0742	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 5: Avenida de las Granjas	98%	-	30,015,886.79	30,015,886.79	29,385,239.70	630,647.09	29,385,239.70	29,385,239.70	30,015,886.79	Se llevó a cabo 62,282 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 5: avenida de las granjas.
O24NR0743	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 6: Avenida Camarones.	87%	-	36,314,992.35	36,314,992.35	31,462,599.15	4,852,393.20	31,462,599.15	31,462,599.15	36,314,992.35	Se llevó a cabo 68,628 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 6: avenida camarones.

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:	ue dasco.						ENERO-DICIEMB				
CLAVE						PRESUPUE (Pesos con dos d					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59	
O24NR0744	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 7: Avenida 5 de Mayo.	100%	-	- 29,494,264.75	29,494,264.75	29,494,263.56	1.19	29,494,263.56	29,494,263.56	29,494,264.75	Se llevó a cabo 49,689.60 m2 de mantenimiento correctivo de l carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 7: avenida 5 d mayo.
O24NR0745	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 8: Eje Vial 2 Norte.	100%	-	47,329,633.51	47,329,633.51	47,329,533.52	99.99	47,329,533.52	47,329,533.52	47,329,633.51	Se llevó a cabo 78,400 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 8: eje vial norte.
O24NR0746	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 9: Avenida Delfin Madrigal (ambos sentidos)	100%	-	19,097,162.08	19,097,162.08	19,096,813.70	348.38	19,096,813.70	19,096,813.70	19,097,162.08	Se llevó a cabo 38,700 m2 de mantenimiento correctivo de l: carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 9: avenidi delfin madrigal (ambos sentidos)
O24NR0747	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 10: Eje Vial 6 Sur.	100%		21,743,355.46	21,743,355.46	21,743,349.55	5.91	21,743,349.55	21,743,349.55	21,743,355.46	Se llevó a cabo 43,020 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 10: eje vial (sur.
O24NR0748	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 11: Plutarco Elias Calles.	100%		27,891,911.42	27,891,911.42	27,891,905.02	6.40	27,891,905.02	27,891,905.02	27,891,911.42	Se llevó a cabo 53,952 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 11: plutarce elias calles.
O24NR0749	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 12: Eje Vial 5 Sur.	100%		30,984,189.44	30,984,189.44	30,984,189.39	0.05	30,984,189.39	30,984,189.39	30,984,189.44	Se llevó a cabo 58,904 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 12: eje vial sur.
O24NR0750	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 13: Eje Vial 6 Norte Villa de Ayala-Calle 306	71%		47,325,537.48	47,325,537.48	33,381,300.04	13,944,237.44	33,381,300.04	33,381,300.04	47,325,537.48	Se llevó a cabo 78,650 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 13: eje vial u norte villa de ayala-calle 306-fray sebastian de aparicio.
O24NR0751	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 14: Eje Vial 5 Norte Avenida 412-Calzada San Juan de Aragón	100%		47,898,554.34	47,898,554.34	47,898,554.32	0.02	47,898,554.32	47,898,554.32	47,898,554.34	Se llevó a cabo 80,102 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 14: eje vial s' norte avenida 412-calzada san juan de aragón

					PPI PROGRAMA	AS Y PROYECTOS DE INVI	ERSIÓN				
Jnidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de 0 ENERO-DICIEMB				
Período:											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE		DESCRIPCION DE ACCIONES DE MINADAS							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
OTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59	
024NR0927	Construcción de Infraestructura Física para la Contención al crecimiento de Asentamientos Humanos Irregulares en la Alcaldía Xochimilco	100%		870,809.49	870,809.49	870,809.49	-	870,809.49	870,809.49	870,809.45	Estos trabajos tuvieron una terminación anticipada y un an físico a clanzado del 3.5% Los trabajos realizados has suspensión y posterior terminación anticipada fu levantamientos topográficos, despalme, nivelación, coloc. de jaulas para muro gavión a una altura de 2 metros, rellem material residuo de la construcción y la demolición (Rí colocación de concertina en corona de muro. Lo anterior, un avance físico real alcanzado del 3.50%.  El proyecto se localiza en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudi México.  Con la ejecución de estos trabajos, la problemática qu pretende atender es el crecimiento de asentamientos irregu producto de la acelerada urbanización, los cuales afi alrededor de 3 mil hectáreas y provocan el cambio de us suelo y la pérdida de diversos ecosistemas mediante un prede invasión, algunos casos respaldados por algún pa político, por la venta ilegal directa o con intermediarios. mayoría de los casos, o por la herencia-ocupación, con como el desdoblamiento de familias. Con estos trabajo bneficiarán a 8.855 millones de habitantes de la Ciuda México.
024NR0929	Trabajos de Mantenimiento mayor de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	97%		7,797,238.28	7,797,238.28	7,527,422.45	269,815.83	7,527,422.45	7,527,422.45	7,797,238.28	Estos trabajos se encuentran concluidos al 100%. Los tral efectuados en el periodo consistieron en la rehabilitaci readecuación de Gradas para el público, rehabilitació escaleras para el acceso a las Gradas público, rehabilitació escaleras para el acceso a las Gradas público, rehabilitació readecuación del Muella Jueces, reforzamiento estructural Torre de Jueces, readecuación y rehabilitación de Torre Ju rehabilitación del Area de Premiación, trabajos de Obra Ext y Jardinería, restitución de Firmes al Exterior, trabajo Instalaciones eléctricas, cambio de luminarias, rehabilitación se lectricas, cambio de luminarias, rehabilitación de 2 consultorios médicos.  El proyecto se localiza en el Antiguo Canal Cuemanco # Colonia Cuemanco, Alcaldía Acchimito, en la Ciudad de MéCon el presente proyecto, la problemática que se pret atender es el sedentarismo y la obesidad de la población trabajos se derivan de la necesidad de brindar un espacio la promoción de la salud, el bienestar, y el desarrollo soci humano a través del deporte, fomentan una cultura activación física para enfrentar problemas de salud púl desarrollando e implantando políticas que fomente incorporación masiva de la población a actividades físice recreativas, deportivas y competitivas que fortalecer desarrollo social y humano permitirá que la Pista Olímpic Remo y Canotaje, como la "Virgilio Uribe" tenga la calidad recibir los eventos nacionales e internacionales.Con de trabajos se beneficiarán a 8.855 millones de habitantes o Ciudad de México.

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable	de Gasto:	07C001 Secretaria de Obras y Servicios											
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE						PRESUPUE (Pesos con dos d							
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59			
O24NR0930	Apoyo Logístico para el control, inspección y seguimiento para la conclusión en el año 2024 del Plan Maestro del proyecto "Complejo Cultural Bocque de Chapultapec"	100%	-	4,635,000.00	4,635,000.00	4,628,752.17	-	4,628,752.17	4,628,752.17	4,628,752.17	Se llevarán a cabo trabajos de Apoyo Logistico para realizar el control, inspección y seguimiento de los estudios, proyectos y obras del Plan Maestro del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepee", cubriendo las actividades de presentación de seguimiento, informes de control y seguimiento, visitas de obra, apoyo para llevar a cabo gestiones de cada uno de los estudios, proyectos y obras asignadas por la Dirección Ejecutiva de		

CLAVE PROYECTO DE		AVANCE	(Pesos con dos decimales)								
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR0930	Apoyo Logístico para el control, inspección y seguimiento para la conclusión en el año 2024 del Plan Maestro del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec"	100%		1,430,562,749.39 4,635,000.00	1,430,562,749.39 4,635,000.00	1,285,620,965.53 4,628,752.17	141,608,868.06	1,285,620,965.53 4,628,752.17	1,285,620,965.53 4,628,752.17		Se llevarán a cabo trabajos de Apoyo Logístico para realizar el control, inspección y seguimiento de los estudios, proyectos y obras del Plan Maestro del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", cubriendo las actividades de presentación de seguimiento, informes de control y seguimiento, visitas de obra, apoyo para llevar a cabo gestiones de cada uno de los estudios, proyectos y obras asignadas por la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra publica para la conclusión en el año 2024 del plan maestro del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".
O24NR0931	Cineteca Nacional Chapultec e Infraestructura de Recintos Culturales	76%		104,288,609.09	104,288,609.09	79,449,872.39	23,890,310.63	79,449,872.39	79,449,872.39	103,340,183.02	Construcción de cuarto eléctrico en el Centro de Capacitación Cinematografica. Suministro y colocación de Canceleria, Suministro y colocación de Canceleria, Suministro y colocación de luminarias, Impermeabilización en Cineteca, Colocación de Sistema contra incendios en Cineteca, Colocación de Sistema contra incendios en Cineteca, Inatalación y cableado a media Tensión Cineteca, Colocación de Pintura en Fachadas, Construcción de la Petar; Construcción de la Cisteria; Construcción de la Cisteria; Construcción de la Cisteria; Construcción de la cambia principal en el poligno de Cineteca. Suministro y colocación de Red de Gas, piso epóxico en dulceria de Cineteca, Instalación eléctrica en Instalación del luminarias en arcotecho 2, construcción de media tensión del cuarto eléctrico a Cineteca y Foro al Aire libre, Alumbrado Público en rampla principal de Cineteca. Construcción de items Informativos, Instalación eléctrica en talleres de arsenal, Construcción de polipasto y jardineria, cimentación y estructura, herreria para conectores, piso epóxico en Terraza del edificio 6, Construcción de polipasto para área de gran Formato Edificio 6, Construcción de polipasto para área de gran Formato Edificio 6, Construcción de polipasto para área de gran Formato Edificio 6, Construcción de polipasto para área de gran Formato Edificio 6, Construcción de polipasto para área de gran Formato Edificio 6, Construcción de polipasto para área de gran Formato Edificio 6, Construcción de polipasto Ubicada: campo militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX; Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé
O24NR0932	Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios.	88%		. 130,153,201.15	130,153,201.15	114,769,732.09	15,325,100.84	114,769,732.09	114,769,732.09	130,094,832.93	Colocación de canceleria, colocación de piedra laja para muros habilitados armados y colocación de puertas, cableado eléctrico, colocación de Plafones, colocación de muros de Durock, Aplicación de primer en bastidores de lámina, colocación de tuberias para instalaciones eléctricas, sanatarias, hidraulicas, voz y ductos. Habilitado y armado de partedules de concreto, Aplicación de pintura intumesente en estructura, Excavación para construir de conectores, Plantillas de concreto, Compactación de terreno e Instalación de luminarias. Construcción de reja Perimetral para Patio de Maniolox. Construcción de reja Perimetral para Patio de Maniolox. Construcción de caseta de vigilancia para estacionamiento. Construcción de caseta de vigilancia para estacionamiento. Construcción de trampa y escaleras para acceso principal. Canalización de tuberias para agua helada, conexión de media tensión entre Subestaciónes, canalización de red de voz y densco. Construcción de red pluvial para exteriores. Construcción de Subestación. Construcción de Edificio "B" e instalaciones especiales. Lo anterior, para un avance físico real de 94.95%. Ubicada: campo militar 1-F. Santa Fe SEDENS; Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX; Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

impermeabilización en azotea, desazolve de línea de drenaje, Instalación de muebles sanitarios, limpieza de excusados, colocación de cerradura de puertas, colocación de luminario, arreglo de acometida eléctrica, suministro de kit para instalación de medidor y Suministro de interruptor, colocación de pasamanos, aplicación de pintura vinílica, de esmalte y limpieza; muros de tablarroca y fabricación de cajillo de tablarroca.

					PPI PROGRAMA	AS Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN					
nidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de C					
ríodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024  PRESUPUESTO										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE										
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59		
24NR0933	Interconexión de Museos (Vialidades Cuarta Sección)	77%	-	85,400,000.00	85,400,000.00	65,787,837.00	17,609,879.26	65,787,837.00	65,787,837.00	83,397,716.26	Colocación de piezas de precolado, Excavaciones para registros de alumbrado público, suministro y coloc vegetación arborea y arbustiva, colocado de mu concreto, Buzardeo en Banquetas, Armado, cimbrado de guarniciones, Construcción de muros de mampost recibir rejacero, Canalización de Pozos de visita, Cab transformadores, canalización de ductos para pozos de visita y coloc pozos de visita. Cableado de transformadores, Bodeda tensión, Cableado y transformadores, canalización de para pozos de visita, demoliciones de carpeta para pixistia; colocación de pozos de visita, carpeta asfáltica. Pocntrol vehícular. Lo anterior, para un avance físico 89.92%.  Ubicada: campo militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcald Obregón, CDMX; Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé	
4NR0967	Construcción del Monumento a Valentín Campa	100%	-	1,016,499.03	1,016,499.03	1,016,499.02	0.01	1,016,499.02	1,016,499.02	1,016,499.03	Preeliminares, permisos, levantamientos topogricolocación de tapial. Retiro del busto, demolición y basamento existenter, retiro de los adoquines construcción del basamento para el busto con dimensiones, colocación de recinto negro, colocación en sitio final, colocación de adoquines dañados y general del área. Lo anterior, para un avance fisico del 1 Ubicado: Eje 1 Norte frente a la estación Buenavista Cualitémoc	
24NR0968	Trabajos de reparación y reestructuración de la barda perimetral del Centro de Salud T-III "Ampliación Presidentes".	100%	-	1,848,765.76	1,848,765.76	1,840,462.61	8,303.15	1,840,462.61	1,840,462.61	1,848,765.76	Estos trabajos se encuentran concluidos al 100%. Los efectuados al periodo fueron: levantamiento de la pabierta de barda, Estudio Estructural, diseño estructur refuerzos para la cimentación y barda, construcción vertical, retiro de adocreto existente, demolición de manual de muro, puerta provisional de accveso al cent de elementos metálicos existentes, excavación, colado de concreto hidráulico fraguado normal, colocación de refuerzo, colocación de concreto hidráulico, relleno o con material producto de excavación, mejoramiento de imentaciones para estructuras, colocación de tapajunt de lámina galvanizada, construcción de muro de tabi recocido, aplicación de aplanado fino, colocación de reconstrucción de muro de amampostería de piedr construcción de muro de mampostería de piedr construcción de piso de concreto hidráulico, in sanitaria, colocación de zoclo e instalación de tope recubrimiento de escalera a base de losesta cerámica, su y colocación de emampasas, escalera marina, y colocación de mampasas, escalera marina, presempabilización en accarda descreba de lisea de	

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable o	de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE		AVANCE										
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  AVANCE  %		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59		
											El proyecto se localiza en John F. Kennedy, Za Ampliació Presidentes, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Con el presente proyecto, la problemática que se preten atender es la inclinación vertical presentada en la baro perimetral del immueble, provocada por asentamientos d terreno, detectándose desplomes de hasta 15cm en la parte m desfavorable del elemento, por lo que se procederá a revisar cimentación del mismo a fin de verificar si cumple con la normas de seguridad estructural, a fin de generar la solució más apropiada. Con estos trabajos se beneficiarán a 759,137 c habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.	

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

para que los niños tengan una mayor seguridad e instalaciones dignas y puedan disfrutar de las acciones que el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo para su sano desarrollo. Con estos trabajos se beneficiarán a 28,395 de habitantes de la Alcaldía

Venustiano Carranza en la Ciudad de México.

					PPI PROGRAMA	AS Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN					
Unidad Responsable	de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios										
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE										
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59		
O24NR0970	Revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.	100%		- 858,397.70	858,397.70	858,397.70	-	858,397.70	858,397.70	858,397.70	Realización de visita al Tribunal de Justicia para Adolescente para la revisión, aprobación y firma de planos constructivos de estado actual. Revisión de información de campo. Firma de planos para realizar la entrega y conclusión del Contrato. Lu anterior, para un avance físico real del 100,0%. Este inmueble se localiza en Obrero Mundial número 76, coloni Vértiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad De México. Los trabajos realizados se realizan en seguimiento a procedimiento de entrega de las instalaciones, se tiene l necesidad de realizar la entrega a las autoridade correspondientes del proyecto ejecutivo, por tal motivo, s realiza la revisión, aprobación y firma de planos constructivo del estado actual del edificio en mención, el cual será aprobad- por los corresponsables, de conformidad en lo establecido et las Normas Técnicas Complementarias y Normatividad aplicable vigente.	
O24NR0971	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener la constancia de seguridad estructural del FARO Cosmos	100%		- 199,995.00	199,995.00	199,995.00	-	199,995.00	199,995.00	199,995.00	Se contrataron Servicios Relacionados con las Obras Públici- para la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural di la obra denominada "FARO Cosmos", tramites que se encuentran concluidos habiendo entregado la documentació correspondiente por la contratista, avance 100.00%	
O24NR0977	Trabajos de demolición de alberca infantil y reacondicionamiento de área verde para el "Centro de Desarrollo Infantil Balbuena"	62%		- 161,240.39	161,240.39	100,631.17	60,609.22	100,631.17	100,631.17	161,240.35	Estos trabajos se encuentran concluidos al 100%. Los trabajo efectuado durante el periodo fueron: demolición por medio manuales de alberca infantil, carga manual y acarreo en camió de material de demolición, relleno de excavación y colocació de pasto en rollo y especie Buxus Arrayán.  El proyecto se localiza en Cecilio Robelo 1, Colonia El Parque alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, en la Ciudad d México.  Con el presente proyecto, la problemática que se pretend atendre es la mejora de los espacios dentro de las estancia infantiles y dar cumplimiento a los requerimientos que solicita e Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Dir buscando alcanzar la transformación integral de estos lugare:	

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable	de Gasto:		07C001 Secretaria de Obras y Servicios									
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE										
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59		
O24NR0978	Trabajos para la mitigación de la humedad y estabilización del suelo, mediante inyecciones de mezcla fluida en cimentación, de la zona que abarca el Museo Yancuic, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	100%		4,725,092.35	4,725,092.35	4,725,092.34	0.01	4,725,092.34	4,725,092.34	4,725,092.35	Realización del estudio de "ruido sísmico" en los 16 diferentes puntos de la zona del Museo Yancuic. Transporte e instalación de maquinaria para perforar el concreto y subsuelo de la zona afectada por la humedad y hundimientos del inmueble. Ensamblado de equipo para la prueba STP para la realización del estudio de mecánica de suelos. Perforación del concreto y subsuelo de la zona, afectada por la humedad y hundimientos del inmueble. Colocado, pegado e instalación de tubería PVC en las perforaciones previamente realizadas. Realización de la prueba STP. Sótano del inmueble donde se realizaran los trabajos de inyección de mecafa fluida SSOLUM, Perforación de suelo, colocación de electródos y realización de la Tomografía esteta de la mecafa fluida SSOLUM, Rediante bombeo. Resanado de la perforación donde se instalaron las tuberías PVC para el inyectado de la mezcla fluida SSOLUM. Trabajos de limpieza donde se realizaron los trabajos. Lo anterior para un avance físico real del 100.0%. Lo anterior para un avance físico real del 100.0%. Lo anterior para un avance físico real del 100.0% con la ejecución de estos trabajos se mejoran las propiedades físicas y químicas del subsuelo a través de mezclas e inyecciones para mitigar la presencia de cavidades, lo anterior, con el propósito de mantener seguros los espacios de esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y sus familias.	

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaria de 0				
Período:							ENERO-DICIEMB	RE DE 2024			
CLAVE						PRESUPUE (Pesos con dos d					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59	
O24NR0979	Mantenimiento y Conservación de la Unidades Médicas de Atención de la Ciudad de México, Hospital General Milpa Alta, Segunda Etapa.	94%	-	1,861,198.28	1,861,198.28	1,749,770.00	111,428.28	1,749,770.00	1,749,770.00	1,861,198.28	Trabajos en Área pediatría, Área sanitarios y vestidores hombr y mujeres, con actividades de cancelería e impermeabilizació de azotea. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%. Este immueble se localiza en Boulevard Nuevo León número 38 colonia Villa Milipa Alta, C.P. 12000, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad o México.  Con la ejecución de estos trabajo se permitirá dotar a le habitantes de la Alcaldía Milpa Alta de Infraestructura en salu para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la població de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad o sus intalaciones por medio de la terminación de trabajos de la instalaciones eléctricas y trabajos de albañileria.
O24NR0988	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	78%		307,718,746.82	307,718,746.82	240,972,146.19	66,746,600.63	240,972,146.19	240,972,146.19	307,718,746.82	Trabajos de colocación de adocreto en plazoleta y andador detalles de concreto de ajuste en zona perimetral, pulido de pie en zona de accesos principales, colocación de guía podo táct detalles de junteo, colocación e instalación de torniquete acabados y detalles en muros, instalación de luminarias conectores, colocación de parandales, colocación desinstalaci eléctrica baja tensión y conectores, colocación de fashing cubierta y zonas perimetrales. Armado de acero de refuerzo o muros, colados de zapatas en muros de mamposteria, cimbrac y armado para cistemas, vaciado de concreto en columna armado de acero de refuerzo de muros.
O24NR0989	Paso de Conexión Chivatito.	99%	-	23,000,000.00	23,000,000.00	22,737,153.04	18,494.83	22,737,153.04	22,737,153.04	22,755,647.87	Construcción de una calzada peatonal en 1 (KII.) kilómetro, cuy trayectoria desde la Primera Sección del Bosque de Chapultepe con desplante en el actual estacionamiento denominado Parqu Ecológico (cercana al Complejo Cultural del Bosque), hacia Parque Rosario Castellanos en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Este proyecto consolidará las conexiones de Paseo Biocultural Cubo Accistico, Calzada Chivatito, Calzada Molino del Rey y Entorno Fernando Alencastre.
O24NR1005	Complemento del Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	100%	-	391,679,967.02	391,679,967.02	391,679,967.02	-	391,679,967.02	391,679,967.02	391,679,967.02	Construcción de dos gasas con un total de 573 m para l ampliación del servicio de constitución de 1917 a Mixcoac, as como la obra electromecánica de la estación Tulipán instalación de semaforos en 14 cruces peatonales y vehículare de los cuales 8 son para acceso al trolebús y 6 en cruces de lo intertramos para mejorar la vialidad.

					PPI PROGRAMA	AS Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de 0	Obras y Servicios			
Período:							ENERO-DICIEMB	RE DE 2024			
CLAVE		AVANCE				PRESUPUE (Pesos con dos d					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	W	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59	
024NR1015	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica en las Alcaldías de la Ciudad de México	100%		40,000,000.00	40,000,000.00	39,922,630.76	29,901.39	39,922,630.76	39,922,630.76	39,952,532.15	Escuela primaria Profr. Francisco Javier Lilly Huerta: concluyeron los trabajos de fabricación y montaje de estructu a base de perfiles metálicos comerciales para el refuer estructural en edificios, montaje de contreventeos metálicos co la aplicación de soldadura, trabajos de mantenimiento con aplicación de pintura vinilica en muros, previa preparación de superficie, avance físico 100.00%; Escuela Primaria Loren. Rosales: se concluyeron los trabajos de mantenimiento para restauración de la fachada con la preparación de la superficie muros de aulas para la aplicación de aplanado a a base el mortero cemento-arena, sumisistro y fabricación de element metálicos para el refuerzo estructural, aplicación de acabado el muros a base de pintura vinilica, trabajos concluidos en stotalidad, avance 100.00%;

					PPI PROGRAMA	AS Y PROYECTOS DE INVE	ERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de 0				
Período:							ENERO-DICIEMB	RE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				PRESUPUE (Pesos con dos d					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59	Jardín de Niños TONANTZIN: Se concluyeron los trabajos o montaje de elementos estructurales metálicos de trabes para refuerzo en edificios, reemplazo de tuercas de placas base ecolumnas, trabajos de demolición y excavación en cepas para tendido de tuberías de la red eléctrica exterior, trabajo concluidos en su totalidad, avance 100.00%; Se contratar trabajos para intervenir el plantel Escuela Primaria Acatonalli, realizaron trabajos de aplicación de pintura vinilica en fachada previa preparación y limpieza de la superfic aplicación de pintura en aulas, muros, columnas, traba plafones; desmantelamiento, suministro, colocación instalación de liminarias, trabajos terminados en su totalida instalación de liminarias, trabajos terminados en su totalida
024NR1050	Segunda Etapa. Proyecto para la Habilitación y Remodelación de Instalaciones de La Secretaría de Marina en la Alcaldía Milpa Alta.	83%	-	6,900,000.00	6,900,000.00	5,727,835.18	1,152,939.53	5,727,835.18	5,727,835.18	6,880,774.71	avance general 100.00%.  Construcción de barandal, construccón de muros de block e área de comedor, construcción de zapata de concreto perimetr y construcción de plataformas para recibir los muros de tabique relleno con material de tepetate, construcción arriate de árbo excavación, construcción de muro de piedra braza, pulido co plataformas, construcción de dalas de desplante y ceramiento construcción de muro, colado de castillos, aplanado fino e muro de tabique, pretil de muro de tabique y Elaboración co juntas constructivas en acabado de plataforma de concreto. La neterior, para un avance físico real del 100.09%. Este immueble se localiza en Avenida 5 de Mayo No. 324, Puebl de San Bartolomé Xicomulco, Alcaldía Milipa Alta, Ciudad co México.  La ejecución de los trabajos se realizan con el propósito de que su infraestrucura sea segura y funcional, de tal forma que personal que labora en el mismo, desarrolle sus funcione correctamente y brinde a la población en general los servicios requeridos.
024NR1125	Trabajos complementarios para la construccion y reconfiguracion del cruce peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec III seccion", en Av. Constituyentes de la Ciudad de México.	83%	-	14,000,000.00	14,000,000.00	11,557,914.92	2,440,785.06	11,557,914.92	11,557,914.92	13,998,699.98	Construcción de Andador en la zona del óculo, obra Induci para Telmex concluida en obra civil, en proceso de detalles obra exterior (pintura en escalera y aplicación de pintua balizamientos); en espera de que TELMEX ingrese a realizar instalación de fibra óptica y la colocación de tapas-registro. anterior, para un avance físico real del 85.0%. Este immueble se localiza en Av Constituyentes 0042, color Belen de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01110, en Ciudad de México. La ejecución de los trabajos se realizan con el propésito conectar la zona urbana con el Bosque de Chapultepec proporcionar accesibilidad universal a los usuarios, por mec de ramas a decuadas a las condiciones urbanísticas de la zona

					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de 0	Obras y Servicios			
Período:							ENERO-DICIEMB	RE DE 2024			
CLAVE		AVANCE				PRESUPUE (Pesos con dos d					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				1,430,562,749.39	1,430,562,749.39	1,285,620,965.53	141,608,868.06	1,285,620,965.53	1,285,620,965.53	1,427,229,833.59	
024NR1137	Trabajos de mitigación de riesgo por colapso de vialidad e inmuebles en las colonias: Daniel Garza, América, 16 de Septiembre y Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo.	100%		31,683,380.55	31,683,380.55	31,678,135.89	0.01	31,678,135.89	31,678,135.89	31,678,135.90	Se llevaron a cabo actividades de diseño de procedimiento: tratamiento de cavidades mediante la inyección de mezcla: través de tubos de inyección, verificación y control de calidad la aplicación del procedimiento para mitigar los riesgos ; presencia de cavidades en el suelo y subsuelo de sustento. anterior, para un avance físico real del 100.0%. Este obra se localiza en Zona colindante de las Colonias Dan Garza, Ampliación Daniel Garza, America, 16 de Septiembro Observatorio dZona colindante de las Colonias Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, America, 16 de Septiembre Observatorio de la Aicaldiá Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La ejecución de los trabajos se realizan con el propósito de lle a cabo la revisión, estudios y analisis de los resultados que obtengan para definir las acciones y los sitios a intervenir.

Unidad Responsable o	le Gasto:				PPI PROGRAMA:	S Y PROYECTOS DE INVE	RSION 07C001 Secretaría de Ol	bras y Servicios			
Período:							ENERO-DICIEMBR				
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE				PRESUPUES (Pesos con dos de					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				412,175,679.59	412,175,679.59	96,475,412.32	305,028,201.06	96,475,412.32	96,475,412.32	401,503,613.38	
O24NR1150	Estabilización de Talud por Emergencia en Av. Morelos por deslave en los límites de las Alcaldías Xochimilco y Milpa Alta, San Salvador Cuauhtenco, a través del procedimiento PM5S01.	94%	-	8,161,600.60	8,161,600.60	7,648,407.80	513,192.80	7,648,407.80	7,648,407.80	8,161,600.60	Trabajos de inyección de mezcla por medio del procedimi PMS501 para llevar a cabo la estabilización del suelo y subs de la zona ocasionada por la acumulación de agua por fuertes lluvias en la Ciudad de México. Lo anterior, para avance físico real del 100.0%. Este inmueble se localiza en Av. Morelos Poniente 46 Secció Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, 16899, en la Ciudad de México. La ejecución de los trabajos se realizan con el propósito prevenir el colapso o desprendimiento de tierra, rocas sob talud existente, para evitar accidentes a la población transita por dicha zona.
O24NR1163	Trabajos de Demolición del Estacionamiento Público Ubicado en Dr. Lavista 105 Colonia Doctores, Ciudad De México.	100%		169,710.42	169,710.42	169,710.42	-	169,710.42	169,710.42	169,710.42	Estos trabajos tuvieron una Terminación anticipada, alcanz: un avance físico del 5%. Las actividades efectuadas has suspensión y posterior terminación anticipada fue la coloci de tapial. Esta obra se ubica en Dr. Lavista 105, Doctores, Cuauhté 06720 Ciudad de México.Con estos trabajos se beneficiar aproximadamente 41,900 habitantes de la colonia Doct considerada una de las más pobladas de la ciudad, con densidad de población de alrededor de 1,662 personas kilómetro cuadrado. La problematica que se pretende atender mediant demolición del edificio de estacionamiento público es tan seguridad estructural por ser una estructura antigua que p poner en riesgo a los usuarios, así como la optimización espacio público.Entre los varios beneficios sociales de trabajos se destacan la mejora de la seguridad, pues co demolición se elimina riesgos de colapsos o accide reducción de costos de mantenimiento al serun un edificio requiere altos costos de mantenimiento y reparaciones; co retiro se facilita la renovación de áreas urbanas, mejoran estétic ay funcionalidad del entorno. Esta obra se ubica en Dr. Lavista 105, Doctores, Cuauhté 06720 Ciudad de México.Con estos trabajos se beneficiar aproximadamente 41,900 habitantes de la colonia Doct considerada una de las más pobladas de la ciudad, con densidad de población de alrededor de 1,662 personas kilómetro cuadrado.

					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						07C001 Secretaría de O	bras y Servicios			
Período:							ENERO-DICIEMBR	RE DE 2024			
CLAVE						PRESUPUES (Pesos con dos de					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				412,175,679.59	412,175,679.59	96,475,412.32	305,028,201.06	96,475,412.32	96,475,412.32	401,503,613.38	
O24NR1165	Trabajos de mantenimiento para la reparación de las afectaciones por filtraciones en el plantel IEMS Iztapalapa V, "José María Pérez Gay"	100%		1,081,390.76	1,081,390.76	1,081,390.76		1,081,390.76	1,081,390.76	1,081,390.76	Se contrataron Trabajos de mantenimiento para la reparación de las afectaciones por filtraciones en el Plantel IEMS Iztapalapa V, "José María Pérez Gay", se llevarón a cabo trabajos de rehabilitación de instalaciones electrivas, luminarias, aplanados, plafones y acabados en muros y plafones afectados por las fgiltraciónes, los trabajos se encuentran concluidos en su totalidad, avance Físico 100.00%. Este immueble se localiza en Los Ángeles (Acceso al paradero), Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09830, en la Ciudad de México. La ejecución de los trabajos se realizan con el propósito de de recuperar, resguardar, mantener y garantizar la seguridad estructural, la operación y funcionamiento optimo de los planteles escolares públicos.
O24NR1166	Revisión y firma de responsivas de planos constructivos y documentos por un Director Responsable de Obras (DRO), Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE), Corresponsable en Instalaciones (CI) y Perito en Desarrollo Urbano, de la Construcción del Hospital General de Topilejo, Alcaldía Talapan, Hospital General (cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Biciestacionamiento, Alcaldía Tláhuac.	100%		2,492,956.00	2,492,956.00	2,492,956.00	-	2,492,956.00	2,492,956.00	2,492,956.00	Se llevaron a cabo los servicios para la revisión, aprobación y en su caso firma de planos constructivos del estado actual, así como las gestoría necesarias en las Alcadídas Talapan y Cuajimalpa de Morelos para la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural del Hospital General Topilejo y el Hospital General Cuajimalpa. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%.  Los trabajos se realizaran para dos inmuebles que se ubican en:  1. Hospital General Topilejo. Calzada Cruz número 1, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, alcaldía Tialpan, Ciudad de México.  2. Hospital General Cuajimalpa. Calle 16 de septiembre número 620, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.  La ejecución de los trabajos se realizan con el propósito de dar seguimiento al procedimiento de entrega de las instalaciones, y la necesidad de la entrega a las autoridades correspondientes de diversos proyectos ejecutivos, por tal motivo, se realiza la revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual de los inmuebles destinados al Hospital General Topilejo, Hospital General Cuajimalpa y el Biciestacionamiento Tiáhuac, los cuales serán aprobado por los corresponsables, según corresponda, de conformidad en lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias y Normatividad aplicable vigente.
O24NR1167	Servicios relacionados con la obra pública para obtener la constancia de seguridad estructural de proyectos ejecutados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.	100%		2,420,600.30	2,420,600.30	2,410,740.30	9,860.00	2,410,740.30	2,410,740.30	2,420,600.30	Se contrataron Servicios Relacionados con la Obra Pública para obtener la Constancia de Seguridad Estructural de Proyectos Ejecutados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, de los cuales se concluyó con la tramitación para obtener las Constancias de Seguridad Estructural asignadas, actividades concluidas en su totalidad, avance físico 100.00%. Los trabajos se realizaran en los inmuebles que se ubican en diversas alcalidas de la Ciudad de México. La ejecución de los trabajos se realizara con el propósito de dar seguimiento al procedimiento de entrega de las instalaciones, y la necesidad de la entrega a las autoridades correspondientes de diversos proyectos ejecutivos, por tal motivo, se realiza la revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual de diversos, los cuales serán aprobado por los corresponsables, según corresponda, de conformidad en lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias y Normatividad aplicable vigente.



Unidad Responsable de Gasto:

Deríodo:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Description:

Descrip

CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE					PUESTO os decimales)				
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	
A24NR0564	Adquisición de Planta Potabilizadora La Espiga	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0565	Adquisición de Sistema paneles solares para el albergue C.A.I.S. Atlampa	100	0.00	3,481,160.00	3,481,160.00	3,481,160.00	0.00	3,481,160.00	3,481,160.00		Adquisición de (1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en dos arreglos: arreglo 1, 17 x 2 (20 m de ancho) y arreglo 2, 8 x 2 (10 m de ancho).
A24NR0566	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S Cascada	100	0.00	475,368.00	475,368.00	475,368.00	0.00	475,368.00	475,368.00		Adquisición de de (03) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura, cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-03.
A24NR0567	Adquisición de Equipo Industrial, para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	100	0.00	2,466,588.19	2,466,588.19	2,466,588.19	0.00	2,466,588.19	2,466,588.19		Adquisición de de (01) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs. no empotrada de altas revoluciones, (01) filtro de agua industrial con vaso de polipropileno, vaso de filtro de carbón activado secundario y vaso para filtro de carbón primario, (03) licuadora industrial 17 lts. vertical con vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable, con cable de toma de corriente de uso rudo (01) secadora industrial de gas, capacidad de 54.4 kg. con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.
A24NR0568	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S Coruña Hombres	100	0.00	463,536.00	463,536.00	463,536.00	0.00	463,536.00	463,536.00		Adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PEB-01.
A24NR0569	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el albergue C.A.I.S. Cuautepec	100	0.00	439,973.27	439,973.27	439,973.27	0.00	439,973.27	439,973.27		Adquisición de adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-01.



Unidad Responsable de Gasto:

Período:

BNERO-DICIEMBRE DE 2024

BURDAD SOCIAL

Periodo:			IEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE .					PUESTO os decimales)				
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	
A24NR0570	Adquisición de equipos de lavado y secado para el Albergue C.A.I.S Cuemanco	100	0.00	2,447,600.00	2,447,600.00	2,447,600.00	0.00	2,447,600.00	2,447,600.00		Adquisición de (1) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs., no empotrada de altas revoluciones, (1) secadora industrial de gas capacidad de 54.4 kg, con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga para el albergue C.A.I.S. Cuemanco.
A24NR0571	Adquisición de 4 Bebederos con purificador de agua para el albergue Centro de Valoración y Canalización en Iztacalco	100	0.00	586,631.02	586,631.02	586,631.02	0.00	586,631.02	586,631.02	586,631.02	Adquisición de adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 1.00 m de altura, cuenta con 7 tomas y 1 llenador de botellas modelo SCA-04.
A24NR0572	Adquisición de Centros de lavado para el Albergue Espacio Techo	100	0.00	119,940.68	119,940.68	119,940.68	0.00	119,940.68	119,940.68	119,940.68	Adquisición de (2) centros de lavado con capacidad de 20kg, ahorro de agua y energia, lava y seca al mismo tiempo.
A24NR0573	Adquisición de Planta Potabilizadora para el C.A.I.S. Cascada	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0574	Adquisición de 3 Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S. San Miguel	100	0.00	299,128.20	299,128.20	299,128.20	0.00	299,128.20	299,128.20	299,128.20	Adquisición de (3) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable C304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-01.
A24NR0575	Adquisición de Secadora Industrial de gas para el Albergue C.A.I.S Torres de Potrero	100	0.00	579,972.14	579,972.14	579,972.14	0.00	579,972.14	579,972.14	579,972.14	Adquisición de (1) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs., no empotrada de altas revoluciones, (1) secadora industrial de gas capacidad de 54.4 kg, con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.



Unidad Responsable de Gasto: 08C001 SECRETARÍA BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL

eríodo: ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DIC	CIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE					PUESTO os decimales)				DECODIDATON DE AGAIONES DE ALIZADAS
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	
A24NR0576	Adquisición de lavadora industrial, Licuadora industrial, Secadora industrial de gas y Filtro de Agua Industrial, para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	100	0.00	2,431,764.84	2,431,764.84	2,431,764.84	0.00	2,431,764.84	2,431,764.84		Adquisición de (01) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs. no empotrada de altas revoluciones, (01) filtro de agua industrial con vaso de polipropileno, vaso de filtro de carbón activado secundario y vaso para filtro de carbón primario, (03) licuadora industrial 17 lts. vertical con vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable, con cable de toma de corriente de uso rudo (01) secadora industrial de gas, capacidad de 54.4 kg. con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.
A24NR0577	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S. Villa Mujeres	100	0.00	439,973.27	439,973.27	439,973.27	0.00	439,973.27	439,973.27	439,973.27	Adquisición de (3) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura, cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-03.
A24NR0578	Adquisición de Cámara de refrigeración para equipar la Cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	100	0.00	881,368.00	881,368.00	881,368.00	0.00	881,368.00	881,368.00	881,368.00	Adquisición de (1) cámara de refrigeración de 5.1 x 2.7 m y 3.3 hasta 3.7 m de altura.
A24NR0580	Adquisición de 4 Bebederos con purificador de agua, para el albergue C.A.I.S. Atlampa	100	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	Adquisición de (4) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-01.
A24NR0581	Adquisición de Lavadora industrial para el Albergue C.A.I.S Cascada	100	0.00	1,867,600.00	1,867,600.00	1,867,600.00	0.00	1,867,600.00	1,867,600.00		Adquisición de (01) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs. no empotrada de altas revoluciones.
A24NR0582	Adquisición de Mobiliario para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	100	0.00	1,101,489.11	1,101,489.11	1,101,489.11	0.00	1,101,489.11	1,101,489.11	1,101,489.11	Adquisición de (10), anaqueles lisos en acero inoxidable fabricado al 100% en acero inoxidable, (63) anaqueles estantes metálicos, (35) lockers metálicos 4 puertas fabricado con lámina rolada en frío calibre 24, (4) mesa de trabajo de acero inoxidable, fabricada completamente soldada.



 Unidad Responsable de Gasto:
 08C001 SECRETARÍA BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DIC	CIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE				PRESUF (Pesos con do					
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	
A24NR0585	Adquisición de Litera tubular tamaño individual con colchón tipo hospitalario y bebederos con purificador de agua para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0585	Adquisición de Litera tubular tamaño individual con colchón tipo hospitalario y bebederos con purificador de agua para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0586	Adquisición de Banca metálica para exterior, para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	100	0.00	208,034.40	208,034.40	208,034.40	0.00	208,034.40	208,034.40	208,034.40	Adquisición de (10) bancas metálicas para exterior, dimensiones 1.60x 0.79x0.96 m capacidad de 3 usuarios.
A24NR0587	Adquisición de cama hospitalaria eléctrica, mesa de exploración, cama tubular tamaño individual con colchón, bote de basura columpio y unidad dental, para el Albergue del C.A.I.S.	100	0.00	639,373.30	639,373.30	639,373.30	0.00	639,373.30	639,373.30	639,373.30	Adquisición de 03) cama hospitalaria eléctrica capacidad de peso 200 kg, altura de la cama 60 cm; (01) mesa de exploración fabricada en lámina esmaltada calibre 24 reforzada en calibre 22. (09) cama tubular tamaño individual con 6 patas cabecera y colchón vinilizado tipo hospitalario, (08) bote doble de basura columpio, fabricado en lámina perforada cal. 16. (01) unidad dental, equipo odontológico de sistema eléctrico con 6 movimientos Luxor CF incluye: piezas de mano alta y baja vel. escariador ultrasónido RTG-MP3.
A24NR0588	Adquisición de Sistema de paneles fotovoltaicos para el Albergue C.A.I.S Coruña Hombres	100	0.00	1,035,706.00	1,035,706.00	1,035,706.00	0.00	1,035,706.00	1,035,706.00	1,035,706.00	Adquisición de (1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en dos arreglos: arreglo 1, 17 x 2 (20 m de ancho) y arreglo 2, 8 x 2 (10 m de ancho).
A24NR0589	Adquisición de Lavadora industrial y Secadora industrial de gas para el albergue C.A.I.S. Cuautepec	100	0.00	2,319,923.28	2,319,923.28	2,319,923.28	0.00	2,319,923.28	2,319,923.28		Adquisición de (1) secadora industrial de gas capacidad de 54 .4 kg, con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.

**ENERO-DICIEMBRE 2024** 

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

08C001 SECRETARÍA BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DIC	CIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE				PRESUF (Pesos con do					
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	
A24NR0590	Adquisición de 4 Bebederos con purificador de agua para el albergue C.A.I.S. Cuemanco	100	0.00	1,040,752.00	1,040,752.00	1,040,752.00	0.00	1,040,752.00	1,040,752.00		Adquisición de (4) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura cuenta con 7 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-04.
A24NR0591	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue Espacio Techo	100	0.00	199,418.80	199,418.80	199,418.80	0.00	199,418.80	199,418.80		Adquisición de 4) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo pib-03 (2) y sca-03 (2), para gran flujo de personas que incluya set de filtros de carbón activado.
A24NR0592	Adquisición de 2 bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S. Torres de Potrero	100	0.00	319,696.02	319,696.02	319,696.02	0.00	319,696.02	319,696.02		Adquisición de (3) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-03.
A24NR0593	Adquisición de cama hospitalaria eléctrica, mesa de exploración, cama tubular tamaño individual con colchón, bote de basura columpio y unidad dental, para el Albergue del C.A.I.S. V	100	0.00	984,822.50	984,822.50	984,822.50	0.00	984,822.50	984,822.50		Adquisición de (03) cama hospitalaria eléctrica capacidad de peso 200 kg., altura de la cama 60 cm; (01) mesa de exploración fabricada en lámina esmaltada calibre 24 reforzada en calibre 22. (09) cama tubular tamaño individual con 6 patas cabecera y colchón vinilizado tipo hopitalario, (08) bote doble de basura columpio, fabricado en lámina perforada cal. 16. (01) unidad dental equipo odontológico de sistema eléctrico con 6 movimientos Luxor CF incluye: piezas de mano alta y baja vel. escariador ultrasonido RTG-MP3.
A24NR0594	Adquisición de Banca metálica para exterior, para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	100	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	Adquisición de de (10) banca metálica para exterior. dimensiones 1.60x 0.79x0.96 mts. capacidad de 3 usuarios.
A24NR0595	Adquisición de Litera tubular tamaño individual con colchón tipo hospitalario para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	100	0.00	1,832,708.59	1,832,708.59	1,832,708.59	0.00	1,832,708.59	1,832,708.59	1,832,708.59	Adquisición de de (62), litera tubular tamaño individual con colchón vinilizado tipo hospitalario.



 Unidad Responsable de Gasto:
 08C001 SECRETARÍA BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

						555011	21525				
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE					PUESTO os decimales)				
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	
A24NR0596	Adquisición de Anaquel liso en acero inoxidable, Anaquel estante metálico, Lockers metálico 4 puertas, Mesa de trabajo de acero inoxidable para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	100	0.00	1,025,842.29	1,025,842.29	1,025,842.29	0.00	1,025,842.29	1,025,842.29		Adquisición de (10), anaquel liso en acer inoxidable fabricado al 100% en acero inoxidable (63) anaquel estante metálico, (35) locker metálico 4 puertas fabricado con lámina rolada e frío, (4) mesa de trabajo de acero inoxidable.
A24NR0597	Adquisición de licuadoras industriales para equipar la Cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	100	0.00	231,072.00	231,072.00	231,072.00	0.00	231,072.00	231,072.00		Adquisición de de (4) licuadoras industriales con pedestal vaso higiénico y resistente, sistema de vaciado, con palanca al costado, motor de 1.5 HP.
A24NR0598	Adquisición de marmitas de Volteo, estufones, y sartenes de gas para equipar la Cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	100	0.00	3,372,990.00	3,372,990.00	3,372,990.00	0.00	3,372,990.00	3,372,990.00		Adquisición de (3) marmitas de volteo a gas lp de 250 litros, fabricada en acero inoxidable mecanismo de volteo tipo corona con movimiento de 90°, (6) estufónes de 3 secciones 3 quemadore concéntricos en hierro fundido, de 50,000 b.t.u./l por sección, 6 parrillas superiores, y (3) sartenes de gas sg-4 recipiente (22.8 cm de profundidad dimensiones interiores 105x62 cm capacidad úti 116 litros capacidad total 140 litros consumo de ga cal/hora 30300 btu/hora.
A24NR0599	Adquisición de fregaderos izquierdos y derechos y tanque de gas estacionario para equipar la cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	100	0.00	630,692.00	630,692.00	630,692.00	0.00	630,692.00	630,692.00		Adquisición de (2) fregadero de 2 tarjas izquierdo cubierta de acero inoxidable, (2) fregadero de : tarjas izquierdo, cubierta de acero inoxidable y (1 tanque de gas estacionario.
A24NR0600	Adquisición de Mesas de trabajo, anaqueles, lockers, bancas de aluminio y Ventilador Centrifugo para equipar la Cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco		0.00	1,870,616.00	1,870,616.00	1,870,616.00	0.00	1,870,616.00	1,870,616.00		Adquisición de (4) mesas de trabajo, (30) anaque fijo liso en acero inoxidable, (30) lockers metálico puertas, (4) banca de aluminio de 6´ sin respaldo (1) ventilador centrifugo.



Jnidad Responsable de Gasto: 08C001 SECRETARÍA BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL

eríodo: ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:		ENEKO-DIO	JEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE					IPUESTO dos decimales)				
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG A24NR0613	Adquisición de Secadora industrial de gas para el albergue C.A.I.S. Azcapotzalco	100	0.00	41,166,921.67 556,800.00	41,166,921.67 556,800.00	40,610,121.67 556,800.00	556,800.00 0.00	40,610,121.67 556,800.00	40,610,121.67 556,800.00	23,960,557.30	Adquisición de (1) secadora industrial de gas. con una caja del calentador de alto rendimiento, gran apertura de puertas para carga y descarga rápida, capacidad de 54.4 kg.
A24NR0614	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el albergue C.A.I.S. Azcapotzalco	100	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00	185,600.00	185,600.00		Adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 1.00 m de altura, cuenta con 7 tomas y 1 llenador de botellas modelo SCA-04.
A24NR0650	Adquisición Sistema de paneles fotovoltaicos para el albergue C.A.I.S. Azcapotzalco	100	0.00	1,410,560.00	1,410,560.00	1,410,560.00	0.00	1,410,560.00	1,410,560.00		Adquisición de (1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en 7 secciones (5.40 m) x 16 paneles x 575 w., 1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en 1 arreglo: 2 x 10 (11 m de ancho) carport (estructura sobre suelo con paneles).
A24NR0651	Adquisición de Refrigerador exhibidor para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	100	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	0.00	415,280.00	415,280.00		Adquisición de (02) refrigerador exhibidor de 2 puertas de cristal de 35 pies. función inteligente de funciones que mejora el desempeño del enfriador que permite la regulación de iluminación.
A24NR0652	Adquisición de Refrigerador exhibidor, para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	100	0.00	415,907.77	415,907.77	415,907.77	0.00	415,907.77	415,907.77		Adquisición de (02) refrigerador exhibidor de 2 puertas de cristal de 35 pies. función inteligente de funciones que mejora el desempeño del enfriador que permite la regulación de iluminación.
A24NR0653	Adquisición de Sistema de paneles fotovoltaicos para el Albergue C.A.I.S Cascada	100	0.00	3,252,234.00	3,252,234.00	3,252,234.00	0.00	3,252,234.00	3,252,234.00		Adquisición de (01) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en tres arreglos: arreglo 1,3 x 22 (27 m de ancho), arreglo 2,3x3 (18m de ancho) y arreglo 3,1x2, 2x5, 3x3 y 3x4 (43 m de ancho) cuya generación eléctrica será inyectada a la red mediante un inversor específicamente diseñado.



Doríada:	ENEDO DICIEMPRE DE 2024
Unidad Responsable de Gasto:	08C001 SECRETARÍA BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL

Periodo:			JIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE _					PUESTO os decimales)				
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	
TOTAL URG A24NR0735	Adquisición de bebederos para el Centro de Asistencia Social "Vasco de Quiroga"	0	0.00	41,166,921.67	41,166,921.67	40,610,121.67	556,800.00	40,610,121.67	40,610,121.67	23,960,557.30	No se realizaron acciones en el periodo que informa.

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 08 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENERO-DICIEMBRE DE 2024 1,252,501.85 1,252,501.85 1,167,776.80 1,167,776.80 Los servicios de rehabilitación física en las Unidades básicas de rehabilitación: incluye orientaciones específicas para cada etapa del proceso rehabilita torio individualizado, tanto a la persona beneficiaria como a sus familiares, lo que permite una atención personalizada y oportuna. Dichos servicios de rehabilitación se determina a partir de la valoración médica, el diagnóstico a través Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para el 1,167,776.80 1,167,776.80 1,167,776.80 1,167,776.80 de la utilización de diversas técnicas y el tratamiento indicado, en A24NR0666 Programa de Atención a Personas con Discapacidad. sus diferentes modalidades (mecanoterapia, termoterapia, hidroterapia, ejercicios de fortalecimiento muscular, electroterapia., No omito mencionar que para el periodo reportando aún no se ve reflejado el avance toda vez que se encuentran en proceso de formalización los debidos instrumentos jurídicos. 'fortalecer las acciones institucionales en materia de infancia migrante el DIF CDMX debe realizar acciones para la atención a Adquisición de Equipo de Administración, Equipo Médico y de Laboratorio, Equipo de Comunicación y Herramientas NNA migrantes que transitan en la CDMX hasta que resuelvan su A24NR0487 84,725.05 84,725.05 situación legal y determinen su retorno al lugar de origen. No para el CANNAM 2024. omito mencionar que para el periodo reportando aún no se ve reflejado el avance toda vez que se encuentran en proceso de formalización los debidos instrumentos jurídicos.



Unidad Responsable de Gasto:	08PDII Instituto de las Personas con Discapacidad
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL	AVANCE					PUESTO os decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES
INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	REALIZADAS
TOTAL URG				49,999.12	49,999.12	49,999.12		49,999.12	49,999.12	49,999.12	
A24NR0290	Adquisición de escáner y racks de archivo, , para el Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX	100	0.00	49,999.12	49,999.12	49,999.12	0.00	49,999.12	49,999.12	49,999.12	Se realizó la adquisición de Racks y escaner, para el control y salvaguarda de la información del archivo de concentración de este Instituto.



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:					10PDME SISTEMA [	DE TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE				PRESU	PUESTO				DESCRIPCION DE ACCIONES
PROYECTO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN	WANCE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
A23ML0001	Adquisición de escaleras electromecánicas para su instalación en diversas estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100.00	135,980,614.00	75,657,514.06	75,657,514.06	59,852,666.80	15,804,847.26	59,852,666.80	59,852,666.80	75,657,514.06	
A24NR0298	Adquisición de equipo portátil contra incendio (extintores) para el control de incendios de trenes de la Red del S.T.C.	100.00	0.00	1,168,289.36	1,168,289.36	1,168,289.36	0.00	1,168,289.36	1,168,289.36	1,168,289.3€	Se recibió el total de bienes conforme a lo que se adjudicó
A24NR0495	Adquisición de herramientas para el mantenimiento sistemático de las instalaciones fijas del S.T.C.	100.00	0.00	21,652,965.69	21,652,965.69	0.00	21,652,965.69	0.00	0.00	21,652,965.69	Se recibió el total de bienes conforme a lo que se adjudicó, continúan las gestiones de para de dichos bienes.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	92.65	1,724,580,000.00	1,724,580,000.00	1,724,580,000.00	1,597,812,810.46	126,767,189.54	1,597,812,810.46	1,597,812,810.46	1,724,580,000.00	Para el Cuarto Trimestre enero-diciembre de 2024 de Proyecto Multianual STC CNCS-009/2010 (PPSL-12), se consideró el pago de la contraprestación base y variable del servicio prestade en la Línea 12 de los periodos contemplados hasta 2027.  El Proyecto Multianual para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 (Tiábuac-Mixcoac), contempla la transportación aproximada de 107.7(° millones de usuarios al año con 30 trenes de rodadura férrea modelo FM-10, con 70 carros cada tren beneficiando principalmente a la población del sur-oriente de la Ciudad de México.



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	ERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						DE TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	53.64	2,167,237,468.00		1,678,551,367.59		778,117,154.79	900,434,212.80	900,434,212.80	1,678,551,367.59	Se contempló el pago de la contraprestación por e mantenimiento de 10 trenes modelo MM-16 adicionalmente se modernizó el Sistema de Pilotaje el Sistema de Pilotaje el Tenes de Línea 1, así como la modernización mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16 y la adquisición de 29 trenes nuevos modelo NM-22, que prestaran servicio en la Línea 1 (Pantitlan-Observatorio) beneficiando a una poblaciór aproximada de 183(**) millones de usuarios al año, se reportan concluidos los trabajos de rehabilitación de Vía y todos sus componentes de la Línea 1 del STC, en el trama consensibilidad de la torsinal
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Este proyecto no se llevará cabo, ya que la Secretaría di Administración y Finanzas no autorizó su ejecución di forma multianual.



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN							
Unidad Responsable	de Gasto:	10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO  ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024  PRESUPUESTO												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESU EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	,			
O23ML0014	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres de la Paz del S.T.C.	100.00		107,264,713.19	107,264,713.19	100,804,775.09	6,459,938.10	100,804,775.09	100,804,775.09	107,264,713.19	Del proyecto, se realizó e estudio de áreas factibles d construcción; diagramas d flujo; memoria descriptiva programa de obra; estudio d mecánica de suelos; plano d áreas útiles; levantamient del estado actua levantamiento topográfico estudios geotécnico: proyecto arquitectónico proyecto estructura proyecto geotécnico proyecto de instalaciones hidráulicas; efincado del pedido de linstalaciones hidráulicas; efincado del pedido de mesa giratoria; demoliciones cargas y acarreos; trabajo de albañilería; aplicación d pintura; instalación sanitaria trampa de grasas construcción dicimentaciones para equipos instalaciones sanitarias (dre y cárcamo de agua			
O24NR0236	Proyecto modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Linea 1, del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00	134,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se presentan avance debido a que este proyect (recursos de deuda) se ejecutará con recurso fiscales.			



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	ERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:					10PDME SISTEMA I	DE TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024 IPUESTO				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR0237	Aplicación de Impermeabilizante en estaciones, edificos y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	100.00	10,000,000.00	4,927,089.47	4,927,089.47	4,711,609.78	215,479.69	4,711,609.78	4,711,609.78	4,927,089.47	Del proyecto, se realizó el retiro de impermeabilizante existente en losas de azotea por medios manales y equipo de soplete para el afloje del material; renivelación de superficies por medio de mortero cemento – arena; suministro y aplicación de sellador a base de compuesto asfaltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación en losa; suministro y aplicación de impermeabilizante de membrana impermeabilizante de membrana impermeabilizante of instalación; suministro e instalación de sellado y refuerzo de juntas de dilatación, sellado de grietas y juntas constructivas.
O24NR0238	Tratado y canalización de filtraciones en Estaciones e interestaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	100.00	8,000,000.00	7,982,839.28	7,982,839.28	7,982,805.44	33.84	7,982,805.44	7,982,805.44	7,982,839.28	Del proyecto, se realizó la limpieza y preparación de superficie de concreto en muros y losas en cubos de ventilación; perforaciones de concreto armado por medios mecánicos con broca de punta de tungsteno de varios diámetros, retiro y recolocación de plafón porcelanizado en estaciones; suministro y aplicación de mortero hidráulico de mortero hidráulico de fraguado instantáneo en superficies de concreto armado, para el sellado o calafateo; canalización de filtraciones en losa y plafón de estaciones; colocación de puerto de inyección de nylon colocado en las perforaciones realizadas en concreto; inyección de en concreto; armado para tratado y sellado de filtraciones armado para tratado y sellado de filtraciones armado para tratado y sellado de



					PPI PROGRAMA:	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN								
Unidad Responsable	de Gasto:	10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO ENERO LOCIEMBRE DE SORIA													
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE						PRESUI	PUESTO								
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS				
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87					
O24NR0239	Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	100.00		7,979,026.78	7,979,026.78	7,978,801.60	225.18	7,978,801.60	7,978,801.60		Del proyecto, se realizó limpieza y desazolve de la red de drenaje de canal cube ubicado a un costado de la vías de la red, en tuberías da a 8"; desazolve de la red en estaciones, túnel y edificios a base de succió con equipo industrial presión y vacío (tipo vacto lavado y limpieza daramos de la red y equipo de bombeo instalacen estaciones, túneles edificios; limpieza desazolve del drena exterior municip (subcolectores y colectore en zonas inherentes estaciones, edificios instalaciones del S.T. limpieza y desazolve del drenaje interior en la talleres de mantenimien mayor y menor; hora actival en al control de la cual por la colectore de mantenimien mayor y menor; hora actival en al cual produce de la cual por la colectore de mantenimien mayor y menor; hora actival en al cual por la colector de la cual por la cual produce de la cual por la cual produce de l				



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN							
Unidad Responsable	de Gasto:	10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO  ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
Período:														
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE				PRESU	PUESTO				DESCRIPCION DE ACCIONES			
INVERSIÓN	INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	REALIZADAS			
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87				
O24NR0240	Rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en: Talleres, Almacénes y Estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	100.00	20,000,000.00	19,989,150.04	19,989,150.04	15,883,554.33	4,105,595.71	15,883,554.33	15,883,554.33	19,989,150.04	Del proyecto, se realizó e desmontaje y retiro de domos de policarbonato y acrílico en mal estado preparación, limpieza y retirir de impermeabilizante, sellos anteriores, retiro de óxido y pintura en malas condiciones; desmontaje corte, trazo y retiro de cubierta metálica engargolada fija a losa cargas y acarreos de materia producto de desmantelamientos; colocación de acero para construcción de elementos estructurales; colocación de muros de lámina metálica pintro y cubiertas fijas a estructuras; suministro y colocación de primario anticorrosivo sobre canalones, botaguas faldones, techumbre y estructura metálica pintro y cubiertas figas a estructura metálica peración de primario anticorrosivo metalica de acerca de conservación de primario anticorrosivo metalica de acerca de conservación de primario anticorrosivo metalica de acerca de conservación de acerca de cons			



					PPI PROGRAM/	AS Y PROYECTOS DE INVI	ERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						DE TRANSPORTE COLECTIVO MI	TRO			
Período:							RO-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE				PRESU	JPUESTO				DESCRIPCION DE ACCIONES
INVERSIÓN	INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR0241	Demolición del edificio siniestrado que albergaba el puesto central de control I	100.00	50,000,000.00	18,297,708.44	18,297,708.44	16,890,725.64	1,406,982.80	16,890,725.64	16,890,725.64	18,297,708.44	Del proyecto, se realizó los estudios topográficos; proyecto de demolición y seguimiento topográfico; colocación de obras de protección; desmantelamiento de techumbre en azotea; estudios geotécnicos y proyecto; obras de construcción; demolición de edificio de concreto, fachadas y herrería; retiro y traslado de transformadores; retiro y entrega de elevadores; retiro y traslado de subestación eléctrica; desmantelamiento de caseta principal; restitución de zonas interiores y exteriores aledañas al edificio; retiro de instalaciones de alumbrado existentes.
O24NR0242	Rehabilitación de pasarelas para cambio de anden en tramos superficiales de Línea 4	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		proyecto, debido a que los recursos originalmente programados fueron reorientados hacia otros con mayor priodidad para este Organismo.
O24NR0243	Inyección de lodo fraguante en zapatas del tramo elevado de Línea 4	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se ejecutará este proyecto, debido a que los recursos originalmente programados fueron reorientados hacia otros con mayor priodidad para este Organismo.



					PPI PROGRAMA	AS Y PROYECTOS DE INVI	ERSIÓN				
Unidad Responsable	e de Gasto:						DE TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Periodo: CLAVE							PO-DICIEMBRE DE 2024  JPUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.8	7
O24NR0244	Instalación de tarimas, pasarelas, puertas y escaleras de fin de anden en la Red del S.T.C	100.00	15,000,000.00	4,991,250.53	4,991,250.53	4,525,151.39	466,099.14	4,525,151.39	4,525,151.39	4,991,250.5	Del proyecto, se realizó fabricación de puertas de la endén; instalación escaleras de madera en la andenes para bajar hac túnel; fabricación de tarimas en termoplástico de al densidad (PEAD) para pa en durmientes para paso vía; colocación de polín termo plástico polietileno el tarimas para pa de vía; colocación de polín termo plástico polietileno de la densidad (PEAD) pa ajuste de tarimas para pa de vía; colocación de sopor de tarima fijado a cajón de concreto.
O24NR0245	Rehabilitación integral de techumbre de Taller de Mantenimiento Menor El Rosario	100.00	25,000,000.00	22,736,118.78	22,736,118.78	12,484,862.42	10,251,256.36	12,484,862.42	12,484,862.42	22,736,118.7	Del proyecto, se realizó desarticulación, desmantelamiento, corte retiro de la cubier existente; colocación o primer anticorrosiva aplicación de pintura flas coat; reinstalación de lámira bota-aguas; fabricación montaje de canalones o Lámina galvanizad aplicación de primar anticorrosivo; colocación o multypanel para techo tigalvatecho; colocación o lámina de acrylit.



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
<b>Unidad Responsable</b>	de Gasto:						E TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:						ENER	O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE						PRESU	PUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR0246	Rectificación de perfil y trazo en el tramo elevado y rehabilitación de vías en la zona de maniobras de la Terminal Pantitlán Línea 9	100.00	60,000,000.00	79,849,853.72	79,849,853.72	79,849,543.86	309.86	79,849,543.86	79,849,543.86	79,849,853.72	Del proyecto, se realizó el retiro y acarreo de balasto degradado; desarmado y retiro de aislador soporte de barra guía tipo superficial; desarmado y retiro de aislador soporte de barra guía tipo superficial; de riel y de pista; desarmado y retiro de barra guía; retiro de durmiente de concreto; nivelación y alineación de vía conforme a proyecto topográfico de perfil y trazo rectificado con maquina multicalzadora; corrección de medidas geométricas de vía; elaboración de proyecto de perfil rectificado en zona de maniobras Pantitlán; elaboración de proyecto de maniobras Pantitlán; implantación en campo de referencias topográficas de acuerdo a proyecto; sustitución de elementos de fijación en perfiles de riel y destancia de demaniador de designación en perfiles de riel y destancia de designación en perfiles de riel y destancia de demaniador de designación de consultador de designación en perfiles de riel y designación de perfiles de riel y designación de delementos de fijación en perfiles de riel y designación de delementos de fijación en perfiles de riel y designación de demaniador de designación de de



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable Período:	e de Gasto:						DE TRANSPORTE COLECTIVO ME CO-DICIEMBRE DE 2024	TRO			
CLAVE							IPUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
024NR0247	Nivelación y alineación de vía en el tramo elevado y levantamiento y nivelación de 50 plintos de la estación Morelos a Deportivo Oceanía de Línea B	100.00	30,000,000.00	27,990,564.17	27,990,564.17	27,986,835.18	3,728.99	27,986,835.18	27,986,835.18	27,990,564.17	Del proyecto, se realizó el levantamiento topográfico de las condiciones actuales del perfil y geometría de vía, para la rectificación de perfil y trazo; proyecto de perfil rectificado de vía; proyecto de perfil rectificado de vía; proyecto general e individual de sobreelevaciones; implantación en campo de referencias topográficas de proyecto rectificado (perfil y trazo); sustitución de elementos de fijación de vía en riel; sueldado de perno tipo nelson; corrección de medidas geométricas de vía (riel, pista y barra guía); recorte de macizo de concreto armado (pilnto) sin dañar el acero de refuerzo existente; construcción de a macizo de concreto armado a base de mortero epóxico de 3 componentes; revisión y puestivación de acercanese.
O24NR0248	Inspección del estado que guarda la estructura metálica de la Línea 12 de acuerdo a la Guía de Conservación del Viaducto Elevado	100.00	40,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	11,400,000.00	7,600,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	19,000,000.00	Del proyecto, se realizó los servicios de inspección aleatoría de acuerdo a plan de calidad y PPI autorizado, para la verificación aleatoría de las uniones soldadas de la estructura metálica instalada en el S.T.C., la revisión se llevará a cabo en la totalidad (260 claros) del viaducto elevado que fue reforzado por la Secretaría de Obras y Servicios, que abarcan una longitud de 6 686 m.



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						E TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESU EJERCIDO	PUESTO SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR0249	Monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento del tramo elevado de las Líneas 4. 9, 12 y B	100.00	49,000,000.00	48,094,572.34	48,094,572.34	47,653,396.04	441,176.30	47,653,396.04	47,653,396.04		Del proyecto, se realizó el circuito de nivelación topográfica a doble altura de aparato de bancos de nivel existentes y verificación de su comportamiento; circuito de nivelación de bancos y puntos de liga y bancos de nivel semiprofundo del tramo Guelatao – Los Reyes, informe de la verificación de las condiciones de apoyo del cajón; proyecto ejecutivo de rehabilitación de la pasarela de la Línea "A"; instalación de 2 medidores de junta de cuerda vibrante, instalación de dianas refractantes en dos puntos de control en la fachada de la estación Zapotitián, instalación de referencias topográficas en la base de las columnas, informe de monitoreo de extensómetro de pasarela y de posición de molitoreo de extensómetro de pasarela y de posición de edificio de



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						E TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESU EJERCIDO	PUESTO SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR0874	Obras de Mantenimiento de Estaciones Elevadas de la Línea 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100.00	0.00	14,891,121.79	14,891,121.79	13,748,639.65	1,142,482.14	13,748,639.65	13,748,639.65	14,891,121.75	Del proyecto, se realizó e desmontaje y retiro di mamparas, barandales herrería y cancelería di aluminio existente; desazolvi de registro sanitario desconexión y retiro di luminarias existentes desmontaje y retiro de unimarias y retiro de semantelamientos y retiro de tubería hidrosanitaria demoliciones, carga acarreo de material producti del retiro de demoliciones colocación de firme di concreto armado; resanes di grietas en muro a base di cemento estructura aplanados en muro construcción de muro di tabique recocido; fabricación de tapas de registro colocación de elementos di herrería; colocación de lementos di herrería; colocación de lementos de resiriado de la pasamido de de de de de de de la pasamido de



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						E TRANSPORTE COLECTIVO ME	ΓRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE					PRESU	PUESTO				DESCRIPCION DE ACCIONES
PROYECTO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR0907	Trabajos de obra civil para la modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	100.00	0.00	39,947,874.66	39,947,874.66	20,399,440.59	19,548,434.07	20,399,440.59	20,399,440.59	39,947,874.66	Del proyecto, se realizó lo trabajos de demolición, carg y acarreo de materi producto de la demolición desmontajes de mampara herrería, cancelería caluminio, señalamiento letreros, luminarias, eto fabricación en sitio de huel y peralte (nariz) en anden e un solo colado; forjado o escalones a base o concreto; habilitado de acerdo escalones a base o concreto; habilitado de acerdo erefuerzo; reparación o nariz de concreto en andene acabado pulido; aplanado en muros; muro de tabiquen barro rojo recocido y oblock hueco de concreto lis guarnición de concreto hidráulico; colocación o mármol gris Santo Tomá blanco Bego y Travertin Fiorito; colocación o porcelanato; colocación o patón metálico a base o constal esta le metaro de contreto platón metálico a base o constal esta le metaro de contreto para la metalico de contreto para la metalico de contreto platón metálico a base de contreto de contreto platón metálico a base de contreto de la metalico de contreto d



					PPI PROGRAMAS	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						E TRANSPORTE COLECTIVO MET	RO			
Período:							D-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE				PRESU	PUESTO				DESCRIPCION DE ACCIONES
INVERSIÓN	INVERSIÓN	WANCE	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR0909	Rehabilitación de locales técnicos en la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100.00	0.00	48,693,440.65	48,693,440.65	26,690,064.64	22,003,376.01	26,690,064.64	26,690,064.64	48,693,440.65	Del proyecto, se realizó desmontajes, desconexiones y desmantelamientos; colocación de adoquín hexagonal; colocación de construcción de carpeta asfáltica; construcción de carpeta asfáltica; construcción de muro de tabique rojo recocido; colocación de malla ciclónica galvanizada; colocación de piado de tabiacemento; colocación de piado de tabiacemento; colocación de piado de tabiacemento; colocación de piado de varias dimensiones; colocación de piado de varias dimensiones; colocación de piado de puertas de varias dimensiones; colocación de recubrimiento tipo cementoso que impermeabiliza y da acabado a elementos de concreto; colocación de muro de Tablaroca; colocación de



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						E TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESU EJERCIDO	PUESTO SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR1017	Sustitución de aparatos de vías en el tramo de la Línea 9 del S.T.C.	100.00		34,907,289.95	34,907,289.95	34,907,155.23	134.72	34,907,155.23	34,907,155.23		Del proyecto, se realizó e levantamiento topográfico d las condiciones actuales d vías; implantación en camp de referencias topográfica de acuerdo al proyecto; retir y acarreo de balast degradado o cementado e tramo elevado; retiro d junta aislante para pist metálica y riel; retiro d aparatos de dilatación (AD de riel y de pista; elaboració del proyecto de perfrectificado; implantación e campo de referencia topográficas; nivelación alineación en vía norma corrección de medida geométricas de vía colocación de balaste instalación de almohadill acanalada; colocación de puentes de continuidac sustitución de aparatos dilatación de riel, pista



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						E TRANSPORTE COLECTIVO MET	rro .			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESU EJERCIDO	PUESTO SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR1126	Reparación de escaleras de acceso, explanadas y bardas del Sistema de Transporte Colectivo		0.00	8,450,153.98	8,450,153.98	5,709,845.45	2,740,308.53	5,709,845.45	5,709,845.45	8,450,153.98	Del proyecto, se realizó l construcción de tapia vertical para protección confinamiento de área d trabajo en escalera compuesto por hojas d triplay de pino; retiro demolición de escalones descansos de concrete muros, dalas, castillos, base dados, muro de blocl excavación para formació de zanjas en zona "A" Clase I construcción de pozo d visita con la preparación d descarga; fabricación d registro sanitario; colocació de concreto hidráulic premezclado; construcció de banqueta y guarnició colocación de block maciz colocación de herrería a bas de perfiles de acero d diferentes medidas calibres; aplicación d sistema de uretan



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:		<u> </u>			10PDME SISTEMA D	E TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			<u> </u>
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE						PRESU	PUESTO				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR1164	Modificación al proyecto Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	55.13	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	A la fecha se ha realizado la construcción e instalación de quipos en la SEAT Metro Energía, la instalación de preparaciones en la: subestaciones en la: subestaciones eléctrica: Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y las Línea: de Transmisión para uni estas tres. Se realizaron pruebas de comunicación y transmisión entre las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y la SEAT Metro-Energía. Se realizó el cableado Migración y Puesta er Servicio de los diferentes circuitos eléctricos de tracción y alumbrado y fuerza a las líneas 2 y 3. Se realizó el cableado de cuatro circuitos de energía en 15 KV (uno de Alumbrado y fuerza y tres de tracción fuerza



					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS DE INVE	RSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						DE TRANSPORTE COLECTIVO ME	TRO			
Período:							O-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESU EJERCIDO	PUESTO SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,789,155,167.21	4,789,155,167.21	3,762,289,040.74	1,026,866,126.47	3,762,289,040.74	3,762,289,040.74	4,741,060,594.87	
O24NR1179	Trabajos de conservacion del centro deportivo del Sistema de Trasporte Colectivo	100.00	0.00	13,682,340.56	13,682,340.56	7,622,984.17	6,059,356.39	7,622,984.17	7,622,984.17	13,682,340.56	Del proyecto, se realizó desmontajes desmontajes y acarreo del material producto de excavación; elaboración del proyecto ejecutivo de techumbre para gradas de beisbol y para la sustitución a base de sistema de arco techo en cancha de basquetbol; colocación de pintura de esmalte y vinílica satinada; construcción de muros con block hueco; colocación de concreto simple; colocación de acero de refuerzo; colocación de acero de refuerzo; colocación de astructura metálica para soportería de protección de malla colocación de colocación de techumbre con lámina pintro; colocación de acero; colocación de estructura de acero; colocación de estructura de acero; colocación de cacho de solocación de cacho de colocación de cacho de acero; colocación de cacho de destructura de acero; colocación de canalón de lámica estabenizada.
O24NR1180	Instrumentación especializada para evaluación, seguimiento de vibraciones y comportamiento sísmico en los viaductos elevados de las líneas 4, 9, y "B" de la Red del S.T.C	100.00	0.00	7,869,922.18	7,869,922.18	5,790,870.82	2,079,051.36	5,790,870.82	5,790,870.82	7,869,922.18	Del proyecto, se realizó la instalación de acelerómetros; monitoreo de acelerómetros instalados con procesamiento de datos, representación gráfica, análisis y resultados; análisis de efectos y consecuencias de evento sísmico incluyendo historia de aceleraciones, velocidades y desplazamientos obtenidos en cada sensor instalado, en cada sensor instalado, análisis espectral, detección de posibles daños asociados a cambios en los periodos de vibración.

2000   1000							V DDOVECTOS I	DE INIVEDISÁN				
### BASES OF THE PROPERTY OF T	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Company   Comp	· · · · · ·											
### 1074UPG ### 1075		DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE									
Sel live is calculated additional formation for the suppose y apparatus of the position of the suppose y apparatus of the position of the position of the suppose y apparatus of the position				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Adjustación de Computadoras con Hardowery Software   100%   269.185.60   269.185.	TOTAL URG				2,770,567.47	2,770,567.47	1,814,548.14	810,190.40	1,814,548.14	1,814,548.14		
Adquisición de Equipo Informático IAPA 2024. 75% 628,066.93 528,066.93 934,168.00 - 394,168.00 394,	A24NR0261	Adquisición de Computadoras con Hardware y Software.	100%	-	289,185.68	289,185.68	289,185.68	-	289,185.68	289,185.68		audiovisual, requeridos dentro de los Programas preventivos de adicciones y de promoción de la salud, así como para el equipamiento de los Módulos de Atención Comunitaria en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la
Adquisición de Mobiliario IAPA 2024. 100% - 109,968.00	A24NR0326	Adquisición de Equipo Informático IAPA 2024.	75%	-	528,066.93	528,066.93	394,168.00	-	394,168.00	394,168.00	394,168.00	contribuya a la ejecución de diversos Programas preventivos y de promoción de la salud, así como de los Módulos de Atención Comunitaria y para el "Núcleo Urbano de Bienestar Emocional" (NUBE) en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, y en proceso la adquisición de
Adquisición de Equipos y Aparatos Audiovisuales IAPA Adquisición de Equipo Informatico (hardware y Software)	A24NR0327	Adquisición de Mobiliario IAPA 2024.	100%	-	109,968.00	109,968.00	109,968.00	-	109,968.00	109,968.00	109,968.00	los espacios destinados para la prestación del servicio proporcionado a través del "Núcleo Urbano de Bienestar Emocional" (NUBE) en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Observaciones: Sin afectar
A24NR0330 Adquisición de vehículos IAPA 2024 99% 830,000.00 818,070.00 B18,070.00 B18,07	A24NR0329	Adquisición de Equipos y Aparatos Audiovisuales IAPA 2024.	100%	-	203,156.46	203,156.46	203,156.46	-	203,156.46	203,156.46	203,156.46	consultorios médicos que formarán parte del servicio integral que será proporcionado a través del "Núcleo Urbano de Bienestar Emocional" (NUBE) en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México.Observaciones: Sin afectar las Metas Programáticas mismo que seran adquiridos en este
Administrativo con paqueeria OEM), mismo que se encuentra	A24NR0330	Adquisición de vehículos IAPA 2024	99%		830,000.00	830,000.00	818,070.00	-	818,070.00	818,070.00	818.070.00	programas preventvios de adiccioes y de prmocion de la salud brindados a traves de proyecto NUBE y de los modulos de
	A24NR0677		100%		810,190.40	810,190.40	-	810,190.40	-	-		Administrativo con paqueeria OEM), mismo que se encuentra

					PPI PROGRAMA:	S Y PROYECTOS I	DE INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:	26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				53,794,399.19	53,794,399.19	467,828.00	845,699.62	467,828.00	467,828.00	1,313,527.62	
A24NR0460	Adquisición de Equipo Médico para su distribución en Centros de Salud, de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	100	-	850,000.00	850,000.00	467,828.00	-	467,828.00	467,828.00	467,828.00	adquisición: 50 congeladores horizontales de refrigerantes de diez pies, puerta metálica tipo cofre, con sellado hermético, cerradura y llave, tapa con sello hermético, jaladera ergonómica con cerrojo, refrigeración en cuatro paredes, capacidad de refrigeración de 10°c hasta -26°c, volumen útil 312 litros, condensador libre de mantenimiento, consumo de energía 3-9 WH/L en 24H, ajuste del termostato predeterminado -22°c, tipo de control digital ajustable.  Contar con los bienes solicitados por la Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva, nos permitirá dar cumplimiento al programa de vacunación universal COVID-19, que se lleva en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A24NR0458	Adquisición de Equipo médico e instrumental de laboratorio, Comunicaciones y Equipo Informático para su distribución en los SSPCDMX.	0		866,687.04	866,687.04	-	272,978.16	-	-	272,978.16	Se adquirirá 1 calibrador multifunciones, 20 electrocauterios para microcirugía en estuche portátil, 1 lámpara para cirugía, 2 equipos alcoholímetros evidenciar con impresora, 2 equipos alcoholímetros referenciales, 20 tijeras de mayo, 20 juegos de pinzas LI para vasectomía; 1 equipo radar de velocidad; 1 software destinado para la operación y marcha del servicio nacional de salud pública, 1 licencia de software para actualización de equipos, 1 licencia de software para actualización de equipo de análisis estadístico. Contar con los bienes nos permitirá cubrir las necesidades solicitadas por los SSPCDMX, con el objetivo de realizar las acciones en Materia de Salud Pública, para dar cumplimiento al Convenio Específico SaNAS-CDMX/2024.  Así mismo, en este periodo de enero-diciembre 2024, se debe principalmente a que no se encuentra el presupuesto comprometido en su totalidad, y los recursos comprometidos por lo que el gasto de los mismos se tramitara a través del Pasivo Circulante se espera que este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México cumpla con las metas establecidas para este ejercicio presupuestal 2024.

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Perío	odo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
	CLAVE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
	PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
A24N	NR0459	Adquisición de equipo informático y mobiliario para su distribución en los SSPCDMX.	0	-	1,885,900.00	1,885,900.00	-	572,721.46		. 572,721.46	Se adquirirán 46 laptop procesador Windows once pro 8Gb de RAM; 66 sillas plegables blancas de plástico, 32 carpas toldo plegables de tres x tres impermeables blancos, 64 mesas plegables tipo portafolio plástico de 1.80m blanca,32 demostand publicitario portátiles con rotulación, 64 archiveros metálicos de cuatro gavetas. Contar con los bienes nos permitirá cubrir las necesidades solicitadas por los SSPCDMX, con el objetivo de realizar las acciones en materia de prevención, tratamiento y atención contra las adicciones en cada una de las Unidades Médicas, para dar cumplimiento al Convenio Específico CRESCA-CONASAMA-E025-CDMX-001/2024.  Así mismo, en este periodo de enero-diciembre 2024, se debe principalmente a que no se encuentra el presupuesto comprometido en su totalidad, y los recursos comprometidos por lo que el gasto de los mismos se tramitara a través del Pasivo Circulante se espera que este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México cumpla con las metas establecidas para este ejercicio presupuestal 2024.			
A24N	NR0463	Adquisición de basculas, termohigrómetros, equipos evacuadores para su distribución en los Centros de Salud y Clínicas de Colpo en los Servicios de Salud Pública de la CDMX.	0	-	48,594,232.14	48,594,232.14	-	-			Se realizará la adquisición de basculas mecánicas con estadimetro y barra regleta, sistemas manuales para biopsia mamaria guiado por equipos de ultrasonido, pistola para toma de biopsia, congeladores horizontales capacidad diez pies cúbicos termohigrómetros digitales, ultrasonido Doppler para aplicaciones en mama y ginecología, equipos evacuadores de humo portátil			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	Período:	FNERO-DICIEMBRE DE 2024
	Unidad Responsable de Gasto:	26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
	Adquisición de mobiliario, instrumental médico y laboratorio para los Centros de Salud de los Servicios de Salud Pública de la CDMX.	0	-	758,209.34	758,209.34	-	-	-	-		Se realizará la adquisición de escritorio modular en madera aglomerada, pinzas para biopsia tipo baby tischler, pinzas foerster ballenger recta estriada, pinzas pozzi cuello de matriz sujeción tracción fijación, esterilizador de vapor autogenerado para dental y maxilofacial equipo semiportatil, kits de control de calidad:(incluyen maniquí de calidad de imagen de mastografía digital-maniqui de polimetilmetacrilato PMMA-bascula especializada), espirometros computarizado con neumotocografo			
A24NR0462	Adquisición de Equipo Médico y Administrativo para los Centros de Salud en los Servicios de Salud Pública de la CDMX.	0	-	839,370.67	839,370.67	-	-	-	-		Se realizará la adquisición piezas de mano de alta velocidad de acero inoxidable con turbina de dos vías desmontable, piezas de mano de baja velocidad de acero inoxidable o titanio de dos vías desmontable con contrangulo y adaptador, bascula con estadimetro telescópico plegable funciones hold y tara, mesa quirúrgica universal electrohidráulica, aspirador portátil para succión continua de líquidos y otros fluidos rodable, infantometro portátil en posición horizontal para medición de talla de bebes y niños, bascula portátil de piso despliegue de peso digital, colchoneta de poliuretano para realizar ejercicios básicos, mini split de dos toneladas solo frio con control remoto			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG				108,811,745.31	108,811,745.31	4,346,616.28	2,352,093.65	4,346,616.28	4,346,616.28	6,698,709.93			
A24NR0243	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	100%		- 4,011,967.98	4,011,967.98	4,011,967.88	0.10	4,011,967.88	4,011,967.88	4,011,967.98	Adquisición de 312 Butacas para cines con asiento fabricado con inyección de polipropileno de alto impacto, 500 Sillas plegables de acero acojinada de tela, 1 Equipo de audio portátil para refuerzo electroacústico del arenero del museo YANCUIC, 4 Altavoces activos para line array, 3 Micrófonos alámbricos dinámicos para instrumentos, 2 Sistemas inalámbrico para voz de montaje, 3 Extensiones edison de uso rudo 3x12 cable cobre antiflama flexible.		
A24NR0254	Adquisición de Equipo Informático del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	0%		- 225,371.76	225,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00		Recursos que será devuelto, no se realizó el fallo para licitación.		
A24NR0264	Adquisición de Equipo Informático CCTV del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	0%		- 139,544.92	139,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00		Recursos que será devuelto, no se realizó el fallo para licitación.		
A24NR0250	Adquisición de Equipo Recreativo Agrupaciones Musicales.	100%		- 222,476.40	222,476.40	222,476.40		222,476.40	222,476.40	222,476.40	Adquisición de instrumentos musicales para área de Agrupaciones Musicales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México		
A24NR0349	Adquisición de Equipo Recreativo Ollin Yoliztli.	92%		- 121,373.70	121,373.70	112,172.00	0.00	112,172.00	112,172.00	112,172.00	Adquisición de equipamiento recreativo para las distintas escuelas que integran el Centro Cultural Ollin Yoliztli		
A24NR0376	Adquisición de Mobiliario Teatro Benito Juárez.	0%	-	- 2,072,846.34	2,072,846.34	0.00	2,072,846.34	0.00	0.00	2,072,846.34	En proceso de pago butacas Teatro Benito Juárez.		
A24NR0410	Adquisición de Equipo Informático Vinculación Cultural Comunitaria.	0%		- 600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Recursos que será devuelto, no se realizó el fallo para licitación.		
A24NR0478	Adquisición de Equipo Audiovisual, Herramientas y Grandes Festivales.	0%		- 279,247.21	279,247.21	0.00	279,247.21	0.00	0.00	279,247.21	En proceso de pago inmobiliario Dirección de Grandes Festivales Comunitarios.		
A24NR0642	Adquisición de un inmueble a efecto de proceder a su restauración como Centro Cultural.	0%		- 101,138,917.00	101,138,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En procedimiento de tramite.		

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Unidad Responsable o	de Gasto:		36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE  ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE												
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG				15,660.00	15,660.00	15,660.00		15,660.00	15,660.00	15,660.00				
A24NR0339	Adquisición de radio comunicadores via corta recargable (USB), para la atención de necesidades de protección civil en el Indeporte	100	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	Adquisición de 1 paquete de 10 radio comunicadores vía corta recargable (USB), Frecuencia: 400- 470 MHz; 16 canales; 3000 mAh bateria de lítico. Afin de optimizar la comunicación de los brigadistas de Protección Civil, en la implementación de medida: de protección al personal y beneficiarios que se encuentren en la instalaciones del Instituto			

					PPI PROGRAMAS	S Y PROYECTOS	DE INVERSIÓN						
Unidad Responsable Período:	de Gasto:		36PDRC Universidad Rosario Castellanos  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE											
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				76,195.76	76,195.76	76,126.16		76,126.16	76,126.16	76,126.16			
A24NR0664	Adquisición de bienes muebles para el desarrollo de actividades en la licenciatura de turismo.	100	-	76,195.76	76,195.76	76,126.16	-	76,126.16	76,126.16	76,126.16	El objetivo de este proyecto es fortalecer la infraestructura educativa con el fin de fomentar el desarrollo de jóvenes comprometidos, innovadores e incluyentes, garantizando la excelencia académica y el desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil de la Universidad Rosario Castellanos.  En el periodo reportado se adquirió lo siguiente: (1) parrilla a gas, (1) base 88cm master y (1) campana de extracción; los cuales resultan indispensables para acondicionar la isla requerida para la preparación de alimentos en el laboratorio de cocina caliente, el tamaño de la parrilla óptimo y el número de quemadores adecuado es indispensable para el diseño de los módulos de trabajo, garantizando una dinámica interactiva que simplifique la visibilidad de los estudiantes mientras realizan sus prácticas y evaluaciones gastronómicas de forma segura.		

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Unidad Responsable Período:	e de Gasto:		36PFEG FIDEICOMISO BIENESTAR EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE												
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG			200,000.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00		224,808.00	224,808.00	224,808.00				
A24NR0206	Adquisición de Licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México	100	200,000.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00	0.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00	Se cubrio en su totalidad la adquisición de las licencias de antivirus, para las computadoras del Fideicomiso Bienestar Educativo.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
						PRE	SUPUESTO					
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					n dos decimales)					
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				3,158,620.00	3,158,620.00	278,400.00	2,661,901.66	2,940,301.66	278,400.00	2,940,301.66	5	
A24NR0496	Adquisición de Equipo de Cómputo	100	-	400,000.00	400,000.00	278,400.00	-	278,400.00	278,400.00	278,400.00	Recursos adicionados para la adquisición de 15 Computadoras portatiles,procesador tecnología 64 bits(x64), Memoria RAM de 12 GB, DDR4, Disco duro 500 GB mínimo en SSD, Interfaz SATA, Gráficos Tarjeta gráfica dedicada o integrada, Pantalla de 15 pulgadas, Lector de tarjeta, Batería, Puertos, Teclado, Manual y Software, Garantía de 01 año, Normas y estándares, con recursos federales del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) 2024, adicionados para cabo el proyecto denominado: "Políticas para el Bienestar de las Mujeres de la Ciudad de México 2024".	
A24NR0659	Adquisición de Equipo de Cómputo	50	-	240,000.00	240,000.00	-	208,826.03	208,826.03	-	208,826.03	Recursos adicionados para la adquisición de: 06 Computadoras de escritorio con Procesador Intel® Core™ i7-1355U, 10 núcleos (2 núcleos + 8 núcleos)/12 núcleos, núcleo P de 1,7/5,0 GHz, núcleo E de 1,2/3,7 GHz, 12 MB, Memoria RAM "1x 16 GB SO-DIMM DDR4-3200, Dos ranuras SO-DIMM DDR4 con capacidad de doble canal, Hasta 64 GB DDR4-3200, Una unidad, hasta 2 TB M.2 2242 SSD, Una ranura M.2 3 2242 PCle 4.0 x4"y Disco duro; con recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2024 para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia 2024".	
A24NR0725	Adquisición de Muebles de Oficina y Estanteria, Equipo Médico e Instrumental Medico y de Laboratorio	50		1,231,400.00	1,231,400.00	-	1,226,567.31	1,226,567.31	-	1,226,567.31	Recursos adicionados para la adquisición de: 41 sala de tres plazas para recepción y respaldo de espuma estándar tapizada en tela unida por estructura metálica esmaltada; 32 mesa escritorio "medidas 160x80x75cm estructura metálica patas tubulares; 32 silla giratoria; 64 archivero móvil medidas 40x42x62 cm, 2 cajones papeleros, 1 cajón archivero terminado en melanina; 128 silla estructural estibable; 01 banca para vestidor medidas: 120x30x45 cm; 01 mesa auxiliar para área médica, con cajones y ruedas; 01 banqueta de altura de doble peldaño de acero inoxidable; 02 baumanómetro de brazo; 02 estetoscopio corazón fetal; 01 banco giratorio de acero inoxidable; 02 otoscopio básico; 02 estetoscopio de doble campana para adulto y 01 Báscula con monitor; con recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2024 para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia 2024".	
A24NR0726	Adquisición de Muebles de Oficina y Estanteria, Otros Mobiliarios y Equipo de Administración y Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones.	50	-	203,050.00	203,050.00	-	142,668.12	142,668.12	-	142,668.12	Recursos adicionados para la adquisición de: 04 Mesa Escritorio 150 cm de largo por 75 cm de alto; 13 Sillas giratorias color negro, tela; 08 Silla estibable Estructura estibable tubular; 02 Lavadoras de ropa automática con centrifugado con acabado de acero, carga superior y Dispensador automático de detergente y 01 Bocina profesional con Bluetooth" 160 Watts de Potencia; con recursos federales del programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 2 sus Hijas e Hijos 2024, para llevar a cabo la el proyecto denominado: "R-2024/076", que permitirá brindar protección y atención integral y especializada, a mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso, a sus hijas e hijos.	
A24NR0729	Adquisición de Vehiculos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos y Muebles de oficina y estantería.		-	1,084,170.00	1,084,170.00	-	1,083,840.20	1,083,840.20	-	1,083,840.20	Recursos adicionados para la adquisición de: 01 Camioneta Suv 2024, 4 cilindros 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC®, Potencia neta: 119 hp @ 6,600 rpm*, Torque neto: 107 lb/ft @ 4,300 rpm y 01 Vehículo Tipo sedán, 4 cilindros, Motor de 1.6l con 106 hp, Torque neto: 106 @ 5,600 rpm y la Adquisición de 02 Sala 3, 2, 1 , color gris fabricada en madera en el interior tapizada en vinipiel color gris, Compuesta por 1 Sofá, 1 Love Seat y 1 Sillón; ; con recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2024 para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia 2024".	

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

inidad Responsable de Gasto:
41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)							
INVERSIÓN		%		MODIFICADO			SALDO DEL COMPROMISO		PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG				227,257.92	227,257.92		176,111.20			176,111.20				
A24NR0378	Adquisición de Proyectores, Drone y Pantallas Plegables para proyector.	0%	-	83,520.00	83,520.00	-	83,520.00	-	-	83,520.00	Los bienes no fueron adquiridos debido a que la Agencia Digital de Innovación Pública no autorizó la compra.			
A24NR0552	Adquisición de Plotter y cámaras webcam	100%	-	52,200.00	52,200.00	-	52,200.00	-	-	52,200.00	Se adquirió un Plotter, así como 40 cámaras Web Cam para las actividades realizadas por este Instituto, las cuales se encuentran en proceso de pago mediante el mecanismo de Pasivo Circulante.			
A24NR0560	Adquisición de equipo de cómputo y licencias antivirus.	100%	-	91,537.92	91,537.92	-	40,391.20	-	-	40,391.20	Se adquirieron 58 licencias de antivirus para el equipo de cómputo de este instituto, así como dos equipos de cómputo tipo laptop. En este caso se encuentra en proceso de pago las licencias antivirus bajo el mecanismo de Pasivo Circulante.			

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 01CD06 Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX ENERO-DICIEMBRE DE 2024 351,84<u>3.5</u>4 351,843.54 10 Laptos con las siguientes características: pantalla de 14 pulgadas, tipo IPS Relación cuerpo-pantalla 84%, Relación de aspecto 16: 9, Resolución 1920 × 1080, Brillo máximo 250 nits (Típico), Relación de contraste 800: 1 y ángulo de A24NR0219 Adquisición de Equipo de Cómputo. 0% 193,806.23 193,806.23 visión 178 grados. Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 de 11ª generación, Intel® Core™ i5-1135G7 de 11ª generación, Intel® Core™ i7-1165G7 de 11ª generación; Memoria 8 GB LPDDR4X, 16 GB DDR4, Batería Capacidad 56 Wh (capacidad clasificada) 1 Licencia de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos Adquisición de Licencia de Diseño de software y Red Hat Openstack Platform With Smart Management, Standard y 3840 Sa Prefer A24NR0220 desarrollo del Proyecto con la Fundación The 158,037.31 158,037.31 0% Supt asbce R8 Std Svc, Ha 1YR Bloomberg.



	PPI PROGRAMAS Y PROVECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable	de Gasto:							día Cuajimalpa de More	elos				
Periodo:						D	RESUPUESTO	-DICIEMBRE DE 2024					
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE				(Pesos	con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
	DENOMINACION DEL PROTECTO DE INVERSION						SALDO DEL COMPROMISO			EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			205,000,000.00	261,111,673.54	261,111,673.54	254,575,185.56	254,575,185.56	254,575,185.56	254,575,185.56	507,112,295.22			
A24NR0043	Adquisición de Vehículos "Camionetas tipo pick- up" para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	5,000,000.00	-	-	-	-	-		-	Derivado de un analísis se determino no Ilevar a cabo la adquisición de vehiculos, derivado del buen mantenimiento que se le ha brindado al parque vehiclar		
A24NR0302	Adquisición de Máquinas-herramientas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	-	822,700.00	822,700.00	794,583.31	794,583.31	794,583.31	794,583.31	1,589,166.62	Se llevo a cabo la adquisición de Motosiefrra y Desmalezadora		
A24NR0338	Adquisición de equipos de cómputo y mobiliario para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	-	285,001.00	285,001.00	284,129.59	284,129.59	284,129.59	284,129.59	568,259.18	Se llevo a cabo la adquisición de mobiliario y equipo de computo		
O24NR0056	Diversas obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2024.	100%	54,352,272.00	61,333,178.49	61,333,178.49	61,331,813.62	61,331,813.62	61,331,813.62	61,331,813.62	122,663,627.24	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica, guarniciones y banquetas		
O24NR0057	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato	100%	63,928,489.00	11,000,000.00	11,000,000.00	9,386,678.94	9,386,678.94	9,386,678.94	9,386,678.94	18,773,357.88	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica, guarniciones y banquetas		
024NR0058	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2024	100%	81,719,239.00	-	-	-	-	-	-	-	Presupuesxto Participativo de Origen		
O24NR0252	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas de vela" Colonia: Abdias García Soto (Clave 04-001) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,342,594.00	1,342,594.00	1,290,750.74	1,290,750.74	1,290,750.74	1,290,750.74	2,581,501.48	Instalacion de luminarias		
O24NR0253	Instalación de Luminarias Led "Sendero Seguro" Colonia: Adolfo Lopez Mateos (Clave 04-002) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,268,864.00	1,268,864.00	1,219,953.47	1,219,953.47	1,219,953.47	1,219,953.47	2,439,906.94	Instalacion de luminarias		
O24NR0331	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Cambio de Pavimentación en 3a Cerrada de San Antonio" en la Colonia Agua Bendita (Clave 04-003) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Part	100%		2,015,332.00	2,015,332.00	1,936,323.62	1,936,323.62	1,936,323.62	1,936,323.62	3,872,647.24	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica		
O24NR0332	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas tipo vela" Colonia: Ahuatenco (Clave 04- 004) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,804,300.00	1,804,300.00	1,734,671.94	1,734,671.94	1,734,671.94	1,734,671.94	3,469,343.88	Instalacion de luminarias		
O24NR0333	nstalación de Luminarias "Iluminando Amado Nervo", con lamparas tipo vela" Colonia: Amado Nervo (Clave 04-005) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,173,230.00	1,173,230.00	1,127,937.67	1,127,937.67	1,127,937.67	1,127,937.67	2,255,875.34	Instalacion de luminarias		
O24NR0334	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas "Rehabilita el Andador de Paseo de Los laureles", Colonia Bosques de las lomas (Clave 04-006), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. P	100%		2,510,256.00	2,510,256.00	2,413,703.93	2,413,703.93	2,413,703.93	2,413,703.93	4,827,407.86	Se lleva a cabo la rehabilitacion de banquetas		
O24NR0335	Cambio de adoquin "calle sin baches y parches", colonia Cola de Pato" (clave 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,533,607.00	1,533,607.00	1,474,605.64	1,474,605.64	1,474,605.64	1,474,605.64	2,949,211.28	Se lleva acabo el cambio de adoquin		
O24NR0336	Cambio y mejora con adoquin en nuestra calle, colonia Cruz Blanca (clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,445,275.00	1,445,275.00	1,389,687.24	1,389,687.24	1,389,687.24	1,389,687.24	2,779,374.48	Se lleva acabo el cambio de adoquin		
O24NR0337	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participat	100%		2,771,820.00	2,771,820.00	2,663,686.15	2,663,686.15	2,663,686.15	2,663,686.15	5,327,372.30	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica		
O24NR0338	Rehabilitación y Mantenimiento del salón vecinal "Actividades Deportivas, Culturales y Sociales", Colonia: Ébano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Par	100%	-	1,515,341.00	1,515,341.00	1,457,058.60	1,457,058.60	1,457,058.60	1,457,058.60	2,914,117.20	Se lleva a cabo la rehabilitacion de salon vecinal		
O24NR0339	Instalación de Luminarias Led "Illuminación y Mejora Urbana" Colonia: Contadero (Clave 04- 015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	2,228,663.00	2,228,663.00	2,142,711.20	2,142,711.20	2,142,711.20	2,142,711.20	4,285,422.40	Instalacion de luminarias		
O24NR0340	Instalación de Luminarias "LuminariaTipo vela" Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos . Participativo 2024	100%	-	1,155,067.00	1,155,067.00	1,110,506.56	1,110,506.56	1,110,506.56	1,110,506.56	2,221,013.12	Instalacion de luminariàs		



CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE %		MODIFICADO			SALDO DEL COMPROMISO			EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0341	Modificación y adecuación del señalamiento horizontal de todas las calles, así como el retiro de jardineras y reubicación de topes" Colonia: El Molino (Clave 04-017) de la Alcald	100%		1,343,512.00	1,343,512.00	1,291,684.59	1,291,684.59	1,291,684.59	1,291,684.59	2,583,369.18	Se Ileva a cabo el señalamiento de todas las calles
O24NR0342	Rehabilitación de la tubería de agua potable "Agua para todos", colonia Tianguillo (Clave 04- 018), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,412,232.00	1,412,232.00	1,199,489.01	1,199,489.01	1,199,489.01	1,199,489.01	2,398,978.02	Se lleva a cabo la rehabilitacion de tuberias de agua potable
O24NR0343	Recuperación del "Parque Frida Kahlo" Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,327,540.00	1,327,540.00	1,276,480.72	1,276,480.72	1,276,480.72	1,276,480.72	2,552,961.44	Se lleva a cabo la recuperacion de parque
O24NR0344	Saneamiento y "poda en áreas verdes y áreas de uso común Huizachito" Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	100%	-	1,772,223.00	1,772,223.00	1,703,989.85	1,703,989.85	1,703,989.85	1,703,989.85	3,407,979.70	Se Ileva a cabo los trabajos de poda en areas verdes  Se Ileva a cabo el cambio de adoquin
O24NR0345	Cambio de adoquín "Camino con paso seguro (adoquín)", colonia Jesús del Monte (clave 04- 022) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,583,298.00	1,583,298.00	1,521,130.43	1,521,130.43	1,521,130.43	1,521,130.43	3,042,260.86	
O24NR0346	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mí Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,898,210.00	1,898,210.00	1,825,201.90	1,825,201.90	1,825,201.90	1,825,201.90	3,650,403.80	Se lleva a cabo la recuperacion de espacios públicos
O24NR0347	Techado con iluminación para las canchas" Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%		1,165,864.00	1,165,864.00	1,120,980.42	1,120,980.42	1,120,980.42	1,120,980.42	2,241,960.84	Se lleva a cabo trabajos de techado
O24NR0348	Rehabilitación del colector marginal (drenaje)" Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024	100%		1,499,415.00	1,499,415.00	1,384,504.53	1,384,504.53	1,384,504.53	1,384,504.53	2,769,009.06	Se realizan los trabajos de rehabilitación de colector marginal de drenaje
O24NR0349	Instalación de Luminarias tipo LED "Seguridad para la colonia con un mejor alumbrado" Colonia: Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%		1,149,735.00	1,149,735.00	1,105,388.85	1,105,388.85	1,105,388.85	1,105,388.85	2,210,777.70	Instalacion de luminarias
O24NR0350	instalación de Luminarias Tipo vela "Más seguridad con mejor alumbrado", Colonia: Las Tinanjas, (Clave 04-028) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Particinativo 2024	100%	-	1,467,604.00	1,467,604.00	1,410,990.54	1,410,990.54	1,410,990.54	1,410,990.54	2,821,981.08	Instalacion de luminarias
O24NR0351	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica "Pavimentación calle Santa Rita" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.	100%	-	1,958,506.00	1,958,506.00	1,882,927.94	1,882,927.94	1,882,927.94	1,882,927.94	3,765,855.88	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica
O24NR0352	Rehabilitación y mantenimiento "Arreglo de banquetas", Colonia Lomas de Memetla (Clave 04- 031), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,932,704.00	1,932,704.00	1,856,396.58	1,856,396.58	1,856,396.58	1,856,396.58	3,712,793.16	Se lleva a cabo la rehabilitacion de banquetas
O24NR0353	Saneamiento y poda del Bosque Público" Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024	100%	-	2,172,436.00	2,172,436.00	2,088,734.14	2,088,734.14	2,088,734.14	2,088,734.14	4,177,468.28	Se lleva a cabo los trabajos de poda en areas verdes
O24NR0354	Construcción del "Súper Parque sustentable único Parque Ecológico Renovado" Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,900,578.00	1,900,578.00	1,826,979.20	1,826,979.20	1,826,979.20	1,826,979.20	3,653,958.40	Se llevan a cabo la construccion del Super Parque sustentable
O24NR0355	Cambio de coladeras y desazolve de drenaje", colonia Manzanastitla (Clave04-034), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%		1,642,781.00	1,642,781.00	1,516,583.84	1,516,583.84	1,516,583.84	1,516,583.84	3,033,167.68	Se realiza el Cambio de coladeras y desazolve de drenaje
O24NR0356	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Rencarpetado de la calle Celestino Pérez" en la Colonia Memetla (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.	100%		1,172,171.00	1,172,171.00	1,124,015.47	1,124,015.47	1,124,015.47	1,124,015.47	2,248,030.94	Se realiza el la Rehabilitación de la carpeta asfáltica
024NR0357	Igualdad, arte y seguridad: base y paradero digno para los colonos", colonia Navidad (Granjas Navidad) (Clave 03-036) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%		3,156,303.00	3,156,303.00	3,034,267.47	3,034,267.47	3,034,267.47	3,034,267.47	6,068,534.94	Se lleva a cabo la base y paradero digno para los colonos", coloni. Navidad
O24NR0358	Remodelación y "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto", colonia Palo Alto (Granjas) (Clave 04- 038), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,481,607.00	1,481,607.00	1,424,621.86	1,424,621.86	1,424,621.86	1,424,621.86	2,849,243.72	Se realiza la Remodelación y "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto"
O24NR0359	Mejora de la vialidad en Camino a Teopazulco, desde la esquina de Moneruco hasta la calle El Capulín" Pueblo de San Lorenzo Acopilco (Clave04-045), la Alcaldía Cuajimalpa	100%		2,642,515.00	2,642,515.00	2,539,080.83	2,539,080.83	2,539,080.83	2,539,080.83	5,078,161.66	Se realiza la Mejora de la vialidad en Camino a Teopazulco

MATRIZ



CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN		%		MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0360	Trabajos para la Estabilización de Talud, Pueblo: San Mateo Tlaltenango (Clave 04-046) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%		5,242,350.00	5,242,350.00	5,040,720.95	5,040,720.95	5,040,720.95	5,040,720.95	10,081,441.90	Se llevan a cabo los Trabajos para la Estabilización de Talud
O24NR0361	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo: San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	100%	-	3,265,072.00	3,265,072.00	3,139,414.50	3,139,414.50	3,139,414.50	3,139,414.50	6,278,829.00	
O24NR0362	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda tu Colonia" Colonia Tepetongo (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	100%	-	1,657,544.00	1,657,544.00	1,593,503.09	1,593,503.09	1,593,503.09	1,593,503.09	3,187,006.18	Se llevan a cabo trabajos de Instalación de Luminarias
O24NR0363	Instalación de Luminarias "Unificando la colonia para mejorar la calidad de vida" colonia Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	100%	-	1,637,555.00	1,637,555.00	1,572,005.92	1,572,005.92	1,572,005.92	1,572,005.92	3,144,011.84	
O24NR0364	Rehabilitación y Mantenimiento de la "Biblioteca en Puerto Angel", Colonia: Zentlapatl, (Clave 04- 052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	-	1,721,970.00	1,721,970.00	1,655,740.39	1,655,740.39	1,655,740.39	1,655,740.39	3,311,480.78	Se realiza la Rehabilitación y Mantenimiento de la "Biblioteca en Puerto Angel"
O24NR0365	Rehabilitación del tanque de agua potable, "Vida y agua para todas." Colonia Iro de Mayo (Clave 04- 054) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2024)	100%	-	1,185,577.00	1,185,577.00	-	-	-	-	-	Se lleva a cabo la Rehabilitación del tanque de agua potable
O24NR0366	Colocación de "Reja metálica en Av. de los Poetas Seguridad Peatonal", "colonia Portal del Sol" (Clave 04-055) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)	100%	-	1,570,743.00	1,570,743.00	1,508,167.25	1,508,167.25	1,508,167.25	1,508,167.25	3,016,334.50	Se lleva a cabo la Colocación de Reja metálica
O24NR0367	Cambio de guarniciones y banquetas de diferentes áreas del Pueblo", Pueblo San Pedro Cuajimalpa (clave 04-056) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)	100%	-	5,650,270.00	5,650,270.00	5,432,951.84	5,432,951.84	5,432,951.84	5,432,951.84	10,865,903.68	Se lleva a cabo el Cambio de guarniciones y banquetas de diferente: áreas del Pueblo
O24NR0368	Remodelación del Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.	100%	-	2,276,770.00	2,276,770.00	2,189,201.91	2,189,201.91	2,189,201.91	2,189,201.91	4,378,403.82	Se llevan trabajos en la Remodelación del Centro de Desarrollo Social
O24NR0369	Remodelación en el CDC, Colonia: San José de los Cedros II (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.	100%		2,618,254.00	2,618,254.00	2,517,551.92	2,517,551.92	2,517,551.92	2,517,551.92	5,035,103.84	Se llevan trabajos en la Remodelación del Centro de Desarrollo Social
O24NR0370	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04- 060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%		1,449,551.00	1,449,551.00	1,393,798.53	1,393,798.53	1,393,798.53	1,393,798.53	2,787,597.06	se llevan a cabo trabajos de Reanivelación y Mantenimiento de calle: libres de baches con material amigable con el medio ambiente
O24NR0553	Mantenimiento y Rehabilitación del tanque de agua potable en el pueblo de San Mateo Tlaltenango	100%		508,000.00	508,000.00	507,889.07	507,889.07	507,889.07	507,889.07	1,015,778.14	Se lleva a cabo los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de tanque de agua potable
024NR0975	Rehabilitación y mantenimiento de diversas vialidades de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (FAIS 2024)	100%	-	42,046,652.00	42,046,652.00	41,852,378.52	41,852,378.52	41,852,378.52	41,852,378.52	83,704,757.04	Se lleva a cabo los trabajos Rehabilitación y mantenimiento de diversas vialidades de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (
024NR1007	Rehabilitación de la Carpeta asfaltica en el Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, zona II.	100%		33,000,000.00	33,000,000.00	32,997,161.33	32,997,161.33	32,997,161.33	32,997,161.33	65,994,322.66	Se lleva a cabo los trabajos Rehabilitación de la Carpeta asfaltica en el Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O24NR1008	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el Perímetro de la Alcaldía	100%		9,268,250.00	9,268,250.00	9,263,444.49	9,263,444.49	9,263,444.49	9,263,444.49	18,526,888.98	Se lleva a cabo los trabajos de Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el Perímetro de la Alcaldía
024NR1181	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en diversas colonias de la Alcaldía Rehabilitación de espacio para el desarrollo de	100%		20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,967.51	19,999,967.51	19,999,967.51	19,999,967.51	39,999,935.02	Se lleva a cabo los trabajos Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en diversas colonias de la Alcaldía  Se lleva a cabo la rehabilitación de las instalaciones a fin de atender y
024NR1245	acciones Administrativas de atención inmediata		-	1,128,653.05	1,128,653.05	1,019,037.95	1,019,037.95	1,019,037.95	1,019,037.95		dar un mejor servicio a la población, remodelando la edificación a los

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCAL DIA IZTAPALAPA
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG													
A24NR0057	Adquisición de Cămaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa	99%	44,188,370.00	14,501,832.00	14,501,832.00	14,417,310.27	0.02	14,417,310.27	14,417,310.27	14,417,310.29	Se llevó a cabo la Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa como parte de las acciones en materia de mejoras en materia de seguridad.		
A24NR0058	Adquisición de Mobiliario, Equipo informático, audiovisual e industrial.	98%	10,000,000.00	767,961.64	767,961.64	753,018.27	14,943.37	753,018.27	753,018.27	767,961.64	Se llevó a cabo la Adquisición de Mobiliario y Equipo informático, el cual es estrictamente necesario para dotar a las áreas operativas de los diversos programas públicos, de las heramientas necesarias para el desempeño de sus funciones.		
A24NR0059	Adquisición de Equipo Industrial, Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático, Eléctrico y Recreativo	89%	10,000,000.00	4,797,561.77	4,797,561.77	4,278,600.18	517,680.95	4,278,600.18	4,278,600.18	4,796,281.13	Con corte al segundo periodo enero junio, la Alcaldía Iztapalapa llevó a cabo la Adquisición de Equipo Industrial, Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático, Eléctrico y Recreativo como parte del equipamiento de los diversos centros socioculturales y deportivos, así como para las áreas encargadas del mantenimiento a la infraestructura de la Alcaldía.		
A24NR0060	Adquisición de Equipo de Comunicación, Informático, Medico, Industrial, Motocicletas, Mobiliario y vehículos	99%	24,630,720.00	2,809,745.06	2,809,745.06	2,791,940.18	17,804.88	2,791,940.18	2,791,940.18	2,809,745.06	La Alcaldía Iztapalapa durante el segundo trimestre ejecutó acciones para la Adquisición de Equipo de Comunicación, Informático, Médico, Industrial, Motocicletas y Mobiliario como parte del fortalecimiento para las áreas de atención a desastres naturales, áreas de protección civil, servicios de salud, así como de aquellas encargadas de brindar mantenimiento de la infraestructura de la Alcaldía Iztapalapa.		
A24NR0251	Adquisición de Equipo Médico, Mobiliario, informático, Industrial, audiovisual y de gimnasio	77%	-	46,666,768.94	46,666,768.94	36,014,489.79	10,413,286.95	36,014,489.79	36,014,489.79	46,427,776.74	En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 se llevaron a cavo Adquisiciones de Equipo Médico, Mobiliario, informático, Industrial, audiovisual y de gimnasio como parte de las acciones de fortalecimiento de los diversos espacios públicos de la Atcaldía Iztapalapa en beneficio de los habitantes de la demarcación.		
A24NR0267	Adquisición de Equipo de Informática e Industrial	100%	-	4,633,881.39	4,633,881.39	4,612,310.40	21,570.99	4,612,310.40	4,612,310.40	4,633,881.39	Como parte de las acciones del segundo trimestre del 2024 la Alcaldía Iztapalapa ha llevado a cabo acciones de Adquisición de Equipo de Informática e Industrial necesario para la operación de los diversos programas públicos que benefician a la población de la demarcación territorial.		
A24NR0281	Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, informático e industrial para las diferentes áreas de atención ciudadana	92%	-	5,940,227.94	5,940,227.94	5,479,728.44	460,499.50	5,479,728.44	5,479,728.44	5,940,227.94	Se realizó la Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, informático e industrial para las diferentes áreas de atención ciudadana durante el tercer trimestre enero - septiembre 2024. Con ello se atiende de manera eficiente a los diversos programas públicos que operan en la Alcaldia.		
A24NR0331	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Comunicación e Informático para Atención Ciudadana.	100%	-	539,358.48	539,358.48	539,358.48	-	539,358.48	539,358.48	539,358.48	Con la Adquisición de Mobiliario, Equipo de Comunicación e Informático para Atención Ciudadana en el tercer trimestre del 2024 se ha logrado fortalecer a las diversas áreas de la Alcaldía.		
A24NR0332	Adquisición de Equipos Informático, Mobiliario y Audiovisual para equipar el Centro Comunitario Axayacatl, Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2024.	89%	-	803,995.00	803,995.00	718,029.11	-	718,029.11	718,029.11	718,029.11	En el Tercer trimestre se llevó a cabo la Adquisición de Equipos Informático, Mobiliario y Audiovisual para equipar el Centro Comunitario Axayacatl, Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2024.		
A24NR0366	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y Equipo Informático para atención ciudadana	99%	-	5,211,923.49	5,211,923.49	5,178,741.51	33,181.98	5,178,741.51	5,178,741.51	5,211,923.49	Como parte del fortalecimiento de los diversos espacios públicos destinados a la atención de los ciudadanos se llevó a cabo la Adquisición de Mobillario, Equipo Audiovisual y Equipo Informático para atención ciudadana		
A24NR0482	Adquisición de Equipo Industrial, Medico y Muebles, excepto de oficina y estantería.	97%	-	2,049,898.24	2,049,898.24	1,994,530.86	55,367.38	1,994,530.86	1,994,530.86	2,049,898.24	En el Tercer trimestre se llevó a cabo la Adquisición de Equipo Industrial, Medico y Muebles, excepto de oficina y estantería como parte de las acciones de equipamiento de los diversos espacios públicos.		

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENE	RO-DICIEMBRE DE 2024	1		
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG											
A24NR0501	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático y Eléctrico.	100%	-	825,848.25	825,848.25	825,846.84	1.41	825,846.84	825,846.84	825,848.25	En el tercer trimestre se realizó la Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático y Eléctrico, como parte de las acciones para equipar y mejorar el servicio que la Alcaldía brinda a los ciudadanos
O24NR0096	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	94%	82,919,429.00	59,208,973.00	59,208,973.00	55,822,176.81	3,189,745.31	55,822,176.81	55,822,176.81	59,011,922.12	En el segundo trimestre del 2024 la Alcaldía Iztapalapa realizó la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Ufanaa a la Alcaldía Iztapalapa como parte de los trabajos establecidos en el Plan Anual de Obras.
O24NR0097	Rehabilitación y Construcción de Edificio en la Alcaldía Iztapalapa		931,769.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto no ejecutable
O24NR0098	Trabajos de mantenimiento e Imagen Urbana en la Alcaldía Iztapalapa		734,197.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto no ejecutable
O24NR0099	Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldia Iztapalapa.	85%	27,078,832.00	24,661,253.00	24,661,253.00	20,921,018.71	3,668,649.87	20,921,018.71	20,921,018.71	24,589,668.58	Se llevaron a cabo Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa como parte de los trabajos programados para el segundo trimestre del 2024, robusteciendo el programa en matería de seguridad otorgando entornos más iluminados en beneficio de la calidad de vidad de los hobitantes de la demarcación, así como de aquellos que transitan y desempeñan actividades en la Alcaldía.
O24NR0100	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa	100%	13,340,384.00	12,043,600.00	12,043,600.00	12,009,993.13	18,774.95	12,009,993.13	12,009,993.13	12,028,768.08	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa durante el tercer periodo enero-septiembre del 2024.
O24NR0101	Trabajos de Remodelación, mantenimiento y rehabilitación de 2 espacios públicos en el marco del presupuesto participativo 2024.	82%	1,415,291.00	537,584.00	537,584.00	443,418.22	0.02	443,418.22	443,418.22	443,418.24	Trabajos de Remodelación, mantenimiento y rehabilitación de 2 espacios públicos en el marco del presupuesto participativo 2024.
O24NR0102	Trabajos de Implementación y Remodelación del Reencarpetado, Mantenimiento a Banquetas en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa	96%	14,223,562.00	40,003,246.00	40,003,246.00	38,227,646.41	1,669,190.66	38,227,646.41	38,227,646.41	39,896,837.07	Durante el ejercicio fiscal 2024 se han programado mediante el Plan anual de Obras los Trabajos de Implementación y Remodelación del Reencarpetado. Mantenimiento a Banquetas en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa, brindando a la ciudadanía un mejor entorno urbano, que les permita transitar de manera segura y que sea accesible a aquellas personas con movilidad reducida.
O24NR0103	Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	84%	100,000,000.00	66,654,140.69	66,654,140.69	56,173,920.63	9,931,711.00	56,173,920.63	56,173,920.63	66,105,631.63	Mediante los trabajos de Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldia Iztapalapa durante el segundo trimestre se ha mejorado la infraestructura existente brindando a la población un mejor servicio en instalaciones accesibles.
O24NR0104	Construcción, conclusión y mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopias de la Alcaldía Iztapalapa.	98%	230,000,000.00	248,550,511.91	248,550,511.91	242,901,154.73	5,649,357.18	242,901,154.73	242,901,154.73	248,550,511.91	En el periodo enero junio del 2024 se realizaron acciones de Construcción, conclusión y mantenimiento de immuebles con equipamiento sociocultural y deportivo de la Alcaldía Iztapalapa, en beneficio de los habitantes, incrementando la infraestructura en calidad y cantidad.
O24NR0105	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	100%	50,000,000.00	8,958,690.99	8,958,690.99	8,958,690.98	0.01	8,958,690.98	8,958,690.98	8,958,690.99	Durante el segundo trimestre enero junio en la Alcaldía se llevaron a cabo Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de garantizar una correcta ejecución de los trabajos de obra pública.

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE						P (Pesos	RESUPUESTO con dos decimales)						
PROYECTO DE INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG													
O24NR0106	Centro Integrador Para Acciones del Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa.		137,514,872.00	-	-	-	-	-	-		Proyecto no ejecutable		
O24NR0107	lluminación en todas las Calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	34,419,951.00	151,791,443.33	151,791,443.33	151,791,442.90	0.43	151,791,442.90	151,791,442.90	151,791,443.33	Se llevaron a cabo Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa como parte de los trabajos programados para el segundo trimestre del 2024, robusteciendo el programa en materia de seguridad otorgando entornos más iluminados en beneficio de la calidad de vidad de los hobitantes de la demarcación, así como de aquellos que transitan y desempeñan actividades en la Alcaldía.		
O24NR0108	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía.	66%	70,000,000.00	59,737,069.40	59,737,069.40	39,712,125.91	20,024,942.48	39,712,125.91	39,712,125.91	59,737,068.39	Mediante los trabajos de Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía se realilizaron trabajos de obra necesarios en diversos inmuebles que requerían la atención derivado de los mantenimientos programados, así mismo se ha incrementado la infraestructura otorgando a la población una mejor atención.		
O24NR0550	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2024	100%	-	2,293,662.00	2,293,662.00	2,286,324.75	0.04	2,286,324.75	2,286,324.75	2,286,324.79	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2024 en beneficio de los habitantes de la demarcación.		
O24NR0554	Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	17,187,963.51	17,187,963.51	17,187,963.51	-	17,187,963.51	17,187,963.51	17,187,963.51	En el segundo trimestre se llevarion a cabo Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa, como parte de las acciones que resultan de vital importancia derivado del riesgo que representa a la vida la caida o deslizamientos de tierra, incrementándose en la temporada de lluvias derivado del reblandecimiento del suelo.		
O24NR0555	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos.	88%	-	78,866,658.22	78,866,658.22	69,727,624.11	8,962,707.79	69,727,624.11	69,727,624.11	78,690,331.90	en el tercer trimestre del 2024 se realizó el Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en beneficio de las personas usuarias de los planteles atendidos.		
O24NR1123	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 19 Mercados Públicos de la Alcaldía Iztapalapa.	68%	-	5,683,979.98	5,683,979.98	3,883,979.98	1,800,000.00	3,883,979.98	3,883,979.98	5,683,979.98	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 19 Mercados Públicos de la Alcaldía Iztapalapa como parte de las actividades del tercer trimestre 2023.		
O24NR1124	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica, Mercado Público número 333 Cananea de la Alcaldía Iztapalapa.	99%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,985,000.00	-	1,985,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica, Mercado Público número 333 Cananea de la Alcaldía Iztapalapa como parte de las acciones llevadas a cabo en el tercer trimestre.		
O24NR1128	Rehabilitación de Infraestructura (Espacios Públicos), Social, Cultural y Deportiva en Diversas Colonias Ubicadas dentro del Perimetro de la demarcación territorial Iztapalapa.	93%	-	47,004,941.50	47,004,941.50	43,861,319.95	3,089,989.53	43,861,319.95	43,861,319.95	46,951,309.48	Se realizo la Rehabilitación de Infraestructura (Espacios Públicos), Social, Cultural y Deportiva en Diversas Colonias Ubicadas dentro del Perímetro de la demarcación tertiorial Iztapalapa, como parte de las acciones prioritarias del tercer trimestre del 2024		
O24NR1129	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento(Repavimentación Asfáltica)en el Poligono de Santa Martha y República Federal, dentro del perimetro de la demarcación territorial iztapalapa	100%	-	34,321,589.45	34,321,589.45	34,321,589.45	-	34,321,589.45	34,321,589.45	34,321,589.45	En el periodo Enero Septiembre del 2024 se realizó la Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento(Repavimentación Asfaltica)en el Polígono de Santa Martha y República Federal, dentro del perimetro de la demarcación territorial iztapalapa.		
O24NR1130	Mantenimiento, Rehabilitación de Imagen Urbana en las Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	1,983,600.00	1,983,600.00	1,983,599.80	0.20	1,983,599.80	1,983,599.80	1,983,600.00	Se realizó el Mantenimiento, Rehabilitación de Imagen Urbana en las Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.		
O24NR1134	Construcción, Conclusión y Mantenimiento de Inmuebles Utopías de la Alcaldía Iztapalapa.	86%	-	45,499,894.99	45,499,894.99	39,127,315.70	6,372,579.29	39,127,315.70	39,127,315.70	45,499,894.99	Se realizó la Construcción, Conclusión y Mantenimiento de Inmuebles Utopías de la Alcaldía Iztapalapa.		
O24NR1194	Rehabilitación del Camellón de Avenida de las Torres en la demarcación territorial Iztapalapa	0%	-	12,860,779.65	12,860,779.65	-	12,860,779.65	-	-	12,860,779.65	Sin acciones al periodo		

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERO	D-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE							ESUPUESTO on dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			334,000,000.00	378,907,340.55	378,907,340.55	175,000,260.87	201,327,383.99	175,000,260.87	175,000,260.87	376,327,644.86	
A24NR0061	Adquisición de Camión Compactador de Basura	100%	14,000,000.00	12,481,600.00	12,481,600.00	12,481,600.00	-	12,481,600.00	12,481,600.00	12,481,600.00	Adquisición para que será destinado para operar en el 80 por ciento del Territorio de áreas verdes y de conservación, por lo que se han implementado diversas medidas a favor del medio ambiente, como: programa tira tus tiliches recolecta cada domingo los enseres que y an os eu san, visitando una colonia distinta para que los vecinos puedan tirar de manera gratulta muebles estropeados, electrodomésticos y herros viejos, así se evita que terminen en las calles o en las barrancas. Limpieza de barrancas.
A24NR0062	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	100%	3,900,000.00	2,025,360.00	2,025,360.00	2,025,360.00	-	2,025,360.00	2,025,360.00	2,025,360.00	Los vehículos que se pretenden comprar son "camionetas tipo pick up" F150 vehículos que serán destinados a la ejecución y continuidad de servicios públicos y la operación de programas públicos, incluidas las labores en campo y de supervisión que, tiene contemplada la Alcaldía dentro de su Programa Operativo Anual 2024 (POA).
A24NR0063	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0%	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-		Los vehículos que se pretenden comprar son "camionetas tipo pick up" F 350, vehículos que serán destinados a la ejecución y continuidad de servicios públicos y la operación de programas públicos, incluidas las labores en campo y de supervisión que, tiene contemplada la Alcaldía dentro de su Programa Operativo Anual 2024 (POA).
A24NR0064	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos "Ambulancias"	100%	4,100,000.00	3,999,376.36	3,999,376.36	3,999,376.36	-	3,999,376.36	3,999,376.36	3,999,376.36	Adquisición de una Unidad que nos permita la incorporación de la misma, en jornadas y operativos de salud y el traslado de pacientes dentro y fuera de la Alcaldía.
A24NR0065	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y La Operación de Programas Públicos "Pipas"	0%	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Las pipas generalmente les dan abasto a los siguientes sitios: Viviendas situadas en asentamientos irregulares sin servicio de agua potable. Sitios situados en asentamientos regulares o que se han ido regularizando, pero sin servicio de agua potable. Lugares que tienen acceso a agua por la red urbana de agua potable y que utilizan de manera continua el servicio de pipas, debido a inconveniencias o una baja presión de la red de agua potable.
A24NR0066	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos "Vactor"	0%	12,500,000.00	119,045.00	119,045.00	-	-	-	-		Durante la presente Administración, se pretende brindar mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, con lo cual se evitarán desperfectos por lo que se hace necesaria la adquisición de un vehículo Vactor que se utiliza en una variedad de aplicaciones relacionadas con el saneamiento.
A24NR0067	Adquisición de Firewall	100%	1,000,000.00	450,000.00	450,000.00	449,616.00	-	449,616.00	449,616.00	449,616.00	Es necesario la adquisición del firewall sistema de seguridad de red de las computadoras para proteger la red de extremo a extremo con protección perimetral avanzada que incluye seguridad web, de contenido y de dispositivos, mientras que la segmentación de la red y la SD-WAN segura reducen la complejidad y el riesgo en las redes de TI hibridas.
A24NR0068	(Rechazado según GRP) Adquisición de pantallas, mobiliario en general	100%	1,000,000.00	174,905.96	174,905.96	174,905.96	-	174,905.96	174,905.96	174,905.96	Es necesaria la adqusición de equipo para solventar las necesidades de las áreas de esta Alcaldía y agilizar los servicios con las herramientas necesarias.
A24NR0069	(Rechazado según GRP) Adquisición de Bienes Informáticos	100%	5,000,000.00	4,141,089.80	4,141,089.80	4,141,089.80	-	4,141,089.80	4,141,089.80	4,141,089.80	Es necesaria la adquisición de bienes informáticos para solventar las necesidades de las áreas de esta Alcaldía y agilizar los servicios con las herramientas necesarias.
A24NR0070	Adquisición de Firewall	0%	1,000,000.00	-	-		-	-	-		Es necesario la adquisición del firewall sistema de seguridad de red de las computadoras para proteger la red de extremo a extremo con protección perimetral avanzada que incluye seguridad web, de contenido y de dispositivos, mientras que la segmentación de la red y la SD-WAN segura reducen la complejidad y el riesgo en las redes de TI hibridas.

					PPI PROGRAM	IAS Y PROYECTO	S DE INVERSIÓN				
Unidad Responsable	de Gasto:						02CD10 LA	MAGDALENA CONTREF	RAS		
Período:							ENERO	-DICIEMBRE DE 2024			
						PR	ESUPUESTO on dos decimales)				
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos c	on dos decimales)  SALDO DEL  COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			334,000,000.00	378,907,340.55	378,907,340.55	175,000,260.87	201,327,383.99	175,000,260.87	175,000,260.87	376,327,644.86	
A24NR0071	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia	0%	5,000,000.00	4,998,879.64	4,998,879.64		4,998,879.64		-	4,998,879.64	Contar con cámaras de video vigilancia inteligentes con tecnología IA que permitan la detección de cuerpo humano para de esta forma poder realizar un monitoreo basado en la inteligencia autónoma del mismo equipo, además que pueda permitir la comunicación entre la cámara y el centro de monitoreo así como poder mandar una alerta ya sea sonora o visual a través del mismo equipo, cumplir con los objetivos establecidos por la población de acuerdo con la solicitud de los Comités del Presupuesto Participativo.
A24NR0695	Adquisición de mobiliario para diferentes áreas de la Alcaldía la Magdalena Contreras.	0%	-	7,938,008.00	7,938,008.00	-	6,350,490.00	-	-	6,350,490.00	La adquisición de mobiliario para las áreas permitirá la óptima organización y un mejor flujo de trabajo de las y los trabajadores con la finalidad de que realicen sus actividades de manera más efficaz y efectiva. Además, coadyuvará a tener una percepción de mayor confianza al contar con una imagen más institucional, aprovechando al máximo el espacio y entorno laboral.
A24NR0696	Adquisición de maquinaria para la Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	-	232,000.00	232,000.00	-	232,000.00		-	232,000.00	Es necesario realizar la compra de maquinaria y herramientas, de excelente calidad y que cumplan con los más altos estándares en el mercado. Con ello, se pretende mejorar la productividad mediante la reducción de tiempos y el aumento de precisión en los procesos. Además, la inversión a largo plazo coadyuvara a reducir la mano de obra y el mantenimiento continuo. La adquisión de herramientas y maquinaria adecuada para el desempeño de las actividades, reducirá niesgos laborales y mejorará en demasia las condiciones de trabajo.
A24NR0697	Adquisición de maquinaria y Equipo Industrial Para la diferentes áreas de la Alcaldía la Magdalena Contreras.	0%	-	147,030.00	147,030.00		144,621.99	-	-	144,621.99	Con el fin de aumentar la eficiencia en las actividades encomendadas, es necesario realizar la compra de maquinaria y equipo industrial de excelente calidad y que cumplan con los más altos estándares en el mercado. Con ello, se pretende mejorar la productividad mediante la reducción de tiempos y el aumento de precisión en los procesos. Además, la inversión a largo plazo coadyuvara a reducir la mano de obra y el mantenimito continuo. La adquisición de la herramienta adecuada para el desempeño de las actividades, reducirá riesgos laborales y mejorará en demasía las condiciones de trabajo.
A24NR0698	Adquisición de Herramientas, Equipo Recreativo y Equipo Eléctrico par la Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	-	103,260.00	103,260.00	-	103,081.08	-	-	103,081.08	Es necesario realizar la compra de equipo especializado, de excelente calidad y que cumplan con los más altos estándares en el mercado. Con ello, se pretende mejorar la productividad mediante la reducción de tiempos y el aumento de precisión en los procesos. Además, la inversión a largo plazo coadyuvara a reducir la mano de obra y el mantenimiento continuo. La adquisición de equipo especializado y adecuado para el desempeño de las actividades, reducirá riesgos laborales y mejorará en demasia las condiciones de trabajo.
A24NR0699	Adquisición de maquinaria y Equipo de Construcción para la Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	-	4,105,776.00	4,105,776.00	-	3,438,312.00	-	-	3,438,312.00	Adquisición de maquinaria adecuada reducirá costos futuros en reparaciones y mitigación de daños. Esta maquinaria facilitará la realización de obras públicas, como la construcción y mantenimiento de caminos, lo que mejorará la calidad de vida de las y los ciudadanos. Permitirá a la alcalfa ejecutar proyectos de manera más rápida y eficiente, reduciendo costos operativos y tiempos de ejecución.
A24NR0700	Adquisición de Aire Acondicionado para la Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	-	142,510.00	142,510.00	-	142,506.00	-	-	142,506.00	La adquisición de este equipo, fortalecerá un ambiente laboral adecuado, ante el aumento de temperaturas extremas, es indispensable contar con sistemas de climatización. Esto es una medida proactiva para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar significativamente el desarrollo y desempeño de las y los trabaladores.
A24NR0701	Adquisición de herramienta, planta de luz y bombas para la Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	-	1,241,320.00	1,241,320.00	-	1,240,011.00	-	-	1,240,011.00	La adquisición de esta herramienta busca mejorar la seguridad, la eficiencia y la resiliencia de las y los trabajadores que laboran dentro de esta área. Reducirán el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales, garantizando la integridad del personal. Se garantizará de funcionamiento ininterrumpido de servicios públicos, especialmente en situaciones de emergencia. Las nuevas tecnologías pueden ser más eficientes y menos contaminantes, alineándose con las politicas de sostenibilidad. Es una inversión estratégica que beneficia tanto a los empleados como a la comunidad.

#### **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable	de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS										
Período:							ENERO	D-DICIEMBRE DE 2024				
CLAVE						PR (Pesos c	ESUPUESTO on dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG			334,000,000.00	378,907,340.55	378,907,340.55	175,000,260.87	201,327,383.99	175,000,260.87	175,000,260.87	376,327,644.86		
A24NR0702	Adquisición de Herramientas para la Alcaldía Magdalena Contreras	0%	-	1,028,357.78	1,028,357.78	-	1,026,248.90	-	-	1,026,248.90	Compra de maquinaria y herramientas para mejorar la productividad mediante la reducción de tiempos y el aumento de precisión en los procesos. Además, la inversión a largo plazo coadyuvara a reducir la mano de obra y el mantenimiento continuo. La adquisición de herramientas y maquinaria adecuada para el desempeño de las actividades, reducirá riesgos laborales.	
A24NR0703	Adquisición de mobiliario y otros equipos para la Alcaldía Magdalena Contreras	0%	-	15,785.00	15,785.00	-	15,768.50	-	-	15,768.50	La adquisición de un despachador de agua mejorará la calidad laboral del personal, que trabaje en las instalaciones de la alcalida y sus demás áreas, además aumentará la eficiencia operativa y promoverá un ambiente de trabajo más saludable y sostenible	
A24NR0704	Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de la Alcaldía la Magdalena Contreras	0%	-	35,500.00	35,500.00	-	35,487.88	-	-	35,487.88	La implementación de un lactario en la empresa es una medida que favorece la salud de las madres trabajadoras y de sus bebés. Un frigo bar permite almacenar adecuadamente la leche materna, garantizando su frescura y calidad. Esto contribuye a la promoción de la lactancia materna, que tiene múltiples beneficios para la salud infanti y maternal.	
A24NR0710	Adquisición de mobiliario, cambiadores de pañales, extractores de leche y gabinetes con tarja.	0%	-	58,520.00	58,520.00	-	45,388.77	-	-	45,388.77	La adquisición de cambiadores de pañales, extractores de leche y tarjas es esencial para proporcionar un espacio funcional y acoegédor en el lactario. Estos elementos facilitan a las madres el cuidado de sus bebés, promoviendo la lactancia y el bienestar de los niños, lo que se traduce en beneficios tanto para la salud infantil como para la salud materna.	
A24NR0711	Adquisición de audiovisual para varios inmuebles dentro de la demarcación de la Alcaldía la Magdalena contreras.	0%	-	3,661,850.00	3,661,850.00	-	3,661,407.30	-	-	3,661,407.30	La adquisición de estos dispositivos pretende mejorar significativamente la calidad de audiol y video de un espacio, ya sea para presentaciones profesionales, eventos en vivo, sesiones de grabación o experiencias de entretenimiento. Garantizará una experiencia que va más allá de la imagen, creando un entorno sonoro. Todo lo anterior, con la finalidad de que las y los ciudadanos puedan disfrutar de películas, eventos culturales y recreativos de alta calidad.	
024NR0109	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico- Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	92%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,333,333.26	666,666.74	7,333,333.26	7,333,333.26	8,000,000.00	Apoyo Logistico para 1 EST de los Procedimientos Técnico- doministrativo a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para realizar informes de factibilidad de las demandas que presenta la comunidad, además se contará con el apoyo para realizar procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logistico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como en los avances de obras físicos-finanderos.	
024NR0110	Trabajos de Levantamientos de Necesidades	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.98	0.02	999,999.98	999,999.98	1,000,000.00	Trabajos de Levantamientos de necesidades. Ejecución de un servicio a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para realizar trabajos de levantamientos de necesidades.	
024NR0111	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía	98%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,912,779.94	87,220.06	4,912,779.94	4,912,779.94	5,000,000.00	Construcción de 485.43 M2 de Muros de Contención, trabajos a realizar: ejecución del muro necesario para contener las tierras de la vía pública, la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto de la causa original y se facilite el mantenimiento de 485.43 m2 de muros.	
024NR0112	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	40%	19,000,000.00	16,700,000.00	16,700,000.00	6,598,283.12	10,036,790.68	6,598,283.12	6,598,283.12	16,635,073.80	Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación de 6,197 ML en la Red secundaria de agua potable en distintas colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras, los trabajos a realizar son: Excavaciones, desmantelamientos y sustitución de tuberías y piezas especiales, rellenos y bacheo.	
024NR0113	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje (Desazolves), dentro del Perímetro de la Alcaldía	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,999.99	0.01	9,999,999.99	9,999,999.99	10,000,000.00	Se desazolvaron 20,000.00 metros lineales de la red en distintas colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras, trabajos a realizar: Carga y acarreo de producto de desazolve.	

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERO	-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE		AVANOF				PR (Pesos c	ESUPUESTO on dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG			334,000,000.00	378,907,340.55	378,907,340.55	175,000,260.87	201,327,383.99	175,000,260.87	175,000,260.87	376,327,644.86	
024NR0114	Mejoramiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	77%	76,567,303.00	50,919,416.52	50,919,416.52	39,275,996.90	11,602,718.00	39,275,996.90	39,275,996.90	50,878,714.90	Mejoramiento de vialidades secundarias en 38,283 M2 en las Colonias de la Alcaldía, los trabajos consistieron en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, conte, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será rempiazada. El re encarpetado se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de 5-7.5 centimetros. La mezda será elaborada en planta y en caleste y el tendido se efectuará compactando. Los materiales pétreos y el cemento asáfitico que conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para tal fin.
024NR0115	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones, dentro del Perímetro de la Alcaldía	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.98	0.02	2,999,999.98	2,999,999.98	3,000,000.00	Construcción y Rehabilitación de 750 M2 de Banquetas y Guarniciones, se llevarán a cabo obras en diferentes Calles y Avenidas en un área de 750.00 metros cuadrados mediante los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demoliciones, mejoramiento de subrasante y construcción de banquetas y guarniciones.
024NR0116	Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos	68%	22,079,693.00	24,079,693.00	24,079,693.00	16,489,578.20	7,590,114.80	16,489,578.20	16,489,578.20	24,079,693.00	Rehabilización y Mantenimiento de 12 Edificios Públicos de la Alcaldía que consistieron en prelimienares, albiamilerás, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios, impermeabilización, acabados y limpieza general de la obra.
024NR0117	Rehabilitación de la Ciclopista	100%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,999.96	0.04	7,999,999.96	7,999,999.96	8,000,000.00	Rehabilitación de la Cido pista en 5,403 ML, trabajos consistentes en: balizamiento, albañilería, pintura, herrería, re nivelación de piso y limpieza general de la obra.
024NR0118	Rehabilitación y Mantenimiento de Mercados	0%	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-		Rehabilitación y mantenimiento de 2 mercados: Turístico No. 170, y Tihuatlan No. 261. Los trabajos consisteron en: Trabajos preliminares albabiliería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, pintura, impermeabilización y limpieza general de la obra.
024NR0119	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Peatonal (Andadores), dentro del Perímetro de la Alcaldía	57%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,826,532.82	2,173,467.18	2,826,532.82	2,826,532.82	5,000,000.00	Rehabilitación de 8 espacios de infraestructura peatonal en diferentes Colonias del Perimetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras, los trabajos que se realizarán consistem en: Trazo y nivelación, reconstrucción de escalones, suministro de concreto hidráulico, colocación de pasamanos, aplicación de pintura y limpieza general de la obra.
024NR0120	Mejoramiento de Imagen Urbana, dentro del Perímetro de la Alcaldía	25%	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	7,499,999.98	22,479,559.42	7,499,999.98	7,499,999.98	29,979,559.40	Mejoramiento de Imagen Urbana en 28 Espacios Públicos dentro del perimetro de la Alcaldía, los trabajos que se realizarán para el mejoramiento y atractivo de la imagen urbana en 28 espacios públicos, consisten en: señalética vertical y horizontal, aplicación de pintura en señalamientos, fachadas y mobiliario urbano, bacheo, construcción de guarniciones y rampas para personas con capacidades diferentes en banquetas y plantado de plantas ornato en áreas verdes.
024NR0121	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje, dentro del perímetro de la Alcaldía	16%	15,000,000.00	13,730,000.00	13,730,000.00	2,134,028.38	11,578,965.15	2,134,028.38	2,134,028.38	13,712,993.53	Rehabilitación de 3,149 ML de la Red de Drenaje en distintas colonias de la Alcaldía la Magdalena Contreras, los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tuberia, rellenado de zanja y limpieza de la obra.
024NR0122	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento de (1 INM) Centro Deportivo la olla, trabajos a realizar de albañileria, plomería, pintura, instalación de malla ciclónica, re nivelación de espacios, colocación de herrería entre otros.
024NR0123	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	100%	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,499,999.99	0.01	7,499,999.99	7,499,999.99	7,500,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de (3) Espacios Deportivos, trabajos a realizar de albañilería, plomería, pintura, instalación de malla cidónica, Re nivelación de espacios, colocación de herrería entre otros.

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Unidad Responsable Período:	de Gasto:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS  ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
							ESUPUESTO						
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	(Pesos o	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			334,000,000.00	378,907,340.55	378,907,340.55	175,000,260.87	201,327,383.99	175,000,260.87	175,000,260.87	376,327,644.86			
024NR0124	Rehabilitación de Infraestructura Educativa, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	4,995,045.19	-	-		Rehabilitación de Infraestructura educativa en 5 planteles jardin de Niños Huitzilin, 2 - Primaria Salvador Allende, 3 - Rafael Hernández López, 4 - Primeria Alfonso Teja Zabre, 5 - Primaria Catalina Cardona Nava, los trabajos consisten en: Cambio de Cancelería, repracción de reja, concertina, azulejos, Cambio de instalación eléctrica, Reparación o sustitución de cistema, Pintar interior y exterior, pintura, herrería de protección de las cámaras y limpieza general de la obra.		
024NR0125	Colocación, Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	78%	31,000,000.00	29,760,000.00	29,760,000.00	23,253,596.74	6,486,403.26	23,253,596.74	23,253,596.74	29,740,000.00	Colocación, Suministro y Sustitución e Instalación de 4,080.00 de Luminarias, en las todas las colonias de la Alcaldía.		
O24NR0126	Rehabilitación de Panteones Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	1,353,004.00	1,353,004.00	1,353,004.00	-	1,350,880.35	-	-	1,350,880.35	Rehabilitación de 2 Panteones: Panteón San José II y Panteón San Bernabé, los trabajos consisten en: preliminares, cimentacion, albafilieria, plomeria, instalación de malla, pintura, luminarias, renivelacion de espacios, colocacion de herreria entre otros.		
024NR0128	Trabajos Complementarios de Obra Pública, Acarreo por Demoliciones de Concreto, Carpeta Asfáltica y Excavaciones	100%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,999.97	0.03	7,999,999.97	7,999,999.97	8,000,000.00	Retiro de materiales producto de obra pública ejecutada por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones, al sitio de disposición final autorizado por SEDEMA. Se realizaron 11,519M3 de trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones, los cuales consisten en: limpieza llevenda a cabo el retiro de escombro con carga manual y/o mecánica a primer kilómetro subsecuente de los productos de recuperación y de residuos productos de demoliciones.		
024NR0129	Construcción de Muros de Contención y Rehabilitación de Andadores, Banquetas y Guarniciones. FAIS	28%	15,000,000.00	13,866,368.19	13,866,368.19	3,904,183.54	9,962,184.64	3,904,183.54	3,904,183.54	13,866,368.18	Ejecución del muro necesario para contener las tierras de la via pública, la resistencia y la estabilida derán las adocuadas para que no se generen riespos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzor consecuencias desproporcionadas respecto de la causa original y se facilite el mantenimiento de muros. Rehabilitar 477 m2 sepcios de infresartuctura pestonal en diferentes Colonias del Perimetro de la Alcadía La Magdielna Contreras, los trabajos que se realizarán consisten en: Trazo y invelación, reconstrucción de escalones, suministro de concreto hidráulico, colocación de pasamanos, aplicación de pintura y limpieza general de la obra Construcción y Rehabilitación de 3,702 ( N2) de Banquetas y Guarniciones, se llevaría na cabo obras en diferentes Callies y Avenidas en una área de. 00 metros cuadrados mediante los siguientes trabajos. Trazo y nivelación, demoliciones, mejoramiento de subrasante y construcción de banquetas y guarniciones.		
024NR1141	Rehabilitación de espacios públicos de deportivos dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Edificio 1 de mayo segunda etapa. FAFIA	0%		19,483,785.95	19,483,785.95		19,468,265.99	-	-	19,468,265.99	Rehabilitación de espacio público deportivo, los trabajos que se realizarán consisten en: preliminares, demoliciones, carga y acarreos, albañilería, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, cancelería y acabados.		
024NR1142	Rehabilitación integral de vialidades secundarias (pavimento, banquetas, guarniciones y alumbrado público) en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAFIA-1.	0%	-	61,698,655.51	61,698,655.51	-	61,698,655.50	-	-	61,698,655.50	Rehabilitación integral de vialidades secundarias, en distintas Colonias de la Alcaldía, los trabajos que se realizarán consisten en: preliminares, cortes, demoliciones, excavaciones, cargas y acarreos, fresado, barrido, riego de liga, carpeta de rodamiento asfáltica, banquetas de concreto hidráulico, desmontaje, colocación de poste y ménsula, cableado, suministro y colocación de luminarias y obra complementaria.		
024NR1248	Rehabilitación del Espacio Deportivo denominado 01 de Mayo.	0%	-	2,216,243.84	2,216,243.84	-	2,216,243.84	-	-	2,216,243.84	Rehabilitación de 1 espacio público deportivo, los trabajos que se realizarán consisten en: preliminares, demoliciones, carga y acarreos, albañilería, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, cancelería y acabados, se realizará la rehabilitación, el peinado de tableros y su balanceo, instalación de un transformador y un registro eléctrico, levantamiento de cuchillas eléctricas.		

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Joildad Responsable de Gasto:
 Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				9,465,674.20	9,465,674.20	6,816,622.31	1,964,058.32	8,780,680.63	6,816,622.31	8,780,680.63			
A24NR0350	Adquisición de vehículos, motocicleta y minicargador para realizar acciones de búsqueda	84%	0.00	4,227,485.44	4,227,485.44	3,543,201.44	0.00	3,543,201.44	3,543,201.44	3,543,201.44	Adquisición de vehículos, motocicleta y minicargador para realizar acciones de búsqueda		
A24NR0351	Adquisición de drones, equipo GPS y equipo vehicular para la búsqueda de personas	86%	0.00	1,565,177.08	1,565,177.08	1,346,458.40	218,009.12	1,564,467.52	1,346,458.40	1,564,467.52	Adquisición de drones, equipo GPS y equipo vehicular para la búsqueda de personas		
A24NR0602	Adquisición de mobiliario para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	100%	0.00	818,082.96	818,082.96	818,082.96	0.00	818,082.96	818,082.96	818,082.96	Adquisición de mobiliario para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0603	Adquisición de equipo de cómputo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad	100%	0.00	564,422.52	564,422.52	564,422.52	0.00	564,422.52	564,422.52	564,422.52	Adquisición de equipo de cómputo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0604	Adquisición de equipo administrativo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad	100%	0.00	24,035.49	24,035.49	24,035.49	0.00	24,035.49	24,035.49	24,035.49	Adquisición de equipo administrativo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0605	Adquisición de equipo audiovisual para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad	100%	0.00	41,796.68	41,796.68	41,796.68	0.00	41,796.68	41,796.68	41,796.68	Adquisición de equipo audiovisual para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0606	Adquisición de baterías para cámaras fotográficas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la	100%	0.00	3,626.16	3,626.16	3,626.16	0.00	3,626.16	3,626.16	3,626.16	Adquisición de baterías para cámaras fotográficas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0607	Adquisición de binoculares para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	100%	0.00	95,549.89	95,549.89	95,549.89	0.00	95,549.89	95,549.89	95,549.89	Adquisición de binoculares para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0608	Adquisición de desbrozadoras para la Comisión de	100%	0.00	96,529.98	96,529.98	96,529.98	0.00	96,529.98	96,529.98	96,529.98	Adquisición de desbrozadoras para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0609	Búsqueda de Personas de la Ciudad de México Adquisición de sonar para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	100%	0.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	0.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	Adquisición de sonar para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0610	Adquisición de equipo eléctrico para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	100%	0.00	73,884.40	73,884.40	73,884.40	0.00	73,884.40	73,884.40	73,884.40	Personas de la Ciudad de Mexico.		
A24NR0611	Adquisición de herramienta para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	14,208.84	14,208.84	0.00	14,208.84	14,208.84	0.00	14,208.84	Adquisición de herramienta para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0612	Adquisición de extintores para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	100%	0.00	9,514.40	9,514.40	9,514.39	0.00	9,514.39	9,514.39	9,514.39	Adquisición de extintores para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		
A24NR0766	Adquisición de BOBCAT para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	100%	0.00	1,306,802.64	1,306,802.64	0.00	1,306,802.64	1,306,802.64	0.00	1,306,802.64	Adquisición de BOBCAT para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.		

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Adquisición de 1 predio ubicado en manzana dieciocho de la calle Margarito H. Salamanca, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía

Coyoacán, con una superficie de 130.72 m2.

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ENERO-DICIEMBRE DE 2024 Adquisición de 1 cámara de video réflex, velocidad de obturació Adquisición de 1cámara fotográfica y 1 cámara de video 1/4000, resolución de video full HD, conexión wifi, entrada de audio vigilancia, para la vigilancia de las instalaciones de esta A24NR0257 5% 687,700.00 687,700.00 37,700.00 37,700.00 37,700.00 37,700.00 plug 3.5. ecretaria Adquisición de 1 sistema de video vigilancia, de IP DE 5 megapíxele de video vigilancia DAHUA MODELO DH-IPC-EB5541-AS FISH EYE. Adquisición de 1 predio denominado: "Piedra Bandera", ubicado er la Ex Hacienda de Xoco", San Andrés Totoltepec, Alcaldía de Tlalpan Ciudad de México, con una superficie de terreno de 727-61 42 hectáreas. Adquisición de 1 predio denominado: "Carnicería Tlalmille" ubicado en San Andrés Totoltepec la Alcaldía de Tlalpan Ciudad de México, con una superficie de terreno de 969.800 m2. Adquisición de un 1 predio denominado "Tepetlita", ubicado er Adquisición por indemnización de expropiación de A24NR0389 99% 271,377,438.60 271,377,438.60 271,377,438.60 271,377,438.60 271,377,438.60 271,377,438.60 Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de Terrenos y/o Viviendas para utilidad pública. México, con una superficie de terreno de 10,076.14 m2 Adquisición de 1 predio denominado "Zacapechco", Adquisición de 1 predio ubicado en Avenida Cinco de Mayo 290 Colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, con una superficie de 7.991.41m2.

Unidad Responsable de Gasto:	03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024	
	DECUBLIFICA	

Período:											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					JPUESTO dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN			MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				15,380,020.21	15,380,020.21	4,668,581.16	8,988,569.28	4,668,581.16	4,668,581.16	13,657,150.44	
A24NR0364	Adquisición de 2 predios para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	93.23%	-	1,674,332.19	1,674,332.19	1,560,968.59	113,363.60	1,560,968.59	1,560,968.59	1,674,332.19	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación de los siguientes predios ubicados en: Calle Oriente 168 No. 106, Colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza y Diferencia de Actualización por el pago de la expropiación del predio Avenida del trabajo N° 8, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México.
A24NR0470	Adquisición de 1 predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	100.00%	-	239,756.17	239,756.17	239,756.17	-	239,756.17	239,756.17		Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del siguiente predio ubicado en: Eje Lazaro Cardenas 51, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtemoc, en la Ciudad de México
A24NR0537	Adquisición de 1 predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	0.00%	-	4,627,709.80	4,627,709.80		4,627,709.80	-	-		Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del predio ubicados en Calle Magnolia número 75, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtemoc, en la Ciudad de México
A24NR0558	Adquisición de 1 predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	0.00%	-	3,330,061.00	3,330,061.00		3,330,061.00	-	-		Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del predio ubicados en Calle Cuitláhuac número 170, Colonia Lorenzo Boturini, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

#### **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

ciudad de México.

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable	de Gasto:	03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024  PRESUPUESTO											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE			DECORPORADO DE ACCIONES DE MUZADAS								
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN			MODIFICADO	PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				15,380,020.21	15,380,020.21	4,668,581.16	8,988,569.28	4,668,581.16	4,668,581.16	13,657,150.44			
A24NR0615	Adquisición de mobiliario y equipo necesario en las actividades relativas a la ejecución de los programas sustantivos, y cumplimiento a las acciones a cargo de este Instituto.	99.17%	-	2,665,968.74	2,665,968.74	2,643,906.80		2,643,906.80	2,643,906.80		Se realizaron los tramites para realizar la adquisición de 60 sillas secretariales, sin brazos, giratoria, con ajuste neumático de altura del asiento, base de 5 anclas y rodajas, tapizado en tela color negro, 35 archiveros verticales en metal de dos gavetas papeleras y una gaveta archivadora, correderas embalinadas de extensión, chapa con juego de dos llaves, 50 archiveros horizontales con acceso lateral en metal de 4 gavetas para documentos tamaño oficio, correderas embalinadas de extensión, 45 ventiladores de pedestal, tres velocidades, aspas de plástico de 18°, 25 Mesas auxiliares de 120 cms. x 170 cms. con patas de metal de 5 cms. por lado y cubierta superior de aglomerado, 2 despachadores fabricado en plástico abs antiflama con estructura en lamina cold rolled y galvanizada con esmalte horneado en color gris, compresor hermético de alta eficiencia, 2 trituradoras, Acero y plático con botón multifuncional easy-switch con retroceso y bloqueo automatico, Nivel de seguridad p-4.		
A24NR0656	Adquisición de equipo médico para la ejecución de las actividades de los brigadistas de protección civil	89.88%	-	249,160.00	249,160.00	223,949.60		223,949.60	223,949.60	223,949.60	Se realizaron los tramites para realizar la adquisición de 1 camilla para primeros auxillos, camilla enaluminio de alta resistencia, compartimento inferior para la guarda de camilla rigida, Ruedas de carga ajustables a la altura de enrada de la ambulancia, Respaldo ajustable de 0 a 65 grados mediante u sistema neumatico, con el maximo control por el paramedico, 01 desfibrilador, forma de onda: rectilinea bifásica, cargue del desfibrilador y tiempo de espera: 30 segundos, selección de energía: selección automática pre-programada 120J, ISOJ, 200J), seguridad del paciente: todas las conexiones de los pacientes están aisladas eléctricamente, 02 Patines Hidraulicos, Capacidad de carga: 3000kg, horquilla: 1220x685mm (48x27°), Altra maxima de la horquilla: 200mm, Altura minima de la horquilla: 85mm, Largo de horquilla: 1120mm.		
A24NR0681	Adquisición de bienes informáticos, necesarios en los programas sustantivos para el INVI	0.00%	-	1,675,597.43	1,675,597.43	-	-	-	-		Se llevo a cabo la adición de recursos para la adquisición de bienes informáticos, equipos de comunicación y Software, necesarios en la ejecución de las actividades relativas a la Ejecución de los programas sustantivos, en cumplimiento a las acciones a Cargo de este instituto, establecidas en el plan de gobierno 2019-2024 De la ciudad de México.		

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Unidad Responsable o	le Gasto:					03	3 PD IV INSTITUTO DE VIVIE		IICO					
Periodo:							ENERO-DICIE	MBRE DE 2024						
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					UPUESTO dos decimales)							
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN			MODIFICADO			SALDO DEL COMPROMISO			EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG				15,380,020.21	15,380,020.21	4,668,581.16	8,988,569.28	4,668,581.16	4,668,581.16	13,657,150.44				
A24NID0722	Adquisición de 1 Predio para la construcción de vivienda popular y de interés social Mediante expropiación o indemnización" en av. Zempoala 104, alcaldía Benito Juárez, en la ciudad de México	0.00%	-	917,434.88	917,434.88		917,434.88			917,434.88	Se llevo a cabo la adición de recursos para dar atención a la Sentencia y/o decretos expropiatorio por un importe de \$917,434.88 (novecientos diecisiete mil cuatrocientos treinta y Cuatro pesos 88/100 m.n.), en la partida 5812 "adjudicaciones, Expropiaciones e indemnizaciones de terrenos" a fin de cumplir con la Resolución relativa al procedimiento administrativo de pago de Indemnización constitucional expediente pi/04/2022, promovida por el c. Isaac Cherem Sutton, respecto del predio ubicado en avenida Zempoala Numero 104,Ffraccionamiento Narvarte, manzana 114, lote 30, colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, ciudad de México, correspondiente al 16% del pago de indemnización por expropiación del predio antes Mencionado, radicado en la dirección general jurídica y de estudios Legislativo			

# SECRETARÍA DE AVA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENE

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

	PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable d	de Gasto:							de Desarrollo Econói	mico				
Período:								CIEMBRE DE 2024					
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					UPUESTO dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			249,455,043.00	186,876.00	186,876.00	81,420.40	105,455.60	186,876.00	81,420.40	186,876.00			
A24NR0170	Adquisición de extinguidores para la Secretaría de Desarrollo Económico	0	20,000.00	26,819.20	26,819.20	26,819.20	-	26,819.20	26,819.20	26,819.20	Recursos para la adquisición de extinguidores nuevos para las oficinas de esta Secretaría de Desarrollo Económico, con la finalidad de contar con el equipo adecuado y en regla en caso de presentarse alguna eventualidad.		
A24NR0476	Adquisición de licencias software Bluesol	0	-	54,601.20	54,601.20	54,601.20	-	54,601.20	54,601.20	54,601.20	Recursos para la adquisición de 3 licencias Bluesol, realizar las tareas que permitan verificar las memorias de cálculo para el diseño de los sistemas: a) Capacitación Solar, b) Diseño de Cadenas de Alimentación de Corriente Directa, c) Configuración de arreglos de Inversores, d) Caída de Voltaje en Cableado de Interconexción, e) Rendimiento Globalizado de la Planta Solar, y f) Entrega de Energía a la Carga Eléctrica, respecto a la puesta en marcha del proyecto "Central Fotovoltaica y Sistemas de Generación Distribuida en la Central de Abasto de la Ciudad de México.		
024NR0191	Mantenimiento y Rehabilitación de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	0	249,435,043.00	-	-	-	-	-	-		A través de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de SEDECO, se ha llevado a cabo la transferencia de recursos para el Esquema de Atención Contra Situaciones de Riesgo a 48 de 49 Mercados Públicos identificados que requieren acciones correctivas prioritarias en su infraestructura y en algunas de sus redes de servicio básico. Así mismo, se ha llevado a cabo la transferencia a 260 mercados públicos para el Esquema de Atención para la Adquisición de Materiales e Insumos para el Mantenimiento Menor y puedan ejercer el recurso en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", con la finalidad de que puedan adquirir distitnos materiales e insumos con los cuales se lleve a cabo mantenimiento menor a las obras ejecutadas en los inmuebles que anteriormente han sido apoyadas y así poder evitar el deterioro y preservar las instalaciones de sus mercados públicos, por lo que han sido beneficiados mediante la Acción Institucional en 2024 con el objetivo de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de locatarios y compradores, así como la cadena de suministro y el desarrollo de las actividades económicas, beneficiando a 14 de las 16 Alcaldías de la CDMX. Recursos pendientes por transferir que serán asignados a la Alcaldías Venustiano Carranza por un monto de \$4,800,000.00 para el mercado no. 85 "Puebla" del Esquema de Atención Contra Situaciones de Riesgo.		
A24NR0498	Adquisición de un servidor Tipo Rack	0	-	105,455.60	105,455.60	-	105,455.60	105,455.60	-	105,455.60	Recursos para la adquisición de un Servidor Tipo Rack, que será utilizado para instalar y poner a punto el Sistema Automatizado de Gestión y Archivo (SAGA) (licenciamiento proporcionado por el Archivo General de la Nación (AGN), compartido de forma gratuita).		

#### **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

**ENERO-DICIEMBRE 2024** 

					PPI PROGRAMAS	S A DDUALUS	DE INIVEDSIÓN						
					FFIFROGRAMA								
Unidad Responsable c	de Gasto:		05POPT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México										
Período:							ENERC	D-DICIEMBRE DE 2024					
	DROVECTO DE												
	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				43,662.40	43,662.40	43,662.40		43,662.40	43,662.40	43,662.40			
A24NR0337	Adquisición de switch administrable stackeable capa 3, 48 puertos poe	100	0.00	43,662.40	43,662.40	43,662.40	0.00	43,662.40	43,662.40	43,662.40	Adquisición de (1) Switch Administrable Stackeable Capa 3, 4 Puertos Poe, necesarió para el manejo adecuado de los equipo de cómputo con los que cuenta la entidad y así mismo pode contar con el respaldo de la información generada día con día.		

Proyecto Integral Para el Sistema de Riego

de Agua Tratada para el Camellón de Vito

Alessio Robles

O24NR0974

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

97

2,384,048.84

2,384,048.84

2,333,287.69

2,333,287.69

0.01

2,333,287.69

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

áreas de valor ambiental, mediante la adquisición de (3) Equipos Analizador portatil de emisiones ECOM-D. Dron cámara Hasselblad con cmos 4/3. GPS diferencial GNSS de diseño de aleación de magnesio.

Habilitación de instalaciones y conexiones: Establecimiento de requisitos técnicos detallados para las instalaciones de riego, como tuberías, válvulas, y aspersores. Definición de las conexiones necesarias con la toma de agua, se integraron elementos propios de la red de riego para asegurar un suministro eficiente y controlado. \* Instalación de

sistema de bombeo que incluye el tipo de bomba,

capacidad y eficiencia energética. Se establecieron parámetros de diseño para garantizar un suministro de agua constante y eficaz, considerando las necesidades específicas del área de riego, así como la \* Construcción de una cisterna: para garantizará la conformidad con los estándares de almacenamiento

de agua para asegurar la calidad del suministro.

sistema de Bombeo:

2,333,287.70 Se determinaron las especificaciones técnicas del

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 06P0FA Fondo Ambiental Público del D.F ENERO-DICIEMBRE DE 2024 2,780,761.82 2,831,522.96 2,831,522.96 2,780,761.81 0.01 2,780,761.81 2,780,761.81 Contribuir de forma significativa en la operación de un programa en materia de emisiones a la atmósfera y garantizar las acciones de inspección Y vigilancia a las fuentes fijas de jurisdicción de la Ciudad de México, con la finalidad de verificar cumplimiento de Adquisición de "Sistemas Integral de 100 447,474.12 447,474.12 447,474.12 la normatividad aplicable en materia de emisiones y A24NR0522 447,474.12 447,474.12 447,474.12 Vigilancia Ambiental"

					PPI PROGRAMA	S Y PROYECTOS	DE INVERSIÓN							
Unidad Responsable	de Gasto:					06PDPA Pro	ocuraduría Ambiental y de	el Ordenamiento Territo	prial de la Ciudad de México					
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE		AVANCE												
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG				156,084.00	156,084.00		155,866.00			155,866.00				
A.24NR.0665	Adquisición de Software	0	-	156,084.00	156,084.00		- 155,866.00	-		Registrado con como pasivo para cubrir (305) Licencias Antivirus Kasper proteger la información digital, optimizar la conexión a internet, alertar por anticipado de una posible infección, evitando que los hackers o acceder a la información.				

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	07 CD 01 - Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANICE				(Pe:	PRESUPUESTO sos con dos decimales	)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				47,989,513.20	47,989,513.20	47,989,513.20		47,989,513.20	47,989,513.20	47,989,513.20			
A24NR0546	Adquisición de Silos de Almacenamiento	100	-	32,990,713.20	32,990,713.20		-	32,990,713.20	32,990,713.20	32,990,713.20	Adquisición de Silo de almacenamiento que consta de Calentador de aceite térmico de tres pasos con capacidad de 5 millones de btu/hr quemador a Diesel con bomba tipo centrifuga, para altas temperaturas acoplado a un motor de 15HP; tablero eléctrico, instrumentación para control de presión y temperaturas y chimenea con tanque de depósito tipo cilíndrico vertical fabricado en placa de acero al carbón, incluye aislamiento térmico con forro de lámina de acero inoxidable tipo espejo, sistema de calentamiento, sistema de agitación con un motorreductor, escalera de servicio y barandal de seguridad, nivel de regleta con flotador mecánico, dos termómetros análogos, pintura en partes no forradas.		
A24NR0550	Adquisición de Captadores Pluviales.	100	-	14,998,800.00	14,998,800.00	14,998,800.00	-	14,998,800.00	14,998,800.00	14,998,800.00	Adquisición de Sistema de captación pluvial que incluye, el suministro y colocación de tubería, filtro, material polipropileno alta densidad, tubería para el pulido y la distribución del agua cosechada; suministro y colocación de manguera flexible, filtro contra sólidos suspendidos, medidor volumétrico en m3, material eléctrico, así como gabinete y pastilla termomagnética, elaboración de planos e isométrico y tinacos.		
		-											
		+											
		<del> </del>											

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:							ENERO	-DICIEMBRE DE 2024			
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				2,788,096.21	2,788,096.21	1,023,579.30	0.01	1,023,579.30	1,023,579.30	1,023,579.31	
A24NR0249	Adquisición de predios.	100	-	451,896.00	451,896.00	451,896.00	-	451,896.00	451,896.00	451,896.00	Se adicionaron recursos para finiquitar la adquisición de tres fracciones de predio.
A24NR0300	Adquisición de equipos telefónicos IP.	0	-	595,000.00	595,000.00	-	-	-	-		Se adicionaron recursos para adquirir equipos telefónicos IP conectados a un nodo de red con acceso al internet que se instalaran en los centros de recaudación.
A24NR0301	Adquisición de desfibriladores.	98	-	382,800.00	382,800.00	376,078.25	0.01	376,078.25	376,078.25	376,078.26	Se adicionaron recursos para adquirir desfibriladores para cardiología necesarios para el desarrollo de las actividades del personal de protección civil.
A24NR0314	Adquisición de equipo de cómputo.	100	-	195,605.05	195,605.05	195,605.05	-	195,605.05	195,605.05	195,605.05	Se adicionaron recursos para adquirir equipos de cómputo de escritorio para que se lleven a cabo los cursos de capacitación y profesionalización en materia de armonización contable que derivan del Proyecto denominado "Provisión para la Armonización Contable PEF 7024".
A24NR0409	Adquisición de mobiliario y diversos equipos para Ludoteca y Lactario.	0	-	383,561.39	383,561.39	-	-	-	-		Se adicionaron recursos para adquirir mobiliario y diversos equipos para Ludoteca y Lactario que permita tener condiciones adecuadas para la atención de las niñas, niños y madres trabajadoras lactantes.
A24NR0428	Adquisición de gabinetes para equipo contra incendio.	0	-	779,233.77	779,233.77	-	-	-	-		Se adicionaron recursos para adquirir gabinetes para equipo contra incendio , para cada uno de los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI´s).

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Un	nidad Responsable de Gasto:	09 PD LR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Per	eríodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				3,330,000.00	3,330,000.00	1,179,999.97	2,050,000.00	1,179,999.97	1,179,999.97	3,229,999.97			
A24NIP0200	Adquisición de Motocicleta para la mensajería de la CAPTRALIR.		0	100,000.00	100,000.00	-					NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DURANTE EL PERÍODO		
A24NR0654	Adquisición de paneles e implementación de un sistema fotovoltaico en la caja de previsión para trabajadores a lista de raya del gobierno de la ciudad de México		0	2,050,000.00	2,050,000.00	-	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00	ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS TIEMPOS QUE SE TIENEN QUE CUBRIR PARA CONCLUIR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LA ENTREGA Y REVISIÓN DE FACTURAS PARA EL PAGO A PROVEEDORES		
A24NR0655	Adquisición de equipo de oficina para equipar la caja de previsión para trabajadores a lista de raya del gobierno de la ciudad de México		0	1,180,000.00	1,180,000.00	1,179,999.97	-	1,179,999.97	1,179,999.97	1,179,999.97	LA CJAJ DE PRENISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE ENCUENTRA EN UN PROFUNDO EJERCICIO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HUMANAS Y MATERIALES EN QUE PRESTA SUS SERVICIOS A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS, TRABAJADORES ACTIVOS DE MÓMINA 5 Y A LE CIUDADANÍA EN GENERAL QUE ACUDE A ESTAS MISTALACIONES, POR LO QUE SE DOTO DE MOBILIARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EL ACTUAR DE LA CAPTRALIR.		

#### **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

FNFRO-DICIFMBRF 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				3,200,000.00	3,200,000.00		2,000,172.92			2,000,172.92	
A.24NR.0305	Adquisición de Bienes Infórmaticos	0%	-	3,200,000.00	3,200,000.00	-	2,000,172.92	-	-	2,000,172.92	

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# Unidad Responsable de Gasto: CLAVE PROVECTO DE INVERSIÓN APROBADO MODIFICADO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 09 PE CMCorporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. ENERO-DICIEMBRE DE 2024 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				816,731.80	816,731.80	159,226.24	227,840.00	387,066.24	159,226.24	387,066.24	
A24NR0207	Adquisición de 2 equipos de cómputo, PC´s portátiles.	100%	100% -		42,000.00	39,416.80	-	39,416.80	39,416.80	39,416.80	Se adquirierón 2 equipos de cómputo, PC´s portátiles, conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de hardware) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0208	Adquisición de 16 No breaks (UPS) de 650 VA.	100% -		32,000.00	32,000.00	23,032.96	-	23,032.96	23,032.96	23,032.96	Se adquirierón 16 No breaks (UPS) de 650 VA., conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de equipos eléctricos) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0209	Adquisición de 5 No breaks (UPS) de 1500 VA.	100% -		15,000.00	15,000.00	8,700.00	-	8,700.00	8,700.00	8,700.00	Se adquirierón de 5 No breaks (UPS) de 1500 VA., conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de equipos eléctricos) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0210	Adquisición de 2 Impresoras multifuncionales	0%	-	- 60,000.00	60,000.00	-	-	-	-		No se realizó la adquisición de 2 Impresoras multifuncionales con láser
A24NR0211	Adquisición de 2 video proyectores	0%	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-		No se realizó la adquisición de 2 video proyectores con fuente de alimentación 100 - 240V , 50 /60 Hz, tipo portátil
A24NR0212	Adquisición de 130 Licencias antivirus	100%	-	- 59,800.00	59,800.00	59,308.48	-	59,308.48	59,308.48	59,308.48	Se adquirierón 130 licencias antivirus con seguridad para la Nube, Nube Hibrida, Redes e Internet, con protección de Usuarios, para los equipos de cómputo de la Entidad
A24NR0474	Adquisición de 2 apiladores eléctricos	100% -		- 511,560.00	511,560.00	-	227,840.00	227,840.00	-	227,840.00	Se adquirieron dos Apiladores eléctricos, con el propósito de posibilitar el correcto almacenamiento de materia prima, disminuir riesgos de accidentes y optimizar las maniobras de carga, descarga y traslado de materia prima, así como el espacio en el almacén de la Entidad.
A24NR0475	Adquisición de 4 patines hidráhulicos	100% -		- 51,375.00	51,375.00	28,768.00		28,768.00	28,768.00	28,768.00	Se adquirierón cuatro patines hidráulicos, con el propósito de optimizar los tiempos de traslado, carga y descarga de materia prima y producto terminado en el almacén de la Entidad.
A24NR0521	Adquisición de 1 impresora térmica	0% -		10,996.80	10,996.80	-		-	-		no se realizó la adquisición de una Impresora térmica con el fin de posibilitar la correcta identificación de los bienes sujetos a ser inventariados, propiedad de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.



#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE					ESUPUESTO on dos decimales)				
INVERSIÓN	inversión	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				27,869,480.91	27,869,480.91	27,869,480.91		27,869,480.91	27,869,480.91	27,869,480.91	
O24NR1006	Construcción del Centro Artesanal y Cultural Indígena ubicado en Dr. José Ma. Luis Mora número 5	100%	-	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	-	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	Se llevó a cabo la construcción de un Centro Artesanal y Cultural Indígena, mediante el mantenimiento y complementación a la estructura existente, la construcción de muros de colindancia, construcción de núcleos de sanitarios, construcción de losas y cubiertas; colocación de instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, incluye acometida y tableros.
O24NR1052	Recuperación Estructural y Restauración en la "Rectoría de San Felipe Neri, La Profesa"	100%	-	4,578,118.66	4,578,118.66	4,578,118.66	-	4,578,118.66	4,578,118.66	4,578,118.66	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona de la Sala Newman de la Pinacoteca, con la protección de las áreas de trabajo colocando, apuntalamientos preventivos, protección de pisos, protección y reubicación de bienes muebles, retiro de aplanados que se encontraba desprendidos.
	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De La Santísima Trinidad"	100%	-	3,998,869.61	3,998,869.61	3,998,869.61	-	3,998,869.61	3,998,869.61	3,998,869.61	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron consolidación de muros mediante cocido de grietas, colocación de grapas con materiales compatibles; se llevó a cabo la atención de pináculos de cantera con alto grado de deterioro para evitar posibles colaosos.
O24NR1054	Rehabilitación Estructural Puntual en el "Templo De La Soledad De La Santa Cruz"	100%	-	999,764.26	999,764.26	999,764.26	-	999,764.26	999,764.26	999,764.26	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos de cocidos, remamposteos, sustitución de piezas e inyección de mortero de cal en grietas y fracturas; restitución de aplanados en muros y bóvedas consolidados, reintegración de pintura; reintegración de entortados, enladrillado e impermeabilizante en cubiertas.
O24NR1055	Recuperación Estructural y Restauración del "Templo De Nuestra Señora De Loreto"	100%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona del tambor de la cúpula, rejunteos e inyección de mortero de cal; en la zona de la nave principal se atendieron las grietas en muros mediante el cocidos de grietas, remamposteos e inyección de mortero de cal.

CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		PAGADO		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O24NR1056	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De San Juan De Dios"	100%	-	2,499,375.12	2,499,375.12	2,499,375.12	-	2,499,375.12	2,499,375.12		Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en las zonas de portada de acceso principal, coro, sotocoro, muros de la nave principal y muro testero; en muro testero se llevó a cabo la consolidación mediante cocido de muro con remamposteos y recalces de material similar, inyección de grietas con mortero de cal, con la reintegración de aplanados.
O24NR1057	Recuperación Estructural y Restauración en el " - Cuauhtémoc"	100%	-	2,494,027.38	2,494,027.38	2,494,027.38	-	2,494,027.38	2,494,027.38	2,494,027.38	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron rajueleo en grietas de intradós de la bóveda principal; en muros se realizó la consolidación mediante sustitución de sillaeres de piedra de tezontle fracturados; trabajos de reconstrucción de sistema de entrepiso y cubierta de cubo de escalera poniente con la liberación de elementos colapsados (viguería, tablado y terrado).
O24NR1058	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De Santa Catarina Mártir"	100%	-	2,499,325.88	2,499,325.88	2,499,325.88	-	2,499,325.88	2,499,325.88	2,499,325.88	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la consolidación de muros norte y sur de la zona del trancepto, mediante remamposteos de piedra de materiales compatibles en la trayectoria de las grietas; se realizó el cocido de grietas para recuperar la continuidad estructural del elemento con piedra de tezontle, reintegración de juntas e inyección de mortero de cal; se llevó a cabo el tratamiento del sistema de viguería en salón de usos múltiples de conjunto norte.

### **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

#### **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

09 PF RC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

Período:											
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)				
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				150,000.00	150,000.00	134,884.80		134,884.80	134,884.80	134,884.80	
A.24NR.0499	Adquisición de licencias de antivirus	100	-	150,000.00	150,000.00	134,884.80	-	134,884.80	134,884.80	134,884.80	Recursos programados para la a adquisición y/o actualización de un sistema de antivirus para la protección de los equipos de cómputo, ante ciertas amenazas informáticas, equipos que son necesarios para cubrir las necesidades que demandan las actividades diarias, procesos internos administrativos y operativos de diversas áreas que integran el Fideicomiso.
	1										

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 10C001 Secretaría de Movilidad

 Período:
 ENERO-DICIEMBRE DE 2024

CLAVE PROYECTO DE		AVANCE									
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				12,886,638.64	12,886,638.64	857,279.72		857,279.72	857,279.72	857,279.72	
A24NR0333	Adiquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Eléctrico	0%	-	-	-	-	-	-	-		-
A24NR0334	Adquisición de Equipo Informático y de Comunicación	100%	-	83,884.98	83,884.98	83,884.98	-	83,884.98	83,884.98	83,884.98	El proyecto de Inversión se ha ejecutado para la adquisición de dispositivos RFID, que cuentan con la programación y el diseño para la nueva tecnología de Constancias de Inscripción, que entregará el Sistema Nacional de Seguridad Pública y permitirá la regulación, operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehícular, con el fin de compartir e intercambiar la información
A24NR0483	Adquisición de dispensadores de agua, aire acondicionado, enfriadores de aire y software	100%	-	392,334.74	392,334.74	392,334.74	-	392,334.74	392,334.74	392,334.74	Se realizó la contratación para la Adquisición de Licencias Ludichart y Teamwork, que servirán para las actividades que realizan diversas áreas de la dependencia
A24NR0524	Adquisición de Software	100%	-	381,060.00	381,060.00	381,060.00	-	381,060.00	381,060.00	381,060.00	Se realizó la adquisición de licencias antivirus con el fin de salvaguardar la información de la dependencia
A24NR0727	Adquisición de Software		-	1,120,046.12	1,120,046.12	-	-	-	-		Corresponde a la adquisición de software para la atnción del macromódulo , el contrato se encuentra en proceso de formalización
A24NR0728	Adquisición de Equipo Informático		-	10,909,312.80	10,909,312.80	-	-	-	-		Corresponde a la adquisición de equipo destinado al macromódulo, el contrato se encuentra en proceso de formalización

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Unidad Responsable de Gasto:
 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

 Período:
 ENERO-DÍCIEMBRE DE 2024

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE		AVANCE											
INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				144,124.20	144,124.20	144,124.20		144,124.20	144,124.20	144,124.20			
A24NR0253	Adquisición de botiquines metálicos de primeros auxilios con kit de medicamentos y material de curación	100%	-	144,124.20	144,124.20	144,124.20	-	144,124.20	144,124.20	144,124.20	Adquisición de (55) Botiquín de primeros auxilios esmaltado en color blanco, agarre superior, mecanismo para cerrar con candado, compartimientos internos, medidas 40X30X10 cm, equipado con kit de medicamentos y material de curacion.		
	+												
	+												
	1												

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

# PPT PROGRAMMAS T PROTECTIOS DE INVERSION 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE		AVANCE					RESUPUESTO con dos decimales)						
INVERSIÓN			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG			475,000,000.00	544,450,000.00	544,450,000.00	474,286,277.50		474,286,277.50	474,286,277.50	474,286,277.50			
A.24NR.0200	Adquisición de autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México.	40%	475,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	474,286,277.50	-	474,286,277.50	474,286,277.50	474,286,277.50	Al cierre del cuarto trimestre se realizó este proyecto para la adquisición de 50 autobuses eléctricos nuevos, realizándose la Licitación Pública Internacional número RTP/LPI/001/2024, con el contrato 10 600 033/24 por un monto de \$474/286,277.50.		
A.24NR.0213	Adquisición de equipos para un Sistema de Ayuda a la Explotación para 350 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	00/	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-	-	-		Al cierre del cuarto trimestre no se realizó este proyecto, debido a la negativa de la ADIP.		
A.24NR.0214	Adquisición de Tracto Grúas para el parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.		0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	-	-		Al cierre del cuarto trimestre no se realizó este proyecto, debido a los tiempos de entrega de los proveedores a la negación de la liberación de bienes restringidos.		
A.24NR.0215	Adquisición e instalación de sistemas de lavado automático para los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	00/	0.00	19,950,000.00	19,950,000.00	-	-	-	-		Al cierre del cuarto trimestre no se realizó este proyecto, debidoa que el presupuesto no fue suficiente para la compra.		
1													

					PPI PRC	OGRAMAS Y PROYECT	ΓOS DE INVERSIÓN							
Unidad Responsable	de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  FNERO-DICIEMBRE DE 2024											
Período:							ENERO-	DICIEMBRE DE 2024						
CLAVE PROYECTO DE	ECTO DE DENOMINACIÓN DEL PROVECTO DE INVERSIÓN				DECORIDATION DE ACCIONEC DEALIZADAS									
INVERSIÓN	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG			340,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	364,970,200.00	50,029,800.00	364,970,200.00	364,970,200.00	415,000,000.00				
A22ML0002	Adquisición de Nueve Trenes Ligeros Articulados Nuevos.	100	315,000,000.00	315,000,000.00	315,000,000.00		0.00	315,000,000.00			Este proyecto se creó en 2022 bajo el esquema Multianual (2022-2024), con la finalidad de adquirir 9 Trenes Ligeros Articulados Nuevos de rodadura férrea, para reforzar la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, que cuenta con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, a fin de mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, en beneficio de la población usuaria.  En dicho ejercicio, se celebraron 2 contratos multianuales con la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, por un monto total de \$630'000,000.00, de los cuales en el periodo 2022-2023 se otorgaron anticipos por un importe total de \$315'000,000.00, con base en lo establecido en los contratos.  Al cierre del ejercicio 2024, concluyó la etapa correspondiente al finiquito del proyecto, por lo que se cuenta con la disponibilidad de 9 Trenes Ligeros Articulados Nuevos, para mejorar la calidad en el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero.			
A24NR0201	Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico para la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se creó este proyecto con la finalidad de adquirir un Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico necesario para llevar a cabo la regulación operativa y garantizar las condiciones de seguridad de los usuarios y del material rodante que proporciona el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México, sin embargo, al cierre del ejercicio no fue posible concluir los trámites para su contratación.			
A24NR0663	Adquisición de Subestaciones Rectificadoras con cubículo contenedor, interruptores UR y accesorios.	49.97	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	49,970,200.00	50,029,800.00	49,970,200.00	49,970,200.00	100,000,000.00	Este proyecto se creó con la finalidad de establecer los alcances y especificaciones técnicas para la adquisición, diseño, suministro, instalación configuración, pruebas, capacitación y puesta en servicio de Subestaciones Eléctricas Rectificadoras, para proporcionar el suministro eléctrico de tracción a la Línea Elevada (Catenaria) de la Línea 12 de Trolebuses "Aztecas", a través de interruptores extrarápidos con una potencia final de cada Subestación Eléctrica Rectificadora de 2000 KW.  Al periodo se cubrió el pago del anticipo y el primer pago de acuerdo a lo establecido en el contrato.			

#### **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período:	nsable de Gasto:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE	AVANCE				PRESUF (Pesos con do								
INVERSIÓN	INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS			
TOTAL URG			814,792,671.00	1,008,895,254.07	1,008,895,254.07	929,017,259.19	54,918,476.91	929,017,259.19	929,017,259.19	983,935,736.10				
A24NR0202	Adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión	#¡REF!	100,000,000.00	97,137,580.05	97,137,580.05	74,196,389.13	0.01	74,196,389.13	74,196,389.13	74,196,389.14	Se tiene prevista la adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, para el Centro Varonil de Reinserciór Social Santa Martha Acatitla y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria CEVASEP I y II, los cuales permitrár monitorear con equipos de última generación las instalaciones, así como, a la población penitenciaria y visitantes, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo.			
A24NR0323	Adquisición de Cuatrímotos, Motocicletas y Camionetas	#¡REF!	-	125,451,753.37	125,451,753.37	123,499,424.36	-	123,499,424.36	123,499,424.36	123,499,424.36	Adquisición de cuatrimotos, motocicletas y camionetas para acciones de seguridad y camionetas de traslado penitenciario para adolescentes y personas privadas de su libertad.			
A24NR0382	Adquisición de Anaqueles, sillas, mesas, lockers, archiveros, pantallas, calentadores de agua, refrigeradores, literas, ventiladores, dispensador de agua, bombas de agua	#¡REF!	-	415,687.26	415,687.26	415,687.26	-	415,687.26	415,687.26	415,687.26	Adquisición de anaqueles, sillas, mesas, lockers, archiveros, pantallas, calentadores de agua, refrigeradores, literas, ventiladores, dispensador de agua, bombas de agua, para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueda llevar a cabo de manera eficiente y eficaz sus funciones de seguridad pública en sus diferentes áreas de operación.			
A24NR0383	Adquisición de Smartphone, Sistema de Audio, Tablets, Impresoras, Unidad de Imagen, Licencias y Licenciamientos	#¡REF!	-	11,704,368.40	11,704,368.40	11,638,370.43	-	11,638,370.43	11,638,370.43	11,638,370.43	Renovación de licenciamientos, utilizados para consultar o alimentar la información de las bases de datos de la Secretaría.			
012ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	#¡REF!	714,792,671.00	774,185,864.99	774,185,864.99	719,267,388.01	54,918,476.90	719,267,388.01	719,267,388.01	774,185,864.91	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación) materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.			

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:											
CLAVE							RESUPUESTO con dos decimales)				
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URG				8,170,566.38	8,170,566.38	8,169,279.12		8,169,279.12	8,169,279.12	8,169,279.12	
A24NR0321	Adquisición de equipo de cómputo e informático	100.0	-	4,823,140.54	4,823,140.54	4,822,087.60	-	4,822,087.60	4,822,087.60	4,822,087.60	Adquisición de (133)PC(Perfil administrativo) con un procesador con tecnología de 64 bits desde 32 MHZ de 4 a 12 nucleos físicos, 32 GB de memoria RAM, disco duro de 1TB interfaz sata III de 3.2 para almacenamiento, SSD.
A24NR0322	Adquisición de Licencias Software	100.0	-	590,730.00	590,730.00	590,495.68	-	590,495.68	590,495.68	590,495.68	Adquisición de (788) licencias de Antivirus Kaspersky EndpointSecurity for Business, con motor antimalware combina software de seguridad.
A24NR0489	Adquisición de computadoras personales y equipo informático	100.0	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00		Adquisición de 50 PC. Perfil administrativo, con un procesador con tecnología de64 bits, desde 32MHZ, de 4 núcleos físicos, 8 GB de memoria RAM, disco duro, con monitor de 21.5 pulgadas, teclado en español, 1 PC con perfil de desarrollador y monitor de 23.8 pulgadas, teclado en español, 19 escáneres con tamaño de digitalización.
A24NR0502	Adquisición de lockers metálicos	100.0	-	76,750.24	76,750.24	76,750.24	-	76,750.24	76,750.24	76,750.24	Adquisición de 17 lockers metálicos color gris de 5 puertas, que cada puerta cuente con refuerzo de manera vertical, porta candado y rejilla de ventilación. Con medidas de 180 cm. X 38cm. X45cm.
A24NR0503	Adquisición de literas triples individuales	100.0	-	130,569.60	130,569.60	130,569.60	-	130,569.60	130,569.60	130,569.60	Adquisición de 14 literas individuales con estructura de metal reforzado color gris, con una escalera y dos barandales de protección para segundo y con- en los estas de la consecución de la contra de la contra de la con- con divisiones de 90cm. cada una.
A24NR0504	Adquisición de una lavadora con secadora	100.0	-	38,280.00	38,280.00	38,280.00	-	38,280.00	38,280.00	38,280.00	Adquisición de1 lavadora con secadora de color blanco con capacidad de 20kg. Con las dimensiones siguientes 192x69x82cm.
A24NR0505	Adquisición de sistemas de aire acondicionado	100.0	-	181,424.00	181,424.00	181,424.00	-	181,424.00	181,424.00	181,424.00	Adquisición de 4 Sistemas de aire acondicionado, de consumo frio, 1.5 toneladas, R410 refrigerante, control remoto, con bajo consumo energético y operación silenciosa.
A24NR0619	Adquisición de licencias de Software de seguridad perimetral	100.0	-	329,672.00	329,672.00	329,672.00	-	329,672.00	329,672.00	329,672.00	Adquisición de 2 de 2 licencias de seguridad perimetral Fortinet por un año, proporcionan protección contra virus, spyware y otra amenazas, además resguarda y proteje la información que circula en la red.



#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE						P. (2000)	RESUPUESTO con dos decimales)					
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
TOTAL URG				6,449,465.24	6,449,465.24	57,416.10	138,040.00	57,416.10	57,416.10	195,456.10		
A.24NR.0390.	Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	0	-	36,792.00	36,792.00	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0391.	Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0	-	104,295.84	104,295.84	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0392.	Adquisición de Equipo de cómputo de escritorio para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	0	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0393.	Adquisición de equipos de impresión para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. Responsabilidades Administrativas	0	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0394.	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección de Mejora Gubernamental	0	-	341,500.00	341,500.00	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0395.	Adquisición de equipo de cómputo, escáners e impresoras para la Dirección General de Administración y Finanzas.	0	-	184,550.40	184,550.40	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0396.	Adquisición de impresora multifuncional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0	-	19,800.00	19,800.00	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0397.	Adquisición de equipo de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	-	91,362.48	91,362.48	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0398.	Adquisición de material de laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	-	1,403,576.37	1,403,576.37	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0399.	Adquisición de diversos materiales e instrumentales de laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0	-	381,146.73	381,146.73	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0400.	Adquisición de vehículos destinados para servidores públicos y servicios Administrativos en las diferentes áreas operativas	0	-	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0401.	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0	-	66,000.00	66,000.00	-		-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	
A.24NR.0402.	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción para Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras	0	-	585,492.60	585,492.60	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión	

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Periodo:		ENERU-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE									
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
	Adquisición de Aires acondicionados para la Dirección General de Administración y Finanzas	0	-	59,600.00	59,600.00	57,416.10	-	57,416.10	57,416.10	57,416.10	Adquisición de dos equipos de aire acondicionado
A 24NP 0404	Adquisición de Equipo de generación eléctrica para para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	-	45,219.24	45,219.24	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión
A.24NR.0405.	Adquisición de herramientas especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	-	26,796.00	26,796.00	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión
A.24NR.0406.	Adquisición de diversos equipos especializados para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	-	1,600,833.58	1,600,833.58	-	-	-	-		No se ejecutó el proyecto de inversión
A.24NR.0407.	Adquisición de software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX	0	-	437,500.00	437,500.00	-	138,040.00	-	-	138,040.00	Se encuentra en proceso de contabilizción el SAP-GRP.

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024

#### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Período:
ENERO-DÍCIEMBRE DE 2024

Periodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE											
INVERSIÓN		%	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL URG				386,045.80	386,045.80	18,000.88		18,000.88	18,000.88	18,000.88			
A.24NR.0507	Adquisición de Licencias "Business de TeamViewer" para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos	100%	0.00	18,001.00	18,001.00	18,000.88	0.00	18,000.88	18,000.88		Adquisción de 2 licencias Business TeamWever, cada licencia puede inic conexiones desde 3 dispositivos designados, acceso a dispositivos ilimitados conexión concurrente, hasta 3 sesiones simultáneas por canal en pesta diferente y gestione 200 dispositivos.		
A.24NR.0519	Adquisición de Licencias Core de Sistema Operativo Windows Server 2022 Datacenter para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		No se llevó a cabo la Adquisición de 195 licencias informáticas, toda vez que no fueron requeridas por la Dirección General del Registro Público de Propiedad y de Comercio.		
A.24NR.0721	Adquisición de Licencias Core de Sistema Operativo Windows Server 2022 Datacenter para la Dirección General del Registro Civil	50%	0.00	328,604.80	328,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00		Adquisición de 40 licencias informáticas, máquinas virtuales limitadas, espa- mínimo de almacenamiento 21 FI, RAM mínima 256 GB, velocidad múnia procesador 2.00 Ghz, idioma español y Windows Defender System Guard Virtualizatio-based-Security.		
A.24NR.0730	Adquisición de Equipo de Mobiliario para la Dirección General del Registro Civil	50%	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Adquisición de 20 sillas de oficina secretarial, mecanismo secretarial fijo o palanca para ajuste de altura, tapizado en tela 100% polipropileno en co negro.		
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			