



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 01CD03 Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México											
Periodo: ENERO-SEPTIEMBRE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0001	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	68.0	18,000,000.00	18,019,900.50	15,219,900.50	12,573,228.06	5,426,771.94	12,573,228.06	12,573,228.06	18,000,000.00	La adquisición y puesta en marcha de los equipos Tecnológicos de Video Vigilancia se llevó a cabo la renovación de los equipos que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México, la renovación consistió en: Con la renovación se instalaron Cámaras mini domo hasta 4 megapíxeles de resolución, iluminación infrarroja integrada de hasta 15m, con sensor 1/3" de escaneo progresivo; se instalaron Ruteadores de comunicaciones grado industrial compatible con las bandas 4G; Caja nema para intemperie de 400x300x200mm y gabinetes fabricados de acero con bisagras ocultas, cerradura metálica y cerrojo resistente a vandalismo.
A24NR0002	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STV `S`"	84.30	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	25,301,920.00	4,698,080.00	25,301,920.00	25,301,920.00	30,000,000.00	Con la renovación de cámaras de los Sistemas Tecnológicos de Video vigilancia (STV `S`), se está en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México, con la renovación se instalaron Cámaras de Videovigilancia, con domo PTZ, que incluye 4 lentes (cámaras fijas) y 1 cámara con movimiento.
A24NR0003	Adquisición de equipo para "La renovación y fortalecimiento de 200 sitios denominados STV `S`"	0.00	32,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto que se canceló en virtud de que ya no se realizará este proyecto en el presente Ejercicio Fiscal, los recursos serán transferidos a las otras prioridades de gasto de este Centro de Comando.
A24NR0004	Adquisición de equipo para "Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia de 9 metros denominados STV `S`"	0.00	8,800,000.00	7,052,530.76	7,052,530.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	De origen se programó realizar el proyecto A24NR0004 Adquisición de equipo para "Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia de 9 metros denominados STV `S`" por un importe de \$8,800,000.00, sin embargo de acuerdo a como se fue dando el desarrollo del ejercicio y las necesidades para que este Centro de Comando Opere de manera satisfactoria, las áreas operativas decidieron dar prioridad a otros proyectos y se tomó la decisión de que este proyecto ya no ejecutario, al cierre definitivo del ejercicio se regularizará esta situación presupuestal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		01CD03 Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México									
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0348	Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STV 'S' "	41.30	0.00	61,829,411.25	61,829,411.25	25,520,000.00	36,280,805.91	25,520,000.00	25,520,000.00	61,800,805.91	El proyecto "Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STV 'S' " que se autorizó realizar con recursos del fondo federal Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al periodo con la adquisición y puesta en marcha de los equipos Tecnológicos de Video Vigilancia permitió llevar acabo la renovación de 700 cámaras de los equipos que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse, con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México.
A24NR0365	Adquisición de Herramientas Diversas	19.30	0.00	83,000.00	83,000.00	16,042.80	0.00	16,042.80	16,042.80	16,042.80	Con la adquisición de los presentes bienes el personal de Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento de este Centro, tendrá las herramientas necesarias para dar mantenimiento y mantener en óptimas condiciones el sistema de iluminación del helipuerto ubicado en las instalaciones del C5 de este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, los bienes adquiridos son: un secuencimetro de 70 a 600 volts, probador de fases sin contacto, escalera de extensión y Tensionadora Industrial para fleje metálico.
TOTAL URG	TOTAL		89,000,000.00	116,984,842.51	114,184,842.51	63,411,190.86	46,405,657.85	63,411,190.86	63,411,190.86	109,816,848.71	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México

Periodo:

Enero - Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0219	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0	0.00	193,806.23	193,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	10 Laptops con las siguientes características: pantalla de 14 pulgadas, tipo IPS Relación cuerpo-pantalla 84%, Relación de aspecto 16: 9, Resolución 1920 x 1080, Brillo máximo 250 nits (Típico), Relación de contraste 800: 1 y ángulo de visión 178 grados. Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 de 11ª generación, Intel® Core™ i5-1135G7 de 11ª generación, Intel® Core™ i7-1165G7 de 11ª generación; Memoria 8 GB LPDDR4X, 16 GB DDR4, Batería Capacidad 56 Wh (capacidad clasificada)
A24NR0220	Adquisición de Licencia de Diseño de software y desarrollo del Proyecto con la Fundación The Bloomberg.	0	0.00	158,037.31	158,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1 Licencia de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos, Red Hat Openstack Platform With Smart Management, Standard y 3840 Sa Prefer Supt asbce R8 Std Svc, Ha 1YR
TOTAL URG			0.00	351,843.54	351,843.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Periodo:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0006	Adquisición de equipo administrativo.	1.0	697,000.00	193,957.97	193,957.97	193,957.97	0.00	193,957.97	193,957.97	193,957.97	Se adquirió equipo administrativo para brindar al personal administrativo un ambiente mas confortable para el desarrollo de sus actividades, y de esta manera proporcionar un mejor servicio a la comunidad obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los existentes a concluido.
A24NR0007	Adquisición de herramienta y equipo administrativo	0.0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0008	Adquisición de ambulancias para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	0.0	1,300,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	Adquirir ambulancias que permita trasladar al personal de Protección Civil para cubrir los servicios pre-hospitalarios de atención básica de manera oportuna en los eventos emergentes con efectos negativos, derivado de la interacción sociedad-medio físico-social-urbanístico y/o natural en sus diversas tipologías ó fenómenos perturbadores, puede afectar a una o varias personas, por lo que es importante renovar el parque vehicular.
A24NR0009	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.0	625,000.00	32,248.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	Adquirir equipo informático y audiovisual, que permita difundir a la comunidad obregonense por medio de las plataformas de comunicación internas y externas, las acciones, programas y alcances de los serv que proporciona la Alcaldía.
A24NR0010	Adquisición de equipo administrativo.	0.0	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0011	Adquisición de equipo audiovisual	1.0	15,009,000.00	187,123.37	187,123.37	187,123.30	0.00	187,123.30	187,123.30	187,123.30	Se adquirió equipo audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0012	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.7	900,000.00	900,000.00	900,000.00	674,919.04	224,999.35	674,919.04	674,919.04	899,918.39	Es necesario adquirir mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0013	Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.5	4,750,000.00	4,740,591.74	4,697,034.48	2,456,141.86	2,194,886.06	2,456,141.86	2,456,141.86	4,651,027.92	Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude, como para el personal que en estos centros labora; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0014	Adquisición de equipo recreativo y administrativo para equipar las Casas del Adulto Mayor de la Alcaldía.	1.0	810,000.00	702,061.33	702,061.33	702,060.77	0.00	702,060.77	702,060.77	702,060.77	Se adquirió equipo recreativo y administrativo para tener espacios cómodos, agradables y adecuados para su uso; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0015	Adquisición de mobiliario, equipo médico y administrativo para equipar el Centro de Salud "Tolteca".	1.0	1,639,000.00	1,567,044.58	1,567,044.58	1,543,050.42	0.00	1,543,050.42	1,543,050.42	1,543,050.42	Se adquirió mobiliario, equipo médico y administrativo para tener espacios cómodos, agradables y adecuados y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A24NR0016	Adquisición de mobiliario y equipo médico para equipar el Centro de Atención a la Salud Animal.	1.0	270,000.00	269,896.08	269,896.08	261,673.98	0.00	261,673.98	261,673.98	261,673.98	Se adquirió mobiliario y equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A24NR0017	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y recreativo para equipar los CACIS de la Alcaldía.	1.0	1,740,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,439,708.82	0.00	1,439,708.82	1,439,708.82	1,439,708.82	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo y recreativo para que los CENDIS cuenten con los bienes suficientes para proporcionar el servicio adecuado en espacios funcionales, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A24NR0018	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dir. de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía.	0.0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,493.92	0.00	0.00	199,493.92	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso y de esta manera brindar atención ágil y eficiente al ciudadano que acude a la bolsa de trabajo y atención de asesoramiento para la apertura de negocios; debido a que los bienes existentes ya no son funcionales y es necesario sustituirlos.
A24NR0019	Adquisición de grúa hidráulica.	0.0	5,000,000.00	3,134,583.00	3,134,583.00	0.00	3,127,348.88	0.00	0.00	3,127,348.88	Es necesario adquirir una grúa hidráulica para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población obregonense referente a los programas de alumbrado público dentro del perímetro de la Alcaldía, toda vez que los existentes resultan insuficientes.
A24NR0020	Adquisición de camiones tanque pipa para los servicios públicos que se realizan dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	5,000,000.00	6,865,417.00	6,865,417.00	0.00	6,797,136.00	0.00	0.00	6,797,136.00	Es necesario contar con camiones tanque pipa para poder brindar el servicio del abastecimiento de agua potable, así como del riego en las áreas verdes y de los serv púb que realiza esta alcaldía, debido a que el tiempo de vida útil de las unidades existentes ha concluido por lo que es importante sustituirlos para estar en condiciones de brindar un servicio eficiente.
A24NR0021	Adquisición de herramienta y maquinaria	0.0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0022	Adquisición de bombas de agua y maquinaria.	0.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0023	Adquisición de equipo informático y mobiliario.	0.0	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0024	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	1.0	500,000.00	190,051.95	190,051.95	190,051.01	0.00	190,051.01	190,051.01	190,051.01	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales.y de esta manera y brindar la atención a las mujeres y niñas en situación de violencia.
A24NR0025	Adquisición de cámaras de vigilancia para 21 Comités Vecinales ganadores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	11,599,494.00	103,550.00	103,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0022	Adquisición de 17 kits de cámaras de vigilancia y 6 reflectores para el Comité Vecinal 10-010 Alpes en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	659,402.00	659,402.00	0.00	637,897.38	0.00	0.00	637,897.38	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0223	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-014 Jalalpa (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	520,483.00	520,483.00	0.00	476,206.85	0.00	0.00	476,206.85	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0224	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-029 Belén de las Flores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	581,037.00	581,037.00	0.00	532,409.31	0.00	0.00	532,409.31	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0225	Adquisición de 9 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	362,540.00	362,540.00	0.00	337,319.39	0.00	0.00	337,319.39	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0226	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	614,146.00	614,146.00	0.00	568,227.83	0.00	0.00	568,227.83	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0227	Adquisición de 13 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comité Vecinal 10-065 El Pirul en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	519,537.00	519,537.00	0.00	484,284.99	0.00	0.00	484,284.99	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0228	Adquisición de 11 kits de cámaras de vigilancia y 13 reflectores para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	466,746.00	466,746.00	0.00	432,958.19	0.00	0.00	432,958.19	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0229	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	921,182.00	921,182.00	0.00	837,793.19	0.00	0.00	837,793.19	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0231	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 Las Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	824,832.00	824,832.00	0.00	822,737.35	0.00	0.00	822,737.35	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0232	Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	1,285,577.00	1,285,577.00	0.00	1,197,570.16	0.00	0.00	1,197,570.16	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0233	Adquisición de 21 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comité Vecinal 10-157 Molino de Rosas en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	862,858.00	862,858.00	0.00	778,216.18	0.00	0.00	778,216.18	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0234	Adquisición de 11 kits de cámaras de vigilancia y 2 reflectores para el Comité Vecinal 10-174 Polvora en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	453,272.00	453,272.00	0.00	408,586.59	0.00	0.00	408,586.59	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0235	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	515,683.00	515,683.00	0.00	491,716.05	0.00	0.00	491,716.05	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0236	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-197 San Pedro de los Pinos en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	414,306.00	414,306.00	0.00	377,095.54	0.00	0.00	377,095.54	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0238	Adquisición de 19 kits de cámaras de vigilancia y 4 reflectores para el Comité Vecinal 10-203 Santa María Nonoalco en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	742,164.00	742,164.00	0.00	706,948.98	0.00	0.00	706,948.98	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0239	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolcalco en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	413,087.00	413,087.00	0.00	388,579.77	0.00	0.00	388,579.77	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instaló cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0240	Adquisición de 14 kits de cámaras de vigilancia y 6 reflectores para el Comité Vecinal 10-226 Toluca en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	566,808.00	566,808.00	0.00	527,673.19	0.00	0.00	527,673.19	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0241	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da El Pirul (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	405,139.00	405,139.00	0.00	379,717.37	0.00	0.00	379,717.37	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0242	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-256 Santa Fe Km 8.5 en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	367,145.00	367,145.00	0.00	334,592.92	0.00	0.00	334,592.92	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0347	Adquisición de calentadores de agua.	1.0	0.00	295,929.92	295,929.92	295,929.92	0.00	295,929.92	295,929.92	295,929.92	Se adquirió calentadores de agua para que el personal que realiza actividades insalubres o contaminantes tengan espacios funcionales donde puedan realizar su aseo personal y no pongan en peligro su salud, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0471	Adquisición de patrullas.	1.0	0.00	17,499,998.40	17,499,998.40	17,499,998.40	0.68	17,499,991.32	17,499,991.32	17,499,992.00	Se adquirió de patrullas que recorran la Alcaldía, con el fin de asegurar y salvaguardar la vida y bienes de la comunidad obregonense, de esta manera prevenir en todo momento la comisión de delitos, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A24NR0488	Adquisición de glucómetros para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	1.0	0.00	48,070.40	48,070.40	48,070.40	0.00	48,070.40	48,070.40	48,070.40	Se adquirió glucómetros que permitan obtener la concentración de glucosa en sangre a las personas que son atendidas por el personal de Protección Civil, con el fin de brindar un diagnóstico efectivo y eficaz en la atención prehospitalaria, toda vez que no se cuenta con este equipo médico.
A24NR0490	Adquisición de equipo informático para suministrar a la Oficina de la Jefatura y Áreas operativas.	0.0	0.00	3,697,676.99	3,697,676.99	0.00	2,680,238.00	0.00	0.00	2,680,238.00	Es necesario adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
O24NR0001	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	24,879,332.00	24,879,332.00	24,879,332.00	24,865,606.19	0.66	24,865,606.19	24,865,606.19	24,865,606.85	Se Rehabilitó la pavimentación en 30,020.31 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O24NR0002	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.7	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,286,585.84	1,711,550.81	3,286,585.84	3,286,585.84	4,998,136.65	Se Rehabilita la pavimentación de 2,693.68 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargos, acarrees, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O24NR0003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,656,590.39	27,999.97	9,656,590.39	9,656,590.39	9,684,590.36	Se Rehabilitó la pavimentación en 14,762.33 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye selamiento vial con trafíamatos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con argao máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poro de la superficie y compactación por el método a presión.
O24NR0004	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,880,084.37	13,729.18	4,880,084.37	4,880,084.37	4,893,813.55	Se Rehabilitó calles en 3,184.71 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0005	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.9	30,000,000.00	23,500,000.00	22,500,000.00	19,988,086.91	2,732,580.71	19,988,086.91	19,988,086.91	22,720,667.62	Se Rehabilita 20,912.19 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
O24NR0006	Rehabilitación de escalinatas y barandales, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,968,427.97	17,364.34	4,968,427.97	4,968,427.97	4,985,792.31	Se Rehabilitó 1,193.94 M2 de escalinatas y barandales, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme.
O24NR0007	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	5,000,000.00	5,000,000.00	4,972,000.00	4,841,288.04	38,525.58	4,841,288.04	4,841,288.04	4,879,813.62	Se reparó 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% proctor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O24NR0008	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	6,000,000.00	6,000,000.00	5,995,547.14	5,995,547.14	0.10	5,995,547.14	5,995,547.14	5,995,547.24	Se estabilizó de taludes y rellenos de minas en 1,364.00 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarrees, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
O24NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	0.8	10,000,000.00	13,500,000.00	11,931,000.00	10,935,361.16	2,556,332.35	10,935,361.16	10,935,361.16	13,491,693.51	Se realizan 3 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.
O24NR0010	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2024.	0.9	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,633,796.77	1.15	2,633,796.77	2,633,796.77	2,633,797.92	Se verifica y da seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0011	Verificación y seguimiento de las obras FAISMUN 2024.	0.5	6,500,000.00	6,500,000.00	5,441,952.86	3,328,926.34	2,799,342.94	3,328,926.34	3,328,926.34	3,328,926.34	6,128,269.28	Se verifica y se supervisa de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O24NR0012	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: José María Pino suárez y Piloto Adolfo Lopez Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.5	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,462,000.00	0.00	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00	Se Rehabilita y da mantenimiento a 2 mercados públicos, cuyos nombres son: José María Pino Suárez y Piloto Adolfo Lopez, consistente proyecto ejecutivo, reubicación de locatarios, instalaciones de lonas, estructura PTR, entre otros.
O24NR0013	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O24NR0014	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonia San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O24NR0015	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.6	41,000,000.00	78,755,713.46	48,350,294.68	44,981,595.25	32,978,970.95	44,981,595.25	44,981,595.25	44,981,595.25	77,960,566.20	Se Rehabilita pavimentación en 90,806.06 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0016	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.8	25,000,000.00	16,684,735.44	16,684,735.44	13,072,170.60	1,836,248.26	13,072,170.60	13,072,170.60	13,072,170.60	14,908,418.86	Se Rehabilita 8,988.64 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O24NR0017	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.8	15,000,000.00	15,000,000.00	13,125,000.00	12,573,911.52	2,283,616.03	12,573,911.52	12,573,911.52	12,573,911.52	14,857,527.55	Se Rehabilitan calles en 9,554.14 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0018	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (obras FAISMUN), en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O24NR0019	Rehabilitación y remodelación de las albercas Mago Septiem y La Cuesta (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: La Cañada y Tetelpan, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O24NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	20,000,000.00	10,000,000.00	9,797,472.75	9,796,509.89	159,339.54	9,796,509.89	9,796,509.89	9,796,509.89	9,955,849.43	Se Rehabilitó 9 parques lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.
O24NR0021	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable (obras FAISMUN), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,886,022.68	32,281.73	7,886,022.68	7,886,022.68	7,886,022.68	7,918,304.41	Se reparó 796 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O24NR0022	Reparación de fugas de descargas domiciliarias de la red secundaria de drenaje (obras FAISMUN), en diversas colonias, de la demarcación territorial de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	10,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,930,997.81	25,809.34	5,930,997.81	5,930,997.81	5,930,997.81	5,956,807.15	Se reparó 1.13 KIL de descargas domiciliarias, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0023	Estabilización de talud y relleno de minas (obras FAISMUN), en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	9,780,360.00	6,154,524.00	6,154,524.00	6,154,523.96	0.04	6,154,523.96	6,154,523.96	6,154,524.00	Se estabilizó taludes y rellenos de minas en 1,287.49 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarrees, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
O24NR0024	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-asfáltica), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	45,120,668.00	45,120,668.00	45,120,668.00	44,003,314.67	1,109,729.14	44,003,314.67	44,003,314.67	45,113,043.81	Se Rehabilitó pavimentación en 73,255.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0025	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje, en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.7	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,427,434.60	2,567,030.26	7,427,434.60	7,427,434.60	9,994,464.86	Se Rehabilita el sistema de drenaje en 4.50 (KIL) trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' = 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga.
O24NR0026	Rehabilitación de la infraestructura de la red de agua potable, en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.8	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,758,313.00	2,229,671.56	7,758,313.00	7,758,313.00	9,987,984.56	Se realiza la rehabilitación de 4,500.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O24NR0027	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2024.	0.0	132,136,362.00	4,858,243.00	4,858,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 106 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad. Varias colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O24NR0371	Sustitución de pavimentación de adoquero existente por nuevo (continuación) en la calle de colina de caguas en la colonia de Tarango (Rncda) (clave 10-051), dentro del perímetro.	1.0	0.00	336,442.00	336,442.00	336,442.00	0.00	336,442.00	336,442.00	336,442.00	Se trabajó en la sustitución de 196.34 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0372	Renivelación y reparación de adoquinado (arreglo de calle), en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	364,673.00	364,673.00	361,310.13	0.01	361,310.13	361,310.13	361,310.14	Se trabajó en la renivelación y reparación de 219.66 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0373	Renivelación y reparación de adoquinado (3ra etapa) en las calles mixteca y palmas, en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	628,686.00	628,686.00	622,896.20	0.00	622,896.20	622,896.20	622,896.20	Se trabajó en la renivelación y reparación de 372.23 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0374	Renivelación de adoquín en la c. cantera, cantil, pedrera y risco en la colonia Estado de Hidalgo_ (clave 10-247), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	1.0	0.00	561,153.00	561,153.00	555,985.53	0.00	555,985.53	555,985.53	555,985.53	Se trabajó en la renivelación de 338.25 M2 de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0375	Renivelación y reparación de calles empedradas del pueblo Santa Lucía Chantepec, en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	999,815.00	999,815.00	988,979.47	0.01	988,979.47	988,979.47	988,979.48	Se trabajó en la renivelación y reparación de 607.59 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de empedrado, piedra bola.
O24NR0376	Rehabilitación de carpeta asfáltica (continuidad) en calle 1a. de pilares y laterales, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	448,063.00	448,063.00	446,828.74	0.01	446,828.74	446,828.74	446,828.75	Se trabajó en la rehabilitación de 498.92 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0377	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle ribera, colonia Alpes (Ampl) (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	467,235.00	467,235.00	466,084.46	0.00	466,084.46	466,084.46	466,084.46	Se trabajó en la rehabilitación de 528.46 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0378	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	432,108.00	432,108.00	430,984.98	0.01	430,984.98	430,984.98	430,984.99	Se trabajó en la rehabilitación de 462.26 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0379	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel con rejillas pluviales y recorte de banquetta (continuidad), en la colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023).	1.0	0.00	368,312.00	368,312.00	363,216.10	0.00	363,216.10	363,216.10	363,216.10	Se trabajó en la rehabilitación de 414.76 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0380	Rehabilitación de carpeta asfáltica en las calles de Isidro Fabela, en la colonia Isidro Fabela (Ampl) (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	485,133.00	485,133.00	483,853.03	0.00	483,853.03	483,853.03	483,853.03	Se trabajó en la rehabilitación de 537.86 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0381	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle real de minas, meseta, 3a cda de bahía y 1a cda de bahía, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro.	1.0	0.00	1,119,232.00	1,119,232.00	1,116,145.74	0.00	1,116,145.74	1,116,145.74	1,116,145.74	Se trabajó en la rehabilitación de 1,244.16 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0382	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle canteros, en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	467,382.00	467,382.00	466,237.54	0.00	466,237.54	466,237.54	466,237.54	Se trabajó en la rehabilitación de 519.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0383	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de mejía delgado, en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	988,179.00	988,179.00	985,242.37	0.00	985,242.37	985,242.37	985,242.37	Se trabajó en la rehabilitación de 1,084.96 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0384	Rehabilitación asfáltica, de calle 5 a 9, entre Ricardo y la barda de la pera Xochinahuac, continuar en Flores Magón esq. calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175)	1.0	0.00	430,386.00	430,386.00	427,952.51	0.00	427,952.51	427,952.51	427,952.51	Se trabajó en la rehabilitación de 463.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0385	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro de la demarcación.	1.0	0.00	836,091.00	836,091.00	833,846.13	0.00	833,846.13	833,846.13	833,846.13	Se trabajó en la rehabilitación de 930.22 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0386	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Groove Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178) dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	550,341.00	550,341.00	548,917.75	0.00	548,917.75	548,917.75	548,917.75	Se trabajó en la rehabilitación de 616.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0387	Rehabilitación de carpeta asfáltica (transformando mercurio), en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	679,060.00	679,060.00	666,827.46	0.00	666,827.46	666,827.46	666,827.46	Se trabajó en la rehabilitación de 763.15 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0388	Reconstrucción de escalinatas y barandales del andador balsamina y andador aleantos, en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.7	0.00	896,475.00	896,475.00	607,061.20	288,314.40	607,061.20	607,061.20	895,375.60	Se realiza la reconstrucción de 214.06 M2 de área de escalitas con barandales, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0389	Rehabilitación de carpeta asfáltica (enchúleme mi calle), en la colonia Tlacuitapa 2o reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	744,751.00	744,751.00	739,658.60	0.00	739,658.60	739,658.60	739,658.60	Se trabajó en la rehabilitación de 824.21 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0390	Rehabilitación de carpeta asfáltica de las calles 4 y 8, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	1,100,232.00	1,100,232.00	1,097,199.33	0.00	1,097,199.33	1,097,199.33	1,097,199.33	Se trabajó en la rehabilitación de 1,219.30 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0391	Rehabilitación de carpeta asfáltica (pavimento nuevo para el olivar), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	1,284,478.00	1,284,478.00	1,280,920.15	0.00	1,280,920.15	1,280,920.15	1,280,920.15	Se trabajó en la rehabilitación de 1,462.14 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0392	Rehabilitación de carpeta asfáltica (restaurando la imagen), en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	542,639.00	542,639.00	542,597.25	0.00	542,597.25	542,597.25	542,597.25	Se trabajó en la rehabilitación de 603.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0393	Rehabilitación de concreto hidráulico (por una calle de primera), en la colonia Abraham González (clave 10-001), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	369,345.00	369,345.00	0.00	367,276.38	0.00	0.00	367,276.38	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 187.29 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0394	Rehabilitación de concreto hidráulico, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	341,314.00	341,314.00	331,889.50	0.00	331,889.50	331,889.50	331,889.50	Se trabajó en la rehabilitación de 170.90 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0395	Rehabilitación de concreto hidráulico para la calle providencia entre Francia e Iztaccihuatl, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial	1.0	0.00	538,625.00	538,625.00	518,237.01	0.00	518,237.01	518,237.01	518,237.01	Se trabajó en la rehabilitación de 261.45 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0396	Rehabilitación de concreto hidráulico, terminación de calle camino punta de Cehuayo, en la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	429,219.00	429,219.00	425,469.94	0.00	425,469.94	425,469.94	425,469.94	Se trabajó en la rehabilitación de 215.66 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0397	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete (continuidad), en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	418,630.00	418,630.00	417,732.62	0.00	417,732.62	417,732.62	417,732.62	Se trabajó en la rehabilitación de 206.86 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0398	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.7	0.00	16,195,000.00	16,195,000.00	12,041,645.07	1,937,072.90	12,041,645.07	12,041,645.07	13,978,717.97	Se realiza la rehabilitación de 13,354.70 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0399	Rehabilitación de concreto hidráulico en 1a privada de Flor de María a partir de esq. las flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación	1.0	0.00	383,583.00	383,583.00	383,284.59	0.00	383,284.59	383,284.59	383,284.59	Se trabajó en la rehabilitación de 189.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0400	Pavimentación con concreto hidráulico en ciprés, en la colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	729,503.00	729,503.00	697,192.78	29,474.23	697,192.78	697,192.78	726,667.01	Se trabajó en la rehabilitación de 370.94 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0401	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	417,743.00	417,743.00	415,708.99	0.00	415,708.99	415,708.99	415,708.99	Se trabajó en la rehabilitación de 211.15 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0402	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico en calle manresanos a marismefos, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	701,217.00	701,217.00	699,175.89	0.00	699,175.89	699,175.89	699,175.89	Se trabajó en la sustitución en 358.98 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0403	Pavimentación con concreto hidráulico en calle moneda, en la colonia La Palmita (clave 10-109), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	437,353.00	437,353.00	436,628.34	0.00	436,628.34	436,628.34	436,628.34	Se trabajó en la pavimentación en 212.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0404	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuos enchulando) en caucanos y and. artiguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	447,089.00	447,089.00	446,221.39	0.00	446,221.39	446,221.39	446,221.39	Se trabajó en la rehabilitación de 225.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0405	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico (continuidad, cambio de cuadros dañados), en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro.	1.0	0.00	687,917.00	687,917.00	687,833.18	0.00	687,833.18	687,833.18	687,833.18	Se trabajó en la sustitución en 346.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0406	Pavimentación con concreto hidráulico en calle llano dorado, entre llano plateado y llano esmeralda, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro.	1.0	0.00	440,101.00	440,101.00	435,705.89	4,306.70	435,705.89	435,705.89	440,012.59	Se trabajó en la pavimentación en 223.53 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0407	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bartolomé Ferrello esq. marco polo a Benjamín de Tudela, en la colonia Lomas de Capúla (clave 10-127), dentro del perímetro.	1.0	0.00	814,600.00	814,600.00	812,423.03	0.00	812,423.03	812,423.03	812,423.03	Se trabajó en lapavimentación en 409.81 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0408	Rehabilitación de concreto hidráulico en Av. arboledas, en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	480,100.00	480,100.00	476,338.22	0.00	476,338.22	476,338.22	476,338.22	Se trabajó en la rehabilitación de 238.30 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0409	Mejoramiento de calles con concreto hidráulico, en la colonia Lomas de La Era (clave 10-128), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,657,882.00	1,657,882.00	1,646,840.86	0.01	1,646,840.86	1,646,840.86	1,646,840.87	Se trabajó en el mejoramiento en 828.83 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0410	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) en la parte baja de c. 2 entre c. 6 y Av. desierto de los leones, en la colonia Lomas de Los Ángeles Tetelpan (clave 10-134).	1.0	0.00	514,773.00	514,773.00	512,606.56	0.00	512,606.56	512,606.56	512,606.56	Se trabajó en la rehabilitación de 264.71 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0411	Repavimentación de concreto hidráulico (reconstruyamos cedros) en calles Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135).	1.0	0.00	744,312.00	744,312.00	741,920.14	0.00	741,920.14	741,920.14	741,920.14	Se trabajó en la repavimentación en 373.84 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0412	Pavimentación con concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.9	0.00	460,997.00	460,997.00	421,920.95	38,992.62	421,920.95	421,920.95	460,913.57	Se trabajó en la repavimentación en 236.80 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0413	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	1,024,951.00	1,024,951.00	1,022,980.57	0.00	1,022,980.57	1,022,980.57	1,022,980.57	Se trabajó en la rehabilitación de 508.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0414	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. de pueblo nuevo, en la colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	377,537.00	377,537.00	361,573.94	0.00	361,573.94	361,573.94	361,573.94	Se trabajó en la rehabilitación de 192.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0415	Colocación de concreto hidráulico en el estacionamiento y rampa de acceso de and. 1 de San Gabriel, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	356,076.00	356,076.00	355,547.55	0.00	355,547.55	355,547.55	355,547.55	Se trabajó en la colocación en 117.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0416	Rehabilitación de concreto hidráulico (camino seguro), en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	779,084.00	779,084.00	778,950.64	0.00	778,950.64	778,950.64	778,950.64	Se trabajó en la rehabilitación de 392.33 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0417	Rehabilitación de concreto hidráulico (embellece las calles), en la colonia Tlacoyaque (Barr) (clave 10-221), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	393,260.00	393,260.00	393,229.42	0.00	393,229.42	393,229.42	393,229.42	Se trabajó en la rehabilitación de 196.88 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0418	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) al interior de la U.T., en la colonia Predio La Angostura (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	475,276.00	475,276.00	470,574.89	0.00	470,574.89	470,574.89	470,574.89	Se trabajó en la rehabilitación de 233.06 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0419	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle alfenique (continuación), en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	417,005.00	417,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabajó en la rehabilitación de 209.95 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0420	Repavimentación en concreto estampado en desierto de karakum, en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	378,642.00	378,642.00	378,598.33	0.00	378,598.33	378,598.33	378,598.33	Se trabajó en la repavimentación en 191.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0421	Cambio de planchas de concreto hidráulico, en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	672,365.00	672,365.00	672,365.00	0.00	672,365.00	672,365.00	672,365.00	Se trabajó en el cambio de planchas en 337.60 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, concreto hidráulico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0422	Rehabilitación de concreto hidráulico tlamimilolpa, en la colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.7	0.00	2,047,425.00	2,047,425.00	1,432,326.75	613,854.31	1,432,326.75	1,432,326.75	2,046,181.06	Se trabajó en la rehabilitación de 1,025.02 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0423	Rehabilitación de concreto hidráulico del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	338,734.00	338,734.00	338,734.00	0.00	338,734.00	338,734.00	338,734.00	Se trabajó en la rehabilitación de 168.01 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0424	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de demarcación territorial Álvaro Obregón. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.7	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,557,414.53	3,334,947.69	6,557,414.53	6,557,414.53	9,892,362.22	Se trabajó en la rehabilitación de 5,000.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarrees, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O24NR0425	Colocación de banquetas de concreto y reja perimetral en calle 11 de noviembre, en la colonia Canutillo (Agascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	341,504.00	341,504.00	338,611.44	0.00	338,611.44	338,611.44	338,611.44	Se trabajó en la colocación de 283.18 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas y colocación de reja perimetral.
O24NR0426	Recuperación de espacio público Río Becerra B, en la colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	457,242.00	457,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (ESP) mediante: Traslado de residuos sólidos a través de medios mecánicos y manuales, limpieza integral de sitios, deshierbe suministro e instalación de bancas, instalación de reja tipo tubular.
O24NR0427	Cambio de banquetas y guarniciones en calle Artificios, en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	355,008.00	355,008.00	352,001.47	0.00	352,001.47	352,001.47	352,001.47	Se trabajó en el cambio de 291.81 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0428	Colocación de banquetas en Av. Minerva entre calle Ajusco y Av. Vito Alessio Robles, en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	742,131.00	742,131.00	739,617.00	232.00	739,617.00	739,617.00	739,849.00	Se trabajó en la colocación de 617.46 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0429	Rehabilitación de banqueta en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	794,627.00	794,627.00	790,676.57	0.00	790,676.57	790,676.57	790,676.57	Se trabajó en la rehabilitación de 632.13 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0430	Rehabilitación de banquetas (dignas e incluyentes) en calle grullas, de la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	677,619.00	677,619.00	0.00	671,946.23	0.00	0.00	671,946.23	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 553.95 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0431	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en calle principal desde avenida centenario hasta calle cuatro, en la colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro.	1.0	0.00	542,568.00	542,568.00	541,164.78	0.00	541,164.78	541,164.78	541,164.78	Se trabajó en la rehabilitación de 465.02 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0432	Sustitución de banquetas en toda la colonia Jalalpa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.9	0.00	759,081.00	759,081.00	714,975.35	42,224.09	714,975.35	714,975.35	757,199.44	Se trabajó en la sustitución de 612.15 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0433	Reparación de banquetas y guarniciones de toda la colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	449,599.00	449,599.00	448,435.94	0.01	448,435.94	448,435.94	448,435.95	Se reparó 355.64 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0434	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruíz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	578,288.00	578,288.00	574,466.57	0.00	574,466.57	574,466.57	574,466.57	Se reparó 463.54 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0435	Rehabilitación de banquetas en toda la colonia, con paso para personas con discapacidad y adultos mayores, en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro.	1.0	0.00	628,730.00	628,730.00	624,604.19	0.00	624,604.19	624,604.19	624,604.19	Se trabajó en la rehabilitación de 502.43 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0436	Rehabilitación de banquetas en zona histórica de la colonia San Ángel, (clave 10-192), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	593,790.00	593,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 511.73 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0437	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (obras FAISMUN) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	2,136,919.16	2,136,919.16	0.00	2,136,919.16	0.00	0.00	2,136,919.16	Se rehabilitó el sistema de drenaje en 0.42 (KIL) trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m.
O24NR0438	Rehabilitación de banquetas (caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada), en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	527,474.00	527,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 371.57 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0439	Rehabilitación de escaleras de and. Rosales, en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	343,623.00	343,623.00	343,622.99	0.01	343,622.99	343,622.99	343,623.00	Se trabajó en la rehabilitación de 75.92 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0440	Reconstruir escaleras, en la colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl) (clave 10-142), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	409,630.00	409,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reconstrucción de 91.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0441	Construcción de escaleras y rejas tubulares en paso peatonal de calle Cananea, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	449,895.00	449,895.00	449,347.06	0.00	449,347.06	449,347.06	449,347.06	Se trabajó en la construcción de 100.15 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de rejas tubulares.
O24NR0442	Reconstrucción de escalinatas con pasamanos en and. nardo esq. jacarandas, entre malva y pensamiento, en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro.	1.0	0.00	446,639.00	446,639.00	446,095.86	0.00	446,095.86	446,095.86	446,095.86	Se trabajó en la reconstrucción de 98.55 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0443	Reparación de escalinata (continuación) en andador Sor Juana Inés de La Cruz, en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	388,853.00	388,853.00	388,394.68	0.00	388,394.68	388,394.68	388,394.68	Se trabajó en la reparación de 86.79 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0444	Rehabilitación de escalinatas seguras, en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,540,869.00	1,540,869.00	1,537,420.26	0.00	1,537,420.26	1,537,420.26	1,537,420.26	Se trabajó en la rehabilitación de 345.17 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0445	Construcción escalinatas, rampas de concreto (movilidad peatonal) y pasamanos tubulares en pendiente calle tejocote, en la colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro	1.0	0.00	503,975.00	503,975.00	503,975.00	0.00	503,975.00	503,975.00	503,975.00	Se trabajó en la construcción de 115.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos tubulares.
O24NR0446	Remodelación de escaleras, en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	491,822.00	491,822.00	490,759.76	0.00	490,759.76	490,759.76	490,759.76	Se trabajó en la remodelación de 110.94 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0447	Construcción de escaleras y colocación de pasamanos, en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	583,526.00	583,526.00	583,521.91	0.00	583,521.91	583,521.91	583,521.91	Se trabajó en la construcción de 130.62 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos.
O24NR0448	Construcción escalinatas (movilidad segura), en la colonia El Capulín (Ampl) (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.9	0.00	365,374.00	365,374.00	344,939.94	20,434.06	344,939.94	344,939.94	365,374.00	Se trabajó en la construcción de 80.73 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0449	Sustitución de red de drenaje de 3a cerrada hasta c. Francisco Orozco (continuidad), en la colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	480,715.00	480,715.00	480,662.10	0.00	480,662.10	480,662.10	480,662.10	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte de sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0450	Sustitución de la red de drenaje del andador 3 (continuidad), en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	607,166.00	607,166.00	606,857.36	0.00	606,857.36	606,857.36	606,857.36	Se trabajó en la sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0451	Sustitución de red drenaje en calle ciprés y calle pino (continuación), en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	343,650.00	343,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.06 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0452	Sustitución de drenaje en Cda. Calzada Jalalpa y calle Felipe Ángeles (continuidad) en la colonia Calzada Jalalpa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.3	0.00	764,661.00	764,661.00	229,270.96	534,965.58	229,270.96	229,270.96	764,236.54	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.14 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0453	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.14 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	0.0	0.00	395,098.00	395,098.00	0.00	395,039.22	0.00	0.00	395,039.22	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0454	Sustitución de tubería de red de drenaje en sección "I" hasta sección "J" (continuación), en la colonia El Pirú (Frac) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	433,648.00	433,648.00	433,546.96	0.00	433,546.96	433,546.96	433,546.96	Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0455	Sustitución de red de drenaje (bondojito fase 2), en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	515,547.00	515,547.00	515,490.77	0.01	515,490.77	515,490.77	515,490.78	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0456	Sustitución de red de drenaje en Mario Moreno y prolongación Guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	537,718.00	537,718.00	537,627.09	0.00	537,627.09	537,627.09	537,627.09	Se trabajó en la sustitución de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0457	Sustitución de red de drenaje en and. Morelos y desazolve en la colonia La Araña (continuación), (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	438,939.00	438,939.00	438,751.37	0.00	438,751.37	438,751.37	438,751.37	Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0458	Colocación de luminarias led, iniciando por la parte conocida hondanda en la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	870,396.00	870,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Colocación de 90 luminarias, mediante: luminarias tipo led de 50 watts mediante suministro e instalación de mesula de hasta 60 cm de patín, mediante suministro, instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
024NR0459	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la Cda de Mixteca y muro de contención para evitar deslave, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107).	1.0	0.00	408,669.00	408,669.00	408,669.00	0.00	408,669.00	408,669.00	408,669.00	Se trabajó en el mantenimiento de pozo y cambio de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0460	Sustitución de red de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	499,641.00	499,641.00	498,588.68	0.00	498,588.68	498,588.68	498,588.68	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0461	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	924,002.00	924,002.00	921,985.19	0.00	921,985.19	921,985.19	921,985.19	Se trabajó en la sustitución de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0462	Adecuaciones a la caída de drenaje y reforzamiento del pozo frente a buharros 39, en la colonia Lomas de Las Águilas (clave 10-133), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	558,438.00	558,438.00	558,424.92	0.00	558,424.92	558,424.92	558,424.92	Se trabajó en la adecuación de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0463	Sustitución de red de drenaje en calle 3 (continuidad), en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	612,383.00	612,383.00	612,308.40	0.00	612,308.40	612,308.40	612,308.40	Se trabajó en la sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0464	Rehabilitación de alcantarillas boca de tormenta en puente vehicular y peatonal, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	619,459.00	619,459.00	597,098.19	0.00	597,098.19	597,098.19	597,098.19	Se trabajó en la rehabilitación de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0465	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en av. central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	444,578.00	444,578.00	444,529.02	0.00	444,529.02	444,529.02	444,529.02	Se trabajó en la rehabilitación de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0466	Rehabilitación de drenaje, tuberías y brocales, (coladeras para calles y barrancas), en la colonia Paraje El Caballito (clave 10-168), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	1,398,708.00	1,398,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0467	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	454,800.00	454,800.00	454,768.95	0.00	454,768.95	454,768.95	454,768.95	Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0468	Sustitución de red de drenaje hidráulico, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	865,212.00	865,212.00	864,183.02	0.00	864,183.02	864,183.02	864,183.02	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0469	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	659,200.00	659,200.00	659,122.36	0.00	659,122.36	659,122.36	659,122.36	Se trabajó en la sustitución de 0.12 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0470	Sustitución total del tubo de drenaje, C. Benito Juárez, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	500,375.00	500,375.00	500,307.05	0.00	500,307.05	500,307.05	500,307.05	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0471	Sustitución de la red de drenaje (calle 12 entre calle 18 y avenida padre hidalgo), en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro.	0.0	0.00	1,019,991.00	1,019,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0472	Sustitución de tubería de drenaje en c. 29 y c. 30 (continuación), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,009,172.00	1,009,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0473	Cambio de red hidráulica en circuito arrabales, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	359,437.00	359,437.00	358,705.36	0.00	358,705.36	358,705.36	358,705.36	358,705.36	Se trabajó para el cambio de 156.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0474	Cambio de red de agua en calle Adolfo López Mateos, en la colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,469,181.00	1,469,181.00	1,468,605.48	0.01	1,468,605.48	1,468,605.48	1,468,605.48	1,468,605.49	Se trabajó en el cambio de 657.41 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0475	Cambio de red hidráulica canutillo (desde and las higuera hasta dar la vuelta por Cda Río Mixcoac), en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro.	1.0	0.00	341,273.00	341,273.00	336,447.70	0.00	336,447.70	336,447.70	336,447.70	336,447.70	Se trabajó en el cambio de 149.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0476	Cambio de red hidráulica en andador ruiseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	366,809.00	366,809.00	366,083.74	0.00	366,083.74	366,083.74	366,083.74	366,083.74	Se trabajó en el cambio de 158.35 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0477	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalapa el Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	1,173,716.00	1,173,716.00	1,167,694.67	0.33	1,167,694.67	1,167,694.67	1,167,694.67	1,167,695.00	Se trabajó en la construcción de 499.63 Metros de bóveda de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0478	Sustitución de la red hidráulica, en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	828,950.00	828,950.00	817,985.53	0.00	817,985.53	817,985.53	817,985.53	817,985.53	Se trabajó en la sustitución de 358.77 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0479	Sustitución de red de agua potable en Rómulo O'Farril, en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	359,150.00	359,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de la sustitución de 156.05 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0480	Cambio de red hidráulica en calle 3, en la colonia La Martínica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	688,088.00	688,088.00	687,195.70	0.00	687,195.70	687,195.70	687,195.70	687,195.70	Se trabajó en el cambio de 285.36 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0481	Cambio de red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	378,623.00	378,623.00	377,629.73	0.00	377,629.73	377,629.73	377,629.73	377,629.73	Se trabajó en el cambio de 163.48 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0482	Mantenimiento de la red hidráulica, de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (continuación), (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	503,774.00	503,774.00	502,858.70	0.00	502,858.70	502,858.70	502,858.70	502,858.70	Se trabajó en el mantenimiento de 228.30 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0483	Cambio de válvulas de agua potable en vereda de Santa Fe esq. con cda. de Quiroga y en vereda santa fe frente al #5, en la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140).	1.0	0.00	362,491.00	362,491.00	356,070.55	0.00	356,070.55	356,070.55	356,070.55	Se trabajó en el cambio de 164.28 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0484	Cambio de la red hidráulica de toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.7	0.00	418,189.00	418,189.00	294,647.06	119,439.09	294,647.06	294,647.06	414,086.15	Se realizaron trabajos para el cambio de 170.94 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0485	Instalación de red hidráulica con válvula y toma domiciliaria (continuidad), en la colonia Privada de Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.2	0.00	401,185.00	401,185.00	86,222.90	310,984.72	86,222.90	86,222.90	397,207.62	Se realizaron trabajos para el instalación de 177.94 Metros de red hidráulica con válvula, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0487	Sustitución de la red hidráulica en calles desierto de Sind, desierto de Turan y desierto de Libia, en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	363,432.00	363,432.00	0.00	358,727.61	0.00	0.00	358,727.61	Se realizarán trabajos en la sustitución de 157.55 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0488	Cambio de la red de agua potable en calle gladiola, 5a cda de Belén, bajada de belén y cda Azucena, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro.	1.0	0.00	388,636.00	388,636.00	380,671.72	0.01	380,671.72	380,671.72	380,671.73	Se trabajó en el cambio de 174.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0489	Reparación de filtraciones de agua en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	594,588.00	594,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 258.37 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0490	Sustitución de la red de agua potable para toda la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	364,565.00	364,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para de la sustitución de 155.31 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0491	Recuperación de espacio público con juegos infantiles y recreativos en paseo de los alcanfores, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	377,444.00	377,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y delimitación con guarniciones y malla, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.
O24NR0492	Recuperación de espacio público, reparación integral de glorieta Valverde: pasos peatonales, alcantarillado, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	676,490.00	676,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y arreglo de los pasos peatonales en la glorieta, construcción / obra del paso peatonal incluyendo la canalización y consideración del alcantarillado y/o manejo de la parte hidráulica para el desalojo de lluvia, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, entre otros.
O24NR0493	Colocación de reja perimetral (continuación) en calle cerro dulce (Río Mixcoac), en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	1.0	0.00	373,360.00	373,360.00	373,359.99	0.01	373,359.99	373,359.99	373,360.00	Se trabajó en la colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de bancas de concreto, pintura, suministro y colocación de caucho continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchas para (juego de petanca), con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.
O24NR0494	Rehabilitación de concreto hidráulico con huellas de rodamiento en la cerrada Rómulo O'Farri, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	406,181.00	406,181.00	406,180.99	0.01	406,180.99	406,180.99	406,181.00	Se trabajó en la rehabilitación en 218.42 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0495	Cambio de la red de drenaje, en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	453,899.00	453,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0496	Instalación de velaria en juegos infantiles, en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	525,352.00	525,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0497	Rehabilitación con carpeta asfáltica en calle gardenia y pensamiento, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	1,263,037.00	1,263,037.00	1,259,034.28	0.00	1,259,034.28	1,259,034.28	1,259,034.28	1,259,034.28	Se trabajó en la rehabilitación en 1,524.02 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0498	Instalación de velaria, en área de huerto de la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	345,144.00	345,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la instalación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0499	Colocación de loneta para los aparatos de ejercicio, en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	382,338.00	382,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de loneta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0500	Colocación de techumbre sobre la cancha de fútbol en la colonia Valentín Gómez Farias (continuidad), (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	462,303.00	462,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de techumbre en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O24NR0501	Construcción del Centro comunitario (continuación), en la colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	402,799.00	402,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta, colocación de barandal, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O24NR0502	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	377,651.00	377,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
O24NR0503	Construcción de casa de adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	449,480.00	449,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0504	Construcción del salón de usos múltiples (continuación y terminación), en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0	0.00	367,552.00	367,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O24NR0505	Construcción y habilitación de salón de usos múltiples (continuidad) en andador 1, oyamel fitness ocotillos, en la colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro.	0.0	0.00	361,951.00	361,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O24NR0506	Construcción de aula (número 2) en casa de adulto mayor en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.8	0.00	884,047.00	884,047.00	707,237.60	176,809.40	707,237.60	707,237.60	884,047.00	884,047.00	Se realizarán trabajos para la construcción de aula en casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0507	Construcción de centro comunitario puente colorado (3a etapa), en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	537,725.00	537,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción del centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0508	Construcción del centro interactivo (continuación), en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	542,938.00	542,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0509	Remodelación de la plaza cívica del centro del pueblo San Bartolo Ameyalco, en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo) (clave 10-194), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	2,742,815.00	2,742,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de plaza cívica en 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O24NR0510	Colocación de tubos perimetrales (seguridad y protección) de salón cultural tejocote, en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	370,653.00	370,653.00	370,646.01	6.99	370,646.01	370,646.01	370,653.00	370,653.00	Se trabajó en la colocación de tubos perimetrales en 1 (INM) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos.
O24NR0511	Colocación de reja y puerta de acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles, en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.9	0.00	389,313.00	389,313.00	369,423.00	19,890.00	369,423.00	369,423.00	389,313.00	389,313.00	Se trabajó en la colocación de reja perimetral, acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos, instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.
O24NR0512	Recuperación de espacio público, construcción de kiosco, en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	495,433.00	495,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos, construcción de kiosco, entre otros.
O24NR0513	Construcción del estacionamiento (continuación) en su 5a etapa, en la colonia Zotoltilta (clave 10-240), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	428,882.00	428,882.00	428,366.71	0.00	428,366.71	428,366.71	428,366.71	428,366.71	Se trabajó en la construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, construcción de muros de contención, señalización y balizamiento.
O24NR0514	Recuperación de espacio público, jardinerías y reja perimetral de seguridad, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	437,132.00	437,132.00	436,842.19	0.00	436,842.19	436,842.19	436,842.19	436,842.19	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y nivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardinerías, construcción de bancas de concreto, pintura, construcción de muro de contención, repellido e instalación de reja perimetral, entre otros.
O24NR0515	Construcción de muro de contención, en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	340,968.00	340,968.00	337,815.50	0.00	337,815.50	337,815.50	337,815.50	337,815.50	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0516	Construcción de muro y repellido (continuación) en colindancia de la colonia, así como juegos infantiles en la colonia Conciencia Proletaria, (clave 10-045).	1.0	0.00	365,653.00	365,653.00	364,676.57	0.00	364,676.57	364,676.57	364,676.57	364,676.57	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención, repellido e instalación de juegos infantiles.
O24NR0517	Construcción de muro de contención (continuidad), en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	339,459.00	339,459.00	337,610.27	0.00	337,610.27	337,610.27	337,610.27	337,610.27	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0518	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas (anterior: calle Guadalupe Victoria), en la colonia Tlacovague (clave 10-219).	1.0	0.00	500,259.00	500,259.00	499,075.42	0.00	499,075.42	499,075.42	499,075.42	499,075.42	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0519	Estabilización de talud (mejorando tu seguridad) en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10- 083), dentro de la demarcación.	1.0	0.00	426,560.00	426,560.00	424,701.84	0.01	424,701.84	424,701.84	424,701.85	Se trabajó en la estabilización de taludes en 265.45 M2 consisten en: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O24NR0520	Rehabilitación de talud (3a etapa) en calle Alfonso Noriega y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10- 093), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	403,353.00	403,353.00	402,297.74	0.00	402,297.74	402,297.74	402,297.74	Se trabajó en la rehabilitación de 252.88 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O24NR0521	Reparación de talud de la entrada 5 de mayo y rampa de calle 10, en la colonia Poder Popular (clave 10- 173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	380,665.00	380,665.00	378,815.35	0.00	378,815.35	378,815.35	378,815.35	Se trabajó en la reparación de 238.80 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O24NR0522	Colocación de reja tubular con base de concreto en parque ecológico (Calz. de las carretas), en la colonia Colinas del Sur (clave 10- 044), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	995,202.00	995,202.00	975,136.93	0.00	975,136.93	975,136.93	975,136.93	Se trabajó en la colocación de reja tubular en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0523	Recuperación y remodelación de parque Avatar, en la colonia Golondrinas 1a Sección (clave 10- 080), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	548,240.00	548,240.00	0.00	532,398.58	0.00	0.00	532,398.58	Se realizarán trabajos en la recuperación y remodelación en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0524	Recuperación de parque en cda. guacamayo, en la colonia Tepeaca (Ampl) (clave 10- 211), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0525	Recuperación de área verde, en la colonia Tlapechico (clave 10- 224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	574,233.00	574,233.00	0.00	572,824.45	0.00	0.00	572,824.45	Se realizarán trabajos en la recuperación de área verde en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolicion por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0526	Recuperación de parque Texocotla (continuidad), en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10- 232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	502,670.00	502,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0527	Construcción de baños y cambiador en parque de la calle Robles en salón de usos múltiples, en la colonia Unión Olivos (clave 10- 233), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	378,852.00	378,852.00	376,233.09	0.00	376,233.09	376,233.09	376,233.09	376,233.09	Se trabajó en la construcción de baños y cambiador de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0528	Construcción de área techada en asadores, baños y velaría en parque Lemans Villa Verdún, en la colonia Villa Verdún (clave 10- 238), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	528,229.00	528,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la construcción de área techada en asadores, baños y velaría de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0529	Construir pista para caminar, trotar o correr en la zona del bosque de auras, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10- 131), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	472,921.00	472,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de pista para caminar, trotar o correr en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0530	Adecuación de multideportivo Canoa, en la colonia Tizapán - Tizapán San Ángel (clave 10- 217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.8	0.00	1,092,981.00	1,092,981.00	886,414.89	196,712.79	886,414.89	886,414.89	1,083,127.68	1,083,127.68	Se realizan trabajos en la adecuación de 1 (DEP) mediante trabajos: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, tropapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
O24NR0531	Ampliación y renovación del gimnasio al aire libre de camino real a Tetelpan, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10- 144), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.5	0.00	565,546.00	565,546.00	301,063.12	253,026.95	301,063.12	301,063.12	554,090.07	554,090.07	Se realizan trabajos en la adecuación de 1 (DEP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O24NR0532	Rehabilitación de banquetas con movilidad incluyente en la colonia Alcantarilla, (clave 10- 007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	415,532.00	415,532.00	413,809.64	0.00	413,809.64	413,809.64	413,809.64	413,809.64	Se trabajó en la rehabilitación de 353.67 M2 de banquetas, mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0535	Instalación de sistema de riego a presión, por aspersión surgente, automatizado, en parque Tagle colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10- 004).	0.0	0.00	418,238.00	418,238.00	0.00	418,238.00	0.00	0.00	418,238.00	418,238.00	Se realizarán trabajos en la instalación de sistema de riego a presión en 204.74 Metros, los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; construcción de sistema, tubería de PDA, conectores, válvulas, aspersores, suministro y colocación de bombeo, equipo de control para el sistema de riego.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0536	Reconstrucción del mercado público no. 353 "Marcelo Fernández Bonilla", en la colonia Piloto Adolfo López Mateos, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	24,000,000.00	2,911.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reconstrucción de 1 (MER) "MARCELO FERNÁNDEZ BONILLA", mediante trabajos de: Limpieza, topografía, demolición de muro de concreto armado 15 cm, demolición de firme, acarreo con carretilla a 1ª estación de 20 m, acarreo en camión, excavación manuales y mecánicas, relleno con material de banco compactado, cimbrado en zapata de cimentación, concreto premezclado, cimbrado de dados de cimentación concreto premezclado en estructura, muro de block de concreto, asentado con mezcla cemento arena, acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), acero de refuerzo en estructura del No. 2 (1/4), estructura metálica (placa A-36 ligera), vigas IPR ligeras, rebabeo y limpieza de elementos de concreto, aplanados acabado repellido, sellado de muros transparente resistente a la alcalinidad, aplicación de pintura, impermeabilización de jardinerías, cortina enrollable, suministro y colocación de concentración de medidores, salida hidrosanitaria con tubería de tubo plus y PVC, bajadas de agua pluvial, equipamiento, entre otros.
O24NR0537	Instalación de luminarias con lámparas led en la colonia Campo de Tiro Los Gamitos, (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	339,917.00	339,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 43 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución de ménsula de hasta 60 centímetros con patín, mediante suministro, fotocelda, cable, de calibre # 10, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
O24NR0538	Instalación de lámparas led, en la colonia Jalalpa Tepito, (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	829,439.00	829,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 103 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución de ménsula de hasta 60 centímetros con patín, mediante suministro, fotocelda, cable, de calibre # 10, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
O24NR0539	Instalación de luminarias tipo reflector led, en la colonia Mártires de Tacubaya, (clave 10-150), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	397,992.00	397,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 48 luminarias tipo reflector led, mediante: Colocación de postes de metal conico circular con base de concreto de 40x40x50, así como suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias tipo led de 100 watts, base, fotocelda, cable de calibre # 14, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
O24NR0540	Suministro e instalación de luminarias autosustentables para la ciclista que corre sobre Rómulo O'Farril, en la colonia Olivar de los Padres, (clave 10-163), dentro del perímetro	0.0	0.00	1,591,839.00	1,591,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el suministro e instalación de 73 luminarias autosustentables, mediante: Colocación de postes conico circular de 5 metros con una percha, con base de concreto de 40x40x50 hecha in situ, así como suministro, instalación, sustitución de luminarias solares para vialidades de 120 watts con 6500k, así como 31600 lúmenes, base, fotocelda; suministro e instalación de ménsulas de hasta 60 cm de longitud de acero inoxidable calibre 16 con patín y todo lo necesario para su correcta instalación.
O24NR0541	Instalación de luminarias solares en la colonia Lomas de Sante Fe II, (clave 10-248), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	888,934.00	888,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 91 luminarias solares, mediante: Suministro, instalación de luminarias solares de 120 watts de 6500k y 21600 lúmenes en postes existentes y todo lo necesario para su correcta instalación.
O24NR0542	Balizamiento de calles, banquetas, topes y cruce de peatones, en la colonia Jardines del Pedregal, (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.9	0.00	1,544,413.00	1,544,413.00	1,366,522.34	162,381.70	1,366,522.34	1,366,522.34	1,366,522.34	1,528,904.04	Se realizan trabajos en el balizamiento de calles en 11,335 metros, a través de acciones de: pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho en superficies de rodamiento, pintado de raya de 40 cm de ancho para indicar el cruce de peatones, pintado de raya de 60 cm de ancho para definir límite de alto a vehículos, pintado de flecha sencilla recta para indicar dirección en vialidades con velocidades de 60km/hora o menores, pintado de raya de 40 cm de ancho a 45° para indicar reductor de velocidad, suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente de secado rápido color negro mate para borrar balizamiento en mal estado.
O24NR0543	Instalación de lámparas de baliza en toda la colonia Real del Monte, (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	447,039.00	447,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la instalación de 38 luminarias tipo baliza, mediante: luminarias tipo baliza de 100 watts, con base de concreto de 40x40x50 hecha in situ, foto contactor, instalación de tubería y cableado subterráneo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O24NR0998	Remodelación del mercado público no. 067 "Tizapán", en la colonia Tizapán San Ángel, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. Calle Frontera 34, Colonia Tizapán San Ángel, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la remodelación de 1 (MER) "TIZAPAN", mediante trabajos de: Limpieza, topografía, Tapial, demolición de muro de concreto armado 15 cm, demolición de firme, acarreo con carretilla a 1ª estación de 20 m, acarreo en camión, excavación manuales y mecánicas, relleno con material de banco compactado, suministro y colocación de material de terracerías, muro de block de concreto, acero de refuerzo en estructura No. 2 (1/4"), aplanado y acabado, sellado de plafones, cortina enrollable soporte con motor central y banderola, guías 1.70 x 2.10. 1.70 x 2.85, 2.60 x 2.10, suministro y colocación de concentración de medidores, salida eléctrica, salida hidrosanitaria, entre otros.
O24NR0999	Rehabilitación de carpeta asfáltica (repavimentación), en ocho colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: Tizapán San Ángel, Lomas de Capula, Piloto, La Loma, San Bartolo Ameyalco (Pblo), Paraiso, El Piru, Desarrollo Urbano, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	0.00	42,252,752.74	42,252,752.74	365,522.73	41,870,972.19	365,522.73	365,522.73	365,522.73	42,236,494.92	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 53,756.40 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Colonias: Tizapán San Ángel, Lomas de Capula, Piloto, La Loma, San Bartolo Ameyalco (Pblo), Paraiso, El Piru, Desarrollo Urbano, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O24NR1000	Rehabilitación de albercas públicas (La Cuesta y Pedro "El Mago" Septién), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	28,800,000.00	26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 2 (ESP) Alberca La Cuesta y Pedro "El Mago" Septién, mediante trabajos: Mantenimiento de equipos, obra electromecánica instalación eléctrica, sanitaria, acabados, iluminación, pintura, herrería, suministro e instalación de cancelería, mantenimiento a fachadas, estructuras metálicas y entre otros. Colonias: La Cañada y Tetelpan, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1001	Rehabilitación del foro al aire libre Torres de Potrero, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,262,439.10	1,262,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 1 (ESP) al aire libre "Teatro Torres de Potrero", trabajos a realizar: rehabilitación de butacas a traves de limpieza, sobre superficie, a llicación de pintura, rehabilitación de baños, sustitución de lavabos, mantenimiento a puertas, cambio de firmes, rehabilitación de ecenario, cambio de concreto, instalación de herrería.
O24NR1002	Pavimentación asfáltica de vialidades de empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: El Ruedo, Liberales de 1857, Tetelpan, Tlacuitlapa 2do Reacomodo, Tlacuitlapa y Minas de Cristo, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de pavimentación asfáltica de vialidades en 8,613.00 M2 de empedrado y adoquín, llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal), retiro de adoquinado mediante: Demolición de área dañada ; así como concreto hidráulico, fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Colonias: El Ruedo, Liberales de 1857, Tetelpan, Tlacuitlapa 2do Reacomodo, Tlacuitlapa y Minas de Cristo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O24NR1127	Rehabilitación al centro cultural "Casa Jaime Sabinés", colonia San Ángel, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación del centro Cultural Jaime Sabinés, mediante mantenimiento de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.
O24NR1149	Instalación de Sistema de Riego Automático en todas las jardinerías y Captación de Agua Pluvial en la colonia Residencial María Isabel (clave 10- 258), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	388,789.00	388,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de instalación de Sistema de Riego Automático, mediante la implementación de un sistema de captación pluvial de 45.10 ML de agua potable, a través de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, carga y acarreo en canasto, acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico, excavación a mano, zona "B", clase II cama de arena para asiento de ductos: suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102mm (4") de diámetro RD-13.5, válvula de compuerta extremos roscados de 102 mm de diámetro, suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabanda metálica de acero al carbón, prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro, relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95%, protor con rodillo vibratorio, piso de concreto hidráulico alta resistencia.
O24NR1168	Recuperación de espacio público (Borde Verde) en calle del Río en la Colonia La Angostura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	498,720.00	498,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 espacio público, el cual comprende los siguientes temas: 1. Borde de protección de Áreas Verdes y Bosque Urbano borde verde., 2. Iluminación de Sendero Peatonal y Vehicular del Río., 3. Cisterna/ Hidratante urbano para riego de Áreas Verdes y Bosque La Angostura. y 4. Reductor de Velocidad en calle del Río.
O24NR1169	Colocación de luminarias solares, (caminos iluminados) en la colonia Tlacopac (clave 10-218), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	528,070.00	528,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de 60 luminarias solares, mediante: luminarias tipo led de 120 watts de 6500 K y 21,600 lumenes en postes, fachadas, tornillería, flejes broches y todo lo necesario para su correcta instalación.
TOTAL URG			578,030,216.00	624,824,747.63	556,141,655.76	370,556,458.35	143,705,419.26	370,556,458.35	370,556,458.35	514,261,877.61	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0026	Adquisición de equipo de muebles de oficina y equipo de cómputo.	66%	7,192,000.00	2,282,705.80	925,442.07	636,820.79	860,410.96	1,497,231.75	636,820.79	1,497,231.75	META 1: 12 (MOB) Adquisición de (8) Sillón secretarial ejecutivo con respaldo; (2) Estante color café chocolate, medidas: 1.80 X .79 X .32; (2) Módulo desarmable, color chocolate, medidas .75 alto x .75 ancho x 3.00 largo. Meta 2: 4 (EAV) Adquisición de (4) Antena LHG XL HP5 alta potencia, rejilla de 27 DBI en 5GHZ 802.11 A/N. META 3: 21 (EIN) Adquisición de (20) Acces point, 2 o más puertos, 5GHZ y 2.4 GHZ; (1) Acces point para exteriores, dual band 2.4/2.5 GHZ.
A24NR0027	Adquisición de equipo audiovisual, cámaras fotográficas y equipo recreativo.	44%	2,070,000.00	2,245,000.00	1,365,003.00	489,244.12	499,950.79	989,194.91	489,244.12	989,194.91	Meta 1: 78 (EAV) Adquisición (3) Equipo audio; (2) Pantalla 65" 4KHD; (2) Scanner laser; (6) Micrófono alámbrico unidireccional; (6) Televisor 42" HD; (2) Televisor 70" HD; (8) Soporte pantallas 65" a 100"; (8) Soporte pantallas 32" a 65"; (1) Pantalla táctil micrófono, 4k 75"; (1) Cámara fotográfica full-frame; (1) Set iluminación, lámparas, tripié y sombrilla; (1) Tripié cámara video paneos; (1) Cámara video 2.37 MP, HDMI, USB LCD táctil; (2) Bocina 12"; (2) Equipo iluminación, luces robóticas; (1) Amplificador 8 entradas; (1) Amplificador 12 entradas; (3) Micrófono mano inalámbrico; (10) Woofer 10"; (4) Woofer 12"; (4) Micrófono alámbrico frecuencia 50 a 15,000; (2) Pantalla HD4K, (2) Pantallas LED SMART TV DE 50" 4K; (2) Pantallas LED SMART TV DE 32" 4K; (3) Pantallas SMART TV DE 65" UHD 4K. META 2: 10 (EQU) (2) Maniqui RCP adulto; (4) Maniqui RCP bebé; (2) Simulador de heridas; (2) Simulador DAE.
A24NR0028	Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	91%	976,000.00	68,000.00	66,500.00	61,931.97	0.01	61,931.98	61,931.97	61,931.98	Meta 1: 4 (EML) Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno.
A24NR0029	Adquisición de vehículos.	0%	18,283,700.00	1,450,000.00	1,087,497.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Meta 1: 15 (VOA) Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redillas, motor 5.7 l. potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 L; (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (2) Vehículos tipo sedan mediano. Meta 2: (16) (VEO) Adquisición de (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg; (7) Camiones volteo de 7 m³, transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redillas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redillas de madera. Meta 3: (14) (GRU) Adquisición de (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M. montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro irrestricto de 360o en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía.
A24NR0030	Adquisición de Maquinaria, Máquinas Herramientas y Equipo de aire acondicionado.	69%	16,499,341.00	14,898,635.20	11,833,056.20	2,049,454.06	8,232,029.19	10,281,483.25	2,049,454.06	10,281,483.25	META 1: 5 (HER) Adquisición de (5) Rotomartillo 900W HP2050H. META 2: 20 (MAQ) Adquisición de (2) Motobomba centrífuga 1.5 HP 220 VOLTS; (15) Sopladora motor 2 tiempos, 1.0HP/07KW; (1) Bomba sumergible, 1.1HP, 115 VOLTS; (2) Hidro lavadora eléctrica.
A24NR0031	Adquisición de Software.	100%	3,000,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	1,680,941.19	347,420.00	2,028,361.19	1,680,941.19	2,028,361.19	META 1: 1,439 (EIN) Adquisición de (327) Licencia ofimatica; (12) Meses para licencia de uso de plataforma; (1,100) Licencias software antivirus por 12 meses.
A24NR0032	Adquisición de Cámaras de Videovigilancia para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	99%	9,702,363.00	9,097,169.00	9,097,169.00	0.00	8,975,493.04	8,975,493.04	-	8,975,493.04	Meta 1: 11 (CCD) Se llevara a cabo la adquisición de cámaras de video vigilancia en 11 (CCD) a los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana con Presupuesto Participativo 2024 por Comité Ciudadano.
O24NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa.	96%	85,000,000.00	77,681,340.65	74,330,953.57	68,655,484.62	5,639,890.63	74,295,375.25	68,655,484.62	74,295,375.25	Meta 1: 50 (ESC) mantenimiento y rehabilitación a diversos edificios educativos, trabajos consistentes en la construcción de arco techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica, así como mantenimiento general consistente en pintura, impermeabilización, rehabilitación de sanitarios, rehabilitación de herrería, revisión y reparación de instalación eléctrica y reparación de pisos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0029	Mercado Cosmopolita Av. Ceylan, Cosmopolita, Azcapotzalco, 02660, CDMX; Mercado Nueva Santa María Riux holi, Vid 169, Nueva Santa María, Azcapotzalco, 02800, CDMX; Mercado Reynosa Tamaulipas Refinería Corona, San Andres, Azcapotzalco, 02240, CDMX	69%	20,000,000.00	20,000,000.00	12,211,847.62	10,180,346.65	3,645,610.05	13,825,956.70	10,180,346.65	13,825,956.70	Mantenimiento de 3 (MER), mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos (Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado Reynosa Tamaulipas), trabajos consistentes en revisión, reparación, cambio de instalación eléctrica, cambio e instalación de luminarias dentro del perímetro de cada mercado. Asimismo, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento consistente en impermeabilizante, pintura, desazolve, reparación de herrería.
O24NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos.	0%	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Meta 1: 3 (DEP) Mantenimiento y rehabilitación de (3) Deportivos (Deportivo Xochinahuac, Deportivo Renovación, Deportivo Azcapotzalco), consistente en la revisión y mantenimiento de techumbre, así como reparación de módulos sanitarios, impermeabilización en diversas áreas, pintura, revisión de instalaciones hidrosanitarias, así como eléctricas.
O24NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	8%	8,000,000.00	8,000,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	Meta 1: 5 (INM), mantenimiento y rehabilitación a edificios públicos, trabajos consistentes en mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, proyecto integral para la alimentación eléctrica, colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal.
O24NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable.	73%	9,000,000.00	9,000,000.00	6,015,828.70	5,440,660.68	1,159,022.29	6,599,682.97	5,440,660.68	6,599,682.97	Meta: 3,500 (ML) Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.
O24NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	94%	9,500,000.00	9,500,000.00	8,935,731.22	8,627,323.91	308,419.26	8,935,743.17	8,627,323.91	8,935,743.17	Meta 1: 3,850 (ML) Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 300 mm (12") y 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques principalmente; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco.
O24NR0034	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	98%	92,500,000.00	112,673,201.69	88,253,191.91	51,838,084.71	58,112,891.06	109,950,975.77	51,838,084.71	109,950,975.77	Meta 1: 80,000 (M2) Mantenimiento y rehabilitación a vialidades secundarias, trabajos consistentes en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica; así como en trabajos de bacheo. Atendiendo diversas colonias de la Alcaldía.
O24NR0035	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Peatonales.	99%	15,000,000.00	30,000,000.00	27,102,061.70	12,562,725.56	17,078,575.61	29,641,301.17	12,562,725.56	29,641,301.17	Meta 1: 12,000 (M2) mantenimiento y rehabilitación a banquetas, trabajos consistentes en: Demolición de las existentes en mal estado, nivelación de base, colado de banqueta nueva; así como el retiro y colocación de 3,000 piezas de coladera nueva, previa nivelación del registro para su perfecta nivelación. Atendiendo diversas colonias de la Alcaldía.
O24NR0036	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.	88%	45,000,000.00	70,475,024.83	59,534,953.52	8,366,282.56	53,724,396.63	62,090,679.19	8,366,282.56	62,090,679.19	Meta 1: 7 (PAR) mantenimiento y rehabilitación a 7 (PAR) "Glorieta Clavería, Jardín Las Armas, Jardín Caimito, Jardín Los Truenos, Jardín San Lucas, Jardín Santa Lucía, Parque Azkatl", en la imagen urbana, trabajos consistentes en revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O24NR0037	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	#iDIV/0!	54,654,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Meta 1: 65 (CCD) Se realizarán trabajos de mantenimiento en 65 (CCD) a los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana con Presupuesto Participativo 2024 por Comité Ciudadano, los trabajos que se realizarán consisten en: Pavimentación de vialidades secundarias, Guarniciones y Banquetas Desazolve y Drenaje, Rehabilitación de tubería de agua potable y rehabilitación de espacios públicos.
O24NR0598	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "sin baches, sin accidentes", Colonia: Aldana; (Comité 02-002), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	800,409.00	800,409.00	800,408.99	0.01	800,409.00	800,408.99	800,409.00	Meta 1: 550 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en 550 M2 de bacheo con lo cual se pretende atender las fallas localizadas en la superficie del pavimento, para así evitar causar daños en las llantas de los carros, pero principalmente evitar las pérdidas de las personas a bordo de un carro o moto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-002, Colonia: Aldana, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0599	Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, "Colocación de coladeras nuevas", Colonia: Petrolera Ampl.; (Comité 02-003), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	620,387.00	620,387.00	620,387.00	0.00	620,387.00	620,387.00	620,387.00	Meta 1: 440 (PIE), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en cambio de 440 pzas. de coladeras de la calle Miguel Lerdo de Tejada del lado de la colonia Ampliación Petrolera, si el presupuesto no alcanza en una primera etapa de la esquina de Avenida Tezozómac a la esquina de la calle Constitución, y en una segunda etapa de la esquina de la calle Constitución a la esquina de la calle Santo Domingo. Se requiere cambiar toda la alcantarilla (tapa y rejilla), la estructura de la coladera está hecha de cemento, la tapa es plástico duro de alta resistencia y la reja es de hierro colado o acero. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-003, Colonia: Petrolera Ampl., Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0600	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, "Colocación de cemento hidráulico", Colonia: Ángel Zimbrón; (Comité 02-005), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	673,473.00	673,473.00	673,472.99	0.01	673,473.00	673,472.99	673,473.00	Meta 1: 460 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en colocación de 460 M2 de pavimento de cemento hidráulico, en el tramo que se encuentra en Ferrocarriles Nacionales entre Invierno y Polo Norte, respetando las coladeras (dejarlas permeables) Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-005, Colonia: Ángel Zimbrón, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0601	Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen Urbana, "Mural en Tepanecos", Colonia: Centro de Azcapotzalco; (Comité 02-007), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	959,858.00	959,858.00	959,858.00	0.00	959,858.00	959,858.00	959,858.00	Meta 1: 1 (PIE), Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen Urbana, trabajos consistentes en la instalación de una base paralela a la barda perimetral del atrio de la catedral de Azcapotzalco, sobre la cual se colocaría un mural en cerámica con proyección artística, cultural e histórica en el costado de la calle Andador de Tepanecos de la Avenida Azcapotzalco a la calle Ignacio López rayón, hasta donde alcance el presupuesto Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-007, Colonia: Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0602	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, "Pavimentación en calles de nuestra colonia", Col. Victoria de las Democracias, (Comité 02-108), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	830,574.00	830,574.00	830,574.00	0.00	830,574.00	830,574.00	830,574.00	Meta 1: 550 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a vialidades secundarias, trabajos consistentes pavimentar las calles que más lo necesitan en nuestra colonia, ya que nos favorece para una mejor movilidad, reduce el tráfico vehicular y nos ayuda a prevenir accidentes, ya que el cubrir los baches no ha resuelto el problema, calles a pavimentar: calle tomillo esquina muiltle hasta calle toronjil calle tomillo esquina boldo hasta calle toronjil calle ruda esquina boldo hasta calle muiltle calle pimienta esquina muiltle hasta calle toronjil calle mejorana esquina boldo hasta calle muiltle calle cedron esquina boldo hasta calle muiltle calle jicama esquina boldo hasta calle muiltle calle narciso esquina pirul hasta calle ferrocarril central; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-108 Victoria de las Democracias, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0603	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Peatonales, "Cambio de banquetas en la colonia Clavería", Colonia: Clavería.; (Comité 02-008), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,216,412.00	1,216,412.00	1,216,411.99	0.01	1,216,412.00	1,216,411.99	1,216,412.00	Meta 1: 400 (m2), Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Peatonales, cambio de 400 m2 de banquetas, el pavimento debe ser continuo y compacto sin desniveles, ni resaltos, antideslizamiento en seco y mojado, nunca en piezas sueltas ni con irregularidades. el objetivo: sean para todo tipo de peatones accesible para todos, aceptable al medio ambiente, implica calidad, contar con franja peatonal, equipamiento y mobiliario urbano y de fachada. iniciando en Av. Clavería, Esq. con Allende hasta Av. Azcapotzalco. también en la calle de Egipto, entre Texcoco y Maravatio. en calle Texcoco entre Clavería y Egipto. hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-008, Colonia: Clavería, Alcaldía Azcapotzalco
O24NR0604	Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, "Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en Coltongo (Piso y drenaje digno para todos)", Colonia: Coltongo.; (Comité 02-009), Alcaldía Azcap	100%	0.00	761,056.00	761,056.00	761,056.00	0.00	761,056.00	761,056.00	761,056.00	Meta 1: 275 (ML), Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, trabajos consistentes en el cambio de 275 ML drenaje desde el pozo ubicado en la salida de cerrada Miguel Hidalgo 650A a calle Laminadores, Coltongo, desasolve de pozos sobre Miguel Hidalgo desde Poniente 116 a Laminadores y sobre Laminadores, desde Calle 10 hasta Vallejo. Sustitución de tapas de pozo de visita. Rehabilitación de coladeras y rejillas pluviales en cerrada Miguel Hidalgo 650A. Revisión, limpieza y sustitución de los sistemas de alcantarillado para la captación de aguas residuales y pluviales, así como conexiones correspondientes a drenaje dentro de la colonia Coltongo. Acomodo, reparación y/o nivelación de adoquines y banquetas donde se requiera dentro de la colonia Coltongo. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-009, Colonia: Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0605	Mantenimiento y Rehabilitación de la red de drenaje, "rehabilitación de la red de drenaje en la calle Ignacio Comonfort", Col. San Pedro Xalpa Ampl II, (Comité 02-112)	100%	0.00	1,253,678.00	1,253,678.00	729,602.94	524,075.06	1,253,678.00	729,602.94	1,253,678.00	Meta 1: 180 (ML), Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes cambiar los tubos de la red sanitaria de la calle, los existentes se encuentran taponeados y posiblemente colapsados, este problema persiste desde hace varios años y el cambio de red es la solución, con ello se mejoraría la conducción y evacuación en forma rápida y segura de las aguas negras y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias, evitando que el agua se regrese por los drenajes y en gran medida ayudaría el mantenimiento a los pozos de visita sin dejar de contemplar la distancia permitida de uno a otro con el cambio de sus tapas. se deberá considerar el retiro de los desperdicios y la repavimentación, ajustando la obra al total del presupuesto autorizado.; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: San Pedro Xalpa (Ampl) II 02-112, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0606	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, "Nuevas Velarías y Remodelación Exterior del Módulo Cosmopolita", Colonia: Cosmopolita.; (Comité 02-010), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	770,352.00	770,352.00	370,809.68	399,542.32	770,352.00	370,809.68	770,352.00	Meta 1: 1 (MRE), Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la rehabilitación de 1 modulo a base de instalar velarías en el módulo Cosmopolita y remodelar el exterior con bolardos y nuevos juegos para los vecinos, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-010, Colonia: Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0607	Mantenimiento y rehabilitación de la imagen urbana, "Sendero seguro", Colonia: Cosmopolita Ampl.; (Comité 02-011), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	564,379.00	564,379.00	80,018.38	484,360.62	564,379.00	80,018.38	564,379.00	Meta 1: 2 (PIE), Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la construcción de 2 pzas de sendero seguro cuenta con dos reductores de velocidad, balizamiento, que indique zona escolar, discos de prohibición de vehículos en calle Aldana y en Av. Encarnación Ortiz, frente al colegio María Regina. El sendero seguro estará en el tramo de Avenida Ceylán entre Av. Cuitláhuac hasta calle Malta esto en la Amp. Cosmopolita, previo recorrido, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-011, Colonia: Ampl. Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0608	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Recuperación de espacio público en Av. Encarnación Ortiz", Colonia: Del Gas; (Comité 02-015), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,116,091.00	1,116,091.00	481,016.06	635,074.94	1,116,091.00	481,016.06	1,116,091.00	Meta 1: 1 (ESP), Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la rehabilitación de 1 espacio público, a base de realizar la reparación integral de las canchas con las que contamos 2 de futbol, 1 de basquetbol (pintura, reparación donde de necesite, colocación de malla ciclónica para darles un mejor funcionamiento para el camellón y mejor alumbrado colocar postes 4.5 mts con base y luminarias led, realizar previo recorrido del área para su colocación. Cambio de juegos infantiles y gimnasio al aire libre poda y limpieza en general, de ser posible colocar bancas hasta donde alcance el presupuesto. El área a recuperar es desde Av. Jardín hasta Calle 10 Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-015, Colonia: Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0609	Mant. y rehab. de vialidades sec., "Recarpetamiento y balizado de las calles Naranjo, calle 4 y Ciprés para beneficio de sus habitantes", Col. Del Gas Ampl.; (Comité 02-016), Alc.	100%	0.00	797,678.00	797,678.00	716,249.11	81,428.89	797,678.00	716,249.11	797,678.00	Meta 1: 2 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en la recarpetar y balizar 920 m2 iniciando por las calles de Naranjo, calle 4 y Ciprés, en la colonia Del Gas Ampl. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-016, Colonia: Del Gas Ampl., Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0610	Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, "Realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Del Maestro; (Comité 02-017), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	568,315.00	568,315.00	448,672.44	119,642.56	568,315.00	448,672.44	568,315.00	Meta 1: 525 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, trabajos consistentes en el desazolve de 525 ml en toda la colonia para lo cual se pide el apoyo de la alcaldía y vecinos para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0611	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Repavimentación de las calles", "Realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Del Recreo; (Comité 02-018), Alc. Azc.	100%	0.00	1,079,508.00	1,079,508.00	351,932.76	727,575.24	1,079,508.00	351,932.76	1,079,508.00	Meta 1: 1250 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en recarpetamiento asfáltico de 1250 m2 iniciando en la calle de San Lucas entre Camino del Recreo y Plumbago ya que es la entrada principal a la colonia. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-018, Colonia: Del Recreo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0612	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "No más fugas: reparación de la tubería de la red de agua potable", Col. El Jaguey; (Comité 02-021), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	625,820.00	625,820.00	625,820.00	0.00	625,820.00	625,820.00	625,820.00	Meta 1: 300 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de 300 ml de la red hidráulica (agua potable). Con ello se detectarán y se podrán reparar las fugas ya que dentro del cambio de la tubería se deberá realizar el cambio de los ramales que conectan a cada uno de los domicilios que conforman la colonia, estos ramales son muy viejos, algunos ya oxidados y perforados. El proyecto se deberá realizar iniciando sobre el andador principal Ferrocarril de Veracruz al cruce con el andador Expreso, hasta dónde el presupuesto alcance. Se deberá realizar por fases ya que el presupuesto no alcanza para realizarlo con el recurso de un sólo presupuesto, es por ello que se debe considerar que este presupuesto será la continuación del presupuesto 2023. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-021, Colonia: El Jaguey, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0613	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Parque para la familia", Col. Euzkadi; (Comité 02-026), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	775,205.00	775,205.00	771,239.69	3,965.31	775,205.00	771,239.69	775,205.00	Meta 1: 1 (ESP), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en la instalación de 1 juego infantil en un área de 120 m2 en el tercer campo de fútbol soccer dentro del deportivo Ceylán ya que no se utiliza y no hay ningún área de esparcimiento social, se utilizará el proyecto en juegos infantiles, bancas y mesas de concreto hasta donde alcance el presupuesto para ser utilizados por las familias de la colonia y colonias aledañas se hace mención que no hay ningún espacio adecuado y destinado para las familias. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-026, Colonia: Euzkadi, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0614	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Repavimentación calle Lázaro Cárdenas", Col. Ferrería; (Comité 02-028), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	646,679.00	646,679.00	535,532.22	111,146.78	646,679.00	535,532.22	646,679.00	Meta 1: 800 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en repavimentar 800 m2 en la calle Lázaro Cárdenas hasta donde el presupuesto alcance Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-028, Colonia: Ferrería, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0615	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Renovación de drenaje 2024", Col. Ignacio Allende; (Comité 02-035), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	596,824.00	596,824.00	596,823.99	0.01	596,824.00	596,823.99	596,824.00	Meta 1: 195 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en renovación de 195 ml de drenaje central de la calle Mandarina con las respectivas conducciones del drenaje pluvial laterales y de los domicilios donde sea necesario, así como el tramo de la calle Ferrocarril Central de Tabaquillo a Ruda y continuación por Ruda hacia Toronjil hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-035, Colonia: Ignacio Allende, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0616	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Recuperación del espacio del lado a la secundaria 300 kínder Chinkultic taller de material didáctico juegos infantiles", Col.	100%	0.00	708,692.00	708,692.00	708,692.00	0.00	708,692.00	708,692.00	708,692.00	Meta 1: 1 (ESP), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en colocar 1 juego infantil y/o bancas y palapas para adultos mayores. 2 segunda etapa. En esta continuación del proyecto 2023 solicitamos colocación de bancas y palapas, así como de poner pasto y/o áreas verdes ya que es de suma importancia para U.T. ya no contamos con área verde. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-036, Colonia: Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0617	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Arreglo de banquetas", Col. Jardín Azpeitia; (Comité 02-038), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	671,182.00	671,182.00	649,629.62	21,552.38	671,182.00	649,629.62	671,182.00	Meta 1: 600 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en la construcción de 600 m2 de banquetta a base de concreto hidráulico. Levantamiento de banquetas y colocación de nuevas, sobre todo donde se encuentran levantadas por la raíz de los árboles. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-038, Colonia: Jardín Azpeitia, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0618	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Enchulemos el camellón, juegos infantiles nuevos", Col. La Preciosa; (Comité 02-040), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,016,075.00	1,016,075.00	0.00	1,016,075.00	1,016,075.00	-	1,016,075.00	Meta 1: 1 (ESP), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en rehabilitación de 1 espacio el cual consiste en cambiar los juegos actuales del camellón de Tezozómoc por unos nuevos y modernos que tengan columpios para todas las edades, los que hay actualmente se encuentran en mal estado y oxidados, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-040, Colonia: La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0619	Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, "Desazolve en la colonia La Raza", Col. La Raza; (Comité 02-041), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	792,073.00	792,073.00	790,547.60	1,525.40	792,073.00	790,547.60	792,073.00	Meta 1: 900 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes en desazolver las coladeras y conductos de toda la colonia La Raza. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-041, Colonia: La Raza, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0620	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por calles libres de inundaciones", Col. Las Salinas; (Comité 02-042), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	572,428.00	572,428.00	572,428.00	0.00	572,428.00	572,428.00	572,428.00	Meta 1: 190 (ML), Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes en el desazolve en el drenaje y coladeras de la colonia previo recorrido con la alcaldía hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-042, Colonia: Las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0621	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Rehabilitación de guarniciones y banquetas", Col. Liberación; (Comité 02-043), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	677,576.00	677,576.00	677,576.00	0.00	677,576.00	677,576.00	677,576.00	Meta 1: 1050 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en el desazolve para toda la colonia para lo cual se pide el apoyo de la alcaldía y vecinos para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-043, Colonia: Liberación, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0622	Mantenimiento y rehabilitación la red de drenaje, "Activemos el presupuesto, realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Libertad; (Comité 02-044), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	599,959.00	599,959.00	548,672.81	51,286.19	599,959.00	548,672.81	599,959.00	Meta 1: 525 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en el desazolve para toda la colonia para lo cual se pide el apoyo de la alcaldía y vecinos para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-044, Colonia: Libertad, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0623	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Sendero de árboles en los reyes", Col. Los Reyes (BARR); (Comité 02-045), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	736,138.00	736,138.00	736,138.00	0.00	736,138.00	736,138.00	736,138.00	Meta 1: 3100 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en sustitución del 30% final de las banquetas con adoquín permeable e instalación de arriates en los árboles de las banquetas intervenidas, así como, reparación de las mismas que hayan sido afectadas por el crecimiento de raíces. Comenzando en la calle Capilla de Los Reyes, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-045, Los Reyes (BARR), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0624	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Calle sin inundaciones", Col. Monte Alto; (Comité 02-048), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	540,048.00	540,048.00	540,048.00	0.00	540,048.00	540,048.00	540,048.00	540,048.00	Meta 1: 190 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar el drenaje de la calle mineros metalúrgicos entre calle 10 y calle 8. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-048 Monte Alto, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0625	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Barras perimetrales para palapas, juegos y gimnasio al aire libre", Col. Nueva El Rosario; (Comité 02-050), Alcaldía Azcapotzalco	100%	0.00	499,454.00	499,454.00	0.00	499,454.00	499,454.00	-	499,454.00	499,454.00	Meta 1: 45 (ML), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en poner 45 ml de una cerca de tubos de 2.5 m de alto que abarque las palapas, los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre con entradas en cada área para proteger a los niños y que los perros no se metan. Pintados los tubos con colores pastel y con puertas de los mismos tubos. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-050 Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0626	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Concreto hidráulico en Av. Los Ángeles - 2024", Col. Nueva España; (Comité 02-051), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	613,970.00	613,970.00	613,970.00	0.00	613,970.00	613,970.00	613,970.00	613,970.00	Meta 1: 92 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en colocación de concreto hidráulico sobre toda la vía secundaria de Avenida Los Ángeles tramo que comprende de Av. San Pablo Xalpa A FFCC Nacionales, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-051 Col. Nueva España, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0627	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Reparación de red de drenaje", Col. Nuevo San Rafael Barr; (Comité 02-053), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	629,858.00	629,858.00	629,857.99	0.01	629,858.00	629,857.99	629,858.00	629,858.00	Meta 1: 260 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como, levantamiento y cambio de banquetas ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banquetas sería concreto hidráulico y maya. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-053 Nuevo San Rafael Barr, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0628	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Rehabilitación de la zona de lectura del parque de bolsillo del metro Tezozómoc", Col. Pasteros; (Comité 02-056), Alcaldía Azcapo	100%	0.00	1,143,861.00	1,143,861.00	1,143,861.00	0.00	1,143,861.00	1,143,861.00	1,143,861.00	1,143,861.00	Meta 1: 475 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en colocar una velaría en la zona abierta del parque de bolsillo. Sustituir las bancas de madera por unas de concreto respetando la forma de las jardineras. Colocar 6 palapas dentro de la misma área del parque de bolsillo metro Tezozómoc. Hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-056 Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0629	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, "Desazolve y limpieza de alcantarillas", Col. Patrimonio Familiar; (Comité 02-057), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	534,198.00	534,198.00	503,171.05	31,026.95	534,198.00	503,171.05	534,198.00	534,198.00	Meta 1: 310.00 (ML), Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de 310 ml de tubería de agua potable en calle olivo, iniciando de la calle Antonio Valeriano hacia la calle Encarnación Ortiz. Hasta donde alcance el presupuesto Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-057 Patrimonio Familiar, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0630	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas, "Pisemos juntos, pisemos seguros", Col. Porvenir; (Comité 02-061), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	823,103.00	823,103.00	823,103.00	0.00	823,103.00	823,103.00	823,103.00	823,103.00	Meta 1: 1 (ESP), Mantenimiento y rehabilitación de banquetas, trabajos consistentes en este proyecto queremos mejorar las banquetas para reducir todos los accidentes ocasionados a cada transeúnte que recorren día con día estas banquetas en mal estado, pidiendo que si es necesario se realicen cambios en su totalidad, sin olvidar que se respeten las rampas de discapacidad o se realicen las rampas si las banquetas no tienen para una mayor movilidad. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-061 Porvenir, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0631	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Enchulemos la colonia con balizamiento, por la seguridad de todos", Col. Potrero del Llano; (Comité 02-062), Alcaldía Azcapotzalco	100%	0.00	552,427.00	552,427.00	552,427.00	0.00	552,427.00	552,427.00	552,427.00	552,427.00	Meta 1: 490 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en balizamiento en toda la colonia ya que por aquí pasan muchos camiones, por lo anterior es muy importante determinar las calles principales por las que se iniciará el balizamiento, para lo cual se realizará un recorrido con la alcaldía para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-062 Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0632	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Balizemos nuestra colonia", Col. Prados del Rosario; (Comité 02-063), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	640,395.00	640,395.00	640,395.00	0.00	640,395.00	640,395.00	640,395.00	640,395.00	Meta 1: 490 (ML), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en colocar en toda la colonia los señalamientos de las calles y que sentidos vienen, marcar y repintar los topes que tenemos dentro de la colonia. se realizará previo recorrido con la alcaldía y vecinos para señalar los puntos más importantes en la colonia por seguridad de los transeúntes y vecinos. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-063 Prados del Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0633	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Transformando Reynosa", Reynosa Tamaulipas; (Comité 02- 067), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,154,240.00	1,154,240.00	1,154,240.00	0.00	1,154,240.00	1,154,240.00	1,154,240.00	Meta 1: 170 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en: 1. Cambiar la tubería del drenaje, cambiar las tapas de registro, renivelar y pavimentar con material de concreto el andador 1 era privada de Real de San Martín #258 (una cuadra de 85 x 4 mts) 2. Cambiar las banquetas, guarnición, coladeras de banqueta y dos tapas de coladeras sobre el arroyo vehicular de Cda Campo Acalapa (74 mts de largo) 3. Cambiar el drenaje, añadir un registro, cambiar coladeras,renivelar y pavimentar la Calle de Campo Alazan (una cuadra de 83 x 8). Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 067 Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0634	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por un mejor servicio en San Miguel Amantla", San Miguel Amantla Pblo; (Comité 02- 069), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,199,059.00	1,199,059.00	1,199,059.00	0.00	1,199,059.00	1,199,059.00	1,199,059.00	Meta 1: 400 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de tuberías del drenaje, iniciando en la calle de victoria en la parte que nos falte por sustituir y que terminaria hasta calle Campo Cantemec, después continuaríamos con la Cda. 1ª Amantecatí, Cda. 2ª Amantecatí, Cda 3ª de Galeana y Calle Galeana, iniciando todas por Calle Campo Cantemec. el material debe ser tubo corrugado negro pead y que sea hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 069 San Miguel Amantla Pblo., Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0635	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por la renovación de la tubería del drenaje", San Andrés Barr; (Comité 02- 071), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,127,627.00	1,127,627.00	1,127,627.00	0.00	1,127,627.00	1,127,627.00	1,127,627.00	Meta 1: 380 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar la tubería de la red de drenaje, tomando en cuenta que los cambios de los tubos de descarga de los domicilios se cambien desde la guarnición de la banqueta hasta la red. El cambio debe realizarse con material resistente para que aguante los cambios de presión, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 071 San Andrés Barr, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0636	Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, "Caminando por la calle sin charcos: Cambio de drenaje", San Andrés Pblo; (Comité 02- 072), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,130,043.00	1,130,043.00	1,130,043.00	0.00	1,130,043.00	1,130,043.00	1,130,043.00	Meta 1: 950 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar un drenaje dañado, se inunda y tapa la tubería, cambio de drenaje y pavimentación, andador San Andrés. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 072 San Andrés Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0637	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Caminando seguro", San Andrés de las Salinas Pblo; (Comité 02- 073), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	490,131.00	490,131.00	490,131.00	0.00	490,131.00	490,131.00	490,131.00	Meta 1: 290 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en cambio de banquetas y colocación de adoquín en el jardín ubicado en la explanada del metro en específico área de juegos (columpios, resbaladilla y áreas de mesas) las banquetas que están en mal estado por eso se piden estas dos cosas priorizando el cambio de banquetas hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 073 San Andrés de las Salinas Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0638	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Arco techo en cancha de basquetbol", San Antonio (Fracc); (Comité 02- 074), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	949,103.00	949,103.00	949,103.00	0.00	949,103.00	949,103.00	949,103.00	Meta 1: 900 (m2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en instalar un arco techo o domo en la cancha de basquetbol que se encuentra frente al centro comunitario de la colonia, para proteger a quienes practican este deporte de los rayos ultravioleta o de las fuertes lluvias, no solo se juega basquetbol sino también se practica zumba, baile, se realizan las asambleas o reuniones de los vecinos de esta colonia. Ya cubierto el lugar lo podremos aprovechar para hacer torneos de ajedrez o una exposición ya sean artística, artesanal o gastronómica. El material herrería, lamina y se alumbrará al interior y exterior con lámparas tipo led o reflectores. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 074 San Antonio (Fracc), Alcaldía Azcapotzalco
O24NR0639	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Fomentando la cultura y protegiéndonos del sol, de la lluvia", San Bartolo Cahuatlango Pblo; (Comité 02- 075), Alcaldía Azcapotzal	100%	0.00	701,460.00	701,460.00	671,023.28	30,436.72	701,460.00	671,023.28	701,460.00	Meta 1: 5 (ESP), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en poner velaría y pimo permeable en un área de aproximadamente 150 mts en las canchas de la 2a Cda San Isidro, San Bartolo Cahuatlango y 6 hasta donde nos alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 075 San Bartolo Cahuatlango Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0640	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de tuberías de drenaje", San Bernabe Barr; (Comité 02- 076), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	546,409.00	546,409.00	546,409.00	0.00	546,409.00	546,409.00	546,409.00	Meta 1: 180 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes cambio de la tubería vieja del actual sistema de drenaje, podrá prevenir inundaciones, ya que en el 1er tramo que se cambió fue por ruptura y derrumbe de dicha tubería. la finalidad de este proyecto es dar continuidad a los años anteriores para que toda la colonia tenga tubería nueva, iniciando en la calle 2a Cerrada de Central y luego siga por la calle Central hasta la calle Yuca. Hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 076 San Bernabe Barr, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0641	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "El futuro del nuevo camino", San Francisco Tetecala (Pblo); (Comité 02- 077), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	742,890.00	742,890.00	594,749.25	148,140.75	742,890.00	594,749.25	742,890.00	Meta 1: 440 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes reparar la capa asfáltica de la calle Rey Maxtia, pues tras años de no hacerlo sumando obras y percances de desgaste, presenta un Peligro hacia transeúntes y vecinos de la zona, incluyendo ser una ruta para trabajadores que a todas horas recorren sin cuidado del descuido de este sitio. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 077 San Francisco Tetecala (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0642	Mant. y rehab. de la red de agua potable, "cambio de tubería de agua potable en calle segunda privada de Cuauhtémoc (La longaniza)", San Francisco Xocotitla; (Comité 02-078),	100%	0.00	669,451.00	669,451.00	669,451.00	0.00	669,451.00	669,451.00	669,451.00	Meta 1: 220 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en cambio de 220 ml de la red de drenaje en calle Segunda Privada de Cuauhtémoc (la longaniza), que se encuentra ubicada entre las calles de Antonio Valeriano y Cuauhtémoc cambio de tarjetas y líneas de descargas de agua pluvial y domiciliar de drenaje hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 078 San Francisco Xocotitla, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0643	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Reencarpetado de la calle Federico Gamboa", San Juan Tilihuaca Pblo; (Comité 02- 079), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,438,965.00	1,438,965.00	1,438,965.00	0.00	1,438,965.00	1,438,965.00	1,438,965.00	Meta 1: 1000 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes cambiar el pavimento de la calle Federico Gamboa, con concreto hidráulico con diseño moderno. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 079 San Juan Tilihuaca Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0644	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Utopía San Marcos", San Marcos Barr; (Comité 02- 080), Alcaldía Azcapot.	100%	0.00	819,284.00	819,284.00	631,834.96	187,449.04	819,284.00	631,834.96	819,284.00	Meta 1: 125 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en rehabilitación de parque de bolsillo, que consta de la renovación de los juegos infantiles, instalación de luminarias, suelo de caucho y colocación de verlaría hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 080 San Marcos Barr, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0645	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Arco techo, en parque los mecates", San Martín Xochináhuac Pblo; (Comité 02- 081), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,682,437.00	1,682,437.00	1,682,437.00	0.00	1,682,437.00	1,682,437.00	1,682,437.00	Meta 1: 560 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en la construcción estructura de un arco techo, en el área de juegos infantiles del parque los mecates para cubrirse de las inclemencias del tiempo para poder dar actividades variadas el cual se encuentra ubicado entre la Calle Papalotti, Calle Coatl, Calle Ocelotl, Calle Huitzilin, ajustado el proyecto hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 081 San Martín Xochináhuac Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0646	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Arco techo, en parque los mecates", San Mateo; (Comité 02- 082), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	642,104.00	642,104.00	642,104.00	0.00	642,104.00	642,104.00	642,104.00	Meta 1: 210 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en cambiar los tubos de la red sanitaria de la calle, los existentes se encuentran taponeados y posiblemente colapsados, este problema persiste desde hace varios años y el cambio de red es la solución, con ello se mejoraría la conducción y evacuación en forma rápida y segura de las aguas negras y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias, evitando que el agua se regrese por los drenajes y en gran medida ayudaría el mantenimiento a los pozos de visita sin dejar de contemplar la distancia permitida de uno a otro con el cambio de sus tapas. Se deberá considerar el retiro de los desperdicios y la repavimentación, ajustando la obra al total del presupuesto autorizado. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 082 San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0647	Mantenimiento y rehabilitación a drenaje y agua potable, "Tomas de agua y drenaje para mi calle", San Pedro Xalpa (Pbl); (Comité 02- 085), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,284,257.00	1,284,257.00	1,284,257.00	0.00	1,284,257.00	1,284,257.00	1,284,257.00	Meta 1: 10 (PIE), Mantenimiento y rehabilitación a drenaje y agua potable, trabajos consistentes en meter tomas de agua y drenaje, se encuentra ubicado 2a Cda Santiago Ahuizotla en la colonia San Pedro Xalpa C.P. 02710 en Azcapotzalco, llevo más de 30 años viviendo en esa circunstancia, solicitamos se haga la excavación y la instalación del drenaje junto con las tomas de agua. Consta mencionar que la toma de agua es más importante por el momento debido a que toda la calle no cuenta con tomas de agua. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 085 San Pedro Xalpa (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0648	Mantenimiento y rehabilitación a la red de agua potable, "Cambio de tubería de red de agua potable hasta donde el presupuesto alcance", San Rafael; (Comité 02- 086), Alcaldía Azca	100%	0.00	632,893.00	632,893.00	632,893.00	0.00	632,893.00	632,893.00	632,893.00	Meta 1: 565 (m2), Mantenimiento y rehabilitación a la red de agua potable, trabajos consistentes sustitución de tubería. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 086 San Rafael , Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0649	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Rehabilitación de la capa o pavimento asfáltico de las cerradas 1°, 2° y 3° Real de San Martín", Santa Barbara (Pbl);	100%	0.00	1,192,290.00	1,192,290.00	1,038,306.38	153,983.62	1,192,290.00	1,038,306.38	1,192,290.00	Meta 1: 1380 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes rehabilitar o cambiar la capa de pavimento asfáltico de dichas cerradas incluyendo la nivelación de brocales de los pozos de visita. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 090 Santa Barbara (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0650	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de drenaje", Col. Santa Catarina (Pbl); (Comité 02- 091), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	921,014.00	921,014.00	921,014.00	0.00	921,014.00	921,014.00	921,014.00	Meta 1: 300 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de drenaje en la calle de Tlaltenco hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 091 Santa Catarina (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0651	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, recarpeteando Santa Cruz de las Salinas, Col. Santa Cruz de las Salinas; (Comité 02- 093), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	542,908.00	542,908.00	542,908.00	0.00	542,908.00	542,908.00	542,908.00	Meta 1: 635 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en reencarpetar 635 m2 de los callejones de Santa Cruz de las Salinas, iniciando en callejón 16, continuando con Callejón 3 de mayo seguir en Cerrada Norte 35 para finalizar en Cerrada Poniente 128, hasta donde alcance el presupuesto Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 093 Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0652	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Por mejores guarniciones y banquetas", Col. Santa Inés; (Comité 02- 094), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	873,586.00	873,586.00	579,830.67	293,755.33	873,586.00	579,830.67	873,586.00	Meta 1: 190 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en reparar las banquetas y guarniciones que estén dañadas en la colonia empezando por ferrocarriles nacionales continuando por Calz. Real de San Martín, Calle Parrastilla y terminando en Ant. Camino a San Martín, ajustándose al presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 094 Santa Inés, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0653	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Recarpetado en 1 Calle Cuatotonque, Priv Cuatotonque, Callejón Cuatotonque y Calle Tezonapa. Hasta donde alcance	100%	0.00	1,074,366.00	1,074,366.00	906,072.54	168,293.46	1,074,366.00	906,072.54	1,074,366.00	Meta 1: 360 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en mejorar nuestras calles , en calle privada y callejón cuatotonque , así como también en calle tezonapa, para prevenir accidentes vehiculares y peatonales. en calle cuatotonque de santa maría a 22 de febrero. de privada cuatotonque a santa maría, de matías romero a callejón de cuatotonque. de calle tezonapa de salomón a calzada san sebastián. hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 096 Santa María Malinalco (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0654	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "(Recarpetamiento de calles)", Santiago Ahuizotla (Pblo); (Comité 02- 097), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,764,373.00	1,764,373.00	1,515,348.99	249,024.01	1,764,373.00	1,515,348.99	1,764,373.00	Meta 1: 360 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en retirar la cinta asfáltica existente y cambiar por una nueva en calle Hormiguero entre Av. Morelos y Calz. de la Naranja calle Piedra entre Santiago Ahuizotla y Nextengo y callejón Xalpa, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 097 Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0655	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Renovación de banquetas en mi Pueblo de Santo Domingo", Santo Domingo (Pbl); (Comité 02- 098), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	898,769.00	898,769.00	898,769.00	0.00	898,769.00	898,769.00	898,769.00	Meta 1: 230 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en restaurar banquetas y baches que hay en ellas, para que las personas vulnerables no tengan accidentes y mejorar las calles Santo Domingo Pueblo y retirar árboles que levanten las banquetas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 098 Santo Domingo (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0656	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "Cambio de red agua potable", Santo Tomás; (Comité 02-099), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	848,450.00	848,450.00	848,449.99	0.01	848,450.00	848,449.99	848,450.00	Meta 1: 500 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en cambiar 500 ml de la red de agua potable sobre calzada Santo Tomás. Hasta donde alcance el presupuesto participativo. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 099 Santo Tomas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0657	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Complemento Presupuesto 2023 y reparación y reforzamiento de los enrejados de las canchas del camellón de Salónica entre Granjas y	100%	0.00	527,019.00	527,019.00	38,199.30	488,819.70	527,019.00	38,199.30	527,019.00	Meta 1: 1000 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en dar continuidad del proyecto 2023 en caso de que no se haya podido cubrir en su totalidad y reparación y reforzamiento de los enrejados de las canchas del camellón de Salónica entre Granjas y Camarones y cambio de luminarias en el parquecito de Salónica y Norte 79A, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 100 Sector Naval, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0698	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades, "Solicitud de Pavimentado, en calles de la Colonia Electricistas", Colonia: Sindicato Mexicano de Electricistas (Comité 02-101).	100%	0.00	822,584.00	822,584.00	822,583.99	0.01	822,584.00	822,583.99	822,584.00	Meta 1: 2,000 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a vialidades, trabajos consistentes en que toda la colonia necesita pavimentación de sus calles. sugerimos, iniciar calle Norte 85 entre Camarones, Aquiles Elorduy, Rabaul, según alcance el presupuesto. se solicita en dicha calle, por que es de mucho tránsito vehicular, como entrada a nuestra colonia.; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: Sindicato Mexicano de Electricistas 02-101, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0699	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades, "Recarpetamiento con concreto hidráulico Totonacas", col.: Tezozómoc, (Comité 02-102), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,413,364.00	1,413,364.00	1,413,364.00	0.00	1,413,364.00	1,413,364.00	1,413,364.00	Meta 1: 1,000 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a vialidades, trabajos consistentes reencarpetamiento con concreto hidráulico de la calle totonacas esquina con calle chonchos así para terminar en la calle totonacas esquina co rafael alducin continuidad de el presupuesto que se elaboro en el ejercicio del año 2022 ya que ese tramo de calle cuenta con muchos baches e undimiento de la carpeta asfáltica y es muy concurrida por nosotros los avitantes ; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: Tezozómoc (02-102), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0700	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Rehabilitación de Camellones.", col. Tierra Nueva, (Comité 02-103), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	809,636.00	809,636.00	809,635.99	0.01	809,636.00	809,635.99	809,636.00	Meta 1: 1,000 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en reparar las partes afectadas de las guarniciones del camellón y reja perimetral, iniciando por calle tierra nueva de avenida aquiles serdan, a puente de guerra y continuando por tierra indómata hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: Tierra Nueva (02-103), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0701	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Cruce Seguro Tlatilco-Jazmín-Clavel II y III", col. Tlatilco, (Comité 02-104), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	949,658.00	949,658.00	949,658.00	0.00	949,658.00	949,658.00	949,658.00	Meta 1: 940 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en proyecto de para la consulta de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales del año 2023 y 2024 introducción el presente proyecto se presenta como continuación del proyecto ejecutado en el ejercicio fiscal 2022 y 2023, denominado "cruce seguro tlatilco-jazmín-clavel" donde se llevó a cabo la remodelación y creación de un cruce seguro en la zona comprendida por los cruces de calzada tlatilco y las calles de jazmín y clavel, ahora se pretende continuar con la conclusión del cruce seguro en todo el camellón tlatilco en sus extremos del eje dos norte y alheli con la colocación de rampas con bolardos, señalizaciones adecuadas y cebras peatonales, además de emparejamiento del camellón con las 2 esquinas de tlatilco y eje dos norte; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: Tlatilco (02-104), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0702	Mantenimiento y Rehabilitación a Banquetas, "Cambiamos las Banquetas", col. Un Hogar para cada Trabajador, (Comité 02-107), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	581,895.00	581,895.00	581,895.00	0.00	581,895.00	581,895.00	581,895.00	Meta 1: 515 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, se pide el cambio de las banquetas más dañadas dentro de la colonia, hemos tenido muchos accidentes de caídas por culpa de las banquetas que están en mal estado. las banquetas se cambiarán en toda la colonia para ello, se realizará una reunión con personal de la alcaldía y vecinos para determinar por dónde empezar, hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: Un Hogar para cada Trabajador, (02-107), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0911	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias "Rehabilitando Tepanecos", col. San Sebastián, (Comité Ciudadano: 02-088), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	849,991.00	849,991.00	0.00	849,991.00	849,991.00	-	849,991.00	Meta 1: 800 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a vialidades, trabajos consistentes reencarpetar toda la calle de tepanecos y algunas partes con concreto y 3 topes a lo largo de toda la calle; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: San Sebastián (02-088), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0962	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales "Libre camino y libre de obstáculos", col. Pro-Hogar II, (Comité Ciudadano: 02-114), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,110,522.00	1,110,522.00	1,110,522.00	0.00	1,110,522.00	1,110,522.00	1,110,522.00	Meta 1: 1000 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a vialidades peatonales, testenemos en la colonia mucho deterioro de banquetas destruidas por árboles que levantan las banquetas por lo que solicitamos que previo recorrido de las personas expertas sean resanadas y/o reconstruidas ajustandose y hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: Pro-Hogar (02-114), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0963	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana "Jardín Xochimanca", col. San Salvador Xochimanca, (Comité Ciudadano: 02-087), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	605,194.00	605,194.00	0.00	605,194.00	605,194.00	-	605,194.00	Meta 1: 120 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en aprovechar el espacio de un camellón habilitando lo para realizar ejercicio, juegos y actividades recreativas. estos junto con los árboles existentes, darán paso a un jardín vistoso que además de hacernos falta, dará vida a nuestra colonia. acondicionandolo con aparatos para realizar ejercicios (caminadora/abdominales) y juegos infantiles (resbaladilla/columpios), así como dos mesas chicas para juegos de mesa. todos estos serían metálicos como en la mayoría de los parques de cdmx. sería necesario recubrir el piso de cemento dónde se coloquen los aparatos, juegos, mesas y con jardineras los árboles. también será importante rodearlo de maya metálica el mismo para seguridad de los usuarios; Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: San Salvador Xochimanca(02-087), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR1189	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Instalación para riego con aspersores en el Jardín de las Naciones", Col. Ex Hacienda El Rosario; (Comité 02-27), A.Azcapotzalco.	0%	0.00	625,136.00	625,136.00	0.00	0.00	0.00	-	-	META 1: 400 (ML) Instalación de tanque con tubería y aspersores para tener un riego continuo por horarios en todo el jardín de las naciones, Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-027, Colonia: Ex Hacienda el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.
TOTAL URG			407,378,340.00	438,431,320.17	361,479,478.51	220,770,588.47	166,466,928.87	387,237,517.34	220,770,588.47	387,237,517.34	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
Período:		Enero-Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A.24NR.0033	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado
A.24NR.0034	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	21	3,000,000.00	2,833,312.99	2,833,312.99	608,382.08	506,046.23	677,050.83	608,382.08	1,114,428.31	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.	
A.24NR.0035	Adquisición de Equipo Informático	0	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado	
A.24NR.0036	Adquisición de Herramientas	93	3,000,000.00	1,952,669.26	1,952,669.26	1,809,600.00	0.00	1,809,600.00	1,809,600.00	1,809,600.00	META 1: 180 (HER) Adquisición de (10) Corta setos equipados con cuchilla de doble corte seguridad, potencia 0.75kw y sistema antivibratorio stihl, (15) Sopladoras de alto rendimiento con Sistema de aspiradora anti-atacante Vortex y control de sople de velocidad variable, (20) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración y motor de gasolina de 2 tiempos, (60) palas de punta redondeada con mango de madera con puño "Y" Confort Grip, (45) zapapicos de forjado en acero y mango de fibra de vidrio de inyección sencilla con grip antiderrapante, (30) azadas de jardín de acero alto carbono 1045 y mango de madera de 54. META 2:150 (PIE) Adquisición de carritos de mano doble reforzado de 110 cm de altura, con porta escoba. Armazón de solera de 2" y tirantes de ambos lados de 1", ruedas vulcanizadas.	
A.24NR.0317	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	659,402.00	659,402.00	659,402.00	0.00	659,402.00	659,402.00	659,402.00	Se efectuó la Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez, consiste en Antivirus KASPERSKY (Suscripción anual), con base al oficio de Autorización ADIP/DGAJN/DPID/0181/2024 Adquisición de Bienes dentro de Estándares Técnicos por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública y Renovación de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protección (UTP) (IPS, Advanced Malware Protección, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040 con forme al oficio de autorización: ADIP/DGAJN/DPID/0219/2024. Complemento observaciones: E200 "Eficiente gobernabilidad en la Alcaldía. Se incrementa la META 1 de 800 a 801 (EIN) y se modifica la descripción de los trabajos, todos los campos permanecen sin cambios.	
A.24NR.0362	Adquisición de servicio de robustecimiento de seguridad de la información digital y perimetral para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	497,176.00	497,176.00	497,176.00	0.00	497,176.00	497,176.00	497,176.00	Se realizó la Adquisición de servicio de robustecimiento de seguridad de la información digital y perimetral para la Alcaldía Benito Juárez	
A.24NR.0368	Adquisición de equipo administrativo para la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	96,951.41	96,951.41	96,951.41	0.00	96,951.41	96,951.41	96,951.41	Se realizó la Adquisición de equipo administrativo para la alcaldía Benito Juárez. Consiste en (10) sumadoras para escritorio básica, de 12 dígitos y con teclas de plástico y (10) engargoladoras básica, cuerpo metálico, perforación manual, para espiral de plástico para uso sobre escritorio en oficinas.	
A.24NR.0411	Adquisición de equipamiento para las fuentes de la alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	414,627.06	414,627.06	414,627.06	0.00	414,627.06	414,627.06	414,627.06	se realizó la Adquisición de equipamiento para las fuentes de la alcaldía Benito Juárez. Consiste en (9) Tarjetas tipo cerebro para control de chorros, (2) SPLITTER DMX de 8 salidas, (18) Cerebros individuales tipo de variaciones de gotas y (1) Fuente de Control de 75 watts.	
A.24NR.0412	Adquisición de torres de seguridad (14-058 Del Valle VI) Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	796,126.73	796,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.	
A.24NR.0413	Adquisición de torres de seguridad (14-006 Nápoles Ampliación), Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	590,604.66	590,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A.24NR.0486	Adquisición de juegos infantiles y mobiliario urbano.	100	0.00	2,466,687.01	2,466,687.01	2,456,246.83	0.00	2,456,246.83	2,456,246.83	2,456,246.83	Meta 1: 76 (EQU) Adquisición de (29) Kit completo de Columpio, incluye Asiento de banda plastificado, Cadena y Bandolas. Incluye colocación y nivelación, (8) Ducto Transparente, (11) Suministro e Instalación de Panel de Plástico, (2) Burbuja de Acrílico para juego infantil, (2) Gimnasio, (2) Tapas de Sube y bajas, (1) Asiento y Manubrio de Saltarín tipo moto, (8) STEP juego, (1) resbaladilla, (2) Maneral para Gimnasio tipo Potro, (1) Escalera de Plástico de Rotomoldeo, (1) Asiento y Manubrio de Saltarín de tipo Moto, (1) Puente de Cable, (2) Agarraderas de Pasamanos de Metal, (2) Cilindros de escalera de rodillos de metal, (3) juegos tipo Lili pads de acero inoxidable fijos arriba y abajo. Meta 2: 579 (M2) Adquisición de (14) Piso Amortiguante en Loseta de 25mm, (565) Piso Amortiguante vaciado en sitio de 20mm.
A.24NR.0506	Adquisición de Vehículo tipo Patrulla con base al proyecto ganador "Narvarte III" (14-062), Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	1,701,734.00	1,701,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.
A.24NR.0527	Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual. (14 052 Álamos II) Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	1,458,777.40	1,458,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.
A.24NR.0557	Adquisición de calentadores para el mejoramiento urbano.	0	0.00	47,330.74	47,330.74	0.00	47,330.74	0.00	0.00	47,330.74	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.
O.24NR.0038	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0	51,185,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.
O.24NR.0039	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez	99	25,000,000.00	35,137,340.51	35,137,340.51	34,810,162.09	0.00	34,810,162.09	34,810,162.09	34,810,162.09	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaron sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaron las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0040	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez	99	20,000,000.00	50,049,482.39	50,049,482.39	49,717,425.58	0.02	49,717,425.58	49,717,425.58	49,717,425.58	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de adoquín rectangular. Complemento observaciones: Fondo 111140 "No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2024-Original de la URG"; y de las partidas, 3252 "Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos." Por \$1,322,613.36, 3511 "Conservación y mantenimiento menor de inmuebles." por \$6,328,862.87, 3571 "Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta." Por \$1,393,441.43 y 3591 "Servicios de jardinería y fumigación." Por \$1,495,419.67, Fondo 150240 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG" Programa Presupuestario, E187 "Servicios Públicos". Se incrementa la meta de 6 a 8 (ESP), se modifica U. Física del Proyecto y Descripción, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0041	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Públicas en la Alcaldía Benito Juárez	99	57,604,157.00	14,307,680.71	14,307,680.71	14,204,145.18	0.00	14,204,145.18	14,204,145.18	14,204,145.18	META 1: 10 (ESC) Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Públicas, Bibliotecas y Casas de Cultura en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de colocación de arcocheo, mantenimiento de pintura, impermeabilización, cambio de herrería, cancelería, luminarias. META 2: 2 (INM); Se realizaran trabajos de impermeabilización, sustitución de bajada de pluviales, plafones, equipo hidroneumático, colocación de pintura general, sellado de ventanas. Complemento observaciones: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2024-Original de la URG", Programa presupuestario K023 "Infraestructura Urbana", no impacta las metas programáticas, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0042	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez	100	52,950,404.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Se realizo el Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Benito Juárez. (Cuadrante I). Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.
O.24NR.0043	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez	100	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,978,948.56	0.00	9,978,948.56	9,978,948.56	9,978,948.56	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, trabajos de albañilería, acabados, impermeabilización. META 2: 3 (DEP) Se realizarán los trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, impermeabilizante en cubierta, colocación de cancelería y rehabilitación sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0796	Mantenimiento general del Atrio de la iglesia de Santo Tomás de Aquino (14-002 Actipan) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,398,802.00	1,398,802.00	1,395,511.86	0.01	1,395,511.86	1,395,511.86	1,395,511.87	Meta 1: 1 (ESP) Mantenimiento general del Atrio de la iglesia de Santo Tomás de Aquino(14-002 ACTIPAN) Se realizarán trabajos de rehabilitación, aplanados, acabados y elementos arquitectónicos, trabajos de instalaciones eléctricas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-002 Actipan), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0797	Mantenimiento y Rehabilitación "Fortalecimiento de la paz y la cohesión social a través del buen convivir, rehabilitación de banquetas y habilitación del patio lateral parroquia"	98	0.00	1,178,271.00	1,178,271.00	1,156,211.07	19,690.02	1,156,211.07	1,156,211.07	1,175,901.09	Meta 1: 1 (ESP) Mantenimiento y Rehabilitación "Fortalecimiento de la paz y la cohesión social a través del buen convivir, rehabilitación de banquetas y habilitación del patio lateral parroquia" Se realizarán trabajos de rehabilitación, aplanados, acabados y elementos arquitectónicos, trabajos de instalaciones eléctricas. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-002 Actipan), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0798	Mantenimiento "Rehabilitando nuestro patrimonio histórico" (14-017 Insurgentes Mixcoac) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,522,470.00	1,522,470.00	1,521,352.32	0.00	1,521,352.32	1,521,352.32	1,521,352.32	Mantenimiento "Rehabilitando nuestro patrimonio historico"Se realizarán trabajos de rehabilitación, aplanados, acabados y elementos arquitectónicos, trabajos de instalaciones eléctricas. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-017 Insurgentes Mixcoac), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0800	Mantenimiento y Rehabilitación "Reparación de banquetas con corte de raíz de árboles" (14-023 Merced Gómez) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,102,062.00	1,102,062.00	1,101,877.67	0.02	1,101,877.67	1,101,877.67	1,101,877.69	Meta 1: 1141.39(M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Reparación de banquetas con corte de raíz de árboles" Se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, acarreo en material producto de demoliciones, conformación de base, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-023 Merced Gómez), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" . No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0801	Mantenimiento y Rehabilitación "Enchúlame mi pueblo" (14-045 Sta. Cruz Atoyac) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,238,095.00	2,238,095.00	2,234,301.88	0.00	2,234,301.88	2,234,301.88	2,234,301.88	Meta 1: 2,360.55 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Enchúlame mi pueblo", Se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, acarreo en material producto de demoliciones, conformación de base, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-045 Sta. Cruz Atoyac), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0802	Suministro y Colocación "Sendero seguro Iluminado Álamos I" (14-051 Álamos I) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,052,728.00	2,052,728.00	2,051,003.60	0.00	2,051,003.60	2,051,003.60	2,051,003.60	Meta 1: 87 (LUM) Suministro y Colocación "Sendero seguro Iluminado Álamos I" se realizaran trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: 14-051 Álamos I, Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0803	Suministro y Colocación "Calles más Iluminadas" (14-054 Del Valle II) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,032,493.00	2,032,493.00	2,031,583.16	0.00	2,031,583.16	2,031,583.16	2,031,583.16	Meta 1: 85 (LUM) Suministro y Colocación "Calles más Iluminadas", se realizaran trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: 14-054 Del Valle II, Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0804	Suministro y Colocación "Iluminando nuestra colonia etapa 2 (continuación de 2023)" (14-016 Independencia) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,909,852.00	1,909,852.00	1,908,329.33	0.00	1,908,329.33	1,908,329.33	1,908,329.33	Meta 1: 81 (LUM) Suministro y Colocación "Iluminando nuestra colonia etapa 2 (continuación de 2023)" se realizaran trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-016 Independencia), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0806	Suministro y Colocación "Sendero iluminado y seguro" (14-022 María del Carmen)	100	0.00	1,216,523.00	1,216,523.00	1,216,494.34	0.00	1,216,494.34	1,216,494.34	1,216,494.34	Meta 1: 51 (LUM) Suministro y Colocación "Sendero iluminado y seguro", se realizaron trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-022 María del Carmen), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo", No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0807	Suministro y Colocación "Sendero seguro en la calle de Miguel Ángel" (14-027 Moderna) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,896,370.00	1,896,370.00	1,894,140.51	0.00	1,894,140.51	1,894,140.51	1,894,140.51	Meta 1: 79 (LUM) Suministro y Colocación "Sendero seguro en la calle de Miguel Ángel", se realizaron trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-027 Moderna), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0808	Suministro y Colocación "2da parte luz para Nativitas" (14-030 Nativitas) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,040,978.00	2,040,978.00	2,037,344.40	0.00	2,037,344.40	2,037,344.40	2,037,344.40	Meta 1: 84 (LUM) Suministro y Colocación "2da parte luz para Nativitas" se realizaron trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-030 Nativitas), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0809	Suministro y Colocación "Niños Héroe vigilado e iluminado" (14-031 N.H. de Chapultepec) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,514,784.80	1,514,784.80	1,513,131.26	0.00	1,513,131.26	1,513,131.26	1,513,131.26	Meta 1: 87 (LUM) Suministro y Colocación "Niños Héroe vigilado e iluminado", se realizaron trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-031 N.H. de Chapultepec), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, se incrementa la meta 1 de 81 a 87 (LUM), todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0810	Suministro y Colocación "Iluminando ocho de agosto" (14-034 Ocho de Agosto) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,179,166.00	1,179,166.00	1,177,221.59	0.00	1,177,221.59	1,177,221.59	1,177,221.59	Meta 1: 49 (LUM) Suministro y Colocación "Iluminando ocho de agosto", se realizaron trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-034 Ocho de Agosto), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0811	Suministro y Colocación "Calles seguras segunda etapa" (14-039 Postal) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,335,790.00	1,335,790.00	1,333,546.10	0.00	1,333,546.10	1,333,546.10	1,333,546.10	Meta 1: 56 (LUM) Suministro y Colocación "Calles seguras segunda etapa", se realizaron los trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 comité: (14-039 Postal), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa Presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0812	Suministro y Colocación "Más iluminado más seguro con iluminarias tipo cerillo" (14-043 San Pedro de los Pinos) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,376,400.00	2,376,400.00	2,370,475.43	0.00	2,370,475.43	2,370,475.43	2,370,475.43	Meta 1: 100 (LUM) Suministro y Colocación "Más iluminado más seguro con iluminarias tipo cerillo", se realizará trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-043 San Pedro de los Pinos), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios."
O.24NR.0813	Suministro y Colocación "Calles alumbradas en San Simón Ticumac" (14-044) Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	2,433,918.00	2,433,918.00	2,433,193.22	0.00	2,433,193.22	2,433,193.22	2,433,193.22	Meta 1: 102 (LUM) Suministro y Colocación "Calles alumbradas en San Simón Ticumac", se realizó trabajos de albañilería, trabajos de banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-044 San Simón Ticumac), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0814	Mantenimiento y Rehabilitación "Sendero seguro e iluminado en Atenor Salas" (fase 4) 14-007, Alcaldía Benito Juárez	90	0.00	1,124,539.00	1,124,539.00	1,010,154.82	110,551.18	1,120,706.00	1,010,154.82	1,120,706.00	Meta 1: 355.41 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Sendero seguro e iluminado en Atenor Salas" (fase 4), se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, acarreo en material producto de demoliciones, conformación de base para banqueta y suministro, colocación de concreto hidráulico para banquetas, guarniciones y luminarias tipo cerillo. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-007 Atenor Salas), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0815	Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de red hidráulica potable fase 5 en Morena, entre Mier y Pesado y Adolfo Prieto." (14-053 Del Valle I) Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	1,938,448.00	1,938,448.00	1,936,539.69	0.00	1,936,539.69	1,936,539.69	1,936,539.69	Meta 1: 272.44 (ML) Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de red hidráulica potable fase 5 en Morena, entre Mier y Pesado y Adolfo Prieto." Se realizará los trabajos de cambio de tuberías y válvulas de la red . Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-053 Del Valle I), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0816	Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de drenaje en la calle Fernando Anaya Monroy" (14-013 Ermita), Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	1,067,674.00	1,067,674.00	1,066,875.99	0.00	1,066,875.99	1,066,875.99	1,066,875.99	Meta 1: 152.10 (ML) Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de drenaje en la calle Fernando Anaya Monroy", Se realizará los trabajos de cambio de tuberías y válvulas de la red . Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-013 Ermita), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0817	Mantenimiento y Rehabilitación "Agua para la colonia continuidad del proyecto 2023". (14-046 Tlacoquemecat del Valle), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,675,556.00	1,675,556.00	1,673,607.84	0.01	1,673,607.84	1,673,607.84	1,673,607.85	Meta 1: 238.77 (ML) Mantenimiento y Rehabilitación "Agua para la colonia continuidad del proyecto 2023". Se realizará los trabajos de cambio de tuberías y válvulas de la red. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-046 Tlacoquemecat del Valle), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0818	Mantenimiento y Rehabilitación "Remodelando la carpeta asfáltica de nuestra colonia" (14-009 CD de los Deportes), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,377,288.00	1,377,288.00	1,376,527.19	0.00	1,376,527.19	1,376,527.19	1,376,527.19	Meta 1: 1524.59 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Remodelando la carpeta asfáltica de nuestra colonia", se realizará fresado, re carpetado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renovación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité (14-009 CD de los Deportes), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0819	Mantenimiento y Rehabilitación "Calidad de vida y bienestar 2" (14-035 Periodista Fco. Zarco) Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	1,032,167.00	1,032,167.00	1,023,968.97	7,544.20	1,023,968.97	1,023,968.97	1,031,513.17	Meta 1: 1147.67 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Calidad de vida y bienestar 2" se realizará fresado, re carpetado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renovación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-035 Periodista Fco. Zarco), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0820	Manteniendo y Rehabilitando las calles. (14-068 Portales III), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,957,971.00	1,957,971.00	1,956,652.09	0.00	1,956,652.09	1,956,652.09	1,956,652.09	Meta 1: 2158.80 (M2) "Manteniendo y Rehabilitando las calles", se realizará fresado, re encarpelado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-068 Portales III), Alcaldía Benito Juárez. Complemento de observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0821	Mantenimiento y Rehabilitación "Reencarpelado asfáltico de San Juan" (14-042 San Juan), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,301,303.00	1,301,303.00	1,300,358.85	0.00	1,300,358.85	1,300,358.85	1,300,358.85	Meta 1: 1430.51 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Reencarpelado asfáltico de San Juan" se realizará fresado, re encarpelado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-042 San Juan), Alcaldía Benito Juárez. Complemento de observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0822	Mantenimiento y Rehabilitación "Asfalto para Vertiz Narvarte" (14-047), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,630,753.00	1,630,753.00	1,629,735.72	0.00	1,629,735.72	1,629,735.72	1,629,735.72	Meta 1: 1764.60 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Asfalto para Vertiz Narvarte" se realizará fresado, re encarpelado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-047 Vertiz Narvarte) Alcaldía Benito Juárez. Complemento de observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0823	Suministro y Colocación "Camino seguro" (14-021 Letrán Valle) Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,957,587.00	1,957,587.00	1,956,050.64	0.01	1,956,050.64	1,956,050.64	1,956,050.65	Meta 1: 2148.59 (M2) Suministro y Colocación "Camino Seguro", Se realizará fresado, re encarpelado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2:1 (CCD) 1 Comité: (14-021 Letrán Valle), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0824	Mantenimiento y Rehabilitación "Manteniendo las calles de nuestra colonia sin baches" (14-028 Nápoles), Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,483,078.00	2,483,078.00	2,481,434.50	0.02	2,481,434.50	2,481,434.50	2,481,434.52	Meta 1: 2742.45 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación "Manteniendo las calles de nuestra colonia sin baches", Se realizará fresado, re encarpelado, suministro, balizamiento y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-028 Nápoles), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0825	Mantenimiento consistente en la adecuación de "Pozos de absorción de lluvia para rehidratar mantos acuíferos del subsuelo" (14-010 Crédito Constructor) Alcaldía Benito Juárez.	98	0.00	1,066,575.00	1,066,575.00	1,046,445.19	0.01	1,046,445.19	1,046,445.19	1,046,445.20	Meta 1: 76.32 (M2) Mantenimiento consistente en la adecuación de "Pozos de absorción de lluvia para rehidratar mantos acuíferos del subsuelo". Se realizarán trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-010 Crédito Constructor), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0826	Mantenimiento consistente "Del Valle VII Renovable: sumideros para inyectar vida al manto acuífero (fase dos)" (14-059) Alcaldía Benito Juárez.	98	0.00	1,907,602.00	1,907,602.00	1,867,486.39	0.00	1,867,486.39	1,867,486.39	1,867,486.39	Meta 1: 138.90 (M2) Mantenimiento consistente "Del Valle VII Renovable: sumideros para inyectar vida al manto acuífero (fase dos)", Se realizarán trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-059 Del Valle VII), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0827	Mantenimiento consistente "bocas de tormenta (pozos de absorción de agua pluvial)" (14-020 Josefa Ortiz de Domínguez) Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	1,067,698.00	1,067,698.00	0.00	1,057,701.24	0.00	0.00	1,057,701.24	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.
O.24NR.0828	Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle para recarga de mantos freáticos" (14-024 Miguel Alemán) Alcaldía Benito Juárez.	98	0.00	1,154,358.00	1,154,358.00	1,132,192.02	0.01	1,132,192.02	1,132,192.02	1,132,192.03	Meta 1: 83.96 (M2) Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle para recarga de mantos freáticos", Se realizarán trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-024 Miguel Alemán), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0829	Mantenimiento de "Pozos de recuperación de agua pluvial a nivel de calle para recarga de los mantos freáticos, hasta donde alcance el presupuesto.", Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	2,010,200.00	2,010,200.00	1,984,922.98	0.01	1,984,922.98	1,984,922.98	1,984,922.99	Meta 1: 143.71 (M2) Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de agua pluvial a nivel de calle para recarga de los mantos freáticos, hasta donde alcance el presupuesto", Se realizarán trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-063 Narvarte IV), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0830	Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de agua pluvial a nivel de calle para recarga de los mantos freáticos." (14-066 Portales I), Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	1,939,890.00	1,939,890.00	1,924,774.13	0.00	1,924,774.13	1,924,774.13	1,924,774.13	Meta 1: 140.22 (M2) Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de agua pluvial a nivel de calle para recarga de los mantos freáticos.", Se realizaran trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-066 Portales I), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0831	Mantenimiento de "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel calle para recarga de mantos freáticos en las calles de Alhambra, Rumania, V. Hermosa y Filipinas" Alcaldía B.J.	98	0.00	1,526,615.00	1,526,615.00	1,497,872.12	0.00	1,497,872.12	1,497,872.12	1,497,872.12	Meta 1: 113.28 (M2) Mantenimiento consistente "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel calle para recarga de mantos freáticos en las calles de Alhambra, Rumania Vista Hermosa y Filipinas.", Se realizaran trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-069 Portales IV), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0832	Mantenimiento y Rehabilitación "Continuación del proyecto Centro comunitario Portales Oriente." (14-038) Alcaldía Benito Juárez.	82	0.00	1,693,049.00	1,693,049.00	1,385,456.06	0.00	1,385,456.06	1,385,456.06	1,385,456.06	Meta 1: 1 (ESP) Mantenimiento y Rehabilitación "Continuación del proyecto Centro comunitario Portales Oriente." Se realizarán trabajos de obra civil, trabajos de albañilería, trabajos de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, trabajos de acabados y trabajos de herrería. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: 14-038 Portales Oriente, Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG, Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo" No impacta las metas programáticas, Se modifica el Importe de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2023, todos los campos permanecen sin cambios.
O.24NR.0879	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Benito Juárez. (Cuadrante II)	100	0.00	27,950,404.00	27,950,404.00	27,831,380.78	83,338.74	27,831,380.78	27,831,380.78	27,914,719.52	META 1: 32,882 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Benito Juárez. (Cuadrante II). Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.
O.24NR.0910	Mantenimiento y Rehabilitación de estructuras sin humedad, edificio seguro Centro Urbano Presidente Alemán. (U.Hab) en la Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	1,049,023.00	1,049,023.00	1,042,938.50	0.00	1,042,938.50	1,042,938.50	1,042,938.50	Meta 1: 1 (INM) Mantenimiento y Rehabilitación de estructuras sin humedad, edificio seguro Centro Urbano Presidente Alemán. (U.Hab) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizará trabajos de albañilerías en muros de fachadas, repiones y cornisas, trabajos de sustitución de acabados en mal estado, suministro y colocación de azulejos de sellado de cancelerías y suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrería. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité: (14-008 Centro Urbano Presidente Alemán. U.Hab), Alcaldía Benito Juárez



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0912	Instalación de porfido en el perímetro de las calles que ocupa el templo de San Sebastián Martir en Xoco en la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	1,627,212.00	1,627,212.00	1,626,119.76	0.00	1,626,119.76	1,626,119.76	1,626,119.76	Meta 1: 1,500 (M2) Instalación de porfido en el perímetro de las calles que ocupa el templo de San Sebastián Mártir en Xoco en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizará sustitución de pisos con material porfido. (CCD) 1 Comité: (14-049 Xoco), Alcaldía Benito Juárez. Complemento observaciones: Programa presupuestario R002 "Presupuesto Participativo". No impacta las metas programáticas
O.24NR.0913	Mantenimiento consistente de bacheo tradicional en la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,884,873.27	0.00	5,884,873.27	5,884,873.27	5,884,873.27	Meta 1: 4,500 (M2) Mantenimiento consistente de bacheo tradicional en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizará fresado, reencarpetado, suministro colocación, renovación de brocales y balizamiento de la carpeta asfáltica. Complemento observaciones: Programa presupuestario K023 "Infraestructura Urbana". Sin afectar las metas programáticas.
O.24NR.0972	Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,991,209.23	0.00	4,991,209.23	4,991,209.23	4,991,209.23	Meta 1: 5,747.13 (M2) Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de demoliciones, excavaciones, suministro y colocación de banquetas de 10 cm de espesor con acabado volteador. Complemento observaciones: E200 "Gobierno y seguridad en alcaldías". Sin afectar las metas programáticas.
O.24NR.0973	Mantenimiento y Rehabilitación de bacheo para diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,990,310.15	0.00	4,990,310.15	4,990,310.15	4,990,310.15	Meta 1: 3,846 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de bacheo para diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de cuadro de bache con corte de disco, fresado de carpeta en mal estado, mejoramiento de base asfalto, colocación y riego de liga, asfalto con 7.5 cm de espesor promedio. Complemento observaciones: "Gobierno y seguridad en alcaldías" y \$423,563.22 de la partida 3511 "Conservación y mantenimiento menor de inmuebles." Fondo 150240 "No Etiquetado Recursos Federales- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2024-Original de la URG" Programa presupuestario E187 "Servicios Públicos". Sin afectar las metas programáticas.
O.24NR.0990	Mantenimiento y Rehabilitación a Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	99	0.00	1,203,289.04	1,203,289.04	1,196,469.58	0.00	1,196,469.58	1,196,469.58	1,196,469.58	Meta 1. 1 (INM) Mantenimiento y Rehabilitación a Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, acabados y cancelería, trabajos de tablaroca, trabajos de pintura. Complemento Observaciones: Programa presupuestario K023 "Infraestructura Urbana". Se modifica descripción, todos los demás campos permanecen sin cambios, sin afectar las metas programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.24NR.0995	Mantenimiento a Escuela Primaria República de Túnez de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,996,738.76	0.00	1,996,738.76	1,996,738.76	1,996,738.76	Meta 1: 1 (INM) Mantenimiento a Escuela Primaria República de Túnez de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de suministro e instalación de cancelería de aluminio, trabajos de albañilería y de pintura. Complemento observaciones: para la Infraestructura Social (FAIS)-2024-Original de la URG", sin afectar las Metas programáticas.
O.24NR.0996	Rehabilitación y Mantenimiento de la Universidad Adulto Mayor en la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,240.61	0.00	1,498,240.61	1,498,240.61	1,498,240.61	Meta 1: 1 (INM) Rehabilitación y Mantenimiento de la Universidad Adulto Mayor en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de mantenimiento de pintura, trabajos de obra civil, trabajos de estructura metálica. Complemento observaciones: para la Infraestructura Social (FAIS)-2024-Original de la URG", sin afectar las Metas programáticas.
O.24NR.0997	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	100	0.00	81,211,638.91	81,211,638.91	81,029,557.60	118,532.76	81,029,557.60	81,029,557.60	81,148,090.36	Se encuentra en proceso administrativo, el avance se verá reflejado una vez que se haya cumplido con la normatividad aplicable.
TOTAL URG			225,040,340.00	337,792,523.62	337,792,523.62	327,967,677.96	1,950,735.23	328,146,897.89	327,967,677.96	329,918,413.19	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Periodo:		Enero - Septiembre									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0037	Adquisición de equipo de cómputo.	36.82	2,000,000.00	2,716,006.60	2,716,006.60	999,960.60	1,613,083.24	999,960.60	999,960.60	2,613,043.84	Durante el periodo de Enero a Septiembre se adquirieron switch administrado de 8 puertos, así como, switch 24g ethernet, finalmente se realizó la compra de router cpu 2 nucleos para la equipación del edificio de caballo calco #22 a travez del contato 02CD04/CA/004/24.
A24NR0038	Adquisición de mobiliario	99.54	12,000,000.00	12,947,869.89	12,947,869.89	12,888,883.89	-	12,888,883.89	12,888,883.89	12,888,883.89	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó la adquisición de escritorios en L con medidas de 2.37 x 1.60 x 0.75 metros en mdf de grabado E1 con 25mm de grosor y estructura metálica, gabinete lateral en mdf de grabado E1 con 16mm de grosor, tablero frontal con caja para conexión de luz y datos en color eucalipto y caqui, incluye silla con respaldo en malla y asiento en tela, reposabrazos ajustable, pata giratoria, en estrella con ruedas en color gris, escritorio en l con medidas de 2.00 x 1.60 x 0.75 metros en mdf de grado e1 con 25 mm de grosor y estructura metálica, para la equipación del edificio de caballo calco #22 mediante el contrato 02CD04/CA/003/24.
A24NR0039	Adquisición de Herramientas y Máquinas Herramienta	-	15,000,000.00	5,955,054.62	1,455,054.62	-	274,739.04	-	-	274,739.04	Sin movimientos al periodo
A24NR0040	Adquisición de Licencias (Software)	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
A24NR0041	Adquisición de Vehículos para programas públicos	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
A24NR0042	Adquisición de mezcladora de concreto	-	15,000,000.00	15,000,000.00	10,500,000.00	-	11,519,111.14	-	-	11,519,111.14	Sin movimientos al periodo
A24NR0256	Adquisición de Atriles	100.00	-	195,445.50	195,445.50	195,445.50	-	195,445.50	195,445.50	195,445.50	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó la adquisición de lámparas de led de 11 pulgadas y atriles portátiles plegables metálicos para partituras mediante el contrato 02CD04/CA/005/24.
A24NR0282	Adquisición de Cámaras de Seguridad, en 04 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	78.14	-	6,799,365.00	6,799,365.00	5,313,045.92	1,486,319.08	5,313,045.92	5,313,045.92	6,799,365.00	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó en los proyectos 03-007 Atlantida en la 3era. etapa del suministro e instalación de cámaras de seguridad, 03-011 Cafetales II (RDICIAL) en el acceso automatizado en el que incluye plumas vehiculares lectora de tag o tarjetas panel de control de accesos de equipo de computo para base de datos y administración de usuarios, 03-013 Campestre Coyoacán en la compra e instalación de cámaras de vigilancia en las calles que no se cubrieron del presupuesto 2023, 03-067 La Virgen 1170 en el que se realizó el cambio y automatización de puertas de la unidad, así como marcos y castillos de sosten, 03-069 Las Campanas en la continuidad arreglo y/o sustitución y mantenimiento de las cámaras de vigilancia de la colonia, 03-080 Los Sauces (Frac), 03-125 Xoteping, 03-071 Los Cedros en la colocación de alarma vecinal inteligente con capacidad de conectarse a estaciones de monitoreo, 03-073 Los Girasoles en la colocación de alarmas de activación colectiva sobre las calles, 03-075 Los Girasoles III en la colocación de alarmas de activación colectiva, 03-077 Los Olivos (U Hab.) en la conclusión de los proyectos anteriores, 03-041 El Caracol, 03-098 Romero de Terreros, 03-099 Romero de Terreros (Frac) en la 2da. Etapa compra e instalación de cámaras de videovigilancia con alarma y foco sensor de movimiento, 03-160 Cafetales III en la proporción de un sistema de video vigilancia y sistema de acceso digital vehicular y peatonal en el fraccionamiento.
O24NR0044	Rehabilitación de espacios deportivos	70.53	30,000,000.00	30,000,000.00	24,000,000.00	21,158,758.79	6,212,409.68	21,158,758.79	21,158,758.79	27,371,168.47	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó la rehabilitación de los espacios deportivos santa Úrsula con el contrato AC-DGOPSU-AD-O-012-2024 y culhuacanes con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-020-2024, así como la supervisión de los mismos espacios deportivos con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-011-2024 y AC-DGOPSU-AD-S-008-2024
O24NR0045	Rehabilitación de infraestructura educativa	62.48	35,000,000.00	36,500,000.00	25,351,474.00	22,806,737.98	13,647,031.91	22,806,737.98	22,806,737.98	36,453,769.89	Durante el periodo de Enero a septiembre se dio continuidad a los trabajos de rehabilitación y supervisión del Jardín de niños "Coyohuacan" con el contrato AC-DGOPSU-AD-O-127-2024, la Secundaria #53 "Manuel Delfín Figueroa" a través de los contratos AC-DGOPSU-AD-O-001-2024 y AC-DGOPSU-AD-S-002-2024, la secundaria #43 "Luis Enrique Erro" con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-122-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-130-2024, Secundaria #35 "Vicente Guerrero" con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-131-2024, así como, en las Primarias "Luis Donaldo Colosio Murrieta" con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-013-2024 y AC-DGOPSU-AD-O-014-2024, Primaria "Estatuto Jurídico" con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-009-2024 AC-DGOPSU-LP-O-021-2024, Primaria "Ideario de Juárez" con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-103-2024, Primaria checoslovaquia con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-119-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-128-2024, Primaria "República de Semegal" con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-129-2024, en la calle eta s/n colonia Romero de Terreros con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-102-2024, en calle mixteca s/n colonia Ajusco con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-105-2024
O24NR0046	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	24.61	22,000,000.00	17,900,426.64	11,000,426.64	4,404,850.54	8,348,269.83	4,404,850.54	4,404,850.54	12,753,120.37	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó la rehabilitación y conservación al palacio de cortes mediante el contrato AC-DGOPSU-IR-O-113-2024, así como, los trabajos de rehabilitación al edificio de los consejales a través del contrato AC-DGOPSU-IR-O-151-2024 y al edificio de vía pública con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-118-2024.
O24NR0047	Rehabilitación de infraestructura comercial	9.09	20,000,000.00	62,235,043.00	57,535,043.00	5,659,200.11	56,023,469.15	5,659,200.11	5,659,200.11	61,682,669.26	Durante el periodo de Enero a Junio se dio la continuidad a los trabajos de rehabilitación del mercado público #303 "Carmen Serdán" a través de los contratos AC-DGOPSU-AD-S-010-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-022-2024, mercado #229 Ajusco Monserrat a través del contrato AC-DGOPSU-AD-O-100-2024, así como, la supervisión de los mercados públicos "Santa Úrsula Coapa" (pescaditos) #154 y mercado "El verde #412
O24NR0048	Rehabilitación de infraestructura cultural	-	10,000,000.00	5,000,000.00	2,650,000.00	-	4,694,380.42	-	-	4,694,380.42	Sin movimientos al periodo
O24NR0049	Rehabilitación al sistema de drenaje	7.39	12,000,000.00	13,000,000.00	10,000,000.00	960,972.99	3,889,595.39	960,972.99	960,972.99	4,850,568.38	Durante el periodo de Enero a Junio se dio inicio a la rehabilitación al sistema de drenaje de la calle 3ra. Cerrada de ejido en la colonia San Francisco Culhuacán a través del contrato AC-DGOPSU-AD-O-026-2024, así como, la supervisión y rehabilitación al sistema de la red de drenaje en la calle de osa menor entre perseo y av. vía lactea mediante los contratos AC-DGOPSU-AD-S-106-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-098-2024



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Periodo:		Enero - Septiembre									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0050	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	32.23	12,000,000.00	17,000,000.00	11,800,000.00	5,479,637.58	7,751,788.51	5,479,637.58	5,479,637.58	13,231,426.09	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio inicio al mantenimiento de la infraestructura de agua potable en la cerrada de Textitlán de la colonia Pedregal de Santa Úrsula a través de los contratos AC-DGOPSU-IR-O-029-2024 y AC-DGOPSU-AD-S-028-2024, así como, la rehabilitación y supervisión a la red secundaria de agua potable de las calles San Felipe mediante los contratos AC-DGOPSU-AD-S-115 y AC-DGOPSU-LP-O-117-2024, Basopas y Comoparis con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-124-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-132, en la calle Benito Juárez mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-O-156-2024 y en la calle Ejido Santa Úrsula con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-179-2024.
O24NR0051	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía	80.19	121,000,000.00	59,448,526.00	59,448,526.00	47,670,642.69	3,038,965.60	47,670,642.69	47,670,642.69	50,709,608.29	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio inicio a los trabajos de rehabilitación y supervisión de la carpeta asfáltica en la av. Santa Úrsula a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-015-2024, así como, en la calle Londres con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-004-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-016-2024, en la calle rey huan y momoluco a través de los contratos AC-DGOPSU-AD-S-005-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-017-2024, en las calles manuela media y colorines a través del contrato AC-DGOPSU-AD-S-003-2024, callejón Juárez continuidad con 2 de diciembre mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-S-065-2024, en la calle de Hidalgo con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-066-2024, en calle Pascale a través del contrato AC-DGOPSU-AD-S-067-2024, en la calle de San Samuel mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-S-076-2024, en la calle de Abasolo con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-086-2024, en la calle Rancho Grande con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-087-2024, en la calle de San León mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-S-089-2024, en la calle de Totonacas con el contrato AC-DGOPSU-S-090-2024, en la calle 11 con el contrato AC-DGOPSU-AD-S-091-2024 y en calle Xochiapán mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-S-097-2024.
O24NR0052	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	57.41	26,000,000.00	26,000,000.00	17,400,000.00	14,925,912.41	5,947,737.40	14,925,912.41	14,925,912.41	20,873,649.81	Durante el periodo de Enero a Septiembre dio inicio a los trabajos de mantenimiento de banquetas en el perímetro del Museo Nacional de Intervenciones de la colonia San Diego Churubusco con los contratos AC-DGOPSU-AD-S-023-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-024-2024, asimismo, en las calles Manuela medina y colorines a través de los contratos AC-DGOPSU-AD-S-007-2027 y AC-DGOPSU-LP-O-019-2024, en la calle de San Benito mediante los contratos AC-DGOPSU-AD-S-025-2024 y AC-DGOPSU-AD-O-027-2024, en Andador Ret. 1 de Omega mediante los contratos AC-DGOPSU-AD-S-075-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-071-2024, en la calle Salvador Novo con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-074-2024, en calle Dakota mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-O-092-2024.
O24NR0053	Rehabilitación de espacios públicos	77.66	25,000,000.00	13,610,370.70	10,862,563.54	10,570,154.90	3,040,215.80	10,570,154.90	10,570,154.90	13,610,370.70	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio continuidad a la rehabilitación en el camellón de av. Santa Úrsula a través de los contratos AC-DGOPSU-AD-S-006-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-018-2024, adicionalmente se realizó la rehabilitación y mantenimiento de la cancha de Santa Martha del Sur mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-O-068-2024.
O24NR0054	Rehabilitación de la infraestructura social	40.91	10,000,000.00	719,951.47	719,951.47	294,532.18	425,419.29	294,532.18	294,532.18	719,951.47	Durante el periodo de Enero a Septiembre se pretende realizar la compra e instalación cámaras de seguridad y videovigilancia para ser operadas por el C2 de la Alcaldía en los proyectos ganadores del presupuesto participativo 03-006 AMPLIACION CANDELARIA, 03-082 NUEVA DIAZ ORDAZ, 03-087 PEDREGAL DE LA ZORRA, 03-106 SANTA CATARINA (BARR), 03-109 PUEBLO SANTA ÚRSULA COAPA, 03-127 ADOLFO RUIZ CORTINES II y 03-141 PEDREGAL DE STO DOMINGO III.
O24NR0055	Mantenimiento, Sustitución y/o Construcción de Infraestructura Pública, proyectos con recursos FAIS	38.98	92,567,585.00	75,186,563.37	37,674,642.37	29,304,502.97	45,881,258.25	29,304,502.97	29,304,502.97	75,185,761.22	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la calle de Xochiapán con el contrato AC-DGOPSU-LP-096-2024, calle Pascale mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-O-078-2024, calle San Samuel mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-072-2024, en la calle Hidalgo mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-070-2024, así como, la rehabilitación de la Primaria "Ideario de Juárez" y la Secundaria Técnica #49 "José Vasconcelos" mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-093-2024, adicionalmente se realizaron los mantenimientos del alumbrado público dentro del perímetro de la Alcaldía mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-073-2024, adicionalmente se realizó la rehabilitación de la red secundaria de agua potable en el callejón Juárez a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-069-2024.
O24NR0056	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Bacheo, Balizamiento, Adoquinado y/o Empedrado de Vialidades, en 12 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024.	68.96	-	10,370,214.00	10,370,214.00	7,151,087.02	3,219,126.96	7,151,087.02	7,151,087.02	10,370,213.98	Durante el periodo de Enero a Junio se dio inicio a los trabajos del comité 03-101 San Francisco Culhuacán (PBLO) a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-060-2024, así como, a los proyectos 03-040 EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I, 03-059 INSURGENTES CUICUILCO, 03-061 JARDINES DE COYOACAN (FRACC), 03-066 LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR), 03-050 ESPARTACO, 03-104 SAN MATEO (BARR), 03-158 EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-044-2024, 03-084 BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, 03-146 PEDREGAL DE STO DOMINGO VII mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-057-2024 y los proyectos ganadores 03-019 CHIMALISTAC, 03-110 SANTA ÚRSULA COYOACAN con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-045-2024
O24NR0057	Rehabilitación, Mantenimiento, Remodelación y Conservación de Inmuebles no habitacionales en 02 Unidades Territoriales del Presupuesto Participativo 2024	40.68	-	2,316,685.00	2,316,685.00	942,398.63	1,374,286.37	942,398.63	942,398.63	2,316,685.00	Durante el periodo de Enero a Junio se pretende realizar la 3ra. Etapa de la restauración del interior de la capilla del niño Jesús a través del proyecto ganador 03-038 DEL NIÑO JESUS (BARR) y la 2da. Etapa del mantenimiento y reparación de la parroquia de los santos reyes con el proyecto ganador 03-078 PUEBLO DE LOS REYES HUEYTLILAC mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-058-2024.
O24NR0058	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución y Conservación de Banquetas, Guarniciones y Andadores en 09 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	79.34	-	6,937,886.00	6,937,886.00	5,504,860.84	1,433,019.59	5,504,860.84	5,504,860.84	6,937,880.43	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio inicio a los trabajos de los comités 03-022 Copilco el Alto, 03-023 Copilco el Bajo, 03-037 Del Carmen, 03-088 Pedregal de San Ángel (AMPL), 03-114 Villa Coyoacán a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-041-2024, 03-048 EMILIANO ZAPATA mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-O-064-2024, 03-065 LA CONCEPCION (BARR), 03-152 PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCION, 03-167 MONTEDEFIEDAD I, 03-151MONTEDEFIEDAD I, 03-025 COUNTRYCLUB mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-042-2024



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Periodo:		Enero - Septiembre									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0559	Rehabilitación, Mantenimiento y Sustitución de Luminarias en 10 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	68.10	-	12,038,883.00	12,038,883.00	8,199,060.29	3,839,822.67	8,199,060.29	8,199,060.29	12,038,882.96	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio inicio a los trabajos de los comités 03-128 Ajusco I, 03-035 Cuadrante San Francisco, 03-008 Avante, 03-020 Ciudad Jardín, 03-042 El Centinela, 03-096 Presidentes Ejidales Primera Sección, 03-092 Petrolera Taxqueña, 03-133 Paseo de Taxqueña I, 03-051 Ex Hacienda Coapa, 03-093 Olímpica, 03-144 Pedregal de Santo Domingo VI, 03-103 San Lucas (BARR), a través de los contratos AC-DGOPSU-LP-O-062-2024, AC-DGOPSU-LP-O-037-2024, AC-DGOPSU-LP-O-039-2024 y AC-DGOPSU-LP-O-038-2024, 03-126 ADOLFO RUIZ CORTINEZI mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-O-079-2024.
O24NR0560	Mantenimiento, Rehabilitación, Sustitución y Desazolve al Sistema de Drenaje, en 06 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2024	58.14	-	4,831,702.00	4,831,702.00	2,809,123.86	2,022,578.11	2,809,123.86	2,809,123.86	4,831,701.97	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio inicio a los proyectos ganadores 03-108 SANTA MARTHA DEL SUR, 03-085 PARQUE SAN ANDRES mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-033-2024, 03-052 HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC), 03-094 PRADO CHURUBUSCO, 03-102 AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ), 03-122 VILLA QUIETUD (FRACC) con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-032-2024.
O24NR0561	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Instalación, Reparación del sistema Hidráulico en 05 Uds del Presupuesto Participativo 2024	75.24	-	4,912,321.00	4,912,321.00	3,696,211.55	1,216,109.45	3,696,211.55	3,696,211.55	4,912,321.00	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio inicio a los trabajos de los proyectos ganadores 03-062 JARDINES DEL PEDREGAL, 03-079 LOS ROBLES (FRACC), 03-095 PRADOS DE COYOACAN 1, 03-113 VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA, 03-170 VILLAS DE COYOACAN (CONDOMINIO) mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-030-2024, así como los proyectos ganadores 03-163 EL CARACOL BAJO, 03-036 DE LA CANDELARIA (PBLO) mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-061-2024.
O24NR0562	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación Espacios Deportivos y Lúdicos, en 05 Unidades Territoriales del Presupuesto Participativo 2024	18.37	-	7,562,933.00	7,562,933.00	1,389,411.90	6,173,521.10	1,389,411.90	1,389,411.90	7,562,933.00	Durante el periodo de Enero a Septiembre se dio inicio a los trabajos de los comités 03-128 Ajusco I, 03-035 Cuadrante San Francisco a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-062-2024, así como, los proyectos 03-072 LOS CIPRESES, 03-107 SANTA CECILIA I a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-035-2024, 03-009 SANTA URSULA-BOSQUES DE TETLAMEYA, 03-045 EL RELOJ mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-048-2024, 03-017 CARMEN SERDAN, 03-046 EL ROSEDAL I con el contrato AC-DGOPSU-LP-052-2024 y los proyectos ganadores 03-168 PRADOS DE COYOACAN 2, 03-016 CANTIL DEL PEDREGAL, 03-054 IMAN, 03-097 RANCHO EL ROSARIO, 03-161 COPILCO UNIVERSIDAD II mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-053-2024.
O24NR0563	Mantenimiento, Sustitución, Reparación del Sistema Pluvial en la U.T 03-009 y Ampliación de un módulo en la U.T 03-022 Copilco el Alto del Presupuesto Participativo 2024.	35.46	-	1,390,533.00	1,390,533.00	493,139.85	897,393.15	493,139.85	493,139.85	1,390,533.00	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizaron los proyectos ganadores 03-022 COPILCO EL ALTO, 03-023 COPILCO EL BAJO, 03-037 DEL CARMEN, 03-088 PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL), 03-114 VILLA COYOACAN mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-041-2024, 03-009 SANTA URSULA-BOSQUES DE TETLAMEYA, 03-045 EL RELOJ a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-048-2024.
O24NR0794	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Coyoacán Cuadrante I.	30.38	-	22,126,690.07	7,262,903.90	6,721,869.05	14,063,719.60	6,721,869.05	6,721,869.05	20,785,588.65	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó la rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de Abasolo mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-080-2024.
O24NR0795	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Coyoacán Cuadrante II	77.28	-	44,424,783.93	34,331,766.10	34,331,766.10	10,000,591.86	34,331,766.10	34,331,766.10	44,332,357.96	Durante el periodo de Enero a Septiembre se realizó la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la calle Rancho Grande mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-081-2024, en la Av. Libertad a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-082-2024, en la calle de San León mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-083-2024, en calle Totonacas con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-084-2024, en calle 11 mediante el contrato AC-DGOPSU-LP-O-085-2024, en la calle Cahitas con el contrato AC-DGOPSU-LP-O-111-2024, en la calle Nezahualpilli a través del contrato AC-DGOPSU-LP-O-112-2024, así como, la supervisión técnica en los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la Av. Libertad mediante el contrato AC-DGOPSU-AD-S-088-2024.
O24NR1042	Rehabilitación de Sistema de Drenaje, Infraestructura Asfáltica, Comercial y Educativa (Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 2024).	-	-	81,346,255.97	77,969,489.77	-	77,956,034.62	-	-	77,956,034.62	Sin movimientos al periodo
A24NR0657	Adquisición de Glucómetros y Monitores de Presión Arterial de Brazo.	-	-	18,096.00	18,096.00	-	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
O24NR1151	Mantenimiento y Sustitución de Luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	-	-	4,000,000.00	2,674,573.36	-	3,950,922.67	-	-	3,950,922.67	Sin movimientos al periodo
TOTAL URG				466,067,585.00	607,491,605.76	480,674,354.76	253,872,168.14	299,940,919.88	253,872,168.14	553,813,088.02	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0043	Adquisición de Vehículos "Camionetas tipo pick-up" para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de un analisis se determino no llevar a cabaela adquisición de vehiculos, derivado del buen mantenimiento que se le ha brindado al parque vehiclar las unidades estan en condiciones de llevar a cabo la opracion de manera segura dque realiza esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
A24NR0302	Adquisición de Máquinas-herramientas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	97%	0.00	822,700.00	822,700.00	241,129.43	553,453.88	241,129.43	241,129.43	241,129.43	794,583.31	Se lleva a cabo la adquisición de Motosierra y Desmalezadora
A24NR0338	Adquisición de equipos de cómputo y mobiliario para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	285,001.00	285,001.00	284,129.59	0.00	284,129.59	284,129.59	284,129.59	284,129.59	Se llevo a cabo la adquisición de mobiliario y equipo de computo
O24NR0056	Diversas obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2024.	100%	54,352,272.00	61,333,178.49	60,662,736.49	0.00	61,331,819.24	0.00	0.00	0.00	61,331,819.24	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica, guamicones y banquetas
O24NR0057	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato	11%	63,928,489.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1,219,621.34	0.04	1,219,621.34	1,219,621.34	1,219,621.34	1,219,621.38	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica, guamicones y banquetas
O24NR0058	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2024	0%	81,719,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Presupuestxo Participativo de Origen
O24NR0252	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas de vela" Colonia: Abdías García Soto (Clave 04-001) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,342,594.00	1,342,594.00	1,290,750.74	51,638.25	1,290,750.74	1,290,750.74	1,290,750.74	1,342,388.99	Instalacion de luminarias
O24NR0253	Instalación de Luminarias Led "Sendero Seguro" Colonia: Adolfo Lopez Mateos (Clave 04-002) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,268,864.00	1,268,864.00	1,219,953.47	48,802.46	1,219,953.47	1,219,953.47	1,219,953.47	1,268,755.93	Instalacion de luminarias
O24NR0331	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Cambio de Pavimentación en 3a Cerrada de San Antonio" en la Colonia Agua Bendita (Clave 04-003) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Part	100%	0.00	2,015,332.00	2,015,332.00	0.00	2,013,836.82	0.00	0.00	0.00	2,013,836.82	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica
O24NR0332	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas tipo vela" Colonia: Ahuatenco (Clave 04-004) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,804,300.00	1,804,300.00	1,734,671.94	69,396.17	1,734,671.94	1,734,671.94	1,734,671.94	1,804,068.11	Instalacion de luminarias
O24NR0333	nstalación de Luminarias "Iluminando Amado Nervo", con lamparas tipo vela" Colonia: Amado Nervo (Clave 04-005) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,173,230.00	1,173,230.00	1,127,937.67	45,124.23	1,127,937.67	1,127,937.67	1,127,937.67	1,173,061.90	Instalacion de luminarias
O24NR0334	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas "Rehabilita el Andador de Paseo de Los laureles", Colonia Bosques de las lomas (Clave 04-006), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. P	100%	0.00	2,510,256.00	2,510,256.00	851,647.80	1,658,604.45	851,647.80	851,647.80	851,647.80	2,510,252.25	Se lleva a cabo la rehabilitacion de banquetas
O24NR0335	Cambio de adoquin "calle sin baches y parches", colonia Cola de Pato" (clave 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,533,607.00	1,533,607.00	1,474,605.64	58,993.35	1,474,605.64	1,474,605.64	1,474,605.64	1,533,598.99	Se lleva acabo el cambio de adoquin



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0336	Cambio y mejora con adoquín en nuestra calle, colonia Cruz Blanca (clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,445,275.00	1,445,275.00	1,389,687.24	55,587.50	1,389,687.24	1,389,687.24	1,445,274.74	Se lleva a cabo el cambio de adoquín
O24NR0337	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participat	100%	0.00	2,771,820.00	2,771,820.00	1,845,304.13	924,990.59	1,845,304.13	1,845,304.13	2,770,294.72	Se lleva a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica
O24NR0338	Rehabilitación y Mantenimiento del salón vecinal "Actividades Deportivas, Culturales y Sociales", Colonia: Ébano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Par	100%	0.00	1,515,341.00	1,515,341.00	539,387.36	975,953.62	539,387.36	539,387.36	1,515,340.98	Se lleva a cabo la rehabilitación de salón vecinal
O24NR0339	Instalación de Luminarias Led "Iluminación y Mejora Urbana" Colonia: Contadero (Clave 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	2,228,663.00	2,228,663.00	2,142,711.20	85,717.81	2,142,711.20	2,142,711.20	2,228,429.01	Instalación de luminarias
O24NR0340	Instalación de Luminarias "Luminaria Tipo vela" Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,155,067.00	1,155,067.00	1,110,506.56	44,425.65	1,110,506.56	1,110,506.56	1,154,932.21	Instalación de luminarias
O24NR0341	Modificación y adecuación del señalamiento horizontal de todas las calles, así como el retiro de jardineras y reubicación de topes" Colonia: El Molino (Clave 04-017) de la Alcald	100%	0.00	1,343,512.00	1,343,512.00	1,291,684.59	51,673.54	1,291,684.59	1,291,684.59	1,343,358.13	Se lleva a cabo el señalamiento de todas las calles
O24NR0342	Rehabilitación de la tubería de agua potable "Agua para todos", colonia Tianguillo (Clave 04-018), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	96%	0.00	1,412,232.00	1,412,232.00	0.00	1,357,506.67	0.00	0.00	1,357,506.67	Se lleva a cabo la rehabilitación de tuberías de agua potable
O24NR0343	Recuperación del "Parque Frida Kahlo" Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,327,540.00	1,327,540.00	0.00	1,327,539.98	0.00	0.00	1,327,539.98	Se lleva a cabo la recuperación de parque
O24NR0344	Saneamiento y "poda en áreas verdes y áreas de uso común Huizachito" Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	100%	0.00	1,772,223.00	1,772,223.00	1,604,432.22	167,790.78	1,604,432.22	1,604,432.22	1,772,223.00	Se lleva a cabo los trabajos de poda en áreas verdes
O24NR0345	Cambio de adoquín "Camino con paso seguro (adoquín)", colonia Jesús del Monte (clave 04-022) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,583,298.00	1,583,298.00	1,521,130.43	60,896.08	1,521,130.43	1,521,130.43	1,582,026.51	Se lleva a cabo el cambio de adoquín
O24NR0346	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mí Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,898,210.00	1,898,210.00	643,801.15	1,254,408.85	643,801.15	643,801.15	1,898,210.00	Se lleva a cabo la recuperación de espacios públicos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0347	Techado con iluminación para las canchas" Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,165,864.00	1,165,864.00	0.00	1,165,821.45	0.00	0.00	1,165,821.45	Se lleva a cabo trabajos de techado
O24NR0348	Rehabilitación del colector marginal (drenaje)" Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024	96%	0.00	1,499,415.00	1,499,415.00	0.00	1,439,956.28	0.00	0.00	1,439,956.28	Se realizan los trabajos de rehabilitación de colector marginal de drenaje
O24NR0349	Instalación de Luminarias tipo LED "Seguridad para la colonia con un mejor alumbrado" Colonia: Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,149,735.00	1,149,735.00	1,105,388.85	44,220.58	1,105,388.85	1,105,388.85	1,149,609.43	Instalacion de luminarias
O24NR0350	Instalación de Luminarias Tipo vela "Más seguridad con mejor alumbrado", Colonia: Las Tinanjas, (Clave 04-028) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,467,604.00	1,467,604.00	1,410,990.54	56,446.34	1,410,990.54	1,410,990.54	1,467,436.88	Instalacion de luminarias
O24NR0351	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica "Pavimentación calle Santa Rita" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.	100%	0.00	1,958,506.00	1,958,506.00	1,027,314.91	930,940.92	1,027,314.91	1,027,314.91	1,958,255.83	Se lleva a cabo la rehabilitacion de la carpeta asfaltica
O24NR0352	Rehabilitación y mantenimiento "Arreglo de banquetas", Colonia Lomas de Memetla (Clave 04-031), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,932,704.00	1,932,704.00	1,733,821.87	196,909.56	1,733,821.87	1,733,821.87	1,930,731.43	Se lleva a cabo la rehabilitacion de banquetas
O24NR0353	Saneamiento y poda del Bosque Público" Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024	100%	0.00	2,172,436.00	2,172,436.00	1,998,722.85	173,566.53	1,998,722.85	1,998,722.85	2,172,289.38	Se lleva a cabo los trabajos de poda en areas verdes
O24NR0354	Construcción del "Súper Parque sustentable único Parque Ecológico Renovado" Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,900,578.00	1,900,578.00	1,696,043.47	204,034.88	1,696,043.47	1,696,043.47	1,900,078.35	Se llevan a cabo la construccion del Super Parque sustentable
O24NR0355	Cambio de coladeras y desazolve de drenaje", colonia Manzanastitla (Clave04-034), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	96%	0.00	1,642,781.00	1,642,781.00	0.00	1,577,337.58	0.00	0.00	1,577,337.58	Se realiza el Cambio de coladeras y desazolve de drenaje
O24NR0356	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Rencarpetado de la calle Celestino Pérez" en la Colonia Memetla (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.	100%	0.00	1,172,171.00	1,172,171.00	0.00	1,169,099.00	0.00	0.00	1,169,099.00	Se realiza el la Rehabilitación de la carpeta asfáltica
O24NR0357	Igualdad, arte y seguridad: base y paradero digno para los colonos", colonia Navidad (Granjas Navidad)(Clave 03-036) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	3,156,303.00	3,156,303.00	2,786,324.78	369,338.96	2,786,324.78	2,786,324.78	3,155,663.74	Se lleva a cabo la base y paradero digno para los colonos", colonia Navidad



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0358	Remodelación y "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto", colonia Palo Alto (Granjas) (Clave 04-038), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,481,607.00	1,481,607.00	78,365.28	1,403,241.48	78,365.28	78,365.28	1,481,606.76	Se realiza la Remodelación y "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto"
024NR0359	Mejora de la vialidad en Camino a Teopazulco, desde la esquina de Moneruco hasta la calle El Capulín" Pueblo de San Lorenzo Acopilco (Clave04-045), la Alcaldía Cuajimalpa	100%	0.00	2,642,515.00	2,642,515.00	1,688,753.79	951,963.22	1,688,753.79	1,688,753.79	2,640,717.01	Se realiza la Mejora de la vialidad en Camino a Teopazulco
024NR0360	Trabajos para la Estabilización de Talud, Pueblo: San Mateo Tlaltenango (Clave 04-046) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	5,242,350.00	5,242,350.00	5,040,720.95	201,629.05	5,040,720.95	5,040,720.95	5,242,350.00	Se llevan a cabo los Trabajos para la Estabilización de Talud
024NR0361	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo: San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	100%	0.00	3,265,072.00	3,265,072.00	1,470,081.50	1,794,912.70	1,470,081.50	1,470,081.50	3,264,994.20	Se realizan trabajos en la sustitución de drenaje
024NR0362	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda tu Colonia" Colonia Tepetongo (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	100%	0.00	1,657,544.00	1,657,544.00	1,593,503.09	63,806.63	1,593,503.09	1,593,503.09	1,657,309.72	Se llevan a cabo trabajos de Instalación de Luminarias
024NR0363	Instalación de Luminarias "Unificando la colonia para mejorar la calidad de vida" colonia Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	100%	0.00	1,637,555.00	1,637,555.00	1,216,213.62	418,775.18	1,216,213.62	1,216,213.62	1,634,988.80	Se llevan a cabo trabajos de Instalación de Luminarias
024NR0364	Rehabilitación y Mantenimiento de la "Biblioteca en Puerto Angel", Colonia: Zentlapatl, (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	100%	0.00	1,721,970.00	1,721,970.00	1,532,911.93	189,058.07	1,532,911.93	1,532,911.93	1,721,970.00	Se realiza la Rehabilitación y Mantenimiento de la "Biblioteca en Puerto Angel"
024NR0365	Rehabilitación del tanque de agua potable, "Vida y agua para todas." Colonia 1ro de Mayo (Clave 04-054) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2024)	100%	0.00	1,185,577.00	1,185,577.00	0.00	1,185,564.76	0.00	0.00	1,185,564.76	Se lleva a cabo la Rehabilitación del tanque de agua potable
024NR0366	Colocación de "Reja metálica en Av. de los Poetas Seguridad Peatonal", "colonia Portal del Sol" (Clave 04-055) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)	100%	0.00	1,570,743.00	1,570,743.00	425,895.25	1,142,685.19	425,895.25	425,895.25	1,568,580.44	Se lleva a cabo la Colocación de Reja metálica
024NR0367	Cambio de guarniciones y banquetas de diferentes áreas del Pueblo", Pueblo San Pedro Cuajimalpa (clave 04-056) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)	100%	0.00	5,650,270.00	5,650,270.00	5,432,951.84	217,318.12	5,432,951.84	5,432,951.84	5,650,269.96	Se lleva a cabo el Cambio de guarniciones y banquetas de diferentes áreas del Pueblo
024NR0368	Remodelación del Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.	100%	0.00	2,276,770.00	2,276,770.00	622,484.35	1,654,285.64	622,484.35	622,484.35	2,276,769.99	Se llevan trabajos en la Remodelación del Centro de Desarrollo Social



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0369	Remodelación en el CDC, Colonia: San José de los Cedros II (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.	100%	0.00	2,618,254.00	2,618,254.00	669,128.29	1,949,125.71	669,128.29	669,128.29	2,618,254.00	Se llevan trabajos en la Remodelación del Centro de Desarrollo Social
O24NR0370	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,449,551.00	1,449,551.00	1,393,798.53	55,751.98	1,393,798.53	1,393,798.53	1,449,550.51	se llevan a cabo trabajos de Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente
O24NR0553	Mantenimiento y Rehabilitación del tanque de agua potable en el pueblo de San Mateo Tlaltenango	100%	0.00	508,000.00	508,000.00	507,889.07	60.02	507,889.07	507,889.07	507,949.09	Se lleva a cabo los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación del tanque de agua potable
O24NR0975	Rehabilitación y mantenimiento de diversas vialidades de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (FAIS 2024)	97%	0.00	42,046,652.00	42,046,652.00	38,525,399.02	2,107,358.59	38,525,399.02	38,525,399.02	40,632,757.61	Se lleva a cabo los trabajos Rehabilitación y mantenimiento de diversas vialidades de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (
O24NR1007	Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en el Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, zona II.	100%	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	32,997,170.77	0.00	0.00	32,997,170.77	Se lleva a cabo los trabajos Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en el Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O24NR1008	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el Perímetro de la Alcaldía	100%	0.00	9,268,250.00	9,268,250.00	0.00	9,263,445.06	0.00	0.00	9,263,445.06	Se lleva a cabo los trabajos de Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el Perímetro de la Alcaldía
O24NR1181	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en diversas colonias de la Alcaldía	100%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,999,974.95	0.00	0.00	19,999,974.95	Se lleva a cabo los trabajos Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en diversas colonias de la Alcaldía
TOTAL URG			205,000,000.00	259,983,020.49	259,312,578.49	93,489,796.28	155,061,959.16	93,489,796.28	93,489,796.28	248,551,755.44	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0059	Banquetas seguras para caminar seguros en la Unidad Territorial 15-002 Asturias	16%	1,811,513.00	1,951,847.00	1,951,847.00	303,864.09	2,261,415.49	303,864.09	303,864.09	2,565,279.58	<p>"Banquetas seguras para caminar seguros" en la Unidad Territorial 15-002 Asturias abarcó una serie de trabajos esenciales para mejorar la infraestructura peatonal en un área de 2,067.63 m². A continuación, se detallan las etapas y actividades específicas que se llevaron a cabo en esta obra:</p> <p>Demolición de Banquetas y Jardíneras: Se inició el proceso con la demolición de las banquetas existentes que presentaban deterioro o no cumplían con las normativas de seguridad. Esto incluyó también la remoción de jardíneras y otros elementos que obstaculizaban el espacio de circulación peatonal. La demolición fue cuidadosa, asegurando que el impacto en el entorno fuera mínimo y que se preservaran las estructuras viables.</p> <p>Acarreo y Retiro de Material: Una vez demolidas las estructuras, se procedió al acarreo y retiro del material resultante de la obra. Esto es crucial para mantener el área de trabajo limpia y segura, permitiendo que las siguientes etapas de la obra se realicen sin inconvenientes.</p> <p>Corte y Castigo de Raíz: Se llevó a cabo el corte de raíces de árboles que pudieran haber interferido con la instalación de las nuevas banquetas. Este proceso es importante para evitar futuros levantamientos en el pavimento y asegurar la durabilidad de las nuevas estructuras.</p> <p>Colocación de Coladeras: Se instalaron coladeras en puntos estratégicos del tramo comprendido para garantizar un adecuado drenaje de aguas pluviales. Esto es esencial para evitar inundaciones en las áreas peatonales y mejorar la seguridad de los transeúntes durante las lluvias.</p> <p>Mejoramiento del Terreno: Para asegurar una base sólida para las nuevas banquetas, se mejoró el terreno mediante la colocación de una cama de tepetate. Este material, que es una mezcla de tierra y tepetate (una especie de piedra porosa), proporciona una base estable y duradera, ideal para la construcción de superficies peatonales.</p> <p>Construcción de Nuevas Banquetas: Tras la preparación del terreno, se procederá a la construcción de nuevas banquetas, que cumplirán con los estándares de accesibilidad y seguridad. Estas banquetas estarán diseñadas para ofrecer una superficie nivelada y antideslizante, facilitando el tránsito de todos los usuarios, incluidos aquellos con movilidad reducida.</p> <p>Elementos de Seguridad: Se contemplará la instalación de barandales, señalización y otros elementos de seguridad que garanticen un entorno peatonal seguro y accesible.</p> <p>El objetivo de este proyecto es proporcionar espacios públicos más seguros y accesibles para la comunidad, fomentando el uso de la infraestructura urbana y promoviendo una movilidad más segura para todos los peatones. La mejora de las banquetas no solo contribuye a la estética de la zona, sino que también juega un papel fundamental en la promoción de un estilo de vida activo y saludable, al incentivar el caminar en un entorno seguro.</p>
O24NR0060	Caminando sin tropiezos en la Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPLE)	19%	2,233,650.00	2,427,790.00	2,427,790.00	454,382.40	2,871,271.91	454,382.40	454,382.40	3,325,654.31	<p>"Caminando sin tropiezos" en la Unidad Territorial 15-003 Asturias se enfocó en la rehabilitación de banquetas en un área de 2,571.81 m², con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad de los espacios peatonales. A continuación, se detallan las etapas y actividades específicas llevadas a cabo en este proyecto:</p> <p>Demolición de Banquetas y Jardíneras: El primer paso consistió en la demolición de las banquetas existentes, que estaban en mal estado y representaban un riesgo para los peatones. También se retiraron jardíneras y otros elementos que obstruían el paso o comprometían la seguridad de los transeúntes. Esta etapa se realizó con cuidado para minimizar el impacto ambiental y preservar las estructuras que podían ser reutilizadas.</p> <p>Construcción de Nuevas Banquetas: Después de preparar el terreno, se procederá a la construcción de nuevas banquetas que cumplirán con los estándares de seguridad y accesibilidad. Estas banquetas estarán diseñadas para ser antideslizantes y niveladas, lo que facilitará el tránsito de todas las personas, incluidos aquellos con movilidad reducida.</p> <p>Reforestación y Mejoramiento Estético: Además de la funcionalidad, se contempla la mejora estética del entorno a través de la reforestación y la creación de espacios verdes, lo que no solo embellece el área, sino que también contribuye a un ambiente más saludable.</p> <p>El objetivo principal de esta acción es proporcionar un entorno peatonal seguro y accesible, fomentando la movilidad y el bienestar de los residentes de la Unidad Territorial 15-003 Asturias. La mejora de las banquetas no solo beneficia a los peatones, sino que también promueve un estilo de vida más activo y saludable, al facilitar el caminar en un entorno seguro y cómodo.</p>
O24NR0061	Mejorando nuestros predios alumbrando nuestra colonia en la Unidad Territorial 15-039 Centro III	98%	2,051,085.00	2,226,423.00	2,226,423.00	2,179,520.18	4,389,864.40	2,179,520.18	2,179,520.18	6,569,384.58	<p>Mejorando nuestros predios alumbrando nuestra colonia con 518 luminarias, trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto célula para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-039 Centro III.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0062	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando las calles de la Cuauhtémoc" en la Unidad Territorial 15-009 Cuauhtémoc	99%	2,460,474.00	2,650,678.00	2,650,678.00	2,623,156.13	5,282,907.72	2,623,156.13	2,623,156.13	7,906,063.85	Rehabilitación e instalación de Luminarias "Iluminando las calles de la Cuauhtémoc" con 616 (LUM) trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-009 Cuauhtémoc
O24NR0063	Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas Enchulando las calles Dr. Rafael Lucio y Dr. M. Villada en la Unidad Territorial 15-048 Doctores IV	99%	2,326,517.00	2,503,846.00	2,503,846.00	2,479,108.17	4,989,354.22	2,479,108.17	2,479,108.17	7,468,462.39	Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas Enchulando las calles Dr. Rafael Lucio y Dr. M. Villada de 2,652.38 (M2) de banquetas trabajos consistentes en demolición de banquetas, jardineras y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate. Unidad Territorial 15-048 Doctores IV.
O24NR0064	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Sendero seguro diferentes calles de la colonia" en la Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa	59%	1,584,280.00	1,743,215.00	1,743,215.00	1,033,673.29	2,780,223.19	1,033,673.29	1,033,673.29	3,813,896.48	Rehabilitación e instalación de 405 luminarias para un Sendero Seguro trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa.
O24NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas nuevas para Tampico (Durango a Chapultepec)" en la Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I	2%	2,040,575.00	2,211,266.00	2,211,266.00	46,814.37	2,264,702.82	46,814.37	46,814.37	2,311,517.19	Rehabilitación y mantenimiento de 2,118.07 (M2) de Banquetas nuevas para Tampico (Durango a Chapultepec), trabajos a realizar: demolición de banquetas, jardineras y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate. Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I.
O24NR0066	Rehabilitación y Reencarpamiento "Desapareciendo baches" en la Unidad Territorial 15-072 Roma Sur II	99%	2,179,002.00	2,425,436.00	2,425,436.00	2,403,262.95	4,836,688.70	2,403,262.95	2,403,262.95	7,239,951.62	Rehabilitación y Reencarpamiento "Desapareciendo baches" de 2,204.94 (M2) trabajos a realizar: mantenimiento a la superficie de rodamiento que contempla el levantamiento de la superficie, el corte con sierra del área de trabajo para proceder al fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora, acarreo de fresado, barrido de superficie, retiro de material producto de perfilado y fresado residual riego de liga, colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, compactado al 95% de su densidad máxima por medios mecánicos, incluye: los materiales, desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos con acarreo de la misma, compactado de tambor metálico y sellado con compactadora neumática con humedad óptima y todos los insumos necesarios. Unidad Territorial 15-072 Roma Sur II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0067	Mantenimiento de un Parque "Quiosco y juegos infantiles en parque del tiempo en la Unidad Territorial 15-029 Santa María Insurgentes	82%	1,486,561.00	1,602,662.00	1,602,662.00	1,321,444.08	2,914,729.29	1,321,444.08	1,321,444.08	4,236,173.37	<p>La acción de mantenimiento y mejora del parque "Quiosco y juegos infantiles" en Santa María Insurgentes incluye varias etapas y actividades específicas, que se describen a continuación:</p> <p>Demolición y Preparación del Terreno: Si es necesario, se procede a la demolición de estructuras viejas o dañadas que no cumplan con los estándares de seguridad. Además, se prepara el terreno para la instalación de los nuevos quioscos y juegos, lo que implica limpieza y nivelación del área.</p> <p>Instalación de Juegos Infantiles: Se instalan juegos infantiles que cumplen con las normativas de seguridad. Estos juegos están diseñados para diferentes grupos de edad y fomentan el desarrollo físico y social de los niños. Se incluye una variedad de juegos, como columpios, toboganes y estructuras de escalada. Espacios de Seguridad: Se establece un espacio seguro alrededor de los juegos infantiles, incluyendo la colocación de materiales de amortiguación (como arena o caucho) que minimizan el riesgo de lesiones en caso de caídas. Limpieza y Restauración del Parque: Una vez completada la instalación, se lleva a cabo una limpieza del parque, retirando cualquier material sobrante o desechos generados durante la construcción. Se restaura el área para que esté lista para su uso inmediato por la comunidad. Inauguración y Promoción: Se planifica una inauguración para presentar oficialmente los nuevos quioscos y juegos infantiles a la comunidad, fomentando su uso y promoviendo actividades en el parque. Esto puede incluir eventos familiares, actividades recreativas y talleres para niños.</p> <p>El objetivo de estas acciones es revitalizar el parque "Quiosco y juegos infantiles", ofreciendo un espacio seguro y atractivo para el esparcimiento y la interacción comunitaria, además de contribuir al bienestar y desarrollo de los niños en la localidad.</p>
024NR0068	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando la colonia" en la Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre	63%	1,571,178.00	1,718,881.00	1,718,881.00	1,089,821.17	3,426,385.24	1,089,821.17	1,089,821.17	4,516,206.41	<p>Rehabilitación e Instalación de (400) Luminarias "Iluminando la colonia", trabajos a realizar: reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre.</p>
024NR0069	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de mercados, espacios e inmueble público, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica.	95%	100,593,594.00	84,717,951.00	82,717,951.00	80,216,956.33	149,644,900.23	80,216,956.33	80,216,956.33	229,861,856.56	<p>Recuperación, Rehabilitación y Modernización de mercados: trabajos consistentes en reforzar estructuras, intervención de instalación eléctrica, iluminación, mamparas, pantallas de imagen, pintura, albañilería, rehabilitación de techumbres; consistente en impermeabilización, trabajos de herrería, canales, bajadas pluviales. rehabilitación de núcleos Sanitarios, por medio de construcción de muros divisorios, desmantelamiento, demolición y sustitución de muebles, accesorios, acabados, instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria. rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarias para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones.</p>
024NR0070	Mantenimiento y Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la Alcaldía	0%	78,964,978.00	31,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>Mantenimiento y Rehabilitación de 36,740 (M2) de banquetas y guarniciones, por medio de retiro y colocación de concreto asfáltico y/o hidráulico así como obras complementarias.</p> <p>***Original de la URG, afectando metas programáticas. pasa de 80,070 M2 a 36,470 M2, Se modifica la Denominación y Descripción; El Objetivo y Justificación quedan iguales.</p>
024NR0848	Pavimentación de vialidades secundarias de la Alcaldía	0%	0.00	47,964,978.00	46,964,978.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>Mantenimiento y Rehabilitación de 43,600 (M2) de pavimentación trabajos consistentes en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.</p>
024NR1059	Renovación y/o Rehabilitación del Mercado Público Tepito Fierros Viejos.	0%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>Trabajos consistentes en la renovación y/o rehabilitación de instalaciones eléctricas, mediante el tendido de las líneas de potencia por medio de cable de cobre tipo termoplástico de alta resistencia al calor y humedad de baja emisión de humos calibre 250 de 600 volts 90° centígrados, cable desnudo calibre 2, colocación de zapatas terminales de cobre calibre 2 awg, tendido de línea de alojamiento de cable a base de ducto galvanizado soportado por medio de unicanal, abrazaderas y varilla roscada de 3/8", suministro, instalación y fijación tablero de control de 400 amperes tipo I line de 3 fases 4 hilos, interruptores termomagnéticos de tipo disparo de hasta 70 amperes de 1 y 3 polos; instalación de líneas de distribución por medio de cable tipo termoplástico de alta resistencia al calor y humedad de baja emisión de humos calibre 2 awg, calibre 8 awg de rango de 75-90° centígrados y centros de carga de 225 amperes e interruptores termomagnéticos de 20 amperes de 1 y 3 fases, instalación de cable termoplástico de alta resistencia al calor y humedad de baja emisión de humos calibre 10 awg de diferentes códigos de color hasta 90° centígrados, para concluir los trabajos se realizara la desinstalación de soportes e instalaciones viejas y obsoletas, retiro de cableado diferentes calibres awg, aislado de conexiones</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1148	Rehabilitación de la infraestructura peatonal (banquetas y guarniciones) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.	0%	0.00	19,521,017.60	19,521,017.60	0.00	9,339,305.69	0.00	-	9,339,305.69	<p>La acción de rehabilitación de 30,501.59 m² en vialidades secundarias se centra en el mejoramiento integral de la infraestructura pública, con el objetivo de optimizar la movilidad y el entorno urbano. A continuación, se detallan las etapas y actividades específicas incluidas en este proyecto:</p> <p>Mejoramiento de Terracerías: Se inicia con la evaluación y preparación de las terracerías existentes. Esto incluye la nivelación del terreno y la eliminación de irregularidades, garantizando una base sólida para las futuras construcciones. Este proceso es esencial para asegurar la durabilidad de las estructuras que se levantarán.</p> <p>Construcción de Banquetas y Andadores: Se construyen nuevas banquetas y andadores, diseñados para mejorar la seguridad y accesibilidad de los peatones. Estas estructuras se realizan con materiales antideslizantes y con un nivel adecuado, cumpliendo con las normativas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.</p> <p>Mobiliario Urbano: Se incorpora mobiliario urbano, como bancas, papeleras y señalización, que contribuyen a la funcionalidad y estética del espacio público. Estos elementos son seleccionados para complementar el diseño del entorno y fomentar su uso por parte de la comunidad.</p> <p>El objetivo de esta rehabilitación es transformar las vialidades secundarias en espacios seguros, accesibles y agradables para la comunidad, mejorando así la calidad de vida de los residentes y fomentando el uso de los espacios públicos. La acción no solo se centra en la infraestructura, sino también en el desarrollo sostenible y la creación de un entorno urbano más amigable y funcional.</p>
024NR1152	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.	0%	0.00	45,549,041.07	45,549,041.07	0.00	33,497,552.62	0.00	-	33,497,552.62	<p>Rehabilitación y repavimentación de 43,797.15 (M2) Mediante la construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada, construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado rápido, Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica, construcción de base hidráulica con grava cementada o controlada, colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita.</p>
024NR1153	Construcción de Red de Drenaje	0%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>Construcción de 760 (M2) redes primarias y secundarias de drenaje sanitario y/o pluvial para modernizar y corregir la operación del sistema de alcantarillado por medio de la demolición de pavimento, excavación, afine de taludes, tendido de cama de arena, tubería de PAD corrugado, relleno de cepas y tendido de pavimentos, tendido de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, relleno de material, producto de excavación, relleno de material inerte nuevo, compactación por medios mecánicos, colocación de pavimento asfáltico y/o hidráulico.</p>
TOTAL URG			199,303,407.00	257,715,031.67	253,715,031.67	94,152,003.16	228,499,301.52	94,152,003.16	94,152,003.16	322,651,304.68	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0044	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	1	14,000,000.00	13,996,318.78	12,996,298.48	31,889.72	13,962,062.94	31,889.72	31,889.72	13,993,952.66	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo consistirá en: Meta 1 (150 MOB), (5) escritorios secretariales madera, color vino, empotrables, (100) sillas secretariales, una sola posición, tela (5) sillas ejecutivas, imitación piel, negras, (10) archiveros verticales, metálicos grises, (5) gabinetes universales, metálicos grises, (5) pizarrones, grandes y pequeños, (5) escritorios secretariales y administrativos, color vino, empotrables, y (5) anaqueles de 5 compartimentos, metálicos, grises y (10) sillas plegables, imitación piel metálicas. Meta 2 (210 EQU) (10) módulos de juegos infantiles, última generación, color madera, (10) mesas infantiles, multicolor, plástico, (180) sillas infantiles, multicolor, plástico y (10) equipo para el proyecto de la ciudad de la prevención.
A24NR0045	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	21,000,000.00	10,520,000.00	10,218,967.92	0.00	10,468,924.30	0.00	-	10,468,924.30	La Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: Meta 1: 330 (EIN) Adquisición de *210 equipos de cómputo, personales, negras, *110 impresoras láser, multifuncional, tanque tinta, *10 licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office). Meta 2: 12 (EAV) Adquisición de *12 proyectores para espacios cerrados, monofocales 75-100", Meta 3: 27 (ECO) Adquisición de *2 Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42" y *25 radios tetra (incluye terminales).
A24NR0046	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,000,000.00	2,500,000.00	1,666,665.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Meta 1: 1 (VEO), consistirá en *1 vehículo con brazo hidráulico (mano de cambio, kit de palas intercambiables) destinado a tareas de limpieza de espacios públicos, considerando la gran cantidad de cascajo y desechos en vía pública.
A24NR0047	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,500,000.00	4,500,000.00	3,002,233.56	0.00	479,544.00	0.00	-	479,544.00	Consistirá en: 'Meta 1: Adquisición de 16 (EML). *2 equipo de rayos X (básico para toma de placas, con kit de protección), *2 equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), *2 equipo de anestesia (incluye kit de aplicación, intercambiable), *1 microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), *1 mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), *1 lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), *1 lámpara de Wood, *2 refractómetros (con estuche y accesorios), *1 monitor de signos vitales (con kit de instalación), *1 carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), *1 refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y *1 electrocauterios (con accesorios y estuche). Meta 2: 2 (EAD) Adquisición de *2 extintores con carga completa. Meta 3: 1 (PLN) Adquisición de *1 planta generadora de energía eléctrica (incluya kit de instalación).
A24NR0048	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	53	25,000,000.00	14,264,417.50	9,594,723.50	4,918,774.35	3,338,913.00	4,918,774.35	4,918,774.35	8,257,687.35	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: Meta 1: 5 (MAQ) Adquisición de *1 Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, exención de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; *2 máquinas pintarayas, *2 compresor neumático con accesorios. Meta 2: 145 (HER) Adquisición de *25 motosierras de 32 y 38 CC, con cadena de repuesto, trabajo pesado y *120 kit de herramientas, pico, pala, martillo u otra combinación.
O24NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0	184,338,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El Presupuesto Participativo de acuerdo a sus características se orienta el recurso considerando los rubros ganadores que se votaron en la Asamblea Vecinal. En este ejercicio se abrieron nuevos proyectos considerando las características de los trabajos a desarrollar, destacando el reencarpetao, banquetas, en materia de agua, drenaje y sistema de riego, muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, espacios comunitarios, escalinatas, luminarias, áreas verdes en parques y jardines, parques lineales y de mascotas, espacios destinados para el deporte, Jardín de Niños y velarias.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0072	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas.	4	103,180,000.00	100,545,315.05	17,302,438.66	612,008.48	93,450,216.15	612,008.48	612,008.48	94,062,224.63	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales. Meta 1 (136 ESC) (136) escuelas públicas de nivel básico y Meta 2 (11 INM) (11) bibliotecas públicas. En ambas metas se realizarán trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería.
O24NR0073	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	57	20,000,000.00	31,307,377.30	30,807,371.30	24,945,834.52	0.00	24,945,834.52	24,945,834.52	24,945,834.52	Se efectúan trabajos de Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en 2,015 M3 Mitigación de Riesgo en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas, con trabajos de obra civil, en las colonias ubicadas en la zona alta de la Demarcación (Palmatitla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepc Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tlaquealel). Procedimiento y exploración del suelo para mitigación y mejoramiento físicoquímico del subsuelo para minimizar el riesgo por presencia de cavidades en 1200 M3 de tres manzanas de la colonia San Juan de Aragón. Cabe mencionar que se cancelaron 18,000,000.00 recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0074	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	0	14,230,000.00	26,067,465.21	1,865,801.86	0.00	9,677,926.12	0.00	-	9,677,926.12	Se llevará a cabo la Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano. Meta 1 (5 INM) Centro de Arte Bicentenario Hugo Gutiérrez Vega, Centros de Desarrollo Social y Cultural Aarón Gordián, La Manzana; Centro de Desarrollo Humano Rosario Ibarra de Piedra y Auditorio Santos Degollado, realizando trabajos de obras civil, albañilería, herrería, cancelería, instalaciones hidroelectricas y aplicación de pintura.
O24NR0075	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	2	31,240,000.00	51,240,000.00	21,148,611.84	329,917.67	47,466,204.92	329,917.67	329,917.67	47,796,122.59	Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Meta 1 (7.5 KIL) Rehabilitación de dos carriles de Fray Juan de Zumarraga y Av. 5 de Febrero (concreto hidráulico), calle Flor de Campana, colonia 6 de Junio, calles Belisario Domínguez y Ampliación atacomulco, colonia Malacates, Av. 416 y Av. Hospital Benito Juárez.
O24NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	11	38,000,000.00	6,948,889.49	6,948,889.49	6,105,239.43	0.06	6,105,239.43	6,105,239.43	6,105,239.49	Los trabajos que se realizan son de Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Deportivos Bondojito y Santa Isabel Tola (primera etapa) y Deportivo Viveros. Los trabajos que se realizan son de suministro de pasto sintético en canchas de fútbol, malla ciclónica, accesos principales, núcleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros. Cabe mencionar que se cancelaron 30,000,000.00 de recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0077	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0078	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	78	20,000,000.00	21,160,963.85	14,494,295.85	11,401,374.11	8,594,249.30	11,401,374.11	11,401,374.11	19,995,623.41	Mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria de drenaje y red de agua potable. Meta 1 (6.5 KIL). Los trabajos que se realizarán consisten en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Malacates, Casas Aleman, Campestre Aragón, entre otras.
O24NR0079	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	22,000,000.00	412,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de (12) Mercados Públicos, trabajos a realizar: impermeabilización en azoteas, sustitución de instalación hidrosanitaria, desazolve, cambio de imagen urbana, remodelación de baños, en los Mercados Públicos: Gabriel Hernández, Progreso Nacional, San Felipe de Jesús, San Pedro Zacatenco, el resto esta por definirse. Cabe mencionar que se cancelaron 17,651,062.00 recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0080	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	12,500,000.00	7,819,277.43	4,694,271.43	0.00	2,500,000.00	0.00	-	2,500,000.00	La rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía se concentrará en la atención de (7 INM) Juzgados Civiles 22, 23, 33 y 50; rehabilitación de (2) Centros de Atención y Cuidado Infantil; (1) áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando obra civil y la rehabilitación de pisos, herrería, baños, área de regaderas, herrería, albañilería, pisos, pintura, entre otros.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0081	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	27,700,000.00	4,384,173.95	0.00	0.00	3,050,950.19	0.00	-	3,050,950.19	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas. Meta 1 (3 INM) Rehabilitación de Centros y clínicas de Salud públicos y construcción de almacén central de medicamentos en hospital. Los trabajos a realizar consisten en obra civil, cimientos, muros, redes hidroeléctricas, acabados y limpieza general (ubicaciones por definir).
O24NR0082	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en el perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	10,650,000.00	3,894,760.51	1,232,260.51	0.00	3,894,760.51	0.00	-	3,894,760.51	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en (8000 ML) en las inmediaciones del Centro Cultural Alí Chumacero y en las colonias Lindavista, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Nueva Atzacolco, Casas Alemán, entre otras. Los trabajos a realizar serán: demolición de banquetas y guarniciones dañadas, trazo, nivelación y compactación, curado de cemento, retiro de escombros y limpieza general.
O24NR0934	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Banquetas, correspondiente al ejercicio 2024	81	0.00	41,966,304.00	41,966,304.00	34,234,635.10	7,730,443.32	34,234,635.10	34,234,635.10	41,965,078.42	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Banquetas, realizando trabajos de trazo, compactación, retiro de escombros y limpieza general, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, como son: CTM Atzacolco, CTM El Risco, Cuchilla La Joya, Emiliano Zapata, Gertrudis Sánchez 2a Sección, Guadalupe Tepeyac, Indeco (U HAB), La Joyita, La Laguna Ticomán (Barr), La Malinche, Lindavista Vallejo, Loma de La Palma, Mártires de Río Blanco, Maximino Ávila Camacho, Narciso Bassols (U HAB), Nueva Tenochtitlan, Panamericana (AMPL), Providencia (Ampl), Salvador Díaz Mirón, San Antonio, San Bartolo Atepehuacan (Pblo), San Juan y Guadalupe Ticomán (BARR), San Pedro El Chico, Santiago Atzacolco (Pblo), Vasco de Quiroga, 7 de Noviembre, Campestre Aragón I, Casas Alemán (Ampl) II, Lindavista I, Lindavista II, Nueva Atzacolco I, Progreso Nacional I, San Felipe de Jesús I, San Felipe de Jesús II, San Felipe de Jesús III, San Felipe de Jesús IV, San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U HAB) II, San Juan de Aragón 3A Sección (U HAB) II.
O24NR0935	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Reencarpetado, correspondiente al ejercicio 2024	14	0.00	44,389,444.00	44,389,444.00	39,855,635.41	3,265,669.72	39,855,635.41	39,855,635.41	43,121,305.13	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en reencarpetado, realizando trabajos de excavación, retiro de escombros, compactación, tendido de mezcla asfáltica y limpieza general Meta, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son: Acueducto de Guadalupe (Rdcial), Belisario Domínguez, C T M Aragón, Cerro Prieto, Cocoyotes, Cuauhtepac El Alto (Pblo), Defensores de La República, El Coyol (U Hab), El Olivo, Estanzuela, General Felipe Berriozabal, Gertrudis Sánchez 3a Sección, Graciano Sánchez, Guadalupe Victoria, Héroe De Nacoziari, La Forestal I, La Pastora, La Pradera, La Pradera II (U Hab) (05-110), Luis Donald Colosio, Magdalena de Las Salinas, Malacates (Ampl), Malvinas Mexicanas, Mártires de Río Blanco (Ampl), Nueva Vallejo, Panamericana, Planetario Lindavista, Residencial La Escalera (Fracc), San José de La Escalera, San José Ticomán, San Pedro Zacatenco (Pblo), Sct (U Hab), Solidaridad Nacional, Tablas de San Agustín, Tepetatal, Tlaxaelel, Tres Estrellas, Triunfo De La República, Vallejo Poniente, Verónica Castro, 25 De Julio, 51 Legislatura.
O24NR0936	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de agua, drenaje y sistema de riego, correspondiente al ejercicio 2024	19	0.00	29,773,847.00	29,773,847.00	26,917,573.58	2,850,429.15	26,917,573.58	26,917,573.58	29,768,002.73	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en agua, drenaje y sistema de riego, trabajos que se realizan son cambio de tubería de agua potable, atención de fugas, cambio de drenaje, continuación de tubería, entre otros. en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, como son: Aragón la Villa (Aragón), Arboledas de Cuauhtepac (Ampl), Benito Juárez (Ampl), C T M Aragón Ampliación (U), Castillo Chico, Constitución de la República, Cuchilla del Tesoro, del Obrero, El Arbolillo, Estrella, Gertrudis Sánchez 1a Sección, Héroe de Chapultepec, Infonavit Camino San Juan de Aragón (U Hab), Juan de Dios Batiz (U Hab), La Casilda, La Esmeralda I, La Esmeralda (U Hab), La Forestal 3, La Joya, La Pradera I (U Hab), Lomas de San Juan Ixhuatpec (2a Sección), Parque Metropolitano, Plaza Oriente (Rdcial), Quetzalcoatl 3, Residencial Zacatenco, San Juan de Aragón (Pblo), San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab), Villa Gustavo A Madero, Vista Hermosa, Villa de Aragón, Nueva Atzacolco II, Nueva Atzacolco III, Providencia II.
O24NR0937	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, correspondiente al ejercicio 2024	36	0.00	5,838,152.00	5,838,152.00	2,108,196.49	3,009,084.86	2,108,196.49	2,108,196.49	5,117,281.35	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, trabajos a realizar son recuperación de escaleras, incluye barandales y cambio de nomenclatura, entre otros. en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son: Aragón Inguarán, Castillo Grande (Ampl), La Purísima Ticomán (Barr), Tlalpexco, Malacates, Prados de Cuauhtepac, Chalma de Guadalupe I.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0938	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Espacios Comunitarios, correspondiente al ejercicio 2024	99	0.00	654,511.00	654,511.00	650,749.67	3.30	650,749.67	650,749.67	650,752.97	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Espacios Públicos, los trabajos a realizar son rescate de nuestra identidad de Ticoman y Barrio Originario, restauración de reposaderas del acueducto, entre otros, en la colonia San Rafael Ticomán (Barr).
O24NR0939	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de escalinatas, correspondiente al ejercicio 2024	21	0.00	2,637,503.00	2,637,503.00	557,801.89	2,077,395.03	557,801.89	557,801.89	2,635,196.92	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en escalinatas, trabajos a realizar son demolición de escalones existentes, elaboración de nuevas escalinatas base concreto, rampa para personas con discapacidad, colocación de elementos de acero y pintura de esmalte, entre otros. En la colonias Palmatita y en Gabriel Hernández (Ampl) II.
O24NR0940	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de luminarias, correspondiente al ejercicio 2024	88	0.00	21,715,648.00	21,715,648.00	19,132,674.56	2,582,851.34	19,132,674.56	19,132,674.56	21,715,525.90	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en luminarias, los trabajos a realizar son colocación de luminarias con poste, incluye tendido y conexión, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son: Churubusco Tepeyac, Compositores Mexicanos, Cuauhtepc de Madero, Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab), El Carmen , Guadalupe Proletaria, Juventino Rosas, La Candelaria Ticomán (Barr), La Cruz (Barr), La Forestal, Los Olivos (U Hab), Rosas del Tepeyac, Tlacamaca, Torres de San Juan (U Hab), 15 de Agosto , Casas Alemán (Ampl) I, Industrial I , Martin Carrera I, Providencia I, San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) II, Vallejo I, La Esmeralda II.
O24NR0991	Construcción, ampliación y rehabilitación en diversas áreas ubicadas en espacios de mitigación de riesgo de la Alcaldía Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda).	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0992	Construcción y Rehabilitación de diversos Centros Deportivos ubicados en la Demarcación Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0993	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR1009	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Áreas verdes en parques y jardines, correspondientes al ejercicio 2024	97	0.00	4,994,337.00	4,994,337.00	4,888,332.16	105,771.42	4,888,332.16	4,888,332.16	4,994,103.58	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en (5) PAR Parques y Jardines, trabajos a realizar son implementación de sistemas de riego, tomas de agua tratada, estudio biológico para determinar el estado de salud de los árboles, poda de árboles y retiro de árboles muertos, entre otros. en las colonias: Ferrocarrilera Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Proletaria (Ampl), Siete Maravillas y Progreso Nacional II.
O24NR1010	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Parques lineales y de mascotas, correspondientes al ejercicio 2024	63	0.00	9,031,708.00	9,031,708.00	5,724,585.71	2,648,834.50	5,724,585.71	5,724,585.71	8,373,420.21	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en (8) PAR Parques lineales y de mascotas, trabajos a realizar son colocación de plantas resistentes, vallas para áreas verdes, áreas de recreación-parque canino, espacios para mascotas, delimitando espacios, corredor ecológico, entre otros.En las colonias: Bondojito, Faja de Oro, Fernando Casas Alemán, Juan González Romero, La Forestal 2 , Santa Isabel Tola (Pblo), Valle del Tepeyac, Chalma de Guadalupe II.
O24NR1011	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Espacios destinados para el deporte, correspondiente al ejercicio 2024	14	0.00	12,640,547.00	12,640,547.00	1,748,949.85	9,084,552.02	1,748,949.85	1,748,949.85	10,833,501.87	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en (7) DEP de Espacios Públicos, trabajos a realizar son poda de árboles, rehabilitación de camellones, espacios recreativos, mejoramiento de canchas, entre otros.En las colonias: Emiliano Zapata (Ampl), Gabriel Hernández, Jorge Negrete, Santa Rosa, Santiago Atepetlac, 6 de Junio y Vallejo II.
O24NR1013	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Jardín de Niños, correspondiente al ejercicio 2024	20	0.00	1,124,445.00	1,124,445.00	228,963.05	895,448.24	228,963.05	228,963.05	1,124,411.29	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en una Escuela, los trabajos a realizar son sombra para el aprendizaje, instalación de Arcotecho en patio central del Jardín de Niños Laura Domínguez Aguirre.
O24NR1014	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Velarias, correspondiente al ejercicio 2024	61	0.00	4,333,484.00	4,333,484.00	2,674,100.33	1,657,808.62	2,674,100.33	2,674,100.33	4,331,908.95	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en tres plateles escolares, los trabajos a realizar son colocar velaria de aproximadamente 8x8 m2 para proteger juegos infantiles y ejercitadores que se instalarán en estos espacios, entre otros.Ex-Escuela de Tiro, Lomas de Cuauhtepc y Martin Carrera II.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1115	Rehabilitación y mantenimiento a la Escuela Secundaria República de Colombia, ubicada en la Av. Henry Ford 145, colonia Bondojito D.T 5	0	0.00	1,600,000.00	1,534,966.29	0.00	1,589,517.65	0.00	-	1,589,517.65	Se llevarán a cabo obras para la Rehabilitación y Mantenimiento a la Escuela Secundaria República de Colombia, los trabajos consistirán en el cambio de tinacos, rehabilitación de la red hidráulica, impermeabilización, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1116	Construcción de cubiertas en 02 espacios educativos de planteles escolares de nivel básico en diversas ubicaciones en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	4,000,000.00	3,837,415.71	0.00	3,992,971.73	0.00	-	3,992,971.73	Obras para la Construcción de cubiertas en las escuelas Primaria Guadalupe Nuñez y Parra y Primaria Manuel Boneta, realizando trabajos de construcción de cubierta autoportante (arcotecho), espacios interiores libres de obstáculos, la cimentación se construirá de acuerdo al diseño de cálculo estructural y las condiciones de cada espacio escolar, se colocarán luminarias al interior para actividades con poca iluminación natural. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1117	Rehabilitación y mantenimiento a 13 Centros de Atención y Cuidado Infantil en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	10,852,630.20	10,411,513.38	0.00	540,000.00	0.00	-	540,000.00	Se llevará a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento a los CACI´s Miguel Hidalgo, Benemérito de las Américas, 25 de Julio, Vasco de Quiroga, Hilda Anderson, 10 de Mayo, GAM 33, Nueva Generación, Santa Rosa, Anexo Zona 7, Anexo Zona 8, Anexo Zona 9, Anexo Zona 10, los trabajos consistirán en impermeabilización, albañilería, luminarias, barandales acabados y pintura, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1118	Rehabilitación Integral de la Imagen Urbana del Camellón Av. Villa de Ayala ubicado en la colonia San Felipe de Jesús Gustavo A. Madero, 07510 Ciudad de México	0	0.00	14,759,542.84	14,159,625.35	0.00	14,755,453.48	0.00	-	14,755,453.48	Se llevará a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento a la imagen urbana del camellón Av. Villa de Ayala, los trabajos consistirán en trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones, desmontaje de postes y lámparas, trabajos de albañilería; rehabilitación de banquetas guarniciones, andador central, áreas recreativas, instalación de juegos infantiles, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1119	Proyecto Integral para la instalación de dos elevadores y reforzamiento estructural en los inmuebles ubicados en calle Fray Juan de Zumarraga número 11 y 31, colonia Villa Gustavo	0	0.00	16,000,000.00	15,349,662.81	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto integral para atender el Mercado de artesanías La Villita y Plaza comercial La Morenita, se realizarán trabajos consistentes en trabajos de obra civil de reforzamiento estructural, instalación de estructura y colocación de elevadores, acabados, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1120	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en el espacio público denominado Camellón León de los Aldama	0	0.00	17,693,087.37	16,973,932.79	0.00	17,690,024.56	0.00	-	17,690,024.56	Se llevará a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento al espacio público denominado León de los Aldama, realizando trabajos en trazo y nivelación, desmontaje de adoquines, postes lámparas, malla ciclónica, juegos infantiles, banquetas y guarniciones y se renovaran estos trabajos con nuevas instalaciones en los mismos conceptos, además de la construcción de velaría cimentada en concreto con acero reforzado, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1154	Obras para la ejecución del proyecto para fomentar la identidad territorial en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán los trabajos de colocación de letras monumentales en Espacios con los nombres alusivos a la colonia, que consistirán en cambio de compactación, instalación de montículos en donde se colocaran los nombres: Gustavo A. Madero (Explanada de la Alcaldía GAM), Cuauhtepac, Santa Isabel Tola, Progreso Nacional, GuadalupeTepeyac, San Juan de Aragón, Lindavista, San Felipe de Jesús, Candelaria Ticoman. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1170	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán trabajos preliminares de trazo y nivelación, retiro de la carpeta asfáltica en mal estado, rellenos en su caso y compactación del suelo, para reponer la carpeta asfáltica deteriorada en las Colonias: Argentina Acueducto de Guadalupe (Rdial), Belisario Domínguez, C T M Aragón (U), Defensores de la República, Eduardo Molina I (U Hab), FOVISSSTE Aragón (U Hab), Gabriel Hernández, Heroe DE Nacoziari, Indeco (U Hab), Jaime S Emiliano G, La Candelaria Ticoman (Barr), Magdalena de las Salinas, Narciso Bassols (U Hab), Palmatitla, Quetzalcoatl 3, Residencial La Escalera (Fracc), Salvador Díaz Miron, Tablas de San Agustín, Valle De Madero, Zona Escolar Oriente, 15 de Agosto, 25 de Julio, 51 Legislatura, 6 De Junio, 7 de Noviembre. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1174	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Deportivo Juventino Rosas, Cuauhtepac de Madero, en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	0	0.00	20,000,000.00	11,003,027.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevarán a cabo la Rehabilitación al Deportivo Juventino Rosas, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas, y en lo que se requiera. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1175	Rehabilitación Integral del Espacio Público denominado Parque del Mestizaje en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	0	0.00	50,000,000.00	18,700,903.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la rehabilitación de un espacios públicos dentro del perímetro de la demarcación territorial, realizando los trabajos de albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros. - INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
024NR1176	Rehabilitación Integral en Espacios Públicos, Jardines y Camellones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero	0	0.00	15,151,062.00	15,151,062.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la rehabilitación de espacios públicos dentro del perímetro de la demarcación territorial. Realizando los trabajos de albañilerías , demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo, según se requiera. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
024NR1177	Rehabilitación y adecuación integral de infraestructura para el Centro de Monitoreo Comando y Control (C2) de la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	0	0.00	27,000,000.00	11,220,540.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la construcción, ampliación, rehabilitación de un edificio público ubicado en de la Alcaldía de GAM. Realizando los Trabajos de Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TOTAL URG			600,838,429.00	671,717,882.95	449,415,407.73	187,067,236.08	271,360,010.43	187,067,236.08	187,067,236.08	458,427,246.51	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0049	Adquisición de camión recolector de basura, camión grúa, camión de volteo, camión cisterna, pick ups.	0	25,000,000.00	18,690,180.00	5,940,079.11	0.00	16,216,689.80	0.00	-	16,216,689.80	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0050	Adquisición de Mobiliario	82	3,000,000.00	1,652,196.00	1,388,157.04	1,350,147.20	0.00	1,350,147.20	1,350,147.20	1,350,147.20	
A24NR0051	Adquisición de Máquinas y Herramientas	60	5,377,455.00	3,707,935.00	3,707,935.00	2,236,975.76	0.00	2,236,975.76	2,236,975.76	2,236,975.76	
A24NR0052	Adquisición de Aparatos Deportivos	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	751,577.92	0.00	-	751,577.92	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0053	Adquisición de Maquinaria y Equipo industrial(Filtros)	0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0054	Adquisición de Equipo de Computo	55	7,000,000.00	6,100,538.15	3,569,994.00	3,333,523.32	1,999,840.00	3,333,523.32	3,333,523.32	5,333,363.32	
A24NR0055	Adquisición de Patrullas Equipadas	0	1,500,000.00	1,357,068.05	1,357,068.05	0.00	1,213,165.12	0.00	-	1,213,165.12	
A24NR0056	Adquisición Retroexcavadora	33	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	653,722.32	0.00	653,722.32	653,722.32	653,722.32	
A24NR0318	Adquisición de hidrolavadoras	77	0.00	180,000.00	180,000.00	138,921.60	0.00	138,921.60	138,921.60	138,921.60	
A24NR0325	Adquisición de 3 calderas para alberca Leandro Valle	100	0.00	1,347,804.00	1,347,804.00	1,347,804.00	0.00	1,347,804.00	1,347,804.00	1,347,804.00	
A24NR0336	Adquisición de motocarro	85	0.00	600,000.00	600,000.00	510,673.76	0.00	510,673.76	510,673.76	510,673.76	
A24NR0341	Adquisición de 3 calderas para alberca Pantitlán	100	0.00	1,347,804.00	1,347,804.00	1,347,804.00	0.00	1,347,804.00	1,347,804.00	1,347,804.00	
A24NR0384	Adquisición de autobús de turismo	100	0.00	2,764,485.62	2,764,485.62	2,764,280.00	0.00	2,764,280.00	2,764,280.00	2,764,280.00	
A24NR0385	Adquisición de contenedores para camión rol off	100	0.00	9,087,740.00	9,087,740.00	9,086,976.00	0.00	9,086,976.00	9,086,976.00	9,086,976.00	
A24NR0423	Adquisición de escaleras de acero inoxidable	100	0.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	0.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	
A24NR0424	Adquisición de kit de Cámaras de videovigilancia	0	0.00	719,461.85	0.00	0.00	669,955.68	0.00	-	669,955.68	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0509	Adquisición de ambulancia, contenedores y equipo deportivo para La Magdalena Mixihuca	93	0.00	6,515,073.76	6,515,073.76	6,035,250.90	0.00	6,035,250.90	6,035,250.90	6,035,250.90	
A24NR0534	Adquisición de equipos y aparatos de audio	100	0.00	153,809.04	153,809.04	153,809.04	0.00	153,809.04	153,809.04	153,809.04	
A24NR0535	Adquisición de velaría para deportivo Leandro Valle	100	0.00	1,069,520.00	1,069,520.00	1,069,520.00	0.00	1,069,520.00	1,069,520.00	1,069,520.00	
A24NR0579	Adquisición de motobombas	100	0.00	340,999.25	340,999.25	340,990.12	0.00	340,990.12	340,990.12	340,990.12	
A24NR0601	Adquisición de pinta rayas industrial para La Magdalena Mixihuca	0	0.00	1,049,985.60	1,049,985.60	0.00	1,049,985.60	0.00	-	1,049,985.60	
A24NR0661	Adquisición de destocadora para La Magdalena Mixihuca	100	0.00	1,545,690.99	1,545,690.99	1,545,690.99	0.00	1,545,690.99	1,545,690.99	1,545,690.99	
A24NR0662	Adquisición de calderas para alberca semiolímpica Lenadro Valle	0	0.00	1,347,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0083	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos	43	10,000,000.00	10,000,000.00	6,250,000.00	4,342,425.59	5,647,071.42	4,342,425.59	4,342,425.59	9,989,497.01	Trabajos de trazo y nivelación, estructura de acero, juego infantil y mobiliario urbano, suministro y colocación de pisos, fabricación de bancas y mesas de concreto, limpieza y desazolve, pintura, instalaciones eléctricas, herrería, jardinería y aplanados de albañilería, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco
O24NR0084	Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco	33	15,000,000.00	15,000,000.00	9,695,756.00	4,986,467.26	10,013,532.73	4,986,467.26	4,986,467.26	14,999,999.99	Trabajos a realizar: trabajos de albañilería, impermeabilización, instalaciones hidráulicas, sanitarias eléctricas y de gas, herrería, recubrimiento de pisos, pintura y acabados en general, construcción de malla sombra y mantenimiento a bebederos, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0085	Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones)	60	20,000,000.00	10,233,675.74	10,233,675.74	6,112,739.49	4,120,936.25	6,112,739.49	6,112,739.49	10,233,675.74	Recuperación de 5 espacios públicos 1.- Parque Miravalle, Calle Uno S/N, Col. Pantitlán; 2.- Camellón Norte y Plutarco E. Calles entre Av. Churubusco y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Granjas México; 3.- Canal de Río Churubusco entre 1a Cerrada de Río Churubusco y Av. Xochimilco, Col. Pantitlán; 4.- Área Recreativa y/o Parque de las Monjas, Calle Chimalpopoca y 1a Cerrada de Chimalpopoca, Barrio San Miguel; 5.- Área Recreativa Oriente 247 y Sur 8 y Oriente 239, Col. Agrícola Oriental; los trabajos consisten en el trazo y nivelación, de estructuras de acero, juegos infantiles y mobiliario urbano, suministro y colocación de pisos, fabricación de bancas y mesas de concreto, limpieza y desazolve, pintura, instalaciones eléctricas, herrería, jardinería y aplanados de albañilería, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0086	Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Iztacalco	0	917,378.00	179,878.00	179,878.00	0.00	0.00	0.00	-	-	CANCELADO
O24NR0087	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	51	10,000,000.00	10,000,000.00	6,250,000.00	5,140,847.51	4,859,152.49	5,140,847.51	5,140,847.51	10,000,000.00	Conservación y Rehabilitación de (7,500) m2 de banquetas, trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banquetas y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, renovación del registro de llave de banquetas, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, incluyendo la supervisión de los trabajos, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0088	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	84	55,000,000.00	55,000,000.00	49,375,000.00	46,336,681.74	8,640,856.67	46,336,681.74	46,336,681.74	54,977,538.41	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 62,484.69 m2 en Vialidades Secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en la sustitución de superficie de rodamiento; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación de bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, mantenimiento, conservación y rehabilitación de la superficie de rodamiento, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0089	Rehabilitación de Zona de Rodamiento en la Alcaldía Iztacalco (FAIS)	100	31,411,101.00	31,411,101.00	31,411,101.00	31,411,100.99	0.00	31,411,100.99	31,411,100.99	31,411,100.99	Rehabilitación de 38,373 m2 de zona de rodamiento en vialidades secundarias llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación de bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, mantenimiento, conservación y rehabilitación de la superficie de rodamiento, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0090	Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco	77	23,079,318.00	14,995,989.69	13,149,436.69	11,525,199.34	3,281,689.71	11,525,199.34	11,525,199.34	14,806,889.05	Trabajos de rehabilitación de 3,923 ML de la red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atrajes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desgües de Zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0091	Trabajos de Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco	70	20,000,000.00	20,737,500.00	19,262,500.00	14,460,251.48	6,274,066.62	14,460,251.48	14,460,251.48	20,734,318.10	Trabajos de rehabilitación de 3,400 ML de la red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atrajes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desgües de Zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, incluyendo la supervisión de los trabajos.
O24NR0092	Trabajos de bacheo, aplanado y nivelación de la carpeta (Programa de Bacheo)	100	15,000,000.00	14,793,703.62	14,793,703.62	14,735,703.62	0.00	14,735,703.62	14,735,703.62	14,735,703.62	Trabajos de bacheo en 23, 219.25 m2 llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo del asfalto dañado, suministro de tepetate, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0093	Recuperación de Espacios Públicos con Presupuesto Participativo.	100	11,108,334.00	3,148,406.00	3,148,406.00	3,148,405.98	0.01	3,148,405.98	3,148,405.98	3,148,405.99	Recuperación a 7 espacios públicos: 1.- Área Verde (Parque) Yautepemes Col. Coyuya (Frac) (06-005) revitalización del área verde, colocación de 8 bancas metálicas, la ampliación de mesa, colocación de rampa de acceso para personas con discapacidad, 6 luminarias de palapa, y mantenimiento a instalación eléctrica (poste) y sistema de riego; 2.- Calle Federico Bating esq. con Alejandro Carrel, Casa de Cultura las Abejas Col. INPI Picos (06-013) adquisición e instalación de tableros de acrílicos, lámparas o reflectores, piso sintético, pintura para piso, bancas y juegos, techumbres; 3. En la Col. Jardines Tecma (06-014) restauración de banquetas y guarniciones; 4.- Calle Coruña Col. Viaducto Piedad (06-038); restauración del camellón en la vía principal. Herrería y adoquín; 5.- en la Col. Agrícola Oriental IV (06-043) restauración de cancha de fútbol rápido, aparatos de acondicionamiento físico, canchas de basquetbol, juegos infantiles y áreas verdes en el camellón de Oriente 245; 6.- Calles Goma y Brea Col. Granjas México I (06-050) adquisición e instalación de reflectores y bancas; 7.- Calle Resina y Canela Col. Granjas México II (06-051) adquisición e instalación de aparatos ejercitadores y bancas de metal; del "Presupuesto Participativo 2024".
O24NR0094	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje y Banquetas, Guarniciones y Coladeras, con Presupuesto Participativo	100	22,049,447.00	19,802,109.00	19,802,109.00	19,802,051.45	57.52	19,802,051.45	19,802,051.45	19,802,108.97	Rehabilitación de 2,245 ML al sistema de drenaje secundario, banquetas, guarniciones y coladeras: llevándose a cabo los siguientes trabajos sustitución de atrajeas para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desgües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, rehabilitación o construcción de pozos de visita (coladereas) y desazolve, cambio de banquetas y coladeras agragando rampas para sillas de ruedas, llevándose a cabo en las colonias del programa "Presupuesto Participativo 2024".
O24NR0095	Rehabilitación de la zona de rodamiento con Presupuesto Participativo	100	2,929,089.00	2,936,468.00	2,936,468.00	2,936,467.99	0.00	2,936,467.99	2,936,467.99	2,936,467.99	Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades ssecundarias en las calles Santa Cruz, Amado Nervo y Puente de la Gloria en la Col. Santa Cruz (BARR) (06-033), Tlacotal aSur 115-B, de Av. Plutarco Elías Calles a la Av. del Recreo, Sur 115-B a Sur 109 de Av. Plutarco a la Av. Recreo. (06-036); Se dará mantenimiento a 3,578 m2 en vialidades secundarias en diversa colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en la sustitución de zona de rodamiento; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, renovación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la misma zona de rodamiento, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco Cómities Ciudadanos Santa Cruz (BARR) (06-033), Tlacotal Ramos Millán (06-036)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0941	Mantenimiento y rehabilitación de inmueble	100	0.00	621,760.00	621,760.00	621,760.00	0.00	621,760.00	621,760.00	621,760.00	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de (1) Centro Social y Deportivo Fortaleza, los trabajos consisten en: Impermeabilización de la techumbre general, 2 descargas sanitarias, 2 postes de alumbrado y luminarias exteriores, rampa de discapacidad y jardinería, llevándose a cabo en el inmueble Centro Social y Deportivo Fortaleza, calle Ote. 116 s/n, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla.
O24NR0942	Trabajos de supervisión de obra de rehabilitación de zona de rodamiento en la Alcaldía Iztacalco	100	0.00	914,886.44	914,886.44	914,886.44	0.00	914,886.44	914,886.44	914,886.44	Trabajos de supervisión de obra de la rehabilitación de zona rodamiento, trabajos a realizar: Supervisar, vigilar y dar seguimiento a los trabajos a la obra pública de conformidad a la normatividad vigente. Llevar a cabo la bitácora. Verificar la calidad de las obras, tiempos de trabajos que lleven a cabo conforme a la planeación y programación de los mismos.
O24NR1003	Rehabilitación de espacio público	0	0.00	2,066,104.11	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación y recuperación de (1) Espacio público ubicado en Sur 159 Col. Ampliación Ramos Millán; los trabajos consisten en el trazo y nivelación, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, demolición por medios manuales de pavimento de mezcla asfáltica, excavación a mano, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común y descimbra en cimentación, pavimento de concreto permeable ecológico con aditivo permacret o similar fraguado norma, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, carga normal, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material fino o granular, volumen medido en banco, suministro y colocación de banca de concreto, suministro e instalación de poste cónico circular de 6mts de altura dos brazos de 2.4, guarnición de concreto hidráulico, luminaria solar para vialidades, suministro y colocación de módulo deportivo, suministro, colocación de pasto en rollo, suministro y colocación de busto
O24NR1004	Mantenimiento y rehabilitación de zona de rodamiento. Incluye supervisión.	51	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,570,763.11	2,429,236.89	2,570,763.11	2,570,763.11	5,000,000.00	Mantenimiento y rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, freasado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, re nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la misma zona de rodamiento, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1061	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario en la Alcaldía Iztacalco	53	0.00	4,129,380.92	4,129,380.92	2,203,339.25	1,926,041.67	2,203,339.25	2,203,339.25	4,129,380.92	META 1: 1,335.80 (ML)Se rehabilitará el drenaje sanitario en vialidad secundaria en Sur 20A entre Oriente 253 y Andador Sur 20A Col. Agrícola Oriental, Puente Aduana entre Puente Santa Ana y Sur 177 Col Cuchilla Agrícola Oriental y Santos Degollado entre Juan Álvarez y Apatlaco Col Campamento 2 de Octubre, de los cuales consisten en la sustitución de tubería de polietileno de alta densidad corrugada diámetro de 30 cm; trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de zona de rodamiento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación.
O24NR1062	Rehabilitación de dos Inmuebles de Educación Básica en la Alcaldía Iztacalco	60	0.00	7,271,474.24	7,271,474.24	4,362,884.55	2,908,589.69	4,362,884.55	4,362,884.55	7,271,474.24	Se rehabilitarán 2 escuelas de nivel básico E.P. Pedro Henríquez Ureña y la Secundaria René Cassin No. 59 ubicadas en Av. Andrés Molina Enríquez 4431, colonia Viaducto Piedad con la construcción de velarias, llevándose a cabo los trabajos de suministro, habilitación, colocación e instalación de membrana arquitectónica y estructura con cimentación a base de zapata aislada, tubo cédula 40 de 8"(columnas ahogadas) y 4" (trabes y refuerzos), incluye demolición de columnas existentes, trazo, nivelación, corte con sierra, demolición, excavación, acarreo, plantilla de 5cms., armado de zapata con acero de diferentes, cimbra concreto f' c=250Kg/cm2, relleno, piso de concreto, aplicación de pintura
O24NR1063	Rehabilitación de Zona de Rodamiento en las Colonias de la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	47	0.00	23,599,144.84	23,599,144.84	11,056,124.24	12,543,020.59	11,056,124.24	11,056,124.24	23,599,144.83	META 1: 20,713.88 (m2) rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en: Hortaliza, Col. Granjas México; Avena, Col. Granjas México; Cerrada 6 de Cafetal y esq. Cafetal, Col. Granjas México; Cafetal, Col. Granjas México; Calle 4, Col. Agrícola Pantitlán; Tezontle, Col. Carlos Zapata Vela; Ramón Corona, Barrio Los Reyes; Oriente 100 A, Col. Tlacotal Ramos Millán; Oriente 106, Col. Gabriel Ramos Millán; Puente de la Perla, Col. Gabriel Ramos Millán; Puente de la Joya, Col. Gabriel Ramos Millán; Oriente 255 C esq. Sur 20 A, Col. Agrícola Oriental; Emiliano Zapata, Col. Santa Anita; Marcos Carrillo, Col. Viaducto Piedad; 2 de Agosto, Col. Campamento 2 de Octubre de la Alcaldía Iztacalco, llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, riego de liga, renovación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la misma zona de rodamiento. META 2: 1 Supervisión (SPV) Incluye Supervisión.
O24NR1064	Rehabilitación de 11 Módulos Deportivos en la Alcaldía Iztacalco	0	0.00	8,478,159.65	8,478,159.65	0.00	8,478,159.64	0.00	-	8,478,159.64	META 1: 11 (ESP) Rehabilitación en 11 módulos deportivos que por su deterioro y uso intensivo requieren un mantenimiento y reparación integral, los trabajos consisten en: Trazo y nivelación del terreno de la construcción, Desempalme de la capa vegetal de un espesor máximo de 15 mtr., Suministro y colocación de módulos de juegos infantiles, mantenimiento de ejercitadores al aire libre y colocación de contenedores de basura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1065	Recuperación de Espacio Público, con Acciones de Rehabilitación y Mantenimiento Para la Creación de la Unidad de Atención Médica General y Odontológica	0	0.00	7,911,675.44	7,911,675.44	0.00	7,911,675.44	0.00	-	7,911,675.44	META 1: 1 (ESP) Recuperación de espacio público a través de acciones de mantenimiento y rehabilitación integral de espacio ubicado en el centro social y deportivo "coyuya" los trabajos consisten en: Demolición y acarreo de escombros, suministro y colocación de muros divisores, colocación de piso, cancelería, suministro y colocación de puertas y ventanas, instalación de tableros, aplicación de pintura.
O24NR1066	Rehabilitación de Vivero de la Alcaldía Iztacalco	25	0.00	13,666,827.04	13,666,827.04	3,416,706.63	10,250,120.41	3,416,706.63	3,416,706.63	13,666,827.04	META 1: 1 (ESP) Recuperación de espacio público a través de la rehabilitación y mantenimiento físico que ocupa el vivero de la Alcaldía Iztacalco, el cual se encuentra en sur 20 y oriente 257, colonia Agrícola Oriental, realizando mantenimiento a los ocho módulos que lo integran con trabajos tales como: Demolición de piso de asfalto y guarniciones, remodelación de obras existente, desmantelamiento y colocación de malla perimetral, construcción de techumbre, instalación de luminarias, derribo de árboles infestados con plaga de muérdago, instalación de sistema de captación de agua pluvial, movimiento y reacondo de plantas y árboles existentes.
O24NR1122	Trabajos de Supervisión de Obra a 5 Proyectos de Inversión en la Alcaldía Iztacalco	37	0.00	2,072,703.20	2,072,703.20	767,373.22	1,305,329.97	767,373.22	767,373.22	2,072,703.19	Trabajos de supervisión de obra a 5 proyectos de inversión, trabajos relativos a las obras publicas que a continuación se enumeran: Rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario, Rehabilitación de dos inmuebles educativos de educación básica, Rehabilitación de vivero, Realizar acciones de recuperación de espacio público, con acciones de rehabilitación y mantenimiento para la creación de la unidad de atención médica general y odontológica, Rehabilitación de 11 módulos deportivos de la Alcaldía Iztacalco de conformidad a la normatividad vigente, llevar a cabo la bitácora. Verificar la calidad de las obras, tiempos de trabajo que se van a llevar a cabo conforme a la planeación y programación de las mismas.
TOTAL URG			282,372,122.00	346,937,642.24	305,708,791.28	223,156,868.89	112,490,751.84	223,156,868.89	223,156,868.89	335,647,620.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0057	Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa	97%	44,188,370.00	14,501,832.00	14,501,832.00	14,095,593.36	0.02	14,095,593.36	14,095,593.36	14,095,593.38	Se llevó a cabo la Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa como parte de las acciones en materia de mejoras en materia de seguridad.
A24NR0058	Adquisición de Mobiliario, Equipo informático, audiovisual e industrial.	98%	10,000,000.00	767,961.64	767,961.64	753,018.27	-	753,018.27	753,018.27	753,018.27	Se llevó a cabo la Adquisición de Mobiliario y Equipo informático, el cual es estrictamente necesario para dotar a las áreas operativas de los diversos programas públicos, de las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones.
A24NR0059	Adquisición de Equipo Industrial, Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático, Eléctrico y Recreativo	53%	10,000,000.00	4,865,777.00	4,380,819.00	2,558,392.40	1,720,207.78	2,558,392.40	2,558,392.40	4,278,600.18	Con corte al segundo periodo enero junio, la Alcaldía Iztapalapa llevó a cabo la Adquisición de Equipo Industrial, Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático, Eléctrico y Recreativo como parte del equipamiento de los diversos centros socioculturales y deportivos, así como para las áreas encargadas del mantenimiento a la infraestructura de la Alcaldía.
A24NR0060	Adquisición de Equipo de Comunicación, Informático, Médico, Industrial, Motocicletas, Mobiliario y vehículos	99%	24,630,720.00	2,809,745.06	2,809,745.06	2,791,940.18	-	2,791,940.18	2,791,940.18	2,791,940.18	La Alcaldía Iztapalapa durante el segundo trimestre ejecutó acciones para la Adquisición de Equipo de Comunicación, Informático, Médico, Industrial, Motocicletas y Mobiliario como parte del fortalecimiento para las áreas de atención a desastres naturales, áreas de protección civil, servicios de salud, así como de aquellas encargadas de brindar mantenimiento de la infraestructura de la Alcaldía Iztapalapa.
A24NR0251	Adquisición de Equipo Médico, Mobiliario, informático, Industrial, audiovisual y de gimnasio	6%	-	46,668,810.66	45,668,810.66	2,795,173.47	43,169,101.01	2,795,173.47	2,795,173.47	45,964,274.48	En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 se llevaron a cabo Adquisiciones de Equipo Médico, Mobiliario, informático, Industrial, audiovisual y de gimnasio como parte de las acciones de fortalecimiento de los diversos espacios públicos de la Alcaldía Iztapalapa en beneficio de los habitantes de la demarcación.
A24NR0267	Adquisición de Equipo de Informática e Industrial	88%	-	3,512,190.39	3,512,190.39	3,086,939.40	403,680.00	3,086,939.40	3,086,939.40	3,490,619.40	Como parte de las acciones del segundo trimestre del 2024 la Alcaldía Iztapalapa ha llevado a cabo acciones de Adquisición de Equipo de Informática e Industrial necesario para la operación de los diversos programas públicos que benefician a la población de la demarcación territorial.
A24NR0281	Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, informático e industrial para las diferentes áreas de atención ciudadana	8%	-	6,054,426.91	6,054,426.91	468,793.70	5,010,934.78	468,793.70	468,793.70	5,479,728.48	Se realizó la Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico, informático e industrial para las diferentes áreas de atención ciudadana durante el tercer trimestre enero septiembre 2024. Con ello se atiende de manera eficiente a los diversos programas públicos que operan en la Alcaldía.
A24NR0331	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Comunicación e Informático para Atención Ciudadana.	100%	-	539,358.48	539,358.48	539,358.48	-	539,358.48	539,358.48	539,358.48	Con la Adquisición de Mobiliario, Equipo de Comunicación e Informático para Atención Ciudadana en el tercer trimestre del 2024 se ha logrado fortalecer a las diversas áreas de la Alcaldía.
A24NR0332	Adquisición de Equipos Informático, Mobiliario y Audiovisual para equipar el Centro Comunitario Axayacatl, Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2024.	58%	-	803,995.00	803,995.00	463,413.75	254,615.36	463,413.75	463,413.75	718,029.11	En el Tercer trimestre se llevó a cabo la Adquisición de Equipos Informático, Mobiliario y Audiovisual para equipar el Centro Comunitario Axayacatl, Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2024.
A24NR0366	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y Equipo Informático para atención ciudadana	96%	-	5,211,923.49	5,211,923.49	5,028,076.16	183,675.47	5,028,076.16	5,028,076.16	5,211,751.63	Como parte del fortalecimiento de los diversos espacios públicos destinados a la atención de los ciudadanos se llevó a cabo la Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y Equipo Informático para atención ciudadana
A24NR0482	Adquisición de Equipo Industrial, Médico y Muebles, excepto de oficina y estantería.	30%	-	2,049,898.24	2,049,898.24	623,441.84	976,689.02	623,441.84	623,441.84	1,600,130.86	En el Tercer trimestre se llevó a cabo la Adquisición de Equipo Industrial, Médico y Muebles, excepto de oficina y estantería como parte de las acciones de equipamiento de los diversos espacios públicos.
A24NR0501	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático y Eléctrico.	100%	-	825,848.25	825,848.25	825,846.84	0.01	825,846.84	825,846.84	825,846.85	En el tercer trimestre se realizó la Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático y Eléctrico, como parte de las acciones para equipar y mejorar el servicio que la Alcaldía brinda a los ciudadanos
O24NR0096	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	56%	82,919,429.00	59,208,973.00	59,208,973.00	33,008,951.24	26,002,970.88	33,008,951.24	33,008,951.24	59,011,922.12	En el segundo trimestre del 2024 la Alcaldía Iztapalapa realizó la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa como parte de los trabajos establecidos en el Plan Anual de Obras.
O24NR0097	Rehabilitación y Construcción de Edificio en la Alcaldía Iztapalapa	0%	931,769.00	-	-	-	-	-	-	-	- Proyecto no ejecutable
O24NR0098	Trabajos de mantenimiento e Imagen Urbana en la Alcaldía Iztapalapa	0%	734,197.00	-	-	-	-	-	-	-	- Proyecto no ejecutable



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0099	Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa.	69%	27,078,832.00	24,661,253.00	24,661,253.00	16,965,126.19	7,624,542.37	16,965,126.19	16,965,126.19	24,589,668.56	Se llevaron a cabo Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa como parte de los trabajos programados para el segundo trimestre del 2024, robusteciendo el programa en materia de seguridad otorgando entornos más iluminados en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la demarcación, así como de aquellos que transitan y desempeñan actividades en la Alcaldía.
O24NR0100	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa	94%	13,340,384.00	12,043,600.00	12,043,600.00	11,356,346.86	672,421.22	11,356,346.86	11,356,346.86	12,028,768.08	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa durante el tercer periodo enero-septiembre del 2024.
O24NR0101	Trabajos de Remodelación, mantenimiento y rehabilitación de 2 espacios públicos en el marco del presupuesto participativo 2024.	82%	1,415,291.00	537,584.00	537,584.00	443,418.22	0.02	443,418.22	443,418.22	443,418.24	Trabajos de Remodelación, mantenimiento y rehabilitación de 2 espacios públicos en el marco del presupuesto participativo 2024.
O24NR0102	Trabajos de Implementación y Remodelación del Reencarpetao, Mantenimiento a Banquetas en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa	34%	14,223,562.00	40,003,246.00	40,003,246.00	13,676,110.99	26,220,726.06	13,676,110.99	13,676,110.99	39,896,837.05	Durante el ejercicio fiscal 2024 se han programado mediante el Plan anual de Obras los Trabajos de Implementación y Remodelación del Reencarpetao, Mantenimiento a Banquetas en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa, brindando a la ciudadanía un mejor entorno urbano, que les permita transitar de manera segura y que sea accesible a aquellas personas con movilidad reducida.
O24NR0103	Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	64%	100,000,000.00	61,577,718.23	45,420,200.23	39,445,195.84	18,132,468.40	39,445,195.84	39,445,195.84	57,577,664.24	Mediante los trabajos de Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa durante el segundo trimestre se ha mejorado la infraestructura existente brindando a la población un mejor servicio en instalaciones accesibles.
O24NR0104	Construcción, conclusión y mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa.	81%	230,000,000.00	260,971,481.54	255,498,920.14	210,784,530.94	44,743,712.31	210,784,530.94	210,784,530.94	255,528,243.25	En el periodo enero junio del 2024 se realizaron acciones de Construcción, conclusión y mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo de la Alcaldía Iztapalapa, en beneficio de los habitantes, incrementando la infraestructura en calidad y cantidad.
O24NR0105	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	100%	50,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,958,690.98	0.01	8,958,690.98	8,958,690.98	8,958,690.99	Durante el segundo trimestre enero junio en la Alcaldía se llevaron a cabo Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de garantizar una correcta ejecución de los trabajos de obra pública.
O24NR0106	Centro Integrador Para Acciones del Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	137,514,872.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto no ejecutable
O24NR0107	Iluminación en todas las Calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa.	99%	34,419,951.00	152,775,000.00	152,775,000.00	151,026,602.45	779,872.52	151,026,602.45	151,026,602.45	151,806,474.97	Se llevaron a cabo Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa como parte de los trabajos programados para el segundo trimestre del 2024, robusteciendo el programa en materia de seguridad otorgando entornos más iluminados en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la demarcación, así como de aquellos que transitan y desempeñan actividades en la Alcaldía.
O24NR0108	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía.	68%	70,000,000.00	41,962,488.83	40,962,488.83	28,391,924.51	13,550,038.99	28,391,924.51	28,391,924.51	41,941,963.50	Mediante los trabajos de Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía se realizaron trabajos de obra necesarios en diversos inmuebles que requerían la atención derivado de los mantenimientos programados, así mismo se ha incrementado la infraestructura otorgando a la población una mejor atención.
O24NR0550	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2024	100%	-	2,293,662.00	2,293,662.00	2,286,324.75	0.04	2,286,324.75	2,286,324.75	2,286,324.79	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2024 en beneficio de los habitantes de la demarcación.
O24NR0554	Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa.	79%	-	17,193,750.00	15,693,750.00	13,621,674.24	3,566,289.27	13,621,674.24	13,621,674.24	17,187,963.51	En el segundo trimestre se llevaron a cabo Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa, como parte de las acciones que resultan de vital importancia derivado del riesgo que representa a la vida la caída o deslizamientos de tierra, incrementándose en la temporada de lluvias derivado del reblandecimiento del suelo.
O24NR0555	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos.	46%	-	79,467,980.40	63,552,603.62	36,650,934.03	40,245,387.30	36,650,934.03	36,650,934.03	76,896,321.33	En el tercer trimestre del 2024 se realizó el Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en beneficio de las personas usuarias de los planteles atendidos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1123	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 19 Mercados Públicos de la Alcaldía Iztapalapa.	13%	-	5,683,979.98	5,029,102.73	731,274.44	3,152,705.54	731,274.44	731,274.44	3,883,979.98	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 19 Mercados Públicos de la Alcaldía Iztapalapa como parte de las actividades del tercer trimestre 2023.
O24NR1124	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica, Mercado Público número 333 Cananea de la Alcaldía Iztapalapa.	17%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	348,572.11	1,636,427.89	348,572.11	348,572.11	1,985,000.00	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica, Mercado Público número 333 Cananea de la Alcaldía Iztapalapa como parte de las acciones llevadas a cabo en el tercer trimestre.
O24NR1128	Rehabilitación de Infraestructura (Espacios Públicos), Social, Cultural y Deportiva en Diversas Colonias Ubicadas dentro del Perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa.	35%	-	47,018,349.50	47,018,349.50	16,276,965.20	30,674,344.29	16,276,965.20	16,276,965.20	46,951,309.49	Se realizó la Rehabilitación de Infraestructura (Espacios Públicos), Social, Cultural y Deportiva en Diversas Colonias Ubicadas dentro del Perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa, como parte de las acciones prioritarias del tercer trimestre del 2024
O24NR1129	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en el Polígono de Santa Martha y República Federal, dentro del perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa	100%	-	34,321,589.45	34,321,589.45	34,321,589.45	-	34,321,589.45	34,321,589.45	34,321,589.45	En el periodo Enero Septiembre del 2024 se realizó la Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en el Polígono de Santa Martha y República Federal, dentro del perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa.
O24NR1130	Mantenimiento, Rehabilitación de Imagen Urbana en las Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O24NR1134	Construcción, Conclusión y Mantenimiento de Inmuebles Utopías de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	45,499,894.99	45,499,894.99	-	34,622,746.32	-	-	34,622,746.32	Sin acciones al periodo
TOTAL URG			851,397,377.00	986,832,318.04	944,647,026.61	652,324,220.29	303,343,556.88	652,324,220.29	652,324,220.29	955,667,777.17	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0061	Adquisición de Camión Compactador de Basura	45%	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	6,240,800.00	7,759,200.00	6,240,800.00	6,240,800.00	14,000,000.00	Se formalizó la adquisición de "Camiones Compactadores", cabe señalar que la clave del proyecto de inversión autorizada es la A24NR0063.
A24NR0062	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y La Operación de Programas Públicos	0%	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	-	3,900,000.00	-	-	3,900,000.00	
A24NR0063	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y La Operación de Programas Públicos	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	
A24NR0064	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y La Operación de Programas Públicos "Ambulancias"	98%	-	4,100,000.00	4,100,000.00	3,999,376.36	100,623.64	3,999,376.36	3,999,376.36	4,100,000.00	Ambulancia adquirida en el 1° trimestre
A24NR0064	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y La Operación de Programas Públicos "Ambulancias"	0%	4,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	La duplicidad de este proyecto deriva a que en el analítico se indica un aprobado original y en el duplicado se presenta con un modificado. Si se quita uno de estos la conciliación final, no sumaría los totales correctos.
A24NR0065	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos "Pipas"	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-	2,000,000.00	
A24NR0066	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos "Vector"	0%	12,500,000.00	12,500,000.00	9,500,000.00	-	9,500,000.00	-	-	9,500,000.00	
A24NR0067	Adquisición de Firewall	0%	1,000,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-	-	550,000.00	La duplicidad de este proyecto deriva a que en el analítico se indica un aprobado original y en el duplicado se presenta con un modificado. Si se quita uno de estos la conciliación final, no sumaría los totales correctos.
A24NR0067	Adquisición de Firewall	100%	-	450,000.00	450,000.00	449,616.00	384.00	-	-	450,000.00	Adquisición de Firewall
A24NR0068	(Rechazado según GRP) Adquisición de pantallas, mobiliario en general	14%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	144,931.56	855,068.44	144,931.56	144,931.56	1,000,000.00	Adquisición de pantallas, mobiliario en general
A24NR0069	(Rechazado según GRP) Adquisición de Bienes Informáticos	83%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,141,089.80	858,910.20	4,141,089.80	4,141,089.80	5,000,000.00	Se formalizó la adquisición de "Bienes Informáticos" por un monto de \$4,286,021.36 pesos
A24NR0070	Adquisición de Firewall	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
A24NR0071	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	
A24NR0306	"Seguridad para todos (cámaras de seguridad)" de la unidad territorial Lomas de San Bernabé 008-030	0%	-	1,952,570.00	1,952,570.00	-	1,952,570.00	-	-	1,952,570.00	
A24NR0307	"San Jerónimo siempre seguro" de la unidad territorial pueblo originario San Jerónimo Aculco Lidice 08-045	0%	-	3,959,234.00	3,959,234.00	-	3,959,234.00	-	-	3,959,234.00	
O24NR0109	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	67%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,400,000.00	5,333,333.28	66,666.72	5,333,333.28	5,333,333.28	5,400,000.00	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato
O24NR0110	Trabajos de Levantamientos de Necesidades	50%	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	499,999.99	100,000.01	499,999.99	499,999.99	600,000.00	Trabajos de Levantamientos de necesidades
O24NR0111	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía	25%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,330,000.00	1,234,483.95	2,095,516.05	1,234,483.95	1,234,483.95	3,330,000.00	Compromiso para la Construcción de Muros de Contención, dentro del perímetro de la Alcaldía
O24NR0112	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	54%	7,000,000.00	7,000,000.00	4,500,000.00	3,797,187.10	702,812.90	3,797,187.10	3,797,187.10	4,500,000.00	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable, dentro del perímetro de la Alcaldía
O24NR0112	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	12,000,000.00	9,700,000.00	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	-	8,200,000.00	
O24NR0113	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje (Desazolves), dentro del Perímetro de la Alcaldía	61%	10,000,000.00	10,000,000.00	6,600,000.00	6,089,553.20	510,446.80	6,089,553.20	6,089,553.20	6,600,000.00	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (desazolves), dentro del perímetro de la Alcaldía
O24NR0114	Mejoramiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	64%	33,000,000.00	33,000,000.00	21,200,000.00	21,041,517.83	158,482.17	21,041,517.83	21,041,517.83	21,200,000.00	Mejoramiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0114	Mejoramiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	43,567,303.00	17,919,416.52	11,852,113.52	-	11,852,113.52	-	-	11,852,113.52	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0115	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones, dentro del Perímetro de la Alcaldía	29%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,800,000.00	860,701.62	939,298.38	860,701.62	860,701.62	1,800,000.00	Construcción y rehabilitación de banquetas y guarniciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O24NR0116	Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos	68%	22,079,693.00	22,079,693.00	15,000,000.00	14,960,291.27	39,708.73	14,960,291.27	14,960,291.27	15,000,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos
O24NR0117	Rehabilitación de la Ciclopista	53%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,400,000.00	4,230,284.96	1,169,715.04	4,230,284.96	4,230,284.96	5,400,000.00	Rehabilitación de la ciclopista
O24NR0118	Rehabilitación y Mantenimiento de Mercados	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,332,000.00	-	1,332,000.00	-	-	1,332,000.00	
O24NR0119	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Peatonal (Andadores), dentro del Perímetro de la Alcaldía	20%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,330,000.00	1,011,758.94	2,318,241.06	1,011,758.94	1,011,758.94	3,330,000.00	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura peatonal (andadores), dentro del perímetro de la Alcaldía.
O24NR0120	Mejoramiento de Imagen Urbana, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	22,500,000.00	22,500,000.00	18,750,000.00	-	18,750,000.00	-	-	18,750,000.00	
O24NR0120	Mejoramiento de Imagen Urbana, dentro del Perímetro de la Alcaldía	43%	7,500,000.00	7,500,000.00	4,980,000.00	3,243,550.00	1,736,450.00	3,243,550.00	3,243,550.00	4,980,000.00	Mejoramiento de Imagen Urbana, dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0121	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje, dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,250,000.00	-	4,250,000.00	-	-	4,250,000.00	
O24NR0121	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje, dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	8,730,000.00	6,930,000.00	-	6,930,000.00	-	-	6,930,000.00	
O24NR0122	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	7,500,000.00	7,500,000.00	6,250,000.00	-	6,250,000.00	-	-	6,250,000.00	
O24NR0123	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	66%	7,500,000.00	7,500,000.00	4,980,000.00	4,924,029.04	55,970.96	4,924,029.04	4,924,029.04	4,980,000.00	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos
O24NR0124	Rehabilitación de Infraestructura Educativa, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,250,000.00	-	4,250,000.00	-	-	4,250,000.00	
O24NR0125	Colocación, Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	65%	22,000,000.00	22,000,000.00	14,400,000.00	14,340,049.93	59,950.07	14,340,049.93	14,340,049.93	14,400,000.00	Colocación, suministro y sustitución e instalación de luminarias, dentro del perímetro de la Alcaldía
O24NR0125	Colocación, Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	9,000,000.00	7,760,000.00	6,460,000.00	-	6,460,000.00	-	-	6,460,000.00	
O24NR0126	Rehabilitación de Panteones Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	1,353,004.00	1,353,004.00	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	
O24NR0127	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0%	79,949,747.00	41,569,609.00	23,411,701.00	-	23,411,701.00	-	-	23,411,701.00	
O24NR0128	Trabajos Complementarios de Obra Pública, Acarreo por Demoliciones de Concreto, Carpeta Asfáltica y Excavaciones	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	-	5,400,000.00	Trabajos Complementarios de Obra Pública, Acarreo por Demoliciones de Concreto, Carpeta Asfáltica y Excavaciones
O24NR0129	Construcción de Muros de Contención y Rehabilitación de Andadores, Banquetas y Guarniciones. FAIS	0%	15,000,000.00	11,640,000.00	9,640,000.00	-	9,640,000.00	-	-	9,640,000.00	
O24NR1141	Se reportará denominación de proyecto en el siguiente trimestre	0%	-	3,896,757.19	3,896,757.19	-	3,896,757.19	-	-	3,896,757.19	
O24NR1142	Se reportará denominación de proyecto en el siguiente trimestre	0%	-	12,339,731.10	12,339,731.10	-	12,339,731.10	-	-	12,339,731.10	
O24NR1141	Se reportará denominación de proyecto en el siguiente trimestre	0%	-	15,587,028.76	15,587,028.76	-	15,587,028.76	-	-	15,587,028.76	
O24NR1142	Se reportará denominación de proyecto en el siguiente trimestre	0%	-	49,358,924.41	49,358,924.41	-	49,358,924.41	-	-	49,358,924.41	
O24NR0836	Rehabilitación y Mantenimiento teatro al aire libre, col. San Nicolás Totolapan (Pblo) (comité 08-048)	0%	-	2,791,050.00	2,791,050.00	-	2,791,050.00	-	-	2,791,050.00	
O24NR0765	Trabajos integrales "combatiendo inundaciones", Col. El Gavillero (comité 08-007).	0%	-	1,761,211.00	1,761,211.00	-	1,761,211.00	-	-	1,761,211.00	
O24NR0788	Mejoramiento de vialidad "andadores nuevos", Col. Pueblo Nuevo Alto (comité 08-038).	0%	-	1,773,621.00	1,773,621.00	-	1,773,621.00	-	-	1,773,621.00	
O24NR0833	Propuesta de Colocación de sombra en grada y tartán en pista de entrenamiento, Col. San Bernabé Ocoatepec (Pblo), (comité 08-042).	0%	-	2,977,792.00	2,977,792.00	-	2,977,792.00	-	-	2,977,792.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0835	Rehabilitación y Mantenimiento de un espacio de diversión, Col. San Nicolás Totolapan (comité 08-047).	0%	-	1,272,237.00	1,272,237.00	-	1,272,237.00	-	-	-	1,272,237.00	
O24NR0838	Rehabilitación y remodelación enclaulando el módulo de Vista Hermosa, Col. Vista Hermosa (comité 08-053).	0%	-	1,101,657.00	1,101,657.00	-	1,101,657.00	-	-	-	1,101,657.00	
O24NR0763	Mejoramiento de vialidad "vamos por calle Jalisco e Iguala colonos de la Cuauhtémoc 2024", Col. Cuauhtémoc (comité 08-005).	0%	-	1,660,563.00	1,660,563.00	-	1,660,563.00	-	-	-	1,660,563.00	
O24NR0764	Mejoramiento de vialidad "Repavimentación y Rehabilitación de ductos de drenaje y agua potable", Col. El Ermitaño (comité 08-006).	0%	-	1,694,149.00	1,694,149.00	-	1,694,149.00	-	-	-	1,694,149.00	
O24NR0774	Mejoramiento de vialidad "pavimentación calle Nogal y 1ra, 3ra y 4ta Cdas. de Ixtlahuالتongo", Col. Ixtlahuالتongo, (comité 08-019).	0%	-	1,208,244.00	1,208,244.00	-	1,208,244.00	-	-	-	1,208,244.00	
O24NR0775	Mejoramiento de vialidad pavimentación 2da cerrada de Mesita y Pera, Col. La Carbonera (comité 08-020).	0%	-	1,847,787.00	1,847,787.00	-	1,847,787.00	-	-	-	1,847,787.00	
O24NR0776	Mejoramiento de vialidad bacheando e iluminando nuestra colonia, Col. La Concepción (comité 08-021).	0%	-	1,107,044.00	1,107,044.00	-	1,107,044.00	-	-	-	1,107,044.00	
O24NR0777	Mejoramiento de vialidad "Pavimento Hidráulico Nogal", Col. La Cruz (comité 08-022).	0%	-	1,463,918.00	1,463,918.00	-	1,463,918.00	-	-	-	1,463,918.00	
O24NR0782	Mejoramiento vial "repavimentando nuestras calles: Santiago, Amapola, Nardo y Nube", Col. Lomas Quebradas (comité 08-032).	0%	-	1,578,390.00	1,578,390.00	-	1,578,390.00	-	-	-	1,578,390.00	
O24NR0783	Mejoramiento de vialidad "calles dignas en la colonia Los Padres", Col. Los Padres (comité 08-033).	0%	-	1,440,683.00	1,440,683.00	-	1,440,683.00	-	-	-	1,440,683.00	
O24NR0787	Mejoramiento de vialidad "Re encarpamiento de las calles Pradera, Encinos, Cedros, Pino, Cda. Tenatitla, Tenatitla, Cda, Nogal, Etapa 2", Col. Potrerillo (Ampl), (comité 08-037).	0%	-	1,132,313.00	1,132,313.00	-	1,132,313.00	-	-	-	1,132,313.00	
O24NR0789	Mejoramiento de vialidad "Re encarpamiento de calle Teja", Col. Pueblo Nuevo Bajo (comité 08-039).	0%	-	1,279,806.00	1,279,806.00	-	1,279,806.00	-	-	-	1,279,806.00	
O24NR0790	Mejoramiento de vialidad "Renovación de 3ra Cda. (1ra Cda.) de Ocote", Col. San Bartolo Ameyalco (comité 08-041).	0%	-	1,416,088.00	1,416,088.00	-	1,416,088.00	-	-	-	1,416,088.00	
O24NR0837	Mejoramiento de vialidad "por un caminar más sólido T.C 1ª. Etapa (continuación).", Col. Tierra Colorada (comité 08-051).	0%	-	2,094,742.00	2,094,742.00	-	2,094,742.00	-	-	-	2,094,742.00	
TOTAL URG			413,949,747.00	458,447,262.98	367,091,354.98	96,542,554.83	270,548,800.15	96,092,938.83	96,092,938.83	367,091,354.98		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0072	Adquisición de equipo de Alertamiento Sísmico de los conceptos ganadores del Presupuesto Participativo 2024	43	2,979,107.00	2,979,857.00	2,979,857.00	1,668,660.00	1,288,992.00	1,668,660.00	1,668,660.00	2,957,652.00	Se reporta la adquisición de equipo de alertamiento sísmico con recursos del Presupuesto Participativo en los Comités 16-099 Escandón III y 16-052 Modelo Pensil.
A24NR0073	Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de Panteones, almacén, auditorio y diversas áreas de la misma.	60	632,291.00	1,352,079.00	1,352,079.00	0.00	809,121.26	0.00	0.00	809,121.26	Adquisición muebles para el área de nueva creación "Call Center", equipado con 10 mesas de trabajo, cajoneras y 32 sillas para el área de nueva creación "Call Center" y para el Salón Independencia. Así como 10 carpas para uso en las actividades que realiza el alcalde fuera de la Alcaldía. Se adquieren 35 carros de mano adjudicados el día 24 de junio del 2024, para la Subdirección de Limpia, se adquirió una carpa, adjudicada el día 21 de junio del 2024, para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. se adquirieron 02 mesas plegables, adjudicada el día 21 de junio del 2024, para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. estos se encuentran en el almacén, no están inventariados, por lo cual no se han entregado.
A24NR0074	Adquisición de equipo de computo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0	11,000,000.00	10,730,212.00	10,730,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A24NR0075	Adquisición de equipo de carga	20	8,500.00	38,500.00	38,500.00	7,559.72	0.00	7,559.72	7,559.72	7,559.72	Adquisición de un horno de microondas inoxidable y un diablo de carga con base de metal, para las áreas de Recursos Materiales y Dirección de Vinculación.
A24NR0076	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	67	62,000.00	62,000.00	62,000.00	41,760.00	12,435.20	41,760.00	41,760.00	54,195.20	Adquisición de bocinas y micrófono inalámbrico, para el área de apoyo logístico, encargada de la logística que solicitan las áreas que conforman la Dirección General de Desarrollo Social. Así como la adquisición de 1 pantalla de 32 pulgadas para uso en las actividades que realiza el alcalde fuera de la Alcaldía.
A24NR0077	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos	0	1,000,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	999,999.97	0.00	0.00	999,999.97	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A24NR0078	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos	0	20,000.00	7,234,286.00	7,234,286.00	0.00	19,942.35	0.00	0.00	19,942.35	Se informa el fallo para llevar a cabo la adquisición de trípode, trípode y estabilizador para los equipos de fotografía con los que cuenta esta Coordinación.
A24NR0079	Adquisición de juegos infantiles	0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0080	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0	1,046,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	121,296.56	0.00	0.00	121,296.56	Compra de botiquines de primeros auxilios, jaulas transportadoras: con este equipo se ha transportado la captura o recuperación de los animales y reubicación de los mismos, se adquirieron 06 botiquines de primeros auxilios, adjudicados el día 16 de agosto del 2024, se encuentran en el almacén central de esta Alcaldía, nos informan que no están inventariados, motivo por el cual no se han entregado en la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
A24NR0081	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	0	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,997.44	0.00	0.00	31,997.44	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A24NR0082	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,988.43	0.00	649,988.43	649,988.43	649,988.43	Camioneta pickup para transportar la herramienta utilizada en las minas, taludes y para llevar el material didáctico para las capacitaciones que se imparten a la ciudadanía.
A24NR0083	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas Administrativos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	6,722,593.00	6,722,593.00	6,722,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Compra de camiones de basura.
A24NR0084	Adquisición de drones para filmación aérea y fotografía.	99	40,000.00	40,000.00	40,000.00	39,440.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	Adquisición de un dron, para la toma de video y fotografías a distancias de altas alturas.
A24NR0085	Adquisición de bicicletas	0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A24NR0086	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,223,357.83	0.00	1,223,357.83	1,223,357.83	1,223,357.83	Compra de motosierras a gasolina, podadora con este equipo se ha realizado la mitigación de riesgos derivados de sujetos forestales de altura, se adquieren 6 motosierras adjudicadas el día 24 mayo del 2024, los cuales estos bienes ya se encuentran en Área de Parques y Jardines.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0087	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	236,310.00	236,310.00	236,310.00	0.00	226,405.96	0.00	0.00	226,405.96	Compra de bomba sumergible, rotomartillo: este equipo ha servido para la búsqueda de exploración de posibles riesgos de ductos subterráneos (fugas de agua, fugas de gas), se adquiero 2 bombas sumergibles adjudicado el día 12 agosto del 2024, no se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía , motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Agua Potable., se adquiero 2 bombas sumergibles adjudicado el día 12 agosto del 2024, no se encuentra en el almacén central de esta Alcaldía , motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Agua Potable.
A24NR0088	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	1,841,760.00	1,841,760.00	1,841,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Compra de cortadoras de concreto, compra de rodillo compactador, se adquiero 1 una cortadora de concreto adjudicada el día 14 de agostos del 2024 , se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía, nos informan que no está inventariada, motivo por el cual no se ha entregado en la Subdirección de Parques y Jardines, se adquirió un rodillo compactador adjudicado el día 19 septiembre del 2024 , aun no se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía, motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Bacheo.
A24NR0089	Adquisicion de equipos de generación de energia para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	5,038,694.00	5,038,694.00	5,038,694.00	0.00	38,694.00	0.00	0.00	38,694.00	Se reporta el fallo para llevar a cabo la adquisición de una planta de luz para uso en las actividades que realiza el Alcalde fuera de la alcaldía.
A24NR0090	Adquisición de equipo de oficina	0	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No ha sido posible su adquisición, toda vez que no contaba con el visto bueno de la ADIP, mismo que llevo a finales del mes de septiembre.
A24NR0091	Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	760,338.00	760,338.00	760,338.00	0.00	295,313.87	0.00	0.00	295,313.87	Compra de motosierras de mano, esmeriladora: se han liberado cuerpos metálicos (malla ciclónica, poste de metal en riesgo etc.), se adquieren 07 motosierras adjudicadas el día 09 agosto del 2024, los cuales estos bienes ya se encuentran en Área de Parques y Jardines. Así como la adquisición de una pistola de calor para estirar y colocar los vinilos en las estructuras "arañas" utilizados en diversos eventos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0092	Adquisición de equipo diverso	0	575,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	174,430.36	0.00	0.00	174,430.36	Compra de equipo pintarrayas, motosierras y cargadores: se ha realizado la mitigación de riesgos derivados de sujetos forestales, se adquirió 1 un equipo de pintarrayas adjudicado el día 19 septiembre del 2024, aun no se encuentra en el Almacén Central de esta Alcaldía, motivo por el cual no se ha entregado en la JUD de Balizamiento y Señalización.
A24NR0093	Adquisición de software y licencias para la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
A24NR0094	Adquisición de licencias de google	0	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0130	Ejecución de Obras de los conceptos ganadores del Presupuesto Participativo 2024	40	59,687,513.00	83,530,672.00	78,882,806.00	33,502,967.15	33,189,255.79	33,502,967.15	33,502,967.15	66,692,222.94	Con recursos del presupuesto participativo 2024, destaca la atención de 22 Comités: 16-009 Anáhuac Los Manzanos; 16-010 Anáhuac Mariano Escobedo; 16-014 Argentina Antigua; 16-018 Bosques De Chapultepec (Polanco); 16-021 Chapultepec Morales Polanco; 16-022 Chapultepec Polanco; 16-030 Francisco I. Madero; 16-031 Granada; 16-032 Granada Ampliación; 16-036 Legaria; 16-055 Morales Sección Palmas; 16-056 Nextitla; 16-059 Palmitas Polanco; 16-060 Pensil Norte; 16-062 Pensil Sur; 16-066 Popo; 16-072 San Diego Ocoyoacac; 16-076 Santo Tomás; 16-078 Tacubaya; 16-084 Verónica Anzures; 16-087 5 De Mayo y 16-094 San Miguel Chapultepec I.
O24NR0131	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	99	90,030,066.00	69,757,644.61	69,757,644.61	68,882,160.21	861,611.56	68,882,160.21	68,882,160.21	69,743,771.77	se rehabilito carpeta asfáltica en vialidades secundarias en 8 Colonias
O24NR0132	Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0133	Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	12,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0134	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	8,000,000.00	7,591,979.00	7,591,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0135	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0136	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	0	15,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0137	Rehabilitación de alumbrado público	0	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas al periodo.
O24NR0138	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo	92	32,823,310.00	32,823,310.00	32,823,310.00	30,264,047.96	933,931.30	30,264,047.96	30,264,047.96	31,197,979.26	31,197,979.26	Se rehabilitaron banquetas y guarniciones en 12 colonias
O24NR0139	Rehabilitación de Espacios Públicos	0	32,604,432.00	28,673,113.49	22,210,253.49	0.00	1,141,561.34	0.00	0.00	1,141,561.34	1,141,561.34	No se reportan avance al periodo, toda vez que la formalización se realizó al cierre del periodo, por lo que la ejecución de las acciones se realizarán al tercer trimestre del año.
O24NR0140	Estabilización de taludes y rellenos de minas	16	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	823,608.46	2,166,246.01	823,608.46	823,608.46	2,989,854.47	2,989,854.47	Se iniciaron los trabajos en una Mina en la Colonia San Miguel Chapultepec
O24NR0141	Mejoramiento del Espacio Público de la Colonia San Miguel Chaultepec	0	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reporta la cancelación del proyecto destinado al mejoramiento del espacio publico de San Miguel Chapultepec.
O24NR0142	Servicio de bacheo en Caliente	100	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,476,482.01	3.53	8,476,482.01	8,476,482.01	8,476,485.54	8,476,485.54	Se llevarón a cabo de trabajosde bacheo en caliente en 6 Colonias.
O24NR0143	Servicio de bacheo en frio	82	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,897,203.08	1,101,574.82	4,897,203.08	4,897,203.08	5,998,777.90	5,998,777.90	Se llevarón a cabo de trabajosde bacheo en frio en 4 Colonias.
O24NR1114	Reencarpetado de la Carpeta Asfáltica, Rehabilitación de Espacios y Luminarias con el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías	0	0.00	81,240,806.68	21,240,806.68	0.00	42,206,610.52	0.00	0.00	42,206,610.52	42,206,610.52	Al cierre del trimestre se cuenta con 15 proyectos autorizados de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA 2024).
O24NR1121	Rehabilitación de la Red de Drenaje Secundario en la colonia San Miguel Chapultepec	0	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,145,092.29	0.00	0.00	1,145,092.29	1,145,092.29	No se presenta avance al periodo
O24NR1146	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil y Centros de Atención Múltiple de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo con recursos de crédito (deuda), toda vez que estos proyectos fueron autorizados al cierre del tercer trimestre.
O24NR1147	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo con recursos de crédito (deuda), toda vez que estos proyectos fueron autorizados al cierre del tercer trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR1182	Mantenimiento preventivo y correctivo al Centro de Atención Múltiple (CAM 97) de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O24NR1183	Rehabilitación de Área para Mascotas en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O24NR1184	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
TOTAL URG	---	---	331,109,914.00	433,850,154.78	360,739,428.78	150,477,234.85	86,764,516.13	150,477,234.85	150,477,234.85	237,241,750.98	---	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período:

Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0095	Adquisición de mobiliario.	0.0%	150,000.00	200,000.00	150,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0096	Adquisición de Equipo de Cómputo.	100.0%	252,000.00	252,000.00	252,000.00	185,806.55	0.00	185,806.55	185,806.55	185,806.55	185,806.55	Adquisición de computadora para escritorio Dell Vostro 21.5 pulgadas, full HD Intel core i3 8gb 1 TB HDD, Lap Top 14 pulgadas HD intel UHD graphics intel core i5 8 GB ram 1 TB HDD.
A24NR0097	Adquisición de pantalla smart TV	0.0%	100,000.00	100,000.00	74,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0098	Adquisición de Vehículo.	0.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,222,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0099	Adquisición de cámaras de circuito cerrado.	100.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,997.76	1,999,997.76	0.00	1,999,997.76	1,999,997.76	1,999,997.76	1,999,997.76	Adquisición de cámaras tipo ip ptz total de megapíxeles 2 mp, máxima resolución: 1920 x 1080 píxeles, formatos de compresión de video: h.264, h.264b, h.265, h.265+, m-jpeg, giro de 360 grados y (200) cámaras tipo bullet, total de megapíxeles 8 mp, máxima resolución: 3840 x 260 píxeles, para interior y exterior, con vision nocturna.
A24NR0100	Adquisición de Dron.	0.0%	13,000.00	43,000.00	32,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0101	Adquisición de Motocicletas.	0.0%	600,000.00	589,000.00	188,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0102	Adquisición de radiocomunicadores portátiles.	0.0%	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0103	Adquisición de Planta Generadora.	0.0%	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0104	Adquisición de detector de metales.	0.0%	50,000.00	50,000.00	37,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0105	Adquisición de rotomartillo/destornillador.	0.0%	5,000.00	5,000.00	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0106	Adquisición de un Minicargador.	0.0%	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0107	Adquisición de motobombas	0.0%	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0108	Adquisición de un Carro Cisterna.	25.0%	2,800,000.00	2,800,000.00	2,099,997.00	0.00	2,318,608.00	0.00	0.00	0.00	2,318,608.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0109	Adquisición de Camionetas Cabina Sencilla.	0.0%	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0110	Adquisición de camión recolector de basura con caja compactadora.	0.0%	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0111	Adquisición de Equipo Educativo.	0.0%	60,000.00	260,000.00	194,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0112	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio.	0.0%	250,000.00	400,000.00	299,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0113	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio.	0.0%	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0114	Adquisición de Motosierras.	0.0%	100,000.00	100,000.00	74,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0115	Adquisición de Extintores y Mochilas Aspersoras.	0.0%	250,000.00	250,000.00	187,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0116	Adquisición de Equipo de Cómputo.	100.0%	1,255,000.00	1,255,000.00	941,247.00	925,346.09	0.00	925,346.09	925,346.09	925,346.09	Adquisición de Computadoras Personal de Escritorio Procesador Con tecnología de 64 blts. (x64), (13a generación) a 4 8 Turbo, 14 núcleos físicos. Ram De 32 GB dual channel memory, Disco duro De 512GB SSD M 2 2230 Pcle Gráficos Tarjeta gráfica integrada con las siguientes especificaciones. Frecuencia base de 200 MHz Soporte a tecnología Shadel Model 5 (OpenGL 4 ó DirectX 11), Salida de gráficos DisplayPort, Monitor Pantalla ancha de 24 pulgadas Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles. Menu de ajustes. Conector compatible con el conector de video de la tarjeta gráfica (DisplayPoint): Lector de tarjeta No. aplica. Unidad óptica CD/DVD+RW. Puertos Características. Con 4 puertos USB con 2 puertos USB de interfaz 3.2. Un puerto de red con terminal RJ-45. Un puerto para gráficos de alta definición. DisplayPoint Puerto de audífonos. Puerto de micrófono. Teclado Teclado español Latinoamérica. Con teclado numérico. Con 12 teclas de función. teclado numérico y tecla de menú de inicio para Windows. con indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Mouse Con dos botones y Scroll. Con comedor USB. Tarjeta de red Ethemet 10/100/1000 Base-TXrj45, 12. Gabinete Misma marca del fabricante. Material de policarbonato o metálica. Manual y software información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drives y configuración de fábrica en una partición en el disco duro, Sistema Operativo Windows 10 Pro (incluye licencia Windows11 Pro).
A24NR0117	Adquisición de Camioneta de 3½ Toneladas Tipo Redilas.	25.0%	1,300,000.00	2,000,000.00	212,500.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0118	Adquisición de Mini cargador frontal y Rodillo Tándem (Rodillo Doble).	25.0%	5,400,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	4,247,920.00	0.00	0.00	4,247,920.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0119	Adquisición de Sistema Interrumpible de Energia UPS 30 KVA.	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0120	Adquisición de Bienes Muebles.	0.0%	300,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0121	Adquisición de Equipo de Cómputo.	100.0%	3,497,000.00	3,497,000.00	3,497,000.00	3,061,166.43	0.00	3,061,166.43	3,061,166.43	3,061,166.43	Adquisición de Microcomputadoras Procesador con tecnologia de 64 bits(x64), 4.6 GHz con tecnología Turbo , 18 MB de caché L3, 6 núcleos. memoria RAM 8 GB, Opcional dual channel memory, Disco duro 512 GB SSD y (58) Computadoras de escritorio con Procesador Con tecnología de 64 bits (x64), (13a generación) a 4.8 Turbo, 14 núcleos físicos, Ram De 32 GB dual channel memory, Disco duro De 512GB SSD M.2 2230 PCIe, Gráficos Tarjeta gráfica integrada.
A24NR0122	Adquisición de Software.	100.0%	703,000.00	703,000.00	616,192.00	616,192.00	0.00	616,192.00	616,192.00	616,192.00	Adquisición de licencia empresarial de 800 usuarios de antivirus (licencia eset endpoint advanced vigencia: dos años antivirus, antispware,firewell bidireccional, antispam y filtrado web (eset endpoint security, eset mobile security,eset file security, eset remote administration, licencia empresarial para 800 usuarios).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0123	Adquisición de Equipo Informático.	100.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	737,327.57	0.00	737,327.57	737,327.57	737,327.57	Adquisición de computadoras de escritorio de alto volumen (procesador con tecnología de 64 bits (x64), (generación 10 o superior), a 3 ghz en frecuencia base , 6 núcleos físicos, ram, de 16 gb dual memory, disco duro de 128 gb ssd m, 2 2280 pcle tlc opal, tarjeta gráfica integrada 4 gb, monitor pantalla ancha de 24 pulgadas, teclado numérico en español, mouse con dos botones y scroll con conector usb, tarjeta de red de internet , (6) impresoras características láser monocromático, impresión duplex (2 caras) duple integrado, velocidad de impresión hasta 55 ppm, volumen de páginas mensual recomendado 3000-50000 páginas.
A24NR0124	Adquisición de Aparatos Deportivos.	0.0%	2,000,000.00	391,764.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0125	Adquisición de Motocicleta con Cabina Veterinaria.	0.0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0265	Adquisición de controlador de mini cámara para casco de motociclista.	0.0%	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0283	Adquisición de cargador de baterías.	0.0%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0284	Adquisición de arrancador o autostarter.	0.0%	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0304	Adquisición de GPS geoposicionador	0.0%	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0324	Adquisición de Cucharón y Martillo Hidráulico para Maquina Retroexcavadora.	25.0%	0.00	670,000.00	0.00	0.00	582,088.00	0.00	0.00	582,088.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0367	Adquisición de Cucharón para Minicargador y Martillo Hidráulico para Máquina Retroexcavadora.	0.0%	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0369	Adquisición de Plantas para Soldar de Corriente Alterna.	0.0%	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0370	Adquisición de Generador de Corriente Alterna (Planta de Luz)	0.0%	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0371	Adquisición de Rompedora Industrial.	0.0%	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0372	Adquisición de Cortadora de Concreto y Equipo Termofusionador	0.0%	0.00	432,312.00	432,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0485	Adquisición de Desmalezadoras, Motosierras y Cortasetos.	0.0%	0.00	700,000.00	643,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0523	Adquisición de mobiliario para las clínicas de rehabilitación post COVID, clínica de las emociones y Refugio Temporal para mujeres.	0.0%	0.00	1,080,159.75	418,863.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0538	Adquisición de mobiliario para las clínicas de rehabilitación post COVID y Clínica de las emociones	0.0%	0.00	203,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0539	Adquisición de juego de consultorio medico.	0.0%	0.00	129,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0541	Adquisición de pantallas y altavoces.	0.0%	0.00	46,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0542	Adquisición de equipo de telefonía.	0.0%	0.00	83,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0543	Adquisición de equipo de consultorio para las clínicas de rehabilitación post COVID y clínica de las emociones.	0.0%	0.00	22,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		Enero-Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0545	Adquisición de banco de 3 peldaños.	0.0%	0.00	5,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0547	Adquisición de Maquina Retroexcavadora.	25.0%	0.00	2,600,000.00	2,030,656.59	0.00	2,598,400.00	0.00	0.00	0.00	2,598,400.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0549	Adquisición de dispensador de agua.		0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0551	Adquisición de sillas de ruedas y camillas para la clínica de rehabilitación post COVID y clínica de las emociones.	0.0%	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0553	Adquisición de Equipo de Barredora Eléctrica Articulada.	0.0%	0.00	5,900,000.00	4,306,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0616	Adquisición de Urban.	25.0%	0.00	1,500,000.00	615,102.48	0.00	1,460,672.00	0.00	0.00	0.00	1,460,672.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0617	Adquisición de Juegos Recreativos	25.0%	0.00	3,501,000.00	1,613,503.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0641	Adquisición de camiones.	25.0%	0.00	5,980,960.00	3,213,322.39	0.00	5,950,800.00	0.00	0.00	0.00	5,950,800.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
O24NR0144	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2024.	0.0%	70,531,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0145	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2024).	0.0%	101,670,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0146	Trabajos de Pavimentación, Drenaje, Guarniciones y Banquetas (Proyectos derivados de Recursos de Financiamiento 2024).	0.0%	36,481,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0147	Conclusión de Trabajos de la Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta.	100.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Conclusión de Trabajos de la Clínica de Emociones, los trabajos a realizarse son: albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro - sanitaria, instalaciones eléctricas, pisos, baños y limpieza del inmueble.
O24NR0148	Conclusión de los trabajos para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta.	100.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,185.35	0.04	3,997,185.35	3,997,185.35	3,997,185.35	3,997,185.39	Conclusión de los trabajos para clínica de recuperación Post-COVID, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro - sanitaria, instalaciones eléctricas, pisos, baños y limpieza del inmueble.
O24NR0149	Conclusión de trabajos para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta.	100.0%	5,000,000.00	5,006,930.78	3,850,658.41	2,569,910.63	1,709,243.83	2,569,910.63	2,569,910.63	4,279,154.46	4,279,154.46	Conclusión de trabajos para Refugio Temporal para Mujeres, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro - sanitaria, instalaciones eléctricas, pisos, baños y limpieza del inmueble.
O24NR0150	Conclusión de los trabajos en el Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta.	100.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,877,587.99	3,877,587.99	1,118,896.31	3,877,587.99	3,877,587.99	4,996,484.30	4,996,484.30	Conclusión de los trabajos en Campamento de Edificios Públicos, trabajos a realizar: trabajos de Excavaciones, rellenos y mejoramiento de suelos, construcción de cimientos, construcción de columnas y traves, construcción de losa de tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.
O24NR0689	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo, Comité (09-001) Presupuesto Participativo 2024.	80.0%	0.00	3,827,993.00	3,827,993.00	1,866,312.56	1,958,068.61	1,866,312.56	1,866,312.56	3,824,381.17	3,824,381.17	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, muros perimetrales, pisos de concreto y limpieza del inmueble.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0690	Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca, Comité (09-004) Presupuesto Participativo 2024.	100.0%	0.00	4,876,626.00	4,876,626.00	4,872,410.49	0.23	4,872,410.49	4,872,410.49	4,872,410.72	Construcción para la continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca, se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de muro de contención de concreto armado y rellenos.
O24NR0691	Mto, Intervención, Rehab., Amp., Equip., Mej. del Centro Histórico, Panteón y Edif. Comunitarios y Sociales de la Com., Originarios de San Jerónimo Miacatlán, Comité (09-005) Pto.	70.0%	0.00	4,183,275.00	4,183,275.00	2,812,745.31	1,368,706.91	2,812,745.31	2,812,745.31	4,181,452.22	Rehabilitación y mantenimiento al Centro Histórico, se realizarán trabajos de pintura, iluminación; Mantenimiento, Rehabilitación de Edificio comunitario y social. Se llevarán a cabo trabajos para la aplicación de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas y limpieza en general; Mantenimiento, Rehabilitación del panteón, Se llevarán a cabo trabajos para la aplicación de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas y limpieza en general.
O24NR0692	Tercera Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac, Comité (09-006) Presupuesto Participativo 2024.	60.0%	0.00	3,788,755.00	3,788,755.00	2,314,710.09	1,466,175.93	2,314,710.09	2,314,710.09	3,780,886.02	Construcción de la Tercera Etapa de la Casa de Cultura, en San Juan Tepenahuac, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas. Camino a los Ejidos y Esq. Con Vicente Guerrero, San Juan Tepenahuac, Alcaldía Milpa Alta
O24NR0693	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor", Comité (09-007) Presupuesto Participativo 2024.	90.0%	0.00	4,653,556.00	4,653,556.00	2,204,108.61	2,447,346.88	2,204,108.61	2,204,108.61	4,651,455.49	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor", donde se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de áreas recreativas y construcción de un comedor, así como trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y limpieza del inmueble, Calle Niños Héroes Esq. Juárez, San Lorenzo Tlacoyucan, Alcaldía Milpa Alta.
O24NR0694	Mto a la Infraest. para las Esc. Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio; Esc. Prim. Álvaro Obregón, Rep. Dem. Alemana; Esc. Sec. No. 52 Antonio Caso y No. 335 Xólotl. Comité (09-009).	65.0%	0.00	6,118,303.00	6,118,303.00	4,933,888.96	1,179,325.39	4,933,888.96	4,933,888.96	6,113,214.35	Mantenimiento a la Infraestructura Educativa, donde se llevarán a cabo trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas en las Escuelas: 1. Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, 2. Escuela Primaria Álvaro Obregón, 3. Escuela Primaria República Democrática Alemana, 4. Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y 5. Escuela Secundaria No. 335 Xólotl. Francisco I.Madero y en Av. Cuauhtemoc, Ocotitla, San Pedro Atocpan, Alcaldía Milpa Alta.
O24NR0695	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco", Comité (09-010) Presupuesto Participativo 2024.	70.0%	0.00	7,322,214.00	7,322,214.00	5,510,819.30	1,807,342.33	5,510,819.30	5,510,819.30	7,318,161.63	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco", se llevarán a cabo construcción de gradas, muros y columnas, pisos de concreto, techumbre, baños y regaderas, losa de túnel y áreas administrativas, acabados en Sección IV, San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0696	Rehabilitación y Mantenimiento de "Reencarpetao de Vialidades", Comité (09-011) Presupuesto Participativo 2024.	100.0%	0.00	5,928,362.00	5,928,362.00	5,924,367.31	0.00	5,924,367.31	5,924,367.31	5,924,367.31	Trabajos de reencarpetao (7,500 M ²) en diversas calles del poblado de Santa Ana Tlacotenco, los trabajos consisten en la rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento de la vialidad indicada, se hará mediante el suministro y colocación de Carpeta de Mezcla asfáltica templada de 7.5 cms. considerando las siguientes actividades: trazo y nivelación con equipo de topografía, fresado de pavimento de 7.5 cms. mezcla asfáltica con máquina perfiladora, barrido de base previo al riego de liga, riego de liga con emulsión asfáltica, excavación y retiro de material producto de la excavación. Diversas calles de Santa Ana Tlacotenco, Alcaldía Milpa Alta.
O24NR0697	Continuación de la Reh. Mant. y Equipamiento de las Escuelas de Educación Básica, Comité (09-012) Presupuesto Participativo 2024.	100.0%	0.00	7,862,850.00	7,862,850.00	7,090,516.52	765,838.80	7,090,516.52	7,090,516.52	7,856,355.32	Mantenimiento de la Infraestructura Educativa, 1.-Escuela Primaria "Cultura Azteca" en Av. Yucatán Sur sn, La Concepción, Villa Milpa Alta; 2.- Escuela Secundaria Núm. 37 "Emiliano Zapata" en México Sur, los Ángeles, Villa Milpa Alta; 3.-Jardín de Niños Milpa Alta Boulevard Nuevo León s/n, santa cruz, Milpa Alta; 4.- Jardín de Niños Insurgentes. en Av. Yucatán s/n, Milpa Alta; 5.- Escuela Primaria José María Morelos Av. Sinaloa s/n Bo.Santa Martha, Milpa Alta, donde se llevarán a cabo trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas. En Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta.
O24NR0880	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas calles de la Alcaldía Milpa Alta.	0.0%	0.00	20,000,000.00	33,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0881	Rehabilitación a la Infraestructura de Drenaje en los pueblos de Milpa Alta.	0.0%	0.00	8,000,000.00	1,541,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0882	Rehabilitación a la Infraestructura de Agua Potable en los pueblos de la alcaldía Milpa Alta.	0.0%	0.00	8,481,292.00	2,245,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0883	Renovación y/o Rehab. de Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y/o problemas estructurales del inmueble y/o modernización y/o rehab. total y/o conclusión de obra.	45.0%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,536,873.33	4,461,253.13	15,536,873.33	15,536,873.33	19,998,126.46	Rehabilitación de mercados, se realizarán trabajos para la Intervención (Demolición, desmantelamiento, adecuaciones y obras necesarias para la implementación de los sistemas), Estructuras secundarias de soporte (forjado y montaje de estructuras metálicas secundarias, para soporte de los paneles en azoteas y cubiertas), Paneles solares (suministro, colocación, instalación y pruebas de paneles solares del sistema fotovoltaico), Instalación eléctrica (canalizaciones, alimentadores, accesorios, equipos, tableros, interruptores, y consumibles propios de la instalación eléctrica para el funcionamiento de los sistemas) y Luminarios y accesorios (suministro, colocación, instalación y pruebas de luminarios y accesorios para el funcionamiento de los sistemas y aprovechamiento de producción de energía), en los Mercados: Mercado Benito Juárez, Mercado San Antonio Tecomiltl, Mercado San Bartolomé Xicomulco, Mercado Público "Emiliano Zapata (Tetelco)", Mercado San Pablo Oztotepec y Mercado Santa Ana Tlacotenco, dentro de la demarcación de Villa Milpa Alta.
O24NR0964	Trabajos para el mejoramiento del entorno urbano de San Antonio Tecomiltl, Comité (09-002) Presupuesto Participativo 2024.	60.0%	0.00	9,161,479.00	9,161,479.00	2,645,390.51	6,512,616.16	2,645,390.51	2,645,390.51	9,158,006.67	Trabajos para el Mejoramiento del entorno Urbano de San Antonio Tecomiltl, trabajos a realizar Rehabilitación de Luminarias, Aplicación de pintura, Balizamiento, Pavimentación en calles y avenidas.
O24NR0965	Perforación de un pozo de agua para Xicomulco, Comité (09-003) Presupuesto Participativo 2024.	0.0%	0.00	4,603,875.00	2,480,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0966	Construcción de Barda perimetral en el nuevo panteón Cuilotepec, urnas y crematorio, Comité (09-008) Presupuesto Participativo 2024.	90.0%	0.00	8,203,745.00	8,203,743.00	7,383,847.90	814,482.25	7,383,847.90	7,383,847.90	8,198,330.15	Construcción de barda perimetral en el Nuevo Panteón, se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de Barda perimetral a través del desyerbe, despalme trazo y nivelación, excavación, plantilla de cimentación construcción de muros de contención, mampostería, construcción de velatorio.
O24NR0980	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario, en San Antonio Tecomiltl.	90.0%	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	8,361,240.90	1,835,394.34	8,361,240.90	8,361,240.90	10,196,635.24	Construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario, donde se llevara a cabo los trabajos, preliminares limpieza del terreno, trazo y nivelación, excavación, cimentación, cadenas de desplante y cerramiento, habilitado y colocación de acero de refuerzo, construcción de muros y castillos, colado de losas y firmes, instalación sanitaria el cual consiste en colocación de tubería, accesorios y muebles sanitarios, instalación eléctrica el cual consiste en conexión de conectores, instalación de equipo eléctrico, herreras, cancelería, acabados, impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0981	Mantenimiento a los trabajos de Pavimentación e Introducción de la Red de Agua Potable y Drenaje en San Antonio Tecomitl.	100.0%	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,396,524.61	0.00	2,396,524.61	2,396,524.61	2,396,524.61	2,396,524.61	Construcción de Red de Agua Potable, donde se realizarán trabajos de nivelación de trazo, en su caso corte de asfalto, excavación mecánica y manual, afinación de cepa, cama de arena, relleno con tepetate, suministro y colocación de tubería, colocación de tomas domiciliarias, acarreo de materiales producto de excavación, colocación de piezas especiales y válvulas, construcción de cajas de válvulas; Meta 2: Construcción de Red de Drenaje Sanitario (220 ML), donde se realizarán trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, suministro y colocación de tubo corrugado de polietileno, colocación de cama de arena para asiento de ductos, acostillado para cubrir ducto; Meta 3: Mantenimiento de 1,100 (M2) Se realizaran trabajos de trazo y nivelación, despalme de material por medios mecánicos, carga y acarreo del material producto del despalme, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de Carpeta de Concreto asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta Asfáltica, como lo marca la Normatividad Ambiental.
O24NR0982	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas calles de San Lorenzo Tlacoyucan.	100.0%	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,790,660.96	1,194,893.58	10,790,660.96	10,790,660.96	11,985,554.54	11,985,554.54	Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento de la vialidad indicada, lo cual se hará mediante el suministro y colocación de carpeta de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima, considerando las siguientes actividades: colocación de elementos de seguridad y señalización trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía. Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora.
O24NR0983	Conclusión de la Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac.	0.0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0984	Rehabilitación del Alumbrado Público en la Alcaldía Milpa Alta.	80.0%	0.00	6,000,000.00	3,072,337.59	3,072,337.59	2,925,302.89	3,072,337.59	3,072,337.59	5,997,640.48	5,997,640.48	Rehabilitación de 1,000 Luminarias (LUM), donde se llevara a cabo el desmantelamiento de luminarias, sustitución de cableado, colocación de fotocontactores, cambio de tira led, cambio de luminaria de sección triangular y realización de pruebas finales y puesta en marcha e incluye tornillos, abrazaderas, y todo lo necesario para su correcta ejecución, en los poblados de poblados San Antonio Tecomitl; San Bartolomé Xicomulco; San Francisco Tecoxpa; Santa Ana Tlacotenco; San Pedro Atocpan y San Salvador Cuauhtenco dentro de la Alcaldía Milpa Alta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0985	Trabajos de Construcción y Mantenimiento a Casas del Adulto Mayor en la Alcaldía Milpa Alta.	65.0%	0.00	10,525,327.61	10,525,327.61	7,712,073.79	1,807,407.61	7,712,073.79	7,712,073.79	9,519,481.40	Construcción y Mantenimiento a las Casas del Adulto Mayor, donde se realizarán trabajos de Trazo y nivelación, excavación, cimentación, cadenas de desplante y cerramiento, habilitado y colocación de acero de refuerzo, construcción de muros y castillos, colado de losas y firmes, instalación sanitaria el cual consiste en colocación de tubería, accesorios y muebles sanitarios, instalación eléctrica el cual consiste en conexión de conectores, instalación de equipo eléctrico, cancelería, acabados, trabajos de albañilerías, trabajos de herrería, aplicación de pintura general, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro sanitaria, mantenimiento a la instalación eléctrica y limpieza general en las Casas del Adulto Mayor de los poblados de San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan y Santa Ana Tlacotenco dentro de la Alcaldía Milpa Alta.
O24NR0986	Mantenimiento a Escuelas dentro de la Alcaldía Milpa Alta.	75.0%	0.00	10,000,000.00	6,480,925.16	6,480,925.16	3,515,116.96	6,480,925.16	6,480,925.16	9,996,042.12	Trabajos de Mantenimiento a escuelas: CETIS No. 167 en San Salvador Cuauhtenco; Rosa Villanueva Ramos en San Antonio Tecomitl; Escuela Primaria Francisco del Olmo y Escuela Primaria Tlahcuilo en Santa Ana Tlacotenco; Escuela Primaria Benito Juárez en San Bartolomé Xicomulco y Jardín de Niños Tlazcaltenco en San Pablo Oztotepec, Contar con Escuelas en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad e imagen que permitan el buen desarrollo de las actividades académicas, por lo que se requiere el mantenimiento oportuno en cada uno de los planteles, se llevarán a cabo el Cambio de luminarias, aplicación de pintura, cambio de pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidrosanitaria, mantenimiento a la instalación eléctrica, herrería, reparación y cambio de plafones y limpieza general de los inmuebles.
O24NR0987	Construcción y Rehabilitación a Centros Deportivos en la Alcaldía Milpa Alta.	90.0%	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	5,832,559.52	8,557,484.44	5,832,559.52	5,832,559.52	14,390,043.96	Construcción y Rehabilitación de Deportivos, se realizarán trabajos de Mantenimiento a la red eléctrica, colocación de reja de perfiles de acero, mantenimiento a la red sanitaria, colocación y mantenimiento a luminarias, aplicación de impermeabilizante y pintura, limpieza del inmueble, construcción de vestidores, construcción de columnas y muros, acabados en muros, columnas y gradas e instalaciones en túneles en los deportivos de San Salvador Cuauhtenco; San Juan Tepenahuac; San Pablo Oztotepec; San Francisco Tecoxpa y San Antonio Tecomitl en la Alcaldía Milpa Alta.
O24NR1113	Trabajos de Mantenimiento en Diversos Espacios Deportivos en la Alcaldía Milpa Alta.	0.0%	0.00	32,485,543.78	28,391,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR1136	Rehabilitación de Espacios Deportivos en Milpa Alta.	90.0%	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	5,494,365.63	0.00	0.00	5,494,365.63	Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		Enero-Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR1144	Rehabilitación de Vialidades Secundarias de la Alcaldía Milpa Alta.	0.0%	0.00	2,360,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR1145	Rehabilitación de la Red de Agua Potable en San Antonio Tecomitl de la Alcaldía Milpa Alta.	0.0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
TOTAL URG			264,097,839.00	311,573,399.17	226,672,723.02	129,712,833.79	73,047,750.25	129,712,833.79	129,712,833.79	129,712,833.79	202,760,584.04	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 ALCALDIA TLAHUAC
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0126	Adquisición de motocicletas para la atención de la ciudadanía.	100.0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,999,243.43	-	3,999,243.43	3,999,243.43	3,999,243.43	Adquisición de 35 motocicletas, motor Dohc inclinado inverso, aerodinámica avanzada, acelerador por cable, ABS de dos canales, neumáticos Michelin con agarre superior, tecnología de motor refrigerado por líquido, suspensión KYB ajustado para la carrera, dobles faros delanteros proyectores, potencia máxima, inyección de combustible Bosch.
A24NR0127	Adquisición de retroexcavadora para las obras de construcción en la Alcaldía Tláhuac.	100.0	2,500,000.00	3,241,209.14	3,241,209.14	3,241,209.14	-	3,241,209.14	3,241,209.14	3,241,209.14	Meta 1: 1 (MAQ) Adquisición de (1) Retroexcavadora cargadora 420EIT, motor estándar 3054 C, mecánico turbocompresor, potencia bruta 75 kw, 101 hp, potencia neta nominal 2.200 rpm, calibre 105mm, peso mínimo 7.726 kg, máximo 11.000kg, cabina 163 kg, transmisión automática 238 kg, control de amortiguación 14 kg, aire acondicionado 42kg, tracción en las cuatro ruedas 165 kg, cucharón de uso múltiple 745 kg, cargador herramienta integrada 317 kg, brazo extensible 305 kg, contrapesos 115 kg, 240 kg, 460 kg. Sistema hidráulico tipo centro cerrado.
A24NR0128	Adquisición de camión con canastilla para los trabajos que realiza la Alcaldía.	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	-	2,499,819.72	2,499,819.72	-	2,499,819.72	Meta 1:1 (VEL) Adquisición de (1) Camión con canastilla con capacidad máxima de carga de 225 kg, canastilla de aluminio, máxima altura de trabajo 24, alcance lateral horizontal 11 metros, rotación de canastilla 90° + 90°, estabilizadores A+A, Rotación sobre estructura 360 grados, controles hidráulicos, brazo articulado con extensión telescópica, mangueras y cables en el interior del brazo, paro de emergencia y arranque de motor en canastilla, sistema de bajada de emergencia con bomba manual, válvulas de seguridad en cada pistón, rotación continua de corona, toma eléctrica 110V/220V, no aislada, horómetro.
A24NR0129	Adquisición de retroexcavadora con martillo.	100.0	3,000,000.00	3,499,990.86	3,499,990.86	3,499,990.86	-	3,499,990.86	3,499,990.86	3,499,990.86	Retroexcavadora con martillo, diésel, equipada con cabina cerrada, tracción, peso 13.1 t, rango consumo de combustible 6-11 l/h, anchura transporte 2.76, capacidad cuchara 0.53m3, anchura orugas 770 mm, max. alcance lateral, 8.18m, fuerza de rotura 95 kn, modelo motor C4.4, longitud de transporte 7.83, incluye martillo hidráulico, peso en orden de trabajo con herramienta 148 kg, clase de energía 370 J, de montaje lateral.
A24NR0130	Adquisición de Bombas de Calor para ejecutar los trabajos en la Alcaldía.	0.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,499,996.00	1,499,996.00	-	1,499,996.00	Meta 1: 7 (BOM) Adquisición de (7) Bombas de calor de 140,000 BTUS con coeficiente de rendimiento 5.7, 240 volts, 60Hz, 1 Fase, utiliza Gas R410, incluye suministro e instalación.
A24NR0244	Adquisición de Equipo y Aparatos Audiovisuales para impartir diversas actividades deportivas en la Alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	119,000.00	119,000.00	-	-	-	-	-	META 1: 14 (EAV) Adquisición de (6) Bocina Party Box 310 portátil con bluetooth black, Tipo de Bocina: 2 woofers, 2 tweeters, uso en exteriores, conectividad bluetooth, luces led, consola DJ integrada, función de karaoke incorporada, batería recargable y cargador incluido, potencia de 240w, conector de entrada USB, Plug, Auxiliar RCA, dimensiones 325.6 mm de ancho, 687.7 mm de alto y 367.8 mm de profundidad. (6) Microfono Inalambrico UHF Doble Sundtrack, incluye 2 micrófonos, formato diadema, cable de 30cm, conector/es de salida Jack 1/4", frecuencia máxima 150000 Hz y mínima 20 Hz. (2) Bocinas chicas: Tipo de bocina woofer, medio, tweeter, puertos compatibles con bluetooth, incluye cargador, portátil, respuesta de frecuencia 40Hz-20Hz, dimensiones 300mm de ancho, 330mm de profundidad, 565 mm altura.
A24NR0285	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio	0.0	0.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	META 1: 83 (EML) Adquisición de (4) Carro camilla, de golpe A2-3, de aluminio con compartimiento inferior, ruedas de carga ajustable, respaldo ajustable de 0 a 65 ° mediante sistema neumático, barandales abatibles, ruedas de uso rudo. (20) Baumanómetros aneroides con estetoscopio, esfinomanómetro de alta calidad, con estetoscopio integrado, brazaletes profesional, pera y valvula, intervalo de medición 0mmHg a 300mmHg, fuente de inflado un volumen de al menos 200cc a una presión de 300 mmHg en 4-10 ", brazaletes tamaño adulto. (20) Botiquines Tipo 0095M. (20) Lámparas de examen (pupileras), en aleación de aluminio, color plateado, luz de luna, 1 mecha, 30g peso neto, color de luz: blanco, amarillo, carga USB, linterna LED USB y cable de carga USB. (8) Estuches de sutura, dispositivo de acero inoxidable de alta calidad médica, ligero y portátil, peso 180g, módulo de silicona 170*120*13 mm de grado alimenticio+acero inoxidable+bolsa de pu, instrumentos grandes XS, hoja XS, XS aguja de sutura, X1 guantes, X1 piel multiterida, capa de almohadilla de silicona con malla entre las capas de piel y grasa. (1) mesa de curaciones fabricada con la norma IMSS, lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 calibre 20 acabado pulido sanitario, entrepaños diseño tipo charola en lamina de acero inoxidable, arillo porta cubeta y porta bandeja, cubeta capacidad de 12 lts, bandeja capacidad de 2.1 lt. (10) Oxímetro de pulso recargable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 ALCALDIA TLAHUAC
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0286	Adquisición de Equipo Aeroespacial (Drones)	0.0	0.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 3 (VOA) Adquisición de Dron, (3) modelo MAVIC DJI Mini Fly More Combo, memoria MicroSD, consumo 1 watts, lente de la camara Zoom, gráficos 720p (hd), tamaño de pantalla 2", 110 Volts, batería extraíble recargable, potencia RMS 100 watts, wi-fi, memoria interna 1GB, licencia software 1 año, peso 1 kg, potencia 1kw.
A24NR0287	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	0.0	0.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 5 (EQI) Adquisición de (4) Motobombas de 8 HP, sistema OHV, con carcazo y turbina de acero fundido, motor a 4 tiempos, refrigerado por aire, potencia neta 48 hp (6.9 kw), arranque manual, autocebante, diametro de succión 3" NTP, diametro de descarga 3" NTP, altura máxima de bombeo 23m, altura máxima de succión 8m, presión máxima 5.55 bar. (1) Motogenerador de corriente ER2500CX-L, tecnología AVR, regulador de tensión automático.
A24NR0288	Adquisición de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.0	0.00	232,000.00	232,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 24 (ECO) Adquisición de (14) Radio de Radiofrecuencia de telecomunicaciones, sin pantalla BT Wifi, incluye batería, cargador, guardapolvo, clip y manual de usuario, modo analogo/lo digital, 16 canales, 3 botones programables, espaciamiento de canales 12.5/25 analogopatencia en VHF 5 watts, conector IP55. (10) Audifono Circumaural, diseño plegable y giratorio, drivers de neodimio de 50 mm, cable de 3.5 mt de largo, rango de frecuencia 5-30,000 Hz, SPL 105 dB, conector Jack Plug estereo de 3.5 mm + 6.3 mm.
A24NR0289	Adquisición de Equipos Convertidores de Corriente	0.0	0.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 4 (EEL) Adquisición de (4) Equipo de convertidor de corriente de potencia de vehículo 12V a potencia para aparatos de corrientes 120V de CA, 2000w/4000w, tres tomas de CA, puerto USB de 2 amps, interruptor de encendido/apagado, 2 ventiladores de alta velocidad.
A24NR0421	Adquisición de Ring Box Tipo Olímpico	100.0	0.00	617,930.03	617,930.03	617,930.03	-	617,930.03	617,930.03	617,930.03	-	META 1: 2(EQG) Adquisición de (2) Ring Box Tipo Olímpico desarmable de 6x6 mts., con los siguientes aditamentos cada uno: 1 lona de 6mts. X 6 mts., 1 garrafon, 11 carteles de rounds (35cmX50cm) vinil impreso de 1 al 12, tatamis, 1 faldon , 1 campana tipo disco con cadena y martillo, 4 cubre postes (2 blancos, 1 azul, 1 rojo), 4 esquineros individuales (8 blancos, 4 azules, 4 rojos), Juego de 8 cinturones (4 blancos , 2 rojos , 2 azules), Juego de 16 cubre cuerdas (4 rojas, 4 azules, 8 blancas), Juego de 16 cuerdas, 2 bancos móviles (1 azul, 1 rojo), Juego de luces indicadoras para jueces, con cable , tablero y timbre tipo industrial de fácil montaje 2 ámbar y 2 rojas, 3 escaleras (1 rojo, 1 azul, 1 blanco), 2 embudos (1 azul, 1 blanco), 2 cubre mangueras (1 azul, 1 blanco).
A24NR0453	Adquisición de Vehículo Tipo Patrulla	100.0	0.00	836,811.00	836,811.00	836,712.64	-	836,712.64	836,712.64	836,712.64	-	Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos) META 1: 1(VOA) Adquisición de Vehículo Tipo Patrulla Pick Up, 4 válv por cilindro, frenos de disco, Rines de acero de 26", llanta de refacción, 6 vel y reversa, con los siguientes accesorios: 1ROLLBAR COMANDO TRIPLE 3 marcos tubular redondo de 2 ½" en calibre 14. Marco delantero con una altura de 74 cm 2 marcos, central y trasero a una altura de 95cm, marco delantero protector de medallón fabricado con tubo de 12 calibre 16 y malla desplegada calibre 16, 4 tirantes tubo redondo 2 ½" calibre 14, 3 pasamanos en marco trasero tubo redondo de 1" calibre 16 (1 superior y 2 laterales), 6 pacas de 1" soldadas a los marcos del ROLLBAR para sujetarlas a la batea de la camioneta, 6 empaques de poliuretano en calibre ¼", Barra de luz roja/azul con barra de tráfico"X9SRB": 126 luces LED, longitud de 120 cm, ancho 36 cm, 36 patrones, Odulos independientes, Sujeción con soportes metálicos resistentes a la vibración, normativa ECE R65 para las luces azul, roja y ámbar, Normativa SAE aplicable Regulación California Title 13, Sirena de 100W 5 tonos "X100A6": Bocina de aire electrónica, Sirena Hi-Lo, YELP, WAIL, PRIORITY, WHOOP, POTENCIA DE 100X, RELE DE RADIO (PA) ajuste manual, Activación de voz mediante micrófono de alta resistencia, Controlador, Botones iluminados, funciones de potencia para encender y apagar la torreta WARN SELECT, LIGTH 1 encendido y apagado de la parte delantera de la torreta, LIGTH 2, encendido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 ALCALDIA TLAHUAC
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0500	Adquisición de Vehículos Tipo PickUp y Camión Tipo Volteo	0.0	0.00	8,060,804.08	8,060,804.08	-	-	-	-	-	-	META 1:6 (VOA) Adquisición de (1) Vehículo Tipo PickUp Doble Cabina, 4 Puertas, Tracción 4x4, Motor 3.6L Pentastar V6 24V VVT, Capacidad de carga 1,769 Kg, Frenos de disco ABS, Rines de acero de 17", Bolsas de aire, Asiento trasero abatible, (5) Vehículo tipo Pickup Una Cabina , Asistente de frenado y seguridad, Suspensión delantera doble horquilla, Tanque de gasolina 80L, Frenos de disco ventilado/tambor, Rines de acero 16", Sensores de reversa. META 2:1 (CAM) Adquisición de (1) Camión Tipo Volteo, Motor Cummins ISB 225hp, 6 Cilindros, Suspensión delantera muelles de perfil parabólico con amortiguadores cap. 12,000lbs, Suspensión trasera muelles de rango variable con amortiguadores cap. 23,500lbs, Frenos Leva Tambor Neumáticos, Independientes Y Autoajustables, Caja de Volteo de 7m3 diseño tradicional placa 3/16, Tapa trasera con seguro neumático, Grado de Levante 45°.
A24NR0544	Adquisición de Motobomba Autocebante	100.0	0.00	181,217.52	181,217.52	181,217.52	-	181,217.52	181,217.52	181,217.52	-	META 1: 6 (BOM) Adquisición de Motobomba Autocebante de 3"X3" a Gasolina 7hp, Altura max. de Bombo 25m, Flujo max. 900l/min, max. Profundidad de Succión 5m, Motor OHV a 4 Tiempos, Carcasa de Aluminio e Impulsor de Hierro, Bastidor de Uso Rudo, Arranque Manual Autocebante Compatible con Mangueras para Descarga y de Succión. Incluye Rollo de Manguera Plana de Descarga de 83m X 3"(75mm), y Rollo de Manguera de Succión Rígida de 30m X 3"(75mm).
O24NR0151	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	#DIV/0!	116,697,449.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), Meta 1: (17,953 ML) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.
O24NR0152	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos)	91.3	82,723,808.00	54,402,304.00	54,402,300.00	49,646,690.93	4,755,609.07	54,402,300.00	49,646,690.93	54,402,300.00	-	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos) Meta 1: (38 CCD) Meta 2: (2090 LUM) segun sea en caso:Luminarias Solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable.
O24NR0153	Rehabilitación y/o construcción de inmuebles en la Alcaldía Tláhuac (Proyectos de infraestructura con recursos de crédito 2024).	0.0	42,787,852.00	3,452,203.22	0.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación y/o construcción de inmuebles en la Alcaldía Tláhuac (Proyectos de infraestructura con recursos de crédito 2024). Meta 1: (3 INM) Para rehabilitar los inmuebles se efectuaran trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica, hidrosanitaria, albañilería, herrería, cancelería, pintura, impermeabilización y acabados en general; de ser el caso se realizaran trabajos preliminares, de albañilería (cimentación y estructuras), instalaciones hidrosanitarias y acabados.
O24NR0154	Rehabilitación de mercados dentro de la Alcaldía Tlahuac.	20.6	5,000,000.00	16,000,000.00	11,328,980.00	3,296,375.52	7,691,542.88	10,987,918.40	3,296,375.52	10,987,918.40	-	Rehabilitación de mercados dentro de la Alcaldía Tlahuac. Meta 1: (4 MER), Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitaria; aunado a las necesidades de cada inmueble.
O24NR0155	Rehabilitación del albergue "La Casa de la Paz" en la Alcaldía Tláhuac.	94.9	1,000,000.00	1,000,000.00	949,422.62	949,422.62	46,137.16	995,559.78	949,422.62	995,559.78	-	Rehabilitación del albergue "La casa de la paz" en la Alcaldía Tlahuac. Meta 1 (1 inm) Trabajos preliminares, cambio de pisos, revisión y sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de baños, cancelería, herrería, carpintería, instalación hidrosanitarias, acabados como pintura y pisos; aunado a las demás necesidades del inmueble.
O24NR0156	Rehabilitación de la clínica veterinaria de la Alcaldía Tláhuac.	41.4	7,000,000.00	7,000,000.00	2,899,688.27	2,899,688.27	4,099,893.53	6,999,581.80	2,899,688.27	6,999,581.80	-	Rehabilitación del hospital canino de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (1 inm) Trabajos consistentes en trabajos preliminares, cambio de pisos, revisión y sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de baños, cancelería, herrería, carpintería, instalación hidrosanitarias, acabados como pintura y pisos; aunado a la adecuación de áreas como recepción, caja, sala de espera, consultorios, quirofano, sala de recuperación, preparación quirúrgica, laboratorio clínico, imegenología, necropsias,observación, alojamiento, estacionamiento, archivo, área de médicos y demás necesidades del inmueble.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 ALCALDIA TLAHUAC
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0544	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	96.6	0.00	1,739,062.00	1,739,062.00	1,680,037.06	58,853.00	1,738,890.06	1,680,037.06	1,738,890.06	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 CCD), Meta 2: (1081 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones, relleno de excavación, cargas y acarreo de material fino o granular y de material de demolición, pavimento o banquetas de adocreto sobre cama de arena y hasta donde el presupuesto alcance.
O24NR0545	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	60.6	0.00	1,570,117.00	1,570,117.00	951,904.48	618,212.52	1,570,117.00	951,904.48	1,570,117.00	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (2 CCD), Meta 2: (595 ML) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.
O24NR0546	Trabajos mantenimiento a guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	96.9	0.00	2,995,768.00	2,901,727.02	2,901,727.02	92,144.49	2,993,871.51	2,901,727.02	2,993,871.51	Trabajos mantenimiento a guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (2 CCD) Meta 2: (2,605 ML) Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas y hasta donde el presupuesto alcance.
O24NR0547	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	32.8	0.00	10,412,995.00	3,420,323.21	3,420,323.21	6,984,640.21	10,404,963.42	3,420,323.21	10,404,963.42	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (7 CCD) Meta 2: (7 ESP) Según sea el caso, se llevaran a cabo trabajos de rehabilitación de canchas, juegos y ejercitadores, luminarias, escaleras o escalones, jardinería, pista de trote, mobiliario, adoquín, pintura, construcción de barda, herrería, banquetas, malla ciclónica, hasta donde el presupuesto alcance.
O24NR0548	Trabajos de reencarpetamiento, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	86.9	0.00	8,466,995.00	7,354,482.87	7,354,482.87	1,100,183.08	8,454,665.95	7,354,482.87	8,454,665.95	Trabajos de reencarpetamiento, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (7 CCD) Meta 2: (13,026 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O24NR1028	Reencarpetado de diversas calles, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac	30.0	0.00	43,727,156.97	37,603,501.94	13,108,881.80	30,587,390.84	43,696,272.64	13,108,881.80	43,696,272.64	Reencarpetado de diversas calles, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (67,270 M2) El proyecto consiste en el Reencarpetado de diversas calles, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac, considerando trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello y sustitución de brocales en su caso Cont. Tex de Obs: metas programáticas.
O24NR1029	Suministro e instalación de luminarias para un sendero seguro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac	60.3	0.00	37,637,533.93	35,746,496.23	22,687,400.79	14,908,178.18	37,595,578.97	22,687,400.79	37,595,578.97	Suministro e instalación de luminarias para un sendero seguro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1 (1,447.00 LUM) El proyecto consiste en el suministro e instalación de luminarias para un sendero seguro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tláhuac, considerando trabajos preliminares, trabajos de albañilería, cargas y acarreo y trabajos de instalación eléctrica.
O24NR1131	Trabajos de rehabilitación de la trota pista en el deportivo San José, Colonia San José, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.0	0.00	8,544,547.63	8,544,547.63	-	-	-	-	-	Trabajos de rehabilitación de la trota pista en el deportivo san José, Colonia San José, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Meta 1: (1 ESP) trabajos a realizar: Demolición, mejoramiento del terreno, y nivelación de todas las áreas afectadas, construcción de la pista con mezcla asfáltica, reparación de guarniciones, suministro y construcción del Tartan de la pista, trabajos de desazolve, reparación y colocación de las rejillas del drenaje perimetral de la pista, sustitución de la maya ciclónica por euroreja, rehabilitación de los núcleos de los baños en sus instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento las gradas e instalación de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 ALCALDIA TLAHUAC
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR1132	Trabajos de rehabilitación en el deportivo el Perú de la colonia la turba Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.0	0.00	13,996,105.85	9,188,305.86	-	-	-	-	-	-	Trabajos de rehabilitación en el deportivo el Perú de la colonia la turba Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Meta 1: (1 DEP) trabajos a realizar: sustitución de adoquín de andadores, instalación de luminarias puntas de poste, suministro y colocación de juegos infantiles y ejercitadores, así como rehabilitación de los ya existentes, suministro y colocación de mobiliario en general, rehabilitación de canchas deportivas, suministro y colocación de velarias en áreas de kioskoy cancha deportiva, rehabilitación de reja perimetral y construcción de un sistema de riego.
O24NR1133	Trabajos de Rehabilitación en la Alberca Pública Bicentenario de La Independencia, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.0	0.00	12,218,641.51	12,218,641.51	-	-	-	-	-	-	Trabajos de Rehabilitación en la Alberca Publica Bicentenario de la Independencia, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Meta 1 (1 ESP) trabajos a realizar: priminares, rehabilitación de módulos sanitarios, rehabilitación de regaderas, rehabilitación de consultorio, terrazas, techumbre, rehabilitación general, pintura, acabados, fachada principal, luminarias, equipamiento, y canceleria.
O24NR1139	Rehabilitación de Alumbrado público en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	30.0	0.00	47,510,410.66	40,105,464.00	14,248,429.33	33,246,335.10	47,494,764.43	14,248,429.33	47,494,764.43	47,494,764.43	Rehabilitación de Alumbrado publico en diversas calles de la Alcaldía Tlahuac (FAIS), Meta 1: (1827 LUM) El proyecto consiste en la habilitación de alumbrado público, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac, realizando trabajos de suministro, instalación y colocación de bases de concreto, postes metálicos entre 6 a 9 m de altura con placa de acero, luminarias, brazos y accesorios.
O24NR1140	Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	30.0	0.00	47,990,152.67	42,435,440.00	14,394,939.26	33,588,191.62	47,983,130.88	14,394,939.26	47,983,130.88	47,983,130.88	Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) Meta 1: (73,831 M2) El proyecto considera realizar actividades como trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello y sustitución de brocales en su caso
O24NR1143	Trabajos de Rehabilitación de Plaza del Registro Civil y Módulos Administrativos, Barrio San Mateo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.0	0.00	1,857,002.50	0.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos de Rehabilitación de Plaza del Registro Civil y Módulos Administrativos, Meta 1: (1 ESP) Se realizarán trabajos de: demolición, el mejoramiento del terreno y nivelación la plaza principal, colocación de firme de concreto, suministro y colocación de pisos de cantera, trabajos de pintura, rehabilitación de muros existentes, trabajos de pailería y albañilería para la construcción de la escalera, trabajos de instalación eléctrica e instalación de luminarias, rehabilitación de los núcleos de baños en sus instalaciones hidrosanitarias.
O24NR1162	Mejoras a las bardas del panteón viejo de Santiago Zapotitlán y sus piletas	0.0	0.00	2,299,756.00	2,299,756.00	-	-	-	-	-	-	Mejoras a las bardas del panteón viejo de Santiago Zapotitlán y sus piletas, Meta 1: (1 ESP) Trazo y nivelación con equipo topografico, desyerbe y limpia de terreno, demoliciones excavaciones, cargas acarrees, rellenos, construcción de barda perimetral construcción de piletas aplanadas, suministro y aplicación de pintura. Meta 2:(1 CCD) Comité: 11-042 Santiago Zapotitlan (Pblo) Alcaldía Tláhuac.
O24NR1186	Trabajos de rehabilitación en el parque Alcanfores ubicado en el barrio San Juan, Alcaldía Tláhuac (adoquín)	0.0	0.00	2,719,351.29	0.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos de rehabilitación en el parque Alcanfores ubicado en el barrio San Juan, Alcaldía Tláhuac (adoquín) Meta 1: (1 ESP) Se realizaran trabajos de sustitución de adoquín, en andadores, instalación de reflectores, para la iluminación de la cancha, retiro mantenimineto y recolocación de bancas, ejercitadores y juegos infantiles, así como el suministro y colocación de un ejercitador y juego infantil nuevo, rehabilitación de cancha deportiva; suministro y colocación de arcocheo en area de cancha deportiva el cual incluye la instalación electrica para reflectores, canalones y bajadas pluviales, así como la rehabilitación de reja perimetral.
TOTAL URG			268,709,109.00	350,619,065.86	299,287,218.79	149,916,606.78	141,777,127.40	291,693,734.18	149,916,606.78	291,693,734.18		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0131	Adquisición de Equipo Audiovisual	0.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 2 EAV: Adquisición de *1 Cámara Canon EOS 6D Mark II con lente EF 24-105 mm F/4.5-5.6 L IS II USM, *1 Lente Canon ef 100-400 mm F/4.5-5.6 L IS II USM
A24NR0132	Adquisición de Software	99.8%	820,000.00	820,000.00	820,000.00	818,678.02	0.00	818,678.02	818,678.02	818,678.02	Meta 1: 1,001 (EIN): Adquisición de *1000 licencias antivirus de protección en la nube con endpoint, *1 licencia de software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado.
A24NR0133	Adquisición de Equipo de Computo y Red	100.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,787.84	0.00	2,999,787.84	2,999,787.84	2,999,787.84	Meta 1: 129 (EIN): Adquisición de *10 Escáner con alimentador automático de documentos, *12 Impresora monocromática laser tipo 1, *7 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *4 PC de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM, *50 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM), *5 videoproector, *10 PC portátil tipo 1 administrativo (Laptop, con paquetería OEM), *5 Acces Point para exteriores, *10 Switch tipo 1, *8 Switch tipo 2, *8 Switch tipo 3 *estándares de la ADIP.
A24NR0134	Adquisición de vehículos	0.0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 2 (VOA): Adquisición de *1 camioneta Motor 2.4L a gasolina, Doble Cabina. Potencia 141 HP.148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Tracción 4x2.Dirección hidráulica. * 1 Camioneta De 12 Pasajeros Tipo Urvan, Motor Tipo Gasolina Número De Cilindros, Desplazamiento 2.5 L Transmisión Manual De 5 Velocidades, Equipamiento Aire Acondicionado Frontal, Aire Acondicionado Trasero, Asiento Del Conductor Ajuste Manual (Deslizable Y Reclinable), Asientos Traseros Reclinables, Bocinas, Portavasos , Sistema De Audio Am/Fm/Cd/Aux-In, Ventilas De Aire Acondicionado Frontales, Ventilas De Aire Acondicionado Traseras, Exterior Cristales En 2a. Y 3a. Fila Tintados De Verde, Defensa Delantera Y Trasera Al Color De La Carrocería, Desempeñador Trasero (Con Temporizador), Faros Antiniebla, Limpiaparabrisas Delantero Con Función Intermitente, Limpiaparabrisas Trasero.
A24NR0135	Adquisición de Maquinaria y Herramienta	93.9%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,379.43	0.00	422,379.43	422,379.43	422,379.43	META 1: 19 (HER): Adquisición de *5 Atornillador Eléctrico, Potente motor de 6 amperes con 0-4,000 RPM, peso 1.4 kg, Luz L.E.D. integrada *2 Carro Transportador de Oxígeno MK-S35 Acero inoxidable, 123cm, *4 Escalera Extensible Aluminio, máx. 7 Mts., 24 Peldaños, hasta 90kg *5 Esmeriladora El mini esmeril a batería de 5 bosch gvs 180-II, 18v, con motor sin escobillas de carbón, protección contra polvo, *3 Gato Hidraulico Y Mecanico Chpl-4t Formato gato hidráulico de patín Peso máximo soportado 4 t. META 2: 14 (MAQ): Adquisición de *2 Hidrolavadora Eléctrica Kärcher, Presión máxima: 1800 psi, Manguera DE 8 m, Mango para transportar, *2 Esmeril de Banco Modelo: GB801 MKT01, Peso: 20 kg,1 gafas, Discos Diámetro del disco: 205 mm, *5 Motosierra Modelo: MS 210, Tipos de combustible: gasolina, Potencia: 2.2 cv, Cilindrada: 35.2 cc, Largo de las barras compatibles: 40 cm., Peso: 4.4 kg., Capacidad del tanque: 0.27 L, Tipo de cadena: Picco Micro 3) *5 Motosierra Fuente de energía: Alimentado por combustible, Peso del producto: 6,86 Kg., Dimensiones del producto: 81L x 23W x 25H cm.
A24NR0136	Adquisición de Maquinaria	31.5%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,693,507.76	945,674.00	0.00	945,674.00	945,674.00	945,674.00	META 1: 51 (MAQ): Adquisición de *1 Equipo rompedor de pavimentos (Unidad de Potencia Hidráulica GP 18 multiflow), con potencia de 13.56 KW., con martillo rompedor hidráulico, LH400E HEX 32 X 160 MM. Acero con punta de cincel estrecho hex 32 x 160 MM, *12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" PPM3-61, potencia 1.4 HP/1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, peso sin conjunto de corte 7.6 KG, *10 Motosierra con motor 2-MIX, con potencia 1.87 HP/1.4KW., cilindrada 31.8 CM3, peso sin conjunto de corte 3,3KG, *12 Motosierra con potencia de 2.1 HP/1.6 KW., cilindrada 35.2 CM3, peso 4,4 KG, longitud del corte 40-45 CM, 14-16", cadena 3/8", picco espada de 18", *5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW., cilindrada 72.2 CM3, peso 6.2 KGlongitud de corte 63-75 CM, cadena 3/8", espada de 25", *5 Motosierra con motor 2 MIX, potencia 7.2 HP/5.4 KW., cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7,4 KG, longitud de corte 75-90 CM, 30-36", *6 Cortasetos de gasolina con motor 2-MIX, potencia 1.0 HP/0.75 KW., cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG, longitud de corte 600 MM, capacidad del depósito de combustible 0.225 L.
A24NR0137	Adquisición de Máquinas	#DIV/0!	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 50 (MAQ): Adquisición de *12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" P PM3-61, potencia 1.4 HP/1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, longitud de corte 30 CM, *10 Motosierra con motor 2-mix, con potencia 1,87 HP/1.4 KW., longitud de corte 35-40 CM, 14-16", paso de cadena 3/8", *12 Motosierra con potencia 2.1 HP/1.6 KW., cilindrada 35.2 CM3, peso 4,4 KG, PICCO espada de 18", * 5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW., cilindrada 72.2 CM3, peso 6,2 KG, * 5 Motosierra con motor 2 mix, potencia 7.2 HP/5.4 KW., cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7,4 KG, *6 Corta setos de gasolina con motor 2 mix, potencia 1.0 HP/0.75 KW., cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG.
A24NR0138	Adquisición de mobiliario	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de : 382(MOB) *10Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular tapizada en color negro,*15Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada,*30Sillas secretarial con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro, *150 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, base en forma de estrella de 5 puntas con ruedas,*50sillones semiejecutivos tapizado en imitación piel color negro estructura metálica con recubrimiento de polipropileno giratorio respaldo medio,*20Escritorios rectangulares de madera con medida de 48"wx30"dx29" h con un pedestal de tres cajones con corredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón jaladeras metálicas pintadas en color níquel,*30Ventiladores de pared con rotación 18 pulgadas,*10Gabinetes universal metálico medida alto 180 ancho o frente 88 con 3 entrepaños cerradura con llave,*4Sillas de piel con respaldo alto regenerada con espuma gruesa asiento y respaldo de 5" de grosor,*3Archivero vertical de 3 gavetas con cerradura y base de metal 105x47x60cm,*2Cajoneras con dos cajones altura 59.05 cm anchura 43 cm color olmo,*45Sillas gerencial de tela color negro ancho 19x20" alto 17-21" peso 32 capacidad 275,*10Sillas fijas de tela color negro asiento y respaldo acojinado y forrado con tela, largoxanchoxalto 50x45x82cm,*2Pizarrones blanco 90x1.20 cm,*1Mesa con ruedas para computadora 78cm alto, 55cm ancho color natural.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0139	Adquisición de Vehículos de Supervisión	99.2%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,479,293.52	0.00	2,479,293.52	2,479,293.52	2,479,293.52	META 1: 4 (VOA): Adquisición de *2 camionetas de una cabina 4x4 con batea con valizado institucional, *1 camioneta de doble cabina 4x4 con batea sin valizado institucional y *1 camioneta 4x4 cerrada sin valizado institucional.
A24NR0140	Adquisición de camionetas	76.3%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,145,034.84	0.00	1,145,034.84	1,145,034.84	1,145,034.84	META 1: 3 (VOA): Adquisición de *3 Camionetas tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga, Motor 1.3 l firefly, combustible de gasolina, cilindros 4 potencia 98 hp @ 6,000 rpm, torque 94lb-pe@ 4,000 rpm transmisión manual - 5 velocidades indicador de cambio de velocidad tracción delantera (fwd) asistencia de tracción tc+ suspensión frontal mcherson suspensión trasera eje de torsión rígido dirección eléctrica diámetro de giro 10.7.
A24NR0141	Adquisición de Vehículos Pick up	75.7%	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	984,162.56	0.00	984,162.56	984,162.56	984,162.56	META 1: 2 (VOA): Adquisición de *1 Camioneta Tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga., Desempeño: motor 1.3 l firefly, combustible de gasolina, tanque de combustible (L) 55, cilindros 4, potencia 98 HP @ 6,000 RPM, Torque 94 LB-PE @ 4,000 RPM , transmisión manual - 5 velocidades, indicador de cambio de velocidad, tracción delantera (FWD), asistencia de tracción TC+ suspensión frontal mcherson, suspensión trasera eje de torsión rígido, dirección eléctrica, diámetro de giro 10.7, ciudad/ carretera/combinado (km/l) 16.2/21.8/18.3, *1 Camioneta Tipo pick up capacidad de carga 1,074 KG asistente de estabilidad de remolque (TSA) rines de acero de 16" transmisión manual 6 velocidades, control vehicular (VDC) diferencial deslizamiento limitado (LSD) asistente de ascenso en pendiente (HSA) asistente de estabilidad remolques (TSA) bolsas de aire frontal (para pasajero, laterales y de cortina) 4 ganchos de carga dentro de caja, motor2.5 potencia neta 166@6,000 sistema de inyección multipunto torque 178@4,000 asistencia hidráulica, suspensión delantera doble horquilla, suspensión trasera de muelles, caja de carga, largo 1,509 MM ancho 1560 MM.
A24NR0274	Adquisición de equipo audiovisual para fomentar las actividades, servicios, atractivos y productos turísticos de la Alcaldía Tlalpan.	0.0%	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (EAV): Adquisición de 1 pantalla led 4k UHD inteligente de 50 pulgadas, con capacidad de reproducir videos a traves de distintos dispositivos moviles, como memorias USB. Con conexiones HDMI, Wifi, AV, el equipo será utilizado para equipar el módulo de información turística ubicado en el centro de Tlalpan, logrando mostrar a través de videos la oferta turística de la Alcaldía, logrando incidir en un mayor número de personas incluyendo aquellas con alguna discapacidad auditiva.
A24NR0275	Adquisición de maquinaria para labores del área de educación ambiental	95.8%	0.00	730,000.00	730,000.00	699,358.40	0.00	699,358.40	699,358.40	699,358.40	Meta 1: 20 (MAQ): Adquisición de *5 Motosierra robusta de gasolina para corte forestal, con freno de cadena de activación automática, con barra de 50.8 cm y cadena de hierro fundido ms-250, dimensiones: 86 cm de largo, 27 cm de ancho y 25 cm de alto; *5 Desmalezadora/ desbrozadora de manillar abierto, con peso sin herramientas de 5.3 kg, cuchilla de corte corta hierbas 230-2; *5 Corta setos con motor de gasolina 26cc, uso profesional, con cuchillas de corte bilateral; *5 Podadora de altura telescópica profesional ht105 Stihl.
A24NR0276	Adquisición de Sistemas de Posicionamiento Global	0.0%	0.00	318,600.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 9 (EIN): Adquisición de 9 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), US/Can TopoActive tipo Montana 750i, pantalla tyaclit de 5 pulgadas y Mapas Topo enrutables; múltiples redes GNSS, sensores ABC; comunicación por satélite inReach y con conectividad a Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+.
A24NR0277	Adquisición de computadoras e impresora multifuncional	99.4%	0.00	1,000,564.00	1,000,564.00	994,560.80	0.00	994,560.80	994,560.80	994,560.80	Meta 1: 32 (COM): Adquisición de *20 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM) Procesador de 4 a 6 núcleos, Intel Core i3-13100, de 8 gigabytes en memoria RAM, 500 GB SSD (que incluye teclado y mouse), *4 PC de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM) Procesador Intel i5 -12600k de 4 a 12 núcleos, gigabytes en memoria RAM, unidad de almacenamiento de 1 terabyte SSD (que incluye teclado y mouse), *8 PC portatil 1 (laptop con paquetería OEM) procesador de 4 a 14 núcleos, 15 gigabytes RAM, 1 terabyte SSD. (que incluye mause). Meta 2: 2 (EIN): Adquisición de *2 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escaner, impresora y copiladora).
A24NR0278	Adquisición de sillas y escritorios	0.0%	0.00	347,524.00	347,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 140 (MOB): Adquisición de *20 Escritorio secretarial fabricado con MDF o melamina, color a elegir, cubierta en 25 mm y archivero de 3 gavetas y cerradura. Con dimensiones de 150 cm de largo, 60 cm de ancho y 75 cm de altura aproximadamente; *60 Silla de visita apilable. con estructura de acero o metálica, ergonómica, con tapiz en tela de color negro tipo pliana, con asiento grueso, respaldo acolchado y reposabrazos; *20 Silla ejecutiva, forrada con tela tipo mesh con descansabrazos removibles, color negro, respaldo alto acolchado (soporte lumbar), asiento acolchado, base giratoria en forma de estrella de 5 puntas, ajuste neumatico de altura; *40 Mueble para computadora. Modulo de computo con cubierta, entrepaño superior e inferior en melamina de 16 mm, con canto PVC, estructura metalica de 2" x 1" tubular rectangular con soportes redondos, porta CPU de alambreon, con ruedas.
A24NR0279	Adquisición de mochilas sopladoras	97.8%	0.00	42,384.00	42,384.00	41,451.44	0.00	41,451.44	41,451.44	41,451.44	Meta 1: 2 (MAQ): Adquisición de *2 Sopladoras de mochila ligera y compacta con motor de dos tiempos (2) y una potencia de 3.5 HP y una cilindrada de 56.5 CC, las mochilas sopladoras serán utilizadas para el mantenimiento adecuado al Parque Lúdico Macondo.
A24NR0280	Adquisición de radiolocalizadores como medio de comunicación en caso de siniestro	0.0%	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 7 (ECO): Adquisición de *7 Radiolocalizador vía satélite. Radio portátil, analógico, intrínseco de 5 watts, 64 canales, roaming, encriptacion, GPS, Inc. Antena, batería, cargador y clip NX1300-NK-IS
A24NR0468	Adquisición de Tractores jardineros	0.0%	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Tractores jardineros META 1: *2 (MAQ): Tractor Jardinero con potencia de 22 HP, 2 cilindros (2 V), cilindrada de 724 CC, válvula a la cabeza con lubricación a presión, transmisión hidrostática, estructura de acero soldado, círculo de corte de 50.8 Centímetros, velocidad de avance 8.9 Km/H, Retroceso 5.2 Km/H., dimensiones; largo de 177 Cms., Alto 112 Cms., Peso 212 Kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0469	Adquisición de Torres de Iluminación de led´s, portátil	0.0%	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Torres de iluminación de led´s, portátil. META 1: *2 (EAV): Torres de iluminación de led´s, portátil, de 27,000 lúmenes, batería de Ion-Litio, con sistema de mástil motorizado, multidireccional, peso de 108 libras, para uso en exteriores, diferentes modos de iluminación Alta-Media-Baja.
O24NR0157	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	100.0%	229,530,943.00	60,007,514.76	60,007,514.76	59,978,765.93	0.00	59,978,765.93	59,978,765.93	59,978,765.93	59,978,765.93	META 1: 58,333 (M2): Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 58,333 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía.); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0158	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	81.1%	64,280,723.00	61,402,559.00	61,402,559.00	49,795,368.46	0.00	49,795,368.46	49,795,368.46	49,795,368.46	49,795,368.46	Meta 1: 2 (DEP): Rehabilitación a el Deportivo San Pedro Mártir y Deportivo lomas Balancan, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
O24NR0159	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales.	89.1%	20,000,000.00	17,000,000.00	16,500,000.00	15,152,218.23	0.00	15,152,218.23	15,152,218.23	15,152,218.23	15,152,218.23	Meta 1: 16 (INM): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento a dieciséis inmuebles tales como: Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilería, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2: 1 (SPV) Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos
O24NR0160	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan	95.4%	10,000,000.00	6,000,000.01	6,000,000.01	5,723,039.92	0.00	5,723,039.92	5,723,039.92	5,723,039.92	5,723,039.92	Meta 1: 4 (INM): Se realizarán trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de quince edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilería, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.
O24NR0161	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía	93.9%	33,338,379.00	38,161,571.92	38,161,571.92	35,825,498.24	0.00	35,825,498.24	35,825,498.24	35,825,498.24	35,825,498.24	Meta 1: 16 (INM): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento a dieciséis inmuebles tales como: Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilería, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2: 1 (SPV) Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos
O24NR0162	Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	99.9%	8,917,243.00	8,917,243.00	8,917,243.00	8,909,562.94	0.00	8,909,562.94	8,909,562.94	8,909,562.94	8,909,562.94	Meta 1: 9 (INM): Se realizarán trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de quince edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilería, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.
O24NR0163	Trabajos de mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	10,500,000.00	134,338.96	134,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 10 (ESP): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de 10 espacios públicos. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcocheo, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto. META 2: 834 (LUM): Se realizarán proyectos de alumbrado público con la colocación de 834 luminarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cables; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas.
O24NR0164	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	50.6%	28,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	6,071,458.97	0.00	6,071,458.97	6,071,458.97	6,071,458.97	6,071,458.97	META 1: 11,127 (M2) Se realizarán trabajos de Construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias. Trabajos a realizar: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se nivelaran los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
O24NR0165	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	89.3%	13,426,113.00	13,426,113.00	13,426,113.00	11,987,586.71	0.00	11,987,586.71	11,987,586.71	11,987,586.71	11,987,586.71	META 1: 2,606 (ML): Se realizarán trabajos para la construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. META 2: 1 (SPV): Se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0166	Trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	66.0%	7,000,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,481,316.70	0.00	5,481,316.70	5,481,316.70	5,481,316.70	META 1 : 1*(SPV) Supervisión de los trabajos de Rehabilitación en diversos Mercados Públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan .Se requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado para la rehabilitación en diversos Mercados Públicos dentro de la Alcaldía Tlalpan, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O24NR0167	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	73.6%	24,000,000.00	17,950,000.00	17,950,000.00	13,202,977.60	0.00	13,202,977.60	13,202,977.60	13,202,977.60	META 1: 2,606 (ML): Se realizarán trabajos para la construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. META 2: 1 (SPV): Se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.
O24NR0168	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	97.3%	10,740,890.00	17,874,200.62	17,874,200.62	17,391,093.77	0.00	17,391,093.77	17,391,093.77	17,391,093.77	META 1: 1,733 (M3): Se realizarán trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumidero al subsuelo y para el desazolve sanitario se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vector.
O24NR0169	Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan	78.0%	6,000,000.00	3,159,246.12	3,159,246.12	2,463,455.50	0.00	2,463,455.50	2,463,455.50	2,463,455.50	META 1: 13 (RES): Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros. Trabajos a realizar: trazo y la nivelación de del área en la cual se realizara la excavación de tina y rejillas; posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalara tubería que conectara las rejillas con el resumidero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo.
O24NR0170	Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial	87.1%	14,000,000.00	14,913,509.16	14,913,509.16	12,985,425.50	0.00	12,985,425.50	12,985,425.50	12,985,425.50	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.META 1:1,071 (KL):Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.META 2:3*(PIE) : Rehabilitación de obra civil y electromecánica en los bombeos de aguas negras (carcamos) 1:-Circuito costera e Isidro Fabela,2:-Cantera puente de piedra 2a etapa,3:-Emiliano Zapata.INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISION Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
O24NR0171	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	100.0%	64,427,684.00	34,427,684.00	34,427,684.00	34,426,461.76	0.00	34,426,461.76	34,426,461.76	34,426,461.76	META 1: 1 (SPV): Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan, se requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado del Presupuesto Participativo 2024, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O24NR0752	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Hueso Periférico, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0.0%	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 5 (INM): Se realizarán trabajos de mitigación de riesgos en inmuebles educativos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brasa, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O24NR0753	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público José María Morelos y Pavón, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0.0%	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Hueso Periférico, ubicado en Calzada del Hueso No. 1079, entre Fresales y Canal Nacional, Colonia Granjas Coapa, Alcaldía Tlalpan., dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar : Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas.
O24NR0754	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mirador, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0.0%	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público José María Morelos y Pavón, ubicado en Don Refugio y Cacahuatales, Colonia Unidad Tenorios 1, dentro del perímetro de la Alcaldía. Trabajos a realizar : Rehabilitación de fachada y concluir trabajos de una bodega.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0755	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Plaza Mexicana del Sur, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	54.7%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,281,617.82	0.00	3,281,617.82	3,281,617.82	3,281,617.82	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mirador, ubicado en bicado en Popolnah esquina Becal, Colonia Lomas de Padierna, dentro del perímetro de la Alcaldía. Trabajos a realizar : Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas.
O24NR0756	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público San Andrés Totoltepec, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	24.7%	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	394,579.55	0.00	394,579.55	394,579.55	394,579.55	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Acoxa esquina calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, Colonia Pueblo San Lorenzo, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar : Reparación y rehabilitación en la línea principal de las instalaciones eléctricas del mercado público.
O24NR0757	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Torres de Padierna, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	70.0%	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,028,697.59	0.00	2,028,697.59	2,028,697.59	2,028,697.59	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público San Andrés Totoltepec, ubicado en 16 de Septiembre s/n entre Reforma y Rivapalacio, Pueblo San Andrés Totoltepec, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar : Rehabilitación de techumbre y cortinas en locales.
O24NR0758	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Veinticuatro de Febrero, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0.0%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Torres de Padierna, ubicado en Tixkokob entre Seye y Sacalum, Colonia Torres de Padierna, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar : Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas.
O24NR0759	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Villa Coapa, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0.0%	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Veinticuatro de Febrero, ubicado en F.F. C.C. Cuernavaca entre Tulum y Prolongación Tekil, Colonia Lomas de Padierna, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar : Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas.
O24NR0760	Supervisión de los trabajos de Rehabilitación en diversos Mercados Públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	47.1%	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	1,028,405.94	0.00	1,028,405.94	1,028,405.94	1,028,405.94	META 1 : 1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Villa Coapa, avenida canal de Miramontes s/n entre avenida Acoxa y Caporal, Colonia Villa Coapa, dentro del perímetro de la Alcaldía. Trabajos a realizar : Rehabilitación de fachada, techumbre y núcleos sanitarios.
O24NR0791	Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	100.0%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,316.55	0.00	5,998,316.55	5,998,316.55	5,998,316.55	META 1 : 1 (SPV): Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones, se requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O24NR0792	Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	99.5%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,972,932.04	0.00	5,972,932.04	5,972,932.04	5,972,932.04	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones de la Alcaldía META 1: 17,214 (M2). Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado; acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsiguientes, zona urbana, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, suministrado por proveedor, acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, guardquim vial Traflex, color amarillo de impermequimia y reflejante (microesfera), piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=150 kg/cm2 a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano.
O24NR0793	Trabajos de rehabilitación de la de Imagen Urbana	100.0%	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo. Meta 1: 6,667 (M3), se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la Infraestructura vial referente a rehabilitación de la carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O24NR0843	Rehabilitación de la superficie de rodamientos mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	100.0%	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	39,986,561.82	0.00	39,986,561.82	39,986,561.82	39,986,561.82	META 1: 33,333 (M2): Rehabilitación de pavimentación en 33,333 M2 de mapeo en con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de impregnación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LT/M2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0844	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	50.7%	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	5,582,186.84	0.00	5,582,186.84	5,582,186.84	5,582,186.84	Meta 1: 3,667 (M2): Trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias en 3,667 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0845	Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	99.9%	0.00	50,000,000.00	49,997,057.00	49,968,716.08	0.00	49,968,716.08	49,968,716.08	49,968,716.08	META 1: 25,000 (M2): Rehabilitación de pavimentación en 25,000 M2 de mapeo en con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de impregnación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LT/M2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales.
O24NR0846	Rehabilitación de espacios deportivos ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	63.2%	0.00	15,314,252.69	15,314,252.69	9,676,790.80	0.00	9,676,790.80	9,676,790.80	9,676,790.80	Meta 1: 3,667 (M2): Trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias en 3,667 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0847	Rehabilitación de espacios públicos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	79.5%	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	8,740,872.23	0.00	8,740,872.23	8,740,872.23	8,740,872.23	Meta 1: 4,545 (LUM): Rehabilitación de infraestructura de alumbrado de 4,545 luminarias que constan de lámpara led de 100w tensión de alimentación de 120-277 v -, con un peso total máximo de 6.150 kg y dimensiones máximas de largo, ancho y alto respectivamente: 36 cm, 26 cm y 10 cm. tipo de montaje pared o pedestal conjunto óptico herméticamente sellado con sello EPDM y cristal de vidrio plano termotemplado curva fotométrica tipo 7h x 7v / 4h x 4v arreglo de leds (módulo) de 84 diodos emisores de luz leds y lentes depolicarbonato individuales de alta eficacia mínima de 140 lm/w para tipo nema 7h x 7v una eficacia mínima de 130 lm/w para tipo nema 4h x 4v flujo luminoso mínimo de 14 000 lm para tipo nema 7h x7v, entre otros.
O24NR1019	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) (FAFIA), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	99.5%	0.00	55,823,722.81	55,823,722.81	55,569,978.28	0.00	55,569,978.28	55,569,978.28	55,569,978.28	Meta 1: 48,995.00 (M2): Rehabilitar la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. Mediante la construcción de 48,995.00 m2. Trabajos a realizar: encarpentadp de rodamiento de mezcla asfáltica templada, elaborada en planta, con agregado de 19 mm 3,4" de diámetro, de 7.5 cm de espesor promedio compactado al 98% de su densidad teórica máxima. incluye demoliciones, fresado, cargas, acarrees, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica, señalamiento vial, nivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O24NR1020	Rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico en diversas calles de la colonia Tlalpan Centro, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	86.1%	0.00	8,999,999.99	8,999,999.99	7,746,833.85	0.00	7,746,833.85	7,746,833.85	7,746,833.85	Meta 1: 3,379.70 (M2): Rehabilitar la superficie de rodamiento con concreto hidráulico en diversas calles de la colonia Tlalpan centro, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. mediante la construcción de 3,379.70 m2 de carpeta de rodamiento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia fc= 150 a 250 kg sobre cm2 de 10 a 15 cm de espesor promedio compactado. incluye demoliciones manuales, demoliciones con máquina, cargas, acarrees,+ excavaciones, barrido de base, construcción de base hidráulica con grava cementada o controlada, compactada del 95 al 98% próctor, suministro habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, a cualquier nivel, señalamiento vial, nivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O24NR1021	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva (Espacios Deportivos) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	94.1%	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	15,534,283.11	0.00	15,534,283.11	15,534,283.11	15,534,283.11	Meta 1: 2 (DEP): Rehabilitación a Centro Deportivo Villa Olímpica y Campo Deportivo San Miguel Ajusco, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
TOTAL URG			560,831,975.00	610,236,268.04	608,426,832.80	520,435,383.58	0.00	520,435,383.58	520,435,383.58	520,435,383.58	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0142	Adquisición de software de antivirus; software de respaldos enfocado a servidores; Software de Diseño Gráfico y Software de paquetería contable	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Durante este periodo se esta en proceso de adjudicación
A24NR0143	Adquisición de Equipo Informático.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	adquisición de Pc's de escritorio (desktop), 3 Pc's portátil, 1 Impresora de color de alto volumen tipo 2, 1 impresora de etiquetas, 1 Multifuncional Laser tipo 2, 1 Impresora de credenciales, 6 Impresoras Monocromáticas Tipo 3, 4 Swithc de 48 puertos tipo 2, 2 Switch de 24 puertos tipo 2, 2 Switch de 8 puertos tipo 2, 1 Servidores Tipo 1- rack y 47 Nobreaks ups tipo 1
A24NR0144	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo de construcción, herramientas y máquinas-herramienta y otros equipos.	100%	552,500.00	501,542.82	501,542.82	501,542.82	0.00	501,542.82	501,542.82	501,542.82	Adquisición de maquinaria y equipo industrial
A24NR0145	Adquisición de Vehículo (Mini-Van)	0%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Durante este periodo se esta en proceso de adjudicación
A24NR0584	Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo.	0%	-	29,639.00	29,639.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de sillas para oficina del Centro Cultural Carranza
A24NR0660	Adquisición de Dispensadores de Agua para diversas áreas de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	-	99,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O24NR0172	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de un Centro del Control Canino en la colonia Arenal 4a. Sección de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	100%	5,076,640.00	5,073,295.83	5,073,295.83	5,073,295.83	0.00	5,073,295.83	5,073,295.83	5,073,295.83	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de un centro de control canino en la colonia Arenal 4a. Sección de la demarcación territorial Venustiano Carranza
O24NR0173	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	100%	18,823,630.00	18,812,875.23	18,812,875.23	18,812,875.21	0.02	18,812,875.21	18,812,875.21	18,812,875.23	Se realizaron banquetas por 9,228m2 y guarniciones por 3,717ml en las colonias, El Parque, Puebla, Aviación Civil, Federal, Moctezuma 2a Secc, 5to Tramo 20 de Nov con trabajos de demolición, excavación con cargos y acarreo, relleno de tepetate, colado de guarnición con resistencia de 200kg/cm2, colado de banquetas, estampado con colorante, suministro y colocación de bolardos, huellas, táctiles, coladeras pluviales, y construcción de rejilla pluvial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0174	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,999.94	0.06	9,999,999.94	9,999,999.94	10,000,000.00	Se realizan trabajos de drenaje con un avance de 900ml en las colonias; Moctezuma 2a Secc., Pensador Mexicano, Romero Rubio, Ampliación Caracol, Peñon de los Baños, y Magdalena Mixhuca, con cambio de tubos de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías pluviales y domiciliarias, colocación de capas de tepetate, construcción de pozos de visita, segunda capa tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, aplicación de asfalto, sello de cemento, limpieza fina general.
O24NR0175	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	100%	10,000,000.00	9,988,705.49	9,988,705.49	9,988,705.49	0.00	9,988,705.49	9,988,705.49	9,988,705.49	Se realizarón trabajos por 16,922m2 en las colonias Romero Rubio y Simon Bolivar, con acciones de mantenimiento, con trazo y nivelacion fotografico, trabajos de fresado con carga y acarrees, barrido general de area, riego de liga, suministro y colocación de brocal de polietileno y tendido de asfalto
O24NR0176	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Deuda Pública	98%	25,699,950.00	25,699,950.00	25,699,950.00	25,187,622.25	430,198.10	25,187,622.25	25,187,622.25	25,617,820.35	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Jardín Balbuena y Magdalena Mixiuhca) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. Deuda Pública. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Federal, Ignacio Zaragoza y Valentín Gómez Farías) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. Deuda Pública. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Adolfo López Mateos, Arenal 1a. Sección y Arenal 4a. Sección) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. Deuda Pública.
O24NR0177	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Deuda Pública	100%	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	39,956,583.65	0.01	39,956,583.65	39,956,583.65	39,956,583.65	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en las colonias Amp. Penitenciaria, Emilio Carranza, Morelos, 10 de Mayo, Centro, Arenal 3a. Sección, Caracol, Puebla, Cuchilla Pantitlán, Adolfo López Mateos, Arenal Puerto Aéreo, Jardín Balbuena, Federal, Cuatro Árboles e Ignacio Zaragoza) de la Demarcación Venustiano Carranza. Deuda pública. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en las colonias Moctezuma 1a. Sección, El Parque, Álvaro Obregón, Aeronáutica Militar y Moctezuma 2a. Sección) de la Demarcación Venustiano Carranza. Deuda pública.
O24NR0178	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	64%	32,000,000.00	33,364,395.48	24,634,395.48	21,460,000.00	11,848,242.96	21,460,000.00	21,460,000.00	33,308,242.96	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje en las colonias Magdalena Mixiuhca, Aeronáutica Militar, Aviación Civil, Aviación Civil Ampl., Arenal 4a. Sección, Caracol Ampl., Cuchilla Pantitlán, 20 de Noviembre, Moctezuma 2a. Sección, Simón Bolívar, Ignacio Zaragoza y Morelos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. FAIS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0179	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAIS	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Este proyecto fue cancelado
O24NR0180	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	47%	25,000,000.00	24,250,000.00	16,490,000.00	11,474,042.04	12,775,452.93	11,474,042.04	11,474,042.04		24,249,494.96	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable en la colonia Jardín Balbuena) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. FAIS
O24NR0181	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Planteles Educativos) FAIS	0%	4,923,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Este proyecto fue cancelado
O24NR0182	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS	53%	20,000,000.00	19,400,000.00	16,490,000.00	10,302,302.57	9,007,297.41	10,302,302.57	10,302,302.57		19,309,599.96	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Pensador Mexicano, Michoacana, Moctezuma 2a. Sección y 20 de Noviembre) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza FAIS
O24NR0183	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (agua potable, Vialidades Secundarias, Banquetas y Guarniciones, Drenaje e Imagen Urbana) PARTICIPATIVO	0%	66,954,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Este proyecto fue cancelado
O24NR0301	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza Presupuesto Participativo	98%	-	3,357,117.00	3,357,117.00	3,302,546.14	0.00	3,302,546.14	3,302,546.14		3,302,546.14	Se realizaron trabajos en banquetas de PP2024 por 2,549m2 y guarniciones por 1,031ml en la colonia Caracol , con trabajos de demolición, excavación con cargos y acarreo, relleno de tepetate, colado de guarnición con resistencia de 200kg-cm2, colado de banqueta, estampado con colorante, suministro y colocación de bolardos, huellas, táctiles, coladeras pluviales, y construcción de rejilla pluvial.
O24NR0302	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) Presupuesto Participativo	100%	-	20,808,013.00	20,808,013.00	20,808,013.00	0.00	20,808,013.00	20,808,013.00		20,808,013.00	Se realizaron trabajos d edrenaje con un avance de 900ml en las colonias: Moctezuma 2a.Secc, Pensador Mexicano, Romero Rubio, Ampliación Caracol, Peñon de los Baños, y Magdalena Mixhuca, con cambio de tubos de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías pluviales y domiciliarias, colocación de capas de tepetate, construcción de pozos de visita, segunda capa tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, aplicación de asfalto, sello de cemento, limpieza fina general. Los trabajos por admón. realizados con 1,003ml de cambio de drenaje y 96,699ml de desalvoles realizados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR0303	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	99%	-	13,708,734.00	13,708,734.00	13,618,003.35	0.04	13,618,003.35	13,618,003.35	13,618,003.35	13,618,003.35	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (imagen urbana de 09 espacios públicos en las colonias Adolfo López Mateos (17-002), Aviación Civil (17-007), Azteca (17-009), El Arenal Puerto Aéreo Fracc. (17-022), Felipe Ángeles (17-027), Moctezuma 2a. Sección II (17-080), Nicolás Bravo (17-045), progresista (17-052) y Pensador Mexicano I (17-085) de la Alcaldía Venustiano Carranza. Presupuesto Participativo (Autorización Previa 2024)
O24NR0304	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Presupuesto Participativo	99%	-	27,246,519.00	27,246,519.00	26,905,033.92	241,828.93	26,905,033.92	26,905,033.92	26,905,033.92	27,146,862.85	Se realizaron trabajos de PP2024 por 45,202m2 en las colonias, Puebla, Cuatro Arboles, Ignacio Zaragoza I y II, Ind, Pto Aereo, Valentin Gomez Farias y Sta Cruz Aviacion, acciones de mantenimiento, con trazo y nivelacion fotografico, trabajos de fresado con carga y acarreo, barrido general de area, riego de liga, suministro y colocación de brocal de polietileno y tendido de asfalto
O24NR0549	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) Presupuesto Participativo.	100%	-	2,003,135.00	2,003,135.00	2,002,631.15	0.00	2,002,631.15	2,002,631.15	2,002,631.15	2,002,631.15	Las acciones realizadas con PP 2024, son de 300ml en la Colonia Jardín Balbuena III, con cambio de tubo de polietileno de alta densidad, trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías varias y domiciliarias, colocación de cama de arena, construcción de cajas de válvulas, segunda capa de tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, o en su caso concreto hidráulico armado, colocación de bota en banquetta para control de sierra y apertura, limpieza fina general. acarreo en proceso y término de obra al destino final.
O24NR0873	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial de 10 Mercados Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza. SEDECO	48%	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	14,344,097.54	15,583,712.33	14,344,097.54	14,344,097.54	14,344,097.54	29,927,809.87	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial del Mercado Jamaica Nuevo y de los Mercados "Aguiles Sedán", "Plan de Ayala Caracol" y "Romero Rubio", de los Mercados "Adolfo López Mateos", "Moctezuma", "Luis Preciado de la Torre", "Merced Ampudia" y "20 de Noviembre" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). SEDECO
O24NR1022	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	23%	0.00	27,946,109.65	25,323,207.65	6,512,316.03	20,911,259.89	6,512,316.03	6,512,316.03	6,512,316.03	27,423,575.92	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de 14,500 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Moctezuma 2da Sección, Ignacio Zaragoza, 20 de noviembre, Puebla, Adolfo López Mateos, 7 de Julio, Michoacana Ampliación, Romero Rubio y Aquiles Serdán de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas. Se incluye supervisión de obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR1023	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).	0%	0.00	8,200,000.00	7,106,666.00	0.00	8,186,213.20	0.00	-	8,186,213.20	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, proporcionar la rehabilitación de la carpeta asfáltica de 12,500 m2 en las colonias Damian Carmona, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2da Sección, Simón Bolívar y Valentín Gomez Farias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreo, tendido de mezcla asfáltica y compactación por mencionar algunos. Se incluye supervisión de obra	
O24NR1024	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública 05 planteles educativos, Jardín de Niños Itzamana, Esc. Primaria Simón Bolívar, Esc. Primaria General Francisco J. Mujic	0%	0.00	12,000,000.00	10,400,000.00	0.00	11,990,060.60	0.00	-	11,990,060.60	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, se realizara la colocación de velarias en 05 planteles educativos: Jardín de Niños Itzamana, Esc. Primaria Simón Bolívar, Esc. Primaria General Francisco J. Mujica, Jardín de Niños Felipe Ángeles, Cendi Estefanía Castañeda en la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de suministro e instalacion de techumbre. Se incluye supervisión de obra. CONTINUA DENOMINACION DEL PROYECTO: J. Mujica, Jardín De Niños Felipe Ángeles, Cendi Estefanía Castañeda en la Alcaldía Venustiano Carranza. CONTINUA OBJETIVO: deportivas y recreativas de manera más óptima. CONTINUA JUSTIFICACION: el mantenimiento, para garantizar la seguridad de los alumnos.	
O24NR1025	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (imagen urbana en el parque Nicolás Bravo y Adolfo López Mateos de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).	0%	0.00	20,000,000.00	18,043,560.54	0.00	19,971,395.32	0.00	-	19,971,395.32	Se realizará la rehabilitación de 02 Espacios Públicos en las colonias Nicolás Bravo y Adolfo Lopez Mateos de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de los trabajos de rehabilitación de andadores, colocación de techumbre, iluminación, fuente danzante y equipamiento urbano. Se incluye supervisión de obra.	
O24NR1026	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (oficinas administrativas de los concejales) en la Alcaldía Venustiano Carranza	48%	0.00	3,200,000.00	2,773,333.00	1,535,190.46	1,659,282.78	1,535,190.46	1,535,190.46	3,194,473.24	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (oficinas administrativas de los concejales) ubicadas en Francisco Espejel s/n, Colonia Ampliación 7 de julio de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza., se realizaron trabajos de Impermeabilización, acabados, muros de tablaroca, cancelería, plafones, pisos de loseta, pintura, instalación eléctrica, techumbre en patio, reparación de duela en mal estado, pulido y barnizado, aire acondicionado. Se incluye supervisión de obra.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR1027	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (sistema de drenaje en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	20%	0.00	10,000,000.00	8,538,119.00	1,992,094.63	8,003,587.51	1,992,094.63	1,992,094.63	9,995,682.14	Rehabilitación y mantenimiento de .9 KIL de sistema de drenaje, en las colonias Amp. Venustiano Carranza, Moctezuma 2a. Sección, Magdalena Mixihuca, Nicolas Bravo, Adolfo López Mateos, Federal y Jardín Balbuena de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general. Se incluye supervisión de obra.	
O24NR1051	Supervisión de obra para 10 Mercados Públicos de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza	25%	0.00	1,530,000.00	1,000,000.00	386,623.49	1,133,741.22	386,623.49	386,623.49	1,520,364.71	Se realizara la supervisión del proyecto O24NR0873 de 10 mercados: Mercado "Adolfo López Mateos", Mercado "Aguiles Serdán", Mercado "Jamaica Zona", Mercado "Luis Preciado de la Torre", Mercado "Merced Ampudia", Mercado "Merced Nave Menor", Mercado "Moctezuma", Mercado "Plan de Ayala Caracol", Mercado "Romero Rubio" y Mercado "Veinte de abril" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza.	
TOTAL AVC			272,281,052.00	370,469,907.50	341,278,808.04	244,163,519.51	121,742,273.31	244,163,519.51	244,163,519.51	365,905,792.82		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0146	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	66%	550,000.00	550,000.00	437,491.00	98,901.60	262,813.98	98,901.60	98,901.60	361,715.58	Se realizara la compra de16 equipos informáticos: (4) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (10) Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (1) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, Meta 2: 95 (MOB) mobiliario: (2) enmicadoras con capacidad de enmicado de 54x86 mm, voltaje 110V y espesor mínimo 0.25, (15) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (3) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, (3) Librereros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (12) escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (1) despachador de agua de plástico de alta gama, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco, (1) engargoladora con capacidad de perforación es de 10 hojas (75gr.) por bajada, margen ajustable es de: 2.5, 4.5 - 6.5 mm tamaño: 4C cm largo, 26 cm de ancho, 29 cm profundidad, 32 orificios de perforación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0147	Adquisición de mobiliario, otros equipos de administración para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	74%	150,000.00	150,000.00	137,494.00	111,429.60	0.00	111,429.60	111,429.60	111,429.60	Se realizara la adquisicion de 61 mobiliarios que consiste en: (1) carpa con cubierta desmontable de tamaño 13 pies x 26 pies, altura 10 pies a la parte superior, 6.5 pies hasta el borde, con cubierta impermeable, (50) sillas plegables de plástico duro con asiento y respaldo de polietileno, estructura de acero en tubo de 3/4, (10) tableros de plástico plegable con estructura tubular, cubierta de polipropileno para 10 personas, medidas 2.40 x 75 x 75 y Meta 2: 8 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (3) cafeteras de 45 tazas de acero inoxidable con dimensiones 29.2l x 26.9w x 42.4h centímetros, capacidad 360 onzas de líquido, (2) parrillas de 2 quemadores con cubierta porcelanizada, parrillas de alambón redondo 3/16 porcelanizada, encendido manual, fuente de energía gas LP, peso máximo soportado 40 kg. y (3) diablos de carga de 385 kg, de plataforma, ruedas neumáticas, base tipo plataforma y parrillas laterales protectores para las ruedas, capacidad de carga 200 kg.
A24NR0148	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	54%	80,000.00	80,000.00	76,894.00	43,555.68	0.00	43,555.68	43,555.68	43,555.68	Se realizara la adquisicion de 4 equipos audiovisuales que consiste en: (1) pantalla para proyecciones con base triple de 80 pulgadas 2.03 x 2.03 M9, pantalla blanca mate, guardado retráctil, (1) video proyector fuente de alimentación 100-240v, 50/60 hz, tipo portátil, resolución 800 x 600 pixeles y (2) video proyector de fuente de alimentación 100-240v, 50/60 hz, resolución mínima 800 x 600 pixeles, resolución máxima 1920 x 1080 pixeles.
A24NR0149	Adquisición de taladros, escaleras y herramientas para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	33%	180,000.00	180,000.00	135,000.00	58,591.60	0.00	58,591.60	58,591.60	58,591.60	Se realizara la Adquisición de 9 herramientas que consiste en: (3) atornilladores eléctrica inalámbrico, con fuente de energía baterías, velocidad máxima de rotación de 1700 rpm, de 18 voltios, 8 amperios, (3) taladros eléctricos con cable con voltaje 127, de 4.33 amperio, (3) rotomartillos inalámbricos, con velocidad máxima de rotación 1700 rpm, de 18 voltios, 2 amperios y Meta 2: 1 (ESL) escalera que consiste en: (1) escalera de fibra de vidrio con extensión de 16", capacidad de carga 300 libras y peso 37 libras.
A24NR0150	Adquisición de embarcaciones para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	998,249.89	998,249.89	0.00	998,249.89	998,249.89	998,249.89	Se realizara la Adquisición de 12 vehículos que consiste en: (12) canoas de fibra de vidrio de 8.20 x 1.20 m, altura de brazos de 40 cm. Con remo, para los trabajos de limpieza de canales, siendo una actividad prioritaria para el mantenimiento de dicha zona lacustre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0151	Adquisición de empacadora de forraje para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.99	0.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Se realizó la Adquisición de 1 maquinaria que consiste en: empacadora de forraje con amarrador de alambre 93 golpes por minuto, sección de la placa de 0.36 x 0.46 m con longitud ajustable, para los trabajos de empacado de forrajes para las zonas agrícolas ubicadas en la demarcación.
A24NR0152	Adquisición de Mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Adquisición de 21 mobiliarios que consiste en: 4 lockers metálicos de 3 puertas con ojal para candado, lamina calibre 24, 1 escritorio ejecutivo de cubierta laminada color caoba, con 3 cajones de lado izquierdo y 2 de lado derecho con llave, bordes en pvc, 3 escritorios metálicos en lámina rotada calibre 22, con cubierta aglomerada de 2.8cm con capa de melanina, 2 cajones con llave, 5 archiveros verticales metálicos, color negro de 4 cajones, tamaño carta con cerradura, 2 archiveros verticales metálicos de 3 cajones de acero color negro, con chapa, 6 sillones secretariales base estrella de 24", base giratoria 360° mecanismos de ajuste de altura, respaldo y asiento acojinado; Meta 2: adquisición de 11 (EAD) equipo administrativo que consiste en: 9 ventiladores tipo torre, con función de oscilación, temporizador y control remoto, y (1) enfriador y calentador de agua con compartimiento para garrafón de 19l, capacidad de enfriamiento 2l/h. y calentamiento de 5l/h y 1 carpa desmontable de armazón de acero pulvirrevestido calibre 19 uso pesado, cubierta de polietileno impermeable resistente a las llamas y rayos UV. De 6mx3m



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0153	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana.	87%	303,000.00	538,000.00	403,497.00	0.00	468,001.30	0.00	0.00	468,001.30	Se realizara la Adquisición de 8 equipos informáticos que consiste en: (4) PC de escritorio (desktop) con procesador con tecnología de 64bits (x64), de 4gb o 8 gb, ddr3 o ddr4 con 1600mhz a 2400 mhz, disco duro 1 tb sata iii 6gb/s, menor/mayor/igual a 7200 rpm. Monitor pantalla ancha de 18, 19 o 23 pulgadas, resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles, (1) pc de escritorio (desktop) para diseñador, con tecnología de 64 bits(x64). 3.6 ghz en frecuencia base o turbo de reloj del procesador, 4 o 6 núcleos físicos, 9 mb de memoria caché, memoria ram de 16 gb o 32 gb ddr4 a 2400 mhz, 1 tb sata iii 6gb/s, menor/mayor/igual a 7200 rpm o 1 tb sata iii 6gb/s, menor/mayor/igual a 7200 rpm. Sshd o 256 gb ssd. Pantalla ancha con las siguientes características. 32" o más pulgadas, resolución de 3840 x 2160 pixeles o de 4096 x 2160 pixeles, (2) impresoras láser o led monocromáticas resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria ram: 512 mb como mínimo o superior, velocidad ppm: de 26 ppm hasta 40 ppm como máximo, (1) impresora láser o led a color resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria ram: 512 mb como mínimo o superior, velocidad ppm: de 26 ppm hasta 41 ppm como máximo; y Meta 2: 1 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (1) video proyector, portátil, peso: dentro del rango de 1.7 a 4 kg, resolución máxima:1600 x 1200, salida de luz en color: 3,300 lúmenes, vida útil de lámpara: de entre 6.000 y hasta 10.000 horas.
A24NR0154	Adquisición de andamios y equipo de jardinería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	97%	93,000.00	93,000.00	93,000.00	90,184.78	0.00	90,184.78	90,184.78	90,184.78	Se realizo la Adquisición de 1 herramienta que consiste en: 1 podador de césped de batería, motor: ec sin escobillas, voltaje de trabajo 36v, ajuste de altura de corte 35-90mm, capacidad de la bolsa 70l, tracción eléctrica con velocidad ajustable, incluye: baterías y cargador y Meta 2: 2 (MAQ) maquinaria que consisten en: (2) andamios se componen de 2 rieles laterales de altura ajustable 1 plataforma de madera contrachapada con borde reforzado de acero en 2 pulgadas, 4 ruedas de bloqueo dobles, 4 pasadores de bloqueo de ruedas, altura 1.82m, profundidad del andamio 1.8m, peso máximo soportado 4540kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0155	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,949.60	0.00	49,949.60	49,949.60	49,949.60	Se realizó la Adquisición de 3 maquinarias que consiste en: (1) afiladora eléctrica universal para cadenas de motosierra, voltaje 230v, velocidad máxima de motor 2800rpm, con soporte giratorio y dispositivo de sujeción del pie y (2) Polipasto capacidad de 1 tonelada, mecanismo triple engranaje, levantamiento estandar de 3 metros y largo de cadena de 3.20 metros.
A24NR0156	Adquisición de equipo informático y equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	100%	3,519,227.00	3,519,227.00	3,514,418.00	3,499,488.00	13,608.40	3,499,488.00	3,499,488.00	3,513,096.40	Se realizó la Adquisición de equipo informático que consiste en: (1) equipo multifunciones (scanner, copiadora e impresora), tipo lexmark MX320/MX420 ya que ofrece velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto, con fax, alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, así como 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar USB y Gibabit Ethernet, Wi Fi disponible; Meta 2: Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Centro de Monitoreo C2 con camaras PTZ, Router(VPN)(VPN), almacenamiento de históricos 24hrs en nube y 30 días local, analítica de mayor alcance con procesador i5 por cámara hasta 2 cámaras por servidor local en cada cámara (1 por cámara), edge compute con software de intel por cámaras por servidor inteligente para analítica con IA y VMS digital centralizado (RADARSYNC) licencias RADARApp + INTEL.
A24NR0157	Adquisición de motonetas y moto patrullas para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	97%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	433,392.24	1,019,890.56	433,392.24	433,392.24	1,452,282.80	Se realizara la Adquisición de 22 vehículos que consisten en: (10) motopatruillas con las siguientes características: Motor: monocilindrico, 4 tiempos, sohc, enfriador por aire, fuel inyección, Cilindra: 149 cc., Potencia: 9.3 kw a 7,500 rpm. y (12) motonetas con las siguientes características: Tipo de motor 4 tiempos, refrigeración por líquido, sdhc, monocilindrico, Potencia 9.6hp a 7,000 rpm y arranque eléctrico



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0158	Adquisición de equipo informático y software para la Subdirección de Informática.	97%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,499,994.00	0.00	1,944,234.24	0.00	0.00	1,944,234.24	Se realizó la Adquisición de 133 equipos informáticos que consiste en: (3) minicomputadoras memoria ram de 8 gb, disco duro: 1 tb, monitor: pantalla de 22 pulgadas, (10) lan switch de 48 puertos con puertos 1G SFP o 10G SFP+ UPLINK -, protocolo de árbol de expansión (STP) y control de tormentas, (3) lan switch de 24 puertos Capacidad de conmutación 20 Gbps, Memoria Flash 16MB (NOR), Dimensiones (HxWxD) 1.73"x11.02"x7.08", (1) conmutador pbx, hasta 1000 usuarios y 150 llamadas simultaneas, 4FXO, 4FXS, solución para PYMES, (5) convertidor para red (lan) de datos compatible con módem USB 3G / 4G. Tiene una memoria interna de 1024 MB y cuenta con un filtro de URL para controlar el acceso a sitios web, (2) conectores para switches, de Internet Plano, con Cable Clips para Módem Switch. RJ45 · 4,64, 3 Conectores Ethernet, Red Divisor, para Super Cat5, Cat5e, Cat6, (70) multifunciones con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (18) scanner Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6 cm, USB. 2.0., niveles de escala grises 256 tonalidades de grises, compatible con Windows, (6) proyector multimedia 3200 Lúmenes, zoom óptico manual y conectividad HDMI WIRELESS, (10) laptop 4GB de RAM, Procesador Intel CORE I5 A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB, (1) impresora de credenciales Sublimación, 300 x 300 DPI, USB 2.0, Negro — Incluye 1 Cinta YMCKOK (500 Imágenes) + Software Asure ID Express, (1) impresora para código de barras.
A24NR0159	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la Subdirección de Servicios Generales.	100%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,405.16	0.00	199,405.16	199,405.16	199,405.16	Se realizó la Adquisición de 26 equipos audiovisual que consiste en: (2) Consolas, voltaje 110V, Conectividad canon, Plug 6.3mm, Rca, alimentación fantasma, (8) Baffle con Amplificador, Vincula 2 baffles por Bluetooth con potencia de 12,000 WPMPO (300WRMS) Bluetooth para reproducción inalámbrica, Reproductor MP3 por USB o microSD, Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo, (8) Tripies para Baffles Material: acero, Peso máximo soportado: 10 kg, ajustable, (6) Micrófono Inalámbrico, Sistema de Micrófono de Mano con Receptor de Doble Canal, Micrófono Dinámico Inalámbrico de Metal para Amplificador, Sistema PA, Máquina de Karaoke, 50m (Negro) y (2) Base Micrófono, pedestal para micrófono, altura ajustable plegable con bolsa de transporte y 2 clips para micrófono.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0160	Adquisición de vehículos para la Subdirección de Servicios Generales.	0%	2,300,000.00	2,300,000.00	1,724,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Adquisición de 1 vehículo que consiste en: (1) autobús de pasajeros, tipo de ómnibus: Autobús, Año 2024, tipo de combustible: Diésel, Transmisión: Manual, Kilómetros: 0, Pasajeros: 34 a 40 personas, Color: Blanco, Con maletero.
A24NR0161	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	99%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,510.39	0.00	98,510.39	98,510.39	98,510.39	Se realizo la Adquisición de 18 bombas que consiste en: (18) motobombas centrífuga de 6.5hp, motor a gasolina tipo autocevente con succión y descarga de 3" x 3" descarga de agua de 1000lts/min succión máxima de 8m; Meta 2: adquisición de 2 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) compresora de aire eléctrica, potencia de 1.8hp, caudal de aire 4cfm, presión máxima de 150psi, portátil, capacidad de tanque de 20gal; velocidad de 3400rpm, voltaje 120v, perilla reguladora de presión de salida de aire con manómetro y (1) lavadora a presión, motor a gasolina tipo mi-t-m capacidad de tanque de 204lts, potencia de 6.5hp, bomba axial, pistones recubiertos de cerámicas, con válvula de escape, capacidad de motor de 180cc presión máxima de 2,800psi con manguera de alta presión de 9m, peso de 29kg.
A24NR0162	Adquisición de Máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	99%	900,000.00	900,000.00	900,000.00	894,243.00	0.00	894,243.00	894,243.00	894,243.00	Se realizo la Adquisición de 58 herramientas que consiste en: (15) desmalezadoras con arnés de 44.3cm3, 2.1kw/2.82 hp peso de 8.1kg modelo fs450, (15) motosierras changueras para desrame de ramas en altura, potencia de 1.87hp, cilindrada 31.8cc, peso de 3.3kg, capacidad de tanque de 0.47l, con sistema anti-vibración, espada ligera, modelo 194t, con barra de 16", pao 3/8 piccomicro, (17) motosierras de altura cilindrada de 31.4cc de motor a gasolina, con potencia de 1.4hp, largo de barra de 12", peso de 7kg modelo ht103, paso 3/8 piccomicro, (10) motosierras potencia de 2.6kw/ 3.5hp, peso de 4.6 kg, cilindrada de 50.2cm3, valvula de descompresión modelo:ms250, barra de corte de 20", (1) cortador de cadena para motosierra con base de tres medidas, 3/8, .325 y 3/8 picco micro, con medida de grosor de 02-01-02, para cualquier tipo o medida de cadena.
A24NR0163	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	711,241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Adquisición de 20 . vehículos que consiste en: (20) cuatrimotos cilindrada 200cc, transmisión automática, tipo de motor 4 tiempos enfriado por aire, potencia 12hp, tanque de gasolina de 5 litros, rendimiento 62 km/h, freno delantero de tambor, freno trasero de disco, autonomía 125 km.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0164	Adquisición de bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	100%	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,097,747.51	0.01	2,097,747.51	2,097,747.51	2,097,747.52	Se realizó la Adquisición de 55 bombas que consiste en: (25) bombas sumergibles, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 18 metros (normal 12 metros), 3600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, 3450 rpm, potencia 1 1/2 hp, voltaje 220 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 25 metros, 3600 rpm, potencia 5 hp; (15) bombas sumergibles de tipo ksb modelo krk 80-253/112ueg-s, 15 hp 3 fases 220v 28lt/s, modelo 6se24034l 230v 24hp 62 máx. Amp, modelo 4se503ss 220v 5hp 3 fases, amperaje máximo 19a, tipo ksb 25hp 3 fases 230v modelo krk 100-253/184 ueg-s 50l/s; 19 y (15) bombas de 1/2 hp, monofásica de 127 v, motor eléctrico, 3450 rpm, bomba sumergible de 1 hp, motor eléctrico, corriente de 8 a, monofásico de 127 v, 3450 rpm.
A24NR0165	Adquisición de maquinaria para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	800,000.00	800,000.00	533,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Adquisición de 1 maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 bar, golpes por minuto 300 - 450 bpm.
A24NR0166	Adquisición de Equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	97%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	485,794.36	0.00	485,794.36	485,794.36	485,794.36	Se realizó la Adquisición de 17 equipo audiovisual que consiste en: (4) cámaras fotográficas canon 90d con lente 18-135mm con wi-fi incorporado y bluetooth, con un procesador de imagen digic 8, sensor cmos aps-c de 32.5mp, disparo de hasta 10 fps, (1) videocámara xa-75 graba video uhd 4k de alta calidad ofreciendo un extraordinario procesamiento de sobremuestreo hd, dual pixel cmos af, un objetivo con zoom óptico 15x de canon y retransmisión en directo hd en uvc a través de usb-c y una computadora, permite capturar metraje de alta calidad en formato xf-avc o mp4, (1) mezclador escalador de video roland vr-50hd mk ii; 12 entradas, 4-canales de video, entradas 3g/hd/sd sdi, hdmi, rgb/componente, y video compuesto, embebido de audio con ajustes de delay, 12-canales de audio digital xlr, trs, y rca además del sdi o el hdmi, 4 plantillas, composición de pinc, pinc/key, y still, monitor de previo táctil de 7 pulgadas(800 x 480), (10) memorias micro sd 128gb sandisk clase 10 video full hd 100mb/s capacidad: 128 gb., tipo de tarjeta: microsdxc. Velocidad de lectura: 100 mb/s. (1) lente canon 18-200 mm efs f/3.5-5.6 is modelo ef s 18-200mm, distancia focal 18-200 mm, apertura mínima - apertura máxima 3.5 - 5.6, tipo de lente gran angular.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0167	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	75%	50,000.00	50,000.00	45,728.00	37,584.00	0.00	37,584.00	37,584.00	37,584.00	Se realizara la Adquisición de 5 mobiliarios que consiste en: (5) Lockers c+B71on las siguientes características: de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura 1.8 metros, ancho 0.38cm.
A24NR0168	Adquisición de equipo e instrumental médico para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	94%	240,000.00	240,000.00	229,999.68	225,165.28	0.00	225,165.28	225,165.28	225,165.28	Se realizara la Adquisición de 13 equipos e instrumental médico y de laboratorio que consiste en : (5) camillas tipo tijeras con las siguientes características: material: aleación de aluminio + plástico, tamaño total: 162*45*5 cm (64*18*2 pulgadas), tamaño plegable: 120*45*10 cm (47x18x4 pulgadas), característica: longitud ajustable, plegable, portátil, ligero, resistente al agua; (3) camillas tipo sarcófago con las siguientes características: diseño para rescate de personas en alturas, por aire o mar, tablero de fijación de pies, 3 cinturones de seguridad de 2 puntos, incluye arnés para ascenso, límite de carga 270 kg o mayor, medidas mínimas 210 cm y 61 cm, largo y ancho; y (5) jaulas transportadoras para animales con las siguientes características: material plástico, característica especial transparente, dimensiones del artículo 32 x 22.1 x 15 cm. largo x ancho x alto, forma rectangular.
A24NR0169	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	88%	490,000.00	490,000.00	447,831.00	400,977.20	28,000.00	400,977.20	400,977.20	428,977.20	Se realizara la Adquisición de 8 (BOM) Bombas que consisten en: (5) Bombas Sumergibles con las siguientes características: Motobomba sumergible para achique, Tipo de impulsor: Vortex, Tipo de motor: Motor asíncrono, HP nominal: 1.5 HP, Kilowatts: 1.1 kw, Fases de alimentación: 1, Voltaje de alimentación: 115 Volts, Tolerancia de voltaje: ± 10 %, Frecuencia de alimentación (hertz): 60, Amperaje (A): 15.0; y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características: WATERAX 185cc 2 tiempos, refrigerado por aire, cilindro Nikasil, Potencia máxima 110 CV (7,5 kW) Cilindrada 185cc (11,29 cu pulg.) Sistema de arranque Arrancador de retroceso con reserva Arrancador manual de cuerda Encendido Ducati CDI Lubricación Proporción de mezcla de combustible: 50:1 (gas/aceite) Tipo de combustible Gasolina: gasolina automotriz fresca sin plomo de 87 octanos (máximo 10% de etanol) Aceite: aceite de mezcla de dos ciclos de alta calidad con certificación API-TC, JASO-FD e ISO-L-EGD (por ejemplo, Amsoil Saber® Sintético profesional).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0184	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario.	0%	74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 5,000 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0185	Rehabilitación de red de agua potable	0%	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 5,000 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0186	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	0%	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 18 escuelas (ESC) consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, acabados, cancelería y herrería.
O24NR0187	Mantenimiento a centros deportivos	#DIV/0!	20,836,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los Trabajos de mantenimiento a 4 centros deportivos, los trabajos a realizar consisten en: rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, colocación de velerías, bardas perimetrales, gradas, jardinería, pintura interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0188	Continuación de Rehabilitación de Edificio Público Barrio San Marcos.	100%	3,574,172.00	3,574,172.00	2,646,987.15	1,866,535.00	1,707,637.00	1,866,535.00	1,866,535.00	3,574,172.00	Se realizaron los trabajos de continuación de rehabilitación a 1 inmueble en el Barrio San Marcos perteneciente a la Alcaldía Xochimilco consisten en: impermeabilización, pintura interior y exterior, herrería, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, sustitución de techumbre y jardinería.
O24NR0189	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	0%	49,747,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura en 4 inmuebles en los barrios San Pedro y El Rosario y pueblos Santiago Tulyehualco y Santa Cruz Acalpixca pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: impermeabilización, pintura interior y exterior, herrería, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, sustitución de techumbre y jardinería.
O24NR0190	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2024.	0%	60,323,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los trabajos a realizar en 25 comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios: San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban, San Juan, San Marcos, El Rosario, Xaltocan; Colonias Ampliación San Marcos, Huichapan, La Cebada; Pueblos: Santiago Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca, Santa María Nativitas, San Francisco Tlalnepantla, San Andrés Ahuayucan, San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimanca, Santa Cecilia Tepetalapa, San Lorenzo Atemoaya pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guarniciones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación.
O24NR0254	Trabajos de rehabilitación: "Continuación andador en circuito Cuemanco norte", (clave 13-003), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,138,355.00	1,138,355.00	1,052,555.34	85,799.66	1,052,555.34	1,052,555.34	1,138,355.00	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación en un espacio en el Comité Ciudadano 13-003 Barrio 18 consisten en: construcción de un andador peatonal de 2.80 m de ancho de concreto reforzado con malla electro soldada, previa limpieza del sitio y retiro de maleza, escombro y vegetación seca, aplicación de pintura color verde, sustitución de luminarias solares tipo led y bancas. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0255	Trabajos de rehabilitación: "Repavimentación de C Violeta", (clave 13-004), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	813,791.00	813,791.00	813,566.30	0.00	813,566.30	813,566.30	813,566.30	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (200) metros cuadrados en el Comité Ciudadano 13-004 Belem (Barr) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle violeta (desde canal de circunvalación hasta c. Madero) hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0256	Trabajos de rehabilitación: "San Buenaventura ilumina Rincón Del Rio", (clave 13-005), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	836,335.00	836,335.00	836,172.38	0.00	836,172.38	836,172.38	836,172.38	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité Ciudadano 13-005 Bosque Residencial Del Sur (Frac) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O24NR0257	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de banquetas en la calle privada del bosque", (clave 13-006), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	769,935.00	769,935.00	647,518.37	122,416.63	647,518.37	647,518.37	769,935.00	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (200) metros cuadrados (M2) en el Comité ciudadano 13-006 San Lorenzo consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle privada del bosque; hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0258	Trabajos de rehabilitación: "Drenaje nuevo para La Gloria", (clave 13-007), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,640,432.00	1,640,432.00	1,455,921.85	184,510.15	1,455,921.85	1,455,921.85	1,640,432.00	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario (200) metros lineales (ML) en el Comité ciudadano 13-007 Caltongo (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezzla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0259	Trabajos de rehabilitación "Luminarias para tu seguridad: prolongación Melchor Ocampo incluyendo cerradas", (clave 13-009), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	858,565.00	858,565.00	858,468.59	0.00	858,468.59	858,468.59	858,468.59	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité Ciudadano 13-009 Cristo Rey consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O24NR0260	Trabajos de rehabilitación de luminarias "Sendero seguro Huichapan 2024", (clave 13-014), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	736,046.00	736,046.00	735,810.85	0.00	735,810.85	735,810.85	735,810.85	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité ciudadano 13-014 Huichapan consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en mártires de chicago,12 de octubre y 18 de marzo o hasta donde alcance el presupuesto 2024
O24NR0261	Trabajos de rehabilitación:" Sustitución de luminarias por lámparas led para alumbrado público para el parque central y calles principales", (clave 13-015), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	999,309.00	999,309.00	998,724.72	0.00	998,724.72	998,724.72	998,724.72	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité ciudadano 13-015 Jardines del Sur consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en parque central 31 luminarias. Av. Arcos desde la calle 12 de octubre hasta pérgolas, siendo un total de 21 dinteles desde 12 de octubre hasta pérgolas. Dinteles de 12 de octubre a vitrales. Vitrales, alcázar, portón, capiteles. Hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0262	Mantenimiento del cárcamo para mejorar la colonia Joya de Vargas 2, (clave 13-016), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	759,302.00	759,302.00	704,226.45	55,075.55	704,226.45	704,226.45	759,302.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-016 Joya de Vargas consisten en: desazolve a piso del cárcamo de succión y de rejillas, reforzamiento de la barda perimetral, construcción de la caseta para operadores, hasta donde alcance el presupuesto
O24NR0263	Rehabilitación al primer puente de Bodoquepa, (clave 13-017), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,303,553.00	1,303,553.00	1,206,791.99	90,965.22	1,206,791.99	1,206,791.99	1,297,757.21	Se realizaron Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-017 La Asunción (barr) consisten en: desmantelamiento de perfiles metálicos, desmantelamiento de postes de línea, restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de perfiles metálicos, aplicación de soldadura en placas de unión, aplicación de pintura de esmalte alquídica y vinílica satinada vinimex.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0264	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de banquetas, guarniciones y colocación de rampas en la calle tierra y libertad", (clave 13-019), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	819,875.00	819,875.00	705,786.83	114,088.17	705,786.83	705,786.83	819,875.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 200 metros cuadrados de banquetas en el Comité ciudadano 13-019 La Cebada consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle tierra y libertad, de pról. División del norte hasta Emiliano Zapata, hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0265	Trabajos de rehabilitación: "Juegos infantiles atrás de la capilla del barrio", (clave 13-020), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	969,316.00	969,316.00	600,335.11	368,980.89	600,335.11	600,335.11	969,316.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-020, la Concepción Tlacoapa (barr) consisten en: trazo y nivelación, retiro de escombro, colocación de juegos infantiles y ejercitadores, aplicación de pintura y limpieza.
O24NR0266	Sustitución de banquetas en el barrio la Guadalupe, (clave 13-022), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	794,705.00	794,705.00	606,852.17	187,852.83	606,852.17	606,852.17	794,705.00	Se realizaron los trabajos de sustitución de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-022, La Guadalupe (barr) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle C. Ahuehuetes (desde C. Hidalgo hasta C. Violeta), C. Clavel (desde C. Pino hasta C. Josefa Ortiz de Domínguez) y/o hasta donde alcance el presupuesto
O24NR0267	Sustitución de banquetas (clave 13-023), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	838,634.00	838,634.00	747,296.93	91,337.07	747,296.93	747,296.93	838,634.00	Los trabajos de sustitución de banquetas en 200 metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Moctezuma, Nezahualcóyotl, av. de las torres, principalmente, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0268	Restauración de la red hidráulica de agua potable para la calle Josefa Ortiz de Domínguez, (clave 13-024), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	899,207.00	899,207.00	899,158.56	0.01	899,158.56	899,158.56	899,158.57	Se realizaron trabajos de restauración de la red hidráulica de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-024 La Santísima (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0269	Trabajos de rehabilitación: "Instalación luminarias tipo vela", (clave 13-025), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	827,574.00	827,574.00	827,200.90	0.00	827,200.90	827,200.90	827,200.90	Se realizaron os trabajos de rehabilitación a 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-025 Los Cerrillos I consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O24NR0270	Remodelación y mantenimiento del kiosko de Cerrillos III, (clave 13-027), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,168,067.00	1,168,067.00	850,339.16	317,727.84	850,339.16	850,339.16	1,168,067.00	Se realizaron los trabajos de remodelación y mantenimiento a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-027 Los Cerrillos III consisten en: instalación de reja perimetral con herrería, construcción de rampas de acceso, readecuación de la entrada al kiosko, sustitución de luminarias, aplicación de pintura.
O24NR0271	Trabajos de rehabilitación: "Reencarpamiento asfáltico con nivelación de brocales y rejillas de la calle Rubellon, clavel y Roselina" (clave 13-033), Alcaldía Xochimilco.	97%	0.00	896,696.00	896,696.00	869,679.20	0.00	869,679.20	869,679.20	869,679.20	Se realizaron los trabajos de reencarpamiento en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-033 potrero de San Bernardino consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle de Rubellón de Av. Guadalupe I. Ramírez a Clavel, la calle Clavel con Av. San Bernardino a Prol. División del norte y la calle Roselina con Av. San Bernardino a Prol. División del norte, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0272	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de drenaje en el barrio San Antonio", (clave 13-036), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	784,551.00	784,551.00	716,751.12	67,799.88	716,751.12	716,751.12	784,551.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación y cambio de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-036 San Antonio (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueteta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0273	Trabajos de rehabilitación: "Remodelación y mantenimiento de las riberas en los callejones" en San Cristóbal (barr) (clave 13-038), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	947,265.00	947,265.00	946,834.63	0.00	946,834.63	946,834.63	946,834.63	Se realizaron los trabajos de remodelación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-038 San Cristóbal consisten en: remodelación y mantenimiento de riberas - desembarcaderos- mediante sustitución de pisos, asfalto y nivelación de escalones en los callejones de rincón de las flores, rincón las flores, 8vo callejón de las flores, 6to callejón de las flores, cjon. las flores, privada de dalia, callejones en calle dalia ubicados entre las manzanas 61, 62 y 26, callejones de 3ra cerrada de dalia, calle dalia, cerrada de dalia, cjon. hortencia.
O24NR0274	Trabajos de rehabilitación "Arreglemos nuestras banquetas de la calle pino" en San Diego (barr) (clave 13-039), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	789,038.00	789,038.00	690,324.65	98,713.35	690,324.65	690,324.65	789,038.00	Se realizo la rehabilitación de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-039 San Diego (barr) consiste en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarrees de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle pino esquina canal del lado derecho (mz 16) en dirección calle violeta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0275	Trabajos de rehabilitación "Recuperemos los lavaderos" en San Esteban (barr) clave 13-040), Alcaldía Xochimilco.	99%	0.00	867,021.00	867,021.00	861,928.44	0.01	861,928.44	861,928.44	861,928.45	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-040 San Esteban (barr) consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O24NR0276	Trabajos de rehabilitación: "Lámparas de cerillo en ejido y chabacano" en Las Peritas (clave 13-044), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	762,534.00	762,534.00	762,212.50	0.00	762,212.50	762,212.50	762,212.50	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-044 Las Peritas consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en calles ejido (en el tramo comprendido entre chabacano y Prol. Aldama) y chabacano (entre ejido y durazno)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0277	Sustitución de la red de drenaje de la calle de Canal Nacional, tramo del puente peatonal hacia el fondo de la calle, por etapas en San Juan (barr) (clave 13-047), Xochimilco.	100%	0.00	837,533.00	837,533.00	755,660.78	81,872.22	755,660.78	755,660.78	837,533.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-047 San Juan (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0278	Sustitución de tubos de drenaje en calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas en San Juan Tepepan (clave 13-048), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	923,639.00	923,639.00	817,587.65	106,051.35	817,587.65	817,587.65	923,639.00	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-048 San Juan Tepepan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada; empezando por la calle Francisco Villa, desde un costado del pilares San Juan Tepepan, hasta la esquina con Lázaro Cárdenas, continuando con la calle Lázaro Cárdenas, desde la esquina con Francisco Villa hasta el frente de la casa marcada con el número 81 bis. Así como en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada San Lorenzo y Prol, Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0279	Trabajos de rehabilitación: "Continuemos con la sustitución de la red de agua potable existente en el barrio San Lorenzo", (clave 13-049), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,032,480.00	1,032,480.00	1,032,342.41	0.00	1,032,342.41	1,032,342.41	1,032,342.41	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-049 San Lorenzo (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle Adelaida, 1er cjon. Rosales, cjon. Amapola y cjon. Alheli hasta el alcance presupuestal.
O24NR0280	Trabajos de rehabilitación: "Ampliación San Marcos cuidando a las mujeres y estudiantes ilumina mi camino. Segunda etapa", (clave 13-054), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	2,307,022.00	2,307,022.00	2,305,964.27	0.00	2,305,964.27	2,305,964.27	2,305,964.27	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-054 San Marcos (ampl) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en calles Tabachines, Olmos, Rododendros, Tlixochitl, en una segunda etapa, comenzando por la calle Tabachines, siguiendo en Rododendros, Tlixochitl y Olmos. Hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0281	Trabajos de rehabilitación: "Banquetas nuevas para el barrio de San Marcos" en San Marcos (barr) (clave 13-055), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	966,497.00	966,497.00	932,680.13	33,816.87	932,680.13	932,680.13	966,497.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de banquetas a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-055 San Marcos (barr) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0282	Trabajos de rehabilitación: "Arreglo o reemplazo de luminarias existentes y rehabilitación de postes sin luz" en San Pedro (barr) (clave 13-057), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,090,296.00	1,090,296.00	1,090,166.26	0.00	1,090,166.26	1,090,166.26	1,090,166.26	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-057 San Pedro (barr) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. Iniciando en calles principales que conectan a Prolongación División del Norte (av. 16 de septiembre y Morelos) con la zona escolar (Selva, Morelos y Cuitláhuac) así como con la estación del tren ligero (Cuauhtémoc y Pedro Ramírez del Castillo)
O24NR0283	Trabajos de rehabilitación: "Reparación de banquetas" en Tepepan (ampl) (clave 13-069), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,188,735.00	1,188,735.00	870,459.66	318,275.34	870,459.66	870,459.66	1,188,735.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-069 Tepepan (ampl) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O24NR0284	Trabajos de rehabilitación: "Repavimentación de C Violeta, C. Trajineras y C. Pensamiento" en Xaltocan (barr) (clave 13-073), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,843,732.00	1,843,732.00	1,843,200.76	0.00	1,843,200.76	1,843,200.76	1,843,200.76	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-073 Xaltocan (barr) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle violeta (desde circunvalación hasta heliotropo), trajineras (entre violeta hasta el canal) y pensamiento (entre trajineras y el canal)
O24NR0285	Trabajos de rehabilitación: "Arreglo con granson de las calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, La Cruz, Xicalhuacan y prol. Del puente, de la colonia Xicalhuacan" (clave 13-074), Xoch.	99%	0.00	1,144,302.00	1,144,302.00	1,136,801.21	0.00	1,136,801.21	1,136,801.21	1,136,801.21	Se realizaron los trabajos de rehabilitación con granzón en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-074 Xicalhuacan consisten en: fresado de carpeta, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de granzón, compactación y sellado de la carpeta. Iniciando en calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, la Cruz, Xicalhuacan y prolongación del puente.
O24NR0286	Trabajos de rehabilitación: "Date vida" en San Lorenzo La Cebada I (clave 13-075), Alcaldía Xochimilco.	99%	0.00	1,666,610.00	1,666,610.00	1,475,695.82	182,254.83	1,475,695.82	1,475,695.82	1,657,950.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-075 San Lorenzo La Cebada I consisten en: trazo y nivelación, colocación de ejercitadores, rehabilitación de barras y gimnasio, aplicación de pintura en interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0287	Trabajos de mantenimiento: "Reencarpetado carretera a San Pablo con asfalto de espesor de 7.5 centímetros, comenzando por avenida Juárez (no. 60) hasta donde alcance el presupuesto	100%	0.00	1,965,304.00	1,965,304.00	1,964,272.02	0.00	1,964,272.02	1,964,272.02	1,964,272.02	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-035 San Andrés Ahuayucan (pblo) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la avenida Juárez sur (referencia no. 60) hasta donde alcance el presupuesto participativo. Continúa la ubicación física. presupuesto incluyendo nivelación de rejillas y broquetas" en San Andrés Ahuayucan (pblo) (clave 13-035), Alcaldía Xochimilco
O24NR0288	Trabajos de rehabilitación: "Salón de usos múltiples, educación física y de salud" en San Francisco Tlalnepantla (pblo) (clave 13-042) San Francisco Tlalnepantla (pblo)	99%	0.00	1,519,820.00	1,519,820.00	1,258,014.19	249,316.62	1,258,014.19	1,258,014.19	1,507,330.81	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 inmueble en el Comité ciudadano 13-042 San Francisco Tlalnepantla (pblo) consisten en: construcción de dos salones adyacentes mediante muros de tablaroca, acabados, colocación de loseta en pisos, aplanado de bardas, instalación eléctrica, instalación hidráulica, implementación de sanitarios, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.
O24NR0289	Trabajos de construcción: "Barda perimetral del nuevo panteón" en San Gregorio Atlapulco (pblo) (clave 13-043), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	3,532,476.00	3,532,476.00	3,529,206.49	0.00	3,529,206.49	3,529,206.49	3,529,206.49	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 espacio en el Comité ciudadano 13-043 San Gregorio Atlapulco (pblo) consiste en: construcción de barda perimetral mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla. Hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0290	Trabajos de rehabilitación: "Sanando tu red de agua potable" en San Lorenzo Atemoaya (pblo) (clave 13-050), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,521,559.00	1,521,559.00	1,283,652.38	237,429.91	1,283,652.38	1,283,652.38	1,521,082.29	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-050 San Lorenzo Atemoaya (pblo) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0291	Trabajos de rehabilitación: "Sustitución de red hidráulica" en San Lucas Xochimanca (pblo) (clave 13-052), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,856,649.00	1,856,649.00	1,755,890.67	100,352.40	1,755,890.67	1,755,890.67	1,856,243.07	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación Sustitución de 200 de red hidráulica en el Comité ciudadano 13-052 San Lucas Xochimanca (pblo), trabajos a realizar: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0292	Trabajos de rehabilitación: "Iluminando a San Luis Tlaxialtemalco", (clave 13-053), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,085,716.00	2,085,716.00	2,085,469.45	0.00	2,085,469.45	2,085,469.45	2,085,469.45	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-053 san Luis Tlaxialtemalco (pblo) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O24NR0293	Trabajos de rehabilitación: "Un lugar para todos 2da etapa" en San Mateo Xalpa (pblo) (clave 13-056), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,158,494.00	2,158,494.00	2,157,396.95	0.00	2,157,396.95	2,157,396.95	2,157,396.95	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-056 San Mateo Xalpa (pblo) consisten en: ampliación del arco techo lado sur, construcción de escenario, rehabilitación de áreas verdes y fuente, colocación de luminarias, adecuación para construcción de sanitarios y bebederos, aplicación de pintura.
O24NR0294	Mantenimiento y rehabilitación del jardín de niños "José Apis Dervich" del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa (2a etapa), (clave 13-058), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,832,513.00	1,832,513.00	1,613,449.70	218,472.31	1,613,449.70	1,613,449.70	1,831,922.01	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Comité ciudadano 13-058 Santa Cecilia Tepetlapa (pblo) consisten en: instalación de juegos infantiles, reconstrucción o refuerzo de barda perimetral, cambio de tubería hidráulica, aplicación de pintura, hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0295	Trabajos de rehabilitación: "Rescatemos las canchas de futbol la tabla 2023-2024" en Santa Cruz Acalpixca (pblo) (clave 13-060), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	3,052,786.00	3,052,786.00	3,051,753.76	0.00	3,051,753.76	3,051,753.76	3,051,753.76	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 deportivo en el Comité ciudadano 13-060 Santa Cruz Acalpixca (pblo) consisten en: realizar canchas sintéticas, adecuación para construcción de sanitarios y gradas construcción en cancha de futbol con pasto sintético.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0296	Trabajos de rehabilitación: "Nuevo panteón de Santa Cruz Xochitepec", (clave 13-062), alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,804,129.00	1,804,129.00	1,804,129.00	0.00	1,804,129.00	1,804,129.00	1,804,129.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 panteón en el Comité ciudadano 13-062 Santa Cruz Xochitepec (pblo) consisten en: limpieza y nivelación de terreno, trabajos de albañilería para la rehabilitación de acceso y caseta de vigilancia, así como aplicación de pintura; limpieza de cisterna, mantenimiento a módulo sanitario de mujeres y hombres.
O24NR0297	Trabajos de rehabilitación "Mejoramiento de las instalaciones de la casa de cultura Xochicalli Tlacama en Santa María Nativitas", (clave 13-064), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,648,619.00	2,648,619.00	1,521,978.81	1,126,249.70	1,521,978.81	1,521,978.81	2,648,228.51	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 inmueble en el Comité ciudadano 13-064 Santa María Nativitas (pblo) consisten en: rehabilitación de las canchas de basquetbol, realización de rampa para discapacitados, construcción de 2 vestidores para elencos artísticos detrás del escenario principal, colocación de techo en escenario, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.
O24NR0298	Trabajos de rehabilitación: "Iluminando tu camino erradicando la delincuencia" en Santa María Tepepan (pblo) (clave 13-065), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,133,136.00	2,133,136.00	2,131,380.01	0.00	2,131,380.01	2,131,380.01	2,131,380.01	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-065 Santa María Tepepan (pblo), consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O24NR0299	Rehabilitación de banquetas (andadores) en Santiago Tepalcatlalpan, (clave 13-066), alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,223,166.00	2,223,166.00	2,222,816.81	0.26	2,222,816.81	2,222,816.81	2,222,817.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de banquetas a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-066 Santiago Tepalcatlalpan (pblo), consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O24NR0300	Trabajos de rehabilitación: "Transformando nuestro teatro al aire libre" en Santiago Tulyehualco (pblo) (clave 13-067), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	3,056,258.00	3,056,258.00	3,054,202.64	0.00	3,054,202.64	3,054,202.64	3,054,202.64	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-067 Santiago Tulyehualco (pblo) consisten en: instalación de fuente saltarina al piso, sustitución de luminarias, instalación de rampas para personas con capacidades diferentes, gradas móviles, remodelación de bancas, colocación de reflectores del teatro hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0564	Mantenimiento a Jardín De Niños Coconalli, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,803.60	0.00	1,499,803.60	1,499,803.60	1,499,803.60	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en una escuela en el pueblo San Mateo Xalpa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
O24NR0565	Mantenimiento a Jardín De Niños Atemoaya, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,762.14	0.00	1,999,762.14	1,999,762.14	1,999,762.14	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Lorenzo Atemoaya consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; trazo y nivelación, colocación de juegos infantiles, aplicación de pintura en interior y exterior.
O24NR0566	Mantenimiento a Jardín de Niños Xochimilco, barrio La Concepción Tlacoapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,751.42	0.01	1,499,751.42	1,499,751.42	1,499,751.43	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el barrio Tlacoapa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; aplicación de pintura en interior y exterior.
O24NR0567	Mantenimiento a Jardín de Niños María Patiño Viuda de Olmedo, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,910.20	0.00	1,499,910.20	1,499,910.20	1,499,910.20	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Ampliación Tepepan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0568	Mantenimiento a Jardín de Niños Cuahilama, pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,841.65	0.00	1,999,841.65	1,999,841.65	1,999,841.65	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo Santa Cruz Acapulxca consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O24NR0569	Mantenimiento a Jardín De Niños Cocoxochitl, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,688.87	0.00	1,999,688.87	1,999,688.87	1,999,688.87	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0570	Mantenimiento a Jardín De Niños Dr. Emilio Berhings, Colonia Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,815.61	0.01	1,499,815.61	1,499,815.61	1,499,815.62	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia Bosque Residencial del Sur consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; trazo y nivelación, colocación de juegos infantiles, aplicación de pintura en interior y exterior; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0571	Mantenimiento a Jardín De Niños Yoliliztli, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,385.35	0.00	1,984,385.35	1,984,385.35	1,984,385.35	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Luis Tlaxiatemalco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular.
O24NR0572	Mantenimiento a Jardín De Niños Elena Garro, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,495,937.80	0.00	1,495,937.80	1,495,937.80	1,495,937.80	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular.
O24NR0573	Mantenimiento a Jardín de Niños Ignacio Ramírez, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,982,034.75	0.00	1,982,034.75	1,982,034.75	1,982,034.75	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0574	Mantenimiento a Primaria Daniel Ramírez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,948.18	0.00	2,498,948.18	2,498,948.18	2,498,948.18	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Mateo Xalpa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
O24NR0575	Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,745.04	0.00	1,999,745.04	1,999,745.04	1,999,745.04	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la colonia Ampliación San Marcos Norte consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0576	Mantenimiento a Primaria Vicente V. Ybarra, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,876.18	0.00	2,499,876.18	2,499,876.18	2,499,876.18	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Xaltocan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0577	Mantenimiento a Primaria Andrés Delgado El Giro, Col Huichapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,737.62	0.02	1,499,737.62	1,499,737.62	1,499,737.64	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Col Huichapan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0578	Mantenimiento a Primaria Vicente Riva Palacios, Barrio La Concepción Tlacoapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,002.77	0.01	2,499,002.77	2,499,002.77	2,499,002.78	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Concepción Tlacoapa consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O24NR0579	Mantenimiento a Primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,969,546.83	0.00	1,969,546.83	1,969,546.83	1,969,546.83	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0580	Mantenimiento a Primaria Aarón Camacho López, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,945.08	0.00	1,999,945.08	1,999,945.08	1,999,945.08	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0581	Mantenimiento a Primaria Enrique C. Rebsamen, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,965,425.80	110.13	1,965,425.80	1,965,425.80	1,965,535.93	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0582	Mantenimiento a Primaria Calpulli Caltongo, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,971.54	22.86	2,499,971.54	2,499,971.54	2,499,994.40	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio Caltongo consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0583	Mantenimiento a Primaria Aureliano Castillo, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,968.51	28.45	2,499,968.51	2,499,968.51	2,499,996.96	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0584	Mantenimiento a Primaria Profr. Rafael C. Haro, Colonia San Lorenzo La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,648.61	0.01	1,499,648.61	1,499,648.61	1,499,648.62	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia San Lorenzo La Cebada consisten en: suministro y colocación de malla sombra a base de elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura; demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación, suministro y colocación de firme de concreto, sellado y limpieza.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0585	Mantenimiento a Primaria, Mariano Galván Rivera, Colonia La Noria, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,591.09	0.22	1,997,591.09	1,997,591.09	1,997,591.31	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia La Noria consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0586	Mantenimiento a Primaria Tlamachihuan, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,224.52	0.00	1,499,224.52	1,499,224.52	1,499,224.52	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0587	Mantenimiento a Primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,012.08	0.00	1,999,012.08	1,999,012.08	1,999,012.08	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio 18 consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0588	Mantenimiento a Primaria Héroes de la Independencia, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,977,047.88	0.00	1,977,047.88	1,977,047.88	1,977,047.88	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa María Tepepan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0589	Mantenimiento a Secundaria 290 Ocelote, Pueblo Santa Cruz Acapulxica, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,505.70	0.01	2,499,505.70	2,499,505.70	2,499,505.71	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cruz Acapulxica consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O24NR0590	Mantenimiento a Secundaria Federal N. 341, Barrio La Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,368.63	0.00	1,999,368.63	1,999,368.63	1,999,368.63	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Guadalupe consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación, suministro y colocación de firme de concreto, sellado y limpieza.
O24NR0591	Mantenimiento a Secundaria Guillermo Prieto Pradillo N. 295, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,652.87	0.00	2,499,652.87	2,499,652.87	2,499,652.87	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0592	Mantenimiento a Secundaria Diurna 36 Cuauhtémoc, Barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,231.72	0.58	1,499,231.72	1,499,231.72	1,499,232.30	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Asunción consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O24NR0593	Mantenimiento a Secundaria 224 Huetzalin, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,971,836.31	0.00	1,971,836.31	1,971,836.31	1,971,836.31	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia Guadalupe consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0594	Mantenimiento a Secundaria Técnica 118, Colonia San Lorenzo La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,983,466.46	0.00	1,983,466.46	1,983,466.46	1,983,466.46	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia San Lorenzo La Cebada consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0595	Mantenimiento a Bachilleres 13, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,999,405.68	0.00	5,999,405.68	5,999,405.68	5,999,405.68	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Ampliación Tepepan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0596	Mantenimiento a Conalep Plantel Xochimilco, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,554.56	0.02	2,999,554.56	2,999,554.56	2,999,554.56	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa María Tepepan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0597	Mantenimiento a Centro de Capacitación Gpe. I. Ramírez, Barrio El Rosario, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,515.44	0.00	2,499,515.44	2,499,515.44	2,499,515.44	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio El Rosario consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
O24NR0852	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 20 de noviembre, pueblo Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,458,095.24	2,458,095.24	2,455,913.07	0.00	2,455,913.07	2,455,913.07	2,455,913.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 178 (ML) metros lineales en calle 20 de noviembre, pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0853	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2 de abril, pueblo Santa Cruz Acapulxca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,140,476.19	2,140,476.19	0.00	2,129,827.20	0.00	0.00	2,129,827.20	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 227 (ML metros lineales en calle 2 de abril, pueblo Santa Cruz Acapulxca consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0854	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ignacio Zaragoza, pueblo santa cruz Acapulxca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	1,436,666.67	1,436,666.67	617,161.97	801,003.68	617,161.97	617,161.97	1,418,165.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 104 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0855	Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Cuauhtémoc, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	0.00	1,726,190.48	1,726,190.48	1,084,249.00	636,781.16	1,084,249.00	1,084,249.00	1,721,030.16	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 125 (ML) metros lineales en segunda cerrada Cuauhtémoc, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada
O24NR0856	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle pasión, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	3,589,988.08	3,589,988.08	0.00	3,588,187.32	0.00	0.00	3,588,187.32	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 265 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0857	Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Aldama, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,905,714.29	1,905,714.29	1,490,455.04	414,404.38	1,490,455.04	1,490,455.04	1,904,859.42	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 138 (ML) en metros lineales segunda cerrada Aldama, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0858	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada General Isaías Galicia, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	814,761.90	814,761.90	0.00	812,507.50	0.00	0.00	812,507.50	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 59 (ML) metros lineales en cerrada General Isaías Galicia, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0859	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Francisco I. Madero, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	2,458,571.43	2,458,571.43	0.00	2,440,384.10	0.00	0.00	2,440,384.10	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 140 (ML) metros lineales en avenida Francisco I. Madero, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0860	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Beltrán, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	2,071,428.57	2,071,428.57	1,499,077.86	543,668.70	1,499,077.86	1,499,077.86	2,042,746.56	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 150 (ML) metros lineales en calle José Beltrán, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0861	Rehabilitación de drenaje sanitario en cuarta cerrada Francisco Villa, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	98%	0.00	2,237,142.86	2,237,142.86	0.00	2,199,751.15	0.00	0.00	2,199,751.15	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 162 (ML) metros lineales en cuarta cerrada Francisco Villa, pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0862	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Club de Leones, barrio Xaltocan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	828,571.43	828,571.43	805,139.23	22,058.37	805,139.23	805,139.23	827,197.60	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 60 (ML) metros lineales en cerrada Club de Leones, barrio Xaltocan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0863	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación callejón Lirio acuático, barrio Xaltocan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,955,238.10	2,955,238.10	2,865,113.94	87,238.94	2,865,113.94	2,865,113.94	2,952,352.88	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 214 (ML) metros lineales en prolongación callejón Lirio acuático, barrio Xaltocan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0864	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Insurgentes, pueblo san Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,104,761.90	1,104,761.90	1,104,700.10	0.01	1,104,700.10	1,104,700.10	1,104,700.11	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales en cerrada Insurgentes, pueblo san Gregorio Atlapulco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0865	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Cuauhtémoc, pueblo San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,168,095.24	2,168,095.24	2,166,667.79	0.00	2,166,667.79	2,166,667.79	2,166,667.79	Se realizaron os trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 157 (ML) metros lineales en cerrada Cuauhtémoc, pueblo San Mateo Xalpa consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezzla asfáltica templada.
O24NR0866	Rehabilitación de drenaje sanitario en Camino Real de los Olivos, pueblo San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 340 (ML) metros lineales en Camino Real de los Olivos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0867	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle San Juan potrero, barrio Caltongo, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	552,380.95	552,380.95	552,350.04	0.00	552,350.04	552,350.04	552,350.04	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 40 (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0868	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Juárez de Hermenegildo Galeana a canal nacional Chalco Amecameca, pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,337,037.50	2,337,037.50	2,335,384.40	0.00	2,335,384.40	2,335,384.40	2,335,384.40	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a banquetas en 307 (M2) metros cuadrados en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficroto de curacreto con reflejante a base de microesferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0869	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Juárez de canal nacional Chalco Amecameca a primera cerrada de 16 de septiembre, pueblo san Luis Tlaxialtemalco, alcal	100%	0.00	2,627,520.00	2,627,520.00	2,616,166.95	0.34	2,616,166.95	2,616,166.95	2,616,167.29	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a banquetas en 345 (M2) metros cuadrados de avenida año de Juárez de canal nacional Chalco Amecameca a primera cerrada de 16 de septiembre, pueblo san Luis Tlaxialtemalco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficroto de curacreto con reflejante a base de microsferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0870	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Juárez de primera cerrada de 16 de septiembre a calle agricultor, pueblo San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco,	100%	0.00	3,619,262.50	3,619,262.50	3,615,573.24	0.02	3,615,573.24	3,615,573.24	3,615,573.26	Se realizaron los trabajos de mantenimiento de banquetas en 475 (M2) metros cuadrados en avenida año de Juárez de primera cerrada de 16 de septiembre a calle agricultor, pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 X 20 X 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficroto de curacreto con reflejante a base de microsferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0871	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida año de Juárez de calle agricultor a calle Cuacontle, pueblo San Luis Taxialtemalco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	3,963,960.00	3,963,960.00	2,364,166.38	1,599,123.18	2,364,166.38	2,364,166.38	3,963,289.56	Se realizaron los trabajos de mantenimiento de banquetas 520 (M2) metros cuadrados de avenida año de Juárez de calle agricultor a calle Cuacontle, pueblo San Luis Taxialtemalco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficrete de curacreto con reflejante a base de microesferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0872	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en avenida Belisario Domínguez, pueblo San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,452,148.55	2,452,148.55	2,449,939.35	0.00	2,449,939.35	2,449,939.35	2,449,939.35	Se realizaron los trabajos de mantenimiento de banquetas a 321.53 (M2) metros cuadrados en avenida Belisario Domínguez, pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficroto de curacreto con reflejante a base de microsferas.
O24NR0884	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle ojo de agua, pueblo Santa Cruz Acapulco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,406,857.14	2,406,857.14	1,623,601.01	780,746.93	1,623,601.01	1,623,601.01	2,404,347.94	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 174.29 (M.L.) metros lineales en la calle ojo de agua, pueblo Santa Cruz Acapulco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0885	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Cristóbal, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	124,885.92	124,885.92	124,421.80	0.00	124,421.80	124,421.80	124,421.80	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (M.L.) metros lineales en barrio San Cristóbal consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0886	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio san marcos, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	524,089.73	524,089.73	522,413.98	0.00	522,413.98	522,413.98	522,413.98	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1711.51 (M.L.) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0887	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, Barrio El Rosario, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	260,864.45	260,864.45	259,677.62	0.01	259,677.62	259,677.62	259,677.63	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 839 (ML) metros lineales en barrio el Rosario consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0888	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio a Guadalupe, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	157,325.19	157,325.19	156,863.39	0.00	156,863.39	156,863.39	156,863.39	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 430 (ML) metros lineales en barrio la Guadalupe consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0889	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio Santa Cruzita, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	389,233.57	389,233.57	388,619.27	0.00	388,619.27	388,619.27	388,619.27	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1242.29 (ML) metros lineales en Barrio Santa Cruzita consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0890	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio Xaltocan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	520,674.20	520,674.20	519,834.08	0.00	519,834.08	519,834.08	519,834.08	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1,699.58 (ML) metros lineales en barrio Xaltocan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0891	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio san diego, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	118,881.21	118,881.21	118,403.79	0.00	118,403.79	118,403.79	118,403.79	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales en Barrio San Diego consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0892	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Antonio, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	466,307.85	466,307.85	464,960.72	0.00	464,960.72	464,960.72	464,960.72	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1506.29 (ML) metros lineales en el barrio San Antonio consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0893	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio Belén, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	364,044.47	364,044.47	197,760.55	165,516.28	197,760.55	197,760.55	363,276.83	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1150 (ML) metros lineales en el barrio Belén consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga d



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0894	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo San Andrés Ahuayucan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	414,993.32	414,993.32	414,022.26	0.00	414,022.26	414,022.26	414,022.26	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 995 (ML) metros lineales en el pueblo San Andrés Ahuayucan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0895	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	578,077.39	578,077.39	577,699.09	0.01	577,699.09	577,699.09	577,699.10	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1,085 (ML) metros lineales en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0896	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	429,418.92	429,418.92	428,558.00	0.00	428,558.00	428,558.00	428,558.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 985 (ML) metros lineales en el pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0897	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, pueblo San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	577,510.37	577,510.37	577,128.22	0.00	577,128.22	577,128.22	577,128.22	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1,463.74 (ML) metros lineales en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0898	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Pedro, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	825,799.97	825,799.97	823,683.07	0.00	823,683.07	823,683.07	823,683.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 2,772.71 (ML) metros lineales en el barrio San Pedro consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0899	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario, barrio San Juan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	247,893.44	247,893.44	246,188.99	0.00	246,188.99	246,188.99	246,188.99	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 750 (ML) metros lineales en el barrio San Juan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0900	Construcción de escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	11,996,968.91	3,027.88	11,996,968.91	11,996,968.91	11,999,996.79	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 (INM) inmueble consiste en: suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, losa con viga pretensada p13 y bovedilla de concreto, de dimensiones 70 x 20 x 20 cm, capa de compresión de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm2, de 4 cm de espesor y malla electro soldada piso de porcelanato tipo concreto suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en muros y plafones, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario, suministro y colocación de asiento redondo con tapa, suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla redonda, suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado luminario de sobreponer equipada con 2 tubos fluorescentes.
O24NR0901	Rehabilitación a espacio multideportivo, deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	11,008,354.41	11,008,354.41	11,006,125.61	0.00	11,006,125.61	11,006,125.61	11,006,125.61	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a un 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan consisten en: suministro fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural formada con perfiles medianos y aplic. Pintura esmalte sobre estructuras de acero ligeras medianas y pesadas incluye: preparación de la superficie una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura materiales menores de consumo mano de obra y herramienta habilitado y colocación de canalón con placa de acero de desarrollo, aplicación de primario pintura materiales menores de consumo herramienta mano de obra y equipo. Suministro y colocación de tensores a base de alambre galvanizado con una medida de 20 mts.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0902	Rehabilitación a gimnasio femenino de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santiago Tepalcatalpan consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie.
O24NR0903	Rehabilitación en instalaciones eléctricas del gimnasio central de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,568,879.47	2,568,879.47	2,471,854.16	97,025.31	2,471,854.16	2,471,854.16	2,568,879.47	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo consisten en: salida eléctrica para iluminación desde tablero hasta luminaria incluye tubería conduit pared delgada de 19 mm cajas, coples, cortes, dobleces, conductores con aislamiento trazo, fijación, conexiones, soportaría, tubos flexibles, retiro de los materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución salida eléctrica para contacto doble monofásico aterrizado. Incluye contacto polarizado dúplex tubería conduit pared delgada de 19 mm cajas coples conductores con aislamiento salida eléctrica para apagador incluye apagador sencillo o doble incluye tubería conduit pared delgada de 19 mm cajas coples conductores con aislamiento fijación conexiones soportaría andamos pruebas retiro de los materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución suministro e instalación de cable thw-ls suministro y colocación de tubo conduit suministro e instalación de gabinete led.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0904	Trabajos de mantenimiento complementarios de arcocheo del deportivo de Santiago Tulyehualco, pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,496,704.51	0.41	2,496,704.51	2,496,704.51	2,496,704.92	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: suministro fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural formada con perfiles medianos y aplic. Pintura esmalte sobre estructuras de acero ligeras medianas y pesadas incluye: preparación de la superficie una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura materiales menores de consumo mano de obra y herramienta habilitado y colocación de canalón con placa de acero de desarrollo, aplicación de primario pintura materiales menores de consumo herramienta mano de obra y equipo. Suministro y colocación de tensores a base de alambre galvanizado con una medida de 20 mts.
O24NR0905	Trabajos de mantenimiento complementarios de arcocheo del deportivo de San Gregorio Atlapulco pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,497,585.68	0.00	1,497,585.68	1,497,585.68	1,497,585.68	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: suministro fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural formada con perfiles medianos y aplic. Pintura esmalte sobre estructuras de acero ligeras medianas y pesadas incluye: preparación de la superficie una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura materiales menores de consumo mano de obra y herramienta habilitado y colocación de canalón con placa de acero de desarrollo, aplicación de primario pintura materiales menores de consumo herramienta mano de obra y equipo. Suministro y colocación de tensores a base de alambre galvanizado con una medida de 20 mts.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0906	Rehabilitación del puente de Amalacachico, zona chinampera, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,987,727.76	0.00	1,987,727.76	1,987,727.76	1,987,727.76	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio consisten en: corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica con profundidad de 2.5 cm a 5.00 cm desmantelamiento de estructura metálica existente en puentes sin recuperación excavación a mano zona b material clase ii suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo cimbra acabado común y descimbra en losa de cimentación para superestructura de puentes suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado norma suministro fabricación transporte y montaje acero estructural tipo w en puentes elevados. Incluye: el material los empalmes los desperdicios la mano de obra equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución. Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica en estructuras metálicas para puentes previa preparación de la superficie con una base de primario econo primer gris sherwin williams o similar. Suministro y colocación de barandal en puente elevados diseñado aprobado por el cliente formado con perfiles comerciales de acero galvanizado.
O24NR0914	Rehabilitación de instalación eléctrica del mercado Xochimilco, anexo (0377).	100%	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,998,327.34	0.01	12,998,327.34	12,998,327.34	12,998,327.35	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a las instalaciones de 1 (MER) mercado en barrio El Rosario consisten en: renovar la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión.
O24NR0915	Rehabilitación de instalaciones eléctricas, modernización de muebles sanitarios, sistema de extracción y modernización de fachada, mercado Guadalupe I. Ramírez (0380).	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	357,106.09	1,141,744.36	357,106.09	357,106.09	1,498,850.45	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a las instalaciones de 1 (MER) mercado en Barrio San Antonio consisten en: renovar la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión; suministro, instalación y pruebas en sanitarios, muebles sanitarios, cespól para lavabo, piso de loseta; colocación de toldos en el perímetro del mercado, suministro y aplicación de pintura en exterior



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0916	Renovación de locales zona 1 y rehabilitación de locales zona 2 del mercado Nativitas (0115).	100%	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,498,533.91	0.00	8,498,533.91	8,498,533.91	8,498,533.91	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (MER) mercado en pueblo Santa María Nativitas consisten en: colocación de toldos en el perímetro del mercado, andadores perimetrales, rehabilitación de sanitarios, instalación hidráulica, rehabilitación de subestación, iluminación interior, suministro e instalación de transformador, sustitución de impermeabilizante, pintura interior y exterior, sustitución de láminas translúcidas, cancelería y herrería, sustitución de cortinas de acceso.
O24NR0917	Rehabilitación de instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, rehabilitación de cubierta y modernización de fachada del mercado ampliación Tepepan (0382).	100%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,031,905.48	2,952,042.30	3,031,905.48	3,031,905.48	5,983,947.78	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a las instalaciones de 1 (MER) mercado en Ampliación Tepepan consisten en: renovar la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión; suministro, instalación y pruebas en sanitarios, muebles sanitarios, cespól para lavabo, piso de loseta; colocación de toldos en el perímetro del mercado, suministro y aplicación de pintura en exterior.
O24NR0918	Continuación de construcción de archivo de concentración 2024, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	100%	0.00	6,000,000.00	5,306,816.61	2,098,773.20	3,897,721.66	2,098,773.20	2,098,773.20	5,996,494.86	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 (INM) inmueble en la Colonia Huichapan consisten en: trabajos de desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; aplicación de pintura en interior y exterior.
O24NR0919	Trabajos de reencarpetado en calle Pino, Barrio San Esteban, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	99%	0.00	3,000,000.00	2,877,403.49	2,832,535.46	149,080.82	2,832,535.46	2,832,535.46	2,981,616.28	Se realizaron los trabajos de reencarpetado de 1,500 (M2) metros cuadrados en calle Pino, Barrio San Esteban consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0920	Trabajos de mantenimiento a edificio Quetzalcóatl, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	100%	0.00	5,000,000.00	3,919,207.66	2,481,441.00	2,517,574.64	2,481,441.00	2,481,441.00	4,999,015.64	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble en el Barrio El Rosario consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; aplicación de pintura en interior y exterior.
O24NR0921	Readecuación y mantenimiento a CENDI, pueblo Santiago Tepalcatalpan, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,995,029.18	0.00	1,995,029.18	1,995,029.18	1,995,029.18	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble en el pueblo Santiago Tepalcatalpan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR1067	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	880,000.00	719,678.45	280,321.55	719,678.45	719,678.45	1,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Tepepan consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficro de curacreto con reflejante a base de microsferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1068	Trabajos de Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en el Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	880,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo trafícreto de curacreto con reflejante a base de microsferas.
O24NR1069	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	880,000.00	799,999.99	200,000.01	799,999.99	799,999.99	1,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo trafícreto de curacreto con reflejante a base de microsferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1070	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	880,000.00	799,999.90	198,055.24	799,999.90	799,999.90	998,055.14	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el Pueblo Santiago Tepalcatlalpan consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficroto de curacreto con reflejante a base de microsferas.
O24NR1071	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	880,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el pueblo Santa María Nativitas consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo traficroto de curacreto con reflejante a base de microsferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1072	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,800,000.00	1,281,310.17	715,879.17	1,281,310.17	1,281,310.17	1,997,189.34	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 600 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el pueblo San Lucas Xochimanca consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo trafícreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.
O24NR1073	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en el barrio de Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	880,000.00	600,390.26	397,664.88	600,390.26	600,390.26	998,055.14	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 300 (M2) metros cuadrados de banquetas y guarniciones en el barrio de Xaltocan consisten en: trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, demolición de concreto hidráulico, colocado preparación conformación y compactación en forma manual de subrasante para banquetas incluye incorporación de agua. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 85 por ciento próctor para desplante de banqueta, banqueta con espesor de 10 centímetros de concreto hidráulico, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia 200 kg cm 2 suministrado por proveedor sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, preparación de la superficie cimbra descimbra vibrado mano de obra para la colocación curado herramienta equipo limpieza, acabado con volteador en las aristas de banquetas en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de esmalte alquídica color amarillo trafícreto de curacreto con reflejante a base de microesferas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1074	Trabajos de rehabilitación a rejillas pluviales en el pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco ciudad de México.	100%	0.00	1,554,464.96	1,403,571.97	0.00	1,554,464.96	0.00	0.00	1,554,464.96	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas de drenaje en 90 (M3) en el pueblo Santa Cruz Xochitepec consisten en : trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía; corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, con profundidad mayor de 5.00 cm.; demolición de pavimento de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; excavación a mano, carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco; carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de carpeta asfáltica.
024NR1075	Trabajos de rehabilitación a rejillas pluviales en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	664,186.38	603,349.10	0.00	664,125.58	0.00	0.00	664,125.58	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas de drenaje en 40 (M3) metros cúbicos en el pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en : trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía; corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, con profundidad mayor de 5.00 cm.; demolición de pavimento de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; excavación a mano, carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco; carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1076	Trabajos de rehabilitación de agua potable y drenaje en cerrada Agustín Lara en el pueblo Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,281,348.66	1,185,078.93	0.00	1,280,884.65	0.00	0.00	1,280,884.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable y drenaje en 300 (ML) metros lineales en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas; suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR1077	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en calle maíz en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	4,000,000.00	3,600,000.00	3,200,000.00	791,928.57	3,200,000.00	3,200,000.00	3,991,928.57	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 2,000 (ML) metros lineales en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1078	Calle camino a Nativitas en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	5,500,000.00	5,000,000.00	0.00	5,495,463.53	0.00	0.00	5,495,463.53	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,000 (ML) metros lineales en el pueblo Santa María Nativitas consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR1079	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en tercera cerrada Xóchitl y calle Tepepan en la colonia Nativitas la joya, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,800,000.00	628,396.25	1,368,786.18	628,396.25	628,396.25	1,997,182.43	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 1,000 (ML) metros lineales en el pueblo Santa María Nativitas consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1080	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en andador Tabachines en la colonia Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	1,595,000.00	1,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 700 (ML) metros lineales en la colonia Ampliación San Marcos Norte consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR1081	Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en calle encinas en la colonia Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	4,405,000.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 2500 (ML) metros lineales en la colonia Ampliación San Marcos Norte consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1082	Trabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor en el pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,360,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble en el pueblo San Lucas Xochimanca consisten en: desmantelamiento de falso plafón, de estructura de acero, de muebles sanitarios, de bajadas de aguas negras o pluviales, de puerta de madera o metálica, de techumbre, de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, de letrero y escudo "Delegación Xochimilco", de tubo galvanizado, suministro y colocación de plafón reticular, demolición de impermeabilizante; impermeabilización en azotea, aplicación de pintura de esmalte en estructuras, limpieza de logotipos institucionales "ciudad de México" con escudo en fachadas, limpieza de letras en fachadas "casa del adulto mayor San Lucas Xochimanca, piso de loseta de 33 x 33", recubrimiento en muros con loseta, suministro y colocación de reja de acero, muro de block de concreto tipo pesado, castillo de concreto hidráulico, aplanado fino con lana metálica en muros, suministro y colocación de lámina de policarbonato, suministro e instalación de puerta corrediza de cristal templado, suministro e instalación de ventana corrediza de cancelería, instalación de tinaco de polietileno, instalación sanitaria, suministro, instalación de cisterna de polietileno de 2,800 l. de capacidad; instalación eléctrica, suministro e instalación de toma de corriente, suministro y colocación de pasto en rollo washington bent y buxus arrayán talla mínima 35 cm, tronco o copa de 25 cm de diámetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1083	Trabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor Muyuguarda en el barrio 18, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,800,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble en el barrio 18 consisten en: desmantelamiento de falso plafón, de estructura de acero, de aguas negras o pluviales, de techumbre con canaleta perimetral, de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, desmontaje de letrero y escudo "delegación Xochimilco, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas, pintura vinil acrílica, pintura de hule clorado, limpieza de logos institucionales "ciudad de México" con escudo en fachadas, limpieza de letras en fachadas "casa del adulto mayor muyuguarda, piso de loseta, suministro e instalación de revestimiento cerámico para zoclos, suministro y colocación de muro de block de concreto tipo pesado, suministro y colocación de lámina de policarbonato celular de 6 mm de espesor color humo, para techo, suministro e instalación de ventana corrediza de cancelería de aluminio, desinstalación y retiro de cisterna de polietileno, suministro e instalación de tinaco de polietileno, desazolve a lavabos, desazolve a coladeras, registros sanitarios interiores ó exteriores, limpieza y desenzolve de la red secundaria de drenaje, suministro, instalación de cisterna de polietileno, desconexión y retiro de luminarias y lámparas, suministro, colocación y prueba de luminario tipo led, desinstalación y retiro de cable, suministro e instalación de alambre de cobre, suministro e instalación de toma de corriente, suministro y colocación de tablero de alumbrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1084	Trabajos de mantenimiento al SECOI San Andrés Ahuayucan en el pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,240,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble en el pueblo San Andrés Ahuayucan consisten en: desmantelamiento de falso plafón, desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, suministro y colocación de tablaroca, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en muros y plafones, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de laca terminado a muñeca, suministro e instalación de cerradura, suministro y colocación de puerta, suministro y aplicación de pintura de esmalte en estructuras de losa cero y tridilosa, suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm de espesor, suministro e instalación de lámina de acrílico, suministro e instalación de tinaco de polietileno, pruebas de mingitorio seco, de inodoro, desazolve a coladeras; pruebas de funcionamiento, desazolve a registros sanitarios interiores ó exteriores, pruebas de funcionamiento, limpieza y desenzolve de la red secundaria de drenaje, desconexión y retiró de luminarias y lámparas de cualquier tipo sin recuperación, en muro y/o plafón, suministro, colocación y prueba de luminario tipo led, aplanado fino, muro de tablaroca firecode x, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea (sistema prefabricado)
O24NR1085	Trabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,360,000.00	1,146,027.51	351,926.38	1,146,027.51	1,146,027.51	1,497,953.89	Se realizaron los Trabajos de mantenimiento a la casa del adulto mayor en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1086	Trabajos de mantenimiento a la casa de cultura en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,360,000.00	0.00	1,499,287.63	0.00	0.00	1,499,287.63	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: desmontaje de difusor acrílico de luminaria, luminarias existentes, desmantelamiento de estructura de acero; desmontaje y retiro de arbotante tipo ornamental o jardín; demolición de pisos y zoclos; desmantelamiento de falso plafón; suministro y colocación de piso de loseta, suministro y colocación de duela de encino, aplicación de pintura vinílica en muros y plafones; aplicación de pintura de esmalte en herrería (puertas, ventanas; suministro y colocación de falso plafón texturizado; suministro y colocación de puerta para acceso; instalación hidro sanitaria-pruebas de inodoro, mingitorio seco, cespól para lavabo, contra para lavabo; suministro y colocación de puerta para módulos de baño, colocación de mampara para módulos de baños; instalación eléctrica-suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de cable de uso rudo, instalación de interruptor sencillo, instalación de toma de corriente, tablero de distribución principal; demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1087	Trabajos de mantenimiento a la casa de cultura en el pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,800,000.00	1,307,800.19	691,040.68	1,307,800.19	1,307,800.19	1,998,840.87	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble consisten en: demolición de guarnición y banquetta, suministro y colocación de piso de concreto hidráulico, suministro e instalación hidráulica, suministro e instalación eléctrica- colocación de luminaria, suministro e instalación de interruptor sencillo, suministro e instalación de toma de corriente; aplicación de pintura de esmalte alquídica, pintura vinílica mate, suministro y colocación de cantera, suministro y colocación de un conjunto tenso estático para velaría; suministro e instalación sanitaria; suministro e instalación de cerradura, desmantelamiento de duela existente, desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, suministro y colocación de ventana de aluminio, desmantelamiento de falso plafón, suministro de tirol, demolición de impermeabilizante en azotea, suministro y colocación de sistema de impermeabilización, desmontaje y retiro de domos y muros de policarbonato o acrílico, suministro y colocación de domo de cristal templado, suministro y colocación de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de mampara de lámina porcelanizada, suministro y colocación de puerta de lámina porcelanizada, suministro y colocación de piso de madera de pino.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1088	Trabajos de mantenimiento a la casa de cultura en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,360,000.00	178,837.79	1,319,965.68	178,837.79	178,837.79	1,498,803.47	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble en el pueblo Santa María Nativitas consisten en: desconexión de unidades de iluminación, suministro e instalación eléctrica-luminario tipo led, luminaria bucamanga, demolición de pisos, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones, desmantelamiento de duela existente, suministro y colocación de piso de madera de pino con duela machihembrada de 19 mm de espesor, suministro y colocación de zoclo de madera de pino de 19 mm de espesor, suministro y aplicación de laca terminado a muñeca, desmontaje de puerta de madera, o metálica; suministro, habilitado y colocación de puerta, suministro y colocación de cristal, instalación de cerradura, suministro e instalación sanitaria-desmontaje de mueble sanitario, suministro, instalación y pruebas de inodoro, mingitorio seco, pruebas de mezcladora para fregadero, demolición de impermeabilizante en azotea, suministro y colocación de sistema de impermeabilización, piso de concreto hidráulico elaborado en obra, fabricación de dren en cisterna de recuperación de agua potable, suministro y colocación de mampara de lámina porcelanizada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1089	Trabajos de mantenimiento a la casa de la cultura en el pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,800,000.00	1,133,500.57	865,244.32	1,133,500.57	1,133,500.57	1,998,744.89	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (INM) inmueble consisten en: desmantelamiento de duela existente, desmontaje de espejo existente, demolición de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones, suministro y colocación de aplanado fino, tablero de yeso, acabado a base de recubrimiento redimix, suministro y colocación de piso y zoclo de madera de pino, colocación de espejo con marco de madera, aplicación de pintura vinílica mate, desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio, puerta de una hoja de madera, o metálica, suministro y colocación de mampara de lámina porcelanizada, colocación de puerta de lámina porcelanizada, suministro e instalación de cerradura; suministro e instalación sanitaria, suministro e instalación hidráulica, suministro e instalación eléctrica; fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura de esmalte alquídica, suministro e instalación de bomba sumergible tipo lápiz, demolición de impermeabilizante en azotea, colocación de sistema de impermeabilización, desmontaje de techumbre de lámina, suministro, habilitación y colocación de techumbre a base de lámina de multypanel, suministro e instalación de tinaco de polietileno.
024NR1090	Trabajos de construcción de inmueble (lechería) en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	1,500,000.00	1,360,000.00	1,239,356.93	246,261.73	1,239,356.93	1,239,356.93	1,485,618.66	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 (INM) inmueble en consisten en: suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en losas y trabes, suministro y colocación de concreto hidráulico, montaje de estructura ligera metálica formada con placas soldadas de acero, habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural para construcción de losa, concreto hidráulico, piso de concreto hidráulico reforzado con malla electro soldada, muro de block de concreto ligero con refuerzo horizontal a cada dos hiladas, aplanado pulido en muros, piso de loseta cerámica asentado con cress; aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones, construcción de registro para luz en plafón de tablaroca, aplicación de acabado fino con estuco en muros, impermeabilización en azotea, suministro y colocación de lavabo de sobreponer, suministro y colocación de W.C. con tanque en una sola pieza, suministro e instalación de tinaco de polietileno.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1091	Trabajos de rehabilitación del puente azul en el pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	980,971.45	17,203.47	980,971.45	980,971.45	998,174.92	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (PUE) puente en el pueblo Santa Cruz Acapulxca consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, colocación de señalamiento preventivo, desmantelamiento de estructura de acero en puentes peatonales, barrenado en columnas para la colocación de los taquetes de anclaje, suministro y colocación de mortero fluido aplicado en la formación de un anclaje estructural, suministro y montaje acero estructural tipo ir en puentes elevados, suministro y colocación de losacero calibre 22 con capa de compresión de 5 cm. de espesor con concreto armado con malla electrosoldada y varilla corrugada, suministro y fabricación de escalera de acceso a puente a base de estructura metálica, incluye: barandal, terminado en pintura de esmalte, prueba para determinar el estado actual de las soldaduras mediante líquidos penetrantes, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para puentes, colocación de barandal o euro reja en puente elevados formado con perfiles comerciales de acero galvanizado, suministro y colocación de bolaro metálico a base de tubo de acero cedula 30 de 8" de diámetro para protección de puentes.
024NR1092	Trabajos eléctricos de rehabilitación en la deportiva Xochimilco en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	0.00	7,000,000.00	6,360,000.00	3,489,776.75	3,508,401.02	3,489,776.75	3,489,776.75	6,998,177.77	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santiago Tepalcatlalpan consisten en: desmontaje de tubo conduit y accesorios, difusor acrílico de luminaria, lámpara fluorescente, cableado; suministro y elaboración de registro eléctrico; suministro y colocación de: abrazaderas, tubo conduit, cople conduit, codo conduit, conector conduit; suministro y colocación de luminaria tipo led, reflector, luminaria de led de empotrar en plafón, interruptor sencillo; suministro e instalación de toma de corriente; mantenimiento a tableros de control de arranque de las bombas de agua; mantenimiento a transformador tipo pedestal; instalación de transformador tipo pedestal, instalación de electrodo para tierra, instalación de interruptor termo magnético, construcción de nicho para colocación de medidor de C.F.E



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR1093	Trabajos de rehabilitación al deportivo Camelia en el pueblo San Luis Tlaxiatalmalco, Alcaldía Xochimilco ciudad de México	100%	0.00	3,000,000.00	2,760,000.00	2,400,000.00	599,479.93	2,400,000.00	2,400,000.00	2,999,479.93	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo Camelia en el pueblo San Luis Tlaxiatalmalco, consisten en: trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, demolición de cimentaciones de concreto reforzado, plantilla de pedacería de tabique, de 5 cm de espesor, relleno de excavación para estructuras, con tepetate, mejoramiento de base de cimentación para estructura, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en losas y trabes, suministro y colocación de concreto hidráulico, , suministro y colocación de tablero para basquetbol de acrílico, suministro y colocación de mortero, aplicación de pintura epóxica en pisos de concreto, aplicación de pintura epóxica, en franjas para señalamiento en estacionamientos.
024NR1094	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	4,000,000.00	3,714,972.95	3,349,863.00	649,956.71	3,349,863.00	3,349,863.00	3,999,819.71	Se realizaron los trabajos de sustitución de 280 (LUM) luminarias en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banquetta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1095	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,277,171.31	1,277,171.31	1,277,099.18	0.00	1,277,099.18	1,277,099.18	1,277,099.18	Se realizaron los trabajos de sustitución de 89 (LUM) luminarias consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.
O24NR1096	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco ciudad de México	100%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,888.28	0.01	2,999,888.28	2,999,888.28	2,999,888.29	Se realizaron los trabajos de sustitución de 210 (LUM) luminarias en el pueblo San Lucas Xochimanca consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1097	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,768,899.47	230,982.84	2,768,899.47	2,768,899.47	2,999,882.31	Se realizaron los trabajos de sustitución de 210 (LUM) luminarias en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cemento, demolición de banquetas; suministro y colocación de cemento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg multiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar
O24NR1098	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,821.75	0.00	2,499,821.75	2,499,821.75	2,499,821.75	Se realizaron los trabajos de sustitución de 175 (LUM) luminarias en el pueblo Santa María Nativitas consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cemento, demolición de banquetas; suministro y colocación de cemento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg multiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1099	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,821.75	0.00	2,499,821.75	2,499,821.75	2,499,821.75	Se realizaron los trabajos de sustitución de 75 (LUM) luminarias en el pueblo Santa Cruz Acapulxca consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cemento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg multiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.
O24NR1100	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Lorenzo Ateomoaya, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,305,270.06	194,628.92	1,305,270.06	1,305,270.06	1,499,898.98	Se realizaron los trabajos de sustitución de 105 (LUM) luminarias en el pueblo San Lorenzo Ateomoaya consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cemento, demolición de banqueta; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg multiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1101	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,928.08	0.00	0.00	1,499,928.08	Se realizaron los trabajos de sustitución de 105 (LUM) luminarias en el pueblo Santa Cecilia Tepetlapa consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banquetas; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.
O24NR1102	Trabajos de sustitución de luminarias en el pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	530,965.32	468,984.84	530,965.32	530,965.32	999,950.16	Se realizaron los trabajos de sustitución de 70 (LUM) luminarias en el pueblo San Andrés Ahuayucan consisten en: desmontaje de luminaria en poste hasta de 12 m de altura; excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cimiento, demolición de banquetas; suministro y colocación de cimiento prefabricado con concreto y acero de refuerzo; suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30; brazo de 2.00 m de largo, con grúa articulada con canastilla; suministro e instalación de luminario led para alumbrado público, resistencia a la corrosión y climas extremos, impermeabilidad ip66 adecuada para zonas de alta humedad, cuerpo de aluminio fundido a presión y cubierta de vidrio templado, sistema reticular para enfriamiento y cuerpo con rotación de 0 a 90 grados; suministro y colocación de cable aac 600v (2+1) 6 awg múltiple 75° aluminio con grúa telescópica con canastilla; suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, con aislamiento vinanel calibre 12 condumex o similar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1103	Trabajos de reasfaltado en la calle violeta en los barrios del centro de Xochimilco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	5,000,000.00	4,520,000.00	4,331,335.16	660,994.67	4,331,335.16	4,331,335.16	4,992,329.83	Se realizaron los trabajos de reasfaltado de 2,500 (M2) metros cuadrados en los barrios del centro de Xochimilco consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, volumen medido colocado; acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico; suministro y renovación de brocal de pozo de visita, compactación, acarreo, retiro de escombros, limpieza, maquinaria, equipo, mano de obra, señalamiento, desperdicios; barrido de base previo al riego de impregnación; riego de liga con emulsión asfáltica rr-2k; acarreo de emulsión asfáltica para riego de liga rr-2k; construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, compactado al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima; acarreo en camión, de mezcla asfáltica templada kilómetros subsecuentes.
O24NR1104	Trabajos de rehabilitación en el "Deportivo Ahualapa", del pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	5,000,000.00	3,125,000.00	0.00	4,997,130.65	0.00	0.00	4,997,130.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (DEP) deportivo en el pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: desmontaje de tubo conduit y accesorios, difusor acrílico de luminaria, lámpara fluorescente, cableado; suministro y elaboración de registro eléctrico; suministro y colocación de: abrazaderas, tubo conduit, cople conduit, codo conduit, conector conduit, monitor conduit, registro eléctrico de lámina galvanizada, tubo poliducto, caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, caja condulet, interruptor de seguridad servicio industrial, suministro y colocación de canasta de basquetbol, suministro y aplicación de pintura en piso para señalamiento de cancha, instalación hidrosanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1105	Rehabilitación de red de agua potable en diversas colonias y pueblos de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	0.00	16,019,404.77	10,012,128.00	0.00	16,010,888.23	0.00	0.00	16,010,888.23	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1,100 (ML) metros lineales de la red de agua potable en diversas colonias y pueblos de la Alcaldía Xochimilco consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O24NR1106	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en diversas calles del pueblo de Santa María Nativitas de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	13,420,095.23	8,387,559.50	4,428,910.50	8,968,849.87	4,428,910.50	4,428,910.50	13,397,760.37	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en 1,100 (ML) metros lineales en el pueblo de Santa María Nativitas consiste en: la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolvo de tubería existente.
O24NR1107	Rehabilitación de módulo de policía Muyuguarda en la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	1,875,000.00	0.00	2,999,197.39	0.00	0.00	2,999,197.39	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en San Lorenzo La Cebada consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería, impermeabilización.
O24NR1108	Construcción de espacio público para comerciantes en el pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	8,000,000.00	5,000,000.00	0.00	7,999,785.87	0.00	0.00	7,999,785.87	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 (INM) inmueble en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería, impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1109	Rehabilitación de la casa del adulto mayor del pueblo San Luis Tlaxialtemalco de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	4,307,543.00	2,692,212.50	1,488,614.07	2,818,718.32	1,488,614.07	1,488,614.07	4,307,332.39	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 inmueble consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería, impermeabilización.
O24NR1155	Trabajos de mantenimiento a casa del arte, barrio El Rosario, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,638,671.19	1,638,671.19	1,556,952.79	81,718.40	1,556,952.79	1,556,952.79	1,638,671.19	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 1 (INM) inmueble en el barrio El Rosario, consiste en: suministro y aplicación de sistema impermeable base acrílica con acríton impermeable, consistente en limpieza y preparación de la superficie, aplicación de acríton sellador acrílico. En toda la superficie se colocará membrana reforzada para intercalar con el impermeabilizante acrílico, aplicación de dos capas de acríton suministro, confección y colocación de lonaría tipo palillera hasta una altura de 7 metros, conformada y soportada a base de perfiles metálicos, sobre estructura existente 1 pza. reparación en secciones de falso plafón a base de placas de yeso de 1/2, sujetas a canal listón (en el sentido corto) cal. 26 a cada 61cm con tornillo s-1 y canaletas de carga (en el sentido largo) cal. 22 a cada 1.22 mts. La fijación de las canaletas de carga y el canal listón será con alambre cal. 16; el colganteo a losa será con alambre cal. 12 a cada 61cm en ángulo de amarre cal. 26 fijado a losa con taquete para concreto.
O24NR1156	Trabajos de mantenimiento en áreas administrativas de la secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio la asunción, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento en 1(ESC) escuela en el barrio La Asunción consisten en: impermeabilización, pintura interior y exterior, herrería, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, sustitución de techumbre y jardinería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR1157	Trabajos complementarios de la escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	2,293,752.76	2,293,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 (INM) inmueble en San Lucas Xochimanca consisten en: colocación de película traslúcida sobre cristal templado de 9 mm en ventanas existentes 64.47 m2 cristal templado claro de 6 mm de espesor con uniones a hueso 48.92 m2 suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm 0.69 ton colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo reflector de cuarzo de 500 o 1500 watts para intemperie.4 pza. colocación de palco-cabina a base de muro de durok de 12.7 mm de espesor con aislante acústico, con bastidor de ptr de 4x2cal 11 a cada 60 cm, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos a dos manos, losa de multipanel 85.89 m2.
024NR1158	Trabajos de construcción de muro de contención, pueblo San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, ciudad de México	100%	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1,310,280.00	1,289,720.00	1,310,280.00	1,310,280.00	1,310,280.00	2,600,000.00	Se realizaron los trabajos de a 1 (ESP) espacio en el pueblo San Lucas Xochimanca consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, reforzado con malla electrosoldada, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla.
TOTAL URG			335,821,909.00	436,014,717.16	406,026,722.91	304,565,774.27	115,780,993.52	304,565,774.27	304,565,774.27	420,346,767.79		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CDBP COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0350	Adquisición de vehículos, motocicleta y minicargador para realizar acciones de búsqueda	69%	0.00	5,100,360.00	5,100,360.00	3,543,201.44	0.00	3,543,201.44	3,543,201.44	3,543,201.44	Adquisición de vehículos, motocicleta y minicargador para realizar acciones de búsqueda
A24NR0351	Adquisición de drones, equipo GPS y equipo vehicular para la búsqueda de personas	0%	0.00	1,717,000.00	1,717,000.00	0.00	1,398,890.40	0.00	0.00	1,398,890.40	Adquisición de drones, equipo GPS y equipo vehicular para la búsqueda de personas
A24NR0602	Adquisición de mobiliario para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	1,222,202.00	0.00	0.00	818,082.96	0.00	0.00	818,082.96	Adquisición de mobiliario para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0603	Adquisición de equipo de cómputo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	725,700.00	0.00	0.00	188,234.95	0.00	0.00	188,234.95	Adquisición de equipo de cómputo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0604	Adquisición de equipo administrativo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	24,735.60	0.00	0.00	24,035.49	0.00	0.00	24,035.49	Adquisición de equipo administrativo para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0605	Adquisición de equipo audiovisual para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	43,200.00	0.00	0.00	41,796.68	0.00	0.00	41,796.68	Adquisición de equipo audiovisual para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0606	Adquisición de baterías para cámaras fotográficas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,626.16	0.00	0.00	3,626.16	Adquisición de baterías para cámaras fotográficas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0607	Adquisición de binoculares para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	98,000.00	0.00	0.00	95,549.89	0.00	0.00	95,549.89	Adquisición de binoculares para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0608	Adquisición de desbrozadoras para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	98,000.00	0.00	0.00	96,529.98	0.00	0.00	96,529.98	Adquisición de desbrozadoras para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0609	Adquisición de sonar para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,520.00	0.00	0.00	199,520.00	Adquisición de sonar para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0610	Adquisición de equipo eléctrico para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	79,000.00	0.00	0.00	62,404.75	0.00	0.00	62,404.75	Adquisición de equipo eléctrico para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0611	Adquisición de herramienta para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	39,600.00	0.00	0.00	14,208.84	0.00	0.00	14,208.84	Adquisición de herramienta para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
A24NR0612	Adquisición de extintores para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	0%	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,514.39	0.00	0.00	9,514.39	Adquisición de extintores para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
TOTAL URG			0.00	9,361,897.60	6,817,360.00	3,543,201.44	2,952,394.49	3,543,201.44	3,543,201.44	6,495,595.93	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda										
Periodo:		Enero-Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0257	Adquisición de 1 cámara fotográfica y 1 cámara de video vigilancia, para la vigilancia de las instalaciones de esta secretaria	5%	0.00	687,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	Adquisición de 1 cámara de video réflex, velocidad de obturación 1/4000, resolución de video full HD, conexión wifi, entrada de audio plug 3.5. Adquisición de 1 sistema de video vigilancia, de IP DE 5 megapíxeles de video vigilancia DAHUA MODELO DH-IPC-EB5541-AS FISH EYE.
A24NR0389	Adquisición por indemnización de expropiación de Terrenos y/o Viviendas para utilidad pública.	99%	0.00	233,663,802.60	233,663,802.60	230,599,802.60	0.00	230,637,502.60	230,637,502.60	230,637,502.60	230,599,802.60	Adquisición de 1 predio denominado: "Piedra Bandera", ubicado en la Ex Hacienda de Xoco", San Andrés Tototpec, Alcaldía de Tlalpan Ciudad de México, con una superficie de terreno de 727-61-42 hectáreas. Adquisición de 1 predio denominado: "Carnicería Tlalmlle", ubicado en San Andrés Tototpec la Alcaldía de Tlalpan Ciudad de México, con una superficie de terreno de 969.800 m2. Adquisición de un 1 predio denominado "Tepetitla", ubicado en Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México, con una superficie de terreno de 10,076.14 m2. Adquisición de 1 predio ubicado en Avenida Cinco de Mayo 290, Colonia Mercad Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, con una superficie de 7,991.41m2. Adquisición de 1 predio ubicado en manzana dieciocho de la calle Margarito H. Salamanca, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán, con una superficie de 130.72 m2.
TOTAL URG			0.00	234,351,502.60	233,701,502.60	230,637,502.60	0.00	230,675,202.60	230,675,202.60	230,637,502.60	230,599,802.60	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0364	Adquisición de 2 predios para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	100.00%	0.00	1,560,968.59	1,560,968.59	1,560,968.59	0.00	1,560,968.59	1,560,968.59	1,560,968.59	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación de los siguientes predios ubicados en: Calle Oriente 168 No. 106, Colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza y Diferencia de Actualización por el pago de la expropiación del predio Avenida del trabajo N° 8, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México.
A24NR0470	Adquisición de 1 predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	100.00%	0.00	239,756.17	239,756.17	239,756.17	0.00	239,756.17	239,756.17	239,756.17	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del siguiente predio ubicado en: Eje Lázaro Cárdenas 51, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtemoc, en la Ciudad de México
A24NR0537	Adquisición de 1 predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	0.00%	0.00	4,627,709.80	4,627,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del predio ubicados en Calle Magnolia número 75, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtemoc, en la Ciudad de México
A24NR0558	Adquisición de 1 predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	0.00%	0.00	3,330,061.00	3,330,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del predio ubicados en Calle Cuicláhuac número 170, Colonia Lorenzo Boturini, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0615	Adquisición de mobiliario y equipo necesario en las actividades relativas a la ejecución de los programas sustantivos, y cumplimiento a las acciones a cargo de este Instituto.	0.00%	0.00	2,665,968.74	2,665,968.74	0.00	2,643,906.80	0.00	0.00	2,643,906.80	Se realizaron los tramites para realizar la adquisición de 60 sillas secretariales, sin brazos, giratoria, con ajuste neumático de altura del asiento, base de 5 anclajes y rodajas, tapizado en tela color negro, 35 archiveros verticales en metal de dos gavetas papeleras y una gaveta archivadora, correderas embalinadas de extensión, chapa con juego de dos llaves, 50 archiveros horizontales con acceso lateral en metal de 4 gavetas para documentos tamaño oficio, correderas embalinadas de extensión, 45 Ventiladores de pedestal, tres velocidades, aspas de plástico de 18", 25 Mesas auxiliares de 120 cms. x 170 cms. , con patas de metal de 5 cms. por lado y cubierta superior de aglomerado, 2 despachadores fabricado en plástico abs antilflama con estructura en lámina cold rolled y galvanizada con esmalte horneado en color gris, compresor hermético de alta eficiencia, 2 trituradoras, Acero y plástico con botón multifuncional easy-switch con retroceso y bloqueo automatico, Nivel de seguridad p-4.
A24NR0656	Adquisición de equipo médico para la ejecución de las actividades de los brigadistas de protección civil	0.00%	0.00	249,160.00	249,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los tramites para realizar la adquisición de 1 camilla para primeros auxilios, camilla enaluminio de alta resistencia, compartimento inferior para la guarda de camilla rígida, Ruedas de carga ajustables a la altura de enrada de la ambulancia, Respaldo ajustable de 0 a 65 grados mediante u sistema neumatico, con el maximo control por el paramedico, 01 desfibrilador, forma de onda: rectilínea bifásica, cargue del desfibrilador y tiempo de espera: 30 segundos, selección de energía: selección automática pre-programada 120J, ISOJ, 200J), seguridad del paciente: todas las conexiones de los pacientes están aisladas eléctricamente, 02 Patines Hidraulicos, Capacidad de carga: 3000kg, horquilla: 1220x685mm (48x27"), Altra maxima de la horquilla: 200mm, Altura minima de la horquilla: 85mm, Largo de horquilla: 1120mm.
TOTAL URG			0.00	12,673,624.30	12,673,624.30	1,800,724.76	2,643,906.80	1,800,724.76	1,800,724.76	4,444,631.56	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		04C001 Secretaría de Desarrollo Económico									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0170	Adquisición de extinguidores para la Secretaría de Desarrollo Económico	0%	20,000.00	26,819.20	26,819.20	0.00	26,819.20	0.00	-	26,819.20	Recursos para la adquisición de extinguidores nuevos para las oficinas de esta Secretaría de Desarrollo Económico, con la finalidad de contar con el equipo adecuado y en regla en caso de presentarse alguna eventualidad.
A24NR0476	Adquisición de licencias software Bluesol	0%	0.00	54,601.20	54,601.20	0.00	54,601.20	0.00	-	54,601.20	Recursos para la adquisición de 3 licencias Bluesol, realizar las tareas que permitan verificar las memorias de cálculo para el diseño de los sistemas: a) Capacitación Solar, b) Diseño de Cadenas de Alimentación de Corriente Directa, c) Configuración de arreglos de Inversores, d) Caída de Voltaje en Cableado de Interconexión, e) Rendimiento Globalizado de la Planta Solar, y f) Entrega de Energía a la Carga Eléctrica, respecto a la puesta en marcha del proyecto "Central Fotovoltaica y Sistemas de Generación Distribuida en la Central de Abasto de la Ciudad de México.
O24NR0191	Mantenimiento y Rehabilitación de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	0%	249,435,043.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	A través de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de SEDECO, se ha llevado a cabo la transferencia de recursos para el Esquema de Atención Contra Situaciones de Riesgo a 48 de 49 Mercados Públicos identificados que requieren acciones correctivas prioritarias en su infraestructura y en algunas de sus redes de servicio básico. Así mismo, se ha llevado a cabo la transferencia a 260 mercados públicos para el Esquema de Atención para la Adquisición de Materiales e Insumos para el Mantenimiento Menor y puedan ejercer el recurso en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", con la finalidad de que puedan adquirir distintos materiales e insumos con los cuales se lleve a cabo mantenimiento menor a las obras ejecutadas en los inmuebles que anteriormente han sido apoyadas y así poder evitar el deterioro y preservar las instalaciones de sus mercados públicos, por lo que han sido beneficiados mediante la Acción Institucional en 2024 con el objetivo de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de locatarios y compradores, así como la cadena de suministro y el desarrollo de las actividades económicas, beneficiando a 14 de las 16 Alcaldías de la CDMX. Recursos pendientes por transferir que serán asignados a la Alcaldías Venustiano Carranza por un monto de \$4,800,000.00 para el mercado no. 85 "Puebla" del Esquema de Atención Contra Situaciones de Riesgo.
A24NR0498	Adquisición de un servidor Tipo Rack	0%	0.00	105,455.60	103,327.60	0.00	105,455.60	0.00	-	105,455.60	Recursos para la adquisición de un Servidor Tipo Rack, que será utilizado para instalar y poner a punto el Sistema Automatizado de Gestión y Archivo (SAGA) (licenciamiento proporcionado por el Archivo General de la Nación (AGN), compartido de forma gratuita).
TOTAL URG			249,455,043.00	6,386,876.00	6,384,748.00	0.00	186,876.00	0.00	0.00	186,876.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0177	Adquisición de bombas con motor eléctrico sumergible para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	45,000,000.00	8,296,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0178	Adquisición de motores eléctricos para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
A24NR0179	Adquisición de Maquinaria y equipo de Desazolve.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente.
A24NR0180	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	50,000,000.00	22,366,681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
A24NR0181	Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	43,489,377.32	43,489,377.32	508,476.74	43,489,377.32	43,489,377.32	43,997,854.06	43,997,854.06	Adquisición de medidores por la cantidad de \$ 43,489,377.32 en el capítulo 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" en las partidas de 5691, se compraron medidores ultrasónico de 13mm, 19mm y 25mm para brindar a los usuarios servicios de certeza de que a la información que intercambia con la plataforma solo sea visible para el emisor y receptor, de esta forma se invirtió en Eficiencia en la medición y facturación de agua consumida, que el usuario tenga un cobro justo conforme al volumen consumido con mayor confianza y más activos en responsabilidades fiscales, autodeterminados en la medición de sus consumos y Identificación de volúmenes de agua disponibles para una distribución más eficiente y equitativa de este recurso. El pago esta en trámite administrativo.
A24NR0182	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el control de calidad de agua del SACMEX.	0%	50,011,000.00	1,301,125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0183	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo para campamentos de servicios a usuarios.	0%	45,989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
A24NR0184	Adquisición de camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	50,000,000.00	1,645,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0185	Adquisición de rodillos compactadores PR-8 en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	0%	6,000,000.00	5,816,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0186	Adquisición de bombas-motor centrifugas sumergibles.	0%	30,000,000.00	10,501,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0187	Adquisición de unidades de emergencia con equipo de bombeo.	0%	10,000,000.00	2,292,892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
A24NR0218	Adquisición de licencias informáticas y renovación de antivirus.	100%	0.00	268,063.84	268,063.84	264,201.60	0.00	264,201.60	264,201.60	264,201.60	264,201.60	Adquisición de Licencia Google API Key para Geolocalización de Fallas Hidráulicas en la Plataforma de Seguimiento Territorial. La API Key permite obtener las coordenadas geográficas con una mayor precisión y fidelidad. Lo anterior resulta de suma importancia debido a la necesidad de tener una georreferenciación precisa de las fallas hidráulicas reportadas por la ciudadanía y de esta manera garantizar su correcta ubicación, atención y pronta solución.
A24NR0269	Adquisición de bombas vertical tipo turbina, equipo de cuerpo de impulsores de diferentes características.	100%	0.00	10,000,000.00	9,812,092.00	9,812,092.00	0.00	9,812,092.00	9,812,092.00	9,812,092.00	9,812,092.00	El material adquirido se utilizará en las diferentes instalaciones de pozos de las 16 alcaldías.
A24NR0270	Adquisición de equipo convencional completo que consta de bomba vertical tipo turbina (cuerpo de impulsores)	33%	0.00	6,184,801.00	2,426,217.72	2,426,217.72	3,611,280.68	2,426,217.72	2,426,217.72	6,037,498.40	6,037,498.40	Adquisición de Bomba tipo Turbina con cuerpo de Impulsores, para ser utilizados en las diferentes instalaciones de pozos de agua potable de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se encuentra todavía en proceso, el suministro de piezas.
A24NR0271	Adquisición de motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	14,236,127.26	13,881,764.08	13,881,764.08	0.00	13,881,764.08	13,881,764.08	13,881,764.08	13,881,764.08	Adquisiciones de motores eléctricos, para trabajos de atención emergente y de mantenimiento en las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en las 16 alcaldías.
A24NR0272	Adquisición de Plancha Placa Compactadora para Asfalto	100%	0.00	132,820.00	129,920.00	129,920.00	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	Requisición de placas compactadoras utilizadas para la reconstrucción de asfalto en arroyo vehicular, para evitar cualquier accidente cuando se termina la reparación de una fuga en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
A24NR0273	Adquisición de Transformadores Trifásicos de Distribución Tipo Poste, para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	3,796,029.82	3,697,210.00	3,697,210.00	0.00	3,697,210.00	3,697,210.00	3,697,210.00	3,697,210.00	Adquisición de Transformadores Trifásicos de Distribución Tipo Poste, para las diferentes instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
A24NR0291	Adquisición de Bomba con Motor Eléctrico sumergible tipo Pozo profundo.	100%	0.00	49,498,865.75	48,414,989.60	48,414,989.60	0.00	48,414,989.60	48,414,989.60	48,414,989.60	48,414,989.60	Adquisición de Bomba con motor eléctrico sumergible para abastecimiento de aguas de tipo pozo profundo, para ser usada en la diferentes instalaciones de Pozos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
A24NR0292	Adquisición de 1 Equipo Aeroespacial (DRON)	0%	0.00	30,977.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0293	Adquisición de una Cámara Digital Compacta	0%	0.00	10,832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
A24NR0294	Adquisición de medidor electromagnético de inserción de profundidad ajustable a 10 a 48", con registrador de datos interno.	0%	0.00	794,720.63	0.00	0.00	765,600.00	0.00	0.00	0.00	765,600.00	Adquisición en trámites administrativos
A24NR0295	Adquisición de Bomba con motor sumergible para abastecimiento de aguas subterráneas construida en acero inoxidable de 8".	100%	0.00	8,659,632.00	8,657,892.00	8,657,892.00	0.00	8,657,892.00	8,657,892.00	8,657,892.00	8,657,892.00	Adquisición de Bomba con motor sumergible para abastecimiento de aguas subterráneas, construidas en acero inoxidable de 8", para ser usada en la diferentes instalaciones de Pozos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
A24NR0416	Adquisición de un Apartarrayos para 23 KV con envoltorio de concreto Polimérico.	0%	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
A24NR0417	Adquisición de Grupo Electrogeno	0%	0.00	916,980.00	916,980.00	0.00	916,980.00	0.00	0.00	0.00	916,980.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
A24NR0418	Adquisición de Bombas de Agua tipo sumergible, potencia 1 H.P. a 115 y 120 volts.	0%	0.00	2,159,591.05	2,159,591.05	0.00	2,159,591.05	0.00	0.00	0.00	2,159,591.05	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
A24NR0419	Adquisición de Dosificador para Hipoclorito de Sodio digital, con panel de control digital cap. Gasto max de 3.91 GPH (14.80 LPH) y presión de descarga máxima de 100 PSI, 115 Volts	0%	0.00	283,724.40	0.00	0.00	283,724.40	0.00	0.00	0.00	283,724.40	Adquisición en trámites administrativos
A24NR0529	Adquisición de sonda de nivel para pozo profundo de 500 metros, sonda con cable plano en acero inoxidable calibre 24 con recubrimiento de polietileno	0%	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
A24NR0530	Adquisición de Certificado SSL (Secure Sockets Layer) para el SACMEX.	0%	0.00	43,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
A24NR0531	Adquisición de 2200 Licencias Antivirus KASPERSKY para su renovación.	100%	0.00	1,648,592.00	1,648,592.00	0.00	1,648,592.00	0.00	0.00	0.00	1,648,592.00	Adquisición de 2200 Licencias Antivirus KASPERSKY para su renovación para protección de los equipos del SACMEX, se adquirido en compra consolidada en la SAF. El pago esta en trámite administrativo.
A24NR0624	Adquisición de Terreno	0%	0.00	4,630,536.00	4,630,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O23ML002	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LN 155 y LN 146 ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación anticipada al contrato, después de una suspensión por motivos de problemas sociales, que luego de constantes intentos de conciliación no fue posible llegar a un acuerdo favorable para este órgano desconcentrado. La suspensión comenzó el 04 de diciembre de 2023, llevándose a cabo la terminación anticipada el día 15 de febrero de 2024. La reorientación del recurso se encuentra en trámite.
O23ML003	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LN 115, LN 120 y LN 131 ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación anticipada al contrato, después de una suspensión por motivos de problemas sociales, que luego de constantes intentos de conciliación no fue posible llegar a un acuerdo favorable para este órgano desconcentrado. La suspensión comenzó el 20 de noviembre de 2023, llevándose a cabo la terminación anticipada el día 15 de febrero de 2024.
O23ML004	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LN 70, LN 99 y LN 108 ubicados en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	15,000,000.00	3,773,750.25	963,108.13	963,108.13	2,810,642.12	963,108.13	963,108.13	963,108.13	3,773,750.25	Obra de la reposición de pozos profundos de agua potable, correspondientes al ramal norte de Lerma y ubicados sobre la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco, cancelación de un pozo de tres, derivado de problemas sociales con el municipio de Ixtlahuaca, espera de validación del convenio de prórroga y se modifica el monto a ejercer en 2024.
O23ML005	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LS 76-a, LS 77-a y LS 78-a ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	10,187,644.20	0.00	0.00	0.00	10,187,644.20	Terminación anticipada al contrato, después de una suspensión por problemas sociales, que luego de constantes intentos de conciliación no fue posible llegar a un acuerdo favorable para este Órgano Desconcentrado. La suspensión comenzó el 08 de enero de 2024, llevándose a cabo la terminación anticipada el día 11 de septiembre de 2024. Se ocuparán recursos del 2024 para finalizar los trabajos pendientes de pago, así como pagos producto de las suspensiones y la terminación anticipada.
O23ML006	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LS 44-a, LS 49-a y LS 62-a ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	14,530,533.28	0.00	0.00	0.00	14,530,533.28	Terminación anticipada al contrato, después de una suspensión por problemas sociales, que luego de constantes intentos de conciliación no fue posible llegar a un acuerdo favorable para este Órgano Desconcentrado. La suspensión comenzó el 08 de enero de 2024, llevándose a cabo la terminación anticipada el día 11 de septiembre de 2024. Se ocuparán recursos del 2024 para finalizar los trabajos pendientes de pago, así como pagos producto de las suspensiones y la terminación anticipada.
O23ML007	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LS 16-A, Cuartel Lerma y LS 03-A ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	15,000,000.00	14,766,170.84	4,161,820.49	4,161,820.49	9,282,008.20	4,161,820.49	4,161,820.49	4,161,820.49	13,443,828.69	Reposición de pozos profundos de agua potable, perforación, obra civil, equipamiento electromecánico y puesta en marcha de los pozos, trabajos correspondientes al ramal sur de Lerma, no se modifica el monto a ejercer en 2024. El pago está en trámite administrativo, en espera de validación convenio de prórroga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O23ML0008	Rehabilitación de la planta potabilizadora Peñón de los Baños con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza.	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,349,206.35	4,349,206.35	0.00	4,349,206.35	4,349,206.35	4,349,206.35	Con la rehabilitación de esta Planta Potabilizadora que se encontraba fuera de operación se logró aportar a la red de distribución un caudal de 32 L/s. Los trabajos incluyeron la construcción de torres de oxidación, el mantenimiento a los procesos de Oxidación, Filtración a presión, Ósmosis inversa, así mismo se suministraron válvulas, equipos de bombeo de salida a red y actuadores. Ubicación: Ruiz Cortines S/N Esquina Tahel, Esquina Sur del Deportivo Oceanía, Col. Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15520. Total de 26,496 Habitantes Beneficiados. Contrato pagado en su totalidad.
O23ML0009	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad con capacidad de 40 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, alcaldía Gustavo A. Madero.	100%	3,600,000.00	3,600,000.00	3,490,936.95	3,490,936.95	0.02	3,490,936.95	3,490,936.95	3,490,936.97	Con la Rehabilitación de esta Planta Potabilizadora que se encontraba fuera de operación se logró aportar a la red de distribución de agua potable un caudal de 32 L/s. Los trabajos incluyeron el mantenimiento a los procesos de Oxidación, Filtración a presión, Ósmosis inversa. Así se suministraron válvulas, equipo de bombeo de salida a red y actuadores. Ubicación: Avenida Eduardo Molina S/N, Sobre camellón, entre las calles Manuel Fernando de Soto y Gabino Ortiz, Col. Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07469. Habitantes Beneficiados: 17,856
O23ML0010	Automatización de pozos para paro y arranque del Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	7,500,000.00	7,500,000.00	7,431,445.42	7,431,445.42	0.03	7,431,445.42	7,431,445.42	7,431,445.45	Obra civil, suministro y colocación de: tubo Conduit galvanizado, tubo pvc eléctrico, medidor de parámetros eléctricos, unidad terminal remota, controlador de carga, panel solar, banco de baterías, antena GPRS, antena omnidireccional, transformador de carga, radio transmisor de banda abierta 900 Mhz, multiconductor 4x18 para envío de señal, construcción de registros y pasos por muro, pruebas de enlace, parametrización y puesta en marcha del sistema de telecontrol, automatización del sistema de pozos, implantación de instrumentos de medición, telecomunicaciones y puesta en marcha para la operación a distancia de los sitios.
O23ML0011	Rehabilitación de sistema de tierras y protecciones para sobrecargas en pozos en la CDMX, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	2,700,000.00	2,700,000.00	2,391,884.54	2,391,884.54	0.00	2,391,884.54	2,391,884.54	2,391,884.54	Cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió apartarrayos que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Sur, obra concluida, población beneficiada 852,480



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O23ML0012	Rehabilitación de sistema de tierras y protecciones para sobrecargas en pozos del Sistema Lerma, zona sur, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,746,788.01	5,746,788.01	0.00	5,746,788.01	5,746,788.01	5,746,788.01	5,746,788.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió apartarrayos que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Sur, obra concluida, población beneficiada 852,480
O23ML0013	Rehabilitación de sistema de tierras y protecciones para sobrecargas en pozos del sistema Lerma, zona norte, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,543,556.01	5,543,556.01	0.00	5,543,556.01	5,543,556.01	5,543,556.01	5,543,556.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de gases, bajo y alto voltaje, etc. De acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministró y cambió apartarrayos que se encuentran dañados y se cambio los interruptores generales y se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo. Sistema Lerma Zona Norte, obra concluida, población beneficiada 852,480
O23ML0015	Rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m. de diámetro por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, Colonia Centro	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	4,827,867.65	4,827,867.65	1,172,132.35	4,827,867.65	4,827,867.65	4,827,867.65	6,000,000.00	Termino la ejecución de la obra multianual 2023 - 2024 denominada Rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m de diámetro por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, ubicada en Avenida Juárez y Humboldt, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, esta obra beneficiará 60,900 habitantes. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.
O23ML0016	Obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la Colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la alcaldía Xochimilco.	100%	31,500,000.00	31,500,000.00	24,500,000.02	24,500,000.02	6,999,999.98	24,500,000.02	24,500,000.02	24,500,000.02	31,500,000.00	Concluyó la ejecución los trabajos multianuales 2023 - 2024 referentes a la obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la alcaldía Xochimilco. Las actividades consistieron en la sustitución de la línea de drenaje existente, por tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm de diámetro, se desarrolló sobre las calles secundarias Avenida Nuevo León, Canal Xicalhuacán y Del Puente, la obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zacapa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad domestica así como la mitigación de la contaminación de los canales aledaños; esta obra beneficia a 6,000 habitantes. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O23ML0017	Socavón camino de la Unión, Colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra etapa.	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	3,291,423.55	3,291,423.55	2,708,576.45	3,291,423.55	3,291,423.55	6,000,000.00	Termino la obra multianual 2023 - 2024 denominada: Socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra. Etapa para rehabilitación del colector denominado "Camino de la Unión" el cual presenta diversas fracturas a lo largo de su trayectoria y la reparación del socavón presentado dentro del predio ubicado en camino de la unión, que mejorará la presentación de los servicios de drenaje y de la distribución para el desalojo de aguas residuales de la zona, mediante la instalación de tubería de concreto reforzado de 1.52 m de diámetro, ubicado en Camino de la Unión "A", Providencia, Gustavo A. Madero, en beneficio de 10,000 habitantes. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.
O24NR0192	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
O24NR0193	Rehabilitación de Plantas y Cárcamos del Sistema de Drenaje	0%	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
O24NR0194	Construcción y/o sustitución de Colectores y Cárcamos	0%	254,000,000.00	838,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
O24NR0195	Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
O24NR0196	Estudios para nivelación de azolves de presas, calidad del acuífero, instalaciones de estaciones medidoras, actualización de planes hidráulicos delegacionales, eficiencia de pozos	0%	80,000,000.00	5,833,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de reorientación de recursos a nuevos proyectos.
O24NR0197	Obra civil y equipamiento de pozos en todas las alcaldías	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión cancelado. Los recursos fueron reorientados a nuevos proyectos.
O24NR0305	Construcción de Atarjeas en la Colonia Xicalhuacán.	100%	0.00	66,000,000.00	55,467,050.27	55,467,050.27	10,532,949.73	55,467,050.27	55,467,050.27	66,000,000.00	Concluyó la ejecución la obra de construcción de atarjeas en la colonia Xicalhuacán. Las actividades consistieron en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm de diámetro. La obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zacapa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad domestica así como la mitigación de la contaminación de los canales aledaños; esta obra beneficia a 6,000 habitantes. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0306	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Parres.	100%	0.00	11,000,000.00	5,615,710.65	5,615,710.65	5,266,432.80	5,615,710.65	5,615,710.65	10,882,143.45	La capacidad de bombeo de esta instalación denominada Planta de Tratamiento de Aguas residuales Parres se ha visto disminuida por el desgaste continuo de los equipos debido al funcionamiento diario y la falta de mantenimiento aunado a la emergencia suscitada en el Pueblo de Parres, este evento de fuerza mayor provocó fallas en los equipos electromecánicos debido al atascamiento de sólidos de gran tamaño presentes en el Tratamiento de las Aguas Combinadas. Concluyó la rehabilitación de la plata de tratamiento. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.
O24NR0307	Rehabilitación Rebombeo Aculco	100%	0.00	8,999,999.99	4,348,318.28	4,348,318.28	4,549,230.93	4,348,318.28	4,348,318.28	8,897,549.21	La capacidad de bombeo de esta instalación denominada Rebombeo Aculco se ha visto disminuida por el desgaste continuo de los equipos debido al funcionamiento diario y la falta de mantenimiento aunado a que en las últimas semanas se han presentado fugas en la red de drenaje, esto ha proporcionado que los equipos con los que actualmente cuenta la instalación opere de manera continua, por lo que se ha reportado fallas en los equipos electromecánicos debido al atascamiento de sólidos de gran tamaño presentes en el cárcamo de bombeo. Concluyó la rehabilitación de la planta de bombeo. Es importante señalar que la variación entre el avance físico y el financiero, se debe a que el contrato de obra requiere el análisis y autorización de precios unitarios, necesarios para llevar a buen término los pagos pendientes.
O24NR0308	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a Operación de Drenaje.	63%	0.00	7,164,360.00	1,035,246.13	1,035,246.13	6,013,133.06	1,035,246.13	1,035,246.13	7,048,379.19	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a Operación de Drenaje, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledaños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledañas.
O24NR0309	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a tratamiento y reúso.	32%	0.00	9,998,360.00	1,872,288.48	1,872,288.48	8,097,194.44	1,872,288.48	1,872,288.48	9,969,482.92	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a Tratamiento y Reúso, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledaños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledañas.
O24NR0310	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a rehabilitación de Drenaje	78%	0.00	9,798,022.65	2,242,741.77	2,242,741.77	7,552,094.53	2,242,741.77	2,242,741.77	9,794,836.30	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a Rehabilitación de Drenaje, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledaños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledañas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0311	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos ubicados en Zona Oriente en diferentes instalaciones del Sistema de Aguas	100%	0.00	10,000,000.00	8,531,919.17	8,531,919.17	1,028,839.66	8,531,919.17	8,531,919.17	9,560,758.83	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias héroes de cerro prieto, San Juan Xalapa, doctores loma la palma, varias alcaldías, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0312	Rehabilitación de campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos ubicados en la Zona Norte de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema	100%	0.00	12,484,561.54	9,021,171.01	9,021,171.01	3,401,636.67	9,021,171.01	9,021,171.01	12,422,807.68	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias peñón de los baños, leyes de reforma, Carlos Zapata Vela, San Juan Ixhuatepec, varias alcaldías, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0313	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos ubicados en Zona Poniente en diferentes instalaciones del Sistema de Aguas	100%	0.00	11,485,292.98	8,481,403.28	8,481,403.28	1,324,150.66	8,481,403.28	8,481,403.28	9,805,553.94	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Manuel Ávila Camacho del valle centro, San Pedro Mártir, pueblo de Santa Lucia, bosques de Santa Fe, el contadero, lomas altas, lomas de Santa Fe, Rosa torres Santa Fe, Arturo Martínez, varias alcaldías, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0314	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos ubicados en la Zona Sur de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema	100%	0.00	9,967,686.02	7,222,528.98	7,222,528.98	2,615,898.20	7,222,528.98	7,222,528.98	9,838,427.18	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, Colonias Alfonso Ortiz Tirado, Agrícola Chimalistac, Santo Domingo, Ciudad Jardín, San Pedro Mártir, San Antonio Tecomil, Pueblo Santa María Nativitas, varias alcaldías. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0315	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos ubicados en el Sistema Lerma, Estado de México, pertenecientes al Sistema	100%	0.00	2,000,000.00	1,940,807.11	1,940,807.11	0.00	1,940,807.11	1,940,807.11	1,940,807.11	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. rehabilitación cambio de Herrería y Malla Ciclónica, Sistema Lerma San Pedro Cholula.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0316	Rehabilitación de Pozos Carlos L. Gracidas, auxiliar Xotepingo 6-A, San Pedro Xalpa 1, unidad modelo 2 y Santa Catarina 12	100%	0.00	10,000,000.00	8,005,008.32	8,005,008.32	1,602,626.56	8,005,008.32	8,005,008.32	9,607,634.88	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Colonias Vicente Guerrero, La Esperanza, San Pedro Xalpa Unidad Modelo, Lomas de San Lorenzo, población beneficiada 75,000. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0317	Rehabilitación de Pozos auxiliar Xotepingo 1-B, auxiliar Xotepingo 5-C, auxiliar Xotepingo 2-C, auxiliar Xotepingo 9-B y auxiliar Xotepingo 10-C	100%	0.00	10,000,000.00	7,757,358.44	7,757,358.44	1,837,640.55	7,757,358.44	7,757,358.44	9,594,998.99	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Avante Presidentes Ejidales, alcaldía Coyoacán, obra en proceso, población 75,000. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0318	Rehabilitación de Pozos San Luis 5, San Luis 9, S4, Monte Sur 2 y San Juan Tlhuaca	100%	0.00	12,405,075.16	12,028,833.50	12,028,833.50	192,874.98	12,028,833.50	12,028,833.50	12,221,708.48	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, pueblo San Luis Tlaxiátemalco, Pueblo San Mateo Xalpa petrolera, alcaldía Azcapotzalco, en proceso. El pago esta en proceso de tramite administrativo. Población beneficiada 92,160. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0319	Rehabilitación de Pozos Clavería, San Martín Xochinahuac 1, Ampliación Ramal Tláhuac Neza 20 BIS, Santa Catarina 2 y Peñón 10.	100%	0.00	12,383,654.28	9,482,502.20	9,482,502.20	2,484,578.21	9,482,502.20	9,482,502.20	11,967,080.41	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, Clavería San Martín Xochinahuac, Valle de San Lorenzo, Jardín de San Lorenzo Tezonco, Pueblo San Francisco Tlalenco San Lorenzo Xicoténcatl, varias alcaldías, en proceso. El pago esta en proceso de tramite administrativo. Población beneficiada 115,200. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0320	Rehabilitación de Pozos Jardín San Jacinto, AltaVista, Marina Nacional 1, Jardines del Pedregal 1 y Periodista.	100%	0.00	12,370,377.57	4,892,029.86	4,892,029.86	7,153,358.16	4,892,029.86	4,892,029.86	12,045,388.02	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, San Ángel, AltaVista, Anáhuac, jardines del pedregal periodista, varias alcaldías, población beneficiada 89,280, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0321	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a detección de fallas	40%	0.00	8,039,257.35	736,845.29	736,845.29	7,279,143.84	736,845.29	736,845.29	8,015,989.13	La Dirección de Operación de Drenaje obtendrá con la Rehabilitación de Campamentos Operativos pertenecientes a la Detección de Fallas, instalaciones de forma eficiente y de salubridad e higiene del personal operativo en el desempeño de sus funciones y sin afectar a los habitantes aledaños a los campamentos, por ellos es necesario llevar a cabo la Rehabilitación de dichas instalaciones a fin de contar con los mismos en óptimas condiciones y con ellos el bienestar de los habitantes de las instalaciones aledañas.
O24NR0322	Rehabilitación electromecánica y civil a PTARS El Museo.	100%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	16,953,586.52	0.00	0.00	16,953,586.52	Con la Sustitución y Rehabilitación de los Equipos Electromecánicos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s. para descargar agua tratada a los canales de Xicalhuacán y Caltongo, mejorando las condiciones ambientales de la zona, además de mantener en óptimas condiciones el nivel en temporada de estiaje (secas). La obra fue concluida al 100% y se encuentran en revisión estimaciones por el 36.93% de la obra ejecutada, mismas que registrarán avance en el mes de octubre de 2024. Es conveniente señalar, que la liquidación y el finiquito de esta obra se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y por los propios contratos.
O24NR0323	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Aireación de la PTAR Cerro de la Estrella.	89%	0.00	26,185,063.19	1,995,983.75	1,995,983.75	21,351,064.12	1,995,983.75	1,995,983.75	23,347,047.87	Con la Sustitución y Rehabilitación de los Equipos Electromecánicos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s. para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable.
O24NR0324	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Áreas de proceso de la PTAR Cerro de la Estrella.	99%	0.00	24,344,325.24	16,959,684.02	16,959,684.02	5,227,066.66	16,959,684.02	16,959,684.02	22,186,750.68	Con la Sustitución y Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Áreas de Proceso de la PTAR Cerro de la Estrella, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en I.p.s. para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0325	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella, Rehabilitación del Sistema de Rastreo de la PTAR Cerro de la Estrella.	0%	0.00	54,495,295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0326	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella, Rehabilitación del Sistema de Recirculación de lodos y difusores de aire de la PTAR Cerro de la Estrella.	88%	0.00	19,972,391.45	12,955,583.22	12,955,583.22	6,639,522.33	12,955,583.22	12,955,583.22	12,955,583.22	19,595,105.55	Con la Sustitución y Rehabilitación del Sistema de Recirculación de lodos y difusores de aire de la PTAR Cerro de la Estrella, se garantiza la seguridad del personal operativo y de igual manera se cumplirá con la meta para la que fue diseñada la Planta en la producción de Agua Tratada en l.p.s. para el suministro en la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, riego de áreas verdes y de esta manera apoyar los problemas de racionalización de agua potable.
O24NR0327	Estudio de Mecánica de Suelos para revisión y elaboración de Diseños para Estructuras Hidráulicas.	100%	0.00	1,000,000.00	983,730.16	983,730.16	0.01	983,730.16	983,730.16	983,730.16	983,730.17	Elaboración de dictamen estructural para rehabilitación de atraques por cambio de dirección horizontal en la planta de bombeo de agua potable Chiconautla 1, localizada en Av. Ecatepec, colonia doce de diciembre, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Elaboración de revisión y recomendación geotécnica para procedimiento de reparación de tubería asentada en silleta en la planta de bombeo de agua potable Chiconautla 2, localizada en calle José María Morelos, colonia Lomas San Juan Xhuatepec, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Elaboración de estudio de mecánica de suelos para planta de bombeo a construirse en la zona oriente de las instalaciones de Xotepingo de la dependencia, localizada en la esquina que forman Av. División del norte y la calle Xotepingo, Colonia Xotepingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Sustitución de cisternas de 242 m³ y 34 m³, a efectuarse en la U.H. STUNAM IV etapa, localizada en la calle C. Laura Méndez de la Cuenca, colonia ex Ejido San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Elaboración de proyecto estructural de muro de contención para desplante de tanque de regulación de 500 m³ a construirse en Av. Tamaulipas, colonia Reacomodo Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
O24NR0328	Proyecto Ejecutivo de Sustitución de la Línea de Conducción de Rebombeo Portal 29 al Tanque Portal 29.	100%	0.00	1,500,000.00	1,479,999.99	1,479,999.99	0.01	1,479,999.99	1,479,999.99	1,479,999.99	1,480,000.00	Durante el periodo se llevo a cabo la selección de las propuestas de solución para elegir el diámetro para la línea de conducción del rebombeo Portal 29 al Tanque Portal 29, así como el proyecto ejecutivo del rebombeo cubriendo las áreas arquitectónicas, electromecánicas, estructural y constructiva, así mismo se trabajo en el estudio de impacto ambiental, el presupuesto base de obra y los términos de referencia para su ejecución, de llevarse a cabo estas obras se beneficiara cerca de 10,000 habitantes. El proyecto se ubica en Calzada Desierto de los Leones S/N, Col. Cedros, Álvaro Obregón.
O24NR0329	Levantamiento Topográfico para la elaboración de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica en diversas Zonas de la Ciudad y Estado de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,763,949.16	2,763,949.16	202,111.12	2,763,949.16	2,763,949.16	2,763,949.16	2,966,060.28	Recorridos de reconocimiento de zona en sitios de estudio determinados para realizar los trabajos de levantamientos topográficos. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0330	Proyecto Ejecutivo de Adecuación de Diseños Electromecánicos de Plantas de Bombeo.	100%	0.00	2,500,000.00	2,498,526.54	2,498,526.54	0.00	2,498,526.54	2,498,526.54	2,498,526.54	Los sistemas de Bombeo surgen para las Obras de abastecimiento de Agua potable a las zonas que se ubican a altitudes superiores y a distancias considerables de donde se localizan las fuentes del caudal. Se realizaron suministros de energía hidráulica para que el fluido se pueda llevar a su destino final, condición que se logra con la construcción de instalaciones electromecánicas e instalaciones civiles que en su conjunto conforman las plantas de bombeo. Se hicieron visitas técnicas a la zona de proyecto una por cada planta, visitas técnicas a la zona de proyecto, levantamientos topográficos de detalle y nivelación poligonal de apoyo, levantamiento de infraestructura y planimetría con curvas de nivel y nivelación diferencial para liga de bancos de nivel oficiales del SACMEX.
O24NR0658	Proyectos Ejecutivos para Reforzamientos de Obras Hidráulicas en Predios INVI.	100%	0.00	2,500,000.00	1,930,115.65	1,930,115.65	517,957.44	1,930,115.65	1,930,115.65	2,448,073.09	Para la sustitución de 150 m de tubería para agua potable de 4" de diámetro de asbesto cemento existente por tubería de 4" de diámetro en Polietileno de Alta Densidad Rd-17, sobre calle R. Bauche (cerrito) y cerrada Ixtlahuaca entre Alfredo Breceda mercado y el fondo de R. Bauche (cerrito) y cerrada Ixtlahuaca, así como la sustitución de 560 m de tubería de 4" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 4" de diámetro en polietileno de alta densidad Rd-17, sobre la calle Morelos entre privada de Xalpa y calle del Sol, Colonia Pueblo Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco. Para la sustitución 277 m de tubería para agua potable de 101.6 mm (4") por tubería de 152.4 mm (6") de diámetro de Polietileno de Alta Densidad, sobre calle Tenochtitlan desde Huitziluhli hasta Tonantzin, Col. Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero. Para la sustitución de 400 m de tubería para agua potable de 4" por otra de 6" de diámetro en Polietileno de Alta Densidad en Calle Cuauhtémoc, desde Av. San Juan de Aragón hasta la calle Juan Francisco, Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Para la sustitución de 307 m de tubería para agua potable de 4" de diámetro de asbesto-cemento por una tubería de 6" de diámetro en Polietileno de Alta Densidad sobre Congreso de la Unión entre San Antonio Tomatlán y Penitenciaría, así como ligue de 20" de a 12" de diámetro, Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0659	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Levantamientos Topográficos para las diferentes Obras y/o Proyectos en alcaldías de la Ciudad de México.	75%	0.00	7,500,000.00	2,528,014.53	2,528,014.53	4,941,869.46	2,528,014.53	2,528,014.53	7,469,883.99	Se han realizado 20 Visitas de reconocimiento a los sitios para su levantamiento topográfico los cuales consistieron en el trazo de poligonales de apoyo, levantamiento de planimetría con la infraestructura existente, nivelación de perfiles y secciones transversales, así como nivelaciones de precisión para la liga de bancos de nivel, se llevó a cabo el sondeo de pozos de visita cajas de agua potable, Pemex, CFE y Telmex y por último el cálculo y elaboración parcial de los planos.
O24NR0660	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Proyectos Ejecutivos Estructurales Hidráulicos para las diferentes Obras y/o Proyectos en alcaldías de la Ciudad	59%	0.00	3,000,000.00	645,383.87	645,383.87	2,191,072.00	645,383.87	645,383.87	2,836,455.87	Visitas de inspección y reconocimiento al sitio, recopilación y análisis de la información, elaboración de dictamen estructural, levantamiento de planimetría, nivelaciones diferenciales, sondeos pozos a cielo abierto, elaboración de proyecto estructural, procedimiento constructivo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0661	Proyecto Ejecutivo de Sustitución o Rehabilitación de Red de Drenaje en la Colonia Campestre Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.	87%	0.00	2,000,000.00	831,364.21	831,364.21	1,157,317.30	831,364.21	831,364.21	1,988,681.51	Se han realizado 2 Visitas de inspección y reconocimiento al sitio de proyecto se recopiló la información total para el análisis del estudio topográfico, hidrológico y hidráulico se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, con lo cual se conoció la infraestructura hidráulica existente, con lo cual se elaboración del proyecto ejecutivo hidráulico.
O24NR0662	Proyecto Ejecutivo para solucionar encharcamientos en los Barrios de Santa Bárbara, San Ignacio, La Asunción y San Lucas del Centro de Iztapalapa con descarga a los Colectores	88%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Se han realizado 4 Visitas de inspección y reconocimiento al sitio de proyecto se recopiló la información total para el análisis del estudio topográfico, hidrológico e hidráulico se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, con lo cual se conoció la infraestructura hidráulica existente, con lo cual se elaboración del proyecto ejecutivo hidráulico. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0663	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Proyectos Ejecutivos de apoyos Hidráulicos para las diferentes obras y/o proyectos en alcaldías de la Ciudad	77%	0.00	4,500,000.00	1,008,989.31	1,008,989.31	3,460,838.88	1,008,989.31	1,008,989.31	4,469,828.19	Se han realizado 10 Visitas de inspección y reconocimiento al sitio de proyecto se recopiló la información total para el análisis del estudio topográfico, hidrológico e hidráulico se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, con lo cual se conoció la infraestructura hidráulica existente, con lo cual se elaboración del proyecto ejecutivo hidráulico.
O24NR0664	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de estudios de mecánica de suelos para las diferentes obras y/o proyectos en alcaldías de la Ciudad de México.	85%	0.00	4,500,000.00	2,493,439.46	2,493,439.46	1,975,332.99	2,493,439.46	2,493,439.46	4,468,772.45	Elaboración de estudios de Mecánica de Suelos, Elaboración de estudios de Mecánica de Suelos con Georradar, Elaboración de Dictámenes Técnicos Geotécnicos.
O24NR0665	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Proyecto Ejecutivo de Sustitución o Rehabilitación de Red de Drenaje en la Colonia San Juan de Aragón 5a, 6a y 7a, alcaldía	91%	0.00	3,000,000.00	1,237,521.99	1,237,521.99	1,762,478.01	1,237,521.99	1,237,521.99	3,000,000.00	Se han realizado 2 Visitas de inspección y reconocimiento al sitio de proyecto se recopiló la información total para el análisis del estudio topográfico, hidrológico y hidráulico se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, se realizó el análisis hidrológico, se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos y topografía, con lo cual se conoció la infraestructura hidráulica existente, con lo cual se elaboración del proyecto ejecutivo hidráulico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0666	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Estudio y Proyecto para Planta de Bombeo en el cruce de Zaragoza a la altura de la estación del metro Santa Martha Acatitla,	79%	0.00	5,000,000.00	2,940,800.29	2,940,800.29	2,019,523.35		2,940,800.29	2,940,800.29	4,960,323.64	Recopilación y análisis de información, Visita técnica, Trazo y nivelación, Levantamiento de planimetría, Nivelación de perfiles, Nivelación diferencial, Sondeo de pozos, Calculo y elaboración de planos, Elaboración de memoria, Planteamiento de alternativas, Estudio de mecánica de suelos, Proyecto geométrico e hidráulico, Proyecto mecánico, Proyecto de elementos hidráulicos, Estudio hidráulico y funcionamiento de tuberías, Análisis de funcionamiento y proyecto de equipamiento electromecánico cárcamo existente.
O24NR0667	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Proyecto Ejecutivo del Sistema de Drenaje en la Colonia La Nopalera, alcaldía Tlauhac.	85%	0.00	1,500,000.00	984,271.60	984,271.60	499,504.17		984,271.60	984,271.60	1,483,775.77	Visita de Inspección, Recopilación de información del sitio, Análisis Hidrológico, Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico, Diagnóstico de la Infraestructura Existente y Alternativas de Solución, Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje, Procedimiento Constructivo, Catalogo de Conceptos y Presupuesto Base
O24NR0681	Rehabilitación de Planta de Bombeo Nuevo Tecomitl perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	99%	0.00	6,000,000.00	2,491,256.38	2,491,256.38	3,235,274.30		2,491,256.38	2,491,256.38	5,726,530.68	Suministro e instalación de bomba vertical tipo turbina de 50 lps, motor eléctrico vertical flecha hueca tipo jaula de ardilla de 350 h.p., válvulas de compuerta de 10" de diámetro, piezas especiales de acero al carbón, arrancadores de 150 h.p. y trabajos complementarios. En proceso, población beneficiada 10,000 habitantes.
O24NR0682	Rehabilitación de cuarto de bombas de la Unidad Habitacional Presidente Madero, alcaldía Azcapotzalco, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	99%	0.00	1,500,000.00	984,278.28	984,278.28	290,299.71		984,278.28	984,278.28	1,274,577.99	Reubicación de tablero eléctrico, retiro suministro e instalación de motores, arrancadores y válvulas. En proceso, población beneficiada 300,000 habitantes.
O24NR0683	Rehabilitación de la Planta de Bombeo CGM8 perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	99%	0.00	15,000,000.00	9,986,772.30	9,986,772.30	3,417,907.59		9,986,772.30	9,986,772.30	13,404,679.89	Suministro e instalación de 6 bombas verticales tipo turbina de 70 y 80 lps, motores eléctricos verticales flecha hueca tipo jaula de ardilla de 200 y 250 h.p., accesorio de acometida de media tensión válvulas check hidráulicas, válvulas de compuerta de 8" y 10" de diámetro, piezas especiales de acero al carbón, arrancadores de 150 h.p. y trabajos complementarios. En proceso, población beneficiada 10,000 habitantes.
O24NR0684	Construcción de Línea de Conducción de 20" de Diámetro sobre Av. Tlauhac en el tramo de Camino Real a General Mendoza, alcaldía Tlauhac.	0%	0.00	799,309.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	Proyecto de inversión con proceso de cancelación en trámite administrativo.
O24NR0685	Rehabilitación de Red de Distribución y Conducción en Colonia CTM Culhuacán, alcaldía Coyoacán.	100%	0.00	3,300,000.00	2,255,443.83	2,255,443.83	2,421.25		2,255,443.83	2,255,443.83	2,257,865.08	Se rehabilitaron 774.80 ml de líneas de distribución de agua potable. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0686	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento en la Unidad Habitacional STUNAM, alcaldía Coyoacán.	100%	0.00	3,300,000.00	2,663,390.63	2,663,390.63	514,077.12	2,663,390.63	2,663,390.63	3,177,467.75	Se construyeron 2 tanques de almacenamiento de agua potable uno de 38 m3 y otro de 278 m3. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0687	Rehabilitación al Sistema Automatizado Vertebra, Miguel Hidalgo y Padierna, en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras.	100%	0.00	17,000,000.00	14,343,919.31	14,343,919.31	2,590,566.91	14,343,919.31	14,343,919.31	16,934,486.22	Rehabilitación de equipos de medición de caudales, niveles de los tanques, así como el estado de las bombas de cada una de las estaciones de telemetría que integran dicho sistema que son los elementos primarios de medición para determinar el llenado y operación de los tanques y rebombos. Rehabilitar y realizar pruebas y poner en operación los equipos necesarios para la operación eficiente y satisfactoria. Los elementos de control son: medidor de nivel, medidor de presión, medidor de caudal, UTR's (Unidad de Transmisión Remota) que forman la integración de un sistema automatizado. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0704	Reposición con equipamiento del Pozo Iztapalapa 2, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.	18%	0.00	17,333,333.33	476,467.72	476,467.72	14,498,479.26	476,467.72	476,467.72	14,974,946.98	Reposición de pozos profundos de agua potable, perforación, obra civil, equipamiento electromecánico y puesta en marcha de los pozos, se valida convenio de ampliación de plazo, trabajos correspondientes a la alcaldía Iztapalapa.
O24NR0705	Reposición con equipamiento del Pozo Barrio del Niño de Jesús, ubicado en la alcaldía Coyoacán.	20%	0.00	17,333,333.33	618,962.52	618,962.52	13,478,140.22	618,962.52	618,962.52	14,097,102.74	Reposición de pozos profundos de agua potable, perforación, obra civil, equipamiento electromecánico y puesta en marcha de los pozos, se valida convenio de prórroga por problemas sociales, trabajos correspondientes a la alcaldía Coyoacán.
O24NR0706	Construcción de la Planta Potabilizadora El Porvenir con capacidad de Diseño de 50 L/S.	0%	0.00	21,246,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado por el área requirente, se solicitó la cancelación de recursos al ser declarada desierta su licitación.
O24NR0707	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría: de las líneas de llegada I y II de la Planta de Bombeo Alzate, e Ignacio Ramírez, del Sistema Lerma de Abastecimiento de Agua	100%	0.00	3,350,000.00	3,282,925.72	3,282,925.72	0.00	3,282,925.72	3,282,925.72	3,282,925.72	Obra civil, canalización y cableado, instrumentación, implantación de instrumentos de medición y telecomunicaciones, suministrados e instalados medidores electromagnéticos de gasto, de presión, para sustitución, interconexión, configuración puesta en operación y rehabilitación de los componentes de la transmisión de datos hidrométricos y telemetría: de las líneas de llegada I y II de la planta de bombeo Alzate, e Ignacio Ramírez, del sistema Lerma.
O24NR0708	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Huaytla 2, segunda etapa.	96%	0.00	4,500,000.00	2,866,874.90	2,866,874.90	1,403,601.04	2,866,874.90	2,866,874.90	4,270,475.94	Rehabilitación de los equipos electromecánicos, incluye suministro e instalación de 4 motores de 75 hp. Transformador y centro de carga, cableado de equipos, construcción de tren de descarga, múltiple de descarga de 12" y trabajos de obra civil complementarios población beneficiada: 20,118 habitantes, en proceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:												06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:												ENERO - SEPTIEMBRE 2024
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0709	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento y Regulación San Lorenzo Tlacoyucan, alcaldía Milpa Alta	100%	0.00	150,000.00	149,575.94	149,575.94	0.00	149,575.94	149,575.94	149,575.94	Se realizó la rehabilitación del tanque para evitar filtraciones por lluvia que conlleve a socavación, incrustando relleno fluido para mantener la estabilidad del tanque. El pago esta en tramite administrativo.	
O24NR0922	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Proyecto ejecutivo para el Saneamiento de las Barrancas que confluyen a la Calle Segunda Cerrada de la Era en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.	87%	0.00	2,000,000.00	1,275,050.52	1,275,050.52	679,176.34	1,275,050.52	1,275,050.52	1,954,226.86	Visita de Inspección, Recopilación de información del sitio, Análisis Hidrológico, Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico, Diagnóstico de la Infraestructura Existente y Alternativas de Solución, Proyecto Ejecutivo de Procedimiento Constructivo, Catalogo de Conceptos y Presupuesto Base, Estudio de Impacto Ambiental.	
O24NR0923	Estudio para la Zonificación de la Presencia de Metano en la Periferia del Pozo Jardines del Pedregal 4.	38%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,557,801.47	0.00	0.00	5,557,801.47	En coordinación con el área de Emergencias Hidráulicas por Derrame de Hidrocarburos, se han realizado las siguientes actividades: 1. Se ha recopilado toda la información disponible para presentar un diagnóstico y alternativas de solución a la problemática de presencia de metano en el pozo Jardines del Pedregal 4. 2. Se han realizado visitas a instalaciones de pozos y/o plantas potabilizadoras del SACMEX, en un radio no mayor de 5 km. 3. Estudios previos para la ejecución de cromatografía de gases, estudios de carbono 14 y pozos exploratorios. 4. Actualmente se están colocando los pedimentos para adquirir y suministrar dos equipos de detección de gases Dragger X am 8000. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	
O24NR0924	Proyecto Integral para la Implementación de la Metodología Analítica para la Determinación de Partículas Alfas y Betas en Agua Potable.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En reprogramación, derivado de que la primer programación por invitación restringida a cuando menos tres personas, el concurso se declaró desierto, por lo que, se reprogramará y ajustarán los tiempos de ejecución.	
O24NR0925	Proyecto Funcional para la Operación de las Áreas Analíticas del LCCCA-2024	27%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,979,919.05	0.00	0.00	5,979,919.05	Se están actualizando los procedimientos e instructivos que les corresponda revisión en el año 2024 de acuerdo con lo indicado en la lista maestra. Así como actualizar las cartas de trazabilidad de todos los parámetros. Se supervisa el mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y/o calificación de todos los equipos involucrados en la acreditación para la rama de Alimentos (agua potable) y Agua (agua residual) y elaborar los programas de mantenimiento 2025 para cada área analítica y supervisar su cumplimiento. Con el apoyo de los jefes de área se detectarán las necesidades de capacitación del personal del LCC. Se buscarán a los proveedores y se verificará que los temarios se ajusten a las necesidades de capacitación, se coordinarán las fechas y condiciones de impartición y se supervisará que los cursos se desarrollen de manera adecuadas coincidan los temas y condiciones previamente establecidos. Se asistirá al representante del Sistema de Gestión de Calidad en la ejecución de la auditoría interna, revisión por la dirección y para difundir la política de calidad, revisar y calcular los objetivos de calidad. Se apoyará en la resolución de no conformidades e implementar las acciones correctivas derivadas de auditorías internas y externas. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0926	Proyecto Funcional para Evaluación de Muebles y Accesorios Sanitarios de bajo Consumo del LIE-2024	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en proceso administrativo
O24NR0943	Automatización de Pozos para paro y arranque con medición de gasto, presión y parámetros eléctricos en la Zona de Lerma	100%	0.00	9,280,000.00	8,725,526.88	8,725,526.88	466,065.95	8,725,526.88	8,725,526.88	9,191,592.83	Se implementaron 25 nuevos sitios de medición para monitoreo, control a distancia y transmisión a la plataforma única los parámetros hidráulicos de los pozos del sistema Lerma obteniendo balance hidráulico de la producción de agua que se envía a la Ciudad de México. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	
O24NR0944	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría a Pozos y Tanques de las alcaldías Coyoacán y Magdalena Contreras.	100%	0.00	7,200,000.00	6,417,353.45	6,417,353.45	637,631.34	6,417,353.45	6,417,353.45	7,054,984.79	Obra civil, canalización y cableado, instrumentación, implantación de instrumentos de medición y telecomunicaciones para su puesta en marcha para la operación a distancia de los sitios. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	
O24NR0945	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría a Pozos del Sistema Chiconautla Etapa II	100%	0.00	5,000,000.00	4,715,301.21	4,715,301.21	248,267.66	4,715,301.21	4,715,301.21	4,963,568.87	Rehabilitación de la obra civil, cableado, sistema de alimentación autónoma, instrumentos de medición, equipamiento y puesta en marcha para la transmisión de datos a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	
O24NR0946	Automatización de Pozos para paro y arranque con medición de gasto, presión y parámetros eléctricos en la alcaldía Iztapalapa	100%	0.00	10,440,000.00	9,679,412.15	9,679,412.15	533,694.23	9,679,412.15	9,679,412.15	10,213,106.38	Automatización de paro, arranque y telemetría para gasto, presión y parámetros eléctricos de 30 pozos para lograr una mejor distribución de agua en la alcaldía Iztapalapa. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	
O24NR0947	Rehabilitación al Sistema de Automatización de Tanques y Rebombes en la Zona de Santa Catarina de la alcaldía Iztapalapa.	100%	0.00	12,496,000.00	11,775,772.47	11,775,772.47	662,223.27	11,775,772.47	11,775,772.47	12,437,995.74	Obra civil y cableado, rehabilitación del sistema de alimentación autónoma, rehabilitación de instrumentos de medición, equipamiento y telecomunicaciones para su puesta en marcha. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	
O24NR0948	Automatización de Pozos para paro y arranque. Rehabilitación de Estaciones de la Red Primaria y de Zonas Hidrométricas en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.	100%	0.00	12,690,400.00	11,969,285.69	11,969,285.69	671,692.15	11,969,285.69	11,969,285.69	12,640,977.84	Automatización de paro, arranque y telemetría para gasto, presión y parámetros eléctricos de 25 pozos, 3 rehabilitación de estaciones de medición de red primaria y telemetría en 5 zonas hidrométricas de la alcaldía Azcapotzalco. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0949	Obras complementarias y puesta en marcha para los sectores de la alcaldía Benito Juárez.	100%	0.00	5,800,000.00	5,465,313.04	5,465,313.04	293,082.62	5,465,313.04	5,465,313.04	5,758,395.66	Trabajos de rehabilitación de zonas hidrométricas en la alcaldía Benito Juárez consistentes en obra civil, equipamiento, instrumentación, cambios de válvulas, ligues de tuberías y puesta en marcha. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0950	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en los Ramales: Ignacio Ramírez, Ixtlahuaca Poniente, El Convento, San Diego Alcalá, Temoaya y Oyamel del Sistema Lerma pertenecientes al	100%	0.00	8,000,000.00	6,978,850.41	6,978,850.41	468,349.71	6,978,850.41	6,978,850.41	7,447,200.12	Suministro y colocación de postes de concreto cr 12-750, suministro y colocación de crucetas, abrazaderas y aisladores, suministro e instalación de cable de aluminio calibre 10, suministro e instalación de cable de aluminio calibre 3/0, construcción de nicho de equipo de medición, gestión de acciones necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad, para la instalación de acometida eléctrica, población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0951	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en el Ramal Vivero del Sistema Lerma pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	10,700,000.00	9,592,627.52	9,592,627.52	414,692.96	9,592,627.52	9,592,627.52	10,007,320.48	Trabajos consistentes en el cambio y sustitución de herrajes en 23 Kv (aisladores, apartarrayos, cortacircuitos, crucetas), postes de concreto, conductor de aluminio en mal estado. Población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0952	Rehabilitación de Líneas Eléctricas en el Ramal Jocotitlán del Sistema Lerma perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	9,500,000.00	3,985,410.40	3,985,410.40	4,841,910.36	3,985,410.40	3,985,410.40	8,827,320.76	Trabajos consistentes en el cambio y sustitución de herrajes en 23 kv (aisladores, apartarrayos, cortacircuitos, crucetas), postes de concreto, conductor de aluminio en mal estado. Población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0953	Rehabilitación del Sistema de Tierras y Protecciones para sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Sur perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	10,000,000.00	9,793,532.70	9,793,532.70	35,768.94	9,793,532.70	9,793,532.70	9,829,301.64	Suministro e instalación de cable de fuerza clase 25 kv y thw, 600 v. Del calibre adecuado para la instalación, suministro e instalación de terminales termo contráctiles, suministro e instalación de tubería para las canalizaciones, rehabilitación de registros eléctricos, suministro e instalación de interruptores y centros de carga, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de arrancadores, trabajos de obra eléctrica para rehabilitar el sistema de tierras y trabajos complementarios, población beneficiada 852,480 habitantes, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0954	Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua Potable Chiconautla 1, 2DA etapa.	100%	0.00	5,800,000.00	5,121,983.05	5,121,983.05	203,617.98	5,121,983.05	5,121,983.05	5,325,601.03	Suministro y colocación de válvulas y piezas especiales, de diferentes diámetros. Población beneficiada 745,789 habitantes, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0955	Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Agua Potable Portal 29.	100%	0.00	6,000,000.00	4,033,332.84	4,033,332.84	1,545,040.74	4,033,332.84	4,033,332.84	5,578,373.58	Suministro e instalación de 4 bombas verticales tipo turbina de 50 lps, motores eléctricos verticales flecha hueca tipo jaula de ardilla de 75 H.p., accesorio de acometida de media tensión, transformador eléctrico tipo estación de 500 Kva, tablero de distribución tipo iline, válvulas check, válvulas de compuerta de 8" de diámetro, 4 arrancadores de 100 H.p. y trabajos complementarios. Población beneficiada 100,000 habitantes, obra concluida. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0956	Rehabilitación y Sustitución de Válvulas, Cajas de Válvulas y actuadores de diferentes Diámetros en la Red Primaria, Secundaria y en diferentes instalaciones en las alcaldías	70%	0.00	5,000,000.00	1,889,952.87	1,889,952.87	3,055,369.13	1,889,952.87	1,889,952.87	4,945,322.00	Rehabilitación y/o sustitución de válvulas tipo mariposa o compuerta, demolición y sustitución de losa-tapa, construcción de la caja y nivelación de carpeta asfáltica o de concreto hidráulico y trabajos complementarios para mantener el control de flujo de agua a las colonias aledañas y evitar accidentes viales en vías primarias. En proceso.
O24NR0957	Rehabilitación de Planta de Bombeo San Lorenzo, ubicado en la alcaldía Iztapalapa perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	65%	0.00	8,000,000.00	2,743,301.78	2,743,301.78	4,533,392.16	2,743,301.78	2,743,301.78	7,276,693.94	Rehabilitación de los equipos electromecánicos, incluye suministro e instalación de 4 motores de 75 hp con sus bombas, 4 motores de 15hp con bombas y botes, conexión a red de llenado para cárcamo de bombeo, cableado de equipos, trabajos de obra civil complementarios. Población beneficiada: 11,060 habitantes, en proceso.
O24NR0958	Adecuación y Puesta en Marcha del Sector TC-09 en la Colonia San Nicolás, alcaldía Tlalpan	100%	0.00	700,000.00	165,138.74	165,138.74	507,721.96	165,138.74	165,138.74	672,860.70	Se realizó la instalación de piezas especiales para efectuar la clausura de las líneas existentes que quedaron fuera de operación después de los trabajos de sectorización, evitando regresos del agua potable con posibles fugas y evitando además un mal manejo por parte de la comunidad, en caso de que dichas tuberías estuvieran cargadas con el vital líquido. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.
O24NR0959	Construcción de Línea de Conducción de 8" de Diámetro del Pozo Iztapalapa 2 a la Red de Distribución, alcaldía Iztapalapa	55%	0.00	7,000,000.00	1,348,054.61	1,348,054.61	4,729,062.26	1,348,054.61	1,348,054.61	6,077,116.87	Se construyen 1,310.00 metros de línea de conducción de 8" de diámetro del pozo Iztapalapa 2, a la planta potabilizadora Iztapalapa 1.
O24NR0960	Construcción de Línea de Conducción de 8" de Diámetro del Pozo Barrio del Niño de Jesús a la Red de Distribución, alcaldía Coyoacán	100%	0.00	1,300,000.00	678,445.44	678,445.44	525,862.20	678,445.44	678,445.44	1,204,307.64	Se incremento el suministro de agua potable de los habitantes de la colonia Barrio del Niño de Jesús, en la alcaldía Coyoacán, con la construcción de una línea de conducción de 8" de diámetro, desde el pozo Barrio del Niño de Jesús hacia la red de distribución existente, lo que incluye la instalación de piezas especiales de tofo de 4" y 8" y la construcción de dos cajas de operación de válvulas. Los pagos se encuentran en trámite administrativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0961	Construcción de Líneas de Conducción de Pozos Peñones a Planta Potabilizadora La Montada y de la Montada a Predio Bomberos y Nueve y Medio, alcaldía Iztapalapa	96%	0.00	24,000,000.00	16,257,589.01	16,257,589.01	4,469,201.17	16,257,589.01	16,257,589.01	20,726,790.18	Se construyen 5,000 ml de línea de conducción y distribución de 4" y 8" de diámetro.
O24NR0969	Construcción de resumideros en la alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente se encuentra en trámite para su adquisición
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,056,909,718.93	572,481,485.53	563,121,924.24	280,907,119.90	563,121,924.24	563,121,924.24	844,029,044.14	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.
Periodo:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0522	Adquisición de "Sistemas Integral de Vigilancia Ambiental"	100	0.00	447,474.12	447,474.12	447,474.12	0.00	447,474.12	447,474.12	447,474.12	Contribuir de forma significativa en la operación de un programa en materia de emisiones a la atmósfera y garantizar las acciones de inspección Y vigilancia a las fuentes fijas de jurisdicción de la Ciudad de México, con la finalidad de verificar cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de emisiones y áreas de valor ambiental, mediante la adquisición de (3) Equipos Analizador portátil de emisiones ECOM-D. Dron cámara Hasselblad con cmos 4/3. GPS diferencial GNSS de diseño de aleación de magnesio.
O24NR0974	Proyecto Integral Para el Sistema de Riego de Agua Tratada para el Camellón de Vito Alessio Robles	0	0.00	2,384,048.84	2,384,048.84	0.00	2,333,287.70	0.00	0.00	2,333,287.70	Los recursos serán ejercidos en el próximo trimestre
TOTAL URG			0.00	2,831,522.96	2,831,522.96	447,474.12	2,333,287.70	447,474.12	447,474.12		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06PDPA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
Período: Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A.24NR.0665	Adquisición de Software	0	0.00	156,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En proceso la adhesión al proceso consolidado para la adquisición de (305) Licencias Antivirus Kaspersky para proteger la información digital, optimizar la conexión a internet, alertar o avisar por anticipado de una posible infección, evitando que los hackers consigan acceder a la información.
TOTAL URG		0	0	156,084.00	0	0	0	0	0	0	0	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
Enero-Septiembre 2024											
Unidad Responsable de Gasto:											
Período:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0297	Adquisición de Licencias de Antivirus y Autocad	49.99%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	999,771.52	0.00	999,771.52	999,771.52	999,771.52	Se ejerció el total de los recursos comprometidos por la adquisición de 1,298 "Licencias de ESET ENDPOINT SECURITY"
A24NR0510	Adquisición de torreta luminosa de halógeno, para efectuar el mantenimiento por administración a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	148,248.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la adquisición de 40 torreta luminosa de halógeno, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0511	Adquisición de detector de metal, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la adquisición de 5 (cinco) detector de metal, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0512	Adquisición de cinta métrica, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	89.48%	0.00	17,400.00	17,400.00	15,570.10	0.00	15,570.10	15,570.10	15,570.10	Se llevó a cabo la adquisición de 10 (diez) cinta métrica, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0513	Adquisición de flejadora tensora y máquina para soldar, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	26,360.42	26,360.42	0.00	20,337.12	0.00	0.00	20,337.12	Se llevó a cabo la adquisición de 5 (cinco) flejadora tensora y 1 (una) máquina para soldar, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0514	Adquisición de termómetro de infrarrojos, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	63,356.88	63,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la adquisición de 5 termómetro infrarrojo, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0515	Adquisición de placa compactadora y cortadora para concreto, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	518,662.68	518,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la adquisición de 4 (cuatro) placa compactadora y 4 (cuatro) cortadora para concreto, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la ciudad de México.
A24NR0516	Adquisición de kit con dron, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México	0.00%	0.00	46,083.22	46,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la adquisición de 1 (uno) kit con dron, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.



A24NR0517	Adquisición de laminadora en frío, para efectuar el mantenimiento por administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	70.00%	0.00	132,566.85	132,566.85	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	Se llevó a cabo la adquisición de 1 (una) laminadora en frío, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.
A24NR0518	Adquisición de sombrillas de apertura manual para espacios públicos.	0.00%	0.00	612,706.20	557,281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se determinó no llevar a cabo la adquisición de sombrillas de apertura manual para espacios públicos, ya que los alcances del proyecto de peatonalización del circuito plaza de la constitución, se han cumplido en su totalidad.
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que Incluye Implementaciones de Soluciones y Adecuaciones Viales	68.40%	834,346,995.00	852,823,809.73	583,302,966.12	583,302,966.12	269,520,843.61	583,302,966.12	583,302,966.12	852,823,809.73	<p>Proyecto multianual 2013-2027. Mantenimiento de Infraestructura existente: muros, pintura amarilla en guarniciones y muros de contención, parapetos, deflactores, malla ciclónica y anti-deslumbrante, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical baja, alumbrado público y cuadrillas para emergencia. Servicios urbanos: limpieza de infraestructura, atención y mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de implementaciones viales, mantenimiento del alumbrado público, recolección de basura; para un avance físico real del 70.0%.</p> <p>Estos trabajos se encuentran ubicados sobre la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias.</p>



O23ML0001	Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo	86.69%	140,000,000.00	140,000,000.00	121,369,909.94	121,369,909.94	18,630,090.06	121,369,909.94	121,369,909.94	140,000,000.00	<p>Proyecto multianual 2023-2024. Se concluyeron los trabajos de desmantelamiento de plafones y restitución, suministro e instalación de luminarias, canalizaciones, cableados y accesorios de control en las diferentes salas existentes en el inmueble, se concluyeron las adecuaciones de los espacios y los refuerzos estructurales conforme al proyecto ejecutivo, retiro y restitución de acabado a base de aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena, yeso o el material establecido en proyecto, trabajos de rehabilitación de elementos de madera ornamental, aplicación de acabados trabajos de rehabilitación y restauración de mamparas, cancelos y puertas de madera, aplicación de pintura en plafones, Rehabilitación y restauración de elementos de cantera en muros, banos de puertas, habilitado de instalaciones de alimentación</p> <p>hidráulica, en servicios sanitarios, trabajos de habilitado de herrería para protecciones de ventanas a base de perfiles comerciales metálicos, se efectúan trabajos de rehabilitación de boveda catalana existente, aplicación de película de protección en ventanas, rehabilitación de puertas, mamparas, ventanas y molduras de madera. Avance general: 100.00%. Esta obra se localiza en República de Argentina No. 28 Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyubará en consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.</p>



O24NR0198	Reforzamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Etapa Final).	25.70%	104,000,000.00	249,000,000.00	103,611,344.39	64,003,987.71	164,423,886.65	64,003,987.71	64,003,987.71	228,427,874.36	Se continúan con los trabajos complementarios de obra civil, así como la reparación de cabezales, en el Inter tramo comprendido de la estación periférico oriente y hasta la estación Zapotitlán de la línea 12, Tláhuac -Mixcoac, del sistema de transporte colectivo metro, así como el acompañamiento técnico desde el punto de vista estructural y de proyecto, relacionado con los trabajos de rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del metro y líneas adicionales, del tramo elevado de estructura metálica.
O24NR0199	Construcción de la Obra Pública Metropolitana Terminal Indios Verdes (CETRAM Primera Etapa, Fase 5,6 Y 7), así como las Obras de Interconexión y Complementarias para el Corredor Mexibús IV Indios Verd	36.19%	70,000,000.00	154,000,000.00	55,734,070.47	55,734,070.47	98,265,929.51	55,734,070.47	55,734,070.47	153,999,999.98	Se realiza la construcción de la obra pública metropolitana Terminal Indios Verdes de la adecuación (reingeniería) cimentación, así como las Obras de Interconexión y complementarias para (1) Corredor Mexibús IV Indios Verdes, arquitectura y acabados de las estaciones del Metrobús/Mexibús, del centro de transferencia modal (CETRAM) Indios Verdes, contemplando el acompañamiento técnico, atención a situaciones de obra y la generación de los documentos complementarios del proyecto original.
O24NR0200	Obras de Renivelación en la Estación Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (2da. Etapa).	62.04%	170,000,000.00	226,000,000.00	140,215,203.91	140,215,203.91	85,780,939.81	140,215,203.91	140,215,203.91	225,996,143.72	Se continua con el seguimiento a los trabajos de demolición de local técnico (se verificó el avance y el retiro del material de demolición), preparación para paso de hilo diamantado (se verificó la capacidad del personal en el uso correcto de la nucleadora), se siguió el protocolo de demolición e ingeniería de desmontajes de trabes, se verificaron las condiciones de los equipos y maquinaria para el izaje y retiro de secciones de concreto aligerado, faldones y trabes, evaluación de condiciones médicas de los operadores, verificación de suministro necesario de barreras y señalamiento para desvíos viales y peatonales. Desmantelamiento de local técnico y cuarto eléctrico (herrería, demolición de muros y de andén de concreto reforzado, desmontaje y transporte de trabes doble "tt"), demolición de trincheras de concreto reforzado existentes, desincorporación de concreto aligerado, retiro de faldones de concreto, desmontaje y transporte de trabes tipo tc1, tc2, tc3 y tc4, trabajos de hidro demolición de concreto armado en ménsulas de trabes.



O24NR0201	Mantenimiento Preventivo De La Carpeta Asfáltica De La Red Vial Primaria.	94.27%	122,000,000.00	154,984,002.16	146,393,779.28	146,095,842.49	8,813,050.07	146,095,842.49	146,095,842.49	154,908,892.56	Se llevo a cabo 401,544.33 m2 de mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O24NR0202	Mantenimiento Correctivo De La Carpeta Asfáltica De La Red Vial Primaria.	98.22%	785,019,385.00	241,317,038.79	237,013,251.68	237,013,251.68	3,203,681.45	237,013,251.68	237,013,251.68	240,216,933.13	Se llevó a cabo 1,520,447.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en diagnóstico, así como en las actividades de la coordinación, evaluación, análisis técnicos y económicos realizados por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
O24NR0203	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Mobiliario Urbano y Espacio Público en las distintas Alcaldías de la Ciudad de México (SUAC). Atención de la demanda ciudadana.	86.22%	50,000,000.00	37,903,526.59	32,680,379.23	32,680,379.23	5,222,433.83	32,680,379.23	32,680,379.23	37,902,813.06	Se atendieron 224 incidencias y se verificaron en sitio 135 folios, en este trimestre se realizaron un total de 9,282.22 m2 de trabajos de construcción y conservación de la red vial y el equipamiento urbano en (guarniciones y banquetas) en la Ciudad de México, correspondientes a: 6,065.89 m2 trabajos para la atención de solicitudes de la ciudadanía para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México 3,216.33 m2 obras para el mantenimiento y construcción de la red vial, espacios públicos y equipamiento urbano de la Ciudad de México.



O24NR0204	Intervención, rehabilitación y mejoramiento de Espacios Públicos del Centro Histórico y diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2024 (Infraestructura Vial).	97.83%	50,000,000.00	49,219,521.41	48,153,106.72	48,153,106.72	1,066,414.69	48,153,106.72	48,153,106.72	49,219,521.41	Se realizó la repavimentación de 18,646 m2., en el circuito plaza de la constitución, misma que fue terminada en el segundo trimestre. Se llevaron a cabo trabajos en avenida paseo de la reforma desde avenida hidalgo a lieja correspondientes a 1,249.81 m2 de piso colado, 331 m2 de piso recolado y 136.08 de piso renivelado, dando un total de 1,716.89 m2 intervenidos. Se efectuaron trabajos de mantenimiento del ecoducto río de la piedad, localizado en viaducto miguel alemán correspondientes a 3,530m2., de área intervenida en el retiro de materiales pétreos para su limpieza y posterior colocación, desyerbe y limpia de áreas jardinadas, retiro de sistema de impermeabilización a base de geotextil y geomembrana epdm en mal estado, mantenimiento y pintado de estructuras metálicas, pérgolas y barandales.
O24NR0205	Señalización Vertical y Horizontal en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	75.81%	80,000,000.00	79,984,880.23	60,640,438.80	60,640,438.80	19,344,441.43	60,640,438.80	60,640,438.80	79,984,880.23	Se aplicaron 64,412.33 ml pintura línea de 10 cm, 40 cm y 60 cm, siendo un total de 387,896.26 ml, se aplicaron 5,027.11 m2 de pintura en topes, guarniciones, pictogramas, muros y señales verticales , se instalaron 1,938 pieza de señalamientos
O24NR0206	Rehabilitación y Colocación de Mobiliario Urbano en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	87.97%	30,000,000.00	30,025,967.85	26,466,656.79	26,413,516.40	3,612,451.45	26,413,516.40	26,413,516.40	30,025,967.85	En el tercer trimestre se colocaron 764 piezas de mobiliario urbano, siendo un 15.97% de un total de 5,044.00 piezas que corresponden al 100%.
O24NR0207	Obras de Mejoramiento Complementarias de Infraestructura Vial en las Alcaldías de la Ciudad De México.	0.00%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O24NR0208	Mantenimiento de Ciclovías en Vialidades Primarias de la Ciudad De México.	82.59%	30,000,000.00	29,924,543.69	24,714,072.20	24,714,072.20	5,210,471.49	24,714,072.20	24,714,072.20	29,924,543.69	Mejora la señalización vertical y horizontal en ciclovías de las vialidades primarias de la Ciudad de México, así como el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y lograr una mejor interacción entre vehículos y ciclistas.



O24NR0209	Suministro e Instalación de Postes Adicionales, Incluye Luminarios Viales y Peatonales, para el Mejoramiento del Alumbrado Público en las 16 Alcaldías de la Ciudad De México	90.83%	300,000,000.00	350,000,000.00	317,889,776.98	317,889,776.98	32,098,304.03	317,889,776.98	317,889,776.98	349,988,081.01	'Se han adicionado 6,601 luminarios nuevos viales, 4,725 luminarios nuevos peatonales, 5,920 postes nuevos (406 de 5 metros, 2,924 de 7.5 metros y 2,590 de 9 metros) y 157 postes de 17 metros.
O24NR0210	Segunda Etapa de los trabajos de arquitectura, Ingeniería y Mantenimiento en Planta Trituradora de Residuos Producto de la Construcción, Ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	100.00%	24,000,000.00	23,979,711.86	23,979,711.86	23,979,711.86	0.00	23,979,711.86	23,979,711.86	23,979,711.86	Preliminares: Excavación y relleno de excavaciones; Obra civil: pozos de absorción, estructura de mampostería y concreto; Acabado: pisos, puertas, ventanas y elementos de herrería; Pintura en muros, plafones y herrería; impermeabilización de azotea, instalaciones hidrosanitaria, instalación de muebles de baños; instalación eléctrica, tableros principal y distribución; Iluminación perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales; sistema de tierras; instalación de sistema solar a base de paneles y equipo de trituración (cinta de vaciado, trituradora de quijadas móvil, separador magnético). Además, se cuenta con los servicios de supervisión externa para la obra civil e instalaciones y equipamiento.
O24NR0211	Rehabilitación y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia Venustiano Carranza, Tlalpan, Iztapalapa y Milpa Alta y Rehabilitación en Zonas Operativas de las Estaciones de Transferencia Etapa II	100.00%	10,000,000.00	9,986,867.09	9,986,858.08	9,986,858.08	9.01	9,986,858.08	9,986,858.08	9,986,867.09	Preliminares: desmontaje de tubo conduit, de cancel, techumbre de lámina, demolición por medios manuales; Albañilería y Acabados: trazo y nivelación, habilitado de acero, cimbrado y colado de concreto resistencias varias para elementos estructurales, impermeabilización de azotea, colocación de tabla roca, muros de tabique, pisos en rampas; Pintura en muros, plafones herrería; Herrería y cancelería; instalación sanitaria, instalación de muebles de baños, Instalación Eléctrica, tableros, lámparas, bomba centrífuga con sistema de arranque. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.



O24NR0212	Rehabilitación de Pisos e Instalaciones Sanitarias y Área de Vestidores en el Complejo San Juan De Aragón	99.99%	31,500,000.00	31,500,000.00	31,497,224.62	31,497,224.62	2,775.38	31,497,224.62	31,497,224.62	31,500,000.00	Pintura en muros, plafones y herrería; Rehabilitación de baños: desmontaje de muebles sanitarios, suministro e instalación muebles y accesorio en baños; Habilitación de puertas: Desmontaje y colocación de puertas, instalación de cerraduras; Impermeabilización de azotea: demolición de muros, relleno con tezontle; Instalaciones Eléctricas, tableros; Rehabilitación de bajadas pluviales: suministro y colocación de coladeras; Rehabilitado de Plafón: Adaptación para luminaria, colocación de tablaroca; Rehabilitación de ventanas: colocación de cristal, colocación de ventanas; Sistema de iluminación: desmontaje de lámparas, desmontaje de tubo conduit; suministro y colocación de lámpara; Rehabilitación de áreas de cisterna; Instalación de sistema para control de olores; rehabilitación de extractores;
											Rehabilitación de tierra física de alumbrado. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.
O24NR0213	Rehabilitación, Modernización, Mejoramiento y Equipamiento en Plantas y alrededores del Complejo San Juan De Aragón.	100.00%	50,124,949.00	50,124,949.00	50,124,744.95	50,124,744.95	0.02	50,124,744.95	50,124,744.95	50,124,744.97	Preliminares: trazo y nivelación de estructura, acarreo de material de demolición, excavación por medios mecánicos; Albañilería y Acabados: trazo y nivelación, habilitado de acero, cimbrado y colado de concreto resistencias varias para elementos estructurales; Pintura en muros; vulcanizado de bandas, faldón metálico en tabillas, instalación de moto reductores, variador de frecuencia, polea motriz y recubrimiento, rodillo triple de carga para banda, chumaceras, suministro habilitado y colocación de riel guía superior y solera templada de retorno, Herrería y cancelería; Instalación Eléctrica. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.



O24NR0214	Mantenimiento General en las Oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental	84.75%	10,200,000.00	10,200,000.00	10,199,203.59	8,644,248.79	1,555,138.07	8,644,248.79	8,644,248.79	10,199,386.86	Rehabilitación de áreas de oficina: Construcción de sistema modular de oficina, acarreo de material de demolición, desmontaje de cancel o ventana metálica; Rehabilitación de pisos de loseta: Trazo y nivelación de estructura, acarreo de material, piso de loseta; Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, plafones, estructuras metálicas; Eliminación de óxido de traves y columnas de acero; Rehabilitación, adecuación y mantenimiento de baños: desmontaje de mueble sanitario, instalación de llaves, suministro de tubo PVC; Rehabilitación de plafón: desmantelamiento del plafón, adaptación de soportaria; Rehabilitación de puertas y ventanas: Suministro y colocación de ventanas y puertas; Rehabilitación de y mantenimiento en sanitarios: demolición de pisos, y recubrimiento de mosaicos.
											Azulejos o cintilla, suministro y colocación de sanitarios, mingitorios y mamparas; Rehabilitación de sistema de iluminación; Rehabilitación de impermeabilización en azotea; Rehabilitación de aguas pluviales; Rehabilitación de registros: suministro y colocación de tapas, limpieza y desazolve de la red; construcción de andadores. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.
O24NR0215	Rehabilitación del Entorno Urbano Parques, Camellones y Andadores	0.00%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O24NR0216	Ampliación De La Línea 1 Del Trolebús y Construcción de 28 Estaciones y Confinamiento de Carril de Trolebús Con Señalamiento Horizontal y Vertical.	50.38%	240,000,000.00	384,000,000.00	193,469,331.10	193,469,331.10	186,151,295.27	193,469,331.10	193,469,331.10	379,620,626.37	Trabajos de retorno en estación Perisur, Colado de MR-45 en losas de rodamiento de estaciones, fabricación de la estructura parabuses, colocación de guía táctil de accesibilidad en estaciones, trabajos de trasplantes de árboles, reuniones con SEDEMA y CFE, adecuación de banquetas en cruces seguros, colocación de estelas de señalamiento, colocación de postes y catenaria, colocación señalización. Lo anterior para un avance físico real del 51.0%. Esta obra se ubica desde la avenida Ferrocarril Industrial hasta el Circuito Interior Río Churubusco, recorre la ciudad de Norte a Sur sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, las avenidas División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y la calzada Taxqueña, en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.



O24NR0217	Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	46.88%	110,000,000.00	153,600,000.00	72,982,494.92	72,003,843.71	61,803,094.70	72,003,843.71	72,003,843.71	133,806,938.41	<p>Se pretende atender en el ejercicio 2024, la construcción de 3 puentes peatonales, las actividades realizadas son:</p> <p>-Puente peatonal Indios Verdes: Levantamiento topográfico, trazo geométrico, elaboración del proyecto arquitectónico y estructural, estudios de mecánica de suelos, colocación de tapiales, desmantelamientos, excavaciones y acarrees, construcción de cimentación, columnas y cabezales de concreto armado, construcción de pasarela y escalera a base de estructura de acero, aplicación de pintura y colocación de malla multiperforada, instalación eléctrica, instalación pluvial, adecuación de banquetas, colocación de puertas de acero para ascenso y descenso. Lo anterior para un avance físico real del 100.0 %.</p> <p>-Puente peatonal San Lázaro. Se lleva a cabo la terminación anticipada de los trabajos, que incluyen los servicios de una supervisión externa, en virtud de que la Secretaría de Movilidad determinó que el anteproyecto presentado no cumple con los parámetros para la operación de mismo. Avance físico alcanzado del 4.63%.</p> <p>-Puente peatonal Oceania: Hincado de pilotes, excavación para cimentación superficial,, colado de plantilla, descabece de pilotes y suministro y fabricación de estructura metálica para pasarela. Lo anterior, para un avance físico alcanzado del 40.0%.</p> <p>Los puentes peatonales se ubican en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Insurgentes Norte (Paradero Indios Verdes), Alcaldía Gustavo A. Madero. Calzada Ignacio Zaragoza (Paradero San Lázaro), Alcaldía Venustiano Carranza.



											<p>3. Circuito Interior, Simón Bolívar, Venustiano Carranza, C.P. 15410.</p> <p>También se realizará la rehabilitación de 60 puentes peatonales ubicados en diversas alcaldías, de los cuales 32 se encuentran concluidos y el resto en proceso de ejecución. Las actividades realizadas, entre otras, son: limpieza de todos los elementos del puente, reparación de elemento de acero en mal estado, retiro y reconstrucción de escalones, demolición y reconstrucción de pasarelas, reparación de elementos de concreto, cambio de barandales en mal estado, protección de puentes por medio de bolardos, pintura en general, retiro y/o desmontaje de puente peatonal, adecuación de obras inducidas; se incluye los servicios de una empresa de supervisión externa.</p>
											<p>El avance físico global acumulado es del 72.0 %</p> <p>Con la intervención a los puentes peatonales se permitirá conectar por medio de un puente elevado la estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con los otros tres medios de transporte que llegan a este punto: la Línea 1 del Metrobús, Línea 4 del Mexibús y la Línea 1 del Cablebús, así como reorganizar el paradero de transporte público.</p> <p>Por otra parte, en el CETRAM San Lázaro con la construcción de un puente peatonal elevado permitirá cruzar la avenida Eduardo Molina para el continuo tránsito de vehículos y acceso del los usuarios a la Estación San Lázaro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.</p>
											<p>así como el otro medio de transporte que llega a este punto como es la Línea 5 del Metrobús.</p> <p>Respecto a los puentes que se rehabilitan se permitirá que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -mujeres, niños, indígenas y discapacitados.</p>



O24NR0218	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	72.81%	180,000,000.00	214,229,129.28	155,985,969.39	155,985,969.39	33,869,559.32	155,985,969.39	155,985,969.39	189,855,528.71	Se concluyeron trabajos en 22 puentes vehiculares y se tiene en proceso 20, las actividades realizadas fueron: Reforzamiento estructural (Metálica), Juntas de calzada, Parapetos Metálicos, Parapetos de Concreto, Demolición de guarniciones y banquetas, Reparación de alerones de concreto, Retiro de vegetación Invasiva y Reparación de trabes de concreto. Lo anterior para un avance físico real del 73.0%. Ubicación varias Alcaldías: Iztapalapa con mayor inversión en Puente La Concordia (Calzada Ignacio Zargoza/ avenida Ermita Iztapalapa); Gustavo A. Madero; Benito Juárez; Venustiano Carranza.
O24NR0219	Trabajos Complementarios del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe	82.40%	29,000,000.00	28,837,812.06	23,761,270.41	23,761,270.41	5,076,541.65	23,761,270.41	23,761,270.41	28,837,812.06	Adecuación de proyecto, Adecuación de zapatas A7, A8 y A9, Retiro de Traves sobre los apoyos mencionados y Colocación de rodamiento. Lo anterior para un avance físico de 100.0% Ubicación: Alcaldía Venustiano Carranza
O24NR0220	Construcción del Acceso y Terminación del Puente Vehicular Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100.00%	35,000,000.00	5,061,879.13	5,061,879.13	5,061,879.13	0.00	5,061,879.13	5,061,879.13	5,061,879.13	Se realizó Fresado, Calas para localización de tubería PEMEX, Reuniones con PEMEX. Lo anterior para un avance físico real del 10.0%. Terminación Anticipada. Ubicación: Alcaldía Gustavo A. Madero



O24NR0221	Segunda Etapa del Reforzamiento de la Estructura del Puente Vehicular de Acceso al CETRAM Tláhuac de la Línea 12 del Metro.	61.56%	30,000,000.00	30,453,065.04	18,746,613.46	18,746,613.46	11,156,451.58	18,746,613.46	18,746,613.46	29,903,065.04	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica en diafragmas horizontales y verticales, Suministro, habilitado y montaje de metálica placas de conexión, Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica atezadores, Retiro de Diagrama en mal estado, Cambio de Neoprenos y Adecuación de pintura. Lo anterior, para un avance físico real del 51.26%. Ubicación: Riachuelo serpentina S/N, Colonia el Triangulo, Alcaldía Tlahuac, CDMX. Beneficios esperados: Tener en optimas condiciones el puente de acceso al Cetram Tlahuac.
O24NR0222	Trabajos de demolición de área dañada y retiro de escombros de las áreas destinadas para la ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco.	96.84%	2,800,000.00	1,728,437.00	1,673,831.99	1,673,831.99	54,605.01	1,673,831.99	1,673,831.99	1,728,437.00	Los trabajos realizados son: reubicación de los racks de acero para recibir los tubos del sistema de alimentación a diferentes áreas del hospital, mantenimiento a tapial interior a causa del movimiento del rack, colocación de maya sombra de fibra de polietileno para evitar caída de materiales, retiro de malla ciclónica, protección de concertina y retiro de vigas de acero, desmontaje y derribo del edificio existente, demolición de losas para el deslinde estructura, revisión de cargas eléctricas en tablero de carga principal para desinstalación y reubicación, reubicación de instalaciones de vapor y agua, acopio de materiales para su retiro y área totalmente confinada y cepillada. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%.



												Esta obra se ubica en la avenida Azcapotzalco No. 731, colonia Azcapotzalco, C.P. 02070, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se brindará seguridad a los usuarios y personal que labora en el Hospital Pediátrico Azcapotzalco, además, permitirá llevar a cabo a corto plazo la construcción de un edificio que cumpla con los requerimientos de servicio de la Secretaría de Salud y el Reglamento de Construcción vigente en la Ciudad de México, así como sus Normas Técnicas Complementarias.
O24NR0223	Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud T-I Santa Cecilia Tepetlapa.	58.54%	800,000.00	1,350,000.00	790,230.40	790,230.40	558,294.23	790,230.40	790,230.40	790,230.40	1,348,524.63	Relleno de azotea y construcción de pretil y dala de cerramiento, desinstalación e instalación de tinacos rotoplas en azotea, red de instalación hidráulica en azotea, barreno en losa, colocación de coladera de aguas pluviales, aplanados en interior, repellado en muros exteriores, retiro de adocreto y excavación para la acometida eléctrica, instalaciones eléctricas y construcción de registros eléctricos, instalación hidráulica en sanitarios, nivelación en piso y colocación de coladera en área de baños, colocación de coladeras, colocación de loseta cerámica, colocación de tablarroca en falso plafón, colocación de cubierta de escalera y colocación de estuco en área de escaleras, puerta en planta baja farmacia, tope para puertas,



												Protección en ventanas, repellado en muro de acceso, pintura en fachadas, barandal de escaleras, accesorios eléctricos con sus pruebas, Impermeabilización de azotea y colocación de estuco en plafón; colocación de WC, lavabos y accesorios en baños de hombres y mujeres, colocación de cerámico en acceso a la clínica y de lavabos en consultorio. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%. Este inmueble se localiza en la calle Francisco Sarabia s/n, Barrio de Santa Cecilia Tepetlapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Con la ejecución de estos trabajo se permitirá proporcionar atención integral para la salud de sus habitantes, favoreciendo la igualdad en el acceso a los recursos que faciliten el derecho universal a la salud.
O24NR0224	Trabajos adicionales para la puesta en operación de la Universidad de la Salud 5A etapa.	98.69%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,738,290.94	19,738,290.94	261,362.91	19,738,290.94	19,738,290.94	19,999,653.85	Estos trabajos tiene un avance físico del 100%. Los trabajos realizados fueron pintura de muros, interiores, exteriores, rehabilitación de foro al aire, libre, instalación de elevador para acceso a servo en biblioteca cableado para el circuito, cerrado de televisión del sistema integral de monitoreo en edificio de simulación, cableado estructurado de voz y datos en Caseta de Vigilancia y espacios exteriores, construcción de Caseta De Vigilancia y acceso vehicular en zona de estacionamiento, rehabilitación de senderos, rehabilitación de cabaña sistema de aire acondicionado en edificio 10 comedor, instalación de circuito cerrado de televisión en todo el campus, suministro y colocación de elevador para el Edificio 2 (Biblioteca). Esta obra está ubicada en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX . El beneficio social mediante la construcción de este plantel es prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en esta unidad académica, creada y habilitada para tal efecto, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad.	



											<p>Suministro y habilitado de elementos a base de acero estructural para refuerzo, rehabilitación de instalación eléctrica, suministro y aplicación de pintura en estructura, columnas, trabes y plafones, Trabajos concluidos avance 99.78%; Escuela Primaria "CENTENARIO DE JUÁREZ", se realizaron trabajos de suministro y aplicación de pintura en muros, columnas y plafines, pintura en barda perimetral, trabajos concluidosw en su totalidad, avance 99.89%; Escuela Primaria CAPITAN EMILIO CARRANZA, se ejecutan trabajos de aplicación de aplanados con mortero cemento -arena, suministro instalación y pruebas de luminaras fluorescentes de sobreponer, aplicación de pintura en muros y estructura de fachadas, avance 99.81%; Escuela SECUNDARIA CIRO E. GÓNZALEZ BLACKALLER:</p>
											<p>Se realizan trabajos de demolición de acabados en pisos, habilitado y colocación de placa metalica de acero estructural para el reforzamiento de trabes metálicas en entre pisos y azoteas, trabajos de suministro e instalación luminarias de sobreponer en plafones, suministro y aplicación de pintura en muros y estructuras, trabajos concluidos en su totalidad avance 99.54%; Escuela Primaria OCTAVIO VEJAR VÁZQUEZ, se realizarón trabajos de suministro y colocación de piso de loseta cerámica en andadores, aplicación de pintura en muros y columnas de edificios, trabajos concluidos avance 99.81%;</p>



O24NR0225	Rehabilitación y reforzamiento de escuelas de nivel básico y educación específica, en la Ciudad de México	93.68%	260,895,431.00	269,735,589.48	252,681,808.77	252,681,808.77	16,541,388.05	252,681,808.77	252,681,808.77	269,223,196.82	Se realizaron trabajos en los siguientes planteles: Jardín de Niños KUKULKAN: se realizan trabajos de acarreo para liberar los espacios a intervenir, desmontajes de colocación de cancelería y puertas, suministro, instalación y pruebas de luminarias, suministro y aplicación de pintura en muros, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%; Jardín de Niños TSUTSUY: se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de acabados en estructuras y muros de block de barro recocado, avance 100.00%; Jardín de Niños BENJAMÍN LEÓN, se realizaron trabajos de refuerzo estructural con el incremento a la sección de columnas con refuerzo anclado desde la cimentación.,
											Aplicación de aplanado estructural en muros transversales, aplicación de pintura de acabado en columnas, muros y plafones, construcción de firmes de concreto armado con malla electrosoldada avance 100.00%; Escuela Primaria INDEPENDENCIA: Se realizan trabajos de rehabilitación de acabados en pisos, estructura, instalación de membrana arquitectónica, trabajos concluidos avance 100.00%;
											Escuela Secundaria TÉCNICA 10: se realizan trabajos de rehabilitación y reforzamiento de celdas de cimentación, reforzamiento de estructura a base de contraventeos metálicos para rigidizar la estructura, rehabilitación de aplanados dañados, suministro y aplicación de pintura protectora en elementos metálicos de refuerzo, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%; Escuela Primaria PLAN DE IGUALA: se realizan trabajos de Reforzamiento de estructura de edificios, preparaciones a base de barrenos en elementos estructurales para la instalación de elementos metálicos de refuerzo estructural, suministro y habilitado de elementos a base de acero estructural para refuerzo.



											<p>Centro de Atención Múltiple CAM 31: se realizan trabajos de protección de las áreas de trabajo, para la demolición de muros divisorios, desmantelamiento de cancelería y puertas, demolición de acabados en pisos, aplicación de pintura de acabado en muros y estructura, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%; Escuela PRIMARIA FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ; se realizan trabajos de aplicación de aplanado estructural en muros de edificios, retiro de material de impermeabilización en azoteas, retiro y reposición de aplanado en muros, trabajos concluidos avance 100.00%,</p>
											<p>Jardín de niños EMILIANO NEGRETE LÓPEZ, se ejecutaron trabajos de pintura en muros, trabajos de instalación eléctrica, suministro instalación y pruebas de luminarias, los trabajos se encuentran terminados en su totalidad avance 100.00%. Se llevó a cabo la contratación para realizar trabajos para estabilizar el suelo y subsuelo en el Jardín de Niños Tepeyolotli realizando trabajos de zondeos para diseñar los procedimientos de estabilización, perforaciones dentro y fuera del predio donde se aloja el Jardín de niños hasta una profundidad de 9 a 12 m. para la inyección de mezcla 5SOLUM, inyección de mezcla, ubicado en la Alcaldía Tláhuac, avance 92.65%, Jardín de Niños ROSA HELIA GARCÍA DELGADO,</p>
											<p>Se realizan trabajos de suministro e instalación de luminarias ahorradoras, cableado eléctrico, retiro de impermeabilizante existente, suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado en azoteas, suministro y colocación de cancelería de aluminio, avance 90.02%; Escuela Primaria Profr. Francisco JAVIER LILLY HUERTA, se realizaron trabajos de refuerzo estructural a base de estructura metálica conforme a proyecto en traveses y columnas, trabajos de pintura, avance 38.00 %; avance general 96.91%</p>



O24NR0226	Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de la infraestructura física de Estaciones de Bomberos en las Alcaldías de la Ciudad de México	34.58%	93,000,000.00	91,253,450.26	31,553,893.83	31,553,893.83	59,699,556.43	31,553,893.83	31,553,893.83	91,253,450.26	REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTACIONES DE BOMBEROS EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se realizaron las siguientes actividades: Estación de Bomberos COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, sefectuan trabajos de construcción y montaje de elementos estructurales de refuerzo estructural, ampliación de la sección de columnas, adecuación de bajadas pluviales y sanitarias, de igual manera adecuaciones electricas ocasionadas por los trabajos de reforzamiento, se celebra convenio modificatorio en plazo, avance 45.00%; conjuntamente se llevo a cabo el desarrollo del
											Proyecto Ejecutivo correspondiente al Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos comandante Leonardo del Frgo, avance 100.00 %; Estación de Bomberos TACUBAYA "COMANDANTE ARTEMIO VENEGAS MANCERA", se realizan trabajos de aplicación de acabado en estructuras rehabilitadas, restitución de acabados en pisos, suministro, instalación y pruebas de luminarias, tomacorrientes, y accesorios de control, limpieza general, trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%;
											Estaciones de Bomberos JUAN GÓMEZ RODRÍGUEZ Alcaldía Tláhuac y Comandante JOSÉ SAAVEDRA DEL RAZO en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se realizan trabajos de demolición y ranurado para encamisar columnas de la estructura restitución de acabado en muros a base de aplanado de mortero cemento-arena avance 100.00%; Estación de BOMBEROS MILPA ALTA, se realizan trabajos complementarios consistentes en adecuaciones de red de voz y datos con el habilitado de nodos de conexión, refuerzo de ventanales a base de placa metálica y perfiles comerciales, relleno de huecos en zona de losa-acero con espuma de poliuretanoavance 82.00%;



												Estación BOMBEROS IZTACALCO se realizan trabajos de desmontaje de protecciones metálicas para su reubicación preparaciones para su instalación, fabricación e instalación de escalera marina de perfiles metálicos, avance 75.00%, avance general 78.50%. Con la ejecución de los trabajos antes mencionados se tendrá Infraestructura física para los servicios de atención y auxilio a la población en caso de siniestros, al contar con instalaciones y equipamiento seguros, eficientes y apropiados.
O24NR0227	Mantenimiento a la Infraestructura Física en Líneas de la red del Metrobús	81.22%	150,000,000.00	119,283,079.75	96,877,647.21	96,877,647.21	22,302,624.15	96,877,647.21	96,877,647.21	119,180,271.36	Se llevaron a cabo trabajos de construcción de losas de concreto MR-45 en la zona de rodamiento de la línea 4 del Metrobús, trabajos de balizamiento con señalamiento horizontal, restitución de bolardos, Trabajos concluidos en su totalidad avance 100.00%, confinamiento de zona de trabajo en las Líneas 3 y 7 del Metrobús, aplicación de concreto fluido, suministro y colocación de silleas y barras de acero, suministro y colocación de concreto MR-45 para reposición de losas dañadas en el carril confinado, Señalamiento horizontal (balizamiento), instalación de señalamiento vertical, trabajos terminados en su totalidad avance 100.00%;	



												LÍNEA 1 de la red de Metrobús, reposición de concreto fluido y concreto MR para rehabilitar el carril confinado zona de las estaciones Villa Olímpica ambos sentidos, suministro de silletas, barras de acero, cimbrado, colado, texturizado, curado, vibrado, sellado, LÍNEA 2 del Metrobús, se realizan trabajos de mantenimiento en la estación Tepalcates, rehabilitación de barandales y herrería, aplicación de pintura, LÍNEA 6, se realizan trabajos de fresado de carpeta asfáltica y aplicación de Asfalto modificado en el carril confinado de la Línea, avance 100.00%; avance general del proyecto 100.00%
O24NR0228	Estabilización de Talud del Cerro de Zacatenco, en Avenida Insurgentes Norte.	100.00%	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.07	4,964,838.07	0.48	4,964,838.07	4,964,838.07	4,964,838.55	Se continua con los trabajos de concreto lanzado, se termina con la colocación de cimbra para colado de dados en anclas y se termina la construcción de contracuneta. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%. Ubicación: Alcaldía: Gustavo A. Madero, sobre la avenida Insurgentes Norte.	
O24NR0229	Trabajos de Rehabilitación del Pórtico de Acceso de la Plaza Juárez.	72.01%	2,150,000.00	2,129,316.87	1,533,226.37	1,533,226.37	596,090.50	1,533,226.37	1,533,226.37	2,129,316.87	Estos trabajos tiene un avance físico del 100%. Los trabajos realizados fueron: revisión estructural de las condiciones en las que se encontraba el Portico, se realizaron calas en la cimentación y al interior de la estructura para determinar un modelo de análisis numérico, se llevó a cabo la limpieza de pedacería de cimbra y residuos de concreto sólido que se ubicaban al interior del Portico, retiro de la chapa de cantera existente en el bastidor metálico que forraba la columna principal, actualmente se llevan a cabo trabajos de reforzamiento en bastidor metálico que recibirá el recubrimiento de cantera; Como resultado del análisis numérico, actualmente se están habilitando placas para llevar a cabo el reforzamiento estructural de la columna principal, colocación de durock en columna falsa para recibir recubrimiento de cantera, colado de firme para recibir piso, sustitución de bajada pluvial al interior de la columna falsa y aplicación de soldadura en placas para reforzamiento estructural. Esta obra está ubicada en Avenida Juárez s/n, Col. Centro (Área 2), C.P. 6010, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México.	



												El beneficio social será proteger la integridad física de de los visitantes y trabajadores del Museo "Memoria y Tolerancia", debido a que durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, uno de los accesos a la Plaza Juárez presentó daños a la estructura del Portal de acceso, así como a su reja, por lo que mediante el presente proyecto de salvamento, reforzamiento y rehabilitación del pórtico se beneficiará a los visitantes a dicho recinto.
O24NR0230	Adecuación y Rehabilitación de Espacios para la Dirección de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios, así como su Archivo.	57.10%	10,000,000.00	7,290,389.51	4,162,554.84	4,162,554.84	3,127,834.67	4,162,554.84	4,162,554.84	7,290,389.51	Estos trabajos tiene un avance físico del 83.0%. En el periodo reportado se llevó a cabo el colado de un firme para comenzar con el trazo y desplante de muros divisorios en área de Oficinas, donde posteriormente se colocó el bastidor metálico para recibir los postes y canales; también se han trabajado las canalizaciones para la instalación eléctrica vos y datos, así como se colocaron las hojas de Durock cara interior y cara exterior en cada uno de los cubículos para Oficinas, cableado eléctrico y el cable UTP para la instalación de voz y datos, desmantelamiento de instalaciones eléctricas, desmantelamiento de muros de tablaroca existentes, retiro de pisos cerámicos, retiro de cancelería y puertas existentes, retiro de plafón, colado de firmes de concreto, aplicación de pintura, instalación de salidas eléctricas, construcción de lambrines de durock y fabricación de estructura metálica.	



												Estos trabajos se ubican en Calle Candelaria de los Patos Colonia 10 de Mayo, Código postal 15290, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. El beneficio social con la adecuación de estos espacios, es contribuir a reducir la desigualdad social en nuestra ciudad mediante su participación ininterrumpida en las diversas actividades y tareas de Gobierno de la Ciudad de México, donde entre otras se brinda asesoría y defensa jurídica y se prestan servicios gratuitos a través de personal especializado y capacitado en las materias que son de su competencia, ya que la función de esta Dependencia es servir y contribuir al bienestar de la población de la Ciudad de México.
O24NR0231	Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	999,996.14	999,996.14	0.01	999,996.14	999,996.14	999,996.15	Se llevan a cabo trabajos de demolición de material asfáltico en zona de estacionamiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizando el relleno a base de tezontle en greña para alcanzar el nivel para colocar el acabado, Trabajos concluidos, avance 100.00%. Este inmueble se ubica en la Calle Gral. Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06720, Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se está buscando mantener su operación óptima y funcional, dotándolos de potencial para desarrollo social, cultural, con condiciones de seguridad para los usuarios, instalaciones adecuadas para el servicio, conservando su esencia original e histórica en su caso, que conserve y enriquezca el acervo cultural de la Ciudad.	



O24NR0232	Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de Méx	76.81%	40,000,000.00	45,942,851.77	35,287,474.95	35,287,474.95	4,355,376.82	35,287,474.95	35,287,474.95	39,642,851.77	CAIS Vasco de Quiroga. Se llevaron a cabo los siguientes trabajos: demolición de las losas del Edificio 11 (cocina y cámara fría), espacio de baños en área de patio techado, así como el espacio del mortuorio y almacén de basura para ser sustituidas por una losa maciza, reforzamiento de la estructura de todo el Edificio 5, colocando contraventeos en dos de los marcos principales, así como el reforzamiento de la cimentación, rehabilitación y readecuación de espacios interiores, construcción de acceso principal con la colocación de un portón de dos hojas y construcción de una caseta de vigilancia, trabajos de instalación de gas, trabajos de instalación eléctrica, trabajos de instalación contra incendio, instalación de CCTV con un total de 23 cámaras de video, construcción de dos cisternas. Estos trabajos tiene un avance físico total del 100.0%. El CAIS Vasco de Quiroga se ubica en Calle Peluqueros No.2, Col. Morelos Alcaldía Venustiano Carranza
											CAIS Central de Abastos. Levantamiento topográfico, construcción de barda perimetral, fabricación de muros de block, aplanados, colocación de falso plafón, obras exteriores, instalaciones sanitarias y pluviales, instalación de gas, instalación eléctrica y detección de humo, instalación de cctv y voz y datos, trabajos de herrería y cancelerías, verificación de levantamiento topográfico, elaboración de proyecto electromecánico y guías mecánicas, suministros de accesorios, obras extriores, trabajos de jardinería, pintura e instalación de cámara fría; se incluyen los trabajos de una empresa de supervisión externa. Estos trabajos tiene un avance físico total del 100.0%. El CAIS Central de Abastos se ubica en Calle Peluqueros No.2, Col. Morelos Alcaldía Venustiano Carranza.
											El beneficio social es brindar asistencia a las personas residentes de la Ciudad de México que se encuentren en situación de calle o abandono social, que no cuenten con servicios de atención médica en instituciones públicas o privadas y que sufran carencias en materia de alimentación, vestido y vivienda.



O24NR0233	Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio (Etapa Final).	67.99%	105,000,000.00	1,193,629,082.18	812,124,421.91	811,526,096.80	68,017,812.49	811,526,096.80	811,526,096.80	879,543,909.29	Se continua con los trabajos de Excavaciones por medios mecánicos con dimensiones aproximadas de 10m ancho por 14 de largo hasta una profundidad de 5.5m. en 7 apoyos 108, 109,110, 111, 113, 114 y 115, Acarreo de material producto de las excavaciones antes mencionadas, Concreto lanzado $f_c= 250\text{kg/cm}^2$ y colocación de malla electrosoldada en las excavaciones correspondientes a los apoyos 108, 109,110, 111, 113, 114 y apoyos 108, 109,110, 111, 113, 114 y 115 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo para la losa de fondo para los apoyos 108, 109,110, 111, 113.
O24NR0234	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México (Incluye Obras de Mitigación Social y Ambiental).	74.59%	270,000,000.00	9,844,182,381.36	7,393,414,308.12	7,342,381,689.53	2,450,881,494.92	7,342,381,689.53	7,342,381,689.53	9,793,263,184.45	Se continua con los trabajos de Cimbra en losa de fondo para los apoyos 110, 109, y 113. Colado de losa de fondo para los apoyos 110, 109 y 113 con concreto $f_c=350 \text{ kg/cm}^2$. Armado de muros perimetrales en los apoyos 109, 110,113 y 108. Colado de muros perimetrales con concreto $f_c= 350 \text{ kg/cm}^2$ en los apoyos 109, 110 y 113. Armado de contratraves en los apoyos 109, 110 y 113. Colocación de cimbra para los contratraves en los apoyos 109, 110 y 113. Armado de losa tapa en el claro 109 incluyendo cimbra y colado de la misma.
O24NR0250	Programa Bienestar en tu Colonia	94.42%	150,000,000.00	178,640,519.28	168,733,587.87	168,669,776.40	9,970,742.88	168,669,776.40	168,669,776.40	178,640,519.28	Se llevó a cabo 217,014.73 m ² mejoramiento de la infraestructura vial en las colonias de la Ciudad de México, mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor promedio con mezcla asfáltica templada, realizando la preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica rr-2k a razón de .80 lt/m ² , colocación de mezcla asfáltica templada así como la aplicación de pintura tráfico en superficie de rodamiento, pintado en guarnición con pintura base agua con microesfera pintado en luz y corona color amarillo tránsito y señalamiento vertical como señalamiento restrictivo prohibido estacionarse sr-22 ^a de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento según lo indicado en la norma.



O24NR0738	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 1: Eje Vial 4 Oriente Canal Río Churubusco (ambos sentidos).	100.00%	0.00	39,287,884.19	39,287,883.82	39,287,883.82	0.37	39,287,883.82	39,287,883.82	39,287,884.19	Se llevó a cabo 78,375 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 1: eje vial 4 oriente canal río churubusco (ambos sentidos).
O24NR0739	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 2: Eje Vial 5 Oriente Rojo Gómez.	99.54%	0.00	29,621,132.76	29,484,508.77	29,484,508.77	136,623.99	29,484,508.77	29,484,508.77	29,621,132.76	Se llevó a cabo 54,416 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 2: eje vial 5 Oriente Rojo Gómez.
O24NR0740	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 3: Periférico Oriente (sentido Norte).	0.07%	0.00	49,906,944.61	33,064.85	33,064.85	49,873,879.76	33,064.85	33,064.85	49,906,944.61	Se llevó a cabo 75,000 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 3: Periférico Oriente (sentido norte).
O24NR0741	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 4: Eje Vial 2 Oriente.	97.34%	0.00	17,070,354.55	16,616,056.53	16,616,056.53	454,298.02	16,616,056.53	16,616,056.53	17,070,354.55	Se llevó a cabo 29,000 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 4: eje vial 2 Oriente.
O24NR0742	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 5: Avenida de las Granjas	95.81%	0.00	30,015,886.79	28,758,910.39	28,758,910.39	1,256,976.40	28,758,910.39	28,758,910.39	30,015,886.79	Se llevó a cabo 62,282 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 5: Avenida de las Granjas
O24NR0743	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 6: Avenida Camarones.	65.14%	0.00	36,314,992.35	23,656,080.30	23,656,080.30	12,658,912.05	23,656,080.30	23,656,080.30	36,314,992.35	Se llevó a cabo 68,628 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 6: Avenida Camarones.
O24NR0744	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 7: Avenida 5 de Mayo.	99.39%	0.00	29,494,264.75	29,314,167.70	29,314,167.70	180,097.05	29,314,167.70	29,314,167.70	29,494,264.75	Se llevó a cabo 49,689.60 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 7: Avenida 5 de Mayo.
O24NR0745	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 8: Eje Vial 2 Norte.	94.66%	0.00	47,329,633.51	44,802,471.39	44,802,471.39	2,527,162.12	44,802,471.39	44,802,471.39	47,329,633.51	Se llevó a cabo 78,400 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 8: Eje Vial 2 Norte.
O24NR0746	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 9: Avenida Delfín Madrigal (ambos sentidos)	0.15%	0.00	19,097,162.08	28,995.09	28,995.09	19,068,166.99	28,995.09	28,995.09	19,097,162.08	Se llevó a cabo 38,700 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 9: Avenida Delfín Madrigal (ambos sentidos)
O24NR0747	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 10: Eje Vial 6 Sur.	0.16%	0.00	21,743,355.46	34,106.34	34,106.34	21,709,249.12	34,106.34	34,106.34	21,743,355.46	Se llevó a cabo 43,020 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 10: Eje Vial 6 Sur.
O24NR0748	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 11: Plutarco Elías Calles.	100.00%	0.00	27,891,911.42	27,891,905.02	27,891,905.02	6.40	27,891,905.02	27,891,905.02	27,891,911.42	Se llevó a cabo 53,952 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 11: Plutarco Elías Calles.
O24NR0749	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 12: Eje Vial 5 Sur.	37.51%	0.00	30,984,189.44	11,622,700.26	11,622,700.26	19,361,489.18	11,622,700.26	11,622,700.26	30,984,189.44	Se llevó a cabo 58,904 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 12: Eje Vial 5 Sur.



O24NR0750	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 13: Eje Vial 6 Norte Villa de Ayala-Calle 306	70.54%	0.00	47,325,537.48	33,381,300.04	33,381,300.04	13,944,237.44	33,381,300.04	33,381,300.04	47,325,537.48	Se llevó a cabo 78,650 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 13: Eje Vial 6 Norte Villa de Ayala-calle 306 Fray Sebastián de Aparicio.
O24NR0751	Mantenimiento correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 14: Eje Vial 5 Norte Avenida 412-Calzada San Juan de Aragón	87.73%	0.00	47,898,554.34	42,020,819.49	42,020,819.49	5,877,734.85	42,020,819.49	42,020,819.49	47,898,554.34	Se llevó a cabo 80,102 m2 de mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria. Paquete 14: Eje Vial 5 Norte Avenida 412-calzada San Juan de Aragón
O24NR0927	Construcción de Infraestructura Física para la Contención al crecimiento de Asentamientos Humanos Irregulares en la Alcaldía Xochimilco	0.00%	0.00	25,163,427.74	1,923,333.00	0.00	24,663,427.74	0.00	0.00	24,663,427.74	ESTA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE; los trabajos realizados en el periodo fueron levantamientos topográficos, despalme, nivelación, colocación de jaulas para muro gavión a una altura de 2 metros, relleno con material residuo de la construcción y la demolición (RCD) y colocación de concertina en corona de muro. Lo anterior, para un avance físico real alcanzado del 3.50%. El proyecto se localiza en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Con la ejecución de estos trabajos, la problemática que se pretende atender es el crecimiento de asentamientos irregulares producto de la acelerada urbanización.
											Los cuales afectan alrededor de 3 mil hectáreas y provocan el cambio de uso de suelo y la pérdida de diversos ecosistemas mediante un proceso de invasión, algunos casos respaldados por algún partido político, por la venta ilegal directa o con intermediarios en la mayoría de los casos, o por la herencia-ocupación, conocida como el desdoblamiento de familias. Con estos trabajos se beneficiarán a 8.855 millones de habitantes de la Ciudad de México.



O24NR0929	Trabajos de Mantenimiento mayor de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	96.53%	0.00	7,797,823.52	7,527,422.45	7,527,422.45	269,815.83	7,527,422.45	7,527,422.45	7,797,238.28	Estos trabajos se encuentran concluidos al 100%. Los trabajos efectuados en el periodo consistieron en la rehabilitación y readecuación de Gradas para el público, rehabilitación de escaleras para el acceso a las Gradas público, rehabilitación y readecuación del Muelle Jueces, reforzamiento estructural de la Torre de Jueces, readecuación y rehabilitación de Torre Jueces, rehabilitación del Área de Premiación, trabajos de Obra Exterior y Jardinería, restitución de Firmes al Exterior, trabajos de Instalaciones eléctricas, cambio de luminarias, rehabilitación de Sanitarios, restitución de la Acometida Eléctrica y la rehabilitación de 2 consultorios médicos.
											El proyecto se localiza en el Antiguo Canal Cuemanco #4557 Colonia Cuemanco, Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Con el presente proyecto, la problemática que se pretende atender es el sedentarismo y la obesidad de la población, los trabajos se derivan de la necesidad de brindar un espacio para la promoción de la salud, el bienestar, y el desarrollo social y humano a través del deporte, fomentan una cultura de activación física para enfrentar problemas de salud pública, desarrollando e implantando políticas que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas.
											recreativas, deportivas y competitivas que fortalecen su desarrollo social y humano permitirá que la Pista Olímpica de Remo y Canotaje, como la "Virgilio Uribe" tenga la calidad para recibir los eventos nacionales e internacionales. Con estos trabajos se beneficiarán a 8.855 millones de habitantes de la Ciudad de México.



O24NR0930	Apoyo Logístico para el control, inspección y seguimiento para la conclusión en el año 2024 del Plan Maestro del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec"	42.80%	0.00	4,635,000.00	2,650,000.00	1,983,750.93	661,250.31	1,983,750.93	1,983,750.93	2,645,001.24	Realizar el control, inspección y seguimiento de los estudios, proyectos y obras del Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", cubriendo las actividades de presentación de seguimiento, informes de control y seguimiento, visitas de obra, apoyo para llevar a cabo gestiones de cada uno de los estudios, proyectos y obras asignados por la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública para la conclusión en el año 2024 del Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".
O24NR0931	Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recintos Culturales	45.12%	0.00	85,912,569.02	51,074,136.70	38,765,727.31	3,030,160.61	38,765,727.31	38,765,727.31	41,795,887.92	Construcción de cuarto eléctrico en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Suministro y colocación de Cancelería, Impermeabilización en Cineteca, Colocación de Sistema contra incendios en Cineteca, Instalación y cableado a media Tensión Cineteca, Colocación de cancelería en el Arsenal, Proyecto de media Tensión, Aplicación de Pintura en Fachadas, Construcción de la Petar; Construcción de la Cisterna; Construcción de la rambla principal en el polígono de Cineteca. Lo anterior, para un avance físico real del 65.0%. Ubicada: campo militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX; Vasco de Quiroga 1345, Panteón



O24NR0932	Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios.	40.84%	0.00	126,753,200.00	57,419,748.45	51,760,047.98	23,692,992.90	51,760,047.98	51,760,047.98	75,453,040.88	Colocación de cancelería, colocación de piedra laja para muros habilitados armados y colocación de puertas, cableado eléctrico, colocación de Plafones, colocación de muros de Durock, Aplicación de primer en bastidores de lámina, colocación de tuberías para instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, voz y ductos. Habilitado y armado de partedules de concreto, Aplicación de pintura intumescente en estructura, Excavación para construir de conectores, Plantillas de concreto, Compactación de terreno e Instalación de luminarias. Lo anterior, para un avance físico real de 84.0%. Ubicada: campo militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX; Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé
O24NR0933	Interconexión de Museos (Vialidades Cuarta Sección)	30.74%	0.00	85,400,000.00	42,159,999.99	26,254,937.10	52,542,921.96	26,254,937.10	26,254,937.10	78,797,859.06	Colocación de piezas de precalado, Excavaciones para postes y registros de alumbrado público, suministro y colocación de vegetación arborea y arbustiva, colocado de murete de concreto, Buzardeo en Banquetas, Armado, cimbrado y colodo de guarniciones, Construcción de muros de mampostería para recibir rejacero, Canalización de Pozos de visita, Cableado de transformadores, canalización de ductos para pozos de visita, demoliciones de carpeta para pozos de visita y colocación de pozos de visita. Lo anterior, para un avance físico real del 66.0%. Ubicada: campo militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX; Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé



O24NR0967	Construcción del Monumento a Valentín Campa	0.00%	0.00	1,016,499.03	0.00	0.00	1,016,499.03	0.00	0.00	1,016,499.03	Preeliminarios, permisos, levantamientos topográficos y colocación de tapial. Lo anterior, para un avance físico del 40.0%. Ubicado: Eje 1 Norte frente a la estación Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc
O24NR0968	Trabajos de reparación y reestructuración de la barda perimetral del Centro de Salud T-III "Ampliación Presidentes".	99.48%	0.00	1,850,000.00	1,840,462.61	1,840,462.61	8,303.15	1,840,462.61	1,840,462.61	1,848,765.76	Estos trabajos se encuentran concluidos al 100%. Los trabajos efectuados al periodo fueron: levantamiento de la poligonal abierta de barda, Estudio Estructural, diseño estructural de los refuerzos para la cimentación y barda, construcción de tapial vertical, retiro de adocreto existente, demolición de forma manual de muro, puerta provisional de acceso al centro, retiro de elementos metálicos existentes, excavación a mano, carga y acarreo de material producto de excavación, colado de plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, colocación de acero de refuerzo, colocación de concreto hidráulico, relleno de zanjas con material producto de excavación, mejoramiento de base de cimentaciones para estructuras, colocación de tapajuntas a base de lámina galvanizada, construcción de muro de tabique rojo recocido, aplicación de aplanado fino, colocación de adocreto, construcción de muro de mampostería de piedra brasa, construcción de piso de concreto hidráulico, instalación sanitaria, aplicación de pintura vinílica satinada y pintura de esmalte.



												<p>El proyecto se localiza en John F. Kennedy, 2a Ampliación Presidentes, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.</p> <p>Con el presente proyecto, la problemática que se pretende atender es la inclinación vertical presentada en la barda perimetral del inmueble, provocada por asentamientos del terreno, detectándose desplomes de hasta 15cm en la parte más desfavorable del elemento, por lo que se procederá a revisar la cimentación del mismo a fin de verificar si cumple con las normas de seguridad estructural, a fin de generar la solución más apropiada. Con estos trabajos se beneficiarán a 759,137 de habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.</p>
O24NR0970	<p>Revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, colonia Vertiz Navarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.</p>	0.00%	0.00	858,397.70	0.00	0.00	858,397.70	0.00	0.00	858,397.70	<p>Realización de visita al Tribunal de Justicia para Adolescentes para la revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual. Revisión de información de campo. Firma de planos para realizar la entrega y conclusión del Contrato. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%. Este inmueble se localiza en Obrero Mundial número 76, colonia Vértiz Navarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad De México. Los trabajos realizados se realizan en seguimiento al procedimiento de entrega de las instalaciones, se tiene la necesidad de realizar la entrega a las autoridades correspondientes del proyecto ejecutivo, por tal motivo, se realiza la revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual del edificio en mención, el cual será aprobado por los corresponsables, de conformidad en lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias y Normatividad aplicable vigente.</p>	



O24NR0971	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener la constancia de seguridad estructural del FARO Cosmos	96.35%	0.00	200,000.00	192,695.06	192,695.06	7,299.94	192,695.06	192,695.06	199,995.00	Se contrataron Servicios Relacionados con las Obras Públicas para la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural del la obra denominada "FARO Cosmos", tramites que se encuentran concluidos habiendo entregado la documentación correspondiente por la contratista, avance 100.00%
O24NR0977	Trabajos de demolición de alberca infantil y reacondicionamiento de área verde para el "Centro de Desarrollo Infantil Balbuena"	50.32%	0.00	200,000.00	100,631.17	100,631.17	60,609.22	100,631.17	100,631.17	161,240.39	Estos trabajos se encuentran concluidos al 100%. Los trabajos efectuado durante el periodo fueron: demolición por medios manuales de alberca infantil, carga manual y acarreo en camión de material de demolición, relleno de excavación y colocación de pasto en rollo y especie Buxus Arrayán. El proyecto se localiza en Cecilio Robelo 1, Colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, en la Ciudad de México. Con el presente proyecto, la problemática que se pretende atender es la mejora de los espacios dentro de las estancias infantiles y dar cumplimiento a los requerimientos que solicita el Sistema Nacional para el
											Desarrollo Integral de la Familia (DIF), buscando alcanzar la transformación integral de estos lugares, para que los niños tengan una mayor seguridad e instalaciones dignas y puedan disfrutar de las acciones que el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo para su sano desarrollo. Con estos trabajos se beneficiarán a 28,395 de habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México.



O24NR0978	Trabajos para la mitigación de la humedad y estabilización del suelo, mediante inyecciones de mezcla fluida en cimentación, de la zona que abarca el Museo Yancuic, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	100.00%	0.00	4,725,092.35	4,725,092.34	4,725,092.34	0.01	4,725,092.34	4,725,092.34	4,725,092.35	Realización del estudio de "ruido sísmico" en los 16 diferentes puntos de la zona del Museo Yancuic. Transporte e instalación de maquinaria para perforar el concreto y subsuelo de la zona afectada por la humedad y hundimientos del inmueble. Ensamblado de equipo para la prueba STP para la realización del estudio de mecánica de suelos. Perforación del concreto y subsuelo de la zona, afectada por la humedad y hundimientos del inmueble. Colocado, pegado e instalación de tubería PVC en las perforaciones previamente realizadas. Realización de la prueba STP. Sótano del inmueble donde se realizarán los trabajos de inyección de mezcla fluida 5SOLLUM. Perforación de suelo, colocación de electrodos y realización de la Tomografía Eléctrica.
											Realización e Inyectado de mezcla fluida 5SOLLUM mediante bombeo. Resanado de la perforación donde se instalaron las tuberías PVC para el inyectado de la mezcla fluida 5SOLLUM. Trabajos de limpieza donde se realizaron los trabajos. Lo anterior para un avance físico real del 100.0%. Esta obra se localiza en el Eje 8 Sur Avenida Ermita Iztapalapa esquina calle Hortensia 2325, Colonia los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.
											Con la ejecución de estos trabajos se mejoran las propiedades físicas y químicas del subsuelo a través de mezclas e inyecciones para mitigar la presencia de cavidades, lo anterior, con el propósito de mantener seguros los espacios de esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y sus familias.



O24NR0979	Mantenimiento y Conservación de las Unidades Médicas de Atención de la Ciudad de México, Hospital General Milpa Alta, Segunda Etapa.	0.00%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.
O24NR0988	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	3.90%	0.00	307,718,746.82	12,007,869.80	12,007,869.80	287,992,130.20	12,007,869.80	12,007,869.80	300,000,000.00	Colados en desembarque 1 Colado en desembarque 2 Colocación de pieza arquitectónica en desembarque 1 y 2 Montaje de Columnas Montaje de Cajón lateral en cabecero 2 Aplicación de soldadura entre traviesas lado izquierdo y trabe central en columna.	
O24NR0989	Paso de Conexión Chivatito.	38.01%	0.00	23,000,000.00	8,742,769.20	8,742,769.20	1,252,878.67	8,742,769.20	8,742,769.20	9,995,647.87	Conciliación de arbolado en parque SEDENA y camellón Chivatito	
O24NR1005	Complemento del Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	100.00%	0.00	391,679,967.02	391,679,967.02	391,679,967.02	0.00	391,679,967.02	391,679,967.02	391,679,967.02	Se realizaron los siguientes trabajos: construcción del sistema proyectado en un viaducto elevado con suministro eléctrico por catenaria, subestaciones eléctricas, 8 estaciones y 2 terminales con zona de depósito y talleres de mantenimiento, así como trabajos de dos estaciones adicionales minas y tulipan, acceso y regresivo en el metro constitucion de 1917, gaza mixcoac, patio de encierro, edificios recreativos del STE en el patio de encierro, obras adicionales, extraordinarias y apoyos a la población asociadas al proyecto. Los trabajos fueron realizados al 100%	
O24NR1015	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica en las Alcaldías de la Ciudad de México	33.21%	0.00	40,000,000.00	13,283,206.24	13,283,206.24	21,969,069.13	13,283,206.24	13,283,206.24	35,252,275.37	Escuela primaria Profr. Francisco Javier Lilly Huerta: se realizan trabajos de fabricación de estructura metálica a base de perfiles metálicos comerciales para el refuerzo estructural en edificios, montaje de contraventeos metálicos con la aplicación de soldadura, trabajos de mantenimiento con la aplicación de pintura vinílica en muros, previa preparación de la superficie, avance físico 64.00%; Escuela Primaria Lorenza Rosales: se iniciaron trabajos de mantenimiento con la preparación de la superficie de muros de aulas para la aplicación de aplanado a base de mortero cemento-arena, avance 26.00%; Jardín de Niños TONANTZIN:	



												Se llevaron a cabo trabajos de montaje de elementos estructurales metálicos de trabes para el refuerzo en edificios, reemplazo de tuercas de placas base de columnas, trabajos de demolición y excavación en cepas para el tendido de tuberías de la red eléctrica exterior, avance 28.20%; esta en proceso de comprometer el saldo de los recursos autorizados una vez que se autorizo el registro de un proyecto adicional, avance general 35.12%.
O24NR1050	Segunda Etapa. Proyecto para la Habilitación y Remodelación de Instalaciones de La Secretaría de Marina en la Alcaldía Milpa Alta.	0.56%	0.00	6,900,000.00	3,450,000.00	38,411.76	3,990,693.24	38,411.76	38,411.76	38,411.76	4,029,105.00	Construcción de barandal, construcción de barda perimetral, construcción de muros de bloq en área de comedor, construcción de zapata de concreto perimetral y construcción de plataformas para recibir los muros de tabique. Lo anterior, para un avance físico real del 21.0%. Este inmueble se localiza en Avenida 5 de Mayo No. 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México. La ejecución de los trabajos se realizan con el propósito de que su infraestructura sea segura y funcional, de tal forma que el personal que labora en el mismo, desarrolle sus funciones correctamente y brinde a la población en general los servicios requeridos.
O24NR1125	Trabajos complementarios para la construcción y reconfiguración del cruce peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec III sección", en Av. Constituyentes de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	14,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de contratación.
O24NR1137	Trabajos de mitigación de riesgo por colapso de vialidad e inmuebles en las colonias: Daniel Garza, América, 16 de Septiembre y Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.00%	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	30,887,308.38	0.00	0.00	0.00	30,887,308.38	Trabajos en proceso de contratación.
O24NR1150	Estabilización de Talud por Emergencia en Av. Morelos por deslave en los límites de las Alcaldías Xochimilco y Milpa Alta, San Salvador Cuauhtenco, a través del procedimiento PM5S01.	0.00%	0.00	12,000,000.00	485,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.



O24NR1163	Trabajos de Demolición del Estacionamiento Público Ubicado en Dr. Lavista 105 Colonia Doctores, Ciudad De México.	0.00%	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE. Las actividades efectuadas fueron colocación de tapial. Avance físico real del 5.0%. Esta obra se ubica en Dr. Lavista 105, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México. Con estos trabajos se beneficiarán a aproximadamente 41,900 habitantes de la colonia Doctores, considerada una de las más pobladas de la ciudad, con una densidad de población de alrededor de 1,662 personas por kilómetro cuadrado.
													La problemática que se pretende atender mediante la demolición del edificio de estacionamiento público es tanto la seguridad estructural por ser una estructura antigua que puede poner en riesgo a los usuarios, así como la optimización del espacio público. Entre los varios beneficios sociales de estos trabajos se destacan la mejora de la seguridad, pues con su demolición se elimina riesgos de colapsos o accidentes; reducción de costos de mantenimiento al ser un edificio viejo requiere altos costos de mantenimiento y reparaciones; con su retiro se facilita la renovación de áreas urbanas, mejorando la estética y funcionalidad del entorno.
													Esta obra se ubica en Dr. Lavista 105, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México. Con estos trabajos se beneficiarán a aproximadamente 41,900 habitantes de la colonia Doctores, considerada una de las más pobladas de la ciudad, con una densidad de población de alrededor de 1,662 personas por kilómetro cuadrado.
O24NR1165	Trabajos de mantenimiento para la reparación de las afectaciones por filtraciones en el plantel IEMS Iztapalapa V, "José María Pérez Gay"	0.00%	0.00	1,081,395.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.
O24NR1166	Revisión y firma de respousivas de planos constructivos y documentos por un Director Responsable de Obras (DRO), Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE), Corresponsable en Instalaciones (CI) y Perito en Desarrollo Urbano, de la Construcción del Hospital General de Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Hospital General Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y el Biciestacionamiento, Alcaldía Tláhuac.	0.00%	0.00	2,492,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.



O24NR1167	Servicios relacionados con la obra pública para obtener la constancia de seguridad estructural de proyectos ejecutados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.
O24NR1185	Trabajos de movimiento de tierras y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixiuhca	0.00%	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos en proceso de contratación.
TOTAL URG			4,755,836,760.00	16,994,698,943.06	12,255,302,305.45	12,111,273,676.97	4,251,147,915.51	12,111,273,676.97	12,111,273,676.97	16,362,421,592.48	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CD 01 - Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0546	Adquisición de Silos de Almacenamiento	100	0.00	32,990,713.20	32,990,713.20	32,990,713.20	0.00	32,990,713.20	32,990,713.20	32,990,713.20	Adquisición de Silo de almacenamiento que consta de Calentador de aceite térmico de tres pasos con capacidad de 5 millones de btu/hr quemador a Diesel con bomba tipo centrífuga, para altas temperaturas acoplado a un motor de 15HP ; tablero eléctrico, instrumentación para control de presión y temperaturas y chimenea con tanque de depósito tipo cilíndrico vertical fabricado en placa de acero al carbón, incluye aislamiento térmico con forro de lámina de acero inoxidable tipo espejo, sistema de calentamiento, sistema de agitación con un motorreductor, escalera de servicio y barandal de seguridad, nivel de regleta con flotador mecánico, dos termómetros análogos, pintura en partes no forradas.
A24NR0550	Adquisición de Captadores Pluviales.	100	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,998,800.00	0.00	14,998,800.00	14,998,800.00	14,998,800.00	Adquisición de Sistema de captación pluvial que incluye, el suministro y colocación de tubería, filtro, material polipropileno alta densidad, tubería para el pulido y la distribución del agua cosechada; suministro y colocación de manguera flexible, filtro contra sólidos suspendidos, medidor volumétrico en m3, material eléctrico, así como gabinete y pastilla termomagnética, elaboración de planos e isométrico y tinacos.
TOTAL URG			0.00	47,990,713.20	47,990,713.20	47,989,513.20	0.00	47,989,513.20	47,989,513.20	47,989,513.20	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX
Periodo:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0552	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 5 PLANTELES EN AZCAPOTZALCO, 4 PLANTELES EN LA BENITO JUÁREZ, 6 PLANTELES EN COYOACÁN, 13 PLANTELES EN CUAUHTEMOC, 10 PLANTELES EN GUSTAVO A. MADERO, 10 PLANTELES EN IZTAPALAPA, 1 PLANTEL EN IZTACALCO, 2 EN MAGDALENA CONTRERAS, 6 EN MIGUEL HIDALGO, 3 EN TLAHUAC, 4 EN TLALPAN, 8 EN VENUSTIANO CARRANZA Y 2 EN XOCHIMILCO.	40.02	-	230,781,300.00	70,667,628.98	52,240,417.70	154,625,474.70	52,240,417.70	52,240,417.70	206,865,892.40	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA:</p> <p>LISANDRO CALDERÓN C.C.T.09DPR2400Y SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO REFORZAMIENTO DE CUERPO 1 Y CUERPO 5, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PISOS DE LOSETA, PINTURA, FALSO PLAFÓN, LUMINARIAS, SERVICIOS DE D.R.O Y SUPERVISION EXTERNA.</p> <p>ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 15 C.C.T.09DST0015B SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEMOLICIÓN DE CUERPO 1 Y REHABILITACIÓN DE CUERPO 2. SERVICIOS DE D.R.O. Y SUPERVISION EXTERNA.</p> <p>CERRO DE CHIQUIHUIITE C.C.T.09DJN0019W SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO D.R.O CONSTANCIAS OCUPACIONALES DEL PLANTEL, CONCERTINA, CAMBIO DE POLICARBONATO, PISO DE LOSETA, COLOCACIÓN DE LOSETA EN CHAPOTEADERO.</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.C.T.09DPR0981G SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO SOLO TIENE CANCELERÍA, PUERTAS Y MALLA CICLÓNICA Y PISOS DE LOSETA.</p> <p>CIUDAD PROCER DE GUANAJUATO C.C.T.09DPR2103Y SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO CAMBIO DE VENTANAS, PUERTAS, MANTENIMIENTO A CISTERNA, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y CAMBIO DE PISO DE ASFALTO POR CONCRETO HIDRAULICO.</p> <p>TATA VASCO C.C.T.09DPR1468Y NO APLICA INSTALACIÓN EN AULAS PREFABRICADAS, BASE DE TINACOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA EN SANITARIOS, MOBILIARIO Y MAMPARAS EN SANITARIOS CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE Y EL AVANCE DES DE UN 40.02 %.</p>
O24NR0718	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	30.00	-	9,300,000.00	9,300,000.00	7,568,802.74	1,726,305.93	7,568,802.74	7,568,802.74	9,295,108.67	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO EN EL PLANTEL DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>PLUTARCO ELÍAS CALLES C.C.T. 09DES0239R REFORZAMIENTO DE CUERPO 2 CON ESTRUCTURA METÁLICA, LIMPIEZA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y MUROS. SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, BARANDALES, PUERTAS, PISOS DE LOSETA, IMPERMEABILIZACIÓN, LOSACERO, REPARACIÓN DE ESCALONES Y DESCANSOS DE ESCALERA DE EMERGENCIA PINTURA EN FACHADA EXTERIOR DE CUERPO 1 Y 3, EL AVANCE DES DE UN 30.00 %</p>
O24NR0719	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOS 4 PLANTELES DE LAS ALCALDÍAS DE IZTAPALAPA, GUSTAVO, A MADERO, AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	40.00	-	18,600,000.00	18,600,000.00	2,927,552.34	15,603,196.36	2,927,552.34	2,927,552.34	18,530,748.70	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO EN EL PLANTEL DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>ALFONSO L. HERRERA C.C.T. 09DJN13600 SE INCREMENTE EL MONTO POR LOSETA DE PISO Y ZOCLOS SE CONSIDERARON TRABAJOS, REFORZAMIENTO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y CANCELERÍA PARA 3 CUERPOS.</p> <p>GENERACIÓN 21-22 C.C.T. 09DPR1440S CAMBIO DE IMPER Y MULTIPANEL, PINTURA EN EDIFICIO Y CISTERNA.</p> <p>ITZCCAN C.C.T. 09DJN0297Y CONTRATAR UVIE Y PROYECTO ELÉCTRICO, ESTRUCTURAL Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO (DRO)</p> <p>MANUEL MARÍA CONTRERAS C.C.T. 09DPR1807G PRELIMINARES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA DE ESCALERA, SANITARIO DOCENTE, FIRME DE CONCRETO Y ACABADOS, EL AVANCE DES DE UN 40.00 %.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX
Periodo:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0720	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA 3 EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, 4 EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 1 EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, 1 EN LA MIGUEL HIDALGO Y 1 TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	40.00	-	9,880,000.00	9,880,000.00	9,727,892.10	141,047.71	9,727,892.10	9,727,892.10	9,868,939.81	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>PLUTARCO ELIAS CALLES C.C.T: 09DES0239R REFORZAMIENTO DE CUERPO 2 CON ESTRUCTURA METÁLICA, LIMPIEZA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y MUROS. SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, BARANDALES, PUERTAS, PISOS DE LOSETA, IMPERMEABILIZACIÓN, LOS ACERO, REPARACIÓN DE ESCALONES Y DESCANSOS DE ESCALERA DE EMERGENCIA. PINTURA EN FACHADA EXTERIOR DE CUERPO 1 Y 3.</p> <p>ALFONSO L. HERRERA C.C.T: 09DJN1360Q SE INCREMENTE EL MONTO POR LOSETA DE PISO Y ZOCLOS SE CONSIDERARON TRABAJOS, REFORZAMIENTO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y CANCELERÍA PARA 3 CUERPOS.</p> <p>MANUEL MARIA CONTRERAS C.C.T: 09DPR1807G PRELIMINARES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA DE ESCALERA, SANITARIO DOCENTE, FIRME DE CONCRETO Y ACABADOS.</p> <p>ITZCCAN C.C.T: 09DJNO297Y CONTRATAR UJIVE Y PROYECTO ELÉCTRICO, ESTRUCTURAL Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO (DRO).</p> <p>GENERACION 21-22 C.C.T: 09DPR1440S CAMBIO DE IMPER Y MULTIPANEL, PINTURA EN EDIFICIO Y CISTERNA.</p> <p>ALBERT EINSTEIN C.C.T: 09DES0015J BAJADAS DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE.</p> <p>PRIMERO DE MAYO C.C.T: 09DPR2005X DESAZOLVE EN SANITARIOS, DESAZOLVE EN PATIO Y APLICACION DE PINTURA.</p> <p>VASCO DE QUIROGA C.C.T: 09DPR1785L SUSTITUCION DE DRENAJE EN PATIO Y SANITARIOS.</p> <p>JOSE MARIA LUIS MORA C.C.T: 09DJN0302T PRELIMINARES, DRENAJE, ACABADOS.</p> <p>DR. AGUSTÍN RIVERA C.C.T: 09DPR2505S DESAZOLVE EN DRENAJE SANITARIOS.</p> <p>REPÚBLICA DEL LIBANO C.C.T: 09DPR2362L DESAZOLVE EN SANITARIOS Y PATIO MEJORES CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE Y EL AVANCE DES DE UN 40.00 %.</p>
O24NR0721	MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	30.05	-	13,200,000.00	13,200,000.00	8,302,749.16	4,643,193.20	8,302,749.16	8,302,749.16	12,945,942.36	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35 C.C.T: 09DS0025P EL ANCLAJE DE LAS PLACAS SE REALIZARA EN LOS DADOS DE CIMENTACION EXISTENTES, EN CASO DE QUE SE REQUIERA ALGUN REFORZAMIENTO A LA CIMENTACION. EL AVANCE DES DE UN 30.05 %.</p>
O24NR0722	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	20.00	-	5,229,000.00	5,229,000.00	1,923,223.62	3,276,731.06	1,923,223.62	1,923,223.62	5,199,954.68	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>ZIMBABWE C.C.T: 09DPR2221M RECONSTRUCCIÓN BARDA, IMPERMEABILIZANTE, ESCALERA METÁLICA, PISO LOSETA EN 1, 2 Y 3, SANITARIOS, PINTURA, Y CANCELERÍA. EL AVANCE DES DE UN 20.00 %.</p>
O24NR0723	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA UNO EN LA ALCALDÍA YOCHIMILCO Y GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	50.00	-	9,100,700.00	9,100,700.00	5,304,052.94	3,795,426.14	5,304,052.94	5,304,052.94	9,099,479.08	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE DOS PLANTELES DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>GUILLERMO PRIETO PRADILLO C.C.T: 09DPR2913X REFORZAMIENTO</p> <p>SILVESTRE REVUELTAS C.C.T: 09DES0191O DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE BODEGA, DEMOLICIÓN DE BEBEDEROS, FIRME DE CONCRETO, DESAZOLVES, MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS MURETES EN EL ACCESO, EL AVANCE DES DE UN 50.00 %.</p>
O24NR0724	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	40.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,058,935.04	20,452.13	1,058,935.04	1,058,935.04	1,079,387.17	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>PDTE. MIGUEL ALEMÁN VELASCO C.C.T: 09DPR1241T CUBIERTA PASILLO MAS CANCELERÍA DEL EDIFICIO EXISTENTE, EL AVANCE DES DE UN 40.00 %.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX
Periodo:	Enero- Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0725	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 4 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, COYOACÁN, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	20.05	-	2,410,000.00	2,410,000.00	1,326,987.53	1,009,748.76	1,326,987.53	1,326,987.53	2,336,736.29	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>CADETES DE LA NAVAL C.C.T.:09DJN0746M PISO DE CONCRETO, INSTALACION HIDROSANITARIA Y HERRERIA.</p> <p>CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 1 C.C.T.:09DML0092D DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR PISO DE CONCRETO, RAMPAPINTURA INSTALACION HIDRAULICA PARA TINACOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROYECTO ELÉCTRICO Y TRAMITE LUJE</p> <p>ESTADO DE NAYARIT C.C.T.:09DPR1991U INSTALACION DE AULA PREFABRICADA REUTILIZADA, APLICACION DE PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA.</p> <p>PROF. VICTORIANO GUZMÁN C.C.T.:09DPR2974K ALBAÑILERIAS, INSTALACION HIDRAULICA E IMPERMEABILIZANTE, EL AVANCE DES DE UN 20.05 %.</p>
O24NR0726	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	50.00	-	800,000.00	800,000.00	544,964.14	141,481.76	544,964.14	544,964.14	686,445.90	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 4 C.C.T.:09DML0093C, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EL AVANCE DES DE UN 50.00 %.</p>
O24NR0727	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 3 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, MIGUE HIDALGO Y COYOACÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	40.05	-	4,900,000.00	4,900,000.00	3,408,832.84	1,295,402.48	3,408,832.84	3,408,832.84	4,704,235.32	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA:</p> <p>DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA C.C.T.:09DPR30930, RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA Y CONCERTINA 45 ML.</p> <p>IZKALOTZIN C.C.T.:09DES0260U, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA EN PLAFONES, BARDAS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y REHABILITACION DE SANITARIOS,</p> <p>REPÚBLICA DE SUAZILANDIA C.C.T.:09DPR1944J, CAMBIO DE BANQUETAS, CAMBIO DE LUMINARIAS, DESAZOLVE Y SANITARIOS, EL AVANCE DES DE UN 40.05 %.</p>
O24NR0728	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA 1 PLANTEL EN IZTACALCO, 2 PLANTELES EN LA GUSTAVO A. MADERO Y 1 PLANTEL EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	40.00	-	5,200,000.00	5,200,000.00	2,381,440.47	2,810,999.38	2,381,440.47	2,381,440.47	5,192,439.85	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN:</p> <p>LIC. ALFREDO V. BONFIL C.C.T.:09DPR0913J, APLANADO EN AULAS,SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA Y JUNTA DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS, CON EL IMPORTE ANTERIOR SOLO ALCANZABA PARA UN CUERPO, CABE MENCIONAR QUE CON EL MONTO ACTUAL ALCANZA PARA 2 CUERPOS (PISO LOSETA).</p> <p>MTR. MIGUEL A. QUINTANA C.C.T.: 09DPR2584v, DEMOLICION DE PARAGUAS, COLOCACION DE HERRERIA ENTRE EL EDIFICIO Y BANQUETA (TRAMPA VISUAL) CONSTANCIA DEL PLANTEL.</p> <p>SIETE DE JULIO C.C.T.:09DPR1026C, MANTENIMIENTO MENOR NO SE CONSIDERA SUPERVISION, PINTURA CANCELERIA Y HERRERIA.</p> <p>TELESECUNDARIA 39 C.C.T.:09DTV00392Z, BARDA PERIMETRAL, EL AVANCE DES DE UN 40.00 %.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX
Periodo:	Enero- Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0729	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA UNA EN MIGUEL HIDALGO Y OTRA EN COYOACAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	40.00	-	285,000.00	285,000.00	213,951.16	23,528.21	213,951.16	213,951.16	237,479.37	LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26 C.C.T.:09DST0026H, REHABILITACIÓN MURO DE COLINDANCIA, MALLA CICLÓNICA VALENTÍN ZAMORA OROZCO C.C.T.:09DPR22750 MANTENIMIENTO DE VELARIA, CUBO DE ESCALERAS, DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE SALIDA DE AGUA, MALLA CICLÓNICA, EL AVANCE DES DE UN 40.00 %.
O24NR0730	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	60,000.00	60,000.00	-	0.00	-	-	-	LAS ACCIONES QUE CORRESPONDE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LAS LICITACIONES Y EN PROCESO DE ALTA DE PROVEEDORES EN EL GRP.
O24NR0731	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACION BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	150,000.00	150,000.00	-	149,999.40	-	-	149,999.40	COMPROMETIENDO CONTRATOS PARA LA ESPERA DE ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EN LAS ESCUELAS AL CIEN.
O24NR0732	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	40.00	-	10,250,000.00	10,250,000.00	8,199,458.65	1,664,548.10	8,199,458.65	8,199,458.65	9,864,006.75	LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN ESCUELAS AL CIEN: CARLOS A. CARRILLO C.C.T.:09DES0213J, 5to SOL (ESTABILIZACIÓN DE SUELO), D.R.O. (MECANICA DE SUELO, PROYECTO). PROFR. ABEL GAMIZ OLIVAS C.C.T.:09DPR2207T, 5to SOL (ESTABILIZACIÓN DE SUELO), D.R.O. (SEGUIMIENTO), EL AVANCE DES DE UN 40.00 %.
O24NR0733	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	180,000.00	180,000.00	-	0.00	-	-	-	AUN NO SE HA PODIDO CONCRETAR LAS ACCIONES YA QUE CORRESPONDE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS LICITACIONES Y EN PROCESO DE ALTA DE PROVEEDORES EN EL GRP PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BÁSICA.
O24NR0734	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACION BÁSICA EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0.00	-	100,000.00	100,000.00	-	0.00	-	-	-	EN PROCESO DE ALTA DE PROVEEDORES EN EL GRP PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BÁSICA.
O24NR0735	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACION BÁSICA EN LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	80,000.00	80,000.00	-	0.00	-	-	-	EN PROCEDIMIENTO LAS LICITACIONES Y EN CURSO DE ALTA DE PROVEEDORES EN EL GRP.
O24NR0736	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACION BÁSICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	80,000.00	80,000.00	-	0.00	-	-	-	SE ESTA EN PROCESO DE ALTA DE PROVEEDORES EN EL GRP PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BÁSICA.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX
Periodo:	Enero- Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0737	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	40.00	-	2,600,000.00	2,600,000.00	1,097,399.95	1,002,600.03	1,097,399.95	1,097,399.95	2,099,999.98	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIONESCUELAS AL CIEN:</p> <p>CAI SEP NO 30 OVIDIO DECROLY C.C.T.:09DDI0030W, ESTUDIOS , PRUEBAS Y PROYECTO ESTRUCTURAL</p> <p>JOSE NATIVIDAD MACIAS C.C.T.:09DES0253K, ESTUDIOS , PRUEBAS Y PROYECTO ESTRUCTURAL, EL AVANCE DES DE UN 40.00 %.</p>
O24NR1060	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 6 PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	1,320,700.00	-	-	-	-	-	-	<p>EN PROCESO DE ALTA DE PROVEEDORES EN EL GRP PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA</p>
O24NR1178	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO, C.C.T.:09GBH5006D EN LA ALCALDÍA IZTACALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	<p>AUN NO SE HA PODIDO CONCRETAR LAS ACCIONES YA QUE CORRESPONDE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS LICITACIONES Y EN PROCESO DE ALTA DE PROVEEDORES EN EL GRP PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.</p>
O24NR1159	"SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS A EJECUTARSE EN 62 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	3,512,563.52	-	-	-	-	-	-	<p>EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE BASES PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS.</p>
A24NR0408	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0.00	-	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	<p>SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS LICITACIONES Y EN ESPERA DE LA LIBERACIÓN DE BIENES RESTRINGIDOS DE PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA PROCESADOR I3C-PRO 400 SFF CORE I7 127000 WINDOWS 11 PRO, 16 GB (1X16 GB) SSD 512G PCIe NVME VALLIE USB WIRED MAUISE, USB WIRED, WLAN RT 8852BEW-FI6-BT 5.2 WW, WLAN RT 8852BE WII-FI6-BT 5.2 WW, INTEL UHD GRAPHICS, MONITORES HP P22V G5 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES FULL HD PUERTOS HDMI/VGA CABLE HDMI 1.8M, HP TECLADOS Y MUSES DE USB.</p>
TOTAL URG		560.17	-	331,519,263.52	164,172,328.98	106,226,660.38	191,930,135.35	106,226,660.38	106,226,660.38	298,156,795.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0564	Adquisición de Planta Potabilizadora La Espiga	0.0	0.00	5,499,999.99	5,499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0565	Adquisición de Sistema paneles solares para el albergue C.A.I.S. Atlampa	100.0	0.00	3,482,399.46	3,482,399.46	3,481,160.00	0.00	3,481,160.00	3,481,160.00	3,481,160.00	3,481,160.00	Adquisición de (1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en dos arreglos: arreglo 1, 17 x 2 (20 m de ancho) y arreglo 2, 8 x 2 (10 m de ancho).
A24NR0566	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S Cascada	100.0	0.00	475,600.00	475,600.00	475,368.00	0.00	475,368.00	475,368.00	475,368.00	475,368.00	Adquisición de de (03) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura, cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-03.
A24NR0567	Adquisición de Equipo Industrial, para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	96.6	0.00	2,553,160.00	2,553,160.00	2,466,588.19	0.00	2,466,588.19	2,466,588.19	2,466,588.19	2,466,588.19	Adquisición de de (01) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs. no empotrada de altas revoluciones, (01) filtro de agua industrial con vaso de polipropileno, vaso de filtro de carbón activado secundario y vaso para filtro de carbón primario, (03) licuadora industrial 17 lts. vertical con vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable, con cable de toma de corriente de uso rudo (01) secadora industrial de gas, capacidad de 54.4 kg. con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.
A24NR0568	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S Coruña Hombres	99.9	0.00	464,119.48	464,119.48	463,536.00	0.00	463,536.00	463,536.00	463,536.00	463,536.00	Adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PEB-01.
A24NR0569	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el albergue C.A.I.S. Cuauhtepc	75.1	0.00	585,800.00	585,800.00	439,973.27	0.00	439,973.27	439,973.27	439,973.27	439,973.27	Adquisición de adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-01.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0570	Adquisición de equipos de lavado y secado para el Albergue C.A.I.S Cuemanco	99.7	0.00	2,455,999.56	2,455,999.56	2,447,600.00	0.00	2,447,600.00	2,447,600.00	2,447,600.00	Adquisición de (1) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs., no empotrada de altas revoluciones, (1) secadora industrial de gas capacidad de 54.4 kg, con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga para el albergue C.A.I.S. Cuemanco.
A24NR0571	Adquisición de 4 Bebederos con purificador de agua para el albergue Centro de Valoración y Canalización en Iztacalco	97.8	0.00	599,999.56	599,999.56	586,631.02	0.00	586,631.02	586,631.02	586,631.02	Adquisición de adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 1.00 m de altura, cuenta con 7 tomas y 1 llenador de botellas modelo SCA-04.
A24NR0572	Adquisición de Centros de lavado para el Albergue Espacio Techo	99.6	0.00	120,479.69	120,479.69	119,940.68	0.00	119,940.68	119,940.68	119,940.68	Adquisición de (2) centros de lavado con capacidad de 20kg, ahorro de agua y energía, lava y seca al mismo tiempo.
A24NR0573	Adquisición de Planta Potabilizadora para el C.A.I.S. Cascada	0.0	0.00	5,499,999.99	5,499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0574	Adquisición de 3 Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S. San Miguel	99.7	0.00	299,999.78	299,999.78	299,128.20	0.00	299,128.20	299,128.20	299,128.20	Adquisición de (3) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable C304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-01.
A24NR0575	Adquisición de Secadora Industrial de gas para el Albergue C.A.I.S Torres de Potrero	100.0	0.00	580,013.92	580,013.92	579,972.14	0.00	579,972.14	579,972.14	579,972.14	Adquisición de (1) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs., no empotrada de altas revoluciones, (1) secadora industrial de gas capacidad de 54.4 kg, con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0576	Adquisición de lavadora industrial, Licuadora industrial, Secadora industrial de gas y Filtro de Agua Industrial, para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	97.5	0.00	2,493,388.68	2,493,388.68	2,431,764.84	0.00	2,431,764.84	2,431,764.84	2,431,764.84	Adquisición de (01) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs. no empotrada de altas revoluciones, (01) filtro de agua industrial con vaso de polipropileno, vaso de filtro de carbón activado secundario y vaso para filtro de carbón primario, (03) licuadora industrial 17 lts. vertical con vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable, con cable de toma de corriente de uso rudo (01) secadora industrial de gas, capacidad de 54.4 kg. con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.
A24NR0577	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S. Villa Mujeres	100.0	0.00	439,999.60	439,999.60	439,973.27	0.00	439,973.27	439,973.27	439,973.27	Adquisición de (3) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura, cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-03.
A24NR0578	Adquisición de Cámara de refrigeración para equipar la Cocina General del Albergue	100.0	0.00	881,600.00	881,600.00	881,368.00	0.00	881,368.00	881,368.00	881,368.00	Adquisición de (1) cámara de refrigeración de 5.1 x 2.7 m y 3.3 hasta 3.7 m de altura.
A24NR0580	Adquisición de 4 Bebederos con purificador de agua, para el albergue C.A.I.S. Atlampa	88.9	0.00	417,600.00	417,600.00	371,200.00	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	Adquisición de (4) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.65 m de altura, cuenta con 2 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-01.
A24NR0581	Adquisición de Lavadora industrial para el Albergue C.A.I.S. Cascada	94.7	0.00	1,972,049.42	1,972,049.42	1,867,600.00	0.00	1,867,600.00	1,867,600.00	1,867,600.00	Adquisición de (01) lavadora industrial con capacidad de 60 kgs. no empotrada de altas revoluciones.
A24NR0582	Adquisición de Mobiliario para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	96.3	0.00	1,143,760.00	1,143,760.00	1,101,489.11	0.00	1,101,489.11	1,101,489.11	1,101,489.11	Adquisición de (10), anaqueles lisos en acero inoxidable fabricado al 100% en acero inoxidable, (63) anaqueles estantes metálicos, (35) lockers metálicos 4 puertas fabricado con lámina rolada en frío calibre 24, (4) mesa de trabajo de acero inoxidable, fabricada completamente soldada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0585	Adquisición de Litera tubular tamaño individual con colchón tipo hospitalario y bebederos con purificador de agua para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	0.0	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0585	Adquisición de Litera tubular tamaño individual con colchón tipo hospitalario y bebederos con purificador de agua para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	0.0	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A24NR0586	Adquisición de Banca metálica para exterior, para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	98.0	0.00	212,280.00	212,280.00	208,034.40	0.00	208,034.40	208,034.40	208,034.40	208,034.40	Adquisición de (10) bancas metálicas para exterior, dimensiones 1.60x 0.79x0.96 m capacidad de 3 usuarios.
A24NR0587	Adquisición de cama hospitalaria eléctrica, mesa de exploración, cama tubular tamaño individual con colchón, bote de basura columpio y unidad dental, para el Albergue del C.A.I.S.	59.5	0.00	1,074,799.62	1,074,799.62	639,373.30	0.00	639,373.30	639,373.30	639,373.30	639,373.30	Adquisición de 03) cama hospitalaria eléctrica capacidad de peso 200 kg, altura de la cama 60 cm; (01) mesa de exploración fabricada en lámina esmaltada calibre 24 reforzada en calibre 22. (09) cama tubular tamaño individual con 6 patas cabecera y colchón vinilizado tipo hospitalario, (08) bote doble de basura columpio, fabricado en lámina perforada cal. 16. (01) unidad dental, equipo odontológico de sistema eléctrico con 6 movimientos Luxor CF incluye: piezas de mano alta y baja vel. escariador ultrasónico RTG-MP3.
A24NR0588	Adquisición de Sistema de paneles fotovoltaicos para el Albergue C.A.I.S Coruña Hombres	100.0	0.00	1,035,880.00	1,035,880.00	1,035,706.00	0.00	1,035,706.00	1,035,706.00	1,035,706.00	1,035,706.00	Adquisición de (1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en dos arreglos: arreglo 1, 17 x 2 (20 m de ancho) y arreglo 2, 8 x 2 (10 m de ancho).
A24NR0589	Adquisición de Lavadora industrial y Secadora industrial de gas para el albergue C.A.I.S. Cuauhtepc	96.1	0.00	2,414,199.54	2,414,199.54	2,319,923.28	0.00	2,319,923.28	2,319,923.28	2,319,923.28	2,319,923.28	Adquisición de (1) secadora industrial de gas capacidad de 54 .4 kg, con monitores de temperatura para evitar incendios y gran apertura de puertas para carga y descarga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Período: Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0590	Adquisición de 4 Bebederos con purificador de agua para el albergue C.A.I.S. Cuemanco	99.7	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,040,752.00	0.00	1,040,752.00	1,040,752.00	1,040,752.00	Adquisición de (4) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura, cuenta con 7 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-04.
A24NR0591	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el Albergue Espacio Techo	99.9	0.00	199,520.00	199,520.00	199,418.80	0.00	199,418.80	199,418.80	199,418.80	Adquisición de 4 bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura, cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo pib-03 (2) y sca-03 (2), para gran flujo de personas, que incluya set de filtros de carbón activado.
A24NR0592	Adquisición de 2 bebederos con purificador de agua para el Albergue C.A.I.S. Torres de Potrero	99.9	0.00	319,986.00	319,986.00	319,696.02	0.00	319,696.02	319,696.02	319,696.02	Adquisición de (3) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 0.85 m de altura, cuenta con 5 tomas y 1 llenador de botellas modelo PIB-03.
A24NR0593	Adquisición de cama hospitalaria eléctrica, mesa de exploración, cama tubular tamaño individual con colchón, bote de basura columpio y unidad dental, para el Albergue del C.A.I.S. V	99.6	0.00	988,331.02	988,331.02	984,822.50	0.00	984,822.50	984,822.50	984,822.50	Adquisición de (03) cama hospitalaria eléctrica capacidad de peso 200 kg., altura de la cama 60 cm: (01) mesa de exploración fabricada en lámina esmaltada calibre 24 reforzada en calibre 22. (09) cama tubular tamaño individual con 6 patas cabecera y colchón vinilizado tipo hopitalario, (08) bote doble de basura columpio, fabricado en lámina perforada cal. 16. (01) unidad dental, equipo odontológico de sistema eléctrico con 6 movimientos Luxor CF incluye: piezas de mano alta y baja vel. escariador ultrasonido RTG-MP3.
A24NR0594	Adquisición de Banca metálica para exterior, para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	100.0	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	Adquisición de de (10) banca metálica para exterior. dimensiones 1.60x 0.79x0.96 mts. capacidad de 3 usuarios.
A24NR0595	Adquisición de Litera tubular tamaño individual con colchón tipo hospitalario para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	100.0	0.00	1,832,800.00	1,832,800.00	1,832,708.59	0.00	1,832,708.59	1,832,708.59	1,832,708.59	Adquisición de de (62), litera tubular tamaño individual con colchón vinilizado tipo hospitalario.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Período: Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0596	Adquisición de Anaquel liso en acero inoxidable, Anaquel estante metálico, Lockers metálico 4 puertas, Mesa de trabajo de acero inoxidable para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	96.9	0.00	1,059,080.00	1,059,080.00	1,025,842.29	0.00	1,025,842.29	1,025,842.29	1,025,842.29	Adquisición de (10), anaquel liso en acero inoxidable fabricado al 100% en acero inoxidable, (63) anaquel estante metálico, (35) lockers metálico 4 puertas fabricado con lámina rolada en frío, (4) mesa de trabajo de acero inoxidable.
A24NR0597	Adquisición de licuadoras industriales para equipar la Cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	99.6	0.00	232,000.00	232,000.00	231,072.00	0.00	231,072.00	231,072.00	231,072.00	Adquisición de de (4) licuadoras industriales con pedestal vaso higiénico y resistente, sistema de vaciado, con palanca al costado, motor de 1.5 HP.
A24NR0598	Adquisición de marmitas de Volteo, estufones, y sartenes de gas para equipar la Cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	99.9	0.00	3,375,600.00	3,375,600.00	3,372,990.00	0.00	3,372,990.00	3,372,990.00	3,372,990.00	Adquisición de (3) marmitas de volteo a gas lp de 250 litros, fabricada en acero inoxidable, mecanismo de volteo tipo corona con movimiento de 90°, (6) estufones de 3 secciones 3 quemadores concéntricos en hierro fundido, de 50,000 b.t.u./h por sección, 6 parrillas superiores, y (3) sartenes de gas sg-4 recipiente (22.8 cm de profundidad) dimensiones interiores 105x62 cm capacidad útil 116 litros capacidad total 140 litros consumo de gas cal/hora 30300 btu/hora.
A24NR0599	Adquisición de fregaderos izquierdos y derechos y tanque de gas estacionario para equipar la cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	99.9	0.00	631,596.80	631,596.80	630,692.00	0.00	630,692.00	630,692.00	630,692.00	Adquisición de (2) fregadero de 2 tarjas izquierdo, cubierta de acero inoxidable, (2) fregadero de 2 tarjas izquierdo, cubierta de acero inoxidable y (1) tanque de gas estacionario.
A24NR0600	Adquisición de Mesas de trabajo, anaqueles, lockers, bancas de aluminio y Ventilador Centrifugo para equipar la Cocina General del Albergue C.A.I.S Cuemanco	99.5	0.00	1,879,202.32	1,879,202.32	1,870,616.00	0.00	1,870,616.00	1,870,616.00	1,870,616.00	Adquisición de (4) mesas de trabajo, (30) anaquel fijo liso en acero inoxidable, (30) lockers metálico 4 puertas, (4) banca de aluminio de 6´ sin respaldo, (1) ventilador centrifugo.
A24NR0613	Adquisición de Secadora industrial de gas para el albergue C.A.I.S. Azcapotzalco	92.3	0.00	603,259.74	603,259.74	556,800.00	0.00	556,800.00	556,800.00	556,800.00	Adquisición de (1) secadora industrial de gas. con una caja del calentador de alto rendimiento, gran apertura de puertas para carga y descarga rápida, capacidad de 54.4 kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0614	Adquisición de Bebederos con purificador de agua para el albergue C.A.I.S. Azcapotzalco	100.0	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	Adquisición de (2) bebederos con purificador de agua todo en acero inoxidable c304 con puertas laterales para mantenimiento de 1.00 m de altura, cuenta con 7 tomas y 1 llenador de botellas modelo SCA-04.
A24NR0650	Adquisición Sistema de paneles fotovoltaicos para el albergue C.A.I.S. Azcapotzalco	100.0	0.00	1,411,140.00	1,411,140.00	1,410,560.00	0.00	1,410,560.00	1,410,560.00	1,410,560.00	Adquisición de (1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en 7 secciones (5.40 m) x 16 paneles x 575 w., 1) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en 1 arreglo: 2 x 10 (11 m de ancho) carport (estructura sobre suelo con paneles).
A24NR0651	Adquisición de Refrigerador exhibidor para el Albergue del C.A.I.S. Vasco de Quiroga	99.4	0.00	417,600.00	417,600.00	415,280.00	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	Adquisición de (02) refrigerador exhibidor de 2 puertas de cristal de 35 pies. función inteligente de funciones que mejora el desempeño del enfriador que permite la regulación de iluminación.
A24NR0652	Adquisición de Refrigerador exhibidor, para el Albergue del C.A.I.S. CEDA	99.6	0.00	417,600.00	417,600.00	415,907.77	0.00	415,907.77	415,907.77	415,907.77	Adquisición de (02) refrigerador exhibidor de 2 puertas de cristal de 35 pies. función inteligente de funciones que mejora el desempeño del enfriador que permite la regulación de iluminación.
A24NR0653	Adquisición de Sistema de paneles fotovoltaicos para el Albergue C.A.I.S Cascada	100.0	0.00	3,252,350.00	3,252,350.00	3,252,234.00	0.00	3,252,234.00	3,252,234.00	3,252,234.00	Adquisición de (01) sistema de paneles fotovoltaicos consistente en paneles a 575w en tres arreglos: arreglo 1,3 x 22 (27 m de ancho), arreglo 2,3x3 (18m de ancho) y arreglo 3,1x2, 2x5, 3x3 y 3x4 (43 m de ancho) cuya generación eléctrica será inyectada a la red mediante un inversor específicamente diseñado.
											-
											-
											-
TOTAL URG			0.00	55,359,994.17	55,359,994.17	40,610,121.67	0.00	40,610,121.67	40,610,121.67	40,610,121.67	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0249	Adquisición de predios.	100	0.00	451,896.00	451,896.00	451,896.00	0.00	451,896.00	451,896.00	451,896.00	Se adicionaron recursos para finalizar la adquisición de tres fracciones de predio.
A24NR0300	Adquisición de equipos telefónicos IP.	0	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se tenía contemplado llevar a cabo la adquisición de equipos telefónicos IP conectados a un nodo de red con acceso al internet que se instalaran en los centros de recaudación. Sin embargo, esta adquisición no se llevará a cabo durante el presente ejercicio fiscal.
A24NR0301	Adquisición de desfibriladores.	98	0.00	382,800.00	376,078.26	376,078.25	0.01	376,078.25	376,078.25	376,078.26	Se adicionaron recursos para adquirir desfibriladores para cardiología necesarios para el desarrollo de las actividades del personal de protección civil.
A24NR0314	Adquisición de equipo de cómputo.	0	0.00	206,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adicionaron recursos para adquirir equipos de cómputo de escritorio para que se lleven a cabo los cursos de capacitación y profesionalización en materia de armonización contable que derivan del Proyecto denominado "Provisión para la Armonización Contable PEF 2024".
A24NR0409	Adquisición de mobiliario y diversos equipos para Ludoteca y Lactario.	0	0.00	383,561.39	383,561.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se tenía contemplado llevar a cabo la adquisición de mobiliario y diversos equipos para Ludoteca y Lactario que permita tener condiciones adecuadas para la atención de las niñas, niños y madres trabajadoras lactantes. Sin embargo, esta adquisición no se llevará a cabo durante el presente ejercicio fiscal.
A24NR0428	Adquisición de gabinetes para equipo contra incendio.	0	0.00	779,233.77	533,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se tenía contemplado llevar a cabo la adquisición de gabinetes para equipo contra incendio, para cada uno de los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI's). Sin embargo, esta adquisición no se llevará a cabo durante el presente ejercicio fiscal.
TOTAL URG			0.00	2,799,291.16	1,744,867.65	827,974.25	0.01	827,974.25	827,974.25	827,974.26	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09 PD LR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0299	Adquisición de Motocicleta para la mensajería de la CAPTRALIR.	0%	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
A24NR0654	Adquisición de paneles e implementación de un sistema fotovoltaico en la caja de previsión para trabajadores a lista de raya del gobierno de la ciudad de México	0%	-	2,050,000.00	2,050,000.00	-	-	-	-	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
A24NR0655	Adquisición de equipo de oficina para equipar la caja de previsión para trabajadores a lista de raya del gobierno de la ciudad de México	0%	-	1,180,000.00	1,180,000.00	-	-	-	-	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
TOTAL URG			-	3,330,000.00	3,330,000.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Periodo:

Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0207	Adquisición de 2 equipos de cómputo, PC's portátiles.	0	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,416.80	0.00	0.00	39,416.80	Se adquirirán 2 equipos de cómputo, PC's portátiles, conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de hardware) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0208	Adquisición de 16 No breaks (UPS) de 650 VA.	0	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,032.96	0.00	0.00	23,032.96	Se adquirirán 16 No breaks (UPS) de 650 VA., conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de equipos eléctricos) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0209	Adquisición de 5 No breaks (UPS) de 1500 VA.	0	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	adquisición de 5 No breaks (UPS) de 1500 VA., conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de equipos eléctricos) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0210	Adquisición de 2 Impresoras multifuncionales	0	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán 2 Impresoras multifuncionales con láser monocromo
A24NR0211	Adquisición de 2 video proyectores	0	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán 2 video proyectores con fuente de alimentación 100 - 240V , 50 /60 Hz, tipo portátil
A24NR0212	Adquisición de 130 Licencias antivirus	0	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	59,308.48	0.00	0.00	59,308.48	Se adquirirán 130 licencias antivirus con seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, con protección de Usuarios, para los equipos de cómputo de la Entidad
A24NR0474	Adquisición de 2 apiladores eléctricos	0	0.00	511,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán dos Apiladores eléctricos, con el propósito de posibilitar el correcto almacenamiento de materia prima, disminuir riesgos de accidentes y optimizar las maniobras de carga, descarga y traslado de materia prima, así como el espacio en el almacén de la Entidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.										
Periodo:		Enero-Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0475	Adquisición de 4 patines hidráulicos	0	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán cuatro patines hidráulicos, con el propósito de optimizar los tiempos de traslado, carga y descarga de materia prima y producto terminado en el almacén de la Entidad.
A24NR0521	Adquisición de 1 impresora térmica	0	0.00	10,996.80	10,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirá una Impresora térmica con el fin de posibilitar la correcta identificación de los bienes sujetos a ser inventariados, propiedad de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
TOTAL URG			0.00	816,731.80	305,171.80	0.00	130,458.24	0.00	0.00	0.00	130,458.24	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1006	Construcción del Centro Artesanal y Cultural Indígena ubicado en Dr. José Ma. Luis Mora número 5	100%	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	Se llevó a cabo la construcción de un Centro Artesanal y Cultural Indígena, mediante el mantenimiento y complementación a la estructura existente, la construcción de muros de colindancia, construcción de núcleos de sanitarios, construcción de losas y cubiertas; colocación de instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, incluye acometida y tableros.
O24NR1052	Recuperación Estructural y Restauración en la "Rectoría de San Felipe Neri, La Profesa"	100%	0.00	4,578,118.66	4,578,118.66	4,578,118.66	0.00	4,578,118.66	4,578,118.66	4,578,118.66	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona de la Sala Newman de la Pinacoteca, con la protección de las áreas de trabajo colocando, apuntalamientos preventivos, protección de pisos, protección y reubicación de bienes muebles, retiro de aplanados que se encontraba desprendidos.
O24NR1053	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De La Santísima Trinidad"	100%	0.00	3,998,869.61	3,998,869.61	3,998,869.61	0.00	3,998,869.61	3,998,869.61	3,998,869.61	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron consolidación de muros mediante cocido de grietas, colocación de grapas con materiales compatibles; se llevó a cabo la atención de pináculos de cantera con alto grado de deterioro para evitar posibles colapsos.
O24NR1054	Rehabilitación Estructural Puntual en el "Templo De La Soledad De La Santa Cruz"	100%	0.00	999,764.26	999,764.26	999,764.26	0.00	999,764.26	999,764.26	999,764.26	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos de cocidos, remamposteos, sustitución de piezas e inyección de mortero de cal en grietas y fracturas; restitución de aplanados en muros y bóvedas consolidados, reintegración de pintura; reintegración de entortados, enladrillado e impermeabilizante en cubiertas.
O24NR1055	Recuperación Estructural y Restauración del "Templo De Nuestra Señora De Loreto"	100%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona del tambor de la cúpula, rejunteos e inyección de mortero de cal; en la zona de la nave principal se atendieron las grietas en muros mediante el cocido de grietas, remamposteos e inyección de mortero de cal.
O24NR1056	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De San Juan De Dios"	100%	0.00	2,499,375.12	2,499,375.12	2,499,375.12	0.00	2,499,375.12	2,499,375.12	2,499,375.12	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la atención a las afectaciones estructurales presentes en las zonas de portada de acceso principal, coro, sotocoro, muros de la nave principal y muro testero; en muro testero se llevó a cabo la consolidación mediante cocido de muro con remamposteos y recalces de material similar, inyección de grietas con mortero de cal, con la reintegración de aplanados.
O24NR1057	Recuperación Estructural y Restauración en el " - Cuauhtémoc"	100%	0.00	2,494,027.38	2,494,027.38	2,494,027.38	0.00	2,494,027.38	2,494,027.38	2,494,027.38	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron rajuelo en grietas de intradós de la bóveda principal; en muros se realizó la consolidación mediante sustitución de sillares de piedra de tezontle fracturados; trabajos de reconstrucción de sistema de entrepiso y cubierta de cubo de escalera poniente con la liberación de elementos colapsados (viguera, tablado y terrado).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1058	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo De Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,499,325.88	2,499,325.88	2,499,325.88	0.00	2,499,325.88	2,499,325.88	2,499,325.88	Se recibieron recursos federales del PNR 2024 para llevar a cabo trabajos que incluyeron la consolidación de muros norte y sur de la zona del transepto, mediante remamposteos de piedra de materiales compatibles en la trayectoria de las grietas; se realizó el cocido de grietas para recuperar la continuidad estructural del elemento con piedra de tezontle, reintegración de juntas e inyección de mortero de cal; se llevó a cabo el tratamiento del sistema de vigería en salón de usos múltiples de conjunto norte.
TOTAL URG		100%	0.00	27,869,480.91	27,869,480.91	27,869,480.91	0.00	27,869,480.91	27,869,480.91	27,869,480.91	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10C001 Secretaría de Movilidad
Periodo:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0333	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Eléctrico.	0.0%	0.00	730,500.00	730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Eléctrico, toda vez que se encuentra en proceso de contratación.
A24NR0334	Adquisición de Equipo Informático y de Comunicación.	95.0%	0.00	84,028.06	84,028.06	83,884.98	0.00	83,884.98	83,884.98	83,884.98	83,884.98	El Proyecto de Inversión se ha ejecutado para la adquisición de dispositivos RFID, que cuentan con la programación y el diseño para la nueva tecnología de Constancias de Inscripción, que entregará el Sistema Nacional de Seguridad Pública y permitirá la regulación, operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular, con el fin de compartir e intercambiar la información.
A24NR0483	Adquisición de Dispensador de agua, Aire Acondicionado, Enfriadores de Aire y Software.	50.0%	0.00	392,702.00	392,702.00	150,916.00	112,716.74	150,916.00	150,916.00	263,632.74	263,632.74	Al periodo, no se han ejercidos la totalidad de los recursos del Proyecto de Inversión, toda vez que ya se realizó la contratación para la Adquisición de Licencias de Ludichart y Teamwork, por lo que el compromiso de gasto será registrado en el mes de octubre 2024, para su posterior ejercicio.
A24NR0524	Adquisición de Software.		0.00	381,060.00	381,060.00	0.00	381,060.00	0.00	0.00	381,060.00	381,060.00	Ya se realizó la contratación para la Adquisición de licencias antivirus con el fin de salvaguardar la información de la Dependencia, por lo que el compromiso de gasto será registrado en el mes de octubre 2024, para su posterior ejercicio.
TOTAL URG			0.00	1,588,290.06	1,588,290.06	234,800.98	493,776.74	234,800.98	234,800.98	728,577.72	728,577.72	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A23ML0001	Adquisición de escaleras electromecánicas para su instalación en diversas estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0.7561	135,980,614.00	75,657,514.06	0.00	0.00	75,657,514.06	0.00	-	75,657,514.06	<p>Porcentaje de avance en la fabricación de las 18 escaleras.</p> <p>Se completó el desmantelamiento y desmontaje de las 18 escaleras del contrato.</p> <p>Las escaleras mecánicas 4753 y 646 de la estación barranca del muerto se encuentran en fase de pruebas y proceso de puesta en funcionamiento, por lo que su facturación no fue entregada para pago al mes de septiembre.</p>
A24NR0298	Adquisición de equipo portátil contra incendio (extintores) para el control de incendios de trenes de la Red del S.T.C.	0	0.00	1,168,289.36	1,168,289.36	0.00	1,168,289.36	0.00	-	1,168,289.36	<p>Aún no se formaliza este contrato, por lo que una vez que se adjudique se iniciarán los trabajos.</p>
A24NR0528	Modernización y actualización de equipos de la Coordinación de Laboratorio	0	0.00	28,635,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>La primera semana de octubre 2024 mediante oficio se enviarán a la gerencia de adquisiciones y contratación de servicios las solped, anexo técnico y justificación para solicitar los procedimientos conducentes para la adquisición y contratación de los equipos</p>
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	67.67	1,724,580,000.00	1,724,580,000.00	1,167,074,343.29	1,167,074,343.29	557,505,656.71	1,167,074,343.29	1,167,074,343.29	1,724,580,000.00	<p>Para el Tercer Trimestre enero-septiembre de 2024 del Proyecto Multianual STC-CNCS-009/2010 (PPSL-12), se consideró el pago de la contraprestación base y variable del servicio prestado en la Línea 12 de los periodos contemplados hasta 2027.</p> <p>El Proyecto Multianual para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 (Tláhuac-Mixcoac), contempla la transportación aproximada de 107.7(*) millones de usuarios al año, con 30 trenes de rodadura férrea modelo FM-10, con 7 carros cada tren, beneficiando principalmente a la población del sur-oriente de la Ciudad de México.</p>
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	18.35	2,167,237,468.00	1,811,990,180.27	397,743,802.27	397,743,702.27	1,414,246,478.00	397,743,702.27	397,743,702.27	1,811,990,180.27	<p>Se contempló el pago de la contraprestación por el mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16, adicionalmente se modernizó el Sistema de Pilotaje Automático de 135 kHz a CBTC para su puesta en servicio y funcionamiento en el tramo modernizado de Línea 1, así como la modernización y mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16 y la adquisición de 29 trenes nuevos modelo NM-22, que prestarán servicio en la Línea 1 (Pantitlán-Observatorio), beneficiando a una población aproximada de 183(*) millones de usuarios al año, se reportan concluidos los trabajos de rehabilitación de la Vía y todos sus componentes de la Línea 1 del STC, en el tramo comprendido de la terminal Pantitlán a la estación Balderas.</p> <p>Se continua con trabajos de Rehabilitación de la Vía en el tramo comprendido de la estación Cuauhtémoc a Observatorio, Actividades de mantenimiento en la vía rehabilitada (terminal Pantitlán a la estación Balderas).</p> <p>Se reportan 10 Trenes Modelo NM16 los cuales fueron modernizados para incluir el sistema de control, y que prestan servicio comercial en la Línea 1 (Pantitlán - Balderas).</p> <p>Asimismo, prestan servicio comercial en la Línea 1 del STC 10 Trenes Nuevos fabricados modelo NM22.</p> <p>Se continuó con actividades relacionadas con la Fabricación de los 19 trenes nuevos que se integrarán a la flota de la Línea 1 del STC.</p>
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>Este proyecto no se llevará a cabo, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas no autorizó su ejecución de forma multianual.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período:

Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O23ML0014	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres de la Paz del S.T.C.	90	110,000,000.00	107,264,713.19	59,011,699.33	58,098,903.74	49,165,809.45	58,098,903.74	58,098,903.74	107,264,713.19	A la fecha se ha realizado el estudio de áreas factibles de construcción; diagramas de flujo; memoria descriptiva; programa de obra; estudio de mecánica de suelos; plano de áreas útiles; levantamiento del estado actual; levantamiento topográfico; estudios geotécnicos; proyecto arquitectónico; proyecto estructural; proyecto geotécnico; proyecto de instalaciones eléctricas; proyecto de instalaciones hidráulicas; el fincado del pedido de la mesa giratoria; demoliciones, cargas y acarreo; trabajos de albañilería; aplicación de pintura; instalación sanitaria; trampa de grasas; construcción de cimentaciones para equipos; instalaciones sanitarias (dren y cárcamo de agua); instalación eléctrica (alimentador); acometida eléctrica general.
O24NR0236	Proyecto modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1, del Sistema de Transporte Colectivo.	0	134,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se presentan avances, debido a que este proyecto (recursos de deuda) se ejecutará con recursos fiscales.
O24NR0237	Aplicación de Impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	13.17	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	se ejecutó el retiro de impermeabilizante existente en losas de azotea por medios manuales y equipo de soplete para el afloje del material; renovación de superficies por medio de mortero cemento - arena. A la fecha de corte del presente informe no se recibió documentación para pago
O24NR0238	Tratado y canalización de filtraciones en Estaciones e interestaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	100	8,000,000.00	8,000,000.00	5,165,703.78	5,075,683.58	2,907,155.70	5,075,683.58	5,075,683.58	7,982,839.28	Se llevó a cabo la limpieza y preparación de superficie de concreto en muros y losas en cubos de ventilación; perforaciones de concreto armado por medios mecánicos con broca de punta de tungsteno de varios diámetros, retiro y recolocación de plafón porcelanizado en estaciones; suministro y aplicación de mortero hidráulico de fraguado instantáneo en superficies de concreto armado, para el sellado o calafateo; canalización de filtraciones en losa y plafón de estaciones; colocación de puerto de inyección de nylon colocado en las perforaciones realizadas en concreto; inyección de uretano hidrofóbico en concreto armado para tratado y sellado de filtraciones; inyección de lodo fraguante elaborado a base de mezcla bentonita - cemento.
O24NR0239	Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	59.55	10,000,000.00	8,000,000.00	4,186,485.18	4,166,579.18	3,812,447.60	4,166,579.18	4,166,579.18	7,979,026.78	A la fecha se ha realizado la limpieza y desazolve de la red de drenaje de canal cubierta ubicado a un costado de las vías de la red, en tuberías de 4 a 8"; desazolve de sedimentos en cárcamos de la red en estaciones, túneles y edificios a base de succión con equipo industrial de presión y vacío (tipo vactor); lavado y limpieza de cárcamos de la red y su equipo de bombeo instalado en estaciones, túneles y edificios.
O24NR0240	Rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en: Talleres, Almacenes y Estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	38.54	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevó a cabo el desmontaje y retiro de domos de policarbonato y acrílico en mal estado; preparación, limpieza y retiro de impermeabilizante, sellos anteriores, retiro de óxido y pintura en malas condiciones; desmontaje, corte, trazo y retiro de cubierta metálica engargolada fija a losa; cargas y acarreo de material producto de desmantelamientos; colocación de acero para construcción de elementos estructurales. A la fecha de corte del presente informe no se recibió documentación para pago



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO										
Período:		Enero-Septiembre 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR0241	Demolición del edificio siniestrado que albergaba el puesto central de control I	12	50,000,000.00	18,297,708.44	1,202,868.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron estudios topográficos; proyecto de demolición y seguimiento topográfico; colocación de obras de protección; desmantelamiento de techumbre en azotea. - A la fecha de corte del presente informe, la documentación comprobatoria de gasto por \$1,202,868.44 se encontraba en proceso de revisión, por lo que dicho importe se reportará como gasto el próximo trimestre.
O24NR0242	Rehabilitación de pasarelas para cambio de andén en tramos superficiales de Línea 4	0	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se ejecutará este proyecto, debido a que los recursos originalmente programados fueron reorientados hacia otros con mayor prioridad para este Organismo.
O24NR0243	Inyección de lodo fraguante en zapatas del tramo elevado de Línea 4	0	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se ejecutará este proyecto, debido a que los recursos originalmente programados fueron reorientados hacia otros con mayor prioridad para este Organismo.
O24NR0244	Instalación de tarimas, pasarelas, puertas y escaleras de fin de andén en la Red del S.T.C..	25.33	15,000,000.00	5,000,000.00	1,176,166.66	1,153,546.46	3,837,704.07	1,153,546.46	1,153,546.46	1,153,546.46	4,991,250.53	A la fecha se ha realizado la fabricación de puertas de fin de andén; instalación de escaleras de madera en los andenes para bajar hacia túnel; fabricación de barandales de madera; fabricación de tarimas de termoplástico para paso en durmientes.
O24NR0245	Rehabilitación integral de techumbre de Taller de Mantenimiento Menor El Rosario	0	25,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	A la fecha no se presentan avances, debido a que la SHCP en el mes de septiembre comunicó el registro en cartera de este proyecto, por lo que los avances se presentarán en el siguiente trimestre.
O24NR0246	Rectificación de perfil y trazo en el tramo elevado y rehabilitación de vías en la zona de maniobras de la Terminal Pantitlán Línea 9	100	60,000,000.00	80,000,000.00	69,241,877.88	68,753,265.53	11,096,588.19	68,753,265.53	68,753,265.53	68,753,265.53	79,849,853.72	Se realizó el retiro y acarreo de balasto degradado; desarmado y retiro de aislador soporte de barra guía tipo superficial; desarmado y retiro de perfil de riel y de pista; desarmado y retiro de barra guía; retiro de durmiente de concreto; nivelación y alineación de vía conforme a proyecto topográfico de perfil y trazo rectificado con maquina multicalzadora; corrección de medidas geométricas de vía; elaboración de proyecto de perfil rectificado en zona de maniobras Pantitlán; elaboración de proyecto de trazo rectificado en zona de maniobras Pantitlán; implantación en campo de referencias topográficas de acuerdo a proyecto; sustitución de elementos de fijación en perfiles de riel y pista sobre durmientes de concreto biblock; bando y movimiento de conductores eléctricos sobre soporte de apoyo temporal, protección de conductores eléctricos de los sistemas de electrónica.
O24NR0247	Nivelación y alineación de vía en el tramo elevado y levantamiento y nivelación de 50 plintos de la estación Morelos a Deportivo Oceanía de Línea B	100	30,000,000.00	28,999,999.00	28,271,382.08	27,986,835.18	3,728.99	27,986,835.18	27,986,835.18	27,986,835.18	27,990,564.17	Se llevó a cabo el levantamiento topográfico de las condiciones actuales del perfil y geometría de vía, para la rectificación de perfil y trazo; proyecto de trazo rectificado de vía; proyecto de perfil rectificado de vía; proyecto general e individual de sobreelevaciones; implantación en campo de referencias topográficas de proyecto rectificado (perfil y trazo); sustitución de elementos de fijación de vía en riel; soldado de perno tipo nelson; corrección de medidas geométricas de vía (riel, pista y barra guía); recorte de macizo de concreto armado (plinto) sin dañar el acero de refuerzo existente; construcción de macizo de concreto armado a base de mortero epóxico de 3 componentes; revisión y sustitución de neoprenos tipo sándwich de 20 x 20 cm; habilitado y armado de sistema temporal de fijación de vía a base de durmientes de madera y aditamentos para la rehabilitación de plintos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO												
Enero-Septiembre 2024												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0248	Inspección del estado que guarda la estructura metálica de la Línea 12 de acuerdo a la Guía de Conservación del Viaducto Elevado	80	40,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se trabajó en los servicios de inspección aleatoria de acuerdo a plan de calidad y PPI autorizado, para la verificación aleatoria de las uniones soldadas de la estructura metálica instalada en el S.T.C. A la fecha de corte del presente informe no se recibió documentación para pago
O24NR0249	Monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento del tramo elevado de las Líneas 4, 9, 12 y B	100	49,000,000.00	49,000,000.00	42,530,749.33	42,530,749.33	5,563,823.01	42,530,749.33	42,530,749.33	48,094,572.34	48,094,572.34	A la fecha se realizó el circuito de nivelación topográfica a doble altura de aparato de bancos de nivel existentes y verificación de su comportamiento; circuito de nivelación de bancos y puntos de liga y bancos de nivel semiprofundos del tramo Cueltatoo - Los Reyes; informe de la verificación de las condiciones de apoyo del cajón; proyecto ejecutivo de rehabilitación de la pasarela de la Línea "A"; instalación de 2 medidores de junta de cuerda vibrante; instalación de dianas refractantes en dos puntos de control en la fachada de la estación Zapotlán; instalación de referencias topográficas en la base de las columnas; informe de monitoreo de extensómetro de pasarela y de posición de edificio de acceso a estación; informe del comportamiento de claros de la Línea 12; nivelación topográfica de las referencias en estaciones, pasarelas y edificio de acceso; nivelación topográfica de todas las referencias en columnas del viaducto elevado de la Línea 4, 9 y "B"; informe final de desplomo de columnas de viaducto elevado de la Línea 4, 9 y "B"; revisión de cimentación de apoyo del viaducto elevado mediante interacción suelo estructura de la Línea 4 y 9; informe final de separación de traveses del viaducto elevado de la Línea 4; informe final de los desplazamientos en juntas de traveses adyacentes del viaducto de la Línea 9; informe final del comportamiento de estaciones del tramo elevado e informe final de movimientos verticales de columnas del viaducto elevado de la Línea "B". Así como la "inspección del estado que guarda la estructura metálica del viaducto elevado de la Línea 12 del S.T.C." realizando los servicios de inspección aleatoria de acuerdo a plan de calidad y PPI autorizado, para la verificación aleatoria de las uniones soldadas de la estructura metálica instalada en el S.T.C.
O24NR0874	Obras de Mantenimiento de Estaciones Elevadas de la Línea 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	35.88	0.00	15,000,000.00	1,517,526.89	1,515,742.18	13,375,379.61	1,515,742.18	1,515,742.18	14,891,121.79	14,891,121.79	Se ejecutó el desmontaje y retiro de mamparas, barandales, herrería y cancelería de aluminio existente; desazolve de registro sanitario; desconexión y retiro de luminarias existentes; desmontaje y retiro de puertas, muebles sanitarios; desmantelamientos y retiro de tubería hidrosanitaria.
O24NR0907	Trabajos de obra civil para la modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	A la fecha no se presentan avances, debido a que la SHCP en el mes de septiembre comunicó el registro en cartera de este proyecto, por lo que los avances se presentarán en el siguiente trimestre.
O24NR0908	Proyecto integral para la ampliación del edificio EXPOMETRO para la instalación de equipos de simulación de conducción y regulación del S.T.C.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Este proyecto no se ejecutará, debido a que la Gerencia de Obras determinó que no le daría tiempo de concluir los trabajos durante el presente año.
O24NR0909	Rehabilitación de locales técnicos en la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	A la fecha no se presentan avances, debido a que la SHCP en el mes de septiembre comunicó el registro en cartera de este proyecto, por lo que los avances se presentarán en el siguiente trimestre.
O24NR1017	Sustitución de aparatos de vías en el tramo de la Línea 9 del S.T.C.	29.78	0.00	35,000,000.00	8,775,327.35	8,697,717.46	26,209,572.49	8,697,717.46	8,697,717.46	34,907,289.95	34,907,289.95	Se trabajó en el levantamiento topográfico de las condiciones actuales de vías; implantación en campo de referencias topográficas de acuerdo al proyecto; retiro y acarreo de balasto degradado o cementado en tramo elevado; retiro de junta aislante para pista metálica y riel; retiro de aparatos de dilatación (AD) de riel y de pista.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Período:

Enero-Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR1126	Reparación de escaleras de acceso, explanadas y bardas del Sistema de Transporte Colectivo	6.9	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Actualmente se trabajó en la construcción de tapial vertical para protección y confinamiento de área de trabajo en escaleras compuesto por hojas de triplay de pino; se inició con el retiro y demolición de escalones de concreto. A la fecha de corte del presente informe no se recibió documentación para pago
O24NR1164	Modificación al proyecto Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	55.13	0.00	850,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	406,394.68	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,406,394.68	A la fecha se ha realizado la construcción e instalación de equipos en la SEAT Metro-Energía, la instalación de preparaciones en las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y las Líneas de Transmisión para unir estas tres. Se realizaron pruebas de comunicación y transmisión entre las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y la SEAT Metro-Energía. Se realizó el cableado, Migración y Puesta en Servicio de los diferentes circuitos eléctricos de tracción y alumbrado y fuerza a las líneas 2 y 3. Se realizó el cableado de cuatro circuitos de energía en 15 KV (uno de Alumbrado y fuerza y tres de tracción), desde la Seat Metro – Energía a cada una de las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de estaciones (Circuito Vía 2) y a tres subestaciones de rectificación; quedando aún pendiente la realización del cableado de 10 circuitos más. Los cuatro circuitos fueron puestos en servicio y actualmente se encuentran en operación para el periodo de pruebas estáticas y dinámicas de los diferentes sistemas, para la Modernización de Línea 1; instalación de fibra óptica para la Lógica Tracción de los equipos de energía.
O24NR1179	Trabajos de conservación del centro deportivo del Sistema de Transporte Colectivo	0	0.00	13,702,291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Aún no se lleva a cabo la contratación de este proyecto, motivo por el cual aún no se presentan avances
O24NR1180	Instrumentación especializada para evaluación, seguimiento de vibraciones y comportamiento sísmico en los viaductos elevados de las líneas 4, 9, y "B" de la Red del S.T.C	0	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Aún no se lleva a cabo la contratación de este proyecto, motivo por el cual aún no se presentan avances
TOTAL URG			4,633,798,082.00	5,032,796,362.38	2,537,066,222.24	2,532,797,068.20	2,164,956,541.92	2,532,797,068.20	2,532,797,068.20	4,697,753,610.12		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Periodo: Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A22ML0002	Adquisición de Nueve Trenes Ligeros Articulados Nuevos.	65	315,000,000.00	315,000,000.00	265,128,353.33	205,471,916.64	109,528,083.36	205,471,916.64	205,471,916.64	315,000,000.00	<p>Este proyecto se creó en 2022 bajo el esquema Multianual (2022-2024), con la finalidad de adquirir 9 Trenes Ligeros Articulados Nuevos de rodadura férrea, para reforzar la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, que cuenta con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en beneficio de la población usuaria.</p> <p>En dicho ejercicio se celebraron 2 contratos multianuales con la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, por un monto total de \$630'000,000.00, de los cuales en el periodo 2022-2023 se otorgaron anticipos por un importe total de \$315'000,000.00 con base en lo establecido en los contratos, por lo que para 2024, se tiene programado finalizar el proyecto.</p> <p>Al cierre del tercer trimestre, se tiene un avance del 65% correspondiente al pago final de 6 Trenes Ligeros Articulados Nuevos.</p>
A24NR0201	Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico para la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México	0	25,000,000.00	25,000,000.00	8,333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se creó este proyecto con la finalidad de adquirir un Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico necesario para llevar a cabo la regulación operativa y garantizar las condiciones de seguridad de los usuarios y del material rodante que proporciona el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México.</p> <p>Al mes de septiembre de 2024, el proyecto se encuentra en trámite de autorización ante la Secretaría de Administración y Finanzas.</p>
A24NR0663	Adquisición de Subestaciones Rectificadoras con cubículo contenedor, interruptores UR y accesorios.	0	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Este proyecto se creó con la finalidad de establecer los alcances y especificaciones técnicas para la adquisición, diseño, suministro, instalación configuración, pruebas, capacitación y puesta en servicio de Subestaciones Eléctricas Rectificadoras, para proporcionar el suministro eléctrico de tracción a la Línea Elevada (Catenaria) de la Línea 12 de Trolebuses "Aztecas", a través de interruptores extrarápidos con una potencia final de cada Subestación Eléctrica Rectificadora de 2000 KW.</p> <p>Al cierre del tercer trimestre 2024, el proyecto se encuentra en proceso de formalización.</p>
TOTAL URG			340,000,000.00	440,000,000.00	273,461,653.33	205,471,916.64	109,528,083.36	205,471,916.64	205,471,916.64	315,000,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período:

Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0202	Adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión	100%	100,000,000.00	97,137,580.05	27,137,580.04	27,137,580.04	0.01	27,137,580.04	27,137,580.04	27,137,580.05	Se tiene prevista la adquisición de 3 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, para el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria CEVASEP I y II, los cuales permitirán monitorear con equipos de última generación las instalaciones, así como, a la población penitenciaria y visitantes, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo.
A24NR0323	Adquisición de Cuatrimotos, Motocicletas y Camionetas	100%	0.00	104,028,332.32	62,639,797.00	62,639,797.00	40,780,681.60	62,639,797.00	62,639,797.00	103,420,478.60	Adquisición de Cuatrimotos, Motocicletas y Camionetas, Adquisición de Cuatrimotos, Motocicletas y Camionetas, para el traslado de personas privadas de su libertad, investigación de delitos de forma ágil, transparente y científica, así como para la seguridad, inteligencia y prevención de algún atentado
A24NR0382	Adquisición de Anaqueles, sillas, mesas, lockers, archiveros, pantallas, calentadores de agua, refrigeradores, literas, ventiladores, dispensador de agua, bombas de agua	0%	0.00	488,975.06	221,614.62	221,614.62	136,323.20	221,614.62	221,614.62	357,937.82	Adquisición de anaqueles, sillas, mesas, lockers, archiveros, pantallas, calentadores de agua, refrigeradores, literas, ventiladores, dispensador de agua, bombas de agua, para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueda llevar a cabo de manera eficiente y eficaz sus funciones de seguridad pública en sus diferentes áreas de operación.
A24NR0383	Adquisición de Smartphone, Sistema de Audio, Tablets, Impresoras, Unidad de Imagen, Licencias y Licenciamientos	0%	0.00	12,896,674.03	125,280.00	125,280.00	11,048,684.43	125,280.00	125,280.00	11,173,964.43	Adquisición de Smartphone, Sistema de Audio, Tablets, Impresoras, Unidad de Imagen, Licencias y Licenciamientos, utilizados para consultar o alimentar la información de las bases de datos de ésta Secretaría.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Período:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	83%	714,792,671.00	774,185,864.99	528,761,796.90	522,260,185.96	251,925,678.96	522,260,185.96	522,260,185.96	774,185,864.92	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.
TOTAL URG			814,792,671.00	988,737,426.45	618,886,068.56	612,384,457.62	303,891,368.20	612,384,457.62	612,384,457.62	916,275,825.82	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0321	Adquisición de equipo de cómputo e informático	99.9%	0.00	4,823,140.54	4,823,140.54	4,822,087.60	0.00	4,822,087.60	4,822,087.60	4,822,087.60	Adquisición de (133)PC(Perfil administrativo) con un procesador con tecnología de 64 bits desde 32 MHZ de 4 a 12 núcleos físicos, 32 GB de memoria RAM, disco duro de 1TB interfaz sata III de 3.2 para almacenamiento, SSD.
A24NR0322	Adquisición de Licencias Software	99.9%	0.00	590,730.00	590,730.00	590,495.68	0.00	590,495.68	590,495.68	590,495.68	Adquisición de (788) licencias de Antivirus Kaspersky EndpointSecurity for Business, con motor anti malware combina software de seguridad.
A24NR0489	Adquisición de computadoras personales y equipo informático	100.0%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Adquisición de 50 PC. Perfil administrativo, con un procesador con tecnología de 64 bits, desde 32MHZ, de 4 núcleos físicos, 8 GB de memoria RAM, disco duro, monitor de 21.5 pulgadas, teclado en español, 1 PC con perfil de desarrollador y monitor de 23.8 pulgadas, teclado en español, 19 escáneres con tamaño de digitalización.
A24NR0502	Adquisición de lockers metálicos	100.0%	0.00	76,750.24	76,750.24	76,750.24	0.00	76,750.24	76,750.24	76,750.24	Adquisición de 17 lockers metálicos color gris de 5 puertas, que cada puerta cuenta con refuerzo de manera vertical, porta candado y rejilla de ventilación. Con medidas de 180 cm. X 38cm. X45cm.
A24NR0503	Adquisición de literas triples individuales	100.0%	0.00	130,569.60	130,569.60	130,569.60	0.00	130,569.60	130,569.60	130,569.60	Adquisición de 14 literas individuales con estructura de metal reforzado color gris, con una escalera y dos barandales de protección para segundo y tercer nivel, con las siguientes medidas: largo205cm. X ancho 104cm. X alto de 210cm. Con divisiones de 90cm. cada una.
A24NR0504	Adquisición de una lavadora con secadora	100.0%	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	Adquisición de 1 lavadora con secadora de color blanco con capacidad de 20kg. Con las dimensiones siguientes 192x69x82cm.
A24NR0505	Adquisición de sistemas de aire acondicionado	100.0%	0.00	181,424.00	181,424.00	181,424.00	0.00	181,424.00	181,424.00	181,424.00	Adquisición de 4 Sistemas de aire acondicionado, de consumo frío, 1.5 toneladas, R410 refrigerante, control remoto, con bajo consumo energético y operación silenciosa.
A24NR0619	Adquisición de licencias de Software de seguridad perimetral	0.0%	0.00	329,672.00	186,812.00	0.00	329,672.00	0.00	0.00	329,672.00	Adquisición de 2 de 2 licencias de seguridad perimetral Fortinet por un año, proporcionan protección contra virus, spyware y otra amenazas, además resguarda y protege la información que circula en la red.
TOTAL URG			0.00	8,170,566.38	8,027,706.38	7,839,607.12	329,672.00	7,839,607.12	7,839,607.12	8,169,279.12	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A.24NR.0390.	Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	0	0.00	36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0391.	Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0	0.00	104,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0392.	Adquisición de Equipo de cómputo de escritorio para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	0	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0393.	Adquisición de equipos de impresión para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. Responsabilidades Administrativas	0	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0394.	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección de Mejora Gubernamental	0	0.00	341,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0395.	Adquisición de equipo de cómputo, escáners e impresoras para la Dirección General de Administración y Finanzas.	0	0.00	184,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0396.	Adquisición de impresora multifuncional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0397.	Adquisición de equipo de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	91,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0398.	Adquisición de material de laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	1,403,576.37	1,403,576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0399.	Adquisición de diversos materiales e instrumentales de laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0	0.00	381,146.73	381,146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A.24NR.0400.	Adquisición de vehículos destinados para servidores públicos y servicios Administrativos en las diferentes áreas operativas	0	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0401.	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0402.	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción para Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras	0	0.00	585,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0403.	Adquisición de Aires acondicionados para la Dirección General de Administración y Finanzas	0	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0404.	Adquisición de Equipo de generación eléctrica para para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	45,219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0405.	Adquisición de herramientas especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0406.	Adquisición de diversos equipos especializados para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico.	0	0.00	1,600,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
A.24NR.0407.	Adquisición de software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX	0	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La ejecución del proyecto de inversión está programada para el segundo semestre del 2024
TOTAL URG			0.00	6,449,465.24	2,222,223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Periodo:	Enero - Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
	Proyecto de obra en los "Juzgados, Salas y Unidades de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los inmuebles de los Reclusorios Sur, Norte y Oriente"	0	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	8,323,345.62	4,176,654.38	4,176,654.38	4,176,654.38	Al tercer informe trimestral 2024, se precisa que se ha trabajado en las obras: 1) Mejorar los Juzgados, Salas y Unidades de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio en 28,843 m2 de los inmuebles del Reclusorio Sur, ubicado en Javier Piña y Palacios, esquina Martínez de Castro s/n, Colonia San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16800, Ciudad de México. Única etapa por \$9,000,000.00 (Financiamiento FASP). 2) Mejorar los Juzgados, Salas y Unidades de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio en 8,111 m2 de los inmuebles del Reclusorio Norte, ubicado en Jaime Nuno N° 205, Colonia Cuauhtepc Barrio Bajo, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07208, Ciudad de México. Única etapa por \$2,500,000.00 (Financiamiento de aportación local del FASP) y 3) Mejorar los Juzgados, Salas y Unidades de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio en 7,960 m2 de los inmuebles del Reclusorio Oriente, ubicado en Reforma N° 50, Colonia San Lorenzo Tezonco, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09800, Ciudad de México. Etapa 3 de 4 por \$1,000,000.00 (Financiamiento FASP)
	TOTAL TSJCDMX		12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	8,323,345.62	4,176,654.38	4,176,654.38	4,176,654.38	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A.24NR.0507	Adquisición de Licencias "Business de TeamViewer" para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos	80%	0.00	18,001.00	18,001.00	0.00	18,000.88	0.00	0.00	18,000.88	Adquisición de 2 licencias Business TeamViewer, cada licencia puede iniciar conexiones desde 3 dispositivos designados, acceso a dispositivos ilimitados, 1 conexión concurrente, hasta 3 sesiones simultáneas por canal en pestaña diferente y gestione 200 dispositivos.
A.24NR.0519	Adquisición de Licencias Core de Sistema Operativo Windows Server 2022 Datacenter para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	0%	0.00	1,932,235.20	1,932,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 196 licencias informáticas, máquinas virtuales ilimitadas, espacio mínimo de almacenamiento 32 GB, RAM mínima 32 GB, velocidad mínima de procesador 1.4 Ghz, idioma español y Windows Defender System Guard y Virtualization-based Security.
TOTAL URG			0.00	1,950,236.20	1,950,236.20	0.00	18,000.88	0.00	0.00	18,000.88	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		Secretaría de Salud										
Período:		Enero-Septiembre										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0340	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para Hospital General Milpa Alta	0	0.00	4,498,793.20	4,498,793.20	0.00	4,498,793.20	0.00	0.00	0.00	4,498,793.20	Consistente en adquisición de unidad radiológica, para brindar una atención que ayudará a determinar el tratamiento médico a seguir derivado del diagnóstico de médico a personas que carecen de seguridad social laboral, en el Hospital General Milpa Alta, el cual se ubica en Boulevard prolongación Nuevo León, No. 386 Col. Villa milpa alta c.p. 12000 alcaldía Milpa Alta
A24NR0363	Adquisición Equipo de Laboratorio Centralizado de Patología y Equipo Informático, Unidad Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, La Pastora.	0	0.00	220,157,530.17	220,157,530.17	0.00	65,366,594.07	0.00	0.00	0.00	65,366,594.07	Consistente en la adquisición Equipo de Laboratorio Centralizado de Patología y Equipo Informático, Unidad Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, La Pastora el cual beneficiara a la población que demanda servicios quirúrgicos y de auxiliares del diagnóstico (endoscopia del tubo digestivo, mastografía entre otros.), impactando de manera positiva al diagnóstico oportuno para la indicación del tratamiento adecuado en beneficio de la población de la Ciudad de México, el cual está ubicado en la Av. Puerto Mazatlán No. 269 colonia la pastora alcaldía Gustavo A Madero C.P. 09790
A24NR0472	Adquisición de Donativos de Equipo Médico y de Laboratorio	0	0.00	10,993,646.70	10,993,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas toda vez que los recursos fueron autorizados en la última semana del tercer trimestre
A24NR0473	Adquisición de Donativos de Equipo Médico y Laboratorio, Utilizados en Hospitales.	0	0.00	98,176,084.35	98,176,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas toda vez que los recursos fueron autorizados en la última semana del tercer trimestre
A24NR0536	Adquisición de lockers para el personal becario en formación en hospitales de la CDMX.	0	0.00	813,332.84	813,332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	lockers metálicos para los médicos residentes internos en las Unidades Hospitalarias de la Ciudad de México, asimismo no presenta avance derivado de que los recursos fueron autorizados en la primera semana de septiembre, motivo por el cual se encuentra en proceso de licitación.
A24NR0640	Adquisición Microscopios Trincocular biológico, para el Hospital General Rubén Leñero en la Ciudad de México.	0	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin acciones realizadas toda vez que los recursos fueron autorizados en la última semana del tercer trimestre
TOTAL			0.00	341,639,387.26	341,639,387.26	0.00	69,865,387.27	0.00	0.00	0.00	69,865,387.27	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0263	Adquisición de Impresora Multifuncional, PC de escritorio, Licencia Base Pstore, Licencia base para videovigilancia y Licencia para activación de módulo administrativo de Dockstat	63%	-	726,000.00	726,000.00	454,209.60	-	454,209.60	454,209.60	454,209.60	Compra consolidada de Impresora Multifuncional, PC de escritorio, Licencia Base Pstore, Licencia base para videovigilancia y Licencia para activación de módulo administrativo de Dockstat.
A24NR0492	Adquisición de diablo de carga y Podadora eléctrica de pasto.	99%	-	14,200.00	14,200.00	14,010.48	-	14,010.48	14,010.48	14,010.48	Se realizó la compra de un diablo de carga y Podadora eléctrica de pasto.
A24NR0493	Adquisición de discos NAS; switch de 48 puertos; body camera portátil de grabación; Kit de vigilancia de cámaras CCTV bullet y 4 canales; y agitador vortex digital.	0%	-	239,845.91	239,845.91	-	-	-	-	-	La adjudicación se encuentra en proceso de adjudicación.
A24NR0494	Adquisición de licencia de software hivision digital para estación de descarga, licencia zoom bussines, licencia QGIS, licencia BIZAGI y licencia Adobe creative cloud.	0%	-	46,474.05	46,474.05	-	-	-	-	-	La adjudicación se encuentra en proceso de adjudicación.
A24NR0583	Adquisición de una microcentrifuga refrigerada de alta velocidad Science Med y de un rotor para centrifuga 6x50 ml Labnet.	0%	-	307,885.17	307,885.17	-	75,034.54	-	-	75,034.54	Ya se realizó la adquisición de la microcentrifuga y el rotor para centrifuga, sin embargo se encuentra pendiente el registro del compromiso en el SAP-GRP.
TOTAL URG			-	1,334,405.13	1,334,405.13	468,220.08	75,034.54	468,220.08	468,220.08	543,254.62	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0326	Adquisición de Equipo Informático IAPA 2024.	75%	0.00	528,066.93	528,066.93	394,168.00	0.00	394,168.00	394,168.00	394,168.00	Se llevó a cabo la adquisición de equipo Informático que contribuya a la ejecución de diversos Programas preventivos y de promoción de la salud, así como de los Módulos de Atención Comunitaria y para el "Núcleo Urbano de Bienestar Emocional" (NUBE) en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México.
A24NR0327	Adquisición de Mobiliario IAPA 2024.	100%	0.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	0.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	Se adquirió mobiliario de tipo administrativo necesario dentro de los espacios destinados para la prestación del servicio proporcionado a través del "Núcleo Urbano de Bienestar Emocional" (NUBE) en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Observaciones: Sin afectar las Metas Programáticas.
A24NR0329	Adquisición de Equipos y Aparatos Audiovisuales IAPA 2024.	0%	0.00	203,156.46	203,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir instrumental Médico y de Laboratorio necesario para los consultorios médicos que formarán parte del servicio integral que será proporcionado a través del "Núcleo Urbano de Bienestar Emocional" (NUBE) en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Observaciones: Sin afectar las Metas Programáticas.
A24NR0261	Adquisición de Computadoras con Hardware y Software.	100%	0.00	289,185.68	289,185.68	289,185.68	0.00	289,185.68	289,185.68	289,185.68	Se llevó a cabo la adquisición de equipos y aparatos de tipo audiovisual, requeridos dentro de los Programas preventivos de adicciones y de promoción de la salud, así como para el equipamiento de los Módulos de Atención Comunitaria en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX. Observaciones: Sin afectar las Metas Programáticas.
TOTAL URG			0.00	1,130,377.07	1,130,377.07	793,321.68	0.00	793,321.68	793,321.68	793,321.68	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0243	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	100%	0.00	4,011,967.98	4,011,967.98	4,011,967.88	0.00	4,011,967.88	4,011,967.88	4,011,967.88	Adquisición de 312 Butacas para cines con asiento fabricado con inyección de polipropileno de alto impacto, 500 Sillas plegables de acero acolinada de tela, 1 Equipo de audio portátil para refuerzo electroacústico del arenero del museo YANCUIC, 4 Altavoces activos para line array, 3 Micrófonos alámbricos dinámicos para instrumentos, 2 Sistemas inalámbrico para voz de montaje, 3 Extensiones edison de uso rudo 3x12 cable cobre antiflama flexible.
A24NR0254	Adquisición de Equipo Informático del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	0%	0.00	225,371.76	225,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En procedimiento de adjudicación de inmobiliario.
A24NR0264	Adquisición de Equipo Informático CCTV del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	0%	0.00	139,544.92	139,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En procedimiento de adjudicación de equipo de computo.
A24NR0250	Adquisición de Equipo Recreativo Agrupaciones Musicales.	100%	0.00	222,476.40	222,476.40	222,476.40	0.00	222,476.40	222,476.40	222,476.40	Adquisición de instrumentos musicales para área de Agrupaciones Musicales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
A24NR0349	Adquisición de Equipo Recreativo Ollin Yoliztli.	92%	0.00	121,373.70	121,373.70	112,172.00		112,172.00	112,172.00	112,172.00	Adquisición de equipamiento recreativo para las distintas escuelas que integran el Centro Cultural Ollin Yoliztli
A24NR0376	Adquisición de Mobiliario Teatro Benito Juárez.	0%	0.00	2,072,846.34	2,072,846.34	0.00	2,072,846.34	0.00	0.00	2,072,846.34	En proceso recepción de factura por el área de Materiales.
A24NR0410	Adquisición de Equipo Informático Vinculación Cultural Comunitaria.	0%	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En procedimiento de adjudicación de inmobiliario.
A24NR0478	Adquisición de Equipo Audiovisual, Herramientas y Grandes Festivales.	0%	0.00	279,247.21	279,247.21	0.00	248,484.01	0.00	0.00	248,484.01	En procedimiento de adjudicación de inmobiliario.
A24NR0642	Adquisición de un inmueble a efecto de proceder a su restauración como Centro Cultural.	0%	0.00	101,138,917.00	101,138,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En procedimiento de tramite.
TOTAL URG			0.00	108,811,745.31	108,811,745.31	4,346,616.28	2,321,330.35	4,346,616.28	4,346,616.28	6,667,946.63	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Período:	Enero a Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0308	Adquisición de dos rotomartillos y dos diablos de carga.	100%	0.00	23,144.35	23,144.35	23,144.32	0.00	23,144.32	23,144.32	23,144.32	Se adquirieron (2) Rotomartillo electroneumático inalámbrico (2) Diablo de carga plegable de aluminio con capacidad de carga de 200 kg; estas herramientas forman parte del equipo necesario y especializado para la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos geológicos en la Ciudad de México, derivado que esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, así como de prevención de las mismas, como lo es la Dirección General de Análisis de Riesgos lleva a cabo actividades tales como hundimientos, fracturas, cavidades, entre otros, por lo cual requiere de estas herramientas para el mejor desempeño de dichas actividades.
A24NR0309	Adquisición de sillas con base giratoria	100%	0.00	217,239.00	217,239.00	217,239.00	0.00	217,239.00	217,239.00	217,239.00	Se adquirieron (75) Sillas con base giratoria respaldo en tela mesh con soporte lumbar ajustable, base de nylon de 26", mecanismo ejecutivo con ajuste de altura y bloqueo de rechinarmento, para proporcionar las condiciones idóneas y necesarias dentro de las oficinas que ocupan las Direcciones Generales, Ejecutivas y Coordinaciones que integran esta Secretaría, así como para los puestos de mando que se instalan en diferentes puntos de la Ciudad
A24NR0310	Adquisición de licencia adobe creative cloud for teams all apps.	0%	0.00	29,941.36	29,941.36	0.00	29,941.36	0.00	0.00	29,941.36	licencia anual de adobe creative cloud for teams all apps (incluye ilustrador, Photoshop, after effects, lightroom, indesign), Asistencia técnica, Bibliotecas Creative Cloud. Con la finalidad de contar con las herramientas tecnológicas necesarias de creación, mantenimiento y contenido digital, que se proyectado en diferentes plataformas.El software requerido tiene como finalidad proporcionar las herramientas necesarias, para la creación, mantenimiento y edición de contenidos digitales para que las áreas involucradas puedan realizar sus tareas de manera más eficiente ya que estas licencias facilitan y permiten mejorar la calidad de los documentos o archivos a elaborar.
A24NR0311	Adquisición de licencia de software para la creación de contenidos interactivos.	0%	0.00	12,110.40	12,110.40	0.00	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40	licencia anual de software que permite la creación de una amplia gama de contenidos (presentaciones, infográfica, pósters, mapas conceptuales, entre otros). El software requerido tiene como finalidad proporcionar las herramientas necesarias, para que la Dirección General de Vinculación y Capacitación realice cursos en modalidad virtual, en más de un equipo, y que la capacitación sea más eficiente, ya que con ello se podrá facilitar el acceso a los usuarios.
A24NR0316	Adquisición de Equipos de Cómputo e Impresora.	100%	0.00	298,130.44	298,130.44	298,130.44	0.00	298,130.44	298,130.44	298,130.44	Adquisición de (8) Equipos de cómputo de escritorio perfil administrativo con paquetería; (1) Equipos de cómputo de escritorio perfil desarrollador con paquetería; (1) Equipos de cómputo portátil tipo 1 (Laptop con paquetería); (1) Equipos de cómputo portátil tipo 2 (Laptop para el desarrollo con paquetería) y (1) impresora monocromática tipo 3, para brindar a las áreas de esta Secretaría equipos informáticos necesarios para el correcto desempeño de las actividades que desarrollan las diferentes Direcciones, mismos que agilizarán los procesos administrativos y operativos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Período:	Enero a Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0320	Adquisición de equipos detectores multigases con kit de bomba para espacios confinados y sonda telescópica.	100%	0.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	0.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	Se adquirieron (6) equipos detectores multigases con sensor catalítico resistente a golpes, sensor electroquímico para detección de oxígeno (O2), incluye kit de bomba para espacios confinados, sonda telescópica plegable y 2 calibraciones por equipo, proyecto que se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atiende la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
A24NR0343	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	0%	0.00	98,590.14	98,590.14	0.00	79,627.39	0.00	0.00	79,627.39	Se encuentra en proceso de adquisición 1 Dispositivo portátil para streaming con control táctil sin ordenador, pantalla LCD de 8"; 1 Cámara PTZ live streaming1080p zoom óptico 12x, captura imagen vertical; 1 Tablet digitalizadora, pantalla táctil, lápiz estándar adaptador de corriente, cables USB; 2 Tablets pantalla de 11", 12GB, Wi-Fi; 2 Discos duros externos 4TB USB 3.0; 2 Lectores de tarjetas de memoria, tarjetas compatibles; 2 Cámaras stream webcam ULTRA HD 4K, 1080p a 60 FPS, con campo visual personalizado de 60°-78°-90°, 2 Discos duros de 2TB USB 3.1. Derivado de las funciones de la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos la cual promueve campañas de difusión masiva y de comunicación con temas específicos de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil y relativos a cada ámbito geográfico al que van dirigidos, enfatizando las medidas de prevención y autoprotección. Al contar con las herramientas necesarias se generarán los instrumentos de información de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Del mismo modo se dará cobertura de eventos, conferencias, atención de emergencias que asiste la titular.
A24NR0344	Adquisición de trípode con soporte de fondo fotográfico (kit fotográfico) para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	0%	0.00	2,156.23	2,156.23	0.00	2,156.23	0.00	0.00	2,156.23	adquisición de 1 Soporte de fondo fotográfico, de fondo ajustable de 10 x7 pies, con bolsa transportable, barra transversal retráctil y soporte de fondo trípode resistente, equipo necesario y adecuado para la difusión y cobertura de eventos de la titular de la Secretaría, que lleva a cabo la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.
A24NR0345	Adquisición de trípode y lente fotográfico para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	32%	0.00	32,044.65	32,044.65	10,150.00	21,894.65	10,150.00	10,150.00	32,044.65	se adquirió 1 Trípode rango de altura 30-62" para tomas bajas, que proporcione estabilidad y operación rápida en terrenos irregulares: (1) Lente para cámara fotográfica EF 24 de 105 mm, mismo que dará cobertura de eventos, conferencias, atención de emergencias que asiste la titular, por lo que es necesario contar con el equipo
A24NR0346	Adquisición de barras de sonido para la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.	86%	0.00	3,767.68	3,767.68	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	Se adquirieron 2 Barras de sonido bluetooth, conexión alámbrica e inalámbrica, 2.1 canales, 60W, USB, equipo necesario y adecuado para la difusión y cobertura de eventos de la titular de la Secretaría, que lleva a cabo la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Periodo:	Enero a Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0373	Adquisición de mini split para enfriamiento	100%	0.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	0.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	Se adquirió un Mini Split con 18800 BTU de Capacidad con energía de 230 V, incluye material para instalación, accesorios e instalación a fin de evitar el mal funcionamiento de los servidores internos y servicios de internet ubicados dentro del espacio físico asignado debido a las altas temperaturas por la emanación de calor constante, permitiendo con esta adquisición la recirculación de aire frío, mantener una temperatura más estable y baja a la actual y mejorar así las condiciones en las cuales se encuentran los equipos.
A24NR0374	Adquisición de utensilios para servicio de alimentación.	90%	0.00	2,500.00	2,500.00	2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	Se adquirió (1) cafetera programable 120 volts con capacidad para 12 tazas, sistema de apagado automático, filtro lavable, selector de intensidad de colado, detalles de acero inoxidable, utensilios que son necesarios para utilizarlas en las reuniones que realiza la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
A24NR0375	Adquisición de herramienta ofimática 1 licencia 1 usuario esd versión premium de outlook, word, excel, powerpoint, onenote	0%	0.00	55,955.50	55,955.50	0.00	55,955.50	0.00	0.00	55,955.50	herramientas ofimática con 1 licencia 1 usuario esd versión premium de outlook, word, excel, powerpoint, onenote. Derivado de las funciones que desempeña la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, es necesario utilizar herramientas ofimáticas para la creación de documentos, así como aplicativo para hoja de cálculo y creación de presentaciones con la finalidad de cumplir con las actividades encomendadas por la ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento.
A24NR0377	Adquisición de 1 equipo detector multigases con bomba integrada y una calibración.	97%	0.00	177,266.62	177,266.62	171,631.26	0.00	171,631.26	171,631.26	171,631.26	se adquirió 1 equipo detector multigases modelo: XAM 8000 con bomba integrada, sensor XYS electroquímico para detección de monóxido de carbono (CO), rango de medición de 0 a 2,000 ppm y una calibración, para la prevención y atención de eventualidades de desastres o emergencias que acontecen en la Ciudad de México.
A24NR0422	Adquisición de Micrófono Inalámbrico.	100%	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	Se adquirió 1 Micrófono inalámbrico compacto con salidas analógica compatible con cámaras y otros dispositivos de audio, adecuado para llevar a cabo la difusión de campañas en materia de Prevención de Riesgos, inherentes a la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos
A24NR0456	Adquisición de compresor de aire.	80%	0.00	4,545.43	4,545.43	3,630.80	0.00	3,630.80	3,630.80	3,630.80	Se adquirió 1 Compresor de aire con capacidad de 25L, válvula de descarga, filtro, depósito de aceite, manómetros, válvula de desfogue, para mantener el parque vehicular en óptimas condiciones lo cual permitirá el pleno desempeño de funciones y atención a emergencias de las áreas sustantivas de ésta Secretaría.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Período:	Enero a Septiembre 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0457	Adquisición de escalera plegable	79%	0.00	1,662.28	1,662.28	1,305.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	Se adquirió 1 Escalera plegable de acero inoxidable, escalones antiderrapantes con capacidad de carga de 150 kg y altura de 137 cm. que permita al personal de almacenes e inventarios, optimizar los espacios altos de los anaqueles de resguardo bienes y archivos de esta Secretaría
A24NR0554	Adquisición Automóvil Hatchback 4 Puertas	0%	0.00	285,360.00	285,360.00	0.00	276,900.00	0.00	0.00	276,900.00	Adquisición de (1) Automóvil hatchback 4 puertas, bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, cinturones de seguridad, frenos ABS y capacidad de 230Lts. Se solicita el siguiente bien, toda vez que resulta necesario contar con el vehículo automóvil para el traslado del personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a las distintas reuniones, comités y subcomités para tratar los diversos temas jurídicos que concierne a esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
A24NR0555	Adquisición de Motocicleta	0	0.00	332,365.33	332,365.33	0.00	312,100.00	0.00	0.00	312,100.00	Adquisición de (1) Motocicleta bicilíndrica de 4 tiempos, refrigerada mediante agua, embrague antirebote, faros LED, frenos ABS y dos modos de manejo (luebia/carretera)
TOTAL URG			0.00	1,961,377.41	1,961,377.41	1,115,338.82	790,685.53	1,115,338.82	1,115,338.82	1,906,024.35	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0205	Adquisición de equipo de cómputo y equipo informático.	100	3,000,000.00	4,242,365.92	4,242,365.92	4,242,365.92	0.00	4,242,365.92	4,242,365.92	4,242,365.92	Se llevo a cabo la Adquisición consolidada de equipo de cómputo y equipo informático
A24NR0204	Adquisición de vehículos para desastres naturales	34	65,000,000.00	76,476,000.00	74,609,191.00	22,315,369.53	49,703,037.13	22,315,369.53	22,315,369.53	72,018,406.66	A la fecha se han adquirido 12 camionetas 1 autobomba internacional 4*4 y 1 autobomba internacional 4*2, asimismo no se omite señalar que se encuentran pendientes de pago 1 autobomba Scania 4x2, 1 autobomba Scania 4x4, 2 autobomba Freightliner 4*2 y 1 autobomba Internacional 4*2, 4 Auto tanque de cinco mil litros de capacidad con bomba independiente para combate de incendios, las cuales se estaran cubriendo de acuerdo a las fechas establecidas en los contratos respectivos.
A24NR0258	Adquisición de locker, pupitre, sillas, mesa, anaquel, pintarrón, pizarrón, escritorio, sillón y mesa para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.	0	0.00	2,068,285.80	2,068,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la adquisición de locker, pupitre, sillas, mesa, anaquel, pintarrón, pizarrón, escritorio, sillón y mesa para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.
A24NR0259	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	942,268.00	0.00	942,268.00	942,268.00	942,268.00	Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la adquisición de esta vehículo de uso rudo tipo pick up, doble cabina para ser utilizado como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida
A24NR0335	Adquisición de Colchones Neumático para salvamento	0	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se adquirió 1 camionetas Pick UP primera respuesta (Mando),
A24NR0645	Adquisición de licuadora para la estación de Bomberos Milpa alta	0	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la adquisición de licuadora para la estación de Bomberos Milpa alta



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0646	Adquisición de Horno de microondas, base de cama individual y ollas de acero inoxidable para la estación de Bomberos Milpa Alta.	0	0.00	108,166.52	108,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la Adquisición de Horno de microondas, base de cama individual y ollas de acero inoxidable para la estación de Bomberos Milpa Alta.
A24NR0647	Adquisición de aparatos deportivos para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.	0	0.00	717,450.72	717,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la Adquisición de aparatos deportivos para la estación de Bomberos Iztacalco y Milpa Alta.
A24NR0648	Adquisición de Botiquín para la estación de bomberos Milpa Alta.	0	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la Adquisición de Botiquín para la estación de bomberos Milpa Alta.
A24NR0649	Adquisición de Refrigerador para la estación de Bomberos Milpa Alta.	0	0.00	64,315.04	64,315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de estudio de mercado para la Adquisición de Refrigerador para la estación de Bomberos Milpa Alta.
TOTAL URG			68,000,000.00	85,711,152.00	83,844,343.00	27,500,003.45	49,703,037.13	27,500,003.45	27,500,003.45	77,203,040.58		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36CD02 SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PILARES									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0221	Adquisición de equipo informático para ampliar la infraestructura de la Ciberescuela en el PILARES Río Tiber	100.00	0.00	608,540.64	608,540.64	608,540.64	0.00	608,540.64	608,540.64	608,540.64	Se adquirieron 6 piezas de Switch tipo 3 con 48 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45, para aumentar el tamaño de la Ciberescuela del PILARES Río Tiber
A24NR0245	Adquisición de mobiliario necesario para equipar el Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	99.98	0.00	685,400.00	685,400.00	417,380.53	267,857.22	417,380.53	417,380.53	685,237.75	Se adquirieron gabinetes de metal, pizarrones blancos, bancos de madera, lockers, mesas de trabajo y equipo para manicura, quedan pendientes de entregar algunos bienes.
A24NR0246	Adquisición de Equipo Administrativo, Equipo Recreativo y Herramientas para equipar los Talleres del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	99.97	0.00	335,450.00	335,450.00	335,354.14	0.00	335,354.14	335,354.14	335,354.14	Se adquirieron tocadores, secadoras de cabello, máquinas de costura, planchas de vapor batidora, licuadoras, para los diferentes talleres que se imparten. Cabe señalar que no se ejercieron el total de recursos por rechazos de la CLC de pago sin embargo ya estan entregados los bienes
A24NR0247	Adquisición de maquinaria y equipo para los Talleres del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	99.87	0.00	115,800.00	115,800.00	115,645.95	0.00	115,645.95	115,645.95	115,645.95	Se adquirieron microscopios, esterilizador de herramientas de manicura, hidrolavadora, camillas de masaje, máquina para hacer pasta.
A24NR0248	Adquisición de equipo especial para equipar los Talleres del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	99.90	0.00	169,415.00	169,415.00	169,410.66	0.00	169,410.66	169,410.66	169,410.66	Se adquirieron estaciones de soldadura, fuentes de alimentación, fuelles reforzados, tornillo de banco, motor de pulido, gabinetes para extintor
A24NR0387	Adquisición de equipos para equipar los talleres de gastronomía, panadería y confección textil en los PILARES . Autonomía Económica	85.19	0.00	492,808.00	492,808.00	128,760.00	291,060.24	128,760.00	128,760.00	419,820.24	Se realizaron parcialmente los pagos de los bienes para los talleres de gastronomía y confección textil, el resto se ejercerá en octubre
A24NR0388	Adquisición de Equipos para equipar de las Brigadas de Protección Civil	92.81	0.00	111,837.94	111,837.94	103,799.65	0.00	103,799.65	103,799.65	103,799.65	Se adquirieron equipos médicos para las brigadas de protección civil
A24NR0414	Adquisición de equipos para el personal que lleva a cabo el Programa Ponte Pila por tu salud, en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México	84.14	0.00	142,085.40	142,085.40	16,025.40	103,530.00	16,025.40	16,025.40	119,555.40	Se ejercieron los recursos para equipo médico, quedan pendientes de pago las tablets para el mes de octubre
A24NR0415	Adquisición de bienes para el equipamiento parcial de 12 talleres de Diseño de Imagen y Cosmetología en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan	90.02	0.00	223,066.00	223,066.00	0.00	200,796.00	0.00	0.00	200,796.00	El equipo para talleres de diseño de imagen y cosmetología de 12 PILARES, se esta elaborando el contrato



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0427	Adquisición de herramientas para carga y traslado de artículos que se encuentran en el Almacén Central del Subsistema de Educación Comunitaria PILARES	83.43	0.00	19,800.00	19,800.00	4,593.60	11,924.80	4,593.60	4,593.60	16,518.40	Se tramitó el pago parcial de los bienes el resto se ejercerá en octubre
A24NR0491	Adquisición de Servidor tipo rack para almacenar información generada en las diferentes áreas del Subsistema de Educación Comunitaria PILARES	100.00	0.00	105,455.60	105,455.60	0.00	105,455.60	0.00	0.00	105,455.60	Esta en proceso de contratación el servidor tipo rack, es una adquisición centralizada
A24NR0556	Adquisición de máquina de coser para el taller de confección textil en el PILARES Girasol	0.00	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	la Máquina de coser adquirida se pagara en el mes de octubre
A24NR0618	Adquisición de maniqués de modista para el taller de confección textil en el PILARES Girasol	100.00	0.00	12,620.80	12,620.80	12,620.80	0.00	12,620.80	12,620.80	12,620.80	Se ejercieron los recursos para el mejoramiento del taller de confección textil
A24NR0643	Adquisición de desbrozadora eléctrica para el Taller de Huertos Urbanos en el PILARES Nezahualcóyotl	100.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Se ejercieron los recursos para el mejoramiento del taller de huertos urbanos
TOTAL URG		95.23	0.0	3,046,175.38	3,046,175.38	1,920,135.37	980,623.86	1,920,135.37	1,920,135.37	2,900,759.23	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0339	Adquisición de radio comunicadores vía corta recargable (USB), para la atención de necesidades de protección civil en el Indeport	100	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	Adquisición de 1 paquete de 10 radio comunicadores vía corta recargable (USB), Frecuencia: 400- 470 MHz: 16 canales: 3000 mAh batería de litio. Afin de optimizar la comunicación de los brigadistas de Protección Civil, en la implementación de medidas de protección al personal y beneficiarios que se encuentren en las instalaciones del Instituto
TOTAL URG		100	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36PDR Universidad Rosario Castellanos
Período:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0664	Adquisición de bienes muebles para el desarrollo de actividades en la licenciatura de turismo.	0.0	0.00	76,195.76	76,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se gestionó ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México el trámite administrativo correspondiente para contar con los recursos necesarios para la adquisición de (1) parrilla a gas, (1) base 88cm master y (1) campana de extracción; los cuales resultan indispensables para acondicionar la isla requerida para la preparación de alimentos en el laboratorio de cocina caliente, el tamaño de la parrilla óptimo y el número de quemadores adecuado es indispensable para el diseño de los módulos de trabajo, garantizando una dinámica interactiva que simplifique la visibilidad de los estudiantes mientras realizan sus prácticas y evaluaciones gastronómicas de forma segura.</p> <p>Por consiguiente, el objetivo de este proyecto es fortalecer la infraestructura educativa con el fin de fomentar el desarrollo de jóvenes comprometidos, innovadores e incluyentes, garantizando la excelencia académica y el desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil de la Universidad Rosario Castellanos.</p>
TOTAL URG		0.0	0.00	76,195.76	76,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0431	Adquisición de muebles de oficina y estantería para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	0.00	3,895,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0434	Adquisición de muebles de oficina y estantería para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	0.00	3,162,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0432	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	0.00	2,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado el procedimiento de Adhesión al contrato para la Adquisición de equipo de cómputo, se cuenta con la asignación de suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se encuentra a la espera de la respuesta de la DGRMySG de la Secretaría de Finanzas
A24NR0439	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	0.00	720,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado el procedimiento de Adhesión al contrato para la Adquisición de equipo de cómputo, se cuenta con la asignación de suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se encuentra a la espera de la respuesta de la DGRMySG de la Secretaría de Finanzas
A24NR0433	Adquisición consolidada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	0.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0435	Adquisición consolidada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0436	Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipo Audiovisual para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0444	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0437	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0447	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	0.00	128,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0448	Adquisición de cámaras fotográficas y de video para el área de Comunicación Institucional de la Universidad de la Salud.	0%	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0440	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para la biblioteca de la UNISA	0%	0.00	1,661,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36 PD US UNIVERSIDAD DE LA SALUD
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0451	Adquisición de otro mobiliario y equipo educacional y recreativo para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	0.00	5,854,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0449	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	0.00	4,659,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0452	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0441	Adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial para la biblioteca de la Universidad de la Salud.	0%	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0445	Adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial para el site de la Universidad de la Salud	0%	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0438	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0446	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0443	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud	0%	0.00	180,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0454	Adquisición de otros equipos para las áreas de docencia de medicina y enfermería de la Universidad de la Salud	0%	0.00	1,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0455	Adquisición de software para la biblioteca de la Universidad de la Salud	0%	0.00	5,871,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
A24NR0450	Adquisición de licencias informáticas e intelectuales para las diferentes áreas de la Universidad de la Salud.	0%	0.00	1,488,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se han realizado las gestiones respecto a la autorización de Bienes Restringidos, se solicitó suficiencia presupuestal, la cual se encuentra asignada, se están realizando los procedimientos de Licitación Pública Nacional
TOTAL URG		0%	0.00	35,209,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36PFEG Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México									
Período:		Enero-Septiembre 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0206	Adquisición de Licencias de antivirus para el equipo de cómputo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México	100	200,000.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00	0.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00	En este tercer trimestre, se realizaron los pagos relacionados por la adquisición de las licencias de antivirus, para las computadoras del Fideicomiso Bienestar Educativo.
TOTAL URG			200,000.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00	0.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Septiembre 2024								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A40A02401	Adquisición de equipo de cómputo y mobiliario	96.2	43,166,083.00	37,937,665.00	36,490,568.69	36,490,568.69	36,490,568.69	36,490,568.69	36,490,568.69	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de computadoras de escritorio, no breaks y simulador de tiro.
A40A02402	Adquisición de pantallas y soportes	100.0	-	59,624.00	59,624.00	59,624.00	59,624.00	59,624.00	59,624.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de pantalla inteligente y soporte universal.
A40A02403	Adquisición de estufa de acero	94.4	-	95,311.71	95,311.71	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de estufa de acero.
A40A02404	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	100.0	-	8,006.32	8,006.32	8,006.32	8,006.32	8,006.32	8,006.32	Para el período que se reporta se adquirieron pinzas, e hidrolavadora.
A40A02405	Adquisición de una camioneta blindada	0.0	-	3,696,099.19	3,696,099.19	3,480,000.00	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02407	Adquisición de muebles de oficina	0.0	-	1,849,475.00	1,579,580.00	1,329,333.42	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02408	Adquisición de equipo mini Split	0.0	-	1,402,484.33	1,402,484.33	1,398,955.36	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02409	Adquisición de vehículo tipo utilitario	95.1	-	2,409,591.47	2,409,591.47	2,292,000.01	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de vehículo utilitario, acondicionado para ministerio público.
A40A02410	Adquisición de equipo fotográfico	0.0	-	464,856.33	464,856.33	464,856.33	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02411	Adquisición de carpas pagables	99.8	-	24,097.14	24,097.14	24,046.80	24,046.80	24,046.80	24,046.80	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de material y equipo para búsqueda de personas desaparecidas.
A40A02412	Modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de la FGJCDMX	0.0	-	151,430,362.29	57,111,781.31	149,782,000.00	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02413	Modernización de bienes mueble y equipo de computo	0.0	-	1,011,104.07	1,011,104.07	474,999.99	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02414	Adquisición de mobiliario diverso	0.0	-	37,271,705.78	18,234,720.41	22,177,277.45	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02415	Adquisición de vehiculos hatchback	0.0	-	4,092,666.65	4,092,666.65	-	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.
A40A02416	Adquisición de mobiliario médico	0.0	-	4,299,924.23	-	-	-	-	-	Para el período que se reporta no se erogó recurso alguno.

