



---

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009**

**02 CD 08**

**DELEGACIÓN IZTACALCO**





Iztacalco, D.F., a 26 de marzo de 2010

DF/ 598 716

**LIC. ÁNGEL CAPETILLO ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN  
DE CUENTA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESENTE.**

Por instrucciones del Lic. Francisco Javier Sánchez Cervantes, Jefe Delegacional en Iztacalco, y en atención al oficio número DICP/120/2010, de fecha 1 de marzo del presente, donde solicita información par la integración de la Cuenta Pública del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2009; al respecto le envío, de forma impresa y en medio magnético, el documento **Informe de Cuenta Pública 2009**, de este Órgano Político Administrativo, con cifras preliminares, es decir con cifras no consolidadas con la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR DE FINANZAS**

**LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ ROJAS**

RECIBIDO  
2207  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,  
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
10-160  
MAR. 26 2010  
Javier y ed  
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN  
DE CUENTA PÚBLICA

Charlerto, es y es sin  
2010 MAR 26 A 11:34

C.c.p.- Lic. Juan carlos Cummings García.-Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública. Para su conocimiento.  
Lic. Fernando Rosique Castillo.-Director General de Administración.-Mismo fin.  
C.P. Juan Francisco Rojas Díaz Durán.-Contralor Interno.-Mismo fin.  
Humberto Soto Romero.- Jefe de la Unidad Departamental de Información y Análisis.-Mismo fin.

000





# DELEGACIÓN IZTACALCO

## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

31 de diciembre de 2009



# INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

## I. INGRESOS



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE  
GOBIERNO Y AUTÓNOMOS*

**IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	CAPTADO (III)		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					A) B)
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO					
FEDERAL PARA: 1/					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
- PAGO DE PASIVOS					
Amortizaciones					
Intereses					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD					

**NO APLICA**

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional



# INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

## II. EGRESOS



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO*

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
<b>GASTO CORRIENTE</b>					
<b>1000</b>	387,427,732.00	319,949,705.93	319,949,705.93	<b>67,478,026.07</b>	A) En este capítulo, la variación financiera de los recursos ejercidos, respecto del original, se debe principalmente a la reducción líquida y afectaciones presupuestales, efectuadas con fundamento en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09 de fecha 8 de abril de 2009, emitido por la Secretaría de Finanzas y también por el oficio circular de cierre SE/1240/2009, de fecha 9 de octubre de 2009, así como a remanentes disponibles en pagos consolidados, en estímulos al personal, vales de fin de año, otras prestaciones, gratificación de fin de año y asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como líderes coordinadores y enlace, Aún con estas acciones, el desempeño de las labores y la ejecución de los trabajos, se lograron de manera eficiente.
				<b>0.00</b>	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.
<b>2000</b>	9,243,201.00	3,468,822.68	3,468,822.68	<b>5,774,378.32</b>	A) Para este capítulo y concepto de gasto, se observa que los recursos ejercidos fueron inferiores a los originalmente programados, principalmente por los remanentes disponibles en la compra de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, materiales de limpieza, materiales y útiles de impresión y reproducción, alimentación de personas, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, materiales y útiles de oficina, entre otras, debido a la existencia de economías en los procesos de adjudicación en sus diferentes modalidades, y en compras consolidadas de materiales y útiles de impresión y reproducción. Con las políticas de austeridad que se implantaron para eficientar los recursos disponibles, no se afectaron la ejecución de las acciones que esta Delegación promueve.

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
				0.00	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.
3000	137,647,733.00	129,172,695.41	129,172,695.41	8,475,037.59	A) Para este capítulo y concepto de gasto, los recursos ejercidos fueron inferiores a los que originalmente se programaron, registrándose una diferencia a la baja, que después de efectuar las reducciones presupuestales correspondientes, derivado del uso eficiente en los servicios básicos, se refleja principalmente en el pago consolidado de servicio de energía eléctrica, servicios de vigilancia, seguros, servicio telefónico convencional y servicio de agua, entre otros, así como a las economías que se lograron en el proceso de adjudicación, en sus diferentes modalidades, para el mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. Además, de lo que establece el decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09. Con las acciones que se llevaron a cabo, se muestra una administración que funciona eficientemente para beneficio de los iztacalquenses.
				0.00	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
4000	53,249,141.00	47,216,596.41	47,216,596.41	6,032,544.59	A) Al cierre del ejercicio, para este concepto de gasto, los recursos presupuestales ejercidos fueron inferiores a los originalmente programados, por lo que se observa una variación a la baja, debido principalmente a la reducción líquida, efectuada según el Decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09 de 8 de abril de 2009, emitido por la Secretaría de Finanzas, en el concepto de protección civil, y principalmente por recursos que no fueron aplicados una vez cubiertas las expectativas de los programas sociales 2009 y que por lo estrecho de las fechas de cierres del ejercicio, ya no fue posible transferirlos a otras necesidades de gasto. Sin embargo, no se afectó la realización de las metas programadas en el apartado de ayudas sociales, para coadyuvar a mejorar el nivel de vida de los iztacalquenses.
				0.00	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.
TOTAL GASTO CORRIENTE	587,567,807.00	499,807,820.43	499,807,820.43		
GASTO DE CAPITAL					
1000	169,656,655.00	168,292,310.40	168,292,310.40	1,364,344.60	A) Entre el presupuesto original y el ejercido, se registró menor ejecución de recursos, lo que se ve reflejado en la disminución del presupuesto asignado, principalmente por remanentes disponibles, en el pago consolidado de vales de fin de año, en asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlace, en gratificación de fin de año y en cuotas para la vivienda, entre otras, que se contemplaron por encima de las ministraciones correspondientes.

009

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
2000	95,003,204.00	79,269,823.11	79,269,823.11	15,733,380.89	A) Entre el presupuesto original y el ejercido, se registró una variación a la baja, que se refleja principalmente por los remanentes disponibles, como resultado de las compras consolidadas de materiales de construcción, prendas de protección, entre otros, así como a las economías obtenidas en el proceso de adjudicación, en sus diferentes modalidades, para la adquisición de estructuras y manufacturas, materias primas de producción y alimentación de personas, entre otras. Además, a que se contribuyó a la ampliación de recursos, para apoyar el programa "La magia de la navidad", que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, en el mes de diciembre. Esta disminución de recursos no repercute en la ejecución de las acciones que esta Administración promueve para beneficio de sus pobladores.
				0.00	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.
3000	94,619,724.00	88,839,456.28	88,839,456.28	5,780,267.72	A) Entre el presupuesto de origen y el ejercido, se arroja una variación a la baja, debido a que se ejecutaron menores recursos, que se refleja principalmente por los remanentes disponibles, como resultado del pago consolidado de servicios como los de vigilancia y gastos de ensobretado y traslado de nómina, además, por las economías obtenidas en los proceso de adjudicación, en sus diferentes modalidades, en el pago de instalaciones, patentes, regalías y otros y servicios de informática, entre otros. También, debido a que se contribuyó a la ampliación de recursos, para apoyar el programa "La magia de la navidad", que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, en el mes de diciembre. Estas acciones no inhibieron la meta a alcanzar de las diferentes actividades que esta Delegación proyectó para la provisión de servicios e infraestructura urbanos, en beneficio de sus habitantes.

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
				0.00	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.
5000	40,705,357.00	23,227,216.36	23,227,216.36	17,478,140.64	A) Entre el recurso presupuestal original y el ejercido, se registró una variación a la baja, derivado de los movimientos presupuestales, que se plasman en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09, de fecha 8 de abril de 2009, emitido por la Secretaría de Finanzas, así como a los remanentes disponibles porque no se llevó a cabo el pago de la adjudicación, expropiación e indemnización del inmueble para la construcción del mercado en Santa Anita, así como a las economías obtenidas en el proceso de adjudicación, en sus diferentes modalidades, en la compra de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, bienes informáticos, maquinaria y equipo diverso, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y mobiliario, entre otros. Estos movimientos presupuestales, no afecta el logro de las metas físicas a alcanzar, en los programas de provisión de servicios e infraestructura urbano, así como en la protección al medio ambiente y los recursos naturales, que esta Delegación promueve en beneficio de sus habitantes.
				0.00	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

011

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
6000	121,058,346.00	130,720,575.57	130,720,575.57	-9,662,229.57	A) Entre el presupuesto original y el ejercido, se registra una variación positiva, es decir, se requirieron mayores recursos, para alcanzar las metas propuestas, principalmente en la partida 6100, obras públicas por contrato. Esta ampliación de recursos se origina para estar en condiciones de dar cumplimiento al pago en los trabajos de mantenimiento de infraestructura cultural y para ampliar la infraestructura deportiva, en el Deportivo Leandro Valle, en la Casa de Cultura Barrio Santiago y en la Alberca Semiolímpica en Pantitlán, para beneficiar a los iztacalquenses, con el fin de evitar la vagancia, los malos hábitos y fomentar la cultura y el deporte. Además, se abrieron recursos para renovar la imagen urbana de la demarcación, con recursos federales y se disminuyó para la construcción del mercado dentro del perímetro delegacional.
				0.00	B) De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2009, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	521,043,286.00	490,349,381.72	490,349,381.72		
TOTAL UR	1,108,611,093.00	990,157,202.15	990,157,202.15		



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS DE CRÉDITO*

**EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICA</b>										
			TOTAL UR							

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS DE INGRESOS DE  
APLICACIÓN AUTOMÁTICA*

**EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Los procesos y servicios administrativos del gobierno mejoran su eficiencia</b>							
	01		Los procesos administrativos mejoran				13,917,928.00	0.00	0.00	
		71	Servicios de apoyo administrativo en Delegaciones	Acción	15	0	0	13,917,928.00	0.00	0.00
13			<b>Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres</b>							
	03		Las mujeres tienen acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad				0.00	977,120.02	977,120.02	
		71	Centros de Desarrollo Infantil delegacionales	Persona	0	1,200	1,200	0.00	977,120.02	977,120.02
15			<b>Se fortalece el principio de cohesión social en la Ciudad de México</b>							
	02		La calidad de las relaciones del entorno habitacional mejora				0.00	15,287,289.34	15,287,289.34	
		72	Programas delegacionales de desarrollo social y comunitario	Acción	0	4	4	0.00	14,717,696.78	14,717,696.78
	03		La asistencia social responde mejor a las necesidades de la ciudadanía				0.00	569,592.56	569,592.56	
		73	Operación de panteones públicos y servicios funerarios	Servicio	0	25	25	0.00	569,592.56	569,592.56



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

016

**EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18			El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población					0.00	230,356.63	230,356.63
	02		La población está protegida contra enfermedades prevenibles					0.00	230,356.63	230,356.63
		71	Sanidad animal	Acción	0	11,000	9,241	0.00	230,356.63	230,356.63
20			El gobierno de la ciudad contribuye activamente para garantizar el derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la educación inicial y básica					0.00	1,256,637.17	1,256,637.17
	02		Los servicios de educación inicial y preescolar ofrecidos por la ciudad son de calidad					0.00	1,256,637.17	1,256,637.17
		71	Servicios delegacionales de apoyo a la educación inicial y preescolar	Persona	0	30,000	2,000	0.00	1,256,637.17	1,256,637.17
23			El derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental del desarrollo individual y comunitario					0.00	4,916,005.08	4,916,005.08
	01		La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de la comunidad					0.00	4,916,005.08	4,916,005.08
		71	Programas delegacionales de cultura	Evento	0	517	528	0.00	4,916,005.08	4,916,005.08
24			El deporte y recreación son reconocidas como parte sustantiva del desarrollo individual y comunitario					0.00	9,271,440.82	9,271,440.82
	01		Fomento deportivo y recreativo					0.00	9,271,440.82	9,271,440.82
		71	Fomento de actividades deportivas y recreativas	Acción	0	7	7	0.00	9,271,440.82	9,271,440.82

017

**EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
34			La Ciudad promueve el crecimiento económico y equitativo								
	01		El sistema de abasto mejora				0.00	3,037,126.40	3,037,126.40		
		73	Atención delegacional del sistema de mercados públicos del Distrito Federal	Acción	0	48	48	0.00	246,081.56	246,081.56	
	02		El ordenamiento comercial contribuye a la formalización de la economía				0.00	1,634,930.36	1,634,930.36		
		71	Programas delegacionales de reordenamiento en vía pública	Comerciante	0	400	400	0.00	1,634,930.36	1,634,930.36	
	03		La Ciudad de México es un destino atractivo para la inversión privada				0.00	374,377.57	374,377.57		
		71	Promoción delegacional de inversión privada	Acción	0	19	19	0.00	374,377.57	374,377.57	
	04		Las actividades emprendedoras se fomentan				0.00	781,736.91	781,736.91		
		71	Programas delegacionales de apoyo MYPES	Apoyo	0	2	2	0.00	781,736.91	781,736.91	
			<b>TOTAL</b>					13,917,928.00	34,975,975.46	34,975,975.46	

Nota: Para este tipo de recurso, se reporta el total de las acciones que se efectuaron con el presupuesto total asignado.



Avenida Río Churubusco y Calle T6, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, México,  
D. F., Edificio "B", Planta Baja, Tel. 56 54 13 43, Ext. 2322



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS FISCALES*

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Los procesos y servicios administrativos del gobierno mejoran su eficiencia</b>				612,301,741.00	542,693,350.31	542,693,350.31	
	01		Los procesos administrativos mejoran				610,521,624.00	542,397,737.02	542,397,737.02	
	71		Servicios de apoyo administrativo en Delegaciones	Acción	15	15	15	610,521,624.00	542,397,737.02	542,397,737.02
	03		La calidad en los servicios y trámites de gobierno mejoran				496,396.00	5,909.94	5,909.94	
	71		Sistema delegacional de orientación y quejas	Asunto	500	500	500	496,396.00	5,909.94	5,909.94
	04		La representación jurídica del Gobierno del Distrito Federal es eficaz				1,283,721.00	289,703.35	289,703.35	
	71		Servicios legales en delegaciones	Servicio	140,000	140,000	79,105	1,283,721.00	289,703.35	289,703.35
09			<b>El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente más eficaz</b>				37,533,313.00	3,938,813.49	3,938,813.49	
	02		Las autoridades responsables demuestran a la sociedad, de manera confiable, mayor eficacia en la prevención del delito				37,533,313.00	3,938,813.49	3,938,813.49	
	71		Complemento a Unidades de Protección Ciudadana	Policía	800	0	0	34,400,000.00	0.00	0.00
	72		Servicios complementarios de vigilancia	Servicio	1	1	1	3,133,313.00	3,938,813.49	3,938,813.49
10			<b>La ciudadanía esta protegida en caso de emergencias y desastres y recibe auxilio oportuno y efectivo cuando se presentan</b>				0.00	398,593.32	398,593.32	
	02		Se reducen las contingencias y emergencias que pueden afectar a la población				0.00	398,593.32	398,593.32	
	71		Programas preventivos de Protección Civil en delegaciones	Acción	0	12	12	0.00	398,593.32	398,593.32

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			<b>Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres</b>				13,626,543.00	12,772,370.71	12,772,370.71	
	02		Se promueve una cultura de la equidad de género				741,897.00	2,815,802.43	2,815,802.43	
		01	Promoción de equidad de género	Acción	63	63	69	741,897.00	2,815,802.43	2,815,802.43
		03	Las mujeres tienen acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad							
		71	Centros de Desarrollo Infantil delegacionales	Persona	1,200	1,200	1,200	12,884,646.00	9,956,568.28	9,956,568.28
14			<b>La desigualdad económica y sus consecuencias se reducen en la Ciudad de México</b>				4,662,542.00	4,962,066.84	4,962,066.84	
	02		Los adultos mayores tienen una vida digna que garantiza el respeto a sus derechos humanos				488,414.00	737,265.06	737,265.06	
		71	Servicios delegacionales de apoyo social a adultos mayores	Persona	1,020	1,020	1,020	488,414.00	737,265.06	737,265.06
	03		Las personas con discapacidad tienen acceso a servicios que							
		71	Servicios complementarios a personas con discapacidad	Persona	450	450	463	2,197,862.00	2,408,512.58	2,408,512.58
	05		Los jóvenes encuentran opciones de desarrollo en la Ciudad de México				1,976,266.00	1,816,289.20	1,816,289.20	
		71	Programas delegacionales de apoyo a la juventud	Apoyo	1,900	1,900	1,933	1,976,266.00	1,816,289.20	1,816,289.20
15			<b>Se fortalece el principio de cohesión social en la Ciudad de México</b>				31,260,008.00	28,177,258.40	28,177,258.40	
	01		La Ciudad de México es un espacio incluyente				272,607.00	284,669.25	284,669.25	
		71	Talleres delegacionales de promoción para la igualdad social	Persona	79	79	66	272,607.00	284,669.25	284,669.25
	02		La calidad de las relaciones del entorno habitacional mejora				8,277,040.00	8,099,327.70	8,099,327.70	



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**021**  
Informe de Cuenta Pública 2009

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		71	Programa complementario de atención a Unidades Habitacionales	UH	50	36	35	4,522,350.00	4,000,000.00	4,000,000.00
		72	Programas delegacionales de desarrollo social y comunitario	Acción	4	4	4	3,754,690.00	4,099,327.70	4,099,327.70
	03		La asistencia social responde mejor a las necesidades de la ciudadanía					21,255,577.00	18,652,779.94	18,652,779.94
		71	Programa de servicios funerarios	Apoyo	30	30	18	180,894.00	128,000.00	128,000.00
		72	Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social	Acción	10,716	10,716	11,151	20,170,213.00	18,464,770.42	18,464,770.42
		73	Operación de panteones públicos y servicios funerarios	Servicio	25	25	25	904,470.00	60,009.52	60,009.52
	08		La infraestructura social se amplía y mejora					1,454,784.00	1,140,481.51	1,140,481.51
		71	Construcción delegacional de infraestructura de desarrollo social	Proyecto	1	0	0	283,528.00	0.00	0.00
		72	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto	23	23	18	1,171,256.00	1,140,481.51	1,140,481.51
18			<b>El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población</b>					2,443,599.00	2,063,525.82	2,063,525.82
	02		La población está protegida contra enfermedades prevenibles					2,443,599.00	2,063,525.82	2,063,525.82
		71	Sanidad animal	Acción	11,000	11,000	9,241	2,443,599.00	2,063,525.82	2,063,525.82
20			<b>El gobierno de la ciudad contribuye activamente para garantizar el derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la educación inicial y básica</b>					23,679,024.00	21,865,912.96	21,865,912.96
	02		Los servicios de educación inicial y preescolar ofrecidos por la ciudad son de calidad					4,070,115.00	1,741,015.67	1,741,015.67
		71	Servicios delegacionales de apoyo a la educación inicial y preescolar	Persona	30,000	30,000	2,000	4,070,115.00	1,741,015.67	1,741,015.67

022

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	08		La infraestructura en educación básica se amplía y dignifica					19,608,909.00	20,124,897.29	20,124,897.29
	71		Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto	1	1	1	19,608,909.00	20,124,897.29	20,124,897.29
23			<b>El derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental del desarrollo individual y comunitario</b>					13,102,753.00	20,689,972.48	20,689,972.48
	01		La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de la comunidad					9,196,590.00	11,702,283.13	11,702,283.13
	71		Programas delegacionales de cultura	Evento	517	517	528	9,196,590.00	11,702,283.13	11,702,283.13
	08		La infraestructura cultural se amplía y mejora					3,906,163.00	8,987,689.35	8,987,689.35
	71		Ampliación delegacional de infraestructura cultural delegacional	Proyecto	1	1	1	2,830,648.00	1,447,964.50	1,447,964.50
	72		Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto	17	17	19	1,075,515.00	7,539,724.85	7,539,724.85
24			<b>El deporte y recreación son reconocidas como parte sustantiva del desarrollo individual y comunitario</b>					7,125,557.00	9,472,938.46	9,472,938.46
	01		Fomento deportivo y recreativo					3,804,426.00	6,593,086.81	6,593,086.81
	71		Fomento de actividades deportivas y recreativas	Acción	7	7	7	2,168,954.00	5,330,277.89	5,330,277.89
	72		Programa delegacional de deporte competitivo	Persona	200	200	200	1,635,472.00	1,262,808.92	1,262,808.92
	08		La infraestructura deportiva se amplía y mejora					3,321,131.00	2,879,851.65	2,879,851.65
	72		Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto	8	8	11	3,130,487.00	2,879,851.65	2,879,851.65
	73		Ampliación delegacional de infraestructura cultural deportiva	Proyecto	1	0	0	190,644.00	0.00	0.00
25			<b>La administración e infraestructura urbanas se mejoran</b>					40,042,009.00	35,534,736.21	35,534,736.21
	03		Las áreas verdes mejoran y se incrementan					4,377,635.00	3,506,074.01	3,506,074.01
	71		Mantenimiento delegacional de áreas verdes	M2	1,967,000	1,967,000	2,017,204	4,282,265.00	3,304,860.06	3,304,860.06

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Informe de Cuenta Pública 2009

023

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26	04	72	Servicios de poda de árboles	Pieza	3,500	3,500	4,833	95,370.00	201,213.95	201,213.95	
			La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad					27,728,308.00	25,023,163.44	25,023,163.44	
	08	71	Conservación delegacional de imagen urbana	Acción	8	8	3	27,728,308.00	25,023,163.44	25,023,163.44	
			La infraestructura urbana se amplía y mejora					7,936,066.00	7,005,498.76	7,005,498.76	
		72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	2	2	2	190,644.00	2,561,754.19	2,561,754.19	
		73	Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria	2,012	2,012	3,306	6,849,395.00	4,393,744.58	4,393,744.58	
		76	Programas delegacionales de renovación de banquetas	M2	26,412	26,412	31,778.36	896,027.00	49,999.99	49,999.99	
			<b>Se fortalece el derecho a la vivienda y los asentamientos humanos son ordenados</b>					9,030,560.00	2,529,329.12	2,529,329.12	
		01	Los ciudadanos cuentan con mayores financiamientos para sus viviendas					2,928,189.00	2,529,329.12	2,529,329.12	
			72	Programas delegacionales de mantenimiento de vivienda	Vivienda	1	1	1	2,928,189.00	2,529,329.12	2,529,329.12
		03	Se logra un mejor ordenamiento urbano de la propiedad y de los asentamientos humanos					6,102,371.00	0.00	0.00	
		71	Programas delegacionales de regulación de tenencia de la propiedad	Propiedad	1	0	0	6,102,371.00	0.00	0.00	
28	08		<b>La infraestructura vial se amplía y el tráfico se reduce</b>					2,562,994.00	2,297,355.27	2,297,355.27	
			La infraestructura vial se amplía y mejora					2,562,994.00	2,297,355.27	2,297,355.27	
		74	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	M2	72,398	72,398	99,189	2,562,994.00	2,297,355.27	2,297,355.27	
29			<b>Se garantiza el derecho al agua potable a través de un suministro de calidad</b>					7,441,673.00	10,014,239.81	10,014,239.81	

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		El suministro de agua potable es oportuno y de calidad					371,756.00	273,489.34	273,489.34
	71		Provisión emergente de agua potable en delegaciones	M3	900	18,900	32,150	371,756.00	273,489.34	273,489.34
	08		La infraestructura para el agua potable se amplía y mejora					7,069,917.00	9,740,750.47	9,740,750.47
	72		Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	2	2	2	7,069,917.00	9,740,750.47	9,740,750.47
30			<b>El sistema de saneamiento funciona eficientemente</b>					6,433,422.00	8,641,776.62	8,641,776.62
	08		La infraestructura para el saneamiento se amplía y mejora					6,433,422.00	8,641,776.62	8,641,776.62
	72		Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Proyecto	2	2	2	6,433,422.00	8,641,776.62	8,641,776.62
31			<b>La estrategia ambiental de la Ciudad de México es clara y persigue objetivos concretos y está orientada al cumplimiento del derecho a un medio ambiente saludable</b>					10,713,171.00	11,101,319.36	11,101,319.36
	03		El manejo de los residuos sólidos reduce sus consecuencias negativas					8,472,458.00	7,586,933.38	7,586,933.38
	71		Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	314,000	314,000	320,909	8,472,458.00	7,586,933.38	7,586,933.38
	04		Se impulsa una cultura y la cultura de participación social en el cuidado del medio ambiente					2,240,713.00	3,514,385.98	3,514,385.98
	71		Promoción delegacional de cultura ambiental	Acción	50	50	50	2,240,713.00	3,514,385.98	3,514,385.98
32			<b>Los recursos naturales se preservan y se protegen</b>					2,397,349.00	28,653.18	28,653.18

025

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		Las capacidades de reforestación de la ciudad aumentan					857,898.00	1,530.88	1,530.88
	71		Gestión delegacional de viveros	Planta	12	12	12	857,898.00	1,530.88	1,530.88
	02		Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen					1,539,451.00	27,122.30	27,122.30
	72		Programas delegacionales de mantenimiento del suelo de conservación	M2	2,000	2,000	2,000	1,539,451.00	27,122.30	27,122.30
<b>34</b>			<b>La Ciudad promueve el crecimiento económico y equitativo</b>					35,271,409.00	17,947,144.89	17,947,144.89
	01		El sistema de abasto mejora					6,095,893.00	44,594.97	44,594.97
	73		Atención delegacional del sistema de mercados públicos del Distrito Federal	Acción	48	48	48	6,095,893.00	44,594.97	44,594.97
	02		El ordenamiento comercial contribuye a la formalización de la economía					3,091,369.00	1,524,489.22	1,524,489.22
	71		Programas delegacionales de reordenamiento en vía pública	Comerciante	400	400	400	3,091,369.00	1,524,489.22	1,524,489.22
	03		La Ciudad de México es un destino atractivo para la inversión privada					1,802,321.00	23,000.00	23,000.00
	71		Promoción delegacional de inversión privada	Acción	19	19	19	1,802,321.00	23,000.00	23,000.00
	04		Las actividades emprendedoras se fomentan					1,970,622.00	895,145.53	895,145.53
	71		Programas delegacionales de apoyo MYPES	Apoyo	2	2	2	1,970,622.00	895,145.53	895,145.53
	05		El atractivo turístico de la Ciudad de México aumenta					904,470.00	297,301.85	297,301.85
	72		Programas delegacionales de fomento turístico	Acción	8	8	8	904,470.00	297,301.85	297,301.85
	08		La infraestructura para el fomento económico se amplía y mejora					21,406,734.00	15,162,613.32	15,162,613.32



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Informe de Cuenta Pública 2009

**026**

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		71	Ampliación delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto	1	1	1	13,113,719.00	8,970,016.01	8,970,016.01
		72	Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto	19	19	19	8,293,015.00	6,192,597.31	6,192,597.31
35			<b>El empleo es promovido en un marco de productividad y protección laboral</b>					189,577.00	94,389.89	94,389.89
	03		Se promueve la generación de empleos dignos y permanentes					189,577.00	94,389.89	94,389.89
		71	Programas delegacionales de fomento al empleo	Acción	1	1	1	189,577.00	94,389.89	94,389.89
<b>TOTAL</b>								859,817,244.00	735,223,747.14	735,223,747.14

Nota: Para este tipo de recurso, se reporta el total de las acciones que se efectuaron con el presupuesto total asignado.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

027




## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES*

**EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICA</b>										
			TOTAL UR							



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)*

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FAFEF**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
15			<b>Se fortalece el principio de cohesión social en la Ciudad de México</b>						7,368,899.00	4,637,107.15	4,637,107.15
	08		La infraestructura social se amplía y mejora						7,368,899.00	4,637,107.15	4,637,107.15
		71	Construcción delegacional de infraestructura de desarrollo social	Proyecto	1	1	1	500,000.00	479,852.60	479,852.60	
		72	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto	23	23	18	6,868,899.00	4,157,254.55	4,157,254.55	
19			<b>El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud de la población mediante atención médica</b>						0.00	2,014,531.01	2,014,531.01
	08		La infraestructura de salud se mejora y se amplía						0.00	2,014,531.01	2,014,531.01
		72	Contribución y ampliación de infraestructura en salud en delegaciones	Proyecto	0	1	1	0.00	2,014,531.01	2,014,531.01	
20			<b>El gobierno de la ciudad contribuye activamente para garantizar el derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la educación inicial y básica</b>						20,293,165.00	20,147,060.62	20,147,060.62
	08		La infraestructura en educación básica se amplía y dignifica						20,293,165.00	20,147,060.62	20,147,060.62
		71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto	1	1	1	20,293,165.00	20,147,060.62	20,147,060.62	
23			<b>El derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental del desarrollo individual y comunitario</b>						3,592,653.00	2,794,698.87	2,794,698.87
	08		La infraestructura cultural se amplía y mejora						3,592,653.00	2,794,698.87	2,794,698.87
		71	Ampliación delegacional de infraestructura cultural delegacional	Proyecto	1	0	0	92,903.00	0.00	0.00	
		72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto	17	17	19	3,499,750.00	2,794,698.87	2,794,698.87	

030

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FAFEF**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
24	08		<b>El deporte y recreación son reconocidas como parte sustantiva del desarrollo individual y comunitario</b>					3,099,835.00	5,038,823.19	5,038,823.19	
			La infraestructura deportiva se amplía y mejora					3,099,835.00	5,038,823.19	5,038,823.19	
		72	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto	8	8	11	1,099,835.00	2,475,322.50	2,475,322.50	
		73	Ampliación delegacional de infraestructura cultural deportiva	Proyecto	1	1	1	2,000,000.00	2,563,500.69	2,563,500.69	
25	03		<b>La administración e infraestructura urbanas se mejoran</b>					14,396,000.00	11,279,539.54	11,279,539.54	
			Las áreas verdes mejoran y se incrementan					0.00	448,224.00	448,224.00	
		71	Mantenimiento delegacional de áreas verdes	M2	0	1,967,000	2,017,204	0.00	448,224.00	448,224.00	
		72	Servicios de poda de árboles	Pleza	0	3,500	4,833	0.00	0.00	0.00	
		08		La infraestructura urbana se amplía y mejora					14,396,000.00	10,831,315.54	10,831,315.54
			72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	2	2	2	5,000,000.00	642,250.85	642,250.85
	73	Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria	0	2,012	3,306	0.00	577,171.20	577,171.20		
	76	Programas delegacionales de renovación de banquetas	M2	26,412	26,412	31,778.36	9,396,000.00	9,611,893.49	9,611,893.49		
28	08		<b>La infraestructura vial se amplía y el tráfico se reduce</b>					16,006,473.00	16,405,307.57	16,405,307.57	
			La infraestructura vial se amplía y mejora					16,006,473.00	16,405,307.57	16,405,307.57	
	74	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	M2	72,398	72,398	99,189	16,006,473.00	16,405,307.57	16,405,307.57		



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**031**

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FAFEF**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			<b>Se garantiza el derecho al agua potable a través de un suministro de calidad</b>					0.00	168,672.34	168,672.34
	08		La infraestructura para el agua potable se amplía y mejora					0.00	168,672.34	168,672.34
		72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	0	2	2	0.00	168,672.34	168,672.34
30			<b>El sistema de saneamiento funciona eficientemente</b>					1,077,907.00	1,572,149.07	1,572,149.07
	08		La infraestructura para el saneamiento se amplía y mejora					1,077,907.00	1,572,149.07	1,572,149.07
		72	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Proyecto	2	2	2	1,077,907.00	1,572,149.07	1,572,149.07
31			<b>La estrategia ambiental de la Ciudad de México es clara y persigue objetivos concretos y está orientada al cumplimiento del derecho a un medio ambiente saludable</b>					59,000.00	561,967.63	561,967.63
	03		El manejo de los residuos sólidos reduce sus consecuencias negativas					59,000.00	561,967.63	561,967.63
		71	Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	314,000	314,000	320,909	59,000.00	561,967.63	561,967.63
<b>TOTAL</b>								65,893,932.00	64,619,856.99	64,619,856.99

Nota: Para este tipo de recurso, se reporta el total de las acciones que se efectuaron con el presupuesto total asignado.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

032



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)*

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
03			<b>Los procesos y servicios administrativos del gobierno mejoran su eficiencia</b>					25,003,294.00	13,081,144.51	13,081,144.51
	01		Los procesos administrativos mejoran					24,842,610.00	13,081,144.51	13,081,144.51
	71		Servicios de apoyo administrativo en Delegaciones	Acción	15	15	15	24,842,610.00	13,081,144.51	13,081,144.51
	03		La calidad en los servicios y trámites de gobierno mejoran					24,684.00	0.00	0.00
	71		Sistema delegacional de orientación y quejas	Asunto	500	0	0	24,684.00	0.00	0.00
	04		La representación jurídica del Gobierno del Distrito Federal es eficaz					136,000.00	0.00	0.00
	71		Servicios legales en delegaciones	Servicio	140,000	0	0	136,000.00	0.00	0.00
09			<b>El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente más eficaz</b>					81,572,801.00	71,669,142.00	71,669,142.00
	02		Las autoridades responsables demuestran a la sociedad, de manera confiable, mayor eficacia en la prevención del delito					81,572,801.00	71,669,142.00	71,669,142.00
	72		Servicios complementarios de vigilancia	Servicio	1	1	1	81,572,801.00	71,669,142.00	71,669,142.00
10			<b>La ciudadanía esta protegida en caso de emergencias y desastres y recibe auxilio oportuno y efectivo cuando se presentan</b>					0.00	208,424.75	208,424.75
	02		Se reducen las contingencias y emergencias que pueden afectar a la población					0.00	208,424.75	208,424.75
	71		Programas preventivos de Protección Civil en delegaciones	Acción	0	12	12	0.00	208,424.75	208,424.75
13			<b>Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres</b>					5,960,000.00	6,056,375.23	6,056,375.23

034

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

35

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	03		Las mujeres tienen acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad					5,960,000.00	6,056,375.23	6,056,375.23
	71		Centros de Desarrollo Infantil delegacionales	Persona	1,200	1,200	1,200	5,960,000.00	6,056,375.23	6,056,375.23
15			<b>Se fortalece el principio de cohesión social en la Ciudad de México</b>					1,430,000.00	1,121,983.94	1,121,983.94
	03		La asistencia social responde mejor a las necesidades de la ciudadanía					1,240,000.00	779,675.00	779,675.00
	72		Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social	Acción	10,716	10,716	11,151	1,240,000.00	779,675.00	779,675.00
08			La infraestructura social se amplía y mejora					190,000.00	342,308.94	342,308.94
	72		Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto	23	23	18	190,000.00	342,308.94	342,308.94
20			<b>El gobierno de la ciudad contribuye activamente para garantizar el derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la educación inicial y básica</b>					600,207.00	531,078.43	531,078.43
	08		La infraestructura en educación básica se amplía y dignifica					600,207.00	531,078.43	531,078.43
	71		Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto	1	1	1	220,000.00	220,000.00	220,000.00
	73		Mantenimiento delegacional de infraestructura educativa de nivel básico	Proyecto	1	1	1	380,207.00	311,078.43	311,078.43
23			<b>El derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental del desarrollo individual y comunitario</b>					11,855,518.00	12,052,954.40	12,052,954.40
	01		La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de la comunidad					7,828,000.00	9,828,867.70	9,828,867.70
	71		Programas delegacionales de cultura	Evento	517	517	528	7,828,000.00	9,828,867.70	9,828,867.70
08			La infraestructura cultural se amplía y mejora					4,027,518.00	2,224,086.70	2,224,086.70

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		71	Ampliación delegacional de infraestructura cultural delegacional	Proyecto	0	1	1	0.00	940,881.70	940,881.70
		72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto	17	17	19	4,027,518.00	1,283,205.00	1,283,205.00
<b>24</b>			<b>El deporte y recreación son reconocidas como parte sustantiva del desarrollo individual y comunitario</b>					0.00	4,695,560.82	4,695,560.82
	01		Fomento deportivo y recreativo					0.00	1,142,089.15	1,142,089.15
	71		Fomento de actividades deportivas y recreativas	Acción	0	7	7	0.00	1,142,089.15	1,142,089.15
	08		La infraestructura deportiva se amplía y mejora					0.00	3,553,471.67	3,553,471.67
	72		Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto	0	8	11	0.00	3,553,471.67	3,553,471.67
<b>25</b>			<b>La administración e infraestructura urbanas se mejoran</b>					9,598,503.00	12,604,671.09	12,604,671.09
	03		Las áreas verdes mejoran y se incrementan					1,466,900.00	1,109,729.71	1,109,729.71
	71		Mantenimiento delegacional de áreas verdes	M2	1,967,000	1,967,000	2,017,204	948,000.00	922,279.71	922,279.71
	72		Servicios de poda de árboles	Pieza	3,500	3,500	4,833	518,900.00	187,450.00	187,450.00
	04		La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad					6,545,603.00	8,854,032.92	8,854,032.92
	71		Conservación delegacional de imagen urbana	Acción	8	8	3	6,545,603.00	8,854,032.92	8,854,032.92
	08		La infraestructura urbana se amplía y mejora					1,586,000.00	2,640,908.46	2,640,908.46
	72		Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	2	2	2	1,306,000.00	1,305,999.96	1,305,999.96
	73		Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria	2,012	2,012	3,306	280,000.00	716,208.50	716,208.50
	76		Programas delegacionales de renovación de banquetas	M2	0	26,412	31,778.36	0.00	618,700.00	618,700.00
<b>26</b>			<b>Se fortalece el derecho a la vivienda y los asentamientos humanos son ordenados</b>					800,000.00	521,829.01	521,829.01

**036**

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	01		Los ciudadanos cuentan con mayores financiamientos para sus viviendas					800,000.00	521,829.01	521,829.01
	72		Programas delegacionales de mantenimiento de vivienda	Vivienda	1	1	1	800,000.00	521,829.01	521,829.01
28			<b>La infraestructura vial se amplía y el tráfico se reduce</b>					7,696,438.00	7,348,158.96	7,348,158.96
	08		La infraestructura vial se amplía y mejora					7,696,438.00	7,348,158.96	7,348,158.96
	74		Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	M2	72,398	72,398	99,189	7,696,438.00	7,348,158.96	7,348,158.96
29			<b>Se garantiza el derecho al agua potable a través de un suministro de calidad</b>					2,614,877.00	5,656,060.70	5,656,060.70
	01		El suministro de agua potable es oportuno y de calidad					0.00	3,818,982.23	3,818,982.23
	71		Provisión emergente de agua potable en delegaciones	M3	0	18,900	32,150	0.00	3,818,982.23	3,818,982.23
	08		La infraestructura para el agua potable se amplía y mejora					2,614,877.00	1,837,078.47	1,837,078.47
	72		Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	2	2	2	2,614,877.00	1,837,078.47	1,837,078.47
30			<b>El sistema de saneamiento funciona eficientemente</b>					2,392,764.00	8,406,104.29	8,406,104.29
	08		La infraestructura para el saneamiento se amplía y mejora					2,392,764.00	8,406,104.29	8,406,104.29
	72		Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Proyecto	2	2	2	2,392,764.00	8,406,104.29	8,406,104.29



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Rosque Castillo  
Director General de Administración

037

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31			<b>La estrategia ambiental de la Ciudad de México es clara y persigue objetivos concretos y está orientada al cumplimiento del derecho a un medio ambiente saludable</b>					2,444,325.00	2,004,912.45	2,004,912.45
	03		El manejo de los residuos sólidos reduce sus consecuencias negativas					2,444,325.00	1,506,330.40	1,506,330.40
	04	71	Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	314,000	314,000	320,909	2,444,325.00	1,506,330.40	1,506,330.40
			Se impulsa una cultura y la cultura de participación social en el cuidado del medio ambiente					0.00	498,582.05	498,582.05
		71	Promoción delegacional de cultura ambiental	Acción	0	50	50	0.00	498,582.05	498,582.05
32			<b>Los recursos naturales se preservan y se protegen</b>					1,070,000.00	0.00	0.00
	02		Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen					1,070,000.00	0.00	0.00
		72	Programas delegacionales de mantenimiento del suelo de conservación	M2	2,000	0	0	1,070,000.00	0.00	0.00
34			<b>La Ciudad promueve el crecimiento económico y equitativo</b>					364,752.00	7,445,078.42	7,445,078.42
	01		El sistema de abasto mejora					97,000.00	0.00	0.00
		73	Atención delegacional del sistema de mercados públicos del Distrito Federal	Acción	48	0	0	97,000.00	0.00	0.00
	02		El ordenamiento comercial contribuye a la formalización de la economía					267,752.00	0.00	0.00
		71	Programas delegacionales de reordenamiento en vía pública	Comerciant e	400	0	0	267,752.00	0.00	0.00
	04		Las actividades emprendedoras se fomentan					0.00	333,500.00	333,500.00
		71	Programas delegacionales de apoyo MYPES	Apoyo	0	2	2	0.00	333,500.00	333,500.00

**038**

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN**


UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	08		La infraestructura para el fomento económico se amplía y mejora					0.00	7,111,578.42	7,111,578.42
		71	Ampliación Delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto	0	1	1	0.00	7,111,578.42	7,111,578.42
			<b>TOTAL</b>					153,403,479.00	153,403,479.00	153,403,479.00

Nota: Para este tipo de recurso, se reporta el total de las acciones que se efectuaron con el presupuesto total asignado.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Rosique Castillo  
Director General de Administración

**039**



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)  
INTERESES GENERADOS*

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN (INTERESES GENERADOS)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
34			La Ciudad promueve el crecimiento económico y equitativo				0.00	1,934,143.56	1,934,143.56	
	08		La infraestructura para el fomento económico se amplía y mejora				0.00	1,934,143.56	1,934,143.56	
		71	Ampliación Delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto	0	1	1	0.00	1,934,143.56	1,934,143.56
<b>TOTAL</b>							0.00	1,934,143.56	1,934,143.56	

Nota: Para este tipo de recurso, se reporta el total de las acciones que se efectuaron con el presupuesto total asignado.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

041



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS FEDERALES  
(FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL)*

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**  
**FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R <sup>1/</sup>	SR <sup>2/</sup>	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10			La ciudadanía esta protegida en caso de emergencias y desastres y recibe auxilio oportuno y efectivo cuando se presentan				15,578,510.00	0.00	0.00	
	02		Se reducen las contingencias y emergencias que pueden afectar a la población				15,578,510.00	0.00	0.00	
		71	Programas preventivos de Protección Civil en delegaciones	Acción	12	0	0	15,578,510.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>							15,578,510.00	0.00	0.00	

Nota: Para este tipo de recurso, se reporta el total de las acciones que se efectuaron con el presupuesto total asignado.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

043 42



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *III ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL*



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES*

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [III]/[I] = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
03			<b>Los procesos y servicios administrativos del gobierno mejoran su eficiencia</b>						651,222,963.00	555,774,494.82	555,774,494.82		
	01		Los procesos administrativos mejoran						649,282,162.00	555,478,881.53	555,478,881.53		
	71		Servicios de apoyo administrativo en Delegaciones	Acción	15	15	15	100.0	649,282,162.00	555,478,881.53	555,478,881.53	100.0	100.0
	03		La calidad en los servicios y trámites de gobierno mejoran						521,080.00	5,909.94	5,909.94		
	71		Sistema delegacional de orientación y quejas	Asunto	500	500	500	100.0	521,080.00	5,909.94	5,909.94	100.0	100.0
	04		La representación jurídica del Gobierno del Distrito Federal es eficaz						1,419,721.00	289,703.35	289,703.35		
	71		Servicios legales en delegaciones	Servicio	140,000	140,000	79,105	56.5	1,419,721.00	289,703.35	289,703.35	100.0	56.5
09			<b>El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente más eficaz</b>						119,106,114.00	75,607,955.49	75,607,955.49		
	02		Las autoridades responsables demuestran a la sociedad, de manera confiable, mayor eficacia en la prevención del delito						119,106,114.00	75,607,955.49	75,607,955.49		
	71		Complemento a Unidades de Protección Ciudadana	Policía	800	0	0	-	34,400,000.00	0.00	0.00	-	-
	72		Servicios complementarios de vigilancia	Servicio	1	1	1	100.0	84,706,114.00	75,607,955.49	75,607,955.49	100.0	100.0
10			<b>La ciudadanía esta protegida en caso de emergencias y desastres y recibe auxilio oportuno y efectivo cuando se presentan</b>						15,578,510.00	607,018.07	607,018.07		

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [III]/[I] = [IV]	ORIGINAL [VI]	MODIFICADO [VII]	EJERCIDO [VIII]	IDBSPP (%) VII/[VI] = [VIII]	
	02		Se reducen las contingencias y emergencias que pueden afectar a la población						15,578,510.00	607,018.07	607,018.07		
	71		Programas preventivos de Protección Civil en delegaciones	Acción	12	12	12	100.0	15,578,510.00	607,018.07	607,018.07	100.0	100.0
13			<b>Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres</b>						19,586,543.00	19,805,865.96	19,805,865.96		
	02		Se promueve una cultura de la equidad de género						741,897.00	2,815,802.43	2,815,802.43		
	01		Promoción de equidad de género	Acción	63	63	69	109.5	741,897.00	2,815,802.43	2,815,802.43	100.0	109.5
	03		Las mujeres tienen acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad						18,844,646.00	16,990,063.53	16,990,063.53		
	71		Centros de Desarrollo Infantil delegacionales	Persona	1,200	1,200	1,200	100.0	18,844,646.00	16,990,063.53	16,990,063.53	100.0	100.0
14			<b>La desigualdad económica y sus consecuencias se reducen en la Ciudad de México</b>						4,662,542.00	4,962,066.84	4,962,066.84		
	02		Los adultos mayores tienen una vida digna que garantiza el respeto a sus derechos humanos						488,414.00	737,265.06	737,265.06		
	71		Servicios delegacionales de apoyo social a adultos mayores	Persona	1,020	1,020	1,020	100.0	488,414.00	737,265.06	737,265.06	100.0	100.0
	03		Las personas con discapacidad tienen acceso a servicios que mejoran su calidad de vida						2,197,862.00	2,408,512.58	2,408,512.58		
	71		Servicios complementarios a personas con discapacidad	Persona	450	450	463	102.9	2,197,862.00	2,408,512.58	2,408,512.58	100.0	102.9
	05		Los jóvenes encuentran opciones de desarrollo en la Ciudad de México						1,976,266.00	1,816,289.20	1,816,289.20		

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII	
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) (III/I) = [IV]	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]		
15	01	71	Programas delegacionales de apoyo a la juventud	Apoyo	1,900	1,900	1,933	101.7	1,976,266.00	1,816,289.20	1,816,289.20	100.0	101.7	
		<b>Se fortalece el principio de cohesión social en la Ciudad de México</b>								40,058,907.00	49,223,638.83	49,223,638.83		
		La Ciudad de México es un espacio incluyente								272,607.00	284,669.25	284,669.25		
		71	Talleres delegacionales de promoción para la igualdad social	Persona	79	79	66	83.5	272,607.00	284,669.25	284,669.25	100.0	83.5	
		02	La calidad de las relaciones del entorno habitacional mejora							8,277,040.00	22,817,024.48	22,817,024.48		
		71	Programa complementario de atención a Unidades Habitacionales	UH	50	36	35	97.2	4,522,350.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.0	97.2	
		72	Programas delegacionales de desarrollo social y comunitario	Acción	4	4	4	100.0	3,754,690.00	18,817,024.48	18,817,024.48	100.0	100.0	
		03	La asistencia social responde mejor a las necesidades de la ciudadanía							22,495,577.00	20,002,047.50	20,002,047.50		
		71	Programa de servicios funerarios	Apoyo	30	30	18	60.0	180,894.00	128,000.00	128,000.00	100.0	60.0	
		72	Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social	Acción	10,716	10,716	11,151	104.1	21,410,213.00	19,244,445.42	19,244,445.42	100.0	104.1	
08	73	Operación de panteones públicos y servicios funerarios	Servicio	25	25	25	100.0	904,470.00	629,602.08	629,602.08	100.0	100.0		
	08	La infraestructura social se amplía y mejora							9,013,683.00	6,119,897.60	6,119,897.60			
	71	Construcción delegacional de infraestructura de desarrollo social	Proyecto	1	1	1	100.0	783,528.00	479,852.60	479,852.60	100.0	100.0		
	72	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto	23	23	18	78.3	8,230,155.00	5,640,045.00	5,640,045.00	100.0	78.3		
18	<b>El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población</b>							2,443,599.00	2,293,882.45	2,293,882.45				

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			IARCM (%) IV/VIII	
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) (III/I = IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)		IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]
02			La población está protegida contra enfermedades prevenibles						2,443,599.00	2,293,882.45	2,293,882.45		
	71		Sanidad animal en delegaciones	Acción	11,000	11,000	9,241	84.0	2,443,599.00	2,293,882.45	2,293,882.45	100.0	84.0
19			<b>El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud de la población mediante atención médica</b>						0.00	2,014,531.01	2,014,531.01		
	08		La infraestructura de salud se mejora y se amplía						0.00	2,014,531.01	2,014,531.01		
	72		Contribución y ampliación de infraestructura en salud en delegaciones	Proyecto	0	0	1	-	0.00	2,014,531.01	2,014,531.01	100.0	-
20			<b>El gobierno de la ciudad contribuye activamente para garantizar el derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la educación inicial y básica</b>						44,572,396.00	43,800,689.18	43,800,689.18		
	02		Los servicios de educación inicial y preescolar ofrecidos por la ciudad son de calidad						4,070,115.00	2,997,652.84	2,997,652.84		
	71		Servicios delegacionales de apoyo a la educación inicial y preescolar	Persona	30,000	30,000	2,000	6.7	4,070,115.00	2,997,652.84	2,997,652.84	100.0	6.7
	08		La infraestructura en educación básica se amplía y dignifica						40,502,281.00	40,803,036.34	40,803,036.34		
	71		Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto	1	1	1	100.0	40,122,074.00	40,491,957.91	40,491,957.91	100.0	100.0
	73		Mantenimiento delegacional de infraestructura educativa de nivel básico	Proyecto	1	1	1	100.0	380,207.00	311,078.43	311,078.43	100.0	100.0



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

049

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [III]/[I] = [IV]	ORIGINAL [VI]	MODIFICADO [VII]	EJERCIDO [VIII]	IDBSPP (%) VII/[VI] = [VIII]	
23			<b>El derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental del desarrollo individual y comunitario</b>						28,550,924.00	40,453,630.83	40,453,630.83		
	01		La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de la comunidad						17,024,590.00	26,447,155.91	26,447,155.91		
	08	71	Programas delegacionales de cultura	Evento	517	517	528	102.1	17,024,590.00	26,447,155.91	26,447,155.91	100.0	102.1
			La infraestructura cultural se amplía y mejora						11,526,334.00	14,006,474.92	14,006,474.92		
		71	Ampliación delegacional de infraestructura cultural delegacional	Proyecto	1	1	1	100.0	2,923,551.00	2,388,846.20	2,388,846.20	100.0	100.0
		72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto	17	17	19	111.8	8,602,783.00	11,617,628.72	11,617,628.72	100.0	111.8
24			<b>El deporte y recreación son reconocidas como parte sustantiva del desarrollo individual y comunitario</b>						10,225,392.00	28,478,763.29	28,478,763.29		
	01		Fomento deportivo y recreativo						3,804,426.00	17,006,616.78	17,006,616.78		
	08	71	Fomento de actividades deportivas y recreativas	Acción	7	7	7	100.0	2,168,954.00	15,743,807.86	15,743,807.86	100.0	100.0
		72	Programa delegacional de deporte competitivo	Persona	200	200	200	100.0	1,635,472.00	1,262,808.92	1,262,808.92	100.0	100.0
			La infraestructura deportiva se amplía y mejora						6,420,966.00	11,472,146.51	11,472,146.51		
		72	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto	8	8	11	137.5	4,230,322.00	8,908,645.82	8,908,645.82	100.0	137.5
		73	Ampliación delegacional de infraestructura cultural deportiva	Proyecto	1	1	1	100.0	2,190,644.00	2,563,500.69	2,563,500.69	100.0	100.0
25			<b>La administración e infraestructura urbanas se mejoran</b>						64,036,512.00	59,418,946.84	59,418,946.84		
	03		Las áreas verdes mejoran y se incrementan						5,844,535.00	5,064,027.72	5,064,027.72		

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL (VI)	MODIFICADO (VII)	EJERCIDO (VIII)	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
		71	Mantenimiento delegacional de áreas verdes	M2	1,967,000	1,967,000	2,017,204	102.6	5,230,265.00	4,675,363.77	4,675,363.77	100.0	102.6
		72	Servicios de poda de árboles	Pieza	3,500	3,500	4,833	138.1	614,270.00	388,663.95	388,663.95	100.0	138.1
	04		La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad						34,273,911.00	33,877,196.36	33,877,196.36		
		71	Conservación delegacional de imagen urbana	Acción	8	8	3	37.5	34,273,911.00	33,877,196.36	33,877,196.36	100.0	37.5
	08		La infraestructura urbana se amplía y mejora						23,918,066.00	20,477,722.76	20,477,722.76		
		72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	2	2	2	100.0	6,496,644.00	4,510,005.00	4,510,005.00	100.0	100.0
		73	Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria	2,012	2,012	3,306	164.3	7,129,395.00	5,687,124.28	5,687,124.28	100.0	164.3
		76	Programas delegacionales de renovación de banquetas	M2	26,412	26,412	31,778.36	120.3	10,292,027.00	10,280,593.48	10,280,593.48	100.0	120.3
26			<b>Se fortalece el derecho a la vivienda y los asentamientos humanos son ordenados</b>						9,830,560.00	3,051,158.13	3,051,158.13		
	01		Los ciudadanos cuentan con mayores financiamientos para sus viviendas						3,728,189.00	3,051,158.13	3,051,158.13		
		72	Programas delegacionales de mantenimiento de vivienda	Vivienda	1	1	1	100.0	3,728,189.00	3,051,158.13	3,051,158.13	100.0	100.0
	03		Se logra un mejor ordenamiento urbano de la propiedad y de los asentamientos humanos						6,102,371.00	0.00	0.00		
		71	Programas delegacionales de regulación de tenencia de la propiedad	Propiedad	1	0	0	-	6,102,371.00	0.00	0.00	-	-

051

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) [III/I] = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
28			<b>La infraestructura vial se amplía y el tráfico se reduce</b>						26,265,905.00	26,050,821.80	26,050,821.80		
	08		La infraestructura vial se amplía y mejora						26,265,905.00	26,050,821.80	26,050,821.80		
		74	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	M2	72,398	72,398	99,189	137.0	26,265,905.00	26,050,821.80	26,050,821.80	100.0	137.0
29			<b>Se garantiza el derecho al agua potable a través de un suministro de calidad</b>						10,056,550.00	15,838,972.85	15,838,972.85		
	01		El suministro de agua potable es oportuno y de calidad						371,756.00	4,092,471.57	4,092,471.57		
		71	Provisión emergente de agua potable en delegaciones	M3	900	18,900	32,150	170.1	371,756.00	4,092,471.57	4,092,471.57	100.0	170.1
	08		La infraestructura para el agua potable se amplía y mejora						9,684,794.00	11,746,501.28	11,746,501.28		
		72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	2	2	2	100.0	9,684,794.00	11,746,501.28	11,746,501.28	100.0	100.0
30			<b>El sistema de saneamiento funciona eficientemente</b>						9,904,093.00	18,620,029.98	18,620,029.98		
	08		La infraestructura para el saneamiento se amplía y mejora						9,904,093.00	18,620,029.98	18,620,029.98		
		72	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Proyecto	2	2	2	100.0	9,904,093.00	18,620,029.98	18,620,029.98	100.0	100.0
31			<b>La estrategia ambiental de la Ciudad de México es clara y persigue objetivos concretos y está orientada al cumplimiento del derecho a un medio ambiente saludable</b>						13,216,496.00	13,668,199.44	13,668,199.44		
	03		El manejo de los residuos sólidos reduce sus consecuencias negativas						10,975,783.00	9,655,231.41	9,655,231.41		

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL (II)	MODIFICADO (III)	ALCANZADO (VIII)	ICMPP (%) (III/II = IV)	ORIGINAL (VI)	MODIFICADO (VII)	EJERCIDO (VIII)	IDBSPP (%) VII/VI = (VIII)	
		71	Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	314,000	314,000	320,909	102.2	10,975,783.00	9,655,231.41	9,655,231.41	100.0	102.2
	04		Se impulsa una cultura y la cultura de participación social en el cuidado del medio ambiente						2,240,713.00	4,012,968.03	4,012,968.03		
		71	Promoción delegacional de cultura ambiental	Acción	50	50	50	100.0	2,240,713.00	4,012,968.03	4,012,968.03	100.0	100.0
32			<b>Los recursos naturales se preservan y se protegen</b>						3,467,349.00	28,653.18	28,653.18		
	01		Las capacidades de reforestación de la ciudad aumentan						857,898.00	1,530.88	1,530.88		
		71	Gestión delegacional de viveros	Planta	12	12	12	100.0	857,898.00	1,530.88	1,530.88	100.0	100.0
	02		Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen						2,609,451.00	27,122.30	27,122.30		
		72	Programas delegacionales de mantenimiento del suelo de conservación	M2	2,000	2,000	2,000	100.0	2,609,451.00	27,122.30	27,122.30	100.0	100.0
34			<b>La Ciudad promueve el crecimiento económico y equitativo</b>						35,636,161.00	30,363,493.27	30,363,493.27		
	01		El sistema de abasto mejora						6,192,893.00	290,676.53	290,676.53		
		73	Atención delegacional del sistema de mercados públicos del Distrito Federal	Acción	48	48	48	100.0	6,192,893.00	290,676.53	290,676.53	100.0	100.0
	02		El ordenamiento comercial contribuye a la formalización de la economía						3,359,121.00	3,159,419.58	3,159,419.58		
		71	Programas delegacionales de reordenamiento en vía pública	Comerciante	400	400	400	100.0	3,359,121.00	3,159,419.58	3,159,419.58	100.0	100.0
	03		La Ciudad de México es un destino atractivo para la inversión privada						1,802,321.00	397,377.57	397,377.57		
		71	Promoción delegacional de inversión privada	Acción	19	19	19	100.0	1,802,321.00	397,377.57	397,377.57	100.0	100.0

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) [(II/I) = (IV)]	ORIGINAL (VI)	MODIFICADO (VII)	EJERCIDO (VIII)	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
04			Las actividades emprendedoras se fomentan						1,970,622.00	2,010,382.44	2,010,382.44		
	71		Programas delegacionales de apoyo MYPES	Apoyo	2	2	2	100.0	1,970,622.00	2,010,382.44	2,010,382.44	100.0	100.0
05			El atractivo turístico de la Ciudad de México aumenta						904,470.00	297,301.85	297,301.85		
	72		Programas delegacionales de fomento turístico	Acción	8	8	8	100.0	904,470.00	297,301.85	297,301.85	100.0	100.0
08			La infraestructura para el fomento económico se amplía y mejora						21,406,734.00	24,208,335.30	24,208,335.30		
	71		Ampliación delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto	1	1	1	100.0	13,113,719.00	18,015,737.99	18,015,737.99	100.0	100.0
	72		Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto	19	19	19	100.0	8,293,015.00	6,192,597.31	6,192,597.31	100.0	100.0
35			<b>El empleo es promovido en un marco de productividad y protección laboral</b>						189,577.00	94,389.89	94,389.89		
	03		Se promueve la generación de empleos dignos y permanentes						189,577.00	94,389.89	94,389.89		
	71		Programas delegacionales de fomento al empleo	Acción	1	1	1	100.0	189,577.00	94,389.89	94,389.89	100.0	100.0
<b>TOTAL</b>									1,108,611,093.00	990,157,202.15	990,157,202.15		

\*Nota: En la actividad institucional 23-08-71 "Ampliación delegacional de infraestructura cultural delegacional" en el Informe de Avance Trimestral del período enero-diciembre 2009, por un error humano, se reportaron las metas alcanzadas en la actividad 23-08-72, es decir, se reportaron 18 proyectos alcanzados, debiendo ser 1 proyecto en la actividad 23-08-71 y 17 proyectos en la 23-08-72- La meta para la actividad 23-08-71, se alcanzó a finales de 2009, por lo que se reporta correctamente en este Informe.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

054



DELEGACIÓN  
IZTACALCO



Avenida Río Churubusco y Calle Té. Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, México,  
D. F., Edificio "B", Planta Baja, Tel. 56 54 13 43, Ext. 2322



ganamos todos

## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN  
A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS  
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES*

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	01	71	Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	Acción

**EJE ESTRATÉGICO:** Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

**LÍNEA DE POLÍTICA:** Se implementarán nuevas medidas para garantizar el pleno acceso a toda la información del gobierno y se reforzarán las existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El el año 2009, en esta actividad institucional, se desarrollaron 15 acciones, que coadyuvaron al mejor desempeño de las labores administrativas, que esta Delegación ha procurado sean de excelencia y en beneficio de la población de Iztacalco. Acciones como: Renovación de la página de Internet, para informar a la población, sobre los programas delegacionales, eventos y noticias relevantes. Difusión de la revista mensual "Juntos cambiamos Iztacalco", donde se plasman las actividades, que benefician a la población iztacalquense, y que se llevaron a cabo en ese período. Se rotularon camiones de la Delegación, para la difusión turística de la demarcación, destacando la celebración de los 700 años de Iztacalco. Además se equipó el Centro de Cómputo Rodolfo Neri Vela, y una Biblioteca. Se implementó el programa de licencias y procesos interactivos, en la estructura de la página Web de la Delegación. Se planearon las distribuciones de insumos, como toners, además del antivirus a todas las máquinas existentes en la Delegación. Es importante mencionar, que estas acciones también se ejecutaron con recursos federales (FORTAMUN-DF).

B) No se presentó variación del alcanzado, respecto del original, debido a que se logró la meta física al 100%

C) No se presentó variación del alcanzado, respecto del modificado, debido a que se logró la meta física al 100%



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	03	71	Sistema delegacional de orientación y quejas	Asunto

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Se implementarán nuevas medidas para garantizar el pleno acceso a toda la información del gobierno y se reforzarán las existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se resolvieron en su totalidad 500 asuntos, dentro de las cuales se mantuvo la calidad y mejora continua de la atención de los servicios que se brindan, a partir de mantener la cultura de la calidad, a través del sistema ISO 9001:2000 en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, así como de cumplir con las fases que este sistema engloba de responsabilidad compartida del propio CESAC, de las áreas operativas y de la Coordinación de Modernización y Atención Ciudadana. De esta actividad se tiene como resultado final la atención de 18,069 servicios diversos a la población iztacaquense. Se acudió puntualmente a todas las jornadas del Jefe Delegacional dirigidas a la atención de manera personal a la ciudadanía, captando la demanda y problemática presentada por cada uno de los vecinos asistentes, así como proporcionando el seguimiento competente al CESAC. Se coordinó la realización de una Auditoría Externa por parte de la empresa Lloyd Internacional, misma que se aprobó favorablemente, se coordinó la elaboración de 108 evaluaciones internas y su diagnóstico a fin de confirmar que el Sistema de Gestión de la Calidad Instrumentado en el CESAC cumple con las especificaciones del Manual de Calidad. Como parte primordial de las actividades de Modernización Administrativa se realizó el mejoramiento de Procesos Administrativos Internos, involucrando a los servidores públicos para que trabajen con conocimiento del contenido de los Manuales Administrativos y se apliquen conforme a su contenido en el desempeño de sus funciones, y en su caso la actualización de los mismos en concordancia con la normatividad y actividades reales vigentes, la formulación y difusión de la misión y la visión de cada unidad administrativa de Iztacalco. Con relación a los manuales administrativos en el año 2009, se continuó con la "Plática Taller para la Formulación de Manuales Administrativos", al personal de Estructura de las diversas áreas de este Órgano Político Administrativo en Iztacalco, se explicó la importancia legal de los manuales administrativos, tipos de manuales, las diferencias entre los mismos, así como la técnica para elaborarlos de forma descriptiva y diagramada; se proporcionó asesoría constante y personalizada para la actualización de los manuales tanto de organización como de procedimientos. Asimismo, se autorizaron y publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los procedimientos de la Dirección de Finanzas correspondiente a la Dirección General de Administración. Se desarrollaron reuniones constantes con el personal de Estructura de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para afinar la actualización de sus procedimientos, asimismo con el personal de la Dirección de Gobierno y Servicios Urbanos. Del mismo modo, se iniciaron los trabajos para la integración de los Manuales de Funcionamiento del Comité de Administración de Documentos y Gestión de Archivos con un avance de 75 %. Para garantizar la cultura de la Transparencia en toda la estructura delegacional así como concientizar al Ente sobre el cumplimiento adecuado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se trabaja arduamente con el personal de la Oficina de Información Pública para el desarrollo e integración del Manual Específico de Operación del Comité de Transparencia de la Delegación Iztacalco, teniendo que el manual de funcionamiento se encuentra con un avance de 90% y sus procedimientos en un 60%, procedimientos que coadyuvan con la rendición de cuentas a la ciudadanía y con esto mejorar los servicios y trámites que este gobierno proporciona.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

057

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	03	71	Sistema delegacional de orientación y quejas	Asunto

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Se implementarán nuevas medidas para garantizar el pleno acceso a toda la información del gobierno y se reforzarán las existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Se llevaron a cabo reuniones con el personal de estructura de las distintas Direcciones Generales, para orientarlos en la atención de los puntos contenidos en el acuerdo, estableciendo la importancia de operar con controles internos en la ejecución de sus actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. En atención al ambiente de control, se publicó y difundió a la ciudadanía a través del portal de internet de la Delegación Iztacalco el Código de Conducta el cual tiene por objeto establecer las reglas básicas para prevenir conductas indebidas de los servidores públicos de Iztacalco, se distribuyeron ejemplares del Código de Conducta a los trabajadores de nuevo ingreso, y que la ciudadanía conozca este documento para ejercer su derecho a un trato honesto por parte de los trabajadores de cualquier nivel. La Ventanilla Única Delegacional en Iztacalco, está facultada para orientar, informar, recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos en el ámbito de su demarcación territorial que se relacionen con solicitudes, avisos y manifestaciones que presente la ciudadanía con respecto a las materias como: I. Agua y servicios hidráulicos, II. Anuncios, III. Construcción y obras, IV. Espectáculos públicos, V. Establecimientos mercantiles, VI. Industria, VII. Medio ambiente, VIII. Mercados públicos, IX. Protección civil, X. Servicios legales y archivo de notaría, XI. Uso de suelo; y las demás que se atribuyan expresamente en los ordenamientos jurídicos aplicables y en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. En esta Ventanilla Única, fueron atendidas, durante el 2009: 22,163; de los cuales fueron atendidos 12,392 hombres y 9,771 mujeres. Fueron ingresados 5,102 trámites, del área de la Dirección General de Jurídico y Gobierno: 3,977 y de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras: 1,125 trámites.

- B) No existió variación del original, respecto del alcanzado, ya que la meta física se cubrió en un 100%.
- C) No existió variación del modificado, respecto del alcanzado, ya que la meta física se cubrió en un 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

058

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	04	71	Servicios legales en delegaciones	Servicio

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Se implementarán nuevas medidas para garantizar el pleno acceso a toda la información del gobierno y se reforzarán las existentes.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el período enero-diciembre de 2009, el área jurídica de esta Delegación, en su afán por mejorar la atención a la ciudadanía, en lo que respecta a los trámites jurídico-administrativos, efectuó 79,105 servicios, de los cuales 1,003 se refieren a certificados de residencia, cuyo documento avala la personalidad jurídica del interesado. Se apoyó a 3,214 jóvenes que solicitaron su Cartilla del Servicio Militar Nacional. También, se brindó la atención, de forma confidencial, a 24 personas que establecieron un hogar en común, bajo el régimen de sociedad de convivencia. Además, los Juzgados Cívicos, 24 del Registro Civil, dio atención a 54,007 servicios; el Juzgado 34, atendió 15,474 personas; y el Juzgado Cívico, dio servicio a 5,383 personas, incluyendo cursos de cultura cívica en escuelas, con el propósito de dar certeza jurídica a sus habitantes. Los programas delegacionales que se realizan en el ámbito jurídico, tienen la finalidad de fortalecer las actividades de gobierno, así como favorecer a la comunidad iztacalquense, sin distinción de género, edad o grupo social.

B) Existió variación del alcanzado, respecto del original, ya que la meta física depende, principalmente, de la demanda ciudadana.

C) Existió variación del alcanzado, respecto del modificado, ya que la meta física depende, principalmente, de la demanda ciudadana.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

059

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	02	71	Complemento a Unidades de Protección Ciudadana	Policía

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: Las condiciones laborales y de vida de los policías se mejorarán, y se dará prioridad a los programas de capacitación y profesionalización.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Esta actividad no se llevó a cabo, ya que no se entregó el estímulo a 800 policías como se tenía previsto, los recursos se redujeron con la afectación 78, con fundamento en los artículos 12, fr. XI y XII, 67 fr. XXIV, del Estatuto de Gobierno; 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 21 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal; 34 del Reglamento Interior de la Administración Pública, 1 y 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09, de fecha 8 de abril de 2009, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Es importante mencionar que los recursos que serían destinados al complemento salarial, serían etiquetados con recursos FORTAMUN-DF, sin embargo de acuerdo a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos ejercidos en 2008, con recursos FORTAMUN, dieron como resultado que no deberían ser transferidos en forma directa, por lo que no existió posibilidad de realizar los movimientos para pagos en forma centralizada.

B) La variación del original, respecto del alcanzado, se debe a que se redujeron los recursos, derivado de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio 2008, por lo que no fue posible beneficiar a los policías.

C) La variación del original, respecto del modificado, se debe a que se redujeron los recursos, derivado de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio 2008, por lo que no fue posible beneficiar a los policías.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

060

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	02	72	Servicios complementarios de vigilancia	Servicio

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: Se fomentará la participación ciudadana en estrategias de prevención del delito y seguridad pública.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En materia de seguridad pública, esta Delegación, en su proyecto, ha implementado diversas acciones, como son: fomento a la cultura cívica: 20 izamientos a la bandera monumental en la explanada delegacional; 8 participaciones en ceremonias cívicas, 60 participaciones en eventos culturales así como ferias en la explanada delegacional, donde se resguardó la integridad física de los asistentes. Apoyo para repartir agua potable, en forma permanente a partir del brote de Influenza A(H1N1), 20 apoyos en manifestaciones, 167 Operativos de presencia policiaca para combatir la comisión de delitos, proporcionar seguridad a la población en general. Se cubrieron 35 puntos fijos, implementando un operativo permanente de presencia policiaca para erradicar tiraderos a cielo abierto, evitando con ello focos de infección o bien que se cometan delitos porque los delincuentes se oculten en ellos. 237 Apoyos a petición de las personas por diferentes situaciones y canalizando a las autoridades competentes por las faltas cometidas. 25 Recorridos en conjunto con la Dirección de Gobierno para prevenir lesiones al personal en desalojos, retiro de indigentes, clausuras y revisión de permisos. Presencia policiaca Intramuros que proporciona seguridad a personas asistentes a los 56 inmuebles delegacionales, evitando diariamente robos o bien daños a la integridad física o de sus bienes de los asistentes en 8 oficinas de atención al público, 4 centros de servicios a la comunidad, 9 centros sociales y deportivos, 17 centros sociales, 3 albercas, 4 parques, 6 almacenes, 2 cendis, 3 bibliotecas, 4 centros cibernéticos así como 9 accesos peatonales, 8 accesos vehiculares y monitoreo permanente a 24 cámaras de video-vigilancia que captan en promedio 6 incidentes diarios en torno de la Delegación Iztacalco, mismos que son canalizados al área correspondiente para su atención y seguimiento. Presencia policiaca que brinda seguridad a los asistentes del Festival Cultural de los 7 Barrios así como a los usuarios de la Pista de Hielo, 14 Campañas de información con volantes, dípticos y trípticos de prevención del delito lo que fomenta la cultura de la legalidad, entregando 5877 guías de prevención del delito en zonas escolares. 207 Pláticas en materia de prevención a las adicciones, efectuadas para prevenir el delito, dentro de 14 planteles educativos, beneficiando a 7 814 alumnos asistentes. 10 Pláticas en materia de violencia intrafamiliar, efectuadas para prevenir el delito originado por la desintegración familiar, dentro de 9 planteles educativos, beneficiando a 393 padres de familia asistentes.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

061

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
09	02	72	Servicios complementarios de vigilancia	Servicio

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: Se fomentará la participación ciudadana en estrategias de prevención del delito y seguridad pública.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

10 Pláticas en materia de violencia intrafamiliar, dentro de 9 planteles educativos, beneficiando a 393 padres de familia. 2 Entregas de reconocimientos económicos por 1 millón doscientos mil pesos, a 466 elementos de los distintos cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, adscritos a esta demarcación, que se han destacado en la lucha contra la delincuencia. Coordinación de 522 instalaciones de luminarias tipo suburbanas, mismas que proporcionan iluminación en las unidades territoriales con calles oscuras que presentan mayor incidencia delictiva. 475 instalaciones de alarmas de emergencia con botón de pánico, lo que permite estrechar nuestra comunicación y eficientar la respuesta ante cualquier siniestro o delito. Feria de Prevención al Delito, celebrada para informar a la población iztacalquense, consejos útiles para evitar ser víctimas de la delincuencia y explicarles los diferentes trabajos que se efectúan en las instancias de seguridad y procuración de justicia de la Ciudad de México. 11 pláticas en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito, para promover entre la población, acciones destinadas a impulsar programas ciudadanos en materia de Prevención del Delito, sentando las bases de conciencia social y de la colaboración entre las autoridades delegaciones y los ciudadanos, dentro de 8 unidades territoriales, beneficiando a 700 asistentes. 19 Remisiones al Ministerio Público, con 43 detenidos efectuadas por la policía auxiliar. 1 Remisión al UMÁN, con 4 detenidos, efectuada por la policía auxiliar con el fin de combatir el narcotráfico en la demarcación. 345 Remisiones al juez cívico, con 506 detenidos, efectuadas por la policía auxiliar con el fin de fomentar el respeto a la cultura cívica evitando el consumo de bebidas embriagantes, tirar basura, graffitear o inhalar sustancias tóxicas en vía pública. Acciones efectuadas con el propósito de bajar los índices delictivos, lo que contribuyen a fortalecer la generación de soluciones a los problemas de inseguridad pública y de impartición de la justicia cívica, con la decidida participación y apoyo de las autoridades competentes y la ciudadanía. Beneficiando indirectamente a 396 025 habitantes de los sectores empresariales, industriales, educativos, religiosos y político- sociales de la demarcación, atendiendo a las 56 unidades territoriales. Adicionalmente, con recursos federales (FORTAMUN-DF), se ejercieron de forma centralizada, los pagos por servicios de vigilancia intramuros y extramuros, que esta Delegación requiere.

- B) No se presentó variación del alcanzado, respecto del original, debido a que se logró la meta física al 100%
- C) No se presentó variación del alcanzado, respecto del modificado debido a que se logró la meta física al 100%



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

062

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10	02	71	Programas preventivos de protección civil en delegaciones	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: El Gobierno de la Ciudad creará un Sistema de Previsión y Protección, con especial énfasis en la construcción de un modelo de atención de emergencias que actúe con prontitud, profesionalismo y equipamiento técnico.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el período enero-diciembre de 2009, se realizaron 12 acciones en materia de protección civil, en beneficio de los habitantes de esta demarcación: 1.- Se atendieron un total de 2,487 emergencias, reportadas vía base plata, CESAC, telefónicas y directamente en el área. 2.- Se actualizó el Atlas de Riesgos y se avanzó en los acuerdos para la cobertura hacia el ámbito metropolitano, se tienen ya identificados los servicios vitales y estratégicos, población vulnerable, viviendas en riesgo, fallas geológicas, fisuras, grietas y hundimientos. 3.- En el rubro de cultura de protección civil, se fomentó una cultura de protección civil a la población iztacalquense, a través de talleres, cursos, trípticos; se elaboraron 19 trípticos de "Saber qué hacer en casos de (Incendios, sismos, fugas de gas, etc.)". 4.- Se elaboraron los programas internos de los inmuebles de la Delegación, 16 Programas Internos de CENDIS y 16 de Mercados. 5.- Se visitaron 30 Unidades Habitacionales, revisando instalaciones de gas y eléctricas, señalando la zona de riesgo. 6.- Se realizaron 8 operativos a camiones repartidores de cilindros de gas LP, retirando de circulación los tanques en mal estado. 7.- Se identificaron viviendas en riesgo, se llevaron a cabo 206 evacuaciones a viviendas en mal estado. 8.- Se entregaron reglamentos a romerías en materia de protección civil y se llevaron a cabo 7 capacitaciones a integrantes de romerías. 9.- Se elaboró el Plan Familiar de Protección Civil para difundirlas en las familias de Iztacalco, llevando a cabo capacitaciones en 12 Unidades Habitacionales. 10.- Se atendieron un total de 206 reportes del CESAC- 11.- Se llevó a cabo la atención prehospitalaria, se atendieron un total de 903 reportes de personas lesionadas. 12.- Se profesionalizó a integrantes de la Unidad de Protección Civil, se impartieron un total de 8 capacitaciones entre ellas el de Técnico en Emergencias Médicas, con duración de seis meses, en la que se logró la certificación de 14 personas del área. Es importante mencionar, que con recursos FORTAMUN, se adquirieron prendas de protección y equipo de administración.

B) No se refleja variación física del alcanzado respecto del original, ya que se se alcanzó la meta al 100%.

C) No se refleja variación física del alcanzado respecto del modificado, ya que se se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

063

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	02	01	Promoción de igualdad de género	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Equidad


LÍNEA DE POLÍTICA: Se impulsarán reformas legislativas para la protección de las mujeres, la denuncia y el combate del maltrato y discriminación, así como la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el periodo enero-diciembre de 2009, se realizaron 69 eventos en materia de equidad de género, tales como "Expo tu vocación", con la asistencia de 732 personas, 342 hombres y 390 mujeres; "Tu comunidad por la equidad" con una asistencia 3,564 personas de las cuales 1,640 eran hombres y 1,924 mujeres; conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, con una asistencia de 134 personas, que se conforma de 86 hombres y 68 mujeres; "Mil formas de vivir", con la asistencia de 340 mujeres; entrega de libros y dulces en el marco del Día del Niño con una asistencia de 500 personas, 260 mujeres y 240 hombres; Día Internacional contra la homofobia, con la asistencia de 244 personas, 173 mujeres y 71 hombres; Día internacional de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, con una asistencia de 99 personas, 92 mujeres y 7 hombres; en el marco del "Día internacional de la no violencia hacia las niñas y mujeres", con una asistencia de 100 personas, 55 mujeres y 45 hombres, en el evento declaratorio de Espacios Públicos Libres de Violencia contra las mujeres.
- B) Existe variación de la meta alcanzada, respecto de la original, debido a que se dieron más talleres de los programados, mismos que se efectuaron con personal de la propia Delegación.
- C) Existe variación de la meta alcanzada, respecto de la modificada, debido a que se dieron más talleres de los programados, mismos que se efectuaron con personal de la propia Delegación.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

064

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	71	Centros de desarrollo infantil delegacionales	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia, mediante programas de capacitación, empleos, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) En la actividad: proporcionar atención a niños y niñas, en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), en el año 2009, se atendieron a 1,200 personas, y se realizaron acciones para favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, de madres y padres trabajadores, a través de acciones coordinadas con la SEP, proporcionando un ambiente rico en estimulación, salud y conocimiento. Se trabajó con 14 CENDIS y un Jardín de Niños, cubriendo la demanda de la comunidad, se cuenta con profesoras altamente experimentadas y capacitadas. En virtud de la reforma educativa, emitida y avalada por la SEP, se procura que los maestros, sean profesionistas en su ramo, dada la obligatoriedad de la educación preescolar. Es importante señalar que contamos con los servicios de calidad, en alimentación, en los 14 CENDIS, propiciando un estado de nutrición idóneo, que contribuya a preservar y mejorar la salud del menor, cumpliendo con las necesidades nutricionales básicas y propiciando la adquisición de hábitos alimenticios. En este sentido, con recursos federales (FORTAMUN), se apoyó, en las acciones de alimentación de personas. En el caso del Jardín de Niños, contamos con el apoyo del DIF-DF con los desayunos escolares. Además, se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, en 19 CENDIS de esta demarcación. (Cuatro de estos inmuebles, no pertenecen directamente a la Delegación, pero se les brinda el mantenimiento por estar dentro de esta demarcación y lo solicitan:

**01.- Caic Campanita**, ubicado en Calle Centeno y Eje 3 Sur Añil, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: Reubicación de tubería hidráulica, construcción de muro divisorio y bebederos, colocación de lavaderitos y protecciones en tablero eléctrico y toma de agua, construcción de rampa de acceso, colocación de luminarias, aplicación de pintura en tuberías, (Obra por contrato), periodo de ejecución, agosto-septiembre 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, sustitución de vidrios en puerta, (Obra por Administración) periodo de ejecución: abril-noviembre 2009.

**02.- Cendi Agrícola Oriental**, ubicado en Oriente 237 y sur 16, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: reforzamiento en techumbre de patio, colocación de láminas de policarbonato, aplicación de pintura en tuberías, construcción de chafán, instalación de contactos, colocación de trampa de grasa, extintores y señalamientos, instalación de tuberías de agua y gas, (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009 y reparación de instalación eléctrica y lavado de tinacos (Obra por administración), periodo de ejecución: marzo-mayo 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

065

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	71	Centros de desarrollo infantil delegacionales	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia, mediante programas de capacitación, empleos, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


**03.- Cendi Antón Makarenko**, ubicado en Calle Azafrán No. 152, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: azotea, sustitución de piso de loseta, colocación de luminarias y trampa de grasa, aplicación de pintura en tuberías, construcción de rampa de acceso, mantenimiento a tablero eléctrico, (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009, y habilitación de estructura para colocación de techumbre (Obra por administración), periodo de ejecución, junio-julio 2009.

**04.- Cendi Bramadero**, ubicado en Oriente 108 y Sur 163, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: adecuación de interruptor eléctrico, aplicación de pintura en tuberías, colocación de puerta de acceso, ventiladores, lámparas, extintores y señalamientos, colocación de trampa de grasa, sustitución de puerta de emergencia, (Obra por contrato), periodo de ejecución; agosto-septiembre 2009, y habilitación de línea para llenado de tinaco elevado (Obra por administración), periodo de ejecución: marzo-abril 2009.

**05.- Cendi Carmen Serdan No. 8**, ubicado en Plaza Benito Juárez, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, aplicación de pintura y reparación de línea hidráulica de alimentación a cisterna (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-agosto de 2009, y trabajos de: sustitución de tapa de cisterna, aplanado en plafones, aplicación de pintura en tuberías, colocación de extintores y señalamientos, colocación de trampa de grasa (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**06.- Cendi Carmen Serdan No. 24**, ubicado en Eje 3 Sur Añil S/N Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: construcción de muebles de madera, lavado de tinacos y reparación de protección vial (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-junio de 2009, y trabajos de: aplicación de pintura a tuberías, construcción de rampa, colocación de llave de cierre rápido de gas, colocación de extintores y señalamientos, mantenimiento a trampa de grasa y fijación de ventiladores (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**07.- Cendi Danza Mágica**, ubicado en Av. Javier Rojo Gómez esq. Sur 8, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y reparaciones de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por Administración), periodo de ejecución: abril-mayo de 2009, y trabajos de colocación de piso de loseta, construcción de muretes para fregadero, aplicación de pintura en tuberías, construcción de rampa de acceso, colocación de extintores y señalamientos (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	71	Centros de desarrollo infantil delegacionales	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia, mediante programas de capacitación, empleos, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


**08.- Cendi Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca.** ubicado en Av. The y Hortaliza Col. Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, realizando trabajos de: instalación de botaguas, conexión de desagüe de cocina, aplicación de pintura en tuberías, impermeabilización, elevación de finacos, colocación de extintores y señalamientos (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**09.- Cendi Indira Gandhi,** ubicado en Sebastián Lerdo de Tejada y Martín Carrera, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de aplicación de pintura, reparación de instalación eléctrica y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-marzo de 2009, y reparación de: instalación eléctrica, sustitución de moto bomba, aplicación de pintura en tubería de gas y tanque estacionario, instalación de llave de cierre de gas, colocación de extintores y señalamientos, construcción de mesas de trabajo y bebederos y rampas de acceso (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**10.- Cendi Iztacalco,** ubicado en Calzada la Viga y Av. Tezontle, Barrio la Asunción, realizando trabajos de: colocación de llave de cierre rápido de gas, instalación de gas, bajadas de aguas pluviales, aplicación de pintura en tuberías, mantenimiento a instalaciones eléctricas, colocación de extinguidores y señalamientos, colocación de trampa quita grasa, sustitución de tanque estacionario (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**11.- Cendi Juventino Rosas,** ubicado en Av. Recreo y Sur 117, Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de llave de cierre rápido de gas, instalación de gas, aplicación de pintura en tuberías, mantenimiento a instalaciones eléctricas, colocación de extinguidores y señalamientos, colocación de trampa quita grasa, sustitución de tanque estacionario (Obra por Contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009, y trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica, línea eléctrica de motobombas y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-abril de 2009.

**12.- Cendi la Cruz,** ubicado en Av. Coyuya y Calle 1° de Mayo, Col. La Cruz, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de llave de cierre rápido de gas, instalación de gas, bajadas de aguas pluviales, aplicación de pintura en tuberías, mantenimiento a instalaciones eléctricas, colocación de extinguidores y señalamientos, colocación de trampa quita grasa, sustitución de tanque estacionario, construcción de escalera de emergencia (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

067

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	71	Centros de desarrollo infantil delegacionales	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia, mediante programas de capacitación, empleos, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**13.- Cendi Leandro Valle (Deportivo)**, ubicado en Av. Javier Rojo Gómez Esq. Sur 8, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: aplanado en plafones, aplicación de pintura en muros y plafones, reconstrucción de bebederos y malla, reparación de bajada de agua pluvial, aplicación de pintura en tuberías, colocación de extintores y señalamientos (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**14.- Cendi Leandro Valle (Mercado)**, ubicado en Oriente 253 y Sur 24, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: construcción de mesetas y despensero en cocina, impermeabilización, reparación de instalación de gas, aplicación de pintura en tuberías, lavado de cisterna, colocación de extintores y señalamientos (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009, y trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas, sanitaria y eléctricas (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-septiembre de 2009.

**15.- Cendi los derechos de los niños y las niñas**, ubicado en Calzada la Viga, esq. Técnicos y Manuales, Barrio Santa Cruz, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de llave de cierre rápido de gas, instalación de gas, bajadas de aguas pluviales, aplicación de pintura en tuberías, mantenimiento a instalaciones eléctricas, colocación de extinguidores y señalamientos, colocación de trampa quita grasa, sustitución de tanque estacionario, construcción de rampas de acceso (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**16.- Cendi Militar Marte**, ubicado en Calle Playa Azul y Playa Tabachines, Col. Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: reparaciones de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por Administración), periodo de ejecución: marzo 2009, y trabajos de: instalación de tubería para llenado de gas, colocación de cancel de aluminio, barra en malla ciclónica, aplicación de pintura en tuberías, colocación de llave de paso de gas, sustitución de puerta de salida de emergencia, colocación de extintores y señalamientos, colocación de tapas para apagadores (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

**17.- Cendi Pantitlan**, ubicado en Calle 4 y Av. Norte, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de aplanados en plafones, fijación de ventiladores, sustitución de ventanas y puertas, aplicación de pintura en estructura de techumbre y tuberías, colocación de cinta antiderrapante, extintores y señalamientos (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	03	71	Centros de desarrollo infantil delegacionales	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia, mediante programas de capacitación, empleos, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

18.- **Cendi Santa Anita**, ubicado en Calzada Santa Anita y Av. Andrés Molina Enriquez, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: reubicación de moto bomba, aplicación de pintura en tuberías, retiro de pasto sintético, reparación de instalación eléctrica, colocación de llave de paso de gas, reubicación de salida de emergencia, colocación de extintores y señalamientos, sustitución de calentadores y contactos, colocación de trampa de grasa (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

19.- **Cendi Tlacotal**, ubicado en Calle Oriente 100 y Sur 125, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: construcción de cuarto para bomba de agua, impermeabilización, aplicación de pintura en tuberías, colocación de llave de paso de gas, colocación de tapa ciega de apagador, colocación de extintores y señalamientos, sustitución de fanque estacionario, colocación de trampa de grasa, reubicación de salida de emergencia (Obra por contrato), periodo de ejecución: agosto-septiembre 2009.

- B) No se refleja variación física del alcanzado respecto del original, ya que se se alcanzó la meta al 100%.
- C) No se refleja variación física del alcanzado respecto del modificado, ya que se se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

069

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
14	02	71	Servicios delegacionales de apoyo social a adultos mayores	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: El gobierno brindará atención integral en salud a Adultos Mayores, se ampliará la atención médica domiciliaria, con especial consideración a la perspectiva de género

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con el fin de apoyar a grupos vulnerables, como es el de la Tercera Edad, se llevaron a cabo acciones y eventos recreativos y de esparcimiento para los adultos mayores, tales como: 40 tardeadas, 30 sabátinas y 10 dominicales con 20 danzoneras en vivo, beneficiando a 1,020 adultos mayores. Además, asistieron vecinos y familiares de este grupo de personas, haciendo un total de 2,875 mujeres y 2,875 hombres, "Bailar es recordar delegacional", beneficiando a 700 mujeres y 100 hombres, "aniversario de tardeadas sabátinas", beneficiando a 175 mujeres y 175 hombres y diversos eventos culturales y de convivencia, beneficiando a 11,640 familiares, que acompañaron a las personas de la tercera edad.

B) No hay variación del alcanzado, respecto del original, ya que se alcanzó la meta al 100%

C) No hay variación del alcanzado, respecto del modificado, ya que se alcanzó la meta al 100%



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

070

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
14	03	71	Servicios complementarios a personas con discapacidad	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliarán las políticas y programas de atención para las personas con discapacidad, para garantizarles el goce de sus derechos sociales y de su derecho a la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A)** La Delegación Iztacalco, para apoyar a los grupos vulnerables, como lo son las personas con discapacidad, implementó el programa de apoyos económicos a personas con discapacidad, para brindar a este sector, que se encuentra marginado, un nivel de vida aceptable, por lo que se otorgaron 300 apoyos económicos mensuales, por la cantidad de \$550.00, beneficiando a 167 mujeres y 133 hombres. Además, se entregaron apoyos en especie, como son bastones, sillas de ruedas y andaderas a 163 personas que lo solicitaron a través del Centro de Atención Ciudadana (CESAC), y después de un proceso de adjudicación, se efectuó la donación de 163 implementos para su desplazamiento. Además, se realizaron trabajos complementarios, mediante obra por contrato, en elevador de Edificio Sede, ubicado en Plaza Benito Juárez s/n, Col. Gabriel Ramos Millán, con trabajos de: colocación de alarma en elevador, colocación de letreros informativos, vidrios en sanitarios para minusválidos, colocación de pasamanos en elevador, colocación de pasamanos en rampa para minusválidos. Período de ejecución del 16 de octubre al 14 de noviembre 2009.
- B)** La variación del alcanzado, respecto del original, se debe a que esta la actividad depende de la demanda de la población, por lo que se proporcionaron 13 aparatos más.
- C)** La variación del alcanzado, respecto del modificado se debe a que esta la actividad depende de la demanda de la población, por lo que se proporcionaron 13 aparatos más.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

071

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
14	05	71	Programas delegacionales de apoyo a la juventud	Apoyo

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán mecanismos para revertir la exclusión social de los jóvenes mediante la ampliación de la oferta educativa, del empleo, del acceso a la vivienda, de alternativas de recreación y de creación cultural.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) La convocatoria del programa "Jóvenes en brigada por Iztacalco", se publicó con las siguientes bases: a) Ser mayor de 18 años. b) Vivir en Iztacalco. c) Ser alumno inscrito en cualquier institución de educación media superior o superior, en el Distrito Federal o área conurbada. d) No recibir beca o apoyo económico por parte de la Delegación Iztacalco. e) No ser beneficiario del programa "Prepa SI" del GDF. f) No estar empleado en ninguna institución pública o privada. g) Someterse a una entrevista evaluatoria de su perfil. h) Aceptar voluntariamente, realizar cuatro horas diarias, de actividades a favor de la comunidad, en su localidad o zonas aledañas, entre otros. Al ingresar al programa, se le apoyó con \$1,666.60 pesos mensuales, a 95 jóvenes estudiantes, para que continúen con sus estudios y que acepten voluntariamente, realizar 4 horas de actividades comunitarias en las diferentes áreas de la Delegación Iztacalco. De la misma forma apoyaron solidariamente en labores comunitarias, asumiendo el compromiso y la responsabilidad de ayudar a los Iztacalquenses, en labores como: educación, seguridad escolar, difusión de programas delegacionales, seguridad pública, funciones administrativas, entre muchas otras, aprovechando al máximo su nivel de estudios, sin descuidar sus actividades escolares. En este mismo sentido, en el período enero-diciembre de 2009, la Delegación Iztacalco llevó a cabo acciones para concientizar a la población adoloscete, sobre temas de sexualidad y tiempo libre. Se realizaron talleres de salud sexual y reproductiva, beneficiando a 1,238 jóvenes. Asimismo, se llevaron a cabo pláticas de prevención de la violencia, además de crear espacios de esparcimiento para las y los jóvenes con diferentes actividades culturales y recreativas, fomentando la participación y contrarestando la deserción escolar, beneficiando a 600 jóvenes. Otro programa, en apoyo a la juventud, fue el de "PREPArate", que consistió en preparar a los jóvenes, para presentar su exámen de admisión a Nivel Superior.
- B) Se observa una variación de la meta física alcanzada, respecto de la original, debido a que se beneficiaron a 33 jóvenes más, que asistieron a los eventos programados.
- C) Se observa una variación de la meta física alcanzada, respecto de la modificada, debido a que se beneficiaron a 33 jóvenes más, que asistieron a los eventos programados.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

072

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	01	71	Talleres delegacionales de promoción para la igualdad social	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el año 2009, se llevaron a cabo 66 talleres, para promover la igualdad y los derechos de las y los ciudadanos, con temas como "Prevención de la violencia de género", con una asistencia de 2,433 personas de las cuales 1,298 fueron mujeres y 1,135 hombres, se realizaron en diferentes unidades territoriales. Otro tema fue "Prevención de la violencia de género", con la asistencia en jóvenes, con una asistencia de 396 personas de las cuales 163 fueron hombres y 206 mujeres y 5 diplomados, dirigido a mujeres y jóvenes, y taller "Liderazgos sociales" realizado en la Sala de Audiencias Públicas del edificio Delegacional, con una asistencia de 187 personas, de las cuáles 132 fueron mujeres y 55 hombres.

B) Existe variación del alcanzado, respecto del original, debido a la suspensión de 13 talleres, derivado de la contingencia por del virus A(H1N1).

C) La variación del alcanzado, respecto del modificado se debió a la suspensión de 13 talleres, debido a la contingencia por el virus A(H1N1).



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

073

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	02	71	Programa complementario de atención a Unidades Habitacionales	U. Habita-clonal

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: A través de programas de apoyo, específicos en material de educación, ingresos, salud, vivienda y alimentación, se buscará cerrar progresivamente las brechas de desigualdad que padecen los indígenas y pueblos originarios de la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En este período, la Delegación Iztacalco, en su afán por mantener en buen estado físico, las Unidades Habitacionales, llevó a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de Unidades Habitacionales y condominios de la demarcación, por lo que realizó 35 asambleas, para la conformación de los Comités Comunitarios, donde los Condóminos eligieron los siguientes trabajos: Aplicación de pintura vinílica y de esmalte, sustitución de tinacos, impermeabilización en azoteas, sustitución de piso de concreto, colocación de piso de malla ciclónica, colocación de herrería, sustitución de bomba, colocación de adoquin, sustitución de drenaje, mantenimiento de cisterna, mantenimiento general a los accesos vehiculares, herrería y banquetas, sustitución de tanque hidroneumático y colocación de escaleras marinas.
- B) Se solicitó una afectación a la meta física de 50 a 36 Unidades Habitacionales, debido a la reducción del presupuesto no se pudo cumplir con la meta establecida.
- C) Se presenta variación del alcanzado, respecto del modificado, debido a la reducción del presupuesto, por lo que no se pudo cumplir con la meta establecida.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

074

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	02	72	Programas delegacionales de desarrollo social y comunitario	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron 4 acciones para promover la participación ciudadana, tales como: Invitaciones personalizadas para los integrantes de los comités vecinales para que colaboren en las diversas actividades que se realizaron en la Delegación, como: Festejo del Día de Reyes, Día de las Niñas y los Niños, Día de la Madre, Día Internacional de la Mujer, Día Mundial por la Salud de las Mujeres, Elección de la Reyna de las Fiestas Patrias 2009, Festival con motivo del Aniversario del 2 de Octubre, Obra de Teatro "Vámonos de pinta", Piñatas y cena de fin de año a los comités vecinales, así como a las audiencias pública, denominada "Lunes Contigo" y recorridos del Jefe Delegacional, las Jornadas de rescate y embellecimiento en las colonias de la demarcación, bajo el programa "Sábado Comunitario", exhibición de películas en la Sala de Artes Paco Ignacio Talbo 1., rescate de los Barrios de Iztacalco, Festival "Viva la Izquierda", Invitación a la Pista de Hielo, que se llevó a cabo en la explanada delegacional; así como reuniones de trabajo con el Jefe Delegacional. Se beneficiaron a colonias y barrios de la demarcación de Iztacalco como son: La Cruz Coyuya, Granjas México Poniente, Agrícola Oriental, Viaducto Piedad y Reforma Iztaccihuatl, así como a Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Cuchilla Ramos Millán, Militar Marte, Campamento 2 de Octubre, Agrícola Oriental, Barrio Santiago Sur, Barrio la Asunción, Picos 1-A, Picos 2-A, Infonavit Iztacalco, Pantitlán, Gabriel Ramos Millán, Tlazintla, Campamento 2 de Octubre, Barrio San Francisco Xicaltongo, Juventino Rosas y Rodeo. Se realizaron audiencias públicas con el fin de que el Jefe Delegacional y funcionarios de las diferentes áreas operativas de la Delegación Iztacalco, atendieran de manera directa, las demandas de los ciudadanos de la demarcación. De enero a diciembre 2009, se captaron 2,070 solicitudes de servicios, de las cuales se han atendido para su pronta atención bajo el criterio de solventar un mínimo del 80% de la demanda captada mensualmente.

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

075

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	02	72	Programas delegacionales de desarrollo social y comunitario	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Se llevaron a cabo Jornadas de embellecimiento urbano, donde en conjunto con las y los vecinos de las colonias, barrios y unidades habitacionales de la Delegación, funcionarios, personal de base y jóvenes brigadistas, los sábados del año, realizaron trabajos de pintura de guarderías y de postes, poda y tala de árboles, retiro de basureros clandestinos, triques y chatarra, desazolve, colocación y cambio de luminarias, bacheo y reencarpetamiento asfáltico, así como la prestación de servicios como: jornadas de salud y reparación de electrodomésticos. Se realizaron 30 jornadas en diferentes colonias, barrios y unidades habitacionales de la demarcación, beneficiando a 56,660 personas de las cuales 26,347 fueron hombres y 30,313 mujeres, en las colonias Barrio Santiago Sur, Barrio la Asunción, Picos 1-A, Picos 2-A, Agrícola Oriental, Infonavit Iztacalco, Reforma Iztaccihuatl, Pantitlán Gabriel Ramos Millán y Tlazintla. Se realizaron 25 asambleas y recorridos bajo el programa "La Delegación en tu colonia" en los barrios y unidades habitacionales de la Delegación, Dichos programas se realizaron en las diferentes áreas de la demarcación tales como La Cruz Coyuya, Granjas México Poniente, Agrícola Oriental, Viaducto Piedad y Reforma Iztaccihuatl, Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Cuchilla Ramos Millán, Militar Marte, Campamento 2 de Octubre y Agrícola Oriental. Además, se llevaron a cabo los programas de seguridad en tu escuela, volanteo, trípticos y perifoneo en las diferentes zonas de Iztacalco.

- B) No se refleja variación física del alcanzado respecto del original, ya que se se alcanzó la meta al 100%.
- C) No se refleja variación física del alcanzado respecto del modificado, ya que se se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

076

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	03	71	Programa de servicios funerarios	Apoyo

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Se otorgaron 18 ayudas para gastos funerarios, a la población de esta Delegación, que lo solicitaron vía CESAC, para apoyarse económicamente, después de comprobar su situación económica, se procede a la adjudicación del apoyo, que se otorgó por única vez.

B) Existe variación del alcanzado, respecto del original, derivado de que esta actividad depende de la demanda ciudadana.

C) Existe variación del alcanzado, respecto del modificado, derivado de que esta actividad depende de la demanda ciudadana.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

077

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO


R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	03	72	Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Crearemos un sistema de becas para estudiantes de las Escuelas Públicas del D.F. y se garantizará la Educación hasta el Nivel Superior

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad, se alcanzó la meta física de 11,151 acciones, es decir, se beneficiaron al mismo número de personas, con programas como: Becas, que consiste en apoyar económicamente a los alumnos de nivel primaria, para fortalecer la educación pública de la demarcación, motivar el estudio y esfuerzo, y también para elevar la calidad de vida de sus familias y evitar la deserción escolar. Se publicó en el 2009, una convocatoria llamada "OLIMPIADA ACADÉMICA DEL CONOCIMIENTO", se realiza a través de la convocatoria la inscripción y se realiza un examen de conocimientos a todos los alumnos que estudian en escuelas públicas que vivan en la Delegación Iztacalco, las becas se otorgan de acuerdo a los mejores promedios. Y con la finalidad de evitar la deserción escolar y el rezago educativo, se otorgan 4,000 becas, la cual se cubrirá en 4 trimestres, cada trimestre de \$500.00, cuyo monto total es de \$2,000.00 por alumno, cada año. La población beneficiada es de 4,000. Se realiza cada año una convocatoria llamada "Becas Nivel Superior", la cual se lleva a cabo a través de la inscripción de los alumnos que estudian en escuelas públicas a nivel licenciatura y que vivan en la delegación iztacalco, las becas se otorgan de acuerdo a los mejores promedios y debiendo revalidar su documentación en enero de 2009, y con la finalidad de evitar la deserción escolar y el rezago educativo, en caso de no completar las becas, se les podrá otorgar a aquellos alumnos que adeuden hasta 2 materias, se otorgan 500 becas la cual consiste en 2 entregas semestrales de \$1,000.00 cuyo monto total es de \$2,000.00, por alumno, cada año. Que el alumnado, padres y madres de familia posean una cultura urbana que les permita convivir, circular y trasladarse en forma segura y con menos conflictos. Capacitar a padres y madres de familias como radares voluntarios, los cuales se harán cargo de la vigilancia de los planteles, en la entrada y salida del alumnado. Programa de seguridad escolar y educación vial, implementación de los grupos de vigilancia vial: radares voluntarios y la semana de la educación vial, compra de equipos de vialidad: paletas de "Alto" "Siga", casacas, gorras, guantes blancos, silbatos. Eventos Cívicos-Culturales, fortalecer la identidad nacional programas enfocados a la comunidad infantil 3,000 personas Jefe o Jefa Delegacional por un Día, fortalecer la participación democrática de la



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

078

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	03	72	Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Crearemos un sistema de becas para estudiantes de las Escuelas Públicas del D.F y se garantizará la Educación hasta el Nivel Superior


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

población infantil, concurso de dibujo sobre los valores de la democracia, visitas guiadas, principales museos de la Ciudad de México: 800 participantes. Los más brillantes de Iztacalco, premiar y promover el alto rendimiento escolar en el nivel básico de educación secundaria, viaje al Estado de Chiapas, con todos los gastos pagados. Como un compromiso del gobierno Iztacalquense con la población Juvenil, se conjuntaron esfuerzos para dar mayor atención a este sector, que se encuentra vulnerable ante la falta de oportunidades, ante el éxito y la demanda creciente de los jóvenes, se redoblaron esfuerzos para superar la meta. Preparate, se llevó a cabo el programa "PREPÁrate", el cual consiste en preparar a los jóvenes para presentar su examen de admisión a nivel superior. Es importante mencionar, que para llevar a cabo algunas de estas acciones, fue necesario realizar compras, que se ejecutaron vía recursos federales (FORTAMUN-DF).

- B) Existe variación del alcanzado, respecto del original, debido a que se efectuaron 435 acciones más, derivado de la demanda ciudadana.
- C) La variación del alcanzado, respecto del modificado, se debió a que se efectuaron 435 acciones más, derivado de la demanda ciudadana.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

079

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	03	73	Operación de panteones públicos y servicios funerarios	Servicio

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgaron 25 ayudas económicas, por un monto de \$4,000.00 cada una, para el sector vulnerable de esta demarcación, que lo solicitaron vía CESAC. Apoyo que se efectuó por única vez, toda vez que son personas de escasos recursos económicos, y en algunos casos con discapacidad, en alimentación, manutención, ayudas para salud y tercera edad. Con esta acción se beneficiaron 118 personas.

B) No se refleja variación física del alcanzado respecto del original, ya que se se alcanzó la meta al 100%.

C) No se refleja variación física del alcanzado respecto del modificado, ya que se se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

080

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	08	71	Construcción delegacional de infraestructura de desarrollo social	Proyecto

**EJE ESTRATÉGICO: Equidad**

**LÍNEA DE POLÍTICA:** Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó un Proyecto, que consistió en la habilitación de dos comedores comunitarios:

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1. Comedor Comunitario 2 de Octubre	Trabajos de construcción de comedor en Calle Ignacio Mariscal y Calle Valentin Gomez, con acciones de: Construcción de caseta de lámina pintor, cubierta de multipanel, habilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias incluyendo módulos sanitarios, colocación de malla galvanizada y concertina, con un período de ejecución del 08 de Junio al 07 de Julio de 2009. (Contrato)	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
2. Comedor Comunitario Carlos Zapata Vela.	Trabajos de construcción de comedor en Av. Lenguas Indigenas y Zoque, Col. Carlos Zapata Vela, con acciones de: Construcción de caseta de lámina pintor, cubierta de multipanel, habilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias incluyendo módulos sanitarios, colocación de malla galvanizada y concertina, con un período de ejecución del 08 de Junio al 07 de Julio de 2009. (Contrato).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476

B) Al término del 2009, se tenía programada la meta de 1 Proyecto, que contempló la ampliación para un Aula de Usos Múltiples en el Centro Social Nuevo Milenio, el cual fue cancelado, debido a las demandas ciudadanas y priorización de obras, llevándose a cabo la implementación de programas sociales del Gobierno Central de Comedores Comunitarios, dando cumplimiento a la meta programada.

C) Aplica inciso B



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

081

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	08	72	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto

**EJE ESTRATÉGICO: Equidad**

**LÍNEA DE POLÍTICA:** Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron trabajos de mantenimiento en 18 inmuebles: 5 Centros Sociales, un Centro de Atención Psicológica, dos Centros de Salud, 3 Edificios Administrativos, 6 campamentos y un Panteón. Los recursos para estas acciones, provienen del presupuesto vía FORTAMUN-DF

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1.- CAP Fortaleza.-	Trabajos de mantenimiento preventivo en el inmueble ubicado en Juan Carbonero y Oriente 116, Col. Cuchilla Ramos Millán, consistentes en el suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de reja en acceso, acondicionamiento de respiradero para ventilación, independización de abastecimiento de agua y rehabilitación de instalación eléctrica, en un período de ejecución del 01 de Abril al 12 de Junio de 2009. (Administración Directa)	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
2.- Centro Social Infonavit I	Trabajos de mantenimiento correctivo en el inmueble ubicado en Raíz de Agua S/N, Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, consistentes en el suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalación hidrosanitaria, revisión e instalación eléctrica, así como trabajos de albañilería, con un período de ejecución del 1 de Marzo al 12 de Junio de 2009. (Administración Directa)	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
3.- Centro de Salud Dr. Manuel Pesqueira	Trabajos de mantenimiento correctivo en el inmueble ubicado en Sur 16 esquina Oriente 245, Col. Agrícola Oriental consistentes en remodelación de área de laboratorio con trabajos de albañilería, herrería y carpintería, así como el suministro y aplicación de impermeabilizante en área de azotea, período de ejecución del 17 al 30 de Septiembre de 2009. (Administración Directa).	2,000 Habitantes Mujeres 1,040 Hombres 960
4.- Centro de Salud Dr. José Zozaya	Trabajos de mantenimiento correctivo en el inmueble ubicado en Corregidora No. 135 esquina Plutarco E. Calles, Col. Santa Anita consistentes en construcción de protección metálica para tanque hidroneumático y suministro y aplicación de pintura en salón de adultos mayores con un período de ejecución del 1 al 15 de Septiembre de 2009. (Administración Directa)	3,000 Habitantes Mujeres 1,560 Hombres 1,440

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	08	72	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad


LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
5. Edificio Administrativo	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Plaza Benito Juárez S/N, Av. Te y Av. Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, consistentes en el suministro y aplicación de pintura en oficina y áreas generales, resanes de muros de pasillos, revisión y rehabilitación de instalación eléctrica, así como la fabricación y colocación de barandales y pasamanos en accesos, con un período de ejecución de Junio a Diciembre de 2009. (Administración Directa); así mismo se realizó la adecuación al estacionamiento (Obra por Contrato) y se llevó acabo el cambio de bombas hidroneumáticas, cambio de pastillas eléctricas y cambio de presurizador (Obra por Contrato), con un período de ejecución de Octubre a Noviembre de 2009.	1,500 Habitantes Mujeres 780 Hombres 720
6. Edificio de Atención al Público	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Plaza Benito Juárez S/N, Av. Te y Av. Río Churubusco, Col. Ramos Millán Bramadero, consistentes en el suministro y aplicación de pintura en áreas generales y Oficina de Juzgado de Registro Civil, con un período de ejecución del 15 al 30 de Junio de 2009. (Administración Directa). Comedor.- Colocación de duelas, muros de panel w., aplicación de yeso, pintura, tarja, suministro y colocación, llave mezcladora, tarja, escalera de emergencia (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 08 Junio al 07 de Julio de 2009	1,500 Habitantes Mujeres 780 Hombres 720
7. Centro de Monitoreo Seguridad Pública	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Puerta 8, de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca, Col. Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca consistentes en la rehabilitación de instalación hidrosanitaria, colocación de puerta de madera y habilitación de muebles de madera, con un período de ejecución del 17 al 30 de Septiembre de 2009 (Administración Directa).	25 Habitantes Mujeres 13 Hombres 12
8.- Campamento de Limpia Juan Alvarez	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Av. Juan Alvarez y Calz. La Viga, Col. Campamento 2 de Octubre, con trabajos de mantenimiento: instalación eléctrica, colocación de contactos, apagadores, aplicación de pintura en muros y plafones, herrería, colocación de porton metálico, aplanados en yeso, colocación de espejo, colocación de coladeras de piso, período de ejecución del 8 de junio al 07 de Julio de 2009. (Obra por Contrato)	50 Habitantes Mujeres 26 Hombres 24



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Resique Castillo  
Director General de Administración

083

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	08	72	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
9.- Campamento de Limpia Apatlaco	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Río Churubusco y Apatlaco, Col. Carlos Zapata Vela, con trabajos de mantenimiento: demoliciones, acarreo, aplicación de pintura en muros y plafones, colocación de lambrín, azulejo en baños, piso de loseta, puerta metálica, mingitorio, colocación de cristal flotado, colocación de coladeras, apagadores y contactos. En un período de ejecución del 8 de junio al 07 de Julio de 2009. (Obra por Contrato)	50 Habitantes Mujeres 26 Hombres 24
10.- Campamento de Limpia Sur 163	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado entre Recreo y Oriente 102, Col. Ramos Millán Bramadero, con trabajos de mantenimiento en: desmantelamientos, colocación de puerta metálica, colocación de lavaderos, aplicación de pintura, colocación de cisterna, prefabricada, contactos y apagadores, instalaciones hidrosanitarias, colocación de bomba para agua, cableado eléctrico. En un período de ejecución del 8 de junio al 07 de Julio de 2009. (Obra por Contrato)	50 Habitantes Mujeres 26 Hombres 24
11.- Campamento de Limpia Playa Erizo	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Colonia Barrio Santiago, con trabajos de mantenimiento en: desmantelamientos, colocación de ventana, muebles, mamparas, mingitorio, accesorios de bronce, colocación de calentador, piso de loseta, protección metálica, colocación de apagadores, contactos, aplicación de pintura en muros y plafones. En un período de ejecución del 8 de junio al 07 de Julio de 2009. (Obra por Contrato)	50 Habitantes Mujeres 26 Hombres 24
12. Campamento de Obras Viales.	Trabajos complementarios en el Campamento ubicado en Av. Javier Rojo Gómez No. 422, col. Agrícola Oriental, con acciones de obra civil, instalaciones eléctricas, hidráulica, sanitaria, así como carpintería y albañilería, con un período de ejecución del 08 de Junio al 01 de Agosto de 2009. (Contrato)	100 Habitantes Mujeres 52 Hombres 48
13.- Centro Social Nuevo Milenio	Trabajos de mantenimiento menor en el inmueble ubicado en Av. Agua Caliente y Av. Norte, Col. Pantitlán, con acciones de suministro y aplicación de pintura, fijación de marco de aluminio en puerta y rehabilitación de instalación eléctrica, con un período de ejecución del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2009. (Administración Directa).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
14.- Panteón San José.	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Av. Santiago Esq. Av. Andrés Molina Enriquez Col. Barrio San Pedro, realizando trabajos de: albañilería, colocación de zapatas aisladas, suministro y colocación de estructura, techumbre y colocación de lámina pintora. (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 14 de Octubre al 12 de Noviembre de 2009.	2,000 Habitantes Mujeres 1,040 Hombres 960

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
15	08	72	Mantenimiento de infraestructura social en delegaciones	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
15.- Centro Social y Comunitario Coyuya	Trabajos de mantenimiento del inmueble con trabajos de loseta en salón y escaleras, suministro y colocación de tinaco-cisterna ubicado en Av. Coyuya y Viaducto Miguel Alemán (Obra por Contrato), con un periodo de ejecución de Octubre a Diciembre de 2009	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
16.- Centro Social Jardines Tecma	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Av. Tezontle y Estudios Churubusco Col. Jardines Tecma, realizando trabajos de rehabilitación integral realizando trabajos de: piso de loseta, cancelería de aluminio, remodelación integral de baños, ampliación de cocina, pintura, instalación eléctrica, cambio de lámparas y herrería. (Obra por Contrato).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
17.- Campamento de Agua Caliente	Trabajos de mantenimiento del inmueble ubicado en Catz. De Ignacio Zaragoza esq. Lateral de Río Churubusco Col. Pantitlán, realizando trabajos de: construcción de oficina (trazo y nivelación, demolición manual, desmontaje de techumbre de lámina acrílica, desmantelamiento de estructura de acero, acarreo, construcción de cadena, emboquillados, aplanado y pulido de muros, pintura vinil acrílica, suministro y fabricación de ventanas de perfil tubular, suministro y fabricación y colocación de escalera metálica, con un periodo de ejecución de octubre - noviembre. (Obra por Contrato).	100 Habitantes Mujeres 52 Hombres 48
18. Centro Social Coyuya	Trabajos de sustitución de instalación eléctrica en el inmueble ubicado en Av. Coyuya esquina Viaducto Río de la Piedad, col. La Cruz Coyuya, con un periodo de ejecución de octubre - diciembre (obra por contrato).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476

**B)** B) Existe variación de la meta física alcanzada, respecto de la original. Se alcanzó un 78%, debido a las reducciones presupuestales. No se contó con recursos suficientes (financieros, materiales, humanos y equipo), para concluir los trabajos de mantenimiento programados en el Centro Social Coyuya, mismas que se ejecutarían mediante obra pública por contrato. Asimismo, por administración directa, no fue posible realizar los trabajos en los Centros Sociales Tlacotal, Recreo, Juventino Rosas, Campamentos de Parques y Jardines, Drenaje y Alcantarillado.

**C)** Aplica inciso B.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
18	02	71	Sanidad animal en delegaciones	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se buscarán mecanismos que promuevan una cultura de la calidad en todo el sistema de salud, mediante la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En esta actividad institucional, en el 2009, se realizaron 9,241 acciones, con el fin de evitar enfermedades, entre la población iztacalquense, por lo que se creó el Programa de Vacunación y esterilización canina y felina, además de pláticas de cuidados de mascotas, los servicios se brindaron en el Centro de atención canina, llevándose a cabo de manera permanente, acciones como: redadas, aplicación de vacunas, desparasitación, necropsia, cirugías, consulta, canalización de lesionados, esterilización canina y felina, así como captura y sacrificio de éstos. Además, se dió mantenimiento al Centro de Control Canino, ubicado en Calle 7 s/n y Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Pantitlán, realizando trabajos de: cambio de cancelería en área administrativa y necropsia, cambio de tarja, colocación de mamparas en sanitarios escalera marina, instalación de gas y trabajos de herrería. (Obra por Contrato), beneficiando a una población de 1,000 habitantes, con un período de ejecución del 16 de Octubre al 14 de Noviembre de 2009.
- B) Existe variación de la meta física alcanzada, respecto de la original, debido a que el transporte delegacional, destinado para esta actividad, estuvo descompuesto tres meses, por tal motivo el cumplimiento de la meta no fue alcanzado.
- C) Existe variación de la meta física alcanzada, respecto de la modificada, debido a que el transporte delegacional, destinado para esta actividad, estuvo descompuesto tres meses, por tal motivo el cumplimiento de la meta no fue alcanzado.

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Informe de Cuenta Pública 2009

086

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
19	08	72	Construcción y ampliación de infraestructura en salud en delegaciones	Proyecto

**EJE ESTRATÉGICO: Equidad**

**LÍNEA DE POLÍTICA:** Se buscarán mecanismos que promuevan una cultura de la calidad en todo el sistema de salud, mediante la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Esta actividad se abrió en el transcurso del año, debido a las demandas ciudadanas, y se efectuaron acciones de ampliación y mantenimiento en el Centro de Salud Ramos Millán, ubicado en Sur 159 esq. Oriente 118, Col. Gabriel Ramos Millán, con acciones de excavación y cimentación de escalera, columnas de acero, piso de loseta, muros de tablaroca, instalación eléctrica, techumbre de multipanel, colocación de ventanas de aluminio y puertas de madera, remodelación de núcleos sanitarios en planta baja (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 16 al 29 de Diciembre de 2009, beneficiando a una población de 2,000 habitantes

B) Se presenta variación del alcanzado, respecto del original, ya que esta actividad no se tenía programada, sin embargo, se realizaron trabajos en el Centro de Salud Ramos Millán, por petición de la comunidad y contar así con la infraestructura de salud requerida.

C) Se presenta variación del alcanzado, respecto del modificado, ya que esta actividad no se tenía programada, sin embargo, se realizaron trabajos en el Centro de Salud Ramos Millán, por petición de la comunidad y contar así con la infraestructura de salud requerida.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

087

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	02	71	Servicios delegacionales de apoyo a la educación inicial y preescolar	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad, se canceló la adquisición de 205 computadoras, que serían destinadas a escuelas primarias y secundarias, dentro del Programa Delegacional "Equipamiento de computadoras a escuelas". Por otro lado, se han otorgado beneficios adicionales a dichos inmuebles, en lo referente a equipamiento de mobiliario, logrando alcanzar una meta de 2,000 personas beneficiadas.

B) Existe variación del alcanzado, respecto del original, debido a que se canceló la adquisición de equipo de cómputo, por lo que no se benefició en su totalidad a la población de Iztacalco.

C) Existe variación del alcanzado, respecto del original, debido a que se canceló la adquisición de equipo de cómputo, por lo que no se benefició en su totalidad a la población de Iztacalco.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

088

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Para el año 2009, en el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas, se logró la meta física de 1 Proyecto, en donde se realizaron actividades de mantenimiento a 145 inmuebles educativos existentes en la demarcación, con recursos provenientes de cargos al presupuesto de recursos fiscales y federales (FORTAMUN-DF), que consistieron en:
- 01.- JN. Alejandro Humbolt**, ubicado en Calle Playa Encantada No. 234, Col. Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, elevación de techumbre y estructura en patio, reparación de plafón e impermeabilización (Obra por contrato), periodo de ejecución junio-agosto 2009.
- 02.- JN. América Latina**, ubicado en Oriente 233 y Cda. 233, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, aplanado en chapoteadero, protecciones en chapoteadero, reparación de arenero, sardinel en lavaderos, fabricación de juegos infantiles (Obra por contrato), periodo de ejecución junio-agosto 2009, y trabajos de reparación de instalación eléctrica (Obra por administración), periodo de ejecución, febrero 2009.
- 03.- JN. Amalia González Caballero**, ubicada en Calle Comunal y Agua Caliente, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, pasamanos en escaleras, sustitución de lámparas, balaceo y peinado de tableros eléctricos, protecciones en Dirección, remodelación de núcleo sanitario, canalón de desagüe en conserjería (Obra por contrato), periodo de ejecución abril-julio 2009 y sustitución de motobomba (Obra por administración), periodo de ejecución, julio 2009.
- 04.- JN. Apallaco**, ubicado en Av. Río Churubusco S/N, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: albañilería, reparación de instalación eléctrica y aplicación de pintura (Obra por Administración), periodo de ejecución enero-mayo de 2009 y lavado de tinacos y cisterna, remodelación de núcleo sanitario, sustitución de portón y colocación de tapa de escotilla de azotea (Obra por contrato), periodo de ejecución junio-agosto 2009.
- 05.- Capep Iztacalco I**, ubicado en 2a. cerrada de Manuel Acuña y Amacuzac, Barrio San Francisco Xicaltongo, realizando trabajos de mantenimiento en reparación de instalación eléctrica, colocación de piso de loseta, reparación de muro colindante, aplicación de pintura, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución, febrero-junio de 2009.
- 06.- Capep Iztacalco II**, ubicado en Privada Juan de la Luz Enríquez y Calle 5, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, reparación de muro y sustitución de cancelería (Obra por contrato), periodo de ejecución junio-agosto 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por administración periodo de ejecución, septiembre-noviembre 2009.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

07.- **C.A. M. No. 10**, ubicado en Calzada Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, instalación de gas y cerraduras, aplicación de pintura en puertas de aulas, sustitución de contactos y apagadores y lámparas y lavabos, desazolve de red sanitaria (Obra por contrato), periodo de ejecución junio-agosto 2009 .

08.- **CAM No. 30**, ubicado en Av. Tezontle esq. Pima Alta, Col. Carlos Zapata Vela, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, aplicación de pintura en área administrativa, muros, fachadas, plafones y herrería (Obra por Administración), periodo de ejecución: Junio-diciembre 2009.

09.- **C.A. M. No. 82**, ubicado en Av. Tezontle Esq. Andador Agave, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna colocación de protecciones, colado de piso de pasillo (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto y reparación de instalación eléctrica (Obra por administración), periodo de ejecución: septiembre, 2009.


10.- **JN. Carlota de Gortari**, ubicado en Calle Chicla S/N, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación de fachada de sanitarios, desazolve de red sanitaria, sustitución de protecciones, impermeabilización (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009, y aplicación de pintura en muros, plafones, cubo de escaleras, herrería y faldones (Obra por administración), periodo de ejecución, diciembre 2009.

11.- **JN. Carmen Ramos del Río**, ubicado en Calle Sur 20 Esq. Orient 255, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de piso en aulas, colocación de techumbre, desazolve de red sanitaria, remodelación de acceso principal y colocación de techo retractil (obra por contrato), periodo de ejecución junio-agosto.

12.- **JN. Club de Leones de la Ciudad de México**, ubicado en Av. Santiago No. 50, col. Maestros de Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de cancelería, aplanado en muros, reparación de drenaje, sustitución de portón y lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución, febrero-junio de 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rósique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**13.- JN. Club de Leones Iztacalco I**, ubicado en Calle Juárez No. 29, Col. Santa Anita, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, reparación de muros, malla ciclónica, impermeabilización, colocación de techumbre de arenero, cambio de cómodas, colocación de piso de loseta, sustitución de puerta y ventana (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009, y reparación de instalación eléctrica (Obra por administración), periodo de ejecución: diciembre 2009.

**14.- JN. Club de Leones Iztacalco II**, ubicado en Calle Estudios Churubusco No. 30, Col. Jardines Tecma, realizando trabajos de mantenimiento en: desazolve de red sanitaria, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de piso de duela (Obra por Administración), periodo de ejecución, marzo-mayo 2009, y trabajos de: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de pisos de loseta, recubrimiento en chapoteadero, reparación de muros, desazolve de lavaderos, recubrimiento en faldón, habilitación de marquesina (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**15.- JN. Concepcion González Naranjo**, Calle 5 y Cda. Juan de la Luz Enríquez, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de piso de loseta en acceso principal (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**16.- JN. Elisa Núñez**, ubicado en Calle Vainilla No. 463, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: remodelación integral de núcleo sanitario (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y trabajos de: habilitación de línea hidráulica y sanitaria para lavaderos, desazolve línea de desague de chapoteadero (Obra por administración), periodo de ejecución: octubre-noviembre 2009.

**17.- JN. Estado de Zacatecas**, ubicado en Canal de San Juan, entre Sur 14-C y Sur 16-A, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica (Obra por administración), periodo de ejecución, septiembre 2009.

**18.- JN. Federico Chopin**, ubicado en privada 22 y calle 6, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de cancelería y recubrimiento en chapoteadero (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**19.- JN. Felipe Carrillo Puerto**, ubicado en Sur 145 y Oriente 120, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de mamparas y muebles sanitarios, sustitución de puerta de acceso principal, sustitución de ventanas en aulas (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y construcción de tapa de registro sanitario (Obra por administración), periodo de ejecución: octubre 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

091

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**20.- JN. Grecia**, ubicado en Fco. del Paso Y Troncoso esq. Tezontle U.H. Impi Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de plafón, cancelería, reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias y pisos (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**21.- JN. Guelaguetza**, ubicado en Sur 125 y Oriente 100, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de techumbre de multipanel en área de conserjería (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de línea de alimentación hidráulica de módulo de baños (Obra por administración), periodo de ejecución: junio 2009.

**22.- JN. Hermilo Novelo**, ubicado en Guillermo Prieto Esq. Miguel Lerdo de Tejada, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: aplicación de pintura, sellado y pulido de pisos, desazolve de chapoteadero, habilitación de arenero, protecciones para resguardo de bicicletas, colocación de piso de loseta (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**23.- JN. Ignacio Manuel Altamirano**, ubicado en Sur 4-A No. 27, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, colocación de piso de loseta, construcción de piso de concreto, habilitación de instalación sanitaria (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-julio 2009 y trabajos de mantenimiento en: albañilería y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por Administración), periodo de ejecución: marzo-mayo 2009.

**24.- JN. Iztacalco**, ubicado en Calle Oriente 112 y Sur 183, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de cancelería (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**25.- JN. Javier Barros Sierra**, ubicado en Calle Cumbres S/N, U. H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de lámparas y muebles sanitarios (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y construcción de tapa de registro sanitario (Obra por administración, periodo de ejecución: junio 2009.

**26.- JN. José María Velazco**, ubicado en Oriente 245-B No. 16, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de piso de loseta y reparación de instalación eléctrica (Obra por Administración), periodo de ejecución: junio 2009 y trabajos de: lavado de tinacos y cisterna, remodelación de núcleos sanitarios (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**27.- JN. Juan Ramon Jiménez**, ubicado en Calle cumbres Esq. Girasol, U.H. infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación de núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y desazolve de red sanitaria en patio y línea de desague en lavabos (Obra por administración), periodo de ejecución: octubre 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

092

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

28.- JN. **Juan Bautista Lasalle**, ubicado en Ahuehuetes y Pirul Esq. Apatlaco, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de piso en patio y colocación de malla sombra (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por Administración), periodo de ejecución: junio-octubre de 2009.

29.- JN. **Juan Bosco**, ubicado en Sur 149 y Oriente 118, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de mamparas en baños, techo de arenero, calentador para chapoteadero e impermeabilización de marquesina (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

30.- JN. **Juana Pérez Luna**, ubicado en Oriente 118 y Sur 77, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: aplicación de pintura (Obra por contrato), junio-agosto 2009.

31.- JN. **Julio Verne**, ubicado en Sur 161 y Av. Tezontle, Col. Carlos zapata Vela, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica (Obra por Administración), periodo de ejecución: julio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica (Obra por administración), periodo de ejecución: julio-agosto.

32.- JN. **Luz González Baz**, ubicado en Oriente 116 esq. Sur 133, Col. El Mosco, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de cancelería, albañilería, herrería, sustitución de plafón y piso (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

33.- JN. **Luz María Serradel**, ubicado en Andrés Molina Enriquez Esq. Av. Coruña, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias y habilitación de reja (Obra por Administración), periodo de ejecución: mayo-julio 2009 y trabajos de: adecuación de área jardinada para ciclo pista, colocación de techumbre, construcción de banquetas guarniciones y andadores (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

34.- JN. **Magdalena Mixihuca**, ubicado en Trigo No. 100, Col. Ex ejidos de la Magdalena Mixihuca, realizando trabajos de mantenimiento en: impermeabilización de azotea de edificios de aulas (Obra por administración), periodo de ejecución: junio 2009.

35.- JN. **María Lavalle Urbina**, ubicado en Canal de Río Churubusco Esq. Sur 8 Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, habilitación de reja de acceso principal, sustitución de piso de loseta, aplicación de pintura (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**36.- JN. Martín Luther King**, ubicado en Playa Icacos No. 103, Col. Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, construcción de meseta farrada con azulejo (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-marzo de 2009. Y trabajos de: remodelación de núcleos sanitarios, colocación de protección en escalera y lavado de finacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio de 2009.

**37.- JN. Mexilli**, ubicado en Pascual Orozco No. 73, Barrio la Asunción, realizando trabajos de mantenimiento en: adecuación de oficina para área de supervisión, remodelación de lavaderitos, habilitación de sanitario para supervisión, lavado de finacos y cisterna (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y Reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (obra por administración), periodo de ejecución: abril 2009.

**38.- JN. República Árabe Unida**, ubicado en Sur 175 Esq. Sur 77, Col. Nueva Santa Anita, realizando trabajos de mantenimiento en: construcción de piso de concreto, sustitución de muro balanceo y peinado de tablero eléctrico (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**39.- JN. República de Honduras**, ubicado en Sur 119 No. 1919, Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de tapajuntas, plomería, albañilería (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica en aulas, baños y cocina (Obra por administración), periodo de ejecución: marzo 2009.


**40.- JN. Ricardo Flores Magón**, ubicado en: Oriente 110 esq. Fco. Del Paso y T., Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de cancelería, techumbre, mantenimiento a núcleo sanitario, habilitación de rejilla (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por administración), periodo de ejecución: noviembre 2009.

**41.- Jn. Sor Juana Ines de la Cruz**, ubicada en San Miguel no. 19, Barrio la Asunción, realizando trabajos de mantenimiento en: aplicación de pintura, aplanado en muros, sustitución de loseta y lavado de finacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio de 2009.

**42.- JN. Susan Bluw Grimsly**, ubicado en Calle 1-B No. 181 Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, construcción de muro divisorio en Dirección, mantenimiento a núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

094

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**43.- JN. Tlacaelel**, ubicado en Fco. del Paso y Troncoso esq. Fco. l. Madero, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, sustitución de lámparas, balanceo y peinado de tablero eléctrico, aplicación de pintura, sustitución de ventanas y protecciones, núcleos sanitarios (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**44.- JN. Valentín Zamora Orozco**, ubicado en Playa Flamings No. 1 Col. Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por Administración), periodo de ejecución: marzo 2009 y trabajos de: sustitución de puertas en cocina, aulas, sanitarios, dirección y bodegas, sustitución de piso y ventanas, impermeabilización (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**45.- JN. Xochiltalzin**, ubicado en Corregidora esq. Av. Coyuya, Col. Santa Anita, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, sustitución de cancelería y protecciones (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**46.- EP. Acamapichtli**, ubicada en Calle 2 S/N, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, impermeabilización en cubo de escaleras, remodelación de núcleo sanitario, colocación de puertas y cancelería y aplicación de pintura (obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**47.- EP. Afganistan**, ubicada en Juan Carbonero No. 120, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica en aulas (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-febrero 2009 y trabajos de mantenimiento en: aula de computo, aplicación de pintura, reparación de instalación eléctrica, elementos de acero, cancelería, pisos de loseta y muro de tabla roca, lavado de finacos y cisterna (Obra por contrato), periodo de ejecución: mayo-junio de 2009.

**48.- EP. Alfredo V. Bonfil**, ubicada en oriente 106 No. 3700, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: aula de cómputo, aplicación de pintura, reparación de instalación eléctrica, lavado de finacos y cisterna, aplanado en muro y colocación de loseta (Obra por Contrato), periodo de ejecución: mayo-junio de 2009 y habilitación de contactos para computadoras y entubado de línea eléctrica (Obra por administración), periodo de ejecución: octubre 2009.

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Informe de Cuenta Pública 2009

095

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**49.- EP. Alvaro Gálvez y Fuentes**, ubicada en Av. Río Churubusco No. 1606, Col. Ampliación Impi Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, remodelación integral de núcleos sanitarios (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**50.- EP. Antonio de Mendoza**, ubicada en Sur 16 No. 1234, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, sustitución de cancelería, colocación de rejilla Irving, colocación de barandal en área de acceso (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y habilitación de instalación eléctrica para computadoras y habilitación de bajadas de aguas pluviales en azotea (Obra por administración), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**51.- EP. Antonio García Cubas**, ubicada en Calzada de la Viga No. 865, Col. Maestros de Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de pisos de concreto, aplanado en muros, colocación de herrería y lavado de finacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio de 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por administración), periodo de ejecución: enero 2009 .

**52.- EP. Arnulfo Pérez Hernández**, ubicada en Calle Guillermo Prieto No. 100, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, sustitución de malla ciclónica, puertas, mamparas y muebles sanitarios, impermeabilización (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**53.- EP. Augusto Cesar Sandino**, ubicada en Calle 3 No. 312, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: aplicación de pintura en barda perimetral, fachada principal, muro colindante, portón de acceso y protección vial (Obra por Administración), periodo de ejecución: febrero-marzo 2009 y trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, remodelación de núcleo sanitario (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**54.- EP. Arqueles Vela Salvatierra**, ubicada en Sur 16 No. 366, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, mantenimiento a pilotes de control, sustitución de techumbre en aula de medios, lavado de finacos y cisterna, mantenimiento a pilotes de control (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por administración), periodo de ejecución: julio-septiembre 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

096

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**55.- EP. Augusto Comte**, ubicada en Sur 20 No. 380, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: resanes en marco de puerta, reparación de instalación eléctrica en aula de cómputo, rehabilitación de puertas de herrería (Obra por Administración), periodo de ejecución: marzo-junio 2009 y trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de piso de loseta en aulas y Dirección (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**56.- EP. Aurelio Manrique**, ubicada en Sabinos No. 100, Col. Santa Anita, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de entrepalos en grada de aulas, elevación de barandal, reparación de lecho bajo en losa de pasillo (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica, desazolve de red sanitaria en patio (Obra por administración), periodo de ejecución: mayo-octubre 2009.

**57.- EP. Basilio Vadillo**, ubicada en Av. Coruña No. 325, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: albañilería, hidrosanitaria y electricidad (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-abril de 2009 y trabajos de remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**58.- EP. Benito Fentanes**, ubicada en Av. Canal de río churubusco No. 2117, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: aula de cómputo, aplicación de pintura, colocación de elementos de acero, colocación de cancelería, reparación de instalación eléctrica, pulido de piso, lavado de tinacos y cisterna, habilitación de techumbre en escalera (Obra por Contrato), periodo de ejecución: mayo-junio de 2009, y aplicación de pintura en aula de cómputo (Obra por administración), periodo de ejecución: junio 2009.

**59.- EP. Calmecac**, ubicada en Oriente 245-B No. 35, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de puertas (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica para computadoras (obra por administración), periodo de ejecución: junio 2009.

**60.- EP. Canadá**, ubicada en Oriente 120 No. 2870, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica en aulas, pasillos, área administrativa, aula de usos múltiples y retiro de 20 postes metálicos (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-julio 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

097

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**61.- EP. Catlamachtilli**, ubicada en Cerrada de Nitla y Tlazintla, Col. Tlazintla, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-gosto 2009 y reparación de instalación eléctrica, desazolve general de red sanitaria en patio, construcción de tapa de registro sanitario (Obra por administración), periodo de ejecución: enero junio 2009.

**62.- EP. Carlos Zapata Vela.**- ubicada en Av. Del Recreo No. 824, entre Sur 119 y Sur 117A, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, colocación de protecciones, sustitución de puertas en sanitarios (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-mayo 2009.

**63.- EP. Carta de los Deberes y Derechos**, ubicada en Andador Veredas No. 20, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: aplicación de pintura en interior de aulas, colocación de lambrín en bodegas y sustitución de portón (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y albañilería y reparación de instalaciones eléctricas (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-febrero de 2009.


**64.- EP. Claudio Cortes Castro**, ubicada en Sur 4-D No. 103, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, aplicación de pintura, mantenimiento a aula de computo, reparación de instalación eléctrica, pulido de piso, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: mayo-junio de 2009, y trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica (Obra por Administración), periodo de ejecución: julio-agosto 2009.

**65.- EP. Club 20-30**, ubicada en calle 16 No. 19, Col. El Rodeo, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, aplanados en muros, sustitución de puertas, habilitación de techumbre y sustitución de cancelería, mantenimiento a aula de computo, aplicación de pintura, reparación de instalación eléctrica, pulido de pisos (Obra por Contrato), periodo de ejecución: mayo-junio de 2009.

**66.- EP. David Alfaro Siqueiros**, ubicada en Calle de la Raíz S/N Sección Chalupas, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica en aulas, pasillos y aula de cómputo (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero 2009, y trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, construcción de piso en patio, colocación de protecciones en ventanas, sustitución de tinacos y registros sanitarios (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

67.- EP. **Eduardo R. Coronel**, ubicada en Sur 12 No. 145, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: aula de cómputo, aplicación de pintura, cancelería, reparación de instalación eléctrica, muro de tabla roca, construcción de pretil, extracción de tocones, sustitución de piso de loseta y colocación de protecciones, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), período de ejecución: febrero-junio de 2009.


68.- EP. **Estado de Oaxaca**, ubicada en Calle 1 No. 185, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, mantenimiento a núcleo sanitario y sanitario de maestros, sustitución de piso de loseta, reparación de goteras y aplicación de barniz (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009 y construcción de tapa de registro sanitario, reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-agosto 2009.

69.- EP. **Estado de Sinaloa**, ubicada en Av. Coyuya No. 22, Col. La Cruz, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de lámparas en aulas, habilitación de techumbre en acceso principal (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica en aula de cómputo (Obra por administración), periodo de ejecución: junio 2009.


70.- EP. **Francisco Gabilondo Soler**, ubicada en Av. Tezontle y Corales, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009, y trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica y aplicación de pintura (Obra por Administración), periodo de ejecución: mayo-junio 2009.

71.- EP. **Genaro Vázquez**, ubicada en Calle 2 No. 97, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de cancelería de aulas, reparación de muros, sustitución de barandal y habilitación de bancas, sustitución de piso en patio y piso de loseta en aula, sustitución de escotilla de azotea (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas junto a conserjería (Obra por administración), periodo de ejecución: enero 2009.

72.- EP. **Guillermo Bonilla**, ubicada en calle sur 28 No. 110, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, reparación de instalación eléctrica, colocación de mamparas y aplicación de pintura (Obra por Contrato), periodo de ejecución: mayo-junio de 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

099

Informe de Cuenta Pública 2009

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**73.- EP. Heróicos cadetes**, ubicada en Calle Playa Tecoluitla y Andador Norte, Col. Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, remodelación de núcleo sanitario, sustitución de pisos de loseta (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica y albañilería (Obra por Administración), periodo de ejecución: julio 2009.

**74.- EP. Ignacio Zaragoza**, ubicada en Calle Trigo No. 100, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: construcción de muro divisorio y cinco sardineles en aulas, colocación de lámparas suburbanas y reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-julio 2009 y trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, sustitución de barandales y aplicación de pintura en herrería (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.


**75.- EP. Isidro C. Torres**, ubicada en Callejón de Tezontle No. 10, Col. Picos Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, sustitución de puertas en aulas, barandal y lámparas (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica en aula de cómputo, colocación de malla ciclónica en muro perimetral y colocación de piso de loseta cerámica (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-septiembre 2009.

**76.- EP. Jesús Mastache Roman**, ubicada en Calle Valentín Gómez Farías No. 29, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, continuación de barda, reparación de losa de multi panel (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica en aula de cómputo, bodega, aulas y pasillos, sustitución de tinaco y reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-octubre 2009.

**77.- EP. Jesús Torres Acevedo**, ubicada en Av. Canal de San Juan No. 315, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: remodelación de espacios en conserjería, reparación de instalación eléctrica en conserjería, aulas, dirección, pasillos y área de acceso (Obra por Administración), periodo de ejecución: junio-agosto 2009, y trabajos de mantenimiento en: remodelación integral de núcleo sanitario, lavado de finacos y cisterna, sustitución de ventanas y colocación de protecciones (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**78.- EP. Joaquin Gallo Monterrubio**, ubicada en Calle Pascual Orozco No. 65, Barrio San Miguel, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, sustitución de puertas en aulas, sustitución de cancelería en fachada principal y posterior, construcción de piso de concreto en pasillo (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y colocación de adoquín en área jardinada y desazolve de red sanitaria en patio (obra por administración), periodo de ejecución: marzo-septiembre 2009.

**79.- EP. José Guadalupe Aguilera**, ubicada en Calle Vainilla No. 304, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, mantenimiento a núcleo sanitario y conserjería, sustitución de tapa de cisterna (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**80.- EP. José López Portillo**, ubicada en Calle 5 esq. Calle Guadalupe, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, ampliación de barda, jardinera, colocación de techumbre y malla ciclónica (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009 y colocación de tapajuntas sobre muro colindante (Obra por administración), periodo de ejecución: abril 2009.

**81.- EP. José Mancisidor Ortiz**, ubicada en calle oriente 229 No. 290, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: aula de cómputo, aplicación de pintura, muro de block, colocación de elementos de acero, cancelería y reparación de instalación eléctrica, lavado de finacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero-junio de 2009 y desazolve general de red sanitaria en patio (Obra por administración), periodo de ejecución: septiembre-octubre 2009.

**82.- EP. José Rubén Romero**, ubicada en Calle 6 No. 333, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-marzo de 2009 y trabajos de: lavado de finacos y cisterna, impermeabilización en Dirección, colocación de techumbre y protecciones en fachadas (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril- julio 2009.

**83.- EP. Juan B. Molina**, ubicada en Sur 16 No. 553, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de protecciones en cancelería, remodelación de vestíbulo, reparación de instalación eléctrica, colocación de piso de loseta, división de área de trabajo, mantenimiento a aula de cómputo, aplicación de pintura, muro de block, colocación de elementos de acero, reparación de instalación eléctrica, albañilería e impermeabilización, lavado de finacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero-junio de 2009 y trabajos de mantenimiento en: albañilería, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, desazolve (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-octubre 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**84.- EP. Juan de la Luz Enriquez.**- ubicada en Calle 5 S/N, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de barandal (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**85.- EP. Juan José Martínez,** ubicada en Sur 183 No. 1701, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-marzo de 2009 y trabajos de construcción de línea de drenaje y registros sanitarios, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**86.- EP. Julio Dibella Barragan,** ubicada en Av. Coruña No. 325, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, colocación de refuerzo por malla sombra, sustitución de barandales, reparación de instalación eléctrica, desazolve de red sanitaria (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y construcción de tapa de registro sanitario, desazolve general de red sanitaria en patio, reparación de instalación eléctrica (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-noviembre 2009.

**87.- EP. Julio Jiménez Rueda,** ubicada en Oriente 253 No. 350, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de piso en pasillo, colocación de malla ciclónica y sustitución de portón (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por administración), periodo de ejecución: noviembre 2009.

**88.- EP. Lucrecia Toriz,** ubicada en Andador Puente Santa Ana No. 35, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura en aulas, colocación de piso en vestíbulo y acceso, colocación de lambrín en baño (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica en aula de cómputo y aulas (Obra por administración), periodo de ejecución: junio 2009.

**89.- EP. Luis Chávez Orozco,** ubicada en Sur 163 No. 1910, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica y herrería (Obra por Administración), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**90.- EP. Maestros de México,** ubicada en Av. 5 y Oriente 110 Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de cancelería (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y sustitución de tapas de registros sanitarios (Obra por administración), periodo de ejecución: enero 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Ríosque Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**91.- EP. Manuel Buendía**, ubicada en Av. Santiago No. 2, Col. Maestros de Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de herrería, remodelación de núcleo sanitario, apianado en muros, sustitución de bebederos y lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio de 2009 y reparación de instalación eléctrica en aula de medios e independización de líneas eléctricas en aula de cómputo (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-noviembre 2009.

**92.- EP. Manuel Cerna Castelazo**, ubicada en Playa Mocambo y Cariball, Barrio Santiago, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, mantenimiento a pilotes de control, sustitución de puertas, colocación de piso de loseta, sustitución de cancelería y protecciones (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**93.- EP. Mao Tse Tung**, ubicada en Santos Degollado No. 16, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, colocación de metal desplegado en registros sanitarios, sustitución de luminarias en patio, sustitución de lambrín, pisos y muebles sanitarios, reparación de techumbre de multi panel (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**94.- EP. Margarita Maza de Juárez**, ubicada en Goma No. 163, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y trabajos de mantenimiento en: albañilería, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por Administración), periodo de ejecución: febrero-julio 2009.

**95.- EP. Mexicanas Ilustres**, ubicada en Manuel Acuña No. 225, Barrio San Francisco Xicaltongo, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica, colocación de malla ciclónica, techumbre, bebederos y lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio de 2009.

**96.- EP. Participación Social No. 3**, ubicada en Av. Recreo esq. Sur 113, Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de hidroneumáticos en mingitorios y llaves con sensor en fluxómetros, colocación de protección en barda perimetral, aplicación de pintura en herrería y colocación de malla sombra (obra por contrato), periodo de ejecución: abril-junio 2009.

**97.- EP. Pedro Enriquez Ureña**, ubicada en Av. Andrés Molina Enríquez No. 4433, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**98.- EP. Pedro Romero de Terreros**, ubicada en: Calle 4 s/n, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: aplanado en interior de aulas, sustitución de techumbre de aula de usos múltiples (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009 y emboquillado de vano de puerta de baños (obra por administración), periodo de ejecución: enero 2009.

**99.- EP. Plan de 11 años**, ubicada en Calzada de la Viga y Jardín Hidalgo No. 4-Bis, Barrio la Asunción, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de cancelería, habilitación de techumbre, pintura, reparación de instalación eléctrica, mantenimiento a aula de cómputo, aplicación de pintura, reparación de instalación eléctrica, demolición de elementos estructurales, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio de 2009 y reubicación de instalación eléctrica de motobomba, habilitación de tableros para basket bol (Obra por administración), periodo de ejecución: febrero-mayo 2009.

**100.- EP. Plutarco Elias Calles**, ubicada en Av. Plutarco E. Calles No. 792, Col. Reforma Iztacihuatl, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas y pintura (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-mayo de 2009, y trabajos de: remodelación de escalera, construcción de techumbre, pisos, mantenimiento a aula de cómputo, pintura, instalación eléctrica, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio de 2009.


**101.- E.P. Ponciano Quiroz Herrera**, ubicada en Av. Javier Rojo Gómez No. 324, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de cancelería en edificio administrativo y protecciones, construcción de banca de concreto y perfil, extracción de tocones (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por administración), periodo de ejecución: julio 2009.

**102.- EP. Puebla de Zaragoza**, ubicada en Oriente 217-A No. 59, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en aula de cómputo, aplicación de pintura, reparación de instalación eléctrica (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero- junio de 2009, y reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por administración), periodo de ejecución: marzo-junio 2009.

**103.- EP. República Costa de Marfil.** ubicada en Oriente 116 No. 1981, Col. Los Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, reparación de instalación eléctrica, colocación de tapajuntas y protección en escalera (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y aplicación de pintura en barda exterior y herrería (obra por administración), periodo de ejecución: enero 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**104.- EP. República de Argelia**, ubicada en Alfredo Chavero y Apatlaco, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**105.- EP. República de Dahomey**, ubicada en Oriente 108 No. 2260, Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación de conserjería, colocación de puertas en aulas (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y desazolve general de red sanitaria, habilitación de tapa para cisterna, colocación de tapajuntas, reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de barandal y protección viál, reparación de instalación eléctrica y habilitación de lámparas suburbanas (Obra por administración), periodo de ejecución: febrero-agosto 2009.

**106.- EP. República de Ruanda**, ubicada en Sur 159 No. 1909, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de pisos de loseta, colocación de barandal, aplanados, reparación de instalación eléctrica y lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero-junio de 2009 y desazolve general de red sanitaria en patio, sustitución de electroniveles de tinacos, reparación de instalación eléctrica de computadoras, aulas, pasillos resanes de tapas de registros sanitarios (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-noviembre 2009.

**107.- EP. República de Tanzania**, ubicada en Playa Flamingos No. 64, Col. Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, demolición de pedestal, sustitución de tableros de basket bol, delimitación de canchas deportivas, reparación de instalación eléctrica, sustitución de cancelería, protecciones en fachadas, recubrimientos y acabados, aplicación de pintura (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reforzamiento y nivelación de puerta de acceso principal (Obra por administración), periodo de ejecución: mayo 2009.

**108.- EP. República de Venezuela**, ubicada en Sur 117-A No. 2209, Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, mantenimiento integral a núcleos sanitarios y conserjería (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**109.- EP. República Española**, ubicada en Av. Coruña No. 311, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de puertas en aulas, remodelación de Dirección, colocación de protecciones en aula de multimedia (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de fugas hidráulicas y sanitaria en baños y tinacos (Obra por administración), periodo de ejecución: noviembre 2009.

**110.- EP. República Federal de Alemania**, ubicada en Plaza Benito Juárez, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: colocación de pisos de loseta, construcción de arriates y bancos, aplanado en muros, colocación de puertas de madera y ventanas de aluminio, aplicación de pintura, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero- junio de 2009, y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por administración), periodo de ejecución: julio 2009.

**111.- Ep. Revolución Mexicana**, ubicada en Coconetla No. 53, Col. La Cruz, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de lámparas en aulas, balanceo y peinado de tablero eléctrico, desazolve de red sanitaria, protecciones en aulas (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009, y aplicación de pintura en zonas deportivas, reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de barandal ubicado en jardín (Obra por administración), periodo de ejecución: marzo-mayo 2009.

**112.- EP. Roberto Koch**, ubicada en 2a. cerrada de Roberto Koch No. 35, Ampliación Impi Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, demolición y construcción de muro (obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**113.- EP. Rosa Navarro**, ubicada en Fco. I. Madero No. 130, Barrio San Miguel, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, desazolve de red sanitaria, balaceo y peinado de tablero eléctrico, Impermeabilización, sustitución de moto bomba, aplicación de pintura en barandales (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009, y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias en lavabos (obra por administración), periodo de ejecución: octubre 2009.

**114.- EP. Ruben Moreira Cobos**, ubicada en Calle 2 y Av. Norte, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009 y reparación de barandal ubicado en jardín, reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por administración), periodo de ejecución: mayo-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

115.- EP. **Telpochcalli**, ubicada en Oriente 245-B No. 39, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: reparaciones de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por Administración), periodo de ejecución: mayo-julio 2009.

116.- EP. **Tonalamatl**, ubicado en Sur 11-A No. 2270, Col. Juventino Rosas, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero de 2009 y trabajos de: lavado de tinacos y cisterna, demolición de muros, aplicación de impermeabilización, construcción de firme de concreto (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

117.- **Sec. No. 56 Marcelino Menendez y Pelayo**, ubicada en Sur 16 No. 216, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, colocación de barandal en pasillos, reparación de instalación hidráulica y habilitación de instalación de gas en taller de cocina (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

118.- **Sec. No. 59 René Cassini**, ubicada en Av. Andrés Molina Henríquez No. 4433, Col. Viaducto Piedad, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, construcción de rampas y sustitución de barandales (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y desazolve general de red sanitaria en patio (Obra por administración), periodo de ejecución: junio 2009.

119.- **Sec. No. 60 República de Honduras**, ubicada en calle 4 y Av. Norte, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: albañilería y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias (Obra por Administración), periodo de ejecución: febrero-marzo de 2009 y trabajos de: nivelación de pisos en talleres, construcción de jardineras y bancas de concreto, sustitución de cancelería e impermeabilización (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

120- **Sec. No. 61 Olga Esquivel Molina**, ubicada en Oriente 102 No. 1825, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, desazolve de red sanitaria, colocación de muro divisorio de tabla roca, instalación de gas (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y habilitación de techumbre con lámina acanalada de plástico y perfil estructural (obra por administración), periodo de ejecución: mayo 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


**121.- Sec. No. 69 Marín V. Gonzalez**, ubicada en plaza Benito Juárez Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica en bodega, gimnasio, dirección, baños y pasillos, reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños (Obra por Administración), periodo de ejecución: febrero-mayo 2009 y trabajos de mantenimiento en impermeabilización, colocación de malla ciclónica, construcción de muros, reparación de instalación eléctrica, construcción de bases para tinacos, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero- junio de 2009.

**122.- Sec. No. 71 Narciso Bassols**, ubicada en Playa Copacabana No. 169, Col. Militar Marte, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, construcción de rampa, colocación de escalera marina, sustitución de cancelería en laboratorio y área administrativa, sustitución de tapa de cisterna, habilitación de bodega, sustitución de tubería de albañal en partes dañadas (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica en pasillos, área de acceso principal y cubo de escaleras (Obra por administración), periodo de ejecución: agosto 2009.


**123.- Sec. No. 92/78 Ponciano Rodríguez**, ubicada en Playa Icacos s/n, Barrio Santiago sur, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de malla ciclónica, elevación de barda, pisos de loseta en baños, habilitación de techumbre, balanceo y peinado de tableros, mantenimiento a aula de cómputo, pintura, instalación eléctrica, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero-junio de 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, habilitación de línea hidráulica para lavaderos (obra por administración), periodo de ejecución: marzo 2009.

**124.- Sec. No. 113 Francisco Nicodemo**, ubicada en Av. Santa Cruz y Tezontle, Col. Los Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, colocación de piso de loseta en aulas, sustitución de cancelería de fachadas, sustitución de láminas (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y trabajos de mantenimiento en: desazolve general de red sanitaria (Obra por Administración), periodo de ejecución: septiembre 2009.

**125.- Sec. No. 123 República de Argentina**, ubicada en Av. Apatlaco No. 700, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de techumbre en gimnasio, talleres y laboratorio (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**126.- Sec. No. 133 Albert Schwitzer**, ubicada en Calle 2 No. 44, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de: construcción de rampa y piso de concreto, desazolve de red sanitaria, impermeabilización, reparación de instalación eléctrica (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-junio 2009 y trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, reparación de red de drenaje, sustitución de piso y portón, remodelación de área administrativa, sustitución de cancelería, colocación de piso de loseta, reparación de instalación eléctrica, mantenimiento a pilotes de control (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.


**127.- E.S. No. 134 Leandro Valle**, ubicada en Calle Sur 4 No. 290 Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de techumbre en talleres, (Obra por contrato), periodo de ejecución, junio-agosto 2009. Desazolve general de red sanitaria en patio (obra por administración), periodo de ejecución julio 2009.

**128.- Sec. No. 148 Lao Tse**, ubicada en Río Churubusco Esq. Tezontle, Ampliación Impi Picos, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de domos y techumbre, mantenimiento a pilotes de control (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y electricas, colocación de tapajuntas en edificio (obra por administración), periodo de ejecución: febrero-junio 2009.


**129.- Sec. No. 186 Rafael Molina Betancourt**, ubicada en Guillermo Prieto y Juan Álvarez, Fracc. Benito Juárez, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, remodelación integral de núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en lavabos (Obra por administración), periodo de ejecución: septiembre 2009.

**130.- Sec. No. 209 Francisco Villa**, ubicada en Av. Tezontle y Plaza Sirenas, U.H. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de piso, remodelación de biblioteca, adecuación de baño para personas con capacidades diferentes, desazolve de red sanitaria (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de fugas hidráulicas y sanitarias en baños, demolición de piso para localizar y reparar fuga hidráulica (Obra por administración), periodo de ejecución: enero-mayo 2009.

**131.- Sec. No. 219 Ignacio Chávez**, ubicada en Oriente 118 y Sur 177, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: desazolve general de red sanitaria en patio y reparación de filtraciones en azotea de aulas (Obra por administración), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**132.- Sec. No. 220 Agustín Yañez**, ubicada en Oriente 233, No. 398 Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de cancelería en aulas, sustitución de protecciones en muro perimetral (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y reparación de instalación eléctrica en tablero de distribución general y colocación de fímbr (Obra por administración), periodo de ejecución: marzo 2009.

**133.- Sec. No. 233 Alfonso Noriega Cantú**, ubicada en Guadalupe No. 29, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de barandales ubicados en pasillos (Obra por Administración), periodo de ejecución: enero-abril 2009 y trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, reparación de plafón, sustitución de contactos en laboratorio, Impermeabilización en talleres, sustitución de cancelería, elevación de barandales, colocación de tapa juntas (Obra por Contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**134.- Sec. No. 234 José Mancisidor Ortíz**, ubicada en Calle Brea y Añil, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, impermeabilización de azoteas (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**135.- Sec. No. 257 Iztacalco**, ubicada en Aldama No. 28, Barrio San Francisco Xicaltongo, realizando trabajos de mantenimiento en: sustitución de cancelería y colocación de protecciones, mantenimiento a aula de cómputo, pintura, instalación eléctrica, lavado de tinacos y cisterna (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero-junio de 2009.

**136.- Sec. No. 258 Luis Álvarez Barret**, ubicada en Oriente 245 y Sur 20, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, desazolve de red sanitaria, reparación de instalación eléctrica en aulas y laboratorios, sustitución de piso de loseta (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**137.- Sec. No. 268 Guadalupe Victoria**, ubicada en Pascual Orozco y Francisco I. Madero, realizando trabajos de mantenimiento en: habilitación de protecciones para herrería de baños, desazolve de red sanitaria, reparación de fugas hidráulicas y sanitarias, colocación de vidrio en cancelería de baño, reparación de instalación eléctrica en tablero general, aulas y talleres (Obra por Administración), periodo de ejecución: febrero-marzo de 2009 y trabajos de: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de ventanas en edificio "A" (Obra por Contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**138.- SEC. TEC. No. 1 Miguel Lerdo de Tejada**, ubicada en Sabinos no. 44, Col. Santa Anita, realizando trabajos de mantenimiento en: reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (obra por Administración), periodo de ejecución: marzo-junio 2009, y trabajos de: mantenimiento a núcleo sanitario, lavado de tinacos y cisterna, yeso en plafón de escalera, colocación de techumbre en cafetería, tubos en laboratorio (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero-agosto 2009.

**139.- SEC. TEC. No. 20 Paula Nava Nava**, ubicada en calle 5 esq. Calle Guadalupe, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: construcción de rampas de concreto, colocación de lámparas de vapor de sodio (Obra por Administración), periodo de ejecución: marzo 2009 y trabajos de mantenimiento en: sustitución de canaletas, pisos de loseta, protecciones en herrería, división de área de trabajo, lavado de tinacos y cisterna, conclusión de la construcción de 2 espacios, aplicación de pintura, reparación de instalación eléctrica, construcción de registros eléctricos (Obra por Contrato), periodo de ejecución: febrero-junio de 2009.

**140.- E.S.T. No. 22 Armando Cuspineira**, ubicada en Av. Añil No. 154, Col. Granjas México, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, impermeabilización de azotea, remodelación de núcleo sanitario (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y trabajos de mantenimiento en: reparación de instalación eléctrica y herrería (Obra por Administración), periodo de ejecución: mayo-noviembre 2009.

**141.- E.S. T. No. 55 Benito Juárez**, ubicada en Sur 28 y Oriente 255 Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, sustitución de mamparas en sanitarios, sustitución de cancelería en edificio principal, mantenimiento a pilotes de control, (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**142.- E.S.T. No. 74 José María Morelos**, ubicada en Av. Juan Alvarez y Cda. Martín Carrera, Barrio Santa Cruz, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de tinacos y cisterna, aplicación de pintura en aulas, pasillos y oficinas, protección en escalera de emergencia (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	71	Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**143.- E.S.T. No. 83 Ignacio Zaragoza**, ubicada en Av. Puebla, entre calle 6 y calle 7, Col. Agrícola Pantitlán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, aplanado en muro, colocación de piso de loseta (Obra por contrato), periodo de ejecución: abril-julio 2009.

**144.- Telesecundaria No. 61**, ubicada en Sur 145 y Oriente 112, Col. Ramos Millán, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, mantenimiento a núcleo sanitario, colocación de techumbre en bebederos, colocación de filtro de agua y protecciones en arriete (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009.

**145.- Telesecundaria No. 89**, ubicada en Av. Canal de Tezontle No. 157, Col. Jardines tecma, realizando trabajos de mantenimiento en: lavado de finacos y cisterna, colocación de protecciones en ventanas de aulas, habilitación de techumbre en escaleras (Obra por contrato), periodo de ejecución: junio-agosto 2009 y trabajos de mantenimiento a instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (Obra por Administración), periodo de ejecución: junio- julio de 2009.

- B) No existe variación de la meta física alcanzada, respecto de la original, ya que se alcanzó la meta al 100%
- C) No existe variación de la meta física alcanzada, respecto de la modificada, ya que se alcanzó la meta al 100%



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	08	73	Mantenimiento delegacional de infraestructura educativa de nivel básico	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Educación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) En esta actividad institucional, se cumplió la meta al 100%, ya que se logró desarrollar el Proyecto programado, es decir, se utilizaron los insumos necesarios, para supervisar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de nivel básico, de las obras por contrato y administración. Básicamente en el requerimiento de combustible del parque vehicular, que los recursos, se efectuaron, con cargos a recursos federales (FORTAMUN-DF).

B) No existe variación en la meta física alcanzada, respecto de la original, ya que se alcanzó al 100%.

C) No existe variación en la meta física alcanzada, respecto de la modificada, ya que se alcanzó al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	01	71	Programas delegacionales de cultura	Evento

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: En coordinación con los diversos actores sociales, que intervienen en las tareas culturales, se impulsarán y pondrán en marcha programas de investigación, formación, capacitación, promoción, preservación, creación y divulgación del arte y la cultura. Se mantendrá una programación artística permanente de alta calidad, con circuitos itinerantes de festivales, galerías abiertas y presentación de obras de teatro, para llevar el arte y la cultura a los espacios públicos de las colonias y barrios populares.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En la Delegación Iztacalco se realizaron 528 eventos en las diferentes Unidades Territoriales distribuidos de la siguiente manera: **FESTIVAL DEL DÍA DE REYES:** Se llevó a cabo en las colonias Agrícola Oriental, Gabriel Ramos Millán, Infonavit Iztacalco, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla Ramos Millán y Pantitlán, amenizando el evento con un elenco artístico dirigido a la población infantil, proporcionando una bolsa de dulces y con un juguete a las niñas y los niños, en el que se beneficiaron 5,800 niños y niñas, en el que se crea un espacio de esparcimiento sano para los niños de Iztacalco, al mismo tiempo de dar continuidad a la tradición de este día tan importante, y ofreciendo a su vez la oportunidad a familias de escasos recursos, de tener juguetes para sus niños en esta fecha. **DÍA DE LA CANDELARIA:** El evento se llevó a cabo en la colonia Pantitlán, con una población beneficiada de aproximadamente 3,000 personas, en el que se realiza una convivencia cordial, para rescatar nuestras tradiciones y ofrecer a la comunidad tamales y atole y la presentación de un elenco artístico para amenizar el evento. **FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO:** Se proporciona a los infantes la oportunidad de recibir un juguete y de convivir con su familia, ofreciendo a su vez, actividades culturales recreativas y de esparcimiento para la comunidad infantil. **DÍA DE LAS MADRES:** El evento se llevó a cabo en la explanada delegacional, para festejar a las madres de bajos recursos económicos de esta demarcación, propiciando un espacio de sano esparcimiento y ofrecerles un espectáculo artístico de calidad, se realizó una rifa de 10 pantallas para celebrarlas en su día. **VIVA LA IZQUIERDA:** El evento se llevó a cabo en la explanada delegacional, donde se realizaron actividades culturales, recreativas y de esparcimiento para la comunidad en general de esta demarcación, se beneficiaron aproximadamente a 5,000 personas de Iztacalco en el que se promueven las expresiones culturales, musicales, así como difundir a las personalidades de la izquierda mexicana y de gran parte del mundo. **DÍA DEL PADRE:** Se llevó a cabo en la explanada delegacional para festejar a los padres de bajos recursos económicos de esta demarcación, propiciando un espacio de sano esparcimiento y ofrecerles un espectáculo artístico de calidad. Se llevó a cabo una rifa de corbatas, DVD y rasuradoras, se beneficiaron 150 padres de familia. **GUELAGUETZA:** El propósito de este evento, es dar a conocer a la población de Iztacalco, la gastronomía, bailes y artesanías del estado de Oaxaca, proporcionando un espacio de recreación y esparcimiento para la comunidad en general y de Iztacalco. **FIESTAS PATRIAS:** Se brinda a la comunidad un espectáculo de calidad, dando



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	01	71	Programas delegacionales de cultura	Evento

**EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural**


**LÍNEA DE POLÍTICA:** En coordinación con los diversos actores sociales, que intervienen en las tareas culturales, se impulsarán y pondrán en marcha programas de investigación, formación, capacitación, promoción, preservación, creación y divulgación del arte y la cultura. Se mantendrá una programación artística permanente de alta calidad, con circuitos itinerantes de festivales, galerías abiertas y presentación de obras de teatro, para llevar el arte y la cultura a los espacios públicos de las colonias y barrios populares.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

la importancia que merece tan trascendental hecho histórico, en el que se realizan actividades culturales, cívicas, recreativas y de esparcimiento para la comunidad de esta demarcación, relacionadas con la festividad para el rescate de la tradición, el evento se realizó en la explanada delegacional, con la asistencia de 10,000 personas. **DÍA DE MUERTOS:** Con este evento se fomentan las tradiciones mexicanas, relativas a dicha celebración, haciendo participe a la comunidad en general, el evento se realizó en la explanada delegacional, con el concurso de ofrendas en las que participaron las colonias Granjas México, Barrio Los Reyes, Ramos Millán, Barrio La Asunción, Barrio Santiago, La Cruz, Pantitlán, Militar Marte, Picos Iztacalco, Agrícola Oriental, Gabriel Ramos Millán, Barrio San Pedro, Recreo, Santa Cruz, Estudios Sthal, Barrio San Miguel, Viaducto Piedad y Barrio Santiago Norte. También se participó de la magna ofrenda en el Zócalo capitalino. Presentaciones artísticas y ofrendas en el panteón San José. Concurso de ofrendas y calaveras literarias. **FESTIVAL DE LOS BARRIOS:** Este evento se llevó a cabo, para dar a conocer las expresiones culturales y tradiciones de los barrios, así como aprovechar los escenarios naturales de la zona histórica de Iztacalco. **POSADAS:** Se llevaron a cabo 4 posadas en las que se incluyen pastorelas, se realizan posadas, las cuales se programan de acuerdo a las solicitudes vecinales que se reciban al respecto. **PASTORELAS:** Se llevaron a cabo 25 pastorelas y en cuatro de ellas se realizaron posadas, las cuales se programan de acuerdo a las solicitudes vecinales que se reciban al respecto. **ARTE Y CULTURA EN TU ESPACIO:** Se planean diversas actividades culturales para el sano esparcimiento y desarrollo cultural de la comunidad. En los eventos se realizan presentaciones artísticas para amenizar las actividades que se llevan a cabo en el marco del programa. **CICLO DE CONFERENCIAS:** Ofrecer a la comunidad de esta demarcación, conferencias con temas, para razonar y discutir detenida y metódicamente. **CICLO DE CINE EN IZTACALCO:** Se llevaron a cabo eventos culturales a través del cine. **FESTIVAL DE PRIMAVERA:** Se llevó a cabo este evento, para impulsar las tradiciones y costumbres que distinguen a la comunidad de Iztacalco, con la presentación de artistas, que amenizaron el evento. **EXPOSICIONES:** Se fomentó entre la población, el gusto por el arte, mediante exposiciones realizadas en la diferentes Casas de Cultura y el vestibulo del edificio "B" Delegacional. **FERIA DE DESARROLLO SOCIAL:** Se llevó a cabo esta feria, con el propósito de informar a la población de Iztacalco, sobre las actividades culturales, educativas, recreativas y de salud que se desarrollan en la Delegación Iztacalco.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	01	71	Programas delegacionales de cultura	Evento

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: En coordinación con los diversos actores sociales, que intervienen en las tareas culturales, se impulsarán y pondrán en marcha programas de investigación, formación, capacitación, promoción, preservación, creación y divulgación del arte y la cultura. Se mantendrá una programación artística permanente de alta calidad, con circuitos itinerantes de festivales, galerías abiertas y presentación de obras de teatro, para llevar el arte y la cultura a los espacios públicos de las colonias y barrios populares.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**FESTIVAL TAURINO:** Se levó a cabo este festival, como un evento recreativo y de esparcimiento. **FIESTAS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE IZTACALCO:** Rescatar e impulsar las tradiciones y costumbres que distinguen a la comunidad de esta demarcación, con la presentación de foros, ferias y espectáculos artísticos. **CARNAVAL EN LOS BARRIOS Y COLONIAS:** Rescatar e impulsar las tradiciones y costumbres que distinguen a la comunidad iztacalquense. Para llevar a cabo estos eventos, también fue necesario, efectuar el cargo centralizado, vía recursos fiscales y federales (FORTAMUN-DF).

- B) La variación física del alcanzado, respecto del original, se debe a que se llevaron a cabo más eventos de los programados, debido a la demanda ciudadana y a que se tenía material de stock, y con personal de la propia Delegación.
- C) La variación física del alcanzado, respecto del modificado, se debe a que se realizaron más eventos de los programados, debido a la demanda ciudadana y a que se utilizaron materiales de stock, y con personal de la propia Delegación.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	08	71	Ampliación delegacional de infraestructura cultural delegacional	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizó el Proyecto Ejecutivo de mantenimiento en una Casa de Cultura. Con recursos fiscales y federales (FORTAMUN-DF), vía cargos centralizados.

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1.- Casa de la Cultura Barrio Santiago	Ubicada en Playa Icacos esq. Playa Rosario, Col. Barrio Santiago, realizando trabajos de: instalación eléctrica, colocación de miniespis, albañilería, cancelería, pintura vinilica, impermeabilizante prefabricado, zona ajardinada, instalación de fuente ornamental ubicada dentro del perímetro delegacional (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 16 de Octubre al 02 de Noviembre de 2009.	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240

- B) No existe variación en la meta física alcanzada, respecto de la original, ya que se alcanzó al 100%.
- C) No existe variación en la meta física alcanzada, respecto de la modificado, ya que se alcanzó al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto


EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 5 Centros Cibernéticos, 1 Casa de Cultura, 10 Bibliotecas, la Escuela de Música, la Granja Educativa y un Centro Social. Para la compra de insumos, necesarios para esta actividad, se ejecutaron recursos fiscales y federales (FORTAMUN-DF).

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1. Centro Cibernético Rosario Castellanos	Trabajos de mantenimiento preventivo en el inmueble ubicado en Calle Uno en Av. Xochimilco y Calle Guadalupe, Col. Pantitlán, con acciones de suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitaria, así como trabajos de albañilería, con un período de ejecución del 16 de Febrero al 24 de abril de 2009 (Administración Directa).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
2. Centro Cibernético Javier Barros Sierra	Trabajos de mantenimiento preventivo en el inmueble ubicado en Sur 8 entre Javier Rojo Gómez y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental, con acciones de suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitaria, con un período de ejecución del 16 de Febrero al 22 de Mayo de 2009 (Administración Directa).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
3. Centro Cibernético Rodolfo Neri Vela	Trabajos de mantenimiento preventivo en el inmueble ubicado en Francisco del Paso y Troncoso casi esquina Canal de Tezontle, Unidad Habitacional Picos de Iztacalco, con acciones de suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitaria, con un período de ejecución del 23 de Febrero al 12 de Junio de 2009 (Administración Directa)	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
4. Casa de la Cultura Sur 20	Trabajos de mantenimiento preventivo en el inmueble ubicado en Sur 20 y Oriente 229, Col. Agrícola Oriental, con acciones de suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como trabajos de albañilería y herrería, con un período de ejecución del 15 al 30 de Junio de 2009 (Administración Directa)	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
5. Centro Cibernético José Martí	Trabajos de mantenimiento preventivo en el inmueble ubicado en Calle Juárez No. 2, Barrio La Asunción con acciones de suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como trabajos de albañilería, con un período de ejecución del 1 de febrero al 15 de Agosto de 2009. (Administración Directa)	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
6.- Biblioteca Central (Digna Ochoa)	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Sur 159 y Oriente 118, Col. Cuchilla Ramos Millán, con trabajos de mantenimiento en: sello de impermeabilizante, pintura interior y exterior. En un periodo de ejecución del 14 de Octubre al 12 de Noviembre de 2009. (Obra por Contrato).	300 Habitantes Mujeres 156 Hombres 144
8. Biblioteca Juan Rufino	Trabajos de mantenimiento preventivo en el inmueble ubicado en Francisco del Paso y Troncoso casi esquina Canal de Tezontle, Unidad Habitacional Picos de Iztacalco, con acciones de suministro y aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, con un período de ejecución del 23 de Febrero al 12 de Junio de 2009 (Administración Directa)	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
9. Biblioteca Mariano Matamoros	Trabajos de mantenimiento en el Inmueble ubicado en Playa Erizo Entre Av. Andrés Molina Enríquez y Av. Plutarco Elías Calles, Col. Reforma Iztaccihuatl; con trabajos de: cambio de impermeabilización, con un período de ejecución del 26 de Mayo al 08 de Agosto de 2009. (Obra por Contrato)	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO


R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural


LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
10.- Biblioteca Josefina Díaz	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Av. Santiago entre Playa Rosarito y Calle Playa Tenacatitla, Barrio Santiago, cambio de plafón y tablaroca, alumbrado, impermeabilizante y pintura y muebles de baño, instalación eléctrica y colocación de muebles de baño (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 03 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2009.	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96
11.- Biblioteca Carmen Serdán	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Plaza Hoja de Arbol s/n, Altos centro comercial, Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, con trabajos de Pintura, impermeabilización y rehabilitación de instalación eléctrica (Obra por Contrato), con un período de ejecución: del 03 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2009.	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96
12.- Biblioteca Enrique Beltrán	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Oriente 259 y Calz. Ignacio Zaragoza, Col. Agrícola Oriental, sellado de domo, colocación de domos, aplicación de pintura, instalación eléctrica y colocación de muebles sanitarios (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 03 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2009.	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96
13.- Biblioteca Reforma II	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Sur 8 entre Javier Rojo Gómez y Ote. 237, Col. Agrícola Oriental, impermeabilización, colocación de pisos de loseta, aplicación de pintura, instalación eléctrica, cancelería de aluminio, rehabilitación de sistemas operadores de ventilación (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 03 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2009.	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96
14.- Biblioteca Campamento 2 de Octubre	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Ignacio Mariscal y Valentín Gomez Farias, Col. Campamento 2 de Octubre, Pintura, impermeabilizante, muebles de baño instalación eléctrica, suministro y colocación de no break. (Obra por Contrato), con un período de ejecución de 03 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2009..	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
15.- Biblioteca Fray Bernardina de Sahagún.-	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Av. Coyuya y Viaducto Río de la Piedad, Col. La Cruz Coyuya, Impermeabilizante, herrería, pintura, instalación eléctrica, muebles de baño, techumbre con polycarbonato, suministro y colocación de no break (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 03 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2009.	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96
16.- Biblioteca Elena Garro	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Av. Xochimilco y Calle 2, Col. Pantitlán, herrería, pintura, Impermeabilizante, instalación eléctrica, muebles de baño, puertas de madera (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 03 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2009.	200 Habitantes Mujeres 104 Hombres 96
17.- Escuela de Música	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Oriente 100 y Plaza Benito Juárez, Col. Gabriel Ramos Millán, realizando trabajos de: desmantelamiento de ventana, falso plafón colocación de lámparas, colocación de una puerta e instalación eléctrica, suministro y colocación de muro de Durok de 90 mm, suministro y colocación de luminarias Novalux, de 60 x 60 cm., suministro y colocación de panel de fibra de vidrio tipo RF7500 para uso acústico, suministro y colocación de ventanas de aluminio, con un periodo de ejecución del 16 de octubre al 14 de noviembre (Obra por Contrato).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
23	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura cultural	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
18. Museo Casa de la Cultura San Matías	Adecuación para Museo en Casa de la Cultura San Matías, Calle Benito Juárez, esq. San Miguel, Col. Barrio la Asunción, con trabajos de: demolición de pisos de concreto, estructura metálica, pisos de loseta, montaje de motores, instalación eléctrica, aplanados, impermeabilización, fabricación de columnas e instalación sanitaria (obra por contrato), con un período de ejecución del 16 de Octubre al 29 de Diciembre de 2009.	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
19.-Granja Educativa e Interactiva	Trabajos complementarios al inmueble ubicado en Oriente 217 y Sur 8, Col. Magdalena Mixihuca, Ciudad Deportiva, con trabajos de mantenimiento en: pintura en barda perimetral y colocación de concertina en perímetro. En un periodo de ejecución del 08 de junio al 28 de junio de 2009 (Obra por Contrato).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476

- B) Se obtuvo una eficiencia del 111 %, con respecto a la meta original, debido a la demanda ciudadana, que solicitó el mantenimiento de tres inmuebles adicionales a los programados, contándose con el apoyo del personal, suministro de materiales, maquinaria y equipos necesarios para su realización.
- C) Se obtuvo una eficiencia del 111 %, con respecto a la meta modificada, debido a la demanda ciudadana, que solicitó el mantenimiento de tres inmuebles adicionales a los programados, contándose con el apoyo del personal, suministro de materiales, maquinaria y equipos necesarios para su realización.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	01	71	Fomento de actividades deportivas y recreativas	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Mediante al fomento al deporte se impulsará la prevención de enfermedades y reducción de los riesgos de salud en la población.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Se realizaron 7 acciones de fomento deportivo, con cargos a recursos fiscales y federales, vía FORTAMUN-DF, para la realización de los siguientes eventos:  
 Concurso: Escoltas de Bandera (Sala de armas), final del sector Escoltas de Bandera (Sala de armas), ensayo de Escoltas de Bandera, nivel regular (Sala de armas), ensayo escoltas de bandera educacion especial (Sala de armas), Juegos del Distrito Federal atletismo, INDEPORTE (Estadio "Palillo"), II Juegos de convivencia y 3era. edad (alberca puerta 6), Quinta copa master MM (Alberca puerta 6), 1era. carrera del amor y la amistad (Trotapista), entrenamiento de equipos representativos (Instalaciones de voleibol de playa), Etapa regional de Juegos del Distrito Federal (Sala de armas-basquet bol), Ciegos y débiles visuales ( Sala de armas), Evento "puños de oro" (Domo de box), XII Juegos escolares del deporte adaptado (baloncesto puerta 6 y Sala de armas), Concentracion "atletismo juvenil sub 21" (Estadio Palillo) y Juegos deportivos, escolares infantiles y juveniles S.E.P (Sala de armas), "Rumbeando en Iztacalco" (Sala de armas), entrenamiento de atletismo para sordos (Estadio palillo), competencia de trampolin (Sala de armas), Super clase de zumba, torneo de tercias NBA, Octava copa de lima-lama Iztacalco 2009, evaluacion de lima-lama intermedia y mayor, Encuentro de bandas de guerra, Exhibición de danza clasica y regional, Curso de verano 2009, Inauguración del campo de beisbol, (puerta 7), III Juegos de convivencia y tercera edad (Alberca puerta 6), Carrera de la independencia (Autodromo Hermanos Rodríguez), Caminata convivencia "AMA EN VIDA" (Autodromo Hermanos Rodríguez), Carrera vecinal y comunitaria (Col. Ramos Millán), Juegos deportivos escolares de fut bol (puerta 8), Quinta exhibición de acuacrobics (Alberca puerta 6), Festival acuático de fin de año (Alberca puerta 6), Primer exhibición de nado sincronizado (Alberca puerta 6), Demostración de bebes acuáticos (Alberca puerta 6), Torneo de velocidad para master (Alberca puerta 6), Festival acuático de invierno de capacidades diferentes (Alberca puerta 6) y Primer torneo de novatos intermedios y avanzados (Alberca puerta 6).

B) No existe variación física entre el original y el alcanzado, ya que se alcanzó la meta al 100%.

C) No existe variación física entre el modificado y el alcanzado, ya que se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	01	72	Programa delegacional de deporte competitivo	Persona

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Mediante al fomento al deporte se impulsará la prevención de enfermedades y reducción de los riesgos de salud en la población.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante este período, se realizaron 200 acciones de apoyo al deporte competitivo, para las siguientes ramas deportivas: patinaje de velocidad (16), lima-lama (21), atletismo (19), natacion(33), baloncesto (19 ), jockey en patines (12 ), gimnasia (25 ), futbol de asociacion (30), box (10) y capacidades diferentes - baloncesto (15)

Los apoyos consistieron en:

Dotación de equipo deportivo especializado, acceso a las instalaciones deportivas de la Magdalena Mixhuca, orientación médica, entrenadores especializados y uniformes para los 200 deportistas de las disciplinas antes mencionadas. Se apoyaron a 124 mujeres y 76 hombres.

- B) No existe variación física entre el original y el alcanzado, ya que se alcanzó la meta al 100%.
- C) No existe variación física entre el modificado y el alcanzado, ya que se alcanzó la meta al 100%.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	08	72	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se realizaron trabajos de mantenimiento en 4 módulos deportivos, un Jardín, 2 parques, un área recreativa, 1 Sala de Armas y 2 centros deportivos. Se ejerció el presupuesto, con recursos fiscales y federales, principalmente del FORTAMUN-DF, en lo siguiente:

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1. Módulo Deportivo Sur 8 Oriente 233	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Sur 8 y Oriente 233, Col. Agrícola Oriental, con acciones de suministro y aplicación de pintura, así como rehabilitación de malla ciclónica y juegos infantiles, con un período de ejecución del 16 de Febrero al 31 de Agosto de 2009 (Administración Directa).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
2. Jardín "Heberto Castillo"	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Sur 20 y Javier Rojo Gómez, Col. Agrícola Oriental, con trabajos de suministro y aplicación de pintura, con un período de ejecución del 16 al 28 de Febrero de 2009 (Administración Directa).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
3. Módulo Deportivo Agua Caliente	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Av. Norte y Calle Agua Caliente, Col. Pantitlán, con acciones de suministro y aplicación de pintura, con un período de ejecución del 23 de Febrero al 10 de Abril de 2009 (Administración Directa).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
4. Módulo Deportivo INPI Picos 2 A	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Picos Iztacalco 2-A, Unidad Habitacional Picos Iztacalco, con acciones de suministro y aplicación de pintura, con un período de ejecución del 15 al 30 de Junio de 2009 (Administración Directa).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
5. Parque Morelos.	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Canal de Tezontle, Unidad Habitacional INPI Picos, con acciones de suministro y aplicación de pintura, habilitación de estructura metálica para monumento y trabajos de albañilería, con un período de ejecución del 1 al 12 de Junio de 2009 (Administración Directa).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	08	72	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
6. Área Recreativa Sur 16	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Javier Rojo Gómez y Sur 16, Col. Agrícola Oriental, consistentes en el suministro y aplicación de pintura en espacios diversos, colocación de techumbre en área de kiosco, así como trabajos de albañilería, con un período de ejecución del 1 al 15 de Julio de 2009 (Administración Directa).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
7. Módulo Deportivo Sur 8 y Oriente 257	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Sur 8 y Oriente 257, Col. Agrícola Oriental, consistentes en demolición de barda perimetral, perfilado de mocheta perimetral, suministro y colocación de malla ciclónica en área perimetral, con un período de ejecución del 1 de Julio al 31 de Julio de 2009 (Administración Directa).	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
8.- Parque Pantitlán Calle 6.- Ubicado en Calle 6	Trabajos de mantenimiento preventivo, realizados en el inmueble ubicado en Calle 6 entre Unión y Guadalupe, Col. Pantitlán, realizando trabajos de: mantenimiento correctivo, con acciones de construcción de escalera para acceso a 2o. nivel, con albañilería y herrería y acondicionamiento de espacio para escenografía, con un período de ejecución del 1 al 31 de Diciembre de 2009 (Administración Directa).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	08	72	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
9.- Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca	Av. Río de la Piedad y Canal de Río Churubusco S/N col. ExEjidos de la Magdalena Mixihuca, realizando trabajos de: adecuación de núcleos sanitarios en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca (Obra por Contrato). Asimismo, se realizaron trabajos en la Alberca de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca, realizando trabajos de: adecuación de núcleos sanitarios en alberca de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, con un período de ejecución del 30 de Octubre al 15 de Diciembre de 2009, trabajos de herrería, estructura metálica, construcción de rampas para discapacitados, instalación eléctrica, albañilería, aplicación de pintura de esmalte y vinílica, rehabilitación de gradas, sustitución de policarbonato (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 30 de Octubre al 15 de Diciembre de 2009.	3,000 Habitantes Mujeres 1,560 Hombres 1,440
10. Centro Social y Deportivo Leandro Valle	Mantenimiento en el inmueble ubicado en Sur 8 y Javier Rojo Gómez, Col. Agrícola Oriental, con trabajos de: núcleo sanitario de mujeres y baño de albercas; sustitución de loseta en muros y pisos, mapas, w.c. y lavabos, plafones, instalación eléctrica, regaderas en general, auditorio, sustitución de instalación eléctrica en general, salón de eventos sociales, reparación de núcleos sanitarios, cambio de w.c. lavabos y aplicación de pintura en muros, reparación y mantenimiento en baños para el público (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 16 de Octubre al 29 de Diciembre de 2009.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD.08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	08	72	Mantenimiento delegacional de espacios deportivos	Proyecto


EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
11.- Alberca Deportivo San Pedro	Calle Amacuzac esq. Ramón y Cajal, Col. Barrio San Pedro, realizando trabajos de: suministro y colocación de techumbre de la alberca del centro deportivo San Pedro, suministro y habilitación de perfiles tubulares, suministro y colocación de policarbonato (Obra por Contrato).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476

- B) La variación de la meta física alcanzada, respecto de la original, se debe a que se le dió mantenimiento a tres centros deportivos, adicionales a los que se tenían programado, mediante obra pública por contrato, derivado de economías en contratos, y que se contó con el apoyo de personal y suministro de materiales.
- C) La variación de la meta física alcanzada, respecto de la modificada, se debe a que se le dió mantenimiento a tres centros deportivos, adicionales a los que se tenían programado, mediante obra pública por contrato, derivado de economías en contratos, y que se contó con el apoyo de personal y suministro de materiales.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
\*Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	08	73	Ampliación delegacional de infraestructura cultural deportiva	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se realizó un proyecto integral, que consistió en el acondicionamiento de espacios en una Alberca Semiolímpica, así como en áreas diversas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca y dentro del perímetro delegacional.

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1.- Alberca Semiolímpica Pantitlán	Calle 5 y Prosperidad, Col. Pantitlán, realizando trabajos complementarios en: barda con tubo mecánico, andadores, suministro y colocación de palapa hexagonal, elaboración de rollos de identificación en fachadas, suministro y colocación de multipanel, suministro y tendido de gravilla de tezontle, construcción de muros de tabique rojo, instalación de lámparas, construcción de banquetta (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 16 de Octubre al 02 de Diciembre de 2009.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
2.- Puerta 7 Magdalena Mixihuca	Av. Río Churubusco S/N, Col. Ex-Ejidotes de la Magdalena Mixihuca, realizando trabajos de mantenimiento en áreas deportivas, desmantelamiento y colocación de cerca de malla de 2mts, desmontaje de puerta, suministro y colocación de malla ciclónica, suministro y colocación de malla de hilo cáñamo, suministro y colocación de alambre de púas, suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de una hoja (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 16 de Octubre al 14 de Noviembre de 2009.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
3.- Trabajos de mantenimiento en Áreas deportivas	Calle 6 esq. Calle Guadalupe, Col. Pantitlán, realizando trabajos de: construcción de bodega en parque Pantitlán, desmontaje de tubería conduit visible y accesorios, desmantelamiento de tubería hidráulica, demolición de corona de castillo, demolición de muro block, trazo nivelación, construcción de muros de tabique ligero, acabado aparente dos caras, construcción de castillos, dadas, suministro y colocación de puerta de lámina, habilitado de multipanel, suministro y habilitado de elementos de acero para estructura, instalación eléctrica (Obra por Contrato), con un período de ejecución de 16 de Octubre al 14 de Noviembre de 2009.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
24	08	73	Ampliación delegacional de infraestructura cultural deportiva	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la creación de centros comunitarios de cultura, encaminados a incrementar la cobertura de servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
4.- Mantenimiento en áreas deportivas	Camellón de Sur 8 y Sur 4C, Col. Agrícola Oriental, realizando trabajos de: colocación de malla ciclónica y adoquín en andadores en camellón, trazo y nivelación, limpieza del área excavación a mano, cargas y acarreos, suministro y colocación de pavimento de adocreto hexagonal de 8 cms emboquillados, suministro y colocación de malla ciclónica (Obra por Contrato).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476

- B) No se presentó variación en la meta física, del alcanzado, respecto de la original, toda vez que se cubrió la meta programada en un 100%.
- C) No se presentó variación en la meta física, del alcanzado, respecto de la modificada, toda vez que se cubrió la meta programada en un 100%.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	03	71	Mantenimiento delegacional de áreas verdes	M2

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Protegeremos las áreas ambientales e impulsaremos el aprovechamiento, racional y sustentable, de los recursos naturales de la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento de 2,017,204 m2 de áreas verdes, con la realización de 54,311 plantaciones, realizándose trabajos de: poda de pasto, poda de seto, cajeteo de árboles, plantación de árboles, setos, arbustos y plantas ornamentales de diferentes especies, riego manual, afloje de tierra, nivelación, cepas, recorte, deshierbe, limpieza general y de plantas, atendiendo los parques, jardines, plazas, calles, camellones y escuelas en las colonias: Gabriel Ramos Millán, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Viaducto Piedad, Agrícola Oriental, Militar Marte, Juventino Rosas, Carlos Zapata Vela, U.H. Infonavit Iztacalco, Campamento 2 de Octubre, Granjas México, Reforma Iztaccihuatl, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Pantitlán, Ampliación IMPI Picos, Barrio Santiago, Gabriel Ramos Millán Bramadero, U.H. Barrio Santiago, Barrio Los Reyes, Barrio La Asunción, Barrio Zapotla, Santa Anita, Barrio San Pedro, Nueva Santa Anita, Cuchilla Agrícola Oriental, Fraccionamiento Coyuya, Maestros de Iztacalco, La Cruz Coyuya, Picos de Iztacalco Secc. 2-A, Barrio San Miguel, San José Aculco, Jardines Tecma; beneficiando a 395,025 habitantes. Estos trabajos de mantenimiento, requirieron de la ejecución de los recursos fiscales y federales, principalmente FORTAMUN, para la compra de maquinaria e implementos, necesaria para estas tareas.

B) La meta física programada de origen, en el ejercicio 2009, fue de 1,967,000 m2 y se alcanzó un total de 2,017,204 m2, rebasando la meta en un 3%, ya que para el desarrollo de estos trabajos, se contó con la maquinaria y equipo menor; de igual forma, se contó con el suministro oportuno de los materiales requeridos, aunado a la logística operativa, implementada a través de las dos cuadrillas volante y los 17 sectores operativos existentes, que atendieron los programas normales de trabajo, así como los extraordinarios y/o emergentes, derivados de los programas de los sábados comunitarios, audiencias de los lunes contigo, jornadas comunitarias de miércoles en tu colonia y solicitudes que ingresan por la vía del CESAC

C) Aplica inciso B.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	03	72	Servicio de poda de árboles	Pieza

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Protegeremos las áreas ambientales e impulsaremos el aprovechamiento, racional y sustentable, de los recursos naturales de la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones realizadas en esta actividad, mediante obra por administración, se distinguen principalmente en la poda de 4,833 árboles, que se integran de: 4,332 podas y 501 talas de árboles, los trabajos consisten en: poda lateral y direccional, poda de aclareo, liberación de cables, elevación y/o restauración de copa, tala de árboles secos y/o enfermos, extracción de tocones, recolección de desechos forestales y limpieza general del área en vías secundarias, camellones, parques, jardines y plazas, considerando dichos trabajos en las colonias: Juventino Rosas, Gabriel Ramos Millán, Viaducto Piedad, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Campamento 2 de Octubre, Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, Pantitlán Centro, Oriente y Poniente, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Militar Marte, U.H. Infonavit Iztacalco Norte y Sur, Tlazintla, Granjas México Oriente y Poniente, Gabriel Ramos Millán Bramadero Norte y Sur, U.H. Picos de Iztacalco Secc. 2-A, Barrio La Asunción, Barrio San Pedro, Barrio San Miguel, Barrio Los Reyes, Reforma Iztacuilhuatl Norte, Jardines Tecma, Santa Anita, Nueva Santa Anita, Fraccionamiento Coyuya, Barrio Zapotla, Carlos Zapata Vela, Barrio Santiago Norte, El Rodeo, Ampliación IMPI Picos, La Cuz Coyuya, Cuchilla Agrícola Oriental, Barrio San Francisco Xicaltongo y Ex Ejidos de la Magdalena Mixhuca; beneficiando a 37,662 habitantes. Estas acciones se lograron gracias a la ejecución, de los recursos fiscales y federales (FORTAMUN-DF), principalmente.

B) La meta física programada de origen, eran 3,500 podas, que consistían en 3,000 podas y 500 talas de árboles, y en el año 2009, se realizaron 4,833, que se integran de 4,332 podas y 501 talas de árboles, rebasando la meta en un 38%, ya que para el desarrollo de estos trabajos únicamente se requiere personal, maquinaria y equipo menor, mismos que ya se tienen en existencia en el área, también por la reestructuración del personal operativo en 5 grupos de arbolado urbano, permitiendo una mayor apertura de atención a la ciudadanía en los programas normales de trabajo, así como aquellos de carácter extraordinario, provenientes de las audiencias de los lunes contigo, jornadas comunitarias de los miércoles en tu colonia y sábados comunitarios y de solicitudes ingresadas vía C.E.S.A.C.

C) Aplica inciso B.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	04	71	Conservación delegacional de imagen urbana	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Empezaremos el rescate de espacios públicos y se diseñarán las estructuras de participación y corresponsabilidad social para la realización de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que dinamicen su utilización.

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


- A) Al término del período, se llevaron a cabo 3 acciones, de 8 que se tenían programadas, mediante obra por contrato; las acciones se realizaron en 2 parques y una plaza, como a continuación se describen y que se lograron derivado de la ejecución de los recursos fiscales y federales (FORTAMUN-DF), de forma consolidada.

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1.- Parque Ramos Millán	Trabajos de acondicionamiento, en el inmueble ubicado en Av. Río Churubusco y Oriente 106, Col. Gabriel Ramos Millán, realizando trabajos de: construcción de la plancha de concreto (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 30 de Octubre al 30 de Noviembre de 2009.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
2.- Parque Chimalpopoca	Trabajos de acondicionamiento del inmueble ubicado en Segunda Cerrada de Chimalpopoca, Col. Barrio San Miguel, realizando trabajos de: demolición de caseta y fabricación de reja en parque chimalpopoca, demolición de caseta de vigilancia, colocación de reja perimetral y colocación de tres bancas para jardín, colocación de tezonite en andadores, colocación de tres postes de luz, reparación de guarnición perimetral (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 30 de Octubre al 30 de Noviembre de 2009.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
3.- Jardín Plaza Tetela	Trabajos de acondicionamiento en el espacio ubicado en Eje 3 Apatlaco y Calle Tetellan col. Infonavit Iztacalco, realizando trabajos de mejoramiento de la imagen urbana, (Obra por Contrato), con un período de ejecución del 30 de Octubre al 15 de diciembre de 2009.	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240

- B) La variación de la meta física alcanzada, respecto de la original, se debió, principalmente, a las restricciones presupuestales presentadas en el ejercicio.
- C) La variación de la meta física alcanzada, respecto de la modificado, se debió, principalmente, a las restricciones presupuestales presentadas en el ejercicio.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	08	72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Mantener en condiciones optimas los niveles de servicio en la Red Vial.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad se realizaron dos proyectos anuales, que consistieron en: Uno, vía obra por administración y otro, mediante obra por contrato. Mediante obra por administración se instalaron 97 señalamientos horizontales y verticales, los trabajos consistieron fundamentalmente, en: demolición de concreto hidráulico, excavación en zona "A", acarreo del material, producto de la demolición y excavación, suministro y colocación del señalamiento a base de lámina galvanizada y poste galvanizado, construcción de concreto hidráulico, en la colonia: Agrícola Pantitlán, Ampliación Ramos Millán, Agrícola Oriental, Gabriel Ramos Millán, Juventino Rosas, Barrio Santiago, Barrio la Cruz, Carlos Zapata Vela, Granjas México, La Cruz Coyuya, Militar Marte, Santa Anita, Tlazintla, Tlacotal Ramos Millán, INFONAVIT Iztacalco, Reforma Iztaccihuatl Norte. Fecha de trabajos: del mes de enero al mes de diciembre de 2009. Población beneficiada: 45,134 habitantes de los cuales 23,470 fueron mujeres y 21,664 hombres. Asimismo, se realizaron 1,247,303.34 ML de balizamiento, los trabajos consistieron en: balizamiento vehicular de pasos peatonales, reductores de velocidad (topes), de guarniciones (incluyen trabajos realizados en el programa de sábados comunitarios), en las colonias: Agrícola Pantitlán, Ampliación Ramos Millán, Agrícola Oriental, Bramadero Ramos Millán, Barrio la Asunción, Barrio los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio Santiago, Barrio la Cruz, Campamento 2 de Octubre, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán, El Rodeo, Exejidos de la Magdalena Mixiuhca, Gabriel Ramos Millán, Granjas México, Juventino Rosas, Jardines Tecma, La Cruz Coyuya, INFONAVIT Iztacalco, El Mosco Chinampa, Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl Norte-Sur, Barrio San Pedro, Picos Iztacalco, Santa Anita, Nueva Santa Anita, Tlacotal Ramos Millán, Tlazintla y Viaducto Piedad. Fecha de inicio del mes de enero al mes de diciembre de 2009. Población beneficiada: 213,993 habitantes de los cuales 111,276 fueron mujeres y 102,717 hombres. Mediante obra por contrato se instalaron 604 señalamientos horizontales y verticales, los trabajos consistieron fundamentalmente en: demolición de concreto hidráulico, excavación en zona "A", acarreo del material producto de la demolición y excavación, suministro y colocación del señalamiento a base de lamina galvanizada y poste galvanizado, construcción de concreto hidráulico, en las colonias:



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	08	72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio en la Red Vial.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La Cruz Coyuya, Fraccionamiento Coyuya, Ramos Millán Tlacotal, Ramos Millán Bramadero, Granjas México Poniente. Fecha de inicio del mes de octubre al mes de diciembre de 2009. Población beneficiada; 13,128 habitantes de los cuales 6,826 fueron mujeres y 6,302 hombres. Asimismo, se realizaron 148,144.10 ML de balizamiento como sigue: 80,067.30 ML (pintado de raya blanca de 30 cm con reflejante en cruce de peatones), 64,097.30 ML (pintado de raya de 60 cm de ancho en línea de alto) y pintado de 379 flechas sencillas, que se convirtieron a 3,979.50 ML. Los trabajos consistieron en: balizamiento vehicular de pasos peatonales, reductores de velocidad (topes), de guarniciones (incluyen trabajos realizados en el programa de sábados comunitarios); En las colonias: La Cruz Coyuya, Fraccionamiento Coyuya, Ramos Millán Bramadero, Granjas México Poniente. Del mes de octubre al mes de diciembre de 2009. Población beneficiada: 10,976 habitantes, de los cuales 5,707 fueron mujeres y 5,269 hombres. Acciones que se lograron con recursos fiscales y federales, principalmente FORTAMUN.-DF.

- B) No existe variación física del alcanzado, respecto del original, ya que se cubrió al 100%, la meta física programada.
- C) No existe variación física del alcanzado, respecto del original, ya que se cubrió al 100%, la meta física programada.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	08	73	Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Incrementar y mejorar la rehabilitación e instalación para una mejor iluminación

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A)** Las acciones realizadas en esta actividad institucional, que se ejecutaron con recursos fiscales y federales (FORTAMUN), fueron las siguientes: reparación de 3,306 luminarias; mediante obra por administración, consistiendo dichos trabajos en la reparación de circuitos apagados, cableado, limpieza e instalación de acometidas (bajadas de luz y/o servicios especiales), colocación de postes con luminarias, transformación de luminarias, retiro de postes chocados; alimentación y reparación de registros, cambio de lámparas y fotoceldas, los trabajos se realizaron en las colonias: Barrio la Asunción, Barrio Santiago Norte y Sur, Barrio Santa Cruz, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio San Pedro, Fraccionamiento Coyuya, Campamento 2 de Octubre, Jardines Tecma, Barrio los Reyes, La Cruz Coyuya, Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl Norte y Sur, Nueva Santa Anita, Barrio San Miguel, Santa Anita, Viaducto Piedad, Barrio Zapotla, Ampliación Impl Picos, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, Ex-ejidos de la Magdalena Mixihuca, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Oriente y Poniente, U.H. Infonavit Iztacalco Sur y Norte, Juventino Rosas el Mosco, U.H. Picos Iztacalco Sección 2, U.H. Picos Iztacalco Sec. 1 B, Gabriel Ramos Millán Bramadero Norte y Sur, Ampliación Gabriel Ramos Millan, Cuchilla Gabriel Ramos Millan, Barrio Tlazintla, U.H. Mujeres Ilustres, Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, El Rodeo, Pantiflán Centro, Oriente y Poniente, U.H. Sur 20, en el periodo comprendido de enero a diciembre 2009. Beneficiando una población de 26,448 habitantes.
- B)** La explicación de la variación física del alcanzado, respecto del original, que se rebasó en 64%, se debió primordialmente, a que se contó de origen con una autorización, en el presupuesto del programa operativo anual de 2009, mayor al solicitado, aunado al apoyo del personal operativo y suministro de material necesario, así como al equipo y parque vehicular.
- C)** La explicación de la variación física del alcanzado, respecto del modificado, que se rebasó en 64%, se debió primordialmente, a que se contó de origen con una autorización, en el presupuesto del programa operativo anual de 2009, mayor al solicitado, aunado al apoyo del personal operativo y suministro de material necesario, así como al equipo y parque vehicular.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	08	76	Programas delegacionales de renovación de banquetas	M2

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: A2763Se crearán y mantendrán zonas peatonales, incluyendo parques, jardines, camellones y plazas; con especial énfasis en la arquitectura urbana de accesibilidad y movilidad para discapacitados.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevó a cabo la construcción de 31,778.36 m<sup>2</sup> de banquetas de concreto hidráulico, con 8,774.28 ML de guarniciones; En obra por administración se realizaron 7,092.09 m<sup>2</sup> de construcción de banquetas en mal estado, con 2,772.29 ML de guarniciones; dichos trabajos consistieron en la demolición a mano de banquetas y guarniciones, acarreo del material producto de la demolición, base de tepetate para recibir el concreto hidráulico y construcción de banquetas y guarniciones en las siguientes colonias: Agrícola Pantitlán, Ampliación Ramos Millán, Agrícola Oriental, Barrio Los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio la Asunción, Barrio Santiago, Barrio Zapotla, Barrio la Cruz, Barrio San Francisco, Bramadero Ramos Millán, El Mosco Chinampa, Gabriel Ramos Millán, Cuchilla Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán, Exejidos de la Magdalena Mixiuhca, El Mosco Chinampa, El Rodeo, Campamento 2 de Octubre, Carlos Zapata Vela, Granjas México, INFONAVIT Iztacalco, INPI Picos, Nueva Santa Anita, La Cruz Coyuya, Juventino Rosas, Militar Marte, Picos de Iztacalco, Jardines Tecma, Reforma Iztaccihuatl Norte-Sur, San Pedro, Tlacotal Ramos Millán y Viaducto Piedad. Fecha de inicio del mes de enero al mes de diciembre de 2009. Población beneficiada: 395,025 habitantes de los cuales 205,413 fueron mujeres y 189,612 hombres. Asimismo en obra por contrato, se realizaron 24,686.27 m<sup>2</sup> de banquetas, que consistieron en la demolición a mano de banquetas, acarreo del material producto de la demolición, base de tepetate para recibir el concreto hidráulico y construcción de banquetas, que incluyeron 6,001.99 ML de guarniciones, cuyos trabajos consistieron en la demolición a mano de guarniciones, acarreo del material producto de la demolición, base de tepetate para recibir el concreto hidráulico y construcción de guarniciones. Dichos trabajos, fueron realizados en las colonias: Pantitlán, Agrícola Oriental, Bramadero Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán, Barrio San Miguel, Juventino Rosas y Santa Anita. Fecha de inicio del mes de febrero al mes de noviembre de 2009. Población beneficiada: 70,766 habitantes de los cuales 36,798 fueron mujeres y 33,968 hombres. Los recursos utilizados para esta actividad, provienen de cargos al presupuesto fiscal y federal, principalmente FORTAMUN-DF.

- B) La variación física del alcanzado con respecto del original, se rebasó en un 20%, toda vez que se contó con los recursos materiales, financieros.
- C) La variación física del alcanzado con respecto del modificado, se rebasó en un 20%, toda vez que se contó con los recursos materiales.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
26	01	72	Programas delegacionales de mantenimiento de vivienda	Vivienda

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Promoveremos nuevas alternativas de desarrollo que equilibren la oferta de servicios, equipamiento y vivienda, que acerquen las oportunidades de empleo, recreación, educación y cultura a todos los habitantes de la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En este programa, se cubrieron los gastos de abasto de gasolina y servicios personales, para realizar los recorridos a las Unidades Habitacionales, a efecto de realizar el levantamiento de necesidades a viviendas precarias y determinar las condiciones en que se encuentran, para continuar con los trámites que demanda la ciudadanía, para ser beneficiados con los apoyos de viviendas de alto riesgo. Se efectuaron los cargos al presupuesto con recursos fiscales y federales, principalmente FORTAMUN-DF.

B) No existe variación de la meta original, respecto de la alcanzada, debido a que se cumplió la meta al 100%

C) No existe variación de la meta modificada, respecto de la alcanzada, debido a que se cumplió la meta al 100%



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
26	03	71	Programas delegacionales de regularización de tenencia de la propiedad	Propiedad

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Se regularizarán las edificaciones y se otorgarán escrituras, para garantizar la seguridad del patrimonio habitacional de los habitantes del D. F.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad, se tenía contemplado la indemnización correspondiente, ante la posibilidad de la existencia de un presunto propietario, por la enajenación del inmueble ubicado en el Barrio de Santa Anita, para la construcción de un mercado público, que beneficiará a los habitantes de esa unidad territorial, más sin embargo, esta actividad, no se llevó a cabo, debido al proceso jurídico que atraviesa dicho inmueble.

B) Existe variación de la meta original, respecto de la alcanzada, debido a que el inmueble continúa con el proceso jurídico de tenencia de la propiedad.

C) No existe variación de la meta modificada, respecto de la alcanzada, debido a que el inmueble continúa con el proceso jurídico de tenencia de la propiedad.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
28	08	74	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	M2

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio en la red vial.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó el mantenimiento de 99,189.00 m<sup>2</sup> de carpeta asfáltica, en red secundaria. Mediante obra por administración, se suministraron 7,610.98 toneladas de mezcla asfáltica, con lo que se realizaron 64,593.34 m<sup>2</sup> de mantenimiento de carpeta asfáltica en red secundaria; dichos trabajos consistieron en: fresado de la carpeta existente, barrido y acarreo del producto del fresado, aplicación de riego de liga (material fabricado a base de emulsión asfáltica, el cual se aplica, previamente al tendido de la carpeta nueva, para ligar la unión con la carpeta existente), tendido de carpeta de concreto asfáltico, conformación, compactación de la carpeta nueva y sello de cemento; en las siguientes colonias: Agrícola Pantitlán, Ampliación Ramos Millán, Agrícola Oriental, Barrio la Cruz, Barrio los Reyes, Barrio la Asunción, Barrio San Francisco, Barrio San Miguel, Barrio Santiago, Barrio Zapotla, Bramadero Ramos Millán, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla Ramos Millán, Exejidos de Magdalena Mixiuhca, Cuchilla Agrícola Oriental, Granjas México, INFONAVIT Iztacalco, Juventino Rosas, Fraccionamiento Coyuya, Jardines Tecma, IMPI Picos, La Cruz Coyuya, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Picos Iztacalco, Reforma Iztaccihuatl Norte-Sur, Carlos Zapata Vela, El Mosco Chinampa, El Rodeo, Gabriel Ramos Millán, Santa Anita, San Pedro, Tlazintla, Tlacotal Ramos Millán y Viaducto Piedad. Fecha de inicio: enero a diciembre de 2009. Población beneficiada: 395,025 habitantes, de los cuales 205,413 fueron mujeres y 189,612 hombres. Asimismo, en obra por contrato se realizó el mantenimiento a 34,595.66 m<sup>2</sup> de carpeta asfáltica, como sigue: 2,550 m<sup>2</sup> de concreto hidráulico, acabado estampado, realizando trabajos de: trazo y nivelación, demolición de carpeta asfáltica, acarreo del material de demolición, mejoramiento de terraplenes con material de concreto fluido f'c 60 kg/cm<sup>2</sup> con revenimiento de 14 cm, para recibir concreto hidráulico terminado con estampado, suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-44, incluye: traslapes de 10 cm donde se requiera, calzada con silleas de 7.5 cm de altura, 5 piezas por M2 como mínimo, pavimento de concreto hidráulico premezclado de 15 cms de espesor, acabado estampado en piso de concreto hidráulico, corte con sierra en pavimento de



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
28	08	74	Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	M2

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos

LÍNEA DE POLÍTICA: Mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio en la red vial.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

concreto hidráulico, sello de juntas de contracción con poliuretano bituminoso quimlar, mantenimiento a 2,657.61 m<sup>2</sup> de concreto hidráulico, realizando trabajos de: trazo y nivelación, demolición de carpeta asfáltica, acarreo del material de demolición, relleno de excavaciones, renivelación de brocales de concreto, fierro fundido y pavimento de concreto hidráulico premezclado de 10 cms. de espesor y mantenimiento a 29,388.05 m<sup>2</sup> de concreto asfáltico, realizando trabajos de: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, barrido y acarreo del producto del fresado, acarreo del material de demolición y aplicación de riego de liga (material fabricado a base de emulsión asfáltica, el cual se aplica previamente al tendido de la carpeta nueva para ligar la unión con la carpeta existente), tendido de carpeta de concreto asfáltico, conformación, compactación de la carpeta nueva y sello de cemento, en las siguientes colonias: Agrícola Pantitán, Agrícola Oriental, Barrio los Reyes, Santa Anita, Campamento 2 de Octubre, El Rodeo, IMPI Picos. Fecha de inicio del mes de febrero al mes de diciembre de 2009. Población beneficiada: 62,235 habitantes, de los cuales 34,442 fueron mujeres y 31,793 hombres. Las acciones realizadas en esta actividad institucional, se ejecutaron con recursos fiscales y federales (FORTAMUN), vía consolidada.

- B) La variación física del alcanzado, con respecto del original, se rebasó en un 37%, toda vez que se contó con los recursos materiales, financieros.
- C) La variación física del alcanzado, con respecto del original, se rebasó en un 37%, toda vez que se contó con los recursos materiales, financieros.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO


R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
29	01	71	Provisión emergente de agua potable en delegaciones	M3

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad y en cantidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes y Gestión ambiental del agua: Se instrumentarán nuevos procesos y mecanismos para optimizar y eficientar el aprovechamiento del agua en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A)** En esta actividad, se otorgó el suministro de 32,150 M3 (2,410 pipas), de la siguiente manera: En obra por Administración se repartieron 1,605 pipas, que equivalen a 16,050 M3, para lo cual, el abastecimiento de agua potable, se efectuó con carros-tanque, en la garza que se ubica en el Cerro del Peñón (junto al aeropuerto), para ser distribuida a los Edificios Públicos, Clínicas, Hospitales y Escuelas, depositándose, el líquido en sus cisternas, las cuales se encuentran en sus accesos principales, a distancias de entre 20 a 30 metros, cabe señalar que dicha repartición, igualmente se llevó a cabo por boteo, cuando la baja presión en la red secundaria agudiza, lo anterior con la finalidad de brindar a la comunidad un mejor servicio. Por otra parte se realizó la repartición de 805 pipas, que equivalen a 16,100 M3, siendo estas últimas contratadas bajo la modalidad de arrendamiento de pipas, a fin de suministrar el agua potable a las colonias más afectadas, en la temporada de estiaje, así como, falta de agua presentada por la disminución del caudal y recortes en el Sistema Cutzamala, que viene realizando gradualmente la Comisión Nacional del Agua. Dichos trabajos abarcaron las siguientes colonias: Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, IMPI Picos, Barrio La Cruz, Barrio San Francisco Xicaltongo, Carlos Zapata Vela, El Rodeo, Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Campamento 2 de Octubre, Granjas México Oriente y Poniente, Jardines Tecma, Juventino Rosas, Pantitlán Centro y Oriente, Ramos Millán Bramadero Sur, Cuchilla Ramos Millán, Barrio San Miguel, Santa Anita y Viaducto Piedad. Periodo de ejecución enero-diciembre de 2009, beneficiando a 2,902 habitantes (hombres 1,393, mujeres 1,509). Estas acciones se lograron gracias a la ejecución, de los recursos fiscales y federales (FORTAMUN).
- B)** La explicación a la variación física del alcanzado respecto del original, obedece a que esta actividad institucional es atendida por demanda ciudadana, superando la meta, debido a la contingencia de falta de agua presentada por la disminución del caudal y recortes en el Sistema Cutzamala en diferentes colonias de la Delagación, siendo necesaria la contratación de arrendamiento de pipas para cubrir el servicio a la comunidad.
- C)** Se presenta variación física del alcanzado respecto del modificado, ya que esta actividad es atendida por demanda ciudadana, superando la meta, debido a la contingencia de falta de agua presentada por la disminución del caudal y recortes en el Sistema Cutzamala en diferentes colonias de la Delagación



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
29	08	72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad y en cantidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes y Desarrollo Urbano y Servicios Públicos: Se reducirá de manera gradual el porcentaje de pérdidas por fugas en la red de agua potable con la sectorización y la renovación de la red de distribución.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron 2 proyectos, que se integraron de la siguiente manera y que se realizaron con recursos fiscales y federales, FORTAMUN-DF, principalmente, de forma consolidada, y son: 1 proyecto en Obra por Administración que comprende la rehabilitación de 2 km de red secundaria de agua potable y la reparación de 900 fugas de agua; y 1 proyecto, en la modalidad de Obra por Contrato lo que implica la rehabilitación de 10 km de red secundaria. En Obra por Administración, se rehabilitaron 1.520 km de red secundaria de agua potable, dichos trabajos consistieron en: demolición de concreto asfáltico, excavación de cepa con equipo mecánico, retiro de tubería y de piezas especiales (tuberías de fierro fundido o de asbesto cemento, piezas especiales de fierro fundido como: juntas Gibault, extremidades, codos, válvulas, tornillería y juntas de plomo), recuperación de cama de arena, relleno de la excavación con tepetate, bacheo del corte, carga y acarreo del material producto de la demolición y excavación al tiro oficial. En las Colonias: Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, IMPI Picos, Barrio San Pedro, Barrio Santiago Sur, Cuchilla Agrícola Oriental, Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Gabriel Ramos Millán, Granjas México Oriente y Poniente, Infonavit Iztacalco, Jardines Tecma, Juventino Rosas, Picos Iztacalco 2-A, Militar Marte, Pantitlán Centro y Oriente, U.H. Picos 1-B, Ramos Millán Bramadero, Ampliación Ramos Millán, Reforma Iztaccihuatl Norte, Mujeres Ilustres y Viaducto Piedad, en un periodo de ejecución enero-diciembre de 2009, beneficiando a 688 habitantes (mujeres 363, hombres 325). En Obra por Contrato se realizaron 4,264 km. de rehabilitación de red secundaria de agua potable y 4,533 tomas domiciliarias, dichos trabajos consistieron en: corte, demolición de concreto, excavación rellenos con tepetate, bacheo, acarreos, suministro y colocación de tubería de 4 y 6 pulgadas y conexión de tomas domiciliarias. En las colonias: Fraccionamiento Coyuya, Viaducto Piedad, Cuchilla Ramos Millán, Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca y Barrio los Reyes. En un periodo de ejecución enero-diciembre de 2009, beneficiando a 2,436 habitantes (mujeres 1,283, hombres 1,153). Mediante Obra por Administración, se repararon 623 fugas de agua. Los trabajos para la reparación de fugas de agua consisten en demolición de concreto asfáltico o hidráulico, excavación de cepa, achique del agua con bomba de combustión interna, retiro y sustitución de piezas especiales para la reparación, recuperar cama de arena, relleno con tepetate, bacheo o recuperación del concreto hidráulico, carga y acarreo al tiro oficial del material producto de la demolición y excavación.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
30	08	72	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Proyecto


EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad y en cantidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes y Desarrollo Urbano y Servicios Públicos: Se reducirá de manera gradual el porcentaje de pérdidas por fugas en la red de agua potable con la sectorización y la renovación de la red de distribución.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad, se realizaron 2 proyectos anuales, uno por administración y otro por contrato:

**Limpieza de atarjea:** En obra por Administración se realizó la limpieza de 51,310 ML de atarjea, consistente en: desazolvar la red secundaria de drenaje y los accesorios pluviales que la componen (pozos de visita, coladeras pluviales y rejillas de piso). La limpieza de los accesorios pluviales se realiza con equipo hidroneumático y manualmente. La limpieza de la red se realiza con equipo mecánico (malacates), que consiste en la limpieza de la atarjea en tramos de pozo de visita a pozo de visita, mediante la introducción de una draga de diferentes diámetros, que extrae el azolve de la tubería, este procedimiento se repite varias veces hasta quedar en condiciones de operación, cabe señalar que la limpieza con equipo hidroneumático, se realiza de pozo de visita a pozo de visita, mediante el sondeo con manguera de 3/4" o 1" de diámetro, que trabaja a base de agua a alta presión. Estos trabajos se realizan en las colonias: Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Oriente y Poniente, Juventino Rosas, Pantitlán Poniente, Centro y Oriente, Ampliación Ramos Millán y Cuchilla Ramos Millán, Campamento 2 de Octubre, Militar Marte, Santa Anita, Tlazintla, Viaducto Piedad, Asunción, San Miguel, Barrio Santiago Norte y Sur, Gabriel Ramos Millán, Juventino Rosas, Ramos Millán Bramadero Norte y Sur, Picos 1-A, Nueva Santa Anita, Zapotla, Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo, Ex ejidos, Reforma Iztacchuatl Norte y Sur, San Pedro, Los Reyes, Infonavi Iztacalco y Cruz Coyuya, en un periodo de ejecución de enero a diciembre de 2009, beneficiando a una población de 42,852 habitantes. Respecto a la **reparación de atarjeas**, se realizaron 0.437 km, mediante obra por administración, principalmente en los tramos fracturados con acciones de: corte de asfalto, excavación de cepa, extracción de tubería en mal estado, tendido de cama de tezontle, colocación de tubería nueva de concreto o de polietileno corrugada, rehabilitación de las descargas domiciliarias y de coladera pluvial, relleno de excavación con tepetate. El acarreo del azolve y el escombros, producto de estos trabajos, se lleva al tiro oficial, a través de camiones tipo volteo.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
29	08	72	Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad y en cantidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes y Desarrollo Urbano y Servicios Públicos: Se reducirá de manera gradual el porcentaje de pérdidas por fugas en la red de agua potable con la sectorización y la renovación de la red de distribución.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

En las Colonias: Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, IMPI Picos, Barrio San Pedro, Barrio Santiago Sur, Cuchilla Agrícola Oriental, Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Gabriel Ramos Millán, Granjas México Oriente y Poniente, Infonavit Iztacalco, Jardines Tecma, Juventino Rosas, Picos Iztacalco 2-A, Militar Marte, Pantitlán Centro y Oriente, U.H. Picos 1-B, Ramos Millán Bramadero, Ampliación Ramos Millán, Reforma Iztaccihuatl Norte y Viaducto Piedad. Periodo de ejecución enero-diciembre de 2009. Beneficiando a 1,262 habitantes (mujeres 666, hombres 596).

- B) No se presentó variación en la meta física alcanzada, respecto de la original, ya que se alcanzó la meta al 100%.
- C) No se presentó variación en la meta física alcanzada, respecto de la modificada, ya que se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD.08 DELEGACIÓN IZTACALCO


R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
30	08	72	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad y en cantidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes y Desarrollo Urbano y Servicios Públicos: Se reducirá de manera gradual el porcentaje de pérdidas por fugas en la red de agua potable con la sectorización y la renovación de la red de distribución.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Estos trabajos se realizaron en las colonias: Agrícola Oriental Centro, Tlacotal, Militar Marte, Fraccionamiento Benito Juárez, Granjas México poniente, La Cruz Coyuya, Granjas México Poniente, Gabriel Ramos Millán.(Bamadero Norte y Sur), Los Reyes, Pantitlán Poniente, Ampliación Ramos Millán, Santiago Sur y Santa Anita en un periodo de ejecución de enero a diciembre de 2009, beneficiando a una población de 395 habitantes. **Accesorios pluviales.** Se repararon o sustituyeron 287 accesorios pluviales (coladeras pluviales, rejillas de piso y pozos de visita) en mal estado, mediante obra por administración, dichos trabajos consisten en: corte de asfalto o concreto hidráulico, colocación de accesorio pluvial, resane perimetral con asfalto o concreto hidráulico y la renivelación de los accesorios que lo requieran con tabique. Reconstrucción de los albañales de coladera pluvial, rejillas de piso y pozos de visita consiste en: corte de asfalto, excavación de cepas, extracción del tubo en mal estado, colocación del tubo nuevo, relleno de la excavación con tepetate y la reconstrucción de pozos de visita con tabique rojo recocido. Instalaciones completas de coladeras pluviales y rejillas de piso, esto consiste en: corte de asfalto, excavación, tendido de tubería, relleno de cepa con tepetate, colocación del accesorio pluvial. Construcción de pozo de visita completo. Los trabajos se llevaron acabo en las colonias: Granjas México Oriente y Poniente, Barrio los Reyes, Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, Pantitlán Centro, Oriente y Poniente, El Rodeo, Militar Marte, Carlos Zapata Vela, Gabriel Ramos Millán, Campamento 2 de Octubre, Viaducto Piedad, Juventino Rosas, Tlacotal, Infonavit Iztacalco Norte y Sur, Jardines Tecma, La Cruz Coyuya, Picos Iztacalco I-B, Nueva Santa Anita, en un periodo de ejecución de enero a diciembre del 2009, beneficiando a 2,631 habitantes. **Reparación de albañales domiciliarios.** Se realizó la reparación de 113 albañales domiciliarios en mal estado, mediante obra por administración, estos trabajos consisten en: la demolición de asfalto o concreto simple, excavación, retiro de tubería en mal estado, colocación de tubo nuevo, relleno de excavación y retiro de escombro, estos trabajos se llevaron a cabo en las colonias: Agrícola Oriental, San Pedro, Gabriel Ramos Millán, Militar Marte y Pantitlán Centro y Oriente, Granjas México Poniente, Bramadero Norte y Sur, Carlos Zapata Vela, Infonavit Iztacalco Oriente y Sur, Juventino Rosas.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
30	08	72	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma continua, con calidad y en cantidad adecuadas, con un sistema comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes y Desarrollo Urbano y Servicios Públicos: Se reducirá de manera gradual el porcentaje de pérdidas por fugas en la red de agua potable con la sectorización y la renovación de la red de distribución.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Jardines Tecma, Nueva Santa Anita, Tlacotal, Santiago Norte, Asunción, Santa Anita, San Miguel, Ampliación Ramos Millán, San Francisco Xicaltongo, Campamento 2 de Octubre, los Reyes, Viaducto Piedad y La Cruz Coyuya. En un periodo de ejecución de enero a diciembre de 2009, beneficiando a 565 habitantes. **En Obra por Contrato** se llevó a cabo un proyecto que consistió en la sustitución de 2.264 km de red secundaria de drenaje, dichos trabajos consistieron en: corte de asfalto, excavación de cepa, extracción de tubería en mal estado, tendido de cama de tezontle, colocación de tubería nueva de concreto o de polietileno corrugada, rehabilitación de las descargas domiciliarias y de coladera pluvial, relleno de excavación con tepetate. El acarreo del azolve y el escombro, producto de estos trabajos, se lleva al tiro oficial a través de camiones tipo volteo. Estos trabajos se realizaron en las colonias: Tlazintla, Juventino Rosas, Ramos Millán Bramadero Norte, Cuchilla Ramos Millán, Ramos Millán Tlacotal y San Miguel. En un periodo de ejecución del 16 de febrero al 15 de septiembre de 2009, beneficiando a una población de 1,891 habitantes. Cabe hacer mención que se llevó a cabo el cambio de 33 brocales de pozo de visita y el mejoramiento de 706 metros cuadrados de terreno en zona de hundimiento de la calles Sur 20-A en la colonia Agrícola Oriental. Estas acciones se lograron, derivado de la ejecución, de forma consolidada, de los recursos fiscales y federales (FORTAMUN), principalmente.

- B) No se presentó variación en la meta física alcanzada, respecto de la original, ya que se alcanzó la meta al 100%.
- C) No se presentó variación en la meta física alcanzada, respecto de la modificada, ya que se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
31	03	71	Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Se fomentará con mayor intensidad la separación de residuos sólidos mediante campañas permanentes de difusión y concientización a la ciudadanía.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la recolección de 320,909 toneladas de residuos sólidos, mediante Obra por Administración, el servicio atendió las 61 rutas de recolección domiciliaria, por medio del campaneo, recolección en los 249 planteles educativos y edificios públicos, 1 ruta de recolección industrial, la limpieza en 418 tramos de barrido manual y 6 rutas de barrido mecánico, beneficiando con ello, directamente a la ciudadanía de esta jurisdicción, así como a la población flotante. Se atendió los 65 tiraderos, mediante el área de recolección de tiraderos a cielo abierto y con apoyo del 2º turno de las 15:00 a 21:00 hrs.; es importante mencionar, que al inicio del año, se recolectaba un total de 51.7 toneladas en promedio diario en la recolección de tiraderos a cielo abierto, a finales del mes de diciembre se alcanzó a reducir considerablemente el total de esta recolección, quedando en 19.3 ton/día, lo que significa una reducción de un 62.6%, también se hace la recolección en contenedores en 11 mercados y se continúa la recolección en 14 rutas de separación de basura en orgánica e inorgánica, dentro de las 36 colonias que conforman la Delegación Iztacalco: Barrios: la Cruz, Zapotla, la Asunción, Santiago, San Miguel, San Pedro, San Francisco Xicaltongo, Los Reyes, Colonias: Fracc. Coyuya, Reforma Iztaccihuatl, Militar Marte, Jardines Tecma, Campamento 2 de Octubre, Viaducto Piedad, Santa Anita, Nueva Santa Anita, Tlazintla, Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Ampliación Ramos Millán, Ramos Millán Bramadero, Tlacotal, Juventino Rosas, Picos, Mosco Chinampa, IMPI Picos, Infonavit Iztacalco, Ex -Ejido de la Magdalena Mixhuca, Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo, La Cruz Coyuya, Agrícola Pantitlán, Carlos Zapata Vela. Estas acciones se desarrollaron el Periodo de Enero a Diciembre del 2009, Beneficiando a una Población de 395,025 habitantes (205,413 mujeres y 189,612 hombres). Estas acciones se ejecutaron con recursos fiscales y federales (FORTAMUN-DF), principalmente.

C) Se rebasó la meta física original, en un 2%, debido a que se contó con suficiente parque vehicular en buenas condiciones, herramientas y demás implementos necesarios, erradicación de tiraderos a cielo abierto con apoyo del 2º turno, así como las jornadas de "Sabado Comunitario", "Lunes del Pueblo", "La Delegación en tu Colonia", e implementación en este año de 5 rutas mas, de recolección selectiva.

B) Se rebasó la meta física modificada, en un 2%, debido a que se contó con suficiente parque vehicular en buenas condiciones, herramientas y demás implementos necesarios, erradicación de tiraderos a cielo abierto con apoyo del 2º turno, así como las jornadas de "Sabado Comunitario", "Lunes del Pueblo", "La Delegación en tu Colonia", e implementación en este año de 5 rutas mas, de recolección selectiva.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
31	04	71	Promoción delegacional de cultura ambiental	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Protegeremos las áreas ambientales e impulsaremos el aprovechamiento racional y sustentable, de los recursos naturales de la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En este período, se realizaron 50 acciones encaminadas al cuidado y conservación del medio ambiente y cultura ambiental, mismas que se mencionan a continuación: 1) Plática del cuidado al medio ambiente a grupo de jóvenes en escuelas; 2) Entrega de trípticos informativos sobre el cuidado de los recursos naturales en diversas escuelas; 3) Entrega de dípticos alusivos al cuidado del agua en los Centros Sociales; 4) Se implementaron campañas mediante pega de posters sobre el cuidado de áreas verdes; 5) Plática del cuidado del agua a grupo escolar entregando información en trípticos; 6) Plática del cuidado de las áreas verdes a grupo organizado de la Unidad Habitacional 5 de Diciembre y Barrio Zapotla; 7) Plática del cuidado de las áreas verdes en Unidad Habitacional Barrio Santiago; 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) 15 Pláticas del cuidado del medio ambiente a grupos organizados en el programa de "Sabado Comunitario", en las diferentes colonias de la demarcación; 23,24,25,26,27,28,29,30) Pláticas del cuidado de las áreas verdes a grupos organizados en colonias de la demarcación; 31) Pláticas de adopción de áreas verdes a grupos organizados de la demarcación; 32) Capacitación a jóvenes que ingresan a realizar su servicio social y prácticas profesionales para difundir la cultura ambiental; 33) Plática del cuidado de áreas verdes en la Unida Habitacional de Oriente 257, en la Colonia Agrícola Oriental. Además, se realizaron talleres (manualidades con material reciclado jabon aromatica, palo de lluvia y papel reciclado), también, prácticas, recorridos, dirigidos a niños escolares, cursos sobre huertos urbanos, campañas de cómo separar residuos sólidos, programas de capacitación en el manejo de residuos solidos, cursos de huertos hurbanos, propagacion, transplante de árboles o plantas, jabon medicinal y composta, ponencias del manejo de aves, proyecto de rescate de la unidad de captacion de agua, propuesta de mejoramiento del área de composto y creación del curso apicultura. Con una poblacion beneficiada de 3,484 personas, de las cuales 1,684 eran hombres y 1,800 mujeres. Para el desarrollo de estas acciones, se requirió del presupuesto fiscal y federal, FORTAMUN-DF, principalmente.

- B) Del alcanzado, respecto al original, no hubo variación, ya que se cumplieron las metas al 100%
- C) Del alcanzado, respecto al modificado, no hubo variación, ya que se cumplieron las metas al 100%



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
32	01	71	Gestión delegacional de viveros	Planta

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Protegeremos las áreas ambientales e impulsaremos el aprovechamiento racional y sustentable, de los recursos naturales de la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para esta actividad, se tomó la unidad de medida "Planta", como acción, debido al concepto de la actividad. Se realizaron 12 talleres de reciclado de papel, en el aula de cristal del edificio B delegacional y a 12 escuelas de esta demarcación, incluyendo en cada uno de estos talleres mecanismos para el ahorro de agua, dentro de los cuales participaron 250 niñas y 490 niños; 302 mujeres y 308 hombres, el total de participantes beneficiados fueron 1,350.

B) No existe variación en la meta física, del alcanzado con respecto del original, ya que se alcanzó la meta al 100%.

C) No existe variación en la meta física, del alcanzado con respecto del original, ya que se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
32	02	72	Programas delegacionales de mantenimiento del suelo de conservación	M2

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo sustentable y de largo plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Protegeremos las áreas ambientales e impulsaremos el aprovechamiento racional y sustentable, de los recursos naturales de la ciudad.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En coordinación con el área de parques y jardines, se logró dar mantenimiento a 2,000 m2 de áreas verdes, que se reforestaron en la demarcación, además se realizaron 12 campañas de reforestación, en las cuales se plantaron 1,026 árboles de diferentes especies, mismas que fueron supervisadas por personal de la Subdirección de Ecología, con el propósito de efectuar esta acción con las normas de calidad, para reforestar los espacios donde los ciudadanos solicitaron el mantenimiento. Asimismo, se entregaron 1,000 volantes, en los cuales se invita a participar en la campaña de separación reciclado de residuos sólidos.
- B) Del alcanzado, respecto del original, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.
- C) Del alcanzado, respecto del modificado, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	01	73	Atención delegacional del sistema de mercados públicos del Distrito Federal	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los mercados públicos serán objeto de políticas de fomento que los incorporen a la red de atención de programas sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las colonias y barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron 48 acciones, para atender las demandas de los Mercados Públicos, como son: Refrendo de cédula de empadronamiento reglamentario, obtención de cédula, traspaso de derechos, cambio de giro, cambio de nombre por fallecimiento, autorización por 90 días, asimismo, se realizaron visitas de supervisión a los diferentes centros de abasto, con la finalidad de que cumplan con el reglamento de mercados en vigor, que redunde en beneficio de los locatarios y del público consumidor.

B) No existe variación en la meta física, del alcanzado con respecto del original, ya que se alcanzó la meta al 100%.

C) No existe variación en la meta física, del alcanzado con respecto del modificado, ya que se alcanzó la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	02	71	Programas delegacionales de reordenamiento en vía pública	Comer-ciante

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los Mercados Públicos serán objeto de Políticas de Fomento que los incorporen a la red de atención de Programas Sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las Colonias y Barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para brindar la atención a 400 comerciantes, se realizaron 451 acciones, correspondiendo 374 a la atención de solicitudes para ejercer el comercio en vía pública, mediante supervisiones se incorporaron a 60 comerciantes al PRVP y se negaron 314 peticiones, por ocasionar problemas de congestionamiento vial y peatonal, además, que correspondían a giros de alimentos, mismos que generan problemas de ecología y medio ambiente; 4 acciones correspondieron a incentivar el pago por el uso y aprovechamiento de la vía pública, con la emisión de 6,086 recibos de comerciantes ordinarios y 911 recibos de romerías que comprenden un ingreso de \$1,466,129.50 Asimismo, 51 acciones al reordenamiento de igual número de romerías, destacando las de las Fiestas Patrias, Decembrinas y Día de Muertos, 4 acciones corresponden a 3,500 supervisiones para reordenar al comerciante, para evitar que el entorno urbano, las vialidades peatonales y vehiculares se deterioren, además de acciones para promover y dar cumplimiento al Curso de Higiene y Manejo de Alimentos, como una prioridad para prevenir la transmisión del virus A(H1N1), destacamos la realización de 18 acciones para la realización de igual número de Mesas de Trabajo con las diferentes organizaciones de comerciantes, a efecto de privilegiar el diálogo y lograr avances en el Reordenamiento de Comerciantes en Vía Pública. Cabe mencionar que dichas acciones coadyuvaron al cumplimiento de la norma, en beneficio de la población iztacalquense, que ha convertido los actos de comercio, como su principal fuente de ingresos para una vida digna. También, se llevó a cabo el Foro MYPYME Iztacalco 2009 en el Palacio de los Deportes, Pabellón Este, donde se ofrecieron 20 conferencias dirigidas al desarrollo, crecimiento y creación de empresas. El Foro fue visitado por 1,574 personas entre empresarios y público en general.

B) Del alcanzado, respecto del original, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.

C) Del alcanzado, respecto del modificado, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	03	71	Promoción delegacional de inversión privada	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente


LÍNEA DE POLÍTICA: Se constituirán espacios de participación, deliberación y consulta empresarial para explorar ventanas de oportunidad y propiciar el desarrollo.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo 19 acciones, para atender la promoción de la inversión privada en Iztacalco, como son:  
 En el Centro de Vinculación Empresarial; Se proporcionaron 464 asesorías en apoyo a las MIPYMES en materia de financiamiento y a proyectos en diferentes etapas del proceso productivo. Se proporcionaron 10 Directorios Empresariales. Cursos de Formación Empresarial: Se impartieron 30 cursos de capacitación con temas de interés para el desarrollo de la cultura empresarial, en marzo, junio, julio, agosto y septiembre. En la Feria del Tamal, a efecto de difundir una de las expresiones gastronómicas típicas y ampliamente competidas con los países de Latinoamérica, se realizó la Feria del Tamal del 30 de enero al 3 de febrero, con la participación de 24 expositores, en la explanada delegacional. Para la Expo tu Vocación, los días 11 y 12 de febrero, se llevó a cabo la Feria Expo tu Vocación con la participación de 32 escuelas, que ofrecieron sus ofertas educativas a los alumnos visitantes de 8 diferentes escuelas secundarias de la demarcación. La Delegación llevó a cabo la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Sesión Ordinaria del Comité de Fomento Económico, la primera sesión se llevó a cabo el día 3 de marzo, en la Sala de Audiencias de la Delegación Iztacalco. La segunda sesión se llevó a cabo el 11 de junio, en el Restaurante Villa Serrano, la tercera sesión se llevó a cabo el día 22 de septiembre, en la Sala de Audiencias de la Delegación Iztacalco y la cuarta sesión, el 24 de noviembre, en el Hotel Riazor. En coordinación con Profeco, se llevó a cabo, en la Explanada Delegacional, la Segunda Feria de la Construcción y Vivienda 2009 en Iztacalco, del 12 al 15 de marzo, en la cual participaron más de 100 empresas del ramo. En coordinación con la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la SEDECO, se llevó a cabo la Feria del Mar en Iztacalco, del 31 de marzo al 3 de abril, en la explanada delegacional, con la participación de 50 expositores, entre venta directa al público y restaurantes, con la asistencia aproximada, de 3,000 visitantes.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	03	71	Promoción delegacional de inversión privada	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Se constituirán espacios de participación, deliberación y consulta empresarial para explorar ventanas de oportunidad y propiciar el desarrollo..

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Se realizó la 35va. Feria Promosur, del 10 al 13 de junio, en la explanada delegacional, con la asistencia de 46 expositores de 7 diferentes Delegaciones del Sur. Se efectuó la Feria de Regreso a Clases del 10 al 16 de agosto, en la explanada delegacional, con la asistencia de 80 expositores. Se efectuó la Feria del Pozole del 1 al 10 de septiembre, en la explanada delegacional, con la asistencia de 14 expositores.

- B) Del alcanzado, respecto del original, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.
- C) Del alcanzado, respecto del modificado, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	04	71	Programas delegacionales de apoyo a MYPES	Apoyo

**EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente**

**LÍNEA DE POLÍTICA:** Promoveremos la suma de la fuerza y el talento emprendedor de los agentes económicos del Distrito Federal para la definición de proyectos y metas comunes, inversiones y estrategias de desarrollo capaces de crear empleos y aumentar nuestra capacidad tecnológica.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el año 2009, se llevaron a cabo dos acciones: El 24 de abril, en la explanada delegacional, se llevó a cabo la 3a. Feria Regional de Empleo en Iztacalco, con la participación de 106 empresas. Los días 22, 23 y 24 de julio, se llevó a cabo el evento MIPYME Iztacalco 2009, encuentro de negocios, en el Palacio de los Deportes, el cual sirvió para promover e incentivar el sector productivo en esta demarcación y para dar una visión más amplia y de calidad a los empresarios que acudieron al evento.

B) Del alcanzado, respecto del original, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.

C) Del alcanzado, respecto del modificado, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	05	72	Programas delegacionales de fomento turístico	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Se fortalecerán las acciones que coadyuven a reafirmar a la ciudad de México como destino turístico a nivel internacional.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo 8 acciones, para fomentar el turismo en Iztacalco, como son:

La realización de la 10a. Jornada de Divulgación Turística en Iztacalco, el 26 y 27 de febrero, en la explanada delegacional, con la finalidad de acercar a los planteles educativos quienes forman el recurso humano y los prestadores de servicios turísticos, quienes lo requieren para la administración y funcionamiento de sus empresas; Los Recorridos Turísticos de "Disfruta una Aventura", tratan de fomentar el interés por la riqueza cultural de la ciudad y un mayor sentido de identidad con la misma, se llevaron a cabo varios recorridos en diferentes lugares: Mural Diego Rivera y Tranvía Centro Histórico, en Xochimilco " Feria del Amaranto y del Olivo, Granja Didáctica Iztacalco, Museo de Arte Moderno, Galería Nuestra Cocina "Duque de Hérdez, Centro de Enseñanza Dr. Marlo Molina, Museo de Antropología, Recorrido por sitios Turísticos de Iztacalco, Museo del Castillo de Chapultepec, Granja Funny Farm, Xochimilco, Trajinera y Mercado de Artesanías, Centro Histórico, Museo Nacional de la Estampa, Parque Ecoturístico "San Nicolás Totolapan", Museo de la Acuarela, Museo Histórico Judío y del Holocausto "Tuvie Maizel", Parque Escuela Urbano Ecológico Iztacalco, Milpa Alta Feria del Nopal, Bosque de Tláhuac, Desierto de los Leones, Museo de Cera y Ripley, Parque Ejidal San Nicolás Totolapán, en Milpa Alta, Museo Histórico Naval, Palacio Nacional, Templo Mayor y Catedral, Estadio Azteca, Parque Federalismo el Batán, Cinema Park, Plaza de la Santa Veracruz y Museo Franz Mayer, Museo Universum, Santo Jubileo-San Matías; Centro Histórico de Iztacalco, Museo Naval Militar, Centro de Tlalpan, Centro Coyoacán, Xochimilco Embarcadero Cuemanco, Archivo General de la Nación, Jardín Botánico Bosque de Chapultepec, Milpa Alta "Feria del Mole", Museo Casa del Risco y Museo del Carmen, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo del Telégrafo y Bellas Artes. Con la finalidad de conocer y disfrutar el patrimonio turístico - cultural de las 16 delegaciones políticas, se llevaron a cabo recorridos turísticos en cada una de ellas, en los lugares de diversión. En la Granja Didáctica de Iztacalco, se llevó a cabo la Anfitrionía de Iztacalco "Turismo para Ti", con la finalidad de promover y fomentar la actividad turística de Iztacalco. Se coordinó el evento: La Flor más Bella del Ejido, en el marco del evento en Xochimilco, los artesanos de Iztacalco participan con su gran habilidad en el manejo de las flores, preservando esta tradición.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	05	72	Programas delegacionales de fomento turístico	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Se fortalecerán las acciones que coadyuven a reafirmar a la ciudad de México como destino turístico a nivel internacional.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

"Navidad en Reforma 2009": En coordinación con el Sector D.F., se llevó a cabo la exposición de un nacimiento tradicional y representativo de la demarcación, logrando un mayor impacto en el público usuario y en el mercado turístico que concurre a nuestra ciudad en la época navideña. Recorrido Turístico en el Marco Conmemorativo de los 700 Años de Iztacalco en la Historia, con los recorridos realizados el 19 y 24 de junio, se pretendió enaltecer las costumbres y tradiciones de Iztacalco. Participaron 40 personas, 35 mujeres y 5 hombres.

- B) Del alcanzado, respecto del original, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.
- C) Del alcanzado, respecto del modificado, no se presentó variación alguna, ya que se logró la meta al 100%.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	08	7.1	Ampliación delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los Mercados Públicos serán objeto de Políticas de Fomento que los incorporen a la red de atención de Programas Sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las Colonias y Barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron trabajos de construcción de un mercado, ubicado en Calle Emiliano Zapata No. 163, Col. Santa Anita, para la conclusión de trabajos del mercado se realizó lo siguiente: habilitado de cimbra y colocación de concreto en cimentación, rampas, losa de techo de estacionamiento, construcción de columnas, muro de tabique santa julia, rampa de acceso a estacionamiento, estructura de acero techumbre de multipanel, piso de granito, con un período de ejecución de 2 de marzo al 13 de agosto de 2009. (Obra por Contrato), beneficiando a una población de 3,200 habitantes. Esta construcción se terminó al 100 %, pero como el predio se encuentra en un proceso legal, no es posible su utilización. Para la construcción de este mercado, fue necesaria la utilización de recursos fiscales y federales. FORTAMUN-DF, principalmente.

B) No se presentó variación en la meta física, del alcanzado respecto del original, toda vez que se cubrió la meta programada en un 100%

C) No se presentó variación en la meta física, del alcanzado respecto del modificado, toda vez que se cubrió la meta programada en un 100%

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los Mercados Públicos serán objeto de Políticas de Fomento que los incorporen a la red de atención de Programas Sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las Colonias y Barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 19 Inmuebles de abasto, ubicados dentro del perímetro delegacional:

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
1.- Mercado Iztacalco	Inmueble ubicado en calzada de la Viga y Tezontle, Barrio la Asunción, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de finacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009, techumbre e instalación eléctrica (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
2.- Mercado Agrícola Oriental	Inmueble ubicado en Sur 16 y Oriente 237, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de finacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009, construcción de escalera de emergencia (Obra por contrato), con un periodo de ejecución de 14 de octubre al 12 de noviembre.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
3.- Mercado Militar Marte	Inmueble ubicado en Playa Azul y Tabachines, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de finacos. En un periodo de ejecución del 08 al 30 de junio de 2009, desmantelamiento de tanque estacionario, construcción de tampa de grasas (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 14 al 27 de diciembre de 2009.	500 Habitantes Mujeres 260 Hombres 240
4.- Mercado Pantitlán Calle 4	Inmueble ubicado en Calle 4, entre Norte y Privada de la Unión, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de finacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009, líneas de tubo de P.V.C., colocación de bota aguas, coladeras de azotea, impermeabilización, herrería en portón, barda comedor, trampa de grasas (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
5.- Mercado Juventino Rosas	Inmueble ubicado en Sur 117 y Sur 117-A, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de finacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009, retiro de tanque estacionario y trampa de grasas (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO


R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los Mercados Públicos serán objeto de Políticas de Fomento que los incorporen a la red de atención de Programas Sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las Colonias y Barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
6.- Mercado Bramadero	Inmueble ubicado en Sur 163 y Oriente 108, Col. Ramos Millán, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009, instalación eléctrica, balanceo de tableros (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
7.- Mercado Tlacotal	Inmueble ubicado en Oriente 100 y Av. 5, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009, rehabilitación integral de instalación eléctrica, sistema hidráulico aéreo (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 15 de octubre al 13 de noviembre.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
8.- Mercado la Cruz	Inmueble ubicado en Av. Coyuya y Av. Hidalgo, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009 (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 15 de octubre al 13 de noviembre.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
9. Mercado San Miguel Iztacalco	Inmueble ubicado Francisco del Paso y Troncoso y Francisco I. Madero, Barrio San Miguel, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009, retiro de tanque estacionario (Obra por contrato), con un periodo de ejecución del 15 de octubre al 13 de noviembre.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
10. Mercado 24 de Diciembre	Inmueble ubicado en Calle 7 No. 86, Col. Pantitlán, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos, con un periodo de ejecución del 15 de octubre al 13 de noviembre (Obra por contrato).	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO


R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente


LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los Mercados Públicos serán objeto de Políticas de Fomento que los incorporen a la red de atención de Programas Sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las Colonias y Barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
11. Mercado El Rodeo	Inmueble ubicado en Ernesto P. Uruchurtu y Calle 23, Col. El Rodeo, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 de junio al 07 de julio de 2009, (Obra por contrato).	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
12. Mercado Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca	Inmueble ubicado en Calle Trigo entre Hortaliza y Te, Col. Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 de junio al 07 de julio de 2009 (Obra por contrato).	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
13. Mercado José López Portillo	Inmueble ubicado en Av. Central y Calle Uno, Col. Pantilán, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009 (Obra por contrato).	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
14. Mercado Apatlaco	Inmueble ubicado en Alfredo Chavero y Lerdo de Tejada, Col. Campamento Dos de Octubre, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2009. Aplicación de pintura interior, exterior, estructura en marquesina, colocación de malla, instalación eléctrica en marquesina (Obra por contrato), en un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
15.- Mercado Leandro Valle	Inmueble ubicado en Oriente 253 y Sur 24, Col. Agrícola Oriental, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009, retiro de tanque estacionario (Obra por contrato)	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476
16.- Mercado 21 de marzo	Inmueble ubicado en Ote. 229 y sur 8, Col. Agrícola Oriental, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos. En un periodo de ejecución del 8 de junio al 7 de Julio de 2009 (Obra por contrato).	1,000 Habitantes Mujeres 524 Hombres 476



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
34	08	72	Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: El abasto popular y los Mercados Públicos serán objeto de Políticas de Fomento que los incorporen a la red de atención de Programas Sociales, así como de modernización para asegurar la oferta de productos básicos en las Colonias y Barrios de mayor rezago del Distrito Federal.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Inmueble	Acciones Realizadas	Población Beneficiada
17.- Mercado Santa Anita	Inmueble ubicado en Andrés Molina Enríquez y Av. Santa Anita, Col. Nueva Santa Anita, con trabajos de mantenimiento en: limpieza y lavado de tinacos, trampa de grasas (Obra por contrato), en un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
18. Concentración Carlos Zapata Vela	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado en Sur 179 y Avenida Tezontle, Lenguas Indígenas entre Chinanteca y Sayulteca, Col. Carlos Zapata Vela, aplicación de pintura en muros (Obra por contrato), en un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384
19.- Concentración Río Frío	Trabajos de mantenimiento en el inmueble ubicado Oriente 110 y Sur 165, Col. Gabriel Ramos Millán. Aplicación de pintura en muros y plafones (Obra por contrato), en un periodo de ejecución del 14 de octubre al 27 de diciembre de 2009.	800 Habitantes Mujeres 416 Hombres 384

- B) No se presentó variación en la meta física, toda vez que se cubrió la meta física programada en un 100%
- C) No se presentó variación en la meta física, toda vez que se cubrió la meta física programada en un 100%

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
35	03	71	Programas delegacionales de fomento al empleo	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Economía competitiva e incluyente

LÍNEA DE POLÍTICA: Promoveremos la suma de la fuerza y el talento emprendedor de los agentes económicos del Distrito Federal para la definición de proyectos y metas comunes,

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se llevó a cabo 1 acción, para atender el programa delegacional de fomento al empleo, de la siguiente manera:  
Se atendieron a 6,160 buscadores de empleo en 10 Jornadas de Contrato que se realizaron el: 21 de enero, 18 de febrero, 18 de marzo, 17 de junio, 22 de julio, 19 de agosto, 23 de septiembre, 1º de octubre, 21 de octubre y 18 de noviembre. Atención directa en Bolsa de Trabajo, a través de CESAC y de Becas de capacitación para el empleo, otorgadas por el CECATI 14 y el CECATI 73 en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
- B) No se presentó variación en la meta física alcanzada, respecto de la original, toda vez que se cubrió la meta física programada en un 100%
- C) No se presentó variación en la meta física alcanzada, respecto de la modificada, toda vez que se cubrió la meta física programada en un 100%



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Avenida Río Churubusco y Calle Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, México,  
D. F., Edificio "B", Planta Baja, Tel. 56 54 13 43, Ext. 2322



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO*

**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 cd 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	R <sup>2/</sup>	SR <sup>3/</sup>	AI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
Promoción de Igualdad de Género	13	02	01	741,897.00	2,815,802.43	2,815,802.43	Durante el ejercicio 2009, se realizaron 69 eventos en materia de equidad de género, tales como "Expo tu vocación" con la asistencia de 732 personas, 342 hombres y 390 mujeres, "Tu comunidad por la equidad" con la asistencia de 3,564 personas, 1,640 Hombres y 1,924 Mujeres; Conmemorando el Día Internacional de las mujeres, con la asistencia de 134 personas 86 Hombres y 48 Mujeres, "Mil formas de Vivir", con la asistencia de 340 Mujeres, Entrega de libros y dulces en el Marco del Día del Niño", con asistencia de 500 personas: 260 Mujeres y 240 Hombres, el Día Internacional Contra la Homofobia con la asistencia de 244 personas 173 Mujeres y 71 Hombres, Día Internacional de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, con la asistencia de 71 Personas 43 Mujeres y 28 Hombres, el Evento Conmemorativo al LVI "Aniversario del Voto Femenino", con la asistencia de 99 Personas, 92 Mujeres y 7 Hombres, en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Niñas y las Mujeres, con la asistencia de 100 personas, 55 Mujeres y 45 Hombres, en el Evento: Declaratoria Espacios Públicos Libres de Violencia contra las Mujeres, con la asistencia de 138 personas 95 Mujeres y 43 Hombres y en el Desayuno con el Grupo Asesor y Promotor de Género, con la asistencia 60 personas 30 Mujeres y 30 hombres.

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 cd 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	R <sup>2/</sup>	SR <sup>3/</sup>	AI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales	13	03	71	18,844,646.00	16,990,063.53	16,990,063.53	A través de los Centros de Desarrollo Infantil, se beneficia, principalmente a madres trabajadoras, en el desarrollo integral de sus hijas e hijos. Se benefició directamente a 1,200 niñas y niños inscritos en 14 Centros de Desarrollo Infantil y un Jardín de Niños. Con actividades, dentro del CENDI, se favorece el desarrollo integral de los niños de madres y padres trabajadores, a través de acciones pedagógicas programadas por la SEP, proporcionando un ambiente rico en estimulación, salud y conocimiento. Se cuenta con el servicio de alimentación en los 14 CENDIS. Este servicio tiene como propósito proporcionar un estado de nutrición idóneo, que contribuye a preservar y mejorar la salud del menor, cumpliendo con las necesidades nutricionales básicas y proporcionando la adquisición de buenos hábitos nutricionales. Se otorga mantenimiento correctivo y preventivo a 4 CENDIS más, que no pertenecen a la Delegación, pero lo solicitan via CESAC y están dentro de la demarcación.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Avenida Río Churubusco y Calle T6, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, México,  
D. F., Edificio "B", Planta Baja, Tel. 56 54 13 43, Ext. 2322



## **INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009**

### ***IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN 2009***



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES*

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
(I)	(II)	II - I	(( II / I ) - 1)*100
1,108,611,093.00	990,157,202.15	-118,453,890.85	-10.68

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	R	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	03	447,649,014.00	378,567,595.95	378,567,595.95	Recursos fiscales	C
Servicios complementarios de vigilancia	09	55,816,958.00	20,752,610.00	20,752,610.00	Fiscales y FORTAMUN	C
Programas preventivos de protección civil en delegaciones	10	15,578,510.00	99,187.50	99,187.50	Fondo de Protección Civil	C
Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	03	203,573,949.00	177,206,898.87	177,206,898.87	Fiscales y FORTAMUN	I
Servicios complementarios de vigilancia	09	63,289,156.00	54,855,345.49	54,855,345.49	Fiscales y FORTAMUN	I



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES*

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Servicios de apoyo administrativo en delegaciones	Coadyuvar al buen funcionamiento administrativo en la Delegación	Se efectuaron las reducciones correspondientes, con el fin de canalizar los recursos hacia acciones prioritarias, es decir se efectuaron con fundamento en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09 de fecha 8 de abril de 2009, emitido por la Secretaría de Finanzas y también por el oficio circular de cierre SE/1240/2009, de fecha 9 de octubre de 2009, así como a remanentes disponibles en pagos consolidados	Los trabajadores de la Delegación, no se vieron afectados con estas acciones.
Servicios complementarios de vigilancia	Realizar acciones para premiar y destacar a los policías por su valor y entrega en las tareas de prevención del delito en el perímetro delegacional	Se efectuó la reducción líquida a la partida 1506 "estímulos al personal", derivado de la reducción presupuestal del 4.9%, suscrita en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09 de fecha 8 de abril de 2009, emitido por la Secretaría de Finanzas y también por el oficio circular de cierre SE/1240/2009, de fecha 9 de octubre de 2009. Además, los recursos federales (FORTAMUN), con los cuales se asignarían recursos al complemento salarial, no fueron formalizados a través de Adendum al Convenio de Coadyuvancia Institucional, al ser observado el procedimiento de asignación, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que no fue posible otorgar el estímulo a los policías.	Se afectaron a 800 policías.
Programas preventivos de protección civil en delegaciones	Realizar acciones de protección civil, con el fin de prevenir accidentes por la falta de información..	El Programa de Protección Civil, no se llevó a cabo, debido a que se redujeron los recursos federales, destinados a esta actividad, con fundamento en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en el oficio SFDF/089/09 de fecha 8 de abril de 2009, emitido por la Secretaría de Finanzas y también por el oficio circular de cierre SE/1240/2009, de fecha 9 de octubre de 2009,	Los habitantes de esta demarcación, no se beneficiaron de estas acciones.

172



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000*

**IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

GCI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN (II - I)	Explicación a las causas del incremento presupuestal de los recursos ejercidos con respecto al presupuesto original.
	ORIGINAL * [I]	EJERCIDO [II]		
C	387,427,732.00	319,949,705.93	-67,478,026.07	
I	169,656,655.00	168,292,310.40	-1,364,344.60	
TOTAL UR	557,084,387.00	488,242,016.33	-68,842,370.67	

\* La variación es a la baja, por lo tanto, no hay explicación a la variación.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS*

**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
4103 Pagas de defunción	Persona	18	384,040.32	Recursos destinados para el apoyo a familiares de los trabajadores en caso de fallecimiento.
4104 Becas	Estudiante	207	1,365,290.00	Recursos destinados para el pago de ayudas económicas a 207 Prestadores de Servicio Social.
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	505	201,100.00	Ayuda social, otorgando apoyo económico a personas de escasos recursos económicos, y estado de vulnerabilidad, por única vez \$4,000.00, así como ayuda social para festejar un aniversario más de las "Tardeadas sabatinas", para los adultos mayores.
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	3,802	4,080,675.73	Ayuda social, de apoyo económico, otorgado a los maestros e instructores de Centros Sociales, así como ayuda social a la comunidad de escasos recursos económicos, para impulsar la participación ciudadana, en los Comités Vecinales, también para el fortalecimiento cultural y mejor nivel de vida en acciones como: "Circuito de festivales, 2a. semana nacional de salud gratuita y 35 Feria de Promosur Iztacalco"



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

176


**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
4105 Ayudas culturales y sociales	Estudiante	96	1,753,881.00	Se tienen programados 100 apoyos económicos permanentes al año, destinados para el pago de jóvenes que prestan servicios comunitarios a esta Delegación, así como apoyo a las diversas áreas, para la ejecución y difusión de actividades y servicios que presta a la comunidad de escasos recursos económicos esta Delegación: Jornadas de Salud, Cultura y Deporte, cursos de computación, seguridad en tu escuela, entre otras. Al período sólo se proporcionaron 96 apoyos, ya que 4 causaron baja por no cumplir con la convocatoria o por renuncia voluntaria, se les benefició con un apoyo de \$1,700.00 mensuales.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	6,337	3,769,789.98	Ayuda social a la comunidad infantil de escasos recursos económicos, para llevar a cabo los programas "Equipamiento de mobiliario" a la Escuela Primaria de Participación Social No. 3, "Regularízate 2009", "Los más brillantes de Iztacalco", "4a. campaña de esterilización y vacunación canina y felina", "Pago de becas a estudiantes destacados", Cursos de preparación para ingreso a nivel superior y propiciar la continuidad de los estudios a nivel medio superior y superior. Además para brindar apoyo económico de \$ 833.33 a 24 maestros jubilados. El evento "programa de Alfabetización, entrega de constancias 2009". Ayuda social a la comunidad adolescente de escasos recursos, para llevar a cabo pláticas, talleres y conferencias de los programas de género y sexualidad, en diversas escuelas de la demarcación.
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	32	128,000.00	Recursos destinados a la comunidad de escasos recursos, para apoyo de gastos funerarios, así como para apoyo económico, por ser personas vulnerables y de escasos recursos, solicitada vía CESAC. Pago por única vez.

**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	450	12,420.00	Ayuda social a la comunidad de escasos recursos económicos, para llevar a cabo los eventos "Los más brillantes de Iztacalco 2009", "4a. Campaña de esterilización y vacunación canina y felina.
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	7,450	234,419.25	Ayuda social a la población de Iztacalco por su participación ciudadana y sensibilización, en acciones de equidad e inclusión en políticas públicas delegacionales, así como en actividades vinculadas al trabajo de los Comités Vecinales, para fomentar la participación ciudadana. Para llevar a cabo 40 talleres de género, sexualidad y violencia para alumnos de nivel básico, Taller de igualdad social, denominado "Mujeres mil formas de vivir nuestra maternidad"
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	800	40,480.00	Ayuda otorgada a la comunidad de escasos recursos que participó en el evento "5a. entrega de reconocimientos y estímulos a los miembros en activo de los cuerpos de seguridad pública", consistente en alimentos para los participantes.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas




Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	59,553	11,726,072.37	<p>Ayuda social otorgada a la comunidad de escasos recursos económicos, para la realización de los siguientes eventos: "Festival Día de Reyes", "Partida de rosca de día de Reyes", "Día de la Candelaria", "Arte y cultura en tu espacio", "Elección de la reyna de las fiestas patrias Iztacalco 2009", "Casas de cultura, Faro cultural y recreativo Iztacalco", "Entrega de diplomas a participantes de diplomado Jóvenes y liderazgos sociales", "Circuito de Festivales", "Segunda semana nacional de salud gratuita" y "35 Feria de Promosur Iztacalco", "Día del niño", "Día de las madres", "Día del padre", "Segundo magno evento del día del músico", "Festival taurino", "Torneo de clavados y competencia de natación", "6o. Aniversario de la Casa de Cultura Jarillas", "Curso de verano Iztacalco 2009", "6to. Festival de Primavera 'Viva la Izquierda'", "Festival de los Barrios", "Commemoración de los 700 años del poblamiento de Iztacalco", "Mujeres en lucha y una vida sin violencia", Comités Vecinales. También, para la ayuda económica otorgada a los maestros e instructores de los Centros Sociales de esta demarcación, a maestros instructores que participaron en el "Plan Vacacional 2009" y de la Escuela de Iniciación Musical Silvestre Revueltas. Asimismo, para el uso y disfrute de las instalaciones acuáticas del Centro Deportivo 14 de Diciembre (El Olímpico). El pago por hora es de \$70.00 a \$80.00</p>



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas




Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
4105 Ayudas culturales y sociales	Estudiante	2,000	1,021,615.67	Ayuda social a la comunidad estudiantil de escasos recursos económico, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a las metas programadas, en el marco del programa de aula de medios en las escuelas primarias.
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	300	99,187.50	Ayuda en especie, otorgada a la comunidad de escasos recursos, que habita en vecindades de alto riesgo, con donación de láminas y material para sus viviendas y poder soportar el tiempo de lluvias.
4105 Ayudas culturales y sociales	Deportista	60	107,372.70	Ayuda social a la comunidad de escasos recursos económicos, para llevar a cabo el evento "cuadrangular basquet-bol", con deportistas de alto rendimiento, además del fomento al deporte en los Centros Sociales y Deportivos existentes en la demarcación.
4105 Ayudas culturales y sociales	Persona	2,000	6,440,874.00	Ayuda social otorgada a la comunidad de escasos recursos económicos de Iztacalco, para fortalecer el programa de prevención del delito durante el ejercicio 2009, contribuyendo a mejorar la seguridad pública en la demarcación, con fundamento en el último párrafo del artículo 501-A del Código Financiero del Distrito Federal vigente.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
4107 Pre y premios	Persona	500	1,555,350.00	Ayuda social correspondiente a la 5a. entrega de estímulos a policías como reconocimiento por su eficacia y destacada labor de servir. Con un monto que va de \$1,500.00 a \$15,000.00, según el rango del policía.
4107 Pre y premios	Persona	5	35,688.59	Premiación de las finalista de la elección de la "Reyna de las fiestas patrias Iztacalco 2009" 1er. lugar \$ 6,000.00 2do. lugar \$ 5,000.00 3er. lugar \$ 4,000.00 4o. lugar \$ 3,000.00 5o. lugar \$ 2,000.00
4107 Pre y premios	Persona	90	265,269.30	Entrega de premios a las personas que participaron en la "XIX Carrera Ama en vida y la caminata de la Independencia, dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca"
<b>TOTAL</b>			<b>33,221,526.41</b>	

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Avenida Río Churubusco y Calle Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 06000, México,  
D. F., Edificio "B", Planta Baja, Tel. 56 54 13 43, Ext. 2322



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN*

**PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO <sup>2/</sup>	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
Becas de nivel básico	Iztacalco	En todas las colonias de la demarcación	Estudiante	4,000	4,000	8,140,230.00	7,925,000.00	7,925,000.00
Ayudas económicas a personas con discapacidad	Iztacalco	En todas las colonias de la demarcación	Persona	300	300	2,179,773.00	2,070,070.00	2,070,070.00
Conservar, mantener y apoyar a unidades habitacionales	Iztacalco	En todas las colonias de la demarcación	Unidad Habitacional	35	4,515	4,522,350.00	4,000,000.00	4,000,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>14,842,353.00</b>	<b>13,995,070.00</b>	<b>13,995,070.00</b>



Avenida Río Churubusco y Calle Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, México,  
D. F., Edificio "B", Planta Baja, Tel. 56 54 13 43, Ext. 2322



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN*



CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	MONTO AUTORIZADO	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
<b>NO APLICA</b>					

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración

Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

186

185



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*RP REMANENTES PRESUPUESTALES*

**RP REMANENTES PRESUPUESTALES**


**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	
Aportaciones del GDF	
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
<b>NO APLICA</b>	
<b>TOTAL</b>	

\* Desglosar por fondo, programa o convenio.



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas



Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración



Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

187



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

### *V. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS*



## INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

*SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA  
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  
DEL DISTRITO FEDERAL*

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO**

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU08-06-01-IZC</b></p> <p>Es necesario que la Delegación Iztacalco establezca mecanismos para garantizar un adecuado control de los convenios y contratos celebrados con la Federación que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal y que han sido remitidos a la Secretaría de Finanzas, como lo dispone el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008.</p>	X			<p>Con oficio número DGA/2014/09, de fecha 23 de noviembre de 2009, el Director General de Administración, Lic. Fernando Rosique Castillo, instruye al Director de Finanzas, para que remita copia de los Convenios y Contratos celebrados con la Federación que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal, a la Dirección de Ingresos de la Subtesorería de Administración Tributaria; que a su vez, hace lo conducente con los Subdirectores de Programación y Presupuesto y de Tesorería, con oficios números DF/1962/09 y DF/1963/09, de fecha 23 de noviembre de 2009.</p> <p>Cabe mencionar, que en el ejercicio fiscal 2008, no se celebraron Convenios o Contratos con la Federación, que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal.</p>

Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas

Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración


Autorizó: Lic. Francisco J. Sánchez Cervantes  
Jefe Delegacional

**191190**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 08 DELEGACIÓN IZTACALCO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU07-12-01-IZC</b></p> <p>Es necesario que la Delegación Iztacalco, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas en los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Con oficio DRMSG/1376/08, de fecha 28 de noviembre del 2008, enviado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se informó que dicha Dirección llevó a cabo la conciliación e integración del informe relativo al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para corroborar lo anterior, se envió oficio número DRMSG/025/08, con el cual se envió el informe al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.</p>



Elaboró: Lic. Enrique Hernández Rojas  
Director de Finanzas




Revisó: Lic. Fernando Rosique Castillo  
Director General de Administración