



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 01 C001 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.0101.9001	Programa integral de desarrollo digital para la CDMX.	0%	32,000,000.00	-	-	Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en cumplimiento con lo establecido en artículo Sexto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
A.0101.9002	Digitalización integral para la CDMX	0%	16,171,870.00	-	-	Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en cumplimiento con lo establecido en artículo Sexto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
A.0101.9003	Regularización de uso para la digitalización integral de la CDMX	0%	16,171,869.00	-	-	Se transfirieron recursos a la Agencia Digital de Innovación Pública en cumplimiento con lo establecido en artículo Sexto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, así como el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
A.0101.9004	Adquisición de mobiliario, no break, equipo audiovisual, equipo de video y equipo electrónico.	91%	-	730,289.87	665,609.87	Se adquirieron equipo de oficina y mobiliario, no break, equipo audiovisual, equipo de video y equipo electrónico para las diferentes áreas adscritas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quedando pendiente pago las facturas de No Breackes, toda vez que se encuentran en proceso de integración y validación por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
A.0101.9005	Adquisición de equipo de cómputo	0%	-	350,000.00	-	Se adquirió Equipo de cómputo para ser utilizado en las diferentes áreas de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el cual quedando pendiente pago las facturas de estos bienes, toda vez que se encuentran en proceso de integración y validación por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
A.0101.9006	Adquisición de mobiliario para la oficina de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales	100%	-	155,000.00	155,000.00	Se adquirió mobiliario para la instalación en las oficinas de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales para la recepción del Cuerpo Diplomático de diversos países y Organismos Internacionales.
A.0101.9007	Adquisición de equipo de cómputo			311,083.00	-	Se adquirió Equipo de cómputo para ser utilizado en las diferentes áreas de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el cual quedando pendiente pago las facturas de estos bienes, toda vez que se encuentran en proceso de integración y validación por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Total URG			64,343,739.00	1,546,372.87	820,609.87	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.01D3.9001	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Actualización Tecnológica.	0.00	1,194,999,999.00	1,052,401,584.69	441,439,724.56	A finales del mes de septiembre del año en curso, se formalizo el contrato del proyecto "Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Actualización Tecnológica" mismo que se ejecutara durante el último trimestre, de igual forma se esta ejecutando el proyecto e "Implementación del Centro de Comando y Control C2 en la Central de Abasto de la Ciudad de México" el cual a la fecha por parte de proveedor no se recibido documentos para el tramite de pago.
A.01D3.9002	Adquisición de Radios Portátiles de Comunicación	0.00	0.00	248,000.00	0.00	En proceso de adjudicación
A.01D3.9003	Adquisición de Contenedores de Basura	100.00	0.00	86,603.28	86,603.28	Se compraron 4 Contenedores de Basura, de alta capacidad , resistente a golpes y al clima, con tapas superiores, ruedas y tapón de drenado, que permitirán coadyuvar en la limpieza e higiene de las instalaciones del edificio sede del C5 de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
A.01D3.9004	Adquisición de Sillas Secretariales Operativas	100.00	0.00	695,984.00	667,335.94	Se adquirieron 415 sillas, mismas que se destinaron para los oepreadores de 911 y 089.
A.01D3.9005	Adquisición de Detectores de Metal, Motocicletas y Drones.	100.00	0.00	660,563.44	16,003.36	Se adquirieron 4 Detectores de Metal con cargador y batería de Ni-MH, con carcasa resistente de ABC de alto impacto, superficie de escaneo de 8 pulgadas, alarma audible y LED rojo brillante y detector de metal ambiental; de 2 Motocicletas de 4 tiempos, 2 cilindros, con doble árbol de levas, 6 velocidades, desde 370 cc a 400 cc, encendido TCBI ; de 2 Vehículos Aéreos "Drones", con cámara de zoom óptico 30X y zoom óptico 6X y cámara de visión térmica y nocturna, resolución de 640x512, 6 baterías de alto rendimiento y control remoto con distancia de transmisión de hasta 7km, necesarios para la Dirección General de Administración Operativa de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
A.01D3.9006	Adquisición de Herramientas Diversas y Bomba de Transferencia.	100.00	0.00	27,289.00	0.00	Adquisición de 6 Diabolo de Plataforma de aluminio con mango plegable, con 4 ruedas lisas de 4" dos giratorias y dos fijas, con soporte de carga de hasta 150 kg, 6 Banco de Trabajo, fabricado con base de plástico y patas de aluminio, de alta resistencia, con soporte de hasta 100 kg de peso, con altura de 30 cm, 2 Pirómetro de Temperatura °C/°F conmutable, retención automática de datos, LCD retroiluminada, indicador de batería baja, función de apagado automático, Batería de 9V incluida y 1 Bomba de Transferencia, Voltaje de entrada 12V DC Máxima succión, 5 metros Máxima de elevación, 10 metros Velocidad de flujo de 1173 litros a 2347 litros por hora, Dimensiones 25 x 19 x 18 centímetros, necesarios para la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
A.01D3.9007	Adquisición de Maniqués Simuladores	100.00	0.00	130,459.17	130,459.17	Se Adquirieron 4 Maniqués de Simulación con inclinación de cabeza, un solo uso de vía aérea/pulmón, cara del sistema escudo, altura simulada en el pecho, y el proceso xifoides para referencia en la colocación de la mano. El maniquí es de peso ligero, duradero para la vida de entrenamiento extendido (5) Simulador Neonatal, características fisiológicas y anatómicas del recién nacido, hecho de material plástico importado, la piel es suave y elástica, fácil de limpiar, y proporciona la tecnología de inserción de catéter en la vena central a través de la vena periférica.
Total URG			1,194,999,999.00	1,054,250,483.58	442,340,126.31	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:01 CD 06 "AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A01D69010	ADQUISICIÓN DE UNA RED TELEFONICA PRIVADA DE COMUNICACIÓN	100%	-	4,883,728.44	-	Para el cumplimiento de los objetivos de la ADIP, se requiere la consolidación de una plataforma integral de comunicación por voz, donde se propone el suministro, de una red de telefonía segura que, mediante mecanismos de seguridad avanzados por medio de cifrado de voz y reutilización de componentes de la infraestructura actual, permitan la consolidación de una plataforma de comunicación segura basada en VoIP (voz sobre IP). La consolidación de esta Red permitirá la escalabilidad e integración de nuevos nodos de manera sencilla y a bajo costo.
A01D69005	ADQUISICIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA "LACTARIO"	100%	-	10,614.00	10,614.00	Equipamiento de Lactario en el Edificio de Vizcainasen en las oficinas de la sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio ubicado en José Mariano Jiménez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México; para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes, dentro de las disposiciones que emanan de la Ley de Salud del Distrito Federal vigente.
A01D69009	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO	100%	-	3,781,612.25	-	Equipamiento de muebles de oficina en el Edificio de Vizcainasen en las oficinas de la sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio ubicado en José Mariano Jiménez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México
A01D69001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DIGITAL PARA LA CDMX	100%	-	36,813,594.92	4,966,054.96	"Proyecto llave en mano, para la Ampliación del Centro de Procesamiento de Datos Perisur de la Ciudad de México (Infraestructura)" "Equipo de computo y periféricos vitales para la operación de los planes y proyectos de la "ADIP", para cumplir con sus funciones sustantivas y prioritarias y contar con las condiciones óptimas de infraestructura informática, adquisición de "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información."
A01D69001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DIGITAL PARA LA CDMX	100%	-	1,378,244.72	1,378,244.72	Equipo de computo y periféricos vitales para la operación de los planes y proyectos de la "ADIP", para cumplir con sus funciones sustantivas y prioritarias y contar con las condiciones óptimas de infraestructura informática.
A01D69006	ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN "LACTARIO"	100%	-	13,746.00	13,746.00	Equipamiento de Lactario en el Edificio de Vizcainasen en las oficinas de la sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio ubicado en José Mariano Jiménez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México; para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes, dentro de las disposiciones que emanan de la Ley de Salud del Distrito Federal vigente.
A01D69007	ADQUISICIÓN CAMBIADOR DE PAÑALES "LACTARIO"	100%	-	8,700.00	8,700.00	Equipamiento de Lactario en el Edificio de Vizcainasen en las oficinas de la sede de la Agencia Digital de Innovación Pública, en su domicilio ubicado en José Mariano Jiménez N° 13, Centro Histórico Alcaldía de Cuauhtemoc C.P. 06080 Ciudad de México; para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes, dentro de las disposiciones que emanan de la Ley de Salud del Distrito Federal vigente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:01 CD 06 "AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA"

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A01D69008	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA SAIT	100%	-	82,641.75	64,797.60	La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) cuenta con un Site para equipo de red (de internet/telecomunicaciones), el cual debe tener una ventilación y temperatura adecuada, para lo cual se requiere del Suministro e instalación de un Compresor, 3 Toneladas, para tener un esquema de enfriamiento suficiente y lograr sea adecuada, el cual debe garantizar la compatibilidad con las cargas anticipadas, brindar instrucciones sin ambigüedades para el diseño y la instalación de equipos instalados, evitar el sobredimensionamiento, maximizar la eficiencia eléctrica. Con esta adquisición se preven daño
A01D69002	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA CDMX	100%	-	4,769,523.22	-	Destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática. Para la digitalización de los trámites de los diversos entes de la Ciudad de México
A01D69003	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL USO DE LA DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA CDMX	100%	-	2,328,581.49	2,176,071.22	Para la operación de los planes y proyectos de la "ADIP", para cumplir con sus funciones sustantivas y prioritarias y contar con las condiciones opitivas de infraestructura informática.
A01D69004	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS	100%	-	76,560.00	76,560.00	Monitorear el desempeño de las aplicaciones en los diversos sitios de la ciudad, validar la georeferenciación de los dispositivos móviles en tiempo real asignados al personal en campo que realizan diversas acciones de gobierno.
Total URG (8)			-	54,147,546.80	8,694,788.50	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 01P0ES Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.01PE.9001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	0	-	122,380.00	-	ADQUISICIÓN 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LINEA
A.01PE.9002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL	100	-	29,165.44	25,984.00	ADQUISICIÓN PROYECTOR DE LINEA DE IMAGEN HD
A.01PE.9003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO	0	-	113,244.48	-	ADQUISICIÓN SOFTWARE ANTIVIRUS ESET SOLUCIÓN 10 Y SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2019 (10)
	Total URG (8)		-	264,789.92	25,984.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 C0 01 SECRETARIA DE GOBIERNO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02019002	RADIOS DE COMUNICACIÓN.	100.0	0.00	211,259.20	211,259.20	ADQUISICIÓN DE TERMINALES PORTÁTILES TETRA TH9, DIGITAL ENCRYPTADO (TEA3) CON GPS INTEGRADO, CLASE DE POTENCIA 3L, INTERFAZ BLUETOOTH, PANTALLA QVGA A TODO COLOR (240 X 320 PÍXELES), TECLADO ALFANUMÉRICO MÁS 4 TECLAS DE NAVEGACIÓN Y 3 TECLAS DE SELECCIÓN, INCLUYE BATERÍA LI-ION 1900 MAH, CLIP DE SUJECIÓN Y CARGADOR DE VIAJE. INCLUYE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTA EROGACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS BIENES A COMPRAR YA QUE SE TRATA DE EQUIPOS QUE NO CUENTAN CON UN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL Y ES NECESARIA LA ADICIÓN A LA RADIOFRECUENCIAS UTILIZADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA ADQUISICIÓN DE ESTOS EQUIPOS SE TIENEN COMO OBJETIVO PROPORCIONAR Y EQUIPAR A LOS SERVIDORES QUE FUNGEN COMO ENLACES EN LAS 16 ALCALDÍAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN POLÍTICA PREVENCIÓN ATENCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN CIUDADANA Y ESTAR EN LA CONDICIÓN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN TIEMPO Y FORMA.
A02019003	ADQUISICIÓN DE MIDIBUS.	0.0	0.00	4,802,598.76	0.00	ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL TRASLADO DE INTERNOS A DILIGENCIAS INTER RECLUSORIOS Y JUZGADOS.
A02019004	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO VAN Y PICK UP.	0.0	0.00	7,000,000.00	0.00	CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PREVIAMENTE DETERMINADOS EN TIEMPO Y FORMA, EVITANDO SANCIONES ADMINISTRATIVAS, ADÉMÁS DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
A02019005	ADQUISICIÓN DE RADIOS TETRA PARA LA POLCIA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL.	13.2	0.00	15,242,444.40	2,015,760.07	REEMPLAZAR EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO Y QUE SON REQUERIDOS PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A02019006	MAQUINAS GENERADORAS DE RAYOS X.	33.3	0.00	2,610,000.00	869,420.00	INCREMENTACIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X EN LA ADUANA DE PERSONAS, AL INTERIOR DE LA REMISIÓN DE ALIMENTOS EN RPVO, PRVN, PRVS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 C0 01 SECRETARIA DE GOBIERNO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02019007	RADIOS DE COMUNICACIÓN.	100.0	0.00	422,518.40	422,518.40	ADQUISICIÓN DE TERMINALES PORTÁTILES TETRA TH9, DIGITAL ENCRIPTADO (TEA3) CON GPS INTEGRADO, CLASE DE POTENCIA 3L, INTERFAZ BLUETOOTH, PANTALLA QVGA A TODO COLOR (240 X 320 PÍXELES), TECLADO ALFANUMÉRICO MÁS 4 TECLAS DE NAVEGACIÓN Y 3 TECLAS DE SELECCIÓN, INCLUYE BATERÍA LI-ION 1900 MAH, CLIP DE SUJECIÓN Y CARGADOR DE VIAJE, INCLUYE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTA EROGACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS BIENES A COMPRAR YA QUE SE TRATA DE EQUIPOS QUE NO CUENTAN CON UN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL Y ES NECESARIA LA ADICIÓN A LA RADIOFRECUENCIAS UTILIZADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA ADQUISICIÓN DE ESTOS EQUIPOS SE TIENEN COMO OBJETIVO DE COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, EN ESPECIAL A LO QUE SE REFIERE AL DESALOJO DE PREDIOS Y ZONAS RESERVADAS OCUPADAS DE MANERA ILEGAL, EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A02019008	ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS)	0.0	0.00	4,764,045.76	0.00	ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PPL COMO ES EL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE PARA CUBRIR SUS NECESIDADES DE HIGIENE PERSONAL, ASÍ COMO LAS DE ALIMENTACIÓN.
A02019009	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA	0.0	0.00	1,014,046.48	0.00	ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE HIGIENE PARA LAS PPL, ASÍ COMO LA DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE AGUA DE FORMA CORRIENTE.
A02019010	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES	0.0	0.00	1,243,268.28	0.00	PARA SUMINISTRAR SERVICIOS BÁSICOS COMO LO SON LUZ Y AGUA, ASÍ MISMO, SE GENERA ENERGÍA QUE SUMINISTRA A LAS COCINAS EN DONDE ES NECESARIA LA CONSERVACIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS QUE SON DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
A02019011	ADQUISICIÓN DE RADIOS TETRA	87.4	0.00	9,615,077.50	8,399,000.30	REEMPLAZAR EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO Y QUE SON REQUERIDOS PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A02019012	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	0.0	0.00	3,179,290.09	0.00	DAR CONTINUIDAD A LOS TALLERES DE SASTRERÍA Y COSTURA, LOS CUALES PERMITIRÁN LA PRODUCCIÓN DE DISTINTOS PRODUCTOS DE MANUFACTURA TEXTIL ELABORADOS POR LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD.
O02019001	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA CONSISTENTE EN LA PROVISIÓN DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS FÍSICOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.	69.2	467,139,001.00	568,218,317.00	393,449,526.79	CUBRIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO A LARGO PLAZO (PPS), POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE LOS CENTROS VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP) I Y II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 C0 01 SECRETARIA DE GOBIERNO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002019002	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA CONSISTENTE EN LA PROVISION DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS FISICOS, MATERIALES Y TECNOLOGICOS.	0.0	0.00	176,962,970.50	0.00	CUBRIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO A LARGO PLAZO (PPS), POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE LOS CENTROS VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP) I Y II.
	Total URG		467,139,001.00	795,285,836.37	405,367,484.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D19001	Adquisición de equipo informático y software	0.0	5,000,000.00	-	-	Adquirir equipo informático para las áreas administrativas, debido a que los equipos computarizados existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido.
A02D19002	Adquisición de vehículos	0.0	25,500,000.00	-	-	Adquirir vehículos nissan para la Dirección General de Gobierno que permitan el traslado del personal de Protección Civil para dirigirse en menor tiempo a las emergencias de la ciudadanía obregonense, debido a que los vehículos existentes resultan insuficientes y en algunos casos ya ha concluido su tiempo de vida útil; además, es necesario que la Dirección General de Seguridad Ciudadana adquiera vehículos pick up para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población, toda vez que no cuenta con vehículos.
A02D19003	Adquisición de camiones recolectores de basura	100.0	-	20,852,160.00	20,852,160.00	Adquisición de camiones recolectores de basura que permitan realizar cambios en el manejo de los residuos sólidos, con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía obregonense lugares limpios y mejorar los tiempos en la recolección de la basura, debido a que es necesario el remplazo paulatino de estas unidades para poder brindar una atención de calidad en tiempo y forma.
A02D19004	Adquisición de ambulancias y camión carro tanque	100.0	-	4,094,994.60	4,094,985.60	Adquisición de ambulancias que permitan el traslado del personal de Protección Civil ante las emergencias de la ciudadanía, por lo que es necesario el remplazo paulatino de estas unidades para poder brindar una atención de calidad en tiempo y forma a la población en general; asimismo, es necesario contar con camión carro tanque para poder brindar el servicio del abastecimiento de agua potable, debido a que las unidades existentes se encuentran en condiciones inadecuadas de operación y no permiten brindar un servicio eficiente.
A02D19005	Adquisición de motobombas y plantas de luz para las áreas de Protección Civil.	100.0	-	1,185,288.00	1,185,288.00	Adquisición de herramientas y motobombas que permitan atender las acciones orientadas a la gestión integral en materia de protección civil y con ello proporcionar espacios adecuados a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes son insuficientes.
A02D19007	Adquisición de un tractor agrícola	100.0	-	1,000,000.00	1,000,000.00	Adquisición de un tractor que permita efectuar las actividades agropecuarias de las Colonias Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco de manera eficaz y eficiente, permitiendo cubrir las áreas que así lo requieran dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida útil del existente y es necesario sustituirlo.
A02D19008	Adquisición de un dron	0.0	-	60,000.00	-	Adquirir un dron que permita realizar la dictaminación de las áreas de difícil acceso de manera mas eficaz y eficiente haciendo uso de los avances tecnológicos y eviten poner en riesgo la integridad tanto del personal como de los habitantes que viven en los alrededores, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A02D19009	Adquisición de plantas y árboles	0.0	-	995,708.00	-	Adquirir árboles y plantas para reforestar las áreas de conservación de esta Alcaldía con el fin de proporcionar y mantener las características natural del lugar, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A02D19010	Adquisición de sistema fotovoltaico y sistema de captación pluvial para la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático.	100.0	-	800,000.00	800,000.00	Adquisición de sistema fotovoltaico y sistema de captación de lluvia para tener áreas de trabajo sustentables, en el compromiso de esta Alcaldía por impulsar el cuidado del medio ambiente, aprovechando la energía solar y la captación de lluvia para cubrir las necesidades de agua así como de energía eléctrica, debido a que no se cuenta con estos tipos de sistemas.
A02D19011	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para Base Plata dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública.	100.0	-	3,500,000.00	3,499,998.98	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar las nuevas instalaciones, debido a que por las obras de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hoy requieren del espacio donde actualmente se encuentra Base Plata; por tal motivo resulta importante equiparlo y se cuenta con áreas eficientes y eficaces de responder cualquier eventualidad. Debido a que los bienes existentes se encuentran en mal estado y en muchos casos su tiempo de vida a concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D19013	Adquisición de equipo informático, de comunicaciones y administrativo para el Centro de análisis y tratamiento de datos de Seguridad Pública de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	11,000,000.00	10,999,999.79	Adquisición de equipo informático, de comunicaciones y administrativo que permita contar con áreas funcionales y tener la capacidad para recibir información, procesarla y hacer uso de ella de forma estratégica para atender las tareas de prevención del delito y atención ciudadana en el Centro de análisis y tratamiento de datos de Seguridad Pública de esta Alcaldía; de tal forma, que permita estar en condiciones de salvaguardar la integridad de las ciudadanos que habitan en este Órgano Político Administrativo, debido a que estas instancias no cuentan con estos bienes.
A02D19014	Adquisición de equipos biométricos.	99.9	-	3,065,000.00	3,062,400.00	Adquisición de equipo biometrico que permita dar identidad a cada uno de los trabajadores que labora en la Alcaldía; de tal manera, que impida la duplicidad de identidad. Este equipo permitirá llevar a cabo el registro eficiente y control adecuado de las asistencias de entrada y salida de todos los trabajadores que laboran en este Órgano Político Administrativo, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A02D19015	Adquisición de equipo de seguridad e informático.	82.2	-	19,244,123.74	15,810,499.27	Adquisición de equipos de seguridad e informáticos que permita a los elementos policiaos adscritos a esta Alcaldía, monitorear y efectuar una estrategia efectiva para tomar medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad o de cualquier situación que altere la sana convivencia de los habitantes de este Órgano Político Administrativo, de tal manera que se reduzca la incidencia delictiva y prevenga la criminalidad, debido a que no se tiene este tipo de bienes.
A02D19016	Adquisición de equipo informático, de comunicación y eléctrico para el Centro de Análisis y de Tratamiento de Datos de ésta Alcaldía.	100.0	-	7,900,000.20	7,900,000.17	Adquisición de equipo informático, de comunicación y eléctrico que permita tener áreas con bienes que pongan al día y permita ejecutar las acciones que se realizan en el Centro de Análisis y de Tratamiento de Datos y estar en condiciones de dar atención a las peticiones de los ciudadanos, debido a que los bienes existentes son insuficientes y en mal estado, por lo que resulta necesario remplazarlos.
A02D19017	Adquisición de equipo informático, audiovisual y administrativo para la Clínica de la Mujer	0.0	-	689,417.99	-	Adquirir equipo informático, audiovisual y administrativo para que la Clínica de la Mujer trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que no se cuenta con los bienes para su operación.
A02D19018	Adquisición de equipo médico, de comunicación y recreativo para la Clínica de la Mujer	0.0	-	9,917,162.00	-	Adquirir equipo médico, de comunicación y recreativo para que la Clínica de la Mujer trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que no se cuenta con los bienes para su operación.
A02D19019	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Clínica de la Mujer	0.0	-	1,060,828.40	-	Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio para que la Clínica de la Mujer trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que no se cuenta con los bienes para su operación.
A02D19020	Adquisición de equipo médico, recreativo e informático para la Clínica Cilantro	0.0	-	995,000.00	-	Adquirir equipo médico, recreativo e informático para que la Clínica Cilantro y trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que no se cuenta con los bienes para su operación.
A02D19021	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Clínica Cilantro	0.0	-	295,000.00	-	Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio para que la Clínica Cilantro y trabaje de manera óptima y proporcione un servicio médico eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que no se cuenta con los bienes para su operación.
O02D19001	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo	0.0	95,924,374.00	-	-	Como resultado de las consultas ciudadanas que llevaron a cabo los Comités Ciudadanos en la alcaldía, es necesario mantener en óptimas condiciones la red de alumbrado público, vialidades, deportivos, parque, andadores, edificios públicos, etc., así como inhibir a la delincuencia a través de la presencia de elementos de seguridad pública.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19002	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las colonias Lomas de Las Águilas, La Era, Tlacuitlapa, Belén de las Flores y Hogar y Redención, dentro del perímetro de la Alcaldía	100.0	21,460,000.00	9,968,767.08	9,968,767.05	Se realizan trabajos para rehabilitar 1.53 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asientos de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Colonias Lomas de Las Águilas, La Era, Tlacuitlapa, Belén de las Flores y Hogar y Redención, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19003	Mantenimiento y supervisión del arbolado urbano dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	5,000,000.00	-	-	Se llevarán a cabo los trabajos de poda 12,000 árboles de acuerdo a las necesidades y condiciones en que se encuentre el arbolado urbano de las demarcación y apegados a la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2006, en la que se indica los diferentes tipos de poda y el máximo a podar que es el 25% del total de la copa (follaje). Parques, jardines, triángulos, camellones, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía
002D19004	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de La alcaldía.	93.8	161,077.00	23,251,904.64	21,805,323.07	Se realizan trabajos de 8,104.44 M2 de estabilización de taludes a base de desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero roland en frío y lechada de inyección cemento agua. Cabe mencionar que la ubicación física es Colonias: Rincón de la Bolsa, Piloto, Pueblo de Santa Rosa Xochiac, Barrio Norte, Lomas de Chamontoya, Jalalpa, Pueblo de San Bartolo Ameyalco, Lomas de la Era, 2ª Ampliación Presidentes, Lomas de los Cedros, Calzada Jalalpa, Águilas Sección Hornos y Garcimarrero, dentro del perímetro de La alcaldía.
002D19005	Balizamiento de vialidades en las diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	80.1	3,500,000.00	6,500,000.00	5,209,009.38	Se realizan trabajos en 100,000.00 metros de balizamiento que consiste en preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas, marímbas y reductores de velocidad). Cabe mencionar que la ubicación completas es: Colonias Pueblo Santa Lucía, Corpus Christy, Tepopotla, Estado de Hidalgo, Garcimarrero, Olivar del Conde 1a. Sección, Olivar del Conde 2a. Sección, Preconcreto, Piloto Adolfo López Mateos (Ampl), Colinas del Sur y Hogar y Redención, Pino Suárez, Tlacoyaque, Garcimarrero Norte, Las Águilas Ampliación, La Mexicana, Piloto, San Bartolo Ameyalco, Lomas de los Cedros, Barrio Norte, Lomas de Becerra y Presidentes 2a Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19006	Adecuación del espacio que albergará el centro AH DZAC, ubicado en calle 10 s/n, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.	80.5	115,000,000.00	13,357,174.34	10,750,914.52	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio se llevarán a cabo las siguientes acciones: Preliminares, cimentación, estructura metálica, instalación sanitaria, núcleos sanitarios, instalación hidráulica, instalación de gas, instalación eléctrica, instalación voz y datos, albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería, carpintería, jardinería y cancelería. Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19007	Rehabilitación de mercados públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	56.4	904,540.00	44,305,076.98	24,966,382.98	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 14 mercados públicos en las colonias La Martinica, Corpus Chirty, Cristo Rey, Jalalpa, José M. Pino Suarez, Paraíso, San Ángel, Molino de Santo Domingo, Flor de María, Puente Colorado, Santa Fe Casco, Santa Ma. Nonoalco, Molino de rosas y Progreso Tizapan, tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria, hidráulicas, de gas así como acabados, techumbre, alumbrado general y obra exterior. Colonias La Martinica, Corpus Chirty, Cristo Rey, Jalalpa, José M. Pino Suarez, Paraíso, San Ángel, Molino de Santo Domingo, Flor de María, Puente Colorado, Santa Fe Casco, Santa Ma. Nonoalco, Molino de rosas y Progreso Tizapan.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19008	Rehabilitación de carpeta asfáltica en diversas colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	89.0	48,606,853.00	29,121,741.00	25,931,569.21	Se realizan trabajos de rehabilitación en 51,412.24 (M2) de capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (empleando máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (aplicación de emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad); obra complementaria (suministro, colocación y renivelación de brocales de pozos de visita, rejillas con bisagra pluvial y tapas y cajas de válvulas de agua potable); balizamiento (suministro y aplicación de pintura termoplástica para señalamiento horizontal de líneas continuas y líneas discontinuas) y supervisión externa de los trabajos a ejecutar. Cols: Olivar del Conde 1a. Sección, Lomas de Los Ángeles Tetelpan, María G. de García Ruiz, Liberales de 1857, Puente Colorado, San Clemente Sur, Arturo Martínez, Golondrinas, Lomas de Plateros y Punta de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19009	Estudios previos y preparación del proyecto para la instalación de escaleras eléctricas en la colonia El Pirú, así como mejoramiento de la imagen urbana en las colonias El Pirú, La Araña, Xocomecatla, Punta de Cehuayo, Politoco, Ampliación Hidalgo, Los Cedros y Acuilotla, dentro del perímetro de la alcaldía.	83.0	127,000,000.00	17,497,781.59	14,518,342.40	Se realizan trabajos para los estudios previos consisten en proyecto arquitectónico, estudio de mecánica de suelos, ingeniería estructural, proyecto ejecutivo, especificaciones, catálogo de conceptos con sus unidades de medida cantidades de obra y manuales de operación; y para el mejoramiento de la imagen urbana, trabajos de pintura, limpieza y/o restitución de los elementos de mobiliario urbano para garantizar su estabilidad y seguridad. Colonias El Pirú, La Araña, Xocomecatla, Punta de Cehuayo, Politoco, Ampliación Hidalgo, Los Cedros y Acuilotla, dentro del perímetro de la alcaldía.
002D19010	Mejoramiento de la Infraestructura de Agua Potable en diversas Colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	67.3	40,069,432.00	40,069,432.00	26,961,123.70	Se realizan trabajos de mejoramiento de infraestructura de agua potable en 11,961.00 ML consistente en trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, cortes con sierra en pavimentos con profundidades menores a 1m, demoliciones de pavimentos por medios mecánicos de 0.00 a 2.00 m de profundidad, suministro y colocación de cama de tezontle para asiento de tubería, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable de 13 mm (1/2), construcción de atraque de concreto hidráulico, construcción de caja metálica para operación de válvulas, suministro e instalación de piezas especiales de fierro fundido relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado al 95% Proctor, bacheo de 5 cm de espesor con concreto asfáltico compactado al 95% densidad, prueba hidrostática para tubería, suministro y colocación de señal restrictiva de poste TPR y supervisión externa de los trabajos a ejecutar. Colonias: Águilas Sección Hornos, Atlamaya, Jardines del Pedregal, La Conchita, La Presa, Lomas de San Ángel Inn, San Bartolo Ameyalco, Tlacuilapa 2o. Reacomodo, El Pirú, Estado de Hidalgo, El Politaco y Olivar de Los Padres, dentro del perímetro delegacional.
002D19011	Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable en la colonia Desarrollo Urbano, dentro del perímetro de la Alcaldía.	100.0	46,126,142.00	3,187,452.25	3,187,452.24	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable en 1,130.01 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación, de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido, junta gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e instalación, de empaques de plomo, y neopreno, brida de polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo. Colonia Desarrollo Urbano, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19012	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de las colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	95.8	35,750,000.00	75,214,841.63	72,025,682.18	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 19,907 luminarias constan de: excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banquetas, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminaria OV y punta de poste. Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19013	Adecuación de espacios para aulas digitales en 4 bibliotecas denominadas "Constituyentes Mexicanos", "Batallón de San Patricio", "Jalalpa" y "Piloto Adolfo López Mateos", dentro del perímetro de la Alcaldía.	97.2	780,000.00	4,785,990.92	4,654,024.54	Se realizan trabajos de adecuación de espacios para las aulas digitales, tales como: preliminares, albañilería, instalaciones eléctricas, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) y acabados. Cabe mencionar que la denominación completa es: Adecuación de espacios para aulas digitales en 4 bibliotecas denominadas "Constituyentes Mexicanos", "Batallón de San Patricio", "Jalalpa" y "Piloto Adolfo López Mateos", dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19014	Mantenimiento de los inmuebles denominados Alberca Semi Olímpica "Plateros"; Alberca Semi Olímpica "La Cuesta"; Alberca Semi Olímpica Pedro "El Mago" Septién; "Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3" y Parque "Águilas Japón", Ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	89.9	42,193,632.00	7,834,377.53	7,043,767.51	Se realizan trabajos de mantenimiento a 5 inmuebles consistente en: preliminares, albañilería, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas y acabados. Cabe mencionar que la denominación completa es: Mantenimiento de los inmuebles denominados Alberca Semi Olímpica "Plateros"; Alberca Semi Olímpica "La Cuesta"; Alberca Semi Olímpica Pedro "El Mago" Septién; "Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3" y Parque "Águilas Japón", Ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19015	Rehabilitación y ampliación del Taller Mecánico de la Alcaldía.	100.0	-	13,675,850.84	13,675,850.64	Se realizaron trabajos para rehabilitación y ampliación del taller mecánico consiste en: preliminares, trazo, nivelación para desplante de estructura metálica, albañilería, cimentación, pisos, muros, instalaciones eléctricas, instalación de aire, instalaciones especiales para habilitar zona de biodiesel, herrería y acabados. Camino Real a Toluca S/N, colonia Bellavista, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19016	Rehabilitación y mantenimiento de los Centros de Atención a Víctimas Plateros y Santa Fe.	92.2	-	826,608.00	761,871.45	Se realizan trabajos para la rehabilitación y mantenimiento consisten en: preliminares, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, suministro y colocación de muebles sanitarios, desmontaje de puertas impermeabilización y acabados. Calle Ruíz Cortines entre Adolfo de la Huerta y Luis Echeverría, colonia Presidentes y Calle Quetzalcóatl entre Camino Punta de Cehuayo y Tukurutai, colonia Las cuevitas, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19017	Rehabilitación y mantenimiento de las oficinas administrativas de "Adicciones" así como la Dirección Territorial "Toltecas"	98.0	-	897,093.41	879,399.67	Se realizan trabajos para la rehabilitación y mantenimiento consisten en: preliminares, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, impermeabilización y acabados. Calle 10 y Canario y Batallón de San Patricio entre Alta Tensión y Calle 10, colonia Toltecas, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19018	Estudios previos y preparación del proyecto para la adecuación del espacio que albergará el centro AH DZAC, dentro del perímetro de la alcaldía.	100.0	-	1,035,000.00	1,035,000.00	Se realizaron trabajos para los estudios previos y preparación de proyecto se llevarán a cabo las siguientes acciones: Proyecto arquitectónico, estudio de mecánica de suelos, ingeniería estructural, proyecto ejecutivo y trámites e diligencias. Calle 10 s/n, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la alcaldía.
002D19019	Mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento (bacheo) por el método de inyección a presión, dentro del perímetro de la alcaldía.	99.1	-	25,801,851.67	25,559,033.09	Se realizan trabajos de mantenimiento correctivo a 42,962.24 (M2) de capeta asfáltica en bacheo, llevando a cabo las siguientes acciones: limpieza, sellado, llenado y poro de la reparación. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
002D19020	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	98.7	-	41,194,171.09	40,661,371.14	Se realizan trabajos de rehabilitación a 51,270.02 (M2) de capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado de carpeta, barrido previo al riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica. Cabe mencionar que la ubicación completas es: Colonias Presidentes, Ampliación Las Águilas, Real del Monte, San Bartolo Ameyalco, Olivar del Conde, La Araña, Pino Suárez, Tlacoyaque, Garcimarrero Norte, La Mexicana, Piloto, Lomas de los Cedros, Barrio Norte, Lomas de Becerra y Presidentes 2a Ampliación, dentro del perímetro de la alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19021	Estudios previos para la construcción de un mercado público, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	2,255,748.40	2,255,748.40	Se realizó Proyecto arquitectónico (conjunto de croquis o planos esquemáticos, a escala aproximada, en plantas, secciones y elevaciones, que expresaran gráficamente la esencia de la solución arquitectónica); Estudio de mecánica de suelos (análisis de la composición real del subsuelo, requerido para los cálculos estructurales); Ingeniería estructural (estudio y propuesta de solución de ingeniería estructural que comprende el soporte documental denominado "memoria de cálculo"); proyecto ejecutivo (conjunto de cálculos, planos, memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones, catálogo de conceptos con sus unidades de medida y cantidades de obra, manuales de operación, conservación y mantenimiento. Escritos que conforman una solución armónica y dan respuesta implícita a requerimientos planteados, en función de las condiciones y características del sitio, el equipo y objetivos que pretende satisfacer la obra que se proyecta y cuya finalidad es permitir la fácil interpretación del proyecto y la correcta ejecución de la intervención). Dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19022	Ampliación de oficinas administrativas de la Dirección de General de Gobierno.	94.0	-	1,037,736.95	975,062.36	Se realizan trabajos para la ampliación de oficina constan de: Preliminares: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, desmontaje de cancelería de aluminio, demolición de cimentaciones de concreto reforzado, acarreo y descarga, excavación zona "A", clase II; Albañilería: Relleno de zanjas con tepetate, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapatas, contratrabes, dados), suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2; Estructura: Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera formada con perfiles laminados y placas de acero A-36, suministro, habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural (losacero) para construcción de losa, suministro y colocación de malla de alambre en firmes, pisos y losas; Instalación eléctrica: Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinilene, Instalación sanitaria: Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Ysería: Lambrín de tablaroca, muro mixto y panel durock exterior; falso plafón de tablaroca, faldón de tablaroca con metal. Acabados: Aplanado pulido en muros con mortero cemento-arena. Canario esquina Calle 10, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la alcaldía.
002D19023	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	99.4	-	6,273,766.03	6,237,652.83	Se realizarán trabajos de rehabilitación a 11,530.00 (M2) de banquetas y guarniciones (llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocroto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de ematerial fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetes, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. Colonias Bella Vista, Guadalupe Inn, Las Águilas, Olivar del Conde Primera y Segunda Sección, Molino de Rosas, Ampliación Alpes, Barrio Norte, Jardines del Pedregal, Colinas del Sur, Olivar de los Padres, Piloto (Adolfo López Mateos), Alfonso XIII...



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19024	Adecuación del área de cocinas y rehabilitación de sanitarios del Salón de Usos Múltiples "SUM".	100.0	-	1,035,980.67	1,035,980.67	Se realizaron trabajos para la adecuación del salón de usos múltiples constan de: Preliminares (Desmontaje de mueble sanitario, tubo hidráulico, difusor acrílico de luminaria, cancel, demolición de elementos estructurales de concreto reforzado, desmantelamiento de falso plafón, acarreo, excavación Zona "B", clase II); albañilería (relleno de zanjas, colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8) de diámetro, colocación de concreto hidráulico, colocación de lámina galvanizada, estructura calibre 20, sección 4); instalación hidráulica y sanitaria: (pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 13, 19 y 25 mm. (1/2"), (3/4") y (1") de diámetro, pruebas de conector de cobre a rosca exterior, válvula de compuerta, extremos roscados de 13 mm de diámetro, pruebas de tubo de pvc tipo sanitario); instalación de gas: (pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2") de diámetro, válvula de globo, extremos roscados de 19 mm de diámetro, válvula de compuerta; instalación eléctrica (instalación de varilla de 16 mm de diámetro y 3.05 m de longitud, instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento calibre 12, colocación de tubo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con cople, colocación de lámpara de 2 x 32 W, T-8, 127V); acabados (piso de loseta de 33 x 33 cm., recubrimiento en muros con loseta de 20 x 30 cm., aplicación de pintura vinil acrílica, colocación de puerta de 1.00 x 2.10 m de altura, colocación de cristal flotado bronce de 9.00 mm de espesor, ventana fabricada en... Calle 10, Colonia Toluca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19025	Mantenimiento de áreas administrativas y acceso del panteón "Tarango".	5.8	-	2,668,000.00	155,879.26	Se realizan trabajos para el mantenimiento de áreas administrativas constan de: Preliminares: desmontaje de cancelería de aluminio, demolición de cimentaciones de concreto reforzado, acarreo y descarga; Albañilería: suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2, Estructura: colocación de malla perimetral; Instalación eléctrica: Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Acabados: suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones; Carpintería: Desmontaje, recorte y retoque de acabado en puertas de diversos espesores; Cancelería: Suministro y colocación de puertas abatibles fabricadas en aluminio anodizado natural. Milpa Alta. S/N Col. Merced. Gómez, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19026	Adecuación de instalaciones en inmueble de seguridad ciudadana, ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	8,619,421.18	8,619,421.18	Se realizaron trabajos para la adecuación de instalaciones en inmueble de seguridad ciudadana constan de: Preliminares: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos estructurales de concreto reforzado, demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla y desmontaje de cancel; Albañilería: Adecuación de muro de contención de concreto armado; Instalación eléctrica: reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Instalación sanitaria: Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Acabados: Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; Cancelería: reposición de chapa de aluminio para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural. Calle 10 y Prolongación Canario, Colonia Toluca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D19027	Elaboración de Estudios Técnicos para los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	64,000.00	64,000.00	Se realizó la Elaboración de 1 dictámenes Técnico-Estructurales, a través de: Carátula de proyecto, Nombre de la obra, Tipo de obra, Unidad Responsable del Gasto (URG), Calendario de ejecución estimado, Monto total de inversión, Fuentes de financiamiento, Localización georreferenciada, Descripción de la problemática, Descripción de alternativas de solución, Alternativa 1, Nombre de la obra, Descripción de la Alternativa 1, Costos unitarios de la Alternativa 1, Costo Anual Equivalente de la Alternativa1, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 1, Alternativa 2, Nombre de la alternativa 2, Descripción de la Alternativa 2, Costos unitarios de la Alternativa 2, Costo Anual Equivalente de la Alternativa 2, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 2, Justificación de la alternativa seleccionada, Descripción de la obra, Costos unitarios de la obra, Beneficios obtenidos, Aspectos técnicos, Aspectos legales, Aspectos económicos, Aspectos ambientales, Responsables e Información presupuestal. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
O02D19028	Elaboración de Estudios Técnicos para los trabajos de construcción y ampliación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	64,000.00	64,000.00	Se realizó la Elaboración de 1 Estudio Técnico a través de: Carátula de proyecto, Nombre de la obra, Tipo de obra, Unidad Responsable del Gasto (URG), Calendario de ejecución estimado, Monto total de inversión, Fuentes de financiamiento, Localización georreferenciada, Descripción de la problemática, Descripción de alternativas de solución, Alternativa 1, Nombre de la obra, Descripción de la Alternativa 1, Costos unitarios de la Alternativa 1, Costo Anual Equivalente de la Alternativa1, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 1, Alternativa 2, Nombre de la alternativa 2, Descripción de la Alternativa 2, Costos unitarios de la Alternativa 2, Costo Anual Equivalente de la Alternativa 2, Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 2, Justificación de la alternativa seleccionada, Descripción de la obra, Costos unitarios de la obra, Beneficios obtenidos, Aspectos técnicos, Aspectos legales, Aspectos económicos, Aspectos ambientales, Responsables e Información presupuestal. Diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.
O02D19029	Cambio de tubería de drenaje en Cda. 1ª Tarango entre C. Tarango y Barranca de Tarango, en la Colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro	99.4	-	385,238.45	382,868.06	Se realizan trabajos para cambiar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales.
O02D19030	Revisión y mantenimiento de la tubería de drenaje en la parte baja de Av. de las Vegas (Círculo), en la Colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,970.89	Se realizaron trabajos para mantener 0.043 kilómetros de drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Colonia Colinas de Tarango
O02D19031	Cambio y ampliación de la tubería de drenaje para Prol. Aceituna y C. Durazno entre Aceituna y And. Cedros, en la Colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.7	-	385,238.45	383,989.78	Se realizaron trabajos que consistieron en ampliar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante la revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Colonia Llano Redondo
O02D19032	Zampeado para la 4ta y 5ta Cda. Teotihuacán y Prol. Teotihuacán, en la Colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	-	385,238.45	384,628.13	Se realizaron trabajos que consistieron en 231.25 M2 de zampeado, mediante desyerbe y limpieza del terreno, despalle de material, colocación de drenes, colocación de malla de alambre, concreto hidráulico y lechada de inyección. Colonia El Ruedo
O02D19033	Muro de contención, en la Colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.5	-	385,238.45	383,380.51	Se realizaron trabajos que consistieron en 145.77 M2 de muro de contención, mediante excavación, mejoramiento de terracería, carga acarreo, plantilla de concreto hidráulico, muro de mampostería piedra brasa, desyerbe y limpieza, conformación y compactación. Colonia Ladera Grande o La Cebadita
O02D19034	Construcción de banquetas a base de concreto simple, en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	87.9	-	385,238.45	338,628.35	Se realizan trabajos de construcción de 445.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo, nivelación, preparación, conformación, compactación, colocación de tepetate, banqueta de concreto hidráulico de 10 cm. de espesor, guarnición de concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta y entrecalle de adocreto 10 x 10. Colonia Lomas de Santa Fe II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19035	Arreglo de empedrado y nivelación en calle comunal (Carlos Pellicer) empezando en C. Vicente Lombardo Toledano y terminando en C. Tecoyotitla, en la Colonia Hacienda de Guadalupe	99.9	-	385,238.45	384,844.52	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 433.50 M2 de empedrado que consiste en: Retiro de empedrado deteriorado por medios manuales, conformación y compactación de capa subrasante y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero-cemento-arena. Colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac
002D19036	Continuación de piso en Cjón. de Acatitla Esq. Blvd, Adolfo López Mateos, en la Colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.6	-	385,238.45	383,575.07	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 470.00 M2 que consiste en: Retiro de empedrado deteriorado por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Atlamaya
002D19037	Vialidad segura en la Colonia Bejero (clave 10-028), sustitución de asfalto por concreto hidráulico, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,720.84	Se realizaron trabajos de sustitución en 415.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Bejero
002D19038	Concreto hidráulico para la C. Raquel Banda Farfán entre Av. Centenario y c. Lomas de Casa Blanca, en la Colonia Bosques de Tarango (clave 10-033), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,870.25	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 550.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Bosques de Tarango
002D19039	Concreto hidráulico para toda la Colonia De Tarango (Rcnda) (clave 10-051), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,720.84	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia De Tarango (Rcnda)
002D19040	Adoquín, arbustos y bancas, en la Colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,080.65	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 600.96 M2 de adoquín que consiste en: Desyerbe y limpieza del terreno, mejoramiento de terreno con tepetate, adocroto tipo hexagonal, carga y acarreo, colocación de elementos tubulares dos plazas y colocación de Buxus talla mínima. Colonia El Bosque Sección Torres
002D19041	Concreto hidráulico para las calles Cda. Tamulipas, Arrayan, Magnolia, Abedul, Araucaria, Sauce y Tejocotes, en la Colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,720.84	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Garcimarrero
002D19042	Pavimentación en 1era etapa en calle Gral. A. Rosales, en la Colonia Gral. A. Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	-	385,238.45	384,349.33	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 462.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Gral. A. Rosales
002D19043	Pavimentación en andador 1 y 2, en la Colonia La Huerta (clave 10-102), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	-	385,238.45	384,551.16	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia La Huerta
002D19044	Regeneración de los empedrados de la Colonia Lomas de Santa Fe (Clave 10-140), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,844.51	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 433.50 M2 de empedrado que consiste en: Retiro de empedrado deteriorado por medios manuales, conformación y compactación de capa subrasante y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero-cemento-arena. Colonia Lomas de Santa Fe
002D19045	Reparación de la calle Mina Zoyopan en la Mz-4, en la Colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl) (Clave 10-142), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,083.48	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 622.00 M2 que consiste en: Trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, carga mecánica y acarreo, barrido de base previo al riego de impregnación, carpeta de mezcla asfáltica templada, renivelación de brocales de concreto. Colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19046	Colocación de adoquinado imagen urbana con vialidad segura sobre calle Ayuntamiento entre C. I. M. Altamirano y hasta el arco de Ayuntamiento, en la Colonia Loreto (Clave 10-145),	99.7	-	385,238.45	384,062.21	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 483.00 M2 que consiste en: Demolición de carpeta asfáltica, carga y acarreo, excavación a mano zona "B", mejoramiento de terracería y pavimento de adocreto de color tipo hexagonal. Colonia Loreto Comité Ciudadano con clave 10-145.
002D19047	Repavimentación de carpeta asfáltica, en la Colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	-	385,238.45	384,551.16	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 415.50 M2 de carpeta asfáltica que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Miguel Gaona Armenta.
002D19048	Pavimentación en Av. Ernesto J. Piper de concreto hidráulico, en la Colonia Paseo de las Lomas-San Gabriel (clave 10-170), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	-	385,238.45	384,551.16	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Paseo de las Lomas-San Gabriel
002D19049	Concreto hidráulico en la calle 24 de mayo, en la Colonia Pólvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	-	385,238.45	384,551.16	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 488.00 M2 de concreto hidráulico que consiste en: retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado. Colonia Pólvora.
002D19050	Cambio de adocreto en la calle Wichita, en la Colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.7	-	385,238.45	383,961.73	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 560.00 M2 que consiste en: Retiro de adoquín deteriorado, nivelación y compactación de capa subrasante y colocación de nuevo adoquín. Colonia Tepopotla.
002D19051	Pavimentación en Eucaliptos, en la Colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,900.55	Se realizaron trabajos de pavimentación en 560.00 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.
002D19052	Gimnasio al aire libre en predio recuperado sobre calle Litorales Esq. Alfonso Caso Andrade, en la Colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.7	-	385,238.45	384,244.21	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo y canaletas. Colonia Colonia Águilas Pilares.
002D19053	Restauración de las entradas de la Colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.2	-	385,238.45	382,078.81	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación para estructura, demolición por medio manuales, acarreo de material fino, cimbra de madera acabado aparente, armado de acero de refuerzo, concreto hidráulico, muro de tabique. Colonia Arcos de Centenario.
002D19054	Barda perimetral con malla ciclónica, en la Colonia Belén de las Flores (clave 10-029), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.1	-	385,238.45	381,677.48	Se realizan trabajos para la recuperación de un espacio público mediante acciones de: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, cimbra acabado común, y descimbra en cadenas, castillos y cerramientos, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, aplicación de pintura vinil-acrílica y colocación de euro malla. Colonia Belén de las Flores.
002D19055	Arco en la entrada de la Colonia Campo de Tiro Los Gamitos (clave 10-035), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	14.8	-	385,238.45	57,198.99	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación para estructura, demolición por medio manuales, acarreo de material fino, cimbra de madera acabado aparente, armado de acero de refuerzo, concreto hidráulico, muro de tabique. Colonia Campo de Tiro Los Gamitos.
002D19056	Barandales de apoyo para escalinatas y rampas en Cda. Mirasol, And. Claveles, And. Higuera y And. Nayarit, en la Colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,754.87	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Carga y acarreo en canasto (chunde), colocación de barandal en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Canutillo Predio La Presa.
002D19057	"Vida digna" área verde, escalinatas, rampas de discapacidad, mejoramiento urbano en calle Moctezuma, paso para ir a la zona escolar, luminarias, en la Colonia Corpus Christy, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,169.44	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de material fino, colocación de tepetate, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de barandal en pasos peatonales y pintura de esmalte aplicada en tubo galvanizado. Colonia Corpus Christy.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19058	Recuperación de área verde, en la Colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	-	385,238.45	384,467.66	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Desyerbe y limpieza del terreno, despalle de material, carga y acarreo, colocación de malla electrosoldada, colocación de ancla rolando en frío, drenes, concreto hidráulico fraguado rápido, lechada de inyección cemento agua, mantenimiento de áreas jardinadas. Colonia Garcimarrero Norte.
002D19059	Instalación de juegos infantiles, en la Colonia Golondrinas 2da Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Se realizaron trabajos para la instalación de un módulo de juegos infantiles que consta de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto, desyerbe y limpieza de terreno, colocación de euro malla, instalación de juegos infantiles y colocación de reflector. Colonia Golondrinas 2da Sección.
002D19060	Juegos infantiles para convivencia familiar, en la Colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Se realizaron trabajos para la instalación de un módulo de juegos infantiles que consta de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto, desyerbe y limpieza de terreno, colocación de euro malla, instalación de juegos infantiles y colocación de reflector. Colonia José María Pino Suárez.
002D19061	Pared ecológica sobre Eje 10 entre Av. Insurgentes y Av. Revolución, en la Colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo y canaletas. Colonia La Otra Banda.
002D19062	Repellado de salientes en muros de contención, adoquinado, pasamanos y aplanado de piso en Av. Luz y Fuerza 170 entre C. Condor y C. Cardenales, en la Colonia Las Águilas, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.7	-	385,238.45	384,106.97	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación, desyerbe y limpieza del terreno, colocación de drenes protegido con geotextil para evitar el paso de finos, colocación de malla de alambre electrosoldada, lechada de inyección cemento agua, carga y acarreo, mejoramiento de terracería con tepetate y adocreto tipo hexagonal. Colonia Las Águilas.
002D19063	Continuación de reja perimetral de tubos en el límite de derecho de vías entre Calz. De las Águilas y Av. Auras, en la Colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	98.4	-	385,238.45	379,126.05	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio consisten en una reja perimetral mediante acciones de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, plantilla de concreto hidráulico, cimiento de piedra brasa, colocación de acero de refuerzo, tubo de acero galvanizado y pintura de esmalte. Colonia Lomas de Guadalupe.
002D19064	Construcción de barandales para los andadores: Río Papaloapan, Río Coatzacoalcos y Río Blanco, entre las calles Río Salado y Río Guadalupe, en la Colonia Puente Colorado Ampl.(clave 10-185), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,234.91	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Carga y acarreo en canasto (chunde), colocación de barandal en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Puente Colorado Ampl.
002D19065	Reja perimetral, en la Colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,234.30	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante acciones de: Colocación de euro malla que incluye postes, abrazaderas, tornillería, excavación para ahogado de postes de sujeción, concreto y limpieza de área. Colonia Reacomodo Pino Suárez.
002D19066	Caminando juntos, realización de barandales en And. Principal 1er y 2do andador Huestitla para mayor seguridad, en la Colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.44	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Colocación de barandal en pasos de peatones formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte. Colonia Santa Lucía.
002D19067	Barda perimetral con barandal, en la Colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,237.35	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, cimbra acabado común, y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cajas y repisones, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, aplicación de pintura vinil-acrílica y colocación de euro malla. Colonia Santa Lucía Reacomodo.
002D19068	Techado de teatro al aire libre, en la Colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Se realizó la preparación de un espacio público y colocación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada, anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero, relingas, grilletes, placas de punta impermeable con factor de protección UV. Colonia Torres de Potrero. Comité Ciudadano con clave 10-228.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19069	Red de agua potable, sección "N" y parte de la "O", en la Colonia El Pirú (Fracc) (clave 10-064), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,923.96	Se realizaron trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia El Pirú (Fracc).
002D19070	Red potable con válvulas reguladoras para toda la calle 4 y 5, desde La Barranca hasta Prolongación 5 de mayo colindando con la U. Hab. Tarango, en la Colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,923.96	Se realizaron trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia La Martinica.
002D19071	Renovación y desarrollo de la tubería de agua potable en las calles: Sta. Cda. De Pitágoras y C. Platón, en la Colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,923.96	Se realizaron trabajos en 110.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia La Milagrosa.
002D19072	Cambio de red de agua potable en 3ra. Cda. Belén de las Flores entre Belén de las Flores y Cda. Jazmín, en la Colonia Belén de las Flores. (clave 10-249), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,922.73	Se realizaron trabajos en 156.60 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia Belén de las Flores.
002D19073	Cero fugas en la Cerrada Vasco de Quiroga, en la Colonia Santa Fe km. 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	384,923.94	Se realizaron trabajos en 140.00 Metros a la red hidráulica de agua potable, tales como: Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad para red hidráulica, así como cambio de válvulas. Colonia Santa Fe km. 8.5.
002D19074	"Calles iluminadas con calles seguras", adquisición e instalación de luminarias tipo baliza en C. Yucatán entre C. Sonora y Blvd. A. López Mateos, en la Colonia Tizapan-Tizapan San Ángel. Comité Ciudadano con clave (10-217), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos para la instalación de 19 luminarias consiste en: Trazo y nivelación, demolición de elementos de concreto reforzado, excavación, cama de arena para asiento de ductos, colocación de concreto hidráulico, registro, colocación de tubo PVC tipo conduit, instalación y pruebas de cable, bajadas, alimentación, conexión y prueba de fotoceldas, instalación y prueba de luminaria modelo futura, construcción de cimienta, colocación de 4 juegos de anclas, equipo de protección y control foto eléctrico. Colonia Tizapan-Tizapan San Ángel.
002D19075	Rampas de acceso y barandales de seguridad, en la Colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Se realizaron trabajos de construcción de 112.25 M2 de banquetas que consiste en: Trazo, nivelación, carga, acarreo, corte con sierra, firma de concreto hidráulico, preparación, conformación, compactación y colocación de barandal. Colonia La Herradura. Comité Ciudadano con clave 10-101.
002D19076	Construcción de canaletas en el interior del parque El Caminante, ubicado en c. de la Loma Chica S/N entre Lomas de Tarango y c. Cañada, en la Colonia Lomas de Tarango.	100.0	-	385,238.45	385,238.42	Construcción de canaletas en un espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, corte con sierra en pavimento, demolición, carga y acarreo, cimbra, colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, registros, rejillas, cama de arena, tubo de polietileno relleno de zanjas. Colonia Lomas de Tarango. Comité Ciudadano con clave 10-143.
002D19077	Suministro de peneles solares para salón de fiestas en la Colonia Villa Verdum (clave 10-238), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos de suministro e instalación de paneles solares a un centro social comunitario que incluye panel solar 370 Watts, panel de policristalino, microinversor, estructura de aluminio, riel anodizado, cableado, soportes, protecciones y aplicación de pintura de esmalte en estructura. Colonia Villa Verdum. Comité Ciudadano con clave 10-238.
002D19078	Construcción por etapas del estacionamiento de la Colonia Zotoltitla en el espacio ubicado en c. Jazmín esq. Con Cda. Orquídea (clave 10-240), dentro del perímetro de la Alcaldía	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos de construcción en 340.00 M2 de pavimento que consiste en: desyerbe y limpieza de terreno, demolición, trazo y nivelación, excavación, carga y acarreo, preparación, conformación, compactación de malla en firmes de concreto armado. Colonia Zotoltitla. Comité Ciudadano con clave 10-240.
002D19079	Rehabilitación de los Centros de Artes y Oficios denominados: Desarrollo Urbano; La Comuna; La Presa Sección Hornos; Los Cedros; y Casas del Adulto Mayor: Ahuehuetes; Emma Godoy; Francisco Villa y Toluca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	74.2	-	11,640,000.00	8,636,624.92	Se realizarán trabajos que consisten en la rehabilitación de 8 inmuebles que consiste en: Demolición de muro de tablaroca y retiro de cancel, rehabilitación de coladera en patio, puertas de salones de usos múltiples, aplicación de pintura, protección de herrería para centro de carga eléctrica, reparación de toma corriente, escaleras y pisos, rehabilitación de malla perimetral e instalación de serpentín con púa, cambio de plafón zoclo, rehabilitación de muros, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias e impermeabilización. Cabe señalar que la denominación completa es Rehabilitación de los Centros de Artes y Oficios denominados: Desarrollo Urbano; La Comuna; La Presa Sección Hornos; Los Cedros; y Casas del Adulto Mayor: Ahuehuetes; Emma Godoy; Francisco Villa y Toluca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19080	Remodelación de escalinatas y la rampa en el And. 2 entre And. Benito Artalejo y C. Xomecatl (Río Mixcoac), en la Colonia Acuilotla (Clave 10-003), dentro del perímetro de la Alcaldía.	76.7	-	385,238.45	295,294.74	Se realizarán trabajos de 221.00 M2 de demolición de pavimento de concreto hidráulico simple, carga y acarreo, mejoramiento de terracería, pavimento de concreto hidráulico y estriado por medios mecánicos, mejoramiento de terracería con tepetate que incluye trazo y nivelación, suministro de tepetate, colocación de acero de refuerzo. Colonia Acuilotla. Comité Ciudadano con clave 10-003
002D19081	Repavimentación de banquetas en la c. Cóndor entre Calz. De los Leones y Periférico Sur, en la Colonia Alpes (Clave 10-010), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos de 236.00 M2 de demolición de guarniciones y banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo, preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50 cm de concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta. Colonia Alpes. Comité Ciudadano con clave 10-010
002D19082	Rampa para discapacitados, en la Colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	99.7	-	385,238.45	384,045.40	Se realizarán trabajos de 221.50 M2 de trazo, nivelación, limpieza de área, cimbra de madera acabado aparente en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de barandal en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado, aplicación de pintra de esmalte. Colonia La Conchita. Comité Ciudadano con clave 10-100
002D19083	Banquetas y guarniciones (Rehabilitación) en calle Aquiles Esq. C Creta, en la Colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos de 412.60 M2 de demolición de guarniciones y banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo, preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50 xm concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta.
002D19084	Construcción de vialidades seguras en la Colonia Santa Fe (clave 10-198), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Se realizarán trabajos de 412.60 M2 de demolición de guarniciones y banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo, preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50 xm concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta.
002D19085	Construcción de rampas y pasamanos en andadores en las calles 1, 2, 3 Beto Ávila y Joaquín Capilla, en la Colonia Tecolcalco (clave 10-208), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	97.5	-	385,238.45	375,711.11	Se realizarán trabajos de 180.00 M2 de colocación de barandal en pasos peatonales formado con tubos de acero galvanizado y aplicación de pintura de esmalte.
002D19086	Terminación de las escaleras públicas en calle Barranquilla y Andador Tequilasco, en la Colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	-	385,238.45	385,021.04	Se realizarán trabajos de 110.00 M2 de trazo y nivelación, demolición, carga y acarreo, preparación, compactación, conformación de terreno, colocación de tepetate, acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de barandal y aplicación de pintura de esmalte en tubo galvanizado.
002D19087	Guarniciones y banquetas en la Colonia Tolteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos de 236.00 M2 de demolición de guarniciones y banquetas, excavación, mejoramiento de terracería, carga, acarreo, preparación, conformación, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico, guarnición sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 y 15 x 20 x 50 xm concreto hidráulico, acabado con volteador en aristas de banqueta.
002D19088	Construcción de Centro Comunitario ubicado entre And. Principal y And. Piño parte alta, en la Colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro	99.8	-	385,238.45	384,596.78	Se realizarán trabajos de desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.
002D19089	Continuación de obra en el Centro interactivo Ave Real ubicado en C. Albatros S/N Esq. And. Cardenal, en la Colonia Ave Real (clave 10-022), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Construcción de firme de concreto hidráulico fraguado normal, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique.
002D19090	Pavimentación, en la Colonia Belén de las Flores Sección Relleno (clave 10-030), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	Se realizarán trabajos de pavimentación en 417.70 M2 que consiste en: Retiro de carpeta asfáltica existente por medios mecánicos, conformación y compactación de capa subrasante, colocación de malla electrosoldada 60, 1010 y aplicación de concreto hidráulico con rayado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19091	Continuación de Centro Comunal en And. Héroes de 1810 entre And. 18 de marzo y 1 de mayo en la Colonia Emancipación del Pueblo (clave 10-069), dentro del perímetro de la Alcaldía	99.9	-	385,238.45	384,865.17	Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
002D19092	Segunda etapa de construcción de Casa del Adulto Mayor, en la Colonia La Mexicana (clave 10-106), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	34.1	-	385,238.45	131,537.21	Se realizarán trabajos de desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, ranura en muro de tabique para tubería, registro de concreto, aplanado pulido en muros.
002D19093	Rehabilitación de la cancha de fútbol rápido ubicada entre las calles: Violetas, Orquideas, Lirios y Gladiolas, en la Colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la Alcaldía.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Demolición por medios manuales, trazo y nivelación, desmantelamiento, acarreo, cimbra acabado común, colocación de acero, concreto hidráulico, muro de tabique, colocación de puerta, colocación de euro malla, cubierta a base de membrana tensada con cables y conectores de acero, aplicación de pintura vinílica y epóxica, limpieza del área, colocación de poste galvanizado y reflector.
002D19094	Continuación de cancha multifuncional en calle Alta Tensión esquina Río Mixcoac, en la Colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	98.1	-	385,238.45	378,104.76	Se realizarán trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de materia fina, construcción de ecimiento de concreto hidráulico, colocación de estructura pesada de acero, lámina galvanizada y malla electrosoldada.
002D19095	Mejoramiento de espacio deportivo en la Colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,079.61	Se realizarán trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de materia fina, construcción de ecimiento de concreto hidráulico, colocación de estructura pesada de acero, lámina galvanizada y malla electrosoldada.
002D19096	Cancha de fútbol para la Colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.7	-	385,238.45	383,956.29	Se realizarán trabajos de desyerbe y limpieza de terreno, despalme de material, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común y descimbra, colocación de acero de refuerzo, piso de concreto hidráulico, relleno de zanjas, conformación y compactación, colocación de malla electrosoldada.
002D19097	Continuación de construcción de cancha mixta en la Colonia 26 de julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Demolición por medios manuales, excavación manual, acarreo de material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, muro de tabique, aplanado pulido en muros, aplicación de pintura vinílica, colocación de euro malla, aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura metálica, demontaje de marco, colocación de poste galvanizado, cubierta a base de membrana tensada, colocación de puerta y reflector.
002D19098	Mantenimiento de infraestructura educativa de nivel básico en 1 centro de atención múltiple: 6 jardines de niños; 13 primarias y 6 secundarias, ubicadas dentro del perímetro	86.0	-	30,000,000.00	25,804,641.58	Se realizarán trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa en 26 (ESC) con trabajos de acarreo, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización en CAM (1): No. 7; Jardín de niños (6): Juan O'Gorman, José Calvo, Ricardo Zamora Huitrón, Casals, Totomcalli y Yoloxochitl; Primarias (13): Carlos A. Pereyra, Club de Leones No. 4, Profra. Beatriz Ávila García, José Ojeda Garduño, Juan A. Mateos, Cirilo Celis Pastrana, Valentín Vázquez Nava, Guadalupe Victoria, Héroes de la Naval, Virginia Rivera, República del Congo, República de Camerún y Leopoldo García Veyran; Secundarias (6): Diurna No. 105 José Guadalupe Posada, Diurna No. 231 Sigmund Freud, Diurna No. 111 Alejandro V. Humboldt, Diurna No. 77 República de Panamá, No 246 Gerardo Murillo y No. 100 Guillermo Massieu.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19099	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos relacionados con la obra pública por contrato, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	87.1	-	6,517,119.55	5,673,165.64	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización
002D19100	Rehabilitación de campamento operativo denominado "Juana Gallo", dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	97.2	-	3,851,087.08	3,743,309.99	Se realizarán trabajos para la rehabilitación del campamento se llevarán a cabo las siguientes acciones: Preliminares, cimentación, albañilería, estructura, instalación eléctrica, instalación sanitaria e invernadero. Colonia Pedregal de San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19101	Adecuación de espacio para aulas digitales en 3 centros de desarrollo comunitario, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	96.8	-	2,913,842.56	2,821,075.00	Se realizarán trabajos para la adecuación de espacios consiste en: Preliminares, albañilería, instalación eléctrica, estaciones de cómputo para exteriores y acabados. Colonias Balcones de Cehuayo, Acuilotla y Reacomodo el Cuernito, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19103	Rehabilitación de Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) en las colonias Jalapa el Grande y El Queso, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	2,451,807.56	-	- Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 2 inmuebles que consiste en: acarreo, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, reparación de bebederos, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, reposición de techumbres, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización. Colonias Jalapa el Grande y El Queso, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19104	Elaboración de estudios de impacto ambiental en sus diversas modalidades, relacionado con la ejecución de obra pública por contrato.	0.0	-	2,681,247.64	-	- Se realizarán 27 estudios que consiste en: Desarrollo de documentos técnicos de carácter interdisciplinario, que contendrán las características de un programa, obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como la identificación de los impactos ambientales de sus ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos. Tipo de actividad, volúmenes de producción, previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o actividad, costo previsto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales que son susceptibles de afectación.
002D19105	Rehabilitación de la Avenida Tamaulipas, en el tramo comprendido entre Sauces Avenida de los Poetas, en las colonias Pueblo Santa Lucía, Corpus Christy, Tepopotla, Estado de Hidalgo	88.9	-	41,036,698.93	36,466,632.33	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de la avenida Tamaulipas consiste en: la rehabilitación de 17,785.86 (M2) de banquetas y guarniciones; rehabilitación de 41,210.59 (M2) de carpeta asfáltica; pintura, limpieza y/o restitución de 9 espacios públicos; suministro e instalación de 1,971 luminarias. Cabe señalar que la denominación completa del proyecto es: Rehabilitación de la Avenida Tamaulipas, en el tramo comprendido entre Sauces Avenida de los Poetas, en las colonias Pueblo Santa Lucía, Corpus Christy, Tepopotla, Estado de Hidalgo, Garcimarrero, Olivar del Conde 2a. Sección y Preconcreto, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19106	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Dirección Territorial las Águilas y del Módulo de atención ciudadana, dentro del perímetro de la Alcaldía.	93.6	-	1,300,000.00	1,216,665.83	Se realizarán trabajos para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Dirección Territorial las Águilas y del Módulo de atención ciudadana, los trabajos a realizar consisten en la demolición por medio manuales de recubrimiento de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte, suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea, suministro y aplicación de pintura vinílica, reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio, formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural. Dirección Territorial Águilas: Rómulo O' Farril 71A, Col. Las Águilas; Módulo de atención ciudadana: Lomas de Capula s/n, Colonia el Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19107	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 2 Centros de atención de adicciones ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía.	9.8	-	9,147,348.24	894,339.46	Se realizarán trabajos para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 2 Centros de atención de adicciones, los trabajos consisten en el trazo y nivelación, demolición, desmontaje de cancelería y herrería, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal $f_c=100$ kg/cm ² , de 5cm de espesor, cimbra, acabado común y en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, suministro de y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f_c=250$ kg/cm ² ; suministro y colocación de abrazadera, tubo conduit galvanizado de 13mm (1/2") d diámetro con cople, caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada para ducto con diámetro de 19 mm, cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinil de calibre 12, instalación de cable, instalación y adecuación de sanitario para personas con capacidades diferentes, rampas de acceso y emergencia, colocación de techumbre de policarbonato, reposición de loseta, impermeabilización de azotea, suministro y aplicación de pintura vinílica. Centro de atención de adicciones La Presa: Calle Mendocinos, s/n, Col La Presa; Centro de atención de adicciones Piloto: 3a cerrada de Puerto Mazatlán 21, Col. Piloto Adolfo López Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19108	Supervisión de Obra, técnica, administrativa y de control de calidad para la ejecución de obras con Presupuesto Participativo en 68 Colonias dentro del Perímetro de la Alcaldía	94.6	-	1,571,773.08	1,486,250.12	Se realizará la supervisión de Obra, técnica, administrativa y de control de calidad para la ejecución de obras con Presupuesto Participativo en 68 Colonias, la Supervisión de obras consistirán en el desarrollo de Fases las cuales consisten en 1. Procuraciones previas; 2. Actividades inmersas; 3. Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa; 4. Control de programas; 5. Control presupuestal; 6. Entrega-recepción y 7. Liquidación y finiquito.
002D19109	Rehabilitación de la Avenida Santa Lucía entre Alta Tensión y Sauces en las colonias Garcimarrero, Piloto Adolfo López Mateos, Piloto Adolfo López Mateos (Ampl), Colinas del Sur, Hogar y Redención, Olivar del Conde 2a. Sección y Preconcreto, dentro del perímetro de la Alcaldía.	98.9	-	50,136,531.00	49,571,774.85	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de la avenida Santa Lucía consiste en: la rehabilitación de 32,964.74 (M2) de banquetas y guarniciones; rehabilitación de 55,750.25 (M2) de carpeta asfáltica; pintura, limpieza y/o restitución de 7 espacios públicos; suministro e instalación de 1,823 luminarias. Cabe señalar que la denominación completa del proyecto es: Rehabilitación de la Avenida Santa Lucía entre Alta Tensión y Sauces en las colonias Garcimarrero, Piloto Adolfo López Mateos, Piloto Adolfo López Mateos (Ampl), Colinas del Sur, Hogar y Redención, Olivar del Conde 2a. Sección y Preconcreto, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19110	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Belem de las Flores en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	841,112.95	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.160 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante Trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle de Jazmín entre Jacarandas y Cábamo, en la Colonia Belem de las Flores, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19111	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en el Pueblo Tetelpan en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	329,081.60	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.08 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Callejón Barranca entre Jaral y Desierto de los Leones, en el Pueblo Tetelpan, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19112	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en el Pueblo San Bartolo Ameyalco en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	1,623,414.17	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.35 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle de Palmas y Prolongación Palmas entre Desierto de los Leones y Palmas, en el Pueblo San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19113	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Cooperativa Cehuayo en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	1,389,927.56	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.19 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Callejón Nicolás Fernádes entre Sabino Duran y Antonio Ruíz, en la Colonia Cooperativa Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19114	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en Colonia Tlacoyaque Ampliación en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	576,679.57	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.07 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle Ocote entre Prolongación Palmas y Barranca, en la Colonia Tlacoyaque Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19115	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Atlamaya en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	501,932.84	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.13 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Callejón Acatitla entre Rincón Atlamaya y Acatitla, en la Colonia Atlamaya, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19116	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Presidentes 2a Ampliación, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	8,559,513.50	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 1.66 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Hacienda de la Flor, Hacienda Purísima, Hacienda Ojo de Agua, Hacienda Pirules, Hacienda la Palmas, Hacienda las Huertas, Hacienda Texcoco, Hacienda lo Sauces y Hacienda Echegaray, en la Colonia Presidentes 2a Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19117	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Jalalpa 2da Ampliación en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	1,086,520.17	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.22 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle Paseo Jalapa entre av. Jalalpa y paseo Jalalpa, en la Colonia Jalalpa 2da Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19118	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Jalalpa El Grande en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	75,777.74	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.02 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle Monte Rubio entre Monte Salas y Mata Oscura, en la Colonia Jalalpa El Grande, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19119	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Arturo Martínez en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	841,792.08	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.13 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Guerrerenses, Tapatíos y Camino Real a Toluca, en la Colonia Arturo Martínez, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19120	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Carlos A. Madrazo en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	219,175.69	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.06 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle Rafael Urdaneta entre Guadalupe Victoria y Mártires del 68, en la Colonia Carlos A. Madrazo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19121	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Calzada Jalalpa en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	268,493.52	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.09 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Cerrada Jorge Vera Paz Entre Jalalpa y Río Becerra, en la Colonia Calzada Jalalpa, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19122	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Belem de la Flores en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	577,082.04	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.15 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle Belem de la Flores entre Bugambilias y calle de la rosa, en la Colonia Belem de la Flores, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19123	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia el Cuervo en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	7,457,879.06	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.67 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calle sin nombre entre Eupaliptos y Wichita, en la Colonia el Cuervo, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19124	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia Cedros en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	3,773,332.23	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.83 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Noche Buena, Flor de Liz, Clavel, Cerro Dulce, Gardenia, Arrayan, en la Colonia Cedros, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19125	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario y descargas domiciliarias, en la Colonia La Araña en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	11,491,232.92	-	Los trabajos a realizar consisten en rehabilitar 0.88 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Cantera, Rodríguez Moreno, Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Morelos, Hidalgo y Jalisco, en la Colonia La Araña, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19126	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Colonia Llano Redondo en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	4,473,650.52	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 1,772.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Aceituna, Llano verde, Llano Dorado, Llano Esmeralda, Llano Plateado, Llano Redondo, Jacarandas, Eucaliptos, Fresnos , Clavel, Cipreses, Cerrada. Llano Seco, Av. Alta Tensión, en la Colonia Llano Redondo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19127	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Colonia Palmas Axotitla en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	5,271,161.29	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 2,015.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Palmas, Mina de Zinc, Mina de Antimonio, Mina de Azufre, Mina de Diamante, Mina de Cromo, Mina de Magnesio y Mina de Sal, en la Colonia Palmas Axotitla, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19128	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Colonia Lomas de la Era en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	4,006,158.50	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 1,197.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Av. 29 de Octubre, CDA, Alcatraz, Calle 5 de Julio, Calle Miguel Hidalgo, CDA, Perales, Calle Las Rosas, y CDA. Mirasoles, en la Colonia Lomas de la Era, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19129	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Colonia Tlacuitlapa 2do. Reacomodo en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	4,298,183.93	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 1,473.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Yuncas, Cayapos, Tapuyas, Araucanos, Puquinas, Quechuas, Patagones, Cachalquies, Tehuelches y cda. Fuegoinos, en la Colonia Tlacuitlapa 2do. Reacomodo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19130	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Colonia Presidentes 2a Ampliación en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	4,352,374.03	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 1,370.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Cabe señalar que la ubicación completa es: Calles Hacienda Echegaray, Hacienda la Gavia, Hacienda Santa Rita, Cerrada de Hacienda Echegaray, Hacienda Santa María, Hacienda de los Arcos, Hacienda de Guadalupe, Cerrada de María, Cerrada de los Arcos, en la Colonia Presidentes 2a Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19131	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Colonia Piloto Ampliación López Mateos en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	1,865,195.23	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 468.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Puerto Mazatlán, Andador Puerto Tecolutla y CDA. Puerto Mazatlán, en la Colonia Piloto Ampliación López Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19132	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Calle Paso de los Libres entre Paso santa Isabel y Los Arrieros, en la Colonia La Palmita	0.0	-	874,939.22	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 202.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Cabe mencionar que la denominación completa es: Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Calle Paso de los Libres entre Paso santa Isabel y Los Arrieros, en la Colonia La Palmita en la Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19133	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en la Colonia La Joya en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	7,093,784.38	-	- Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 1,712.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Calles Maracaiberos, Mituenses, Jujeños, Magrebinos, Paceños, Maracuchos, Manresanos, Nicaragüenses, Piuranos y Mirandenses, en la Colonia La Joya, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19134	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable y tomas domiciliarias, en las Colonias La Araña y Xocomecatla en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	1,065,321.26	-	- Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en 439.00 (ML), llevando a cabo acciones de: trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. Avenida Río Mixcoac entre Principal y Columbus, en las Colonias La Araña y Xocomecatla, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19135	Instalación de Alumbrado Público en toda la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Los trabajos a realizar para la instalación de 22 luminarias consisten en: Corte con sierra en pavimento, demolición manual, excavación, acarreo, carga manual, colocación de anclas, cimientos, reposición de concreto hidráulico, colocación de poste, ménsulas, cable y sustitución de luminarias por tecnología tipo LED. Calles Ricardo Castro y Miguel Lerdo de Tejada, colonia Guadalupe Inn. Comité Ciudadano con clave 10-084.
002D19136	Suministro y Colocación de Nomenclatura y Balizamiento de las calles de toda la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	- Trabajos de Suministro y Solocación de Nomenclatura y Balizamiento mediante: colocación de tablero de señal nomenclatura rectangular con las esquinas redondeadas, fabricada en lámina de acero galvanizado, gráfico impreso en reflejante alta densidad, dimensiones de 85 x 20 cm. incluye abrazadera de solera. Av. San Jerónimo, Av. De las Fuentes, Cráter, Volcán y Granizo, colonia Jardines del Pedregal. Comité Ciudadano con clave 10-091.
002D19137	Construcción de un kiosco originario del Pueblo de Tizapán en la plazuela ubicada en Av. Toluca entre C. Puebla y C. Morelos, en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	-	385,238.45	-	- Trabajos construcción de un kiosco en el pueblo Tizapán mediante: Tazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, rehabilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, rehabilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales. Cabe mencionar que la denominación completa es: Construcción de un kiosco originario del Pueblo de Tizapán en la plazuela ubicada en Av. Toluca entre C. Puebla y C. Morelos, en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19138	Recuperación de Nomenclatura para todas las calles (zonas históricas) de la colonia San Ángel (clave 10-192), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	-	385,238.45	385,238.45	Trabajos de recuperación de 245 piezas de nomenclatura mediante: suministro y colocación de tablero de señal nomenclatura rectangular con las esquinas redondeadas, fabricada en lámina de acero galvanizado, gráfico impreso en reflejante alta densidad, dimensiones de 85 x 20 cm. incluye abrazadera de solera. Colonia San Ángel. Comité Ciudadano con clave 10-192.
002D19139	Recuperación de Nomenclatura para todas las calles (zonas históricas) de la colonia San Ángel Inn (clave 10-193), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	-	385,238.45	-	- Trabajos de recuperación de 245 piezas de nomenclatura mediante: suministro y colocación de tablero de señal nomenclatura rectangular con las esquinas redondeadas, fabricada en lámina de acero galvanizado, gráfico impreso en reflejante alta densidad, dimensiones de 85 x 20 cm. incluye abrazadera de solera. Colonia San Ángel Inn. Comité Ciudadano con clave 10-193.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía de Álvaro Obregón

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D19140	Adecuación de espacio para proyecto Integral a Plazo Alzado para el desarrollo de cruces seguros entre Francia y Minerva, Hortensia y Minerva y ampliación del camellón Minerva...	100.0	-	5,250,000.00	5,250,000.00	Trabajos de recuperación de espacio público para el proyecto integral mediante: corrección de geometría (altimetría y planimetría), demoliciones y retiros, excavaciones, renovación de pavimentos y banquetas, rampas, conformación de áreas verdes y frentes vegetales, mobiliario urbano, instalación de luminarias peatonales, suministro y colocación de estacionamientos para bicicletas, protecciones peatonales tipo bolardo, guía táctil, infraestructura de instalación pluvial, señalamiento horizontal y vertical y limpieza del área de intervención. Cabe mencionar que la denominación completa es: Adecuación de espacio para proyecto Integral a Plazo Alzado para el desarrollo de cruces seguros entre Francia y Minerva, Hortensia y Minerva y ampliación del camellón Minerva en el tramo entre Francia-Hortensia, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
002D19145	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en diversas colonias, dentro del perímetro delegacional	77.1	-	1,153,775.17	889,233.06	Los trabajos para la supervisión de obra son: Desarrollo de Fases : 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito. cabe mencionar que la denominación y ubicación completa es: Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en las colonias Belén de Las Flores, Tetelpan, San Bartolo Ameyalco, Cooperativa Cehuaya, Tlacoyaque Ampliación, Atlamaya, Presidente 2a Ampliación, Jalalpa 2a Ampliación, Jalalpa El Grande, Arturo Martínez, Carlos A. Madrazo, Calzada Jalalpa, El Cuervo, Cedros y La Araña, dentro del perímetro de la Alcaldía.
002D19146	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en diversas colonias, dentro del perímetro delegacional.	39.6	-	969,925.29	383,859.18	Los trabajos para la supervisión de obra son: Desarrollo de Fases : 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito. Cabe mencionar que la denominación completa es: Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la rehabilitación de la red secundaria de agua potable y tomas domiciliarias en las Colonias: Llano Redondo, Palmas Axotitla, Lomas de La Era, Tlacuitlapa 2a Reacomodo Zona Sur, 2a Ampliación Ppresidentes, Piloto Adolfo López Mateos, La Palmita, La Joya, La Araña y Xocomecatla, dentro del perímetro de la Alcaldía.
Total URG			612,976,050.00	738,855,730.08	564,156,161.48	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D29001	Adquisición de equipos de administración, cómputo y software	70%	5,047,298.00	5,047,298.00	3,536,944.91	<p>150 equipos de cómputo de escritorio con procesador 1.7 GHz, DD 1 TB, 8 GB RAM.</p> <p>Meta 2: 1,310 (PIE): 1 licencia ArcGis, 1 licencia CartoDB Cloud, 2 Adobe creative Cloud, 800 licencias de antivirus, 500 licencias Office, 3 licencias windows server 2019, 1 VMware vSphere Essentials (software de virtualización), 1 licencia de MS Exchange y 1 licencia Acronis Backup.</p> <p>Meta 3: 13 (EAD): 3 Televisores de alta definición de 40 pulgadas, 2 tajalápices eléctricos, 3 grabadoras de voz con lector usb, 1 módulo de información de acero inoxidable con acceso y ventanas, 2 cafeteras de acero inoxidable con capacidad de 15 litros, 1 microondas de 0.8 pies potencia 100 watts y 1 refrigerador comercial capacidad 356 litros fabricado en acero e interiores laminados.</p> <p>Meta 4: 130 (EIN): 1 gabinete para site, 6 rack's, 1 firewall capa 7, 20 antenas de microondas 400 MHz, 35 switches capacidad 3 GE con 48 puertos POE 10/100/1000 MBPS, 20 Access Point, 10 diademas Plantronics T110, 5 Scanners alto rendimiento, 2 multifuncionales de alto rendimiento, 7 impresoras de alto rendimiento, 3 routeadores PTO SFP (mini usb 5 GBE/FE con salida POE y 20 tabletas android.</p>
A02D29003	Adquisición de vehículos y otros equipos de transporte.	83%	5,725,248.00	5,725,248.00	4,725,591.04	<p>7 vehículos tipo sedan capacidad 5 personas, dirección hidráulica, transmisión manual, 5 velocidades, 4 cilindros, 4 puertas y (1) vehículo tipo sedan capacidad 5 personas, dirección hidráulica, transmisión automática, 5 velocidades, 4 cilindros, 4 puertas.</p> <p>Meta 2: 7 (CAM): 1 camión de pasajeros con capacidad de 12 a 15 personas, 4 pick up motor 3.6 litros, de 6 cilindros carga de hasta 900 kilos, 2 camiones tipo dirección hidráulica, transmisión manual, de 6 velocidades, doble cabina.</p> <p>Meta 3: 82 (BCL): 82 bicicletas urbanas para adultos, cuadro bajo, freno de palanca.</p>
A02D29004	Adquisición de equipo audiovisual y fotográfico	64%	1,560,238.00	1,453,628.08	926,754.73	<p>Adquisición de 1 Pantalla LED 58" FullHD con cable HDMI incluido; 1 proyector home cinema, luminosidad de 3000 lúmenes; 1 sistema de micrófonos profesionales inalámbricos, receptor de 4 canales que incluye 4 micrófonos de mano, montable rack; 7 proyectores audiovisuales con conexión HDMI; 2 bocinas 850 watts; 2 micrófonos; 4 pantallas de 40"; 1 lente fotográfico; 1 trípode; 5 tarjetas de memoria microSDXC clase 10 de 64 GB y 2 cámaras fotográficas alta resolución.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D29005	Adquisición de mobiliario administrativo.	2%	2,292,129.00	2,292,129.00	53,965.52	META 1: 1,099 (MOB): 10 sillas ejecutivas, tapizado, asiento acojinado, palanca para ajuste, pistón neumático, 18 sillas color negro con respaldo reforzado, tapizado, asiento acojinado de hule espuma, 1 litera espejo individual, 1 colchón individual, 1 sala modular fabricado en piel natural color café, 1 mesa cuadrada de 99x99, 1 silla acolchonada plegable de acero color marrón, 1 televisión pantalla plana de 50 pulgadas LCD, 1 librero de madera con 6 estantes, 1 locker metálico de dos puertas, 1 refrigerador de 14 pies , 1 despachador de agua color blanco , 1 sala, 1 mesa de centro, 20 sillas ejecutivas, 50 estantes metálicos, 50 tablonos, 500 sillas, 6 carpas desmontables, 3 enfriadores, 3 mesas con guillotina, 2 carro bote transportar basura, 4 archiveros, 1 tómbola de acrílico, 1 sala de 3 piezas y 1 juego de jardín compuesto por mesa, vidrio, sillas y sobrilla, 250 sillas plegables con respaldo y asiento de plástico, 30 mesas tablón con estructura de plástico cubierta de polietileno blanca, 3 mesas de tro rendimiento, 7 impresoras de alto rendimiento, 3 routeadores PTO SFP (mini usb 5 GBE/FE con salida POE y 20 tabletas android.dolfo López Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.o unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro, suministro, instalacion y pruebas de tubo de cobre; Yasería: Lambrín de tablaroca, muro mixto y panel durock exterior; falso plafón de tablaroca, faldón de tablaroca con metal. Acabados: Aplanado pulido en muros con mortero cemento-ar



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D29006	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas de Protección Civil y Desarrollo Social y Bienestar.	55%	760,000.00	460,000.00	251,224.91	META 1: 50 (EML): (1) detector de gases tales como: oxígeno, monóxido de carbono, sulfato de hidrogeno, dióxido de nitrógeno, portátil, (1) quijada de vida (herramienta de rescate) contiene ram, cortadora y expansor, (1) equipo de aspiraciones portátil modelo EASY/VAC, (1) desfibrilador monitor tipo ZOLL serie m, (1) camilla marina estructura plegable, (1) carro camilla para traslado, (1) camilla tijera para traslados con equipamiento, (1) marco telescópico pivotante, (1) manilla guía al extremo de los pies con palanca lateral de liberación, (1) barra en forma de u con gancho de seguridad para manejo de camillas, (1) colchón de uso médico con sello térmico con correas sujetadoras, (1) camilla de tijeras para traslado con ruedas, de goma y sistema de freno, (1) estructura de duraluminio con uniones con barandas laterales plegables, (1) colchoneta para uso médico recubierta con material impermeable autoextingible, (1) sistema de seguridad automático para evitar caídas accidentales, (1) sistema de anclaje parao rendimiento, 7 impresoras de alto rendimiento, 3 routeadores PTO SFP (mini usb 5 GBE/FE con salida POE y 20 tabletas android.dolfo López Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.o unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro, suministro, instalacion y pruebas de tubo
A02D29007	Adquisición de juegos infantiles y aparatos deportivos para gimnasio.	0%	1,660,000.00	1,310,000.00	-	Meta 1: 10 (EQG): 10 set de aparatos de gimnasio. Meta 2: 100 (EQU): 100 kit infantil de sillas y mesa rectangular Meta 3: 10 (MRE): 10 juegos modulares infantil
A02D29008	Adquisición de máquinas y herramientas.	0%	1,084,221.00	2,012,998.95	2,573.46	Adquisición de Meta 1: 4 (MAQ) que se integran en 4 Sistemas de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 2 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para muro alto y Meta 2: 115 (HER) que se integran en: 5 aparatos de circulación de agua, 5 motosierras telescópicas, 5 molinos trituradores de residuos de poda; 31 desmalezadoras profesionales; 21 podadoras; 30 motosierras; 7 podadoras de carrusel; 11 cortasetos profesionales con cuchillas de un filo para poda.
A02D29009	Adquisicon de plantas para huertos urbanos en la Alcaldía Azcapotzalco.	0%	100,000.00	100,000.00	-	Meta 1: 4,050 (PIE): 2,000 piezas de 10 x 8 cms de diferentes especies tales como: conchitas, suculentas, echeverría; 2,000 plantas de ornato tales como: pasiflora, laasclapeia, lavanda, azalea, huele de noche, dalia común, tronadora; 50 piezas de plantas de nochebuena.
A02D29010	Adquisición de animales requerido por la Dirección General de Planeación del Desarrollo.	0%	90,000.00	-	-	
A02D29011	Adquisición de marca de identidad gráfica Vallejo-i omo zona industrial dentro de la demarcación	0%	10,000.00	10,000.00	-	
A02D29012	Adquisición de extintores.	0%	100,000.00	-	-	
A02D29013	Adquisición de radios de comunicación.	0%	317,180.00	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D29014	Adquisición de trituradora de papel para la Oficina del Alcalde.	73%	-	12,286.21	9,001.60	Adquisición de 1 Trituradora con las siguientes características: trituradora de papel de uso rudo con capacidad de 22 hojas, así como la destrucción de discos magnéticos (CVD), tipo de corte recto, cesto de basura tipo gabinete.
A02D29015	Adquisición de Equipo informático, fotográfico y circuito cerrado para Protección Civil.	99%	-	100,000.00	98,888.90	Adquisición de 3 (EIN) que consisten en: 3 impresoras multifuncionales con características: tecnología de impresión láser a color, blanco y negro, conexión inalámbrica (WIFI), puerto USB y de Ethernet, bandeja para papel con capacidad de 250 hojas, impresión por ambos lados, compatible con sistema Windows 10; 2 (EAV) que consisten en: 2 Cámaras fotográficas con características: lente de cristal, sensor CMOS en formato DX de 24.2 megapíxeles, pantalla LCD táctil con ángulo variable de 3.2 pulgadas y un enfoque automático de 39 puntos y 1 (ESE) que consiste en: 1 Dron con características: captura imágenes complejas y dramáticas, utiliza algoritmos avanzados de seguimiento visual para bloquear a un sujeto durante el vuelo, ofrece la capacidad de grabar hasta 5.2 K videos en CinemaDNG, DJI Lightbridge integrado en el dispositivo y el controlador permite ver en tiempo real lo que la cámara capta, transmite directamente al teléfono móvil o tableta a través de una aplicación, la batería incorporada de polímero de lio rendimiento, 7 impresoras de alto rendimiento, 3 routeadores PTO SFP (mini usb 5 GBE/FE con salida POE y 20 tabletas android.
A02D29016	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para los edificios administrativos de la Alcaldía.	100%	-	1,200,000.00	1,199,999.00	Meta 1: 16 (SIS); 16 Sistemas de aire acondicionado con las siguientes características: (1) Sistema de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 5 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para piso o techo, (2) Sistemas de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 3 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para muro alto; (4) Sistemas de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 2 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para muro alto; (5) Sistemas de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 1.5 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para muro alto y (5) Sistemas de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 3 T.R., solo frío, operación a 220 volts, 1 fase de 60 Hz, evaporador para muro alto.
A02D29017	Adquisición de maquinaria y equipo para la reparación y detección de fugas de agua potable	0%	-	43,483.71	-	
A02D29019	Adquisición del equipo industrial y mobiliario para la capacitación en el oficio de panadería a las beneficiarias del Programa Social "Empoderamiento Mujeres Azcapotzalco"	100%	-	1,300,000.00	1,299,999.98	Meta 1: 4 (EQ): (1) Fermentadora electrónica, (1) Máquina de envasado al vacío mini Jumbo, (1) Congelador Vertical de acero inoxidable dos puerta, y (1) UltraCongelador de acero inoxidable.
A02D29021	Adquisición de equipo industrial, administrativo e informático para el eficiente desempeño de servicios en los centros generadores de recursos.	100%	-	193,372.00	193,372.00	Meta1.-2(EQ):Adquisición de 2 Trituradoras pulverizadoras de restos áridos humanos tipo vaso de licuadora motor de 1.5 HP. Meta2.-3(EAD):3 Ventiladores de torre, tres velocidades y función de oscilación. Meta3.-2(EIN):1)Multifuncional láser monocromática,función de copiado,escaneo e impresión;memoria RAM de 128 MB y velocidad 21 ppm,(1) Multifuncional láser color,función de copiado,escaneo e impresión;memoria RAM de 128 MB,velocidad 15 ppm color y 20 ppm negro.
A02D29022	Adquisición de equipo audiovisual, sillones, sillas de estancia y mobiliario administrativo.	0%	-	1,123,976.00	-	
A02D29023	Adquisición de aparca-bicicletas de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos.	100%	-	1,818,921.53	1,818,856.80	Adquisición de 62 (PIE) que consisten en: 62 Aparca-bicicletas elaboradas con Acero de doble nivel con asistencia neumática.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D29024	Adquisición de Equipo de comunicación y de transporte.	0%	-	444,822.20	-	
A02D29025	Adquisición de Equipo de multifuncionales para la Dirección de Finanzas	0%	-	120,911.44	-	
O02D29001	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	0%	57,866,646.00	-	-	
O02D29002	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	93%	45,463,283.00	10,670,106.24	9,953,290.56	Trabajos mantenimiento en 4.6 (KIL) realizando: detección de líneas obstruidas con cámara móvil dentro de la tubería, se localizaran zocavones y fugas de aguas negras, se rehabilitaran y sustituirán tuberías en mal estado, sustitución de pozos y descargas nuevas, complementando con esta acción el sistema de drenaje y modernizándolo. Los trabajos de mantenimiento se realizarán en las colonias: Santiago Ahuizotla, Ampliación San Pedro Xalpa, San Pedro Xalpa y San Juan Tlihuaca.
O02D29003	Mantenimiento y rehabilitación de Edificios Públicos	83%	16,758,200.00	30,451,125.04	25,300,854.21	Trabajos de mantenimiento en 4 (INM) en los edificios: Edificio Principal de la Alcaldía Azcapotzalco, Edificio Administrativo Campamento Mecoaya, Juzgado Civil No. 19 y Centro de Innovación tecnológica; que consiste en habilitar escalera de emergencia, rehabilitar las instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de loseta cerámica, acabados, suministro y aplicación de pintura vinílica, instalaciones eléctricas, suministro y colocación de luminarias, impermeabilización, y cancelería en ventanas, colocación de elevador, trabajos de tablaroca, rampas de accesibilidad universal.
O02D29004	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Rehabilitación a la Infraestructura Vial y Peatonal en la Avenida Azcapotzalco, de Calle Castilla Oriente a 16 de Septiembre, Alcaldía Azcapotzalco.	60%	38,332,583.00	33,132,588.70	19,914,294.70	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de banquetas en 26,000.00 (M2) consistentes en: Rehabilitación de Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 150 kg/cm2 suministrado por proveedor. colocación de rampas para personas con capacidades diferentes de 1.00 x 1.00 m con pendientes máximo de 8%. Suministro y colocación de coladera pluvial de banqueta con dimensiones de 63 x 53 x 20 cm.
O02D29005	Mantenimiento y rehabilitación de mercados públicos.	77%	27,949,685.00	33,147,783.00	25,508,839.23	Trabajos de mantenimiento en 1 (MER), que consisten en: Instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, mantenimiento integral en pisos, techos y aplicación de pintura. En el mercado Azcapotzalco, ubicado dentro de la demarcación Territorial de la Alcaldía Azcapotzalco.
O02D29006	Mantenimiento y Rehabilitación de la carpeta asfáltica en Vialidades Secundarias dentro del perímetro Territorial de la Alcaldía Azcapotzalco.	100%	5,128,286.00	3,628,286.00	3,628,286.00	Trabajos de mantenimiento en 10,256.00 (M2), consistentes en: Re-nivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica. En las colonias: Barrio San Simón, San Rafael, San Antonio, San Bernabé, Santa María Malinalco, Reynosa Tamaulipas, Villas Azcapotzalco, San Martín Xochinahuac, Nueva santa María, Clavería, Ampliación Cosmopolita, Ampliación del Gas y Pro Hogar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D29007	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en diferentes Colonias de la Alcaldía Azcapotzalco.	90%	29,586,353.00	8,601,422.47	7,710,618.27	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable en 2,500.00 (ML) consistentes en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía, incluye materiales para señalamiento, Corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico, Demolición por medios mecánicos de pavimento de concreto asfáltico, Excavación por medios mecánicos, Relleno de zanja con tepetate, carga y acarreo de material fino granular, carga y acarreo de material de demolición, suministro y colocación de costales de plástico llenos de tepetate para represas de control de agua, cama de arena para asiento de ductos, Suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad, Suministro, Instalación y pruebas de toma domiciliaria, Atraque de concreto hidráulico, carrete largo de fierro, Tapa ciega de fierro fundido, Codo de fierro fundido, Junta Gibault, Cruz de fierro fundido, Te de fierro fundido, Válvula de compuerta Vástago, Construcción de caja tipo 3-3-B, Suministro e Instalación des colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.minio anodizado natural. Calle 10 y Prolongación Canario, Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.le, colocación de lámpara de 2 x 32 W, T-8, 127V
002D29008	Rehabilitación de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Azcapotzalco.	63%	10,562,212.00	5,213,963.00	3,276,747.23	Trabajos de rehabilitación a 1 (INM), consistentes en mantenimiento de: Instalación eléctrica, sanitaria e hidráulica, así como trabajos de herrería, cancelería, carpintería, albañilería, colocación de piso, mantenimiento a cubiertas y acabados en general. Para el Foro Cultural Azcapotzalco.
002D29009	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa dentro de la demarcación Territorial de la Alcaldía Azcapotzalco.	95%	11,024,648.00	19,750,344.78	18,835,243.65	Trabajos de mantenimiento a 16 (ESC) educativos que consisten en: trabajos de resanamiento, rehabilitación en espacios como comedores y sanitarios, así como mantenimiento general y pintura, mantenimiento a techumbres y canchas de usos múltiples. Trabajos que se realizarán en los siguientes planteles educativos: 1 Jardín de Niños: Miguel Hernández; 8 Escuelas Primarias: Rosario Castellanos, Juan M. Méndez, Mariano Matamoros, Adolfo López Mateos, Emperador Cuittáhuac, Trabajadores del Hierro, Adalberto Tejada y Felipe Ángeles Ramírez; 7 Escuelas Secundarias: Secundaria No. 294 José Pagés Llergo, Secundaria No. 25 Fernando Montes de Oca, Secundaria No. 54 República de Bolivia, Secundaria No. 55 República del Salvador, Secundaria No. 108 Bertrand Rossel, Secundaria No. 78 Enrique Arteaga Luna y Secundaria Estado de Israel No. 207.
002D29010	Mantenimiento, rehabilitación y conservación de la Imagen Urbana al Parque Alameda Norte.	61%	10,145,949.00	40,917,251.00	25,105,493.11	Trabajos de mantenimiento en 1 (ESP) Centro Histórico; mismo que consiste: Adecuación del espacio, instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura y trabajos de albañilería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D29011	Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura educativa en Cancha de Usos Múltiples.	100%	-	12,750,000.00	12,749,999.56	Trabajos de mantenimiento en 20 (ESC). En canchas de uso múltiple que consisten en : preliminares de trazo y nivelación de terreno, demoliciones, cargas y acarreos, excavaciones, rellenos, elementos de concreto reforzado, estructura y cubierta, fabricación y montaje de estructura metálica, techumbre cubierta de arcotecho, canalones; acabados en pintura, estructuras y en elementos de concreto, equipamiento para cancha, porterías, tableros; escaleras, aditamentos, equipo de filtrado y bombeo, instalación eléctrica, iluminación (tableros, interruptores, salidas, canalizaciones, conductores, luminarias y aditamentos); drenaje pluvial; tuberías, conexiones y registros, incluye el servicio técnico administrativo de la obra. Los trabajos se realizarán en las siguientes planteles educativos: 5 JARDINES DE NIÑOS: 1.- Dr. Jaime Torres Bodet, 2.- Emma Godoy, 3.- Silvina Jardón, 4.-Trabajadores Petroleros y 5.- Leonarda Gómez Blanco. 10 ESCUELAS PRIMARIAS: . 1.- Prof. Salvador Varela Resendiz, 2.-Julio Verne, 3.- Liberao rendimiento, 7 impresoras de alto rendimiento, 3 routeadores PTO SFP (mini usb 5 GBE/FE con salida POE y 20 tabletas android.dolfo López Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.o unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Yesería: Lambrín de tablaroca, muro mixto y panel durock exterior; falso plafón de t
002D29012	Construcción de alberca y cancha de Usos Múltiples con techumbre en el Deportivo Renovación en la Alcaldía Azcapotzalco.	100%	-	7,500,000.00	7,500,000.00	Trabajos de construcción en 1 (DEP) que consistirán en: construcción de alberca de 25x12.5 metros, a base de concreto armado (piso y muros) con una profundidad promedio de 1.8 metros, techumbre tipo arcotecho (lámina y estructura metálica con columnas de 9 metros de altura); gradas a base de concreto armado, cuarto de máquinas, área administrativa, áreas comunes, muros perimetrales (aplanado y pintura interior y exterior), baños, regaderas y vestidores; instalación hidrosanitaria; cancelería; instalación eléctrica con luminarias tipo led; construcción Cancha de usos múltiples: con dimensiones de 10x24.40 metros, pintura, instalación de un sistema de paneles solares para el calentamiento del agua, la instalación de bombas de calor con la finalidad de abatir el consumo de combustibles y la construcción de un sistema para cultivo de agua pluvial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D29013	Rehabilitación y Reestructuración del Área de Influencia de la Zona Industrial de Vallejo, en la Alcaldía de Azcapotzalco.	81%	-	61,542,916.00	49,779,338.31	"Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo", que consiste en elaboración del estudio de Urbanismo, Planificación y Ordenamiento Territorial de Ingeniería y Arquitectura relacionado con el levantamiento de información de campo, estudios e investigaciones, estadísticas y geográficas, memorias técnicas, bases de datos, talleres de Participación Ciudadana y audiencias de Consulta Pública. Asimismo; Meta 2 (M2) se realizarán trabajos de Rehabilitación 20,900 M2, que consisten en: 19,000 m2 en Calle Poniente 150, Demolición de la carpeta existente, excavación para abrir caja para el mejoramiento de base y sub-base, rehabilitación de la red hidráulica y drenaje, tendido de tubería de PEAD de diferentes diámetros, tendido de tubería Corrugada de PEAD de varios diámetros, conexión de descargas domiciliarias, conexión de tomas domiciliarias, rehabilitación de pozos de visita, relleno, conformación y compactación de base y sub-base, cimbrado, colocación de pasa juntas, colado de concreto MR, corte de colonias, dentro del perímetro de la alcaldía. minio anodizado natural. Calle 10 y Prolongación Canario, Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. le, colocación de lámpara de 2 x 32 W, T-8, 127V); acabados (piso de loseta de 33 x 33 cm., recubrimiento en muros con loseta de 20 x 30 cm., aplicación de pintura vinil acrílica, colocación de
002D29014	Mantenimiento de vialidades secundarias. (Reencarpetao de Asfalto). Colonia Petrolera (Ampl). En la Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-003.	94%	-	521,321.14	491,585.80	Trabajos de rehabilitación de pavimentación en 1,000.00 (M2) que consisten en: renivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.
002D29015	Mantenimiento al sistema de drenaje. (Sustitución de tubería de drenaje). Colonia Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco Comité Ciudadano 02-009	95%	-	521,321.14	493,635.91	Trabajos de mantenimiento en 0.20 (KIL) que consisten en: Demolición de pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, sustituir tubería anterior y colocar tubería PEAD, relleno y colocación de carpeta asfáltica.
002D29016	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la colonia Cosmopolita (Ampl), (Protección a Transeúntes). Colonia Cosmopolita (Ampl), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-011.	99%	-	521,321.14	516,205.36	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 1(ESP), que consisten en: Instalación de domo tipo red que cubra las canchas, previniendo golpear, dañar, herir o molestar a transeúntes cercanos y a vecinos.
002D29017	Repavimentación de la calle San Sebastián hasta la calle 3. Colonia Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-017.	86%	-	521,321.14	447,397.01	Trabajos de rehabilitación de pavimento en 1,000.00 (M2) que consisten en: Renivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.
002D29018	Rehabilitación de Canchas Deportivas. Colonia Ex Hacienda El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco. Clave Comité Ciudadano 02-027.	94%	-	521,321.14	492,087.09	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en 1 (ESP) que consisten en: sustitución de asfalto, aplicación de pintura y reparación de equipamiento deportivo en canchas deportivas, ubicadas en la colonia Ex Hacienda El Rosario.
002D29019	Rehabilitación de infraestructura (Arreglo de banquetas, guarniciones, rampas y bolardos (Pilonas) fijos en esquinas), dentro de la colonia Hogar y Seguridad/Nueva Santa María. Alcaldía Azcapotzalco. Clave de Comité Ciudadano 02-032.	98%	-	521,321.14	512,250.31	Trabajos de rehabilitación de infraestructura en 800 (M2) que consisten en: demolición de la banqueta existente, acarreo del producto de la demolición, trazo, nivelación, relleno, cimbrado y colado de concreto e instalación de bolardos.
002D29020	Mantenimiento al Sistema de drenaje (Sustitución de drenaje en toda la colonia Ignacio Allende). Colonia Ignacio Allende, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-035	95%	-	521,321.14	493,635.91	Trabajos de sustitución de drenaje en 0.20 (KIL) que consisten en: demolición de pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería PEAD, relleno y colocación de carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D29021	Mantenimiento al sistema de drenaje. (Ampliación de registro y tubería en calle Seris). Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-041.	95%	-	521,321.14	493,635.91	Trabajos de rehabilitación al sistema de drenaje en 0.20 (KIL) que consisten en: Demolición de pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería PEAD, relleno y colocación de carpeta asfáltica.
O02D29022	Rehabilitación y mantenimiento de Banquetas de Adoquín sobre Nueva Galicia y Troncoso 3ra. Etapa. Colonia Nueva España, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-051.	0%	-	521,321.14	-	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 800 (M2) que consisten en: Retiro de adoquín en mal estado y colocación de adoquín nuevo con base de concreto.
O02D29024	Rehabilitación de Balizamiento y señalización de calles con pintura termoplástica. Colonia Obrero Popular, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-054.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajos de rehabilitación en 20,000.00 (ML) que consisten en: Limpiar área, trazar líneas y pintar con pintura termoplástica.
O02D29025	Mantenimiento y recuperación de Espacios públicos en áreas comunes, continuación del Metro Tezozómoc. Colonia Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-056.	0%	-	-	-	
O02D29026	Mantenimiento a Red Secundaria de Agua Potable (Continuación de agua potable a la calle de Francita por inyección de hidrodeslizamiento). Colonia Petrolera, Alcaldía de Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-059.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajo de mantenimiento de la red secundaria de agua potable en 166 (ML) que consisten en: demolición de pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería de polietileno de alta densidad, rellenos con tepetate y colocación de carpeta asfáltica.
O02D29027	Mantenimiento a Red Secundaria de Agua Potable (Renovando las tuberías en la colonia Potrero del Llano). Colonia Potrero del Llano, Alcaldía de Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-062.	62%	-	521,321.14	324,168.13	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable en 18 (ML) que consisten en: demolición de pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería de polietileno de alta densidad, rellenos con tepetate y colocación de carpeta asfáltica.
O02D29028	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de Banquetas para un Mundo Feliz Sánchez Colín. Colonia Providencia, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-066.	93%	-	521,321.14	485,246.23	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a banquetas en 800 (M2) que consisten en: demolición de la banqueta existente, acarreo del producto de la demolición, trazo, nivelación, relleno, cimbrado y colado de concreto.
O02D29029	Mantenimiento de vialidades secundarias (Un camino para San Miguel Amantla). Colonia San Miguel Amantla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-069.	0%	-	521,321.14	-	Trabajos de mantenimiento en vialidades secundarias en 1,000 (M2) que consisten en: Renivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de cemento hidráulico.
O02D29030	Mantenimiento a Banquetas con Guarnición y Seguras con rampas para personas con discapacidad. Colonia San Andrés (Barr), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-071.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajos de mantenimiento a banquetas en 800 (M2) que consisten en: demolición de la banqueta existente, acarreo del producto de la demolición, trazo, nivelación, relleno, cimbrado, rampas y colado de concreto.
O02D29031	Rehabilitación de Espacio Público (Parque de bolsillo en el metro Azcapotzalco con WIFI). Colonia San Andrés (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-072.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajos de rehabilitación en 1 (ESP) que consisten en: limpieza, deshierba, aplicar concreto y pintura, proporcionar rehabilitación al mobiliario urbano y acceso a Wi-Fi.
O02D29032	Mantenimiento y Reparación de Banquetas, Guarniciones y Coladeras Pluviales en toda la colonia. Colonia San Antonio (Fracc), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-074.	65%	-	521,321.14	338,306.69	Trabajos de mantenimiento de banquetas en 800 (M2) que consisten en: demolición de la banqueta existente, acarreo del producto de la demolición, trazo, nivelación, relleno, cimbrado, coladeras pluviales y colado de concreto.
O02D29033	Mantenimiento y Cambio de la red de drenaje en campo Cactus, Plan de Oro, Campo Túnel, Campo Bitzal, 2 Cda. San Isidro, Campo Sabana, And. Las Piedras. Colonia San Bartolo Cahualtongo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-075	95%	-	521,321.14	493,635.91	Trabajos de mantenimiento al sistema de drenaje en 0.20 (ML) que consisten en: demolición de pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería PEAD, relleno y colocación de carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D29034	Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable (Red hidráulica, menos fugas). Colonia San Martín Xochinahuac (Pueblo), Alcaldía de Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-081.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable en 166 (ML) que consisten en: demolición de pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería de polietileno de alta densidad, rellenos con tepetate y colocación de carpeta asfáltica.
002D29035	Mantenimiento y Continuidad de banquetas (Miguel Lerdo de Tejada, Santo Domingo y Rey Maxtla) Colonia San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-082.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajos de mantenimiento a banquetas en 800 (M2) que consisten en: Demolición de la banqueta existente, acarreo del producto de la demolición, trazo, nivelación, relleno, cimbrado, coladeras pluviales y colado de concreto.
002D29036	Mantenimiento y Reparación de banquetas 2 fase en la colonia san Salvador Xochimanca. Colonia San Salvador Xochimanca, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-087.	94%	-	521,321.14	489,154.97	Trabajos de mantenimiento y reparación de banquetas en 800 (M2) que consisten en: Demolición de la banqueta existente, acarreo del producto de la demolición, trazo, nivelación, relleno, cimbrado y colado de concreto.
002D29037	Mantenimiento y Cambio de Drenaje. Colonia Santa Catarina (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-091.	45%	-	521,321.14	233,995.96	Trabajos de mantenimiento y cambio al sistema de drenaje en 0.20 (KIL) que consisten en: Demolición de Pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería PEAD, relleno y colocación de carpeta asfáltica.
002D29038	Mantenimiento de Vialidades Secundarias (Continuidad del Reencarpetao en las calles de Andador Amapilca, Mixton y Terminación de la calle Acaltepec). Colonia Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-097.	0%	-	521,321.14	-	Trabajos de mantenimiento a vialidades secundarias en 1,000 (M2) que consisten en: Renivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.
002D29039	Mantenimiento y Repavimentación de los andadores de Av. Santo Domingo no. 75 y la Privada Gardenia, ambas privadas sobre la Av. Santo Domingo. Colonia Santo Domingo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-098.	0%	-	521,321.14	-	Trabajos de mantenimiento y repavimentación a vialidades secundarias en 1,000 (M2) que consisten en: Renivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.
002D29040	Rehabilitación de Espacio Público (Delimitación con postes metálicos y cadena en la plazuela de Santo Tomás). Colonia Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-099.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajos de rehabilitación en 1 (ESP) que conciten en: Romper banqueta, Instalar postes metálicos reflejantes y cadena de seguridad, relleno y colocación de cemento.
002D29041	Rehabilitación de Espacio Público (Embellecer nuestro camellón de Av. Tlatilco). Colonia Tlatilco, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-104.	100%	-	521,321.14	521,321.14	Trabajos de rehabilitación en 1 (ESP) que consisten en: Limpiar el camellón, deshierbe, colocar mobiliario urbano, aplicar pintura.
002D29042	Mantenimiento y Cambio de Tuberías del drenaje en Calle Norte 79 A. Colonia Un Hogar para cada trabajador, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-107.	95%	-	521,321.14	493,635.91	Trabajos de mantenimiento al sistema de drenaje en 0.20 (KIL) que consisten en: Demolición de Pavimento existente, excavaciones, acarreo, retiro de tubería, nivelación, colocación de cama de arena, colocación de tubería PEAD, relleno y colocación de carpeta asfáltica.
002D29043	Rescate, Mantenimiento y Reparación de Parque Pro-Hogar I.	65%	-	521,321.14	339,980.89	Trabajos de mantenimiento en 1 (ESP) que consisten en: Limpiar el camellón, deshierbe, rehabilitar mobiliario urbano, aplicar pintura y colocar luminarias.
002D29044	Mantenimiento, Bacheo y Pavimentación de calle 15 y 19 entre calle 8 y 12 e implementación de tope en calle 15 esquina calle 10. Colonia Pro-Hogar II, Alcaldía Azcapotzalco. Comité Ciudadano 02-114.	94%	-	521,321.14	491,585.80	Trabajos mantenimiento, bacheo y pavimentación en vialidades secundarias en 1,000 (M2) que consisten en: Renivelación de brocales, fresado, relleno con tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación, implementación de tope y colocación de carpeta asfáltica.
002D29045	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Guarniciones y Luminarias en la Colonia Santa Apolonia, en la Alcaldía Azcapotzalco.	88%	-	600,000.00	526,229.47	Trabajos de 666 (M2) por mantenimiento y rehabilitación en banquetas que consisten en: demolición de las áreas dañadas, suministro de concreto, asimismo en esquinas nivelar y colocar rampas con concreto, sustitución de luminarias en mal estado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco.

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D29046	Proyecto de Planeación y Diseño conceptual de la Vialidad Camarones - 16 de Septiembre - 22 de Febrero en Azcapotzalco.	100%	-	394,400.00	394,400.00	Elaboración de 1 (PRO) Proyecto Ejecutivo que contenga lo siguiente: datos relevantes de volúmenes de tránsito en bicicletas y características de conducción, perfil del ciclista en 4 puntos de red propuesta, conteo de aforo maestro vehicular en la vía bidireccional, conteo de aforos direccionales peatonales en hora de máxima circulación, estudio sintético de velocidades por tramo en hora pico que determine los aforos maestros, inventario de rutas, paradas oficiales, paradas usadas y derroteros que circulan por el tramo y atraviesan las intersecciones estudiadas, entrega de carpeta de diagnóstico de movilidad en bicicleta en la Alcaldía, usando datos levantados en campo, se entregan planos a nivel demarcación que sirvan como base y diagnóstico para la propuesta de Camarones/16 de Septiembre/22 de Febrero/ y simulación computacional.
O02D29048	Mantenimiento e Instalación a 2 Sistemas de Captación para Agua Pluvial en 1 inmueble.	0%	-	450,000.00	-	
O02D29049	Mantenimiento y Rehabilitación a la infraestructura Vial "Realización de piso de cemento en diversas privadas de la Colonia Tierra Nueva".	0%	-	521,321.14	-	
O02D29050	Mantenimiento y Rehabilitación "Reencarpetamiento de Banquetas y revisión de Alcantarillado, en el Andador Sevilla y Andador Marchena".	0%	-	521,320.60	-	
O02D29051	Mantenimiento y Rehabilitación a la infraestructura Vial "Continuación callejones con adoquín o pavimentación de la colonia".	0%	-	521,321.14	-	
O02D29052	Mantenimiento y Rehabilitación a Banquetas y Guarniciones "Cambio de banquetas y guarniciones en toda la unidad del Rosario "C" Mejoramiento urbano".	0%	-	521,321.14	-	
O02D29053	Mantenimiento y Rehabilitación a la infraestructura Vial "Encarpetado de las calles: física, química, matemáticas y geología".	0%	-	521,321.14	-	
Total URG (8)			271,564,159.00	311,244,179.57	236,101,520.06	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D39001	Adquisición de equipo informático	-	5,000,000.00	-	-	346 Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador.
A02D39002	Adquisición de equipo deportivo	-	20,000,000.00	-	-	Adquisición de equipo deportivo para el equipamiento de los deportivos Benito Juárez, Joaquín Capilla, Tirzo Hernández.
A02D39003	Equipamiento para Casas del Adulto Mayor y Casas de Cultura	-	10,000,000.00	-	-	Equipamiento para las casas del adulto mayor y Casa de cultura Emiliano Carballido, Casa de Cultura Niños Heroes de Chapultepec, Casa de Cultura Moderna.
A02D39004	Adquisición de Equipo médico para el Centro de Atención Social Especializada (CASE).	-	-	-	-	Adquisición de Equipo médico para el Centro de Atención Social Especializada (CASE) el cual consta de: 5 Estetoscopio, 5 Baumanometro, 5 Termometro, 2 Estuche de Diagnostico.
A02D39005	Adquisición de camión vector para desasolve	99.97	-	8,451,792.32	8,449,440.00	Adquisición de camión vector para desasolve unidad de motor diésel con carrete manguera trasero, tanque de residuos cilíndricos, carrete de manguera montado trasero, pluma giratoria, tanque de agua ligero, bomba de agua, pedal, neumático de control, cámara.
A02D39006	Adquisición de herramienta para mantenimiento de áreas verdes	-	-	1,547,860.44	-	Adquisición de herramienta para mantenimiento de áreas verdes, consiste en: 90 Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad de 24", 80 Sopladora de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición electrónico, 80 Desmalezadora equipado con sistema antivibración, arranque fácil ergostart.
A02D39007	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	-	234,063.64	234,063.64	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez, consiste en 1 Licencia V56-ESP-KIT-C VMware vSphere, 1 Licencia V56-ESP-KIT-3P-SSS-C Production Support, 1 Licencia SP-NVM-INST-ESS Instalación y Configuración de vCenter Server, 1 Licencia SP-NVM-INST-REP-ESS Configuración de la Replica a sitio Secundario.
A02D39008	Adquisición de circuito cerrado.	99.76	-	5,000,000.00	4,988,000.00	Adquisición de circuito cerrado de 115 pantallas digitales para comunicación incluye software para creación, edición, administración, proyección de contenidos touch y suministros de instalación.
A02D39009	Adquisición de Mesas Plegables.	100.00	-	6,257.04	6,257.04	Adquisición de Mesas Plegables de 1.5 mts.
A02D39010	Adquisición de sistema de seguridad perimetral.	-	-	1,000,000.00	-	Adquisición de sistema de seguridad perimetral para los CENDIS Bicentenario Benito Juárez, Del Valle, San Pedro de los Pinos, Integra, Soluciones, Manuel Gómez Morín, Luis H. Alvarez. que consiste en Rack 12", UPS 1 KVA y Organizadores de cables para Rack 19", cámaras HDTV 2.0 mpx 1920x1080, Switch POE Administrable 8 puertos, cableado estructurado UTP cat 6, Botón de pánico, Altopavos IP, bocinas, amplificador, dispositivos I/O de comunicación bidireccional, almacenamiento interno SSD 30 días de grabación.
A02D39011	Adquisición de sistema inteligente de reconocimiento de matrículas vehiculares (LPR).	-	-	6,000,000.00	-	Adquisición de sistema inteligente de reconocimiento de matrículas vehiculares (LPR). El sistema deberá soportar los principales formatos de compresión: Wavelet, MJPEG, MPEG4, H.264, H.265 y MxPEG, Grabación de video deberá soportar flujos de video directamente desde cámaras IP, Despliegue de video, audio, reproducción y búsqueda de archivos de video, exportación de video, detección de movimiento, funciones remotas, infraestructura.
A02D39012	Adquisición del sistema de lectura de placas, reconocimiento y alerta vial.	99.94	-	6,500,000.00	6,496,000.00	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE LECTURA DE PLACAS, RECONOCIMIENTO Y ALERTA VIAL QUE PRODUZCA UNA IMAGEN DE ALTA CALIDAD Y PRECISIÓN PARA EL ANPR. LA CÁMARA DEBERÁ DE RECONOCER PLACAS DE HASTA 2 CARRILES, CON UNA CARCASA DE ALUMINIO CON ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP66, IP67 Y NEMA 4X E IK10 RESISTENTE A IMPACTOS.
A02D39013	Adquisición de mobiliario, para el equipamiento de diversas áreas de la Alcaldía.	100.00	-	13,500,000.00	13,499,995.80	Adquisición de 6 Modulos de recepción, 898 Sillas secretarías y ejecutivas, 15 Sofas, 47 Islas de trabajo, 26 Minimamparas de cristal, 146 Mesas de trabajo y de juntas, 71 sillones ejecutivos, 351 Archiveros metalicos, 22 Estantes metalicos, 51 Bancos, 47 Lockers metalicos, 95 Escritorios secretarías y ejecutivos 24 Credenzas ejecutivas, 5 Librereros tipo Cubi, 59 bancas de espera, 28 Percheros Flip, 15 Rotafolio con base triple, 18 Canaletas de metal, 12 Conectores centrales, 18 Gabinetes metalicos, 96 Butacas ergonomicas, 35 Caballetes de pizo y ajustables, 119 Botes de basura de metal y plastico, 28 Contenedores con tapa y ruedas, 6 Gavetas, 13 Anaqueles metalicos, 4 Señalamientos tipo bandera doble vista, 15 Mamparas, 30 Pedestales fijos y móviles, 38 Muebles para aulas, 3 Cambiadores, 4 Revisteros, 6 Repisas, 2 Pergolas/Lambrin. META 2 : 1 (EML); 1 Equipo medico. META 3: 62 (EAD); 62 Pizarrones.
A02D39014	Adquisición de aparatos de gimnasia artistica para el equipamiento del deportivo Benito Juárez.	100.00	-	3,399,128.30	3,399,128.30	Adquisición de aparatos de gimnasia: 1 Trampolín de competición de ejecución "HARD", 1 trampolín de competición de ejecución "SOFT", 1 Practicable de competición tipo "Glasow" con muelles (montados) y pistas enrollables, 1 caballo con arcos de competición, 1 Pista de impulso para competición, 1 Mesa de salto con pata central tipo "Evolution".
A02D39015	Adquisición Complementaria de Instrumentos Médicos para el centro de Atención Social Especializada (CASE).	-	-	53,545.60	-	Adquisición complementaria de instrumentos médicos para el Centro de Atención Social Especializada (CASE) el cual consta de: 5 Estetoscopio, 5 Baumanometro, 5 Termometro, 5 Estuche de Diagnostico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D39016	Adquisición de software para sistema de seguridad.	-	-	4,000,000.00	-	Adquisición de software con servicio de algoritmo de compresión de video, con rendimiento entre el 80% - 90% sobre compresión MPEG-4 y H.264 y un rendimiento de hasta 60% sobre H.265. que pueda transmitir mediante conexiones 3G / 4G o LTE / 5G. El método de transmisión deberá ser por RTSP que debe de mandar de forma segura la transmisión de video a un servidor con almacenamiento por hasta 30 días en alta resolución.
002D39001	Presupuesto Participativo 2019	-	67,614,339.00	-	-	Se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana, cuyos trabajos consisten en mantenimiento conservación y rehabilitación de la infraestructura urbana entre otros.
002D39002	Rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto MR-45 Whitetoppingen la Colonia Noche Buena de la Alcaldía Benito Juárez.	84.72	19,873,597.00	16,663,486.64	14,117,271.34	Se realizará Rehabilitación de Vialidades Secundarias en 19,604.07, Los trabajos consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, corte con sierra en pavimento, fresado de pavimento existente, demolición por medios mecánicos de pavimento sin afectar base, carga y acarreo de material producto de fresado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de pavimento a base de concreto MR-45 kg/cm2 Whitetopping fraguado normal, acabado rastreado áspero sobre firme de concreto, renovación de registros y coladeras, suministro de brocales y tapas de concreto polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza general.
002D39003	Mantenimiento y Conservación de Mercados Públicos	38.31	7,252,399.00	25,000,000.00	9,577,374.31	Se realizaran los trabajos de Mantenimiento y Conservación en el mercado Primero de Diciembre, los trabajos que se realizaran en la periferia del inmueble y de forma parcial en el interior del mismo sin afectar los elementos estructurales, mediante la colocación de fachaleta, colocación de plafones, renovación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, rehabilitación de techumbre y cambio de láminas, acabados con herrería, rehabilitación de cortinas, suministro y colocación de luminarias, susstitución de pisos, señalización habilitación de sistema contra incendio y limpieza en general.
002D39004	Mantenimiento Integral de Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	-	10,000,000.00	-	-	Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento integral en CENDI Bicentenario, Integra y Estancia Temporal Infantil, Del Valle, San Pedro de los Pinos, Soluciones, Manuel Gomez Morin. En los rubros de: albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplicación de pintura, herrería, piso de concreto, guarniciones, banquetas, jardinería, impermeabilización y limpieza general de la obra.
002D39005	Mantenimiento de Escuelas	-	8,000,000.00	-	-	Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en E.P. Hispanoamerica, Maestro Federico Álvarez, Maestro Ernesto Alconedo, Insurgentes Bravo. Se realizaran trabajos en los rubros de: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
002D39006	Mantenimiento de Carpeta Asfáltica y Obras Complementarias en Vialidades Secundarias en varias Colonias de la Alcaldía Benito Juárez	-	19,873,597.00	-	-	Se realizara el mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 39,000.00 m2, los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas. Se procederá al corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales. Se retirarán los escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o esta contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se ejecutará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las Normas específicas aplicables para tal fin.
002D39007	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil	-	22,792,178.00	-	-	Se realizará la construcción de un CENDI, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
002D39008	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación del Deportivo Benito Juárez en la Alcaldía Benito Juárez.	99.42	7,000,000.00	12,251,812.78	12,180,556.12	Se realizara la Rehabilitación del Deportivo Benito Juárez, los trabajos consisten en: Rehabilitación de estructuras en mal estado, trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pavimento, limpieza en general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D39009	Programa de Intersecciones con Accesibilidad Segura en Varias Ubicaciones de la Alcaldía Benito Juárez	-	19,873,597.00	-	-	Se realizara Programa de intersecciones con accesibilidad segura y rehabilitación de banquetas en 36,500.00 m2. "Los trabajos a realizar son: realizar trazos, demoliciones, cortes con sierra, la preparación, conformación y compactación del suelo con tepetate para recibir en el espacio banqueta (esquina de calle) concreto hidráulico resistencia normal de 200 kg/cm2 acabado con constructor y escobillado, donde se requiera sustituir y renovar marcos, tapas y rejillas así como la construcción guarnición con su respectiva pintura y por último la construcción y colocación de bolardos, se han detectado esquinas de calle y de conformidad con las características propias que presente cada una serán los trabajos a ejecutar.
002D39010	Construccion de 1 Escuela Secundaria	-	50,000,000.00	-	-	Construccion de 1 Escuelas Secundarias: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios, limpieza general de la obra.
002D39011	Repavimentar el interior del parque "José María Olloqui"	92.63	-	1,056,474.05	978,652.12	Se realizará repavimentación en 2,112.00 M2 consisten en: fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, re nivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto polimérico y limpieza general de la obra.
002D39012	Reencarpetamiento de la Colonia Miravalle	80.02	-	1,056,474.05	845,405.43	Se realizara reencarpetamiento en 2,112.00 M2 consisten en: fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, re nivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto polimérico y limpieza general de la obra.
002D39013	Pintura y Resana Exterior e Interior e Impermeabilización de Edificios A y B de Trípoli 919	87.70	-	1,056,474.05	926,518.19	Los trabajos que se realizarán en el edificio A y B de Trípoli 919 consisten en: albañilería, impermeabilización, acabados y limpieza general de la obra.
002D39014	Arcotecho para Escuelas Públicas	96.04	-	1,056,474.05	1,014,632.95	Los trabajos que se realizará en el inmueble consisten en: trazo y nivelación, construcción de zapatas aisladas para la cimentación, columnas de estructura metálica, canalón para la recolección de aguas pluviales, colocación de lámina para el arco techo, sellado de juntas, aplicación de pintura esmalte en la estructura y limpieza general de la obra.
002D39015	Construir bajo las banquetas pozos de absorción simple con coladeras que capten la lluvia y el agua vaya al manto acuífero.	17.09	-	1,056,474.05	180,535.27	Se realizará en 1,319 m3 pozos de absorción simple con coladeras consisten en: trazo y nivelación, trabajos de albañilería, colocación de coladera, retiro de material producto de la obra y limpieza general de la obra.
002D39016	Recuperación de áreas peatonales y captación pluvial.	76.04	-	1,056,474.05	803,338.77	Se realizará recuperación de áreas peatonales y captación pluvial en 2,112.00 M2. consisten en: Preparación de la superficie, colocación de adoquín sobre cama de arena, cortes, relleno de juntas, renovación de registros y coladeras, limpieza en general de la obra.
002D39017	Recuperación de espacio peatonal parque Clemente Orozco-Agusto Rodín con material ecológico y jardinería en San Antonio para respeto de sentido vial	87.67	-	1,056,474.05	926,175.42	Se realizará recuperación de espacio peatonal en 2,112.00 M2 consisten en: Preparación de la superficie, pavimento de concreto permeable con aditivo permeacret, fraguado normal resistencia f' <= 250 kg/cm2, curado de pavimento, junta de dilatación de pvc de 5 cm colocada a cada 3 m, acabado rastreado aspero sobre firme de concreto, renovación de registros y coladeras y limpieza general de la obra.
002D39018	Badenes Elevados; reductores de velocidad innovadores e iluminación de la glorieta y zona aledaña para la glorieta de la SCOP	64.52	-	1,056,474.05	681,592.98	Badenes Elevados; reductores de velocidad innovadores e iluminación de la glorieta y zona aledaña para la glorieta de la SCOP, se realizará reencarpetamiento en 2,112.00 M2 consisten en: Fresado de Carpeta Asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, concreto hidráulico y limpieza general de obra.
002D39019	Banquetas Incluyentes	91.77	-	1,056,474.05	969,569.63	Se realizarán Banquetas Incluyentes en 2,112.00 M2. Consisten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, compactación, aplicación de concreto hidráulico, colocación de piezas prefabricadas para tránsito de personas con discapacidad visual y limpieza general de la obra.
002D39020	Sendero seguro y libre de violencia en Monte Albán.	90.25	-	1,056,474.05	953,471.83	Se realizara Sendero seguro y libre de violencia colocando 400 luminarias, los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, instalación eléctrica, suministro e instalación de luminarias y limpieza general.
002D39021	Escaleras seguras para todos, en la Colonia Centro Urbano Presidente Alemán (U HAB)	93.30	-	1,056,474.05	985,695.75	Se realizarán 2 Escaleras seguras, los trabajos consisten en: albañilería, herrería, aplicación de pintura, acabados y limpieza general de la obra.
002D39022	Reviviendo el kiosko de plaza mariscal, en la Colonia Del Valle II	95.05	-	1,056,474.05	1,004,182.26	Reviviendo el kiosko de plaza mariscal los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, carpintería, sustitución de techumbre de lamina, jardinería, acabados y limpieza general de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D39023	Corriendo seguros sobre la pista de tartán.	88.50	-	1,056,474.05	935,003.34	Corriendo seguros sobre la pista de tartán se realizará mejoramiento del espacio público. Los trabajos consisten en: albañilería, instalaciones eléctricas, suministro y colocación de piso amortiguante, acabados y limpieza general de la obra.
002D39024	Rehabilitación y recuperación de la biblioteca pública "Francisco Zarco", con espacio de aprendizaje común y reequipamiento de mobiliario.	93.39	-	1,056,474.05	986,596.43	Se realizará Rehabilitación y recuperación de la biblioteca pública "Francisco Zarco". Los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, impermeabilización, instalación eléctrica, sanitaria, acabados y limpieza general de la obra.
002D39025	Parque Lineal en Río Becerra y Eje 5.	96.40	-	1,056,474.05	1,018,446.08	Se realizará mejoramiento de Parque Lineal, los trabajos que se realizarán consisten en: albañilería, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas, luminarias, acabados y limpieza general de la obra.
002D39026	Perímetro seguro y estético del Mercado Nativitas.	84.07	-	1,056,474.05	888,188.60	Se realizará Perímetro seguro y estético del Mercado Nativitas, los trabajos consisten en: albañilería, instalación eléctrica, luminarias, acabados y limpieza general de la obra.
002D39027	Ampliación del área verde que se encuentra alrededor del ex módulo de policía.	85.15	-	1,056,474.05	899,628.67	Se realizará Ampliación del área verde alrededor del ex módulo de policía, los trabajos consisten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, suministro de concreto hidráulico, balizamiento, jardinería y limpieza general de la obra.
002D39028	Colocar velarías en el parque San Sebastián en el área de juegos infantiles y ejercitadores.	87.30	-	1,056,474.05	922,290.44	Colocar velarías en el parque San Sebastián, los trabajos que se realizarán consisten en: trazo y nivelación, trabajos de albañilería, suministro y colocación de herrería tubular con perfiles prolamsa, suministro y colocación de cubierta ligera, aplicación de pintura esmalte en la estructura y limpieza general de la obra.
002D39029	San Pedro verde ganémosle al concreto, hagamos espacios verdes, con árboles adecuados, nada refresca mejor que la sombra de un árbol.	91.51	-	1,056,474.05	966,739.01	Se realizará mejoramiento de espacios verdes. Los trabajos consisten en: Demolición de banqueteta y guarnición existente en vialidades secundarias, retirando el material producto de la demolición para dejar la zona limpia de impurezas, previo al colado de la nueva banqueteta, se colocará una de tepetate y posteriormente se colocará la banqueteta de concreto hidráulico, con un espesor de 8 y 10 cm, acabado escobillado, así como la guarnición de concreto, la vegetación se delimitará con cajetes, nivelación de coladeras y limpieza general de la obra.
002D39030	Mejoras para el Bienestar Ciudadano.	84.72	-	1,056,474.05	895,035.38	Se realizarán Mejoras para el Bienestar Ciudadano en 1,750 M2, consisten en: Fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de riego de liga de emulsión asfáltica, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, balizamiento, nivelación de coladera y limpieza general.
002D39031	Juventud sana a través del deporte.	44.85	-	1,056,474.05	473,853.70	Juventud sana a través del deporte, los trabajos que se realizarán consisten en: Albañilería, construcción de mesas a base de concreto, colocación de adoquín, relleno de juntas, aplicación de pintura, jardinería y limpieza general de la obra.
002D39032	Desarrollo de infraestructura verde (Florida, Detroit, Boston y Porfirio Díaz).	88.60	-	1,056,474.05	936,015.34	El Desarrollo de infraestructura consisten en: Trazo y nivelación, excavación, retiro de material producto de la obra, relleno a base de tepetate, suministro de concreto hidráulico, balizamiento, jardinería y limpieza general de la obra.
002D39035	Rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto MR-45 Whitetopping la Colonia Narvarte Oriente de la Alcaldía Benito Juárez.	80.98	-	42,957,304.34	34,785,784.68	Se realizará Rehabilitación de Vialidades Secundarias en 50,537.91, Los trabajos consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, corte con sierra en pavimento, fresado de pavimento existente, demolición por medios mecánicos de pavimento sin afectar base, carga y acarreo de material producto de fresado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de pavimento a base de concreto MR-45 kg/cm2 Whitetopping fraguado normal, acabado rastreado áspero sobre firme de concreto, nivelación de registros y coladeras, suministro de brocales y tapas de concreto polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza general.
002D39036	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	92.00	-	12,000,000.00	11,039,999.98	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Edificio BJJ, los trabajos que se realizarán consisten en: Mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, herrería en general, albañilería, impermeabilización, acabados y limpieza en general de la obra.
002D39037	Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	88.97	-	6,998,986.85	6,226,884.79	Se realizara Bacheo en Vialidades Secundarias de 14,000 m2 los trabajos que se realizaran consistente en, colocación de dispositivos para el control de tránsito, marcado de zona dañada, corte con sierra a lo largo del perímetro marcado, limpieza , bacheo de espesores variables con mezcla asfáltica compactada 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D39038	Estudios Relacionados con los proyectos de obra pública.	95.06	-	4,000,000.00	3,802,400.00	Estudios Relacionados con los proyectos de obra pública, en atención a procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales, Invitaciones Restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como, los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
002D39039	Construcción de Clínica Veterinaria Primera Etapa en la Alcaldía Benito Juárez.	85.00	-	5,940,027.78	5,049,023.61	Construcción de Clínica Veterinaria Primera Etapa los trabajos que se realizarán consisten en, preliminares, albañilería, cimentación, estructura, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, cancelería, herrería, impermeabilización y limpieza en general.
002D39040	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rufó	97.33	-	7,000,000.00	6,813,001.79	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rufó, los trabajos que se realizaran consisten en: sustitución de bajadas pluviales, rehabilitación de módulos sanitarios, muebles y accesorios, rehabilitación de instalación eléctrica, accesorios y sustitución de lámparas, sustitución de herrería de fierro por aluminio, rehabilitación de techumbre mediante la sustitución de duela en salón de usos múltiples, cambio de madera y cambio de puertas, aplicación de pintura en interiores y exteriores, impermeabilización y limpieza general.
002D39041	Mantenimiento y Rehabilitación del Auditorio Euquerío	99.67	-	6,000,000.00	5,979,999.96	Mantenimiento y Rehabilitación del Auditorio Euquerío, los trabajos que se realizan consisten en: Trabajos preliminares, albañilería, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones especiales, acarreo, acabados, impermeabilización y limpieza general.
002D39042	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público BJ-1	90.00	-	25,000,000.00	22,499,959.04	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público BJ-1, los trabajos que se realizarán consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, albañilería, impermeabilización, acabados y limpieza en general.
002D39043	Segunda Etapa de la Reconstrucción del Centro Recreativo y Cultural Alicia Santillana de Guajardo	93.70	-	3,200,000.00	2,998,393.61	Los trabajos de Reconstrucción del Centro Recreativo y Cultural Alicia Santillana se realizaran en el área del Auditorio, Módulo de Vigilancia, Fachada Exterior de Acceso y Nomenclatura.
002D39044	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez.	98.53	-	6,800,000.00	6,700,193.53	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Servicios Urbanos, los trabajos que se realizan consisten en albañilería, pintura, acabados, colocación de tablaroca, impermeabilización y limpieza general de la obra.
002D39045	Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura Educativa en nivel básico, el la Alcaldía Benito Juárez.	89.35	-	22,190,253.50	19,826,665.50	Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura Educativa en nivel básico, los trabajos que se realizaran consisten en: Trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, hidrosanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios, acabados y limpieza general.
002D39046	Trabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez	90.00	-	11,940,131.61	10,746,118.44	Trabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos, los trabajos que se realizan para la adecuación del área de prevención del delito consisten en: demoliciones, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria, acabados y limpieza general de la obra.
002D39047	Rehabilitación de Calle Carolina en su tramo de Eje 5 sur Av. San Antonio a Porfirio Díaz	85.00	-	10,777,677.00	9,161,025.60	Rehabilitación de Calle Carolina en su tramo de Eje 5 sur Av. San Antonio a Porfirio Díaz, los trabajos que se realizarán en un espacio público consisten en: trazo y nivelación, demoliciones y retiro, excavaciones, albañilería, banquetas y guarniciones, pintura, piso de concreto, alumbrado público, mobiliario urbano, señalamiento horizontal y vertical, áreas jardinadas, acabados y limpieza general.
002D39048	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud que se ubica dentro de las Instalaciones del Complejo Olímpico México 68 de la Alcaldía Benito Juárez.	54.30	-	2,261,910.51	1,228,140.35	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura en Salud que se ubica dentro de las Instalaciones del Complejo Olímpico México 68 de la Alcaldía Benito Juárez. Los trabajos que se realizarán en el inmueble consisten en: desmontaje de elementos en mal estado, acarreo de materiales producto de los trabajos, albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones especiales, aplicación de pintura, acabados, impermeabilización y limpieza general.
002D39049	Pavimentación Calle Yacatas de la Alcaldía Benito Juárez.	84.99	-	3,200,000.00	2,719,732.07	Pavimentación Calle Yacatas de la Alcaldía Benito Juárez, se realizará la pavimentación en 3,700 m2, cuyos trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica existente, aplicación de rego de lija de emulsión, colocación y acarreo de mezcla asfáltica, renivelación y sustitución de brocales por tapas de concreto polimérico, aplicación de señalamiento horizontal a través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y limpieza general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D39050	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito Juárez.	85.28	-	4,946,935.84	4,218,823.03	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito Juárez, los trabajos que se realizarán para el mejoramiento de la infraestructura urbana consisten en: preeliminares, albañilería, piso de concreto, guarniciones y banquetas, suministro e instalación de válvula check, aplicación de pintura en muros exteriores, fachadas y plafones, impermeabilización, aplicación de señalamiento horizontal a través de balizamiento de rayas, flechas y pintura de guarniciones y trabajos complementarios.
002D39051	Desazolve del Complejo Olímpico México 68 y trabajos complementarios en la Alcaldía Benito Juárez.	88.63	-	4,464,887.56	3,957,046.25	Desazolve del Complejo Olímpico México 68 y trabajos complementarios en la Alcaldía Benito Juárez. Los trabajos que se realizarán consisten en: desazolve de la red de drenaje, acarreo, albañilería, reinvención de registros y coladeras y limpieza general.
002D39052	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	90.00	-	10,000,000.00	9,000,000.00	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). Se llevará a cabo trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación en los inmuebles, cuyos trabajos consisten en: preeliminares, albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, pisos de concreto, guarniciones, banquetas, herrería, rehabilitación de cancelería G74 y puertas de aluminio, jardinería, impermeabilización y limpieza general.
002D39053	Construcción de Trotapista Alrededor del Parque Postal.	49.14	-	1,056,474.05	519,201.05	Se realizará la Construcción de Trotapista en un Espacio Público de la colonia Postal, los trabajos a realizar consisten en albañilería, suministro y colocación de piso amortiguante, acabados y limpieza general de la obra.
002D39054	Rehabilitación de la Fuente de Glorieta de Sevilla.	90.72	-	1,056,474.05	958,468.33	Se realizará la Rehabilitación de la Fuente de Glorieta de Sevilla, los trabajos a realizar consisten en: preparación de la superficie, aplicación de pintura, pulir la cantera, suministro y colocación de luminarias, reparación y/o sustitución de sistema de bombeo y limpieza general de la obra.
002D39055	Segunda Etapa Trabajos Complementarios para el Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a Edificio Público en la Alcaldía Benito Juárez.	59.98	-	6,000,000.00	3,598,529.64	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a Edificio Público en la Alcaldía Benito Juárez, los trabajos consisten en: preeliminares, albañilería, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, instalación de voz y datos, acabado y limpieza en general de la obra.
002D39056	Trabajos Complementarios de la rehabilitación del Centro Cultural Juan Rulfo en la Alcaldía Benito Juárez.	85.00	-	2,000,000.00	1,700,000.00	Trabajos Complementarios de la rehabilitación del Centro Cultural Juan Rulfo en la Alcaldía Benito Juárez, los cuales consisten en: sustitución de bajadas pluviales, rehabilitación de módulos sanitarios, muebles y accesorios, rehabilitación de instalación eléctrica, accesorios y sustitución de lámparas, sustitución de herrería de hierro por aluminio, rehabilitación de techumbre mediante la sustitución de estructura, láminas de multypanel y sustitución de duela en salón de usos múltiples, cambio de madera, cambio de puertas, impermeabilización y limpieza general.
002D39057	Mantenimiento y Rehabilitación al Complejo Olímpico México 68 obra exterior que comprende Gimnasio Juan de la Barrera y Alberca Olímpica en la Alcaldía Benito Juárez.	87.09	-	40,418,327.47	35,200,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación al Complejo Olímpico México 68 obra exterior, los trabajos a realizar son: Mantenimiento de estructuras metálicas y tensores, albañilería, y diagnóstico de tensores.
Total URG (8)				267,279,707.00	300,869,045.05	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D49001	Adquisición de Equipo de Cómputo e Informático para las Áreas Administrativas y Operativas de la Alcaldía de Coyoacán.	0.97	3,000,000.00	9,000,000.00	8,708,388.70	Meta 1: 105 (COM) Adquisición de (105) computadoras de escritorio, procesador amd e2-9000 disco duro con capacidad de 1 tb, 4gb en memoria ram, tarjeta medida reader para graficos, wlan gbn, amd redeon r2 graphis. Meta 2: 176 (EIN), (71) Laptop 14", procesador intel celeron, memoria ram 2 gb; (25) No Break Smartbitt 500va/250w. (20) Impresoras a color y blanco y negro laser jet. (10) Escaner Scanjet, velocidad del procesador 120 mhz. (50) Multifuncional profesional, capacidad de almacenamiento 512 mb, sistema operativo windows
A02D49002	Adquisición de Vehículos tipo sedan	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	Adquisición de vehículos la cual consta de 9 automóviles marca Aveo de Chevrolet año 2018/2019, Motor 1.5 L de 4 cilindros, 4 puertas, 107 HP de potencia y 104 lb-pie de torque, suspensión delantera McPherson, transmisión manual de 5 velocidades, cristales delanteros y traseros eléctricos Aire acondicionado con control manual, desempañador trasero, radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB y Aux In y conexión Bluetooth®, rines de acero de 14", sistema de frenado antibloqueo ABS en las 4 ruedas, dos bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
A02D49003	Adquisición de Muebles de Oficina	-	2,000,000.00	-	-	Adquisición de: 15 piezas (Escritorio Directivo) en "L" de 180 cm. de frente x 75 cm. de fondo y su lateral de 110cm. X 60 de fondo y ambas de altura de 75cm., 15 piezas (Credenza Directiva) de 180cm. De frente x50cm. De fondo x 75 cm. de altura, 30 piezas (Librero Directivo) sobre credenza frente de 180cm x 35 cm. de fondo y 110 de altura, 150 piezas (Escritorio Secretarial) en "L" de 160cm x 70cm con lateral de 110 cm de frente x60cm de fondo y 75 cm de altura, 150 piezas (Libreo Abierto) de 80cm de frente x 30 cm de fondo x 180 cm de altura, 50 piezas (Mesa de Juntas Redonda) de 120cm x 75 cm, 50 piezas (Mesa de Juntas Oval) de 240 cm x 120 cm x 75 cm, 50 piezas (Archivero de 4 Gabetas) tamaño oficina de 50 cm de frente x 60 cm de fondo x 128 cm de alto, 50 piezas (Credenza) de 160cm de frente x 50 cm de fondo x 75 cm de altura, 50 piezas (Silla Secretarial) sin cabecera palanca para ajustes de altura, 50 piezas (Silla Ejecutiva) con cabecera ajustable y abatible, pistón y base de estrella en cromo, 20 piezas (Silla Plegable) calibre 20 estructura fabricada en tubular, 30 piezas (Tablón Rectangular) calibre 20 180 x 75 cm estructura fabricada en tubular y 39 piezas (Silla Plegable Metálica) uso rudo; patas con remache doble



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D49004	Adquisición de Mobiliario	-	2,000,000.00			Se llevará a cabo la adquisición de los siguientes bienes : 36 (MOB); 4 muebles guarda material didáctico, 1gabinete, 2 anaqueles, 3 archiveros, 2 bancas, 10 botes de pedal, 5 escritorios, 4 mesas, 5 sillas de oficina.
A02D49005	Adquisición de Licencias de Microsoft office 2016	0.99		405,420.00	403,100.00	Adquisición de 50 Licencias de Microsoft office 2016, para los equipos de cómputo en cada una de las áreas de la dirección general de administración, que incluyen: Word, Excel, Power Point, One Note y Outlook,
A02D49006	Adquisición de Accesorios Eléctricos y Equipo de Seguridad	1.00		12,731.00	12,731.00	Se adquieren Licuadoras industriales potentes, con un motor de 600 vatios, jarra de vidrio con capacidad de 6 tazas (1,5 litros) e interruptor de 2 velocidades y 1 Extintor de 4.5 kgs de pqs (polvo químico seco) tipo a-b-c, con soporte. Con la finalidad de contar con las herramientas necesarias a la mano, accesibles que faciliten el trabajo, en la elaboración de alimentos, como la seguridad, así poder brindar un mejor servicio y seguridad, al personal docente como a los menores usuarios en los Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía de Coyoacán.
A02D49007	Adquisición de Parrilla Comercial	1.00		136,972.80	136,972.80	Se adquieren parrillas comerciales con 4 quemadores octagonales, patas de acero inoxidable y charola anti-escurrimiento, con operación a Gas L.P. Esto con la finalidad de dotar lo necesario a los Centro de Desarrollo Infantil de la Alcaldía de Coyoacán, , en sus respectivas cocinas, para la elaboración de los alimentos.
A02D49008	Adquisición de Montacargas y Patín de Carga Hidráulico	1.00		690,165.20	690,165.20	Se adquiere un montacargas industrial eléctrico de hombre parado, con la adquisición, se mejora el desempeño en la recepción y estiba de diversos materiales, así como para el buen aprovechamiento de espacios que son utilizados para dar servicio a las diferentes áreas de esta alcaldía
A02D49009	Adquisición de Sistema Institucional de Gestión Documental	1.00		461,750.00	461,749.99	La adquisición de 1 Sistema de Software, incluye código fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql bajo licencia de software libre, asó como frameworks en php.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D49010	Adquisición de Vehículos Pick up hilux, Sedan y Motocicletas, para primer contacto Ciudadano.	1.00		40,000,000.00	39,999,816.00	Meta1: 45 (VEA) La adquisición de 30 Pick Up Hilux año 2019, Motor 2.7 Litros, 2 puertas, 166 HP de potencia y 108 lb-pie de torque, dimensiones alto 1.815., ancho 1,800., largo 5,330., suspensión delantera McPherson, transmisión manual de 5 velocidades; (15) Vehículos Sedan Vento año 2019, transmisión manual de 5 velocidades, inyección electrónica multi punto, torque nm/rpm 153/3570, cristales delanteros y traseros eléctricos Aire acondicionado con control manual, desempañador trasero, radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB y Aux In y conexión Bluetooth®, rines de acero de 14", sistema de frenado antibloqueo ABS en las 4 ruedas, dos bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. Meta 2: 19 (MTC) 19 Motocicletas BMW G 310 GS., Con equipamiento visual, acústico, balizamiento para equipo de proximidad, motor de un solo cilindro y cuatro tiempos.
A02D49011	Adquisición de Radios Portátiles	1.00		8,000,000.00	7,999,999.39	La adquisición de 110 radios portátiles, banda de frecuencia 380-430 mhz, tamaño: peso 282 g, pantalla qvga a todo color 262. 144 colores, receptor gnss, datos Wireless buscadores en color, conector lateral para audífonos y datos, agenda telefónica con 500 entradas
A02D49012	Adquisición de 4 Refrigeradores Industriales Verticales en Acero	1.00		198,858.80	198,858.80	La adquisición de 4 Refrigeradores Industriales Verticales en Acero Inoxidable, de una puerta de cristal con marco de aluminio y panel doble de cristal templado. Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. De espesor y 40 kg./m3 de densidad. Deshielo automático, evaporación automática de agua de deshielo, temperatura de trabajo: 0 a 5° c. En ambiente externo de 32 C°. Montados sobre cuatro ruedas. Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura, incluye 3 pzs. Iluminación interior con luz incandescente. Dimensiones, frente, fondo altura, (mm) 685 x 812 x 1981, 5.8 amps, 115 volts, 174 hp
A02D49013	Adquisición de grúas, vehículos y maquinaria en atención a la ciudadanía, en la Alcaldía de Coyoacán de acuerdo a la ejecución de programas públicos, de mantenimiento y sociales.	1.00		67,333,384.36	67,333,372.76	Meta 1: 4 (GRU) Adquisición de (4) Grúas hidráulicas de canastilla de 10 MTS de altura, modelo 2019; Meta 2: 20 (VOA) (10) Vehículos Sedan modelo 2019 y (10) camionetas pick up doble cabina modelo 2020; Meta 3: 5 (MAQ) (1) perfiladora (recuperadora de asfalto) modelo PM313, (1) retroexcavadora cargadora modelo 416F2, 2019, (1) Equipo hidroneumático de desazolve de 10 yardas, (1) cargador frontal, modelo 908K y (1) excavadora 320.
A02D49014	Adquisición de camiones	1.00		14,366,734.56	14,366,734.56	Meta 1: 8 (CAM) Adquisición de: (4) tanque-pipa de agua de 10,000 litros, 4300 4X2, modelo 2020 y (4) camiones mediano de redila fija para unidad F350 modelo 2019.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D49001	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas.	-	60,000,000.00			TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES CON SIERRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO, CARGA Y ACARREO, GUARNICIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, DESENRAICE, TEPETATE, BANQUETA, ACABADO CON VOLTEADO, RENIVELACIÓN DE REGISTRO, COLADERA DE 38,000.00 M2A.
002D49002	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas.	0.67	35,000,000.00	34,122,844.13	22,719,645.56	TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES CON SIERRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO, CARGA Y ACARREO, GUARNICIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, DESENRAICE, TEPETATE, BANQUETA, ACABADO CON VOLTEADO, RENIVELACIÓN DE REGISTRO, COLADERA, DE 38,000.00 M2..
002D49003	Mantenimiento de Alumbrado Público.	0.99	15,000,000.00	14,975,005.05	14,890,606.24	Trabajos e instalaciones de 1,373 luminarias tipo led, cables. en diversas Colonias de la Alcaldía de Coyoacán
002D49004	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos.	-	35,000,000.00			Construcción y ampliación de 1 inmueble, oficinas administrativas, área de servicios, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, áreas para atención al público, estacionamiento, en Av. Canal de Miramontes entre Calz. de las Bombas, Naranjales y Rancho Vista Hermosa, Colonia Los Girasoles.
002D49005	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias.	-	65,000,000.00			El mantenimiento, conservación y rehabilitación a vialidades secundarias en 95,981.48 M2 de 42 Colonias de la Alcaldía de Coyoacan, fresado, renivelación de brocales, balizamiento, se deberán utilizar materiales de alta calidad, conforme a los estándares y especificaciones de las normas vigentes.
002D49006	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Comercial.	0.38	34,999,998.00	25,654,015.78	9,788,913.73	Colocación de impermeabilizante, cambio de tinacos, cambio de muebles sanitarios, cambio de luminarias ahorradoras, aplicación de pintura e instalaciones en general en 20 INM que son los Mercados Carmen Serdan, Adolfo Ruiz Cortinez (La Cruz), Ajusco Moctezuma, Santo Domingo (Los Reyes), Xotepingo, Coyoacán, Los Reyes Coyoacán, Churubusco, Prado Churubusco, Hermosillo, San Fco. Culhuacán, Educación Petrolera, Avante, Prado Coyoacán, Margarita Maza de Juárez, Emiliano Zapata, El Reloj, Sto. Domingo (Las Rosas), Copilco El Alto, El Verde.
002D49007	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).	0.63	15,000,000.00	4,369,032.74	2,770,459.65	Colocación de impermeabilizante, cambio de tinacos, cambio de muebles sanitarios, cambio de luminarias ahorradoras, aplicación de pintura e instalaciones en general de los CENDIS Carmen Serdan, Ana María Hernández, Xotepingo, Los Reyes, Santo Domingo, La Candelaria, Santa Ursula, San Francisco Culhuacan y Prado Churubusco..
002D49008	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Espacios Deportivos.	0.54	25,000,000.00	24,986,617.25	13,534,093.99	Instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, pintura, balizamiento, rehabilitación de canchas, accesorios en baños, de los Deportivos Espartaco, Fco. J. Mujica Anexo Ay B, santa Ursula Coapa, Emiliano Zapata, Deportivo y Gimnasio Ajusco, Los Culhuacanes, José Pedraza, José Goroztiza (Viveros Coyoacán) .



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D49009	Mantenimiento , conservación y rehabilitación del Mercado Artesanal Mexicano.	-	-	-	-	Trabajos en (1 MER)Trabajos en instalaciones eléctricas, techumbre, aplicación de pintura en el Mercado Artesanal Mexicano.
O02D49011	Mantenimiento , conservación y rehabilitación del Mercado Ajusco Monserrat.	0.99	-	8,041,428.00	7,946,562.05	Trabajo de desmontaje de cables, suministro de bomba, aplicación de pintura, en el Mercado Ajusco Monserrat.
O02D49012	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Educativa.	0.97	-	59,876,217.31	57,901,291.41	Colocación de impermeabilizante, cambio de tinacos, cambio de muebles sanitarios, cambio de luminarias ahorradoras, aplicación de pintura, malla-sombra, bebederos e instalaciones en general, en 57 inmuebles en diversas colonias de la Alcaldía de coyoacán.
O02D49013	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa a Centros de Atención Múltiple (CAM)	0.00	-	3,882,267.08	12,010.00	Rehabilitación de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, luminarias, impermeabilizante, pintura y herrería en Los Centros de Atención Múltiple Número. 27, Número 92, Número 25, Número 90 y Número 36.
O02D49014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social (CDC)	0.02	-	2,203,244.91	45,029.57	Colocación e instalación eléctrica, hidrosanitaria, pisos, accesorios en baños, herrería, impermeabilizante y pintura en los Centros de Desarrollo Comunitario Ajusco, Cuauhtemoc, Carmen Serdan y Villa Panamericana.
O02D49015	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural.	-	-	3,698,627.91	-	Cambio de iluminación, rehabilitación de instalaciones en general, aplicación de pintura y piso, en los Centros Culturales Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles y Casa de Cultura Ricardo Flores Magón.
O02D49016	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa Nivel Básico (FAIS 2019)	0.91	-	2,032,983.54	1,851,780.40	Colocación en 2 inmuebles de impermeabilizante, cambio de tinacos, cambio de muebles sanitarios, cambio de luminarias ahorradoras, aplicación de pintura, malla-sombra, bebederos e instalaciones en general de dos Inmuebles que son el Jardín de niños "Culhuacán" y la Primaria Dr. Francisco Vázquez Gómez.
O02D49017	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Culhuacanes.	0.97	-	24,623,454.18	23,768,151.56	Se realizaron 39 ,906.62 (M2) de mantenimiento, conservación y rehabilitación a vialidades secundarias, fresado, renivelación de brocales, balizamiento, se deberán utilizar materiales de alta calidad, conforme a los estándares y especificaciones de las Normas Vigentes.
O02D49018	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Pedregales.	0.94	-	28,844,080.12	27,048,903.10	Se realizaron 48,449.76 (M2) de mantenimiento, conservación y rehabilitación a vialidades secundarias, fresado, renivelación de brocales, balizamiento, se deberán utilizar materiales de alta calidad, conforme a los estándares y especificaciones de las Normas Vigentes.
O02D49019	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Zona Centro.	0.88	-	11,895,851.70	10,444,592.43	Se realizarán 19,981.61 (M2) de mantenimiento, conservación y rehabilitación a vialidades secundarias, fresado, renivelación de brocales, balizamiento, se deberán utilizar materiales de alta calidad, conforme a los estándares y especificaciones de las Normas Vigentes.
O02D49020	Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria.	0.78	-	35,852,810.92	27,910,076.18	Con el Programa de rehabilitación de la Red Sanitaria se atenderán 13.53 KIL con personal de participación ciudadana, personal de obra capacitado, especializado, seguridad, señalamiento y con equipo mecánico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D49021	Programa Participativo 2019; Trabajos de Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Bacheo, Adoquín y/o Empedrado			12,771,861.11		Trabajos de Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Bacheo, Adoquín y/o Empedrado en 18,050.00 m2 en los 23 comités de los cuales son: 03-016 Cantil del Pedregal, 03-036 De la Candelaria (Pblo), 03-040 Ex Ejido San Francisco Culhuacan I, 03-044 El Parque de Coyoacán (Fracc), 03-050 Espartaco, 03-059 Insurgentes Cuicuilco, 03-062 Jardines del Pedregal, 03-065 La Concepción (Barr), 03-066 La Magdalena Culhuacan (Barr), 03-074 Los Girasoles II, 03-075 Los Girasoles III, 03-076 Los Olivos (Fracc), 03-089 Pedregal de San Francisco (Fracc), 03-101 San Francisco Culhuacan (Pblo), 03-103 San Lucas (Barr), 03-106 Santa Catarina (Barr), 03-109 Santa Úrsula Coapa (Pblo), 03-126 Adolfo Ruiz Cortines I, 03-129 Ajusco II, 03-137 Pedregal de Santa Úrsula III, 03-143 Pedregal de Sto Domingo V, 03-144 Pedregal de Sto Domingo VI, 03-152 Presidentes Ejidales Segunda sección; se utilizarán materiales de alta calidad conforme a los estándares y especificaciones de las normas vigentes, dichos trabajos a ejecutarse deberán contar con trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, mejoramiento de la base, limpieza y barrido, riego de liga, re nivelación de brocales y rejillas, y suministro de la misma donde se requiera, suministro y colación de mezcla asfáltica, compactación de la misma. Suministro, colocación y nivelación de adoquín, carga y acarreo. Colocación y compactación de piedra bola, así como colocación de señalizaciones verticales y horizontales.
002D49022	Programa Participativo 2019; Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones.			5,554,382.40		Trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas y guarniciones en 7,200.00 m2 en 10 comités los cuales son: 03-006 Ampliación Candelaria, 03-009 Bosques de Tetlameya, 03-011 Cafetales II (Rdcial), 03-043 El Mirador, 03-045 El Reloj, 03-052 Haciendas de Coyoacán (Fracc), 03-092 Petrolera Taxqueña, 03-130 Ajusco III, 03-139 Pedregal de Sto Domingo I y 03-140 Pedregal de Sto domingo II; se utilizaran materiales de alta calidad conforme a los estándares y especificaciones de las normas vigentes, durante la ejecución de los trabajos a realizarse, se considerara los conceptos de demolición de concreto hidráulico, con formación y compactación de forma manual de subrasante, suministro y colocación de concreto hidráulico, carga y acarreo de material producto de la demolición, suministro de coladera, rejillas y las rampas de acceso para personas con discapacidades diferentes, deberán contar con la simbología señalada en la normatividad vigente aplicable.
002D49023	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	0.71		6,990,849.80	4,994,854.06	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a 9 Edificios Públicos: Centro Comunitario Francisco I Madreo, Casa de la Cultura Raúl Anguiano, Casa de la Cultura Reyes Heróles, Centro Comunitario San Pablo Tepetlapa, Dirección Territorial Zona Norte, Dirección Territorial Zona Sur, Edificio Alcaldía, Edificios Oficinas Administrativas y Foro Ana María Hernández, con la impermeabilización de azoteas, trabajos a realizar corrección de pendientes para desaguar a las coladeras de bajadas de aguas pluviales, trabajos de albañilería para rehabilitar azoteas, acabados para colocación del impermeabilizante prefabricado y cambio de tejabanos en cubiertas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD04 Alcaldía de Coyoacán

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D49025	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)	-	-	12,000,000.00	-	El mantenimiento, conservación y rehabilitación de tres Centros de desarrollo infantil (CENDIS), dentro de las colonias: Ex Ejidos de San Francisco Culhuacán, San Pablo Tepetlapa y Ciudad Jardín. Trabajos a realizar: colocación de impermeabilizante, cambio de tinacos, cambio de muebles sanitarios, cambio de luminarias por ahorradoras, demoliciones, Aplicación de pintura, cambios de pisos, revisión de las instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas entre otros...
002D49026	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.92	-	15,000,000.00	13,835,785.29	Se pretende dar mantenimiento, a 1,411 luminarias, los trabajos a realizar: Desmantelamiento de luminarias, cambio de balastras, conectores, carcasa, instalaciones eléctricas, postes, luminarias nuevas y cambio de cableado.
002D49027	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias	0.59	-	22,345,878.00	13,149,960.72	El mantenimiento, conservación y rehabilitación a 46,749 M2 de vialidades secundarias, los trabajos a realizar: fresado, renivelación de brocales, balizamiento, reparación de baches.
002D49029	Programa Participativo 2019 Trabajos de Mantenimiento Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana, Balizamiento, Nomenclatura, Rampas de Concreto en Banquetas, Adoquin y Velarias	-	-	3,888,067.68	-	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a imagen urbana, Meta 1: 270.00 (M2); de trazo y nivelación, suministro, colocación de adoquín, carga y acarreo de diversos materiales. Meta 2: 24,000.00 (ML); de balizamiento en calles. Meta 3: 185.00 (PIE); 13 rampas, colocadas de concreto en banquetas, 170 suministros y colocación de nomenclaturas, para calles y 2 colocaciones de velarías de estructura metálica en parques. En losComités: 03-022; 03-071; 03-081; 03-085; 03-105; 03-107 y 03-158
002D49030	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias (Bacheo)	-	-	12,654,122.00	-	Los trabajos del mantenimiento, conservación y rehabilitación de 42,463 M2 a vialidades secundarias (baches), los trabajos consisten básicamente en fresado, renivelación de brocales, repavimentación, riego de liga, sello.
002D49031	Programa Participativo 2019, Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion al Sistema de Drenaje.	-	-	555,438.24	-	Con el programa de la rehabilitacion de la red sanitaria se atenderan 270 ml. con personal de obra capacitado, especializado utilizando equipo de seguridad, equipo mecanico y señalamientos. Comité 03-035
002D49032	Programa Participativo 2019, Dezasolve De La Red Del Sistema De Drenaje.	-	-	1,666,314.72	-	Con el programa de desazolve se atenderan 450 ml de la red de drenaje, con equipo mecanico de malacates y camion vector y se realizara la sustitucion de 20 coladeras pluviales en 3 Comités los cuales son: 03-068 Las Cabañas; 03-078 Los Reyes (Pblo) y 03-104 San Mateo (Barr).
002D49033	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana a 3 espacios	-	-	7,647,216.00	-	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagenes Urbanas a 3 espacios, trabajos a realizar: Obra civil, jets angulados, borbollones espumosos.
Total URG (8)			294,999,998.00	529,738,627.29	392,924,605.14	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D59001	Adquisición de una camioneta tipo pick up para el pueblo de San Pablo Chimalpa	100%	1,193,907.00	703,981.90	703,981.90	Mejorar el servicio de recolección domiciliar de residuos sólidos en las diferentes colonias de la demarcación, cuya orografía impide el acceso de camiones de recolección de basura.
A02D59003	Adquisición de Equipo de cómputo, impresoras y tabletas electrónicas para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	716,660.48	-	Adquisición de Equipos de Cómputo, Multifuncionales y tabletas electrónicas, que se requiere para llevar a cabo labores administrativas en las diferentes áreas que integran este Órgano Político Administrativo.
A02D59011	Adquisición de Barreras De Control De Acceso Vehicular para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	0%	-	400,000.00	-	Adquisición de barreras vehiculares para automatizar el control de entrada y salida en el estacionamiento del Edificio Vicente Guerrero.
A02D59012	Adquisición de Equipo para Mantenimiento de la Imagen Urbana y Áreas Verdes para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	0%	-	612,652.00	-	Adquirir equipo para dar mantenimiento necesario a los Parques y Jardines, camellones y parques de las colonias y pueblos que se encuentran dentro de la demarcación de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A02D59013	Adquisición de Vehículos Operativos para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	100%	-	12,596,759.70	12,596,759.70	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios y dar atención a las necesidades de la ciudadanía, como es el traslado de material y de personal de las diversas áreas operativas que integran la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
A02D59014	Adquisición de Kits de alarmas vecinales y cámaras de video para vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	-	3,937,111.92	3,937,111.92	Adquirir Kits de seguridad resguardar la integridad de la ciudadanía atención de las necesidades de seguridad de la población cuajimalpense.
A02D59015	Adquisición de equipo para acciones de Seguridad Pública para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	-	389,493.20	389,493.20	Adquisición de casetas y cámaras para grabar, que serán utilizados en los "Puntos de Inspección Policial" para brindar mayor seguridad a la población Cuajimalpense dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
A02D59016	Equipamiento del Deportivo Morelos	100%	-	269,482.00	269,410.00	Adquisición de materiales para el equipamiento de la alberca del Deportivo Morelos, necesarios durante los diferentes eventos de natación.
A02D59017	Adquisición de Mobiliario	0%	-	600,000.00	-	Adquisición de Mobiliario para el equipamiento de las diferentes oficinas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; Vestidores, Gimnasio y Canchas del Deportivo Morelos.
A02D59018	Adquisición de Audíofonos, cámara de video y pantalla para la Alcaldía.	0%	-	161,000.00	-	Adquirir un Circuito cerrado para las instalaciones del Deportivo Morelos a fin de proporcionar seguridad a los usuarios, el cual será utilizado las 24 horas los 365 días al año.
A02D59019	Adquisición de Equipo Deportivo para el Deportivo Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	450,000.00	-	Realizar la Adquisición de Aparatos Deportivos para el equipamiento del Gimnasio del Deportivo Morelos en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O02D59001	Arreglando Mí Calle Reencarpetar Las Calles De La Colonia En La Colonia Abdias Garcia Soto	99%	1,193,907.00	1,212,798.00	1,195,822.98	Derivado a la constante circulación vehicular, aunado a los diferentes cambios climáticos la carpeta asfáltica sufre un desgaste físico ocasionando la creación de baches por lo que es necesario contar con calles en buen estado
O02D59002	Mejoramiento de la imagen urbana en diversos camellones de la Colonia Bosques de las Lomas	2%	1,193,907.00	1,212,798.00	27,498.90	Rescatar y mantener en buen estado las áreas verdes de los camellones que presenten problemas de deterioro o abandono de los camellones de esta colonia mejorando la imagen urbana
O02D59003	Construcción de islas de descanso y recreación en Avenida Vasco de Quiroga en la Colonia Corredor Santa Fe	99%	1,193,907.00	1,212,798.00	1,206,637.91	Rescatar zonas verdes para esta colonia que sirva como esparcimiento y una mejor imagen urbana debido a que presenta problemas de deterioro o abandono en esta avenida, mejorando la imagen urbana de esta Delegación.
O02D59004	Mantenimiento, rehabilitación y colocación de luminarias en la Colonia El Contadero	99%	1,193,905.00	1,212,798.00	1,198,226.14	Conservar el servicio de alumbrado público, sustituyendo luminarias para brindar a la ciudadanía mejor iluminación de esta manera atender el proyecto ganador del presupuesto participativo 2019.
O02D59005	Colocación de luminarias con celdas solares en la Colonia Jardines de la Palma (Huizachito)	52%	1,193,907.00	1,212,798.00	636,344.10	Conservar el servicio de alumbrado público, sustituyendo luminarias para brindar a la ciudadanía mejor iluminación de esta manera atender el proyecto ganador del presupuesto participativo 2019.
O02D59006	Continuación de la construcción del drenaje sanitario en la colonia Lomas de Vista Hermosa	100%	1,193,907.00	1,212,798.00	1,212,798.00	Dar continuidad y ejecución de la línea de drenaje en la colonia, mitigando con esto los riesgos a la salud que continuamente sufren los habitantes de dicha colonia.
O02D59007	Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos de la Cooperativo Palo Alto en la Colonia Palo Alto (Granjas)	0%	1,193,907.00	512,798.00	-	Recuperar espacios públicos para fomentar la convivencia familiar en la colonia Palo Alto (Granjas), para generar condiciones de seguridad para la realización de actividades recreativas y deportivas en beneficio de los vecinos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D59008	Colocación de malla en barda perimetral en zona de estacionamiento de la Colonia La Retama	100%	1,193,907.00	1,212,798.00	1,212,797.91	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una seguridad que se encuentre en buen estado para lograr un eficiente paso.
002D59009	Drenaje y Reencarpetado de Calle Santa Cecilia en la Colonia Xalpa	95%	1,193,907.00	1,212,798.00	1,156,581.57	Realizar trabajos de construcción de drenaje y de reencarpetado para generar condiciones de higiene, seguridad y accesibilidad en beneficio de los vecinos.
002D59010	Rehabilitación de vialidad (cambio de adoquín) en la Colonia 1o. de Mayo	100%	1,193,907.00	1,212,798.00	1,212,772.18	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una vialidad que se encuentre en buen estado para lograr un tránsito eficiente de los vehículos.
002D59011	Colocación de bolardos prefabricados en vialidades de la Colonia Portal del Sol	100%	1,193,907.00	1,212,798.00	1,212,797.98	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los Comités Ciudadanos, brindando a la población una vialidad que se encuentre en buen estado para lograr un tránsito eficiente de los vehículos.
002D59012	Construcción de línea de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	8,000,000.00	-	-	Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y calidad del servicio por lo que se construirá y ampliará la infraestructura del sistema de drenaje.
002D59013	Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	4,000,000.00	-	-	Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y calidad del servicio, mitigando con esto los riesgos a la salud que continuamente sufren los habitantes de dicha colonia.
002D59014	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	9,582,424.00	-	-	Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas y guarniciones, con la finalidad de brindar mayor seguridad a la población en calles con banquetas en buenas condiciones, para el libre desplazamiento de los peatones.
002D59015	Mejoramiento de camellones y glorietas en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	5,000,000.00	-	-	Rescatar y mantener en buen estado las áreas verdes de los camellones y glorietas que presenten problemas de deterioro o abandono, mejorando la imagen urbana de esta Alcaldía.
002D59016	Construcción de red secundaria de agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	3,000,000.00	-	-	Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Agua Potable, para tener mayor y mejor infraestructura hidráulica, que abastecerá del vital líquido a la población y de esta manera dignificar la calidad de vida.
002D59017	Mantenimiento de la red secundaria de agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	3,000,000.00	-	-	Dar mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Agua Potable, para tener mayor y mejor infraestructura hidráulica, que abastecerá del vital líquido a la población y de esta manera dignificar la calidad de vida.
002D59018	Mantenimiento de infraestructura deportiva en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	88%	4,000,000.00	9,582,424.00	8,442,141.32	Rescatar y mantener en buen estado las áreas deportivas que presenten problemas de deterioro o abandono, mejorando la funcionalidad e imagen de los espacios deportivos de esta Alcaldía.
002D59019	Mantenimiento de la infraestructura cultural de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	4,000,000.00	-	-	Evitar un mayor deterioro de los inmuebles culturales de esta manera proteger y brindar servicios culturales para la población local y flotante.
002D59020	Mantenimiento y conservación en diversos planteles de educación básica pública en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	70,000,000.00	-	-	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los planteles educativos, brindando a la población infantil mayor seguridad e higiene, así como instalaciones dignas para alumnado y profesores.
002D59021	Mantenimiento de Centros de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	3,000,000.00	-	-	Con la construcción de un centro recreativo, los colonos contarán con un espacio donde puedan fomentar la convivencia familiar y social sin tener que desplazarse fuera de su comunidad, asimismo, preserven los usos y costumbres de la comunidad.
002D59022	Rehabilitación de mercados públicos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	83%	6,000,000.00	12,000,000.00	9,923,655.08	Brindar mantenimiento integral al inmueble que alberga el mercado público rosa torres para impulsar las actividades comerciales en espacios con óptimas condiciones, en beneficio de la comunidad.
002D59023	Repavimentación de diversas vialidades secundarias en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	58%	30,270,658.00	30,270,658.00	17,550,258.59	Brindar mantenimiento a las diferentes vialidades que se ubica en dentro de la demarcación para proporcionar condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad para los vecinos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
002D59024	Conservación y mantenimiento de edificios públicos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	88%	16,427,074.00	16,000,000.00	14,056,127.47	Brindar a la ciudadanía una mejor imagen urbana para lo cual se ampliarán y remodelarán los edificios de la Alcaldía.
002D59025	Rehabilitación del Mercado Público Huizachito en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	96%	-	1,400,766.07	1,345,719.37	Llevar a cabo la conservación y el mantenimiento del mercado Huizachito, ofreciendo a la población local, como visitante, seguridad y funcionalidad de sus instalaciones.
002D59026	Señalización en Carretera México-Toluca en Cuajimalpa de Morelos	87%	-	8,866,092.62	7,728,339.61	La Carretera México-Toluca, es una de las vialidades más importantes dentro del territorio de la alcaldía Cuajimalpa, consta de 6 carriles de circulación en dos sentidos, actualmente presenta daños apreciables.
002D59029	Trabajos de Construcción del Centro Deportivo en el Pueblo de San Lorenzo Acopilco	95%	-	26,400,000.00	25,076,465.29	Fortalecer la infraestructura deportiva al público en la Alcaldía de Cuajimalpa y de la Ciudad de México; contribuir con un espacio abierto, equitativo, creativo y de diversidad.
002D59030	Rehabilitación al Módulo de Seguridad de la Comandancia de Policía de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	75%	-	21,955,750.00	16,466,209.23	El inmueble ha carecido de mantenimiento mayor durante las anteriores administraciones por lo que se encuentra con estructuras débiles y en deterioro por lo que significa un riesgo laboral.
002D59031	Proyecto integral para la construcción del comedor para trabajadores de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	-	6,748,000.00	-	Brindar un adecuado servicio higiénico y económico para elevar las condiciones de trabajo a los empleados de esta alcaldía
002D59032	Construcción de Aula en la Secundaria 337 "Dolores Castarrica" Priv Mina no. 4 Colonia San Mateo Tlaltenango	53%	-	800,000.00	424,875.38	Atender de manera precisa los problemas más importantes detectados por cada uno de los planteles educativos, brindado a la población infantil mayor seguridad e higiene, así como instalaciones dignas para alumnado y profesores.
002D59033	Construcción de línea de conducción de agua esquina Santa Rita Colonia Zentlapatl hasta esquina Leandro valle colonia San Lorenzo Acopilco.	91%	-	30,006,960.15	27,368,223.15	Brindar a la ciudadanía una red hidráulica en condiciones de funcionalidad y calidad y calidad para garantizar el abasto del líquido y disminuir el número de fugas, a fin de prevenir el desabasto principalmente en la época de estiaje.
002D59035	Mejoramiento de canchas del deportivo en San Mateo Tlaltenango	6%	-	738,073.94	42,054.88	Proporcionar espacios deportivos en buenas condiciones que contribuyan a la práctica del deporte, generado así un mecanismo de esparcimiento e inclusión social, privilegiando con ello el bienestar de la población que radica en esta Alcaldía.
002D59036	Construcción de Arcos de Bienvenida en Diversas Colonias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	82%	-	13,608,799.06	11,187,181.75	Resaltar la identidad, tradiciones, cultura y folklore de los pueblos existentes en la demarcación.
002D59037	Acondicionamiento de Albergue para atención de violencia intrafamiliar	90%	-	2,745,916.13	2,458,909.63	Brindar atención a la población vulnerable de esta alcaldía, que sufre algún tipo de violencia intrafamiliar, a través de un espacio digno, contribuyendo al reforzamiento del núcleo familiar.
002D59038	Rehabilitación del Panteón el calvario en Cuajimalpa de Morelos	82%	-	8,000,000.00	6,592,584.20	Favorecer al mejoramiento de la salubridad e imagen urbana a través de la rehabilitación de las instalaciones del panteón central, procurando en todo momento un adecuado servicio a los habitantes de esta Alcaldía.
002D59039	Construcción de Módulos de Seguridad para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	89%	-	3,500,000.00	3,109,558.33	Debido a los niveles de inseguridad que afectan a esta demarcación es necesario crear puntos de seguridad para que los habitantes cuenten con inmuebles facultados para atender dichas eventualidades.
002D59040	Recuperación de la Red del Drenaje "Colector Marginal" Av. Camino al Tecnológico San Pablo Chimalpa.	78%	-	9,689,000.00	7,583,991.31	Brindar a la ciudadanía una red de drenaje en condiciones de funcionalidad y calidad del servicio, mitigando con esto los riesgos a la salud que continuamente sufren los habitantes de dicha colonia.
002D59041	Mejoramiento y rehabilitación del centro de san pablo Chimalpa en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	88%	-	1,499,824.92	1,319,085.90	Atender de manera precisa los problemas más importantes de los Centros Comunitarios dando buenas condiciones para que los colonos cuenten con un espacio recreativo donde puedan realizar sus eventos sociales y culturales en beneficio de esta Colonia.
002D59042	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en Av Castorena y diversas calles de la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	1%	-	5,999,994.67	60,832.38	Brindar mantenimiento a las diferentes vialidades que se ubica en dentro de la demarcación para proporcionar condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad para los vecinos.
Total URG (8)			180,607,038.00	243,290,178.82	188,905,247.20	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D69001	Mantenimiento a Mercados Públicos	0%	72,266,121.00	238.96		Se pretende realizar el mantenimiento a 1 mercados públicos de esta Alcaldía con las siguientes actividades: trabajos preliminares (trazos, nivelaciones y delimitaciones de áreas por atender, mantenimiento y/o sustitución de estructura metálica o de concreto reforzado, impermeabilizaciones, sellos y cubiertas en azoteas, instalaciones de gas, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de pisos, atención de áreas exteriores, fachadas y acabados.
002D69002	Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	12,000,000.00	-		Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc.
002D69003	Construcción de kiosco en el parque Ignacio Chávez en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	5,000,000.00	1,500,000.00	1,499,711.32	Construcción de 1 Kiosco en el parque Ignacio Chávez. Se realizarán trabajos de trazo, nivelación, demolición y acarreo de superficie de concreto, elaboración de estructuras de acero, desplante de base, columnas, así como la estructura de acero para la colocación de cubierta de kiosco y barandales de acero.
002D69004	Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	94%	15,000,000.00	24,867,238.21	23,301,311.32	Rehabilitación de 1,871 luminarias con las siguientes actividades: trazo, demoliciones, acarreo, colado de concreto hidráulico para los registros donde se colocaran los postes, suministro de luminarias.
002D69005	Rehabilitación del sistema de drenaje en diferentes calles de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	85%	15,000,000.00	10,338,840.00	8,782,690.57	Mantenimiento de 3,000.50 de la red de drenaje, cambio y rehabilitación de los materiales que la red requiera para su buen funcionamiento, los trabajos consisten en excavaciones, relleno y nivelación con tezontle y tepetate, hincado de tubería de polietileno de alta densidad, forjado y colocación de rejillas de acero, forjado y colocación de brocales.
002D69006	Mantenimiento a infraestructura educativa.	0%	14,924,473.00	-		Mantenimiento a infraestructura educativa.
002D69007	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo	0%	99,366,520.00	-		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo
002D69008	Rehabilitación de la Escuela de Participación Social Núm. 1 dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,162,670.44	1,162,646.33	Se llevará a cabo 722.27 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 469.57 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 9 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 54 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12, luminarias y balastro), 124.96 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y registros), 478.61 m2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción de pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas y limpieza final.
002D69009	Rehabilitación del Jardín de Niños República de Colombia dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	2,766,615.51	2,766,615.51	Se llevará a cabo 1,469.54 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,247.36 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,121.39 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 515.64 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y registros), 15 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo) y 175 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12, luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
002D69010	Rehabilitación del Jardín de Niños María de la Luz Rivera de Ysunza dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	2,474,774.72	2,474,774.72	Se llevará a cabo 1,365.89 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,165.97 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 984.61 m2 de construcción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 269.54 ML instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg conexiones y registros, 12 piezas de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 158 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12, luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D69011	Rehabilitación de la Escuela Primaria Dolores Correa Zapata dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	3,830,274.17	3,830,274.17	Se llevará a cabo 1,896.32 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 1,794.31 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,756.99 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 796.34 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg conexiones y registros), 14 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 167 pza de instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
002D69012	Rehabilitación del Jardín de Niños "Miguel E. Schultz" dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	769,696.44	768,740.22	Se llevará a cabo 482.79 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 289.74 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 248.53 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 170.45 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4plg, conexiones y registros), 10 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 49 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias y muebles sanitarios, cambio de red sanitaria y reconstrucción de losas.
002D69013	Rehabilitación de la Escuela de Participación Social Núm. 6 dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	81%	-	1,472,359.99	1,190,257.54	Se llevará a cabo 896.37 m2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanado), 757.23 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillo, 479.67 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 187.31 ML instalación sanitaria, sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros, 12 PZA muebles sanitarios inodoro, migitorio y lavabo, 145 PZA instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas.
002D69014	Rehabilitación de la escuela secundaria nocturna no. 16 Cedros del Libano, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	4,078,233.10	4,078,233.07	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 2,898.36 m2 de muros, colocación de 2,590.35 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 215 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de 874.36 ml de red sanitaria y construcción de 866.36 m2 de techos.
002D69015	Rehabilitación de la escuela primaria Gabriel Leyva Solano dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	985,694.63	985,694.63	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 771.39 m2 de muros, colocación de 644.31 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 41 luminarias, instalación de 3 módulos sanitarios, sustitución de 316.31 ml de red sanitaria y construcción de 589.27 m2 de techos.
002D69016	Rehabilitación de la escuela secundaria diurna núm. 100 Luis de Camoens dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	94%	-	966,763.45	907,836.71	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 558.98 m2 de muros, colocación de 458.20 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 36 luminarias, instalación de 5 módulos sanitarios, sustitución de 369.26 ml red sanitaria y construcción de 311.01 m2 de techos.
002D69017	Rehabilitación de la escuela primaria Quetzalcoatl dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	850,434.75	850,434.75	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 576.51 m2 de muros, colocación de 410.78 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 58 luminarias, instalación de 5 módulos sanitarios, sustitución de 173.81 ml de red sanitaria y construcción de 216.71 m2 de techos.
002D69018	Rehabilitación de la escuela secundaria 114 Rafael Ramírez dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	257,680.39	257,680.39	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 159.71 m2 de muros, colocación de 118.87 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 22 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 25.29 ml de red sanitaria y construcción de 98.26 m2 de techos.
002D69019	Rehabilitación de la escuela primaria Guelatao de Juárez dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,347,071.65	1,347,071.65	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 1,169.87 m2 de muros, colocación de 976.39 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 135 luminarias, instalación de 12 módulos sanitarios, sustitución de 156.27 ml de red sanitaria y construcción de 673.78 m2 de techos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D69020	Rehabilitación del jardín de niños Federico Froebel dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	282,637.58	282,637.58	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 151.10 m2 de muros, colocación de 109.50 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 16 luminarias, instalación de 4 módulos sanitarios, sustitución de 4.43 ml de red sanitaria y construcción de 135.71 m2 de techos.
002D69021	Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple CAM. núm. 85 dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	240,459.45	240,459.45	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 124.49 m2 de muros, colocación de 82.95 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 16 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 17.61 ml de red sanitaria y construcción de 129.11 m2 de techos.
002D69022	Rehabilitación de la escuela secundaria no. 106 Antonio Ballesteros Usano dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,112,513.57	1,112,513.56	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 652.68 m2 de muros, colocación de 539.51 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 38 luminarias, instalación de 4 módulos sanitarios, sustitución de 271.88 ml de red sanitaria y construcción de 461.50 m2 de techos.
002D69023	Rehabilitación de la escuela secundaria no. 2 Ana María Berlanga dentro de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México	98%	-	2,825,626.46	2,769,655.45	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 2044.31 m2 de muros, colocación de 1767.36 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 109 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de 582.66 ml de red sanitaria y construcción de 509.51 m2 de techos.
002D69024	Rehabilitación de la escuela primaria Suiza dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	250,288.71	250,288.70	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 171.97 m2 de muros, colocación de 119 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 18 luminarias, instalación de 2 módulos sanitarios, sustitución de 26.90 ml de red sanitaria y construcción de 66.40 m2 de techos.
002D69025	Rehabilitación del jardín de niños Ma. Elena Chanes dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,144,907.73	1,144,907.71	Rehabilitación de 1 escuela, con la ejecución de trabajos de reconstrucción y pintura de 698.36 m2 de muros, colocación de 436.21 m2 de pisos nuevos, sustitución de instalación eléctrica, instalación de 72 luminarias, instalación de 8 módulos sanitarios, sustitución de 35.69 ml de red sanitaria y construcción de 577.69 m2 de techos.
002D69026	Rehabilitación de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle Granados en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo en la Alcaldía Cuauht	100%	-	2,926,885.11	2,926,885.03	Se llevará a cabo 3,486 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 464.80 M2 de banquetas, 232.40 ML de guarniciones, 3 pzas alumbrado público (poste, brazo y luminaria de led), 116.20 ML drenaje, 116.20 ML agua potable, 232.40 ML de señalamiento horizontal, con la ejecución de los siguientes trabajos: preliminares, trazo, nivelación, excavaciones, reconstrucción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led, sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje y limpieza final.
002D69027	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle Florencio Constantino en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo,	98%	-	2,258,845.98	2,223,392.74	Se llevará a cabo 1,950 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 260 M2 de banquetas, 130 ML de guarniciones, 2 pzas alumbrado público (poste, brazo y luminaria de led), 65 ML drenaje, 65 ML agua potable, 130 ML de señalamiento horizontal, con la ejecución de los siguientes trabajos: preliminares, trazo, nivelación, excavaciones, reconstrucción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led, sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje y limpieza final.
002D69028	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle Ezequiel Montes en la colonia Tabacalera en la Delegación Cuauhtémoc	100%	-	4,822,710.92	4,822,710.89	Se llevará a cabo 4,100 M2 de rehabilitación de carpeta asfáltica, 902 M2 de banquetas, 360.80 ML de guarniciones, 7 pzas alumbrado público (poste, brazo y luminaria de led), 181 ML drenaje, 181 ML agua potable, con la ejecución de los siguientes trabajos: preliminares, trazo, nivelación, excavaciones, reconstrucción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, alumbrado público, poste, brazo y luminaria de led, sustitución de tubería de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje y limpieza final.
002D69029	Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple CAM Núm 33. Dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	2,220,715.53	2,220,715.53	Se llevará a cabo 1,157.82 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplanados), 873.07 M2 de construcción de pisos de loseta en aulas, dirección y pasillos, 1,051.34 M2 de reconstrucción de losa firme de 10 cm de espesor en aulas, 367.98 ML de instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros), 126 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12. luminarias y balastro), 15 pza de muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de losas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D69030	Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Téllez Vargas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	80%	-	2,558,458.97	2,038,547.90	Se llevará a cabo 1,408.99 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplonado), 915.41 M2 de construcción de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 1,352.64 M2 de reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 568.97 ML instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros), 14 pza muebles (sanitarios inodoro, migitorio y lavabo), 135 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12, luminarias y balastro) con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de lozas.
002D69031	Rehabilitación del CENDI Cuauhtémoc dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	1,360,244.43	1,360,244.43	Se llevará a cabo 785.93 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplonado), 475.04 de M2 construcción de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 698.36 M2 de reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 207.39 ML de instalación sanitaria, sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros, 6 pza muebles, sanitarios, inodoro, migitorio y lavabo, 51 pza de instalación de luminarias (incluye cable calibre 12, luminarias y balastro); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de lozas.
002D69032	Rehabilitación del CENDI Juárez dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	946,851.00	946,851.00	Se llevará a cabo 560.14 M2 de reconstrucción de muros en aulas y dirección (tabique rojo, pintura y aplonado), 462.17 M2 de construcción de pisos de lozeta en aulas, dirección y pasillo, 324.58 M2 de reconstrucción de loza firme de 10 cm de espesor en aulas, 128.36 ML instalación sanitaria (sustitución de tubería de 4 plg, conexiones y registros), 5 pza muebles sanitarios (inodoro, migitorio y lavabo), 57 pza instalación de luminarias (incluye cable calibre 12, luminarias y balastro); con la ejecución de los siguientes trabajos: reconstrucción y pintura de muros, colocación de pisos nuevos, instalación de luminarias, colocación de muebles sanitarios, cambio de red sanitaria, reconstrucción de lozas.
002D69033	Mantenimiento y rehabilitación del Centro de Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	8,237,628.51	8,237,628.47	Mantenimiento y rehabilitación del Centro de Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz, con la ejecución de trabajos de albañilería, sustitución de las instalaciones hidrosanitarias, aplicación de pintura en general y acabados.
002D69034	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	85%	-	15,363,388.41	13,083,549.22	Rehabilitar 20,109 M2 de carpeta asfáltica con la realización de trabajos de trazo, fresado, acarreo, riego de liga y colocación de emulsión asfáltica.
002D69035	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	92%	-	4,484,772.15	4,142,799.30	Mantenimiento y rehabilitación de 3,709 m2 de banquetas, con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y acarreo de banquetas y guarniciones existentes incluyendo su retiro, cimbra y colado de concreto hidráulico tanto de banquetas como de guarniciones y limpieza final.
002D69036	Rehabilitación de la red de agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	76%	-	2,967,487.68	2,249,230.74	Se llevará a cabo la rehabilitación de 1200 ML de agua potable, con la ejecución de los siguientes trabajos: trabajos preliminares, excavaciones, rellenos y suministro, sustitución e instalación de tubos de polietileno de alta densidad.
002D69037	Construcción de ciclista en la Colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	12,496,717.22	12,496,717.20	Construcción de 4,000 M2 de ciclista con la realización de los siguientes trabajos: aplicación de pintura termoplástica, instalación de divisores de carril, colocación de iluminación, pictogramas, adecuaciones geométricas para pasos peatonales seguros, colocación de volardos y reposición de carpeta asfáltica.
002D69038	Reforzamiento y rehabilitación del Mercado Público de Artesanías y Curiosidades Mexicanas San Juan, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	33,333,333.00	33,317,591.79	Reforzamiento y rehabilitación del Mercado Público de Artesanías y Curiosidades Mexicanas San Juan, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, estructura, techumbre, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria.
002D69039	Rehabilitación del Mercado Público Hidalgo Zona dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	13,735,543.76	13,690,225.50	Rehabilitación del Mercado Público Hidalgo Zona dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D69040	Rehabilitación del Mercado Público Lagunilla Ropa y Telas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	13,735,543.76	13,707,226.26	Rehabilitación del Mercado Público Lagunilla Ropa y Telas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.
002D69041	Rehabilitación del Mercado Público Martínez de la Torre Anexo dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	5,225,610.38	5,217,878.65	Rehabilitación del Mercado Público Martínez de la Torre Anexo dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria.
002D69042	Rehabilitación del Mercado Público San Camilito dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	90%	-	8,351,160.19	7,541,632.93	Rehabilitación del Mercado Público San Camilito dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.
002D69043	Rehabilitación del Mercado Público Pequeño Comercio dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	8,015,374.59	8,009,991.41	Rehabilitación del Mercado Público Pequeño Comercio dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.
002D69044	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	99%	-	3,151,041.90	3,104,833.08	Trabajos de sustitución de 600 ML de red de drenaje en 2 Comités Ciudadanos, con la realización de trabajos preliminares, sustitución, suministro e instalación de tubería y bacheo con concreto asfáltico.
002D69045	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas, guarniciones y rampas en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	99%	-	3,151,041.10	3,124,636.60	Rehabilitación y mantenimiento de 1,800 m2 de banquetas y 1,000 ML de guarniciones para 2 comités ciudadanos, con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición de banquetas y guarniciones existentes incluyendo su retiro, reconstrucción de banquetas y guarniciones, reconstrucción de rampas y limpieza final.
002D69046	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	99%	-	4,726,561.65	4,680,327.07	Rehabilitar 2,500 M2 de carpeta asfáltica en 3 comités ciudadanos, con la realización de trabajos: fresado, renivelación de brocales y coladores, barrido, liga de impregnación (emulsión), tendido de asfalto y compactación, así como rehabilitación de banquetas y baches en conjunto.
002D69047	Rehabilitación de espacios públicos en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	100%	-	9,453,123.30	9,406,724.01	Rehabilitación de 6 espacios públicos en 6 Comités Ciudadanos, los trabajos consisten en: reparación y renivelación de guarniciones y andadores de adoquín, reparación y nivelación de canchas y sanitarios, construcción de mesas, sillas de concreto y fuentes, instalación de pisos de goma en el área de juegos, colocar techos en los ejercitadores, cambio de tableros en las dos canchas de basketball, colocación de juegos para niños, colocación de lonaria que cubra el área de juegos infantiles con los trabajos de preliminares, trazo, excavación, construcción de guarniciones delimitando pasos peatonales y áreas verdes, construcción de andadores de adoquín, construcción de rampas, y renivelación de andadores cimentación y limpieza final.
002D69048	Rehabilitación e instalación de luminarias en diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	99%	-	7,877,602.75	7,779,284.42	Rehabilitación e instalación de 750 luminarias en 5 comités ciudadanos, los trabajos consisten en: desmontaje de luminaria y colocación de poste de 12m de altura, rehabilitación e instalación del poste cónico circular de 9m de altura con brazo de 2.40m, así como instalación de postes y nuevas luminarias leds.
002D69049	Rehabilitación y Reforzamiento del Mercado San Juan Curiosidades, ubicado en Ayuntamiento Nos. 22-28 en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	5,530,961.51	5,530,961.50	Reforzamiento y rehabilitación de 1 (MER) mercado San Juan Curiosidades, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la ejecución de trabajos de: albañilería, estructura, techumbre, impermeabilización, herrería, pintura, acabados, pisos, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria.
002D69050	Mantenimiento y rehabilitación de escuelas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de 8 escuelas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con la realización de trabajos de albañilería, herrería, pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas y luminarias e instalación de sistema de captación y reutilización de agua de lluvia. Las escuelas a intervenir son: Primaria José Antonio Torres, Primaria Estado de Sonora, Primaria Ramón López Velarde, Secundaria 26 Francisco I. Madero, Primaria Luis G. de León, Primaria Nicolás Rangel, Primaria Francisco Medina Ascencio y Secundaria Guardias Presidenciales.
002D69051	Rehabilitación de alumbrado público en las calles de las colonias Condesa, Roma Norte e Hipodromo Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	19,645,867.00	19,639,806.11	Rehabilitación de alumbrado público con 1,090 (LUM) en las calles de las colonias Condesa, Roma Norte e Hipodromo Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la ejecución de trabajos de trazo, demoliciones, acarreo, colado de concreto hidráulico para los registros donde se colocarán los postes, suministro de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D69052	Construcción de conexiones de la red de drenaje al interior de inmuebles de diversas colonias.	100%	-	22,052,416.00	22,032,882.87	Construcción de conexiones de la red de drenaje al interior de 65 (INM) inmuebles de diversas colonias, con la ejecución de los siguientes trabajos: trazo, demoliciones, acarreo, colocación de tubería de polietileno de alta densidad, rellenos con tepetate y colocación de carpeta asfáltica.
002D69053	Rehabilitación de alumbrado público en la Alcaldía Cuauhtémoc, vialidades secundarias adyacentes de accesos a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro	87%	-	8,606,611.00	7,491,713.25	Rehabilitación de alumbrado público con 1,172 (LUM) en la Alcaldía Cuauhtémoc, vialidades secundarias adyacentes de accesos a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la ejecución de trabajos de trazo, demoliciones, acarreo, colado de concreto hidráulico para los registros donde se colocarán los postes, suministro de luminarias.
A02D69001	Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de esta Alcaldía.	0%	16,000,000.00	-	-	Adquisición de 5,050 mobiliario para las diferentes áreas de esta Alcaldía, adquisición 1500 Sillas secretariales con brazos, 2500 escritorios secretariales, 800 archiveros redondos metálicos con 3 gavetas y 250 módulos de trabajo.
A02D69002	Adquisición de servidores para la operación de sistemas en las áreas administrativas de esta Alcaldía.	100%	-	2,780,000.00	2,774,930.39	Adquisición de 2 servidores web y proxy con capacidad para proveer diferentes servicios a las redes de datos como administración de base de datos, ejecución de aplicaciones, servicios web, repositorios de archivos, procesador quad, alceñaje de protocolos http.
A02D69003	Adquisición de equipos de radiocomunicación para la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	1,378,080.00	1,378,080.00	Adquisición de 60 equipos de radiocomunicación tetra, modelos mtp 3550, con batería de alta capacidad, cargador de pared, de escritorio, capacidad para comunicación en dos plataformas, con gps incluido.
A02D69004	Adquisición de vehículos con brazo hidráulico articulado con canastilla para poda para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	96%	-	6,302,082.20	6,069,709.79	Adquisición de 4 vehículos con brazo hidráulico articulado con canastilla para poda para los Comités Ciudadanos Roma Sur I 15-071; Obrera I 15-062; Centro VII 15-043 y Centro VI 15-042, con las siguientes características dispositivo hidráulico con nivel de plataforma con controles individuales, pedestal con operaciones básicas de elevación, articulación y giro, control de canastilla tipo pistola universal con seguro para evitar movimientos involuntarios.
A02D69005	Adquisición de camiones hidroneumáticos para labores de desazolve para diversos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	0%	-	-	-	Adquisición de 2 camiones hidroneumáticos para labores de desazolve para los Comités Ciudadanos Centro I 15-037 y Centro II 15-038, con las siguientes características brazo hidráulico con rotación completa, carrete de manguera de montaje frontal, vacío de desplazamiento positivo de una caja de transferencia de servicio de 475 hp y bomba de agua hidráulica.
A02D69006	Adquisición de patrulla para el Comité Ciudadano Santa María la Ribera IV de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	99%	-	1,575,520.55	1,552,600.94	Adquisición de 1 patrulla para el Comité Ciudadano Santa María la Ribera IV 15-078, con las siguientes características barra de luces torreta, tablero de control, sirena electrónica, bocina, equipo de radiocomunicación y consola.
A02D69007	Adquisición de tanque pipa para el Comité Ciudadano Maza de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	1,196,012.66	1,196,012.66	Adquisición de 1 tanque pipa para el Comité Ciudadano Maza 15-018, con las siguientes características formato cilíndrico, material en chapa de acero al carbono, cabezales cónicos, boca para carga con válvula esférica de 2 pulgadas y media, vinculación de tanque camión tipo elástico por grapas y tirantes, polea de mando y bomba.
A02D69008	Adquisición de juegos infantiles para el Comité Ciudadano Valle Gómez de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	1,575,520.55	1,575,520.55	Adquisición de 1 juegos infantiles para el Comité Ciudadano Valle Gómez 15-033, con las siguientes características juegos en plástico rígido, tubo de acero galvanizado, capacidad para 30 menores, sin cicatrices de soldadura, piezas de plástico rotomoldeado, abrazaderas de aluminio, tornillos de acero inoxidable.
A02D69009	Adquisición de bancas con aparcabicicletas para la recuperación de espacios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	3,876,981.58	3,876,981.58	Adquisición de 275 bancas con aparcabicicletas para la recuperación de 80 espacios públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con las siguientes características: bases laterales y refuerzo central fabricados en intrusión de plástico, asiento y respaldo fabricados en lamina de acero, diseño con corte laser de fibra óptica de alta definición, tornillería de alta resistencia y pintura electrostática.
A02D69010	Adquisición de biciestacionamientos para la recuperación de espacios públicos en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	100%	-	390,477.05	390,477.05	Adquisición de 81 (PIES) biciestacionamientos para la recuperación de espacios públicos con las siguientes características: fabricados con tubos redondos de acero inoxidable con un diámetro de 2 pulgadas, con señalamiento y dos anclas de barras de acero pulido insertado en perforación.
A02D69011	Adquisición de maquina cuenta monedas para la Jefatura de la Unidad Departamental de Tesorería de la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	96,700.50	96,700.50	Adquisición de 1 maquina cuenta monedas para la Jefatura de la Unidad Departamental de Tesorería con las siguientes características conteo y clasificación de monedas de hasta nueve denominaciones e identificación de monedas falsas, software, peso de 32 kgs, altura 51.1 cm, ancho 31.2 cm y largo 67.2 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D69012	Adquisición de Equipo audiovisual y mobiliario para la realización de audiencias ciudadanas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	95%	-	2,195,576.94	2,076,606.03	Equipamiento para la realización de audiencias ciudadanas dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la adquisición de META 1: 2 (EAV) Adquisición de (2) equipos de audio. META 2: 1,115 (MOB) Adq. de (1,000) sillas plegables, (10) sillones, (25) sillas fijas, (28) stands, (50) tabloneros y (2) cambiadores de pañales.
A02D69013	Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico y maquinaria para las Direcciones Territoriales de la Alcaldía Cuauhtémoc.	95%	-	232,570.72	221,113.80	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y maquinaria para las Direcciones Territoriales de la Alcaldía Cuauhtémoc, que consiste en 1 (MOB) mesa de trabajo pesado, 2 (EEL) extensiones de uso rudo de 30 metros y 16 (MAQ) motosierras.
A02D69014	Adquisición de equipo informático para las diferentes áreas de esta Alcaldía.	99%	-	1,000,000.00	989,749.16	Adquisición de equipo informático para las diferentes áreas de esta Alcaldía, que consisten en computadoras.
A02D69015	Adquisición de software para las diferentes áreas de esta Alcaldía.	100%	-	583,069.00	583,069.00	Adquisición de 1 software para las diferentes áreas de esta Alcaldía, que consiste en licencia informática de software (antivirus kaspersky).
A02D69016	Adquisición de mobiliario para las bibliotecas de la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	311,610.00	311,607.04	Adquisición de mobiliario para las bibliotecas de la Alcaldía Cuauhtémoc, que consiste en sillas fijas ergonómicas para el uso en bibliotecas.
A02D69017	Adquisición de tanque pipa para el Comité Ciudadano Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	1,575,520.55	1,575,520.55	Adquisición de 1 tanque pipa para el Comité Ciudadano Juárez 15-017, con las siguientes características formato cilíndrico, material en chapa de acero al carbono, cabezales cónicos, boca para carga con válvula esférica de 2 pulgadas y media, vinculación de tanque camión tipo elástico por grapas y tirantes, polea de mando y bomba.
A02D69018	Adquisición de ring, base para costales y peras de boxeo para la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	-	1,378,469.99	-	Adquisición de equipo para la Alcaldía Cuauhtémoc, que consiste en 1 ring, 4 bases para costales y 4 peras de boxeo.
Total URG (8)			249,557,114.00	317,209,710.13	305,698,102.38	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D79001	Adquisición de vehículos terrestres y lacustres; equipo de comunicación, video, fotografico y sonido, para programas públicos, de seguridad y desastres naturales.	47.6%	23,500,000.00	40,792,963.00	19,401,989.15	A través de este proyecto se llevó a cabo la adquisición de vehículos tipo sedán, adaptados para patrulla, cuatrimotos, motopatruillas -para terrenos difíciles-, radios tetra (incluye terminales) y Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42". Vehículos equipados para tareas de apoyo a la prevención del delito y supervisión, camionetas tipo pick up, grúas de arrastre, lanchas neumáticas y lanchas de aluminio para acciones de seguridad y emergencias. Cámaras fotográficas, equipos de sonido profesional, sistemas de micrófonos, pedestal de metal para micrófono, triple para bocina, proyectores y pantallas para proyector. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
A02D79002	Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, muebles de oficina, estantería y licencias para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía GAM.	55.6%	23,000,000.00	32,612,068.11	18,122,519.92	El programa de adquisiciones consistió en: compra de equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo y servidores. Proyectores para espacios cerrados. Escritorios secretariales, sillas secretariales, sillones ejecutivos, escritorios ejecutivos, sillas ejecutivas, archiveros verticales, sillones de dos plazas, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos, anaqueles de cinco compartimentos, mesas infantiles y sillas infantiles. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
A02D79005	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo industrial para uso de las áreas operativas	0.0%	15,000,000.00	13,021,143.00	-	El programa consistió en: Adquisición de maquina Retroexcavadora, máquinas pintarayas, compresor neumático con accesorios, plataforma de elevación articulada con canastilla, máquina astilladora, minicargador neumático, compresor de aire con juego de accesorios y motosierras. Kits de autocle, solicitadas por el área de Servicios Urbanos. Motobombas de achique y motobombas de extracción. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
A02D79009	Adquisición de maquinaria pesada para trabajos de desazolve, atención de inundaciones y mejoramiento de la imagen urbana en colonias de la Alcaldía GAM.	7.0%	14,281,183.00	46,475,865.00	3,235,209.84	El programa de adquisiciones fue para la compra de camiones tipo Vector, con complementos de maquinaria pesada para trabajos integrales para el mejoramiento la red secundaria de drenaje, para eficientar trabajos de desazolve, alcantarillado y agua potable, camiones de volteo, camiones con canastilla hidráulica, camiones tipo pipa, camiones con brazo hidráulico; compactadora de doble rodillo de 10 a 12 toneladas, pavimentadora, petrolizadora, camiones de volteo, pipa de agua y camionetas de trabajo pesado cama baja. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
A02D79010	Adquisición de planta de luz de emergencia para habilitarla en el Edificio de la Alcaldía Gustavo A.Madero y generadores de energía móviles para atender emergencias en campo	82.8%	-	1,870,500.00	1,548,540.91	Se adquirió planta de luz de emergencia para habilitarla en el Edificio de la Alcaldía y generadores de energía para atender emergencias de campo. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D79011	Adquisición de mastógrafos para el equipamiento del Hospital de la Mujer de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	-	13,950,000.00	-	Se adquirieron 3 mastógrafos para el equipamiento del Hospital de la Mujer de la Alcaldía Gustavo A. Madero. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79001	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo.	#¡DIV/0!	139,805,782.00	-	-	El proyecto se canceló y los recursos se transfirieron a otros proyectos con mayor presión de gasto.
O02D79002	Obras de rehabilitación y rescate de infraestructura cultural en la Alcaldía Gustavo A. Madero	95.7%	2,988,746.00	3,039,956.50	2,909,956.21	El proyecto de inversión consistió en la rehabilitación de los Centros Culturales: Futurama y la Sala Tepecuicatl, llevando a cabo los siguientes trabajos: impermeabilización en azoteas, colocación de piso de loseta cerámica, colocación de luminarias para exterior tipo OV-15, colocación de luminarias suspendidas, aplanado fino en interior y exterior, pintura de esmalte alquídica en interior y exterior, según sea el caso. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79003	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos	53.2%	14,156,000.00	20,161,973.88	10,726,483.80	Con el proyecto se ejecutó la rehabilitación de edificios públicos, consistentes a la adecuación de espacios para dignificar las instalaciones. Se consideró la atención de cuatro inmuebles, realizando trabajos: Obra civil, Aplanados, Pintura, Cambio de loseta piso, Plafones, Luminarias, Herrería y aluminio, Cambio de piso de concreto, Impermeabilizar, Instalaciones hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas. Estas obras consideraron espacios para los Concejales de esta Alcaldía, taller mecánico, edificio de Cedemype y Alcaldía. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79004	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	76.0%	151,641,196.00	9,460,242.57	7,191,836.50	Con el proyecto de inversión se atendieron 241 inmuebles ejecutándose los siguientes trabajos: acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones, aplanados e impermeabilización, con la finalidad de darle un mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección. En trabajos de albañilería se construyeron columnas, travesaños, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Reparación de techos, trabajos de demolición de muros o bardas perimetrales en algunos casos que fue necesario. Herrería y cancelería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías. Instalaciones eléctricas: se renovaron los accesorios (apagadores y contactos), luminarias ahorradoras de energía al interior de cada salón u oficina, cableado y el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos. En instalaciones hidráulicas se mejoraron las instalaciones de tuberías, conexiones, ramaleo, mobiliario y cisternas necesarias para la correcta distribución del agua. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79005	Construcción y ampliación de infraestructura en salud	#¡DIV/0!	21,360,179.00	-	-	Proyecto cancelado
O02D79006	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	79.2%	24,225,414.00	9,288,747.13	7,359,266.35	El Proyecto de inversión para la construcción y ampliación de infraestructura deportiva consistió en lo siguiente: Albañilería construcción de columnas, traveses, muros, cerramientos, niveles, reparación y construcción de barda perimetral, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas e instalación de tuberías, entre otros conceptos. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79007	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura en salud	82.6%	2,960,000.00	2,250,000.00	1,858,670.80	El proyecto de inversión para atender los centros de salud, consistió en realizar los trabajos de: Obra civil, aplicación de pintura, rehabilitación de pisos, colocación de pisos de loseta, cancelería, herrería y cancelería (fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías), acabados y atención de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otros. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79008	Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes	90.2%	6,820,000.00	6,489,450.93	5,852,900.66	El proyecto de inversión para llevar a cabo la construcción del Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes en la Alcaldía GAM consistió en: Realizar obras de compactación de suelo, trazo, obra civil, edificaciones, habilitación de áreas verdes y canchas deportivas. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79009	Atención estructural a taludes, minas y grietas	72.0%	6,344,611.00	9,929,783.87	7,147,535.06	El proyecto de inversión consistió en los trabajos a realizar en la construcción de muros de contención en causas de ríos y escalinatas en zonas altas de la Alcaldía son: (8,500 M2) Apertura de cepas, zapatas, muros mediante zapeado y rehabilitación de partes dañadas en donde ya hay muros existentes. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79010	Construcción y ampliación de infraestructura educativa	88.2%	12,960,000.00	12,867,056.38	11,352,952.34	El proyecto de inversión consistió en la construcción de la Preparatoria ubicada en Av. Loreto Fabela entre Puerto Tampico y Puerto Mazatlán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. se realizaron los trabajos de: acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones y aplanados utilizando materiales como yeso, tablaroca, panel W (multynapel), pinturas vinílicas, pastas, losetas, entre otros; e impermeabilización. Su finalidad es darle mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección. Albañilería: construcción de columnas, trabes, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Reparación de techos. En los casos de zonas afectadas se realizaron trabajos de demolición de muros o bardas perimetrales. Herrería y cancelería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías. Instalaciones eléctricas: se renovaron los accesorios (apagadores y contactos), luminarias ahorradoras de energía al interior de cada salón u oficina, cableado y el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos. Instalaciones Hidráulicas: instalación de tuberías, suministro e instalación de tuberías de PVC y accesorios. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79011	Construcción de infraestructura vial	45.6%	28,600,000.00	45,849,217.85	20,908,242.09	El proyecto consistió en los siguientes trabajos: Conclusión de la construcción de Puente Sobre Vialidad (PSV) de dos sentidos: Los trabajos que se realizaron consistieron en la colocación de señalización y corte de circulación, demolición de pavimento existente en el área, excavación, habilitar y armar acero de refuerzo, colado de pilotes de fricción, colado de columnas, habilitado, armado, cimbrar y colar cabezales de los apoyos, colocación y montaje de las trabes prefabricadas, colocación de juntas de neopreno, colocación de losa precolada y cimbrar, habilitar el refuerzo para el colado de losa de superestructura, colocación de parapetos y juntas de dilatación, se pintó y colocó la señalización definitiva terminando con limpieza general, retiro de escombros y apertura al tránsito. Puente Peatonal: excavación, nivelación, edificación de zapatas, colocación de estructuras prearmadas, aplicación de pintura y limpieza general. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79012	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento público, para el acceso y apoyo de las personas con discapacidad a espacios deportivos de la Alcaldía GAM.	17.8%	6,480,000.00	61,231,575.43	10,913,022.11	El proyecto de inversión para llevar a cabo la rehabilitación de los cinco deportivos, consistió en realizar los trabajos de: aplanados, pintura, cambio de loseta piso, plafones, luminarias, herrería y aluminio, cambio de piso de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, reparación de áreas verdes, rehabilitación de canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre, rehabilitación de núcleos sanitarios, entre otros. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D79013	Continuación de la construcción de espacios educativos en la Universidad en una tercera etapa.	50.4%	10,800,000.00	10,613,601.59	5,350,388.62	El proyecto de inversión consistió en la Continuación de la construcción de espacios educativos en la Universidad, ubicada en Av. 506 y Av. 508, Col. San Juan de Aragón II Sección, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Se realizaron los siguientes trabajos: de acabados, recubrimientos y revestimientos en pisos, muros, plafones y aplanados utilizando materiales como yeso, tablaroca, panel W (multynapel), pinturas vinílicas, pastas, losetas, entre otros; e impermeabilización. Su finalidad fue darle un mejor aspecto visual e incluso darle una mayor protección. Albañilería: construcción de columnas, travesaños, muros, cerramientos, niveles, reparación y reposición de pisos, construcción y reposición de bardas perimetrales, e instalación de mallas ciclónicas. Reparación de techos. En casos donde se debieran de restaurar zonas afectadas se realizaron trabajos de demolición de muros o bardas perimetrales. Herrería y cancelería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, persianas, marcos, chambranas, protecciones, barandales y celosías. Instalaciones eléctricas: se renovaron los accesorios (apagadores y contactos), luminarias ahorradoras de energía al interior de cada salón u oficina, cableado y el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos. Instalaciones hidráulicas: instalación de tuberías, conexiones, ramaleo, mobiliario y sistemas necesarias para la correcta distribución del agua. Instalaciones sanitarias: desmantelamiento de tubos dañados, suministro e instalación de tuberías de PVC y accesorios. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
002D79014	Construcción de aulas y velarias en la Escuela Secundaria Wenceslao Victoria Soto.	58.9%	22,800,000.00	23,814,822.91	14,020,330.56	El proyecto de inversión consistió en la construcción de aulas y velarias en la Escuela Secundaria Wenceslao Victoria Soto, los trabajos que se realizaron fueron: Construcción de dos niveles para desarrollar 8 aulas; la ampliación contó con estructura a base de marcos rígidos de concreto armado, con muros divisorios de tabique rojo recocido, aplanados con mortero cemento arena acabado fino, muros bajos de tabique extruido terminados con barniz marino, estos recibieron la cancelería de aluminio anodizado natural de 3" con cristal claro de 6mm, puertas tipo multypanel y protecciones de herrería con acabado en pintura de esmalte, pisos de loseta cerámica y pintura vinílica en muros y plafones, impermeabilización a base de impermeabilizante ecológico 10 años, escalera de estructura metálica y losa acero, barandales de herrería. Velaria: Trabajos de edificación de zapatas, instalación de postes y tensores, fijación de velaria, adaptación de piso y retiro de escombro. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
002D79015	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos	#¡DIV/0!	17,811,365.00	-	-	El Proyecto se canceló.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79017	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial	34.5%	20,250,000.00	61,290,622.26	21,118,426.45	El proyecto de inversión consistió en la ejecución de los siguientes trabajos en los cinco mercados: 1. Mercado Gabriel Hernández, inversión de \$15,000,000.00, se realizaron trabajos de rehabilitación de drenaje, eléctrica, pisos, lámparas, fachadas, cortinas, techumbre, entre otros. 2. Mercado Providencia, inversión de \$7,300,000.00, se realizaron trabajos de rehabilitación de piso, red eléctrica, fachadas, cortinas perimetrales, conexión de bajadas de agua, entre otros. 3. Mercado San Pedro Zacatenco, inversión de \$7,650,000.00, los trabajos fueron de sustitución de drenaje, rehabilitación de instalación eléctrica, pisos, luminarias, cambio de cortinas, impermeabilización, entre otros. 4. Mercado San Felipe de Jesús, inversión de \$12,000,000.00, los trabajos a realizados fueron de sustitución de drenaje, piso, lámparas, imagen integral de fachadas, cortinas, sistema hidroneumático, generador de luz, entre otros. 5. Mercado Progreso Nacional, con inversión de \$12,830,000.00, los trabajos consistieron en sustitución de tubería en área de cocina y baños, eléctrica, sustitución de piso, lámparas, estacionamiento, entre otros conceptos. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79018	Obras de dignificación de la infraestructura de escuelas de nivel básico en la Alcaldía GAM.	100.0%	20,000,000.00	3,657,000.00	3,656,927.78	Por medio de este proyecto se consideró trabajar en los puntos críticos de las 17 escuelas seleccionadas, con el fin de proporcionar los niveles adecuados de seguridad, bienestar e higiene. Los trabajos que se realizaron son los siguientes: de albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización, piso de loseta, acero estructural, luminarias, lámina galvanizada, mamparas porcelanizadas, muebles de baño, de acuerdo a las necesidades de cada plantel educativo. (Continua del campo de U. Física del Proyecto: 9 P. Gregorio Torres Quintero, 10 P. Gustavo A Madero, 11 P. Julio S. Hernández, 12 E.S.T. Alfonso Sierra Partida, 13 E.S.T. Alejandro Guillot (Ing.), 14 E.S.D. Alfonso García Robles, 15 E.S.D. República de Guatemala 16 E.S.T. Ciencia y Tecnología, 17 E.S.D. Eulalia Guzmán. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79019	Mantenimiento de áreas verdes	63.9%	12,500,000.00	7,855,000.00	5,016,190.55	Se llevó a cabo el mantenimiento de 50 mil m2 de áreas verdes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, incluyendo poda de árboles; realizando trabajos de poda de césped, cetos, rehabilitación de andadores, pintura de cintarillas, plantación de ornamentales, arbustivos y árboles los cuales se llevaron a cabo mediante la formación de cepas, plantación, aplicación de nutrientes, descompactación de suelos, retiro de planta seca, enferma, plagada y muerta y retiro de maleza. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79020	Alumbrado Público.	#¡DIV/0!	69,112,216.00	-	-	Este proyecto se canceló, las luminarias se adquirieron a través de obra por administración.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79021	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	82.6%	59,577,365.00	26,264,668.00	21,681,858.80	Se realizaron trabajos de rehabilitación de banquetas: (105,625 M2) Trazo y nivelación del área que se rehabilitó, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplían con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto hidráulico. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79022	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	53.6%	24,760,600.00	26,078,215.67	13,977,115.46	Los trabajos que se realizaron en el mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias fueron: 15,000.00 M2 Se realizó el reencarpetado de disitintas vialidades en la Alcaldía, realizando el frezado, nivelación y tendido de mezcla asfáltica con un espesor de 7.5 cm, lo cual permite el flujo constante de vehiculos y con ello la disminución de contaminantes en el medio ambiente, asi mismo al realizar la nivelación de la vialidad, evitaremos encharcamientos, y con ello aumentaremos la vida util de la carpeta asfáltica, en Secciones de San Juan de Aragón (3°, 4°, 5°) La Pradera, San Felipe de Jesús, Casas Alemán, 25 de Julio, Ampliación Gabriel Hernández, Tablas de San Agustín, La Joyita, IndustrialDefensores de la República, entre otras. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79023	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	46.4%	30,000,000.00	30,946,464.98	14,351,339.55	El proyecto de inversión consistió en realizar los siguientes trabajos: (50 KIL) ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79024	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	81.8%	28,500,000.00	31,418,137.50	25,692,087.43	Los trabajos realizados en el proyecto para la atención de 28 espacios fueron: (28 ESP): Se susituyeron módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre, entre otros.La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79025	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	0.0%	19,500,000.00	18,348,800.00	-	Se sustituyó la red secundaria de agua potable en sus distintos diámetros, ya que actualmente había vencido la vida util de esta red. (5000 ML) Demolición de concreto, carpeta asfáltica o terracería, instalación de tubería, abrazaderas de alta presión, válvulas; relleno compactación y repavimentación. Estos trabajos van acompañados con la instalación de tomas domiciliarias (sistemas de agua potable). El material a utilizar será tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) liso, RD-17 de 10.5 cm de diámetro, empleando el método constructivo denominado "a cielo abierto". La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79026	Construcción y ampliación de infraestructura cultural	0.0%	20,000,000.00	1.00	-	El proyecto se canceló. Error en la reducción del presupuesto al aplicar la afectación presupuestal.
O02D79027	Rehabilitación de módulos de seguridad en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo	34.0%	-	1,573,453.41	535,517.00	Para llevar a cabo la rehabilitación de módulos de seguridad en colonias con proyectos de presupuesto participativo se realizaron las siguientes acciones: Estrella (05-055) módulo de seguridad en 2do piso con cristal 360, Churubusco Tepeyac (05-025) activación del módulo de vigilancia localizado en la esquina de Ricarte y Chosica; Villa de Aragón (Frac) (05-198) acondicionamiento del módulo de vigilancia en la colonia que se encuentra a la entrada de la colonia en la calle Villa de Aragón esq Fco. Morazan. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79028	Sustitución de drenaje pluvial y sanitario en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo	0.0%	-	1,234,567.76	-	Para llevar a cabo la sustitución de 1,414.50 ML de drenaje pluvial y sanitario en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se realizaron las siguientes acciones: atender los Comités Ciudadanos CUCHILLA LA JOYA (05-036), NUEVA TENOCHATITLAN (05-130). Cambio de drenaje (ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería dañada, repavimentación y limpieza), Colonia Cuchilla la Joya; drenaje limpio (mantenimiento del drenaje y limpieza de coladeras de Nte 86 a Nte 94 y Ote 95 a Ote 85), Colonia Nueva Tenochtitlan. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79029	Rehabilitación y recuperación de áreas verdes y poda de árboles en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	0.0%	-	617,283.88	-	Para llevar a cabo la rehabilitación y recuperación en 1 (CCD) de 2,380.80 m2 de áreas verdes y poda de 333 árboles en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo, se realizaron las siguientes acciones: atender el comité ciudadano LA PATERA-CONDOMODULOS (U. HAB) y (2,380.80 m2) de áreas verdes, realizando trabajos de plantación de ornamentales, arbustivas y árboles los cuales se llevan a cabo mediante la formación de cepas, plantación, aplicación de nutrientes, descompactación de suelos, retiro de planta seca, enferma, plagada y muerta y retiro de maleza. Se realizó la poda de árboles en las áreas solicitadas. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79030	Construcción y rehabilitación de muros de contención y escalinatas en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	96.3%	-	2,469,135.52	2,378,550.84	Para llevar a cabo la construcción y rehabilitación de 346.80 m2 muros de contención y 160 escalinatas en 4 (CCD), con proyectos de Presupuesto Participativo, se realizaron las siguientes acciones: (4 CCD) atender los comités ciudadanos CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022), QUETZALCOATL 3 (05-144), EL ARBOLILLO (05-045) Y GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222). (346.80 m2) de muros de contención y escalinatas. Muros de contención en CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022) y QUETZALCOATL 3. (160 ECA), escalinatas en las colonias EL ARBOLILLO (05-045) Y GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222). Los trabajos a realizados fueron: excavaciones y compactación de terreno, armado, obra negra y colado de muros y escalinatas. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79031	Rehabilitación y sustitución de banquetas y guarniciones en colonias con proyectos de presupuesto participativo.	70.0%	-	12,345,677.60	8,640,338.42	Para llevar a cabo la rehabilitación y sustitución de 2 mil 646 M2 de banquetas y 864 ML de guarniciones en 18 Comités Ciudadanos, con proyectos de Presupuesto Participativo, se realizaron las siguientes acciones: se atendieron 20 comites Ciudadanos. Rehabilitación y sustitución de (2,646.0 m2) de banquetas. Rehabilitación y sustición de (864 ML) de guarniciones. Los trabajos que se llevaron a cabo fueron: el trazo y nivelación del área rehabilitada, la demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplían con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto hidráulico. Continúa ubicación de proyectos: Tepeyac Insurgentes (05-181), Vallejo II (05-250), Vallejo Poniente (05-195), Martín Carrera I (05-227), Providencia II (05-235), Providencia III (05-236), 7 de Noviembre (05-212), CTM Aragón Ampliación (05-015), Casas Alemán (ampl) I (05-217), San Juan de Aragón 7 secc (u.Hab) I (05-247), Providencia I (05-234), La Esmeralda (UH) (05-097). La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79032	Reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	71.4%	-	4,320,987.16	3,086,401.25	Para llevar a cabo la rehabilitación de mil 762 M2 de reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias se dió atención a 8 CCD, con proyecto de presupuesto participativo se realizaron las siguientes acciones: (7 CCD) Se atendieron los comités ciudadanos Seguridad Nacional (05-177), Tres Estrellas (05-189), Juan González Romero (05-091), La Cruz (Barr) (05-095), San Rafael Ticoman (Barr) (05-169), Torres de San Juan (U.Hab) (05-186), Faja de Oro (05-058). (1,762.0 M2) Reencarpetado y pavimentación de calles y vialidades secundarias, en donde se realizarán trabajos de raspado de asfalto, compactación de suelo, reencarpetado y bacheo. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79033	Rehabilitación de espacios e inmuebles públicos en colonias con Presupuesto Participativo	49.8%	-	14,197,529.23	7,072,974.72	Para llevar a cabo la rehabilitación de 16 espacios y 6 inmuebles públicos correspondientes a 22 (CCD), con proyectos de presupuesto participativo se realizaron las siguientes acciones: Atender (22 CCD). (16 ESP). (6 INM). Los trabajos que se realizaron en la meta 1 y 2 son el mejoramiento de área común, Colocación de juegos infantiles y palapa, reparación de pisos, poda de árboles, mantenimiento a luminarias, pintura de bancas y cercas, habilitación de mini parque para convivencia familiar con bancas, mesas y jardinera, entre otros conceptos. Complemento de ubicación de Proyectos: Mártires de Río Blanco ampl (05-125), San Juan de Aragón 3a secc. (U.H) II (05-255), San Juan de Aragón 6a secc. (U.H) I (05-161), San Pedro el Chico (05-167), Malacates ampl (05-121), San Pedro Zacatendo pblo (05-168), DM Nacional (05-062), Villa de Aragón Fracc (05-213), San Juan de Aragón (05-156) y San Juan III (U.HAB) (05-163), Tlalpexco (05-184) y San Juan de Aragón 3a Sección (U. HAB) I (05-159), DM Nacional (05-040) y Ferrocarrilera Insurgentes (05-060). La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79034	Colocación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo.	75.0%	-	4,938,271.04	3,701,724.60	Para llevar a cabo la colocación, rehabilitación y sustitución de 308 luminarias, luminarias de tipo OV, futuras, interestatales o suburbanas, dependiendo del rubro ganador en las votaciones en los 07 CCD, con proyectos de presupuesto participativo se realizaron las siguientes acciones: (8 CCD) Atender los comités ciudadanos San Felipe de Jesús III (05-239), Bondojito (05-013), La Malinche (05-105), San Juan de Aragón 4a y 5a sección U.H (05-246), Lindavista I (05-225), Gabriel Hernández ampl. I (05-221), Lomas de San Juan Ixhuatepec (2da Sección) (05-116) y Campestre Aragón I (05-129). Se llevó cabo la sustitución, rehabilitación y mantenimiento de 308 luminarias. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79036	Rehabilitación de espacios para la atención de la salud, en colonias con Presupuesto Participativo.	97.0%	-	617,283.88	598,653.58	Para llevar a cabo la Rehabilitación de espacios para la atención médica, en colonias con proyectos de Presupuesto Participativo se realizaron las siguientes acciones: (1 CCD) atender el Comité Ciudadano Lomas de Cuauhtepc (05-115). (1 INM) salud para mi colonia (centro de salud 3era etapa). suministro e instalación de los muebles sanitarios, impermeabilización de la azotea, reparación de plafones en el interior de los edificios y aplicación de pintura vinílica al interior y exterior. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79037	Construcción de espacios destinados a la cultura en colonias con Presupuesto Participativo.	# DIV/0!	-	-	-	El proyecto se canceló y los recursos se transfirieron a otros proyectos con mayor presión de gasto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O02D79038	Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social en colonias con presupuesto participativo	66.1%	-	1,851,851.64	1,223,256.64	Para llevar a cabo la construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social en colonias con presupuesto participativo, se realizaron las siguientes acciones: (CCD) 6 CCD. (6 INM): Luis Donaldo Colosio (05-118), módulo de bienestar social (continuación), Arboledas de Cuauhtepac (05-007) salón de usos múltiples (continuación), Héroes de Chapultepec (05-078) salón de usos múltiples en Puerto Málaga, san José Ticomán (05-154), loza para centro comunitario-jardín de niños san José Ticomán, El Olivo (05-051) restructuración del tejido social, construcción de centro lúdico multifuncional para la asistencia de centro lúdico, Castillo Grande (05-021), construcción de kiosko digital y salón de usos múltiples (1ra. etapa). La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
O02D79040	Trabajos de "Mantenimiento y Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias", en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	-	9,031,254.00	-	Los trabajos de Mantenimiento y Conservación y Rehabilitación de 12,858.13 m2 de Vialidades Secundarias" consistieron en: (M2) Obra de reencarpetado de 12,858.13 m2 de Puerto Acapulco, entre las avenidas Camino a San Juan de Aragón y Puerto Salina Cruz de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Los trabajos que se realizaron fueron: Fresado de asfalto, nivelación de accesorios pluviales, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado de 7.5 cm de espesor compactado al 95 %. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
'O02D79041	Obras de rehabilitación para operar Kiosko Digital	0.0%	-	1,320,200.53	-	Obras de rehabilitación para operar 1 Kiosko Digital, los trabajos consistieron en: trabajos de adaptación del espacio en conceptos de albañilería, herrería, vidrios, cancelería, acabados, adaptación de mobiliario; redes hidrosanitarias y eléctricas. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
'O02D79042	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la calle Puerto Acapulco, de Puerto Salina Cruz a Camino San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0%	-	6,000,000.00	-	Se pretende llevar a cabo acciones necesarias que garanticen los trabajos de rehabilitación de banquetas: se realizaron trabajos de demolición de los elementos de concreto dañados, ahogados o que por su estado no cumplían con su función original, la nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, el cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto hidráulico. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
'002D79043	Trabajos de Rehabilitación en 65 Planteles Educativos de Nivel Básico ubicados en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	81.2%	-	42,998,026.63	34,894,768.22	Se realizaron trabajos estructurales, obra, suministro, instalación y aplicación de todo lo necesario para brindar un inmueble cómodo, seguro, eficiente y funcional. Los trabajos consistieron en demoliciones manual y mecánica de elementos estructurales del inmueble, carga y acarreo, albañilería. Instalación hidrosanitaria, Suministro e instalación de tubería hidrosanitaria convencional Suministro e instalación de luminaria fluorescente convencional. Cancelería: Suministro e instalación de elementos de cancelería de aluminio convencional y acabados: Suministro y colocación de techumbre de lámina de polyester reforzada con fibra de vidrio. Incluye ancla de acero soporte. Planteles que se atenderán: J.N. Dr. Raúl Isidro Burgos Alanís, J.N. Veinte de Noviembre, J.N. Ignacio Zaragoza, J.N. Siria, J.N. Mazatl, J.N. Miguel Hidalgo y Costilla, J.N. Acueducto de Guadalupe, J.N. Dr. Atl, J.N. Profa. I. Gloria Carbajal, J.N. Dr. José Ma. Luis Mora, 20. J.N. Emilio Ronsenblueth, J.N. Ejido Ticomán, J.N. El Arbolillo, E.P. Julio S. Hernández, E.P. La Pradera, E.P. Mtro. Enrique C. Rébsamen, E.P. Kukulcán, E.P. Belice, E.P. Dinamarca, E.P. Manuel Ruiz Rodríguez, E.P. Luis Enrique Erro, E.P. Profa. Isabel Robles Espejel, E.P. Gral. Vicente Guerrero, entre otros. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
'002D79044	Trabajos de Rehabilitación en 84 Planteles Educativos de Nivel Básico ubicados en la Alcaldía Gustavo A. Madero	70.2%	-	45,303,647.85	31,787,054.87	Los trabajos que se realizaron consistieron en demoliciones manual y mecánica de elementos estructurales del inmueble, cuando se requiera, carga y acarreo, albañilería. Instalación hidrosanitaria, Suministro e instalación de tubería hidrosanitaria convencional Suministro e instalación de luminaria fluorescente convencional. Cancelería: Suministro e instalación de elementos de cancelería de aluminio convencional y acabados: Suministro y colocación de techumbre de lámina de polyester reforzada con fibra de vidrio. Incluye ancla de acero soporte. Planteles que se atenderán: E.S. Dna. Alfonso García Robles, E.S. Dna. República de Guatemala, E.S. T. Ciencia y Tecnología, J.N. Cerro de Chiquihuite, J.N. Alejandro Fleming, J.N. Club Rotario La Villa, J.N. Conetl, J.N. Educadoras Mexicanas, J.N. Francisco Zarco, J.N. María C. Velasco Garduño, E.P. Nepal, E.P. Ana María Berlanga, E.P. Winston Churchill, E.P. Héroes de Cerro Prieto, E.S. Dna. República de Francia, E.P. Benjamín Gurrola Carrera (Prof.), J.N. Amanecer Otlahui, J.N. Cuecuech, J.N. Demetrio Sodi Pallares, J.N. Jorge Luis Borges, E.P. Leona Vicario, E.P. Gregorio Torres Quintero, entre otros. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
'002D79045	Trabajos de Rehabilitación en 90 Planteles Educativos de Nivel Básico, ubicados en la Alcaldía Gustavo A. Madero	52.3%	-	42,373,325.52	22,144,052.99	Los trabajos que se realizaron fueron: Albañilería: Construcción de firmes de concreto, aplanados en muros, plafones, junteo en mamposterías; reforzamiento en muros perimetrales, construcción de elementos complementarios. Construcción de muretes para jardinerías; bancas de concreto armado, renivelaciones de pisos de concreto, acarreos y retiros de materiales producto de las demoliciones y desmantelamientos. Obras exteriores: Aplicación de impermeabilizante prefabricado; sustitución, suministro y colocación de malla ciclónica. Acabados: Aplicación de pintura en aplanados; aplicación de pintura en muros exteriores, en puertas y ventanas metálicas; así como en áreas de seguridad en patio (señalización de seguridad). Colocación de recubrimientos cerámicos en pisos y muros. Herrería y cancelería: Fabricación y montaje de puertas, ventanas, barandales, tapas de registro y mamparas de baño, entre otros. Planteles que se atenderán: J.N. Miguel Othón De Mendizábal, E.P. Jerónimo Figueroa, E.P. Calixto A. Rodríguez Flores (Profe.), E.P. Presidente Juárez, J.N. Nezahualcóyotl, E.P. República Mexicana, E.P. Francisco , J.N. María Pérez Valiente, J.N. Tonanitla, E.S. José María Luis Mora, E.P. Ernesto Moreno Bello, E.P. Jorge Casahonda Castillo, E.P. Manuel Sabino Crespo , E.P. Melchor Ocampo, entre otros. La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido se debe a que este quedó registrado en el pasivo circulante, lo cual esta ligado al nivel del avance físico.
Total URG			849,734,657.00	760,770,373.21	369,457,084.07	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89001	Adquisición de compactadoras de residuos sólidos	100%	30,976,959.00	6,797,600.00	6,797,600.00	Se adquirieron 2 Compactadoras de Residuos Solidos
A02D89002	Adquisición de tómbolas y Atril	100%	0.00	126,092.00	126,092.00	Se adquirieron tómbolas y atril para los diferentes eventos de la Alcaldía de Iztacalco
A02D89003	Adquisición de plataforma de tijera	100%	0.00	3,331,557.58	3,331,557.58	Se realizó la Adquisición de Plataforma de Tijera.
A02D89004	Adquisición de Demoledor Eléctrico	100%	0.00	104,400.00	104,400.00	Se adquirieron 2 demoledores Eléctricos.
A02D89005	Adquisición de Pinta Rayas	0%	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A02D89006	Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas	100%	0.00	628,449.72	628,449.72	Se realizo la compra de 2 Soldadoras, 2 Compresoras, 2 generadores portátiles.
A02D89007	Adquisición de Retroexcavadora	100%	0.00	3,334,800.00	3,334,799.32	Se Adquirió retroexcavadora, año 2019.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89008	Adquisición de Inflables	100%	0.00	405,999.42	405,999.42	Se Adquirió 1 Micro castillo, 1 Micro Tobogán, 1 Micro slide, 1 Igloo, 1 Súper Castillo especial, 1 Súper combo Especial y 3 Trampolines.
A02D89009	Adquisición de Ambulancia de Urgencias Avanzadas	100%	0.00	1,888,888.89	1,888,888.89	Se adquirió Ambulancia de Urgencias Avanzadas
A02D89010	Adquisición de Patrullas	100%	0.00	1,067,160.00	1,067,160.00	Se adquirieron 2 patrullas equipadas para los servicios de Seguridad Pública
A02D89011	Adquisición de Camión de Volteo	100%	0.00	3,379,888.00	1,689,888.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89012	Adquisición de Camión con Equipo Hidráulico Articulado	100%	0.00	3,201,465.44	3,201,465.44	Se adquirió 1 un Camión con Equipo Hidráulico Articulado
A02D89013	Adquisición de Mini cargador	100%	0.00	1,498,675.50	1,498,673.60	Se Adquirió un Mini cargador.
A02D89014	Adquisición de tanques Cisternas	100%	0.00	1,740,986.13	1,740,986.13	Se adquirieron tanques con capacidad de 10,000 litros y 20,000 litros



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89015	Adquisición de Hornos de Microondas Industriales	100%	0.00	100,804.00	100,804.00	Se adquirieron 5 hornos industriales para el comedor de empleados de la Alcaldía de Iztacalco
A02D89016	Adquisición de Camiones con Caja Seca	100%	0.00	1,948,800.00	1,948,800.00	Se Adquirieron 3 Camiones con Caja Seca
A02D89017	Adquisición de Motocicletas y Pick Up	100%	0.00	4,306,028.76	4,306,019.76	Se adquirió camionetas 2 Pick Up y motocicletas equipadas
A02D89018	Adquisición de Grúa	100%	0.00	4,296,999.60	4,296,999.60	Se Adquirieron 2 Grúas Articuladas
A02D89019	Adquisición de Cámaras Fotográficas, de Video y Grabadoras Para Reportero	100%	0.00	102,476.72	102,476.72	Se adquirieron 2 cámaras Canon Rebel, 2 cámaras de video Nikon y 4 grabadoras SONY
A02D89020	Adquisición de Equipo de Estacionamiento y emisores de boletos	100%	0.00	564,282.00	399,998.16	Se adquirieron equipos de computo, emisor de boletos para estacionamiento
A02D89021	Adquisición de Malacates	100%	0.00	1,763,200.00	1,758,560.00	Se adquirieron 2 malacates mecánicos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89022	Adquisición de Butacas	100%	0.00	2,628,444.00	2,628,444.00	Se adquirieron 498 butacas
A02D89023	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado	100%	0.00	1,136,800.00	1,136,800.00	Se adquirieron equipos de aire acondicionado mini Split
A02D89024	Adquisición de Equipo de Comunicación.	100%	0.00	5,191,000.00	5,189,167.20	Se adquirió 6 Equipos de Comunicación
A02D89025	Adquisición de Impresora Térmica Para Credenciales	100%	0.00	53,050.11	53,050.11	Se adquirió Kit de Impresora Térmica Para Credenciales
A02D89026	Adquisición de Equipo de Rescate Hidráulico	100%	0.00	1,433,685.00	1,433,684.99	Se adquirió equipo de rescate hidráulico
A02D89027	Adquisición de Equipo y Maquinaria Automotriz	100%	0.00	300,974.91	300,974.91	Se adquirió desmontadora de doble brazo de apoyo, barra para desmontar llantas, estante acumulador de aire, cheetah, abridores de llantas, compresor, hidrolavadoras y mototool
A02D89028	Adquisición de equipamiento para Taller Mecánico	100%	0.00	514,799.14	514,799.14	Se adquirió balanceadora para ruedas, pistola de impacto, gatos hidráulicos de patín, extrabajo de 3 toneladas, gato hidroneumático.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89029	Adquisición de Topo para Perforación de Suelo	100%	0.00	670,874.40	670,874.40	Se Adquirió 3 Topos para perforación de suelo
A02D89030	Adquisición de Ventiladores de Torre	100%	0.00	256,244.00	256,244.00	Se adquirieron 100 ventiladores de torre de 3 velocidades para las diferentes áreas de la Alcaldía
A02D89031	Adquisición de Bombas Sumergibles	100%	0.00	347,854.95	347,854.95	Se adquirieron 9 bombas sumergibles para las necesidades de la Alcaldía
A02D89032	Adquisición de Caseta para Estacionamiento	100%	0.00	164,282.00	164,282.00	Se adquirió caseta metálica de cobro para estacionamiento ubicado en el deportivo Leandro Valle
A02D89033	Adquisición de juegos y sillas infantiles y libreros de madera.	100%	0.00	82,882.00	82,882.00	Se adquirió 70 sillas Infantiles, 2 Libreros 2 Albercas, 4 Bolsas de Pelotas, 2 Sube y Baja y 2 resvaladillas
A02D89034	Adquisición de mobiliario urbano.	100%	0.00	464,000.00	464,000.00	Se Adquirieron 20 bancas
A02D89035	Adquisición de cámara de vigilancia.	100%	0.00	400,200.00	400,200.00	Se adquirieron 23 cámaras de vigilancia
A02D89036	Adquisición de multímetros digitales.	100%	0.00	133,801.36	133,801.36	Se adquirieron 11 multímetros digitales



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89037	Adquisición de extintores.	100%	0.00	113,680.00	113,680.00	Se adquirieron 36 extintores
A02D89038	Adquisición de vehículos.	100%	0.00	1,498,720.00	1,164,640.00	Se adquirieron 5 camionetas pick up
A02D89039	Adquisición de camioneta tipo VAN y autobús.	100%	0.00	2,951,040.50	2,951,040.00	Adquisición de camioneta tipo VAN y 1 autobús.
A02D89040	Adquisición de Servidor HPE.	100%	0.00	207,060.00	156,000.00	Se adquirió Servidor HPE
A02D89041	Adquisición de muebles para oficinas administrativas.	100%	0.00	10,417,252.10	10,369,690.24	Se adquirieron Escritorios, laterales Auxiliares, Archiveros, Credenzas, Libreros, Mesas y Sillas Ejecutivas y Secretariales
A02D89042	Adquisición de calentadores.	100%	0.00	172,144.00	172,144.00	Se adquirieron 2 calentadores solares y 14 de paso
A02D89043	Adquisición de emblema IZTACALCO.	0%	0.00	0.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89044	Adquisición de juegos Infantiles	100%	0.00	4,967,081.00	2,189,999.99	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89045	Adquisición de Circuito de Video Vigilancia	100%	0.00	403,680.00	403,680.00	Adquisición de un circuito de Video Vigilancia (Alcaldía)
A02D89046	Adquisición de Cuatrimotos	100%	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00	Se adquirió 5 Cuatrimotos
A02D89047	Adquisición de Audioramas	100%	0.00	3,440,000.00	1,740,000.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89048	Adquisición de Mobiliario y Equipo para CADIS	100%	0.00	953,520.00	952,266.61	Se adquirieron mesas, periqueras, sillas, tablonces y pizarrones
A02D89049	Adquisición de patín Eléctrico	100%	0.00	229,970.00	229,970.00	Se adquirieron 10 Scooter Eléctricos
A02D89050	Adquisición de Motosierras	100%	0.00	1,114,296.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89051	Adquisición de Equipo de Sonido	100%	0.00	401,360.00	401,360.00	Se adquirió 1 Equipo de Sonido
A02D89052	Adquisición de literas	100%	0.00	373,230.00	373,230.00	Se adquirieron 45 literas individuales



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02D89053	Adquisición de Mobiliario y Equipo para centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI)	100%	0.00	189,500.00	189,499.70	Se adquirieron Mesas, Sillas, refrigerador y libreros
A02D89054	Adquisición de Juegos Infantiles para Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI)	0%	0.00	0.00	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89055	Adquisición de Tanques de Gas Estacionario para Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI)	100%	0.00	190,499.93	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
A02D89056	Adquisición de Vehículo de Protección Civil.	100%	0.00	678,817.35	0.00	Las Adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución
O02D89001	Mantenimiento y Supervisión de Centros de Salud	0%	3,300,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89002	Rehabilitación Integración de Drenaje Sanitario en la Alcaldía de Iztacalco	100%	24,485,350.00	26,407,599.29	9,774,228.93	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89003	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	100%	25,000,000.00	36,540,000.00	29,091,561.73	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89004	Mantenimiento a Edificios Públicos	0%	4,646,711.00	0.00	0.00	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D89005	Trabajos de Rehabilitación en diversos planteles educativos, ubicados en la Alcaldía de Iztacalco	100%	35,104,702.00	30,836,743.00	17,078,250.50	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89006	Balizamiento vehicular y Peatonal en vialidades del perímetro de la alcaldía de Iztacalco	0%	11,540,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89007	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Integral de la Infraestructura Cultural.	0%	12,661,136.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89008	Mantenimiento Integral a Instalaciones Deportivas y Supervisión de Centros Sociales y Deportivos de la Alcaldía de Iztacalco	0%	18,123,465.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89009	Ciclo vía.	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89010	Trabajos de recuperación de Espacios Deportivos en la U. H. Infonavit Iztacalco	100%	9,969,133.00	3,295,739.27	2,838,611.01	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89011	Alumbrando a tu colonia, bienestar para tu familia (Picos Iztacalco 1A)	100%	1,094,628.00	1,107,837.07	1,052,623.97	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89012	Iluminando San Miguel, en la Colonia Barrio San Miguel	100%	1,094,628.00	1,107,837.07	775,852.15	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D89013	Iluminemos nuestras calles ya (Agrícola Oriental V)	100%	1,094,628.00	1,107,837.07	997,052.47	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89014	Rehabilitación de banquetas dentro del perímetro de la Alcaldía de Iztacalco (Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl, Campamento 2 de Octubre, Pantitlán y Agrícola Oriental)	100%	13,092,000.00	13,092,000.00	12,085,135.76	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89015	Supervisión Externa a 15 Mercados ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía de Iztacalco	100%	10,803,910.00	803,909.96	608,419.99	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89016	Sendero Luminoso Nueva Santa Anita. Col. Nueva Santa Anita	100%	1,094,628.00	1,107,837.07	966,208.80	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89017	Cambio de Postes y Lámparas tipo Vela Tlacotal Ramos Millán	100%	1,094,628.00	1,107,837.07	997,053.36	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89018	Sendero Seguro para Viaducto Piedad	100%	1,094,628.00	1,107,837.07	999,920.58	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89019	Recuperación de espacios, remodelación de juegos recreativos infantiles y malla para el sol en and. Paseo del Lago y And. Plaza del Lago	100%	1,094,628.00	1,107,837.07	956,789.67	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D89020	Señalamiento horizontal y vertical	0%	3,846,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89021	Instalación de luminarias en Vía Pública. Incluye supervisión.	100%	12,425,404.00	12,425,404.00	11,786,492.40	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89022	Mantenimiento correctivo y supervisión en Panteón San Pedro	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89023	Rehabilitación en 4 CENDIS, Incluye Supervisión.	100%	15,000,000.00	6,000,000.00	5,971,773.10	Se realizó Rehabilitación en 4 CADIS
O02D89024	Reparación de fugas de agua en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89025	Mantenimiento del Edificio "B" de la Alcaldía de Iztacalco	100%	0.00	19,000,000.00	18,340,725.61	Se llevo a cabo trabajos de remodelación, pintura, suministros, instalación de cableado eléctrico, herrería y supervisión.
O02D89026	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación a Pilotes de Control, Bebederos y Cisternas.	100%	0.00	4,600,000.00	4,426,341.42	Los trabajos de mantenimiento en escuelas de nivel básico se encuentran en proceso de ejecución
O02D89027	Estudios Administrativos de Apoyo y seguimiento de Gastos Indirectos de Obra	0%	0.00	0.00	0.00	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D89028	Rehabilitación del Mercado 87 Agrícola Oriental	100%	0.00	4,002,623.35	3,375,546.19	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89029	Rehabilitación del Mercado 206 Apatlaco	100%	0.00	895,001.41	847,368.29	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89030	Rehabilitación del Mercado 135 Bramadero	100%	0.00	2,447,994.88	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89031	Rehabilitación del Mercado 334 Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca	100%	0.00	1,092,095.86	1,089,557.63	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89032	Rehabilitación del Mercado 255 El Rodeo	100%	0.00	1,432,050.50	466,634.48	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89033	Rehabilitación del Mercado 109 Militar Marte	100%	0.00	1,507,790.61	1,507,790.61	Se realizaron modificaciones estructurales
O02D89034	Rehabilitación del Mercado 147 La Cruz	100%	0.00	755,191.27	742,869.14	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89035	Rehabilitación del Mercado 212 Leandro Valle	100%	0.00	2,843,700.52	1,075,391.03	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D89036	Rehabilitación del Mercado 38 Iztacalco	100%	0.00	1,211,584.05	730,486.41	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89037	Rehabilitación del Mercado 352 José López Portillo	100%	0.00	1,103,328.32	799,937.43	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89038	Rehabilitación del Mercado 134 Juventino Rosas	100%	0.00	1,811,578.57	1,811,518.93	Se realizaron Mmodificaciones a la estructura y sustitución de pisos de granito.
O02D89039	Rehabilitación del Mercado 118 Pantitlan Calle 4	100%	0.00	1,910,790.23	1,143,759.48	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89040	Rehabilitación del Mercado 202 Santa Anita	100%	0.00	1,454,242.84	1,382,119.12	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89041	Rehabilitación del Mercado 345 San Miguel	100%	0.00	1,184,341.62	1,157,584.03	Se realizó sustitución de drenaje en pasillos del mercado
O02D89042	Rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	100%	0.00	1,347,686.08	1,338,396.91	Se realizó impermeabilización de Techumbres
O02D89043	Rehabilitación de Espacios Públicos (Centro Social y Centro Deportivo)en Iztacalco	100%	0.00	20,000,000.00	18,403,401.73	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89044	Construcción de Ciclo vía en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	3,000,000.00	2,390,406.48	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D89045	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Centros de Desarrollo Social	100%	0.00	5,861,136.00	5,243,864.72	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89046	Mantenimiento a Campamentos en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	4,646,711.00	3,945,988.15	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89047	Reubicación de la Escultura "Iztacalco en Ascenso"	100%	0.00	700,000.00	605,447.26	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89048	Rehabilitación del Auditorio	100%	0.00	500,000.00	339,960.94	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89049	Rehabilitación del Parque "Digna Ochoa"	100%	0.00	206,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89050	Trabajos de Mejoramiento en la Escuela Primaria José López Portillo y Rojas en la Alcaldía de Iztacalco.	100%	0.00	261,189.16	252,738.43	Se realizó trabajos de mantenimiento a la Consejería
O02D89051	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Cultural ubicados en la Alcaldía Iztacalco.	100%	0.00	3,643,000.00	3,091,396.83	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89052	Rehabilitación de Centros Sociales Parque calle 6, Parque Ramos Millán (Parque lineal Oriente 106) y Auditorio Leandro Valle, ubicados en la Alcaldía Iztacalco.	100%	0.00	8,083,133.00	5,189,057.53	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89053	Trabajos de Impermeabilización en el edificio de Protección Civil.	100%	0.00	250,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89054	Trabajos de Construcción del Mercado Río Frío, ubicado en la Colonia Bramadero, Ramos Millán	100%	0.00	16,498,291.00	15,355,705.54	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O02D89055	Rehabilitación Integral de Drenaje sanitario y agua potable en las Colonias Ramos Millán y Agrícola Oriental, ubicadas en la Alcaldía de Iztacalco, Incluye Supervisión.	100%	0.00	3,573,250.00	1,863,694.51	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89056	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la colonia Granjas México, ubicada en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión.	100%	0.00	5,871,000.00	5,523,210.30	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89057	Mantenimiento al Módulo Deportivo Jardines Tecma en la Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O02D89058	Trabajos de impermeabilización en Gimnasio de la Ciudad Deportiva.	100%	0.00	826,750.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
O02D89059	Mantenimiento preventivo de la Biblioteca Central y Biblioteca "Juan Rulfo", en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	700,000.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución
Total URG			279,637,166.00	344,148,011.79	273,436,751.49	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99001	Adquisición de equipo de cómputo	0%	11,000,000.00	-	-	
A02D99002	Adquisición de Mobiliario	0%	13,000,000.00	-	-	
A02D99003	Adquisición de Camiones, Grúas y Maquinaria para los trabajos de Obra Pública.	100%	-	216,227,133.54	216,227,133.28	Adquisición de META 1: 138 (CAM), (40) CAMIÓN DE VOLTEO DE 8 M3, MOD. CABINA 2019, con motor MAXFORCED DT 466, 7.6 L, 210 HP, transmisión manual FULLER FS-63058 DE 5 velocidades, dirección hidráulica. (6) CAMIÓN DE 5.5 TONELADAS MOD. 2019 con capacidad de carga de 5635 kg. Motor 6.7 L V8, DRIVE 4X2, llantas dobles. (65) CAMIÓN DE REDILAS NP300 MOD. 2019, con motor versión diesel YD25, 2.5L POTENCIA 161 HP. de V4, transmisión manual de 6V, tanque de combustible CAP. 80 LTS. (26) CAMIÓN MEDIANO 350-2019 con capacidad de carga hasta 3700 KG. Con Motor 6.2 L, V8 Gasolina, con Cabina. (1) Camioneta tipo Pick-Up Modelo 2019, Motor V-6 de transmisión automática 8 velocidades con capacidad de carga ST. 4X2, Carga máxima de 999KG, Suspensión delantera con horquillas independientes con resortes helicoidales y amortiguadores con carga de barra estabilizadora. META 2: 38 (GRU), (38) GRUAS HIDRAULICAS CON CANASTILLA DE 13 MTS. DE ALTURA, chasis cabina RAM4000PL, MOD2019, motor 5.7 L, V8, transmisión manual de 5V, tracción de 4x2. META 3: 7 (MAQ), (7) MARTILLO HIDRÁULICO H75, con Accesorio Tracción 4x2 Kit para Martillo, Profundidad de excavación en estado plegado 4360 MM.
A02D99004	Adquisición de Maquinaria, Camiones y vehículos para limpieza urbana.	80%	-	77,735,513.50	62,198,330.49	Adquisición de: Meta 1: 20 (MAQ), (5) Rodillo vibro compactador para asfalto, (5) Rodillo compactador Neumático, (4) Pavimentadora sobre orugas, (2) Fresadora de pavimento (cortadora), (2) Distribuidor de asfalto (petrolizadora), (1) Semi-Remolque cama baja, (1) Góndola de 32 m3 modelo halcón, con viga de 20" X 6" de alta resistencia para chasis, alma de acero de alta resistencia. Meta 2: 11 (VEL), (5) Camiones "barredora", (6) Camión de redilas NP300 EQ. Modelo 2019, motor versión diesel YD 25, capacidad de carga máxima 1,354 Kg, pick up de 4 cilindros con transmisión manual de 6 velocidades, distribución electrónica de frenado, tanque de combustible con capacidad de 80 L.
A02D99008	Adquisición de Vehículo, herramienta y equipo eléctrico destinado a servicios públicos.	26%	-	4,330,032.00	1,141,440.00	Adquisición de Vehículo y Herramienta Destinados a Servicios Públicos: META 1: 1 (VEO) Tractocamión M2 112 6X4 52 K, DD13 350 EPA 10, Tipo de vehículo Tracto, Tracción 6x4, distancia entre ejes 4699 CM 185, "Motor DD, potencia de motor (CV) 350, cilindrada (CM3) 12800, nivelación de emisiones EPA 10, freno de motor, freno de compresión JACOBS, peso total admisible 16131 KG 35562 LB, cabina 138", BBC techo alto. META 2: 41 (HER), (41) Pinza Amperimétrica (CAT III 1000V, CAT IV 6000V, 2500 A, 600V, 60, 600Ω, 60Ω), con las siguientes características: con una dimensión de 8,8x27,7x4,3 cm, debe de incluir pilas de 5 AA con duración de 3 HRS máx., modelo 381, color amarillo, disponibilidad remoto de 1000 a TRMS garra con IFLEX, con un alcance de temperatura operativa de -10 -50°C, incluir accesorios correspondientes: sonda flexible con ampliación de rango de 2500A de CA, cables de prueba y pantalla LCD extraíble. Meta 3: (22) EEL, (22) No Break, 240 WATS, cuatro contactos, color negro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99009	Adquisición de Equipo de Comunicación para las Direcciones Territoriales.	49%	-	3,355,562.16	1,659,062.16	Adquisición de: Meta 1: 599 (ECO), (28) Altavoz, (42) Sistema inalámbrico con micrófono de mano, (28) Atril para bocina, Atril de acero, (500) equipo portátil transreceptor analógico marca Kenwood en la banda de UHF de 440-480 MHz, 16 canales, (1) Transreceptor analógico en banda de 400-470 MHz, 45 Watts de potencia de salida de RF, 128 canales. Meta 2: 91 (EAV) (42) Receptor para micrófono inalámbrico, (42) STAND para micrófono de mesa, mesa base fierro. (7) Sistema de Audio/Video Onkyo TXRZ630 9.2 Canales Negro, 90 w/ch "8 ohmios", 215 w/ch "6 ohmios", DTS nativo: X y Dolby Atmos a 5.2.4 canales, Salidas de los altavoces Powered Zone 2 y Zone 3, Chromecast incorporado, AirPlay, Wi-Fi y Bluetooth, Calibración de AccuEQ Advance con tecnología AccuReflex, Distribución de audio inalámbrica Multi-room FlareConnect, HDMI 7 In "1 Front" y Main Out, Sub/Zone 2 Out, Poder dinámico 240 W "3 ohmios, frontal" /210 W "4 ohmios, frotal"/120 W "8 ohmios, frontal",
A02D99010	Adquisición de Vehículos.	100%	-	1,289,920.00	1,289,920.00	Adquisición de Vehículos: META 1: 4 (VOA) Vehículos tipo PICK UP doble cabina RAM 700 CLUB CAM de color blanco, con logotipos de emergencias con medidas de 96 cm. Largo por 15 cm. Ancho en color rojo, torreta tipo barra de led de un nivel con comandos o código de sierra; tracción delantera con bloqueo de diferencia y rín de atención de aluminio de 15", con una capacidad de carga de 650kg., superficie de carga 1.4 m., capacidad volumétrica 680 litros, con una altura de caja 589mm., ancho de la caja 1.358 mm., longitud de la caja 1.182 mm, largo 1.877mm., ancho con espejos 1.648mm. y distancia entre ejes 2.753 mm. Luces antiniebla y luces de profundidad, ventana de comunicación manual entre cabina y batea.
A02D99011	Adquisición de Equipo Eléctrico y Equipo Audiovisual.	86%	-	1,977,872.62	1,694,136.60	Adquisición de Equipo Eléctrico y Equipo Audiovisual: META 1: 20 (EEL), (20) Regulador estabilizador de Voltaje, NO BREAK KOBLENZ 900 va, con 6 contactos 9011 Usb/r. META 2: 120 (EAV), (20) reproductor de DVD, reproductor BLU-REY DISC, FULL HD, con mando a distancia, entradas HDMI Y USB. (20) Proyector, ADVANCED LASER & LED 1 chip DLP, 3500 LUMENES, WXGA, USB POQER SUPPLY, Estructura reciente al polvo, altavoz integrado de 16 WATTS, HDMI X 2, CONTRASTE 20,000:1, MODELO xj-f100w. (20) Equipo de Sonido, sistema de audio, 2 bocinas activas JBL Eon 615,15" dos vías, con potencia de 1000W, Trípies metálicos para bocina, 2 Cables CANON-CANON de 15 metros, dos cables CANON-PLUG de 15 metros, 2 cables de audio auxiliar 3.5 a 2RCA., Macho de 2 metros, 1 cable de alta definición HDMIMONSTER de 2 metros, (60) Sistema de audio portátil.
A02D99012	Adquisición de Herramientas y Equipo Industrial para Jornadas de Imagen Urbana.	100%	-	765,174.77	765,174.77	Adquisición de Herramientas y Equipo Industrial: META 1: 27 (HER) (15) Desmalezadora a gasolina, Peso neto 8.8 kg., Motor de 63 MC3 (CC), 2,237 W Tanque de combustible 1,3 L., Velocidad 10,000 R/MIN (RPM), Capacidad de corte 415 MM, cuchillas y sierra circular, ciclo de trabajo 20 MIN. (10) Motosierras, potencia 2.2 HP., Tanque de combustible 575 MIL., Velocidad máxima, del Motor 12,500 RPM, Mezcla 32:1, ciclo de trabajo 30 MIN. de descanso por tanque consumido/ máximo diario 6 hrs., caja 1/MASTER 6. (2) Esmeril, Mango ergonómico, antiderrapante, carbones expuestos, que incluya disco de abrasivo P/DESBASTE de metal y carbones de repuesto eje 5/8 2,400 W, peso 5,7 KG., consumo 20 A, Velocidad 6,700 rpm, Tención/Frecuencia 120 V/60 HZ., Ciclo de trabajo x20 MIN. META 2: 2 (EQ), (2) Planta para Soldar, Tipo de soldadura industrial, Amperaje Min.25 A, Amperaje Max.300 A, Alimentación de entrada 220/440 VOLTS (83/41,5 AMPS. Una fase 60 HERTZ) Max. V.C.A. 64 VOLTS CD. Salida Nominal: 250 AMP. @ 30 VOLTS. CD de Carga 50% Ciclo de trabajo, Gama de corriente 25 A 3000 AMPS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99013	Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas.	100%	-	227,321.72	227,321.72	Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas: META 1: 61 (HER), (4) Atomilladora Eléctrica, inalámbrico de 20V calidad mín. BOSH o DEWALT. (22) Atomilladora Eléctrica, inalámbrico de 18V calidad mín. BOSH o DEWALT. (2) Sierra Circular, de 7 ¼" calidad mín. BOSH o DEWALT. (2) Caladora, de 820 W calidad mín. BOSH o DEWALT. (2) Taladro Eléctrico, taladro cicelador industrial de ½ calidad mín. BOSH o DEWALT. (2) Sierra Eléctrica, sierra inglete telescópica 10, calidad mín. BOSH o DEWALT. (2) Pistola de Pintar, de gravedad de ½ litro. (2) Esmeriladora (maquina herramientas), angular de 9" calidad mín. BOSH. (2) Esmeriladora (maquina herramientas), angular de 4 ½" calidad mín. BOSH. (2) Lijadora Industrial, de banda de 4x24 calidad mín. BOSH. (2) Lijadora Industrial, orbital hoja circular 5" calidad mín. BOSH. y (17) Multímetro Digital con Alarma de Continuidad (profesional). META 2: 4 (EQI), (2) Soldadora, inversora a tope para sierra cinta calidad mín. BOSH y (2) compresora (para usos Industriales) de 50 lts. De 3 ½ caballos de fuerza vertical calidad mín. TRUPER.
A02D99014	Adquisición de Equipo Industrial, Herramientas y Maquinaria para Obras y Servicios Urbanos.	97%	-	9,214,687.83	8,968,834.93	Adquisición de Equipo Industrial, Herramientas y Maquinaria: META 1: 172 (HER), (16) Cortadora de Concreto Mod. HYCC5093, Potencia 9.3 HP. (10) Rodillo Vibratorio Sencillo, liso MOD.PR8, Velocidad de avance 0-67M/MIN. (16) Apisonador para compactación (ballarina) dos tiempos con motor a gasolina monosilíndrico. (16) Traza línea SPIFLOW POWERLINER 2850 de 1 pistola con boquillas. (15) Martillo Rompedor, Potencia de 1700W. Con dos puntas tipo Lápiz y Cíncel. (14) Generador Portátil 9HP, Potencia de arranque 6000W/5000W, kit de ruedas, Tanque de combustibl. (34) Desbrozadora Comercial Motor a gasolina de 2 tiempos, Flecha recta, 20 cm corte con disco. (16) Motosierra de Barra Motor a Gasolina dos tiempos 18" Potencia 2.2 HP. (16) Motosierra de Gasolina para Poda de Altura HT103, Espada 12", Potencia 2.2 HP. (2) Medidor de Láser de distancias Profesional, Rango de Medición 0.15,30,00 peso aprox.0.09 kg. (1) Cortadora de Metal Mango Recto, Disco de 14",2,200W, Disco Abrasivo y carbones de repuesto. (16) Kit Compresor Impact. 540, Control electrónico de presión con limpieza rápida. META 2: 4 (EQI), (2) Tractor podador 1.5 HP 38", Transmisión de 6 velocidades. (2) Soldador Inversor Digilite con 150 amperios de potencia y Conexión 110/220 V para todo tipo de electrodos (MMA), 3/32" de diámetro 100% de ciclo de trabajo. META 3: 29 (MAQ), (13) Revolvedora 1.5 SACOS 9.5 HP motor a gasolina. (16) Andamio Metálico de 2 Crucetas, de 4 Cuerpos y 2 Tablones Metálicos.
A02D99015	Adquisición de Bienes Artísticos, Mobiliario y Equipo de Comunicación.	100%	-	10,116,662.01	10,116,662.01	Adquisición de: Meta 1: 2903(ART), (115) violines, (32) violoncello, (18) contrabajo, (36) viola, (83) saxofón, (8) saxor, (22) trombón, (4) tuba, (30) bombo, (4) tarola, (6) platillos, (15) conga, (425) guitarra, (76) guitarra eléctrica, (68) bajo, (144) amplificador, (58) teclado digital, (58) baffle, (58) base para teclado, (68) jarana, (2) arpa, (20) guiro, (10) cencerro, (10) timbal, (10) maracas, (4) acordeón, (45) batería, (180) atril, (35) clarinete, (208) flauta, (38) trompeta, (271) baqueta, (18) vihuela, (4) guitarrón, (4) contrabajo, (35) clave, (2) fagot, (12) Djembe, (2) bugle, (130) armónica, (3) metalofono, (8) equipo acústico, (8) palo de lluvia, (26) charango, (80) quena, (10) cajón flamenco, (32) cascabeles, (28) zampoña, (20) crótalos, (20) castañuelas, (13) campanas, (1) marimba, (16) estuche musical, (50) afinadores de guitarra, (120) practicadores de plástico, (100) asientos pisa bancos. Meta 2: 557(MOB), (68) Pizarrones blancos de 90x120 cm., (130) bancos, (1) atril para tarola, (1) atril para bombo power beat, (15) carrito palomero y/o máquina para hacer palomitas:8 ondas por cargar, inclinación de puerta de la bandeja, paredes de cristal, (30) mesa tablón de fibracel 1.80x0.75, (300) sillas tipo plegable, de plástico en color negro, tipo banquetera, (1) frigobar 4 pies,(1) horno de microondas 1.6 pies, (10) Carpa plegable con toldo, de 6x3 metros, lona impermeable reforzada. Meta 3: 11(ECO), (1) cables para instrumentos plug a



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99016	Adquisición de Vehículos para el Área de Desarrollo, Planeación y Participación Ciudadana.	100%	-	9,667,920.00	9,667,920.00	Adquisición de Vehículos para el Área de Desarrollo, Planeación y Participación Ciudadana: META 1: 11 (VOA), (10) Camioneta chasis de 5.9 toneladas con redilas intercaladas año 2019, Motor CUMMINS ISF 3.8L sistema de inyección de riel común con SCR, Potencia max 141 HP @1300 RPM, DESPLAZAMIENTO 3800 cc, Emisiones EURO 4 SCR, Freno de escape estándar, radiador de aluminio pre-calentador de aire, peso bruto vehicular: 8,200 KG., (1) Camioneta PICK UP con doble cabina, dimensiones exteriores: alto 1,815 mm. O ancho 1,815 mm o largo 5,335 mm., dimensiones de la caja: alto 480 mm O ancho 1,540 mm o largo 1,525 mm, Llantas tamaño P225/70 R17 y rín de acero de 17", Llanta de refacción a tamaño convencional con rín de acero, desempañador trasero, espejos laterales abatibles con ajuste eléctrico, estribos laterales.
A02D99017	Adquisición de Espacios Culturales dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	86%	-	24,691,199.99	21,343,599.98	Adquisición de: META 1: 2 (ESP), (1) ESP "Aerobiblioteca", dentro del fuselaje de un avión, modelo Boeing B737-200 advanced en desuso sin motor y en condiciones de conservación. (1) ESP, Crucero Cultural Itinerante, con 49 contenedores y espacios funcionales para talleres, aforo de 500 personas simultáneamente.
A02D99018	Adquisición de Ambulancias.	100%	-	10,782,982.88	10,782,982.88	Adquisición de Ambulancias: META 1: 15 (AMB) Motor 3.6 L V6 24V VVT, Potencia 28 CF @4,175 RPM, Área de carga 11.5 M3, Capacidad de carga 1,872 KG, Largo/Ancho/Alto de la caja 3,124/1,864/1,930 MM, Puerta lateral Ancho/Alto 1,245/1,778 MM, Puerta trasera Ancho/Alto 1,575/1,778 MM apertura 260°, Alarma de seguridad, Bolsas de aire laterales de asiento y tipo cortina, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, Frenos ABS, Seguros eléctricos sensibles a la velocidad, sistema de distribución de frenado (EBD), Sistema de monitoreo depresión de llantas, Equipamiento interior especializado, Aire acondicionado en cabina, Cierre de puertas a distancia, Equipamiento exterior, Llantas 115/112R NEXEN ROADIN CT8 HL, Defensa delantera de tres piezas, Color: exterior blanco, interior gris.
A02D99019	Adquisición de Herramientas y Maquinaria para Conservación de Imagen Urbana.	100%	-	313,756.80	313,756.80	Adquisición de Herramientas y Maquinaria para Conservación de Imagen Urbana: META 1: 17 (MAQ), (16) Andamio Metálico de 2 crucetas, de 4 cuerpos y 2 tablonces metálicos de 0.50x2.00 m de largo, con lamina antiderrapante Cal. 14, con sus respectivos ganchos de seguridad, medición en los marcos de 1.22 m x 2 m de altura y profundidad del andamio de 2.00, diámetro del caño 1.9", peso máximo soportado de 300 KG. Color azul. (1) Revolvedora, 1.5 Sacos 9.5 HP motor a gasolina. META 2: 10 (HER), (10) Generadores Portátiles 9HP, con motor OHV 291 CC/9 HP, potencia de arranque 6000 W/5000 W, arranque manual, kit de ruedas, tanque de combustible de 6.6 GAL.
A02D99020	Adquisición de Vehículos Destinados a Programas Públicos.	100%	-	611,279.99	611,279.90	Adquisición de Vehículos Destinados a Programas Públicos: META 1: 4 (VOA), (1) Camioneta, Van tipo Urban 350 NISSAN. (1) Vehículo, Tipo aveo estándar. (1) Camioneta Pick UP con doble cabina, Dimensiones exteriores Alto 1,815 MM o Ancho 1,815 MM o Largo 1,525 MM, Dimensiones de la caja Alto 480 MM o Ancho 1,540 MM o Largo 1,525 MM, Llantas tamaño P225/70 y rines de acero de 17", Seguros eléctricos, Seguros para niños en puertas traseras. (1) Vehículo tipo AVEO 2019 MOTOR/CHASIS/MECÁNICO color blanco, Motor 4 cilindros . 1.5L MPFI, 18 válvulas, DOHC, Potencia 107 HP @ 6,000 RPM, Transmisión manual de 5 velocidades, Transmisión automática de 4 velocidades con modo manual, Dirección electro asistida, Rines de acero de 14", Transmisión manual 19.7 KM/L, Transmisión automática 19.3 km. Meta 2: (1) CAM, (1) Camión de carga de 5.9 toneladas con redilas intercaladas año 2019, Motor CUMMINS ISF 3.8L sistema de inyección de riel común con SCR, Potencia max 141 HP @1300 RPM, DESPLAZAMIENTO 3800 cc, Emisiones EURO 4 SCR, Freno de escape estándar, radiador de aluminio pre-calentador de aire, peso bruto vehicular: 8,200 KG.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99021	Adquisición de Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo Industrial para Mantenimiento.	97%	-	369,717.86	357,853.98	Adquisición de Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo Industrial para Mantenimiento: META 1: 23 (EEL), (3) Multímetro, (10) Cautín, tipo lápiz 60W, (10) Cautín, TIPO PISTOLA 230W. META 2: 81 (HER), (4) Cepillo Eléctrico Profesional 600W, (2) Cepillo Portátil de 12 ^º ½ de 2A ½ HP, (4) Pistola Pintar, de gravedad alta pulverización, (2) Pistola de Impacto, Hilti de impacto DX2, (20) Remachadora de 10", (2) Sierra Eléctrica "caladora", (2) Sierra Circular, (2) Sierra Eléctrica, de Banco, (4) Taladro Eléctrico "cincelador SDS", (2) Taladro Eléctrico, de Banco, (6) Probador Voltaje Eléctrico de lápiz para voltaje 120-220 V, (5) Engranadora Industrial "Clavadora Neumatica", (5) Esmeriladora angular de 4", (5) Esmeriladora Angular de 7", (2) Engranadora Industrial Neumatica, (2) Esmeriladora de Banco, (2) Lijadora Industrial de Banda, (2) Lijadora Industrial Orbital de 4", (4) Taladro Eléctrico con rotomartillo inalámbrico de ½, 18V, Calidad mínima BOSCH, (4) Taladro Eléctrico con Rotomartillo de ½, alámbrico. META 3: 6 (EQI), (2) Equipo de Soldar, de microalambre, (2) Equipo para Soldar Inversora para soldar de 110-220V, 400A, (2) Compresora de Aire de 50 LITOS.
A02D99022	Adquisición de Equipo Eléctrico, Equipo Audiovisual, Mobiliario e Informático para los diferentes programas y la credencialización del personal.	82%	-	797,003.05	649,600.00	Adquisición de Equipo Eléctrico, Equipo Audiovisual y Mobiliario para Diferentes Programas: META 1: 12 (EEL), (10) Ventiladores de pedestal con tres velocidades, (2) Equipo de Aire Acondicionado, para una área de 20 metros cuadrados, aproximadamente. META 2: 10 (EAV), (10) pantallas 70" base tripe y caja con estructura para transportarla. META 3: 10 (MOB), (10) Racks para tarima, estructura metálica (rack) con las siguientes dimensiones: altura 3 metros, Largo 3 metros, Fondo 90 cm. Capacidad de carga 6 toneladas, dos niveles. Meta 4 (1) EIN, (1) Impresora para credenciales.
A02D99023	Adquisición de Maquinaria, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	100%	-	1,162,859.17	1,162,859.17	Adquisición de Maquinaria, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio a: META 1: 10,064 (EML), (5,000) Chaleco de seguridad industrial, brigadistas, reflejante cf. (5,000) Gorra SC copa baja algodón verde olivo unitalla. (7) Camillas de rescate y salvamento, armazón duradero de aluminio y cubierta de nylon recubierta de vinil, se pliega a 37x21" para almacenamiento compacto, correas de 2" estilo cinturón de seguridad para el paciente. (5) CARDIOCHECK PA (Lipid Panel). (3) Analizador de Hemoglobina total diaspect TM. (10) Estuche de diagnostico (welch allyn). (5) Tanque de Oxígeno Portátil (medfex) 682 L. (15) Dental autoclave esterilizador de vapor medical steam sterilition destilada 14 litros. (5) Lampara de luz ultravioleta para resina fotocurable. (10) Micromotor con pieza de mano baja velocidad y contra ángulo. (1) Desintómetro óseo calcáneo mod. SONOST-3000 por ultrasonido (OSTEOSYS). (3) Ultrasonido portátil. META 2: 2 (MAQ) (2) Bomba hidráulica aspiradora de 2 HP, para albercas.
A02D99024	Adquisición de Equipo Eléctrico	93%	-	2,896,864.88	2,701,497.68	Adquisición de: META 1: 99 (EEL), (26) Bomba Hidráulica, becerro de 2" monofásico. (15) Bomba Hidráulica, becerro de 3" monofásico. (5) Cortadora Lamina, cortadora para metal de 14". (1) Equipo de Oxiacetileno, equipo de oxígeno autógena. (3) Plantas generadoras de corriente alterna estacionarias de diesel, generador móvil mlt 4060. (2) Planta para soldar, planta para soldar AC 225 220 110 (Completa). (6) Martillos para construcción, rotomartillo de 2" (demoledor impacto pavimento de 25980 2100 w 30 k). (3) Taladro, taladro industrial de ¾ 400 revoluciones. (3) plantas generadoras de corriente alterna ESTAC. De gasolina, generador de luz (gasolina) con ruedas. (30) Plantas generadoras de corriente alterna ESTAC. de gasolina generador de luz (gasolina) 1.5 HP 900 W 123 ADIR. (5) Plantas generadoras de corriente alterna ESTAC. de gasolina, Planta de luz generador honda ER2500 CX-1 2500 W a gasolina.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99027	Adquisición de mobiliario para CENDIS y para el programa de Campo/ Ciudad.	100%	-	2,298,111.38	2,298,111.38	Adquisición de: META 1: 112 (MOB), (40) Carpa, plegable con todo, de 9/3 metros, lona impermeable reforzada. (20) Carpa plegable con toldo, de 6x3 metros, lona impermeable reforzada. (2) Pantalla 70", base metálica y caja con estructura para transportarla, (5) Estufón inoxidable de 2 quemadores, (5) Refrigerador tipo industrial, 2 puertas, 20 pies; (5) Refrigerador con despachador de agua, 2 puertas, 12 pies; (5) Licuadora industrial de 5 Lts, (15) Lavadoras de ropa de uso rudo con capacidad de 20 Kg por carga, canasta de acero inoxidable, (15) secadora de ropa de uso rudo con capacidad de 20 Kg, canasta galvanizada.
A02D99030	Adquisición de Camiones para Limpieza Urbana y Equipo Industrial.	100%	-	8,236,000.00	8,236,000.00	Adquisición de: META 1: 15 (CAM), 10 Camión malacate (winche), juego de mancuernas de malacate para desazolve, malacate con motor a diesel, (5) Camión de redilas NP300 EQ Modelo 2019, motor versión diesel YD 25, capacidad de carga máxima 1,354 Kg, pick up de 4 cilindros con transmisión manual de 6 velocidades, distribución electrónica de frenado, tanque de combustible con capacidad de 80 L. META 2: 130 (EQ), (26) Becerro 2" monofásico. (15) Becerro 3" monofásico. (5) Cortadora para metal de 14". (1) Equipo de oxígeno autógena. (3) Generador móvil mlt4060 magnum. (2) Planta de para soldar ac 225220110 (completa). (6) Rotomartillo De 2" (Demoledor impacto pavimento D25980 2100W 30K). (3) Taladro industrial de ¾ 400 revoluciones. (3) Generador de luz (gasolina) con ruedas. (30) Generador de luz (gasolina) 1.5 HP 900W 123 ADIR. (5) Planta de luz generador honda ER 2500 CX-1 2500W a gasolina. (3) Esmeril de 3000 revoluciones. (5) Motobomba a diesel de 6". (10) Motobomba a gasolina de 2". (3) Motobomba de 6" modelo MQ600, motor diesel 55 HP (con ruedas). (10) Juegos de mancuernas de malacate para desazolve, malacate con motor a diesel.
A02D99031	Adquisición de Equipo Informático y Equipo Eléctrico para la Alcaldía.	0%	-	547,610.21	-	
A02D99032	Adquisición de lanchas para el parque recreativo Cuitlahuac.	0%	-	559,062.00	-	
A02D99036	Adquisición de muebles de oficina y equipo de administración para las áreas de la Alcaldía.	77%	-	1,465,563.72	1,128,601.12	Adquisición de: META 1: 1218 (MOB), (6) Engargoladora, (2) despachador de agua, (1) Horno de microondas de 10 pies, (1) Triturador de papel, (4) Tableros de corcho, (25) Estantes, (979) Sillas, (12) mesas, (4) Archiveros, (16) Escritorio, (134) Tablones, (10) Contenedor, (2) Credenza, (3) Bancas recibidoras, (1) Mesa de trabajo, (5) Perchero, (3) Soporte para pantalla plana, (1) Modulares de oficina, (2) Sillones para oficina, (1) Anaquel, (1) Sofá, (5) Sillas secretariales. META 2: 19 (EAD), (3) Pantalla de 50", (10) Equipo de sonido integrado, (1) Equipo de sonido completo, (1) Plotter, (4) Extinguidores PQS, de polvo.
A02D99037	Adquisición de Vehículos tipo Pick Up y Herramientas para servicios y programas de la Alcaldía.	100%	-	58,429.20	58,429.20	Adquisición de: META 1: 2 (VOA), (2) Vehículos tipo pick up, con logotipos de emergencias con medidas de 96 cm., Largo por 15 cm., Ancho en color rojo, logotipo circular en cofre de protección civil de la Alcaldía Iztapalapa con diámetro de 33 cm. Fondo azul y contorno color naranja y lema "Protección Civil Iztapalapa" en color blanco, torreta tipo barra de led de un nivel con comandos o códigos de sirena; tracción delantera con bloqueo de diferencia y rin de atención de aluminio de 15", con una capacidad de carga de 650 kg., superficie de carga 1.4 m. capacidad volumétrica 680 litros, físicamente con una altura de la caja 589 kg., ancho de la caja 1.358 mm. Longitud de la caja 1.182 mm. Largo 1.877 mm. Ancho con espejo 1.648 mm. Y distancia entre ejes 2.753 mm. Así como 3 puertas para 4 pasajeros, cubierta superior de loma en el área de caga, comandos de control de audio en el volante, luces antiniebla y luces de profundidad, asientos traseros submaring. META 2: 18 (HER), (3) Patín Hidráulico Industrial, de 58 x 27 pulgadas, llantas de poliuretano de 3 pulgadas, capacidad de carga 5500 libras, radio de giro, 210 grados. (15) Carretillas de carga (diablos), base biselada de 14 x 8", asa doble, llanta de caucho solido de 10", capacidad de carga 800 LBS., alto 47", parte posterior curva, diámetro del eje 5/8", color rojo.
A02D99038	Adquisición de lockers para oficinas de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	258,000.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99039	Adquisición de Equipo Industrial para diferentes servicios en la Alcaldía.	100%	-	1,937,776.87	1,937,776.87	Adquisición de: META 1: 79 (EQI), (1) Equipo de Oxiacetileno, con un peso neto de 208 kg con una dimensión de alto de 838 mm, ancho 571 mm y largo 927 mm, con una alimentación de 220/440 volts, 110/55 amps y tres fases 60 herz, salida nominal 500 amps, 40 volts, CD de carga 60% ciclo de trabajo, con un rango de amparaje de soldadura 80 a 600 amps CD, electrodo revestido, corriente directa, diámetro 3/32" "2.3 mm" a 1/4" "6.0 mm", cualquier tipo de electrodo revestido, corriente directa, con unidad separada de alta frecuencia para el arranque del arco, soldadura con arranque por contacto sin unidad, que incluya manguera cuata reforzada en rolló completos según su peso y juegos ensamblados, roja para acetileno, verde para oxígeno y/o gases inertes, equipada con conexiones en tramos estándar, que incluya 1 pieza tuerca derecha 959-r "oxígeno", 1 pieza tuerca izquierda 959-l "acetileno, 2 piezas espigar r-7-1 y 2 piezas abrazadera 9x81-3". (10) Rodillo vibratorio sencillo, liso Mod. PR8, sistema de arranque retráctil y eléctrico, ancho de rodillo 740 MM, ancho del equipo 881 MM, diámetro del rodillo 580 MM, peso de operación 524 kg, fuerza centrífuga 1,730 kg, fuerza lineal dinámica 21.0 kg/cm, frecuencia de vibración 4,400 VPM. (10) Bomba Eléctrica sumergible, para agua sucia, cuerpo de acero inoxidable, para lodos, de 1/2 HP. (29) Calentador de gas, para capacidad de 6 litros de agua. (29) Calentador solar de 12 tubos, para capacidad de 150 litros de agua.
A02D99040	Adquisición de muebles y herramientas para la bodega "campo/ciudad".	100%	-	829,212.31	829,212.31	Adquisición de: Meta 1: 34 (MOB), (1) Enmicadora, para micas de 15 cm, térmica. (7) Pizarron Blanco, de 2x3 metros metálico. (3) Básculas de recibo, electrónica, conexión a PC e impresora térmica, capacidad de 2 toneladas (tipo torrey plp 5-120). (20) Báscula etiquetadora, capacidad de 20 kilos, (tipo torrey modelo w-label) tickets y etiquetas configurables, código de barras compatible, impresor térmico, configura y edita productos, división mínima 0.005 kg., unidad mínima pesada 100 kg., unidad mínima pesada 100 g., memorias programables, back light incluido, corriente eléctrica 100/240 vca, adaptador corriente, tara máxima 20 kilosplato 38x30 cms., precio por kilo 999.99, total a pagar 9999.99, temperatura de operación -10 a 40° C, (3) bascula colgante con charola con capacidad de 20 kilogramos. Meta 2: 2 (HER), (1) Hidrolavadora, tipo ka5 mx karcher 2000 psi, caudal: 330 l/H, área de trabajo: 40 M²/H, accesorios: conector rápido para pistola, manguera de alta presión de 9 metros, lanza de presión ajustable, vario power, lanza dirtblaster, filtro de agua interno. (1) Báscula digital funciones de caja registradora, tipo torrey S/X- 15 división mínima 0-3 kg 0.002kg, baterías recargable de 100 hrs. Aprox. Eliminador incluido, 100 memorias de precio, funciones de carga registradora, 4 teclas de acceso directo, plato de 30.5 x 22.5 cm.
A02D99041	Adquisición de Herramienta para la Dirección General de Desarrollo Sustentable.	100%	-	289,154.04	289,154.04	Adquisición de: META 1: 6 (HER), (1) Pala Hidráulica, grapa industrial de 74" bobcat para mini cargador. (4) Telemetro Laser, de 6x y una lente de objetivo de 20 mm. (1) Taquímetro, de 1" de 300 libras.
A02D99043	Adquisición de Equipo Informático y Audiovisual para el área de Comunicación Social.	0%	-	834,015.83	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99044	Adquisición de Equipo Audiovisual, Eléctrico e Industrial para actividades en la Alcaldía.	6%	-	166,518.00	9,222.00	Adquisición de: META 1: 25 (EAV), (11) Cámara Digital, zoom óptico 10x con gran angular de 24 mm, además de zoomplus 20x, eco Mode: ahorro de energía para más disparos. (10) Proyector, pantalla de 60N a 100 pulgadas, resolución de 640x480, lámpara de 15w, foco manual. (4) Pantalla para proyector, superficie blanca mate con borde negro (2.5 cm), borde de aluminio, instalación fija en salas o auditorios, tamaño de 70 pulgadas "1.78x1.78 metros". META 2: 2 (EEL), (2) Planta de soldar Portátil, amperaje máximo:200 a doble voltaje: 127-220 v/60 HZ peso 6.3 KG Ciclo de trabajo: 155 A: 100%, 200% A: 60%. META 3: 8 (EQI), (3) Compresora de aire, capacidad/ tamaño tanque de 20 galones portable, nivel de ruido: 83.6 DBA DB, potencia 150 PSI, horas de vida 400, voltaje 120 V. (1) Astilladora Vermeer 2015, motor CUMMINS DSL 170 hp, alimentación 20"x24". (1) Mini cargador bobcat S450. (1) Hidrolabadora, P/Gasolina 6.5 HP con accesorios "2 boquillas base metálica con revolución de abanico y ruedas neumática, manguera de alta presión de 8M". (2) Sopladora, tipo mochila, motor A 2 tiempos, Potencia: 2 HP capa, tanque de combustible: 1.5 L, Volumen de aire: 0.29 M3/S, Dimensiones: 495 x 385 x 518 MM, Peso: 8.3 KG.
A02D99045	Adquisición de Mobiliario y Herramientas para el área de desarrollo sustentable.	39%	-	338,418.00	133,458.00	Adquisición de: META 1: 52 (MOB), (50) Silla secretarial, silla utilitaria con descansabrazos ajustables DIMS, del asiento ancho x profundidad 19 x 17" capacidad: 275 LBS. (2) Escritorio, estación de trabajo doble 60 x 60". Cubierta de laminado de plástico de 1" de grosor con bordes de PVC resistentes a impactos altura de 29 1/2". META 2: 21 (HER), (3) cortasetos a gasolina STIHL HS45 empuñadura multifuncional. (3) Cortasetos a gasolina STIHL HS45 empuñadura multifuncional. (10) Desmalezadora, potencia máxima, 1.9 HP peso en sec. 7.90 KG capacidad de combustible, 0.90 LTS Longitud, 1.69 MTS. (4) Motosierra de Mano, motor a dos tiempos de 3.1 HP con 45.4 CC, una barra de 20" con cadena paso 325", (1) Motosierra telescópica, potencia 1 HP, tipo gasolina, longitud barra 12" capacidad tanque de combustible, 1 L., cilindrada 26 CC.
A02D99046	Adquisición de Equipo Recreativo para el "Parque Cuitlahuac".	0%	-	4,232,240.95	-	
A02D99047	Adquisición de suministros médicos para atención a consultorios	100%	-	3,055,440.00	3,055,393.60	Adquisición de: Meta 1: 6,000 (EML), (2000) Baumanometro aneroido popular gris, (2000) Bascula portátil análoga de baño con superficie antiderrapante, (2000) Estetoscopio de olivas blandas con rosca, campana doble de acero inoxidable.
A02D99048	Equipo industrial para la atención a grietas, fracturamiento y trabajos topográficos	100%	-	106,878.92	106,878.92	Adquisición de: Meta1: 7 (EQI), (1) estación total topográfica HTS-220R precisión 2" mca Hi-TARGET medición de distancia 350 m sin prisma, base nivelante, herramientas de ajuste y limpieza, cable de transferencia de datos, (1) Sierra eléctrica para madera diámetro de disco de sierra 165 mm, capacidad máxima de corte en madera 90°, peso 3.6 kg, (1) Esmeriladora angular de 9", mango ergonómico antiderrapante, carbones expuestos de 6200 rpm, (2) Rotomartillo electro neumático, uso industrial 1/2", con selector de funciones, (1) Revolvedora 1.5 sacos 9.5 HP motor a gasolina, (1) Bomba centrífuga monofásica de 2 HP.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99049	Adquisición de equipo educacional y recreativo, equipo administrativo y audiovisual para el funcionamiento de talleres y programas sociales.	100%	-	4,119,329.36	4,119,329.36	Adquisición de: Meta 1: 1380 EQU, (20) Panderero de 16 cm con parche #7, (20) Palo de lluvia de madera, (20) triángulo de aluminio, (20) Maracas de guaje, (40) Batería con 5 piezas de tambores mas platillos y banco negro para baterista, (200) Baquetas de madera punta bellota, (40) Platillos de 20", (140) Practicador de hule de tambor 6" doble cara, (40) Teclado digital con pedal, (40) Base para teclado con banco, (140) Piano de viento de 32 teclas, (140) Violín ¾ HV-100 de madera de pino, (140) Atril portátil plegable metálico para partituras, (200) metrónomo digital con afinador cromático, (140) Violoncello ½ con correa antideslizante, (20) Violín 4/4, (20) Violoncello 4/4 con correa antideslizante. Meta 2: 400 EAD, (400) Atril para tablet con base sujetadora, trípode ajustable con longitud plegable de 55 cm. Meta 3: 31 EAV, (2) Equipo de sonido de 8" 25 watts de potencia, (3) Proyector, (3) Pantalla plana Smart TV 50", (3) Pantalla de lona para proyección, (5) Micrófono inalámbrico, (5) Micrófono alámbrico de 2.5 m, (5) Bafle tipo Kaiser, (5) Megáfono de hombro con baterías recargables.
A02D99050	Adquisición de Equipo Administrativo y Equipo Informático para el desarrollo de Audiencia Ciudadana y Credencialización del personal.	100%	-	18,900.00	18,900.00	Adquisición de: Meta 1: 3 EAD, (1) Registrador con tablero de control transistorizado, (1) Cronometro digital, (1) Despachador de turnos de tres dígitos con display electrónico. Meta 2: 1 EIN, (1) Impresora para credenciales.
A02D99051	Adquisición de equipo de audiovisual, informático y administrativo para la Alcaldía.	0%	-	3,671,054.96	9,390.59	Adquisición de: Meta 1: (380) EAV, (20) Grabadora lineal PCM con entradas XLR MIC, (20) Audífonos de diadema, (20) Monitores de audio profesionales, (20) Controladores estilo tornamesa, (20) Micrófono alámbrico, (250) Amplificador de audio, (20) Amplificador de audio interface para grabación y monitoreo, (10) Trípode para bocinas tamaño de 8", 25 wats de potencia. Meta 2: (275) EIN, (6) Impresora a color tecnología laser o digital Led tipo color, cartucho para 20,000 impresiones mínimo, (12) Escáner de alto volumen, multifuncional, (10) Impresoras tecnología laser o digital Led, tipo monocromática, cartucho para 4,000 impresiones mínimo, (1) Plotter color con al menos 5 tintas independientes, velocidad color 16.3 PPM, (200) Tablet procesador con tecnología de 64 bits con un mínimo de 1.3 GHz en el reloj del procesador, mínimo 4 núcleos físicos, almacenamiento interno de 16 GB, pantalla de 7", (10) Microcomputadora portátil (Lap Top), procesador de 64 Bits, 4 MB de memoria cache, memoria RAM de 8 GB, (31) Microcomputadoras de escritorio, procesador de 64 Bits, 32 MB de memoria cache, memoria RAM de 8 GB, (5) Microcomputadoras para diseño con procesador de 64 Bits, 9MB de memoria cache. Meta 3: (2) EAD, (1) Enmascaradora para micas de 15 cms térmica, (1) Despachador de turnos de tres dígitos con display electrónico incluye un despachador de tickets toma turnos.
A02D99052	Adquisición de ambulancias	100%	-	3,234,894.86	3,234,894.86	Adquisición de: Meta 1: (3) AMB, ambulancia de emergencias básicas con motor de 3.6 L. V6 24V VVT, potencia de 280 CF 6,400 RPM, torque 206 LB-PIE, dirección hidráulica, tracción delantera, transmisión automática, alarma de seguridad, asistencia de arranque en pendiente, bolsas de aire laterales de asiento y tipo cortina, control eléctrico de estabilidad, seguros eléctricos sensibles a la velocidad, cristales eléctricos, lámpara en área de carga, asiento de paramédico, mampara divisoria, banca tipo chance Long, aislante térmico, extractor de aire, con torreta alta calidad de 10 módulos con luces Led, plafones de luces Led en color rojo, plafón de luces Led como escena, plafones de luces Led en color rojo y color claro, con equipamiento médico básico; portavenoclisis, dos tomas de oxígeno de pared, tanque de oxígeno de 3000 litros, camilla marina nacional.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99053	Adquisición de Equipo Recreativo y de Gimnasio.	5%	-	11,634,274.52	536,667.62	Adquisición de: Meta 1: (238) EQU, (150) juego de ajedrez profesional con piezas y tablero de estireno 25 x 25 cm, (50) reloj digital de ajedrez, (13) juego de ajedrez monumental de 1 m de altura con tablero, (10) paca de blanco para tiro con arco de 80 cms de diámetro, (10) paca de blanco para tiro con arco de 1.22 cms de diámetro, (5) mesa de Ping Pong con una longitud de 2.74 m y un ancho de 1.525 m, altura a 76 cms. Meta 2: (1814) EQG, (1000) Tatami de alto rendimiento, piezas de 1 m x 1 m x 4 cms de poliuretano, (5) Equipo de barras paralelas, saltómetro escolar 2.5 m con bases contrapesadas, (20) Vallas de atletismo regulables de 40 cms a 60 cms de aluminio, (15) Carril anti turbulencias para alberca de 25 mts de largo con boyas de 4.5", (2) Ring de lucha olímpica con dimensiones mínimas de 4.90 m y máxima de 6.90 m dentro de las cuerdas, (2) Set de aparatos de gimnasio profesional compuesto de 2 caballos de salto, 2 trampolines, 2 vigas de equilibrio, 1 pódium de ejercicios, 2 caballos con arzones, 2 torres de anillos, 2 barras paralelas, 2 barras asimétricas y colchonetas, (750) Trampolín 101.5 cms de diámetro interior de la lona, (20) Viga de equilibrio antideslizante para gimnasia de 2 mts x 10 cms
A02D99054	Adquisición de Equipo de Cómputo, Informático y Administrativo (vigilancia) para las áreas administrativas de la Alcaldía.	64%	-	781,030.20	496,134.20	Adquisición de: Meta 1: (10) COM, (10) Microcomputadoras con procesador de 64 bits, memoria RAM de 8 GB, disco duro de 1 TBSATA, monitor de 23". Meta 2: (2) EIN, (2) Multifuncional (escáner, copiadora e impresora) laser monocromo, resolución 600 x 1200 dpi, memoria RAM 128 MB mínima, velocidad de impresión 21 ppm, Meta 3: (1) EAD, (1) Cámara de vigilancia.
A02D99055	Adquisición de Grúas para arrastre de vehículos en vía pública.	0%	-	1,710,745.69	-	
A02D99056	Adquisición de equipo industrial y de comunicación para el mantenimiento de áreas verdes en la Alcaldía	44%	-	91,515.87	40,716.00	Adquisición de: Meta 1: (85) EQI, (10) moto sierras para poda y derrames con motor de gasolina de 2 tiempos, para tala y poda de jardines; (10) moto sierra telescópica de altura con motor de gasolina de 2 tiempos, potencia de 1 HP; (30) desbrozadora, (15) Fumigadora motorizada tanque de 25 litros, (20) aspersor agrícola manual. Meta 2: (20) ECO, (20) GPS E-Trex mapa base digital brújula electrónica.
A02D99057	Adquisición de vehículos y gruas para el mantenimiento y rescate del espacio público.	42%	-	9,588,634.85	4,028,590.35	Adquisición de: Meta 1: (18) CAM, (11) Camión de redilas NP300 EQ. Modelo 2019, motor versión diesel YD 25, capacidad de carga máxima 1,354 Kg, pick up de 4 cilindros con transmisión manual de 6 velocidades, distribución electrónica de frenado, tanque de combustible con capacidad de 80 L; (4) camión de volteo de 8 metros cúbicos, con motor maxxforce, 1400 rpm freno de escape, transmisión manual, con capacidad de 620 lbs-pie de torque, (2) camión mediano 350-2019 con capacidad de carga hasta 3700 Kg, con carrocería de aluminio de alta resistencia, con motor 6.2 L, V8 gasolina, llanta doble, (1) Autotanque cilíndrico para almacenamiento envolvente en lam. Cal. 10 para armado de tanque A-36, 2 tapas cejadas en Lam, rompeolas de lamina negra, defensa trasera reforzada. Meta 2: (2) GRU, (2) Grúas para arrastre de hasta 3 toneladas y media en grúas tipo "A" o plataforma equipada.
A02D99058	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para el mantenimiento de edificios y rescate de los espacios públicos	67%	-	2,306,739.53	1,541,907.50	Adquisición de: Meta1: (36) MAQ, (8) rodillo vibratorio sencillo liso Mod. PR8, sistema de arranque retráctil y eléctrico, ancho de rodillo 740mm, ancho de equipo 881 mm, diámetro de rodillo 580mm, peso de operación 524 kg, fuerza centrífuga 1730 kg, fuerza lineal dinámica 21 kg/cm, frecuencia de vibración 4 400 vpm; (20) cortadora de concreto con motor a gasolina de 4 tiempos, potencia 9.3 hp, tanque de agua inoxidable de 35 lts, máxima profundidad de corte 14.5 cm, diámetro flecha de corte 1"; (1) tanque estacionario de 300 Lts; (5) calentador automático de 200 lts; (1) caja de volteo tipo piraña Mod. 2020, costillas de acero negro, puerta trasera reforzada, apertura por gravedad, control hidráulico dentro de la cabina neumática, (1) Góndola de 32 m3 modelo halcón, con viga de 20" X 6" de alta resistencia para chasis, alma de acero de alta resistencia. Meta 2: (1) EQI, (1) planta para soldar de corriente alterna, soldadura tipo infra TH300 uso industrial, 300 amperes.
A02D99060	Adquisición de instrumental médico y audiovisual para el funcionamiento de talleres impartidos en la Alcaldía	0%	-	95,867.04	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02D99061	Adquisición de equipo industrial que permita la conservación de las áreas verdes así como el equipo de protección necesario en caso de incendio	1%	-	756,813.31	6,013.43	Adquisición de: Meta 1: (72) EQI, (7) Extinguidor PQS de polvo químico seco de 4.5 Kg, (30) Podadora a gasolina potencia máxima 1.9 hp, peso en seco de 7.90 Kg, capacidad de combustible de 0.90 Lts.; (15) Fumigador con tanque de 25 Lts., Motor 4 tiempos, lanza larga con boquilla; (20) Aspersor agrícola de abonos manual de 15 Lts.
A02D99062	"Adquisición de espacios administrativos para Direcciones Territoriales y maquinaria para los trabajos de mantenimiento y conservación de imagen urbana."	100%	-	25,022,889.35	25,022,889.35	Adquisición de lo siguiente: META1: 12 (ESP) Espacios administrativos en contenedores marítimos, rehabilitación de contenedor, (una cara) consistente en preparación de la superficie aplicación de PRYMER primario, corte y habilitación para marcos de ventanas exteriores según modelo de plano materiales (solera de 3" X 1/4), suministro y colocación de protección para ventana exterior, según modelo de plano cuadrado macizo de 5/8, corte y habilitación de 3 contenedores cortados a 9 metros de longitud cada uno y puntales de PTR DE 1 1/2 X4" calibre 14, preparación para habilitación de contenedores marítimos a 9M ampliando 1.68m (81 CM CENTRALES). META 2: 10 (MAQ) Retroexcavadora 416 con martillo hidráulico H75 incluido con accesorio tracción 4X2 kit para martillo. Profundidad de excavación en estado plegado 4360 MM, profundidad de excavación en estado desplegado 5456 MM., modelo 3054C DINA potencia efectiva 55 Kw, potencia total 58 kw, cilindrada 4.4 L.
A02D99063	Adquisición de mobiliario administrativo, equipo informático y de cómputo para acondicionar oficinas para la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano.	0%	-	5,129,645.83	-	
O02D99001	Obras al sistema de drenaje	0%	14,702,000.00	-	-	
O02D99002	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	98%	21,635,301.00	15,755,263.78	15,389,911.39	Desazolve de la red secundaria de drenaje en 3,000. metros, los trabajos a consisten en: Preliminares, desazolve de la caja desarenadora, desazolve de rejillas, limpieza de columna de infiltración, rehabilitación de elementos de acero, prueba de infiltración y registro de la mima. Ubicación Física Completa: En diferentes colonias de las direcciones territoriales Aculco, Cabeza de Juárez, Leyes de Reforma, Acatitla de Zaragoza, Estrella Huizachepetl, Santa Cruz Quetzalcoatl, San Lorenzo, Teotongo Acahualtepec, Aztahuacan, Angeles Agrarista, Santa Catarina, Culhuacanes y Atlalilco Axomulco.
O02D99003	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje	0%	90,000,000.00	-	-	
O02D99004	Ampliación de infraestructura de agua potable	0%	38,900,000.00	-	-	
O02D99005	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	0%	22,462,699.00	-	-	
O02D99006	Mantenimiento a Edificios Públicos de la Demarcación.	86%	15,000,000.00	12,905,524.33	11,045,933.86	Mantenimiento a 14 (INM) Edificios públicos en la demarcación. Los trabajos consisten en impermeabilización, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y pintura, donde la ciudadanía recibe servicios y realiza trámites de diversas índoles. Ubicación física completa: En diferentes colonias de las direcciones territoriales Aculco, Cabeza de Juárez, Leyes de Reforma, Acatitla de Zaragoza, Estrella Huizachepetl, Santa Cruz Quetzalcoatl, San Lorenzo, Teotongo Acahualtepec, Aztahuacan, Angeles Agrarista, Santa Catarina, Culhuacanes y Atlalilco Axomulco.
O02D99007	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje	0%	12,300,000.00	-	-	
O02D99008	Obras de Protección Civil en Iztapalapa	0%	12,402,333.00	-	-	
O02D99009	Construcción de Inmuebles de Infraestructura en Desarrollo Social.	0%	167,304,561.00	-	-	
O02D99010	Construcción de Espacios Culturales	0%	9,673,823.00	-	-	
O02D99011	Construcción de espacios deportivos	0%	2,244,822.00	-	-	
O02D99012	Mantenimiento a Centros y Espacios Culturales	0%	5,680,268.00	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D99013	Ampliación de Inmuebles de Infraestructura en Desarrollo Social.	100%	10,434,803.00	2,996,539.84	2,996,539.84	Ampliación de infraestructura social, en diversas zonas de la alcaldía, ampliación de 3 inmuebles. Los trabajos consisten en: Cambio de pisos, impermeabilización de azotea, cancelería de ventanas, puertas, aplicación de pintura de esmalte alquídica. Se rehabilitará la imagen exterior de los inmuebles con la colocación de pintura en muros, se contará con un mejor sistema eléctrico y de iluminación.
002D99014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	0%	5,494,233.00	-	-	
002D99015	Mantenimiento de Edificios Públicos	0%	64,281,189.00	-	-	
002D99016	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	254,219,385.00	-	-	
002D99017	Obras de Protección Civil	2%	-	599,310.00	12,346.25	Contrucción de 1 muro de contención, incluye barda perimetral, trazo y nivelación, limpieza del área, retiro de material inestable, construcción de berma, tendido de talud e instalación de malla.
002D99018	Construcción y Ampliación de Banquetas y Guarniciones	0%	-	5,993,100.00	-	
002D99019	Reencarpetado en vialidades secundarias de la Alcaldía.	2%	-	19,777,230.00	450,138.28	Pavimentación en 35,190.80 m2 de carpeta asfáltica, mediante los siguientes trabajos: Preliminares (trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, incluye los materiales para señalamiento). Excavaciones y acarrees (carga mecánica y acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica, volumen medido colocado). Fresado, base y sub base, carpeta asfáltica. Colonias Beneficiadas: Arboledas (07-010), Chinampas De Santa María Tomatlán (07-029), Citlalli (07-030), El Edén (07-050), El Manto_ Plan De Iguala (07-052), El Molino_ (07-055), El Santuario (Ampl) (07-061), El Sifón (07-062), El Triángulo (07-063), Granjas Estrella II (07-084), Jardines De San Lorenzo (07-099), La Joyita (07-110), Las Peñas I (07-118), Los Angeles (07-130), Los Picos VI B (07-133), Renovación (07-171), San Andrés Tomatlan (Pblo) (07-176), San Lorenzo Tezonco (Pblo) (07-191), Santa Martha Acatitla (07-215), Sta María Aztahuacán (Pblo) (07-227), Tula (Barr) (07-234), Leyes De Reforma 3A Sección I (07-279), Lomas De San Lorenzo I (07-283), Reforma Política I (07-287), San Juan Xalpa II (07-290), Santa María Aztahuacán (Ej) I (07-297), Santa María Aztahuacán (Ej) II (07-298), Santa Martha Acatitla Nte (Ampl) I (07-299), Santa Martha Acatitla Nte (Ampl) II (07-300), Xalpa I (07-305), Xalpa III (07-307), 2a Ampliación Santiago Acahualtepec I (07-308), Tenorios (Ampl) (07-318).
002D99020	Rescate y Conservación de la Imagen Urbana dentro del perímetro de la Alcaldía.	26%	-	13,784,130.00	3,623,551.61	Rescate y Conservación de la Imagen Urbana de Meta 1: 23 (ESP) espacios públicos, mediante los siguientes trabajos: Trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, limpia de terrenos, poda de árboles en caso necesario, colocación de firme de concreto, colocación de juegos infantiles, suministro y tendido de gravilla, suministro y colocación de mobiliario urbano, suministro y mantenimiento y colocación de señalización, pintura y reja perimetral, suministro e instalación de luminarias, cambio de adoquín, colocación de techumbres, aplicación de pintura en muros y fachadas. Meta 2: 23 Colonias Beneficiadas: Año De Juárez (07-007), Dr. Alfonso Ortiz Tirado (07-041), El Rodeo (07-058), Emiliano Zapata (Ampl) (07-069), Huitzico- La Poblana (07-093), Jacarandas (07-097), La Asunción (Barr) (07-104), Lomas De Zaragoza (07-125), Lomas Estrella 1a Secc (Fracc) (07-128), Los Reyes (Pblo) (07-135), Progresista (07-164), Purísima I (07-168), San Andrés Tetepilco (Pblo) (07-175), San José Aculco (07-182), San Juanico Nextipac (Pblo) (07-188), San Pablo I, II Y V- Lomas Del Paraíso (07-201), San Sebastián Tecoloxtitlan (Pblo) (07-203), Consejo Agrarista Mexicano I (07-264), Consejo Agrarista Mexicano II (07-265), Juan Escutia II (07-278), San Miguel Teotongo IV (07-294) y Valle de San Lorenzo I (07-303), San Francisco Apolocalco (07-179).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D99021	Rehabilitación de alumbrado Público en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.	38%	-	31,763,430.00	12,220,673.94	Rehabilitación de 4,399 luminarias los trabajos consiste en: Preliminares, cableado y colocación de luminarias tipo OV. Colonias Beneficiadas: Cam Potrero(07-021), Degollado Chico(07-039), El Manto(07-051), El Retoño(07-057), El Rosario(07-059), Escuadrón 201(07-071), Fco Villa(07-076), Granjas San Antonio(07-086), Heroes de Churubusco(07-091), La Estación(07-108), La Polvorilla(07-115), La Regadera(07-116), Leyes de Reforma 1a Sec(07-119), Leyes de Reforma 2a Sec(07-120), Lomas de Sta Cruz Meyehualco(07-124), Miravalle(07-143), Palmitas(07-151), Pje Zacatepec(07-155), Pred Degollado(07-161), Prog del Sur(07-165), Pte Blanco(07-166), Sn José(07-181), Sn Juan Joya (07-186), Sn Lorenzo Tezonco(07-190), Sn Lorenzo Xicotencatl(07-194), Sn Lucas(07-195), Sn Miguel(07-196), Sn Pablo(07-200), Sn Pedro(07-202), Sta Bárbara I(07-205), Sta Cruz Meyehualco(07-206), Sta Ma Tomatlan (07-212), Sta Ma Tomatlan Amp(07-213), Sierra del Valle(07-222), Sinatel(07-224), Sta Isabel Industrial (07-226), Valle De Luces I(07-237), Valle del Sur (07-240), 12 De Dic (07-253), Buenavista II(07-259), Cerro de la Estrella I(07-260), Cerro de la Estrella II(07-261), Des Urbano Quetzalcóatl II(07-269), José López Portillo I(07-275), José Lpz Portillo II(07-276), Leyes de Reforma 3a Sec II(07-280), Lomas de La Estancia I(07-281), Reforma Política II(07-288), Sn Miguel Teotongo I(07-291), Valle de San Lorenzo II(07-304), 2a Amp Santiago Acahualtepec II(07-309), Juan Escutia III(07-313), Sta Bárbara (07-316)
002D99022	Ampliación a Centro de Salud en la Demarcación	0%	-	599,310.00	-	
002D99023	Mantenimiento de espacios deportivos	5%	-	4,195,170.00	217,466.15	Mantenimiento de 7 módulos para la práctica del deporte, los trabajos a realizar son: preliminares, albañilería, luminarias, cambiar el concreto de las canchas de futbol, malla en cancha perimetral, pasto sintético y luminarias, equipamiento en zonas de estar, pintura, jardinería, limpieza en general y cambio de luminarias. Colonias Beneficiadas: Fuego Nuevo (07-077), Guadalupe Del Moral (07-088), Los Angeles Apanoaya (07-131), Parajes Buenavista (Tetecón) (07-156), Presidentes De México (07-162), San Juan Cerro (Pje) (07-185) y Xalpa II (07-306)
002D99024	Construcción de Infraestructura Cultural	0%	-	1,797,930.00	-	
002D99025	Mantenimiento de un Inmueble Cultural	0%	-	599,310.00	-	
002D99026	Construcción de Infraestructura de Captación Pluvial en la Demarcación	0%	-	599,310.00	-	
002D99027	Mantenimiento y Rehabilitación al sistema de Drenaje	0%	-	7,191,720.00	-	
002D99028	Construcción de Banquetas y Guarniciones en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía	100%	-	4,987,107.46	4,987,107.46	Mantenimiento de 3,150.00 M2 de Banqueta y 1,680.00 ML de guarniciones, mediante los trabajos de: Trazo y nivelación, demoliciones y excavacione, Construcción de banquetas fabricado en sitio, construcción de guarniciones sección trapezoidea y pintado de guarniciones. También se construirán rampas para dar accesibilidad a esta infraestructura urbana para personas con capacidades diferentes.
002D99029	Mantenimiento a Edificios Públicos de la Alcaldía.	88%	-	6,248,121.10	5,495,079.77	Mantenimiento a 2 Edificios públicos ubicados las territoriales Atlalilco-Axomulco y Acatitla Zaragoza. Los trabajos consisten en impermeabilización, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y pintura, donde la ciudadanía recibe servicios y realiza trámites de diversas índoles.
002D99030	Recuperación de Espacio Público en la Alcaldía Iztapalapa	100%	-	9,814,634.56	9,814,634.56	Los trabajos a realizar en 1 espacio público consiste en: trazo y nivelación con equipo topográfico, limpia de los terrenos, poda de árboles en caso necesario, colocación de firme de concreto, colocación de juegos infantiles, tendido de gravilla, colocación de mobiliario urbano, colocación de tierra vegetal negra, colocación de plantas, colocación de pasto en rollo, colocación de ejercitadores, pintura y reja perimetral, instalación de luminarias. En un área de 250 metros cuadrados.
002D99031	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la Alcaldía	0%	-	3,595,860.00	-	
002D99032	Mantenimiento de inmuebles de Desarrollo Social.	0%	-	1,797,930.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D99033	Rehabilitación de Áreas Deportivas y Recreativas en el "Deportivo Francisco I. Madero", Alcaldía Iztapalapa.	99%	-	50,000,000.00	49,474,120.09	Rehabilitación de áreas deportivas y recreativas en el "Deportivo Francisco I Madero", mediante acciones de colocación de andadores, colocación de banquetas, instalación de luminarias, instalación de energía eléctrica para la alberca, colocación de pasto natural en canchas de fútbol, instalación de sistema de riego, instalación de juegos lúdicos, aparatos de gimnasio, quioscos y mobiliario urbano e instalación de malla ciclónica convencional.
002D99034	Construcción y Ampliación de Infraestructura Social y Cultural, Dirección Territorial Cabeza de Juárez, Alcaldía Iztapalapa.	76%	-	48,433,657.54	36,700,712.82	Se contemplan la rehabilitación de áreas deportivas y recreativas en el "Deportivo Francisco I Madero", mediante acciones de instalación de luminaria inteligente, instalación de mobiliario sanitario inteligente ahorrador de agua, colocación de piso de loseta de mármol, colocación de impermeabilización.
002D99035	Rehabilitación de Áreas Deportivas y Recreativas en el "DIF Ermita Iztapalapa" Alcaldía Iztapalapa.	96%	-	50,000,000.00	47,900,126.40	Rehabilitación de Áreas Deportivas y Recreativas en el "DIF Ermita Iztapalapa", considerando trabajos estructurales, obra, instalación y aplicación de todo lo necesario para brindar un inmueble cómodo, seguro, eficiente y funcional, mediante acciones: colocación de andadores de concreto hidráulico, colocación de pisos de adoquín, colocación de banquetas de concreto hidráulico, instalación de luminaria fluorescente, instalación de equipo de energía eléctrica para alberca, instalación de mobiliario convencional, juegos lúdicos, aparatos de gimnasio, quioscos, bancas, mesas, tableros, porterías, colocación de elementos de jardinería de la zona: árboles ficus, arbusto (rosales) incluye relleno con tierra lama y abono.
002D99036	Construcción y Ampliación de Infraestructura Social y Cultural, Dirección Territorial Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa.	86%	-	48,500,000.00	41,548,104.75	Construcción y Ampliación de Infraestructura Social y Cultural, considerando trabajos estructurales, obra, instalación y aplicación de todo lo necesario para brindar un inmueble cómodo, seguro, eficiente y funcional, mediante acciones: colocación de piso de loseta convencional, colocación de impermeabilización convencional, instalación de techumbre de lámina convencional de policarbonato celular, aplicación de pintura vinílica convencional en muros interiores, exteriores y fachadas.
002D99037	Construcción de Pozos de Absorción en diferentes Colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	60,000,000.00	-	
002D99038	Mantenimiento de Pozos de Absorción en diferentes colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	9,000,000.00	-	
002D99039	Rehabilitación y Mejoramiento de la Red de Drenaje Pluvial, en diferentes Colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	30,000,000.00	-	
002D99040	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Agua Potable, en diferentes Colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	44,456,300.00	-	
002D99041	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje Sanitario, en diferentes Colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	19,703,085.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D99043	Construcción de Inmuebles para la Infraestructura en desarrollo social en la Alcaldía Iztapalapa.	68%	-	196,897,230.06	133,858,043.38	Construcción de infraestructura para 2 utopías, construcción de un inmueble sociocultural y deportivo en el Barrio San Antonio de la Dirección Territorial San Lorenzo Tezonco y construcción de un inmueble sociocultural y deportivo en la Colonia San miguel Teotongo Sección Puente, de la Dirección Territorial Teotongo Acahualtepec, Deportivo Francisco I. Madero Colonia Chinampac de Juárez en la Dirección Territorial Cabeza de Juárez, las cuales están integradas por espacios deportivos, culturales, lúdicos y recreativos, los trabajos consisten en trazo y nivelación topográfica de terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias en superficies, levantamiento topográfico, excavación en caja con retroexcavadora en terreno para estructuras, Carga y acarreo de material producto de demoliciones, cortes y excavaciones, mejoramiento de terreno con tepetate, zapatas de cimentación aislada, trabes, contratraves, fabricados con concreto hidráulico, mecánica de suelos del terreno, cálculo estructural, estructura: Firmes, muros, castillos, cadenas, losas y trabes de concreto hidráulico, Rellenos, firmes, chaflianes y aplanados en muros y fachadas, instalación de mobiliario sanitario inteligente ahorrador de agua; bombas, tinacos, llave temporizadora, llave angular, mangueras fléxico, cespól, lavabo, wc, mingitorio, etc. piso de loseta. Colocación de impermeabilización con membranas bituminosas ecológicas, ventanas y puertas convencionales (madera-aluminio).
002D99044	Construcción de Banquetas y Guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía para el Programa "Senderos Seguros"	98%	-	5,196,800.00	5,083,953.70	Mantenimiento de 4,891.00 M2 de Banqueta y 1,630.00 ML de guarniciones, mediante los trabajos de: Demoliciones y excavaciones, Construcción de banquetas fabricado en sitio, construcción de guarniciones sección trapezoidea y pintado de guarniciones. También se construirán rampas para dar accesibilidad a esta infraestructura urbana para personas con capacidades diferentes. Ubicación completa: Direcciones Territoriales Santa Cruz Quetzalcóatl, Aztahuacán, Acatitla Zaragoza, Acahualtepec Teotongo, Santa Catarina, Tezonco, Cabeza De Juárez, Ángeles Agrarista, Reforma, Atlalico Axomulco, Aculco, Estrella Huizachepetl, Los Culhuacanes Y Cabeza De Juárez De La Alcaldía Iztapalapa.
002D99045	Mantenimiento y conservación a chorros, alberca y juegos acuáticos, en diferentes colonias de la Alcaldía.	80%	-	631,041.48	507,294.18	Mantenimiento y conservación a chorros, alberca y juegos acuáticos de 4 espacios públicos ubicados en la colonia San Miguel Teotongo Sección Ranchito, colonia El Molino y en el Parque Cuitláhuac Sección Norte y Sur, mediante las siguientes acciones: suministro, mantenimiento, reparación de bombas, revisión y mantenimiento del sistema de filtrado, mantenimiento de válvulas y del sistema de control, mantenimiento general de tuberías.
002D99047	Rehabilitación y mantenimiento de dos inmuebles públicos en el perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	45%	-	2,078,720.00	935,424.00	Rehabilitación de dos Inmuebles públicos en la Av. Zacatlán s/n, entre calle Retablo y Hacienda, colonia Lomas de San Lorenzo, en la Dirección Territorial Tezonco y en la calle Radiodifusora s/n. colonia Renovación, en la Dirección Territorial Cabeza de Juárez. Mediante las siguientes acciones: Construcción de pisos de concreto hidráulico, colocación de pisos porcelanato Ilheus Canela 15x90 mate, construcción de muros, aplanados, aplicación de pintura, colocación de cancelería e instalaciones hidráulicas, eléctricas e impermeabilización.
002D99048	Construcción de Banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía para el Programa "Cruces Seguros"	76%	-	13,896,000.00	10,572,134.93	Mantenimiento de 14,538.00 M2 de Banqueta y 6,231.00 ML de guarniciones, mediante los trabajos de: Demoliciones y excavaciones, construcción de banquetas fabricando en sitio, construcción de guarniciones sección trapezoidea y colocación de bolaros, pintado de guarniciones y cruces. También se construirán rampas para dar accesibilidad a esta infraestructura urbana para personas con capacidades diferentes. Ubicación completa: Direcciones Territoriales Santa Cruz Quetzalcóatl, Aztahuacán, Acatitla Zaragoza, Acahualtepec Teotongo, Santa Catarina, Tezonco, Cabeza de Juárez, Ángeles Agrarista, Reforma, Atlalico Axomulco, Aculco, Estrella Huizachepetl, Los Culhuacanes y Cabeza de Juárez de la Alcaldía Iztapalapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
002D99049	Mantenimiento y conservación de dos Inmuebles, Cendis: Cendi "Villa Estrella" y Cendi "Lucrecia Toris"	99%	-	2,009,228.34	1,987,229.70	Mantenimiento de dos, Inmuebles Cendi "Villa Estrella" y Cendi "Lucrecia Toris", mediante acciones de rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como la colocación de pisos y plafones, sustitución de cancelerías y puertas, pintura y acabados.
002D99050	Conclusión de los Trabajos del Inmueble, Parque Hídrico "La Quebradora"	75%	-	49,976,838.58	37,250,570.72	Conclusión del inmueble Parque Hídrico "La Quebradora": Centro Social, Librería, Talleres, Foro al Aire Libre, Museo, Área Acuática y Obras Exterior, mediante acciones de impermeabilización, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, albañilería, herrería, cerrajería, pintura, pisos, acabados, fachadas y aluminado.
002D99051	Estudio de Estabilidad y Seguridad Estructural del Inmueble "Centro Social Ignacio Zaragoza"	0%	-	544,982.88	-	
002D99052	Supervisión a diversas obras de conservación y mantenimiento, dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	35%	-	1,398,665.54	487,706.51	Supervisión de obra
002D99053	Trabajos de Cimentaciones y Obras en inmuebles para Bibliotecas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	8%	-	9,939,415.76	813,653.35	Trabajos de cimentación en Inmuebles, estructuras, elaboración de obra exterior, aplanados, pintura, electricidad, pisos, en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía.
002D99054	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para levantamiento y propuesta para la implementación de cruces peatonales seguros para el programa "Caminos Mujeres Libres y Seguras", en diferen	0%	-	826,356.28	-	
002D99055	Inmueble para realizar Trabajos de cimentación y obras exteriores para un equipamiento sociocultural ubicado en la colonia Santa Cruz Meyehualco, de la Dirección Territorial Aztlahuacán	0%	-	3,995,991.78	-	
002D99056	Proyectos Ejecutivos para elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyectos y respuestas de director responsable de obra (en su caso); para los diferentes pr	75%	-	1,039,443.72	783,372.91	Denominación del Proyecto completa: Proyectos Ejecutivos para elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyectos y respuestas de director responsable de obra (en su caso); para los diferentes programas sociales de la Alcaldía Iztapalapa
002D99057	Conservación, rehabilitación y mantenimiento de Inmuebles (Planteles Escolares de Nivel Básico) de la Alcaldía Iztapalapa.	50%	-	98,857,707.61	49,706,571.86	Conservación, rehabilitación y mantenimiento de Inmuebles (Planteles Escolares de Nivel Básico) de la Alcaldía Iztapalapa, consistentes en: Construcción de techumbres nuevas, reforzamiento de bardas perimetrales y reparación de espacios dañados, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados y mobiliario en baños existentes, pintura en general, rehabilitación de las instalaciones eléctricas de los planteles, reparaciones de firmes, herrería, construcción de espacios multifuncionales y construcción de baños nuevos.
Total URG (8)			770,735,417.00	1,362,290,627.21	892,879,439.46	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D109001	Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software	97%	8,295,547.00	7,409,931.00	7,239,482.40	<p>Meta 1: Adquisición de 59 (COM): (52) computadoras con Procesador i5-8400, Windows 10 Pro 64, 8 GB, Tarjeta gráfica integrada, Audio First HDD, disco duro de 1 TB, SATA3, Unidad DVD ROM delgado de 9,0 mm, Teclado, Mouse, monitor 21,5 pulgadas amplio FHD; (4) computadoras con Procesador Xeon E3-1220, 4GB memoria DDR4, Teclado, Mouse, disco 256GB, Unidad 8 DVD-R/RW, 6 puertos USB 2.0 y 3.0, micrófono, auricular, HDMI, conector de red, entrada y salida de línea de audio/micrófono, 1 PCIe x16 Gen, Monitor – U2719DC; (3) Laptop con Procesador i3, Windows 10 Pro 64, 8 GB, disco duro de 2 TB, Unidad sólida, Display 40 cm 15,6" FHD 1920x1080, Gráficos integrados, Teclado numérico, Camera HD, con micrófono, Batería de cilindros de litio de 3 celdas, Adaptador de CA de 65 W, Wireless inalámbrico 8822BE 2x2 AC, Bluetooth 4.2.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 12 (EIN): 10 Nobreak UPS montaje en 2u Smart, entrada y salida de 120v, para mdy (2) Software: un Sistema para administración Contable, y un Sistema para la Gestión Documental.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 43 (ECO): (32) Router 2.4 GHz y 5 GHz, Puertos Ethernet, (10) Switch de 4 Puertos, Gbps, no bloqueantes y (1) Servidor para SDN de 16 núcleos a 1.8GHz, 16 GB RAM, Montaje en Rack</p> <p>Meta 4 Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual: (1) pantalla electrónica de turnos de 49", resolución 3,840 x 2,160, Motión Rate 120, potencia 20 w, Smart Service con navegador web, conectividad HDMI 3, usb, Ethernet (LAN), Red inalámbrica integrada, tipo Slim</p>
A2D109002	Adquisición de cámara fotográfica, maquinaria de construcción y vehículos	72%	570,000.00	440,000.00	320,000.00	<p>Meta 1: Adquisición de 2 (ESM) Equipo de Estación: Lasser, presión5"/1"resolución en pantalla aumentos 30 x 1" alcance sin prisma 500 M alcance con prisma 5,000 m Memoria más de 100. 000 puntos. Certificado de calibración.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 1 (EAV) Cámara Fotográfica, pantalla táctil giratoria de ángulo variable, facilita conseguir fotografías únicas desde diferentes ángulos.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 1 (VOA) Vehículo Camioneta RAM SPORT REG CAB 4X4 V8 6AT, Motor 5.7 litros, 8 cilindros en V con Sistema de Desconexión (MDS) y con Sistema de Distribución Variable del tiempo de válvulas (V V T); transmisión automática, frenos de disco, ABS en ruedas traseras.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D109003	Adquisición de Cámaras fotográficas, Maquinaria y equipo agropecuario, Árboles y plantas, camiones destinados a servicios públicos y Otro mobiliario y equipo educacional y recrea.	92%	1,209,000.00	1,594,816.75	1,472,576.00	<p>Meta 1: Adquisición de 6 (EAV) Cámaras fotográficas digitales 21 mpx, 10x zoomm</p> <p>Meta 2: Adquisición de 1 (VOA) Camioneta Pico Up., 2.5 Litros, Estacas, potencia 158/6000 hp/opm, tanque 172/4000 ib pie, 4 Cilindros en linea 4X4.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 1 (MAQ) Tractor Agrícola turbo 2wd, Cilindrada 4cc R38 Contrapeso, Potencia al Volante de 90 HP, Toma de Fuerza independiente de 540RPM, Equipado con Roll Bar, Caja de Válvulas, Soporte de Contrapesos Traseros Rodados Traseros 15,5x38 Delanteros 7.5x 16 .</p> <p>Meta 4: Adquisición de 1000 (ARB) Árboles y Plantas: 167 Crategus, 167 Llama Prunus, 167 Armeriaca Vulgaris, 167 Prunus Domestica, 166 Cydonia Oblonga de y 166 Malus Domestica, todos 1.5 mts.</p> <p>Meta 5 adquisición de 6 (MOB) mobiliario: 2 Teatros Guiñol portátiles, de 2.10 mts. de altura X 1.50 mts. de ancho, con dos puertas de 74 cm. de ancho X 2.10. mts. de altura y una ventanilla frontal superior de 50 cm. de altura X 1.41 mts. de ancho, 4 Carpas Plegables de 4mts. x 8 mts., de acero inoxidable, techo de lona OXFORD un gramaje 600.</p> <p>Meta 6: 1 (EAV) Equipo Audiovisual: 1 Pantalla para proyección multimedia screens 120 pulgadas tamaño 213 cm x 213 cm, peso 13 kg, color blanco mate, tripie portatil color negro no flamable, lienzo con bordes negros lavable con tratamiento anti-hongos, filtro UV.</p> <p>Meta 7: 3 (EEL) Equipo Eléctrico: 3 Extensiones eléctricas uso rudo 30 mts. Calibre 16 capacidad para 3 clavijas, corriente 10 A; con 5 multicontactos de uso rudo 08 entradas 14 AWG.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D109004	Adquisición de Vehículos y equipo de transporte	77%	17,800,000.00	3,915,677.00	3,027,544.72	<p>Meta 1: Adquisición de 9 (VEO) Vehículos de Obra: 4 camionetas de gasolina, carga de 734 kg, motor 1.8L. con 5 hp, L4, 5 velocidades; 2 Camión Tipo Estacas, con motor a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, mas reversa, con chasis; 1 Camión Hidroneumático Tipo vactor, bomba eléctrica para motor, manguera de alta presión de 1" de diámetro por 400 PIES; 2 Camionetas con redilas de gasolina, destacado dentro del segmento de las famosas "tres y media". con soltura los 3,307 kilogramos de capacidad de carga anunciada, de 8 cilindros Ecotec de 6.0 Litros capaz de erogar 322 Hp, V8 y 380 lb-pie de torque, el cual se acopla a una caja manual cinco velocidades.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 3 (VEL) vehículos para limpieza urbana: 1 camión recolector de basura, tipo Rabon, EQ INTER-NAVIS 4300-225 VT466 5 VEL CHASIS STD. MAST Y HAS 14 T.; 1 Camión compactador, Navistar Intenational Chasis cabina ; 1 Camión de redillas, con motor a gasolina, 1.50 Ton. de carga, con motor a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, mas reversa, con chasis, plataforma de lámina antiderrapante y redilas perimetrales de madera y acero.</p> <p>Meta 3: Adquisición de 4 (VOA) vehículos como son: 1 camioneta pick up redilas, capacidad para 4 pasajeros, motor de 8 cilindros, 6.2 lts. 16 valvulas, potencia 385 Hp, 6 velocidades, 3 camionetas pick up doble cabina, capacidad para 5 pasajeros, con capacidad de carga de 1 tonelada, motor de 4 cilindros 2.5 lts. 16 valvulas, potencia de 158 Hp. 6 velocidades.</p>
A2D109005	Adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas	0%	1,909,629.00	1,416,284.72	0.00	<p>Meta 1: Adquisición de 74 (HER): 2 rodillos compactador vibratorio de un tambor; 4 sierras circulares manual de 7 1/4" de 1800 wats; 20 taladros roto martillo velocidad de 1/2; 8 esmeriladoras angular de 7"; 3 Router de 1.75 hp base fija; 3 lijadoras roto orbital 5"; 3 lijadoras de palma 2.0 amp; 1 cepillo industrial 20" 3hp. voltaje 220 v./; 15 taladros inalámbricos de 1/2" de 20v; 3 sierras caladoras inalámbrica; 3 taladros atornillador sin carbones 20v; 2 lijadoras de banda de 4 x 242 940v; 2 cepillos eléctricos manual de 1/4 modelo 680k, 1 sierra radial de brazo; 1 taladro eléctrico; 3 fumigadores manuales, capacidad del tanque 18 L -20 L.</p> <p>Meta 2 Adquisición de 8 (BOM): 3 Bomba Sumergible Tipo Becerro, para agua sucia de; 2 Bomba de Gasolina, con entrada y salida de 2" de 1 HP; 1 Bomba de operación neumática para engrase de tambor de 200 kg.; 2 Motobomba de gasolina 6Hp</p> <p>Meta 3: Adquisición de 23 (EQI): 1 Maquina Rompedora Eléctrica, 200w/15 amp., 1 Maquina de Soldar Eléctrica Portatil 110/220v; 4 Plantas de soldar corriente alterna 127/220v. 65 amperes, 1a fase, 60 Hz; 1 engrapadora industrial, profundidad de grapas 1/4, 5/16,y 3/8"; 9 motosierras motosierras Sthil, 1 Seteadora Sthil modelo HS-45; 6 Desmalezadoras de 7.8 kr en seco.</p> <p>Meta 4: Adquisición de 2 (PLN): 2 Plantas Generadoras de Luz, con motor a diesel de 10 hp., con salida monofasica y trifasica,</p> <p>Meta 5: Adquisición de 3 (MAQ): 2 pinta rayas; 1 revolvedora de concreto de un saco, remolcable maxi, 10, 14HP.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D109006	Adquisición de Mobiliario y Instrumental médico y de laboratorio	17%	3,110,000.00	87,870.03	15,458.83	<p>Meta 1: Adquisición de 70 (MOB) Mobiliario como: 50 sillas plegables, 10 mesasde 3x1 y 10 escritorios secretariales de madera laminada con 1 cajón.</p> <p>Meta 2: Adquisición de1 (EQI) Equipo Industrial, Incinerador de uso veterinario tipo industrial capacidad para 10 cuerpos</p> <p>Meta 3: Adquisición de 256 (EML) Equipo Médicos como: 5 Electrocauterios de uso veterinario; 2 Basculas de plataforma de uso veterinario para perro y gato; 13 Chasis para rayos X; 36 piezas de mano de alta y baja velocidad; 12 Reveladoras automáticas de placas para uso dental; 2 Desfibrilador automático DEA; 9 Electrocardiógrafo ECG digital de 3 canales. Con 6 electrodos precordiales; 4 pinzas para las extremidades; 1 Aspirador de secreciones - Máximo vacío 560 +/- 3% mm Hg. - Rango de flujo > 40 LPM. - Nivel de ruido < 58 dBA; 9 Tanques de oxígeno fijos de 40 lt con manómetro; 2 Monitores de Signos vitales portátil, con pantalla lcd para uso neonatal, pediátrico y adulto con método de medición de oscilometría; 15 kits de instrumental quirúrgico que incluyan; 2 baumanómetros de uso veterinario esfigmómetro electrónico; 5 Refractómetro 0-40% Brix 0-25% de alcohol; 5 Termómetros para uso veterinario; 18 Lámparas de resina fotocurable de 1500nw y 5amp; 10 baumanómetros pediátricos; 10 baumanómetros para adulto; 10 Glucómetros digitales active; 15 Estetoscopio de acero inoxidable; 25 Estuches de disección de acero inoxidable; 18 Kit de instrumental de odontología; 25 kits de diagnostico; 2 espejos laríngeos</p>
A2D109007	Adquisición de mobiliario	0%	962,000.00	447,331.84	0.00	<p>Meta 1: Adquisición 2 (EAV): 1 set de micrófonos inalámbricos, receptor profesional UHF de 4 canales; 1 electro megáfono</p> <p>Meta 2: Adquisición 1 (ART) 1 caballete para pintura de estudio, plegables ajustable de aluminio anodizado medidas 56 x 60 x 160 cm.</p> <p>Meta 3: Adquisición 51 (MOB); 13 escritorio metálico secretarial 1.20 x 65 x 75 cm; 20 sillas para oficina ergonómica con redas giratorias de 360°, 10 archivero con 4 gavetas tamaño oficio, 18 estante metálico color cromo, con ruedas, freno en cada rueda.</p>
A2D109012	Adquisición de vehículos para atención de desastres naturales.	100%	2,400,000.00	2,285,200.00	2,285,200.00	<p>Meta 1: Adquisición de 1 (AMB): 1 Ambulancia equipada para dar atención pre hospitalaria con, carro camilla, camilla tipo marina, tanque de oxígeno, equipo de aspiración de secreción, desfibrilador, monitor de signos vitales, torreta, sirena, altavoz tipo pato y equipo fijo de radiocomunicación.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 1 (VOA): 1 vehículo especializado para para emergencias en terreno agreste tipo camioneta doble cabina, con doble tracción con winch, para , torreta, códigos radio de comunicación fijo, sirena, tumba burros, rótulos reflejantes, extintor.</p>
A2D109013	La adquisición de equipo e instrumental médico, de laboratorio, maquinaria industrial y equipo educacional y recreativo.	0%	374,000.00	11,473.50	0.00	<p>Meta 1: adquisición de 5 (EML): 1 maniqués para prácticas de RPC; 1 monitor de ritmo cardiaco de siete derivaciones; 1 camilla rodante para traslado de golpe y 2 estuches de disección.</p> <p>Meta 2: Adquisición de 1 (EQI): 1 motosierra telescópica de 31,4 cm3, con 1050 w de potencia, con alcance de 5 m de altura.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D109014	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación	100%	1,500,000.00	0.00	0.00	Meta 1: Adquisición 100 (ECO): 100 Radiotelefonía Hytera Modelo PT580H plus o superior, rangos de frecuencia 380 - 430MHz/405-475MHz/ 806 - 870 MHz, dimensiones(AlxAnxPr) 127.5x54.5x36.5MM, peso 237g.
A2D109015	Adquisición de quirófano móvil para esterilización de mascotas y perrera para captura de perros en vía pública de acuerdo a demanda ciudadana	100%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Meta 1: Adquisición de 2 (VOA): (1) unidad médica de esterilización canina y felina con baño, montada en una camioneta con Motor 6.2L V8 gasolina, 385 HP, Torque 430lb, toma de fuerza Solo T/M, Dirección Hidráulica Asistida, Llantas LT245/75/R17E A/S BSW, Rines de 17" x 6.5", Suspensión delantera barras gemelas con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora, Suspensión Trasera Eje rígido con muelles de 11 hojas con barra estabilizadora, con un consultorio de esterilización canina: Ancho 2.30 m, Largo 2.00 m, Alto 2.20 m, baño y compartimiento de planta de luz, un baño y compartimiento de planta de luz: Ancho 2.30 m, Largo 1.00 m, Alto 2.20 m. Equipo para consultorio, Taza de baño blanca alto thetfo, mueble con lavabo ovalado acero inox, espejo, bomba de agua 110v, filtro agua p/bomba, ventilador extrac techo para humo 12v, toma de agua a gravedad c/llave, tanque de agua limpia 24 gal, tanque de agua negra 20 gal, válvula 3" de cuchilla p/desagüe, manguera 3" x 20' desagüe reforzada. (1) Unidad de traslado de animales (perrera), 300 chasis cabina t/m dh paq, seg. 6 vel. 20 motor a gasolina, bolsas de aire, sistema de frenado anti bloqueo y capacidad de carga 1492 kg, carrocería fija al chasis sujetaada por medio de abrazaderas del cold-roll de 5/8" o 1/2", estructura de costados en tubular de 1 1/2" x 1 1/2". estructura de toldo en tubular de 1 1/2" x 1 1/2". forro en base de metal desplegado de acero calibre 12, con puntos de soldadura a la estructura.
A2D109016	Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el Centro de Salud San Nicolás Totolapan.	99%	0.00	7,700,000.00	7,652,218.41	Meta 1: Adquisición de 1 (PLN) como es: (1) plantas de emergencia 100 KW, 111.2 KVA, 291.5 amperes en voltaje, de 220/127 volts de corriente 60 Hz, con interconexión a tablero, con motor a diésel, enfriado a base de refrigeración A/G. Meta 2: Adquisición de 4 (EQI) equipo industrial como son: (1) Transformador eléctrico trifásico tipo seco operación radial, 75 KVA, 67.5 KW, 197 amperes, 220/127 aut conexión delta estrella tipo OA/V con alimentador principal en 220 VCA derivado a secundario 220/127 VOLTS; (1) Transformador eléctrico trifásico tipo seco operación radial, 150 KVA, 101.2 KW, 295 amperes, 23 KV-220/127 volts sumergido en aceite dieléctrico delta estrella tipo OA con alimentador principal en 23000 derivado a 220/127 volt de corriente alterna 60 Hz; (1) Transformador eléctrico trifásico tipo seco operación radial, 75 KVA, 67.5 KW, 197 amperes, 23 KV-220/127 volts sumergido en aceite dieléctrico delta estrella tipo OA con alimentador principal en 23000 derivado a 220/127 volt de corriente alterna 60 Hz; (1) UPS de 10 kva oline con sistema de monitoreo inteligente con transformador de aislamiento incluido con factor de potencia de 0.8, con tarjeta de red dn mp , inversor 1gtb.
A2D109017	Adquisición de Motopatruillas, por una Barranca Seca más seguro	99%	0.00	980,415.46	980,200.00	Meta 1: adquisición 5 (MTC) motocicletas equipadas como motopatruillas con motor de 4 tiempos, 1 cilindro, cilindrada 2488, CC doble proposito, arranque electrónico, capacidad de combustible de 17.3 litros, transmisiones de 6 velocidades, engrane constante, cadena, balizada como patrulla de acuerdo a las especificaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sirena, bocina, luces, , tumba burros, continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-002 Independencia Batan Sur (U. HAB)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D109018	Adquisición de 7 vehículos para la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	95%	0.00	7,100,000.00	6,748,330.16	Meta 1: Adquisición de 4 (VOA) vehículos como son 3 camionetas pick up doble cabina, Motor versión QR25 a Gasolina. 2.5 l, Potencia de 166 Hp 6000 RPM, de 4 Cilindros, Transmisión Manual de 6 Velocidades, Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de Frenado, (1) tomóvil Sedan 4 Puertas, Motor HR 16. Peso bruto vehicular 1.528, desplazamiento (l) 1.6 número y disposición de cilindros 4l pisto, diámetro de carrera mm 78x83.6 número de válvulas 4 por cilindro potencia (hp @ rpm) 106 @ 5,600 torque neto (lb-pie @ RPM) 105 @ 4,000 sistema de alimentación de combustible inyección secuencial multipunto relación de compresión 9:8: 1 transmisión tipo manual de 5 velocidades.
A2D109019	Adquisición de vehículos para servicios Público y de Operación para la Dirección General de Servicios Urbanos y Medio Ambiente	97%	0.00	14,542,132.12	14,241,320.00	Meta 1: Adquisición de 3 (VEL): (1) camión recolector de basura, de carga lateral de 13 yardas, tipo cuadrado, 141 hp 2600 rpm, torque, carga sobre chasis 5,375, suspensión, transmisión manual de 6 velocidades, dirección hidráulica, tanque combustible de 100 lt, cuatro llantas, frenos ABS; (1) Camión tanque PIPA, con motor a diésel, transmisión manual de 5 velocidades, con capacidad de 5,000 litros, estructura de lámina de acero al carbón calibre 10", bastidos integrales y rompeolas calibre 10, cargadores transversales tipo "C" calibre 3/16" 180 HP 2,500 RPM. Torque 480 LB/FT 1,200 RPM; (1) Camión De Volteo de 7 metros cúbicos, con caja de 7 m3. En acero en altos calibres y con sistema de levantamiento hidráulico instalados sobre el chasis, para el acarreo de tierra, carpeta, roca y otros materiales, así como una capacidad de carga máxima equivalente a 10 a 11 toneladas. Meta 2: Adquisición de 1 (GRU) (1) Gura Hidráulica articulada con altura de 13 metros, motor 5.7lt, v8, potencia max 383hp 5500 rpm, torque 400 lb-pie, dirección hidráulica, capacidad de carga 3,494 kg.
A2D109020	Adquisición de calentadores, tanque de gas estacionario, motosierras y estación para Dirección General de Gobierno	76%	0.00	1,635,677.54	1,255,027.20	Meta 1 adquisición de 14 (MAQ) como son: (8) calentador de agua industrial, (2) tanque de gas estacionario para cocina de (1500 lt), 4 maquina destapa caños roto sonda varillera con motor a gasolina. Meta 2 adquisición de 7 (HER) como son: (3) motosierra tipo telescópica de altura de 900w, (3) motosierra de gasolina tipo estada de 40 a 60 cm3, 3 motosierra de gasolina de más de 60 cm3 con reducción de vibración con motor profesional de 2 tiempos y sistema de seguros de arranques rápidos (1) estación total de topografía.
A2D109021	Adquisición de ambulancia y equipo e instrumental médico y de laboratorio para Dirección General.	97%	0.00	2,060,449.79	2,000,000.00	Meta 1 adquisición de 1 (AMB) 1 ambulancia de urgencias médicas equipada, aislamiento térmico, piso de madera, mampara divisora, mueble medico integral configuración ALS, mueble vertical, Chase Long, mueble superior derecho, asiento RCP, dos portabenoclistis, pasamanos, tanque de oxígeno de 3000 lts. Meta 2: Adquisición de 28 (EML) Equipo Médicos como: 4 baumanometro, 10 botiquín, 4 estetoscopio biauricular, 10 termómetro digital
A2D109022	Adquisición de equipo Audiovisual, equipo administrativo y bienes artísticos, culturales.	92%	0.00	385,887.24	357,905.24	Meta 1: Adquisición de electrónico (EAV) 1 pantalla eléctrica desplegable de alta calidad de 100 pulgadas Meta 2: Adquisición de 6 (EAD) banderas: (1) bandera de tela de algodón tipo escolar de la república mexicana. medidas 3.54 mts de largo x 2.00 mts de ancho, (5) bandera de tela de algodón tipo escolar de la república mexicana. medidas 1.50 mts de largo x 90 cms de ancho que incluya: moño, mastil de metal y porta bandera de cuero. Meta 3: adquisición de 39 (EQU) (2) marimba de concierto 51/2 octavas (tipo one), (10) par de baquetas suaves para xilofono, (1) cajón peruano, (4) congas, (8) pares de sonajas, (5) triángulos, (5) panderos con parche, (1) timbal, (1) piano eléctrico, (1) platillo, (4) cencerros (campanas de mano y para timbal), (1) cangrejo lp de granitocon soporte 3/8-1,2 bongoes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D109023	Adquisición de motocicletas y vehículos para los operativos y recorridos de la Dirección General de Gobierno.	99%	0.00	970,456.00	964,656.00	Meta 1 adquisición de 10 (MTC) motos como son: (2) cuatrimoto, motor 4 tiempos monocilíndrico, cilindrada 149.6 cc, velocidad máxima 45 km/h. transmisión final automática /con /reversa/por banda y cadena, (8) motocicleta tipo de motor 4 tiempos monocilíndricos, cilindrada 175 cc y velocidad máxima 105 km/h. Meta 2 adquisición de 5 (VEA) vehículos como son: (5) automóviles sedan, 4 puertas motor hr 16d. peso bruto vehicular 1.528. desplazamiento (l) 1.6 número y disposición de cilindros 4l al piso, diámetro de carrera mm 78x83.6 número de válvulas 4 por cilindro
A2D109024	Adquisición de mobiliario para la oficinas de los Consejales	99%	0.00	754,000.00	753,999.00	Meta 1: Adquisición 63 (MOB); (36) escritorio escritorios de madera con cajonera; (12) sillas ejecutivas para oficina ergonómica con redas giratorias de 360°, (15) archivero con cajonera.
O2D109001	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al "Presupuesto Participativo 2019".	100%	31,289,256.00	0.00	0.00	Se atenderán los proyectos ganadores de la consulta ciudadana de 52 (CCD) cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura urbana entre otros, en las siguientes Colonias: 1 Atacaxco, 2 Barranca Seca, 3 Barros Sierra, 4 Batán Viejo (El Maestro), 5 Cazulco (Barr), 6 Cuauhtémoc, 7 El Ermitaño, 8 El Gavillero, 9 El Ocotal, 10 El Rosal, 11 El Tanque, 12 El Toro, 13 Héroes de Padierna, 14 Huaytla, 15 Independencia Batán Norte (U Hab), 16 Independencia, Batán Sur (U Hab), 17 Independencia San Ramón (U Hab), 18 Infonavit (U Hab), 19 Ixtlahualtongo, 20 La Carbonera, 21 La Concepción, 22 La Cruz, 23 La Guadalupe, 24 La Magdalena Atlitlic (Pblo), 25 La Malinche, 26 Las Calles (Barr), 27 Las Cruces, 28 Las Huertas, 29 Las Palmas, 30 Lomas de San Bernabé, 31 Lomas de San Bernabé (Ampl), 32 Lomas Quebradas, 33 Los Padres, 34 Pedregal 2 (Conj Hab), 35 Plazuela del Pedregal, 36 Potrerillo, 37 Potrerillo (Ampl), 38 Pueblo Nuevo Alto, 39 Pueblo Nuevo Bajo, 40 Puente Sierra, 41 San Bartolo Ameyalco, 42 San Bernabé Ocotepc (Pblo), 43 San Francisco, 44 San Francisco (Barr), 45 San Jerónimo Aculco (Pblo.), 46 San Nicolás Totolapan, 47 San Nicolás Totolapan (Pblo), 48 Santa Teresa, 49 Subestación, 50 Tierra Colorada, 51 Tierra Unida, 52 Vista Hermosa.
O2D109002	Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Públicas.	84%	25,000,000.00	9,611,777.16	8,134,911.01	Realizar 5 estudios a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para realizar proyectos de factibilidad de las demandas que presenta la comunidad, además se contará con 2 supervisiones para el apoyo para realizar procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como la coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O2D109003	ilitación al sistema de drenaje	50%	8,000,000.00	8,000,000.00	4,031,773.12	Los trabajos consisten en 8 kilómetros consistente en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
O2D109004	Construcción de muros de contención	69%	27,228,834.00	10,290,000.00	7,123,967.33	Se realizarán trabajos de construcción de muros de contención en 3,400 m2, cuyo trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpieza de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general.
O2D109005	Construcción y ampliación de banquetas	79%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,374,107.03	Se realizara construcción y ampliación de banquetas con 1,560 m2, cuyos trabajo consisten en: topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D109006	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	87%	14,065,381.00	12,000,000.00	10,537,758.53	Se realizara rehabilitación a 6 edificios públicos, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O2D109007	Rehabilitación de un mercado público	93%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,408,717.05	Se rehabilitará 1 mercado público, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería, cancelería y limpieza general de la obra.
O2D109008	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía	62%	19,163,453.00	29,000,000.00	18,103,220.72	Se rehabilitará la carpeta asfáltica en 30,400 m2, cuyos trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para tal fin.
O2D109009	Rehabilitación de espacios públicos	54%	6,000,000.00	10,000,000.00	5,473,803.34	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109010	Conservación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable	79%	7,091,650.00	7,696,424.00	6,088,013.72	Se realizará la conservación y rehabilitación de 7,600 ml, cuyos trabajos consistentes son: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
O2D109011	Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	69%	7,091,650.00	30,905,821.00	21,342,383.77	Se realizará la rehabilitación de 179 luminarias, cuyos trabajos consisten en: albañilería, instalación eléctrica, colocación y/o sustitución de postes de alumbrado, colocación de balastos y luminarias.
O2D109012	Rehabilitación de panteones públicos	29%	2,000,000.00	2,000,000.00	594,546.65	Se realizara la reabiliación de 3 panteones, cuyo trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109013	Rehabilitación de un centro de salud	86%	7,000,000.00	4,800,000.00	4,151,062.23	se realizara la rehabilitación de 1 centro de salud, cuyos trabajos consisten en: cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109014	Rehabilitación de espacios deportivos	90%	5,000,000.00	17,000,000.00	15,337,271.04	Se realizara rehabilitacion y mantenimiento a 8 deportivos, cuyo trabajo son: albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109015	Rehabilitación de una biblioteca.	99%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,485,053.52	Se realizara la rehabilitación de 1 inmueble el cual sera la Biblioteca, cuyo trabajos consisten en: cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O2D109016	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras	56%	20,000,000.00	20,000,000.00	11,259,863.89	Se realizara la rehabilitación y mantenimiento a 31 escuelas, cuyos trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D109017	Construcción de centro de bienestar y control animal (CEBICA).	100%	30,000,000.00	0.00	0.00	Se realizara la construcción de 1 inmueble que albergara el centro de bienestar y control animal de la demarcación, cuyo trabajos consisten en: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
O2D109018	Construcción de instalaciones y campamento de unidades administrativas.	100%	20,000,000.00	0.00	0.00	Se realizara en 1 inmueble la construcción de instalaciones y campamento de unidades administrativas, cuyo trabajos consisten en: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
O2D109019	Ampliación del edificio anexo de la Alcaldía	0%	20,000,000.00	13,651.15	0.00	Se realizara la construcción de 1 inmueble, el cual sera la ampliación del edificio anexo de la Alcaldía, cuyo trabajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
O2D109020	Construcción de dos modulos de seguimiento ambiental y vigilancia	100%	15,782,813.00	0.00	0.00	Se realizara la construcción de 2 inmueble, los cual serán dos modulos de seguimiento ambiental y vigilancia, cuyo trabajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
O2D109021	Construcción laboratorio ambiental y desarrollo tecnológico	100%	8,000,000.00	0.00	0.00	Se realizara la construcción de 1 inmueble, el cual sera un Laboratorio ambiental y desarrollo tecnológico, cuyo trabajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telemáticas y equipamiento general.
O2D109022	Rehabilitación del centro cívico e histórico de la Alcaldía	100%	30,000,000.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 1 espacio en el centro cívico e histórico de la Alcaldía, cuyo trabajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, desyerbe, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.
O2D109023	Rehabilitación centro de Barrio San Bernabé	79%	16,000,000.00	16,000,000.00	12,648,219.85	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 1 espacio en el centro de Barrio San Bernabé, cuyo trabajo son: estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.
O2D109024	Rehabilitación infraestructura urbana, red de drenaje y descargas domiciliarias	53%	15,000,000.00	8,199,683.00	4,346,584.94	Se realizarán trabajos de rehabilitación infraestructura urbana en 1 espacio, cuyo trabajo son: trazo, corte, excavación, afine de muros, mejoramiento del suelo, plantillas, tubería de alta densidad, termofusión, material de relleno, compactación y restitución de la carpeta.
O2D109025	Rehabilitación de obras secundarias movilidad	63%	20,000,000.00	20,000,000.00	12,612,059.61	Se realizarán trabajos en 1 espacio cuyo trabajo de obra civil y equipamiento son: construcción de paraderos, zonas de espera, andadores, mobiliario urbano y señalización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D109026	Construcción de Consultorios Básicos de Salud T-uno	85%	15,000,000.00	7,300,000.00	6,274,063.70	Se realizarán trabajos de construcción de 4 inmuebles de instalaciones de salud de acuerdo al prototipo indicado por las Instancias Autorizadas, cuyos trabajos consisten en: los estudios de mecánica de suelos, topográficos, trazo, demoliciones, excavaciones, acarreo de materiales fuera de obra, trabajos de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entresijos, muros, instalaciones hidro-sanitarias y equipamiento general.
O2D109027	Estudios Subestación Eléctrica.	100%	5,000,000.00	0.00	0.00	Se realizará 1 estudio en la Subestación Eléctrica, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar, reporte fotográfico, catálogo de conceptos, presupuesto de referencia
O2D109028	Proyecto Ejecutivo y Primera Fase de Obra Infraestructura Deportiva	100%	15,000,000.00	0.00	0.00	Se realizarán 1 proyecto ejecutivo con estudios y actividades previas, consistentes en el levantamiento de necesidades específicas al lugar, reporte fotográfico, catálogo de conceptos, presupuesto de referencia, así como registros, licencias y autorizaciones requeridas; Construcción de 1 inmueble cuyos trabajos consisten en: integrar por un estadio de fútbol, alberca olímpica, multicanchas deportivas, conjunto de ejercitadores, trotapistas en armonía con áreas de vestidores, núcleos sanitarios, servicios médicos y administrativos.
O2D109032	Rehabilitación del Cine Víctor Manuel Mendoza, Tercera Etapa.	87%	0.00	11,000,000.00	9,571,455.44	Meta 1: Se realizará rehabilitación en 1 (INM) el cual es el Cine Víctor Manuel Mendoza, con los trabajos consistente en: colocación de piso de duela en salón, colocación de puertas de madera para el área de salón, fabricación de instalación de tramoyas en salón, fabricación y colocación de puertas de cristal templado para fachada, instalación de bajadas pluviales, rehabilitación de cisterna, sellado de arco techo, colocación de recubrimientos en fachadas, fabricación y colocación de domos, colocación de barandales, colocación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos y de aire acondicionado, colocación de cancelería.
O2D109033	Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en diversas Colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	32%	0.00	11,510,317.00	3,690,151.50	Meta 1: Se realizarán rehabilitación de la red secundaria de agua potable en 2,326 (ML) en las colonias: 1 Tierra Unida y 2 Palmas, cuyos trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, colocación de instalación hidráulica, registros, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
O2D109034	Se requiere la instalación de luminarias dentro de la Alcaldía con el objetivo de inhibir los actos delictivos proporcionando una mayor iluminación en las calles que carezcan de este servicio.	89%	0.00	7,843,323.68	7,023,796.78	Meta 1: Se realizarán la colocación de 592 (LUM) mediante los trabajos albañilería, instalación eléctrica en general con conductores eléctricos, suministro instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre) tipo thw para 600 VOLTS Y 90/75°C, con aislamiento vinanel calibre 10, colocación y/o sustitución de postes de alumbrado, cuerpo fabricado en acero, diámetro exterior de 4" con terminado anticorrosivo y pintura de aplicación, colocación de balastos y colocación de luminarias. Meta 2: Se atenderán 8 (CCD) (1) 08-003 Barrios Sierra, (2) 08-012 El Toro, (3) 08-019 Ixtlahuáltongo, (4) 08-020 La Carbonera, (5) 08-027 Las Cruces, (6) 08-030 Lomas de San Bernabe, (7) 08-038 Pueblo Nuevo Alto, (8) 08-039 Pueblo Nuevo Bajo.
O2D109035	Construcción de Explanada deportiva el Ocotal (2a Etapa)	100%	0.00	0.00	0.00	Meta 1: Se realizará la construcción de 1 (INM) medite los trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructuras, limpieza del terreno, excavaciones, acarreo, cimbra, suministro y colocación de piedra volcánica para muros, construcción de planchas de concreto para canchas deportivas, suministro y colocación de estructuras metálicas para canchas deportivas y limpieza en general. Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-009 El Ocotal



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D109036	Rehabilitación del Consultorio en el CASI El Rosal (2a Etapa)	5%	0.00	980,415.46	58,187.22	Meta 1: Se realizará la rehabilitación de 1 (INM) medite los trabajos de reubicación de escalera de herrería, reubicación de tarja, colocación de un cancel de aluminio, suministro y colocación de puertas de madera en baño y consultorio, suministro y colocación de puerta de herrería en entrada principal, habilitación de zotehuela, habilitación de baño para usuarios en segundo piso, Colocación de ventanal en baño, rehabilitación del sistema eléctrico, acabados de pintura en interiores y exteriores y habilitación de sala de espera en segundo piso. Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-010 El Rosal
02D109037	Colocación de Malla Ciclóica y barda divisoria	90%	0.00	1,960,830.82	1,782,816.75	Meta 1: Se realizará la rehabilitación de 2 (ESP) en la colonia (1) 08-011 El Tanque: con trabajos consisten en: Colocación de cadena de amarre, Suministro y Colocación de estructuras metálicas y Suministro y Colocación de Reja acero y en la colonia (2) 08-018 Infonavit (U.Hab.) con los trabajos consisten en: Colocación de cadena de amarre, Suministro y Colocación de estructuras metálicas, Suministro y Colocación de Malla, excavación, retiro de escombros y levantamiento de barda Meta 2: Se atenderán 2 (CCD) (1) 08-011 El Tanque y (2) 08-018 Infonavit (U.Hab.)
02D109038	Mantenimiento y rehabilitación Sustitución de válvulas de compuerta del sistema hidráulico de la Colonia Pedregal 2 (CONJ HAB.)	89%	0.00	980,415.46	879,612.32	Meta 1: Se realizará el Mantenimiento y rehabilitación con la Sustitución de válvulas 1 (PIE) los trabajos de consisten en: apertura de pisos, retiro de válvulas dañadas, suministro y colocación de válvulas, suministro de materiales para la colocación de válvulas, colocación y sellado de pisos y retiro del material de residuo. Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-034 Pedregal 2 (Conj Hab)
02D109039	Rehabilitación de puente peatonal en la Colonia Potrerillo (AMPL).	52%	0.00	980,415.56	512,378.06	Meta 1: Se realizará la rehabilitación 1(PUE) los trabajos de consisten en: Suministro y colocación de reflectores con instalación eléctrica, Reubicación de bancas existentes, colocación de mesas de metal con asientos integrados con techo a dos aguas, Rehabilitación y pintura de juegos existentes, colocación de una velaría sobre mesas de metal ya existentes, continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-037 Potrerillo (Ampl.)
02D109040	Rehabilitación del espacio público denominado "Paseo Cri Cri".	96%	0.00	980,415.47	947,192.76	Meta 1: Se realizará la rehabilitación 1(ESP) los trabajos de consisten en: cambio de malla ciclóica, cambio de láminas en el piso, colocación de luminarias tipo LED, colocación de pintura. Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-045 San Jerónimo Aculco Lídice (Pblo.)
02D109041	Rehabilitación del "CENDIS del Paraje Oasis"	51%	0.00	9,000,000.00	4,620,000.69	Meta 1: Se realizará la rehabilitación de 1 (INM) el cual será (1) CENDIS ubicado en el Paraje el Oasis Colonia San Bernabé Ocotepc, los trabajos a realizarse son: colocación de instalaciones de gas, rehabilitación de barda perimetral, colocación de tanque elevado, accesorios sanitarios, suministro y colocación de boiler, instalación de sistema de sonido y de CCTV, colocación de pisos vinílicos con diseño, instalación de sistema eléctrico, suministro y colocación de planta de emergencia, colocación de cisterna y jardinería.
02D109042	Rehabilitación de Red de agua potable en la colonia El Ermitaño	100%	0.00	0.00	0.00	Meta 1: Se realizará la rehabilitación 200 (ML) de Red de agua potable ubicado en la colonia El Ermitaño los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, colocación de instalación hidráulica, registros, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra, continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-006 El Ermitaño.
02D109043	Rehabilitar en concreto armado y estampado en la Cda. 2a de Ahuehuede de la colonia Huayatla.	0%	0.00	980,415.46	0.00	Meta 1: Rehabilitar la carpeta asfáltica con concreto armado y estampado en 500 (M2) en la colonia Huayatla, los trabajos consisten en: Trazo, excavación, retiro de escombros, mejoramiento de suelo, colocación de concreto estampado (rojo oxidado), malla electro soldada, nivelación de brocales y rejillas, colocación de boca de tormenta y limpieza general de la obra., continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-014 Huayatla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D109044		97%	0.00	980,415.46	960,792.35	Meta 1: Rehabilitar la carpeta asfáltica con concreto armado y estampado en 500 (M2) en la colonia Huaytla, los trabajos consisten en: Trazo, excavación, retiro de escombros, mejoramiento de suelo, colocación de concreto estampado (rojo oxidado), malla electro soldada, nivelación de brocales y rejillas, colocación de boca de tormenta y limpieza general de la obra., continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-014 Huaytla.
02D109045	Recuperación y Rehabilitación de la Pista en colonia Independencia Batan Norte (U. HAB.)	87%	0.00	980,415.46	854,516.96	Meta 1: Rehabilitar 1 (ESP) el cual es la Pista ubicada en la colonia Independencia Batan Norte (U. HAB.), los trabajos consisten en: retiro del concreto existente, carga y acarreo del producto del retiro, nivelación del terreno, mejoramiento de la superficie, colocación de concreto en andadores, construcción de rampas, reparación de pisos en áreas de juegos, reparación de bancas de concreto, rehabilitación de pisos, rehabilitación de juegos (resbaladillas metálicas), colocación de canasta de basquetbol en área de la pista, continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-015 Independencia Batan Norte (U. HAB.)
02D109046	Reparación de andadores y plazuelas en la colonia Independencia Batan Sur (U. HAB.)	0%	0.00	1,960,830.92	0.00	Meta 1: Rehabilitar 600 (M2) de Andadores y Plazuelas ubicados en la colonia Independencia Batan Sur (U. HAB.), los trabajos consisten en: excavación, retiro de escombros, suministro y colocación de tabique rojo o adoquín, rejillas y limpieza general de la obra, continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-016 Independencia Batan Sur (U. HAB.)
02D109047	Continuación de la Construcción de un Muro de Contención en la colonia Tierra Colorada.	59%	0.00	980,415.47	580,807.71	Meta 1: Construir 95 (M2) de Muro de Contención ubicados en colonia Tierra Colorada, los trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpieza de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general, continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-051 Tierra Colorada.
02D109048	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la colonia Vista Hermosa.	92%	0.00	980,415.47	903,948.73	Meta 1: Rehabilitar 600 (M2) de banquetas y guarniciones ubicados en colonia Vista Hermosa, los trabajos consisten en: topografía, excavación, retiro de escombros, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra., continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-053 Vista Hermosa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D109049	Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en 8 Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0%	0.00	21,531,031.91	0.00	Meta 1: Se realizará la rehabilitación 2.47 (KL) de Red Secundaria de Drenaje en 8 colonias, (1) Las Cruces, (2) San Bernabe, (3) La Cruz, (4) El Tanque, (5) Ampliación Lomas de San Bernabe, (6) Lomas de San Bernabe, (7) Tierra Unida y (8) El Ermitaño, los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
02D109050	Mejoramiento de vialidades secundarias en 3 colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	0%	0.00	2,493,698.80	0.00	Meta 1: Se realizará la rehabilitación 4,786 (M2) de carpeta asfáltica en las colonias (1) Las Cruces, (2) (3) San Bernabe y La Cruz, los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para tal fin.
02D109051	Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas	0%	0.00	7,613,584.57	0.00	Meta 1: Rehabilitar 2,585 (ML) la de la Red secundaria de Agua Potable en 8 colonias (1) Las Cruces, (2) San Bernabe, (3) La Cruz, (4) El Tanque, (5) Ampliación Lomas de San Bernabe, (6) Lomas de San Bernabe, (7) Tierra Unida y (8) El Ermitaño, los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, colocación de instalación hidráulica, cambio de válvulas, registros, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
02D109052	2a Etapa Rehabilitación de la Barranca la Coyotera en la Colonia Lomas Quebradas.	0%	0.00	980,415.46	0.00	Meta 1: Rehabilitar 1(ESP) ubicado en la colonia Lomas Quebradas, Los trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general, colocación de malla ciclónica, continua con la Meta 2: Se atenderán 1 (CCD) (1) 08-032 Lomas Quebradas
02D109053	Rehabilitación de Banquetas en 11 Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	37%	0.00	7,000,000.00	2,659,674.67	Meta 1: se realizará la rehabilitación de 4,600 (M2) de banquetas en 11 colonias: (1) La Magdalena, (2) La Concepción, (3) El Tanque, (4) Los Padres, (5) La Malinche, (6) Las Cruces, (7) El Gavillero, (8) Barrio San Francisco, (9) San Bernabé Ocoatepec, (10) San Nicolás Totolapan y (11) Tierra Colorada, los trabajos consisten en: demolición, retiro de escombros, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
02D109054	Renovación de la Carpeta Asfáltica de Vialidades Secundarias en diferentes calles de la Alcaldía La Magdalena Contreras	10%	0.00	15,938,722.84	1,675,568.72	Meta 1: se realizara rehabilitación de 38,397.00 (M2) de Carpeta Asfáltica en 11 colonias: (1) La Magdalena, (2) La Concepción, (3) El Tanque, (4) Los Padres, (5) La Malinche, (6) Las Cruces, (7) El Gavillero, (8) Barrio San Francisco, (9) San Bernabé Ocoatepec, (10) San Nicolás Totolapan y (11) Tierra Colorada, los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será remplazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de treinta (30) centímetros. La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para tal fin.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 10 Alcaldía Magdalena Contreras

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D109055	Bacheo de Vialidades Secundarias en Diversas colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	14%	0.00	11,649,500.00	1,705,739.14	Meta 1: se realizará rehabilitación en 8,737 (M2) de carpeta asfáltica mediante bacheo en las vialidades secundarias de la Alcaldía en 11 colonias las cuales son (1) La Magdalena, (2) La Concepción, (3) El Tanque, (4) Los Padres, (5) La Malinche, (6) Las Cruces, (7) El Gavillero, (8) Barrio San Francisco, (9) San Bernabé Ocotepec, (10) San Nicolás Totolapan y (11) Tierra Colorada, Los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte, acarreos, demolición, bacheo de 7.5 cm y aplicación de sello.
O2D109056	Rehabilitación de 5 Inmuebles de Infraestructura Cultural	12%	0.00	3,715,000.00	471,750.01	Meta 1: Se realizará la Rehabilitación de 5 (INM) de infraestructura Cultural, los cuales son: (1) Biblioteca Pública Atacaxco, (2) la Biblioteca Solidaridad, (3) Casa Popular, (4) Centro Comunitario Cazulco, (5) Foro Cultural Contreras, los trabajos consisten en: Trazo y nivelación para desplante de estructura, demolición de aplanados en muros, limpieza de muros de tabique o block de cemento, reparación de muros de tabique trasversales fisurados, reparación de fisuras y grietas en columnas, traves, losas y muros, Reparación de mampostería a base de piedra, reparación de portón de antigua casona, reparación de ventanas y cambio de vidrios, Suministro, habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural, repellido y pintura.
O2D109057	Rehabilitación del Muro del "Panteón San Francisco"	0%	0.00	155,000.00	0.00	Meta 1: Se realizará la Rehabilitación de 1 (INM) el cual será el muro del Panteón San Francisco, los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación, Reparación de fisuras y grietas en columnas y muros, y elaboración de mural con o sin rotulo a mano similar al existente.
Total URG (8)			432,843,213.00	397,230,954.57	243,039,688.82	

Nota : *Cifras al cierre al 31 de diciembre de 2019, evolucion reportada con fecha 13 de enero de 2019 día que el sistema SAP-GRP se apertura para poder realizar las conciliaciones con dicho sistema.

**Cifras al cierre al 31 de diciembre de 2019, en el mes de enero de 2020 se ejecutara el Pasico Circulante, por lo que los montos que aparecen de modificado, devengado, ejercido y pagado son a un previo Cierre Presupuestal del ejercicio Fiscal 2019



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119001	Adquisición de cámaras de video vigilancia para 20 comités vecinales o pueblos originarios	0%	16,568,820.00	14,083,497.00	0.00	Al cierre del año se llevó a cabo la adquisición de cámaras de video vigilancia para aumentar la percepción de seguridad en 17 de los 88 Comités Vecinales que existen en la Alcaldía. Esta adquisición se realizó con recursos originales del Presupuesto Participativo, con la atención de las siguientes colonias o pueblos originarios: Anáhuac Dos Lagos, Anáhuac los Manzanos, Daniel Garza (Ampliación), Irrigación, Lomas de Bezares, Morales Sección Alameda (Polanco), Plutarco Elías Calles, Polanco Reforma (Polanco), Rincón del Bosque, San Diego Ocoyoacac, Santo Tomás, Un Hogar Para Nosotros, Verónica Anzures, Popotla II, Bosques de Chapultepec Polanco, San Miguel Chapultepec I y Popo (Ampliación). Cabe destacar que dicha adquisición al cierre del periodo no reflejó recursos ejercidos, sin embargo estos se presentaran una vez que el cierre definitivo del año registre los pagos con el reporte de Pasivo Circulante 2019.
A2D119002	Adquisición de Herramientas y equipo industrial para la Dirección General de Obras	100%	2,292,460.00	122,482.08	122,482.08	Adquisición de máquinas, herramientas y herramientas para el cumplimiento de programas públicos
A2D119003	Adquisición de Software para la elaboración de planos y proyectos y equipo de computo para la Dirección General de Obras	50%	1,000,000.00	990,544.86	495,764.22	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Obras.
A2D119004	Adquisición de mobiliario para la Dirección General de Obras	100%	100,000.00	99,798.28	99,798.28	Adquisición de mobiliario para las oficinas de la Dirección General de Obras
A2D119005	Adquisición de detector de gas, exposímetro digital, distanciametro laser, para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.	100%	0.00	159,997.64	159,997.64	Se realizó la adquisición de explosímetros, detectores de gas y distanciametros laser para el equipamiento del área de emergencias de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia
A2D119006	Adquisición de equipo de cómputo y otros equipos para la Jefatura de Oficina de la Jefatura Delegacional	100%	43,000.00	41,851.64	41,851.64	Se llevó a cabo la entrega de tabletas en el almacén de la Alcaldía, para uso en las Reuniones de Gabinete encabezadas por el Alcalde.
A2D119007	Adquisición de bicicletas y camioneta para la Dirección de Movilidad	12%	404,000.00	399,996.00	49,996.00	Adquisición de vehículo para la operación de programas públicos
A2D119008	Adquisición de Equipo Industrial y Herramientas para la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios	100%	157,200.00	120,033.32	120,033.32	Se realizó la adquisición de una desmontadora eléctrica, patines hidráulico, engrasadora y lápices vibrograbadores.
A2D119009	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, para la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios	99%	155,000.00	154,999.94	153,160.95	Se realizó la adquisición de sillas, despachador de agua y microondas.
A2D119010	Adquisición vehículo Administrativo para la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios	0%	200,680.00	230,000.00	0.00	Se realizó la adquisición de un vehículo para servicios administrativos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119011	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y administrativo, para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	100%	67,650.00	65,666.39	65,666.39	Se efectuaron las adquisiciones siguientes: 3 archiveros metálicos, 9 escritorios metálicos, 30 sillas secretariales, 4 sillones ejecutivos, 1 escáner de cama plana, 1 pulidora.
A2D119012	Adquisición camioneta y camión destinados a servicios públicos para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	0%	2,000,000.00	1,990,999.40	0.00	Se efectuaron las adquisiciones siguientes: adquisición de camión hidráulico y camioneta pick up
A2D119013	Adquisición de Herramientas y otros equipos para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	1%	1,101,380.00	945,003.58	7,536.18	Se efectuaron las adquisiciones siguientes: 25 corta setos, 25 motosierras cadena de 14", 30 motosierras cadena 20", y 12 motosierras de 36", telemetro laser, 1 prensa de tornillos de banco, 60 carretillas de concha metálica, 1 esmeriladora, 1 garrucha manual, 1 roto martillo.
A2D119014	Adquisición de equipo industrial y equipos de construcción para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	100%	3,197,329.00	3,178,405.45	3,178,405.44	Se efectuaron las adquisiciones siguientes: 2 malacates, 1 cargador frontal, soldadoras, 5 motobombas, 2 generadores de corriente, 4 hidrolavadoras, 1 maquina electrofusionadora, 5 unidades de potencia con rompedor y 1 botcat
A2D119015	Adquisición de maquinaria para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	4%	431,100.00	391,292.64	14,999.96	Se efectuaron las adquisiciones siguientes: 30 desmalezadoras, 3 extractores axiales para muro o pared, 1 planta generadora de corriente,
A2D119016	Adquisición de Ambulancias para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	2,000,000.00	2,199,998.00	0.00	Se llevó a cabo la liberación de los recursos, para llevar a cabo la compra de dos ambulancias para las atenciones de emergencia, como primer contacto a cargo de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.
A2D119017	Adquisición de mobiliario para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	94%	68,000.00	72,464.40	67,964.40	Adquisición de mobiliario para equipar las áreas administrativas de la Dirección de Protección Civil y Resiliencia
A2D119018	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	100%	107,900.00	7,842.76	7,842.76	Adquisición de diversos equipos e instrumental médico, para equipar el área de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.
A2D119019	Adquisición de equipo de comunicación para la Dirección de Protección Civil y Resiliencia	100%	400,000.00	395,281.60	395,281.60	adquisición de radios para el equipamiento del area de emergencias prehospitalarias de la de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.
A2D119020	Adquisición de Aparatos Deportivos para Dirección General De Desarrollo Social	0%	1,144,158.00	1,128,158.00	0.00	Adquisición de 40 bancos aerobics de madera; 1 kit de halterofilia olimpico; 3 plataforma para entrenamiento de halterofilia de 3x3 y 2 juegos de tableros portatiles y retractiles automatizados para basquetbol.
A2D119021	Adquisición de video proyectores Dirección General De Desarrollo Social	0%	28,768.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
A2D119022	Adquisición de equipo de sonido para la Dirección Ejecutiva de de Desarrollo Social	100%	58,202.00	1,948.80	1,948.80	Adquisición de 3 telefonos inalambricos, 5 amplificadores de sonido con bafles incluidos, 3 telefonos con dos extensiones e identificador de llamas y sistema de identificación de llamadas y 3 telefonos alambricos con identificador de llamadas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119023	Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Desarrollo Social	100%	558,445.00	232,597.40	232,597.40	Adquisición de 10 atril portátil metálico para partitura; 2 bases para bongos con memory lock; 10 caballetes de madera para pintura, 10 caballetes de piso; 1 instrumento musical calabaza meini; 1 instrumento musical teponaztle; 1 instrumento musical triángulo musical; 1 instrumento musical mango de cascabel, 2 carpas armable (no retractil), 2 muebles para guardar juguetes 15 divisiones, 5 asiento y pisa banco para guitarrista, 5 base soporte ajustable para guitarra universal.
A2D119024	Adquisición de equipo médico para la Dirección General De Desarrollo Social	52%	2,413,996.00	748,529.96	387,127.96	Adquisición 1 estuche de disección, 1 estuche vinil, combo de corrientes y ultrasonido terapéutico, 2 lámpara de resina foto curable boquines para colgar en la pared, 2 estadiómetros portátiles, 6 baumanómetros digitales 6 estetoscopio profesional de doble campana, 2 estuche diagnóstico de luz led plus, 6 glucometros, metodo electroquimico ultima generación, 6 termómetros digitales, 6 baumanometro aneroides pediátrico, 21 botiquin medico forma cangurera. 26 baumanómetros, 109 botiquin cangurera fabricado de lona verde militar y 40 estetoscopios infantil de doble campana,
A2D119025	Adquisición de equipo de cómputo para Dirección General de Desarrollo Social	100%	2,600,120.00	929,885.00	929,885.00	Adquisición de 14 computadoras laptop, 6 computadoras de escritorio 25 PC de Escritorio, 19 Multifuncionales de inyección de tinta de 4 colores, 30 No-break UPS tipo 2, de 900va.
A2D119026	Adquisición de equipos administrativos para la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social	47%	411,718.00	344,929.48	163,273.48	Adquisición de 16 congeladores conservador horizontal 3 maquinas de coser, 3 maquinas overlock, 2 pistola secadora de cabello, 2 secadora de pelo, 1 bascula digital comercial, 61 licuadoras con 12 velocidades, 4 pintarrones blancos de 90x150cm. 30 pintarrones blancos de 120x240cm y 3 refrigeradores tipo industrial,
A2D119027	Adquisición de ventilador para Dirección General de Desarrollo Social	0%	110,000.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
A2D119028	Adquisición de basculas para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	8,800.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
A2D119029	Adquisición de Herramientas para la Dirección General de Desarrollo Social	0%	121,893.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
A2D119030	Adquisición de Muebles para la Dirección General de Desarrollo Social	100%	224,001.00	188,450.00	188,024.40	6 tablon de plástico tipo maletín 10 mesas para fast food para autoservicio infantil,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119031	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para la Dirección General de Desarrollo Social	100%	3,028,800.00	1,579,589.40	1,579,589.40	4 despachadores de agua, 2 escritorio ejecutivo de 1220 cm de ancho x 72cm altura 6 de 120x60x752, 6 locker metálico, 5 rota folio, 108 sillas secretarial ajuste neumático, 20 con brazos, 13 ventiladores, 2 banca metálica, 5 plazas, 10 archiveros metálico, 1 anaquel 4 secciones, 2 mesa acero, 2 mesas de trabajo esquinadas, 2 mesas plásticas plegable 1.80cm de largo 2 pizarrones magnético 60x90cm. 16 archivero horizontal de 4 gavetas, 18 escritorios con cajonera color blanco, 50 estantes organizador, 10 pizarrones de corcho de 90x150cm, 43 revisteros sencillos infantiles, 37 sillas fijas tapizadas en pliana para mesa de reunión, 90 sillas secretariales vinipiel en color negro, 40 locker metálico y 1 sillón ejecutivo estrella de 5 puntas en nylon.
A2D119032	Adquisición de licencias para la Dirección de Modernización Administrativa	100%	1,500,000.00	1,239,339.36	1,239,339.36	Adquisición de licencias de google g-suite, para el correo institucional que administra la Alcaldía, a cargo de la Dirección de Modernización Administrativa.
A2D119033	Adquisición de Mobiliario, equipo de cómputo y administrativo para la Dirección General de Administración	0%	512,550.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
A2D119034	Adquisición de sillas y Equipo de Tecnologías de la Información para la Dirección de Modernización Administrativa	100%	0.00	166,696.73	166,696.73	Adquisición de 18 sillas ejecutivas para la sustitución del mobiliario que concluyo su vida útil.
A2D119035	Adquisición de un vehiculo administrativo para la Dirección de Modernización Administrativa	0%	0.00	230,000.00	0.00	Adquisición de un vehiculo tipo sedan para realizar las gestiones administrativas y traslado de personal a los divesos inmuebles a cargo de la Alcaldía.
A2D119036	Adquisición Audiovisual, software y equipo administrativo para la Dirección General de Administración	0%	60,000.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
A2D119037	Adquisición de Vehículos destinados a la operación de programas públicos a cargo de la Dirección General de Gobierno	0%	700,000.00	669,597.24	0.00	se llevo a cabo la compra de un vehiculo tipo sedan, para que la DGG realice actividades de inspección de tipo mercantil y de obra en los diversos puntos de la Demarcación. Cabe señalar que dicho vehiculo aún se encuentra en proceso de inventario en el Almacén.
A2D119038	Adquisición de Aparatos y Equipos Audiovisuales para Dirección General De Desarrollo Social	0%	860,690.00	7,419.96	0.00	4 base para microfono, 4 microfones inalambrico, 5 radio grabadoora con reproductor de cd , radio, grabadoras, mp3, 2 sistema de audio portatil y 1 proyector blanco.
A2D119039	Adquisición de software, equipo de cómputo y equipo administrativo para la Comisión de Seguridad Ciudadana	100%	40,680.00	26,923.60	26,923.60	SE LLEVARON ACABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
A2D119040	Adquisición de equipo aeroespacial y equipo de seguridad para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	650,000.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119041	Adquisición de muebles de oficina para la Subdirección de Capital Humano	100%	150,000.00	144,768.00	144,768.00	Al cierre del periodo se registra la adquisición 15 estantes metálicos, para fortalecer el archivo del area de honoraris y eventuales
A2D119042	Adquisición de Instrumental Médico y de Laboratorio para la Dirección Ejecutiva De Desarrollo Social	100%	62,330.00	10,208.00	10,208.00	instrumental medico y de laboratorio, 5 estuches de exploración de 4 unidades y 5 despachadores de toalla interdoblada de acero inoxidable.
A2D119043	Adquisición de para Equipo industrial la Dirección General De Desarrollo Social	0%	160,080.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
A2D119044	Adquisición de Mobiliario, equipo de computo y administrativo para la Dirección General de Administración Delegaciona	81%	394,356.00	350,992.80	285,452.80	Se realizó la adquisición de televisores y videoproyectos para el Módulo de Atención Ciudadana (CESAC) ubicado en Deportivo Pavón.
A2D119045	Adquisición equipo audiovisuales, Software para la Dirección General de Administración Delegacional	86%	92,040.00	72,947.94	62,640.00	Se realizó la adquisición de 4 no breaks para el Módulo de Atención Ciudadana (CESAC) ubicado en Deportivo Pavón.
A2D119046	Adquisición otros equipos para la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	100%	60,000.00	42,224.00	42,224.00	Se realizó la adquisición de un escaner automotriz
A2D119047	Adquisición de cómputo para la Subdirección de Recursos Materiales	100%	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Se realizó la adquisición de una impresora de etiquetas para los inventarios del almacén central
A2D119048	Adquisición de equipo audiovisual para la Comisión de Seguridad Ciudadana	100%	186,400.00	94,311.99	94,311.99	SE LLEVARON ACABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
A2D119049	Adquisición de herramientas, maquinaria y equipos de rescate de trabajo para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	39%	326,000.00	297,105.45	115,928.08	Al cierre del periodo se registra la adquisición de diversas herramientas y equipos de rescate para equipar el área de la Dirección de Protección Civil y Resiliencia
A2D119050	Adquisición de Equipo de tecnologías de la información para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	100%	83,289.00	36,278.71	36,277.93	Para las funciones administrativas que realiza el área de Participación Ciudadana, se llevó a cabo la adquisición de un scanner y un lap top.
A2D119051	Adquisición de motocicletas para la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	0.00	1,529,717.98	1,529,717.98	Se realizó la compra de 10 motocicletas para proporcionar movilización de personal asignado en tareas de supervisión de establecimientos mercantiles y construcciones, para corregir los equilibrios en el Desarrollo Urbano. Acciones que forman parte del programa "Gendarmería de uso de suelo", a cargo de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
A2D119052	Adquisición de motocicletas para la Comisión de Seguridad Ciudadana	100%	0.00	999,099.70	999,066.70	SE LLEVARON ACABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
A2D119053	Adquisición de Ventiladores para la Comisión de Seguridad Ciudadana	100%	0.00	29,996.00	29,986.00	SE LLEVARON ACABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
A2D119054	Adquisición de video proyectores para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	100%	0.00	39,846.00	39,846.00	se registra la adquisición de videoproyectores para el áreas administrativa de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119055	Adquisición de mobiliarios y equipos de sonido para la Jefatura de Oficina del Alcalde	88%	0.00	77,566.88	68,351.84	Se cuenta con la adquisición de sillas para visita y equipo de sonido, par la logística que realiza el area. Quedo pendiente la entrega de algunos equipos requeridos, por ello, queda pendiente la entrega de factura por parte del proveedor.
A2D119056	Adquisición de Bicicletas para la Comisión de Seguridad Ciudadana	100%	0.00	167,999.97	167,999.97	SE LLEVARON ACABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
A2D119057	Adquisición de un densímetro para la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	100%	0.00	18,583.20	18,583.20	Se realizo la adquisición de unos densímetros para el buen funcionamiento del parque vehicular
A2D119058	Adquisición de equipo informatico para la Jefatura de Oficina de la Alcaldía	0%	0.00	25,925.13	0.00	Se realizó la entrega de 4 escaners a las áreas internas de la Jefatura, para las actividades administrativas que aquí se realizan.
A2D119059	Adquisición de computadoras para la Dirección de la Unidad dde Igualdad. Diversidad y Derechos Humanos	100%	0.00	125,070.48	125,070.48	Se realizó la compra de 5 computadoras tipo lap top, para uso administrativo de la Unidad dde Igualdad. Diversidad y Derechos Humanos.
A2D119060	Adquisición de equipos de administración, Muebles de oficina y aparatos audiovisuales para la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico	15%	0.00	10,946.37	1,670.40	Se cuenta con la adquisición de una cafetera eléctrica, un video proyectos y dos extensiones de uso rudo, mismos que actualmente se encuentran en el almacen.
A2D119061	Adquisición de un vehiculo para la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico	0%	0.00	649,990.00	0.00	Se cuenta con la adquisición de un camión "microbus", adecuado para realizar la atención de las personas que asisten en busca de trabajo y que será utilizado como un módulo de atención. Denominado "CHAMBABUS".
A2D119062	Adquisición de Equipo Audiovisual para la Dirección de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos	0%	0.00	13,977.13	0.00	Se realizó la compra de una televisión de 32 pulgadas y un mini proyector portatil para las actividades que llevan a cabo en la Unidad dde Igualdad. Diversidad y Derechos Humanos.
A2D119063	Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo para atención médica Veterinaria.	0%	0.00	93,264.05	0.00	Al cierre del period, no fue posible efectuar las adquisiciones de dicho bienes
A2D119064	Adquisición de equipo e instrumental médico para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad	0%	0.00	1,493,230.94	0.00	
A2D119065	Adquisición de Equipo de Computo para la Alcaldia Miguel Hidalgo	100%	0.00	5,899,992.00	5,899,992.00	Compra de 1000 equipo de computo de escritorio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119066	Adquisición de Mobiliario para la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	0.00	4,142,824.00	4,142,663.92	Con la reorientas de diversas áreas en el Nuevo Edificio de la Alcaldía, fue necesario la compra de mobiliario para su equipamiento, destacando bancas de 4 plazas, gabinete para carpetas, mesa de juntas, mesa de juntas, con cubiertas, modulo ejecutivo, módulo ejecutivo, módulo operativo para 4 personas, módulo operativo para 2 personas, módulo de recepción para 3 personas, módulo de recepción para 5 personas, módulo operativo 1 persona, módulo operativo lineal para 2 personas, módulo operativo lineal para 3 personas, módulo operativo lineal para 4 personas, módulo operativo lineal para 4 personas, sillas multiusos color negro, sillones ejecutivo en malla color gris, sofá c/brazos 1 plazas, modulo ejecutivo, sillón ejecutivo base de nylon gris y silla multiusos tapizado.
A2D119067	Adquisición de Equipo de sonido para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad	0%	0.00	47,055.98	0.00	Al cierre del periodo, no fue posible efectuar las adquisiciones de dicho bienes.
A2D119069	Adquisición de Vehiculos para el cumplimiento de programas públicos para la Dirección General de Obras	0%	0.00	1,705,200.00	0.00	Se formalizó la adquisición de 4 camionetas tipo pick-up para las actividades de supervisión a cargo de la Dirección General de Obras.
A2D119070	Adquisición de equipo informático y aparatos audiovisuales para la Dirección de Modernización Administrativa	24%	0.00	620,841.28	149,963.64	Adquisición de pantallas tipo led de 40 pulgadas y sistema de audio.
A2D119071	Adquisición de Mobiliario, equipo administrativo y equipo informático para la Dirección General de Administración.	77%	0.00	323,566.85	249,468.37	complemento al mobiliario para el equipamiento del Nuevo Edificio de la Alcaldía.
A2D119072	Adquisición de Vehículos Administrativos destinados a la Dirección General de Administración	0%	0.00	900,000.00	0.00	Se formalizó la adquisición de 4 vehiculos tipo sedan, para las actividades administrativas que se realizan en sus diversas áreas que integran la Dirección General de Administración.
A2D119073	Adquisición de bicicletas y equipo informático para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad	92%	0.00	167,403.08	154,277.68	Al cierre del period, no fue posible efectuar las adquisiciones de dicho bienes
A2D119074	Adquisición de Computadoras y estanteria Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos	0%	0.00	25,100.32	0.00	
A2D119075	Adquisición de estanteria para el deportivo Paque Lira	0%	0.00	59,675.50	0.00	con recursos autogenerados se realizó la compra de lokers, para el personal administrativo que labora en el interior del Depoortivo Parque Lira.
A2D119076	Adquisición de equipamiento de boxeo para el proyecto integral de alfabetización física de excelencia para el desarrollo	0%	0.00	1,802,600.00	0.00	Con la formalización del Convenio federal con la Secretaría de Educación Pública y su programa de "Educación de Excelencia" (CONABOX), se compra 6 rines profesiones de boxeo estructura metálica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D119077	Adquisición de mobiliario y equipo industrial para el Panteón Civil Dolores	0%	0.00	973,541.60	0.00	Adquisición de un horno crematorio, así como tanques estacionarios para el servicio de cremación, a realizarse en el Panteón Cívil de Dolores.
O2D119001	Mantenimiento, conservación rehabilitación y Ampliación de Infraestructura al sistema de la red de drenaje para 6 comites vecinales o pueblos originarios.	45%	4,970,646.00	3,313,764.00	1,484,016.57	Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación y Ampliación de Infraestructura al sistema de la red de drenaje (Anahuac y Mariano Escobedo) 16-010
O2D119002	Reparación y mantenimiento de las banquetas para 6 comites vecinales o pueblos originarios	62%	4,970,646.00	7,455,969.00	4,642,051.07	Reparación y mantenimiento de las banquetas (Torres Toreo) 16-027
O2D119003	Instalación y suministro de luminarias para 5 comites vecinales o pueblos originarios	33%	4,142,205.00	7,455,969.00	2,489,295.07	Instalación y Suministro de luminarias (Escando II) 16-091
O2D119004	Rehabilitación de vialidades secundarias cambio de carpeta asfáltica para 8 comites vecinales o pueblos originarios	30%	6,627,528.00	5,799,087.00	1,752,167.39	Rehabilitación e vialidades secundarias cambio de carpeta asfáltica (Tacubaya) 16-078
O2D119005	Mejoramiento de espacios públicos en 3 comités vecinales	65%	2,485,323.00	1,656,882.00	1,073,635.29	Mejoramiento de espacios públicos (Agricultura) 16-001
O2D119006	Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	93%	4,000,000.00	3,927,326.98	3,645,558.30	Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119007	Rehabilitación de Mercados de la Alcaldía Miguel Hidalgo	83%	15,000,000.00	21,479,079.35	17,770,684.62	Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119008	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	72%	44,768,178.00	6,920,144.21	4,981,659.27	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119009	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	78%	25,000,000.00	16,641,814.91	12,946,089.60	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119010	Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo	92%	10,500,000.00	10,440,621.44	9,652,929.10	Rehabilitación de Espacios Público en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119011	Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo	90%	8,000,000.00	1,600,000.00	1,440,000.00	Rehabilitación de la Infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119012	Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo	89%	17,503,645.00	17,445,101.44	15,450,261.44	Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119013	Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	100%	37,995,000.00	6,494,485.55	6,494,485.55	Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119014	Rehabilitación de panteones públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	11,000,000.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.
O2D119015	Continuación de la Conservación y rehabilitación del inmueble nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo	88%	23,313,940.00	32,640,566.43	28,840,415.50	Rehabilitación y conservación de edificios públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119016	Continuación de la Conservación y rehabilitación de inmuebles culturales	0%	13,000,000.00	0.00	0.00	Recursos adecuados para otras necesidades de gasto, realizados en el transcurso del año.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D119017	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje de la Alcaldía Miguel Hidalgo	96%	36,500,000.00	16,500,000.00	15,848,286.33	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al sistema de drenaje de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119018	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	10,000,000.00	2,352,675.80	2,352,667.31	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119019	Construcción de Ciclovías en la Alcaldía Miguel Hidalgo	90%	0.00	15,000,000.00	13,516,286.42	Construcción de Ciclovías en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119020	Rehabilitación y mejoramiento de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	60%	0.00	31,250,000.00	18,668,979.32	Rehabilitación y Mejoramiento de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119021	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo	76%	0.00	27,000,000.00	20,528,559.99	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119022	Recuperación y Rehabilitación del Parque Salesiano en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	90%	0.00	10,768,178.00	9,687,192.86	Recuperación y Rehabilitación del parque Salesiano en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119023	Rehabilitación de escuelas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	96%	26,500,000.00	12,298,999.84	11,820,988.37	Rehabilitación de escuelas de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119024	Rehabilitación y Mejoramiento del Parque Cañitas en la Alcaldía Miguel Hidalgo	90%	0.00	19,992,168.77	18,052,238.63	Rehabilitación y Mejoramiento del parque cañitas en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119025	Mejoramiento y Rehabilitación de parques en la Alcaldía Miguel Hidalgo	90%	0.00	6,400,000.00	5,760,238.59	Creación, Mejoramiento y Rehabilitación de parques en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119026	Creación, Mantenimiento y Rehabilitación de Ciclovías en la Alcaldía Miguel Hidalgo	80%	0.00	3,949,005.73	3,145,613.98	Creación, Mantenimiento y Rehabilitación de Ciclovías en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119027	Mejoramiento y Rehabilitación del Bajo Puente Tacubaya en la Alcaldía Miguel Hidalgo	69%	0.00	1,478,714.69	1,018,288.15	Mejoramiento y Rehabilitación del bajo Puente Tacubaya en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119028	Rehabilitación del Mercado Tacuba de la Alcaldía Miguel Hidalgo	92%	0.00	11,975,977.24	11,056,707.25	Rehabilitación del mercado Tacuba de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119029	Rehabilitación de espacios públicos de Polanco y Rincon del Bosque en la Alcaldía Miguel Hidalgo	89%	0.00	19,700,000.00	17,557,973.22	Rehabilitación de espacios Públicos de Polanco y Rincon del Bosque en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119030	Rehabilitación del inmueble público Casa Amarilla de la Alcaldía Miguel Hidalgo	95%	0.00	4,353,966.61	4,138,305.26	Rehabilitación del inmueble público casa amarilla de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119031	Relleno de minas en la Alcaldía Miguel Hidalgo	80%	0.00	999,984.81	799,987.85	Relleno de minas en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119032	Mejoramiento del espacio público en Lago Xochimilco dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	87%	0.00	1,498,622.02	1,304,498.42	Mejoramiento del espacio público en Lago Xochimilco dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119033	Construcción de Arcoteles en escuelas públicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	95%	0.00	4,679,354.65	4,445,386.91	Construcción de Arcoteles en escuelas públicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119034	Conservación y rehabilitación de la Explanada Tacuba Alcaldía Miguel Hidalgo	90%	0.00	10,000,000.00	9,000,000.00	Conservación y Rehabilitación de la explanada Tacuba en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119035	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil en la Alcaldía Miguel Hidalgo	90%	0.00	2,701,000.00	2,433,357.50	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil en la Alcaldía Miguel Hidalgo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11-Alcaldía Miguel Hidalgo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D119036	Rehabilitación y Conservación del Inmueble Campamento Alencastre de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	2,309,387.68	0.00	Rehabilitación y Conservación del Campamento Alencastre de la Alcaldía Miguel Hidalgo
O2D119037	Rehabilitación de la Imagen Urbana Cruces seguros en intersecciones de la Col. Lomas de Chapultepec	90%	0.00	5,722,500.00	5,150,250.00	Rehabilitación de la Imagen Urbana Cruces Seguros en Intersecciones de la Col. Lomas de Chapultepec
O2D119038	Rehabilitación de la Imagen Urbana Cruces seguros una intersección de la Col. Anzures	70%	0.00	4,830,000.00	3,380,947.11	Rehabilitación de la imagen urbana crucea seguros en intersecciones de la col. Anzures
Total URG			353,134,946.00	415,183,418.39	316,610,658.21	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D129001	Compra de Terreno para la ampliación del actual cementerio del pueblo de San Antonio Tecomitl	0%	3,629,598.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D129002	Equipamiento de la Casa del Adulto Mayor "Tlacaahuacalli".	0%	3,629,598.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D129003	Adquisición de mobiliario de oficina	75%	142,000.00	1,896,409.81	105,826.80	Adquisición de bancos, escritorios, sillas secretariales, mesas plegables, ventiladores, demo stand y sillas al público.
A2D129004	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración	0%	240,000.00	39,208.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129005	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales	441%	77,300.00	1,658,981.80	341,237.20	Equipos de perifoneo compuesto por dos bafles de 100 watts de salida, una mezcladora de cuatro canales, un micrófono I+A58 alámbrico y un micrófono normal, cables para su conexión y un poder de 2,500 watts de salida, consola de 32 canales SX3242FX, consolas amplificador modelo PMP4000 de 16 canales, micrófonos alámbrico modelo E835, micrófonos inalámbricos ULM 300 WIC, reproductores mp3/cd modelo NDX500. bases para micrófono Bomm ajustable 1.60m. pinza presión 1009, bases para bocina reforzada KST-175, bafles modelo C115V, snake medusa 32 canales, 8 retornos, 30 metros mod EBN3208 incluye cable para micrófono PMC-1050/100 metros (2 rollos) cable para bocina PSC 218 para uso en audio profesional (2 rollos). amplificador de audio, equipo portátil, potencia nominal de 10,000w, micrófono inalámbrico, conexión Bluetooth, sistema auto propulsado de 15" dos vías, bass-reflex.
A2D129006	Adquisición de camaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos	0%	828,300.00	936,412.09	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129007	Adquisición de mobiliario y equipo educacional	0%	29,750.00	32,924.60	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129008	Adquisición de vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Protección Civil	0%	15,500,000.00	7,498,890.21	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129009	Adquisición de automóviles y camiones para la operación de servicios públicos y a la operación de programas públicos	8%	17,620,000.00	6,920,966.00	1,365,612.50	Adquisición de camionetas para atender las necesidades de la comunidad como Prevención, control y combate de incendios forestales, mantenimiento del suelo de Conservación y disminuir la aglomeración vial en la Alcaldía.
A2D129010	Adquisición de Bicicletas	0%	200,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D129011	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario	0%	855,000.00	1,564,528.80	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129012	Adquisición de maquinaria para la provisión emergente de agua potable	0%	650,000.00	670,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129013	Adquisición de maquinaria para la prevención, control y combate de incendios forestales y conservación de suelo.	0%	92,400.00	208,605.12	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129014	Adquisición de equipos de comunicación y telecomunicaciones	44%	831,000.00	980,471.20	364,854.80	Adquisición de aparatos telefónicos, radios de comunicación y radios pantalla; Kit Meteorológico y Kit Topográfico.
A2D129015	Adquisición de generadores de energía eléctrica	0%	50,000.00	53,824.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129016	Adquisición de maquinas-herramientas para los servicios generales de mantenimiento de las oficinas administrativas	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D129017	Adquisición de equipo para la ejecución del programa de Mantenimiento y Rehabilitación de los Sistemas de Drenaje, Agua Potable y Vialidades.	41%	450,000.00	658,934.24	184,066.00	Adquisición de equipo detector electroacústico de fugas, con sistema de agua-scope, modulo electrónico receptor de alta fidelidad (amplificador de sonido) con batería de 30 hrs. Equipo de Termofusión-Maquina manual de soldadura a tope. Motobomba modelo WT40X. Equipo de Bombeo accionada por un motor con combustible, tipo de motor GX390 Motobomba modelo WT40X. Equipo de Bombeo accionada por un motor con combustible, tipo de motor GX390.
A2D129018	Adquisición de maquinaria para la atención de servicios de poda y suelo de conservación.	0%	381,700.00	411,306.80	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129019	Adquisición de equipo contra incendios.	0%	52,000.00	96,332.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129020	Adquisición de Software de apoyo administrativo	91%	1,089,250.00	1,089,250.00	989,944.00	Adquisición de Licencias de Georreferenciación, software para insertar datos de georreferenciación, analizar las características y patrones de distribución de datos, generar informe de resultados, ArcGis 10.7. (100) Licencias de suite de oficina, office (Word, Excel, Power Point, Outlook y OneNote).
A2D129021	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	53%	6,538,000.00	3,457,032.00	3,453,876.80	Adquisición de equipos de escritorio pc. LAPTOP. Procesador Intel Core i5-8250U, Memoria 4GB DDR4 2133 SoDIMM. Disco Duro 1 TB HD 5400 RPM SATA3. Fingerprint Reader. Cámara 720p HD. Puerto: Intel 8265 (2X2 AC) +BT 4.1 Vpro; (1) Laptop. Intel core i5-7 y 54 dual core, 8 GB de ram LPDDR3 de 1866 MHZ, Pantalla Táctil Desmontable de 12.3", resolución de pantalla WUXGA 1920 X 2880, Intel HD graphics 515; Multifuncional de inyección de tinta Impresión Dúplex Estándar, Escáner Funciones y especificaciones General - Escáner Tipo de uso Documental Panel, Servidor Procesadores, Procesadores Intel® Xeon.
A2D129022	Adquisición de equipo agropecuario para el programa de servicio de mecanización agrícola.	115%	2,000,000.00	2,305,980.00	2,305,980.00	Adquisición de tractores serie 6000 motor turbo cargado de 120 hp, transmisión sincronizada de 9 velocidades de avance y tres de reversa, potencia a la toma de fuerza de 105 hp, capacidad de levante Kgf a 610 mm de 2,8850. rastras para tractor de 20 discos tipo esféricos. arados de discos, integral y con reversión hidráulica, serie 3700. cultivadoras y/o surcadoras para tractor. molinos con toma de fuerza de tractor.
A2D129025	Adquisición de Despachador de Agua y Engargoladora	#IDIV/0!	0.00	84,194.52	8,468.00	Adquisición de Despachador de Agua.
A2D129026	Adquisición de Camara Digital, 2 kit (camara DSRL) y Lente Estabilizador	#IDIV/0!	0.00	78,400.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D129027	Adquisición de Portarotafolio, Caballete de Madera y Demo Stand	#iDIV/0!	0.00	68,892.40	32,480.00	Aquisición de Portarotafolios ajustables, Caballetes de Madera para niños, tripe pegable de madera, desarmable y resistente; Demo Stand ingles, estructura en PVC color blanco, frente y laterales pulidos con repisas de plástico termoformado (inferior y superior), cuenta con header rectangular repisa en la parte interna trasera y maleta transportadora - vinil adherible acabado laminado mate medidas frente; antepecho, materiales que serán utilizados para las diferentes actividades recreativas, culturales y de difusión, en los talleres y eventos que se realizan en los doce poblados de esta alcaldía.
A2D129028	Adquisición de Grabadora Digital, Proyector, Sistema de Microfonos y Sistema de Audio	#iDIV/0!	0.00	300,248.61	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129029	Adquisición de Impresora Multifuncional	#iDIV/0!	0.00	14,700.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129030	Adquisición de un Sistema Integral de videovigilancia	#iDIV/0!	0.00	4,999,979.99	4,999,979.99	Adquisición de sistema Integral de videovigilancia HD, alarma vecinal y kit de videovigilancia vecinal a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Milpa Alta.
A2D129031	Adquisición de un Dron con Cámara Estabilizador en tres ejes.	#iDIV/0!	0.00	69,500.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129032	Adquisición de una impresora multifuncional laser tipo 2	#iDIV/0!	0.00	205,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129033	Adquisición de teleprompter, ipad, kid de dos lámparas	#iDIV/0!	0.00	49,428.76	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129034	Adquisición de Torniquete electromecánico con gabinetes	#iDIV/0!	0.00	1,815,747.77	1,815,167.77	Adquisición de torniquetes electromecánico con gabinetes y mamparas de acero inoxidable, rehilete de entrada y salida con caja de efectivo. Incluye monedero electrónico con alta capacidad de entrega de cambio, dos motores para la entrega de monedas rápidamente.
A2D129036	Adquisición de Congelador Horizontal 25 pies para la Clínica Veterinaria	#iDIV/0!	0.00	25,891.20	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129037	Adquisición de sillas secretariales para la Escuela Secundaria Federal No. 334	#iDIV/0!	0.00	164,140.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129038	Adquisición de Mini Split común para la Escuela Secundaria Federal No. 334	#iDIV/0!	0.00	65,980.80	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129039	Adquisición de Pc de escritorio, Impresora Multifuncional, Pantalla touch, switch y UPS para la Escuela Secundaria Federal No. 334	#iDIV/0!	0.00	2,969,879.20	194,091.20	Adquisición de Pc de escritorio, Impresora Multifuncional, Pantalla touch, switch y UPS.
A2D129040	Adquisición de Aplicación Móvil de espacios turísticos de la Alcaldía Milpa Alta (Procesamiento de Datos, APP)	#iDIV/0!	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición.
A2D129041	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para equipamiento al Albergue Canino de la Alcaldía Milpa Alta.	#iDIV/0!	0.00	2,000,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129042	Adquisición de contenedores para equipamiento de centros para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.	#iDIV/0!	0.00	2,653,514.29	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129043	Adquisición de Bicicletas R16 y R26 para la Unidad Departamental de Educación Ambiental	#iDIV/0!	0.00	150,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129046	Adquisición de Ground Support PRT (Torres) para eventos culturales en la Alcaldía Milpa Alta.	#iDIV/0!	0.00	800,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D129048	Adquisición de lonas para cubrir los diferentes eventos que realiza la Alcaldía Milpa Alta.	#DIV/0!	0.00	1,060,461.05	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129050	Adquisición de instrumentos para la banda juvenil.	#DIV/0!	0.00	200,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
A2D129051	Adquisición de mesas y sillas	#DIV/0!	0.00	1,500,000.00	0.00	En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
O2D129001	Iluminación Nocturna Total	99%	3,629,598.00	3,629,598.00	3,609,735.91	Suministro y colocación de 150 postes de acero con zapatas de cemento, que incluyen 150 luminarias OB15 aditivos cerámicos, de las cuales 2 son super postes ubicados en el polígono de San Agustín Ohtenco.
O2D129002	Remodelación del Kinder Xicomulco	97%	3,629,598.00	3,629,598.00	3,520,710.05	Se realizarán trabajos de Rehabilitación del área de juegos ubicado dentro del Kinder, considerando la instalación de pasto sintético, mini-cancha de fútbol soccer, rehabilitación del juego infantil existente, suministro y colocación de un juego prefabricado, sustitución de luminarias en aulas, construcción de rampa, suministro y colocación de malla ciclónica en zona de estacionamiento
O2D129003	Techado Plaza Cívica	99%	3,629,598.00	3,629,598.00	3,594,558.75	Techado de una Plaza Cívica en el poblado de San Francisco Tecoxpa, con cimentación a base de zapatas aisladas, traves de liga, columnas de acero, estructuras de acero, multipanel como cubierta, recubriendo.
O2D129004	Auditorio en el Patio de la Escuela "Sierra Leona"	12%	3,629,598.00	3,629,598.00	431,980.00	Se realizará en el Auditorio en el patio de la escuela "Sierra Leona" trabajos de cimentación, estructura de concreto.
O2D129005	Arco-Techo en la Plaza Cívica de San Juan Tepenahuac	62%	3,629,598.00	3,629,598.00	2,237,919.69	Se realizaron Trabajos de suministro y colocación de velaría, que Incluye zapatas aisladas y columnas de acero para Arco-Techo en la Plaza Cívica del poblado de San Juan Tepenahuac, en un área aproximada de 400 M²
O2D129006	Solicitamos "Colar" el Auditorio, actualmente es de lámina de la Casa de Cultura Tlacoyucan, cambio de Butacas, Auditorio Profesional, Aulas nuevas.	8%	3,629,598.00	3,629,598.00	283,383.38	Trabajos de suministro y colocación de colado al Auditorio.
O2D129007	Mantenimiento a Gimnasio "Oztotepec" 1ª Etapa	32%	3,629,598.00	3,629,598.00	1,151,476.17	Se llevarán a cabo trabajos de reparación en el Deportivo Oztotepec en las diferentes áreas como son en la duela de baloncesto con 3 capas de barniz, rehabilitación de baños, cambio de luminarias en zona de baños, rehabilitación de bajadas pluviales, sellado de láminas y aplicación de impermeabilización, plafón en el área del Gimnasio, rehabilitación de duela en el área de danza.
O2D129008	Aula Digital e Interactiva de la Escuela Secundaria Federal No. 334	0%	3,629,598.00	429,598.00	0.00	En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
O2D129009	Remodelación y Mejoramiento Urbano de la Plaza Benito Juárez para la integración incluyente de la comunidad	19%	3,629,598.00	3,629,598.00	700,155.92	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de la Plaza Benito Juárez, de un área de 1,000 M² donde se contempla la sustitución y mejoramiento de plancha de concreto por zonas permeables, utilizando materiales como concreto, creación de jardinerías, suministro y colocación de 10 luminarias tipo colonial, trabajos de construcción de rampas, banquetas y guarniciones.
O2D129010	Remodelación Parque Calle Veracruz	90%	3,629,599.00	3,629,599.00	3,269,936.05	Se realizarán trabajos de Remodelación del Parque Barrio la Concepcion, Pueblo de Villa Milpa Alta, en una superficie aproximada de 1,500 M² para la Rehabilitación de manera general, con la reconstrucción de andadores, rampas, construcción de jardinerías (incluye trabajos de jardinería), instalación de bancas, juegos infantiles, rehabilitación de cancha de baloncesto, construcción de módulo de seguridad de 16 M² aproximadamente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D129011	Intervención del Mercado Público San Pablo Oztotepec	228%	4,966,263.00	12,415,263.00	11,315,031.83	Se realizarán trabajos de mantenimiento a el Mercado de San Pablo Oztotepec Rehabilitación a las instalaciones eléctricas (cambio de luminarias), rehabilitación a núcleos sanitarios.
O2D129012	Sustitución de Tubería por factura de Colectores de diferentes Poblados	68%	15,238,129.00	23,343,651.00	10,376,851.09	El proyecto consistio en la Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversos Poblados de la Alcaldía Milpa Alta, mediante el suministro e instalación de 4,400ml de Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) interior-liso exterior-anular de 30.5 cm de diámetro.
O2D129013	Construcción de Pozo de Agua Potable en el Barrio de San Mateo Villa Milpa Alta	0%	30,170,422.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D129014	Rehabilitación a Pozos de Agua Potable	0%	5,385,211.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.
O2D129015	Sustitución de Tubería por fractura de Colectores en diferentes Poblados	107%	11,096,255.00	13,161,903.64	11,845,850.06	Sustitución de Tubería de Polietileno de 18" estructurados de la siguiente manera:(550 ML) en Boulevard Nuevo León entre Puebla y Jalisco en Villa Milpa Alta, (850 ML) en calle Orizaba y Boulevard José Lopez Portillo entre Mariano Matamoros y Av. Hidalgo en San Francisco Tecoxpa y (1,460 ML) en San Diego, Zaragoza, 20 de Noviembre esq. Miltongo y Av. España en los Poblados San Juan Tepenahuac y San Francisco Tecoxpa.
O2D129016	Sustitución de Tubería de Agua Potable en diferentes Poblados	47%	24,375,897.00	12,838,096.36	11,495,594.41	Sustitución de Tubería de Polietileno de 4" estructurados de la siguiente manera:(1,553 ML) en Av. de 5 Mayo entre Fray Pedro de Gante y 12 de Octubre, (900 ML) en Fray Pedro de Gante entre Iturbide y Plutarco Elias Calles, (650 ML) en Calle Morelos entre 5 de Mayo hasta Prolongación Morelos, (1,100 ML) en Calle Hidalgo entre 5 de Mayo y Boulevard, (482 ML) en Calle Gastón Melo entre Cuauhtemoc e Hidalgo, (407 ML) en Calle Iturbide entre Callejón Fray Pedro de Gante hasta la Quinta Cerrada de Iturbide, (223 ML) en calle Cuauhtemoc entre Gaston Melo y Morelos y (204 ML) en Calle Aldama entre Gastón Melo y Morelos.
O2D129017	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Inmuebles de Infraestructura Educativa	32%	15,364,711.00	6,000,000.00	4,967,405.40	Mantenimiento General a 12 Planteles de Nivel Basico: Jardín de Niños "Tlazcaltenco" (Mejoramiento de Barda Perimetral); Jardín de Niños "Calnahuac" (Mejoramiento de Barda Perimetral); Jardín de Niños "Amelia Fierro Bandala" en San Antonio Tecomitl (Barda perimetral); Primaria "Pintor Diego Rivera" en San Salvador Cuauhtenco (Construcción de Drenaje Sanitario y Mejoramiento de Aulas); Primaria "Miguel Hidalgo" (Construcción de Núcleo Sanitario); Primaria "Plan Sexenal" en San Pablo Oztotepec (Mejoramiento de Aulas); Primaria "Benito Juárez" en San Bartolome Xicomulco (Mejoramiento de Aulas); Primaria "Cultura Azteca" en Villa Milpa Alta (Mejoramiento de Aulas); Primaria "Rosa Villanueva Ramos" en San Antonio Tecomitl (Construcción de Barda perimetral); Secundaria "Tlacatepac" en San Bartolomé Xicomulco (Mejoramiento de Aulas); Secundaria "Teutil" en San Antonio Tecomitl (Construcción de Núcleos Sanitarios); Secundaria Federal "334" en San Salvador Cuauhtenco (Barda Perimetral).
O2D129018	Construcción y Ampliación de Banquetas en diferentes puntos dentro del perímetro de la Alcaldía de Milpa Alta.	97%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,938,836.10	Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, excavación a mano, carga y acarreo de material producto de la excavación.
O2D129019	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 9 Inmuebles Públicos	63%	7,613,776.00	4,770,037.44	4,769,929.28	Se realizó el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación que consiste en aplicación de pinturas en muros y trabajos de rotulación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D129020	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diferentes calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta.	98%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,868,757.45	Se esta llevando a cabo la Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias en diferentes calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía de Milpa Alta en el cual se efectuan trabajos de fresado de carpeta Asfáltica, acarreo de material producto del fresado, acarreo de la emulsión asfáltica para riego de liga, colocación de la Carpeta asfáltica, compactación de carpeta asfáltica, renivelación de coladeras y suministros y colocación de coladeras.
O2D129021	Construcción de Muros de Contención en Diferentes ubicaciones de la Alcaldía de Milpa Alta	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.99	Se esta realizando la Construcción de muros de contención de Concreto Armado.
O2D129022	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Salud	96%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,798,199.85	Trabajos de Rehabilitación del Antirrábico con el mantenimiento a jaulas, aplicación de pintura en general, cambio de plafón, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas.
O2D129023	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Deportivos	99%	5,901,856.00	5,901,856.00	5,822,727.08	Se realizan trabajos de "Mantenimiento de infraestructura Deportiva en Zona 1 de la Alcaldía de Milpa Alta" (1) Deportivo de San Bartolome Xicomulco) con trabajos de mantenimiento en general en la Cancha de Basquetbol techada, en el Área de pesas, en la Cancha de Basquetbol Exterior y Estacionamiento y en la cancha de Futbol con trabajos de sellado de canalón, retiro de escaleras, colocación de piso amortiguante , aplicación de pintura vinilica en muros y pintura esmalte en estructura metálica y (2)(Deportivo Momoxco) con trabajos de colocación de piso amortiguante, aplicación de pintura esmalte en estructura de acero en el área de pesas del Gimnasio, aplicación de pintura en muros y pinturas esmalte en estructuras de acero en el pasillo bajo gradas, aplicación de pintura vinilica en muros y esmalte en estructuras de acero, así como la colocación de malla ciclónica en cancha de futbol; y "Mantenimiento de Infraestructura Deportiva en Zona 2 de la Alcaldía de Milpa Alta" en el (3) Gimnasio de San Lorenzo Tlacoyucan en el Área de la Cancha de Fútbol con trabajos de colocación de malla ciclónica, aplicación de pintura de esmalte en muros de baños, así como para estructuras de acero y cambio de reflectores en postes; (4) G1 con trabajos de impermeabilización; (5)Gimnasio Tecomitl con la instalación de rejas perimetrales y colocación de juegos y (6)Alberca de San Francisco Tecoxpa con la imitación de Bancos de salida.
O2D129024	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 6 Inmuebles Culturales	0%	5,000,000.00	5,877,413.23	0.00	En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
O2D129025	Mantenimiento, conservación y Rehabilitación de CENDI's	86%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,182,612.49	Se realiza el Mantenimiento de infraestructura de Desarrollo Social dentro del perímetro de la Alcaldía de Milpa Alta, consistentes en aplicación de pinturas en muros, instalaciones eléctricas, sanitarias, cambio de cancelería.
O2D129026	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 4 Panteones	54%	2,000,000.00	1,706,124.83	1,080,312.89	Se esta llevando a cabo trabajos de rehabilitación de barda perimetral, conclusión de baños.
O2D129027	Construcción de espacios comerciales en mirador Santa Ana Tlacotenco y San Lorenzo Tlacoyucan	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D129028	Equipamiento de la Casa DEL Adulto mayor "Tlacahuehuacalli"	#iDIV/0!	0.00	3,629,598.00	3,131,996.75	Adecuación de un consultorio médico y núcleo sanitario, área de cocina, cuarto de intendencia, colocación de puerta (nueva) a un costado del elevador, en la terraza cambio de cristal, por hoja de poliestireno, instalación de escalera merina, creación de palapas en área de patio, colocación de puesta y malla ciclónica en la parte sur sobre la calle Venustiano Carranza, colocación de piso en el pasillo de acero, mantenimiento a muro verde existente en el lado Norte que colinda con el Modulo de Recolección de Basura, colocación de celosía exterior (Aluminio) en terraza, sustitución de bomba existente de ½" HP por una Bomba de Motor de 0.75 HP, succión de 38 mm, colocación de pérgolas de manera en Área de Jardín, reparación de plafón en zona de baños y Aula, equipamiento de sala de proyección (proyector butacas).
O2D129029	Mantenimiento del Mercado de San Antonio Tecomitl	#iDIV/0!	0.00	19,900,000.00	17,190,395.63	Se realizarán trabajos de infraestructura física los cuales incluye acciones de construcción, reconstrucción, mantenimiento y conservación al Mercado de San Antonio Tecomitl donde se llevara a cabo trabajos de demoliciones y desmantelamientos obra civil (albañilería, muretes, rehabilitación de techumbre), instalación de paneles fotovoltaicos, renovación de red eléctrica, renovación de red hidrosanitaria, renovación de red de gas, rehabilitación de la red sanitaria pluvial, acabados, sistema de extracción, limpieza y acarrees complementarios y equipamiento.
O2D129030	Rehabilitación de la Plaza Isidro Fabela en el poblado de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta	#iDIV/0!	0.00	17,950,111.00	13,908,211.86	Se realizarán trabajos en la Plaza Cívica "Isidro Fabela" tales como Demolición de Concreto, excavaciones, mejoramiento de Terreno, cortes de terreno, Construcción de Estacionamiento, canalización de agua pluvial, construcción de Andadores, construcción de Jardíneras, construcción de Planchas de Concreto, Instalación de Alumbrado Público, Instalación de Mobiliario Urbano, Elaboración de Muro de Contención y suministro y colocación de Plantas de diversas especies.
O2D129031	Reconstrucción de Infraestructura Gubernamental (Edificio para Unidad Administrativa de Seguridad Ciudadana) en la Alcaldía Milpa Alta	#iDIV/0!	0.00	16,000,000.00	7,491,592.07	Se realizó la Reconstrucción de Infraestructura Gubernamental para realizar funciones en materia de seguridad pública en la Alcaldía Milpa Alta con trabajos de Trazo y nivelación para desplante de obras de edificación con equipo de topografía, Demolición manual y mecánica de elementos estructurales de concreto, cimentación aislada fabricada con concreto hidráulico resistencia normal, Suministro e instalación de luminaria fluorescente convencional con balastro electrónico, Suministro e instalación de mobiliario hidrosanitario convencional y Suministro y colocación de piso de loseta convencional.
O2D129032	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Boulevard José López Portillo	#iDIV/0!	0.00	2,000,000.00	1,795,666.27	Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, excavación a mano, carga y acarreo de material producto de la excavación, relleno de excavación para estructuras, construcción de banquetas (870.90 M²) y guarniciones (653.17 ML) de concreto, acabado con volteador y construcción de rampas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D129033	Mejoramiento de la Infraestructura Agrícola: Caminos Sacacosechas	#!DIV/0!	0.00	9,000,000.00	8,045,280.84	El mejoramiento de la Infraestructura Agrícola por 1,500.55 m2 se realizaron trabajos de trazo y nivelación, despalme de material por medios mecánicos, carga y acarreo del material producto del despalme, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de carpeta de concreto asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta asfáltica, como lo marca la normatividad ambiental.
O2D129034	Adecuación de espacio en centro de salud	#!DIV/0!	0.00	2,000,000.00	0.00	En proceso del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
O2D129035	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Inmuebles Públicos	#!DIV/0!	0.00	2,260,200.50	0.00	En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2019.
Total URG (8)				262,906,251.26	167,986,692.32	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D139001	Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	0.0%	39,875.00	39,875.00		Adquisición de: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo: Meta 1; 18 (EQU);10 Pintaron pizarrón blanco plumón clásico de base formaica, medida 120 cm. X 200 cm., marco de aluminio anodizado, con porta plumón al centro, barrenos para fijarlo al muro, juego, incluye dos plataformas rectangulares 2" y 3", 1" triangulara 4" de altura con estructura tubular; 1 Escalera con curva a 2 de alturas; 1 Escalera recta a 4" de altura; 2 Barandales; 1 Estructura de doble arco con acabado en pintura electrostática integrado por tubos de cedula 30 de 4" y 1" con previo tratamiento de zinc y armados con soldadura, componentes de plástico fabricados en polietileno de alta densidad con protección; 2
A2D139002	Adquisición de herramientas y máquinas-herramienta.	100.0%	64,677.00	64,380.00	64,380.00	Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 5: (HER); 2 Plantas para soldar 110 v, 220 v, 4.5 a, alto 490 mm, ancho 320 mm, largo 350 mm electrodo revestido (smaw) diámetros desde 1.6 hasta 6.4 mm (th 300), 1 Esmeril de banco de 5" de 1/4 hp, 110 v., 2 Escaleras convertibles de aluminio de 17 escalones.
A2D139003	Adquisición de: Moto sierras	100.0%	400,000.00	399,620.00	399,620.00	Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 25 (HER); 10 Moto sierra Cilindrada cm3 30.1 potencia 1.3 potencia cv 1.8 relación peso potencia KGKW 2.5 paso de cadena en pulgadas 3/8" p. tipo de cadena estándar pico mini 51 PMN., freno de cadena quickstop, capacidad de depósito aceite adhesivo 220 cm3. de igual o mejor calidad a sthills. Mod. MS 193T; 5 Moto sierra Cilindrada cm3 30.1 potencia KW 1.3 potencia cv 3.5 relación peso potencia KGKW 1.8 paso de cadena pulgadas 0.325"cadena oilomatic-rapid súper (rs) tipo cadena (estándar) rapid-micro, freno de cadena quickstop, capacidad de depósito aceite adhesivo 290 cm3 de agua o mejor calidad a sthills, Mod. MS260; 10 Moto sierra Telescópica Cilindrada 31.4 cc potencia 1.4 hp peso 6.9 kg longitud de vástago retraído 270 cms. longitud de vástago extendido 390 cms. velocidad de motor 8.290 RPM de igual o mejor
A2D139004	Adquisición de: Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos (Recursos Centralizados), y Pulidoras lijadoras, Equipos de oxic	100.0%	4,674,580.00	3,174,406.00	3,174,402.64	Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas: Meta 1: 4: (VEA); 1 Camión nuevo de 33,000lbs., de p.b.v. con motor de 6 cilindros a diesel modelo 2016, transmisión manual de 5 velocidades dual y una reversa, con eje delantero de 11,000lbs., dirección hidráulica, frenos de aire; 2 Camionetas tipo redilas de 3 1/2 toneladas color blanco, mtor chasis ecotec 6.0 lv 8 sfl, gasolina potencia 322hp., 4,400 rpm., torque 380lb, dirección hidráulica, 5 velocidades; 1 Grúa telescópica con brazo hidráulico con altura de trabajo de 10,210mts., a disel; Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 2: 18. (HER); 3 Cortadoras de metales de 14"; 2 Pulidoras-lijadoras de 6", 2 Equipos de oxicorte para soldar; 1 Sierra de banco; 3 Cortadoras de concreto y asfalto; 4Esmeriladoras angulares y 3 Taladros roto martillo de 1/2".
A2D139006	Adquisición de Camioneta Pick-Up	100.0%	500,000.00	500,000.00	499,999.44	Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos: Meta 1: 1: (VEA); 1 Camionetas tipo pick up
A2D139007	Adquisición de: Corta setos, Compresor lubricado, Cortadora de metal, Desmaleza doras y Moto sierras	93.2%	1,066,000.00	1,047,326.00	976,430.00	Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 19 (HER); 10 Corta setos modelo HS82R de 22.7 cm3, 0.7 KW/1.01 HP, con un peso de 5.4 kg sistema anti vibración, motor 2-mix con cuchillas de doble filo, empuñadura multifuncional giratoria, con protección anti corte, protector atomillado y botón de stop.; 1 Compresor Lubricado, de 3.5HP, Vertical de 50 Lts. De capacidad, 1 Cortadora de Metal Modelo D28720-B3; 5 Desmaleza doras con motor de 2 tiempos, con 44.3 cm3, de cilindrada y potencia de 2.9 hp., y un peso de 1.8 kgs., capacidad de combustible de 0.58 litros, sistema anti vibratorio profesional de 4 puntos; 2 Moto sierras con espada (barra) de 14 pulgadas y cadena de 3/8 de construcción ligera y compacta.
A2D139009	Adquisición de: Quijada de la vida y moto sierras	0.0%	207,000.00	207,000.00		Adquisición de: Herramientas y maquinas-herramientas: Meta 1: 3 (HER); 2 moto sierras stil de 32"; 1 quijada de la vida.
A2D139011	Adquisición de automóviles y camiones para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales	100.0%	900,000.00	900,000.00	899,999.99	Adquisición de: Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales: Meta 1: (AMB); Ambulancia de urgencias básicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A2D139012	Adquisición de: 1 Tractor agrícola	94.7%		1,200,000.00	1,136,380.00	1 Tractor Agrícola 7610, de 105 caballos de fuerza, doble tracción, con capacidad de levante al 100% de 2,402kg, 4 cilindros turbo wg, bomba de inyección rotativa Bosch e misionada, filtros de aire , seco doble elemento; acelerador palanca pedal, embrague de transmisión tipo seco de diafragma; dirección hidrostática, toma de fuerza de 90.4 caballos de fuerza , motor nef, potencia nominal al volante de de 80/69 (105/78), velocidad nominal de 2227, toma de fuerza tipo independiente 90.4/67.5.; eje delantero sección cuadrada, electrohidráulico; eje trasero, mecánico por pedal; frenos tipo multidisco húmedo; sistema hidráulico tipo abierto, con capacidad de levante de 2402 kg; e implementos rastra de 20
A2D139014	Adquisición de: Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipo médico y de laboratorio y Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	100.0%	484,800.00	848,300.40	847,994.80	Adquisición de: Equipo e instrumental médico y de laboratorio: Meta 1: (EML); 1 Rayo láser fraccionado ginecológico con longitud de onda de 1600 nm y efecto de peeling fino con penetración eficaz en dermis, con displaye lcd, patrones de escaneo y tamaño ajustable, intensidad ajustable del láser, duración del pulso ajustable y memoria de última configuración de tratamiento, colposcopio pedestal movable y base ligera, lente de alcance de 300 mm; Equipo de comunicación y telecomunicación: Meta 2: 35 (ECO); 35 Radios de comunicación vhf, analógico, con 16 canales, resistente a golpes, vibración, lluvia, polvo, fabricada para operar en ambiente extremo; Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo: Meta3: 10: (EQU); 10 Pizarrones blancos para plumón clásico de base de formaica, medida 120cm.x 200cm.marco de aluminio anodizado, porta plumón al centro, barones para fijarlo al muro.
A2D139015	Adquisición de tres equipos de cómputo.	100.0%		60,900.00	60,900.00	Adquisición de equipo de cómputo (COM); 3 equipos de cómputo, marca Lenovo de escritorio.
A2D139016	Adquisición de: Adquisición de Maquinaria y equipo agropecuario, Herramientas y maquinas-herramienta, Equipos de cómputo y tecnologías de la información, Equipos y aparatos audiovisual	99.9%		3,184,540.28	3,182,099.28	Adquisición de Maquinaria y equipo agropecuario: Meta 1: 25: (MAQ): 1 Tractor, 2 Desvara doras, 2 Arados, 2 Surcadoras, 2 Rastras, 6 Moto sierras, 5 Desmaleza doras y 4 Pértigas; 1 Botcat tiré; Herramientas y maquinas-herramienta: Meta 2: 6: (HER); 2 Esmeriles, 4 Mochilas aspersoras; Equipos de computo y tecnologías de la información: Meta 3: 16: (ECO); 1 Base de radio con fuente de poder, 15 Radios TK-3000 Equipos y aparatos audiovisuales: Meta 4: 3: (EAV); 2 Baffles, 1 Pantalla led; Embarcaciones: Meta 5: 1: (PZA); 1 Canoa de 1.30x6.10mts., en madera de oyamel y encino.
A2D139017	Adquisición de Herramienta	100.0%		1,104,320.00	1,104,320.00	Adquisición de Herramientas: Meta 1: 40: (HER): 40 Desbrozadoras multifuncionales 4 en 1: desbrozadora, corta ramas y corta setos de 55cm., equipadas con disco, cabezal y arnés, pruner con cadena de 3/8 mini .050, con cabezal de nylon, con disco de tres dientes, motor a dos tiempos, cilindrada 25.4cc 1.2 hp 0.9kw., encendido electrónico, deposito de combustible .700 litros, peso aproximado de 13.kg.
A2D139018	Adquisición de: Mobiliario y equipo de administración y Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	99.9%		2,895,251.78	2,892,905.09	Adquisición de: Muebles de oficina y estantería: Meta 2: 36: (MOB); 6 Archiveros de 4 gavetas metálicos, 20 Sillas directivas respaldo mesh, 10 Escritorios en melanina con 2 cajones de 90x60x75cm., cajón papelerero de 30cm., negro cerezo; Equipo informático: Meta 2: 226: (EIN); 3 Servidores con procesador xeon 3ghz., 8gb en ram, 8 Switch giga bit, 5 Ups ´s para ractorre 8 tomacorrientes de 120v-1500va., 70 Desktops a novel secretarial corei5, 4gb en ram, 60 Impresoras multifuncionales monocromáticas, 30 Monitores led de 22", 40 No-Break de 4 contactos capacidad 600va., 10 Projectores 3300x3300 lúmenes.
O2D139001	Enchulando las banquetas	100.0%	20,718,096.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-056 LA CONCHITA I Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139002	Iluminemos La Ampliación En La Colonia La Conchita II	0.0%	36,902,953.00	889,797.55		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-057 LA CONCHITA II Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139003	Paso seguro en amado nervo en la colonia la estacion	83.2%	65,378,634.00	889,797.55	740,237.98	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-015 LA ESTACIÓN Meta 2: (1,112.00 ML) Se realizaran trabajos suministro y aplicación de pintura para el balizamiento horizontal y vertical en vialidades secundarias, zona escolar, guarniciones, topes y pasos peatonales.
O2D139004	Alumbrado público con led y celda solar en la colonia la habana	100.0%	18,000,000.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-016 LA HABANA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139005	Luminarias Solares Calle Belisario Domínguez En La Colonia La Joyita	100.0%	57,150,653.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-017 LA JOYITA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139006	Iluminación De La Puebla En La Colonia Emiliano Zapata 2A	99.9%	863,254.00	889,797.55	888,637.54	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-009 EMILIANO ZAPATA 2A Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139007	Claridad Para Mi Unidad Juan De Dios Peza 161	100.0%		889,797.55	889,797.55	Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139008	Iluminando Nuestra Colonia En La Colonia El Rosario	100.0%	863,271.00	889,797.55	889,797.54	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-006 EL ROSARIO Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139009	Iluminame El Camino, Lámparas Fotovoltaicas Para La Colonia Del Mar Norte En La Colonia Del Mar Norte.	100.0%	1,726,508.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-003 DEL MAR NORTE Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139010	Por Nuestra Comunidad, Mejorando Nuestro Espacio Recreativo De La Unidad Habitacional Iztacalco	0.0%		889,797.55		Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.
O2D139011	Iluminar La Colonia En La Colonia La Turba	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.54	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-020 LA TURBA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139012	Juegos Infantiles Selene 1A	0.0%		889,797.55		Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.
O2D139013	Enchulando Las Banquetas, En La Colonia Miguel Hidalgo Ote	100.0%		889,797.55	889,797.55	Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139014	Mantenimiento Y Reemplazo De Luminarias Tierra Blanca En La Colonia Tierra Blanca	96.7%	863,254.00	889,797.55	860,137.74	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-050 TIERRA BLANCA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139015	Reencarpetando La Calle Que Se Encuentra En Rosas Es Calle Principal De La Capilla Y Centro Comunitario En La Colonia Jardines Del Llano-U.H. Villa Tlatempa	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.54	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-0013 JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA Meta 2: (355 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139016	Iluminemos Las Partes Más Inseguras De Mi Colonia Atotolco En La Colonia Atotolco	100.0%	1,726,508.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-059 ATOTOLCO Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139017	Remodelación De Los Juegos Cancha López Portillo En La Colonia Lopez Portillo	0.0%	863,254.00	889,797.55		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-022 LOPEZ PORTILLO Meta 2: (1 INM) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.
O2D139018	Reencarpetamiento En Calle Agave En La Colonia La Draga	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-014 LA DRAGA Meta 2: (355 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
O2D139019	Alumbrado De Led Con Celda Solar En La Colonia Cuiclahuac	100.0%	1,726,508.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-060 CUITLAHUAC Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139020	Caminos Más Seguros En Los Olivos En La Colonia Los Olivos	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-024 LOS OLIVOS Meta 2: (890.00 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139021	Renovación De Banqueta En Mi Calle En La Colonia Miguel Hidalgo	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-025 MIGUEL HIDALGO, Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139022	Seguridad Ante Todo En La Colonia Francisco Villa	100.0%	3,624,733.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11--010 FRANCISCO VILLA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139023	Enchulando Las Banquetas En La Colonia Miguel Hidalgo Ote	100.0%	29,410,726.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-026 MIGUEL HIDALGO OTE Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139024	Renovación De Banqueta En Mi Calle En La Colonia Miguel Hidalgo	5.3%	1,726,508.00	889,797.55	46,869.61	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-025 MIGUEL HIDALGO Meta 2: (890 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139025	Arco De Entrada Para La Colonia La Mesa	77.6%		889,797.55	690,200.00	Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, construcción de dalas, castillos, aplanado de muros, acabados, suministro y aplicación de pintura.
O2D139026	Caminemos Sobre La Banqueta.	100.0%		889,797.55	889,797.55	Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.
O2D139027	Renovación De La Explanada De La Coordinación Del Mar Sur. En La Colonia Del Mar Sur	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-004 DEL MAR SUR Meta 2: (1 INM) Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, pisos, aplicación de pintura, jardinería, suministro y colocación de juegos infantiles y/o de gimnasio.
O2D139028	Iluminando La Calle San José En La Colonia El Mirador - Santa Catarina	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-005 EL MIRADOR - SANTA CATARINA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139029	Mantenimiento A La Red De Drenaje (Limpieza Y Desazolve) En La Colonia Triangulo. En La Colonia El Triangulo	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.54	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-007 EL TRIANGULO Meta 2: (318 ML) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita , suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica.
O2D139030	Te Mejoro Tu Fachada" En La Colonia Agrícola Metropolitana	45.6%	863,254.00	889,797.55	406,000.00	Meta 1: 1 (CCD) "COMITÉ 11-001 AGRICOLA METROPOLITANA" Meta 2: (30 INM) Demoliciones, retiro de material producto de la demolición, acarreo, aplanados, suministro y aplicación de pintura.
O2D139031	Cultura Física Y Deporte Para La Colonia Arboledas En La Colonia Las Arboledas	0.0%		889,797.55		Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, jardinería, pintura, colocación de tubos y canastas de basquetbol.
O2D139032	Mantenimiento Y Desazolve Del Drenaje Ojo De Agua	100.0%		889,797.55	889,797.54	Limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita , suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139033	Reencarpetamiento De La Calle Rosa En La Colonia Quiahuatla	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-030 QUIAHUATLA Meta 2: (355 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
O2D139034	Iluminemos Nuestro Espacio En La Colonia Peña Alta	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.54	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-029 PEÑA ALTA Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139035	Ilumina Tu Espacio Y Resguarda Tu Seguridad En La Colonia San Andres Mixquic (Pblo)	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.55	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-031 SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO) Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139036	Enverdeciendo E Iluminando Mi Camino En La Colonia San Francisco Tlaltenco (Pblo)	96.7%	863,254.00	889,797.55	860,137.74	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-032 SAN FRANCISCO TALTENCO (PBLO) Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139037	Iluminando Tu Espacio En La Colonia Emiliano Zapata 1A	100.0%	863,254.00	889,797.55	889,797.54	Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-008 EMILIANO ZAPATA 1A Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139038	Luminarias Para El Paraiso Santa Catarina	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139039	Iluminando Juventino Rosas	100.0%		889,797.55	889,797.54	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139040	Iluminación Para Ampliación San Miguel	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139041	Iluminando José Severino De La Sota	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1:(22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139042	Iluminando MI Sendero Para Un Tránsito Seguro	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139043	Ilumina Tu Barrio	99.9%		889,797.55	888,637.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139044	Iluminando La Seguridad De Todos	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139045	Camino Seguro En Riachuelo Serpentino Y San Rafael Atlixco	100.0%		889,797.55	889,797.54	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139046	Iluminando Tu Espacio	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1:(22 LUM)Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139047	Iluminando Nuestro Espacio	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139048	Camino Seguro	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (890 M2) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139049	Iluminación Para Nuestra Seguridad Con Celdas Solares	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139050	Iluminando Mi Sendero Para Un Tránsito Seguro	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139051	Mantenimiento De Alumbrado Público	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta
O2D139052	Sendero Iluminado En Tierra Y Libertad"	0.0%		889,797.55		Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139053	Iluminando La Villa De Los Trabajadores En La Calle Sor Juana Inés De La Cruz	0.0%		889,797.55		Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139054	Luminarias Solares	0.0%		889,797.55		Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139055	Alumbrando Luciano Navarrete	100.0%		889,797.55	889,797.55	Meta 1: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139056	Rehabilitación De 4 Centros De Desarrollo Infantil (Cendis), En La Alcaldía Tláhuac	100.0%		1,000,000.00	999,999.95	Meta 1: (4 INM) Realizar el trazo y nivelación de los trabajos a realizar, demoler los pisos, muros y aplanados dañados, retiro y acarreo del producto, rehabilitar muros, losas, castillos y estructuras metálicas, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aplicación de pintura vinílica, además de llevar a cabo trabajos de herrería, carpintería y albañilería en general.
O2D139057	Peatón Seguro En La Colonia Jaime Torres Bodet	0.0%	863,254.00	889,797.55		Meta 1: 1 (CCD) COMITÉ 11-012 JAIME TORRES BODET Meta 2: (22 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste de 6 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O2D139058	Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Calle Tomás Elena de Isidro Tapia a Francisco Villa, Colonia San Sebastian, Alcaldía Tláhuac	99.5%		3,133,685.00	3,118,547.41	Meta 1: (4000 M2) Trazo y nivelación de terreno, fresado de carpeta asfáltica, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
O2D139059	Rehabilitación de 6 albercas públicas en la alcaldía tláhuac	43.4%		3,000,000.00	1,301,695.07	Rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias, conexión de equipos, cisternas, instalaciones eléctricas, acabados, carpintería, herrería y albañilería en general.
O2D139060	Rehabilitación y adecuación de camellón ubicado en Montes de las Cordilleras entre Mar de las Lluvias y Antonio Béjar, Colonia Ojo de Agua, Alcaldía Tláhuac.	64.7%		28,042,760.00	18,134,792.63	Demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, construcción de dalas, castillos, muros de tabique o block, y cerramientos, construcción de espacios tipo locales, aplanado de muros, suministro y colocación de loseta, suministro y colocación de tubería hidráulica, sanitaria y eléctrica, suministro y colocación de muebles sanitarios y accesorios eléctricos, acabados en muros plafones, suministro y colocación de herrería, cancelería, suministro y colocación de puertas o cortinas, aplicación de pintura, jardinería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139061	Proyecto integral de rehabilitación de drenaje Av Canal de Revolución Col Ojo de Agua	99.8%		11,496,449.60	11,470,103.82	La calle Canal de Revolución presenta el área de rodamiento de la calle malas condiciones, ésta presenta baches y agrietamientos en el 90% de la superficie, la red de drenaje presenta colapsos en algunas zonas, contrapendientes y accesorios hidráulicos (tapas y brocales) severamente dañados. Por lo que se dará mantenimiento y rehabilitación de drenaje pluvial en polietileno de alta densidad
O2D139062	Proyecto integral de rehabilitación de drenaje Calle Álvaro Obregón Col Ojo de Agua	99.5%		7,956,673.62	7,919,352.47	Meta 1: (1.30 KM) Rehabilitación de drejane; trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, acarreo en camión, tiro de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, rellenos de zanjas para tendido de tubería, suministro y colocación de tubo de alta densidad, tomas domiciliarias estas dependerán del número de requerimientos en proyecto, pozos de visita y bacheo de 7.5 cm de espesor.
O2D139063	Proyecto integral de rehabilitación de drenaje Calle Independencia Col Zapotitlan	99.8%		13,509,606.00	13,489,284.56	Meta 1: (6.98 KM) Rehabilitación de drejane; trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, acarreo en camión, tiro de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, rellenos de zanjas para tendido de tubería, suministro y colocación de tubo de alta densidad, tomas domiciliarias estas dependerán del número de requerimientos en proyecto, pozos de visita y bacheo de 7.5 cm de espesor.
O2D139064	Proyecto integral de rehabilitación de banquetas Av Juárez Col Zapotitlan	100.0%		755,502.97	755,502.97	Meta 1: (1396 ML) Rehabilitación de banquetas en ambos paramentos de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y acarreo producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos preliminares, construcción de banquetas, renivelaciones de coladeras y señaleticas en rampas donde sean requeridas
O2D139065	Mejoramiento de aulas en el jardín de niños Dr. José Galicia calle Cenicienta Mz Cincuenta y Siete Lt doce Col Miguel Hidalgo.	100.0%		597,229.65	597,229.64	Meta 1 (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 652.71 m2 de impermeabilización.
O2D139066	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la colonia san sebastian	97.1%		3,283,058.76	3,187,058.76	Meta 1: (1600 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica.
O2D139067	Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la colonia santa cecilia	95.3%		6,876,279.24	6,552,325.76	Meta 1: (3339 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica.
O2D139068	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las colonias san sebastián, selene, santa cecilia y san francisco tlaltenco	98.7%		6,058,743.61	5,979,422.58	Meta 1: (1.30 KM) Se realizaron actividades de limpieza, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones de cepas por medios mecánicos, retiro de material, carga, acarreo, colocación y compactación de tepetate en capas de 20 cm., rellenos, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de tuberías de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de costales de plásticos rellenos de tepetate, aplicación de riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga y bacheo de mezcla asfáltica.
O2D139069	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en el pueblo de san francisco tlaltenco	61.0%		4,808,841.54	2,934,800.00	Meta 1: (1760 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demolición de guarniciones y banquetas existentes, carga y retiro de material producto de la demolición, conformación de terreno, suministro y colocación de tepetate, colocación de cimbra y colado de concreto para guarniciones y banquetas, acabado de aristas y renivelación de coladeras en su caso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139070	Reconstrucción del edificio del centro de bienestar social, ubicado en el pueblo de san francisco tlatenco	72.5%		6,180,000.00	4,478,886.74	Meta 1: (1 INM) Desmontaje y demoliciones, trazo y nivelación del terreno, excavación por medios manuales, excavación por medios mecánicos, retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, construcción de cimentación, construcción de dalas, castillos, muros de tabique o block, y cerramientos, aplanado de muros, colado de losa de concreto, suministro y colocación de loseta y azulejo en pisos y baños respectivamente, suministro y colocación de tubería hidráulica, sanitaria y eléctrica, suministro y colocación de muebles sanitarios y accesorios eléctricos, acabados en muros plafones, suministro y colocación de herrería, cancelería, suministro y colocación de puertas de madera y aplicación de pintura.
O2D139071	Rehabilitación del deportivo san josé	62.2%		12,463,000.00	7,753,396.39	Meta 1: (1 INM) Trazo y nivelación del terreno, terracerías, construcción de la cimentación, colado de losa de concreto, construcción de guarniciones, ciclovías, aplicación de pintura, colocación de malla, así como trabajos de jardinería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, colocación de módulos de ejercicio al aire libre, cancha de futbol, gradas, construcción de oficinas, construcción de andadores, colocación juegos infantiles, mobiliario urbano.
O2D139072	Rehabilitación del deportivo santa catarina	93.5%		8,092,892.57	7,563,079.59	Meta 1: (1 INM) Trazo y nivelación del terreno, terracerías, construcción de la cimentación, colado de losa de concreto, construcción de guarniciones, ciclovías, aplicación de pintura, colocación de malla, así como trabajos de jardinería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, colocación de módulos de ejercicio al aire libre, cancha de futbol, gradas, construcción de oficinas, construcción de andadores, colocación juegos infantiles, mobiliario urbano.
O2D139073	Rehabilitación del deportivo zapotitlan	98.4%		12,300,260.00	12,101,000.07	Meta 1: (1 INM) Trazo y nivelación del terreno, terracerías, construcción de la cimentación, colado de losa de concreto, construcción de guarniciones, ciclovías, aplicación de pintura, colocación de malla, así como trabajos de jardinería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, colocación de módulos de ejercicio al aire libre, cancha de futbol, gradas, construcción de oficinas, construcción de andadores, colocación juegos infantiles, mobiliario urbano.
O2D139074	Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles de la colonia san sebastián, en la alcaldía tláhuac	100.0%		7,954,177.50	7,954,177.50	El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.
O2D139075	Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles de la colonia santa cecilia, en la alcaldía tláhuac	92.6%		6,531,668.14	6,045,213.46	el proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.
O2D139076	Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles de la colonia selene, en la alcaldía tláhuac	100.0%		6,709,784.21	6,709,784.20	El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.
O2D139077	Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles del pueblo de san juan itxayopan, en la alcaldía tláhuac	75.0%		8,088,635.15	6,064,303.47	El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica máxima, renivelación de brocales de concreto y señalización horizontal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139078	Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles del pueblo de san andrés mixquic, en la alcaldía tláhuac	89.9%		7,976,930.33	7,174,365.55	El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica máxima, renovación de brocales de concreto y señalización horizontal.
O2D139079	Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles del pueblo de san nicolás tetelco, en la alcaldía tláhuac	78.1%		3,853,685.24	3,011,235.38	El proyecto a realizar contempla trabajos de trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, fresado de pavimento de concreto asfáltico, acarreo en camión de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica máxima, renovación de brocales de concreto y señalización horizontal.
O2D139080	Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Yecahuizotl calle Belisario Dominguez Col	98.1%		846,611.99	830,673.88	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 925.26 m2 de impermeabilización.
O2D139081	Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños República de Brasil Calle Azucena Barrio Quiahuatla	100.0%		568,993.12	568,993.12	Meta 1: (1 INM) Construcción de aulas prefabricadas; demolición, carga - acarreo, excavación, construcción de cimentación, estructura para recibir sistema prefabricado, firme, loseta, herrería y canceler
O2D139082	Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Profa Maria Luisa Arambu viuda de Alvarado calle Rafael Castillos S/N Col La Habana	100.0%		554,642.62	554,642.62	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 606.17 m2 de impermeabilización.
O2D139083	Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Salvador Hermoso Najera calle Flauta Mágica Num Dieciséis Col Miguel Hidalgo	100.0%		242,572.45	242,572.44	Meta 1: (1 INM) Mantenimiento a en nucleo sanitarios; demolición de impermeabilizante en azotea, carga y acarreo, tiro producto de la demolición, suministro de impermeabilizante, cambio de loseta y lambrín, mantenimiento a la red hidrosanitaria, sustitución de muebles sanitarios, sustitución de mamparas, suministro de pintura, cambio de puertas y mantenimiento a herrería. Aproximado de 265.11 m2 de impermeabilización.
O2D139084	Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Tepeyolotl Col Agrícola Metropolitana	100.0%		233,891.11	233,891.11	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 255.62 m2 de impermeabilización.
O2D139085	Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Tatoke calle Buena Suerte Núm Doscientos Veintiocho Col Las Arboledas	100.0%		121,381.89	121,381.89	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 132.66 m2 de impermeabilización.
O2D139086	Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños Chalchiutlicue calle Andrés Quintana Roo Núm Doce Pueblo de San Francisco Tlaltenco	100.0%		789,889.95	789,889.95	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 863.27 m2 de impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139087	Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Dr Jaime Torres Bodet calle Gregorio Allegri col Miguel Hidalgo	100.0%		812,988.75	812,988.75	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 888.51 m2 de impermeabilización.
O2D139088	Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Nuevo Milenio Av Guillermo Prieto col La Draga	100.0%		618,732.15	618,732.15	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 676.21 m2 de impermeabilización.
O2D139089	Mejoramiento de aulas en la en la Escuela Primaria Otilio Montañó calle La Rondalla sn Col San José	100.0%		493,368.00	493,367.95	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 539.20 m2 de impermeabilización.
O2D139090	Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda calle Antonio Aldama Núm Diecinueve Col Sta Catarina Yecahuitzotl	100.0%		725,036.85	725,036.84	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 792.39 m2 de impermeabilización.
O2D139091	Mejoramiento de aulas Centro de Atención Múltiple Sesenta y Seis Av Rafael Castillo sn Col La Loma	100.0%		376,028.40	376,028.40	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 410.96 m2 de impermeabilización.
O2D139092	Mejoramiento de aulas en la Escuela Secundaria Juan José Arreola Calle Sor Juana Inés de la Cruz sn Col Villa Centroamericana	100.0%		474,323.28	474,323.28	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 518.39 m2 de impermeabilización.
O2D139093	Mejoramiento de aulas en la Escuela Secundaria Técnica Cuarenta y Seis Ing Estansilao Ramírez Ruíz Calle Adolfo Rivera Valverde Col Sta Ceci	100.0%		734,126.35	734,126.35	Meta 1: (1 INM) Trabajos de mantenimiento de azoteas en aulas: demoliciones por medios manuales de enladrillado, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20 m, carga manual - acarreo en camión, pago por servicio de recepción de materiales producto de la demolición y/o excavación, en sitio. Suministro y colocación de: adhesivo o sellador, relleno con tezontle, enladrillado, chaflán e impermeabilización. Aproximado de 802.32 m2 de impermeabilización.
O2D139094	Mejoramiento de alumbrado público Av Tlahuac Col Santa Ana Sur	100.0%		513,619.85	513,619.85	Meta 1: (1 PIE) Suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de luminaria solares para alumbrado público; demolición y reparación de la banqueta en su caso, excavación, carga manual y acarreo en camión, cimentación, placa de acero, anclas, poste conico circular con brazo y luminara tipo led, sistema solar, tornillos especiales y abrazaderas.
O2D139095	Proyecto integral de rehabilitación de alumbrado público Av Juárez Col Zapotitlan	25.4%		1,418,550.00	360,114.93	Meta 1: (29 LUM) Suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de luminaria solares para alumbrado público; demolición y reparación d la banqueta en su caso, excavación, carga manual y acarreo en camión, cimentación, placa de acero, anclas, poste conico circular con brazo y luminara tipo led, sistema solar, tornillos especiales y abrazaderas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 13 ALCALDÍA TLÁHUAC

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O2D139096	Proyecto integral de rehabilitación de guarniciones Av Juárez Col Zapotitlan	100.0%		220,912.02	220,912.02	Meta 1: (1,396 M2) Rehabilitación de guarniciones en ambos paramentos de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y acarreo producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos preliminares, construcción de guarniciones, nivelaciones de coladeras y señáleticas en rampas donde sean requeridas
O2D139097	Proyecto integral de rehabilitación de alumbrado público Calle Independencia Col Zapotitlan	100.0%		2,364,250.00	2,364,250.00	Meta 1: (60 LUM) Suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de luminaria solares para alumbrado público; demolición y reparación d la banqueta en su caso, excavación, carga manual y acarreo en camión, cimentación, placa de acero, anclas, poste conico circular con brazo y luminara tipo led, sistema solar, tornillos especiales y abrazaderas.
O2D139098	Proyecto integral de rehabilitación de agua potable Calle Independencia Col San Miguel Zapotitlan	100.0%		6,079,785.86	6,079,785.86	Meta 1: (6,985 ML) Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable; trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, acarreo en camión y tiro de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, rellenos de zanjas para tendido de tubería suministro y colocación de tubo de alta densidad, instalación de piezas especiales, atraques de concreto, rehabilitación de tomas domiciliarias (dependerá el número de viviendas) y bacheo de 7.5 cm de espesor.
O2D139099	Proyecto integral de rehabilitación de banquetas Calle Independencia Col Zapotitlan	100.0%		846,512.22	846,512.22	Meta 1: (6,982 M2) Rehabilitación de banquetas en ambos paramentos de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y acarreo producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos preliminares, construcción de banquetas, nivelaciones de coladeras y señáleticas en rampas donde sean requeridas
O2D139100	Proyecto integral de rehabilitación de guarniciones Calle Independencia Col Zapotitlan	100.0%		281,335.90	281,335.90	Meta 1: (6,982 M2) Rehabilitación de guarniciones en ambos paramentos de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y acarreo producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos preliminares, construcción de guarniciones, nivelaciones de coladeras y señáleticas en rampas donde sean requeridas
O2D139101	Proyecto integral de rehabilitación de agua potable Calle Álvaro Obregón Col Ojo de Agua	100.0%		718,198.08	718,198.08	Meta 1: (1,303 ML) Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable; trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, acarreo en camión y tiro de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, rellenos de zanjas para tendido de tubería suministro y colocación de tubo de alta densidad, instalación de piezas especiales, atraques de concreto, rehabilitación de tomas domiciliarias (dependerá el número de viviendas) y bacheo de 7.5 cm de espesor.
O2D139102	Proyecto integral de rehabilitación de banquetas Calle Álvaro Obregón Col Ojo de Agua	100.0%		745,775.55	745,774.56	Meta 1: (1,302.99 M2) Rehabilitación de banquetas en ambos paramentos de la acera; trazo y nivelación, extracción de tocones, demoliciones y acarreo producto de estos trabajos, excavaciones y trabajos preliminares, construcción de banquetas, nivelaciones de coladeras y señáleticas en rampas donde sean requeridas
Total URG				262,830,602.00	256,905,971.78	220,325,103.86



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D149001	Adquisición de Bienes Informaticos	0	11,031,327.00	0.00	0.00	
A2D149002	Adquisición de equipo tecnológico, fotográfico y de audio	0	88,998.00	0.00	0.00	
A2D149003	Adquisición de Bienes para el Equipamiento de las Areas Pertencientes a la Dirección de Cultura Comunitaria	0	1,580,000.00	1,470,000.00	0.00	
A2D149004	Adquisición de bienes para el equipamiento de la Dirección de Fomento Cultural y las unidades departamentales de Eventos Públicos y Promoción Artística y cultural	0	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	
A2D149005	Adquisición de Mobiliario e impresora multifuncional para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	0	515,030.00	515,030.00	0.00	
A2D149006	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable	0	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	
A2D149007	Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la infraestructura de Agua Potable	0	225,000.00	225,000.00	0.00	
A2D149008	Adquisición de Planta de Luz y No-Brake	0	40,000.00	40,000.00	0.00	
A2D149009	Adquisición de Herramientas de Poda y Corte	0	348,257.00	348,257.00	0.00	Adquisición de 16 desmalezadoras con potencia de 2.1/2.9 h.p., cilindrada de 44.3 cm ³ , con aditamentos de corte y cabezal autocut; 1 motosierra de extensión, potencia 1.05 kw/1/4 h.p., cilindrada 31.4 cm ³ , longitud de 2.7 a 3.90 mts., cadena de 3/8" y espada rollomatic de 12". a través del Proyecto de Inversión A 2D.14.8001, para la adquisición de equipo de corte y poda 16 desmalezadoras y 1 motosierra de extensión. (bienes en proceso de surtido en Almacén)
A2D149010	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, Computadoras, Impresoras y Extencion de Uso Rudo para Equipamiento de Centros de Desarrollo Integral Comunitario.	0	1,676,870.00	0.00	0.00	
A2D149011	Equipamiento a los 32 Centros de Aprendizaje Virtual y 19 Bibliotecas Delegacionales	0	1,898,192.00	35,000.00	0.00	
A2D149012	Adquisición de Equipo Deportivo	0	216,500.00	0.00	0.00	
A2D149013	Adquisición de Bienes de Salud para Casas de Salud en Diferentes Colonias de la Alcaldía	0	663,146.00	0.00	0.00	
A2D149014	Equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan	0	74,589.00	0.00	0.00	
A2D149015	Adquisición de Mobiliario y Equipo para equipar los 5 CENDIS	0	222,524.00	222,524.00	0.00	
A2D149016	Adquisición de Equipo Informatico, Eléctrico y Audiovisual	0	0.00	88,998.00	0.00	
A2D149017	Adquisición de Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo para los Centros de Aprendizaje Virtual, 19 Bibliotecas y la Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva.	0	0.00	1,190,457.00	0.00	
A2D149018	Adquisición de Mobiliario para equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario Integral	0	0.00	1,596,370.00	0.00	
A2D149019	Equipo Deportivo para Equipamiento de los Centros Deportivos en Alcaldía Tlalpan.	85	0.00	953,235.00	682,829.36	En proceso de entrega de los bienes
A2D149020	Adquisición de Material y Equipo Médico para la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan	50	0.00	107,909.00	0.00	En Trámite de Requisiciones ante la Dirección General de Administración
A2D149021	Adquisición de Bienes para Casas de Salud en Diferentes Colonias de la Alcaldía Tlalpan.	50	0.00	756,326.00	0.00	En Trámite de Requisiciones ante la Dirección General de Administración
A2D149029	Adquisición de Equipo Informático, cómputo y audiovisual para el Fortalecimiento a la Infraestructura en la Alcaldía.	0	0.00	12,531,327.00	9,374,273.20	
A2D149030	Adquisición de dos camionetas, una para traslado de pasajeros y otra de repillas.	0	0.00	2,185,512.79	2,185,512.78	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D149031	Adquisición de Vehículos para Atender las Solicitudes del Sector Educativo y Cultural de la Alcaldía.		0.00	3,954,986.96	3,954,986.96	
A2D149032	Adquisición de Equipo de transporte para el personal que brinda atención a la ciudadanía, a través de los Programas Sociales, en la Dirección General de Desarrollo Social.		0.00	920,668.99	920,668.99	
A2D149033	Adquisición de Ambulancia para la Atención Prehospitalaria de la Ciudadanía y Camión Cisterna para Dotar de Agua Potable a la Población Talpense.		0.00	4,149,902.13	2,088,000.00	
A2D149034	Adquisición de Vehículos, bicicletas, grúas, motocicletas, ambulancia que permitan incrementar la seguridad en la ciudadanía a partir de un servicio de respuesta inmediata tendien		0.00	16,485,019.48	13,588,647.49	
A2D149035	Adquisición de Vehículos 1 tranvía y 1 camioneta para transportar a la ciudadanía y promover el atractivo turístico de la Alcaldía.		0.00	3,963,955.70	920,668.99	
A2D149036	Adquisición de Maquinaria, Vehículos de uso de obras, Vehículos para transporte de pasajeros y Camiones para trasportar agua potable y Vehículos para limpieza Urbana		0.00	43,935,304.65	920,669.01	
A2D149037	Adquisición de vehículos para traslado de personal por el territorio de la alcaldía, mejorando la presencia institucional.		0.00	920,668.99	920,668.99	
A2D149038	Adquisición de vehículos 1 camioneta para el traslado de personal vinculando las actividades institucionales con los diferentes niveles de gobierno y organismos no gubernamentales		0.00	920,668.99	920,668.99	
A2D149039	Adquisición de Vehículos y Camiones que permitan la recolección de residuos sólidos debidamente clasificados, contribuyendo a mejorar el medio ambiente y el entorno de la población.		0.00	44,485,428.77	27,165,088.46	
A2D149040	Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan		0.00	200,000.00	0.00	
A2D149041	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.		0.00	48,000.00	0.00	
O2D149001	Obras en: Vialidades, luminarias, Banquetas y guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U. Habitacionales etc.		169,613,528.00	31,124.17	0.00	Se menciona que este proyecto tiene dos fondos y dos destinos de gasto Participaciones Federales DG: 00 por un importe de \$ 91,190,489.00 (estos recursos serán administrados por la Dirección General de Administración) Participaciones Federales DG: 65 por un importe de \$78,423,039.00, para dar seguimiento a los trabajos correspondientes al Presupuesto Participativo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
O2D149005	Construcción de Resumideros	0	73,990,995.00	0.00	0.00	Se reorientan los frentes, trabajos y meta al proyecto denominado: Obras Complementarias para la Construcción de Resumideros , este movimiento se realiza con el fin de adecuar los recursos y sus proyectos conforme a la naturaleza. De cada actividad institucional para cumplir con las necesidades de la Alcaldía. Por otro lado se informa que los recursos no alteran a ningún otro proyecto de la cartera de inversión y los cuales serán administrados por la Dirección General de Administración.
O2D149006	Rehabilitación de Resumideros	0	14,270,867.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
O2D149007	Construcción y Ampliación de Banquetas	0	1,953,276.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D149008	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0	52,223,471.00	0.00	0.00	Se reorientan únicamente los frentes, trabajos realizados y meta; al proyecto denominado: Construcción y Adecuación de Edificios Públicos. Este movimiento se realiza con el fin de adecuar los recursos y sus proyectos conforme a la naturaleza. De cada actividad institucional para cumplir con las necesidades de la Alcaldía. Por otro lado se informa que los recursos no alteran a ningún otro proyecto de la cartera de inversión y serán administrados por la Dirección General de Administración
02D149009	Construcción de mercados	0	1,863,000.00	3,149,999.99	2,392,925.46	Construcción de la 3a. Etapa: trabajos de albañilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, colocación de techumbre y acabados en general.
02D149010	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0	1,980,417.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
02D149011	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0	26,838,495.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
02D149012	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0	3,693,863.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
02D149013	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	14,340,944.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela por \$14,340,944.00, para la apertura el Py O.2D14.9023, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía; Así mismo los frentes, trabajos y meta programados se realizarán en el Py O.2D14.9030. Este movimiento si modifica a otros proyectos de la cartera de inversión.
02D149014	Construcción, Mantenimiento, conservación y rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	10,668,058.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
02D149015	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	24,261,157.00	6,414,660.40	5,075,127.50	PROYECTO CANCELADO Los recursos en esta actividad se cancelan y se reorientan para aperturar los pys: por \$ 2,073,667.00, 9028 por \$5,269,909.11, 9031 por \$ 976,638.00, 9016 por \$ 3,507,688.00, 9030 por \$ 5,052,312.57, para adecuar los recursos y py. a la naturaleza de cada act. inst. y cumpliendo con las necesidades de la Alcaldía
02D149016	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0	5,546,851.00	17,486,067.94	12,255,127.07	Se realizaron 6126.40 metros de infraestructura de Agua potable con los siguientes trabajos Preliminares incluye, Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, colocación de tubería de polietileno e diversos diámetros.
02D149017	Rehabilitación a la Red de Agua Potable.	0	47,690,651.00	9,887,394.17	6,738,839.61	Se realizaron 1,257.00 metros de rehabilitación a la infraestructura de Agua Potable con los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción de cajas de válvulas y bacheo.
02D149018	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	9,929,783.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela el Py. por \$ 9,929,783.00, para aperturar del Py O.2D14.9029, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, frentes y meta, se realizarán en el Py O.2D14.9032.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D149019	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	16,330,929.00	0.00	0.00	Se cancela por \$16,330,929.00, para aperturar los Py. O.2D14.9030 por \$1,224,844.43, 9032 por \$ 15,106,084.57, este movimiento se realiza con el fin de adecuar los recursos y sus proyectos conforme a la naturaleza de cada actividad institucional para cumplir con la necesidades reales de la Alcaldía.
O2D149020	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	0	36,936,426.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela por \$ 36,936,426.00, para aperturar los PY. O.2D14.9026 por \$ 10,038,060.48, 9033 por \$ 26,898,365.52, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con la necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, los frentes, trabajos y meta se realizarán en el Py O2D149034. Este movimiento si modifica a otros proyectos de la cartera de inversión.
O2D149021	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0	7,401,527.00	1,789,864.40	194,090.20	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 3 inmuebles de Centros de Desarrollo Social 1.-CEDIC-Villa Coapa Acoxpa, Av. Canal de Miramontes (Casi Esq. Con Acoxpa), Col. Narciso Mendoza C.P. 14390, 2.-CEDIC-Capulín, la Cerrada de Tulipán S/N, Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14269, 3.-CEDIC-Ampliación Tepeximilpa, Carayas y Tlapaneos S/N, Colonia Ampliación Tepeximilpa, C.P. 14427. Trabajos realizados por cada uno de los frentes; impermeabilización, pintura, instalaciones eléctricas sanitarias e hidráulicas, herrería
O2D149022	Obras que se realizarán en diversas áreas del Perímetro de la Alcaldía	0	131,349,824.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela por \$ 36,936,426.00, para aperturar los PY. O.2D14.9026 por \$ 10,038,060.48, 9033 por \$ 26,898,365.52, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con la necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, los frentes, trabajos y meta se realizarán en el Py O2D149034. Este movimiento si modifica a otros proyectos de la cartera de inversión.
O2D149023	Obras Complementarias para la Construcción de Resumideros	0	0.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela por \$ 36,936,426.00, para aperturar los PY. O.2D14.9026 por \$ 10,038,060.48, 9033 por \$ 26,898,365.52, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con la necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, los frentes, trabajos y meta se realizarán en el Py O2D149034. Este movimiento si modifica a otros proyectos de la cartera de inversión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D149024	Mantenimiento de Resumideros	0	0.00	2,382,087.00	1,488,047.85	Se realiza en las colonias descritas en la APP 213 207 EL Trazo Y nivelación para la excavación de tina y rejillas; corte y la demolición de la carpeta asfáltica, excavación profunda donde esta la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, colocación de tubería y de rejillas con el resumidero, compactación de rellenos y trabajos de bacheo.
02D149025	Construcción de Banquetas	0	0.00	2,154,873.04	1,423,640.17	Se realizo 1,315.80 m2 de construcción y ampliación de banquetas
02D149026	Construcción y Adecuación de Edificios Públicos	0	0.00	16,380,156.89	6,737,257.47	Se realizaron 3 inmuebles 1.-Estacionamiento, trabajos de la 5ta etapa, 2.- Construcción de Oficinas Administrativas de la Alcaldía, ubicados en Juana de Asbaje, Calle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro, Frente al Parque Juana de Asbaje, 3.-Construcción Subdelegación San Miguel Xicalco,16 de Septiembre S/N, Pueblo de San Miguel Xicalco.
02D149027	Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos	0	0.00	16,985,695.57	14,712,507.89	Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos en 9 inmuebles: Trabajos realizados en todos los frentes: Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios, trabajos de tabla roca, cambio de piso, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, falso plafón, herrería y domo. PARA VER LOS FRENTES REALIZADOS VER EL FORMATO APP-221 215
02D149028	Mantenimiento de Banquetas	0	0.00	4,930,641.50	3,772,883.91	se realizaron 5,050.83 m2 de mantenimiento y rehabilitación de banquetas con los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, renivelación de rejillas de registro.
02D149029	Mantenimiento a Mercados	0	0.00	3,569,444.74	1,309,609.78	Realizar el mantenimiento a 2 mercados ubicados en diversas colonias: 1.-Mercado Concentración 10 de Mayo, Avenida 1, Esquina Can Calle 5, Colonia Miguel Hidalgo 4a Sección, 2.- Mercado Hueso Periférico, Calzada Del Hueso Núm. 1079, Col. Granjas Coapa, Trabajos realizados en los 2 frentes : pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios, Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, falso plafón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D149030	Mantenimiento de Vialidades Secundarias	0	0.00	6,034,454.58	5,336,690.51	Se realizaron 11,899.59 m2 para el mantenimiento de vialidades : 1.-Tlalpan Centro 2.-Pueblo Santo Tomas Ajusco 3.-Pueblo Magdalena Petlalcalco 4.-Pueblo San Miguel Xicalco Trabajos realizados: trazo y nivelación, frezado de un espesor de 7.5cm de la capa superficial de asfalto, renivelación de brocales de los pozos de visita, barrido de base de riego de liga tendido de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, y señalamientos horizontales en los tramos ejecutados.
02D149031	Construcción de Vialidades Secundarias.	0	0.00	9,727,523.16	8,737,612.74	Se realizaron 14,920.91 m2 de Construcción de Vialidades Secundarias en las siguientes colonias: trazo y nivelación, se fresado un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, renivelación de los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección intervenida, barrido de la base, aplicación de riego de liga y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
02D149032	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	0.00	14,530,237.86	11,603,052.48	Conservación y Rehabilitación de 5 Espacios Deportivos en : 1.-Deportivo Villa Olímpica, Av. Insurgentes Sur, Colonia Parques del Pedregal, 2.-Deportivo Parque Morelos ubicado Calle Guadalupe Victoria Esq. Jesús Lecuona Col. Miguel Hidalgo 2a. Secc., 3.-Cancha de Fútbol Parres El Guarda, Calle Miguel Hidalgo, Pueblo de Parres el Guarda, 4.-Deportivo San Miguel Topilejo, Santa Cruz s/n, Pueblo San Miguel Topilejo, 5.-Deportivo Vivanco ubicado en Calle Moneda Esq. Insurgentes sur Col. Centro de Tlalpan Trabajos realizados: Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios. Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, pasto sintético.
02D149033	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	0.00	25,272,798.17	21,294,316.31	Se realizaron 46 escuelas PARA VER FRENTES Y TRABAJOS REALIZADOS VER EL FORMATO APP-251 218
02D149034	Construcción y Adecuación de la Infraestructura Social	0	0.00	0.00	0.00	Se cancela el proyecto por \$11,500,000.00, estos recursos son para solventar la modificación presupuestal para dar atención a la adquisición del parque vehicular de la Alcaldía, Adecuando los recursos a las necesidades reales. Este movimiento se realiza conforme a la conciliación celebrada con personal de la Dirección General de Administración el día 25-11-19.
02D149035	Construcción y Ampliación de redes de Drenaje Sanitario	0	0.00	32,931,450.44	17,898,180.93	2,849 Kms. Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red; posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación de la zanja dando las pendientes que requeridas; una vez afinado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella se asentaran la tubería de polietileno de alta densidad corrugado (PAD corrugado); con esta última tubería se realizaran las conexiones domiciliarias. Sobre la tubería de PAD de principal se construirán los pozos con los cuales se dará mantenimiento a la red. Una vez colocada toda la tubería se rellenarán las zanjas con material de banco, se compactará y se asfaltará el área abierta. Verificar frentes trabajados en la



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D149036	Trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje	0	0.00	1,748,906.01	1,667,917.52	Se retiro del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumidero al subsuelo
02D149037	Mantenimiento y Rehabilitación a las Redes de Drenaje Sanitario	0	0.00	41,179,439.00	19,130,171.37	Se realizo en las colonias descritas en la APP 213 207 el trazo, nivelación, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanja, colocación de cama de arena e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD corrugado), conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD, construcción de pozos, mantenimiento a la Red de Drenaje, relleno de zanjas con material de banco y limpieza de obra.
02D149038	Construcción de una de Caja de Tormenta	0	0.00	1,391,655.15	1,263,408.01	Se realiza en las colonias descritas en el APP 213 207 el trazo y nivelación, excavación relleno con material (Tepetate), plantilla de concreto y construcción de elementos estructurales de la caja de tormentas, juntas constructivas y rejillas de Fo. Fo., y señalamiento vial horizontal y vertical para la protección de la obra.
02D149039	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados (PARIPASSSU)	0	0.00	8,615,321.44	6,622,038.38	Mantener y Rehabilitar a Mercados con recursos de (PARIPASSSU) en diversas colonias en 8 mercados para ver frentes y trabajos realizados ver el formato APP-221217
02D149040	Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan		0.00	6,277,157.00	0.00	Se cancela el proyecto por problemas de oposición vecinal.
02D149041	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.		0.00	31,258,051.00	21,059,276.75	Se realizaron 49,035.05 m2 para la rehabilitación de vialidades Secundarias en 1.- Tlalpan Centro 2.-Pueblo Santo Tomas Ajusco, 3.-Pueblo Magdalena Petlacoalco, 4.- Pueblo San Miguel Xicalco, 5.-Pueblo San Miguel Ajusco Trabajos realizados: trazo y nivelación, se fresado un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, renivelación de los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección intervenida, barrido de la base, aplicación de riego de liga y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
02D149042	Revestimiento de Vialidades Secundarias		0.00	13,235,239.80	2,385,227.26	Se realizaron 19,486.00 m2 para el revestimiento de vialidades secundarias en : 1.- Santo Tomas Ajusco (Pueblo) (AGEB 1532), 2.- San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 166A), 3.- San Miguel Xicalco (Pueblo) (AGEB 1212), 4.- Parres El Guarda (Pueblo) (AGEB 2460), 5.- Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 3ra. Secc. (AGEB 1547) Trabajos realizados: trazo y nivelación, se fresado un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, renivelación de los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección intervenida, barrido de la base, aplicación de riego de liga y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
02D149043	Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Públicos		0.00	5,357,619.12	4,749,825.09	Rehabilitación y Equipamiento de 6 Espacios Públicos 1.-Toriello Guerra calle Peña Pobre entre calle Luis G. Inclan y Ajusco, col. Toriello Guerra , 2.-Parque Cuauhtemoc calle Puente de Piedra entre calle Cuauhtemoc y Cuitlahuac, col. Toriello Guerra FRENTE CANCELADO POR OPOSICION VECINAL, 3.-Fuentes Brotantes, Avenida Fuentes Brotantes s/n, col. Fuentes Brotantes, 4.- Colonia Primavera, Paseo de Noche Buena entre Camino Real a San Andrés y Paseo Jazmín, col. Primavera, 5.-Campo Xochitl calle Campo Xochitl entre Corregidora y Leona Vicario, col. Miguel Hidalgo 1ra. Sección , 6.-Recuperación del Parque José Salcedo ubicado en Andador Atempa entre calle 2 P. Palmeada y Benito Juárez, Colonia Isidro Fabela , 7.-Tlalcoligía calle Lacandones esq. Yaquis, col. Tlalcoligía. Trabajos realizados en cada frente: instalación de luminarias, malla ciclónica, guarniciones a base de concreto hidráulico, Reparación de andadores, renivelación del terreno, piso de concreto hidráulico) muro de tabique rojo, rejilla, rampas para discapacitados y 3a. edad, guarniciones, colocación de bancas para el público; construcción de bases de concreto para fijación del equipamiento en Módulos recreativos: con juegos infantiles y ejercitadores rehabilitación de cancha de basketbol.
02D149044	Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura Escolar Pública		0.00	907,922.76	841,340.88	1.-Escuela Primaria Estado de Nayarit, ubicado en Valle de los Ángeles No.22, Parres El Guarda (Pblo), comité: 12-115, 2.-Escuela Centro de Atención Múltiple No.64, ubicado en Yobain s/n Mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, comité: 12-127, Trabajos realizados en cada uno de los frentes: Trazo, nivelación; demoliciones, excavación, acarreo, cimentación, trabajos de albañilería, construcción de una barda perimetral, construcción de rampas para discapacitados, desmantelamiento y habilitado de herrería, colocación de malla ciclónica, acabados en general,
02D149045	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Hidráulica de Agua Potable		0.00	1,815,845.52	793,160.36	
02D149046	Construcción de Resumideros en la red de Drenaje Sanitario		0.00	2,269,806.90	1,693,860.41	Se realizan en las colonias descritas en el APP 213 207 los trabajos de trazo, nivelación, excavación de tina y rejillas; corte y la demolición de la carpeta asfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalación de tubería y concección de rejillas con el resumidero, rellenos y trabajos de bacheo.
02D149047	Rehabilitación a la Red de Drenaje Sanitario		0.00	453,961.38	401,544.04	
02D149048	Rehabilitación de Cárcamo		0.00	453,961.38	427,842.35	Se realiza en la colonia El Zapote-Luis Donald Colosio la Rehabilitación de cárcamo, trabajos de electricidad, trazo, nivelación, corte y la demolición de la carpeta asfáltica, excavación, cama de arena, colocación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de diferentes pulgadas, relleno y compactación de zanjas y bacheo de la cepa para dejar la vialidad en el estado en que se encontraba originalmente, peinado de tablero existente y conexión a transformador ya existente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D159002	Adquisición de máquinas desmalezadoras y máquinas sopladoras profesionales.	100%	1,200,000.00	549,999.91	549,999.91	se realizó la adquisición y pago de los bienes
A2D159003	Se llevará a cabo la adquisición de 25 máquinas desmalezadoras profesionales de baja emisión de ruido y baja emisión de contaminante, con cilindrada de 33.6 cm ³ , velocidad máxima de 7,500 rpm a 10400 rpm y tanque de combustible de 880 ml. También se realizará la adquisición de 5 máquinas sopladoras profesionales de baja emisión de ruido y baja emisión de contaminantes, con tanque de combustible de 2,000 ml., velocidad de aire de 85.4 m/sec (307 kph) y volumen de aire de 20.67 m ³ /min (730 cfm).	100%	1,950,000.00	1,895,427.60	1,895,427.60	
A2D159005	Adquisición de compresora lubricada de bandas horizontales para bacheo en vialidades secundarias.	100%	25,000.00	17,191.20	17,191.20	Se realizaron acciones de mantenimiento y renovación de las banquetas, con ello evitando accidentes peatonales en las diferentes colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.
A2D159006	Adquisición de rodillo vibratorio sencillo para el mantenimiento y reparación de la carpeta asfáltica en vialidades secundarias	100%	150,000.00	143,337.82	143,337.82	Se llevo a cabo el bacheo en las diferentes calles que se encuentran en el perímetro de la Alcaldía Venustiano Carranza.
A2D159007	Adquisición de cortadora de concreto y asfalto para el mantenimiento y reparación de banquetas en vialidades secundarias	100%	45,000.00	58,237.90	58,237.90	Se realizaron acciones de mantenimiento y renovación de las banquetas, con ello evitando accidentes peatonales en las diferentes colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.
A2D159008	Adquisición de Motobombas y bombas sumergibles.	100%	500,000.00	349,042.71	349,042.71	Se atendieron fugas de Agua Potable dentro de la red secundaria pertenecientes al perímetro de la Alcaldía Venustiano Carranza.
A2D159009	Adquisición de: Meta 1(BOM) 8 Moto-bombas de 8 hp de 3" a 3". 2 moto-bombas con motor a diesel con entrada de achique y 11 bombas sumergibles de 1 hp.	100%	125,000.00	292,946.40	292,946.40	Se informa que se dio mantenimiento a los diferentes Edificación Públicos pertenecientes a la Alcaldía Venustiano Carranza, tales como: el Campamento 1 de limpia y el Margarita Chorne.
A2D159010	Aquisición de Licencias para Lectura, Escritura y Forma Digital en PDF.	# DIV/0	50,000.00	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D159011	Adquisición de: Meta 1 (EIN) 47 PCS de escritorio Desktop, 3 PC Portátil (laptop), 19 Impresoras Monocromáticas, 1 Multifuncional Lasser, 3 Escáners.	100%	2,163,491.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Cancelado de origen
A2D159012	Adquisición de máquina pinta rayas para el balizamiento de las vialidades	100%	400,000.00	546,496.88	546,496.88	Se llevo a cabo el Proyecto de Obra Pública por Administración para el balizamiento horizontal y vertical en las diferentes colonias del perimetro de la Alcaldía.
A2D159013	Adquisición de Licencias de Software: Antivirus; Anti-spam; Chat; Creación y Admón. de respaldos; Creación, Edición y Firma en PDF; y Creación, Edición y Publicación de Imágenes.	100%	1,500,000.00	1,325,654.88	1,325,654.88	
A2D159014	Adquisición de relojes checadores, electromecánicos manuales.	100%	105,000.00	104,400.00	104,400.00	
A2D159016	Adquisición de megáfonos, baffles, vehículo, mobiliario y equipo de computo para la Alcaldía Veustiano Carranza.	100%	1,358,000.00	1,192,714.40	1,192,714.40	Se realiza la adquisición de 20 Módulos de trabajo, 18 repisas, 3 escritorios; mobiliario necesario para el personal que atiende a la ciudadanía. 4 equipos de cómputo, 80 baffles y 80 megáfonos y 1 camioneta austera en color blanco con la finalidad de difundir los eventos de la Alcaldía.
A2D159017	Adquisición de mobiliario.	100%	418,341.00	417,354.08	417,354.08	Se doto de bienes inmuebles a la Coordinación de Planeación Estratégica y las áreas que dependen de ella, con la finalidad de sustituir los anteriores, debido a que estos ya habían cumplido con su vida útil además de ser insuficientes. Se dotaron bienes inmuebles, para mejorar la calidad de atención de los 30,000 ciudadanos que son atendidos anualmente en las Áreas de Atención Ciudadana de esta Alcaldía.
A2D159018	Adquisición de Camara de Video Vigilancia en Centros Deportivos	100%	3,000,000.00	1,000,000.00	999,997.72	Adquisición de equipo audiovisual para la subdirección de apoyo logístico que permitira a ésta una implementación de alta calidad de eventos de las diferentes áreas que conforman a la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D159019	Adquisición de Meta 1: (EQG) 1 polea doble con peso integrado, 1 polea cruzada con peso integrado, 1 jungla tipo universal de 5 estaciones, 1 jungla tipo universal de 10 estaciones, 1 rack para sentadilla, 1 leg curl con peso integrado, 1 les press inclinado, 1 leg curl con peso integrado, 1 super abductor con peso integrado, 1 pantorrilla inclinado, 1 pantorrilla 45°, 1 banco multiposiciones, 1 banco de pecho con agarre integrado, 1 peck fly con peso integrado, 1 banco de pecho multiposiciones con soportes, 1 rack de espalda con peso integrado, 1 deltoides peck con peso integrado, 1 banco scott con peso integrado, 1 jungla para entrenamiento funcional, 1 estructura para entrenamiento funcional, 1 rack para barras estandar, 1 rack para mancuernas, 1 rack para discos olímpicos, 2 barra olímpica, 2 barra "z", 1 paq. 500 kgs. disco olímpico, 1 paq. 500 kgs. disco estándar.	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,997.20	Adquisición de equipo de gimnasia para la enseñanza y práctica de las diversas especialidades de la disciplina de gimnasia que ermitirán a los equipos representativos de la Alcaldía un eficiente desempeño en sus competencias.
A2D159020	Adquisición de Equipo de Cómputo	100%	830,000.00	830,000.00	830,000.00	
A2D159021	Adquisición de 5 equipos de sonido mediano con kits de baffle inalámbrico profesional de 12" con bluetooth, micrófono y luces led audito rítmicas.	# DIV 0	100,000.00	-	-	se cancelo
A2D159022	Adquisición de mini Split.	100%	60,000.00	59,856.00	59,856.00	Se realizó la instalación del equipo de aire acondicionado, para mejorar las condiciones de estancia para la ciudadanía durante su tiempo de espera en las áreas de Atención al Público de Ventanilla Única y Centros de Servicios y Atención Ciudadana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D159023	Adquisición de derechos de autor para la exhibición de películas.	#¡DIV/0!	90,500.00	-	-	se cancelo
A2D159024	Adquisición: META 1: 52 (MOB): 1 Mueble p/recepción, 2 islas de trabajo, 6 escritorios, 3 sillas giratorias, 8 sillas secretaríales, 2 archiveros c/gavetas, 2 mesas p/comedor, 10 sillas apilables, 3 bancas cuatro plazas, 6 lockers metálicos tres puertas, 2 estantes de acero, 4 vitrinas médicas, 1 horno microondas, 2 frigobares. META 2: 96 (EML): 2 Estetoscopio, 1 microscopio binocular, 2 cámaras video p/PC, 1 báscula digital, 2 refractómetros digitales, 2 catarómetros c/luz y pulidor, 1 combo de rayos X, 1 lead vestí p/rayos X, 1 guantes protectores p/rayos X, 1 protector de tiroides p/rayos X, 1 lentes protectores p/rayos X, 2 esterilizadores UV, 1 mesa exploración, 2 mesas preparación y consulta, 1 mesa de mayo, 2 mesas quirúrgica, 2 lámparas de quirófano, 1 electrocardiógrafo, 2 máquinas de anestesia, 1 ultrasonido, 1 aspirador quirúrgico 20 L/min, 1 Ambu resucitador, 2 jaulas modulares, 1 mesa estética, 1 bañera (acero inoxidable), 5 pinzas porta agujas, 5 tijeras quirúrgicas, 5 porta agujas, 5 pinzas de hemostasia, 5 pinzas Kelly punta recta, 5 pinzas Kelly punta curva, 5 pinzas de disección c/d, 5 pinzas disección s/d, 5 pinzas de campo, 5 ganchos snook, 5 pinzas mosquito rectas, 2 transportadoras p/perro chicos, 2 transportadoras p/ perro mediano, 2 transportadoras p/perro grande. META 3: 7(EIN) 5 equipos de cómputo escritorio, 2 impresora impresión medio. META 4: 4 (LICENCIAS): 1 software Qvet de gestión integral p/veterinaria, 3 licencias Qvet anuales p/usuario.	#¡DIV/0!	2,000,000.00	-	-	Compra de equipo médico y de laboratorí para la Clínica de la Mujer de la Alcaldía lo que permitirá diagnosticar en sus primeras etapas a mujeres con problemas de salud propios de ella y recibir atención oportuna.
A2D159025	Adquisición de pizarrones blancos.	100%	18,000.00	10,416.80	10,416.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D159027	Adquisición de: Meta 1(EML) 1 Mastógrafo digital que incluye 2 transductores lineales LD, 2 Nobreak capacidad de carga (VA): 220KVA, 3 Monitores de 40" y 1 Micro manipulador universal.	100%	-	4,466,999.92	4,466,999.92	Compra de un mastógrafo digital para la Clínica de la Mujer de la Alcaldía lo que permitirá diagnosticar en sus primeras etapas a mujeres con cáncer de mama en su etapa inicial y recibir atención oportuna.
A2D159028	Adquisición de: Meta 1 (EQU) 1 Tren Expreso Mágico, Eléctrico, con 4 vagones, potencia total de 48 V., transporta hasta 32 niños o 24 adultos.	100%	-	2,249,999.16	2,249,997.49	Adquisición de tres trenes eléctricos para brindar opciones de recreación gratuitas a padres e hijos habitantes de esta demarcación.
A2D159029	Adquisición de: Meta 1 (EIN) 10: 5 Equipos de Cómputo para Escritorio, 3 Impresoras Láser Blanco y Negro, 2 Impresoras Láser a Color. Meta 2 (EAD) 4 Sistemas de Aire Acondicionado. Meta 3 (MOB) 27: 15 Sillas para Visita, 7 Sillas Secretariales y 5 Sillas Ejecutivas.	88%	-	202,780.00	179,184.89	
A2D159031	Adquisición de: Meta1 (MOB) 110 Locker metálicos de 2 puertas , fabricado en lámina de acero rolada, 20 Bancas metálicas para vestidor de 1.80 mts. x 40 cms. x 30 cms.	100%	-	496,717.80	496,717.80	
A2D159032	Adquisición de: Meta 1 (MOB) 2 Módulo para Recepción, 6 Sillones Periquerios, 1 Escritorio Ejecutivo, 1 Credenza con Librero, 15 Archivero de 2 y 4 gavetas, 11 Sillon Ejecutivo, 2 Sillon de Visita, 2 Sofá de 2 y 3 plazas, 1 Mesa de Centro, 1 Perchero, 1 Papelera, 10 Escritorios Semi-Ejecutivos, 22 Escritorios Secretariales, 1 Mesa de Juntas, 1 Mesa de Trabajo, 42 Sillas Secretariales, 4 Bancas Tandem, 50 Sillas Fijas. Meta 2 (EAD) 1 Pantalla de 50"	100%	-	945,885.00	945,884.88	
A2D159033	Adquisición de: Meta 1 (VEA) 1 Vehículo tipo Van austero.	100%	-	300,000.00	300,000.00	Adquisición de vehículo utilitario para la operación de Cendis.
A2D159034	Adquisición de: Meta 1 (ESE) 21 Detectores de Humo, Meta 2 (PIE) 3 Refrigeradores de 24 pies cúbicos, Meta 3 (MOB) 64 Sillas bajas para adulto, 27 Mesas de Trabajo para Maestras, 72 Mesas de Jardín Redondas para Niños, 18 Revisteros Infantiles Sencillos, 425 Sillas Infantil Maternal, 18 Casilleros de 3 Puertas, 40 Mesas Infantiles Maternal trapezoidal, 19 Pizarrones Blancos y 2 Muebles para Recepción.	100%	-	1,190,000.00	1,189,983.82	Adquisición de Mobiliario y equipo para Cendis necesario para brindar una atención de calidad a los niños y las niñas inscritos en ellos.
A2D159035	Adquisición de: 1 Mini cargador frontal de trayectoria vertical de elevación diesel.	0%	-	1,859,999.99	-	Compra de vehículo Bob Cat para la recolección de desechos sólidos de los Centros Deportivos de esta Alcaldía.
A2D159036	Adquisición: 09 botiquines de mochila vacíos, 09 cilindros de oxígeno tipo d, 09 kits de baumanómetros con estetoscopio, 09 glucómetros, 09 oxímetros de pulso, 09 termómetros digitales, 09 tijeras tipo kelly recta, 09 tijeras tipo lister y 09 tijeras de uso rudo para paramédico.	0%	-	69,788.21	-	Compra de material medico, para la atención a usuarios y deportistas de los centros deportivos de esta Alcaldía.
O2D159001	Programa piloto de instalación de paneles solares en edificios públicos en la Alcaldía Venustiano Carranza	# DIV/0	10,000,000.00	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D159002	Rehabilitación de red de drenaje en 8 Colonias en la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	8,389,470.00	8,389,470.80	8,359,338.95	Rehabilitación de la Red de Drenaje en 8 Colonias: Arenal 2a. Sección, Arenal 3a. Sección, Emilio Carranza, Federal, Janitzio, Michoacana, Ampl. 20 de Noviembre y 7 de julio
O2D159003	Mantenimiento, conservación al sistema de drenaje en la Alcaldía Venustiano Carranza.	79%	26,974,804.00	21,223,295.74	16,772,974.23	Mantenimiento , Conservación al sistema de Drenaje en las Colonias: Artes Gráficas, Sevilla, Magdalena Mixiuhca Pblo., Pensador Mexicano, Peñón de los Baños y 10 de Mayo
O2D159004	Proporcionar la rehabilitación de 5.60 kilómetros de drenaje con presupuesto federal FAIS: Artes Gráficas, Sevilla, Magdalena Mixiuhca Pblo., Pensador Mexicano, Peñón de los Baños y 10 de mayo, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, acarreo, rellenos, tendido de tuberías, realización de pozos de visita por mencionar algunos	93%	21,035,080.00	21,849,509.00	20,421,535.54	Mantenimiento , Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable en 3 Colonias: Zaragoza, Moctezuma 2a. Sección y Magdalena Mixiuhca
O2D159005	Rehabilitación de infraestructura de agua potable en la Colonia 24 de abril de la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	1,048,683.00	1,048,683.85	1,047,174.39	Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable en la Colonia 24 de abril
O2D159006	Rehabilitación de 12 Espacios Públicos en varias Colonias en la Alcaldía Venustiano Carranza	100%	12,584,206.00	12,584,206.20	12,576,730.69	Rehabilitación de 12 Espacios públicos en las Colonias: 7 de julio Ampl., Fiviport, 20 de Noviembre, Jardín Balbuena II, Magdalena Mixiuhca, Moctezuma 1a. Sección, Venustiano Carranza Ampl., Arenal puerto Aéreo Fracc., Aviación Civil, Moctezuma 2a. Sección I, Moctezuma 2a. Sección IV y Valentín Gómez Farías
O2D159007	Mantenimiento y conservación de Espacios Públicos en las Colonias: Moctezuma 2da. Sec. y Morelos de la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	10,000,000.00	13,548,022.75	13,543,222.69	Rehabilitación de 2 Espacios Públicos en las Colonias: Moctezuma 2a. Sección y Morelos
O2D159008	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	3,517,257.00	3,517,257.00	3,505,794.11	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias Zaragoza y Moctezuma 2a. Sección



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D159009	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las Colonias: Artes Gráficas y Bahía (U. Hab) en la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	2,097,367.00	2,097,367.70	2,096,452.57	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias: Artes Gráficas y Bahía (U. Hab)
O2D159010	Rehabilitación de vialidades secundarias de la Alcaldía Venustiano Carranza.	100%	22,195,489.00	22,195,489.00	22,176,090.53	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Colonias: Azteca, ampliación Michoacana, Ignacio Zaragoza, Pueblo Magdalena Mixiuhca, Valentín Gómez Farías y Venustiano Carranza
O2D159011	Mantenimiento y conservación de vialidades secundarias en 7 colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.	99%	7,340,786.00	7,340,786.95	7,291,076.84	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Colonias: Adolfo López Mateos, Azteca, Merced Balbuena, Ampliación Michoacana, tres Mosqueteros, Centro I e Ignacio Zaragoza
O2D159013	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva de la Alcaldía Venustiano Carranza.	98%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,588,311.04	Construcción de la Alberca en el Deportivo José María Pino Suárez
O2D159014	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos en la Alcaldía Venustiano Carranza	100%	6,075,830.00	5,918,118.05	5,918,118.04	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos: Coordinación Territorial "Jardin Balbuena" y "Casa de Adulto Mayor"
O2D159015	Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Mercado "Santa Juanita" en la Alcaldía Venustiano Carranza	100%	5,765,219.00	5,761,110.39	5,761,110.38	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Mercado Santa Juanita
O2D159016	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Venustiano Carranza.	94%	20,000,000.00	19,984,909.71	18,776,245.69	Prim. Ernesto Enriquez, J.N. Cesáreo Castro, Sec. Elpidio López López, Sec. Dna. No. 41 Sor Juana Inés de la Cruz, Prim. Niño de Jesús Guarneros, Prim. José Mariano pontón, Prim. República Popular China, Prim. 5 de Mayo, J.N. Raquel Ferriz, Sec. No. 104 Ezequiel Chávez, J.N. Irene Marín de Ayala, Prim. 7 de Julio, J.N. Genaro Estrada, Prim. Rafael Valenzuela, Prim. Anahuachitl
O2D159017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil de la Alcaldía Venustiano Carranza.	96%	9,000,000.00	9,000,000.00	8,675,354.49	Mantenimiento y Rehabilitación de los CENDIS: Rosaru Zapata en la Colonia Aviación Civil y CENDI 28 en la Colonia El parque
O2D159018	Mantenimiento, conservación de una Biblioteca.	# DIV 0!	349,076.00	-	-	
O2D159019	Sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología LED en las diversas colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza.	94%	13,517,257.00	12,849,774.98	12,139,442.95	Sustitución de postes de alumbrado público por postes con luminaria de tecnología tipo led en las diversas colonias de la alcaldía. A la fecha se instalaron 231 postes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D159020	e tres ventanillas de atención y recepción de trámites y rehabilitación de sanitarios en el Edificio anexo Sur de la Alcaldía Venustiano Carranza.	# DIV/0	123,104.00	-	-	
O2D159022	Construcción y ampliación de infraestructura cultural en la Alcaldía Venustiano Carranza.	# DIV/0	11,000,000.00	-	-	
O2D159023	Construcción de un Centro de Emergencia para las Mujeres y Atención a la Violencia Familiar.	# DIV/0	1,758,629.00	-	-	
O2D159024	Proyecto de Obra Pública para la instalación de postes equipados con cámaras de video vigilancia conectadas al Centro de Monitoreo en 41 Colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza	95%	42,996,043.00	42,996,037.85	40,891,148.57	Proyecto de Obra Pública para la instalación de Postes Equipados con Cámaras de Videovigilancia conectadas al Centro de Monitoreo en 41 colonias: Arenoaítica Militar, Alvaro Obregón, Aquiles Serdán, Candelaria de los Patos (U. Hab), Caracol, Caracol Ampl., Cuatro Árboles, Cuchilla Pantitlán, Damián Carmona, El Arenal 1a. Secc., El parque, Emiliano Zapata (U. Hab), El Arenal 4a. Secc., Felipe Angeles, Industrial Puerto Aéreo Fracc., Lorenzo Boturini, Miguel Hidalgo, Nicolás Bravo, Penitenciaría Amp., Peñon de los Baños, Popular Rastro, 1o. de Mayo, Progresista, Puebla, Revolución, Romero Rubio, Santa Cruz Aviación, Sevilla, Simón Bolívar, Valle Gómez, Venustiano Carranza, Sto. Tramo de 20 de Noviembre, Centro II, Ignacio Zaragoza II, Jardín Balbuena I, Jardín Balbuena III, Moctezuma 2a. Secc. II, Moctezuma 2a. Sección III, Morelos II, Pensador Mexicano I y Pensador Mexicano II
O2D159025	Se realizara rehabilitación de 5,800 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias Morelos y Venustiano Carranza de la Alcaldía Venustiano Carranza. con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.	100%	-	6,472,587.07	6,455,845.16	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Banquetas y Guarniciones en las Colonias Morelos y Venustiano Carranza
O2D159026	Se realizaran trabajos de rehabilitacion a los Mercados "El Parque" y "Octavio Senties" con trabajos de instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas y suministro e instalación de muebles sanitarios.	95%	-	10,626,016.00	10,054,264.25	Rehabilitación, Mantenimiento y Consvración de 02 Mercados Públicos: "El Parque" y "Octavio Senties"



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D159027	Rehabilitación de la red de drenaje por 730.50 ml en las Colonias: Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Cuatro Árboles y Jardín Balbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de: excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado por mencionar algunos.	100%	-	5,497,930.85	5,497,930.84	Rehabilitación de la Red de Drenaje en 4 Colonias: Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Cuatro Árboles y Jardín Balbuena
O2D159028	Se realizara la rehabilitación de los Centros Educativos. 1.- Primaria Leon Guzman, 2.- Primaria Participación Social No. 4, 3.- Primaria Roberto Lara y Lopez, 4.- Primaria Club de Leones, 5.- Primaria Prof. Eliseo Bandala Fernandez y 6.- CENDI Guadalupe I. Ramirez, con trabajos de trazo y nivelación, albañilería, herrería, instalacion de techado en areas de impartición de educacion física.	100%	-	8,032,291.00	8,025,363.34	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 06 planteles de nivel básico: Prim. León Guzmán, Prim. Participación Social No. 4, Prim. Roberto Lara y López, Prim. Club de Leones, Prim. Prof. Eliseo Bandala Fernández y CENDI Guadalupe I. Ramirez
O2D159030	Se realizaran trabajos de excavaciones, desmantelamientos, demoliciones, estructura para crematorio , herrería acabados en muros y pisos, así como instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas	94%	-	2,843,468.87	2,680,928.28	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Centro de Control Canino
O2D159031	Se realizara el mejoramiento de 8,000 m2 de banquetas y 3,000 de guarniciones en las colonias Lorenzo Boturini, 20 de noviembre y peñón de los baños en la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.	95%	-	11,000,000.00	10,400,537.87	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las colonias: Lorenzo Boturini, 20 de Noviembre y Peñón de los Baños en la Alcaldía Venustiano Carranza
O2D159033	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las colonias: Peñón de los Baños y Zona Centro en la Alcaldía Venustiano Carranza	35%	-	20,000,000.00	6,925,205.51	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en las colonias: Peñón de los Baños y Zona Centro en la Alcaldía Venustiano Carranza
O2D159034	Mantenimiento y Conservación de vialidades Secundarias en las Colonias: Aquiles Serdán, Cuatro Árboles, Moctezuma 2a. Sección, Puebla y Peñón de los Baños de la Alcaldía Venustiano Carranza	79%	-	20,000,000.00	15,822,619.30	Mantenimiento y Conservación de vialidades Secundarias en las Colonias: Aquiles Serdán, Cuatro Árboles, Moctezuma 2a. Sección, Puebla y Peñón de los Baños de la Alcaldía Venustiano Carranza
O2D159035	Rehabilitación de 05 Espacios Públicos: "Plaza Aquiles Serdán", "Periodistas Ilustres", "Plaza López Velarde", "Fortino Serrano" y "santa Juanita" en la Alcaldía Venustiano Carranza"	84%	-	10,000,000.00	8,374,324.93	Rehabilitación de 05 Espacios Públicos: "Plaza Aquiles Serdán", "Periodistas Ilustres", "Plaza López Velarde", "Fortino Serrano" y "santa Juanita" en la Alcaldía Venustiano Carranza"
Total AVC			274,356,632.00	349,351,580.43	316,398,981.37	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D169001	Adquisición de Equipo Audiovisual, Fotográfico, Informático y Aeroespacial para la Coordinación de Comunicación Social	44%	1,840,000.00	1,470,000.00	813,981.28	Se adquirió Cámara fotográfica réflex y accesorios, Cámara de video y accesorios, Cámara fotográfica con lente gran angular, Grabadora de 8 GB. Sistema activado por voz (para grabación telefónica), Micrófono Lavalier proporciona un audio estable, sin interferencias de audio en el paquete portátil, compacto y de bajo costo, Micrófono inalámbrico. Shure FP25/SMS8-J3 y Micrófono. Shotgun RODE NTG-2; así como Plotter 44" - 2400x1200 dpi - USB - Ethernet, Computadora de escritorio de 21.5 Pulgadas, Computadora de escritorio de 27 Pulgadas Intel Xenon W 32 GB RAM 1 TB Disco Duro y Aeronave (DRON). Phantom 4 Pro V2.0
A2D169002	Adquisición de Equipo Audiovisual, Informático, Fotográfico y Mobiliario para la Dirección General de Desarrollo Social	77%	2,010,000.00	2,010,000.00	1,546,872.18	Se adquirió Caballetes de estudio plegables de aluminio de alta calidad, escritorios secretariales, sillas secretariales, mesas tablón plegable rectangular de plástico, sillas plegables de polietileno de alta densidad, mesas tablón rectangular infantil, sillas plegables infantiles, así como Laptop sistema operativo windows 10 home. Pantalla 15.6" hd wled-backlit: También la adquisición de Equipos de sonidos que contengan (mezcladoras de 16 canales con ecualizador y tres cajas de efectos, juegos de bafles, Micrófonos alámbricos , micrófonos inalámbricos, bases para micrófonos con extensión), snack para micrófonos de 16 canales con 4 retornos 25 o 30 m. de largo, cables para micrófonos machos a hembra 5 m. de largo, cables para señal machos a hembra de 15 m. de largo, tripies para bafles biamplificados, reproductor con cd y lector de memoria USB, multicontactos de 6 contactos y extensiones de corriente de uso rudo de 25 m.de largo), baffle profesional bluetooth de 15", 3000 wpmpo con tripié, 4 Videos Proyectoros resolución de pixeles (1,024 x 768)x3, luminosidad del color 3,300 lúmenes, Cámaras Fotográficas powershot elph 190 is negro, Pantallas de Proyección de lona de 4x3 mts., en vinil calibre 21 oz, color blanco, especial para proyección
A2D169003	Adquisición de Vehículo y Equipo Médico para la Dirección General de Desarrollo Social	34%	2,000,000.00	1,671,403.36	671,403.36	Se adquirió Carros Camillas de aluminio liviano, tren de patas en X con tubería revestida con pintura en polvo, riel en "C" reforzado y patas frontales fijas que ofrezcan estabilidad : así como Transporte modelo CRAFTER 2019, para 20 pasajeros. Cuenta con 6 velocidades, 4 cilindros en línea, combustible diésel
A2D169004	Adquisición de motocicleta y equipo de cómputo para la Dirección General Jurídica y de Gobierno	60%	1,000,000.00	1,460,000.00	602,736.00	Se adquirió computadoras de escritorio tipo secretarial y computadoras de escritorio tipo alto rendimiento; así como motocicleta con motor de 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos DOHC, 4 válvulas cilindrada 847 cm3, freno delantero doble disco hidráulico y freno trasero disco hidráulico único



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D169005	Adquisición de mobiliario, equipo informático e instrumental médico para la dirección general de medio ambiente y desarrollo sustentable	82%	880,000.00	880,000.00	717,610.80	Se adquirió sillas plegables de resina resistente, sillas secretariales tipo piel, pizarrones portátiles blancos con marco de aluminio, Así como computadoras de pantalla 23.8 pulgadas, capacidad disco duro 1000 gb, memoria RAM 4 gb, tarjeta gráfica amd radeon r5, lap tops con pantalla de 15.6", sistema operativo Windows 10, memoria ram de 4gb, disco duro de 1tb y video proyectores. También reglas para medir nitrógeno, pinzas metálica universal para pajilla, fundas para pajilla francesa, termómetros de caratula, pipetas de plástico y aplicadores de acero inoxidable universal.
A2D169006	Adquisición de canoas de fibra de vidrio, camionetas y tractores para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	45%	6,850,000.00	7,150,000.00	3,105,198.32	Se adquirió canoas de fibra de vidrio de 7 mts con remo de madera de 6 mts cada canoa, camionetas tipo pick-up de carga ligera austera, doble cabina, a gasolina de 4 cilindros, camioneta de redilas motor v8 de 6.0l con plataforma con redilas abatibles y tractores tt75-4wd: motor 4 cilindros aspiración natural, transmisión semi sincronizada/sincronizada; Así como arados agrícolas para tractor de tres discos con enganche de tres puntos, rastras de 20 discos para tractor agrícola, mini-arados de 3 discos de 24" auto-reversible, rastrillo de soles en línea de 3 puntos para hiladora de forraje, molinos de martillo de 24 pulgadas de arrastre, segadora peine de 33 cuchillas de vara y desbaradora para tractor agrícola
A2D169007	Adquisición de maquinaria, equipos GPS y semen de toro para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	4%	5,419,000.00	5,419,000.00	239,856.68	Se adquirió astilladora, con motor a diésel 125 hp 1600 rpm, así como gps gpsmap, tipo de pantalla transfectiva: también pajillas de semen de toro angus rojo
A2D169008	Adquisición de sillas, pantalla para proyector y no- break para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	449%	84,000.00	716,690.20	377,289.42	Se adquirió MOB que consiste en: 4 sillas secretariales giratorias con sistema de elevación neumática, 1 escritorio ejecutivo en madera con cristal anexo, 1 archivero móvil dos cajoneras con chapas y ruedas, 1 dispensador de agua, agua caliente y fría, 1 sillón ejecutivo tipo piel, color negro y 3 libreros. Así como 2 EAV que consiste en: 1 pantalla para proyector plegable de 1.74x1.74, 11 hd, con tripieresistente y 1 blu ray con entradas hdmi y USB. También 2 EEL que consiste en: 2 no break/ups capacidad potencia 500va/240w, fase: monofásica 120v, voltaje de entrada:120v, rango de voltaje: 90-145vca
A2D169009	Adquisición de mobiliario, video proyector y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos	72%	860,900.00	934,900.00	616,649.04	Se adquirió computadoras de escritorio, lap top, impresoras, scanner a color, scanner blanco y negro, pantalla electrica, así como video proyectores: tambien relojes checadores, tarjeteros, sillas de oficina, silla ejecutiva
A2D169010	Adquisición de Equipos Informáticos y Software para la Subdirección de Informática.	95%	2,820,000.00	3,399,000.00	2,686,924.24	Se adquirió Equipos de Cómputo, Multifuncionales Monocromáticas, Laptops, Impresoras Láser Monocromática de Alto Volumen, Impresoras Láser Monocromática de Mediano Volumen, Switches Networking de 48 puertos gigabit administrable, Switches Networking de 24 puertos gigabit administrable, UPS de Onda Sinusoidal de 1.5 Kva, Ups de Onda Sinusoidal de 3 Kva, UPS de Onda Sinusoidal de 5 Kva, UPS de 750 va, Escáner de Alto Rendimiento en red y 8 Access Point; así como licencias de antivirus, licencias de recuperación de datos, licencias de monitoreo de red y licencias de AutoCad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D169011	Adquisición de Equipo Informático, Cuatrimotos y vehículo para la Coordinación de Seguridad Pública	3%	1,850,000.00	1,910,000.00	46,864.00	Se adquirió laptop, video proyector y multifuncional de inyección de tinta, cuatrimotos (vehículos de seguridad) y grúa towing (de arrastre).
A2D169012	Adquisición de detectores garret y radios para la Coordinación de Seguridad Pública	98%	250,000.00	250,000.00	244,684.60	Se adquirió Detectores manual y portátil para detección de metales y Radios transmisores de comunicación.
A2D169013	Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos	25%	10,950,000.00	11,950,000.00	2,711,663.50	Se adquirió camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas, modelo 2019, motor diésel, 6 cilindros, potencia 220 hp, transmisión manual, camionetas estaquitas, motor a gasolina, potencia de 166 hp, 6,000 rpm y torque de 178 lb-pie, transmisión manual de 6, brazos hidráulicos, vehículo motor cummins isf 3.8 l sistema de inyección de riel común scr, potencia máxima 141 hp @ 1300rpm, torque maxicmo 332 lb-ft @1200-2000 rpm. Así como computadoras de escritorio: procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché, impresoras láser tecnología: tipo 2 volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi, plotter de corte construido con un chasis rígido, que soporte una gama de funciones de hardware, con software preinstalado, alta velocidad de corte.
A2D169014	Adquisición de máquinas- herramientas y motobombas para la Dirección General de Servicios Urbanos	79%	12,400,000.00	11,400,000.00	9,780,683.70	Se adquirió corta setos, motosierras, podadoras de pasto con bolsa podadora de gasolina de pasto con bolsa y podadoras telescópicas; así como plataforma articulada altura de la plataforma, rompedoras a gasolina motor a gasolina de 4 tiempos percusión, rompedoras neumáticas con regulador de velocidad variable, compresoras motor a diésel, pintarrayas linelazer v 3900 de 2 pistolas con motor honda de boquilla 0.036 presión máxima 3.300 psi, soldadoras tipo generador a gasolina, petrolizadora con computadora de control de riego barra de esparcido, sistema de calentamiento, dos rodillos rodillo sencillo operador caminando, motor a gasolina 9hp y retroexcavadora sobre ruedas, motobombas a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp.
A2D169015	Adquisición de Motor Fuera de Borda y Lanchas para la Dirección de Turismo	72%	1,780,000.00	1,780,000.00	1,279,999.98	Se adquirió de motor fuera de borda: marca mariner; modelo-40+bigfoot; 29.8 kw; rpm máximas-5500-6000, cilindros 3(en línea); cilindrada-747cc; diámetro/carrera 65 mm x 75 mm; sistema de refrigeración-enfriado por agua c/termostato; encendido-cdi con avance electrónico del encendido; arranque-ELECTRICO; así como lancha: modelo nc24x; eslora 7.32 m., manga 2.00 m., puntal 0.59 m., contorno 3.10 m., capacidad máxima 1500 kg., peso aproximado 550 kg., hp 30hp., marca argos.
A2D169016	Adquisición de Mobiliario, Equipos de Cómputo y Terrenos para la Dirección General de Administración	3%	77,654,240.00	9,045,034.84	1,999,840.00	Se adquirió sillas secretariales y escritorios secretariales, computadoras de alto rendimiento, terrenos de superficie plana.
A2D169017	Adquisición de Mobiliario y Equipo Informático para la Dirección de Protección Civil	34%	145,600.00	145,600.00	49,474.00	Se adquirió mesas plegables, rotafolio, sillas plegables, carpas de 3x3, así como monitor de 19", impresora, pilas de drone, cargadores para vehículos y kit DVR para dar pláticas a la ciudadanía y así prevenir incidentes en materia de protección civil.
A2D169018	Adquisición de Vehículos y Equipo Médico para la Dirección de Protección Civil	100%	1,210,000.00	2,031,000.00	1,207,455.39	Se adquirió botiquines, arañas de rescate, inmovilizadores craneales, kit de RCP (maniqués), así como, vehículos jeep 4x4 y vehículo tipo sedan que realizaran trabajos de rescate en materia de Protección Civil



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A2D169019	Adquisición de Videoprojector y Herramientas para la Dirección de Protección Civil	8%	276,000.00	280,764.96	20,835.95	Se adquirió videoprojector con altavoces integrado, así como, sierra cortadora de metal, inclinómetros nivel laser con trípode, detectores de gas y gabinetes
A2D169020	Adquisición de Dron, Mobiliario y Radios de Comunicación para la Dirección General de Jurídico y Gobierno.	0%	-	250,000.00	145,324.80	Se adquirió vehículo no tripulado (Dron) que esquivará obstáculos automáticamente, rastrea objetos móviles, tiempo de vuelo de hasta 30 minutos hasta 5 km de rango de control y batería de control remoto 6000MAH LIPO 2S , escritorios y sillas, radios transmisores de comunicación.
A2D169021	Adquisición de equipo de cómputo y vehículos para la Dirección General de Participación Ciudadana	0%	-	1,490,000.00	-	Se adquirirá computadoras de escritorio procesador: intel core™ i5-8500 (6 núcleos/9 mb/6 t/hasta 4,1 ghz/65 w); memoria: udimm sin ecc de 8 gb (1 x 8 gb) de memoria ddr4 a 2666mhz.unidad interna: unidad de disco duro sata de 3,5"; 1 tb y 7200 rpm, teclado, mouse, monitor: led 23.8", full hd, 1920 x 1080 pixeles. 7 impresoras monocromática tecnología de impresión: láser monocromático, resolución de impresión: negro: 1200 x 1200 dpi. 3 scanners tamaño de escaneo: carta (216 x 279mm) y oficio (216 x 355mm), tipo de escáner: cama plana; alimentador automático de documentos: así como 3 VOA que consiste en; 2 camioneta pick up doble cabina, motor gasolina qr25 de 2.5 l; con potencia de 166 hp @ 6,000 rines de acero 15, tamaño de llanta 195r15c. tanque de combustible 80 litros. capacidad de carga incluyendo pasajeros: 1,330kg y 1 vehiculo sedan 4 puertas motor 4 cilindros, 1.5l mpfi, 16 valvulas, dohc, potencia de 107hp@6000rpm y torque de 104lb-pie@4000 rpm. transmisión manual de 5 velocidades y suspensión delantera tipo mc pherson.
A2D169023	Adquisición de sistemas cámaras de video vigilancia para la coordinación de seguridad pública	0%	-	64,000.00	-	Se adquirirá 4 sistemas de videovigilancia que contengan (1 DVR Pentahíbrido, 4 cámaras bullet metálicas , 4 rollos de cable siames, Fuente de poder (para las 4 cámaras).
A2D169024	Adquisición de un equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana	0%	-	5,000,000.00	4,875,016.00	Se Adquirieron: Torre de radiocomunicación con antena base, banco de baterías, fuente regulada, línea de transmisión y duplexer, repetidores digitales y radios digitales.
O2D169001	Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.	96%	12,000,000.00	12,000,000.00	11,562,136.10	Se realizaron estudios relacionados con los trabajos de obras públicas por contrato como son: pavimentación, banquetas, guarniciones, drenaje, mantenimiento a la red de agua potable y otras relacionadas con la misma.
O2D169002	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al sistema de drenaje.	0%	38,986,671.00	-	-	Se realizarán trabajos en la red de drenaje en la Alcaldía Xochimilco consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.
O2D169004	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos.	172%	6,000,000.00	11,000,000.00	10,321,005.26	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169005	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de banquetas.	45%	7,000,000.00	5,050,000.00	3,139,977.77	Se realizaron trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas que consisten en la demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de guarniciones.
O2D169006	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos.	56%	18,000,000.00	14,800,000.00	10,072,168.18	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general.
O2D169007	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en vialidades secundarias.	53%	13,000,000.00	8,943,310.34	6,946,024.91	Se realizaron trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias que consisten en el fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O2D169008	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de imagen urbana.	64%	20,647,833.00	20,647,833.00	13,296,384.01	Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana que consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169009	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura de agua potable.	0%	21,046,781.00	-	-	Se realizarán trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento para la infraestructura hidráulica que consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169010	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de espacios deportivos.	66%	9,000,000.00	6,000,000.00	5,942,971.07	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de deportivos consisten en corte de piso de concreto, excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero para techumbre, rehabilitación y colocación de estructura para la techumbre, construcción de cimentación, muros y losas de concreto para sanitarios y desplante para muros de frontón, aplanados y pintura.
O2D169011	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura cultural.	144%	6,000,000.00	11,325,000.00	8,622,333.11	Se realizaron trabajos de rehabilitación de inmuebles culturales consisten en instalación y pruebas de cable en ducto especial para el equipo de cómputo, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura, readequación de oficinas con muros divisorios a base de tablaroca, colocación de loseta y sustitución de muebles sanitarios convencionales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169012	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura comercial.	82%	18,000,000.00	22,500,000.00	14,709,030.70	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial en inmuebles consisten en rehabilitación de instalación eléctrica, de albañilería y mantenimiento a elementos de herrería y cancelería en general.
O2D169013	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Desarrollo Social.	17%	31,874,210.00	5,347,533.22	5,345,921.15	Se realizaron trabajos de mantenimiento a planteles educativos y de desarrollo social consisten en trazo y nivelación, cambio de pisos, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones y sustitución de muebles sanitarios convencionales.
O2D169014	Colocación de luminarias solares para Barrio Belem.	10%	7,712,530.00	771,253.00	768,002.39	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169015	Alumbramiento con lámparas led en Av. San Lorenzo.	0%	-	771,253.00	768,002.39	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169016	Luminaria con celdas solares en pról. Melchor Ocampo.	0%	-	771,253.00	767,845.57	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169017	Compra e instalación de luminarias de celdas solares de 6 metros de altura, sobre Emiliano Zapata, Tierra y Libertad y Majuelos.	0%	-	771,253.00	757,408.00	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169018	Instalación de luminarias 3a etapa.	0%	-	771,253.00	764,936.56	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169019	Colocación de postes y faroles rústicos en la colonia potrero san Bernardino.	0%	-	771,253.00	746,914.54	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169020	Reja de protección, área infantil, a base de concreto armado y tubos redondos, en el parque ubicado en cto. Cuemanco sur entre canal Tlilac y Amelac.	9%	7,712,530.00	771,253.00	697,105.91	Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana que consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169021	Reja para el bordo del Río San Buenaventura.	0%	-	771,253.00	770,818.51	Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169022	La chinampa de Caltongo.	0%	-	771,253.00	770,930.59	Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169023	Mejora plazuela La Asunción.	0%	-	771,253.00	770,997.73	Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169024	Aplanados, fachadas, pasamanos desde diagonal a San Pablo, camino real a San Mateo y sus cerradas.	0%	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169025	Segunda fase del proyecto del cambio de drenaje de la calle Lázaro Cárdenas.	33%	2,313,759.00	771,253.00	765,462.08	Se realizaron trabajos en la red de drenaje que consisten en: 2a. Etapa o continuación de cambio de drenaje. 20 metros lineales o lo que alcance con el presupuesto participativo 2019. En la calle Lázaro Cárdenas y su continuación calle pról. Lázaro Cárdenas. Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.
O2D169026	Desazolve comunitario empezando por la c. Ejido continuando por la av. Comercio, la c. Matamoros, c. Xochimilco. Hasta donde alcance el presupuesto.	#IDIV/0!	-	771,253.00	770,261.32	Se realizaron trabajos en la red de drenaje de .20 km en 1 CCD consisten en: Desazolve de todo el pueblo de Santa Cruz Xochitepec hasta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169027	Pozo de absorción para el control de escurrimientos pluviales en Tlaxopan.	#DIV/0!	-	-	-	Se realizarán trabajos en la red de drenaje de .20 km en 1 CCD consisten en: Pozo de absorción para el control de escurrimientos pluviales en los Tlaxopas en av. Alta tensión esquina camino a Xicalco, Tlaxopan revolución. Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona.
O2D169028	Banquetas para San Lorenzo.	31%	1,542,506.00	771,253.00	484,921.96	Se realizaron trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas que consisten en la demolición de banquetas y guarniciones en mal estado en av. Cuauhtémoc desde la calle Nicolás bravo al semáforo y de regreso, hasta donde el presupuesto alcance., acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de guarniciones.
O2D169029	Remodelación de banquetas en calle 20 de Noviembre.	0%	-	771,253.00	626,044.09	Se realizaron trabajos de mantenimiento de guarniciones y banquetas, en 1 CCD consisten en la Remodelación nivelación y rampas para las banquetas de la calle 20 de noviembre. Hasta donde alcance el presupuesto, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de guarniciones.
O2D169030	Continuación de gradas en el deportivo de San Gregorio Atlapulco.	99%	771,253.00	771,253.00	764,933.30	Se construyo un anexo de gradas dentro en las canchas de deportivas que se encuentran en el centro deportivo de San Gregorio Atlapulco. Los trabajos consisten en el trazo limitación y colocación de bases de cemento para el recibimiento de las gradas.
O2D169031	Cambio de red de tubería de agua potable.	75%	771,253.00	771,253.00	580,496.91	Se realizó cambio de red de tubería de agua potable en 1 CCD empezando por la calle diamante y tercera cerrada de diamante. Los trabajos consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169032	Reparación del módulo de bienestar social Santa Cruz Acalpixca para una casa de cultura.	0%	771,253.00	-	-	Se realizará la reparación de muros fracturados y estructura del techo del módulo de bienestar social en 1 CCD en Santa Cruz Acalpixca así como la adquisición de equipamiento para establecer el inmueble como casa de cultura, hasta donde el presupuesto alcance. Los trabajos consisten en el levantamiento de bardas, pintura, herrería, colocación de malla y alambrado así como remoción de escombros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169033	Levantamiento de nivel de entrada Unidad Acueducto Xochimilco, con asfalto para que quede a nivel de la vía primaria.	0%	3,085,012.00	771,253.00	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias que consisten en Levantar el nivel de la entrada a la unidad acueducto de Xochimilco con asfalto para que no se inunde el paso. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
O2D169034	Reencarpetamiento de las calles Agustín Lara, Mariano v. Mujica, Jesús de la Rosa.	0%	-	771,253.00	769,007.38	Se realizaron trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias en 1 CCD, consisten en Pavimentar las calles Agustín Lara, mariano v. Mujica, Jesús de la Rosa, hasta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
O2D169035	Reencarpetamiento de la calle Paseo de los Cedros, entre paseo de los Sauces y pról. Aldama.	0%	-	771,253.00	766,643.38	Se realizaron trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias en 1 CCD, consisten en Reencarpetar la calle paseo de los cedros, hasta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
O2D169036	Re-encarpetamiento en Constitución de 1857, desde Muyuguarda hasta Río San Buenaventura.	0%	-	771,253.00	768,160.74	Se realizaron trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias en 1 CCD, consisten en Re-encarpetamiento en constitución de 1857 con asfalto desde Muyuguarda hasta río san buenaventura en la col. San Lorenzo la cebada i. Hasta agotar presupuesto. Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
O2D169037	Sustitución de luminarias para las c. Río San Lucas, c. Cuetlaxochitl, c. Tepetzintlay pirul.	0%	-	771,253.00	766,196.89	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169038	Luminarias con paneles solares para calle Justo Sierra, Fernando Celada y Cuitláhuac.	0%	-	771,253.00	760,225.63	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169039	Luminarias con paneles solares.	0%	-	771,253.00	744,286.15	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169040	Corredor iluminado Azalea y calles aledañas desde Madre Selva a 16 de Septiembre.	0%	-	771,253.00	759,093.40	Se realizaron trabajos de sustitución del alumbrado público de luminarias en 1 CCD se realizarán con apoyo de una grua tipo hiab y personal tecnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169041	Instalación de ejercitadores en la parte posterior de la plazuela de la Concepción Tlacoapa.	0%	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169042	Velaría para la plazuela.	0%	-	771,253.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en colocación de velaría en la plazuela de Barrio San Cristóbal, medida aproximada de 6 mts. X 10mts, asta donde alcance el presupuesto. Los trabajos consisten en habilitado, cimbrado y colado de dados, colocación de postes para velaría y colocación de la misma.
O2D169043	Primera etapa módulo de seguridad pública y atención de emergencias al ciudadano, que garantice la integridad física y el patrimonio.	0%	-	771,253.00	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten Primera etapa de la construcción de módulo de seguridad pública y atención de emergencias al ciudadano.
O2D169044	Espacio recreativo al aire libre para niños y adultos sobre Tabachines en el segundo canal más cercano a la primaria.	0%	-	771,253.00	768,523.78	Se realizarán trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.
O2D169045	Mejoramiento de imagen urbana.	0%	-	771,253.00	77,967.17	Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana a 1 CCD consisten en trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, así como colocación de iluminación, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias, rehabilitación de jardinería y herrería, rehabilitación de guarniciones, instalación de mobiliario.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169052	Mantenimiento al Mercado de plantas y flores Cuemanco.	0%	-	3,100,000.00	2,969,606.40	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 INM consisten en: sustitución de impermeabilizante, colocación de loseta y azulejo, instalación sanitaria, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de luminarias, pintura vinílica y esmalte, rehabilitación de cubiertas de madera, colocación de bomba hidráulica de 5 hp, colocación de azulejo en espejo de agua, limpieza de faldones, colocación de gravilla roja en perímetro del inmueble, colocación de adoquín en plaza central, fabricación de puertas y protecciones de herrería para sanitarios.
O2D169053	Mejoramiento de imagen al acceso principal del Centro Histórico Xochimilco.	0%	-	8,400,000.00	6,413,966.15	Se realizaron trabajos de mejoramiento a ESP consisten en: fabricación de piso de concreto acabado lavado, fabricación de jardineras y espejos de agua a base de placa metálica, fabricación de puente decorativo con perfiles metálicos, colocación de luminarias, colocación de mobiliario, suministro de tierra negra para jardineras, suministro de bomba sumergible para espejo de agua, instalaciones hidráulica, eléctrica y drenaje, colocación de diferentes tipos de plantas ornamentales, fabricación de base para escultura, fabricación de escultura de bronce de 6 mts de longitud; colocación de bolardos.
O2D169054	Trabajos de Rehabilitación en los Panteones Públicos Xilotepec y Tepepan, Alcaldía Xochimilco.	0%	-	3,200,000.00	2,980,418.16	Se realizaron trabajos en 2 INM consisten en: Panteón Xilotepec consisten en rehabilitación de accesos y andadores, plataforma, malla ciclónica en barda perimetral; en el panteón Tepepan construcción de pileta
O2D169055	Trabajos de mantenimiento a la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Xochimilco.	0%	-	1,950,000.00	1,949,999.58	Se realizaron trabajos de mantenimiento a la red de drenaje en la Alcaldía Xochimilco consiste en: Limpieza y desazolve de drenajes saturados con equipo hidrodinámico, incluye retiro de tierra, basura y material vegetal incrustado en tubería, limpieza profunda a presión, revisión con cámara, acarreo de equipo a cada estación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O2D169056	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Pirúl Santa Cruz Acalpixca	0%	-	1,875,000.00	1,874,855.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona
O2D169057	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle la Colmena Bo la Guadalupita	0%	-	1,328,772.00	1,192,929.61	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona
O2D169058	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Tulipanes Santa Cruz Acalpixca	0%	-	1,875,000.00	1,874,855.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona
O2D169059	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Chabacano Santa Cruz Acalpixca	0%	-	1,875,000.00	1,874,855.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169060	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario calle Ciruelos Santa Cruz Acalpixca	0%	-	1,875,000.00	1,375,294.53	Se realizaron trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona
O2D169061	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de Canal Hierbabuena	0%	-	2,000,000.00	1,999,921.28	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en la Alcaldía Xochimilco consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona
O2D169062	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Av Nuevo León curva de Caltongo	0%	-	500,000.00	499,357.26	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. Nuevo León curva de Caltongo en la Alcaldía Xochimilco consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona
O2D169063	Mejoramiento de cárcamo Av Las Torres Ampliación Tepepan	0%	-	1,400,000.00	1,399,398.41	Se realizaron trabajos de mejoramiento de cárcamo consisten en: celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas de sedimentos, rehabilitación del sistema eléctrico, cambio o reparación de equipo de bombeo, mantenimiento al sistema electromecánico y rehabilitación de rejillas de captación.
O2D169064	Rehabilitación del cárcamo Cachopa calle dos de abril Ampliación Nativitas	0%	-	3,772,009.00	3,538,094.19	Se realizaron trabajos de rehabilitación del cárcamo Cachopa consisten en celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas de sedimentos, rehabilitación del sistema eléctrico, cambio o reparación de equipo de bombeo, mantenimiento al sistema electromecánico y rehabilitación de rejillas de captación.
O2D169065	Rehabilitación a la red de drenaje sobre Canal Nacional hasta embarcadero de la fabrica	0%	-	4,500,000.00	3,603,822.68	Se realizaron trabajos de rehabilitación red de drenaje en canal nacional hasta embarcadero consiste en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, acarreo de material producto de la excavación y limpieza de la zona
O2D169066	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Bosque de Nativitas en Sta Maria Nativitas	0%	-	4,546,000.00	4,355,723.87	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales consisten en trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos con tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control; desmonte de equipo de bombeo, tableros de control, planta de emergencia, línea de succión desazolve de celdas, demolición de aplanados, alumbrado del área, construcción de barda perimetral, aplanado, aplicación de pintura vinílica, suministro y colocación de equipo de bombeo, tableros de control, líneas de succión y acometida eléctrica.
O2D169067	Rehabilitación de la red de agua potable en Ampliación Tepepan	0%	-	9,500,000.00	9,128,889.81	Se realizaron trabajos del cambio del tubo en mal estado consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169068	Rehabilitación de la red de agua potable calle Floricultor pueblo San Luis Tlaxialtemalco	0%	-	970,835.50	-	Se realizarán trabajos de cambio del tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169069	Rehabilitación de la red de agua potable calle Acueducto pueblo San Luis Tlaxialtemalco	0%	-	970,835.50	-	Se realizarán trabajos de cambio de tubo de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169070	Rehabilitación de la red de agua potable calle Matamoros pueblo San Mateo Xalpa Xochimilco	0%	-	598,200.00	598,200.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169071	Rehabilitación de la red de agua potable calle Miguel Hidalgo pueblo San Mateo Xalpa Xochimilco	0%	-	598,200.00	598,200.00	Se realizaron trabajos del cambio del tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169072	Rehabilitación de la red de agua potable calle Pino pueblo San Mateo Xalpa Xochimilco	0%	-	598,200.00	598,200.00	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169073	Rehabilitación de la red de agua potable en calle Jacarandas pueblo San Mateo Xalpa Xochimilco	0%	-	598,200.00	598,200.00	Se realizaron trabajos de cambio del tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169074	Rehabilitación de la red de agua potable en calle Morelos pueblo San Mateo Xalpa Xochimilco	0%	-	598,200.00	499,887.51	Se realizaron trabajos de sustitución de tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169075	Rehabilitación de red de drenaje de agua potable en la calle Melchor Ocampo pueblo Santiago Tulyehualco Xochimilco	0%	-	666,666.67	-	Se realizarán trabajos de cambio del tubo en mal estado del drenaje consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169076	Rehabilitación de red de drenaje de agua potable en la Prolongación Melchor Ocampo pueblo Santiago Tulyehualco Xochimilco	0%	-	666,666.67	-	Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169077	Rehabilitación de red de drenaje de agua potable en la calle Escudo Nacional pueblo Santiago Tulyehualco Xochimilco	0%	-	666,666.67	-	Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169078	Rehabilitación de la red de agua potable en calle Galeana Santiago Tulyehualco	0%	-	666,666.67	-	Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169079	Rehabilitación de la red de agua potable calle Mina Santiago Tulyehualco	0%	-	666,666.67	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de agua potable calle mina consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169080	Rehabilitación de la red de agua potable calle Ignacio Zaragoza Santiago Tulyehualco	0%	-	666,666.65	-	Se realizarán trabajos de sustitución del tubo de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169081	Rehabilitación de la red de agua potable calle Palma Potrero de San Bernardino	0%	-	850,000.00	620,333.43	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169082	Rehabilitación de la red de agua potable calle Amapola Potrero de San Bernardino	0%	-	850,000.00	656,989.40	Se realizaron trabajos de rehabilitación de agua potable calle amapola consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169083	Rehabilitación de la red de agua potable calle Francisco I Madero Nativitas centro del pueblo	0%	-	700,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169084	Rehabilitación de la red de agua potable calle Vicente Guerrero Nativitas centro del pueblo	0%	-	700,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169085	Rehabilitación de la red de agua potable calle Hermenegildo galeana Nativitas centro del pueblo	0%	-	700,000.00	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169086	Rehabilitación de la red de agua potable calle Diez de Mayo centro del pueblo	0%	-	700,000.00	237,057.62	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169087	Rehabilitación de la red de agua potable calle Juárez centro del pueblo	0%	-	700,000.00	700,000.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169088	Rehabilitación de la red de agua potable calle Gardenia Nativitas	0%	-	884,666.67	884,666.67	Se realizarán trabajos de rehabilitación agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169089	Rehabilitación de la red de agua potable calle Pró Gardenia Nativitas	0%	-	884,666.66	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169090	Rehabilitación de la red de agua potable calle Tepeyac Nativitas	0%	-	884,666.67	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169091	Rehabilitación de la red de agua potable en Pról Juárez col Ampliación Nativitas la Joya	0%	-	1,150,000.00	1,150,000.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169092	Rehabilitación de la red de agua potable calle Pról Jardines Santa Cecilia Tepetlapa	0%	-	4,600,000.00	4,287,775.65	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169093	Rehabilitación de la red de agua potable en quinta cerrada Pról Juárez col Ampliación Nativitas la joya	0%	-	1,150,000.00	1,150,000.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169094	Rehabilitación de la red de agua potable en Cachopa col Ampliación Nativitas la Joya	0%	-	1,150,000.00	1,150,000.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169095	Rehabilitación de la red de agua potable en doce de diciembre col Ampliación Nativitas la Joya	0%	-	1,150,000.00	1,124,113.06	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169096	Mejoramiento de la red de agua potable en calle Lucerna Sta Cecilia Tepetlapa	0%	-	3,500,000.00	3,372,540.19	Se realizaron trabajos de mejoramiento de la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y valvulas de control.
O2D169097	Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños Francisco Goitia Av José Ma Morelos Pueblo San Pedro	0%	-	1,200,000.00	967,608.30	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vector, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169098	Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños Xochimilco cjon chicoo núm veintiocho Pueblo La Concepción Tlacoapa	0%	-	1,000,000.00	-	Se realizarán el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169099	Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños Lucas Ortiz Benítez cda Mexóchitl núm cinco Pueblo Xochipilli	0%	-	1,000,000.00	660,783.21	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169100	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de espacios deportivos.	0%		1,000,000.00	368,287.88	Se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de deportivos consisten en corte de piso de concreto, excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero para techumbre, habilitación y colocación de estructura para la techumbre, construcción de cimentación, muros y losas de concreto para sanitarios y desplante para muros de fronton, aplanados y pintura.
O2D169101	Mejoramiento de modulos sanitarios de el jardín de niños Xochipiloya calle reforma num trece Pueblo Tlanepantla	0%	-	1,000,000.00	218,356.43	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169102	Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Quilaztli Av José Ma Morelos sn Pueblo San Pedro	0%	-	1,200,000.00	796,877.07	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidráulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169103	Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Octavio Paz núm cuarenta y cuatro Barrio Dieciocho	0%	-	800,000.00	-	Se realizará el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidráulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra
O2D169104	Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria República de la India calle prol dieciseis de septiembre Pueblo Sn Francisco Tlan	0%	-	2,345,021.00	-	Se realizara el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidráulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169105	Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Chichen Itza calle cinco de mayo núm treinta Pueblo Santiago Tepalcatlpan	0%	-	1,200,000.00	-	Se realizara el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidráulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169106	Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Fernando Celada	0%	-	800,000.00	-	Se realizara el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vector, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidráulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169107	Mejoramiento de aulas en la escuela primaria Fernando Celada calle Josefa O de Dominguez pueblo La Asunción	0%	-	400,000.00	-	Se realizará el cambio de pisos de la escuela y la rehabilitación de la pintura, los trabajos consisten en: Desmantelamiento de piso dañado, colocación de loseta en pisos y lambrines, pintura y limpieza final de la obra.
O2D169108	Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Enrique C Rebsamen calle Ignacio Zaragoza núm cinco pueblo Santiago Tulyehualco	0%	-	1,500,000.00	1,425,132.58	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vector, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidráulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169109	Mejoramiento de modulos sanitarios de la secundaria ciento siete sn pueblo Xaltocan	#DIV/0!	-	1,500,000.00	1,423,634.73	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vector, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidráulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169110	Rehabilitación de la Infraestructura Cultural en la Alcaldía Xochimilco.	0%	-	1,000,000.00	757,507.66	Se realizaronn trabajos de rehabilitación de inmuebles culturales consisten en instalación y pruebas de cable en ducto especial para el equipo de computo, rehabilitación del sistema eléctrico con el cambio de lámparas, contactos, apagadores, impermeabilización de azoteas, aplicación de pintura, readecuación de oficinas con muros divisorios a base de tablaroca, colocación de loseta y sustitución de muebles sanitarios convencionales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169111	Mejoramiento de modulos sanitarios de la secundaria doscientos cincuenta Jesús Ma Sotelo Inclán calle camino a San Lorenzo sn pueblo Sta Na	0%	-	1,000,000.00	634,891.63	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169112	Mejoramiento de modulos sanitarios en la escuela primaria Adam Mickiewicz cda Hidalgo núm cinco pueblo San Mateo Xalpa	0%	-	1,500,000.00	1,267,959.91	Se realizaron el mejoramiento de núcleos sanitarios, rehabilitación de pisos, lámparas, drenaje, puertas y pintura, los trabajos consisten en: Desazolve de la línea de drenaje sanitario, mediante equipo de succión vactor, cambiando los brocales y renivelandolos hasta nivel de carpeta asfáltica; desmonte de muebles sanitarios, desmantelamiento de lambrines y loseta en pisos, cambio de red hidraulica y sanitaria, desazolve de red sanitaria hasta primer registro, colocación de loseta en pisos y lambrines, sustitución de muebles de baño, wc, mingitorios, lavabos, espejos, tarjas, asientos para wc, mamparas pintura y limpieza final de la obra.
O2D169113	Mejoramiento de aulas en la escuela primaria Xochimilco, Av José Maria Morelos sn pueblo San Pedro Xalpa	0%	-	774,210.00	689,784.31	Se realizaron el cambio de pisos y de lámparas, los trabajos consisten en: desmantelamiento de piso dañado, colocacion de loseta en piso y zoclo, sustitución de alumbrado.
O2D169114	Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Xochiquetzalli	0%	-	1,000,000.00	926,187.56	Se realizaron la construcción de barda perimetral de los trabajos consisten en: Demolicion de barda dañada, construcción de cimentación a base de contratrabe de concreto armado, construcción de muro con tabique, ladrillo o block, aplanado y aplicación de pintura vinilica.
O2D169115	Mantenimiento y cambio de luminarias que estén fundidas en la colonia Las Peritas, calles Chabacano, Capulín, Prolongación Aldama y Sauces.	0%	-	771,253.00	771,252.83	Se realizaron los trabajos de mantenimiento de luminarias en calles de la colonia San José Las Peritas, se realizaron con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169116	Captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos y su uso en la producción agrícola, Cda. Rosal y Cda. 16 de Septiembre.	0%	-	771,253.00	502,814.42	Se realizaron los trabajos de construcción de rampas para recolectar el agua pluvial de la temporada de lluvia y conducirla a los canales para su aprovechamiento en la producción agrícola, los materiales a utilizar seran a base de 3 rejillas metlicas emportradas en cemento sobre el piso a contrasentido a la corriente pluvial, dicha captación se concentrará a una línea de conducción que desembocará en dichos canales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O2D169117	Mejoramiento de imagen urbana dentro de la Alcaldía	0%	-	500,000.00	244,466.92	Se realizaron trabajos de imagen urbana a espacio consisten en: Demolición de muro de contención, trazo y nivelación, levantamiento de muro; colocación de luminarias, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169118	Instalación de luminarias en barrios y pueblos de la demarcación.	0%	-	3,000,000.00	2,836,620.74	Se realizaron trabajos de instalación y/o sustitución del alumbrado público, se realizarán con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O2D169119	Rehabilitación de vialidades secundarias en la demarcación.	0%	-	9,000,000.00	1,517,295.22	Se realizarán trabajos de rehabilitación en vialidades secundarias consisten en el fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O2D169120	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de infraestructura comercial.	0%	-	5,000,000.00	4,764,266.09	Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial en 3 inmuebles consisten en rehabilitación de instalación eléctrica, de albañilería y mantenimiento a elementos de herrería y cancelería en general.
O2D169121	Rehabilitación de banquetas en barrios y colonias de la demarcación.	0%	-	4,000,000.00	1,944,415.01	Se realizarán trabajos de banquetas consisten en la demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles de proyecto, colocación de maya electro soldada y colado de concreto para banquetas y sellado de los pisos: así como balizamiento de guarniciones.
O2D169122	Pavimentación en las calles de Tlacoapa.	0%	-	771,253.00	-	Se realizarán los trabajos de pavimentación en las calles de Tlacoapa consisten en: trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica existente, barrido manual de la superficie, aplicación de riego de liga para lograr la adherencia del material anterior con la carpeta nueva, colocación y compactación de la carpeta asfáltica y sellado de la misma con cemento.
Total				356,515,331.00	335,132,595.92	229,429,794.83



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD BP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02DP9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA	100		1,092,948.52	1,092,948.52	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS, WORKSTATIONS Y EQUIPO DE IMPRESIÓN MEDIANO Y GRANDE PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A02DP9002	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA BÚSQUDA	100		15,790.50	15,790.50	ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE MANDO EN LAS BÚSQUDAS EN CAMPO. DICHS PUNTOS ESTRATÉGICOS SON NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BÚSQUDA EN LAS OPERACIONES EN TERRENOS POCO ACCESIBLES.
A02DP9003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL	100		59,073.00	55,593.00	PROYECTOR DE VIDEO PARA REALIZAR JUNTAS PARA ACCIONES DE PLANEACIÓN DE LOS OPERATIVOS DE BÚSQUDA, PLANES DE BÚSQUDA Y REUNIONES INFORMATIVAS CON FAMILIARES Y/O COLECTIVOS.
A02DP9004	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100		211,833.40	55,906.20	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN VISUAL DE LOS OPERATIVOS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LOS EXPEDIENTES.
A02DP9005	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS	100		2,540,799.94	2,511,400.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO ADMINISTRATIVO, TRANSPORTE DE FAMILIARES Y PERSONAL PARA LOS OPERATIVOS DE BÚSQUDA.
A02DP9006	ADQUISICIÓN DE DRONES PARA OPERACIONES DE BÚSQUDA	100		1,620,000.32	1,620,000.32	ADQUISICIÓN DE DRONES PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUDA EN CAMPO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO.
A02DP9007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	100		900,974.32	880,094.32	ADQUISICIÓN DE GEORADAR PARA BÚSQUDA DE RESTOS HUMANOS EN SUBSUELO, ASÍ COMO COMUNICADORES DE LARGO ALCANCE PARA COORDINACIÓN DE OPERATIVOS DE BÚSQUDA EN ZONAS REMOTAS.
A02DP9008	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	100		129,489.64	129,489.64	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA DRONES, NO BREAKS PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACIÓN RELEVANTE, Y UNA PLANTA DE LUZ PARA PROVEER ELECTRICIDAD EN OPERATIVOS DE BÚSQUDA EN ZONAS REMOTAS DE DIFÍCIL ACCESO O SIN ACCESO A ELECTRICIDAD.
A02DP9009	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFICINA	100		24,197.60	24,197.60	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFICINA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.
	Total URG (8)		-	6,595,107.24	6,385,420.10	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: Autoridad del Centro Histórico

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02O49001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA	100	-	60,600.00	-	
A02O49001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICA		-	245,000.00	-	
A02O49002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO		-	11,000.00	-	
A02O49002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		-	4,700.00	-	
A02O49002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100	-	25,108.20	20,410.00	ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE PORTATIL Y UNA BOMBA SUMERGIBLE
A02O49002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		-	129,688.00	-	
A02O49002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		-	210,470.00	-	
A02O49002	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	100	-	12,064.00	12,064.00	ADQUISICIÓN DE UN MARTILLO SDS-PLUS GBH 2-26 DRE BOSCH
A02O49002	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS		-	14,700.00	-	
	Total URG (8)			713,330.20	32,474.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 OD 05 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02059001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	100	-	127,000.00	126,899.81	SE REORIENTARON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO.
A02059002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	-	-	-	PROYECTO CANCELADO
A02059003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO PROFESIONAL	0	-	-	-	PROYECTO CANCELADO
A02059004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100	-	123,000.00	-	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.
	Total URG			250,000.00	126,899.81	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 02 PD AV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
A02PV9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CDMX	100%		120,000.00	116,273.76	SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
	Total URG (8)			120,000.00	116,273.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 1) 02PDDP MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A02PP9001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0	440,000.00	390,000.00	390,000.00	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE A LLEVADO ACABO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO QUE SON DESTINADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MECANISMO Y ASI CONTAR CON LOS INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICARIOS DEL MISMO.
A02PP9002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL Y SOFTWARE	0	440,000.00	490,000.00	108,607.45	DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE HA LLEVADO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO, AUDIOVISUAL Y SOFTWARE DESTINADOS PARA EL EQUIAMIENTO DE ESTE MECANISMO.
	Total URG (8)		880,000.00	880,000.00	498,607.45	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 03001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A03019001	Adquisición por indemnización de expropiaciones de terrenos y/o vivienda para utilidad pública.	8	30,000,000.00	41,128,821.25	25,908,714.72	<p>Para este periodo se programaron originalmente 10 pagos de pasivos inmobiliarios, no obstante; se cumplió con la meta en 8 indemnizaciones, por lo que el estándar en esta actividad institucional es satisfactorio. Los predios que se pagaron son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predio denominado "San José", pueblo de Zapotitlán, ubicado en Sierra de Santa Catarina, Alcaldía de Tláhuac • Predio ubicado Insurgentes Norte 940, colonia Ampliación Guadalupe Victoria, Alcaldía Gustavo A. Madero. (Se canceló el pago). • Predio ubicado Lote 16 Manzana 43, sin número, Fracción Estrella, colonia Granjas Estrella o San Nicolás Tolentino Buenavista, Alcaldía Iztapalapa. • Predio ubicado en lote 54 manzana 4 Col. Sta. Ma. Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa. • Predio ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz No.108 Col.Sta. Ma.la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. • Predio ubicado en Poniente 122, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco. • Predio ubicado en Calle Santo Tomás num. 47, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc.(Beneficiario 1) <ul style="list-style-type: none"> • Predio ubicado en Calle Santo Tomás num. 47, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc.(Beneficiario 2) • Predio ubicado en Calle 5ª. De Mesones num. 126, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. • Vivienda "D-302", Tenochtitlán 40, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc. (Beneficiario 1) • Vivienda "D-302", Tenochtitlán 40, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc. (Beneficiario 2) <p>Es importante mencionar, que el cumplimiento y modificación de esta meta depende de la suficiencia presupuestal con que cuenta la Secretaría.</p>
Total URG			30,000,000.00	41,128,821.25	25,908,714.72	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: Unidad Responsable de Gasto: 03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A03PV9001	Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la construcción de vivienda de interés social y popular	54.35	18,626,336.47	10,123,025.02	10,123,025.02	Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la construcción de vivienda de interés social y popular, con el objeto de atender a familias que habitan en zonas de alto riesgo y/o vecindades que presenten daño estructural a través de la expropiación y/o adquisición de suelo, con la finalidad de destinarlos a satisfacer la demanda de vivienda digna y decorosa de sus habitantes. El proyecto consiste en la adquisición de 7 predios ubicados en las siguientes alcaldías: 1 en Venustiano Carranza, 1 en Benito Juárez, 2 en Cuauhtémoc, 1 en Gustavo A. Madero y 2 en Miguel Hidalgo.
A03PV9002	Adquisición de software para el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.	0	412,380.00	-	-	Se llevara a cabo la adquisición de 580 Licencias Kaspersky Endpoint Security for Business-Advanced, para los equipos de cómputo que son utilizados en este Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Las licencias a adquirir tendrán vigencia de un año a partir de la instalación en cada uno de los bienes informáticos.
A03PV9003	Adquisición de Equipo Informático para el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.	0	2,362,000.00			Adquisición de Equipos de Cómputo PC de Escritorio, Equipos de cómputo All in One PC de Computadora Todo en Uno, Escáner, Nobreak (UPS) Tipo 1 500VA, Multifuncional láser y Tablet de oficina, bienes utilizados para optimizar las actividades propias de este Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, conforme a los estandares técnicos emitidos por la Agencia Digital de Inovación Pública.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: Unidad Responsable de Gasto: 03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A03PV9004	Adquisición de Herramientas, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo Administrativo, de Comunicación, Audiovisual e Informático, y Mobiliario para el Instituto.	0	3,766,443.57			Se llevará a cabo la adquisición: Adquisición de Sierra eléctrica de mesa 2HP, Taladro inalámbrico, Cepillos eléctricos, Lijador Orbital ¼ de hoja, Lijadora Orbital ¼ 2 de hoja, Caladora eléctrica, Máquina destapacaños, Máquina soldadora 110/220 v, Router ½ HP, Taladro alámbrico 800 w, Rotomartillo SDS, Camillas, Sillas de ruedas, craneales de sujeción a camilla, Arañas de sujeción a camilla, Estuche de Diagnostico, Estuche de disección con 20 piezas, Baumanómetro, Pinza uterina, Extintores portátiles clase ABC de polvo químico seco (PQS) de 4.5 kg., Extintores portátiles clase ABC de polvo químico seco (PQS) de 4.5 kg. Estufa para cocinar de acero inoxidable, refrigerador tipo industrial, Radios portátiles de comunicación 16 canales tipo 1, Radios portátiles de comunicación modelo: 16 canales; tipo 1, Megáfonos de hombro de 25 whats con micrófono; Cámara web Logitech C525; Impresora magiccard rio PRO 360; Sillones ejecutivos para escritorio, (400) Anaqueles metálicos individuales en color gris, equipo de aire acondicionado.
A03PV9005	Adquisición de Equipo Informático para el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.	0	2,158,472.68			Se llevará a cabo la adquisición Nobreak (UPS) 500VA, de acuerdo al estandar técnico de hardware tipo 2, Impresoras Láser monocromática, de acuerdo al estándar técnico de hardware Tipo 1, Escáner, de acuerdo al estándar técnico Escáner, Equipo de cómputo, de acuerdo al estandar técnico PC de escritorio.
Total URG (8)			38,077,432.94	10,123,025.02	10,123,025.02	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A04019001	Adquisición de Equipos Informáticos y audiovisuales.		0.00	5,559,293.95	0.00	Contar con equipo de cómputo en buen estado, a fin de cumplir con los objetivos institucionales que tiene encomendados la Secretaría de Desarrollo Económico, para incrementar la eficiencia en la elaboración de reportes, gráficos para mostrar los avances en los indicadores económicos de la Cd de Méx, control de bases de datos de beneficiarios.
A04019002	Adquisición, Instalación e interconexión de un sistema de paneles solares en av. Cuauhtémoc No. 898 y 899		0.00	1,800,000.00	0.00	La SEDECO instalará un sistema fotovoltaico de generación eléctrica, y que dicho sistema además traerá ahorros monetarios, al reducir la factura de consumo energético, así como ambientales al contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero. Meta 1: 2 (EEL). El proyecto integral consiste en la adquisición, instalación, interconexión a la red eléctrica y puesta en marcha de 2 sistemas generadores de electricidad a partir de módulos fotovoltaicos, teniendo el primero una potencia instalada de 45.5 kilowatts pico en una área de 348.5 m2, con una generación de energía eléctrica prom. anual de 70,600 kilowatt-hora y compuesto por 138 módulos fotovoltaicos de 330 watts pico de potencia mínima, para el segundo una potencia instalada de 44.8 kilowatts pico en una área de 342.6 m2, con una generación de energía eléctrica prom. anual de 69,500 kilowatt-hora y compuesto por 136 módulos fotovoltaicos de 330 watts pico de potencia mínima, incluye 6 inversores de 20 Kw.
A04019005	Adquisición de vehículos para apoyo administrativo y servicios generales.		0.00	1,500,000.00	0.00	Contar con vehículos en buen estado a fin de apoyar en las actividades que las diferentes unidades administrativas dependientes de la secretaría de desarrollo económico tienen encomendadas fuera de las instalaciones de la dependencia. Meta 1: 6 (VEA), Adquisición de 6 vehículos para uso administrativo y servicios generales, vehículos de 3-4 cilindros, 5 pasajeros, combustible gasolina, 4 puertas, dirección hidráulica, elevadores y seguros manuales.
A04019006	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual para equipamiento del Centro de Acompañamiento Emprendedor Benito Juárez.		0.00	628,615.00	0.00	Equipamiento para la puesta en marcha del Centro de Acompañamiento Emprendedor en la Alcaldía Benito Juárez, con la finalidad de facilitar las labores de orientación, asesoría y capacitación a emprendedores y empresarios, mediante la utilización de espacios físicos y herramientas tecnológicas que permitan formalizar la creación de nuevas empresas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A04019007	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual para equipamiento del Centro de Acompañamiento Emprendedor Magdalena Contreras	0.00	0.00	558,855.00	0.00	Equipamiento para la puesta en marcha del Centro de Acompañamiento Emprendedor en la Alcaldía Magdalena Contreras, con la finalidad de facilitar las labores de orientación, asesoría y capacitación a emprendedores y empresarios, mediante la utilización de espacios físicos y herramientas tecnológicas que permitan formalizar la creación de nuevas empresas.
A04019008	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual para equipamiento del Centro de Acompañamiento Emprendedor Xochimilco	0.00	0.00	940,030.00	0.00	Equipamiento para la puesta en marcha del Centro de Acompañamiento Emprendedor en la Alcaldía Xochimilco, con la finalidad de facilitar las labores de orientación, asesoría y capacitación a emprendedores y empresarios, mediante la utilización de espacios físicos y herramientas tecnológicas que permitan formalizar la creación de nuevas empresas.
A04019009	Adquisición de Software - Antivirus	0.00	0.00	379,849.54	0.00	Adquirir licencias para el antivirus de los equipos de cómputo con que actualmente cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico ya que actualmente están en servicio en la Secretaría de Desarrollo Económico no cuentan con licencia actualizada de antivirus, lo que pone en riesgo la información que en estos se resguarda y que en un gran número de casos es información sensible, además de interrumpirse el servicio por averías resultantes de la falta de protección de los equipos.
O04019001	Mantenimiento de Mercados Públicos		200,000,000.00	0.00	0.00	En el marco del Programa para el Fomento y Mejoramiento de Mercados Públicos de la Ciudad de México", mismo que se autorizó el 7 de febrero del 2019, y posterior a la publicación de las reglas de operación y convocatoria el 27 de febrero del 2019. Fueron ingresados 68 proyectos en la ventanilla de la Dirección General de Abasto Comercio y Distribución, quedando 55 proyectos prioritizados de los cuales ya cuentan con convenio firmado y se realizó el traspaso de recursos a 12 Alcaldías.
Total URG (8)			200,000,000.00	11,366,643.49	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A05019001	Adquisición de mobiliario	0	-	165,000.00	163,638.88	Adquisición de: (3) escritorios tipo escuadra, (1) estación de trabajo para dos personas (escritorio), (8) archiveros, (8) sillas secretariales, (1) módulo de recepción, (1) mesa auxiliar y (1) banca tipo tándem,
A05019002	Adquisición de Mobiliario (Ingresos de Aplicación Automática)	0	-	121,736.00	-	Adquisición de: (15) Silla secretarial; (8) Sillón ejecutivo; (8) Sillón para visita; (8) Mesa de trabajo. al 31 de diciembre no se había realizado el pago, por lo que se vera reflejado en Cuenta Pública.
A05019003	Adquisición de vehículo tipo sedán 4 puertas	0	-	57,387.00	-	Adquirir un automóvil tipo sedán, 4 puertas, 4 cilindros, transmisión manual, 5 velocidades, color indistinto, con apego a los criterios de racionalidad, austeridad, gasto eficiente y disciplina presupuestal, al 31 de diciembre no se había realizado el pago, por lo que se vera reflejado en Cuenta Pública.
A05019003	Adquisición de vehículo tipo sedán 4 puertas	0	-	169,994.48	-	Adquirir un automóvil tipo sedán, 4 puertas, 4 cilindros, transmisión manual, 5 velocidades, color indistinto, con apego a los criterios de racionalidad, austeridad, gasto eficiente y disciplina presupuestal, al 31 de diciembre no se había realizado el pago, por lo que se vera reflejado en Cuenta Pública.
A05019004	Adquisición de licencias ESET Endpoint Antivirus	0	-	218,000.00	-	Adquisición de: (200) Licencias ESET Endpoint Antivirus versión 7 o superior, al 31 de diciembre no se había realizado el pago, por lo que se vera reflejado en Cuenta Pública.
A05019005	Adquisición de Computadora de Escritorio de Alto Rendimiento (Ingresos de Aplicación Automática)	0	-	30,160.00	-	Adquisición de una computadora de escritorio de alto rendimiento con Intel Core i5, 32 GB RAM, 1 TB en Disco Duro, la cual es requerida para la realización de planos, renders, animaciones y presentaciones con gráficos de alta resolución necesarios para la creación de contenido impreso y digital para la promoción y difusión de los atractivos turísticos de la Ciudad de México, al 31 de diciembre no se había realizado el pago, por lo que se vera reflejado en Cuenta Pública.
Total URG (8)			-	762,277.48	163,638.88	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 05 P0 PT Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A05PT9001	Software	0	0.00	75,200.00	75,200.00	Al cierre del periodo, mediante afectación presupuestaria número B 05 P0 PT 1384 se adicionaron recursos por \$75,200.00 en la partida 5911 "Software" para la adquisición de 16 licencias de Office 365 Business Premium para los equipos de cómputo propiedad del Fondo Mixto con la finalidad de dar continuidad a la atención de las diversas actividades dentro de la Entidad.
	Total URG (8)		-	75,200.00	75,200.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A06019007	Adquisición de semovientes		0.00	4,350,000.00	0.00	
O06019001	Rehabilitación Social Ambiental y Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas	80%	100,000,000.00	120,000,000.00	99,463,311.87	Se realizaron trabajos de limpia y mantenimineto de infraestructura localizada en las zonas de áreas naturales protegidas de la Ciudad de México.
A06019005	Adquisición de maquinaria y vehículo para el Fortalecimiento para el desarrollo de las actividades del proyecto Reto Verde de la Ciudad de México.		0.00	4,898,175.00	0.00	
A06019008	Adquisición de Equipo Informático y Mobiliario		0.00	500,000.00	0.00	
	Total URG (8)		100,000,000.00	129,748,175.00	99,463,311.87	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A06D39001	Adquisición de equipo de medición y automatización	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39002	Adquisición de bombas y motores eléctricos	59.37	111,100,000.00	175,946,553.00	104,463,733.51	Consiste en la adquisición de 15 equipos de bombeo portátil (tipo hidráulicas, autocebantes de 4,6 y 10"), 50 bombas verticales tipo turbina y cuerpo de impulsores, 150 bombas con motor eléctrico sumergible, 15 bombas tipo vortex para servicios, 25 bombas centrífugas, horizontales y verticales para rebombos y tanques, 30 bombas sumergibles para pozos de 20 a 125 H.P, 25 bombas sumergibles para pozos de 150 a 350 H.P y 30 motobombas para atender fugas de A.P. Asimismo se considera la adquisición de 35 motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla para atender servicios de operación y emergencia, 45 motores de 10 a 350 H.P. 220 y 440 volts y 20 motores de 350 a 1250 H.P, 2300 y 4160 volts.
A06D39003	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	25.42	188,499,999.00	155,817,702.00	39,602,579.32	Consiste en la adquisición de 447 equipos de generación, aparatos y accesorios para todas las alcaldías de la Ciudad de México e indentificados de ls siguiente manera: 12 transformadores de tanque y rebombos de 700 a 250 KVA, 40 transformadores de 30 a 750 en pozos y rebombos, 140 transformadores trifásicos de distribución tipo poste, estación y pedestal, 15 generadoras de bombeo, 160 arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 80 equipos electromecánicos en general (transformadores eléctricos, bombas tipo vertical, bombas tipo sumergible, equipos de bombeo portátil, generadoras de energía eléctrica, sopladores de aire, motores eléctricos, centro de control de motores y arrancadores).
A06D39004	Adquisición de vehículos y equipos de transporte	77.11	79,900,000.00	75,820,000.00	58,464,000.00	Consiste en la adquisición de 5 pipas para traslado de cloro y 40 carros tanque pipa, así como 15 grúas telescópicas, 4 grúas draga para recolección de sólidos, 1 grúa telescópica articulada sobre neumáticos de 35 toneladas todo terreno y 2 grúas hidráulicas de 15 toneladas para atender servicios de operación; además se prevé la adquisición de 70 vehículos chasis cabina para traslado de personal de detección y reparación de fugas, 15 vehículos para atención de emergencias hidráulicas y encharcamientos, 14 vehículos tipo caja seca para servicios de emergencia y 15 pick up para la supervisión operativa del personal técnico.
A06D39005	Indemnización de un terreno	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	Consiste en la adquisición de un terreno en la Colonia San Juan Ixtayopan, el cual cuenta con el uso de suelo indicado para la construcción de infraestructura hidráulica. El terreno es regular y tiene 18 metros de frente y 38 metros de fondo.
A06D39006	Adquisición de maquinaria y equipo	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39007	Adquisición de equipos de video y grabación	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39008	Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de radiocomunicación, para cambio de frecuencias IFETEL	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
A06D39032	Reequipamiento de los equipos de bombeo Tetelco, para el Pueblo San Nicolás Tetelco, Calle Guerrero, esquina Insurgentes en Colonia La Conchita, Alcaldía Tláhuac	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A06D39033	Desarrollo de Software para monitoreo de estaciones y unificación de sistemas existentes y nuevos	0.00	14,000,000.00	12,298,940.00	0.00	Consiste en la adquisición de 2 software para monitoreo de estaciones de agua potable y drenaje, las cuales permitirán la unificación de sistemas existentes y nuevos, así como la actualización de 19 licencias para los sistemas de control supervisorio SCADA para agua potable.
A06D39034	Adquisición de equipos para automatización y medición	0.00	0.00	74,914,781.99	0.00	Consiste en la adquisición de 490 equipos de automatización y medición identificados de la siguiente manera: 320 medidores electromagnéticos de paso completo, transmisores de gasto y presión, sensores de gasto insertivos e instrumentos portátiles de medición para tuberías y canales, 25 equipos de recolección de datos, 25 medidores ultrasónicos, 50 manómetros con data loggers y 70 válvulas de compuerta y mariposa.
A06D39036	Adquisición de motores eléctricos y equipos de bombeo	59.98	0.00	3,060,700.00	1,835,699.99	Consiste en la adquisición de 150 computadoras con procesador AMD ryzen 3 pro 2200g con tecnología X86 a 64 bits, tarjeta madre diseñada por el fabricante del equipo HP, memoria RAM de 4GB DDR4 a 2666 MHz, disco duro de 1TB Sata III 6GB/S 7,200 RPM, lector de tarjetas secure digital SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II, cubierta metálica y/o policarbonato, chasis de estructura metálica, incluye monitor, teclado, mouse, manuales y software Microsoft Windows 10 Pro en Español.
A06D39038	Adquisición de equipo de computo y licencias de software	0.00	0.00	28,526,696.00	0.00	Cancelado
A06D39039	Adquisición de predio para la construcción de Planta de Bombeo La Lupita	0.00	0.00	5,193,872.00	0.00	Consiste en la adquisición de cinco equipos de grabación y video identificados de la siguiente manera: un cámara de inspección portátil para tuberías de 4" a 24", un gabinete porta cable con 305 mts. con soporte para panel de control digital, un panel de control digital, pantalla 8" de gran resolución y memoria de alta velocidad, un control remoto para el tractor, (para manejo de velocidades variables hacia delante y hacia atrás) y un carro-tractor para tubería con un diámetro de 4" a 24", dimensiones 345x128x84 mm.
A06D39040	Adquisición de un sistema para la actualización de la infraestructura tecnológica de radiocomunicación para cambio de frecuencias IFETEL	9.12	0.00	168,518,106.00	15,371,927.92	Consiste en la adquisición de una retroexcavadora de brazo largo con extensión, para uso en emergencias hidráulicas y para el desazolve de cauces y presas.
06D39001	Adquisición de equipos para grabación y video	42.61	600,000,000.00	174,890,956.88	74,515,449.01	Consiste en la adquisición de cuatro sistema de medición y automatización para las zonas Norte (GAM), Poniente (CUJ), Sur (TLP) y Oriente (IZP), la instalación de 16 sectores y la rehabilitación de 32 estaciones de medición en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
006D39000	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39001	Adquisición de maquinaria y equipos	0.00	8,130,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39002	Adquisición de sistemas y obras para la medición de puntos estratégicos de la infraestructura hidráulica	0.00	9,850,000.00	9,250,000.00	0.00	Consiste en la rehabilitación de 0.03 kilómetros de cajón de descarga mediante trabajos de rehabilitación de lumbrera adosada, hidrolavado, colocación de anclas y acero de refuerzo, lanzamiento del concreto, aplicación de recubrimiento epóxico y rehabilitación del tiro de la lumbrera.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39003	Sustitución de línea de conducción del Tanque CTM al Tanque Vicente Guerrero, Col. Gabriel Hernández, Alcaldía Gustavo A. Madero	37.80	6,056,000.00	6,005,455.13	2,269,965.76	Consiste en la rehabilitación de 0.07 kilómetros de cajón de descarga mediante rehabilitación de lumbrera adosada, hidrolavado, colocación de anclas y acero de refuerzo, lanzado del concreto, aplicación de recubrimiento epóxico y rehabilitación del tiro de la lumbrera.
006D39004	Rehabilitación de cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7 del Interceptor Oriente Sur, Alcaldía Iztacalco	100.00	81,393,000.00	12,732,336.73	12,732,336.73	Consiste en la realización de ocho estudios de mecánica de suelos, ingeniería básica, topográficos, de impacto ambiental, geotecnia de infraestructura, estructuras hidráulicas, factibilidades y comportamiento de grietas, con los cuales se buscará el saneamiento del Canal Nacional, ubicado en Av. Boulevard Presidente Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur) hasta Av. Río Churubusco (Círculo Bicentenario), Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
006D39005	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	19.34	79,100,000.00	24,100,000.00	4,660,112.55	Consiste en la instalación, sustitución y rehabilitación de 116 accesorios identificados de la siguiente manera: 20 coladeras pluviales, 36 rejillas estructurales y de piso, 35 boca de tormenta y 25 pozos de visita, los cuales serán instalados en vialidades primarias para eliminar encharcamientos en diferentes pasos a desnivel vehiculares hacia los cárcamos de bombeo.
006D39006	Proyecto Ejecutivo de Saneamiento del Canal Nacional	29.71	201,380,001.00	118,402,401.48	35,175,340.06	Consiste en la construcción de 6.45 kilómetros de colectores y cárcamos indentificados de la siguiente manera: 1) En Coyoacán los colectores Tepetlapa en Colonia U.H Alianza Popular Revolucionaria y en calles Acazulco y Alttillo Universidad; en Venustiano Carranza el Colector de Alivio en Av. Tahel-Oceania hacia Lumbrera L-6 del Interceptor Oriente; en Iztapalapa colector en U.H Ermita Zaragoza y red pluvial en Av. Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Colector Cayetano Andrade; en Tláhuac la línea de presión del Colector Acelote en Colonia Zacatenco; en Tlálpán el cárcamo de bombeo y línea a presión en Santa Úrsula Xitla, Insurgentes Sur, Colonia La Joya; en Xochimilco la interconexión de los colectores Guadalupe I. Ramírez con Prolongación División del Norte.
006D39007	Construcción de líneas y redes de drenaje	0.00	36,571,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39008	Construcción de pozos de absorción	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39009	Construcción de colectores y cárcamos	53.54	91,020,000.00	77,734,001.10	41,620,191.56	Consiste en la construcción de cuatro pozos de absorción identificados de la siguiente manera: en Coyoacán se ubicarán tres pozos, dos en Periférico Sur entre Av. Gran Sur y México 68, Colonia Olímpica y uno más en Circuito Imán, frente a la Puerta 7 del Estadio Azteca, Colonia Santa Úrsula Coapa; en Tlalpan un pozo en la Colonia La Joya.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39010	Sustitución de atarjeas	0.00	85,000,000.00	25,000,000.00	9,313,441.59	Consiste en la sustitución de 13.08 kilómetros de atarjeas identificadas de la siguiente manera: en Álvaro Obregón 1.90 Km. para atarjea en Colonia Rinconada Tarango; en Benito Juárez 1.93 Km. para atarjeas de 0.15 A 0.76 m. en las calles Petén, Icacos, Palenque, Esperanza y Dr. Vetiz, entre Obrero Mundial y La Morena, Colonia Unidad Esperanza y atarjeas en las Colonias Ermita y Miravalle; en Cuauhtémoc 1.85 Km. para atarjeas de 0.38 m. de diámetro en Calle Regina, entre Aldaco y 20 de Noviembre, Calle Arandas entre Arcos de Belén y Ayuntamiento, Calle Lopez entre Arcos de Belén y Vizcainas, Arcos de Belén entre Balderas y Gabriel Hernández..
006D39011	Rehabilitación de Pozos de Absorción	53.36	99,150,000.00	72,875,269.69	38,889,158.04	Consiste en la rehabilitación de 67 pozos de absorción, 59 ubicados en Tlalpan en las colonias Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 1A, Lomas de Padierna, Ejidos de Padierna, Torres de Padierna y 2a Sección Torres de Padierna, así como 8 pozos más en Álvaro Obregón.
006D39012	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento	0.00	209,000,000.00	14,000,000.00	6,830,654.11	Consiste en la construcción de dos plantas potabilizadoras identificadas de la siguiente manera: Planta Potabilizadora en Pozo Popotla, Calle Uranio y Albañiles, Colonia Rosario en Azcapotzalco y Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella en Iztapalapa.
006D39013	Construcción de pozos de agua potable	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39014	Construcción de planta potabilizadora	78.61	34,000,000.00	36,127,282.96	28,400,002.52	Consiste en la rehabilitación de 26 pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: Pozo Metro CU, Prados Churubusco, Issste Coapa 3, Periférico 14, Altillio Universidad, Xochimilco No.28, San Francisco Culhuacán, Country Club, Ruiz Cortinez, Nahuatlacas, Pedregal de Santa Úrsula, Vivéros del Reloj No.1, Vivéros del Reloj No.2 y Tecomitl No.6 en Alcaldía Coyoacán; Pozo La Libertad en GAM; Pozo R-26, Pozo R-28, Tecomitl 4, Tecomitl 5 y Tecomitl 6 en Milpa Alta; Pozo Santa Catarina en Alcaldía Tláhuac; Pozo R-8, Periférico 7 e ISSSTE Coapa No.3 en Tlalpan; Pozo Tepepan 2 en Xochimilco; Peñon No.8 en Iztapalapa. Además se prevé la rehabilitación de seis manantiales. dos en Álvaro Obregón, dos en Cuajimalpa y dos en Magdalena Contreras.
006D39015	Rehabilitación de pozos y manantiales de agua potable	38.06	59,500,000.00	18,335,038.32	6,978,719.62	Consiste en obra civil y equipamiento electromecánico de 5 pozos identificados de la siguiente manera: Jardines del Pedregal No.5 y La Libertad en GAM; Pozo Profundo Deportivo San Sebastián en Iztapalapa; San Luis No.14 y S-1 en Xochimilco.
006D39016	Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable	33.10	45,000,000.00	25,000,000.00	8,274,934.54	Consiste en la construcción de cuatro plantas de bombeo de drenaje identificadas de la siguiente manera: Planta de Bombeo San Gregorio Atlapulco, 2) Construcción y rectificación del influente de cárcamo de bombeo Pino y San Estéban en Xochimilco; planta para traspalear el agua al Colector División del Norte Las Bombas, Colonia Girasoles y Planta de Bombeo Las Bombas en Colonia CTM Culhuacán en Coyoacán.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39017	Construcción de plantas de bombeo de drenaje	34.51	150,850,000.00	93,222,179.15	32,168,590.38	Consiste en la rehabilitación de 158 plantas de bombeo y rebombeo de drenaje mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo en las instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
006D39018	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de drenaje	36.89	84,700,000.00	117,598,040.00	43,380,467.03	Consiste en la sustitución de 8.73 kilómetros de colectores identificados de la siguiente manera: 0.65 Km en Colector Poniente 44 en Azcapotzalco; 0.90 Km en colector sobre Av. Dolores Hidalgo 3a etapa, Colonia San Felipe de Jesús en GAM; 0.25 Km. en Colector Zaragoza Sur de 1.22 m. de diámetro en Colonia Juan Escutia, Iztapalapa; 0.15 Km en colectores sanitarios sobre Av. Adolfo Ruiz Cortines, con descarga al Colector Marginal Río Magdalena en Magdalena Contreras; 0.30 Km para Colector Benjamín Franklin, de 1.22 m. de diámetro en Calle Romero a Av. Nuevo León Colonia Sindicalismo en Miguel Hidalgo; 2.18 Km para Colector de Alivio Juan de Dios Peza, Rafael Atlixco y Miguel Negrete y Colector La Conchita 2a etapa, con diámetro de 0.61 m. en Calle Ramón Rodríguez, Colonia Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac; 4.30 Km para Colector Xochitepec, 2a etapa en Púbelo Santa Cruz Xochitepec y Colector en diversas calles de la Colonia Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco. 4) recuperación de la Laguna San Lorenzo en Tláhuac (30,000m3), 5) Recuperación del vaso regulador Ciénega Chica (55,000m3), vaso regulador Ciénega Grande (42,500m3) y saneamiento del Río San Buenaventura (40,000m3) en Xochimilco.
006D39019	Sustitución de colectores	79.16	950,000,000.00	400,689,168.62	317,194,278.35	Consiste en la recuperación de las siguientes 11 presas: Mixcoac, Anzaldo, Tequilasco, Tarango, "C" de Becerra, La Mina, "A" de Becerra y Tecamachalco en Álvaro Obregón, Texcatlaco en Magdalena Contreras, San Jaquín en Estado de México y San Lucas en Xochimilco. Se buscará también la recuperación de barrancas del Río Tarango en Álvaro Obregón y Río Magdalena en Coyoacán, la conformación de plataformas con material producto de las excavaciones de las obras del SACMEX, ubicado en a Zona Federal del Vaso de Texcoco-Tiro Fusible, se recuperará el Río Hondo y el cárcamo de la Planta de Bombeo del Río Hondo en el Estado de México, la recuperación de la capacidad de conducción de Laguna Mayor de Iztapala, Laguna El Salado y construcción del vaso regulador en el Deportivo de la Colonia Santa Martha Acatitla en Iztapalapa; 3) recuperación de la Laguna de regulación Cuauhtepc, Río San Javier, Río Tlalnepantla, Gran Canal del Cadenamiento 9+400 al 11+600 en GAM,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39020	Recuperación de presas, ríos, lagunas y plataformas	46.89	66,000,000.00	100,125,678.11	46,950,597.92	Consiste en la elaboración de 16 estudios básicos de mecánica de suelos, ingeniería básica, costo-beneficio, topográficos, de impacto ambiental, geotecnia de la infraestructura, estructuras hidráulicas, topográficos, factibilidades, comportamiento de las grietas, introducción de nuevas redes y recuperación de la capacidad de regulación.
006D39022	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje	79.71	5,000,000.00	4,985,996.64	3,974,282.76	La instalación de nuevas conexiones de drenaje consiste en la colocación de 1,600 metros lineales de tubería mediante colocación de válvulas de diferentes capacidades, trabajos de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución y/o atarjea, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de conexión de drenaje, relleno de zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto del tramo de zanja realizada.
006D39023	Instalación de nuevas conexiones de drenaje	42.13	60,000,000.00	30,000,000.00	12,640,096.08	La rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje se realizará en 32 instalaciones de desazolve y drenaje e incluyen obra civil, obra eléctrica y obra hidro-sanitaria.
006D39024	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje	21.46	30,000,000.00	13,852,925.17	2,972,812.24	La rehabilitación de pasos a desnivel se realizarán en 16 kilómetros distribuidos en todas las alcaldías de la Ciudad de México y consisten en rehabilitación de atarjeas y rejillas, ruptura de pavimento, excavación, reposición de la red con tubería de PVC para descargas, base hidráulica, relleno de zanja y reposición de carpeta asfáltica.
006D39025	Rehabilitación de pasos a desnivel	79.36	4,000,000.00	3,790,679.94	3,008,445.01	Consiste en la reposición de 12.80 kilómetros de carpeta asfáltica en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante los siguientes trabajos: acordonamiento de zona de trabajo, trazo para cortador de pavimento, retiro de material afectado, sopleteo de hueco del bache, retiro de polvo de fondo y paredes verticales, riego de liga, depósito de mezcla de bacheo con rastrollo o afinador, compactación con rodillo o placa vibratoria a densidad necesaria, retiro de material y apertura de vialidad.
006D39026	Trabajos de bacheo y reencarpamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje del SACMEX	40.79	109,999,999.00	40,308,890.75	16,440,537.07	Consiste en la rehabilitación de 9.64 kilómetros de drenaje profundo con las obras que a continuación se señalan: segunda etapa de rehabilitación de 0.55 kilómetros de la obra de Toma del Gran Canal en GAM; rehabilitación de 1.5 kilómetros de la Lumbreira 7 I.O.S. del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbreira 7 I.O.S, Colonia Ampliación Civil, Alcaldía Iztacalco y rehabilitación integral de 7.59 kilómetros para incrementar la capacidad de desalojo del Interceptor Oriente Sur, del Túnel de la Lumbreira 5 I.O.S.-L-5I.O., en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Asimismo se prevé la rehabilitación de 31 compuertas de las captaciones del sistema de drenaje profundo, lumbreras, lagunas de regulación, plantas de bombeo y cajas en varias alcaldías.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39027	Rehabilitación del drenaje profundo	92.35	25,800,000.00	4,987,000.00	4,605,267.16	Consiste en la rehabilitación de 0.87 kilómetros de colectores y cárcamos identificados de la siguiente manera: Construcción de la interconexión de los colectores Prolongación División del Norte nuevo y viejo para regular el gasto en las calles Clavel y Roselín, Colonia Potrero San Bernardino y adecuación de caja de captación de los colectores Prolongación División del Norte y Av. Muyuguarda en Calle Majuelos, Colonia San Lorenzo la Cebada, ambos en Alcaldía Xochimilco y Colector Pluvial en Calzada Ignacio Zaragoza, de Rafael Reyes a Caja del Colector Cayetano Andrade en Iztapalapa.
006D39028	Rehabilitación de colectores y cárcamos	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39029	Perforación de pozos de agua potable	14.61	726,600,000.00	769,200,184.13	112,352,967.09	Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 157.23 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías.
006D39030	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	15.74	2,340,000.00	159,685,452.99	25,137,885.59	Consiste en la rehabilitación de 14 plantas potabilizadoras identificadas de la siguiente manera: Planta Potabilizadora Peñón No.2, Panteón Civil, Granjas San Antonio, Purísima 3-7 y Viga No.4 en Iztapalapa; Planta Francisco Garay al Rebombío Zapotitlan y La Caldera en Tláhuac; Planta Deportivo Los Galeana y Jardines del Pedregal No5 en GAM; Deportivo Refinería, Panamericana y Vista Alegre en Venustiano Carranza; Trabajadores de Hierro y Almoloya del Río en Xochimilco.
006D39031	Rehabilitación de plantas potabilizadoras	29.77	226,500,000.00	175,611,811.87	52,280,672.87	Consiste en la reposición de 20 pozos de agua potable identificados de la siguiente manera: Diagonal San Antonio en Benito Juárez; Directo 21, Directo 24, Profundo Zapata 17 y Profundo Directo 19 en Coyoacán; Atorón 5 en GAM; Iztapalapa No. 12 en Iztapalapa; Miguel Alemán en Miguel Hidalgo; Profundo Tulyehualco Sur No.5, Tulyehualco Sur No.8 y Tulyehualco Sur No.9 en Tlalpan; Balbuena No1 y Cobre y Cananea en Venustiano Carranza; Rebombío San Andrés Ahuayucan, Pozo S-12, San Luis No.1 y Pozo Noria No.3 en Xochimilco; Tepexpan Sur 1 (TS-1), Tepexpan Sur 2 (TS-2) y Santiago Tejocotillos en Estado de México.
006D39032	Reposición de pozos de agua potable	62.40	28,950,000.00	66,524,158.03	41,509,358.48	Consiste en la rehabilitación de 9 plantas de bombeo y rebombío de agua potable identificadas de la siguiente manera: Rebombío Viveros del Reloj y Rebombío Esfuerzo y Tlapacoya en Coyoacán; Bombeo Juan Escutia en Iztapalapa; Bombeo La Luz en Milpa Alta; Subestación Eléctrica Santa Catarina en Tláhuac; Bombeo TC-13 y Bombeo TC-9 en Tlalpan; Rebombío Peñón en Venustiano Carranza y Rebombío Monte Sur en Xochimilco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39033	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	44.17	315,000,000.00	436,350,465.46	192,742,271.98	Consiste en la actualización 20 de licencias para los sistemas de control supervisorio SCADA, implementación y rehabilitación de 60 estaciones de medición, rehabilitación de estaciones de transferencia, incorporación de mecanismos de monitoreo y control, instalación de válvulas especiales, implementación de estaciones pluviométricas, implementación de macromedidores con telemetría y rehabilitación de equipos de telemetría y estaciones hidrométricas, así como instalación y automatización de 56 sistemas de monitoreo y conformación de sectores.
006D39034	Implementación de sistemas de medición y automatización en la infraestructura hidráulica	54.10	5,800,000.00	26,728,417.15	14,458,871.59	La rehabilitación de campamentos se realizará en 54 instalaciones hidroneumáticas e incluyen obra civil, obra eléctrica y obra hidro-sanitaria.
006D39035	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable	56.28	150,910,000.00	178,262,445.30	100,319,764.20	Consiste en la elaboración de 30 estudios y 34 proyectos básicos de mecánica de suelos, calidad del agua, geotecnia de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, inspección de estructuras hidráulicas, medición de consumos, modelación de red primaria de agua potable, impacto ambiental, factibilidad técnica, topográficos, evaluación de uso eficiente de agua, productividad y capacidad específica de pozos, comportamiento de las grietas, introducción de nuevas redes de agua potable y recuperación de la capacidad de regulación que permita desarrollar proyectos enfocados a resolver la problemática de abastecimiento de agua potable.
006D39036	Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI	0.00	62,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39037	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	4.19	74,400,000.00	58,939,699.71	2,471,460.06	Consiste en la construcción de 2.58 kilómetros de líneas y redes de agua potable identificadas de la siguiente manera: interconexión de la línea primaria de agua potable en Av. 100 Metros y Río de los Remedios, Alcaldía GAM; interconexiones de líneas de agua potable para el aprovechamiento de la infraestructura existente en Colonia Xaxalco 2 en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan; construcción de línea de conducción de agua potable de 12" de diámetro en Rebombeo S-6 al Tanque Santa Cecilia Tepetlapa, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa y línea de conducción del Pozo Tulyehualco 6 a la Planta Potabilizadora Selene, ambas en Alcaldía Xochimilco.
006D39038	Construcción de líneas y redes de agua potable	47.76	1,000,000.00	18,517,047.99	8,843,937.30	Consiste en la rehabilitación de cinco tanques de agua potable identificados de la siguiente manera: Tanque Yaqui en Cuajimalpa, San Lucas Xochimanca No.1, Monte Sur, Nativitas y San Gregorio Atlapulco No.2 en Xochimilco. Los trabajos incluyen revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplanado de muros y nivelación de traves para proporcionar pendiente, suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.
006D39039	Construcción de plantas de bombeo de agua potable	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39040	Rehabilitación de tanques de agua potable	16.41	20,000,000.00	16,989,245.52	2,788,483.45	Consiste en la sustitución de 13.60 kilómetros de atarjeas en todas las alcaldías de la Ciudad de México mediante trabajos de corte con sierra, demolición en carpeta asfáltica, excavación de zanja, cama de tezontle instalación de tubería, pruebas hidrostáticas, atraques de concreto, relleno de zanja, reposición de carpeta asfáltica, riego de impregnación con emulsión asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica y sello con cemento.
006D39041	Proyectos de reforzamiento de drenaje INVI	27.39	30,000,000.00	28,468,546.40	7,798,943.53	Consiste en la rehabilitación de infraestructura y obras derivadas de una emergencia, tales como la rehabilitación de 3.50 kilómetros de colectores y aterjeas, rehabilitaciones electromecánicas y la sustitución de 30 rejillas estructurales, bocas de tormenta y pozos de visita.
006D39042	Rehabilitación de infraestructura y obras derivadas de una emergencia	0.00	300,000,000.00	13,550,106.50	0.00	Consiste en la sustitución y/o rehabilitación de 180 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
006D39043	Trabajos de obra para la detección y reparación de fugas	69.44	0.00	50,115,290.14	34,802,256.65	Consiste en la rehabilitación de 4.50 kilómetros de redes de agua potable y drenaje en las calles Soledad y Leona Vicario en Colonia Centro, así como calles Mina, Galeana, 2 de Abril, Violeta, Vicente y Riva Palacio, Santa Veracruz, 2a Cerrada de Juan de Dios, Pensador Mexicano, Plaza 2 de Abril y Andador Blanquita en Colonia Guerrero.
006D39044	Rehabilitación y/o sustitución de redes de agua potable y drenaje en las colonias Centro y Guerrero	58.10	0.00	231,493,037.69	134,507,282.58	Consiste en la rehabilitación de 8.02 kilómetros de una red de drenaje mediante corte y demolición de pavimento existente, excavación de la zanja que alojará la tubería, instalación de estructura de contención, instalación de tubería de concreto y polietileno, construcción de un colector de 1.83", 1.52", 1.22", 91", 45" y 38" de diámetro, cambio de bajadas de tuberías de agua pluvial con tubería de fibro cemento, retiro y disposición de los residuos de la excavación y demolición de pavimento.
006D39045	Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abastos, Alcaldía de Iztapalapa	24.30	0.00	85,000,000.00	20,656,524.80	Se sustituirán 0.85 kilómetros de líneas de 6" y 12" de diámetro de Asbesto-Cemento, sobre Av. Chapultepec, por tubería de Polietileno de Alta Densidad y Acero al Carbón en los cruces de la avenida, en los mismos diámetros, considerando la instalación de cruceros y construcción de cajas de operación de válvulas; así como la reinstalación de tomas domiciliarias, todo esto se realizará sobre el trazo de las líneas existentes.
006D39046	Sustitución de red de agua potable y drenaje en Av. Chapultepec, entre Lieja y Balderas, Alcaldía Cuauhtémoc	30.31	0.00	185,502,958.71	56,232,694.98	Los trabajos se realizarán en 8.80 kilómetros y consisten en rehabilitación de bordos, desazolve del cauce, retiro de lirio, maleza y basura, rehabilitación de la red de alumbrado público, construcción de la red de riego y descargas de agua tratada adicionales a las existentes y colocación de mobiliario urbano.
006D39047	Construcción de atarjea y cárcamo de bombeo en la U.H. Aztlan, Alcaldía Xochimilco	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
006D39048	Sustitución y/o rehabilitación de redes y accesorios de drenaje	46.19	0.00	86,639,132.52	40,021,913.56	Consiste en la rehabilitación y sustitución de 10 rejillas estructurales, 15 boca de tormenta y adecuación de 10 topes hidráulicos en la Carretera Picacho Ajusco, Alcaldía de Tlalpan, así como la sustitución de 2.40 kilómetros de red secundaria de drenaje y agua tratada en Vallejo (Avenida Ceylan) en la Alcaldía Azcapotzalco.
006D39049	Rehabilitación de red de drenaje por presencia de grietas en la Alcaldía Iztapalapa	30.32	0.00	60,718,131.65	18,411,444.73	Consiste en la rehabilitación de 2.50 kilómetros de la red de drenaje en Iztapalapa utilizando tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) interior liso, exterior corrugado 0.30, 0.38 y 0.45 metros de diámetro.
006D39050	Instalación de nuevas conexiones de agua potable	61.73	0.00	4,990,919.37	3,080,759.14	Consiste en la instalación de 3.50 kilómetros de nuevas conexiones de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos serán de trazo, excavación de zanja desde el domicilio hasta las redes de distribución, colocación de tubería de acuerdo al diámetro solicitado por el usuario (5/8", 1/2", 1", 2" o 3"), colocación de la conexión de agua, relleno de la zanja excavada, compactación por capas y repavimentación con asfalto al tramo de zanja realizada.
006D39051	Proyecto para el reforzamiento de agua potable INVI	0.00	0.00	44,903,810.00	816,406.54	Cancelado
006D39052	Construcción de vaso regulador en el deportivo de la Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39053	Construcción de red de drenaje para captar escurrimientos pluviales en la Carretera Picacho Ajusco	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39054	Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores en la Ciudad de México	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
006D39055	Sustitución de Acueducto Chalco-Xochimilco, del Canal Nacional Chalco-Amecameca, sobre La Monera continuando por San Rafael Atlixco hasta Reforma Agraria	0.00	0.00	11,392,535.14	0.00	Para el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos se necesita de un mantenimiento preventivo permanente, con el objetivo de garantizar la correcta operación de todos y cada uno de los componentes, desde la captación, conducción, almacenamiento, regulación, hasta la distribución, tratamiento, reúso y posterior desalojo
006D39056	Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores en la Ciudad de México	0.00	0.00	80,300,000.00	0.00	Cancelado
	Total URG (8)		5,976,999,999.00	4,915,994,047.93	1,841,967,519.95	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06P0FA Fondo Ambiental Público

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A06PA9001	Reproducción de especies hospederas de polinizadores para la Ciudad de México		-	246,000.00	-	Hay pagos pendientes por realizar.
A06PA9002	Habilitación de una Jaula de vuelo y reproducción en el Zoológico de San Juan de Aragón en Seguimiento del Programa de Reproducción, Reintroducción, Manejo y Conservación del Condor de California.		-	217,546.00	29,000.00	Realización de evento en el Bosque de Chapultepec.
A06PA9003	IDEM		-	3,584,627.00	-	Hay pagos pendientes por realizar.
A06PA9004	Consejo Consultivo y Consultas Públicas para la Evaluación de los Impactos urbanos, Sociales y Ambientales		-	2,485,509.00	-	Hay pagos pendientes por realizar.
A06PA9007	Fortalecimiento de las acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental a Fuentes Móviles que Circulan en la Ciudad de México.		-	1,058,024.90	-	Hay pagos pendientes por realizar.
O06PA9001	Lanchacinema 2019		-	5,784,822.50	-	Hay pagos pendientes por realizar.
O06PA9002	Picnic Nocturno para el Bosque de Chapultepec 2019		-	-	-	Hay pagos pendientes por realizar.
	Total URG (8)		-	13,376,529.40	29,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A06PA9001	Adquisición de Servidor, Licencias y Equipo de Aire Acondicionado	0	-	2,566,114.59	377,676.69	Se encuentran en proceso de pago, fueron registrados como pasivo circulantes, esto obedece a que los proveedores al 31 de diciembre no entregaron sus facturas para pago, principalmente: 5151 adquisición de servidor y computadoras, 5911 a la adquisición de software, y 5211 equipos y aparatos audiovisuales
	Total URG (8)		-	2,566,114.59	377,676.69	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07019001	Adquisición de equipamiento tecnológico y otros equipos para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.	0.0	5,000,000.00	60,450.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición del equipo siguiente: Un GPR (Georadar), un perfilómetro (RSP) con tecnología de punta para la obtención y medición de parámetros claves (Espesor, IRI, Macrotextura) de los puntos conflictivos de la red primaria y 8 torretas luz ámbar con voltaje de alimentación 12 Vcd, luz LED, consumo 4A, color de LED ámbar, color de domo claro, montaje fijo y selección de patrones de destello.
A07019002	Adquisición de Camiones tipo Pipa	0.0	0.00	18,677,472.00	0.00	Llevar a cabo el mantenimiento de áreas verdes en la Red Vial Primaria y espacios públicos de la Ciudad de México, a través de riego en sus áreas verdes. Cabe mencionar que no se cuenta con servicios de riego, convencidos de que la revalorización del atractivo en estos espacios de primer orden, sitios de gran afluencia, contenido histórico y simbólico, lograrán un impacto ambiental favorable. Así como un conjunto visual agradable y armonioso, que contribuirá en alto grado al disfrute de la Ciudad rescatando espacios tanto de uso cotidiano, como sitios propicios para el esparcimiento y la recreación cultural a cielo abierto, tanto para la población local como para la visitante; así mismo se pretende mantener una buena imagen urbana. Se llevara a cabo la adquisición de 10 Unidades de Camión tanque Pipa elíptico para líquidos con capacidad de 10,000 lts. año 2019, para realizar el riego en las áreas verdes de las Vialidades de la Red Vial Primaria y Espacios Públicos de la Ciudad de México.
A07019003	Adquisición de Compresoras	0.0	0.00	576,809.00	0.00	Llevar a cabo el Mantenimiento Integral, consistente en eliminación de grafiti y balizamiento en las Vialidades de la Red Vial Primaria y Espacios Públicos de la Ciudad de México. Convencidos de que la revalorización del atractivo en estos espacios de primer orden, sitios de gran afluencia, contenido histórico y simbólico, lograrán un impacto ambiental favorable, así como un conjunto visual agradable y armonioso. Que contribuirá en alto grado al disfrute de la Ciudad rescatando espacios tanto de uso cotidiano, como sitios propicios para el esparcimiento y la recreación cultural a cielo abierto, tanto para la población local como para la visitante; así mismo se pretende mantener una buena imagen urbana. Se llevara a cabo la adquisición de 04 Piezas de Compresoras Motor de 4.8 hp, para eliminación de grafiti y balizamiento en las áreas verdes de las Vialidades de la Red Vial Primaria y Espacios Públicos de la Ciudad de México.
A07019004	Adquisición de Máquina cortadora de concreto	0.0	0.00	280,000.00	0.00	Adquisición de Máquina cortadora de concreto. Mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público por administración, en diferentes vialidades de la Red Vial Primaria. Maquinaria empleada para cortar el concreto en los trabajos de obra civil, para la colocación de canalizaciones subterráneas, cimientos y registros, que se requieren para el mantenimiento del alumbrado público por administración en diferentes vialidades de la Red Vial Primaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
						Se llevara a cabo la adquisición de 2 (MAQ) maquinaria, cortadora de concreto con conexión rápida para manguera de agua a la protección de la cuchilla, con guarda para discos de 12" a 18", profundidad del disco 16.8 cm, con freno manual y botón de paro, con peso aproximado de 100 kg, incluye tanque de agua de 25 lts, con manivela para ajuste de corte y guía para mejorar la precisión del corte.
A07019005	Adquisición de vehículo multifuncional (mfv), para medir el iri/m el perfil, longitudinal y transversal	0.0	0.00	27,939,550.00	0.00	<p>No se cuenta con el equipo y recursos materiales para conocer el estado real físico de las capas que conforman la estructura de los pavimentos en las vialidades de la Ciudad de México, por lo que es necesario adquirir un vehículo multifuncional que mida el índice de rugosidad, el perfil longitudinal y transversal, la macrotextura los deterioros superficiales y datos gps, las imagines de pavimentos en 2d y 3d de los sistemas láser de medición de grietas (lcms), con un ancho de 4metros, permiten la detención rápida y objetiva de grietas y su clasificación con la utilización de cámaras de derecho.</p> <p>Se llevara a cabo la adquisición de un vehículo multifuncional (mfv), para medir el iri/rn el perfil, longitudinal y transversal realizará recorridos en las vialidades primarias con una velocidad de inspección de hasta 100 km/hr, y una frecuencia de muestreo de 28,000hz (perfiles por segundo), con una resolución de +/- 0.10mm.</p> <p>Detectando grietas longitudinales, transversales, de cocodrilo, múltiples, selladas, baches, calaveras, macrotexturas, desprendimiento de material, exudación, ondulaciones/corrigaciones, juntas de concreto, fallas, alcantarillado, imágenes de pavimento geotiquetado, perfil longitudinal, rugosidad, geometría, la información recabada a través del equipo con el software instalado proporcionará en formato de archivo de salida de Access, archivos JPEG.</p>
A07019006	Adquisición de Andamios de 5 Cuerpos	0.0	0.00	21,000.00	0.00	<p>Se requieren andamios para que el personal realice trabajos en las jornadas de tequio por administración y así continúe con las actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes, así como la intervención en 300 colonias de la red vial primaria de la Ciudad de México convencidos de la revalorización del atractivo en estos espacios de primer orden, sitios de gran afluencia, contenido histórico y simbólico, lograrán un impacto favorable, así como un conjunto visual agradable y armonioso, que contribuirá en alto grado al disfrute de la ciudad rescatando espacios tanto de uso cotidiano</p> <p>Adquisición de Meta 1: (10 PIE) Andamios de 5 cuerpos de 1.00x1.80x2.00 m. Especificaciones: marco de tubo de acero 1 1/4 CED.30, las divisiones de los escalones son de tubo de acero 3/4 CED 30; crucetas: tubo de acero 3/4 CED.30 cada orilla con su oficio; coples: tubo de acero 1"ced.40, perno de seguridad de 2" cada cuerpo contiene: 2 marcos, 2 crucetas, 4 coples, 8 pernos de seguridad.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A07019007	Adquisición de contenedores metálicos y biodigestores para el depósito y tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos en la central de abastos	0.0	0.00	22,000,000.00	0.00	Actualmente no se cuenta con contenedores suficientes para la captación de los mencionados residuos, por lo que los mismos terminan vertiéndose en el pavimento, generando la siguiente problemática: Nula separación, afectación de la imagen del mercado más grande del mundo, proliferación de fauna nociva, bajo volumen de recuperación de subproductos reciclables, generación de olores, además los líquidos mezclados con desechos sólidos que escurren constantemente de la fracción orgánica y dañan el pavimento y obstruyen losa. Así como drenajes, ocasionando encharcamientos en época de lluvias. Se llevará a cabo la adquisición de 236 contenedores los cuales se instalarán estratégicamente para el depósito y recuperación de las diferentes fracciones de los residuos sólidos urbanos que se generan dentro de la Central de Abasto, con lo que se establecerá una medida viable para avanzar en el ordenamiento de la CEDA.
A07019011	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0.0	0.00	1,286,899.00	0.00	Archiveros, escritorios, anaqueles, libreros tubulares, lockers, sillas secretariales, sillas semi-ejecutivas, sillas de espera, sillas de trabajo, sillas operativas, bancos metálicos, enfriadores de agua, ventiladores, trituradoras de papel y mesas de sala de juntas. Para la sustitución del mobiliario de oficina que actualmente utiliza el personal del laboratorio para el desarrollo de sus funciones, el cual presenta grave deterioro debido a su uso y antigüedad. META 1: 338 (MOB) Adquisición de 16 archiveros metálicos de 04 gavetas, 12 archiveros metálicos de 02 gavetas, 30 anaqueles de 04 entrepaños, 06 escritorios metálicos de 1.50 mts. Con dos pedestales, 16 escritorios metálicos de 1.20 mts. Con un pedestal, 12 escritorios metálicos de 1.52 mts. con un pedestal, 8 libreros tubulares, 30 locker metálicos, 30 sillas tipo secretariales, 32 sillas semi-ejecutivas, 6 sillas para visita, 14 bancos metálicos, 32 sillas operativas, 30 sillas aplicables, 32 sillas operativas con brazos, 2 sillas ejecutivas, 28 sillas de espera y 2 mesas de sala de juntas. META 2: 40 (EAD) 12 enfriadores-calentador de agua, 20 ventiladores de pedestal y 8 trituradoras de papel
O07019001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	54.9	1,554,742,148.00	1,780,952,956.08	978,437,986.17	Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro en 0.74 kilómetros, consistente en la ampliación del tramo Mixcoac-Observatorio, llevándola hacia el Norponiente de la Ciudad de México, en la Delegación Álvaro Obregón e incluyen las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, así como la terminal Observatorio, para su correspondencia con la Línea 1 del Metro y posteriormente con la Línea 9 del Metro y el Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México. Dentro de las actividades a realizar se encuentran las siguientes: Se concluirá con el desvío del Colector San Antonio de 1.07 metros de diámetro y el Colector de Avenida las Torres de 1.22 metros de diámetro, así como se realizará el desvío del Colector Río Tacubaya de 2.13 metros de diámetro, correspondiente a obras inducidas. Se llevarán a cabo dentro de la obra civil, la construcción de las lumbreras de construcción, a través de excavación controlada para poder continuar con la construcción del túnel, mediante el método convencional de túnel sin escudo (caverna), llevando a cabo la excavación de la totalidad del túnel, instalación de marco metálicos, colocación del sostenimiento primario, a base de concreto lanzado, colocación de impermeabilizante, construcción de hastiales de concreto armado, construcción de bóveda de túnel (sostenimiento secundario) y construcción de la losa de fondo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
						Asimismo, se llevarán a cabo mediciones topográficas para el monitoreo superficial, así como en el interior del túnel.
007019002	Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de los Centros de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares).	36.4	1,000,000,000.00	796,000,000.00	289,981,908.35	Se llevará a cabo la construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de los 150 inmuebles denominados PILARES estarán integrados por una ciberescuela, un espacio de formación del saber y economía social, así como una zona para actividades culturales y deportivas, ubicados en las 16 alcaldías de la ciudad. Lo anterior mediante los trabajos siguientes: cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso).
007019003	Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales.	93.1	894,733,353.00	894,733,353.00	832,569,274.44	Se llevarán a cabo acciones de mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales, cuyos trabajos consisten en: mantenimiento de la carpeta asfáltica, alumbrado público, señalización horizontal y vertical recuperación y mantenimiento de áreas verdes, puentes peatonales y vehiculares, muros, deflectores, guarniciones y banquetas, barrido diario y pintura en grafitis en 42.00 km de la vialidad del Circuito Interior de la Ciudad de México.
007019004	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos.	0.0	388,560,909.00	0.00	0.00	Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad de México .
007019005	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019.	71.3	450,000,000.00	174,990,494.66	124,811,036.40	Se llevará a cabo el mantenimiento a puentes vehiculares en 2.50 Kilómetros mediante los siguientes trabajos; ubicación de juntas dañadas, corte con disco para delimitar el área de la demolición, demolición, retiro del material producto de la demolición, limpieza, colocación de adhesivo, colocación de placas de acero, aplicación de adhesivo sobre placas colocadas, vaciado de la junta matriz, nivelación, vaciado de arena sílica y compactación manual.
007019006	Construcción del Hospital General Cuajimalpa a precio alzado y tiempo determinado.	0.0	350,000,000.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la construcción de un inmueble mediante las acciones siguientes: Construcción de estructura, instalaciones, albañilerías, acabados y obras exteriores, a fin de realizar la construcción del área de atención médica, consistente en: consulta externa con 12 consultorios, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, área de gobierno y relación, área de apoyo, servicios generales, área de vestíbulos y áreas de restaurante.
007019007	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca a Etiopía.	100.0	348,444,444.00	439,426,122.64	439,426,122.64	Se llevará a cabo el mantenimiento de 15.92 kilómetros sobre el carril confinado del Metrobús Línea 3, consistente en reparación de baches, retiro, suministro y colocación de bolardos tipo piramidal, vialetas de plástico, super-vialetas metálicas y gálibos dinámicos en el carril confinado, reparación de grietas o fisuras, barrido con medios manuales y equipo, balizamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y guarniciones, y servicios de contingencias en estaciones y terminales, así como el carril confinado.
007019008	Mantenimiento de puentes peatonales en vialidades primarias de la Ciudad de México.	70.8	200,000,000.00	49,141,183.28	34,808,075.77	Los trabajos a realizar son: mantenimiento y/o reparación a la estructura metálica, escaleras, barandales, pasarela, aplicación de pintura, colocación de bolardos, construcción de dados para protección de columnas, colocación de ángulos para el acceso de bicicletas, rehabilitación de elevadores, según corresponda, en 125 puentes peatonales ubicados en vialidades primarias de la Ciudad de México. Se incluyen los servicios de una supervisión externa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019009	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Vieja Xochimilco-Tulyehualco, en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98.4	170,000,000.00	152,886,218.81	150,371,893.47	Levantamientos topográficos e instrumentación, perforación de barrenos, inyección de morteros y lechadas, construcción de muro de contención, colocación de estructura y pavimento, para un avance físico del 100.0%. Esta obra se localiza sobre la Carretera Vieja Xochimilco-Tulyehualco, del tramo comprendido entre el cadenamiente 0+067.50 al 0+350, en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. La construcción de esta obra proporcionará una alternativa de conexión entre los pueblos de Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio y San Luis, así como los pueblos de Tulyehualco y Milpa Alta, sin dejar de mencionar la conexión hacia la carretera libre Cuernavaca Morelos, favoreciendo agilizar el tránsito vehicular en la zona, reducción de los tiempos de traslado de la población, reducción de accidentes, un aumento en la velocidad de operación de los vehículos, reducción los niveles de contaminación y consumo de combustible; además, evitará derrumbes en las construcciones aledañas y garantizará la seguridad en la población que vive a sus alrededores y usuarios de la propia vialidad.
007019010	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	0.0	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	Es un proyecto multianual, con un plazo de ejecución inicial de los trabajos del mes de diciembre de 2016 para su conclusión en el mes de abril de 2018, sin embargo, en el transcurso de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa, se generaron cantidades adicionales a diversos conceptos del catálogo del contrato y conceptos extraordinarios, que sumada a la adecuación de la museografía solicitada por las autoridades del Museo Papalote. La liberación de las maniobras de montaje de losas "TT" sobre la calle Hortensia en la esquina con la avenida de Las Torres, hasta el 23 de noviembre de 2018, por la Superintendencia Sector Ductos Valle de México de PEMEX, incrementaron el periodo de conclusión hasta el mes de mayo de 2019. En este periodo se continúan realizando trabajos de armado y colado de losas y muros de rigidez, construcción de subestación en Sótano, para alcanzar un avance físico en el presente ejercicio del 1.68% y un acumulado del 35.59%. Esta obra se localiza sobre el Eje 8 Sur Avenida Ermita Iztapalapa esquina calle Hortensia sin número. Colonia los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de México. Una vez puesto en operación, la población en general contará con espacios de esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y sus familias, a través de áreas destinadas que brinden un aprendizaje significativo y permanente por medio del juego y la exploración como su principal herramienta, fomentando la cohesión social de las familias y comunidades educativas.
						Se llevará a cabo la Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Rápidas, Vías Primarias y Ejes Viales de la Ciudad de México en una extensión de 350.0 kilómetros, la sustitución con nueva imagen urbana de los señalamientos existentes actualmente, a través de la colocación de señalización vertical con imagen nueva, manteniendo el criterio tradicional en la red vial primaria de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019011	Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Primarias, Vías Rápidas y Ejes Viales de la Ciudad de México.	96.9	149,087,907.00	153,270,429.26	148,500,000.00	<p>La señalización vertical será de tipo alta y baja; la señalización alta se compone de las estructuras y tableros con diversas indicaciones dirigidas al conductor. Estas señalizaciones son de tipo bandera sencilla, bandera doble y estructuras de tipo puente, así como de las que serán colocadas en las Unidades de Soporte Múltiple (USM) de los ejes viales y puentes peatonales.</p> <p>La señalización baja se compone de los señalamientos informativos, preventivos, restrictivos o múltiples colocados en la parte lateral de las vialidades sobre el nivel de banqueta o la superficie donde se emplacen. Estos se colocan generalmente en poste propio en las USM o en el mobiliario urbano existente a lo largo de las vialidades. De igual manera, se llevará a cabo la supervisión de los trabajos anteriormente mencionados.</p>
007019012	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, A lcaldía de Iztapalapa.	27.8	100,000,000.00	63,668,224.73	17,730,995.24	<p>Se llevará a cabo la construcción de un plantel de Educación Media Superior, dentro de una fracción de terreno ubicada dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, desarrollo del anteproyecto arquitectónico para su aprobación, estudios necesarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo que cumpla con las formalidades normativas, que sirva para la gestión de trámites oficiales en materia de uso de suelo, alineamiento y número oficial, trámites ambientales y de urbanismo, de seguridad estructural, protección civil y accesibilidad para la puesta en servicio de la edificación en términos de lo establecido por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).</p> <p>El proyecto 'deberá cumplir con el programa de necesidades establecido por el Instituto de Educación Media Superior, así como la información técnica, especificaciones, calidad de los materiales suficiente para llevar a cabo los trabajos de construcción de cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería, cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, en su caso, voz y datos, instalaciones especiales.</p>
007019013	Construcción y Rehabilitación de la Fabrica de Artes y Oficios "Cosmos" Tercera Etapa.	45.4	50,000,000.00	49,042,257.07	22,286,828.39	<p>Se llevarán a cabo trabajos para la construcción del Centro Social y Cultural Cine Cosmos tercera etapa, consistentes en la rehabilitación final de la cimentación y estructura, albañilería, herrería, acabados, cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, instalaciones especiales.</p> <p>Los servicios del responsable de obra y unidad verificadora en instalaciones eléctricas, validarán el proyecto ejecutivo para los trámites oficiales de la edificación, para su puesta en servicio y operación en términos de lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Vigente.</p>
007019014	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de estancias infantiles.	85.5	50,000,000.00	49,797,781.79	42,562,131.38	<p>Se llevará a cabo la ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor de 35 estancias infantiles, a través de actividades de cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso).</p> <p>Creando así una red de estancias infantiles gratuitas, en la que se integrará los Centros del DIF y Cendis para que tengan la misma visión y el mismo objetivo, espacios donde la niñez aprenderá mucho más que en sus casas, aprendiendo a definir los colores, las formas de los objetos, conceptos relacionados con su entorno habitual, sobre higiene, además de ser motivados a compartir y a socializar.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019015	Demolición para la Construcción de la Nave Mayor del Mercado 101 Merced.	37.0	50,000,000.00	14,200,000.00	5,251,649.44	Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación en la Nave Mayor del Mercado de la Merced mediante la demolición de las estructuras afectadas, la construcción de la cimentación y estructura, se contará con la participación de expertos y profesionistas que supervisen y validen normativamente la ejecución de los trabajos, definir los procedimientos para la rehabilitación desde la cimentación y estructura y todos los elementos necesarios para lograr la recuperación integral de dicho edificio. La obra incluye estudios de medio ambiente (conforme a lo que establezca la SEDEMA por el tipo de obra a ejecutar) y autorización INAH, conforme a los alcances establecidos.
007019016	Mantenimiento de la carpeta asfáltica en la red vial primaria de la Ciudad de México.	53.0	1,100,000,000.00	1,088,012,361.70	576,420,477.42	En un área de 1,861,133 metros cuadrados se llevará a cabo el mantenimiento en diversas avenidas de la red vial primaria de la Ciudad mediante las acciones siguientes; mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarrees, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada y atención puntual de incidencias y daños en la superficie de rodamiento, realizando acciones de bacheo.
007019017	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Preparatoria 1	52.4	800,000,000.00	988,560,909.00	518,184,569.07	Se llevará a cabo la construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa sobre el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta Vaqueritos que consta de 12.85 kilómetros de carril confinado, la cual contará de 31 estaciones, 2 terminales y patios de servicio y acceso, construcción de estaciones y terminales, rampas de ascenso y descenso, puentes peatonales, patio de servicio, obras inducidas, semáforos, señalamiento horizontal y vertical, pavimento rígido, rehabilitación de guarniciones, banquetas y cambio de atarjeas alrededor de los monumentos "Misterios", entre otros.
007019018	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	49.4	500,000,000.00	773,991,795.17	382,647,547.04	Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 75 escuelas de educación básica consistentes en: sustitución, reforzamiento a elementos estructurales, sustitución de impermeabilizante, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocación de membrana arquitectónica, sustitución de cancelería, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de muebles, accesorios, pintura, albañilería y sustitución de pisos, así como mantenimiento al sistema de pilotes de control, tensores del sistema antisísmico, se tendrá la intervención de profesionales con la autoridad oficial que validen los procedimientos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, los planteles ubicados dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
007019019	Revapimentación de andenes y vialidades de circulación de la Central de Abastos.	26.8	500,000,000.00	294,164,472.42	78,712,193.04	Se llevará a cabo la rehabilitación integral de 500,000 metros cuadrados de la carpeta asfáltica de la Central de Abasto, mediante los trabajos siguientes; fresado, reencarpetao de la superficie de rodamiento espesor de 10 cm con mezcla asfáltica templada, señalización horizontal, entre otros trabajos.
007019020	Mantenimiento de banquetas y guarniciones en vialidades primarias de la Ciudad de México.	28.4	400,000,000.00	414,458,171.09	117,717,855.34	En una superficie a tratar de 740,000 m2 se realizarán trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registros y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019021	Solución geométrica y adecuación de cruces conflictivos en diversas vialidades de la Ciudad de México.	66.9	300,000,000.00	277,924,404.24	185,925,148.89	Se llevará a cabo la adecuación de 100 metros cuadrados en los cruces conflictivos, considerando: tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento, de la red primaria en la Ciudad de México, mediante trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, construcción de esquinas en abanico según normas para fácil acceso, construcción de banquetas y guarniciones, preparación y conformación de islas de protección peatonal, mejoramiento en balizamiento, colocación de bolardos, huellas táctiles, reconfiguración y mejora de sistema semafórico.
007019022	Construcción de la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco.	26.9	300,000,000.00	299,086,780.81	80,552,083.93	Construcción de una estación de transferencia integrada a una planta de selección con alta tecnología, con equipos mecánicos, electromecánicos y eléctricos, tales como transportadores de banda con su correspondiente sistema motriz a base de moto reductores, montados en estructuras metálicas a lo largo de las cuales se instalan equipos de cribado, rompe bolsas, separador magnético, separador inductivo, separador para materiales ferrosos y no ferrosos, separadores ópticos, consola de control con sus componentes electrónicos como PLC'S y variadores de velocidad, así como equipos de protección electrónica. Subestaciones eléctricas, planta de emergencia, centros de control de motores eléctricos, tableros de distribución, cableado para la conexión de los equipos, así como del sistema de iluminación y alumbrado exterior. Sistemas contra incendio, de extracción de polvos, pararrayos y de tratamiento de aguas residuales.
007019023	Rehabilitación integral del Alumbrado del Bosque de Chapultepec.	5.3	250,000,000.00	154,922,712.73	8,247,575.01	Se llevará a cabo la rehabilitación integral del Alumbrado del Bosque de Chapultepec, en un área de 3,000 metros cuadrados, mediante las acciones de luminotecnia (brazo, luminario, lámpara y balastro) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así como la complementación de postes donde sean necesarios, incluye supervisión.
007019024	Mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México.	27.2	250,000,000.00	193,410,995.20	52,600,275.66	Se dará mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México en una superficie de 65,000 metros cuadrados en los cuales se realizarán los trabajos siguientes; se llevará a cabo la intervención integral de guarniciones, banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación integral de la infraestructura hidráulica, restauración de elementos históricos como fuentes y bancas, reconfiguración de vegetación en parques, renovación de alumbrado y señalética y revitalización de las áreas verdes. Incluye el proyecto ejecutivo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019025	Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.	27.5	250,000,000.00	238,153,473.72	65,583,652.41	<p>Se llevará a cabo el mantenimiento integral en 1,455,000.00 metros cuadrados, que permita la conservación y aprovechamiento de áreas verdes mediante el mejoramiento de suelos, rehabilitación de infraestructura existente en área sur del parque: lagos artificiales, centro holístico, área de juegos infantiles, granja interactiva, kartodromo, foro al aire libre, área de albercas; mejoramiento de circulaciones en parque, mantenimiento de áreas verdes, forestación.</p> <p>En área norte generación de bosque urbano, laberintos, trotapistas, ciclovías, reforzamiento de iluminación e instalación de mobiliario urbano. Se incluye el Proyecto Ejecutivo que determine las acciones y los alcances.</p>
007019026	Remodelación y Ampliación del Centro Varonil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.	31.1	200,000,000.00	199,997,898.29	62,214,891.86	<p>Los trabajos a realizar son los siguientes:</p> <p>I. Desarrollo ejecutivo del plan maestro, consistente en trabajos preliminares, levantamientos topográficos, estudios de mecánica de suelos, levantamiento forestal, levantamiento arquitectónico de edificaciones existentes, impacto ambiental, impacto urbano-vial y protección civil.</p> <p>II. Desarrollo ejecutivo del eco-parque, consistente en diseño del conjunto en general y zona a de taller, diseño de edificaciones (núcleos de servicios, invernadero, aulas, áreas de infraestructura), desarrollo de la arquitectura, albañilería, acabados, iluminación, mobiliario, herrerías, cancelerías, puertas, zonas de detalle, memorias descriptivas correspondientes.</p>
						<p>III. Desarrollo ejecutivo de la etapa 1 y etapa 2, que comprende el desarrollo arquitectónico, estructural, ingenierías mecánicas, ingeniería eléctrica, aire acondicionado, arquitectura de paisaje, instalaciones especiales, señalética y memorias descriptivas correspondientes.</p> <p>Implementación eco-parque:</p> <p>I. Construcción del eco-parque, conforme al desarrollo ejecutivo, incluyendo sus servicios complementarios.</p> <p>Implementación etapa I: I. Construcción de las edificaciones que comprenden la etapa I, consistente en dormitorios para 1,000 internos y edificio de servicios complementarios.</p> <p>Implementación etapa II: I. Construcción de las edificaciones que comprenden la etapa II, consistente en dormitorios para 2,000 internos, servicios complementarios, garitas de acceso, gobierno, aduana vehicular, almacén de transferencia, área técnica, visita íntima, visita familiar, escuela, seguridad y custodia, módulo de ingreso y observación y módulo de tratamiento de adicciones.</p> <p>II. Remodelación de edificios a conservar consistente en el centro médico, capilla, gimnasio, industria y módulo de tratamientos especiales. III. Construcción del cuartel y adiestramiento U.R.I., consistente en la dirección de ejecución de sentencias, cuartel, servicios, área canina y stand de tiro. IV. Realización de la demolición de los edificios a no conservar.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019027	Construcción del Hospital Topilejo.	0.0	150,000,000.00	0.00	0.00	Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad de México .
007019028	Modernización de la infraestructura en la Planta de Asfalto de la CDMX.	37.4	150,000,000.00	141,408,262.90	52,909,593.91	Se llevará acabo la modernización de la Planta de asfalto de la Ciudad de México, en un inmueble que contempla la construcción del edificio de talleres que comprende los talleres de torno, eléctricos, electromecánica, de maquinaria pesada, mecánico automotriz, de compresores, de soldadura y pailería, así como almacenes y laboratorios, así mismo se llevará a cabo la segunda etapa del parque de la Planta de Asfalto, en esta intervención se construirá un foro para realizar eventos artísticos, una trotapista, una ciclovia, módulos sanitarios, área infantil, se reforzará la jardinería con especies apropiadas y de bajo mantenimiento, de igual forma se contempla el mobiliario urbano para bancas, palapas, recolección de basura y un proyecto de iluminación.
007019029	Intervención, balizamiento y reforzamiento del señalamiento vertical de la Av. Ceylan en el tramo comprendido entre la Av. Maravillas y Av. Cuitláhuac.	44.1	100,000,000.00	125,818,822.48	55,473,415.00	Se realizará la rehabilitación integral 4.10 Kilómetros de la Av. Ceylan, en el tramo comprendido entre la Av. Maravillas y Av. Cuitláhuac, mediante los trabajos siguientes: colocación a base de concreto hidráulico, nueva señalización horizontal y vertical así como la renovación de guarniciones y banquetas.
007019030	Mantenimiento al Bosque de Aragón.	18.1	100,000,000.00	119,520,900.78	21,691,774.36	Apoyándonos en la Plan de Manejo del parque se tiene considerado en una extensión de 1,620,000.00 metros cuadrados, mejorar y ampliar los servicios ambientales en el bosque con la construcción de un nuevo humedal al poniente del lago mayor, la rehabilitación del lago con dispositivo para oxigenar el agua, así como el mantenimiento al humedal existente. Se prevee la reforestación y rehabilitación del módulo ecotecnológico, la rehabilitación del circuito interior, de los accesos al parque, ampliación de la trotapista y equipos de calefacción para las albercas.
007019031	Mantenimiento de la carpeta asfáltica en las vialidades circundantes al Canal Nacional, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	0.0	70,000,000.00	0.00	0.00	Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad de México .
007019032	Mantenimiento del camellón central de Eje 6 Sur (Tramo Periferico-Rojo Gómez).	15.4	50,000,000.00	29,823,112.64	4,580,637.15	Los trabajos a realizar en un área de 30,000 m2 son los siguientes; plazas de acceso, tratamiento a suelos para poder integrar materiales permeables, se realizarán trotapistas, ciclovias, reforzamiento del alumbrado público, rescate de canchas deportivas, creación de área infantil, reforestación.
007019033	Proyecto ejecutivo para la construcción de la Universidad DIF-La FORD, en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.	0.0	30,000,000.00	0.00	0.00	Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad de México .



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019034	Rehabilitación y mantenimiento del Deportivo El Vivero.	93.4	20,000,000.00	19,992,113.15	18,670,328.94	Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento del deportivo El Vivero en la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante acciones de rehabilitación de cancha de futbol y cancha de béisbol, mejoramiento de terreno en canchas, suministro y colocación de pasto en rollo, red de riego para canchas y áreas verdes, red de iluminación nivelación de terreno para adecuación de áreas, movimiento de material dentro y fuera del predio, incluye el Proyecto Ejecutivo.
007019035	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de una Línea del Metrobús que correrá por la Calzada Ermita Zaragoza.	0.0	10,000,000.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la elaboración de 1 proyecto ejecutivo para la construcción de una Línea del Metrobús que correrá por la Calzada Ermita Zaragoza, incluye el anteproyecto, estudios o investigaciones necesarias para el desarrollo de las ingenierías, aval de los profesionales debidamente autorizados conforme a lo requerido para dar cumplimiento a la normatividad aplicable al proyecto arquitectónico, urbanismo y de ingeniería (DRO. CDUyA, corresponsables en seguridad estructural e instalaciones).
007019036	Intervención y rehabilitación integral del Gran Canal.	23.5	100,000,000.00	97,212,935.86	22,835,382.75	Se implementarán en una superficie de 22,500 m2 las medidas necesarias para el mantenimiento y mejora del Gran Canal. Esta intervención contempla las acciones siguientes: limpieza y tratamiento del canal existente para construir áreas como: skate park, ciclovías y trotapistas, asimismo se considera la construcción de terrazas con juegos y actividades culturales.
007019037	Mantenimiento al carril confinado del metrobús.	83.4	20,000,000.00	19,431,001.97	16,211,832.13	Se llevará a cabo el mantenimiento al carril confinado del metrobús líneas 1 y 2 en 48.1 Kilómetros, mediante los trabajos siguientes; reparación de los elementos de asfalto y concreto a lo largo de la línea 1 y 2 de metrobús.
007019038	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya-El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes.	43.5	100,000,000.00	24,568,856.46	10,699,465.82	Se llevarán a cabo trabajos de ampliación en 0.70 Kilómetros a la Estación Terminal del Metrobús La Joya y adecuación vial de la zona de el Caminero y la demolición de la estación existente; construcción de la nueva estación Félix Cuevas Sur; incluye Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en cuanto a proyecto arquitectónico e ingenierías, instalaciones, seguridad, ampliación de las plataformas y estructura de las ampliaciones en las Estaciones. Adecuación del carril confinado para el retorno de autobuses en la zona del caminero, señalización, habilitado de cruces seguros, adecuaciones para acceso a las ampliaciones en las estaciones, señalética, elementos de accesibilidad universal.
007019039	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.	68.3	100,000,000.00	83,549,581.64	57,077,588.42	Se llevarán a cabo en 11 Centros de Salud ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, trabajos de adecuación, rehabilitación, mantenimiento mayor y/o menor y ampliación de sus instalaciones. Los trabajos consistirán en: demoliciones parciales o totales de sus elementos arquitectónicos para crear las nuevas áreas, desde su cimentación hasta el desplante de la estructura, instalaciones, cancelería y acabados. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019040	Ampliación al Metrobus Línea 3 Tenayuca-Etiopía, de la estación Etiopía a Zapata.	100.0	95,000,000.00	4,018,321.36	4,018,321.36	Se llevarán a cabo trabajos de ampliación de 3.5 km de la Línea 3 del Metrobús de la estación Etiopía a Zapata mediante las acciones siguientes: habilitación del carril confinado, adecuaciones viales para el retorno de autobuses en la zona de zapata, señalización, habilitado de cruces seguros, adecuaciones para acceso en las estaciones, señalética, elementos de accesibilidad universal, incluye anteproyecto y proyecto ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en cuanto a proyecto arquitectónico e ingenierías, instalaciones, seguridad, ampliación de las plataformas y estructura de las nuevas estaciones.
007019041	Mantenimiento del Parque Ecológico Xochimilco.	41.2	100,000,000.00	104,992,416.94	43,276,504.00	Se realizarán en una extensión de 1,650,000.00 m2, con base en el Plan de Manejo del Bosque, las mejoras necesarias para el rescate de las especies existentes, se contempla realizar actividades de saneamiento forestal mediante podas al arbolado infestado de muérdago, así como el derribo y retiro de árboles muertos, aún en pie; con el fin de evitar propagación de plagas o enfermedades forestales, limpieza y desazolve de espejos de agua (canales, zanjas, lagos y Ciénegas), rehabilitación de embarcaderos y se reacondicionara la zona recreativa mediante la delimitación de área infantil, construcción de palapas familiares, reforzamiento en el alumbrado público, generación de senderos y trotapista e integración de mobiliario urbano.
007019042	Mantenimiento de camellones centrales en Periférico Oriente (tramo Ermita-Eje 5 Sur).	36.0	30,000,000.00	57,139,267.33	20,574,723.27	Mediante los conceptos de movilidad, seguridad e integración se pretende en una extensión de 42,000 m2 generar en el camellón de periférico oriente (tramo Calz. Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur) un corredor central que conecte con diferentes puntos estratégicos de la zona, mediante la construcción de andadores, trotapista y ciclopista como eje fundamental de la movilidad, asimismo se acompañará este tramo de pasos seguros que mejoren la accesibilidad de los usuarios. La infraestructura existente se integrará con la nueva propuesta y se sumará mobiliario urbano, proyecto de iluminación y reforestación. Así mismo, se integrará la señalética como parte fundamental en el proyecto.
007019043	Elaboración de los proyectos ejecutivos para la construcción de 2 planteles de Educación Superior en la Ciudad de México.	0.0	10,000,000.00	0.00	0.00	Se adecuó el presupuesto con la finalidad de cubrir las necesidades prioritarias de gasto de la Secretaría de Obras y Servicio, derivado de los diversos compromisos del Gobierno con la población de la Ciudad de México .
007019044	Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad de México.	93.8	100,000,000.00	39,032,843.96	36,602,863.64	Se llevará a cabo la construcción de dos biciestacionamientos ubicados en las inmediaciones de las terminales Tláhuac y el Rosario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con una capacidad de 400 y 250 espacios para estacionamiento, respectivamente. Se elaborará un proyecto ejecutivo y su estructuración se está planeando llevar a cabo mediante elementos de concreto armado y losas aligeradas, alumbrado público e imagen. Contará con lo siguientes espacios: área de sanitarios, control de acceso, zona de monitoreo, oficinas, bodegas, cuarto de máquinas, accesoria, área para bici escuela, así como una área con aparatos de gimnasio al aire libre. Se contará con los servicios de una supervisión externa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019045	Rehabilitación y mantenimiento integral de Centros de Transferencia Modal en la Ciudad de México.	47.6	200,000,000.00	28,427,604.36	13,538,768.49	Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 15 Centros de Transferencia Modal CETRAM's, mediante acciones de confinamiento con cercas o mallas, carriles de acceso con pintura en piso para señalización, reposición y renivelación de carpeta de rodamiento, adecuación y remozamiento de andadores, construcción de pasos seguros, construcción de paraderos con estructura a cubierto, construcción de reductores de velocidad, barandales, señalización horizontal y vertical, iluminación, incluyendo pintura en pasos peatonales, muros, guarniciones, resanes en general y caseta de vigilancia.
007019046	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial primaria.	95.6	294,362,222.00	309,716,876.35	296,127,423.82	Se llevará a cabo la rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial primaria. Entre otras; 'Obra eléctrica: Instalación de los postes de 9 a 11 metros según el proyecto, instalación de 32,395 luminarias de 2 y 1 por poste (Obras de luminotecnia), instalación de centros de carga que constarán de protección e interrupción, instalación de cable con calibres según el proyecto, entre otras;
						Obra de renovación: Armado de luminarias y balastro, desconexión y retiro de luminaria existente, verificación de la calidad de las conexiones y cableado existente, en caso de ser necesario, se sustituirá el cable del brazo para garantizar la alimentación eléctrica en condiciones adecuadas, colocación de bases de poste, colocación y conexión de luminarias nuevas, entre otras. Señalización de obra en proceso, carga y acarreo de los materiales a sitios de trabajo, marcaje y retiro del material eléctrico, limpieza de grupos ópticos, retiro de balastro o lámpara existente.
007019047	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	98.9	530,102,857.00	518,844,541.52	513,224,080.93	Se llevará a cabo la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Diversas Vialidades de la Red Vial Primaria; mediante la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en 40,000 luminarias, mediante procedimientos constructivos de obra nueva de luminotecnia (poste, brazo y luminario); así como de obra civil (canalizaciones y cimentación) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centros de carga). Por otra parte, se realizará obra por renovación comprendiendo en acciones de luminotecnia (brazo, luminario, lámpara y balastro) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así como la complementación de postes donde sean necesarios, incluye supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019048	Construcción del Comedor para el servicio de personal del servicio de información telefónica LOCATEL	41.3	17,000,000.00	13,327,605.52	5,500,885.88	Se llevará a cabo la construcción de un comedor para el servicio del personal que labora en el servicio de información telefónica LOCATEL, desarrollo del anteproyecto para su aprobación, proyecto ejecutivo debidamente autorizado y validado por los profesionales con autoridad para este efecto, construcción de cimentación y estructura, trabajos de albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, iluminación, herrerías, carpintería, cancelería, pintura.
007019049	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019	90.1	0.00	145,641,226.57	131,278,351.31	Se llevará a cabo el mantenimiento a 52 puentes vehiculares mediante los trabajos siguientes; ubicación de juntas dañadas, corte con disco para delimitar el área de la demolición, demolición, retiro del material producto de la demolición, limpieza, colocación de adhesivo, colocación de placas de acero, aplicación de adhesivo sobre placas colocadas, vaciado de la junta matrix, nivelación, vaciado de arena sílica y compactación manual.
007019050	Sustitución y colocación de luminarios en 30 bajo puentes ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México	11.0	0.00	11,342,060.04	1,249,203.54	Se llevara acabo la rehabilitación y modernización de 1500 luminarias en 30 bajo puentes en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante la instalación de luminarias con tecnología LED, colocación y fijación de bastidor con fleje en poste, suministro y colocación de cable 2+1 en calibre 6 para los circuitos alimentadores, cable de uso rudo para la conexión de luminarias. colocación de tubería para proteger cables alimentadores, suministro y colocación de contactor para control del encendido y apagado del circuito.
007019051	Ampliación de la línea a 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo Constitución de 1917 - Santa Martha	45.6	0.00	24,107,477.74	10,988,180.04	Se llevarán a cabo las acciones para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la ejecución de los trabajos de la Ampliación de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Constitución de 1917 - Santa Martha .
007019052	Mantenimiento a la Línea 2 de Metrobús, corredor Tepalcates-Tacubaya	67.4	0.00	118,901,643.40	80,092,871.64	Los trabajos tienen como finalidad mejorar el servicio de la Línea 2 a través del mantenimiento correctivo a la carpeta de rodamiento del carril confinado, colocación de luminarias faltantes, así como el mejoramiento de la instalación eléctrica, colocación de señalamiento vertical y horizontal, así como la colocación de elementos de confinamiento. Se llevarán a cabo trabajos de reparación la carpeta de rodamiento como la reparación de baches en asfalto, fracturas en concreto hidráulico y reposición de piedras, rehabilitación de brocal completo, reparación de luminarias en bajo puentes y deprimidos, en puentes peatonales y accesos a estaciones, aplicación de pintura termoplástica en señalamiento de pasos peatonales, línea de alto, en elementos de confinamiento, en guarnición de camellón en carril confinado, así como en guarnición de estaciones, colocación de pernos en elementos de confinamiento.
007019054	Suministro y Colocación de Barrera de Protección Escolar (Burladeros)	67.6	0.00	44,999,998.32	30,419,159.74	Se llevarán a cabo en 4,719 metros lineales el suministro y colocación de barrera de protección escolar (Burladeros), los trabajos siguientes; trazo, corte y demolición de banquetta y guarnición para construcción de dado de concreto, excavación para colocar los postes a los que se anclará el barandal, habilitación de estructura, colocación de barandal y aplicación de pintura esmalte, acarreo producto de demoliciones y limpieza de la zona de trabajo.
007019055	Construcción de puente vehicular anillo periférico sur y canal nacional.	79.4	0.00	232,000,000.00	184,096,143.86	Se llevarán a cabo los estudios para dicho proyecto y se colocaran 0.50 kilometros de los pilotes de Control para la cimentación del puente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019056	Construcción de Ciclovías Confinadas en las Alcaldías de Miguel Hidalgo y Tláhuac, Ciudad de México.	78.2	0.00	111,453,838.84	87,187,760.16	Se llevará a cabo la construcción de 7.2 km de ciclovías confinadas, por lo que se llevarán a cabo trabajos de sustitución de guarniciones y banquetas, adecuaciones viales, mejoramiento del terreno, construcción de superficie de rodamiento, colocación de señalamiento vertical, señalamiento horizontal, suministro y colocación de bolardos para confinamiento, construcción de pasos seguros, semaforización y renovación de registros.
007019057	Sustitución de luminarios con tecnología led, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México	10.5	0.00	44,029,910.69	4,644,835.70	<p>El proyecto de Sustitución de luminarios con tecnología led, tiene por objeto la migración o sustitución de luminarios que se encuentran instalados en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, por luminarios con tecnología de LED, derivado de que la iluminación de un equipo LED. La tecnología LED, tiene una aportación ecológica importante al gran problema de contaminación ambiental y destrucción del medio ambiente, ya que en sus componentes no utiliza materiales pesados, plomo o mercurio, no necesita para su encendido de reactancias, balastos o similares.</p> <p>Los luminarios LED ofrecen numerosas ventajas frente a otras tecnologías de iluminación como son: poco consumo eléctrico, alta eficiencia, larga vida útil, dimensiones reducidas, alta resistencia ante ciclos de encendido, luz inmediata al encender, amplio margen de temperatura para el funcionamiento, resistencia.</p> <p>Se llevará a cabo la sustitución de 5000 luminarias con tecnología Led, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México, los trabajos consisten; en el desmontaje de luminarios de alumbrado público de Aditivos Metálicos Cerámicos, para ser sustituidos por luminarios con tecnología LED, que en la mayoría de los casos serán de una potencia de menor en consumo energético, circuitos o componentes en mal estado, por causas de robo o por obsolescencia, se deberán realizar las correcciones, técnicas al circuito, además de la reposición de los materiales faltantes (cable, poste, brazo, tierra física, fotocelda, fotocontactor), con la autorización y validación de la Supervisión. Incluye la supervisión de la obra.</p>
						Sustituir la infraestructura de aquellos superpostes de 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil. Con el proyecto, se pretende hacer más eficiente el servicio de alumbrado público, ya que actualmente los superpostes que se encuentran instalados en la Ciudad de México y que fueron instalados hace ya más de 30 años. Presentan deficiencias, principalmente en la infraestructura de alimentación eléctrica y en su soporte y mecanismos de los sistemas de alumbrado, debido a las malas condiciones por el término de su vida útil, así como a las operaciones e intervenciones a las cuales, el servicio de alumbrado público ha sido sujeto a través del tiempo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019058	Sustitución de 14 superpostes de 30 metros de altura.	0.4	0.00	28,676,129.23	113,026.33	<p>Se llevara a cabo la sustitución de 14 luminarias (superpostes) realizando los siguientes trabajos; desmontaje y desmantelamiento de superpostes de altura de 30 metros que ha llegado al término de su vida útil, construcción de estructuras de concreto hidráulico de forma prismática empotradas en el terreno natural, con anclas de acero para permitir la unión entre el cimientto y los elementos que sirven de base a la estructura de un poste metálico de 30 metros con luminarios con tecnología LED.</p> <p>Así como las actividades y maniobras necesarias para colocar, fijar, conectar y dejar funcionando el conjunto de elementos eléctricos y mecánicos requeridos en el sistema del Superposte de 30 metros. Incluye la supervisión de la obra.</p>
007019059	Construcción del Puente Peatonal ubicado en Anillo Periferico Sur, frente a la Sala Ollín Yoliztli	16.0	0.00	9,346,144.67	1,495,575.24	<p>Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorables.</p> <p>En virtud de que, el puente peatonal ubicado sobre el Anillo Periférico frente a la Sala Ollín Yoliztli sufrió varios impactos vehiculares, que han dañado su estructura, se requiere de manera urgente su demolición y nueva construcción, con el propósito de mantener la circulación vehicular continua de la zona y a su vez se tenga un cruce seguro de los peatones.</p> <p>Se llevará a cabo la construcción de un puente peatonal mediante los trabajos siguientes; se realizara la demolición y construcción, a base de una cimentación de concreto armado, columnas y traves metálicas, barandales de herrería, pintura en general y su acceso se realizará con dos rampas.</p>
007019061	Suministro y colocación de señalización de cámaras de C5 informativas de WI-FI en la Ciudad de México	49.0	0.00	14,153,087.91	6,928,441.61	<p>Garantizar el acceso al servicio del WI-FI a través de implementar el señalamiento informativo de las ubicaciones en la que se instaló la infraestructura. Se llevará en 19,600 metros la instalación de 40,000 piezas de señalamiento vertical a una altura de 4.00 mts. sobre láminas existentes en postes de cámaras de C5, fabricada en fondo vinil color blanco de alta resistencia, impresión de imagen digital (diseño definido por la agencia digital de innovación pública de la CDMX.), incluye: cargas y acarreo dentro y fuera del tramo de obra, material, mano de obra, protecciones, limpieza previa y preparación de la superficie donde recibirán las nuevas señales, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.</p>
						<p>Continuar con la Construcción del "Tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México" de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la Autopista México-Toluca con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio, tramo denominado "Túnel Metro Observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019062	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	74.6	0.00	509,661,470.54	380,202,941.12	<p>Continuar con la Construcción del "Tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México" de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la Autopista México-Toluca con una estación en Santa Fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio, tramo denominado "Túnel-Metro Observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México, el cual forma parte del proyecto integral de transporte de pasajeros Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México".</p> <p>Atender las medidas de mitigación social. Ejecución de obras extraordinarias adicionales y/o complementarias en predios afectados de la Secretaría de la Defensa Nacional y Estado Mayor Presidencial del Gobierno Federal, Aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México, Para el movimiento, resguardo, mantenimiento y reubicación de las esculturas en la zona de Santa Fe.</p> <p>Contratación de las obras extraordinarias, complementarias y adicionales, aun las de carácter social que se requieran ejecutar, así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras inducidas necesarias y para el pago de estimaciones, adeudos de estimaciones de ejercicios anteriores, ajustes de costos, precios extraordinarios, pago de conceptos adicionales.</p>
007019063	Proyecto ejecutivo para la Construcción del Hospital Topilejo	58.3	0.00	4,972,816.20	2,900,594.15	<p>Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Se realizara un estudio para llevar a cabo la construcción del Hospital Topilejo, realizando los siguientes estudios: mecánica de suelos, hidrológicos y geohidrológicos, trámites, permisos y licencias. Así mismo durante la ejecución de la construcción del hospital se contratarán los servicios de un Director Responsable de Obra (DRO), un corresponsable en Seguridad Estructural, un corresponsable en instalaciones y una unidad Verificadora de Instalaciones.</p>
007019064	Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura para el Transporte, FOTRADIS 2019	0.0	0.00	22,988,020.00	0.00	<p>Se tiene como objetivo el resolver las problemáticas puntuales de interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús, a fin de ofrecer un servicio acorde con la visión de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la movilidad y la accesibilidad; contribuyendo a su plena inclusión en la vida de la ciudad y en la sociedad en su conjunto.</p> <p>El proyecto plantea la intervención de 10 estaciones :Circuito L1 Circuito L3, San Simón L1, Insurgentes L1 Tepalcates L2 Buenavista I L1, Buenavista II L1 y L3, Poli fórum L1, Félix Cuevas L1 y Álvaro Obregón L1; que representa una demanda de 173,800 usuarios al día, aproximadamente un 12% de la demanda total diaria del sistema.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019065	Estudios y Anteproyecto para la construcción de tres corredores peatonales elevados (Pasos de Conexión) entre las secciones del Bosque de Chapultepec.	0.0	0.00	4,495,000.00	0.00	<p>El propósito de llevar a cabo los Estudios y anteproyecto conceptual para las obras de conexiones peatonales elevadas, entre las Secciones del Bosque de Chapultepec, mediante tres pasos peatonales, en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Los trabajos consisten en desarrollar tres estudios y anteproyectos para la construcción de tres corredores peatonales elevados (Pasos de Conexión) que servirán para interconectar las secciones del Bosque de Chapultepec, estarán contruidos de tal forma que se integren al paisaje propio del bosque, para un traslado seguro y agradable.</p> <p>Se realizarán los estudios preliminares de Exploración Geotécnica que servirán para conocer las características y resistencia del subsuelo a considerarse para el diseño de la cimentación, además de realizar los estudios para la detección de obras inducidas subterráneas y aéreas que nos permita tomarlas en cuenta para los procedimientos constructivos en la ejecución de la obra. También se realizará el levantamiento topográfico.</p>
007019067	Construcción de plataforma en Parque Cuitláhuac	0.0	0.00	2,106,326.41	0.00	<p>Los trabajos e derivan del acuerdo establecido por los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Obras, autorizado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para la reubicación del tianguis que se asienta en la Vía Pública de algunas zonas de las inmediaciones del mercado de "Santa Cruz Meyehualco la zona sur-poniente del "Parque Recreativo Santa CRUZ Meyehualco".</p> <p>Se llevaran acabo en 32,592 metros lineales los trabajos siguientes; consisten en construir una plataforma a base de material producto de fresado producto en diferentes frentes en donde se restituyo la carpeta asfáltica, para lo cual hubo necesidad de la realización previa de los siguientes conceptos: Levantamiento topográfico de la zona a ocupar; trazo y nivelación; despalme de terreno con un espesor máximo de 20cm; nivelación y conformación del terreno, que por sus características físicas no permitió una compactación adecuada del mismo; y carga, acarreo, tendido, afine y compactación de material producto de fresado en una capa de 15 cm aproximadamente.</p>
-----	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: luis cabrera tramo: de	---	---	-----	-----	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 29,629.50 metros cuadrados los trabajos siguientes;</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019068	periférico a san jerónimo tramo: san jerónimo a corona del rosal	87.3	0.00	14,256,914.11	12,445,614.55	El mantenimiento de la avenida Luis Cabrera, en los tramos: de Periférico a San Jerónimo tramo: San Jerónimo a Corona del Rosal, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.
007019069	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: eje 5 sur tramo: juan escutia-hermita iztapalapa tramo: av. méxico-av. guelatao tramo: periférico oriente-av. javier rojo gomez	95.7	0.00	43,835,538.63	41,935,386.98	La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 106,756 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Eje 5 Sur tramo: Juan Escutia-Ermita Iztapalapa tramo: Av. México-Av. Guelatao tramo: Periférico Oriente-Av. Javier Rojo Gómez, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica
007019071	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: vialidad av. teozomoc tramo: aguiles serdán a 5 de mayo (ambos sentidos) en la ciudad de méxico.	30.3	0.00	16,071,342.55	4,876,643.59	La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 40,740 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Av. Teozomoc tramo Aguiles Serdán a 5 de mayo (ambos sentidos), para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07019072	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: calzada méxico tacuba tramo: ingenieros militares-mariano escobedo (ambos sentidos).	99.0	0.00	27,106,495.77	26,836,279.97	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 62,605.58 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Calzada México Tacuba tramo: Ingenieros Militares-Mariano Escobedo (ambos sentidos), para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>
O07019073	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: eje 6 sur tramo: andrés molina eje 3 ote; tramo av. michoacán calle 2 alejo rico (ambos carriles), tramo; calle de la rosa	94.5	0.00	32,415,006.14	30,632,088.43	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 72,997 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Eje 6 Sur tramo: Andrés Molina-eje 3 Ote; tramo Av. Michoacán Calle 2 Alejo Rico (ambos carriles), tramo; Calle de la Rosa a Autopista México Puebla, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019074	Trabajos de mantenimiento a través de reencarpelado en: ermita iztapalapa tramo: eje 3 ote. -antiguo camino a los reyes; tramo: los reyes- eje 3 ote.	27.6	0.00	17,254,090.28	4,756,790.83	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 42,000 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Ermita Iztapalapa tramo: Eje 3 Ote. -Antiguo camino a los Reyes; tramo: los Reyes- Eje 3 Ote, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>
007019075	Trabajos de mantenimiento a través de reencarpelado en: av. marina nacional tramo: circuito interior-legaría (ambos sentidos).	55.0	0.00	46,403,116.00	25,522,501.71	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 98,560 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Av. Marina Nacional tramo: Circuito Interior-Legaría (ambos sentidos), para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019076	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Miguel Ángel de Quevedo-Taxqueña tramo: Av. Insurgentes Sur-Av. Tláhuac.	0.0	0.00	39,737,332.66	0.00	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 148,116.67 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Miguel Ángel de Quevedo-Taxqueña tramo: Av. Insurgentes Sur-Av. Tláhuac, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>
007019077	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. Rómulo O'Farril, tramo: Anillo Periférico-Calzada de las Águilas.	40.3	0.00	23,384,328.57	9,428,102.56	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 48,716.49 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Av. Rómulo O'Farril, tramo: Anillo Periférico-Calzada de las Águilas, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07019078	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Eje 4 Sur Plutarco E. Calles, tramo: Napoleón-Eje 3 Ote. Tramo: Amacuzac-Eje 3 Ote. Eje 3 ote. (Lateral), Eje 3 Ote. Napoleón (Lateral)	0.0	0.00	33,505,427.25	0.00	La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 79,680 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Eje 4 Sur Plutarco E. Calles, tramo: Napoleón-Eje 3 Ote. Tramo: Amacuzac-Eje 3 Ote. Eje 3 ote. (Lateral), Eje 3 Ote. Napoleón (Lateral), para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.
O07019079	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. Acueducto de Guadalupe, tramo: Insurgentes-Av. IPN	0.0	0.00	10,145,764.83	0.00	La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. Se llevará a cabo en una superficie de 21,470.13 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Av. Acueducto de Guadalupe, tramo: Insurgentes-Av. IPN, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019080	Rehabilitación y mantenimiento a la Planta de Selección y Transferencia de San Juan de Aragón.	0.0	0.00	3,201,612.96	0.00	<p>En las instalaciones de San Juan de Aragón, incluyendo las plantas, ingresan diferentes tipos de vehículos, con residuos sólidos procedentes de las estaciones de transferencia; una vez que estos han ingresado, descargan los residuos sólidos en el patio de recepción, iniciándose el empleo de la maquinaria ligera y pesada; con el paso del tiempo la infraestructura civil de estas instalaciones denota un deterioro, por lo que es necesario llevar a cabo este proyecto de rehabilitación por cuestiones de imagen y seguridad.</p> <p>Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de un inmueble realizando los trabajos siguientes: casetas de vigilancia, muros, acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; alimentación a casetas de red de agua potable y drenaje; suministro y colocación de plumas para control de acceso; construcción de bardas y cerca de malla ciclónica; corrección de trazo de vialidades de acceso en zonas de basculas, guarniciones, banquetas y pavimentos; rehabilitación de rejas en accesos, reforzamientos y ampliación de sección.</p>
007019081	Construcción de Clínica Especializada	30.1	0.00	2,102,219.71	633,318.41	<p>Debido a la alta demanda de atención Médica de Calidad y para aumentar el Bienestar de la ciudadanía en general y en específico dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se realiza la Construcción de la "Clínica de Especialidades Condesa - Santo Tomás", con ello se proporcionarán servicios de Salud a la Comunidad en esa zona de la Ciudad de México.</p> <p>Construcción de Áreas nuevas dentro de la Poligonal de lo que una vez fuera el "Instituto De Diagnóstico Y Referencia Epidemiológicas" de la Secretaría de Salud para incrementar la atención a pacientes que requieran una atención especializada y que a la fecha son atendidas a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07019082	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en Periférico Pte., tramo: incorporación a Viaducto y laterales; José Ma. Velasco, tramo: salida bajo puente Constituyentes,	0.0	0.00	5,985,335.52	0.00	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 14,000 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Periférico Pte., tramo: incorporación a Viaducto y laterales; José Ma. Velasco, tramo: salida bajo puente Constituyentes, lateral Constituyentes, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>
O07019083	Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en Cuitláhuac, tramo: México Tacuba- Biol. Máximo Martínez (ambos sentidos); de los Gallos, tramo: Plan de Ayala-Círculo Int	0.0	0.00	10,272,190.08	0.00	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 21,957.80 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Cuitláhuac, tramo: México Tacuba- Biol. Máximo Martínez (ambos sentidos); de los Gallos, tramo: Plan de Ayala- Círculo Interior, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019084	Trabajos de mantenimiento a través de reencarpetado en: Periférico Sur, tramo: calle Jilotlán- Glorieta vaqueritos, se incluye gazas de: dos de viaducto Tlalpan, una de Circuito Az	19.7	0.00	24,882,299.60	4,913,392.00	<p>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimientos, y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios.</p> <p>Se llevará a cabo en una superficie de 56,100 metros cuadrados los trabajos siguientes; el mantenimiento de Periférico Sur, tramo: calle Jilotlán- Glorieta vaqueritos, se incluye gazas de: dos de viaducto Tlalpan, una de Circuito Azteca; y Periférico Sur (lateral) tramo: Insurgentes-Glorieta de Vaqueritos, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.</p>
007019085	Construcción del Patio de Cultura	73.1	0.00	36,183,658.65	26,444,649.92	<p>Al contar con un patio de encierro cercano a las rutas de operación, los operadores iniciarán sus actividades inmediatamente evitando traslados innecesarios de horas/camión vacío, integrándose inmediatamente al servicio.</p> <p>Se realizara un patio de encierro a través de trabajos previos como el desarrollo de un proyecto, gestoría de trámites y permisos ante las autoridades correspondientes, se realizarán trabajos preliminares de obra como trazo y nivelación topográfica, demolición de instrumentos estructurales, excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo de producto de demolición, la obra que contará con oficinas, lavado de unidades, estación de combustible, dormitorios, baños y vestidores, caseta de vigilancia y subestación eléctrica, así como el patio mismo para que pernocten las unidades para integrarse al servicio inmediatamente. Teniendo un total de construcción de 5,810 metros.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O07019086	Estudio Técnico y Obras de Remodelación para Ejecutarse en el Monumento Histórico Angel de la Independencia.	0.0	0.00	5,000,000.00	0.00	<p>Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones estructurales a la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se produjeron en el monumento a causa de los mencionados sismos, para definir las acciones a seguir para su rehabilitación estructural.</p> <p>Con base en la revisión preliminar realizada por el II-UNAM y tras obtenerse las autorizaciones necesarias por parte del INBAL, se instalará una estructura (andamio) para realizar los estudios que determinen las intervenciones y obras para la rehabilitación estructural de la columna. Se estima que la duración de este proceso sea de 9 meses. En ese tiempo se tiene contemplado implementar un sistema de refuerzo temporal, con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la columna mientras se realiza el reemplazo de las placas de acero de refuerzo. Se tiene estimado reemplazar las placas afectadas junto con un grupo de placas adyacentes, para ello las placas podrán extraerse y reintroducirse por 3 puntos: uno el más cómodo, es por la puerta superior, para ello se requiere una grúa que suba las piezas y un sistema mecánico para bajarlas por la escalera hasta su posición final; otro es el acceso inferior, y la tercera es abriendo una ventana aproximadamente a un tercio de la altura del fuste para por ahí introducir las placas.</p>
O07019087	Mantenimiento al Carril Confinado con Carpeta de Rodamiento Asfáltico para las Líneas 4, 5 y 6 del Metrobús.	0.0	0.00	6,441,227.82	0.00	<p>Las líneas 4, 5 y 6 actualmente presentan daños y agrietamientos en el carril confinado del Metrobús, lo que dificulta el libre tránsito y compromete la seguridad de los viajeros. Se necesita la reposición de la carpeta hidráulica y en algunos casos se deberá reponer la sub-base. Mantenimiento al Carril Confinado con Carpeta de Rodamiento Asfáltico para las Líneas 4, 5 y 6 del Metrobús en 1.81 (Kilometros) el proyecto consiste en el bacheo y reposición de pavimento en tramos dañados a lo largo de las líneas 4, 5 y 6 del Metrobús.</p> <p>El bacheo y reposición se realizará únicamente en el carril confinado del Metrobús y consiste en el fresado 7.5 centímetros de pavimento para la reposición posterior con capa de pavimento compactado y con riego de liga para la impregnación. En las zonas que estime necesario, se realizará la excavación correspondiente para reponer la sub-base a través de un relleno compactado. Esto dependerá del daño puntual detectado en un levantamiento previo.</p>
O07019088	Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	0.00	0.00	0.00	<p>Construir inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud.</p> <p>Se llevará a cabo la Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI) en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, los trabajos a realizar son: estudios especializados de mecánica de suelos, trámites, permisos y licencias, proyecto ejecutivo, preliminares, construcción de cimentación, obra inducida, desplante de estructura a base de columnas y trabes, colado de losas, desplante de muros de relleno, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, voz y datos e instalaciones especiales, y acabados.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
						Contará con las siguientes áreas: Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones, trabajo social, auditorio, aulas, residencia médica, auditorio, almacenes, cuarto de máquinas, estacionamientos, servicios generales y de vigilancia, etc. Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico, farmacia, formación médica, promoción de salud integral y traducción intercultural, investigación clínica, etc. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc.
007019089	Construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel AJusco.	0.0	0.00	6,180,255.83	0.00	La Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes. Con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel Ajusco, se proporcionará atención a víctimas, además se tendrá colaboración con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección y en operativos conjuntos en la vía pública. Construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel Ajusco. Los cuarteles estarán conformados por: Dormitorios con baños, área administrativa, plaza cívica, asta bandera, comedor, enfermería, bodega, cuarto de máquinas, estacionamiento y caseta de vigilancia, los trabajos a realizar en la construcción del cuartel de la guardia nacional en San Miguel Ajusco son, actividades de cimentación, estructura, albañilerías, acabado, barda perimetral y obras exteriores.
007019090	Adecuación y mantenimiento de Fiscalías especializadas en delitos sexuales en la CDMX	60.3	0.00	7,687,151.58	4,633,936.39	El propósito de brindar adecuación y mantenimiento a los inmuebles de las fiscalías es brindar las funciones del Ministerio Público, incorporando ajustes importantes que le den nuevas características y facultades, con la finalidad de optimizar el funcionamiento de sus estructuras a favor de la ciudadanía y de la consignación de los delitos y establecer las condiciones necesarias para brindar protección jurídica a los habitantes de la Ciudad de México en su integridad física y patrimonio, mediante la obligación de optimizar el sistema de procuración de justicia, que propicie un ambiente de confianza y certeza para el desarrollo social y económico. Se llevara a cabo la Adecuación y mantenimiento de Fiscalías especializadas en delitos sexuales en la CDMX. Los trabajos consistirán en sustitución de piso, sustitución de plafones, aplicación de pintura, colocación de cancelería, carpintería, colocación de minisplit y limpieza de obra.
						Contar con instalaciones adecuadas para que el personal que ahí trabaja desarrolle sus funciones en un ambiente adecuado con todos los servicios funcionando correctamente



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019091	Mantenimiento a la Comisión de Recursos Naturales	0.0	0.00	5,000,000.00	0.00	<p>Los trabajos consisten en reacondicionar núcleos de sanitarios para cambiar muebles de sanitarios, inodoros, lavabos, retiro y reposición de espejos, recubrimiento en muros y pisos, rehabilitar instalación eléctrica y alumbrado, trabajos de albañilería y acabados. Casetas de Vigilancia: Se realizarán trabajos de remozamiento, principalmente para reponer pisos, impermeabilización de techumbre, pintura en herrería, en muros, instalación hidráulica para tinaco, instalación eléctrica, cambio de inodoro y lavabo. Alumbrado Exterior: Se realizarán trabajos de tapas de registro, demolición de piso, suministro y colocación de luminarias de sobreponer en muros y luminarias solares.</p> <p>Red contra Incendio: Se llevará a cabo revisión general de toda la red, realización de pruebas, reposición de mangueras y vidrio en gabinetes de hidrantes. Terminación Caseta de Vigilancia: Se realizarán trabajos de rehabilitación principalmente de albañilería, acabados en pisos y muros, instalación hidráulica y sanitaria, e instalación eléctrica, reposición de muebles sanitarios e impermeabilización de techumbre. Portones de Acceso: Se contempla el suministro y colocación de portones metálicos reforzados, incluyendo la cimentación en base de zapatas de concreto aislada. Edificios Administrativos: Se llevarán a cabo trabajos de retiro de teja en techumbre, impermeabilización y colocación de teja.</p>
007019092	Adecuación, Rehabilitación e Intervenciones a la Infraestructura en las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec	0.0	0.00	2,627,926.88	0.00	<p>Con el propósito de mejorar la imagen urbana del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, se realizarán intervenciones y acciones en sus cuatro secciones para diversas obras de infraestructura y obra civil tanto en el Bosque de Chapultepec y los Pinos, encaminadas a atender este espacio público de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.</p> <p>Se llevará a cabo obras para el retiro de malla, demolición de comercios en zona de la Hondanada, desmantelamiento del Molino del Rey, limpieza y retiro de escombros en la zona de Atlantis y el Rollo, así como diversas acciones para el mejoramiento de las secciones del Bosque de Chapultepec.</p>
007019093	Proyecto ejecutivo del puente peatonal ubicado en la intersección de la Calzada Ignacio Zaragoza y la calle Tito Ferrer, en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.	0.0	0.00	775,560.92	0.00	<p>En virtud de que el puente peatonal ubicado en la intersección de la Calzada Ignacio Zaragoza y la calle Tito Ferrer, en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, presenta asentamientos diferenciales y desplomes a su estructura fuera de la normatividad que actualmente se establece en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo que representa un riesgo en su estabilidad y no garantiza un cruce seguro a los usuarios de la zona, se requiere llevar a cabo nuevamente su construcción, teniendo como primer etapa en el presente ejercicio la elaboración del proyecto ejecutivo y como segunda etapa en el ejercicio 2020 su construcción, lo anterior, con el propósito de mantener la circulación vehicular continua de la zona y a su vez se tenga un cruce seguro de los peatones.</p> <p>Se llevará a cabo la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo paso peatonal ubicado intersección de la Calzada Ignacio Zaragoza y la calle Tito Ferrer, en la Alcaldía Iztapalapa, los trabajos consistirán en: realización de planos topográficos, planos de detalle para su construcción, prefabricación y montaje, cubicación de materiales, especificaciones de proyecto, catálogo de conceptos y memoria de cálculo en sus etapas de análisis y diseño, informe de mecánica de suelos, trabajos de exploración, ensayos de laboratorio, trabajos de gabinete y recomendaciones.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
007019094	Estudio para el Mejoramiento de la Circulación en la Zona de Xochimilco.	0.0	0.00	0.00	0.00	<p>Derivado de la alta tasa de crecimiento poblacional que ha experimentado la Alcaldía Xochimilco se hace necesario evaluar la zona de mayor congestión dentro de la Alcaldía, es por ello que se solicitó al Instituto de Ingeniería de la UNAM la realización de un estudio sobre la circulación vehicular y peatonal de la zona más conflictiva de la Alcaldía de Xochimilco.</p> <p>Se llevará a cabo la elaboración del Estudio para el Mejoramiento de la Circulación en la Zona de Xochimilco, mismo que estará compuesto por varias tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarea 1. Planificación y supervisión de la obtención de aforos automáticos y direccionales. - Tarea 2. Planificación y supervisión de la obtención de información origen-destino. - Tarea 3. Análisis de las intersecciones conflictivas. - Tarea 4. Estudio de demoras y tiempos de recorrido en los corredores principales. - Tarea 5. Propuesta de coordinación semafórica. - Tarea 6. Análisis macroscópico de la red vial. <p>Los resultados serán los flujos estimados y la relación volumen/capacidad para cada segmento de la red, para las horas de máxima demanda seleccionadas en un día típico entre semana.</p>
Total URG			13,137,033,840.00	13,247,790,187.81	7,523,213,551.01	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O.07PF.9002	Mantenimiento, Rehabilitación, Reconstrucción y Reforzamiento de Espacios Educativos en 23 Planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc y 1 Plantel en la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX	44.00%	0.00	103,569,955.46	45,725,647.22	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación reforzamiento en 23 planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc, sustituyendo los obras deterioradas parcial o totalmente, se consideran trabajos y materiales; y reconstrucción de 1 plantel en la Alcaldía Benito Juárez, trabajos consistentes en cimentación y materiales para obra nueva.
O.07PF.9003	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en 31 Planteles de educación básica en 12 Alcaldías de la Ciudad de México	20.00%	0.00	80,914,671.98	16,372,042.62	Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o equipamiento en 31 planteles de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, sustituyendo las obras deterioradas parcial o totalmente, se consideran trabajos y materiales.
O.07PF.9004	Mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de infraestructura de espacios educativos en 40 planteles de educación básica en 11 Alcaldías de la Ciudad de México.	27.00%	0.00	72,050,000.00	19,755,022.42	Trabajos de mantenimiento construcción y/o rehabilitación en 40 planteles de educación básica, sustituyendo las obras deterioradas parcial o totalmente, se considera trabajos y materiales así como cimentación y materiales para obra nueva de los planteles mas dañados.
O.07PF.9006	Rehabilitación y/o Reconstrucción de 17 planteles educativos en 9 Alcaldías de la Ciudad de Mexico.	0	0.00	35,047,781.03	-	Trabajos de Rehabilitación y/o Reconstrucción en 17 planteles s en las Alcaldías Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco de la Ciudad de México.
O.07PF.9007	Estudio Geológico, Geotécnico y de Mecánica de Suelos, respecto de la Escuela Secundaria Dr. Alfonso Pruneda en la Alcaldía Xochimilco	0	0.00	783,725.00	-	Estudio Geológico, Geotécnico y de Mecánica de Suelos en la Escuela Secundaria Dr. Alfonso Pruneda en la Alcaldía Xochimilco realizando las pruebas necesarias para obtener las características del subsuelo cual abarca el estudio y conocimiento de su origen geológico, la exploración de campo y los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cuantificar las características físicas, mecánicas e hidráulicas del subsuelo.
O.07PF.9008	Trabajos de supervisión y seguimiento de la ejecución y puesta en marcha de las obras en 379 planteles en las 16 Alcadiás de la CDMX	0	0.00	18,132,616.50	-	Trabajos de supervisión y seguimiento de la ejecución y puesta en marcha de las obras de Mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento en 379 planteles en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
O.07PF.9009	Construcción del Edificio de Comedor-Biblioteca en el Plantel "Elena Poniatowska" (GAM 111), del Instituto de Educación Media Superior en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX	0	0.00	5,986,788.00	-	Construcción del Edificio de Comedor-Biblioteca en el Plantel "Elena Poniatowska" (GAM 111), del Instituto de Educación Media Superior en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, como parte del desarrollo de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino contribuye a la recuperación de la educación pública como eje central de desarrollo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
O.07PF.9010	Construcción de una barda perimetral de 2000 m2 para el Instituto tecnológico de Tlalpan en la Alcaldía Tlalpan de la CDMX.	0	0.00	2,722,900.00	-	Construcción de una barda perimetral de 2000 m2 para el Instituto tecnológico de Tlalpan en la Alcaldía Tlalpan de la CDMX, a fin de brindar a los estudiantes un espacio seguro, funcional y confortable que cubra las necesidades de la comunidad
A.07PF.9001	Adquisición de mobiliario para equipamiento de espacios educativos en 4 Planteles de educación básica en 2 Alcaldías de la Ciudad de México	94.00%	0.00	5,479,741.80	5,164,805.82	Adquisición de 48 anaqueles, 6 archiveros, 45 escritorios, 9 estaciones de trabajo, 38 estantes, 40 gabinetes, 2 libreros, 1,295 mesas, 1,503 sillas, 40 pizarrones y 61 tableros para las escuelas Ángel Albino Corzo y Leonismo Internacional de la Alcaldía Benito Juárez, Así como 37 escritorios, 34 estantes, 27 gabinetes, 1,730 mesas, 1,837 sillas, 33 pizarrones y 27 tableros para las escuelas Isidro Fabela y Coyolxauhqui de la Alcaldía Iztapalapa.
A.07PF.9002	Adquisición de equipo informático para equipamiento de espacios educativos en 2 Planteles de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	100%	0.00	1,320,258.20	1,309,466.00	Adquisición de equipos de computo para el plantel Isidro Fabela y el plantel Coyolxauhqui; de la Alcaldía Iztapalapa
A.07PF.9003	Adquisición de equipo informático para equipamiento de espacios educativos en 1 Plantel de educación básica en la Alcaldía Gustavo A madero en la Ciudad de México.	100%	0.00	1,530,548.08	1,529,750.00	Adquisición de equipos de computo para la Escuelas Primaria Japón en la Alcaldía Gustavo A Madero en la Ciudad de México.
A.07PF.9004	Adquisición de mobiliario para equipamiento de espacios educativos en 1 Plantel de educación básica en la Alcaldías Gustavo A Madero de la Ciudad de México.	79.00%	0.00	1,033,051.92	818,676.73	Adquisición de 20 Escritorio, 4 Estante, 20 Gabinetes, 504 Mesas, 20 Pizarrones, 524 Sillas y 20 Tableros de la Escuelas Primaria Japón en la Alcaldía Gustavo A Madero.
Total URG			0.00	328,572,037.97	90,675,410.81	

De conformidad con lo establecido en el Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México esta Entidad cambia de Centro Gestor 36PDIF a 07PDIF, por lo que las cifras reportadas considera ambos sectores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto : 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08019001	Estos proyectos ya no corresponden a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.	0.0	100,000.00	0.00	0.00	Los recursos fueron transferidos a diversos conceptos de gasto, en apego a lo estipulado en el <i>Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019</i> , en el que establece que dentro de las erogaciones previstas en el artículo 5 del presente Decreto se contemplan para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la cantidad de \$13'387,429.00 para la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de que lleve a cabo las tareas técnicas de orientación a la implementación, seguimiento, evaluación y difusión del Programa de Derechos Humanos. Por lo anterior, es necesario para operar como órgano desconcentrado que se incorporen los recursos a esta Secretaría Ejecutiva.
A08019002		0.0	50,000.00	0.00	0.00	
A08019003		0.0	100,000.00	0.00	0.00	
A08019004	Adquisición Equipo de Cómputo para la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social CDMX.	100.0	0.00	1,000,000.00	991,278.00	Adquisición de equipos de cómputo para reemplazar los que se encuentran obsoletos en las diferentes áreas adscritas a esta Secretaría, para el correcto desempeño de las funciones que se realizan a diario.
A08019005	Adquisición de Equipos de Comunicación para logística de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social.	0.0	0.00	164,255.44	0.00	No se realizaron acciones.
A08019006	Adquisición de mobiliario para logística de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social.	0.0	0.00	1,839,790.28	1,839,790.28	Adquisición de sillas y mesas para la logística necesaria en la realización de los eventos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en las 16 alcaldías de la CDMX para la promoción y difusión de los diversos programas que se llevan a cabo en la misma.
A08019007	Adquisición de mobiliario y equipo industrial y administrativo para los Comedores Públicos de la Secretaria de Inclusion y Bienestar Social.		0.00	3,928,053.44	0.00	No se realizaron acciones.
A08019008	Adquisición de mobiliario y equipo para el área de cocinas de los Centros de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Inclusion y Bienestar Social.		0.00	4,773,419.85	0.00	No se realizaron acciones.
A08019009	Adquisición de camionetas para servicios asistenciales.		0.00	878,000.00	0.00	No se realizaron acciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto : 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08019010	Adquisición de Equipo e instrumental medico y de laboratorio para las unidades medicas de los Centros de Asistencia e Integracion Social de la SIBISO.		0.00	669,988.45	0.00	No se realizaron acciones.
A08019011	Adquisición de mobiliario y equipos de administración e industrial para los albergues de los Centros de Asistencia e Integración Social de la SIBISO.		0.00	12,672,790.91	0.00	No se realizaron acciones.
A08019012	Adquisición de Equipo Industrialy Mobiliarios para los comedores de los Centros de Asistencia e Integracion Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.		0.00	1,731,006.08	0.00	No se realizaron acciones.
A08019013	Proyecto complementario para la adquisición de mobiliario, equipo industrial y equipo de administración para las cocinas de los CAIS de la SIBISO.		0.00	3,891,352.57	0.00	No se realizaron acciones.
A08019014	Proyecto complemetario para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para las Unidades Médicas de los CAIS de la SIBISO.		0.00	415,089.27	0.00	No se realizaron acciones.
A08019015	Proyecto complementario para la adquisición de equipo industrial y mobiliarios para los Comedores de los Centros de Asistencia e Integración Social de la SIBISO.		0.00	1,192,484.25	0.00	No se realizaron acciones.
A08019016	Proyecto complementario para la adquisición de mobiliario y equipos de administración e industrial para los albergues de los CAIS de la SIBISO.		0.00	4,253,042.48	0.00	No se realizaron acciones.
	Total URG		250,000.00	37,409,273.02	2,831,068.28	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A08PE9001	Adquisición de 1 software estadístico	100%	0.00	70,000.00	0.00	Adquisición del software estadístico STATA que contribuye al fortalecimiento de la capacidad técnica-operativa del Consejo.
A08PE9002	Adquisición de 11 extinguidores para protección civil	100%	0.00	15,000.00	10,556.00	Adquisición de 11 extintores; 1 Extintor de CO2 y 10 Extintores de Polvo Químico Seco (PQS).
A08PE9005	Adquisición de 1 conmutador	100%	0.00	70,000.00	0.00	Adquisición un conmutador con capacidad para administrar un mínimo de 3 líneas telefónicas, para administrar de 8 y hasta 24 extensiones que contribuye al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Consejo.
A08PE9008	Adquisición de 13 equipos de computo	100%	0.00	101,793.08	0.00	Aquisición de 13 equipos de computo (4 PILARES, 1 PC de desarrollador y 8 de Alto Rendimiento) que contribuye al fortalecimiento de la capacidad técnica-operativa del Consejo.
A08PE9009	Adquisición de 1 servidor informático tipo 1	100%	0.00	151,655.00	0.00	Adquisición de un servidor tipo 1 que contribuye al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Consejo.
A08PE9010	Adquisición de 35 equipos de respaldo de energía para PCs (No Breaks)	100%	0.00	200,000.00	0.00	Adquisición de 35 No Break, unidades de respaldo de energía eléctrica que ante interrupciones en el servicio de energía, puedan garantizar el respaldo de la información y no afectar el funcionamiento de los equipos de computo, lo que contribuye al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Consejo.
	Total URG		0.00	608,448.08	10,556.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A01PF9001	Adquisición de equipo informatico, audio visual y mobiliario	0.0%	165,874.00	-		Suministro de diversos mobiliarios equipo de cómputo y audiovisual a la Dirección de Discapacidad. Con la finalidad de garantizar la atención de las "personas con discapacidad en el Dentro de Desarrollo Comunitario Xochicalco, "Academia de la Lengua de Señas Mexicana".
A08PF9001	Adquisición de equipo informatico, audio visual y mobiliario	100.0%	-	165,874.00	165,873.94	Suministro de diversos mobiliarios equipo de cómputo y audiovisual a la Dirección de Discapacidad. Con la finalidad de garantizar la atención de las "personas con discapacidad en el Dentro de Desarrollo Comunitario Xochicalco, "Academia de la Lengua de Señas Mexicana".
A08PF9002	Adquisición de Equipo Informático y Mobiliario para Los Centros de Atención Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI'S).	52.0%	-	7,566,108.35	3,956,072.19	Suministrar de diversos mobiliarios y equipo de computo a Los Centros de Atención Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI'S). Con la finalidad de garantizar la integridad física y emocional de las niñas, niños, y personas derechohabientes de nuestros centros.
A08PF9004	Adquisición de equipo informatico y mobiliario	100.0%	-	381,466.92	381,466.92	Suministrar de diversos mobiliarios y equipo de computo al Centro de Desarrollo Comunitario "Ricardo Flores Magón". Con la finalidad de garantizar la integridad física y emocional de las niñas, niños, y personas derechohabientes de nuestro centro.
A08PF9005	Adquisición de 2 Switch, tipo 2 y tipo 3 para la Red de Voz y Datos del DIF-CDMX	0.0%	-	131,695.46	-	Contar con un equipamiento actualizado para la red de voz y datos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
A08PF9006	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisuales y Software.	0.0%	-	304,807.26	-	Mejorar el equipo de computo y el software, en el area de comunicación social para dar calidad a los materiales audio visuales y den a conocer cada una de las campañas y servicios asistenciales que se proporcionan en la entidad a población vulnerable.
A08PF9007	Equipo Audiovisual para actividades Culturales y Artísticas	99.8%	-	150,000.00	149,699.16	Dotar con el equipo necesario para realizar actividades Culturales y Artísticas que proporciona la entidad a las poblaciones vulnerables en espacios comunitarios, así como también las niñas, niños, y personas derechohabientes de nuestros centros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A08PF9008	Adquisición de megáfonos para actividades Culturales y Artísticas.	0.0%		96,744.00		Dotar con el equipo necesario para realizar actividades Culturales y Artísticas que proporciona la entidad a las poblaciones vulnerables en espacios comunitarios, así como también las niñas, niños, y personas derechohabientes de nuestros centros.
A08PF9009	Adquisición de Muebles de oficina y estantería para actividades Culturales y Artísticas impartidas en los centros DIF de la Ciudad de México.	99.9%		1,500,000.00	1,499,998.95	Dotar con el Mobiliario necesario para realizar actividades Culturales y Artísticas que proporciona la entidad a las poblaciones vulnerables en espacios comunitarios, así como también las niñas, niños, y personas derechohabientes de nuestros centros.
A08PF9010	Adquisición de Equipo Informático, en los Centros de Atención y Areas Administrativas del DIF-CDMX	0.0%		3,840,000.00		Es necesario dotar de equipo de cómputo a Los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, a los Centros de Desarrollo Comunitario y a las áreas Administrativas, lo cual permitirá garantizar que los derechos de las niñas y niños y personas derechohabientes de esta entidad, no sean vulnerados con actos u omisiones del personal responsable.
A08PF9012	Adquisición de Equipo Administrativo, Plantas de luz y Equipo Audiovisual	0.0%		771,011.40		Llevar a cabo eventos en Los Centros y a las áreas Administrativas de esta entidad, lo cual permitirá dar calidad a los materiales audio visuales y den a conocer cada una de las campañas y servicios asistenciales que se proporcionan en la entidad a población vulnerable.
	Total URG		165,874.00	14,907,707.41	6,153,111.16	

Derivado de la sectorización de esta Entidad a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la asignación de clave de Centros Gestor de "01PDDF a "08PDDF" con sociedad "08PF". Lo anterior, derivado del Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 25 de marzo del año en curso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 08PDPS Procuraduría Social de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A08PS9001	Adquisición de 3 vehiculos pasa uso administrativo.	100	0.00	448,800.00	448,800.00	Renovar el parque vehicular de la Procuraduría Social de la CDMX, con la finalidad de eficientar las labores de entrega de notificaciones del Programa Social RIPUH mediante la adquisición de 3 (tres) vehículos para uso administrativo eficientes, seguros y de mayor rendimiento, así como de menor emisión de contaminantes.
	Total URG (8)		0.00	448,800.00	448,800.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A09019001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	33%	1,500,000.00	497,000.00	465,992.54	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A09019002	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0%	1,500,000.00	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE CUIDADO INFANTIL (CACI), UBICADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0%	300,000.00	-	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019004	ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	100,000.00	100,000.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019005	ADQUISICIÓN DEL PREDIO HORTALIZA 41.	100%	-	22,375,949.53	22,375,949.53	ADQUISICIÓN DEL PREDIO HORTALIZA 41.
A09019006	ADQUISICIÓN DEL PREDIO ANÍS 21.	100%	-	5,872,640.56	5,872,640.56	ADQUISICIÓN DEL PREDIO ANÍS 21.
A09019007	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIA ANTIMALWARE POR CAPAS Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA ENDPOINTS CON EDR Y XDR.	100%	-	3,012,230.00	3,012,230.00	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIA ANTIMALWARE POR CAPAS Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA ENDPOINTS CON EDR Y XDR.
A09019008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION (FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA) Y SISTEMA OTDR.	0%	-	224,270.62	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019009	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA SÚMATE.	0%	-	350,520.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA SÚMATE.	0%	-	113,560.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019011	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO (BIOMETRICOS).	0%	-	120,000.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	-	587,424.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019013	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	0%	-	161,125.90	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
A09019014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0%	-	342,306.00	-	NO SE HAN REALIZADO ACCIONES.
Total URG			3,400,000.00	33,757,026.69	31,726,812.63	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.09PA.9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	0.00%	-	1,365,433.27	0.00	YA NO SE EJERCIÓ EL PRESUPUESTO
	Total URG	-	-	1,365,433.27	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09 PD PP Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la CDMX

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.09PP.9001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	99.43	63,000.00	63,000.00	62,640.00	SE ADQUIRIERON 4 MESAS DE TRABAJO, 11 SILLAS GIRATORIAS Y 4 SECRETARIALES
A.09PP.9002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	16.60	1,373,561.00	1,373,561.00	227,998.00	ADQUISICIÓN DE 6 ESCANER Y 13 PC DE ESCRITORIO
A.09PP.9003	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	99.99	15,000.00	15,000.00	14,998.80	REFRIGERADOR DE 15 PIESDE ACERO INOXIDABLE, PUERTA DUPLEX.
A.09PP.9004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL	99.57	48,000.00	48,000.00	47,792.00	1 PANTALLA SMART TV DE 55 PULGADAS ENTRADA HD CON DOS BAFLES DE 15".
A.09PP.9005	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	62.91	150,000.00	150,000.00	94,369.00	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA SISTEMA PAL COMPRESION DE VIDEO CON 8 CANALES SIMULTANEOS
A.09PP.9006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRATIVO	2.60	1,155,000.00	1,155,000.00	29,997.60	ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL
A.09PP.9007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO	99.99	4,000.00	4,000.00	3,999.68	ADQUISICIÓN DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS
A.09PP.9008	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	99.15	21,000.00	21,000.00	20,822.00	ADQUISICIÓN DE 3 ESCALERAS DE ALUMINIO DECAPACIDAD DE CARGA 225 KG Y PRENSAS DE VOLANTE PARA ARCHIVO
A.09PP.9009	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	18.43	781,900.00	781,900.00	144,130.00	RENOVACIÓN DE SOFTWARE, ANTIVIRUS, DE SEGURIDAD PERIMETRAL PA-500, ENTRE OTROS
	Total URG		3,611,461.00	3,611,461.00	646,747.08	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA)

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A09PM9001	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIAS	69.9	-	88,200.00	61,630.80	Para iluminar automáticamente en cuanto haya un corte de energía eléctrica para que así el personal pueda salir de forma segura de las instalaciones para su resguardo.
A09PM9002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN	0.0	-	30,994,040.00	-	Para un mayor aumento en la producción.
A09PM9003	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "GUILLOTINA POLAR", Y MAQUINA DE IMPRESIÓN DE LINEA DE PRODUCCION BORDADORA DE 8 CABEZAS	0.0	-	1,740,000.00	-	Para realizar cortes más precisos e incrementar la producción.
A09PM9004	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "Prensa Digital Versafire EV"	0.0	-	5,104,000.00	-	Se adquiere la maquinaria de impresión (tarjetas PVC y dato variable), maquinaria de línea de producción y Plotters de recorte de línea de 120 cm. para rotular, letreros, señalamientos, camisas, mandiles etc.
A09PM9005	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL	0.0	-	30,000.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9006	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN NEUMÁTICA"	0.0	-	50,000.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9007	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN DE GORRAS"	0.0	-	10,500.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9008	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN DE TAZAS"	0.0	-	9,000.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9009	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "MAQUINA PARA IMPRESIÓN DE TAMPOGRAFÍA"	0.0	-	243,000.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9010	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "MAQUINA PARA IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA"	0.0	-	90,000.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9011	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLOTTER DE RECORTE DE LÍNEA"	0.0	-	31,500.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9012	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "PLOTTER DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO"	0.0	-	540,500.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9013	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "BORDADORA DE 8 CABEZAS"	0.0	-	625,000.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9014	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LINEA DE PRODUCCIÓN DIGITAL "IMPRESORA DE TARJETAS PVC"	0.0	-	470,744.80	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9015	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN "IMPRESORA DE DATO VARIABLE"	0.0	-	1,683,000.00	-	Se adquiere la maquinaria derivado de que la actual es obsoleta y deficiente, lo que provoca altos costos de mantenimiento.
A09PM9016	ADQUISICIÓN DE HORNO DE MICROONDAS	99.7	-	17,800.00	17,748.00	Derivado de que muchos de los empleados llevan consigo sus alimentos para ser consumidos en los comedores de la empresa y el tiempo de espera de cada usuario debe reducirse debido a la carga de trabajo.
A09PM9017	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	99.9	-	300,000.00	299,710.94	Dotar al personal de la empresa de los bienes necesarios para llevar a cabo sus actividades con las condiciones mínimas de funcionalidad y confort.
A09PM9018	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.0	-	210,000.00	-	Para satisfacer las necesidades de confort ambiental, para que los empleados estén en óptimas condiciones para realizar sus actividades laborales.
A09PM9019	ADQUISICIÓN DE NO-BREAKS DE 2200VA	100.0	-	78,010.00	78,010.00	Para la protección de los equipos de cómputo con los que cuenta la entidad como no break.
A09PM9020	ADQUISICIÓN DE NO-BREAKS DE 650VA	100.0	-	193,024.00	193,024.00	Para la protección de los equipos de cómputo con los que cuenta la entidad como servidores, switch, Pc's, Computador, etc.
A09PM9021	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PROTECCIÓN DE AMENAZAS EXTERNAS	100.0	-	121,790.72	121,790.72	Para la protección de amenazas externas como virus de los equipos de cómputo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA)

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A09PM9022	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE GRABADO DE BANDA MAGNÉTICA "CUSTOMIZADO TOTAL MAG"	0.0	-	7,000,000.00	-	La maquinaria con la que se cuenta actualmente es obsoleta y deficiente, provocando altos costos de mantenimiento. Es necesaria dicha adquisición para atender los requerimientos en cuanto a la producción y entrega del Boleto Digital Univiaje del Sistema de Transporte Colectivo (metro).
A09PM9023	ADQUISICIÓN DE NO-BREAKS	0.0	-	84,042.00	-	Para la protección del equipo CTP Kodak Trendsetter, el cual se encarga de generar las placas de aluminio para impresión Offset.
A09PM9024	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR	0.0	-	66,120.00	-	Servidor compatible para el equipo CTP Kodak Trendsetter; permite comunicarse con los equipos de cómputo y de esta forma enviar los trabajos de impresión derivado de que el servidor con el que se cuenta actualmente dejó de funcionar.
A09PM9025	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA KODAK PRINERGY 6.0	0.0	-	76,618.00	-	Permite la comunicación del equipo CTP Kodak Trendsetter con el Servidor para mejorar los tiempos de entrega de placas.
A09PM9026	ADQUISICIÓN DE 2 BAUMANÓMETROS	0.0	-	679.00	-	El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores.
A09PM9027	ADQUISICIÓN DE 2 OXÍMETROS DE PULSO	0.0	-	1,250.00	-	El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores.
A09PM9028	ADQUISICIÓN DE 2 TERMÓMETROS DIGITALES	0.0	-	143.00	-	El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores.
A09PM9029	ADQUISICIÓN DE 2 BÁSCULAS	0.0	-	1,500.00	-	El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores.
A09PM9030	ADQUISICIÓN DE 2 GLUCÓMETROS	0.0	-	1,200.00	-	El equipo con que se cuenta actualmente es obsoleto, deficiente y no ha permitido atender las necesidades médicas de los trabajadores.
A09PM9031	ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA DISEÑO GRÁFICO	0.0	-	139,200.00	-	Se requieren para la elaboración y revisión de diseños digitales.
A09PM9032	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE SUITE CC	0.0	-	32,000.00	-	Se requiere para el funcionamiento de los equipos de cómputo.
A09PM9033	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB	0.0	-	4,640.00	-	Se requiere para almacenar información y agilizar la velocidad de los equipos informáticos.
A09PM9034	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS DE OFFICE PARA MAC 2019	0.0	-	33,060.00	-	Se requiere para el funcionamiento de los equipos de cómputo.
A09PM9035	ADQUISICIÓN DE 120 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	0.0	-	200,000.00	-	Se requieren para proteger a los equipos de daños internos y externos.
A09PM9036	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 RECEPTORES DE ALERTAMIENTO SÍSMICO	0.0	-	139,182.60	-	A fin de atender la Norma NT-SGIRPC-ERAS-001-2019.
A09PM9037	ADQUISICIÓN DE 20 ESCRITORIOS PARA OFICINA	0.0	-	200,000.00	-	Se requieren para mejorar las condiciones de confort laboral y al mismo tiempo optimizar los espacios y la seguridad.
A09PM9038	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR DOBLE CARTA	0.0	-	137,805.00	-	Se requiere para ser utilizada por las áreas de planeación, promoción y difusión de la Entidad, ya que dichas áreas no cuentan con un equipo que cumpla con las características y calidad necesarias.
Total URG:			-	50,747,549.12	771,914.46	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A09PH9001	Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	64%	-	1,300,000.00	829,700.26	Adquisición de un elevador para el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México", que consiste en llevar a cabo la adquisición de un elevador para 8 personas, con 4 desembarques y 11.75 metros de desarrollo aproximadamente, el equipo tendrá conexión a 220 voltios, velocidad de 1m/segundo, interiores provistos de espejos, iluminación y pasamanos, extractor y alarma. Contará con elementos de seguridad conforme a la normatividad aplicable; así como condiciones de accesibilidad incluyendo espacio suficiente para el acceso en silla de ruedas y dispositivos para débiles visuales como son botones en sistema braille.
A09PH9002	Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	75%	-	1,300,000.00	974,400.00	Adquisición de un elevador para el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico; que consiste en llevar a cabo la adquisición de un elevador para 8 personas, con siete desembarques y 21 metros de desarrollo aproximadamente, para instalar en cubo existente en el edificio con las adaptaciones en éste que sean requeridas. Se considera también lo necesario para la conexión de dicho elevador.
A09PH9003	Adquisición de una camioneta Urvan	100%	-	450,000.00	450,000.00	"Adquisición de una camioneta Urvan", que consiste en llevar a cabo la adquisición de una camioneta Urvan Nv350 de pasajeros y carga que servirá como vehículo de uso administrativo con las siguientes características técnicas: - Tanque mínimo es de 157 L 2.5L/km por hora. - Modelo del año 2020. - Tipo de camioneta NV350 URVAN. - 4 cilindros. - Altura total 2,285. - Aire acondicionado frontal, aire acondicionado trasero. - Asientos traseros reclinables, Asientos de la última fila pagables. - Faros antiniebla, limpia parabrisas trasero. - Volante con ajustes de altura manual. - Asistente de freno BA, bolsa de aire habitáculo del conductor y pasajero. - Seguro para niños en puerta corrediza, sistema de frenado antibloqueo (ABC).
A09PH9004	Adquisición de una motocicleta	100%	-	42,999.00	37,520.00	Adquisición de una motocicleta, se llevará a cabo la adquisición de 1 motocicleta, ITALIKA 250cc Z gris con verde 2019. Potencia, 17.9hp aa 7000rm., Frenos delanteros de disco sencillo, frenos traseros disco sencillo. Suspensión delantera horquilla telescópica, Suspensión trasera basculante mono shock. Trasmisión estándar de 6 velocidades/por cadena. Cilindrada 250cc, velocidad máxima 123km/h, rendimientos de combustible aproximado 23.5km/L, sistema de arranque eléctrico, total del tanque 11L.
O09PH9001	Rehabilitación de espacios comunes del Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	99%	-	1,193,326.80	1,069,337.51	Consiste en: realizar trabajos de albañilerías, instalaciones, liberaciones y desmantelamientos, así como acabados en las siguientes áreas del edificio: Sótano, Auditorio, vestíbulo en Planta Baja, patios, núcleo de escaleras y azotea - terraza. Se retirará aplanados en mal estado, atención de humedades, reintegración de aplanados y pintura en zonas puntuales del sótano, planta baja y escaleras. Colocación de rejilla de captación de agua pluvial conectada a la red sanitaria en el sótano, mantenimiento a la cisterna, colocación de equipos de bombeo. Mejoramiento de la gradería del auditorio, reintegración de acabados y plafón acústico. Colocación parcial de instalaciones hidrosanitarias en áreas comunes y trabajos parciales de renovación de la red eléctrica en áreas comunes. Colocación de tinaco y reforzamiento de escalera marina para acceder a la zona en la que se ubican. Colocación de cubierta de malla en azotea y acabado final en piso de esta zona.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
009PH9002	Primera etapa de habilitación del edificio sede del Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	73%	-	3,806,673.20	3,289,050.24	Consiste en la renovación de fachadas mediante un diseño más adecuado y materiales en acabados para integrarlas al contexto urbano y que respondan al nuevo funcionamiento de los espacios interiores; desmontaje de muros de Tablaroca y tabique interiores ajenos a la estructura original del edificio; desmontaje de acabados e instalaciones en mal estado y obsoletas. Renovación general de instalaciones interiores: energía eléctrica, agua potable, drenaje pluvial y sanitario, iluminación interna y externa, dejando preparaciones para el nuevo uso y función del edificio. Renovación de acabados interiores; reorganización de circulaciones verticales al interior (escalera y cubo para instalar un elevador en otra etapa posterior de intervención del edificio); adecuación de áreas para locales de alimentos y espacios para comensales.
009PH9003	Rehabilitación, obras complementarias en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	81%	-	1,450,000.00	1,181,335.57	Consisten en el retiro y reposición de las trabes de liga que unen los dos cuerpos principales del edificio; se complementarán acabados en muros y pisos del sótano; se construirá la cabina de audio y se colocará el mobiliario fijo en el auditorio, se generará el control de acceso general del inmueble incluyendo la renovación del portón principal, de las puertas y cancelas del vestíbulo, se rehabilitarán muros del pretil de la azotea, así como la colocación de luminarias y la rehabilitación de sanitarios existentes en azotea, así como la complementación de la colocación de paneles de fibrocemento, cancelas de aluminio y cristales en zonas específicas de las dos fachadas del edificio.
009PH9004	Trabajos preliminares de habilitación en el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México	61%	-	3,050,000.00	1,852,705.41	Consiste en ampliación de cisterna existente en el inmueble para satisfacer la demanda del nuevo uso, conformación de nueva acometida eléctrica general para que el inmueble pueda operar conforme al nuevo uso y la carga eléctrica requerida, adecuación de la Planta Baja para que la Asociación Civil conformada por artesanos indígenas del Centro Histórico inicie actividades de manera ordenada y segura; trabajos de salvamento arqueológico para el cubo del elevador, así como acciones puntuales en muros y losas de entripiso y azotea que complementen trabajos de rehabilitación del edificio realizados en etapas previas. También se considera el inicio de la colocación de algunas instalaciones y mobiliario fijo específico.
009PH9005	Rehabilitación en el inmueble "Casa Talavera, Casa Talavera No. 20"	0	-	11,000,000.00		Consiste en realizar trabajos de rehabilitación en el inmueble Casa Talavera, para la estabilidad estructural del mismo, por lo que se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble como parte de los alcances de esta etapa se elaborará el proyecto ejecutivo para el reforzamiento estructural del edificio y se ejecutarán los trabajos de obra, los cuales incluyen trabajos de consolidación de muros de mampostería, tratamiento de vigas y entablados de madera en cubiertas de entripiso y de azotea, inyección de grietas, liberación de muros contemporáneos que son inadecuados para el edificio, apuntalamientos temporales, liberación de cubiertas en mal estado y reintegración de cubiertas con sistemas constructivos compatibles, realización de calas en cimentación y en muros; atención de humedades en muros, pisos y cubiertas, así como retiro y reintegración de aplanados en muros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
009PH9006	Rehabilitación en el inmueble "Conde de Regla, Salvador No. 59"	0	-	11,000,000.00		Consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla, en esta etapa de rehabilitación se realizará el proyecto de reforzamiento estructural y se ejecutarán los primeros trabajos para su estabilidad estructural y conservación; se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos de 1985 y el sismo del de 2017. Se colocarán medidas de protección como son tapiales y andamios, así como el retiro del material producto de colapsos anteriores para contar con superficies de trabajo adecuadas y reducir peso innecesario a la estructura; se realizarán liberaciones de muros colapsados que no pertenecen a la estructura principal del edificio, de losas colapsadas y el enrase de éstas en zonas puntuales, la liberación de vegetación parásita en muros interiores, fachada y azotea, así como de apuntalamientos que resultan obsoletos y han perdido su función inicial. Se harán algunos trabajos a nivel de cimentación, el reforzamiento en muros de colindancia, el reforzamiento de marcos rígidos y columnas de la Planta Baja; también se harán actividades para reforzar la escalera y pasillos de los niveles superiores que dan al patio principal. Se inyectarán grietas, se realizará el mejoramiento de bajadas pluviales.
Total URG (8)				34,592,999.00	9,684,048.99	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A09PC9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO NECESARIO EN LA OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CRÉDITICIA DE LA CDMX	100%	-	85,950.00	68,388.00	SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (SILLAS), EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO(CAMARA DIGITAL) Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (IMPRESORA, TABLETA).
A09PC9002	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CDMX	100%		1,150,000.00	166,449.00	SE ADQUIRIERON OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (RELOJ CHECADOR) EQUIPOS INFORMATICOS (COMPUTADORAS, SERVIDOR, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO) Y SOFTWARE (LICENCIAS) COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS FDIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN EL FIDEICOMISO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES
	Total URG (8)		-	1,235,950.00	234,837.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 CD 01 Órgano Regulador de Transporte

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10D19001	Adquisición de mobiliario	100%	0.00	335,704.00	0.00	Dotar de instalaciones centrales de vanguardia, incluyentes, eficientes, eficaces, seguras y apegadas a la normatividad en cumplimiento de las metas y obligaciones establecidas dentro del Plan Estratégico de Movilidad. Se estima impactara positivamente en la forma en la que el transporte converge actualmente dentro de la Ciudad de México, priorizando principalmente el agilizar la movilidad dentro de la Ciudad y areas conurbadas, para fortalecer la interconectividad. Recursos de Ingresos de Aplicación Automatica.
I10D19001	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc - Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	50%	2,972,897,373.00	1,601,827,709.41	1,462,788,560.41	El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los sistemas de transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. Bajo el "Eje Expansión de Cobertura de Redes de Transporte Masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Cabe hacer mención que el proyecto es multianual.
I10D19002	Instalacion de escaleras eléctricas	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela el proyecto de Instalacion de escaleras eléctricas.
I10D19003	Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	50%	-	1,371,069,663.59	1,267,261,681.90	El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los sistemas de transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. Bajo el "Eje Expansión de Cobertura de Redes de Transporte Masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Cabe hacer mención que el proyecto es multianual.
O10D19001	Proyecto ejecutivo	46%	10,000,000.00	17,522,000.00	7,264,463.86	Proyecto ejecutivo del CETRAM Indios Verdes, el cual consiste en la modernización del mismo, en función de las condiciones y características el desarrollo de la infraestructura urbana que eleve la seguridad, bienestar y acceso de los usuarios, Corredores Mexibús 4 Indios Verdes-Ecatepec-Héroes de Tecámac".
O10D19002	Estudios de Proyecto de Movilidad	0%	10,000,000.00	2,478,000.00	0.00	Al periodo no se ha realizado ninguna acción, debido a que se cancelo el proyecto
Total URG			3,092,897,373.00	2,993,233,077.00	2,737,314,706.17	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 AC Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón

Período: Enero-Diciembre 2019 ²

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
O.10PC.9001	Construcción de Infraestructura ciclista en la Ciudad de México		51,593,076.00	108,351,475.61		Al periodo se informa que se encuentra en trámite el pago de los tres contratos celebrados por la SOBSE para la ejecución del Proyecto Bus - Bici Eje Central Lázaro Cárdenas
	Total URG (8)					



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A10PB9001	Adquisición de mobiliario, equipo informático y aire acondicionado.	78.8%	-	1,349,921.06	1,064,127.76	Adquisición de 74 Sillones semi ejecutivos para oficina y 174 Lockers de 3 puertas con ventilas y cerradura con portacandados; 5 impresoras inalámbricas con tecnología Eco Tank, 7 impresoras de sobremesa monocromática A4 tecnología Ecosys, y 2 impresoras de tarjeta a doble cara Evolis Premium Suite, así como 4 Equipos de aire acondicionado tipo minisplit 12,000 BTU B 200 trifásico 60Hz y 2 equipos de aire acondicionado tipo cassette 36,000 BTU 200 V Bifásico 60Hz.
A10PB9002	Adquisición de software	0.0%	-	100,000.00	-	Adquisición de 160 Licencias Antivirus. Antivirus Eset Endpoint Protection Advanced.
	Total URG		-	1,449,921.06	1,064,127.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM9001	Adquisición y puesta en servicio de 10 trenes nuevos de 9 carros con tecnología reciente para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.	0.00%	1,590,713,794.00	1,574,713,794.00	0.00	Adquisición de trenes con características específicas de diseño y fabricación de rodadura neumática con formación de 9 carros. Estos trenes contarán con equipos de última tecnología, lo cual implica ahorros de energía en la operación y mantenimiento, así como fácil localización en el mercado del refaccionamiento para todo tipo de mantenimiento de los equipos.
A10PM9002	Adquisición de equipos y herramientas necesarios para realizar las actividades de mantenimiento a las instalaciones fijas de la Red del STC.	58.68%	0.00	7,570,839.00	4,442,776.80	Adquisición de equipos industriales, Equipos informáticos, Equipos audiovisuales y Equipos eléctricos.
A10PM9003	Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 trenes que están fuera de servicio de la red del Sistema de Transporte Colectivo.	N/A	50,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
A10PM9004	Adquisición de mobiliario, equipo de comunicación y herramientas para las diversas áreas administrativas y de mantenimiento del STC.	0.00%	0.00	1,486,664.00	0.00	Adquisición de Mobiliarios: sillas secretariales, sistemas modulares, archivero y accesorios de oficina, así como equipos de comunicación relativo a dos teléfonos secretariales y una duplicadora automática de llaves tipo torno.
A10PM9005	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	N/A	25,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
A10PM9006	Adquisición de software para las áreas administrativas del S.T.C.	N/A	2,500,000.00	0.00	0.00	Adquisición de Software: antivirus, sistema operativo, servidores, licencias software y wonderware.
A10PM9007	Adquisición de 7 equipos básicos que permitan el lavado exterior de trenes de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	N/A	25,000,000.00	0.00	0.00	Aquisición de equipos industriales para el lavado exterior de trenes instalados en los talleres de mantenimiento sistemático de Zaragoza, Tasqueña, Ticomán, Rosario, Constitución 1917, La paz y Ciudad Azteca.
A10PM9008	Adquisición de alcoholímetros para llevar a cabo programas de vigilancia a los trabajadores del área de transportación del STC.	100.00%	0.00	452,400.00	452,400.00	Adquisición de piezas de alcoholímetros iBlow 10 es un equipo con sensor de celda de combustible para la rápida detección de alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo Activo y Pasivo sin requerir boquillas.
A10PM9009	Mantenimiento Mayor por Sistema a un lote de 45 trenes NM-02.	N/A	80,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM9010	Adquisición de suministro e instalación de Escaleras Electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 de la Red del STC.	0.00%	0.00	135,000,000.00	0.00	Adquisición de escaleras electromecánicas en las estaciones Copilco, Viveros y Miguel Ángel Quevedo de la Línea 3, Santa Anita de la Línea 4 y en las estaciones Mixcoac y Tacubaya de la Línea 7 de la Red del STC.
A10PM9011	Sustitución y mejora del Sistema de ventilación mayor de la Línea 7 del Metro.	0.00%	0.00	149,000,000.00	0.00	Adquisición de Equipo industrial consistentes: ventiladores vaneaxial reversibles que incluyen ventiladores, motores, silenciadores, compuertas motorizadas, transformaciones, cono de succión, interruptores termomagnéticos, variadores de frecuencia y todo lo necesario para una correcta operación del equipo; y al suministro, instalación y programación del sistema de sensado de calor en túnel, el cual incluye controlador y fibra detector de calor en interestaciones de la Línea 7 de la Red del STC.
A10PM9012	Adquisición, instalación y puesta en marcha de máquinas de venta y recarga de tarjetas del STC.	0.00%	0.00	112,432,283.00	0.00	Adquisición de Equipo informático; máquinas expendedoras para su instalación y puesta en marcha en la diversas estaciones de la Red de Sistema de Transporte Colectivo.
A10PM9013	Adquisición de terrenos para llevar a cabo el Programa Integral para la Ampliación de la Línea 9, Tacubaya - Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del STC.	0.00%	0.00	175,811,668.80	0.00	Adquirir diversos predios que se encuentran ubicados dentro de la Delegación Álvaro Obregón; las cuales serán necesarios para la construcción e instalación de estaciones, talleres, tramos de vías y zonas de acceso, indispensables para la constitución e integración de la operación adecuada de ambas líneas.
A10PM9014	Adquisición de terrenos para llevar a cabo el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12, Mixcoac - Observatorio y la Adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1.	34.92%	0.00	220,525,703.63	77,017,982.36	Adquirir diversos predios que se encuentran ubicados dentro de la Delegación Álvaro Obregón, las cuales serán necesarios para la construcción e instalación de estaciones, talleres, tramos de vías y zonas de acceso, indispensables para la constitución e integración de la operación adecuada de ambas líneas.
A10PM9015	Adquisición del Sistema de Videovigilancia Inteligente para las Estaciones de la Línea 1 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	0.00	47,500,000.00	0.00	Adquisición de cámaras de videovigilancia, Equipo audiovisual, Cámaras fijas tipo Bala, que permitan la visualización en tiempo real visualización de grabaciones y recuperación de alertas, entre otros.
A10PM9017	Adquisición de equipo audiovisual e informático para el área de medios y operativas del STC.	0.00%	0.00	26,402,354.00	0.00	Adquisición de equipos audiovisuales, un equipo informático, asimismo la adquisición de equipos POS que permitirá la lectura de tarjetas para recarga e impresoras para llevar a cabo el registro de las mismas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PM9019	Adquisición de púlpitos para policías en estaciones de la Red del STC.	0.00%	0.00	500,000.00	0.00	Adquisición equipos de seguridad.
A10PM9020	Adquisición de equipos de remolque y máquinas-herramientas para el mantenimiento mayor del material rodante de la Red del STC.	0.00%	0.00	5,550,000.00	0.00	Adquisición de maquinaria para corte de radio interior y exterior para zapatas de frenado.
O10PM9001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	89.00%	1,864,170,000.00	1,864,170,000.00	1,659,182,355.10	Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de 30 trenes férreos, a fin de contar con un lote de material rodante que permita atender la demanda esperada en las 20 estaciones que conforman la Línea 12.
O10PM9003	Realización de estudios para la instalación del sistema de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la Líneas 12 y A de la Red del STC	43.06%	0.00	10,000,000.00	4,305,743.44	Obra de implementación EST de estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la Línea 12 y A de la Red del STC donde se han realizado reparaciones en las estructuras dañadas.
O10PM9004	Obras de sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	32.24%	0.00	5,000,000.00	1,612,043.06	Obras de sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo y obras que se realizarán donde se encuentran instalados los ventiladores que permiten la circulación del aire dentro de los túneles al paso de los trenes, localizados en los tramos de El Rosario-Martín Carrera de Línea 6 y en el tramo El Rosario-Barranca del Muerto.
O10PM9005	Obras de construcción de servicios sanitarios públicos para usuarios dentro de diversas estaciones de la Red STC.	N/A	10,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
O10PM9006	Obras de remodelación para la creación de "Pasos Nocturnos" en estaciones del STC.	N/A	30,000,000.00	0.00	0.00	Se cancela proyecto.
O10PM9007	Obras de colocación de techumbre en la zona de transición de túnel a superficie de las Línea 3, 8 y B de la Red del STC.	N/A	40,000,000.00	0.00	0.00	Obras de colocación de techumbre sobre una base de acero, acondicionado de forma que impidan el acceso y el estancamiento del agua originada durante la temporada de lluvias, la cual cubrirá la superficie en zonas de transición de túnel a superficie, entre las estaciones Copilco y Universidad de Línea 3; en la zona de llegada de la estación Coyuya de la Línea 8; y entre las estaciones San Lázaro y Morelos de Línea B.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM9008	Obras de limpieza y desazolve de drenajes y cárcamos en estaciones, interestaciones y talleres de la Red del STC.	84.91%	0.00	5,000,000.00	4,245,434.97	Obras de limpieza y desazolve de drenajes y cárcamos para el retiro de la acumulación de desechos en estaciones, interestaciones y talleres, así como en drenajes exteriores de las zonas aledañas de la Red del STC, en las Líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y B de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
O10PM9009	Obras de renovación de alumbrado en accesos de estaciones de la Red del STC.	0.00%	0.00	20,000,000.00	0.00	Obras que permitan la renovación del alumbrado en zonas en las que se ubican los accesos de ESM Estaciones de la red del STC, mediante la colocación de postes metálicos galvanizados, para la instalación de luminarias de tipo led, incluyendo las adecuaciones necesarias para contar con la alimentación eléctrica a partir de las Subestación de Alumbrado y Fuerza más cercana en su caso con canalizaciones de tubería metálica de pared gruesa galvanizada.
O10PM9010	Obras de tratado y canalización de filtraciones e impermeabilización en instalaciones de la Red del STC.	91.00%	0.00	8,500,000.00	7,735,072.13	Obras consistentes en tratado y canalización de filtraciones en estaciones, muros y losas de cajón estructural, mediante la habilitación y colocación de elementos de acero inoxidable, sustituyendo las láminas de fibra de vidrio instaladas actualmente en zonas críticas; así mismo se requiere colocar canalizaciones nuevas en zonas que presentan filtraciones de agua y aplicar mortero hidráulico de fraguado instantáneo para sellado y calafateo de superficies de concreto armado y diversos trabajos que se realizarán en la infraestructura de las diversas estaciones de la Red del STC.
O10PM9011	Obras de conservación y mantenimiento de estaciones, edificios y talleres del Sistema de Transporte Colectivo	75.75%	0.00	16,500,000.00	12,499,244.94	Obras en el mantenimiento de las vías en alto en taller Zaragoza; aplicación de pintura y esmalte anticorrosivo en estaciones y reparación de muros, estaciones; y diversos trabajos de conservación del inmueble, consistentes en trabajos de albañilería, carpintería, herrería, cancelería, instalaciones eléctricas, sistema de aire comprimido y acabados ubicados en los talleres Zaragoza, Ticomán y Tasqueña y rehabilitación hidráulica y sanitaria en el edificio anexo a la estación Juárez de la Línea 3.
O10PM9012	Acciones de mejora para la seguridad en las estaciones de la Línea 7 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	6.59%	0.00	50,000,000.00	3,295,424.43	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de la Línea 7 de la Red del STC, en las cuales se renovará alumbrado en las plazas de acceso a las estaciones, renovación en la imagen de la estación mediante la colocación de pintura y colocación de señalización adicional a la existente.
O10PM9013	Obras de renovación de infraestructura, pisos y alumbrado en la Nave de Mantenimiento Menor y Mayor, Vías y Vehículos auxiliares del Taller Zaragoza del STC.	55.79%	0.00	30,000,000.00	16,738,315.05	Obras de pisos en la Nave de Mantenimiento Menor y Mayor del Taller Zaragoza, utilizando recubrimientos epóxicos; asimismo, se realizará la sustitución de luminarias que han terminado su vida útil, por luminarias de tipo led dentro del taller en comento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM9014	Obras de rehabilitación de la zona adyacente al acceso Nor Poniente de la estación Buenavista de la Línea B del STC.	99.58%	0.00	2,000,000.00	1,991,562.45	Obras de rehabilitación de la zona adyacente al acceso Nor Poniente de la estación Buenavista de la Línea B del STC, el cual consiste en trabajos de excavación del material de relleno existente hasta el nivel de terreno natural, para la colocación de un mortero fluido ligero, aplicado en capas y elaborado con un cemento Portland ordinario de fraguado rápido y resistencia.
O10PM9015	Obras de rehabilitación de estaciones de correspondencias de la Línea 1 de la Red del STC.	0.00%	0.00	53,000,000.00	0.00	Obras de renovación en estaciones, de los cuales se realizarán trabajos de rehabilitación de estaciones de correspondencia de Línea 1, que incluye: análisis de flujos de usuarios, la colocación de señalamientos, reparación de pisos y muros, la rehabilitación de drenaje y de instalaciones hidrosanitarias.
O10PM9016	Aplicación de pintura y colocación de señalamientos en estaciones de la Línea 2 de la Red del STC.	0.00%	0.00	7,000,000.00	0.00	Aplicación de pintura y colocación de señalamientos en estaciones: San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Nativitas, Portales y General Anaya de la Línea 2 de la Red del STC.
O10PM9017	Obras de rehabilitación de vías e instalaciones eléctricas entre las estaciones Pantitlán y Zaragoza de la Línea 1 y ampliación de Nave Pantitlán del STC.	3.38%	0.00	60,000,000.00	2,030,494.63	Obras de sustitución de balasto, aisladores, durmientes, perfiles de vía y elementos de fijación; corrección del trazo y perfil de la vía, entre las estaciones Pantitlán y Zaragoza, y en la Nave Pantitlán
O10PM9018	Estudios y proyectos adicionales y complementarios para las ampliaciones y modificaciones de las Líneas 1 y 9 y para la construcción del Complejo Observatorio del STC.	0.00%	0.00	85,360,000.00	0.00	Estudio de actualización y fortalecimiento de las hipótesis del Análisis Costo - Beneficio Integral, definido para los proyectos que conformarán el Complejo Observatorio; asimismo, se realizará Proyecto Ejecutivo de complemento y adecuación de los Proyectos Ejecutivos, asesorías y estudios adicionales necesarios, la Ingeniería de Costos, para la correcta ejecución de la obra; equipamiento y pruebas y puesta en operación de las modificaciones y ampliaciones de las Líneas 1 y 9 y su conexión con el Tren Interurbano; el Proyecto Conceptual para la implantación de un intercambio entre Líneas y el Tren Interurbano, que garantice la distribución de flujos, la dosificación, la integración modal y tecnológica, para minimizar tiempos de traslado de los usuarios que harán uso de este medio de transporte.
O10PM9020	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de la Línea 7 de la Red del STC.	0.00%	0.00	17,000,000.00	0.00	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de la Línea 7 de la Red del STC, tales como, construcción de techumbres en accesos de estaciones de la Línea 7; asimismo, se realizará la instalación de piezas de estelas luminosas de aproximación en los accesos mencionados.
O10PM9021	Obras para la construcción de galerías para cables de la SEAT Buen Tono, requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1 del STC.	20.00%	0.00	30,000,000.00	6,000,000.00	Obras de construcción de galerías subterránea de concreto, que partirá de la SEAT Buen Tono, para la alimentación eléctrica de las Líneas 1 de la Red del STC.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O10PM9022	Obras de renovación de pisos en talleres Ticomán del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00%	0.00	600,000.00	0.00	Obras de renovación de pisos en los talleres Ticomán de mantenimiento del material rodante.
	Total URG		3,717,383,794.00	4,721,075,706.43	1,801,548,849.36	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.10PT.9001	Adquisición de 113 Autobuses Nuevos para la Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	98.2	600,000,000.00	599,400,000.00	479,479,676.00	De origen fue autorizado este proyecto para la adquisición de 200 autobuses nuevos con recursos de Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, pero en el mes de junio se redujeron los \$600,000,000.00, derivado del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, para el presente ejercicio fiscal 2019 por un monto de \$599,400,000.00 y la diferencia por \$600,000.00 corresponde a la retención que se realizó para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la evaluación del proyecto. Los recursos se destinan para la adquisición de autobuses nuevos, cuyo avance al 31 de diciembre lo que asciende a \$479,479,676.00, y corresponde al anticipo del 30% al proveedor correspondiente a 129 autobuses y por el diferencial del 70% de 109 autobuses.
A.10PT.9002	Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	100.0		346,398,494.00	346,398,494.00	A la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, le fueron autorizados recursos federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES-2018) Liquida de Recursos Adicionales de Principal por un monto de \$366,242,388.88 con los cuales se llevaría a cabo la adquisición de 69 autobuses nuevos. Se otorgó al proveedor un anticipo por la cantidad de \$183,121,194.44; sin embargo de acuerdo a la normatividad este tipo de recurso se debería ejercer en el primer semestre de 2019 ya que son FIES-2018, y debido a que la entrega de los autobuses se haría posterior a este período se reintegró la diferencia de \$183,121,194.44. No obstante lo anterior este proyecto se finiquitó con recursos de aportaciones del Gobierno de la CDMX por un monto de \$163,277,299.56.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.10PT.9002	Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	100.0		5,231,746.00	5,231,746.00	Debido a que el proyecto considera la adquisición de 70 autobuses en el mismo, cuyo costo es mayor al autorizado con recursos de FIES-2018, el diferencial por un autobús más, se complementa con recursos de Aportaciones de la Ciudad de México por un monto de \$5,231,746.00, de los cuales al 31 de diciembre se han ejercido.
A.10PT.9003	Equipo Informático para el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Video Vigilancia e Impresora para Tarjetas de plástico (PVC)	100.0		572,726.82	572,726.82	Al 31 de diciembre se concluyó el proyecto.
A.10PT.9004	Adquisición de Maquinaria (Banco de Pruebas de Inyectores y 8 Desmontadoras de llantas).	69.0		1,914,000.00	1,322,400.00	Al 31 de diciembre ya se tiene firmado el contrato, sin embargo, se encuentra en proceso la entrega de documentación para su pago.
A.10PT.9005	Adquisición de 4 Máquinas contadoras de moneda metálica y 14 básculas de uso rudo para alcancías.	30.7		144,283.23	44,283.23	Al 31 de diciembre se ha ejercido lo correspondiente a las 14 básculas de uso rudo para alcancías.
A.10PT.9006	Adquisición de Equipos de Validación de Tarjetas sin contacto a bordo de autobuses, desarrollo e implementación del sistema de peaje en la Red de Transporte de Pasajeros	34.3		63,469,400.00	21,743,065.66	Este proyecto tiene un avance del 34.3% al cierre preliminar.
A.10PT.9007	Adquisición de Herramientas Especializadas	42.6		5,169,578.39	2,204,797.73	Al corte del 31 de diciembre se tiene un avance del 42.6% en este proyecto.
A.10PT.9008	Adquisición de Bienes Informáticos y Audiovisual.	15.2		2,799,993.89	424,221.30	Al 31 de diciembre se ha ejercido el 15.2% de este proyecto.
Total URG (8)			600,000,000.00	1,025,100,222.33	857,421,410.74	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero - Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A.10PE.9001	ADQUISICIÓN DE TROLEBUS SENCILLO NUEVA GENERACIÓN	0	292,231,296.00	456,749,347.20	456,355,221.84	SE ADQUIRIERON 63 TROLEBUSES SENCILLOS NUEVA GENERACIÓN.
A.10PE.9002	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL TREN LIGERO	0	50,000,000.00	0.00	0.00	
A.10PE.9003	ADQUISICIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS PARA GAS L.P.	0	0.00	100,000.00	99,974.72	SE ADQUIRIERON TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS L.P.
	Total URG		342,231,296.00	456,849,347.20	456,455,196.56	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A11019001	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS	75	100,000,000.00	7,000,000.00		AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROYECTO.
A11019002	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS SOFTWARE	78		61,329,983.66	404,436.23	ANTIMALWARE, FIREWALL, PROXY, RECUPERACIÓN DE BASE DE DATOS Y ANTI DDOS.
A11019003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y AUDIOVISUAL	82		63,116,989.60	4,151,857.50	COMPRA DE BUTACAS, LOCKERS DE 2 CASILLEROS, LITERAS, CÁMARAS, PROYECTORES, ARCHIVEROS, ESCRITORIOS, LIBREROS, MESAS TIPO SECRETARIAL, SILLAS PARA OFICINA, SILLAS, MESAS, PERCHERO, SILLAS PARA POLÍGRAFOS, LAVADORAS, SECADORA Y AUDÍFONOS TIPO DIADEMA.
A11019004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORMÁTICO, LICENCIAS INFORMÁTICAS Y SOFTWARE.	0		31,125,178.00		AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROYECTO.
A11019005	ADQUISICIÓN DE CAMIONES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS.	88		57,998,467.00	40,579,700.00	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE 1,000 BICICLETAS ELÉCTRICAS Y 1,500 BICICLETAS MECÁNICAS .
A11019006	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO, MEDICO Y DE LABORATORIO.	0		397,074.80		AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROYECTO.
A11019007	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MOTOCICLETAS PRIMER RESPONDIENTE	75		1,751,625.98	1,751,625.98	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR EXTERNO LARINGOSCOPIO OXÍMETRO DE PULSO, ESTUCHE DE DISECCIÓN, GLUCÓMETRO, BOTIQUÍN Y ASPIRADOR DE VÍAS AÉREAS.
A11019008	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	75		69,084,588.80		AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROYECTO.
A11019009	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0		6,471,883.60		AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROYECTO.
A11019010	ADQUISICIONES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y EQUINOS.	0		917,038.95		AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROYECTO.
A11019011	CAMARAS DIGITALES	0		75,000.00		AL CIERRE DEL PERIODO, NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE PROYECTO.
O11019001	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE PROTECCIÓN DE CIUDADANA, COMEDORES Y SALAS DE CAPACITACIÓN.	68	100,000,000.00	99,906,000.00	33,776,857.99	SE HAN REALIZADO REHABILITACIONES TALES COMO: CAMBIO DE PISO, PINTURA, PLAFONES, PINTURA EN MUROS DE PRIVADOS Y PASILLOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, W.C., MUROS LUMINARIAS, IMPERMEABILIZACIONES, CANCELERÍA, PLAFONES, ALZADO DE TABLAROCA, CAMBIO DE PUERTAS DE MADERA, REUBICACIÓN DE PUERTAS DE CRISTAL, CABLEADO ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL.
	Total URG		200,000,000.00	399,173,830.39	80,664,477.70	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.11D2.9001	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE	100.0%		405,979.12	405,979.12	ADQUISICIÓN DE 01 LICENCIA FORTINET 300-D POR UN AÑO Y 800 LICENCIAS KASPERSKI ANTIVIRUS.
	Total URG (8)		-	405,979.12	405,979.12	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A13019001	ADQUISICIÓN DE 1000 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED	100.0%	0.00	314,780.26	299,187.20	SE REGISTRÓ EL PROYECTO, SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. SE CONCLUYÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN Y SE ADJUDICÓ. SE RECIBIERON 1,000 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, MISMAS QUE FUERON ENTREGADAS A LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE INNOVACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL, CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN INSTALADAS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS EQUIPOS.
	Total URG		-	314,780.26	299,187.20	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 13 PD EA "Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México"

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A13PA9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOVIL	100%		30,000.00	29,899.00	SE ADQUIRIÓ UN EQUIPO MÓVIL PARA ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A13PA9002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS	80%		95,000.00		SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
	Total URG (8)		-	125,000.00	29,899.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 14C000 Procuraduría General de Justicia

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A14009001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO INFORMÁTICO.	100.0	85,800,000.00	2,506,139.24	2,506,139.24	ADQUISICIÓN DE 2 SUCCIONADORAS DE AGUA CENTRÍFUGA Y DEL SISTEMA PARA 50 KIOSKOS INTERACTIVOS PARA SERVICIOS EN LÍNEA.
A14009002	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	100.0	-	11,271,993.17	11,271,452.70	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS, VAGONETA, AUTO TOYOTA COROLA Y CAMIONETA FORD DE CARGA DOBLE CABINA LOBO.
A14009003	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE CÓMPUTO E INFORMATIVO PARA LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DIVERSAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ.	14.6	-	11,436,028.63	1,671,198.56	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO: ARCHIVEROS, SILLAS GIRATORIAS, SILLONES, MÓDULOS EJECUTIVOS DE ESTACIONES DE TRABAJO, ESCRITORIOS RECTOS, ESTACIONES DE TRABAJO EN L, ESPEJOS DE PARED, ANAQUELES, SILLA EJECUTIVAS, CUNA DE MADERA, LITERA INDIVIDUAL PARA DIVERSAS ÁREAS ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, SUBPROCURADURÍA JURÍDICA DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS.
A14009004	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN, PARA LAS DIVERSAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ.	-	-	1,602,861.08	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS.
A14009005	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PGJ.	52.2	-	15,172,600.00	7,920,570.00	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES
A14009006	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO GRABACIÓN AUTOMATIZADA DE JUICIOS ORALES.	-	-	4,000,000.00	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS.
A14009007	EQUIPO INFORMÁTICO Y DE LABORATORIO.	-	-	899,127.94	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS.
A14009008	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS PERICIALES.	-	-	3,259,999.04	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS.
A14009009	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y CÁMARAS.	1.0	-	5,939,448.27	59,334.00	ADQUISICIÓN DE MENORÍAS USB Y DISCOS DUROS EXTERNOS,
A14009010	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL	-	-	12,686,460.94	-	PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA NO SE HAN EROGADO RECURSOS.
A14009011	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN PRECISA DE ACTIVOS	95.5	-	115,600,000.00	110,392,946.29	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN.
A14009013	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA PLATAFORMA DE SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES JUDICIALIZADAS.	99.5	-	28,700,000.00	28,549,999.99	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA PLATAFORMA DE SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES JUDICIALIZADAS, PARA EL APOYO DE LABORES DE INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
A14009015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO, EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES.	95.5	-	4,972,939.91	4,748,803.08	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES, ARCHIVEROS, BANCAS TÁNDEM, ESCRITORIOS, CESTOS DE BASURA, JUEGO DE COMEDOR 4 SILLAS, MESAS INFANTILES RECTANGULARES Y TRIANGULARES, BÁSCULAS, BOTIQUINES, ESTUCHES DE DIAGNÓSTICOS, MESAS DE PASTEUR, SILLAS DE RUEDAS, ESTACIONES DE TRABAJO, BAUMANÓMETROS, CAMBIADOR DE PAÑALES, VITRINAS, BANCO GIRATORIO, MESAS DE EXPLORACIÓN, LÁMPARAS DE CHICOTE, PANTALLA GRANDE Y TRIPOIDE MÚLTIPLES POSICIONES.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A14PJ9002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN.	100.0%	-	15,600,000.00	15,598,925.00	CON LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN SE CUENTA CON MAYOR CAPACIDAD DE APOYO A LAS LABORES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
	Total URG		-	15,600,000.00	15,598,925.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 25 C0 01 Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.2501.9001	ADQUISICIÓN DE PREDIOS POR EXPROPIACIÓN, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	100	0.00	125,078,916.00	125,078,916.00	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, A FAVOR DEL C. FROYLAN BARRIOS MORALES, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NUMERO 1328/2009, RESPECTO DE LOS PREDIOS DENOMINADOS "EL MADROÑO", EL OCOTITO", "LA HERA", "LA CUCHILLA FRACCIÓN I", "LA CUCHILLA FRACCIÓN III", TODOS UBICADOS DENTRO DE LA EXHACIENDA DE XOCO, PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC, ZONA DEL AJUSCO MEDIO, DELEGACIÓN TLALPAN, AHORA ALCALDÍA; CON UNA SUPERFICIE DE 727-61-42 HECTÁREAS.
A.2501.9002	ADQUISICIÓN PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	100	0.00	336,289.80	336,289.80	LA ADQUISICIÓN DE 2,100 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY.
A.2501.9003	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	100	0.00	396,904.30	396,904.30	LA ADQUISICIÓN DE 258 PIEZAS DE MOBILIARIO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: 4 BANCAS DE ESPERA DE CUATRO PLAZAS, 2 BANCAS DE ESPERA DE TRES PLAZAS Y 252 SILLAS VISITANTE.
A.2501.9004	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS ELÉCTRICAS PARA EL REGISTRO CIVIL	100	0.00	289,651.95	289,651.95	LA ADQUISICIÓN DE 12 BICICLETAS ELÉCTRICAS, RODADA DE 26 A 29, BATERÍA RECARGABLE, CONTROLADOR DE VELOCIDAD CON CRONOMETRO, ACELERADOR DE PUÑO CON FRENS PARA DESACTIVAR MOTOR.
A.2501.9005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA	100	0.00	3,585,981.08	3,585,981.08	ADQUISICIÓN DE 65 MODULOS OPERATIVOS DE 1.50M X 060M X 0.75 M, CUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO, SOPORTES METALICOS CON UNA CAJONERA MOVIL; 65 BANCAS DE ESPERA DE CUATRO PLAZAS, ASIENTO Y RESPALDO METÁLICOS COLOR ALUMINIO Y ASIENTO CON DETALLES EN CROMO; 80 ARCHIVEROS METÁLICOS VERTICAL CON 4 GAVETAS DE 0.44M X 0.61M X 1.34M; 180 SILLAS SEMI EJECUTIVA, RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN MALLA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y 150 SILLAS FIJAS DE VISITA TAPIZADO EN TELA.
Total URG (8)			0.00	129,687,743.13	129,687,743.13	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A26D19001	Adquisición de licencias de software tales como antivirus, wondows y office para equipos de cómputo	100%	-	46,231.80	-	Adquisición de licencias de software tales como antivirus, wondows y office para equipos de cómputo de manera consolidada.
A26D19002	Adquisición de un Servidor PowerEdge T440	100%	-	196,069.00	-	Adquisición de un Servidor PowerEdge T440 de manera consolidada.
A26D19003	Adquisición de equipos de cómputo de escritorio	100%	-	416,092.00	416,092.00	Adquisición de equipos de cómputo de escritorio de manera consolidada.
A26D19005	Adquisición de: discos duros externos 2tb uso rudo, tarjetas de red inalámbrica usb, tarjetas wifi, firewall, licencias windows, discos duros, UPS, sillas, mesas, tester, cargador.	100%	-	403,388.11	-	Adquisición de sillas, mesas, aire acondicionado, licencias para funcionamiento de servidor.
	Total URG (8)		-	1,061,780.91	416,092.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A26PP9001	Adquisición de mobiliario para el área de promoción de la salud			5,500.00		
A26PP9003	Adquisición de equipo médico para el Centro de Salud Cultura Maya.	100.00		59,010.63	59,010.63	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico solicitado para el Centro de Salud Cultura Maya, correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9004	Adquisición de equipo audiovisual, administrativo y Médico para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.	93.81		478,459.08	448,829.62	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual, Administrativo y Médico solicitado para el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc, cuya finalidad es proporcionar al personal que atiende vía telefónica a la ciudadanía el equipo necesario para estar en la posibilidad de agendar las citas en general del Servicio del Call Center; por su parte, el Circuito Cerrado de TV tiene como finalidad realizar el monitoreo tanto externo como interno del Centro, esto nos permitirá brindar una Atención Médica y Servicio de Calidad en forma Integral en los SSPDF.
A26PP9005	Adquisición de equipo médico y mobiliario para los Centros de Salud Romero Rubio y Ramos Millán.	0.29		5,072,853.62	14,624.80	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico y Mobiliario, solicitado para los Centros de Salud Romero Rubio y Ramos Millán, cuya finalidad es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9006	Adquisición de catres, equipo administrativo e informático para el área de Urgencias Epidemiológicas.	2.52		178,914.00	4,516.00	Es indispensable la adquisición de Catres y Equipo Administrativo e Informático solicitado por la Dirección de Epidemiológica y Medicina Preventiva, los cuales se utilizarán para equipar el área de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (UIES); asimismo se requiere la renovación del parque vehicular en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuya finalidad es cubrir las necesidades de equipo de transportación y traslado para brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad en forma Integral a la población vulnerable en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A26PP9007	Adquisición de equipo recreativo, informático e instrumental médico y de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	13.90	-	4,811,700.00	669,060.39	Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo, Informático e Instrumental Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Seguridad Vial, Cáncer de la Mujer, Dengue y Planificación Familiar, cuya finalidad es brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Centros de Salud y Clínicas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9008	Adquisición de equipo audiovisual, seguridad y telecomunicación para el área de Urgencias Epidemiológicas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	74.55	-	23,574.00	17,574.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual, Seguridad y Telecomunicación, solicitado por la Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva para el área de Urgencias Epidemiológicas y Desastres en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuya finalidad es cubrir las necesidades requeridas del personal que labora en las instalaciones de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9009	Adquisición de equipo Médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	37.86	-	570,000.00	215,800.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente del Programa Salud Bucal, cuya finalidad es prevenir, detectar y controlar los problemas dentales, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Centros de Salud y Clínicas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9010	Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio para su distribución en las Clínicas de Colposcopia.	-	-	40,500.00	-	
A26PP9011	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Clínica Especializada en Diabetes.	100.00	-	21,820.05	21,820.05	Es indispensable la adquisición del Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para la Clínica Especializada en Diabetes Iztapalapa, para cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9012	Adquisición de calefactores eléctricos para el Almacén Central de Fresno.	100.00	-	16,500.00	16,500.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo para acondicionar las bodegas del Almacén Central de Fresno, las cuales en la temporada invernal presenta temperatura extremas; derivado de esta situación, el personal sufre de enfermedades respiratorias y en ocasiones resulta imposible realizar las actividades administrativas y operativas diarias; por ello, es de suma importancia contar con Calefactores Eléctricos, lo que permitirá atender las recomendaciones presentadas por la Comisión de Seguridad e Higiene.
A26PP9013	Adquisición de equipo médico para el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica.	-	-	356,000.00	-	
A26PP9014	Adquisición de equipo médico para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	-	-	250,000.00	-	
A26PP9015	Adquisición de instrumental médico y de Laboratorio para solo 15 Jurisdicciones Sanitarias.	-	-	371,250.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A26PP9016	Adquisición de equipo eléctrico para la Clínica de Odontogeriatría de Iztapalapa.	-	-	28,022.81	-	
A26PP9017	Adquisición de mobiliario, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	-	-	108,000.00	-	
A26PP9018	Adquisición de equipo recreativo, audiovisual y médico, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	9.57	-	1,002,984.00	96,002.76	Es indispensable la adquisición del Equipo Recreativo, Audiovisual y Médico, para satisfacer las necesidades solicitadas por las Direcciones de Atención Médica, Epidemiología y Medicina Preventiva, cuya finalidad principal es cubrir la falta de equipamiento; ello, nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9019	Adquisición de refrigeradores para resguardo de muestras.	-	-	35,000.00	-	
A26PP9021	Adquisición de equipo informático, administrativo y mobiliario para Clínica de Diabetes de Iztapalapa.	-	-	835,400.00	-	
A26PP9022	Adquisición de equipo audiovisual, médico y de laboratorio para Clínica de Diabetes de Iztapalapa.	-	-	325,600.00	-	
A26PP9023	Adquisición de mobiliario e instrumental médico y de laboratorio, para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	-	-	296,610.59	-	
A26PP9024	Adquisición de equipo audiovisual y administrativo para el Centro de Salud Romero Rubio.	-	-	35,170.30	-	
A26PP9025	Adquisición de mobiliario, equipo informático y administrativo para Clínica de Diabetes.	-	-	129,760.35	-	
A26PP9026	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio para la Clínica de Diabetes.	-	-	103,800.00	-	
A26PP9027	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	-	-	7,102,000.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A26PP9028	Adquisición de equipo audiovisual y recreativo para las 16 Jurisdicciones Sanitarias y Oficina Central de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	56.11	-	217,592.65	122,090.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Audiovisual y Recreativo, el contar con las bocinas y los megáfonos nos permitirá difundir los mensajes a la ciudadanía para mejorar los conocimientos, habilidades y competencias de la vida con un mayor control sobre la salud y sobre el ambiente, las carpas nos permitirán en los eventos proteger a las personas de la lluvia y el sol, los equipos de sonido se utilizarán en diversas actividades en parques y centros de salud, todos los bienes serán utilizados en las 16 Jurisdicciones Sanitarias de los SSPDF.
A26PP9031	Adquisición de equipo médico para el Centro de Salud San Miguel Teotongo.	80.69	-	61,132.00	49,327.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico solicitado para el Centro de Salud San Miguel Teotongo, de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad es cubrir las necesidades requeridas por la falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de primer nivel a la ciudadanía en general que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9033	Adquisición de equipo médico para el Centro de Salud Dr. Francisco J. Balmis.	100.00	-	30,160.00	30,160.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico solicitado para el Centro de Salud Dr. Francisco J. Balmis, correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades para la reacreditación de dicho Centro, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de calidad integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9034	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio para la Clínica de Especialidades de VIH Iztapalapa.	100.00	-	15,451.20	15,451.20	Es indispensable la adquisición del Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio solicitado para la Clínica de Especialidades Iztapalapa de VIH, correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades para la acreditación de dicha Clínica, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de primer nivel a la ciudadanía en general que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9035	Adquisición de equipo administrativo e instrumental médico y de laboratorio para los Centros de Salud Ejido los Reyes y Ermita Zaragoza de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.	97.80	-	152,204.18	148,851.20	Es indispensable la adquisición del Equipo Administrativo e Instrumental Médico y de Laboratorio solicitado para los Centros de Salud Ejido los Reyes y Ermita Zaragoza correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
A26PP9038	Adquisición de equipo administrativo para la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A. Madero.	-	-	28,000.00	-	
A26PP9039	Adquisición de equipo administrativo para la Dirección de Atención Médica.	-	-	19,452.00	-	
A26PP9040	Adquisición de mobiliario para su distribución en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.	-	-	165,000.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 31C000 Secretaría de Cultura

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A31009001	EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE Y EDUCACIÓN SOCIAL (PILARES)	0	36,745,000.00	36,745,000.00		LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ESTÁN DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA LA OPERACIÓN DE 300 "PILARES" PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE Y EDUCACIÓN SOCIAL, QUE OFREZCAN UNA DIVERSIDAD DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES. ESTOS CENTROS DE NUEVO TIPO, PUEDEN SER SEDES DE LA RED DE LIBROCLUBES Y CINECLUBES TALLERES DE ARTES Y OFICIOS, SERVICIOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INFORMAL, SALAS DE ENSAYO Y EXPOSICIONES, ENTRE OTROS.
Total URG			36,745,000.00	36,745,000.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 31 OD 03 Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.3103.9002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ALMACENAMIENTO	100.0	20,000,000.00	15,000,003.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9003	ADQUISICION DE MOBILIARIO	100.0	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9004	ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	0.0	15,000.00	15,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9005	ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL	100.0	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9006	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO	100.0	3,302,627.00	3,302,627.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9007	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	0.0	350,000.00	262,503.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
A.3103.9008	ADQUISICION DE PLANTA DE LUZ Y AIRE ACONDICIONADO	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO
	Total URG		44,667,627.00	39,580,133.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A31PA9001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	100	0.00	300,000.00	81,200.00	SE ADQUIRIERON 220 PIEZAS DE ARTE POPULAR
A31PA9001	SOFTWARE	100	0.00	20,000.00	16,192.44	SE ADQUIRIERON 2 ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO.
A31PA9001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	20,000.00	0.00	
A31PA9002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	0	0.00	812,500.00	0.00	
	Total URG (8)			1,152,500.00	97,392.44	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 33 C0 01 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A33019001	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0%	-	120,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019002	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO DE CAÑA	0%	-	10,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019003	ADQUISICIÓN DE GRABADORAS DE VOZ	0%	-	20,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019004	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y SOPORTES PARA PANTALLAS	0%	-	81,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO INTEGRADO	0%	-	65,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019006	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA	0%	-	96,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019007	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA OFFICE Y ANTIVIRUS	0%	-	8,329,736.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019008	SWITCH	0%	-	220,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019009	PANTALLA 80"	0%	-	141,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019010	RADIO DE BANDA CIVIL	0%	-	196,500.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019011	APARCA BICICLETAS	0%	-	25,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 33 C0 01 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A33019012	MONTACARGA MANUAL	0%	-	20,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019013	GABINETES P/PROTECCIÓN CIVIL	0%	-	140,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019014	CÁMARAS DE SEGURIDAD	0%	-	100,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019015	CHECADOR BIOMÉTRICO	0%	-	45,500.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019016	HORNO DE MICROONDAS/ TARJA	0%	-	39,700.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019017	TABLONES	0%	-	475,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019018	LIBRERO GRANDE	0%	-	381,010.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019019	JUGUETERO	0%	-	58,500.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019020	PANTALLA 55"	0%	-	32,250.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019021	JUEGO DE MESA C/6 SILLAS	0%	-	80,400.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019022	EQUIPO INFORMÁTICO MATERIALES	0%	-	3,569,557.89	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019023	MOTOBOMBAS	0%	-	10,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 33 C0 01 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A33019024	AIRE ACONDICIONADO	0%	-	444,294.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019025	PANTALLAS	0%	-	90,532.50	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019026	MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRATIVO	0%	-	2,586,321.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019027	EQUIPO INFORMÁTICO	0%	-	757,644.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
A33019028		0%	-	65,000.00	-	AL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE OBSERVA OBSERVA AVANCE, TODA VEZ QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, POR LO CUAL SE EJERCERÁN LOS RECURSOS COMO PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE.
Total URG (8)			-	18,199,945.39	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:34 C0 01 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Período:Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A. 3401.9001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0%		14,910.00	0.00	NO SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS
A. 3401.9002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, AUDIOVISUAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO Y RECREATIVO PARA CAPACITACIÓN	0%		600,000.00	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE FORMA CENTRALIZADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA Y POR LOS TIEMPOS NO FUE POSIBLE ADQUIRIR EQUIPO AUDIOVISUAL, MÉDICO, DE LABORATORIO, RECREATIVO Y DE CAPACITACIÓN.
A. 3401.9005	ADQUISICIÓN DE BOMBA Y EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0%		55,000.00	0.00	POR LOS TIEMPOS NO FUE POSIBLE ADQUIRIR LA BOMBA Y EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA.
A. 3401.9006	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO A CARGO DE LA ASECRERARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL	0%		7,250,849.17	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE FORMA CENTRALIZADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARÍA.
A. 3401.9007	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS EQUIPADOS Y MOTOCICLETAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	77%		11,943,700.00	9,175,600.00	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE 10 MOTOCICLETAS Y 14 VEHICULOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
A. 3401.9008	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA Y EQUIPOS GENERADORES DE AIRE ACONDICIONADO	62%		781,161.74	483,024.00	SE ADQUIRIERON 100 SILLAS PARA EJECUTIVOS, PARA DOTAR A LAS ÁREAS DE MOBILIARIO, EN SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO QUE POR SU ANTIGÜEDAD Y ESTADO FÍSICO SERÁ DADO DE BAJA. LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO NO SE ADQUIRIERON.
	Total URG (8)		-	20,624,620.94	9,658,624.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 34PDHB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A34PB9003	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL, MEDICO Y LABORATORIO	100		1,054,922.83	1,054,196.60	SE ADQUIRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL COMO SON MANIQUES PARA RCP ADULTO Y PEDIATRICO, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, TALES COMO BOTIQUIN CHICO, GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS, ASI COMO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO COMO SON ESTETOSCOPIO DE PINAD, EQUIPOS ESERILIZADOS PARA PARTO, PINZAS DE MAGIL ADULTO Y DE PEDIATRICO PARA LAS AMBULANCIAS
A34PB9004	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	100		98,523.63	98,523.57	SE ADQUIRO UNA LLAVE DE IMPACTO NEUMATICO DE 3/4, LLAVE DE IMPACTO NEUMATICO DE 1", GATO HIDRAULICO DE BOTEILLA 50 TONELADAS, GATO HIDRAULICO DE PATIN PARA USO PESADO CAPACIDAD 5 TONELADAS.
A34PB9005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO AUDIOVISUAL, RADIOCOMUNICACIÓN, APARATO ELECTRONICO Y OTRO MOVILIARIO.	0		145,764.44		SE ENCUANTRAN PEDIENTE LA ENTREGA DE LAS FACTURAS POR PARTE DEL PROVEEDOR.
	Total URG		-	1,299,210.90	1,152,720.17	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A36019002	Adquisición de bienes para el Programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad de México 2019.		349,570,000.00	319,570,000.00	123,170,703.82	Adquisición de equipo de computo, Muebles de oficina y estantería, Material impreso e información digital, Bienes artísticos, culturales y científicos, mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video, mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo médico y de laboratorio, Maquinaria y equipo industrial, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y Software, necesarios para la operación del Programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad de México 2019, ubicados en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco.
A36019003	Adquisición de equipo informático y software para la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX.		-	790,174.60	-	
A36019004	Adquisición de mobiliario para la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX.		-	16,680.80	-	
A36019005	Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual para el Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos".		-	5,996,360.72	4,365,539.85	Se realizó la adquisición de mobiliario y equipo audiovisual que le fue entregado al Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos"
A36019006	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual e informático para la Dirección General de Enlace Interinstitucional.		-	225,412.07	-	
A36019007	Adquisición de muebles de oficina y estantería y equipo de cómputo y de tecnologías de la información.		-	814,000.00	-	
	Total URG		349,570,000.00	327,412,628.19	127,536,243.67	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36 CD ES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A36DS9001	Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos.	50.0%	0.00	3,000,000.00	0.00	Adquisición de 150 equipos de cómputo y 65 videoproyectores para el acondicionamiento de los planteles que conforman al Instituto de Estudios Superiores.
A36DS9002	Adquisición de equipos especializados para los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Control y Automatización y Licenciatura en Ciencias Ambientales	0.0%	0.00	14,975,000.00	0.00	Adquisición de 90 equipos especializados para el quipamiento de cuatro laboratorios: 1 laboratorio para la Licenciatura de Ciencias Ambientales y 3 para la Carrera de Ingeniería en Control y Automatización .
	Total URG (8)		0.00	17,975,000.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A36PD9001	Equipamiento de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes (Pilares)	95.64%	10,000,000.00	10,810,450.80	10,339,466.29	Adquisición de equipo tal como: Equipo recreativo: 8 Tableros móviles de basquetbol, 4 Máquinas de picheo, 10 Porterías de fútbol, 10 Rings de Box, 10 Módulos de Box, 4 Rings de gimnasio, 6 Cama - camilla de masaje Equipo de gimnasio: 20 Gimnasios, 15 Ejercitadores inclusivos, 20 Banco para ejercicios, 20 Caminadoras eléctricas, 20 Escaladoras, 20 Bicicletas Spining, 1 Juego Infantil Equipo administrativo 5 Tablones, 100 Sillas y 110 Equipos de audio.
A36PD9002	Adquisición de Equipo Tecnológico para la Dirección de Infraestructura Deportiva del INDEPORTE	100.00%	141,070.00	141,070.00	141,070.00	Adquisición de los siguientes equipos: 10 Computadoras de escritorio, memoria de 4GB en Ram, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 19.5" Led 1 Computadora de escritorio, memoria de 4GB en Ram, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 21.5" Led 1 Impresora Láser a color 3 Multifuncional Laser a color inalambrico
	Total URG		10,141,070.00	10,951,520.80	10,480,536.29	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.36PE.9002	Adquisición de computadoras, equipo audiovisual y equipo eléctrico, equipo médico y de laboratorio para los planteles GAM III y IV	90.58	-	8,412,511.35	7,620,459.55	Derivado de las necesidades en la apertura de dos nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior en la GAM, se solicita la adquisición de computadoras, equipo audiovisual y equipo electrónico para su correcto funcionamiento. El beneficio será incrementar la matrícula de estudiantes de nivel medio superior
A.36PE.9003	Adquisición de Equipo Informático, de laboratorio y equipo industrial para los planteles GAM III y IV	44.13	-	6,769,327.24	2,987,152.87	Con la apertura de los dos nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior, se adquirió. Equipo informático, de laboratorio y equipo Industrial para el equipamiento de los planteles, para el adecuado funcionamiento de los mismos.
A.36PE.9004	Adquisición de equipo recreativo, de seguridad y mobiliario para los planteles GAM III y IV	77.47	-	3,989,976.55	3,090,887.66	Derivado de las necesidades en la apertura de dos nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior en la GAM, se solicita la adquisición de equipo recreativo, equipo de seguridad, mobiliario.
A.36PE.9005	Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial, Audiovisual, Administrativo, Eléctrico, Informático y de Comunicación para los planteles GAM III y IV.	60.18	-	6,387,066.61	3,843,751.32	Proporcionar a dos de los nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior denominados GAM III y IV el equipo necesario para su correcto funcionamiento.
A.36PE.9006	Adquisición de 3 vehículos de transporte para estudiantes y renovación de 1 vehículo para uso de funcionarios	-	-	2,746,700.00	-	Queda pendiente la adquisición de los vehículos destinados al traslado de los estudiantes del Instituto de Educación Media Superior.
	Total URG (8)		-	28,305,581.75	17,542,251.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A36PG9001	Software.	0.0	-	160,000.00	-	LICENCIAS DE ANTI VIRUS PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO
A36PG9002	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	0.0	-	1,500,000.00	-	VEHICULOS PARA LO OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS
A36PG9003	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.0	-	150,000.00	-	EQUIPO DE COMPUTO
A36PG9004	Cámaras fotográficas y de video.	99.4	-	150,000.00	149,107.56	CAMARA FOTOGRAFICA
A36PG9005	Muebles de oficina y estantería.	99.9	-	360,000.00	359,600.00	ESTANTERIA
A36PG9006	Licencias informáticas e intelectuales.	0.0	-	70,000.00	-	LICENCIAS INFORMATICAS
	Total URG		-	2,390,000.00	508,707.56	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 38C001 Secretaría de las Mujeres

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A38019001	Adquisición de Estación de Trabajo	100.00%	0.00	818,844.00	818,844.00	Se adquirieron 78 estaciones de trabajo para las abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, para brindar orientación y asesoría jurídica especializada a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia por razones de género, e identificando la violencia feminicida dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
A38019002	Adquisiciones de Muebles de Oficina, Estantería y Equipo Educativo.	100.00%	0.00	73,000.00	72,283.37	Adquisición de 3 Estantes-Librero Modular (5-Entrepaños): 90x32x190 cm.; 3 Estantes Doble metálico robusto, con pintura horneada y niveladores; 1 Estante Exhibidor Sencillo metálico para exhibir libros, revistas y periódicos; 1 Soporte para pantalla con un peso máximo de 35 kg, para pantalla de 36 pulgadas; 1 Archivero metálico de 4 gavetas tamaño carta y 10 Rotafolios: Estructura tubular, Pizarrón blanco de melanina 1 cara, Marco y portagis de vinil, Altura de 1.80 mts.; con recursos federales transferidos por el Instituto Nacional de las Mujeres para Implementar y Ejecutar el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (TRANSVERSALIDAD), con objeto de promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros a través de la ejecución del Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Secretaría de las Mujeres en el nuevo diseño institucional de la Ciudad de México".
A38019003	Adquisición de Equipo de Cómputo e Informático.	94.00%	0.00	964,000.00	910,243.88	Adquisición de 33 Computadoras de escritorio: Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro en Español (64 bits). Procesador: velocidad 3.0 GHz, tecnología x 86 a 64 bits. Capacidad: 500 GB. Memoria RAM: 4 GB. Pantalla: 21.5"HD. Puertos: USB2; 01 Servidor Procesador 2.2 GHz de velocidad. Al menos 8 núcleos físicos. Al menos 3MB Cache. Tarjeta madre Bus bidireccional nativo del procesador. Al menos 4 puertos USB Video y su salida correspondiente. y 01 Impresora Laser velocidad de impresión de hasta 21ppm ; con recursos federales transferidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 2019 (PAIMEF), con objeto de promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del Estado en materia social para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; a través del programa denominado "Secretaría de las Mujeres, Ciudad incluyente y de derechos".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 38C001 Secretaría de las Mujeres

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A38019004	Adquisición de equipo de cómputo e informático	0.00%	0.00	1,006,763.52	0.00	Adquisición de Equipo de Computo e Informático: 61 Computadoras de Escritorio: Procesador: AMD RYZEN 3 Pro 2200G con tecnología X86 a 64 bits, Tarjeta Madre: Hewlett Packard, Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 pro en español 64 bits, Memoria RAM: 4 GB DDR4 a 2666 mhz, Disco Duro: 1 TB SATA III 6GB/S 7200 RPM, Audio: Integrado, códec estéreo de alta definición, bocina interna, Unidad óptica: Interno, Puertos externos: 6 puertos USB en la parte posterior (4 USB 2.0 y 2 USB 3.1), 4 puertos frontales (2 USB 2.0 y 2 USB 3.1), 1 puerto de red con terminal RJ-45, puerto para gráficos de alta definición display port, puerto de audífonos y puerto de micrófono, Fuente de Poder: de 180 W, cable de alimentación eléctrica, Teclado, Mouse, Certificados: ISO 9001:2015) y 61 Software: Microsoft Office Professional Estándar 2019, Idioma español, Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office 019: Outlook, Word, Excel, PowerPoint; para la Secretaría de las Mujeres, debido a la antigüedad y obsolescencia de los equipos de cómputo, así como el incremento de personal en áreas de las oficinas Centrales, Lunas y por la incorporación de nuevas unidades de atención (Lunas 2, Casa de Emergencia y Refugio), ha dado como resultado ser insuficientes para cubrir con las necesidades de demanda del personal.
	Total URG		0.00	2,862,607.52	1,801,371.25	